



**GOBIERNO *de*
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

**INSTITUTO DE FOMENTO
MUNICIPAL -INFOM-**



**LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
GERENCIA TÉCNICA Y DE PROYECTOS
DECRETO No. 57-2008
ARTÍCULO 10, NUMERAL 18**

**LISTADO DE LAS OBRAS EN EJECUCION
O EJECUTADAS CON FONDOS PÚBLICOS
O RECURSOS PROVENIENTES DE PRÉSTAMOS**



- 1 PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN - FONDOS NACIONALES
- 2 PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO PRESTAMO BID 2242 / BL-GU
- 3 SEGUNDO PROGRAMA DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS PRINCIPALES, PRESTAMO JBIC-GT- P5
- 4 PROGRAMA DESARROLLO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS
- 5 PROGRAMA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022



1) PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN FONDOS NACIONALES





2) PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO PRESTAMO BID 2242/BL-GU





INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

SITUACION GENERAL DE PROYECTOS

PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO (FASE I)

ACTUALIZADO AL 30/04/2022

GTYP-M-001

N o.	No. SNIP	TIPO DE PROYECTO (*)	COMUNIDAD	MUNICIPIO	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	Supervisor	OBSERVACIONES (X)
1	94992	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea El Xab	El Asintal	28.82 %	22.11 %	Ingeniero Miguel Reyes	Durante el período se ejecutan las siguientes actividades: Paso aéreo de 80 m ubicado en la E-523, paso Aéreo de 40 m ubicado en la E-553, Acabados en la Caja Distribuidora de Caudales sobre el Tanque No. 2, Trabajos en la PTAP, específicamente en el Sedimentador.
2	94956	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea Ojo de Agua	Esquipulas Palo Gordo	69.99 %	63.94 %	Ingeniero Miguel Reyes	Actualmente se inició la construcción de la obra civil del paso aéreo de 30 m en la E-237
3	94965	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea San Isidro Chamac	San Pedro Sacatepéquez	30.49 %	28.34 %	Ingeniero Miguel Reyes	La Empresa Sub contratista aún sigue intentando extraer la tubería atascada
4	188921	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San Marcos	71.81%	77.78 %	Coordinador de equipo de supervisión Ingeniero Walter Ramirez	LOS RENGLONES EJECUTADOS DURANTE EL PRESENTE PERÍODO INCLUYEN, CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE DISTRIBUCIÓN DE 500M ³ RED MEDIA, CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE DISTRIBUCIÓN DE 400M ³ RED MEDIA, CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE DISTRIBUCIÓN DE 400M ³ RED ALTA, REPOSICION DE BORDILLO DE CONCRETO HIDRAULICO (ATE-10), MEDIDAS DE PREVENCIÓN COVID-19, INSTALACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO PARA POZO 7 (ATE-17),

								CONEXIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA POZO 6.
5	189147	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	San Marcos	76.520%	70.34 %	Coordinador de equipo de supervisión Ingeniero Walter Ramirez	
6	188909	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	Esquipulas Palo Gordo	77.10%	70.97 %	Coordinador de equipo de supervisión Ingeniero Walter Ramirez	Se realizaron trabajos de instalacion de bases en paneles solares,instalacion de 84 metros de tuberia hg, prueba de tuberia hg, zanjeo y retiro de empedrado y se inicio instalacion de equipo de bombeo 2 bombas y motores de 50 hp.
7	153676	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	Esquipulas Palo Gordo	89.060%	88.53 %	Coordinador de equipo de supervisión Ingeniero Walter Ramirez	SEGÚN LA PROGRAMACIÓN DEL NUEVO PLAN DE ACCIÓN EN MAYO DE 2022 SE INICIARÁN CON LOS FRENTES TRABAJO PARA FINALIZAR EN JULIO DE 2022 CON EL COMPONENTE.
8	153745	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San Pablo	92.04 %	88.00 %	Coordinador del equipo de supervisión transitoria Ing. Francisco Zurita	Las actividades para la presente semana al proyecto de mejoramiento de agua potable para San Pablo, presenta actividades de campo en: 1) Predio Tanque Distribucion de 500 m3; Continuan trabajos fundicion de bordillos, instalacion de adoquin, relleno en Predio y trabajos de Mejoramiento de tanque existente en perforacion de las dos camaras del tanque existente. 2) Tramo Nacimiento Clermot; recubrimiento de tuberia con concreto y finaliza CRC 3. 3) Instalacion de valvulas de aire de 2" con caja protectora en linea de Conduccion Las Margaritas; Estacion E40 y E86.

9	153750	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	San Pablo	95.76 %	92.81 %	Coordinador del equipo de supervisión transitoria Ing. Francisco Zurita	Se realizarton trabajos en planta de tratamiento 2, construcción de rejilla transversal al final de camino de acceso a la planta, recubimiento de talud con electromalla, instalación de cerco perimetral, estabilización de suelo y loza de caminamiento en voladizo. En planta de tratamiento 1 se realiza instalación de cerco perimetral
10	188890	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San José El Rodeo	87.88 %	81.81 %	Coordinador del equipo de supervisión transitoria Ing. Francisco Zurita	Se realizó excavación y de prestamo para instalación de tubería de 2" 160PSI en ampliación de Red de Nuevo San José. Se continuó con construcción carrileras y llave de remate en camino de acceso, así como muros de contención de block pineado y de concreto ciclópeo en predio de tanques de distribución nuevos. Demolición y reposición de Pavimento Hidráulico, desmontado y reposición de adoquinado, de empedrado y de acera. Instalación de hidrantes. Instalación de Conexiones domiciliare con válvulas decom puerta de 1/2" y medidores de bronce de velocidad. Demolición y reposición de acera en instalación de cajas de contador. Instalación de Tubería de 3"y 2" PVC 160PSI. Válvulas decom puerta de 3" y 2". Válvulas reguladoras de presiónde 6", 3"y2" con cajas de protección. Todo bajo medidas de mitigación ambiental y de control sanitario por pandemia COVID-19.
11	153759	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	San José El Rodeo	95.35 %	91.40 %	Coordinador del equipo de supervisión transitoria Ing. Francisco Zurita	En PTAR 1 continúan los trabajos de instalación de Sistema de Bombeo de Lodos, construcción de Caminamiento Interno, recubrimiento con concreto armado de Tubo PVC de Ø10" y trabajos de Camino de Acceso (Carrileras de Concreto y Bodrdillo). PTAR 2, Instalación de tubería para Drenaje de Excedencias, nivelación, trabajos de Camino de Acceso (Carrileras de Concreto, Bordillo de Concreto y Empedrado + Lechado), construcción de Muros de Concreto Ciclópeo, detonación y extracción de roca, base de Concreto Ciclópeo para protección de puente vehicular, Instalación de tubo PVC Ø15" y construcción de cajas para tubería de Ø10". Se pudo

								comprobar el cumplimiento de las normas de control sanitario por pandemia COVID-19 en los frentes de trabajo y las Medidas de Mitigación Ambiental.
13	153650	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San Pedro Sacatepéquez	69.21 %	65.83 %	TECHNIPLAN	
14	153671	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	San Pedro Sacatepéquez	75.74 %	66.18 %	TECHNIPLAN	
(*) Acueducto, alcantarillado, planta de tratamiento, otros (especifique)					(X) Relevantes sobre el proyecto			



3) PROGRAMA DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS PRINCIPALES, PRESTAMO JBIC-GT-P5



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

SITUACION GENERAL DE PROYECTOS

NOMBRE DEL PROGRAMA: CAMINOS RURALES

ACTUALIZADO AL: 30/04/2022

GTYP-M-001

No .	No. SNI P	TIPO DE PROYECTO (*)	COMUNIDAD	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	MONTO DE LA OBRA **	ESTATUS DEL PROYECTO	HABITANTES BENEFICIADOS	Saldo pendiente de pago a diciembre 2019	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	OBSERVACIONES (X)
1	N/A	Mantenimiento Camino Rural de Panzós a Barrio El Mau (Cotización 04-JC-2019-ABCR)	El Mau	Panzós	Alta Verapaz	Q606,750.00	Se Inició de ejecución el 02/11/2019. En el mes de diciembre 2020 se hizo primer pago parcial por valor de Q 376,774.99, el segundo pago en dic2020 Q163,676.21 . Total Ejecutado Q 540,451.20. En trámite ampliación presupuestaria 2021.	1,655	Q66,298.80	100.00 %	71.17%	Debido a que el Congreso de la República de Guatemala, no aprobó un nuevo presupuesto para el año 2021, este Programa Inició el año en curso con el presupuesto del año anterior (Q12.8 millones), pero sin poder ejecutarlo, debido a que en el Acuerdo de Aprobación del Presupuesto detallado emitido por el Ministerio de Finanzas no fuimos incluidos. Por lo

3	N/A	Mantenimiento Camino Rural de Barrio Poza Azul I y II a Panzós (Cotización 03-JC-2019-ABCR)	Poza Azul I y II	Panzós	Alta Verapaz	Q538,000.00	Se Inició de ejecución el 02/11/2019 Se encuentra finalizado. En el mes de diciembre se hizo primer pago parcial por valor de Q 176,296.08, el segundo pago en dic2020 Q 357,161.04. Total ejecutado Q 533,457.12. En trámite ampliación presupuestaria 2021	2,534	Q4,542.88	100.00 %	98.74%	antes indicado en el mes de marzo 2021 iniciamos las gestiones para obtener ampliación presupuestaria para darle continuidad a estos proyectos, la cual fue aprobada. Adicionalmente se hicieron las gestiones para que se apruebe el uso de los recursos presupuestarios que tenemos asignados en Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro, pero el MINFIN, no lo ha aprobado. Los proyectos ya están terminados físicamente al 100%. Quedando pendiente de liquidar El Mau y Poza Azul I y II. Para pago del saldo a dic 2020, necesaria ampliación presupuestaria. El Programa no cuenta aún con presupuesto para 2021. La comisión receptora del
---	-----	---	------------------	--------	--------------	-------------	--	-------	-----------	----------	--------	--

												proyecto esta solicitando lo siguiente: planos finales de cada proyecto, en los que estén consignados los últimos cambios y modificaciones realizadas. Asimismo, las Libretas de Topografía de campo, incluyendo el replanteo topográfico. Lo anterior fue solicitado al contratista DICORSA por medio de los oficios GTYP-GERENCIA TECNICA Y DE PROYECTOS - 0002-2021 con fecha 7 de mayo de 2021 y GTYP-GERENCIA TECNICA Y DE PROYECTOS -0003-2021 con fecha 7 de mayo de 2021. Posteriormente se ha tenido comunicación con la Inga. Astrid Sandoval (DICORSA) quien indica que aun le faltan algunos datos
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

												que le debe proporcionar el Ing. Adolfo Ortiz, quien aún no ha sido localizado. Los documentos solicitados por medio de los oficios GTYP-GERENCIA TECNICA Y DE PROYECTOS -0002-2021 con fecha 7 de mayo de 2021 y GTYP-GERENCIA TECNICA Y DE PROYECTOS -0003-2021 con fecha 7 de mayo de 2021, ya fueron entregados por la empresa DICORSA, y estos fueron entregados a la comisión receptora, quienes a su vez indicaron que estos documentos deben de ser validados por el Supervisor asignado, sin embargo aun no se cuenta con dicho supervisor. Un integrante de la comisión receptora presento su renuncia ante el
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

												INFOM, por lo que se tuvo que hacer la designación del integrante que supliría la vacante. Ante esta situación, aun esta pendiente el nombramiento del Ingeniero supervisor para realizar la visita técnica y validación de los documentos entregados por la empresa DICORSA. Así mismo, el presupuesto que hacía falta para completar el total de los compromisos de pago que se tienen con la empresa DICORSA, ya fue aprobado y se encuentra en la aprobación final de Junta Directiva. El presupuesto para saldar los compromisos de pago se encuentra reservados con CURs de compromiso. Actualmente se están realizando las gestiones
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

												necesarias para habilitar el Centro de Costos de la UE 212 JBIC que permita disponer del recurso para pagar a la empresa DICROSA. Se contrato al Ing. Supervisor que hará el dictamen técnico actual de la obra para que la comisión receptora pueda continuar con sus gestiones y de esta forma poder regularizar los proyectos.
(*) Acueducto, alcantarillado, planta de tratamiento, otros (especifique). **: Valor según contrato, para los proyectos en ejecución.											(X) Relevantes sobre el proyecto	



4) PROGRAMA DESARROLLO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS





5) PROGRAMA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-												
SITUACION GENERAL DE PROYECTOS												
PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE FLORES Y SAN BENITO												
ACTUALIZADO AL 30/04/2022												
GTYP-M-001												
No.	No. SNIP	TIPO DE PROYECTO (*)	COMUNIDAD	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	MONTO DE LA OBRA	ESTATUS DEL PROYECTO	HABITANTES BENEFICIADOS	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	Supervisor	OBSERVACIONES (X)
1	5273	Agua Potable y Saneamiento de Flores y San Benito		Flores y San Benito	Petén	Q 2,000,000.00		12,681	0.00%	0.00%		El monto será utilizado para
2. Se informa que para realizar los trabajos de culminación de la Estación de Bombeo y las Lagunas ya se efectuaron todos los procedimientos para la contratación de las consultorías para la realización de los estudios de suelos. Para hacer la contratación se necesitó modificar los fondos disponibles para construcción a fondos para contratar estudios por un proceso de Cotización UPT-01-2019 correspondiente a la CONTRATACION SERVICIOS DE CONSULTORIA DE ESTUDIOS GEOTECNICOS, con numero de operación Guatecompras –NOG-11327537, según el Acta No. 62-2019 del 03 de diciembre de 2019, la Junta de Cotización inicio el acto de recepción de ofertas a las 10 horas con cero minutos de ese día y a las 10:30 cerraron el acto sin haber recibido alguna oferta. En el 2021 se realizaron las gestiones correspondientes ante el Ministerio de Finanzas Públicas para solicitar presupuesto y realizar un nuevo evento de Consultoría de Estudios Geotécnicos para la culminación de los trabajos de la Estación de Bombeo y las lagunas; lamentablemente los fondos para la realización de dichos trabajos fueron negados.												realizar la consultoría de Estudios Geotécnicos y la culminación de los trabajos pendientes en la Estación de Bombeo y las lagunas.
(*) Acueducto, alcantarillado, planta de tratamiento, otros (especifique) (X) Relevantes sobre el proyecto												