



GOBIERNO de
GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

**INSTITUTO DE FOMENTO
MUNICIPAL -INFOM-**



**LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
GERENCIA TÉCNICA Y DE PROYECTOS
DECRETO No. 57-2008
ARTÍCULO 10, NUMERAL 18**

**LISTADO DE LAS OBRAS EN EJECUCION
O EJECUTADAS CON FONDOS PÚBLICOS
O RECURSOS PROVENIENTES DE PRÉSTAMOS**



- 1 PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN - FONDOS NACIONALES
- 2 PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO PRESTAMO BID 2242 / BL-GU
- 3 SEGUNDO PROGRAMA DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS PRINCIPALES, PRESTAMO JBIC-GT- P5
- 4 PROGRAMA DESARROLLO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS
- 5 PROGRAMA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022



1) PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN FONDOS NACIONALES



En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 14 del Decreto 25-2018 "Ejecución Física Financiera".

UNEPAR

01/08/2022

Sección 1 - Estructura Presupuestaria

Estructura Programática	Ejecución Financiera			Ejecución Física			Indicador
	Bien o Servicio a Entregar	Aprobado	Vigente	Ejecutado	Meta Inicial	Vigente	Ejecutada
Construcción de Acueductos	Q 9,087,265.00	Q 10,216,927.00	Q 1,369,273.89	0	43,932	3,330	7.58%
Construcción sistema de agua potable aldea Esquipulas Seque, San Carlos Sija, Quetzaltenango.	Q 348,161.00	Q 348,161.00	Q 133,549.70	4,981	4,981	1925.65	38.66%
Construcción sistema de agua potable aldea San Francisco Momonlac y aldea Momonlac, Municipio de Santa Cruz Barillas, Depatamento de Huehuetenango.	Q 1,103,078.00	Q 1,103,078.00	Q 199,782.99	5,505	5,505	137.63	2.50%
Construcción sistema de agua potable aldea Chiyuc, San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz	Q 453,116.00	Q 453,116.00	Q -	70	70	0	0%
Ampliación sistema de agua potable Aldea Ixquebaj, San Sebastián Coatán	Q 1,087,265.00	Q 1,087,265.00	Q -	0	1	0	0
Ampliación sistema de agua potable caserío Teogal, aldea San Martín Cuchumatán, Todos Santos Cuchumatán, Huehuetenango.	Q 319,893.00	Q 319,893.00	Q 181,172.47	4,554	4,554	0	0%
Ampliación sistema de agua potable sector La Cuchilla, Aldea Nahualate I, San Antonio Suchitepequez, Suchitepequez.	Q 502,923.00	Q 502,923.00	Q 352,284.05	1,662	1,662	216.89	13.05%
Construcción sistema de agua potable caserío El Naranjo y La Laguna II, Aldea Nahualate I, Cubulco, Baja Verapaz	Q 787,433.00	Q 787,433.00	Q -	7,742	7,742	0	0%

Construcción sistema de agua potable con perforación de pozo aldea Tres Cruces, Municipio de Sipacapa, Departamento de San Marcos	Q	1,134,536.00	Q	1,134,536.00	Q	-	333	333	0	0%
Ampliación sistema de agua potable caserío Yerbabuena, Chimaltenango, Chimaltenango.	Q	172,223.00	Q	172,223.00	Q	172,223.00	587	587	0	0%
Construcción sistema de agua potable aldea Panimacoc, Tecpan Guatemala, Chimaltenango.	Q	47,620.00	Q	47,620.00	Q	27,898.78	552	552	220.8	40.00%
Construcción sistema de agua potable aldea Las Minas, aldea Quequesiguan y sus caseríos Palimope y Barranca El Cafetal, Municipio de Sipacapa, Departamento de San Marcos	Q	1,654,536.00	Q	2,404,536.00	Q	-	500	500	0	0%
Ampliación sistema de agua potable aldea Godínez, municipio San Andrés Semetabaj, departamento de Sololá	Q	-	Q	379,662.00			2,224	2,224	0	0%
Construcción sistema de agua potable aldea Cuá, municipio de Cuilco, Huehuetenango.	Q	203,791.00	Q	203,791.00	Q	123,680.47	3,876	3,876	1,049.62	27.08%
Construcción sistema de agua potable sector I, aldea Chiquilila, San Ildefonso Ixtahacán, Huehuetenango.	Q	519,200.00	Q	519,200.00	Q	156,967.35	1,810	1,810	0	0%
Construcción sistema de agua potable aldea Guaritas, Municipio El Estor, Departamento de Izabal.	Q	494,863.00	Q	494,863.00	Q	4,930.00	4,803	4,803	0	0%
Construcción sistema de agua potable caserío San Juan, aldea Cuá, Cuilco, Huehuetenango.	Q	123,863.00	Q	123,863.00	Q	16,785.08	712	712	10.68	1.50%
Construcción sistema de agua potable aldea Tuichuna, municipio Concepción Tutuapa, San Marcos.	Q	134,764.00	Q	134,764.00	Q	-	1,109	4,020	0	0%



2) PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO PRESTAMO BID 2242/BL-GU



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

SITUACION GENERAL DE PROYECTOS

PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO (FASE I)

ACTUALIZADO AL 31/07/2022

GTYP-M-001

No.	No. SNIP	TIPO DE PROYECTO (*)	COMUNIDAD	MUNICIPIO	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	Supervisor	OBSERVACIONES (X)
1	94992	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea El Xab	El Asintal	38.70 %	32.71 %	Ingeniero Miguel Reyes	Se realizó la fundición de los muros de los filtros lentos en la parte superior (se fundieron en dos partes). Se realizó el trazo del patio de almacenamiento de arena. Se continúa con el levantamiento de densidad de vivienda en la red de distribución. Existe una gestión para ampliar el plazo contractual al 30/11/2022.
2	94956	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea Ojo de Agua	Esquipulas Palo Gordo	75.40 %	72.98 %	Ingeniero Miguel Reyes	Se continúa con tramos de instalación de tubería en la línea de conducción. Se finalizaron los trabajos en el Sifón, se realizaron las pruebas de llegada de caudal hasta la CPR2, Estación 104 obteniéndose resultados positivos. Existe una gestión para ampliar el plazo contractual al 30/11/2022.
3	94965	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea San Isidro Chamac	San Pedro Sacatepéquez	31.29 %	29.37 %	Ingeniero Miguel Reyes	Se continua con la perforación del pozo, y hasta el momento se contabilizan 444 pies perforados. Existe una gestión para ampliar el plazo contractual al 30/11/2022.
4	188921	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San Marcos	74.87%	80.29 %	Coordinador de equipo de supervisión Ingeniero Walter Ramirez	Los renglones ejecutados durante el presente período incluyen, excavacion de zanja para tubería y conexiones domiciliars, instalación del equipo de bombeo con caseta para pozo 6, construccion de muro perimetral para predios de tanques de distribución , demolición de pavimento hidraulico, reposicion de pavimento hidraulico, relleno de zanja de tubería y conexiones domiciliars, tubo hg 8" cédula 40 (ate-02), material tipo balasto para relleno de zanjas, reposicion de bordillo de concreto hidraulico (ate-10), conexión de acometida eléctrica pozo 6

5	189147	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	San Marcos	80.56%	74.87%	Coordinador de equipo de supervisión Ingeniero Walter Ramirez	Actualmente se esta trabajando en los colectores la Bovedad, Maya y Tenampa. En las plantas de tratamiento de Tenampa y Recreo I.
6	188909	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	Esquipulas Palo Gordo	89.00%	77.95%	Coordinador de equipo de supervisión Ingeniero Walter Ramirez	Actualmente se está trabajando en la línea de bombeo se realizó reposición de empedrado, en tanque de succión se realiza de instalación de valvulas disipadoras de onda e instalación de control de arranque del equipo de bombeo, en los paneles solares instlación de cableado e instalación de estructura mecánica. y en el tanque de la red baja de 250 m3 fundición de muros y formaletiado de vigas en la loza
7	153676	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	Esquipulas Palo Gordo	90.43%	89.06%	Coordinador de equipo de supervisión Ingeniero Walter Ramirez	se realizaron trabajos de excavación e instalación de tubería de 42, construcción de pozo de visita, construcción de caseta de bombeo y reparación de rejillas, además se reconocieron cantidades no medidas en las otras semanas de trabajo para cerrar el mes.
8	153745	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San Pablo	98.24 %	91.54 %	Coordinador del equipo de supervisión Ing. Francisco Zurita	Actualmente están finalizados todos los trabajos, pendientes de hacer correcciones y/o reparaciones para proceder con la etapa de recepción y liquidación del proyecto
9	153750	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	San Pablo	98.29 %	96.18 %	Coordinador del equipo de supervisión Ing. Francisco Zurita	Actualmente están finalizados todos los trabajos, pendientes de hacer correcciones y/o reparaciones para proceder con la etapa de recepción y liquidación del proyecto

10	188890	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San José El Rodeo	97.62 %	87.05 %	Coordinador del equipo de supervisión Ing. Francisco Zurita	Actualmente los frentes intervenidos se realizó Instalación de Conexiones domiciliarias con válvulas de compuerta de 1/2" y medidores de bronce de velocidad. Se está realizando instalación de válvula de aire y prueba del sistema. Todo bajo medidas de mitigación ambiental y de control sanitario por pandemia COVID-19.
11	153759	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	San José El Rodeo	99.94 %	93.55 %	Coordinador del equipo de supervisión Ing. Francisco Zurita	Actualmente en el PTAR 2, se realiza la instalación de cerco perimetral y caminamientos de concreto. Se pudo comprobar el cumplimiento de las normas de control sanitario por pandemia COVID-19 en los frentes de trabajo y las Medidas de Mitigación Ambiental.
13	153650	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San Pedro Sacatepéquez	69.66 %	66.67 %	TECHNIPLAN	Se laboró en la construcción del Pozo de Visitas en el predio de los tanques de distribución y en la armadura del tanque de distribución No. 2.
14	153671	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	San Pedro Sacatepéquez	80.48 %	77.45 %	TECHNIPLAN	Se trabajó en la instalación de tubería de 24", muro de protección de taludes en PTAR y disipadores de energía para transversal de descarga.
(*) Acueducto, alcantarillado, planta de tratamiento, otros (especifique)					(X) Relevantes sobre el proyecto			



3) PROGRAMA DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS PRINCIPALES, PRESTAMO JBIC-GT-P5



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

SITUACION GENERAL DE PROYECTOS

NOMBRE DEL PROGRAMA: CAMINOS RURALES

ACTUALIZADO AL: 31/07/2022

GTYP-M-001

No .	No. SNI P	TIPO DE PROYECTO (*)	COMUNIDAD	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	MONTO DE LA OBRA **	ESTATUS DEL PROYECTO	HABITANTES BENEFICIADOS	Saldo pendiente de pago a diciembre 2019	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	OBSERVACIONES (X)
1	N/A	Mantenimiento Camino Rural de Panzós a Barrio El Mau (Cotización 04-JC-2019-ABCR)	El Mau	Panzós	Alta Verapaz	Q606,750.00	Se Inició de ejecución el 02/11/2019. En el mes de diciembre 2020 se hizo primer pago parcial por valor de Q 376,774.99, el segundo pago en dic2020 Q163,676.21. Total Ejecutado Q 540,451.20. En trámite ampliación presupuestaria 2021.	1,655	Q66,298.80	100.00 %	71.17%	Debido a que el Congreso de la República de Guatemala, no aprobó un nuevo presupuesto para el año 2021, este Programa Inició el año en curso con el presupuesto del año anterior (Q12.8 millones), pero sin poder ejecutarlo, debido a que en el Acuerdo de Aprobación del Presupuesto detallado emitido por el Ministerio de Finanzas no

3	N/A	Mantenimiento Camino Rural de Barrio Poza Azul I y II a Panzós (Cotización 03-JC-2019-ABCR)	Poza Azul I y II	Panzós	Alta Verapaz	Q538,000.00	Se Inició de ejecución el 02/11/2019 Se encuentra finalizado. En el mes de diciembre se hizo primer pago parcial por valor de Q 176,296.08, el segundo pago en dic2020 Q 357,161.04. Total ejecutado Q 533,457.12. En trámite ampliación presupuestaria 2021	2,534	Q4,542.88	100.00 %	98.74%	fuimos incluidos. Por lo antes indicado en el mes de marzo 2021 iniciamos las gestiones para obtener ampliación presupuestaria para darle continuidad a estos proyectos, la cual fue aprobada. Adicionalmente se hicieron las gestiones para que se apruebe el uso de los recursos presupuestarios que tenemos asignados en Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro, pero el MINFIN, no lo ha aprobado. Los proyectos ya están terminados físicamente al 100%. Quedando pendiente de liquidar El Mau y Poza Azul I y II. Para pago del saldo a dic 2020, necesaria ampliación presupuestaria. El Programa no cuenta aún con presupuesto para
---	-----	---	------------------	--------	--------------	-------------	--	-------	-----------	----------	--------	---

												<p>Sandoval (DICORSA) quien indica que aún le faltan algunos datos que le debe proporcionar el Ing. Adolfo Ortiz, quien aún no ha sido localizado.</p> <p>Los documentos solicitados por medio de los oficios GTYP-GERENCIA TECNICA Y DE PROYECTOS - 0002-2021 con fecha 7 de mayo de 2021 y GTYP-GERENCIA TECNICA Y DE PROYECTOS - 0003-2021 con fecha 7 de mayo de 2021, ya fueron entregados por la empresa DICORSA, y estos fueron entregados a la comisión receptora, quienes a su vez indicaron que estos documentos deben de ser validados por el Supervisor asignado, sin embargo aún no se cuenta con dicho supervisor.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

												<p>Un integrante de la comisión receptora presento su renuncia ante el INFOM, por lo que se tuvo que hacer la designación del integrante que supliría la vacante. Ante esta situación, aún está pendiente el nombramiento del Ingeniero supervisor para realizar la visita técnica y validación de los documentos entregados por la empresa DICORSA.</p> <p>Así mismo, el presupuesto que hacía falta para completar el total de los compromisos de pago que se tienen con la empresa DICORSA, ya fue aprobado y se encuentra en la aprobación final de Junta Directiva.</p> <p>El presupuesto para saldar los compromisos de pago se encuentra</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

												<p>reservados con CURs de compromiso. Actualmente se están realizando las gestiones necesarias para habilitar el Centro de Costos de la UE 212 JBIC que permita disponer del recurso para pagar a la empresa DICROSA.</p> <p>Se contrató al Ing. Supervisor que hará el dictamen técnico actual de la obra para que la comisión receptora pueda continuar con sus gestiones y de esta forma poder regularizar los proyectos.</p> <p>El Centro de Costos para la elaboración de las operaciones financieras ya fue habilitado y se encuentra trabajando en la modificación presupuestaria.</p> <p>Se está a la espera del informe</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



4) PROGRAMA DESARROLLO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS





5) PROGRAMA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

SITUACION GENERAL DE PROYECTOS

PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE FLORES Y SAN BENITO

ACTUALIZADO AL 31/07/2022

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

GTYP-M-001

No.	No. SNIP	TIPO DE PROYECTO (*)	COMUNIDAD	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	MONTO DE LA OBRA	ESTATUS DEL PROYECTO	HABITANTES BENEFICIADOS	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	Supervisor	OBSERVACIONES (X)
1	5273	Agua Potable y Saneamiento de Flores y San Benito		Flores y San Benito	Petén	Q 2,000,000.00	Lote No. 2 en proceso	12,681	0.00%	0.00%		

El monto será utilizado para realizar la consultoría de Estudios Geotécnicos y la culminación de los trabajos pendientes en la Estación de Bombeo y las lagunas.

2. Se informa que para realizar los trabajos de culminación de la Estación de Bombeo y las Lagunas ya se efectuaron todos los procedimientos para la contratación de las consultorías para la realización de los estudios de suelos. Para hacer la contratación se necesitó modificar los fondos disponibles para construcción a fondos para contratar estudios por un proceso de Cotización UPT-01-2019 correspondiente a la CONTRATACION SERVICIOS DE CONSULTORIA DE ESTUDIOS GEOTECNICOS, con numero de operación Guatecompras -NOG-11327537, según el Acta No. 62-2019 del 03 de diciembre de 2019, la Junta de Cotización inicio el acto de recepción de ofertas a las 10 horas con cero minutos de ese día y a las 10:30 cerraron el acto sin haber recibido alguna oferta.

En el 2021 se realizaron las gestiones correspondientes ante el Ministerio de Finanzas Públicas para solicitar presupuesto y realizar un nuevo evento de Consultoría de Estudios Geotécnicos para la culminación de los trabajos de la Estación de Bombeo y las lagunas; lamentablemente los fondos para la realización de dichos trabajos fueron negados. Se están realizando las gestiones correspondientes para rescindir el contrato con la empresa constructora y así poder realizar los trabajos correspondientes para entregar la obra en su totalidad y proceder a su liquidación.

Por medio de la Gerencia del INFOM se envió un oficio al contratista para que se pronuncie sobre desistimiento del retenido para realizar por la vía legal la rescisión del contrato, a la fecha no se ha obtenido ninguna respuesta por escrito por parte del mismo, se ha intentado en repetidas oportunidades entablar comunicación vía telefónica sin ningún resultado, por lo que no se puede elaborar un acta conciliatoria hasta que el contratista se pronuncie.

(*) Acueducto, alcantarillado, planta de tratamiento, otros (especifique)

(X) Relevantes sobre el proyecto