



GOBIERNO de
GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

INSTITUTO DE FOMENTO
MUNICIPAL -INFOM-



LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
GERENCIA TÉCNICA Y DE PROYECTOS

DECRETO No. 57-2008

ARTÍCULO 10, NUMERAL 18

LISTADO DE LAS OBRAS EN EJECUCION
O EJECUTADAS CON FONDOS PÚBLICOS
O RECURSOS PROVENIENTES DE PRÉSTAMOS



- 1 PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN - FONDOS NACIONALES
- 2 PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO PRESTAMO BID 2242 / BL-GU
- 3 SEGUNDO PROGRAMA DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS PRINCIPALES, PRESTAMO JBIC-GT- P5
- 4 PROGRAMA DESARROLLO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS
- 5 PROGRAMA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022



1) PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN FONDOS NACIONALES



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

SITUACION GENERAL DE PROYECTOS

PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN

ACTUALIZADO AL 30/09/2022



INSTITUTO DE FOMENTO
MUNICIPAL -INFOM-



GTYP-M-001

N o.	No. SNIP	TIPO DE PROYECTO (*)	COMUNIDAD	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	MONTO DE LA OBRA	ESTATUS DEL PROYECTO	HABITANTES BENEFICIARIOS	AVANCE FISICO acumulado (%)	AVANCE FINANCIERO acumulado (%)	Supervisor	OBSERVACIONES (X)
1	133272	Construcción sistema de agua potable	Aldea Esquipulas Seque	San Carlos Sija	Quetzaltenango	Q 1,750,459.93	Ejecución	870	48.81 %	45.97 %	Ing. Luis Audencio Guzmán	Proyecto en ejecución de la red de distribución y línea de impulsión
2	138102	Construcción sistema de agua potable	Aldea San Francisco Momonlac y aldea Momonlac	Santa Cruz Barillas	Huehuetenango	Q 3,303,072.55	Ejecución	1,629	27.43 %	53.83 %	Ing. Hugo Matul	Proyecto en ejecución, ya entregado los materiales adquiridos en el presente año
3	139973	Construcción sistema de agua potable	Aldea Chiyuc	San Cristóbal Verapaz	Alta Verapaz	Q 3,049,829.57	Suspendido	2,485	29.36 %	53.28 %	Ing. Elmer Aragón	Ya se recibieron los materiales adquiridos en el presente año
4	185559	Ampliación sistema de agua potable	Aldea Ixquebaj	San Sebastian Coatán	Huehuetenango	Q 2,220,000.00	Recepción y liquidación	1,578	85.07 %	51.02 %	Ing. Hugo Matul	Junta de Recepción y Liquidación, se encuentra en revisando la documentación.

5	185797	Ampliación sistema de agua potable	Caserío Teogal, Aldea San Martín Cuchumatán	Todos Santos	Huehuetenango	Q 1,596,679.29	Desistido por la comunidad	531	0.00%	11.93 %	Ing. Hugo Matul	Proyecto suspendido por la comunidad, en proceso de regularización
6	185827	Ampliación sistema de agua potable	Sector La Cuchilla, Aldea Nahualate I	San Antonio Suchitepéquez	Suchitepéquez	Q 1,984,815.20	Ejecución	1,615	40.930%	81.83 %	Ing. Luis Audencio Guzmán	Proyecto en ejecución de los sumideros
7	185883	Construcción sistema de agua potable	Caserío El Naranjo y La Laguna II	Cubulco	Baja Verapaz	Q 2,294,705.27	Suspendido	774	3.38%	29.23 %	Ing. Elmer Aragón	La ejecución se inicio, pendiente el traslado de materiales a la obra
8	185989	Construcción sistema de agua potable con perforación de pozo	Aldea Tres Cruces	Sipacapa	San Marcos	Q 3,667,446.03	Ejecución	2,286	3.000%	15.34 %	Ing. Manfredo Juarez	Proyecto en la etapa de perforación de pozo mecánico
9	186007	Ampliación sistema de agua potable	Caserío Yerbabuena	Chimaltenango	Chimaltenango	Q 2,008,883.22	Ejecución	1,750	51.84 %	76.00 %	Ing. Luis Audencio Guzmán	Proyecto en proceso de realizar compras directas para la adquisición de tubería para conexión de drenaje al colector municipal
10	187496	Construcción sistema de agua potable	Aldea Panimacoc	Tecpán Guatemala	Chimaltenango	Q 1,853,292.50	Ejecución	1,100	74.94 %	36.12 %	Ing. Luis Audencio Guzmán	Proyecto en proceso de finalización, solo falta la adquisición de la escalera al tanque elevado
11	203100	Construcción sistema de agua potable	Aldea Las Minas, aldea Quequesiguan y sus caseríos	Sipacapa	San Marcos	Q 7,519,868.00	Por iniciar	2,034	0.00 %		Ing. Manfredo Juarez	Proyecto en elaboración de contrato



2) PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO PRESTAMO BID 2242/BL-GU



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

GENERAL DE PROYECTOS

PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO (FASE I)

ACTUALIZADO AL 30/09/2022

GTYP-M-001



INSTITUTO DE FOMENTO
MUNICIPAL -INFOM-



No.	No. SNIP	TIPO DE PROYECTO (*)	COMUNIDAD	MUNICIPIO	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	Supervisor	OBSERVACIONES (X)
1	94992	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea El Xab	El Asintal	44.22 %	40.63 %	Ingeniero Miguel Reyes	Se concluyó la construcción de la caseta de almacenamiento de arena. Se trabaja en la excavación de cajas en filtros lentos donde se ubican los vertederos y que luego conducen a la caja unificadora de caudales.
2	94956	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea Ojo de Agua	Esquipulas Palo Gordo	80.80 %	76.84 %	Ingeniero Miguel Reyes	Se concluyó el paso aéreo de 200 mts. Actualmente se trabaja en la construcción de dos pasos aéreos de 30 y 40 mts de longitud en línea de conducción
3	94965	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea San Isidro Chamac	San Pedro Sacatepéquez	31.29 %	29.37 %	Ingeniero Miguel Reyes	Se continúa con la perforación del pozo, y hasta el momento se contabilizan 869 pies perforados. La Asociación de Vecinos de la Aldea se preparan para realizar trabajos de sanjeo para la instalación de la línea de impulsión
4	188921	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San Marcos	87.38%	88.89 %	Coordinador de equipo de supervisión Ingeniero Walter Ramirez	En el pozo 7 se están realizando la cometida electrica e instalación del equipo de bombeo, se esta trabajando en macromedidores y en la instalación de válvula de los tanques de distribución y en el pozo 2 se hizo limpieza y aforo.

5	189147	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	San Marcos	86.650%	81.12 %	Coordinador de equipo de supervisión Ingeniero Walter Ramirez	Actualmente se esta trabajando en los colectores la Bovedad, Maya y Tenampa. En las plantas de tratamiento de Tenampa, Recreo I y Recreo II.
---	--------	--	--------------------	------------	---------	---------	--	--

6	188909	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	Esquipulas Palo Gordo	94.20%	92.65 %	Coordinador de equipo de supervisión Ingeniero Walter Ramirez	Actualmente se está trabajando en la línea de bombeo se realizó reposición de empedrado, en tanque de succión se realiza de instalación de valvulas disipadoras de onda e instalación de control de arranque del equipo de bombeo, en los paneles solares instalación de cableado e instalación de estructura mecánica. y en el tanque de la red de distribución se está trabajando acabado. En pozo mecánico se esta trabajando en banco de transformación y acometida electrica. En la red de distribución se están trabajando reparaciones de tapaderas de valvulas
---	--------	--------------------------------------	--------------------	-----------------------	--------	---------	--	--

7	153676	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	Esquipulas Palo Gordo	98.110%	95.82 %	Coordinador de equipo de supervisión Ingeniero Walter Ramírez	Se están trabajando los acabados en la planta de tratamiento y protección de un derrumbe.
---	--------	--	--------------------	-----------------------	---------	---------	--	---

8	153745	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San Pablo	100.00 %	93.04 %	Coordinador del equipo de supervisión Ing. Francisco Zurita	Actualmente ya se realizó la etapa de recepción y se encuentran en liquidación del proyecto
---	--------	--------------------------------------	--------------------	-----------	----------	---------	---	---

9	153750	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	San Pablo	100.00 %	97.71 %	Coordinador del equipo de supervisión Ing. Francisco Zurita	Actualmente ya se realizó la etapa de recepción y se encuentran en liquidación del proyecto
10	188890	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San José El Rodeo	100.00 %	94.95 %	Coordinador del equipo de supervisión Ing. Francisco Zurita	Actualmente ya se realizó la etapa de recepción y se encuentran en liquidación del proyecto
11	153759	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	San José El Rodeo	100.00 %	95.74 %	Coordinador del equipo de supervisión Ing. Francisco Zurita	Actualmente ya se realizó la etapa de recepción y se encuentran en liquidación del proyecto
13	153650	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San Pedro Sacatepéquez	69.66 %	69.44 %	TECHNIPLAN	Actualmente se continúan realizando los trabajos de construcción de dos tanques de distribución y en el mejoramiento de la red de distribución.
14	153671	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	San Pedro Sacatepéquez	81.57 %	79.74 %	TECHNIPLAN	Actualmente se continúan realizando los trabajos en el mejoramiento de la red de alcantarillado sanitario, en la planta de tratamiento de aguas residuales e instalación de tubería en los colectores.



3) PROGRAMA DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS PRINCIPALES, PRESTAMO JBIC-GT-P5



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

SITUACION GENERAL DE PROYECTOS

NOMBRE DEL PROGRAMA: CAMINOS RURALES

ACTUALIZADO AL: 30/09/2022



GTYP-M-001

No .	No. SNI P	TIPO DE PROYECTO (*)	COMUNIDAD	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	MONTO DE LA OBRA **	ESTATUS DEL PROYECTO	HABITANTES BENEFICIADOS	Saldo pendiente de pago a diciembre 2019	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	OBSERVACIONES (X)
1	N/A	Mantenimiento Camino Rural de Panzós a Barrio El Mau (Cotización 04-JC-2019-ABCR)	El Mau	Panzós	Alta Verapaz	Q606,750.00	Se Inició de ejecución el 02/11/2019. En el mes de diciembre 2020 se hizo primer pago parcial por valor de Q 376,774.99, el segundo pago en dic2020 Q163,676.21. Total Ejecutado Q 540,451.20. En trámite ampliación presupuestaria 2021.	1,655	Q66,298.80	100.00 %	71.17%	Debido a que el Congreso de la República de Guatemala, no aprobó un nuevo presupuesto para el año 2021, este Programa Inició el año en curso con el presupuesto del año anterior (Q12.8 millones), pero sin poder ejecutarlo, debido a que en el Acuerdo de Aprobación del Presupuesto detallado emitido por el Ministerio

3	N/A	Mantenimiento Camino Rural de Barrio Poza Azul I y II a Panzós (Cotización 03-JC-2019-ABCR)	Poza Azul I y II	Panzós	Alta Verapaz	Q538,000.00	Se Inició de ejecución el 02/11/2019 Se encuentra finalizado. En el mes de diciembre se hizo primer pago parcial por valor de Q 176,296.08, el segundo pago en dic2020 Q 357,161.04. Total ejecutado Q 533,457.12. En trámite ampliación presupuestaria 2021	2,534	Q4,542.88	100.00 %	98.74%	de Finanzas no fuimos incluidos. Por lo antes indicado en el mes de marzo 2021 iniciamos las gestiones para obtener ampliación presupuestaria para darle continuidad a estos proyectos, la cual fue aprobada. Adicionalmente se hicieron las gestiones para que se apruebe el uso de los recursos presupuestarios que tenemos asignados en Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro, pero el MINFIN, no lo ha aprobado. Los proyectos ya están terminados físicamente al 100%. Quedando pendiente de liquidar El Mau y Poza Azul I y II. Para pago del saldo a dic 2020, necesaria ampliación
---	-----	---	------------------	--------	--------------	-------------	--	-------	-----------	----------	--------	---

												<p>0003-2021 con fecha 7 de mayo de 2021. Posteriormente se ha tenido comunicación con la Inga. Astrid Sandoval (DICORSA) quien indica que aún le faltan algunos datos que le debe proporcionar el Ing. Adolfo Ortiz, quien aún no ha sido localizado.</p> <p>Los documentos solicitados por medio de los oficios GTYP-GERENCIA TECNICA Y DE PROYECTOS - 0002-2021 con fecha 7 de mayo de 2021 y GTYP-GERENCIA TECNICA Y DE PROYECTOS - 0003-2021 con fecha 7 de mayo de 2021, ya fueron entregados por la empresa DICORSA, y estos fueron entregados a la comisión</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

											<p>presupuesto que hacía falta para completar el total de los compromisos de pago que se tienen con la empresa DICORSA, ya fue aprobado y se encuentra en la aprobación final de Junta Directiva.</p> <p>El presupuesto para saldar los compromisos de pago se encuentra reservados con CURs de compromiso. Actualmente se están realizando las gestiones necesarias para habilitar el Centro de Costos de la UE 212 JBIC que permita disponer del recurso para pagar a la empresa DICROSA.</p> <p>Se contrató al Ing. Supervisor que hará el</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---



4) PROGRAMA DESARROLLO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS





5) PROGRAMA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO





INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

SITUACION GENERAL DE PROYECTOS

PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE FLORES Y SAN BENITO

ACTUALIZADO AL 30/09/2022



GTYP-M-001

No.	No. SNIP	TIPO DE PROYECTO (*)	COMUNIDAD	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	MONTO DE LA OBRA	ESTATUS DEL PROYECTO	HABITANTES BENEFICIADOS	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	Supervisor	OBSERVACIONES (X)
1	5273	Agua Potable y Saneamiento de Flores y San Benito		Flores y San Benito	Petén	Q 2,000,000.00	Lote No. 2 en proceso	12,681	0.00%	0.00%		

2. Se informa que para realizar los trabajos de culminación de la Estación de Bombeo y las Lagunas ya se efectuaron todos los procedimientos para la contratación de las consultorías para la realización de los estudios de suelos. Para hacer la contratación se necesitó modificar los fondos disponibles para construcción a fondos para contratar estudios por un proceso de Cotización UPT-01-2019 correspondiente a la CONTRATACION SERVICIOS DE CONSULTORIA DE ESTUDIOS GEOTECNICOS, con numero de operación Guatecompras -NOG-11327537, según el Acta No. 62-2019 del 03 de diciembre de 2019, la Junta de Cotización inicio el acto de recepción de ofertas a las 10 horas con cero minutos de ese día y a las 10:30 cerraron el acto sin haber recibido alguna oferta.

En el 2021 se realizaron las gestiones correspondientes ante el Ministerio de Finanzas Públicas para solicitar presupuesto y realizar un nuevo evento de Consultoría de Estudios Geotécnicos para la culminación de los trabajos de la Estación de Bombeo y las lagunas; lamentablemente los fondos para la realización de dichos trabajos fueron negados. Se están realizando las gestiones correspondientes para rescindir el contrato con la empresa constructora y así poder realizar los trabajos correspondientes para entregar la obra en su totalidad y proceder a su liquidación.

Por medio de la Gerencia del INFOM se envió el oficio GER-0805 de fecha 14/06/2022 al contratista para que se pronuncie sobre desistimiento del retenido para realizar por la vía legal la rescisión del contrato 1-2002, recibiendo la respuesta positiva por parte del contratista en su oficio con referencia SBI-07-09-2022-01 fecha 07/09/2022, el cual fue trasladado a la Dirección de Asesoría Jurídica para su revisión y posterior traslado a la Junta Directiva para su aprobación.

El monto será utilizado para realizar la consultoría de Estudios Geotécnicos y la culminación de los trabajos pendientes en la Estación de Bombeo y las lagunas.

(*) Acueducto, alcantarillado, planta de tratamiento, otros (especifique)

(X) Relevantes sobre el proyecto