



**GOBIERNO de
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

**INSTITUTO DE FOMENTO
MUNICIPAL -INFOM-**



**LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
GERENCIA TÉCNICA Y DE PROYECTOS
DECRETO No. 57-2008
ARTÍCULO 10, NUMERAL 18**

**LISTADO DE LAS OBRAS EN EJECUCION
O EJECUTADAS CON FONDOS PÚBLICOS
O RECURSOS PROVENIENTES DE PRÉSTAMOS**



- 1 PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN - FONDOS NACIONALES
- 2 PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO PRESTAMO BID 2242 / BL-GU
- 3 SEGUNDO PROGRAMA DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS PRINCIPALES, PRESTAMO JBIC-GT- P5
- 4 PROGRAMA DESARROLLO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS
- 5 PROGRAMA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022



1) PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN FONDOS NACIONALES





INSTITUTO DE FOMENTO
MUNICIPAL -INFOM-

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

SITUACION GENERAL DE PROYECTOS

PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN

ACTUALIZADO AL 31/10/2022



GTYP-M-001

N o.	No. SNIP	TIPO DE PROYECTO (*)	COMUNIDAD	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	MONTO DE LA OBRA	ESTATUS DEL PROYECTO	HABITANTES BENEFICIARIOS	AVANCE FISICO acumulado(%)	AVANCE FINANCIERO acumulado (%)	Supervisor	OBSERVACIONES (X)
1	133272	Construcción sistema de agua potable	Aldea Esquipulas Seque	San Carlos Sija	Quetzaltenango	Q 1,750,459.93	Ejecución	870	46.72 %	51.12 %	Ing. Luis Audencio Guzmán	Proyecto en ejecución de la red de distribución y línea de impulsión
2	138102	Construcción sistema de agua potable	Aldea San Francisco Momonlac y aldea Momonlac	Santa Cruz Barillas	Huehuetenango	Q 3,303,072.55	Ejecución	1,629	27.26 %	77.88 %	Ing. Hugo Matul	Proyecto en ejecución, ya entregado los materiales adquiridos en el presente año
3	139973	Construcción sistema de agua potable	Aldea Chiyuc	San Cristóbal Verapaz	Alta Verapaz	Q 3,049,829.57	Suspendido	2,485	0.00 %	63.81 %	Ing. Elmer Aragón	En proceso de adquisición de broca de perforación
4	185559	Ampliación sistema de agua potable	Aldea Ixquebaj	San Sebastian Coatán	Huehuetenango	Q 2,220,000.00	Recepción y liquidación	1,578	0.00 %	0.00 %	Ing. Hugo Matul	Junta de Recepción y Liquidación, se encuentra a la espera de la respuesta de la comunidad si puede realizar los cambios el contratista.

5	1857 97	Ampliación sistema de agua potable	Caserío Teogal, Aldea San Martín Cuchumatán	Todos Santos Cuchumatán	Huehuetenango	Q 1,596,679.29	Desistido por la comunidad	531	0.00%	56.64 %	Ing. Hugo Matul	Proyecto suspendido por la comunidad, en proceso de regularización
6	1858 27	Ampliación sistema de agua potable	Sector La Cuchilla, Aldea Nahualate I	San Antonio Suchitepéquez	Suchitepéquez	Q 1,984,815.20	Ejecución	1,615	19.580%	78.55 %	Ing. Luis Audencio Guzmán	Proyecto en ejecución de los sumideros
7	1858 83	Construcción sistema de agua potable	Caserío El Naranjo y La Laguna II	Cubulco	Baja Verapaz	Q 2,294,705.27	Ejecución	774	3.38%	79.22 %	Ing. Elmer Aragón	Se realizó el primer traslado de materiales
8	1859 89	Construcción sistema de agua potable con perforación de pozo	Aldea Tres Cruces	Sipacapa	San Marcos	Q 3,667,446.03	Ejecución	2,286	0.000%	50.00 %	Ing. Manfredo Juárez	Finalizada la perforación de pozo mecánico
9	1860 07	Ampliación sistema de agua potable	Caserío Yerbabuena	Chimaltenango	Chimaltenango	Q 2,008,883.22	Ejecución	1,750	0.00 %	70.33 %	Ing. Luis Audencio Guzmán	Proyecto en proceso de realizar compras directas para la adquisición de tubería para conexión de drenaje al colector municipal
10	1874 96	Construcción sistema de agua potable	Aldea Panimacoc	Tecpán Guatemala	Chimaltenango	Q 1,853,292.50	Ejecución	1,100	59.00 %	66.04 %	Ing. Luis Audencio Guzmán	Proyecto en elaboración de la escalera al tanque elevado

11	203100	Construcción sistema de agua potable	Aldea Las Minas, aldea Quequesiguan y sus caseríos Palimope y Barranca El Cafetal	Sipacapa	San Marcos	Q 7,519,868.00	Por iniciar	2,034	0.00 %	0.00 %	Ing. Manfredo Juarez	Proyecto en elaboración de contrato
12	203106	Ampliación sistema de agua potable	Aldea Godínez, San Andrés Semetabaj, Sololá	San Andrés Semetabaj	Sololá	Q 1,451,778.96	Por iniciar	738	0.00 %	0.00 %	Ing. Luis Audencio Guzmán	Proyecto en proceso de adquisición de insumos
13	206779	Construcción sistema de agua potable	Aldea Cuá	Cuilco	Huehuetenango	Q 919,453.75	Ejecución	342	90.49 %	67.51 %	Ing. Gabriela Barrios López	Proyecto en ejecución
14	244246	Construcción sistema de agua potable	Caserío San Juan, aldea Cuá	Cuilco	Huehuetenango	Q 1,374,183.00	Ejecución	375	0.00 %	33.92 %	Ing. Gabriela Barrios López	Proyecto en ejecución
15	244390	Construcción sistema de agua potable	Aldea Tuichuna	Concepción Tutuapa	San Marcos	Q 3,510,273.35	Ejecución	780	2.21 %	62.11 %	Ing. Manfredo Juarez	Ya se trasladaron los materiales en bodega a la comunidad
16	223906	Construcción sistema de agua potable	Aldea Guaritas	El Estor	Izabal	Q 1,201,658.60	Ejecución	627	29.18 %	10.66 %	Ing. Gabriela Barrios López	Proyecto en ejecución
17	223847	Construcción sistema de agua potable	Sector I, Aldea Chiquilila	San Ildefonso Ixtahuacán	Huehuetenango	Q 3,140,529.47	Ejecución	1,615	8.58 %	25.04 %	Ing. Luis Audencio Guzmán	Proyecto en ejecución

(*) Acueducto, alcantarillado, planta de tratamiento, otros (especifique)

(X) Relevantes sobre el proyecto



2) PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO PRESTAMO BID 2242/BL-GU



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

SITUACION GENERAL DE PROYECTOS

PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO (FASE I)

ACTUALIZADO AL 31/10/2022

GTYP-M-001



INSTITUTO DE FOMENTO
MUNICIPAL -INFOM-



No .	No. SNIP	TIPO DE PROYECTO (*)	COMUNIDAD	MUNICIPIO	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	Supervisor	OBSERVACIONES (X)
1	94992	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea El Xab	El Asintal	46.40 %	45.18 %	Ingeniero Miguel Reyes	Se está realizando limpieza de zanjas para iniciar con el levantado de cajas protectoras de válvulas de compuerta en la salida de los filtros lentos. Se fundió la caja unificadora de caudales. Se trasladaron los trompos de madera para iniciar con la pantalla difusora en los desordenadores.
2	94956	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea Ojo de Agua	Esquipulas Palo Gordo	81.75 %	80.45 %	Ingeniero Miguel Reyes	Se está realizando la parte final de la línea de conducción en donde ya había tubería instalada en años atrás y sin embargo en algunos tramos la tubería fue robada. Por lo que se realizará un levantamiento de revisión general de toda la línea de conducción
3	94965	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea San Isidro Chamac	San Pedro Sacatepéquez	43.29 %	30.27 %	Ingeniero Miguel Reyes	Se concluyó la perforación del pozo y se está realizando la limpieza del mismo. Se continuará con la limpieza hasta que el agua salga clara para proceder con la prueba de bombeo.
4	188921	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San Marcos	88.93%	86.42 %	Coordinador de equipo de supervisión Ingeniero Walter Ramírez	Actualmente se está trabajando en la instalación eléctrica del pozo 7, instalación equipo de bombeo en el pozo 2, instalación de válvulas de control en la línea de bombeo del pozo 7.

5	189147	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	San Marcos	89.60%	84.86%	Coordinador de equipo de supervisión Ingeniero Walter Ramírez	Actualmente se esta trabajando en los colectores la Bóveda, Maya y Tenampa. En las plantas de tratamiento de Tenampa, Recreo I y Recreo II.
6	188909	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	Esquipulas Palo Gordo	97.02%	93.84%	Coordinador de equipo de supervisión Ingeniero Walter Ramírez	Actualmente se está trabajando en la instalación de tubería de 2" en la red de distribución. Y en los acabados de tanque de distribución de la red baja. Realizando la gestión ENERGUATE para la acometida eléctrica trifásica del pozo mecánico.
7	153676	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	Esquipulas Palo Gordo	98.13%	97.97%	Coordinador de equipo de supervisión Ingeniero Walter Ramírez	Se finalizaron los trabajos quedando a la espera de la entrega del proyecto para su evaluación final.
8	153745	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San Pablo	100.00 %	100.00 %	Coordinador del equipo de supervisión Ing. Francisco Zurita	Actualmente el proyecto se encuentra liquidado y recepcionado con todas sus reparaciones
9	153750	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	San Pablo	100.00 %	100.00 %	Coordinador del equipo de supervisión Ing. Francisco Zurita	Actualmente el proyecto se cuenta liquidado y recepcionado con todas sus reparaciones

10	188890	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San José El Rodeo	100.00 %	100.00 %	Coordinador del equipo de supervisión Ing. Francisco Zurita	Actualmente el proyecto se encuentra liquidado y recepcionado con todas sus reparaciones
11	153759	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	San José El Rodeo	100.00 %	100.00 %	Coordinador del equipo de supervisión Ing. Francisco Zurita	Actualmente el proyecto se encuentra liquidado y recepcionado con todas sus reparaciones
13	153650	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San Pedro Sacatepéquez	72.51 %	72.28 %	TECHNIPLAN	Actualmente se trabaja en la construcción de dos tanques de distribución de agua
14	153671	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	San Pedro Sacatepéquez	82.20 %	81.70 %	TECHNIPLAN	Actualmente se están realizando trabajos en el mejoramiento de la red de alcantarillado sanitario, en la planta de tratamiento de aguas residuales e instalación de tubería en los colectores 8 y 10
(*) Acueducto, alcantarillado, planta de tratamiento, otros (especifique)					(X) Relevantes sobre el proyecto			



3) PROGRAMA DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS PRINCIPALES, PRESTAMO JBIC-GT-P5



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

SITUACION GENERAL DE PROYECTOS

NOMBRE DEL PROGRAMA: CAMINOS RURALES

ACTUALIZADO AL: 30/09/2022



GTYP-M-001

No .	No. SNI P	TIPO DE PROYECTO (*)	COMUNIDAD	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	MONTO DE LA OBRA **	ESTATUS DEL PROYECTO	HABITANTES BENEFICIADOS	Saldo pendiente de pago a diciembre 2019	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	OBSERVACIONES (X)
1	N/A	Mantenimiento Camino Rural de Panzós a Barrio El Mau (Cotización 04-JC-2019-ABCR)	El Mau	Panzós	Alta Verapaz	Q606,750.00	Se Inició de ejecución el 02/11/2019. En el mes de diciembre 2020 se hizo primer pago parcial por valor de Q 376,774.99, el segundo pago en dic2020 Q163,676.21. Total Ejecutado Q 540,451.20. En trámite ampliación presupuestaria 2021.	1,655	Q66,298.80	100.00 %	71.17%	Debido a que el Congreso de la República de Guatemala, no aprobó un nuevo presupuesto para el año 2021, este Programa Inició el año en curso con el presupuesto del año anterior (Q12.8 millones), pero sin poder ejecutarlo, debido a que en el Acuerdo de Aprobación del Presupuesto detallado emitido por el

3	N/A	Mantenimiento Camino Rural de Barrio Poza Azul I y II a Panzós (Cotización 03-JC-2019-ABCR)	Poza Azul I y II	Panzós	Alta Verapaz	Q538,000.00	Se Inició de ejecución el 02/11/2019 Se encuentra finalizado. En el mes de diciembre se hizo primer pago parcial por valor de Q 176,296.08, el segundo pago en dic2020 Q 357,161.04. Total ejecutado Q 533,457.12. En trámite ampliación presupuestaria 2021	2,534	Q4,542.88	100.00 %	98.74%	Ministerio de Finanzas no fuimos incluidos. Por lo antes indicado en el mes de marzo 2021 iniciamos las gestiones para obtener ampliación presupuestaria para darle continuidad a estos proyectos, la cual fue aprobada. Adicionalmente se hicieron las gestiones para que se apruebe el uso de los recursos presupuestarios que tenemos asignados en Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro, pero el MINFIN, no lo ha aprobado. Los proyectos ya están terminados físicamente al 100%. Quedando pendiente de liquidar El Mau y Poza Azul I y II. Para pago del saldo a dic 2020, necesaria ampliación
---	-----	---	------------------	--------	--------------	-------------	--	-------	-----------	----------	--------	--

												<p>indicaron que estos documentos deben de ser validados por el Supervisor asignado, sin embargo aún no se cuenta con dicho supervisor.</p> <p>Así mismo, el presupuesto que hacía falta para completar el total de los compromisos de pago que se tienen con la empresa DICORSA, ya fue aprobado y se encuentra en la aprobación final de Junta Directiva.</p> <p>El presupuesto para saldar los compromisos de pago se encuentra reservados con CURs de compromiso. Actualmente se están realizando las gestiones necesarias para habilitar el Centro de Costos</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

													ver si nos autorizan la modificación presupuestaria para los pagos pendientes que se tienen con Dicorsa, son aproximadamente Q. 70,000
(*) Acueducto, alcantarillado, planta de tratamiento, otros (especifique). **: Valor según contrato, para los proyectos en ejecución.											(X) Relevantes sobre el proyecto		



4) PROGRAMA DESARROLLO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS





5) PROGRAMA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

SITUACION GENERAL DE PROYECTOS

PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE FLORES Y SAN BENITO

ACTUALIZADO AL 31/10/2022



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-



GTYP-M-001

No.	No. SNIP	TIPO DE PROYECTO (*)	COMUNIDAD	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	MONTO DE LA OBRA	ESTATUS DEL PROYECTO	HABITANTES BENEFICIADOS	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	Supervisor	OBSERVACIONES (X)
1	5273	Agua Potable y Saneamiento de Flores y San Benito		Flores y San Benito	Petén	Q 2,000,000.00	Lote No. 2 en proceso	199,189 (2022)	0.00%	0.00%		

2. Se informa que para realizar los trabajos de culminación de la Estación de Bombeo y las Lagunas ya se efectuaron todos los procedimientos para la contratación de las consultorías para la realización de los estudios de suelos. Para hacer la contratación se necesitó modificar los fondos disponibles para construcción a fondos para contratar estudios por un proceso de Cotización UPT-01-2019 correspondiente a la CONTRATACION SERVICIOS DE CONSULTORIA DE ESTUDIOS GEOTECNICOS, con numero de operación Guatecompras -NOG-11327537, según el Acta No. 62-2019 del 03 de diciembre de 2019, la Junta de Cotización inicio el acto de recepción de ofertas a las 10 horas con cero minutos de ese día y a las 10:30 cerraron el acto sin haber recibido alguna oferta.

En el 2021 se realizaron las gestiones correspondientes ante el Ministerio de Finanzas Públicas para solicitar presupuesto y realizar un nuevo evento de Consultoría de Estudios Geotécnicos para la culminación de los trabajos de la Estación de Bombeo y las lagunas; lamentablemente los fondos para la realización de dichos trabajos fueron negados. Se están realizando las gestiones correspondientes para rescindir el contrato con la empresa constructora y así poder realizar los trabajos correspondientes para entregar la obra en su totalidad y proceder a su liquidación.

Por medio de la Gerencia del INFOM se envió el oficio GER-0805 de fecha 14/06/2022 al contratista para que se pronuncie sobre desistimiento del retenido para realizar por la vía legal la rescisión del contrato 1-2002, recibiendo la respuesta positiva por parte del contratista en su oficio con referencia SBI-07-09-2022-01 fecha 07/09/2022, el cual fue trasladado a la Dirección de Asesoría Jurídica para su revisión y posterior traslado a la Junta Directiva para su aprobación. Personeros de la empresa se presentaron al INFOM a pagar una multa que tenían pendiente lo cual nos acerca más a la culminación del proceso administrativo.

El monto será utilizado para realizar la consultoría de Estudios Geotécnicos y la culminación de los trabajos pendientes en la Estación de Bombeo y las lagunas.

(*) Acueducto, alcantarillado, planta de tratamiento, otros (especifique)

(X) Relevantes sobre el proyecto