



**GOBIERNO de
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

**INSTITUTO DE FOMENTO
MUNICIPAL -INFOM-**



**LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
GERENCIA TÉCNICA Y DE PROYECTOS
DECRETO No. 57-2008
ARTÍCULO 10, NUMERAL 18**

**LISTADO DE LAS OBRAS EN EJECUCION
O EJECUTADAS CON FONDOS PÚBLICOS
O RECURSOS PROVENIENTES DE PRÉSTAMOS**



- 1 PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN - FONDOS NACIONALES
- 2 PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO PRESTAMO BID 2242 / BL-GU
- 3 SEGUNDO PROGRAMA DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS PRINCIPALES, PRESTAMO JBIC-GT- P5
- 4 PROGRAMA DESARROLLO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS
- 5 PROGRAMA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022



1) PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN FONDOS NACIONALES





INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

SITUACION GENERAL DE PROYECTOS

PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN

ACTUALIZADO AL 3/01/2023



GTYP-M-001

N o.	No. SNIP	TIPO DE PROYECTO (*)	COMUNIDAD	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	MONTO DE LA OBRA	ESTATUS DEL PROYECTO	HABITANTES BENEFICIARIOS	AVANCE FISICO acumulado (%)	AVANCE FINANCIERO acumulado (%)	Supervisor	OBSERVACIONES (X)
1	133272	Construcción sistema de agua potable	Aldea Esquipulas Seque	San Carlos Sija	Quetzaltenango	Q 1,750,459.93	Ejecución	870	65.62 %	77.13 %	Ing. Luis Audencio Guzmán	Proyecto en ejecución de la red de distribución y línea de impulsión
2	138102	Construcción sistema de agua potable	Aldea San Francisco Momonlac y aldea Momonlac	Santa Cruz Barillas	Huehuetenango	Q 3,303,072.55	Ejecución	1,629	34.12 %	85.74 %	Ing. Hugo Matul	Proyecto en ejecución, ya entregado los materiales adquiridos en el presente año
3	139973	Construcción sistema de agua potable	Aldea Chiyuc	San Cristóbal Verapaz	Alta Verapaz	Q 3,049,829.57	Suspendido	2,485	0.00 %	95.73 %	Ing. Elmer Aragón	Proyecto en proceso de adquisición de insumos
4	185559	Ampliación sistema de agua potable	Aldea Ixquebaj	San Sebastian Coatán	Huehuetenango	Q 2,220,000.00	Recepción y liquidación	1,578	0.00 %	0.00 %	Ing. Hugo Matul	Junta de Recepción y Liquidación, se encuentra a la espera de la respuesta de la comunidad si puede realizar los cambios el contratista.
5	185797	Ampliación sistema de agua potable	Caserío Teogal, Aldea San Martín Cuchumatán	Todos Santos Cuchumatán	Huehuetenango	Q 1,596,679.29	Desistido por la comunidad	531	0.00%	99.65 %	Ing. Hugo Matul	Proyecto suspendido por la comunidad, en proceso de regularización

6	1858 27	Ampliación sistema de agua potable	Sector La Cuchilla, Aldea Nahualate I	San Antonio Suchitepéquez	Suchitepéquez	Q 1,984,815.20	Ejecución	1,615	53.84%	95.80 %	Ing. Luis Audencio Guzmán	Proyecto en ejecución de los sumideros
7	1858 83	Construcción sistema de agua potable	Caserío El Naranjo y La Laguna II	Cubulco	Baja Verapaz	Q 2,294,705.27	Ejecución	774	15.77%	95.30 %	Ing. Elmer Aragón	Proyecto en ejecución de la línea de conducción
8	1859 89	Construcción sistema de agua potable con perforación de pozo	Aldea Tres Cruces	Sipacapa	San Marcos	Q 3,667,446.03	Ejecución	2,286	100.000%	94.35 %	Ing. Manfredo Juarez	Proyecto en proceso de adquisición de insumos
9	1860 07	Ampliación sistema de agua potable	Caserío Yerbabuena	Chimaltenango	Chimaltenango	Q 2,008,883.22	Ejecución	1,750	0.00 %	79.44 %	Ing. Luis Audencio Guzmán	Proyecto en proceso de realizar compras directas para la adquisición de tubería para conexión de drenaje al colector municipal
10	1874 96	Construcción sistema de agua potable	Aldea Panimacoc	Tecpán Guatemala	Chimaltenango	Q 1,853,292.50	Ejecución	1,100	59.00 %	98.81 %	Ing. Luis Audencio Guzmán	Proyecto en elaboración de la escalera al tanque elevado
11	2031 00	Construcción sistema de agua potable	Aldea Las Minas, aldea Quequesiguan y sus caseríos Palimope y Barranca El Cafetal	Sipacapa	San Marcos	Q 7,519,868.00	Por iniciar	2,034	0.00 %	0.00 %	Ing. Manfredo Juarez	Proyecto en trámite del anticipo

12	203106	Ampliación sistema de agua potable	Aldea Godínez, San Andrés Semetabaj, Sololá	San Andrés Semetabaj	Sololá	Q 1,451,778.96	Por iniciar	738	0.00 %	77.49 %	Ing. Luis Audencia Guzmán	Proyecto en proceso de adquisición de insumos
13	206779	Construcción sistema de agua potable	Aldea Cuá	Cuilco	Huehuetenango	Q 919,453.75	Ejecución	342	96.27 %	69.14 %	Ing. Gabriela Barrios López	Proyecto en ejecución
14	223847	Construcción sistema de agua potable	Sector I, Aldea Chiquilila	San Ildefonso Ixtahuacán	Huehuetenango	Q 3,140,529.47	Ejecución	1,615	25.18 %	83.44 %	Ing. Luis Audencia Guzmán	Proyecto en ejecución
15	223906	Construcción sistema de agua potable	Aldea Guaritas	El Estor	Izabal	Q 1,201,658.60	Ejecución	627	3.52 %	90.23 %	Ing. Gabriela Barrios López	Proyecto en ejecución
16	244246	Construcción sistema de agua potable	Caserío San Juan, aldea Cuá	Cuilco	Huehuetenango	Q 1,374,183.00	Ejecución	375	44.48 %	24.17 %	Ing. Gabriela Barrios López	Proyecto en ejecución
17	244390	Construcción sistema de agua potable	Aldea Tuichuna	Concepción Tutuapa	San Marcos	Q 3,510,273.35	Ejecución	780	25.75 %	77.44 %	Ing. Manfredo Juárez	Proyecto en ejecución

(*) Acueducto, alcantarillado, planta de tratamiento, otros (especifique)

(X) Relevantes sobre el proyecto



2) PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO PRESTAMO BID 2242/BL-GU





INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

SITUACION GENERAL DE PROYECTOS

PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO (FASE I)

ACTUALIZADO AL 31/12/2022



GTYP-M-001

No.	No. SNIP	TIPO DE PROYECTO (*)	COMUNIDAD	MUNICIPIO	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	Supervisor	OBSERVACIONES (X)
1	94992	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea El Xab	El Asintal	55.10 %	50.34 %	Ingeniero Miguel Reyes	Se continua con los trabajos en la Red de Distribución, con la colocación de tubería y reposición de pavimento; en la Planta de Tratamiento de Agua Potable se realizando lo acabados finales.
2	94956	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea Ojo de Agua	Esquipulas Palo Gordo	86.65 %	83.43 %	Ingeniero Miguel Reyes	Se fundió el piso y los muros del tanque de distribución de 50m3, se está retirando la formaleta para iniciar con los acabados.
3	94965	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea San Isidro Chamac	San Pedro Sacatepéquez	48.39 %	46.35 %	Ingeniero Miguel Reyes	Se trabaja en el muro de circulación del predio y en la caseta de bombeo, se esta realizando una nueva limpieza del pozo perforado para realizar la prueba de bombeo.
4	188921	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San Marcos	93.62 %	92.80 %	Coordinador de equipo de supervisión Ingeniero Walter Ramirez	Actualmente se continua realizando las pruebas correspondientes en el pozo 7 y pozo 2 y construcción de equipo de cloración del pozo 7
5	189147	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	San Marcos	95.50 %	94.26%	Coordinador de equipo de supervisión Ingeniero Walter Ramirez	Actualmente ya se encuentra finalizados los colectores la Bobeda y Maya, y se sigue trabjando en las plantas I, II y III .

6	188909	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	Esquipulas Palo Gordo	97.99%	97.95%	Coordinador de equipo de supervisión Ingeniero Walter Ramirez	Se continua realizando correcciones y las gestiones correspondientes para que se realice la cometida electrica ante ENERGUATE para el pozo mecanico y para el sistema de cloración.
7	153676	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	Esquipulas Palo Gordo	98.23 %	98.12%	Coordinador de equipo de supervisión Ingeniero Walter Ramirez	La empresa continua realizando correcciones solicitadas por la supervisión
8	153745	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San Pablo	100.00 %	100.00 %	Coordinador del equipo de supervisión Ing. Francisco Zurita	proyecto liquidado y recepcionado
9	153750	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	San Pablo	100.00 %	100.00 %	Coordinador del equipo de supervisión Ing. Francisco Zurita	proyecto liquidado y recepcionado
10	188890	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San José El Rodeo	100.00 %	100.00 %	Coordinador del equipo de supervisión Ing. Francisco Zurita	Actualmente el proyecto se cuenta liquidado y recepcionado con todas sus reparaciones
11	153759	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	San José El Rodeo	100.00 %	100.00 %	Coordinador del equipo de supervisión Ing. Francisco Zurita	Actualmente el proyecto se cuenta liquidado y recepcionado con todas sus reparaciones

13	153650	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San Pedro Sacatepéquez	77.94 %	77.94 %	TECHNIPLAN	El 24 de noviembre de 2022, para la suspensión total de las obras por tiempo indefinido, ya que el plazo contractual de la supervisión venció el día 23 de noviembre de 2022, se está gestionando la contratación del equipo de supervisión individual.
14	153671	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	San Pedro Sacatepéquez	86.12 %	86.12 %	TECHNIPLAN	El 24 de noviembre de 2022, para la suspensión total de las obras por tiempo indefinido, ya que el plazo contractual de la supervisión venció el día 23 de noviembre de 2022, se está gestionando la contratación del equipo de supervisión individual .
(*) Acueducto, alcantarillado, planta de tratamiento, otros (especifique)					(X) Relevantes sobre el proyecto			



3) PROGRAMA DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS PRINCIPALES, PRESTAMO JBIC-GT-P5



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

SITUACION GENERAL DE PROYECTOS

NOMBRE DEL PROGRAMA: CAMINOS RURALES



ACTUALIZADO AL: 31/12/2022

GTYP-M-001

No .	No. SNI P	TIPO DE PROYECTO (*)	COMUNIDAD	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	MONTO DE LA OBRA **	ESTATUS DEL PROYECTO	HABITANTES BENEFICIADOS	Saldo pendiente de pago a diciembre 2019	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	OBSERVACIONES (X)
1	N/A	Mantenimiento Camino Rural de Panzós a Barrio El Mau (Cotización 04-JC-2019-ABCR)	El Mau	Panzós	Alta Verapaz	Q606,750.00	Se Inició de ejecución el 02/11/2019. En el mes de diciembre 2020 se hizo primer pago parcial por valor de Q 376,774.99, el segundo pago en dic2020 Q163,676.21. Total Ejecutado Q 540,451.20. En trámite ampliación presupuestaria 2021.	1,655	Q66,298.80	100.00 %	71.17%	Debido a que el Congreso de la República de Guatemala, no aprobó un nuevo presupuesto para el año 2021, este Programa Inició el año en curso con el presupuesto del año anterior (Q12.8 millones), pero sin poder ejecutarlo, debido a que en el Acuerdo de Aprobación del Presupuesto detallado emitido por el

3	N/A	Mantenimiento Camino Rural de Barrio Poza Azul I y II a Panzós (Cotización 03-JC-2019-ABCR)	Poza Azul I y II	Panzós	Alta Verapaz	Q538,000.00	Se Inició de ejecución el 02/11/2019 Se encuentra finalizado. En el mes de diciembre se hizo primer pago parcial por valor de Q 176,296.08, el segundo pago en dic2020 Q 357,161.04. Total ejecutado Q 533,457.12. En trámite ampliación presupuestaria 2021	2,534	Q4,542.88	100.00 %	98.74%	Ministerio de Finanzas no fuimos incluidos. Por lo antes indicado en el mes de marzo 2021 iniciamos las gestiones para obtener ampliación presupuestaria para darle continuidad a estos proyectos, la cual fue aprobada. Adicionalmente se hicieron las gestiones para que se apruebe el uso de los recursos presupuestarios que tenemos asignados en Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro, pero el MINFIN, no lo ha aprobado. Los proyectos ya están terminados físicamente al 100%. Quedando pendiente de liquidar El Mau y Poza Azul I y II. Para pago del saldo a dic 2020, necesaria ampliación
---	-----	---	------------------	--------	--------------	-------------	--	-------	-----------	----------	--------	--

												<p>presupuestaria. El Programa no cuenta aún con presupuesto para 2021. La comisión receptora del proyecto esta solicitando lo siguiente: planos finales de cada proyecto, en los que estén consignados los últimos cambios y modificaciones realizadas. Asimismo, las Libretas de Topografía de campo, incluyendo el replanteo topográfico.</p> <p>Lo anterior fue solicitado al contratista DICORSA por medio de los oficios GTYP-GERENCIA TECNICA Y DE PROYECTOS - 0002-2021 con fecha 7 de mayo de 2021 y GTYP-GERENCIA TECNICA Y DE PROYECTOS - 0003-2021 con</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

												<p>fecha 7 de mayo de 2021. Posteriormente se ha tenido comunicación con la Inga. Astrid Sandoval (DICORSA) quien indica que aún le faltan algunos datos que le debe proporcionar el Ing. Adolfo Ortiz, quien aún no ha sido localizado.</p> <p>Los documentos solicitados por medio de los oficios GTYP-GERENCIA TECNICA Y DE PROYECTOS - 0002-2021 con fecha 7 de mayo de 2021 y GTYP-GERENCIA TECNICA Y DE PROYECTOS - 0003-2021 con fecha 7 de mayo de 2021, ya fueron entregados por la empresa DICORSA, y estos fueron entregados a la comisión receptora, quienes a su vez</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

												<p>indicaron que estos documentos deben de ser validados por el Supervisor asignado, sin embargo aún no se cuenta con dicho supervisor.</p> <p>Así mismo, el presupuesto que hacía falta para completar el total de los compromisos de pago que se tienen con la empresa DICORSA, ya fue aprobado y se encuentra en la aprobación final de Junta Directiva.</p> <p>El presupuesto para saldar los compromisos de pago se encuentra reservados con CURs de compromiso. Actualmente se están realizando las gestiones necesarias para habilitar el Centro de Costos</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---



4) PROGRAMA DESARROLLO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS





5) PROGRAMA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

SITUACION GENERAL DE PROYECTOS

PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE FLORES Y SAN BENITO

ACTUALIZADO AL 31/12/2022



INSTITUTO DE FOMENTO
MUNICIPAL -INFOM-



GTYP-M-001

No.	No. SNIP	TIPO DE PROYECTO (*)	COMUNIDAD	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	MONTO DE LA OBRA	ESTATUS DEL PROYECTO	HABITANTES BENEFICIADOS	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	Supervisor	OBSERVACIONES (X)
1	5273	Agua Potable y Saneamiento de Flores y San Benito		Flores y San Benito	Petén	Q 2,000,000.00	Lote No. 2 en proceso	199,189 (2022)	0.00%	0.00%		

2. Se informa que para realizar los trabajos de culminación de la Estación de Bombeo y las Lagunas ya se efectuaron todos los procedimientos para la contratación de las consultorías para la realización de los estudios de suelos. Para hacer la contratación se necesitó modificar los fondos disponibles para construcción a fondos para contratar estudios por un proceso de Cotización UPT-01-2019 correspondiente a la CONTRATACION SERVICIOS DE CONSULTORIA DE ESTUDIOS GEOTECNICOS, con numero de operación Guate compras -NOG-11327537, según el Acta No. 62-2019 del 03 de diciembre de 2019, la Junta de Cotización inicio el acto de recepción de ofertas a las 10 horas con cero minutos de ese día y a las 10:30 cerraron el acto sin haber recibido alguna oferta.

En el 2021 se realizaron las gestiones correspondientes ante el Ministerio de Finanzas Públicas para solicitar presupuesto y realizar un nuevo evento de Consultoría de Estudios Geotécnicos para la culminación de los trabajos de la Estación de Bombeo y las lagunas; lamentablemente los fondos para la realización de dichos trabajos fueron negados. Se están realizando las gestiones correspondientes para rescindir el contrato con la empresa constructora y así poder realizar los trabajos correspondientes para entregar la obra en su totalidad y proceder a su liquidación. Por medio de la Gerencia del INFOM se envió el oficio GER-0805 de fecha 14/06/2022 al contratista para que se pronuncie sobre desistimiento del retenido para realizar por la vía legal la rescisión del contrato 1-2002, recibiendo la respuesta positiva por parte del contratista en su oficio con referencia SBI-07-09-2022-01 fecha 07/09/2022, el cual fue trasladado a la Dirección de Asesoría Jurídica para su revisión y posterior traslado a la Junta Directiva para su aprobación. Personeros de la empresa se presentaron al INFOM a pagar una multa que tenían pendiente lo cual nos acerca más a la culminación del proceso administrativo. En el 2023 se realizarán las nuevas gestiones ante el Ministerio de Finanzas Públicas para solicitar presupuesto y realizar un nuevo evento de Consultoría de Estudios Geotécnicos para la culminación de los trabajos de la Estación de Bombeo y las lagunas, se está a la espera de la liberación del presupuesto.

El monto será utilizado para realizar la consultoría de Estudios Geotécnicos y la culminación de los trabajos pendientes en la Estación de Bombeo y las lagunas.

(*) Acueducto, alcantarillado, planta de tratamiento, otros (especifique)

(X) Relevantes sobre el proyecto