



**GOBIERNO *de*
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

**INSTITUTO DE FOMENTO
MUNICIPAL -INFOM-**



**LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
GERENCIA TÉCNICA Y DE PROYECTOS
DECRETO No. 57-2008
ARTÍCULO 10, NUMERAL 18**

**LISTADO DE LAS OBRAS EN EJECUCION
O EJECUTADAS CON FONDOS PÚBLICOS
O RECURSOS PROVENIENTES DE PRÉSTAMOS**



- 1 PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN - FONDOS NACIONALES
- 2 PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO PRESTAMO
BID 2242 / BL-GU
- 3 SEGUNDO PROGRAMA DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS PRINCIPALES, PRESTAMO JBIC-GT- P5
- 4 PROGRAMA DESARROLLO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS
- 5 PROGRAMA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021



1) PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN FONDOS NACIONALES





2) PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO PRESTAMO BID 2242/BL-GU



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-												
SITUACION GENERAL DE PROYECTOS												
PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO (FASE I)												
ACTUALIZADO AL 30/03/2021												
GTYP-M-001												
N o.	No. SNIP	TIPO DE PROYECTO (*)	COMUNIDAD	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	MONTO DE LA OBRA	ESTATUS DEL PROYECTO	HABITANTES BENEFICIADOS	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	Supervisor	OBSERVACIONES (X)
1	94992	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea El Xab	El Asintal	Retalhuleu	Q 5,682,775.56	Vigente	2,886	40.95 %	40.95 %	--	El Contrato modificadorio de activación aprobado, UEP finalizó la conformación del expediente técnico de acuerdo a lo requerido por SEGEPLAN, y se ingresó nuevamente para la evaluación técnica, aprobación y activación del SNIP.
2	94956	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea Ojo de Agua	Esquipulas Palo Gordo	San Marcos	Q 3,222,141.70	Vigente	2,100	69.28 %	69.28 %	--	El Contrato modificadorio de activación aprobado, UEP, trabaja para conformar expediente técnico según evaluación técnica del SNIP para lograr la aprobación y activación en el SNIP.
3	94965	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea San Isidro Chamac	San Pedro Sacatepéquez	San Marcos	Q 2,146,964.64	Vigente	642	0.83 %	0.54 %	Ing. Mario Corado	El proyecto ya se encuentra aprobado en el SNIP para el 2020, pendiente de activar en el 2021.
4	188921	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San Marcos	San Marcos	Q 37,687,759.61	Ejecución	32,250	40.58 %	56.66 %	Coordinador de equipo de supervisión tránsito Ing. Walter	Se ejecutaron renglones de : Excavación de zanja para tubería y conexiones domiciliarias, mejoramiento de la red de distribución, tubería pvc de 2" de 160 PSI ASTM 2241, relleno de zanja de tubería y conexiones domiciliarias, mejoramiento de conexiones domiciliar Tipo I (ATE-02).

											Ramírez	
5	189147	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	San Marcos	San Marcos	Q 106,108,800.45	Ejecución	32,250	48.200%	52.64%	Coordinador de equipo de supervisión transitoria Ing. Walter Ramírez	Durante esta semana se tuvieron inconvenientes respecto al cumplimiento de la programación semanal ya que la empresa reprogramó constantemente fundiciones lo cual ocasiona que se dificulte contar con apoyo de laboratorio en estas actividades.
6	188909	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	Esquipulas Palo Gordo	San Marcos	Q 24,225,306.74	Ejecución	4,385	29.11%	41.94%	Coordinador de equipo de supervisión transitoria Ing. Walter Ramírez	Se realizaron trabajos de demolición de banquetas y pavimento para instalación de hidrantes 1 y 2 ubicados sobre 2da calle de la zona 1, estos trabajos están pendientes de aprobación ya que van incluidos en variación 7.
7	153676	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	Esquipulas Palo Gordo	San Marcos	Q 12,776,778.34	Ejecución	4,385	80.120%	76.61%	Coordinador de equipo de supervisión transitoria Ing. Walter Ramírez	Se inician los frentes de trabajo en Esquipulas Palo Gordo para el proyecto de Alcantarillado Sanitario, en la 3ra calle y 5ta avenida de la zona 3.

8	153745	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San Pablo	San Marcos	Q 10,513,179.80	Ejecución	7,169	59.55 %	56.08 %	Coordinador del equipo de supervisión transitoria Ing. Francisco Zurita	Renglones ejecutados: Tanque de distribución de 500 m3; continúa acabados finales de muros interiores. Linea de conducción Margaritas y Santo domingo: Construcción cajas rompe presión, pruebas de presión hidráulica y construcción de cajas para válvulas. Medidas de control por pandemia covid-19.
---	--------	--------------------------------------	--------------------	-----------	------------	-----------------	-----------	-------	---------	---------	---	---

9	153750	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	San Pablo	San Marcos	Q 25,743,758.67	Ejecución	7,169	64.81 %	63.16 %	Coordinador del equipo de supervisión transitoria Ing. Francisco Zurita	Se ejecutaron trabajos en reparación de tapaderas y brocales, en la Planta de Tratamiento 1 y movimiento de tierras en la planta de Tratamiento 2.
---	--------	--	--------------------	-----------	------------	-----------------	-----------	-------	---------	---------	---	--

10	188890	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San José El Rodeo	San Marcos	Q 11,972,012.45	Ejecución	5,441	63.55 %	59.09 %	Coordinador del equipo de supervisión transitoria Ing. Francisco Zurita	Se reporta la ultima cuarta parte del formateado para los muros del tanque de 450 m3, solamente quedando pendiente la fundición de los mismos. Se realizaron analisis fisico-quimicos al agua de las fuentes. Se verificó el avance de los trabajos en los frentes de trabajo activos. Se realizó una visita a la bodega de materiales, y se verificaron las medidas de mitigación y bioseguridad en el proyecto. Se tuvo participación en reuniones para acordar cantidades para Estimacion 23 y medidas de control sanitario por pandemia.
----	--------	--------------------------------------	--------------------	-------------------	------------	-----------------	-----------	-------	---------	---------	---	--

11	153759	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	San José El Rodeo	San Marcos	Q 17,613,676.00	Ejecución	5,441	60.87 %	59.26 %	Coordinador del equipo de supervisión tránsito Ing. Francisco Zurita	Se realizó la instalación de brocales, tapaderas y escalones en pozos de visita. En PTAR 1 se hacen acabados finales en Pozo de Absorción e instalación de tubo PVC de 6" para conexión entre elementos. Continúan los trabajos de alisado en Trampa de Grasas y C.D.C. También en PTAR 1 se realiza el levantado de muro de la caseta de Guardianía. En PTAR 2 se realizó la fundición de la Losa de Cimentación de RAFA y formaleteo de losa de cimentación de Filtro Percolador.
12	188910	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San Cristobal Cucho	San Marcos	Q 8,243,971.96	Ejecución	3,260	99.18 %	91.96 %	TECHNIPLAN	No se reportan avances significativos en los renglones contratados Se espera contar con la aprobación de la Variación No. 2 para actualizar los avances.
13	189031	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	San Cristobal Cucho	San Marcos	Q 24,346,368.32	Ejecución	3,260	99.15 %	78.15 %	TECHNIPLAN	No se reportan avances significativos en los renglones contratados Se espera contar con la aprobación de la Variación No. 2 para actualizar los avances.
14	153650	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San Pedro Sacatepéquez	San Marcos	Q 28,613,757.39	Ejecución	26,325	21.58 %	13.48 %	TECHNIPLAN	En esta semana se laboró en instalación de tubería de PVC 2" y 4", retiro de adoquín, demolición de asfalto y pavimento hidráulico. Restitución de adoquín y empedrado. Conexiones domiciliarias.
15	153671	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	San Pedro Sacatepéquez	San Marcos	Q 50,850,999.28	Ejecución	26,325	12.70 %	3.34 %	TECHNIPLAN	Se trabajó en zanjeo y medición de zanja en redes de alcantarillado y colectores; desmontado de adoquín; excavación y relleno de zanjas; armadura en RAFA 1 y 2 de PTAR.
16	169927	Reposición de Sistema de Agua Potable	Caserío Chitomax	Cubulco	Baja Verapaz	Q 6,437,090.83	Ejecución	468	93.01 %	54.57 %	Ing. Víctor Genero Hernandez Alvarez	La orden de demora se levantó el 3 de diciembre de 2020. El proyecto se encuentra en ejecución de reparaciones identificadas previo a la recepción.

17	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Chitomax	Cubulco	Baja Verapaz	Q 5,522,133.02	Ejecución	570	99.10 %	94.99 %	Ing. Víctor Genero Hernandez Alvarez	Recepcionado. En proceso de liquidación.
18	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Xinacati II	Cubulco	Baja Verapaz	Q 2,076,147.64	Ejecución	84	99.32 %	95.00 %	Ing. Víctor Genero Hernandez Alvarez	Recepcionado. En proceso de liquidación.
(*) Acueducto, alcantarillado, planta de tratamiento, otros (especifique) (X) Relevantes sobre el proyecto												



3) PROGRAMA DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS PRINCIPALES, PRESTAMO JBIC-GT-P5



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

SITUACION GENERAL DE PROYECTOS

NOMBRE DEL PROGRAMA: CAMINOS RURALES

ACTUALIZADO AL: 31/03/2021

GTYP-M-001

No .	No. SNI P	TIPO DE PROYECTO (*)	COMUNIDAD	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	MONTO DE LA OBRA **	ESTATUS DEL PROYECTO	HABITANTES BENEFICIADOS	Saldo pendiente de pago a diciembre 2019	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	OBSERVACIONES (X)
1	N/A	Mantenimiento Camino Rural de Panzós a Barrio El Mau (Cotización 04-JC-2019-ABCR)	El Mau	Panzós	Alta Verapaz	Q606,750.00	Se Inició de ejecución el 02/11/2019. En el mes de diciembre 2020 se hizo primer pago parcial por valor de Q 376,774.99, el segundo pago en dic2020 Q163,676.21 . Total Ejecutado Q 540,451.20. En trámite ampliación presupuestaria 2021.	1,655	Q66,298.80	100.00 %	71.17%	Debido a que el Congreso de la República de Guatemala, no aprobó un nuevo presupuesto para el año 2021, este Programa Inició el año en curso con el presupuesto del año anterior (Q12.8 millones), pero sin poder ejecutarlo, debido a que en el Acuerdo de Aprobación del Presupuesto detallado emitido por el Ministerio de Finanzas no fuimos incluidos. Por lo

3	N/A	Mantenimiento Camino Rural de Barrio Poza Azul I y II a Panzós (Cotización 03-JC-2019-ABCR)	Poza Azul I y II	Panzós	Alta Verapaz	Q538,000.00	Se Inició de ejecución el 02/11/2019 Se encuentra finalizado. En el mes de diciembre se hizo primer pago parcial por valor de Q 176,296.08, el segundo pago en dic2020 Q 357,161.04. Total ejecutado Q 533,457.12. En trámite ampliación presupuestaria 2021	2,534	Q4,542.88	100.00 %	98.74%	antes indicado en el mes de marzo 2021 iniciamos las gestiones para obtener ampliación presupuestaria para darle continuidad a estos proyectos, la cual fue aprobada. Adicionalmente se hicieron las gestiones para que se apruebe el uso de los recursos presupuestarios que tenemos asignados en Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro, pero el MINFIN, no aprobado. Los proyectos ya están terminados físicamente al 100%. Quedando pendiente de liquidar El Mau y Poza Azul I y II. Para pago del saldo a dic 2020, necesesario ampliación presupuestaria. El Programa no cuenta aún con presupuesto para 2021.
---	-----	---	------------------	--------	--------------	-------------	--	-------	-----------	----------	--------	--

(*) Acueducto, alcantarillado, planta de tratamiento, otros (especifique). **: Valor según contrato, para los proyectos en ejecución.

(X) Relevantes sobre el proyecto



4) PROGRAMA DESARROLLO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS





5) PROGRAMA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-												
SITUACION GENERAL DE PROYECTOS												
PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE FLORES Y SAN BENITO												
ACTUALIZADO AL 31/03/2021												
GTYP-M-001												
No.	No. SNIP	TIPO DE PROYECTO (*)	COMUNIDAD	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	MONTO DE LA OBRA	ESTATUS DEL PROYECTO	HABITANTES BENEFICIADOS	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	Supervisor	OBSERVACIONES (X)
1	5273	Agua Potable y Saneamiento de Flores y San Benito		Flores y San Benito	Petén	Q 2,000,000.00		12,681	0.00%	0.00%		No se ha ejecutado porque los fondos son de funcionamiento y se trasladarán a fondos de inversión, para terminar los trabajos que están pendientes. (ver numero 2)
2. Se informa que para realizar los trabajos de culminación de la Estación de Bombeo y las Lagunas ya se efectuaron todos los procedimientos para la contratación de las consultorías para la realización de los estudios de suelos. Para hacer la contratación se necesitó modificar los fondos disponibles para construcción a fondos para contratar estudios por un proceso de Cotización UPT-01-2019 correspondiente a la CONTRATACION SERVICIOS DE CONSULTORIA DE ESTUDIOS GEOTECNICOS, con numero de operación Guatecompras –NOG-11327537, según el Acta No. 62-2019 del 03 de diciembre de 2019, la Junta de Cotización inicio el acto de recepción de ofertas a las 10 horas con cero minutos de ese día y a las 10:30 cerraron el acto sin haber recibido alguna oferta.												
(*) Acueducto, alcantarillado, planta de tratamiento, otros (especifique) (X) Relevantes sobre el proyecto												