



**GOBIERNO de  
GUATEMALA**  
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

**INSTITUTO DE FOMENTO  
MUNICIPAL -INFOM-**



**LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  
GERENCIA TÉCNICA Y DE PROYECTOS  
DECRETO No. 57-2008  
ARTÍCULO 10, NUMERAL 18**



**LISTADO DE LAS OBRAS EN EJECUCION  
O EJECUTADAS CON FONDOS PÚBLICOS  
O RECURSOS PROVENIENTES DE PRÉSTAMOS**

- 1 PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN - FONDOS NACIONALES
- 2 PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO PRESTAMO  
BID 2242 / BL-GU
- 3 SEGUNDO PROGRAMA DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS PRINCIPALES, PRESTAMO JBIC-GT- P5
- 4 PROGRAMA DESARROLLO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS
- 5 PROGRAMA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO

**CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020**

---



# 1) PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN FONDOS NACIONALES



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL  
-INFOM-





## 2) PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO PRESTAMO BID 2242/BL-GU





**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-**

**SITUACION GENERAL DE PROYECTOS**

**PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO (FASE I)**

**ACTUALIZADO AL 29/02/2020**

**GTYP-M-001**

<b>N o.</b>	<b>No. SNIP</b>	<b>TIPO DE PROYECTO (*)</b>	<b>COMUNIDAD</b>	<b>MUNICIPIO</b>	<b>DEPARTAMENTO</b>	<b>MONT O DE LA OBRA</b>	<b>ESTATUS DEL PROYECTO</b>	<b>HABITANTES ANTES BENEFICIARIOS</b>	<b>AVANCE FISICO (%)</b>	<b>AVANCE FINANCIERO (%)</b>	<b>Supervisor</b>	<b>OBSERVACIONES (X)</b>
1	94992	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea El Xab	El Asintal	Retalhuleu	Q 5,682,775.56	Vencido	2,886	40.95%	40.95%	Ing. Sergio Iván Pacajoj Ixquiac	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 21-8-19 Firma acta</li> <li>* 17-10-19 envío a No objeción de plan de acción.</li> <li>* 25-10-19 No Objeción a plan de acción.</li> <li>* 14-11-19 Aprobación de JD de proceso consiliatorio</li> <li>* 4-12-19 ingreso de expedientes a SEGEPLAN .</li> <li>* 16-12-19 evaluación de los proyecto por Segeplan</li> <li>* 9-01-20 Ingreso de expedientes nuevamente a SEGEPLAN</li> <li>* Se tuvo problema en la activación del SNIP 2020, se está programando una reunión con la máxima autoridad de SEGEPLAN</li> </ul>

2	94956	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea Ojo de Agua	Esquipulas Palo Gordo	San Marcos	Q 3,222,141.70	Vencido	2,100	69.28%	69.28%	Ing. Sergio Iván Pacajoj Ixquiac	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 21-8-19 Firma acta</li> <li>* 17-10-19 envío a No objeción de plan de acción.</li> <li>* 25-10-19 No Objeción a plan de acción.</li> <li>* 14-11-19 Aprobación de JD de proceso consiliatorio</li> <li>* 4-12-19 ingreso de expedientes a SEGEPLAN .</li> <li>* 16-12-19 evaluación de los proyecto por Segeplan</li> <li>* 9-01-20 Ingreso de expedientes nuevamente a SEGEPLAN</li> <li>* Se tuvo problema en la activación del SNIP 2020, se está programando una reunión con la máxima autoridad de SEGEPLAN</li> </ul>
3	94965	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea San Isidro Chamac	San Pedro Sacatepéquez	San Marcos	Q 2,146,964.64	Vencido	642	0.83%	0.54%	Ing. Sergio Iván Pacajoj Ixquiac	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 21-8-19 Firma acta</li> <li>* 17-10-19 envío a No objeción de plan de acción.</li> <li>* 25-10-19 No Objeción a plan de acción.</li> <li>* 14-11-19 Aprobación de JD de proceso consiliatorio</li> <li>* 4-12-19 ingreso de expedientes a SEGEPLAN .</li> <li>* 16-12-19 evaluación de los proyecto por Segeplan</li> <li>* 9-01-20 Ingreso de expedientes nuevamente a SEGEPLAN</li> <li>* Se tuvo problema en la activación del SNIP 2020, se está programando una reunión con la máxima autoridad de SEGEPLAN</li> </ul>
4	188921	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San Marcos	San Marcos	Q 50,980,522.59	En Ejecución	32,250	17.380%	32.85%	APCA: HIDRAES/A UDINGMEX	En esta semana se continua con los trabajos de instalacion de tuberia pvc de 10" en la 7 calle zona 5, se instalan las conexiones domiciliars y se construyen 2 cajas de concreto para valvulas, una 6" y otra de 10". Los trabajos ejecutados no estan finalizados por lo que no se reporta avance fisico-financiero.

5	1891 47	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	San Marcos	San Marcos	Q 92,994,609.91	En Ejecución	32,250	19.1 70%	31.15 %	APCA: HIDRAES/A UDINGMEX	En esta semana se reiniciaron los trabajos que se llevan a cabo en la PTAR El Recreo 1. Se tuvo una visita de un delegado de la Contraloría General de Cuentas de la Nación a quine se le dieron a conocer los distintos frentes de trabajo que están abiertos.
6	1889 09	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	Esquipulas Palo Gordo	San Marcos	Q 22,707,079.47	En Ejecución	4,385	18.4 20%	31.95 %	APCA: HIDRAES/A UDINGMEX	Instalación de tubería PVC de 2", 4" Y 6", pruebas de presión. Sector Pojopón: excavación de zanja y relleno estructural. Continuidad levantado de muro perimetral, Tanque Red Baja. Toma de muestras de agua para análisis físico químico y bacteriológico
7	1536 76	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	Esquipulas Palo Gordo	San Marcos	Q 10,205,580.29	En Ejecución	4,385	62.6 30%	59.60 %	APCA: HIDRAES/A UDINGMEX	En este periodo se trabajo los siguiente frentes: PD99 a PD100 irrigacion del relleno con material granular para la base del pavimento; PD99 a PD42 excavacion para intalacion de tuberia de 24" altura promedio de 5.25 m; PD22 a PD33 excavacion para intalacion de tuberia de 12" promedio de 3.15 m.
8	1537 45	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San Pablo	San Marcos	Q 9,402,449.09	En Ejecución	7,169	38.3 1%	36.00 %	Coordinador de supervisión individual Ing. Walter Ramirez	Para la presente semana de supervision al proyecto de mejoramiento de agua potable san pablo, presentamos los renglones ejecutados en este periodo: 1) Tramo 20: Linea de distribucion Las Margaritas; Desmontado de adoquin y Excavaciones de Zanja. 2) Tanque de Distribucion Existente(Santo Domingo): Fundicion de Cimiento Corrido, Muro de Cimentacion y Solera de humedad. 3) TD De 500 m3: continua armado de losa para cimentacion. 4) Reposicion cuneta en E121 a E65A
9	1537 50	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	San Pablo	San Marcos	Q 20,132,558.03	En Ejecución	7,169	47.2 3%	42.11 %	Coordinador de supervisión individual Ing. Walter Ramirez	Fundición de pantallas de reactor en planta 1, colocación de tubería en zanjín pluvial planta 2 y colocación de tubería en tramo pd 31c a pd 31c-1 y en pdn 4 a pdn 5, así como entibado de zanja

10	188890	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San José El Rodeo	San Marcos	Q 11,503,273.61	En Ejecución	5,441	38.53%	36.25%	Coordinador de supervisión individual Ing. Walter Ramirez	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trabajos en el tanque de distribución: el colocado de acabados en muros interiores y exteriores presenta un avance de 0.78%, se realizó la fundición de losa final y vigas.</li> <li>• Tramos trabajados esta semana: P35, P53, P54, P67, Tubería 8 y Tubería 9, se realizaron distintos trabajos en estos tramos</li> <li>• Se sostuvo una reunión con habitantes de la comunidad Italia, en la cual finalmente se ratificó el acuerdo firmado hace varios meses atrás.</li> <li>• Se tuvo visita a campo de contralor y personal de INFOM/BID, se entregaron las bitácoras del proyecto al día y la ficha técnica personal</li> <li>• Se revisaron y firmaron los documentos de la estimación No. 13</li> </ul>
----	--------	--------------------------------------	--------------------	-------------------	------------	-----------------	--------------	-------	--------	--------	--	--

11	153759	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	San José El Rodeo	San Marcos	Q 14,401,933.90	En Ejecución	5,441	37.85%	32.81%	Coordinador de supervisión individual Ing. Walter Ramirez	Supervisión en la reposición de adoquín para instalación de tubería en tramo PD57 a PD81 y de PD32A a PD33A, lo cual ha permitido habilitar nuevamente el tránsito por dichas calles, también se hizo reposición de pavimento hidráulico en el tramo PD29A a PD32A,
----	--------	--	--------------------	-------------------	------------	-----------------	--------------	-------	--------	--------	--	---

12	188910	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San Cristóbal Cucho	San Marcos	Q 8,101,035.28	En Ejecución	3,260	63.20%	52.42%	TECHNIPLAN	Se laboró en instalación de tubería PVC de 3" en Línea de Distribución. Desmontado de empedrado.
----	--------	--------------------------------------	--------------------	---------------------	------------	----------------	--------------	-------	--------	--------	------------	--

13	189031	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	San Cristóbal Cucho	San Marcos	Q 20,898,964.72	En Ejecución	3,260	53.23%	43.48%	TECHNIPLAN	En esta semana se laboró en trabajos de excavación, relleno y colocación de Adoquín. Construcción de Reactor Anaeróbico de Flujo Ascendente RAFA PTAR 1. Construcción de Filtro Percolador PTAR 1. Construcción de Sedimentador de PTAR 1.
----	--------	--	--------------------	---------------------	------------	-----------------	--------------	-------	--------	--------	------------	--

14	153650	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San Pedro Sacatepéquez	San Marcos	Q 28,613,757.39	Contrato suscrito	26,325	0.00%	0.00%	TECHNIPLAN	El 26-8-19 se recibió propuesta de nuevo APCA. Se recibió la No Objeción a la evaluación del nuevo APCA el 20-9-19, se ha tenido inconvenientes con la empresa lider que cedió el contrto para la firma del contrato modificatorio. Se tiene conocimiento que el miércoles 26 y jueves 27 de febrero la Gerencia de INFOM sostuvo reuniones con ambos contratistas con el fin de completar la firma del contrato de cesión.
----	--------	--------------------------------------	--------------------	------------------------	------------	-----------------	-------------------	--------	-------	-------	------------	---

15	153671	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	San Pedro Sacatepéquez	San Marcos	Q 50,850,999.28	Contrato suscrito	26,325	0.00%	0.00%	TECHNIPLAN	El 26-8-19 se recibió propuesta de nuevo APCA. Se recibió la No Objeción a la evaluación del nuevo APCA el 20-9-19, se ha tenido inconvenientes con la empresa lider que cedió el contrto para la firma del contrato modificatorio. Se tiene conocimiento que el miércoles 26 y jueves 27 de febrero la Gerencia de INFOM sostuvo reuniones con ambos contratistas con el fin de completar la firma del contrato de cesión.
----	--------	--	--------------------	------------------------	------------	-----------------	-------------------	--------	-------	-------	------------	---

16	169927	Reposición de Sistema de Agua Potable	Caserío Chitomax	Cubulco	Baja Verapaz	Q 5,277,982.88	En Ejecución	468	49.01%	31.79%	Ing. Albin Omar Coyical	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se instalaron 22 conexiones prediales.</li> <li>- Se colocó 372 m tubería PVC de 1 ¼" en la red de distribución.</li> <li>- Se colocó 36 m de tubería PVC 1 " en la red de distribución.</li> <li>- Se rellenó zanja en la red de distribución.</li> <li>- Se instaló los cables en el paso aéreo de 200 m.</li> </ul>
----	--------	---------------------------------------	------------------	---------	--------------	----------------	--------------	-----	--------	--------	-------------------------	---

17	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Chitomax	Cubulco	Baja Verapaz	Q 5,316,143.30	En Ejecución	570	99.18%	84.33%	Ing. Albin Omar Coy Ical	ALJIBES CHITOMAX - Se colocó 13 depósitos dobles de 7,500 litros. - Se ejecutó 2 soportes de tubería - Se instaló 1 receptor de primeras lluvias. - Se instaló 10 conducciones hidráulicas - Se ejecutó 3 zanjas de infiltración. - Se trabajó el renglón de pintura para tubería expuesta en 3 unidades. SANEAMIENTO CHITOMAX - Se trazó 114 metros. - Se excavó 290 metros cúbicos.
18	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Xinacati II	Cubulco	Baja Verapaz	Q 2,032,356.88	En Ejecución	84	96.93%	82.56%	Ing. Albin Omar Coy Ical	ALJIBES XINACATÍ II - Se colocó 1 unidades del renglón de depósitos dobles de 7,500 litros - Se ejecutó 2 soportes de tubería. - Se ejecutó 2 receptores de primeras lluvias. - Se ejecutó 1 conducción hidráulica. - Se ejecutó 4 zanjas de infiltración. - Se trabajó en 10 unidades de pintura para tubería expuesta. SANEAMIENTO XINACATÍ II - Se trabajó en 9.08 metros cúbicos en excavación.

(\*) Acueducto, alcantarillado, planta de tratamiento, otros (especifique)

(X) Relevantes sobre el proyecto



### 3) PROGRAMA DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS PRINCIPALES, PRESTAMO JBIC-GT-P5



Nota: Hasta que autoricen el presupuesto 2020 se podrá reportar.

Las obras que quedaron en proceso al 31 de Diciembre de 2019, continúan sin cambios.



## 4) PROGRAMA DESARROLLO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS







## 5) PROGRAMA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO



**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-**

**SITUACION GENERAL DE PROYECTOS**

**PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE FLORES Y SAN BENITO**

**ACTUALIZADO AL 29/02/2020**

**GTYP-M-001**

No.	No. SNIP	TIPO DE PROYECTO (*)	COMUNIDAD	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	MONTO DE LA OBRA	ESTATUS DEL PROYECTO	HABITANTES BENEFICIADOS	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	Supervisor	OBSERVACIONES (X)
1	5273	Agua Potable y Saneamiento de Flores y San Benito		Flores y San Benito	Petén	Q 2,000,000.00		12,681	0.00%	0.00%		
2												
3	<p>Se informa que para realizar los trabajos de culminación de la Estación de Bombeo y las Lagunas ya se efectuaron todos los procedimientos para la contratación de las consultorías para la realización de los estudios de suelos. Para hacer la contratación se necesitó modificar los fondos disponibles para construcción a fondos para contratar estudios por un proceso de Cotización UPT-01-2019 correspondiente a la CONTRATACION SERVICIOS DE CONSULTORIA DE ESTUDIOS GEOTECNICOS, con numero de operación Guatecompras -NOG-11327537, según el Acta No. 62-2019 del 03 de diciembre de 2019, la Junta de Cotización inicio el acto de recepción de ofertas a las 10 horas con cero minutos de ese día y a las 10:30 cerraron el acto sin haber recibido alguna oferta.</p>											

No se ha ejecutado porque los fondos son de funcionamiento y se trasladarán a fondos de inversión, para terminar los trabajos que están pendientes. (ver numero 3)

(\*) Acueducto, alcantarillado, planta de tratamiento, otros (especifique)

(X) Relevantes sobre el proyecto