



**GOBIERNO de  
GUATEMALA**  
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

**INSTITUTO DE FOMENTO  
MUNICIPAL -INFOM-**



**LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  
GERENCIA TÉCNICA Y DE PROYECTOS  
DECRETO No. 57-2008  
ARTÍCULO 10, NUMERAL 18**



**LISTADO DE LAS OBRAS EN EJECUCION  
O EJECUTADAS CON FONDOS PÚBLICOS  
O RECURSOS PROVENIENTES DE PRÉSTAMOS**

- 1 PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN - FONDOS NACIONALES
- 2 PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO PRESTAMO  
BID 2242 / BL-GU
- 3 SEGUNDO PROGRAMA DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS PRINCIPALES, PRESTAMO JBIC-GT- P5
- 4 PROGRAMA DESARROLLO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS
- 5 PROGRAMA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO

**CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020**

---



# 1) PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN FONDOS NACIONALES





**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-**

**GERENCIA TECNICA Y DE PROYECTOS**

**SITUACION GENERAL DE PROYECTOS**

**PROGRAMA DE DESARROLLO Y EJECUCIÓN**

**dic-20**

**GTYP-M-001**

<b>N o.</b>	<b>No. SNIP</b>	<b>TIPO DE PROYECTO (*)</b>	<b>COMUNIDAD</b>	<b>MUNICIPIO</b>	<b>DEPARTAMENTO</b>	<b>MONTO DE LA OBRA</b>	<b>ESTATUS DEL PROYECTO</b>	<b>HABITANTES BENEFICIARIOS</b>	<b>AVANCE FISICO (%)</b>	<b>AVANCE FINANCIERO (%)</b>	<b>OBSERVACIONES (X)</b>
1	150098	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE	CANTÓN MACTZÚL PRIMERO	CHICHICASTENANGO	QUICHÉ	Q -	EJECUCIÓN	582			el monto de la obra, corresponde al "presupuesto financiero vigente" para el ejercicio fiscal 2020
2	185827	AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE	SECTOR LA CUCHILLA, ALDEA NAHUALATE I	SAN ANTONIO, SUCHITEPEQUEZ	SUCHITEPEQUEZ	Q 884,000.00	EJECUCIÓN	1,615			el monto de la obra, corresponde al "presupuesto financiero vigente" para el ejercicio fiscal 2020
3	133272	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE	ALDEA ESQUIPULAS SEQUE	SAN CARLOS SIJA	QUETZALTENANGO	Q 440,446.00	EJECUCIÓN	870		58.02%	el monto de la obra, corresponde al "presupuesto financiero vigente" para el ejercicio fiscal 2020
4	171885	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE	CANTÓN SIETE VUELTAS, ALDEA SAN PEDRO CUTZÁN	CHICACAO	SUCHITEPEQUEZ	Q 455,265.00	EJECUCIÓN	1,759	0% (4.79% SIGES)	95.90%	el monto de la obra, corresponde al "presupuesto financiero vigente" para el ejercicio fiscal 2020

5	1716 48	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE	ALDEA VENECIA	TEJUTLA	SAN MARCOS	Q 235,478.00	EJECUCIÓN	1,182	100% SNIP (88.12 % SIGES)	88.59%	el monto de la obra, corresponde al "presupuesto financiero vigente" para el ejercicio fiscal 2020
6	1381 02	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE	ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC	SANTA CRUZ BARILLAS	HUEHUETENANGO	Q 276,808.00	EJECUCIÓN	1,629	40.00 %	56.83%	el monto de la obra, corresponde al "presupuesto financiero vigente" para el ejercicio fiscal 2020
7	1874 96	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE	ALDEA PANIMACOC	TECPÁN GUATEMALA	CHIMALTENANGO	Q 226,474.00	EJECUCIÓN	1,100	70.61 % SNIP  62.65 % SIGES	61.81%	el monto de la obra, corresponde al "presupuesto financiero vigente" para el ejercicio fiscal 2020
8	1860 07	AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE	CASERÍO YERBABUENA	CHIMALTENANGO	CHIMALTENANGO	Q 791,422.00	EJECUCIÓN	1,750		0.99%	el monto de la obra, corresponde al "presupuesto financiero vigente" para el ejercicio fiscal 2020
9	1855 59	AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE	ALDEA IXQUEBAJ	SAN SEBASTIÁN COATÁN	HUEHUETENANGO	Q 1,087,265.00	EJECUCIÓN	1,578	70.06 % SNIP		el monto de la obra, corresponde al "presupuesto financiero vigente" para el ejercicio fiscal 2020
10	1319 96	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE	BETHEL	LAS CRUCES	PETÉN	Q 517,728.00	EJECUCIÓN	858			el monto de la obra, corresponde al "presupuesto financiero vigente" para el ejercicio fiscal 2020

11	3876 8	CONSTRUCCI ÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE	CASERÍO CHIPOC	COMALAPA	CHIMALTENAN GO	Q 23,107.00	EJECUCIÓ N	328	100.00 %	100.00%	el monto de la obra, corresponde al "presupuesto financiero vigente" para el ejercicio fiscal 2020
(*) Acueducto, alcantarillado, planta de tratamiento, otros (especifique) SNIP Donde aplique (X) Relevantes sobre el proyecto											
Nota: los avances físicos corresponden a porcentajes acumulados del SNIP. Los avances financieros corresponden a porcentajes acumulados del REPORTE R00818630 de SIGES. Los porcentajes de mes y acumulados, corresponden únicamente al Ejercicio Fiscal 2020. La consulta se realizó en fecha 30/12/2020, para SIGES.											



## 2) PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO PRESTAMO BID 2242/BL-GU



**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-**

**SITUACION GENERAL DE PROYECTOS**

**PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO (FASE I)**

**ACTUALIZADO AL 31/12/2020**

**GTYP-M-001**

<b>N o.</b>	<b>No. SNIP</b>	<b>TIPO DE PROYECTO (*)</b>	<b>COMUNIDAD</b>	<b>MUNICIPIO</b>	<b>DEPARTAMENTO</b>	<b>MONTO DE LA OBRA</b>	<b>ESTATUS DEL PROYECTO</b>	<b>HABITANTES BENEFICIARIOS</b>	<b>AVANCE FISICO (%)</b>	<b>AVANCE FINANCIERO (%)</b>	<b>Supervisor</b>	<b>OBSERVACIONES (X)</b>
1	94992	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea El Xab	El Asintal	Retalhuleu	Q 5,682,775.56	Vigente	2,886	40.95%	40.95%	--	El Contrato modificatorio de activación aprobado, UEP, trabaja para conformar expediente técnico según evaluación técnica del SNIP para lograr su activación
2	94956	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea Ojo de Agua	Esquipulas Palo Gordo	San Marcos	Q 3,222,141.70	Vigente	2,100	69.28%	69.28%	--	El Contrato modificatorio de activación aprobado, UEP, trabaja para conformar expediente técnico según evaluación técnica del SNIP para lograr su activación
3	94965	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea San Isidro Chamac	San Pedro Sacatepéquez	San Marcos	Q 2,146,964.64	Suspendido	642	0.83%	0.54%	--	El proyecto ya se encuentra aprobado en el SNIP, pendiente de iniciar, debido a que aún falta la activación de otros 2 SNIP del contrato
4	188921	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San Marcos	San Marcos	Q 37,687,759.61	Ejecución	32,250	34.980%	54.55%	Coordinador de supervisión individual Ing. Walter Ramirez	Esta semana se realizó colocación de tubería en la red de distribución y relleno de zanja con material del lugar y de prestamo y se repuso carpeta de concreto hidraulico y conexiones domiciliarias

5	189147	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	San Marcos	San Marcos	Q 106,108,800.45	Ejecución	32,250	43.700 %	51.40%	Coordinador de supervisión individual Ing. Walter Ramirez	Se continúan con los trabajos de tanque de contacto y patio de secado de lodos en la PTAR 1 La Bóveda y con los trabajos de colocación de tubería de 60" en la 5ta calle de la zona y reposición de carpetas de rodadura en la 5ta. y 6ta. Calle de la zona 2 INSTITUTO. La supervisión aprobó la variación No. 6, misma que se enviará a conocimiento del BID.
---	--------	--	--------------------	------------	------------	------------------	-----------	--------	----------	--------	--	---

6	188909	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	Esquipulas Palo Gordo	San Marcos	Q 24,225,306.74	Ejecución	4,385	28.470 %	41.26%	Coordinador de supervisión individual Ing. Walter Ramirez	Se realizaron trabajos de relleno de zanja con material proveniente de excavación, se realizó instalación de tubería PVC de 8" 160 PSI entre TD (nuevo) y TD existente red baja. Se realizaron pruebas de presión a tubería de 6" 250 PSI y 8" 160 PSI. Los trabajos se realizan en la 3ra calle de la zona 3. La supervisión aprobó la variación No. 6, misma que se enviará a conocimiento del BID.
---	--------	--------------------------------------	--------------------	-----------------------	------------	-----------------	-----------	-------	----------	--------	--	---

7	153676	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	Esquipulas Palo Gordo	San Marcos	Q 12,776,778.34	Ejecución	4,385	75.460%	76.34%	Coordinador de supervisión individual Ing. Walter Ramirez	Durante la presente semana TEDAGUA NO desarrolló trabajos. Pero está pendiente la instalación de tapaderas de pozos de inspección, así como falta la reparación mejoramiento de pozos existentes, se solicitó al contratista iniciar de inmediato tales actividades. Los pagos reportados corresponden a obras ejecutadas en meses anteriores y a actividad de relleo fluido aprobados para pago en variación No. 6. La supervisión aprobó la variación No. 6, misma que se enviará a conocimiento del BID.
---	--------	--	--------------------	-----------------------	------------	-----------------	-----------	-------	---------	--------	--	---

8	153745	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San Pablo	San Marcos	Q 10,513,179.80	Ejecución	7,169	52.42%	50.81%	Coordinador de supervisión individual Ing. Francisco Zurita	Las actividades para la presente semana al proyecto de mejoramiento de agua potable para San Pablo, se presentan las siguientes actividades de campo: 1) Levantado de muros y fundicion de solera intermedia y solera de corona para caseta de cloracion en predio para tanque. 2) Instalacion de tubería , relleno de zanja y reposicion de adoquinado en tramo 17 y tubo nuevo 02. 3) repello interior para muro de tanque de distribucion de 500 m3.
---	--------	--------------------------------------	--------------------	-----------	------------	-----------------	-----------	-------	--------	--------	--	---

9	153750	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	San Pablo	San Marcos	Q 25,743,758.67	Ejecución	7,169	57.38%	55.89%	Coordinador de supervisión individual Ing. Francisco Zurita	Se realiaron trabajos en el sector La Cumbre y en la planta de tratamiento 1
10	188890	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San José El Rodeo	San Marcos	Q 11,972,012.45	Ejecución	5,441	51.26%	50.22%	Coordinador de supervisión individual Ing. Francisco Zurita	Frentes intervenidos esta semana: se verifico el avance de las caja de valvula de aire, se fundieron 2 columnas en paso de zanjon tipo F y 11.90 m de columna en captacion. Se verifico el armado para el tanque de distribucion de 450 m2. Las medidas de seguridad y de mitigacion siguen vigentes en los frentes de trabajo. Se revisaron los documentos para la variacion No. 4
11	153759	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	San José El Rodeo	San Marcos	Q 17,613,676.00	Ejecución	5,441	58.09%	55.61%	Coordinador de supervisión individual Ing. Francisco Zurita	Se finalizó la reposición de pavimento del PD41 a PD40 y de PD40 a PDN-1, solametes se está a la espera de los resultados de las pruebas del concreto. Se culminaron los trabajos de PD109 a PD20S para conectar el drenaje de la entrada a San José El Rodeo con el drenaje del sector de La Ilusión. Se continúan los tabajos en caja de

												excedencias y relleno contralado en muros de contención de la PTAR 1 y en el movimiento de tierras y nivelación en la PTAR 2, así como la construcción del muro de protección del paso aéreo No. 4 en el colector a la PTAR 2.
12	188910	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San Cristobal Cucho	San Marcos	Q 8,243,971.96	Ejecución	3,260	92.34%	92.30%	TECHNIPLAN	En la presente semana no se reportan avances significativos en los renglones contratados.
13	189031	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	San Cristobal Cucho	San Marcos	Q 24,346,368.32	Ejecución	3,260	88.92%	88.59%	TECHNIPLAN	En la presente semana no se reportan avances significativos en los renglones contratados.
14	153650	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San Pedro Sacatepéquez	San Marcos	Q 28,613,757.39	Ejecución	26,325	14.60%	13.48%	TECHNIPLAN	En esta semana se laboró en instalación de tubería de PVC 2", retiro de empedrado y excavación. Avance en Conexiones domiciliarias.
15	153671	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	San Pedro Sacatepéquez	San Marcos	Q 50,850,999.28	Ejecución	26,325	4.88%	3.34%	TECHNIPLAN	En esta semana se laboró en instalación de tubería de 24", retiro de adoquín, entibamiento y excavación. Reposición de pavimento hidráulico y construcción de pozos de visita.
16	169927	Reposición de Sistema	Caserío Chitomax	Cubulco	Baja Verapaz	Q 6,437,090.8	Ejecución	468	47.55%	37.86%	Ing. Albin Omar Coy	El proyecto está en ejecución en proceso de

		de Agua Potable				3					Ical	correcciones por el tiempo que estuvo suspendido
17	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Chitomax	Cubulco	Baja Verapaz	Q 5,522,133.02	Ejecución	570	99.10%	91.39%	Ing. Albin Omar Coy Ical	El proyecto está en fase de correcciones previo a realizar la recepción
18	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Xinacati II	Cubulco	Baja Verapaz	Q 2,076,147.64	Ejecución	84	99.32%	92.41%	Ing. Albin Omar Coy Ical	El proyecto está en fase de correcciones previo a realizar la recepción
17	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Aldea Cajón del Río	Camotán	Chiquimula	Q 2,263,863.02	Finalizado	486	100.00%	100.00%	-	Finalizado y Liquidado

(\*) Acueducto, alcantarillado, planta de tratamiento, otros (especifique)

(X) Relevantes sobre el proyecto



### **3) PROGRAMA DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS PRINCIPALES, PRESTAMO JBIC-GT-P5**



**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-**

**SITUACION GENERAL DE PROYECTOS**

**NOMBRE DEL PROGRAMA: CAMINOS RURALES**

**ACTUALIZADO AL: 31/12/2020**

**GTYP-M-001**

N o.	No. SNI P	TIPO DE PROYECTO (*)	COMUNIDAD	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	MONTO DE LA OBRA **	ESTATUS DEL PROYECTO	HABITANTES BENEFICIARIOS	Saldo pendiente de pago a diciembre 2019	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	OBSERVACIONES (X)
1	N/A	Mantenimiento Camino Rural de Panzós a Barrio El Mau (Cotización 04-JC-2019-ABCR)	El Mau	Panzós	Alta Verapaz	Q606,750.00	Se Inició de ejecución el 02/11/2019. En el mes de diciembre se hizo primer pago parcial por valor de Q 376,774.99, el segundo pago en dic2020 Q163,676.21 . Total Ejecutado Q 540,451.20. Se solicitará ampliación presupuestaria en 2021.	1,655	Q66,298.80	100.00 %	71.17%	Debido a que en noviembre del año pasado el Congreso de la República de Guatemala, no aprobó un nuevo presupuesto para el año 2020, este Programa Inició el año en curso con el presupuesto del año anterior (Q12.8 millones), pero sin poder ejecutarlo, debido a que en el Acuerdo de Aprobación del Presupuesto detallado emitido por el Ministerio de Finanzas no fuimos incluidos. Por lo antes indicado en el mes de febrero 2020 iniciamos las gestiones para obtener ampliación presupuestaria

2	N/A	Mantenimiento Caminos Rural de RN7E a Barrio San Juan (Cotización 02-JC-2019-ABCR)	Barrio San Juan	Panzós	Alta Verapaz	Q850,333.75	Se Inició de ejecución el 02/11/2019, en proceso de finalización. En el mes de diciembre se hizo primer pago parcial por valor de Q 465,015.20. Según el Contratista los trabajos fueron finalizados al 30 de diciembre 2019, pero no se ha podido recepcionar, por no contar con presupuesto aprobado. Saldo pendiente de pago Q 385,318.55. Total ejecutado Q 850,333.75. Obra recepcionada y entregada a la comunidad.	2,996	Q0.00	100.00 %	100.00%	para darle continuidad a estos proyectos, la cual fue aprobada. Adicionalmente se hicieron las gestiones para que se apruebe el uso de los recursos presupuestarios que tenemos asignados en Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro, pero el MINFIN, no aprobado. Se dio continuidad al proyecto San Juan a partir del mes de agosto y los otros 2 en septiembre, los cuales ya están terminados físicamente al 100%. Se recibió el Proyecto San Juan, quedando pendiente de liquidar El Mau y Poza Azul I y II. Para pago del saldo a dic 2020, necesesario ampliación presupuestaria. El Programa no cuenta con presupuesto para 2021.
---	-----	--	-----------------	--------	--------------	-------------	---	-------	-------	----------	---------	--

3	N/A	Mantenimiento Camino Rural de Barrio Poza Azul I y II a Panzós (Cotización 03-JC-2019-ABCR)	Poza Azul I y II	Panzós	Alta Verapaz	Q538,000.00	Se Inició de ejecución el 02/11/2019. En proceso de finalización. En el mes de diciembre se hizo primer pago parcial por valor de Q 176,296.08, el segundo pago en dic2020 Q 357,161.04. Total ejecutado Q 533,457.12. Se solicitará ampliación presupuestaria en 2021	2,534	Q4,542.88	100.00%	98.74%	
		<b>Total</b>				<b>Q1,995,083.75</b>		<b>7,185.00</b>	<b>Q70,841.68</b>	100.00%	92.75%	

(\* ) Acueducto, alcantarillado, planta de tratamiento, otros (especifique). \*\*: Valor según contrato, para los proyectos en ejecución.

(X) Relevantes sobre el proyecto



#### 4) PROGRAMA DESARROLLO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS







## 5) PROGRAMA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO



**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-**

**SITUACION GENERAL DE PROYECTOS**

**PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE FLORES Y SAN BENITO**

**ACTUALIZADO AL 31/12/2020**

**GTYP-M-001**

No.	No. SNIP	TIPO DE PROYECTO (*)	COMUNIDAD	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	MONTO DE LA OBRA	ESTATUS DEL PROYECTO	HABITANTES BENEFICIADOS	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	Supervisor	OBSERVACIONES (X)
1	5273	Agua Potable y Saneamiento de Flores y San Benito		Flores y San Benito	Petén	Q 2,000,000.00		12,681	0.00%	0.00%		
2												No se ha ejecutado porque los
3	<p>Se informa que para realizar los trabajos de culminación de la Estación de Bombeo y las Lagunas ya se efectuaron todos los procedimientos para la contratación de las consultorías para la realización de los estudios de suelos. Para hacer la contratación se necesitó modificar los fondos disponibles para construcción a fondos para contratar estudios por un proceso de Cotización UPT-01-2019 correspondiente a la CONTRATACION SERVICIOS DE CONSULTORIA DE ESTUDIOS GEOTECNICOS, con numero de operación Guatecompras –NOG-11327537, según el Acta No. 62-2019 del 03 de diciembre de 2019, la Junta de Cotización inicio el acto de recepción de ofertas a las 10 horas con cero minutos de ese día y a las 10:30 cerraron el acto sin haber recibido alguna oferta. Se han realizado varias visitas técnicas para determinar cuáles son los pasos a seguir para poder concluir los trabajos y liquidar el lote No. 2</p>										<p>fondos son de funcionamiento y se trasladarán a fondos de inversión, para terminar los trabajos que están pendientes. (ver numero 3)</p>	

\*) Acueducto, alcantarillado, planta de tratamiento, otros (especifique)

(X) Relevantes sobre el proyecto