



**LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
GERENCIA TECNICA Y DE PROYECTOS
DECRETO No. 57-2008
ARTÍCULO 10, NUMERAL 18**



**LISTADO DE LAS OBRAS EN EJECUCION
O EJECUTADAS CON FONDOS PÚBLICOS
O CON RECURSOS PROVENIENTES DE PRÉSTAMOS**

- 1 PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN - FONDOS NACIONALES
- 2 PRESTAMO BID 2242 / OC-GU
- 3 SEGUNDO PROGRAMA DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS PRINCIPALES, PRESTAMO BIRF 7169-GN
- 4 PROGRAMA DESARROLLO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS
- 5 PROGRAMA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019



1) PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN FONDOS NACIONALES



INFORME DE GESTIÓN MENSUAL
PLANTILLA DE COMPLEMENTO A LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA, EJERCICIO FISCAL 2019
SEGÚN ARTÍCULO 74 DEL DECRETO 25-2019 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

DATOS GENERALES:

Unidad Ejecutora, Dirección o Programa:	Desarrollo y Ejecución.
Nombre del Director Responsable de la Información:	Carlos Enrique Arriola Saca
Persona que elabora el informe:	Sergio Raul Franco Sagastume
Política a la que se vincula:	Pacto Hambre Cero, Plan de Desarrollo 2032
Mes que Reporta:	Febrero
Fecha de elaboración del informe:	01/03/2019

							Metas físicas del Mes de febrero			Meta Fisica Acumulada					Ejecución Presupuestaria Acumulada					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					Estad		Meta	Meta	%	Meta	Meta	Meta	Meta	%			No. de Beneficiarios (de enero al mes que corresponda)			
N o.	Producto/ subproducto	SNIP	Tipo de Obra	Nuevo / Arrastre	s de la Obra (en ejecución o finalizada)	Unidad de Medida	da a ejecutar en el mes	Ejecutada en el mes	Meta física del mes	Física Inicial	Física Modificada	Física Vigente	a (De enero al mes que corresponda)	Ejecución de Meta Física	Vigente	Ejecutado	Hombres	Mujeres	Total (personas o entidades)	Unidad de medida de los Beneficiarios
	Construcción de Acueducto						11,100.00	0.00	0.00%	11,100.00	0	11,100.00	0	0.00%	Q1,400,000.00	0	1815	2155	3970	
1	Construcción sistema de agua potable, Cantón Siete Vueltas, Aldea San Pedro Cutzán, Municipio de Chicacao, Departament	171885	Construcción sistema de agua potable	Arrastre	En Ejecución	Metro	2,050	0.00	0.00%	2050	0	2,050.00	0	0.00%	664,050.00	0	651	978	1629	población

	o de Suchitepéquez																				
2	Construcción sistema de agua potable Cantón Mactz'ul Primero Chichicastenango, Quiche.	150098	Construcción sistema de agua potable	Arrastre	En Ejecución	Metro	5,750	0.00	0.00%	5,750	0	5,750.00	0	0.00%	309,000.00	0	887	872	1759	población	
3	Construcción sistema de agua potable, Aldea San Francisco Momonlac y Aldea Momonlac, Municipio de Santa Cruz Barillas, Departamento de Huehuetenango.	138102	Construcción sistema de agua potable	Arrastre	En Ejecución	Metro	3,300	0.00	0.00%	3,300	0	3,300.00	0	0.00%	426,950.00	0	277	305	582	población	
							11,100.00	0.00	0.00%	11,100.00	0	11,100.00	0	0.00%	Q 1,400,000	0	1815	2155	3970		



**2) PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO
HUMANO PRESTAMO BID 2242/BL-GU**





INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
SITUACION GENERAL DE PROYECTOS

PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO (FASE I)

ACTUALIZADO AL 28/02/2019



GTYP-M-001

N o.	No. SNIP	TIPO DE PROYECTO (*)	COMUNIDAD	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	MONTO DE LA OBRA	ESTATUS DEL PROYECTO	HABITANTES BENEFICIARIOS	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	Supervisor	OBSERVACIONES (X)
1	94992	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea El Xab	El Asintal	Retalhuleu	Q 5,682,775.56	Vencido	2,886	40.95 %	40.95%	Ing. Sergio Iván Pacajoj Ixquiac	Los trabajos pendientes son Planta de Tratamiento de Agua Potable, Línea de conducción, red de distribución y acometidas prediales.
2	94948	Construcción del sistema de agua potable	Aldea La Laguna	Concepción Tutuapa	San Marcos	Q 4,433,375.30	Liquidado	1,505	100.00 %	100.00 %		Finalizado y Liquidado
3	94956	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea Ojo de Agua	Esquipulas Palo Gordo	San Marcos	Q 3,222,141.70	Vencido	2,100	69.28 %	69.28%	Ing. Sergio Iván Pacajoj Ixquiac	Trabajos pendientes: Finalizar línea de conducción. Se analiza la variación No. 6 para este proyecto. (Contratista no acepta el costo del Gerente de Obras)
4	94959	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Cantón La Unión y Serchil, Aldea Santa Lucía Ixcamál	San Marcos	San Marcos	Q 3,330,564.66	Liquidado	1,746	100.00 %	100.00 %		Finalizado y Liquidado
5	94965	Construcción del sistema	Aldea San Isidro	San Pedro	San Marcos	Q 2,146,96	Vencido	642	0.83 %	0.54%	Ing. Sergio Iván Pacajoj	Trabajos pendientes: Perforación de pozo, línea de impulsión, red de

		de agua potable y saneamiento	Chamac	Sacatepéquez		4.64						Ixquiac	distribución y acometidas domiciliarias. El Contratista no ha iniciado la perforación de pozo.
6	94961	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea Villa Hermosa	Esquipulas Palo Gordo	San Marcos	Q 1,406,897.27	Liquidado	390	100.00%	100.00%			Finalizado y Liquidado
7	94893	Construcción obras de saneamiento	Aldea San Luis	Comitanillo	San Marcos	Q 1,078,773.86	Liquidado	2,160	100.00%	100.00%	-		Finalizado y Liquidado
8	94978	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea Ninchim	Concepción Tutuapa	San Marcos	Q 1,161,172.21	Liquidado	324	100.00%	100.00%			Finalizado y Liquidado
9	94968	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea Chana	Tajumulco	San Marcos	Q 2,425,480.45	Liquidado	804	100.00%	100.00%			Finalizado y Liquidado
10	94927	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Caserío 15 de Enero	Malacatán	San Marcos	Q 1,914,685.07	Liquidado	1,158	99.90%	100.00%			Finalizado y Liquidado
11	94899	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea Sombrero Alto	Nuevo Progreso	San Marcos	Q 1,398,179.89	Liquidado	528	100.00%	100.00%			Finalizado y Liquidado
12	94987	Construcción del sistema de agua potable	Cantón San José Pacayal, Aldea San Pedro Cutzán	Chicacao	Suchitepéquez	Q 832,917.99	Liquidado	366	100.00%	100.00%			Finalizado y Liquidado

13	94984	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Dieciséis Comunidades de la Zona Reina.	San Miguel Uspantán	Quiché	Q 9,775,075.63	En reparación	4,125	100.00%	92.90%	Ing. Oscar Eduardo Morán Gonzalez	Se realizó el pago de estimación No. 25 el 6-7-18. Finalizado, en reparaciones, pendiente de recepción y liquidación
14	94970	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea San Marcos La Nueva Libertad	San Miguel Uspantán	Quiché	Q 566,168.99	Liquidado	366	100.00%	100.00%	-	Finalizado y Liquidado
15	94930	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldeas El Palmar y Ojo de Agua Palmar	San Miguel Uspantán	Quiché	Q 5,054,387.77	Finalizado	1,185	100.00%	100.00%	-	Finalizado y Liquidado
16	94974	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Caserío La Resurrección	San Miguel Uspantán	Quiché	Q 914,085.20	Liquidado	200	100.00%	100.00%	-	Finalizado y Liquidado
17	94969	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Caserío El Lirio Putul	San Miguel Uspantán	Quiché	Q 1,006,847.20	Liquidado	257	100.00%	100.00%	-	Finalizado y Liquidado
18	94975	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea El Tesoro Nueve de Marzo	San Miguel Uspantán	Quiché	Q 885,167.28	Liquidado	864	100.00%	100.00%	-	Finalizado y Liquidado
19	94960	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea El Rincón	San Martín Sacatepéquez	Quetzaltenango	Q 1,139,006.47	Finalizado	582	100.00%	100.00%		Finalizado y Liquidado
20	94964	Construcción del sistema de agua potable y	Caserío Tui Já II	San Martín Sacatepéquez	Quetzaltenango	Q 934,930.01	Suspendido	1,260	1.27%	1.27%	-	Proyecto no finalizado, en proceso de terminación de contrato de acuerdo a las cláusulas contractuales

		saneamiento										
21	94949	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea Nueva Concepción	San Martín Sacatepéquez	Quetzaltenango	Q 1,592,102.92	Liquidado	900	100.00%	100.00%	-	Finalizado y Liquidado
22	95000	Construcción de la red de alcantarillado sanitario.	Aldea Buena Vista*	San Juan Ostuncalco	Quetzaltenango	Q 4,072,904.32	Finalizado	1,845	100.00%	100.00%		Finalizado y Liquidado
23	94957	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea Nueva Esperanza	San Martín Sacatepéquez	Quetzaltenango	Q 235,930.72	Finalizado	780	100.00%	100.00%		Se realizaron decrementos a esta obra según el expediente de variación No. 10, lo cual da por finalizado el proyecto en proceso de recepción. Contratista debe pagar multa.
24	97172	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Chuchueño, Caserío Central los Encuentros	Sololá	Sololá	Q 492,781.88	Finalizado	146	100.00%	100.00%		Finalizado y Liquidado
25	94917	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Sectores Mucliyá y Chirijpop, Cantón Chaquijyá	Sololá	Sololá	Q 3,010,765.90	Liquidado	1,896	100.00%	100.00%	-	Finalizado y Liquidado
26	94905	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Caserío El Rosario, Aldea Los Encuentros	Sololá	Sololá	Q 1,396,134.07	Liquidado	690	100.00%	100.00%	-	Finalizado y Liquidado
27	94932	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea Chuimanzana	Sololá	Sololá	Q 1,139,540.38	Liquidado	432	100.00%	100.00%	-	Finalizado y Liquidado

28	94944	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Caserío Churuneles I, Cantón Pujujil III	Sololá	Sololá	Q 692,411.93	Finalizado	456	100.00%	100.00%		Finalizado y Liquidado
29	94931	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Parajes Chimejía, Pajebal, Xeabaj y Central, Aldea Xesaná	Santa Maria Chiquimula	Totonicapán	Q 945,703.18	Liquidado	305	100.00%	100.00%	-	Finalizado y Liquidado
30	94890	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea Nimasac, Tzankieculu	Totonicapán	Totonicapán	Q 1,220,780.43	Liquidado	564	100.00%	100.00%	-	Finalizado y Liquidado
31	94926	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Paraje Papuerta Segundo, Aldea Tzanixnam	Totonicapán	Totonicapán	Q 511,968.61	Liquidado	246	100.00%	100.00%	-	Finalizado y Liquidado
32	94981	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea El Pinal I	Zapotitlán	Jutiapa	Q 1,396,812.49	Liquidado	478	100.00%	100.00%	-	Finalizado y Liquidado
33	94906	Construcción de obras de saneamiento	Aldea La Ventura	Jalapa	Jalapa	Q 274,142.74	Liquidado	456	100.00%	100.00%	-	Finalizado y Liquidado
34	94976	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Caserío Tasheca, Cantón Valencia	Jutiapa	Jutiapa	Q 561,378.18	Liquidado	252	100.00%	100.00%	-	Finalizado y Liquidado
35	94990	Construcción del sistema de agua	Aldea Achiotés Jumay	Jalapa	Jalapa	Q 1,267,815.72	Liquidado	1,002	100.00%	100.00%	-	Finalizado y Liquidado

		potable										
36	94988	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Caserío El Coyo	Sayaxché	Petén	Q 2,402,336.27	Finalizado	780	49.66%	48.83%	Ing. Oscar Eduardo Morán Gonzalez	Recepcionado en proceso de liquidación
37	94985	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldeas Las Camelias, Nueva Esperanza y San Joaquín	Sayaxché	Petén	Q 7,144,348.65	En reparación	2,466	100.00%	88.54%	Ing. Oscar Eduardo Morán Gonzalez	Finalización, en proceso de reparaciones.
38	169862	Ampliación Sistema de Agua Potable	Colonias El Naranjo y Chicustín	Cubulco	Baja Verapaz	Q 1,954,426.50	Orden de Demora	2,025	52.35%	19.76%	Ing. Victor Genaro Hernández	Proyecto con orden de demora desde el 9-2-19
39	169863	Resposición Sistema de Alcantarillado o Sanitario	Colonia El Naranjo	Cubulco	Baja Verapaz	Q 4,321,193.05	Orden de Demora	1,619	76.42%	39.31%	Ing. Victor Genaro Hernández	Proyecto con orden de demora desde el 9-2-19
40	169866	Ampliación Sistema de Agua Potable	Colonia Pacux	Rabinal	Baja Verapaz	Q 1,746,116.45	Orden de Demora	1,367	71.47%	9.72%	Ing. Victor Genaro Hernández	Proyecto con orden de demora desde el 9-2-19
41	169874	Resposición Sistema de Alcantarillado o Sanitario	Colonia Pacux	Rabinal	Baja Verapaz	Q 1,980,051.44	Orden de Demora	1,290	93.98%	51.82%	Ing. Victor Genaro Hernández	Proyecto con orden de demora desde el 9-2-19
42	169864	Resposición Sistema de Alcantarillado o Sanitario	Colonia Chicustín	Cubulco	Baja Verapaz	Q 4,379,482.11	Orden de Demora	112	72.80%	41.57%	Ing. Victor Genaro Hernández	Proyecto con orden de demora desde el 9-2-19
43	188921	Mejoramiento o Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San Marcos	San Marcos	Q 50,980,522.60	Contrato suscrito	32,250	0.12%	20.00%	APCA: HIDRAES/AU DINGMEX	Se inicio excavación de tanque de la red alta y se tiene el 50% de excavación del tanque de la red media

44	189147	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	San Marcos	San Marcos	Q 93,255,037.03	Contrato suscrito	32,250	0.06 %	20.00%	APCA: HIDRAES/AU DINGMEX	Se realizaron recorridos en el área de la PTAR Se dio inicio al colector Los Cerezales.
45	188909	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	Esquipulas Palo Gordo	San Marcos	Q 22,605,161.47	Contrato suscrito	4,385	3.75 %	20.00%	APCA: HIDRAES/AU DINGMEX	Se hicieron trabajos de encofrado y fundición de las paredes del tanque de distribución de la red media y se realizó el mejoramiento de la capacidad de carga de suelo en el otro tanque de distribución.
46	153676	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	Esquipulas Palo Gordo	San Marcos	Q 10,205,580.29	Contrato suscrito	4,385	0.08 %	20.00%	APCA: HIDRAES/AU DINGMEX	En proceso de recepción de materiales para inicio de trabajos de construcción.
47	153745	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San Pablo	San Marcos	Q 9,395,949.02	Contrato suscrito	7,169	3.83 %	0.00%	Coordinador de supervisión individual Ing. Walter Ramirez	se ha concluido la demolición de la losa del tanque de distribución. Se continúan trabajos de instalación de conexiones domiciliarias y relleno de zanja.
48	153750	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	San Pablo	San Marcos	Q 20,117,858.03	Contrato suscrito	7,169	6.11 %	0.00%	Coordinador de supervisión individual Ing. Walter Ramirez	Se realiza el movimiento de tierra en la PTAR 1. Se continúa con desmontado de adoquín, instalación de tubería de 42 " de diámetro
49	188890	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San José El Rodeo	San Marcos	Q 11,480,258.98	Contrato suscrito	5,441	3.94 %	0.00%	Coordinador de supervisión individual Ing. Walter Ramirez	Para la presente semana, se ha trabajado en los renglones de nacimientos, zanjeado, colocación de tubería, relleno de zanja, colocado de adoquín y retiro de material sobrante, levantado de pavimento hidráulico.
50	153759	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	San José El Rodeo	San Marcos	Q 14,395,933.90	Contrato suscrito	5,441	4.05 %	0.00%	Coordinador de supervisión individual Ing. Walter Ramirez	Se continúa con los trabajos de remoción de adoquín, relleno de zanja para tubería y conexiones domiciliarias.
51	188910	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San Cristóbal Cucho	San Marcos	Q 8,101,035.28	Contrato suscrito	3,260	0.00 %	0.00%	TECHNIPLAN	Firma supervisora en proceso de suscripción de contrato, pendiente de emitir Orden de inicio hasta

												completar contrato con la supervisión
5 2	189031	Mejoramient o Sistema de Alcantarillad o Sanitario	Cabecera Municipal	San Cristoba l Cucho	San Marcos	Q 20,898,9 64.72	Contrato suscrito	3,260	0.00 %	0.00%	TECHNIPLAN	Firma supervisora en proceso de suscripción de contrato, pendiente de emitir Orden de inicio hasta completar contrato con la supervisión
	153650	Mejoramient o Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San Pedro Sacatep équez	San Marcos	Q 28,613,7 57.39	Contrato suscrito	26,325	0.00 %	0.00%	TECHNIPLAN	Firma supervisora en proceso de suscripción de contrato, pendiente de emitir Orden de inicio hasta completar contrato con la supervisión
	153671	Mejoramient o Sistema de Alcantarillad o Sanitario	Cabecera Municipal	San Pedro Sacatep équez	San Marcos	Q 50,850,9 99.28	Contrato suscrito	26,325	0.00 %	0.00%	TECHNIPLAN	Firma supervisora en proceso de suscripción de contrato, pendiente de emitir Orden de inicio hasta completar contrato con la supervisión
	169927	Reposición de Sistema de Agua Potable	Caserío Chitomax	Cubulco	Baja Verapaz	Q 5,277,98 2.88	Contrato suscrito	468	0.00 %	0.00%	Ing. Albin Omar Coy Ical	Garantía bancaraia entregada, en proceso de conformación de expediente para pago de anticipo
	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Chitomax	Cubulco	Baja Verapaz	Q 4,516,87 2.08	Contrato suscrito	570	0.00 %	0.00%	Ing. Albin Omar Coy Ical	Garantía bancaraia entregada, en proceso de conformación de expediente para pago de anticipo
	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y	Caserío Xinacati II	Cubulco	Baja Verapaz	Q 1,977,42 5.70	Contrato suscrito	84	0.00 %	0.00%	Ing. Albin Omar Coy Ical	Garantía bancaraia entregada, en proceso de conformación de expediente para pago de anticipo

		Aljibes)										
53	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío El Bordo, Aldea La Libertad	Camotán	Chiquimula	Q 787,367.94	Finalizado	138	100.00%	100.00%	-	Finalizado y Liquidado
54	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío La Cruz, Aldea Cajón del Río	Camotán	Chiquimula	Q 1,631,852.69	Finalizado	348	100.00%	100.00%	-	Finalizado y Liquidado
55	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío el Palmar, Aldea Cajón del Río	Camotán	Chiquimula	Q 2,708,035.50	Finalizado	534	100.00%	100.00%	-	Finalizado y Liquidado
56	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Aldea Cajón del Río	Camotán	Chiquimula	Q 2,263,863.02	Finalizado	486	100.00%	100.00%	-	Finalizado y Liquidado

57	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Peña Blanca, Aldea El Limón	Camotán	Chiquimula	Q 6,904,067.71	En recepción	1,056	100.00%	89.88%	Ing. Juan Carlos Velez Maturín	Proyecto recepcionado en proceso de liquidación
58	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío La Cumbre, Aldea Nearar	Camotán	Chiquimula	Q 5,016,257.52	En recepción	798	100.00%	95.17%	Ing. Juan Carlos Velez Maturín	Proyecto recepcionado en proceso de liquidación
59	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Las Cruces, Aldea Nearar	Camotán	Chiquimula	Q 1,291,964.52	En recepción	198	100.00%	97.79%	Ing. Juan Carlos Velez Maturín	Proyecto recepcionado en proceso de liquidación
60	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío la Cumbre de Nenojá, Aldea Nearar	Camotán	Chiquimula	Q 2,260,280.70	En recepción	354	100.00%	80.99%	Ing. Juan Carlos Velez Maturín	Proyecto recepcionado en proceso de liquidación
61	-	Suministro de Componentes	Caserío Palmar y Guayabal,	Olopa	Chiquimula	Q 1,044,552.13	En ejecución	222	100.00%	94.29%	Ing. Boris Adeldo García Castillo	Proyecto recepcionado en proceso de liquidación

		y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Aldea Las Pomas									
62	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Los Ramos, Aldea El Chucte	Olopa	Chiquimula	Q 2,650,186.00	En ejecución	486	100.00%	94.86%	Ing. Boris Adeldo García Castillo	Proyecto recepcionado en proceso de liquidación
63	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Los García, Aldea Tituque	Olopa	Chiquimula	Q 3,743,508.02	En ejecución	720	100.00%	36.10%	Ing. Boris Adeldo García Castillo	Proyecto recepcionado en proceso de liquidación
64	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío La Cumbrita, Aldea La Cumbre	Olopa	Chiquimula	Q 3,495,855.34	En ejecución	672	100.00%	69.34%	Ing. Boris Adeldo García Castillo	Proyecto recepcionado en proceso de liquidación
65	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y	Caserío Los Coyotes, Aldea Chispán Jaral	San Juan Ermita	Chiquimula	Q 1,344,800.48	Finalizado	240	100.00%	100.00%	Inga. Marta Patricia Barrios Molina	Finalizado y Liquidado

		Saneamiento (Letrinas y Aljibes)										
66	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Aldea Chispán Jaral	San Juan Ermita	Chiquimula	Q 6,109,511.68	Finalizado	1,092	100.00%	100.00%	Inga. Marta Patricia Barrios Molina	Finalizado y Liquidado
67	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Mojón, Aldea Chispán Jaral	San Juan Ermita	Chiquimula	Q 3,751,393.06	Finalizado	642	100.00%	100.00%	Inga. Marta Patricia Barrios Molina	Finalizado y Liquidado
68	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Aldeas Minas Abajo	San Juan Ermita	Chiquimula	Q 3,009,109.89	En ejecución	552	100.00%	100.00%	Ing. Edwin Haroldo Ramírez	Finalizado y Liquidado
69	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y	Aldea Churischán	San Juan Ermita	Chiquimula	Q 4,619,233.00	En ejecución	852	100.00%	100.00%	Ing. Edwin Haroldo Ramírez	Finalizado y Liquidado

		Aljibes)										
70	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Los López, Aldea Churischán	San Juan Ermita	Chiquimula	Q 1,708,598.66	En ejecución	312	100.00%	100.00%	Ing. Edwin Haroldo Ramírez	Finalizado y Liquidado
71	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Tasharjá Arriba, Aldea Tasharja	San Juan Ermita	Chiquimula	Q 3,157,288.53	En ejecución	594	100.00%	100.00%	Ing. Edwin Haroldo Ramírez	Finalizado y Liquidado
72	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Plan Shalaguá, Aldea Shalaguá	Camotán	Chiquimula	Q 6,610,243.13	En ejecución	1,254	100.00%	100.00%	Ing. Kibonge Higuard-Dan Ruiz Castillo	Finalizado y Liquidado
73	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Mojón, Aldea Tanshá	Jocotán	Chiquimula	Q 2,169,771.02	En ejecución	390	100.00%	100.00%	Ing. Kibonge Higuard-Dan Ruiz Castillo	Finalizado y Liquidado

74	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Aldea Canapara Arriba	Jocotán	Chiquimula	Q 2,673,654.38	En ejecución	504	100.00%	100.00%	Ing. Kibonge Higuard-Dan Ruiz Castillo	Finalizado y Liquidado
75	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Aldea La Mina/4 caseríos	Jocotán	Chiquimula	Q 13,083,660.00	En ejecución	2,538	99.79%	79.40%	Ing. Albin Omar Coy Ical	Recepcionado en proceso de liquidación
76	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Aldea Sachisay	Cobán	Alta Verapaz	Q 735,653.46	En ejecución	996	100.00%	78.12%	Ing. Carlos Humberto Rodríguez Paz	Proyecto recepcionado en proceso de liquidación
77	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Aldea Magüila y Caserío Nimlacobeja	Fray Bartolomé de las Casas	Alta Verapaz	Q 1,312,899.74	En ejecución	900	100.00%	89.48%	Ing. Carlos Humberto Rodríguez Paz	Proyecto recepcionado en proceso de liquidación
78	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Caserío Chilley	San Cristóbal Verapaz	Alta Verapaz	Q 1,038,550.62	En ejecución	708	100.00%	82.82%	Ing. Carlos Humberto Rodríguez Paz	Proyecto recepcionado en proceso de liquidación
79	-	Suministro de Componentes	Chajcojoj	Santa Cruz Verapaz	Alta Verapaz	Q 586,419.43	En ejecución	750	100.00%	91.44%	Ing. Carlos Humberto Rodríguez Paz	Proyecto recepcionado en proceso de liquidación

		y Dotación de Saneamiento (Letrinas)										
80	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Caserío Sesibche, Nuevo Horizonte	San Juan Chamelco	Alta Verapaz	Q 382,685.02	En ejecución	540	100.00%	90.36%	Ing. Gustavo Adolfo Zea Velásquez	Proyecto recepcionado en proceso de liquidación
81	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Aldeas Chajcoal, Chaimal y Tzunutz	San Pedro Carchá	Alta Verapaz	Q 1,239,474.52	En ejecución	1,704	100.00%	88.96%	Ing. Gustavo Adolfo Zea Velásquez	Proyecto recepcionado en proceso de liquidación
82	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Caserío Secochoy Chicacnab	San Pedro Carchá	Alta Verapaz	Q 287,338.11	En ejecución	366	100.00%	98.92%	Ing. Gustavo Adolfo Zea Velásquez	Proyecto recepcionado en proceso de liquidación
83	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Aldea Sebas	San Pedro Carchá	Alta Verapaz	Q 334,392.42	En ejecución	516	100.00%	99.07%	Ing. Gustavo Adolfo Zea Velásquez	Proyecto recepcionado en proceso de liquidación
84	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Aldea Sesajal	San Pedro Carchá	Alta Verapaz	Q 849,935.60	En ejecución	576	100.00%	90.07%	Ing. Gustavo Adolfo Zea Velásquez	Proyecto recepcionado en proceso de liquidación
85	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Barrio San Juan	Panzós	Alta Verapaz	Q 3,310,061.29	En ejecución	2,760	43.96%	20.00%	Ing. Angel Remigio Pocón Talé	Proyecto detenido por materiales

86	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Aldea Sam Greene	San Miguel Tucurú	Alta Verapaz	Q 446,991.65	En ejecución	504	85.26%	20.00%	Ing. Angel Remigio Pocón Talé	Proyecto en instalacion de tazas y casetas
87	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Caserío San Antonio Sechaj	Senahú	Alta Verapaz	Q 416,102.15	En ejecución	558	86.15%	20.00%	Ing. Angel Remigio Pocón Talé	Proyecto en instalacion de tazas y casetas
88	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Cooperativa San Francisco Centro	Senahú	Alta Verapaz	Q 579,098.81	En ejecución	816	84.15%	20.00%	Ing. Angel Remigio Pocón Talé	Proyecto en instalacion de tazas y casetas
89	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Aldea Esfuerzo Chejel	Purulhá	Baja Verapaz	Q 840,651.59	En ejecución	1,230	60.60%	20.00%	Ing. Angel Remigio Pocón Talé	Proyecto en instalacion de tazas y casetas
90	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Caserío Choven	Cubulco	Baja Verapaz	Q 1,122,536.17	En ejecución	1,392	99.74%	20.00%	Ing. Mario Antonio Corado Guzmán	Proyecto detenido por materiales
91	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Caserío Chuabere na Guatzilep	Cubulco	Baja Verapaz	Q 347,870.99	En ejecución	450	56.72%	20.00%	Ing. Mario Antonio Corado Guzmán	Proyecto detenido por materiales
92	-	Suministro de Componentes	Caserío Lacandon	Cubulco	Baja Verapaz	Q 370,614.71	En ejecución	486	99.21%	20.00%	Ing. Mario Antonio Corado	Proyecto en instalacion de casetas para letrinas

		y Dotación de Saneamiento (Letrinas)									Guzmán	
93	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Caserío Salamchó	Cubulco	Baja Verapaz	Q 926,263.10	En ejecución	1,134	99.68 %	20.00%	Ing. Mario Antonio Corado Guzmán	Proyecto en instalacion de casetas para letrinas
94	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Aldea San Rafael	Rabinal	Baja Verapaz	Q 885,182.69	En ejecución	1,080	99.67 %	20.00%	Ing. Mario Antonio Corado Guzmán	Proyecto detenido por materiales
95	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Aldea La Campana	Chicamán	Quiché	Q 10,870,419.72	En ejecución	630	62.00 %	25.95%	Ing. Ricardo Rivera	Desde el 12 de diciembre 2018 se continua con el suministro de aljibes y láminas
96	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Pancul	Chicamán	Quiché	Q 3,996,438.83	En ejecución	228	78.62 %	37.19%	Ing. Ricardo Rivera	Desde el 12 de diciembre 2018 se continua con el suministro de aljibes y láminas
97	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y	Caserío Chicruz	Cubulco	Baja Verapaz	Q 6,251,432.45	En ejecución	416	100.00 %	20.00%	Ing. Carlos Humberto Rodríguez Paz	Proyecto recepcionado el 15 de febreo 2019, en proceso de conformacion de expediente para liquidación



**3) PROGRAMA DE CAMINOS RURALES Y
CARRETERAS PRINCIPALES,
PRESTAMO BIRF 7169-GN**





INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
SITUACION GENERAL DE PROYECTOS
NOMBRE DEL PROGRAMA: CAMINOS RURALES



ACTUALIZADO AL: 28/02/2019

GTYP-M-001

No.	No. SNIP	TIPO DE PROYECTO (*)	COMUNIDAD	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	MONTO DE LA OBRA	ESTATUS DEL PROYECTO	HABITANTES BENEFICIARIOS	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	OBSERVACIONES (X)
1	N/A	Mantenimiento de Camino Rural de Panzós a Barrios El Mau, (Panzós, Alta Verapaz)	El Mau	Panzós	Alta Verapaz	704,550.00	Fase de Pre-inversión Completa	1,655	0%	0%	Según el Acuerdo Gubernativo 209-2018 se aprobó para este Programa el
2	N/A	Mantenimiento Camino Rural de RN7E a Colonia Gerardi (Panzós, Alta Verapaz)	Gerardi	Panzós	Alta Verapaz	315,700.00	Fase de Pre-inversión Completa	511	0%	0%	<u>Presupuesto para el ejercicio fiscal 2019,</u> por valor de Q 1,205,485.00 (solo para
3	N/A	Mantenimiento de Camino Rural de RN7E a Caserío Boca Nueva (Panzós, Alta Verapaz)	Boca Nueva	Panzós	Alta Verapaz	225,000.00	Fase de Pre-inversión Completa	1,129	0%	0%	el renglón 173, fuente 41 - sin asignación de los recursos), sin embargo en
4	N/A	Mantenimiento de Caminos Rural de Panzós a Barrio San Juan (Panzós, Alta Verapaz)	Barrio San Juan	Panzós	Alta Verapaz	900,000.00	Fase de Pre-inversión Completa	2,996	0%	0%	Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro, se nos asignó la cantidad de Q
5	N/A	Mantenimiento Camino Rural de Barrio Poza Azul I y II a Panzós (Panzós, Alta Verapaz)	Poza Azul I y II	Panzós	Alta Verapaz	823,900.00	Fase de Pre-inversión Completa	2,534	0%	0%	12,822,000.00. Debido a lo anterior el Programa no contó con recursos presupuestarios a partir
6	N/A	Mantenimiento de Camino Rural de RN7E a Caserío Cacavilá (Panzós, Alta Verapaz)	Cacavilá	Panzós	Alta Verapaz	322,500.00	Fase de Pre-inversión Completa	1,129	0%	0%	de enero del año en curso para iniciar operaciones, por lo que se están haciendo las



4) PROGRAMA DESARROLLO DE AGUAS SUBTERRANEAS



PROGRAMA DESARROLLO DE AGUAS SUBTERRANEAS

OBRAS EN EJECUCIÓN EN EL AÑO 2019

28-feb-19

NO	SNIP	NOMBRE DE LA OBRA	CONTRATO NO.	COSTO TOTAL DE LA OBRA	SALDO DE LA OBRA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
1	65436	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO POZO (S) SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	49-2009	Q693,466.00	Q172,900.00	06/02/2010	FINALIZADO	100%	76%	Se enviara a la Direccion General de UNEPAR para que citen al Gerente tecnico que no firmo las estimaciones, para gestionar las firmas faltantes.
2	31721	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO POZO (S) BARRIO SAN JOSÉ, ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU	N/A	Q347,021.81	Q127,433.81	04/05/2010	30/11/2015	75%	63%	Se envio oficio PAS-0249-2018 a la regional solicitando actas del proyecto donde conste que la municipalidad equipara el pozo.
3	31728	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO POZO (S) MAQUIVIL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS	N/A	Q384,913.76	Q193,313.76	01/03/2012	30/11/2015	75%	54%	Con PAS-0260-2018 se solicito a la Regional de San Marcos sociabilizar con la comunidad para que a través de ellos sea factible llegar a un acuerdo con el señor Alcalde Municipal, si está en la disponibilidad de aportar un equipo de bombeo (boca del pozo al tanque), y así, gestionar ante los entes correspondientes recuperar los fondos asignados con anterioridad para finalizar físicamente el proyecto.
4	74794	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO POZO (S) LAS LISAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA	41-2010	Q799,935.00	Q640,000.00	14/12/2010	FALLIDO	5%	20%	Se reenviara nuevamente el expediente a Judirico de UNEPAR para la revision del mismo.



5) PROGRAMA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO





INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

SITUACION GENERAL DE PROYECTOS

PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA SAN BENITO Y FLORES, PETÉN

ACTUALIZADO AL 28/02/2019



GTYP-M-001

No.	No. SNI P	TIPO DE PROYECTO (*)	COMUNIDAD	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	MONTO DE LA OBRA	ESTATUS DEL PROYECTO	HABITANTES BENEFICIARIOS	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	Supervisor	OBSERVACIONES (X)
1	s/n	Agua Potable y Saneamiento		Flores y San Benito	Petén	Q 2,000,000.00		12,681	0.00%	0.00%		No se ha ejecutado porque aún no hay fondos disponibles
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												

(*) Acueducto, alcantarillado, planta de tratamiento, otros (especifique)

(X) Relevantes sobre el proyecto