



**LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
GERENCIA TECNICA Y DE PROYECTOS
DECRETO No. 57-2008
ARTÍCULO 10, NUMERAL 18**



**LISTADO DE LAS OBRAS EN EJECUCION
O EJECUTADAS CON FONDOS PÚBLICOS
O RECURSOS PROVENIENTES DE PRÉSTAMOS**

- 1 PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN - FONDOS NACIONALES
- 2 PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO PRESTAMO
BID 2242 / BL-GU
- 3 SEGUNDO PROGRAMA DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS PRINCIPALES, PRESTAMO JBIC-GT-
P5
- 4 PROGRAMA DESARROLLO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS
- 5 PROGRAMA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019



1) PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN FONDOS NACIONALES



INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

PLANTILLA DE COMPLEMENTO A LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA, EJERCICIO FISCAL 2019

SEGÚN NUMERAL 18 ARTÍCULO 10 DEL DEL DECRETO 57-2008 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

DATOS GENERALES:

Unidad Ejecutora, Dirección o Programa:

Desarrollo y Ejecución

Persona que elabora el informe:

José Angel Ernesto
Barrera Juarez

Politica a la que se vincula:

Pacto Hambre Cero, Plan de Desarrollo 2032

Mes que Reporta:

Mayo

Fecha de elaboración del informe:

03/06/2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
N o.	SNIP	Tipo de obra	Ubicación de la obra	Estatus de la Obra Ejecutada o en Ejecución	Costo total de la obra	Fuente de Financiamiento	Tiempo de Ejecución	Cantidad de Beneficiarios	Entidad Ejecutora	Responsable de la Obra	Especificaciones del Contrato
							año 2019				
1	171885	Construcción sistema de agua potable	Cantón Siete Vueltas, Aldea San Pedro Cutzán, Municipio de Chicacao Departamento de Suchitepéquez.	En ejecución	Q 2,311,458.48	Fondo Nacional FTE: 41	9 meses	1,759	INFOM UNEPAR	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por Administración
2	150098	Construcción sistema de agua potable	Cantón Matzul Primero, Municipio de Chichicastenango, Departamento de Quiche.	En ejecución	Q 1,183,793.50	Fondo Nacional FTE: 41	5 meses	582	INFOM UNEPAR	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por Administración
3	138102	Construcción sistema de agua potable	Aldea San Francisco Momonlac y Aldea Momonlac, Municipio de Santa Cruz Barillas, Departamento de Huehuetenango.	En ejecución	Q 3,303,540.00	Fondo Nacional FTE: 41	7 meses	1,629	INFOM UNEPAR	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por Administración

4	1874 96	Construcción sistema de agua potable	Aldea Panimacoc, Municipio de Tépán Guatemala, Chimaltenango.	En ejecución	Q 1,853,992.50	Fondo Nacional FTE: 41	8 meses	1,100	INFOM UNEPAR	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por Administración
5	1857 97	Ampliación sistema de agua potable	Caserío Teogal, Aldea San Martín Cuchumatan, Todos Santos Cuchumatan, Huehuetenango.	En ejecución / por Iniciar en mayo del 2019	Q 1,596,679.29	Fondo Nacional FTE: 41	8 meses	531	INFOM UNEPAR	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por contrato
6	1858 08	Construcción sistema de agua potable	Paraje Chonimacanac, Aldea Tierra Blanca, Momostenango, Totonicapan.	En ejecución	Q 1,133,174.36	Fondo Nacional FTE: 41	7 meses	345	INFOM UNEPAR	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por Administración
7	1889 40	Construcción sistema de agua potable	Cantón Pacaja II, Aldea Lemoa, Santa Cruz del Quiche, Quiche.	por Iniciar en mayo del 2019	Q 3,083,645.75	Fondo Nacional FTE: 41	8 meses	1,128	INFOM UNEPAR	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por Administración
8	1858 27	Ampliación sistema de agua potable	La Cuchilla, Aldea Nahualate I, San Antonio Suchitepequez, Suchitepequez.	En ejecución/ Suspendida	Q 1,984,815.52	Fondo Nacional FTE: 41	6 meses	1,615	INFOM UNEPAR	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por Administración
9	1851 24	Construcción sistema de agua potable	Caserío el Llano, Aldea Santa Rosa, Cubulco, Baja Verapaz.	En ejecución	Q 513,450.91	Fondo Nacional FTE: 41	6 meses	84	INFOM UNEPAR	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por Administración

10	1859 89	Construcción sistema de agua potable con perforación de pozo	Aldea Tres Cruces, Sipacapa, San Marcos.	En ejecución/Suspendida por presupuesto	Q 3,667,446.03	Fondo Nacional FTE: 41	8 meses	2,286	INFOM UNEPAR	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por Administración
11	1858 83	Construcción sistema de agua potable	Caserío el Naranja y la Laguna II Cubulco Baja Verapaz.	En ejecución/Suspendida por presupuesto	Q 2,337,020.43	Fondo Nacional FTE: 41	4 meses	774	INFOM UNEPAR	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por Administración
12	1855 59	Ampliación sistema de agua potable	Aldea Ixquebaj, San Sebastian Coatán, Huehuetenango.	En ejecución/Suspendida por presupuesto	Q 2,281,171.00	Fondo Nacional FTE: 41	2 meses	1,578	INFOM UNEPAR	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por Administración
13	1860 07	Ampliación sistema de agua potable	Caserío Yerbabuena, Chimaltenango Chimaltenango.	En ejecución	Q 2,010,424.82	Fondo Nacional FTE: 41	9 meses	1,750	INFOM UNEPAR	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por Administración
14	1851 29	Construcción sistema de agua potable	Aldea la Estancia, Sipacapa, San Marcos.	En ejecución	Q 1,335,147.40	Fondo Nacional FTE: 41	5 meses	660	INFOM UNEPAR	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por Administración
15	1332 72	Construcción sistema de agua potable	Aldea Esquipulas Seque, San Carlos Sija Quetzaltenango.	En ejecución/Suspendida	Q 1,756,459.93	Fondo Nacional FTE: 41	9 meses	870	INFOM UNEPAR	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por Administración

16	9311 1	Construcción sistema de agua potable	Aldea Llano Grande Bulej, Bella Vista, Santa Clara Nuevo Triunfo y Yichwitz, San Mateo Ixtatan, Huehuetenango.	En ejecución	Q 73,805.00	Fondo Nacional FTE: 41	2 meses	1,620	INFOM UNEPAR	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por Administración
17	1399 73	Construcción sistema de agua potable	Aldea Chiyuc, San Cristobal Verapaz, Alta Verapaz.	En ejecución/ Suspendida	Q 3,049,829.57	Fondo Nacional FTE: 41	9 meses	2,485	INFOM UNEPAR	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por contrato
18	1716 48	Construcción sistema de agua potable	Aldea Venecia, Tejutla, San Marcos.	En ejecución/ Suspendida	Q 549,498.29	Fondo Nacional FTE: 41	8 meses	1,182	INFOM UNEPAR	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por contrato
19	1537 97	Construcción sistema de agua potable	Aldea Peñitas, Morales, Izabal.	Finalizado/ pendiente de regularización	Q 1,929,855.71	Fondo Nacional FTE: 41	6 meses	672	INFOM UNEPAR	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por contrato
20	1535 62	Ampliación sistema de agua potable	Aldea Ixlu, Flores, Petén.	Finalizado/ pendiente de regularización	Q 4,358,114.31	Fondo Nacional FTE: 41	4 meses	2,298	INFOM UNEPAR	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por contrato
21	1669 70	Construcción sistema de agua potable	Aldea Chuiquel, Patzún, Chimaltenango.	En ejecución/ Suspendida por presupuesto	Q 1,454,890.06	Fondo Nacional FTE: 41	5 meses	1,220	INFOM UNEPAR	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por contrato

21	15880	Construcción sistema de agua potable	Aldea Sesajal, San Pedro Carcha, Alta Verapaz.	En ejecución/ Suspendida por presupuesto	Q 285,000.00	Fondo Nacional FTE: 41	6 meses	738	INFOM UNEPAR	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por contrato
22	144244	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Sector Sur 6, Aldea el Carmen, Santa Catarina Pinula, Guatemala.	En ejecución/ Suspendida	Q 2,890,216.80	Fondo Nacional FTE: 41	6 meses	2,571	INFOM UNEPAR	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por Administración
24	53463	Construcción sistema de agua potable	Cantón Chiquix, Nahuala, Solola.	En ejecución/ Suspendida por presupuesto	Q 1,993,358.72	Fondo Nacional FTE: 41	6 meses	730	INFOM UNEPAR	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por contrato
25	153624	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Aldea las Viñas, Flores, Petén.	Finalizado	Q 1,494,489.24	Fondo Nacional FTE: 42	7 meses	1,662	INFOM UNEPAR	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por Administración
26	131996	Construcción sistema de agua potable con Tanque Elevado	Caserío Bethel, Las Cruces, Petén.	En ejecución	Q 1,528,490.89	Fondo Nacional FTE: 41	4 meses	858	INFOM UNEPAR	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por contrato
27	98192	Construcción sistema de agua potable y Letrinización	Aldea los Olivos, San Luis Jilotepeque, Jalapa.	Finalizado	Q 3,449,045.04	Fondo Nacional FTE: 41	6 meses	1,290	INFOM UNEPAR	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por Administración

31	9311 1	Introducción de agua potable	Comunidad de Chipoc, San Juan Comalapa, Chimaltenango.	Finalizado/saldo pendiente de pago	Q 384,266.98	Fondo Nacional FTE: 41	6 meses	328	INFOM UNEPAR	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por contrato
33	9895 1	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Caserío Sacaquej, Aldea las Tres Cruces, Cubulco, Baja Verapaz.	Finalizado/ pendiente de pago	Q 810,348.35	Fondo Nacional FTE: 41	7 meses	1,000	INFOM UNEPAR	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por contrato
34	3688 7	Perforación de Pozo Mecanico	Comunidad, Sector del Campo, San Predro Sacatepequez, Guatemala.	Finalizado	Q 253,300.00	Fondo Nacional FTE: 41	6 meses	350	INFOM UNEPAR	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por contrato
35	3688 6	Perforación de Pozo Mecanico	Comunidad, San Luis, San José Pinula, Guatemala.	Finalizado	Q 170,030.00	Fondo Nacional FTE: 41	7 meses	380	INFOM UNEPAR	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por contrato
36	7384 7	Construcción Sistema de Agua Potable	Comunidad Parcelamiento Buena Vista, Malacatan, San Marcos.	Finalizado	Q 1,125,606.00	Fondo Nacional FTE: 41	6 meses	624	INFOM UNEPAR	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por contrato
37	1293 61	Construcción Sistema de Agua Potable	Aldea San Antonio, Aldea Mi tierra y Casco Urbano, Zunilito, Suchitepéquez	Finalizado	Q 4,514,875.78	Fondo Nacional FTE: 41	5 meses	13,043	INFOM UNEPAR	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por contrato



**2) PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO
HUMANO PRESTAMO BID 2242/BL-GU**





INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

SITUACION GENERAL DE PROYECTOS

PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO (FASE I)

ACTUALIZADO AL 31/05/2019



GTYP-M-001

N o.	No. SNIP	TIPO DE PROYECTO (*)	COMUNIDAD	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	MONTO DE LA OBRA	ESTATUS DEL PROYECTO	HABITANTES BENEFICIADOS	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	Supervisor	OBSERVACIONES (X)
1	94992	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea El Xab	El Asintal	Retalhuleu	Q 5,682,775.56	Vencido	2,886	40.95%	40.95%	Ing. Sergio Iván Pacajoj Ixquiac	Se procederá a agotar la vía conciliatoria con el contratista, se analizará propuesta presupuestarai de finalización de proyectos y se enviará a No Objeción
2	94956	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea Ojo de Agua	Esquipulas Palo Gordo	San Marcos	Q 3,222,141.70	Vencido	2,100	69.28%	69.28%	Ing. Sergio Iván Pacajoj Ixquiac	Se procederá a agotar la vía conciliatoria con el contratista, se analizará propuesta presupuestarai de finalización de proyectos y se enviará a No Objeción
3	94965	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea San Isidro Chamac	San Pedro Sacatepéquez	San Marcos	Q 2,146,964.64	Vencido	642	0.83%	0.54%	Ing. Sergio Iván Pacajoj Ixquiac	Se procederá a agotar la vía conciliatoria con el contratista, se analizará propuesta presupuestarai de finalización de proyectos y se enviará a No Objeción
4	94984	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Dieciséis Comunidades de la Zona Reina.	San Miguel Uspantán	Quiché	Q 9,775,075.63	En reparación	4,125	100.00%	92.90%	Ing. Oscar Eduardo Morán Gonzalez	Finalizado, en reparaciones, pendiente de recepción y liquidación
5	94964	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Caserío Tui Já II	San Martín Sacatepéquez	Quetzaltenango	Q 934,930.01	Vencido	1,260	1.27%	1.27%	-	Se procederá a agotar la vía conciliatoria con el contratista, se analizará propuesta presupuestarai de finalización de proyectos y se enviará a No Objeción

6	94957	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea Nueva Esperanza	San Martín Sacatepéquez	Quetzaltenango	Q 235,930.72	Finalizado	780	100.00%	100.00%		Se realizaron decrementos a esta obra según el expediente de variación No. 10, lo cual da por finalizado el proyecto en proceso de recepción. Contratista debe pagar multa.
7	94988	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Caserío El Coyo	Sayaxché	Petén	Q 1,322,370.79	En Liquidación	780	100.00%	88.71%	Ing. Oscar Eduardo Morán Gonzalez	Recepcionado en proceso de liquidación
8	94985	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldeas Las Camelias, Nueva Esperanza y San Joaquín	Sayaxché	Petén	Q 7,144,348.65	En reparación	2,466	100.00%	88.54%	Ing. Oscar Eduardo Morán Gonzalez	Finalización, en proceso de reparaciones.
9	169862	Ampliación Sistema de Agua Potable	Colonias El Naranja y Chicustín	Cubulco	Baja Verapaz	Q 1,954,426.50	En Ejecución	2,025	66.19%	36.61%	Ing. Victor Genaro Hernández	Se suspendió la orden de demora el 20-5-19, se trabaja en la caseta de bombeo y construcción de pozo
10	169863	Resposición Sistema de Alcantarillado Sanitario	Colonia El Naranja	Cubulco	Baja Verapaz	Q 4,321,193.05	En Ejecución	1,619	83.26%	60.39%	Ing. Victor Genaro Hernández	Se suspendió la orden de demora el 20-5-19, se trabaja en conexiones domiciliarias, colocación de base para reposición de pavimento, y en los cabezales de la PTAR
11	169866	Ampliación Sistema de Agua Potable	Colonia Pacux	Rabinal	Baja Verapaz	Q 1,746,116.45	En Ejecución	1,367	76.07%	33.14%	Ing. Victor Genaro Hernández	Se suspendió la orden de demora el 20-5-19, se trabaja en el tallado en caseta de desinfección de pozo 1 y pozo 2.
12	169874	Resposición Sistema de Alcantarillado Sanitario	Colonia Pacux	Rabinal	Baja Verapaz	Q 1,980,051.44	En Ejecución	1,290	95.25%	93.18%	Ing. Victor Genaro Hernández	Se suspendió la orden de demora el 20-5-19, se trabaja en las conexiones a candela domiciliar
13	169864	Resposición Sistema de Alcantarillado Sanitario	Colonia Chicustín	Cubulco	Baja Verapaz	Q 4,379,482.11	En Ejecución	112	79.63%	62.19%	Ing. Victor Genaro Hernández	Se suspendió la orden de demora el 20-5-19, se trabaja en la fundición para la reposición del pavimento hidráulico. En la PTAR se concluyó el tallado en muros y cabezal de descarga. Se trabaja en conexiones a candela domiciliar

1 4	188921	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San Marcos	San Marcos	Q 50,980,522.60	En Ejecución	32,250	8.46 %	20.00 %	APCA: HIDRAES/A UDINGMEX	Se fundio el piso del tanque almacenamiento UNO ASUNCION de 300 m3. Se continua con el armado de la losa de techo del tanque de 500 m3 red media, Se trabaja en la instalación de tubería de pvc solamente en un tramo.
1 5	189147	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	San Marcos	San Marcos	Q 93,255,037.03	En Ejecución	32,250	3.62 %	20.00 %	APCA: HIDRAES/A UDINGMEX	Se continuó atendiendo actividades relacionadas con la delimitación de linderos para la PTAR La Bóveda. Se desarrollan trabajos de tendido de tubería de 24 pulgadas, así como de las PTAR El Recreo I y El Recreo II.
1 6	188909	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	Esquipulas Palo Gordo	San Marcos	Q 22,605,161.47	En Ejecución	4,385	9.96 %	20.00 %	APCA: HIDRAES/A UDINGMEX	En este período se ejecutaron trabajos de instalación de tubería PVC de 2" y 4". Actividades concentradas en el cierre de zanjas y restitución de empedrados y/o adoquines. Se iniciaron los renglones de demolición de Pavimento Hidráulico y Reposición de Adoquin.
1 7	153676	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	Esquipulas Palo Gordo	San Marcos	Q 10,205,580.29	En Ejecución	4,385	19.31 %	20.00 %	APCA: HIDRAES/A UDINGMEX	En este período se continuó con la reposición de empedrado y adoquines, excavación de zanja, relleno de préstamo, instalación de tuberías de 24" y 15", construcción de conexiones domiciliarias, se continuaron los trabajos en la planta de tratamiento de la construcción del muro perimetral y del sistema de cloración.
1 8	153745	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San Pablo	San Marcos	Q 9,395,949.02	En Ejecución	7,169	13.42 %	3.30 %	Coordinador de supervisión individual Ing. Walter Ramirez	En el muro perimetral de TD continua el trabajo de zanjeo para cimiento corrido y se realizó fundición de solera de final. En la red se realizó relleno de tubería y conexiones domiciliarias, se realizaron conexiones domiciliarias y reposición de empedrado.

19	153750	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	San Pablo	San Marcos	Q 20,117,858.03	En Ejecución	7,169	22.36%	7.21%	Coordinador de supervisión individual Ing. Walter Ramirez	Se realiza armado de paredes de los RAFAS. En la red, se realiza, instalación de tubería de 42" y relleno con material de préstamo.
20	188890	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San José El Rodeo	San Marcos	Q 11,480,258.98	En Ejecución	5,441	15.71%	4.97%	Coordinador de supervisión individual Ing. Walter Ramirez	<ul style="list-style-type: none"> Realización de pruebas de presión. Tramos donde se está realizando levantado de adoquín, zanjeo, levantado de asfalto Instalación de válvulas y cajas para contador, trabajos en cajas rompe presión. Colocado de suelo cemento en terreno para construcción de tanque y trabajos en paso aéreo.
21	153759	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	San José El Rodeo	San Marcos	Q 14,395,933.90	En Ejecución	5,441	12.95%	4.46%	Coordinador de supervisión individual Ing. Walter Ramirez	Se realizó excavación y relleno para tubería y conexiones domiciliarias, instalación de tubería de 8", desmontado de adoquín, instalación de conexiones domiciliarias En la Ptar se continua armado de paredes de RAFAs y en el patio de lodos se inicia levantado de muros sobre la solera de humedad
22	188910	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San Cristobal Cucho	San Marcos	Q 8,101,035.28	Contrato suscrito	3,260	0.00%	0.00%	TECHNIPLAN	<p>18 de mayo se recibió la NO Objeción a la evaluación del nuevo APCA para ceder el contrato, el 14-5-19 se creó el CDP, se notificó a las empresas el 14 y 16 de mayo y se suscribió modificación de contrato el 20-5-19, se aprobó en JD el 28-5-19, en proceso de emisión de Resolución para notificar el contrato.</p> <p>El 13-5-19 se envió solicitud de No Objeción a personal clave de la firma supervisora Techniplan, el 24-5-19 se obtuvo la No Objeción, se suscribió contrato con la Supervisión el 28-5-19, en proceso de aprobación por JD.</p>

23	189031	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	San Cristobal Cucho	San Marcos	Q 20,898,964.72	Contrato suscrito	3,260	0.00%	0.00%	TECHNIPLAN	<p>El 8 de mayo se recibió la NO Objeción a la evaluación del nuevo APCA para ceder el contrato, el 14-5-19 se creó el CDP, se notificó a las empresas el 14 y 16 de mayo y se suscribió modificación de contrato el 20-5-19, se aprobó en JD el 28-5-19, en proceso de emisión de Resolución para notificar el contrato.</p> <p>El 13-5-19 se envió solicitud de No Objeción a personal clave de la firma supervisora Techniplan, el 24-5-19 se obtuvo la No Objeción, se suscribió contrato con la Supervisión el 28-5-19, en proceso de aprobación por JD.</p>
24	153650	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San Pedro Sacatepéquez	San Marcos	Q 28,613,757.39	Contrato suscrito	26,325	0.00%	0.00%	TECHNIPLAN	<p>APCA CCIA-SEGEISA el 14-5-19 envió oficio donde manifiesta estar de acuerdo con la cesión de contrato. La UEP, responderá nota el martes 21-5-19 detallando procedimiento a realizar según contrato para el ingreso oficial de la nueva propuesta de APCA o empresa para ceder contrato y proceder con la evaluación y solicitud de No Objeción.</p>
25	153671	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	San Pedro Sacatepéquez	San Marcos	Q 50,850,999.28	Contrato suscrito	26,325	0.00%	0.00%	TECHNIPLAN	<p>APCA CCIA-SEGEISA el 14-5-19 envió oficio donde manifiesta estar de acuerdo con la cesión de contrato. La UEP, responderá nota el martes 21-5-19 detallando procedimiento a realizar según contrato para el ingreso oficial de la nueva propuesta de APCA o empresa para ceder contrato y proceder con la evaluación y solicitud de No Objeción.</p>
26	169927	Reposición de Sistema de Agua Potable	Caserío Chitomax	Cubulco	Baja Verapaz	Q 5,277,982.88	En Ejecución	468	1.77%	20.00%	Ing. Albin Omar Coyical	<p>Se inició el proyecto el 11-4-19, proyecto atrasado según cronograma, se ha hecho replanteo topográfico</p>

27	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Chitomax	Cubulco	Baja Verapaz	Q 4,516,872.08	En Ejecución	570	4.02 %	20.00 %	Ing. Albin Omar Coy Ical	Se se inició el proyecto el 11-4-19, proyecto atrasado según cronograma, se ha identificado las áreas para aljibes y letrinas, se está en proceso de contrucción de pozos de absoción, fosa séptica y trampa de grasa
28	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Xinacati II	Cubulco	Baja Verapaz	Q 1,977,425.70	En Ejecución	84	4.86 %	20.00 %	Ing. Albin Omar Coy Ical	Se se inició el proyecto el 11-4-19, proyecto atrasado según cronograma, se ha identificado las áreas para aljibes y letrinas, se está en proceso de contrucción de pozos de absoción, fosa séptica y trampa de grasa
29	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Peña Blanca, Aldea El Limón	Camotán	Chiquimula	Q 6,904,067.71	En Liquidación	1,056	100.00%	89.88 %	Ing. Juan Carlos Velez Maturín	Proyecto recepcionado en proceso de liquidación
30	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío La Cumbre, Aldea Nearar	Camotán	Chiquimula	Q 5,016,257.52	En Liquidación	798	100.00%	95.17 %	Ing. Juan Carlos Velez Maturín	Proyecto recepcionado en proceso de liquidación
31	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Las Cruces, Aldea Nearar	Camotán	Chiquimula	Q 1,291,964.52	En Liquidación	198	100.00%	97.79 %	Ing. Juan Carlos Velez Maturín	Proyecto recepcionado en proceso de liquidación
32	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua	Caserío la Cumbre de Nenojá, Aldea	Camotán	Chiquimula	Q 2,260,280.70	En Liquidación	354	100.00%	80.99 %	Ing. Juan Carlos Velez Maturín	Proyecto recepcionado en proceso de liquidación

		y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Nearar									
33	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Palmar y Guayabal, Aldea Las Pomas	Olopa	Chiquimula	Q 1,035,624.13	En Liquidación	222	100.00%	100.00%	Ing. Boris Adeldo García Castillo	Proyecto recepcionado y liquidado abril 2019
34	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Los Ramos, Aldea El Chucte	Olopa	Chiquimula	Q 2,600,883.80	En Liquidación	486	100.00%	100.00%	Ing. Boris Adeldo García Castillo	Proyecto recepcionado y liquidado abril 2019
35	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Los García, Aldea Tituque	Olopa	Chiquimula	Q 3,676,548.02	En Liquidación	720	100.00%	100.00%	Ing. Boris Adeldo García Castillo	Proyecto recepcionado y liquidado abril 2019
36	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío La Cumbrita, Aldea La Cumbre	Olopa	Chiquimula	Q 3,433,359.34	En Liquidación	672	100.00%	100.00%	Ing. Boris Adeldo García Castillo	Proyecto recepcionado y liquidado abril 2019
37	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Aldea La Mina/4 caseríos	Jocotán	Chiquimula	Q 13,083,660.00	En Liquidación	2,538	99.79%	79.40%	Ing. Albin Omar Coy Ical	Recepcionado en proceso de liquidación

38	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Aldea Sachisay	Cobán	Alta Verapaz	Q 735,653.46	En Liquidación	996	100.00%	78.12%	Ing. Carlos Humberto Rodríguez Paz	Proyecto recepcionado en proceso de liquidación
39	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Aldea Magüila y Caserío Nimlacobeja	Fray Bartolomé de las Casas	Alta Verapaz	Q 1,312,899.74	En Liquidación	900	100.00%	89.48%	Ing. Carlos Humberto Rodríguez Paz	Proyecto recepcionado en proceso de liquidación
40	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Caserío Chilley	San Cristóbal Verapaz	Alta Verapaz	Q 1,038,550.62	En Liquidación	708	100.00%	82.82%	Ing. Carlos Humberto Rodríguez Paz	Proyecto recepcionado en proceso de liquidación
41	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Chajcojoj	Santa Cruz Verapaz	Alta Verapaz	Q 586,419.43	En Liquidación	750	100.00%	91.44%	Ing. Carlos Humberto Rodríguez Paz	Proyecto recepcionado en proceso de liquidación
42	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Caserío Sesibche, Nuevo Horizonte	San Juan Chamelco	Alta Verapaz	Q 382,685.02	En Liquidación	540	100.00%	90.36%	Ing. Gustavo Adolfo Zea Velásquez	Proyecto recepcionado en proceso de liquidación
43	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Aldeas Chajcoal, Chaimal y Tzunutz	San Pedro Carchá	Alta Verapaz	Q 1,239,474.52	En Liquidación	1,704	100.00%	88.96%	Ing. Gustavo Adolfo Zea Velásquez	Proyecto recepcionado en proceso de liquidación
44	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Caserío Secochoy Chicacnab	San Pedro Carchá	Alta Verapaz	Q 287,338.11	En Liquidación	366	100.00%	98.92%	Ing. Gustavo Adolfo Zea Velásquez	Proyecto recepcionado en proceso de liquidación
45	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento	Aldea Sebas	San Pedro Carchá	Alta Verapaz	Q 334,392.42	En Liquidación	516	100.00%	99.07%	Ing. Gustavo Adolfo Zea Velásquez	Proyecto recepcionado en proceso de liquidación

		(Letrinas)										
46	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Aldea Sesajal	San Pedro Carchá	Alta Verapaz	Q 849,935.60	En Liquidación	576	100.00%	90.07%	Ing. Gustavo Adolfo Zea Velásquez	Proyecto recepcionado en proceso de liquidación
47	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Barrio San Juan	Panzós	Alta Verapaz	Q 3,310,061.29	En proceso de recepción	2,760	87.69%	35.79%	Ing. Angel Remigio Pocón Talé	Plazo de contrato finalizado, en período de reparación venció el 26-5-19, en proceso de verificación previo a recepcionar*
48	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Aldea Sam Greene	San Miguel Tucurú	Alta Verapaz	Q 446,991.65	En proceso de recepción	504	98.33%	35.19%	Ing. Angel Remigio Pocón Talé	Plazo de contrato finalizado, en período de reparación venció el 26-5-19, en proceso de verificación previo a recepcionar*
49	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Caserío San Antonio Sechaj	Senahú	Alta Verapaz	Q 416,102.15	En proceso de recepción	558	99.29%	59.87%	Ing. Angel Remigio Pocón Talé	Plazo de contrato finalizado, en período de reparación venció el 26-5-19, en proceso de verificación previo a recepcionar*
50	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Cooperativa San Francisco Centro	Senahú	Alta Verapaz	Q 579,098.81	En proceso de recepción	816	98.42%	51.39%	Ing. Angel Remigio Pocón Talé	Plazo de contrato finalizado, en período de reparación venció el 26-5-19, en proceso de verificación previo a recepcionar*
51	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Aldea Esfuerzo Chejel	Purulhá	Baja Verapaz	Q 840,651.59	En proceso de recepción	1,230	98.41%	50.13%	Ing. Angel Remigio Pocón Talé	Plazo de contrato finalizado, en período de reparación venció el 26-5-19, en proceso de verificación previo a recepcionar*
52	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Caserío Choven	Cubulco	Baja Verapaz	Q 1,122,536.17	En proceso de recepción	1,392	99.18%	58.13%	Ing. Mario Antonio Corado Guzmán	Plazo de contrato finalizado, en período de reparación venció el 26-5-19, en proceso de verificación previo a recepcionar*

53	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Caserío Chuaberen a Guatzilep	Cubulco	Baja Verapaz	Q 347,870.99	En proceso de recepción	450	96.76%	66.75%	Ing. Mario Antonio Corado Guzmán	Plazo de contrato finalizado, en período de reparación venció el 26-5-19, en proceso de verificación previo a recepcionar*
54	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Caserío Lacandon	Cubulco	Baja Verapaz	Q 370,614.71	En proceso de recepción	486	96.85%	71.99%	Ing. Mario Antonio Corado Guzmán	Plazo de contrato finalizado, en período de reparación venció el 26-5-19, en proceso de verificación previo a recepcionar*
55	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Caserío Salamchó	Cubulco	Baja Verapaz	Q 926,263.10	En proceso de recepción	1,134	98.74%	58.31%	Ing. Mario Antonio Corado Guzmán	Plazo de contrato finalizado, en período de reparación venció el 26-5-19, en proceso de verificación previo a recepcionar*
56	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Aldea San Rafael	Rabinal	Baja Verapaz	Q 885,182.69	En proceso de recepción	1,080	98.02%	57.96%	Ing. Mario Antonio Corado Guzmán	Plazo de contrato finalizado, en período de reparación venció el 26-5-19, en proceso de verificación previo a recepcionar*
57	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Aldea La Campana	Chicamán	Quiché	Q 10,870,419.72	En Liquidación	630	100.00%	48.89%	Ing. Ricardo Rivera	Recepcionado el 17-5-19
58	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Pancul	Chicamán	Quiché	Q 3,996,438.83	En Liquidación	228	100.00%	71.36%	Ing. Ricardo Rivera	Recepcionado el 17-5-19
59	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento	Caserío Chicruz	Cubulco	Baja Verapaz	Q 6,251,432.45	En Liquidación	416	100.00%	20.00%	Ing. Carlos Humberto Rodríguez Paz	Proyecto recepcionado el 15 de febrero 2019, en proceso de conformacion de expediente para liquidación

		(Letrinas y Aljibes)										
60	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Caserío Patzulup	Cubulco	Baja Verapaz	Q 1,588,987.92	En Liquidación	400	100.00%	20.00%	Ing. Carlos Humberto Rodríguez Paz	Proyecto recepcionado el 15 de febrero 2019, en proceso de conformacion de expediente para liquidación
(*) Acueducto, alcantarillado, planta de tratamiento, otros (especifique)						(X) Relevantes sobre el proyecto						



**3) PROGRAMA DE CAMINOS RURALES Y
CARRETERAS PRINCIPALES,
PRESTAMO BIRF 7169-GN**





**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
SITUACION GENERAL DE PROYECTOS
NOMBRE DEL PROGRAMA: CAMINOS RURALES**



ACTUALIZADO AL: 31/05/2019

GTYP-M-001

No.	No. SNIP	TIPO DE PROYECTO (*)	COMUNIDAD	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	MONTO DE LA OBRA	ESTATUS DEL PROYECTO	HABITANTES BENEFICIARIOS	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	OBSERVACIONES (X)
1	N/A	Mantenimiento Camino Rural de Panzós a Barrio El Mau	El Mau	Panzós	Alta Verapaz	704,550.00	Dictamen Técnico emitido, en proceso de emisión el financiero.	1,655	0%	0%	Según el Acuerdo Gubernativo 209-2018 se aprobó para este Programa el Presupuesto para el ejercicio fiscal 2019, por
2	N/A	Mantenimiento Camino Rural de RN7E a Colonia Gerardi	Gerardi	Panzós	Alta Verapaz	315,700.00	Dictamen Técnico en proceso de emisión.	511	0%	0%	valor de Q 1,205,485.00 (solo para el renglón 173, fuente 41 - sin asignación de los
3	N/A	Mantenimiento Camino Rural de RN7E a Caserío Boca Nueva	Boca Nueva	Panzós	Alta Verapaz	225,000.00	Dictamen Técnico en proceso de emisión.	1,129	0%	0%	recursos), sin embargo en Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro, se nos asignó la
4	N/A	Mantenimiento Caminos Rural de RN7E a Barrio San Juan	Barrio San Juan	Panzós	Alta Verapaz	900,000.00	Dictamen Técnico emitido, en proceso de emisión el financiero.	2,996	0%	0%	cantidad de Q 12,822,000.00. Debido a lo anterior el Programa no contó con recursos presupuestarios a partir de enero del año en
5	N/A	Mantenimiento Camino Rural de Barrio Poza Azul I y II a Panzós	Poza Azul I y II	Panzós	Alta Verapaz	823,900.00	Dictamen Técnico emitido, en proceso de	2,534	0%	0%	curso para iniciar operaciones, por lo que se solicitó modificación presupuestaria, la cual



4) PROGRAMA DESARROLLO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS



PROGRAMA DESARROLLO DE AGUAS SUBTERRANEAS

OBRAS EN EJECUCIÓN EN EL AÑO 2019

03-jun-19

NO	SNIP	NOMBRE DE LA OBRA	CONTRATO NO.	COSTO TOTAL DE LA OBRA	SALDO DE LA OBRA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	AVANCE FISICO		OBSERVACIONES
1	65436	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO POZO (S) SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	49-2009	Q693,466.00	Q172,900.00	06/02/2010	FINALIZADO	100%	76%	Se envio a la Direccion General de UNEPAR para que analicen el expediente.
2	31721	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO POZO (S) BARRIO SAN JOSÉ, ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU	N/A	Q347,021.81	Q127,433.81	04/05/2010	30/11/2015	75%	63%	Se envio oficio PAS-0249-2018 a la regional solicitando actas del proyecto donde conste que la municipalidad equipara el pozo.
3	31728	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO POZO (S) MAQUIVIL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS	N/A	Q384,913.76	Q193,313.76	01/03/2012	30/11/2015	75%	54%	Con PAS-0260-2018 se solicito a la Regional de San Marcos sociabilizar con la comunidad para que a través de ellos sea factible llegar a un acuerdo con el señor Alcalde Municipal, si está en la disponibilidad de aportar un equipo de bombeo (boca del pozo al tanque), y así, gestionar ante los entes correspondientes recuperar los fondos asignados con anterioridad para finalizar fisicamente el proyecto.
4	74794	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO POZO (S) LAS LISAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA	41-2010	Q799,935.00	Q640,000.00	14/12/2010	FALLIDO	5%	20%	Se envio a la Direccion General de UNEPAR para que analicen el expediente.



5) PROGRAMA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO





INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

SITUACION GENERAL DE PROYECTOS

PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE FLORES Y SAN BENITO

ACTUALIZADO AL 31/05/2019



GTYP-M-001

N o.	No. SNIP	TIPO DE PROYECTO (*)	COMUNIDAD	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	MONTO DE LA OBRA	ESTATUS DEL PROYECTO	HABITANTES BENEFICIADOS	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	Supervisor	OBSERVACIONES (X)
1	5273	Agua Potable y Saneamiento de Flores y San Benito		Flores y San Benito	Petén	Q 2,000,000.00		12,681	0.00%	0.00%		No se ha ejecutado porque los fondos son de funcionamiento y se trasladarán a fondos de inversión
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												

(*) Acueducto, alcantarillado, planta de tratamiento, otros (especifique)

(X) Relevantes sobre el proyecto