



**LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
GERENCIA TECNICA Y DE PROYECTOS
DECRETO No. 57-2008
ARTÍCULO 10, NUMERAL 18**



**LISTADO DE LAS OBRAS EN EJECUCION
O EJECUTADAS CON FONDOS PÚBLICOS
O RECURSOS PROVENIENTES DE PRÉSTAMOS**

- 1 PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN - FONDOS NACIONALES
- 2 PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO PRESTAMO
BID 2242 / BL-GU
- 3 SEGUNDO PROGRAMA DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS PRINCIPALES, PRESTAMO JBIC-GT-
P5
- 4 PROGRAMA DESARROLLO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS
- 5 PROGRAMA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019



1) PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN FONDOS NACIONALES



INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

PLANTILLA DE COMPLEMENTO A LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA, EJERCICIO FISCAL 2019

SEGÚN NUMERAL 18 ARTÍCULO 10 DEL DEL DECRETO 57-2008 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

DATOS GENERALES:

**Unidad Ejecutora,
Dirección o Programa:**

Desarrollo y Ejecución

**Persona que elabora
el informe:**

Alejandro Macario

**Politica a la que se
vincula:**

Pacto Hambre Cero, Plan de Desarrollo 2032

Mes que Reporta:

Agosto

**Fecha de elaboración
del informe:**

03/09/2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
No.	SNIP	Tipo de obra	Ubicación de la obra	Estatus de la Obra Ejecutada o en Ejecución	Costo total de la obra	Fuente de Financiamiento	Tiempo de Ejecución año 2019	Cantidad de Beneficiarios	Entidad Ejecutora	Responsable de la Obra	Especificaciones del Contrato
1	171885	Construcción sistema de agua potable	Cantón Siete Vueltas, Aldea San Pedro Cutzán, Municipio de Chicacao Departamento de Suchitepéquez.	En ejecución	Q 2,311,458.48	Fondo Nacional FTE: 41	9 meses	1,759	INFOM UNEPAR	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por Administración
2	150098	Construcción sistema de agua potable	Cantón Matzul Primero, Municipio de Chichicastenango, Departamento de Quiche.	En ejecución	Q 1,183,793.50	Fondo Nacional FTE: 41	5 meses	582	INFOM UNEPAR	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por Administración

3	138102	Construcción sistema de agua potable	Aldea San Francisco Momonlac y Aldea Momonlac, Municipio de Santa Cruz Barillas, Departamento de Huehuetenango.	En ejecución	Q 3,303,540.00	Fondo Nacional FTE: 41	7 meses	1,629	INFOM UNEPA R	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por Administración
4	187496	Construcción sistema de agua potable	Aldea Panimacoc, Municipio de Tépán Guatemala, Chimaltenango.	En ejecución	Q 1,853,992.50	Fondo Nacional FTE: 41	8 meses	1,100	INFOM UNEPA R	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por Administración
5	93111	Construcción sistema de agua potable	Aldea Llano Grande Bulej, Bella Vista, Santa Clara Nuevo Triunfo y Yichwitz, San Mateo Ixtatan, Huehuetenango.	En ejecución	Q 73,805.00	Fondo Nacional FTE: 41	2 meses	1,620	INFOM UNEPA R	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por Administración
6	131996	Construcción sistema de agua potable con Tanque Elevado	Caserío Bethel, Las Cruces, Petén.	En ejecución	Q 1,528,490.89	Fondo Nacional FTE: 41	4 meses	858	INFOM UNEPA R	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por contrato
7	185124	Construcción sistema de agua potable	Caserío el Llano, Aldea Santa Rosa, Cubulco, Baja Verapaz.	En ejecución	Q 513,450.91	Fondo Nacional FTE: 41	6 meses	84	INFOM UNEPA R	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por Administración
8	185129	Construcción sistema de agua potable	Aldea la Estancia, Sipacapa, San Marcos.	En ejecución	Q 1,335,147.40	Fondo Nacional FTE: 41	5 meses	660	INFOM UNEPA R	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por Administración

9	185208	Construcción sistema de agua potable	Paraje Chonimacanac, Aldea Tierra Blanca, Momostenango, Totonicapan.	En ejecución	Q 1,133,174.36	Fondo Nacional FTE: 41	7 meses	345	INFOM UNEPAR	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por Administración
10	186007	Ampliación sistema de agua potable	Caserío Yerbabuena, Chimaltenango Chimaltenango.	En ejecución	Q 2,010,424.82	Fondo Nacional FTE: 41	9 meses	1,750	INFOM UNEPAR	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por Administración
11	133272	Construcción sistema de agua potable	Aldea Esquipulas Seque, San Carlos Sija Quetzaltenango.	En ejecución/ Suspendida	Q 1,756,459.93	Fondo Nacional FTE: 41	9 meses	870	INFOM UNEPAR	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por Administración
12	185797	Ampliación sistema de agua potable	Caserío Teogal, Aldea San Martín Cuchumatan, Todos Santos Cuchumatan, Huehuetenango.	En ejecución / pendiente por reiniciar	Q 1,596,679.29	Fondo Nacional FTE: 41	8 meses	531	INFOM UNEPAR	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por contrato
13	185827	Ampliación sistema de agua potable	La Cuchilla, Aldea Nahualate I, San Antonio Suchitepequez, Suchitepequez.	En ejecución	Q 1,984,815.52	Fondo Nacional FTE: 41	6 meses	1,615	INFOM UNEPAR	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por Administración
14	185883	Construcción sistema de agua potable	Caserío el Naranja y la Laguna II Cubulco Baja Verapaz.	En ejecución/ Suspendida por presupuesto	Q 2,337,020.43	Fondo Nacional FTE: 41	4 meses	774	INFOM UNEPAR	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por Administración

15	185559	Ampliación sistema de agua potable	Aldea Ixquebaj, San Sebastian Coatán, Huehuetenango.	En jecución/ Suspendida por presupuesto	Q 2,281,171.00	Fondo Nacional FTE: 41	2 meses	1,578	INFOM UNEPA R	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por contrato
16	139973	Construcción sistema de agua potable	Aldea Chiyuc, San Cristobal Verapaz, Alta Verapaz.	En ejecución/ Suspendida	Q 3,049,829.57	Fondo Nacional FTE: 41	9 meses	2,485	INFOM UNEPA R	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por Administración
17	171648	Construcción sistema de agua potable	Aldea Venecia, Tejutla, San Marcos.	En ejecución/ Suspendida	Q 549,498.29	Fondo Nacional FTE: 41	8 meses	1,182	INFOM UNEPA R	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por Administración
18	153797	Construcción sistema de agua potable	Aldea Peñitas, Morales, Izabal.	Finalizado/ pendiente de regularización	Q 1,929,855.71	Fondo Nacional FTE: 41	6 meses	672	INFOM UNEPA R	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por Administración
19	153562	Ampliación sistema de agua potable	Aldea Ixlu, Flores, Petén.	Finalizado/ pendiente de regularización	Q 4,358,114.31	Fondo Nacional FTE: 41	4 meses	2,298	INFOM UNEPA R	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por Administración
20	166970	Construcción sistema de agua potable	Aldea Chuiquel, Patzún, Chimaltenango.	Finalizado/ pendiente de regularización	Q 1,454,890.06	Fondo Nacional FTE: 41	5 meses	1,220	INFOM UNEPA R	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por Administración

21	15880	Construcción sistema de agua potable	Aldea Sesajal, San Pedro Carcha, Alta Verapaz.	En ejecución/ Suspendida por presupuesto	Q 285,000.00	Fondo Nacional FTE: 41	6 meses	738	INFOM UNEPA R	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por contrato
22	144244	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Sector Sur 6, Aldea el Carmen, Santa Catarina Pinula, Guatemala.	En ejecución/Suspendida	Q 2,890,216. 80	Fondo Nacional FTE: 41	6 meses	2,571	INFOM UNEPA R	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por contrato
23	38768	Introducción de agua potable	Comunidad de Chipoc, San Juan Comalapa, Chimaltenango.	Finalizada/pendiente de aprobación de acta para Liquidación	Q 384,266.98	Fondo Nacional FTE: 41	6 meses	328	INFOM UNEPA R	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por contrato
24	36887	Perforación de Pozo Mecanico	Comunidad, Sector del Campo, San Predro Sacatepequez, Guatemala.	Finalizado Pendiente de Regularización	Q 253,300.00	Fondo Nacional FTE: 41	6 meses	350	INFOM UNEPA R	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por contrato
25	36886	Perforación de Pozo Mecanico	Comunidad, San Luis, San José Pinula, Guatemala.	Finalizado Pendiente de Regularización	Q 170,030.00	Fondo Nacional FTE: 41	7 meses	380	INFOM UNEPA R	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por contrato
26	129361	Construcción Sistema de Agua Potable	Aldea San Antonio, Aldea Mi tierra y Casco Urbano, Zunilito, Suchitepéquez	Finalizado Pendiente de Liquidación	Q 4,271,724. 00	Fondo Nacional FTE: 41	5 meses	13,043	INFOM UNEPA R	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por contrato



**2) PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO
HUMANO PRESTAMO BID 2242/BL-GU**





INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

SITUACION GENERAL DE PROYECTOS

PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO (FASE I)

ACTUALIZADO AL 31/08/2019



GTYP-M-001

N o.	No. SNIP	TIPO DE PROYECTO (*)	COMUNIDAD	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	MONTO DE LA OBRA	ESTATUS DEL PROYECTO	HABITANTES BENEFICIADOS	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	Supervisor	OBSERVACIONES (X)
1	94992	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea El Xab	El Asintal	Retalhuleu	Q 5,682,775.56	Vencido	2,886	40.95%	40.95%	Ing. Sergio Iván Pacajoj Ixquiac	El 21 de agosto se firmó el acta de conciliación, se enviará a conocimiento del BID previo a someterlo a aprobación en Junta Directiva.
2	94956	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea Ojo de Agua	Esquipulas Palo Gordo	San Marcos	Q 3,222,141.70	Vencido	2,100	69.28%	69.28%	Ing. Sergio Iván Pacajoj Ixquiac	El 21 de agosto se firmó el acta de conciliación, se enviará a conocimiento del BID previo a someterlo a aprobación en Junta Directiva.
3	94965	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea San Isidro Chamac	San Pedro Sacatepéquez	San Marcos	Q 2,146,964.64	Vencido	642	0.83%	0.54%	Ing. Sergio Iván Pacajoj Ixquiac	El 21 de agosto se firmó el acta de conciliación, se enviará a conocimiento del BID previo a someterlo a aprobación en Junta Directiva.
4	94984	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Dieciséis Comunidades de la Zona Reina.	San Miguel Uspantán	Quiché	Q 9,775,075.63	En reparación	4,125	100.00%	92.90%	Ing. Oscar Eduardo Morán Gonzalez	Proyecto recepcionado el 18-7-19, en proceso de liquidación

5	94964	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Caserío Tui Já II	San Martín Sacatepéquez	Quetzaltenango	Q 934,930.01	Vencido	1,260	1.27%	1.27%	-	La UEP sostendrá reunión con beneficiarios para acordar construcción de pozo nuevo y tanque de distribución. Previo a completar proceso de conciliación con contratista
6	94957	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea Nueva Esperanza	San Martín Sacatepéquez	Quetzaltenango	Q 235,930.72	Finalizado	780	100.00%	100.00%		Se realizaron decrementos a esta obra según el expediente de variación No. 10, lo cual da por finalizado el proyecto en proceso de recepción. Contratista debe pagar multa.
7	94988	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Caserío El Coyo	Sayaxché	Petén	Q 1,322,370.79	En Liquidación	780	100.00%	88.71%	Ing. Oscar Eduardo Morán Gonzalez	Liquidado el 7-6-19
8	94985	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldeas Las Camelias, Nueva Esperanza y San Joaquín	Sayaxché	Petén	Q 7,144,348.65	En reparación	2,466	100.00%	88.54%	Ing. Oscar Eduardo Morán Gonzalez	Se recepcionó el 17-7-19, en proceso de liquidación
9	169862	Ampliación Sistema de Agua Potable	Colonias El Naranjo y Chicustín	Cubulco	Baja Verapaz	Q 2,357,503.14	En Ejecución	2,025	100.00%	30.35%	Ing. Victor Genaro Hernández	Proyecto finalizado, en etapa de reparaciones previo a emitir el certificado de terminación de obra
10	169863	Resposición Sistema de Alcantarillado Sanitario	Colonia El Naranjo	Cubulco	Baja Verapaz	Q 4,212,531.72	En Ejecución	1,619	100.00%	61.95%	Ing. Victor Genaro Hernández	Proyecto finalizado, en etapa de reparaciones previo a emitir el certificado de terminación de obra
11	169866	Ampliación Sistema de Agua Potable	Colonia Pacux	Rabinal	Baja Verapaz	Q 1,958,624.42	En Ejecución	1,367	100.00%	29.54%	Ing. Victor Genaro Hernández	Proyecto finalizado, en etapa de reparaciones previo a emitir el certificado de terminación de obra
12	169874	Resposición Sistema de Alcantarillado Sanitario	Colonia Pacux	Rabinal	Baja Verapaz	Q 1,980,479.33	En Ejecución	1,290	100.00%	93.16%	Ing. Victor Genaro Hernández	Proyecto finalizado, en etapa de reparaciones previo a emitir el certificado de terminación de obra

1 3	16986 4	Resposición Sistema de Alcantarillado Sanitario	Colonia Chicustín	Cubulco	Baja Verapaz	Q 4,290,708.68	En Ejecución	112	100.00%	63.48%	Ing. Victor Genaro Hernández	Se emitió certificado de terminación de obra el 27-8-19.
--------	------------	---	-------------------	---------	--------------	----------------	--------------	-----	---------	--------	------------------------------	--

1 4	18892 1	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San Marcos	San Marcos	Q 50,980,522.60	En Ejecución	32,250	14.49%	21.85%	APCA: HIDRAES/A UDINGMEX	Se iniciaron los trabajos en los frentes de la 15 avenida zona 5, en la instalacion de tuberia pvc de 6"; y en la 3 avenida calle del Instituto Adolfo Haall, tuberia pvc de 2". Se continua en la limpieza interior y sellado de agujeros de la formaleta, en los dos tanques distribucion de la ASUNCION, previo a realizar las pruebas de estanqueidad.
--------	------------	--------------------------------------	--------------------	------------	------------	-----------------	--------------	--------	--------	--------	--------------------------	--

1 5	18914 7	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	San Marcos	San Marcos	Q 93,255,037.03	En Ejecución	32,250	7.93%	21.11%	APCA: HIDRAES/A UDINGMEX	En este período no se registró avance en ningún frente de trabajo debido a que las empresas subcontratistas retomaron sus actividades hasta esta semana
--------	------------	--	--------------------	------------	------------	-----------------	--------------	--------	-------	--------	--------------------------	---

1 6	18890 9	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	Esquipulas Palo Gordo	San Marcos	Q 22,605,161.47	En Ejecución	4,385	11.89%	26.19%	APCA: HIDRAES/A UDINGMEX	Tanque Red Alta: actividad en muro de circulación de predio, alcanzando altura de solera intermedia, tramo de 30 m de longitud. Tallados en caja distribuidora de caudales.
--------	------------	--------------------------------------	--------------------	-----------------------	------------	-----------------	--------------	-------	--------	--------	--------------------------	---

1 7	15367 6	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	Esquipulas Palo Gordo	San Marcos	Q 10,205,580.29	En Ejecución	4,385	37.92%	24.83%	APCA: HIDRAES/A UDINGMEX	En este período la empresa ejecutora está realizando reposición de empedrado y construcción de conexiones domiciliarias con 2 trabajadores. En la PTAR se hacen excavaciones y armado de cimiento corrido para patio de lodos.
--------	------------	--	--------------------	-----------------------	------------	-----------------	--------------	-------	--------	--------	--------------------------	--

18	153745	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San Pablo	San Marcos	Q 9,395,949.02	En Ejecución	7,169	18.13%	17.13%	Coordinador de supervisión individual Ing. Walter Ramirez	Los renglones trabajados en esta semana se describen a continuación: 1) Se finalizan las Excavaciones de zanja desde la E33 hasta la E40; donde se construira la caja distribuidora de caudales. 2) Se concluye la Instalacion de tubería Ø3" y tubería Ø2" clase 160 psi (su respectiva prueba hidráulica de presión); 3) El Desmontado de piedra ultimo tramo de E33 a E34 y 4) relleno de zanja (con respectiva prueba de densidad). desde la E20 a E30. los avances físicos de este frente de trabajo se ven afectado por las lluvias que caen a tempranas horas del día.
19	153750	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	San Pablo	San Marcos	Q 20,117,858.03	En Ejecución	7,169	29.84%	21.71%	Coordinador de supervisión individual Ing. Walter Ramirez	Colocación del tubo de 42" la construcción de los pozos de visita de concreto en la llegada a la planta de tratamiento 1, se inició nuevo tramo de excavación para colocación de tubería de 42" en tramo de PD67 a PDPN70, en este mismo tramo se continúa relleno y compactando. de pd 47 a pd 48 instalando tubería de 12"
20	188890	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San José El Rodeo	San Marcos	Q 11,480,258.98	En Ejecución	5,441	23.57%	14.46%	Coordinador de supervisión individual Ing. Walter Ramirez	<ul style="list-style-type: none"> • Relleno existente y colocado del mismo en línea de conducción, colocación de tubería en línea de conducción. • Verificación del diámetro de tubo de 6" clase 250. • pruebas de presión y relleno de zanja en tramo P84. • corte de concreto en tramo el Mirador. • Se realizó limpieza en línea de conducción aldea el Naranjo. • Verificación de medidas de protección a los materiales de relleno y la saturación del mismo.

21	153759	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	San José El Rodeo	San Marcos	Q 14,395,933.90	En Ejecución	5,441	20.55%	0.00%	Coordinador de supervisión individual Ing. Walter Ramirez	Se continuó la excavación de zanja y colocación de tubería de 18" en colector hacia la PTAR No. 2. Se inició el armado del sedimentador No.2 en PTAR No.1, se está haciendo el tallado en el sedimentador No.1 de PTAR No.1
----	--------	--	--------------------	-------------------	------------	-----------------	--------------	-------	--------	-------	---	---

22	188910	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San Cristobal Cucho	San Marcos	Q 8,101,035.28	En Ejecución	3,260	8.09%	0.00%	TECHNIPLA N	Se laboró en instalación de tubería de 2", 3" y 4". Relleno y reposición de adoquín. Se avanzó en la construcción de la captación El Astillero. Tanque de 100m3 y de 200m3
----	--------	--------------------------------------	--------------------	---------------------	------------	----------------	--------------	-------	-------	-------	-------------	--

23	189031	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	San Cristobal Cucho	San Marcos	Q 20,898,964.72	En Ejecución	3,260	6.37%	0.00%	TECHNIPLA N	En esta semana se laboró en excavación para tubería y domiciliarias, así como relleno y reposición de adoquín. Se instaló tubería de 12"
----	--------	--	--------------------	---------------------	------------	-----------------	--------------	-------	-------	-------	-------------	--

24	153650	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San Pedro Sacatepéquez	San Marcos	Q 28,613,757.39	Contrato suscrito	26,325	0.00%	0.00%	TECHNIPLA N	El 26-8-19 se recibió propuesta de nuevo APCA. UEP procederá a evaluar que cumpla con las mismas calidades que el APCA contratada y se enviará a No Objeción
----	--------	--------------------------------------	--------------------	------------------------	------------	-----------------	-------------------	--------	-------	-------	-------------	--

25	153671	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	San Pedro Sacatepéquez	San Marcos	Q 50,850,999.28	Contrato suscrito	26,325	0.00%	0.00%	TECHNIPLA N	El 26-8-19 se recibió propuesta de nuevo APCA. UEP procederá a evaluar que cumpla con las mismas calidades que el APCA contratada y se enviará a No Objeción
----	--------	--	--------------------	------------------------	------------	-----------------	-------------------	--------	-------	-------	-------------	--

26	169927	Reposición de Sistema de Agua Potable	Caserío Chitomax	Cubulco	Baja Verapaz	Q 5,277,982.88	En Ejecución	468	4.31%	20.00%	Ing. Albin Omar Coy Ical	Solo se terminó de ejecutar la caja distribuidora de caudales.
----	--------	---------------------------------------	------------------	---------	--------------	----------------	--------------	-----	-------	--------	--------------------------	--

27	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Chitomax	Cubulco	Baja Verapaz	Q 4,516,872.08	En Ejecución	570	46.40%	20.00%	Ing. Albin Omar Coy Ical	ALJIBES CHITOMAX - Se realizó 300 metros cuadrados en el renglón de limpia y chapeo, 200 metros en el renglón de trazo y estaqueado, 500 metros cúbicos en excavación, 16 Bases de concreto, 576 metros cuadrados en el renglón de estructura de acero y cubierta. SANEAMIENTO CHITOMAX - Se realizó 50 metros cuadrados en el renglón de limpieza y chapeo, 130 metros en el renglón de trazo y estaqueado, 225 metros cúbicos en el renglón de excavación este renglón abarca trabajos en fosas sépticas y pozos de absorción, 9 unidades en el renglón de fosas sépticas, 9 unidades en el renglón de pozos de absorción, 1 estructura y techo para pila
28	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Xinacati II	Cubulco	Baja Verapaz	Q 1,977,425.70	En Ejecución	84	24.48%	20.00%	Ing. Albin Omar Coy Ical	ALJIBES XINACATÍ II -Se realizó 30 metros cuadrados en el renglón de Limpieza y Chapeo, 20 metros en el renglón de Trazo y estaqueado, 100 metros cúbicos en el renglón de Excavación, 16 bases de concreto, 576 metros cuadrados en el renglón de Estructura de acero y cubierta. SANEAMIENTO XINACATÍ II -Se realizó 20 metros cuadrados en Limpieza y chapeo, 115 metros en Trazo y Estaqueado, 200 metros cúbicos en el Renglón de Excavación, 8 Fosas sépticas, 5 Pozos de absorción.
29	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua	Caserío Peña Blanca, Aldea El	Camotán	Chiquimula	Q 6,904,067.71	En Liquidación	1,056	100.00%	89.88%	Ing. Juan Carlos Velez Maturín	Proyecto recepcionado en proceso de liquidación

		y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Limón									
30	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío La Cumbre, Aldea Nearar	Camotán	Chiquimula	Q 5,016,257.52	En Liquidación	798	100.00%	95.17%	Ing. Juan Carlos Velez Maturín	Proyecto recepcionado en proceso de liquidación
31	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Las Cruces, Aldea Nearar	Camotán	Chiquimula	Q 1,291,964.52	En Liquidación	198	100.00%	97.79%	Ing. Juan Carlos Velez Maturín	Proyecto recepcionado en proceso de liquidación
32	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío la Cumbre de Nenojá, Aldea Nearar	Camotán	Chiquimula	Q 2,260,280.70	En Liquidación	354	100.00%	80.99%	Ing. Juan Carlos Velez Maturín	Proyecto recepcionado en proceso de liquidación
33	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Palmar y Guayabal, Aldea Las Pomas	Olopa	Chiquimula	Q 1,035,624.13	Liquidado	222	100.00%	100.00%	Ing. Boris Adolfo García Castillo	Proyecto recepcionado y liquidado abril 2019
34	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Los Ramos, Aldea El Chucte	Olopa	Chiquimula	Q 2,600,883.80	Liquidado	486	100.00%	100.00%	Ing. Boris Adolfo García Castillo	Proyecto recepcionado y liquidado abril 2019

35	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Los García, Aldea Tituque	Olopa	Chiquimula	Q 3,676,548.02	Liquidado	720	100.00%	100.00%	Ing. Boris Adolfo García Castillo	Proyecto recepcionado y liquidado abril 2019
36	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío La Cumbrita, Aldea La Cumbre	Olopa	Chiquimula	Q 3,433,359.34	Liquidado	672	100.00%	100.00%	Ing. Boris Adolfo García Castillo	Proyecto recepcionado y liquidado abril 2019
37	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Aldea La Mina/4 caseríos	Jocotán	Chiquimula	Q 13,081,449.76	Liquidado	2,538	100.00%	100.00%	Ing. Albin Omar Coy Ical	Finalizado el 29-10-18 y liquidado 19-7-19
38	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Aldea Sachisay	Cobán	Alta Verapaz	Q 735,653.46	Liquidado	996	100.00%	100.00%	Ing. Carlos Humberto Rodríguez Paz	Liquidado el 14-6-19
39	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Aldea Magüila y Caserío Nimlacobeja	Fray Bartolomé de las Casas	Alta Verapaz	Q 1,312,899.74	Liquidado	900	100.00%	100.00%	Ing. Carlos Humberto Rodríguez Paz	Liquidado el 14-6-19
40	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Caserío Chilly	San Cristóbal Verapaz	Alta Verapaz	Q 1,038,550.62	Liquidado	708	100.00%	100.00%	Ing. Carlos Humberto Rodríguez Paz	Liquidado el 14-6-19
41	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Chajcojoj	Santa Cruz Verapaz	Alta Verapaz	Q 586,419.43	Liquidado	750	100.00%	100.00%	Ing. Carlos Humberto Rodríguez Paz	Liquidado el 14-6-19

4 2	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Caserío Sesibche, Nuevo Horizonte	San Juan Chamelco	Alta Verapaz	Q 382,685.02	Liquidado	540	100.00%	100.00%	Ing. Gustavo Adolfo Zea Velásquez	Liquidado el 14-6-19
4 3	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Aldeas Chajcoal, Chaimal y Tzunutz	San Pedro Carchá	Alta Verapaz	Q 1,239,474.52	Liquidado	1,704	100.00%	100.00%	Ing. Gustavo Adolfo Zea Velásquez	Liquidado el 14-6-19
4 4	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Caserío Secochoy Chicacnab	San Pedro Carchá	Alta Verapaz	Q 287,338.11	Liquidado	366	100.00%	100.00%	Ing. Gustavo Adolfo Zea Velásquez	Liquidado el 14-6-19
4 5	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Aldea Sebas	San Pedro Carchá	Alta Verapaz	Q 334,392.42	Liquidado	516	100.00%	100.00%	Ing. Gustavo Adolfo Zea Velásquez	Liquidado el 14-6-19
4 6	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Aldea Sesajal	San Pedro Carchá	Alta Verapaz	Q 849,935.60	Liquidado	576	100.00%	100.00%	Ing. Gustavo Adolfo Zea Velásquez	Liquidado el 14-6-19
4 7	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Barrio San Juan	Panzós	Alta Verapaz	Q 3,310,061.29	En proceso de liquidación	2,760	100.00%	35.79%	Ing. Angel Remigio Pocón Talé	Proyecto con acta de terminación el 26-7-19
4 8	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Aldea Sam Greene	San Miguel Tucurú	Alta Verapaz	Q 446,991.65	En proceso de liquidación	504	100.00%	35.19%	Ing. Angel Remigio Pocón Talé	Proyecto con acta de terminación el 26-7-19
4 9	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Caserío San Antonio Sechaj	Senahú	Alta Verapaz	Q 416,102.15	En proceso de liquidación	558	100.00%	59.87%	Ing. Angel Remigio Pocón Talé	Proyecto con acta de terminación el 27-7-19

50	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Cooperativa San Francisco Centro	Senahú	Alta Verapaz	Q 579,098.81	En proceso de liquidación	816	100.00%	51.39%	Ing. Angel Remigio Pocón Talé	Proyecto con acta de terminación el 27-7-19
51	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Aldea Esfuerzo Chejel	Purulhá	Baja Verapaz	Q 840,651.59	En proceso de liquidación	1,230	100.00%	50.13%	Ing. Angel Remigio Pocón Talé	Proyecto con acta de terminación el 26-7-19
52	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Caserío Choven	Cubulco	Baja Verapaz	Q 1,122,536.17	En proceso de liquidación	1,392	100.00%	58.13%	Ing. Mario Antonio Corado Guzmán	Proyecto con acta de terminación el 12-7-19
53	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Caserío Chuaberen a Guatzilep	Cubulco	Baja Verapaz	Q 347,870.99	En proceso de liquidación	450	100.00%	66.75%	Ing. Mario Antonio Corado Guzmán	Proyecto con acta de terminación el 12-7-19
54	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Caserío Lacandon	Cubulco	Baja Verapaz	Q 370,614.71	En proceso de liquidación	486	100.00%	71.99%	Ing. Mario Antonio Corado Guzmán	Proyecto con acta de terminación el 12-7-19
55	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Caserío Salamchó	Cubulco	Baja Verapaz	Q 926,263.10	En proceso de liquidación	1,134	100.00%	58.31%	Ing. Mario Antonio Corado Guzmán	Proyecto con acta de terminación el 12-7-19
56	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Aldea San Rafael	Rabinal	Baja Verapaz	Q 885,182.69	En proceso de liquidación	1,080	100.00%	57.96%	Ing. Mario Antonio Corado Guzmán	Proyecto con acta de terminación el 12-7-19
57	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Aldea La Campana	Chicamán	Quiché	Q 11,464,760.56	En proceso de liquidación	630	100.00%	99.71%	Ing. Ricardo Rivera	Recepcionado el 17-5-19

58	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Pancul	Chicamán	Quiché	Q 4,227,733.62	En proceso de liquidación	228	100.00%	99.86%	Ing. Ricardo Rivera	Recepcionado el 17-5-19
59	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Chicruz	Cubulco	Baja Verapaz	Q 6,251,432.45	En proceso de liquidación	416	100.00%	91.90%	Ing. Carlos Humberto Rodríguez Paz	Proyecto recepcionado el 15 de febrero 2019, en proceso de conformación de expediente para liquidación
60	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Caserío Patzulup	Cubulco	Baja Verapaz	Q 1,588,987.92	En proceso de liquidación	400	100.00%	89.53%	Ing. Carlos Humberto Rodríguez Paz	Proyecto recepcionado el 15 de febrero 2019, en proceso de conformación de expediente para liquidación
					Q 484,174,914.90							



**3) PROGRAMA DE CAMINOS RURALES Y
CARRETERAS PRINCIPALES, PRESTAMO
JBIC-GT-P5**





**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
SITUACION GENERAL DE PROYECTOS
NOMBRE DEL PROGRAMA: CAMINOS RURALES**



**ACTUALIZADO AL:
31/08/2019**

GTYP-M-001

No.	No. SNIP	TIPO DE PROYECTO (*)	COMUNIDAD	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	MONTO DE LA OBRA	ESTATUS DEL PROYECTO	HABITANTES BENEFICIADOS	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	OBSERVACIONES (X)
1	N/A	Mantenimiento Camino Rural de Panzós a Barrio El Mau	El Mau	Panzós	Alta Verapaz	704,550.00	Dictamen Técnico emitido, en proceso de emisión el financiero.	1,655	0%	0%	Según el Acuerdo Gubernativo 209-2018 se aprobó para este Programa el Presupuesto para el ejercicio fiscal 2019, por valor de Q
2	N/A	Mantenimiento Camino Rural de RN7E a Colonia Gerardi	Gerardi	Panzós	Alta Verapaz	315,700.00	Dictamen Técnico en proceso de emisión.	511	0%	0%	1,205,485.00 (solo para el renglón 173, fuente 41 - sin asignación de los recursos), sin embargo en Obligaciones del Estado a
3	N/A	Mantenimiento Camino Rural de RN7E a Caserío Boca Nueva	Boca Nueva	Panzós	Alta Verapaz	225,000.00	Dictamen Técnico en proceso de emisión.	1,129	0%	0%	Cargo del Tesoro, se nos asignó la cantidad de Q 12,822,000.00. Debido a lo anterior el Programa no contó con recursos presupuestarios a partir
4	N/A	Mantenimiento Caminos Rural de RN7E a Barrio San Juan	Barrio San Juan	Panzós	Alta Verapaz	900,000.00	Dictamen Técnico emitido, en proceso de emisión el financiero.	2,996	0%	0%	de enero del año en curso para iniciar operaciones, por lo que se solicitó modificación presupuestaria, la cual fue aprobada por la Junta
5	N/A	Mantenimiento Camino Rural de Barrio Poza Azul I y II a Panzós	Poza Azul I y II	Panzós	Alta Verapaz	823,900.00	Dictamen Técnico emitido, en proceso de emisión el financiero.	2,534	0%	0%	Directiva en el mes de marzo del año en curso. En los meses de enero a Marzo sin presupuesto, a partir de Abril se iniciaron los procesos de
6	N/A	Mantenimiento Camino Rural de	Cacavilá	Panzós	Alta Verapaz	322,500.00	Dictamen Técnico en proceso de	1,129	0%	0%	contratación de personal para continuar con la revisión y actualización

		RN7E a Caserío Cacavilá					emisión.				de los proyectos de bases de cotización de seis proyectos de
7	N/A	Mantenimiento o Camino Rural de Caserío Carabajal a Panzos	Carabajal	Panzós	Alta Verapaz	2,321,550.00	Fase de Pre-inversión incompleta.	1,845	0%	0%	mantenimiento (renglón 173) y uno para la pre-inversión (renglón 181). Al cierre de este reporte ya se cuenta con cinco dictámenes técnicos
		Total				5,613,200.00		11,799.00	0%	0%	emitidos, financieros y jurídicos, se hizo publicación definitiva de tres eventos de cotización, dos más están pendientes de aprobación por parte de la Gerencia. Los dictámenes técnicos adicionales están en proceso de emisión, así como otro proyecto está en revisión en Dirección de Asesoría Jurídica. El plan es ejecutar seis proyectos de mantenimiento en este año. El proyecto No.7 está incompleto, esperamos dejarlo comprometido este año.
(*) Acueducto, alcantarillado, planta de tratamiento, otros (especifique) (X) Relevantes sobre el proyecto											
Nota: Proyectos del No.1 al 6 por vía de cotización, el No.7 por medio de licitación pública											



4) PROGRAMA DESARROLLO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS



PROGRAMA DESARROLLO DE AGUAS SUBTERRANEAS

OBRAS EN EJECUCIÓN EN EL AÑO 2019

31-ago-19

NO	SNIP	NOMBRE DE LA OBRA	CONTRATO NO.	COSTO TOTAL DE LA OBRA	SALDO DE LA OBRA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	AVANCE FISICO		OBSERVACIONES
1	65436	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO POZO (S) SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	49-2009	Q693,466.00	Q172,900.00	06/02/2010	FINALIZADO	100%	76%	Se envio a la Direccion General de UNEPAR para que analicen el expediente.
2	31721	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO POZO (S) BARRIO SAN JOSÉ, ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU	N/A	Q347,021.81	Q127,433.81	04/05/2010	30/11/2015	75%	63%	De la Regional enviaron el acta de Desistimiento de Equipo de bombeo.
3	31728	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO POZO (S) MAQUIVIL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS	N/A	Q384,913.76	Q193,313.76	01/03/2012	30/11/2015	75%	54%	Con PAS-0260-2018 se solicito a la Regional de San Marcos sociabilizar con la comunidad para que a través de ellos sea factible llegar a un acuerdo con el señor Alcalde Municipal, si está en la disponibilidad de aportar un equipo de bombeo (boca del pozo al tanque), y así, gestionar ante los entes correspondientes recuperar los fondos asignados con anterioridad para finalizar físicamente el proyecto.
4	74794	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO POZO (S) LAS LISAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA	41-2010	Q799,935.00	Q640,000.00	14/12/2010	FALLIDO	5%	20%	Se envio a la Direccion General de UNEPAR para que analicen el expediente.

5	66320	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO POZO (S) LAS HORTENSIAS, SAN MARTIN SACATEPÉQUEZ, QUETZALTENANGO	40-2009	Q588,352.00	Q15,000.00	01/12/2011	FALLIDO	60%	20%	Se evalúa la documentación recopilada y si procede se estará enviando a gerencia para solicitar la modificación del contrato por pozo fallido, se esta en la captura de mas información necesaria.
6	36962	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO POZO (S) NUEVA OLGA MARIA CUCHUAPAN, CHAMPERICO, RETALHULEU	54-2008	Q779,400.00	Q12,740.00	22/12/2008	FINALIZADO	100%	98%	Según DICTAMEN AJ-26-2017 del 27 febrero: en su parte de recomendaciones se atienden las mismas en la recopilación de la información en los archivos físicos y digitales, pero no se encuentran en su mayoría.
7	74755	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO POZO (S) CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	44-2010	Q810,955.00	Q162,192.00	12/01/2009	FALLIDO	100%	76%	se convocara al contratista para hacer de su conocimiento que su propuesta fue denegada por gerencia.
TOTAL				Q3,710,577.57	Q1,150,679.57					



5) PROGRAMA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO





**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
SITUACION GENERAL DE PROYECTOS**

PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE FLORES Y SAN BENITO

ACTUALIZADO AL 31/08/2019



GTYP-M-001

No.	No. SNI P	TIPO DE PROYECTO (*)	COMUNIDAD	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	MONTO DE LA OBRA	ESTATUS DEL PROYECTO	HABITANTES BENEFICIARIOS	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	Supervisor	OBSERVACIONES (X)
1	5273	Agua Potable y Saneamiento de Flores y San Benito		Flores y San Benito	Petén	Q 2,000,000.00		12,681	0.00%	0.00%		No se ha ejecutado porque los fondos son de funcionamiento y se trasladarán a fondos de inversión, para
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												

(*) Acueducto, alcantarillado, planta de tratamiento, otros (especifique)

(X) Relevantes sobre el proyecto