



**LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
GERENCIA TÉCNICA Y DE PROYECTOS
DECRETO No. 57-2008
ARTÍCULO 10, NUMERAL 18**



**LISTADO DE LAS OBRAS EN EJECUCION
O EJECUTADAS CON FONDOS PÚBLICOS
O RECURSOS PROVENIENTES DE PRÉSTAMOS**

- 1 PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN - FONDOS NACIONALES
- 2 PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO PRESTAMO
BID 2242 / BL-GU
- 3 SEGUNDO PROGRAMA DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS PRINCIPALES, PRESTAMO JBIC-GT- P5
- 4 PROGRAMA DESARROLLO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS
- 5 PROGRAMA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019



1) PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN FONDOS NACIONALES



INFORME DE GESTIÓN MENSUAL											
PLANTILLA DE COMPLEMENTO A LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA, EJERCICIO FISCAL 2019											
SEGÚN NUMERAL 18 ARTÍCULO 10 DEL DECRETO 57-2008 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA											
			DATOS GENERALES:								
			Unidad Ejecutora, Dirección o Programa:		Desarrollo y Ejecución						
			Persona que elabora el informe:		Pedro Isales						
			Política a la que se vincula:		Pacto Hambre Cero, Plan de Desarrollo 2032						
			Mes que Reporta:		Noviembre						
			Fecha de elaboración del informe:		04/12/2019						
1		2	3	4	5		6				
No .	SNIP	Tipo de obra	Ubicación de la obra	Estatus de la Obra Ejecutada o en Ejecución	Costo total de la obra	Fuente de Financiamiento	Tiempo de Ejecución año 2019	Cantidad de Beneficiarios	Entidad Ejecutora	Responsable de la Obra	Especificaciones del Contrato
1	171885	Construcción sistema de agua potable	Cantón Siete Vueltas, Aldea San Pedro Cutzán, Municipio de Chicacao Departamento de Suchitepéquez.	En ejecución/ suspendida por presupuesto	Q 2,311,458.48	Fondo Nacional FTE: 41	9 meses	1,759	INFOM UNEPAR	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por Administración
2	150098	Construcción sistema de agua potable	Cantón Matzul Primero, Municipio de Chichicastenango, Departamento de Quiche.	En ejecución	Q 1,183,793.50	Fondo Nacional FTE: 41	5 meses	582	INFOM UNEPAR	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por Administración
3	138102	Construcción sistema de agua potable	Aldea San Francisco Momonlac y Aldea Momonlac, Municipio de Santa Cruz Barillas, Departamento de Huehuetenango.	En ejecución	Q 3,303,540.00	Fondo Nacional FTE: 41	7 meses	1,629	INFOM UNEPAR	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por Administración

4	187496	Construcción sistema de agua potable	Aldea Panimacoc, Municipio de Tépán Guatemala, Chimaltenango.	En ejecución	Q 1,853,992.50	Fondo Nacional FTE: 41	8 meses	1,100	INFOM UNEPAR	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por Administración
5	93111	Construcción sistema de agua potable	Aldea Llano Grande Bulej, Bella Vista, Santa Clara Nuevo Triunfo y Yichwitz, San Mateo Ixtatan, Huehuetenango.	En ejecución	Q 73,805.00	Fondo Nacional FTE: 41	2 meses	1,620	INFOM UNEPAR	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por Administración
6	131996	Construcción sistema de agua potable con Tanque Elevado	Caserío Bethel, Las Cruces, Petén.	En ejecución	Q 1,528,490.89	Fondo Nacional FTE: 41	4 meses	858	INFOM UNEPAR	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por contrato
7	185124	Construcción sistema de agua potable	Caserío el Llano, Aldea Santa Rosa, Cubulco, Baja Verapaz.	Finalizada/pendiente de regularización	Q 513,450.91	Fondo Nacional FTE: 41	6 meses	84	INFOM UNEPAR	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por Administración
8	185129	Construcción sistema de agua potable	Aldea la Estancia, Sipacapa, San Marcos.	En ejecución	Q 1,335,147.40	Fondo Nacional FTE: 41	5 meses	660	INFOM UNEPAR	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por Administración
9	185208	Construcción sistema de agua potable	Paraje Chonimacanac, Aldea Tierra Blanca, Momostenango, Totonicapán.	En ejecución	Q 1,133,174.36	Fondo Nacional FTE: 41	7 meses	345	INFOM UNEPAR	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por Administración

10	186007	Ampliación sistema de agua potable	Caserío Yerbabuena, Chimaltenango Chimaltenango.	En ejecución/suspensión por presupuesto	Q 2,010,424.82	Fondo Nacional FTE: 41	9 meses	1,750	INFOM UNEPAR	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por Administración
11	133272	Construcción sistema de agua potable	Aldea Esquipulas Seque, San Carlos Sija Quetzaltenango.	En ejecución	Q 1,756,459.93	Fondo Nacional FTE: 41	9 meses	870	INFOM UNEPAR	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por Administración
12	185797	Ampliación sistema de agua potable	Caserío Teogal, Aldea San Martín Cuchumatan, Todos Santos Cuchumatan, Huehuetenango.	En ejecución	Q 1,596,679.29	Fondo Nacional FTE: 41	8 meses	531	INFOM UNEPAR	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por contrato
13	185827	Ampliación sistema de agua potable	La Cuchilla, Aldea Nahualate I, San Antonio Suchitepequez, Suchitepequez.	En ejecución	Q 1,984,815.52	Fondo Nacional FTE: 41	6 meses	1,615	INFOM UNEPAR	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por Administración
14	185883	Construcción sistema de agua potable	Caserío el Naranjo y la Laguna II Cubulco Baja Verapaz.	En ejecución	Q 2,337,020.43	Fondo Nacional FTE: 41	4 meses	774	INFOM UNEPAR	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por Administración
15	185559	Ampliación sistema de agua potable	Aldea Ixquebaj, San Sebastian Coatlán, Huehuetenango.	En ejecución	Q 2,281,171.00	Fondo Nacional FTE: 41	2 meses	1,578	INFOM UNEPAR	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por contrato

16	139973	Construcción sistema de agua potable	Aldea Chiyuc, San Cristobal Verapaz, Alta Verapaz.	En ejecución	Q 3,049,829.57	Fondo Nacional FTE: 41	9 meses	2,485	INFOM UNEPAR	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por Administración
17	171648	Construcción sistema de agua potable	Aldea Venecia, Tejutla, San Marcos.	En ejecución	Q 549,498.29	Fondo Nacional FTE: 41	8 meses	1,182	INFOM UNEPAR	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por Administración
18	153797	Construcción sistema de agua potable	Aldea Peñitas, Morales, Izabal.	Finalizado/ pendiente de regularización	Q 1,929,855.71	Fondo Nacional FTE: 41	6 meses	672	INFOM UNEPAR	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por Administración
19	153562	Ampliación sistema de agua potable	Aldea Ixlu, Flores,Petén.	Finalizado/ pendiente de regularización	Q 4,358,114.31	Fondo Nacional FTE: 41	4 meses	2,298	INFOM UNEPAR	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por Administración
20	166970	Construcción sistema de agua potable	Aldea Chuiquel, Patzún, Chimaltenango.	Finalizado/ pendiente de regularización	Q 1,454,890.06	Fondo Nacional FTE: 41	5 meses	1,220	INFOM UNEPAR	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por Administración
21	15880	Construcción sistema de agua potable	Aldea Sesajal, San Pedro Carcha, Alta Verapaz.	En ejecución/ Suspendida por presupuesto	Q 285,000.00	Fondo Nacional FTE: 41	6 meses	738	INFOM UNEPAR	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por contrato

22	144244	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Sector Sur 6, Aldea el Carmen, Santa Catarina Pinula, Guatemala.	En ejecución/Suspensión	Q 2,890,216.80	Fondo Nacional FTE: 41	6 meses	2,571	INFOM UNEPA R	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por contrato
23	38768	Introducción de agua potable	Comunidad de Chipoc, San Juan Comalapa, Chimaltenango.	Finalizado/saldo pendiente de pago	Q 384,266.98	Fondo Nacional FTE: 41	6 meses	328	INFOM UNEPA R	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por contrato
24	36887	Perforación de Pozo Mecánico	Comunidad, Sector del Campo, San Pedro Sacatepequez, Guatemala.	Finalizado Pendiente de Regularización	Q 253,300.00	Fondo Nacional FTE: 41	6 meses	350	INFOM UNEPA R	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por contrato
25	36886	Perforación de Pozo Mecánico	Comunidad, San Luis, San José Pinula, Guatemala.	Finalizado Pendiente de Regularización	Q 170,030.00	Fondo Nacional FTE: 41	7 meses	380	INFOM UNEPA R	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por contrato
26	129361	Construcción Sistema de Agua Potable	Aldea San Antonio, Aldea Mi tierra y Casco Urbano, Zunilito, Suchitepéquez	Finalizado Pendiente de Liquidación	Q 4,271,724.00	Fondo Nacional FTE: 41	5 meses	13,043	INFOM UNEPA R	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por contrato



**2) PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO
HUMANO PRESTAMO BID 2242/BL-GU**



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

SITUACION GENERAL DE PROYECTOS

PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO (FASE I)

ACTUALIZADO AL 30/11/2019



GTYP-M-001

N o.	No. SNIP	TIPO DE PROYECTO (*)	COMUNIDAD	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	MONTO DE LA OBRA	ESTATUS DEL PROYECTO	HABITANTES BENEFICIADOS	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	Supervisor	OBSERVACIONES (X)
1	94992	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea El Xab	El Asintal	Retalhuleu	Q 5,682,775.56	Vencido	2,886	40.95%	40.95%	Ing. Sergio Iván Pacajoj Ixquiac	El 21 de agosto se firmó el acta, se preparó plan de acción con cronograma y presupuesto para la finalización del proyecto, se envió a No Objeción el 17-10-19, el 25-10-19, se obtuvo la No Objeción para completar el proceso conciliatorio, el 14-11-19 se aprobó en Junta Directiva del INFOM el proceso de conciliación, el cual consta en Resolución No. 285-2019, por lo que se está en proceso de enviar a No Objeción el contrato modificatorio
2	94956	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea Ojo de Agua	Esquipulas Palo Gordo	San Marcos	Q 3,222,141.70	Vencido	2,100	69.28%	69.28%	Ing. Sergio Iván Pacajoj Ixquiac	El 21 de agosto se firmó el acta, se preparó plan de acción con cronograma y presupuesto para la finalización del proyecto, se envió a No Objeción el 17-10-19, el 25-10-19, se obtuvo la No Objeción para completar el proceso conciliatorio, el 14-11-19 se aprobó en Junta Directiva del INFOM el proceso de conciliación, el cual consta en Resolución No. 285-2019, por lo que se está en proceso de enviar a No Objeción el contrato modificatorio

3	94965	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea San Isidro Chamac	San Pedro Sacatepéquez	San Marcos	Q 2,146,964.64	Vencido	642	0.83 %	0.54%	Ing. Sergio Iván Pacajoj Ixquiac	El 21 de agosto se firmó el acta, se preparó plan de acción con cronograma y presupuesto para la finalización del proyecto, se envió a No Objeción el 17-10-19, el 25-10-19, se obtuvo la No Objeción para completar el proceso conciliatorio, el 14-11-19 se aprobó en Junta Directiva del INFOM el proceso de conciliación, el cual consta en Resolución No. 285-2019, por lo que se está en proceso de enviar a No Objeción el contrato modificatorio
4	94984	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Dieciséis Comunidades de la Zona Reina.	San Miguel Uspantán	Quiché	Q 9,775,075.63	En reparación	4,125	100.00%	92.90 %	Ing. Oscar Eduardo Morán Gonzalez	Proyecto recepcionado el 18-7-19, en proceso de liquidación
5	94964	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Caserío Tui Já II	San Martín Sacatepéquez	Quetzaltenango	Q 934,930.01	Vencido	1,260	1.27 %	1.27%	-	Proyecto se liquidará ya que los beneficiarios emitieron un acta donde desisten del proyecto
6	94957	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea Nueva Esperanza	San Martín Sacatepéquez	Quetzaltenango	Q 235,930.72	Finalizado	780	100.00%	100.00 %		Se realizaron decrementos a esta obra según el expediente de variación No. 10, lo cual da por finalizado el proyecto en proceso de recepción. Contratista debe pagar multa.
7	94988	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Caserío El Coyo	Sayaxché	Petén	Q 1,322,370.79	En Liquidación	780	100.00%	88.71 %	Ing. Oscar Eduardo Morán Gonzalez	Liquidado el 7-6-19
8	94985	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldeas Las Camelias, Nueva Esperanza y San Joaquín	Sayaxché	Petén	Q 7,144,348.65	En reparación	2,466	100.00%	88.54 %	Ing. Oscar Eduardo Morán Gonzalez	Se recepcionó el 17-7-19, en proceso de liquidación

9	16986 2	Ampliación Sistema de Agua Potable	Colonias El Naranjo y Chicustín	Cubulco	Baja Verapaz	Q 2,357,503.14	Liquidado	2,025	100.00%	100.00%	Ing. Victor Genaro Hernández	Proyecto finalizado, certificado de terminación de obra el 10-9-19, liquidado el 30-11-19
10	16986 3	Resposición Sistema de Alcantarillado Sanitario	Colonia El Naranjo	Cubulco	Baja Verapaz	Q 4,212,531.72	Liquidado	1,619	100.00%	100.00%	Ing. Victor Genaro Hernández	Proyecto finalizado, certificado de terminación de obra el 10-9-19, liquidado el 30-11-19
11	16986 6	Ampliación Sistema de Agua Potable	Colonia Pacux	Rabinal	Baja Verapaz	Q 1,952,714.32	Liquidado	1,367	100.00%	100.00%	Ing. Victor Genaro Hernández	Proyecto finalizado, certificado de terminación de obra el 11-9-19.
12	16987 4	Resposición Sistema de Alcantarillado Sanitario	Colonia Pacux	Rabinal	Baja Verapaz	Q 1,980,479.33	Liquidado	1,290	100.00%	100.00%	Ing. Victor Genaro Hernández	Proyecto finalizado, certificado de terminación de obra el 11-9-19.
13	16986 4	Resposición Sistema de Alcantarillado Sanitario	Colonia Chicustín	Cubulco	Baja Verapaz	Q 4,290,708.68	Liquidado	112	100.00%	100.00%	Ing. Victor Genaro Hernández	Proyecto finalizado, certificado de terminación de obra el 27-8-19.
14	18892 1	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San Marcos	San Marcos	Q 50,980,522.60	En Ejecución	32,250	15.74%	32.51%	APCA: HIDRAES/AUDINGMEX	Se trabaja en el tramo de tubería de pvc de 8" en la 7 calle zona 3. Se reportara la proxima semana el avance fisico financiero.
15	18914 7	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	San Marcos	San Marcos	Q 93,255,037.03	En Ejecución	32,250	12.42%	29.92%	APCA: HIDRAES/AUDINGMEX	A pesar de no existir permiso por parte de los propietarios de los accesos a las PTAR, se lograron completar algunos trabajos.
16	18890 9	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	Esquipulas Palo Gordo	San Marcos	Q 22,605,161.47	En Ejecución	4,385	14.23%	30.74%	APCA: HIDRAES/AUDINGMEX	Relleno de zanja, restitución de adoquín, pruebas de presión, demolición de pavimento hidráulico, restitución de pavimento. Muro perimetral Tanque Red Media: levantado por alcanzar solera intermedia, en fases.

17	153676	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	Esquipulas Palo Gordo	San Marcos	Q 10,205,580.29	En Ejecución	4,385	46.43%	55.36%	APCA: HIDRAES/AUDINGMEX	En éste período la empresa ejecutora inició un tramo nuevo entre PD-94 a PD-99 con remoción de empedrado, excavaciones y colocación de tubería de 24", continuaron con instalación de tubería de 15" en PD-59 a PD-60, colocación de brocal y tapadera de PD-94. En la planta de tratamiento realizaron colocación de láminas nuevas en techo de patios de lodos, reparaciones a gradas y caminamiento interno, construcción de cuneta externa para evitar inundaciones en la planta.
----	--------	--	--------------------	-----------------------	------------	-----------------	--------------	-------	--------	--------	-------------------------	---

18	153745	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San Pablo	San Marcos	Q 9,402,449.09	En Ejecución	7,169	29.86%	23.39%	Coordinador de supervisión individual Ing. Walter Ramirez	Para la presente semana de supervisión al proyecto de mejoramiento de agua potable san pablo, presenta los avances fisicos efectuados del presente periodo: 1) Tramo linea de conduccion Las Margaritas/Santo domingo: De E77 a E74; tuberia Ø6" pvc. De E88 a E74; tuberia Ø3" pvc. De E89 a E101; tuberia Ø3" pvc. Excavacion de zanja de E89 a E70. 2) Tramo 20: desmontado adoquín y excavaciones de zanja en 100 metros lineales
----	--------	--------------------------------------	--------------------	-----------	------------	----------------	--------------	-------	--------	--------	---	---

19	153750	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	San Pablo	San Marcos	Q 20,132,558.03	En Ejecución	7,169	39.11%	33.27%	Coordinador de supervisión individual Ing. Walter Ramirez	Se colocó mezcla asfáltica en reposición de lo levantado para poder instalar tubería y se construye rejilla para captación pluvial en acceso a planta de tratamiento 2
----	--------	--	--------------------	-----------	------------	-----------------	--------------	-------	--------	--------	---	--

20	188890	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San José El Rodeo	San Marcos	Q 11,503,273.61	En Ejecución	5,441	32.08%	28.30%	Coordinador de supervisión individual Ing. Walter Ramirez	•Se verificó la calidad de la reposición de empedrado y concreto hidráulico • Visita al tanque de distribución de 250 m3 para supervisar el fraguado y así mismo la bodega de materiales del tanque. • Se recorrió la línea de conducción en tramos donde está terminado el relleno. Únicamente está pendiente la construcción de la caja rompe presión No. 3 • Se verificaron medidas de zanja en tramos de la línea de conducción • Se detuvieron los trabajos de relleno en el tramo P45 y se trasladó todo el personal al zanjeo y colocó de tubería en el tramo P42
21	153759	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	San José El Rodeo	San Marcos	Q 14,401,933.90	En Ejecución	5,441	31.05%	22.86%	Coordinador de supervisión individual Ing. Walter Ramirez	Rafa de PTAR1 se colocó formaleta para previo a la fundición de la segunda fase. Se efectuó corte de zanja, instalación de tubería y relleno de zanja en tramo .
22	188910	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San Cristobal Cucho	San Marcos	Q 8,101,035.28	En Ejecución	3,260	56.21%	33.04%	TECHNIPLA N	Se laboró en instalación de tubería de líneas de bombeo, excavación, relleno y reposición de adoquín. Construcción de Muro Perimetral en Tanque de Zona 5. Se finalizó la instalación de Equipo de Bombeo.
23	189031	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	San Cristobal Cucho	San Marcos	Q 20,898,964.72	En Ejecución	3,260	37.94%	25.83%	TECHNIPLA N	En esta semana se laboró en trabajos de Excavación, relleno y colocación de Adoquín. Construcción de Reactor Anaeróbico de Flujo Ascendente RAFA PTAR 1.
24	153650	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San Pedro Sacatepéquez	San Marcos	Q 28,613,757.39	Contratado suscrito	26,325	0.00%	0.00%	TECHNIPLA N	El 26-8-19 se recibió propuesta de nuevo APCA. Se recibió la No Objeción a la evaluación del nuevo APCA el 20-9-19, se ha tenido inconvenientes con la empresa líder que cedió el contrato para la firma del contrato modificatorio.

25	153671	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	San Pedro Sacatepéquez	San Marcos	Q 50,850,999.28	Contrato suscrito	26,325	0.00 %	0.00%	TECHNIPLAN	El 26-8-19 se recibió propuesta de nuevo APCA. Se recibió la No Objeción a la evaluación del nuevo APCA el 20-9-19, se ha tenido inconvenientes con la empresa líder que cedió el contrato para la firma del contrato modificatorio.
----	--------	--	--------------------	------------------------	------------	-----------------	-------------------	--------	--------	-------	------------	--

26	169927	Reposición de Sistema de Agua Potable	Caserío Chitomax	Cubulco	Baja Verapaz	Q 5,277,982.88	En Ejecución	468	32.38 %	22.63 %	Ing. Albin Omar Coyical	- Se instaló 900 metros de tubería PVC de 2 pulgadas en la red de distribución - Se realizó 400 metros cúbicos de excavación. - Se realizó 300 metros cúbicos de relleno. - Se realizaron pruebas hidrostáticas en la tubería.
----	--------	---------------------------------------	------------------	---------	--------------	----------------	--------------	-----	---------	---------	-------------------------	---

27	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Chitomax	Cubulco	Baja Verapaz	Q 4,516,872.08	En Ejecución	570	79.07 %	54.90 %	Ing. Albin Omar Coyical	ALJIBES CHITOMAX - Se ejecutaron 2 bases de concreto para la colocación de los depósitos de 7,500 litros. SANEAMIENTO CHITOMAX - Se realizó 49 letrinas lavables - Se realizó 7 letrinas de pozo seco ventilado - Se realizó 4 fosas sépticas. - Se realizó 4 pozos de absorción. - Se realizaron 71 pilas + trampa de grasa - Se instalaron 57 estructura de techo para pila
----	---	---	------------------	---------	--------------	----------------	--------------	-----	---------	---------	-------------------------	--

28	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Xinacati II	Cubulco	Baja Verapaz	Q 1,977,425.70	En Ejecución	84	80.71%	52.32%	Ing. Albin Omar Coy Ical	ALJIBES XINACATÍ II - Se ejecutaron 12 bases de concreto para la colocación de los depósitos de 7,500 litros. - Ya se cuenta con 18 depósitos de 7,500 litros. SANEAMIENTO XINACATÍ II - Se realizó 14 letrinas lavables - Se realizó 13 pilas + trampa de grasa
29	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Peña Blanca, Aldea El Limón	Camotán	Chiquimula	Q 6,867,711.66	Liquidado	1,056	100.00%	100.00%	Ing. Juan Carlos Velez Maturín	Proyecto recepcionado, liquidado el 31-10-19
30	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío La Cumbre, Aldea Nearar	Camotán	Chiquimula	Q 4,990,635.71	Liquidado	798	100.00%	100.00%	Ing. Juan Carlos Velez Maturín	Proyecto recepcionado, liquidado el 31-10-19
31	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Las Cruces, Aldea Nearar	Camotán	Chiquimula	Q 1,285,114.71	Liquidado	198	100.00%	100.00%	Ing. Juan Carlos Velez Maturín	Proyecto recepcionado, liquidado el 31-10-19
32	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío la Cumbre de Nenojá, Aldea Nearar	Camotán	Chiquimula	Q 2,248,550.17	Liquidado	354	100.00%	100.00%	Ing. Juan Carlos Velez Maturín	Proyecto recepcionado, liquidado el 31-10-19

33	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Palmar y Guayabal, Aldea Las Pomas	Olopa	Chiquimula	Q 1,035,624.13	Liquidado	222	100.00%	100.00%	Ing. Boris Adelso García Castillo	Proyecto recepcionado y liquidado abril 2019
34	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Los Ramos, Aldea El Chucte	Olopa	Chiquimula	Q 2,600,883.80	Liquidado	486	100.00%	100.00%	Ing. Boris Adelso García Castillo	Proyecto recepcionado y liquidado abril 2019
35	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Los García, Aldea Tituque	Olopa	Chiquimula	Q 3,676,548.02	Liquidado	720	100.00%	100.00%	Ing. Boris Adelso García Castillo	Proyecto recepcionado y liquidado abril 2019
36	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío La Cumbrita, Aldea La Cumbre	Olopa	Chiquimula	Q 3,433,359.34	Liquidado	672	100.00%	100.00%	Ing. Boris Adelso García Castillo	Proyecto recepcionado y liquidado abril 2019
37	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Aldea La Mina/4 caseríos	Jocotán	Chiquimula	Q 13,081,449.76	Liquidado	2,538	100.00%	100.00%	Ing. Albin Omar Coy Ical	Finalizado el 29-10-18 y liquidado 19-7-19
38	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Aldea Sachisay	Cobán	Alta Verapaz	Q 735,653.46	Liquidado	996	100.00%	100.00%	Ing. Carlos Humberto Rodríguez Paz	Liquidado el 14-6-19

39	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Aldea Magüila y Caserío Nimlacobeja	Fray Bartolomé de las Casas	Alta Verapaz	Q 1,312,899.74	Liquidado	900	100.00%	100.00%	Ing. Carlos Humberto Rodríguez Paz	Liquidado el 14-6-19
40	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Caserío Chilley	San Cristóbal Verapaz	Alta Verapaz	Q 1,038,550.62	Liquidado	708	100.00%	100.00%	Ing. Carlos Humberto Rodríguez Paz	Liquidado el 14-6-19
41	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Chajcoxo	Santa Cruz Verapaz	Alta Verapaz	Q 586,419.43	Liquidado	750	100.00%	100.00%	Ing. Carlos Humberto Rodríguez Paz	Liquidado el 14-6-19
42	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Caserío Sesibche, Nuevo Horizonte	San Juan Chamelco	Alta Verapaz	Q 382,685.02	Liquidado	540	100.00%	100.00%	Ing. Gustavo Adolfo Zea Velásquez	Liquidado el 14-6-19
43	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Aldeas Chajcoal, Chaimal y Tzunutz	San Pedro Carchá	Alta Verapaz	Q 1,239,474.52	Liquidado	1,704	100.00%	100.00%	Ing. Gustavo Adolfo Zea Velásquez	Liquidado el 14-6-19
44	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Caserío Secochoy Chicacnab	San Pedro Carchá	Alta Verapaz	Q 287,338.11	Liquidado	366	100.00%	100.00%	Ing. Gustavo Adolfo Zea Velásquez	Liquidado el 14-6-19
45	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Aldea Sebas	San Pedro Carchá	Alta Verapaz	Q 334,392.42	Liquidado	516	100.00%	100.00%	Ing. Gustavo Adolfo Zea Velásquez	Liquidado el 14-6-19
46	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Aldea Sesajal	San Pedro Carchá	Alta Verapaz	Q 849,935.60	Liquidado	576	100.00%	100.00%	Ing. Gustavo Adolfo Zea Velásquez	Liquidado el 14-6-19

47	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Barrio San Juan	Panzós	Alta Verapaz	Q 3,310,061.29	En proceso de liquidación	2,760	100.00%	35.79%	Ing. Angel Remigio Pocón Talé	Proyecto con acta de terminación el 26-7-19
48	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Aldea Sam Greene	San Miguel Tucurú	Alta Verapaz	Q 446,991.65	En proceso de liquidación	504	100.00%	45.27%	Ing. Angel Remigio Pocón Talé	Proyecto con acta de terminación el 26-7-19
49	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Caserío San Antonio Sechaj	Senahú	Alta Verapaz	Q 416,102.15	En proceso de liquidación	558	100.00%	80.50%	Ing. Angel Remigio Pocón Talé	Proyecto con acta de terminación el 27-7-19
50	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Cooperativa San Francisco Centro	Senahú	Alta Verapaz	Q 579,098.81	En proceso de liquidación	816	100.00%	51.39%	Ing. Angel Remigio Pocón Talé	Proyecto con acta de terminación el 27-7-19
51	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Aldea Esfuerzo Chejel	Purulhá	Baja Verapaz	Q 840,651.59	En proceso de liquidación	1,230	100.00%	50.13%	Ing. Angel Remigio Pocón Talé	Proyecto con acta de terminación el 26-7-19
52	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Caserío Choven	Cubulco	Baja Verapaz	Q 1,122,536.17	En proceso de liquidación	1,392	100.00%	81.70%	Ing. Mario Antonio Corado Guzmán	Proyecto con acta de terminación el 12-7-19
53	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Caserío Chuaberen a Guatzilep	Cubulco	Baja Verapaz	Q 347,870.99	En proceso de liquidación	450	100.00%	84.16%	Ing. Mario Antonio Corado Guzmán	Proyecto con acta de terminación el 12-7-19
54	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Caserío Lacandon	Cubulco	Baja Verapaz	Q 370,614.71	En proceso de liquidación	486	100.00%	85.13%	Ing. Mario Antonio Corado Guzmán	Proyecto con acta de terminación el 12-7-19

55	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Caserío Salamchó	Cubulco	Baja Verapaz	Q 926,263.10	En proceso de liquidación	1,134	100.00%	80.05%	Ing. Mario Antonio Corado Guzmán	Proyecto con acta de terminación el 12-7-19
56	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Aldea San Rafael	Rabinal	Baja Verapaz	Q 885,182.69	En proceso de liquidación	1,080	100.00%	67.41%	Ing. Mario Antonio Corado Guzmán	Proyecto con acta de terminación el 12-7-19
57	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Aldea La Campana	Chicamán	Quiché	Q 11,464,760.56	Liquidado	630	100.00%	100.00%	Ing. Ricardo Rivera	Recepcionado el 17-5-19, liquidado el 25-10-19
58	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Pancul	Chicamán	Quiché	Q 4,227,733.62	Liquidado	228	100.00%	100.00%	Ing. Ricardo Rivera	Recepcionado el 17-5-19, liquidado el 25-10-19
59	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Chicruz	Cubulco	Baja Verapaz	Q 6,251,432.45	Liquidado	416	100.00%	100.00%	Ing. Carlos Humberto Rodríguez Paz	Proyecto recepcionado el 15-02-2019 y liquidado el 30-09-2019
60	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Caserío Patzulup	Cubulco	Baja Verapaz	Q 1,588,987.92	Liquidado	400	100.00%	100.00%	Ing. Carlos Humberto Rodríguez Paz	Proyecto recepcionado el 15-02-2019 y liquidado el 30-09-2019

(*) Acueducto, alcantarillado, planta de tratamiento, otros (especifique)

(X) Relevantes sobre el proyecto



3) PROGRAMA DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS PRINCIPALES, PRESTAMO JBIC-GT-P5





INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

SITUACION GENERAL DE PROYECTOS

NOMBRE DEL PROGRAMA: CAMINOS RURALES

ACTUALIZADO AL: 30/11/2019

GTYP-M-001

No .	No. SNI P	TIPO DE PROYECTO (*)	COMUNIDAD	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	MONTO DE LA OBRA	ESTATUS DEL PROYECTO	HABITANTES BENEFICIARIOS	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	OBSERVACIONES (X)
1	N/A	Mantenimiento Camino Rural de Panzós a Barrio El Mau (Cotización 04-JC-2019-ABCR)	El Mau	Panzós	Alta Verapaz	704,550.00	Contrato aprobado. Inicio de ejecución el 02/11/2019	1,655	0%	0%	Según el Acuerdo Gubernativo 209-2018 se aprobó para este Programa el Presupuesto para el ejercicio fiscal 2019, por valor de Q 1,205,485.00 (solo para el
2	N/A	Mantenimiento Camino Rural de RN7E a Colonia Gerardi (Cotización 05-JC-2019-ABCR)	Gerardi	Panzós	Alta Verapaz	315,700.00	Publicación Definitiva efectuada el 30/10/19, recepción de ofertas el 13/11/2019, fecha para adjudicar 19/11/19. Declarado desierto, por incumplimiento de los requisitos en las bases. Se reprogramó para el 2020, debido a que no da tiempo para dejarlo comprometido.	511	0%	0%	renglón 173, fuente 41 - sin asignación de los recursos), sin embargo en Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro, se nos asignó la cantidad de Q 12,822,000.00. Debido a lo anterior el Programa no contó con recursos presupuestarios a partir de enero del año en curso para iniciar operaciones, por lo que se solicitó modificación presupuestaria, la cual fue aprobada por la Junta Directiva en el mes de marzo del año en curso. En los meses de enero a Marzo sin presupuesto, a partir de Abril se iniciaron los procesos de contratación de personal para continuar con la revisión y actualización de los proyectos de

3	N/A	Mantenimiento Camino Rural de RN7E a Caserío Boca Nueva (Cotización 06-JC-2019-ABCR)	Boca Nueva	Panzós	Alta Verapaz	225,000.00	Publicación Definitiva efectuada el 30/10/19, recepción de ofertas el 13/11/2019, fecha para adjudicar 19/11/19. Declarado desierto, por incumplimiento de los requisitos en las bases. Se reprogramó para el 2020, debido a que no da tiempo para dejarlo comprometido.	1,129	0%	0%	bases de cotización de seis proyectos de mantenimiento (renglón 173) y uno para la pre-inversión (renglón 181 Q 795,145.00). Al cierre del mes de Septiembre fueron adjudicados tres eventos de cotización, con Nos. 02,03 y 04-JC-2019-ABCR, aprobados por la Autoridad Superior en Octubre, ejecución iniciada el 02/11/2019. Los eventos 05 y 06-JC-2019 bases aprobadas y publicadas en definitiva el 30/10/19, se recibieron ofertas en el mes de noviembre pero no fueron adjudicados por incumplimiento de los requisitos establecidos en las bases. El evento 07-JC-2019-ABCR las bases no fueron aprobadas por la Autoridad Superior, se reprogramó para el 2020, al igual que el evento 01-JC-2019-ABCR-Pre-inversión.
4	N/A	Mantenimiento Caminos Rural de RN7E a Barrio San Juan (Cotización 02-JC-2019-ABCR)	Barrio San Juan	Panzós	Alta Verapaz	900,000.00	Contrato aprobado. Inicio de ejecución el 02/11/2019	2,996	0%	0%	
5	N/A	Mantenimiento Camino Rural de Barrio Poza Azul I y II a Panzós (Cotización 03-JC-2019-ABCR)	Poza Azul I y II	Panzós	Alta Verapaz	823,900.00	Contrato aprobado. Inicio de ejecución el 02/11/2019	2,534	0%	0%	
6	N/A	Mantenimiento Camino Rural de RN7E a Caserío Cacavilá (Cotización 07-JC-2019-ABCR)	Cacavilá	Panzós	Alta Verapaz	322,500.00	Se reprogramó para el 2020, debido a que el tiempo real disponible no permite llegar al compromiso.	1,129	0%	0%	

7	N/A	Mantenimiento Camino Rural de Caserío Carabajal a Panzos (Licitación 01-JC-2019-ABCR)	Carabajal	Panzós	Alta Verapaz	2,321,550.00	Se reprogramó para el 2020, debido a que el tiempo real disponible no permite llegar al compromiso.	1,845	0%	0%	
		Total				5,613,200.00		11,799.00	0%	0%	
(*) Acueducto, alcantarillado, planta de tratamiento, otros (especifique) (X) Relevantes sobre el proyecto											
		Nota: Proyectos del No.1 al 6 por vía de cotización, el No.7 por medio de licitación pública, el tiempo real disponible es demasiado corto para dejarlo comprometido.									



4) PROGRAMA DESARROLLO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS



PROGRAMA DESARROLLO DE AGUAS SUBTERRANEAS										
OBRAS EN EJECUCIÓN EN EL AÑO 2019										
										05-nov-19
NO .	SNIP	NOMBRE DE LA OBRA	CONTRAT O NO.	COSTO TOTAL DE LA OBRA	SALDO DE LA OBRA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓ N	AVANCE FISICO		OBSERVACIONES
1	6543 6	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO POZO (S) SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	49-2009	Q693,466.00	Q172,900.00	06/02/201 0	FINALIZADO	100%	76%	Con PAS 235-2019 se traslado el expediente a la Direccion de Asesoría Jurídica de INFOM para que emitan Dictamen sobre la procedencia o no de la Liquidación del Contrato.
2	3172 1	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO POZO (S) BARRIO SAN JOSÉ, ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU	N/A	Q347,021.81	Q127,433.81	04/05/201 0	30/11/2015	75%	63%	De la Regional enviaron el acta de Desistimiento de Equipo de bombeo.
3	3172 8	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO POZO (S) MAQUIVIL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS	N/A	Q384,913.76	Q193,313.76	01/03/201 2	30/11/2015	75%	54%	Con PAS-0260-2018 se solicito a la Regional de San Marcos sociabilizar con la comunidad para que a través de ellos sea factible llegar a un acuerdo con el señor Alcalde Municipal, si está en la disponibilidad de aportar un equipo de bombeo (boca del pozo al tanque), y así, gestionar ante los entes correspondientes recuperar los fondos asignados con anterioridad para finalizar físicamente el proyecto.
4	7479 4	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO POZO (S) LAS LISAS, CHIQUMULILLA, SANTA ROSA	41-2010	Q799,935.00	Q640,000.00	14/12/201 0	FALLIDO	5%	20%	Se envío a la Direccion General de UNEPAR para que analicen el expediente.

5	66320	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO POZO (S) LAS HORTENSIAS, SAN MARTIN SACATEPÉQUEZ, QUETZALTENANGO	40-2009	Q588,352.00	Q15,000.00	01/12/2011	FALLIDO	60%	20%	Se evalúa la documentación recopilada y si procede se estará enviando a gerencia para solicitar la modificación del contrato por pozo fallido, se esta en la captura de mas información necesaria.
6	36962	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO POZO (S) NUEVA OLGA MARIA CUCHUAPAN, CHAMPERICO, RETALHULEU	54-2008	Q779,400.00	Q12,740.00	22/12/2008	FINALIZADO	100%	98%	Según DICTAMEN AJ-26-2017 del 27 febrero: en su parte de recomendaciones se atienden las mismas en la recopilación de la información en los archivos físicos y digitales, pero no se encuentran en su mayoría.
7	74755	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO POZO (S) CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	44-2010	Q810,955.00	Q162,192.00	12/01/2009	FALLIDO	100%	76%	se convocara al contratista para hacer de su conocimiento que su propuesta fue denegada por gerencia.
TOTAL				Q3,710,577.57	Q1,150,679.57					



5) PROGRAMA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO



		INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- SITUACION GENERAL DE PROYECTOS PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE FLORES Y SAN BENITO ACTUALIZADO AL 31/10/2019										
GTYP-M-001												
No.	No. SNIP	TIPO DE PROYECTO (*)	COMUNIDAD	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	MONTO DE LA OBRA	ESTATUS DEL PROYECTO	HABITANTES BENEFICIADOS	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	Supervisor	OBSERVACIONES (X)
1	5273	Agua Potable y Saneamiento de Flores y San Benito		Flores y San Benito	Petén	Q 2,000,000.00		12,681	0.00%	0.00%		
2												No se ha ejecutado porque los fondos son de funcionamiento y
3	Se informa que para realizar los trabajos de culminación de la Estación de Bombeo y las Lagunas ya se efectuaron todos los procedimientos para la contratación de las consultorías para la realización de los estudios de suelos.										se trasladarán a fondos de inversión, para terminar los trabajos que están pendientes.	
(*) Acueducto, alcantarillado, planta de tratamiento, otros (especifique) (X) Relevantes sobre el proyecto												