



**LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
GERENCIA TÉCNICA Y DE PROYECTOS
DECRETO No. 57-2008
ARTÍCULO 10, NUMERAL 18**



**LISTADO DE LAS OBRAS EN EJECUCION
O EJECUTADAS CON FONDOS PÚBLICOS
O RECURSOS PROVENIENTES DE PRÉSTAMOS**

- 1 PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN - FONDOS NACIONALES
- 2 PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO PRESTAMO
BID 2242 / BL-GU
- 3 SEGUNDO PROGRAMA DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS PRINCIPALES, PRESTAMO JBIC-GT- P5
- 4 PROGRAMA DESARROLLO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS
- 5 PROGRAMA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019



1) PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN FONDOS NACIONALES





**2) PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO
HUMANO PRESTAMO BID 2242/BL-GU**





INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

SITUACION GENERAL DE PROYECTOS

PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO (FASE I)

ACTUALIZADO AL 31/12/2019



GTYP-M-001

No.	No. SNIP	TIPO DE PROYECTO (*)	COMUNIDAD	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	MONTAÑO DE LA OBRA	ESTATUS DEL PROYECTO	HABITANTES BENEFICIARIOS	AVANCE FÍSICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	Supervisor	OBSERVACIONES (X)
1	94992	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea El Xab	El Asintal	Retalhuleu	Q 5,682,775.56	Vencido	2,886	40.95%	40.95%	Ing. Sergio Iván Pacajoj Ixquiac	El 21 de agosto se firmó el acta, se preparó plan de acción con cronograma y presupuesto para la finalización del proyecto, se envió a No Objeción el 17-10-19, el 25-10-19, se obtuvo la No Objeción para completar el proceso conciliatorio, el 14-11-19 se aprobó en Junta Directiva del INFOM el proceso de conciliación, el cual consta en Resolución No. 285-2019, por lo que se está en proceso de enviar a No Objeción el contrato modificatorio
2	94956	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea Ojo de Agua	Esquipulas Palo Gordo	San Marcos	Q 3,222,141.70	Vencido	2,100	69.28%	69.28%	Ing. Sergio Iván Pacajoj Ixquiac	El 21 de agosto se firmó el acta, se preparó plan de acción con cronograma y presupuesto para la finalización del proyecto, se envió a No Objeción el 17-10-19, el 25-10-19, se obtuvo la No Objeción para completar el proceso conciliatorio, el 14-11-19 se aprobó en Junta Directiva del INFOM el proceso de conciliación, el cual consta en Resolución No. 285-2019, por lo que se está en proceso de enviar a No Objeción el contrato modificatorio

3	94965	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea San Isidro Chamac	San Pedro Sacatepéquez	San Marcos	Q 2,146,964.64	Vencido	642	0.83 %	0.54%	Ing. Sergio Iván Pacajoj Ixquiac	El 21 de agosto se firmó el acta, se preparó plan de acción con cronograma y presupuesto para la finalización del proyecto, se envió a No Objeción el 17-10-19, el 25-10-19, se obtuvo la No Objeción para completar el proceso conciliatorio, el 14-11-19 se aprobó en Junta Directiva del INFOM el proceso de conciliación, el cual consta en Resolución No. 285-2019, por lo que se está en proceso de enviar a No Objeción el contrato modificatorio
4	94984	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Dieciséis Comunidades de la Zona Reina.	San Miguel Uspantán	Quiché	Q 9,775,075.63	En reparación	4,125	100.00 %	100.00 %	Ing. Oscar Eduardo Morán González	Proyecto recepcionado el 18-7-19, liquidado el 18/12/19
5	94964	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Caserío Tui Já II	San Martín Sacatepéquez	Quetzaltenango	Q 934,930.01	Vencido	1,260	1.27 %	1.27%	-	Proyecto se liquidará ya que los beneficiarios emitieron un acta donde desisten del proyecto
6	94957	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea Nueva Esperanza	San Martín Sacatepéquez	Quetzaltenango	Q 235,930.72	Finalizado	780	100.00 %	100.00 %		Se realizaron decrementos a esta obra según el expediente de variación No. 10, lo cual da por finalizado el proyecto en proceso de recepción. Contratista debe pagar multa.
7	94988	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Caserío El Coyo	Sayaxché	Petén	Q 1,322,370.79	En Liquidación	780	100.00 %	100.00 %	Ing. Oscar Eduardo Morán González	Liquidado el 7-6-19
8	94985	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldeas Las Camelias, Nueva Esperanza y San Joaquín	Sayaxché	Petén	Q 7,144,348.65	En reparación	2,466	100.00 %	100.00 %	Ing. Oscar Eduardo Morán González	Recepcionado el 17-7-19, liquidado el 26/12/19

9	16986 2	Ampliación Sistema de Agua Potable	Colonias El Naranjo y Chicustín	Cubulco	Baja Verapaz	Q 2,357,503.14	Liquidado	2,025	100.00%	100.00%	Ing. Víctor Genaro Hernández	Proyecto finalizado, certificado de terminación de obra el 10-9-19, liquidado el 30-11-19
10	16986 3	Reposición Sistema de Alcantarillado Sanitario	Colonia El Naranjo	Cubulco	Baja Verapaz	Q 4,212,531.72	Liquidado	1,619	100.00%	100.00%	Ing. Víctor Genaro Hernández	Proyecto finalizado, certificado de terminación de obra el 10-9-19, liquidado el 30-11-19
11	16986 6	Ampliación Sistema de Agua Potable	Colonia Pacux	Rabinal	Baja Verapaz	Q 1,952,714.32	Liquidado	1,367	100.00%	100.00%	Ing. Víctor Genaro Hernández	Proyecto finalizado, certificado de terminación de obra el 11-9-19.
12	16987 4	Reposición Sistema de Alcantarillado Sanitario	Colonia Pacux	Rabinal	Baja Verapaz	Q 1,980,479.33	Liquidado	1,290	100.00%	100.00%	Ing. Víctor Genaro Hernández	Proyecto finalizado, certificado de terminación de obra el 11-9-19.
13	16986 4	Reposición Sistema de Alcantarillado Sanitario	Colonia Chicustín	Cubulco	Baja Verapaz	Q 4,290,708.68	Liquidado	112	100.00%	100.00%	Ing. Víctor Genaro Hernández	Proyecto finalizado, certificado de terminación de obra el 27-8-19.
14	18892 1	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San Marcos	San Marcos	Q 50,980,522.59	En Ejecución	32,250	16.51%	32.51%	APCA: HIDRAES/AUDINGMEX	En esta semana únicamente se cerraron zanjas y se habilitaron las calles, para continuar los trabajos a partir del 2 enero del 2020.
15	18914 7	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	San Marcos	San Marcos	Q 92,994,609.91	En Ejecución	32,250	14.56%	29.92%	APCA: HIDRAES/AUDINGMEX	1) Tramo línea de conducción Las Margaritas desde E311 a E313: a) terminación del Relleno y compactación del tramo. 2) Tramo 20: a) Se completa la Reposición de adoquinado del tramo.
16	18890 9	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	Esquipulas Palo Gordo	San Marcos	Q 22,707,079.47	En Ejecución	4,385	15.97%	30.74%	APCA: HIDRAES/AUDINGMEX	Se desmontó asfalto, se instaló tubería de pozos Pd N 2 a Pd 23

17	153676	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	Esquipulas Palo Gordo	San Marcos	Q 10,205,580.29	En Ejecución	4,385	52.05%	55.36%	APCA: HIDRAES/A UDINGMEX	<ul style="list-style-type: none"> • Los trabajos para los muros del tanque presentan un avance aceptable, se han verificado, el armado, formaleta, calidad de los materiales, medidas de seguridad en obra (escaleras seguras, barandas, etc.) entre otros • Se realizaron pruebas de presión en el tramo P72 las cuales se consideraron como satisfactorias • Se terminaron los tramos P72 y P35 • Se realizaron pruebas de densidad de suelo en el relleno del tramo P72
18	153745	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San Pablo	San Marcos	Q 9,402,449.09	En Ejecución	7,169	36.15%	32.46%	Coordinador de supervisión individual Ing. Walter Ramírez	Excavación para conexiones domiciliarias e instalación de conexión domiciliar de tubería de 18" en tramos de PDC2 - PDC3 y de PDC4 - PDC5.
19	153750	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	San Pablo	San Marcos	Q 20,132,558.03	En Ejecución	7,169	42.11%	38.53%	Coordinador de supervisión individual Ing. Walter Ramírez	Se colocó mezcla asfáltica en reposición de lo levantado para poder instalar tubería y se construye rejilla para captación pluvial en acceso a planta de tratamiento 2
20	188890	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San José El Rodeo	San Marcos	Q 11,503,273.61	En Ejecución	5,441	34.61%	33.35%	Coordinador de supervisión individual Ing. Walter Ramírez	<ul style="list-style-type: none"> • Se verificó la calidad de la reposición de empedrado y concreto hidráulico • Visita al tanque de distribución de 250 m3 para supervisar el fraguado y así mismo la bodega de materiales del tanque. • Se recorrió la línea de conducción en tramos donde está terminado el relleno. Únicamente está pendiente la construcción de la caja rompe presión No. 3 • Se verificaron medidas de zanja en tramos de la línea de conducción • Se detuvieron los trabajos de relleno en el tramo P45 y se trasladó todo el personal al zanjeo y colocado de tubería en el tramo P42

21	153759	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	San José El Rodeo	San Marcos	Q 14,401,933.90	En Ejecución	5,441	35.60%	31.69%	Coordinador de supervisión individual Ing. Walter Ramírez	Rafa de PTAR1 se colocó formaleta para previo a la fundición de la segunda fase. Se efectuó corte de zanja, instalación de tubería y relleno de zanja en tramo .
22	188910	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San Cristobal Cucho	San Marcos	Q 8,101,035.28	En Ejecución	3,260	58.45%	49.87%	TECHNIPLAN	Se laboró en instalación de tubería de PVC 2", excavación, relleno y reposición de adoquín.
23	189031	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	San Cristobal Cucho	San Marcos	Q 20,898,964.72	En Ejecución	3,260	42.76%	36.94%	TECHNIPLAN	En esta semana se laboró en la instalación de tubería de 24". Trabajos de Excavación, relleno y colocación de Adoquín. Construcción de Reactor Anaeróbico de Flujo Ascendente RAFA PTAR 1.
24	153650	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San Pedro Sacatepéquez	San Marcos	Q 28,613,757.39	Contrato suscrito	26,325	0.00%	0.00%	TECHNIPLAN	El 26-8-19 se recibió propuesta de nuevo APCA. Se recibió la No Objeción a la evaluación del nuevo APCA el 20-9-19, se ha tenido inconvenientes con la empresa líder que cedió el contrato para la firma del contrato modificadorio.
25	153651	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	San Pedro Sacatepéquez	San Marcos	Q 50,850,999.28	Contrato suscrito	26,325	0.00%	0.00%	TECHNIPLAN	El 26-8-19 se recibió propuesta de nuevo APCA. Se recibió la No Objeción a la evaluación del nuevo APCA el 20-9-19, se ha tenido inconvenientes con la empresa líder que cedió el contrato para la firma del contrato modificadorio.
26	169927	Reposición de Sistema de Agua Potable	Caserío Chitomax	Cubulco	Baja Verapaz	Q 5,277,982.88	En Ejecución	468	40.37%	29.13%	Ing. Albin Omar Coy Ical	- Se realizó 370 metros de excavación en la línea de conducción. - Se está llenando de agua tramos de tubería en la línea de conducción para realizar las pruebas hidrostáticas.

27	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Chitomax	Cubulco	Baja Verapaz	Q 5,316,143.30	En Ejecución	570	81.20%	69.49%	Ing. Albin Omar Coy Ical	ALJIBES CHITOMAX - Se instalaron dos depósitos de 7,500 litros - Se instaló dos receptores de primeras lluvias. - Se realizó una zanja de infiltración. SANEAMIENTO CHITOMAX - Se realizó 1 pilas + trampa de grasa + sumidero
28	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Xinacati II	Cubulco	Baja Verapaz	Q 2,032,356.88	En Ejecución	84	81.86%	67.89%	Ing. Albin Omar Coy Ical	ALJIBES XINACATÍ II - Se instaló dos receptores de primeras lluvias. - Se realizó dos conducciones hidráulicas. - Se realizó dos zanjas de infiltración. SANEAMIENTO XINACATÍ II - No se realizó ninguna actividad en este periodo.
29	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Peña Blanca, Aldea El Limón	Camotán	Chiquimul a	Q 6,867,711.66	Liquidado	1,056	100.00%	100.00%	Ing. Juan Carlos Velez Maturín	Proyecto recepcionado, liquidado el 31-10-19
30	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío La Cumbre, Aldea Nearar	Camotán	Chiquimul a	Q 4,990,635.71	Liquidado	798	100.00%	100.00%	Ing. Juan Carlos Velez Maturín	Proyecto recepcionado, liquidado el 31-10-19
31	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Las Cruces, Aldea Nearar	Camotán	Chiquimul a	Q 1,285,114.71	Liquidado	198	100.00%	100.00%	Ing. Juan Carlos Velez Maturín	Proyecto recepcionado, liquidado el 31-10-19

32	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío la Cumbre de Nenojá, Aldea Nearar	Camotán	Chiquimul a	Q 2,248,550.17	Liquidado	354	100.00%	100.00%	Ing. Juan Carlos Velez Maturín	Proyecto recepcionado, liquidado el 31-10-19
33	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Palmar y Guayabal, Aldea Las Pomas	Olopa	Chiquimul a	Q 1,035,624.13	Liquidado	222	100.00%	100.00%	Ing. Boris Adolfo García Castillo	Proyecto recepcionado y liquidado abril 2019
34	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Los Ramos, Aldea El Chucte	Olopa	Chiquimul a	Q 2,600,883.80	Liquidado	486	100.00%	100.00%	Ing. Boris Adolfo García Castillo	Proyecto recepcionado y liquidado abril 2019
35	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Los García, Aldea Tituque	Olopa	Chiquimul a	Q 3,676,548.02	Liquidado	720	100.00%	100.00%	Ing. Boris Adolfo García Castillo	Proyecto recepcionado y liquidado abril 2019
36	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío La Cumbrita, Aldea La Cumbre	Olopa	Chiquimul a	Q 3,433,359.34	Liquidado	672	100.00%	100.00%	Ing. Boris Adolfo García Castillo	Proyecto recepcionado y liquidado abril 2019
37	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua	Aldea La Mina/4 caseríos	Jocotán	Chiquimul a	Q 13,081,449.76	Liquidado	2,538	100.00%	100.00%	Ing. Albin Omar Coy Ical	Finalizado el 29-10-18 y liquidado 19-7-19

		y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)										
38	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Aldea Sachisay	Cobán	Alta Verapaz	Q 735,65 3.46	Liquidado	996	100.00%	100.00%	Ing. Carlos Humberto Rodríguez Paz	Liquidado el 14-6-19
39	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Aldea Magüila y Caserío Nimlacobeja	Fray Bartolomé de las Casas	Alta Verapaz	Q 1,312,8 99.74	Liquidado	900	100.00%	100.00%	Ing. Carlos Humberto Rodríguez Paz	Liquidado el 14-6-19
40	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Caserío Chilley	San Cristóbal Verapaz	Alta Verapaz	Q 1,038,5 50.62	Liquidado	708	100.00%	100.00%	Ing. Carlos Humberto Rodríguez Paz	Liquidado el 14-6-19
41	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Chajcojoj	Santa Cruz Verapaz	Alta Verapaz	Q 586,41 9.43	Liquidado	750	100.00%	100.00%	Ing. Carlos Humberto Rodríguez Paz	Liquidado el 14-6-19
42	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Caserío Sesibche, Nuevo Horizonte	San Juan Chamelco	Alta Verapaz	Q 382,68 5.02	Liquidado	540	100.00%	100.00%	Ing. Gustavo Adolfo Zea Velásquez	Liquidado el 14-6-19
43	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Aldeas Chajcoal, Chaimal y Tzunutz	San Pedro Carchá	Alta Verapaz	Q 1,239,4 74.52	Liquidado	1,704	100.00%	100.00%	Ing. Gustavo Adolfo Zea Velásquez	Liquidado el 14-6-19
44	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Caserío Secochoy Chicacnab	San Pedro Carchá	Alta Verapaz	Q 287,33 8.11	Liquidado	366	100.00%	100.00%	Ing. Gustavo Adolfo Zea Velásquez	Liquidado el 14-6-19

45	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Aldea Sebas	San Pedro Carchá	Alta Verapaz	Q 334,39 2.42	Liquidado	516	100.00%	100.00%	Ing. Gustavo Adolfo Zea Velásquez	Liquidado el 14-6-19
46	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Aldea Sesajal	San Pedro Carchá	Alta Verapaz	Q 849,93 5.60	Liquidado	576	100.00%	100.00%	Ing. Gustavo Adolfo Zea Velásquez	Liquidado el 14-6-19
47	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Barrio San Juan	Panzós	Alta Verapaz	Q 3,307,1 22.19	En proceso de liquidación	2,760	100.00%	100.00%	Ing. Angel Remigio Pocón Talé	Proyecto con acta de terminación el 26-7-19, liquidado el 20-12-19
48	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Aldea Sam Greene	San Miguel Tucurú	Alta Verapaz	Q 376,58 8.79	En proceso de liquidación	504	100.00%	100.00%	Ing. Angel Remigio Pocón Talé	Proyecto con acta de terminación el 26-7-19, liquidado el 20-12-19
49	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Caserío San Antonio Sechaj	Senahú	Alta Verapaz	Q 413,16 3.05	En proceso de liquidación	558	100.00%	100.00%	Ing. Angel Remigio Pocón Talé	Proyecto con acta de terminación el 27-7-19, liquidado el 20-12-19
50	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Cooperativa San Francisco Centro	Senahú	Alta Verapaz	Q 576,15 9.71	En proceso de liquidación	816	100.00%	100.00%	Ing. Angel Remigio Pocón Talé	Proyecto con acta de terminación el 27-7-19, liquidado el 20-12-19
51	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Aldea Esfuerzo Chejel	Purulhá	Baja Verapaz	Q 837,71 2.49	En proceso de liquidación	1,230	100.00%	100.00%	Ing. Angel Remigio Pocón Talé	Proyecto con acta de terminación el 26-7-19, liquidado el 20-12-19
52	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Caserío Choven	Cubulco	Baja Verapaz	Q 933,26 8.59	En proceso de liquidación	1,392	100.00%	100.00%	Ing. Mario Antonio Corado Guzmán	Proyecto con acta de terminación el 12-7-19, liquidado el 20-12-19

53	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Caserío Chuaberen a Guatzilep	Cubulco	Baja Verapaz	Q 340,436.10	En proceso de liquidación	450	100.00%	100.00%	Ing. Mario Antonio Corado Guzmán	Proyecto con acta de terminación el 12-7-19, liquidado el 20-12-19
54	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Caserío Lacandon	Cubulco	Baja Verapaz	Q 367,675.61	En proceso de liquidación	486	100.00%	100.00%	Ing. Mario Antonio Corado Guzmán	Proyecto con acta de terminación el 12-7-19, liquidado el 20-12-19
55	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Caserío Salamchó	Cubulco	Baja Verapaz	Q 762,796.40	En proceso de liquidación	1,134	100.00%	100.00%	Ing. Mario Antonio Corado Guzmán	Proyecto con acta de terminación el 12-7-19, liquidado el 20-12-19
56	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Aldea San Rafael	Rabinal	Baja Verapaz	Q 728,944.25	En proceso de liquidación	1,080	100.00%	100.00%	Ing. Mario Antonio Corado Guzmán	Proyecto con acta de terminación el 12-7-19, liquidado el 20-12-19
57	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Aldea La Campana	Chicamán	Quiché	Q 11,464,760.56	Liquidado	630	100.00%	100.00%	Ing. Ricardo Rivera	Recepcionado el 17-5-19, liquidado el 25-10-19
58	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Pancul	Chicamán	Quiché	Q 4,227,733.62	Liquidado	228	100.00%	100.00%	Ing. Ricardo Rivera	Recepcionado el 17-5-19, liquidado el 25-10-19
59	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Chicruz	Cubulco	Baja Verapaz	Q 6,251,432.45	Liquidado	416	100.00%	100.00%	Ing. Carlos Humberto Rodríguez Paz	Proyecto recepcionado el 15-02-2019 y liquidado el 30-09-2019

60	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Caserío Patzulup	Cubulco	Baja Verapaz	Q 1,588,987.92	Liquidado	400	100.00%	100.00%	Ing. Carlos Humberto Rodríguez Paz	Proyecto recepcionado el 15-02-2019 y liquidado el 30-09-2019
----	---	--	------------------	---------	--------------	----------------	-----------	-----	---------	---------	------------------------------------	---

(*) Acueducto, alcantarillado, planta de tratamiento, otros (especifique)

(X) Relevantes sobre el proyecto



**3) PROGRAMA DE CAMINOS RURALES Y
CARRETERAS PRINCIPALES, PRESTAMO
JBIC-GT-P5**





4) PROGRAMA DESARROLLO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS





5) PROGRAMA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO



