



**LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  
GERENCIA TECNICA Y DE PROYECTOS  
DECRETO No. 57-2008  
ARTÍCULO 10, NUMERAL 18**



**LISTADO DE LAS OBRAS EN EJECUCION  
O EJECUTADAS CON FONDOS PÚBLICOS  
O CON RECURSOS PROVENIENTES DE PRÉSTAMOS**

- 1 PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN - FONDOS NACIONALES
- 2 PRESTAMO BID 2242 / OC-GU
- 3 SEGUNDO PROGRAMA DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS PRINCIPALES, PRESTAMO BIRF 7169-GN
- 4 PROGRAMA DESARROLLO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS
- 5 PROGRAMA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO

**CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018**



# 1) PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN FONDOS NACIONALES







**2) PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA  
POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL  
CONTRATO DE PRESTAMO BID 2242/BL-GU**





**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-**

**SITUACION GENERAL DE PROYECTOS**

**PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO (FASE I)**

**ACTUALIZADO AL 31/10/2018**



**GTYP-M-001**

<b>N o.</b>	<b>No. SNIP</b>	<b>TIPO DE PROYECTO (*)</b>	<b>COMUNIDAD</b>	<b>MUNICIPIO</b>	<b>DEPARTAMENTO</b>	<b>MONTO DE LA OBRA</b>	<b>ESTATUS DEL PROYECTO</b>	<b>HABITANTES BENEFICIARIOS</b>	<b>AVANCE FISICO (%)</b>	<b>AVANCE FINANCIERO (%)</b>	<b>Supervisor</b>	<b>OBSERVACIONES (X)</b>
1	94992	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea El Xab	El Asintal	Retalhuleu	Q 5,682,775.56	Vencido	2,886	40.95 %	40.95%	Ing. Sergio Iván Pacajoj Ixquiac	Los trabajos pendientes son Planta de Tratamiento de Agua Potable, Línea de conducción, red de distribución y acometidas prediales.
2	94948	Construcción del sistema de agua potable	Aldea La Laguna	Concepción Tutuapa	San Marcos	Q 4,433,375.30	Liquidado	1,505	100.00 %	100.00 %		Finalizado y Liquidado
3	94956	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea Ojo de Agua	Esquipulas Palo Gordo	San Marcos	Q 3,222,141.70	Vencido	2,100	69.28 %	69.28%	Ing. Sergio Iván Pacajoj Ixquiac	Trabajos pendientes: Finalizar línea de conducción. Se analiza la variación No. 6 para este proyecto. (Contratista no acepta el costo del Gerente de Obras)
4	94959	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Cantón La Unión y Serchil, Aldea Santa Lucía Ixcamál	San Marcos	San Marcos	Q 3,330,564.66	Liquidado	1,746	100.00 %	100.00 %		Finalizado y Liquidado
5	94965	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea San Isidro Chamac	San Pedro Sacatepéquez	San Marcos	Q 2,146,964.64	Vencido	642	0.83 %	0.54%	Ing. Sergio Iván Pacajoj Ixquiac	Trabajos pendientes: Perforación de pozo, línea de impulsión, red de distribución y acometidas domiciliarias. El Contratista no ha iniciado la perforación de pozo.

6	94961	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea Villa Hermosa	Esquipulas Palo Gordo	San Marcos	Q 1,406,897.27	Liquidado	390	100.00%	100.00%		Finalizado y Liquidado
7	94893	Construcción obras de saneamiento	Aldea San Luis	Comitanillo	San Marcos	Q 1,078,773.86	Liquidado	2,160	100.00%	100.00%	-	Finalizado y Liquidado
8	94978	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea Ninchim	Concepción Tutuapa	San Marcos	Q 1,161,172.21	Liquidado	324	100.00%	100.00%		Finalizado y Liquidado
9	94968	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea Chana	Tajumulco	San Marcos	Q 2,425,480.45	Liquidado	804	100.00%	100.00%		Finalizado y Liquidado
10	94927	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Caserío 15 de Enero	Malacatán	San Marcos	Q 1,914,685.07	Liquidado	1,158	99.90%	100.00%		Finalizado y Liquidado
11	94899	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea Sombrerito Alto	Nuevo Progreso	San Marcos	Q 1,398,179.89	Liquidado	528	100.00%	100.00%		Finalizado y Liquidado
12	94987	Construcción del sistema de agua potable	Cantón San José Pacayal, Aldea San Pedro Cutzán	Chicacao	Suchitepéquez	Q 832,917.99	Liquidado	366	100.00%	100.00%		Finalizado y Liquidado
13	94984	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Dieciséis Comunidades de la Zona Reina.	San Miguel Uspantán	Quiché	Q 9,775,075.63	En reparación	4,125	100.00%	77.30%	Ing. Oscar Eduardo Morán Gonzalez	Se realizó el pago de estimación No. 25 el 6-7-18. Finalizado, en reparaciones, pendiente de recepción y liquidación

14	94970	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea San Marcos La Nueva Libertad	San Miguel Uspantán	Quiché	Q 566,168.99	Liquidado	366	100.00%	100.00%	-	Finalizado y Liquidado
15	94930	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldeas El Palmar y Ojo de Agua Palmar	San Miguel Uspantán	Quiché	Q 5,054,387.77	Finalizado	1,185	100.00%	100.00%	Ing. Oscar Eduardo Morán Gonzalez	Finalizado y Liquidado 31-8-18
16	94974	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Caserío La Resurrección	San Miguel Uspantán	Quiché	Q 914,085.20	Liquidado	200	100.00%	100.00%	-	Finalizado y Liquidado
17	94969	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Caserío El Lirio Putul	San Miguel Uspantán	Quiché	Q 1,006,847.20	Liquidado	257	100.00%	100.00%	-	Finalizado y Liquidado
18	94975	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea El Tesoro Nueve de Marzo	San Miguel Uspantán	Quiché	Q 885,167.28	Liquidado	864	100.00%	100.00%	-	Finalizado y Liquidado
19	94960	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea El Rincón	San Martín Sacatepéquez	Quetzaltenango	Q 1,139,006.47	Finalizado	582	100.00%	100.00%		Finalizado y Liquidado el 10-7-18
20	94964	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Caserío Tui Já II	San Martín Sacatepéquez	Quetzaltenango	Q 934,930.01	Suspendido	1,260	1.27%	1.27%	Ing. Victor Hugo Ruíz Castillo	Proyecto no finalizado, en proceso de terminación de contrato de acuerdo a las cláusulas contractuales
21	94949	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea Nueva Concepción	San Martín Sacatepéquez	Quetzaltenango	Q 1,592,102.92	Liquidado	900	100.00%	100.00%	-	Finalizado y Liquidado

22	95000	Construcción de la red de alcantarillado sanitario.	Aldea Buena Vista*	San Juan Ostuncalco	Quetzaltenango	Q 4,072,904.32	Finalizado	1,845	100.00%	100.00%		Finalizado y Liquidado 31-8-18
23	94957	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea Nueva Esperanza	San Martín Sacatepéquez	Quetzaltenango	Q 235,930.72	Finalizado	780	100.00%	100.00%		Se realizaron decrementos a esta obra según el expediente de variación No. 10, lo cual da por finalizado el proyecto en proceso de recepción. Contratista debe pagar multa.
24	97172	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Chuchueño, Caserío Central los Encuentros	Sololá	Sololá	Q 492,781.88	Finalizado	146	100.00%	100.00%		Finalizado y Liquidado el 10-7-18
25	94917	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Sectores Muclicyá y Chirijpop, Cantón Chaquijyá	Sololá	Sololá	Q 3,010,765.90	Liquidado	1,896	100.00%	100.00%	-	Finalizado y Liquidado
26	94905	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Caserío El Rosario, Aldea Los Encuentros	Sololá	Sololá	Q 1,396,134.07	Liquidado	690	100.00%	100.00%	-	Finalizado y Liquidado
27	94932	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea Chuimanzana	Sololá	Sololá	Q 1,139,540.38	Liquidado	432	100.00%	100.00%	-	Finalizado y Liquidado
28	94944	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Caserío Churuneles I, Cantón Pujujil III	Sololá	Sololá	Q 692,411.93	Finalizado	456	100.00%	100.00%		Finalizado y Liquidado
29	94931	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Parajes Chimejía, Pajebal, Xeabaj y Central, Aldea Xesaná	Santa María Chiquimula	Totonicapán	Q 945,703.18	Liquidado	305	100.00%	100.00%	-	Finalizado y Liquidado

30	94890	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea Nimasac, Tzankiecul eu	Totonicapán	Totonicapán	Q 1,220,780.43	Liquidado	564	100.00%	100.00%	-	Finalizado y Liquidado
31	94926	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Paraje Papuerta Segundo, Aldea Tzanixnam	Totonicapán	Totonicapán	Q 511,968.61	Liquidado	246	100.00%	100.00%	-	Finalizado y Liquidado
32	94981	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea El Pinal I	Zapotitlán	Jutiapa	Q 1,396,812.49	Liquidado	478	100.00%	100.00%	-	Finalizado y Liquidado
33	94906	Construcción de obras de saneamiento	Aldea La Ventura	Jalapa	Jalapa	Q 274,142.74	Liquidado	456	100.00%	100.00%	-	Finalizado y Liquidado
34	94976	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Caserío Tasheca, Cantón Valencia	Jutiapa	Jutiapa	Q 561,378.18	Liquidado	252	100.00%	100.00%	-	Finalizado y Liquidado
35	94990	Construcción del sistema de agua potable	Aldea Achiotes Jumay	Jalapa	Jalapa	Q 1,267,815.72	Liquidado	1,002	100.00%	100.00%	-	Finalizado y Liquidado
36	94988	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Caserío El Coyo	Sayaxché	Petén	Q 2,402,336.27	Finalizado	780	49.66%	48.83%	Ing. Oscar Eduardo Morán Gonzalez	En proceso de revisión del proyecto para conformación de expediente de recepción
37	94985	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldeas Las Camelias, Nueva Esperanza y San Joaquín	Sayaxché	Petén	Q 7,144,348.65	En reparación	2,466	100.00%	88.54%	Ing. Oscar Eduardo Morán Gonzalez	Finalización, en proceso de reparaciones.

38	169862	Ampliación Sistema de Agua Potable	Colonias El Naranja y Chicustín	Cubulco	Baja Verapaz	Q 1,880,022.00	En ejecución	2,025	21.48 %	7.53%	Ing. Victor Genaro Hernández	Se trabaja en la excavación de la plataforma para la construcción de los tanques de 75 y 30 m3
39	169863	Resposición Sistema de Alcantarillado Sanitario	Colonia El Naranja	Cubulco	Baja Verapaz	Q 4,128,978.00	En ejecución	1,619	43.15 %	26.70%	Ing. Victor Genaro Hernández	Se continua con el zanqueo y relleno de zanja. En la planta de tratamiento se fundió el piso.
40	169866	Ampliación Sistema de Agua Potable	Colonia Pacux	Rabinal	Baja Verapaz	Q 1,823,225.00	En ejecución	1,367	15.64 %	1.74%	Ing. Victor Genaro Hernández	Se trabaja en el armado de la viga conectora del tanque elevado de 30 m3.
41	169874	Resposición Sistema de Alcantarillado Sanitario	Colonia Pacux	Rabinal	Baja Verapaz	Q 1,846,575.00	En ejecución	1,290	72.86 %	17.55%	Ing. Victor Genaro Hernández	Se trabaja en el armado de la losa de la planta de tratamiento
42	169864	Resposición Sistema de Alcantarillado Sanitario	Colonia Chicustín	Cubulco	Baja Verapaz	Q 4,330,205.00	En ejecución	112	41.82 %	8.35%	Ing. Victor Genaro Hernández	Se trabaja en la demolición del pavimento de concreto hidráulico, excavación de zanja y construcción de pozos de visita.
43	188921	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San Marcos	San Marcos	Q 50,980,522.60	Contrato suscrito	32,250	0.00 %	20.00%	APCA: HIDRAES/AU DINGMEX	En coordinación con Supervisión y Contratista para la emisión de la orden de inicio
44	189147	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	San Marcos	San Marcos	Q 93,255,037.03	Contrato suscrito	32,250	0.00 %	20.00%	APCA: HIDRAES/AU DINGMEX	En coordinación con Supervisión y Contratista para la emisión de la orden de inicio
45	188909	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	Esquipulas Palo Gordo	San Marcos	Q 22,605,161.47	Contrato suscrito	4,385	0.00 %	20.00%	APCA: HIDRAES/AU DINGMEX	En coordinación con Supervisión y Contratista para la emisión de la orden de inicio
46	153676	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	Esquipulas Palo Gordo	San Marcos	Q 10,205,580.29	Contrato suscrito	4,385	0.00 %	20.00%	APCA: HIDRAES/AU DINGMEX	En coordinación con Supervisión y Contratista para la emisión de la orden de inicio
47	153745	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San Pablo	San Marcos	Q 9,395,949.02	Contrato suscrito	7,169	0.00 %	0.00%	Coordinador de supervisión individual Ing. Walter Ramirez	Completar proceso de suscripción de contrato con la supervisión para realizar Coordinación para reunión de verificación de cumplimiento de la cláusula 8.1 para emitir la orden de inicio

48	153750	Mejoramient o Sistema de Alcantarillad o Sanitario	Cabecera Municipal	San Pablo	San Marcos	Q 20,117,8 58.03	Contrato suscrito	7,169	0.00 %	0.00%	Coordinador de supervisión individual Ing. Walter Ramirez	Completar proceso de suscripción de contrato con la supervisión para realizar Coordinación para reunión de verificación de cumplimiento de la cláusula 8.1 para emitir la orden de inicio
49	188890	Mejoramient o Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San José El Rodeo	San Marcos	Q 11,480,2 58.98	Contrato suscrito	5,441	0.00 %	0.00%	Coordinador de supervisión individual Ing. Walter Ramirez	Completar proceso de suscripción de contrato con la supervisión para realizar Coordinación para reunión de verificación de cumplimiento de la cláusula 8.1 para emitir la orden de inicio
50	153759	Mejoramient o Sistema de Alcantarillad o Sanitario	Cabecera Municipal	San José El Rodeo	San Marcos	Q 14,395,9 33.90	Contrato suscrito	5,441	0.00 %	0.00%	Coordinador de supervisión individual Ing. Walter Ramirez	Completar proceso de suscripción de contrato con la supervisión para realizar Coordinación para reunión de verificación de cumplimiento de la cláusula 8.1 para emitir la orden de inicio
51	188910	Mejoramient o Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San Cristoba l Cucho	San Marcos	Q 8,101,03 5.28	Contrato suscrito	3,260	0.00 %	0.00%	TECHNIPLAN	Firma supervisora en proceso de legalización, pendiente de emitir Orden de inicio hasta completar contrato con la supervisión
52	189031	Mejoramient o Sistema de Alcantarillad o Sanitario	Cabecera Municipal	San Cristoba l Cucho	San Marcos	Q 20,898,9 64.72	Contrato suscrito	3,260	0.00 %	0.00%	TECHNIPLAN	Firma supervisora en proceso de legalización, pendiente de emitir Orden de inicio hasta completar contrato con la supervisión
53	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío El Bordo, Aldea La Libertad	Camotá n	Chiquimula	Q 787,367. 94	Finaliza do	138	100.0 0%	100.00 %	-	Finalizado y Liquidado
54	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío La Cruz, Aldea Cajón del Río	Camotá n	Chiquimula	Q 1,631,85 2.69	Finaliza do	348	100.0 0%	100.00 %	-	Finalizado y Liquidado

55	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío el Palmar, Aldea Cajón del Río	Camotán	Chiquimula	Q 2,708,035.50	Finalizado	534	100.00%	100.00%	-	Finalizado y Liquidado
56	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Aldea Cajón del Río	Camotán	Chiquimula	Q 2,263,863.02	Finalizado	486	100.00%	100.00%	-	Finalizado y Liquidado
57	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Peña Blanca, Aldea El Limón	Camotán	Chiquimula	Q 6,904,067.71	En recepción	1,056	100.00%	20.56%	Ing. Juan Carlos Velez Maturín	Proyecto recepcionado en proceso de liquidación
58	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío La Cumbre, Aldea Nearar	Camotán	Chiquimula	Q 5,016,257.52	En recepción	798	100.00%	36.48%	Ing. Juan Carlos Velez Maturín	Proyecto recepcionado en proceso de liquidación
59	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Las Cruces, Aldea Nearar	Camotán	Chiquimula	Q 1,291,964.52	En recepción	198	100.00%	38.78%	Ing. Juan Carlos Velez Maturín	Proyecto recepcionado en proceso de liquidación

60	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío la Cumbre de Nenojá, Aldea Nearar	Camotá n	Chiquimula	Q 2,260,280.70	En recepción	354	100.00%	20.16%	Ing. Juan Carlos Velez Maturín	Proyecto recepcionado en proceso de liquidación
61	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Palmar y Guayabal, Aldea Las Pomas	Olopa	Chiquimula	Q 1,177,471.01	En ejecución	222	100.00%	94.29%	Ing. Boris Adolfo García Castillo	Proyecto recepcionado en proceso de liquidación
62	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Los Ramos, Aldea El Chucte	Olopa	Chiquimula	Q 2,657,450.03	En ejecución	486	100.00%	94.86%	Ing. Boris Adolfo García Castillo	Proyecto recepcionado en proceso de liquidación
63	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Los García, Aldea Tituque	Olopa	Chiquimula	Q 3,754,404.01	En ejecución	720	100.00%	36.10%	Ing. Boris Adolfo García Castillo	Proyecto recepcionado en proceso de liquidación
64	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío La Cumbrita, Aldea La Cumbre	Olopa	Chiquimula	Q 3,506,024.93	En ejecución	672	100.00%	69.34%	Ing. Boris Adolfo García Castillo	Proyecto recepcionado en proceso de liquidación

65	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Los Coyotes, Aldea Chispán Jaral	San Juan Ermita	Chiquimula	Q 1,349,060.89	Finalizado	240	100.00%	88.74%	Inga. Marta Patricia Barrios Molina	Proyecto recepcionado en proceso de liquidación
66	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Aldea Chispán Jaral	San Juan Ermita	Chiquimula	Q 6,129,759.19	Finalizado	1,092	100.00%	73.51%	Inga. Marta Patricia Barrios Molina	Proyecto recepcionado en proceso de liquidación
67	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Mojón, Aldea Chispán Jaral	San Juan Ermita	Chiquimula	Q 3,764,691.36	Finalizado	642	100.00%	91.95%	Inga. Marta Patricia Barrios Molina	Proyecto recepcionado en proceso de liquidación
68	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Aldeas Minas Abajo	San Juan Ermita	Chiquimula	Q 2,951,317.78	En ejecución	552	100.00%	76.39%	Ing. Edwin Haroldo Ramírez	Proyecto recepcionado en proceso de liquidación
69	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Aldea Churischán	San Juan Ermita	Chiquimula	Q 4,540,840.09	En ejecución	852	100.00%	79.55%	Ing. Edwin Haroldo Ramírez	Proyecto recepcionado en proceso de liquidación

70	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Los López, Aldea Churischán	San Juan Ermita	Chiquimula	Q 1,680,071.58	En ejecución	312	100.00%	79.40%	Ing. Edwin Haroldo Ramírez	Proyecto recepcionado en proceso de liquidación
71	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Tasharjá Arriba, Aldea Tasharja	San Juan Ermita	Chiquimula	Q 3,322,000.63	En ejecución	594	100.00%	79.29%	Ing. Edwin Haroldo Ramírez	Proyecto recepcionado en proceso de liquidación
72	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Plan Shalaguá, Aldea Shalaguá	Camotán	Chiquimula	Q 6,629,222.42	En ejecución	1,254	100.00%	71.82%	Ing. Kibonge Higuard-Dan Ruiz Castillo	Proyecto recepcionado en proceso de liquidación
73	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Mojón, Aldea Tanshá	Jocotán	Chiquimula	Q 2,175,946.10	En ejecución	390	100.00%	99.90%	Ing. Kibonge Higuard-Dan Ruiz Castillo	Proyecto recepcionado en proceso de liquidación
74	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Aldea Canapara Arriba	Jocotán	Chiquimula	Q 2,681,282.42	En ejecución	504	100.00%	99.91%	Ing. Kibonge Higuard-Dan Ruiz Castillo	Proyecto recepcionado en proceso de liquidación

75	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Aldea La Mina/4 caseríos	Jocotán	Chiquimula	Q 13,083,660.00	En ejecución	2,538	67.72%	11.16%	Ing. Albin Omar Coy Ical	La Constructora trabaja en la instalación de casetas para letrinas.
76	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Aldea Sachisay	Cobán	Alta Verapaz	Q 735,653.46	En ejecución	996	100.00%	78.12%	Ing. Carlos Humberto Rodríguez Paz	Proyecto recepcionado en proceso de liquidación
77	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Aldea Magüila y Caserío Nimlacobeja	Fray Bartolomé de las Casas	Alta Verapaz	Q 1,312,899.74	En ejecución	900	100.00%	89.48%	Ing. Carlos Humberto Rodríguez Paz	Proyecto recepcionado en proceso de liquidación
78	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Caserío Chillely	San Cristóbal Verapaz	Alta Verapaz	Q 1,038,550.62	En ejecución	708	100.00%	82.82%	Ing. Carlos Humberto Rodríguez Paz	Proyecto recepcionado en proceso de liquidación
79	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Chajcoxoj	Santa Cruz Verapaz	Alta Verapaz	Q 586,419.43	En ejecución	750	100.00%	91.44%	Ing. Carlos Humberto Rodríguez Paz	Proyecto recepcionado en proceso de liquidación
80	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Caserío Sesibche, Nuevo Horizonte	San Juan Chamelco	Alta Verapaz	Q 382,685.02	En ejecución	540	100.00%	90.36%	Ing. Gustavo Adolfo Zea Velásquez	Proyecto recepcionado en proceso de liquidación
81	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Aldeas Chajcoal, Chaimal y Tzunutz	San Pedro Carchá	Alta Verapaz	Q 1,239,474.52	En ejecución	1,704	100.00%	88.96%	Ing. Gustavo Adolfo Zea Velásquez	Proyecto recepcionado en proceso de liquidación

82	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Caserío Secochoy Chicacnab	San Pedro Carchá	Alta Verapaz	Q 287,338.11	En ejecución	366	100.00%	98.92%	Ing. Gustavo Adolfo Zea Velásquez	Proyecto recepcionado en proceso de liquidación
83	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Aldea Sebas	San Pedro Carchá	Alta Verapaz	Q 334,392.42	En ejecución	516	100.00%	99.07%	Ing. Gustavo Adolfo Zea Velásquez	Proyecto recepcionado en proceso de liquidación
84	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Aldea Sesajal	San Pedro Carchá	Alta Verapaz	Q 849,935.60	En ejecución	576	100.00%	90.07%	Ing. Gustavo Adolfo Zea Velásquez	Proyecto recepcionado en proceso de liquidación
85	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Barrio San Juan	Panzós	Alta Verapaz	Q 3,310,061.29	En ejecución	2,760	42.85%	20.00%	Ing. Angel Remigio Pocón Talé	En elaboración de obra gris necesaria para las letrinas aboneras
86	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Aldea Sam Greene	San Miguel Tucurú	Alta Verapaz	Q 446,991.65	En ejecución	504	43.51%	20.00%	Ing. Angel Remigio Pocón Talé	Continúa la construcción de letrinas de pozo seco ventilado. Ha existido problemas de falta de arena y piedrín.
87	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Caserío San Antonio Sechaj	Senahú	Alta Verapaz	Q 416,102.15	En ejecución	558	49.47%	20.00%	Ing. Angel Remigio Pocón Talé	Colocación de planchas sobre brocales
88	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Cooperativa San Francisco Centro	Senahú	Alta Verapaz	Q 579,098.81	En ejecución	816	48.26%	20.00%	Ing. Angel Remigio Pocón Talé	Colocación de planchas sobre brocales
89	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Aldea Esfuerzo Chejel	Purulhá	Baja Verapaz	Q 840,651.59	En ejecución	1,230	46.32%	20.00%	Ing. Angel Remigio Pocón Talé	Construcción de planchas de concreto armado

90	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Caserío Choven	Cubulco	Baja Verapaz	Q 1,122,536.17	En ejecución	1,392	64.82 %	20.00%	Ing. Mario Antonio Corado Guzmán	Los comunitarios han excavado sus pozos en un 100% y el contratista ha terminado los brocales, las planchas para letrinas, las tapaderas para pozos y ha entregado las tazas o inodoros de porcelana en un 100%.
91	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Caserío Chuaberen a Guatzilep	Cubulco	Baja Verapaz	Q 347,870.99	En ejecución	450	54.98 %	20.00%	Ing. Mario Antonio Corado Guzmán	Los comunitarios han excavado sus pozos en un 100% y los albañiles construyen los brocales de los pozos y las planchas para casetas para letrinas.
92	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Caserío Lacandon	Cubulco	Baja Verapaz	Q 370,614.71	En ejecución	486	64.16 %	20.00%	Ing. Mario Antonio Corado Guzmán	Los comunitarios han excavado sus pozos en un 100% y el contratista ha terminado los brocales, las planchas para letrinas y ha entregado las tazas o inodoros de porcelana en un 100% los cuales fueron instalados sobre las planchas sin la caseta.
93	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Caserío Salamchó	Cubulco	Baja Verapaz	Q 926,263.10	En ejecución	1,134	65.21 %	20.00%	Ing. Mario Antonio Corado Guzmán	Los comunitarios han excavado sus pozos en un 100% y el contratista ha terminado los brocales, las planchas para letrinas, las tapaderas para pozos y ha entregado las tazas o inodoros de porcelana en un 100%.
94	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Aldea San Rafael	Rabinal	Baja Verapaz	Q 885,182.69	En ejecución	1,080	64.86 %	20.00%	Ing. Mario Antonio Corado Guzmán	Los comunitarios han excavado sus pozos en un 100% y el contratista ha terminado los brocales, las planchas para letrinas, las tapaderas para pozos y ha entregado las tazas o inodoros de porcelana en un 100%.
95	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Aldea La Campana	Chicamán	Quiché	Q 10,870,419.72	En ejecución	630	17.31 %	21.24%	Ing. Luis Antonio Icuté García	Actualmente el proyecto no presenta avance por problemas sociales. Orden de demora activada

96	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Pancul	Chicamán	Quiché	Q 3,996,438.83	En ejecución	228	37.28%	26.23%	Ing. Luis Antonio Icuté García	Actualmente el proyecto no presenta avance por problemas sociales. Orden de demora activada
97	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Chicruz	Cubulco	Baja Verapaz	Q 6,251,432.45	En ejecución	416	0.00%	20.00%	Ing. Luis Antonio Icuté García	En ejecución
98	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Caserío Patzulup	Cubulco	Baja Verapaz	Q 1,588,987.92	En ejecución	400	0.00%	20.00%	Ing. Luis Antonio Icuté García	En ejecución

(\*) Acueducto, alcantarillado, planta de tratamiento, otros (especifique)

(X) Relevantes sobre el proyecto



**3) SEGUNDO PROGRAMA DE CAMINOS  
RURALES Y CARRETERAS PRINCIPALES,  
PRESTAMO BIRF 7169-GN**



Ésta unidad no ha presentado informe de avance de obras por no contar con presupuesto para ejecución.



#### **4) PROGRAMA DESARROLLO DE AGUAS SUBTERRANEAS**



## PROGRAMA DESARROLLO DE AGUAS SUBTERRANEAS

## OBRAS EN EJECUCIÓN EN EL AÑO 2018

31-oct-18

NO	SNIP	NOMBRE DE LA OBRA	CONTRATO NO.	COSTO TOTAL DE LA OBRA	SALDO DE LA OBRA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
1	65436	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO POZO (S) SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	49-2009	Q693,466.00	Q172,900.00	06/02/2010	FINALIZADO	100%	76%	Se enviara a la Direccion General de UNEPAR para que citen al Gerente tecnico que no firmo las estimaciones, para gestionar las firmas faltantes.
2	31721	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO POZO (S) BARRIO SAN JOSÉ, ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU	N/A	Q347,021.81	Q127,433.81	04/05/2010	30/11/2015	75%	63%	Se envio oficio PAS-0249-2018 a la regional solicitando actas del proyecto donde conste que la municipalidad equipara el pozo.
3	31728	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO POZO (S) MAQUIVIL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS	N/A	Q384,913.76	Q193,313.76	01/03/2012	30/11/2015	75%	54%	Se requirio al investigador del programa informe sobre las situacion del pozo para llegar a un acuerdo con la municipalidad respecto al otro equipo que necesita el pozo para su funcionamiento
4	74794	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO POZO (S) LAS LISAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA	41-2010	Q799,935.00	Q640,000.00	14/12/2010	FALLIDO	5%	20%	Se reenviara nuevamente el expediente a Judirico de UNEPAR para la revision del mismo.
5	66320	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO POZO (S) LAS HORTENSIAS, SAN MARTIN SACATEPÉQUEZ, QUETZALTENANGO	40-2009	Q588,352.00	Q15,000.00	01/12/2011	FALLIDO	60%	20%	Se evalúa la documentación recopilada y si procede se estará enviando a gerencia para solicitar la modificación del contrato por pozo fallido, se esta en la captura de mas información necesaria.






## 5) PROGRAMA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO





**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-**  
**SITUACION GENERAL DE PROYECTOS**  
**UNIDAD PLANTAS DE TRATAMIENTO**  
**ACTUALIZADO AL 31/10/2018**



**GTYP-M-001**

No.	No. SNIP	TIPO DE PROYECTO (*)	COMUNIDAD	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	MONTO DE LA OBRA	ESTATUS DEL PROYECTO	HABITANTES BENEFICIADOS	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%) *	OBSERVACIONES (X)
1	5273	Agua Potable y Saneamiento		Flores y San Benito	Petén	Q 97,016,984.95	Pendiente de realizar reparaciones	12,681	98%	99.40%	* El avance financiero corresponde a la ejecución global de la obra desde su inicio a la fecha. En trámite cancelación contrato.
											En trámite cancelación contrato.
											Obra terminada, se recepcionó el Lote No. 1 según Acta No. 7-2012 del 29/11/2012. Pendiente de recibir Lote No. 2 debido a reparaciones pendientes.

(\*) Acueducto, alcantarillado, planta de tratamiento, otros (especifique)      (X) Relevantes sobre el proyecto  
 NOTA: A la espera de presupuesto para realizar las reparaciones.