



**GOBIERNO de
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

**INSTITUTO DE FOMENTO
MUNICIPAL -INFOM-**

GERENCIA TÉCNICA Y DE PROYECTOS

**LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
DECRETO No. 57-2008
ARTÍCULO 10, NUMERAL 18**



**LISTADO DE LAS OBRAS EN EJECUCION
O EJECUTADAS CON FONDOS PÚBLICOS
O RECURSOS PROVENIENTES DE PRÉSTAMOS**



- 1 PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN - FONDOS NACIONALES
- 2 PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO PRESTAMO BID 2242 / BL-GU
- 3 SEGUNDO PROGRAMA DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS PRINCIPALES, PRESTAMO JBIC-GT- P5
- 4 PROGRAMA DESARROLLO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS
- 5 PROGRAMA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023



1) PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN FONDOS NACIONALES



GTYP-M-001

No .	No. SNIP	TIPO DE PROYECTO (*)	COMUNIDAD	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	MONTO DE LA OBRA	ESTATUS DEL PROYECTO	HABITANTES BENEFICIARIOS	AVANCE FISICO acumulado(%)	AVANCE FINANCIERO acumulado (%)	Supervisor	OBSERVACIONES (X)
1	133272	Construcción sistema de agua potable	Aldea Esquipulas Seque	San Carlos Sija	Quetzaltenango	Q 1,750,459.93	Ejecución	870	0.00 %	0.00 %	Ing. Luis Audencio Guzmán	Proyecto suspendido
2	138102	Construcción sistema de agua potable	Aldea San Francisco Momonlac y aldea Momonlac	Santa Cruz Barillas	Huehuetenango	Q 3,303,072.55	Ejecución	1,629	0.91 %	0.57 %	Ing. Hugo Matul	Proyecto en ejecución
3	139973	Construcción sistema de agua potable	Aldea Chiyuc	San Cristóbal Verapaz	Alta Verapaz	Q 3,049,829.57	Suspendido	2,485	0.00 %	0.00 %	Ing. Elmer Aragón	Proyecto suspendido
4	185883	Construcción sistema de agua potable	Caserío El Naranjo y La Laguna II	Cubulco	Baja Verapaz	Q 2,294,705.27	Ejecución	774	10.76%	3.35 %	Ing. Elmer Aragón	Proyecto en ejecución
5	185989	Construcción sistema de agua potable con perforación de pozo	Aldea Tres Cruces	Sipacapa	San Marcos	Q 3,667,446.03	Ejecución	2,286	0.000%	0.00 %	Ing. Manfredo Juarez	Proyecto suspendido

6	203100	Construcción sistema de agua potable	Aldea Las Minas, aldea Quequesiguan y sus caseríos Palimope y Barranca El Cafetal	Sipacapa	San Marcos	Q 7,519,868.00	Por iniciar	2,034	0.00 %	0.00 %	Ing. Manfredo Juárez	Proyecto en trámite de recisión de contrato
7	203106	Ampliación sistema de agua potable	Aldea Godínez, San Andrés Semetabaj, Sololá	San Andrés Semetabaj	Sololá	Q 1,451,778.96	Por iniciar	738	0.00 %	0.00 %	Ing. Luis Audencio Guzmán	Proyecto en proceso de adquisición de insumos
8	206779	Construcción sistema de agua potable	Aldea Cuá	Cuilco	Huehuetenango	Q 919,453.75	Ejecución	342	2.83 %	5.61 %	Ing. Gabriela Barrios López	Proyecto en ejecución
9	223847	Construcción sistema de agua potable	Sector I, Aldea Chiquilila	San Ildefonso Ixtahuacán	Huehuetenango	Q 3,140,529.47	Ejecución	1,615	12.50 %	3.78 %	Ing. Luis Audencio Guzmán	Proyecto en ejecución
10	223906	Construcción sistema de agua potable	Aldea Guaritas	El Estor	Izabal	Q 1,201,658.60	Ejecución	627	5.29 %	3.15 %	Ing. Gabriela Barrios López	Proyecto en ejecución
11	244246	Construcción sistema de agua potable	Caserío San Juan, aldea Cuá	Cuilco	Huehuetenango	Q 1,374,183.00	Ejecución	375	5.40 %	13.82 %	Ing. Gabriela Barrios López	Proyecto en ejecución
12	244390	Construcción sistema de agua potable	Aldea Tuichuna	Concepción Tutuapa	San Marcos	Q 3,510,273.35	Ejecución	780	0.12 %	2.81 %	Ing. Efraín Tuc	Proyecto suspendido
12	247081	Construcción sistema de agua potable	Caserío La Guadalupe	El Chal	Peten	Q 1,492,593.30	Ejecución	358	0.00 %	0.00 %	Ing. Milton Burelo	Proyecto en proceso de adquisición de insumos

(*) Acueducto, alcantarillado, planta de tratamiento, otros (especifique)

(X) Relevantes sobre el proyecto



2) PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO PRESTAMO BID 2242/BL-GU



GTYP-M-001

No	No. SNIP	TIPO DE PROYECTO (*)	COMUNIDAD	MUNICIPIO	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	Supervisor	OBSERVACIONES (X)
1	94992	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea El Xab	El Asintal	61.00 %	50.34 %	Ingeniero Miguel Reyes	Se trabajó en la red de distribución con actividades de zanjeo, relleno de zanjas, corte y demolición de pavimento, retiro de escombros e instalación de tubería de diferentes diámetros; estos trabajos se realizaron en la parte baja de la aldea, en los sectores Esperanza y San José. También se continuó con los acabados en los elementos de la planta de tratamiento de agua potable; se continuó también con la construcción del muro de circulación del predio de la planta.
2	94956	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea Ojo de Agua	Esquipulas Palo Gordo	93.05 %	83.43 %	Ingeniero Miguel Reyes	Se instalaron 8 válvulas de aire y se construyó igual número de cajas de protección en el último tramo de la línea de conducción hasta los tanques de distribución. Se está coordinando el aporte comunitario para continuar los trabajos pendientes en la línea de conducción, como la protección de tubería en tramos de difícil acceso y el cambio de 9 tubos de 4" que deben ser instalados.
3	94965	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea San Isidro Chamac	San Pedro Sacatepéquez	51.29 %	46.35 %	Ingeniero Miguel Reyes	El Contratista presentó el informe circunstanciado de los resultados de la limpieza y de las pruebas realizadas en el pozo mecánico. Este informe está siendo evaluado por parte del Componente Técnico de la UEP, para determinar las acciones a seguir.

4	188921	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San Marcos	93.66%	92.80 %	Coordinador de equipo de supervisión Ingeniero Walter Ramírez	Actualmente se está trabajando las correcciones de pavimentos, ya se realizó las reparaciones en los tanques de distribución, pero sigue en evaluación el sistema de bombeo del pozo 7, en la evaluación se encontró que hace falta una válvula de compuerta en los tanques de red media y habilitar la unidad de cloración.
5	189147	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	San Marcos	97.93%	94.26%	Coordinador de equipo de supervisión Ingeniero Walter Ramírez	Ya están operando las Plantas de Tratamiento I, II y III, pendiente de reparaciones la Planta IV, pendiente de reparaciones de pavimentos, tapaderas y brocales.
6	188909	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	Esquipulas Palo Gordo	98.10%	97.95%	Coordinador de equipo de supervisión Ingeniero Walter Ramírez	ENERGUATE ya instaló el medidor en el pozo mecánico y se realizaron las pruebas en el equipo de bombeo, el agua llegó al tanque Red Alta y se tomaron las muestras para los análisis de calidad de agua. ENERGUATE ya instaló el contador en la red distribución y está operando la unidad de cloración; se están haciendo pruebas para calibrar la dosificación de cloro a la Red. Se continúan con las reparaciones de pavimentos.
7	153676	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	Esquipulas Palo Gordo	98.25%	98.12%	Coordinador de equipo de supervisión Ingeniero Walter Ramírez	La Planta de Tratamiento ya está operando ya fue recepcionada por la Municipalidad y pendiente las reparaciones de pavimentos, brocales y tapaderas de pozo de visita por parte de la empresa.

8	153650	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San Pedro Sacatepéquez	77.94 %	77.94 %	Proceso de contratación del equipo de supervisión	El equipo de supervisión hizo la evaluación de campo para evaluar el avance físico de agua y alcantarillado. Se encontró incongruencias en el avance financiero con respecto al avance físico el cual es menor a lo reportado, por lo que se ha solicitado a la empresa un informe pormenorizado de la situación, lo cual está pendiente dentro del plazo de presentar el 20 de abril, pero Gerencia solicita para el 10 de abril. Revisión y análisis de estimación 25 y variación 5
9	153671	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	San Pedro Sacatepéquez	86.12 %	86.12 %	Proceso de contratación del equipo de supervisión	El equipo de supervisión hizo la evaluación de campo para evaluar el avance físico de agua y alcantarillado. Se encontró incongruencias en el avance financiero con respecto al avance físico el cual es menor a lo reportado, por lo que se ha solicitado a la empresa un informe pormenorizado de la situación, lo cual está pendiente dentro del plazo de presentar el 20 de abril, pero Gerencia solicita para el 10 de abril. Ya se encuentran realizados el diseño para el Colector I, II y III. Se tiene ya aprobado verbalmente los Derechos de paso de los Colectores I y II. Revisión y análisis de estimación 25 y variación 5
(*) Acueducto, alcantarillado, planta de tratamiento, otros (especifique)					(X) Relevantes sobre el proyecto			



3) PROGRAMA DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS PRINCIPALES, PRESTAMO JBIC-GT-P5





INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

SITUACION GENERAL DE PROYECTOS

NOMBRE DEL PROGRAMA: CAMINOS RURALES



ACTUALIZADO AL: 03/04/2023

GTYP-M-001

No .	No. SNI P	TIPO DE PROYECTO (*)	COMUNIDAD	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	MONTO DE LA OBRA **	ESTATUS DEL PROYECTO	HABITANTES BENEFICIADOS	Saldo pendiente de pago a diciembre 2019	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	OBSERVACIONES (X)
1	N/A	Mantenimiento Camino Rural de Panzós a Barrio El Mau (Cotización 04-JC-2019-ABCR)	El Mau	Panzós	Alta Verapaz	Q606,750.00	Se Inició de ejecución el 02/11/2019. En el mes de diciembre 2020 se hizo primer pago parcial por valor de Q 376,774.99, el segundo pago en dic2020 Q163,676.21. Total Ejecutado Q 540,451.20. En trámite ampliación presupuestaria 2021.	1,655	Q66,298.80	100.00 %	71.17%	Debido a que el Congreso de la República de Guatemala, no aprobó un nuevo presupuesto para el año 2021, este Programa Inició el año en curso con el presupuesto del año anterior (Q12.8 millones), pero sin poder ejecutarlo, debido a que en el Acuerdo de Aprobación del Presupuesto detallado emitido por el Ministerio de
3	N/A	Mantenimiento Camino Rural de Barrio Poza Azul I y II a Panzós (Cotización	Poza Azul I y II	Panzós	Alta Verapaz	Q538,000.00	Se Inició de ejecución el 02/11/2019 Se encuentra finalizado. En el mes de diciembre se	2,534	Q4,542.88	100.00 %	98.74%	Finanzas no fuimos incluidos. Por lo antes indicado en el mes de marzo 2021 iniciamos las gestiones

		03-JC-2019-ABCR)					hizo primer pago parcial por valor de Q 176,296.08, el segundo pago en dic2020 Q 357,161.04. Total ejecutado Q 533,457.12. En trámite ampliación presupuestaria 2021					para obtener ampliación presupuestaria para darle continuidad a estos proyectos, la cual fue aprobada. Adicionalmente se hicieron las gestiones para que se apruebe el uso de los recursos presupuestarios que tenemos asignados en Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro, pero el MINFIN, no lo ha aprobado. Los proyectos ya están terminados físicamente al 100%. Quedando pendiente de liquidar El Mau y Poza Azul I y II. Para pago del saldo a dic 2020, necesaria ampliación presupuestaria. El Programa no cuenta aún con presupuesto para 2021. La comisión receptora del proyecto esta solicitando lo siguiente: planos
--	--	------------------	--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

												<p> finales de cada proyecto, en los que estén consignados los últimos cambios y modificaciones realizadas. Asimismo, las Libretas de Topografía de campo, incluyendo el replanteo topográfico.</p> <p>Lo anterior fue solicitado al contratista DICORSA por medio de los oficios GTYP-GERENCIA TECNICA Y DE PROYECTOS - 0002-2021 con fecha 7 de mayo de 2021 y GTYP-GERENCIA TECNICA Y DE PROYECTOS - 0003-2021 con fecha 7 de mayo de 2021. Posteriormente se ha tenido comunicación con la Inga. Astrid Sandoval (DICORSA) quien indica que aún le faltan algunos datos que le debe proporcionar el</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

												<p>completar el total de los compromisos de pago que se tienen con la empresa DICORSA, ya fue aprobado y se encuentra en la aprobación final de Junta Directiva.</p> <p>El presupuesto para saldar los compromisos de pago se encuentra reservados con CURs de compromiso. Actualmente se están realizando las gestiones necesarias para habilitar el Centro de Costos de la UE 212 JBIC que permita disponer del recurso para pagar a la empresa DICROSA.</p> <p>Se trasladó el informe pormenorizado por parte del Ingeniero Supervisor para su revisión y después se</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

												<p>trasladará a la Junta Receptora para continuar con el proceso de recepción y liquidación de los proyectos. Por el momento se espera el nombramiento de un nuevo profesional del Derecho para conformar nuevamente la Junta ya que su miembro titular se retiró por motivos de salud.</p> <p>Se está realizando una última gestión ante el Ministerio de Finanzas para ver si nos autorizan la modificación presupuestaria para los pagos pendientes que se tienen con Dicorsa, son aproximadamente Q. 70,000.00. Lamentablemente la gestión solicitada sobre la modificación presupuestaria fue rechazada por el Ministerio</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



4) PROGRAMA DESARROLLO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS





5) PROGRAMA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO





INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

SITUACION GENERAL DE PROYECTOS

PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE FLORES Y SAN BENITO

ACTUALIZADO AL 03/04/2023



GTYP-M-001

No.	No. SNIP	TIPO DE PROYECTO (*)	COMUNIDAD	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	MONTO DE LA OBRA	ESTATUS DEL PROYECTO	HABITANTES BENEFICIADOS	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	Supervisor	OBSERVACIONES (X)
1	5273	Agua Potable y Saneamiento de Flores y San Benito		Flores y San Benito	Petén	Q 2,000,000.00	Lote No. 2 en proceso	199,189 (2022)	0.00%	0.00%		

2. Se informa que para realizar los trabajos de culminación de la Estación de Bombeo y las Lagunas ya se efectuaron todos los procedimientos para la contratación de las consultorías para la realización de los estudios de suelos. Para hacer la contratación se necesitó modificar los fondos disponibles para construcción a fondos para contratar estudios por un proceso de Cotización UPT-01-2019 correspondiente a la CONTRATACION SERVICIOS DE CONSULTORIA DE ESTUDIOS GEOTECNICOS, con numero de operación Guate compras –NOG-11327537, según el Acta No. 62-2019 del 03 de diciembre de 2019, la Junta de Cotización inicio el acto de recepción de ofertas a las 10 horas con cero minutos de ese día y a las 10:30 cerraron el acto sin haber recibido alguna oferta.

En el 2021 se realizaron las gestiones correspondientes ante el Ministerio de Finanzas Públicas para solicitar presupuesto y realizar un nuevo evento de Consultoría de Estudios Geotécnicos para la culminación de los trabajos de la Estación de Bombeo y las lagunas; lamentablemente los fondos para la realización de dichos trabajos fueron negados. Se están realizando las gestiones correspondientes para rescindir el contrato con la empresa constructora y así poder realizar los trabajos correspondientes para entregar la obra en su totalidad y proceder a su liquidación.

Por medio de la Gerencia del INFOM se envió el oficio GER-0805 de fecha 14/06/2022 al contratista para que se pronuncie sobre desistimiento del retenido para realizar por la vía legal la rescisión del contrato 1-2002, recibiendo la respuesta positiva por parte del contratista en su oficio con referencia SBI-07-09-2022-01 fecha 07/09/2022, el cual fue trasladado a la Dirección de Asesoría Jurídica para su revisión y posterior traslado a la Junta Directiva para su aprobación. Personeros de la empresa se presentaron al INFOM a pagar una multa que tenían pendiente lo cual nos acerca más a la culminación del proceso administrativo. Esperando apertura de presupuesto 2023 para nuevos trámites.

El monto será utilizado para realizar la consultoría de Estudios Geotécnicos y la culminación de los trabajos pendientes en la Estación de Bombeo y las lagunas.

A través del oficio GTYP-0138-2023 de fecha 28 de marzo del año en curso, se solicitó al Gerente de la institución gire instrucciones para la obtención de un Dictamen Financiero relacionado a los aspectos financieros a considerar previo a que Junta Directiva apruebe la renuncia del monto retenido que tiene INFOM a favor de la empresa SBI INTERNATIONAL HOLDINGS AG, presentada a través de la Escritura Pública No.7 , con la finalidad de lograr la regularización de los saldos contables y la liquidación definitiva del contrato 1-2002 para continuar con las gestiones correspondientes.

(*) Acueducto, alcantarillado, planta de tratamiento, otros (especifique)

(X) Relevantes sobre el proyecto