



**GOBIERNO de  
GUATEMALA**  
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

**INSTITUTO DE FOMENTO  
MUNICIPAL -INFOM-**

# **GERENCIA TÉCNICA Y DE PROYECTOS**

**LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  
DECRETO No. 57-2008  
ARTÍCULO 10, NUMERAL 18**



**LISTADO DE LAS OBRAS EN EJECUCION  
O EJECUTADAS CON FONDOS PÚBLICOS  
O RECURSOS PROVENIENTES DE PRÉSTAMOS**



- 1 PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN - FONDOS NACIONALES
- 2 PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO PRESTAMO BID 2242 / BL-GU
- 3 SEGUNDO PROGRAMA DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS PRINCIPALES, PRESTAMO JBIC-GT- P5
- 4 PROGRAMA DESARROLLO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS
- 5 PROGRAMA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO

**CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023**

---



## 1) PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN FONDOS NACIONALES



| GTYP-M-001 |          |                                                              |                                               |                       |                |                  |                      |                         |                            |                                 |                           |                       |
|------------|----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|----------------|------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| No .       | No. SNIP | TIPO DE PROYECTO (*)                                         | COMUNIDAD                                     | MUNICIPIO             | DEPARTAMENTO   | MONTO DE LA OBRA | ESTATUS DEL PROYECTO | HABITANTES BENEFICIADOS | AVANCE FISICO acumulado(%) | AVANCE FINANCIERO acumulado (%) | Supervisor                | OBSERVACIONES (X)     |
| 1          | 133272   | Construcción sistema de agua potable                         | Aldea Esquipulas Seque                        | San Carlos Sija       | Quetzaltenango | Q 1,750,459.93   | Ejecución            | 870                     | 0.00 %                     | 0.00 %                          | Ing. Luis Audencio Guzmán | Proyecto en ejecución |
| 2          | 138102   | Construcción sistema de agua potable                         | Aldea San Francisco Momonlac y aldea Momonlac | Santa Cruz Barillas   | Huehuetenango  | Q 3,303,072.55   | Ejecución            | 1,629                   | 0.91 %                     | 1.11 %                          | Ing. Hugo Matul           | Proyecto en ejecución |
| 3          | 139973   | Construcción sistema de agua potable                         | Aldea Chiyuc                                  | San Cristóbal Verapaz | Alta Verapaz   | Q 3,049,829.57   | Suspendido           | 2,485                   | 0.00 %                     | 0.00 %                          | Ing. Elmer Aragón         | Proyecto suspendido   |
| 4          | 185883   | Construcción sistema de agua potable                         | Caserío El Naranjo y La Laguna II             | Cubulco               | Baja Verapaz   | Q 2,294,705.27   | Ejecución            | 774                     | 14.46%                     | 5.58 %                          | Ing. Elmer Aragón         | Proyecto en ejecución |
| 5          | 185989   | Construcción sistema de agua potable con perforación de pozo | Aldea Tres Cruces                             | Sipacapa              | San Marcos     | Q 3,667,446.03   | Ejecución            | 2,286                   | 0.000%                     | 0.00 %                          | Ing. Manfredo Juarez      | Proyecto suspendido   |

|    |        |                                      |                                                                                   |                          |               |                |             |       |         |         |                             |                                               |
|----|--------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|----------------|-------------|-------|---------|---------|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| 6  | 203100 | Construcción sistema de agua potable | Aldea Las Minas, aldea Quequesiguan y sus caseríos Palimope y Barranca El Cafetal | Sipacapa                 | San Marcos    | Q 7,519,868.00 | Por iniciar | 2,034 | 0.00 %  | 0.00 %  | Ing. Manfredo Juarez        | Proyecto en trámite de rescisión de contrato  |
| 7  | 203106 | Ampliación sistema de agua potable   | Aldea Godínez, San Andrés Semetabaj, Sololá                                       | San Andrés Semetabaj     | Sololá        | Q 1,451,778.96 | Por iniciar | 738   | 0.00 %  | 1.98 %  | Ing. Luis Audencio Guzmán   | Proyecto en ejecución                         |
| 8  | 206779 | Construcción sistema de agua potable | Aldea Cuá                                                                         | Cuilco                   | Huehuetenango | Q 919,453.75   | Ejecución   | 342   | 8.07 %  | 8.45 %  | Ing. Gabriela Barrios López | Proyecto en ejecución                         |
| 9  | 223847 | Construcción sistema de agua potable | Sector I, Aldea Chiquilila                                                        | San Ildefonso Ixtahuacán | Huehuetenango | Q 3,140,529.47 | Ejecución   | 1,615 | 17.50 % | 4.68 %  | Ing. Luis Audencio Guzmán   | Proyecto en ejecución                         |
| 10 | 223906 | Construcción sistema de agua potable | Aldea Guaritas                                                                    | El Estor                 | Izabal        | Q 1,201,658.60 | Ejecución   | 627   | 10.47 % | 15.29 % | Ing. Gabriela Barrios López | Proyecto en ejecución                         |
| 11 | 244246 | Construcción sistema de agua potable | Caserío San Juan, aldea Cuá                                                       | Cuilco                   | Huehuetenango | Q 1,374,183.00 | Ejecución   | 375   | 9.45 %  | 19.14 % | Ing. Gabriela Barrios López | Proyecto en ejecución                         |
| 12 | 244390 | Construcción sistema de agua potable | Aldea Tuichuna                                                                    | Concepción Tutuapa       | San Marcos    | Q 3,510,273.35 | Ejecución   | 780   | 4.56 %  | 4.68 %  | Ing. Efraín Tuc             | Proyecto en ejecución                         |
| 13 | 247081 | Construcción sistema de agua potable | Caserío La Guadalupe                                                              | El Chal                  | Peten         | Q 1,492,593.30 | Ejecución   | 358   | 0.00 %  | 0.00 %  | Ing. Milton Burelo          | Proyecto en proceso de adquisición de insumos |

(\*) Acueducto, alcantarillado, planta de tratamiento, otros (especifique)

(X) Relevantes sobre el proyecto



## **2) PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO PRESTAMO BID 2242/BL-GU**



**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-**

**SITUACION GENERAL DE PROYECTOS**

**PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO (FASE I)**

**ACTUALIZADO AL 30/04/2023**

**GTYP-M-001**



INSTITUTO DE FOMENTO  
MUNICIPAL -INFOM-



| No | No. SNIP | TIPO DE PROYECTO (*)                                   | COMUNIDAD               | MUNICIPIO              | AVANCE FISICO (%) | AVANCE FINANCIERO (%) | Supervisor             | OBSERVACIONES (X)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|----------|--------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 94992    | Construcción del sistema de agua potable y saneamiento | Aldea El Xab            | El Asintal             | 61.00 %           | 58.32 %               | Ingeniero Miguel Reyes | Actualmente se está trabajando en la rehabilitación y reparación de tramos en la línea de conducción, a efecto de llevar el caudal hasta los tanques de distribución y puedan realizarse las pruebas respectivas. Paralelamente se están llevando a cabo las acciones administrativas para poder continuar con los trabajos extras que están pendientes para terminar el proyecto.                                                                         |
| 2  | 94956    | Construcción del sistema de agua potable y saneamiento | Aldea Ojo de Agua       | Esquipulas Palo Gordo  | 93.05 %           | 87.51 %               | Ingeniero Miguel Reyes | Se están llevando a cabo acciones administrativas para poder continuar con los trabajos extras que están pendientes para terminar el proyecto, también se acordó realizar la revisión de toda la línea de conducción en conjunto entre las partes, Contratista, Gerente de Obras y la comunidad, a efecto de identificar defectos y proceder a corregirlos, para ir cerrando la inspección de cada tramo en consenso previo a efectuar la recepción final. |
| 3  | 94965    | Construcción del sistema de agua potable y saneamiento | Aldea San Isidro Chamac | San Pedro Sacatepéquez | 51.29 %           | 46.35 %               | Ingeniero Miguel Reyes | El Contratista presentó el informe circunstanciado de los resultados de la limpieza y de las pruebas de bombeo realizadas en el pozo mecánico perforado. Con base en lo indicado en dicho informe, se está realizando una evaluación por medio de un tercer especialista, de las condiciones del pozo. Al contar con los resultados de la evaluación se definirán las acciones a seguir por parte del Programa para la finalización del proyecto.          |

|   |        |                                                  |                    |                       |        |         |                                                               |                                                                                                                                          |
|---|--------|--------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|---------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | 188921 | Mejoramiento Sistema de Agua Potable             | Cabecera Municipal | San Marcos            | 93.66% | 92.80 % | Coordinador de equipo de supervisión Ingeniero Walter Ramírez | Los proyectos fueron finalizados, sin embargo, se encuentra en fase de correcciones de conformidad con lo solicitado por la Supervisión. |
| 5 | 189147 | Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario | Cabecera Municipal | San Marcos            | 97.46% | 94.26%  | Coordinador de equipo de supervisión Ingeniero Walter Ramírez | Los proyectos fueron finalizados, sin embargo, se encuentra en fase de correcciones de conformidad con lo solicitado por la Supervisión. |
| 6 | 188909 | Mejoramiento Sistema de Agua Potable             | Cabecera Municipal | Esquipulas Palo Gordo | 98.10% | 97.95%  | Coordinador de equipo de supervisión Ingeniero Walter Ramírez | Los proyectos fueron finalizados, sin embargo, se encuentra en fase de correcciones de conformidad con lo solicitado por la Supervisión. |
| 7 | 153676 | Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario | Cabecera Municipal | Esquipulas Palo Gordo | 98.25% | 98.12%  | Coordinador de equipo de supervisión Ingeniero Walter Ramírez | Los proyectos fueron finalizados, sin embargo, se encuentra en fase de correcciones de conformidad con lo solicitado por la Supervisión. |

|                                                                           |        |                                                  |                    |                        |                                  |         |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------|--------------------|------------------------|----------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8                                                                         | 153650 | Mejoramiento Sistema de Agua Potable             | Cabecera Municipal | San Pedro Sacatepéquez | 77.94 %                          | 77.94 % | Coordinador de equipo de supervisión Ingeniero Walter Ramírez | El equipo de supervisión hizo la evaluación de campo para comprobar el avance físico de agua y alcantarillado. Se encontró incongruencias en el avance financiero con respecto al avance físico el cual es menor a lo reportado, por lo que se ha solicitado a la empresa un informe pormenorizado de la situación, lo cual está pendiente dentro del plazo de presentar el 20 de abril, pero Gerencia solicita para el 10 de abril. Revisión y análisis de estimación 25 y variación 5                                                                                                                                                      |
| 9                                                                         | 153671 | Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario | Cabecera Municipal | San Pedro Sacatepéquez | 86.12 %                          | 86.12 % | Coordinador de equipo de supervisión Ingeniero Walter Ramírez | El equipo de supervisión hizo la evaluación de campo para comprobar el avance físico de agua y alcantarillado. Se encontró incongruencias en el avance financiero con respecto al avance físico el cual es menor a lo reportado, por lo que se ha solicitado a la empresa un informe pormenorizado de la situación, lo cual está pendiente dentro del plazo de presentar el 20 de abril, pero Gerencia solicita para el 10 de abril. Ya se encuentran realizados el diseño para el Colector I, II y III. Se tiene ya aprobado verbalmente los Derechos de pasos de los Colectores I y II. Revisión y análisis de estimación 25 y variación 5 |
| (*) Acueducto, alcantarillado, planta de tratamiento, otros (especifique) |        |                                                  |                    |                        | (X) Relevantes sobre el proyecto |         |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



### **3) PROGRAMA DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS PRINCIPALES, PRESTAMO JBIC-GT-P5**



| INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- |           |                                                                                   |                  |           |              |                     |                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                                          |                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|--------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SITUACION GENERAL DE PROYECTOS         |           |                                                                                   |                  |           |              |                     |                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                                          |                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| NOMBRE DEL PROGRAMA: CAMINOS RURALES   |           |                                                                                   |                  |           |              |                     |                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                                          |                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ACTUALIZADO AL: 03/05/2023             |           |                                                                                   |                  |           |              |                     |                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                                          |                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| GTYP-M-001                             |           |                                                                                   |                  |           |              |                     |                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                                          |                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| No .                                   | No. SNI P | TIPO DE PROYECTO (*)                                                              | COMUNIDAD        | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | MONTO DE LA OBRA ** | ESTATUS DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                      | HABITANTES BENEFICIADOS | Saldo pendiente de pago a diciembre 2019 | AVANCE FISICO (%) | AVANCE FINANCIERO (%) | OBSERVACIONES (X)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1                                      | N/A       | Mantenimiento Camino Rural de Panzós a Barrio El Mau (Cotización 04-JC-2019-ABCR) | El Mau           | Panzós    | Alta Verapaz | Q606,750.00         | Se Inició de ejecución el 02/11/2019. En el mes de diciembre 2020 se hizo primer pago parcial por valor de Q 376,774.99, el segundo pago en dic2020 Q163,676.21. Total Ejecutado Q 540,451.20. En trámite ampliación presupuestaria 2021. | 1,655                   | Q66,298.80                               | 100.00 %          | 71.17%                | Debido a que el Congreso de la República de Guatemala, no aprobó un nuevo presupuesto para el año 2021, este Programa Inició el año en curso con el presupuesto del año anterior (Q12.8 millones), pero sin poder ejecutarlo, debido a que en el Acuerdo de Aprobación del Presupuesto detallado emitido por el Ministerio de |
| 3                                      | N/A       | Mantenimiento Camino Rural de Barrio Poza Azul I y II a Panzós (Cotización        | Poza Azul I y II | Panzós    | Alta Verapaz | Q538,000.00         | Se Inició de ejecución el 02/11/2019 Se encuentra finalizado. En el mes de diciembre se                                                                                                                                                   | 2,534                   | Q4,542.88                                | 100.00 %          | 98.74%                | Finanzas no fuimos incluidos. Por lo antes indicado en el mes de marzo 2021 iniciamos las gestiones                                                                                                                                                                                                                           |

|  |  |                  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--|------------------|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 03-JC-2019-ABCR) |  |  |  |  | hizo primer pago parcial por valor de Q 176,296.08, el segundo pago en dic2020 Q 357,161.04. Total ejecutado Q 533,457.12. En trámite ampliación presupuestaria 2021 |  |  |  |  | para obtener ampliación presupuestaria para darle continuidad a estos proyectos, la cual fue aprobada. Adicionalmente se hicieron las gestiones para que se apruebe el uso de los recursos presupuestarios que tenemos asignados en Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro, pero el MINFIN, no lo ha aprobado. Los proyectos ya están terminados físicamente al 100%. Quedando pendiente de liquidar El Mau y Poza Azul I y II. Para pago del saldo a dic 2020, necesaria ampliación presupuestaria. El Programa no cuenta aún con presupuesto para 2021. La comisión receptora del proyecto esta solicitando lo siguiente: planos |
|--|--|------------------|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <p> finales de cada proyecto, en los que estén consignados los últimos cambios y modificaciones realizadas. Asimismo, las Libretas de Topografía de campo, incluyendo el replanteo topográfico.</p> <p>Lo anterior fue solicitado al contratista DICORSA por medio de los oficios GTYP-GERENCIA TECNICA Y DE PROYECTOS - 0002-2021 con fecha 7 de mayo de 2021 y GTYP-GERENCIA TECNICA Y DE PROYECTOS - 0003-2021 con fecha 7 de mayo de 2021. Posteriormente se ha tenido comunicación con la Inga. Astrid Sandoval (DICORSA) quien indica que aún le faltan algunos datos que le debe proporcionar el</p> |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <p>Ing. Adolfo Ortiz, quien aún no ha sido localizado.</p> <p>Los documentos solicitados por medio de los oficios GTYP-GERENCIA TECNICA Y DE PROYECTOS - 0002-2021 con fecha 7 de mayo de 2021 y GTYP-GERENCIA TECNICA Y DE PROYECTOS - 0003-2021 con fecha 7 de mayo de 2021, ya fueron entregados por la empresa DICORSA, y estos fueron entregados a la comisión receptora, quienes a su vez indicaron que estos documentos deben de ser validados por el Supervisor asignado, sin embargo aún no se cuenta con dicho supervisor.</p> <p>Así mismo, el presupuesto que hacía falta para</p> |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <p>completar el total de los compromisos de pago que se tienen con la empresa DICORSA, ya fue aprobado y se encuentra en la aprobación final de Junta Directiva.</p> <p>El presupuesto para saldar los compromisos de pago se encuentra reservados con CURs de compromiso. Actualmente se están realizando las gestiones necesarias para habilitar el Centro de Costos de la UE 212 JBIC que permita disponer del recurso para pagar a la empresa DICROSA.</p> <p>Se trasladó el informe pormenorizado por parte del Ingeniero Supervisor para su revisión y después se</p> |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <p>trasladará a la Junta Receptora para continuar con el proceso de recepción y liquidación de los proyectos. Por el momento se espera el nombramiento de un nuevo profesional del Derecho para conformar nuevamente la Junta ya que su miembro titular se retiró por motivos de salud.</p> <p>Se está realizando una última gestión ante el Ministerio de Finanzas para ver si nos autorizan la modificación presupuestaria para los pagos pendientes que se tienen con Dicorsa, son aproximadamente Q. 70,000.00. Lamentablemente la gestión solicitada sobre la modificación presupuestaria fue rechazada por el Ministerio</p> |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  | de Finanzas por lo que se procederá a revertir la solicitud en el sistema. Asimismo, se presentó un informe a Contabilidad donde se solicita mantener los saldos de bancos para poder ejecutarlos durante el año 2023. Se están realizando las gestiones necesarias ante el Ministerio de Finanzas para conseguir la aprobación de los recursos para cancelar los pagos de las últimas dos obras pendientes. |
| (*) Acueducto, alcantarillado, planta de tratamiento, otros (especifique). **: Valor según contrato, para los proyectos en ejecución. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (X) Relevantes sobre el proyecto |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



#### 4) PROGRAMA DESARROLLO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS







## 5) PROGRAMA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO



| <div> <div>  <div> GOBIERNO de<br/>GUATEMALA<br/><small>DR. ASSANDRO GIANMATTEI</small> </div> </div> <div> INSTITUTO DE FOMENTO<br/>MUNICIPAL -INFOM- </div> <div> <div>INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-</div> <div> SITUACION GENERAL DE PROYECTOS </div> <div> PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE FLORES Y SAN BENITO </div> <div> ACTUALIZADO AL 03/05/2023 </div> </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                                                   |           |                     |              |                  |                       |                         |                   |                       |            |                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------------|------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GTYP-M-001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                                                   |           |                     |              |                  |                       |                         |                   |                       |            |                                                                                                                                                                  |
| No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | No. SNIP | TIPO DE PROYECTO (*)                              | COMUNIDAD | MUNICIPIO           | DEPARTAMENTO | MONTO DE LA OBRA | ESTATUS DEL PROYECTO  | HABITANTES BENEFICIADOS | AVANCE FISICO (%) | AVANCE FINANCIERO (%) | Supervisor | OBSERVACIONES (X)                                                                                                                                                |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5273     | Agua Potable y Saneamiento de Flores y San Benito |           | Flores y San Benito | Petén        | Q 2,000,000.00   | Lote No. 2 en proceso | 199,189 (2022)          | 0.00%             | 0.00%                 |            |                                                                                                                                                                  |
| <p>2. Se informa que para realizar los trabajos de culminación de la Estación de Bombeo y las Lagunas ya se efectuaron todos los procedimientos para la contratación de las consultorías para la realización de los estudios de suelos. Para hacer la contratación se necesitó modificar los fondos disponibles para construcción a fondos para contratar estudios por un proceso de Cotización UPT-01-2019 correspondiente a la CONTRATACION SERVICIOS DE CONSULTORIA DE ESTUDIOS GEOTECNICOS, con numero de operación Guate compras –NOG-11327537, según el Acta No. 62-2019 del 03 de diciembre de 2019, la Junta de Cotización inicio el acto de recepción de ofertas a las 10 horas con cero minutos de ese día y a las 10:30 cerraron el acto sin haber recibido alguna oferta.</p> <p>En el 2021 se realizaron las gestiones correspondientes ante el Ministerio de Finanzas Públicas para solicitar presupuesto y realizar un nuevo evento de Consultoría de Estudios Geotécnicos para la culminación de los trabajos de la Estación de Bombeo y las lagunas; lamentablemente los fondos para la realización de dichos trabajos fueron negados. Se están realizando las gestiones correspondientes para rescindir el contrato con la empresa constructora y así poder realizar los trabajos correspondientes para entregar la obra en su totalidad y proceder a su liquidación.</p> <p>Por medio de la Gerencia del INFOM se envió el oficio GER-0805 de fecha 14/06/2022 al contratista para que se pronuncie sobre desistimiento del retenido para realizar por la vía legal la rescisión del contrato 1-2002, recibiendo la respuesta positiva por parte del contratista en su oficio con referencia SBI-07-09-2022-01 fecha 07/09/2022, el cual fue trasladado a la Dirección de Asesoría Jurídica para su revisión y posterior traslado a la Junta Directiva para su aprobación. Personeros de la empresa se presentaron al INFOM a pagar una multa que tenían pendiente lo cual nos acerca más a la culminación del proceso administrativo. Esperando apertura de presupuesto 2023 para nuevos trámites.</p> |          |                                                   |           |                     |              |                  |                       |                         |                   |                       |            | El monto será utilizado para realizar la consultoría de Estudios Geotécnicos y la culminación de los trabajos pendientes en la Estación de Bombeo y las lagunas. |

A través del oficio GTYP-0138-2023 de fecha 28 de marzo del año en curso, se solicitó al Gerente de la institución gire instrucciones para la obtención de un Dictamen Financiero relacionado a los aspectos financieros a considerar previo a que Junta Directiva apruebe la renuncia del monto retenido que tiene INFOM a favor de la empresa SBI INTERNATIONAL HOLDINGS AG, presentada a través de la Escritura Pública No.7 , con la finalidad de lograr la regularización de los saldos contables y la liquidación definitiva del contrato 1-2002 para continuar con las gestiones correspondientes.

Se recibió en la Gerencia Técnica el Dictamen Financiero que se solicitara a través del oficio GTYP-0138-2023 para terminar de conformar el expediente el cual se trasladará a la Gerencia del Instituto para que ésta a su vez lo eleve ante Junta Directiva para su respectiva aprobación y al obtenerla continuar con los trámites para que se emita la solvencia correspondiente.