



**GOBIERNO de
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

**INSTITUTO DE FOMENTO
MUNICIPAL -INFOM-**

GERENCIA TÉCNICA Y DE PROYECTOS

**LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
DECRETO No. 57-2008
ARTÍCULO 10, NUMERAL 18**



**LISTADO DE LAS OBRAS EN EJECUCION
O EJECUTADAS CON FONDOS PÚBLICOS
O RECURSOS PROVENIENTES DE PRÉSTAMOS**



- 1 PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN - FONDOS NACIONALES
- 2 PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO PRESTAMO BID 2242 / BL-GU
- 3 SEGUNDO PROGRAMA DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS PRINCIPALES, PRESTAMO JBIC-GT- P5
- 4 PROGRAMA DESARROLLO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS
- 5 PROGRAMA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023



1) PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN FONDOS NACIONALES



GOBIERNO de GUATEMALA DR. ALEJANDRO GIANMATTEI INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-												INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- SITUACION GENERAL DE PROYECTOS PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN ACTUALIZADO AL 05/07/2023 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- GUATEMALA											
GTYP-M-001																							
N o.	No. SNIP	TIPO DE PROYECTO (*)	COMUNID AD	MUNICIPIO	DEPARTAME NTO	MONTO DE LA OBRA	ESTATU S DEL PROYEC TO	HABITANT ES BENEFICIA DOS	AVANCE FISICO acumula do (%)	AVANCE FINANCIE RO acumulad o (%)	Supervis or	OBSERVACIONES (X)											
1	133272	Construcción sistema de agua potable	Aldea Esquipulas Seque	San Carlos Sija	Quetzaltenang o	Q 1,750,459.93	Ejecució n	870	6.20 %	15.64 %	Ing. Luis Audencio Guzmán	Proyecto en ejecución											
2	138102	Construcción sistema de agua potable	Aldea San Francisco Momonlac y aldea Momonlac	Santa Cruz Barillas	Huehuetenang o	Q 3,303,072.55	Ejecució n	1,629	22.66 %	21.20 %	Ing. Hugo Matul	Proyecto en ejecución											
3	139973	Construcción sistema de agua potable	Aldea Chiyuc	San Cristóbal Verapaz	Alta Verapaz	Q 3,049,829.57	Suspendi do	2,485	0.00 %	0.00 %	Ing. Elmer Aragón	Proyecto suspendido											
4	185559	Ampliación sistema de agua potable	Aldea Ixquebaj	San Sebastián Coatán	Huehuetenang o	Q 2,220,000.00	Finalizad o	1,578	0.00 %	0.00 %	Ing. Hugo Matul	Proyecto en recepción y liquidación											
5	185827	Ampliación sistema de agua potable	Sector La Cuchilla, Aldea Nahualate I	San Antonio Suchitepéq uez	Suchitepéquez	Q 1,984,815.20	Ejecució n	1,615	0.00%	0.00 %	Ing. Luis Audencio Guzmán	Proyecto en ejecución de los sumideros											

6	185883	Construcción sistema de agua potable	Caserío El Naranjo y La Laguna II	Cubulco	Baja Verapaz	Q 2,294,705.27	Ejecución	774	23.82%	10.89 %	Ing. Elmer Aragón	Proyecto en ejecución
7	185989	Construcción sistema de agua potable con perforación de pozo	Aldea Tres Cruces	Sipacapa	San Marcos	Q 3,667,446.03	Ejecución	2,286	0.00%	0.00 %	Ing. Manfredo Juárez	Proyecto suspendido
8	186007	Ampliación sistema de agua potable	Caserío Yerbabuen a	Chimaltena ngo	Chimaltenang o	Q 2,008,883.22	Ejecución	1,750	0.00 %	0.00 %	Ing. Luis Audencio Guzmán	Proyecto en proceso de realizar proceso de cotización para la adquisición de tubería para conexión de drenaje al colector municipal
9	203100	Construcción sistema de agua potable	Aldea Las Minas, aldea Quequesig uan y sus caseríos Palimope y Barranca El Cafetal	Sipacapa	San Marcos	Q 7,519,868.00	Por iniciar	2,034	0.00 %	0.00 %	Ing. Manfredo Juárez	Proyecto en trámite de recisión de contrato
10	203106	Ampliación sistema de agua potable	Aldea Godínez, San Andrés Semetabaj, Sololá	San Andrés Semetabaj	Sololá	Q 1,451,778.96	Por iniciar	738	22.50 %	20.46 %	Ing. Luis Audencio Guzmán	Proyecto en ejecución
11	206779	Construcción sistema de agua potable	Aldea Cuá	Cuilco	Huehuetenang o	Q 919,453.75	Ejecución	342	23.78 %	8.10 %	Ing. Gabriela Barrios López	Proyecto en ejecución

12	223847	Construcción sistema de agua potable	Sector I, Aldea Chiquilila	San Ildefonso Ixtahuacán	Huehuetenango	Q 3,140,529.47	Ejecución	1,615	22.50 %	5.61 %	Ing. Luis Audencio Guzmán	Proyecto en ejecución
13	223906	Construcción sistema de agua potable	Aldea Guaritas	El Estor	Izabal	Q 1,201,658.60	Ejecución	627	26.69 %	7.43 %	Ing. Gabriela Barrios López	Proyecto en ejecución
14	244246	Construcción sistema de agua potable	Caserío San Juan, aldea Cuá	Cuilco	Huehuetenango	Q 1,374,183.00	Ejecución	375	20.35 %	45.05 %	Ing. Gabriela Barrios López	Proyecto en ejecución
15	244390	Construcción sistema de agua potable	Aldea Tuichuna	Concepción Tutuapa	San Marcos	Q 3,510,273.35	Ejecución	780	41.00 %	19.09 %	Ing. Efraín Tuc	Proyecto en ejecución
16	247081	Construcción sistema de agua potable	Caserío La Guadalupe	El Chal	Peten	Q 1,492,593.30	Ejecución	358	0.00 %	0.00 %	Ing. Milton Burelo	Proyecto en proceso de adquisición de insumos
17	247115	Construcción sistema de agua potable	Caserío La Esmeralda, Cuarto Centro El Boqueron	Joyabaj	Quiché	Q 101,376,254.40	Por iniciar	1,820	0.00 %	0.00 %	Ing. Justo Medrano	Proyecto en proceso de adquisición de insumos
18	262225	Construcción sistema de agua potable	Caserío Chinix, aldea La Laguna	Cubulco	Baja Verapaz	Q 528,796.25	Ejecución	84	0.00 %	0.00 %	Ing. Elmer Aragón	Proyecto en proceso de adquisición de insumos
19	283337	Ampliación sistema de agua potable	Sector El Tamarindo , aldea Palín	Nuevo Progreso	San Marcos	Q 1,696,946.41	Por iniciar	420	0.00 %	0.00 %	Ing. Efraín Tuc	Proyecto en proceso de adquisición de insumos

(*) Acueducto, alcantarillado, planta de tratamiento, otros (especifique)

(X) Relevantes sobre el proyecto



2) PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO PRESTAMO BID 2242/BL-GU



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-								
SITUACION GENERAL DE PROYECTOS								
PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO (FASE I)								
ACTUALIZADO AL 30/06/2023								
		PROYECTO (*)	COMUNIDAD	MUNICIPIO	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	Supervisor	OBSERVACIONES (X)
1	94992	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea El Xab	El Asintal	71.51 %	71.01 %	Ingeniero Miguel Reyes	Actualmente se está trabajando en la red de distribución, específicamente en el sector Vuelta del Mango y sector Esperanza, pertenecientes a la parte baja de la aldea, los trabajos que se realizan son para concluir los trabajos que habían quedado pendientes respecto a relleno de zanjas, instalación de tubería y reposición de pavimento. Se le requirió al Contratista llevar el control de calidad mediante pruebas de densidad y toma de muestras de concreto.
2	94956	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea Ojo de Agua	Esquipulas Palo Gordo	97.50 %	97.20 %	Ingeniero Miguel Reyes	Derivado del aviso de terminación de las obras emitido por el Contratista y de las visitas de verificación realizadas por el Gerente de Obras, en las cuales se determinó que es necesario atender correcciones y reparaciones, se le otorgó un plazo definido al Contratista para proceder a realizarlas, debiendo informar por escrito de su finalización para proceder a revisarlas nuevamente, para poder continuar con el proceso de recepción del proyecto.
3	94965	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea San Isidro Chamac	San Pedro Sacatepéquez	51.29 %	46.35 %	Ingeniero Miguel Reyes	Después de recibir el informe de la perforación del pozo de parte del Contratista, se realizó la evaluación del pozo perforado por medio de un tercero especialista, para conocer el estado y las condiciones en que se encuentra la perforación. Con base en los resultados de dicha evaluación presentados mediante un informe, se está haciendo el análisis de la información con base en los documentos contractuales, a efecto de definir las acciones a seguir en el proyecto.
4	188921	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San Marcos	93.66%	93.97 %	Coordinador de equipo de supervisión Ingeniero Walter Ramírez	Los proyectos fueron finalizados, sin embargo, se encuentra en fase de correcciones de conformidad con lo solicitado por la Supervisión.

5	189147	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	San Marcos	97.930%	97.31 %	Coordinador de equipo de supervisión Ingeniero Walter Ramírez	Los proyectos fueron finalizados, sin embargo, se encuentra en fase de correcciones de conformidad con lo solicitado por la Supervisión.
6	188909	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	Esquipulas Palo Gordo	100.00%	98.50 %	Coordinador de equipo de supervisión Ingeniero Walter Ramírez	En fase de recepción
7	153676	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	Esquipulas Palo Gordo	100.000%	98.54 %	Coordinador de equipo de supervisión Ingeniero Walter Ramírez	En fase de recepción
8	153650	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San Pedro Sacatepéquez	79.54 %	78.77 %	Coordinador de equipo de supervisión Ingeniero Walter Ramírez	Se definieron los documentos de cambio de la variación 5 por parte del equipo de supervisión y la empresa contratista. Se envió la documentación correspondiente al BID para solicitar la No Objeción. De igual forma, se conciliaron las cantidades de los renglones a cobrar en la estimación 26. Lo que respecta a la incongruencias identificadas por el equipo de supervisión, se han tenido reuniones con la empresa contratista y se han alcanzado acuerdos para realizar los decrementos e incrementos en los renglones de trabajo que permitan que el proyecto funcione adecuadamente.

9	153671	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	San Pedro Sacatepéquez	89.13 %	87.24 %	Coordinador de equipo de supervisión Ingeniero Walter Ramírez	Se definieron los documentos de cambio de la variación 5 por parte del equipo de supervisión y la empresa contratista. Se envió la documentación correspondiente al BID para solicitar la No Objeción. De igual forma, se conciliaron las cantidades de los renglones a cobrar en la estimación 26. Lo que respecta a la incongruencias identificadas por el equipo de supervisión, se han tenido reuniones con la empresa contratista y se han alcanzado acuerdos para realizar los decrementos e incrementos en los renglones de trabajo que permitan que el proyecto funcione adecuadamente.
(*) Acueducto, alcantarillado, planta de tratamiento, otros (especifique)					(X) Relevantes sobre el proyecto			



3) PROGRAMA DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS PRINCIPALES, PRESTAMO JBIC-GT-P5



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-													
SITUACION GENERAL DE PROYECTOS													
NOMBRE DEL PROGRAMA: CAMINOS RURALES													
ACTUALIZADO AL: 07/07/2023													
GTYP-M-001													
No .	No. SNI P	TIPO DE PROYECTO (*)	COMUNIDA D	MUNICIPI O	DEPARTAMEN TO	MONTO DE LA OBRA **	ESTATUS DEL PROYECTO	HABITANTE S BENEFICIAD O S	Saldo pendiente de pago a diciembre 2019	AVANC E FISICO (%)	AVANCE FINANCIER O (%)	OBSERVACION ES (X)	
1	N/A	Mantenimien to Camino Rural de Panzós a Barrio El Mau (Cotización 04-JC-2019-ABCR)	El Mau	Panzós	Alta Verapaz	Q606,750.00	Se Inició de ejecución el 02/11/2019. En el mes de diciembre 2020 se hizo primer pago parcial por valor de Q 376,774.99 el segundo pago en dic2020 Q163,676.21 Total Ejecutado Q 540,451.20 En trámite ampliación presupuestar ia 2021.	1,655	Q66,298.80	100.00 %	71.17%	Debido a que el Congreso de la República de Guatemala, no aprobó un nuevo presupuesto para el año 2021, este Programa Inició el año en curso con el presupuesto del año anterior (Q12.8 millones), pero sin poder ejecutarlo, debido a que en el Acuerdo de Aprobación del Presupuesto detallado emitido por el Ministerio de	
3	N/A	Mantenimien to Camino Rural de Barrio Poza Azul I y II a Panzós (Cotización	Poza Azul I y II	Panzós	Alta Verapaz	Q538,000.00	Se Inició de ejecución el 02/11/2019 Se encuentra finalizado. En el mes de diciembre se	2,534	Q4,542.88	100.00 %	98.74%	Finanzas no fuimos incluidos. Por lo antes indicado en el mes de marzo 2021 iniciamos las gestiones	

		03-JC-2019-ABCR)					hizo primer pago parcial por valor de Q 176,296.08 el segundo pago en dic2020 Q 357,161.04 Total ejecutado Q.533,457.12 En trámite ampliación presupuestaria 2021					para obtener ampliación presupuestaria para darle continuidad a estos proyectos, la cual fue aprobada. Adicionalmente se hicieron las gestiones para que se apruebe el uso de los recursos presupuestarios que tenemos asignados en Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro, pero el MINFIN, no lo ha aprobado. Los proyectos ya están terminados físicamente al 100%. Quedando pendiente de liquidar El Mau y Poza Azul I y II. Para pago del saldo a dic 2020, necesaria ampliación presupuestaria. El Programa no cuenta aún con presupuesto para 2021. La comisión receptora del proyecto está solicitando lo siguiente: planos
--	--	------------------	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

												finales de cada proyecto, en los que estén consignados los últimos cambios y modificaciones realizadas. Asimismo, las Libretas de Topografía de campo, incluyendo el replanteo topográfico. Lo anterior fue solicitado al contratista DICORSA por medio de los oficios GTYP-GERENCIA TECNICA Y DE PROYECTOS - 0002-2021 con fecha 7 de mayo de 2021 y GTYP-GERENCIA TECNICA Y DE PROYECTOS - 0003-2021 con fecha 7 de mayo de 2021. Posteriormente se ha tenido comunicación con la Inga. Astrid Sandoval (DICORSA) quien indica que aún le faltan algunos datos que le debe proporcionar el
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

												Ing. Adolfo Ortiz, quien aún no ha sido localizado. Los documentos solicitados por medio de los oficios GTYP-GERENCIA TECNICA Y DE PROYECTOS - 0002-2021 con fecha 7 de mayo de 2021 y GTYP-GERENCIA TECNICA Y DE PROYECTOS - 0003-2021 con fecha 7 de mayo de 2021, ya fueron entregados por la empresa DICORSA, y estos fueron entregados a la comisión receptora, quienes a su vez indicaron que estos documentos deben de ser validados por el Supervisor asignado, sin embargo aún no se cuenta con dicho supervisor. Así mismo, el presupuesto que hacía falta para
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

												completar el total de los compromisos de pago que se tienen con la empresa DICORSA, ya fue aprobado y se encuentra en la aprobación final de Junta Directiva. El presupuesto para saldar los compromisos de pago se encuentra reservados con CURS de compromiso. Actualmente se están realizando las gestiones necesarias para habilitar el Centro de Costos de la UE 212 JBIC que permita disponer del recurso para pagar a la empresa DICROSA. Se trasladó el informe pormenorizado por parte del Ingeniero Supervisor para su revisión y después se
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

												trasladará a la Junta Receptora para continuar con el proceso de recepción y liquidación de los proyectos. Por el momento se espera el nombramiento de un nuevo profesional del Derecho para conformar nuevamente la Junta ya que su miembro titular se retiró por motivos de salud. Se está realizando una última gestión ante el Ministerio de Finanzas para ver si nos autorizan la modificación presupuestaria para los pagos pendientes que se tienen con Dicorsa, son aproximadamente Q. 70,000.00. Lamentablemente la gestión solicitada sobre la modificación presupuestaria fue rechazada por el Ministerio
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

												de Finanzas por lo que se procederá a revertir la solicitud en el sistema. Asimismo, se presentó un informe a Contabilidad donde se solicita mantener los saldos de bancos para poder ejecutarlos durante el año 2023. Se están realizando las gestiones necesarias ante el Ministerio de Finanzas para conseguir la aprobación de los recursos para cancelar los pagos de las últimas dos obras pendientes. La semana del 05 al 09 de junio la Comisión que recepcionará y liquidará los últimos dos tramos se apersonó a los proyectos para establecer el estado actual de los mismos y realizar el
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

												informe correspondiente para definir si procede la recepción y terminar con la liquidación respectiva. La comisión receptora y liquidadora realizó los informes del estado de los proyectos y sus recomendaciones, asimismo, los presentó para su respectiva evaluación.
(*) Acueducto, alcantarillado, planta de tratamiento, otros (especifique). **: Valor según contrato, para los proyectos en ejecución.										(X) Relevantes sobre el proyecto		



4) PROGRAMA DESARROLLO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS





5) PROGRAMA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO



 GOBIERNO de GUATEMALA DR. ASSANDRO SUMMATTERI INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- SITUACION GENERAL DE PROYECTOS PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE FLORES Y SAN BENITO ACTUALIZADO AL 07/07/2023 												
GTYP-M-001												
No.	No. SNIP	TIPO DE PROYECTO (*)	COMUNIDAD	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	MONTO DE LA OBRA	ESTATUS DEL PROYECTO	HABITANTES BENEFICIADOS	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	Supervisor	OBSERVACIONES (X)
1	5273	Agua Potable y Saneamiento de Flores y San Benito		Flores y San Benito	Petén	Q 2,000,000.00	Lote No. 2 en proceso	199,189 (2022)	0.00%	0.00%		
2. Se informa que para realizar los trabajos de culminación de la Estación de Bombeo y las Lagunas ya se efectuaron todos los procedimientos para la contratación de las consultorías para la realización de los estudios de suelos. Para hacer la contratación se necesitó modificar los fondos disponibles para construcción a fondos para contratar estudios por un proceso de Cotización UPT-01-2019 correspondiente a la CONTRATACION SERVICIOS DE CONSULTORIA DE ESTUDIOS GEOTECNICOS, con numero de operación Guate compras –NOG-11327537, según el Acta No. 62-2019 del 03 de diciembre de 2019, la Junta de Cotización inicio el acto de recepción de ofertas a las 10 horas con cero minutos de ese día y a las 10:30 cerraron el acto sin haber recibido alguna oferta. En el 2021 se realizaron las gestiones correspondientes ante el Ministerio de Finanzas Públicas para solicitar presupuesto y realizar un nuevo evento de Consultoría de Estudios Geotécnicos para la culminación de los trabajos de la Estación de Bombeo y las lagunas; lamentablemente los fondos para la realización de dichos trabajos fueron negados. Se están realizando las gestiones correspondientes para rescindir el contrato con la empresa constructora y así poder realizar los trabajos correspondientes para entregar la obra en su totalidad y proceder a su liquidación. Por medio de la Gerencia del INFOM se envió el oficio GER-0805 de fecha 14/06/2022 al contratista para que se pronuncie sobre desistimiento del retenido para realizar por la vía legal la rescisión del contrato 1-2002, recibiendo la respuesta positiva por parte del contratista en su oficio con referencia SBI-07-09-2022-01 fecha 07/09/2022, el cual fue trasladado a la Dirección de Asesoría Jurídica para su revisión y posterior traslado a la Junta Directiva para su aprobación. Personeros de la empresa se presentaron al INFOM a pagar una multa que tenían pendiente lo cual nos acerca más a la culminación del proceso administrativo. Esperando apertura de presupuesto 2023 para nuevos trámites.												El monto será utilizado para realizar la consultoría de Estudios Geotécnicos y la culminación de los trabajos pendientes en la Estación de Bombeo y las lagunas.

A través del oficio GTYP-0138-2023 de fecha 28 de marzo del año en curso, se solicitó al Gerente de la institución gire instrucciones para la obtención de un Dictamen Financiero relacionado a los aspectos financieros a considerar previo a que Junta Directiva apruebe la renuncia del monto retenido que tiene INFOM a favor de la empresa SBI INTERNATIONAL HOLDINGS AG, presentada a través de la Escritura Pública No.7 , con la finalidad de lograr la regularización de los saldos contables y la liquidación definitiva del contrato 1-2002 para continuar con las gestiones correspondientes. Se recibió en la Gerencia Técnica el Dictamen Financiero que se solicitara a través del oficio GTYP-0138-2023 para terminar de conformar el expediente el cual se trasladará a la Gerencia del Instituto para que ésta a su vez lo eleve ante Junta Directiva para su respectiva aprobación y al obtenerla continuar con los trámites para que se emita la solvencia correspondiente. El expediente conformado ya fue trasladado a Gerencia, se espera que en el transcurso de esta semana se traslade a la Junta Directiva para su aprobación y continuar con los trámites correspondientes. El expediente fue trasladado por la Gerencia de la institución a la Junta Directiva la cual aprobó la solicitud de rescisión del contrato 1-2002 con lo cual se da por terminada toda relación comercial con la empresa SBI INTERNATIONAL HOLDINGS AG, ahora se podrán buscar los fondos para la realización de los estudios de suelos para la terminación y liquidación del lote No. 2.	
---	--

(*) Acueducto, alcantarillado, planta de tratamiento, otros (especifique)	(X) Relevantes sobre el proyecto
---	----------------------------------