



**GOBIERNO de
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

**INSTITUTO DE FOMENTO
MUNICIPAL -INFOM-**

GERENCIA TÉCNICA Y DE PROYECTOS

**LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
DECRETO No. 57-2008
ARTÍCULO 10, NUMERAL 18**



**LISTADO DE LAS OBRAS EN EJECUCION
O EJECUTADAS CON FONDOS PÚBLICOS
O RECURSOS PROVENIENTES DE PRÉSTAMOS**

- 1 PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN - FONDOS NACIONALES
- 2 PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO PRESTAMO BID 2242 / BL-GU
- 3 SEGUNDO PROGRAMA DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS PRINCIPALES, PRESTAMO JBIC-GT- P5
- 4 PROGRAMA DESARROLLO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS
- 5 PROGRAMA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023



1) PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN FONDOS NACIONALES





INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

SITUACION GENERAL DE PROYECTOS

PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN

ACTUALIZADO AL 02/10/2023



GTYP-M-001

| No . | No. SNIP | TIPO DE PROYECTO (*) | COMUNIDAD | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | MONTO DE LA OBRA | ESTATUS DEL PROYECTO | HABITANTES BENEFICIARIOS | AVANCE FISICO acumulado(%) | AVANCE FINANCIERO acumulado (%) | Supervisor | OBSERVACIONES (X) |
|------|----------|--------------------------------------|---|---------------------------|----------------|------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|--|
| 1 | 133272 | Construcción sistema de agua potable | Aldea Esquipulas Seque | San Carlos Sija | Quetzaltenango | Q 1,750,459.93 | Ejecución | 870 | 28.19 % | 17.21 % | Ing. Luis Audencio Guzmán | Proyecto en ejecución |
| 2 | 138102 | Construcción sistema de agua potable | Aldea San Francisco Momonlac y aldea Momonlac | Santa Cruz Barillas | Huehuetenango | Q 3,303,072.55 | Ejecución | 1,629 | 36.25 % | 32.71 % | Ing. Hugo Matul | Proyecto en ejecución |
| 3 | 139973 | Construcción sistema de agua potable | Aldea Chiyuc | San Cristóbal Verapaz | Alta Verapaz | Q 3,049,829.57 | Suspendido | 2,485 | 0.00 % | 0.00 % | Ing. Elmer Aragón | Proyecto suspendido |
| 4 | 185559 | Ampliación sistema de agua potable | Aldea Ixquebaj | San Sebastián Coatán | Huehuetenango | Q 2,220,000.00 | Finalizado | 1,578 | 0.00 % | 0.00 % | Ing. Hugo Matul | Proyecto en recepción y liquidación |
| 5 | 185827 | Ampliación sistema de agua potable | Sector La Cuchilla, Aldea Nahualate I | San Antonio Suchitepéquez | Suchitepéquez | Q 1,984,815.20 | Ejecución | 1,615 | 0.00% | 0.00 % | Ing. Luis Audencio Guzmán | Proyecto en ejecución de los sumideros |
| 6 | 185883 | Construcción sistema de agua potable | Caserío El Naranjo y La Laguna II | Cubulco | Baja Verapaz | Q 2,294,705.27 | Ejecución | 774 | 34.18% | 15.62 % | Ing. Elmer Aragón | Proyecto en ejecución |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--------|--|--|--------------------------|---------------|----------------|-------------|-------|---------|---------|-----------------------------|---|
| 7 | 185989 | Construcción sistema de agua potable con perforación de pozo | Aldea Tres Cruces | Sipacapa | San Marcos | Q 3,667,446.03 | Ejecución | 2,286 | 0.00% | 0.00 % | Ing. Manfredo Juárez | Proyecto suspendido |
| 8 | 186007 | Ampliación sistema de agua potable | Caserío Yerbabuena | Chimaltenango | Chimaltenango | Q 2,008,883.22 | Ejecución | 1,750 | 0.00 % | 0.00 % | Ing. Luis Audencio Guzmán | Proyecto en proceso de realizar proceso de cotización para la adquisición de tubería para conexión de drenaje al colector municipal |
| 9 | 203100 | Construcción sistema de agua potable | Aldea Las Minas, aldea Quequesigua y sus caseríos Palimope y Barranca El Cafetal | Sipacapa | San Marcos | Q 7,519,868.00 | Por iniciar | 2,034 | 0.00 % | 0.00 % | Ing. Manfredo Juárez | Proyecto en trámite de rescisión de contrato |
| 10 | 203106 | Ampliación sistema de agua potable | Aldea Godínez, San Andrés Semetabaj, Sololá | San Andrés Semetabaj | Sololá | Q 1,451,778.96 | Por iniciar | 738 | 63.75 % | 16.91 % | Ing. Luis Audencio Guzmán | Proyecto en ejecución |
| 11 | 206779 | Construcción sistema de agua potable | Aldea Cuá | Cuilco | Huehuetenango | Q 919,453.75 | Ejecución | 342 | 48.73 % | 12.18 % | Ing. Gabriela Barrios López | Proyecto en ejecución |
| 12 | 223847 | Construcción sistema de agua potable | Sector I, Aldea Chiquilila | San Ildefonso Ixtahuacán | Huehuetenango | Q 3,140,529.47 | Ejecución | 1,615 | 45.00 % | 15.25 % | Ing. Luis Audencio Guzmán | Proyecto en ejecución |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--------|--|---|--------------------|---------------|-----------------|-------------|-------|---------|---------|-----------------------------|---|
| 13 | 223906 | Construcción sistema de agua potable | Aldea Guaritas | El Estor | Izabal | Q 1,201,658.60 | Ejecución | 627 | 22.37 % | 20.42 % | Ing. Gabriela Barrios López | Proyecto en ejecución |
| 14 | 244246 | Construcción sistema de agua potable | Caserío San Juan, aldea Cuá | Cuilco | Huehuetenango | Q 1,374,183.00 | Ejecución | 375 | 35.31 % | 41.90 % | Ing. Gabriela Barrios López | Proyecto en ejecución |
| 15 | 244390 | Construcción sistema de agua potable | Aldea Tuichuna | Concepción Tutuapa | San Marcos | Q 3,510,273.35 | Ejecución | 780 | 91.45 % | 23.01 % | Ing. Efraín Tuc | Proyecto en ejecución |
| 16 | 247081 | Construcción sistema de agua potable | Caserío La Guadalupe | El Chal | Peten | Q 1,492,593.30 | Ejecución | 358 | 0.00 % | 0.00 % | Ing. Milton Burelo | Proyecto en proceso de adquisición de insumos |
| 17 | 247110 | Construcción sistema de agua potable con perforación de pozo | Aldea Pueblo Viejo | Sipacapa | San Marcos | Q 4,680,000.00 | Por iniciar | 1,460 | 0.00 % | 0.00 % | | Proyecto en proceso de contratación |
| 18 | 247115 | Construcción sistema de agua potable | Caserío La Esmeralda, Cuarto Centro El Boqueron | Joyabaj | Quiché | Q 10,137,625.00 | Por iniciar | 1,820 | 0.00 % | 0.00 % | Ing. Justo Medrano | Proyecto en proceso de adquisición de insumos |
| 19 | 262225 | Construcción sistema de agua potable | Caserío Chinix, aldea La Laguna | Cubulco | Baja Verapaz | Q 528,796.25 | Ejecución | 84 | 0.00 % | 0.00 % | Ing. Elmer Aragón | Proyecto en proceso de adquisición de insumos |
| 20 | 283337 | Ampliación sistema de agua potable | Sector El Tamarindo, aldea Palín | Nuevo Progreso | San Marcos | Q 1,696,946.41 | Por iniciar | 420 | 0.00 % | 0.00 % | Ing. Efraín Tuc | Proyecto en proceso de adquisición de insumos |



2) PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO PRESTAMO BID 2242/BL-GU



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

SITUACION GENERAL DE PROYECTOS

PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO (FASE I)

ACTUALIZADO AL 30/09/2023

GTYP-M-001



| No. | No. SNIP | TIPO DE PROYECTO (*) | COMUNIDAD | MUNICIPIO | AVANCE FISICO (%) | AVANCE FINANCIERO (%) | Supervisor | OBSERVACIONES (X) |
|-----|----------|--|-------------------------|------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|---|
| 1 | 94992 | Construcción del sistema de agua potable y saneamiento | Aldea El Xab | El Asintal | 76.81 % | 71.01 % | Ingeniero Miguel Reyes | En la PTAR se concluyó la reparación de los muros de sedimentadores y filtros lentos, se continúa con la reparación de acabados en tapaderas y cajas; en el Tanque No. 2 se concluyó la corrección de los acabados en los muros del tanque, se terminaron las obras accesorias como cajas de válvulas, protección de tubería expuesta y clorador de pastillas, se realizará la prueba de estanqueidad para verificar que no existan fugas en los muros. Respecto a la red de distribución, en el sector Cementerio se continúa con la instalación de acometidas prediales, en Barrio San José se continuará con la instalación de la tubería principal. |
| 2 | 94956 | Construcción del sistema de agua potable y saneamiento | Aldea Ojo de Agua | Esquipulas Palo Gordo | 100.00 % | 97.20 % | Ingeniero Miguel Reyes | El Proyecto se encuentra en proceso de recepción, el Gerente de Obras ya emitió el Certificado de Terminación y se está coordinando la firma del Acta de Recepción. |
| 3 | 94965 | Construcción del sistema de agua potable y saneamiento | Aldea San Isidro Chamac | San Pedro Sacatepéquez | 51.29 % | 46.35 % | Ingeniero Miguel Reyes | El Contratista envió un documento solicitando acogerse a la cláusula 24 de las Condiciones Generales del Contrato, Controversias. De parte del Programa se le envió un oficio de respuesta, a partir de lo cual se está analizando las acciones administrativas a seguir en cuanto al incumplimiento del Contrato por parte del Contratista. |

| | | | | | | | | |
|---|--------|--|--------------------|-----------------------|---------|---------|---|----------------------|
| 4 | 188921 | Mejoramiento Sistema de Agua Potable | Cabecera Municipal | San Marcos | 100.00% | 96.97 % | Coordinador de equipo de supervisión Ingeniero Walter Ramirez | En fase de recepción |
| 5 | 189147 | Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario | Cabecera Municipal | San Marcos | 100.00% | 97.41 % | Coordinador de equipo de supervisión Ingeniero Walter Ramirez | En fase de recepción |
| 6 | 188909 | Mejoramiento Sistema de Agua Potable | Cabecera Municipal | Esquipulas Palo Gordo | 100.00% | 99.10 % | Coordinador de equipo de supervisión Ingeniero Walter Ramirez | En fase de recepción |
| 7 | 153676 | Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario | Cabecera Municipal | Esquipulas Palo Gordo | 100.00% | 99.66 % | Coordinador de equipo de supervisión Ingeniero Walter Ramirez | En fase de recepción |

| | | | | | | | | |
|---|--------|--|--------------------|------------------------|----------------------------------|---------|---|--|
| 8 | 153650 | Mejoramiento Sistema de Agua Potable | Cabecera Municipal | San Pedro Sacatepéquez | 78.92 % | 78.33 % | Coordinador de equipo de supervisión Ingeniero Walter Ramirez | Se trabajó en los tanque de distribución de Ojo de Agua, en resanado interior, y prueba de estanqueidad, construcción de cajas de válvulas y guardianía. Se comenzó a tabajar en la preparación de la variación 6. |
| 9 | 153671 | Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario | Cabecera Municipal | San Pedro Sacatepéquez | 81.74 % | 77.81 % | Coordinador de equipo de supervisión Ingeniero Walter Ramirez | Se trabajó en la planta de aguas residuales en los patios de secado de lodos, en el colector 2, tubería de desfogue de pa PTAR. Se comenzó a tabajar en la preparación de la variación 6. |
| (*) Acueducto, alcantarillado, planta de tratamiento, otros (especifique) | | | | | (X) Relevantes sobre el proyecto | | | |



3) PROGRAMA DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS PRINCIPALES, PRESTAMO JBIC-GT-P5



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

SITUACION GENERAL DE PROYECTOS

NOMBRE DEL PROGRAMA: CAMINOS RURALES



ACTUALIZADO AL: 05/10/2023

GTYP-M-001

| No . | No. SNIP | TIPO DE PROYECTO (*) | COMUNIDAD | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | MONTO DE LA OBRA ** | ESTATUS DEL PROYECTO | HABITANTES BENEFICIADOS | Saldo pendiente de pago a diciembre 2019 | AVANCE FISICO (%) | AVANCE FINANCIERO (%) | OBSERVACIONES (X) |
|------|----------|---|-----------|-----------|--------------|---------------------|--|-------------------------|--|-------------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | N/A | Mantenimiento Camino Rural de Panzós a Barrio El Mau (Cotización 04-JC-2019-ABCR) | El Mau | Panzós | Alta Verapaz | Q606,750.00 | Se Inició de ejecución el 02/11/2019. En el mes de diciembre 2020 se hizo primer pago parcial por valor de Q 376,774.99 el segundo pago en dic2020 Q163,676.21 Total Ejecutado Q 540,451.20 En trámite ampliación presupuestaria a 2021. | 1,655 | Q66,298.80 | 100.00 % | 71.17% | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|---|------------------|--------|--------------|-------------|---|-------|-----------|----------|--------|--|
| 3 | N/A | Mantenimiento Camino Rural de Barrio Poza Azul I y II a Panzós (Cotización 03-JC-2019-ABCR) | Poza Azul I y II | Panzós | Alta Verapaz | Q538,000.00 | Se inició de ejecución el 02/11/2019S e encuentra finalizado. En el mes de diciembre se hizo primer pago parcial por valor de Q 176,296.08 el segundo pago en dic2020 Q 357,161.04 Total ejecutado Q.533,457.12 En trámite ampliación presupuestaria a 2021 | 2,534 | Q4,542.88 | 100.00 % | 98.74% | |
|---|-----|---|------------------|--------|--------------|-------------|---|-------|-----------|----------|--------|--|

(*) Acueducto, alcantarillado, planta de tratamiento, otros (especifique). **: Valor según contrato, para los proyectos en ejecución. (X) Relevantes sobre el proyecto

Observaciones:

En el mes de marzo 2021 iniciamos las gestiones para obtener ampliación presupuestaria para darle continuidad a estos proyectos, la cual fue aprobada. Adicionalmente se hicieron las gestiones para que se apruebe el uso de los recursos presupuestarios que tenemos asignados en Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro, pero el MINFIN, no lo ha aprobado. Los proyectos ya están terminados físicamente al 100%. Quedando pendiente de liquidar El Mau y Poza Azul I y II. Para pago del saldo a dic 2020, necesaria ampliación presupuestaria. El Programa no cuenta aún con presupuesto para 2023.

La comisión receptora y liquidadora realizó los informes del estado de los proyectos y sus recomendaciones, asimismo, los presentó para su respectiva evaluación. Por parte de la Comisión de Recepción y Liquidación se procedió a la elaboración de las respectivas actas de recepción y con las mismas se puso en marcha el proceso de liquidación de los dos proyectos; asimismo, por parte de la administración del programa de Caminos Rurales se están realizando las acciones correspondientes para afianzarse de los fondos que servirán para pagar el saldo que aún está pendiente con el contratista y proceder a la respectiva liquidación.

Por parte de la Comisión de Recepción y Liquidación se procedió a la conformación y revisión del expediente administrativo que se presentara para justificar la liquidación de los dos proyectos llevando un avance del 80%, estando en un impase legal ya que se le solicito al contratista la renovación de la fianza de Conservación y a la de Riesgo por lo cual el Contratista accedió a la renovación de la Fianza de Conservación mas no la de Riesgo, por lo que la comisión se reunirá el día lunes 11 de septiembre para llegar al consenso si es necesario que la presente o no para continuar con el proceso de liquidación. Asimismo, la Comisión tiene elaborada en un 80% el Acta de Liquidación, esperando la información que se genere en dicha reunión para culminarla y avanzar con el proceso. Se están elaborando los documentos y actas para que la junta los revise y firme para presentarlos y que se proceda con la debida liquidación y regularización de los proyectos.



4) PROGRAMA DESARROLLO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS





5) PROGRAMA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO





INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

SITUACION GENERAL DE PROYECTOS

PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE FLORES Y SAN BENITO

ACTUALIZADO AL 05/10/2023



GTYP-M-001

| No. | No. SNIP | TIPO DE PROYECTO (*) | COMUNIDAD | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | MONTO DE LA OBRA | ESTATUS DEL PROYECTO | HABITANTES BENEFICIADOS | AVANCE FISICO (%) | AVANCE FINANCIERO (%) | Supervisor | OBSERVACIONES (X) |
|-----|----------|---|-----------|---------------------|--------------|------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|------------|-------------------|
| 1 | 5273 | Agua Potable y Saneamiento de Flores y San Benito | | Flores y San Benito | Petén | Q 2,000,000.00 | Lote No. 2 en proceso | 199,189 (2022) | 0.00% | 0.00% | | |

2. Se informa que para realizar los trabajos de culminación de la Estación de Bombeo y las Lagunas ya se efectuaron todos los procedimientos para la contratación de las consultorías para la realización de los estudios de suelos. Para hacer la contratación se necesitó modificar los fondos disponibles para construcción a fondos para contratar estudios por un proceso de Cotización UPT-01-2019 correspondiente a la CONTRATACION SERVICIOS DE CONSULTORIA DE ESTUDIOS GEOTECNICOS, con numero de operación Guate compras –NOG-11327537, según el Acta No. 62-2019 del 03 de diciembre de 2019, la Junta de Cotización inicio el acto de recepción de ofertas a las 10 horas con cero minutos de ese día y a las 10:30 cerraron el acto sin haber recibido alguna oferta.

En el 2021 se realizaron las gestiones correspondientes ante el Ministerio de Finanzas Públicas para solicitar presupuesto y realizar un nuevo evento de Consultoría de Estudios Geotécnicos para la culminación de los trabajos de la Estación de Bombeo y las lagunas; lamentablemente los fondos para la realización de dichos trabajos fueron negados. Se están realizando las gestiones correspondientes para rescindir el contrato con la empresa constructora y así poder realizar los trabajos correspondientes para entregar la obra en su totalidad y proceder a su liquidación.

Por medio de la Gerencia del INFOM se envió el oficio GER-0805 de fecha 14/06/2022 al contratista para que se pronuncie sobre desistimiento del retenido para realizar por la vía legal la rescisión del contrato 1-2002, recibiendo la respuesta positiva por parte del contratista en su oficio con referencia SBI-07-09-2022-01 fecha 07/09/2022, el cual fue trasladado a la Dirección de Asesoría Jurídica para su revisión y posterior traslado a la Junta Directiva para su aprobación. Personeros de la empresa se presentaron al INFOM a pagar una multa que tenían pendiente lo cual nos acerca más a la culminación del proceso administrativo. Esperando apertura de presupuesto 2023 para nuevos trámites.

El monto será utilizado para realizar la consultoría de Estudios Geotécnicos y la culminación de los trabajos pendientes en la Estación de Bombeo y las lagunas.

A través del oficio GTYP-0138-2023 de fecha 28 de marzo del año en curso, se solicitó al Gerente de la institución gire instrucciones para la obtención de un Dictamen Financiero relacionado a los aspectos financieros a considerar previo a que Junta Directiva apruebe la renuncia del monto retenido que tiene INFOM a favor de la empresa SBI INTERNATIONAL HOLDINGS AG, presentada a través de la Escritura Pública No.7 , con la finalidad de lograr la regularización de los saldos contables y la liquidación definitiva del contrato 1-2002 para continuar con las gestiones correspondientes.

Se recibió en la Gerencia Técnica el Dictamen Financiero que se solicitara a través del oficio GTYP-0138-2023 para terminar de conformar el expediente el cual se trasladará a la Gerencia del Instituto para que ésta a su vez lo eleve ante Junta Directiva para su respectiva aprobación y al obtenerla continuar con los trámites para que se emita la solvencia correspondiente. El expediente conformado ya fue trasladado a Gerencia, se espera que en el transcurso de esta semana se traslade a la Junta Directiva para su aprobación y continuar con los trámites correspondientes.

El expediente fue trasladado por la Gerencia de la institución a la Junta Directiva la cual aprobó la solicitud de rescisión del contrato 1-2002 con lo cual se da por terminada toda relación comercial con la empresa SBI INTERNATIONAL HOLDINGS AG, ahora se podrán buscar los fondos para la realización de los estudios de suelos para la terminación, recepción y liquidación del lote No. 2.

Ya se cuenta con la liquidación del contrato extendida por la empresa con lo cual se estará trasladando a la Gerencia de la institución para que esta a su vez lo traslade a la Gerencia Financiera para que procedan a regularizar y liquidar los saldos contables de dicho contrato.

Hasta la fecha el área contable de la institución no ha reportado el avance en el proceso de regularización y liquidación de dicho contrato.

(*) Acueducto, alcantarillado, planta de tratamiento, otros (especifique)

(X) Relevantes sobre el proyecto