

GERENCIA TÉCNICA Y DE PROYECTOS

DECRETO NO. 57-2008 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024



Instituto de
**Fomento
Municipal**

Ley de acceso a la información pública
Artículo 10, numeral 18
Informe de las obras en ejecución
o ejecutadas con fondos públicos
y/o recursos provenientes de préstamos

- I. Programa Desarrollo y Ejecución – Fondos Nacionales –
- II. Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Préstamo BID 2242/BL-GU.
- III. Segundo Programa de Caminos Rurales y Carreteras Principales, Préstamo JBIC-GT-P5.
- IV. Programa Desarrollo de Aguas Subterráneas.
- V. Programa Plantas de Tratamiento.





I - PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN FONDOS NACIONALES



**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-****SITUACION GENERAL DE PROYECTOS****PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN****ACTUALIZADO AL 1/02/2024****GTYP-M-001**

N o.	No. SNIP	TIPO DE PROYECTO (*)	COMUNIDAD	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	MONTO DE LA OBRA	ESTATUS DEL PROYECTO	HABITANTES BENEFICIARIOS	AVANCE FISICO acumulado (%)	AVANCE FINANCIERO acumulado (%)	Supervisor	OBSERVACIONES (X)
1	138102	Construcción sistema de agua potable	Aldea San Francisco Momonlac y aldea Momonlac	Santa Cruz Barillas	Huehuetenango	Q 3,303,072.55	Ejecución	1,629	0.00 %	0.00 %	Ing. Hugo Matul	Proyecto suspendido
2	139973	Construcción sistema de agua potable	Aldea Chiyuc	San Cristóbal Verapaz	Alta Verapaz	Q 3,049,829.57	Suspendido	2,485	0.00 %	0.00 %	Ing. Elmer Aragón	Proyecto suspendido
3	185883	Construcción sistema de agua potable	Caserío El Naranjo y La Laguna II	Cubulco	Baja Verapaz	Q 2,294,705.27	Ejecución	774	0.00%	0.00 %	Ing. Elmer Aragón	Proyecto suspendido
4	185989	Construcción sistema de agua potable con perforación de pozo	Aldea Tres Cruces	Sipacapa	San Marcos	Q 3,667,446.03	Ejecución	2,286	0.000%	0.00 %	Ing. Manfredo Juárez	Proyecto suspendido

5	203100	Construcción sistema de agua potable	Aldea Las Minas, aldea Quequesiguan y sus caseríos Palimope y Barranca El Cafetal	Sipacapa	San Marcos	Q 7,519,868.00	Por iniciar	2,034	0.00 %	0.00 %	Ing. Manfredo Juárez	Proyecto en aprobación de adjudicación
6	203106	Ampliación sistema de agua potable	Aldea Godínez, San Andrés Semetabaj, Sololá	San Andrés Semetabaj	Sololá	Q 1,451,778.96	Por iniciar	738	0.00 %	0.00 %	Ing. Luis Audencio Guzmán	Proyecto suspendido
7	223847	Construcción sistema de agua potable	Sector I, Aldea Chiquilila	San Ildefonso Ixtahuacán	Huehuetenango	Q 3,140,529.47	Ejecución	1,615	0.00 %	0.00 %	Ing. Luis Audencio Guzmán	Proyecto suspendido
8	223906	Construcción sistema de agua potable	Aldea Guaritas	El Estor	Izabal	Q 1,201,658.60	Ejecución	627	0.00 %	0.00 %	Ing. Gabriela Barrios López	Proyecto suspendido
9	244390	Construcción sistema de agua potable	Aldea Tuichuna	Concepción Tutuapa	San Marcos	Q 3,510,273.35	Ejecución	780	0.00 %	0.00 %	Ing. Manfredo Juárez	Proyecto suspendido
10	247081	Construcción sistema de agua potable	Caserío La Guadalupe	El Chal	Peten	Q 1,492,593.30	Ejecución	358	0.00 %	0.00 %	Ing. Milton Burelo	Proyecto suspendido

11	2471 15	Construcción sistema de agua potable	Caserío La Esmeralda, Cuarto Centro El Boquerón	Joyabaj	Quiché	Q 10,137,625.00	Por iniciar	1,820	0.00 %	0.00 %	Ing. Justo Medrano	Proyecto en proceso de adquisición de insumos
12	2622 25	Construcción sistema de agua potable	Caserío Chinix, aldea La Laguna	Cubulco	Baja Verapaz	Q 528,796.25	Ejecución	84	0.00 %	0.00 %	Ing. Elmer Aragón	Proyecto en proceso de adquisición de insumos
13	2833 37	Ampliación sistema de agua potable	Sector El Tamarindo, aldea Palín	Nuevo Progreso	San Marcos	Q 1,696,946.41	Por iniciar	420	0.00 %	0.00 %	Ing. Efraín Tuc	Proyecto en proceso de adquisición de insumos
(*) Acueducto, alcantarillado, planta de tratamiento, otros (especifique)						(X) Relevantes sobre el proyecto						



II - PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO PRESTAMO BID 2242/BL-GU



**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-****SITUACION GENERAL DE PROYECTOS****PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO (FASE I)****ACTUALIZADO AL 31/01/2024****GTYP-M-001**

No.	No. SNIP	TIPO DE PROYECTO (*)	COMUNIDAD	MUNICIPIO	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	Supervisor	OBSERVACIONES (X)
1	94992	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea El Xab	El Asintal	96.20 %	92.81 %	Ingeniero Miguel Reyes	Se realizaron los últimos trabajos en los frentes de trabajo de la bodega y guardianía, cajas de válvulas de compuerta y válvulas reguladoras de presión, así como los tramos finales en el barrio San José. Se emitió Aviso de Terminación por parte del Contratista y se está realizando el proceso de revisión y ejecución de correcciones previas a realizar la recepción final de las obras.
2	94956	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea Ojo de Agua	Esquipulas Palo Gordo	100.00 %	100.00 %	Ingeniero Miguel Reyes	El proyecto se encuentra terminado y liquidado.
3	94965	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea San Isidro Chamac	San Pedro Sacatepéquez	51.29 %	46.35 %	Ingeniero Miguel Reyes	Se trabajó en la elaboración de una propuesta técnica para la terminación del proyecto con base en los documentos contractuales. Se están realizando las gestiones administrativas para definir las acciones a seguir para la conclusión del proyecto.

4	188921	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San Marcos	100.00%	96.97 %	Coordinador de equipo de supervisión Ingeniero Walter Ramirez	En fase de recepción
5	189147	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	San Marcos	100.00%	97.41 %	Coordinador de equipo de supervisión Ingeniero Walter Ramirez	En fase de recepción
6	188909	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	Esquipulas Palo Gordo	100.00%	99.10 %	Coordinador de equipo de supervisión Ingeniero Walter Ramirez	Recepcionado en proceso de liquidación
7	153676	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	Esquipulas Palo Gordo	100.00%	99.66 %	Coordinador de equipo de supervisión Ingeniero Walter Ramirez	Recepcionado en proceso de liquidación

8	153650	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San Pedro Sacatepéquez	89.62 %	87.23 %	Coordinador de equipo de supervisión Ingeniero Walter Ramirez	Se trabajos en la caseta de cloración, muros de protección de las estructuras, relleno de plataformas entre tanques, conformación de taludes, cambio da válvulas con su caja, en la red distribución se continúa con la construcción de cajas de válvulas reguladoras de presión e interconexiones en la red distribución. Se implemetan las medidas de mitigación ambietal.
9	153671	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	San Pedro Sacatepéquez	85.91 %	85.32 %	Coordinador de equipo de supervisión Ingeniero Walter Ramírez	Se continúa los trabajos en la planta de tratamiento de aguas residuales: en los patios de secado de lodos se instala lámina del techo, tubería de descarga de aguas pluviales que salen de la caja de excedencias, conformación de taludes para colocación de geomanto, instalación del medio filtrante en los filtros percoladores, se continúa con los trabajos en el colector 2, se inicia el sifón, el camino de acceso a la planta tratamiento y medidas de mitigación ambiental.



**III - PROGRAMA DE CAMINOS
RURALES Y CARRETERAS
PRINCIPALES, PRESTAMO JBIC-GT-P5**



**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-****SITUACION GENERAL DE PROYECTOS****NOMBRE DEL PROGRAMA: CAMINOS RURALES****ACTUALIZADO AL: 06/02/2024****GTYP-M-001**

No .	No. SNIP	TIPO DE PROYECTO (*)	COMUNIDAD	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	MONTO DE LA OBRA **	ESTATUS DEL PROYECTO	HABITANTES BENEFICIADOS	Saldo pendiente de pago a diciembre 2019	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	OBSERVACIONES (X)
1	N/A	Mantenimiento o Camino Rural de Panzós a Barrio El Mau (Cotización 04-JC-2019-ABCR)	El Mau	Panzós	Alta Verapaz	Q606,750.00	Se Inició de ejecución el 02/11/2019. En el mes de diciembre 2020 se hizo primer pago parcial por valor de Q 376,774.99 el segundo pago en dic2020 Q163,676.21 Total Ejecutado Q 540,451.20 En trámite ampliación presupuestaria a 2021.	1,655	Q66,298.80	100.00 %	71.17%	

2	N/A	Mantenimiento Camino Rural de Barrio Poza Azul I y II a Panzós (Cotización 03-JC-2019-ABCR)	Poza Azul I y II	Panzós	Alta Verapaz	Q538,000.00	Se Inició de ejecución el 02/11/2019S e encuentra finalizado. En el mes de diciembre se hizo primer pago parcial por valor de Q 176,296.08 el segundo pago en dic2020 Q 357,161.04 Total ejecutado Q.533,457.12 En trámite ampliación presupuestaria 2021	2,534	Q4,542.88	100.00 %	98.74%	
(*) Acueducto, alcantarillado, planta de tratamiento, otros (especifique). **: Valor según contrato, para los proyectos en ejecución.										(X) Relevantes sobre el proyecto		

Observaciones:

En el mes de marzo 2021 iniciamos las gestiones para obtener ampliación presupuestaria para darle continuidad a estos proyectos, la cual fue aprobada. Adicionalmente se hicieron las gestiones para que se apruebe el uso de los recursos presupuestarios que tenemos asignados en Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro, pero el MINFIN, no lo ha aprobado. Los proyectos ya están terminados físicamente al 100%. Quedando pendiente de liquidar El Mau y Poza Azul I y II. Para pago del saldo a dic 2020, necesaria ampliación presupuestaria. El Programa no cuenta aún con presupuesto para 2023.

La comisión receptora y liquidadora realizó los informes del estado de los proyectos y sus recomendaciones, asimismo, los presentó para su respectiva evaluación. Por parte de la Comisión de Recepción y Liquidación se procedió a la elaboración de las respectivas actas de recepción y con las mismas se puso en marcha el proceso de liquidación de los dos proyectos; asimismo, por parte de la administración del programa de Caminos Rurales se están realizando las acciones correspondientes para afianzarse de los fondos que servirán para pagar el saldo que aún está pendiente con el contratista y proceder a la respectiva liquidación.

Por parte de la Comisión de Recepción y Liquidación se procedió a la conformación y revisión del expediente administrativo que se presentara para justificar la liquidación de los dos proyectos llevando un avance del 80%, estando en un impase legal ya que se le solicitó al contratista la renovación de la fianza de Conservación y a la de Riesgo por lo cual el Contratista accedió a la renovación de la Fianza de Conservación mas no la de Riesgo, por lo que la comisión se reunirá el día lunes 11 de septiembre para llegar al consenso si es necesario que la presente o no para continuar con el proceso de liquidación. Asimismo, la Comisión tiene elaborada en un 80% el Acta de Liquidación, esperando la información que se genere en dicha reunión para culminarla y avanzar con el proceso. Se están elaborando los documentos y actas para que la junta los revise y firme para presentarlos y que se proceda con la debida liquidación y regularización de los proyectos.

Después de recopilar toda la documentación de soporte, se elaboró y trasladó el acta final y el expediente completo por parte de la Comisión Receptora y Liquidadora a la Gerencia de la Institución para su aprobación y dar por terminado el proceso de recepción y liquidación de los proyectos, Mantenimiento Camino Rural de Panzós a Barrio El Mau (Cotización 04-JC-2019-ABCR) y Mantenimiento Camino Rural de Barrio Poza Azul I y II a Panzós (Cotización 03-JC-2019-ABCR).

Con respecto al proyecto Mejoramiento Camino Rural RN7E, cruce Chicoban a Benipec, Municipio de Tukurú, departamento de Alta Verapaz, se conformó el expediente por parte del Ingeniero Julio Ruíz y se trasladó a la Comisión de Depuración de Saldos Contables, Regularización y Liquidación de Programas de Financiamiento Externo y Fondos Nacionales –CORLPROFEFON-, para que se proceda a la regularización de la cuenta 1238 INFRAESTRUCTURA del proyecto que ya fue finalizado, recepcionado, liquidado y aprobado por la Gerencia del INFOM.

La Comisión de Recepción y Liquidación de los proyectos Mantenimiento Camino Rural de Panzós a Barrio El Mau (Cotización 04-JC-2019-ABCR) y Mantenimiento Camino Rural de Barrio Poza Azul I y II a Panzós (Cotización 03-JC-2019-ABCR), trasladaron el acta final y los expedientes completos a la Gerencia de la institución la cual dio por aprobado el trabajo de la Comisión extendiendo los respectivos Acuerdos de Gerencia con el cual se da por terminado el proceso de Recepción y Liquidación de los dos proyectos y se continua el proceso para su regularización en las cuentas contables correspondientes.



IV - PROGRAMA DESARROLLO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS





V - PROGRAMA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

SITUACION GENERAL DE PROYECTOS

PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE FLORES Y SAN BENITO

ACTUALIZADO AL 06/02/2024



GTYP-M-001

No.	No. SNIP	TIPO DE PROYECTO (*)	COMUNIDAD	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	MONTO DE LA OBRA	ESTATUS DEL PROYECTO	HABITANTES BENEFICIADOS	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	Supervisor	OBSERVACIONES (X)
1	5273	Agua Potable y Saneamiento de Flores y San Benito		Flores y San Benito	Petén	Q 2,000,000.00	Lote No. 2 en proceso	199,189 (2022)	0.00%	0.00%		
<p>2. Se informa que para realizar los trabajos de culminación de la Estación de Bombeo y las Lagunas ya se efectuaron todos los procedimientos para la contratación de las consultorías para la realización de los estudios de suelos. Para hacer la contratación se necesitó modificar los fondos disponibles para construcción a fondos para contratar estudios por un proceso de Cotización UPT-01-2019 correspondiente a la CONTRATACION SERVICIOS DE CONSULTORIA DE ESTUDIOS GEOTECNICOS, con numero de operación Guate compras –NOG-11327537, según el Acta No. 62-2019 del 03 de diciembre de 2019, la Junta de Cotización inicio el acto de recepción de ofertas a las 10 horas con cero minutos de ese día y a las 10:30 cerraron el acto sin haber recibido alguna oferta.</p> <p>En el 2021 se realizaron las gestiones correspondientes ante el Ministerio de Finanzas Públicas para solicitar presupuesto y realizar un nuevo evento de Consultoría de Estudios Geotécnicos para la culminación de los trabajos de la Estación de Bombeo y las lagunas; lamentablemente los fondos para la realización de dichos trabajos fueron negados. Se están realizando las gestiones correspondientes para rescindir el contrato con la empresa constructora y así poder realizar los trabajos correspondientes para entregar la obra en su totalidad y proceder a su liquidación.</p> <p>Por medio de la Gerencia del INFOM se envió el oficio GER-0805 de fecha 14/06/2022 al contratista para que se pronuncie sobre desistimiento del retenido para realizar por la vía legal la rescisión del contrato 1-2002, recibiendo la respuesta positiva por parte del contratista en su oficio con referencia SBI-07-09-2022-01 fecha 07/09/2022, el cual fue trasladado a la Dirección de Asesoría Jurídica para su revisión y posterior traslado a la Junta Directiva para su aprobación. Personeros de la empresa se presentaron al INFOM a pagar una multa que tenían pendiente lo cual nos acerca más a la culminación del proceso administrativo. Esperando apertura de presupuesto 2023 para nuevos trámites.</p>												<p>El monto será utilizado para realizar la consultoría de Estudios Geotécnicos y la culminación de los trabajos pendientes en la Estación de Bombeo y las lagunas.</p>

A través del oficio GTYP-0138-2023 de fecha 28 de marzo del año en curso, se solicitó al Gerente de la institución gire instrucciones para la obtención de un Dictamen Financiero relacionado a los aspectos financieros a considerar previo a que Junta Directiva apruebe la renuncia del monto retenido que tiene INFOM a favor de la empresa SBI INTERNATIONAL HOLDINGS AG, presentada a través de la Escritura Pública No.7 , con la finalidad de lograr la regularización de los saldos contables y la liquidación definitiva del contrato 1-2002 para continuar con las gestiones correspondientes.

Se recibió en la Gerencia Técnica el Dictamen Financiero que se solicitara a través del oficio GTYP-0138-2023 para terminar de conformar el expediente el cual se trasladará a la Gerencia del Instituto para que ésta a su vez lo eleve ante Junta Directiva para su respectiva aprobación y al obtenerla continuar con los trámites para que se emita la solvencia correspondiente. El expediente conformado ya fue trasladado a Gerencia, se espera que en el transcurso de esta semana se traslade a la Junta Directiva para su aprobación y continuar con los trámites correspondientes.

El expediente fue trasladado por la Gerencia de la institución a la Junta Directiva la cual aprobó la solicitud de rescisión del contrato 1-2002 con lo cual se da por terminada toda relación comercial con la empresa SBI INTERNATIONAL HOLDINGS AG, ahora se podrán buscar los fondos para la realización de los estudios de suelos para la terminación, recepción y liquidación del lote No. 2.

Ya se cuenta con la liquidación del contrato extendida por la empresa con lo cual se estará trasladando a la Gerencia de la institución para que esta a su vez lo traslade a la Gerencia Financiera para que procedan a regularizar y liquidar los saldos contables de dicho contrato.

Hasta la fecha el área contable de la institución no ha reportado el avance en el proceso de regularización y liquidación de dicho contrato.

Por parte del área jurídica de la Gerencia Técnica se conformó el expediente con todos los documentos de soporte y el acta final para trasladarse a la Comisión de Depuración de Saldos Contables, Regularización y Liquidación de Programas de Financiamiento Externo y Fondos Nacionales –CORLPROFEFON-, para que la misma proceda a la regularización de la cuenta 1238 INFRAESTRUCTURA del saldo contable de Q. 106,000.00 que aún se refleja en la cuenta del Programa.

(*) Acueducto, alcantarillado, planta de tratamiento, otros (especifique)

(X) Relevantes sobre el proyecto