

Programa De Desarrollo Y Ejecución

DEPDE-0004-2024
Guatemala, 04 de enero de 2024

Ing. M.A.
Alexander Gaspar Paiz
Director de Informática
DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA
Edificio

Ing. M.A. Gaspar Paiz:

Atentamente me dirijo a usted y a la vez, me permito trasladar el Informe de Gestión Mensual 2023, correspondiente al mes de diciembre, el cual tiene relación con el Acuerdo 1-2024 del Decreto 54-2022 del Congreso de la República de Guatemala.

Quedo de usted con todo respeto.

Atentamente.



Ingeniero José Leonel Pérez Tróccoli
Director Ejecutivo Del Programa Desarrollo Y Ejecución



INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

DICIEMBRE 2023

- **PROGRAMA DE DESARROLLO Y EJECUCIÓN**
- **En atención a: Memorando Circular DIE-0054-2022**
- **Fecha: miércoles, 3 de enero de 2024**

1. Logros o resultados significativos

- 1.1. SNIP 133272 - PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO

Se encuentra en ejecución.

- 1.2. SNIP 138102 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO

Se encuentra en ejecución.

- 1.3. SNIP 139973 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIYUC, MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ

Se encuentra en etapa de programación la perforación del pozo mecánico por parte del Programa Aguas Subterráneas.

- 1.4. SNIP 185883 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO EL NARANJO Y LA LAGUNA II, CUBULCO, BAJA VERAPAZ

Se encuentra en ejecución.

- 1.5. SNIP 185989 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACIÓN DE POZO ALDEA TRES CRUCES, MUNICIPIO DE SIPACAPA, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS

Se encuentra en adquisición de materiales.

- 1.6. SNIP 203100 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS MINAS, ALDEA QUEQUESIGUAN Y SUS CASERÍOS

PALIMOPE Y BARRANCA EL CAFETAL, MUNICIPIO DE SIPACAPA,
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS

Se encuentra en trámite de contratación de perforación de pozo mecánico

- 1.7. SNIP 203106 - PROYECTO AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE
ALDEA GODÍNEZ, MUNICIPIO SAN ANDRÉS SEMETABAJ,
DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ

Se encuentra en ejecución.

- 1.8. SNIP 206779 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE
ALDEA CUÁ, MUNICIPIO DE CUICO, HUEHUETENANGO

Se encuentra en ejecución.

- 1.9. SNIP 223847 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE
SECTOR I, ALDEA CHIQUILILA, SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN,
HUEHUETENANGO

Se encuentra en ejecución.

- 1.10. SNIP 223906 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE
ALDEA GUARITAS, MUNICIPIO EL ESTOR, DEPARTAMENTO DE IZABAL

Se encuentra en ejecución.

- 1.11. SNIP 244246 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE
CASERÍO SAN JUAN, ALDEA CUÁ, CUICO, HUEHUETENANGO

Se encuentra en ejecución.

- 1.12. SNIP 244390 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE
ALDEA TUICHUNA, MUNICIPIO CONCEPCIÓN TUTUAPA, SAN MARCOS

Se encuentra en ejecución.

- 1.13. SNIP 247081 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE
CASERÍO LA GUADALUPE, EL CHAL, PETEN

Se encuentra en ejecución.

Población beneficiada

La población beneficiada asciende a 1578 habitantes de los cuales 750 son hombre y 828 mujeres, beneficiarios del proyecto Construcción sistema de agua potable aldea Ixquebaj, San Sebastián Coatán, Huehuetenango.

2. DESAFÍOS, PROBLEMAS Y/O ALERTAS QUE INCIDIERON EN EL AVANCE O REZAGO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL 2021

- 2.1. La UNEPAR, no cuenta con viáticos en este mes para realizar los viajes de traslado de materiales, afectando la entrega de la ejecución en los proyectos en ejecución.
- 2.2. Las comunidades continúan aportando combustible para el regreso del camión que realiza el traslado de materiales, porque la asignación que permite la ley es menor al requerimiento del vehículo.
- 2.3. El proceso de aprobación de las compras realizadas, está llevando mucho tiempo, lo que provoca que el avance financiero sea menor.

3. ACCIONES O ESTRATEGIAS A IMPLEMENTAR

- 3.1. Se enviaron todos los procesos contemplados en la modificación del Plan Anual de Compras, por parte del Programa de Desarrollo y Ejecución.

Atentamente,



Ing. José Leonel Pérez Tróccoli
Director Ejecutivo
Programa de Desarrollo y Ejecución

**INFORME DE GESTIÓN MENSUAL
PLANTILLA DE COMPLEMENTO A LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
EJERCICIO FISCAL 2023**

GOBIERNO DE GUATEMALA
INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL - INFOM.

DATOS GENERALES:

- 1 Unidad Ejecutora, Dirección o Programa: Unidad Ejecutora del Programa de Acueductos Rurales
- 2 Nombre del Director Responsable de la información: Arq. Erick Yifescas Hurtarte
- 3 Persona que elabora el informe: Ing. José Leonel Pérez Troccoli
- 4 Política a la que se vincula: Hambre Cero
- 5 Mes que Reporta: DICIEMBRE
- 6 Fecha de elaboración del Informe: 3 de enero de 2,024

Nota: En lo referido a la información física, lo reportado en esta plantilla debe coincidir con lo registrado en SICOIN que se genera en el reporte R00822834.rpt, informes de Gestión y Rendición de Cuentas-IGRC02 "Ejecución Física". En caso de existir diferencias deberá justificarse e indicarse las acciones que han llevado a cabo para corregirlas.

1	2	3	4	5	6	7	Metas Físicas del mes que reporta			Meta Física Acumulada (De enero al mes que reporta)			Ejecución Presupuestaria Acumulada			No. de Beneficiarios (De enero al mes que reporta)		21	
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19
No.	Producto/ subproducto	SNIP	Tipo de Obra	Nuevo / Arrastre	Estatus de la obra (en ejecución / finalizada)	Unidad de Medida	Meta Física planificada a ejecutar en el mes	Meta Física Ejecutada en el mes	% Ejecución de Meta Física del mes	Meta Física Inicial	Meta Física Vigente	Meta Física Ejecutada (De enero al mes que reporta)	% Ejecución de Meta Física	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Hombre	Mujer	Unidad de Medida de los Beneficiarios
1	Construcción sistema de agua potable aldea Esquipulas Vieja, San Carlos Sija, Quetzaltenango	132272	Acueducto	Arrastre	Ejecución	Metro	508.00	435.75	85.97%	1860	1860	1,367.91	73.54%	Q. 318,618.00	286,133.60	89.80%	0	0	Habitantes
2	Construcción sistema de agua potable aldea Momotz y aldea Monzón, Municipio de Santa Cruz Bariles, Departamento de Huehuetenango	138102	Acueducto	Arrastre	Ejecución	Metro	508.00	262.07	51.59%	3098	3098	1,457.54	48.34%	Q. 522,798.00	457,484.42	87.51%	0	0	Habitantes
3	Construcción sistema de agua potable aldea Chuyuc, San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz	139973	Acueducto	Arrastre	Ejecución	Metro	34.00	0.00	0.00%	116	116	0.00	0.00%	Q. 25,000.00	24,934.21	99.74%	0	0	Habitantes
							16,689.00	2260.34	13.54%	47601	72739	21,202.10	29.15%	Q. 18,243,577.00	Q. 6,122,661.61	33.56%			

**INFORME DE GESTIÓN MENSUAL
PLANTILLA DE COMPLEMENTO A LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
EJERCICIO FISCAL 2023**

GOBIERNO DE GUATEMALA
INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -IFOM-

DATOS GENERALES:

- 1 Unidad Ejecutora, Dirección o Programa:
- 2 Nombre del Director Responsable de la información:
- 3 Persona que elabora el informe:
- 4 Política a la que se vincula:
- 5 Mes que Reporta:
- 6 Fecha de elaboración del Informe:

Unidad Ejecutora del Programa de Acueductos Rurales
Arq. Erick Vinicio Yilescas Hurtarte
Ing. José Leonel Pérez Tróccoli
Hambre Cero
DICIEMBRE
3 de enero de 2.024

Nota: En lo referido a la información física, lo reportado en esta plantilla debe coincidir con lo registrado en SICOIN que se genera en el reporte R00822834.rpt, Informes de Gestión y Rendición de Cuentas-IGRC02 "Ejecución Física". En caso de existir diferencias deberá justificarlo e indicar las acciones que han llevado a cabo para corregirlas.

1	2	3	4	5	6	7	Metas Físicas del mes que reporta			Meta Física Acumulada (De enero al mes que reporta)				Ejecución Presupuestaria Acumulada				No. de Beneficiarios (De enero al mes que reporta)		21
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
No.	Producto/ subproducto	SNIP	Tipo de Obra	Nuevo / Arrastre	Estatus de la obra (en ejecución / finalizada)	Unidad de Medida	Meta Física planificada a ejecutar en el mes	Meta Física Ejecutada en el mes	% Ejecución de Meta Física del mes	Meta Física Inicial	Meta Física Vigente	Meta Física Ejecutada (De enero al mes que reporta)	% Ejecución de Meta Física	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Hombre	Mujer	Total (personas o entidades)	Unidad de Medida de los Beneficiarios
4	Construcción sistema de agua potable aldea Inquebi, San Sebastián Coatan, Huehuetenango	185559	Acueducto	Arrastre	Ejecución	Documento	0.00	0.00	0.00%	1	1	0.00	0.00%	Q 1,087,265.00	1,011,749.06	93.05%	750	828	=	Habitantes
5	Ampliación sistema de agua potable con perforación de pozos en las aldeas La Cuchilla, Suchitopéquez, Suchitopéquez, Suchitopéquez	185827	Acueducto	Arrastre	Ejecución	Metro	0.00	60.22	> 100%	0	442	101.66	23.00%	Q 142,275.00	86,390.43	60.72%	0	0	0	Habitantes
6	Construcción sistema de agua potable con perforación de pozos en las aldeas La Laguna II, Cuchulón, Bah Verapaz	185883	Acueducto	Arrastre	Ejecución	Metro	3,760.00	631.47	16.79%	6003	6003	3,181.59	53.00%	Q 684,826.00	502,700.96	73.41%	0	0	0	Habitantes
7	Construcción sistema de agua potable con perforación de pozos en las aldeas Tres Cruces, Municipio de Sipacapa, Departamento de San Marcos	185989	Acueducto	Arrastre	Ejecución	Metro	0.00	0.00	0.00%	5560	5560	0.00	0.00%	Q 1,259,100.00	578,932.47	45.62%	0	0	0	Habitantes

**INFORME DE GESTIÓN MENSUAL
PLANTILLA DE COMPLEMENTO A LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
EJERCICIO FISCAL 2023**



DATOS GENERALES:

1 **Unidad Ejecutora, Dirección o Programa:** Unidad Ejecutora del Programa de Acueductos Rurales
 2 **Nombre del Director Responsable de la información:** Arq. Erick Vinicio Yllescas Hurtarte
 3 **Persona que elabora el informe:** Ing. José Leonel Pérez Tróccoli
 4 **Política a la que se vincula:** Hambre Cero
 5 **Mes que Reporta:** DICIEMBRE
 6 **Fecha de elaboración del Informe:** 3 de enero de 2.024

Nota: En lo referido a la información física, lo reportado en esta plantilla debe coincidir con lo registrado en SICOIN que se genera en el reporte R00822834.rpt, Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - (GRC02 "Ejecución Física". En caso de existir diferencias deberá justificarlo e indicar las acciones que han llevado a cabo para corregirlas.

1	2	3	4	5	6	7	8			9			10			11			12			13			14			15			16			17			18			20	21
							Producto/ subproducto	SNIP	Tipo de Obra	Nuevo / Arrastre	Estatus de la obra (en ejecución / finalizada)	Unidad de Medida	Meta Física planificada a ejecutar en el mes	Meta Física Ejecutada en el mes	Meta Física Ejecutada en enero al mes que reporta	Meta Física Vigente	Meta Física Inicial	% Ejecución de Meta Física del mes	% Ejecución de Meta Física	Ejecución de Meta Física	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	No. de Beneficiarios (De enero al mes que reporta)		Total (personas o entidades)	No. de Beneficiarios (De enero al mes que reporta)		Total (personas o entidades)	Unidad de Medida de los Beneficiarios											
																								Hombre	Mujer		Hombre	Mujer		Habitantes	Habitantes										
8	Ampliación sistema de agua potable caserío Yerbabuena, Chimaltenango, Chimaltenango	186007	Acueducto	Arrastre	Ejecución	Metro	0.00	0.00	0.00	916	0	0.00%	0.00%	0.00%	Q. 242,000.00	40,303.28	16.65%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Habitantes	Habitantes							
9	Construcción sistema de agua potable aldea Las Minas, aldea Quezarguan y sus caseríos Palompa y Barro Colorado, Municipio de Sipacapa, Departamento de San Marcos	203100	Acueducto	Nuevo	Ejecución	Metro	1,737.00	0.00	0.00%	7009	7009	0.00%	0.00%	0.00%	Q. 3,371,344.00	0.00	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Habitantes	Habitantes							
10	Ampliación sistema de agua potable aldea Godínez, municipio San Andrés Semetabaj, Departamento de Solalá	203106	Acueducto	Arrastre	Ejecución	Metro	737.00	121.67	16.51%	4088	4088	76.01%	76.01%	76.01%	Q. 515,103.00	225,078.44	43.70%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Habitantes	Habitantes							



GOBIERNO DE GUATEMALA
INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL - INFOM

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL
PLANTILLA DE COMPLEMENTO A LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
EJERCICIO FISCAL 2023

DATOS GENERALES:

- 1 Unidad Ejecutora, Dirección o Programa:
- 2 Nombre del Director Responsable de la información:
- 3 Persona que elabora el informe:
- 4 Política a la que se vincula:
- 5 Mes que Reporta:
- 6 Fecha de elaboración del Informe:

Unidad Ejecutora del Programa de Acueductos Rurales
Arq. Erick Vinicio Yilescas Hurtarte
Ing. José Leonel Pérez Tróccoli
Hambre Cero
DICIEMBRE
3 de enero de 2.024

Nota: En lo referido a la información física, lo reportado en esta plantilla debe coincidir con lo registrado en SICOIN que se genera en el reporte R00822834.rpt. Informes de Gestión y Rendición de Cuentas-IGRC02 "Ejecución Física". En caso de existir diferencias deberá justificarse e indicar las acciones que han llevado a cabo para corregirlas.

1	2	3	4	5	6	7	Metas Físicas del mes que reporta			Meta Física Acumulada (De enero al mes que reporta)				Ejecución Presupuestaria Acumulada				21		
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19	20
No.	Producto/ subproducto	SNIP	Tipo de Obra	Nuevo / Arrastre	Estatus de la obra (en ejecución / finalizada)	Unidad de Medida	Meta Física planificada a ejecutar en el mes	Meta Física Ejecutada en el mes	% Ejecución de Meta Física del mes	Meta Física Inicial	Meta Física Vigente	Meta Física Ejecutada (De enero al mes que reporta)	% Ejecución de Meta Física	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Hombre	Mujer	Total (personas o entidades)	Habitantes
11	Construcción sistema de agua potable adosa CUA municipio de Huehuetenango	206779	Acueducto	Arrastre	Ejecución	Metro	345.00	81.89	23.74%	2275	2275	1,478.75	65.00%	Q 210,280.00	155,633.55	74.01%	0	0	0	Habitantes
12	Construcción sistema de agua potable adosa sector 7, adosa sector 8 y adosa sector 9, Municipio Huehuetenango	223847	Acueducto	Arrastre	Ejecución	Metro	1,737.00	441.54	25.42%	4906	4906	2,943.61	60.00%	Q 1,016,347.00	784,644.27	77.20%	0	0	0	Habitantes
13	Construcción sistema de agua potable adosa Guantán, Municipio El Estero de Guantán	223906	Acueducto	Arrastre	Ejecución	Metro	1,420.00	67.37	4.74%	4134	4134	1,198.86	29.00%	Q 597,974.00	419,446.12	70.14%	0	0	0	Habitantes

**INFORME DE GESTIÓN MENSUAL
PLANTILLA DE COMPLEMENTO A LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
EJERCICIO FISCAL 2023**

GOBIERNO DE GUATEMALA
INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL - INFOM -

DATOS GENERALES:

1 Unidad Ejecutora, Dirección o Programa: Unidad Ejecutora del Programa de Acueductos Rurales
 2 Nombre del Director Responsable de la Información: Arq. Erick Vinicio Yilescaas Hurtarte
 3 Persona que elabora el Informe: Ing. José Leonel Pérez Tróccoli
 4 Política a la que se vincula: Hambre Cero
 5 Mes que Reporta: DICIEMBRE
 6 Fecha de elaboración del Informe: 3 de enero de 2,024

Nota: En lo referido a la información física, lo reportado en esta plantilla debe coincidir con lo registrado en SICOIN que se genera en el reporte R00822834.rpt, Informes de Gestión y Rendición de Cuentas- IGRC02 "Ejecución Física". En caso de existir diferencias deberá justificarlo e indicar las acciones que han llevado a cabo para corregirlas.

1	2	3	4	5	6	7	8			9			10			11			12			13			14	15	16	17	18			21
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					19	20	21	
No.	Productor subproducto	SNIP	Tipo de Obra	Nuevo / Arrastre	Estatus de la obra (en ejecución / finalizada)	Unidad de Medida	Meta Física planificada a ejecutar en el mes	Meta Física Ejecutada en el mes	% Ejecución de Meta Física del mes	Meta Física Vigente	Meta Física Ejecutada (De enero al mes que reporta)	% Ejecución de Meta Física	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Hombre	Mujer	Total (personas o entidades)	No. de Beneficiarios (De enero al mes que reporta)	Unidad de Medida de los Beneficiarios												
14	Construcción sistema de agua potable, aldea Cula, Cula, Huhuitzuc, Huhuitzuc.	244246	Acueducto	Arrastre	Ejecución	Metro	121.00	76.94	63.59%	735	463.05	63.00%	Q 316,235.00	240,101.03	75.45%	0	0	0	0	Habitantes												
15	Construcción sistema de agua potable aldea Concepción, Concepción, San Marcos.	244390	Acueducto	Arrastre	Ejecución	Metro	1,005.00	16.58	1.65%	5992	5,752.32	96.00%	Q 753,156.00	490,102.17	65.07%	0	0	0	0	Habitantes												
16	Construcción sistema de agua potable aldea Guadalupe, El Chul Peñón.	247081	Acueducto	Nuevo	Ejecución	Metro	1,824.00	63.84	> 100%	1824	109.44	6.00%	Q 585,247.00	374,447.96	63.98%	0	0	0	0	Habitantes												
17	Construcción sistema de agua potable con perforación de pozo aldea Pueblo Viejo, Sigüepa, San Marcos.	247110	Acueducto	Nuevo	Ejecución	Metro	0.00	0.00	0.00%	14127	0.00	0.00%	Q 4,680,000.00	0.00	0.00%	0	0	0	0	Habitantes												

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL
PLANTILLA DE COMPLEMENTO A LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
EJERCICIO FISCAL 2023

DATOS GENERALES:

1 Unidad Ejecutora, Dirección o Programa: Unidad Ejecutora del Programa de Acueductos Rurales
 2 Nombre del Director Responsable de la información: Arq. Erick Vinicio Yllscas Hurtarte
 3 Persona que elabora el informe: Ing. José Leonel Pérez Tróccoli
 4 Política a la que se vincula: Hambre Cero
 5 Mes que Reporta: DICIEMBRE
 6 Fecha de elaboración del informe: 3 de enero de 2 024

Nota: En lo referido a la información física, lo reportado en esta plantilla debe coincidir con lo registrado en SICOIN que se genera en el reporte R00822834.rpt, informes de Gestión y Rendición de Cuentas: (IGRC02 "Ejecución Física". En caso de existir diferencias deberá justificarse e indicar las acciones que han llevado a cabo para corregirlas.

1	2	3	4	5	6	7	8			9			10			11			12			13			14			15			16			17			18			21
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
No.	Producto/ subproducto	SNIP	Tipo de Obra	Nuevo / Arrastre	Estatus de la obra (en ejecución/ finalizada)	Unidad de Medida	Meta Física planificada a ejecutar en el mes	Meta Física Ejecutada en el mes	% Ejecución de Meta Física del mes	Meta Física Inicial	Meta Física Vigente	Meta Física Ejecutada (De enero al mes que reporta)	% Ejecución de Meta Física	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Hombre	Mujer	Total (personas o entidades)	De enero al mes que reporta	Hombre	Mujer	Total (personas o entidades)	% Ejecución	Ejecutado	% Ejecución	Hombre	Mujer	Total (personas o entidades)	De enero al mes que reporta	Hombre	Mujer	Total (personas o entidades)	Unidad de Medida de los Beneficiarios						
17	Construcción Sistema de agua potable caserío La Esperanza, Caserio Centro El Buen Pastor, San José, Quezaltenango	247115	Acueducto	Nuevo	Ejecución	Metro	580.00	0.00	0.00%	0	1380	0.00	0.00%	Q 864,059.00	397,275.00	45.98%	0	0	0	0	0	0	45.98%	397,275.00	45.98%	0	0	0	0	0	0	0	Habitantes							
18	Construcción sistema de agua potable caserío Chiv, abas La Laguna, Cubulco, Baja Verapaz	262225	Acueducto	Nuevo	Ejecución	Metro	860.00	0.00	0.00%	0	1660	0.00	0.00%	Q 248,900.00	47,304.64	19.01%	0	0	0	0	0	0	0	19.01%	47,304.64	19.01%	0	0	0	0	0	0	Habitantes							
19	Ampliación sistema de agua sector El Tamarcón, aldea Palm, Nuevo Progreso, San Marcos	263337	Acueducto	Nuevo	Ejecución	Metro	1,513.00	0.00	0.00%	0	6613	0.00	0.00%	Q 791,050.00	0.00	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00	0.00%	0	0	0	0	0	0	Habitantes							


 DIRECTOR EJECUTIVO PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL - INFOM
 ACUEDUCTOS RURALES

Ing. José Leonel Pérez Tróccoli
 DIRECTOR EJECUTIVO PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
 INFOM-UNEPAR

DATOS GENERALES:

1 Unidad Ejecutora, Dirección o Programa: Unidad Ejecutora del Programa de Acueductos Rurales
 2 Nombre del Director Responsable de la información: Arq. Erick Vinicio Yllescas Hurtarte
 3 Persona que elabora el informe: Ing. José Leonel Pérez Tróccoli
 4 Política a la que se vincula: Hambre Cero
 5 Mes que Reporta: DICIEMBRE
 6 Fecha de elaboración del Informe: 3 de enero de 2024

Nota: En lo referido a la información física, lo reportado en esta plantilla debe coincidir con lo registrado en SICOIN que se genera en el reporte R00822834.rpt, Informes de Gestión y Rendición de Cuentas-IGRC02 "Ejecución Física". En caso de existir diferencias deberá justificarse e indicar las acciones que han llevado a cabo para corregirlas.

1	2	3	4	5	6	7	Metas Físicas del mes que reporta				Meta Física Acumulada (De enero al mes que reporta)				Ejecución Presupuestaria Acumulada				21
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
No.	Producto/ subproducto	SNIP	Tipo de Obra	Nuevo / Arrastre	Estatus de la obra (en ejecución / finalizada)	Unidad de Medida	Meta Física planificada a ejecutar en el mes	Meta Física Ejecutada en el mes	% Ejecución de Meta Física del mes	Meta Física Inicial	Meta Física Vigente	Meta Física Ejecutada (De enero al mes que reporta)	% Ejecución de Meta Física	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Hombre	Mujer	Total (personas o entidades)

Información Institucional

Indicador de Gasto Población beneficiada con acceso a servicios de agua potable

Política vinculada al Indicador (23)	Linea Base		Porcentaje de avance acumulado (27)
Política Nacional de Desarrollo	Año (25)	Nivel del Indicador (26)	29.15%
Nombre de Indicador (24)	2023	0.00	
Población beneficiada con acceso a servicio de agua potable			

Mecanismos de Cumplimiento de Metas (28) / (inciso f)
 Realizar procesos de compras de forma eficiente y eficaz, en coordinación con las regionales y el departamento de compras.
 Corregir administración de los recursos disponibles para el proyecto.
 Realizar visitas técnicas de supervisión periódicas durante la ejecución física del proyecto con el objetivo de ejecutar proyectos de calidad.

Medidas de Transparencia y Calidad del Gasto Implementadas (31) / (numeral 4)
 Realizar informes mensuales de las acciones realizadas.
 Mantener un inventario de los formularios autorizados por la Contraloría de Cuentas.
 Archivar el ingreso y egreso de documentación del programa.
 Elevar los procesos de adquisiciones de suministro y servicios en GUATECOMPRAS
 Se ingresara los avances físicos al SNIP
 Copia de los documentos generados

Documento de Respaldo (29)	Fecha (30)
Contratos	31/12/2024
Dictámenes de Viabilidad del Proyecto	
Informes mensuales de monitoreo y seguimiento	31/12/2024
Documento de Respaldo (32)	
Copia de los documentos generados	31/12/2024

[Firma]
Ing. José Leonel Pérez Tróccoli



DIRECTOR EJECUTIVO PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN

**INFORME DE GESTIÓN MENSUAL
PLANTILLA DE COMPLEMENTO A LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
EJERCICIO FISCAL 2023**



DATOS GENERALES:

- 1 Unidad Ejecutora, Dirección o Programa:
- 2 Nombre del Director Responsable de la Información:
- 3 Persona que elabora el informe:
- 4 Política a la que se vincula:
- 5 Mes que Reporta:
- 6 Fecha de elaboración del Informe:

Unidad Ejecutora del Programa de Acueductos Rurales
Arq. Erick Vinicio Yllescas Hurtarte
Ing. José Leonel Pérez Tróccoli
Hambre Cero
DICIEMBRE
3 de enero de 2.024

Nota: En lo referido a la información física, lo reportado en esta plantilla debe coincidir con lo registrado en SICOIN que se genera en el reporte R00822834.rpt. Informes de Gestión y Rendición de Cuentas-IGRC02 "Ejecución Física". En caso de existir diferencias deberá justificarse e indicar las acciones que han llevado a cabo para corregirlas.

1	2	3	4	5	6	7	Metas Físicas del mes que reporta				Meta Física Acumulada (De enero al mes que reporta)				Ejecución Presupuestaria Acumulada				21
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
No.	Productor/ subproducto	SNIP	Tipo de Obra	Nuevo / Arrastre	Estatus de la obra (en ejecución / finalizada)	Unidad de Medida	Meta Física planificada a ejecutar en el mes	Meta Física Ejecutada en el mes	Meta Física Ejecutada en enero al mes que reporta)	Meta Física Vigente	Meta Física Inicial	% Ejecución de Meta Física	Vigente	% Ejecución	No. de Beneficiarios (De enero al mes que reporta)	Hombre	Mujer	Total (personas o entidades)	Unidad de Medida de los Beneficiarios
INFOM-UNEPAR																			

Ejecución Física y Financiera de Proyectos de Inversión

UNIDAD EJECUTORA Igual a 301

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 de 2
 FECHA : 29/12/2023
 HORA : 22:10.14
 REPORTE : R00818630.rpt

Ejercicio 2023

PG SP PY ACT OBR	SNIP	Descripción	Estado	UBG	Unidad de Medida	Metas Físicas		Presupuesto Financiero													
						Inicial	Vigente Ejecutado	%Ejec	Asignado	Vigente	Devengado	%Ejec									
Entidad:	1120054	INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-																			
301	FONDO NACIONAL UNEPAR																				
0002	COMPRAS - UNEPAR																				
14	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA																				
00	SIN SUBPROGRAMA																				
001	INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO																				
000	002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS																			
133272		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ESQUIPULAS SEQUE SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO	APROBADO	0904	Metro	0.00	1,860.00	1,367.91	73.54	0.00	18,243,577.00	6,122,661.61	33.56	8,000,000.00	18,243,577.00	6,122,661.61	33.56	8,000,000.00	18,243,577.00	6,122,661.61	33.56
138102		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	PENDIENTE	1326	Metro	3,098.00	3,098.00	1,497.54	48.34	620,724.00	522,798.00	457,484.42	87.51	620,724.00	522,798.00	457,484.42	87.51	620,724.00	522,798.00	457,484.42	87.51
139973		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIYUC MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	PENDIENTE	1603	Metro	116.00	116.00	0.00	0.00	749,200.00	25,000.00	24,934.21	99.74	749,200.00	25,000.00	24,934.21	99.74	749,200.00	25,000.00	24,934.21	99.74
185559		AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXQUEBAJ SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	APROBADO	1325	Documento	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1,087,265.00	1,011,749.06	93.05	0.00	1,087,265.00	1,011,749.06	93.05	0.00	1,087,265.00	1,011,749.06	93.05
185827		AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LA CUCHILLA ALDEA NAHUALATE I SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ SUCHITEPEQUEZ	APROBADO	1010	Metro	0.00	442.00	101.66	23.00	0.00	142,275.00	86,390.43	60.72	0.00	142,275.00	86,390.43	60.72	0.00	142,275.00	86,390.43	60.72
185883		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL NARANJO Y LA LAGUNA II CUBULCO BAJA VERAPAZ	PENDIENTE	1504	Metro	6,003.00	6,003.00	3,181.59	53.00	610,606.00	684,826.00	502,700.96	73.41	610,606.00	684,826.00	502,700.96	73.41	610,606.00	684,826.00	502,700.96	73.41
185989		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PERFORACION DE POZO ALDEA TRES CRUCES MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	PENDIENTE	1226	Metro	5,560.00	5,560.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,269,100.00	578,932.47	45.62	1,000,000.00	1,269,100.00	578,932.47	45.62	1,000,000.00	1,269,100.00	578,932.47	45.62
186007		AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO YERBABUENA CHIMALTENANGO	APROBADO	0401	Metro	0.00	916.00	0.00	0.00	0.00	242,000.00	40,303.28	16.65	0.00	242,000.00	40,303.28	16.65	0.00	242,000.00	40,303.28	16.65
203100		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS MINAS ALDEA QUEQUESIGUAN Y SJS CASERIOS PALIMPOE Y BARRANCA EL CAFETAL MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	PENDIENTE	1226	Metro	7,009.00	7,090.00	0.00	0.00	1,174,901.00	3,109,844.00	0.00	0.00	1,174,901.00	3,109,844.00	0.00	0.00	1,174,901.00	3,109,844.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGR02 - Ejecucion Fisica - IGR02
Ejecucion Fisica

PAGINA 5 DE 8
 FECHA 29/12/2023
 HORA 22:13.26
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO:	2023	Expresado en Quetzales		CORTE:	ENTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	INICIAL	METAS FISICAS		No. beneficiados	Unidad de Medida	
		DEL MES DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE						VIGENTE	EJEC			% EJEC
		PG	SP PY AC OB									
001	000-001	0101	GUATEMALA, GUATEMALA								3	
			INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO									
			CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS									
		153671	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO			Metro	1500.00	3550.00	0.00	0.00	0	
			SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS									
		153676	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO			Metro	0.00	1910.00	0.00	0.00	0	
			SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS									
		189147	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO			Metro	0.00	1911.00	0.00	0.00	0	
			SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS									
		000-002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS									
		94956	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA OJO DE AGUA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS			Metro	2140.00	2910.00	0.00	0.00	0	
		94965	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS			Metro	2390.00	1965.00	0.00	0.00	0	
		94992	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU			Metro	3446.00	8681.00	0.00	0.00	0	
		133272	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ESQUIPULAS SEQUE SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO			Metro	0.00	1860.00	437.00	23.49	0	
		0904	QUETZALTENANGO, SAN CARLOS SIJA						437			
		138102	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO			Metro	3098.00	3098.00	0.00	0.00	0	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

PAGINA 6 DE 8
 FECHA 29/12/2023
 HORA 22:13.26
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO:	2023	Expresado en Quetzales		DEL MES DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE		CORTE: ENTIDAD		No. beneficiados	Unidad de Medida	
				UNIDAD DE MEDIDA	INICIAL	METAS FÍSICAS				% EJE
						VIGENTE	EJEC			
139973	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIYUC MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	Metro	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0		
153650	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	Metro	5070.00	3294.00	0.00	0.00	0.00	0		
185559	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXQUEBAJ SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	Documento	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0		
185827	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LA CUCHILLA ALDEA NAHUALATE I SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ SUCHITEPEQUEZ 1010 SUCHITEPEQUEZ, SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ	Metro	0.00	442.00	61.00	13.80	0.00	0		
185883	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL NARANJO Y LA LAGUNA II CUBULCO BAJA VERAPAZ	Metro	6003.00	6003.00	632.00	10.53	0.00	0		
185989	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA TRES CRUCES MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	5560.00	5560.00	631	0.00	0.00	0		
186007	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO YERBUENA CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO	Metro	0.00	916.00	0.00	0.00	0.00	0		
188909	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE EQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS	Metro	0.00	10454.00	0.00	0.00	0.00	0		
188921	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS	Metro	0.00	2377.00	0.00	0.00	0.00	0		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGR02 - Ejecucion Fisica - IGR02
Ejecucion Fisica

PAGINA 7 DE 8
 FECHA 29/12/2023
 HORA 22:13.26
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO:	2023	PG	SP	PY	AC	OB	URB	DESCRIPCION	Expresado en Quetzales		CORTE: ENTIDAD	No. beneficiados	Unidad de Medida		
									DEL MES DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE					METAS FÍSICAS	
									UNIDAD DE MEDIDA	INICIAL				VIGENTE	EJEC
203100								CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS MINAS ALDEA QUEQUESIGUAN Y SUS CASERIOS PALIMPE Y BARRANCA EL CAFETAL MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	7009.00	7090.00	0.00	0.00	0	
203106								AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GODINEZ MUNICIPIO SAN ANDRES SEMETABAJ DEPARTAMENTO DE SOLOLA 0709 SOLOLA, SAN ANDRES SEMETABAJ	Metro	4088.00	4088.00	122.00	2.98	0	
206779								CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CUA MUNICIPIO DE CUILCO HUEHUETENANGO	Metro	2275.00	2275.00	0.00	0.00	0	
223847								CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR I ALDEA CHIQUILILA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO 1309 HUEHUETENANGO, SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN	Metro	4906.00	4906.00	442.00	9.01	0	
223906								CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GUARITAS MUNICIPIO EL ESTOR DEPARTAMENTO DE IZABAL	Metro	4134.00	4134.00	0.00	0.00	0	
244246								CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SAN JUAN ALDEA CUA CUILCO HUEHUETENANGO	Metro	735.00	735.00	0.00	0.00	0	
244390								CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TUICHUNA MUNICIPIO CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS 1206 SAN MARCOS, CONCEPCION TUTUAPA	Metro	5992.00	5992.00	17.00	0.28	0	
247081								CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA GUADALUPE EL CHAL PETEN 1714 PETÉN, EL CHAL	Metro	1824.00	1824.00	64.00	3.51	0	
247110								CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA PUEBLO VIEJO SIPACAPA SAN MARCOS	Metro	0.00	14127.00	0.00	0.00	0	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGR02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

PAGINA 8 DE 8
 FECHA 29/12/2023
 HORA 22:13.26
 REPORTE: R00822834.rpt

Expresado en Quetzales

EJERCICIO:	2023	DEL MES DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE		CORTE: ENTIDAD		No. beneficiados	Unidad de Medida			
		PG SP PY AC OB	UBG DESCRIPCION	INICIAL	VIGENTE			METAS FISICAS EJEJ	% EJEJ	
		247115	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA ESMERALDA CUARTO CENTRO EL BOQUERON JOYABAJ QUICHE		Metro	0.00	1380.00	0.00	0.00	0
		262225	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHINIX ALDEA LA LAGUNA CUBULCO BAJA VERAPAZ		Metro	0.00	1660.00	0.00	0.00	0
		283337	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR EL TAMARINDO ALDEA PALIN NUEVO PROGRESO SAN MARCOS		Metro	0.00	6613.00	0.00	0.00	0

Indicadores de Gestión

Nombre del Indicador	Linea Base		Porcentaje de Avance Acumulado (A.E.O. Actualizado)
	Año	Porcentaje del Indicador	
Política Vinculada al Indicador: DESARROLLO MUNICIPAL			
Porcentaje de incremento de eventos de capacitación en gestión municipal social, administración y finanzas respecto al año base	2015	1.00	2.17
Porcentaje de informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a entidades	2017	1.00	0.54
Porcentaje de eventos de capacitación en gestión municipal, gestión social y administrativa, técnica y financiera	2017	0.98	1.00
Porcentaje de instrumentos administrativos y financieros elaborados	2017	1.00	1.00
Porcentaje de préstamos otorgados a las municipalidades	2017	0.90	0.20

Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGR02 - Ejecucion Fisica - IGR02
Ejecucion Fisica

PAGINA 5 DE 11
 FECHA 29/12/2023
 HORA 22:14.08
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2023		Expresado en Quetzales		CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA		Nº. beneficiados	Unidad de Medida		
PG	SP PY AC OB	UBG	DESCRIPCION	DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE	INICIAL			VIGENTE	EJEC
				UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				
Entidad : 11200054-301-000 FONDO NACIONAL UNEPAR									
14	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA								
00	SIN SUBPROGRAMA								
000	SIN PROYECTO								
001-000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								
1 Dirección y coordinación									
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA	Documento	120.00	120.00	120.00	100.00	0	
	0901	QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO							12
	1001	SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO							12
	1201	SAN MARCOS, SAN MARCOS							12
	1301	HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO							12
	1401	QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE							12
	1601	ALTA VERAPAZ, COBÁN							12
	1703	PETÉN, SAN BENITO							12
	1901	ZACAPA, ZACAPA							12
	2201	JUTIAPA, JUTIAPA							12
2 Dirección y coordinación									
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA	Documento	120.00	120.00	120.00	100.00	0	
	0901	QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO							12
	1001	SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO							12
	1201	SAN MARCOS, SAN MARCOS							12
	1301	HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO							12
	1401	QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE							12
	1601	ALTA VERAPAZ, COBÁN							12
	1703	PETÉN, SAN BENITO							12
	1901	ZACAPA, ZACAPA							12
	2201	JUTIAPA, JUTIAPA							12
001	INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO								
000-002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS								
	133272	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ESQUIPULAS SEQUE SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO	Metro	0.00	1860.00	1368.00	73.55	0	
		0904 QUETZALTENANGO, SAN CARLOS SIJA				1,368			
138102	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO								
			Metro	3098.00	3098.00	1498.00	48.35	0	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGR02 - Ejecucion Fisica - IGR02
Ejecucion Fisica

PAGINA 6 DE 11
 FECHA 29/12/2023
 HORA 22:14.08
 REPORTE: R00822834.rpt

Expresado en Quetzales

EJERCICIO:	2023	DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE	CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA	METAS FISICAS			No. beneficiados	Unidad de Medida
				INICIAL	VIGENTE	% EJE		
PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	% EJE
						1326 HUEHUETENANGO, BARILLAS		1,498
						139973 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHYUC MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ.	Metro	0.00
						185559 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXQUEBAJ SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	Documento	0.00
						185827 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LA CUCHILLA ALDEA NAHUALATE I SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ SUCHITEPEQUEZ 1010 SUCHITEPEQUEZ, SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ	Metro	23.08
						185883 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL NARANJO Y LA LAGUNA II CUBULCO BAJA VERAPAZ	Metro	53.01
						185989 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA TRES CRUCES MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	0.00
						186007 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO YERBABUENA CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO	Metro	0.00
						203100 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS MINAS ALDEA QUEQUESIGUAN Y SUS CASERIOS PALIMOPE Y BARRANCA EL CAFETAL MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	0.00
						203106 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GODINEZ MUNICIPIO SAN ANDRES SEMETABAJ DEPARTAMENTO DE SOLOLA 0709 SOLOLA, SAN ANDRÉS SEMETABAJ	Metro	76.03

3,107

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion v Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

PAGINA 7 DE 11
 FECHA 29/12/2023
 HORA 22:14:08
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO:	2023	PG	SP	PY	AC	OB	URB	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE			CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA			No. beneficiados	Unidad de Medida
										INICIAL	VIGENTE	EJEC	METAS FISICAS	EJEC	% EJEC		
206779								CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CUA MUNICIPIO DE CUILCO HUEHUETENANGO	Metro	2275.00	2275.00	1479.00	65.01	0			
223847								CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR I ALDEA CHIQUILILA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO	Metro	4906.00	4906.00	2944.00	60.01	0			
223906								CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GUARITAS MUNICIPIO EL ESTOR DEPARTAMENTO DE IZABAL	Metro	4134.00	4134.00	1199.00	29.00	0			
244246								CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SAN JUAN ALDEA CUA CUILCO HUEHUETENANGO	Metro	735.00	735.00	464.00	63.13	0			
244390								CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TUICHUNA MUNICIPIO CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS	Metro	5992.00	5992.00	5753.00	96.01	0			
247081								CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA GUADALUPE EL CHAL PETEN	Metro	1824.00	1824.00	110.00	6.03	0			
247110								CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA PUEBLO VIEJO SIPACAPA SAN MARCOS	Metro	0.00	14127.00	0.00	0.00	0			
247115								CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA ESMERALDA CUARTO CENTRO EL BOQUERON JOYABAJ QUICHE	Metro	0.00	1380.00	0.00	0.00	0			
262225								CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHINIX ALDEA LA LAGUNA CUBULCO BAJA VERAPAZ	Metro	0.00	1660.00	0.00	0.00	0			

Expresado en Quetzales

