



**GOBIERNO de
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

**INSTITUTO DE FOMENTO
MUNICIPAL -INFOM-**



**LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
GERENCIA TÉCNICA Y DE PROYECTOS
DECRETO No. 57-2008
ARTÍCULO 10, NUMERAL 18**

**LISTADO DE LAS OBRAS EN EJECUCION
O EJECUTADAS CON FONDOS PÚBLICOS
O RECURSOS PROVENIENTES DE PRÉSTAMOS**



- 1 PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN - FONDOS NACIONALES
- 2 PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO PRESTAMO BID 2242 / BL-GU
- 3 SEGUNDO PROGRAMA DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS PRINCIPALES, PRESTAMO JBIC-GT- P5
- 4 PROGRAMA DESARROLLO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS
- 5 PROGRAMA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022



1) PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN FONDOS NACIONALES



Plantilla de Información para la Ejecución Física y Financiera Mensual

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 14 del Decreto 25-2018 "Ejecución Física Financiera".

UNEPAR

01/07/2022

Sección 1 - Estructura Presupuestaria

Estructura Programática	Ejecución Física			Indicador
Bien o Servicio a Entregar	Meta Inicial	Vigente	Ejecutada	% Ejecución
Construcción de Acueductos	0	43,932	639	1.45%
Construcción sistema de agua potable aldea Esquipulas Seque, San Carlos Sija, Quetzaltenango.	4,981	4,981	493.62	9.91%
Construcción sistema de agua potable aldea San Francisco Momonlac y aldea Momonlac, Municipio de Santa Cruz Barillas, Departamento de Huehuetenango.	5,505	5,505	64.96	1.18%
Construcción sistema de agua potable aldea Chiyuc, San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz	70	70	0	0%
Ampliación sistema de agua potable Aldea Ixquebaj, San Sebastián Coatán	0	1	0	0
Ampliación sistema de agua potable caserío Teogal, aldea San Martín Cuchumatán, Todos Santos Cuchumatán, Huehuetenango.	4,554	4,554	0	0%
Ampliación sistema de agua potable sector La Cuchilla, Aldea Nahualate I, San Antonio Suchitepequez, Suchitepequez.	1,662	1,662	80.34	4.83%
Construcción sistema de agua potable caserío El Naranjo y La Laguna II, Aldea Nahualate I, Cubulco, Baja Verapaz	7,742	7,742	0	0%
Construcción sistema de agua potable con perforación de pozo aldea Tres Cruces, Municipio de Sipacapa, Departamento de San Marcos	333	333	0	0%

Ampliación sistema de agua potable caserío Yerbabuena, Chimaltenango, Chimaltenango.	587	587	0	0%
Construcción sistema de agua potable aldea Panimacoc, Tecpan Guatemala, Chimaltenango.	552	552	55.2	10.00%
Construcción sistema de agua potable aldea Las Minas, aldea Quequesiguan y sus caseríos Palimope y Barranca El Cafetal, Municipio de Sipacapa, Departamento de San Marcos	500	500	0	0%
Ampliación sistema de agua potable aldea Godínez, municipio San Andrés Semetabaj, departamento de Sololá	2,224	2,224	0	0%
Construcción sistema de agua potable aldea Cuá, municipio de Cuilco, Huehuetenango.	3,876	3,876	0	0%
Construcción sistema de agua potable aldea Guaritas, Municipio El Estor, Departamento de Izabal.	4,803	4,803	0	0%
Construcción sistema de agua potable sector I, aldea Chiquilila, San Ildefonso Ixtahhacán, Huehuetenango.	1,810	1,810	0	0%
Construcción sistema de agua potable caserío San Juan, aldea Cuá, Cuilco, Huehuetenango.	712	712	0	0%
Construcción sistema de agua potable aldea Tuichuna, municipio Concepción Tutuapa, San Marcos.	1,109	4,020	0	0%



2) PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO PRESTAMO BID 2242/BL-GU



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

SITUACION GENERAL DE PROYECTOS

PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO (FASE I)

ACTUALIZADO AL 31/05/2022

GTYP-M-001

No.	No. SNIP	TIPO DE PROYECTO (*)	COMUNIDAD	MUNICIPIO	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	Supervisor	OBSERVACIONES (X)
1	94992	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea El Xab	El Asintal	34.50 %	22.11 %	Ingeniero Miguel Reyes	Durante el período se estuvo trabajando en la Planta de Tratamiento de Agua potable en el armado y fundición de los filtros lentos. Se concluyó la instalación tubería PVC de 3pulgadas en la línea de conducción.
2	94956	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea Ojo de Agua	Esquipulas Palo Gordo	75.40 %	63.94 %	Ingeniero Miguel Reyes	Actualmente se trabaja en el acarreo de materiales a instalar en paso aéreo de 200mts, se trabaja en la instalación de tubería entre cajas de rompe presión 1 y 2.
3	94965	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea San Isidro Chamac	San Pedro Sacatepéquez	31.29 %	28.34 %	Ingeniero Miguel Reyes	Actualmente ya se reinició la perforación del pozo en nuevo punto y se han perforado alrededor de 300 pies.
4	188921	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San Marcos	74.87%	70.34 %	Coordinador de equipo de supervisión Ingeniero Walter Ramirez	Actualmente se trabaja en la excavación de zanja para tubería de distribución y conexiones domiciliarias, mejoramiento del muro de protección para la captación la Asunción, material tipo balastro y adoquinado un tramo completo
5	189147	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	San Marcos	80.56%	74.29%	Coordinador de equipo de supervisión Ingeniero Walter Ramirez	Actualmente se esta trabajando en los colectores la Bovedad, Maya y Tenampa. En las plantas de tratamiento de Tenampa y Recreo I.

6	188909	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	Esquipulas Palo Gordo	89.00%	75.90%	Coordinador de equipo de supervisión Ingeniero Walter Ramirez	Actualmente se está trabajando en la línea de bombeo se realizó reposición de empedrado, en tanque de succión se realiza de instalación de valvulas disipadoras de onda e instalación de control de arranque del equipo de bombeo, en los paneles solares instlación de cableado e instalación de estructura mecánica. y en el tanque de la red baja de 250 m2 fundición de muros y formaletiado de vigas en la loza
---	--------	--------------------------------------	--------------------	-----------------------	--------	--------	--	--

7	153676	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	Esquipulas Palo Gordo	90.43%	89.06%	Coordinador de equipo de supervisión Ingeniero Walter Ramirez	Se realizó fundición de piso y muros de canal de excedencias en parte baja de la planta de tratamiento de aguas residuales Palazá
---	--------	--	--------------------	-----------------------	--------	--------	--	---

8	153745	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San Pablo	95.38 %	91.54 %	Coordinador del equipo de supervisión transitoria Ing. Francisco Zurita	Actualmente presenta actividades de campo en: 1) Predio para Tanques Distribucion de 500 m3 y Las Margaritas; Continuan trabajos en predio con, fundicion de bordillos y relleno de area en predio. 2) Linea de Distribucion Santo Domingo: trabajos de conexiones de tuberia en intersecciones de calles para habilitar la distribucion de agua en el municipio. 3) Trabajos de mediciones de presion para cada vivienda. 4) Instalación de válvulas de salidas en tanque de distribución
---	--------	--------------------------------------	--------------------	-----------	---------	---------	---	--

9	153750	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	San Pablo	98.19 %	96.18 %	Coordinador del equipo de supervisión transitoria Ing. Francisco Zurita	Se realizaron trabajos en planta de tratamiento 2, se realiza instalaciones de cerco perimetral, en planta de tratamiento 1 se realiza construcción de carrileras de acceso
---	--------	--	--------------------	-----------	---------	---------	---	---

10	188890	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San José El Rodeo	92.90 %	87.05 %	Coordinador del equipo de supervisión transitoria Ing. Francisco Zurita	Actualmente los frentes intervenidos se realizó Instalación de Conexiones domiciliars con válvulas de compuerta de 1/2" y medidores de bronce de velocidad. Se está realizando instalación de válvula de aire y prueba del sistema. Todo bajo medidas de mitigación ambiental y de control sanitario por pandemia COVID-19.
11	153759	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	San José El Rodeo	96.62 %	93.55 %	Coordinador del equipo de supervisión transitoria Ing. Francisco Zurita	En PTAR 2, se realiza la instalación de cerco perimetral y caminamientos de concreto. Se pudo comprobar el cumplimiento de las normas de control sanitario por pandemia COVID-19 en los frentes de trabajo y las Medidas de Mitigación Ambiental.
13	153650	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San Pedro Sacatepéquez	69.21 %	66.45 %	TECHNIPLAN	Actualmente se trabaja en la construcción de dos tanques de distribución, en las conexiones domiciliars y en el mejoramiento de la red de distribución.
14	153671	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	San Pedro Sacatepéquez	77.53 %	70.24 %	TECHNIPLAN	Actualmente se están realizando trabajos en el mejoramiento de la red de alcantarillado sanitario, en la planta de tratamiento de aguas residuales, apertura de brecha e instalación de tubería en los colectores

(*) Acueducto, alcantarillado, planta de tratamiento, otros (especifique)

(X) Relevantes sobre el proyecto



3) PROGRAMA DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS PRINCIPALES, PRESTAMO JBIC-GT-P5



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

SITUACION GENERAL DE PROYECTOS

NOMBRE DEL PROGRAMA: CAMINOS RURALES

ACTUALIZADO AL: 30/06/2022

GTYP-M-001

No .	No. SNI P	TIPO DE PROYECTO (*)	COMUNIDAD	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	MONTO DE LA OBRA **	ESTATUS DEL PROYECTO	HABITANTES BENEFICIADOS	Saldo pendiente de pago a diciembre 2019	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	OBSERVACIONES (X)
1	N/A	Mantenimiento Camino Rural de Panzós a Barrio El Mau (Cotización 04-JC-2019-ABCR)	El Mau	Panzós	Alta Verapaz	Q606,750.00	Se Inició de ejecución el 02/11/2019. En el mes de diciembre 2020 se hizo primer pago parcial por valor de Q 376,774.99, el segundo pago en dic2020 Q163,676.21 . Total Ejecutado Q 540,451.20. En trámite ampliación presupuestaria 2021.	1,655	Q66,298.80	100.00 %	71.17%	Debido a que el Congreso de la República de Guatemala, no aprobó un nuevo presupuesto para el año 2021, este Programa Inició el año en curso con el presupuesto del año anterior (Q12.8 millones), pero sin poder ejecutarlo, debido a que en el Acuerdo de Aprobación del Presupuesto detallado emitido por el Ministerio de Finanzas no fuimos incluidos. Por lo

3	N/A	Mantenimiento Camino Rural de Barrio Poza Azul I y II a Panzós (Cotización 03-JC-2019-ABCR)	Poza Azul I y II	Panzós	Alta Verapaz	Q538,000.00	Se Inició de ejecución el 02/11/2019 Se encuentra finalizado. En el mes de diciembre se hizo primer pago parcial por valor de Q 176,296.08, el segundo pago en dic2020 Q 357,161.04. Total ejecutado Q 533,457.12. En trámite ampliación presupuestaria 2021	2,534	Q4,542.88	100.00 %	98.74%	antes indicado en el mes de marzo 2021 iniciamos las gestiones para obtener ampliación presupuestaria para darle continuidad a estos proyectos, la cual fue aprobada. Adicionalmente se hicieron las gestiones para que se apruebe el uso de los recursos presupuestarios que tenemos asignados en Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro, pero el MINFIN, no lo ha aprobado. Los proyectos ya están terminados físicamente al 100%. Quedando pendiente de liquidar El Mau y Poza Azul I y II. Para pago del saldo a dic 2020, necesaria ampliación presupuestaria. El Programa no cuenta aún con presupuesto para 2021. La comisión receptora del proyecto esta solicitando lo siguiente: planos finales de cada proyecto, en los que
---	-----	---	------------------	--------	--------------	-------------	--	-------	-----------	----------	--------	--

												<p>estén consignados los últimos cambios y modificaciones realizadas.</p> <p>Asimismo, las Libretas de Topografía de campo, incluyendo el replanteo topográfico.</p> <p>Lo anterior fue solicitado al contratista DICORSA por medio de los oficios GTYP-GERENCIA TECNICA Y DE PROYECTOS -0002-2021 con fecha 7 de mayo de 2021 y GTYP-GERENCIA TECNICA Y DE PROYECTOS -0003-2021 con fecha 7 de mayo de 2021. Posteriormente se ha tenido comunicación con la Inga. Astrid Sandoval (DICORSA) quien indica que aún le faltan algunos datos que le debe proporcionar el Ing. Adolfo Ortiz, quien aún no ha sido localizado.</p> <p>Los documentos solicitados por medio de los oficios GTYP-GERENCIA</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

													<p>El Centro de Costos para la elaboración de las operaciones financieras ya fue habilitado y se encuentra trabajando en la modificación presupuestaria.</p> <p>Se está a la espera del informe pormenorizado por parte del Ingeniero Supervisor para ser trasladado a la Junta Receptora.</p>
<p>(*) Acueducto, alcantarillado, planta de tratamiento, otros (especifique). **: Valor según contrato, para los proyectos en ejecución.</p>												<p>(X) Relevantes sobre el proyecto</p>	



4) PROGRAMA DESARROLLO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS





5) PROGRAMA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

SITUACION GENERAL DE PROYECTOS

PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE FLORES Y SAN BENITO

ACTUALIZADO AL 30/06/2022

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

GTYP-M-001

No.	No. SNIP	TIPO DE PROYECTO (*)	COMUNIDAD	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	MONTO DE LA OBRA	ESTATUS DEL PROYECTO	HABITANTES BENEFICIADOS	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	Supervisor	OBSERVACIONES (X)
1	5273	Agua Potable y Saneamiento de Flores y San Benito		Flores y San Benito	Petén	Q 2,000,000.00	Lote No. 2 en proceso	12,681	0.00%	0.00%		

2. Se informa que para realizar los trabajos de culminación de la Estación de Bombeo y las Lagunas ya se efectuaron todos los procedimientos para la contratación de las consultorías para la realización de los estudios de suelos. Para hacer la contratación se necesitó modificar los fondos disponibles para construcción a fondos para contratar estudios por un proceso de Cotización UPT-01-2019 correspondiente a la CONTRATACION SERVICIOS DE CONSULTORIA DE ESTUDIOS GEOTECNICOS, con numero de operación Guatecompras -NOG-11327537, según el Acta No. 62-2019 del 03 de diciembre de 2019, la Junta de Cotización inicio el acto de recepción de ofertas a las 10 horas con cero minutos de ese día y a las 10:30 cerraron el acto sin haber recibido alguna oferta.

En el 2021 se realizaron las gestiones correspondientes ante el Ministerio de Finanzas Públicas para solicitar presupuesto y realizar un nuevo evento de Consultoría de Estudios Geotécnicos para la culminación de los trabajos de la Estación de Bombeo y las lagunas; lamentablemente los fondos para la realización de dichos trabajos fueron negados. Se están realizando las gestiones correspondientes para rescindir el contrato con la empresa constructora y así poder realizar los trabajos correspondientes para entregar la obra en su totalidad y proceder a su liquidación.

Por medio de la Gerencia de INFOM se envió un oficio a la empresa para que se pronuncie sobre desistimiento del retenido para realizar por la vía legal la rescisión del contrato.

El monto será utilizado para realizar la consultoría de Estudios Geotécnicos y la culminación de los trabajos pendientes en la Estación de Bombeo y las lagunas.

--

(*) Acueducto, alcantarillado, planta de tratamiento, otros (especifique) (X) Relevantes sobre el proyecto