



**LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
GERENCIA TECNICA Y DE PROYECTOS
DECRETO No. 57-2008
ARTÍCULO 10, NUMERAL 18**



**LISTADO DE LAS OBRAS EN EJECUCION
O EJECUTADAS CON FONDOS PÚBLICOS
O RECURSOS PROVENIENTES DE PRÉSTAMOS**

- 1 PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN - FONDOS NACIONALES
- 2 PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO PRESTAMO
BID 2242 / BL-GU
- 3 SEGUNDO PROGRAMA DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS PRINCIPALES, PRESTAMO JBIC-GT-
P5
- 4 PROGRAMA DESARROLLO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS
- 5 PROGRAMA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019



1) PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN FONDOS NACIONALES



INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

PLANTILLA DE COMPLEMENTO A LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA, EJERCICIO FISCAL 2019

SEGÚN NUMERAL 18 ARTÍCULO 10 DEL DEL DECRETO 57-2008 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

DATOS GENERALES:

Unidad Ejecutora, Dirección o Programa:

Desarrollo y Ejecución

Persona que elabora el informe:

José Angel Ernesto Barrera Juarez

Politica a la que se vincula:

Pacto Hambre Cero, Plan de Desarrollo 2032

Mes que Reporta:

Abril

Fecha de elaboración del informe:

01/05/2019

1	2	3	4	5	6						
No	SNIP	Tipo de obra	Ubicación de la obra	Estatus de la Obra Ejecutada o en Ejecución	Costo total de la obra	Fuente de Financiamiento	Tiempo de Ejecución	Cantidad de Beneficiarios	Entidad Ejecutora	Responsable de la Obra	Especificaciones del Contrato
1	171885	Construcción sistema de agua potable	Cantón Siete Vueltas, Aldea San Pedro Cutzán, Municipio de Chicacao Departamento de Suchitepéquez.	En ejecución / Suspendida enero 2019	Q 2,311,458.48	Fondo Nacional FTE: 41	6 meses	1,759	INFOM UNEPAR	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por Administración
2	150098	Construcción sistema de agua potable	Cantón Matzul Primero, Municipio de Chichicastenango, Departamento de Quiche.	En ejecución / por Iniciar en mayo del 2019	Q 1,183,793.50	Fondo Nacional FTE: 41	8 meses	582	INFOM UNEPAR	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por Administración



**2) PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO
HUMANO PRESTAMO BID 2242/BL-GU**





INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

SITUACION GENERAL DE PROYECTOS

PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO (FASE I)

ACTUALIZADO AL 30/04/2019



GTYP-M-001

No.	No. SNIP	TIPO DE PROYECTO (*)	COMUNIDAD	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	MONTO DE LA OBRA	ESTATUS DEL PROYECTO	HABITANTES BENEFICIARIOS	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	Supervisor	OBSERVACIONES (X)
1	94992	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea El Xab	El Asintal	Retalhuleu	Q 5,682,775.56	Vencido	2,886	40.95 %	40.95%	Ing. Sergio Iván Pacajoj Ixquiac	Se procederá a agotar la vía conciliatoria con el contratista, se analizará propuesta presupuestarai de finalización de proyectos y se enviará a No Objeción
2	94956	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea Ojo de Agua	Esquipulas Palo Gordo	San Marcos	Q 3,222,141.70	Vencido	2,100	69.28 %	69.28%	Ing. Sergio Iván Pacajoj Ixquiac	Se procederá a agotar la vía conciliatoria con el contratista, se analizará propuesta presupuestarai de finalización de proyectos y se enviará a No Objeción
3	94965	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea San Isidro Chamac	San Pedro Sacatepéquez	San Marcos	Q 2,146,964.64	Vencido	642	0.83 %	0.54%	Ing. Sergio Iván Pacajoj Ixquiac	Se procederá a agotar la vía conciliatoria con el contratista, se analizará propuesta presupuestarai de finalización de proyectos y se enviará a No Objeción
4	94984	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Dieciséis Comunidades de la Zona Reina.	San Miguel Uspantán	Quiché	Q 9,775,075.63	En reparación	4,125	100.00 %	92.90%	Ing. Oscar Eduardo Morán Gonzalez	Finalizado, en reparaciones, pendiente de recepción y liquidación
5	94964	Construcción del sistema de agua potable y	Caserío Tui Já II	San Martín Sacatepéquez	Quetzaltenango	Q 934,930.01	Vencido	1,260	1.27 %	1.27%	-	Se procederá a agotar la vía conciliatoria con el contratista, se analizará propuesta presupuestarai de finalización de proyectos y se

		saneamiento										enviará a No Objeción
6	94957	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea Nueva Esperanza	San Martín Sacatepéquez	Quetzaltenango	Q 235,930.72	Finalizado	780	100.00%	100.00%		Se realizaron decrementos a esta obra según el expediente de variación No. 10, lo cual da por finalizado el proyecto en proceso de recepción. Contratista debe pagar multa.
7	94988	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Caserío El Coyo	Sayaxché	Petén	Q 2,402,336.27	Finalizado	780	49.66%	48.83%	Ing. Oscar Eduardo Morán Gonzalez	Recepcionado en proceso de liquidación
8	94985	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldeas Las Camelias, Nueva Esperanza y San Joaquín	Sayaxché	Petén	Q 7,144,348.65	En reparación	2,466	100.00%	88.54%	Ing. Oscar Eduardo Morán Gonzalez	Finalización, en proceso de reparaciones.
9	169862	Ampliación Sistema de Agua Potable	Colonias El Naranja y Chicustín	Cubulco	Baja Verapaz	Q 1,954,426.50	Orden de Demora	2,025	52.35%	36.61%	Ing. Victor Genaro Hernández	Proyecto con orden de demora desde el 9-2-19
10	169863	Resposición Sistema de Alcantarillado Sanitario	Colonia El Naranja	Cubulco	Baja Verapaz	Q 4,321,193.05	Orden de Demora	1,619	76.42%	60.39%	Ing. Victor Genaro Hernández	Proyecto con orden de demora desde el 9-2-19
11	169866	Ampliación Sistema de Agua Potable	Colonia Pacux	Rabinal	Baja Verapaz	Q 1,746,116.45	Orden de Demora	1,367	71.47%	12.83%	Ing. Victor Genaro Hernández	Proyecto con orden de demora desde el 9-2-19
12	169874	Resposición Sistema de Alcantarillado Sanitario	Colonia Pacux	Rabinal	Baja Verapaz	Q 1,980,051.44	Orden de Demora	1,290	93.98%	62.76%	Ing. Victor Genaro Hernández	Proyecto con orden de demora desde el 9-2-19
13	169864	Resposición Sistema de Alcantarillado Sanitario	Colonia Chicustín	Cubulco	Baja Verapaz	Q 4,379,482.11	Orden de Demora	112	72.80%	50.77%	Ing. Victor Genaro Hernández	Proyecto con orden de demora desde el 9-2-19

14	188921	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San Marcos	San Marcos	Q 50,980,522.60	En Ejecución	32,250	4.05 %	20.00%	APCA: HIDRAES/AU DINGMEX	Se fundio la cimentación del tanque de almacenamiento de 500 m3 de la red media (INTECAP). Se hizo la excavación para la construcción de los 2 tanques de almacenamiento red ASUNCIÓN, de 300 m3 cada uno.
----	--------	--------------------------------------	--------------------	------------	------------	-----------------	--------------	--------	--------	--------	--------------------------	--

15	189147	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	San Marcos	San Marcos	Q 93,255,037.03	En Ejecución	32,250	2.59 %	20.00%	APCA: HIDRAES/AU DINGMEX	Durante el período se continuó con los trabajos de colocación de tubería en Los Cerezales, 10ma. Av. de la Zona 3 y 15 Av. de la zona 5. Asimismo, se continuó con los trabajos de movimiento de tierra en las PTAR El Recreo I y El Recreo II.
----	--------	--	--------------------	------------	------------	-----------------	--------------	--------	--------	--------	--------------------------	---

16	188909	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	Esquipulas Palo Gordo	San Marcos	Q 22,605,161.47	En Ejecución	4,385	8.74 %	20.00%	APCA: HIDRAES/AU DINGMEX	En este período se ejecutaron trabajos de relleno de zanja, para tubería de línea central y para conexiones domiciliarias.
----	--------	--------------------------------------	--------------------	-----------------------	------------	-----------------	--------------	-------	--------	--------	--------------------------	--

17	153676	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	Esquipulas Palo Gordo	San Marcos	Q 10,205,580.29	En Ejecución	4,385	8.32 %	20.00%	APCA: HIDRAES/AU DINGMEX	En este período se ejecutaron actividades de excavación de zanjas para tubería, relleno e instalación de tubería de 24" y 15", medidas de mitigación ambiental, entibamiento de zanjas, relleno con material de préstamo. En PTAR se demolió muro y planchas de concreto de piso dañado, remoción de malla galvanizada en mal estado.
----	--------	--	--------------------	-----------------------	------------	-----------------	--------------	-------	--------	--------	--------------------------	---

18	153745	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San Pablo	San Marcos	Q 9,395,949.02	En Ejecución	7,169	11.22 %	1.18%	Coordinador de supervisión individual Ing. Walter Ramirez	En el muro perimetral de TD se han levantado el muro y se han fundido la solera de humedad e intermedia. Se continúan los trabajos de mejoramiento del suelo para la cimentación del nuevo tanque de distribución de 500 metros cúbicos. En la red de distribución se instaló tubería y se repuso adoquín.
----	--------	--------------------------------------	--------------------	-----------	------------	----------------	--------------	-------	---------	-------	---	--

19	153750	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	San Pablo	San Marcos	Q 20,117,858.03	En Ejecución	7,169	17.15 %	3.19%	Coordinador de supervisión individual Ing. Walter Ramirez	Se continúa la construcción de pozos de visita y entibamiento de zanja del colector . Se concluyó la reconstrucción de 1 PV. En la red de distribución se continúa con excavación e instalación de conexiones domiciliarias, así como relleno de zanja con material de préstamo. Se continúan trabajos de limpieza por derrumbe en PTAR 1
20	188890	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San José El Rodeo	San Marcos	Q 11,480,258.98	En Ejecución	5,441	12.49 %	1.81%	Coordinador de supervisión individual Ing. Walter Ramirez	<ul style="list-style-type: none"> • En compañía de personal de la contratante y el asesor legal de la municipalidad, se realizó recorrido en la línea de conducción por la comunidad Italia, para ubicar posibles cajas rompe presión. • Se supervisó la prueba de presión entre E-110 y E-118, sobre una longitud de 265 m. • Recorrido por la red de distribución, para supervisar los trabajos ejecutados y controlar la calidad. • Recorrido en la línea de conducción, la excavación de la zanja está llegando hasta la E-128.
21	153759	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	San José El Rodeo	San Marcos	Q 14,395,933.90	En Ejecución	5,441	9.70 %	1.71%	Coordinador de supervisión individual Ing. Walter Ramirez	Se quitó formaleta a los filtros percoladores y se continúa el curado de la losa inferior. Se completó la construcción de pozos de visita y la instalación de 9 conexiones domiciliarias, así como la reposición de pavimento hidráulico.
22	188910	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San Cristobal Cucho	San Marcos	Q 8,101,035.28	Contrato suscrito	3,260	0.00 %	0.00%	TECHNIPLAN	APCA ICYC-SMC envió solicitud de cesión de contrato a la UEP, la UEP evaluó el nuevo APCA propuesto, se encuentra en proceso de No Objeción.

23	189031	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	San Cristobal Cucho	San Marcos	Q 20,898,964.72	Contrato suscrito	3,260	0.00%	0.00%	TECHNIPLAN	APCA ICYC-SMC envió solicitud de cesión de contrato a la UEP, la UEP evaluó el nuevo APCA propuesto, se encuentra en proceso de No Objeción.
24	153650	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San Pedro Sacatepéquez	San Marcos	Q 28,613,757.39	Contrato suscrito	26,325	0.00%	0.00%	TECHNIPLAN	Pendiente de emitir orden de inicio por estar en proceso de contratación de la firma supervisora TECHNIPLAN
25	153671	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	San Pedro Sacatepéquez	San Marcos	Q 50,850,999.28	Contrato suscrito	26,325	0.00%	0.00%	TECHNIPLAN	Pendiente de emitir orden de inicio por estar en proceso de contratación de la firma supervisora TECHNIPLAN
26	169927	Reposición de Sistema de Agua Potable	Caserío Chitomax	Cubulco	Baja Verapaz	Q 5,277,982.88	Contrato suscrito	468	0.03%	20.00%	Ing. Albin Omar Coy Ical	Se dio la orden de inicio el 2-4-19, y se inició el proyecto el 11-4-19
27	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Chitomax	Cubulco	Baja Verapaz	Q 4,516,872.08	Contrato suscrito	570	0.04%	20.00%	Ing. Albin Omar Coy Ical	Se dio la orden de inicio el 2-4-19, y se inició el proyecto el 11-4-19
28	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Xinacati II	Cubulco	Baja Verapaz	Q 1,977,425.70	Contrato suscrito	84	0.09%	20.00%	Ing. Albin Omar Coy Ical	Se dio la orden de inicio el 2-4-19, y se inició el proyecto el 11-4-19
29	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de	Caserío Peña Blanca, Aldea El Limón	Camotán	Chiquimula	Q 6,904,067.71	En Liquidación	1,056	100.00%	89.88%	Ing. Juan Carlos Velez Maturín	Proyecto recepcionado en proceso de liquidación

		Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)										
30	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío La Cumbre, Aldea Nearar	Camotán	Chiquimula	Q 5,016,257.52	En Liquidación	798	100.00%	95.17%	Ing. Juan Carlos Velez Maturín	Proyecto recepcionado en proceso de liquidación
31	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Las Cruces, Aldea Nearar	Camotán	Chiquimula	Q 1,291,964.52	En Liquidación	198	100.00%	97.79%	Ing. Juan Carlos Velez Maturín	Proyecto recepcionado en proceso de liquidación
32	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío la Cumbre de Nenojá, Aldea Nearar	Camotán	Chiquimula	Q 2,260,280.70	En Liquidación	354	100.00%	80.99%	Ing. Juan Carlos Velez Maturín	Proyecto recepcionado en proceso de liquidación
33	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y	Caserío Palmar y Guayabal, Aldea Las Pomas	Olopa	Chiquimula	Q 1,035,624.13	En Liquidación	222	100.00%	100.00%	Ing. Boris Adolfo García Castillo	Proyecto recepcionado y liquidado abril 2019

		Aljibes)										
34	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Los Ramos, Aldea El Chucte	Olopa	Chiquimula	Q 2,600,883.80	En Liquidación	486	100.00%	100.00%	Ing. Boris Adolfo García Castillo	Proyecto recepcionado y liquidado abril 2019
35	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Los García, Aldea Tituque	Olopa	Chiquimula	Q 3,676,548.02	En Liquidación	720	100.00%	100.00%	Ing. Boris Adolfo García Castillo	Proyecto recepcionado y liquidado abril 2019
36	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío La Cumbrita, Aldea La Cumbre	Olopa	Chiquimula	Q 3,433,359.34	En Liquidación	672	100.00%	100.00%	Ing. Boris Adolfo García Castillo	Proyecto recepcionado y liquidado abril 2019
37	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Aldea La Mina/4 caseríos	Jocotán	Chiquimula	Q 13,083,660.00	En Liquidación	2,538	99.79%	79.40%	Ing. Albin Omar Coy Ical	Recepcionado en proceso de liquidación

38	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Aldea Sachisay	Cobán	Alta Verapaz	Q 735,653.46	En Liquidación	996	100.00%	78.12%	Ing. Carlos Humberto Rodríguez Paz	Proyecto recepcionado en proceso de liquidación
39	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Aldea Magüila y Caserío Nimlacobeja	Fray Bartolomé de las Casas	Alta Verapaz	Q 1,312,899.74	En Liquidación	900	100.00%	89.48%	Ing. Carlos Humberto Rodríguez Paz	Proyecto recepcionado en proceso de liquidación
40	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Caserío Chilly	San Cristóbal Verapaz	Alta Verapaz	Q 1,038,550.62	En Liquidación	708	100.00%	82.82%	Ing. Carlos Humberto Rodríguez Paz	Proyecto recepcionado en proceso de liquidación
41	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Chajcojoj	Santa Cruz Verapaz	Alta Verapaz	Q 586,419.43	En Liquidación	750	100.00%	91.44%	Ing. Carlos Humberto Rodríguez Paz	Proyecto recepcionado en proceso de liquidación
42	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Caserío Sesibche, Nuevo Horizonte	San Juan Chamelco	Alta Verapaz	Q 382,685.02	En Liquidación	540	100.00%	90.36%	Ing. Gustavo Adolfo Zea Velásquez	Proyecto recepcionado en proceso de liquidación
43	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Aldeas Chajcoal, Chaimal y Tzunutz	San Pedro Carchá	Alta Verapaz	Q 1,239,474.52	En Liquidación	1,704	100.00%	88.96%	Ing. Gustavo Adolfo Zea Velásquez	Proyecto recepcionado en proceso de liquidación
44	-	Suministro de Componentes	Caserío Secochoy Chicacnab	San Pedro Carchá	Alta Verapaz	Q 287,338.11	En Liquidación	366	100.00%	98.92%	Ing. Gustavo Adolfo Zea Velásquez	Proyecto recepcionado en proceso de liquidación

		y Dotación de Saneamiento (Letrinas)										
45	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Aldea Sebas	San Pedro Carchá	Alta Verapaz	Q 334,392.42	En Liquidación	516	100.00%	99.07%	Ing. Gustavo Adolfo Zea Velásquez	Proyecto recepcionado en proceso de liquidación
46	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Aldea Sesajal	San Pedro Carchá	Alta Verapaz	Q 849,935.60	En Liquidación	576	100.00%	90.07%	Ing. Gustavo Adolfo Zea Velásquez	Proyecto recepcionado en proceso de liquidación
47	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Barrio San Juan	Panzós	Alta Verapaz	Q 3,310,061.29	En ejecución	2,760	87.69%	35.79%	Ing. Angel Remigio Pocón Talé	Proyecto en proceso de instalación de letrinas y casetas
48	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Aldea Sam Greene	San Miguel Tucurú	Alta Verapaz	Q 446,991.65	En ejecución	504	98.33%	35.19%	Ing. Angel Remigio Pocón Talé	Proyecto finalizado las medidas de mitigación, en instalación de casetas y accesorios
49	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Caserío San Antonio Sechaj	Senahú	Alta Verapaz	Q 416,102.15	En ejecución	558	99.29%	59.87%	Ing. Angel Remigio Pocón Talé	Proyecto finalizado las medidas de mitigación, en instalación de casetas y accesorios
50	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Cooperativa San Francisco Centro	Senahú	Alta Verapaz	Q 579,098.81	En ejecución	816	98.42%	51.39%	Ing. Angel Remigio Pocón Talé	Proyecto finalizado las medidas de mitigación, en instalación de casetas y accesorios

51	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Aldea Esfuerzo Chejel	Purulhá	Baja Verapaz	Q 840,651.59	En ejecución	1,230	98.41%	50.13%	Ing. Angel Remigio Pocón Talé	Proyecto finalizado las medidas de mitigación, en instalación de casetas y accesorios
52	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Caserío Choven	Cubulco	Baja Verapaz	Q 1,122,536.17	En ejecución	1,392	99.18%	58.13%	Ing. Mario Antonio Corado Guzmán	Proyecto finalizado las medidas de mitigación, en instalación de casetas y accesorios
53	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Caserío Chuabereña Guatzilep	Cubulco	Baja Verapaz	Q 347,870.99	En ejecución	450	96.76%	66.75%	Ing. Mario Antonio Corado Guzmán	Proyecto finalizado las medidas de mitigación, en instalación de casetas y accesorios
54	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Caserío Lacandon	Cubulco	Baja Verapaz	Q 370,614.71	En ejecución	486	96.85%	71.99%	Ing. Mario Antonio Corado Guzmán	Proyecto finalizado las medidas de mitigación, en instalación de casetas y accesorios
55	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Caserío Salamchó	Cubulco	Baja Verapaz	Q 926,263.10	En ejecución	1,134	98.74%	58.31%	Ing. Mario Antonio Corado Guzmán	Proyecto finalizado las medidas de mitigación, en instalación de casetas y accesorios
56	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Aldea San Rafael	Rabinal	Baja Verapaz	Q 885,182.69	En ejecución	1,080	98.02%	57.96%	Ing. Mario Antonio Corado Guzmán	Proyecto finalizado las medidas de mitigación, en instalación de casetas y accesorios

57	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Aldea La Campana	Chicamán	Quiché	Q 10,870,419.72	En ejecución	630	95.58%	48.89%	Ing. Ricardo Rivera	En proceso de finalización
58	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Pancul	Chicamán	Quiché	Q 3,996,438.83	En ejecución	228	98.95%	71.36%	Ing. Ricardo Rivera	En proceso de finalización
59	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Chicruz	Cubulco	Baja Verapaz	Q 6,251,432.45	En Liquidación	416	100.00%	20.00%	Ing. Carlos Humberto Rodríguez Paz	Proyecto recepcionado el 15 de febreo 2019, en proceso de conformacion de expediente para liquidación
60	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Caserío Patzulup	Cubulco	Baja Verapaz	Q 1,588,987.92	En Liquidación	400	100.00%	20.00%	Ing. Carlos Humberto Rodríguez Paz	Proyecto recepcionado el 15 de febreo 2019, en proceso de conformacion de expediente para liquidación

(*) Acueducto, alcantarillado, planta de tratamiento, otros (especifique)

(X) Relevantes sobre el proyecto



**3) PROGRAMA DE CAMINOS RURALES Y
CARRETERAS PRINCIPALES,
PRESTAMO BIRF 7169-GN**





**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
SITUACION GENERAL DE PROYECTOS
NOMBRE DEL PROGRAMA: CAMINOS RURALES**



ACTUALIZADO AL: 30/04/2019

GTYP-M-001

No	No. SNIP	TIPO DE PROYECTO (*)	COMUNIDAD	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	MONTO DE LA OBRA	ESTATUS DEL PROYECTO	HABITANTES BENEFICIARIOS	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	OBSERVACIONES (X)
1	N/A	Mantenimiento Camino Rural de Panzós a Barrio El Mau	El Mau	Panzós	Alta Verapaz	704,550.00	Fase de Pre-inversión Completa	1,655	0%	0%	Según el Acuerdo Gubernativo 209-2018 se
2	N/A	Mantenimiento Camino Rural de RN7E a Colonia Gerardi	Gerardi	Panzós	Alta Verapaz	315,700.00	Fase de Pre-inversión Completa	511	0%	0%	aprobó para este Programa el Presupuesto para el ejercicio
3	N/A	Mantenimiento Camino Rural de RN7E a Caserío Boca Nueva	Boca Nueva	Panzós	Alta Verapaz	225,000.00	Fase de Pre-inversión Completa	1,129	0%	0%	fiscal 2019, por valor de Q 1,205,485.00 (solo para el
4	N/A	Mantenimiento Caminos Rural de RN7E a Barrio San Juan	Barrio San Juan	Panzós	Alta Verapaz	900,000.00	Fase de Pre-inversión Completa	2,996	0%	0%	renglón 173, fuente 41 - sin asignación de los recursos),
5	N/A	Mantenimiento Camino Rural de Barrio Poza Azul I y II a Panzós	Poza Azul I y II	Panzós	Alta Verapaz	823,900.00	Fase de Pre-inversión Completa	2,534	0%	0%	sin embargo en Obligaciones del Estado a Cargo del
6	N/A	Mantenimiento Camino Rural de RN7E a Caserío Cacavilá	Cacavilá	Panzós	Alta Verapaz	322,500.00	Fase de Pre-inversión Completa	1,129	0%	0%	Tesoro, se nos asignó la cantidad de Q 12,822,000.00.

7	N/A	Mantenimiento Camino Rural de Caserío Carabajal a Panzos	Carabajal	Panzós	Alta Verapaz	2,321,550.00	Fase de Pre-inversión Pendiente	1,845	0%	0%	Debido a lo anterior el Programa no contó con
---	-----	--	-----------	--------	--------------	--------------	---	-------	----	----	---

		Total				5,613,200.00		11,799.00	0%	0%	recursos presupuestarios a partir de enero del año en curso para iniciar operaciones, por lo que se hizo la reformulación presupuestaria y las gestiones ante la Junta Directiva para su aprobación, de acuerdo a las necesidades actuales de este Programa. En los meses de enero a Marzo sin presupuesto, a partir de Abril se iniciaron los procesos de contratación de personal para continuar con la revisión y actualización de los proyectos de bases de cotización de seis proyectos
--	--	-------	--	--	--	---------------------	--	------------------	----	----	--



4) PROGRAMA DESARROLLO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS





PROGRAMA DESARROLLO DE AGUAS SUBTERRANEAS

OBRAS EN EJECUCIÓN EN EL AÑO 2019



02-may-19

NO	SNIP	NOMBRE DE LA OBRA	CONTRATO NO.	COSTO TOTAL DE LA OBRA	SALDO DE LA OBRA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	AVANCE FISICO		OBSERVACIONES
1	65436	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO POZO (S) SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	49-2009	Q693,466.00	Q172,900.00	06/02/2010	FINALIZADO	100%	76%	Se envio a la Direccion General de UNEPAR para que analicen el expediente.
2	31721	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO POZO (S) BARRIO SAN JOSÉ, ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU	N/A	Q347,021.81	Q127,433.81	04/05/2010	30/11/2015	75%	63%	Se envio oficio PAS-0249-2018 a la regional solicitando actas del proyecto donde conste que la municipalidad equipara el pozo.
3	31728	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO POZO (S) MAQUIVIL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS	N/A	Q384,913.76	Q193,313.76	01/03/2012	30/11/2015	75%	54%	Con PAS-0260-2018 se solicito a la Regional de San Marcos sociabilizar con la comunidad para que a través de ellos sea factible llegar a un acuerdo con el señor Alcalde Municipal, si está en la disponibilidad de aportar un equipo de bombeo (boca del pozo al tanque), y así, gestionar ante los entes correspondientes recuperar los fondos asignados con anterioridad para finalizar físicamente el proyecto.
4	74794	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO POZO (S) LAS LISAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA	41-2010	Q799,935.00	Q640,000.00	14/12/2010	FALLIDO	5%	20%	Se envio a la Direccion General de UNEPAR para que analicen el expediente.



5) PROGRAMA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO





INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

SITUACION GENERAL DE PROYECTOS

PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA SAN BENITO Y FLORES, PETÉN

ACTUALIZADO AL 30/04/2019



GTYP-M-001

No.	No. SNIP	TIPO DE PROYECTO (*)	COMUNIDAD	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	MONTO DE LA OBRA	ESTATUS DEL PROYECTO	HABITANTES BENEFICIARIOS	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	Supervisor	OBSERVACIONES (X)
1	s/n	Agua Potable y Saneamiento		Flores y San Benito	Petén	Q 2,000,000.00		12,681	0.00%	0.00%		No se ha ejecutado porque aún no hay fondos disponibles
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												

(*) Acueducto, alcantarillado, planta de tratamiento, otros (especifique)

(X) Relevantes sobre el proyecto