



**LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
GERENCIA TÉCNICA Y DE PROYECTOS
DECRETO No. 57-2008
ARTÍCULO 10, NUMERAL 18**



**LISTADO DE LAS OBRAS EN EJECUCION
O EJECUTADAS CON FONDOS PÚBLICOS
O RECURSOS PROVENIENTES DE PRÉSTAMOS**

- 1 PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN - FONDOS NACIONALES
- 2 PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO PRESTAMO
BID 2242 / BL-GU
- 3 SEGUNDO PROGRAMA DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS PRINCIPALES, PRESTAMO JBIC-GT-
P5
- 4 PROGRAMA DESARROLLO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS
- 5 PROGRAMA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019



1) PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN FONDOS NACIONALES



INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

PLANTILLA DE COMPLEMENTO A LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA, EJERCICIO FISCAL 2019

SEGÚN NUMERAL 18 ARTÍCULO 10 DEL DEL DECRETO 57-2008 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

DATOS GENERALES:

Unidad Ejecutora, Dirección o Programa:

Desarrollo y Ejecución

Persona que elabora el informe:

Pedro Aníbal Isales López

Política a la que se vincula:

Pacto Hambre Cero, Plan de Desarrollo 2032

Mes que Reporta:

Junio

Fecha de elaboración del informe:

03/07/2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
N o.	SNIP	Tipo de obra	Ubicación de la obra	Estatus de la Obra Ejecutada o en Ejecución	Costo total de la obra	Fuente de Financiamiento	Tiempo de Ejecución	Cantidad de Beneficiarios	Entidad Ejecutora	Responsable de la Obra	Especificaciones del Contrato
							año 2019	los			
1	171885	Construcción sistema de agua potable	Cantón Siete Vueltas, Aldea San Pedro Cutzán, Municipio de Chicacao Departamento de Suchitepéquez.	En ejecución	Q 2,311,458.48	Fondo Nacional FTE: 41	9 meses	1,759	INFOM UNEPAR	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por Administración
2	150098	Construcción sistema de agua potable	Cantón Matzul Primero, Municipio de Chichicastenango, Departamento de Quiche.	En ejecución	Q 1,183,793.50	Fondo Nacional FTE: 41	5 meses	582	INFOM UNEPAR	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por Administración
3	138102	Construcción sistema de agua potable	Aldea San Francisco Momonlac y Aldea Momonlac, Municipio de Santa Cruz Barillas, Departamento de Huehuetenango.	En ejecución	Q 3,303,540.00	Fondo Nacional FTE: 41	7 meses	1,629	INFOM UNEPAR	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por Administración

4	1874 96	Construcción sistema de agua potable	Aldea Panimacoc, Municipio de Tépán Guatemala, Chimaltenango.	En ejecución	Q 1,853,992.50	Fondo Nacional FTE: 41	8 meses	1,100	INFOM UNEPAR	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por Administración
5	9311 1	Construcción sistema de agua potable	Aldea Llano Grande Bulej, Bella Vista, Santa Clara Nuevo Triunfo y Yichwitz, San Mateo Ixtatan, Huehuetenango.	En ejecución	Q 73,805.00	Fondo Nacional FTE: 41	2 meses	1,620	INFOM UNEPAR	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por Administración
6	1319 96	Construcción sistema de agua potable con Tanque Elevado	Caserío Bethel, Las Cruces, Petén.	En ejecución	Q 1,528,490.89	Fondo Nacional FTE: 41	4 meses	858	INFOM UNEPAR	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por contrato
7	1851 24	Construcción sistema de agua potable	Caserío el Llano, Aldea Santa Rosa, Cubulco, Baja Verapaz.	En ejecución	Q 513,450.91	Fondo Nacional FTE: 41	6 meses	84	INFOM UNEPAR	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por Administración
8	1851 29	Construcción sistema de agua potable	Aldea la Estancia, Sipacapa, San Marcos.	En ejecución	Q 1,335,147.40	Fondo Nacional FTE: 41	5 meses	660	INFOM UNEPAR	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por Administración
9	1858 08	Construcción sistema de agua potable	Paraje Chonimacanac, Aldea Tierra Blanca, Momostenango, Totonicapán.	En ejecución	Q 1,133,174.36	Fondo Nacional FTE: 41	7 meses	345	INFOM UNEPAR	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por Administración

10	186007	Ampliación sistema de agua potable	Caserío Yerbabuena, Chimaltenango.	En ejecución	Q 2,010,424.82	Fondo Nacional FTE: 41	9 meses	1,750	INFOM UNEPAR	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por Administración
11	133272	Construcción sistema de agua potable	Aldea Esquipulas Seque, San Carlos Sija Quetzaltenango.	En ejecución/ Suspendida	Q 1,756,459.93	Fondo Nacional FTE: 41	9 meses	870	INFOM UNEPAR	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por Administración
12	185797	Ampliación sistema de agua potable	Caserío Teogal, Aldea San Martín Cuchumatan, Todos Santos Cuchumatan, Huehuetenango.	En ejecución / por Iniciar en mayo del 2019	Q 1,596,679.29	Fondo Nacional FTE: 41	8 meses	531	INFOM UNEPAR	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por contrato
13	185827	Ampliación sistema de agua potable	La Cuchilla, Aldea Nahualate I, San Antonio Suchitepequez, Suchitepequez.	En ejecución	Q 1,984,815.52	Fondo Nacional FTE: 41	6 meses	1,615	INFOM UNEPAR	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por Administración
14	185883	Construcción sistema de agua potable	Caserío el Naranja y la Laguna II Cubulco Baja Verapaz.	En ejecución/ Suspendida por presupuesto	Q 2,337,020.43	Fondo Nacional FTE: 41	4 meses	774	INFOM UNEPAR	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por Administración
15	185559	Ampliación sistema de agua potable	Aldea Ixquebaj, San Sebastian Coatán, Huehuetenango.	En ejecución/ Suspendida por presupuesto	Q 2,281,171.00	Fondo Nacional FTE: 41	2 meses	1,578	INFOM UNEPAR	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por contrato

16	139973	Construcción sistema de agua potable	Aldea Chiyuc, San Cristobal Verapaz, Alta Verapaz.	En ejecución/Suspendida	Q 3,049,829.57	Fondo Nacional FTE: 41	9 meses	2,485	INFOM UNEPAR	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por Administración
17	171648	Construcción sistema de agua potable	Aldea Venecia, Tejutla, San Marcos.	En ejecución/Suspendida	Q 549,498.29	Fondo Nacional FTE: 41	8 meses	1,182	INFOM UNEPAR	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por Administración
18	153797	Construcción sistema de agua potable	Aldea Peñitas, Morales, Izabal.	Finalizado/pendiente de regularización	Q 1,929,855.71	Fondo Nacional FTE: 41	6 meses	672	INFOM UNEPAR	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por Administración
19	153562	Ampliación sistema de agua potable	Aldea Ixlu, Flores, Petén.	Finalizado/pendiente de regularización	Q 4,358,114.31	Fondo Nacional FTE: 41	4 meses	2,298	INFOM UNEPAR	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por Administración
20	166970	Construcción sistema de agua potable	Aldea Chuiquel, Patzún, Chimaltenango.	En ejecución/Suspendida por presupuesto	Q 1,454,890.06	Fondo Nacional FTE: 41	5 meses	1,220	INFOM UNEPAR	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por Administración
21	15880	Construcción sistema de agua potable	Aldea Sesajal, San Pedro Carcha, Alta Verapaz.	En ejecución/Suspendida por presupuesto	Q 285,000.00	Fondo Nacional FTE: 41	6 meses	738	INFOM UNEPAR	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por contrato

22	1442 44	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Sector Sur 6, Aldea el Carmen, Santa Catarina Pinula, Guatemala.	En ejecución/ Suspendida	Q 2,890,216.80	Fondo Nacional FTE: 41	6 meses	2,571	INFOM UNEPAR	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por contrato
23	3876 8	Introducción de agua potable	Comunidad de Chipoc, San Juan Comalapa, Chimaltenango.	Finalizado/saldo pendiente de pago	Q 384,266.98	Fondo Nacional FTE: 41	6 meses	328	INFOM UNEPAR	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por contrato
24	3688 7	Perforación de Pozo Mecanico	Comunidad, Sector del Campo, San Predro Sacatepequez, Guatemala.	Finalizado Pendiente de Regularización	Q 253,300.00	Fondo Nacional FTE: 41	6 meses	350	INFOM UNEPAR	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por contrato
25	3688 6	Perforación de Pozo Mecanico	Comunidad, San Luis, San José Pinula, Guatemala.	Finalizado Pendiente de Regularización	Q 170,030.00	Fondo Nacional FTE: 41	7 meses	380	INFOM UNEPAR	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por contrato
26	1293 61	Construcción Sistema de Agua Potable	Aldea San Antonio, Aldea Mi tierra y Casco Urbano, Zunilito, Suchitepéquez	Finalizado Pendiente de Liquidación	Q 4,514,875.78	Fondo Nacional FTE: 41	5 meses	13,043	INFOM UNEPAR	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por contrato



**2) PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO
HUMANO PRESTAMO BID 2242/BL-GU**





INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

SITUACION GENERAL DE PROYECTOS

PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO (FASE I)

ACTUALIZADO AL 30/06/2019



GTYP-M-001

No.	No. SNIP	TIPO DE PROYECTO (*)	COMUNIDAD	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	MONTO DE LA OBRA	ESTATUS DEL PROYECTO	HABITANTES BENEFICIADOS	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	Supervisor	OBSERVACIONES (X)
1	94992	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea El Xab	El Asintal	Retalhuleu	Q 5,682,775.56	Vencido	2,886	40.95%	40.95%	Ing. Sergio Iván Pacajoj Ixquiac	Se procederá a agotar la vía conciliatoria con el contratista, se analizará propuesta presupuestarai de finalización de proyectos y se enviará a No Objeción
2	94956	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea Ojo de Agua	Esquipulas Palo Gordo	San Marcos	Q 3,222,141.70	Vencido	2,100	69.28%	69.28%	Ing. Sergio Iván Pacajoj Ixquiac	Se procederá a agotar la vía conciliatoria con el contratista, se analizará propuesta presupuestaría de finalización de proyectos y se enviará a No Objeción
3	94965	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea San Isidro Chamac	San Pedro Sacatepéquez	San Marcos	Q 2,146,964.64	Vencido	642	0.83%	0.54%	Ing. Sergio Iván Pacajoj Ixquiac	Se procederá a agotar la vía conciliatoria con el contratista, se analizará propuesta presupuestaría de finalización de proyectos y se enviará a No Objeción
4	94984	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Dieciséis Comunidades de la Zona Reina.	San Miguel Uspantán	Quiché	Q 9,775,075.63	En reparación	4,125	100.00%	92.90%	Ing. Oscar Eduardo Morán Gonzalez	Finalizado, en reparaciones, pendiente de recepción y liquidación
5	94964	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Caserío Tui Já II	San Martín Sacatepéquez	Quetzaltenango	Q 934,930.01	Vencido	1,260	1.27%	1.27%	-	Se procederá a agotar la vía conciliatoria con el contratista, se analizará propuesta presupuestaría de finalización de proyectos y se enviará a No Objeción

6	94957	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea Nueva Esperanza	San Martín Sacatepéquez	Quetzaltenango	Q 235,930.72	Finalizado	780	100.00%	100.00%		Se realizaron decrementos a esta obra según el expediente de variación No. 10, lo cual da por finalizado el proyecto en proceso de recepción. Contratista debe pagar multa.
7	94988	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Caserío El Coyo	Sayaxché	Petén	Q 1,322,370.79	En Liquidación	780	100.00%	88.71%	Ing. Oscar Eduardo Morán Gonzalez	Liquidado el 7-6-19
8	94985	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldeas Las Camelias, Nueva Esperanza y San Joaquín	Sayaxché	Petén	Q 7,144,348.65	En reparación	2,466	100.00%	88.54%	Ing. Oscar Eduardo Morán Gonzalez	Finalización, en proceso de reparaciones.
9	169862	Ampliación Sistema de Agua Potable	Colonias El Naranja y Chicustín	Cubulco	Baja Verapaz	Q 1,954,426.50	En Ejecución	2,025	85.09%	36.61%	Ing. Victor Genaro Hernández	Se trabaja en la limpieza del pozo mecánico, en la circulación del predio de los tanques de distribución y la circulación del predio del pozo y caseta de bombeo, en la caseta de desinfección se instaló equipo de cloración.
10	169863	Resposición Sistema de Alcantarillado Sanitario	Colonia El Naranja	Cubulco	Baja Verapaz	Q 4,321,193.05	En Ejecución	1,619	100.00%	60.39%	Ing. Victor Genaro Hernández	Trabajos finalizados en proceso de recepción
11	169866	Ampliación Sistema de Agua Potable	Colonia Pacux	Rabinal	Baja Verapaz	Q 1,746,116.45	En Ejecución	1,367	79.28%	33.14%	Ing. Victor Genaro Hernández	Está pendiente intervenir los renglones de reparación y mejoramiento de pozos, acometida eléctrica para pozo no.2, ya que sufrirán modificaciones en los documentos de la variación No.2. En el renglón mejoramiento tanque de succión (144 m3) y tanques elevados está pendiente construir la pasarela de interconexión entre los tanques elevados

1 2	169874	Resposición Sistema de Alcantarillado Sanitario	Colonia Pacux	Rabinal	Baja Verapaz	Q 1,980,051.44	En Ejecución	1,290	99.18%	93.18%	Ing. Victor Genaro Hernández	Se concluyó con las conexiones a candela domiciliar. Algunos renglones se les aplicaran decremento en sus cantidades de trabajo, los que se regularizaran en las variaciones no.2
--------	--------	---	---------------	---------	--------------	----------------	--------------	-------	--------	--------	------------------------------	---

1 3	169864	Resposición Sistema de Alcantarillado Sanitario	Colonia Chicustín	Cubulco	Baja Verapaz	Q 4,379,482.11	En Ejecución	112	95.14%	62.19%	Ing. Victor Genaro Hernández	Se finalizó con el refuerzo y la fundición para la reposición del pavimento hidráulico. En la planta de tratamiento, se concluyó con los trabajos en la protección de taludes, cunetas, gradas de acceso y circulación del predio con malla galvanizada. Algunos renglones se aplicaran decremento en sus cantidades de trabajo, lo que se regularizaran en las variaciones no.2
--------	--------	---	-------------------	---------	--------------	----------------	--------------	-----	--------	--------	------------------------------	--

1 4	188921	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San Marcos	San Marcos	Q 50,980,522.60	En Ejecución	32,250	12.16%	20.09%	APCA: HIDRAES/A UDINGMEX	Se fundieron: 1) Losa del tanque de 400 m3 red alta CAXAQUE. 2) Paredes del tanque DOS de 300 m3 de la red ASUNCION. Se trabaja en el segundo tramo de instalacion de tuberia pvc de 3" 160 psi, 5 calle de la zona 2.
--------	--------	--------------------------------------	--------------------	------------	------------	-----------------	--------------	--------	--------	--------	--------------------------	--

1 5	189147	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	San Marcos	San Marcos	Q 93,255,037.03	En Ejecución	32,250	3.86%	20.05%	APCA: HIDRAES/A UDINGMEX	Se trabajo en el armado estructural para los reactores RAFA en El Recreo 1. Además se tuvo la reunión de mesa técnica.
--------	--------	--	--------------------	------------	------------	-----------------	--------------	--------	-------	--------	--------------------------	--

1 6	188909	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	Esquipulas Palo Gordo	San Marcos	Q 22,605,161.47	En Ejecución	4,385	10.82%	21.04%	APCA: HIDRAES/A UDINGMEX	Actividad en nuevos frentes de trabajo con demolición de pavimento hidráulico, remoción de adoquin, excavación, instalación de tuberia PVC de 2", relleno de zanja y restitución de adoquin.
--------	--------	--------------------------------------	--------------------	-----------------------	------------	-----------------	--------------	-------	--------	--------	--------------------------	--

17	153676	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	Esquipulas Palo Gordo	San Marcos	Q 10,205,580.29	En Ejecución	4,385	26.24%	20.06%	APCA: HIDRAES/A UDINGMEX	En éste período se continuaron actividades de reposición de empedrado y adoquines, colocación tubería de 15", conexiones domiciliarias, relleno de zanjas, mejoramiento de pisos, tapaderas y brocales, reposición de pavimento hidráulico, relleno de material de préstamo, así como los trabajos en la PTAR de la construcción del sistema de cloración en el filtro percolador
----	--------	--	--------------------	-----------------------	------------	-----------------	--------------	-------	--------	--------	--------------------------	---

18	153745	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San Pablo	San Marcos	Q 9,395,949.02	En Ejecución	7,169	15.65%	9.67%	Coordinador de supervisión individual Ing. Walter Ramirez	Se realizó relleno de zanja, conexiones domiciliarias y desmontado y reposición de adoquin en tramo de red de distribución.
----	--------	--------------------------------------	--------------------	-----------	------------	----------------	--------------	-------	--------	-------	---	---

19	153750	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	San Pablo	San Marcos	Q 20,117,858.03	En Ejecución	7,169	24.35%	14.22%	Coordinador de supervisión individual Ing. Walter Ramirez	En red se realiza excavación y relleno para instalación de tubería e instalación de tubería de 10" . En el colector a PTAR 1 se continua construcción de pozos y relleno con material de prestamo. Además se realizó demolición de carpeta asfaltica para instalación de tubería. Se fundieron paredes de RAFAS.
----	--------	--	--------------------	-----------	------------	-----------------	--------------	-------	--------	--------	---	--

20	188890	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San José El Rodeo	San Marcos	Q 11,480,258.98	En Ejecución	5,441	18.49%	8.19%	Coordinador de supervisión individual Ing. Walter Ramirez	<ul style="list-style-type: none"> • Se realiza trabajos de zanjeo en línea de conducción y ubicación de E-148, relleno de zanja. • Medición de rocas a demoler en línea de conducción en tramo de CRP2 a CRP3. • Construcción de CRP2, con mejoras en talud. • Participación en mesa técnica en San José el Rodeo. • Reposición de pavimento de concreto en el tramo P124.
----	--------	--------------------------------------	--------------------	-------------------	------------	-----------------	--------------	-------	--------	-------	---	--

21	153759	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	San José El Rodeo	San Marcos	Q 14,395,933.90	En Ejecución	5,441	14.78%	6.18%	Coordinador de supervisión individual Ing. Walter Ramirez	Se ha realizado excavación, entibamiento y relleno de zanja para instalación de tubería, así como se ha colocado tubería de 18" para el colector a PTAR 2. En el patio de lodos de la PTAR 1, se continúa con la construcción de paredes y se inicio la preparación del piso de los mismos. En la red, se realizó reposición de pavimento para conexiones domiciliarias.
22	188910	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San Cristobal Cucho	San Marcos	Q 8,101,035.28	Contrato suscrito	3,260	0.00%	0.00%	TECHNIPLAN	Proyecto se dio orden de inicio el 27-6-19
23	189031	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	San Cristobal Cucho	San Marcos	Q 20,898,964.72	Contrato suscrito	3,260	0.00%	0.00%	TECHNIPLAN	Proyecto se dio orden de inicio el 27-6-19
24	153650	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San Pedro Sacatepéquez	San Marcos	Q 28,613,757.39	Contrato suscrito	26,325	0.00%	0.00%	TECHNIPLAN	APCA CCIA-SEGEISA el 14-5-19 envió oficio donde manifiesta estar de acuerdo con la cesión de contrato. La UEP, responderá nota el martes 21-5-19 detallando prodecimiento a realizar según contrato para el ingreso oficial de la nueva propuesta de APCA o empresa para ceder contrato y proceder con la evaluación y solicitud de No Objeción.
25	153671	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	San Pedro Sacatepéquez	San Marcos	Q 50,850,999.28	Contrato suscrito	26,325	0.00%	0.00%	TECHNIPLAN	APCA CCIA-SEGEISA el 14-5-19 envió oficio donde manifiesta estar de acuerdo con la cesión de contrato. La UEP, responderá nota el martes 21-5-19 detallando prodecimiento a realizar según contrato para el ingreso oficial de la nueva propuesta de APCA o empresa para ceder contrato y proceder con la evaluación y solicitud de No Objeción.

26	169927	Reposición de Sistema de Agua Potable	Caserío Chitomax	Cubulco	Baja Verapaz	Q 5,277,982.88	En Ejecución	468	2.32 %	20.00 %	Ing. Albin Omar Coy Ical	Se inició la fundición del muro de concreto ciclópeo en la captación.
27	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Chitomax	Cubulco	Baja Verapaz	Q 4,516,872.08	En Ejecución	570	13.98 %	20.00 %	Ing. Albin Omar Coy Ical	Construcción de pozos de aborsción, pilas y fosa séptica para letrinas
28	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Xinacati II	Cubulco	Baja Verapaz	Q 1,977,425.70	En Ejecución	84	8.19 %	20.00 %	Ing. Albin Omar Coy Ical	Construcción de pozos de aborsción, pilas y fosa séptica para letrinas
29	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Peña Blanca, Aldea El Limón	Camotán	Chiquimula	Q 6,904,067.71	En Liquidación	1,056	100.00 %	89.88 %	Ing. Juan Carlos Velez Maturín	Proyecto recepcionado en proceso de liquidación
30	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío La Cumbre, Aldea Nearar	Camotán	Chiquimula	Q 5,016,257.52	En Liquidación	798	100.00 %	95.17 %	Ing. Juan Carlos Velez Maturín	Proyecto recepcionado en proceso de liquidación
31	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Las Cruces, Aldea Nearar	Camotán	Chiquimula	Q 1,291,964.52	En Liquidación	198	100.00 %	97.79 %	Ing. Juan Carlos Velez Maturín	Proyecto recepcionado en proceso de liquidación

32	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío la Cumbre de Nenojá, Aldea Nearar	Camotán	Chiquimula	Q 2,260,280.70	En Liquidación	354	100.00%	80.99%	Ing. Juan Carlos Velez Maturín	Proyecto recepcionado en proceso de liquidación
33	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Palmar y Guayabal, Aldea Las Pomas	Olopa	Chiquimula	Q 1,035,624.13	En Liquidación	222	100.00%	100.00%	Ing. Boris Adolfo García Castillo	Proyecto recepcionado y liquidado abril 2019
34	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Los Ramos, Aldea El Chucte	Olopa	Chiquimula	Q 2,600,883.80	En Liquidación	486	100.00%	100.00%	Ing. Boris Adolfo García Castillo	Proyecto recepcionado y liquidado abril 2019
35	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Los García, Aldea Tituque	Olopa	Chiquimula	Q 3,676,548.02	En Liquidación	720	100.00%	100.00%	Ing. Boris Adolfo García Castillo	Proyecto recepcionado y liquidado abril 2019
36	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío La Cumbrita, Aldea La Cumbre	Olopa	Chiquimula	Q 3,433,359.34	En Liquidación	672	100.00%	100.00%	Ing. Boris Adolfo García Castillo	Proyecto recepcionado y liquidado abril 2019
37	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua	Aldea La Mina/4 caseríos	Jocotán	Chiquimula	Q 13,083,660.00	En Liquidación	2,538	99.79%	79.40%	Ing. Albin Omar Coy Ical	Recepcionado en proceso de liquidación

		y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)										
38	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Aldea Sachisay	Cobán	Alta Verapaz	Q 735,653.46	En Liquidación	996	100.00%	100.00%	Ing. Carlos Humberto Rodríguez Paz	Liquidado el 14-6-19
39	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Aldea Magüila y Caserío Nimlacobeja	Fray Bartolomé de las Casas	Alta Verapaz	Q 1,312,899.74	En Liquidación	900	100.00%	100.00%	Ing. Carlos Humberto Rodríguez Paz	Liquidado el 14-6-19
40	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Caserío Chilly	San Cristóbal Verapaz	Alta Verapaz	Q 1,038,550.62	En Liquidación	708	100.00%	100.00%	Ing. Carlos Humberto Rodríguez Paz	Liquidado el 14-6-19
41	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Chajcojoj	Santa Cruz Verapaz	Alta Verapaz	Q 586,419.43	En Liquidación	750	100.00%	100.00%	Ing. Carlos Humberto Rodríguez Paz	Liquidado el 14-6-19
42	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Caserío Sesibche, Nuevo Horizonte	San Juan Chamelco	Alta Verapaz	Q 382,685.02	En Liquidación	540	100.00%	100.00%	Ing. Gustavo Adolfo Zea Velásquez	Liquidado el 14-6-19
43	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Aldeas Chajcoal, Chaimal y Tzunutz	San Pedro Carchá	Alta Verapaz	Q 1,239,474.52	En Liquidación	1,704	100.00%	100.00%	Ing. Gustavo Adolfo Zea Velásquez	Liquidado el 14-6-19
44	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Caserío Secochoy Chicacnab	San Pedro Carchá	Alta Verapaz	Q 287,338.11	En Liquidación	366	100.00%	100.00%	Ing. Gustavo Adolfo Zea Velásquez	Liquidado el 14-6-19

45	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Aldea Sebas	San Pedro Carchá	Alta Verapaz	Q 334,392.42	En Liquidación	516	100.00%	100.00%	Ing. Gustavo Adolfo Zea Velásquez	Liquidado el 14-6-19
46	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Aldea Sesajal	San Pedro Carchá	Alta Verapaz	Q 849,935.60	En Liquidación	576	100.00%	100.00%	Ing. Gustavo Adolfo Zea Velásquez	Liquidado el 14-6-19
47	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Barrio San Juan	Panzós	Alta Verapaz	Q 3,310,061.29	En proceso de recepción	2,760	87.69%	35.79%	Ing. Angel Remigio Pocón Talé	Plazo de contrato finalizado, se otorgó otro período de reparación previo a recepcionar*
48	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Aldea Sam Greene	San Miguel Tucurú	Alta Verapaz	Q 446,991.65	En proceso de recepción	504	98.33%	35.19%	Ing. Angel Remigio Pocón Talé	Plazo de contrato finalizado, se otorgó otro período de reparación previo a recepcionar*
49	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Caserío San Antonio Sechaj	Senahú	Alta Verapaz	Q 416,102.15	En proceso de recepción	558	99.29%	59.87%	Ing. Angel Remigio Pocón Talé	Plazo de contrato finalizado, se otorgó otro período de reparación previo a recepcionar*
50	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Cooperativa San Francisco Centro	Senahú	Alta Verapaz	Q 579,098.81	En proceso de recepción	816	98.42%	51.39%	Ing. Angel Remigio Pocón Talé	Plazo de contrato finalizado, se otorgó otro período de reparación previo a recepcionar*
51	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Aldea Esfuerzo Chejel	Purullá	Baja Verapaz	Q 840,651.59	En proceso de recepción	1,230	98.41%	50.13%	Ing. Angel Remigio Pocón Talé	Plazo de contrato finalizado, se otorgó otro período de reparación previo a recepcionar*
52	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Caserío Choven	Cubulco	Baja Verapaz	Q 1,122,536.17	En proceso de recepción	1,392	99.18%	58.13%	Ing. Mario Antonio Corado Guzmán	Plazo de contrato finalizado, se otorgó otro período de reparación previo a recepcionar*

53	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Caserío Chuaberen a Guatzilep	Cubulco	Baja Verapaz	Q 347,870.99	En proceso de recepción	450	96.76%	66.75%	Ing. Mario Antonio Corado Guzmán	Plazo de contrato finalizado, se otorgó otro período de reparación previo a recepcionar*
54	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Caserío Lacandon	Cubulco	Baja Verapaz	Q 370,614.71	En proceso de recepción	486	96.85%	71.99%	Ing. Mario Antonio Corado Guzmán	Plazo de contrato finalizado, se otorgó otro período de reparación previo a recepcionar*
55	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Caserío Salamchó	Cubulco	Baja Verapaz	Q 926,263.10	En proceso de recepción	1,134	98.74%	58.31%	Ing. Mario Antonio Corado Guzmán	Plazo de contrato finalizado, se otorgó otro período de reparación previo a recepcionar*
56	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Aldea San Rafael	Rabinal	Baja Verapaz	Q 885,182.69	En proceso de recepción	1,080	98.02%	57.96%	Ing. Mario Antonio Corado Guzmán	Plazo de contrato finalizado, se otorgó otro período de reparación previo a recepcionar*
57	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Aldea La Campana	Chicamán	Quiché	Q 10,870,419.72	En Liquidación	630	100.00%	92.22%	Ing. Ricardo Rivera	Recepcionado el 17-5-19
58	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Pancul	Chicamán	Quiché	Q 3,996,438.83	En Liquidación	228	100.00%	92.25%	Ing. Ricardo Rivera	Recepcionado el 17-5-19
59	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento	Caserío Chicruz	Cubulco	Baja Verapaz	Q 6,251,432.45	En Liquidación	416	100.00%	91.90%	Ing. Carlos Humberto Rodríguez Paz	Proyecto recepcionado el 15 de febrero 2019, en proceso de conformación de expediente para liquidación



**3) PROGRAMA DE CAMINOS RURALES Y
CARRETERAS PRINCIPALES,
PRESTAMO BIRF 7169-GN**



**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-****SITUACION GENERAL DE PROYECTOS****NOMBRE DEL PROGRAMA: CAMINOS RURALES****ACTUALIZADO AL:****30/06/2019****GTYP-M-001**

No	No. SNIP	TIPO DE PROYECTO (*)	COMUNIDAD	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	MONTO DE LA OBRA	ESTATUS DEL PROYECTO	HABITANTES BENEFICIARIOS	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	OBSERVACIONES (X)
1	N/A	Mantenimiento Camino Rural de Panzós a Barrio El Mau	El Mau	Panzós	Alta Verapaz	704,550.00	Dictamen Técnico emitido, en proceso de emisión el financiero.	1,655	0%	0%	Según el Acuerdo Gubernativo 209-2018 se aprobó para este Programa
2	N/A	Mantenimiento Camino Rural de RN7E a Colonia Gerardi	Gerardi	Panzós	Alta Verapaz	315,700.00	Dictamen Técnico en proceso de emisión.	511	0%	0%	el Presupuesto para el ejercicio fiscal 2019, por valor de Q
3	N/A	Mantenimiento Camino Rural de RN7E a Caserío Boca Nueva	Boca Nueva	Panzós	Alta Verapaz	225,000.00	Dictamen Técnico en proceso de emisión.	1,129	0%	0%	1,205,485.00 (solo para el renglón 173, fuente 41 - sin
4	N/A	Mantenimiento Caminos Rural de RN7E a Barrio San Juan	Barrio San Juan	Panzós	Alta Verapaz	900,000.00	Dictamen Técnico emitido, en proceso de emisión el financiero.	2,996	0%	0%	asignación de los recursos), sin embargo en Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro, se nos asignó la
5	N/A	Mantenimiento Camino Rural de Barrio Poza Azul I y II a Panzós	Poza Azul I y II	Panzós	Alta Verapaz	823,900.00	Dictamen Técnico emitido, en proceso de emisión el financiero.	2,534	0%	0%	cantidad de Q 12,822,000.00. Debido a lo anterior el Programa no

6	N/A	Mantenimiento Camino Rural de RN7E a Caserío Cacavilá	Cacavilá	Panzós	Alta Verapaz	322,500.00	Dictamen Técnico en proceso de emisión.	1,129	0%	0%	contó con recursos presupuestarios a partir de
7	N/A	Mantenimiento Camino Rural de Caserío Carabajal a Panzos	Carabajal	Panzós	Alta Verapaz	2,321,550.00	Fase de Pre-inversión incompleta.	1,845	0%	0%	enero del año en curso para iniciar operaciones,
		Total				5,613,200.00		11,799.00	0%	0%	por lo que se solicitó modificación presupuestaria, la cual fue aprobada por la Junta Directiva en el mes de marzo del año en curso. En los meses de enero a Marzo sin presupuesto, a partir de Abril se iniciaron los procesos de contratación de personal para continuar con la revisión y actualización de los proyectos de bases de cotización de seis proyectos de mantenimiento (renglón 173) y uno para la pre-inversión (renglón 181).

Al cierre de este reporte ya se cuenta con tres dictámenes técnicos emitidos, financieros y técnicos, se solicitó la aprobación del bases a Gerencia. Tres dictámenes técnicos adicionales están en proceso de emisión. El plan es ejecutar seis proyectos de mantenimiento en este año. El proyecto No.7 está incompleto, esperamos dejarlo comprometido este año.

(*) Acueducto, alcantarillado, planta de tratamiento, otros (especifique) (X) Relevantes sobre el proyecto

Nota: Proyectos del No.1 al 6 por vía de cotización, el No.7 por medio de licitación pública



4) PROGRAMA DESARROLLO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL –INFOM-

PROGRAMA DESARROLLO DE AGUAS SUBTERRANEAS

OBRAS EN EJECUCIÓN EN EL AÑO 2019

03-jul-19

NO	SNIP	NOMBRE DE LA OBRA	CONTRAT O NO.	COSTO TOTAL DE LA OBRA	SALDO DE LA OBRA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	AVANCE FISICO		OBSERVACIONES
1	6543 6	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO POZO (S) SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	49-2009	Q693,466.00	Q172,900.00	06/02/20 10	FINALIZADO	100%	76%	Se envio a la Direccion General de UNEPAR para que analicen el expediente.
2	3172 1	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO POZO (S) BARRIO SAN JOSÉ, ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU	N/A	Q347,021.81	Q127,433.81	04/05/20 10	30/11/2015	75%	63%	De la Regional enviaron el acta de Desistimiento de Equipo de bombeo.
3	3172 8	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO POZO (S) MAQUIVIL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS	N/A	Q384,913.76	Q193,313.76	01/03/20 12	30/11/2015	75%	54%	Con PAS-0260-2018 se solicito a la Regional de San Marcos sociabilizar con la comunidad para que a través de ellos sea factible llegar a un acuerdo con el señor Alcalde Municipal, si está en la disponibilidad de aportar un equipo de bombeo (boca del pozo al tanque), y así, gestionar ante los entes correspondientes recuperar los fondos asignados con anterioridad para finalizar físicamente el proyecto.
4	7479 4	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO POZO (S) LAS LISAS, CHIQUMULILLA, SANTA ROSA	41-2010	Q799,935.00	Q640,000.00	14/12/20 10	FALLIDO	5%	20%	Se envio a la Direccion General de UNEPAR para que analicen el expediente.

5	66320	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO POZO (S) LAS HORTENSIAS, SAN MARTIN SACATEPÉQUEZ, QUETZALTENANGO	40-2009	Q588,352.00	Q15,000.00	01/12/2011	FALLIDO	60%	20%	Se evalúa la documentación recopilada y si procede se estará enviando a gerencia para solicitar la modificación del contrato por pozo fallido, se esta en la captura de mas información necesaria.
6	36962	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO POZO (S) NUEVA OLGA MARIA CUCHUAPAN, CHAMPERICO, RETALHULEU	54-2008	Q779,400.00	Q12,740.00	22/12/2008	FINALIZADO	100%	98%	Según DICTAMEN AJ-26-2017 del 27 febrero: en su parte de recomendaciones se atienden las mismas en la recopilación de la información en los archivos físicos y digitales, pero no se encuentran en su mayoría.
7	74755	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO POZO (S) CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	44-2010	Q810,955.00	Q162,192.00	12/01/2009	FALLIDO	100%	76%	se convocara al contratista para hacer de su conocimiento que su propuesta fue denegada por gerencia.
TOTAL				Q3,710,577.57	Q1,150,679.57					



5) PROGRAMA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO





**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
SITUACION GENERAL DE PROYECTOS**

PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE FLORES Y SAN BENITO

ACTUALIZADO AL 30/06/2019



GTYP-M-001

No.	No. SNI P	TIPO DE PROYECTO (*)	COMUNIDAD	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	MONTO DE LA OBRA	ESTATUS DEL PROYECTO	HABITANTES BENEFICIARIOS	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	Supervisor	OBSERVACIONES (X)
1	5273	Agua Potable y Saneamiento de Flores y San Benito		Flores y San Benito	Petén	Q 2,000,000.00		12,681	0.00%	0.00%		No se ha ejecutado porque los fondos son de funcionamiento y se trasladarán a fondos de inversión, para
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												

(*) Acueducto, alcantarillado, planta de tratamiento, otros (especifique)

(X) Relevantes sobre el proyecto