



**LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  
GERENCIA TECNICA Y DE PROYECTOS  
DECRETO No. 57-2008  
ARTÍCULO 10, NUMERAL 18**



**LISTADO DE LAS OBRAS EN EJECUCION  
O EJECUTADAS CON FONDOS PÚBLICOS  
O RECURSOS PROVENIENTES DE PRÉSTAMOS**

- 1 PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN - FONDOS NACIONALES
- 2 PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO PRESTAMO  
BID 2242 / BL-GU
- 3 SEGUNDO PROGRAMA DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS PRINCIPALES, PRESTAMO JBIC-GT-  
P5
- 4 PROGRAMA DESARROLLO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS
- 5 PROGRAMA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO

**CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019**



# 1) PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN FONDOS NACIONALES



**INFORME DE GESTIÓN MENSUAL**

**PLANTILLA DE COMPLEMENTO A LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA, EJERCICIO FISCAL 2019**

**SEGÚN NUMERAL 18 ARTÍCULO 10 DEL DEL DECRETO 57-2008 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA**

**DATOS GENERALES:**

**Unidad Ejecutora,  
Dirección o Programa:**

Desarrollo y  
Ejecución

**Persona que elabora  
el informe:**

Pedro Anibal Isales López

**Politica a la que se  
vincula:**

Pacto Hambre Cero, Plan de Desarrollo  
2032

**Mes que Reporta:**

Julio

**Fecha de elaboración  
del informe:**

05/08/2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
No	SNIP	Tipo de obra	Ubicación de la obra	Estatus de la Obra Ejecutada o en Ejecución	Costo total de la obra	Fuente de Financiamiento	Tiempo de Ejecución año 2019	Cantidad de Beneficiarios	Entidad Ejecutora	Responsable de la Obra	Especificaciones del Contrato
1	171885	Construcción sistema de agua potable	Cantón Siete Vueltas, Aldea San Pedro Cutzán, Municipio de Chicacao Departamento de Suchitepéquez.	En ejecución	Q 2,311,458.48	Fondo Nacional FTE: 41	9 meses	1,759	INFOM UNEPAR	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por Administración
2	150098	Construcción sistema de agua potable	Cantón Matzul Primero, Municipio de Chichicastenango, Departamento de Quiche.	En ejecución	Q 1,183,793.50	Fondo Nacional FTE: 41	5 meses	582	INFOM UNEPAR	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por Administración
3	138102	Construcción sistema de agua potable	Aldea San Francisco Momonlac y Aldea Momonlac, Municipio de Santa Cruz Barillas, Departamento de Huehuetenango.	En ejecución	Q 3,303,540.00	Fondo Nacional FTE: 41	7 meses	1,629	INFOM UNEPAR	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por Administración

4	187496	Construcción sistema de agua potable	Aldea Panimacoc, Municipio de Tépán Guatemala, Chimaltenango.	En ejecución	Q 1,853,992.50	Fondo Nacional FTE: 41	8 meses	1,100	INFOM UNEPAR	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por Administración
5	93111	Construcción sistema de agua potable	Aldea Llano Grande Bulej, Bella Vista, Santa Clara Nuevo Triunfo y Yichwitz, San Mateo Ixtatan, Huehuetenango.	En ejecución	Q 73,805.00	Fondo Nacional FTE: 41	2 meses	1,620	INFOM UNEPAR	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por Administración
6	131996	Construcción sistema de agua potable con Tanque Elevado	Caserío Bethel, Las Cruces, Petén.	En ejecución	Q 1,528,490.89	Fondo Nacional FTE: 41	4 meses	858	INFOM UNEPAR	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por contrato
7	185124	Construcción sistema de agua potable	Caserío el Llano, Aldea Santa Rosa, Cubulco, Baja Verapaz.	En ejecución	Q 513,450.91	Fondo Nacional FTE: 41	6 meses	84	INFOM UNEPAR	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por Administración
8	185129	Construcción sistema de agua potable	Aldea la Estancia, Sipacapa, San Marcos.	En ejecución	Q 1,335,147.40	Fondo Nacional FTE: 41	5 meses	660	INFOM UNEPAR	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por Administración
9	185808	Construcción sistema de agua potable	Paraje Chonimacananac, Aldea Tierra Blanca, Momostenango, Totonicapán.	En ejecución	Q 1,133,174.36	Fondo Nacional FTE: 41	7 meses	345	INFOM UNEPAR	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por Administración
10	186007	Ampliación sistema de agua potable	Caserío Yerbabuena, Chimaltenango Chimaltenango.	En ejecución	Q 2,010,424.82	Fondo Nacional FTE: 41	9 meses	1,750	INFOM UNEPAR	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por Administración
11	133272	Construcción sistema de agua potable	Aldea Esquipulas Seque, San Carlos Sija Quetzaltenango.	En ejecución/ Suspendida	Q 1,756,459.93	Fondo Nacional FTE: 41	9 meses	870	INFOM UNEPAR	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por Administración

12	185797	Ampliación sistema de agua potable	Caserío Teogal, Aldea San Martín Cuchumatan, Todos Santos Cuchumatan, Huehuetenango.	En ejecución / pendiente por reiniciar	Q 1,596,679.29	Fondo Nacional FTE: 41	8 meses	531	INFOM UNEPAR	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por contrato
13	185827	Ampliación sistema de agua potable	La Cuchilla, Aldea Nahualate I, San Antonio Suchitepequez, Suchitepequez.	En ejecución	Q 1,984,815.52	Fondo Nacional FTE: 41	6 meses	1,615	INFOM UNEPAR	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por Administración
14	185883	Construcción sistema de agua potable	Caserío el Naranjo y la Laguna II Cubulco Baja Verapaz.	En ejecución/ Suspendida por presupuesto	Q 2,337,020.43	Fondo Nacional FTE: 41	4 meses	774	INFOM UNEPAR	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por Administración
15	185559	Ampliación sistema de agua potable	Aldea Ixquebaj, San Sebastian Coatán, Huehuetenango.	En ejecución/ Suspendida por presupuesto	Q 2,281,171.00	Fondo Nacional FTE: 41	2 meses	1,578	INFOM UNEPAR	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por contrato
16	139973	Construcción sistema de agua potable	Aldea Chiyuc, San Cristobal Verapaz, Alta Verapaz.	En ejecución/ Suspendida	Q 3,049,829.57	Fondo Nacional FTE: 41	9 meses	2,485	INFOM UNEPAR	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por Administración
17	171648	Construcción sistema de agua potable	Aldea Venecia, Tejutla, San Marcos.	En ejecución/ Suspendida	Q 549,498.29	Fondo Nacional FTE: 41	8 meses	1,182	INFOM UNEPAR	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por Administración
18	153797	Construcción sistema de agua potable	Aldea Peñitas, Morales, Izabal.	Finalizado/ pendiente de regularización	Q 1,929,855.71	Fondo Nacional FTE: 41	6 meses	672	INFOM UNEPAR	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por Administración

19	153562	Ampliación sistema de agua potable	Aldea Ixlu, Flores, Petén.	Finalizado/ pendiente de regularización	Q 4,358,114.31	Fondo Nacional FTE: 41	4 meses	2,298	INFOM UNEPA R	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por Administración
20	166970	Construcción sistema de agua potable	Aldea Chuiquel, Patzún, Chimaltenango.	Finalizado/ pendiente de regularización	Q 1,454,890.06	Fondo Nacional FTE: 41	5 meses	1,220	INFOM UNEPA R	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por Administración
21	15880	Construcción sistema de agua potable	Aldea Sesajal, San Pedro Carcha, Alta Verapaz.	En ejecución/ Suspendida por presupuesto	Q 285,000.00	Fondo Nacional FTE: 41	6 meses	738	INFOM UNEPA R	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por contrato
22	144244	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Sector Sur 6, Aldea el Carmen, Santa Catarina Pinula, Guatemala.	En ejecución/Suspendida	Q 2,890,216.80	Fondo Nacional FTE: 41	6 meses	2,571	INFOM UNEPA R	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por contrato
23	38768	Introducción de agua potable	Comunidad de Chipoc, San Juan Comalapa, Chimaltenango.	Finalizado/saldo pendiente de pago	Q 384,266.98	Fondo Nacional FTE: 41	6 meses	328	INFOM UNEPA R	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por contrato
24	36887	Perforación de Pozo Mecánico	Comunidad, Sector del Campo, San Pedro Sacatepequez, Guatemala.	Finalizado Pendiente de Regularización	Q 253,300.00	Fondo Nacional FTE: 41	6 meses	350	INFOM UNEPA R	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por contrato
25	36886	Perforación de Pozo Mecánico	Comunidad, San Luis, San José Pinula, Guatemala.	Finalizado Pendiente de Regularización	Q 170,030.00	Fondo Nacional FTE: 41	7 meses	380	INFOM UNEPA R	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por contrato

<b>26</b>	<b>12936 1</b>	<b>Construcción Sistema de Agua Potable</b>	<b>Aldea San Antonio, Aldea Mi tierra y Casco Urbano, Zunilito, Suchitepéquez</b>	<b>Finalizado Pendiente de Liquidación</b>	<b>Q 4,514,875. 78</b>	<b>Fondo Nacional FTE: 41</b>	<b>5 meses</b>	<b>13,043</b>	<b>INFOM UNEPA R</b>	<b>UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución</b>	<b>Por contrato</b>
-----------	--------------------	---	---	--	--------------------------------	-----------------------------------	----------------	---------------	------------------------------	--	---------------------



**2) PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y  
SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO  
HUMANO PRESTAMO BID 2242/BL-GU**





**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-**

**SITUACION GENERAL DE PROYECTOS**

**PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO (FASE I)**

**ACTUALIZADO AL 31/07/2019**



**GTYP-M-001**

<b>N o.</b>	<b>No. SNIP</b>	<b>TIPO DE PROYECTO (*)</b>	<b>COMUNIDAD</b>	<b>MUNICIPIO</b>	<b>DEPARTAMENTO</b>	<b>MONTO DE LA OBRA</b>	<b>ESTATUS DEL PROYECTO</b>	<b>HABITANTES BENEFICIARIOS</b>	<b>AVANCE FISICO (%)</b>	<b>AVANCE FINANCIERO (%)</b>	<b>Supervisor</b>	<b>OBSERVACIONES (X)</b>
1	94992	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea El Xab	El Asintal	Retalhuleu	Q 5,682,775.56	Vencido	2,886	40.95%	40.95%	Ing. Sergio Iván Pacajoj Ixquiac	Se está en proceso de agotar la vía conciliatoria con el contratista, una vez firmada el acta de negociación se enviará a No Objeción para someterlo a aprobación de Junta Directiva
2	94956	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea Ojo de Agua	Esquipulas Palo Gordo	San Marcos	Q 3,222,141.70	Vencido	2,100	69.28%	69.28%	Ing. Sergio Iván Pacajoj Ixquiac	Se está en proceso de agotar la vía conciliatoria con el contratista, una vez firmada el acta de negociación se enviará a No Objeción para someterlo a aprobación de Junta Directiva
3	94965	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea San Isidro Chamac	San Pedro Sacatepéquez	San Marcos	Q 2,146,964.64	Vencido	642	0.83%	0.54%	Ing. Sergio Iván Pacajoj Ixquiac	Se está en proceso de agotar la vía conciliatoria con el contratista, una vez firmada el acta de negociación se enviará a No Objeción para someterlo a aprobación de Junta Directiva
4	94984	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Dieciséis Comunidades de la Zona Reina.	San Miguel Uspantán	Quiché	Q 9,775,075.63	En reparación	4,125	100.00%	92.90%	Ing. Oscar Eduardo Morán Gonzalez	Finalizado, en reparaciones, pendiente de recepción y liquidación
5	94964	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Caserío Tui Já II	San Martín Sacatepéquez	Quetzaltenango	Q 934,930.01	Vencido	1,260	1.27%	1.27%	-	Se está en proceso de agotar la vía conciliatoria con el contratista, una vez firmada el acta de negociación se enviará a No Objeción para someterlo a aprobación de Junta Directiva

6	94957	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea Nueva Esperanza	San Martín Sacatepéquez	Quetzaltenango	Q 235,930.72	Finalizado	780	100.00%	100.00%		Se realizaron decrementos a esta obra según el expediente de variación No. 10, lo cual da por finalizado el proyecto en proceso de recepción. Contratista debe pagar multa.
7	94988	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Caserío El Coyo	Sayaxché	Petén	Q 1,322,370.79	En Liquidación	780	100.00%	88.71%	Ing. Oscar Eduardo Morán Gonzalez	Liquidado el 7-6-19
8	94985	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldeas Las Camelias, Nueva Esperanza y San Joaquín	Sayaxché	Petén	Q 7,144,348.65	En reparación	2,466	100.00%	88.54%	Ing. Oscar Eduardo Morán Gonzalez	Se recepcionó el 17-7-19, en proceso de liquidación
9	169862	Ampliación Sistema de Agua Potable	Colonias El Naranja y Chicustín	Cubulco	Baja Verapaz	Q 2,357,503.14	En Ejecución	2,025	86.06%	30.35%	Ing. Victor Genaro Hernández	Remozamiento de tanque de distribución y circulación de predio del pozo y caseta de bombeo. El avance físico reportado es con base al informe No. 62 con fecha de corte del 28-7-19.
10	169863	Resposición Sistema de Alcantarillado Sanitario	Colonia El Naranja	Cubulco	Baja Verapaz	Q 4,212,531.72	En Ejecución	1,619	99.77%	61.95%	Ing. Victor Genaro Hernández	Se instaló la válvula de mariposa y en la caja de protección, se trabaja en los tallados, está pendiente fundir la tapadera. El avance físico reportado es con base al informe No. 62 con fecha de corte del 28-7-19
11	169866	Ampliación Sistema de Agua Potable	Colonia Pacux	Rabinal	Baja Verapaz	Q 1,958,624.42	En Ejecución	1,367	98.25%	29.54%	Ing. Victor Genaro Hernández	Se instaló los paneles solares para la acometida y se instaló el equipo de bombeo. El avance físico reportado es con base al informe No. 62 con fecha de corte del 28-7-19
12	169874	Resposición Sistema de Alcantarillado Sanitario	Colonia Pacux	Rabinal	Baja Verapaz	Q 1,980,479.33	En Ejecución	1,290	100.00%	93.16%	Ing. Victor Genaro Hernández	Trabajos finalizados, en proceso de recepción

13	169864	Resposición Sistema de Alcantarillado Sanitario	Colonia Chicustín	Cubulco	Baja Verapaz	Q 4,290,708.68	En Ejecución	112	100.00%	63.48%	Ing. Victor Genaro Hernández	Trabajos finalizados, en proceso de recepción
14	188921	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San Marcos	San Marcos	Q 50,980,522.60	En Ejecución	32,250	14.47%	20.09%	APCA: HIDRAES/A UDINGMEX	Se hizo la fundicion de la losa de techo del tanque distribucion DOSde 300 m3 red ASUNCION, se trabaja en las conexiones domiciliars que estan en la 15 Av. zona 5.
15	189147	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	San Marcos	San Marcos	Q 93,255,037.03	En Ejecución	32,250	6.56%	20.05%	APCA: HIDRAES/A UDINGMEX	La PTAR El Recreo 1 fue el frente en donde se registró mayor avance. En el Último Adios se registraron daños de consideración debido a las fuertes lluvias del 20 de julio del presenta año.
16	188909	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	Esquipulas Palo Gordo	San Marcos	Q 22,605,161.47	En Ejecución	4,385	11.66%	21.04%	APCA: HIDRAES/A UDINGMEX	Continúan trabajos de remoción de empedrados (renglón agotado), excavación, instalación de tubería de 2" y 4", pruebas de presión, relleno de zanja con ensayos de densidad.
17	153676	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	Esquipulas Palo Gordo	San Marcos	Q 10,205,580.29	En Ejecución	4,385	33.93%	20.06%	APCA: HIDRAES/A UDINGMEX	Continúan los trabajos de colocación de tubería de 12" y 24", conexiones domiciliars, rellenos de zanjas, relleno de material de préstamo, estibamiento de zanja. En la PTAR se fundieron las cajas y la segunda etapa de las paredes del clorador
18	153745	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San Pablo	San Marcos	Q 9,395,949.02	En Ejecución	7,169	17.38%	11.44%	Coordinador de supervisión individual Ing. Walter Ramírez	Se realizó la prueba hidráulica de presión, llenando el tubo con un cisterna de 2000 litros y posteriormente sometiendo la tubería a una presión dinámica de 100 psi , con un resultado positivo y aceptable. Posteriormente se inicia el renglon de Relleno de zanja, considerando los 30 cm arriba del tubo y posteriormente relleno con capas de 15 cm. Tambien se inicia la Reposicion de adoquin.

19	153750	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	San Pablo	San Marcos	Q 20,117,858.03	En Ejecución	7,169	27.49%	16.83%	Coordinador de supervisión individual Ing. Walter Ramirez	Colocación del tubo de 42", la construcción de los pozos de visita de concreto en la llegada a la planta de tratamiento 1 y en los pozos de visita de ladrillo en la llegada a la planta de tratamiento 2, en esta misma área se instalaron 3 candelas domiciliarias. Se inició nuevo tramo de excavación para colocación de tubería de 42" en tramo de PD67 a PDPN70, en este mismo tramo se continúa rellenando y compactando.
20	188890	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San José El Rodeo	San Marcos	Q 11,480,258.98	En Ejecución	5,441	21.41%	12.05%	Coordinador de supervisión individual Ing. Walter Ramirez	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pruebas de presión de tubería instalada y relleno de zanja en tramo P48 y pruebas de densidad.</li> <li>• Introducción de tubería red de distribución, tramo P48 tubería de 2"</li> <li>• Relleno de zanja, reparación de adoquín en tramo P113 y P117, reparación de pavimento y colocación de tubería</li> <li>• Trabajos de zanjeo con maquinaria.</li> </ul>
21	153759	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	San José El Rodeo	San Marcos	Q 14,395,933.90	En Ejecución	5,441	17.74%	9.48%	Coordinador de supervisión individual Ing. Walter Ramirez	Se continuó la excavación de zanja y colocación de tubería de 18" en colector hacia la PTAR No. 2. Se continuó con el armado del sedimentador en la PTAR No.1. Se continuó la apertura del camino de acceso a PTAR No. 2
22	188910	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San Cristobal Cucho	San Marcos	Q 8,101,035.28	Contratado suscrito	3,260	12.34%	0.00%	TECHNIPLAN	Se realizan trabajos de zanjeo y medición de zanja en línea de conducción, fundición de tanque de 200 metros cúbicos, demolición de captaciones, instalación de tubería en red de distribución y perforación de pozo
23	189031	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	San Cristobal Cucho	San Marcos	Q 20,898,964.72	Contratado suscrito	3,260	6.37%	0.00%	TECHNIPLAN	Se realizan trabajos de zanjeo y medición de zanja en redes de alcantarillado y colectores, desmontado de adoquín, conexiones domiciliarias, excavación y relleno de zanjas

24	153650	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San Pedro Sacatepéquez	San Marcos	Q 28,613,757.39	Contrato suscrito	26,325	0.00%	0.00%	TECHNIPLAN	APCA CCIA-SEGEISA el 14-5-19 envió oficio donde manifiesta estar de acuerdo con la cesión de contrato. La UEP, responderá nota el martes 21-5-19 detallando procedimiento a realizar según contrato para el ingreso oficial de la nueva propuesta de APCA o empresa para ceder contrato y proceder con la evaluación y solicitud de No Objeción.
25	153671	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	San Pedro Sacatepéquez	San Marcos	Q 50,850,999.28	Contrato suscrito	26,325	0.00%	0.00%	TECHNIPLAN	APCA CCIA-SEGEISA el 14-5-19 envió oficio donde manifiesta estar de acuerdo con la cesión de contrato. La UEP, responderá nota el martes 21-5-19 detallando procedimiento a realizar según contrato para el ingreso oficial de la nueva propuesta de APCA o empresa para ceder contrato y proceder con la evaluación y solicitud de No Objeción.
26	169927	Reposición de Sistema de Agua Potable	Caserío Chitomax	Cubulco	Baja Verapaz	Q 5,277,982.88	En Ejecución	468	3.27%	20.00%	Ing. Albin Omar Coyical	Se fundió la caja húmeda y caja de válvulas. Se fundió la caja distribuidora de caudales. Se terminó el recorrido en la línea de conducción, con lo cual ya se cuenta con la cantidad de tubería HG y PVC necesaria a utilizar de acuerdo al tipo de suelo.
27	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Chitomax	Cubulco	Baja Verapaz	Q 4,516,872.08	En Ejecución	570	27.41%	20.00%	Ing. Albin Omar Coyical	Se realizó 52.16 metros cuadrados en el renglón de limpieza y chapeo. Se realizó 30.72 metros en el renglón de trazo y estaqueado. Se realizó 350 metros cúbicos en el renglón de excavación este renglón abarca trabajos en fosas sépticas y pozos de absorción. Se ejecutaron 16 unidades en el renglón de fosas sépticas. Se ejecutaron 16 unidades en el renglón de pozos de absorción

28	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Xinacati II	Cubulco	Baja Verapaz	Q 1,977,425.70	En Ejecución	84	10.66%	20.00%	Ing. Albin Omar Coyical	Se realizó 10.36 metros cuadrados en el renglón de limpieza y chapeo. Se realizó 24.32 metros en el renglón de trazo y estaqueado. Se realizó 36 metros cúbicos en el renglón de excavación. Dos pozos de absorción. Dos fosas sépticas.
29	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Peña Blanca, Aldea El Limón	Camotán	Chiquimula	Q 6,904,067.71	En Liquidación	1,056	100.00%	89.88%	Ing. Juan Carlos Velez Maturín	Proyecto recepcionado en proceso de liquidación
30	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío La Cumbre, Aldea Nearar	Camotán	Chiquimula	Q 5,016,257.52	En Liquidación	798	100.00%	95.17%	Ing. Juan Carlos Velez Maturín	Proyecto recepcionado en proceso de liquidación
31	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Las Cruces, Aldea Nearar	Camotán	Chiquimula	Q 1,291,964.52	En Liquidación	198	100.00%	97.79%	Ing. Juan Carlos Velez Maturín	Proyecto recepcionado en proceso de liquidación
32	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío la Cumbre de Nenojá, Aldea Nearar	Camotán	Chiquimula	Q 2,260,280.70	En Liquidación	354	100.00%	80.99%	Ing. Juan Carlos Velez Maturín	Proyecto recepcionado en proceso de liquidación
33	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Palmar y Guayabal, Aldea Las Pomas	Olopa	Chiquimula	Q 1,035,624.13	En Liquidación	222	100.00%	100.00%	Ing. Boris Adelso García Castillo	Proyecto recepcionado y liquidado abril 2019

34	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Los Ramos, Aldea El Chucte	Olopa	Chiquimula	Q 2,600,883.80	En Liquidación	486	100.00%	100.00%	Ing. Boris Adeldo García Castillo	Proyecto recepcionado y liquidado abril 2019
35	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Los García, Aldea Tituque	Olopa	Chiquimula	Q 3,676,548.02	En Liquidación	720	100.00%	100.00%	Ing. Boris Adeldo García Castillo	Proyecto recepcionado y liquidado abril 2019
36	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío La Cumbrita, Aldea La Cumbre	Olopa	Chiquimula	Q 3,433,359.34	En Liquidación	672	100.00%	100.00%	Ing. Boris Adeldo García Castillo	Proyecto recepcionado y liquidado abril 2019
37	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Aldea La Mina/4 caseríos	Jocotán	Chiquimula	Q 13,081,449.76	En Liquidación	2,538	100.00%	100.00%	Ing. Albin Omar Coy Ical	Finalizado el 29-10-18 y liquidado 19-7-19
38	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Aldea Sachisay	Cobán	Alta Verapaz	Q 735,653.46	En Liquidación	996	100.00%	100.00%	Ing. Carlos Humberto Rodríguez Paz	Liquidado el 14-6-19
39	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Aldea Magüila y Caserío Nimlacobeja	Fray Bartolomé de las Casas	Alta Verapaz	Q 1,312,899.74	En Liquidación	900	100.00%	100.00%	Ing. Carlos Humberto Rodríguez Paz	Liquidado el 14-6-19

40	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Caserío Chilley	San Cristóbal Verapaz	Alta Verapaz	Q 1,038,550.62	En Liquidación	708	100.00%	100.00%	Ing. Carlos Humberto Rodríguez Paz	Liquidado el 14-6-19
41	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Chajcojoj	Santa Cruz Verapaz	Alta Verapaz	Q 586,419.43	En Liquidación	750	100.00%	100.00%	Ing. Carlos Humberto Rodríguez Paz	Liquidado el 14-6-19
42	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Caserío Sesibche, Nuevo Horizonte	San Juan Chamelco	Alta Verapaz	Q 382,685.02	En Liquidación	540	100.00%	100.00%	Ing. Gustavo Adolfo Zea Velásquez	Liquidado el 14-6-19
43	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Aldeas Chajcoal, Chaimal y Tzunutz	San Pedro Carchá	Alta Verapaz	Q 1,239,474.52	En Liquidación	1,704	100.00%	100.00%	Ing. Gustavo Adolfo Zea Velásquez	Liquidado el 14-6-19
44	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Caserío Secochoy Chicacnab	San Pedro Carchá	Alta Verapaz	Q 287,338.11	En Liquidación	366	100.00%	100.00%	Ing. Gustavo Adolfo Zea Velásquez	Liquidado el 14-6-19
45	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Aldea Sebas	San Pedro Carchá	Alta Verapaz	Q 334,392.42	En Liquidación	516	100.00%	100.00%	Ing. Gustavo Adolfo Zea Velásquez	Liquidado el 14-6-19
46	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Aldea Sesajal	San Pedro Carchá	Alta Verapaz	Q 849,935.60	En Liquidación	576	100.00%	100.00%	Ing. Gustavo Adolfo Zea Velásquez	Liquidado el 14-6-19
47	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Barrio San Juan	Panzós	Alta Verapaz	Q 3,310,061.29	En proceso de recepción	2,760	100.00%	35.79%	Ing. Angel Remigio Pocón Talé	Proyecto con acta de terminación el 26-7-19

48	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Aldea Sam Greene	San Miguel Tucurú	Alta Verapaz	Q 446,991.65	En proceso de recepción	504	100.00%	35.19%	Ing. Angel Remigio Pocón Talé	Proyecto con acta de terminación el 26-7-19
49	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Caserío San Antonio Sechaj	Senahú	Alta Verapaz	Q 416,102.15	En proceso de recepción	558	100.00%	59.87%	Ing. Angel Remigio Pocón Talé	Proyecto con acta de terminación el 27-7-19
50	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Cooperativa San Francisco Centro	Senahú	Alta Verapaz	Q 579,098.81	En proceso de recepción	816	100.00%	51.39%	Ing. Angel Remigio Pocón Talé	Proyecto con acta de terminación el 27-7-19
51	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Aldea Esfuerzo Chejel	Purulhá	Baja Verapaz	Q 840,651.59	En proceso de recepción	1,230	100.00%	50.13%	Ing. Angel Remigio Pocón Talé	Proyecto con acta de terminación el 26-7-19
52	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Caserío Choven	Cubulco	Baja Verapaz	Q 1,122,536.17	En proceso de recepción	1,392	100.00%	58.13%	Ing. Mario Antonio Corado Guzmán	Proyecto con acta de terminación el 12-7-19
53	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Caserío Chuaberen a Guatzilep	Cubulco	Baja Verapaz	Q 347,870.99	En proceso de recepción	450	100.00%	66.75%	Ing. Mario Antonio Corado Guzmán	Proyecto con acta de terminación el 12-7-19
54	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Caserío Lacandon	Cubulco	Baja Verapaz	Q 370,614.71	En proceso de recepción	486	100.00%	71.99%	Ing. Mario Antonio Corado Guzmán	Proyecto con acta de terminación el 12-7-19
55	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Caserío Salamchó	Cubulco	Baja Verapaz	Q 926,263.10	En proceso de recepción	1,134	100.00%	58.31%	Ing. Mario Antonio Corado Guzmán	Proyecto con acta de terminación el 12-7-19

56	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Aldea San Rafael	Rabinal	Baja Verapaz	Q 885,182.69	En proceso de recepción	1,080	100.00%	57.96%	Ing. Mario Antonio Corado Guzmán	Proyecto con acta de terminación el 12-7-19
57	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Aldea La Campana	Chicamán	Quiché	Q 11,464,760.56	En Liquidación	630	100.00%	99.71%	Ing. Ricardo Rivera	Recepcionado el 17-5-19
58	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Pancul	Chicamán	Quiché	Q 4,227,733.62	En Liquidación	228	100.00%	99.86%	Ing. Ricardo Rivera	Recepcionado el 17-5-19
59	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Chicruz	Cubulco	Baja Verapaz	Q 6,251,432.45	En Liquidación	416	100.00%	91.90%	Ing. Carlos Humberto Rodríguez Paz	Proyecto recepcionado el 15 de febrero 2019, en proceso de conformación de expediente para liquidación
60	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Caserío Patzulup	Cubulco	Baja Verapaz	Q 1,588,987.92	En Liquidación	400	100.00%	89.53%	Ing. Carlos Humberto Rodríguez Paz	Proyecto recepcionado el 15 de febrero 2019, en proceso de conformación de expediente para liquidación

(\*) Acueducto, alcantarillado, planta de tratamiento, otros (especifique)

(X) Relevantes sobre el proyecto



**3) PROGRAMA DE CAMINOS RURALES Y  
CARRETERAS PRINCIPALES, PRESTAMO  
JBIC-GT-P5**





**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-  
SITUACION GENERAL DE PROYECTOS  
NOMBRE DEL PROGRAMA: CAMINOS RURALES**



**ACTUALIZADO AL:**

**31/07/2019**

**GTYP-M-001**

No.	No. SNIP	TIPO DE PROYECTO (*)	COMUNIDAD	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	MONTO DE LA OBRA	ESTATUS DEL PROYECTO	HABITANTES BENEFICIADOS	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	OBSERVACIONES (X)
1	N/A	Mantenimiento o Camino Rural de Panzós a Barrio El Mau	El Mau	Panzós	Alta Verapaz	704,550.00	Dictamen Técnico emitido, en proceso de emisión el financiero.	1,655	0%	0%	Según el Acuerdo Gubernativo 209-2018 se aprobó para este Programa el Presupuesto para el ejercicio fiscal 2019,
2	N/A	Mantenimiento o Camino Rural de RN7E a Colonia Gerardi	Gerardi	Panzós	Alta Verapaz	315,700.00	Dictamen Técnico en proceso de emisión.	511	0%	0%	por valor de Q 1,205,485.00 (solo para el renglón 173, fuente 41 - sin asignación de los recursos), sin
3	N/A	Mantenimiento o Camino Rural de RN7E a Caserío Boca Nueva	Boca Nueva	Panzós	Alta Verapaz	225,000.00	Dictamen Técnico en proceso de emisión.	1,129	0%	0%	embargo en Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro, se nos asignó la cantidad de Q 12,822,000.00.
4	N/A	Mantenimiento o Caminos Rural de RN7E a Barrio San Juan	Barrio San Juan	Panzós	Alta Verapaz	900,000.00	Dictamen Técnico emitido, en proceso de emisión el financiero.	2,996	0%	0%	Debido a lo anterior el Programa no contó con recursos presupuestarios a partir de enero del año en curso para

5	N/A	Mantenimiento Camino Rural de Barrio Poza Azul I y II a Panzós	Poza Azul I y II	Panzós	Alta Verapaz	823,900.00	Dictamen Técnico emitido, en proceso de emisión el financiero.	2,534	0%	0%	iniciar operaciones, por lo que se solicitó modificación presupuestaria, la cual fue aprobada por la Junta
6	N/A	Mantenimiento Camino Rural de RN7E a Caserío Cacavilá	Cacavilá	Panzós	Alta Verapaz	322,500.00	Dictamen Técnico en proceso de emisión.	1,129	0%	0%	Directiva en el mes de marzo del año en curso. En los meses de enero a Marzo sin presupuesto, a partir de Abril se iniciaron los procesos de
7	N/A	Mantenimiento Camino Rural de Caserío Carabajal a Panzos	Carabajal	Panzós	Alta Verapaz	2,321,550.00	Fase de Pre-inversión <b>incompleta.</b>	1,845	0%	0%	contratación de personal para continuar con la revisión y actualización de los proyectos de bases
		Total				<b>5,613,200.00</b>		<b>11,799.00</b>	0%	0%	de cotización de seis proyectos de mantenimiento (renglón 173) y uno para la pre-inversión (renglón 181). Al cierre de este reporte ya se cuenta con cinco dictámenes técnicos emitidos, financieros y jurídicos, se hizo publicación definitiva de tres eventos de cotización, dos más están pendientes de aprobación por parte de la Gerencia.





#### **4) PROGRAMA DESARROLLO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS**



## PROGRAMA DESARROLLO DE AGUAS SUBTERRANEAS

## OBRAS EN EJECUCIÓN EN EL AÑO 2019

06-ago-19

NO	SNIP	NOMBRE DE LA OBRA	CONTRATO NO.	COSTO TOTAL DE LA OBRA	SALDO DE LA OBRA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	AVANCE FISICO		OBSERVACIONES
1	65436	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO POZO (S) SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	49-2009	Q693,466.00	Q172,900.00	06/02/2010	FINALIZADO	100%	76%	Se envio a la Direccion General de UNEPAR para que analicen el expediente.
2	31721	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO POZO (S) BARRIO SAN JOSÉ, ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU	N/A	Q347,021.81	Q127,433.81	04/05/2010	30/11/2015	75%	63%	De la Regional enviaron el acta de Desistimiento de Equipo de bombeo.
3	31728	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO POZO (S) MAQUIVIL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS	N/A	Q384,913.76	Q193,313.76	01/03/2012	30/11/2015	75%	54%	Con PAS-0260-2018 se solicito a la Regional de San Marcos sociabilizar con la comunidad para que a través de ellos sea factible llegar a un acuerdo con el señor Alcalde Municipal, si está en la disponibilidad de aportar un equipo de bombeo (boca del pozo al tanque), y así, gestionar ante los entes correspondientes recuperar los fondos asignados con anterioridad para finalizar físicamente el proyecto.
4	74794	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO POZO (S) LAS LISAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA	41-2010	Q799,935.00	Q640,000.00	14/12/2010	FALLIDO	5%	20%	Se envio a la Direccion General de UNEPAR para que analicen el expediente.

5	66320	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO POZO (S) LAS HORTENSIAS, SAN MARTIN SACATEPÉQUEZ, QUETZALTENANGO	40-2009	Q588,352.00	Q15,000.00	01/12/2011	FALLIDO	60%	20%	Se evalúa la documentación recopilada y si procede se estará enviando a gerencia para solicitar la modificación del contrato por pozo fallido, se esta en la captura de mas información necesaria.
6	36962	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO POZO (S) NUEVA OLGA MARIA CUCHUAPAN, CHAMPERICO, RETALHULEU	54-2008	Q779,400.00	Q12,740.00	22/12/2008	FINALIZADO	100%	98%	Según DICTAMEN AJ-26-2017 del 27 febrero: en su parte de recomendaciones se atienden las mismas en la recopilación de la información en los archivos físicos y digitales, pero no se encuentran en su mayoría.
7	74755	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO POZO (S) CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	44-2010	Q810,955.00	Q162,192.00	12/01/2009	FALLIDO	100%	76%	se convocara al contratista para hacer de su conocimiento que su propuesta fue denegada por gerencia.
TOTAL				<b>Q3,710,577.57</b>	<b>Q1,150,679.57</b>					



## 5) PROGRAMA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO





**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-  
SITUACION GENERAL DE PROYECTOS**

**PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE FLORES Y SAN BENITO**

**ACTUALIZADO AL 31/07/2019**



**GTYP-M-001**

No.	No. SNI P	TIPO DE PROYECTO (*)	COMUNIDAD	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	MONTO DE LA OBRA	ESTATUS DEL PROYECTO	HABITANTES BENEFICIARIOS	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	Supervisor	OBSERVACIONES (X)
1	5273	Agua Potable y Saneamiento de Flores y San Benito		Flores y San Benito	Petén	Q 2,000,000.00		12,681	0.00%	0.00%		No se ha ejecutado porque los fondos son de funcionamiento y se trasladarán a fondos de inversión, para
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												

(\*) Acueducto, alcantarillado, planta de tratamiento, otros (especifique)

(X) Relevantes sobre el proyecto