



**LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
GERENCIA TECNICA Y DE PROYECTOS
DECRETO No. 57-2008
ARTÍCULO 10, NUMERAL 18**



**LISTADO DE LAS OBRAS EN EJECUCION
O EJECUTADAS CON FONDOS PÚBLICOS
O CON RECURSOS PROVENIENTES DE PRÉSTAMOS**

- 1 PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN - FONDOS NACIONALES
- 2 PRESTAMO BID 2242 / OC-GU
- 3 SEGUNDO PROGRAMA DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS PRINCIPALES, PRESTAMO BIRF 7169-GN
- 4 PROGRAMA DESARROLLO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS
- 5 PROGRAMA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018



1) PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN FONDOS NACIONALES



PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN INFOM-UNEPAR																
INFORME EJECUCIÓN FÍSICA MES DE NOVIEMBRE																
EJERCICIO FISCAL 2018																
	DATOS GENERALES:															
1	NombredelaUnidad						Programa Desarrollo y Ejecución									
2	NombredelDirectorResponsabledelaUnidad						Arq. Guillermo López de León									
3	Responsable de la Actualización de la información						Sergio Raul Franco Sagastume									
4	Domicilio Fiscal						11 ave. A 11-67 zona 7 Colonia la Verbena									
5	Número Telefónico						43510312									
6	Politica a la que se vincula						Pacto Hambre Cero, Plan de desarrollo 2032									
7	Actividad Central						Planificación de Proyectos de Agua									
8	Mes que Reporta						Diciembre									
9	Fech a						31/12/2018									
									Ejecución Física Mes de noviembre			Metas Físicas Acumuladas			Beneficiarios	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18
N o.	SNIP	Nuev o / Arrastre	Tipo de Obra	Departamento	Municipio	Comunidad	Producto/ subproducto	Unidad de Medida	Meta Física del Mes	Avance Meta física Mensual	% Ejecución Meta física Mensual	Meta Física Vigente	Meta Física Acumulada	% Ejecución de Meta Física Acumulada	No. de Beneficiarios	No. De viviendas
1	153562	Arrastre	Mejoramiento sistema de agua potable	Petén	Flores	Aldea Ixlu	Mejoramiento sistema de agua potable	Metro	0	0.00	100%	387	387.00	1000.00%	2298	460

2	153797	Arrastre	Construcción sistema de agua potable	Izabal	Morales	Aldea Peñitas	Construcción sistema de agua potable	Metro	0	0.00	100%	12.00	12.00	100.00%	672	134
3	166970	Arrastre	Construcción sistema de agua potable	Chimaltenango	Patzún	Aldea Chuiquel	Construcción sistema de agua potable	Metro	0	0.00	0.00%	20	18.00	90.00%	1220	244
4	139973	Arrastre	Construcción sistema de agua potable	Alta Verapaz	San Cristobal Verapaz	Aldea Chiyuc	Construcción sistema de agua potable	Metro	56	0.00	0%	462	130	63.19%	2485	497
5	138102	Nuevo	Construcción sistema de agua potable	Huehuetenango	Santa Cruz Barillas	Aldea San Francisco Momonlac y Aldea Momonlac	Construcción sistema de agua potable	Metro	5496	0.00	0.00%	16,488	5785.64	35.09%	1629	326
6	171648	Nuevo	Construcción sistema de agua potable	San Marcos	Tejutla	Aldea Venecia	Construcción sistema de agua potable	Metro	914	47.00	5.14%	9,132	44723.00	55.72%	1182	236
7	185129	Nuevo	Construcción sistema de agua potable	San Marcos	Sipacapa	Aldea la Estancia	Construcción sistema de agua potable	Metro	72	1118.00	100.00%	12,072	4254.00	35.24%	660	132
8	185208	Nuevo	Construcción sistema de agua potable	Totonicapán	Momostenango	Paraje Chonimacanac, aldea Tierra Blanca	Construcción sistema de agua potable	Metro	1344	337.00	25.07%	12,096	9140.00	75.56%	345	69

9	185124	Nuevo	Construcción sistema de agua potable	Baja Verapaz	Cubulco	Caserío el Llano, Aldea Santa Rosa	Construcción sistema de agua potable	Metro	0	4.00	100.00%	4,989	3425.00	72.75%	84	17
10	185883	Nuevo	Construcción sistema de agua potable	Baja Verapaz	Cubulco	Caserío el Naranjo y la Laguna II	Construcción sistema de agua potable	Metro	5000	0.00	0.00%	20,823	0.00	5.08%	774	155
11	171885	Nuevo	Construcción sistema de agua potable	Suchitepequez	Chicacao	Contón Siete Vueltas, Aldea San Pedro Cutzan	Construcción sistema de agua potable	Metro	2051	0.00	0.00%	10,254	1593.48	15.54%	1759	352
12	93111	Arrastre	Construcción sistema de agua potable	Huehuetenango	San Mateo Ixtatan	Llano Grande Bulej, Bella Vista, Santa Clara Nuevo Triunfo y Yichwitz	Construcción sistema de agua potable	Metro	0	0.00	0.00%	1	0.00	0.00%	1650	330
13	131996	Arrastre	Construcción sistema de agua potable	Petén	Las Cruces	Bethel	Construcción sistema de agua potable	Metro	0	0.03	100.00%	6	0.03	0.50%	858	172
14	186007	Nuevo	Ampliación sistema de agua potable	Chimaltenango	Chimaltenango	Caserío Yerbabuena	Ampliación sistema de agua potable	Metro	500	0.00	0.00%	6,846	504.55	7.37%	1750	350
15	185827	Nuevo	Ampliación sistema	Suchitepequez	San Antonio Suchitepeq	Sector la Cuchilla, Aldea	Ampliación sistema de agua potable	Metro	1000	817.12	0.00%	6,558	2446.79	37.31%	1615	323

			de agua potable		uez	Nahualat e I										
16	185559	Nuevo	Ampliación sistema de agua potable	Huehuetenango	San Sebastián Coatán	Aldea Ixquebaj	Ampliación sistema de agua potable	Metro	2143	6123.00	100.00%	19,704.00	1022.00	51.88%	1578	316
17	133272	Nuevo	Construcción sistema de agua potable	Quetzaltenango	San Carlos Sija	Aldea Esquipulas Seque	Construcción sistema de agua potable	Metro	979	0.00	0.00%	8,979.03	0.00	0.00%	870	174
18	150098	Nuevo	Construcción sistema de agua potable	Quiché	Chichicastenango	Cantón Mactzul Primero	Construcción sistema de agua potable	Metro	2000	0.00	0.00%	11,433	0.00	0.00%	582	116
19	38768	Arrastre	Construcción sistema de agua potable	Chimaltenango	Comalapa	Caserío Chipoc	Construcción sistema de agua potable	Metro	0	0.00	0.00%	1	0.00	0.00%	328	66
20	33309	Nuevo	Construcción sistema de agua potable	Totonicapán	San Francisco el Alto	Paraje Chu cruz, Aldea tacajalve	Construcción sistema de agua potable	Metro	0	0.00	0.00%	1	1.00	100.00%	2100	420
21	39928	Nuevo	Construcción sistema de agua potable	Totonicapán	Santa Maria Chiquimula	Paraje Pacacja II, Aldea Choacorr al II	Construcción sistema de agua potable	Metro	0	0.00	0.00%	1	1.00	100.00%	450	90
22	39932	Nuevo	Construcción sistema de agua potable	Totonicapán	Cantón Chiyax, Totonicapán	Paraje Xenajtajuyup	Construcción sistema de agua potable	Metro	0	0.00	0.00%	1	1.00	100.00%	900	180



**2) PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL
CONTRATO DE PRESTAMO BID 2242/BL-GU**





INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
SITUACION GENERAL DE PROYECTOS
PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO (FASE I)
ACTUALIZADO AL 31/12/2018



GTYP-M-001

No .	No. SNIP	TIPO DE PROYECTO (*)	COMUNIDAD	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	MONTO DE LA OBRA	ESTATUS DEL PROYECTO	HABITANTES BENEFICIARIOS	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	Supervisor	OBSERVACIONES (X)
1	94992	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea El Xab	El Asintal	Retalhuleu	Q 5,682,775.56	Vencido	2,886	40.95 %	40.95%	Ing. Sergio Iván Pacajoj Ixquiac	Los trabajos pendientes son Planta de Tratamiento de Agua Potable, Línea de conducción, red de distribución y acometidas prediales.
2	94948	Construcción del sistema de agua potable	Aldea La Laguna	Concepción Tutuapa	San Marcos	Q 4,433,375.30	Liquidado	1,505	100.00 %	100.00%		Finalizado y Liquidado
3	94956	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea Ojo de Agua	Esquipulas Palo Gordo	San Marcos	Q 3,222,141.70	Vencido	2,100	69.28 %	69.28%	Ing. Sergio Iván Pacajoj Ixquiac	Trabajos pendientes: Finalizar línea de conducción. Se analiza la variación No. 6 para este proyecto. (Contratista no acepta el costo del Gerente de Obras)
4	94959	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Cantón La Unión y Serchil, Aldea Santa Lucía Ixcamál	San Marcos	San Marcos	Q 3,330,564.66	Liquidado	1,746	100.00 %	100.00%		Finalizado y Liquidado
5	94965	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea San Isidro Chamac	San Pedro Sacatepéquez	San Marcos	Q 2,146,964.64	Vencido	642	0.83%	0.54%	Ing. Sergio Iván Pacajoj Ixquiac	Trabajos pendientes: Perforación de pozo, línea de impulsión, red de distribución y acometidas domiciliarias. El Contratista no ha iniciado la perforación de pozo.

6	94961	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea Villa Hermosa	Esquipulas Palo Gordo	San Marcos	Q 1,406,897.27	Liquidado	390	100.00 %	100.00%		Finalizado y Liquidado
7	94893	Construcción obras de saneamiento	Aldea San Luis	Comitancillo	San Marcos	Q 1,078,773.86	Liquidado	2,160	100.00 %	100.00%	-	Finalizado y Liquidado
8	94978	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea Ninchim	Concepción Tutuapa	San Marcos	Q 1,161,172.21	Liquidado	324	100.00 %	100.00%		Finalizado y Liquidado
9	94968	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea Chana	Tajumulco	San Marcos	Q 2,425,480.45	Liquidado	804	100.00 %	100.00%		Finalizado y Liquidado
10	94927	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Caserío 15 de Enero	Malacatán	San Marcos	Q 1,914,685.07	Liquidado	1,158	99.90 %	100.00%		Finalizado y Liquidado
11	94899	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea Sombrerito Alto	Nuevo Progreso	San Marcos	Q 1,398,179.89	Liquidado	528	100.00 %	100.00%		Finalizado y Liquidado
12	94987	Construcción del sistema de agua potable	Cantón San José Pacayal, Aldea San Pedro Cutzán	Chicacao	Suchitepéquez	Q 832,917.99	Liquidado	366	100.00 %	100.00%		Finalizado y Liquidado
13	94984	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Dieciséis Comunidades de la Zona Reina.	San Miguel Uspantán	Quiché	Q 9,775,075.63	En reparación	4,125	100.00 %	77.30%	Ing. Oscar Eduardo Morán Gonzalez	Se realizó el pago de estimación No. 25 el 6-7-18. Finalizado, en reparaciones, pendiente de recepción y liquidación

		o										
14	94970	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea San Marcos La Nueva Libertad	San Miguel Uspantán	Quiché	Q 566,168.99	Liquidado	366	100.00 %	100.00%	-	Finalizado y Liquidado
15	94930	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldeas El Palmar y Ojo de Agua Palmar	San Miguel Uspantán	Quiché	Q 5,054,387.77	Finalizado	1,185	100.00 %	100.00%	-	Finalizado y Liquidado 31-8-18
16	94974	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Caserío La Resurrección	San Miguel Uspantán	Quiché	Q 914,085.20	Liquidado	200	100.00 %	100.00%	-	Finalizado y Liquidado
17	94969	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Caserío El Lirio Putul	San Miguel Uspantán	Quiché	Q 1,006,847.20	Liquidado	257	100.00 %	100.00%	-	Finalizado y Liquidado
18	94975	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea El Tesoro Nueve de Marzo	San Miguel Uspantán	Quiché	Q 885,167.28	Liquidado	864	100.00 %	100.00%	-	Finalizado y Liquidado
19	94960	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea El Rincón	San Martín Sacatepéquez	Quetzaltenango	Q 1,139,006.47	Finalizado	582	100.00 %	100.00%		Finalizado y Liquidado el 10-7-18
20	94964	Construcción del sistema de agua potable y	Caserío Tui Já II	San Martín Sacatepéquez	Quetzaltenango	Q 934,930.01	Suspendido	1,260	1.27%	1.27%	-	Proyecto no finalizado, en proceso de terminación de contrato de acuerdo a las cláusulas contractuales

		saneamiento										
21	94949	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea Nueva Concepción	San Martín Sacatepéquez	Quetzaltenango	Q 1,592,102.92	Liquidado	900	100.00 %	100.00%	-	Finalizado y Liquidado
22	95000	Construcción de la red de alcantarillado sanitario.	Aldea Buena Vista*	San Juan Ostuncalco	Quetzaltenango	Q 4,072,904.32	Finalizado	1,845	100.00 %	100.00%		Finalizado y Liquidado 31-8-18
23	94957	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea Nueva Esperanza	San Martín Sacatepéquez	Quetzaltenango	Q 235,930.72	Finalizado	780	100.00 %	100.00%		Se realizaron decrementos a esta obra según el expediente de variación No. 10, lo cual da por finalizado el proyecto en proceso de recepción. Contratista debe pagar multa.
24	97172	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Chuchueño, Caserio Central los Encuentros	Sololá	Sololá	Q 492,781.88	Finalizado	146	100.00 %	100.00%		Finalizado y Liquidado el 10-7-18
25	94917	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Sectores Muclicyá y Chirijpop, Cantón Chaquijyá	Sololá	Sololá	Q 3,010,765.90	Liquidado	1,896	100.00 %	100.00%	-	Finalizado y Liquidado
26	94905	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Caserío El Rosario, Aldea Los Encuentros	Sololá	Sololá	Q 1,396,134.07	Liquidado	690	100.00 %	100.00%	-	Finalizado y Liquidado
27	94932	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea Chuimanzana	Sololá	Sololá	Q 1,139,540.38	Liquidado	432	100.00 %	100.00%	-	Finalizado y Liquidado

		o										
28	94944	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Caserío Churuneles I, Cantón Pujujil III	Sololá	Sololá	Q 692,411.93	Finalizado	456	100.00 %	100.00%		Finalizado y Liquidado
29	94931	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Parajes Chimejía, Pajebal, Xeabaj y Central, Aldea Xesaná	Santa Maria Chiquimula	Totonicapán	Q 945,703.18	Liquidado	305	100.00 %	100.00%	-	Finalizado y Liquidado
30	94890	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea Nimasac, Tzankieculu	Totonicapán	Totonicapán	Q 1,220,780.43	Liquidado	564	100.00 %	100.00%	-	Finalizado y Liquidado
31	94926	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Paraje Papuerta Segundo, Aldea Tzanixnam	Totonicapán	Totonicapán	Q 511,968.61	Liquidado	246	100.00 %	100.00%	-	Finalizado y Liquidado
32	94981	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea El Pinal I	Zapotitlán	Jutiapa	Q 1,396,812.49	Liquidado	478	100.00 %	100.00%	-	Finalizado y Liquidado
33	94906	Construcción de obras de saneamiento	Aldea La Ventura	Jalapa	Jalapa	Q 274,142.74	Liquidado	456	100.00 %	100.00%	-	Finalizado y Liquidado
34	94976	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Caserío Tasheca, Cantón Valencia	Jutiapa	Jutiapa	Q 561,378.18	Liquidado	252	100.00 %	100.00%	-	Finalizado y Liquidado

35	94990	Construcción del sistema de agua potable	Aldea Achiotes Jumay	Jalapa	Jalapa	Q 1,267,815.72	Liquidado	1,002	100.00 %	100.00%	-	Finalizado y Liquidado
36	94988	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Caserío El Coyo	Sayaxché	Petén	Q 2,402,336.27	Finalizado	780	49.66 %	48.83%	Ing. Oscar Eduardo Morán Gonzalez	Recepcionado en proceso de liquidación
37	94985	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldeas Las Camalias, Nueva Esperanza y San Joaquín	Sayaxché	Petén	Q 7,144,348.65	En reparación	2,466	100.00 %	88.54%	Ing. Oscar Eduardo Morán Gonzalez	Finalización, en proceso de reparaciones.
38	169862	Ampliación Sistema de Agua Potable	Colonias El Naranjo y Chicustín	Cubulco	Baja Verapaz	Q 1,954,426.50	En ejecución	2,025	30.40%	19.76%	Ing. Victor Genaro Hernández	Se trabaja en la excavación de la plataforma para la construcción de los tanques de 75 y 30 m3
39	169863	Resposición Sistema de Alcantarillado Sanitario	Colonia El Naranjo	Cubulco	Baja Verapaz	Q 4,321,193.05	En ejecución	1,619	62.60%	39.31%	Ing. Victor Genaro Hernández	Se continua con el zanjeo y relleno de zanja. En la planta de tratamiento se fundió el piso.
40	169866	Ampliación Sistema de Agua Potable	Colonia Pacux	Rabinal	Baja Verapaz	Q 1,746,116.45	En ejecución	1,367	46.62%	9.72%	Ing. Victor Genaro Hernández	Se trabaja en el armado de la viga conectora del tanque elevado de 30 m3.
41	169874	Resposición Sistema de Alcantarillado Sanitario	Colonia Pacux	Rabinal	Baja Verapaz	Q 1,980,051.44	En ejecución	1,290	88.01%	51.82%	Ing. Victor Genaro Hernández	Se trabaja en el armado de la losa de la planta de tratamiento
42	169864	Resposición Sistema de Alcantarillado Sanitario	Colonia Chicustín	Cubulco	Baja Verapaz	Q 4,379,482.11	En ejecución	112	61.34%	41.57%	Ing. Victor Genaro Hernández	Se trabaja en la demolición del pavimento de concreto hidráulico, excavación de zanja y construcción de pozos de visita.
43	188921	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San Marcos	San Marcos	Q 50,980,522.60	Contrato suscrito	32,250	0.03%	20.00%	APCA: HIDRAES/AUDING MEX	Orden de inicio el 15-11-18, estan realizando trabajos de replanteo topografico
44	189147	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	San Marcos	San Marcos	Q 93,255,037.03	Contrato suscrito	32,250	0.06%	20.00%	APCA: HIDRAES/AUDING MEX	Orden de inicio el 15-11-18, estan realizando trabajos de replanteo topografico

45	188909	Mejoramie nto Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	Esquipulas Palo Gordo	San Marcos	Q 22,605,161. 47	Contrato suscrito	4,385	0.09%	20.00%	APCA: HIDRAES/AUDING MEX	Orden de inicio el 15-11-18, estan realizando trabajos de replanteo topografico
46	153676	Mejoramie nto Sistema de Alcantarilla do Sanitario	Cabecera Municipal	Esquipulas Palo Gordo	San Marcos	Q 10,205,580. 29	Contrato suscrito	4,385	0.05%	20.00%	APCA: HIDRAES/AUDING MEX	Orden de inicio el 15-11-18, estan realizando trabajos de replanteo topografico
47	153745	Mejoramie nto Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San Pablo	San Marcos	Q 9,395,949.0 2	Contrato suscrito	7,169	1.03%	0.00%	Coordinador de supervisión individual Ing. Walter Ramirez	Se dio orden de inicio el 19-11-18, sin anticipo, estan realizando trabajos de replanteo topografico
48	153750	Mejoramie nto Sistema de Alcantarilla do Sanitario	Cabecera Municipal	San Pablo	San Marcos	Q 20,117,858. 03	Contrato suscrito	7,169	1.23%	0.00%	Coordinador de supervisión individual Ing. Walter Ramirez	Se dio orden de inicio el 19-11-18, sin anticipo, estan realizando trabajos de replanteo topografico
49	188890	Mejoramie nto Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San José El Rodeo	San Marcos	Q 11,480,258. 98	Contrato suscrito	5,441	1.86%	0.00%	Coordinador de supervisión individual Ing. Walter Ramirez	Se dio orden de inicio el 19-11-18, sin anticipo, estan realizando trabajos de replanteo topografico
50	153759	Mejoramie nto Sistema de Alcantarilla do Sanitario	Cabecera Municipal	San José El Rodeo	San Marcos	Q 14,395,933. 90	Contrato suscrito	5,441	0.20%	0.00%	Coordinador de supervisión individual Ing. Walter Ramirez	Se dio orden de inicio el 19-11-18, sin anticipo, estan realizando trabajos de replanteo topografico
51	188910	Mejoramie nto Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San Cristobal Cucho	San Marcos	Q 8,101,035.2 8	Contrato suscrito	3,260	0.00%	0.00%	TECHNIPLAN	Firma supervisora en proceso de legalización, pendiente de emitir Orden de inicio hasta completar contrato con la supervisión
52	189031	Mejoramie nto Sistema de Alcantarilla do Sanitario	Cabecera Municipal	San Cristobal Cucho	San Marcos	Q 20,898,964. 72	Contrato suscrito	3,260	0.00%	0.00%	TECHNIPLAN	Firma supervisora en proceso de legalización, pendiente de emitir Orden de inicio hasta completar contrato con la supervisión
53	-	Suministro de Component es y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamient o (Letrinas y Aljibes)	Caserío El Bordo, Aldea La Libertad	Camotán	Chiquimula	Q 787,367.94	Finalizad o	138	100.00 %	100.00%	-	Finalizado y Liquidado

54	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío La Cruz, Aldea Cajón del Río	Camotán	Chiquimula	Q 1,631,852.69	Finalizado	348	100.00 %	100.00%	-	Finalizado y Liquidado
55	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío el Palmar, Aldea Cajón del Río	Camotán	Chiquimula	Q 2,708,035.50	Finalizado	534	100.00 %	100.00%	-	Finalizado y Liquidado
56	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Aldea Cajón del Río	Camotán	Chiquimula	Q 2,263,863.02	Finalizado	486	100.00 %	100.00%	-	Finalizado y Liquidado
57	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Peña Blanca, Aldea El Limón	Camotán	Chiquimula	Q 6,904,067.71	En recepción	1,056	100.00 %	89.88%	Ing. Juan Carlos Velez Maturín	Proyecto recepcionado en proceso de liquidación
58	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío La Cumbre, Aldea Nearar	Camotán	Chiquimula	Q 5,016,257.52	En recepción	798	100.00 %	95.17%	Ing. Juan Carlos Velez Maturín	Proyecto recepcionado en proceso de liquidación

59	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Las Cruces, Aldea Nearar	Camotán	Chiquimula	Q 1,291,964.52	En recepción	198	100.00 %	97.79%	Ing. Juan Carlos Velez Maturín	Proyecto recepcionado en proceso de liquidación
60	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío la Cumbre de Nenojá, Aldea Nearar	Camotán	Chiquimula	Q 2,260,280.70	En recepción	354	100.00 %	80.99%	Ing. Juan Carlos Velez Maturín	Proyecto recepcionado en proceso de liquidación
61	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Palmar y Guayabal, Aldea Las Pomas	Olopa	Chiquimula	Q 1,044,552.13	En ejecución	222	100.00 %	94.29%	Ing. Boris Adeldo García Castillo	Proyecto recepcionado en proceso de liquidación
62	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Los Ramos, Aldea El Chucte	Olopa	Chiquimula	Q 2,650,186.00	En ejecución	486	100.00 %	94.86%	Ing. Boris Adeldo García Castillo	Proyecto recepcionado en proceso de liquidación
63	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Los García, Aldea Tituque	Olopa	Chiquimula	Q 3,743,508.02	En ejecución	720	100.00 %	36.10%	Ing. Boris Adeldo García Castillo	Proyecto recepcionado en proceso de liquidación

64	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío La Cumbrita, Aldea La Cumbre	Olopa	Chiquimula	Q 3,495,855.34	En ejecución	672	100.00 %	69.34%	Ing. Boris Adeldo García Castillo	Proyecto recepcionado en proceso de liquidación
65	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Los Coyotes, Aldea Chispán Jaral	San Juan Ermita	Chiquimula	Q 1,344,800.48	Finalizado	240	100.00 %	100.00%	Inga. Marta Patricia Barrios Molina	Finalizado y Liquidado
66	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Aldea Chispán Jaral	San Juan Ermita	Chiquimula	Q 6,109,511.68	Finalizado	1,092	100.00 %	100.00%	Inga. Marta Patricia Barrios Molina	Finalizado y Liquidado
67	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Mojón, Aldea Chispán Jaral	San Juan Ermita	Chiquimula	Q 3,751,393.06	Finalizado	642	100.00 %	100.00%	Inga. Marta Patricia Barrios Molina	Finalizado y Liquidado
68	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Aldeas Minas Abajo	San Juan Ermita	Chiquimula	Q 3,009,109.89	En ejecución	552	100.00 %	100.00%	Ing. Edwin Haroldo Ramírez	Finalizado y Liquidado

69	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Aldea Churischán	San Juan Ermita	Chiquimula	Q 4,619,233.00	En ejecución	852	100.00 %	100.00%	Ing. Edwin Haroldo Ramírez	Finalizado y Liquidado
70	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Los López, Aldea Churischán	San Juan Ermita	Chiquimula	Q 1,708,598.66	En ejecución	312	100.00 %	100.00%	Ing. Edwin Haroldo Ramírez	Finalizado y Liquidado
71	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Tasharjá Arriba, Aldea Tasharja	San Juan Ermita	Chiquimula	Q 3,157,288.53	En ejecución	594	100.00 %	100.00%	Ing. Edwin Haroldo Ramírez	Finalizado y Liquidado
72	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Plan Shalaguá, Aldea Shalaguá	Camotán	Chiquimula	Q 6,610,243.13	En ejecución	1,254	100.00 %	100.00%	Ing. Kibonge Higuard-Dan Ruiz Castillo	Finalizado y Liquidado
73	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Mojón, Aldea Tanshá	Jocotán	Chiquimula	Q 2,169,771.02	En ejecución	390	100.00 %	100.00%	Ing. Kibonge Higuard-Dan Ruiz Castillo	Finalizado y Liquidado

74	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Aldea Canapara Arriba	Jocotán	Chiquimula	Q 2,673,654.38	En ejecución	504	100.00 %	100.00%	Ing. Kibonge Higuard-Dan Ruiz Castillo	Finalizado y Liquidado
75	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Aldea La Mina/4 caseríos	Jocotán	Chiquimula	Q 13,083,660.00	En ejecución	2,538	99.79 %	79.40%	Ing. Albin Omar Coy Ical	Recepcionado en proceso de liquidación
76	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Aldea Sachisay	Cobán	Alta Verapaz	Q 735,653.46	En ejecución	996	100.00 %	78.12%	Ing. Carlos Humberto Rodríguez Paz	Proyecto recepcionado en proceso de liquidación
77	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Aldea Magüila y Caserío Nimlacobeja	Fray Bartolomé de las Casas	Alta Verapaz	Q 1,312,899.74	En ejecución	900	100.00 %	89.48%	Ing. Carlos Humberto Rodríguez Paz	Proyecto recepcionado en proceso de liquidación
78	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Caserío Chilley	San Cristóbal Verapaz	Alta Verapaz	Q 1,038,550.62	En ejecución	708	100.00 %	82.82%	Ing. Carlos Humberto Rodríguez Paz	Proyecto recepcionado en proceso de liquidación
79	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Chajcoxo	Santa Cruz Verapaz	Alta Verapaz	Q 586,419.43	En ejecución	750	100.00 %	91.44%	Ing. Carlos Humberto Rodríguez Paz	Proyecto recepcionado en proceso de liquidación

80	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Caserío Sesibche, Nuevo Horizonte	San Juan Chamelco	Alta Verapaz	Q 382,685.02	En ejecución	540	100.00 %	90.36%	Ing. Gustavo Adolfo Zea Velásquez	Proyecto recepcionado en proceso de liquidación
81	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Aldeas Chajcoal, Chaimal y Tzunutz	San Pedro Carchá	Alta Verapaz	Q 1,239,474.52	En ejecución	1,704	100.00 %	88.96%	Ing. Gustavo Adolfo Zea Velásquez	Proyecto recepcionado en proceso de liquidación
82	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Caserío Secochoy Chicacnab	San Pedro Carchá	Alta Verapaz	Q 287,338.11	En ejecución	366	100.00 %	98.92%	Ing. Gustavo Adolfo Zea Velásquez	Proyecto recepcionado en proceso de liquidación
83	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Aldea Sebas	San Pedro Carchá	Alta Verapaz	Q 334,392.42	En ejecución	516	100.00 %	99.07%	Ing. Gustavo Adolfo Zea Velásquez	Proyecto recepcionado en proceso de liquidación
84	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Aldea Sesajal	San Pedro Carchá	Alta Verapaz	Q 849,935.60	En ejecución	576	100.00 %	90.07%	Ing. Gustavo Adolfo Zea Velásquez	Proyecto recepcionado en proceso de liquidación
85	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Barrio San Juan	Panzós	Alta Verapaz	Q 3,310,061.29	En ejecución	2,760	43.96 %	20.00%	Ing. Angel Remigio Pocón Talé	Proyecto detenido por materiales
86	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Aldea Sam Greene	San Miguel Tucurú	Alta Verapaz	Q 446,991.65	En ejecución	504	48.00 %	20.00%	Ing. Angel Remigio Pocón Talé	Proyecto en instalacion de tazas y casetas

87	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Caserío San Antonio Sechaj	Senahú	Alta Verapaz	Q 416,102.15	En ejecución	558	52.90 %	20.00%	Ing. Angel Remigio Pocón Talé	Proyecto en instalacion de tazas y casetas
88	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Cooperativa San Francisco Centro	Senahú	Alta Verapaz	Q 579,098.81	En ejecución	816	51.96 %	20.00%	Ing. Angel Remigio Pocón Talé	Proyecto en instalacion de tazas y casetas
89	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Aldea Esfuerzo Chejel	Purulhá	Baja Verapaz	Q 840,651.59	En ejecución	1,230	48.09 %	20.00%	Ing. Angel Remigio Pocón Talé	Proyecto en instalacion de tazas y casetas
90	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Caserío Choven	Cubulco	Baja Verapaz	Q 1,122,536.17	En ejecución	1,392	64.82 %	20.00%	Ing. Mario Antonio Corado Guzmán	Proyecto detenido por materiales
91	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Caserío Chuaberena Guatzilep	Cubulco	Baja Verapaz	Q 347,870.99	En ejecución	450	54.98 %	20.00%	Ing. Mario Antonio Corado Guzmán	Proyecto detenido por materiales
92	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Caserío Lacandon	Cubulco	Baja Verapaz	Q 370,614.71	En ejecución	486	99.21 %	20.00%	Ing. Mario Antonio Corado Guzmán	Proyecto en instalacion de casetas para letrinas
93	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Caserío Salamchó	Cubulco	Baja Verapaz	Q 926,263.10	En ejecución	1,134	97.13 %	20.00%	Ing. Mario Antonio Corado Guzmán	Proyecto en instalacion de casetas para letrinas

94	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Aldea San Rafael	Rabinal	Baja Verapaz	Q 885,182.69	En ejecución	1,080	64.86 %	20.00%	Ing. Mario Antonio Corado Guzmán	Proyecto detenido por materiales
95	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Aldea La Campana	Chicamán	Quiché	Q 10,870,419.72	En ejecución	630	23.54 %	25.95%	Ing. Luis Antonio Icuté García	Se suspendió la orden de demora del contrato el 12 de diciembre 2018
96	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Pancul	Chicamán	Quiché	Q 3,996,438.83	En ejecución	228	47.95 %	37.19%	Ing. Luis Antonio Icuté García	Se suspendió la orden de demora del contrato el 12 de diciembre 2018
97	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Chicruz	Cubulco	Baja Verapaz	Q 6,251,432.45	En ejecución	416	52.51 %	20.00%	Ing. Luis Antonio Icuté García	En ejecución
98	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Caserío Patzulup	Cubulco	Baja Verapaz	Q 1,588,987.92	En ejecución	400	100.00 %	20.00%	Ing. Luis Antonio Icuté García	En ejecución

(*) Acueducto, alcantarillado, planta de tratamiento, otros (especifique)

(X) Relevantes sobre el proyecto



**3) SEGUNDO PROGRAMA DE CAMINOS
RURALES Y CARRETERAS PRINCIPALES,
PRESTAMO BIRF 7169-GN**



 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- SITUACION GENERAL DE PROYECTOS NOMBRE DEL PROGRAMA: CAMINOS RURALES ACTUALIZADO AL: 31/12/2018 											
GTYP-M-001											
No.	No. SNIP	TIPO DE PROYECTO (*)	COMUNIDAD	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	MONTO DE LA OBRA	ESTATUS DEL PROYECTO	HABITANTES BENEFICIARIOS	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	OBSERVACIONES (X)
1	N/A	Mantenimiento de Camino Rural de Panzós a Barrios El Mau, (Panzós, Alta Verapaz)	El Mau	Panzós	Alta Verapaz	620,000.00	Fase de Pre-inversión Completa	1,655	0%	0%	Ampliación presupuestaria de fuente 12 aprobada y notificada el 26/06/18. Transferencia del
2	N/A	Mantenimiento Camino Rural de RN7E a Colonia Gerardi (Panzós, Alta Verapaz)	Gerardi	Panzós	Alta Verapaz	230,000.00	Fase de Pre-inversión Completa	511	0%	0%	desembolso el 25/07/2018. De Enero a Julio sin ejecución. En Octubre se realizó la publicación preliminar de
3	N/A	Mantenimiento de Camino Rural de RN7E a Caserío Boca Nueva (Panzós, Alta Verapaz)	Boca Nueva	Panzós	Alta Verapaz	370,000.00	Fase de Pre-inversión Completa	1,129	0%	0%	6 de los 7 proyectos de mantenimiento de caminos rurales, en Panzós, Alta Verapaz por la vía de Cotización, se
4	N/A	Mantenimiento de Caminos Rural de Panzos a Barrio San Juan (Panzós, Alta Verapaz)	Barrio San Juan	Panzós	Alta Verapaz	771,000.00	Fase de Pre-inversión Completa	2,996	0%	0%	obtuvo los Dictámenes Técnicos y Financieros, se solicitaron los Dictámenes Jurídicos, sin embargo, debido a que el tiempo real disponible es inferior
5	N/A	Mantenimiento Camino Rural de Barrio Poza Azul I y II a Panzós (Panzós, Alta Verapaz)	Poza Azul I y II	Panzós	Alta Verapaz	687,000.00	Fase de Pre-inversión Completa	2,534	0%	0%	al legal requerido, se tomó la decisión de suspender la ejecución de los mismos, afectado
6	N/A	Mantenimiento de Camino Rural de RN7E a Caserío Cacavilá (Panzós, Alta Verapaz)	Cacavilá	Panzós	Alta Verapaz	400,000.00	Fase de Pre-inversión Completa	1,129	0%	0%	adicionalmente por los cambios de autoridades superiores de la Institución y la falta de Director Ejecutivo del

7	N/A	Mantenimiento de Camino Rural de caserío Carabajal a Panzós (Panzós, Alta Verapaz) .	Carabajal	Panzós	Alta Verapaz	2,067,000.00	Fase de Pre-inversión Pendiente	1,845	0%	0%	Programa de Enero a Septiembre del año en curso, así como los retrasos en la aprobación de la ampliación
		Total				5,145,000.00		11,799.00	0%	0%	presupuestaria.
(*) Acueducto, alcantarillado, planta de tratamiento, otros (especifique) (X) Relevantes sobre el proyecto											
		Nota: Los proyectos no se ejecutaron debido a que el tiempo real disponible es inferior al requerido legalmente, ocasionado por la aprobación tardía de la ampliación presupuestaria y por los cambios de autoridades superiores de la Institución, falta de Director y de personal o22. El proyecto de Carabajal, no cuenta con la pre-inversión terminada, solo levantamiento topográfico.									
Ref. 04_C R (Gerencia Técnica)											



4) PROGRAMA DESARROLLO DE AGUAS SUBTERRANEAS



PROGRAMA DESARROLLO DE AGUAS SUBTERRANEAS										
OBRAS EN EJECUCIÓN EN EL AÑO 2018										
										31-Dic-18
NO.	SNIP	NOMBRE DE LA OBRA	CONTRATO NO.	COSTO TOTAL DE LA OBRA	SALDO DE LA OBRA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
1	65436	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO POZO (S) SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	49-2009	Q693,466.00	Q172,900.00	06/02/2010	FINALIZADO	100%	76%	Se enviara a la Dirección General de UNEPAR para que citen al Gerente técnico que no firmo las estimaciones, para gestionar las firmas faltantes.
2	31721	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO POZO (S) BARRIO SAN JOSÉ, ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU	N/A	Q347,021.81	Q127,433.81	04/05/2010	30/11/2015	75%	63%	Se envió oficio PAS-0249-2018 a la regional solicitando actas del proyecto donde conste que la municipalidad equipara el pozo.
3	31728	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO POZO (S) MAQUIVIL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS	N/A	Q384,913.76	Q193,313.76	01/03/2012	30/11/2015	75%	54%	Con PAS-0260-2018 se solicito a la Regional de San Marcos sociabilizar con la comunidad para que a través de ellos sea factible llegar a un acuerdo con el señor Alcalde Municipal, si está en la disponibilidad de aportar un equipo de bombeo (boca del pozo al tanque), y así, gestionar ante los entes correspondientes recuperar los fondos asignados con anterioridad para finalizar físicamente el proyecto.
4	74794	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO POZO(S) LAS LISAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA	41-2010	Q799,935.00	Q640,000.00	14/12/2010	FALLIDO	5%	20%	Se reenviara nuevamente el expediente a Jurídico de UNEPAR para la revisión del mismo.

[illegible]



5) PROGRAMA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO






INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

SITUACION GENERAL DE PROYECTOS

UNIDAD PLANTAS DE TRATAMIENTO

ACTUALIZADO AL 31/12/2018



GTYP-M-001

No.	No. SNIP	TIPO DE PROYECTO (*)	COMUNIDAD	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	MONTO DE LA OBRA	ESTATUS DEL PROYECTO	HABITANTES BENEFICIADOS	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%) *	OBSERVACIONES (X)
1	5273	Agua Potable y Saneamiento		Flores y San Benito	Petén	Q 97,016,984.95	Pendiente de realizar reparaciones	12,681	98%	99.40%	* El avance financiero corresponde a la ejecución global de la obra desde su inicio a la fecha. En trámite cancelación contrato.
											En trámite cancelación contrato.
											Obra terminada, se recepcionó el Lote No. 1 según Acta No. 7-2012 del 29/11/2012. Pendiente de recibir Lote No. 2 debido a reparaciones pendientes.

(*) Acueducto, alcantarillado, planta de tratamiento, otros (especifique) (X) Relevantes sobre el proyecto
NOTA: A la espera de presupuesto para realizar las reparaciones.