

# GERENCIA TÉCNICA Y DE PROYECTOS

**DECRETO NO. 57-2008 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024**



Instituto de  
**Fomento  
Municipal**

Ley de acceso a la información pública  
Artículo 10, numeral 18  
Informe de las obras en ejecución  
o ejecutadas con fondos públicos  
y/o recursos provenientes de préstamos

- I. Programa Desarrollo y Ejecución – Fondos Nacionales –
- II. Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Préstamo BID 2242/BL-GU.
- III. Programa Desarrollo de Aguas Subterráneas.





# **I - PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN FONDOS NACIONALES**



**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-**

**SITUACION GENERAL DE PROYECTOS**

**PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN**

**ACTUALIZADO AL 1/04/2024**



**GTYP-M-001**

<b>N o.</b>	<b>No. SNIP</b>	<b>TIPO DE PROYECTO (*)</b>	<b>COMUNIDAD</b>	<b>MUNICIPIO</b>	<b>DEPARTAMENTO</b>	<b>MONTO DE LA OBRA</b>	<b>ESTATUS DEL PROYECTO</b>	<b>HABITANTES BENEFICIARIOS</b>	<b>AVANCE FISICO acumulado (%)</b>	<b>AVANCE FINANCIERO acumulado (%)</b>	<b>Supervisor</b>	<b>OBSERVACIONES (X)</b>
1	138102	Construcción sistema de agua potable	Aldea San Francisco Momonlac y aldea Momonlac	Santa Cruz Barillas	Huehuetenango	Q 3,303,072.55	Ejecución	1,629	0.00 %	0.00 %	Ing. Hugo Matul	Proyecto suspendido
2	139973	Construcción sistema de agua potable	Aldea Chiyuc	San Cristóbal Verapaz	Alta Verapaz	Q 3,049,829.57	Suspendido	2,485	0.00 %	0.00 %	Ing. Elmer Aragón	Proyecto suspendido
3	185883	Construcción sistema de agua potable	Caserío El Naranjo y La Laguna II	Cubulco	Baja Verapaz	Q 2,294,705.27	Ejecución	774	0.00%	0.00 %	Ing. Elmer Aragón	Proyecto en ejecución
4	185989	Construcción sistema de agua potable con perforación de pozo	Aldea Tres Cruces	Sipacapa	San Marcos	Q 3,667,446.03	Ejecución	2,286	0.000%	0.00 %	Ing. Manfredo Juárez	Proyecto suspendido

5	203100	Construcción sistema de agua potable	Aldea Las Minas, aldea Quequesiguan y sus caseríos Palimope y Barranca El Cafetal	Sipacapa	San Marcos	Q 7,519,868.00	Por iniciar	2,034	0.00 %	0.00 %	Ing. Manfred o Juárez	Proyecto en aprobación de adjudicación
6	203106	Ampliación sistema de agua potable	Aldea Godínez, San Andrés Semetabaj, Sololá	San Andrés Semetabaj	Sololá	Q 1,451,778.96	Por iniciar	738	0.00 %	0.00 %	Ing. Luis Audencio Guzmán	Proyecto en ejecución
7	223847	Construcción sistema de agua potable	Sector I, Aldea Chiquilila	San Ildefonso Ixtahuacán	Huehuetenango	Q 3,140,529.47	Ejecución	1,615	0.00 %	0.00 %	Ing. Luis Audencio Guzmán	Proyecto en ejecución
8	223906	Construcción sistema de agua potable	Aldea Guaritas	El Estor	Izabal	Q 1,201,658.60	Ejecución	627	0.00 %	0.00 %	Ing. Gabriela Barrios López	Proyecto en ejecución
9	244390	Construcción sistema de agua potable	Aldea Tuichuna	Concepción Tutuapa	San Marcos	Q 3,510,273.35	Ejecución	780	0.00 %	0.00 %	Ing. Manfred o Juárez	Proyecto suspendido
10	247081	Construcción sistema de agua potable	Caserío La Guadalupe	El Chal	Peten	Q 1,492,593.30	Ejecución	358	0.00 %	0.00 %	Ing. Milton Burelo	Proyecto suspendido
11	247115	Construcción sistema de agua potable	Caserío La Esmeralda, Cuarto Centro El Boquerón	Joyabaj	Quiché	Q 10,137,625.00	Por iniciar	1,820	0.00 %	0.00 %	Ing. Justo Medrano	Proyecto en proceso de adquisición de insumos

12	262225	Construcción sistema de agua potable	Caserío Chinix, aldea La Laguna	Cubulco	Baja Verapaz	Q 528,796.25	Ejecución	84	0.00 %	0.00 %	Ing. Elmer Aragón	Proyecto en proceso de adquisición de insumos
13	283337	Ampliación sistema de agua potable	Sector El Tamarindo, aldea Palín	Nuevo Progreso	San Marcos	Q 1,696,946.41	Por iniciar	420	0.00 %	0.00 %	Ing. Efraín Tuc	Proyecto en proceso de adquisición de insumos



## **II - PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO PRESTAMO BID 2242/BL-GU**



**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-****SITUACION GENERAL DE PROYECTOS****PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO (FASE I)****ACTUALIZADO AL 31/03/2024****GTYP-M-001**

<b>N o.</b>	<b>No. SNIP</b>	<b>TIPO DE PROYECTO (*)</b>	<b>COMUNIDAD</b>	<b>MUNICIPIO</b>	<b>AVANCE FISICO (%)</b>	<b>AVANCE FINANCIERO (%)</b>	<b>Supervisor</b>	<b>OBSERVACIONES (X)</b>
1	94992	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea El Xab	El Asintal	100.00 %	92.81 %	Ingeniero Miguel Reyes	Se emitió el Aviso por parte del contratista de haber efectuado las correcciones solicitadas por el Gerente de Obras, de acuerdo a la inspección realizada, se observó que está pendiente realizar algunas correcciones, por lo que se otorgó un plazo razonable al contratista para realizarlas, lo cual será verificado en campo antes de emitir el Certificado de Terminación del proyecto.
2	94965	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea San Isidro Chamac	San Pedro Sacatepéquez	51.29 %	46.35 %	Ingeniero Miguel Reyes	Se está conciliando con la empresa contratista, para darle continuidad a la ejecución del proyecto, o liquidarlo de acuerdo con lo ejecutado.
3	188921	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San Marcos	100.00 %	96.97 %	Coordinador de equipo de supervisión Ingeniero Walter Ramírez	En fase de recepción

4	1891 47	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	San Marcos	100.00 %	97.41 %	Coordinador de equipo de supervisión Ingeniero Walter Ramírez	En fase de recepción
5	1889 09	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	Esquipulas Palo Gordo	100.00 %	99.10 %	Coordinador de equipo de supervisión Ingeniero Walter Ramírez	Recepcionado en proceso de liquidación
6	1536 76	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	Esquipulas Palo Gordo	100.00 %	99.66 %	Coordinador de equipo de supervisión Ingeniero Walter Ramírez	Recepcionado en proceso de liquidación
7	1536 50	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San Pedro Sacatepéquez	93.47 %	87.23 %	Coordinador de equipo de supervisión Ingeniero Walter Ramírez	Se trabaja en el cambio de válvulas de control en los tanques de distribución existentes, cambio de válvulas de control con su caja en la red distribución, se continúa con la construcción de cajas de válvulas reguladoras de presión e interconexiones en la red distribución. Caminamientos en las áreas entre tanques de distribución, pruebas del todo el sistema, medidas de protección ambiental y seguridad industrial.

8	1536 71	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	San Pedro Sacatepéquez	88.81 %	85.32 %	Coordinador de equipo de supervisión Ingeniero Walter Ramírez	Se continúa los trabajos en la planta de tratamiento de aguas residuales: cabezal de descarga de aguas pluviales que salen de la caja de excedencias, conformación de taludes para colocación de geo manto, se continúa con los trabajos de construcción de la interconexión entre la salida de la bóveda y el colector 2, se continúa en la construcción del paso del sifón en el colector 2, se trabaja en la colocación de pavimento en el camino de acceso a la planta tratamiento, medidas de mitigación ambiental y seguridad industrial.
---	------------	--	--------------------	------------------------	---------	---------	--	---



### **III - PROGRAMA DESARROLLO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS**



