

Programa De Agua Potable Y Saneamiento Para El Desarrollo Humano

Nota de Trámite No. BD-11905-0365-2022

Para: Lic. Mg. José David Taté Rosales - Gerente-

Guatemala, 10 de agosto de 2022

Asunto:

Cordialmente me dirijo a usted para solicitarle de la manera más atenta la firma del Lic. Mg. José David Taté Rosales, Gerente del INFOM, en el Informe del Plan Anual de Ejecución de Préstamos Externos 2022, correspondiente al mes de julio 2022, en cumplimiento a lo indicado en el artículo 68 del Decreto No. 16-2021 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal dos mil veintidós y resolución DCP-001-2022 numeral 6, vigente para el 2022.

Sin otro particular me suscribo de usted,

Atentamente,


Licenciado Jaime Alberto Montenegro Guerra

Director Ejecutivo en Funciones



Adjunto se indica:

No. Trámite: 203162
Página de 1



Plan Anual de Ejecución


Mes reportado: Julio / 2022

Proyecto / Programa: PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO (FASE I)

Organismo ejecutor: Instituto de Fomento Municipal

Número de Préstamo	BID-2242/BL-GU	Fecha de última actualización	12/08/2022
Código Presupuestario	5204020110	Fecha del Decreto	08/11/2012
Organismo Financiero	BID	Fecha de Suscripción	08/11/2012
Moneda del Préstamo	USD	Fecha de Vigencia	08/11/2012
Monto contratado	50,000,000.00	Fecha de Elegibilidad	07/06/2013
Monto contratado Entidad ejecutora	50,000,000.00	Fecha de cierre actual	31/10/2022
Monto Entidad Ejecutora Dolares	50,000,000.00	Meses de Prórroga	0
Monto contratado Entidad ejecutora O.	385,825,000.00	Plazo de ejecución	98.00%
Desembolsos realizados a la fecha	47,800,000.00	Monto por desembolsar USDs	2,200,000.00
			4.40%

Gráfica de Ejecución



Tipo de cambio: 7.7365 X 1 USD

Suscripción Con. Previs Ejecución Cierre

Ejecución Presupuestaria Anual		Desembolsos Mensuales Julio		Indicadores de Avance Anuales 2022		Total
Asignación Presupuestaria anual	42,800,000.00	Desembolso planificado en el mes	0.00	Desembolsos Acumulados del Año	4000000	Ejecución Financiera 8.00%
Presupuesto Vigente anual	54,470,203.00	Desembolso realizado en el mes	0.00	Porcentaje de desembolsos realizados en el año Vs. Porcentaje de desembolsos	23,529.41% / 83.53%	
Presupuesto Devengado	49,010,772.23	Diferencia	0.00	Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs. Porcentaje de Gastos Planificados	49.35% / 58.40%	
Porcentaje de Ejecución	89.98%	Próximo desembolso del mes	Agosto	Plazo de ejecución Actual	98.00%	
		Presupuesto planificado próximo	2,800.00	Desembolsos Anuales Vs. Presupuesto Vigente Anual	2517,6471	

Metas año fiscal

Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I		Meta cuatrimestre II		Meta cuatrimestre III		Meta anual
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	
Componente: Desarrollo institucional del Sector								
P2. Entidad rectora de la calidad de agua para consumo humano fortalecida	Unidad	0		0		1		1
Componente: Inversiones en infraestructura								
P4. Sistemas de Agua Potable y/o Saneamiento Comunidades Rurales Diseñados (sistemas)	Unidad	0		0		3		3
P6. Sistemas Periurbanos y Urbanos con solución de Agua Potable Construidos y Rehabilitados	Unidad	0		2		3		5
P9. Sistemas Periurbanos y Urbanos con solución de Saneamiento Construidos y Rehabilitados	Unidad	0		2		3		5
Componente: Desarrollo comunitario y fortalecimiento municipal para la prestación de servicios de agua y saneamiento								
P12. Gobiernos Municipales Fortalecidos en prestación de servicios de agua potable y Saneamiento	Unidad	1		2		3		6
P13. Personas de las Municipalidad Capacitadas	Unidad	10		20		30		60

Plan Adquisiciones Año Fiscal

Adquisición	Método	Emisión de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Acreditación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Desarrollo institucional del Sector											
P2. Entidad rectora de la calidad de agua para consumo humano fortalecida											
Equipo de Compra	Licitación Pública Nacional	27/02/2022		22/03/2022		17/03/2022		29/09/2022		10/10/2022	
Equipo de Generación de Hipoclorito de Sodio	Licitación Pública Nacional	28/02/2022		22/03/2022		17/05/2022		29/09/2022		10/10/2022	
Equipo de Monitoreo de la Calidad del Agua	Licitación Pública Internacional	28/02/2022		22/03/2022		27/05/2022		18/11/2022		28/11/2022	
Inversiones en infraestructura											
P8. Sistemas Periurbanos y Urbanos con solución de Agua Potable Construidos y Rehabilitados											
Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable en las cabeceras Municipales de San Pablo del Departamento de San Marcos, República de Guatemala.	Licitación Pública Internacional	20/04/2018		25/04/2019		25/04/2018		25/04/2019		04/06/2018	
Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable Sanitario en las cabeceras Municipales de San José El Riego del Departamento de San Marcos, República de Guatemala.	Licitación Pública Internacional	20/04/2018		25/04/2019		25/04/2018		25/04/2019		25/04/2018	
Mejoramiento de Agua potable cabecera municipal de Esquipulas Patzún, Guatemala.	Licitación Pública Internacional	06/03/2018		06/03/2018		06/03/2019		06/03/2018		26/04/2018	
Mejoramiento de agua potable cabecera municipal de San Marcos, San Marcos	Licitación Pública Internacional	06/03/2018		06/03/2018		06/03/2018		06/03/2018		25/04/2018	
pego referencias	Contratación Directa	03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	
P9. Sistemas Periurbanos y Urbanos con solución de Saneamiento Construidos y Rehabilitados											
Consultor para el aseguramiento de procedimientos de control interno del programa	Contratación Directa	01/12/2021		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	
Especialista ambiental	Contratación Directa	06/12/2021		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	

Adquisición	Método	Prescripción de documentos		Licitación de eventos		Recepción y evaluación de		Ajustación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Comprar coprolinador técnico de la oficina territorial	Contratación Directa	06/12/2021		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	
Mantenimiento de oficina territorial	Contratación Directa	06/12/2021		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	
Sistema de Alcantarillado Sanitario de Municipio San Pablo, San Marcos	Licitación Pública Internacional	20/04/2018		25/04/2018		25/04/2018		25/04/2018		04/06/2018	
Sistema de Alcantarillado Sanitario de Municipio San José el Rincón San Marcos	Licitación Pública Internacional	20/04/2018		20/04/2018		20/04/2018		20/04/2018		20/04/2018	
Mantenimiento sistema de alcantarillado sanitario Cabecera Municipal de San Marcos	Licitación Pública Internacional	05/03/2018		08/03/2018		08/03/2018		08/03/2018		25/04/2018	
Sistema de Alcantarillado Equipos Palo Gordo San Marcos	Licitación Pública Internacional	05/03/2018		08/03/2018		08/03/2018		08/03/2018		25/04/2018	
servicio mantenimiento	Contratación Directa	09/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	
referencia obras	Contratación Directa	03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	

Administración del Programa:

Funcionamiento de la Unidad Ejecutora

Contratación de servicios de consultoría para realizar la evaluación de la Primera Fase del Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano (Fase I)	Selección basada en la Ciudad (SBC)	16/06/2020		12/10/2020		02/11/2020		04/03/2022		14/03/2022	
Encargado de Contabilidad	Contratación Directa	15/12/2021		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	
Especialista en Gestión Social	Contratación Directa	15/12/2021		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	
Especialista Financiero	Contratación Directa	15/12/2021		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	
Encargado Legal	Contratación Directa	15/12/2021		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	
Especialista en Infraestructura	Contratación Directa	15/12/2021		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	
Encargado de Almacén e Inventarios	Contratación Directa	15/12/2021		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	

Adquisición	Método	Impresión de documentos		Lanzamiento de asfalto		Inspección y evaluación de		Aducatación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Encargado de Tesorería	Contratación Directa	15/12/2021		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	
Especialista en Adquisiciones	Contratación Directa	15/12/2021		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	
Monitoreo y Seguimiento	Contratación Directa	15/12/2021		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	
Asistente de Dirección	Contratación Directa	15/12/2021		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	
Piloto	Contratación Directa	15/12/2021		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	
Consultor Asistente contable	Contratación Directa	15/12/2021		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	
Asistente de Adquisiciones legal	Contratación Directa	15/12/2021		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	
Trabajos operarios	Contratación Directa	03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	
Auxiliar en estados financieros 2021 y 2022	Contratación Directa	03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	
Encargado de Recepción	Contratación Directa	03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	

Ejecución Financiera Anual

Instituto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Desarrolla institucionales del Sector													
P2. Entidad rectora de la calidad de agua para consumo humano fortalecida													
Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563,509.00	0.00	0.00	0.00	563,509.00
Equipo de Generación de Hipoclorito de Sodio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825,382.00	0.00	0.00	825,382.00
Equipo de Monitoreo de la Calidad del Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,713,000.00	0.00	3,713,000.00
Total componente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563,509.00	825,382.00	3,713,000.00	0.00	5,101,891.00
Inversiones en Infraestructura													
P8. Sistema Purificadores y Tratamiento con solución de Agua Potable Construido y Rehabilitados													
Mejoramiento de Sistema de Agua Potable en las Cabeceras Municipales de San Pablo del Departmento de San Marcos, Republica de Guatemala.	0.00	347,369.00	343,700.00	584,071.00	440,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,756,318.00
Mejoramiento de Sistema de Agua Potable Sanitario en las cabeceras Municipales de San José El Rodero de Departamento de San Marcos, República de Guatemala.	0.00	604,840.00	604,840.00	1,026,368.00	519,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,179,182.00
Mejoramiento de Agua potable cabecera municipal de Escupulas Palo Gordo	0.00	2,316,338.00	1,063,271.00	2,278,812.00	1,355,187.00	607,151.00	373,688.00	12,469.00	1,019,833.00	0.00	0.00	0.00	10,394,293.00
Mejoramiento de agua potable cabecera municipal de 380 ritarcas, San marcos	0.00	1,230,074.00	1,074,852.00	1,501,872.00	1,555,043.00	908,074.00	30,170.00	53,044.00	4,268,438.00	0.00	0.00	0.00	10,316,874.00
pagos retenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,033,256.00	0.00	0.00	4,033,256.00

Intinimo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
PA. BARRIADA PERIURBANA Y URBANA con solución de Saneamiento, Construcción y Rehabilitación													
Consultor para el seguimiento de procedimientos de control interno del programa especializado ambiental	0.0	36,000.0	16,000.0	14,000.0	19,000.0	18,000.0	14,000.0	8,500.0	16,000.0	14,000.0	0.0	0.0	180,000.0
Consultor técnico de la ciudad terminal	0.0	40,000.0	20,000.0	20,000.0	20,000.0	20,000.0	20,000.0	20,000.0	20,000.0	20,000.0	0.0	0.0	200,000.0
Arrendamiento de oficina	0.0	11,000.0	5,500.0	6,500.0	3,500.0	6,500.0	25,000.0	25,000.0	22,000.0	23,000.0	0.0	0.0	226,000.0
Sistema de Alcantarillado Sanitario de Municipio San Pablo, San Marcos	0.0	764,196.2	1,349,307.0	683,766.0	371,150.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2,568,319.2
Sistema de Alcantarillado Sanitario de Municipio San José el Rodado San Marcos	0.0	441,960.0	290,152.0	688,537.0	190,608.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2,188,257.0
Mejoramiento sistema de Alcantarillado sanitario Cabecera Municipal de San Marcos	0.0	8,203,171.0	2,941,650.0	2,627,312.0	4,255,270.0	2,620,465.0	3,762,970.0	3,228,780.0	9,748,726.0	0.0	0.0	0.0	42,104,306.0
Sistema de Alcantarillado Equipulas Palo Gordo San Marcos	0.0	200.0	17,100.0	0.0	0.0	291,217.0	250,007.0	42,104.0	181,968.0	0.0	0.0	0.0	1,275,292.0
Servicio mantenimiento	0.0	6,000.0	6,000.0	6,000.0	6,000.0	6,000.0	6,000.0	6,000.0	6,000.0	6,000.0	0.0	0.0	54,000.0
retención obras	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10,188,014.0	2.0	0.0	10,188,016.0
Total componente	0.0	11,000.0	11,000.0	11,000.0	11,000.0	11,000.0	11,000.0	11,000.0	11,000.0	11,000.0	0.0	0.0	110,000.0
Administración del Programa													

Intinimo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Funcionamiento de la Unidad Ejecutora													
Consultoría de servicios de consultoría para realizar la evaluación de la Primera Fase del Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano (FAS)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	200,000.0	200,000.0	200,000.0	200,000.0	200,000.0	0.0	0.0	1,000,000.0
Encargado de Coordinación	13,250.0	13,250.0	13,250.0	13,250.0	13,250.0	13,250.0	13,250.0	13,250.0	13,250.0	13,250.0	0.0	0.0	132,500.0

Ítem	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Especialista en Gestión Social	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	220,000.00
Especialista Financiero	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	220,000.00
Encargado Legal	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	220,000.00
Especialista Infraestructura	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	220,000.00
Encargado de Atención al Cliente	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	0.00	0.00	88,250.00
Encargado de Teleservicio	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	112,500.00
Especialista Adquisiciones	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	220,000.00
Monitoreo y Seguimiento	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	220,000.00
Asistente de Dirección	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	90,000.00
Piloto	0.00	12,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	60,000.00
Consultor Asistente Contable	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	68,000.00
Asistente de Adquisiciones Legal	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	90,000.00
Gastos Operativos	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	63,000.00
Auditoría Externa Financiera 2021 y 2022	0.00	208,917.00	135,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,268.00	0.00	0.00	1,385,463.00
Encargado de Flotación	0.00	14,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	70,000.00
Total componente	522,547.00	522,547.00	522,547.00	522,547.00	522,547.00	522,547.00	522,547.00	522,547.00	522,547.00	522,547.00	0.00	0.00	4,371,858.00
Total	154,500.00	154,500.00	154,500.00	154,500.00	154,500.00	154,500.00	154,500.00	154,500.00	154,500.00	154,500.00	0.00	0.00	1,545,000.00

Proyección de desembolsos

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Programad	0.00	0.00	4,000.00	8,200.00	4,000.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variación	0.00	0.00	4,000.00	-3,991,800.00	4,000.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00

M	%	EDT	Cuenta	Nombre de la C/C	Com. de	Fin	Cont. de	Fecha	Lim.	Presup.
0	94%			PEP - SMARY_ZAZBC-U Agua y Saneamiento						
1	27%		1	Componente 1. Obras y/o Instalación del SACCMI						
2	98%		1.1	Componente 1.1. Obras y/o Instalación del SACCMI						
3	0%		1.2	Componente 1.2. Obras y/o Instalación del SACCMI						
10	0%		1.3	Componente 1.3. Obras y/o Instalación del SACCMI						
16	99%		1.4	Componente 1.4. Obras y/o Instalación del SACCMI						
19	99%		1.4.1	Componente 1.4.1. Obras y/o Instalación del SACCMI						
21	91%		2	Componente 2. Inversión en Infraestructura						
41	100%		2.1	Componente 2.1. Inversión en Infraestructura						
42	100%		2.1.1	Componente 2.1.1. Inversión en Infraestructura						
11	100%		2.1.2	Componente 2.1.2. Inversión en Infraestructura						
43	90%		2.2	Componente 2.2. Inversión en Infraestructura						
134	91%		2.3	Componente 2.3. Inversión en Infraestructura						
171	100%		2.4	Componente 2.4. Inversión en Infraestructura						
181	91%		2.5	Componente 2.5. Inversión en Infraestructura						
181	100%		2.5.1	Componente 2.5.1. Inversión en Infraestructura						
182	97%		2.5.2	Componente 2.5.2. Inversión en Infraestructura						
182	99%		2.5.2.1	Componente 2.5.2.1. Inversión en Infraestructura						
186	99%		2.5.2.2	Componente 2.5.2.2. Inversión en Infraestructura						
201	100%		2.5.2.3	Componente 2.5.2.3. Inversión en Infraestructura						

Id	Comando	Forma	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Cuando	Detalle	Nota
4-12	100%	2.5.3.2.4.7	Subproyecto de reparación de Contramuro IC de INIUM y Reparación de Contramuro MOYU	Jun 25/03/18	Jun 23/04/18	Jun 26/03/18	Jun 23/04/18	1850	Costo re Costo	
4-11	100%	2.5.3.2.4.8	Contramuro Unidad Financiera	Jun 26/04/18	Jun 25/04/18	Jun 26/04/18	Jun 25/04/18	50	Costo re Costo	
4-12	100%	2.5.3.2.4.9	Contramuro Espolillero	Jun 26/04/18	Jun 26/04/18	Jun 26/04/18	Jun 26/04/18	76	Costo re Costo	
4-13	100%	2.5.3.2.4.10	Proceso para pago de anticipo (Lota)	Jun 26/04/18	Jun 26/04/18	Jun 26/04/18	Jun 26/04/18	50	Costo re Costo	
4-14	100%	2.5.3.2.4.11	Financiere - VE	Jun 26/04/18	Jun 26/04/18	Jun 26/04/18	Jun 26/04/18	50	Costo re Costo	
4-15	0%	2.5.3.2.4.12	Elaboración Memoria LOTE 1 - San Marcos (L.A. mores)	Jun 26/04/18	Jun 26/04/18	Jun 26/04/18	Jun 26/04/18	50	Costo re Costo	
4-16	77%	2.5.3.2.4.13	Ejecución Financiera LOTE 1 - San Marcos, SAN MARCOS ALUJA	Jun 26/04/18	Jun 26/04/18	Jun 26/04/18	Jun 26/04/18	50	Costo re Costo	
4-18	0%	2.5.3.2.4.14	Elaboración Memoria LOTE 1 - Esquipulas Palo Grande (B. moras)	Jun 26/04/18	Jun 26/04/18	Jun 26/04/18	Jun 26/04/18	50	Costo re Costo	
4-20	26%	2.5.3.2.4.15	Ejecución Financiera LOTE 1 - Esquipulas Palo Grande (B. moras)	Jun 26/04/18	Jun 26/04/18	Jun 26/04/18	Jun 26/04/18	50	Costo re Costo	
4-21	100%	2.5.4	Proceso de Adquisición Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en 6 Cabeceras Municipales: San Marcos, Esquipulas Palo Grande, San Pedro Sac., San Cristóbal Cuchumatán, San José El Rodero, San Pablo, de San Marcos LA	Mar 02/02/18	Mar 20/12/17	Mar 02/02/18	Mar 20/12/17	1750	Costo re Costo	
4-23	86%	2.5.5	Proceso de Adquisición Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en 6 Cabeceras Municipales: San Marcos, Esquipulas Palo Grande, San Pedro Sac., San Cristóbal Cuchumatán, San José El Rodero, San Pablo, de San Marcos LA	Mar 02/02/18	Mar 20/12/17	Mar 02/02/18	Mar 20/12/17	1750	Costo re Costo	
5-42	99%	2.5.6	Proceso de Contratación: Servicios de Consultoría para la Supervisión del Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y de Saneamiento de Alcantarillado Sanitario en Cabeceras: San Marcos, Esquipulas Palo Grande, San José El Rodero, San Pablo, Lota 1 - MOYU	Mar 20/06/17	Jun 18/04/21	Mar 20/06/17	Jun 18/04/21	662	Costo re Costo	
5-43	98%	2.5.7	Proceso de Contratación: Supervisión Transitoria Lota 1 San Marcos	Mar 20/05/20	Mar 31/05/20	Mar 20/05/20	Mar 31/05/20	246	Costo re Costo	

ID	% emplazado	ECT	Turno	Motivo de la falta	Comentario	Fin	Comentarios	Primer	Ultim	Motivo Compro	Porcentaje
5555	98%	2.5.8	Fuente1	Proceso de formalización: Semarios de Consultores para la Superintendencia del Mejoramiento de las Salidas de Agua Potable y de Saneamiento de Alcantarillado Sanitario en Cabuquenas: San Marcos; Esquilmas; Palo Gordo; San Antonio; San Pablo; Loma Bonifacio	vie 15/01/21	mié 23/02/22	vie 13/03/21	NOO\$345,168		Costo de Costo	98%
5556	0%	2.5.8.1	Fuente2	No asistió a las HR	vie 15/01/21	vie 15/01/21	NOO	NOO\$0		Costo de Costo	0%
5557	0%	2.5.8.2	Fuente1	Firma Proyecto	mar 23/05/21	mar 23/05/21	NOO	NOO\$0		Costo de Costo	0%
5558	99%	2.5.8.3	Fuente1	PROCESO	váb 26/01/21	mié 23/02/22	váb 26/01/21	NOO\$345,168		Costo de Costo	99%
5559	0%	2.5.8.3.1	Fuente1	Pago 1	mar 28/07/21	mié 28/07/21	NOO	NOO\$0		Costo de Costo	0%
5560	0%	2.5.8.3.2	Fuente1	Pago 2	mar 28/07/21	mié 28/07/21	NOO	NOO\$0		Costo de Costo	0%
5561	0%	2.5.8.3.3	Fuente1	Pago 3	mar 28/07/21	mié 28/07/21	NOO	NOO\$0		Costo de Costo	0%
5562	0%	2.5.8.3.4	Fuente1	Pago 4	mar 28/07/21	mié 28/07/21	NOO	NOO\$0		Costo de Costo	0%
5563	100%	2.5.8.3.5	Fuente1	VE	mié 22/02/21	mié 03/03/21	mié 28/02/21	mié 03/03/21	NOO\$345,168	Costo de Costo	100%
5564	0%	2.5.8.3.6	Fuente1	Reunión UE	mié 26/07/21	mié 03/03/22	mié 28/07/21	mié 03/03/21	NOO\$345,168	Costo de Costo	0%
5565	100%	2.5.8.3.7	Fuente1	Reunión UE	váb 26/01/21	jun 28/01/22	váb 26/01/21	NOO\$0		Costo de Costo	100%
5566	100%	2.5.8.3.8	Fuente1	Pago 5	jun 08/11/21	jun 08/11/21	jun 08/11/21	un 08/11/21	NOO\$345,168	Costo de Costo	100%
5567	100%	2.5.8.3.9	Fuente1	Procedimiento	mar 08/11/21	jun 08/11/21	mar 08/11/21	jun 08/11/21	NOO\$345,168	Costo de Costo	100%
5568	100%	2.5.8.3.10	Fuente1	Tarea nueva	mié 26/07/21	mié 03/03/21	mié 26/07/21	mié 03/03/21	NOO\$345,168	Costo de Costo	100%
5569	100%	2.5.8.3.11	Fuente1	Financiero UE	mié 26/07/21	mié 03/03/21	mié 26/07/21	mié 03/03/21	NOO\$345,168	Costo de Costo	100%
5570	100%	2.5.8.3.12	Fuente1	Financiero UE	mié 28/07/21	mié 03/03/21	mié 28/07/21	mié 03/03/21	NOO\$345,168	Costo de Costo	100%
5571	100%	2.5.8.3.13	Fuente1	Financiero UE	váb 16/01/21	váb 26/01/21	váb 16/01/21	váb 26/01/21	NOO\$345,168	Costo de Costo	100%
5572	100%	2.5.8.3.14	Fuente1	Financiero UE	jun 26/01/21	jun 26/01/21	jun 26/01/21	jun 26/01/21	NOO\$345,168	Costo de Costo	100%
5573	100%	2.5.8.3.15	Fuente1	Financiero UE	váb 16/01/21	jun 23/01/22	váb 16/01/21	jun 23/01/22	NOO\$345,168	Costo de Costo	100%
5574	100%	2.5.8.3.16	Fuente1	Financiero UE	váb 16/01/21	jun 23/01/22	váb 16/01/21	jun 23/01/22	NOO\$345,168	Costo de Costo	100%

Nº	Nº	Et.	Urbes	Yon-Las de la Cruz	Fin	Comunicación	Costo	Destino
5401	100%	2.5.9.3.1.1	Fuente1	NO 7	abr 28/01/21	abr 28/01/21	abr 28/01/21 58.400	Costo 58.400
5402	100%	2.5.9.3.1.5	Fuente1	Financiero - UF	abr 08/01/21	abr 08/01/21	abr 08/01/21 58.200	Costo 58.200
5403	100%	2.5.9.3.1.4	Fuente1	Financiero - UC	abr 13/01/21	abr 13/01/21	abr 13/01/21 58.300	Costo 58.300
5404	70%	2.5.9	Fuente3	Financiero - UC	abr 15/01/21	abr 15/01/21	abr 15/01/21 58.400	Costo 58.400
5405	95%	2.5.9.1.1	Fuente1	Proceso de Comunicación: Saneamiento de Consultoria para la Supervisión del Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en Cabeceras. 1 San Pedro Sacatepéquez, 2 San Cristóbal Cuchumatán, 3 Teculapán	abr 28/06/21	abr 28/06/21	abr 28/06/21 58.500	Costo 58.500
5406	0%	2.5.9.2	Fuente1	Proceso de selección	abr 04/06/20	abr 04/06/20	abr 04/06/20 58.500	Costo 58.500
5407	0%	2.5.9.2.1	Fuente1	Ejecución Física	abr 05/04/21	abr 05/04/21	abr 05/04/21 58.500	Costo 58.500
5408	2%	2.5.9.2.2	Fuente1	San Cristóbal Cuchumatán	abr 16/01/20	abr 16/01/20	abr 16/01/20 58.500	Costo 58.500
5409	90%	2.5.9.3	Fuente1	San Pedro	abr 05/06/21	abr 05/06/21	abr 05/06/21 58.500	Costo 58.500
5410	100%	2.5.9.3.1	Fuente1	Ejecución Financiera San Pedro	abr 28/06/21	abr 28/06/21	abr 28/06/21 58.500	Costo 58.500
5411	100%	2.5.9.3.2	Fuente1	Pago 1	abr 05/06/21	abr 05/06/21	abr 05/06/21 58.500	Costo 58.500
5412	100%	2.5.9.3.3	Fuente1	Financiero - UF	abr 05/06/21	abr 05/06/21	abr 05/06/21 58.500	Costo 58.500
5413	100%	2.5.9.3.4	Fuente1	IFES	abr 05/06/21	abr 05/06/21	abr 05/06/21 58.500	Costo 58.500
5414	100%	2.5.9.3.4	Fuente1	PAGO 2	abr 05/06/21	abr 05/06/21	abr 05/06/21 58.500	Costo 58.500
5415	100%	2.5.9.3.5	Fuente1	Financiero - UC	abr 05/06/21	abr 05/06/21	abr 05/06/21 58.500	Costo 58.500
5416	100%	2.5.9.3.6	Fuente1	IFES	abr 05/06/21	abr 05/06/21	abr 05/06/21 58.500	Costo 58.500

ID	% complejado	LDI	Fuente	Reparto de la Lave	Comienzo	F.	Comentarios	Final	Cuota	Estado
5511	100%	2 5 9 3 7	Fuente 1	Pago 3	mié 17/02/21	mié 17/02/21	mié 17/02/21	mié 17/02/21	mié 17/02/21	mié 17/02/21
5532	0%	2 5 9 3 8	Fuente 1	Fuente 1 - UE	mié 17/02/21	mié 17/02/21	mié 17/02/21	mié 17/02/21	mié 17/02/21	mié 17/02/21
5533	0%	2 5 9 3 9	Fuente 1	Fuente 1 - UE	mié 03/02/21	mié 03/02/21	mié 03/02/21	mié 03/02/21	mié 03/02/21	mié 03/02/21
5534	100%	2 5 9 3 10	Fuente 1	Pago 4	mié 03/02/21	mié 03/02/21	mié 03/02/21	mié 03/02/21	mié 03/02/21	mié 03/02/21
5535	100%	2 5 9 3 11	Fuente 1	Fuente 1 - UE	mié 03/02/21	mié 03/02/21	mié 03/02/21	mié 03/02/21	mié 03/02/21	mié 03/02/21
5536	200%	2 5 9 3 12	Fuente 1	Fuente 1 - UE	mié 03/02/21	mié 03/02/21	mié 03/02/21	mié 03/02/21	mié 03/02/21	mié 03/02/21
5537	100%	2 5 9 3 13	Fuente 1	Pago 5	mié 03/02/21	mié 03/02/21	mié 03/02/21	mié 03/02/21	mié 03/02/21	mié 03/02/21
5538	100%	2 5 9 3 16	Fuente 1	Fuente 1 - UE	mié 03/02/21	mié 03/02/21	mié 03/02/21	mié 03/02/21	mié 03/02/21	mié 03/02/21
5539	100%	2 5 9 3 15	Fuente 1	Fuente 1 - UE	mié 03/02/21	mié 03/02/21	mié 03/02/21	mié 03/02/21	mié 03/02/21	mié 03/02/21
5540	0%	2 5 9 3 14	Fuente 1	Pago 6	mié 03/02/21	mié 03/02/21	mié 03/02/21	mié 03/02/21	mié 03/02/21	mié 03/02/21
5541	0%	2 5 9 3 15	Fuente 1	Pago 7	mié 03/02/21	mié 03/02/21	mié 03/02/21	mié 03/02/21	mié 03/02/21	mié 03/02/21
5542	0%	2 5 9 3 16	Fuente 1	Fuente 1 - UE	mié 03/02/21	mié 03/02/21	mié 03/02/21	mié 03/02/21	mié 03/02/21	mié 03/02/21
5543	0%	2 5 9 3 17	Fuente 1	Pago 8	mié 03/02/21	mié 03/02/21	mié 03/02/21	mié 03/02/21	mié 03/02/21	mié 03/02/21
5544	0%	2 5 9 3 18	Fuente 1	Fuente 1 - UE	mié 03/02/21	mié 03/02/21	mié 03/02/21	mié 03/02/21	mié 03/02/21	mié 03/02/21

ID	% comprando	BLT	Tarifa	Membresía	Nombre	Fin	Comenzando	Finura	1910	Moneda	1910
5644	0%	0%	2.5.9.1.10	Fuente1	PAGO 10	mié 05/07/21	mié 05/07/21	REC0	NOE 572,220	Costa Rica	\$22.
5645	0%	0%	2.5.9.3.35	Fuente2	Financiero - UF	mié 05/07/21	mié 05/07/21	REC0	NOE 50	Costa Rica	\$22.
5646	0%	0%	2.5.9.3.20	Fuente1	Pago 11	mié 23/07/21	mié 23/07/21	REC0	NOE 505,450	Costa Rica	\$22.
5647	0%	0%	2.5.9.3.21	Fuente1	Pago 11	mié 23/07/21	mié 23/07/21	REC0	NOE 505,450	Costa Rica	\$22.
5648	0%	0%	2.5.9.3.22	Fuente1	Pago 11	mié 23/07/21	mié 23/07/21	REC0	NOE 505,450	Costa Rica	\$22.
5649	0%	0%	2.5.9.3.3	Fuente1	Pago 15	mié 06/11/21	mié 06/11/21	REC0	NOE 59,230	Costa Rica	\$22.
5650	0%	0%	2.5.9.3.24	Fuente1	Pago 16	mié 25/11/21	mié 25/11/21	REC0	NOE 581,058	Costa Rica	\$22.
5651	50%	50%	2.5.9.4	Fuente1	Ejecución Financiera San Cristobal Combo	mié 23/11/20	mié 23/11/20	REC0	NOE 5419,301	Costa Rica	\$22.
5652	100%	100%	2.5.9.4.1	Fuente1	Pago 1	mié 23/11/20	mié 23/11/20	REC0	NOE 23,12,205,71,863	Costa Rica	\$22.
5653	100%	100%	2.5.9.4.2	Fuente1	IVA	mié 23/11/20	mié 23/11/20	REC0	NOE 23,12,205,71,862	Costa Rica	\$22.
5654	100%	100%	2.5.9.4.3	Fuente1	Financiero - UF	mié 15/01/21	mié 15/01/21	REC0	NOE 11,038,715,270	Costa Rica	\$22.
5655	100%	100%	2.5.9.4.4	Fuente1	GR	mié 15/01/21	mié 15/01/21	REC0	NOE 11,038,715,270	Costa Rica	\$22.
5656	100%	100%	2.5.9.4.0	Fuente1	Pago 2	mié 23/11/20	mié 23/11/20	REC0	NOE 23,12,205,71,853	Costa Rica	\$22.
5657	100%	100%	2.5.9.4.5	Fuente1	IVA	mié 23/11/20	mié 23/11/20	REC0	NOE 23,12,205,71,862	Costa Rica	\$22.
5658	100%	100%	2.5.9.4.6	Fuente1	Financiero - UF	mié 15/01/21	mié 15/01/21	REC0	NOE 05,056,235,400	Costa Rica	\$22.
5659	100%	100%	2.5.9.4.6	Fuente1	IVA	mié 15/01/21	mié 15/01/21	REC0	NOE 05,056,235,400	Costa Rica	\$22.
5660	100%	100%	2.5.9.4.6	Fuente1	IVA	mié 15/01/21	mié 15/01/21	REC0	NOE 05,056,235,400	Costa Rica	\$22.

N	% comercial	EDI	Forma	Nombre de la Fianza	Garantía	Fin	Comienzo del	Fin del	Costo	Detalle
5586	100%	2.5.9.4.3	Fuente 1	Fuente 1 - UC	Pago 1	Jun 13/03/21	Jun 13/03/21	Jun 21/03/21	512.000	Costo
5594	100%	2.5.9.4.8	Fuente 1	Fuente 1 - UC	Pago 1	Jun 28/11/20	Jun 28/11/20	Jun 25/11/20	512.000	Costo
5600	100%	2.5.9.4.9	Fuente 1	Fuente 1 - UC	Pago 1	Jun 28/11/20	Jun 28/11/20	Jun 28/11/20	512.000	Costo
5601	100%	2.5.9.4.9	Fuente 1	Fuente 1 - UC	Pago 1	Jun 28/11/20	Jun 28/11/20	Jun 28/11/20	512.000	Costo
5602	100%	2.5.9.4.10	Fuente 1	Fuente 1 - UC	Pago 1	Jun 28/11/20	Jun 28/11/20	Jun 28/11/20	512.000	Costo
5603	100%	2.5.9.4.11	Fuente 1	Fuente 1 - UC	Pago 1	Jun 28/11/20	Jun 28/11/20	Jun 28/11/20	512.000	Costo
5604	100%	2.5.10.1	Fuente 1	Proceso de Contratación Selección de Consultoría para la Supervisión del Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en Cabecera: San Marcos, Esquilada, Palo Grande, San Juan y Rodas; San Pablo, Lote 3	Pago 1	Jun 28/03/21	Jun 28/03/21	Jun 28/03/21	512.000	Costo
5605	100%	2.5.10.1.1	Fuente 1	Proceso de Contratación Selección de Consultoría para la Supervisión del Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en Cabecera: San Marcos, Esquilada, Palo Grande, San Juan y Rodas; San Pablo, Lote 3	Pago 1	Jun 28/03/21	Jun 28/03/21	Jun 28/03/21	512.000	Costo
5606	100%	2.5.10.1.2	Fuente 1	Proceso de Contratación Selección de Consultoría para la Supervisión del Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en Cabecera: San Marcos, Esquilada, Palo Grande, San Juan y Rodas; San Pablo, Lote 3	Pago 1	Jun 28/03/21	Jun 28/03/21	Jun 28/03/21	512.000	Costo
5607	100%	2.5.10.1.3	Fuente 1	Proceso de Contratación Selección de Consultoría para la Supervisión del Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en Cabecera: San Marcos, Esquilada, Palo Grande, San Juan y Rodas; San Pablo, Lote 3	Pago 1	Jun 28/03/21	Jun 28/03/21	Jun 28/03/21	512.000	Costo
5608	100%	2.5.10.1.4	Fuente 1	Proceso de Contratación Selección de Consultoría para la Supervisión del Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en Cabecera: San Marcos, Esquilada, Palo Grande, San Juan y Rodas; San Pablo, Lote 3	Pago 1	Jun 28/03/21	Jun 28/03/21	Jun 28/03/21	512.000	Costo
5609	99%	2.5.11	Fuente 1	Proceso de Contratación Selección de Consultoría para la Supervisión del Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en Cabecera: San Marcos, Esquilada, Palo Grande, San Juan y Rodas; San Pablo, Lote 3	Pago 1	Jun 28/03/21	Jun 28/03/21	Jun 28/03/21	512.000	Costo
5610	98%	2.5.11.1	Fuente 1	Proceso de Contratación Selección de Consultoría para la Supervisión del Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en Cabecera: San Marcos, Esquilada, Palo Grande, San Juan y Rodas; San Pablo, Lote 3	Pago 1	Jun 28/03/21	Jun 28/03/21	Jun 28/03/21	512.000	Costo

Nº	% completado	EDT	Fuente	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Detalle
5671	100%	2.5.11.1.1	Fuente1	Solicitud de inicio al proceso de emisión de una propuesta de estrategia de capacitación	mar 21/03/18	mar 21/03/18	mar 21/03/18	mar 21/03/18		Costa Rica
5672	100%	2.5.11.1.2	Fuente1	Elaboración de TIR y matriz de evaluación	mar 22/03/18	mar 22/03/18	mar 22/03/18	mar 22/03/18		Costa Rica
5673	100%	2.5.11.1.3	Fuente1	INIB para evaluar proceso de convocatoria para prensa con mensajes de impacto a la productividad individual	mar 23/03/18	mar 23/03/18	mar 23/03/18	mar 23/03/18		Costa Rica
5674	100%	2.5.11.1.4	Fuente1	Elaboración, preparación de boletines de convocatoria, envío a prensa y publicación de contenidos en prensa de mariposeros de empresas	mar 03/04/18	mar 30/04/18	mar 03/04/18	mar 30/04/18		Costa Rica
5675	100%	2.5.11.1.5	Fuente1	Recepción de solicitudes de empresas - CV's	mar 13/04/18	mar 17/04/18	mar 13/04/18	mar 17/04/18		Costa Rica
5676	100%	2.5.11.1.5	Fuente1	Evaluación de propuestas y solicitud de MIB a empresas con condiciones favorables y B. TIR	mar 28/04/18	mar 27/04/18	mar 28/04/18	mar 27/04/18		Costa Rica
5677	100%	2.5.11.1.7	Fuente1	MIB a la convocatoria (MIB)	mar 26/04/18	mar 29/04/18	mar 26/04/18	mar 29/04/18		Costa Rica
5678	100%	2.5.11.1.8	Fuente1	Verificación de la solvencia y cumplimiento de condiciones, selección de la documentación respectiva	mar 28/04/18	mar 28/04/18	mar 28/04/18	mar 28/04/18		Costa Rica
5679	100%	2.5.11.1.9	Fuente1	Preparación de documentos y elaboración de convocatoria	mar 21/05/18	mar 23/05/18	mar 21/05/18	mar 23/05/18		Costa Rica
5680	100%	2.5.11.1.10	Fuente1	Suscripción de contrato	mar 13/05/18	mar 13/05/18	mar 13/05/18	mar 13/05/18		Costa Rica
5681	100%	2.5.11.1.11	Fuente1	Revisión de contrato (MIB)	mar 12/11/18	mar 12/11/18	mar 12/11/18	mar 12/11/18		Costa Rica
5682	100%	2.5.11.1.12	Fuente1	Solicitud de MIB para reemplazo de evaluación	mar 16/03/18	mar 16/03/18	mar 16/03/18	mar 16/03/18		Costa Rica
5683	100%	2.5.11.1.13	Fuente1	No aceptación de reemplazo	mar 17/03/18	mar 17/03/18	mar 17/03/18	mar 17/03/18		Costa Rica
5684	100%	2.5.11.1.14	Fuente1	Suscripción de contrato	mar 15/11/18	mar 15/11/18	mar 15/11/18	mar 15/11/18		Costa Rica
5685	100%	2.5.11.1.15	Fuente1	Revisión de contrato	mar 16/11/18	mar 16/11/18	mar 16/11/18	mar 16/11/18		Costa Rica
5686	100%	2.5.11.1.16	Fuente1	Recepción del contrato	mar 16/11/18	mar 16/11/18	mar 16/11/18	mar 16/11/18		Costa Rica
5687	100%	2.5.11.1.17	Fuente1	Pago	mar 25/04/19	mar 28/04/19	mar 25/04/19	mar 28/04/19		Costa Rica
5688	100%	2.5.11.1.17.1	Fuente1	Pago 1	mar 25/04/19	mar 25/04/19	mar 25/04/19	mar 25/04/19		Costa Rica
5689	100%	2.5.11.1.17.2	Fuente1	Pago 2	mar 26/04/19	mar 26/04/19	mar 26/04/19	mar 26/04/19		Costa Rica
5690	100%	2.5.11.1.17.3	Fuente1	Pago 3	mar 26/04/19	mar 26/04/19	mar 26/04/19	mar 26/04/19		Costa Rica

ID	% completo	Fecha	Numero de la Tarea	Comentario	Inicio	Completado	Final	Costo
5691	100%	25.11.17.4	Fuente1	Pago 4	vie 20/05/19	vie 20/05/19	jun 30/05/19	51,8
5692	100%	25.11.17.5	Fuente1	Financiam - OE	jun 30/05/19	jun 30/05/19	jul 30/05/19	51,8
5693	100%	25.11.17.6	Fuente1	Pago 5	vie 27/05/19	vie 27/05/19	jun 27/05/19	51,8
5694	100%	25.11.17.7	Fuente1	Financiam - OE	vie 27/05/19	vie 27/05/19	jun 27/05/19	51,8
5695	100%	25.11.17.8	Fuente1	Pago 6	vie 28/05/19	vie 28/05/19	jun 28/05/19	51,8
5696	100%	25.11.17.9	Fuente1	Financiam - OE	vie 28/05/19	vie 28/05/19	jun 28/05/19	51,8
5697	100%	25.11.18	Fuente1	Proyecto de Compraventa: Ingenieria Residente para sistemas de agua potable	mar 17/07/18	jun 19/07/20	jun 23/07/20	52,3
5698	100%	25.11.18.1	Fuente1	Financiam - OE	mar 17/07/18	mar 17/07/18	jun 16/07/18	52,3
5699	100%	25.11.18.2	Fuente1	Suspension de contrato	jun 11/07/18	jun 11/07/18	jun 11/07/18	52,3
5700	100%	25.11.18.3	Fuente1	Administracion de Acuerdos de Gremios	mar 13/07/18	vie 16/07/18	vie 16/07/18	52,3
5701	100%	25.11.18.4	Fuente1	Mobilizacion del personal	vie 16/07/18	vie 16/07/18	vie 16/07/18	52,3
5702	100%	25.11.18.5	Fuente1	Pago Ingenieria Residente San Pablo	jun 25/07/19	jun 25/07/19	jun 25/07/19	52,3
5703	100%	25.11.18.6	Fuente1	Pago 1	jun 25/07/19	jun 25/07/19	jun 25/07/19	52,3
5704	100%	25.11.18.7	Fuente1	Financiam - OE	jun 25/07/19	jun 25/07/19	jun 25/07/19	52,3
5705	100%	25.11.18.8	Fuente1	Pago 2	mar 14/05/19	mar 14/05/19	mar 14/05/19	52,3
5706	100%	25.11.18.9	Fuente1	Financiam - OE	vie 26/04/19	vie 26/04/19	vie 26/04/19	52,3
5707	100%	25.11.18.4	Fuente1	IER	vie 26/04/19	vie 26/04/19	vie 26/04/19	52,3
5708	100%	25.11.18.5	Fuente1	Financiam - OE	mar 14/05/19	mar 14/05/19	mar 14/05/19	52,3
5709	100%	25.11.18.6	Fuente1	Pago 1	jun 10/05/19	jun 10/05/19	jun 10/05/19	52,3

M	% Compleción	EDT	Carre	Indicador de la Fase	Contenido	In	Completado	Final	Costo	Reserva
5700	100%	2.5.11.2.5.6	Fuente1	Financiero - UF	156	jun 30/05/19	jun 30/05/19	jun 30/05/19	651,861	Costo
5701	100%	2.5.11.2.5.7	Fuente1	Financiero - UF	Pago 2	jun 29/07/19	jun 29/07/19	jun 29/07/19	51,042	Costo
5702	100%	2.5.11.2.5.8	Fuente1	IVA OBRAS	Financiero - UF	jun 29/07/19	jun 29/07/19	jun 29/07/19	51,042	Costo
5703	100%	2.5.11.2.5.9	Fuente1	Financiero - UF	Pago 3	jun 29/07/19	jun 29/07/19	jun 29/07/19	51,042	Costo
5704	100%	2.5.11.2.6.1	Fuente1	Financiero - UF	Pago 1	jun 29/07/19	jun 29/07/19	jun 29/07/19	51,042	Costo
5705	100%	2.5.11.2.6.2	Fuente1	Financiero - UF	Pago 2	jun 29/07/19	jun 29/07/19	jun 29/07/19	51,042	Costo
5706	100%	2.5.11.2.6.3	Fuente1	Financiero - UF	Pago 3	jun 29/07/19	jun 29/07/19	jun 29/07/19	51,042	Costo
5707	100%	2.5.11.2.6.4	Fuente1	Financiero - UF	Pago 4	jun 29/07/19	jun 29/07/19	jun 29/07/19	51,042	Costo
5708	100%	2.5.11.2.6.5	Fuente1	Financiero - UF	Pago 5	jun 29/07/19	jun 29/07/19	jun 29/07/19	51,042	Costo
5709	100%	2.5.11.2.6.6	Fuente1	Financiero - UF	Pago 6	jun 29/07/19	jun 29/07/19	jun 29/07/19	51,042	Costo
5710	100%	2.5.11.2.6.7	Fuente1	Financiero - UF	Pago 7	jun 29/07/19	jun 29/07/19	jun 29/07/19	51,042	Costo
5711	100%	2.5.11.2.6.8	Fuente1	Financiero - UF	Pago 8	jun 29/07/19	jun 29/07/19	jun 29/07/19	51,042	Costo
5712	100%	2.5.11.2.6.9	Fuente1	Financiero - UF	Pago 9	jun 29/07/19	jun 29/07/19	jun 29/07/19	51,042	Costo
5713	100%	2.5.11.2.6.10	Fuente1	Financiero - UF	Pago 10	jun 29/07/19	jun 29/07/19	jun 29/07/19	51,042	Costo

ID	% completado	HT	Fecha	Nombre de la obra	Cantidad	Valor	Comienzo	Fin	Costo	Detalle
522	100%	2.5.12.1.1	Fuente 1	ISE	mar 03/03/19	mar 03/03/19	mar 03/03/19	mar 03/03/19	\$170	Detalle Costo
523	100%	2.5.12.1.1.1	Fuente 1	Industria - UE	mar 03/03/19	mar 03/03/19	mar 03/03/19	mar 03/03/19	\$170	Detalle Costo
524	100%	2.5.12.1.1.2	Fuente 1	Pago 6	jun 19/12/19	jun 19/12/19	jun 19/12/19	jun 19/12/19	\$106	Detalle Costo
525	100%	2.5.12.1.1.3	Fuente 1	Industria - UE	jun 19/12/19	jun 19/12/19	jun 19/12/19	jun 19/12/19	\$106	Detalle Costo
526	96%	2.5.12.1.2	Fuente 1	Industria - UE	jun 23/02/20	jun 23/02/20	jun 23/02/20	jun 23/02/20	\$145	Detalle Costo
527	100%	2.5.12.1.3	Fuente 1	Industria - UE	jun 23/02/20	jun 23/02/20	jun 23/02/20	jun 23/02/20	\$145	Detalle Costo
528	100%	2.5.12.1.4	Fuente 1	Proceso de Construcción; Supervisión Individual Lote A, San Juan El Rodeo y San Pablo	dic 08/06/12	dic 08/06/12	dic 08/06/12	dic 08/06/12	\$406,899	Detalle Costo
529	100%	2.5.12.1	Fuente 1	Proceso de Construcción; Ingeniería Coordinador de la Supervisión Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario con PTAR en los Municipios de San Pablo y San José E Rodeo del Depro. De San Marcos	jun 18/02/19	jun 07/12/20	jun 18/02/19	jun 07/12/20	\$18,480	Detalle Costo
530	100%	2.5.12.1.1	Fuente 1	Excepción de ROR y Soliudad. VOB	jun 18/02/19	jun 23/04/19	jun 18/02/19	jun 18/02/19	\$150	Detalle Costo
531	100%	2.5.12.1.2	Fuente 1	Industria - UE	mar 03/03/19	mar 03/03/19	mar 03/03/19	mar 03/03/19	\$190	Detalle Costo
532	100%	2.5.12.1.3	Fuente 1	Susceptibilidad de contrato	mar 03/03/19	mar 03/03/19	mar 03/03/19	mar 03/03/19	\$190	Detalle Costo
533	100%	2.5.12.1.4	Fuente 1	Pago	jun 03/03/19	jun 03/03/19	jun 03/03/19	jun 03/03/19	\$190	Detalle Costo
534	100%	2.5.12.1.4.1	Fuente 1	Pago 1	jun 03/03/19	jun 03/03/19	jun 03/03/19	jun 03/03/19	\$190	Detalle Costo
535	100%	2.5.12.1.4.2	Fuente 1	Industria - UE	jun 20/12/19	jun 20/12/19	jun 20/12/19	jun 20/12/19	\$190	Detalle Costo
536	100%	2.5.12.1.4.3	Fuente 1	Pago 2	jun 20/12/19	jun 20/12/19	jun 20/12/19	jun 20/12/19	\$190	Detalle Costo
537	100%	2.5.12.1.4.4	Fuente 1	Industria - UE	jun 20/12/19	jun 20/12/19	jun 20/12/19	jun 20/12/19	\$190	Detalle Costo
538	100%	2.5.12.1.4.5	Fuente 1	Pago 3	jun 20/12/19	jun 20/12/19	jun 20/12/19	jun 20/12/19	\$190	Detalle Costo
539	100%	2.5.12.1.4.6	Fuente 1	Industria - UE	jun 20/12/19	jun 20/12/19	jun 20/12/19	jun 20/12/19	\$190	Detalle Costo

Nº	%	Clif	Lerna	Número de Faltas	Fin	Comienzo	Fin	Comienzo	Fin	Fin	Detalle
5756	100%	2.5.12.2.4.4	Fuente	Fuente - UE	ve 15/06/20	ve 19/06/20	ve 23/06/20	ve 27/06/20	ve 30/06/20	ve 01/07/20	Coche
					ve 02/07/20	ve 05/07/20	ve 09/07/20	ve 13/07/20	ve 17/07/20	ve 21/07/20	Coche
					ve 24/07/20	ve 28/07/20	ve 31/07/20	ve 03/08/20	ve 07/08/20	ve 11/08/20	Coche
					ve 14/08/20	ve 18/08/20	ve 22/08/20	ve 26/08/20	ve 29/08/20	ve 31/08/20	Coche
					ve 01/09/20	ve 05/09/20	ve 09/09/20	ve 13/09/20	ve 17/09/20	ve 21/09/20	Coche
					ve 24/09/20	ve 28/09/20	ve 02/10/20	ve 06/10/20	ve 10/10/20	ve 14/10/20	Coche
					ve 17/10/20	ve 21/10/20	ve 25/10/20	ve 29/10/20	ve 31/10/20	ve 03/11/20	Coche
					ve 06/11/20	ve 10/11/20	ve 14/11/20	ve 18/11/20	ve 22/11/20	ve 26/11/20	Coche
					ve 29/11/20	ve 03/12/20	ve 07/12/20	ve 11/12/20	ve 15/12/20	ve 19/12/20	Coche
					ve 22/12/20	ve 26/12/20	ve 30/12/20	ve 03/01/21	ve 07/01/21	ve 11/01/21	Coche
					ve 14/01/21	ve 18/01/21	ve 22/01/21	ve 26/01/21	ve 30/01/21	ve 03/02/21	Coche
					ve 06/02/21	ve 10/02/21	ve 14/02/21	ve 18/02/21	ve 22/02/21	ve 26/02/21	Coche
					ve 01/03/21	ve 05/03/21	ve 09/03/21	ve 13/03/21	ve 17/03/21	ve 21/03/21	Coche
					ve 24/03/21	ve 28/03/21	ve 31/03/21	ve 04/04/21	ve 08/04/21	ve 12/04/21	Coche
					ve 15/04/21	ve 19/04/21	ve 23/04/21	ve 27/04/21	ve 30/04/21	ve 03/05/21	Coche
					ve 06/05/21	ve 10/05/21	ve 14/05/21	ve 18/05/21	ve 22/05/21	ve 26/05/21	Coche
					ve 29/05/21	ve 02/06/21	ve 06/06/21	ve 10/06/21	ve 14/06/21	ve 18/06/21	Coche
					ve 21/06/21	ve 25/06/21	ve 29/06/21	ve 03/07/21	ve 07/07/21	ve 11/07/21	Coche
					ve 14/07/21	ve 18/07/21	ve 22/07/21	ve 26/07/21	ve 30/07/21	ve 03/08/21	Coche
					ve 06/08/21	ve 10/08/21	ve 14/08/21	ve 18/08/21	ve 22/08/21	ve 26/08/21	Coche
					ve 29/08/21	ve 02/09/21	ve 06/09/21	ve 10/09/21	ve 14/09/21	ve 18/09/21	Coche
					ve 21/09/21	ve 25/09/21	ve 29/09/21	ve 03/10/21	ve 07/10/21	ve 11/10/21	Coche
					ve 14/10/21	ve 18/10/21	ve 22/10/21	ve 26/10/21	ve 30/10/21	ve 03/11/21	Coche
					ve 06/11/21	ve 10/11/21	ve 14/11/21	ve 18/11/21	ve 22/11/21	ve 26/11/21	Coche
					ve 29/11/21	ve 03/12/21	ve 07/12/21	ve 11/12/21	ve 15/12/21	ve 19/12/21	Coche
					ve 22/12/21	ve 26/12/21	ve 30/12/21	ve 03/01/22	ve 07/01/22	ve 11/01/22	Coche
					ve 14/01/22	ve 18/01/22	ve 22/01/22	ve 26/01/22	ve 30/01/22	ve 03/02/22	Coche
					ve 06/02/22	ve 10/02/22	ve 14/02/22	ve 18/02/22	ve 22/02/22	ve 26/02/22	Coche
					ve 21/02/22	ve 25/02/22	ve 29/02/22	ve 03/03/22	ve 07/03/22	ve 11/03/22	Coche
					ve 14/03/22	ve 18/03/22	ve 22/03/22	ve 26/03/22	ve 30/03/22	ve 03/04/22	Coche
					ve 06/04/22	ve 10/04/22	ve 14/04/22	ve 18/04/22	ve 22/04/22	ve 26/04/22	Coche
					ve 29/04/22	ve 03/05/22	ve 07/05/22	ve 11/05/22	ve 15/05/22	ve 19/05/22	Coche
					ve 12/05/22	ve 16/05/22	ve 20/05/22	ve 24/05/22	ve 28/05/22	ve 31/05/22	Coche
					ve 23/05/22	ve 27/05/22	ve 30/05/22	ve 03/06/22	ve 07/06/22	ve 11/06/22	Coche
					ve 04/06/22	ve 08/06/22	ve 12/06/22	ve 16/06/22	ve 20/06/22	ve 24/06/22	Coche
					ve 27/06/22	ve 01/07/22	ve 05/07/22	ve 09/07/22	ve 13/07/22	ve 17/07/22	Coche
					ve 10/07/22	ve 14/07/22	ve 18/07/22	ve 22/07/22	ve 26/07/22	ve 30/07/22	Coche
					ve 09/08/22	ve 13/08/22	ve 17/08/22	ve 21/08/22	ve 25/08/22	ve 29/08/22	Coche
					ve 21/08/22	ve 25/08/22	ve 29/08/22	ve 02/09/22	ve 06/09/22	ve 10/09/22	Coche
					ve 03/09/22	ve 07/09/22	ve 11/09/22	ve 15/09/22	ve 19/09/22	ve 23/09/22	Coche
					ve 16/09/22	ve 20/09/22	ve 24/09/22	ve 28/09/22	ve 02/10/22	ve 06/10/22	Coche
					ve 09/10/22	ve 13/10/22	ve 17/10/22	ve 21/10/22	ve 25/10/22	ve 29/10/22	Coche
					ve 21/10/22	ve 25/10/22	ve 29/10/22	ve 02/11/22	ve 06/11/22	ve 10/11/22	Coche
					ve 03/11/22	ve 07/11/22	ve 11/11/22	ve 15/11/22	ve 19/11/22	ve 23/11/22	Coche
					ve 06/12/22	ve 10/12/22	ve 14/12/22	ve 18/12/22	ve 22/12/22	ve 26/12/22	Coche
					ve 19/12/22	ve 23/12/22	ve 27/12/22	ve 31/12/22	ve 04/01/23	ve 08/01/23	Coche
					ve 11/01/23	ve 15/01/23	ve 19/01/23	ve 23/01/23	ve 27/01/23	ve 30/01/23	Coche
					ve 12/02/23	ve 16/02/23	ve 20/02/23	ve 24/02/23	ve 28/02/23	ve 03/03/23	Coche
					ve 05/03/23	ve 09/03/23	ve 13/03/23	ve 17/03/23	ve 21/03/23	ve 25/03/23	Coche
					ve 08/04/23	ve 12/04/23	ve 16/04/23	ve 20/04/23	ve 24/04/23	ve 28/04/23	Coche
					ve 11/05/23	ve 15/05/23	ve 19/05/23	ve 23/05/23	ve 27/05/23	ve 31/05/23	Coche
					ve 03/06/23	ve 07/06/23	ve 11/06/23	ve 15/06/23	ve 19/06/23	ve 23/06/23	Coche
					ve 07/07/23	ve 11/07/23	ve 15/07/23	ve 19/07/23	ve 23/07/23	ve 27/07/23	Coche
					ve 09/08/23	ve 13/08/23	ve 17/08/23	ve 21/08/23	ve 25/08/23	ve 29/08/23	Coche
					ve 11/09/23	ve 15/09/23	ve 19/09/23	ve 23/09/23	ve 27/09/23	ve 30/09/23	Coche
					ve 10/10/23	ve 14/10/23	ve 18/10/23	ve 22/10/23	ve 26/10/23	ve 30/10/23	Coche
					ve 09/11/23	ve 13/11/23	ve 17/11/23	ve 21/11/23	ve 25/11/23	ve 29/11/23	Coche
					ve 09/12/23	ve 13/12/23	ve 17/12/23	ve 21/12/23	ve 25/12/23	ve 29/12/23	Coche
					ve 11/01/24	ve 15/01/24	ve 19/01/24	ve 23/01/24	ve 27/01/24	ve 30/01/24	Coche
					ve 12/02/24	ve 16/02/24	ve 20/02/24	ve 24/02/24	ve 28/02/24	ve 03/03/24	Coche
					ve 05/03/24	ve 09/03/24	ve 13/03/24	ve 17/03/24	ve 21/03/24	ve 25/03/24	Coche
					ve 08/04/24	ve 12/04/24	ve 16/04/24	ve 20/04/24	ve 24/04/24	ve 28/04/24	Coche
					ve 11/05/24	ve 15/05/24	ve 19/05/24	ve 23/05/24	ve 27/05/24	ve 31/05/24	Coche
					ve 03/06/24	ve 07/06/24	ve 11/06/24	ve 15/06/24	ve 19/06/24	ve 23/06/24	Coche
					ve 07/07/24	ve 11/07/24	ve 15/07/24	ve 19/07/24	ve 23/07/24	ve 27/07/24	Coche
					ve 09/08/24	ve 13/08/24	ve 17/08/24	ve 21/08/24	ve 25/08/24	ve 29/08/24	Coche
					ve 11/09/24	ve 15/09/24	ve 19/09/24	ve 23/09/24	ve 27/09/24	ve 30/09/24	Coche
					ve 10/10/24	ve 14/10/24	ve 18/10/24	ve 22/10/24	ve 26/10/24	ve 30/10/24	Coche
					ve 09/11/24	ve 13/11/24	ve 17/11/24	ve 21/11/24	ve 25/11/24	ve 29/11/24	Coche
					ve 09/12/24	ve 13/12/24	ve 17/12/24	ve 21/12/24	ve 25/12/24	ve 29/12/24	Coche
					ve 11/01/25	ve 15/01/25	ve 19/01/25	ve 23/01/25	ve 27/01/25	ve 30/01/25	Coche

ID	% compensado	EDF	fuente	condición de la tasa	origen	fin	comienzo	fin	comienzo	fin	costo	total
5762	100%	2.5.12.4.4.1.1.1		Financiamiento - UF		10/06/21	10/06/21	10/06/21	10/06/21	10/06/21	10/06/21	10/06/21
5763	100%	2.5.12.4.4.1.1.1.1	Fuente1	Fondo 7	Financiamiento - UF	10/06/21	10/06/21	10/06/21	10/06/21	10/06/21	10/06/21	10/06/21
5764	100%	2.5.12.4.4.1.1		Financiamiento - UF		10/06/21	10/06/21	10/06/21	10/06/21	10/06/21	10/06/21	10/06/21
5765	100%	2.5.12.4.4.1.1.1	Fuente1	Fondo 7	Financiamiento - UF	10/06/21	10/06/21	10/06/21	10/06/21	10/06/21	10/06/21	10/06/21
5766	0%	2.5.12.4.4.1.1.1.1	Fuente1	Fondo 7	Financiamiento - UF	10/06/21	10/06/21	10/06/21	10/06/21	10/06/21	10/06/21	10/06/21
5767	0%	2.5.12.4.4.1.1.1.1.1	Fuente1	Fondo 7	Financiamiento - UF	10/06/21	10/06/21	10/06/21	10/06/21	10/06/21	10/06/21	10/06/21
5768	0%	2.5.12.4.4.1.1.1.1.1.1	Fuente1	Fondo 7	Financiamiento - UF	10/06/21	10/06/21	10/06/21	10/06/21	10/06/21	10/06/21	10/06/21
5769	0%	2.5.12.4.4.1.1.1.1.1.1.1	Fuente1	Fondo 7	Financiamiento - UF	10/06/21	10/06/21	10/06/21	10/06/21	10/06/21	10/06/21	10/06/21
5770	100%	2.5.12.4.4.1.1.1.1.1.1.1.1	Fuente1	Fondo 7	Financiamiento - UF	10/06/21	10/06/21	10/06/21	10/06/21	10/06/21	10/06/21	10/06/21
5771	100%	2.5.12.4.4.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Fuente1	Fondo 7	Financiamiento - UF	10/06/21	10/06/21	10/06/21	10/06/21	10/06/21	10/06/21	10/06/21
5772	0%	2.5.12.4.4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Fuente1	Fondo 7	Financiamiento - UF	10/06/21	10/06/21	10/06/21	10/06/21	10/06/21	10/06/21	10/06/21
5773	0%	2.5.12.4.4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Fuente1	Fondo 7	Financiamiento - UF	10/06/21	10/06/21	10/06/21	10/06/21	10/06/21	10/06/21	10/06/21
5774	0%	2.5.12.4.4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Fuente1	Fondo 7	Financiamiento - UF	10/06/21	10/06/21	10/06/21	10/06/21	10/06/21	10/06/21	10/06/21
5775	0%	2.5.12.4.4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Fuente1	Fondo 7	Financiamiento - UF	10/06/21	10/06/21	10/06/21	10/06/21	10/06/21	10/06/21	10/06/21

ID	% completado	EDT	Fecha	Motivo de evento	Comentario	Fecha	Cumulado	Estado	Costo
5776	99%	2.5.12.3	Fuente1	Proyecto de Construcción: Ingeniero Ingeniero Supervisor del Sistema de Agua Potable de La Cabecera Municipal de San Pablo, Departamento de San Marcos	Jun 28/02/19	vie 13/05/22	Jun 18/02/19	ACO	5103.953
5777	100%	2.5.12.3.1	Fuente1	Elaboración de TDR y estudio de factibilidad	Jun 18/02/19	Jun 20/05/19	Jun 18/02/19	ACO	5103.953
5778	100%	2.5.12.3.2	Fuente1	Solicitud de MDS a las TDA	Jun 09/05/19	Mar 09/05/19	Jun 09/05/19	ACO	5103.953
5779	100%	2.5.12.3.3	Fuente1	No objeto de la TDA	Jun 10/05/19	Mar 15/05/19	Jun 10/05/19	ACO	5103.953
5780	100%	2.5.12.3.4	Fuente1	Iniciativa a presentar exposición oral en la mesa de trabajo y solicitud de No Objeción	Jun 23/05/19	Jun 15/05/19	Jun 23/05/19	ACO	5103.953
5781	100%	2.5.12.3.5	Fuente1	No objeción a la construcción	Jun 18/06/19	Jun 18/06/19	Jun 18/06/19	ACO	5103.953
5782	100%	2.5.12.3.6	Fuente1	Suscripción de contrato	Jun 19/07/19	Jun 15/07/19	NOB	NOB	5103.953
5783	99%	2.5.12.3.7	Fuente1	Pago Ingeniero Supervisor del Sistema de Agua Potable de La Cabecera Municipal de San Pablo, Departamento de San Marcos AIBUD CESAR	Jun 26/09/19	Jun 13/05/22	Jun 26/09/19	ACO	5103.953
5784	100%	2.5.12.3.7.1	Fuente1	Pago 1	Jun 25/09/19	Jun 26/09/19	Jun 25/09/19	ACO	5103.953
5785	100%	2.5.12.3.7.2	Fuente1	Pago 2	Jun 26/09/19	Jun 26/09/19	Jun 26/09/19	ACO	5103.953
5786	100%	2.5.12.3.7.3	Fuente1	Pago 3	Jun 28/09/19	Jun 28/09/19	Jun 28/09/19	ACO	5103.953
5787	100%	2.5.12.3.7.4	Fuente1	Pago 4	Jun 29/09/19	Jun 29/09/19	Jun 29/09/19	ACO	5103.953
5788	100%	2.5.12.3.7.5	Fuente1	Pago 5	Jun 30/09/19	Jun 30/09/19	Jun 30/09/19	ACO	5103.953
5789	100%	2.5.12.3.7.6	Fuente1	Pago 6	Jul 01/10/19	Jul 01/10/19	Jul 01/10/19	ACO	5103.953
5790	100%	2.5.12.3.7.7	Fuente1	Pago 7	Jul 02/10/19	Jul 02/10/19	Jul 02/10/19	ACO	5103.953
5791	100%	2.5.12.3.7.8	Fuente1	Pago 8	Jul 03/10/19	Jul 03/10/19	Jul 03/10/19	ACO	5103.953

Id	% completa	Estado	Fecha	Motivo de la Tercera	Sumatoria	Fin	Comprobante	Fecha	Cuota	Debito
5752	100%	2.5.12.3.7.9	Fuente1	Financiero - UF	mar 20/05/20	mar 20/05/20	mar 20/05/20	mar 20/05/20	2057,680	2057,680
5753	100%	2.5.12.3.7.10	Fuente1	Financiero - UF	jun 23/07/20	jun 23/07/20	jun 23/07/20	jun 23/07/20	5212	5212
5754	100%	2.5.12.3.7.11	Fuente1	Pago F	jun 23/07/20	jun 23/07/20	jun 23/07/20	jun 23/07/20	5212	5212
5755	100%	2.5.12.3.7.12	Fuente1	Financiero - UF	ago 19/08/20	ago 19/08/20	ago 19/08/20	ago 19/08/20	757	757
5756	100%	2.5.12.3.7.13	Fuente1	Pago J	ago 19/08/20	ago 19/08/20	ago 19/08/20	ago 19/08/20	757	757
5757	100%	2.5.12.3.7.14	Fuente1	Financiero - UF	ago 19/08/20	ago 19/08/20	ago 19/08/20	ago 19/08/20	757	757
5758	100%	2.5.12.3.7.15	Fuente1	Pago S	ago 19/08/20	ago 19/08/20	ago 19/08/20	ago 19/08/20	757	757
5759	100%	2.5.12.3.7.16	Fuente1	Financiero - UF	ago 19/08/20	ago 19/08/20	ago 19/08/20	ago 19/08/20	757	757
5760	0%	2.5.12.3.7.17	Fuente1	Pago S	ago 19/08/20	ago 19/08/20	ago 19/08/20	ago 19/08/20	757	757
5761	100%	2.5.12.3.7.18	Fuente1	Financiero - UF	ago 19/08/20	ago 19/08/20	ago 19/08/20	ago 19/08/20	757	757
5762	100%	2.5.12.3.7.19	Fuente1	Pago L1	ago 19/08/20	ago 19/08/20	ago 19/08/20	ago 19/08/20	757	757
5763	100%	2.5.12.3.7.20	Fuente1	Financiero - UF	ago 19/08/20	ago 19/08/20	ago 19/08/20	ago 19/08/20	757	757
5764	100%	2.5.12.3.7.21	Fuente1	Pago L1	ago 19/08/20	ago 19/08/20	ago 19/08/20	ago 19/08/20	757	757

M	C	LDI	Fuente	Reserva de la tabla	Financiero	Financiero	Comentario	Fecha	Costo
5805	107%	2.5.12.3.7.22	Fuente1	Financiero - UE	Page 12	jun 26/08/19	jun 24/05/21	jun 26/08/19	jun 24/05/21 5185
5806	104%	2.5.12.3.7.23	Fuente1	Financiero - UF	Page 12	mie 28/08/21	jun 29/08/21	mie 28/08/21	jun 29/08/21 5186
5807	100%	2.5.12.3.7.24	Fuente1	Financiero - UF	Page 13	jun 26/08/19	jun 21/05/21	jun 26/08/19	jun 24/05/21 5187
5808	100%	2.5.12.3.7.25	Fuente1	Financiero - UF	Page 13	jun 26/08/19	jun 21/05/21	jun 26/08/19	jun 24/05/21 5188
5809	100%	2.5.12.3.7.26	Fuente1	Financiero - UF	Page 14	jun 26/08/19	jun 23/05/21	jun 26/08/19	jun 24/05/21 5189
5810	1%	2.5.12.3.7.27	Fuente1	Financiero - UE	Page 14	jun 26/08/19	jun 23/05/21	jun 26/08/19	jun 24/05/21 5190
5811	100%	2.5.12.3.7.28	Fuente1	Financiero - UE	Page 15	jun 26/08/19	jun 23/05/21	jun 26/08/19	jun 24/05/21 5191
5812	100%	2.5.12.3.7.29	Fuente1	Financiero - UE	Page 15	jun 26/08/19	jun 23/05/21	jun 26/08/19	jun 24/05/21 5192
5813	100%	2.5.12.3.7.30	Fuente1	Financiero - UE	Page 16	jun 26/08/19	jun 23/05/21	jun 26/08/19	jun 24/05/21 5193
5814	100%	2.5.12.3.7.31	Fuente1	Financiero - UE	Page 17	jun 26/08/19	jun 23/05/21	jun 26/08/19	jun 24/05/21 5194
5815	100%	2.5.12.3.7.36	Fuente1	Financiero - UF	Page 17	jun 26/08/19	jun 23/05/21	jun 26/08/19	jun 24/05/21 5195
5816	10%	2.5.12.3.7.37	Fuente1	Financiero - UF	Page 18	jun 26/08/19	jun 23/05/21	jun 26/08/19	jun 24/05/21 5196
5817	0%	2.5.12.3.7.38	Fuente1	Financiero - UF	Page 18	jun 26/08/19	jun 23/05/21	jun 26/08/19	jun 24/05/21 5197

ID	% cumplimiento	COD	Fecha	No. de de la Tarea	Descripción de la Tarea	Cuando	Fin	Financiamiento	Financiamiento	Costo	Detalle
5616	10%	3.5.12.3.1.5.4	Fuente1	Financiamiento - UF	Financiamiento - UF	jun 26/09/19	jun 26/09/19	YGD	YGD	NO0510	Costo
				Financiamiento - UF	Financiamiento - UF	jun 26/09/19	jun 26/09/19	YGD	YGD	NO0510	Costo
5616	0%	2.5.12.3.1.3.3	Fuente1	Financiamiento - UF	Financiamiento - UF	jun 26/09/19	jun 26/09/19	YGD	YGD	NO0510	Costo
5616	0%	2.5.12.3.1.3.2	Fuente1	Financiamiento - UF	Financiamiento - UF	jun 26/09/19	jun 26/09/19	YGD	YGD	NO0510	Costo
5617	0%	2.5.12.3.1.3.1	Fuente1	Financiamiento - UF	Financiamiento - UF	jun 26/09/19	jun 26/09/19	YGD	YGD	NO0510	Costo
5617	91%	2.5.12.4	Fuente1	Financiamiento - UF	Financiamiento - UF	jun 18/02/19	jun 18/02/19	YGD	YGD	NO05106,520	Costo
				Financiamiento - UF	Financiamiento - UF	jun 18/02/19	jun 18/02/19	YGD	YGD	NO05106,520	Costo
5618	100%	2.5.12.4.1	Fuente1	Financiamiento - UF	Financiamiento - UF	jun 18/02/19	jun 18/02/19	YGD	YGD	NO05106,520	Costo
5618	100%	2.5.12.4.2	Fuente1	Financiamiento - UF	Financiamiento - UF	jun 18/02/19	jun 18/02/19	YGD	YGD	NO05106,520	Costo
5618	100%	2.5.12.4.3	Fuente1	Financiamiento - UF	Financiamiento - UF	jun 18/02/19	jun 18/02/19	YGD	YGD	NO05106,520	Costo
5618	100%	2.5.12.4.4	Fuente1	Financiamiento - UF	Financiamiento - UF	jun 18/02/19	jun 18/02/19	YGD	YGD	NO05106,520	Costo
5619	100%	2.5.12.4.1	Fuente1	Financiamiento - UF	Financiamiento - UF	jun 20/12/19	jun 20/12/19	YGD	YGD	NO05106,520	Costo
5619	100%	2.5.12.4.2	Fuente1	Financiamiento - UF	Financiamiento - UF	jun 20/12/19	jun 20/12/19	YGD	YGD	NO05106,520	Costo
5619	100%	2.5.12.4.3	Fuente1	Financiamiento - UF	Financiamiento - UF	jun 20/12/19	jun 20/12/19	YGD	YGD	NO05106,520	Costo
5619	100%	2.5.12.4.4	Fuente1	Financiamiento - UF	Financiamiento - UF	jun 20/12/19	jun 20/12/19	YGD	YGD	NO05106,520	Costo
5620	100%	2.5.12.4.1	Fuente1	Financiamiento - UF	Financiamiento - UF	jun 20/12/19	jun 20/12/19	YGD	YGD	NO05106,520	Costo
5620	100%	2.5.12.4.2	Fuente1	Financiamiento - UF	Financiamiento - UF	jun 20/12/19	jun 20/12/19	YGD	YGD	NO05106,520	Costo
5620	100%	2.5.12.4.3	Fuente1	Financiamiento - UF	Financiamiento - UF	jun 20/12/19	jun 20/12/19	YGD	YGD	NO05106,520	Costo
5620	100%	2.5.12.4.4	Fuente1	Financiamiento - UF	Financiamiento - UF	jun 20/12/19	jun 20/12/19	YGD	YGD	NO05106,520	Costo
5621	100%	2.5.12.4.1	Fuente1	Financiamiento - UF	Financiamiento - UF	jun 20/12/19	jun 20/12/19	YGD	YGD	NO05106,520	Costo
5621	100%	2.5.12.4.2	Fuente1	Financiamiento - UF	Financiamiento - UF	jun 20/12/19	jun 20/12/19	YGD	YGD	NO05106,520	Costo
5621	100%	2.5.12.4.3	Fuente1	Financiamiento - UF	Financiamiento - UF	jun 20/12/19	jun 20/12/19	YGD	YGD	NO05106,520	Costo
5621	100%	2.5.12.4.4	Fuente1	Financiamiento - UF	Financiamiento - UF	jun 20/12/19	jun 20/12/19	YGD	YGD	NO05106,520	Costo

K	Compañía	PDF	Fecha	Detalle de Cartera	Fecha	Comenta. Val	Fecha	Cuota	Detalle Pago
5832	100%	2.5.12.4.4.6	Fuente1	Pago 3	2019/07/26	2019/07/26	2019/07/26	2019/07/26	5832
5833	100%	2.5.12.4.4.7	Fuente1	Financiero - UE	2019/07/26	2019/07/26	2019/07/26	2019/07/26	5833
5834	100%	2.5.12.4.4.8	Fuente1	Financiero - UE	2019/07/26	2019/07/26	2019/07/26	2019/07/26	5834
5835	100%	2.5.12.4.4.9	Fuente1	Financiero - UE	2019/07/26	2019/07/26	2019/07/26	2019/07/26	5835
5836	100%	2.5.12.4.4.10	Fuente1	Financiero - UE	2019/07/26	2019/07/26	2019/07/26	2019/07/26	5836
5837	100%	2.5.12.4.4.11	Fuente1	Financiero - UE	2019/07/26	2019/07/26	2019/07/26	2019/07/26	5837
5838	100%	2.5.12.4.4.12	Fuente1	Pago 5	2019/07/26	2019/07/26	2019/07/26	2019/07/26	5838
5839	100%	2.5.12.4.4.13	Fuente1	Financiero - UE	2019/07/26	2019/07/26	2019/07/26	2019/07/26	5839
5840	100%	2.5.12.4.4.14	Fuente1	Financiero - UE	2019/07/26	2019/07/26	2019/07/26	2019/07/26	5840
5841	100%	2.5.12.4.4.15	Fuente1	Pago 6	2019/07/26	2019/07/26	2019/07/26	2019/07/26	5841
5842	100%	2.5.12.4.4.16	Fuente1	Financiero - UE	2019/07/26	2019/07/26	2019/07/26	2019/07/26	5842
5843	100%	2.5.12.4.4.17	Fuente1	Financiero - UE	2019/07/26	2019/07/26	2019/07/26	2019/07/26	5843
5844	100%	2.5.12.4.4.18	Fuente1	Pago 7	2019/07/26	2019/07/26	2019/07/26	2019/07/26	5844
5845	100%	2.5.12.4.4.19	Fuente1	Financiero - UE	2019/07/26	2019/07/26	2019/07/26	2019/07/26	5845

Id	% completa	EDT	Fuente	Actuación a la vez	Comienzo	Fin	Compendio	Inicia	Cada	Fin	Compendio	Inicia	Cada	Actuación
5845	100%	2.5.12.4.4.19	Fuente1	Financiero - UF	14/12/2020	14/12/2020	Jun 12/2020	Jun 12/2020	1	Jun 12/2020	Jun 12/2020	Jun 12/2020	1	Costo
5846	100%	2.5.12.4.4.20	Fuente1	Financiero - UF	14/12/2020	14/12/2020	Jun 12/2020	Jun 12/2020	1	Jun 12/2020	Jun 12/2020	Jun 12/2020	1	Costo
5847	100%	2.5.12.4.4.21	Fuente1	Financiero - UF	14/12/2020	14/12/2020	Jun 12/2020	Jun 12/2020	1	Jun 12/2020	Jun 12/2020	Jun 12/2020	1	Costo
5848	100%	2.5.12.4.4.22	Fuente1	Financiero - UF	14/12/2020	14/12/2020	Jun 12/2020	Jun 12/2020	1	Jun 12/2020	Jun 12/2020	Jun 12/2020	1	Costo
5849	100%	2.5.12.4.4.23	Fuente1	Financiero - UF	14/12/2020	14/12/2020	Jun 12/2020	Jun 12/2020	1	Jun 12/2020	Jun 12/2020	Jun 12/2020	1	Costo
5850	100%	2.5.12.4.4.24	Fuente1	Financiero - UF	14/12/2020	14/12/2020	Jun 12/2020	Jun 12/2020	1	Jun 12/2020	Jun 12/2020	Jun 12/2020	1	Costo
5851	100%	2.5.12.4.4.25	Fuente1	Financiero - UF	14/12/2020	14/12/2020	Jun 12/2020	Jun 12/2020	1	Jun 12/2020	Jun 12/2020	Jun 12/2020	1	Costo
5852	100%	2.5.12.4.4.26	Fuente1	Financiero - UF	14/12/2020	14/12/2020	Jun 12/2020	Jun 12/2020	1	Jun 12/2020	Jun 12/2020	Jun 12/2020	1	Costo
5853	100%	2.5.12.4.4.27	Fuente1	Financiero - UF	14/12/2020	14/12/2020	Jun 12/2020	Jun 12/2020	1	Jun 12/2020	Jun 12/2020	Jun 12/2020	1	Costo
5854	100%	2.5.12.4.4.28	Fuente1	Financiero - UF	14/12/2020	14/12/2020	Jun 12/2020	Jun 12/2020	1	Jun 12/2020	Jun 12/2020	Jun 12/2020	1	Costo
5855	100%	2.5.12.4.4.29	Fuente1	Financiero - UF	14/12/2020	14/12/2020	Jun 12/2020	Jun 12/2020	1	Jun 12/2020	Jun 12/2020	Jun 12/2020	1	Costo
5856	100%	2.5.12.4.4.30	Fuente1	Financiero - UF	14/12/2020	14/12/2020	Jun 12/2020	Jun 12/2020	1	Jun 12/2020	Jun 12/2020	Jun 12/2020	1	Costo
5857	100%	2.5.12.4.4.31	Fuente1	Financiero - UF	14/12/2020	14/12/2020	Jun 12/2020	Jun 12/2020	1	Jun 12/2020	Jun 12/2020	Jun 12/2020	1	Costo

ID	% completado	ENT	Cuente	Moneda de la Cuenta	Cuenta	Comercio	Fecha	Caso	Detalle
2700	100%	2.5.12.5.3.5	Fuente1	Financiero - UF	IVA	100%	10/10/20	10/10/20	Costo
5483	100%	2.5.12.5.4.6	Fuente1	Financiero - UF	Seguro	100%	10/10/20	10/10/20	Costo
5886	100%	2.5.12.5.9.7	Fuente1	Financiero - UF	ISR	100%	10/10/20	10/10/20	Costo
5411	100%	2.5.12.5.5.8	Fuente1	Financiero - UF	IVA	100%	10/10/20	10/10/20	Costo
5877	100%	2.5.12.5.4.9	Fuente1	Financiero - UF	Pago 1	100%	10/10/20	10/10/20	Costo
5843	100%	2.5.12.5.9.10	Fuente1	Financiero - UF	ISR	100%	10/10/20	10/10/20	Costo
5764	100%	2.5.12.5.4.11	Fuente1	Financiero - UF	IVA	100%	10/10/20	10/10/20	Costo
5873	100%	2.5.12.5.3.12	Fuente1	Financiero - UF	Pago 5	100%	10/10/20	10/10/20	Costo
5866	100%	2.5.12.5.3.13	Fuente1	Financiero - UF	ISR	100%	10/10/20	10/10/20	Costo
5411	100%	2.5.12.5.9.18	Fuente1	Financiero - UF	ISR	100%	10/10/20	10/10/20	Costo
5894	100%	2.5.12.5.9.15	Fuente1	Financiero - UF	Pago 1	100%	10/10/20	10/10/20	Costo
2766	100%	2.5.12.5.9.16	Fuente1	Financiero - UF	ISR	100%	10/10/20	10/10/20	Costo
5900	100%	2.5.12.5.9.17	Fuente1	Financiero - UF	IVA	100%	10/10/20	10/10/20	Costo

Id	% completado	GLI	Fecha	Nombre de la tarea	Inicio	Fin	Fecha de inicio	Fin	Caso	Unidad
5901	100%	2.5.12.5.9.28	Fuente1	Financiero - UE	2012/05/23	2012/05/23	2012/05/23	2012/05/23	2012/05/23	Costo
5902	100%	2.5.12.5.9.29	Fuente1	Financiero - UE	2012/05/23	2012/05/23	2012/05/23	2012/05/23	2012/05/23	Costo
5903	100%	2.5.12.5.9.30	Fuente1	Financiero - UE	2012/05/23	2012/05/23	2012/05/23	2012/05/23	2012/05/23	Costo
5904	100%	2.5.12.5.9.31	Fuente1	Financiero - UE	2012/05/23	2012/05/23	2012/05/23	2012/05/23	2012/05/23	Costo
5905	100%	2.5.12.5.9.32	Fuente1	Financiero - UE	2012/05/23	2012/05/23	2012/05/23	2012/05/23	2012/05/23	Costo
5906	100%	2.5.12.5.9.33	Fuente1	Financiero - UE	2012/05/23	2012/05/23	2012/05/23	2012/05/23	2012/05/23	Costo
5907	100%	2.5.12.5.9.34	Fuente1	Financiero - UE	2012/05/23	2012/05/23	2012/05/23	2012/05/23	2012/05/23	Costo
5908	0%	2.5.12.5.9.35	Fuente1	Financiero - UE	2012/05/23	2012/05/23	2012/05/23	2012/05/23	2012/05/23	Costo
5909	0%	2.5.12.5.9.36	Fuente1	Financiero - UE	2012/05/23	2012/05/23	2012/05/23	2012/05/23	2012/05/23	Costo
5910	100%	2.5.12.5.9.37	Fuente1	Financiero - UE	2012/05/23	2012/05/23	2012/05/23	2012/05/23	2012/05/23	Costo
5911	100%	2.5.12.5.9.38	Fuente1	Financiero - UE	2012/05/23	2012/05/23	2012/05/23	2012/05/23	2012/05/23	Costo
5912	0%	2.5.12.5.9.39	Fuente1	Financiero - UE	2012/05/23	2012/05/23	2012/05/23	2012/05/23	2012/05/23	Costo

Nº	% Completado	FEI	Código	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comentarios	Estado	Causa	IP-Net
5913	0%	2.5.12.6	Fuente1	Proceso de Contratación- Computor para Especialista Supervisión en Control de Calidad del Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y el Mejoramiento de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en las Cabeceras Municipales de San José El Rincón y San Pablo	vie 08/06/12	mar 28/12/12		MCO	NDD\$18,472	Costa Rica
5914	0%	2.5.12.6.1	Fuente1	Elaboración de TDR y cuadro de evaluación	mar 05/01/12	mar 05/01/12		MCO	MCO\$0	Costa Rica
5915	0%	2.5.12.6.2	Fuente1	Señalamiento de NCP a los TDR	mar 06/01/12	mar 06/01/12		MCO	MCO\$0	Costa Rica
5916	10%	2.5.12.6.3	Fuente1	No. de licitación en TDR	jun 07/01/12	mar 13/01/12		MCO	MCO\$0	Costa Rica
5917	0%	2.5.12.6.4	Fuente1	Intentos a presentar expresión de interés, evaluación y selección de licitacion	jun 14/01/12	jun 18/01/12		MCO	MCO\$0	Costa Rica
5918	0%	2.5.12.6.5	Fuente1	Solicitud de NCP	mar 19/01/12	mar 19/01/12		MCO	MCO\$0	Costa Rica
5919	0%	2.5.12.6.6	Fuente1	No objeción a la contratación	mar 20/01/12	mar 20/01/12		MCO	MCO\$0	Costa Rica
5920	0%	2.5.12.6.7	Fuente1	Subscripción de contrato	jun 01/01/12	jun 01/01/12		MCO	MCO\$0	Costa Rica
5921	0%	2.5.12.6.8	Fuente1	Pagos	vie 08/06/12	mar 28/12/12		MCO	NDD\$18,472	Costa Rica
5922	3%	2.5.12.6.9	Fuente1	Pago 1	vie 25/01/12	vie 26/01/12		MCO	NDD\$3,200	Costa Rica
5923	0%	2.5.12.6.2	Fuente1	Financiero - UF	vi 26/01/12	vie 26/01/12		MCO	MCO\$0	Costa Rica
5924	0%	2.5.12.6.3	Fuente1	ISR	vie 06/06/12	vie 06/06/12		MCO	MCO\$0	Costa Rica
5925	0%	2.5.12.6.4	Fuente1	Financiero - UF	vie 06/06/12	vie 06/06/12		MCO	MCO\$0	Costa Rica
5926	0%	2.5.12.6.5	Fuente1	Pago 2	mar 28/06/12	mar 28/06/12		MCO	NDD\$3,012	Costa Rica
5927	0%	2.5.12.6.6	Fuente1	Financiero - UF	mar 28/06/12	mar 28/06/12		MCO	MCO\$0	Costa Rica
5928	0%	2.5.12.6.7	Fuente1	ISR	vie 06/06/12	vie 06/06/12		MCO	MCO\$0	Costa Rica
5929	0%	2.5.12.6.8	Fuente1	Financiero - UF	vie 06/06/12	vie 06/06/12		MCO	MCO\$0	Costa Rica
5930	0%	2.5.12.6.9	Fuente1	Pago 3	jun 08/06/12	jun 08/06/12		MCO	MCO\$0	Costa Rica
5931	0%	2.5.12.6.1	Fuente1	Financiero - UF	jun 28/06/12	jun 28/06/12		MCO	MCO\$0	Costa Rica
5932	0%	2.5.12.6.2	Fuente1	ISR	vie 06/06/12	vie 06/06/12		MCO	MCO\$0	Costa Rica
5933	0%	2.5.12.6.3	Fuente1	Financiero - UF	vie 06/06/12	vie 06/06/12		MCO	MCO\$0	Costa Rica

Nº	%	EDT	Fecha	Monto a pagar	Concepto	IP	Contabilidad	Tercer	Cuentas	Detalle
5229	0%	25.12.6.8.8	Fuente	IVA	ve 08/06/12	ve 08/06/12	MOD	MOD	MOD 50	Costo de Cable
5230	0%	25.12.6.8.9	Fuente	Pago de	ve 08/06/12	ve 08/06/12	MOD	MOD	MOD 50	Costo de Cable
5231	0%	25.12.6.8.10	Fuente	Financiero - UE	mi 09/06/12	mi 09/06/12	MOD	MOD	MOD 50	Costo de Cable
5232	0%	25.12.6.8.11	Fuente	Financiero - UE	ve 08/06/12	ve 08/06/12	MOD	MOD	MOD 50	Costo de Cable
5233	0%	25.12.6.8.12	Fuente	Financiero - UE	ve 08/06/12	ve 08/06/12	MOD	MOD	MOD 50	Costo de Cable
5234	0%	25.12.6.8.13	Fuente	Financiero - UF	mi 28/10/12	mi 28/10/12	MOD	MOD	MOD 50	Costo de Cable
5235	0%	25.12.6.8.14	Fuente	Financiero - UE	ve 08/06/12	ve 08/06/12	MOD	MOD	MOD 50	Costo de Cable
5236	0%	25.12.6.8.15	Fuente	Financiero - UF	ve 08/06/12	ve 08/06/12	MOD	MOD	MOD 50	Costo de Cable
5237	0%	25.12.6.8.16	Fuente	Financiero - UE	mi 28/11/12	mi 28/11/12	MOD	MOD	MOD 50	Costo de Cable
5238	0%	25.12.6.8.17	Fuente	Financiero - UE	ve 08/06/12	ve 08/06/12	MOD	MOD	MOD 50	Costo de Cable
5239	0%	25.12.7	Fuente	Proceso de Contratación-Consultor para Especialista en Seguridad Industrial y Operacional Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y el Mejoramiento de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en las Cabeceras Municipales de San José El Ripdeo y San Pablo,	mi 26/12/12	mi 26/12/12	MOD	MOD	MOD 50	Costo de Cable
5240	100%	25.12.7.1	Fuente	Mantenimiento de FDR y cuadro de evaluación	mi 28/05/12	mi 28/05/12	MOD	MOD	MOD 50	Costo de Cable
5241	100%	25.12.7.2	Fuente	Substitución de VOD a los IDR	mi 28/05/12	mi 28/05/12	MOD	MOD	MOD 50	Costo de Cable

Id	DESCRIPCION	CUF	fuente	Historia de la Tasa	Comentario	Fin	Inicio	Fin	Costo	Plan
594	100%	2.5.12.7.7.1	Fuente1	Notas para los IPR	del 10/05/19	del 15/05/19	del 17/05/19	del 17/05/19	Costo	Costo
5941	0%	2.5.12.7.7.4	Fuente1	Instituto a presentar exoneración de intereses, renovación y solicitud de finiquito	del 10/05/19	del 20/05/19			NDD	Costo
5941	100%	2.5.12.7.7.5	Fuente1	Notificación a contratación INU ANAQUELU (FINES)	del 22/07/19	del 22/07/19	del 23/07/19	del 23/07/19		Costo
5942	100%	2.5.12.7.7.6	Fuente1	Impuesto de contrato	del 01/08/19	del 01/08/19	del 01/08/19	del 01/08/19		Costo
5943	99%	2.5.12.7.7.7	Fuente1	Pagos	del 13/11/19	del 28/12/19	del 13/11/19	del 13/11/19	NDD	Costo
5944	100%	2.5.12.7.7.1	Fuente1	Impuesto	del 15/11/19	del 15/11/19	del 15/11/19	del 15/11/19		Costo
5945	100%	2.5.12.7.7.2	Fuente1	Impuesto - UE	del 15/11/19	del 15/11/19	del 15/11/19	del 15/11/19		Costo
5946	100%	2.5.12.7.7.3	Fuente1	IVA	del 06/12/19	del 06/12/19	del 06/12/19	del 06/12/19		Costo
5947	100%	2.5.12.7.7.4	Fuente1	Impuesto - UE	del 06/12/19	del 06/12/19	del 06/12/19	del 06/12/19		Costo
5948	100%	2.5.12.7.7.5	Fuente1	Pago 2	del 10/11/19	del 10/11/19	del 10/11/19	del 10/11/19		Costo
5949	100%	2.5.12.7.7.6	Fuente1	Impuesto - UE	del 10/11/19	del 10/11/19	del 10/11/19	del 10/11/19		Costo
5950	100%	2.5.12.7.7.7	Fuente1	IVA	del 28/02/20	del 28/02/20	del 28/02/20	del 28/02/20		Costo
5951	100%	2.5.12.7.7.8	Fuente1	Impuesto - UE	del 28/02/20	del 28/02/20	del 28/02/20	del 28/02/20		Costo
5952	100%	2.5.12.7.7.9	Fuente1	Pago 3	del 11/11/19	del 11/11/19	del 11/11/19	del 11/11/19		Costo
5953	100%	2.5.12.7.7.6	Fuente1	IVA	del 13/12/19	del 13/12/19	del 13/12/19	del 13/12/19		Costo
5954	100%	2.5.12.7.7.7	Fuente1	Impuesto - UE	del 13/12/19	del 13/12/19	del 13/12/19	del 13/12/19		Costo
5955	100%	2.5.12.7.7.8	Fuente1	Impuesto - UE	del 28/02/20	del 28/02/20	del 28/02/20	del 28/02/20		Costo
5956	100%	2.5.12.7.7.9	Fuente1	Pago 4	del 18/12/19	del 18/12/19	del 18/12/19	del 18/12/19		Costo
5957	100%	2.5.12.7.7.8	Fuente1	IVA	del 18/12/19	del 18/12/19	del 18/12/19	del 18/12/19		Costo
5958	100%	2.5.12.7.7.9	Fuente1	Impuesto - UE	del 18/12/19	del 18/12/19	del 18/12/19	del 18/12/19		Costo
5959	100%	2.5.12.7.7.8	Fuente1	IVA	del 28/02/20	del 28/02/20	del 28/02/20	del 28/02/20		Costo
5960	100%	2.5.12.7.7.9	Fuente1	Pago 5	del 28/02/20	del 28/02/20	del 28/02/20	del 28/02/20		Costo
5961	100%	2.5.12.7.7.8	Fuente1	IVA	del 18/03/20	del 18/03/20	del 18/03/20	del 18/03/20		Costo
5962	100%	2.5.12.7.7.9	Fuente1	Impuesto - UE	del 18/03/20	del 18/03/20	del 18/03/20	del 18/03/20		Costo
5963	100%	2.5.12.7.7.8	Fuente1	IVA	del 18/03/20	del 18/03/20	del 18/03/20	del 18/03/20		Costo
5964	100%	2.5.12.7.7.9	Fuente1	Impuesto - UE	del 18/03/20	del 18/03/20	del 18/03/20	del 18/03/20		Costo
5965	100%	2.5.12.7.7.8	Fuente1	IVA	del 23/07/20	del 23/07/20	del 23/07/20	del 23/07/20		Costo
5966	100%	2.5.12.7.7.9	Fuente1	Impuesto - UE	del 23/07/20	del 23/07/20	del 23/07/20	del 23/07/20		Costo
5967	100%	2.5.12.7.7.8	Fuente1	IVA	del 23/07/20	del 23/07/20	del 23/07/20	del 23/07/20		Costo
5968	100%	2.5.12.7.7.9	Fuente1	Impuesto - UE	del 23/07/20	del 23/07/20	del 23/07/20	del 23/07/20		Costo
5969	100%	2.5.12.7.7.8	Fuente1	IVA	del 20/05/20	del 20/05/20	del 20/05/20	del 20/05/20		Costo
5970	100%	2.5.12.7.7.9	Fuente1	Impuesto - UE	del 20/05/20	del 20/05/20	del 20/05/20	del 20/05/20		Costo

ID	%	CUF	Fecha	Monto de la base	Compendio	Contenido	Fecha	Periodo	Financ	Detalle
958	100%	2.5.12.7.1.2	Fuente1	Financiero - UE	IVA	26/05/20	IVA 26/05/20	IVA 26/05/20	IVA 26/05/20	2007/205.1852
959	100%	2.5.12.7.1.3	Fuente1	Financiero - UE	IVA	27/07/20	IVA 27/07/20	IVA 27/07/20	IVA 27/07/20	2007/205.658
960	100%	2.5.12.7.1.4	Fuente1	Financiero - UE	IVA	28/07/20	IVA 28/07/20	IVA 28/07/20	IVA 28/07/20	2007/205.218
961	100%	2.5.12.7.1.4	Fuente1	Financiero - UE	IVA	29/07/20	IVA 29/07/20	IVA 29/07/20	IVA 29/07/20	2007/205.218
962	100%	2.5.12.7.1.4	Fuente1	Financiero - UE	IVA	30/07/20	IVA 30/07/20	IVA 30/07/20	IVA 30/07/20	2007/205.218
963	100%	2.5.12.7.1.4	Fuente1	Financiero - UE	IVA	31/07/20	IVA 31/07/20	IVA 31/07/20	IVA 31/07/20	2007/205.218
964	100%	2.5.12.7.1.4	Fuente1	Financiero - UE	IVA	01/08/20	IVA 01/08/20	IVA 01/08/20	IVA 01/08/20	2007/205.218
965	100%	2.5.12.7.1.4	Fuente1	Financiero - UE	IVA	02/08/20	IVA 02/08/20	IVA 02/08/20	IVA 02/08/20	2007/205.218
966	100%	2.5.12.7.1.4	Fuente1	Financiero - UE	IVA	03/08/20	IVA 03/08/20	IVA 03/08/20	IVA 03/08/20	2007/205.218
967	100%	2.5.12.7.1.4	Fuente1	Financiero - UE	IVA	04/08/20	IVA 04/08/20	IVA 04/08/20	IVA 04/08/20	2007/205.218
968	100%	2.5.12.7.1.4	Fuente1	Financiero - UE	IVA	05/08/20	IVA 05/08/20	IVA 05/08/20	IVA 05/08/20	2007/205.218
969	100%	2.5.12.7.1.4	Fuente1	Financiero - UE	IVA	06/08/20	IVA 06/08/20	IVA 06/08/20	IVA 06/08/20	2007/205.218
970	100%	2.5.12.7.1.4	Fuente1	Financiero - UE	IVA	07/08/20	IVA 07/08/20	IVA 07/08/20	IVA 07/08/20	2007/205.218

Id	% completado	EDT	Nombre	Nombre de la tarea	Comenzado	Fin	Completado	Eq. (s)	Conti	Material
5000	95%	2.5.12.8.7	Fuente1	Pagos	mar 13/01/19	jun 07/02/20	mar 13/01/19		N00530.001	Costo 520
5007	100%	2.5.12.8.7.1	Fuente1	Pago 1	mar 13/01/19	mar 13/01/19	mar 13/01/19		N00530.115	Costo 510
5008	100%	2.5.12.8.7.2	Fuente1	Financiero - UF	mar 13/01/19	mar 13/01/19	mar 13/01/19		N00530.115	Costo 510
5009	100%	2.5.12.8.7.3	Fuente1	ISR	mar 13/01/19	mar 13/01/19	mar 13/01/19		N00530.115	Costo 510
5010	100%	2.5.12.8.7.4	Fuente1	Financiero - UF	mar 13/01/19	mar 13/01/19	mar 13/01/19		N00530.115	Costo 510
5011	100%	2.5.12.8.7.5	Fuente1	ISR	mar 13/01/19	mar 13/01/19	mar 13/01/19		N00530.115	Costo 510
5012	100%	2.5.12.8.7.6	Fuente1	Pagos	mar 13/01/19	jun 07/02/20	mar 13/01/19		N00530.115	Costo 510
5013	100%	2.5.12.8.7.7	Fuente1	Financiero - UF	mar 13/01/19	mar 13/01/19	mar 13/01/19		N00530.115	Costo 510
5014	100%	2.5.12.8.7.8	Fuente1	ISR	mar 13/01/19	mar 13/01/19	mar 13/01/19		N00530.115	Costo 510
5015	100%	2.5.12.8.7.9	Fuente1	Financiero - UF	mar 13/01/19	mar 13/01/19	mar 13/01/19		N00530.115	Costo 510
5016	100%	2.5.12.8.7.10	Fuente1	Pagos	mar 13/01/19	jun 07/02/20	mar 13/01/19		N00530.115	Costo 510
5017	100%	2.5.12.8.7.11	Fuente1	Financiero - UF	mar 13/01/19	mar 13/01/19	mar 13/01/19		N00530.115	Costo 510
5018	100%	2.5.12.8.7.12	Fuente1	ISR	mar 13/01/19	mar 13/01/19	mar 13/01/19		N00530.115	Costo 510
5019	100%	2.5.12.8.7.13	Fuente1	Financiero - UF	mar 13/01/19	mar 13/01/19	mar 13/01/19		N00530.115	Costo 510
5020	100%	2.5.12.8.7.14	Fuente1	ISR	mar 13/01/19	mar 13/01/19	mar 13/01/19		N00530.115	Costo 510

ID	% completado	Fecha	Actividad	Comentarios	Inicio	Concluye	Final	Fin	Detalle
6006	100%	25.12.8.7.14	Fuente1	IRG	mié 15/04/20	mié 15/04/20	mié 15/04/20	mié 15/04/20	Costa Rica
6007	100%	25.12.8.7.15	Fuente1	Fuente1 - UF	mié 15/04/20	mié 15/04/20	mié 15/04/20	mié 15/04/20	Costa Rica
6008	100%	25.12.8.7.16	Fuente1	IRG	mié 15/04/20	mié 15/04/20	mié 15/04/20	mié 15/04/20	Costa Rica
6009	100%	25.12.8.7.17	Fuente1	Fuente1 - UF	mié 15/04/20	mié 15/04/20	mié 15/04/20	mié 15/04/20	Costa Rica
6010	100%	25.12.8.7.18	Fuente1	IRG	mié 15/04/20	mié 15/04/20	mié 15/04/20	mié 15/04/20	Costa Rica
6011	100%	25.12.8.7.19	Fuente1	Fuente1 - UF	mié 15/04/20	mié 15/04/20	mié 15/04/20	mié 15/04/20	Costa Rica
6012	100%	25.12.8.7.20	Fuente1	IRG	mié 15/04/20	mié 15/04/20	mié 15/04/20	mié 15/04/20	Costa Rica
6013	100%	25.12.8.7.21	Fuente1	Fuente1 - UF	mié 15/04/20	mié 15/04/20	mié 15/04/20	mié 15/04/20	Costa Rica
6014	100%	25.12.8.7.22	Fuente1	IRG	mié 15/04/20	mié 15/04/20	mié 15/04/20	mié 15/04/20	Costa Rica
6015	100%	25.12.8.7.23	Fuente1	Fuente1 - UF	mié 15/04/20	mié 15/04/20	mié 15/04/20	mié 15/04/20	Costa Rica
6016	100%	25.12.8.7.24	Fuente1	IRG	mié 15/04/20	mié 15/04/20	mié 15/04/20	mié 15/04/20	Costa Rica
6017	100%	25.12.8.7.25	Fuente1	Fuente1 - UF	mié 15/04/20	mié 15/04/20	mié 15/04/20	mié 15/04/20	Costa Rica
6018	100%	25.12.8.7.26	Fuente1	IRG	mié 15/04/20	mié 15/04/20	mié 15/04/20	mié 15/04/20	Costa Rica

Id	K completa	EMI	Fecha	Nombre de la Tarea	Comentarios	Inicio	Comienzo real	Final	Costo	Forma de Pago
6013	0%	2.5.12.9	Fuente1	Financiam - OF		vie 23/07/16	vie 23/07/19	AGO	MOD50	Forma de Pago
6014	2%	2.5.12.9.1	Fuente1	especialista ambiental San Marcos Paquiyaguas Palo Grande PORGE ESCOBAR		vie 08/06/12	vie 20/06/22	vie 08/06/12	MOD522,411	Forma de Pago
6015	0%	2.5.12.9.2	Fuente1	Disposición de TDS y manejo de E-salvación		mar 05/01/21	mar 05/01/21	NOB	MOD50	Forma de Pago
6016	0%	2.5.12.9.3	Fuente1	Solicitud de VCE a las TDS		mar 06/01/21	vie 06/03/21	AGO	MOD50	Forma de Pago
6017	0%	2.5.12.9.4	Fuente1	No objeción a las TDS		mar 07/01/21	mié 15/01/21	AGO	MOD50	Forma de Pago
6018	0%	2.5.12.9.5	Fuente1	Implicación a presentar expresión de Interes. env		mar 14/01/21	lun 15/01/21	NOB	MOD50	Forma de Pago
6019	1%	2.5.12.9.6	Fuente1	Voluntad de VDS		mar 19/01/21	mar 19/01/21	NOB	MOD50	Forma de Pago
6020	1%	2.5.12.9.7	Fuente1	At. objeción a la construcción		mar 26/01/21	mar 26/01/21	NOB	MOD50	Forma de Pago
6021	1%	2.5.12.9.8	Fuente1	Suministro de control		lun 01/02/21	mié 01/02/21	NOB	MOD50	Forma de Pago
6022	100%	2.5.12.9.8	Fuente1	Pagos		vie 08/05/12	vie 20/05/22	vie 08/05/12	MOD522,411	Forma de Pago
6023	100%	2.5.12.9.8.1	Fuente1	Pago 1		vie 26/02/21	vie 07/03/22	vie 26/02/21	MOD522,411	Forma de Pago
6024	100%	2.5.12.9.8.2	Fuente1	Pago 2		vie 26/02/21	vie 07/03/22	vie 26/02/21	MOD522,411	Forma de Pago
6025	1%	2.5.12.9.8.4	Fuente1	Financiam - OF		vie 09/06/12	lun 14/01/22	vie 09/06/12	MOD522,411	Forma de Pago
6026	100%	2.5.12.9.8.3	Fuente1	Financiam - OF		vie 08/06/12	vie 13/01/22	vie 08/06/12	MOD522,411	Forma de Pago
6027	100%	2.5.12.9.8.5	Fuente1	Financiam - OF		vie 08/06/12	vie 13/01/22	vie 08/06/12	MOD522,411	Forma de Pago
6028	100%	2.5.12.9.8.6	Fuente1	Pago 3		mar 28/04/21	vie 08/05/22	mar 28/04/21	MOD522,411	Forma de Pago
6029	100%	2.5.12.9.8.7	Fuente1	Financiam - OF		mar 28/04/21	vie 20/05/22	mar 28/04/21	MOD522,411	Forma de Pago
6030	100%	2.5.12.9.8.8	Fuente1	Financiam - OF		vie 08/06/12	vie 08/06/12	MOD522,411	Forma de Pago	
6031	100%	2.5.12.9.8.8	Fuente1	Financiam - OF		vie 08/06/12	vie 08/06/12	MOD522,411	Forma de Pago	
6032	100%	2.5.12.9.8.8	Fuente1	Financiam - OF		vie 08/06/12	vie 08/06/12	MOD522,411	Forma de Pago	
6033	100%	2.5.12.9.8.8	Fuente1	Financiam - OF		vie 08/06/12	vie 08/06/12	MOD522,411	Forma de Pago	
6034	100%	2.5.12.9.8.8	Fuente1	Financiam - OF		vie 08/06/12	vie 08/06/12	MOD522,411	Forma de Pago	
6035	100%	2.5.12.9.8.8	Fuente1	Financiam - OF		vie 08/06/12	vie 08/06/12	MOD522,411	Forma de Pago	
6036	100%	2.5.12.9.8.8	Fuente1	Financiam - OF		vie 08/06/12	vie 08/06/12	MOD522,411	Forma de Pago	
6037	100%	2.5.12.9.8.8	Fuente1	Financiam - OF		vie 08/06/12	vie 08/06/12	MOD522,411	Forma de Pago	
6038	100%	2.5.12.9.8.8	Fuente1	Financiam - OF		vie 08/06/12	vie 08/06/12	MOD522,411	Forma de Pago	
6039	100%	2.5.12.9.8.8	Fuente1	Financiam - OF		vie 08/06/12	vie 08/06/12	MOD522,411	Forma de Pago	

ID	% completado	EDT	Fecha	Monitoreo a la vez	Consumo	Inicio	Confirma final	Fin	Fecha	Estado
6030	0%	2.5.12.9.8.9	Fuente1	Fuga 2	un 30/06/12	un 30/06/12	un 30/06/12	un 30/06/12	NOO	NOO 22.980
6211	0%	2.5.12.9.8.10	Fuente2	Fuente2 - UC	un 30/06/12	un 30/06/12	un 30/06/12	un 30/06/12	NOO	NOO 50
6017	0%	2.5.12.9.8.11	Fuente2	Fuente2 - UC	vie 08/06/12	vie 08/06/12	vie 08/06/12	vie 08/06/12	NOO	NOO 50
6012	0%	2.5.12.9.8.12	Fuente2	Fuente2 - UC	vie 08/06/12	vie 08/06/12	vie 08/06/12	vie 08/06/12	NOO	NOO 50
6014	0%	2.5.12.9.8.13	Fuente2	Fuga 5	jun 28/06/12	jun 28/06/12	jun 28/06/12	jun 28/06/12	NOO	NOO 52.983
6015	0%	2.5.12.9.8.14	Fuente2	Fuente2 - UC	jun 28/06/12	jun 28/06/12	jun 28/06/12	jun 28/06/12	NOO	NOO 50
6016	0%	2.5.12.9.8.15	Fuente2	Fuga 6	vie 08/06/12	vie 08/06/12	vie 08/06/12	vie 08/06/12	NOO	NOO 50
6017	0%	2.5.12.9.8.16	Fuente2	Fuente2 - UC	vie 08/06/12	vie 08/06/12	vie 08/06/12	vie 08/06/12	NOO	NOO 50
6018	0%	2.5.12.9.8.17	Fuente2	Fuga 7	vie 08/06/12	vie 08/06/12	vie 08/06/12	vie 08/06/12	NOO	NOO 50
6019	0%	2.5.12.9.8.18	Fuente2	Fuente2 - UC	vie 08/06/12	vie 08/06/12	vie 08/06/12	vie 08/06/12	NOO	NOO 50
6020	100%	2.5.12.9.8.19	Fuente2	Proceso de Adquisición: Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en el Municipio de San Pedro Sacatepé, San Marcos	dom 29/06/12	dom 29/06/12	dom 29/06/12	dom 29/06/12	NOO	NOO 50
6700	100%	2.5.13.1	Fuente3	Proceso de Adquisición	dom 29/06/12	dom 29/06/12	dom 29/06/12	dom 29/06/12	NOO	NOO 50
6701	100%	2.5.13.1.1	Fuente3	PREPARACION DE DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES HASTA SU NOB	vie 24/06/12	vie 24/06/12	vie 24/06/12	vie 24/06/12	NOO	NOO 50
6702	100%	2.5.13.1.1.1	Fuente3	Solicitud a UNEPS de: elaboración de EOI	vie 24/06/12	vie 24/06/12	vie 24/06/12	vie 24/06/12	NOO	NOO 50
6703	100%	2.5.13.1.1.7	Fuente3	ajuste de borrador de UD.	vie 24/06/12	vie 24/06/12	vie 24/06/12	vie 24/06/12	NOO	NOO 50
6704	100%	2.5.13.1.1.7	Fuente3	Cuotes en la Misiva	vie 24/06/12	vie 24/06/12	vie 24/06/12	vie 24/06/12	NOO	NOO 50

No	% compra	CU*	fuente	Modelo de la Lanza	Contenido	Fin	Completado	Inicio	Cuota	
604a	100%	2.5.13.1.1.3	Fuente1	Fuente1	Sección de Ingresos, Subsección de DDT y Remate a UNOPS S.T.C. UNOPS	mar 17/12/17	jun 14/11/17	mar 12/12/17	jun 14/12/17	Costa Rica
604b	100%	2.5.13.1.1.4	Fuente1	Fuente1	Revisión de Ofertas al Banco para resultados	mar 22/12/17	abr 26/11/17	mar 22/12/17	abr 24/12/17	Costa Rica
604c	JUNTA	2.5.13.1.1.5	Fuente1	Fuente1	Comprobar de Unidades de Ejecución	jun 14/12/17	jun 14/12/17	jun 14/12/17	jun 14/12/17	Costa Rica
604d	100%	2.5.13.1.1.2	Fuente1	Fuente1	No Objeto un contrato (MOTM)	mar 15/12/17	mar 20/12/17	mar 15/12/17	mar 20/12/17	Costa Rica
604e	100%	2.5.13.1.1.3	Fuente1	Fuente1	Antes de Ejecuciones	mar 15/12/17	mar 20/12/17	mar 15/12/17	mar 20/12/17	Costa Rica
604f	100%	2.5.13.1.1.1	Fuente1	Fuente1	APROBACION, PUBLICACION, Y RECEPCION DE OFERTAS DE LICITACION	dom 29/01/17	dom 29/01/17	dom 29/01/17	dom 29/01/17	Costa Rica
604g	100%	2.5.13.1.1.1	Fuente1	Fuente1	Tienda a UNOPS FINUC La No Dirección, Documentos, Acuerdo de Ejecución y Documentos de la Sesión	jun 27/12/17	jun 27/12/17	jun 27/12/17	jun 27/12/17	Costa Rica
604h	JUNTA	2.5.13.1.1.2	Fuente1	Fuente1	Autocancelación de	jun 27/12/17	jun 27/12/17	jun 27/12/17	jun 27/12/17	Costa Rica
604i	JUNTA	2.5.13.1.1.3	Fuente1	Fuente1	PUBLICACION DE CONVOCATORIA GUASACAMERAS	jun 28/12/17	jun 28/12/17	jun 28/12/17	jun 28/12/17	Costa Rica
604j	100%	2.5.13.1.1.3	Fuente1	Fuente1	Publicación de ofertas, en el sitio Web de la Junta, para Informar a las empresas interesadas y se emiten autorizaciones a pujantes (NCTA)	jun 28/12/17	jun 28/12/17	jun 28/12/17	jun 28/12/17	Costa Rica
604k	100%	2.5.13.1.1.3	Fuente1	Fuente1	SE UNOPS	dom 29/01/17	jun 29/01/17	dom 29/01/17	jun 29/01/17	Costa Rica
604l	100%	2.5.13.1.1.3	Fuente1	Fuente1	Agencia pública de oferta. El contrato se UP como otros audios	jun 29/01/17	jun 29/01/17	jun 29/01/17	jun 29/01/17	Costa Rica
604m	100%	2.5.13.1.1.3	Fuente1	Fuente1	SE UNOPS	jun 29/01/17	jun 29/01/17	jun 29/01/17	jun 29/01/17	Costa Rica
604n	100%	2.5.13.1.1.3	Fuente1	Fuente1	EVALUACION Y RECOMENDACION DE OFERTAS HASTA NOTIFICACION DE ADJUDICACION EN NPG	mar 30/01/17	abr 22/01/17	mar 30/01/17	abr 23/01/17	Costa Rica
604o	100%	2.5.13.1.1.3	Fuente1	Fuente1	Evaluar las ofertas recibidas sobre la base de los requerimientos y criterios establecidos en los documentos de licitación y calificar	mar 30/01/17	abr 14/01/17	mar 30/01/17	abr 14/01/17	Costa Rica
604p	100%	2.5.13.1.1.3	Fuente1	Fuente1	SE UNOPS	mar 30/01/17	abr 14/01/17	mar 30/01/17	abr 14/01/17	Costa Rica
604q	100%	2.5.13.1.1.3	Fuente1	Fuente1	Trabaja a la vez el informe de evaluación que cambia la recomendación de adjudicación, con las ofertas originales y una nueva oferta	jun 15/02/18	jun 15/02/18	jun 15/02/18	jun 15/02/18	Costa Rica
604r	100%	2.5.13.1.1.3	Fuente1	Fuente1	SE UNOPS	jun 15/02/18	abr 15/02/18	jun 15/02/18	jun 15/02/18	Costa Rica

Nº	%	EDF	Origen	Resolución	Comienzo	Fin	Financiamiento	Financiamiento	Financiamiento	Financiamiento	Financiamiento
6055	100%	2.5.14.1.3.3	Fuente1	Proceso de evaluación y recomendación de adjudicatarios con el propósito de garantizar el cumplimiento de la ley y los requerimientos	vie 16/02/17	vie 05/03/17	vie 16/02/17	vie 05/03/17	vie 16/02/17	vie 05/03/17	vie 16/02/17
6056	100%	2.5.14.1.3.4	Fuente1	Adquisición de	vie 16/02/17	vie 05/03/17	vie 16/02/17	vie 05/03/17	vie 16/02/17	vie 05/03/17	vie 16/02/17
6057	100%	2.5.14.1.3.5	Fuente1	Proceso de evaluación y recomendación de adjudicatarios con el propósito de garantizar el cumplimiento de la ley y los requerimientos	vie 16/02/17	vie 05/03/17	vie 16/02/17	vie 05/03/17	vie 16/02/17	vie 05/03/17	vie 16/02/17
6058	49%	2.5.14	Fuente1	Proceso de Adquisición: Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y de Saneamiento de Alcantarillado Sanitario en el Municipio de San Cristóbal Curcho, San Marcos	vie 16/02/17	vie 05/03/17	vie 16/02/17	vie 05/03/17	vie 16/02/17	vie 05/03/17	vie 16/02/17
6059	100%	2.5.14.1	Fuente1	Tramites Administrativos Previos	vie 16/02/17	vie 05/03/17	vie 16/02/17	vie 05/03/17	vie 16/02/17	vie 05/03/17	vie 16/02/17
6060	100%	2.5.14.1.1	Fuente1	TRAMITES DE SEGURIDAD	vie 16/02/17	vie 05/03/17	vie 16/02/17	vie 05/03/17	vie 16/02/17	vie 05/03/17	vie 16/02/17
6061	100%	2.5.14.1.2	Fuente1	Expediente Técnico DC	vie 16/02/17	vie 05/03/17	vie 16/02/17	vie 05/03/17	vie 16/02/17	vie 05/03/17	vie 16/02/17
6062	100%	2.5.14.1.3	Fuente1	Proceso de adquisición	vie 16/02/17	vie 05/03/17	vie 16/02/17	vie 05/03/17	vie 16/02/17	vie 05/03/17	vie 16/02/17
6063	100%	2.5.14.1.1	Fuente1	PREPARACION DE DOCUMENTOS PRECATORIALES HASTA SU MOBILIZACIÓN Y VOTOS DE EJECUCION DE OBI	vie 16/02/17	vie 05/03/17	vie 16/02/17	vie 05/03/17	vie 16/02/17	vie 05/03/17	vie 16/02/17
6064	100%	2.5.14.1.3	Fuente1	TRAMITES	vie 16/02/17	vie 05/03/17	vie 16/02/17	vie 05/03/17	vie 16/02/17	vie 05/03/17	vie 16/02/17
6065	100%	2.5.14.1.1	Fuente1	Ajuste de Fortalecimiento	vie 16/02/17	vie 05/03/17	vie 16/02/17	vie 05/03/17	vie 16/02/17	vie 05/03/17	vie 16/02/17
6066	100%	2.5.14.1.1	Fuente1	Expediente Técnico	vie 16/02/17	vie 05/03/17	vie 16/02/17	vie 05/03/17	vie 16/02/17	vie 05/03/17	vie 16/02/17
6067	100%	2.5.14.1.1	Fuente1	Revisión de Fortalecimiento Operativo de OBI y remisión a OBI	vie 16/02/17	vie 05/03/17	vie 16/02/17	vie 05/03/17	vie 16/02/17	vie 05/03/17	vie 16/02/17
6068	100%	2.5.14.1.4	Fuente1	Revisión de OBI al Banco para no objeción	vie 16/02/17	vie 05/03/17	vie 16/02/17	vie 05/03/17	vie 16/02/17	vie 05/03/17	vie 16/02/17
6069	100%	2.5.14.1.5	Fuente1	Comunicación al Banco de ejecución	vie 16/02/17	vie 05/03/17	vie 16/02/17	vie 05/03/17	vie 16/02/17	vie 05/03/17	vie 16/02/17
6070	100%	2.5.14.1.5	Fuente1	No objeción de OBI OBI	vie 16/02/17	vie 05/03/17	vie 16/02/17	vie 05/03/17	vie 16/02/17	vie 05/03/17	vie 16/02/17
6071	100%	2.5.14.1.5	Fuente1	Expediente Técnico	vie 16/02/17	vie 05/03/17	vie 16/02/17	vie 05/03/17	vie 16/02/17	vie 05/03/17	vie 16/02/17

ID	% completado	C-1	Fuente	Origen de la Tasa	Comentarios	Fecha	Comentarios	Fecha	Causa	Terminar
4004	100%	2.5.14.2.3.5	Fuente1	Derogó la Matriculación y la adjudicación de bienes y valores, cambios los comensales por referir los datos por UNICPS, INDIU (MOTU).	Jun 17/03/18	Jun 20/03/18	Jun 17/03/18	Jun 26/03/1850	Costo	Costo
4005	100%	2.5.14.2.4.6	Fuente1	Acto de Equino	Jun 12/07/23	Jun 26/07/18	Jun 12/07/23	Jun 26/07/1850	Costo	Costo
4006	100%	2.5.14.2.4	Fuente1	Segundo de ID para aprobar o adjudicación INDIA)	Mar 25/04/18	Jun 07/05/18	Mar 25/04/18	Jun 07/05/1850	Costo	Costo
4007	100%	2.5.14.2.4.1	Fuente1	Conceder un crédito de compra	Mar 25/04/18	Jun 07/05/18	Mar 25/04/18	Jun 07/05/1850	Costo	Costo
4008	100%	2.5.14.2.4.2	Fuente1	Motivación de adjudicación al extranjero y presentación de documentación	Jun 08/06/18	Jun 27/06/19	Jun 08/06/18	Jun 27/06/1950	Costo	Costo
4009	100%	2.5.14.2.4.3	Fuente1	Lequiva	Mar 02/06/18	Mar 02/06/18	Mar 02/06/18	Mar 02/06/1850	Costo	Costo
4010	100%	2.5.14.2.4.4	Fuente1	Elaboración de contrato	Jun 11/05/18	Jun 14/05/18	Jun 11/05/18	Jun 14/05/1850	Costo	Costo
4011	100%	2.5.14.2.4.5	Fuente1	Adjudicación de ID	Jun 21/06/18	Jun 26/06/18	Jun 21/06/18	Jun 26/06/1850	Costo	Costo
4012	100%	2.5.14.2.4.6	Fuente1	Financiamiento	Mar 15/06/18	Jun 18/06/18	Mar 15/06/18	Jun 18/06/1850	Costo	Costo
4013	100%	2.5.14.2.4.7	Fuente1	Solicitud de contrato, firma de emitir el contrato INDIA)	Jun 21/06/18	Jun 25/06/18	Jun 21/06/18	Jun 25/06/1850	Costo	Costo
4014	100%	2.5.14.2.4.8	Fuente1	Tramite de firmas con el cambio del Director seleccionado	Jun 21/06/18	Jun 25/06/18	Jun 21/06/18	Jun 25/06/1850	Costo	Costo
4015	100%	2.5.14.2.4.9	Fuente1	Legales	Jun 21/06/18	Jun 25/06/18	Jun 21/06/18	Jun 25/06/1850	Costo	Costo
4016	100%	2.5.14.2.4.10	Fuente1	Conclusión de contrato por General INDIA)	Mar 21/06/18	Mar 26/06/18	Mar 21/06/18	Mar 26/06/1850	Costo	Costo
4017	100%	2.5.14.2.4.7	Fuente1	Conceder un crédito de compra	Mar 25/04/18	Jun 07/05/18	Mar 25/04/18	Jun 07/05/1850	Costo	Costo
4018	100%	2.5.14.2.4.8	Fuente1	Solicitud de aprobación de contrato INDIA y resolución de contrato INDIA)	Mar 25/04/18	Jun 07/05/18	Mar 25/04/18	Jun 07/05/1850	Costo	Costo
4019	100%	2.5.14.2.4.9	Fuente1	Conceder un crédito de compra	Mar 25/04/18	Jun 07/05/18	Mar 25/04/18	Jun 07/05/1850	Costo	Costo
4020	100%	2.5.14.2.4.10	Fuente1	Proceso de contratación de contrato	Mar 17/07/18	Jun 20/07/18	Mar 17/07/18	Jun 20/07/1850	Costo	Costo
4021	100%	2.5.14.2.4.10	Fuente1	Aprobación de ID de la modificación de contrato para la sesión	Mar 28/03/19	Mar 29/03/19	Mar 28/03/19	Mar 29/03/1950	Costo	Costo

Nº	% Comprobado	Cuentas	Moneda de la Cuenta	Concepto	IF	Cyprimitiva	Fin. pag.	Cuota	Detalle
6108	100%	2.5.14.4.2.5	Fuente1	Pago Estructura	vie 11/30/19	vie 11/30/19	vie 11/30/19	5117	Costo de
				Fuente - UE	vie 11/20/19	vie 11/20/19	vie 11/20/19	5117	Costo de
6109	100%	2.5.14.4.2.6	Fuente1	IVA	vie 06/11/19	vie 06/11/19	vie 06/11/19	5117	Costo de
				Fuente - UE	vie 06/12/19	vie 06/12/19	vie 06/12/19	5117	Costo de
6110	100%	2.5.14.4.3	Fuente1	Estimación Imp 3 (6.29%)	vie 06/12/19	vie 06/12/19	vie 06/12/19	5117	Costo de
6111	100%	2.5.14.4.3.1	Fuente1	Entrega de liquidación a la Inspección (27.54 % acumulado)	vie 02/10/19	vie 02/10/19	vie 02/10/19	5117	Costo de
6112	100%	2.5.14.4.3.2	Fuente1	Revisión de acta de estancos	vie 02/10/19	vie 02/10/19	vie 02/10/19	5117	Costo de
6113	100%	2.5.14.4.3.3	Fuente1	Experto Técnico UE	vie 02/10/19	vie 02/10/19	vie 02/10/19	5117	Costo de
6114	100%	2.5.14.4.3.4	Fuente1	Revisión legalización de calificación	vie 23/10/19	vie 23/10/19	vie 23/10/19	5117	Costo de
6115	100%	2.5.14.4.3.5	Fuente1	Experto Técnico UE	vie 23/10/19	vie 23/10/19	vie 23/10/19	5117	Costo de
6116	100%	2.5.14.4.3.6	Fuente1	Elaboración y Aprobación de documento de pago	vie 25/10/19	vie 25/10/19	vie 25/10/19	5117	Costo de
6117	100%	2.5.14.4.3.7	Fuente1	Fuente - UE	vie 25/10/19	vie 25/10/19	vie 25/10/19	5117	Costo de
6118	100%	2.5.14.4.3.8	Fuente1	Pago Estimación	vie 25/10/19	vie 25/10/19	vie 25/10/19	5117	Costo de
6119	100%	2.5.14.4.3.9	Fuente1	IVA	vie 02/12/19	vie 02/12/19	vie 02/12/19	5117	Costo de
				Fuente - UE	vie 06/12/19	vie 06/12/19	vie 06/12/19	5117	Costo de
6120	100%	2.5.14.4.4	Fuente1	Estimación Min. A (8.53%)	vie 31/10/19	vie 31/10/19	vie 31/10/19	5117	Costo de
6121	100%	2.5.14.4.4.1	Fuente1	Entrega de liquidación a la Inspección	vie 31/10/19	vie 31/10/19	vie 31/10/19	5117	Costo de
6122	100%	2.5.14.4.4.2	Fuente1	Revisión de acta de estancos	vie 31/10/19	vie 31/10/19	vie 31/10/19	5117	Costo de
6123	100%	2.5.14.4.4.3	Fuente1	Experto Técnico UE	vie 31/10/19	vie 31/10/19	vie 31/10/19	5117	Costo de
6124	100%	2.5.14.4.4.4	Fuente1	Revisión legalización de calificación	vie 31/10/19	vie 31/10/19	vie 31/10/19	5117	Costo de
6125	100%	2.5.14.4.4.5	Fuente1	Experto Técnico UE	vie 31/10/19	vie 31/10/19	vie 31/10/19	5117	Costo de
6126	100%	2.5.14.4.4.6	Fuente1	Elaboración y Aprobación de documento de pago	vie 31/10/19	vie 31/10/19	vie 31/10/19	5117	Costo de
6127	100%	2.5.14.4.4.7	Fuente1	Fuente - UE	vie 31/10/19	vie 31/10/19	vie 31/10/19	5117	Costo de
6128	100%	2.5.14.4.4.8	Fuente1	Pago Estimación	vie 31/10/19	vie 31/10/19	vie 31/10/19	5117	Costo de
6129	100%	2.5.14.4.4.9	Fuente1	IVA	vie 31/10/19	vie 31/10/19	vie 31/10/19	5117	Costo de
				Fuente - UE	vie 31/10/19	vie 31/10/19	vie 31/10/19	5117	Costo de
6130	100%	2.5.14.4.5	Fuente1	Estimación Imp 3 (6.29%)	vie 06/12/19	vie 06/12/19	vie 06/12/19	5117	Costo de
6131	100%	2.5.14.4.5.1	Fuente1	Entrega de liquidación a la Inspección (27.54 % acumulado)	vie 02/10/19	vie 02/10/19	vie 02/10/19	5117	Costo de
6132	100%	2.5.14.4.5.2	Fuente1	Revisión de acta de estancos	vie 02/10/19	vie 02/10/19	vie 02/10/19	5117	Costo de
6133	100%	2.5.14.4.5.3	Fuente1	Experto Técnico UE	vie 02/10/19	vie 02/10/19	vie 02/10/19	5117	Costo de
6134	100%	2.5.14.4.5.4	Fuente1	Revisión legalización de calificación	vie 23/10/19	vie 23/10/19	vie 23/10/19	5117	Costo de
6135	100%	2.5.14.4.5.5	Fuente1	Experto Técnico UE	vie 23/10/19	vie 23/10/19	vie 23/10/19	5117	Costo de
6136	100%	2.5.14.4.5.6	Fuente1	Elaboración y Aprobación de documento de pago	vie 25/10/19	vie 25/10/19	vie 25/10/19	5117	Costo de
6137	100%	2.5.14.4.5.7	Fuente1	Fuente - UE	vie 25/10/19	vie 25/10/19	vie 25/10/19	5117	Costo de
6138	100%	2.5.14.4.5.8	Fuente1	Pago Estimación	vie 25/10/19	vie 25/10/19	vie 25/10/19	5117	Costo de
6139	100%	2.5.14.4.5.9	Fuente1	IVA	vie 02/12/19	vie 02/12/19	vie 02/12/19	5117	Costo de
				Fuente - UE	vie 06/12/19	vie 06/12/19	vie 06/12/19	5117	Costo de
6140	100%	2.5.14.4.6	Fuente1	Estimación Min. A (8.53%)	vie 31/10/19	vie 31/10/19	vie 31/10/19	5117	Costo de
6141	100%	2.5.14.4.6.1	Fuente1	Entrega de liquidación a la Inspección	vie 31/10/19	vie 31/10/19	vie 31/10/19	5117	Costo de
6142	100%	2.5.14.4.6.2	Fuente1	Revisión de acta de estancos	vie 31/10/19	vie 31/10/19	vie 31/10/19	5117	Costo de
6143	100%	2.5.14.4.6.3	Fuente1	Experto Técnico UE	vie 31/10/19	vie 31/10/19	vie 31/10/19	5117	Costo de
6144	100%	2.5.14.4.6.4	Fuente1	Revisión legalización de calificación	vie 31/10/19	vie 31/10/19	vie 31/10/19	5117	Costo de
6145	100%	2.5.14.4.6.5	Fuente1	Experto Técnico UE	vie 31/10/19	vie 31/10/19	vie 31/10/19	5117	Costo de
6146	100%	2.5.14.4.6.6	Fuente1	Elaboración y Aprobación de documento de pago	vie 31/10/19	vie 31/10/19	vie 31/10/19	5117	Costo de
6147	100%	2.5.14.4.6.7	Fuente1	Fuente - UE	vie 31/10/19	vie 31/10/19	vie 31/10/19	5117	Costo de
6148	100%	2.5.14.4.6.8	Fuente1	Pago Estimación	vie 31/10/19	vie 31/10/19	vie 31/10/19	5117	Costo de
6149	100%	2.5.14.4.6.9	Fuente1	IVA	vie 31/10/19	vie 31/10/19	vie 31/10/19	5117	Costo de
				Fuente - UE	vie 31/10/19	vie 31/10/19	vie 31/10/19	5117	Costo de

N	% completado	IDF	Fuente	Nombre de Tarea	Comenzó	Fin	Completada	Final	Cuota	Deuda
6116	100%	2.5.14.4.7	Fuente1	Estimación No. 7 (7.37%)	mar 11/03/20	jun 23/03/20	mar 23/03/20	mar 23/03/20	57.0	Cashier
6118	100%	2.5.14.4.7.1	Fuente1	Entrega de estimación a la administración	vie 31/03/20	mar 17/03/20	vie 31/03/20	mar 17/03/20	57.0	Cashier
6140	100%	2.5.14.4.7.2	Fuente1	Revisión técnica de estimación	mar 17/03/20	jun 23/03/20	mar 17/03/20	jun 23/03/20	57.0	Cashier
6141	100%	2.5.14.4.7.3	Fuente1	Exposición técnica UE	mar 17/03/20	jun 23/03/20	mar 17/03/20	jun 23/03/20	57.0	Cashier
6142	100%	2.5.14.4.7.4	Fuente1	Revisión legal y aprobación de documentación de estimación UE	mar 17/03/20	jun 23/03/20	mar 17/03/20	jun 23/03/20	57.0	Cashier
6143	100%	2.5.14.4.7.5	Fuente1	Exposición UE	vie 27/03/20	mar 17/03/20	vie 27/03/20	mar 17/03/20	57.0	Cashier
6144	100%	2.5.14.4.7.6	Fuente1	Pago Estimación UE	mar 17/03/20	mar 17/03/20	mar 17/03/20	mar 17/03/20	57.0	Cashier
6145	100%	2.5.14.4.8	Fuente1	Estimación No. 8 (10.65%)	mar 07/03/20	mar 23/03/20	mar 07/03/20	mar 23/03/20	57.0	Cashier
6146	100%	2.5.14.4.8.1	Fuente1	Entrega de estimación a la administración	mar 07/03/20	mar 23/03/20	mar 07/03/20	mar 23/03/20	57.0	Cashier
6147	100%	2.5.14.4.8.2	Fuente1	Revisión técnica de estimación	mar 07/03/20	mar 23/03/20	mar 07/03/20	mar 23/03/20	57.0	Cashier
6148	100%	2.5.14.4.8.3	Fuente1	Exposición técnica UE	mar 07/03/20	mar 23/03/20	mar 07/03/20	mar 23/03/20	57.0	Cashier
6149	100%	2.5.14.4.8.4	Fuente1	Revisión legal y aprobación de documentación de estimación UE	mar 07/03/20	mar 23/03/20	mar 07/03/20	mar 23/03/20	57.0	Cashier
6150	100%	2.5.14.4.8.5	Fuente1	Exposición UE	mar 07/03/20	mar 23/03/20	mar 07/03/20	mar 23/03/20	57.0	Cashier
6151	100%	2.5.14.4.8.6	Fuente1	Revisión legal y aprobación de documentación de estimación UE	mar 07/03/20	mar 23/03/20	mar 07/03/20	mar 23/03/20	57.0	Cashier
6152	100%	2.5.14.4.9	Fuente1	Estimación No. 9 (12.10%)	vie 03/03/20	jun 26/03/20	vie 03/03/20	jun 26/03/20	57.0	Cashier
6153	100%	2.5.14.4.9.1	Fuente1	Entrega de estimación a la administración	vie 03/03/20	jun 26/03/20	vie 03/03/20	jun 26/03/20	57.0	Cashier

M	% cumplimiento	EDF	Fuente	Monto de la tarifa	Concepto	Fin	Comenzó a usarse	Finalizó	Fecha	Ubicación
6154	100%	2.5.14.4.9.2	Fuente1	Revisión técnica de estimación	ve 14/08/20	lun 17/08/20	ve 14/08/20	lun 17/08/20	lun 17/08/20	Costa Rica
6155	100%	2.5.14.4.9.3	Fuente1	Revisión legal-financiera de estimación	ve 14/08/20	lun 17/08/20	ve 14/08/20	lun 17/08/20	lun 17/08/20	Costa Rica
6156	100%	2.5.14.4.9.4	Fuente2	Elaboración y aprobación de cumplimiento de pago	ve 14/08/20	lun 17/08/20	ve 14/08/20	lun 17/08/20	lun 17/08/20	Costa Rica
6157	100%	2.5.14.4.10.1	Fuente1	Pago de tarifa UE	ve 24/08/20	lun 27/08/20	ve 24/08/20	lun 27/08/20	lun 27/08/20	Costa Rica
6158	100%	2.5.14.4.10.2	Fuente1	Pago de tarifa UE	lun 31/08/20	lun 31/08/20	lun 31/08/20	lun 31/08/20	lun 31/08/20	Costa Rica
6159	100%	2.5.14.4.10.3	Fuente1	Revisión técnica UE	lun 27/08/20	lun 27/08/20	lun 27/08/20	lun 27/08/20	lun 27/08/20	Costa Rica
6160	100%	2.5.14.4.10.4	Fuente1	Revisión técnica UE	lun 26/11/20	lun 26/11/20	lun 26/11/20	lun 26/11/20	lun 26/11/20	Costa Rica
6161	100%	2.5.14.4.10.5	Fuente2	Revisión técnica UE	lun 17/08/20	lun 17/08/20	lun 17/08/20	lun 17/08/20	lun 17/08/20	Costa Rica
6162	100%	2.5.14.4.10.6	Fuente1	Revisión legal-financiera de estimación	ve 09/09/20	mié 09/09/20	ve 09/09/20	mié 09/09/20	mié 09/09/20	Costa Rica
6163	100%	2.5.14.4.10.7	Fuente1	Cobertura técnica UE	ve 25/09/20	ve 25/09/20	ve 25/09/20	ve 25/09/20	ve 25/09/20	Costa Rica
6164	100%	2.5.14.4.10.8	Fuente1	Revisión técnica UE	ve 25/09/20	ve 25/09/20	ve 25/09/20	ve 25/09/20	ve 25/09/20	Costa Rica
6165	100%	2.5.14.4.10.9	Fuente1	Revisión técnica UE	ve 25/09/20	ve 25/09/20	ve 25/09/20	ve 25/09/20	ve 25/09/20	Costa Rica
6166	100%	2.5.14.4.11	Fuente1	Revisión técnica UE	ve 18/09/20	lun 26/11/20	ve 18/09/20	lun 26/11/20	lun 26/11/20	Costa Rica
6167	100%	2.5.14.4.11.1	Fuente1	Revisión técnica UE	ve 18/09/20	lun 26/11/20	ve 18/09/20	lun 26/11/20	lun 26/11/20	Costa Rica
6168	100%	2.5.14.4.11.2	Fuente1	Revisión técnica UE	ve 25/09/20	lun 26/11/20	ve 25/09/20	lun 26/11/20	lun 26/11/20	Costa Rica

ID	% completado	ERT	Fuente	Número de la Lista	Fecha	Comentario	Fin	Costo	Estado
6199	100%	2.5.14.4.15.5	Fuente1	Pago Estimación	Jun 08/02/21	Jun 31/05/21	Jun 01/02/21	Jun 01/02/21	513
6200	100%	2.5.14.4.15.6	Fuente1	Financiero - UE	Jun 08/02/21	Jun 31/05/21	Jun 01/02/21	Jun 01/02/21	513
6201	0%	2.5.14.4.16.0	Fuente1	IVA	Jun 04/01/21	Jun 30/06/21	Jun 04/01/21	Jun 28/06/21	513
6202	0%	2.5.14.4.16.1	Fuente1	Financiero - UE	Jun 04/01/21	Jun 28/06/21	Jun 04/01/21	Jun 28/06/21	513
6203	0%	2.5.14.4.16.2	Fuente1	Estimación No. 16	Jun 04/02/21	Jun 11/03/21	MOD	MOD 513,374	513
6204	0%	2.5.14.4.16.3	Fuente1	Financiero de estimación a la supervisión	Jun 04/02/21	Jun 11/03/21	MOD	MOD 50	513
6205	0%	2.5.14.4.16.4	Fuente1	Revisión técnica de estimación	Jun 11/02/21	Jun 25/02/21	MOD	MOD 50	513
6206	0%	2.5.14.4.16.5	Fuente1	Expendio Técnico UE	Jun 11/02/21	Jun 25/02/21	MOD	MOD 50	513
6207	0%	2.5.14.4.16.6	Fuente1	Revisión técnica de estimación	Jun 28/02/21	Jun 01/03/21	MOD	MOD 50	513
6208	0%	2.5.14.4.16.7	Fuente1	Elaboración y aprobación de documento de pago	Jun 28/02/21	Jun 01/03/21	MOD	MOD 50	513
6209	0%	2.5.14.4.16.8	Fuente1	Pago Estimación	Jun 01/03/21	Jun 11/03/21	MOD	MOD 50	513
6210	0%	2.5.14.4.16.9	Fuente1	Estimación - UE	Jun 01/03/21	Jun 11/03/21	MOD	MOD 50	513
6211	0%	2.5.14.4.17.0	Fuente1	Entrega de estimación a supervisión	Jun 05/04/21	Jun 08/04/21	MOD	MOD 513,185	513
6212	0%	2.5.14.4.17.1	Fuente1	Revisión técnica de estimación	Jun 05/04/21	Jun 11/03/21	MOD	MOD 50	513
6213	0%	2.5.14.4.17.2	Fuente1	Expendio Técnico UE	Jun 15/03/21	Jun 01/03/21	MOD	MOD 50	513
6214	0%	2.5.14.4.17.3	Fuente1	Revisión legal-técnica de estimación	Jun 15/03/21	Jun 28/03/21	MOD	MOD 50	513
6215	0%	2.5.14.4.17.4	Fuente1	Expendio Técnico UE	Jun 15/03/21	Jun 28/03/21	MOD	MOD 50	513
6216	0%	2.5.14.4.17.5	Fuente1	Elaboración y aprobación de documento de pago	Jun 15/03/21	Jun 31/03/21	MOD	MOD 50	513
6217	0%	2.5.14.4.17.6	Fuente1	Financiero - UE	Jun 01/04/21	Jun 05/04/21	MOD	MOD 50	513
6218	0%	2.5.14.4.17.7	Fuente1	Pago Estimación	Jun 01/04/21	Jun 05/04/21	MOD	MOD 50	513
6219	0%	2.5.14.4.17.8	Fuente1	Estimación No. 18	Jun 10/05/21	Jun 31/05/21	MOD	MOD 513,467	513
6220	0%	2.5.14.4.17.9	Fuente1	Subregistro de recepción	Jun 10/05/21	Jun 30/05/21	MOD	MOD 50	513

M	4	EDJ	Carpa	Nombre de la obra	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Detalle
6015	0%	2.5.14.4.18.2	Fuente3	Expendio Técnico DE (Servicio de obra)	Jun 10/05/21	Jun 10/05/21			NO050	Costo Fuente
				Inscripción del presupuesto	Jun 11/05/21	Jun 11/05/21			NO050	Costo Fuente
6016				Expendio Técnico DE (Servicio de obra)	Mar 22/05/21	Mar 22/05/21			NO050	Costo Fuente
6017	0%	2.5.14.4.18.4	Fuente3	Expendio Técnico DE	Mar 18/05/21	Mar 07/05/21			NO050	Costo Fuente
				Resolución de la obra por el fincamiento de obras	Mar 18/05/21	Jun 20/05/21			NO050	Costo Fuente
6018	0%	2.5.14.4.18.5	Fuente3	Expendio Técnico DE (Servicio de obra)	Mar 18/05/21	Jun 20/05/21			NO050	Costo Fuente
				Entrega de Materiales y Planos	Mar 21/05/21	Jun 27/05/21			NO050	Costo Fuente
6019	0%	2.5.14.4.18.6	Fuente3	Expendio Técnico DE (Servicio de obra)	Mar 21/05/21	Jun 27/05/21			NO050	Costo Fuente
				Entrega de Especifico de liquidación	Mar 23/05/21	Jun 04/06/21			NO050	Costo Fuente
6020	0%	2.5.14.4.18.7	Fuente3	Expendio Técnico DE (Servicio de obra)	Mar 26/05/21	Jun 04/06/21			NO050	Costo Fuente
				Proceso de liquidación del proyecto	Jun 07/06/21	Jun 14/06/21			NO050	Costo Fuente
6021	0%	2.5.14.4.18.8	Fuente3	Expendio Técnico DE (Servicio de obra)	Jun 07/06/21	Jun 14/06/21			NO050	Costo Fuente
				Proceso de pago final	Jun 14/06/21	Jun 14/06/21			NO050	Costo Fuente
6022	0%	2.5.14.4.19	Fuente3	Expendio Técnico DE	Jun 14/06/21	Jun 14/06/21			NO050	Costo Fuente
				Retenciones	Jun 14/06/21	Jun 14/06/21			NO050	Costo Fuente
6023	0%	2.5.14.4.19.1	Fuente3	Retención 2.5% retención	Jun 14/06/21	Jun 14/06/21			NO050	Costo Fuente
				Exclusión - UE	Jun 14/06/21	Jun 14/06/21			NO050	Costo Fuente
6024	0%	2.5.14.4.19.2	Fuente3	Retención 7.5% liquidación	Jun 14/06/21	Jun 14/06/21			NO050	Costo Fuente
				Exclusión - UL	Jun 14/06/21	Jun 14/06/21			NO050	Costo Fuente
6025	0%	2.5.14.5	Fuente3	% VARIACIÓN	Jun 17/06/20	Jun 14/06/21			NO050	Costo Fuente
6026	51%	2.5.15	Poente1	Proceso de Adjudicación: Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en el Municipio de San Pedro Sacatepé, San Marcos 16828	Jun 20/12/17	Jun 29/07/22	Jun 20/12/17		NO050	Costo Fuente
				Trámites Administrativos Previos	Jun 20/12/17	Jun 20/12/17			NO050	Costo Fuente
6027	100%	2.5.15.1	Poente1	Trámites de SEGEPLAN	Jun 20/12/17	Jun 20/12/17			NO050	Costo Fuente
6028	100%	2.5.1.1	Fuente3	Expendio Técnico DE	Mar 20/12/17	Mar 20/12/17			NO050	Costo Fuente

ID	% completado	EST	Nombre de la Fuente	Nombre de la Fuente	Inicio	Terminación	Valor	Moneda
6254	20%	Fuente1	Proceso de adquisición	mar 30/05/18	jun 21/09/20	mié 30/04/18	USD\$0	Costo
6255	0%	Fuente1	Financiamiento 2 - San Pedro Sacatepéquez (20 meses)	vie 04/09/20	vie 01/04/22	vie 04/09/20	USD\$0	Costo
6256	0%	Fuente1	Sistema de Agua San Pedro	vie 04/09/20	vie 01/04/22	vie 04/09/20	USD\$0	Costo
6257	68%	Fuente1	Ejecución Financiamiento 2 - San Pedro Sacatepéquez	jun 22/10/20	vie 29/07/22	jun 22/10/20	USD\$2,410,868	Costo
6258	7%	Fuente1	Estimación Año 1 SEGEISA	jun 22/10/20	jun 13/04/21	jun 22/10/20	USD\$979,060	Costo
6259	2%	Fuente1	Filtraje de estimación a supervisor	jun 22/10/20	jun 20/10/21	NOI	USD\$0	Costo
6260	0%	Fuente1	Revisión técnica de estimación	vie 30/10/20	mié 04/11/21	NOI	USD\$0	Costo
6261	0%	Fuente1	Experto Técnico UE	vie 30/10/20	mié 24/11/20	NOI	USD\$0	Costo
6262	0%	Fuente1	Revisión legal-financiera de estimación	jun 05/11/20	mié 11/11/20	NOI	USD\$0	Costo
6263	0%	Fuente1	Experto Técnico UE	jun 05/11/20	mié 11/11/20	NOI	USD\$0	Costo
6264	0%	Fuente1	Elaboración y aprobación de documento de pago	jun 12/11/20	mié 25/11/20	NOI	USD\$0	Costo
6265	100%	Fuente1	Financiamiento UE	jun 22/11/20	mié 24/11/20	NOI	USD\$0	Costo
6266	100%	Fuente1	Pago de estimación	vie 04/12/20	mié 04/12/20	vie 04/12/20	USD\$2,055,906	Costo
6267	100%	Fuente1	REA	jun 11/03/21	jun 11/03/21	jun 11/03/21	USD\$113,255	Costo
6268	0%	Fuente1	Aprobación UE	jun 21/03/21	jun 21/03/21	jun 21/03/21	USD\$2,252,252	Costo
6269	7%	Fuente1	Estimación Año 2	mié 18/11/20	mié 18/11/20	mié 18/11/20	USD\$176,806	Costo
6270	7%	Fuente1	Filtraje de información a la supervisión	mié 18/11/20	mié 24/11/20	NOI	USD\$0	Costo
6271	0%	Fuente1	Revisión técnica de estimación	jun 24/11/20	mié 02/12/20	NOI	USD\$0	Costo
6272	7%	Fuente1	Experto Técnico UE	jun 28/11/20	mié 02/12/20	NOI	USD\$0	Costo
6273	0%	Fuente1	Revisión legal-financiera de estimación	jun 04/12/20	mié 05/12/20	NOI	USD\$0	Costo
6274	100%	Fuente1	Financiamiento UE	jun 02/12/20	mié 09/12/20	NOI	USD\$0	Costo
6275	0%	Fuente1	Elaboración y aprobación de documento de pago	jun 10/12/20	mié 21/12/20	NOI	USD\$0	Costo
6276	100%	Fuente1	Financiamiento UE	jun 10/12/20	mié 23/12/20	NOI	USD\$0	Costo
6277	100%	Fuente1	Pago de Estimación	jun 24/12/20	jun 24/12/20	jun 24/12/20	USD\$2,055,906	Costo
6278	100%	Fuente1	REA	jun 11/03/21	jun 11/03/21	jun 11/03/21	USD\$113,255	Costo
6279	100%	Fuente1	Financiamiento UE	jun 21/03/21	jun 21/03/21	jun 21/03/21	USD\$2,252,252	Costo

Id	N° consecutivo	TAR	Fecha	Nombre de la Tercera	Clificación	FE	Contenido	Fecha	Cargo	Detalle
6276	7%	2.5.15.4.3	Fuente1	Eliminación No. 3	mie 23/12/20	jue 31/03/21	mié 23/12/20	MCO\$0	MCO\$740,070	Costa Rica
6277	0%	2.5.15.4.3.1	Fuente1	Entrega de estimación a la supervisor	mié 23/12/20	mié 05/01/21	MCO	MCO\$0	MCO\$0	Costa Rica
6278	0%	2.5.15.4.3.2	Fuente1	Revisión técnica de estimación	mié 05/01/21	mié 11/01/21	MCO	MCO\$0	MCO\$0	Costa Rica
6279	0%	2.5.15.4.3.2	Fuente1	Revisión técnica de estimación	mié 05/01/21	mié 11/01/21	MCO	MCO\$0	MCO\$0	Costa Rica
6280	0%	2.5.15.4.3.4	Fuente1	Revisión técnica de estimación	mié 12/01/21	mié 28/01/21	MCO	MCO\$0	MCO\$0	Costa Rica
6281	0%	2.5.15.4.3.4	Fuente1	Revisión técnica de estimación	mié 12/01/21	mié 28/01/21	MCO	MCO\$0	MCO\$0	Costa Rica
6282	100%	2.5.15.4.3.5	Fuente1	Pago de estimación	mié 23/12/20	mié 23/12/20	MCO	MCO\$0	MCO\$0	Costa Rica
6283	100%	2.5.15.4.3.6	Fuente1	MCO	jue 11/03/21	jue 11/03/21	MCO	MCO\$0	MCO\$0	Costa Rica
6284	70%	2.5.15.4.4	Fuente1	Guatemala UE	jue 12/02/21	jue 11/03/21	MCO	MCO\$0	MCO\$0	Costa Rica
6285	0%	2.5.15.4.4.1	Fuente1	Eliminación No. 4	mié 15/01/21	mié 15/01/21	MCO	MCO\$0	MCO\$0	Costa Rica
6286	0%	2.5.15.4.4.1	Fuente1	Entrega de estimación a la supervisor	mié 15/01/21	mié 22/01/21	MCO	MCO\$0	MCO\$0	Costa Rica
6287	0%	2.5.15.4.4.2	Fuente1	Revisión técnica de estimación	mié 15/01/21	mié 22/01/21	MCO	MCO\$0	MCO\$0	Costa Rica
6288	0%	2.5.15.4.4.1	Fuente1	Guatemala UE	mié 23/01/21	mié 23/01/21	MCO	MCO\$0	MCO\$0	Costa Rica
6289	0%	2.5.15.4.4.1	Fuente1	Revisión técnica financiera de estimación	mié 01/02/21	mié 05/02/21	MCO	MCO\$0	MCO\$0	Costa Rica
6290	0%	2.5.15.4.4.4	Fuente1	Guatemala UE	mié 01/02/21	mié 05/02/21	MCO	MCO\$0	MCO\$0	Costa Rica
6291	200%	2.5.15.4.4.5	Fuente1	Elaboración y aprobación de documento de pago	mié 08/02/21	mié 26/02/21	MCO	MCO\$0	MCO\$0	Costa Rica
6292	100%	2.5.15.4.4.6	Fuente1	Pago de Estimación	mié 17/03/21	mié 17/03/21	MCO	MCO\$0	MCO\$0	Costa Rica
6293	100%	2.5.15.4.4.6.1	Fuente1	IVA	mié 17/03/21	mié 17/03/21	MCO	MCO\$0	MCO\$0	Costa Rica
6294	76%	2.5.15.4.5	Fuente1	Guatemala UE	mié 17/03/21	mié 24/06/21	MCO	MCO\$0	MCO\$0	Costa Rica
6295	0%	2.5.15.4.5.1	Fuente1	Eliminación No. 5	mié 10/02/21	mié 24/06/21	MCO	MCO\$0	MCO\$0	Costa Rica
6296	0%	2.5.15.4.5.2	Fuente1	Entrega de estimación a la supervisor	mié 10/02/21	mié 17/02/21	MCO	MCO\$0	MCO\$0	Costa Rica
6297	0%	2.5.15.4.5.2	Fuente1	Revisión técnica de estimación	mié 18/01/21	mié 24/02/21	MCO	MCO\$0	MCO\$0	Costa Rica
6298	0%	2.5.15.4.5.2	Fuente1	Guatemala UE	jue 18/01/21	jue 24/02/21	MCO	MCO\$0	MCO\$0	Costa Rica

Nº	EDT	Fuente	Monto a pagar	Comentarios	Fecha	Código	Detalle
604	0%	2.5.15.4.5.3	Fuente1	Revisión legalización de estacionamiento	vie 15/02/21	MCO	MCO50
605	0%	4.5.15.4.5.4	Fuente1	Expediente Técnico UE	vie 15/02/21	MCO	MCO50
606	100%	2.5.15.4.5.5	Fuente2	Elaboración y aprobación de presupuesto de pago	mar 24/01/21	MCO	MCO50
607	100%	2.5.15.4.5.6	Fuente2	Elaboración UE	vie 14/01/21	MCO	MCO50
608	72%	2.5.15.4.6	Fuente1	Pagos de Estimarion	mar 24/01/21	MCO	MCO50
609	0%	2.5.15.4.6.1	Fuente3	Revisión UE	vie 14/01/21	MCO	MCO50
610	0%	2.5.15.4.6.2	Fuente1	Comercio UE	mar 10/02/21	MCO	MCO50
611	0%	2.5.15.4.6.3	Fuente1	Estimación No. 6	mar 10/02/21	MCO	MCO50
612	0%	2.5.15.4.6.4	Fuente1	Forma de estimación a la sujeción	mar 10/02/21	MCO	MCO50
613	0%	2.5.15.4.6.5	Fuente1	Revisión técnica de estimación	mar 23/03/21	MCO	MCO50
614	0%	2.5.15.4.6.6	Fuente1	Revisión legal fundamenta de estimación	mar 23/03/21	MCO	MCO50
615	0%	2.5.15.4.6.7	Fuente1	Expediente Técnico UE	mar 30/03/21	MCO	MCO50
616	0%	2.5.15.4.6.8	Fuente1	Elaboración y Aprobación de documentación UE	mar 04/04/21	MCO	MCO50
617	100%	2.5.15.4.6.9	Fuente1	Pagos de Estimarion	vie 06/04/21	MCO	MCO50
618	100%	2.5.15.4.7.1	Fuente1	Formación UE	jun 26/04/21	MCO	MCO50
619	0%	2.5.15.4.7.2	Fuente1	Formación UE	jun 26/04/21	MCO	MCO50
620	0%	2.5.15.4.7.3	Fuente1	Formación UE	jun 26/04/21	MCO	MCO50
621	0%	2.5.15.4.7.4	Fuente1	Formación UE	jun 26/04/21	MCO	MCO50
622	0%	2.5.15.4.7.5	Fuente1	Formación UE	jun 26/04/21	MCO	MCO50
623	0%	2.5.15.4.7.6	Fuente1	Formación UE	jun 26/04/21	MCO	MCO50
624	0%	2.5.15.4.7.7	Fuente1	Formación UE	jun 26/04/21	MCO	MCO50
625	0%	2.5.15.4.7.8	Fuente1	Formación UE	jun 26/04/21	MCO	MCO50
626	0%	2.5.15.4.7.9	Fuente1	Formación UE	jun 26/04/21	MCO	MCO50
627	0%	2.5.15.4.7.10	Fuente1	Formación UE	jun 26/04/21	MCO	MCO50
628	0%	2.5.15.4.7.11	Fuente1	Formación UE	jun 26/04/21	MCO	MCO50
629	0%	2.5.15.4.7.12	Fuente1	Formación UE	jun 26/04/21	MCO	MCO50
630	0%	2.5.15.4.7.13	Fuente1	Formación UE	jun 26/04/21	MCO	MCO50
631	0%	2.5.15.4.7.14	Fuente1	Formación UE	jun 26/04/21	MCO	MCO50
632	0%	2.5.15.4.7.15	Fuente1	Formación UE	jun 26/04/21	MCO	MCO50
633	0%	2.5.15.4.7.16	Fuente1	Formación UE	jun 26/04/21	MCO	MCO50
634	0%	2.5.15.4.7.17	Fuente1	Formación UE	jun 26/04/21	MCO	MCO50
635	0%	2.5.15.4.7.18	Fuente1	Formación UE	jun 26/04/21	MCO	MCO50
636	0%	2.5.15.4.7.19	Fuente1	Formación UE	jun 26/04/21	MCO	MCO50
637	0%	2.5.15.4.7.20	Fuente1	Formación UE	jun 26/04/21	MCO	MCO50
638	0%	2.5.15.4.7.21	Fuente1	Formación UE	jun 26/04/21	MCO	MCO50
639	0%	2.5.15.4.7.22	Fuente1	Formación UE	jun 26/04/21	MCO	MCO50
640	0%	2.5.15.4.7.23	Fuente1	Formación UE	jun 26/04/21	MCO	MCO50
641	0%	2.5.15.4.7.24	Fuente1	Formación UE	jun 26/04/21	MCO	MCO50
642	0%	2.5.15.4.7.25	Fuente1	Formación UE	jun 26/04/21	MCO	MCO50
643	0%	2.5.15.4.7.26	Fuente1	Formación UE	jun 26/04/21	MCO	MCO50
644	0%	2.5.15.4.7.27	Fuente1	Formación UE	jun 26/04/21	MCO	MCO50
645	0%	2.5.15.4.7.28	Fuente1	Formación UE	jun 26/04/21	MCO	MCO50
646	0%	2.5.15.4.7.29	Fuente1	Formación UE	jun 26/04/21	MCO	MCO50
647	0%	2.5.15.4.7.30	Fuente1	Formación UE	jun 26/04/21	MCO	MCO50
648	0%	2.5.15.4.7.31	Fuente1	Formación UE	jun 26/04/21	MCO	MCO50
649	0%	2.5.15.4.7.32	Fuente1	Formación UE	jun 26/04/21	MCO	MCO50
650	0%	2.5.15.4.7.33	Fuente1	Formación UE	jun 26/04/21	MCO	MCO50
651	0%	2.5.15.4.7.34	Fuente1	Formación UE	jun 26/04/21	MCO	MCO50
652	0%	2.5.15.4.7.35	Fuente1	Formación UE	jun 26/04/21	MCO	MCO50
653	0%	2.5.15.4.7.36	Fuente1	Formación UE	jun 26/04/21	MCO	MCO50
654	0%	2.5.15.4.7.37	Fuente1	Formación UE	jun 26/04/21	MCO	MCO50
655	0%	2.5.15.4.7.38	Fuente1	Formación UE	jun 26/04/21	MCO	MCO50
656	0%	2.5.15.4.7.39	Fuente1	Formación UE	jun 26/04/21	MCO	MCO50
657	0%	2.5.15.4.7.40	Fuente1	Formación UE	jun 26/04/21	MCO	MCO50
658	0%	2.5.15.4.7.41	Fuente1	Formación UE	jun 26/04/21	MCO	MCO50
659	0%	2.5.15.4.7.42	Fuente1	Formación UE	jun 26/04/21	MCO	MCO50
660	0%	2.5.15.4.7.43	Fuente1	Formación UE	jun 26/04/21	MCO	MCO50
661	0%	2.5.15.4.7.44	Fuente1	Formación UE	jun 26/04/21	MCO	MCO50
662	0%	2.5.15.4.7.45	Fuente1	Formación UE	jun 26/04/21	MCO	MCO50
663	0%	2.5.15.4.7.46	Fuente1	Formación UE	jun 26/04/21	MCO	MCO50
664	0%	2.5.15.4.7.47	Fuente1	Formación UE	jun 26/04/21	MCO	MCO50
665	0%	2.5.15.4.7.48	Fuente1	Formación UE	jun 26/04/21	MCO	MCO50
666	0%	2.5.15.4.7.49	Fuente1	Formación UE	jun 26/04/21	MCO	MCO50
667	0%	2.5.15.4.7.50	Fuente1	Formación UE	jun 26/04/21	MCO	MCO50
668	0%	2.5.15.4.7.51	Fuente1	Formación UE	jun 26/04/21	MCO	MCO50
669	0%	2.5.15.4.7.52	Fuente1	Formación UE	jun 26/04/21	MCO	MCO50
670	0%	2.5.15.4.7.53	Fuente1	Formación UE	jun 26/04/21	MCO	MCO50
671	0%	2.5.15.4.7.54	Fuente1	Formación UE	jun 26/04/21	MCO	MCO50
672	0%	2.5.15.4.7.55	Fuente1	Formación UE	jun 26/04/21	MCO	MCO50
673	0%	2.5.15.4.7.56	Fuente1	Formación UE	jun 26/04/21	MCO	MCO50
674	0%	2.5.15.4.7.57	Fuente1	Formación UE	jun 26/04/21	MCO	MCO50
675	0%	2.5.15.4.7.58	Fuente1	Formación UE	jun 26/04/21	MCO	MCO50
676	0%	2.5.15.4.7.59	Fuente1	Formación UE	jun 26/04/21	MCO	MCO50
677	0%	2.5.15.4.7.60	Fuente1	Formación UE	jun 26/04/21	MCO	MCO50
678	0%	2.5.15.4.7.61	Fuente1	Formación UE	jun 26/04/21	MCO	MCO50
679	0%	2.5.15.4.7.62	Fuente1	Formación UE	jun 26/04/21	MCO	MCO50
680	0%	2.5.15.4.7.63	Fuente1	Formación UE	jun 26/04/21	MCO	MCO50
681	0%	2.5.15.4.7.64	Fuente1	Formación UE	jun 26/04/21	MCO	MCO50
682	0%	2.5.15.4.7.65	Fuente1	Formación UE	jun 26/04/21	MCO	MCO50
683	0%	2.5.15.4.7.66	Fuente1	Formación UE	jun 26/04/21	MCO	MCO50
684	0%	2.5.15.4.7.67	Fuente1	Formación UE	jun 26/04/21	MCO	MCO50
685	0%	2.5.15.4.7.68	Fuente1	Formación UE	jun 26/04/21	MCO	MCO50
686	0%	2.5.15.4.7.69	Fuente1	Formación UE	jun 26/04/21	MCO	MCO50
687	0%	2.5.15.4.7.70	Fuente1	Formación UE	jun 26/04/21	MCO	MCO50
688	0%	2.5.15.4.7.71	Fuente1	Formación UE	jun 26/04/21	MCO	MCO50
689	0%	2.5.15.4.7.72	Fuente1	Formación UE	jun 26/04/21	MCO	MCO50
690	0%	2.5.15.4.7.73	Fuente1	Formación UE	jun 26/04/21	MCO	MCO50
691	0%	2.5.15.4.7.74	Fuente1	Formación UE	jun 26/04/21	MCO	MCO50
692	0%	2.5.15.4.7.75	Fuente1	Formación UE	jun 26/04/21	MCO	MCO50
693	0%	2.5.15.4.7.76	Fuente1	Formación UE	jun 26/04/21	MCO	MCO50
694	0%	2.5.15.4.7.77	Fuente1	Formación UE	jun 26/04/21	MCO	MCO50
695	0%	2.5.15.4.7.78	Fuente1	Formación UE	jun 26/04/21	MCO	MCO50
696	0%	2.5.15.4.7.79	Fuente1	Formación UE	jun 26/04/21	MCO	MCO50
697	0%	2.5.15.4.7.80	Fuente1	Formación UE	jun 26/04/21	MCO	MCO50
698	0%	2.5.15.4.7.81	Fuente1	Formación UE	jun 26/04/21	MCO	MCO50
699	0%	2.5.15.4.7.82	Fuente1	Formación UE	jun 26/04/21	MCO	MCO50
700	0%	2.5.15.4.7.83	Fuente1	Formación UE	jun 26/04/21	MCO	MCO50

N	3	ED)	Fuente	Normativa Talla	Descripción	In	Guarnición	Material	Caso	Fecha	Nota
6009	0%	2.5.15.4.7.4	Fuente1		Elaboración y aprobación de documento de PAGO	mar 04/05/21	jun 24/05/21	MOD	MOD50	mar 04/05/21	Coste
					Financiero - UF	mar 04/05/21	jun 24/05/21	MOD	MOD50	mar 04/05/21	Coste
6010	100%	2.5.15.4.7.5	Fuente1		Ficha de Estimación	jun 24/05/21	jun 11/05/21	MOD	MOD50	jun 24/05/21	Coste
					Financiero - UE	jun 24/05/21	jun 31/05/21	MOD	MOD50	jun 24/05/21	Coste
6011	100%	2.5.15.4.7.6			IVA	jun 12/05/21	jun 24/06/21	MOD	MOD50	jun 12/05/21	Coste
					Financiero - UF	jun 12/05/21	jun 24/06/21	MOD	MOD50	jun 12/05/21	Coste
6012	70%	2.5.15.4.8	Fuente1		Estimación No 8	mar 11/05/21	jun 23/05/21	MOD	MOD50	mar 11/05/21	Coste
					Financiero - UF	mar 11/05/21	jun 23/05/21	MOD	MOD50	mar 11/05/21	Coste
6013	0%	2.5.15.4.8.1	Fuente1		Entrega de estimación a la superación	mar 11/05/21	mar 23/05/21	MOD	MOD50	mar 11/05/21	Coste
					Financiero - UF	mar 11/05/21	mar 23/05/21	MOD	MOD50	mar 11/05/21	Coste
6014	0%	2.5.15.4.8.2	Fuente1		Revisión de obra de estimación	mar 11/05/21	mar 23/05/21	MOD	MOD50	mar 11/05/21	Coste
					Financiero - UF	mar 11/05/21	mar 23/05/21	MOD	MOD50	mar 11/05/21	Coste
6015	0%	2.5.15.4.8.3	Fuente1		Ejecuto T4 inicio UE	dic 13/05/21	dic 25/05/21	MOD	MOD50	dic 13/05/21	Coste
					Financiero - UF	dic 13/05/21	dic 25/05/21	MOD	MOD50	dic 13/05/21	Coste
6016	0%	2.5.15.4.8.4	Fuente1		Revisión legal de nueva estimación	mar 26/05/21	mar 01/06/21	MOD	MOD50	mar 26/05/21	Coste
					Financiero - UF	mar 26/05/21	mar 01/06/21	MOD	MOD50	mar 26/05/21	Coste
6017	100%	2.5.15.4.8.5	Fuente1		Filiación y Aprobación de documento de pago	mar 02/06/21	mar 22/06/21	MOD	MOD50	mar 02/06/21	Coste
					Financiero - UF	mar 02/06/21	mar 22/06/21	MOD	MOD50	mar 02/06/21	Coste
6018	100%	2.5.15.4.8.6	Fuente1		Pago de Estimar	jun 22/06/21	jun 30/06/21	MOD	MOD50	jun 22/06/21	Coste
					Financiero - UF	jun 22/06/21	jun 30/06/21	MOD	MOD50	jun 22/06/21	Coste
6019	100%	2.5.15.4.8.7	Fuente1		Financiero - UF	mar 22/06/21	mar 30/06/21	MOD	MOD50	mar 22/06/21	Coste
					Financiero - UF	mar 22/06/21	mar 30/06/21	MOD	MOD50	mar 22/06/21	Coste
6020	100%	2.5.15.4.8.8	Fuente1		Financiero - UF	mar 11/05/21	jun 23/05/21	MOD	MOD50	mar 11/05/21	Coste
					Financiero - UF	mar 11/05/21	jun 23/05/21	MOD	MOD50	mar 11/05/21	Coste
6021	100%	2.5.15.4.8.9	Fuente1		Financiero - UF	mar 11/05/21	jun 23/05/21	MOD	MOD50	mar 11/05/21	Coste
					Financiero - UF	mar 11/05/21	jun 23/05/21	MOD	MOD50	mar 11/05/21	Coste
6022	0%	2.5.15.4.9.1	Fuente1		Entrega de estimación a la superación	jun 04/06/21	jun 17/06/21	MOD	MOD50	jun 04/06/21	Coste
					Financiero - UF	jun 04/06/21	jun 17/06/21	MOD	MOD50	jun 04/06/21	Coste
6023	0%	2.5.15.4.9.2	Fuente1		Revisión de obra de estimación	jun 16/06/21	jun 17/06/21	MOD	MOD50	jun 16/06/21	Coste
					Financiero - UF	jun 16/06/21	jun 17/06/21	MOD	MOD50	jun 16/06/21	Coste
6024	0%	2.5.15.4.9.3	Fuente1		Reporte Financiero UF	jun 14/06/21	jun 18/06/21	MOD	MOD50	jun 14/06/21	Coste
					Financiero - UF	jun 14/06/21	jun 18/06/21	MOD	MOD50	jun 14/06/21	Coste
6025	0%	2.5.15.4.9.4	Fuente1		Revisión legal/iniciativa de estimación	jun 23/06/21	jun 25/06/21	MOD	MOD50	jun 23/06/21	Coste
					Financiero - UF	jun 23/06/21	jun 25/06/21	MOD	MOD50	jun 23/06/21	Coste
6026	0%	2.5.15.4.9.5	Fuente1		Elaboración y Aprobación de documento de pago	jun 28/06/21	dic 16/07/21	MOD	MOD50	jun 28/06/21	Coste
					Financiero - UF	jun 28/06/21	dic 16/07/21	MOD	MOD50	jun 28/06/21	Coste

ID	% completado	Código	Fecha	Nombre de la Tarea	Comenzada	Fin	Comprobada	Fin	Color
5720	100%	2.5.15.4.9.5	Fuente1	Pago de Estimación	vie 16/07/21	lun 05/08/21	vie 15/07/21	lun 02/08/21	591.428
				Financiero - UE	vie 16/07/21	lun 05/08/21	vie 07/08/21	vie 07/08/21	591.428
5825	100%	2.5.15.4.9.6		Carta nueva	vie 04/06/21	lun 11/08/21	vie 04/06/21	lun 11/08/21	52.716
				Financiero - UE	vie 04/06/21	lun 11/08/21	vie 04/06/21	lun 11/08/21	52.716
5828	76%	2.5.15.4.10	Fuente1	Estimación No. 30	mar 06/07/21	mié 05/11/21	mar 06/07/21	AGO 5319.068	
5827	0%	2.5.15.4.10.1	Fuente1	E-studio de estimación y la supervisión	mar 06/07/21	mar 11/07/21			
5925	0%	2.5.15.4.10.2	Fuente1	Revisión técnica de estimación	mar 14/07/21	mar 20/07/21			
				Estudio Técnico UF	mar 14/07/21	mar 20/07/21			
6029	0%	2.5.15.4.10.3	Fuente1	Revisión legal técnica de estimación	mar 14/07/21	mar 20/07/21			
				Estudio Técnico UF	mar 14/07/21	mar 20/07/21			
6130	1%	2.5.15.4.10.4	Fuente1	Elaboración y aprobación de documento de pago	mar 29/07/21	mar 17/08/21			
				Financiero - UE	mar 29/07/21	mar 17/08/21			
6231	100%	2.5.15.4.10.5	Fuente1	Pago de Estimación	mié 24/07/21	mar 17/08/21	mar 17/08/21	146.627.097.1	530.872
				Financiero - UE	mié 24/07/21	mar 17/08/21	mar 07/08/21	mar 07/08/21	530.872
6332	100%	2.5.15.4.10.6		IVA	mar 01/07/21	mié 05/11/21	mar 06/07/21	mar 05/11/21	53.189
				Financiero - UE	mar 01/07/21	mié 05/11/21	mar 06/07/21	mar 05/11/21	53.189
6333	0%	2.5.15.4.10.7		Carta nueva	mar 06/07/21	mié 07/11/21			
				Financiero - UE	mar 06/07/21	mié 07/11/21			
6334	73%	2.5.15.4.10	Fuente1	Estimación No. 11	mar 26/07/21	mar 19/08/21			
6335	9%	2.5.15.4.10.1	Fuente1	E-studio de estimación y la supervisión	mar 03/08/21	mié 02/11/21	mar 03/08/21	AGO 530.710	
6436	0%	2.5.15.4.11.2		Revisión técnica de estimación	lun 11/08/21	mar 11/08/21			
				Estudio Técnico UE	lun 11/08/21	mar 11/08/21			
6437	0%	2.5.15.4.11.3	Fuente1	Revisión legal técnica de estimación	mié 11/08/21	mar 17/08/21			
				Estudio Técnico UF	mié 11/08/21	mar 17/08/21			
6438	0%	2.5.15.4.11.4	Fuente1	Elaboración y aprobación de documento de pago	mié 18/08/21	mar 24/08/21			
				Financiero - UE	mié 18/08/21	mar 24/08/21			
6439	0%	2.5.15.4.11.5	Fuente1	Carta nueva	mié 25/08/21	mar 14/09/21			
				Financiero - UE	mié 25/08/21	mar 14/09/21			

EDT	% completado	fuente	fuente de la toma	contenido	fecha	consumido	finura	costo	detalle
6338	100%	2.5.15.4.11.5	Fuente1	Estado de Esperecista	mar 14/09/21	mar 14/09/21	mar 07/09/21	520.451	Costo
6339	100%	2.5.15.4.11.6	Fuente1	Estado nuevo	mar 03/08/21	mar 03/08/21	mar 03/08/21	520.451	Costo
6341	85%	2.5.15.4.12	Fuente1	Fuente UE	mar 22/08/21	mar 03/09/21	mar 03/09/21	520.451	Costo
6342	10%	2.5.15.4.12.1	Fuente1	Estimación No 12	mar 03/09/21	mar 03/09/21	mar 03/09/21	520.451	Costo
6343	10%	2.5.15.4.12.2	Fuente1	Entrega de estimación a la suspensión	mar 03/09/21	mar 03/09/21	mar 03/09/21	520.451	Costo
6344	0%	2.5.15.4.12.4	Fuente1	Posición técnica de estimación	mar 13/09/21	mar 13/09/21	mar 13/09/21	520.451	Costo
6345	0%	2.5.15.4.12.4	Fuente1	Informe técnico UE	mar 13/09/21	mar 13/09/21	mar 13/09/21	520.451	Costo
6346	100%	2.5.15.4.12.5	Fuente1	Revisión legal (financiero de estimación)	mar 15/09/21	mar 15/09/21	mar 15/09/21	520.451	Costo
6347	100%	2.5.15.4.12.5	Fuente1	Informe técnico UE	mar 15/09/21	mar 15/09/21	mar 15/09/21	520.451	Costo
6348	100%	2.5.15.4.12.6	Fuente1	Elaboración y aprobación de documento de pago	mar 15/09/21	mar 15/09/21	mar 15/09/21	520.451	Costo
6349	100%	2.5.15.4.12.6	Fuente1	Pago de estimación	mar 15/09/21	mar 15/09/21	mar 15/09/21	520.451	Costo
6350	76%	2.5.15.4.13	Fuente1	Fuente UE	mar 01/08/21	mar 01/08/21	mar 01/08/21	520.451	Costo
6351	0%	2.5.15.4.13.1	Fuente1	Entimación No 13	mar 01/08/21	mar 01/08/21	mar 01/08/21	520.451	Costo
6352	0%	2.5.15.4.13.2	Fuente1	Entrega de estimación a la suspensión	mar 01/08/21	mar 01/08/21	mar 01/08/21	520.451	Costo
6353	0%	2.5.15.4.13.3	Fuente1	Informe técnico de estimación	mar 01/08/21	mar 01/08/21	mar 01/08/21	520.451	Costo
6354	0%	2.5.15.4.13.4	Fuente1	Revisión legal (financiero de estimación)	mar 01/08/21	mar 01/08/21	mar 01/08/21	520.451	Costo
6355	0%	2.5.15.4.13.5	Fuente1	Informe técnico UE	mar 01/08/21	mar 01/08/21	mar 01/08/21	520.451	Costo
6356	100%	2.5.15.4.13.6	Fuente1	Elaboración y aprobación de documento de pago	mar 01/08/21	mar 01/08/21	mar 01/08/21	520.451	Costo
6357	100%	2.5.15.4.13.6	Fuente1	Pago de estimación	mar 01/08/21	mar 01/08/21	mar 01/08/21	520.451	Costo
6358	100%	2.5.15.4.13.6	Fuente1	Estado nuevo	mar 01/08/21	mar 01/08/21	mar 01/08/21	520.451	Costo

N°	COMPENSA	Porcentaje	Fecha	Monto de la cuota	Concepto	Ep	Sumatoria ep	Financi	Costo	Ep	Costo
037C	27%	2.5.15.4.14	Fuente 1	Formación No. 14	Mar 02/11/21	MiÉ 23/02/22	Jun 03/11/21	MOD	MOD	MOD	MOD\$200,173
037Z	24%	2.5.15.4.14.2	Fuente 2	Entrega de la muestra al supervisor	Jun 04/11/21	Jun 08/11/21	MiÉ 31/01/21	MOD	MOD	MOD	MOD\$50
037Y	0%	2.5.15.4.14.3	Fuente 3	Revisión técnica de estimación	Mar 09/11/21	Mar 11/11/21	Mar 11/11/21	MOD	MOD	MOD	MOD\$50
038A	26%	2.5.15.4.14.1	Fuente 1	Examen Técnico UE	Mar 05/11/21	Jun 15/12/21	Mar 05/11/21	MOD	MOD	MOD	MOD\$50
038B	26%	2.5.15.4.14.2	Fuente 2	Revisión legal técnica de estimación	Mar 14/11/21	Jun 22/12/21	Mar 14/11/21	MOD	MOD	MOD	MOD\$50
038C	26%	2.5.15.4.14.3	Fuente 3	Examen Técnico UE	Mar 15/11/21	Jun 22/12/21	Mar 15/11/21	MOD	MOD	MOD	MOD\$50
038D	26%	2.5.15.4.14.4	Fuente 4	Elaboración y aprobación de instrumentos de pago	Mar 23/11/21	Jun 23/12/21	Mar 23/11/21	MOD	MOD	MOD	MOD\$50
038E	0%	2.5.15.4.14.5	Fuente 1	Funcionario UE	Mar 23/11/21	Mar 23/11/21	Mar 23/11/21	MOD	MOD	MOD	MOD\$50
038F	100%	2.5.15.4.14.6	Fuente 1	Pago de Estimación	Jun 14/11/21	Jun 14/11/21	Jun 14/11/21	MOD	MOD	MOD	MOD\$282,778
038G	100%	2.5.15.4.14.6	Fuente 1	Oferta nueva	Jun 14/11/21	Jun 23/02/22	Jun 14/11/21	MOD	MOD	MOD	MOD\$282,778
038H	96%	2.5.15.4.15	Fuente 1	Funcionario UE	Jun 03/11/21	Mar 23/02/22	Jun 03/11/21	MOD	MOD	MOD	MOD\$21,995
038I	0%	2.5.15.4.15.1	Fuente 1	Entrega de estimación al supervisor	Mar 03/11/21	Mar 29/07/22	Mar 03/11/21	MOD	MOD	MOD	MOD\$21,995
038J	1%	2.5.15.4.15.2	Fuente 1	Pagos en línea de estimación	Mar 03/11/21	Mar 03/11/21	Mar 03/11/21	MOD	MOD	MOD	MOD\$21,995
038K	0%	2.5.15.4.15.1	Fuente 2	Examen Técnico UE	Mar 02/11/21	Mar 23/02/22	Mar 02/11/21	MOD	MOD	MOD	MOD\$50
038L	0%	2.5.15.4.15.4	Fuente 1	Revisión legal técnica de estimación	Jun 15/11/21	Mar 22/12/21	Jun 15/11/21	MOD	MOD	MOD	MOD\$50
038M	0%	2.5.15.4.15.4	Fuente 1	Examen Técnico UE	Jun 15/11/21	Mar 22/12/21	Jun 15/11/21	MOD	MOD	MOD	MOD\$50
038N	0%	2.5.15.4.15.4	Fuente 1	Elaboración y aprobación de documentos de pago	Jun 23/11/21	Mar 13/02/22	Jun 23/11/21	MOD	MOD	MOD	MOD\$50
038O	0%	2.5.15.4.15.5	Fuente 1	Funcionario UE	Jun 23/11/21	Mar 13/02/22	Jun 23/11/21	MOD	MOD	MOD	MOD\$50
038P	100%	2.5.15.4.15.6	Fuente 1	Pago de Estimación	Jun 14/11/21	Mar 05/11/21	Jun 14/11/21	MOD	MOD	MOD	MOD\$175,475
038Q	0%	2.5.15.4.15.7	Fuente 1	Funcionario UE	Mar 05/11/21	Mar 05/11/21	Mar 05/11/21	MOD	MOD	MOD	MOD\$21,507
038R	100%	2.5.15.4.15.10	Fuente 1	Funcionario UE	Mar 05/11/21	Mar 05/11/21	Mar 05/11/21	MOD	MOD	MOD	MOD\$21,507
038S	100%	2.5.15.4.15.10	Fuente 1	Funcionario UE	Mar 05/11/21	Mar 05/11/21	Mar 05/11/21	MOD	MOD	MOD	MOD\$50
038T	100%	2.5.15.4.15.10	Fuente 1	Funcionario UE	Mar 05/11/21	Mar 05/11/21	Mar 05/11/21	MOD	MOD	MOD	MOD\$50
038U	100%	2.5.15.4.15.10	Fuente 1	Funcionario UE	Mar 05/11/21	Mar 05/11/21	Mar 05/11/21	MOD	MOD	MOD	MOD\$50
038V	100%	2.5.15.4.15.10	Fuente 1	Funcionario UE	Mar 05/11/21	Mar 05/11/21	Mar 05/11/21	MOD	MOD	MOD	MOD\$50
038W	100%	2.5.15.4.15.10	Fuente 1	Funcionario UE	Mar 05/11/21	Mar 05/11/21	Mar 05/11/21	MOD	MOD	MOD	MOD\$50
038X	100%	2.5.15.4.15.10	Fuente 1	Funcionario UE	Mar 05/11/21	Mar 05/11/21	Mar 05/11/21	MOD	MOD	MOD	MOD\$50
038Y	100%	2.5.15.4.15.10	Fuente 1	Funcionario UE	Mar 05/11/21	Mar 05/11/21	Mar 05/11/21	MOD	MOD	MOD	MOD\$50
038Z	100%	2.5.15.4.15.10	Fuente 1	Funcionario UE	Mar 05/11/21	Mar 05/11/21	Mar 05/11/21	MOD	MOD	MOD	MOD\$50

Id	%	EE-T	compleción	Fecha	Nombre de la Tarea	Comentarios	Inicio	Comenzado	Final	Costo	Detalle
6371	100%		2 5 15 4 15 8	1 semana	especificación UE		mié 01/12/21	mié 01/12/21	mié 01/12/21	0.00	526.00
6372	100%		2 5 15 4 15 4	1 semana	Financiero - UE		mié 01/12/21	mié 01/12/21	mié 01/12/21	0.00	524.00
6373	200%		2 5 15 4 15 11	1 semana	Financiero - UE		mié 01/12/21	mié 01/12/21	mié 01/12/21	0.00	524.00
6374	0%		2 5 15 4 15 11	1 semana	Financiero - UE		mié 01/12/21	mié 01/12/21	mié 01/12/21	0.00	524.00
6375	100%		2 5 15 4 15 13	1 semana	Financiero - UE		mié 01/12/21	mié 01/12/21	mié 01/12/21	0.00	524.00
6376	100%		2 5 15 4 15 16	1 semana	Financiero - UE		mié 01/12/21	mié 01/12/21	mié 01/12/21	0.00	524.00
6377	0%		2 5 15 4 15 15	1 semana	Financiero - UE		mié 01/12/21	mié 01/12/21	mié 01/12/21	0.00	524.00
6378	0%		2 5 15 4 16	1 semana	Financiero - UE		mié 01/12/21	mié 01/12/21	mié 01/12/21	0.00	524.00
6379	0%		2 5 15 4 16 1	1 semana	Financiero - UE		mié 01/12/21	mié 01/12/21	mié 01/12/21	0.00	524.00
6380	0%		2 5 15 4 16 2	1 semana	Financiero - UE		mié 01/12/21	mié 01/12/21	mié 01/12/21	0.00	524.00
6381	0%										
6382	0%		2 5 15 4 16 4	1 semana	Financiero - UE		mié 01/12/21	mié 01/12/21	mié 01/12/21	0.00	524.00
6383	0%		2 5 15 4 16 5	1 semana	Financiero - UE		mié 01/12/21	mié 01/12/21	mié 01/12/21	0.00	524.00
6384	0%		2 5 15 4 16 6	1 semana	Financiero - UE		mié 01/12/21	mié 01/12/21	mié 01/12/21	0.00	524.00

Nº	Centro de costo	FIS	Fuente	Materia de la Licitación	Comienzo	Fin	Entrega de la obra (FIS)	Costo	Unidad
9973	100%	3.1.4.1.8.6	BID	Ejecución Franjeras	vie 23/03/18	dom 08/10/18	vía 23/03/18	dom 08/10/18	56
9975	100%	3.1.4.1.8.7	Fuente1	Pagos para seguimiento de obra SA y SB	vie 30/11/18	vie 30/08/19	vía 30/11/18	vía 30/08/19	56
9974	100%	3.1.4.1.9	IMP	Proceso de selección de proveedores para lote B8 de alfileres y tornillos de Chiquilinda	lun 18/12/17	lun 08/10/18	lun 18/12/17	lun 08/10/18	57
9977	100%	3.1.4.1.10	Indefiniente	Proceso de selección de proveedor para lote B9 de alfileres y tornillos de Chiquilinda	lun 18/12/17	vie 11/05/19	lun 18/12/17	vía 31/05/19	58
10018	100%	3.1.4.1.11	Indefiniente	Proceso de selección de proveedor para lote 90 de alfileres y tornillos de Chiquilinda	mié 24/01/18	vía 11/05/19	mié 24/01/18	vía 31/05/19	512
10051	100%	3.1.4.1.12	Fuente2	TECNICO DE PROMOCIÓN SOCIAL, LOTES 2 Y 6, Calimada, Tacón y San Juan Ermita	mié 30/10/18	vía 26/02/20	vía 30/10/18	vía 26/02/20	527
10052	100%	3.1.4.1.13	Fuente2	Proyección a la contratación	mié 30/10/18	vía 10/10/19	vía 30/10/18	vía 10/10/19	527
10053	100%	3.1.4.1.14	Fuente1	Asesoría de contrato	lun 04/11/19	lun 04/11/20	lun 04/11/19	lun 04/11/20	527
10054	100%	3.1.4.1.15	Fuente1	Ejecución Ingeniería	vía 20/12/19	vía 26/02/20	vía 20/12/19	vía 26/02/20	527
10055	100%	3.1.4.1.16	Fuente2	Pago 1	vía 20/12/19	vía 20/12/19	vía 20/12/19	vía 20/12/19	527
10056	100%	3.1.4.1.17	Fuente1	IVA	vía 20/12/19	vía 20/12/19	vía 20/12/19	vía 20/12/19	527
10057	100%	3.1.4.1.18	Fuente1	Pago 2	vía 20/12/19	vía 20/12/19	vía 20/12/19	vía 20/12/19	527
10058	100%	3.1.4.1.19	Fuente2	IVA	vía 20/12/19	vía 20/12/19	vía 20/12/19	vía 20/12/19	527
10059	100%	3.1.4.1.20	BID	Proceso de selección de proveedor para lote 1 de alfileres y tornillos de Chiquilinda	vía 16/11/18	lun 12/08/19	vía 16/11/18	lun 12/08/19	54
10060	100%	3.1.4.1.21	BID	Ejecución de L26	vía 16/11/18	mar 20/11/19	vía 16/11/18	mar 20/11/19	54
10061	100%	3.1.4.1.22	SUP	Solicitud de oferta de construcción de canchales para el lote 1	mar 06/12/18	mar 04/11/19	mar 06/12/18	mar 04/11/19	54
10062	100%	3.1.4.1.23	BID	Contrato de Unidad Funcional	mar 06/12/18	mar 06/12/19	mar 06/12/18	mar 06/12/19	54
10063	100%	3.1.4.1.24	SUP	Proceso de selección de proveedor para lote 1 de alfileres y tornillos de Chiquilinda	mié 05/12/18	mié 05/12/18	mié 05/12/18	mié 05/12/18	54
10064	100%	3.1.4.1.25	BID	Ejecución Franjeras	vía 15/02/19	lun 12/08/19	vía 15/02/19	lun 12/08/19	54

ID	% completado	LC	Actividad	Origen	Mapa	Actividad	Comentarios	Fecha	Comentarios	Fecha	Cuando	Detalle
10017	100%	3.1.4.1.4	BID	Proceso de selección de candidatos para línea 3 de Aljibes y ririnas de Chile/Sistemas Romados de AP de Chile				vie 16/11/18	mar 12/08/19	jun 22/08/19	USD \$4.2	
10224	100%	3.1.5	Multiteme	Remuneración de promotores 2017				jun 05/06/17	mar 21/01/18	mar 31/01/18	USD \$1.359	
10115	100%	3.1.6	Multiteme	Remuneración de promotores 2018				vie 15/12/17	jun 21/01/19	jun 31/01/19	USD \$2.967	
10234	98%	3.1.7	Multiteme	Remuneración de promotores 2019 y 2020				vie 14/12/18	jun 18/03/21		USD \$79.892	
10236	99%	3.1.8	Multiteme	2021				vie 08/06/18	mar 23/05/22		USD \$51.594	
10237	99%	3.1.8.1	Multiteme	Consultoría de Selección y Promoción de proyectos pertenecientes de AP y Saneamiento de Chile (Mina del Caj) 2019-2020				jun 17/12/20	mar 31/05/22	jun 17/12/20	USD \$14.730	
10238	99%	3.1.8.2	Multiteme	Consultoría Grupo 1, Promoción Social y Medición Pública para el Área de Charoy-Pancul y la Campaña Chirambá, Quiévil (Acor Serial)				mar 08/04/12	mar 31/05/22	mar 08/04/12	USD \$4.335	
10239	97%	3.1.8.3	Multiteme	Técnico en Promoción Social, Lotes 5 y 7 (Jardín Vaquer)				jun 17/12/20	vie 14/01/22	jun 17/12/20	USD \$8.376	
10240	96%	3.1.8.4	Multiteme	Proceso de selección y Contratación Ejecución Computarizada				jun 27/12/20	jun 11/01/21	NOB	USD \$0	
10241	100%	3.1.8.4.1	Multiteme	Page 1				jun 26/01/21	vie 14/01/22	jun 28/01/21	USD \$0.328	
10242	100%	3.1.8.4.2	Multiteme	Page 2				jun 28/01/21	vie 20/01/21	jun 28/01/21	USD \$1.577	
10243	100%	3.1.8.4.3	Multiteme	Page 3				jun 28/01/21	vie 20/01/21	jun 28/01/21	USD \$1.535	
10244	100%	3.1.8.4.4	Multiteme	Page 4				jun 28/01/21	vie 20/01/21	jun 28/01/21	USD \$1.535	
10245	100%	3.1.8.4.5	Multiteme	Page 5				jun 28/01/21	vie 20/01/21	jun 28/01/21	USD \$1.535	
10246	100%	3.1.8.4.6	Multiteme	Page 6				jun 28/01/21	vie 20/01/21	jun 28/01/21	USD \$1.535	
10247	100%	3.1.8.4.7	Multiteme	Page 7				jun 28/01/21	vie 20/01/21	jun 28/01/21	USD \$1.535	
10248	100%	3.1.8.4.8	Multiteme	Page 8				jun 28/01/21	vie 20/01/21	jun 28/01/21	USD \$1.535	
10249	100%	3.1.8.4.9	Multiteme	Page 9				jun 28/01/21	vie 20/01/21	jun 28/01/21	USD \$1.535	
10250	100%	3.1.8.4.10	Multiteme	Page 10				jun 28/01/21	vie 20/01/21	jun 28/01/21	USD \$1.535	

ID	% Completada	EST	Puede	Nombre de la Llave	Comentario	Fe.	Calificación	Inicio	Fin	Costo	1534
16721	0%	BID	4.20.8.34.7	Financiera - UF	ve 15/01/21	ve 15/01/21	ACD			6000.00	Costo
16722	0%	BID	4.20.8.34.8	Financiera - UF	ve 15/01/21	ve 15/01/21	ACD			6000.00	Costo
16723	100%	BID	4.20.8.35	KISS Curia Regional Hermanns 2020	ve 15/01/21	ve 15/01/21	ACD			6000.00	Costo
16724	99%	BID	4.20.8.36	Financiera - UF	ve 15/01/21	ve 15/01/21	ACD			6000.00	Costo
16725	100%	BID	4.20.8.36.5	Financiera - UF	ve 15/01/21	ve 15/01/21	ACD			6000.00	Costo
16726	100%	BID	4.20.8.36.6	Financiera - UF	ve 15/01/21	ve 15/01/21	ACD			6000.00	Costo
16727	100%	BID	4.20.8.36.7	Financiera - UF	ve 15/01/21	ve 15/01/21	ACD			6000.00	Costo
16728	100%	BID	4.20.8.36.8	Financiera - UF	ve 15/01/21	ve 15/01/21	ACD			6000.00	Costo
16729	99%	BID	4.20.8.37	Financiera - UF	ve 15/01/21	ve 15/01/21	ACD			6000.00	Costo
16730	99%	BID	4.20.8.38	Financiera - UF	ve 15/01/21	ve 15/01/21	ACD			6000.00	Costo
16731	100%	BID	4.20.8.38.5	Financiera - UF	ve 15/01/21	ve 15/01/21	ACD			6000.00	Costo
16732	100%	BID	4.20.8.38.6	Financiera - UF	ve 15/01/21	ve 15/01/21	ACD			6000.00	Costo
16733	100%	BID	4.20.8.38.7	Financiera - UF	ve 15/01/21	ve 15/01/21	ACD			6000.00	Costo

ID	% Compleción	Valor	Moneda de la liquidación	Comercio	Fu	Completación	Fecha	Causa	Detalle Cuenta
16734	100%	4 20 8 28 8	Financiero - UF	15/01/21	mié 10/03/21	mié 15/01/21	mié 17/03/21 50	Cuentas Cuentas	
16735	0%	4 20 8 39	Financiero - UF	15/01/21	mié 15/03/21	mié 15/01/21	mié 17/03/21 50	Cuentas Cuentas	
16736	99%	4 20 8 40	Financiero - UF	15/01/21	mié 15/03/21	mié 15/01/21	mié 17/03/21 50	Cuentas Cuentas	
16737	100%	4 20 8 40 4	Financiero - UF	15/01/21	mié 15/03/21	mié 15/01/21	mié 17/03/21 50	Cuentas Cuentas	
16738	100%	4 20 8 40 5	Financiero - UF	15/01/21	mié 15/03/21	mié 15/01/21	mié 17/03/21 50	Cuentas Cuentas	
16739	100%	4 20 8 40 6	Financiero - UF	15/01/21	mié 15/03/21	mié 15/01/21	mié 17/03/21 50	Cuentas Cuentas	
16740	100%	4 20 8 41	Financiero - UF	15/01/21	mié 15/03/21	mié 15/01/21	mié 17/03/21 50	Cuentas Cuentas	
16741	99%	4 20 8 42	Financiero - UF	15/01/21	mié 15/03/21	mié 15/01/21	mié 17/03/21 50	Cuentas Cuentas	
16742	0%	4 20 8 43	Financiero - UF	15/01/21	mié 15/03/21	mié 15/01/21	mié 17/03/21 50	Cuentas Cuentas	
16743	100%	4 20 8 42 6	Financiero - UF	15/01/21	mié 15/03/21	mié 15/01/21	mié 17/03/21 50	Cuentas Cuentas	
16744	100%	4 20 8 42 7	Financiero - UF	15/01/21	mié 15/03/21	mié 15/01/21	mié 17/03/21 50	Cuentas Cuentas	
16745	100%	4 20 8 42 8	Financiero - UF	15/01/21	mié 15/03/21	mié 15/01/21	mié 17/03/21 50	Cuentas Cuentas	
16746	100%	4 20 8 43	Financiero - UF	15/01/21	mié 15/03/21	mié 15/01/21	mié 17/03/21 50	Cuentas Cuentas	

ID	% Compensado	CUI	Forma	Monto de la Tasa	Comenzos	Fín	Periodicidad	Final	Causa
16747	99%	4.20.8.44	BID	Financiero - UF	mar 15/05/21	mar 25/05/21	mar 25/05/21	mar 25/05/21	Costo de Fomento
				Retenciones	vie 15/01/21	vie 25/01/21	vie 19/01/21	AGO 50	Costo de Fomento
16748	100%	4.20.8.40.5	SAI	Financiero - UF	vie 15/01/21	jun 28/01/21	AGO	AGO 50	Costo de Fomento
				Pago Fianza personal D21 Huancayo 2020	vie 15/01/21	jun 14/05/21	vie 15/01/21	jun 14/05/21	Costo de Fomento
16749	100%	4.20.8.40.6	BID	Financiero - UF	vie 15/01/21	jun 24/06/21	vie 25/01/21	jun 24/06/21	Costo de Fomento
				IGSS Laboral Huancayo 2020	vie 15/01/21	jun 20/05/21	vie 15/01/21	jun 20/05/21	Costo de Fomento
16750	100%	4.20.8.40.7	BID	Financiero - UF	vie 15/01/21	jun 20/05/21	vie 15/01/21	jun 20/05/21	Costo de Fomento
				IGSS Laboral Huancayo - SAHUI	vie 15/01/21	jun 21/05/21	vie 15/01/21	jun 21/05/21	Costo de Fomento
16751	0%	4.20.8.40.8	SAI	Financiero - UF	vie 15/01/21	jun 21/06/21	AGO	AGO 50	Costo de Fomento
				IGSS Carga Personal Huancayo 2020	vie 15/01/21	jun 21/06/21	AGO	AGO 50	Costo de Fomento
16752	100%	4.20.8.45	BID	Financiero - UF	jun 28/06/21	ago 08/07/21	ago 28/06/21	ago 28/06/21	Costo de Fomento
				Retenciones	jun 28/06/21	ago 08/07/21	ago 28/06/21	ago 28/06/21	Costo de Fomento
16753	98%	4.20.8.46	BID	Financiero - UF	vie 15/01/21	jun 15/01/21	vie 15/01/21	NOV 50	Costo de Fomento
				Retenciones	vie 15/01/21	jun 15/01/21	vie 15/01/21	NOV 50	Costo de Fomento
16754	100%	4.20.8.40.5	SAI	Financiero - UF	vie 15/01/21	mar 14/01/21	vie 15/01/21	mar 14/01/21	Costo de Fomento
				Pago Fianza personal D21 Huancayo 2020	vie 15/01/21	mar 14/01/21	vie 15/01/21	mar 14/01/21	Costo de Fomento
16755	100%	4.20.8.46.6	BID	Financiero - UF	vie 15/01/21	mar 24/01/21	vie 15/01/21	mar 24/01/21	Costo de Fomento
				IGSS Laboral Huancayo 2020	vie 15/01/21	mar 24/01/21	vie 15/01/21	mar 24/01/21	Costo de Fomento
16756	100%	4.20.8.46.7	BID	Financiero - UF	vie 15/01/21	mar 24/01/21	vie 15/01/21	mar 24/01/21	Costo de Fomento
				IGSS Laboral Huancayo 2020	vie 15/01/21	mar 24/01/21	vie 15/01/21	mar 24/01/21	Costo de Fomento
16757	100%	4.20.8.46.8	SAI	Financiero - UF	vie 15/01/21	mar 24/01/21	vie 15/01/21	mar 24/01/21	Costo de Fomento
				IGSS Carga Personal Huancayo 2020	vie 15/01/21	mar 24/01/21	vie 15/01/21	mar 24/01/21	Costo de Fomento
16758	100%	4.20.8.47	BID	Financiero - UF	vie 15/01/21	vie 16/07/21	vie 15/01/21	vie 16/07/21	Costo de Fomento
				Retenciones	vie 15/01/21	vie 16/07/21	vie 15/01/21	vie 16/07/21	Costo de Fomento
16759	100%	4.20.8.48	BID	Financiero - UF	vie 22/07/21	mar 21/09/21	vie 22/07/21	vie 22/07/21	Costo de Fomento
				Pago de bonificación anual (Bono L4) correspondiente al periodo de enero-junio 2021	vie 22/07/21	mar 21/09/21	vie 22/07/21	vie 22/07/21	Costo de Fomento

Id	% Código	LU1	fuente	Moneda de la Tasa	Comienzo	Fin	Comienzo real	Final	Fin real	Detalle
10005	100%	4 70.6 57	BID	Financiero - UE	vie 15/01/21	vie 20/12/21	vie 15/01/21	vie 10/1/2020		Costa Rica
				Créditos nuevos	vie 15/01/21	vie 10/12/21	vie 15/01/21	vie 10/12/21	USD 10,121,715.00	Costa Rica
10006	100%	4 20.8 50	BID	Financiero - UE	do 15/01/21	vie 30/12/21	do 15/01/21	vie 10/12/21	USD 13,922,215.00	Costa Rica
				Créditos nuevos	do 15/01/21	lun 13/12/21	do 15/01/21	lun 13/12/21	USD 13,922,215.00	Costa Rica
6104	100%	4 00 0 0 1	BID	Financiero - UE	vie 15/01/21	vie 17/12/21	vie 15/01/21	do 13/12/21	USD 13,922,215.00	Costa Rica
				Créditos nuevos	vie 15/01/21	vie 09/12/21	vie 15/01/21	vie 05/12/21	USD 05,121,215.00	Costa Rica
10008	100%	4 20.8 51	BID	Financiero - UE	vie 15/01/21	vie 12/12/21	vie 15/01/21	vie 10/12/21	USD 10,121,715.00	Costa Rica
				Créditos nuevos	vie 15/01/21	vie 10/12/21	vie 15/01/21	vie 10/12/21	USD 10,121,715.00	Costa Rica
10009	100%	4 20.8 53	BID	Financiero - UE	vie 15/01/21	vie 10/12/21	vie 15/01/21	vie 10/12/21	USD 10,121,715.00	Costa Rica
				Créditos nuevos	vie 15/01/21	vie 10/12/21	vie 15/01/21	vie 10/12/21	USD 10,121,715.00	Costa Rica
10010	100%	4 20.8 64	BID	Financiero - UE	vie 17/12/21	vie 17/12/21	vie 17/12/21	vie 17/12/21	USD 17,121,715.00	Costa Rica
				Créditos nuevos	vie 17/12/21	vie 17/12/21	vie 17/12/21	vie 17/12/21	USD 17,121,715.00	Costa Rica
10011	0%	4 20.8 66	BID	Financiero - UE	vie 15/01/21	vie 16/12/21	vie 15/01/21	vie 16/12/21	USD 16,121,715.00	Costa Rica
				Créditos nuevos	vie 15/01/21	vie 16/12/21	vie 15/01/21	vie 16/12/21	USD 16,121,715.00	Costa Rica
10012	95%	4 21	BID	Proceso de contratación: Encargado de Programa	vie 17/12/20	vie 23/02/22	vie 17/12/20	vie 23/02/20	USD 56,931	Costa Rica
10017	0%	4 21	BID	Proceso de contratación: Asistente Administrativo para las áreas legal, adquisiciones y monitoreo	vie 12/03/20	mar 28/11/21	MOD	MOD	USD 515,790	Costa Rica
10021	97%	4 23	BID	Proceso de contratación: Consultor para la coordinación, seguimiento y gestión de tiempo del Programa	vie 17/12/20	mar 30/11/21	vie 17/12/20	vie 30/11/20	USD 516,055	Costa Rica
10021	0%	4 24	BID	Proceso de contratación: Encargado de Recepción y Documentación del Programa	vie 15/01/20	mar 30/11/21	MOD	MOD	USD 611,052	Costa Rica
10025	82%	4 25	BID	Otros gastos de funcionamiento	vie 30/12/20	vie 11/02/22	vie 30/12/20	vie 30/12/20	USD 57,646	Costa Rica

Observaciones / Desafíos

Durante el mes de julio de 2022 se aprobó a través de Resolución de Junta Directiva la Modificación Presupuestaria con Sustitución de Fuente de Financiamiento por valor Q.11,670,203.00, la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas emitió Opinión Técnica No DCP-SO-DAEPE-74-2022, con lo cual se continuó con el crédito presupuestario por el valor indicado en la fuente de financiamiento 52 "Préstamos Externos" vinculado al Préstamo BID-2242/BL-GU del Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Fase I; esta operación modificó el presupuesto vigente de la Unidad Ejecutora 305 a Q. 94,506,203.00.

Actualmente se tiene en trámite una solicitud de ampliación presupuestaria dentro de la Entidad Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro por valor de cincuenta y un millones ochocientos mil quezales exactos (Q51,800,000.00), para las fuentes de financiamiento 52 "Préstamos Externos" y 61 "Donaciones Externas" con el objeto de gestionar la disponibilidad financiera a través de la entrega de desembolso, una vez aprobada la ampliación presupuestaria se negociarían los espacios dentro del presupuesto del Instituto de Fomento Municipal para poder ejecutar los gastos

Asimismo, se tiene en negociación con el Instituto de Fomento Municipal una modificación presupuestaria (Sustitución de Fuentes), con el objeto de fortalecer los renglones de inversión en la fuente de financiamiento 52 "Préstamos Externos" para la ejecución de los proyectos de mejoramiento de sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario en el departamento de San Marcos, el financiamiento para la ejecución de este espacio presupuestario se obtendrá de la amortización que se aplica al anticipo del Contrato 05-2013-GRTMWS-11905-GU derivado que no genera un flujo de efectivo.

Alertivos:

En San Pedro Sacatepéquez San Marcos, se tiene el problema con algunos derechos de paso / Se está dando seguimiento al proyecto con la finalidad de que los derechos de paso queden solventados

¿Cuál problema?
¿Se está dando seguimiento al proyecto con la finalidad de que los derechos de paso queden solventados?

Elaborado por: (nombre y firma)

Darvin Josue Arévalo Castellanos

Aprobado por: (nombre y firma)

Lic. Mg. José David Talá Rosales, Gerente

Observaciones / Desafíos

Durante el mes de julio de 2022 se aprobó a través de Resolución de Junta Directiva la Modificación Presupuestaria con Sustitución de Fuente de Financiamiento por valor Q.11, 670,203.00, la Dirección de Crédito Público de Finanzas Públicas emitió Opinión Técnica No DCP-SO-DAEPE-74-2022, con lo cual se continuó con el crédito presupuestario por el valor indicado en la fuente de financiamiento 52 'Préstamos Externos' vinculado al Préstamo BID-2242/BL-GU del Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Fase I; esta operación modificó el presupuesto vigente de la Unidad Ejecutora 306 a Q 94.506,203.00

Actualmente se tiene en trámite una solicitud de ampliación presupuestaria dentro de la Entidad Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro por valor de cincuenta y un millones ochocientos mil quetzales exactos (Q\$1.800.000.00), para las fuentes de financiamiento 52 "Préstamos Externos" y 61 "Donaciones Externas" con el objeto de gestionar la disponibilidad financiera a través de la entrega de desembolso, una vez aprobada la ampliación presupuestaria se negociarían los espacios dentro del presupuesto del Instituto de Fomento Municipal para poder ejecutar los gastos

Asimismo, se tiene en negociación con el Instituto de Fomento Municipal una modificación presupuestaria (Sustitución de Fuentes), con el objeto de fortalecer los renglones de inversión en la fuente de financiamiento 52 "Préstamos Externos" para la ejecución de los proyectos de mejoramiento de sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario en el departamento de San Marcos, el financiamiento para la ejecución de este espacio presupuestario se obtendrá de la amortización que se aplica al anticipo del Contrato 05-2013-GRTWS-11905-GU derivado que no genera un flujo de efectivo

Alertivos:

En los proyectos de Sistema de Alcantarillado Sanitario y Sistema de Agua Potable en la cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez, del departamento de San Marcos, de la empresa Servicios Generales Industriales, Sociedad Anónima-SEGEISA Y PROINSA, se tiene el problema con algunos derechos de paso, a los proyectos antes mencionados, se le está dando seguimiento con la finalidad de que los derechos de paso queden solventados

Elaborado por: (nombre y firma)



Lic. Darvin Josué Arevalo Castellanos



Aprobado por: (nombre y firma)



Lic. Mg. José David Talé Rosales, Gerente

