

Plan Anual de Ejecución


Mes reportado **Febrero / 2021**

Proyecto / Programa: **PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO (FASE I)**

Organismo ejecutor: **Instituto de Fomento Municipal**

Número de Préstamo	BID-2242/BL-GU	Fecha de última actualización	09/03/2021
Código Presupuestario	5204020110	Fecha del Decreto	08/11/2012
Organismo Financiero	BID	Fecha de Suscripción	08/11/2012
Moneda del Préstamo	USD	Fecha de Vigencia	08/11/2012
Monto contratado	50,000,000.00	Fecha de Elegibilidad	07/05/2013
Monto contratado Entidad ejecutora	50,000,000.00	Fecha de cierre actual	31/10/2022
Monto Entidad Ejecutora Dolares	50,000,000.00	Meses de Prórroga	0
Monto contratado Entidad ejecutora Q.	385,460,000.00	Plazo de ejecución	84.00%
Desembolsos realizados a la fecha	39,600,000.00 79.20%	Monto por desembolsar USD\$	10,400,000.00 20.80%

Gráfica de Ejecución



Tipo de cambio: 7.7092 X 1 USD

Suscripción Con. Previas Ejecución Cierre

12

Ejecución Presupuestaria Anual		Desembolsos Mensuales Febrero		Indicadores de Avance Anuales 2021		Total	
Asignación Presupuestaria anual	25,500,000.00	Desembolso planificado en el mes	0.00	Desembolsos Acumulados del Año	0	Ejecución Financiera	0.00%
Presupuesto Vigente anual	25,500,000.00	Desembolso realizado en el mes	0.00	Porcentaje de desembolsos Realizados en el año Vs. Porcentaje de desembolsos	0.00% / 0.00%		
Presupuesto Devengado	555,897.02	Diferencia	0.00	Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs Porcentaje de Gastos Planificados	0.59% / 5.39%		
Porcentaje de Ejecución	2.18%	Próximo desembolso del mes	Junio	Plazo de ejecucion Actual	84.00%		
		Presupuesto planificado próximo	8,000,000.00	Desembolsos Anuales Vs. Presupuesto Vigente Anual	3.1875		

12

Metas año fiscal

Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I		Meta cuatrimestre II		Meta cuatrimestre III		Meta anual	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Componente: Desarrollo institucional del Sector									
P1. Entidad Rectora Sectorial de Agua y Saneamiento Funcionando	Unidad	0	0	0		0		0	0
P2. Entidad rectora de la calidad de agua para consumo humano fortalecida	Unidad	0	0	0		0		0	0
P3. Entidad Ejecutora Especializada del Sector de Agua y Saneamiento Funcionando (Entidad)	Unidad	0	0	0		0		0	0
Componente: Inversiones en infraestructura									
P4. Sistemas de Agua Potable y/o Saneamiento Comunidades Rurales Diseñados (sistemas)	Unidad	0	0	0		0		0	0
P5. Sistemas Rurales de Agua Potable Construidos y Rehabilitados (Sistemas)	Unidad	2	0	1		0		3	0
P6. Sistemas Rurales de con solución de saneamiento básico construidos o Rehabilitados (Sistemas)	Unidad	2	0	0		0		2	0
P7. Sistemas de Agua Potable y/o Saneamiento Comunidades Urbanas Diseñados (Sistemas)	Unidad	0	0	0		0		0	0
P8. Sistemas Periurbanos y Urbanos con solución de Agua Potable Construidos y Rehabilitados	Unidad	0	0	1		2		3	0
P9. Sistemas Periurbanos y Urbanos con solución de Saneamiento Construidos y Rehabilitados	Unidad	0	0	1		2		3	0
Componente: Desarrollo comunitario y fortalecimiento municipal para la prestación de servicios de agua y saneamiento									
P10. Organización comunitaria rurales sosteniendo los sistemas de Agua y Saneamiento	Unidad	2		0		0		2	

Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I		Meta cuatrimestre II		Meta cuatrimestre III		Meta anual	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
P11. Personas de comunidades rurales capacitadas en educación sanitaria y Ambiental	Unidad	405	0	0		0		405	0
P12. Gobiernos Municipales Fortalecidos en prestación de servicios de agua potable y Saneamiento	Unidad	0		1		2		3	
P13. Personas de las Municipalidad Capacitadas	Unidad	0	0	10		20		30	0
Componente: Administración del Programa									
Funcionamiento de la Unidad Ejecutora	Unidad	0	0	0		0		0	0

Plan Adquisiciones Año Fiscal


Adquisición	Metodo	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Desarrollo comunitario y fortalecimiento municipal para la prestación de servicios de agua y saneamiento											
P12. Gobiernos Municipales Fortalecidos en prestación de servicios de agua potable y Saneamiento											
Recontratación para la Gestión Social y Fortalecimiento Municipal de San Marcos	Selección sobre la base la comparación de	14/12/2020	02/12/2020	18/12/2020	02/12/2020	23/12/2020	02/12/2020	04/01/2021	17/12/2020	04/01/2021	04/01/2021
Administración del Programa											
Funcionamiento de la Unidad Ejecutora											
Auditoría Externa 2020	Contratación Directa	18/12/2020	08/12/2020	22/12/2020	22/12/2020	11/01/2021		13/01/2021		03/02/2021	
Evaluación Intermedia	Selección basada en la Calidad (SBC)	16/06/2020	16/06/2020	20/07/2020	20/07/2020	26/02/2021		12/03/2021		05/04/2021	
Especialista en Infraestructura	Selección sobre la base la comparación de	18/01/2021	22/01/2021	21/01/2021	22/01/2021	27/01/2021	26/01/2021	05/02/2021	28/01/2021	08/02/2021	
Director Ejecutivo	Selección sobre la base la comparación de	05/02/2021		12/02/2021		19/02/2021		26/02/2021		01/03/2021	

Ejecución Financiera Anual

Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Inversiones en Infraestructura													
P5. Sistemas Rurales de Agua Potable Construidos y Rehabilitados (Sistemas)													
Reposición Sistema de Agua Potable en Caserío Chitomax y Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento en Caserío Chitomax y Caserío Xinacal II, Cubulco, Baja Verapaz Guatemala	0.00	0.00	1,890,322.36	810,000.00	0.00	928,924.00	258,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,886,751.36
P8. Sistemas Periurbanos y Urbanos con solución de Agua Potable Construidos y Rehabilitados													
Mejoramiento de Sistema de Agua Potable y Sistema de Alcantarillado, municipios de San Marcos y Esquipulas Palo Gordo, departamento de San Marcos	0.00	2,112,033.00	4,796,474.71	9,981,845.18	11,528,401.80	7,965,457.73	7,926,722.43	6,637,062.51	3,159,698.48	781,865.44	515,299.28	249,010.24	55,633,860.73
Sistema de Sistema de Agua Potable y Mejoramiento de Sistema de Alcantarillado, municipios de San Pablo y San José El Rodeo, Departamento de San Marcos	0.00	2,080,351.04	2,585,621.27	4,277,543.98	4,745,370.01	4,456,511.91	3,823,176.01	161,583.01	1,485,830.04	3,808,887.81	0.00	794,725.21	28,219,600.44
Recontratación de personal de Oficina Territorial	0.00	284,013.50	97,851.00	97,851.00	97,851.61	97,851.61	118,947.52	118,947.51	118,947.51	118,947.51	118,947.51	69,821.31	1,319,778.91
Total componente	0.00	4,456,397.61	9,170,269.93	18,147,240.71	16,371,623.26	13,445,748.31	12,128,351.69	6,817,593.03	4,764,476.04	4,739,880.81	634,246.80	1,113,356.80	84,859,951.40
Desarrollo comunitario y fortalecimiento municipal para la prestación de servicios de agua y saneamiento													
P12. Gobiernos Municipales Fortalecidos en prestación de servicios de agua potable y Saneamiento													
Recontratación para la Gestión Social y Fortalecimiento Municipal de San Marcos	30,240.00	30,240.00	30,240.00	30,240.00	30,240.00	45,360.00	30,240.00	30,240.00	30,240.00	30,240.00	30,240.00	105,840.11	453,600.71
Total componente	30,240.00	30,240.00	30,240.00	30,240.00	30,240.00	45,360.00	30,240.00	30,240.00	30,240.00	30,240.00	30,240.00	105,840.17	453,600.71

Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Administración del Programa													
Funcionamiento de la Unidad Ejecutora													
Auditoría Externa 2020	0.00	0.00	77,700.00	0.00	0.00	154,000.00	131,406.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,106.50
Evaluación Intermedia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,941.60	0.00	0.00	0.00	0.00	443,763.10	0.00	554,704.70
Costos Operativos	0.00	24,315.90	24,315.90	24,315.90	24,315.90	24,315.90	24,315.90	24,315.90	24,315.90	24,315.90	24,315.90	24,315.90	267,474.90
Especialista en infraestructura	0.00	30,240.21	30,240.21	30,240.21	30,240.21	45,360.31	30,240.21	30,240.21	30,240.21	30,240.21	30,240.21	105,840.73	423,362.94
Director Ejecutivo	0.00	32,920.58	32,920.58	32,920.58	32,920.58	48,380.83	32,920.58	32,920.58	32,920.58	32,920.58	32,920.58	115,222.03	460,888.13
Recontratación personal de la UEP	0.00	477,326.52	238,663.26	238,663.26	238,663.26	238,663.26	238,663.26	238,663.26	238,663.26	238,663.26	238,663.26	238,663.26	2,863,859.72
Total componente	0.00	564,903.21	403,840.25	326,140.25	326,139.65	622,887.85	467,549.52	326,139.65	326,139.65	326,139.65	759,903.11	454,941.30	4,933,487.00
Total	30,240.05	5,051,440.69	3,604,350.22	15,503,621.01	16,726,003.36	14,114,757.31	12,616,137.86	7,273,973.03	5,120,866.04	5,066,070.81	1,134,389.06	1,703,238.88	54,347,285.14

Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real



Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Gasto real	0.00	555,897.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto programado	30,240.05	5,051,440.89	9,604,350.23	15,503,621.01	16,728,003.26	14,114,767.33	12,616,137.66	7,273,973.03	5,120,856.04	5,066,070.81	1,434,389.96	1,703,238.89
Total Gasto real												555,897.02
Total Gasto programado												94,247,089.16

R

Proyección de desembolsos

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Programad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Id	Nombre	Duración	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Predecesoras	% físico completado	Fuente
0	PEP_SMART_2242BL-GU Agua y Saneamiento	2672 días?	vie 08/06/12	mar 01/11/22	vie 08/06/12	NOD		0%	
1	Componente 1 Desarrollo Institucional del Sector	1999 días	lun 05/01/15	mar 01/11/22	lun 05/01/15	NOD		0%	BID
20	P1. Entidad Rectora Sectorial de Agua y Saneamiento Funcionando	517 días	jue 15/10/20	vie 07/10/22	NOD	NOD		0%	BID
21	Fortalecimiento de personal en las áreas de salud, en temas de regulación, y política (talleres regionales de capacitación)	508 días	jue 29/10/20	vie 07/10/22	NOD	NOD		0%	BID
38	Proceso Taller regional II	261 días	mar 24/11/20	mar 23/11/21	NOD	NOD		0%	BID
48	Pago	5 días	mié 17/11/21	mar 23/11/21	NOD	NOD	47	0%	BID
49	Proceso Taller regional III	257 días	lun 30/11/20	mar 23/11/21	NOD	NOD		0%	BID
59	Pago	5 días	mié 17/11/21	mar 23/11/21	NOD	NOD	58	0%	BID
60	Proceso Taller regional IV	265 días	vie 04/12/20	jue 09/12/21	NOD	NOD		0%	BID
70	Pago	5 días	vie 03/12/21	jue 09/12/21	NOD	NOD	69	0%	BID
71	Proceso Taller regional V	265 días	jue 10/12/20	mié 15/12/21	NOD	NOD		0%	BID
80	Taller regional	5 días	lun 04/01/21	vie 08/01/21	NOD	NOD	79	0%	BID
81	Pago	5 días	jue 09/12/21	mié 15/12/21	NOD	NOD		0%	BID
82	Proceso Taller regional VI	265 días	mié 16/12/20	mar 21/12/21	NOD	NOD		0%	BID
90	Elaboración y firma de orden de compra	2 días	mié 06/01/21	jue 07/01/21	NOD	NOD	89	0%	BID
91	Taller regional	5 días	vie 08/01/21	jue 14/01/21	NOD	NOD	90	0%	BID
92	Pago	5 días	mié 15/12/21	mar 21/12/21	NOD	NOD		0%	BID
93	Proceso Taller regional VII	265 días	mar 22/12/20	lun 27/12/21	NOD	NOD		0%	BID
99	Elabora la solicitud de No objeción y envío	2 días	vie 01/01/21	lun 04/01/21	NOD	NOD	98	0%	BID
100	Emite la No Objeción a la recomendación de adjudicación del proceso	5 días	mar 05/01/21	lun 11/01/21	NOD	NOD	99	0%	BID
101	Elaboración y firma de orden de compra	2 días	mar 12/01/21	mié 13/01/21	NOD	NOD	100	0%	BID
102	Taller regional	5 días	jue 14/01/21	mié 20/01/21	NOD	NOD	101	0%	BID
103	Pago	5 días	mar 21/12/21	lun 27/12/21	NOD	NOD		0%	BID
104	Proceso Taller regional VIII	265 días	mar 29/12/20	lun 03/01/22	NOD	NOD		0%	BID
108	Coordina la recepción de ofertas con la comisión de evaluación nombrada por el Director Ejecutivo del	1 día	mar 05/01/21	mar 05/01/21	NOD	NOD	107FF	0%	BID
109	Evalúan las ofertas y informe de recomendación de adjudicación	2 días	mié 06/01/21	jue 07/01/21	NOD	NOD	108	0%	BID
110	Elabora la solicitud de No objeción y envío	2 días	vie 08/01/21	lun 11/01/21	NOD	NOD	109	0%	BID
111	Emite la No Objeción a la recomendación de adjudicación del proceso	5 días	mar 12/01/21	lun 18/01/21	NOD	NOD	110	0%	BID
112	Elaboración y firma de orden de compra	2 días	mar 19/01/21	mié 20/01/21	NOD	NOD	111	0%	BID
113	Taller regional	5 días	jue 21/01/21	mié 27/01/21	NOD	NOD	112	0%	BID
115	Proceso Taller regional IX	288 días	mar 05/01/21	jue 10/02/22	NOD	NOD		0%	BID

Id	Nombre	Duración	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Predecesoras	% físico completado	Fuente
116	Una vez recibida la No Objeción del Banco, remite las invitaciones a cotizar, a oferentes que distribuyan los bienes requeridos, utilizando la base de datos de proveedores, guía telefónica u otros	2 días	mar 05/01/21	mié 06/01/21	NOD	NOD	105FC+3 días	0%	BID
117	Publicación del evento de comparación de precios en el portal de GUATECOMPRAS	1 día	mié 06/01/21	mié 06/01/21	NOD	NOD	116CC+1 día	0%	BID
118	Con base a los documentos recibidos, los oferentes preparan su oferta y la remiten antes de la fecha y horario establecido en la publicación y formulario	5 días	mié 06/01/21	mar 12/01/21	NOD	NOD	117CC	0%	BID
119	Coordina la recepción de ofertas con la comisión de evaluación nombrada por el Director Ejecutivo del	1 día	mar 12/01/21	mar 12/01/21	NOD	NOD	118FF	0%	BID
120	Evalúan las ofertas y informe de recomendación de adjudicación	2 días	mié 13/01/21	jue 14/01/21	NOD	NOD	119	0%	BID
121	Elabora la solicitud de No objeción y envío	2 días	vie 15/01/21	lun 18/01/21	NOD	NOD	120	0%	BID
122	Emite la No Objeción a la recomendación de adjudicación del proceso	5 días	mar 19/01/21	lun 25/01/21	NOD	NOD	121	0%	BID
123	Elaboración y firma de orden de compra	2 días	mar 26/01/21	mié 27/01/21	NOD	NOD	122	0%	BID
124	Taller regional	5 días	jue 28/01/21	mié 03/02/21	NOD	NOD	123	0%	BID
126	Proceso Taller regional X	283 días	mar 12/01/21	jue 10/02/22	NOD	NOD	NOD	0%	BID
127	Una vez recibida la No Objeción del Banco, remite las invitaciones a cotizar, a oferentes que distribuyan los bienes requeridos, utilizando la base de datos de proveedores, guía telefónica u otros	2 días	mar 12/01/21	mié 13/01/21	NOD	NOD	116FC+3 días	0%	BID
128	Publicación del evento de comparación de precios en el portal de GUATECOMPRAS	1 día	mié 13/01/21	mié 13/01/21	NOD	NOD	127CC+1 día	0%	BID
129	Con base a los documentos recibidos, los oferentes preparan su oferta y la remiten antes de la fecha y horario establecido en la publicación y formulario	5 días	mié 13/01/21	mar 19/01/21	NOD	NOD	128CC	0%	BID
130	Coordina la recepción de ofertas con la comisión de evaluación nombrada por el Director Ejecutivo del	1 día	mar 19/01/21	mar 19/01/21	NOD	NOD	129FF	0%	BID
131	Evalúan las ofertas y informe de recomendación de adjudicación	2 días	mié 20/01/21	jue 21/01/21	NOD	NOD	130	0%	BID
132	Elabora la solicitud de No objeción y envío	2 días	vie 22/01/21	lun 25/01/21	NOD	NOD	131	0%	BID
133	Emite la No Objeción a la recomendación de adjudicación del proceso	5 días	mar 26/01/21	lun 01/02/21	NOD	NOD	132	0%	BID
134	Elaboración y firma de orden de compra	2 días	mar 02/02/21	mié 03/02/21	NOD	NOD	133	0%	BID
135	Taller regional	5 días	jue 04/02/21	mié 10/02/21	NOD	NOD	134	0%	BID
137	Proceso Taller regional XI	294 días	mar 19/01/21	vie 04/03/22	NOD	NOD	NOD	0%	BID
138	Una vez recibida la No Objeción del Banco, remite las invitaciones a cotizar, a oferentes que distribuyan los bienes requeridos, utilizando la base de datos de proveedores, guía telefónica u otros	2 días	mar 19/01/21	mié 20/01/21	NOD	NOD	127FC+3 días	0%	BID
139	Publicación del evento de comparación de precios en el portal de GUATECOMPRAS	1 día	mié 20/01/21	mié 20/01/21	NOD	NOD	138CC+1 día	0%	BID

Id	Nombre	Duración	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Predecesoras	% físico completado	Fuente
140	Con base a los documentos recibidos, los oferentes preparan su oferta y la remiten antes de la fecha y horario establecido en la publicación y formulario	5 días	mié 20/01/21	mar 26/01/21	NOD	NOD	139CC	0%	BID
141	Coordina la recepción de ofertas con la comisión de evaluación nombrada por el Director Ejecutivo del	1 día	mar 26/01/21	mar 26/01/21	NOD	NOD	140FF	0%	BID
142	Evalúan las ofertas y informe de recomendación de adjudicación	2 días	mié 27/01/21	jue 28/01/21	NOD	NOD	141	0%	BID
143	Elabora la solicitud de No objeción y envío	2 días	vie 29/01/21	lun 01/02/21	NOD	NOD	142	0%	BID
144	Emite la No Objeción a la recomendación de adjudicación del proceso	5 días	mar 02/02/21	lun 08/02/21	NOD	NOD	143	0%	BID
145	Elaboración y firma de orden de compra	2 días	mar 09/02/21	mié 10/02/21	NOD	NOD	144	0%	BID
146	Taller regional	5 días	jue 11/02/21	mié 17/02/21	NOD	NOD	145	0%	BID
148	Fortalecimiento de las capacidades de las municipalidades en la aplicación de las regulaciones técnico sanitarias y políticas	512 días	vie 23/10/20	vie 07/10/22	NOD	NOD		0%	BID
153	Emite la No Objeción para iniciar el proceso	5 días	jue 23/09/21	mié 29/09/21	NOD	NOD	152	0%	BID
154	Proceso Taller regional I	267 días	jue 30/09/21	vie 07/10/22	NOD	NOD		0%	BID
155	Una vez recibida la No Objeción del Banco, remite las invitaciones a cotizar, a oferentes que distribuyan los bienes requeridos, utilizando la base de datos de proveedores, guía telefónica u otros	2 días	jue 30/09/21	vie 01/10/21	NOD	NOD	153	0%	BID
156	Publicación del evento de comparación de precios en el portal de GUATECOMPRAS	1 día	vie 01/10/21	vie 01/10/21	NOD	NOD	155CC+1 día	0%	BID
157	Con base a los documentos recibidos, los oferentes preparan su oferta y la remiten antes de la fecha y horario establecido en la publicación y formulario	5 días	vie 01/10/21	jue 07/10/21	NOD	NOD	156CC	0%	BID
158	Coordina la recepción de ofertas con la comisión de evaluación nombrada por el Director Ejecutivo del	1 día	jue 07/10/21	jue 07/10/21	NOD	NOD	157FF	0%	BID
159	Evalúan las ofertas y informe de recomendación de adjudicación	2 días	vie 08/10/21	lun 11/10/21	NOD	NOD	158	0%	BID
160	Elabora la solicitud de No objeción y envío	2 días	mar 12/10/21	mié 13/10/21	NOD	NOD	159	0%	BID
161	Emite la No Objeción a la recomendación de adjudicación del proceso	5 días	jue 14/10/21	mié 20/10/21	NOD	NOD	160	0%	BID
162	Elaboración y firma de orden de compra	2 días	jue 21/10/21	vie 22/10/21	NOD	NOD	161	0%	BID
163	Taller regional	5 días	lun 25/10/21	vie 29/10/21	NOD	NOD	162	0%	BID
165	Proceso Taller regional II	27 días	jue 07/10/21	vie 12/11/21	NOD	NOD		0%	BID
166	Una vez recibida la No Objeción del Banco, remite las invitaciones a cotizar, a oferentes que distribuyan los bienes requeridos, utilizando la base de datos de proveedores, guía telefónica u otros	2 días	jue 07/10/21	vie 08/10/21	NOD	NOD	155FC+3 días	0%	BID
167	Publicación del evento de comparación de precios en el portal de GUATECOMPRAS	1 día	vie 08/10/21	vie 08/10/21	NOD	NOD	166CC+1 día	0%	BID

Id	Nombre	Duración	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Predecesoras	% físico completado	Fuente
168	Con base a los documentos recibidos, los oferentes preparan su oferta y la remiten antes de la fecha y horario establecido en la publicación y formulario	5 días	vie 08/10/21	jue 14/10/21	NOD	NOD	167CC	0%	BID
169	Coordina la recepción de ofertas con la comisión de evaluación nombrada por el Director Ejecutivo del	1 día	jue 14/10/21	jue 14/10/21	NOD	NOD	168FF	0%	BID
170	Evalúan las ofertas y informe de recomendación de adjudicación	2 días	vie 15/10/21	lun 18/10/21	NOD	NOD	169	0%	BID
171	Elabora la solicitud de No objeción y envío	2 días	mar 19/10/21	mié 20/10/21	NOD	NOD	170	0%	BID
172	Emita la No Objeción a la recomendación de adjudicación del proceso	5 días	jue 21/10/21	mié 27/10/21	NOD	NOD	171	0%	BID
173	Elaboración y firma de orden de compra	2 días	jue 28/10/21	vie 29/10/21	NOD	NOD	172	0%	BID
174	Taller regional	5 días	lun 01/11/21	vie 05/11/21	NOD	NOD	173	0%	BID
175	Pago	5 días	lun 08/11/21	vie 12/11/21	NOD	NOD	174	0%	BID
176	Proceso Taller regional III	27 días	jue 14/10/21	vie 19/11/21	NOD	NOD	NOD	0%	BID
177	Una vez recibida la No Objeción del Banco, remite las invitaciones a cotizar, a oferentes que distribuyan los bienes requeridos, utilizando la base de datos de proveedores, guía telefónica u otros	2 días	jue 14/10/21	vie 15/10/21	NOD	NOD	166FC+3 días	0%	BID
178	Publicación del evento de comparación de precios en el portal de GUATECOMPRAS	1 día	vie 15/10/21	vie 15/10/21	NOD	NOD	177CC+1 día	0%	BID
179	Con base a los documentos recibidos, los oferentes preparan su oferta y la remiten antes de la fecha y horario establecido en la publicación y formulario	5 días	vie 15/10/21	jue 21/10/21	NOD	NOD	178CC	0%	BID
180	Coordina la recepción de ofertas con la comisión de evaluación nombrada por el Director Ejecutivo del	1 día	jue 21/10/21	jue 21/10/21	NOD	NOD	179FF	0%	BID
181	Evalúan las ofertas y informe de recomendación de adjudicación	2 días	vie 22/10/21	lun 25/10/21	NOD	NOD	180	0%	BID
182	Elabora la solicitud de No objeción y envío	2 días	mar 26/10/21	mié 27/10/21	NOD	NOD	181	0%	BID
183	Emita la No Objeción a la recomendación de adjudicación del proceso	5 días	jue 28/10/21	mié 03/11/21	NOD	NOD	182	0%	BID
184	Elaboración y firma de orden de compra	2 días	jue 04/11/21	vie 05/11/21	NOD	NOD	183	0%	BID
185	Taller regional	5 días	lun 08/11/21	vie 12/11/21	NOD	NOD	184	0%	BID
186	Pago	5 días	lun 15/11/21	vie 19/11/21	NOD	NOD	185	0%	BID
187	Proceso Taller regional IV	27 días	jue 21/10/21	vie 26/11/21	NOD	NOD	NOD	0%	BID
188	Una vez recibida la No Objeción del Banco, remite las invitaciones a cotizar, a oferentes que distribuyan los bienes requeridos, utilizando la base de datos de proveedores, guía telefónica u otros	2 días	jue 21/10/21	vie 22/10/21	NOD	NOD	177FC+3 días	0%	BID
189	Publicación del evento de comparación de precios en el portal de GUATECOMPRAS	1 día	vie 22/10/21	vie 22/10/21	NOD	NOD	188CC+1 día	0%	BID
190	Con base a los documentos recibidos, los oferentes preparan su oferta y la remiten antes de la fecha y horario establecido en la publicación y formulario	5 días	vie 22/10/21	jue 28/10/21	NOD	NOD	189CC	0%	BID
191	Coordina la recepción de ofertas con la comisión de evaluación nombrada por el Director Ejecutivo del	1 día	jue 28/10/21	jue 28/10/21	NOD	NOD	190FF	0%	BID

Id	Nombre	Duración	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Predesoras	% físico completado	Fuente
192	Evalúan las ofertas y informe de recomendación de adjudicación	2 días	vie 29/10/21	lun 01/11/21	NOD	NOD	191	0%	BID
193	Elabora la solicitud de No objeción y envío	2 días	mar 02/11/21	mié 03/11/21	NOD	NOD	192	0%	BID
194	Emite la No Objeción a la recomendación de adjudicación del proceso	5 días	jue 04/11/21	mié 10/11/21	NOD	NOD	193	0%	BID
195	Elaboración y firma de orden de compra	2 días	jue 11/11/21	vie 12/11/21	NOD	NOD	194	0%	BID
196	Taller regional	5 días	lun 15/11/21	vie 19/11/21	NOD	NOD	195	0%	BID
197	Pago	5 días	lun 22/11/21	vie 26/11/21	NOD	NOD	196	0%	BID
198	Proceso Taller regional V	27 días	jue 28/10/21	vie 03/12/21	NOD	NOD		0%	BID
199	Una vez recibida la No Objeción del Banco, remite las invitaciones a cotizar, a oferentes que distribuyan los bienes requeridos, utilizando la base de datos de proveedores, guía telefónica u otros	2 días	jue 28/10/21	vie 29/10/21	NOD	NOD	188FC+3 días	0%	BID
200	Publicación del evento de comparación de precios en el portal de GUATECOMPRAS	1 día	vie 29/10/21	vie 29/10/21	NOD	NOD	199CC+1 día	0%	BID
201	Con base a los documentos recibidos, los oferentes preparan su oferta y la remiten antes de la fecha y horario establecido en la publicación y formulario	5 días	vie 29/10/21	jue 04/11/21	NOD	NOD	200CC	0%	BID
202	Coordina la recepción de ofertas con la comisión de evaluación nombrada por el Director Ejecutivo del	1 día	jue 04/11/21	jue 04/11/21	NOD	NOD	201FF	0%	BID
203	Evalúan las ofertas y informe de recomendación de adjudicación	2 días	vie 05/11/21	lun 08/11/21	NOD	NOD	202	0%	BID
204	Elabora la solicitud de No objeción y envío	2 días	mar 09/11/21	mié 10/11/21	NOD	NOD	203	0%	BID
205	Emite la No Objeción a la recomendación de adjudicación del proceso	5 días	jue 11/11/21	mié 17/11/21	NOD	NOD	204	0%	BID
206	Elaboración y firma de orden de compra	2 días	jue 18/11/21	vie 19/11/21	NOD	NOD	205	0%	BID
207	Taller regional	5 días	lun 22/11/21	vie 26/11/21	NOD	NOD	206	0%	BID
208	Pago	5 días	lun 29/11/21	vie 03/12/21	NOD	NOD	207	0%	BID
209	Proceso Taller regional VI	27 días	jue 04/11/21	vie 10/12/21	NOD	NOD		0%	BID
210	Una vez recibida la No Objeción del Banco, remite las invitaciones a cotizar, a oferentes que distribuyan los bienes requeridos, utilizando la base de datos de proveedores, guía telefónica u otros	2 días	jue 04/11/21	vie 05/11/21	NOD	NOD	199FC+3 días	0%	BID
211	Publicación del evento de comparación de precios en el portal de GUATECOMPRAS	1 día	vie 05/11/21	vie 05/11/21	NOD	NOD	210CC+1 día	0%	BID
212	Con base a los documentos recibidos, los oferentes preparan su oferta y la remiten antes de la fecha y horario establecido en la publicación y formulario	5 días	vie 05/11/21	jue 11/11/21	NOD	NOD	211CC	0%	BID
213	Coordina la recepción de ofertas con la comisión de evaluación nombrada por el Director Ejecutivo del	1 día	jue 11/11/21	jue 11/11/21	NOD	NOD	212FF	0%	BID
214	Evalúan las ofertas y informe de recomendación de adjudicación	2 días	vie 12/11/21	lun 15/11/21	NOD	NOD	213	0%	BID
215	Elabora la solicitud de No objeción y envío	2 días	mar 16/11/21	mié 17/11/21	NOD	NOD	214	0%	BID

Id	Nombre	Duración	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Predecesoras	% físico completado	Fuente
216	Emite la No Objeción a la recomendación de adjudicación del proceso	5 días	jue 18/11/21	mié 24/11/21	NOD	NOD	215	0%	BID
217	Elaboración y firma de orden de compra	2 días	jue 25/11/21	vie 26/11/21	NOD	NOD	216	0%	BID
218	Taller regional	5 días	lun 29/11/21	vie 03/12/21	NOD	NOD	217	0%	BID
219	Pago	5 días	lun 06/12/21	vie 10/12/21	NOD	NOD	218	0%	BID
220	Proceso Taller regional VII	27 días	jue 11/11/21	vie 17/12/21	NOD	NOD		0%	BID
221	Una vez recibida la No Objeción del Banco, remite las invitaciones a cotizar, a oferentes que distribuyan los bienes requeridos, utilizando la base de datos de proveedores, guía telefónica u otros	2 días	jue 11/11/21	vie 12/11/21	NOD	NOD	210FC+3 días	0%	BID
222	Publicación del evento de comparación de precios en el portal de GUATECOMPRAS	1 día	vie 12/11/21	vie 12/11/21	NOD	NOD	221CC+1 día	0%	BID
223	Con base a los documentos recibidos, los oferentes preparan su oferta y la remiten antes de la fecha y horario establecido en la publicación y formulario	5 días	vie 12/11/21	jue 18/11/21	NOD	NOD	222CC	0%	BID
224	Coordina la recepción de ofertas con la comisión de evaluación nombrada por el Director Ejecutivo del	1 día	jue 18/11/21	jue 18/11/21	NOD	NOD	223FF	0%	BID
225	Evalúan las ofertas y informe de recomendación de adjudicación	2 días	vie 19/11/21	lun 22/11/21	NOD	NOD	224	0%	BID
226	Elabora la solicitud de No objeción y envío	2 días	mar 23/11/21	mié 24/11/21	NOD	NOD	225	0%	BID
227	Emite la No Objeción a la recomendación de adjudicación del proceso	5 días	jue 25/11/21	mié 01/12/21	NOD	NOD	226	0%	BID
228	Elaboración y firma de orden de compra	2 días	jue 02/12/21	vie 03/12/21	NOD	NOD	227	0%	BID
229	Taller regional	5 días	lun 06/12/21	vie 10/12/21	NOD	NOD	228	0%	BID
230	Pago	5 días	lun 13/12/21	vie 17/12/21	NOD	NOD	229	0%	BID
231	Proceso Taller regional VIII	27 días	jue 18/11/21	vie 24/12/21	NOD	NOD		0%	BID
232	Una vez recibida la No Objeción del Banco, remite las invitaciones a cotizar, a oferentes que distribuyan los bienes requeridos, utilizando la base de datos de proveedores, guía telefónica u otros	2 días	jue 18/11/21	vie 19/11/21	NOD	NOD	221FC+3 días	0%	BID
233	Publicación del evento de comparación de precios en el portal de GUATECOMPRAS	1 día	vie 19/11/21	vie 19/11/21	NOD	NOD	232CC+1 día	0%	BID
234	Con base a los documentos recibidos, los oferentes preparan su oferta y la remiten antes de la fecha y horario establecido en la publicación y formulario	5 días	vie 19/11/21	jue 25/11/21	NOD	NOD	233CC	0%	BID
235	Coordina la recepción de ofertas con la comisión de evaluación nombrada por el Director Ejecutivo del	1 día	jue 25/11/21	jue 25/11/21	NOD	NOD	234FF	0%	BID
236	Evalúan las ofertas y informe de recomendación de adjudicación	2 días	vie 26/11/21	lun 29/11/21	NOD	NOD	235	0%	BID
237	Elabora la solicitud de No objeción y envío	2 días	mar 30/11/21	mié 01/12/21	NOD	NOD	236	0%	BID
238	Emite la No Objeción a la recomendación de adjudicación del proceso	5 días	jue 02/12/21	mié 08/12/21	NOD	NOD	237	0%	BID
239	Elaboración y firma de orden de compra	2 días	jue 09/12/21	vie 10/12/21	NOD	NOD	238	0%	BID
240	Taller regional	5 días	lun 13/12/21	vie 17/12/21	NOD	NOD	239	0%	BID

Id	Nombre	Duración	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Predecesoras	% físico completado	Fuente
241	Pago	5 días	lun 20/12/21	vie 24/12/21	NOD	NOD	240	0%	BID
242	Proceso Taller regional IX	27 días	jue 25/11/21	vie 31/12/21	NOD	NOD		0%	BID
243	Una vez recibida la No Objeción del Banco, remite las invitaciones a cotizar, a oferentes que distribuyan los bienes requeridos, utilizando la base de datos de proveedores, guía telefónica u otros	2 días	jue 25/11/21	vie 26/11/21	NOD	NOD	232FC+3 días	0%	BID
244	Publicación del evento de comparación de precios en el portal de GUATECOMPRAS	1 día	vie 26/11/21	vie 26/11/21	NOD	NOD	243CC+1 día	0%	BID
245	Con base a los documentos recibidos, los oferentes preparan su oferta y la remiten antes de la fecha y horario establecido en la publicación y formulario	5 días	vie 26/11/21	jue 02/12/21	NOD	NOD	244CC	0%	BID
246	Coordina la recepción de ofertas con la comisión de evaluación nombrada por el Director Ejecutivo del	1 día	jue 02/12/21	jue 02/12/21	NOD	NOD	245FF	0%	BID
247	Evalúan las ofertas y informe de recomendación de adjudicación	2 días	vie 03/12/21	lun 06/12/21	NOD	NOD	246	0%	BID
248	Elabora la solicitud de No objeción y envío	2 días	mar 07/12/21	mié 08/12/21	NOD	NOD	247	0%	BID
249	Emita la No Objeción a la recomendación de adjudicación del proceso	5 días	jue 09/12/21	mié 15/12/21	NOD	NOD	248	0%	BID
250	Elaboración y firma de orden de compra	2 días	jue 16/12/21	vie 17/12/21	NOD	NOD	249	0%	BID
251	Taller regional	5 días	lun 20/12/21	vie 24/12/21	NOD	NOD	250	0%	BID
252	Pago	5 días	lun 27/12/21	vie 31/12/21	NOD	NOD	251	0%	BID
253	Proceso Taller regional X	57 días	jue 02/12/21	vie 18/02/22	NOD	NOD		0%	BID
254	Una vez recibida la No Objeción del Banco, remite las invitaciones a cotizar, a oferentes que distribuyan los bienes requeridos, utilizando la base de datos de proveedores, guía telefónica u otros	2 días	jue 02/12/21	vie 03/12/21	NOD	NOD	243FC+3 días	0%	BID
255	Publicación del evento de comparación de precios en el portal de GUATECOMPRAS	1 día	vie 03/12/21	vie 03/12/21	NOD	NOD	254CC+1 día	0%	BID
256	Con base a los documentos recibidos, los oferentes preparan su oferta y la remiten antes de la fecha y horario establecido en la publicación y formulario	5 días	vie 03/12/21	jue 09/12/21	NOD	NOD	255CC	0%	BID
257	Coordina la recepción de ofertas con la comisión de evaluación nombrada por el Director Ejecutivo del	1 día	jue 09/12/21	jue 09/12/21	NOD	NOD	256FF	0%	BID
258	Evalúan las ofertas y informe de recomendación de adjudicación	2 días	vie 10/12/21	lun 13/12/21	NOD	NOD	257	0%	BID
259	Elabora la solicitud de No objeción y envío	2 días	mar 14/12/21	mié 15/12/21	NOD	NOD	258	0%	BID
260	Emita la No Objeción a la recomendación de adjudicación del proceso	5 días	jue 16/12/21	mié 22/12/21	NOD	NOD	259	0%	BID
261	Elaboración y firma de orden de compra	2 días	jue 23/12/21	vie 24/12/21	NOD	NOD	260	0%	BID
262	Taller regional	5 días	lun 27/12/21	vie 31/12/21	NOD	NOD	261	0%	BID
264	Proceso Taller regional XI	52 días	jue 09/12/21	vie 18/02/22	NOD	NOD		0%	BID
265	Una vez recibida la No Objeción del Banco, remite las invitaciones a cotizar, a oferentes que distribuyan los bienes requeridos, utilizando la base de datos de proveedores, guía telefónica u otros	2 días	jue 09/12/21	vie 10/12/21	NOD	NOD	254FC+3 días	0%	BID

Id	Nombre	Duración	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Predecesoras	% físico completado	Fuente
266	Publicación del evento de comparación de precios en el portal de GUATECOMPRAS	1 día	vie 10/12/21	vie 10/12/21	NOD	NOD	265CC+1 día	0%	BID
267	Con base a los documentos recibidos, los oferentes preparan su oferta y la remiten antes de la fecha y horario establecido en la publicación y formulario	5 días	vie 10/12/21	jue 16/12/21	NOD	NOD	266CC	0%	BID
268	Coordina la recepción de ofertas con la comisión de evaluación nombrada por el Director Ejecutivo del	1 día	jue 16/12/21	jue 16/12/21	NOD	NOD	267FF	0%	BID
269	Evalúan las ofertas y informe de recomendación de adjudicación	2 días	vie 17/12/21	lun 20/12/21	NOD	NOD	268	0%	BID
270	Elabora la solicitud de No objeción y envío	2 días	mar 21/12/21	mié 22/12/21	NOD	NOD	269	0%	BID
271	Emite la No Objeción a la recomendación de adjudicación del proceso	5 días	jue 23/12/21	mié 29/12/21	NOD	NOD	270	0%	BID
272	Elaboración y firma de orden de compra	2 días	jue 30/12/21	vie 31/12/21	NOD	NOD	271	0%	BID
275	Proceso Taller regional XII	27 días	jue 16/12/21	vie 21/01/22	NOD	NOD		0%	BID
276	Una vez recibida la No Objeción del Banco, remite las invitaciones a cotizar, a oferentes que distribuyan los bienes requeridos, utilizando la base de datos de proveedores, guía telefónica u otros	2 días	jue 16/12/21	vie 17/12/21	NOD	NOD	265FC+3 días	0%	BID
277	Publicación del evento de comparación de precios en el portal de GUATECOMPRAS	1 día	vie 17/12/21	vie 17/12/21	NOD	NOD	276CC+1 día	0%	BID
278	Con base a los documentos recibidos, los oferentes preparan su oferta y la remiten antes de la fecha y horario establecido en la publicación y formulario	5 días	vie 17/12/21	jue 23/12/21	NOD	NOD	277CC	0%	BID
279	Coordina la recepción de ofertas con la comisión de evaluación nombrada por el Director Ejecutivo del	1 día	jue 23/12/21	jue 23/12/21	NOD	NOD	278FF	0%	BID
280	Evalúan las ofertas y informe de recomendación de adjudicación	2 días	vie 24/12/21	lun 27/12/21	NOD	NOD	279	0%	BID
281	Elabora la solicitud de No objeción y envío	2 días	mar 28/12/21	mié 29/12/21	NOD	NOD	280	0%	BID
286	Proceso Taller regional XIII	46 días	jue 23/12/21	jue 24/02/22	NOD	NOD		0%	BID
287	Una vez recibida la No Objeción del Banco, remite las invitaciones a cotizar, a oferentes que distribuyan los bienes requeridos, utilizando la base de datos de proveedores, guía telefónica u otros	2 días	jue 23/12/21	vie 24/12/21	NOD	NOD	276FC+3 días	0%	BID
288	Publicación del evento de comparación de precios en el portal de GUATECOMPRAS	1 día	vie 24/12/21	vie 24/12/21	NOD	NOD	287CC+1 día	0%	BID
289	Con base a los documentos recibidos, los oferentes preparan su oferta y la remiten antes de la fecha y horario establecido en la publicación y formulario	5 días	vie 24/12/21	jue 30/12/21	NOD	NOD	288CC	0%	BID
290	Coordina la recepción de ofertas con la comisión de evaluación nombrada por el Director Ejecutivo del	1 día	jue 30/12/21	jue 30/12/21	NOD	NOD	289FF	0%	BID
328	P2. Entidad rectora de la calidad de agua para consumo humano fortalecida	534 días	jue 15/10/20	mar 01/11/22	NOD	NOD		0%	BID
329	Adquisición de insumos de vigilancia de calidad de agua	525 días	jue 29/10/20	mar 01/11/22	NOD	NOD		0%	BID
340	Elabora la solicitud de No objeción y envío	2 días	lun 04/01/21	mar 05/01/21	NOD	NOD	339	0%	BID

Id	Nombre	Duración	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Predecesoras	% físico completado	Fuente
341	Emite la No Objeción a la recomendación de adjudicación del proceso	10 días	mié 06/01/21	mar 19/01/21	NOD	NOD	340	0%	BID
342	Contratación	9 días	mié 20/01/21	lun 01/02/21	NOD	NOD		0%	BID
343	Elaboración de contrato	3 días	mié 20/01/21	vie 22/01/21	NOD	NOD	341	0%	BID
344	Firma del contrato por contratista	1 día	lun 25/01/21	lun 25/01/21	NOD	NOD	343	0%	BID
345	Firma de Contrato por Director Ejecutivo	1 día	mar 26/01/21	mar 26/01/21	NOD	NOD	344	0%	BID
346	Solicitud de Acuerdo de Gerencia de Contrato JD de INFOM y aprobación	3 días	mié 27/01/21	vie 29/01/21	NOD	NOD	345	0%	BID
347	Contrato notificación	1 día	lun 01/02/21	lun 01/02/21	NOD	NOD	346	0%	BID
348	Recepción de Equipo	32 días	mar 02/02/21	mié 17/03/21	NOD	NOD	347	0%	BID
350	Adquisición de equipo de vigilancia de calidad de agua	523 días	sáb 31/10/20	mar 01/11/22	NOD	NOD		0%	BID
361	Elabora la solicitud de No objeción y envío	2 días	mié 06/01/21	jue 07/01/21	NOD	NOD	360	0%	BID
362	Emite la No Objeción a la recomendación de adjudicación del proceso	10 días	vie 08/01/21	jue 21/01/21	NOD	NOD	361	0%	BID
363	Contratación	9 días	vie 22/01/21	mié 03/02/21	NOD	NOD		0%	BID
364	Elaboración de contrato	3 días	vie 22/01/21	mar 26/01/21	NOD	NOD	362	0%	BID
365	Firma del contrato por contratista	1 día	mié 27/01/21	mié 27/01/21	NOD	NOD	364	0%	BID
366	Firma de Contrato por Director Ejecutivo	1 día	jue 28/01/21	jue 28/01/21	NOD	NOD	365	0%	BID
367	Solicitud de Acuerdo de Gerencia de Contrato JD de INFOM y aprobación	3 días	vie 29/01/21	mar 02/02/21	NOD	NOD	366	0%	BID
368	Contrato notificación	1 día	mié 03/02/21	mié 03/02/21	NOD	NOD	367	0%	BID
369	Recepción de Equipo	32 días	jue 04/02/21	vie 19/03/21	NOD	NOD	368	0%	BID
371	Adquisición de equipo de cómputo	513 días	jue 15/10/20	lun 03/10/22	NOD	NOD		0%	BID
384	Contratación	9 días	mar 29/12/20	vie 08/01/21	NOD	NOD		0%	BID
386	Firma del contrato por contratista	1 día	vie 01/01/21	vie 01/01/21	NOD	NOD	385	0%	BID
387	Firma de Contrato por Director Ejecutivo	1 día	lun 04/01/21	lun 04/01/21	NOD	NOD	386	0%	BID
388	Solicitud de Acuerdo de Gerencia de Contrato JD de INFOM y aprobación	3 días	mar 05/01/21	jue 07/01/21	NOD	NOD	387	0%	BID
389	Contrato notificación	1 día	vie 08/01/21	vie 08/01/21	NOD	NOD	388	0%	BID
390	Recepción de Equipo	32 días	lun 11/01/21	mar 23/02/21	NOD	NOD	389	0%	BID
438	Componente 2 Inversiones en Infraestructura	1670 días	vie 08/06/12	vie 28/10/22	vie 08/06/12	NOD		0%	Multifuentes
442	PS. Sistemas Rurales de Agua Potable Construidos y Rehabilitados	2662 días	vie 08/06/12	mar 18/10/22	vie 08/06/12	NOD		0%	Multifuentes
1821	Proceso de Adquisición: 5 Sistemas de APYSB En Chixoy (5 Sistemas de Aljibes y 1 Sistema de AP rural)	2662 días	vie 08/06/12	mar 18/10/22	vie 08/06/12	NOD		0%	BID
1822	Proceso de Adquisición: 06 Sistemas de APYSB En Chixoy (5 Sistemas de Aljibes y 1 Sistema de AP)	2662 días	vie 08/06/12	mar 18/10/22	vie 08/06/12	NOD		0%	BID

Id	Nombre	Duración	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Predecesoras	% físico completado	Fuente
2013	Proceso de Adquisición: "Reposición Sistema de Agua Potable en Caseros Chinosas y Suministro de Componentes y Dotación de Sillas de Agua y Suministro en Caseros Chinosas y Casero Finca El Cabaño, Baja Verapaz, Guatemala" (GRUPO 2)	2662 días	vie 08/06/12	mar 18/10/22	vie 08/06/12	NOD		0%	BID
2050	Ejecucion financiera aljibes y letrinas	2662 días	vie 08/06/12	mar 18/10/22	vie 08/06/12	NOD		0%	BID
2107	Estimación No. 11	21 días	lun 08/02/21	lun 08/03/21	NOD	NOD		0%	BID
2108	Revisión técnica de estimación	10 días	lun 08/02/21	vie 19/02/21	NOD	NOD	2049CC+458 días	0%	BID
2109	Revisión legal-financiera de estimación	4 días	lun 22/02/21	jue 25/02/21	NOD	NOD	2108	0%	BID
2110	Elaboración y Aprobación de documento de pago	7 días	vie 26/02/21	lun 08/03/21	NOD	NOD	2109	0%	BID
2111	Pago estimación	1 día	lun 08/03/21	lun 08/03/21	NOD	NOD	2110FF	0%	BID
2112	Estimación No. 12	21 días	lun 08/03/21	lun 05/04/21	NOD	NOD		0%	BID
2113	Revisión técnica de estimación	10 días	lun 08/03/21	vie 19/03/21	NOD	NOD	2049CC+478 días	0%	BID
2114	Revisión legal-financiera de estimación	4 días	lun 22/03/21	jue 25/03/21	NOD	NOD	2113	0%	BID
2115	Elaboración y Aprobación de documento de pago	7 días	vie 26/03/21	lun 05/04/21	NOD	NOD	2114	0%	BID
2116	Pago estimación	1 día	lun 05/04/21	lun 05/04/21	NOD	NOD	2115FF	0%	BID
2117	Retenciones	357 días	lun 07/06/21	mar 18/10/22	NOD	NOD		0%	BID
2118	Retención 2.5% recepción	22 días	lun 07/06/21	mar 06/07/21	NOD	NOD	2116FF+66 días	0%	BID
2124	Ejecucion financiera AP	931 días	mar 26/02/19	mar 18/10/22	mar 26/02/19	NOD		0%	BID
2180	Estimación No. 10 (10.27%)	45 días	mar 22/12/20	lun 22/02/21	mar 22/12/20	NOD		0%	BID
2181	Revisión técnica de estimación	10 días	lun 25/01/21	vie 05/02/21	NOD	NOD	2123CC+448 días	0%	BID
2182	Revisión legal-financiera de estimación	4 días	lun 08/02/21	jue 11/02/21	NOD	NOD	2181	0%	BID
2183	Elaboración y Aprobación de documento de pago	7 días	vie 12/02/21	lun 22/02/21	NOD	NOD	2182	0%	BID
2185	IVA	1 día	vie 15/01/21	vie 15/01/21	NOD	NOD		0%	BID
2186	Estimación No. 11 (8.49%)	31 días	lun 08/02/21	lun 22/03/21	NOD	NOD		0%	BID
2187	Revisión técnica de estimación	20 días	lun 08/02/21	vie 05/03/21	NOD	NOD	2108CC	0%	BID
2188	Revisión legal-financiera de estimación	4 días	lun 08/03/21	jue 11/03/21	NOD	NOD	2187	0%	BID
2189	Elaboración y Aprobación de documento de pago	7 días	vie 12/03/21	lun 22/03/21	NOD	NOD	2188	0%	BID
2190	Pago estimación	1 día	lun 22/03/21	lun 22/03/21	NOD	NOD	2189FF	0%	BID
2191	Estimación No. 12 (5.56%)	31 días	lun 08/03/21	lun 19/04/21	NOD	NOD		0%	BID
2192	Revisión técnica de estimación	20 días	lun 08/03/21	vie 02/04/21	NOD	NOD	2113CC	0%	BID
2193	Revisión legal-financiera de estimación	4 días	lun 05/04/21	jue 08/04/21	NOD	NOD	2192	0%	BID
2194	Elaboración y Aprobación de documento de pago	7 días	vie 09/04/21	lun 19/04/21	NOD	NOD	2193	0%	BID
2195	Pago estimación	1 día	lun 19/04/21	lun 19/04/21	NOD	NOD	2194FF	0%	BID
2196	Estimación No. 13	63 días	mar 30/03/21	jue 24/06/21	NOD	NOD		0%	BID
2197	Revisión técnica de estimación	52 días	mar 30/03/21	mié 09/06/21	NOD	NOD	2123CC+494 días	0%	BID

Id	Nombre	Duración	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Predecesoras	% físico completado	Fuente
2198	Revisión legal-financiera de estimación	4 días	jue 10/06/21	mar 15/06/21	NOD	NOD	2197	0%	BID
2199	Elaboración y Aprobación de documento de pago	7 días	mié 16/06/21	jue 24/06/21	NOD	NOD	2198	0%	BID
2200	Pago estimación	1 día	jue 24/06/21	jue 24/06/21	NOD	NOD	2199FF	0%	BID
2201	Estimación No. 15	63 días	mar 30/03/21	jue 24/06/21	NOD	NOD		0%	BID
2202	solicitud de recepción	1 día	mar 30/03/21	mar 30/03/21	NOD	NOD		0%	BID
2203	Inspección del supervisor	5 días	mié 31/03/21	mar 06/04/21	NOD	NOD	2202	0%	BID
2205	Recepción de la obra por el Gerente de obras	5 días	mié 07/04/21	mar 13/04/21	NOD	NOD	2203,2204	0%	BID
2206	Entrega de Manuales y Planos	15 días	mié 14/04/21	mar 04/05/21	NOD	NOD	2205	0%	BID
2207	Entrega de Expediente de liquidación	15 días	mié 05/05/21	mar 25/05/21	NOD	NOD	2206	0%	BID
2208	Proceso de liquidación del proyecto	22 días	mié 26/05/21	jue 24/06/21	NOD	NOD	2207	0%	BID
2209	Emisión del pago final	1 día	jue 24/06/21	jue 24/06/21	NOD	NOD	2208FF	0%	BID
2210	Retenciones	357 días	lun 07/06/21	mar 18/10/22	NOD	NOD		0%	BID
2211	Retención 2.5% recepción	22 días	lun 07/06/21	mar 06/07/21	NOD	NOD	2118CC	0%	BID
2293	P6. Sistemas Rurales de con solución de saneamiento basico construidos o Rehabilitados	2493 días	jue 31/01/13	mar 18/10/22	jue 31/01/13	NOD		0%	Multifuentes
3434	Proceso de Adquisición: 06 Sistemas de APYSB En Chixoy (6 Sistemas de Letrinización)	1354 días	lun 19/06/17	mar 18/10/22	lun 19/06/17	NOD		0%	BID
3547	Proceso de Adquisición "Resolución Sistema de Agua Potable en Caserio Chitomas y Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento en Caserio Chitomas y Caserio Kinaxat, El Cabaico, Baja Verapaz, Guatemala" (GRUPO 2)	1100 días	vie 22/06/18	mar 18/10/22	vie 22/06/18	NOD		0%	BID
3558	Ejecución financiera letrinas y aljibes	931 días	mar 26/02/19	mar 18/10/22	mar 26/02/19	NOD		0%	BID
3615	Estimación No. 11	21 días	lun 08/02/21	lun 08/03/21	NOD	NOD		0%	BID
3616	Revisión técnica de estimación	10 días	lun 08/02/21	vie 19/02/21	NOD	NOD	2108CC	0%	BID
3617	Revisión legal-financiera de estimación	4 días	lun 22/02/21	jue 25/02/21	NOD	NOD	3616	0%	BID
3618	Elaboración y Aprobación de documento de pago	7 días	vie 26/02/21	lun 08/03/21	NOD	NOD	3617	0%	BID
3619	Pago estimación	1 día	lun 08/03/21	lun 08/03/21	NOD	NOD	3618FF	0%	BID
3620	Estimación No. 12	21 días	lun 08/03/21	lun 05/04/21	NOD	NOD		0%	BID
3621	Revisión técnica de estimación	10 días	lun 08/03/21	vie 19/03/21	NOD	NOD	2113CC	0%	BID
3622	Revisión legal-financiera de estimación	4 días	lun 22/03/21	jue 25/03/21	NOD	NOD	3621	0%	BID

Id	Nombre	Duración	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Predecesoras	% físico completado	Fuente
3623	Elaboración y Aprobación de documento de pago	7 días	vie 26/03/21	lun 05/04/21	NOD	NOD	3622	0%	BID
3624	Pago estimación	1 día	lun 05/04/21	lun 05/04/21	NOD	NOD	3623FF	0%	BID
3625	Retenciones	357 días	lun 07/06/21	mar 18/10/22	NOD	NOD		0%	BID
3626	Retención 2.5% recepción	22 días	lun 07/06/21	mar 06/07/21	NOD	NOD	2118CC	0%	BID
3830	P8. Sistemas Periurbanos y Urbanos con solución de Agua Potable Construidos y Rehabilitados	2670 días?	vie 08/06/12	vie 28/10/22	vie 08/06/12	NOD		0%	Multifuente
3839	Proceso de adquisicion: 2 Sistemas de Agua Potable En Chixoy	960 días	jue 01/06/17	lun 29/03/21	jue 01/06/17	NOD		0%	BID
3840	Proceso de Adquisición: Ampliación de Sistema de Agua Potable colonias El Naranjo y Chicustín, y Reposición de Sistema Alcantarillado Sanitario Colonia El Naranjo, Cubulco, Baja Verapaz	960 días	jue 01/06/17	lun 29/03/21	jue 01/06/17	NOD		0%	BID
3884	Ejecucion Financiera	668 días	mié 01/08/18	lun 29/03/21	mié 01/08/18	NOD		0%	BID
3930	Retenciones	295 días	vie 31/01/20	lun 29/03/21	vie 31/01/20	NOD		0%	BID
3932	Retención 2.5% liquidación	1 día	lun 29/03/21	lun 29/03/21	NOD	NOD	3931FC+270 d	0%	BID
3934	Proceso de adquisición: Ampliación de Sistema de Agua Potable y Reposición de Alcantarillado Sanitario Asentamiento Pacux, Rabinal Baja Verapaz y Reposición de Sistema de Alcantarillado Sanitario colonia Chicustín, Cubulco, Baja Verapaz	960 días	jue 01/06/17	lun 29/03/21	jue 01/06/17	NOD		0%	BID
3975	Ejecucion Financiera	656 días	lun 20/08/18	lun 29/03/21	lun 20/08/18	NOD		0%	BID
4022	Retenciones	295 días	vie 31/01/20	lun 29/03/21	vie 31/01/20	NOD		0%	BID
4024	Retención 2.5% liquidación	1 día	lun 29/03/21	lun 29/03/21	NOD	NOD	4023FC+270 d	0%	BID
4054	Procesos de Adquisición: Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en 5 Colecciones Municipales: San Marcos, Esquipulas, Palo Verde, San Pedro Sac., San Cristóbal Ecatepec, San José El Realino, San Pablo, de San Marcos I.	1426 días	vie 14/10/16	mar 31/05/22	vie 14/10/16	NOD		0%	BID
4059	Proceso de adquisición	1304 días	mar 04/04/17	mar 31/05/22	mar 04/04/17	NOD		0%	BID
4081	TEDAGUA - CONTRATACIÓN	1097 días	mié 31/01/18	mar 31/05/22	mié 31/01/18	NOD		0%	Fuente1
4095	Ejecución Financiera LOTE 1 - San Marcos	968 días	jue 09/08/18	mar 31/05/22	jue 09/08/18	NOD		0%	BID
4217	Estimación No.18 (8.09%)	75 días	lun 05/10/20	vie 15/01/21	lun 05/10/20	NOD		0%	BID
4223	IVA	1 día	vie 15/01/21	vie 15/01/21	NOD	NOD		0%	BID
4224	Estimación No.19	64 días	mié 21/10/20	vie 15/01/21	mié 21/10/20	NOD		0%	BID
4230	IVA	1 día	vie 15/01/21	vie 15/01/21	NOD	NOD		0%	BID
4231	Estimación No.20	55 días	lun 02/11/20	vie 15/01/21	lun 02/11/20	NOD		0%	BID
4237	IVA	1 día	vie 15/01/21	vie 15/01/21	NOD	NOD		0%	BID
4238	Estimación No.21	32 días	mar 05/01/21	mié 17/02/21	NOD	NOD		0%	BID
4239	Entrega de estimación a la supervisión	7 días	mar 05/01/21	mié 13/01/21	NOD	NOD	4094CC+535 días	0%	BID

Id	Nombre	Duración	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Predecesoras	% físico completado	Fuente
4240	Revisión técnica de estimación	5 días	jue 14/01/21	mié 20/01/21	NOD	NOD	4239	0%	BID
4241	Revisión legal-financiera de estimación	5 días	jue 21/01/21	mié 27/01/21	NOD	NOD	4240	0%	BID
4242	Elaboración y Aprobación de documento de pago	15 días	jue 28/01/21	mié 17/02/21	NOD	NOD	4241	0%	BID
4243	Pago de estimación	1 día	mié 17/02/21	mié 17/02/21	NOD	NOD	4242FF	0%	BID
4244	Estimación No.22	32 días	mar 02/02/21	mié 17/03/21	NOD	NOD		0%	BID
4245	Entrega de estimación a la supervisión	7 días	mar 02/02/21	mié 10/02/21	NOD	NOD	4094CC+555 días	0%	BID
4246	Revisión técnica de estimación	5 días	jue 11/02/21	mié 17/02/21	NOD	NOD	4245	0%	BID
4247	Revisión legal-financiera de estimación	5 días	jue 18/02/21	mié 24/02/21	NOD	NOD	4246	0%	BID
4248	Elaboración y Aprobación de documento de pago	15 días	jue 25/02/21	mié 17/03/21	NOD	NOD	4247	0%	BID
4249	Pago de estimación	1 día	mié 17/03/21	mié 17/03/21	NOD	NOD	4248FF	0%	BID
4250	Estimación No.23	32 días	mar 02/03/21	mié 14/04/21	NOD	NOD		0%	BID
4251	Entrega de estimación a la supervisión	7 días	mar 02/03/21	mié 10/03/21	NOD	NOD	4094CC+575 días	0%	BID
4252	Revisión técnica de estimación	5 días	jue 11/03/21	mié 17/03/21	NOD	NOD	4251	0%	BID
4253	Revisión legal-financiera de estimación	5 días	jue 18/03/21	mié 24/03/21	NOD	NOD	4252	0%	BID
4254	Elaboración y Aprobación de documento de pago	15 días	jue 25/03/21	mié 14/04/21	NOD	NOD	4253	0%	BID
4255	Pago de estimación	1 día	mié 14/04/21	mié 14/04/21	NOD	NOD	4254FF	0%	BID
4256	Estimación No.24	32 días	lun 05/04/21	mar 18/05/21	NOD	NOD		0%	BID
4257	Entrega de estimación a la supervisión	7 días	lun 05/04/21	mar 13/04/21	NOD	NOD	4094CC+599 días	0%	BID
4258	Revisión técnica de estimación	5 días	mié 14/04/21	mar 20/04/21	NOD	NOD	4257	0%	BID
4259	Revisión legal-financiera de estimación	5 días	mié 21/04/21	mar 27/04/21	NOD	NOD	4258	0%	BID
4260	Elaboración y Aprobación de documento de pago	15 días	mié 28/04/21	mar 18/05/21	NOD	NOD	4259	0%	BID
4261	Pago de estimación	1 día	mar 18/05/21	mar 18/05/21	NOD	NOD	4260FF	0%	BID
4262	Estimación No.25	32 días	lun 03/05/21	mar 15/06/21	NOD	NOD		0%	BID

Id	Nombre	Duración	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Predecesoras	% físico completado	Fuente
4263	Entrega de estimación a la supervisión	7 días	lun 03/05/21	mar 11/05/21	NOD	NOD	4094CC+619 días	0%	BID
4264	Revisión técnica de estimación	5 días	mié 12/05/21	mar 18/05/21	NOD	NOD	4263	0%	BID
4265	Revisión legal-financiera de estimación	5 días	mié 19/05/21	mar 25/05/21	NOD	NOD	4264	0%	BID
4266	Elaboración y Aprobación de documento de pago	15 días	mié 26/05/21	mar 15/06/21	NOD	NOD	4265	0%	BID
4267	Pago de estimación	1 día	mar 15/06/21	mar 15/06/21	NOD	NOD	4266FF	0%	BID
4268	Estimación No.26	32 días	jue 03/06/21	vie 16/07/21	NOD	NOD		0%	BID
4269	Entrega de estimación a la supervisión	7 días	jue 03/06/21	vie 11/06/21	NOD	NOD	4094CC+642 días	0%	BID
4270	Revisión técnica de estimación	5 días	lun 14/06/21	vie 18/06/21	NOD	NOD	4269	0%	BID
4271	Revisión legal-financiera de estimación	5 días	lun 21/06/21	vie 25/06/21	NOD	NOD	4270	0%	BID
4272	Elaboración y Aprobación de documento de pago	15 días	lun 28/06/21	vie 16/07/21	NOD	NOD	4271	0%	BID
4273	Pago de estimación	1 día	vie 16/07/21	vie 16/07/21	NOD	NOD	4272FF	0%	BID
4274	Estimación No.27	32 días	mar 06/07/21	mié 18/08/21	NOD	NOD		0%	BID
4275	Entrega de estimación a la supervisión	7 días	mar 06/07/21	mié 14/07/21	NOD	NOD	4094CC+665 días	0%	BID
4276	Revisión técnica de estimación	5 días	jue 15/07/21	mié 21/07/21	NOD	NOD	4275	0%	BID
4277	Revisión legal-financiera de estimación	5 días	jue 22/07/21	mié 28/07/21	NOD	NOD	4276	0%	BID
4278	Elaboración y Aprobación de documento de pago	15 días	jue 29/07/21	mié 18/08/21	NOD	NOD	4277	0%	BID
4279	Pago de estimación	1 día	mié 18/08/21	mié 18/08/21	NOD	NOD	4278FF	0%	BID
4280	Estimación No.28	32 días	mié 04/08/21	jue 16/09/21	NOD	NOD		0%	BID
4281	Entrega de estimación a la supervisión	7 días	mié 04/08/21	jue 12/08/21	NOD	NOD	4094CC+686 días	0%	BID
4282	Revisión técnica de estimación	5 días	vie 13/08/21	jue 19/08/21	NOD	NOD	4281	0%	BID
4283	Revisión legal-financiera de estimación	5 días	vie 20/08/21	jue 26/08/21	NOD	NOD	4282	0%	BID
4284	Elaboración y Aprobación de documento de pago	15 días	vie 27/08/21	jue 16/09/21	NOD	NOD	4283	0%	BID
4285	Pago de estimación	1 día	jue 16/09/21	jue 16/09/21	NOD	NOD	4284FF	0%	BID

Id	Nombre	Duración	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Predecesoras	% físico completado	Fuente
4286	Estimación No.29	32 días	vie 03/09/21	lun 18/10/21	NOD	NOD		0%	BID
4287	Entrega de estimación a la supervisión	7 días	vie 03/09/21	lun 13/09/21	NOD	NOD	4094CC+708	0%	BID
4288	Revisión técnica de estimación	5 días	mar 14/09/21	lun 20/09/21	NOD	NOD	4287	0%	BID
4289	Revisión legal-financiera de estimación	5 días	mar 21/09/21	lun 27/09/21	NOD	NOD	4288	0%	BID
4290	Elaboración y Aprobación de documento de pago	15 días	mar 28/09/21	lun 18/10/21	NOD	NOD	4289	0%	BID
4291	Pago de estimación	1 día	lun 18/10/21	lun 18/10/21	NOD	NOD	4290FF	0%	BID
4292	Estimación No.30	32 días	mar 05/10/21	mié 17/11/21	NOD	NOD		0%	BID
4293	Entrega de estimación a la supervisión	7 días	mar 05/10/21	mié 13/10/21	NOD	NOD	4094CC+730	0%	BID
4294	Revisión técnica de estimación	5 días	jue 14/10/21	mié 20/10/21	NOD	NOD	4293	0%	BID
4295	Revisión legal-financiera de estimación	5 días	jue 21/10/21	mié 27/10/21	NOD	NOD	4294	0%	BID
4296	Elaboración y Aprobación de documento de pago	15 días	jue 28/10/21	mié 17/11/21	NOD	NOD	4295	0%	BID
4297	Pago de estimación	1 día	mié 17/11/21	mié 17/11/21	NOD	NOD	4296FF	0%	BID
4298	Estimación No.31	32 días	jue 04/11/21	vie 17/12/21	NOD	NOD		0%	BID
4299	Entrega de estimación a la supervisión	7 días	jue 04/11/21	vie 12/11/21	NOD	NOD	4094CC+752	0%	BID
4300	Revisión técnica de estimación	5 días	lun 15/11/21	vie 19/11/21	NOD	NOD	4299	0%	BID
4301	Revisión legal-financiera de estimación	5 días	lun 22/11/21	vie 26/11/21	NOD	NOD	4300	0%	BID
4302	Elaboración y Aprobación de documento de pago	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	NOD	NOD	4301	0%	BID
4303	Pago de estimación	1 día	vie 17/12/21	vie 17/12/21	NOD	NOD	4302FF	0%	BID
4304	Estimación No.32	32 días	mar 07/12/21	mié 19/01/22	NOD	NOD		0%	BID
4305	Entrega de estimación a la supervisión	7 días	mar 07/12/21	mié 15/12/21	NOD	NOD	4094CC+775	0%	BID
4306	Revisión técnica de estimación	5 días	jue 16/12/21	mié 22/12/21	NOD	NOD	4305	0%	BID
4307	Revisión legal-financiera de estimación	5 días	jue 23/12/21	mié 29/12/21	NOD	NOD	4306	0%	BID
4333	Ejecucion financiera LOTE 1 -Esquipulas Palo Gordo	968 días	jue 09/08/18	mar 31/05/22	jue 09/08/18	NOD		0%	BID

Id	Nombre	Duración	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Predecesoras	% físico completado	Fuente
4455	Estimación No.18 (4.97%)	75 días	lun 05/10/20	vie 15/01/21	lun 05/10/20	NOD		0%	BID
4461	IVA	1 día	vie 15/01/21	vie 15/01/21	NOD	NOD		0%	BID
4462	Estimación No.19	64 días	mié 21/10/20	vie 15/01/21	mié 21/10/20	NOD		0%	BID
4468	IVA	1 día	vie 15/01/21	vie 15/01/21	NOD	NOD		0%	BID
4469	Estimación No.20 (8.09%)	55 días	lun 02/11/20	vie 15/01/21	lun 02/11/20	NOD		0%	BID
4475	IVA	1 día	vie 15/01/21	vie 15/01/21	NOD	NOD		0%	BID
4476	Estimación No.21 (7.73%)	32 días	mar 05/01/21	mié 17/02/21	NOD	NOD		0%	BID
4477	Entrega de estimación a la supervisión	7 días	mar 05/01/21	mié 13/01/21	NOD	NOD	4239CC	0%	BID
4478	Revisión técnica de estimación	5 días	jue 14/01/21	mié 20/01/21	NOD	NOD	4477	0%	BID
4479	Revisión legal-financiera de estimación	5 días	jue 21/01/21	mié 27/01/21	NOD	NOD	4478	0%	BID
4480	Elaboración y Aprobación de documento de pago	15 días	jue 28/01/21	mié 17/02/21	NOD	NOD	4479	0%	BID
4481	Pago de estimación	1 día	mié 17/02/21	mié 17/02/21	NOD	NOD	4480FF	0%	BID
4482	Estimación No.22	32 días	mar 02/02/21	mié 17/03/21	NOD	NOD		0%	BID
4483	Entrega de estimación a la supervisión	7 días	mar 02/02/21	mié 10/02/21	NOD	NOD	4245CC	0%	BID
4484	Revisión técnica de estimación	5 días	jue 11/02/21	mié 17/02/21	NOD	NOD	4483	0%	BID
4485	Revisión legal-financiera de estimación	5 días	jue 18/02/21	mié 24/02/21	NOD	NOD	4484	0%	BID
4486	Elaboración y Aprobación de documento de pago	15 días	jue 25/02/21	mié 17/03/21	NOD	NOD	4485	0%	BID
4487	Pago de estimación	1 día	mié 17/03/21	mié 17/03/21	NOD	NOD	4486FF	0%	BID
4488	Estimación No.23	32 días	mar 02/03/21	mié 14/04/21	NOD	NOD		0%	BID
4489	Entrega de estimación a la supervisión	7 días	mar 02/03/21	mié 10/03/21	NOD	NOD	4251CC	0%	BID
4490	Revisión técnica de estimación	5 días	jue 11/03/21	mié 17/03/21	NOD	NOD	4489	0%	BID
4491	Revisión legal-financiera de estimación	5 días	jue 18/03/21	mié 24/03/21	NOD	NOD	4490	0%	BID
4492	Elaboración y Aprobación de documento de pago	15 días	jue 25/03/21	mié 14/04/21	NOD	NOD	4491	0%	BID
4493	Pago de estimación	1 día	mié 14/04/21	mié 14/04/21	NOD	NOD	4492FF	0%	BID
4494	Estimación No.24	32 días	lun 05/04/21	mar 18/05/21	NOD	NOD		0%	BID
4495	Entrega de estimación a la supervisión	7 días	lun 05/04/21	mar 13/04/21	NOD	NOD	4257CC	0%	BID

Id	Nombre	Duración	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Predecesoras	% físico completado	Fuente
4496	Revisión técnica de estimación	5 días	mié 14/04/21	mar 20/04/21	NOD	NOD	4495	0%	BID
4497	Revisión legal-financiera de estimación	5 días	mié 21/04/21	mar 27/04/21	NOD	NOD	4496	0%	BID
4498	Elaboración y Aprobación de documento de pago	15 días	mié 28/04/21	mar 18/05/21	NOD	NOD	4497	0%	BID
4499	Pago de estimación	1 día	mar 18/05/21	mar 18/05/21	NOD	NOD	4498FF	0%	BID
4500	Estimación No.25	32 días	lun 03/05/21	mar 15/06/21	NOD	NOD	NOD	0%	BID
4501	Entrega de estimación a la supervisión	7 días	lun 03/05/21	mar 11/05/21	NOD	NOD	4263CC	0%	BID
4502	Revisión técnica de estimación	5 días	mié 12/05/21	mar 18/05/21	NOD	NOD	4501	0%	BID
4503	Revisión legal-financiera de estimación	5 días	mié 19/05/21	mar 25/05/21	NOD	NOD	4502	0%	BID
4504	Elaboración y Aprobación de documento de pago	15 días	mié 26/05/21	mar 15/06/21	NOD	NOD	4503	0%	BID
4505	Pago de estimación	1 día	mar 15/06/21	mar 15/06/21	NOD	NOD	4504FF	0%	BID
4506	Estimación No.26	32 días	jue 03/06/21	vie 16/07/21	NOD	NOD	NOD	0%	BID
4507	Entrega de estimación a la supervisión	7 días	jue 03/06/21	vie 11/06/21	NOD	NOD	4269CC	0%	BID
4508	Revisión técnica de estimación	5 días	lun 14/06/21	vie 18/06/21	NOD	NOD	4507	0%	BID
4509	Revisión legal-financiera de estimación	5 días	lun 21/06/21	vie 25/06/21	NOD	NOD	4508	0%	BID
4510	Elaboración y Aprobación de documento de pago	15 días	lun 28/06/21	vie 16/07/21	NOD	NOD	4509	0%	BID
4511	Pago de estimación	1 día	vie 16/07/21	vie 16/07/21	NOD	NOD	4510FF	0%	BID
4512	Estimación No.27	32 días	mar 06/07/21	mié 18/08/21	NOD	NOD	NOD	0%	BID
4513	Entrega de estimación a la supervisión	7 días	mar 06/07/21	mié 14/07/21	NOD	NOD	4275CC	0%	BID
4514	Revisión técnica de estimación	5 días	jue 15/07/21	mié 21/07/21	NOD	NOD	4513	0%	BID
4515	Revisión legal-financiera de estimación	5 días	jue 22/07/21	mié 28/07/21	NOD	NOD	4514	0%	BID
4516	Elaboración y Aprobación de documento de pago	15 días	jue 29/07/21	mié 18/08/21	NOD	NOD	4515	0%	BID
4517	Pago de estimación	1 día	mié 18/08/21	mié 18/08/21	NOD	NOD	4516FF	0%	BID
4518	Estimación No.28	32 días	mié 04/08/21	jue 16/09/21	NOD	NOD	NOD	0%	BID

Id	Nombre	Duración	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Predecesoras	% físico completado	Fuente
4519	Entrega de estimación a la supervisión	7 días	mié 04/08/21	jue 12/08/21	NOD	NOD	4281CC	0%	BID
4520	Revisión técnica de estimación	5 días	vie 13/08/21	jue 19/08/21	NOD	NOD	4519	0%	BID
4521	Revisión legal-financiera de estimación	5 días	vie 20/08/21	jue 26/08/21	NOD	NOD	4520	0%	BID
4522	Elaboración y Aprobación de documento de pago	15 días	vie 27/08/21	jue 16/09/21	NOD	NOD	4521	0%	BID
4523	Pago de estimación	1 día	jue 16/09/21	jue 16/09/21	NOD	NOD	4522FF	0%	BID
4524	Estimación No.29	32 días	vie 03/09/21	lun 18/10/21	NOD	NOD	NOD	0%	BID
4525	Entrega de estimación a la supervisión	7 días	vie 03/09/21	lun 13/09/21	NOD	NOD	4287CC	0%	BID
4526	Revisión técnica de estimación	5 días	mar 14/09/21	lun 20/09/21	NOD	NOD	4525	0%	BID
4527	Revisión legal-financiera de estimación	5 días	mar 21/09/21	lun 27/09/21	NOD	NOD	4526	0%	BID
4528	Elaboración y Aprobación de documento de pago	15 días	mar 28/09/21	lun 18/10/21	NOD	NOD	4527	0%	BID
4529	Pago de estimación	1 día	lun 18/10/21	lun 18/10/21	NOD	NOD	4528FF	0%	BID
4530	Estimación No.30	32 días	mar 05/10/21	mié 17/11/21	NOD	NOD	NOD	0%	BID
4531	Entrega de estimación a la supervisión	7 días	mar 05/10/21	mié 13/10/21	NOD	NOD	4293CC	0%	BID
4532	Revisión técnica de estimación	5 días	jue 14/10/21	mié 20/10/21	NOD	NOD	4531	0%	BID
4533	Revisión legal-financiera de estimación	5 días	jue 21/10/21	mié 27/10/21	NOD	NOD	4532	0%	BID
4534	Elaboración y Aprobación de documento de pago	15 días	jue 28/10/21	mié 17/11/21	NOD	NOD	4533	0%	BID
4535	Pago de estimación	1 día	mié 17/11/21	mié 17/11/21	NOD	NOD	4534FF	0%	BID
4536	Estimación No.31	32 días	jue 04/11/21	vie 17/12/21	NOD	NOD	NOD	0%	BID
4537	Entrega de estimación a la supervisión	7 días	jue 04/11/21	vie 12/11/21	NOD	NOD	4299CC	0%	BID
4538	Revisión técnica de estimación	5 días	lun 15/11/21	vie 19/11/21	NOD	NOD	4537	0%	BID
4539	Revisión legal-financiera de estimación	5 días	lun 22/11/21	vie 26/11/21	NOD	NOD	4538	0%	BID
4540	Elaboración y Aprobación de documento de pago	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	NOD	NOD	4539	0%	BID
4541	Pago de estimación	1 día	vie 17/12/21	vie 17/12/21	NOD	NOD	4540FF	0%	BID

Id	Nombre	Duración	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Predecesoras	% físico completado	Fuente
4542	Estimación No.32	32 días	mar 07/12/21	mié 19/01/22	NOD	NOD		0%	BID
4543	Entrega de estimación a la supervisión	7 días	mar 07/12/21	mié 15/12/21	NOD	NOD	4305CC	0%	BID
4544	Revisión técnica de estimación	5 días	jue 16/12/21	mié 22/12/21	NOD	NOD	4543	0%	BID
4545	Revisión legal-financiera de estimación	5 días	jue 23/12/21	mié 29/12/21	NOD	NOD	4544	0%	BID
4579	Proceso de adquisición, Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en 8 Cabeceras Municipales: San Marcos, Esquipulas, Paja Grande, San Pedro Sac., San Cristóbal Veraguas, San José El Wadec, San Pablo, de San Marcos LT	1570 días	mar 02/02/16	jue 07/04/22	mar 02/02/16	NOD		0%	BID
4585	Proceso de adquisición	1191 días	mar 25/07/17	jue 07/04/22	mar 25/07/17	NOD		0%	BID
4595	APCA ROCA/INCIARC - CONTRATACION	1050 días	mar 13/02/18	jue 07/04/22	mar 13/02/18	NOD		0%	BID
4612	Ejecucion financiera LOTE 3 - San Pablo	863 días	jue 15/11/18	jue 07/04/22	jue 15/11/18	NOD		0%	BID
4753	Estimación No. 22 (2.76%)	26 días	lun 04/01/21	lun 08/02/21	NOD	NOD		0%	BID
4754	Entrega de estimación a la supervisión	6 días	lun 04/01/21	lun 11/01/21	NOD	NOD	4611CC+532	0%	BID
4755	Revisión técnica de estimación	5 días	mar 12/01/21	lun 18/01/21	NOD	NOD	4754	0%	BID
4756	Revisión legal-financiera de estimación	5 días	mar 19/01/21	lun 25/01/21	NOD	NOD	4755	0%	BID
4757	Elaboración y Aprobación de documento de	10 días	mar 26/01/21	lun 08/02/21	NOD	NOD	4756	0%	BID
4758	Pago de estimación	1 día	lun 08/02/21	lun 08/02/21	NOD	NOD	4757FF	0%	BID
4759	Estimación No. 23 (1.74%)	26 días	mié 03/02/21	mié 10/03/21	NOD	NOD		0%	BID
4760	Entrega de estimación a la supervisión	6 días	mié 03/02/21	mié 10/02/21	NOD	NOD	4611CC+554	0%	BID
4761	Revisión técnica de estimación	5 días	jue 11/02/21	mié 17/02/21	NOD	NOD	4760	0%	BID
4762	Revisión legal-financiera de estimación	5 días	jue 18/02/21	mié 24/02/21	NOD	NOD	4761	0%	BID
4763	Elaboración y Aprobación de documento de	10 días	jue 25/02/21	mié 10/03/21	NOD	NOD	4762	0%	BID
4764	Pago de estimación	1 día	mié 10/03/21	mié 10/03/21	NOD	NOD	4763FF	0%	BID
4765	Estimación No. 24	26 días	mié 03/03/21	mié 07/04/21	NOD	NOD		0%	BID
4766	Entrega de estimación a la supervisión	6 días	mié 03/03/21	mié 10/03/21	NOD	NOD	4611CC+574	0%	BID
4767	Revisión técnica de estimación	5 días	jue 11/03/21	mié 17/03/21	NOD	NOD	4766	0%	BID
4768	Revisión legal-financiera de estimación	5 días	jue 18/03/21	mié 24/03/21	NOD	NOD	4767	0%	BID
4769	Elaboración y Aprobación de documento de	10 días	jue 25/03/21	mié 07/04/21	NOD	NOD	4768	0%	BID
4770	Pago de estimación	1 día	mié 07/04/21	mié 07/04/21	NOD	NOD	4769FF	0%	BID
4771	Estimación No. 25	26 días	lun 05/04/21	lun 10/05/21	NOD	NOD		0%	BID
4772	Entrega de estimación a la supervisión	6 días	lun 05/04/21	lun 12/04/21	NOD	NOD	4611CC+597	0%	BID
4773	Revisión técnica de estimación	5 días	mar 13/04/21	lun 19/04/21	NOD	NOD	4772	0%	BID
4774	Revisión legal-financiera de estimación	5 días	mar 20/04/21	lun 26/04/21	NOD	NOD	4773	0%	BID
4775	Elaboración y Aprobación de documento de	10 días	mar 27/04/21	lun 10/05/21	NOD	NOD	4774	0%	BID
4776	Pago de estimación	1 día	lun 10/05/21	lun 10/05/21	NOD	NOD	4775FF	0%	BID
4777	Estimación No. 26	26 días	mar 04/05/21	mar 08/06/21	NOD	NOD		0%	BID
4778	Entrega de estimación a la supervisión	6 días	mar 04/05/21	mar 11/05/21	NOD	NOD	4611CC+618	0%	BID
4779	Revisión técnica de estimación	5 días	mié 12/05/21	mar 18/05/21	NOD	NOD	4778	0%	BID

Id	Nombre	Duración	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Predecesoras	% físico completado	Fuente
4780	Revisión legal-financiera de estimación	5 días	mié 19/05/21	mar 25/05/21	NOD	NOD	4779	0%	BID
4781	Elaboración y Aprobación de documento de	10 días	mié 26/05/21	mar 08/06/21	NOD	NOD	4780	0%	BID
4782	Pago de estimación	1 día	mar 08/06/21	mar 08/06/21	NOD	NOD	4781FF	0%	BID
4783	Estimación No. 27	26 días	jue 03/06/21	jue 08/07/21	NOD	NOD		0%	BID
4784	Entrega de estimación a la supervisión	6 días	jue 03/06/21	jue 10/06/21	NOD	NOD	4611CC+640 di	0%	BID
4785	Revisión técnica de estimación	5 días	vie 11/06/21	jue 17/06/21	NOD	NOD	4784	0%	BID
4786	Revisión legal-financiera de estimación	5 días	vie 18/06/21	jue 24/06/21	NOD	NOD	4785	0%	BID
4787	Elaboración y Aprobación de documento de	10 días	vie 25/06/21	jue 08/07/21	NOD	NOD	4786	0%	BID
4788	Pago de estimación	1 día	jue 08/07/21	jue 08/07/21	NOD	NOD	4787FF	0%	BID
4789	Estimación No. 28	26 días	lun 05/07/21	lun 09/08/21	NOD	NOD		0%	BID
4790	Entrega de estimación a la supervisión	6 días	lun 05/07/21	lun 12/07/21	NOD	NOD	4611CC+662 di	0%	BID
4791	Revisión técnica de estimación	5 días	mar 13/07/21	lun 19/07/21	NOD	NOD	4790	0%	BID
4792	Revisión legal-financiera de estimación	5 días	mar 20/07/21	lun 26/07/21	NOD	NOD	4791	0%	BID
4793	Elaboración y Aprobación de documento de	10 días	mar 27/07/21	lun 09/08/21	NOD	NOD	4792	0%	BID
4794	Pago de estimación	1 día	lun 09/08/21	lun 09/08/21	NOD	NOD	4793FF	0%	BID
4795	Estimación No. 29	26 días	jue 05/08/21	jue 09/09/21	NOD	NOD		0%	BID
4796	Entrega de estimación a la supervisión	6 días	jue 05/08/21	jue 12/08/21	NOD	NOD	4611CC+685 di	0%	BID
4797	Revisión técnica de estimación	5 días	vie 13/08/21	jue 19/08/21	NOD	NOD	4796	0%	BID
4798	Revisión legal-financiera de estimación	5 días	vie 20/08/21	jue 26/08/21	NOD	NOD	4797	0%	BID
4799	Elaboración y Aprobación de documento de	10 días	vie 27/08/21	jue 09/09/21	NOD	NOD	4798	0%	BID
4800	Pago de estimación	1 día	jue 09/09/21	jue 09/09/21	NOD	NOD	4799FF	0%	BID
4801	Estimación No. 30	26 días	lun 06/09/21	lun 11/10/21	NOD	NOD		0%	BID
4802	Entrega de estimación a la supervisión	6 días	lun 06/09/21	lun 13/09/21	NOD	NOD	4611CC+685 di	0%	BID
4803	Revisión técnica de estimación	5 días	mar 14/09/21	lun 20/09/21	NOD	NOD	4802	0%	BID
4804	Revisión legal-financiera de estimación	5 días	mar 21/09/21	lun 27/09/21	NOD	NOD	4803	0%	BID
4805	Elaboración y Aprobación de documento de	10 días	mar 28/09/21	lun 11/10/21	NOD	NOD	4804	0%	BID
4806	Pago de estimación	1 día	lun 11/10/21	lun 11/10/21	NOD	NOD	4805FF	0%	BID
4807	Estimación No. 31	48 días	vie 15/10/21	mar 21/12/21	NOD	NOD		0%	BID
4808	Envío de estimación y solicitud de recepción	1 día	vie 15/10/21	vie 15/10/21	NOD	NOD		0%	BID
4809	Inspección del supervisor	5 días	lun 18/10/21	vie 22/10/21	NOD	NOD	4808	0%	BID
4811	Recepción de la obra por el Gerente de obras	5 días	lun 25/10/21	vie 29/10/21	NOD	NOD	4809,4810	0%	BID
4812	Entrega de Manuales y Planos	5 días	lun 01/11/21	vie 05/11/21	NOD	NOD	4811	0%	BID
4813	Entrega de Expediente de liquidación	10 días	lun 08/11/21	vie 19/11/21	NOD	NOD	4812	0%	BID
4814	Proceso de liquidación del proyecto	22 días	lun 22/11/21	mar 21/12/21	NOD	NOD	4813	0%	BID
4815	Emisión del pago final	1 día	mar 21/12/21	mar 21/12/21	NOD	NOD	4814FF	0%	BID
4823	Ejecucion financiera Lote 3 - El Rodeo	807 días	jue 07/02/19	jue 07/04/22	jue 07/02/19	NOD		0%	BID
4964	Estimación No. 22 (2.76%)	26 días	lun 04/01/21	lun 08/02/21	NOD	NOD		0%	BID
4965	Entrega de estimación a la supervisión	6 días	lun 04/01/21	lun 11/01/21	NOD	NOD	4611CC+532 di	0%	BID
4966	Revisión técnica de estimación	5 días	mar 12/01/21	lun 18/01/21	NOD	NOD	4965	0%	BID
4967	Revisión legal-financiera de estimación	5 días	mar 19/01/21	lun 25/01/21	NOD	NOD	4966	0%	BID
4968	Elaboración y Aprobación de documento de	10 días	mar 26/01/21	lun 08/02/21	NOD	NOD	4967	0%	BID
4969	Pago de estimación	1 día	lun 08/02/21	lun 08/02/21	NOD	NOD	4968FF	0%	BID

Id	Nombre	Duración	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Predecesoras	% físico completado	Fuente
4970	Estimación No. 23 (1.74%)	26 días	mié 03/02/21	mié 10/03/21	NOD	NOD		0%	BID
4971	Entrega de estimación a la supervisión	6 días	mié 03/02/21	mié 10/02/21	NOD	NOD	4611CC+554	0%	BID
4972	Revisión técnica de estimación	5 días	jue 11/02/21	mié 17/02/21	NOD	NOD	4971	0%	BID
4973	Revisión legal-financiera de estimación	5 días	jue 18/02/21	mié 24/02/21	NOD	NOD	4972	0%	BID
4974	Elaboración y Aprobación de documento de	10 días	jue 25/02/21	mié 10/03/21	NOD	NOD	4973	0%	BID
4975	Pago de estimación	1 día	mié 10/03/21	mié 10/03/21	NOD	NOD	4974FF	0%	BID
4976	Estimación No. 24	26 días	mié 03/03/21	mié 07/04/21	NOD	NOD		0%	BID
4977	Entrega de estimación a la supervisión	6 días	mié 03/03/21	mié 10/03/21	NOD	NOD	4611CC+574	0%	BID
4978	Revisión técnica de estimación	5 días	jue 11/03/21	mié 17/03/21	NOD	NOD	4977	0%	BID
4979	Revisión legal-financiera de estimación	5 días	jue 18/03/21	mié 24/03/21	NOD	NOD	4978	0%	BID
4980	Elaboración y Aprobación de documento de	10 días	jue 25/03/21	mié 07/04/21	NOD	NOD	4979	0%	BID
4981	Pago de estimación	1 día	mié 07/04/21	mié 07/04/21	NOD	NOD	4980FF	0%	BID
4982	Estimación No. 25	26 días	lun 05/04/21	lun 10/05/21	NOD	NOD		0%	BID
4983	Entrega de estimación a la supervisión	6 días	lun 05/04/21	lun 12/04/21	NOD	NOD	4611CC+597	0%	BID
4984	Revisión técnica de estimación	5 días	mar 13/04/21	lun 19/04/21	NOD	NOD	4983	0%	BID
4985	Revisión legal-financiera de estimación	5 días	mar 20/04/21	lun 26/04/21	NOD	NOD	4984	0%	BID
4986	Elaboración y Aprobación de documento de	10 días	mar 27/04/21	lun 10/05/21	NOD	NOD	4985	0%	BID
4987	Pago de estimación	1 día	lun 10/05/21	lun 10/05/21	NOD	NOD	4986FF	0%	BID
4988	Estimación No. 26	26 días	mar 04/05/21	mar 08/06/21	NOD	NOD		0%	BID
4989	Entrega de estimación a la supervisión	6 días	mar 04/05/21	mar 11/05/21	NOD	NOD	4611CC+618	0%	BID
4990	Revisión técnica de estimación	5 días	mié 12/05/21	mar 18/05/21	NOD	NOD	4989	0%	BID
4991	Revisión legal-financiera de estimación	5 días	mié 19/05/21	mar 25/05/21	NOD	NOD	4990	0%	BID
4992	Elaboración y Aprobación de documento de	10 días	mié 26/05/21	mar 08/06/21	NOD	NOD	4991	0%	BID
4993	Pago de estimación	1 día	mar 08/06/21	mar 08/06/21	NOD	NOD	4992FF	0%	BID
4994	Estimación No. 27	26 días	jue 03/06/21	jue 08/07/21	NOD	NOD		0%	BID
4995	Entrega de estimación a la supervisión	6 días	jue 03/06/21	jue 10/06/21	NOD	NOD	4611CC+640	0%	BID
4996	Revisión técnica de estimación	5 días	vie 11/06/21	jue 17/06/21	NOD	NOD	4995	0%	BID
4997	Revisión legal-financiera de estimación	5 días	vie 18/06/21	jue 24/06/21	NOD	NOD	4996	0%	BID
4998	Elaboración y Aprobación de documento de	10 días	vie 25/06/21	jue 08/07/21	NOD	NOD	4997	0%	BID
4999	Pago de estimación	1 día	jue 08/07/21	jue 08/07/21	NOD	NOD	4998FF	0%	BID
5000	Estimación No. 28	26 días	lun 05/07/21	lun 09/08/21	NOD	NOD		0%	BID
5001	Entrega de estimación a la supervisión	6 días	lun 05/07/21	lun 12/07/21	NOD	NOD	4611CC+662	0%	BID
5002	Revisión técnica de estimación	5 días	mar 13/07/21	lun 19/07/21	NOD	NOD	5001	0%	BID
5003	Revisión legal-financiera de estimación	5 días	mar 20/07/21	lun 26/07/21	NOD	NOD	5002	0%	BID
5004	Elaboración y Aprobación de documento de	10 días	mar 27/07/21	lun 09/08/21	NOD	NOD	5003	0%	BID
5005	Pago de estimación	1 día	lun 09/08/21	lun 09/08/21	NOD	NOD	5004FF	0%	BID
5006	Estimación No. 29	26 días	jue 05/08/21	jue 09/09/21	NOD	NOD		0%	BID
5007	Entrega de estimación a la supervisión	6 días	jue 05/08/21	jue 12/08/21	NOD	NOD	4611CC+685	0%	BID
5008	Revisión técnica de estimación	5 días	vie 13/08/21	jue 19/08/21	NOD	NOD	5007	0%	BID
5009	Revisión legal-financiera de estimación	5 días	vie 20/08/21	jue 26/08/21	NOD	NOD	5008	0%	BID
5010	Elaboración y Aprobación de documento de	10 días	vie 27/08/21	jue 09/09/21	NOD	NOD	5009	0%	BID
5011	Pago de estimación	1 día	jue 09/09/21	jue 09/09/21	NOD	NOD	5010FF	0%	BID
5012	Estimación No. 30	26 días	lun 06/09/21	lun 11/10/21	NOD	NOD		0%	BID
5013	Entrega de estimación a la supervisión	6 días	lun 06/09/21	lun 13/09/21	NOD	NOD	4611CC+685	0%	BID
5014	Revisión técnica de estimación	5 días	mar 14/09/21	lun 20/09/21	NOD	NOD	5013	0%	BID

Id	Nombre	Duración	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Predecesoras	% físico completado	Fuente
5015	Revisión legal-financiera de estimación	5 días	mar 21/09/21	lun 27/09/21	NOD	NOD	5014	0%	BID
5016	Elaboración y Aprobación de documento de	10 días	mar 28/09/21	lun 11/10/21	NOD	NOD	5015	0%	BID
5017	Pago de estimación	1 día	lun 11/10/21	lun 11/10/21	NOD	NOD	5016FF	0%	BID
5018	Estimación No. 31	48 días	vie 15/10/21	mar 21/12/21	NOD	NOD		0%	BID
5019	Envío de estimación y solicitud de recepción	1 día	vie 15/10/21	vie 15/10/21	NOD	NOD		0%	BID
5020	Inspección del supervisor	5 días	lun 18/10/21	vie 22/10/21	NOD	NOD	5019	0%	BID
5022	Recepción de la obra por el Gerente de obras	5 días	lun 25/10/21	vie 29/10/21	NOD	NOD	5020,5021	0%	BID
5023	Entrega de Manuales y Planos	5 días	lun 01/11/21	vie 05/11/21	NOD	NOD	5022	0%	BID
5024	Entrega de Expediente de liquidación	10 días	lun 08/11/21	vie 19/11/21	NOD	NOD	5023	0%	BID
5025	Proceso de liquidación del proyecto	22 días	lun 22/11/21	mar 21/12/21	NOD	NOD	5024	0%	BID
5026	Emisión del pago final	1 día	mar 21/12/21	mar 21/12/21	NOD	NOD	5025FF	0%	BID
6146	Implementación de Oficina Territorial	1291 días	mié 27/09/17	vie 28/10/22	mié 27/09/17	NOD		0%	Multifuente
6383	2020	618 días	lun 17/12/18	lun 31/05/21	lun 17/12/18	NOD		0%	Multifuente
6384	Coordinador Oficina Territorial San Marcos	123 días	lun 27/07/20	vie 15/01/21	lun 27/07/20	NOD		0%	BID
6389	Pago de honorarios	42 días	jue 19/11/20	vie 15/01/21	jue 19/11/20	NOD		0%	BID
6395	IVA	1 día	vie 15/01/21	vie 15/01/21	NOD	NOD		0%	BID
6396	Servicios de Consultor para Rediseños, Control Técnico y Seguimiento de Proyectos del Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Fase I	359 días	lun 06/01/20	lun 31/05/21	lun 06/01/20	NOD		0%	BID
6400	Pago de honorarios	110 días	mar 29/12/20	lun 31/05/21	mar 29/12/20	NOD		0%	BID
6402	IVA	1 día	vie 15/01/21	vie 15/01/21	NOD	NOD		0%	BID
6404	IVA	1 día	vie 15/01/21	vie 15/01/21	NOD	NOD		0%	BID
6405	Pago de honorarios 3	1 día	lun 29/03/21	lun 29/03/21	NOD	NOD		0%	BID
6406	Pago de honorarios 4	1 día	lun 31/05/21	lun 31/05/21	NOD	NOD		0%	BID
6436	Especialista Ambiental de la Oficina Territorial de San Marcos	270 días	vie 20/12/19	vie 15/01/21	vie 20/12/19	NOD		0%	BID
6440	Pago honorarios	234 días	vie 14/02/20	vie 15/01/21	vie 14/02/20	NOD		0%	BID
6462	IVA	1 día	vie 15/01/21	vie 15/01/21	NOD	NOD		0%	BID
6464	IVA	1 día	vie 15/01/21	vie 15/01/21	NOD	NOD		0%	BID
6490	Proceso de contratación: Consultor Para el Aseguramiento de los Procedimientos de Control Interno del Programa (Oficina Central)	270 días	vie 20/12/19	vie 15/01/21	vie 20/12/19	NOD		0%	BID
6495	Pago	234 días	vie 14/02/20	vie 15/01/21	vie 14/02/20	NOD		0%	BID
6519	IVA	1 día	vie 15/01/21	vie 15/01/21	NOD	NOD		0%	BID
6638	Gerente de Proyectos de Chixoy y arrastre	521 días	lun 17/12/18	jue 14/01/21	lun 17/12/18	NOD		0%	BID
6642	Pago honorarios	169 días	mié 20/05/20	jue 14/01/21	mié 20/05/20	NOD		0%	BID

Id	Nombre	Duración	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Predecesoras	% físico completado	Fuente
6658	ISR	1 día	jue 14/01/21	jue 14/01/21	NOD	NOD		0%	BID
6660	ISR	1 día	jue 14/01/21	jue 14/01/21	NOD	NOD		0%	BID
6661	2021	574 días	sáb 04/01/20	lun 28/03/22	NOD	NOD		0%	Multifuente
6662	Coordinador Oficina Territorial San Marcos	490 días	sáb 04/01/20	mar 30/11/21	NOD	NOD		0%	BID
6666	Pago	219 días	jue 28/01/21	mar 30/11/21	NOD	NOD		0%	BID
6667	Pago 1	1 día	jue 28/01/21	jue 28/01/21	NOD	NOD		0%	BID
6668	Pago 2	1 día	vie 26/02/21	vie 26/02/21	NOD	NOD		0%	BID
6669	Pago 3	1 día	lun 29/03/21	lun 29/03/21	NOD	NOD		0%	BID
6670	Pago 4	1 día	mié 28/04/21	mié 28/04/21	NOD	NOD		0%	BID
6671	Pago 5	1 día	vie 28/05/21	vie 28/05/21	NOD	NOD		0%	BID
6672	Pago 6	1 día	lun 28/06/21	lun 28/06/21	NOD	NOD		0%	BID
6673	Pago 7	1 día	mié 28/07/21	mié 28/07/21	NOD	NOD		0%	BID
6674	Pago 8	1 día	lun 30/08/21	lun 30/08/21	NOD	NOD		0%	BID
6675	Pago 9	1 día	mar 28/09/21	mar 28/09/21	NOD	NOD		0%	BID
6676	Pago 10	1 día	jue 28/10/21	jue 28/10/21	NOD	NOD		0%	BID
6677	Pago 11	1 día	mar 30/11/21	mar 30/11/21	NOD	NOD		0%	BID
6678	Pago 12	1 día	dom 28/02/21	dom 28/02/21	NOD	NOD		0%	BID
6679	Servicios de Consultor para Rediseños, Control Técnico y Seguimiento de Proyectos del Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Fase I	191 días	lun 05/07/21	lun 28/03/22	NOD	NOD		0%	BID
6680	Solicitud de NOB a la contratación	7 días	lun 05/07/21	mar 13/07/21	NOD	NOD		0%	BID
6681	NOB a la contratación	1 día	mié 14/07/21	mié 14/07/21	NOD	NOD	6680	0%	BID
6682	Firma de contrato	1 día	jue 15/07/21	jue 15/07/21	NOD	NOD	6681	0%	BID
6683	Pago de honorarios	174 días	mié 28/07/21	lun 28/03/22	NOD	NOD		0%	BID
6684	Pago de honorarios 1	1 día	mié 28/07/21	mié 28/07/21	NOD	NOD		0%	BID
6685	Pago de honorarios 2	1 día	lun 30/08/21	lun 30/08/21	NOD	NOD		0%	BID
6686	Pago de honorarios 3	1 día	mar 28/09/21	mar 28/09/21	NOD	NOD		0%	BID
6687	Pago de honorarios 4	1 día	jue 28/10/21	jue 28/10/21	NOD	NOD		0%	BID
6688	Pago de honorarios 5	1 día	lun 29/11/21	lun 29/11/21	NOD	NOD		0%	BID
6689	Pago de honorarios 6	1 día	mar 28/12/21	mar 28/12/21	NOD	NOD		0%	BID
6694	Especialista Ambiental de la Oficina Territorial de San Marcos	490 días	sáb 04/01/20	mar 30/11/21	NOD	NOD		0%	BID
6698	Pago	219 días	jue 28/01/21	mar 30/11/21	NOD	NOD		0%	BID
6699	Pago 1	1 día	jue 28/01/21	jue 28/01/21	NOD	NOD		0%	BID
6700	Pago 2	1 día	vie 26/02/21	vie 26/02/21	NOD	NOD		0%	BID
6701	Pago 3	1 día	lun 29/03/21	lun 29/03/21	NOD	NOD		0%	BID
6702	Pago 4	1 día	mié 28/04/21	mié 28/04/21	NOD	NOD		0%	BID
6703	Pago 5	1 día	vie 28/05/21	vie 28/05/21	NOD	NOD		0%	BID
6704	Pago 6	1 día	lun 28/06/21	lun 28/06/21	NOD	NOD		0%	BID
6705	Pago 7	1 día	mié 28/07/21	mié 28/07/21	NOD	NOD		0%	BID
6706	Pago 8	1 día	lun 30/08/21	lun 30/08/21	NOD	NOD		0%	BID
6707	Pago 9	1 día	mar 28/09/21	mar 28/09/21	NOD	NOD		0%	BID

Id	Nombre	Duración	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Predecesoras	% físico completado	Fuente
6708	Pago 10	1 día	jue 28/10/21	jue 28/10/21	NOD	NOD		0%	BID
6709	Pago 11	1 día	mar 30/11/21	mar 30/11/21	NOD	NOD		0%	BID
6710	Pago 12	1 día	dom 28/02/21	dom 28/02/21	NOD	NOD		0%	BID
6711	Proceso de contratación: Consultor Para el Aseguramiento de los Procedimientos de Control Interno del Programa (Oficina Central)	490 días	sáb 04/01/20	mar 30/11/21	NOD	NOD		0%	BID
6715	Pago	219 días	jue 28/01/21	mar 30/11/21	NOD	NOD		0%	BID
6716	Pago 1	1 día	jue 28/01/21	jue 28/01/21	NOD	NOD		0%	BID
6717	Pago 2	1 día	vie 26/02/21	vie 26/02/21	NOD	NOD		0%	BID
6718	Pago 3	1 día	lun 29/03/21	lun 29/03/21	NOD	NOD		0%	BID
6719	Pago 4	1 día	mié 28/04/21	mié 28/04/21	NOD	NOD		0%	BID
6720	Pago 5	1 día	vie 28/05/21	vie 28/05/21	NOD	NOD		0%	BID
6721	Pago 6	1 día	lun 28/06/21	lun 28/06/21	NOD	NOD		0%	BID
6722	Pago 7	1 día	mié 28/07/21	mié 28/07/21	NOD	NOD		0%	BID
6723	Pago 8	1 día	lun 30/08/21	lun 30/08/21	NOD	NOD		0%	BID
6724	Pago 9	1 día	mar 28/09/21	mar 28/09/21	NOD	NOD		0%	BID
6725	Pago 10	1 día	jue 28/10/21	jue 28/10/21	NOD	NOD		0%	BID
6726	Pago 11	1 día	mar 30/11/21	mar 30/11/21	NOD	NOD		0%	BID
6727	Pago 12	1 día	dom 28/02/21	dom 28/02/21	NOD	NOD		0%	BID
6813	Gerente de Proyectos de Chixoy y arrastre	490 días	sáb 04/01/20	mar 30/11/21	NOD	NOD		0%	BID
6817	Pago	219 días	jue 28/01/21	mar 30/11/21	NOD	NOD		0%	BID
6818	Pago 1	1 día	jue 28/01/21	jue 28/01/21	NOD	NOD		0%	BID
6819	Pago 2	1 día	vie 26/02/21	vie 26/02/21	NOD	NOD		0%	BID
6820	Pago 3	1 día	lun 29/03/21	lun 29/03/21	NOD	NOD		0%	BID
6821	Pago 4	1 día	mié 28/04/21	mié 28/04/21	NOD	NOD		0%	BID
6822	Pago 5	1 día	vie 28/05/21	vie 28/05/21	NOD	NOD		0%	BID
6823	Pago 6	1 día	lun 28/06/21	lun 28/06/21	NOD	NOD		0%	BID
6824	Pago 7	1 día	mié 28/07/21	mié 28/07/21	NOD	NOD		0%	BID
6825	Pago 8	1 día	lun 30/08/21	lun 30/08/21	NOD	NOD		0%	BID
6826	Pago 9	1 día	mar 28/09/21	mar 28/09/21	NOD	NOD		0%	BID
6827	Pago 10	1 día	jue 28/10/21	jue 28/10/21	NOD	NOD		0%	BID
6828	Pago 11	1 día	mar 30/11/21	mar 30/11/21	NOD	NOD		0%	BID
6829	Pago 12	1 día	dom 28/02/21	dom 28/02/21	NOD	NOD		0%	BID
6830	Gastos de operación oficina territorial	249 días	jue 14/01/21	mar 28/12/21	NOD	NOD		0%	BID
6831	Solicitud de NOB a la contratación	1 día	jue 14/01/21	jue 14/01/21	NOD	NOD		0%	BID
6832	Firma de contrato	1 día	lun 01/02/21	lun 01/02/21	NOD	NOD		0%	BID
6833	Arrendamiento oficina territorial	213 días	vie 26/02/21	mar 21/12/21	NOD	NOD		0%	BID
6834	Pago 1	1 día	vie 26/02/21	vie 26/02/21	NOD	NOD		0%	BID
6835	Pago 2	1 día	lun 29/03/21	lun 29/03/21	NOD	NOD		0%	BID
6836	Pago 3	1 día	mié 28/04/21	mié 28/04/21	NOD	NOD		0%	BID
6837	Pago 4	1 día	vie 28/05/21	vie 28/05/21	NOD	NOD		0%	BID
6838	Pago 5	1 día	lun 28/06/21	lun 28/06/21	NOD	NOD		0%	BID
6839	Pago 6	1 día	mié 28/07/21	mié 28/07/21	NOD	NOD		0%	BID

Id	Nombre	Duración	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Predecesoras	% físico completado	Fuente
6840	Pago 7	1 día	lun 30/08/21	lun 30/08/21	NOD	NOD		0%	BID
6841	Pago 8	1 día	mar 28/09/21	mar 28/09/21	NOD	NOD		0%	BID
6842	Pago 9	1 día	jue 28/10/21	jue 28/10/21	NOD	NOD		0%	BID
6843	Pago 10	1 día	lun 29/11/21	lun 29/11/21	NOD	NOD		0%	BID
6844	Pago 11	1 día	mar 21/12/21	mar 21/12/21	NOD	NOD		0%	BID
6845	Internet, agua, luz y otros	218 días	vie 26/02/21	mar 28/12/21	NOD	NOD		0%	BID
6846	Servicio y Mantenimiento	494 días	vie 14/02/20	vie 14/01/22	NOD	NOD		0%	BID
6850	Pago	231 días	vie 26/02/21	vie 14/01/22	NOD	NOD		0%	BID
6851	Pago de honorarios 1	1 día	vie 26/02/21	vie 26/02/21	NOD	NOD		0%	BID
6852	ISR	1 día	lun 15/03/21	lun 15/03/21	NOD	NOD		0%	BID
6853	Pago de honorarios 2	1 día	mar 30/03/21	mar 30/03/21	NOD	NOD		0%	BID
6854	ISR	1 día	mié 14/04/21	mié 14/04/21	NOD	NOD		0%	BID
6855	Pago de honorarios 3	1 día	mié 28/04/21	mié 28/04/21	NOD	NOD		0%	BID
6856	ISR	1 día	vie 14/05/21	vie 14/05/21	NOD	NOD		0%	BID
6857	Pago de honorarios 4	1 día	vie 28/05/21	vie 28/05/21	NOD	NOD		0%	BID
6858	ISR	1 día	lun 14/06/21	lun 14/06/21	NOD	NOD		0%	BID
6859	Pago de honorarios 5	1 día	lun 28/06/21	lun 28/06/21	NOD	NOD		0%	BID
6860	ISR	1 día	mié 14/07/21	mié 14/07/21	NOD	NOD		0%	BID
6861	Pago de honorarios 6	1 día	mié 28/07/21	mié 28/07/21	NOD	NOD		0%	BID
6862	ISR	1 día	lun 16/08/21	lun 16/08/21	NOD	NOD		0%	BID
6863	Pago de honorarios 7	1 día	lun 30/08/21	lun 30/08/21	NOD	NOD		0%	BID
6864	ISR	1 día	mar 14/09/21	mar 14/09/21	NOD	NOD		0%	BID
6865	Pago de honorarios 8	1 día	mar 28/09/21	mar 28/09/21	NOD	NOD		0%	BID
6866	ISR	1 día	jue 14/10/21	jue 14/10/21	NOD	NOD		0%	BID
6867	Pago de honorarios 9	1 día	jue 28/10/21	jue 28/10/21	NOD	NOD		0%	BID
6868	ISR	1 día	lun 15/11/21	lun 15/11/21	NOD	NOD		0%	BID
6869	Pago de honorarios 10	1 día	mar 30/11/21	mar 30/11/21	NOD	NOD		0%	BID
6870	ISR	1 día	mar 14/12/21	mar 14/12/21	NOD	NOD		0%	BID
6871	Pago de honorarios 11	1 día	mar 28/12/21	mar 28/12/21	NOD	NOD		0%	BID
6876	P9. Sistemas Periurbanos y Urbanos con solución de Saneamiento Construidos y Rehabilitados	2588 días	vie 08/06/12	mié 06/07/22	vie 08/06/12	NOD		0%	Multifuente
6898	Proceso de Adquisición: Ampliación de Sistema de Agua Potable colonias El Naranjo y Chicustin, y Reposición de Sistema Alcantarillado Sanitario Colonia El Naranjo, Cubulco, Baja Verapaz	881 días	vie 22/09/17	lun 29/03/21	vie 22/09/17	NOD		0%	BID
6907	Ejecución Financiera	767 días	mar 06/03/18	lun 29/03/21	mar 06/03/18	NOD		0%	BID
6954	Retenciones	295 días	vie 31/01/20	lun 29/03/21	vie 31/01/20	NOD		0%	BID
6956	Retención 2.5% liquidación	1 día	lun 29/03/21	lun 29/03/21	NOD	NOD	3932FF	0%	BID
6957	Proceso de adquisición: Ampliación de Sistema de Agua Potable y Reposición de Alcantarillado Sanitario Asentamiento Pacux, Rabinal Baja Verapaz y Reposición de Sistema de Alcantarillado Sanitario colonia Chicustin, Cubulco, Baja Verapaz	881 días	vie 22/09/17	lun 29/03/21	vie 22/09/17	NOD		0%	BID
6967	Ejecución Financiera	656 días	lun 20/08/18	lun 29/03/21	lun 20/08/18	NOD		0%	BID

Id	Nombre	Duración	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Predecesoras	% físico completado	Fuente
7013	Retenciones	295 días	vie 31/01/20	lun 29/03/21	vie 31/01/20	NOD		0%	BID
7015	Retención 2.5% liquidación	1 día	lun 29/03/21	lun 29/03/21	NOD	NOD	4024FF	0%	BID
7042	Proceso de Adquisición Mejoramiento de Servicios de Agua Potable y de Sistemas de Saneamiento Sanitario en 4 Colecciones Municipales: San Marcos, Esquistitas, Pella Gordin, San Pedro S.A., San Cristóbal Cochón, San José El Rodón, San Pablo, de San Marcos 11	1608 días	mar 02/02/16	mar 31/05/22	mar 02/02/16	NOD		0%	Multifuente
7048	Proceso de adquisición	1229 días	mar 25/07/17	mar 31/05/22	mar 25/07/17	NOD		0%	BID
7051	CONTRATACION	1060 días	lun 26/03/18	mar 31/05/22	lun 26/03/18	NOD		0%	Multifuente
7058	Ejecución Financiera LOTE 1 - San Marcos	968 días	jue 09/08/18	mar 31/05/22	jue 09/08/18	NOD		0%	Multifuente
7180	Estimación No.18 (8.09%)	75 días	lun 05/10/20	vie 15/01/21	lun 05/10/20	NOD		0%	BID
7186	IVA	1 día	vie 15/01/21	vie 15/01/21	NOD	NOD		0%	BID
7187	Estimación No.19 (7.73%)	64 días	mié 21/10/20	vie 15/01/21	mié 21/10/20	NOD		0%	BID
7193	IVA	1 día	vie 15/01/21	vie 15/01/21	NOD	NOD		0%	BID
7194	Estimación No.20 (1.38)%	55 días	lun 02/11/20	vie 15/01/21	lun 02/11/20	NOD		0%	BID
7200	IVA	1 día	vie 15/01/21	vie 15/01/21	NOD	NOD		0%	BID
7201	Estimación No.21 (1.38%)	32 días	mar 05/01/21	mié 17/02/21	NOD	NOD		0%	BID
7202	Entrega de estimación a la supervisión	7 días	mar 05/01/21	mié 13/01/21	NOD	NOD	4239CC	0%	BID
7203	Revisión técnica de anticipo	5 días	jue 14/01/21	mié 20/01/21	NOD	NOD	7202	0%	BID
7204	Revisión legal-financiera de estimación	5 días	jue 21/01/21	mié 27/01/21	NOD	NOD	7203	0%	BID
7205	Elaboración y Aprobación de documento de	15 días	jue 28/01/21	mié 17/02/21	NOD	NOD	7204	0%	BID
7206	Pago de estimación	1 día	mié 17/02/21	mié 17/02/21	NOD	NOD	7205FF	0%	BID
7207	Estimación No.22 (1.70%)	32 días	mar 02/02/21	mié 17/03/21	NOD	NOD		0%	BID
7208	Entrega de estimación a la supervisión	7 días	mar 02/02/21	mié 10/02/21	NOD	NOD	4245CC	0%	BID
7209	Revisión técnica de anticipo	5 días	jue 11/02/21	mié 17/02/21	NOD	NOD	7208	0%	BID
7210	Revisión legal-financiera de estimación	5 días	jue 18/02/21	mié 24/02/21	NOD	NOD	7209	0%	BID
7211	Elaboración y Aprobación de documento de	15 días	jue 25/02/21	mié 17/03/21	NOD	NOD	7210	0%	BID
7212	Pago de estimación	1 día	mié 17/03/21	mié 17/03/21	NOD	NOD	7211FF	0%	BID
7213	Estimación No.23 (1.51%)	32 días	mar 02/03/21	mié 14/04/21	NOD	NOD		0%	BID
7214	Entrega de estimación a la supervisión	7 días	mar 02/03/21	mié 10/03/21	NOD	NOD	4251CC	0%	BID
7215	Revisión técnica de anticipo	5 días	jue 11/03/21	mié 17/03/21	NOD	NOD	7214	0%	BID
7216	Revisión legal-financiera de estimación	5 días	jue 18/03/21	mié 24/03/21	NOD	NOD	7215	0%	BID
7217	Elaboración y Aprobación de documento de	15 días	jue 25/03/21	mié 14/04/21	NOD	NOD	7216	0%	BID
7218	Pago de estimación	1 día	mié 14/04/21	mié 14/04/21	NOD	NOD	7217FF	0%	BID
7219	Estimación No.24 (2.79%)	32 días	lun 05/04/21	mar 18/05/21	NOD	NOD		0%	BID
7220	Entrega de estimación a la supervisión	7 días	lun 05/04/21	mar 13/04/21	NOD	NOD	4257CC	0%	BID
7221	Revisión técnica de anticipo	5 días	mié 14/04/21	mar 20/04/21	NOD	NOD	7220	0%	BID
7222	Revisión legal-financiera de estimación	5 días	mié 21/04/21	mar 27/04/21	NOD	NOD	7221	0%	BID
7223	Elaboración y Aprobación de documento de	15 días	mié 28/04/21	mar 18/05/21	NOD	NOD	7222	0%	BID
7224	Pago de estimación	1 día	mar 18/05/21	mar 18/05/21	NOD	NOD	7223FF	0%	BID
7225	Estimación No.25 (2.77%)	32 días	lun 03/05/21	mar 15/06/21	NOD	NOD		0%	BID

22

id	Nombre	Duración	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Predecesoras	% físico completado	Fuente
7226	Entrega de estimación a la supervisión	7 días	lun 03/05/21	mar 11/05/21	NOD	NOD	4263CC	0%	BID
7227	Revisión técnica de anticipo	5 días	mié 12/05/21	mar 18/05/21	NOD	NOD	7226	0%	BID
7228	Revisión legal-financiera de estimación	5 días	mié 19/05/21	mar 25/05/21	NOD	NOD	7227	0%	BID
7229	Elaboración y Aprobación de documento de	15 días	mié 26/05/21	mar 15/06/21	NOD	NOD	7228	0%	BID
7230	Pago de estimación	1 día	mar 15/06/21	mar 15/06/21	NOD	NOD	7229FF	0%	BID
7231	Estimación No.26 (3.19%)	32 días	jue 03/06/21	vie 16/07/21	NOD	NOD		0%	BID
7232	Entrega de estimación a la supervisión	7 días	jue 03/06/21	vie 11/06/21	NOD	NOD	4269CC	0%	BID
7233	Revisión técnica de anticipo	5 días	lun 14/06/21	vie 18/06/21	NOD	NOD	7232	0%	BID
7234	Revisión legal-financiera de estimación	5 días	lun 21/06/21	vie 25/06/21	NOD	NOD	7233	0%	BID
7235	Elaboración y Aprobación de documento de	15 días	lun 28/06/21	vie 16/07/21	NOD	NOD	7234	0%	BID
7236	Pago de estimación	1 día	vie 16/07/21	vie 16/07/21	NOD	NOD	7235FF	0%	BID
7237	Estimación No.27 (2.41%)	32 días	mar 06/07/21	mié 18/08/21	NOD	NOD		0%	Multifuente
7238	Entrega de estimación a la supervisión	7 días	mar 06/07/21	mié 14/07/21	NOD	NOD	4275CC	0%	BID
7239	Revisión técnica de anticipo	5 días	jue 15/07/21	mié 21/07/21	NOD	NOD	7238	0%	BID
7240	Revisión legal-financiera de estimación	5 días	jue 22/07/21	mié 28/07/21	NOD	NOD	7239	0%	BID
7241	Elaboración y Aprobación de documento de	15 días	jue 29/07/21	mié 18/08/21	NOD	NOD	7240	0%	BID
7242	Pago de estimación	1 día	mié 18/08/21	mié 18/08/21	NOD	NOD	7241FF	0%	BID
7244	Estimación No.28 (1.43%)	32 días	mié 04/08/21	jue 16/09/21	NOD	NOD		0%	Fuente1
7249	Pago de estimación	1 día	jue 16/09/21	jue 16/09/21	NOD	NOD	7248FF	0%	BID
7301	Ejecucion financiera LOTE 1 -Esquipulas Palo Gordo	968 días	jue 09/08/18	mar 31/05/22	jue 09/08/18	NOD		0%	BID
7422	Estimación No.18 (0.36%)	75 días	lun 05/10/20	vie 15/01/21	lun 05/10/20	NOD		0%	BID
7428	IVA	1 día	vie 15/01/21	vie 15/01/21	NOD	NOD		0%	BID
7429	Estimación No.19	64 días	mié 21/10/20	vie 15/01/21	mié 21/10/20	NOD		0%	BID
7435	IVA	1 día	vie 15/01/21	vie 15/01/21	NOD	NOD		0%	BID
7436	Estimación No.20 (8.09%)	96 días	lun 02/11/20	lun 15/03/21	lun 02/11/20	NOD		0%	BID
7442	IVA	1 día	lun 15/03/21	lun 15/03/21	NOD	NOD		0%	BID
7443	Estimación No.21 (7.73%)	32 días	mar 05/01/21	mié 17/02/21	NOD	NOD		0%	BID
7444	Entrega de estimación a la supervisión	7 días	mar 05/01/21	mié 13/01/21	NOD	NOD	4239CC	0%	BID
7445	Revisión técnica de estimación	5 días	jue 14/01/21	mié 20/01/21	NOD	NOD	7444	0%	BID
7446	Revisión legal-financiera de estimación	5 días	jue 21/01/21	mié 27/01/21	NOD	NOD	7445	0%	BID
7447	Elaboración y Aprobación de documento de	15 días	jue 28/01/21	mié 17/02/21	NOD	NOD	7446	0%	BID
7448	Pago de estimación	1 día	mié 17/02/21	mié 17/02/21	NOD	NOD	7447FF	0%	BID
7449	Estimación No.22	32 días	mar 02/02/21	mié 17/03/21	NOD	NOD		0%	BID
7450	Entrega de estimación a la supervisión	7 días	mar 02/02/21	mié 10/02/21	NOD	NOD	4245CC	0%	BID
7451	Revisión técnica de estimación	5 días	jue 11/02/21	mié 17/02/21	NOD	NOD	7450	0%	BID
7452	Revisión legal-financiera de estimación	5 días	jue 18/02/21	mié 24/02/21	NOD	NOD	7451	0%	BID
7453	Elaboración y Aprobación de documento de	15 días	jue 25/02/21	mié 17/03/21	NOD	NOD	7452	0%	BID
7454	Pago de estimación	1 día	mié 17/03/21	mié 17/03/21	NOD	NOD	7453FF	0%	BID
7455	Estimación No.23	32 días	mar 02/03/21	mié 14/04/21	NOD	NOD		0%	BID
7456	Entrega de estimación a la supervisión	7 días	mar 02/03/21	mié 10/03/21	NOD	NOD	4251CC	0%	BID
7457	Revisión técnica de estimación	5 días	jue 11/03/21	mié 17/03/21	NOD	NOD	7456	0%	BID
7458	Revisión legal-financiera de estimación	5 días	jue 18/03/21	mié 24/03/21	NOD	NOD	7457	0%	BID
7459	Elaboración y Aprobación de documento de	15 días	jue 25/03/21	mié 14/04/21	NOD	NOD	7458	0%	BID
7460	Pago de estimación	1 día	mié 14/04/21	mié 14/04/21	NOD	NOD	7459FF	0%	BID

Id	Nombre	Duración	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Predecesoras	% físico completado	Fuente
7461	Estimación No.24	32 días	lun 05/04/21	mar 18/05/21	NOD	NOD		0%	BID
7462	Entrega de estimación a la supervisión	7 días	lun 05/04/21	mar 13/04/21	NOD	NOD	4257CC	0%	BID
7463	Revisión técnica de estimación	5 días	mié 14/04/21	mar 20/04/21	NOD	NOD	7462	0%	BID
7464	Revisión legal-financiera de estimación	5 días	mié 21/04/21	mar 27/04/21	NOD	NOD	7463	0%	BID
7465	Elaboración y Aprobación de documento de	15 días	mié 28/04/21	mar 18/05/21	NOD	NOD	7464	0%	BID
7466	Pago de estimación	1 día	mar 18/05/21	mar 18/05/21	NOD	NOD	7465FF	0%	BID
7467	Estimación No.25	32 días	lun 03/05/21	mar 15/06/21	NOD	NOD		0%	BID
7468	Entrega de estimación a la supervisión	7 días	lun 03/05/21	mar 11/05/21	NOD	NOD	4263CC	0%	BID
7469	Revisión técnica de estimación	5 días	mié 12/05/21	mar 18/05/21	NOD	NOD	7468	0%	BID
7470	Revisión legal-financiera de estimación	5 días	mié 19/05/21	mar 25/05/21	NOD	NOD	7469	0%	BID
7471	Elaboración y Aprobación de documento de	15 días	mié 26/05/21	mar 15/06/21	NOD	NOD	7470	0%	BID
7472	Pago de estimación	1 día	mar 15/06/21	mar 15/06/21	NOD	NOD	7471FF	0%	BID
7473	Estimación No.26	32 días	jue 03/06/21	vie 16/07/21	NOD	NOD		0%	BID
7474	Entrega de estimación a la supervisión	7 días	jue 03/06/21	vie 11/06/21	NOD	NOD	4269CC	0%	BID
7475	Revisión técnica de estimación	5 días	lun 14/06/21	vie 18/06/21	NOD	NOD	7474	0%	BID
7476	Revisión legal-financiera de estimación	5 días	lun 21/06/21	vie 25/06/21	NOD	NOD	7475	0%	BID
7477	Elaboración y Aprobación de documento de	15 días	lun 28/06/21	vie 16/07/21	NOD	NOD	7476	0%	BID
7478	Pago de estimación	1 día	vie 16/07/21	vie 16/07/21	NOD	NOD	7477FF	0%	BID
7479	Estimación No.27	32 días	mar 06/07/21	mié 18/08/21	NOD	NOD		0%	BID
7480	Entrega de estimación a la supervisión	7 días	mar 06/07/21	mié 14/07/21	NOD	NOD	4275CC	0%	BID
7481	Revisión técnica de estimación	5 días	jue 15/07/21	mié 21/07/21	NOD	NOD	7480	0%	BID
7482	Revisión legal-financiera de estimación	5 días	jue 22/07/21	mié 28/07/21	NOD	NOD	7481	0%	BID
7483	Elaboración y Aprobación de documento de	15 días	jue 29/07/21	mié 18/08/21	NOD	NOD	7482	0%	BID
7484	Pago de estimación	1 día	mié 18/08/21	mié 18/08/21	NOD	NOD	7483FF	0%	BID
7485	Estimación No.28 (1.43%)	32 días	mié 04/08/21	jue 16/09/21	NOD	NOD		0%	BID
7486	Entrega de estimación a la supervisión	7 días	mié 04/08/21	jue 12/08/21	NOD	NOD	4281CC	0%	BID
7487	Revisión técnica de anticipo	5 días	vie 13/08/21	jue 19/08/21	NOD	NOD	7486	0%	BID
7488	Revisión legal-financiera de estimación	5 días	vie 20/08/21	jue 26/08/21	NOD	NOD	7487	0%	BID
7489	Elaboración y Aprobación de documento de	15 días	vie 27/08/21	jue 16/09/21	NOD	NOD	7488	0%	BID
7490	Pago de estimación	1 día	jue 16/09/21	jue 16/09/21	NOD	NOD	7489FF	0%	BID
7491	Estimación No.29 (1.17%)	32 días	vie 03/09/21	lun 18/10/21	NOD	NOD		0%	BID
7492	Entrega de estimación a la supervisión	7 días	vie 03/09/21	lun 13/09/21	NOD	NOD	4287CC	0%	BID
7493	Revisión técnica de anticipo	5 días	mar 14/09/21	lun 20/09/21	NOD	NOD	7492	0%	BID
7494	Revisión legal-financiera de estimación	5 días	mar 21/09/21	lun 27/09/21	NOD	NOD	7493	0%	BID
7495	Elaboración y Aprobación de documento de	15 días	mar 28/09/21	lun 18/10/21	NOD	NOD	7494	0%	BID
7496	Pago de estimación	1 día	lun 18/10/21	lun 18/10/21	NOD	NOD	7495FF	0%	BID
7497	Estimación No.30 (0.87%)	32 días	mar 05/10/21	mié 17/11/21	NOD	NOD		0%	BID
7498	Entrega de estimación a la supervisión	7 días	mar 05/10/21	mié 13/10/21	NOD	NOD	4293CC	0%	BID
7499	Revisión técnica de anticipo	5 días	jue 14/10/21	mié 20/10/21	NOD	NOD	7498	0%	BID
7500	Revisión legal-financiera de estimación	5 días	jue 21/10/21	mié 27/10/21	NOD	NOD	7499	0%	BID
7501	Elaboración y Aprobación de documento de	15 días	jue 28/10/21	mié 17/11/21	NOD	NOD	7500	0%	BID
7502	Pago de estimación	1 día	mié 17/11/21	mié 17/11/21	NOD	NOD	7501FF	0%	BID
7503	Estimación No.31 (0.72%)	32 días	jue 04/11/21	vie 17/12/21	NOD	NOD		0%	BID
7504	Entrega de estimación a la supervisión	7 días	jue 04/11/21	vie 12/11/21	NOD	NOD	4299CC	0%	BID
7505	Revisión técnica de anticipo	5 días	lun 15/11/21	vie 19/11/21	NOD	NOD	7504	0%	BID

Id	Nombre	Duración	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Predecesoras	% físico completado	Fuente
7506	Revisión legal-financiera de estimación	5 días	lun 22/11/21	vie 26/11/21	NOD	NOD	7505	0%	BID
7507	Elaboración y Aprobación de documento de	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	NOD	NOD	7506	0%	BID
7508	Pago de estimación	1 día	vie 17/12/21	vie 17/12/21	NOD	NOD	7507FF	0%	BID
7509	Estimación No.32 (0.48%)	32 días	mar 07/12/21	mié 19/01/22	NOD	NOD		0%	BID
7510	Entrega de estimación a la supervisión	7 días	mar 07/12/21	mié 15/12/21	NOD	NOD	4305CC	0%	BID
7511	Revisión técnica de anticipo	5 días	jue 16/12/21	mié 22/12/21	NOD	NOD	7510	0%	BID
7512	Revisión legal-financiera de estimación	5 días	jue 23/12/21	mié 29/12/21	NOD	NOD	7511	0%	BID
7552	Proceso de Adquisición: Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en 6 Cabeceras Municipales: San Marcos, Escopulales, Palo Gordo, San Pedro Sac., San Cristóbal Cucho, San José El Viejo, San Pablo, de San Marcos LS	1564 días	mar 02/02/16	mié 30/03/22	mar 02/02/16	NOD		0%	BID
7559	Proceso de adquisición	1185 días	mar 25/07/17	mié 30/03/22	mar 25/07/17	NOD		0%	BID
7562	CONTRATACION	986 días	vie 11/05/18	mié 30/03/22	vie 11/05/18	NOD		0%	BID
7569	Ejecución financiera LOTE 3 - San Pablo	842 días	jue 15/11/18	mié 09/03/22	jue 15/11/18	NOD		0%	BID
7710	Estimación No. 22 (2.76%)	26 días	lun 04/01/21	lun 08/02/21	NOD	NOD		0%	BID
7711	Entrega de estimación a la supervisión	6 días	lun 04/01/21	lun 11/01/21	NOD	NOD	4611CC+532	0%	BID
7712	Revisión técnica de estimación	5 días	mar 12/01/21	lun 18/01/21	NOD	NOD	4754	0%	BID
7713	Revisión legal-financiera de estimación	5 días	mar 19/01/21	lun 25/01/21	NOD	NOD	4755	0%	BID
7714	Elaboración y Aprobación de documento de	10 días	mar 26/01/21	lun 08/02/21	NOD	NOD	4756	0%	BID
7715	Pago de estimación	1 día	lun 08/02/21	lun 08/02/21	NOD	NOD	4757FF	0%	BID
7716	Estimación No. 23 (1.74%)	26 días	mié 03/02/21	mié 10/03/21	NOD	NOD		0%	BID
7717	Entrega de estimación a la supervisión	6 días	mié 03/02/21	mié 10/02/21	NOD	NOD	4611CC+554	0%	BID
7718	Revisión técnica de estimación	5 días	jue 11/02/21	mié 17/02/21	NOD	NOD	4760	0%	BID
7719	Revisión legal-financiera de estimación	5 días	jue 18/02/21	mié 24/02/21	NOD	NOD	4761	0%	BID
7720	Elaboración y Aprobación de documento de	10 días	jue 25/02/21	mié 10/03/21	NOD	NOD	4762	0%	BID
7721	Pago de estimación	1 día	mié 10/03/21	mié 10/03/21	NOD	NOD	4763FF	0%	BID
7722	Estimación No. 24	26 días	mié 03/03/21	mié 07/04/21	NOD	NOD		0%	BID
7723	Entrega de estimación a la supervisión	6 días	mié 03/03/21	mié 10/03/21	NOD	NOD	4611CC+574	0%	BID
7724	Revisión técnica de estimación	5 días	jue 11/03/21	mié 17/03/21	NOD	NOD	4766	0%	BID
7725	Revisión legal-financiera de estimación	5 días	jue 18/03/21	mié 24/03/21	NOD	NOD	4767	0%	BID
7726	Elaboración y Aprobación de documento de	10 días	jue 25/03/21	mié 07/04/21	NOD	NOD	4768	0%	BID
7727	Pago de estimación	1 día	mié 07/04/21	mié 07/04/21	NOD	NOD	4769FF	0%	BID
7728	Estimación No. 25	26 días	lun 05/04/21	lun 10/05/21	NOD	NOD		0%	BID
7729	Entrega de estimación a la supervisión	6 días	lun 05/04/21	lun 12/04/21	NOD	NOD	4611CC+597	0%	BID
7730	Revisión técnica de estimación	5 días	mar 13/04/21	lun 19/04/21	NOD	NOD	4772	0%	BID
7731	Revisión legal-financiera de estimación	5 días	mar 20/04/21	lun 26/04/21	NOD	NOD	4773	0%	BID
7732	Elaboración y Aprobación de documento de	10 días	mar 27/04/21	lun 10/05/21	NOD	NOD	4774	0%	BID
7733	Pago de estimación	1 día	lun 10/05/21	lun 10/05/21	NOD	NOD	4775FF	0%	BID
7734	Estimación No. 26	26 días	mar 04/05/21	mar 08/06/21	NOD	NOD		0%	BID
7735	Entrega de estimación a la supervisión	6 días	mar 04/05/21	mar 11/05/21	NOD	NOD	4611CC+618	0%	BID
7736	Revisión técnica de estimación	5 días	mié 12/05/21	mar 18/05/21	NOD	NOD	4778	0%	BID

id	Nombre	Duración	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Predecesoras	% físico completado	Fuente
7737	Revisión legal-financiera de estimación	5 días	mié 19/05/21	mar 25/05/21	NOD	NOD	4779	0%	BID
7738	Elaboración y Aprobación de documento de estimación	10 días	mié 26/05/21	mar 08/06/21	NOD	NOD	4780	0%	BID
7739	Pago de estimación	1 día	mar 08/06/21	mar 08/06/21	NOD	NOD	4781FF	0%	BID
7740	Estimación No. 27	26 días	jue 03/06/21	jue 08/07/21	NOD	NOD		0%	BID
7741	Entrega de estimación a la supervisión	6 días	jue 03/06/21	jue 10/06/21	NOD	NOD	4611CC+640	0%	BID
7742	Revisión técnica de estimación	5 días	vie 11/06/21	jue 17/06/21	NOD	NOD	4784	0%	BID
7743	Revisión legal-financiera de estimación	5 días	vie 18/06/21	jue 24/06/21	NOD	NOD	4785	0%	BID
7744	Elaboración y Aprobación de documento de estimación	10 días	vie 25/06/21	jue 08/07/21	NOD	NOD	4786	0%	BID
7745	Pago de estimación	1 día	jue 08/07/21	jue 08/07/21	NOD	NOD	4787FF	0%	BID
7746	Estimación No. 28	26 días	lun 05/07/21	lun 09/08/21	NOD	NOD		0%	BID
7747	Entrega de estimación a la supervisión	6 días	lun 05/07/21	lun 12/07/21	NOD	NOD	4611CC+662	0%	BID
7748	Revisión técnica de estimación	5 días	mar 13/07/21	lun 19/07/21	NOD	NOD	4790	0%	BID
7749	Revisión legal-financiera de estimación	5 días	mar 20/07/21	lun 26/07/21	NOD	NOD	4791	0%	BID
7750	Elaboración y Aprobación de documento de estimación	10 días	mar 27/07/21	lun 09/08/21	NOD	NOD	4792	0%	BID
7751	Pago de estimación	1 día	lun 09/08/21	lun 09/08/21	NOD	NOD	4793FF	0%	BID
7752	Estimación No. 29	26 días	jue 05/08/21	jue 09/09/21	NOD	NOD		0%	BID
7753	Entrega de estimación a la supervisión	6 días	jue 05/08/21	jue 12/08/21	NOD	NOD	4611CC+685	0%	BID
7754	Revisión técnica de estimación	5 días	vie 13/08/21	jue 19/08/21	NOD	NOD	4796	0%	BID
7755	Revisión legal-financiera de estimación	5 días	vie 20/08/21	jue 26/08/21	NOD	NOD	4797	0%	BID
7756	Elaboración y Aprobación de documento de estimación	10 días	vie 27/08/21	jue 09/09/21	NOD	NOD	4798	0%	BID
7757	Pago de estimación	1 día	jue 09/09/21	jue 09/09/21	NOD	NOD	4799FF	0%	BID
7758	Estimación No. 30	26 días	lun 06/09/21	lun 11/10/21	NOD	NOD		0%	BID
7759	Entrega de estimación a la supervisión	6 días	lun 06/09/21	lun 13/09/21	NOD	NOD	4611CC+685	0%	BID
7760	Revisión técnica de estimación	5 días	mar 14/09/21	lun 20/09/21	NOD	NOD	4802	0%	BID
7761	Revisión legal-financiera de estimación	5 días	mar 21/09/21	lun 27/09/21	NOD	NOD	4803	0%	BID
7762	Elaboración y Aprobación de documento de estimación	10 días	mar 28/09/21	lun 11/10/21	NOD	NOD	4804	0%	BID
7763	Pago de estimación	1 día	lun 11/10/21	lun 11/10/21	NOD	NOD	4805FF	0%	BID
7764	Estimación No. 31	21 días	mar 14/09/21	mar 12/10/21	NOD	NOD		0%	BID
7765	Entrega de estimación a la supervisión	6 días	mar 05/10/21	mar 12/10/21	NOD	NOD	4611CC+705	0%	BID
7766	Revisión técnica de estimación	5 días	mar 14/09/21	lun 20/09/21	NOD	NOD	4802	0%	BID
7767	Revisión legal-financiera de estimación	5 días	mar 21/09/21	lun 27/09/21	NOD	NOD	4803	0%	BID
7768	Elaboración y Aprobación de documento de estimación	10 días	mar 28/09/21	lun 11/10/21	NOD	NOD	4804	0%	BID
7769	Pago de estimación	1 día	lun 11/10/21	lun 11/10/21	NOD	NOD	4805FF	0%	BID
7770	Estimación No. 32	44 días	mar 14/09/21	vie 12/11/21	NOD	NOD		0%	BID
7771	Entrega de estimación a la supervisión	6 días	vie 05/11/21	vie 12/11/21	NOD	NOD	4611CC+685	0%	BID
7772	Revisión técnica de estimación	5 días	mar 14/09/21	lun 20/09/21	NOD	NOD	4802	0%	BID
7773	Revisión legal-financiera de estimación	5 días	mar 21/09/21	lun 27/09/21	NOD	NOD	4803	0%	BID
7774	Elaboración y Aprobación de documento de estimación	10 días	mar 28/09/21	lun 11/10/21	NOD	NOD	4804	0%	BID
7775	Pago de estimación	1 día	lun 11/10/21	lun 11/10/21	NOD	NOD	4805FF	0%	BID
7776	Estimación No. 33	48 días	vie 31/12/21	mar 08/03/22	NOD	NOD		0%	BID
7777	Envío de estimación y solicitud de recepción	1 día	vie 31/12/21	vie 31/12/21	NOD	NOD	7568	0%	BID
7791	Ejecución financiera LOTE 3 - El Rodeo	785 días	jue 07/02/19	mar 08/03/22	jue 07/02/19	NOD		0%	BID
7932	Estimación No. 22 (2.76%)	26 días	lun 04/01/21	lun 08/02/21	NOD	NOD		0%	BID
7933	Entrega de estimación a la supervisión	6 días	lun 04/01/21	lun 11/01/21	NOD	NOD	4611CC+532	0%	BID

Id	Nombre	Duración	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Predecesoras	% físico completado	Fuente
7934	Revisión técnica de estimación	5 días	mar 12/01/21	lun 18/01/21	NOD	NOD	4754	0%	BID
7935	Revisión legal-financiera de estimación	5 días	mar 19/01/21	lun 25/01/21	NOD	NOD	4755	0%	BID
7936	Elaboración y Aprobación de documento de	10 días	mar 26/01/21	lun 08/02/21	NOD	NOD	4756	0%	BID
7937	Pago de estimación	1 día	lun 08/02/21	lun 08/02/21	NOD	NOD	4757FF	0%	BID
7938	Estimación No. 23 (1.74%)	26 días	mié 03/02/21	mié 10/03/21	NOD	NOD	NOD	0%	BID
7939	Entrega de estimación a la supervisión	6 días	mié 03/02/21	mié 10/02/21	NOD	NOD	4611CC+554 di	0%	BID
7940	Revisión técnica de estimación	5 días	jue 11/02/21	mié 17/02/21	NOD	NOD	4760	0%	BID
7941	Revisión legal-financiera de estimación	5 días	jue 18/02/21	mié 24/02/21	NOD	NOD	4761	0%	BID
7942	Elaboración y Aprobación de documento de	10 días	jue 25/02/21	mié 10/03/21	NOD	NOD	4762	0%	BID
7943	Pago de estimación	1 día	mié 10/03/21	mié 10/03/21	NOD	NOD	4763FF	0%	BID
7944	Estimación No. 24	26 días	mié 03/03/21	mié 07/04/21	NOD	NOD	NOD	0%	BID
7945	Entrega de estimación a la supervisión	6 días	mié 03/03/21	mié 10/03/21	NOD	NOD	4611CC+574 di	0%	BID
7946	Revisión técnica de estimación	5 días	jue 11/03/21	mié 17/03/21	NOD	NOD	4766	0%	BID
7947	Revisión legal-financiera de estimación	5 días	jue 18/03/21	mié 24/03/21	NOD	NOD	4767	0%	BID
7948	Elaboración y Aprobación de documento de	10 días	jue 25/03/21	mié 07/04/21	NOD	NOD	4768	0%	BID
7949	Pago de estimación	1 día	mié 07/04/21	mié 07/04/21	NOD	NOD	4769FF	0%	BID
7950	Estimación No. 25	26 días	lun 05/04/21	lun 10/05/21	NOD	NOD	NOD	0%	BID
7951	Entrega de estimación a la supervisión	6 días	lun 05/04/21	lun 12/04/21	NOD	NOD	4611CC+597 di	0%	BID
7952	Revisión técnica de estimación	5 días	mar 13/04/21	lun 19/04/21	NOD	NOD	4772	0%	BID
7953	Revisión legal-financiera de estimación	5 días	mar 20/04/21	lun 26/04/21	NOD	NOD	4773	0%	BID
7954	Elaboración y Aprobación de documento de	10 días	mar 27/04/21	lun 10/05/21	NOD	NOD	4774	0%	BID
7955	Pago de estimación	1 día	lun 10/05/21	lun 10/05/21	NOD	NOD	4775FF	0%	BID
7956	Estimación No. 26	26 días	mar 04/05/21	mar 08/06/21	NOD	NOD	NOD	0%	BID
7957	Entrega de estimación a la supervisión	6 días	mar 04/05/21	mar 11/05/21	NOD	NOD	4611CC+618 di	0%	BID
7958	Revisión técnica de estimación	5 días	mié 12/05/21	mar 18/05/21	NOD	NOD	4778	0%	BID
7959	Revisión legal-financiera de estimación	5 días	mié 19/05/21	mar 25/05/21	NOD	NOD	4779	0%	BID
7960	Elaboración y Aprobación de documento de	10 días	mié 26/05/21	mar 08/06/21	NOD	NOD	4780	0%	BID
7961	Pago de estimación	1 día	mar 08/06/21	mar 08/06/21	NOD	NOD	4781FF	0%	BID
7962	Estimación No. 27	26 días	jue 03/06/21	jue 08/07/21	NOD	NOD	NOD	0%	BID
7963	Entrega de estimación a la supervisión	6 días	jue 03/06/21	jue 10/06/21	NOD	NOD	4611CC+640 di	0%	BID
7964	Revisión técnica de estimación	5 días	vie 11/06/21	jue 17/06/21	NOD	NOD	4784	0%	BID
7965	Revisión legal-financiera de estimación	5 días	vie 18/06/21	jue 24/06/21	NOD	NOD	4785	0%	BID
7966	Elaboración y Aprobación de documento de	10 días	vie 25/06/21	jue 08/07/21	NOD	NOD	4786	0%	BID
7967	Pago de estimación	1 día	jue 08/07/21	jue 08/07/21	NOD	NOD	4787FF	0%	BID
7968	Estimación No. 28	26 días	lun 05/07/21	lun 09/08/21	NOD	NOD	NOD	0%	BID
7969	Entrega de estimación a la supervisión	6 días	lun 05/07/21	lun 12/07/21	NOD	NOD	4611CC+662 di	0%	BID
7970	Revisión técnica de estimación	5 días	mar 13/07/21	lun 19/07/21	NOD	NOD	4790	0%	BID
7971	Revisión legal-financiera de estimación	5 días	mar 20/07/21	lun 26/07/21	NOD	NOD	4791	0%	BID
7972	Elaboración y Aprobación de documento de	10 días	mar 27/07/21	lun 09/08/21	NOD	NOD	4792	0%	BID
7973	Pago de estimación	1 día	lun 09/08/21	lun 09/08/21	NOD	NOD	4793FF	0%	BID
7974	Estimación No. 29	26 días	jue 05/08/21	jue 09/09/21	NOD	NOD	NOD	0%	BID
7975	Entrega de estimación a la supervisión	6 días	jue 05/08/21	jue 12/08/21	NOD	NOD	4611CC+685 di	0%	BID
7976	Revisión técnica de estimación	5 días	vie 13/08/21	jue 19/08/21	NOD	NOD	4796	0%	BID
7977	Revisión legal-financiera de estimación	5 días	vie 20/08/21	jue 26/08/21	NOD	NOD	4797	0%	BID
7978	Elaboración y Aprobación de documento de	10 días	vie 27/08/21	jue 09/09/21	NOD	NOD	4798	0%	BID

Id	Nombre	Duración	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Predecesoras	% físico completado	Fuente
7979	Pago de estimación	1 día	jue 09/09/21	jue 09/09/21	NOD	NOD	4799FF	0%	BID
7980	Estimación No. 30	26 días	lun 06/09/21	lun 11/10/21	NOD	NOD		0%	BID
7981	Entrega de estimación a la supervisión	6 días	lun 06/09/21	lun 13/09/21	NOD	NOD	7759CC	0%	BID
7982	Revisión técnica de estimación	5 días	mar 14/09/21	lun 20/09/21	NOD	NOD	4802	0%	BID
7983	Revisión legal-financiera de estimación	5 días	mar 21/09/21	lun 27/09/21	NOD	NOD	4803	0%	BID
7984	Elaboración y Aprobación de documento de	10 días	mar 28/09/21	lun 11/10/21	NOD	NOD	4804	0%	BID
7985	Pago de estimación	1 día	lun 11/10/21	lun 11/10/21	NOD	NOD	4805FF	0%	BID
7986	Estimación No. 31	21 días	mar 14/09/21	mar 12/10/21	NOD	NOD		0%	BID
7987	Entrega de estimación a la supervisión	6 días	mar 05/10/21	mar 12/10/21	NOD	NOD	7765CC	0%	BID
7988	Revisión técnica de estimación	5 días	mar 14/09/21	lun 20/09/21	NOD	NOD	4802	0%	BID
7989	Revisión legal-financiera de estimación	5 días	mar 21/09/21	lun 27/09/21	NOD	NOD	4803	0%	BID
7990	Elaboración y Aprobación de documento de	10 días	mar 28/09/21	lun 11/10/21	NOD	NOD	4804	0%	BID
7991	Pago de estimación	1 día	lun 11/10/21	lun 11/10/21	NOD	NOD	4805FF	0%	BID
7992	Estimación No. 32	44 días	mar 14/09/21	vie 12/11/21	NOD	NOD		0%	BID
7993	Entrega de estimación a la supervisión	6 días	vie 05/11/21	vie 12/11/21	NOD	NOD	7771CC	0%	BID
7994	Revisión técnica de estimación	5 días	mar 14/09/21	lun 20/09/21	NOD	NOD	4802	0%	BID
7995	Revisión legal-financiera de estimación	5 días	mar 21/09/21	lun 27/09/21	NOD	NOD	4803	0%	BID
7996	Elaboración y Aprobación de documento de	10 días	mar 28/09/21	lun 11/10/21	NOD	NOD	4804	0%	BID
7997	Pago de estimación	1 día	lun 11/10/21	lun 11/10/21	NOD	NOD	4805FF	0%	BID
7998	Estimación No. 33	48 días	vie 31/12/21	mar 08/03/22	NOD	NOD		0%	BID
7999	Envío de estimación y solicitud de recepción	1 día	vie 31/12/21	vie 31/12/21	NOD	NOD	7568	0%	BID
9028	Componente 3 Desarrollo Comunitario y Fortalecimiento Municipal para la prestación del Servicio de Agua y Saneamiento	2570 días?	vie 26/10/12	vie 28/10/22	vie 26/10/12	NOD		0%	Multifuentes
9029	P10. Organización comunitaria rurales sosteniendo los sistemas de Agua y Saneamiento	2570 días?	vie 26/10/12	vie 28/10/22	vie 26/10/12	NOD		0%	Multifuentes
10168	Especialista en Gestión Social y Fortalecimiento Municipal 2020	255 días	mar 01/12/20	lun 22/11/21	jue 02/01/20	NOD		0%	BID
10181	Retención	1 día	vie 15/01/21	vie 15/01/21	NOD	NOD		0%	BID
10182	Proceso de contratación: Especialista en Gestión Social y Fortalecimiento Municipal	249 días	jue 17/12/20	mar 30/11/21	NOD	NOD		0%	BID
10185	Firma de contrato	1 día	lun 04/01/21	lun 04/01/21	NOD	NOD	14211FC+3 días	0%	BID
10186	Pago	219 días	jue 28/01/21	mar 30/11/21	NOD	NOD		0%	BID
10187	Pago 1	1 día	jue 28/01/21	jue 28/01/21	NOD	NOD		0%	BID
10188	Pago 2	1 día	vie 26/02/21	vie 26/02/21	NOD	NOD		0%	BID
10189	Pago 3	1 día	lun 29/03/21	lun 29/03/21	NOD	NOD		0%	BID
10190	Pago 4	1 día	mié 28/04/21	mié 28/04/21	NOD	NOD		0%	BID
10191	Pago 5	1 día	vie 28/05/21	vie 28/05/21	NOD	NOD		0%	BID
10192	Pago 6	1 día	lun 28/06/21	lun 28/06/21	NOD	NOD		0%	BID
10193	Pago 7	1 día	mié 28/07/21	mié 28/07/21	NOD	NOD		0%	BID
10194	Pago 8	1 día	lun 30/08/21	lun 30/08/21	NOD	NOD		0%	BID
10195	Pago 9	1 día	mar 28/09/21	mar 28/09/21	NOD	NOD		0%	BID
10196	Pago 10	1 día	jue 28/10/21	jue 28/10/21	NOD	NOD		0%	BID

Id	Nombre	Duración	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Predecesoras	% físico completado	Fuente
10197	Pago 11	1 día	mar 30/11/21	mar 30/11/21	NOD	NOD		0%	BID
10198	Pago 12	1 día	dom 28/02/21	dom 28/02/21	NOD	NOD		0%	BID
10201	P11. Personas de comunidades rurales capacitadas en educación sanitaria y Ambiental	2570 días	vie 26/10/12	vie 28/10/22	vie 26/10/12	NOD		0%	Multifuente
11242	Especialista en Gestión Social y Fortalecimiento Municipal 2020	255 días	mar 01/12/20	lun 22/11/21	jue 02/01/20	NOD		0%	BID
11255	Retención	1 día	vie 15/01/21	vie 15/01/21	NOD	NOD		0%	BID
11256	Proceso de contratación: Especialista en Gestión Social y Fortalecimiento Municipal	249 días	jue 17/12/20	mar 30/11/21	NOD	NOD		0%	BID
11259	Firma de contrato	1 día	lun 04/01/21	lun 04/01/21	NOD	NOD	14211FC+3 días	0%	BID
11260	Pago	219 días	jue 28/01/21	mar 30/11/21	NOD	NOD		0%	BID
11261	Pago 1	1 día	jue 28/01/21	jue 28/01/21	NOD	NOD		0%	BID
11262	Pago 2	1 día	vie 26/02/21	vie 26/02/21	NOD	NOD		0%	BID
11263	Pago 3	1 día	lun 29/03/21	lun 29/03/21	NOD	NOD		0%	BID
11264	Pago 4	1 día	mié 28/04/21	mié 28/04/21	NOD	NOD		0%	BID
11265	Pago 5	1 día	vie 28/05/21	vie 28/05/21	NOD	NOD		0%	BID
11266	Pago 6	1 día	lun 28/06/21	lun 28/06/21	NOD	NOD		0%	BID
11267	Pago 7	1 día	mié 28/07/21	mié 28/07/21	NOD	NOD		0%	BID
11268	Pago 8	1 día	lun 30/08/21	lun 30/08/21	NOD	NOD		0%	BID
11269	Pago 9	1 día	mar 28/09/21	mar 28/09/21	NOD	NOD		0%	BID
11270	Pago 10	1 día	jue 28/10/21	jue 28/10/21	NOD	NOD		0%	BID
11271	Pago 11	1 día	mar 30/11/21	mar 30/11/21	NOD	NOD		0%	BID
11272	Pago 12	1 día	dom 28/02/21	dom 28/02/21	NOD	NOD		0%	BID
11275	P12. Gobiernos Municipales Fortalecidos en prestación de servicios de agua potable y Saneamiento	1372 días	lun 05/06/17	vie 28/10/22	lun 05/06/17	NOD		0%	Multifuente
11672	Proceso de adquisición: Consultoría para Consulta Municipal 2	490 días	dom 26/05/19	vie 30/04/21	dom 26/05/19	NOD		0%	BID
11678	Ejecución Consultoría	352 días	mié 11/12/19	vie 30/04/21	mié 11/12/19	NOD	11686CC	0%	BID
11682	Iva	1 día	vie 15/01/21	vie 15/01/21	NOD	NOD		0%	BID
11683	Pago 3	1 día	vie 30/04/21	vie 30/04/21	NOD	NOD		0%	BID
11819	Especialista en Gestión Social y Fortalecimiento Municipal 2020	255 días	mar 01/12/20	lun 22/11/21	jue 02/01/20	NOD		0%	BID
11832	Retención	1 día	vie 15/01/21	vie 15/01/21	NOD	NOD		0%	BID
11833	Proceso de contratación: Especialista en Gestión Social y Fortalecimiento Municipal	249 días	jue 17/12/20	mar 30/11/21	NOD	NOD		0%	BID
11836	Firma de contrato	1 día	lun 04/01/21	lun 04/01/21	NOD	NOD	14211FC+3 días	0%	BID
11837	Pago	219 días	jue 28/01/21	mar 30/11/21	NOD	NOD		0%	BID
11838	Pago 1	1 día	jue 28/01/21	jue 28/01/21	NOD	NOD		0%	BID
11839	Pago 2	1 día	vie 26/02/21	vie 26/02/21	NOD	NOD		0%	BID
11840	Pago 3	1 día	lun 29/03/21	lun 29/03/21	NOD	NOD		0%	BID
11841	Pago 4	1 día	mié 28/04/21	mié 28/04/21	NOD	NOD		0%	BID
11842	Pago 5	1 día	vie 28/05/21	vie 28/05/21	NOD	NOD		0%	BID

Id	Nombre	Duración	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Predecesoras	% físico completado	Fuente
11843	Pago 6	1 día	lun 28/06/21	lun 28/06/21	NOD	NOD		0%	BID
11844	Pago 7	1 día	mié 28/07/21	mié 28/07/21	NOD	NOD		0%	BID
11845	Pago 8	1 día	lun 30/08/21	lun 30/08/21	NOD	NOD		0%	BID
11846	Pago 9	1 día	mar 28/09/21	mar 28/09/21	NOD	NOD		0%	BID
11847	Pago 10	1 día	jue 28/10/21	jue 28/10/21	NOD	NOD		0%	BID
11848	Pago 11	1 día	mar 30/11/21	mar 30/11/21	NOD	NOD		0%	BID
11849	Pago 12	1 día	dom 28/02/21	dom 28/02/21	NOD	NOD		0%	BID
11852	P13. Personas de las Municipalidad Capacitadas	1372 días	lun 05/06/17	vie 28/10/22	lun 05/06/17	NOD		0%	Multifuentes
12246	Proceso de adquisición: Consultoría para Consulta Municipal 2	490 días	lun 27/05/19	vie 30/04/21	lun 27/05/19	NOD		0%	BID
12250	Ejecución Consultoría	352 días	mié 11/12/19	vie 30/04/21	mié 11/12/19	NOD		0%	BID
12254	Iva	1 día	vie 15/01/21	vie 15/01/21	NOD	NOD		0%	BID
12255	Pago 3	1 día	vie 30/04/21	vie 30/04/21	NOD	NOD		0%	BID
12389	Especialista en Gestión Social y Fortalecimiento Municipal 2020	255 días	mar 01/12/20	lun 22/11/21	jue 02/01/20	NOD		0%	BID
12402	Retención	1 día	vie 15/01/21	vie 15/01/21	NOD	NOD		0%	BID
12403	Proceso de contratación: Especialista en Gestión Social y Fortalecimiento Municipal	249 días	jue 17/12/20	mar 30/11/21	NOD	NOD		0%	BID
12406	Firma de contrato	1 día	lun 04/01/21	lun 04/01/21	NOD	NOD	14211FC+3 días	0%	BID
12407	Pago	219 días	jue 28/01/21	mar 30/11/21	NOD	NOD		0%	BID
12408	Pago 1	1 día	jue 28/01/21	jue 28/01/21	NOD	NOD		0%	BID
12409	Pago 2	1 día	vie 26/02/21	vie 26/02/21	NOD	NOD		0%	BID
12410	Pago 3	1 día	lun 29/03/21	lun 29/03/21	NOD	NOD		0%	BID
12411	Pago 4	1 día	mié 28/04/21	mié 28/04/21	NOD	NOD		0%	BID
12412	Pago 5	1 día	vie 28/05/21	vie 28/05/21	NOD	NOD		0%	BID
12413	Pago 6	1 día	lun 28/06/21	lun 28/06/21	NOD	NOD		0%	BID
12414	Pago 7	1 día	mié 28/07/21	mié 28/07/21	NOD	NOD		0%	BID
12415	Pago 8	1 día	lun 30/08/21	lun 30/08/21	NOD	NOD		0%	BID
12416	Pago 9	1 día	mar 28/09/21	mar 28/09/21	NOD	NOD		0%	BID
12417	Pago 10	1 día	jue 28/10/21	jue 28/10/21	NOD	NOD		0%	BID
12418	Pago 11	1 día	mar 30/11/21	mar 30/11/21	NOD	NOD		0%	BID
12419	Pago 12	1 día	dom 28/02/21	dom 28/02/21	NOD	NOD		0%	BID
12422	Unidad Ejecutora 2013 - 2019	2067 días	vie 29/11/13	mar 28/12/21	vie 29/11/13	NOD		0%	BID
13313	2020	520 días	mié 19/12/18	vie 15/01/21	mié 19/12/18	NOD		0%	BID
13314	Ejecución UEP	288 días	mié 27/11/19	vie 15/01/21	mié 27/11/19	NOD		0%	BID
13315	Proceso de contratación: Especialista en infraestructura	270 días	vie 20/12/19	vie 15/01/21	vie 20/12/19	NOD		0%	BID
13316	Proceso de contratación: Especialista en infraestructura	270 días	vie 20/12/19	vie 15/01/21	vie 20/12/19	NOD		0%	BID
13320	Pago	244 días	vie 31/01/20	vie 15/01/21	vie 31/01/20	NOD		0%	BID
13321	Retenciones	1 día	vie 15/01/21	vie 15/01/21	NOD	NOD		0%	BID
13322	Pago Fianza personal 022 Honorarios 2020	1 día	vie 15/01/21	vie 15/01/21	NOD	NOD		0%	BID

Id	Nombre	Duración	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Predecesoras	% físico completado	Fuente
13323	IGSS Laboral Honorarios 2020	1 día	vie 15/01/21	vie 15/01/21	NOD	NOD		0%	BID
13324	ISR Retenido Honorarios 2020	1 día	vie 15/01/21	vie 15/01/21	NOD	NOD		0%	BID
13325	IGSS Cuota Patronal Honorarios 2020	1 día	vie 15/01/21	vie 15/01/21	NOD	NOD		0%	BID
13397	Retenciones	1 día	vie 15/01/21	vie 15/01/21	NOD	NOD		0%	BID
13398	Pago Fianza personal 022 Honorarios 2020	1 día	vie 15/01/21	vie 15/01/21	NOD	NOD		0%	BID
13399	IGSS Laboral Honorarios 2020	1 día	vie 15/01/21	vie 15/01/21	NOD	NOD		0%	BID
13400	ISR Retenido Honorarios 2020	1 día	vie 15/01/21	vie 15/01/21	NOD	NOD		0%	BID
13401	IGSS Cuota Patronal Honorarios 2020	1 día	vie 15/01/21	vie 15/01/21	NOD	NOD		0%	BID
13402	Pago de IRTG	1 día	vie 15/01/21	vie 15/01/21	NOD	NOD		0%	BID
13403	Proceso de contratación: Encargado Legal	270 días	vie 20/12/19	vie 15/01/21	vie 20/12/19	NOD		0%	BID
13408	Ejecucion de contrato	244 días	vie 31/01/20	vie 15/01/21	vie 31/01/20	NOD		0%	BID
13480	Retenciones	1 día	vie 15/01/21	vie 15/01/21	NOD	NOD		0%	BID
13481	Pago Fianza personal 022 Honorarios 2020	1 día	vie 15/01/21	vie 15/01/21	NOD	NOD		0%	BID
13482	IGSS Laboral Honorarios 2020	1 día	vie 15/01/21	vie 15/01/21	NOD	NOD		0%	BID
13483	ISR Retenido Honorarios 2020	1 día	vie 15/01/21	vie 15/01/21	NOD	NOD		0%	BID
13484	IGSS Cuota Patronal Honorarios 2020	1 día	vie 15/01/21	vie 15/01/21	NOD	NOD		0%	BID
13485	Pago de IRTG	1 día	vie 15/01/21	vie 15/01/21	NOD	NOD		0%	BID
13526	Proceso de contratación: Especialista Financiero	270 días	vie 20/12/19	vie 15/01/21	vie 20/12/19	NOD		0%	BID
13530	Pago	244 días	vie 31/01/20	vie 15/01/21	vie 31/01/20	NOD		0%	BID
13531	Retenciones	1 día	vie 15/01/21	vie 15/01/21	NOD	NOD		0%	BID
13532	Pago Fianza personal 022 Honorarios 2020	1 día	vie 15/01/21	vie 15/01/21	NOD	NOD		0%	BID
13533	IGSS Laboral Honorarios 2020	1 día	vie 15/01/21	vie 15/01/21	NOD	NOD		0%	BID
13534	ISR Retenido Honorarios 2020	1 día	vie 15/01/21	vie 15/01/21	NOD	NOD		0%	BID
13535	IGSS Cuota Patronal Honorarios 2020	1 día	vie 15/01/21	vie 15/01/21	NOD	NOD		0%	BID
13607	Retenciones	1 día	vie 15/01/21	vie 15/01/21	NOD	NOD		0%	BID
13608	Pago Fianza personal 022 Honorarios 2020	1 día	vie 15/01/21	vie 15/01/21	NOD	NOD		0%	BID
13609	IGSS Laboral Honorarios 2020	1 día	vie 15/01/21	vie 15/01/21	NOD	NOD		0%	BID
13610	ISR Retenido Honorarios 2020	1 día	vie 15/01/21	vie 15/01/21	NOD	NOD		0%	BID
13611	IGSS Cuota Patronal Honorarios 2020	1 día	vie 15/01/21	vie 15/01/21	NOD	NOD		0%	BID
13612	Pago de IRTG	1 día	vie 15/01/21	vie 15/01/21	NOD	NOD		0%	BID
13613	Proceso de contratación: Especialista Adquisiciones	216 días	mié 11/03/20	vie 15/01/21	mié 11/03/20	NOD		0%	BID
13617	Pago	57 días	vie 30/10/20	vie 15/01/21	vie 30/10/20	NOD		0%	BID
13618	Retenciones	1 día	vie 15/01/21	vie 15/01/21	NOD	NOD		0%	BID
13619	Pago Fianza personal 022 Honorarios 2020	1 día	vie 15/01/21	vie 15/01/21	NOD	NOD		0%	BID
13620	IGSS Laboral Honorarios 2020	1 día	vie 15/01/21	vie 15/01/21	NOD	NOD		0%	BID
13621	ISR Retenido Honorarios 2020	1 día	vie 15/01/21	vie 15/01/21	NOD	NOD		0%	BID
13622	IGSS Cuota Patronal Honorarios 2020	1 día	vie 15/01/21	vie 15/01/21	NOD	NOD		0%	BID
13639	Pago de IRTG	1 día	vie 15/01/21	vie 15/01/21	NOD	NOD		0%	BID
13682	Proceso de contratación: Piloto II	270 días	vie 20/12/19	vie 15/01/21	vie 20/12/19	NOD		0%	BID
13686	Pago	234 días	vie 14/02/20	vie 15/01/21	vie 14/02/20	NOD		0%	BID
13710	iva	1 día	vie 15/01/21	vie 15/01/21	NOD	NOD		0%	BID
13736	Proceso de contratación: Encargado de Programación Presupuestaria	251 días	mié 22/01/20	vie 15/01/21	mié 22/01/20	NOD		0%	BID

Id	Nombre	Duración	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Prefecesoras	% físico completado	Fuente
13740	Pago	226 días	mar 25/02/20	vie 15/01/21	mar 25/02/20	NOD		0%	BID
13741	Retenciones	1 día	vie 15/01/21	vie 15/01/21	NOD	NOD		0%	BID
13742	Pago Fianza personal 022 Honorarios 2020	1 día	vie 15/01/21	vie 15/01/21	NOD	NOD		0%	BID
13743	IGSS Laboral Honorarios 2020	1 día	vie 15/01/21	vie 15/01/21	NOD	NOD		0%	BID
13744	ISR Retenido Honorarios 2020	1 día	vie 15/01/21	vie 15/01/21	NOD	NOD		0%	BID
13745	IGSS Cuota Patronal Honorarios 2020	1 día	vie 15/01/21	vie 15/01/21	NOD	NOD		0%	BID
13811	Pago de IRTG	1 día	vie 15/01/21	vie 15/01/21	NOD	NOD		0%	BID
13812	Proceso de contratación: Encargado de Contabilidad (Ejecución Presupuestaria)	270 días	vie 20/12/19	vie 15/01/21	vie 20/12/19	NOD		0%	BID
13816	Pago	244 días	vie 31/01/20	vie 15/01/21	vie 31/01/20	NOD		0%	BID
13817	Retenciones	1 día	vie 15/01/21	vie 15/01/21	NOD	NOD		0%	BID
13818	Pago Fianza personal 022 Honorarios 2020	1 día	vie 15/01/21	vie 15/01/21	NOD	NOD		0%	BID
13819	IGSS Laboral Honorarios 2020	1 día	vie 15/01/21	vie 15/01/21	NOD	NOD		0%	BID
13820	ISR Retenido Honorarios 2020	1 día	vie 15/01/21	vie 15/01/21	NOD	NOD		0%	BID
13821	IGSS Cuota Patronal Honorarios 2020	1 día	vie 15/01/21	vie 15/01/21	NOD	NOD		0%	BID
13893	Pago de IRTG	1 día	vie 15/01/21	vie 15/01/21	NOD	NOD		0%	BID
13894	Proceso de contratación: Encargado de Almacén e Inventarios	270 días	vie 20/12/19	vie 15/01/21	vie 20/12/19	NOD		0%	BID
13898	Pago	244 días	vie 31/01/20	vie 15/01/21	vie 31/01/20	NOD		0%	BID
13899	Retenciones	1 día	vie 15/01/21	vie 15/01/21	NOD	NOD		0%	BID
13900	Pago Fianza personal 022 Honorarios 2020	1 día	vie 15/01/21	vie 15/01/21	NOD	NOD		0%	BID
13901	IGSS Laboral Honorarios 2020	1 día	vie 15/01/21	vie 15/01/21	NOD	NOD		0%	BID
13902	ISR Retenido Honorarios 2020	1 día	vie 15/01/21	vie 15/01/21	NOD	NOD		0%	BID
13903	IGSS Cuota Patronal Honorarios 2020	1 día	vie 15/01/21	vie 15/01/21	NOD	NOD		0%	BID
13975	Pago de IRTG	1 día	vie 15/01/21	vie 15/01/21	NOD	NOD		0%	BID
13987	Proceso de contratación: Encargado de Tesorería	251 días	mié 22/01/20	vie 15/01/21	mié 22/01/20	NOD		0%	BID
13991	Pago	225 días	mié 26/02/20	vie 15/01/21	mié 26/02/20	NOD		0%	BID
13992	Retenciones	1 día	vie 15/01/21	vie 15/01/21	NOD	NOD		0%	BID
13993	Pago Fianza personal 022 Honorarios 2020	1 día	vie 15/01/21	vie 15/01/21	NOD	NOD		0%	BID
13994	IGSS Laboral Honorarios 2020	1 día	vie 15/01/21	vie 15/01/21	NOD	NOD		0%	BID
13995	ISR Retenido Honorarios 2020	1 día	vie 15/01/21	vie 15/01/21	NOD	NOD		0%	BID
13996	IGSS Cuota Patronal Honorarios 2020	1 día	vie 15/01/21	vie 15/01/21	NOD	NOD		0%	BID
14062	Pago de IRTG	1 día	vie 15/01/21	vie 15/01/21	NOD	NOD		0%	BID
14080	Proceso de contratación: Asistente Administrativo para las áreas legal, adquisiciones y monitoreo	122 días	lun 27/07/20	lun 14/01/21	lun 27/07/20	NOD		0%	BID
14085	Pago	78 días	mar 29/09/20	lun 14/01/21	mar 29/09/20	NOD		0%	BID
14095	IVA Retenido Honorarios	1 día	jue 14/01/21	jue 14/01/21	NOD	NOD		0%	BID
14096	Proceso de contratación: Consultor para la coordinación, seguimiento y gestión de cierre del Programa	288 días	mié 27/11/19	vie 15/01/21	mié 27/11/19	NOD		0%	BID
14101	Pago	234 días	vie 14/02/20	vie 15/01/21	vie 14/02/20	NOD		0%	BID
14123	ISR	1 día	vie 15/01/21	vie 15/01/21	NOD	NOD		0%	BID
14125	ISR	1 día	vie 15/01/21	vie 15/01/21	NOD	NOD		0%	BID

Id	Nombre	Duración	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Predecesoras	% físico completado	Fuente
14206	2021	503 días?	mié 15/01/20	mar 28/12/21	mié 15/01/20	NOD		0%	BID
14207	Ejecución UEP	503 días?	mié 15/01/20	mar 28/12/21	mié 15/01/20	NOD		0%	BID
14208	Proceso de contratación: Especialista en Infraestructura	481 días	vie 14/02/20	mar 28/12/21	vie 14/02/20	NOD		0%	BID
14209	Proceso de contratación: Especialista en Infraestructura	481 días	vie 14/02/20	mar 28/12/21	vie 14/02/20	NOD		0%	BID
14212	Firma de contrato	1 día	lun 04/01/21	lun 04/01/21	NOD	NOD	14211FC+3 días:0%	0%	BID
14213	Pago	481 días	vie 14/02/20	mar 28/12/21	vie 14/02/20	NOD		0%	BID
14214	Retenciones	1 día	lun 15/02/21	lun 15/02/21	NOD	NOD		0%	BID
14215	Pago Fianza personal 022 Honorarios 2020	1 día	lun 15/02/21	lun 15/02/21	NOD	NOD		0%	BID
14216	IGSS Laboral Honorarios 2020	1 día	lun 15/02/21	lun 15/02/21	NOD	NOD		0%	BID
14217	ISR Retenido Honorarios 2020	1 día	lun 15/02/21	lun 15/02/21	NOD	NOD		0%	BID
14218	IGSS Cuota Patronal Honorarios 2020	1 día	lun 15/02/21	lun 15/02/21	NOD	NOD		0%	BID
14219	Pago 1	1 día	jue 28/01/21	jue 28/01/21	NOD	NOD		0%	BID
14225	Pago 2	1 día	vie 26/02/21	vie 26/02/21	NOD	NOD		0%	BID
14231	Pago 3	1 día	lun 29/03/21	lun 29/03/21	NOD	NOD		0%	BID
14236	Pago 4	0 días	mié 28/04/21	mié 28/04/21	NOD	NOD		0%	BID
14242	Pago 5	1 día	vie 28/05/21	vie 28/05/21	NOD	NOD		0%	BID
14248	Pago 6	1 día	lun 28/06/21	lun 28/06/21	NOD	NOD		0%	BID
14254	Pago 7	1 día	mié 28/07/21	mié 28/07/21	NOD	NOD		0%	BID
14261	Pago 8	0 días	mar 31/08/21	mar 31/08/21	NOD	NOD		0%	BID
14267	Pago 9	1 día	mar 28/09/21	mar 28/09/21	NOD	NOD		0%	BID
14273	Pago 10	1 día	jue 28/10/21	jue 28/10/21	NOD	NOD		0%	BID
14279	Pago 11	1 día	lun 29/11/21	lun 29/11/21	NOD	NOD		0%	BID
14280	Pago 12	1 día	mar 28/12/21	mar 28/12/21	NOD	NOD		0%	BID
14281	Proceso de contratación: Encargado Legal	481 días	vie 14/02/20	mar 28/12/21	vie 14/02/20	NOD		0%	BID
14282	Proceso de contratación	481 días	vie 14/02/20	mar 28/12/21	vie 14/02/20	NOD		0%	BID
14285	Firma de contrato	1 día	lun 04/01/21	lun 04/01/21	NOD	NOD	14211FC+3 días:0%	0%	BID
14286	Pago	481 días	vie 14/02/20	mar 28/12/21	vie 14/02/20	NOD		0%	BID
14287	Retenciones	1 día	lun 15/02/21	lun 15/02/21	NOD	NOD		0%	BID
14288	Pago Fianza personal 022 Honorarios 2020	1 día	lun 15/02/21	lun 15/02/21	NOD	NOD		0%	BID
14289	IGSS Laboral Honorarios 2020	1 día	lun 15/02/21	lun 15/02/21	NOD	NOD		0%	BID
14290	ISR Retenido Honorarios 2020	1 día	lun 15/02/21	lun 15/02/21	NOD	NOD		0%	BID
14291	IGSS Cuota Patronal Honorarios 2020	1 día	lun 15/02/21	lun 15/02/21	NOD	NOD		0%	BID
14292	Pago 1	1 día	jue 28/01/21	jue 28/01/21	NOD	NOD		0%	BID
14298	Pago 2	1 día	vie 26/02/21	vie 26/02/21	NOD	NOD		0%	BID
14304	Pago 3	1 día	lun 29/03/21	lun 29/03/21	NOD	NOD		0%	BID
14309	Pago 4	0 días	mié 28/04/21	mié 28/04/21	NOD	NOD		0%	BID
14315	Pago 5	1 día	vie 28/05/21	vie 28/05/21	NOD	NOD		0%	BID
14321	Pago 6	1 día	lun 28/06/21	lun 28/06/21	NOD	NOD		0%	BID
14327	Pago 7	1 día	mié 28/07/21	mié 28/07/21	NOD	NOD		0%	BID
14334	Pago 8	0 días	mar 31/08/21	mar 31/08/21	NOD	NOD		0%	BID
14340	Pago 9	1 día	mar 28/09/21	mar 28/09/21	NOD	NOD		0%	BID
14346	Pago 10	1 día	jue 28/10/21	jue 28/10/21	NOD	NOD		0%	BID
14352	Pago 11	1 día	lun 29/11/21	lun 29/11/21	NOD	NOD		0%	BID

Id	Nombre	Duración	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Predecesoras	% físico completado	Fuente
14353	Pago 12	1 día	mar 28/12/21	mar 28/12/21	NOD	NOD		0%	BID
14354	Proceso de contratación: Dirección Ejecutiva	481 días	vie 14/02/20	mar 28/12/21	vie 14/02/20	NOD		0%	BID
14355	Publicación de convocatoria de expresión de inter.	1 día	vie 08/01/21	vie 08/01/21	NOD	NOD		0%	BID
14356	Recepción de expresión de interés	5 días	vie 15/01/21	jue 21/01/21	NOD	NOD	14355CC	0%	BID
14357	Evaluación de profesionales	3 días	vie 22/01/21	mar 26/01/21	NOD	NOD	14356	0%	BID
14358	Conocimiento de Junta Directiva del proceso	1 día	mié 27/01/21	mié 27/01/21	NOD	NOD	14357	0%	BID
14359	Solicitud de No Objeción a la contratación	1 día	jue 28/01/21	jue 28/01/21	NOD	NOD	14358	0%	BID
14360	No Objeción a la contratación	2 días	vie 29/01/21	lun 01/02/21	NOD	NOD	14359	0%	BID
14361	Aprobación de Junta Directiva y asignación de func	7 días	mar 02/02/21	mié 10/02/21	NOD	NOD	14360	0%	BID
14362	Contratación	1 día	jue 11/02/21	jue 11/02/21	NOD	NOD	14361	0%	BID
14363	Pago	481 días	vie 14/02/20	mar 28/12/21	jue 12/03/20	NOD		0%	BID
14364	Ejecucion de contrato	481 días	vie 14/02/20	mar 28/12/21	jue 12/03/20	NOD		0%	BID
14365	Retenciones	1 día	lun 15/02/21	lun 15/02/21	NOD	NOD		0%	BID
14366	Pago Fianza personal 022 Honorarios 2020	1 día	lun 15/02/21	lun 15/02/21	NOD	NOD		0%	BID
14367	IGSS Laboral Honorarios 2020	1 día	lun 15/02/21	lun 15/02/21	NOD	NOD		0%	BID
14368	ISR Retenido Honorarios 2020	1 día	lun 15/02/21	lun 15/02/21	NOD	NOD		0%	BID
14369	IGSS Cuota Patronal Honorarios 2020	1 día	lun 15/02/21	lun 15/02/21	NOD	NOD		0%	BID
14370	Enero	1 día	jue 28/01/21	jue 28/01/21	NOD	NOD		0%	BID
14371	Febrero	1 día	vie 26/02/21	vie 26/02/21	NOD	NOD		0%	BID
14377	marzo	1 día	lun 29/03/21	lun 29/03/21	NOD	NOD		0%	BID
14382	abril	1 día	mié 28/04/21	mié 28/04/21	NOD	NOD		0%	BID
14388	mayo	1 día	vie 28/05/21	vie 28/05/21	NOD	NOD		0%	BID
14394	junio	1 día	lun 28/06/21	lun 28/06/21	NOD	NOD		0%	BID
14400	Julio	1 día	mié 28/07/21	mié 28/07/21	NOD	NOD		0%	BID
14407	Agosto	1 día	mar 31/08/21	mar 31/08/21	NOD	NOD		0%	BID
14413	Septiembre	1 día	mar 28/09/21	mar 28/09/21	NOD	NOD		0%	BID
14419	Octubre	1 día	jue 28/10/21	jue 28/10/21	NOD	NOD		0%	BID
14425	Noviembre	1 día	lun 29/11/21	lun 29/11/21	NOD	NOD		0%	BID
14426	Diciembre	1 día	mar 28/12/21	mar 28/12/21	NOD	NOD		0%	BID
14427	Proceso de contratación: Especialista Financiero	481 días	vie 14/02/20	mar 28/12/21	vie 14/02/20	NOD		0%	BID
14430	Firma de contrato	1 día	lun 04/01/21	lun 04/01/21	NOD	NOD	14211FC+3 días	0%	BID
14431	Pago	481 días	vie 14/02/20	mar 28/12/21	vie 14/02/20	NOD		0%	BID
14432	Retenciones	1 día	lun 15/02/21	lun 15/02/21	NOD	NOD		0%	BID
14433	Pago Fianza personal 022 Honorarios 2020	1 día	lun 15/02/21	lun 15/02/21	NOD	NOD		0%	BID
14434	IGSS Laboral Honorarios 2020	1 día	lun 15/02/21	lun 15/02/21	NOD	NOD		0%	BID
14435	ISR Retenido Honorarios 2020	1 día	lun 15/02/21	lun 15/02/21	NOD	NOD		0%	BID
14436	IGSS Cuota Patronal Honorarios 2020	1 día	lun 15/02/21	lun 15/02/21	NOD	NOD		0%	BID
14437	Pago 1	1 día	jue 28/01/21	jue 28/01/21	NOD	NOD		0%	BID
14443	Pago 2	1 día	vie 26/02/21	vie 26/02/21	NOD	NOD		0%	BID
14449	Pago 3	1 día	lun 29/03/21	lun 29/03/21	NOD	NOD		0%	BID
14454	Pago 4	0 días	mié 28/04/21	mié 28/04/21	NOD	NOD		0%	BID
14460	Pago 5	1 día	vie 28/05/21	vie 28/05/21	NOD	NOD		0%	BID
14466	Pago 6	1 día	lun 28/06/21	lun 28/06/21	NOD	NOD		0%	BID

Id	Nombre	Duración	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Predecesoras	% físico completado	Fuente
14472	Pago 7	1 día	mié 28/07/21	mié 28/07/21	NOD	NOD		0%	BID
14479	Pago 8	0 días	mar 31/08/21	mar 31/08/21	NOD	NOD		0%	BID
14485	Pago 9	1 día	mar 28/09/21	mar 28/09/21	NOD	NOD		0%	BID
14491	Pago 10	1 día	jue 28/10/21	jue 28/10/21	NOD	NOD		0%	BID
14497	Pago 11	1 día	lun 29/11/21	lun 29/11/21	NOD	NOD		0%	BID
14498	Pago 12	1 día	mar 28/12/21	mar 28/12/21	NOD	NOD		0%	BID
14499	Proceso de contratación: Especialista Adquisiciones	481 días	vie 14/02/20	mar 28/12/21	vie 14/02/20	NOD		0%	BID
14502	Firma de contrato	1 día	lun 04/01/21	lun 04/01/21	NOD	NOD	14501	0%	BID
14503	Pago	481 días	vie 14/02/20	mar 28/12/21	vie 14/02/20	NOD		0%	BID
14504	Retenciones	1 día	lun 15/02/21	lun 15/02/21	NOD	NOD		0%	BID
14505	Pago Fianza personal 022 Honorarios 2020	1 día	lun 15/02/21	lun 15/02/21	NOD	NOD		0%	BID
14506	IGSS Laboral Honorarios 2020	1 día	lun 15/02/21	lun 15/02/21	NOD	NOD		0%	BID
14507	ISR Retenido Honorarios 2020	1 día	lun 15/02/21	lun 15/02/21	NOD	NOD		0%	BID
14508	IGSS Cuota Patronal Honorarios 2020	1 día	lun 15/02/21	lun 15/02/21	NOD	NOD		0%	BID
14509	Pago 1	1 día	jue 28/01/21	jue 28/01/21	NOD	NOD		0%	BID
14515	Pago 2	1 día	vie 26/02/21	vie 26/02/21	NOD	NOD		0%	BID
14521	Pago 3	1 día	lun 29/03/21	lun 29/03/21	NOD	NOD		0%	BID
14526	Pago 4	0 días	mié 28/04/21	mié 28/04/21	NOD	NOD		0%	BID
14532	Pago 5	1 día	vie 28/05/21	vie 28/05/21	NOD	NOD		0%	BID
14538	Pago 6	1 día	lun 28/06/21	lun 28/06/21	NOD	NOD		0%	BID
14544	Pago 7	1 día	mié 28/07/21	mié 28/07/21	NOD	NOD		0%	BID
14551	Pago 8	0 días	mar 31/08/21	mar 31/08/21	NOD	NOD		0%	BID
14557	Pago 9	1 día	mar 28/09/21	mar 28/09/21	NOD	NOD		0%	BID
14563	Pago 10	1 día	jue 28/10/21	jue 28/10/21	NOD	NOD		0%	BID
14569	Pago 11	1 día	lun 29/11/21	lun 29/11/21	NOD	NOD		0%	BID
14570	Pago 12	1 día	mar 28/12/21	mar 28/12/21	NOD	NOD		0%	BID
14571	Proceso de contratación: Especialista en Monitoreo y Seguimiento	249 días	jue 17/12/20	mar 30/11/21	NOD	NOD		0%	BID
14574	Firma de contrato	1 día	lun 04/01/21	lun 04/01/21	NOD	NOD	14211FC+3 días	0%	BID
14575	Pago	219 días	jue 28/01/21	mar 30/11/21	NOD	NOD		0%	BID
14576	Pago 1	1 día	jue 28/01/21	jue 28/01/21	NOD	NOD		0%	BID
14577	Pago 2	1 día	vie 26/02/21	vie 26/02/21	NOD	NOD		0%	BID
14578	Pago 3	1 día	lun 29/03/21	lun 29/03/21	NOD	NOD		0%	BID
14579	Pago 4	1 día	mié 28/04/21	mié 28/04/21	NOD	NOD		0%	BID
14580	Pago 5	1 día	vie 28/05/21	vie 28/05/21	NOD	NOD		0%	BID
14581	Pago 6	1 día	lun 28/06/21	lun 28/06/21	NOD	NOD		0%	BID
14582	Pago 7	1 día	mié 28/07/21	mié 28/07/21	NOD	NOD		0%	BID
14583	Pago 8	1 día	lun 30/08/21	lun 30/08/21	NOD	NOD		0%	BID
14584	Pago 9	1 día	mar 28/09/21	mar 28/09/21	NOD	NOD		0%	BID
14585	Pago 10	1 día	jue 28/10/21	jue 28/10/21	NOD	NOD		0%	BID
14586	Pago 11	1 día	mar 30/11/21	mar 30/11/21	NOD	NOD		0%	BID
14587	Pago 12	1 día	dom 28/02/21	dom 28/02/21	NOD	NOD		0%	BID
14588	Proceso de contratación: Asistente de Direccion	462 días	jue 12/03/20	mar 28/12/21	NOD	NOD		0%	BID

Id	Nombre	Duración	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Predecesoras	% físico completado	Fuente
14589	Solicitud de NOB a la contratación	1 día	mié 06/01/21	mié 06/01/21	NOD	NOD		0%	BID
14590	NOB a la contratación	1 día	lun 11/01/21	lun 11/01/21	NOD	NOD	14210	0%	BID
14591	Firma de contrato	1 día	vie 15/01/21	vie 15/01/21	NOD	NOD		0%	BID
14592	Pago	462 días	jue 12/03/20	mar 28/12/21	NOD	NOD		0%	BID
14593	Pago 1	1 día	jue 28/01/21	jue 28/01/21	NOD	NOD		0%	BID
14595	Pago 2	1 día	vie 26/02/21	vie 26/02/21	NOD	NOD		0%	BID
14597	Pago 3	1 día	lun 29/03/21	lun 29/03/21	NOD	NOD		0%	BID
14599	Pago 4	1 día	mié 28/04/21	mié 28/04/21	NOD	NOD		0%	BID
14601	Pago 5	1 día	vie 28/05/21	vie 28/05/21	NOD	NOD		0%	BID
14603	Pago 6	1 día	lun 28/06/21	lun 28/06/21	NOD	NOD		0%	BID
14605	Pago 7	1 día	mié 28/07/21	mié 28/07/21	NOD	NOD		0%	BID
14607	Pago 8	1 día	lun 30/08/21	lun 30/08/21	NOD	NOD		0%	BID
14609	Pago 9	1 día	mar 28/09/21	mar 28/09/21	NOD	NOD		0%	BID
14611	Pago 10	1 día	jue 28/10/21	jue 28/10/21	NOD	NOD		0%	BID
14613	Pago 11	1 día	mar 30/11/21	mar 30/11/21	NOD	NOD		0%	BID
14615	Pago 12	1 día	mar 28/12/21	mar 28/12/21	NOD	NOD		0%	BID
14617	Proceso de contratación: Piloto II	462 días	jue 12/03/20	mar 28/12/21	NOD	NOD		0%	BID
14620	Firma de contrato	1 día	lun 04/01/21	lun 04/01/21	NOD	NOD	14211FC+3 días	0%	BID
14621	Pago	462 días	jue 12/03/20	mar 28/12/21	NOD	NOD		0%	BID
14622	Pago 1	1 día	jue 28/01/21	jue 28/01/21	NOD	NOD		0%	BID
14624	Pago 2	1 día	vie 26/02/21	vie 26/02/21	NOD	NOD		0%	BID
14626	Pago 3	1 día	lun 29/03/21	lun 29/03/21	NOD	NOD		0%	BID
14628	Pago 4	1 día	mié 28/04/21	mié 28/04/21	NOD	NOD		0%	BID
14630	Pago 5	1 día	vie 28/05/21	vie 28/05/21	NOD	NOD		0%	BID
14632	Pago 6	1 día	lun 28/06/21	lun 28/06/21	NOD	NOD		0%	BID
14634	Pago 7	1 día	mié 28/07/21	mié 28/07/21	NOD	NOD		0%	BID
14636	Pago 8	1 día	lun 30/08/21	lun 30/08/21	NOD	NOD		0%	BID
14638	Pago 9	1 día	mar 28/09/21	mar 28/09/21	NOD	NOD		0%	BID
14640	Pago 10	1 día	jue 28/10/21	jue 28/10/21	NOD	NOD		0%	BID
14642	Pago 11	1 día	mar 30/11/21	mar 30/11/21	NOD	NOD		0%	BID
14644	Pago 12	1 día	mar 28/12/21	mar 28/12/21	NOD	NOD		0%	BID
14646	Proceso de contratación: Recepcionista y encarga de archivo	462 días	jue 12/03/20	mar 28/12/21	NOD	NOD		0%	BID
14647	Solicitud de NOB a la contratación	1 día	vie 08/01/21	vie 08/01/21	NOD	NOD		0%	BID
14648	NOB a la contratación	1 día	vie 15/01/21	vie 15/01/21	NOD	NOD		0%	BID
14649	Firma de contrato	1 día	lun 18/01/21	lun 18/01/21	NOD	NOD		0%	BID
14650	Pago	462 días	jue 12/03/20	mar 28/12/21	NOD	NOD		0%	BID
14651	Pago 1	1 día	jue 28/01/21	jue 28/01/21	NOD	NOD		0%	BID
14653	Pago 2	1 día	vie 26/02/21	vie 26/02/21	NOD	NOD		0%	BID
14655	Pago 3	1 día	lun 29/03/21	lun 29/03/21	NOD	NOD		0%	BID
14657	Pago 4	1 día	mié 28/04/21	mié 28/04/21	NOD	NOD		0%	BID
14659	Pago 5	1 día	vie 28/05/21	vie 28/05/21	NOD	NOD		0%	BID
14661	Pago 6	1 día	lun 28/06/21	lun 28/06/21	NOD	NOD		0%	BID
14663	Pago 7	1 día	mié 28/07/21	mié 28/07/21	NOD	NOD		0%	BID
14665	Pago 8	1 día	lun 30/08/21	lun 30/08/21	NOD	NOD		0%	BID

Id	Nombre	Duración	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Predecesoras	% físico completado	Fuente
14667	Pago 9	1 día	mar 28/09/21	mar 28/09/21	NOD	NOD		0%	BID
14669	Pago 10	1 día	jue 28/10/21	jue 28/10/21	NOD	NOD		0%	BID
14671	Pago 11	1 día	mar 30/11/21	mar 30/11/21	NOD	NOD		0%	BID
14673	Pago 12	1 día	mar 28/12/21	mar 28/12/21	NOD	NOD		0%	BID
14675	Proceso de contratación: Asistente Contable	462 días	jue 12/03/20	mar 28/12/21	NOD	NOD		0%	BID
14676	Solicitud de NOB a la contratación	1 día	vie 08/01/21	vie 08/01/21	NOD	NOD		0%	BID
14677	NOB a la contratación	1 día	vie 15/01/21	vie 15/01/21	NOD	NOD		0%	BID
14678	Firma de contrato	1 día	lun 18/01/21	lun 18/01/21	NOD	NOD		0%	BID
14679	Pago	462 días	jue 12/03/20	mar 28/12/21	NOD	NOD		0%	BID
14680	Pago 1	1 día	jue 28/01/21	jue 28/01/21	NOD	NOD		0%	BID
14682	Pago 2	1 día	vie 26/02/21	vie 26/02/21	NOD	NOD		0%	BID
14684	Pago 3	1 día	lun 29/03/21	lun 29/03/21	NOD	NOD		0%	BID
14686	Pago 4	1 día	mié 28/04/21	mié 28/04/21	NOD	NOD		0%	BID
14688	Pago 5	1 día	vie 28/05/21	vie 28/05/21	NOD	NOD		0%	BID
14690	Pago 6	1 día	lun 28/06/21	lun 28/06/21	NOD	NOD		0%	BID
14692	Pago 7	1 día	mié 28/07/21	mié 28/07/21	NOD	NOD		0%	BID
14694	Pago 8	1 día	lun 30/08/21	lun 30/08/21	NOD	NOD		0%	BID
14696	Pago 9	1 día	mar 28/09/21	mar 28/09/21	NOD	NOD		0%	BID
14698	Pago 10	1 día	jue 28/10/21	jue 28/10/21	NOD	NOD		0%	BID
14700	Pago 11	1 día	mar 30/11/21	mar 30/11/21	NOD	NOD		0%	BID
14702	Pago 12	1 día	mar 28/12/21	mar 28/12/21	NOD	NOD		0%	BID
14704	Proceso de contratación: Encargado de Programación Presupuestaria	269 días?	jue 17/12/20	mar 28/12/21	NOD	NOD		0%	BID
14707	Firma de contrato	1 día	lun 04/01/21	lun 04/01/21	NOD	NOD	14706FF	0%	BID
14708	Pago	248 días?	vie 15/01/21	mar 28/12/21	NOD	NOD		0%	BID
14709	Retenciones	1 día	vie 15/01/21	vie 15/01/21	NOD	NOD		0%	BID
14710	Pago Fianza personal 022 Honorarios 2020	1 día	vie 15/01/21	vie 15/01/21	NOD	NOD		0%	BID
14711	IGSS Laboral Honorarios 2020	1 día	vie 15/01/21	vie 15/01/21	NOD	NOD		0%	BID
14712	ISR Retenido Honorarios 2020	1 día	vie 15/01/21	vie 15/01/21	NOD	NOD		0%	BID
14713	IGSS Cuota Patronal Honorarios 2020	1 día	vie 15/01/21	vie 15/01/21	NOD	NOD		0%	BID
14714	Enero	0 días	jue 28/01/21	jue 28/01/21	NOD	NOD		0%	BID
14720	Febrero	0 días	vie 26/02/21	vie 26/02/21	NOD	NOD		0%	BID
14726	marzo	0 días	lun 29/03/21	lun 29/03/21	NOD	NOD		0%	BID
14731	abril	1 día	mié 28/04/21	mié 28/04/21	NOD	NOD		0%	BID
14737	mayo	1 día	vie 28/05/21	vie 28/05/21	NOD	NOD		0%	BID
14743	junio	1 día	lun 28/06/21	lun 28/06/21	NOD	NOD		0%	BID
14749	Julio	1 día	mié 28/07/21	mié 28/07/21	NOD	NOD		0%	BID
14750	Pago de bonificación anual (Bono 14) correspondiente al periodo de enero-junio 2020	1 día	mar 13/07/21	mar 13/07/21	NOD	NOD		0%	BID
14756	Agosto	0 días	lun 30/08/21	lun 30/08/21	NOD	NOD		0%	BID
14762	Septiembre	1 día	mar 28/09/21	mar 28/09/21	NOD	NOD		0%	BID
14768	Octubre	1 día	jue 28/10/21	jue 28/10/21	NOD	NOD		0%	BID
14774	Pago 11	1 día	mar 30/11/21	mar 30/11/21	NOD	NOD		0%	BID
14775	Pago 12	1 día	mar 28/12/21	mar 28/12/21	NOD	NOD		0%	BID

Id	Nombre	Duración	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Predecesoras	% físico completado	Fuente
14776	Proceso de contratación: Encargado de Contabilidad (Ejecución Presupuestaria)	269 días?	jue 17/12/20	mar 28/12/21	NOD	NOD		0%	BID
14779	Firma de contrato	1 día	lun 04/01/21	lun 04/01/21	NOD	NOD	14211FC+3 días	0%	BID
14780	Pago	248 días?	vie 15/01/21	mar 28/12/21	NOD	NOD		0%	BID
14781	Retenciones	1 día	vie 15/01/21	vie 15/01/21	NOD	NOD		0%	BID
14782	Pago Fianza personal 022 Honorarios 2020	1 día	vie 15/01/21	vie 15/01/21	NOD	NOD		0%	BID
14783	IGSS Laboral Honorarios 2020	1 día	vie 15/01/21	vie 15/01/21	NOD	NOD		0%	BID
14784	ISR Retenido Honorarios 2020	1 día	vie 15/01/21	vie 15/01/21	NOD	NOD		0%	BID
14785	IGSS Cuota Patronal Honorarios 2020	1 día	vie 15/01/21	vie 15/01/21	NOD	NOD		0%	BID
14786	Enero	0 días	jue 28/01/21	jue 28/01/21	NOD	NOD		0%	BID
14792	Febrero	0 días	vie 26/02/21	vie 26/02/21	NOD	NOD		0%	BID
14798	marzo	0 días	lun 29/03/21	lun 29/03/21	NOD	NOD		0%	BID
14803	abril	1 día	mié 28/04/21	mié 28/04/21	NOD	NOD		0%	BID
14809	mayo	1 día	vie 28/05/21	vie 28/05/21	NOD	NOD		0%	BID
14815	junio	1 día	lun 28/06/21	lun 28/06/21	NOD	NOD		0%	BID
14821	Julio	1 día	mié 28/07/21	mié 28/07/21	NOD	NOD		0%	BID
14822	Pago de bonificación anual (Bono 14) correspondiente al periodo de enero-junio 2020	1 día	mar 13/07/21	mar 13/07/21	NOD	NOD		0%	BID
14828	Agosto	0 días	lun 30/08/21	lun 30/08/21	NOD	NOD		0%	BID
14834	Septiembre	1 día	mar 28/09/21	mar 28/09/21	NOD	NOD		0%	BID
14840	Octubre	1 día	jue 28/10/21	jue 28/10/21	NOD	NOD		0%	BID
14846	Pago 11	1 día	mar 30/11/21	mar 30/11/21	NOD	NOD		0%	BID
14847	Pago 12	1 día	mar 28/12/21	mar 28/12/21	NOD	NOD		0%	BID
14848	Proceso de contratación: Encargado de Almacén e Inventarios	269 días?	jue 17/12/20	mar 28/12/21	NOD	NOD		0%	BID
14851	Firma de contrato	1 día	lun 04/01/21	lun 04/01/21	NOD	NOD	14211FC+3 días	0%	BID
14852	Pago	248 días?	vie 15/01/21	mar 28/12/21	NOD	NOD		0%	BID
14853	Retenciones	1 día	vie 15/01/21	vie 15/01/21	NOD	NOD		0%	BID
14854	Pago Fianza personal 022 Honorarios 2020	1 día	vie 15/01/21	vie 15/01/21	NOD	NOD		0%	BID
14855	IGSS Laboral Honorarios 2020	1 día	vie 15/01/21	vie 15/01/21	NOD	NOD		0%	BID
14856	ISR Retenido Honorarios 2020	1 día	vie 15/01/21	vie 15/01/21	NOD	NOD		0%	BID
14857	IGSS Cuota Patronal Honorarios 2020	1 día	vie 15/01/21	vie 15/01/21	NOD	NOD		0%	BID
14858	Enero	0 días	jue 28/01/21	jue 28/01/21	NOD	NOD		0%	BID
14864	Febrero	0 días	vie 26/02/21	vie 26/02/21	NOD	NOD		0%	BID
14870	marzo	0 días	lun 29/03/21	lun 29/03/21	NOD	NOD		0%	BID
14875	abril	1 día	mié 28/04/21	mié 28/04/21	NOD	NOD		0%	BID
14881	mayo	1 día	vie 28/05/21	vie 28/05/21	NOD	NOD		0%	BID
14887	junio	1 día	lun 28/06/21	lun 28/06/21	NOD	NOD		0%	BID
14893	Julio	1 día	mié 28/07/21	mié 28/07/21	NOD	NOD		0%	BID
14894	Pago de bonificación anual (Bono 14) correspondiente al periodo de enero-junio 2020	1 día	mar 13/07/21	mar 13/07/21	NOD	NOD		0%	BID
14900	Agosto	0 días	lun 30/08/21	lun 30/08/21	NOD	NOD		0%	BID
14906	Septiembre	1 día	mar 28/09/21	mar 28/09/21	NOD	NOD		0%	BID
14912	Octubre	1 día	jue 28/10/21	jue 28/10/21	NOD	NOD		0%	BID
14918	Pago 11	1 día	mar 30/11/21	mar 30/11/21	NOD	NOD		0%	BID

Id	Nombre	Duración	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Predecesoras	% físico completado	Fuente
14919	Pago 12	1 día	mar 28/12/21	mar 28/12/21	NOD	NOD		0%	BID
14920	Proceso de contratación: Encargado de Tesorería	269 días?	jue 17/12/20	mar 28/12/21	NOD	NOD		0%	BID
14923	Firma de contrato	1 día	lun 04/01/21	lun 04/01/21	NOD	NOD	14211FC+3 días	0%	BID
14924	Pago	248 días?	vie 15/01/21	mar 28/12/21	NOD	NOD		0%	BID
14925	Retenciones	1 día	vie 15/01/21	vie 15/01/21	NOD	NOD		0%	BID
14926	Pago Fianza personal 022 Honorarios 2020	1 día	vie 15/01/21	vie 15/01/21	NOD	NOD		0%	BID
14927	IGSS Laboral Honorarios 2020	1 día	vie 15/01/21	vie 15/01/21	NOD	NOD		0%	BID
14928	ISR Retenido Honorarios 2020	1 día	vie 15/01/21	vie 15/01/21	NOD	NOD		0%	BID
14929	IGSS Cuota Patronal Honorarios 2020	1 día	vie 15/01/21	vie 15/01/21	NOD	NOD		0%	BID
14930	Enero	0 días	jue 28/01/21	jue 28/01/21	NOD	NOD		0%	BID
14936	Febrero	0 días	vie 26/02/21	vie 26/02/21	NOD	NOD		0%	BID
14942	marzo	0 días	lun 29/03/21	lun 29/03/21	NOD	NOD		0%	BID
14947	abril	1 día	mié 28/04/21	mié 28/04/21	NOD	NOD		0%	BID
14953	mayo	1 día	vie 28/05/21	vie 28/05/21	NOD	NOD		0%	BID
14959	junio	1 día	lun 28/06/21	lun 28/06/21	NOD	NOD		0%	BID
14965	Julio	1 día	mié 28/07/21	mié 28/07/21	NOD	NOD		0%	BID
14966	Pago de bonificación anual (Bono 14) correspondiente al periodo de enero-junio 2020	1 día	mar 13/07/21	mar 13/07/21	NOD	NOD		0%	BID
14972	Agosto	0 días	lun 30/08/21	lun 30/08/21	NOD	NOD		0%	BID
14978	Septiembre	1 día	mar 28/09/21	mar 28/09/21	NOD	NOD		0%	BID
14984	Octubre	1 día	jue 28/10/21	jue 28/10/21	NOD	NOD		0%	BID
14990	Pago 11	1 día	mar 30/11/21	mar 30/11/21	NOD	NOD		0%	BID
14991	Pago 12	1 día	mar 28/12/21	mar 28/12/21	NOD	NOD		0%	BID
14992	Proceso de contratación: Asistente Administrativo para las áreas legal, adquisiciones y monitoreo	462 días	jue 12/03/20	mar 28/12/21	NOD	NOD		0%	BID
14995	Firma de contrato	1 día	lun 04/01/21	lun 04/01/21	NOD	NOD	14994FF	0%	BID
14996	Pago	462 días	jue 12/03/20	mar 28/12/21	NOD	NOD		0%	BID
14997	Pago 1	1 día	jue 28/01/21	jue 28/01/21	NOD	NOD		0%	BID
14999	Pago 2	1 día	vie 26/02/21	vie 26/02/21	NOD	NOD		0%	BID
15001	Pago 3	1 día	lun 29/03/21	lun 29/03/21	NOD	NOD		0%	BID
15003	Pago 4	1 día	mié 28/04/21	mié 28/04/21	NOD	NOD		0%	BID
15005	Pago 5	1 día	vie 28/05/21	vie 28/05/21	NOD	NOD		0%	BID
15007	Pago 6	1 día	lun 28/06/21	lun 28/06/21	NOD	NOD		0%	BID
15009	Pago 7	1 día	mié 28/07/21	mié 28/07/21	NOD	NOD		0%	BID
15011	Pago 8	1 día	lun 30/08/21	lun 30/08/21	NOD	NOD		0%	BID
15013	Pago 9	1 día	mar 28/09/21	mar 28/09/21	NOD	NOD		0%	BID
15015	Pago 10	1 día	jue 28/10/21	jue 28/10/21	NOD	NOD		0%	BID
15017	Pago 11	1 día	mar 30/11/21	mar 30/11/21	NOD	NOD		0%	BID
15019	Pago 12	1 día	mar 28/12/21	mar 28/12/21	NOD	NOD		0%	BID
15021	Proceso de contratación: Consultor para la coordinación, seguimiento y gestión de cierre del Programa	249 días	jue 17/12/20	mar 30/11/21	NOD	NOD		0%	BID
15024	Firma de contrato	1 día	lun 04/01/21	lun 04/01/21	NOD	NOD	15023	0%	BID

Id	Nombre	Duración	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Predecesoras	% físico completado	Fuente
15025	Pago	219 días	jue 28/01/21	mar 30/11/21	NOD	NOD		0%	BID
15026	Pago 1	1 día	jue 28/01/21	jue 28/01/21	NOD	NOD		0%	BID
15027	Pago 2	1 día	vie 26/02/21	vie 26/02/21	NOD	NOD		0%	BID
15028	Pago 3	1 día	lun 29/03/21	lun 29/03/21	NOD	NOD		0%	BID
15029	Pago 4	1 día	mié 28/04/21	mié 28/04/21	NOD	NOD		0%	BID
15030	Pago 5	1 día	vie 28/05/21	vie 28/05/21	NOD	NOD		0%	BID
15031	Pago 6	1 día	lun 28/06/21	lun 28/06/21	NOD	NOD		0%	BID
15032	Pago 7	1 día	mié 28/07/21	mié 28/07/21	NOD	NOD		0%	BID
15033	Pago 8	1 día	lun 30/08/21	lun 30/08/21	NOD	NOD		0%	BID
15034	Pago 9	1 día	mar 28/09/21	mar 28/09/21	NOD	NOD		0%	BID
15035	Pago 10	1 día	jue 28/10/21	jue 28/10/21	NOD	NOD		0%	BID
15036	Pago 11	1 día	mar 30/11/21	mar 30/11/21	NOD	NOD		0%	BID
15037	Pago 12	1 día	dom 28/02/21	dom 28/02/21	NOD	NOD		0%	BID
15038	Proceso de contratación: Encargada de Recepción y Documentación del Programa	483 días	mié 15/01/20	mar 30/11/21	NOD	NOD		0%	BID
15042	Pago	219 días	jue 28/01/21	mar 30/11/21	NOD	NOD		0%	BID
15043	Pago 1	1 día	jue 28/01/21	jue 28/01/21	NOD	NOD		0%	BID
15044	Pago 2	1 día	vie 26/02/21	vie 26/02/21	NOD	NOD		0%	BID
15045	Pago 3	1 día	lun 29/03/21	lun 29/03/21	NOD	NOD		0%	BID
15046	Pago 4	1 día	mié 28/04/21	mié 28/04/21	NOD	NOD		0%	BID
15047	Pago 5	1 día	vie 28/05/21	vie 28/05/21	NOD	NOD		0%	BID
15048	Pago 6	1 día	lun 28/06/21	lun 28/06/21	NOD	NOD		0%	BID
15049	Pago 7	1 día	mié 28/07/21	mié 28/07/21	NOD	NOD		0%	BID
15050	Pago 8	1 día	lun 30/08/21	lun 30/08/21	NOD	NOD		0%	BID
15051	Pago 9	1 día	mar 28/09/21	mar 28/09/21	NOD	NOD		0%	BID
15052	Pago 10	1 día	jue 28/10/21	jue 28/10/21	NOD	NOD		0%	BID
15053	Pago 11	1 día	mar 30/11/21	mar 30/11/21	NOD	NOD		0%	BID
15054	Pago 12	1 día	dom 28/02/21	dom 28/02/21	NOD	NOD		0%	BID
15055	Otros gastos de funcionamiento	260 días	mié 30/12/20	mar 28/12/21	NOD	NOD		0%	BID
15057	NOB a la contratación	8 días	vie 08/01/21	mar 19/01/21	NOD	NOD		0%	BID
15058	Firma de contrato	1 día	lun 11/01/21	lun 11/01/21	NOD	NOD		0%	BID
15059	Gastos	211 días	mar 09/03/21	mar 28/12/21	NOD	NOD		0%	BID
15062	Auditorías	2350 días	lun 02/09/13	lun 31/10/22	lun 02/09/13	NOD		0%	BID
15141	Auditoría 2020	405 días	lun 02/12/19	lun 05/07/21	NOD	NOD		0%	BID
15142	Proceso de Adquisición: firma para auditoría del progr	405 días	lun 02/12/19	lun 05/07/21	NOD	NOD		0%	BID
15147	Ejecución de Consultoría	66 días	lun 05/04/21	lun 05/07/21	NOD	NOD		0%	BID
15148	Plan de Trabajo	1 día	lun 05/04/21	lun 05/04/21	NOD	NOD		0%	BID
15149	Informe de borrador	1 día	mié 05/05/21	mié 05/05/21	NOD	NOD	15148	0%	BID
15150	Informe final de EF	1 día	lun 05/07/21	lun 05/07/21	NOD	NOD	15149	0%	BID
15171	Evaluación intermedia y del Programa	665 días	lun 03/02/20	mar 30/08/22	NOD	NOD		0%	BID
15172	PROCESO DE ADQUISICION: EVALUACION INTERMEDIA Y FINAL DEL PROGRAMA	665 días	lun 03/02/20	mar 30/08/22	NOD	NOD		0%	BID
15187	Ejecución de Consultoría	308 días	vie 25/06/21	mar 30/08/22	NOD	NOD		0%	BID
15188	Anticipo	1 día	vie 25/06/21	vie 25/06/21	NOD	NOD	15186FC+22.dfi	0%	BID

Id	Nombre	Duración	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Predecesoras	% físico completado	Fuente
15189	1er Pago	1 día	mar 30/11/21	mar 30/11/21	NOD	NOD	15188CF+22 días;0%		BID

Observaciones / Desafíos

La presente planificación se realizó con base a las programaciones actualizadas, entregadas por el componente técnico para el presente período fiscal.

El Programa al mes de febrero no cuenta con el espacio presupuestario proyectado, por lo que se continua la ejecución con el presupuesto asignado para el 2021 (No se aprobó el anteproyecto de presupuesto 2021 por el Congreso de la República de Guatemala), el cual equivale a un monto de Q25.5 millones en la fuente 52. Sin embargo, ya se iniciaron las gestiones para la ampliación del presupuesto con los saldos de caja disponibles, por un monto de Q. 45,882,287.00 de la fuente 52. Durante el mes de febrero no se procesó ni realizó ningún pago de estimaciones por ejecución de renglones en los diferentes proyectos de infraestructura.

Alertivos:

Elaborado por: (nombre y firma)  Manfredó Ranier Corado Esquivel

Aprobado por: (nombre y firma)  Lic. Mg. José David Talé Rosales, Gerente



9/1/2021 - 9:41 AM

Fecha de actualización

