

Plan Anual de Ejecución


Mes reportado: Enero / 2022

Proyecto / Programa: PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO (FASE I)

Organismo ejecutor: Instituto de Fomento Municipal

Número de Préstamo	BID-2242/BL-GU	Fecha de última actualización	21/02/2022
Código Presupuestario	5204020110	Fecha del Decreto	08/11/2012
Organismo Financiero	BID	Fecha de Suscripción	08/11/2012
Moneda del Préstamo	USD	Fecha de Vigencia	08/11/2012
Monto contratado	50,000,000.00	Fecha de Elegibilidad	07/05/2013
Monto contratado Entidad ejecutora	50,000,000.00	Fecha de cierre actual	31/10/2022
Monto Entidad Ejecutora Dólares	50,000,000.00	Meses de Prórroga	0
Monto contratado Entidad ejecutora Q.	384,490,000.00	Plazo de ejecución	93.00%
Desembolsos realizados a la fecha	43,800,000.00	Monto por desembolsar USD\$	6,200,000.00
			12.40%

Gráfica de Ejecución



Planificado ● Ejecutado

Tipo de cambio: 7.6898 X 1 USD

Suscripción Cat. Previas Ejecución Cier

R

Ejecución Presupuestaria Anual		Desembolsos Mensuales Enero		Indicadores de Avance Anuales 2022		Total
Asignación Presupuestaria anual	42,800,000.00	Desembolso planificado en el mes	0.00	Desembolsos Acumulados del Año	0	Ejecución Financiera
Presupuesto Vigente anual	42,800,000.00	Desembolso realizado en el mes	0.00	Porcentaje de desembolsos Realizados en el año Vs. Porcentaje de desembolsos	0.00% / 0.00%	
Presupuesto Devengado	269,434.80	Diferencia	0.00	Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs. Porcentaje de Gastos Planificados	0.15% / 0.14%	
Porcentaje de Ejecución	0.63%	Próximo desembolso del mes	Marzo	Plazo de ejecución Actual	93.00%	
		Presupuesto planificado próximo	4,000.00	Desembolsos Anuales Vs. Presupuesto Vigente Anual	2517,6471	

Metas año fiscal

Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestral I		Meta cuatrimestral II		Meta cuatrimestral III		Meta anual	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Componente: Desarrollo institucional del Sector									
P2. Entidad rectora de la calidad de agua para consumo humano fortalecida	Unidad	0		0		1		1	
Componente: Inversiones en infraestructura									
P4. Sistemas de Agua Potable y/o Saneamiento Comunidades Rurales Diseñados (sistemas)	Unidad	0		0		3		3	
P8. Sistemas Periurbanos y Urbanos con solución de Agua Potable Construidos y Rehabilitados	Unidad	0		2		3		5	
P9. Sistemas Periurbanos y Urbanos con solución de Saneamiento Construidos y Rehabilitados	Unidad	0		2		3		5	
Componente: Desarrollo comunitario y fortalecimiento municipal para la prestación de servicios de agua y saneamiento									
P12. Gobiernos Municipales Fortalecidos en prestación de servicios de agua potable y Saneamiento	Unidad	1		2		3		6	
P13. Personas de las Municipalidad Capacitadas	Unidad	10		20		30		60	

12

Plan Adquisiciones Año Fiscal

Adquisición	Método	Ejecución de presupuesto		Lanzamiento de evento		Ejecución y evaluación de		Ajudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Fundado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Desarrollo Institucional del Sector											
P2. Entidad rectora de la calidad de agua para consumo humano fortalecida											
Equipo de Computo	Licitación Pública Nacional	27/02/2022		22/03/2022		17/05/2022		29/08/2022		10/10/2022	
Equipo de Generación de Hidrocloro de Sodio	Licitación Pública Nacional	28/02/2022		22/03/2022		17/05/2022		29/08/2022		10/10/2022	
Equipo de Monitoreo de la Calidad del Agua	Licitación Pública Internacional	28/02/2022		22/03/2022		27/05/2022		18/11/2022		28/11/2022	
Inversiones en Infraestructura											
P6. Sistemas Periurbanos y Urbanos con solución de Agua Potable Construidos y Rehabilitados											
Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable en las cabeceras Municipales de San Pablo de Departamento de San Marcos, República de Guatemala.	Licitación Pública Internacional	20/04/2018		25/04/2018		25/04/2018		25/04/2018		04/06/2018	
Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable Sanitario en las cabeceras Municipales de San José El Rincon del Departamento de San Marcos, República de Guatemala.	Licitación Pública Internacional	20/04/2018		25/04/2018		25/04/2018		25/04/2018		25/04/2018	
Mejoramiento de Agua potable cabecera municipal de Esquipulas Palenque, Gordo	Licitación Pública Internacional	08/03/2018		08/03/2018		06/03/2018		06/03/2018		26/04/2018	
Mejoramiento de agua potable cabecera municipal de San Marcos, pago retenciones	Licitación Pública Internacional	06/03/2018		08/03/2018		06/03/2018		08/03/2018		25/04/2018	
	Contratación Directa	03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	
P9. Sistemas Periurbanos y Urbanos con solución de Saneamiento Construidos y Rehabilitados											
Contrato para el aseguramiento de procedimientos de control interno del programa	Contratación Directa	01/12/2021		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	
Fiscalía ambiental	Contratación Directa	08/12/2021		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	

[Handwritten signature]

Adquisición	Método	Ejecución de la actividad		Levantamiento de evento		Resolución y ejecución de		Cajero común		Financiamiento	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Consorcio coordinado técnico de la oficina territorial	Contratación Directa	08/12/2021		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	
Arrendamiento de oficina territorial	Contratación Directa	06/12/2021		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	
Sistema de Acantillado Sanitario de Municipio San Pablo, San Marcos	Licitación Pública Internacional	20/04/2018		25/04/2018		25/04/2018		25/04/2018		04/06/2018	
Sistema de Acantillado Sanitario de Municipio San José el Rodero San Marcos	Licitación Pública Internacional	20/04/2018		20/04/2018		20/04/2018		20/04/2018		20/04/2018	
Mejoramiento sistema de acantillado sanitario Cabocare, Municipio de San Marcos	Licitación Pública Internacional	06/03/2018		06/03/2018		06/03/2018		06/03/2018		26/04/2018	
Sistema de Acantillado Esquemas Palo Gordo San Marcos	Licitación Pública Internacional	06/03/2018		06/03/2018		06/03/2018		06/03/2018		25/04/2018	
Servicio mantenimiento	Contratación Directa	03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	
Retención obras	Contratación Directa	03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	

Administración del Programa

Funcionamiento de la Unidad Ejecutora

Contratación de servicios de consultoría para realizar la evaluación de la Primera Fase del Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano (Fase I)	Selección basada en la Calidad (BSC)	16/08/2020		12/10/2020		02/11/2020		04/03/2022		14/03/2022	
Encargado de Contabilidad	Contratación Directa	15/12/2021		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	
Especialista en Gestión Social	Contratación Directa	15/12/2021		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	
Especialista Financiero	Contratación Directa	15/12/2021		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	
Encargado Legal	Contratación Directa	15/12/2021		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	
Especialista en Infraestructura	Contratación Directa	15/12/2021		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	
Encargado de Almacén e Inveriares	Contratación Directa	15/12/2021		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	

Adquisición	Método	Preparación de documentos		Ejecutable de evento		Recepción y evaluación de:		Aprobación		Hora de cobro	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Encargado de Tesorería	Contratación Directa	15/12/2021		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	
Especialista en Adquisiciones	Contratación Directa	15/12/2021		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	
Monitoreo y Seguimiento	Contratación Directa	15/12/2021		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	
Asistente de Dirección	Contratación Directa	15/12/2021		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	
Profo	Contratación Directa	15/12/2021		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	
Consultor Asistente contable	Contratación Directa	15/12/2021		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	
Asistente de Adquisiciones legal	Contratación Directa	15/12/2021		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	
gestos operativos	Contratación Directa	03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	
auditoría estados financieros 2021 y 2022	Contratación Directa	03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	
Encargado de Recepción	Contratación Directa	03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	

12

Ejecución Financiera Anual


Informe	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Desarrollo Institucional del Sector													
22. Entidad rectora de la calidad de agua para consumo humano fortalecida													
Equipo de Computo	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
Equipo de Generación de Electricidad de Socio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	826,892.00	0.00	0.00	826,892.00
Equipo de Monitoreo de la Calidad del Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,710,000.00	3,710,000.00
Total componente	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	826,892.00	0.00	0.00	4,436,892.00
Inversiones en infraestructura													
23. Sistemas Perifoneos y Urbanos con solución de Agua Potable Construidos y Rehabilitados													
Mejoramiento de Sistema de Agua Potable en las cabeceras Municipales de San Pablo de Departmento de San Marcos, Rapaclal de Guatemala.	0.00	347,300.00	303,700.00	344,811.00	413,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,409,111.00
Mejoramiento de Sistema de Agua Potable Sanitario en las cabeceras Municipales de San José E Rodeo del Departamento de San Marcos, Republica de Guatemala.	0.00	668,000.00	482,300.00	1,225,300.00	310,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,686,150.00
Mejoramiento de Agua potable municipal de la cabecera municipal de Esquipulas Palo Gordo	0.00	2,810,000.00	1,140,000.00	2,075,000.00	1,750,000.00	672,500.00	3,070,000.00	12,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	13,377,500.00
Mejoramiento de agua potable municipal de San Marcos, San Marcos	0.00	1,032,000.00	1,070,000.00	1,061,300.00	1,000,000.00	800,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,965,300.00
Mejoramiento de agua potable municipal de San Marcos, San Marcos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	4,857,300.00	4,995,000.00	6,706,411.00	9,173,850.00	672,500.00	3,070,000.00	12,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	22,385,961.00

Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
19. Sistema Perifericos y Urbanos con solución de Saneamiento Construidos y Rehabilitados													
Consultor para el aseguramiento de procedimientos y/o dentro inferno del programa capacitista ambiental	0.00	36,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	180,000.00
Consultor coordinador técnico de la oficina territorial	0.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	200,000.00
Consultor coordinador técnico de la oficina territorial	0.00	45,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	250,000.00
Arrendamiento de oficina territorial	0.00	11,000.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	55,000.00
Sistema de Alcantarillado Sanitario de Municipio San Pablo, San Marcos	0.00	180,000.00	1,100,000.00	400,100.00	371,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,051,200.00
Sistema de Alcantarillado Sanitario de Municipio San José el Rodeo San Marcos	0.00	45,000.00	690,100.00	685,397.00	100,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,120,795.00
Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario Cabeceza Municip. de San Marcos	0.00	8,000,000.00	3,957,590.00	3,820,317.00	4,455,400.00	3,970,480.00	3,782,000.00	3,508,700.00	8,752,725.00	0.00	0.00	0.00	47,100,800.00
Sistema de Alcantarillado Esquipulas Palo Gordo San Marcos	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	221,878.00	240,667.00	42,745.00	660,960.00	0.00	0.00	0.00	1,275,640.00
Servicio mantenimiento referencial obras	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	64,000.00
Total componente	0.00	1,151,000.00	2,407,690.00	1,120,704.00	1,407,200.00	5,451,200.00	4,052,100.00	2,640,700.00	11,015,440.00	1,375,000.00	0.00	0.00	39,230,640.00
Administración del Programa													
Funcionamiento de la Unidad Ejecutora													
Contratación de servicios de consultoría para realizar la evaluación de la Primera Fase del Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano (Fase I)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
Encargado de Contabilidad	19,250.00	19,250.00	19,250.00	19,250.00	19,250.00	19,250.00	19,250.00	19,250.00	19,250.00	19,250.00	0.00	0.00	192,500.00

Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Especialista en Gestión Social	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	220.000,00
Especialista Financiero	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	220.000,00
Encargado Legal	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	220.000,00
Especialista en Infraestructura	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	220.000,00
Encargado de Almacén y Inventarios	0,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	0,00	0,00	92.500,00
Encargado de Teoría	-1.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00	112.500,00
Especialista Adquisiciones	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	220.000,00
Monitoreo y Seguimiento	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	220.000,00
Asistente de Dirección	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Piloto	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Consultor Asistente contable	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Asistente de Análisis contable legal	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Gastos operativos	100	72.800,00	72.800,00	72.800,00	72.800,00	72.800,00	72.800,00	72.800,00	72.800,00	72.800,00	0,00	0,00	728.000,00
Auditoría asados financieros 2021 y 2022	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Encargado de Recepcion	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total componente	101.000,00	522.040,00	522.040,00	522.040,00	522.040,00	484.440,00	499.000,00	522.190,00	522.040,00	1.955.220,00	0,00	0,00	4.874.680,00
Total	101.000,00	16.520.000,00	16.520.000,00	16.520.000,00	16.520.000,00	9.870.000,00	6.520.000,00	6.520.000,00	6.520.000,00	15.104.440,00	0,00	0,00	60.340.000,00

12

Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real



Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Gasto real	147,750.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto programado	134,500.00	18,006,876.00	10,331,508.00	10,500,112.00	9,804,578.00	5,937,100.00	5,235,010.00	4,385,851.00	16,977,934.00	12,194,443.22	0.00	3,728,806.20
Total Gasto real	147,750.00											
Total Gasto programado	99,249,015.22											

ID	Nº	EDF	SUB VC	Materiales	Inicio	Fin	Compras	Fin	Costo	Detalle
2310	100%	2.3.4.2.1	Fuente1	Proceso de Adquisición: Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento en los Municipios de Chapa y de San Juan Ermita del Departamento de Chiquimula, de la República de Guatemala. (Lotes 5, 6 y 7) - LOTE 5	Jun 23/09/17	Jun 27/09/17	Jun 23/09/17	Jun 27/09/20	\$3	Detalle Costo
2311	100%	2.3.4.2.2	Fuente1	Proceso de Adquisición: Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento en los Municipios de Chapa y de San Juan Ermita del Departamento de Chiquimula, de la República de Guatemala. (Lotes 5, 6 y 7) - LOTE 6	Jun 23/09/17	Jun 27/09/17	Jun 23/09/17	Jun 27/09/20	\$3	Detalle Costo
2312	100%	2.3.4.2.3	Fuente1	Proceso de Adquisición: Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento en los Municipios de Chapa y de San Juan Ermita del Departamento de Chiquimula, de la República de Guatemala. (Lotes 5, 6 y 7) - LOTE 7	Jun 23/09/17	Jun 27/09/17	Jun 23/09/17	Jun 27/09/20	\$1	Detalle Costo
2313	100%	2.3.4.2.4.1	Fuente1	Proceso de Adquisición (Proceso completo en PS)	Jun 23/09/17	Sáb 28/10/17	Jun 23/09/17	Sáb 28/10/17	\$1	Detalle Costo
2314	100%	2.3.4.2.4.2	Fuente1	Elaboración Técnica	Sáb 28/10/17	Vie 24/08/18	Sáb 28/10/17	Vie 24/08/18	\$1	Detalle Costo
2315	100%	2.3.4.2.4.3	Fuente1	Lote 7 San Juan Ermita, Chiquimula. (Lotes 385) y Lote 386	Sáb 28/10/17	Vie 24/08/18	Sáb 28/10/17	Vie 24/08/18	\$1	Detalle Costo
2316	100%	2.3.4.2.4.4	Fuente1	Ejecución Financiera	Mar 05/12/17	Vie 30/10/20	Mar 05/12/17	Vie 30/10/20	\$1	Detalle Costo
2317	100%	2.3.4.2.4	Fuente1	Proceso de Contratación: Supervisión de Grupo 2 Sistemas de AP y SB	Jun 04/09/17	Vie 06/12/19	Jun 04/09/17	Vie 06/12/19	\$	Detalle Costo
2318	100%	2.3.4.2.0.1	Fuente1	Proceso de Contratación: Supervisión del Suministro de Componente y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento en Municipios de San Juan Ermita y Jucarán, Departamento de Chiquimula y Municipios de Ahu y Bajo Verapaz, Lote 5	Jun 04/09/17	Vie 06/12/19	Jun 04/09/17	Vie 06/12/19	\$	Detalle Costo
2319	100%	2.3.4.2.0.2	Fuente1	Proceso de Contratación: Supervisión del Suministro de Componente y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento en Municipios de San Juan Ermita y Jucarán, Departamento de Chiquimula y Municipios de Ahu y Bajo Verapaz, Lote 6	Jun 04/09/17	Vie 30/08/19	Jun 04/09/17	Vie 30/08/19	\$	Detalle Costo

CD	Sub-proyecto	Sub	Actividad	Nombre de la Tarea	Inicio	Fin	Comienzo	Fin	Costo	Detalle Costo
0000	2.3.4.2.0.3	Fuente1	Proceso de Contratación, Supervisión del Suministro de Componente y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento en Municipios de San Juan Ormita y Jacatán, Departamento de Chiquimula y Municipios de Alta y Baja Verapaz Lote 7	Jun 04/09/17	Jun 31/01/19	Jun 04/09/17	Jun 31/01/19	\$4,662	Costo	
0000	2.3.4.3	Fuente1	Proyectos en Chiquimula, Alta Verapaz y Baja Verapaz (Grupo 3) NOB 6022448	Jun 02/09/17	Jun 27/08/21	Jun 02/09/17	Jun 27/08/21	\$11,398	Costo	\$118
0000	2.3.4.3.1	Fuente1	Proceso de Adquisición, Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento en Municipios de Chiquimula, Municipios de Alta Verapaz y Municipios de Baja Verapaz (Lote 2, 4, 8 y 9) - Lote 2	Jun 02/09/17	Jun 02/09/19	Jun 02/09/17	Jun 02/09/19	\$218,325	Costo	\$118
0000	2.3.4.3.1.1	Fuente1	Proceso de Adquisición (Proceso completo en PS)	Jun 02/09/17	Jun 08/12/17	Jun 02/09/17	Jun 08/12/17	\$10	Costo	\$1
0000	2.3.4.3.1.2	Fuente1	Electricidad Fija	Jun 02/09/17	Jun 13/09/18	Jun 02/09/17	Jun 13/09/18	\$180	Costo	\$1
0000	2.3.4.3.1.2.1	Fuente1	Lote 2 Canilary Instalación, Chiquimula, Ajijux (3x4) y Letrinas (2x8)	Jun 02/09/17	Jun 13/09/18	Jun 02/09/17	Jun 13/09/18	\$180	Costo	\$1
0000	2.3.4.3.1.2.1	Fuente1	Electricidad Financiera	Jun 02/09/17	Jun 06/03/19	Jun 02/09/17	Jun 06/03/19	\$218,325	Costo	\$1
0000	2.3.4.3.2	Fuente1	Proceso de Adquisición, Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento en Municipios de Chiquimula, Municipios de Alta Verapaz y Municipios de Baja Verapaz (Lote 2, 4, 8 y 9) - Lote 4	Jun 02/09/17	Jun 30/10/20	Jun 02/09/17	Jun 30/10/20	\$273	Costo	\$1
0000	2.3.4.3.3	Fuente1	Proceso de Adquisición, Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento en Municipios de Chiquimula, Municipios de Alta Verapaz y Municipios de Baja Verapaz (Lote 2, 4, 8 y 9) - Lote 8	Jun 02/09/17	Jun 13/09/19	Jun 02/09/17	Jun 13/09/19	\$242	Costo	\$1
0000	2.3.4.3.4	Fuente1	Proceso de Adquisición, Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento en Municipios de Chiquimula, Municipios de Alta Verapaz y Municipios de Baja Verapaz (Lote 2, 4, 8 y 9) - Lote 9	Jun 02/09/17	Jun 27/08/21	Jun 02/09/17	Jun 27/08/21	\$192	Costo	\$1
0000	2.3.4.3.5	Fuente1	Proceso de Contratación, Supervisión de Grupo 3 Sistemas de APYSB	Jun 25/09/17	Jun 23/07/20	Jun 25/09/17	Jun 23/07/20	\$462	Costo	\$1

ID	% completado	EDF	Fuente	Municipios de la Tercera	Programa	Pr.	Comienzo	Fin	Costo	Detalle
3126	100%		Puerto1	Proceso de Contratación: Supervisión del suministro de componentes y operación de sistemas de agua y saneamiento en municipios de Olopa, San Juan Ermita y Jocotlán Departamento de Chiquimula y municipios de Alta y Baja Verapaz - Lote 2	Jun 21/09/17	via 30/08/19	Jun 25/09/17	via 30/08/19	\$4,769	Detalle Costa
3130	100%		Puerto1	Proceso de Contratación: Supervisión del suministro de componentes y operación de sistemas de agua y saneamiento en municipios de Olopa, San Juan Ermita y Jocotlán Departamento de Chiquimula y municipios de Alta y Baja Verapaz - Lote 4	Jun 25/09/17	via 06/12/19	Jun 25/09/17	via 06/12/19	\$6,453	Detalle Costa
3137	100%		Puerto1	Proceso de Contratación: Supervisión del suministro de componentes y dotación de sistemas de agua y saneamiento en municipios de Olopa, San Juan Ermita y Jocotlán Departamento de Chiquimula y municipios de Alta y Baja Verapaz - Lote 4	Jun 25/09/17	via 28/02/20	Jun 25/09/17	via 28/02/20	\$1,000,000	Detalle Costa
3467	100%		Puerto1	Proceso de Contratación: Supervisión del suministro de componentes y dotación de sistemas de agua y saneamiento en municipios de Olopa, San Juan Ermita y Jocotlán Departamento de Chiquimula y municipios de Alta y Baja Verapaz - Lote 4 y SB	Jun 27/11/17	via 23/07/20	Jun 27/11/17	Jun 23/07/20	\$1,181	Detalle Costa
3408	100%		Puerto1	Proceso de contratación	Jun 27/11/17	via 28/12/17	Jun 27/11/17	Jun 28/12/17	\$21	Detalle Costa
3415	100%		Puerto1	Ejecución de Consultoría entre SA (Costa)	mié 18/04/18	via 21/07/20	mié 18/04/18	Jun 29/07/20	\$5,002	Detalle Costa
3428	100%		Puerto1	Operación de Consultoría Lote 06 (Pacón)	mié 18/04/18	via 28/02/20	mié 18/04/18	via 28/02/20	\$62,178	Detalle Costa
3429	88%		BID	Proceso de Adquisición: Os Sistemas de APYSB En (Chixoy) (Sistemas de Lechichimul)	Jun 19/06/17	via 18/10/22	Jun 19/06/17	via 18/10/22	\$1,22	Detalle Costa
3431	100%		BID	Proceso de Contratación: Supervisión de OS Sistemas de APYSB en Chixoy	Jun 08/09/18	via 12/10/20	Jun 08/09/18	Jun 12/10/20	\$22,890	Detalle Costa
3438	100%		Multifun...	P7. Sistemas de Agua Potable y/o Saneamiento Comunitarios Urbanos Diseñados	Jun 08/11/12	via 14/08/18	Jun 08/11/12	via 14/08/18	\$866,508	Detalle Costa
3439	83%		Multifun...	P6. Sistemas Perforados y Urbanos con solución de Agua Potable Concretados y Rehabilitados	via 08/06/12	via 28/10/22	via 08/06/12	via 28/10/22	\$20,764	Detalle Costa
3436	100%		BID	Proceso de Adquisición: Soporte Técnico Ensayo UMDS/PRUD	Jun 02/09/15	via 27/11/19	Jun 02/09/15	via 27/11/19	\$487,365	Detalle Costa

ID	% Limpieza	BOT	Numero de la Tarea	Nombre de la Tarea	Comenzar	Fin	Comenzar	Fin	Costo	Punto de Venta	Year
381	100%		2.5.1.1	BID	Selección de MSB al BID de Substación Simons en el Sector de Conventos de San Martín	Jun 02/03/15	Jun 02/03/15	Jun 02/03/15		Costo	2015
382	100%		2.5.1.2	BID	Asesoría de Convenio de Mantenimiento	Mar 23/04/15	Jun 04/05/15	Jun 04/05/15		Costo	2015
383	100%		2.5.1.3	BID	Ejecución financiera	Mar 08/09/15	Jun 27/12/15	Mar 08/09/15	Jun 27/12/15	\$497,366	2015
384	100%		2.5.1.3.1	BID	Asesoría	Mar 08/09/15	Mar 28/09/15	Mar 08/09/15	Mar 28/09/15	\$56,749	2015
385	100%		2.5.1.3.2	BID	Pagos	Mar 08/09/15	Jun 07/09/15	Mar 08/09/15	Jun 07/09/15	\$72,362	2015
386	100%		2.5.1.3.3	BID	Pagos	Mar 28/11/15	Mar 28/11/15	Mar 28/11/15	Mar 28/11/15	\$14,124	2015
387	100%		2.5.1.3.4	BID	Pago cuatro	Jun 27/12/15	Jun 27/12/15	Jun 27/12/15	Jun 27/12/15	\$81,691	2015
388	87%		2.5.2	BID	Primer de selección: 2 Sistemas de Agua Potable en Chile	Jun 01/06/17	Jun 29/06/17	Jun 01/06/17	Jun 29/06/17	\$568,811	2017
389	84%		2.5.2.1	BID	Proceso de Adquisición: Ampliación de Sistema de Agua Potable en las Aldeas de Narraño y Chelón, y Reparación de Sistema Alcantarillado Sanitario en la Aldea de Narraño, Baha Verapaz	Jun 01/06/17	Jun 29/06/17	Jun 01/06/17	Jun 29/06/17	\$305,660	2017
390	100%		2.5.2.1.1	BID	Preparación de Documentos: Proceso	Jun 01/06/17	Jun 15/06/17	Jun 02/06/17	Jun 15/06/17	\$18,180	2017
391	100%		2.5.2.1.2	BID	Proceso de selección	Jun 15/06/17	Jun 29/06/17	Jun 15/06/17	Jun 29/06/17	\$19,500	2017
392	100%		2.5.2.1.2.1	BID	Elaboración de Documentos PRECONTRACTUALES HASTA SU ROS APROBACION, PUBLICACION, Y RECEPCION DE OFERTAS DE LICITACION	Jun 15/06/17	Jun 29/06/17	Jun 15/06/17	Jun 29/06/17	\$7,750	2017
393	100%		2.5.2.1.2.2	BID	Ejecución financiera	Jun 29/06/17	Jun 29/06/17	Jun 29/06/17	Jun 29/06/17	\$11,750	2017
394	100%		2.5.2.1.2.3	BID	Evaluación y Recomendación de Ofertas hasta Notificación de Adjudicación en RFP	Jun 29/06/17	Jun 29/06/17	Jun 29/06/17	Jun 29/06/17	\$11,750	2017
395	100%		2.5.2.1.2.4	BID	Intención de compra por parte de Clientes - Ejecución hasta (6 meses)	Jun 29/06/17	Jun 29/06/17	Jun 29/06/17	Jun 29/06/17	\$660,660	2017
396	57%		2.5.2.1.4	BID	Ejecución financiera	Jun 01/06/17	Jun 29/06/17	Jun 01/06/17	Jun 29/06/17	\$23,926	2017
397	89%		2.5.2.2	BID	Proceso de adquisición-compra de Sistema de Agua Potable y Reparación de Alcantarillado Sanitario en las Aldeas de Narraño, Baha Verapaz	Jun 01/06/17	Jun 29/06/17	Jun 01/06/17	Jun 29/06/17	\$23,926	2017
398	100%		2.5.2.2.1	BID	Preparación de Documentos Previos	Jun 01/06/17	Jun 29/06/17	Jun 01/06/17	Jun 29/06/17	\$23,926	2017
399	99%		2.5.2.2.2	BID	Proceso de selección	Jun 29/06/17	Jun 29/06/17	Jun 29/06/17	Jun 29/06/17	\$23,926	2017
400	100%		2.5.2.2.3	BID	Ejecución (hasta 6 meses)	Jun 29/06/17	Jun 29/06/17	Jun 29/06/17	Jun 29/06/17	\$23,926	2017
401	73%		2.5.2.2.4	BID	Ejecución Financiera	Jun 29/06/17	Jun 29/06/17	Jun 29/06/17	Jun 29/06/17	\$23,926	2017

Handwritten mark or signature.

Nº	%	Comprobado	Código	Fecha	Número de Proceso	Descripción	Plazo	Comienzo	Final	Costo	Costo Unitario
407	100%		2.5.2.3	ESD	Proceso de Contratación - Supervisor Grupo 4 y 5 Sistema de AP y Alcantarillado Clínico	mié 07/03/18	mié 07/03/18	mié 07/03/18	mié 07/03/18	mié 07/03/18	mié 07/03/18
408	100%		2.5.2.3.1	BID	Procesos de selección y contratación	mié 07/03/18	mié 07/03/18	mié 07/03/18	mié 07/03/18	mié 07/03/18	mié 07/03/18
409	100%		2.5.2.3.2	BID	Ejecución de Consultoría	mar 31/07/18	mar 31/07/18	mar 31/07/18	mar 31/07/18	mar 31/07/18	mar 31/07/18
410	100%		2.5.3	IND	Proceso de Adquisición - Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en 6 Cabeceras Municipales: San Marcos, Esquipulas Palo Gordo, San Pedro Sac., San Cristóbal Quiché, San José El Rodero, San Pablo, de San Marcos LL	vie 14/10/16	mié 20/12/17	mié 20/12/17	mié 20/12/17	mié 20/12/17	mié 20/12/17
411	100%		2.5.3.1	BID	Tramites Administrativos Prácticos	vie 14/10/16	mié 20/12/17	mié 20/12/17	mié 20/12/17	mié 20/12/17	mié 20/12/17
412	65%		2.5.3.2	BID	Proceso de adquisición	mar 04/04/17	mar 31/05/17	mar 04/04/17	mar 04/04/17	mar 04/04/17	mar 04/04/17
413	100%		2.5.3.2.1	MULTI	PREPARACION DE DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES HASTA SU NOB	mar 04/04/17	mar 31/05/17	mar 04/04/17	mar 04/04/17	mar 04/04/17	mar 04/04/17
414	100%		2.5.3.2.2	MULTI	APROBACION, PUBLICACION, Y RECEPCION DE OFERTAS DE LICITACION	mar 04/04/17	mar 31/05/17	mar 04/04/17	mar 04/04/17	mar 04/04/17	mar 04/04/17
415	100%		2.5.3.2.3	MULTI	EVALUACION Y RECOMENDACION DE OFERTAS LOTE 1, NOG 7733.02 (UCP)	mar 04/04/17	mar 31/05/17	mar 04/04/17	mar 04/04/17	mar 04/04/17	mar 04/04/17
416	63%		2.5.3.2.4	Fuente1	TEBAGUA - CONTRATACION	mié 20/09/17	mié 30/01/18	mié 20/09/17	mié 20/09/17	mié 20/09/17	mié 20/09/17
417	100%		2.5.4	Fuente1	Proceso de Adquisición - Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en 6 Cabeceras Municipales: San Marcos, Esquipulas Palo Gordo, San Pedro Sac., San Cristóbal Quiché, San José El Rodero, San Pablo, de San Marcos LL	mar 02/02/16	mié 20/12/17	mié 20/12/17	mié 20/12/17	mié 20/12/17	mié 20/12/17
418	100%		2.5.4.1	Fuente1	Tramites Administrativos Prácticos	mar 02/02/16	mié 20/12/17	mié 20/12/17	mié 20/12/17	mié 20/12/17	mié 20/12/17
419	100%		2.5.4.2	Fuente1	Proceso de adquisición	mar 23/07/17	vie 24/11/17	mar 23/07/17	mar 23/07/17	mar 23/07/17	mar 23/07/17
420	100%		2.5.4.2.1	Fuente1	ADJUDICACION, PUBLICACION, Y RECEPCION DE OFERTAS DE LICITACION	mar 23/07/17	vie 24/11/17	mar 23/07/17	mar 23/07/17	mar 23/07/17	mar 23/07/17
421	100%		2.5.4.2.1.1	Fuente1	Adjudicación de evento en Guatemala y otros medios escritos y electrónicos estipulando para ser presentados de oferta. En este plazo se debe reunir información con antelación a ofertas y se debe en aclaraciones a preguntas	mar 23/07/17	mar 23/07/17	mar 23/07/17	mar 23/07/17	mar 23/07/17	mar 23/07/17
422	100%		2.5.4.2.2	Fuente1	Selección de NOB para el mejor diseño	mié 15/11/17	mié 25/11/17	mié 15/11/17	mié 15/11/17	mié 15/11/17	mié 15/11/17
423	100%		2.5.4.2.3	Fuente1	NOB a recibir costeo	vie 24/11/17	vie 24/11/17	vie 24/11/17	vie 24/11/17	vie 24/11/17	vie 24/11/17

ID	% completado	EDT	Estado	Descripción de la tarea	Comienzo	Fin	Costo	Costo	Costo
16.1	53%		2.5.5	BID Proceso de Adquisición: Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en 6 Cabeceras Municipales: San Marcos, Esquipulas Palo Gordo, San Pedro Sac., San Cristóbal Cochán, San José El Rodero, San Pablo, de San Marcos (3)	mar 02/02/16	mar 02/02/16			USD \$2,406,878
16.2	99%		2.5.6	Fuente 1 Proceso de Contratación: Servicios de Consultoría para la Supervisión del Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en Cabeceras: San Marcos, Esquipulas Palo Gordo, San José El Rodero, San Pablo. Lote 1 - HIDRAF	mar 20/06/17	jun 11/03/21			USD \$2,663,562
16.3	100%		2.5.6.1	Fuente 1 Proceso de selección	mar 20/06/17	jun 16/07/18			USD \$2,62
16.4	100%		2.5.6.2	Fuente 2 Ejecución Civil	jun 15/11/18	abr 30/10/20			USD \$2,62
16.5	96%		2.5.6.3	Fuente 1 Ejecución Mecánica	jun 19/11/18	jun 19/11/18			USD \$2,62
16.6	90%		2.5.7	Fuente 1 Proceso de contratación: Supervisión transitoria Lote 1 San Marcos.	jun 14/05/20	mar 09/11/21			USD \$2,62
16.7	99%		2.5.8	Fuente 2 Proceso de Contratación: Servicios de Consultoría para la Supervisión del Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en Cabeceras: San Marcos, Esquipulas Palo Gordo, San José El Rodero, San Pablo, de San Marcos	vie 15/01/21	mar 28/11/21			USD \$2,62
16.8	76%		2.5.9	Fuente 1 Proceso de Contratación: Servicios de Consultoría para la Supervisión del Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en Cabeceras: San Marcos, Esquipulas Palo Gordo, San José El Rodero, San Pablo, de San Marcos	mié 28/06/17	mar 28/06/22			USD \$2,62
16.9	100%		2.5.10	Fuente 1 Proceso de Contratación: Servicios de Consultoría para la Supervisión del Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en Cabeceras: San Marcos, Esquipulas Palo Gordo, San José El Rodero, San Pablo. Lote 2 - Tecpán	mié 28/06/17	mié 28/06/17			USD \$2,62
16.10	100%		2.5.11	Fuente 1 Proceso de Contratación: Pien de Supervisión Individual transitoria Lote 3, San José El Rodero y San Pablo	mié 28/06/17	mié 28/06/17			USD \$2,62
16.11	100%		2.5.11.1	Fuente 1 Proceso de Contratación: Ingeniería Coordinador del Proyecto	mié 21/03/18	vie 28/02/20			USD \$2,62
16.12	100%		2.5.11.2	Fuente 1 Proceso de Contratación: Ingeniería Residente para sistemas de agua potable	mié 17/10/18	lun 14/01/20			USD \$2,62
16.13	98%		2.5.12	Fuente 1 Proceso de Contratación: Supervisión Individual Lote 3, San José El Rodero y San Pablo	vie 08/06/12	jun 28/04/22			USD \$2,62

ID	% Completado	Código	Fuente	Modalidad	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Com. actual	Final	Financ.	Estado	Costo
4172	80%	2.5.12.8	Fuente1		Proceso de Contratación: Corredor para Especialista en Ambiente Del Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y el Mejoramiento de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en las Cabeceras Municipales de San José El Rodero y San Pablo.	lun 18/02/19	lun 07/12/20	lun 18/02/19	NOA \$20,002		Costo	\$3
3590	0%	2.5.12.9	Fuente2		Proceso de Contratación: Corredor para Especialista en Ambiente Del Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y el Mejoramiento de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en las Cabeceras Municipales de San José El Rodero y San Pablo.	vie 08/06/12	mar 28/12/21	NOA	NOA \$18,872		Costo	\$2
3682	100%	2.5.13	Fuente1		Proceso de Adquisición: Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en el Municipio de San Pedro Sacatepequez, San Marcos	dom 29/01/17	vie 23/01/16	dom 29/01/17	vie 23/03/18	\$0	Costo	\$1
4071	48%	2.5.14	Fuente1		Proceso de Adquisición: Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en el Municipio de San Cristóbal Curcho, San Marcos	vie 24/11/17	mié 14/07/21	vie 24/11/17	NOA \$1,099,759		Costo	\$1,00
6280	32%	2.5.15	Fuente1		Proceso de Adquisición: Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en el Municipio de San Pedro Sacatepequez, San Marcos Lote 2B	mié 20/12/17	mié 06/07/22	mié 20/12/17	NOA \$2,286,889		Costo	\$2,28
6070	100%	2.5.15.1	Fuente1		Trámites Administrativos Previos	mié 20/12/17	mié 20/12/17	mié 20/12/17	mié 20/12/17		Costo	\$1,96
6071	100%	2.5.15.1.1	Fuente1		Trámites Administrativos Previos	mié 20/12/17	vie 23/12/17	mié 20/12/17	mié 20/12/17		Costo	\$1,96
6072	20%	2.5.15.2	Fuente1		Trámites Administrativos Previos	mié 20/12/17	mié 20/12/17	mié 20/12/17	mié 20/12/17		Costo	\$1,96
6131	0%	2.5.15.3	Fuente1		Proceso de adquisición	mié 20/12/17	mié 20/12/17	mié 20/12/17	mié 20/12/17		Costo	\$1,96
6134	41%	2.5.15.4	Fuente1		Ejecución Física Lote 2 - San Pedro Sacatepequez (20 meses)	lun 30/03/18	lun 21/09/20	mié 30/06/18	mié 30/06/20		Costo	\$2,29
6273	90%	2.5.16	Multifuente		Ejecución Infraestructura Lote 2 - San Pedro Sacatepequez	vie 04/09/20	vie 01/02/22	vie 04/09/20	NOA \$0		Costo	\$1,45
6274	95%	2.5.16.1	Fuente1		Implementación de Oficina Territorial	jue 22/10/20	mié 06/07/22	jue 22/10/20	NOA \$2,286,389		Costo	\$6
6275	100%	2.5.16.2	Fuente1		Implementación de Oficina Territorial	mié 27/09/17	vie 28/10/22	mié 27/09/17	NOA \$925,545		Costo	\$4
6276	100%	2.5.16.3	Fuente1		Implementación de Oficina Territorial	mié 27/09/17	mar 17/11/19	mié 27/09/17	NOA \$23,212		Costo	\$
6480	86%	2.5.16.4	Multifuente		Implementación de Oficina Territorial	vie 14/12/18	vie 28/02/20	vie 14/12/18	vie 28/02/20	NOA \$62,343	Costo	\$16
6732	95%	2.5.16.4	Multifuente		Implementación de Oficina Territorial	lun 17/12/18	lun 31/03/21	lun 17/12/18	NOA \$302,456		Costo	\$30
6738	47%	2.5.16.4.1	BID		Coordinador Oficina Territorial San Marcos	mar 30/01/18	lun 28/03/22	mar 30/01/18	NOA \$300,877		Costo	\$3
						sáb 04/01/20	mar 30/11/22	sáb 04/01/20	NOA \$35,212		Costo	\$5

Handwritten signature or mark.

ID	% completado	Fuente	Nombre de la línea	Comenzó	Terminó	1 ^{er} mes	Costo	Unidad
0754	0%	BID	Servicios de Consultor para Rediseños, Control Técnico y Seguimiento de Proyectos del Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Fase I	Jun 05/07/21	Jun 28/03/22	NOVI	NOU\$27,397	Costo
5760	0%	JID	Edificio de la Sala de la Inspección	Lit 05/07/21	Mar 13/07/21	NOVI	NOU\$0	Unidad
6756	0%	BID	ACSA a la construcción	Mar 14/07/21	Mar 14/07/21	NOVI	NOU\$0	Unidad
6757	0%	BID	Firma de contrato	Jun 25/07/21	Jun 25/07/21	NOVI	NOU\$0	Unidad
5766	0%	BID	Coordinación de Adquisiciones	Jun 25/07/21	Jun 25/07/21	NOVI	NOU\$0	Unidad
6779	0%	BID	Pago de honorarios	Mar 28/07/21	Jun 28/07/21	NOVI	NOU\$27,397	Costo
6846	99%	NOVI	Inspección Ambiental de la Oficina Territorial de San Marcos	Mar 30/01/20	Mar 30/11/21	NOVI	NOU\$31,324	Costo
6931	0%	Fuente 1	Augmentación de los Procedimientos de Control Interno del Programa (Oficina Central) (Ingeniería)	Sáb 04/01/20	Vie 26/11/21	NOVI	NOU\$20,993	Costo
6932	99%	Fuente 1	Asistente de Infraestructura de la Oficina Territorial de San Marcos	Sáb 04/01/20	Vie 26/11/21	NOVI	NOU\$34,154	Costo
6933	0%	Fuente 1	Jose Ignacio	Jun 17/12/20	Jun 27/12/20	NOVI	NOU\$0	Costo
6934	0%	Fuente 1	Salud de la Objección a recomendar	Vie 17/12/20	Vie 18/12/20	NOVI	NOU\$0	Costo
6935	0%	Fuente 1	Pagos de control	Sáb 30/11/20	Sáb 30/11/20	NOVI	NOU\$0	Costo
6936	99%	Fuente 1	Pago	Jun 28/01/21	Vie 26/11/21	NOVI	NOU\$34,154	Costo
6937	95%	Fuente 2	Gerente de Proyectos de Lote 1, San Marcos XICABA	Sáb 04/01/20	Mar 30/11/21	NOVI	NOU\$34,818	Costo
6938	97%	Fuente 1	Gerente de Proyectos de Lote 3, San Marcos	Sáb 04/01/20	Vie 26/11/21	NOVI	NOU\$30,766	Costo
6939	98%	Fuente 1	Gerente de Proyectos de Chipimulú	Sáb 04/01/20	Vie 26/11/21	NOVI	NOU\$34,539	Costo
6940	98%	BID	Gerente de Proyectos de Cilezy y Amante	Sáb 04/01/20	Mar 30/11/21	NOVI	NOU\$33,822	Costo
6941	48%	BID	Gerente de operación oficina territorial	Jun 15/01/21	Mar 28/12/21	NOVI	NOU\$22,963	Costo
6942	0%	BID	Servicio y Mantenimiento	Vie 14/07/20	Vie 14/01/22	NOVI	NOU\$6,028	Costo
6943	0%	Multifuente	2022	Jun 03/01/20	Vie 26/10/22	NOVI	NOU\$64,737	Costo
6944	0%	Fuente 1	Estudios de proyectos 1 y 2	Vie 26/01/22	Vie 26/10/22	NOVI	NOU\$14,777	Costo
6945	0%	b 2	Ambiental y Acuerdos	Jun 05/07/21	Vie 26/10/22	NOVI	NOU\$30,646	Costo

ID	%	RD	Detalle	Nombre de la Tarea	Inicio	Fin	Cu-ferencia	Fin	Costo	País
1045	80%	2.6	Multifu...	PS. Sistema. Viviendas y Urbanas con solución de saneamiento Construcción y Rehabilitación	vie 08/06/12	mar 31/10/12	vie 08/06/12	vie 08/06/12	NOU\$35,452,408	Costa Rica
1046	70%				vie 26/10/12	vie 26/10/12	vie 26/10/12	NOU\$2,571,486		
1047	87%	3	Multifu...	Componente 9 Desarrollo Comunitario y Fortalecimiento Municipal para la prestación de Servicio de Agua y Saneamiento	vie 26/10/12	vie 26/10/12	vie 26/10/12	NOU\$1,271,240		
1048	90%	3.1	Multifu...	9.10. Organización comunitaria rurales sosteniendo los sistemas de Agua y Saneamiento	vie 26/10/12	vie 26/10/12	vie 26/10/12	NOU\$551,940		
1049	93%	3.2	Multifu...	9.11. Personas de comunidades rurales capacitadas en educación sanitaria y Ambiental	vie 26/10/12	vie 26/10/12	vie 26/10/12	NOU\$296,737		
1050	100%	3.2.1	Fuente1	Proceso de adquisición. Consultores para Capacitar en Educación Sanitaria y Ambiental (UPL2)	vie 26/10/12	vie 26/10/12	vie 26/10/12			
1051	100%	3.2.1.1	Fuente1	Proceso de adquisición	vie 26/10/12	vie 26/10/12	vie 26/10/12			
1052	100%	3.2.1.2	Fuente1	Adquisición de No objeción	vie 26/10/12	vie 26/10/12	vie 26/10/12			
1053	100%	3.2.1.3	Fuente1	Aprobación de Contrato	vie 26/10/12	vie 26/10/12	vie 26/10/12			
1054	100%	3.2.1.4	Fuente1	Ejecución de Consultoría	vie 26/10/12	vie 26/10/12	vie 26/10/12			
1055	100%	3.2.1.5	Fuente1	1er PAGO	vie 26/10/12	vie 26/10/12	vie 26/10/12			
1056	100%	3.2.1.7	Fuente1	SR 1ER PAGO	vie 26/10/12	vie 26/10/12	vie 26/10/12			
1057	100%	3.2.1.7.3	Fuente1	2DO PAGO	vie 26/10/12	vie 26/10/12	vie 26/10/12			
1058	100%	3.2.1.7.4	Fuente1	3ER PAGO	vie 26/10/12	vie 26/10/12	vie 26/10/12			
1059	100%	3.2.1.7.5	Fuente1	NO REFINIDO 1	vie 26/10/12	vie 26/10/12	vie 26/10/12			
1060	100%	3.2.1.7.6	Fuente1	NO REFINIDO 2	vie 26/10/12	vie 26/10/12	vie 26/10/12			
1061	100%	3.2.1.7.7	Fuente1	NO REFINIDO 3	vie 26/10/12	vie 26/10/12	vie 26/10/12			
1062	100%	3.2.1.7.8	Fuente1	NO REFINIDO 4	vie 26/10/12	vie 26/10/12	vie 26/10/12			
1063	100%	3.2.1.7.9	Fuente1	NO REFINIDO 5	vie 26/10/12	vie 26/10/12	vie 26/10/12			
1064	100%	3.2.1.7.10	Fuente1	NO REFINIDO 6	vie 26/10/12	vie 26/10/12	vie 26/10/12			
1065	100%	3.2.2	Multifu...	Proceso de Adquisición. Para la selección y contratación de consultores para prestación mundial de los 42 proyectos de Agua y Saneamiento de Chiriquí, 28 proyectos de Agua y Saneamiento de San Marcos	vie 26/10/12	vie 26/10/12	vie 26/10/12			

ID	% Completado	IDF	Fuente	Nombre de la Tarea	Comenzó	Fin	Comenzó	Fin	Cuando	Costo
10480	100%	3.2.2.1	Multifun...	Proceso de convocatoria para la selección y contratación de consultores para promoción social de los 42 proyectos de Aljibes y Lechinas de Chiriquí, 19 proyectos de Chiriquí, y proyectos de San Marcos.	lun 18/12/17	vie 28/02/18	lun 18/12/17	vie 28/02/18	\$17,631	\$0
10481	100%	3.2.2.1.1	BID	Proceso de selección de consultor para Lote 1 de Aljibes y Lechinas de Chiquimula	lun 18/12/17	mar 14/08/18	lun 18/12/17	mar 14/08/18	\$4,192	\$0
10482	100%	3.2.2.1.1.1	BID	Laboración de T.M. proceso de evaluación jefe de equipo	mar 18/12/17	mar 28/12/17	mar 18/12/17	mar 28/12/17	\$50	\$0
10483	100%	3.2.2.1.1.2	BID	Evaluación de contrato	mar 23/03/18	mar 23/03/18	mar 23/03/18	mar 23/03/18	\$50	\$0
10484	100%	3.2.2.1.1.3	BID	Ejecución financiera	mar 23/03/18	mar 23/03/18	mar 23/03/18	mar 23/03/18	\$250	\$0
10485	100%	3.2.2.1.2	BID	Proceso de selección de consultor para Lote 2 de Aljibes y Lechinas de Chiquimula	lun 18/12/17	lun 14/03/18	lun 18/12/17	lun 14/03/18	\$9,897	\$0
10486	100%	3.2.2.1.2.1	BID	Evaluación de UR, proceso de evaluación jefe de equipo	mar 18/12/17	mar 26/12/17	mar 18/12/17	mar 26/12/17	\$50	\$0
10487	100%	3.2.2.1.2.2	BID	Firma por Dirección y Consultor	mar 13/03/18	mar 23/03/18	mar 13/03/18	mar 23/03/18	\$1830	\$0
10488	100%	3.2.2.1.2.3	BID	Ejecución financiera	mar 23/03/18	mar 23/03/18	mar 23/03/18	mar 23/03/18	\$650	\$0
10510	100%	3.2.2.1.3	Multifun...	Proceso de selección de consultor para Lote 3 de Aljibes y Lechinas de Chiquimula	lun 18/12/17	vie 30/08/18	lun 18/12/17	vie 30/08/18	\$32,840	\$0
10515	100%	3.2.2.1.3.1	BID	Laboración de T.M. proceso de evaluación jefe de equipo	lun 18/12/17	mar 26/12/17	lun 18/12/17	mar 26/12/17	\$50	\$0
10521	100%	3.2.2.1.3.2	BID	Firma por Dirección y Consultor	mar 23/03/18	mar 23/03/18	mar 23/03/18	mar 23/03/18	\$1630	\$0
10522	100%	3.2.2.1.3.3	BID	Ejecución financiera	vie 30/08/18	vie 30/08/18	vie 30/08/18	vie 30/08/18	\$840	\$0
10554	100%	3.2.2.1.4	Multifun...	Proceso de selección de consultor para Lote 4 de Aljibes y Lechinas de Chiquimula	lun 18/12/17	lun 25/09/19	lun 18/12/17	lun 25/09/19	\$11,260	\$0
10555	100%	3.2.2.1.4.1	BID	Laboración de T.M. proceso de evaluación jefe de equipo	lun 18/12/17	mar 26/12/17	lun 18/12/17	mar 26/12/17	\$50	\$0
10556	100%	3.2.2.1.4.2	BID	Firma por Dirección y Consultor	mar 23/03/18	mar 23/03/18	mar 23/03/18	mar 23/03/18	\$2830	\$0

ID	%	ED	Nombre	Nombre del Tercero	Nombre	Fecha	Moneda	Moneda	Moneda	Moneda	Moneda	Moneda	Moneda
10038	100%	3.2.2.1.6.4.1	UIU	Financiero - UF	Financiero - UF	25/03/18	08/03/18	08/03/18	08/03/18	08/03/18	08/03/18	08/03/18	08/03/18
10039	100%	3.2.2.1.6.4.2	UIU	Refrescos y bebidas	Refrescos y bebidas	18/04/18	18/04/18	18/04/18	18/04/18	18/04/18	18/04/18	18/04/18	18/04/18
10040	100%	3.2.2.1.6.4.3	UIU	Pago 4	Pago 4	21/04/18	21/04/18	21/04/18	21/04/18	21/04/18	21/04/18	21/04/18	21/04/18
10041	100%	3.2.2.1.6.4.4	BID	Financiero - UF	Financiero - UF	15/05/18	15/05/18	15/05/18	15/05/18	15/05/18	15/05/18	15/05/18	15/05/18
10042	100%	3.2.2.1.6.4.7	BID	Refrescos	Refrescos	15/05/18	15/05/18	15/05/18	15/05/18	15/05/18	15/05/18	15/05/18	15/05/18
10043	100%	3.2.2.1.6.4.8	BID	Financiero - UF	Financiero - UF	23/05/18	23/05/18	23/05/18	23/05/18	23/05/18	23/05/18	23/05/18	23/05/18
10044	100%	3.2.2.1.6.4.9	BID	Pago 6	Pago 6	26/06/18	26/06/18	26/06/18	26/06/18	26/06/18	26/06/18	26/06/18	26/06/18
10045	100%	3.2.2.1.6.4.10	BID	Refrescos	Refrescos	26/06/18	26/06/18	26/06/18	26/06/18	26/06/18	26/06/18	26/06/18	26/06/18
10046	100%	3.2.2.1.6.4.11	BID	Financiero - UF	Financiero - UF	13/07/18	13/07/18	13/07/18	13/07/18	13/07/18	13/07/18	13/07/18	13/07/18
10047	100%	3.2.2.1.6.4.12	BID	Pago 7	Pago 7	21/07/18	21/07/18	21/07/18	21/07/18	21/07/18	21/07/18	21/07/18	21/07/18
10048	100%	3.2.2.1.6.4.13	BID	Financiero - UF	Financiero - UF	30/08/18	30/08/18	30/08/18	30/08/18	30/08/18	30/08/18	30/08/18	30/08/18
10049	100%	3.2.2.1.6.4.14	BID	Pago 8	Pago 8	30/08/18	30/08/18	30/08/18	30/08/18	30/08/18	30/08/18	30/08/18	30/08/18
10050	100%	3.2.2.1.6.4.15	BID	Financiero - UF	Financiero - UF	07/09/18	07/09/18	07/09/18	07/09/18	07/09/18	07/09/18	07/09/18	07/09/18
10051	100%	3.2.2.1.7	BID	Proceso de selección de contratista para la obra de construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales de Chiquilinda	Proceso de selección de contratista para la obra de construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales de Chiquilinda	18/12/17	18/12/17	18/12/17	18/12/17	18/12/17	18/12/17	18/12/17	18/12/17
10052	100%	3.2.2.1.7.1	BID	Labores de mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales de Chiquilinda	Labores de mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales de Chiquilinda	18/12/17	18/12/17	18/12/17	18/12/17	18/12/17	18/12/17	18/12/17	18/12/17

12

ID	%	DOT	Unidad	Medida de la Tarea	Comentarios	FF	Entrega de	Financiación	Costo	Estado
10025	100%	5.2.2.1.3.1.5	OP	Financiero - UE	Financiero	mar 16/08/18	mar 14/08/18	mar 17/08/18	mar 14/08/18	Costa Rica
10026	100%	3.2.2.1.3.1.6	BID	Financiero - UE	Financiero	jun 30/08/18	jun 30/08/18	jun 30/08/18	jun 30/08/18	Costa Rica
10027	100%	3.2.2.1.3.1.7	BID	Financiero - UE	Financiero	ago 07/08/18	ago 07/08/18	ago 07/08/18	ago 07/08/18	Costa Rica
10028	100%	3.2.2.1.3.1.8	BID	Financiero - UE	Financiero	jun 18/12/17	jun 30/08/18	jun 30/08/18	jun 30/08/18	Costa Rica
10029	100%	3.2.2.1.3.1.9	BID	Financiero - UE	Financiero	oct 18/12/17	mar 26/12/17	oct 18/12/17	oct 18/12/17	Costa Rica
10030	100%	3.2.2.1.3.2	OP	Financiero - UE	Financiero	jun 18/12/17	mar 26/12/17	jun 18/12/17	mar 26/12/17	Costa Rica
10031	100%	3.2.2.1.3.3	BID	Financiero - UE	Financiero	jun 22/03/18	jun 22/03/18	jun 22/03/18	jun 22/03/18	Costa Rica
10032	100%	3.2.2.1.3.4	BID	Financiero - UE	Financiero	ago 23/03/18	ago 23/03/18	ago 23/03/18	ago 23/03/18	Costa Rica
10033	100%	3.2.2.1.3.5	BID	Financiero - UE	Financiero	ago 23/03/18	ago 23/03/18	ago 23/03/18	ago 23/03/18	Costa Rica
10034	100%	3.2.2.1.3.6	BID	Financiero - UE	Financiero	ago 23/03/18	ago 23/03/18	ago 23/03/18	ago 23/03/18	Costa Rica
10035	100%	3.2.2.1.3.7	BID	Financiero - UE	Financiero	ago 23/03/18	ago 23/03/18	ago 23/03/18	ago 23/03/18	Costa Rica
10036	100%	3.2.2.1.3.8	BID	Financiero - UE	Financiero	ago 23/03/18	ago 23/03/18	ago 23/03/18	ago 23/03/18	Costa Rica
10037	100%	3.2.2.1.3.9	BID	Financiero - UE	Financiero	ago 23/03/18	ago 23/03/18	ago 23/03/18	ago 23/03/18	Costa Rica
10038	100%	3.2.2.1.3.10	BID	Financiero - UE	Financiero	ago 23/03/18	ago 23/03/18	ago 23/03/18	ago 23/03/18	Costa Rica
10039	100%	3.2.2.1.3.11	BID	Financiero - UE	Financiero	ago 23/03/18	ago 23/03/18	ago 23/03/18	ago 23/03/18	Costa Rica
10040	100%	3.2.2.1.3.12	BID	Financiero - UE	Financiero	ago 23/03/18	ago 23/03/18	ago 23/03/18	ago 23/03/18	Costa Rica
10041	100%	3.2.2.1.3.13	BID	Financiero - UE	Financiero	ago 23/03/18	ago 23/03/18	ago 23/03/18	ago 23/03/18	Costa Rica
10042	100%	3.2.2.1.3.14	BID	Financiero - UE	Financiero	ago 23/03/18	ago 23/03/18	ago 23/03/18	ago 23/03/18	Costa Rica
10043	100%	3.2.2.1.3.15	BID	Financiero - UE	Financiero	ago 23/03/18	ago 23/03/18	ago 23/03/18	ago 23/03/18	Costa Rica
10044	100%	3.2.2.1.3.16	BID	Financiero - UE	Financiero	ago 23/03/18	ago 23/03/18	ago 23/03/18	ago 23/03/18	Costa Rica
10045	100%	3.2.2.1.3.17	BID	Financiero - UE	Financiero	ago 23/03/18	ago 23/03/18	ago 23/03/18	ago 23/03/18	Costa Rica
10046	100%	3.2.2.1.3.18	BID	Financiero - UE	Financiero	ago 23/03/18	ago 23/03/18	ago 23/03/18	ago 23/03/18	Costa Rica
10047	100%	3.2.2.1.3.19	BID	Financiero - UE	Financiero	ago 23/03/18	ago 23/03/18	ago 23/03/18	ago 23/03/18	Costa Rica
10048	100%	3.2.2.1.3.20	BID	Financiero - UE	Financiero	ago 23/03/18	ago 23/03/18	ago 23/03/18	ago 23/03/18	Costa Rica
10049	100%	3.2.2.1.3.21	BID	Financiero - UE	Financiero	ago 23/03/18	ago 23/03/18	ago 23/03/18	ago 23/03/18	Costa Rica
10050	100%	3.2.2.1.3.22	BID	Financiero - UE	Financiero	ago 23/03/18	ago 23/03/18	ago 23/03/18	ago 23/03/18	Costa Rica
10051	100%	3.2.2.1.3.23	BID	Financiero - UE	Financiero	ago 23/03/18	ago 23/03/18	ago 23/03/18	ago 23/03/18	Costa Rica
10052	100%	3.2.2.1.3.24	BID	Financiero - UE	Financiero	ago 23/03/18	ago 23/03/18	ago 23/03/18	ago 23/03/18	Costa Rica
10053	100%	3.2.2.1.3.25	BID	Financiero - UE	Financiero	ago 23/03/18	ago 23/03/18	ago 23/03/18	ago 23/03/18	Costa Rica
10054	100%	3.2.2.1.3.26	BID	Financiero - UE	Financiero	ago 23/03/18	ago 23/03/18	ago 23/03/18	ago 23/03/18	Costa Rica
10055	100%	3.2.2.1.3.27	BID	Financiero - UE	Financiero	ago 23/03/18	ago 23/03/18	ago 23/03/18	ago 23/03/18	Costa Rica
10056	100%	3.2.2.1.3.28	BID	Financiero - UE	Financiero	ago 23/03/18	ago 23/03/18	ago 23/03/18	ago 23/03/18	Costa Rica
10057	100%	3.2.2.1.3.29	BID	Financiero - UE	Financiero	ago 23/03/18	ago 23/03/18	ago 23/03/18	ago 23/03/18	Costa Rica
10058	100%	3.2.2.1.3.30	BID	Financiero - UE	Financiero	ago 23/03/18	ago 23/03/18	ago 23/03/18	ago 23/03/18	Costa Rica
10059	100%	3.2.2.1.3.31	BID	Financiero - UE	Financiero	ago 23/03/18	ago 23/03/18	ago 23/03/18	ago 23/03/18	Costa Rica
10060	100%	3.2.2.1.3.32	BID	Financiero - UE	Financiero	ago 23/03/18	ago 23/03/18	ago 23/03/18	ago 23/03/18	Costa Rica

ID	N°	SOT	Memoranda	Fecha	Moneda	Detalle	Sistema	Fecha	Moneda	Detalle	
10073	100%		3.2.2.1.8.3.9	UID	Financiero - UE	Financiero - UE	Jun 14/08/18	Jun 14/08/18	Jun 24/08/18	Jun 24/08/18	Costo
					Pago 6		Jun 28/08/18	Jun 28/08/18	Jun 28/08/18	Jun 28/08/18	Costo
10074	100%		3.2.2.1.8.3.10	UID	Financiero - UE	Financiero - UE	Jun 28/08/18	Jun 28/08/18	Jun 28/08/18	Jun 28/08/18	Costo
					Operación junio		Jul 13/07/18	Jul 13/07/18	Jul 13/07/18	Jul 13/07/18	Costo
10075	100%		3.2.2.1.8.3.11	BD	Financiero - UF	Financiero - UF	Mar 14/08/18	Mar 14/08/18	Mar 14/08/18	Mar 14/08/18	Costo
					Pago 7		Mar 31/07/18	Mar 31/07/18	Mar 31/07/18	Mar 31/07/18	Costo
10076	100%		3.2.2.1.8.3.12	RID	Financiero - UE	Financiero - UE	Mar 14/08/18	Mar 14/08/18	Mar 14/08/18	Mar 14/08/18	Costo
					Operación		Mar 14/08/18	Mar 14/08/18	Mar 14/08/18	Mar 14/08/18	Costo
10077	100%		3.2.2.1.8.3.13	RID	Financiero - UE	Financiero - UE	Jun 30/08/18	Jun 30/08/18	Jun 30/08/18	Jun 30/08/18	Costo
					Pago 8		Jun 30/08/18	Jun 30/08/18	Jun 30/08/18	Jun 30/08/18	Costo
10078	100%		3.2.2.1.8.3.14	SD	Financiero - UF	Financiero - UF	Jul 07/08/18	Jul 07/08/18	Jul 07/08/18	Jul 07/08/18	Costo
					Operación		Jul 07/08/18	Jul 07/08/18	Jul 07/08/18	Jul 07/08/18	Costo
10079	100%		3.2.2.1.8.3.15	RID	Financiero - UE	Financiero - UE	Jul 20/08/18	Jul 20/08/18	Jul 20/08/18	Jul 20/08/18	Costo
					Pago 9		Jul 20/08/18	Jul 20/08/18	Jul 20/08/18	Jul 20/08/18	Costo
10080	100%		3.2.2.1.8.3.16	UID	Financiero - UE	Financiero - UE	Jul 08/10/18	Jul 08/10/18	Jul 08/10/18	Jul 08/10/18	Costo
					Operación		Jul 08/10/18	Jul 08/10/18	Jul 08/10/18	Jul 08/10/18	Costo
10081	100%		3.2.2.1.8.4	Fuente 1	Pago para cumplimiento de lote 60 y 68		Jul 30/11/18	Jul 30/11/18	Jul 30/11/18	Jul 30/11/18	Costo
10082	100%		3.2.2.1.8.4.1	Fuente 1	Pago 9		Jul 30/11/18	Jul 30/11/18	Jul 30/11/18	Jul 30/11/18	Costo
10083	100%		3.2.2.1.8.4.2	Fuente 1	Operación		Jul 30/11/18	Jul 30/11/18	Jul 30/11/18	Jul 30/11/18	Costo
10084	100%		3.2.2.1.8.4.3	Fuente 1	Pago 10		Jul 30/11/18	Jul 30/11/18	Jul 30/11/18	Jul 30/11/18	Costo
10085	100%		3.2.2.1.8.4.4	Fuente 1	Operación		Jul 30/11/18	Jul 30/11/18	Jul 30/11/18	Jul 30/11/18	Costo

ID	%	EDF	Estado	Nombre de la Fuente	Ampliación	Vivi	Continuación	Final	Costo	País	Estado
10081	100%	100%	3.2.2.1.6.4.5	Fuente 11	Financiero - UE	Jun 25/02/18	Jun 27/02/18	Jun 27/02/18	Jun 27/02/18	Costa Rica	Costa Rica
10082	100%	100%	3.2.2.1.6.4.6	Fuente 12	Financiero - UE	Jun 27/02/18	Jun 27/02/18	Jun 27/02/18	Jun 27/02/18	Costa Rica	Costa Rica
10083	100%	100%	3.2.2.1.6.4.7	Fuente 13	Financiero - UE	Jun 28/02/18	Jun 28/02/18	Jun 28/02/18	Jun 28/02/18	Costa Rica	Costa Rica
10084	100%	100%	3.2.2.1.6.4.8	Fuente 14	Financiero - UE	Jun 28/02/18	Jun 28/02/18	Jun 28/02/18	Jun 28/02/18	Costa Rica	Costa Rica
10085	100%	100%	3.2.2.1.6.4.9	Fuente 15	Financiero - UE	Jun 28/02/18	Jun 28/02/18	Jun 28/02/18	Jun 28/02/18	Costa Rica	Costa Rica
10086	100%	100%	3.2.2.1.6.4.10	Fuente 16	Financiero - UE	Jun 28/02/18	Jun 28/02/18	Jun 28/02/18	Jun 28/02/18	Costa Rica	Costa Rica
10087	100%	100%	3.2.2.1.6.4.11	Fuente 17	Financiero - UE	Jun 28/02/18	Jun 28/02/18	Jun 28/02/18	Jun 28/02/18	Costa Rica	Costa Rica
10088	100%	100%	3.2.2.1.6.4.12	Fuente 18	Financiero - UE	Jun 28/02/18	Jun 28/02/18	Jun 28/02/18	Jun 28/02/18	Costa Rica	Costa Rica
10089	100%	100%	3.2.2.1.6.4.13	Fuente 19	Financiero - UE	Jun 28/02/18	Jun 28/02/18	Jun 28/02/18	Jun 28/02/18	Costa Rica	Costa Rica
10090	100%	100%	3.2.2.1.6.4.14	Fuente 20	Financiero - UE	Jun 28/02/18	Jun 28/02/18	Jun 28/02/18	Jun 28/02/18	Costa Rica	Costa Rica
10091	100%	100%	3.2.2.1.6.4.15	Fuente 21	Financiero - UE	Jun 28/02/18	Jun 28/02/18	Jun 28/02/18	Jun 28/02/18	Costa Rica	Costa Rica
10092	100%	100%	3.2.2.1.6.4.16	Fuente 22	Financiero - UE	Jun 28/02/18	Jun 28/02/18	Jun 28/02/18	Jun 28/02/18	Costa Rica	Costa Rica
10093	100%	100%	3.2.2.1.6.4.17	Fuente 23	Financiero - UE	Jun 28/02/18	Jun 28/02/18	Jun 28/02/18	Jun 28/02/18	Costa Rica	Costa Rica
10094	100%	100%	3.2.2.1.6.4.18	Fuente 24	Financiero - UE	Jun 28/02/18	Jun 28/02/18	Jun 28/02/18	Jun 28/02/18	Costa Rica	Costa Rica
10095	100%	100%	3.2.2.1.6.4.19	Fuente 25	Financiero - UE	Jun 28/02/18	Jun 28/02/18	Jun 28/02/18	Jun 28/02/18	Costa Rica	Costa Rica
10096	100%	100%	3.2.2.1.6.4.20	Fuente 26	Financiero - UE	Jun 28/02/18	Jun 28/02/18	Jun 28/02/18	Jun 28/02/18	Costa Rica	Costa Rica
10097	100%	100%	3.2.2.1.6.4.21	Fuente 27	Financiero - UE	Jun 28/02/18	Jun 28/02/18	Jun 28/02/18	Jun 28/02/18	Costa Rica	Costa Rica
10098	100%	100%	3.2.2.1.6.4.22	Fuente 28	Financiero - UE	Jun 28/02/18	Jun 28/02/18	Jun 28/02/18	Jun 28/02/18	Costa Rica	Costa Rica
10099	100%	100%	3.2.2.1.6.4.23	Fuente 29	Financiero - UE	Jun 28/02/18	Jun 28/02/18	Jun 28/02/18	Jun 28/02/18	Costa Rica	Costa Rica
10100	100%	100%	3.2.2.1.6.4.24	Fuente 30	Financiero - UE	Jun 28/02/18	Jun 28/02/18	Jun 28/02/18	Jun 28/02/18	Costa Rica	Costa Rica

12

C	CA	SI	Nombre	Nombre de la Tarea	Comienza	Fin	Comienza	Final	Luce	Estado
10727	100%		U-2	Reiniciado los febrero y marzo	mié 18/04/18	mié 18/04/18	mié 18/04/18	mié 18/04/18	18/04/18	Costa Rica
10728	100%		U13	Pago 4	mié 18/04/18	mié 18/04/18	mié 18/04/18	mié 18/04/18	18/04/18	Costa Rica
10729	100%		R10	Financiero - UE	mié 18/04/18	mié 18/04/18	mié 18/04/18	mié 18/04/18	18/04/18	Costa Rica
10730	100%		R10	Financiero - UE	mié 18/04/18	mié 18/04/18	mié 18/04/18	mié 18/04/18	18/04/18	Costa Rica
10731	100%		R10	Financiero - UE	mié 18/04/18	mié 18/04/18	mié 18/04/18	mié 18/04/18	18/04/18	Costa Rica
10732	100%		R10	Financiero - UE	mié 18/04/18	mié 18/04/18	mié 18/04/18	mié 18/04/18	18/04/18	Costa Rica
10733	100%		R10	Financiero - UE	mié 18/04/18	mié 18/04/18	mié 18/04/18	mié 18/04/18	18/04/18	Costa Rica
10734	100%		R10	Financiero - UE	mié 18/04/18	mié 18/04/18	mié 18/04/18	mié 18/04/18	18/04/18	Costa Rica
10735	100%		R10	Financiero - UE	mié 18/04/18	mié 18/04/18	mié 18/04/18	mié 18/04/18	18/04/18	Costa Rica
10736	100%		R10	Financiero - UE	mié 18/04/18	mié 18/04/18	mié 18/04/18	mié 18/04/18	18/04/18	Costa Rica
10737	100%		R10	Financiero - UE	mié 18/04/18	mié 18/04/18	mié 18/04/18	mié 18/04/18	18/04/18	Costa Rica
10738	100%		R10	Financiero - UE	mié 18/04/18	mié 18/04/18	mié 18/04/18	mié 18/04/18	18/04/18	Costa Rica
10739	100%		R10	Financiero - UE	mié 18/04/18	mié 18/04/18	mié 18/04/18	mié 18/04/18	18/04/18	Costa Rica

Id	%	Completado	EDT	Fuente	Nombre de la línea	Descripción	Rg	Continuar val	Fin val	Costo	Detalle
10740	100%	100%	3.2.2.1.10.3.17	RHU	Pago 10	Financiero - UF	mar 30/13/18	mar 30/13/18	mar 30/13/18 \$787	Costo	Costo
10741	100%	100%	3.2.2.1.10.3.18	RU	va pago ic	Financiero - UF	mar 29/13/18	mar 29/13/18	mar 29/13/18 \$577	Costo	Costo
10742	100%	100%	3.2.2.1.10.3.19	BID	Pago 11	Financiero - UF	mar 14/11/18	mar 14/11/18	mar 14/11/18 \$935	Costo	Costo
10743	100%	100%	3.2.2.1.10.3.20	R	va pago ic	Financiero - UF	mar 14/11/18	mar 14/11/18	mar 14/11/18 \$740	Costo	Costo
10744	100%	100%	3.2.2.1.10.3.21	BID	Pago 12	Financiero - UF	mar 07/12/18	mar 07/12/18	mar 07/12/18 \$930	Costo	Costo
10745	100%	100%	3.2.2.1.10.3.22	R	va pago ic	Financiero - UF	mar 07/12/18	mar 07/12/18	mar 07/12/18 \$335	Costo	Costo
10746	100%	100%	3.2.2.1.10.3.23	BID	Pago 13	Financiero - UF	mar 21/12/18	mar 21/12/18	mar 21/12/18 \$710	Costo	Costo
10747	100%	100%	3.2.2.1.10.3.24	R	va pago ic	Financiero - UF	mar 21/12/18	mar 21/12/18	mar 21/12/18 \$737	Costo	Costo
10748	100%	100%	3.2.2.1.10.3.25	BID	Pago 14	Financiero - UF	jun 14/01/19	jun 14/01/19	jun 14/01/19 \$95	Costo	Costo
10749	100%	100%	3.2.2.1.10.3.26	R	va pago ic	Financiero - UF	jun 14/01/19	jun 14/01/19	jun 14/01/19 \$59	Costo	Costo
10750	100%	100%	3.2.2.1.10.3.27	BID	Pago 15	Financiero - UF	jun 21/02/19	jun 21/02/19	jun 21/02/19 \$615	Costo	Costo
10751	100%	100%	3.2.2.1.10.3.28	R	va pago ic	Financiero - UF	jun 21/02/19	jun 21/02/19	jun 21/02/19 \$33	Costo	Costo
10752	100%	100%	3.2.2.1.10.3.29	BID	Pago 16	Financiero - UF	jun 21/02/19	jun 21/02/19	jun 21/02/19 \$740	Costo	Costo
10753	100%	100%	3.2.2.1.10.3.30	R	va pago ic	Financiero - UF	jun 21/02/19	jun 21/02/19	jun 21/02/19 \$39	Costo	Costo
10754	100%	100%	3.2.2.1.10.3.31	BID	Pago 17	Financiero - UF	jun 28/02/19	jun 28/02/19	jun 28/02/19 \$740	Costo	Costo
10755	100%	100%	3.2.2.1.10.3.32	R	va pago ic	Financiero - UF	jun 28/02/19	jun 28/02/19	jun 28/02/19 \$39	Costo	Costo
10756	100%	100%	3.2.2.1.10.3.33	BID	Pago 18	Financiero - UF	jun 25/03/19	jun 25/03/19	jun 25/03/19 \$30	Costo	Costo
10757	100%	100%	3.2.2.1.10.3.34	R	va pago ic	Financiero - UF	jun 25/03/19	jun 25/03/19	jun 25/03/19 \$900	Costo	Costo
10758	100%	100%	3.2.2.1.10.3.35	BID	Pago 19	Financiero - UF	jun 29/03/19	jun 29/03/19	jun 29/03/19 \$800	Costo	Costo
10759	100%	100%	3.2.2.1.10.3.36	R	va pago ic	Financiero - UF	jun 29/03/19	jun 29/03/19	jun 29/03/19 \$35	Costo	Costo
10760	100%	100%	3.2.2.1.10.3.37	BID	Pago 20	Financiero - UF	jun 25/04/19	jun 25/04/19	jun 25/04/19 \$50	Costo	Costo
10761	100%	100%	3.2.2.1.10.3.38	R	va pago ic	Financiero - UF	jun 25/04/19	jun 25/04/19	jun 25/04/19 \$50	Costo	Costo
10762	100%	100%	3.2.2.1.10.3.39	BID	Pago 21	Financiero - UF	jun 25/04/19	jun 25/04/19	jun 25/04/19 \$50	Costo	Costo
10763	100%	100%	3.2.2.1.10.3.40	R	va pago ic	Financiero - UF	jun 25/04/19	jun 25/04/19	jun 25/04/19 \$50	Costo	Costo

ID	%	BDI	Salvo	Mostramos la letra	Comentarios	Fin	Reintegro del	Fin del	Cuenta
1006	100%	3.2.2.1.1.3.11	BID	reunido (Unio)	ve 13/07/18	ve 13/07/18	ve 13/07/18	ve 13/07/18	Cuenta BDI
1006	100%	3.2.2.1.1.3.12	BID	Financiero UF	ve 13/07/18	ve 13/07/18	ve 13/07/18	ve 13/07/18	Cuenta BDI
1006	100%	3.2.2.1.1.3.12	BID	Pago 7	mar 31/07/18	mar 31/07/18	mar 31/07/18	mar 31/07/18	Cuenta BDI
1006	100%	3.2.2.1.1.3.12	BID	Financiero UF	mar 31/07/18	mar 31/07/18	mar 31/07/18	mar 31/07/18	Cuenta BDI
1006	100%	3.2.2.1.1.3.12	BID	iva pago 7	mar 14/08/18	mar 14/08/18	mar 14/08/18	mar 14/08/18	Cuenta BDI
1006	100%	3.2.2.1.1.3.13	BID	Financiero - UF	mar 14/08/18	mar 14/08/18	mar 14/08/18	mar 14/08/18	Cuenta BDI
1006	100%	3.2.2.1.1.3.14	BID	Pago 8	jun 30/08/18	jun 30/08/18	jun 30/08/18	jun 30/08/18	Cuenta BDI
1006	100%	3.2.2.1.1.3.14	BID	Financiero - UF	jun 30/08/18	jun 30/08/18	jun 30/08/18	jun 30/08/18	Cuenta BDI
1006	100%	3.2.2.1.1.3.14	BID	IVA Pago 8	ve 07/09/18	ve 07/09/18	ve 07/09/18	ve 07/09/18	Cuenta BDI
1006	100%	3.2.2.1.1.3.15	BID	Pago 9	ve 07/09/18	ve 07/09/18	ve 07/09/18	ve 07/09/18	Cuenta BDI
1006	100%	3.2.2.1.1.3.15	BID	Financiero - UF	ve 28/09/18	ve 28/09/18	ve 28/09/18	ve 28/09/18	Cuenta BDI
1006	100%	3.2.2.1.1.3.15	BID	iva Pago 9	ve 28/09/18	ve 28/09/18	ve 28/09/18	ve 28/09/18	Cuenta BDI
1006	100%	3.2.2.1.1.3.16	BID	Financiero - UF	jun 08/10/18	jun 08/10/18	jun 08/10/18	jun 08/10/18	Cuenta BDI
1006	100%	3.2.2.1.1.3.17	BID	Pago 11	jun 08/10/18	jun 08/10/18	jun 08/10/18	jun 08/10/18	Cuenta BDI
1006	100%	3.2.2.1.1.3.17	BID	Financiero - UF	mar 30/10/18	mar 30/10/18	mar 30/10/18	mar 30/10/18	Cuenta BDI
1006	100%	3.2.2.1.1.3.18	BID	iva Pago 11	mar 30/10/18	mar 30/10/18	mar 30/10/18	mar 30/10/18	Cuenta BDI
1006	100%	3.2.2.1.1.3.19	BID	Financiero - UF	mié 14/11/18	mié 14/11/18	mié 14/11/18	mié 14/11/18	Cuenta BDI
1006	100%	3.2.2.1.1.3.19	BID	Pago 11	mié 24/11/18	mié 24/11/18	mié 24/11/18	mié 24/11/18	Cuenta BDI
1006	100%	3.2.2.1.1.3.20	BID	Financiero - UF	ve 30/11/18	ve 30/11/18	ve 30/11/18	ve 30/11/18	Cuenta BDI
1006	100%	3.2.2.1.1.3.20	BID	iva Pago 11	ve 30/11/18	ve 30/11/18	ve 30/11/18	ve 30/11/18	Cuenta BDI
1006	100%	3.2.2.1.1.3.21	BID	Financiero - UF	ve 07/12/18	ve 07/12/18	ve 07/12/18	ve 07/12/18	Cuenta BDI
1006	100%	3.2.2.1.1.3.22	BID	Pago 17	ve 07/12/18	ve 07/12/18	ve 07/12/18	ve 07/12/18	Cuenta BDI
1006	100%	3.2.2.1.1.3.22	BID	Financiero - UF	ve 21/12/18	ve 21/12/18	ve 21/12/18	ve 21/12/18	Cuenta BDI
1006	100%	3.2.2.1.1.3.22	BID	IVA pago 17	ve 21/12/18	ve 21/12/18	ve 21/12/18	ve 21/12/18	Cuenta BDI
1006	100%	3.2.2.1.1.3.23	BID	Financiero - UF	jun 14/01/19	jun 14/01/19	jun 14/01/19	jun 14/01/19	Cuenta BDI
1006	100%	3.2.2.1.1.3.23	BID	iva Pago 17	jun 14/01/19	jun 14/01/19	jun 14/01/19	jun 14/01/19	Cuenta BDI

Nº	EST	FECHA	MONEDA	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	CONDICIONES	TÉRMINO	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE PAGO	MONEDA	VALOR
10024	100%	3.2.2.1.13.1	USD	Liquidación de la Obra de Construcción de la sede de la Oficina de Asesoría Jurídica del Estado	via	6/11/18	mar 20/11/18	vie 16/11/18	USD	20,111,874
10025	100%	3.2.2.1.13.2	BID	Primer pago de la Obra de la Oficina de Asesoría Jurídica del Estado	via	15/11/18	mar 20/11/18	vie 15/11/18	USD	20,111,874
10026	100%	3.2.2.1.13.3	BID	Segundo pago de la Obra de la Oficina de Asesoría Jurídica del Estado	via	23/01/19	mié 17/01/19	vie 16/01/19	USD	20,111,874
10027	100%	3.2.2.1.13.4	BID	Termino de la Obra de la Oficina de Asesoría Jurídica del Estado	via	23/01/19	mié 17/01/19	vie 16/01/19	USD	20,111,874
10028	100%	3.2.2.1.13.5	BID	Primer pago de la Obra de la Oficina de Asesoría Jurídica del Estado	via	15/02/19	mié 13/02/19	vie 15/02/19	USD	19,546,883
10029	100%	3.2.2.1.13.6	BID	Segundo pago de la Obra de la Oficina de Asesoría Jurídica del Estado	via	15/02/19	mié 13/02/19	vie 15/02/19	USD	19,546,883
10030	100%	3.2.2.1.13.7	BID	Termino de la Obra de la Oficina de Asesoría Jurídica del Estado	via	15/02/19	mié 13/02/19	vie 15/02/19	USD	19,546,883
10031	100%	3.2.2.1.13.8	BID	Primer pago de la Obra de la Oficina de Asesoría Jurídica del Estado	via	28/02/19	mié 21/02/19	vie 28/02/19	USD	19,546,883
10032	100%	3.2.2.1.13.9	BID	Segundo pago de la Obra de la Oficina de Asesoría Jurídica del Estado	via	28/02/19	mié 21/02/19	vie 28/02/19	USD	19,546,883
10033	100%	3.2.2.1.13.10	BID	Termino de la Obra de la Oficina de Asesoría Jurídica del Estado	via	28/02/19	mié 21/02/19	vie 28/02/19	USD	19,546,883
10034	100%	3.2.2.1.13.11	BID	Primer pago de la Obra de la Oficina de Asesoría Jurídica del Estado	via	11/03/19	mié 07/03/19	vie 11/03/19	USD	19,546,883
10035	100%	3.2.2.1.13.12	BID	Segundo pago de la Obra de la Oficina de Asesoría Jurídica del Estado	via	11/03/19	mié 07/03/19	vie 11/03/19	USD	19,546,883
10036	100%	3.2.2.1.13.13	BID	Termino de la Obra de la Oficina de Asesoría Jurídica del Estado	via	11/03/19	mié 07/03/19	vie 11/03/19	USD	19,546,883
10037	100%	3.2.2.1.13.14	BID	Primer pago de la Obra de la Oficina de Asesoría Jurídica del Estado	via	11/03/19	mié 07/03/19	vie 11/03/19	USD	19,546,883
10038	100%	3.2.2.1.13.15	BID	Segundo pago de la Obra de la Oficina de Asesoría Jurídica del Estado	via	11/03/19	mié 07/03/19	vie 11/03/19	USD	19,546,883
10039	100%	3.2.2.1.13.16	BID	Termino de la Obra de la Oficina de Asesoría Jurídica del Estado	via	11/03/19	mié 07/03/19	vie 11/03/19	USD	19,546,883
10040	100%	3.2.2.1.13.17	BID	Primer pago de la Obra de la Oficina de Asesoría Jurídica del Estado	via	11/03/19	mié 07/03/19	vie 11/03/19	USD	19,546,883
10041	100%	3.2.2.1.13.18	BID	Segundo pago de la Obra de la Oficina de Asesoría Jurídica del Estado	via	11/03/19	mié 07/03/19	vie 11/03/19	USD	19,546,883
10042	100%	3.2.2.1.13.19	BID	Termino de la Obra de la Oficina de Asesoría Jurídica del Estado	via	11/03/19	mié 07/03/19	vie 11/03/19	USD	19,546,883
10043	100%	3.2.2.1.13.20	BID	Primer pago de la Obra de la Oficina de Asesoría Jurídica del Estado	via	11/03/19	mié 07/03/19	vie 11/03/19	USD	19,546,883
10044	100%	3.2.2.1.13.21	BID	Segundo pago de la Obra de la Oficina de Asesoría Jurídica del Estado	via	11/03/19	mié 07/03/19	vie 11/03/19	USD	19,546,883
10045	100%	3.2.2.1.13.22	BID	Termino de la Obra de la Oficina de Asesoría Jurídica del Estado	via	11/03/19	mié 07/03/19	vie 11/03/19	USD	19,546,883
10046	100%	3.2.2.1.13.23	BID	Primer pago de la Obra de la Oficina de Asesoría Jurídica del Estado	via	11/03/19	mié 07/03/19	vie 11/03/19	USD	19,546,883
10047	100%	3.2.2.1.13.24	BID	Segundo pago de la Obra de la Oficina de Asesoría Jurídica del Estado	via	11/03/19	mié 07/03/19	vie 11/03/19	USD	19,546,883
10048	100%	3.2.2.1.13.25	BID	Termino de la Obra de la Oficina de Asesoría Jurídica del Estado	via	11/03/19	mié 07/03/19	vie 11/03/19	USD	19,546,883
10049	100%	3.2.2.1.13.26	BID	Primer pago de la Obra de la Oficina de Asesoría Jurídica del Estado	via	11/03/19	mié 07/03/19	vie 11/03/19	USD	19,546,883
10050	100%	3.2.2.1.13.27	BID	Segundo pago de la Obra de la Oficina de Asesoría Jurídica del Estado	via	11/03/19	mié 07/03/19	vie 11/03/19	USD	19,546,883
10051	100%	3.2.2.1.13.28	BID	Termino de la Obra de la Oficina de Asesoría Jurídica del Estado	via	11/03/19	mié 07/03/19	vie 11/03/19	USD	19,546,883
10052	100%	3.2.2.1.13.29	BID	Primer pago de la Obra de la Oficina de Asesoría Jurídica del Estado	via	11/03/19	mié 07/03/19	vie 11/03/19	USD	19,546,883
10053	100%	3.2.2.1.13.30	BID	Segundo pago de la Obra de la Oficina de Asesoría Jurídica del Estado	via	11/03/19	mié 07/03/19	vie 11/03/19	USD	19,546,883
10054	100%	3.2.2.1.13.31	BID	Termino de la Obra de la Oficina de Asesoría Jurídica del Estado	via	11/03/19	mié 07/03/19	vie 11/03/19	USD	19,546,883

N	Compl. 2000	COD	Unidad	Moneda	Fin	Comienzo	Fin	Comienzo	Fin	Cuenta	Cuenta
1081	100%	3.2.2.1.13.1.2	BID	Financiero - UF	10/12/07/19	10/22/07/19	10/12/07/19	10/22/07/19	10/12/07/19	10/22/07/19	10/22/07/19
				IVA Retenido Honorarios mes de Junio 2019							
10812	100%	3.2.2.1.14	MIF	Proceso de selección de consultor para Lote 3 de Aljibes y Lechinas de Chusoy/Sistemas Rurales de AP de Chany	10/12/08/19	10/12/08/19	10/12/08/19	10/12/08/19	10/12/08/19	10/12/08/19	10/12/08/19
10814	100%	3.2.2.1.14.1	BID	Finición de No Decisión a la licitación consultoras de maquinas agrícolas de Equipo	10/12/08/19	10/12/08/19	10/12/08/19	10/12/08/19	10/12/08/19	10/12/08/19	10/12/08/19
10816	100%	3.2.2.1.14.2	BID	Finición por Difusión y Correo	10/12/08/19	10/12/08/19	10/12/08/19	10/12/08/19	10/12/08/19	10/12/08/19	10/12/08/19
10815	100%	3.2.2.1.14.3	BID	Ejecución financiera	10/12/08/19	10/12/08/19	10/12/08/19	10/12/08/19	10/12/08/19	10/12/08/19	10/12/08/19
10816	100%	3.2.2.1.14.3.1	BID	Pago 1	10/12/08/19	10/12/08/19	10/12/08/19	10/12/08/19	10/12/08/19	10/12/08/19	10/12/08/19
10817	100%	3.2.2.1.14.3.2	BID	Financiero - UF	10/12/08/19	10/12/08/19	10/12/08/19	10/12/08/19	10/12/08/19	10/12/08/19	10/12/08/19
10816	100%	3.2.2.1.14.1.1	BID	Pago 2	10/12/08/19	10/12/08/19	10/12/08/19	10/12/08/19	10/12/08/19	10/12/08/19	10/12/08/19
10819	100%	3.2.2.1.14.3.4	BID	IVA Retenido Honorarios mes de Febrero 2019	10/12/08/19	10/12/08/19	10/12/08/19	10/12/08/19	10/12/08/19	10/12/08/19	10/12/08/19
10820	100%	3.2.2.1.14.3.5	BID	Pago 3	10/12/08/19	10/12/08/19	10/12/08/19	10/12/08/19	10/12/08/19	10/12/08/19	10/12/08/19
10821	100%	3.2.2.1.14.3.6	BID	IVA Retenido Honorarios mes de Marzo 2019	10/12/08/19	10/12/08/19	10/12/08/19	10/12/08/19	10/12/08/19	10/12/08/19	10/12/08/19
10822	100%	3.2.2.1.14.3.7	BID	Pago 4	10/12/08/19	10/12/08/19	10/12/08/19	10/12/08/19	10/12/08/19	10/12/08/19	10/12/08/19
10823	100%	3.2.2.1.14.2.2	BID	IVA Retenido Honorarios mes de Abril 2019	10/12/08/19	10/12/08/19	10/12/08/19	10/12/08/19	10/12/08/19	10/12/08/19	10/12/08/19
10824	100%		BID	Financiero - UF	10/12/08/19	10/12/08/19	10/12/08/19	10/12/08/19	10/12/08/19	10/12/08/19	10/12/08/19

16

N°	Completo	Fecha	Nombre del Proyecto	Actividad	Inicio	Fin	Costo	Estado
10024	100%	3.2.2.1.4.3.9	Pago 5	Financiero - IF	13/05/19	30/05/19	30,000,000.00	Completado
10025	100%	3.2.2.1.4.3.10	IVA Retenido Hincapié de abril 2019	Financiero - OF	30/05/19	30/05/19	30,000,000.00	Completado
10026	100%	3.2.2.1.4.3.11	Pago 6	Financiero - OF	12/06/19	12/06/19	12,000,000.00	Completado
10027	100%	3.2.2.1.4.3.12	IVA Retenido Hincapié de junio 2019	Financiero - OF	12/06/19	12/06/19	12,000,000.00	Completado
10028	100%	3.2.3	Organización Comunitaria - U.P. 2017	Financiero - OF	01/01/16	30/12/17	30,117,578.527	Completado
10029	100%	3.2.4	Reconstrucción de promotores 2017	Financiero - OF	05/06/17	31/01/18	31,000,000.00	Completado
10030	100%	3.2.5	Reconstrucción de promotores 2018	Financiero - OF	15/12/17	31/01/18	100,500,235	Completado
10031	98%	3.2.6	Reconstrucción de promotores 2019 y 2020	Financiero - OF	14/02/18	31/01/21	100,543,127	Completado
10032	91%	3.2.7	Construcción de fitorio y Provisión de proyectos perifericos de AP y Sancomarcas de Chiriquí (Maire del CUI) 2018-2020	Financiero - OF	17/12/20	14/01/22	30,000,000.00	Completado
10033	94%	3.2.7.1	Proceso de selección y Contratación	Financiero - OF	17/12/20	11/08/21	100,000	Completado
10034	100%	3.2.7.1.1	Ejecución transitoria	Financiero - OF	28/01/21	14/01/22	100,000,000.00	Completado
10035	100%	3.2.7.1.2	Pago 1	Financiero - OF	20/01/21	28/01/21	10,000,000.00	Completado
10036	9%	3.2.7.1.2.1	Pago 2	Financiero - OF	15/02/21	15/02/21	100,000	Completado
10037	100%	3.2.7.1.2.2	Pago 1	Financiero - OF	15/02/21	15/02/21	100,000	Completado
10038	100%	3.2.7.1.2.3	Pago 2	Financiero - OF	11/03/21	11/03/21	100,000,000.00	Completado
10039	100%	3.2.7.1.2.5	Pago 1	Financiero - OF	12/03/21	12/03/21	100,000,000.00	Completado
10040	100%	3.2.7.1.2.5	Pago 1	Financiero - OF	26/03/21	26/03/21	100,000,000.00	Completado

Id	Ca	BO	Nombre	Moneda	Fecha	Comisión	Int	Comisión	Int	Moneda	Fecha	Moneda	Fecha
11000	06%		3.2.7.1.1.15	Puerto	Financiero - UF	vie 28/05/21	vie 28/05/21	vie 28/05/21	vie 28/05/21	USD	vie 28/05/21	USD	vie 28/05/21
11001	100%		3.2.7.1.1.1	uentel	Financiero - UF	vie 28/05/21	vie 28/05/21	vie 28/05/21	vie 28/05/21	USD	vie 28/05/21	USD	vie 28/05/21
11002	100%		3.2.7.1.1.2	Familia	Financiero - UF	vie 28/05/21	vie 28/05/21	vie 28/05/21	vie 28/05/21	USD	vie 28/05/21	USD	vie 28/05/21
11003	100%		3.2.7.1.1.3	uentel	Financiero - UF	vie 28/05/21	vie 28/05/21	vie 28/05/21	vie 28/05/21	USD	vie 28/05/21	USD	vie 28/05/21
11004	100%		3.2.7.1.1.4	Familia	Financiero - UF	vie 28/05/21	vie 28/05/21	vie 28/05/21	vie 28/05/21	USD	vie 28/05/21	USD	vie 28/05/21
11005	100%		3.2.7.1.1.5	uentel	Financiero - UF	vie 28/05/21	vie 28/05/21	vie 28/05/21	vie 28/05/21	USD	vie 28/05/21	USD	vie 28/05/21
11006	100%		3.2.7.1.1.6	Familia	Financiero - UF	vie 28/05/21	vie 28/05/21	vie 28/05/21	vie 28/05/21	USD	vie 28/05/21	USD	vie 28/05/21
11007	100%		3.2.7.1.1.7	uentel	Financiero - UF	vie 28/05/21	vie 28/05/21	vie 28/05/21	vie 28/05/21	USD	vie 28/05/21	USD	vie 28/05/21
11008	100%		3.2.7.1.1.8	Familia	Financiero - UF	vie 28/05/21	vie 28/05/21	vie 28/05/21	vie 28/05/21	USD	vie 28/05/21	USD	vie 28/05/21
11009	100%		3.2.7.1.1.9	uentel	Financiero - UF	vie 28/05/21	vie 28/05/21	vie 28/05/21	vie 28/05/21	USD	vie 28/05/21	USD	vie 28/05/21
11010	100%		3.2.7.1.1.10	Familia	Financiero - UF	vie 28/05/21	vie 28/05/21	vie 28/05/21	vie 28/05/21	USD	vie 28/05/21	USD	vie 28/05/21
11011	100%		3.2.7.1.1.11	uentel	Financiero - UF	vie 28/05/21	vie 28/05/21	vie 28/05/21	vie 28/05/21	USD	vie 28/05/21	USD	vie 28/05/21
11012	100%		3.2.7.1.1.12	Familia	Financiero - UF	vie 28/05/21	vie 28/05/21	vie 28/05/21	vie 28/05/21	USD	vie 28/05/21	USD	vie 28/05/21
11013	100%		3.2.7.1.1.13	uentel	Financiero - UF	vie 28/05/21	vie 28/05/21	vie 28/05/21	vie 28/05/21	USD	vie 28/05/21	USD	vie 28/05/21
11014	100%		3.2.7.1.1.14	Familia	Financiero - UF	vie 28/05/21	vie 28/05/21	vie 28/05/21	vie 28/05/21	USD	vie 28/05/21	USD	vie 28/05/21
11015	100%		3.2.7.1.1.15	uentel	Financiero - UF	vie 28/05/21	vie 28/05/21	vie 28/05/21	vie 28/05/21	USD	vie 28/05/21	USD	vie 28/05/21
11016	100%		3.2.7.1.1.16	Familia	Financiero - UF	vie 28/05/21	vie 28/05/21	vie 28/05/21	vie 28/05/21	USD	vie 28/05/21	USD	vie 28/05/21
11017	100%		3.2.7.1.1.17	uentel	Financiero - UF	vie 28/05/21	vie 28/05/21	vie 28/05/21	vie 28/05/21	USD	vie 28/05/21	USD	vie 28/05/21
11018	100%		3.2.7.1.1.18	Familia	Financiero - UF	vie 28/05/21	vie 28/05/21	vie 28/05/21	vie 28/05/21	USD	vie 28/05/21	USD	vie 28/05/21
11019	100%		3.2.7.1.1.19	uentel	Financiero - UF	vie 28/05/21	vie 28/05/21	vie 28/05/21	vie 28/05/21	USD	vie 28/05/21	USD	vie 28/05/21
11020	100%		3.2.7.1.1.20	Familia	Financiero - UF	vie 28/05/21	vie 28/05/21	vie 28/05/21	vie 28/05/21	USD	vie 28/05/21	USD	vie 28/05/21

Id	Equipos	Costo	Fecha	Número de área	Descripción	Fin	Contrato	Fin	Costo	Costo Unit
1140	100%	3.2.1.1.19	Fuente1	Financiero - UE	Financiero - UE	jun 14/07/21	mié 03/11/21	jun 30/07/21	mié 03/11/21 545	Costo
				Pago 1		jun 28/07/21	vié 23/10/21	jul 20/10/21	mié 20/10/21 540	Costo
				Financiero - UE		jun 28/07/21	vié 23/10/21	jul 20/10/21	mié 20/10/21 50	Costo
				UE		mié 03/11/21	mié 03/11/21	mié 03/11/21 545		Costo
				Financiero - UE		mié 03/11/21	mié 03/11/21	mié 03/11/21 545		Costo
				Pago 2		jun 01/11/21	lun 01/11/21	ago 01/21	vie 01/11/21 543	Costo
				Financiero - UE		jun 01/11/21	lun 01/11/21	ago 01/21	vie 01/11/21 543	Costo
				ISR		jun 14/07/21	mié 14/07/21	ago 01/21	vie 01/11/21 543	Costo
				Financiero - UE		mar 24/12/21	mar 24/12/21	ago 01/21	vie 01/11/21 543	Costo
				Pago 1		jun 28/07/21	mié 28/07/21	ago 01/21	vie 01/11/21 543	Costo
				Financiero - UE		mar 28/02/21	mar 28/02/21	ago 01/21	vie 01/11/21 543	Costo
				ISR		vié 14/02/22	vié 14/02/22	ago 01/21	vie 01/11/21 543	Costo
				Financiero - UE		vié 14/02/22	vié 14/02/22	ago 01/21	vie 01/11/21 543	Costo
				Financiero - UE		jun 17/12/20	vié 14/03/22	jun 17/12/20	mié 03/11/21 543	Costo
1141	97%	3.2.7.2	Fuente1	Convulter Grupo 1, Promoción Social y Mediación Rural para el Área de Chiriquí, Pensul y la Campesina Chicomán, Quiché (Oscar Sterra)		jun 17/12/20	vié 14/03/22	jun 17/12/20	mié 03/11/21 543	Costo
				Proceso de selección y Contratación		jun 17/12/20	vié 14/03/22	jun 17/12/20	mié 03/11/21 543	Costo
1145	0%	3.2.7.2.1	Fuente1	Financiero - UE		jun 17/12/20	vié 14/03/22	jun 17/12/20	mié 03/11/21 543	Costo
1147	98%	3.2.7.2.2	Fuente1	Ejecución Campesina 2		jun 28/01/21	vié 14/03/22	jun 28/01/21	mié 03/11/21 543	Costo
1148	100%	3.2.7.2.1	Fuente1	Pago 1		jun 28/01/21	vié 14/03/22	jun 28/01/21	mié 03/11/21 543	Costo
				Financiero - UE		jun 28/01/21	vié 14/03/22	jun 28/01/21	mié 03/11/21 543	Costo
				ISR		jun 28/01/21	vié 14/03/22	jun 28/01/21	mié 03/11/21 543	Costo
1149	100%	3.2.7.2.2	Fuente1	Financiero - UE		jun 28/01/21	vié 14/03/22	jun 28/01/21	mié 03/11/21 543	Costo
				Pago 2		jun 28/01/21	vié 14/03/22	jun 28/01/21	mié 03/11/21 543	Costo
				Financiero - UE		jun 28/01/21	vié 14/03/22	jun 28/01/21	mié 03/11/21 543	Costo
				ISR		jun 28/01/21	vié 14/03/22	jun 28/01/21	mié 03/11/21 543	Costo
1149	100%	3.2.7.2.3	Fuente1	Financiero - UE		jun 28/01/21	vié 14/03/22	jun 28/01/21	mié 03/11/21 543	Costo
				Pago 3		jun 28/01/21	vié 14/03/22	jun 28/01/21	mié 03/11/21 543	Costo
				Financiero - UE		jun 28/01/21	vié 14/03/22	jun 28/01/21	mié 03/11/21 543	Costo
				ISR		jun 28/01/21	vié 14/03/22	jun 28/01/21	mié 03/11/21 543	Costo
1149	100%	3.2.7.2.4	Fuente1	Financiero - UE		jun 28/01/21	vié 14/03/22	jun 28/01/21	mié 03/11/21 543	Costo
				Pago 3		jun 28/01/21	vié 14/03/22	jun 28/01/21	mié 03/11/21 543	Costo
				Financiero - UE		jun 28/01/21	vié 14/03/22	jun 28/01/21	mié 03/11/21 543	Costo
				ISR		jun 28/01/21	vié 14/03/22	jun 28/01/21	mié 03/11/21 543	Costo

ID	Nº	EST	Estado	Moneda de la Tarea	UIC	Comentarios	Inicio	Fin	Costo	País
11425	100%		Financiero - UL	ISR	Financiero - UL	Financiero - UL	mié 20/03/21	mié 20/03/21	mié 20/03/21 \$748	Costa Rica
11426	100%		Financiero - UL	Pago 4	Financiero - UL	Financiero - UL	mié 24/04/21	mié 24/04/21	mié 24/04/21 \$39	Costa Rica
11427	0%		Financiero - UL	ISR	Financiero - UL	Financiero - UL	mié 28/04/21	mié 28/04/21	mié 28/04/21 \$729	Costa Rica
11428	100%		Financiero - UL	Pago 5	Financiero - UL	Financiero - UL	mié 31/05/21	mié 31/05/21	mié 31/05/21 \$738	Costa Rica
11429	100%		Financiero - UL	ISR	Financiero - UL	Financiero - UL	mié 01/06/21	mié 01/06/21	mié 01/06/21 \$728	Costa Rica
11430	100%		Financiero - UL	Pago 6	Financiero - UL	Financiero - UL	mié 07/06/21	mié 07/06/21	mié 07/06/21 \$70	Costa Rica
11431	100%		Financiero - UL	ISR	Financiero - UL	Financiero - UL	mié 14/07/21	mié 14/07/21	mié 14/07/21 \$72	Costa Rica
11432	100%		Financiero - UL	Pago 7	Financiero - UL	Financiero - UL	mié 19/07/21	mié 19/07/21	mié 19/07/21 \$76	Costa Rica
11433	100%		Financiero - UL	ISR	Financiero - UL	Financiero - UL	mié 26/07/21	mié 26/07/21	mié 26/07/21 \$75	Costa Rica
11434	100%		Financiero - UL	Pago 8	Financiero - UL	Financiero - UL	mié 30/08/21	mié 30/08/21	mié 30/08/21 \$77	Costa Rica
11435	100%		Financiero - UL	ISR	Financiero - UL	Financiero - UL	mié 03/09/21	mié 03/09/21	mié 03/09/21 \$79	Costa Rica
11436	100%		Financiero - UL	Pago 9	Financiero - UL	Financiero - UL	mié 07/09/21	mié 07/09/21	mié 07/09/21 \$77	Costa Rica
11437	100%		Financiero - UL	ISR	Financiero - UL	Financiero - UL	mié 14/10/21	mié 14/10/21	mié 14/10/21 \$70	Costa Rica

22

Id	PK	SECT	fuente	fuente : del 2000	continua	fin	comprando	fin : del	continua	fin	Costo	Costo
1141b	1003	3.2.7.3.1.5	fuente1	Financiero - UF	Jun 14/10/21	mié 01/11/21	Jun 24/10/21	mié 25/11/21	Financiero - UF	Jun 25/11/21	540	540
				Pago UF	Jun 29/10/21	vie 29/10/21	Jun 29/10/21	vie 29/10/21			5737	5737
1-431	1004	3.2.7.3.2.0	Fuente1	Financiero - UF	Jun 28/08/21	vie 29/09/21	Jun 28/08/21	vie 29/09/21			50	50
				ISR	Jul 02/11/21	mié 03/11/21	Jul 02/11/21	mié 03/11/21			330	330
11440	1005	3.2.7.3.2.2	Fuente1	Financiero UF	mié 03/11/21	mié 03/11/21	mié 03/11/21	mié 03/11/21			430	430
				Pago UF	Jul 01/11/21	vie 26/11/21	Jul 01/11/21	vie 26/11/21			5737	5737
1-441	063	3.2.7.3.2.2	Fuente1	Financiero - UF	Jun 01/11/21	vie 26/11/21	Jun 01/11/21	vie 26/11/21			5737	5737
				ISR	Jun 14/10/21	mié 14/10/21	Jun 14/10/21	mié 14/10/21			50	50
11442	065	3.2.7.3.2.2	Fuente1	Financiero - UF	Jun 14/10/21	mié 14/10/21	Jun 14/10/21	mié 14/10/21			50	50
				Pago UF	Mar 28/12/21	vie 28/12/21	Mar 28/12/21	vie 28/12/21			750	750
1-443	066	3.2.7.3.2.2	Fuente1	Financiero - UF	Mar 28/12/21	vie 28/12/21	Mar 28/12/21	vie 28/12/21			50	50
				ISR	Apr 14/01/22	vie 14/01/22	Apr 14/01/22	vie 14/01/22			50	50
11444	067	3.2.7.3.2.2	Fuente1	Financiero - UF	Apr 14/01/22	vie 14/01/22	Apr 14/01/22	vie 14/01/22			50	50
				Pago UF	Jun 17/12/20	vie 17/12/20	Jun 17/12/20	vie 17/12/20			50	50
1-445	068	3.2.7.3.1	Fuente1	Técnica en Promoción Social, Lotes 5 y 7 (Arribeño Vasquez)	Jun 17/12/20	vie 17/12/20	Jun 17/12/20	vie 17/12/20			50	50
				Proceso de selección y Contratación	Jun 17/12/20	vie 17/12/20	Jun 17/12/20	vie 17/12/20			50	50
1-447	069	3.2.7.3.1.1	Fuente1	SOLICITUD de MCR a recontratación	Jun 17/12/20	vie 17/12/20	Jun 17/12/20	vie 17/12/20			50	50
				Letra de pago de la contratación	Jun 17/12/20	vie 17/12/20	Jun 17/12/20	vie 17/12/20			50	50
11448	070	3.2.7.3.1.3	Fuente1	Letra de pago de la contratación	Jun 17/12/20	vie 17/12/20	Jun 17/12/20	vie 17/12/20			50	50
				Pago UF	Jun 17/12/20	vie 17/12/20	Jun 17/12/20	vie 17/12/20			50	50
1-449	081	3.2.7.3.2	Fuente1	Ejecución Consultoría	Jun 28/01/21	vie 28/01/21	Jun 28/01/21	vie 28/01/21			200	200
				Pago 1	Jun 28/01/21	vie 28/01/21	Jun 28/01/21	vie 28/01/21			200	200
11450	1006	3.2.7.3.2	Fuente1	Financiero - UF	Jun 28/01/21	vie 28/01/21	Jun 28/01/21	vie 28/01/21			200	200
				ISR	Jun 15/02/21	mié 15/02/21	Jun 15/02/21	mié 15/02/21			200	200
1-451	1008	3.2.7.3.2	Fuente1	Financiero - UF	Jun 15/02/21	mié 15/02/21	Jun 15/02/21	mié 15/02/21			200	200
				Pago 2	Jun 26/02/21	vie 26/02/21	Jun 26/02/21	vie 26/02/21			200	200
1-452	1009	3.2.7.3.2	Fuente1	Financiero - UF	Jun 26/02/21	vie 26/02/21	Jun 26/02/21	vie 26/02/21			200	200

Handwritten signature or mark.

C	% Completado	IDP	Fuente	Maneja la Tema	Compras	Pl	Co. Inicio - Fin	Fin. Inid	Cuota	Detalle
11310	0%	3.2.8.1.2	3.2	Pago 11	dom 28/03/22	dom 28/03/22	NCD	NCD	MO\$5082	Costo
				Receptor - UF	dom 28/03/22	dom 28/03/22	NCD	NCD	MO\$36	Costo
11316	0%	3.2.11	-US-01	2022	vie 24/03/22	vie 24/03/22	RDD	RDD	MO\$27,268	Costo
11317	0%	3.2.11	010	2022	vie 24/03/22	vie 24/03/22	RDD	RDD	MO\$6,578	Costo
11356	84%	3.3	Multifu...	P.L. Górnimas Municipales Fortalecidas en producción de servicios de agua potable y saneamiento	lun 05/06/17	vie 28/06/22	lun 05/06/17	MO\$250,934	MO\$250,934	Costo
11359	100%	3.3.1	RDD	Recontratación de promotores 2017	lun 05/06/17	mié 31/03/18	lun 05/06/17	MO\$1,585,177	MO\$1,585,177	Costo
11375	100%	3.3.2	RDD	Recontratación de promotores 2018	vie 15/12/17	jue 31/04/19	vie 15/12/17	MO\$29,062	MO\$29,062	Costo
11382	99%	3.3.3	Multifu...	Recontratación de promotores 2019 y 2020	vie 14/12/18	luc 11/03/21	vie 14/12/18	MO\$48,065	MO\$48,065	Costo
11384	95%	3.3.4	Multifu...	Proceso de adquisición: Fortalecimiento Municipal San Marcos	mié 08/08/18	jue 11/03/21	mié 08/08/18	MO\$36,298	MO\$36,298	Costo
11388	96%	3.3.5	Fuente 1	Proceso de adquisición: Fortalecimiento Municipal Chiquy	jue 14/02/19	jue 14/01/21	jue 14/02/19	MO\$31,157	MO\$31,157	Costo
11392	100%	3.3.6	RDD	Proceso de adquisición: Consultoría para Consulta Municipal 1	dom 28/05/19	lun 13/01/20	dom 28/05/19	MO\$4,870	MO\$4,870	Costo
11393	100%	3.3.6.1	RDD	Proceso de adquisición y Contratación	dom 28/05/19	vie 19/07/19	dom 28/05/19	MO\$19,50	MO\$19,50	Costo
11394	0%	3.3.6.2	RDD	Diagnóstico de Terminal de Retención de Aguas Residuales y sistema de evacuación	mar 26/05/19	jue 21/05/19	dom 26/05/19	MO\$20,000	MO\$20,000	Costo
11395	100%	3.3.6.1.2	RDD	Adquisición de	dom 26/05/19	jue 20/06/19	dom 26/05/19	MO\$1,000	MO\$1,000	Costo
11396	100%	3.3.6.1.3	RDD	Elaboración de solicitud de licitación a evaluación y contratación de adjudicación	vie 21/06/19	vie 21/06/19	vie 21/06/19	MO\$1,000	MO\$1,000	Costo
11397	100%	3.3.6.1.4	RDD	Adquisición de	vie 21/06/19	vie 21/06/19	vie 21/06/19	MO\$1,000	MO\$1,000	Costo
11398	100%	3.3.6.2.1	RDD	Formación de un Comité de Evaluación de	lun 14/06/19	mié 03/07/19	lun 14/06/19	MO\$1,000	MO\$1,000	Costo
11399	100%	3.3.6.2.2	RDD	Formación de un Comité de Evaluación de	lun 14/06/19	mié 03/07/19	lun 14/06/19	MO\$1,000	MO\$1,000	Costo
11400	100%	3.3.6.2	RDD	Ejecución Consultoría	vie 19/07/19	vie 19/07/19	vie 19/07/19	MO\$1,000	MO\$1,000	Costo
11401	100%	3.3.6.2.1	RDD	Formación de un Comité de Evaluación de	vie 19/07/19	vie 19/07/19	vie 19/07/19	MO\$1,000	MO\$1,000	Costo
11402	100%	3.3.6.2.2	RDD	Formación de un Comité de Evaluación de	vie 19/07/19	vie 19/07/19	vie 19/07/19	MO\$1,000	MO\$1,000	Costo
11403	100%	3.3.6.2.1	RDD	Formación de un Comité de Evaluación de	vie 19/07/19	vie 19/07/19	vie 19/07/19	MO\$1,000	MO\$1,000	Costo
11404	100%	3.3.6.2.2	RDD	Formación de un Comité de Evaluación de	vie 19/07/19	vie 19/07/19	vie 19/07/19	MO\$1,000	MO\$1,000	Costo

Handwritten mark or signature.

N°	EDT	Fecha	Detalle de la Trans	Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo			
10005	100%	3.3.9.2.2.8	Financiero - UF				mié 28/04/21	jun 29/06/21	mié 28/04/21	jun 29/06/21	15812	
			ISR				vie 14/05/21	jun 14/05/21	vie 14/05/21	jun 24/06/21	21540	
10006	100%	3.3.9.2.2.9	Financiero - UF				vie 14/05/21	jun 24/06/21	vie 14/05/21	jun 24/06/21	21540	
			Impo				vie 28/05/21	jun 31/05/21	vie 28/05/21	jun 31/05/21	15961	
10007	100%	3.3.9.2.2.10	Financiero - UF				vie 28/05/21	jun 31/05/21	vie 28/05/21	jun 31/05/21	15867	
			ISR				jun 14/06/21	jun 24/06/21	jun 14/06/21	jun 24/06/21	15945	
10008	100%	3.3.9.2.2.11	Financiero - UF				jun 14/06/21	jun 24/06/21	jun 14/06/21	jun 24/06/21	15945	
			Impo				jun 28/06/21	jul 31/06/21	jun 28/06/21	jul 31/06/21	16004	
10009	0%	3.3.9.2.2.12	Financiero - UF				jun 28/06/21	jul 31/06/21	jun 28/06/21	jul 31/06/21	15859	
			Impo				mié 14/07/21	mié 14/07/21	mié 14/07/21	mié 14/07/21	16156	
10010	100%	3.3.9.2.2.13	Financiero - UF				mié 14/07/21	mié 14/07/21	mié 14/07/21	mié 14/07/21	16056	
			Pago 7				mié 28/07/21	mié 28/07/21	mié 28/07/21	mié 28/07/21	15856	
10011	0%	3.3.9.2.2.14	Financiero - UF				mié 28/07/21	mié 28/07/21	mié 28/07/21	mié 28/07/21	15856	
			ISR				jun 15/08/21	jun 16/08/21	jun 15/08/21	jun 16/08/21	16056	
10012	0%	3.3.9.2.2.15	Financiero - UF				jun 15/08/21	jun 16/08/21	jun 15/08/21	jun 16/08/21	16056	
			Pago 8				jun 30/08/21	jun 30/08/21	jun 30/08/21	jun 30/08/21	16156	
10013	100%	3.3.9.2.2.16	Financiero - UF				jun 30/08/21	jun 30/08/21	jun 30/08/21	jun 30/08/21	16056	
			ISR				jun 14/09/21	mié 03/11/21	jun 14/09/21	mié 03/11/21	15945	
10014	0%	3.3.9.2.2.17	Financiero - UF				jun 14/09/21	mié 03/11/21	jun 14/09/21	mié 03/11/21	15945	
			Pago 9				jun 28/09/21	jun 28/09/21	jun 28/09/21	jun 28/09/21	16056	
10015	100%	3.3.9.2.2.18	Financiero - UF				jun 28/09/21	jun 28/09/21	jun 28/09/21	jun 28/09/21	16056	
			ISR				jun 14/10/21	mié 03/11/21	jun 14/10/21	mié 03/11/21	15945	
10016	100%	3.3.9.2.2.19	Financiero - UF				jun 14/10/21	mié 03/11/21	jun 14/10/21	mié 03/11/21	15945	
			Pago 10				jun 28/10/21	mié 03/11/21	jun 28/10/21	mié 03/11/21	15850	
10017	100%	3.3.9.2.2.20	Financiero - UF				jun 28/10/21	mié 03/11/21	jun 28/10/21	mié 03/11/21	15850	
			ISR				mié 03/11/21	mié 03/11/21	mié 03/11/21	mié 03/11/21	15945	

N	EDY	Detalle de la tarea	Ubicaci	Comenz	Fin	Com. m. c. m.	Fin	Fin	Fin
12070	100%	Financiero - OL	Fuente1	mié 02/03/22	mié 03/03/22	mié 03/03/22	mié 03/03/22	mié 03/03/22	mié 03/03/22
2000	0%	Financiero - UF	Fuente1	mié 25/02/21	mié 02/03/21	mié 02/03/21	mié 02/03/21	mié 02/03/21	mié 02/03/21
2001	0%	Financiero - UF	Fuente1	mié 25/02/21	mié 02/03/21	mié 02/03/21	mié 02/03/21	mié 02/03/21	mié 02/03/21
12000	0%	Financiero - UF	Fuente1	mié 10/03/21	mié 14/03/21	mié 14/03/21	mié 14/03/21	mié 14/03/21	mié 14/03/21
2002	0%	Financiero - UF	Fuente1	mié 10/03/21	mié 14/03/21	mié 14/03/21	mié 14/03/21	mié 14/03/21	mié 14/03/21
2003	0%	Financiero - OL	Fuente1	mié 10/03/21	mié 14/03/21	mié 14/03/21	mié 14/03/21	mié 14/03/21	mié 14/03/21
2004	0%	Financiero - OL	Fuente1	mié 28/02/21	mié 28/02/21	mié 28/02/21	mié 28/02/21	mié 28/02/21	mié 28/02/21
2005	0%	Financiero - UF	Fuente1	mié 28/02/21	mié 28/02/21	mié 28/02/21	mié 28/02/21	mié 28/02/21	mié 28/02/21
2006	0%	Financiero - UF	Fuente1	mié 28/02/21	mié 28/02/21	mié 28/02/21	mié 28/02/21	mié 28/02/21	mié 28/02/21
2007	0%	Financiero - UF	Fuente1	mié 28/02/21	mié 28/02/21	mié 28/02/21	mié 28/02/21	mié 28/02/21	mié 28/02/21
2008	0%	Financiero - UF	Fuente1	mié 28/02/21	mié 28/02/21	mié 28/02/21	mié 28/02/21	mié 28/02/21	mié 28/02/21
2009	0%	Financiero - UF	Fuente1	mié 28/02/21	mié 28/02/21	mié 28/02/21	mié 28/02/21	mié 28/02/21	mié 28/02/21
2010	0%	Financiero - UF	Fuente1	mié 28/02/21	mié 28/02/21	mié 28/02/21	mié 28/02/21	mié 28/02/21	mié 28/02/21
2011	0%	Financiero - UF	Fuente1	mié 28/02/21	mié 28/02/21	mié 28/02/21	mié 28/02/21	mié 28/02/21	mié 28/02/21
2012	0%	Financiero - UF	Fuente1	mié 28/02/21	mié 28/02/21	mié 28/02/21	mié 28/02/21	mié 28/02/21	mié 28/02/21
2013	0%	Financiero - UF	Fuente1	mié 28/02/21	mié 28/02/21	mié 28/02/21	mié 28/02/21	mié 28/02/21	mié 28/02/21
2014	0%	Financiero - UF	Fuente1	mié 28/02/21	mié 28/02/21	mié 28/02/21	mié 28/02/21	mié 28/02/21	mié 28/02/21
2015	0%	Financiero - UF	Fuente1	mié 28/02/21	mié 28/02/21	mié 28/02/21	mié 28/02/21	mié 28/02/21	mié 28/02/21
2016	0%	Financiero - UF	Fuente1	mié 28/02/21	mié 28/02/21	mié 28/02/21	mié 28/02/21	mié 28/02/21	mié 28/02/21
2017	0%	Financiero - UF	Fuente1	mié 28/02/21	mié 28/02/21	mié 28/02/21	mié 28/02/21	mié 28/02/21	mié 28/02/21

P.P. 36481_2010-01 Agua y Saneamiento

U	% Presupuesto	UJ	Urupe	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo: val	Fin: val	Costo	Urupe
12044	100%	3.3.9.3.2.9	Fuente1	Manifiesto - UL	Jun 24/09/21	mié 03/11/21	Jun 14/09/21	mié 03/11/21	665	Costa Rica
12045	100%	3.3.9.3.2.9	Fuente1	Pago 10	Jun 28/10/21	vie 29/10/21	Jun 28/10/21	vie 29/10/21	5850	Costa Rica
12046	100%	3.3.9.3.2.9	Fuente1	Financiero - UF	Jun 28/10/21	vie 29/10/21	Jun 28/10/21	vie 29/10/21	5821	Costa Rica
12047	100%	3.3.9.3.2.9	Fuente1	ISR	mié 03/11/21	mié 03/11/21	mié 03/11/21	mié 03/11/21	192	Costa Rica
12048	100%	3.3.9.3.2.1	Fuente1	Comercio - UL	mié 03/11/21	mié 03/11/21	mié 03/11/21	mié 03/11/21	192	Costa Rica
12049	100%	3.3.9.3.2.1	Fuente1	Pago 11	Jun 07/11/21	vie 26/11/21	Jun 07/11/21	vie 26/11/21	1863	Costa Rica
12050	100%	3.3.9.3.2.1	Fuente1	Financiero - UF	Jun 07/11/21	vie 26/11/21	Jun 07/11/21	vie 26/11/21	1863	Costa Rica
12051	100%	3.3.9.3.2.2	Fuente1	ISR	Jun 08/11/21	Lá 09/11/21	Jun 08/11/21	Jun 08/11/21	125	Costa Rica
12052	100%	3.3.9.3.2.2	Fuente1	Financiero - UF	Jun 08/11/21	Lá 09/11/21	Jun 08/11/21	Jun 08/11/21	125	Costa Rica
12053	100%	3.3.9.3.2.3	Fuente1	Pago 12	Jun 09/12/21	vie 09/12/21	Jun 09/12/21	vie 09/12/21	1545	Costa Rica
12054	100%	3.3.9.3.2.3	Fuente1	Financiero - UF	Jun 09/12/21	vie 09/12/21	Jun 09/12/21	vie 09/12/21	1545	Costa Rica
12055	0%	3.3.9.3.2.4	Fuente1	ISR	Jun 21/12/21	mié 23/12/21	Jun 21/12/21	mié 23/12/21	1861	Costa Rica
12056	0%	3.3.9.3.2.4	Fuente1	Financiero - UF	Jun 21/12/21	mié 23/12/21	Jun 21/12/21	mié 23/12/21	1861	Costa Rica
12057	97%	3.3.9.4	Fuente1	Consultor de Gestión Social, Luis J. San José (I Rodeo y San Pablo, descartamento San Marcos (Deyssá Salazar))	Jun 27/12/20	vie 14/01/21	Jun 17/12/20	Jun 17/12/20	510,888	Costa Rica
12058	0%	3.3.9.4.1	Fuente1	Adquisición de BOM para el estudio	Jun 17/12/20	Jun 11/01/21	Jun 17/12/20	Jun 11/01/21	1000	Costa Rica
12059	0%	3.3.9.4.1.1	Fuente1	Emisión de No Objeción a contratación	Jun 17/12/20	Jun 17/12/20	Jun 17/12/20	Jun 17/12/20	1000	Costa Rica
12060	0%	3.3.9.4.1.1	Fuente1	Proceso de selección y contratación	Jun 17/12/20	Jun 17/12/20	Jun 17/12/20	Jun 17/12/20	1000	Costa Rica
12061	0%	3.3.9.4.1.2	Fuente1	Adquisición de BOM para el estudio	Jun 17/12/20	Jun 17/12/20	Jun 17/12/20	Jun 17/12/20	1000	Costa Rica
12062	0%	3.3.9.4.1.3	Fuente1	Emisión de No Objeción a contratación	Jun 17/12/20	Jun 17/12/20	Jun 17/12/20	Jun 17/12/20	1000	Costa Rica
12063	0%	3.3.9.4.1.3	Fuente1	Proceso de selección y contratación	Jun 17/12/20	Jun 17/12/20	Jun 17/12/20	Jun 17/12/20	1000	Costa Rica
12064	98%	3.3.9.4.2	Fuente1	Elaboración y firma de contrato	Jun 28/01/21	Ju 11/01/21	Jun 28/01/21	Ju 11/01/21	1000	Costa Rica
12065	100%	3.3.9.4.2.1	Fuente1	ISR	Jun 28/01/21	mié 14/01/22	Jun 28/01/21	mié 14/01/22	510,888	Costa Rica
12066	100%	3.3.9.4.2.1	Fuente1	Pago 1	Jun 28/01/21	mié 14/01/21	Jun 28/01/21	mié 14/01/21	5800	Costa Rica
12067	0%	3.3.9.4.2.2	Fuente1	Financiero - UL	Jun 28/01/21	mié 14/01/21	Jun 28/01/21	mié 14/01/21	1000	Costa Rica
12068	100%	3.3.9.4.2.3	Fuente1	Pago 2	Jun 28/01/21	mié 14/01/21	Jun 28/01/21	mié 14/01/21	5800	Costa Rica

Id	Camp. Anual	Id	Recur.	Nombre de la Tarea	Subtarea	Id	Comienzo	Fin	Curso
13458	10075	3.4.4.2.35	Fuente1	Pago 18	Financiero - UL	vie 28/07/20	vie 28/07/20	vie 28/07/20	Costa Rica
13459	10076	3.4.4.2.36	Fuente1	Financiero - UL	Financiero - UL	vie 28/07/20	vie 28/07/20	vie 28/07/20	Costa Rica
13460	10076	3.4.4.2.37	Fuente1	Pago 19	Financiero - UL	vie 28/07/20	vie 28/07/20	vie 28/07/20	Costa Rica
13461	10076	3.4.4.2.38	Fuente1	Financiero - UL	Financiero - UL	vie 28/07/20	vie 28/07/20	vie 28/07/20	Costa Rica
13462	10076	3.4.4.2.39	Fuente1	Pago 20	Financiero - UL	vie 28/07/20	vie 28/07/20	vie 28/07/20	Costa Rica
13463	10076	3.4.4.2.40	Fuente1	Financiero - UL	Financiero - UL	vie 28/07/20	vie 28/07/20	vie 28/07/20	Costa Rica
13464	10076	3.4.4.2.41	Fuente1	Pago 21	Financiero - UL	vie 28/07/20	vie 28/07/20	vie 28/07/20	Costa Rica
13465	10076	3.4.4.2.42	Fuente1	Financiero - UL	Financiero - UL	vie 28/07/20	vie 28/07/20	vie 28/07/20	Costa Rica
13466	10076	3.4.4.2.43	Fuente1	Pago 22	Financiero - UL	vie 28/07/20	vie 28/07/20	vie 28/07/20	Costa Rica
13467	10076	3.4.4.2.44	Fuente1	Financiero - UL	Financiero - UL	vie 28/07/20	vie 28/07/20	vie 28/07/20	Costa Rica
13468	10076	3.4.4.2.45	Fuente1	Pago 23	Financiero - UL	vie 28/07/20	vie 28/07/20	vie 28/07/20	Costa Rica
13469	10076	3.4.4.2.46	Fuente1	Financiero - UL	Financiero - UL	vie 28/07/20	vie 28/07/20	vie 28/07/20	Costa Rica
13470	10076	3.4.4.2.47	Fuente1	Pago 24	Financiero - UL	vie 28/07/20	vie 28/07/20	vie 28/07/20	Costa Rica
13471	10076	3.4.4.2.48	Fuente1	Financiero - UL	Financiero - UL	vie 28/07/20	vie 28/07/20	vie 28/07/20	Costa Rica

ID	% atrasado	EDT	Fuente	Numero de la zona	Comentario	Fecha	Continuación	Importe	Estado	Comuna
12481	100%		3.4.4.2.43	Fuente1	01	Jun 26/11/20	Jun 26/11/20	Jun 26/11/20557	OK	Costa Rica
12482	100%		3.4.4.2.48	Fuente1	Segu 25	vie 02/10/20	vie 02/10/20	vie 02/10/20557	OK	Costa Rica
12483	100%		3.4.4.2.50	Fuente1	ISL	Jun 26/11/20	Jun 26/11/20	Jun 26/11/20557	OK	Costa Rica
12484	100%		3.4.4.2.51	Fuente1	Segu 26	mar 03/11/20	mar 03/11/20	mar 03/11/20557	OK	Costa Rica
12485	100%		3.4.4.2.52	Fuente1	ISS	Jun 26/11/20	Jun 26/11/20	Jun 26/11/20557	OK	Costa Rica
12486	100%		3.4.4.2.53	Fuente1	Segu 27	vie 04/12/20	vie 04/12/20	vie 04/12/20557	OK	Costa Rica
12487	100%		3.4.4.2.54	Fuente1	ISS	Jun 26/11/20	Jun 26/11/20	Jun 26/11/20557	OK	Costa Rica
12488	100%		3.4.4.2.55	Fuente1	Pago 22	mar 23/12/20	mar 23/12/20	mar 23/12/20557	OK	Costa Rica
12489	100%		3.4.4.2.56	Fuente1	ISS	Jun 26/11/20	Jun 26/11/20	Jun 26/11/20557	OK	Costa Rica
12490	90%		3.4.5	Fuente1	Proceso de adquisición Funcionamiento Municipal Chiriquí	Jun 07/10/19	Jun 14/01/21	Jun 14/01/21	OK	Costa Rica
12491	100%		3.4.5.1	Fuente1	Proceso de selección Y Contratación	Jun 07/10/19	Jun 14/01/21	Jun 14/01/21	OK	Costa Rica
12492	100%		3.4.5.1.1	Fuente1	Elaboración de valores y recomendación de adjudicación	Jun 07/10/19	Jun 14/01/21	Jun 14/01/21	OK	Costa Rica
12493	100%		3.4.5.1.2	Fuente1	Adjudicación de	Jun 07/10/19	Jun 14/01/21	Jun 14/01/21	OK	Costa Rica
12494	88%		3.4.5.2	Fuente1	Recomendación de contrato	Jun 18/11/19	Jun 18/11/19	Jun 18/11/19	OK	Costa Rica
12495	100%		3.4.5.2.1	Fuente1	Segu 27	vie 27/12/19	vie 27/12/19	vie 27/12/19	OK	Costa Rica

ID	X	ERT	Iniciativa	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Costo	
1414	100%		3.4.5.2.2	Fuente 1	Financiero - UE	mié 27/07/19	mié 27/07/19	Costo
2407	100%		3.4.5.2.5	Fuente 1	Financiero - UE	mié 28/07/19	mié 28/07/19	Costo
1415	100%		3.4.5.2.4	Fuente 1	Financiero - UE	mié 28/07/19	mié 28/07/19	Costo
1409	100%		3.4.5.2.5	Fuente 1	Financiero - UE	mié 28/07/19	mié 28/07/19	Costo
1408	100%		3.4.5.2.6	Fuente 1	Financiero - UE	mié 28/07/19	mié 28/07/19	Costo
1407	100%		3.4.5.2.7	Fuente 1	Financiero - UE	mié 28/07/19	mié 28/07/19	Costo
1406	100%		3.4.5.2.8	Fuente 1	Financiero - UE	mié 28/07/19	mié 28/07/19	Costo
1203	100%		3.4.6	BID	Proceso de adquisición, Consultoría para Consulta Municipal 1	mié 27/05/19	mié 27/05/19	Costo
1204	100%		3.4.6.1	BID	Proceso de selección y Contratación	mié 27/05/19	mié 27/05/19	Costo
1205	100%		3.4.6.1.1	BID	Evaluación de solicitud de No Objeción a evaluación y recomendación de adjudicación	mié 27/05/19	mié 27/05/19	Costo
1206	100%		3.4.6.1.2	BID	Asesoramiento	mié 27/05/19	mié 27/05/19	Costo
1207	100%		3.4.6.2	BID	Inicio de Compra, oferta	mié 27/05/19	mié 27/05/19	Costo
1208	100%		3.4.6.2.1	BID	Componente Social y Fortalecimiento Municipal	mié 27/05/19	mié 27/05/19	Costo
1209	100%		3.4.6.2.1	BID	Ejecución Consultoría	mié 27/05/19	mié 27/05/19	Costo
1210	100%		3.4.6.2.1	BID	Page 1	mié 27/05/19	mié 27/05/19	Costo
1211	100%		3.4.6.2.1	BID	Financiero - UE	mié 27/05/19	mié 27/05/19	Costo
1212	100%		3.4.6.2.1	BID	Financiero - UE	mié 27/05/19	mié 27/05/19	Costo

ID	% Completado	EDF	Nombre	Monitoreo	Costo Total	Costo	Fin	Inicio	Fin	Costo
12052	100%		3.4.9.1.2.10 Fuente 1	Financiero - UF	ISF	100%	100%	100%	100%	100%
12053	100%		3.4.9.1.2.11 Fuente 1	Financiero - UF	ISF	100%	100%	100%	100%	100%
12054	100%		3.4.9.1.2.12 Fuente 1	Financiero - UF	ISF	100%	100%	100%	100%	100%
12055	100%		3.4.9.1.2.13 Fuente 1	Financiero - UF	ISF	100%	100%	100%	100%	100%
12056	100%		3.4.9.1.2.14 Fuente 1	Financiero - UF	ISF	100%	100%	100%	100%	100%
12057	100%		3.4.9.1.2.15 Fuente 1	Financiero - UF	ISF	100%	100%	100%	100%	100%
12058	100%		3.4.9.1.2.16 Fuente 1	Financiero - UF	ISF	100%	100%	100%	100%	100%
12059	100%		3.4.9.1.2.17 Fuente 1	Financiero - UF	ISF	100%	100%	100%	100%	100%
12060	100%		3.4.9.1.2.18 Fuente 1	Financiero - UF	ISF	100%	100%	100%	100%	100%
12061	100%		3.4.9.1.2.19 Fuente 1	Financiero - UF	ISF	100%	100%	100%	100%	100%
12062	100%		3.4.9.1.2.20 Fuente 1	Financiero - UF	ISF	100%	100%	100%	100%	100%
12063	100%		3.4.9.1.2.21 Fuente 1	Financiero - UF	ISF	100%	100%	100%	100%	100%
12064	0%		3.4.9.1.2.22 Fuente 1	Financiero - UF	ISF	0%	0%	0%	0%	0%

Nº	EDT	Nombre de la Ley	Fuente	Cuando	Fin	Importancia	Inicio	Fin	Estado
12007	100%	3-A.9.3.2.5	Pago 3	ve 26/03/21	ve 26/03/21	ve 26/03/21	ve 26/03/21	ve 26/03/21	Activo
12008	100%	3-A.9.3.2.6	Financiero - UE	ve 26/03/21	ve 26/03/21	ve 26/03/21	ve 26/03/21	ve 26/03/21	Activo
12009	100%	3-A.9.3.2.7	ISL	mié 14/04/21	mié 14/04/21	mié 14/04/21	mié 14/04/21	mié 14/04/21	Activo
12010	100%	3-A.9.3.2.8	Pago 4	mié 28/05/21	mié 28/05/21	mié 28/05/21	mié 28/05/21	mié 28/05/21	Activo
12011	100%	3-A.9.3.2.9	Financiero - UE	mié 28/05/21	mié 28/05/21	mié 28/05/21	mié 28/05/21	mié 28/05/21	Activo
12012	100%	3-A.9.3.2.10	ISL	ve 14/06/21	ve 14/06/21	ve 14/06/21	ve 14/06/21	ve 14/06/21	Activo
12013	100%	3-A.9.3.2.11	Financiero - UE	ve 14/06/21	ve 14/06/21	ve 14/06/21	ve 14/06/21	ve 14/06/21	Activo
12014	100%	3-A.9.3.2.12	Pago 5	ve 28/06/21	ve 28/06/21	ve 28/06/21	ve 28/06/21	ve 28/06/21	Activo
12015	100%	3-A.9.3.2.13	Financiero - UE	ve 28/06/21	ve 28/06/21	ve 28/06/21	ve 28/06/21	ve 28/06/21	Activo
12016	100%	3-A.9.3.2.14	ISL	ve 14/07/21	ve 14/07/21	ve 14/07/21	ve 14/07/21	ve 14/07/21	Activo
12017	100%	3-A.9.3.2.15	Pago 6	mié 14/07/21	mié 14/07/21	mié 14/07/21	mié 14/07/21	mié 14/07/21	Activo
12018	100%	3-A.9.3.2.16	Financiero - UE	mié 14/07/21	mié 14/07/21	mié 14/07/21	mié 14/07/21	mié 14/07/21	Activo
12019	100%	3-A.9.3.2.17	ISL	mié 28/08/21	mié 28/08/21	mié 28/08/21	mié 28/08/21	mié 28/08/21	Activo
12020	100%	3-A.9.3.2.18	Financiero - UE	mié 28/08/21	mié 28/08/21	mié 28/08/21	mié 28/08/21	mié 28/08/21	Activo

Id	Comunidad	Ubicación	Nombre de la Tarea	Fecha	Comenzó	Finalizó	Estado	Costo
12001	100%	3.4.3.3.2.18	Fuente 1	15/01/21	15/01/21	15/01/21	15/01/21	Costo: 0
12002	100%	3.4.3.3.2.19	Fuente 1	15/01/21	15/01/21	15/01/21	15/01/21	Costo: 0
12003	100%	3.4.3.3.2.20	Fuente 1	15/01/21	15/01/21	15/01/21	15/01/21	Costo: 0
12004	100%	3.4.3.3.2.21	Fuente 1	15/01/21	15/01/21	15/01/21	15/01/21	Costo: 0
12005	100%	3.4.3.3.2.22	Fuente 1	15/01/21	15/01/21	15/01/21	15/01/21	Costo: 0
12006	0%	3.4.3.3.2.24	Fuente 1	15/01/21	15/01/21	15/01/21	15/01/21	Costo: 0
12007	99%	3.4.3.4.1	Fuente 1	15/01/21	15/01/21	15/01/21	15/01/21	Costo: 0
12008	0%	3.4.3.4.1	Fuente 1	15/01/21	15/01/21	15/01/21	15/01/21	Costo: 0
12009	0%	3.4.3.4.1	Fuente 1	15/01/21	15/01/21	15/01/21	15/01/21	Costo: 0
12010	0%	3.4.3.4.1.2	Fuente 1	15/01/21	15/01/21	15/01/21	15/01/21	Costo: 0
12011	2%	3.4.3.4.1.3	Fuente 1	15/01/21	15/01/21	15/01/21	15/01/21	Costo: 0
12012	99%	3.4.3.4.2	Fuente 1	15/01/21	15/01/21	15/01/21	15/01/21	Costo: 0
12013	100%	3.4.3.4.2.1	Fuente 1	15/01/21	15/01/21	15/01/21	15/01/21	Costo: 0
12014	100%	3.4.3.4.2.2	Fuente 1	15/01/21	15/01/21	15/01/21	15/01/21	Costo: 0

ID	% completado	IDT	fuente	Nombre de Proyecto	Comentarios	n	Continuar	Fin	Causa	Detalle
13648	100%		3.4.0.4.2.6	Fuente: SR		mié 03/11/21	mié 24/03/22	mié 03/11/21 1545		Detalle Contable
13649	100%		3.4.0.4.2.17	Fuente: Fuente: UF	Guandacare - UF	mié 03/11/21	mié 03/11/21	mié 03/11/21 1545		Detalle Contable
13650	100%		3.4.0.4.2.18	Fuente: Fuente: UF	Page 0	mié 25/09/21	mié 25/09/21	mié 25/09/21 1560		Detalle Contable
13651	100%		3.4.0.4.2.19	Fuente: Fuente: UF	Financiera - UF	mié 03/11/21	mié 03/11/21	mié 03/11/21 1565		Detalle Contable
13652	100%		3.4.0.4.2.19	Fuente: Fuente: UF	Page 10	mié 03/11/21	mié 03/11/21	mié 03/11/21 1560		Detalle Contable
13653	100%		3.4.0.4.2.20	Fuente: Fuente: UF	Financiera - UF	mié 03/11/21	mié 03/11/21	mié 03/11/21 1565		Detalle Contable
13654	100%		3.4.0.4.2.21	Fuente: Fuente: UF	Page 1	mié 03/11/21	mié 03/11/21	mié 03/11/21 1560		Detalle Contable
13655	100%		3.4.0.4.2.22	Fuente: Fuente: UF	Financiera - UF	mié 03/11/21	mié 03/11/21	mié 03/11/21 1565		Detalle Contable
13656	100%		3.4.0.4.2.24	Fuente: Fuente: UF	Page 1	mié 03/11/21	mié 03/11/21	mié 03/11/21 1560		Detalle Contable
13657	99%		3.4.1.11	BID	Especialidad en Gestión Social y Fortalecimiento Municipal 2020	mié 02/11/20	mié 02/11/20	mié 02/11/20 1030		Detalle Contable
13658	100%		3.4.1.7.1	BID	Page 1	mié 02/11/20	mié 02/11/20	mié 02/11/20 1030		Detalle Contable
13659	100%		3.4.1.10.2	BID	Page 2	mié 02/11/20	mié 02/11/20	mié 02/11/20 1030		Detalle Contable
13660	100%		3.4.1.10.3	BID	Page 3	mié 02/11/20	mié 02/11/20	mié 02/11/20 1030		Detalle Contable
13661	100%		3.4.1.10.4	BID	Page 4	mié 02/11/20	mié 02/11/20	mié 02/11/20 1030		Detalle Contable
13662	100%		3.4.1.10.5	BID	Page 5	mié 02/11/20	mié 02/11/20	mié 02/11/20 1030		Detalle Contable
13663	100%		3.4.1.10.6	BID	Page 6	mié 02/11/20	mié 02/11/20	mié 02/11/20 1030		Detalle Contable
13664	100%		3.4.1.10.7	BID	Page 7	mié 02/11/20	mié 02/11/20	mié 02/11/20 1030		Detalle Contable

Id	Nº	EDT	Urb	Comunidad	Comunidad de la Tierra	Co. A. W.	Fi.	Compartes	Physical	Value	Costo	Costo
2682	10074		3.4.11.4.7	BUU	Pago 7	vie 28/07/21	vie 30/07/21	mie 28/07/21	vie 30/07/21	5658	5658	5658
12553	08		3.4.11.4.8	BUU	Pago 9	vie 28/07/21	vie 30/07/21	mie 28/07/21	vie 30/07/21	5658	5658	5658
12554	10066		3.4.11.4.9		«Tercer nuevo»	mie 28/07/21	mie 28/07/21	vie 28/07/21	vie 28/07/21	5658	5658	5658
12555	08		3.4.11.4.10	BUU	Pago 9	vie 28/07/21	vie 28/07/21	vie 28/07/21	vie 28/07/21	5658	5658	5658
12556	10074		3.4.11.4.11		«Tercer nuevo»	vie 28/07/21	vie 28/07/21	vie 28/07/21	vie 28/07/21	5658	5658	5658
12557	08		3.4.11.4.12	BUU	Pago 10	vie 28/07/21	vie 28/07/21	vie 28/07/21	vie 28/07/21	5658	5658	5658
2682	10074		3.4.11.4.15		«Tercer nuevo»	vie 28/07/21	vie 28/07/21	vie 28/07/21	vie 28/07/21	5658	5658	5658
12558	10066		3.4.11.4.14	BUU	Pago 11	vie 28/07/21	vie 28/07/21	vie 28/07/21	vie 28/07/21	5658	5658	5658
12559	08		3.4.11.4.15		«Tercer nuevo»	vie 28/07/21	vie 28/07/21	vie 28/07/21	vie 28/07/21	5658	5658	5658
12560	10074		3.4.11.4.16	BUU	Pago 12	vie 28/07/21	vie 28/07/21	vie 28/07/21	vie 28/07/21	5658	5658	5658
12561	08		3.4.11.4.16		«Tercer nuevo»	vie 28/07/21	vie 28/07/21	vie 28/07/21	vie 28/07/21	5658	5658	5658
12562	10074		3.4.11.4.17	BUU	Pago 13	vie 28/07/21	vie 28/07/21	vie 28/07/21	vie 28/07/21	5658	5658	5658
12563	08		3.4.11.4.17		«Tercer nuevo»	vie 28/07/21	vie 28/07/21	vie 28/07/21	vie 28/07/21	5658	5658	5658
12564	10074		3.4.11.4.18	BUU	Pago 14	vie 28/07/21	vie 28/07/21	vie 28/07/21	vie 28/07/21	5658	5658	5658
12565	08		3.4.11.4.18		«Tercer nuevo»	vie 28/07/21	vie 28/07/21	vie 28/07/21	vie 28/07/21	5658	5658	5658
2682	10074		3.4.11.4.19	BUU	Pago 15	vie 28/07/21	vie 28/07/21	vie 28/07/21	vie 28/07/21	5658	5658	5658
12566	08		3.4.11.4.19		«Tercer nuevo»	vie 28/07/21	vie 28/07/21	vie 28/07/21	vie 28/07/21	5658	5658	5658
12567	10074		3.4.11.4.20	BUU	Pago 16	vie 28/07/21	vie 28/07/21	vie 28/07/21	vie 28/07/21	5658	5658	5658
12568	08		3.4.11.4.20		«Tercer nuevo»	vie 28/07/21	vie 28/07/21	vie 28/07/21	vie 28/07/21	5658	5658	5658
12569	10074		3.4.11.4.21	BUU	Pago 17	vie 28/07/21	vie 28/07/21	vie 28/07/21	vie 28/07/21	5658	5658	5658
12570	08		3.4.11.4.21		«Tercer nuevo»	vie 28/07/21	vie 28/07/21	vie 28/07/21	vie 28/07/21	5658	5658	5658

ID	% completo	FECHA	NOMBRE DE LA TAREA	NUMERO	FECHA INICIO	FECHA FIN	MONTO	UNIDAD	MONTO	UNIDAD
12702	100%	4.1.3	Proceso de Asignado y Aprobado MINIFIN Ejec. 2015	BID	mar 29/12/15	mar 29/12/15	MON\$557,112		MON\$557,112	
12703	100%	4.1.4	Presupuesto Asignado y Aprobado MINIFIN Ejec. 2016	BID	jun 04/01/16	jun 04/01/16	MON\$325,624		MON\$325,624	
12704	100%	4.1.5	Presupuesto Asignado y Aprobado MINIFIN Ejec. 2017	BID	mar 19/12/17	mar 19/12/17	MON\$492,721		MON\$492,721	
12705	100%	4.1.6	Presupuesto Asignado y Aprobado MINIFIN Ejec. 2018	BID	mar 29/01/19	mar 29/01/19	MON\$520,663		MON\$520,663	
12706	100%	4.1.7	Proceso de Contratación: Encargado de Ejec. 2019	BID	mar 14/12/19	mar 14/12/19	MON\$493,324		MON\$493,324	
12707	80%	4.1.8	Proceso de Contratación: Encargado de Ejec. 2020	BID	mar 19/01/20	mar 19/01/20	MON\$344,970		MON\$344,970	
12708	90%	4.1.9	Proceso de Contratación: Encargado de Ejec. 2021	BID	mar 29/12/21	mar 29/12/21	MON\$588,267		MON\$588,267	
12709	99%	4.1.9.1	Ejecución LFP	BID	mar 28/12/21	mar 28/12/21	MON\$502,511		MON\$502,511	
14480	99%	4.1.9.1.1	Proceso de contratación: Especialista en Infraestructura	BID	vic 14/02/20	vic 17/12/21	MON\$40,074		MON\$40,074	
14481	99%	4.1.9.1.2	Proceso de contratación: Encargado Legal	BID	vic 17/02/20	vic 17/12/21	MON\$406,465		MON\$406,465	
14482	99%	4.1.9.1.3	Proceso de contratación: Dirección Ejecutiva	BID	vic 14/03/20	mar 28/12/21	MON\$52,305		MON\$52,305	
14483	99%	4.1.9.1.4	Proceso de contratación: Especialista Financiero	BID	vic 14/03/20	vic 17/12/21	MON\$50,507		MON\$50,507	
14484	99%	4.1.9.1.5	Proceso de contratación: Especialista Adquisiciones	BID	vic 14/03/20	vic 17/12/21	MON\$50,925		MON\$50,925	
14485	99%	4.1.9.1.6	Proceso de contratación: Especialista en Muestreo y Seguramiento	BID	vic 17/12/20	vic 17/12/21	MON\$44,675		MON\$44,675	
14486	99%	4.1.9.1.7	Proceso de contratación: Asistente de Dirección	BID	vic 14/03/20	vic 17/12/21	MON\$15,294		MON\$15,294	
14487	99%	4.1.9.1.8	Proceso de contratación: Piloto II	BID	vic 14/03/20	vic 17/12/21	MON\$9,275		MON\$9,275	
14488	99%	4.1.9.1.9	Proceso de contratación: Recepcionista y Encargado de Archivo	BID	vic 12/03/20	mar 28/12/21	MON\$11,620		MON\$11,620	
14489	99%	4.1.9.1.10	Proceso de contratación: Asistente Contable	BID	vic 12/03/20	mar 28/12/21	MON\$12,632		MON\$12,632	
14490	99%	4.1.9.1.11	Proceso de contratación: Encargado de Programación Presupuestaria	BID	vic 17/12/20	vic 17/12/21	MON\$24,769		MON\$24,769	
14491	99%	4.1.9.1.12	Proceso de contratación: Encargado de Contabilidad (Ejecución Presupuestaria)	BID	vic 17/12/20	vic 17/12/21	MON\$31,081		MON\$31,081	
14492	99%	4.1.9.1.13	Proceso de contratación: Encargado de Atención al Ciudadano	BID	vic 17/12/20	vic 17/12/21	MON\$21,314		MON\$21,314	
14493	99%	4.1.9.1.14	Proceso de contratación: Encargado de Tesorería	BID	vic 17/12/20	vic 17/12/21	MON\$27,528		MON\$27,528	
14494	99%	4.1.9.1.15	Proceso de contratación: Asistente Administrativo para las áreas legal, adquisiciones y monitoreo	BID	vic 14/03/20	mar 28/12/21	MON\$15,790		MON\$15,790	
15353	87%	4.1.9.1.16	Proceso de contratación: Consultor para la coordinación, seguimiento y gestión de datos del Programa	BID	vic 17/12/20	mar 31/11/21	MON\$10,076		MON\$10,076	

Observaciones / Desafíos

Durante el mes de enero no se efectuaron pagos por encontrarse la gestión en trámite las estimaciones.

Alertivos:

En San Pedro Sacalépéquez San Marcos, la empresa ejecutora no tienen todo el personal necesario para la ejecución de la obra. se tienen algunos problemas con derechos de paso, es necesario que se agilice la licencia ante la municipalidad. Por lo que es necesario solicitar a la empresa que tenga el personal necesario para avanzar con la ejecución, tal como está contratado, de igual forma que se agilicen los derechos de paso, así como la licencia ante la municipalidad.

Se tiene en proceso de aprobación de la Variación 5 para los proyectos de arrastro, para poder tener una mayor ejecución.

Elaborado por: (nombre y firma)

Arquitecta Ana del Carmen Agnoda Rodríguez



Aprobado por: (nombre y firma)

Lic. Mg. José David Telé Rosales. Gerente



Fecha de actualización: 21/01/2022 - 3:41 PM