



INSTITUTO DE
FOMENTO MUNICIPAL
-INFOM-

Programa De Desarrollo Y Ejecución

DEPDE-0049-2024
Guatemala, 02 de febrero de 2024

Ing. M.A.
Alexander Gaspar Paiz
Director de Informática
DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA
Edificio

Ing. M.A. Gaspar Paiz:

Atentamente me dirijo a usted y a la vez, me permito trasladar el Informe de Gestión Mensual 2024, correspondiente al mes de enero, el cual tiene relación con el Acuerdo 1-2024 del Decreto 54-2022 del Congreso de la República de Guatemala.

Quedo de usted con todo respeto.

Atentamente.


Ingeniero José Leonel Pérez Troccoli
Director General De Unepar



CC: Archivo Del Programa
Adjunto. Lo indicado

Firma Electronica 4d45463259482b6973376a346169335368576e494e5a6953386b304d37482b597269513d

No. Track. 261480
Página 1 de 1

8a Calle 1-66 Zona 9 Guatemala, C.A.
PBX: 2317-1991

www.infom.gob.gt siguenos en 



INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

ENERO 2024

- **PROGRAMA DE DESARROLLO Y EJECUCIÓN**
- **En atención a: Memorando Circular DIE-0002-2022**
- **Fecha: viernes, 2 de febrero de 2024**

1. Logros o resultados significativos

1.1. SNIP 138102 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO

Se encuentra suspendido.

1.2. SNIP 139973 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIYUC, MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ

Se encuentra suspendido.

1.3. SNIP 185883 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO EL NARANJO Y LA LAGUNA II, CUBULCO, BAJA VERAPAZ

Se encuentra suspendido.

1.4. SNIP 185989 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACIÓN DE POZO ALDEA TRES CRUCES, MUNICIPIO DE SIPACAPA, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS

Se encuentra suspendido

1.5. SNIP 203100 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS MINAS, ALDEA QUEQUESIGUAN Y SUS CASERÍOS PALIMOPE Y BARRANCA EL CAFETAL, MUNICIPIO DE SIPACAPA, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS

Se encuentra en trámite de rescisión del contrato

- 1.6. SNIP 203106 - PROYECTO AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GODÍNEZ, MUNICIPIO SAN ANDRÉS SEMETABAJ, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ

Se continua con la adquisición de materiales.

- 1.7. SNIP 223847 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR I, ALDEA CHIQUILILA, SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN, HUEHUETENANGO

Se encuentra suspendidos.

- 1.8. SNIP 223906 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GUARITAS, MUNICIPIO EL ESTOR, DEPARTAMENTO DE IZABAL

Se encuentra suspendido.

- 1.9. SNIP 244390 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TUICHUNA, MUNICIPIO CONCEPCIÓN TUTUAPA, SAN MARCOS

Se encuentra suspendido.

- 1.10. SNIP 247081 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO LA GUADALUPE, EL CHAL, PETEN

Se encuentra suspendido.

- 1.11. SNIP 247115 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO LA ESMERALDA CUARTO CENTRO EL BOQUERÓN, JOYABAJ, QUICHÉ

No se ha iniciado.

- 1.12. SNIP 262225 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO CHINIX, ALDEA LA LAGUNA, CUBULCO, BAJA VERAPAZ

No se ha iniciado.

- 1.13. SNIP 263337 - AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR EL TAMARINDO, ALDEA PALÍN, NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS

No se ha iniciado.

1.14. Población beneficiada

El valor de la población a beneficiar se indicará al momento que finalicen los proyectos y el sistema esté funcionando.


2. DESAFÍOS, PROBLEMAS Y/O ALERTAS QUE INCIDIERON EN EL AVANCE O REZAGO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL 2021

2.1. El inicio de los trabajos esta supeditado a la contratación de personal, por ser un presupuesto cargado mayor al autorizado para el 2024, se debió hacer el ajuste para que finanzas Públicas lo autorice, por lo que se tiene que esperar para que el ajuste sea cargado en el sistema, para poder realizar la reprogramación.

3. ACCIONES O ESTRATEGIAS A IMPLEMENTAR

3.1. Determinar los insumos que faltan por adquirir para la culminación de los proyectos de arrastre.

Atentamente,


Ing. José Leonel Pérez Troccoli
Director General UNEPAR



INFORME DE GESTIÓN MENSUAL
PLANTILLA DE COMPLEMENTO A LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
EJERCICIO FISCAL 2024

DATOS GENERALES:

- 1 Unidad Ejecutora, Dirección o Programa:
- 2 Nombre del Director Responsable de la información:
- 3 Política a la que se vincula:
- 4 Mes que Reporta:
- 5 Fecha de elaboración del Informe:

Unidad Ejecutora del Programa de Acueductos Rurales

Ing. José Leonel Pérez Troccoli

Hambre Cero

ENERO

2 de FEBRERO de 2.024

Nota: En lo referido a la información física, lo reportado en esta plantilla debe coincidir con lo registrado en SICOIN que se genera en el reporte R00822834.rpt. Informes de Gestión y Rendición de Cuentas- IGRC02 "Ejecución Física". En caso de existir diferencias deberá justificarse e indicar las acciones que han llevado a cabo para corregirlas.

1	2	3	4	5	6	7	Metas Físicas del mes que reporta				Meta Física Acumulada (De enero al mes que reporta)				Ejecución Presupuestaria Acumulada				22		
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	No. de Beneficiarios (De enero al mes que reporta)			
																		19		20	21
No.	Producto/subproducto	SNIP	Tipo de Obra	Nuevo / Arrastre	Estatus de la obra (en ejecución / finalizada)	Unidad de Medida	Meta Física planificada a ejecutar en el mes	Meta Física Ejecutada en el mes	% Ejecución de Meta Física del mes	Meta Física Vigente	Meta Física Ejecutada (De enero al mes que reporta)	% Ejecución de Meta Física	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Hombre	Mujer	Total (personas o entidades)	Unidad de Medida de los Beneficiarios		
1	Construcción sistema de agua potable aldea San Francisco Momontón y aldea Momontón, Municipio de Santa Cruz, Baja Verapaz, Departamento de Huehuetenango.	138102	Acueducto	Arrastre	Ejecución	Metro	0	0	0.00%	4224	0	0.00%	1,334,616.00 Q	-	0.00%	0	0	0	Habitantes		
2	Construcción sistema de agua potable aldea Chyic, San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz.	139973	Acueducto	Arrastre	Ejecución	Metro	0	0	0.00%	135	0	0.00%	437,869.00 Q	-	0.00%	0	0	0	Habitantes		
3	Construcción sistema de agua potable aldea La Laguna II, Cubulco, Baja Verapaz.	156883	Acueducto	Arrastre	Ejecución	Metro	0	0	0.00%	2228	0	0.00%	171,382.00 Q	-	0.00%	0	0	0	Habitantes		
4	Construcción sistema de agua potable con perforación de pozo aldea Tres Cruces, Municipio de Sipacapa, Departamento de San Marcos.	185989	Acueducto	Nuevo	Ejecución	Metro	0	0	0.00%	4805	0	0.00%	578,888.00 Q	-	0.00%	0	0	0	Habitantes		

5	Construcción sistema de agua potable aldea Caserío Palmopey y sus Baranca El Cafetal, Municipio de San Marcos	Acueducto	Nuevo	Ejecución	Metro	0	0	0	0	0.00%	8700	8700	0	0	0	0	0.00%	Q. 2,450,000.00	0	0	0	0	Habitantes
6	Ampliación sistema de agua potable aldea Caserío San Andrés, San Andrés, departamento de Solalá	Acueducto	Nuevo	Ejecución	Metro	0	0	0	0	0.00%	2586	2586	0	0	0	0	0.00%	Q. 302,225.00	0.00	0	0	0	Habitantes
8	Construcción sistema de agua potable aldea sector I, aldea Chiquilla, San Ildefonso Itz'atuhacán, Huehuetenango.	Acueducto	Arrastre	Ejecución	Metro	0	0	0	0	0.00%	4406	4406	0	0	0	0	0.00%	Q. 301,024.00	Q	-	0	0	Habitantes
9	Construcción sistema de agua potable aldea Cuartita, Municipio El Estor, Departamento de Izabal.	Acueducto	Arrastre	Ejecución	Metro	0	0	0	0	0.00%	4134	4134	0	0	0	0	0.00%	Q. 120,908.00	Q	-	0	0	Habitantes
10	Construcción sistema de agua potable aldea caserío La Esmeralda Concepción Tutuapa, San Marcos.	Acueducto	Arrastre	Ejecución	Metro	0	0	0	0	0.00%	14316	14316	0	0	0	0	0.00%	Q. 1,085,032.00	Q	-	0	0	Habitantes
11	Construcción sistema de agua potable aldea caserío El Chul Guastamal, Palín.	Acueducto	Arrastre	Ejecución	Metro	0	0	0	0	0.00%	2130	2130	0	0	0	0	0.00%	Q. 988,425.00	Q	-	0	0	Habitantes
	Construcción sistema de agua potable aldea caserío La Esmeralda Cuatro Centro El Boquerón, Joyabaj, Quiché.	Acueducto	Arrastre	Ejecución	Metro	0	0	0	0	0.00%	10699	10699	0	0	0	0	0.00%	Q. 2,749,319.00					
	Construcción sistema de agua potable aldea caserío Chiviv, aldea La Laguna, Cobuco, Baja Verapaz.	Acueducto	Arrastre	Ejecución	Metro	0	0	0	0	0.00%	1172	1172	0	0	0	0	0.00%	Q. 265,406.00					
11	Ampliación sistema de agua potable aldea sector El Tamaniob, aldea Palín, Nuevo Progreso, San Marcos	Acueducto	Arrastre	Ejecución	Metro	0	0	0	0	0.00%	9282	9282	0	0	0	0	0.00%	Q. 464,906.00	Q	-	0	0	Habitantes



Ing. José Leonel Pérez Troccoli
DIRECTOR GENERAL - UNEPAR -

Información Institucional

Indicador de Gasto			
Población beneficiada con acceso a servicios de agua potable			
Política vinculada al Indicador (23)	Linea Base	Porcentaje de avance acumulado (27)	
Política Nacional de Desarrollo	Año (25)	0.00%	
	2024		
Nombre de Indicador (24)	Nivel del Indicador (26)		
Población beneficiada con acceso a servicio de agua potable	0.00		
Mecanismos de Cumplimiento de Metas (28) / (inciso f)		Documento de Respaldo (29)	
Realizar procesos de compras de forma eficiente y eficaz, en coordinación con las regionales y el departamento de compras.		Contratos	
Corrección administración de los recursos disponibles para el proyecto.		Dictámenes de Viabilidad del Proyecto	
Realizar visitas técnicas de supervisión periódicas durante la ejecución física del proyecto, con el objetivo de ejecutar proyectos de calidad.		Informes mensuales de monitoreo y seguimiento	
Medidas de Transparencia y Calidad del Gasto Implementadas (31) (numeral 4)		Documento de Respaldo (32)	
Realizar informes mensuales de las acciones realizadas.		Copia de los documentos generados	
Mantener un inventario de los formularios autorizados por la Contraloría de Cuentas.			
Archivar el ingreso y egreso de documentación del programa.			
Elevar los procesos de adquisiciones de suministro y servicios en GUATECOMPRAS			
Se ingresará los avances físicos al SNIP			
		Fecha (30)	
		31/01/2024	
		Fecha (33)	
		31/01/2024	




 Ing. José Leónel Pérez Tróccoli
 DIRECTOR GENERAL - UNEPAR

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGR02 - Ejecucion Fisica - IGR02
Ejecucion Fisica

PAGINA 1 DE 4
 FECHA 2/02/2024
 HORA 15:27:10
 REPORTE: R00822834.rpt

UNIDAD_EJECUTORA Igual a 301
 Expresado en Quetzales

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2024

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS		No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE		
Entidad : 11200054-301-000 FONDO NACIONAL UNEPAR											
14						PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA					
00						SIN SUBPROGRAMA					
000						SIN PROYECTO					
001-000						DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN					
						1 Dirección y coordinación					
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA					
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO					
						1001 SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO					
						1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS					
						1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO					
						1401 QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE					
						1601 ALTA VERAPAZ, COBÁN					
						1703 PETÉN, SAN BENITO					
						1901 ZACAPA, ZACAPA					
						2201 JUTIAPA, JUTIAPA					
						2 Dirección y coordinación					
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA					
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO					
						1001 SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO					
						1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS					
						1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO					
						1401 QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE					
						1601 ALTA VERAPAZ, COBÁN					
						1703 PETÉN, SAN BENITO					
						1901 ZACAPA, ZACAPA					
						2201 JUTIAPA, JUTIAPA					
001						INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO					
000-002						CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS					
						138102 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE					
						ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA					
						MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ					
						BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO					
						139973 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE					
						ALDEA CHIYUC MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL					
						VERAPAZ DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ					
							4224.00	4224.00	0.00	0.00	0
							135.00	135.00	0.00	0.00	0
							120.00	120.00	10.00	8.33	0
							120.00	120.00	10.00	8.33	0
							4224.00	4224.00	0.00	0.00	0
							135.00	135.00	0.00	0.00	0
							120.00	120.00	10.00	8.33	0

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

PAGINA 2 DE 4
 FECHA 2/02/2024
 HORA 15:27.10
 REPORTE: R00822834.rpt

UNIDAD_EJECUTORA Igual a 301

Expresado en Quetzales

DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

EJERCICIO:	2024	PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	INICIAL	METAS FISICAS		No. beneficiados	Unidad de Medida
											VIGENTE	EJEC		
185827								AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LA CUCHILLA ALDEA NAHUALATE I SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ SUCHITEPEQUEZ	Metro	0.00	415.00	0.00	0.00	0
185883								CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL NARANJO Y LA LAGUNA II CUBULCO BAJA VERAPAZ	Metro	2228.00	2228.00	0.00	0.00	0
185989								CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA TRES CRUCES MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	4805.00	4805.00	0.00	0.00	0
186007								AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO YERBABUENA CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO	Metro	0.00	260.00	0.00	0.00	0
203100								CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS MINAS ALDEA QUEQUESIGUAN Y SUS CASERIOS PALIMPE Y BARRANCA EL CAFETAL MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	8700.00	8700.00	0.00	0.00	0
203106								AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GODINEZ MUNICIPIO SAN ANDRES SEMETABAJ DEPARTAMENTO DE SOLOLA	Metro	2586.00	2586.00	0.00	0.00	0
206779								CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CUA MUNICIPIO DE CUILCO HUEHUETENANGO	Metro	2275.00	5213.00	0.00	0.00	0
223847								CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR I ALDEA CHIQUILILA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO	Metro	4406.00	4406.00	0.00	0.00	0

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGR02 - Ejecucion Fisica - IGR02
Ejecucion Fisica

PAGINA 3 DE 4
 FECHA 2/02/2024
 HORA 15:27.10
 REPORTE: R00822834.rpt

UNIDAD_EJECUTORA Igual a 301
 Expresado en Quetzales

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO:	2024	PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	INICIAL	METAS FISICAS		Nº. beneficiados	Unidad de Medida
											VIGENTE	EJEC		
223906								CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GUARITAS MUNICIPIO EL ESTOR DEPARTAMENTO DE IZABAL	Metro	3382.00	3382.00	0.00	0.00	0
244246								CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SAN JUAN ALDEA CUA CUILCO HUEHUETENANGO	Metro	735.00	1494.00	0.00	0.00	0
244390								CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TUICHUNA MUNICIPIO CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS	Metro	14316.00	14316.00	0.00	0.00	0
247081								CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA GUADALUPE EL CHAL PETEN	Metro	2130.00	2130.00	0.00	0.00	0
247115								CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA ESMERALDA CUARTO CENTRO EL BOQUERON JOYABAJ QUICHE	Metro	10699.00	10699.00	0.00	0.00	0
262225								CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHINIX ALDEA LA LAGUNA CUBULCO BAJA VERAPAZ	Metro	1172.00	1172.00	0.00	0.00	0
283337								AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR EL TAMARINDO ALDEA PALIN NUEVO PROGRESO SAN MARCOS	Metro	9282.00	9282.00	0.00	0.00	0

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

PAGINA 4 DE 4
FECHA 2/02/2024
HORA 15:27.10
REPORTE: R00822834.rpt

UNIDAD_EJECUTORA Igual a 301
Expresado en Quetzales

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2024

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
----	----	----	----	----	-----	-------------	------------------	---------	---------	------	--------	------------------	------------------

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

Ejecución Física y Financiera de Proyectos de Inversión
ACTIVIDAD Igual a 301
Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 de 1
 FECHA : 2/02/2024
 HORA : 15:20.37
 REPORTE : R00818630.rpt

Ejercicio 2024

PG	SP	PY	ACT	OBR	SNIP	Descripción	Estado	UBG	Metas Físicas			Presupuesto Financiero		
									Unidad de Medida	Inicial	Vigente	Ejecutado	%Ejec	Asignado

Entidad:

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO
 Unidad Ejecutora Igual a 301

PAGINA : 1 DE 6
 FECHA : 2/02/2024
 HORA : 15:25.22
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2024		CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA				% EJEC
PG-SPG-PY- ACT-OB-REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	
ENTIDAD:11200054-301-00	FONDO NACIONAL UNEPAR					
14	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA					
00	SIN SUBPROGRAMA					
000	SIN PROYECTO					
001	000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN					
022	PERSONAL POR CONTRATO	4,579,152.00	0.00	4,579,152.00	0.00	0.00
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	318,012.00	0.00	318,012.00	0.00	0.00
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
028	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	13,350,000.00	0.00	13,350,000.00	977,522.65	7.32
031	JORNALES	3,325,138.00	0.00	3,325,138.00	0.00	0.00
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	268,994.00	0.00	268,994.00	0.00	0.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	930,481.00	0.00	930,481.00	0.00	0.00
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	83,500.00	0.00	83,500.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	728,951.00	0.00	728,951.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	725,127.00	0.00	725,127.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	508,878.00	0.00	508,878.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	150,200.00	0.00	150,200.00	7,884.07	5.25
112	AGUA	130,840.00	0.00	130,840.00	8,746.35	6.68
113	TELEFONÍA	522,248.00	0.00	522,248.00	2,925.25	0.56
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	10,900.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	36,800.00	0.00	36,800.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	363,960.00	0.00	363,960.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	359,440.00	0.00	359,440.00	0.00	0.00
142	FLETES	118,100.00	0.00	118,100.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRCO1
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO
 Unidad Ejecutora Igual a 301

PAGINA : 2 DE 6
 FECHA : 2/02/2024
 HORA : 15:25.22
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
151	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
153	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	0.00
156	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
158	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
162	15,296.00	0.00	15,296.00	0.00	0.00
165	85,379.00	0.00	85,379.00	0.00	0.00
166	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
167	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
168	10,050.00	0.00	10,050.00	0.00	0.00
169	76,400.00	0.00	76,400.00	0.00	0.00
171	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
183	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
194	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
195	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
196	13,100.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00
197	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
199	52,467.00	0.00	52,467.00	0.00	0.00
211	102,463.00	0.00	102,463.00	0.00	0.00
214	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
223	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
232	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	5,296.00	0.00	5,296.00	0.00	0.00
241	61,320.00	0.00	61,320.00	0.00	0.00
242	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGR-C01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO
 Unidad Ejecutora Igual a 301

PAGINA : 3 DE 6
 FECHA : 2/02/2024
 HORA : 15:25.22
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
243	63,579.00	0.00	63,579.00	0.00	0.00
244	22,139.00	0.00	22,139.00	0.00	0.00
247	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
253	98,560.00	0.00	98,560.00	0.00	0.00
254	1,710.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00
261	24,050.00	0.00	24,050.00	0.00	0.00
262	262,449.00	0.00	262,449.00	0.00	0.00
264	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
266	6,306.00	0.00	6,306.00	0.00	0.00
267	171,861.00	0.00	171,861.00	0.00	0.00
268	28,741.00	0.00	28,741.00	0.00	0.00
269	4,830.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00
273	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
274	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	1,575.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00
286	4,112.00	0.00	4,112.00	0.00	0.00
289	1,658.00	0.00	1,658.00	0.00	0.00
291	61,647.00	0.00	61,647.00	0.00	0.00
292	54,636.00	0.00	54,636.00	0.00	0.00
293	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
295	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
296	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
297	21,838.00	0.00	21,838.00	0.00	0.00
298	259,474.00	0.00	259,474.00	0.00	0.00
299	8,018.00	0.00	8,018.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
328	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	330,059.00	0.00	330,059.00	0.00	0.00
415	480,116.00	0.00	480,116.00	0.00	0.00
456	113,450.00	0.00	113,450.00	0.00	0.00
913	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	34,130,000.00	0.00	34,130,000.00	997,078.32	2.92
TOTAL 000 SIN PROYECTO	34,130,000.00	0.00	34,130,000.00	997,078.32	2.92
001 INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO					
000 002 CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS					
018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	1,008,571.00	0.00	1,008,571.00	0.00	0.00
033	87,700.00	0.00	87,700.00	0.00	0.00
051	114,328.00	0.00	114,328.00	0.00	0.00
071	84,288.00	0.00	84,288.00	0.00	0.00
072	84,288.00	0.00	84,288.00	0.00	0.00
073	14,561.00	0.00	14,561.00	0.00	0.00
121	3,821.00	0.00	3,821.00	0.00	0.00
142	545,000.00	0.00	545,000.00	0.00	0.00
151	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
232	604.00	0.00	604.00	0.00	0.00
254	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	30,407.00	0.00	30,407.00	0.00	0.00
267	1,172.00	0.00	1,172.00	0.00	0.00
268	2,212,299.00	0.00	2,212,299.00	0.00	0.00

P.V.C.

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO
 Unidad Ejecutora Igual a 301

PAGINA : 5 DE 6
 FECHA : 2/02/2024
 HORA : 15:25:22
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2024

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA				% EJEC
		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	73,051.00	0.00	73,051.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	399,915.00	0.00	399,915.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	550,657.00	0.00	550,657.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	894,376.00	0.00	894,376.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	829,312.00	0.00	829,312.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	260,204.00	0.00	260,204.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	92,573.00	0.00	92,573.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	226,500.00	0.00	226,500.00	0.00	0.00
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,381,014.00	0.00	3,381,014.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	98,261.00	0.00	98,261.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	58,398.00	0.00	58,398.00	0.00	0.00
	TOTAL 000 002 CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	11,250,000.00	0.00	11,250,000.00	0.00	0.00
	TOTAL 001 INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO	11,250,000.00	0.00	11,250,000.00	0.00	0.00
	TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	45,380,000.00	0.00	45,380,000.00	997,078.32	2.20
	TOTAL 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	45,380,000.00	0.00	45,380,000.00	997,078.32	2.20
	ENTIDAD: 11200054-301-00 FONDO NACIONAL UNEPAR	45,380,000.00	0.00	45,380,000.00	997,078.32	2.20

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO
Unidad Ejecutora Igual a 301

PAGINA : 6 DE 6
FECHA : 2/02/2024
HORA : 15:25.22
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
--------------------------------	----------	------------	---------	-----------	--------

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera