



INSTITUTO DE
FOMENTO MUNICIPAL
-INFOM-

Programa De Desarrollo Y Ejecución

DEPDE-0209-2024
Guatemala, 02 de mayo de 2024

Ing. M.A.
Alexander Gaspar Paiz
Director de Informática
DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA
Edificio

Ing. M.A. Gaspar Paiz:

Atentamente, me dirijo a usted para trasladar el Informe de Gestión Mensual 2024, correspondiente al mes de abril, el cual tiene relación con el Acuerdo 1-2024 del Decreto 54-2022 del Congreso de la República de Guatemala.

Quedo de usted con todo respeto.

Atentamente,



Ingeniero José Leonel Pérez Tróccoli
Director General De Unepar

CC. Archivo Del Programa
Adjunto. Lo indicado

Firma Electronica 5966432b5a684c4763513731642f71687167454f6b2f4b35764567577369727a4f76303d

No. Track. 270117
Página 1 de 1

8a Calle 1-66 Zona 9 Guatemala, C.A.
PBX: 2317-1991

www.infom.gob.gt siguenos en





INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

ABRIL 2024

- **PROGRAMA DE DESARROLLO Y EJECUCIÓN**
- **En atención a: Memorando Circular DIE-0002-2022**
- **Fecha: jueves, 2 de mayo de 2024**

1. Logros o resultados significativos

- 1.1. SNIP 138102 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO

Se encuentra en ejecución.

- 1.2. SNIP 139973 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHYUC, MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ

Se encuentra suspendido.

- 1.3. SNIP 185883 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO EL NARANJO Y LA LAGUNA II, CUBULCO, BAJA VERAPAZ

Se encuentra en ejecución.

- 1.4. SNIP 185989 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACIÓN DE POZO ALDEA TRES CRUCES, MUNICIPIO DE SIPACAPA, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS

Se encuentra suspendido

- 1.5. SNIP 203100 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS MINAS, ALDEA QUEQUESIGUAN Y SUS CASERÍOS PALIMOPE Y BARRANCA EL CAFETAL, MUNICIPIO DE SIPACAPA, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS

Se encuentra en trámite de elaboración del contrato



- 1.6. SNIP 203106 - PROYECTO AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GODÍNEZ, MUNICIPIO SAN ANDRÉS SEMETABAJ, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ

Se encuentra en ejecución.

- 1.7. SNIP 223847 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR I, ALDEA CHIQUILILA, SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN, HUEHUETENANGO

Se encuentra en ejecución.

- 1.8. SNIP 223906 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GUARITAS, MUNICIPIO EL ESTOR, DEPARTAMENTO DE IZABAL

Se encuentra en ejecución.

- 1.9. SNIP 244390 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TUICHUNA, MUNICIPIO CONCEPCIÓN TUTUAPA, SAN MARCOS

Se encuentra suspendido.

- 1.10. SNIP 247081 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO LA GUADALUPE, EL CHAL, PETEN

Se encuentra suspendido.

- 1.11. SNIP 247115 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO LA ESMERALDA CUARTO CENTRO EL BOQUERÓN, JOYABAJ, QUICHÉ

No se ha iniciado.

- 1.12. SNIP 262225 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO CHINIX, ALDEA LA LAGUNA, CUBULCO, BAJA VERAPAZ

No se ha iniciado.

- 1.13. SNIP 263337 - AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR EL TAMARINDO, ALDEA PALÍN, NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS

No se ha iniciado.



1.14. Población beneficiada

El valor de la población a beneficiar se indicará al momento que finalicen los proyectos y el sistema esté funcionando.

2. DESAFÍOS, PROBLEMAS Y/O ALERTAS QUE INCIDIERON EN EL AVANCE O REZAGO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL 2021

- 2.1. El Ministerio de Finanzas Públicas ya inició con el desembolso de fondos inversión, para iniciar la ejecución de los proyectos vigentes, por tal razón ya se encuentran albañiles laborando.
- 2.2. Ya se inició con el traslado de materiales a los proyectos, no se continuó por problemas en la carrocería del camión.

3. ACCIONES O ESTRATEGIAS A IMPLEMENTAR

- 3.1. Solicitar nuevamente la reestructuración de los fondos de inversión, a fin de poder realizar la reprogramación de obras, e iniciar con las obras que se tiene programado.

Atentamente,

Ingeniero José Leonel Pérez Tróccoli
Director General UNEPAR





**INFORME DE GESTIÓN MENSUAL
PLANTILLA DE COMPLEMENTO A LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
EJERCICIO FISCAL 2024**

DATOS GENERALES:

1 Unidad Ejecutora, Dirección o Programa: Unidad Ejecutora del Programa de Acueductos Rurales
 2 Nombre del Director Responsable de la Información: Ing. José Leonel Pérez Tróccoli
 3 Política a la que se vincula: Hambro Caro
 4 Mes que Reporta: ABRIL
 5 Fecha de elaboración del Informe: 2 de MAYO de 2,024

Nota: En lo referido a la información física, lo reportado en esta plantilla debe coincidir con lo registrado en SICOIN que se genera en el reporte R00922834.rpt. Informes de Gestión y Rendición de Cuentas- IGR002 "Ejecución Física". En caso de existir diferencias deberá justificarse e indicar las acciones que han llevado a cabo para corregirlas.

Nº.	Producto/ subproducto	SNP	Tipo de Obra	Nuevo / Arrastre	Estatus de la obra (en ejecución / finalizada)	Unidad de Medida	Metas Físicas del mes que reporta				Meta Física Acumulada (De enero al mes que reporta)				Ejecución Presupuestaria Acumulada				Unidad de Medida de los Beneficiarios		
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20	21
							Meta Física planificada a ejecutar en el mes	Meta Física Ejecutada en el mes	% Ejecución de Meta Física del mes	Meta Física Inicial	Meta Física Vigente	Meta Física Ejecutada (De enero al mes que reporta)	% Ejecución de Meta Física	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	No. de Beneficiarios al mes que reporta	Hombre	Mujer	Total (personas o entidades)	
1	Construcción sistema de agua potable para el barrio de San Francisco, Morovis y zona de San Juan de Santa Cruz (Barrio, Departamento de San Juan)	138102	Acueducto	Arrastre	Ejecución	Metro	0	424	0.00%	4224	4224	424	10.05%	Q. 1,334,616.00	Q. 6,273.10	0.47%	0	0	0	0	Habitantes
2	Construcción sistema de agua potable para el barrio de San Juan de Santa Cruz (Barrio, Departamento de San Juan)	139973	Acueducto	Arrastre	Ejecución	Metro	0	0	0.00%	135	135	0	0.00%	Q. 437,860.00	Q. -	0.00%	0	0	0	0	Habitantes
3	Construcción sistema de agua potable para el barrio de San Juan de Santa Cruz (Barrio, Departamento de San Juan)	155853	Acueducto	Arrastre	Ejecución	Metro	0	267	0.00%	2228	2228	267	11.98%	Q. 171,362.00	Q. 18,819.30	10.98%	0	0	0	0	Habitantes
4	Construcción sistema de agua potable para el barrio de San Juan de Santa Cruz (Barrio, Departamento de San Juan)	165889	Acueducto	Nuevo	Ejecución	Metro	0	0	0.00%	4805	4805	0	0.00%	Q. 576,880.00	Q. -	0.00%	0	0	0	0	Habitantes

Información Institucional

Indicador de Gasto			
Población beneficiada con acceso a servicios de agua potable			
Política vinculada al Indicador (23)	Línea Base		
Política Nacional de Desarrollo	Porcentaje de avance acumulado (27)		1.08%
	Año (25)	Nivel del Indicador (26)	
2024			
Nombre de Indicador (24)			
Población beneficiada con acceso a servicio de agua potable			
Mecanismos de Cumplimiento de Metas (28) / (inciso f)			
Realizar procesos de compras de forma eficiente y eficaz en coordinación con las regionales y el departamento de compras.			
Corregir administración de los recursos disponibles para el proyecto.			
Realizar visitas técnicas de supervisión periódicas durante la ejecución física del proyecto con el objetivo de ejecutar proyectos de calidad.			
Medidas de Transparencia y Calidad del Gasto Implementadas (31) (numeral 4)			
Realizar informes mensuales de las acciones realizadas.			
Mantener un inventario de los formularios autorizados por la Comptroller de Cuentas.			
Archivar el ingreso y egreso de documentación del programa.			
Elevar los procesos de adquisiciones de suministro y servicios en GUATECOMPRAS			
Se ingresará los avances físicos al SNP			
Documento de Respaldo (29)			Fecha (30)
Contratos			30/04/2024
Dictámenes de Viabilidad del Proyecto			
Informes mensuales de monitoreo y seguimiento			
Documento de Respaldo (32)			Fecha (33)
Copia de los documentos generados			30/04/2024


 Ing. José Leonardo Méndez Tropea
 Director General UNEPAR



Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL
 Unidad Ejecutora Igual a 301

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
ENTIDAD:11200054-301-00	FONDO NACIONAL UNEPAR				
14	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA				
00	SIN SUBPROGRAMA				
000	SIN PROYECTO				
001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN				
022	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,579,152.00	321,427.51	7.02
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	0.00	318,012.00	21,483.60	6.76
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	306,000.00	20,155.56	6.59
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	150,000.00	10,566.67	7.04
028	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	210,000.00	14,754.44	7.03
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,350,000.00	1,082,911.61	8.11
031	JORNALES	0.00	3,325,138.00	246,124.00	7.40
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	268,994.00	18,500.00	6.88
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	930,481.00	66,019.20	7.10
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	83,500.00	3,885.65	4.65
071	AGUINALDO	0.00	728,951.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	725,127.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	0.00	508,878.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	150,200.00	10,303.84	6.86
112	AGUA	0.00	130,840.00	12,145.10	9.28
113	TELEFONÍA	0.00	522,248.00	15,323.93	2.93
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	10,900.00	630.00	5.78
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	26,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	36,800.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	363,960.00	13,204.00	3.63
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	359,440.00	13,571.00	3.78
142	FLETES	0.00	118,100.00	4,170.00	3.53

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGR C01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL
 Unidad Ejecutora Igual a 301

PAGINA : 2 DE 6
 FECHA : 2/05/2024
 HORA : 8:17.40
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT-OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
151	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
153	44,400.00	0.00	44,400.00	2,565.00	5.78
156	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
158	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
162	15,296.00	0.00	15,296.00	2,275.00	14.87
165	85,379.00	0.00	85,379.00	3,117.68	3.65
166	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
167	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
168	10,050.00	0.00	10,050.00	1,200.00	11.94
169	76,400.00	0.00	76,400.00	0.00	0.00
171	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
181	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
194	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
195	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
196	13,100.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00
197	600,000.00	0.00	600,000.00	52,000.00	8.67
199	52,467.00	0.00	52,467.00	490.00	0.93
211	102,463.00	0.00	102,463.00	11,811.00	11.53
214	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
223	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
232	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	5,296.00	0.00	5,296.00	0.00	0.00
241	61,320.00	0.00	61,320.00	8,540.00	13.93

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL
 Unidad Ejecutora Igual a 301

PAGINA : 3 DE 6
 FECHA : 2/05/2024
 HORA : 8:17.40
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
242	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
243	63,579.00	0.00	63,579.00	13,591.00	21.38
244	22,139.00	0.00	22,139.00	0.00	0.00
247	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
253	98,560.00	0.00	98,560.00	0.00	0.00
254	1,710.00	0.00	1,710.00	260.00	15.20
261	24,050.00	0.00	24,050.00	445.00	1.85
262	262,449.00	0.00	262,449.00	35,452.56	13.51
264	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
266	6,306.00	0.00	6,306.00	0.00	0.00
267	171,861.00	0.00	171,861.00	20,911.00	12.17
268	28,741.00	0.00	28,741.00	1,558.21	5.42
269	4,830.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00
273	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
274	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	1,575.00	0.00	1,575.00	972.00	61.71
286	4,112.00	0.00	4,112.00	0.00	0.00
289	1,658.00	0.00	1,658.00	0.00	0.00
291	61,647.00	0.00	61,647.00	1,073.00	1.74
292	54,636.00	0.00	54,636.00	10,850.50	19.86
293	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
295	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
296	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
297	21,838.00	0.00	21,838.00	0.00	0.00
298	259,474.00	0.00	259,474.00	10,280.00	3.96

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGR-C01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL
 Unidad Ejecutora Igual a 301

PAGINA : 4 DE 6
 FECHA : 2/05/2024
 HORA : 8:17.40
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
299	8,018.00	0.00	8,018.00	319.00	3.98
328	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	330,059.00	0.00	330,059.00	0.00	0.00
415	480,116.00	0.00	480,116.00	0.00	0.00
456	113,450.00	0.00	113,450.00	18,908.34	16.67
913	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	34,130,000.00	0.00	34,130,000.00	2,071,795.40	6.07
TOTAL 000 SIN PROYECTO	34,130,000.00	0.00	34,130,000.00	2,071,795.40	6.07
001 INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO					
000 002 CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS					
018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	1,008,571.00	0.00	1,008,571.00	58,503.72	5.80
033	87,700.00	0.00	87,700.00	4,258.10	4.86
051	114,328.00	0.00	114,328.00	6,242.28	5.46
071	84,288.00	0.00	84,288.00	0.00	0.00
072	84,288.00	0.00	84,288.00	0.00	0.00
073	14,561.00	0.00	14,561.00	0.00	0.00
121	3,821.00	0.00	3,821.00	0.00	0.00
142	545,000.00	0.00	545,000.00	0.00	0.00
151	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
232	604.00	0.00	604.00	0.00	0.00
254	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	30,407.00	0.00	30,407.00	0.00	0.00
267	1,172.00	0.00	1,172.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGR001
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL
 Unidad Ejecutora Igual a 301

PAGINA : 5 DE 6
 FECHA : 2/05/2024
 HORA : 8:17.40
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
268	2,212,299.00	0.00	2,212,299.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				
269	73,051.00	0.00	73,051.00	0.00	0.00
	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS				
274	399,915.00	0.00	399,915.00	0.00	0.00
	CEMENTO				
275	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO				
281	550,657.00	0.00	550,657.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				
282	894,376.00	0.00	894,376.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS				
283	829,312.00	0.00	829,312.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				
284	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS				
289	260,204.00	0.00	260,204.00	0.00	0.00
	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS				
297	92,573.00	0.00	92,573.00	0.00	0.00
	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				
329	226,500.00	0.00	226,500.00	0.00	0.00
	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				
331	3,381,014.00	0.00	3,381,014.00	0.00	0.00
	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				
413	98,261.00	0.00	98,261.00	0.00	0.00
	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO				
415	58,398.00	0.00	58,398.00	0.00	0.00
	TOTAL 000 002 CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	0.00	11,250,000.00	69,004.10	0.61
	TOTAL 001 INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	11,250,000.00	69,004.10	0.61
	TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	0.00	45,380,000.00	2,140,799.50	4.72
	TOTAL 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	0.00	45,380,000.00	2,140,799.50	4.72
	ENTIDAD: 11200054-301-00 FONDO NACIONAL UNEPAR	0.00	45,380,000.00	2,140,799.50	4.72

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendición de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL
Unidad Ejecutora Igual a 301

PAGINA : 6 DE 6
FECHA : 2/05/2024
HORA : 8:17.40
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN

ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
----------	------------	---------	-----------	--------

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGR02 - Ejecucion Fisica - IGR02
Ejecucion Fisica

PAGINA 1 DE 4
 FECHA 2/05/2024
 HORA 8:22:48
 REPORTE: R00822834.rpt

UNIDAD_EJECUTORA Igual a 301
 Expresado en Quetzales

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

EJERCICIO:	2024	PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	INICIAL	METAS FÍSICAS		No. beneficiados	Unidad de Medida
											VIGENTE	EJEC		
Entidad :	11200054-301-000	FONDO NACIONAL UNEPAR												
14		PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA												
00		SIN SUBPROGRAMA												
000		SIN PROYECTO												
001-000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN												
		1 Dirección y coordinación												
										120.00	120.00	10.00	8.33	0
								0101 GUATEMALA, GUATEMALA	Documento					
								0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO						
								1001 SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO						
								1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS						
								1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO						
								1401 QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE						
								1601 ALTA VERAPAZ, COBÁN						
								1703 PETÉN, SAN BENITO						
								1901 ZACAPA, ZACAPA						
								2201 JUTIAPA, JUTIAPA						
								2 Dirección y coordinación	Documento	120.00	120.00	10.00	8.33	0
								0101 GUATEMALA, GUATEMALA						
								0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO						
								1001 SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO						
								1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS						
								1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO						
								1401 QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE						
								1601 ALTA VERAPAZ, COBÁN						
								1703 PETÉN, SAN BENITO						
								1901 ZACAPA, ZACAPA						
								2201 JUTIAPA, JUTIAPA						
001		INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO												
000-002		CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS												
		138102						CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ	Metro	4224.00	4224.00	426.00	10.09	0
								BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO						
								1326 HUEHUETENANGO, BARILLAS				425		
		139973						CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHYUC MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	Metro	135.00	135.00	0.00	0.00	0

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion v Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

PAGINA 2 DE 4
 FECHA 2/05/2024
 HORA 8:22.48
 REPORTE: R00822834.rpt

UNIDAD_EJECUTORA Igual a 301
 Expresado en Quetzales

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

DEL MES ABRIL AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2024

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	INICIAL	METAS FISICAS		No. beneficiados	Unidad de Medida
									VIGENTE	EJEC		
185827						AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LA CUCHILLA ALDEA NAHUALATE I SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ SUCHITEPEQUEZ	Metro	0.00	415.00	0.00	0.00	0
185883						CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL NARANJO Y LA LAGUNA II CUBULCO BAJA VERAPAZ 1504 BAJA VERAPAZ, CUBULCO	Metro	2228.00	2228.00	267.00	11.98	0
185989						CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA TRES CRUCES MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	4805.00	4805.00	0.00	0.00	0
186007						AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO YERBA BUENA CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO	Metro	0.00	260.00	0.00	0.00	0
203100						CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS MINAS ALDEA QUEQUESIGUAN Y SUS CASERIOS PALIMOPE Y BARRANCA EL CAFETAL MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	8700.00	8700.00	0.00	0.00	0
203106						AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GODINEZ MUNICIPIO SAN ANDRES SEMETABAJ DEPARTAMENTO DE SOLOLA	Metro	2586.00	2586.00	0.00	0.00	0
206779						CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CUA MUNICIPIO DE CUILCO HUEHUETENANGO	Metro	2275.00	5213.00	0.00	0.00	0
223847						CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR I ALDEA CHIQUILILA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO	Metro	4406.00	4406.00	0.00	0.00	0

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGR C02 - Ejecucion Fisica - IGR C02
Ejecucion Fisica

PAGINA 3 DE 4
 FECHA 2/05/2024
 HORA 8:22.48
 REPORTE: R00822834.rpt

UNIDAD_EJECUTORA Igual a 301
 Expresado en Quetzales

DEL MES ABRIL AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

EJERCICIO:	2024	PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS			No. beneficiados	Unidad de Medida
										INICIAL	VIGENTE	EJEC		
223906								CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GUARITAS MUNICIPIO EL ESTOR DEPARTAMENTO DE IZABAL	Metro	3382.00	3382.00	0.00	0.00	0
244246								CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SAN JUAN ALDEA CUA CUILCO HUEHUETENANGO	Metro	735.00	1494.00	0.00	0.00	0
244390								CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TUICHUNA MUNICIPIO CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS	Metro	14316.00	14316.00	0.00	0.00	0
247081								CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA GUADALUPE EL CHAL PETEN	Metro	2130.00	2130.00	0.00	0.00	0
247115								CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA ESMERALDA CUARTO CENTRO EL BOQUERON JOYABAJ QUICHE	Metro	10699.00	10699.00	0.00	0.00	0
262225								CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHINIX ALDEA LA LAGUNA CUBULCO BAJA VERAPAZ	Metro	1172.00	1172.00	0.00	0.00	0
283337								AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR EL TAMARINDO ALDEA PALIN NUEVO PROGRESO SAN MARCOS	Metro	9282.00	9282.00	0.00	0.00	0

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

PAGINA 4 DE 4
FECHA 2/05/2024
HORA 8:22.48
REPORTE: R00822834.rpt

UNIDAD_EJECUTORA Igual a 301
Expresado en Quetzales

DEL MES ABRIL AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

EJERCICIO: 2024

PG SP PY AC OB UBG DESCRIPCION

UNIDAD DE MEDIDA	INICIAL	VIGENTE	METAS FISICAS		No. beneficiados	Unidad de Medida
			EJEC	% EJEC		

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

Ejecución Física y Financiera de Proyectos de Inversión

UNIDAD EJECUTORA Igual a 301
Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 de 2
FECHA : 2/05/2024
HORA : 8:34.53
REPORTE : R00818630.rpt

Ejercicio 2024

PG SP PY ACT OBR	SNIP	Descripción	Estado	UBG	Metas Físicas			Presupuesto Financiero													
					Segeplan	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	Ejecutado	%Ejec	Asignado	Vigente	Devengado	%Ejec							
Entidad: 11200054 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-																					
301	000	FONDO NACIONAL UNEPAR																			
	0002	COMPRAS - UNEPAR																			
14		PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA																			
	00	SIN SUBPROGRAMA																			
	001	INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO																			
	000	002 CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS																			
	138102	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	APROBADO	1326	Metro	4,224.00	4,224.00	1,527.03	36.15		11,250,000.00	11,250,000.00	69,004.10	0.61							
	139973	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIYUC MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	PENDIENTE	1603	Metro	135.00	135.00	0.00	0.00		437,869.00	437,869.00	0.00	0.00							
	185883	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL NARANJO Y LA LAGUNA II CUBULCO BAJA VERAPAZ	PENDIENTE	1504	Metro	2,228.00	2,228.00	266.12	11.94		171,382.00	171,382.00	18,819.30	10.98							
	185989	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS MINAS ALDEA QUEQUESIGUAN Y SUS CASERIOS PALIMPE Y BARRANCA EL CAFETAL MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	COMPENDIENTE	1226	Metro	4,805.00	4,805.00	0.00	0.00		578,888.00	578,888.00	0.00	0.00							
	203100	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS MINAS ALDEA QUEQUESIGUAN Y SUS CASERIOS PALIMPE Y BARRANCA EL CAFETAL MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	PENDIENTE	1226	Metro	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00		2,450,000.00	2,450,000.00	0.00	0.00							
	203106	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GODINEZ MUNICIPIO SAN ANDRES SEMETABAJ DEPARTAMENTO DE SOLOLA	PENDIENTE	0709	Metro	2,586.00	2,586.00	0.00	0.00		302,225.00	302,225.00	12,546.20	4.15							
	223847	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR I ALDEA CHIQUILILA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO	PENDIENTE	1309	Metro	4,406.00	4,406.00	0.00	0.00		301,024.00	301,024.00	18,819.30	6.25							
	223906	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GUARITAS MUNICIPIO EL ESTOR DEPARTAMENTO DE IZABAL	PENDIENTE	1803	Metro	3,382.00	3,382.00	44.50	1.32		120,908.00	120,908.00	12,546.20	10.38							
	244390	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TUICHUNA MUNICIPIO CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS	PENDIENTE	1206	Metro	14,316.00	14,316.00	0.00	0.00		1,085,032.00	1,085,032.00	0.00	0.00							

Ejecución Física y Financiera de Proyectos de Inversión

UNIDAD EJECUTORA Igual a 301

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 de 2
 FECHA : 2/05/2024
 HORA : 8:34.53
 REPORTE : R00818630.rpt

Ejercicio 2024

PG SP PY ACT OBR

SNIP Descripción

SNIP	Descripción	Estado	UBG	Unidad de Medida	Metas Físicas			Presupuesto Financiero				
					Inicial	Vigente	Ejecutado	%Ejec	Asignado	Vigente	Devengado	%Ejec
247081	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA GUADALUPE EL CHAL PETEN	PENDIENTE	1714	Metro	2,130.00	2,130.00	0.00	0.00	988,425.00	988,425.00	0.00	0.00
247115	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA ESMERALDA CUARTO CENTRO EL BOQUERON JOYABAJ QUICHE	PENDIENTE	1412	Metro	10,699.00	10,699.00	0.00	0.00	2,749,319.00	2,749,319.00	0.00	0.00
262225	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHINIX ALDEA LA LAGUNA CUBULCO BAJA VERAPAZ	PENDIENTE	1504	Metro	1,172.00	1,172.00	0.00	0.00	265,406.00	265,406.00	0.00	0.00
283337	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR EL TAMARINDO ALDEA PALIN NUEVO PROGRESO SAN MARCOS	PENDIENTE	1212	Metro	9,282.00	9,282.00	0.00	0.00	464,906.00	464,906.00	0.00	0.00