

GERENCIA TÉCNICA Y DE PROYECTOS

DECRETO NO. 57-2008 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024



Instituto de
**Fomento
Municipal**

Ley de acceso a la información pública
Artículo 10, numeral 18
Informe de las obras en ejecución
o ejecutadas con fondos públicos
y/o recursos provenientes de préstamos

- I. Programa Desarrollo y Ejecución – Fondos Nacionales –
- II. Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Préstamo BID 2242/BL-GU.
- III. Programa Desarrollo de Aguas Subterráneas.





I - PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN FONDOS NACIONALES





INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

SITUACION GENERAL DE PROYECTOS

PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN

ACTUALIZADO AL 3/07/2024



GTYP-M-001

N o.	No. SNIP	TIPO DE PROYECTO (*)	COMUNIDAD	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	MONTO DE LA OBRA	ESTATUS DEL PROYECTO	HABITANTES BENEFICIADOS	AVANCE FISICO acumulado(%)	AVANCE FINANCIERO acumulado (%)	Supervisor	OBSERVACIONES (X)
1	138102	Construcción sistema de agua potable	Aldea San Francisco Momonlac y aldea Momonlac	Santa Cruz Barillas	Huehuetenango	Q 3,303,072.55	Ejecución	1,629	20.13 %	9.78 %	Ing. Hugo Matul	Proyecto en ejecución
2	139973	Construcción sistema de agua potable	Aldea Chiyuc	San Cristóbal Verapaz	Alta Verapaz	Q 3,049,829.57	Suspendido	2,485	0.00 %	0.00 %	Ing. Elmer Aragón	Proyecto suspendido
3	185883	Construcción sistema de agua potable	Caserío El Naranjo y La Laguna II	Cubulco	Baja Verapaz	Q 2,294,705.27	Ejecución	774	30.04%	25.23 %	Ing. Elmer Aragón	Proyecto en ejecución

4	185989	Construcción sistema de agua potable con perforación de pozo	Aldea Tres Cruces	Sipacapa	San Marcos	Q 3,667,446.03	Ejecución	2,286	0.00%	0.00 %	Ing. Efraín Tuc	Proyecto suspendido
5	203100	Construcción sistema de agua potable	Aldea Las Minas, aldea Quequesiguan y sus caseríos Palimope y Barranca El Cafetal	Sipacapa	San Marcos	Q 7,519,868.00	Por iniciar	2,034	0.00 %	0.00 %	Ing. Luis Audencio Guzmán	Proyecto en aprobación de adjudicación
6	203106	Ampliación sistema de agua potable	Aldea Godínez, San Andrés Semetabaj, Sololá	San Andrés Semetabaj	Sololá	Q 1,451,778.96	Por iniciar	738	3.95 %	12.02 %	Ing. Luis Audencio Guzmán	Proyecto en ejecución
7	223847	Construcción sistema de agua potable	Sector I, Aldea Chiquilila	San Ildefonso Ixtahuacán	Huehuetenango	Q 3,140,529.47	Ejecución	1,615	3.79 %	40.27 %	Ing. Luis Audencio Guzmán	Proyecto en ejecución
8	223906	Construcción sistema de agua potable	Aldea Guaritas	El Estor	Izabal	Q 1,201,658.60	Ejecución	627	7.89 %	45.30 %	Ing. Gabriela Barrios López	Proyecto en ejecución
9	244390	Construcción sistema de agua potable	Aldea Tuichuna	Concepción Tutuapa	San Marcos	Q 3,510,273.35	Ejecución	780	0.00 %	0.00 %	Ing. Manfredo Juarez	Proyecto suspendido

10	247081	Construcción sistema de agua potable	Caserío La Guadalupe	El Chal	Peten	Q 1,492,593.30	Ejecución	358	0.00 %	0.00 %	Ing. Milton Burelo	Proyecto suspendido
11	247115	Construcción sistema de agua potable	Caserío La Esmeralda, Cuarto Centro El Boqueron	Joyabaj	Quiché	Q 10,137,625.00	Por iniciar	1,820	0.00 %	0.00 %	Ing. Justo Medrano	Proyecto en proceso de adquisición de insumos
12	262225	Construcción sistema de agua potable	Caserío Chinix, aldea La Laguna	Cubulco	Baja Verapaz	Q 528,796.25	Ejecución	84	0.00 %	0.00 %	Ing. Elmer Aragón	Proyecto en proceso de adquisición de insumos
13	283337	Ampliación sistema de agua potable	Sector El Tamarindo, aldea Palín	Nuevo Progreso	San Marcos	Q 1,696,946.41	Por iniciar	420	0.00 %	0.00 %	Ing. Efraín Tuc	Proyecto en proceso de adquisición de insumos



II - PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO PRESTAMO BID 2242/BL-GU



**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-****SITUACION GENERAL DE PROYECTOS****PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO (FASE I)****ACTUALIZADO AL 30/06/2024****GTYP-M-001**

No.	No. SNIP	TIPO DE PROYECTO (*)	COMUNIDAD	MUNICIPIO	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	Supervisor	OBSERVACIONES (X)
1	94992	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea El Xab	El Asintal	100.00 %	100.00 %	Ingeniero Miguel Reyes	Proyecto liquidado
2	94965	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea San Isidro Chamac	San Pedro Sacatepéquez	51.29 %	49.50 %	Ingeniero Miguel Reyes	Se está gestionando el mecanismo legal y tecnico, para iniciar el proceso de controversia establecido en el contrato, a través de un conciliador para la liquidación del contrato.
3	188921	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San Marcos	100.00%	96.97 %	Coordinador de equipo de supervisión Ingeniero Walter Ramirez	El proyecto se encuentra recepcionado por parte de la supervision y la empresa continúa realizando reparaciones para que pueda ser entregado a la municipalidad.
4	189147	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	San Marcos	100.00%	97.41 %	Coordinador de equipo de supervisión	El proyecto se encuentra recepcionado por parte de la supervision, y en proceso de entrega de las obras a la municipalidad respectiva para la operabilidad y mantenimiento.

							Ingeniero Walter Ramirez	
5	188909	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	Esquipulas Palo Gordo	100.00%	99.10 %	Coordinador de equipo de supervisión Ingeniero Walter Ramirez	Recepcionado en proceso de liquidación
6	153676	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	Esquipulas Palo Gordo	100.00%	99.66 %	Coordinador de equipo de supervisión Ingeniero Walter Ramirez	Recepcionado en proceso de liquidación
7	153650	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San Pedro Sacatepéquez	100.00 %	88.77 %	Coordinador de equipo de supervisión Ingeniero Walter Ramirez	El proyecto se encuentra terminado en fase de recepción
8	153671	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	San Pedro Sacatepéquez	100.00 %	92.59 %	Coordinador de equipo de supervisión Ingeniero Walter Ramirez	El proyecto se encuentra terminado en fase de recepción



III - PROGRAMA DESARROLLO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS



