

Plan Anual de Ejecución


Mes reportado: Octubre / 2022

Proyecto / Programa: PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO (FASE I)

Organismo ejecutor: Instituto de Fomento Municipal

Número de Préstamo	BID-2242/BL-GU	Fecha de última actualización	15/11/2022
Código Presupuestario	5204020110	Fecha del Decreto	08/11/2012
Organismo Financiero	BID	Fecha de Suscripción	08/11/2012
Moneda del Préstamo	USD	Fecha de Vigencia	08/11/2012
Monto contratado	50,000,000.00	Fecha de Elegibilidad	07/05/2013
Monto contratado Entidad ejecutora	50,000,000.00	Fecha de cierre actual	31/10/2022
Monto Entidad Ejecutora Dolares	50,000,000.00	Meses de Prórroga	0
Monto contratado Entidad ejecutora Q.	391,430,000.00	Plazo de ejecución	100.00%
Desembolsos realizados a la fecha	50,000,000.00	Monto por desembolsar USD\$	0.00
			0.00%

Gráfica de Ejecución



Tipo de cambio: 7.8286 X 1 USD



Handwritten signature or mark.

Ejecución Presupuestaria Anual		Desembolsos Mensuales Octubre		Indicadores de Avance Anuales 2022		Total
Asignación Presupuestaria anual	42.800.000,00	Desembolso planificado en el mes	0,00	Desembolsos Acumulados del Año	6200000	Ejecución Financiera 12.00%
Presupuesto Vigente anual	70.832.694,00	Desembolso realizado en el mes	0,00	Porcentaje de desembolsos realizados en el año Vs. Porcentaje de desembolsos	36.470.59% / 100.00%	
Presupuesto Devenido	68.650.178,04	Diferencia	0,00	Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs Porcentaje de Gastos Planificados	69.18% / 96.25%	
Porcentaje de Ejecución	96,93%	Próximo desembolso del mes	Mes	Plazo de ejecución Actual	100,00%	
		Presupuesto planificado próximo	0,00	Desembolsos Anuales Vs. Presupuesto Vigente Anual	2517.6471	

16

Metas año fiscal

Producto	Unidad de medida	Meta Cuatrimestre I		Meta Cuatrimestre II		Meta Cuatrimestre III		Meta anual	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Componente: Desarrollo Institucional del Sector									
P2. Entidad rectora de la calidad de agua para consumo humano fortalecida	Unidad	0		0		1		1	
Componente: Inversiones en Infraestructura									
P4. Sistemas de Agua Potable y/o Saneamiento Comunidades Rurales Diseñados (sistemas)	Unidad	0		0		3		3	
P8. Sistemas Periurbanos y Urbanos con solución de Agua Potable Construidos y Rehabilitados	Unidad	0		2		3		5	
P9. Sistemas Periurbanos y Urbanos con solución de Saneamiento Construidos y Rehabilitados	Unidad	0		2		3		5	
Componente: Desarrollo comunitario y fortalecimiento municipal para la prestación de servicios de agua y saneamiento									
P12. Gobiernos Municipales Fortalecidos en prestación de servicios de agua potable y Saneamiento	Unidad	1		2		3		6	
P13. Personas de las Municipalidades Capacitadas	Unidad	10		20		30		60	

R

Plan Adquisiciones Año Fiscal

Adquisición	Metodo	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Asignación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Desarrollo institucional del Sector											
P2. Entidad rectora de la calidad de agua para consumo humano fortalecida											
Equipo de Computo	Licitación Pública Nacional	27/02/2022		22/03/2022		17/05/2022		29/09/2022		10/10/2022	
Equipo de Generación de Hipoclorito de Sodio	Licitación Pública Nacional	28/02/2022		22/03/2022		17/05/2022		29/09/2022		10/10/2022	
Equipo de Monitoreo de la Calidad del Agua	Licitación Pública Internacional	29/02/2022		22/03/2022		27/05/2022		18/11/2022		28/11/2022	
Inversiones en infraestructura											
P8. Sistemas Periurbanos y Urbanos con solución de Agua Potable Construidos y Rehabilitados											
Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable en las cabeceras Municipales de San Pablo del Departamento de San Marcos, República de Guatemala.	Licitación Pública Internacional	20/04/2018		26/04/2018		25/04/2018		25/04/2018		04/06/2018	
Mejoramiento de Sistema de Agua Potable Sanitario en las cabeceras Municipales de San José El Rodio del Departamento de San Marcos, República de Guatemala.	Licitación Pública Internacional	20/04/2018		25/04/2018		26/04/2018		25/04/2018		25/04/2018	
Mejoramiento de Agua potable cabecera municipal de Esquipulas Palenque Combu	Licitación Pública Internacional	06/03/2018		06/03/2018		06/03/2018		06/03/2018		20/04/2018	
Mejoramiento de agua potable cabecera municipal de san miguel San marcos	Licitación Pública Internacional	06/03/2018		06/03/2018		06/03/2018		06/03/2018		25/04/2018	
Pago retribuciones	Contribución Directa	03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	
P9. Sistemas Periurbanos y Urbanos con solución de Saneamiento Construidos y Rehabilitados											
Consultor para el aseguramiento de procedimientos de control interno del programa	Contratación Directa	01/12/2021		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	
Especialista ambiental	Contratación Directa	06/12/2021		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	

Handwritten signature

Adquisición	Método	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Computador coordinador técnico de la oficina territorial	Contratación Directa	06/12/2021		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	
Arrendamiento de oficina territorial	Contratación Directa	06/12/2021		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	
Sistema de Alcantarillado Sanitario de Municipio San Pablo, San Marcos	Licitación Pública Internacional	20/04/2018		25/04/2018		25/04/2018		25/04/2018		04/06/2018	
Sistema de Alcantarillado Sanitario de Municipio San José el Río de San Marcos	Licitación Pública Internacional	20/04/2018		20/04/2018		20/04/2018		20/04/2018		20/04/2018	
Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario Cabezera Municipal de San Marcos	Licitación Pública Internacional	06/03/2018		06/03/2018		06/03/2018		06/03/2018		26/04/2018	
Sistema de Alcantarillado Esquipulas Palo Gordo San Marcos	Licitación Pública Internacional	06/03/2018		08/03/2018		08/03/2018		08/03/2018		26/04/2018	
Servicio mantenimiento	Contratación Directa	03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	
Mantenimiento obras	Contratación Directa	03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	

Administración del Programa

Funcionamiento de la Unidad Ejecutora

Contratación de servicios de consultoría para realizar la evaluación de la Primera Fase del Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano (Fase I)	Selección basada en la Calidad (SBC)	16/06/2020		12/10/2020		02/11/2020		04/03/2022		14/03/2022	
Encargado de Contabilidad	Contratación Directa	15/12/2021		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	
Especialista en Gestión Social	Contratación Directa	15/12/2021		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	
Especialista Financiero	Contratación Directa	15/12/2021		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	
Encargado Legal	Contratación Directa	15/12/2021		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	
Especialista en Infraestructura	Contratación Directa	15/12/2021		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	
Encargado de Almacén e Inventarios	Contratación Directa	15/12/2021		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	

16

Adquisición	Método	Preparación de documentación		Lanzamiento de escrito		Recepción y evaluación de		Ajudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Encargado de Tesorería	Contratación Directa	15/12/2021		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	
Especialista en Adquisiciones	Contratación Directa	15/12/2021		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	
Monitorio y Seguimiento	Contratación Directa	15/12/2021		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	
Asistente de Dirección	Contratación Directa	15/12/2021		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	
Piloto	Contratación Directa	15/12/2021		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	
Consultor Asistente contable	Contratación Directa	15/12/2021		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	
Asistente de Adquisiciones legal	Contratación Directa	15/12/2021		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	
Asesor operativo	Contratación Directa	03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	
Auditoría estados financieros 2021 y 2022	Contratación Directa	03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	
Encargado de Recepción	Contratación Directa	03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	

B

Ejecución Financiera Anual


Informe	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Desarrollo institucional del Sector													
P2. Entidad receptora de la cantidad de agua para consumo humano fortificada													
Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563,509.00	0.00	0.00	0.00	563,509.00
Equipo de Generación de Hipodermis de Soda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825,382.00	0.00	0.00	825,382.00
Equipo de Monitoreo de la Calidad del Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,718,806.00	3,718,806.00
Total componente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563,509.00	825,382.00	0.00	3,718,806.00	4,107,697.00
Inversiones en Infraestructura													
P3. Sistemas Perifoneos y Urbanos con solución de Agua Potable Construidos y Rehabilitados													
Mejoramiento de Sistema de Agua Potable en las Cabeceras Municipales de San Pablo del Departamento de San Marcos, República de Guatemala.	0.00	342,362.00	383,702.00	584,871.00	440,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,756,318.00
Mejoramiento de Sistema de Agua Potable Surtido en las cabeceras Municipales de San José El Rodero del Departamento de San Marcos, República de Guatemala.	0.00	660,850.00	660,399.00	1,028,368.00	546,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,175,192.00
Mejoramiento de Agua potable cabecera municipal de Esquipulas Palo Gordo	0.00	2,916,039.00	1,164,573.00	2,075,089.00	1,795,162.00	972,453.00	373,600.00	12,826.00	1,042,833.00	0.00	0.00	0.00	10,317,283.00
Mejoramiento de agua potable cabecera municipal de San Marcos, San Marcos	0.00	1,033,074.00	1,014,872.00	1,291,379.00	1,585,033.00	206,014.00	122,110.20	433,844.00	4,249,488.00	0.00	0.00	0.00	10,316,974.00
Subtotal	0.00	6,026,335.00	6,262,546.00	9,980,707.00	8,367,121.00	1,178,467.00	575,710.20	1,589,700.00	6,335,154.00	0.00	0.00	4,045,286.20	40,445,286.20

72

Instrumento	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
P3. Sistema Perifoneos y Urbanos con solución de Saneamiento Construidos y Rehabilitados													
Consultor para el aseguramiento de procedimientos de control interno del programa Especialista ambiental	0.0	35,000.00	18,000.00	16,000.00	14,000.00	14,000.00	16,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	180,000.00
Consultor coordinador técnico de la oficina territorial	0.0	46,000.00	22,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	200,000.00
Intermediario de oficina territorial	0.0	11,000.00	6,500.00	5,500.00	9,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	55,000.00
Sistema de Alcantarillado Sanitario de Municipio San Pablo, San Marcos	0.0	766,113.00	1,349,807.00	663,468.00	371,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,168,015.00
Sistema de Alcantarillado Sanitario de Municipio San José el Rodero San Marcos	0.0	641,186.00	686,147.00	625,837.00	180,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,138,857.00
Mantenimiento sistema de alcantarillado sanitario Cabecera Municipal de San Marcos	0.0	3,253,118.00	3,581,060.00	3,632,311.00	4,359,476.00	3,927,483.00	3,742,010.00	3,740,760.00	4,740,145.00	4,740,145.00	0.00	0.00	42,400,948.00
Sistema de Alcantarillado Equiplutas Palo Gordo San Marcos	0.0	0.00	97,490.00	6.00	0.00	287,673.00	290,007.00	42,745.00	683,962.00	0.00	0.00	0.00	1,275,893.00
Servicio mantenimiento	0.0	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	54,000.00
Rotación ceras	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,186,014.00	0.00	0.00	10,186,014.00
Total componente	0.00	15,912,828.00	9,307,483.00	10,215,791.00	9,487,539.00	5,455,045.00	4,690,331.00	3,810,715.00	15,837,464.00	14,308,840.00	0.00	0.00	89,280,660.00
Administración del Programa													
Funcionamiento de la Unidad Ejecutora													
Contratación de servicios de consultoría para realizar la evaluación de la Primera Fase del Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano (FODA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	20,000.00	2,000,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
Encargado de Contabilidad	17,250.00	17,250.00	18,250.00	15,250.00	14,250.00	13,250.00	18,250.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	0.00	0.00	182,500.00

Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Especialista en Gestión Social	22,000.0	22,000.0	22,000.0	22,000.0	22,000.0	22,000.0	22,000.0	22,000.0	22,000.0	21,000.0	0.0	0.0	220,000.0
Especialista Financiero	22,000.0	22,000.0	22,000.0	22,000.0	22,000.0	22,000.0	22,000.0	22,000.0	22,000.0	22,000.0	0.0	0.0	220,000.0
Encargado Legal	22,000.0	22,000.0	22,000.0	22,000.0	22,000.0	22,000.0	22,000.0	22,000.0	22,000.0	22,000.0	0.0	0.0	220,000.0
Especialista Infraestructura	22,000.0	22,000.0	22,000.0	22,000.0	22,000.0	22,000.0	22,000.0	22,000.0	22,000.0	22,000.0	0.0	0.0	220,000.0
Encargado de Almacenes Inventarios	0.0	9,250.0	9,250.0	9,250.0	9,250.0	9,250.0	9,250.0	9,250.0	9,250.0	9,250.0	0.0	0.0	83,250.0
Encargado de Testamento	11,250.0	11,250.0	11,250.0	11,250.0	11,250.0	11,250.0	11,250.0	11,250.0	11,250.0	11,250.0	0.0	0.0	112,500.0
Especialista Adquisiciones	22,000.0	22,000.0	22,000.0	22,000.0	22,000.0	22,000.0	22,000.0	22,000.0	22,000.0	22,000.0	0.0	0.0	220,000.0
Monitoreo y Seguimiento	0.0	22,000.0	22,000.0	22,000.0	22,000.0	22,000.0	22,000.0	22,000.0	22,000.0	22,000.0	0.0	0.0	220,000.0
Asistente de Dirección	0.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0	0.0	0.0	90,000.0
Filoto	0.0	17,000.0	17,000.0	17,000.0	17,000.0	17,000.0	17,000.0	17,000.0	17,000.0	17,000.0	0.0	0.0	170,000.0
Consultor Asistente contable	0.0	7,000.0	7,000.0	7,000.0	7,000.0	7,000.0	7,000.0	7,000.0	7,000.0	7,000.0	0.0	0.0	63,000.0
Asistente de Adquisiciones legal	0.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0	0.0	0.0	90,000.0
Costos operativos	0.0	22,000.0	22,000.0	22,000.0	22,000.0	22,000.0	22,000.0	22,000.0	22,000.0	22,000.0	0.0	0.0	220,000.0
Auditoría estudios financiero 2021 y 2022	0.0	130,270.0	130,270.0	130,270.0	130,270.0	130,270.0	130,270.0	130,270.0	130,270.0	130,270.0	0.0	0.0	1,302,700.0
Encargado de Recepción	0.0	7,000.0	7,000.0	7,000.0	7,000.0	7,000.0	7,000.0	7,000.0	7,000.0	7,000.0	0.0	0.0	70,000.0
Total componente	134,500.0	522,547.0	424,023.00	252,331.00	317,339.00	401,065.00	574,636.00	525,124.00	576,941.00	1,055,251.00	0.00	0.00	4,874,858.00
Total	134,500.0	522,547.0	424,023.00	252,331.00	317,339.00	401,065.00	574,636.00	525,124.00	576,941.00	1,055,251.00	0.00	0.00	4,874,858.00

Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real



Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Gasto real	147.750,00	13.343.290,45	6.669.315,97	2.240.979,78	9.545.211,41	5.863.745,63	10.852.977,76	652.737,04	8.177.251,30	10.856.922,67	0,00	0,00
Gasto programado	134.500,00	16.036.375,00	10.331.506,00	10.506.112,00	9.804.579,00	5.937.100,00	5.205.010,00	4.346.951,00	18.977.934,00	16.194.443,22	0,00	3.718.608,00
Total Gasto real												68.660.178,04
Total Gasto programado												99.243.015,22

[Handwritten signature]

Proyección de desembolsos

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Programad	0.00	0.00	4,000.00	6,200.00	4,000.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00
Variación	0.00	0.00	4,000.00	-3,200,000.00	4,000.00	0.00	0.00	2,800.00	-2,200,000.00	0.00	0.00	0.00

ID	%	Completado	80%	Fuente	Nombre de la Tarea	Inicio	Fin	Comenzado	Fin total	Monto	Monto
0	92%				PEP - SMART_2242BL-GU Agua y Saneamiento	vía 06/06/12	máx 15/09/23	vía 06/06/12		\$103,037...	\$103,037...
1	27%			BID	Componente 1 Desarrollo Institucional del Sector	Jun 05/03/15	Jun 24/10/22	Jun 05/03/15		\$2,940,668	\$2,940,668
2	79%			BID	Consejo Municipal No. 2	vía 30/06/19	MAR 24/11/20	vía 30/06/19		\$740,668	\$740,668
3	6%			BID	P1. Entidad Municipal Sectorial de Agua y Saneamiento Funcionando	Jun 15/03/20	vía 07/10/22			\$0	\$0
3.1	6%			BID	P1. Entidad Municipal Sectorial de Agua y Saneamiento Funcionando	Jun 15/03/20	vía 25/10/22			\$1,500,000	\$1,500,000
3.2	99%			BID	P1. Entidad Municipal Sectorial de Agua y Saneamiento Funcionando	Jun 05/04/16	vía 37/12/19	Jun 05/04/16		\$740,668	\$740,668
3.3	99%			BID	P1. Entidad Municipal Sectorial de Agua y Saneamiento Funcionando	Jun 05/04/16	vía 37/12/19	Jun 05/04/16		\$740,668	\$740,668
3.4	99%			BID	P1. Entidad Municipal Sectorial de Agua y Saneamiento Funcionando	vía 08/06/12	vía 04/10/22	vía 08/06/12		\$92,535	\$92,535
3.5	99%			BID	P1. Entidad Municipal Sectorial de Agua y Saneamiento Funcionando	Jun 30/09/13	máx 26/06/15	Jun 30/09/13		\$191,064	\$191,064
4	94%			BID	Componente 2 Inversión en Infraestructura	Jun 30/09/13	máx 26/06/15	Jun 30/09/13		\$168,357	\$168,357
4.1	100%			BID	P4. Sistemas de Agua Potable y/o Saneamiento Comunitarios	Jun 30/09/13	máx 26/06/15	Jun 30/09/13		\$168,357	\$168,357
4.1.1	100%			BID	123 Diferentes localidades y realizados (tajib y Lintmas) (Chivo, UTE, 43 proyectos)	Jun 30/09/13	máx 26/06/15	Jun 30/09/13		\$168,357	\$168,357
4.1.2	100%			BID	123 Diferentes localidades y realizados (tajib y Lintmas) (Chivo, UTE, 43 proyectos)	Jun 30/09/13	máx 26/06/15	Jun 30/09/13		\$168,357	\$168,357
4.2	90%			BID	P5. Sistemas Rurales de Agua Potable Comunitarios y Rehabilitados	vía 08/06/12	vía 26/06/22	vía 08/06/12		\$23,583	\$23,583
4.3	93%			BID	P6. Sistemas Rurales de Agua Potable Comunitarios y Rehabilitados	Jun 31/04/13	vía 31/03/22	Jun 31/04/13		\$8,880,145	\$8,880,145
4.4	100%			BID	P7. Sistemas de Agua Potable y/o Saneamiento Comunitarios	Jun 08/11/12	vía 14/06/16	Jun 08/11/12		\$866,509	\$866,509
4.5	92%			BID	P8. Sistemas Rurales de Agua Potable Comunitarios y Rehabilitados	vía 08/06/12	vía 29/10/22	vía 08/06/12		\$18,050	\$18,050
4.5.1	100%			BID	Proceso de Adquisición: Sistema Fénico Externo UNOPS/MNUD	Jun 02/03/15	vía 27/12/19	Jun 02/03/15		\$497,365	\$497,365
4.5.2	87%			BID	Proceso de adquisición: 2 Sistemas de Agua Potable En Chivo	Jun 01/06/17	Jun 29/03/23	Jun 01/06/17		\$588,911	\$588,911
4.5.2.1	84%			BID	Proceso de adquisición: Ampliación de Sistema de Agua Potable en las colonias El Miraflores y Chihuahua, y Reposición de Sistema Alcantarillado Sanitario Colonia El Miraflores, Cultivos, Baja Verapaz	Jun 01/06/17	Jun 29/03/23	Jun 01/06/17		\$594,150	\$594,150
4.5.2.2	89%			BID	Proceso de adquisición: Ampliación de Sistema de Agua Potable y Reposición de Alcantarillado Sanitario a poblamiento Prisco, Unidad Baja Verapaz y Reposición de Sistema de Alcantarillado Sanitario colonia Chichuluc, Cultivos, Baja Verapaz	Jun 01/06/17	Jun 29/03/23	Jun 01/06/17		\$405,664	\$405,664
4.5.2.3	100%			BID	Proceso de Construcción - Supervisor Grupo A y B Sistema de AD y Alcantarillado Chivo	máx 07/03/18	Jun 13/01/20	máx 07/03/18		\$247,239	\$247,239
4.5.2.3.1	100%			BID	Proceso de selección y contratación	máx 07/03/18	máx 07/05/18	máx 07/03/18		\$9,325	\$9,325
4.5.2.3.2	100%			BID	Ejecución de Contratos	máx 31/07/18	Jun 29/04/20	máx 31/07/18		\$0	\$0
4.5.2.3.2.1	100%			BID	Ejecución de Contratos	Jun 13/01/20	Jun 13/01/20	Jun 13/01/20		\$9,325	\$9,325

ID	Completado	FOI	Parent	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo Real	Fin Real	Detalle	UMA
4080	87%		2.5.3	Proceso de Adquisición: Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en 6 Cabeceras Municipales: San Mateo; Equi Pullo Palo Grande; San Pedro Sac.; San Cristóbal Quiché; San Mateo Ixil; Modesto; San Pablo, de San Marcos	vie 08/06/12	mié 19/02/12	vie 05/06/12		Costo	58,283,190
4081	100%		2.5.3.1	Trámites Administrativos Previos	vie 14/10/12	mié 20/12/12	vie 14/10/12		Costo re	5,298,308
4082	87%		2.5.3.2	Proceso de adjudicación	vie 08/06/12	mié 19/10/12	vie 08/06/12		Costo re	50
4083	100%		2.5.3.2.1	PREPARACION DE DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES HASTA SU FINAL	mar 04/04/12	jun 24/02/12	mar 04/04/12		Costo re	57,246,306
4084	100%		2.5.3.2.2	AFIRMACION, PUBLICACION, Y RECEPCION DE OERTAS DE LICITACION	jun 24/02/12	mar 19/09/12	jun 24/02/12		Costo re	50
4085	100%		2.5.3.2.3	EVALUACION Y RECOMENDACION DE OFERTAS LOPRE I. RUDO 7793747 QUEP	mié 28/09/12	mar 24/04/12	mié 28/09/12		Costo re	50
4086	86%		2.5.3.2.4	REDACCION - CONTRATACION	vie 08/06/12	mié 19/10/12	vie 08/06/12		Costo re	50
4087	100%		2.5.3.2.4.1	Constitución y legación de la empresa	mié 31/03/12	mar 27/02/12	mié 31/03/12		Costo re	50
4088	100%		2.5.3.2.4.2	Elaboración de contrato	vie 02/03/12	mié 07/09/12	vie 02/03/12		Costo re	50
4089	100%		2.5.3.2.4.3	Adquisiciones UE	vie 02/03/12	mié 07/03/12	vie 02/03/12		Costo re	50
4090	100%		2.5.3.2.4.3	Elaboración de CDP	mié 07/03/12	mié 07/03/12	mié 07/03/12		Costo re	50
4091	100%		2.5.3.2.4.4	Financiero - UE	mié 07/03/12	mié 07/03/12	mié 07/03/12		Costo re	50
4092	100%		2.5.3.2.4.5	Suscripción de Contrato, firma de contratista	jun 12/03/12	jun 12/03/12	jun 12/03/12		Costo re	50
4093	100%		2.5.3.2.4.5	Legal UE	jun 12/03/12	jun 12/03/12	jun 12/03/12		Costo re	50
4094	100%		2.5.3.2.4.5	Trámite de Franza y/o Garantía del Ejecutor Seleccionado	jun 12/03/12	jun 12/03/12	jun 12/03/12		Costo re	50
4095	100%		2.5.3.2.4.5	Legal UE	jun 12/03/12	jun 12/03/12	jun 12/03/12		Costo re	50
4096	100%		2.5.3.2.4.5	Suscripción de contrato por Gerencia BIFOM	mar 13/03/12	mié 21/03/12	mar 13/03/12		Costo re	50
4097	100%		2.5.3.2.4.5	Legal UE	mar 13/03/12	mié 21/03/12	mar 13/03/12		Costo re	50
4098	100%		2.5.3.2.4.5	Suscripción de contrato por Gerencia BIFOM	mar 13/03/12	mié 21/03/12	mar 13/03/12		Costo re	50
4099	100%		2.5.3.2.4.5	Legal UE	mar 13/03/12	mié 21/03/12	mar 13/03/12		Costo re	50
4100	100%		2.5.3.2.4.5	Solicitud de aprobación de Contrato ID de BIFOM y Resolución de contrato (NOTA)	jun 26/03/12	jun 23/04/12	jun 26/03/12		Costo re	50
4101	100%		2.5.3.2.4.5	Contrato Aprobado	jun 26/03/12	jun 23/04/12	jun 26/03/12		Costo re	50
4102	100%		2.5.3.2.4.5	Legal UE	jun 26/03/12	jun 23/04/12	jun 26/03/12		Costo re	50
4103	100%		2.5.3.2.4.5	Envío de nota para habilitación de las cuentas en las CC	jun 26/03/12	jun 23/04/12	jun 26/03/12		Costo re	50
4104	100%		2.5.3.2.4.5	Legal UE	jun 26/03/12	jun 23/04/12	jun 26/03/12		Costo re	50
4105	100%		2.5.3.2.4.5	Proceso para pago de anticipo (nota)	jun 26/03/12	jun 23/04/12	jun 26/03/12		Costo re	50
4106	100%		2.5.3.2.4.5	Legal UE	jun 26/03/12	jun 23/04/12	jun 26/03/12		Costo re	50
4107	100%		2.5.3.2.4.5	Proceso para pago de anticipo (nota)	jun 26/03/12	jun 23/04/12	jun 26/03/12		Costo re	50

ID	% EOT completado	Fuente	Número de la Tarea	Descripción de la Tarea	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Detalle	YTD
4118	100%	2.5.3.2.4.1.1	Fuente1	Órdenes de Inicio	09/08/19	23/10/19	09/08/19	23/10/19	Costo	194
4119	0%	2.5.3.2.4.1.2	BND	Legar UE	14/10/19	15/11/19	14/10/19	15/11/19	Costo re	50
4121	85%	2.5.3.2.4.1.3	BND	Impresión física LOTE 3 - 5da Etapa (18 meses)	08/06/19	19/10/22	08/06/19	19/10/22	Costo re	54,795,222
4122	100%	2.5.3.2.4.1.1	BID	Elaboración Memorias LOTE 1 - San Marcos, 1da Etapa AGUA	09/08/19	23/10/19	09/08/19	23/10/19	Costo re	54,458,794
4123	100%	2.5.3.2.4.1.3.2	BID	Financiero - UE	09/08/19	29/09/19	09/08/19	29/09/19	Costo re	50
4124	100%	2.5.3.2.4.1.3.3	BND	Pago de anticipo	23/10/19	24/10/19	23/10/19	24/10/19	Costo re	51,316,272
4125	100%	2.5.3.2.4.1.3.1	BND	Financiero - UE	08/07/19	12/07/19	08/07/19	12/07/19	Costo re	58,524
4126	100%	2.5.3.2.4.1.3.2	BID	Entrega de estimación a la supervisión (0.23)	08/07/19	20/05/19	08/07/19	20/05/19	Costo re	54
4127	100%	2.5.3.2.4.1.3.3	BID	Contrato	08/07/19	20/05/19	08/07/19	20/05/19	Costo re	50
4128	100%	2.5.3.2.4.1.3.4	BID	Revisión técnica de estimación	23/05/19	19/06/19	23/05/19	19/06/19	Costo re	50
4129	100%	2.5.3.2.4.1.3.4	BND	Coordinador Competente (Infraestructura)	21/06/19	21/06/19	21/06/19	21/06/19	Costo re	50
4130	100%	2.5.3.2.4.1.3.4	BND	Revisión legal Inspectora de estimación	21/06/19	21/06/19	21/06/19	21/06/19	Costo re	50
4131	100%	2.5.3.2.4.1.3.4	BND	Legar UE	21/06/19	21/06/19	21/06/19	21/06/19	Costo re	50
4132	100%	2.5.3.2.4.1.3.4	BID	Elaboración y Aprobación de documento de pago	24/05/19	28/06/19	24/05/19	28/06/19	Costo re	50
4133	100%	2.5.3.2.4.1.3.4	BND	Financiero - UE	24/05/19	28/06/19	24/05/19	28/06/19	Costo re	54
4134	100%	2.5.3.2.4.1.3.4	BND	Pago de estimación	03/07/19	03/07/19	03/07/19	03/07/19	Costo re	55,328
4135	100%	2.5.3.2.4.1.3.4	BND	Financiero - UE	02/07/19	03/07/19	02/07/19	03/07/19	Costo re	55,328
4136	100%	2.5.3.2.4.1.3.4	BND	N/A	12/07/19	12/07/19	12/07/19	12/07/19	Costo re	5194
4137	79%	2.5.3.2.4.1.3.4	BND	Financiero - UE	12/07/19	12/07/19	12/07/19	12/07/19	Costo re	5194
4138	100%	2.5.3.2.4.1.3.4	BND	Estimación No. 2 (1.4074)	08/05/19	13/06/19	08/05/19	13/06/19	Costo re	548,575
4139	100%	2.5.3.2.4.1.3.4	BND	Entrega de estimación a la supervisión (0.90)	08/03/19	20/05/19	08/03/19	20/05/19	Costo re	50
4140	100%	2.5.3.2.4.1.3.4	BND	Contrato	08/03/19	20/05/19	08/03/19	20/05/19	Costo re	50
4141	100%	2.5.3.2.4.1.3.4	BND	Revisión técnica de estimación	20/05/19	22/05/19	20/05/19	22/05/19	Costo re	50

ID	%	Completado	EJEC	Fuente	Nombre de la Tarea	Comentario	Fin	Comienzo real	Fin real	Detalle	Miles
4134	99%	2.5.3.2.4.13.4.3	BID	Entrega legal-financiera de estimación	Coordinador Componente (Hydroenergética)	mié 22/05/19	mié 22/05/19	mié 22/05/19	mié 22/05/19	Costo re	50
				Legal UE		mié 22/05/19	mié 22/05/19	mié 22/05/19	mié 22/05/19	Costo re	50
4135	0%	2.5.3.2.4.13.4.4	BID	Elaboración y Aprobación de documento de pago	Financiero - UE	mié 29/05/19	mié 29/05/19	mié 29/05/19	mié 29/05/19	Costo re	50
				Financiero - UE		mié 29/05/19	mié 29/05/19	mié 29/05/19	mié 29/05/19	Costo re	50
4136	300%	2.5.3.2.4.13.4.5	BID	Pago de estimación	Financiero - UE	mié 14/06/19	mié 14/06/19	mié 14/06/19	mié 14/06/19	Costo re	546,847
				Financiero - UE		mié 14/06/19	mié 14/06/19	mié 14/06/19	mié 14/06/19	Costo re	546,847
4137	100%	2.5.3.2.4.13.4.6	BID	IVA	Financiero - UE	vie 13/06/19	vie 13/06/19	vie 13/06/19	vie 13/06/19	Costo re	51,727
				Financiero - UE		vie 13/06/19	vie 13/06/19	vie 13/06/19	vie 13/06/19	Costo re	51,727
4138	63%	2.5.3.2.4.13.5	BID	Estimación No.3 (3.75%)	Coordinador Componente (Infraestructura)	lun 08/04/19	vie 13/06/19	lun 08/04/19	vie 13/06/19	Costo re	51,727
				Estimación No.3 (3.75%)		lun 08/04/19	vie 13/06/19	lun 08/04/19	vie 13/06/19	Costo re	560,809
4139	100%	2.5.3.2.4.13.5.1	BID	Entrega de estimación a la supervisión (3.5%)	Coordinador Componente (Infraestructura)	ven 08/04/19	vie 13/06/19	ven 08/04/19	vie 13/06/19	Costo re	50
				Coordinador Componente (Infraestructura)		ven 08/04/19	vie 13/06/19	ven 08/04/19	vie 13/06/19	Costo re	50
4140	100%	2.5.3.2.4.13.5.2	BID	Revisión técnica de estimación	Coordinador Componente (Infraestructura)	ven 17/05/19	vie 13/06/19	ven 17/05/19	vie 13/06/19	Costo re	50
				Revisión técnica de estimación		ven 17/05/19	vie 13/06/19	ven 17/05/19	vie 13/06/19	Costo re	50
4141	0%	2.5.3.2.4.13.5.3	BID	Revisión legal-financiera de estimación	Coordinador Componente (Infraestructura)	lun 27/05/19	mié 31/05/19	lun 27/05/19	mié 31/05/19	Costo re	50
				Revisión legal-financiera de estimación		lun 27/05/19	mié 31/05/19	lun 27/05/19	mié 31/05/19	Costo re	50
4142	0%	2.5.3.2.4.13.5.4	BID	Elaboración y Aprobación de documento de pago	Financiero - UE	lun 03/06/19	vie 21/06/19	lun 03/06/19	vie 21/06/19	Costo re	50
				Financiero - UE		lun 03/06/19	vie 21/06/19	lun 03/06/19	vie 21/06/19	Costo re	50
4143	100%	2.5.3.2.4.13.5.5	BID	Pago de estimación	Financiero - UE	mié 14/06/19	mié 14/06/19	mié 14/06/19	mié 14/06/19	Costo re	558,647
				Financiero - UE		mié 14/06/19	mié 14/06/19	mié 14/06/19	mié 14/06/19	Costo re	558,647
4144	100%	2.5.3.2.4.13.5.6	BID	IVA	Financiero - UE	vie 13/06/19	vie 13/06/19	vie 13/06/19	vie 13/06/19	Costo re	52,163
				Financiero - UE		vie 13/06/19	vie 13/06/19	vie 13/06/19	vie 13/06/19	Costo re	52,163
4145	100%	2.5.3.2.4.13.6	BID	Estimación No.4 (4.57%)	Coordinador Componente (Infraestructura)	mar 07/05/19	mié 30/05/19	mar 07/05/19	mié 30/05/19	Costo re	513,953
				Estimación No.4 (4.57%)		mar 07/05/19	mié 30/05/19	mar 07/05/19	mié 30/05/19	Costo re	513,953
4146	100%	2.5.3.2.4.13.6.1	BID	Entrega de estimación a la supervisión (2.35)	Coordinador Componente (Infraestructura)	mar 07/05/19	mié 30/05/19	mar 07/05/19	mié 30/05/19	Costo re	50
				Entrega de estimación a la supervisión (2.35)		mar 07/05/19	mié 30/05/19	mar 07/05/19	mié 30/05/19	Costo re	50
				Coordinador Componente (Infraestructura)		mar 07/05/19	mié 30/05/19	mar 07/05/19	mié 30/05/19	Costo re	50

12

N	% Compromiso	Saldo	Nombre de la Fianza	Fecha	Comienzo	Fin	Comienzo del	Fin del	Detalle	Saldo
4147	100%	2.5.3.2.4.13.6.2	600	Revisión técnica de estimación	jue 08/08/19	jue 08/08/19	jue 08/08/19	jue 08/08/19	Costo re	50
4148	100%	2.5.3.2.4.13.6.3	600	Coordinador Componente (Infraestructura)	jue 08/08/19	jue 08/08/19	jue 08/08/19	jue 08/08/19	Costo re	50
4149	100%	2.5.3.2.4.13.6.4	600	Revisión legal-financiera de estimación	jue 08/08/19	mié 11/08/19	jue 12/08/19	mié 11/08/19	Costo re	50
4150	100%	2.5.3.2.4.13.6.5	600	Elaboración y Aprobación de documento de pago	jue 12/08/19	vie 13/08/19	jue 12/08/19	vie 13/08/19	Costo re	50
4151	100%	2.5.3.2.4.13.6.6	600	Pago de estimación	jue 12/08/19	vie 13/08/19	jue 12/08/19	vie 13/08/19	Costo re	50
4152	100%	2.5.3.2.4.13.7	600	Estimación No. 5 (5.33%)	vie 07/06/19	jue 10/06/19	vie 07/06/19	jue 10/06/19	Costo re	50
4153	100%	2.5.3.2.4.13.7.1	600	Entrega de estimación a la supervisión (2.12)	vie 07/06/19	jue 05/09/19	vie 07/06/19	jue 05/09/19	Costo re	50
4154	100%	2.5.3.2.4.13.7.2	600	Comercio	vie 07/06/19	jue 05/09/19	vie 07/06/19	jue 05/09/19	Costo re	50
4155	100%	2.5.3.2.4.13.7.3	600	Revisión legal-financiera de estimación	jue 19/09/19	lun 23/09/19	jue 19/09/19	lun 23/09/19	Costo re	50
4156	100%	2.5.3.2.4.13.7.4	600	Elaboración y Aprobación de documento de pago	jue 19/09/19	lun 23/09/19	jue 19/09/19	lun 23/09/19	Costo re	50
4157	100%	2.5.3.2.4.13.7.5	600	Pago de estimación	mar 01/10/19	mar 01/10/19	mar 01/10/19	mar 01/10/19	Costo re	50
4158	100%	2.5.3.2.4.13.7.6	600	NA	jue 10/10/19	jue 10/10/19	jue 10/10/19	jue 10/10/19	Costo re	50
4159	100%	2.5.3.2.4.13.8	600	Estimación No. 6 (5.78%)	lun 08/07/19	mar 05/12/19	lun 08/07/19	mar 05/12/19	Costo re	50
4160	100%	2.5.3.2.4.13.8.1	600	Entrega de estimación a la supervisión	lun 08/07/19	lun 30/09/19	lun 08/07/19	lun 30/09/19	Costo re	50

ID	% completado	#DI	Yacimiento	Numero de la Tarea	Comentario	En	Comienzo real	Fin real	Demora	Costo
4161	100%	2.5.3.2.4.13.8.2	BID	Contratista	Revisión técnica de estimación	Jun 30/09/19	Jun 09/07/19	Jun 30/09/19	Costo	1099
4162	100%	2.5.3.2.4.13.8.3	BID	Coordinador Componente (Infraestructura)	Revisión legal/instruente de estimación	Jun 30/09/19	Jun 03/10/19	Jun 03/10/19	Costo	50
4163	100%	2.5.3.2.4.13.8.4	BID	Legal UE	Pago de estimación	Jun 30/09/19	Jun 03/10/19	Jun 03/10/19	Costo	50
4164	100%	2.5.3.2.4.13.8.5	BID	Fluorómetro - UE	Elaboración y Aprobación de documento de pago	Jun 14/10/19	Mar 15/10/19	Mar 15/10/19	Costo	50
4165	100%	2.5.3.2.4.13.8.6	BID	Pro	Pago de estimación	Jun 14/10/19	Mar 15/10/19	Mar 15/10/19	Costo	50
4166	100%	2.5.3.2.4.13.9	BID	Estimación No. 7 (6.32%)	Entrega de estimación a la supervisión	Jun 14/10/19	Mar 15/10/19	Mar 15/10/19	Costo	50
4167	100%	2.5.3.2.4.13.9.1	BID	Comercio	Comercio	Jun 14/10/19	Mar 15/10/19	Mar 15/10/19	Costo	50
4168	100%	2.5.3.2.4.13.9.2	BID	Revisión técnica de estimación	Comercio	Jun 14/10/19	Mar 15/10/19	Mar 15/10/19	Costo	50
4169	100%	2.5.3.2.4.13.9.3	BID	Revisión legal/instruente de estimación	Comercio	Jun 14/10/19	Mar 15/10/19	Mar 15/10/19	Costo	50
4170	100%	2.5.3.2.4.13.9.4	BID	Legal UE	Elaboración y Aprobación de documento de pago	Jun 14/10/19	Mar 15/10/19	Mar 15/10/19	Costo	50
4171	100%	2.5.3.2.4.13.9.5	BID	Fluorómetro - UE	Pago de estimación	Jun 14/10/19	Mar 15/10/19	Mar 15/10/19	Costo	50
4172	100%	2.5.3.2.4.13.9.6	BID	Pro	Pago de estimación	Jun 14/10/19	Mar 15/10/19	Mar 15/10/19	Costo	50
4173	100%	2.5.3.2.4.13.10	BID	Estimación No. 8 (6.54%)	Entrega de estimación a la supervisión	Jun 14/10/19	Mar 15/10/19	Mar 15/10/19	Costo	50
4174	100%	2.5.3.2.4.13.10.1	BID	Comercio	Comercio	Jun 14/10/19	Mar 15/10/19	Mar 15/10/19	Costo	50

ID	% Completado	CDU	Fuente	Importe de la Enea	Descripción	Comienzo	Fin	Comercial	Fin real	Balance	Saldo
4175	100%	9.5.3.2.4.13.10.2		0.00	Revisión técnica de estimación	vie 15/11/19	mié 20/11/19	vie 15/11/19	mié 20/11/19	Costo re	984
					Coordinador Componente (Infraestructura)	vie 15/11/19	mié 20/11/19	vie 15/11/19	mié 20/11/19	Costo re	50
4176	100%	2.5.3.2.4.13.10.3		0.00	Revisión legal-estimación de estimación	mié 20/11/19	mar 26/11/19	mié 20/11/19	mar 26/11/19	Costo re	50
					Legaf UE	mié 20/11/19	mar 26/11/19	mié 20/11/19	mar 26/11/19	Costo re	50
4177	100%	2.5.3.2.4.13.10.4		0.00	Elaboración y Aprobación de documento de pago	mar 26/11/19	vie 29/11/19	mié 20/11/19	vie 29/11/19	Costo re	50
					Financiero - UE	mar 26/11/19	vie 29/11/19	mié 20/11/19	vie 29/11/19	Costo re	50
4178	100%	2.5.3.2.4.13.10.5		0.00	Pago de estimación	lun 02/12/19	lun 02/12/19	lun 02/12/19	lun 02/12/19	Costo re	523,936
					Financiero - UE	lun 02/12/19	lun 02/12/19	lun 02/12/19	lun 02/12/19	Costo re	523,936
4179	100%	2.5.3.2.4.13.10.6		0.00	IVA	mar 05/12/19	mar 05/12/19	mar 05/12/19	mar 05/12/19	Costo re	523,936
					Estimación No.9 (B. 5.0%)	mar 05/12/19	mar 05/12/19	mar 05/12/19	mar 05/12/19	Costo re	523,936
4180	100%	2.5.3.2.4.13.11		0.00	Estimación técnica de estimación	lun 07/10/19	mié 03/12/19	lun 07/10/19	mié 03/12/19	Costo re	588.7
					Contratos	lun 07/10/19	mié 03/12/19	lun 07/10/19	mié 03/12/19	Costo re	588.7
4181	100%	2.5.3.2.4.13.11.1		0.00	Estimación técnica de estimación	lun 07/10/19	mié 20/11/19	lun 07/10/19	mié 20/11/19	Costo re	512,000
					Coordinador Componente (Infraestructura)	lun 07/10/19	mié 20/11/19	lun 07/10/19	mié 20/11/19	Costo re	512,000
4182	100%	2.5.3.2.4.13.11.2		0.00	Revisión técnica de estimación	lun 25/11/19	mié 27/11/19	lun 25/11/19	mié 27/11/19	Costo re	50
					Legaf UE	lun 25/11/19	mié 27/11/19	lun 25/11/19	mié 27/11/19	Costo re	50
4183	100%	2.5.3.2.4.13.11.3		0.00	Elaboración y Aprobación de documento de pago	lun 25/11/19	mié 27/11/19	lun 25/11/19	mié 27/11/19	Costo re	50
					Financiero - UE	lun 25/11/19	mié 27/11/19	lun 25/11/19	mié 27/11/19	Costo re	50
4184	100%	2.5.3.2.4.13.11.4		0.00	Pago de estimación	mié 27/11/19	vie 29/11/19	mié 27/11/19	vie 29/11/19	Costo re	50
					Financiero - UE	mié 27/11/19	vie 29/11/19	mié 27/11/19	vie 29/11/19	Costo re	50
4185	100%	2.5.3.2.4.13.11.5		2.00	Pago de estimación	lun 02/12/19	lun 02/12/19	lun 02/12/19	lun 02/12/19	Costo re	512,000
					Financiero - UE	lun 02/12/19	lun 02/12/19	lun 02/12/19	lun 02/12/19	Costo re	512,000
4186	100%	2.5.3.2.4.13.11.6		0.00	IVA	mar 05/12/19	mar 05/12/19	mar 05/12/19	mar 05/12/19	Costo re	588.7
					Estimación No.10 (B. 5.0%)	mar 05/12/19	mar 05/12/19	mar 05/12/19	mar 05/12/19	Costo re	588.7
4187	100%	2.5.3.2.4.13.11.7		0.00	Estimación técnica de estimación	lun 07/11/19	lun 26/11/19	lun 07/11/19	lun 26/11/19	Costo re	519,548
					Coordinador	lun 07/11/19	lun 26/11/19	lun 07/11/19	lun 26/11/19	Costo re	519,548
4188	100%	2.5.3.2.4.13.11.8		0.00	Revisión técnica de estimación	lun 25/11/19	mié 27/11/19	lun 25/11/19	mié 27/11/19	Costo re	50
					Contratos	lun 25/11/19	mié 27/11/19	lun 25/11/19	mié 27/11/19	Costo re	50

Código	% completado	EOT	Fuente	Número de lotes	Comentarios		Fecha	Fin	Comentarios	Fecha real	Costo	Finan.	M3
					Comentarios	Fin							
4190	100%	2.5.3.2.4.13.12.3	BID			Revisión legal/financiera de estimación	mié 27/11/19	mié 27/11/19	mié 27/11/19	mié 27/11/19	Costo re	\$0	202
						Legal UE					Costo re	\$0	
4191	100%	2.5.3.2.4.13.12.4	BID			Elaboración y Aprobación de documento de pago	mié 27/11/19	mié 27/11/19	mié 27/11/19	mié 27/11/19	Costo re	\$0	
						Financiero - UE					Costo re	\$0	
4192	100%	2.5.3.2.4.13.12.5	BID			Pago de estimación	lun 02/12/19	lun 02/12/19	lun 02/12/19	lun 02/12/19	Costo re	\$0	
						Financiero - UE					Costo re	\$0	
4193	100%	2.5.3.2.4.13.12.6	BID			Entrega de estimación a la supervisión	mié 03/12/19	mié 03/12/19	mié 03/12/19	mié 03/12/19	Costo re	\$0	
						Estimación No.11 (1.4.19.0)					Costo re	\$21,166	
4194	100%	2.5.3.2.4.13.13	GD			Entrega de estimación a la supervisión	mié 06/12/19	mié 06/12/19	mié 06/12/19	mié 06/12/19	Costo re	\$21,166	
						Comentarios					Costo re	\$0	
4196	100%	2.5.3.2.4.13.13.1	BID			Revisión técnica de estimación	lun 09/12/19	lun 09/12/19	lun 09/12/19	lun 09/12/19	Costo re	\$0	
						Coordinador Componente (Infraestructura)					Costo re	\$0	
4197	100%	2.5.3.2.4.13.13.3	BID			Revisión legal/financiera de estimación	mié 05/02/20	mié 05/02/20	mié 05/02/20	mié 05/02/20	Costo re	\$0	
						Legal UE					Costo re	\$0	
4198	100%	2.5.3.2.4.13.13.4	GD			Elaboración y Aprobación de documento de pago	mié 05/02/20	mié 05/02/20	mié 05/02/20	mié 05/02/20	Costo re	\$0	
						Financiero - UE					Costo re	\$0	
4199	100%	2.5.3.2.4.13.13.5	GD			Pago de estimación	mié 11/02/20	mié 11/02/20	mié 11/02/20	mié 11/02/20	Costo re	\$0	
						Financiero - UE					Costo re	\$0	
4200	100%	2.5.3.2.4.13.13.6	GD			Entrega de estimación a la supervisión	mié 11/02/20	mié 11/02/20	mié 11/02/20	mié 11/02/20	Costo re	\$0	
						Financiero - UE					Costo re	\$0	
4201	100%	2.5.3.2.4.13.14	BID			Estimación No.12 (5.0004)	mié 06/01/20	mié 06/01/20	mié 06/01/20	mié 06/01/20	Costo re	\$20,411	
						Comentarios					Costo re	\$0	
4202	100%	2.5.3.2.4.13.14.1	GD			Entrega de estimación a la supervisión	lun 06/01/20	lun 06/01/20	lun 06/01/20	lun 06/01/20	Costo re	\$0	
						Comentarios					Costo re	\$0	
4203	100%	2.5.3.2.4.13.14.2	GD			Revisión técnica de estimación	lun 20/01/20	lun 20/01/20	lun 20/01/20	lun 20/01/20	Costo re	\$0	
						Comentarios					Costo re	\$0	

[Handwritten signature]

Id	%	EOT	Fuente	Número de la Tarea	Comienza		Termina		Paralelo	MBA	MBA
					Fin	Comienza	Termina	Fin			
4204	100%	2.5.3.2.4.13.14.3		Revisión legal/estructura de eliminación	Jun 20/04/20	Jun 28/07/20	Jun 26/03/20	Jun 27/03/20	Costo re	\$0	\$0
4205	100%	2.5.3.2.4.13.14.4		Legaf UE	Jun 26/03/20	Jun 27/03/20	Jun 26/03/20	Jun 27/03/20	Costo re	\$0	\$0
4206	100%	2.5.3.2.4.13.14.5		Elaboración y Aprobación de documento de pago	Jun 27/03/20	Jun 31/03/20	Jun 27/03/20	Jun 31/03/20	Costo re	\$0	\$0
4207	100%	2.5.3.2.4.13.14.6		Financiero - UE	Jun 27/03/20	Jun 30/03/20	Jun 27/03/20	Jun 30/03/20	Costo re	\$0	\$0
4208	100%	2.5.3.2.4.13.15		Pago de eliminación	Jun 01/04/20	Jun 01/04/20	Jun 01/04/20	Jun 01/04/20	Costo re	\$26,991	\$26,991
4209	100%	2.5.3.2.4.13.15.1		Financiero - UE	Jun 01/04/20	Jun 01/04/20	Jun 01/04/20	Jun 01/04/20	Costo re	\$26,991	\$26,991
4210	100%	2.5.3.2.4.13.15.2		iva	Jun 15/04/20	Jun 15/04/20	Jun 15/04/20	Jun 15/04/20	Costo re	\$998	\$998
4211	100%	2.5.3.2.4.13.15.3		Financiero - UE	Jun 15/04/20	Jun 15/04/20	Jun 15/04/20	Jun 15/04/20	Costo re	\$998	\$998
4212	100%	2.5.3.2.4.13.15.4		Eliminación No. 13 (5.87%)	Jun 06/02/20	Jun 16/05/20	Jun 06/02/20	Jun 16/05/20	Costo re	\$28,884	\$28,884
4213	100%	2.5.3.2.4.13.15.5		Entrega de eliminación a la supervisión	Jun 06/02/20	Mar 25/02/20	Jun 06/02/20	Mar 25/02/20	Costo re	\$0	\$0
4214	100%	2.5.3.2.4.13.15.6		Contrato	Jun 06/02/20	Mar 25/02/20	Jun 06/02/20	Mar 25/02/20	Costo re	\$0	\$0
4215	100%	2.5.3.2.4.13.16		Revisión técnica de estructura	Mar 10/03/20	Mar 13/03/20	Mar 10/03/20	Mar 13/03/20	Costo re	\$0	\$0
4216	100%	2.5.3.2.4.13.16.1		Coordinador Compasim (Infraestructura)	Mar 10/03/20	Mar 13/03/20	Mar 10/03/20	Mar 13/03/20	Costo re	\$0	\$0
4217	100%	2.5.3.2.4.13.16.2		Revisión legal/estructura de estructura	Jun 30/03/20	Jun 30/03/20	Jun 30/03/20	Jun 30/03/20	Costo re	\$0	\$0
4218	100%	2.5.3.2.4.13.16.3		Legaf UE	Jun 30/03/20	Jun 30/03/20	Jun 30/03/20	Jun 30/03/20	Costo re	\$0	\$0
4219	100%	2.5.3.2.4.13.16.4		Elaboración y Aprobación de documento de pago	Jun 30/03/20	Jun 30/03/20	Jun 30/03/20	Jun 30/03/20	Costo re	\$0	\$0
4220	100%	2.5.3.2.4.13.16.5		Financiero - UE	Jun 30/03/20	Jun 04/05/20	Jun 30/03/20	Jun 04/05/20	Costo re	\$0	\$0
4221	100%	2.5.3.2.4.13.16.6		Pago de eliminación	Jun 04/05/20	Jun 04/05/20	Jun 04/05/20	Jun 04/05/20	Costo re	\$13,126	\$13,126
4222	100%	2.5.3.2.4.13.16.7		Financiero - UE	Jun 04/05/20	Jun 04/05/20	Jun 04/05/20	Jun 04/05/20	Costo re	\$13,126	\$13,126
4223	100%	2.5.3.2.4.13.16.8		iva	Jun 18/05/20	Jun 18/05/20	Jun 18/05/20	Jun 18/05/20	Costo re	\$284	\$284
4224	100%	2.5.3.2.4.13.16.9		Financiero - UE	Jun 18/05/20	Jun 18/05/20	Jun 18/05/20	Jun 18/05/20	Costo re	\$284	\$284
4225	100%	2.5.3.2.4.13.17		Estimación No. 14 (6.11%)	Jun 08/03/20	Jun 08/03/20	Jun 08/03/20	Jun 08/03/20	Costo re	\$584	\$584
4226	100%	2.5.3.2.4.13.17.1		Entrega de eliminación a la supervisión	Jun 05/04/20	Mar 14/04/20	Jun 05/04/20	Mar 14/04/20	Costo re	\$0	\$0
4227	100%	2.5.3.2.4.13.17.2		Contrato	Jun 05/04/20	Mar 14/04/20	Jun 05/04/20	Mar 14/04/20	Costo re	\$0	\$0

ID	% completado	EDT	Fecha	Numero de la Tarea	Comentarios	Fin	Comienzo real	Fin real	Fecha	Costo
4017	100%	2.5.3.2.4.13.16.2	BID	Revisión técnica de estimación	Revisión técnica de estimación	mié 15/04/20	mié 15/04/20	mié 15/04/20	Costo	\$0
4018	100%	2.5.3.2.4.13.16.3	BID	Coordinación Componente (Infraestructura)	Coordinación Componente (Infraestructura)	mié 15/04/20	mié 15/04/20	mié 15/04/20	Costo	\$0
4019	100%	2.5.3.2.4.13.16.4	BID	Revisión legal-financiera de estimación	Revisión legal-financiera de estimación	mié 27/05/20	mié 27/05/20	mié 27/05/20	Costo	\$0
4020	100%	2.5.3.2.4.13.16.5	BID	Elaboración y liberación de documentos de pago	Elaboración y liberación de documentos de pago	mié 27/05/20	mié 27/05/20	mié 27/05/20	Costo	\$0
4021	100%	2.5.3.2.4.13.16.6	BID	Financiero - UE	Financiero - UE	mié 27/05/20	mié 27/05/20	mié 27/05/20	Costo	\$0
4022	100%	2.5.3.2.4.13.17	BID	Entrega de estimación a la supervisión	Entrega de estimación a la supervisión	mié 27/05/20	mié 27/05/20	mié 27/05/20	Costo	\$138,769
4023	100%	2.5.3.2.4.13.17.1	BID	Contrato	Contrato	mié 27/05/20	mié 27/05/20	mié 27/05/20	Costo	\$138,769
4024	100%	2.5.3.2.4.13.17.2	BID	Revisión técnica de estimación	Revisión técnica de estimación	mié 27/05/20	mié 27/05/20	mié 27/05/20	Costo	\$0
4025	100%	2.5.3.2.4.13.17.3	BID	Coordinación Componente (Infraestructura)	Coordinación Componente (Infraestructura)	mié 27/05/20	mié 27/05/20	mié 27/05/20	Costo	\$0
4026	100%	2.5.3.2.4.13.17.4	BID	Revisión legal-financiera de estimación	Revisión legal-financiera de estimación	mié 27/05/20	mié 27/05/20	mié 27/05/20	Costo	\$0
4027	100%	2.5.3.2.4.13.17.5	BID	Elaboración y liberación de documentos de pago	Elaboración y liberación de documentos de pago	mié 27/05/20	mié 27/05/20	mié 27/05/20	Costo	\$0
4028	100%	2.5.3.2.4.13.17.6	BID	Financiero - UE	Financiero - UE	mié 27/05/20	mié 27/05/20	mié 27/05/20	Costo	\$0
4029	100%	2.5.3.2.4.13.18	BID	Entrega de estimación a la supervisión	Entrega de estimación a la supervisión	mié 27/05/20	mié 27/05/20	mié 27/05/20	Costo	\$0
4030	100%	2.5.3.2.4.13.18.1	BID	Contrato	Contrato	mié 27/05/20	mié 27/05/20	mié 27/05/20	Costo	\$0

ID	% completado	EOT	Fuente	Resumen de la Tarea	Comienzo		Fin		Costo	Detalle
					Inicio	Fin	Inicio	Fin		
4231	100%	2.5.3.2.4.13.18.2	BID	Revisión técnica de estimación	Jun 06/07/20	mié 16/09/20	Jun 06/07/20	mié 16/09/20	384	Costo
4232	100%	2.5.3.2.4.13.18.3	BID	Revisión legal-financiera de estimación	Jue 17/09/20	Mar 21/09/20	Jue 17/09/20	Mar 21/09/20	50	Costo re
4233	100%	2.5.3.2.4.13.18.4	BID	Coordinador Componente (Infraestructura)	Jue 17/09/20	Mar 23/09/20	Jue 17/09/20	Mar 23/09/20	50	Costo re
4234	100%	2.5.3.2.4.13.18.5	BID	Elaboración y Aprobación de documento de pago	Mar 25/09/20	Mar 28/09/20	Mar 25/09/20	Mar 28/09/20	50	Costo re
4235	100%	2.5.3.2.4.13.18.6	BID	Financiero - UE	Mar 25/09/20	Mar 26/09/20	Mar 25/09/20	Mar 26/09/20	50	Costo re
4236	100%	2.5.3.2.4.13.18.5	BID	Pago de estimación	Mar 28/09/20	Mar 30/09/20	Mar 28/09/20	Mar 30/09/20	50	Costo re
4237	100%	2.5.3.2.4.13.18.1	BID	Financiero - UE	Jue 01/10/20	Jue 01/10/20	Jue 01/10/20	Jue 01/10/20	50	Costo re
4238	100%	2.5.3.2.4.13.18.2	BID	Revisión técnica de estimación	Jue 01/10/20	Jue 07/10/20	Jue 01/10/20	Jue 07/10/20	524,079	Costo re
4239	100%	2.5.3.2.4.13.18.3	BID	Coordinador Componente (Infraestructura)	Jue 01/10/20	Jue 07/10/20	Jue 01/10/20	Jue 07/10/20	524,079	Costo re
4240	100%	2.5.3.2.4.13.18.4	BID	Revisión legal-financiera de estimación	Jue 07/10/20	Mar 13/11/20	Jue 07/10/20	Mar 13/11/20	532,526	Costo re
4241	100%	2.5.3.2.4.13.18.5	BID	Financiero - UE	Jue 07/10/20	Mar 23/09/20	Jue 07/10/20	Mar 23/09/20	532,526	Costo re
4242	100%	2.5.3.2.4.13.18.6	BID	Pago de estimación	Jue 07/10/20	Mar 23/09/20	Jue 07/10/20	Mar 23/09/20	532,526	Costo re
4243	2%	2.5.3.2.4.13.18.1	BID	Estimación No. 18 (8.88%)	Mar 05/10/20	Mar 14/01/21	Mar 05/10/20	Mar 14/01/21	340,229	Costo re

12

ID	% completado	Importe	Nombre de la Tarea	Inicio	Fin	Comenzado por	Fin por	Costo
4244	0%	2.5.3.2.4.13.20.1	Entrega de estimación a la supervisión	Jun 05/10/20	Mar 13/10/20	NOO	NOO	NOO Costo 50
4245	0%	2.5.3.2.4.13.20.2	Contratista	Jun 05/10/20	Mar 13/10/20	NOO	NOO	NOO Costo 50
4246	0%	2.5.3.2.4.13.20.3	Revisión técnica de estimación	Mar 14/10/20	Mar 03/11/20	NOO	NOO	NOO Costo 50
4247	0%	2.5.3.2.4.13.20.4	Coordinador Compras (Informes/estructura)	Mar 14/10/20	Mar 03/11/20	NOO	NOO	NOO Costo 50
4248	0%	2.5.3.2.4.13.20.5	Revisión legal-financiera de estimación	Mar 04/11/20	Mar 30/11/20	NOO	NOO	NOO Costo 50
4249	0%	2.5.3.2.4.13.20.6	Legal UE	Mar 04/11/20	Mar 30/11/20	NOO	NOO	NOO Costo 50
4250	100%	2.5.3.2.4.13.20.5	Elaboración y Aprobación de documento de pago	Mar 22/11/20	Mar 01/12/20	NOO	NOO	NOO Costo 50
4251	100%	2.5.3.2.4.13.20.6	Financiero - UE	Mar 22/11/20	Mar 01/12/20	NOO	NOO	NOO Costo 50
4252	0%	2.5.3.2.4.13.20.7	Pago de estimación	Mar 08/12/20	Mar 08/12/20	NOO	NOO	NOO Costo 583,142
4253	0%	2.5.3.2.4.13.20.8	Financiero - UE	Mar 08/12/20	Mar 08/12/20	NOO	NOO	NOO Costo 583,142
4254	0%	2.5.3.2.4.13.20.9	IVA	Mar 08/12/20	Mar 08/12/20	NOO	NOO	NOO Costo 583,142
4255	0%	2.5.3.2.4.13.20.10	Facturación - UE	Jun 11/01/21	Jun 11/01/21	NOO	NOO	NOO Costo 58,085
4256	0%	2.5.3.2.4.13.20.11	Estimación No. 19	Jun 11/01/21	Jun 11/01/21	NOO	NOO	NOO Costo 53,089
4257	0%	2.5.3.2.4.13.20.12	Entrega de estimación a la supervisión	Mar 21/10/20	Jun 11/01/21	NOO	NOO	NOO Costo 53,085
4258	0%	2.5.3.2.4.13.20.13	Contratista	Mar 21/10/20	Jun 11/01/21	NOO	NOO	NOO Costo 563,023
4259	0%	2.5.3.2.4.13.20.14	Revisión técnica de estimación	Mar 21/10/20	Jun 29/10/20	NOO	NOO	NOO Costo 50
4260	0%	2.5.3.2.4.13.20.15	Contratista	Mar 21/10/20	Jun 29/10/20	NOO	NOO	NOO Costo 50
4261	0%	2.5.3.2.4.13.20.16	Revisión técnica de estimación	Mar 30/10/20	Mar 18/11/20	NOO	NOO	NOO Costo 50
4262	0%	2.5.3.2.4.13.20.17	Coordinador Compras (Informes/estructura)	Mar 30/10/20	Mar 18/11/20	NOO	NOO	NOO Costo 50
4263	0%	2.5.3.2.4.13.20.18	Revisión legal-financiera de estimación	Mar 19/11/20	Mar 25/11/20	NOO	NOO	NOO Costo 50
4264	0%	2.5.3.2.4.13.20.19	Legal UE	Mar 19/11/20	Mar 25/11/20	NOO	NOO	NOO Costo 50
4265	0%	2.5.3.2.4.13.20.20	Elaboración y Aprobación de documento de pago	Jun 26/11/20	Mar 16/12/20	NOO	NOO	NOO Costo 50
4266	0%	2.5.3.2.4.13.20.21	Financiero - UE	Jun 26/11/20	Mar 16/12/20	NOO	NOO	NOO Costo 50
4267	100%	2.5.3.2.4.13.20.22	Pago de estimación	Mar 30/11/20	Mar 30/12/20	NOO	NOO	NOO Costo 540,774
4268	100%	2.5.3.2.4.13.20.23	Financiero - UE	Mar 30/11/20	Mar 30/12/20	NOO	NOO	NOO Costo 540,772
4269	100%	2.5.3.2.4.13.20.24	IVA	Mar 30/11/20	Mar 30/12/20	NOO	NOO	NOO Costo 540,772
4270	100%	2.5.3.2.4.13.20.25	Facturación - UE	Jun 11/01/21	Jun 11/01/21	NOO	NOO	NOO Costo 52,250
4271	100%	2.5.3.2.4.13.20.26	Financiero - UE	Jun 11/01/21	Jun 11/01/21	NOO	NOO	NOO Costo 52,250

12

EDT	Completado	Nombre de la Tarea	Inicio	Fin	Comentarios	Fin. mil
4057	2%	2.5.3.2.4.13.22	08D	Examen No.20	Examen No.20	10000000
4058	0%	2.5.3.2.4.13.22.1	01D	Entrega de estimación a la supervisión	Entrega de estimación a la supervisión	5000000
4059	0%	2.5.3.2.4.13.22.2	01D	Coordinación	Coordinación	5000000
4060	0%	2.5.3.2.4.13.22.3	01D	Revisión técnica de estimación	Revisión técnica de estimación	5000000
4061	0%	2.5.3.2.4.13.22.4	01D	Coordinación Componentes (Infraestructura)	Coordinación Componentes (Infraestructura)	5000000
4062	100%	2.5.3.2.4.13.22.5	01D	Revisión legal-financiera de estimación	Revisión legal-financiera de estimación	5000000
4063	100%	2.5.3.2.4.13.22.6	01D	Legal UE	Legal UE	5000000
4064	80%	2.5.3.2.4.13.23	01D	Elaboración y aprobación de documento de pago	Elaboración y aprobación de documento de pago	5000000
4065	0%	2.5.3.2.4.13.23.1	01D	Financiero - UE	Financiero - UE	5000000
4066	0%	2.5.3.2.4.13.23.2	01D	Pago de estimación	Pago de estimación	5000000
4067	0%	2.5.3.2.4.13.23.3	01D	Financiero - UE	Financiero - UE	5000000
4068	0%	2.5.3.2.4.13.23.4	01D	Revisión legal-financiera de estimación	Revisión legal-financiera de estimación	5000000
4069	100%	2.5.3.2.4.13.23.5	01D	Legal UE	Legal UE	5000000
4070	100%	2.5.3.2.4.13.23.6	01D	Elaboración y aprobación de documento de pago	Elaboración y aprobación de documento de pago	5000000
4071	100%	2.5.3.2.4.13.23.7	01D	Financiero - UE	Financiero - UE	5000000
4072	100%	2.5.3.2.4.13.23.8	01D	Pago de estimación	Pago de estimación	5000000
4073	100%	2.5.3.2.4.13.23.9	01D	Financiero - UE	Financiero - UE	5000000
4074	100%	2.5.3.2.4.13.24	01D	IVA	IVA	5000000

ID	% completado	EDT	Fuente	Acuerdo de los Terceros	Cuentas de los Terceros	Fin	Comienzo del	Fin del	Detalle	Monto
4271	30%		2.5.3.2.4.13.24	BID	Estimación No.22	mar 05/02/21	mar 05/02/21	mar 12/05/21	Costo re	59,459
4272	0%		2.5.3.2.4.13.24.1	BID	Entrega de estimación a la supervisión	mar 02/02/21	mar 02/02/21	mar 02/02/21	Costo re	581,223
4273	0%		2.5.3.2.4.13.24.2	BID	Contratista	mar 02/02/21	mar 10/02/21	mar 10/02/21	Costo re	581,223
					Revisión técnica de estimación	mar 02/02/21	mar 10/02/21	mar 10/02/21	Costo re	50
					Coordinador Componente (Infraestructura)	mar 11/02/21	mar 17/02/21	mar 17/02/21	Costo re	50
4274	0%		2.5.3.2.4.13.24.3	BID	Revisión legal bancaria de estimación	mar 18/02/21	mar 24/02/21	mar 24/02/21	Costo re	50
4275	0%		2.5.3.2.4.13.24.4	BID	Elaboración y Aprobación de documento de pago	mar 25/02/21	mar 17/03/21	mar 17/03/21	Costo re	50
4276	100%		2.5.3.2.4.13.24.5	BID	Pago de estimación	mar 25/02/21	mar 17/03/21	mar 17/03/21	Costo re	50
4277	100%		2.5.3.2.4.13.24.6	BID	N/A	mar 17/03/21	mar 26/05/21	mar 26/05/21	Costo re	559,042
4278	91%		2.5.3.2.4.13.25	BID	Estimación No.23	mar 17/03/21	mar 26/05/21	mar 26/05/21	Costo re	559,042
4279	0%		2.5.3.2.4.13.25.1	BID	Entrega de estimación a la supervisión	mar 07/02/21	mar 10/06/21	mar 10/06/21	Costo re	52,182
4280	0%		2.5.3.2.4.13.25.2	BID	Revisión técnica de estimación	mar 02/02/21	mar 10/06/21	mar 10/06/21	Costo re	52,182
4281	0%		2.5.3.2.4.13.25.3	BID	Coordinador Componente (Infraestructura)	mar 02/02/21	mar 10/06/21	mar 10/06/21	Costo re	50
4282	0%		2.5.3.2.4.13.25.4	BID	Revisión legal bancaria de estimación	mar 18/03/21	mar 24/03/21	mar 24/03/21	Costo re	50
4283	100%		2.5.3.2.4.13.25.5	BID	Pago de estimación	mar 18/03/21	mar 24/03/21	mar 24/03/21	Costo re	50
					Subsanación y Aprobación de documento de pago	mar 25/03/21	mar 10/04/21	mar 10/04/21	Costo re	50
					Financiero - UE	mar 25/03/21	mar 14/04/21	mar 14/04/21	Costo re	50
					Pago de estimación	mar 14/04/21	mar 11/06/21	mar 11/06/21	Costo re	580,757
					Financiero - UE	mar 14/04/21	mar 11/06/21	mar 11/06/21	Costo re	580,757

ID	% completado	EDF	Nombre de la Torre	fuente	Contenido	Fin	Comenzó en	Fin del	Valor
4204	100%		n/a	2.5.3.2.4.13.25.6	Revisión legal-financiera de estimación	mar 02/03/21	mar 14/07/21	mar 02/03/21	52,590
4205	77%		Estimación No-24	2.5.3.2.4.13.26	Revisión legal-financiera de estimación	mar 02/03/21	mar 14/07/21	mar 02/03/21	52,590
4206	0%		Entrega de estimación y la supervisión	2.5.3.2.4.13.26.1	Entrega de estimación y la supervisión	mar 05/04/21	mar 13/04/21	mar 05/04/21	582,908
4207	0%		Contratos	2.5.3.2.4.13.26.2	Contratos	mar 05/04/21	mar 13/04/21	mar 05/04/21	582,908
4208	0%		Revisión técnica de estimación	2.5.3.2.4.13.26.3	Revisión técnica de estimación	mar 14/04/21	mar 20/04/21	mar 14/04/21	50
4209	0%		Coordinador Compensable (Infraestructura)	2.5.3.2.4.13.26.4	Coordinador Compensable (Infraestructura)	mar 14/04/21	mar 20/04/21	mar 14/04/21	50
4210	100%		Revisión legal-financiera de estimación	2.5.3.2.4.13.26.5	Revisión legal-financiera de estimación	mar 23/04/21	mar 27/04/21	mar 23/04/21	50
4211	0%		Legal UE	2.5.3.2.4.13.26.6	Legal UE	mar 23/04/21	mar 27/04/21	mar 23/04/21	50
4212	100%		Elaboración y aprobación de documentos de pago	2.5.3.2.4.13.26.7	Elaboración y aprobación de documentos de pago	mar 23/04/21	mar 27/04/21	mar 23/04/21	50
4213	100%		Financiero - UE	2.5.3.2.4.13.26.8	Financiero - UE	mar 23/04/21	mar 27/04/21	mar 23/04/21	50
4214	100%		Pago de estimación	2.5.3.2.4.13.26.9	Pago de estimación	mar 23/04/21	mar 27/04/21	mar 23/04/21	50
4215	100%		Revisión legal-financiera de estimación	2.5.3.2.4.13.27.1	Revisión legal-financiera de estimación	mar 23/04/21	mar 27/04/21	mar 23/04/21	50
4216	76%		Estimación No-25	2.5.3.2.4.13.27.2	Estimación No-25	mar 23/04/21	mar 27/04/21	mar 23/04/21	50
4217	0%		Entrega de estimación y la supervisión	2.5.3.2.4.13.27.3	Entrega de estimación y la supervisión	mar 23/04/21	mar 27/04/21	mar 23/04/21	50
4218	0%		Contratos	2.5.3.2.4.13.27.4	Contratos	mar 23/04/21	mar 27/04/21	mar 23/04/21	50
4219	0%		Revisión técnica de estimación	2.5.3.2.4.13.27.5	Revisión técnica de estimación	mar 23/04/21	mar 27/04/21	mar 23/04/21	50
4220	0%		Coordinador Compensable (Infraestructura)	2.5.3.2.4.13.27.6	Coordinador Compensable (Infraestructura)	mar 23/04/21	mar 27/04/21	mar 23/04/21	50
4221	100%		Revisión legal-financiera de estimación	2.5.3.2.4.13.27.7	Revisión legal-financiera de estimación	mar 23/04/21	mar 27/04/21	mar 23/04/21	50
4222	0%		Legal UE	2.5.3.2.4.13.27.8	Legal UE	mar 23/04/21	mar 27/04/21	mar 23/04/21	50
4223	100%		Elaboración y aprobación de documentos de pago	2.5.3.2.4.13.27.9	Elaboración y aprobación de documentos de pago	mar 23/04/21	mar 27/04/21	mar 23/04/21	50
4224	100%		Financiero - UE	2.5.3.2.4.13.28.1	Financiero - UE	mar 23/04/21	mar 27/04/21	mar 23/04/21	50
4225	100%		Pago de estimación	2.5.3.2.4.13.28.2	Pago de estimación	mar 23/04/21	mar 27/04/21	mar 23/04/21	50

Handwritten signature

ID	% Completado	EDF	Fecha	Nombre de la Tarea	Comentario	Inicio	Comenzó real	Fin real	Revises	384
4296	100%	2.5.3.2.4.13.27.6	Financiero - UE	IVA	mar 15/06/21	Jun 22/07/21	mar 15/06/21	Jun 22/07/21	Costo re	\$213,412
4297	75%	2.5.3.2.4.13.28	Financiero - UE	Estimación No.28	Jun 03/06/21	Jun 09/06/21	Jun 03/06/21	Jun 09/06/21	Costo re	\$7,904
4298	0%	2.5.3.2.4.13.28.1	BID	Integridad de estimación a la supervisión	Jun 03/06/21	Jun 09/06/21	Jun 03/06/21	Jun 09/06/21	Costo re	\$7,904
4301	0%	2.5.3.2.4.13.28.2	BID	Contratista	Jun 03/06/21	Jun 11/06/21	Jun 03/06/21	Jun 11/06/21	Costo re	\$24,380
4302	0%	2.5.3.2.4.13.28.3	BID	Revisión técnica de estimación	Jun 03/06/21	Jun 11/06/21	Jun 03/06/21	Jun 11/06/21	Costo re	50
4303	0%	2.5.3.2.4.13.28.4	BID	Coordinador Componente (Infraestructura)	Jun 14/06/21	Jun 14/06/21	Jun 14/06/21	Jun 14/06/21	Costo re	50
4304	0%	2.5.3.2.4.13.28.5	BID	Revisión legal-financiera de estimación	Jun 14/06/21	Jun 23/06/21	Jun 14/06/21	Jun 23/06/21	Costo re	50
4305	0%	2.5.3.2.4.13.29.1	BID	Legal UE	Jun 23/06/21	Jun 23/06/21	Jun 23/06/21	Jun 23/06/21	Costo re	50
4306	100%	2.5.3.2.4.13.29.5	BID	Elaboración y Aprobación de documento de pago	Jun 23/06/21	Jun 16/07/21	Jun 23/06/21	Jun 16/07/21	Costo re	50
4307	100%	2.5.3.2.4.13.29.6	BID	Pago de estimación	Jun 23/06/21	Jun 16/07/21	Jun 23/06/21	Jun 16/07/21	Costo re	50
4308	60%	2.5.3.2.4.13.29.7	BID	Estimación No.27	Jun 28/06/21	Jun 09/09/21	Jun 28/06/21	Jun 09/09/21	Costo re	\$23,412
4309	0%	2.5.3.2.4.13.29.8	BID	Entrega de estimación a la supervisión	Jun 28/06/21	Jun 14/07/21	Jun 28/06/21	Jun 14/07/21	Costo re	\$23,412
4310	0%	2.5.3.2.4.13.29.9	BID	Revisión técnica de estimación	Jun 28/06/21	Jun 21/07/21	Jun 28/06/21	Jun 21/07/21	Costo re	\$868
4311	0%	2.5.3.2.4.13.29.9	BID	Coordinador Componente (Infraestructura)	Jun 28/06/21	Jun 21/07/21	Jun 28/06/21	Jun 21/07/21	Costo re	\$868
4312	0%	2.5.3.2.4.13.29.9	BID	Revisión legal-financiera de estimación	Jun 28/06/21	Jun 21/07/21	Jun 28/06/21	Jun 21/07/21	Costo re	\$253,245
4313	0%	2.5.3.2.4.13.29.9	BID	Legal UE	Jun 28/06/21	Jun 21/07/21	Jun 28/06/21	Jun 21/07/21	Costo re	\$30,321
4314	0%	2.5.3.2.4.13.29.9	BID	Elaboración y Aprobación de documento de pago	Jun 28/06/21	Jun 15/08/21	Jun 28/06/21	Jun 15/08/21	Costo re	50
4315	0%	2.5.3.2.4.13.29.9	BID	Legal UE	Jun 28/06/21	Jun 15/08/21	Jun 28/06/21	Jun 15/08/21	Costo re	50
4316	0%	2.5.3.2.4.13.29.9	BID	Entrega de estimación a la supervisión	Jun 28/06/21	Jun 15/08/21	Jun 28/06/21	Jun 15/08/21	Costo re	50
4317	0%	2.5.3.2.4.13.29.9	BID	Coordinador Componente (Infraestructura)	Jun 28/06/21	Jun 15/08/21	Jun 28/06/21	Jun 15/08/21	Costo re	50
4318	0%	2.5.3.2.4.13.29.9	BID	Revisión técnica de estimación	Jun 28/06/21	Jun 15/08/21	Jun 28/06/21	Jun 15/08/21	Costo re	50
4319	0%	2.5.3.2.4.13.29.9	BID	Legal UE	Jun 28/06/21	Jun 15/08/21	Jun 28/06/21	Jun 15/08/21	Costo re	50
4320	0%	2.5.3.2.4.13.29.9	BID	Elaboración y Aprobación de documento de pago	Jun 28/06/21	Jun 15/08/21	Jun 28/06/21	Jun 15/08/21	Costo re	50
4321	0%	2.5.3.2.4.13.29.9	BID	Legal UE	Jun 28/06/21	Jun 15/08/21	Jun 28/06/21	Jun 15/08/21	Costo re	50

Handwritten signature or initials.

Nº	% completado	EDT	Fuente	Número de la Tarea	Descripción	Inicio	Comienzo real	Fin real	Costo	Costo real	
4311	0%	2.5.3.2.4.13.29.5	BID	810	Pago de estimación	mié 18/06/21	mié 18/08/21		MOG		Costo re MOG Costo \$282,152,893
4312	100%	2.5.3.2.4.13.29.6			Financiero - UE Cartera deudas	mié 18/06/21	mié 18/06/21		MOG		Costo re MOG Costo \$29,633,529,633
4313	41%	2.5.3.2.4.13.30	BID	810	Estimación No.22	mié 06/07/21	mié 06/07/21	mié 06/07/21	MOG		Costo re MOG Costo \$1,260,51,260
4314	0%	2.5.3.2.4.13.30.1	BID	810	Entrega de estimación a la subsección	mié 06/07/21	mié 06/07/21	mié 06/07/21	MOG		Costo re MOG Costo \$1,090,51,090
4315	0%	2.5.3.2.4.13.30.2	BID	810	Contrata	mié 04/08/21	mié 04/08/21	mié 04/08/21	MOG		Costo re MOG Costo \$89,434,589,434
4316	0%	2.5.3.2.4.13.30.3	BID	810	Revisión técnica de estimación	mié 04/08/21	mié 12/08/21		MOG		Costo re MOG Costo 50,50
4317	0%	2.5.3.2.4.13.30.4	BID	810	Coordinador Componente (Infraestructura)	mié 13/08/21	mié 13/08/21		MOG		Costo re MOG Costo 50,50
4318	100%	2.5.3.2.4.13.30.5	BID	810	Elaboración y Aprobación de documento de pago	mié 20/08/21	mié 26/08/21		MOG		Costo re MOG Costo 50,50
4319	76%	2.5.3.2.4.13.31	BID	810	Legislación UE	mié 20/08/21	mié 26/08/21		MOG		Costo re MOG Costo 50,50
4320	0%	2.5.3.2.4.13.31.1	BID	810	Financiero - UE	mié 27/08/21	mié 27/08/21		MOG		Costo re MOG Costo 50,50
4321	0%	2.5.3.2.4.13.31.2	BID	810	Estimación No.29	mié 16/09/21	mié 16/09/21	mié 16/09/21	MOG		Costo re MOG Costo \$89,434,589,434
4322	0%	2.5.3.2.4.13.31.3	BID	810	Entrega de estimación a la subsección	mié 16/09/21	mié 16/09/21	mié 16/09/21	MOG		Costo re MOG Costo \$89,434,589,434
4323	0%	2.5.3.2.4.13.31.4	BID	810	Coordinador	mié 03/09/21	mié 03/09/21	mié 03/09/21	MOG		Costo re MOG Costo \$133,968,513,968
4324	100%	2.5.3.2.4.13.31.5	BID	810	Revisión técnica de estimación	mié 03/09/21	mié 13/09/21		MOG		Costo re MOG Costo 50,50
4325	0%	2.5.3.2.4.13.31.6	BID	810	Coordinador Componente (Infraestructura)	mié 14/09/21	mié 20/09/21		MOG		Costo re MOG Costo 50,50
4326	0%	2.5.3.2.4.13.31.7	BID	810	Revisión legal-financiera de estimación	mié 14/09/21	mié 20/09/21		MOG		Costo re MOG Costo 50,50
4327	0%	2.5.3.2.4.13.31.8	BID	810	Legislación UE	mié 21/09/21	mié 27/09/21		MOG		Costo re MOG Costo 50,50
4328	0%	2.5.3.2.4.13.31.9	BID	810	Entrega de estimación a la subsección	mié 21/09/21	mié 27/09/21		MOG		Costo re MOG Costo 50,50
4329	0%	2.5.3.2.4.13.31.10	BID	810	Financiero - UE	mié 28/09/21	mié 28/09/21		MOG		Costo re MOG Costo 50,50
4330	100%	2.5.3.2.4.13.31.11	BID	810	Pago de estimación	mié 18/10/21	mié 01/11/21	mié 01/11/21	MOG		Costo re MOG Costo \$129,182,5129,182
4331	0%	2.5.3.2.4.13.31.12	BID	810	Financiero UE	mié 18/10/21	mié 01/11/21	mié 01/11/21	MOG		Costo re MOG Costo \$129,182,5129,182

ID	% completado	BID	Fuente	Número de la Tarea	Descripción	Comienzo		Fin	Días hábiles	Costo	Mon
						Comienzo	Fin				
4325	100%	2.5.3.2.4.13.31.6	BID		«Tarea Nueva»	vie 03/09/21	vie 05/11/21	vie 03/09/21	vie 03/09/21	54,787	54,787
4326	74%	2.5.3.2.4.13.31.7	BID		Financiero - UE	vie 03/09/21	vie 03/09/21	vie 03/09/21	Costo re	54,787	54,787
4327	0%	2.5.3.2.4.13.32.1	BID		Estimación No.30	mar 05/10/21	vie 13/04/22	mar 05/10/21	Costo re	54,787	54,787
					Entrega de estimación a la supervisión	mar 05/10/21	mar 13/10/21	mar 05/10/21	Costo re	528,177	528,177
					Contratista	mar 05/10/21	mar 13/10/21	mar 05/10/21	Costo re	50	50
4328	0%	2.5.3.2.4.13.32.2	BID		Revisión técnica de estimación	mar 05/10/21	mar 13/10/21	mar 05/10/21	Costo re	50	50
					Coordinador Componente (Infraestructura)	mar 05/10/21	mar 13/10/21	mar 05/10/21	Costo re	50	50
4329	0%	2.5.3.2.4.13.32.3	BID		Revisión legal-financiera y de valoración	vie 14/10/21	vie 20/10/21	vie 14/10/21	Costo re	50	50
					Legaf UE	vie 14/10/21	vie 20/10/21	vie 14/10/21	Costo re	50	50
4330	0%	2.5.3.2.4.13.32.4	BID		Elaboración y Aprobación de documento de pago	vie 21/10/21	vie 27/10/21	vie 21/10/21	Costo re	50	50
					Financiero - UE	vie 21/10/21	vie 27/10/21	vie 21/10/21	Costo re	50	50
4331	100%	2.5.3.2.4.13.32.5	BID		Pago de estimación	mar 17/11/21	dom 13/12/21	mar 17/11/21	Costo re	522,953	522,953
					Financiero - UE	mar 17/11/21	mar 13/12/21	mar 17/11/21	Costo re	522,953	522,953
4332	100%	2.5.3.2.4.13.32.6	BID		N/A	mar 17/11/21	vie 10/12/21	mar 17/11/21	Costo re	522,953	522,953
					Financiero - UE	mar 17/11/21	mar 13/12/21	mar 17/11/21	Costo re	58,173	58,173
4333	11%	2.5.3.2.4.13.33	BID		Estimación No.31	mar 05/10/21	vie 13/01/22	mar 05/10/21	Costo re	58,173	58,173
4334	0%	2.5.3.2.4.13.33.1	BID		Entrega de estimación a la supervisión	mar 05/10/21	mar 13/01/22	mar 05/10/21	Costo re	58,173	58,173
					Contratista	mar 05/10/21	mar 13/01/22	mar 05/10/21	Costo re	525,622	525,622
4335	0%	2.5.3.2.4.13.33.2	BID		Revisión técnica de estimación	mar 05/10/21	mar 13/01/22	mar 05/10/21	Costo re	525,622	525,622
					Coordinador Componente (Infraestructura)	mar 05/10/21	mar 13/01/22	mar 05/10/21	Costo re	50	50
4336	0%	2.5.3.2.4.13.33.3	BID		Revisión legal-financiera de estimación	jun 22/11/21	vie 26/11/21	jun 22/11/21	Costo re	50	50
					Legal UE	jun 22/11/21	vie 26/11/21	jun 22/11/21	Costo re	50	50
4337	0%	2.5.3.2.4.13.33.4	BID		Elaboración y Aprobación de documento de pago	jun 29/11/21	vie 17/12/21	jun 29/11/21	Costo re	50	50
					Financiero - UE	jun 29/11/21	vie 17/12/21	jun 29/11/21	Costo re	50	50
4338	100%	2.5.3.2.4.13.33.5	BID		Pago de estimación	vie 17/12/21	vie 30/12/21	vie 17/12/21	Costo re	527,153	527,153
					Financiero - UE	vie 17/12/21	vie 30/12/21	vie 17/12/21	Costo re	527,153	527,153

ID	% Completado	SOI	Tipos	Horario de la Tarea	Clave de la Tarea	Inicio	Comienzo real	Fin	Estado	Costo	Fin
4339	0%	2.5.3.2.4.13.33.6		Horario de la Tarea	Clave de la Tarea	mar 04/11/21	mar 13/01/22		MOD	59,169	59,169
4340	74%	2.5.3.2.4.13.34	BID	Financiero - UE	Financiero - UE	mar 04/11/21	mar 13/01/22		MOD	59,169	59,169
4341	0%	2.5.3.2.4.13.34.1	BID	Entrega de estimación	Entrega de estimación No.32	mar 04/11/21	mar 07/12/21		MOD	584,064	584,064
4342	0%	2.5.3.2.4.13.34.2	BID	Controlista	Entrega de estimación a la supervisión	mar 07/12/21	mar 15/12/21		MOD	50	50
4343	0%	2.5.3.2.4.13.34.3	BID	Revisión técnica de estimación	Controlista	mar 07/12/21	mar 15/12/21		MOD	50	50
4344	0%	2.5.3.2.4.13.34.4	BID	Elaboración y aprobación de documento de pago	Coordinador Componentes (Infraestructura)	mar 16/12/21	mar 22/12/21		MOD	50	50
4345	100%	2.5.3.2.4.13.34.5	BID	Pago de estimación	Revisión legal-financiera de estimación	mar 23/12/21	mar 29/12/21		MOD	50	50
4346	100%	2.5.3.2.4.13.34.6	BID	IVA	Legal UE	mar 23/12/21	mar 29/12/21		MOD	581,052	581,052
4347	48%	2.5.3.2.4.13.35	BID	Entrega de estimación	IVA	mar 07/12/21	mar 15/03/22		MOD	581,052	581,052
4348	0%	2.5.3.2.4.13.35.1	BID	Controlista	Financiero - UE	mar 07/12/21	mar 15/03/22		MOD	50	50
4349	0%	2.5.3.2.4.13.35.2	BID	Revisión técnica de estimación	Financiero - UE	mar 07/12/21	mar 15/03/22		MOD	50	50
4350	0%	2.5.3.2.4.13.35.3	BID	Entrega de estimación	Entrega de estimación No.33	mar 04/01/22	mar 30/03/22		MOD	581,052	581,052
4351	0%	2.5.3.2.4.13.35.4	BID	Entrega de estimación	Controlista	mar 04/01/22	mar 12/03/22		MOD	50	50
4352	100%	2.5.3.2.4.13.35.5	BID	Pago de estimación	Revisión legal-financiera de estimación	mar 16/02/22	mar 30/03/22		MOD	581,052	581,052

12

ID	% Campañeta	ÉDT	Puerto	Nombre de la Tarea	Comentario	Fecha	Comentario	Fecha	Costo	UdM
4353	8%		BID	Estimación No.34	Financiero - UF	mié 16/03/22	mié 16/03/22	mié 30/03/22	Costo	\$100,280
4354	0%		BID	Entrega de estimación a la supervisión		vie 04/03/22	vie 04/03/22	vie 04/03/22	Costo re	\$109,280
4355	0%		BID	Contrato		vie 04/03/22	ven 19/03/22	NOO	Costo re	\$56,090
						vie 04/03/22	ven 19/03/22	NOO	Costo re	\$56,090
						vie 04/03/22	ven 19/03/22	NOO	Costo re	\$0
						vie 04/03/22	ven 19/03/22	NOO	Costo re	\$0
						vie 04/03/22	ven 19/03/22	NOO	Costo re	\$0
						mar 22/02/22	lun 28/02/22	NOO	Costo re	\$0
						mar 22/02/22	lun 28/02/22	NOO	Costo re	\$0
						mar 01/03/22	lun 21/03/22	NOO	Costo re	\$0
						mar 01/03/22	lun 21/03/22	NOO	Costo re	\$0
						mar 01/03/22	lun 21/03/22	NOO	Costo re	\$0
						jun 21/03/22	vie 13/05/22	NOO	Costo re	\$56,010
						jun 21/03/22	vie 13/05/22	NOO	Costo re	\$56,010
						mié 22/03/22	mié 19/03/22	NOO	Costo re	\$56,010
						vie 04/03/22	lun 14/03/22	NOO	Costo re	\$184,494
						vie 04/03/22	lun 14/03/22	NOO	Costo re	\$122,478
						mar 15/03/22	ven 21/03/22	NOO	Costo re	\$0
						mar 15/03/22	ven 21/03/22	NOO	Costo re	\$0
						mar 22/03/22	ven 28/03/22	NOO	Costo re	\$0
						mar 22/03/22	ven 28/03/22	NOO	Costo re	\$0
						mar 29/03/22	lun 30/04/22	NOO	Costo re	\$0
						mar 29/03/22	lun 30/04/22	NOO	Costo re	\$0
						mar 29/03/22	lun 30/04/22	NOO	Costo re	\$0
						mié 22/03/22	mié 22/03/22	NOO	Costo re	\$61,713
						mié 22/03/22	mié 22/03/22	NOO	Costo re	\$0
						mié 22/03/22	mié 22/03/22	NOO	Costo re	\$0
						mié 24/03/22	ven 28/03/22	NOO	Costo re	\$97,912
						mié 24/03/22	ven 28/03/22	NOO	Costo re	\$97,912
						mié 04/03/22	lun 28/03/22	NOO	Costo re	\$97,912
						mié 04/03/22	lun 28/03/22	NOO	Costo re	\$97,912
								NOO	Costo re	\$0

ID	% Completado	EBT	Puerto	Número de la Tarifa	Financiación UE	Comienzo	Fin	Completado real	Fin real	Detalle	Mts.	Costo	
4363	100%	2.5.3.2.4.13.27.8	BUD	Financiación UE	43137	mar 22/08/18	mar 22/08/18	MCO	mar 29/07/22	via 04/03/22	via 29/07/22	via 29/07/22	Costo re 58,783
4364	0%	2.5.3.2.4.13.27.9	BUD	Financiación UE	Ara	mar 22/08/18	mar 22/08/18	MCO	mar 22/08/18	via 04/03/22	via 29/07/22	via 29/07/22	Costo re 58,783
4365	100%	2.5.3.2.4.13.27.1	BUD	Financiación UE	EST 38	mar 22/08/18	mar 22/08/18	MCO	mar 22/08/18	via 04/03/22	via 29/07/22	via 29/07/22	Costo re 58,783
4374	100%	2.5.3.2.4.13.27.12	BUD	Financiación UE	EST 39	mar 22/08/18	mar 22/08/18	MCO	mar 22/08/18	via 04/03/22	via 29/07/22	via 29/07/22	Costo re 58,783
4375	100%	2.5.3.2.4.13.27.13	BUD	Financiación UE	EST 40	mar 22/08/18	mar 22/08/18	MCO	mar 22/08/18	via 04/03/22	via 29/07/22	via 29/07/22	Costo re 58,783
4376	0%	2.5.3.2.4.13.27.10	BUD	Financiación UE	Estación Nuevos	mar 22/08/18	mar 22/08/18	MCO	mar 22/08/18	via 04/03/22	via 29/07/22	via 29/07/22	Costo re 58,783
4377	99%	2.5.3.2.4.13.28	BUD	Financiación UE	Retancones	mar 22/08/18	mar 22/08/18	MCO	mar 22/08/18	via 04/03/22	via 29/07/22	via 29/07/22	Costo re 58,783
4374	100%	2.5.3.2.4.13.28.3	BUD	Financiación UE	Retención 2.5% excepción	mar 22/08/18	mar 22/08/18	MCO	mar 22/08/18	via 04/03/22	via 29/07/22	via 29/07/22	Costo re 58,783
4375	0%	2.5.3.2.4.13.28.2	BUD	Financiación UE	Financiación 2.5% fundación	mar 22/08/18	mar 22/08/18	MCO	mar 22/08/18	via 04/03/22	via 29/07/22	via 29/07/22	Costo re 58,783
4376	0%	2.5.3.2.4.14	BUD	Financiación UE	Financiación UE	mar 22/08/18	mar 22/08/18	MCO	mar 22/08/18	via 04/03/22	via 29/07/22	via 29/07/22	Costo re 58,783
4378	99%	2.5.3.2.4.15	BUD	Financiación UE	Ejecución Pílica LÓTE 1 - Equipadas Pila Gordas (18 mts/m)	mar 22/08/18	mar 22/08/18	MCO	mar 22/08/18	via 04/03/22	via 29/07/22	via 29/07/22	Costo re 58,783
4379	100%	2.5.3.2.4.15.1	BUD	Financiación UE	Ejecución Base para LOTE 1 - Equipadas Pila Gordas AZULAS	mar 22/08/18	mar 22/08/18	MCO	mar 22/08/18	via 04/03/22	via 29/07/22	via 29/07/22	Costo re 58,783
4440	100%	2.5.3.2.4.15.2	BUD	Financiación UE	Principio	mar 22/08/18	mar 22/08/18	MCO	mar 22/08/18	via 04/03/22	via 29/07/22	via 29/07/22	Costo re 58,783
4441	100%	2.5.3.2.4.15.3	BUD	Financiación UE	Financiación UE	mar 22/08/18	mar 22/08/18	MCO	mar 22/08/18	via 04/03/22	via 29/07/22	via 29/07/22	Costo re 58,783
4442	100%	2.5.3.2.4.15.3.1	BUD	Financiación UE	Pago de anticipo	mar 22/08/18	mar 22/08/18	MCO	mar 22/08/18	via 04/03/22	via 29/07/22	via 29/07/22	Costo re 58,783
4443	100%	2.5.3.2.4.15.3.1	BUD	Financiación UE	Financiación UE	mar 22/08/18	mar 22/08/18	MCO	mar 22/08/18	via 04/03/22	via 29/07/22	via 29/07/22	Costo re 58,783
4444	100%	2.5.3.2.4.15.3.1	BUD	Financiación UE	Financiación UE	mar 22/08/18	mar 22/08/18	MCO	mar 22/08/18	via 04/03/22	via 29/07/22	via 29/07/22	Costo re 58,783

12

ID	% completado	EDT	Fuente	Nombre de la Tarea	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Unidad	Costo
4383	100%	2.5.3.2.4.15.3.2	BID	Revisión técnica de estimación	mar 21/06/19	mar 21/06/19	mar 21/06/19	mar 21/06/19	Costo re	50
4384	100%	7.5.3.2.4.15.3.3	BID	Coordinador Componente (Infraestructura)	mar 21/06/19	mar 21/06/19	mar 21/06/19	mar 21/06/19	Costo re	50
4385	100%	2.5.3.2.4.15.3.4	BID	Revisión legal-financiera de estimación	vie 21/06/19	vie 21/06/19	vie 21/06/19	vie 21/06/19	Costo re	50
4386	100%	2.5.3.2.4.15.3.5	BID	Legal UE	vie 21/06/19	vie 21/06/19	vie 21/06/19	vie 21/06/19	Costo re	50
4387	100%	2.5.3.2.4.15.3.6	BID	Evaluación y aprobación de documento de pago	lun 24/06/19	vie 28/06/19	lun 24/06/19	vie 28/06/19	Costo re	50
4388	100%	2.5.3.2.4.15.3.5	BID	Financiero - UE	lun 24/06/19	vie 28/06/19	lun 24/06/19	vie 28/06/19	Costo re	50
4389	100%	2.5.3.2.4.15.3.6	BID	Pago de estimación	mié 03/07/19	mié 03/07/19	mié 03/07/19	mié 03/07/19	Costo re	\$27,685
4390	100%	2.5.3.2.4.15.3.6	BID	Financiero - UE	mié 03/07/19	mié 03/07/19	mié 03/07/19	mié 03/07/19	Costo re	\$27,685
4391	78%	2.5.3.2.4.15.4	BID	NA	vie 12/07/19	vie 12/07/19	vie 12/07/19	vie 12/07/19	Costo re	\$1,029
4392	100%	2.5.3.2.4.15.4.1	BID	Financiero UE	vie 12/07/19	vie 12/07/19	vie 12/07/19	vie 12/07/19	Costo re	\$1,029
4393	100%	2.5.3.2.4.15.4.2	BID	Estimación No.2	vie 08/09/19	vie 08/09/19	vie 08/09/19	vie 08/09/19	Costo re	\$94,294
4394	100%	2.5.3.2.4.15.4.3	BID	Entrega de estimación a la empresa	vie 08/09/19	lun 20/05/19	vie 08/09/19	lun 20/05/19	Costo re	\$94,294
4395	100%	2.5.3.2.4.15.4.4	BID	Contrato	vie 08/09/19	ven 20/05/19	vie 08/09/19	ven 20/05/19	Costo re	50
4396	100%	2.5.3.2.4.15.4.5	BID	Revisión técnica de estimación	lun 20/05/19	lun 20/05/19	lun 20/05/19	lun 20/05/19	Costo re	50
4397	0%	2.5.3.2.4.15.4.6	BID	Coordinador Componente (Infraestructura)	lun 20/05/19	lun 20/05/19	lun 20/05/19	lun 20/05/19	Costo re	50
4398	0%	2.5.3.2.4.15.4.7	BID	Revisión legal-financiera de estimación	lun 24/06/19	vie 28/06/19	lun 24/06/19	vie 28/06/19	Costo re	50
4399	0%	2.5.3.2.4.15.4.8	BID	Legal UE	lun 24/06/19	vie 28/06/19	lun 24/06/19	vie 28/06/19	Costo re	50
4399	0%	2.5.3.2.4.15.4.9	BID	Evaluación y aprobación de documento de pago	mar 02/07/19	lun 22/07/19	mar 02/07/19	lun 22/07/19	Costo re	50
4399	0%	2.5.3.2.4.15.4.9	BID	Financiero - UE	mar 02/07/19	lun 22/07/19	mar 02/07/19	lun 22/07/19	Costo re	50
4399	0%	2.5.3.2.4.15.4.9	BID	Pago de estimación	mié 14/08/19	mié 14/08/19	mié 14/08/19	mié 14/08/19	Costo re	\$90,901
4399	0%	2.5.3.2.4.15.4.9	BID	Financiero - UE	mié 14/08/19	mié 14/08/19	mié 14/08/19	mié 14/08/19	Costo re	\$90,901
4399	0%	2.5.3.2.4.15.4.9	BID	NA	vie 13/09/19	vie 13/09/19	vie 13/09/19	vie 13/09/19	Costo re	\$90,901
4399	0%	2.5.3.2.4.15.4.9	BID	Financiero - UE	vie 13/09/19	vie 13/09/19	vie 13/09/19	vie 13/09/19	Costo re	\$90,901
4399	0%	2.5.3.2.4.15.4.9	BID	Evaluación y aprobación de documento de pago	lun 08/09/19	vie 13/09/19	lun 08/09/19	vie 13/09/19	Costo re	\$3,353
4399	0%	2.5.3.2.4.15.4.9	BID	Financiero - UE	lun 08/09/19	vie 13/09/19	lun 08/09/19	vie 13/09/19	Costo re	\$3,353
4399	0%	2.5.3.2.4.15.4.9	BID	Entrega de estimación a la subvención	lun 08/09/19	vie 17/05/19	lun 08/09/19	vie 17/05/19	Costo re	\$47,934
4399	0%	2.5.3.2.4.15.4.9	BID	Financiero - UE	lun 08/09/19	vie 17/05/19	lun 08/09/19	vie 17/05/19	Costo re	\$47,934

M	% completado	ETI	Nombre de la obra	Fuente	Contratista	Fin	Comienzo	Fin real	Detalle	1988
4397	100%	2.5.3.2.4.15.5.2	BID	Revisión técnica de estimación	Jun 08/08/19	vie 17/08/19	Jun 08/04/19	vie 17/08/19	Costo re	\$0
4398	0%	2.5.3.2.4.15.5.3	BID	Coordinador Componente (Infraestructura)	vie 17/08/19	vie 24/08/19	vie 17/08/19	vie 17/08/19	Costo re	\$0
4399	0%	2.5.3.2.4.15.5.4	BID	Revisión legal-financiera de estimación	Jun 27/08/19	vie 31/08/19	NOB	NOB	Costo re	\$0
4400	100%	2.5.3.2.4.15.5.5	BID	Elaboración y aprobación de documento de pago	Jun 27/08/19	vie 31/08/19	NOB	NOB	Costo re	\$0
4401	100%	2.5.3.2.4.15.5.6	BID	Financiero - UE	Jun 03/08/19	vie 21/08/19	NOB	NOB	Costo re	\$0
4402	30%	2.5.3.2.4.15.6.1	BID	Pago de estimación	mié 14/08/19	mié 14/08/19	mié 14/08/19	mié 14/08/19	Costo re	\$46,728
4403	30%	2.5.3.2.4.15.6.2	BID	Financiero - UE	mié 14/08/19	mié 14/08/19	mié 14/08/19	mié 14/08/19	Costo re	\$46,728
4404	100%	2.5.3.2.4.15.6.3	BID	IVA	vie 13/08/19	vie 13/08/19	vie 13/08/19	vie 13/08/19	Costo re	\$1,708
4405	30%	2.5.3.2.4.15.6.4	BID	Estimación No. 4	vie 13/08/19	vie 13/08/19	vie 13/08/19	vie 13/08/19	Costo re	\$1,708
4406	30%	2.5.3.2.4.15.6.5	BID	Entrega de estimación a la supervisión	mar 07/08/19	mié 07/08/19	mar 07/08/19	mié 07/08/19	Costo re	\$13,335
4407	100%	2.5.3.2.4.15.6.6	BID	Contratista	mar 07/08/19	mié 07/08/19	mar 07/08/19	mié 07/08/19	Costo re	\$13,335
4408	100%	2.5.3.2.4.15.6.7	BID	Revisión técnica de estimación	mar 07/08/19	mié 07/08/19	mar 07/08/19	mié 07/08/19	Costo re	\$0
4409	100%	2.5.3.2.4.15.6.8	BID	Coordinador Componente (Infraestructura)	mar 07/08/19	mié 07/08/19	mar 07/08/19	mié 07/08/19	Costo re	\$0
4410	100%	2.5.3.2.4.15.6.9	BID	Revisión legal-financiera de estimación	Jun 09/08/19	mié 14/08/19	Jun 09/08/19	mié 14/08/19	Costo re	\$0
4411	100%	2.5.3.2.4.15.6.10	BID	Legal UE	Jun 09/08/19	mié 14/08/19	Jun 09/08/19	mié 14/08/19	Costo re	\$0
4412	100%	2.5.3.2.4.15.6.11	BID	Elaboración y aprobación de documento de pago	Jun 12/08/19	vie 13/08/19	Jun 12/08/19	vie 13/08/19	Costo re	\$0
4413	100%	2.5.3.2.4.15.6.12	BID	Financiero - UE	Jun 12/08/19	vie 13/08/19	Jun 12/08/19	vie 13/08/19	Costo re	\$0
4414	100%	2.5.3.2.4.15.6.13	BID	Pago de estimación	mar 17/08/19	mié 17/08/19	mar 17/08/19	mié 17/08/19	Costo re	\$13,063
4415	100%	2.5.3.2.4.15.6.14	BID	Financiero - UE	mar 17/08/19	mié 17/08/19	mar 17/08/19	mié 17/08/19	Costo re	\$13,063
4416	100%	2.5.3.2.4.15.6.15	BID	IVA	Jun 10/10/19	Jun 10/10/19	Jun 10/10/19	Jun 10/10/19	Costo re	\$473
4417	100%	2.5.3.2.4.15.6.16	BID	Estimación No. 5	Jun 10/10/19	Jun 10/10/19	Jun 10/10/19	Jun 10/10/19	Costo re	\$473
4418	100%	2.5.3.2.4.15.6.17	BID	Financiero - UE	vie 07/06/19	Jun 10/10/19	vie 07/06/19	Jun 10/10/19	Costo re	\$1,480
4419	100%	2.5.3.2.4.15.6.18	BID	Financiero - UE	vie 07/06/19	Jun 10/10/19	vie 07/06/19	Jun 10/10/19	Costo re	\$1,480

12

Nº	% Completado	EDT	Forma	Número de la Tarea	Descripción	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Unidad	1989
4410	100%	2.5.3.2.4.15.7.1	BID	Entrega de estimación a la supervisión	Entrega de estimación a la supervisión	04/07/09/19	04/09/09/19	04/07/09/19	04/09/09/19	Costo	50
				Contratista	Contratista	04/07/09/19	04/09/09/19	04/07/09/19	04/09/09/19	Costo	50
4411	100%	2.5.3.2.4.15.7.2	BID	Revisión técnica de estimación	Revisión técnica de estimación	04/05/09/19	04/10/09/19	04/05/09/19	04/10/09/19	Costo	50
				Coordinador Componente (Infraestructura)	Coordinador Componente (Infraestructura)	04/05/09/19	04/10/09/19	04/05/09/19	04/10/09/19	Costo	50
4412	100%	2.5.3.2.4.15.7.3	BID	Revisión legal/financiera de estimación	Revisión legal/financiera de estimación	04/19/09/19	04/23/09/19	04/19/09/19	04/23/09/19	Costo	50
				Legal UE	Legal UE	04/19/09/19	04/23/09/19	04/19/09/19	04/23/09/19	Costo	50
4413	100%	2.5.3.2.4.15.7.4	BID	Elaboración y Aprobación de documento de pago	Elaboración y Aprobación de documento de pago	04/23/09/19	04/30/09/19	04/23/09/19	04/30/09/19	Costo	50
				Financiero - UE	Financiero - UE	04/23/09/19	04/30/09/19	04/23/09/19	04/30/09/19	Costo	50
4414	100%	2.5.3.2.4.15.7.5	BID	Pago de estimación	Pago de estimación	04/01/10/19	04/01/10/19	04/01/10/19	04/01/10/19	Costo	50
				Financiero - UE	Financiero - UE	04/01/10/19	04/01/10/19	04/01/10/19	04/01/10/19	Costo	50
4415	100%	2.5.3.2.4.15.7.6	BID	IVA	IVA	04/10/10/19	04/10/10/19	04/10/10/19	04/10/10/19	Costo	570
				Financiero - UE	Financiero - UE	04/10/10/19	04/10/10/19	04/10/10/19	04/10/10/19	Costo	570
4416	100%	2.5.3.2.4.15.8	BID	Estimación No.6	Estimación No.6	04/08/09/19	04/08/12/19	04/08/09/19	04/08/12/19	Costo	570
				Entrega de estimación a la supervisión	Entrega de estimación a la supervisión	04/08/09/19	04/08/12/19	04/08/09/19	04/08/12/19	Costo	514.715
4417	100%	2.5.3.2.4.15.8.1	BID	Contratista	Contratista	04/08/09/19	04/08/09/19	04/08/09/19	04/08/09/19	Costo	514.715
4418	100%	2.5.3.2.4.15.8.2	BID	Revisión técnica de estimación	Revisión técnica de estimación	04/08/09/19	04/08/09/19	04/08/09/19	04/08/09/19	Costo	50
				Coordinador Componente (Infraestructura)	Coordinador Componente (Infraestructura)	04/08/09/19	04/08/09/19	04/08/09/19	04/08/09/19	Costo	50
4419	100%	2.5.3.2.4.15.8.3	BID	Revisión legal/financiera de estimación	Revisión legal/financiera de estimación	04/14/10/19	04/15/10/19	04/14/10/19	04/15/10/19	Costo	50
				Legal UE	Legal UE	04/14/10/19	04/15/10/19	04/14/10/19	04/15/10/19	Costo	50
4420	100%	2.5.3.2.4.15.8.4	BID	Elaboración y Aprobación de documento de pago	Elaboración y Aprobación de documento de pago	04/16/10/19	04/18/11/19	04/16/10/19	04/18/11/19	Costo	50
				Financiero - UE	Financiero - UE	04/16/10/19	04/18/11/19	04/16/10/19	04/18/11/19	Costo	50
4421	100%	2.5.3.2.4.15.8.5	BID	Pago de estimación	Pago de estimación	04/18/11/19	04/18/11/19	04/18/11/19	04/18/11/19	Costo	50
				Financiero - UE	Financiero - UE	04/18/11/19	04/18/11/19	04/18/11/19	04/18/11/19	Costo	516.317
4422	100%	2.5.3.2.4.15.8.6	BID	IVA	IVA	04/18/11/19	04/18/11/19	04/18/11/19	04/18/11/19	Costo	516.317
4423	100%	2.5.3.2.4.15.9	BID	Estimación No.7	Estimación No.7	04/07/09/19	04/08/12/19	04/07/09/19	04/08/12/19	Costo	516.317
				Entrega de estimación a la supervisión	Entrega de estimación a la supervisión	04/07/09/19	04/08/12/19	04/07/09/19	04/08/12/19	Costo	516.317

Nº	% completado	FOI	Fecha	Nombre de la Tarea	Comenzado	Fin	Comenzado real	Fin real	Detalle	IMP
4439	100%	2.5.3.2.4.15.11.2	BID	Revisión técnica de estimación	mié 20/11/19	lun 25/11/19	mié 20/11/19	mié 20/11/19	Costo re	50
				Coordinador Componente (Ingeniero)	mié 20/11/19	lun 25/11/19	mié 20/11/19	mié 20/11/19	Costo re	50
					mié 20/11/19	lun 25/11/19	mié 20/11/19	mié 20/11/19	Costo re	50
4440	100%	2.5.3.2.4.15.11.3	BID	Revisión legal/financiera de estimación	lun 25/11/19	mié 27/11/19	lun 25/11/19	mié 27/11/19	Costo re	50
				Legislador	lun 25/11/19	mié 27/11/19	lun 25/11/19	mié 27/11/19	Costo re	50
4441	100%	2.5.3.2.4.15.11.4	BID	Elaboración y Aprobación de documento de pago	mié 27/11/19	vie 29/11/19	mié 27/11/19	vie 29/11/19	Costo re	50
				Financiero - UE	mié 27/11/19	vie 29/11/19	mié 27/11/19	vie 29/11/19	Costo re	50
4442	100%	2.5.3.2.4.15.11.5	BID	Pago de estimación	lun 02/12/19	lun 02/12/19	lun 02/12/19	lun 02/12/19	Costo re	50
				Flujograma - UE	lun 02/12/19	lun 02/12/19	lun 02/12/19	lun 02/12/19	Costo re	55,655
4443	100%	2.5.3.2.4.15.11.6	BID	443	mar 04/12/19	mar 04/12/19	mar 04/12/19	mar 04/12/19	Costo re	55,655
4444	100%	2.5.3.2.4.15.11.2	BID	Estimación No.30	lun 07/11/19	vie 27/11/19	lun 07/11/19	vie 27/11/19	Costo re	518,045
				Estrategia de estimación e la supervisión	lun 07/11/19	vie 27/11/19	lun 07/11/19	vie 27/11/19	Costo re	50
4445	100%	2.5.3.2.4.15.11.2	BID	Revisión técnica de estimación	lun 07/11/19	lun 07/11/19	lun 07/11/19	lun 07/11/19	Costo re	50
				Coordinador Componente (Ingeniero)	lun 07/11/19	lun 07/11/19	lun 07/11/19	lun 07/11/19	Costo re	50
4446	100%	2.5.3.2.4.15.11.3	BID	Revisión legal/financiera de estimación	mié 27/11/19	lun 25/11/19	mié 27/11/19	lun 25/11/19	Costo re	50
				Legislador	mié 27/11/19	lun 25/11/19	mié 27/11/19	lun 25/11/19	Costo re	50
4447	100%	2.5.3.2.4.15.11.4	BID	Elaboración y Aprobación de documento de pago	vie 29/11/19	lun 02/12/19	vie 29/11/19	lun 02/12/19	Costo re	50
				Financiero - UE	vie 29/11/19	lun 02/12/19	vie 29/11/19	lun 02/12/19	Costo re	50
4448	100%	2.5.3.2.4.15.11.5	BID	Pago de estimación	lun 02/12/19	lun 02/12/19	lun 02/12/19	lun 02/12/19	Costo re	50
				Flujograma - UE	lun 02/12/19	lun 02/12/19	lun 02/12/19	lun 02/12/19	Costo re	50
4449	100%	2.5.3.2.4.15.11.6	BID	443	mar 04/12/19	mar 04/12/19	mar 04/12/19	mar 04/12/19	Costo re	50
				Estimación No.31	mar 04/12/19	lun 12/03/20	mar 04/12/19	lun 12/03/20	Costo re	517,400
4450	100%	2.5.3.2.4.15.11.2	BID	Revisión técnica de estimación	lun 07/11/19	lun 07/11/19	lun 07/11/19	lun 07/11/19	Costo re	50
				Coordinador Componente (Ingeniero)	lun 07/11/19	lun 07/11/19	lun 07/11/19	lun 07/11/19	Costo re	50
4451	100%	2.5.3.2.4.15.11.3	BID	Revisión legal/financiera de estimación	mié 27/11/19	lun 25/11/19	mié 27/11/19	lun 25/11/19	Costo re	50
				Legislador	mié 27/11/19	lun 25/11/19	mié 27/11/19	lun 25/11/19	Costo re	50
4452	100%	2.5.3.2.4.15.11.4	BID	Elaboración y Aprobación de documento de pago	vie 29/11/19	lun 02/12/19	vie 29/11/19	lun 02/12/19	Costo re	50
				Financiero - UE	vie 29/11/19	lun 02/12/19	vie 29/11/19	lun 02/12/19	Costo re	50
4453	100%	2.5.3.2.4.15.11.5	BID	Pago de estimación	lun 02/12/19	lun 02/12/19	lun 02/12/19	lun 02/12/19	Costo re	50
				Flujograma - UE	lun 02/12/19	lun 02/12/19	lun 02/12/19	lun 02/12/19	Costo re	50
4454	100%	2.5.3.2.4.15.11.6	BID	443	mar 04/12/19	mar 04/12/19	mar 04/12/19	mar 04/12/19	Costo re	50
				Estimación No.32	mar 04/12/19	lun 09/12/19	mar 04/12/19	lun 09/12/19	Costo re	50
4455	100%	2.5.3.2.4.15.11.1	BID	Estrategia de estimación e la supervisión	lun 07/11/19	lun 07/11/19	lun 07/11/19	lun 07/11/19	Costo re	50
				Coordinador	lun 07/11/19	lun 07/11/19	lun 07/11/19	lun 07/11/19	Costo re	50

ID	% completado	EDT	Nombre de la Esfera	Fuente	Nombre de la Esfera	Inicio	Fin real	Costo	Costo re	Costo re
4453	100%	2.5.3.2.4.15.13.2	BID	Revisión técnica de estimación	Revisión técnica de estimación	Jun 09/12/19	mar 17/12/19	Jun 08/12/19	mar 17/12/19	Costo re 50
4454	100%	2.5.3.2.4.15.13.3	BID	Revisión legal-financiera de estimación	Coordinador Componente (Infraestructura)	mié 06/02/20	Jue 06/02/20	mié 06/02/20	Jue 06/02/20	Costo re 50
4455	100%	2.5.3.2.4.15.13.4	BID	Trabajo UE	Elaboración y Acreditación de documento de pago	mié 05/02/20	mié 05/02/20	mié 05/02/20	mié 05/02/20	Costo re 50
4456	100%	2.5.3.2.4.15.13.5	BID	Financiero - UE	Financiero - UE	Jue 06/02/20	Jun 10/02/20	Jue 06/02/20	Jun 10/02/20	Costo re 50
4457	100%	2.5.3.2.4.15.13.6	BID	Pago de estimación	Pago de estimación	mar 11/02/20	mar 11/02/20	mar 11/02/20	mar 11/02/20	Costo re 532,377
4458	100%	2.5.3.2.4.15.14	BID	Financiero UE	Financiero UE	mar 11/02/20	mar 11/02/20	mar 11/02/20	mar 11/02/20	Costo re 532,377
4459	100%	2.5.3.2.4.15.14.1	BID	Estimación No.12	Estimación No.12	Jue 12/02/20	Jue 12/02/20	Jue 12/02/20	Jue 12/02/20	Costo re 532,377
4460	100%	2.5.3.2.4.15.14.2	BID	Entrega de estimación a la supervisión	Entrega de estimación a la supervisión	Jue 12/02/20	Jue 12/02/20	Jue 12/02/20	Jue 12/02/20	Costo re 532,377
4461	100%	2.5.3.2.4.15.14.3	BID	Contrato	Contrato	Jue 12/02/20	Jue 12/02/20	Jue 12/02/20	Jue 12/02/20	Costo re 532,377
4462	100%	2.5.3.2.4.15.14.4	BID	Revisión técnica de estimación	Revisión técnica de estimación	Jue 22/02/20	Jue 22/02/20	Jue 22/02/20	Jue 22/02/20	Costo re 532,377
4463	100%	2.5.3.2.4.15.14.5	BID	Coordinador Componente (Infraestructura)	Coordinador Componente (Infraestructura)	Jun 06/02/20	mié 15/04/20	Jun 06/02/20	mié 15/04/20	Costo re 527,719
4464	100%	2.5.3.2.4.15.14.6	BID	Revisión legal-financiera de estimación	Revisión legal-financiera de estimación	Jun 06/02/20	Jun 20/02/20	Jun 06/02/20	Jun 20/02/20	Costo re 527,719
4465	100%	2.5.3.2.4.15.15	BID	Trabajo UE	Trabajo UE	Jun 06/02/20	Jun 20/02/20	Jun 06/02/20	Jun 20/02/20	Costo re 50
4466	100%	2.5.3.2.4.15.15.1	BID	Elaboración y Acreditación de documento de pago	Elaboración y Acreditación de documento de pago	Jun 20/02/20	mié 19/02/20	Jun 20/02/20	mié 19/02/20	Costo re 50
4467	100%	2.5.3.2.4.15.15.2	BID	Financiero - UE	Financiero - UE	Jun 20/02/20	Jun 20/02/20	Jun 20/02/20	Jun 20/02/20	Costo re 50
4468	100%	2.5.3.2.4.15.15.3	BID	Pago de estimación	Pago de estimación	Jun 20/02/20	Jun 20/02/20	Jun 20/02/20	Jun 20/02/20	Costo re 50
4469	100%	2.5.3.2.4.15.15.4	BID	Financiero - UE	Financiero - UE	Jun 20/02/20	Jun 20/02/20	Jun 20/02/20	Jun 20/02/20	Costo re 50
4470	100%	2.5.3.2.4.15.15.5	BID	Estimación No.13	Estimación No.13	Jun 20/02/20	Jun 20/02/20	Jun 20/02/20	Jun 20/02/20	Costo re 50
4471	100%	2.5.3.2.4.15.15.6	BID	Entrega de estimación a la supervisión	Entrega de estimación a la supervisión	Jun 20/02/20	Jun 20/02/20	Jun 20/02/20	Jun 20/02/20	Costo re 50

ID	%	completado	IDT	Fuente	Número de lotes	Concepto	Fecha	Cambio de mal	Fin del	Detalle		
										Costo	Saldo	
4667	100%		2.5.3.2.4.15.15.2	BID	Concretera	Revisión técnica de estimación	mar 10/03/20	mar 25/03/20	mar 05/03/20	mar 25/03/20	Costo re Costo re	50 50
4668	100%		2.5.3.2.4.15.15.3	BID	Coordinador Componente Infraestructuras	Coordinador Componente Infraestructuras	mar 10/03/20	mar 13/03/20	mar 13/03/20	mar 13/03/20	Costo re Costo re	50 50
4669	100%		2.5.3.2.4.15.15.4	BID	Revisión legal-financiera de estimación	Revisión legal-financiera de estimación	jun 30/03/20	jun 30/03/20	jun 30/03/20	jun 30/03/20	Costo re Costo re	50 50
4670	100%		2.5.3.2.4.15.15.5	BID	Legal UE	Legal UE	jun 30/03/20	jun 30/03/20	jun 30/03/20	jun 30/03/20	Costo re Costo re	50 50
4671	100%		2.5.3.2.4.15.15.6	BID	Financiero UE	Financiero UE	jun 30/03/20	jun 30/03/20	jun 30/03/20	jun 30/03/20	Costo re Costo re	50 50
4672	100%		2.5.3.2.4.15.15.16	BID	Pago de estimación	Pago de estimación	jun 04/05/20	jun 04/05/20	jun 04/05/20	jun 04/05/20	Costo re Costo re	524,728 524,728
4673	100%		2.5.3.2.4.15.15.16.1	BID	Financiero UE	Financiero UE	jun 04/05/20	jun 04/05/20	jun 04/05/20	jun 04/05/20	Costo re Costo re	524,728 524,728
4674	100%		2.5.3.2.4.15.15.16.2	BID	Financiero UE	Financiero UE	jun 18/05/20	jun 18/05/20	jun 18/05/20	jun 18/05/20	Costo re Costo re	50 50
4675	100%		2.5.3.2.4.15.15.16.3	BID	Estimación No.24	Estimación No.24	jun 18/05/20	jun 18/05/20	jun 18/05/20	jun 18/05/20	Costo re Costo re	50 50
4676	100%		2.5.3.2.4.15.15.16.4	BID	Entrega de estimación a la supervisión	Entrega de estimación a la supervisión	jun 05/03/20	jun 06/03/20	jun 05/03/20	jun 06/03/20	Costo re Costo re	590,856 590,856
4677	100%		2.5.3.2.4.15.15.16.5	BID	Contratista	Contratista	jun 05/03/20	jun 14/04/20	jun 05/03/20	jun 14/04/20	Costo re Costo re	50 50
4678	100%		2.5.3.2.4.15.15.16.6	BID	Revisión técnica de estimación	Revisión técnica de estimación	jun 05/03/20	jun 14/04/20	jun 05/03/20	jun 14/04/20	Costo re Costo re	50 50
4679	100%		2.5.3.2.4.15.15.17	BID	Coordinador Componente Infraestructuras	Coordinador Componente Infraestructuras	mar 14/04/20	mar 15/04/20	mar 14/04/20	mar 15/04/20	Costo re Costo re	50 50
4680	100%		2.5.3.2.4.15.15.16.3	BID	Revisión legal-financiera de estimación	Revisión legal-financiera de estimación	mié 27/05/20	mié 27/05/20	mié 27/05/20	mié 27/05/20	Costo re Costo re	50 50
4681	100%		2.5.3.2.4.15.15.16.4	BID	Legal UE	Legal UE	mié 27/05/20	mié 27/05/20	mié 27/05/20	mié 27/05/20	Costo re Costo re	50 50
4682	100%		2.5.3.2.4.15.15.16.5	BID	Elaboración y aprobación de documento de pago	Elaboración y aprobación de documento de pago	jun 01/06/20	jun 01/06/20	jun 01/06/20	jun 01/06/20	Costo re Costo re	50 50
4683	100%		2.5.3.2.4.15.15.16.6	BID	Financiero UE	Financiero UE	jun 01/06/20	jun 01/06/20	jun 01/06/20	jun 01/06/20	Costo re Costo re	50 50
4684	100%		2.5.3.2.4.15.15.16.6	BID	Pago de estimación	Pago de estimación	jun 01/06/20	jun 01/06/20	jun 01/06/20	jun 01/06/20	Costo re Costo re	548,854 548,854
4685	100%		2.5.3.2.4.15.15.16.6	BID	Financiero UE	Financiero UE	jun 01/06/20	jun 01/06/20	jun 01/06/20	jun 01/06/20	Costo re Costo re	548,854 548,854
4686	100%		2.5.3.2.4.15.15.17	BID	Financiero UE	Financiero UE	jun 08/06/20	jun 08/06/20	jun 08/06/20	jun 08/06/20	Costo re Costo re	51,802 51,802
4687	100%		2.5.3.2.4.15.17	BID	Estimación No.25	Estimación No.25	jun 08/06/20	jun 08/06/20	jun 08/06/20	jun 08/06/20	Costo re Costo re	51,802 51,802

ID	% Completado	EDT	Nombre de la Tarea	Fecha	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Revisión	Costo
4480	100%	2.5.3.2.4.15.17.1	Préforo de estimación a la supervisión	BID	Jun 25/05/20	Jun 22/06/20	Jun 25/05/20	Jun 22/06/20	Costo re	934
			Control de		Jun 25/05/20	Jun 22/06/20	Jun 25/05/20	Jun 22/06/20	Costo re	50
			Revisión técnica de estimación		Jun 22/06/20	Jun 22/06/20	Jun 22/06/20	Jun 22/06/20	Costo re	50
			Coordinador Competente (Infraestructura)		Jun 22/06/20	Jun 22/06/20	Jun 22/06/20	Jun 22/06/20	Costo re	50
4482	100%	2.5.3.2.4.15.17.2	Emisión legal-financiera de estimación	BID	Mar 21/07/20	Mar 21/07/20	Mar 21/07/20	Mar 21/07/20	Costo re	50
			Legal UE		Mar 21/07/20	Mar 21/07/20	Mar 21/07/20	Mar 21/07/20	Costo re	50
4483	100%	2.5.3.2.4.15.17.4	Elaboración y aprobación de documento de pago	BID	Mar 24/07/20	Mar 24/07/20	Mar 24/07/20	Mar 24/07/20	Costo re	50
			Financiero - UE		Mar 24/07/20	Mar 24/07/20	Mar 24/07/20	Mar 24/07/20	Costo re	50
4484	100%	2.5.3.2.4.15.17.5	Pago de estimación	BID	Jun 30/07/20	Jun 30/07/20	Jun 30/07/20	Jun 30/07/20	Costo re	\$12,685
			Financiero - UE		Jun 30/07/20	Jun 30/07/20	Jun 30/07/20	Jun 30/07/20	Costo re	\$12,685
4485	100%	2.5.3.2.4.15.17.6	IVA	BID	Jun 10/08/20	Jun 10/08/20	Jun 10/08/20	Jun 10/08/20	Costo re	\$12,685
			Financiero - UE		Jun 10/08/20	Jun 10/08/20	Jun 10/08/20	Jun 10/08/20	Costo re	\$12,685
4486	100%	2.5.3.2.4.15.18	Estimación No. 36	BID	Jun 06/07/20	Jun 12/10/20	Jun 06/07/20	Jun 12/10/20	Costo re	50
			Entrega de estimación a la supervisión		Jun 06/07/20	Jun 12/10/20	Jun 06/07/20	Jun 12/10/20	Costo re	50
			Control de		Jun 06/07/20	Jun 12/10/20	Jun 06/07/20	Jun 12/10/20	Costo re	50
			Revisión técnica de estimación		Jun 06/07/20	Jun 12/10/20	Jun 06/07/20	Jun 12/10/20	Costo re	50
			Coordinador Competente (Infraestructura)		Jun 06/07/20	Jun 12/10/20	Jun 06/07/20	Jun 12/10/20	Costo re	50
4487	100%	2.5.3.2.4.15.18.1	Revisión legal-financiera de estimación	BID	Jun 17/09/20	Jun 17/09/20	Jun 17/09/20	Jun 17/09/20	Costo re	50
			Financiero - UE		Jun 17/09/20	Jun 17/09/20	Jun 17/09/20	Jun 17/09/20	Costo re	50
4488	100%	2.5.3.2.4.15.18.2	Emisión legal-financiera de estimación	BID	Jun 17/09/20	Jun 17/09/20	Jun 17/09/20	Jun 17/09/20	Costo re	50
			Financiero - UE		Jun 17/09/20	Jun 17/09/20	Jun 17/09/20	Jun 17/09/20	Costo re	50
4489	100%	2.5.3.2.4.15.18.3	Pago de estimación	BID	Jun 25/09/20	Jun 25/09/20	Jun 25/09/20	Jun 25/09/20	Costo re	50
			Financiero - UE		Jun 25/09/20	Jun 25/09/20	Jun 25/09/20	Jun 25/09/20	Costo re	50
4490	100%	2.5.3.2.4.15.18.4	IVA	BID	Jun 25/09/20	Jun 25/09/20	Jun 25/09/20	Jun 25/09/20	Costo re	50
			Financiero - UE		Jun 25/09/20	Jun 25/09/20	Jun 25/09/20	Jun 25/09/20	Costo re	50
4491	100%	2.5.3.2.4.15.18.5	Pago de estimación	BID	Jun 01/10/20	Jun 01/10/20	Jun 01/10/20	Jun 01/10/20	Costo re	\$18,623
			Financiero - UE		Jun 01/10/20	Jun 01/10/20	Jun 01/10/20	Jun 01/10/20	Costo re	\$18,623
4492	100%	2.5.3.2.4.15.18.6	IVA	BID	Jun 12/10/20	Jun 12/10/20	Jun 12/10/20	Jun 12/10/20	Costo re	\$18,623
			Financiero - UE		Jun 12/10/20	Jun 12/10/20	Jun 12/10/20	Jun 12/10/20	Costo re	\$18,623

12

Id	%	CMT	Fuente	Membres de la Tierra	Descripción No. 17 (4.0594)	Comienzo		Fin real	Detalle	Mts
						Inicio	Comienzo real			
4483	100%	2.5.3.2.4.15.19	840	Estimación No. 17 (4.0594)	Jun 07/09/20	Jun 12/11/20	Jun 07/09/20	Jun 12/11/20	Costo	\$20,543
4494	100%	2.5.3.2.4.15.19.1	840	Entrega de estimación a la supervisión	Jun 07/09/20	Jun 23/09/20	Jun 07/09/20	Jun 23/09/20	Costo	\$30,512
4495	100%	2.5.3.2.4.15.19.2	840	Contratista	Jun 07/09/20	Jun 23/09/20	Jun 07/09/20	Jun 23/09/20	Costo	\$0
				Revisión técnica de estimación	Jun 23/09/20	Jun 30/09/20	Jun 23/09/20	Jun 30/09/20	Costo	\$0
				Coordinador Componente (Infraestructura)	Jun 23/09/20	Jun 30/09/20	Jun 23/09/20	Jun 30/09/20	Costo	\$0
4496	100%	2.5.3.2.4.15.19.3	840	Revisión legal finalizada de estimación	Jun 12/10/20	Mar 13/20/20	Jun 12/10/20	Mar 13/20/20	Costo	\$0
4497	100%	2.5.3.2.4.15.19.4	840	Legal UE	Jun 12/10/20	Mar 13/20/20	Jun 12/10/20	Mar 13/20/20	Costo	\$0
				Elaboración y aprobación de documento de pago	Jun 14/10/20	Jun 23/20/20	Jun 14/10/20	Jun 23/20/20	Costo	\$0
4498	100%	2.5.3.2.4.15.19.5	840	Financiero UE	Jun 23/10/20	Jun 23/20/20	Jun 23/10/20	Jun 23/20/20	Costo	\$0
4499	100%	2.5.3.2.4.15.19.6	840	Pago de estimación	Jun 23/10/20	Jun 23/20/20	Jun 23/10/20	Jun 23/20/20	Costo	\$0
4500	2%	2.5.3.2.4.15.20	840	Estimación No. 18 (4.0778)	Jun 12/10/20	Jun 12/11/20	Jun 12/10/20	Jun 12/11/20	Costo	\$19,308
4501	0%	2.5.3.2.4.15.20.1	840	Entrega de estimación a la supervisión	Jun 12/10/20	Jun 12/11/20	Jun 12/10/20	Jun 12/11/20	Costo	\$733
				Financiero UE	Jun 12/10/20	Jun 23/20/20	Jun 12/10/20	Jun 23/20/20	Costo	\$733
4502	2%	2.5.3.2.4.15.20.2	840	Estimación No. 18 (4.0778)	Jun 05/10/20	Jun 11/01/21	Jun 05/10/20	Jun 11/01/21	Costo	\$59,008
4503	0%	2.5.3.2.4.15.20.3	840	Contratista	Jun 05/10/20	Mar 13/20/20	Jun 05/10/20	Mar 13/20/20	Costo	\$0
				Revisión técnica de estimación	Jun 05/10/20	Mar 08/13/20	Jun 05/10/20	Mar 08/13/20	Costo	\$0
4504	0%	2.5.3.2.4.15.20.4	840	Coordinador Componente (Infraestructura)	Jun 05/10/20	Mar 08/13/20	Jun 05/10/20	Mar 08/13/20	Costo	\$0
				Revisión legal finalizada de estimación	Jun 04/11/20	Mar 10/13/20	Jun 04/11/20	Mar 10/13/20	Costo	\$0
4505	100%	2.5.3.2.4.15.20.5	840	Legal UE	Jun 04/11/20	Mar 10/13/20	Jun 04/11/20	Mar 10/13/20	Costo	\$0
4506	100%	2.5.3.2.4.15.20.6	840	Elaboración y aprobación de documento de pago	Jun 11/11/20	Mar 08/12/20	Jun 11/11/20	Mar 08/12/20	Costo	\$0
				Financiero UE	Jun 11/11/20	Mar 08/12/20	Jun 11/11/20	Mar 08/12/20	Costo	\$0
4507	100%	2.5.3.2.4.15.20.7	840	Pago de estimación	Mar 08/12/20	Mar 08/12/20	Mar 08/12/20	Mar 08/12/20	Costo	\$59,897
4508	100%	2.5.3.2.4.15.20.8	840	Financiero UE	Mar 08/12/20	Mar 08/12/20	Mar 08/12/20	Mar 08/12/20	Costo	\$56,897
4509	100%	2.5.3.2.4.15.20.9	840	IVA	Jun 11/01/21	Jun 11/01/21	Jun 11/01/21	Jun 11/01/21	Costo	\$2,113

ID	N°	N° de actividades	Forma	Número de la Tarea	Descripción - UE	Comienzo		Fin	Monto	Monto
						Inicio	Fin			
400	99%	2.5.3.2.4.15.21	BID		Estimación No.19 (MOP/01/N/PI14 AGUA)	Jun 11/01/20	Jun 11/02/21	Jun 11/01/21	Costo re	52,118
406	0%	2.5.3.2.4.15.21.1	BID		Entrega de estimación a la supervisión	mar 21/01/20	mar 21/01/20	mar 21/01/20	Costo re	516,088
					Coordinación	mar 21/01/20	mar 29/01/20	mar 29/01/20	Costo re	516,088
409	0%	2.5.3.2.4.15.21.2	BID		Revisión técnica de estimación	mar 21/01/20	mar 29/01/20	mar 29/01/20	Costo re	50
					Coordinación Componente (Infraestructura)	mar 21/01/20	mar 18/11/20	mar 18/11/20	Costo re	50
					Coordinación Componente (Infraestructura)	mar 21/01/20	mar 18/11/20	mar 18/11/20	Costo re	50
410	0%	2.5.3.2.4.15.21.3	BID		Revisión legal-financiera de estimación	mar 21/01/20	mar 25/11/20	mar 25/11/20	Costo re	50
					Legal UE	mar 21/01/20	mar 25/11/20	mar 25/11/20	Costo re	50
411	0%	2.5.3.2.4.15.21.4	BID		Elaboración y Aprobación de documento de pago	mar 21/01/20	mar 16/11/20	mar 16/11/20	Costo re	50
					Financiero - UE	mar 21/01/20	mar 16/11/20	mar 16/11/20	Costo re	50
412	100%	2.5.3.2.4.15.21.5	BID		Pago de estimación	mar 30/12/20	mar 30/12/20	mar 30/12/20	Costo re	512,432
					Financiero - UE	mar 30/12/20	mar 30/12/20	mar 30/12/20	Costo re	512,432
413	100%	2.5.3.2.4.15.21.6	BID		MVA	mar 15/01/21	mar 15/01/21	mar 15/01/21	Costo re	512,432
					Financiero - UE	mar 15/01/21	mar 15/01/21	mar 15/01/21	Costo re	53,857
414	2%	2.5.3.2.4.15.22	BID		Estimación No.20 (M.99%)	mar 15/01/21	mar 11/02/21	mar 11/02/21	Costo re	53,857
415	0%	2.5.3.2.4.15.22.1	BID		Entrega de estimación a la supervisión	mar 02/11/20	mar 31/01/21	mar 02/11/20	Costo re	53,857
					Coordinación	mar 02/11/20	mar 31/01/21	mar 02/11/20	Costo re	512,892
416	0%	2.5.3.2.4.15.22.2	BID		Revisión técnica de estimación	mar 02/11/20	mar 30/11/20	mar 30/11/20	Costo re	512,892
					Coordinación Componente (Infraestructura)	mar 02/11/20	mar 30/11/20	mar 30/11/20	Costo re	50
417	0%	2.5.3.2.4.15.22.3	BID		Revisión legal-financiera de estimación	mar 02/11/20	mar 01/12/20	mar 01/12/20	Costo re	50
					Legal UE	mar 02/11/20	mar 01/12/20	mar 01/12/20	Costo re	50
418	0%	2.5.3.2.4.15.22.4	BID		Elaboración y Aprobación de documento de pago	mar 09/12/20	mar 29/12/20	mar 29/12/20	Costo re	50
					Financiero - UE	mar 09/12/20	mar 29/12/20	mar 29/12/20	Costo re	50
419	100%	2.5.3.2.4.15.22.5	BID		Pago de estimación	mar 30/12/20	mar 30/12/20	mar 30/12/20	Costo re	512,432
					Financiero - UE	mar 30/12/20	mar 30/12/20	mar 30/12/20	Costo re	512,432

R

ID	%	Emit completado	Fuente	Nombre de la zona	Comentario	Fecha		Fin real	Monto
						Inicio	Fin		
4520	100%		2.5.3.2.4.15.22.6	BID	N/A	Jun 11/01/21	Jun 11/01/21	Jun 11/01/21	Costo \$ 460
4521	80%		2.5.3.2.4.15.23	BID	Fuente - UE Estimación No. 21 (0.334)	Jun 11/01/21	Jun 11/01/21	Jun 11/01/21	Costo \$ 864
4522	0%		2.5.3.2.4.15.23.1	BID	Entrega de estimación a la supervisión	Mar 09/01/21	Mar 23/06/21	Mar 09/01/21	Costo \$ 460
4523	0%		2.5.3.2.4.15.23.2	BID	Contratista	Mar 09/01/21	Mar 13/01/21	Mar 09/01/21	Costo \$ 19,881
4524	0%		2.5.3.2.4.15.23.3	BID	Revisión técnica de estimación	Mar 09/01/21	Mar 13/01/21	Mar 09/01/21	Costo \$ 0
4525	0%		2.5.3.2.4.15.23.4	BID	Coordinador Componente (Infraestructura)	Mar 09/01/21	Mar 13/01/21	Mar 09/01/21	Costo \$ 0
4526	100%		2.5.3.2.4.15.23.5	BID	Revisión legal-financiera de estimación	Jun 11/01/21	Mar 27/01/21	Jun 11/01/21	Costo \$ 0
4527	100%		2.5.3.2.4.15.23.6	BID	Legal UE	Jun 21/01/21	Mar 27/01/21	Jun 21/01/21	Costo \$ 0
4528	100%		2.5.3.2.4.15.23.7	BID	Elaboración y Aprobación de documento de pago	Jun 28/01/21	Mar 17/02/21	Jun 28/01/21	Costo \$ 0
4529	61%		2.5.3.2.4.15.24	BID	Financiero -UE	Mar 17/02/21	Mar 13/04/21	Mar 17/02/21	Costo \$ 19,171
4530	0%		2.5.3.2.4.15.24.1	BID	N/A	Mar 17/02/21	Mar 13/04/21	Mar 17/02/21	Costo \$ 19,171
4531	0%		2.5.3.2.4.15.24.2	BID	Financiero -UE	Mar 05/01/21	Mar 12/05/21	Mar 05/01/21	Costo \$ 710
4532	0%		2.5.3.2.4.15.24.3	BID	Estimación No. 22	Mar 02/02/21	Mar 26/05/21	Mar 02/02/21	Costo \$ 1,565
4533	0%		2.5.3.2.4.15.24.4	BID	Entrega de estimación a la supervisión	Mar 02/02/21	Mar 10/02/21	Mar 02/02/21	Costo \$ 1,565
4534	0%		2.5.3.2.4.15.24.5	BID	Contratista	Mar 02/02/21	Mar 10/02/21	Mar 02/02/21	Costo \$ 0
4535	0%		2.5.3.2.4.15.24.6	BID	Revisión técnica de estimación	Jun 11/02/21	Mar 17/02/21	Jun 11/02/21	Costo \$ 0
4536	0%		2.5.3.2.4.15.24.7	BID	Coordinador Componente (Infraestructura)	Jun 11/02/21	Mar 17/02/21	Jun 11/02/21	Costo \$ 0
4537	0%		2.5.3.2.4.15.24.8	BID	Revisión legal-financiera de estimación	Jun 18/02/21	Mar 24/02/21	Jun 18/02/21	Costo \$ 0
4538	100%		2.5.3.2.4.15.24.9	BID	Legal UE	Jun 18/02/21	Mar 24/02/21	Jun 18/02/21	Costo \$ 0
4539	100%		2.5.3.2.4.15.25	BID	Elaboración y Aprobación de documento de pago	Jun 15/02/21	Mar 17/03/21	Jun 15/02/21	Costo \$ 0
4540	100%		2.5.3.2.4.15.25.1	BID	Financiero -UE	Jun 25/02/21	Mar 17/03/21	Jun 25/02/21	Costo \$ 0
4541	100%		2.5.3.2.4.15.25.2	BID	Pago de estimación	Mar 17/03/21	Mar 26/06/21	Mar 17/03/21	Costo \$ 1,565
4542	100%		2.5.3.2.4.15.25.3	BID	Costo	Mar 17/03/21	Mar 26/06/21	Mar 17/03/21	Costo \$ 1,565

ID	% completado	ESOT	Fuente	Nombre de la Estructura	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Revisión	1984
4534	0%	2.5.3.2.4.15.24.6		Financiero - UE	mar 17/03/21	mar 26/05/21	mar 17/03/21	mar 26/05/21	Costo	51,565
				IVA					Costo	51,565
				Financiero UE	mar 02/02/21	mar 02/02/21			Costo	50
				Entrenamiento No.23	mar 02/03/21	mar 14/03/21	mar 02/03/21		Costo	55,621
				Entrega de estimación a la supervisión	mar 02/03/21	mar 10/03/21			Costo	55,621
				Contratista	mar 02/03/21	mar 10/03/21			Costo	50
				Revisión técnica de estimación	jun 11/03/21	may 17/04/21			Costo	50
				Coordinador Componente (Infraestructura)	jun 11/03/21	may 17/04/21			Costo	50
				Revisión legal/financiera de estimación	jun 18/03/21	may 24/04/21			Costo	50
				Legal UE	jun 18/03/21	may 24/04/21			Costo	50
				Elaboración y Aprobación de documento de pago	jun 25/03/21	may 14/04/21			Costo	50
				Financiero - UE	jun 25/03/21	may 14/04/21			Costo	50
				Pago de estimación	mié 14/04/21	mar 11/03/21	mié 14/04/21	mar 11/03/21	Costo	55,420
				Financiero - UE	mié 14/04/21	mar 11/03/21	mié 14/04/21	mar 11/03/21	Costo	55,420
				IVA	mar 03/03/21	may 14/03/21	mar 03/03/21	may 14/03/21	Costo	5,201
				Financiero - UE	mar 03/03/21	may 14/03/21	mar 03/03/21	may 14/03/21	Costo	5,201
				Estimación No.24	mar 05/04/21	mar 16/05/21			Costo	5,201
				Entrega de estimación a la supervisión	jun 05/04/21	mar 13/04/21			Costo	5,200,904
				Contratista	jun 05/04/21	mar 13/04/21			Costo	50
				Revisión técnica de estimación	may 14/04/21	mar 20/04/21			Costo	50
				Coordinador Componente (Infraestructura)	may 14/04/21	mar 20/04/21			Costo	50
				Revisión legal/financiera de estimación	may 21/04/21	mar 27/04/21			Costo	50
				Legal UE	may 21/04/21	mar 27/04/21			Costo	50
				Elaboración y Aprobación de documento de pago	may 28/04/21	mar 18/05/21			Costo	50
				Financiero - UE	may 28/04/21	mar 18/05/21			Costo	50

ID	% Completado	Código	Nombre de la Tarea	Fuente	Módulo	Comentario	Fecha	Comentario	Fecha	Estado	Monto	Módulo	Detalle	Monto
4547	0%	2.5.3.2.4.15.26.5	Pago de estimación		BID		mar 18/05/21	mar 18/05/21	MCO			MCO Costo	\$ 200,906	
4548	0%	2.5.3.2.4.15.26.6	Funcionario - UE				mar 18/05/21	mar 18/05/21	MCO			Costo re		
4549	0%	2.5.3.2.4.15.27.0	IVA				mar 18/05/21	mar 18/05/21	MCO			Costo re	\$0	
4550	70%	2.5.3.2.4.15.27.1	Estimación No.25		BID		jun 09/06/21	jun 09/06/21	MCO			Costo re	\$0	
4551	0%	2.5.3.2.4.15.27.1	Entrega de estimación a la supervisión		BID		jun 03/05/21	mar 11/05/21	MCO			Costo re	\$0	
4552	0%	2.5.3.2.4.15.27.2	Revisión técnica de estimación		BID		jun 03/05/21	mar 11/05/21	MCO			Costo re	\$0	
4553	0%	2.5.3.2.4.15.27.4	Coordinador Componente (Infraestructura)		BID		mar 12/05/21	mar 18/05/21	MCO			Costo re	\$0	
4554	100%	2.5.3.2.4.15.27.5	Revisión legal-financiera de estimación		BID		mar 15/06/21	mar 22/07/21	MCO			Costo re	\$0	
4555	100%	2.5.3.2.4.15.27.6	Legal UE		BID		mar 15/06/21	mar 22/07/21	MCO			Costo re	\$0	
4556	43%	2.5.3.2.4.15.28.2	Pago de estimación		BID		mar 15/06/21	mar 22/07/21	MCO			Costo re	\$68,634	
4557	0%	2.5.3.2.4.15.28.1	Funcionario - UE		BID		mar 15/06/21	mar 22/07/21	MCO			Costo re	\$83,634	
4558	0%	2.5.3.2.4.15.28.2	<Tarea nueva>		BID		jun 03/05/21	jun 09/06/21	MCO			Costo re	\$68,634	
4559	0%	2.5.3.2.4.15.28.3	Funcionario - UE		BID		jun 03/05/21	jun 09/06/21	MCO			Costo re	\$2,542	
4560	0%	2.5.3.2.4.15.28.4	Estimación No.26		BID		jun 03/05/21	jun 09/06/21	MCO			Costo re	\$2,542	
4561	0%	2.5.3.2.4.15.28.2	Entrega de estimación a la supervisión		BID		jun 03/05/21	jun 09/06/21	MCO			Costo re	\$0	
4562	0%	2.5.3.2.4.15.28.3	Revisión técnica de estimación		BID		jun 03/05/21	jun 09/06/21	MCO			Costo re	\$0	
4563	0%	2.5.3.2.4.15.28.4	Coordinador Componente (Infraestructura)		BID		jun 03/05/21	jun 09/06/21	MCO			Costo re	\$0	
4564	0%	2.5.3.2.4.15.28.3	Revisión legal-financiera de estimación		BID		jun 21/06/21	jun 25/06/21	MCO			Costo re	\$0	
4565	0%	2.5.3.2.4.15.28.4	Legal UE		BID		jun 22/06/21	jun 25/06/21	MCO			Costo re	\$0	
4566	0%	2.5.3.2.4.15.28.4	Elaboración y Aprobación de documento de pago		BID		jun 18/06/21	jun 18/06/21	MCO			Costo re	\$0	

ID	% completado	EST	Nombre de la Tarea	Fecha	Comienzo real	Fin real	Unidad	Costo
4561	100%	BID	Financiero - UE	2.5.3.2.4.15.28.5	mié 28/06/21	mié 28/07/21	MOD Costo	587.448
			Pago de estimación		vie 16/07/21	mié 19/08/21	MOD Costo	587.448
4562	0%	BID	Financiero - UE	2.5.3.2.4.15.28.6	vie 16/07/21	vie 16/07/21	MOD Costo	587.448
			Clasificación de recursos		mié 16/07/21	mié 16/07/21	MOD Costo	587.448
4563	74%	BID	Financiero - UE	2.5.3.2.4.15.29	mié 03/06/21	mié 03/06/21	MOD Costo	50
			Estimación No.27		mié 03/06/21	mié 03/06/21	MOD Costo	50
4564	0%	BID	Entrega de estimación a la superintendencia	2.5.3.2.4.15.29.1	mié 06/07/21	mié 06/07/21	MOD Costo	5127.393
			Entrega de estimación a la superintendencia		mié 06/07/21	mié 06/07/21	MOD Costo	5127.393
4565	0%	BID	Contratos	2.5.3.2.4.15.29.2	mié 06/07/21	mié 06/07/21	MOD Costo	50
			Revisión técnica de estimación		mié 06/07/21	mié 06/07/21	MOD Costo	50
			Coordinador Campesinato (Infraestructura)		mié 06/07/21	mié 06/07/21	MOD Costo	50
4566	0%	BID	Revisión legal-financiera de estimación	2.5.3.2.4.15.29.3	mié 22/07/21	mié 22/07/21	MOD Costo	50
			Revisión legal-financiera de estimación		mié 22/07/21	mié 22/07/21	MOD Costo	50
4567	0%	BID	Legal UE	2.5.3.2.4.15.29.4	mié 22/07/21	mié 22/07/21	MOD Costo	50
			Elaboración y Aprobación de documento de pago		mié 22/07/21	mié 22/07/21	MOD Costo	50
4568	100%	BID	Financiero - UE	2.5.3.2.4.15.29.5	mié 18/08/21	mié 18/08/21	MOD Costo	5123.326
			Pago de estimación		mié 18/08/21	mié 18/08/21	MOD Costo	5123.326
4569	100%	BID	Financiero - UE	2.5.3.2.4.15.29.6	mié 18/08/21	mié 18/08/21	MOD Costo	5123.326
			Clasificación de recursos		mié 18/08/21	mié 18/08/21	MOD Costo	5123.326
4570	70%	BID	Financiero - UE	2.5.3.2.4.15.30	mié 04/07/21	mié 04/07/21	MOD Costo	992.780
			Estimación No.28		mié 04/07/21	mié 04/07/21	MOD Costo	992.780
4571	0%	BID	Entrega de estimación a la superintendencia	2.5.3.2.4.15.30.1	mié 04/07/21	mié 04/07/21	MOD Costo	992.780
			Entrega de estimación a la superintendencia		mié 04/07/21	mié 04/07/21	MOD Costo	992.780
4572	0%	BID	Revisión técnica de estimación	2.5.3.2.4.15.30.2	mié 04/07/21	mié 04/07/21	MOD Costo	50
			Revisión técnica de estimación		mié 04/07/21	mié 04/07/21	MOD Costo	50
			Coordinador Campesinato (Infraestructura)		mié 04/07/21	mié 04/07/21	MOD Costo	50
4573	0%	BID	Revisión legal-financiera de estimación	2.5.3.2.4.15.30.3	mié 19/08/21	mié 19/08/21	MOD Costo	50
			Revisión legal-financiera de estimación		mié 19/08/21	mié 19/08/21	MOD Costo	50
			Legal UE		mié 20/08/21	mié 20/08/21	MOD Costo	50

Handwritten signature

ID	Nº de expediente	Fecha	Nombre de la firma	Contenido	Fin	Comenzó en	Fin	Presupuesto	Costo
4574	0%	2.5.3.2.4.15.30.4	MIN	Elaboración y Aprobación de documentos de pago	vie 27/08/21	jue 16/09/21	NOO	NOO	\$0
4575	100%	2.5.3.2.4.15.30.5	BO	Financiero - UE Pago de estimación	vie 27/08/21	jue 16/09/21	NOO	NOO	\$0
4576	100%	2.5.3.2.4.15.30.6		Financiero - UE <Tareas nuevas>	jue 16/09/21	vie 15/10/21			\$92,780
4577	79%	2.5.3.2.4.15.31	BO	Financiero - UE Entrega de estimación a la supervisión	jue 16/09/21	vie 15/10/21			\$92,780
4578	0%	2.5.3.2.4.15.31.1	BO	Completado	vie 16/09/21	vie 15/10/21			\$92,780
4579	0%	2.5.3.2.4.15.31.2	BO	Revisión técnica de estimación	vie 16/09/21	vie 15/10/21			\$0
4580	0%	2.5.3.2.4.15.31.3	BO	Revisión legal-financiera de estimación	vie 16/09/21	vie 15/10/21			\$0
4581	0%	2.5.3.2.4.15.31.4	BO	Legal UE Elaboración y Aprobación de documento de pago	vie 16/09/21	vie 15/10/21			\$0
4582	100%	2.5.3.2.4.15.31.5	BO	Financiero - UE Pago de estimación	vie 16/09/21	vie 15/10/21			\$0
4583	100%	2.5.3.2.4.15.31.6	BO	Financiero - UE <Tareas nuevas>	vie 16/09/21	vie 15/10/21			\$0
4584	76%	2.5.3.2.4.15.32	BO	Financiero - UE Estimación No. 30	vie 16/09/21	vie 15/10/21			\$63,900
4585	0%	2.5.3.2.4.15.32.1	BO	Entrega de estimación a la supervisión	vie 16/09/21	vie 15/10/21			\$63,900
4586	0%	2.5.3.2.4.15.32.2	BO	Completado Revisión técnica de estimación	vie 16/09/21	vie 15/10/21			\$0
4587	0%	2.5.3.2.4.15.32.3	BO	Revisión legal-financiera de estimación	vie 16/09/21	vie 15/10/21			\$0

Id	%	107 completado	Fuente	Número de la Tarea	Logal UE	Comenzado	Fin	Fin real	Miles	
									Costo	Costo
4588	0%	2.5.3.2.4.15.31.4	BID	Elaboración y Aprobación de documento de pago	Logal UE	Jue 23/10/21	mié 27/10/21	MOD	MOD	50
4589	100%	2.5.3.2.4.15.32.5	BID	Financiero - UE	Financiero - UE	Jue 28/10/21	mié 17/11/21	MOD	MOD	50
4590	300%	2.5.3.2.4.15.33.6	BID	Pago de estimación	Pago de estimación	Jue 28/10/21	mié 27/11/21	MOD	MOD	50
4591	66%	2.5.3.2.4.15.33.7	BID	Financiero - UE	Financiero - UE	mié 17/11/21	mié 23/11/21	MOD	MOD	561,661
4592	0%	2.5.3.2.4.15.33.1	BID	IVA	IVA	mié 17/11/21	mié 26/11/21	MOD	MOD	561,661
4593	0%	2.5.3.2.4.15.33.2	BID	Financiero - UE	Financiero - UE	mar 05/10/21	jue 13/10/22	MOD	MOD	52,288
4594	0%	2.5.3.2.4.15.33.3	BID	Estimación No. 31	Estimación No. 31	mar 05/10/21	jue 13/10/22	MOD	MOD	52,288
4595	0%	2.5.3.2.4.15.33.4	BID	Entrega de estimación y la supervisión	Entrega de estimación y la supervisión	jue 04/11/21	jue 12/11/21	MOD	MOD	535,954
4596	100%	2.5.3.2.4.15.33.5	BID	Contratista	Contratista	Jue 04/11/21	vie 12/11/21	MOD	MOD	50
4597	0%	2.5.3.2.4.15.33.6	BID	Revisión técnica de estimación	Revisión técnica de estimación	Jue 04/11/21	vie 12/11/21	MOD	MOD	50
4598	0%	2.5.3.2.4.15.33.7	BID	Coordinador Componente (Infraestructura)	Coordinador Componente (Infraestructura)	lun 15/11/21	vie 19/11/21	MOD	MOD	50
4599	0%	2.5.3.2.4.15.33.8	BID	Revisión legal-financiera de estimación	Revisión legal-financiera de estimación	lun 22/11/21	vie 26/11/21	MOD	MOD	50
4600	0%	2.5.3.2.4.15.34.1	BID	Legal UE	Legal UE	lun 22/11/21	vie 26/11/21	MOD	MOD	50
4601	0%	2.5.3.2.4.15.34.2	BID	Elaboración y Aprobación de documento de pago	Elaboración y Aprobación de documento de pago	lun 25/11/21	vie 17/12/21	MOD	MOD	50
4602	100%	2.5.3.2.4.15.34.3	BID	Financiero - UE	Financiero - UE	lun 29/11/21	vie 17/12/21	MOD	MOD	50
4603	100%	2.5.3.2.4.15.34.4	BID	Pago de estimación	Pago de estimación	vie 17/12/21	jue 30/12/21	MOD	MOD	534,667
4604	100%	2.5.3.2.4.15.34.5	BID	Financiero - UE	Financiero - UE	vie 17/12/21	jue 30/12/21	MOD	MOD	534,667
4605	76%	2.5.3.2.4.15.34.6	BID	IVA	IVA	jue 04/11/21	jue 13/10/22	MOD	MOD	51,288
4606	0%	2.5.3.2.4.15.34.7	BID	Financiero - UE	Financiero - UE	Jue 04/11/21	jue 13/10/22	MOD	MOD	51,288
4607	0%	2.5.3.2.4.15.34.8	BID	Estimación No. 32	Estimación No. 32	Jue 04/11/21	jue 13/10/22	MOD	MOD	51,288
4608	0%	2.5.3.2.4.15.34.9	BID	Entrega de estimación y la supervisión	Entrega de estimación y la supervisión	mar 07/12/21	mié 15/12/21	MOD	MOD	5200,612
4609	0%	2.5.3.2.4.15.34.1	BID	Contratista	Contratista	mar 07/12/21	mié 15/12/21	MOD	MOD	50
4610	0%	2.5.3.2.4.15.34.2	BID	Revisión técnica de estimación	Revisión técnica de estimación	mar 07/12/21	mié 15/12/21	MOD	MOD	50
4611	0%	2.5.3.2.4.15.34.3	BID	Coordinador Componente (Infraestructura)	Coordinador Componente (Infraestructura)	Jue 16/12/21	mié 23/12/21	MOD	MOD	50

ID	% completada	EDT	Nombre de la Fase	Fuente	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Eventos	MBA	PA
4601	0%	2.5.3.2.4.15.34.3	Revisión legal-financiera de estimación	BID	Jun 29/12/22	Jun 29/12/22	Jun 29/12/22	Jun 29/12/22	Costo re Costo re	50	50
4602	0%	2.5.3.2.4.15.34.4	Legal UE	BID	Jun 23/12/22	Jun 28/12/22	Jun 23/12/22	Jun 28/12/22	Costo re Costo re	50	50
4603	100%	2.5.3.2.4.15.34.5	Elaboración y Aprobación de documento de pago	BID	Jun 30/12/22	Jun 19/01/22	Jun 30/12/22	Jun 19/01/22	Costo re Costo re	50	50
4604	100%	2.5.3.2.4.15.34.6	Financiero - UE	BID	Jun 30/12/22	Jun 19/01/22	Jun 30/12/22	Jun 19/01/22	Costo re Costo re	50	50
4605	49%	2.5.3.2.4.15.35.1	Pago de estimación	BID	Mar 19/01/22	Mar 25/02/22	Mar 19/01/22	Mar 25/02/22	Costo re Costo re	5193.424	5193.424
4606	0%	2.5.3.2.4.15.35.2	Financiero UE	BID	Mar 19/01/22	Mar 25/02/22	Mar 19/01/22	Mar 25/02/22	Costo re Costo re	5193.424	5193.424
4607	0%	2.5.3.2.4.15.35.2	<Trasferencias>	BID	Mar 07/12/22	Mar 18/03/22	Mar 07/12/22	Mar 18/03/22	Costo re Costo re	57.187	57.187
4608	0%	2.5.3.2.4.15.35.3	Financiero - UE	BID	Mar 07/12/22	Mar 18/03/22	Mar 07/12/22	Mar 18/03/22	Costo re Costo re	57.187	57.187
4609	0%	2.5.3.2.4.15.35.4	Entrega de estimación e Inj. Supervisión	BID	Mar 04/01/22	Mar 30/03/22	Mar 04/01/22	Mar 30/03/22	Costo re Costo re	57.187	57.187
4610	0%	2.5.3.2.4.15.35.2	Construcción	BID	Mar 04/01/22	Mar 12/03/22	Mar 04/01/22	Mar 12/03/22	Costo re Costo re	5205.894	5205.894
4611	0%	2.5.3.2.4.15.35.3	Revisión técnica de estimación	BID	Mar 04/02/22	Mar 12/04/22	Mar 04/02/22	Mar 12/04/22	Costo re Costo re	50	50
4612	0%	2.5.3.2.4.15.35.4	Coordinación Componentes (M/estructura)	BID	Jun 13/01/22	Jun 19/01/22	Jun 13/01/22	Jun 19/01/22	Costo re Costo re	50	50
4613	0%	2.5.3.2.4.15.35.3	Revisión legal-financiera de estimación	BID	Jun 23/02/22	Jun 19/01/22	Jun 23/02/22	Jun 19/01/22	Costo re Costo re	50	50
4614	0%	2.5.3.2.4.15.36.1	Legal UE	BID	Jun 20/01/22	Jun 26/01/22	Jun 20/01/22	Jun 26/01/22	Costo re Costo re	50	50
4615	0%	2.5.3.2.4.15.36.2	Elaboración y Aprobación de documento de pago	BID	Jun 20/01/22	Jun 16/01/22	Jun 20/01/22	Jun 16/01/22	Costo re Costo re	50	50
4616	100%	2.5.3.2.4.15.36.3	Financiero - UE	BID	Jun 17/02/22	Jun 16/02/22	Jun 17/02/22	Jun 16/02/22	Costo re Costo re	50	50
4617	79%	2.5.3.2.4.15.36.1	Pago de estimación	BID	Mar 16/02/22	Mar 30/03/22	Mar 16/02/22	Mar 30/03/22	Costo re Costo re	3205.894	3205.894
4618	0%	2.5.3.2.4.15.36.1	Financiero - UE	BID	Mar 16/02/22	Mar 30/03/22	Mar 16/02/22	Mar 30/03/22	Costo re Costo re	3205.894	3205.894
4619	0%	2.5.3.2.4.15.36.1	Estimación No.24	BID	Mar 04/02/22	Jun 29/07/22	Mar 04/02/22	Jun 29/07/22	Costo re Costo re	5307.894	5307.894
4620	0%	2.5.3.2.4.15.36.2	Entrega de estimación a la supervisión	BID	Mar 04/02/22	Jun 24/02/22	Mar 04/02/22	Jun 24/02/22	Costo re Costo re	543.301	543.301
4621	0%	2.5.3.2.4.15.36.2	Coordinación	BID	Mar 04/02/22	Jun 24/02/22	Mar 04/02/22	Jun 24/02/22	Costo re Costo re	50	50
4622	0%	2.5.3.2.4.15.36.2	Revisión técnica de estimación	BID	Mar 15/02/22	Jun 21/02/22	Mar 15/02/22	Jun 21/02/22	Costo re Costo re	50	50
4623	0%	2.5.3.2.4.15.36.3	Coordinación Componentes (M/estructura)	BID	Mar 15/02/22	Jun 21/02/22	Mar 15/02/22	Jun 21/02/22	Costo re Costo re	50	50
4624	0%	2.5.3.2.4.15.36.3	Revisión legal-financiera de estimación	BID	Mar 22/02/22	Jun 24/02/22	Mar 22/02/22	Jun 24/02/22	Costo re Costo re	50	50

ID	% EOT completado	Nombre de la Tarea	Punto	Comienzo	Fin	Comienzo Num	Fin Num	Iniciado	Finalizado
4615	0%	Legal UE	2.5.3.2.4.15.36.4	mar 22/03/22	jun 28/03/22			MOD Costo	50
		Elaboración y Aprobación de documento de pago						Costo re MOD Costo	50
4616	0%	Financiero UE	2.5.3.2.4.15.36.5	mar 01/03/22	jun 21/03/22			MOD Costo	50
		Pago de estimación						Costo re MOD Costo	50
4617	100%	Financiero UE	2.5.3.2.4.15.36.6	jun 21/03/22	jun 21/03/22			MOD Costo	\$254,669
		<Tareas nuevas>						Costo re MOD Costo	50
4618	0%	Financiero UE	2.5.3.2.4.15.36.7	vie 04/03/22	vie 29/07/22			MOD Costo	\$43,301
		<Tareas nuevas>						Costo re MOD Costo	\$43,301
4619	99%	Financiero - UE	2.5.3.2.4.15.37	vie 04/03/22	vie 29/07/22			MOD Costo	\$43,301
		Estimación Ma.25						Costo re MOD Costo	\$43,301
4620	0%	Financiero - UE	2.5.3.2.4.15.37.1	vie 04/03/22	vie 29/07/22			MOD Costo	50
		Concreto						Costo re MOD Costo	50
4621	0%	Revisión técnica de estimación	2.5.3.2.4.15.37.2	vie 04/03/22	vie 04/03/22			MOD Costo	50
		Coordinador Componente (Infraestructura)						Costo re MOD Costo	50
4622	0%	Revisión legal-financiera de estimación	2.5.3.2.4.15.37.3	mar 22/03/22	mar 19/04/22			MOD Costo	\$42,120
		Legal UE						Costo re MOD Costo	\$42,120
4623	0%	Elaboración y Aprobación de documento de pago	2.5.3.2.4.15.37.4	vie 04/03/22	jun 14/03/22			MOD Costo	50
		Financiero UE						Costo re MOD Costo	50
4624	0%	Pago de estimación	2.5.3.2.4.15.37.5	vie 04/03/22	jun 14/03/22			MOD Costo	\$124,408
		Financiero UE						Costo re MOD Costo	50
4625	100%	Estimación 36	2.5.3.2.4.15.37.6	vie 04/03/22	jun 28/07/22			MOD Costo	\$13,022
		<Tareas nuevas>						Costo re MOD Costo	\$13,022
4626	0%	Financiero UE	2.5.3.2.4.15.37.7	vie 04/03/22	jun 28/07/22			MOD Costo	\$13,022
		<Tareas nuevas>						Costo re MOD Costo	\$13,022
4627	100%	Estimación 37	2.5.3.2.4.15.37.8	vie 04/03/22	vie 29/07/22			MOD Costo	\$203,702
		Financiero UE						Costo re MOD Costo	\$203,702

12

Id	% Completado	Fecha	Registro de la Tarea	Comentario	Fin	Comienzo	Fin real	1994
4628	100%	2.5.3.2.4.15.37.9	BID	EST 38	mar 22/08/18	mar 14/10/22	mar 22/08/18	576,357
				Financiero - UE				576,357
4629	100%	2.5.3.2.4.15.37.10	BID	EST 90	mar 22/08/18	mar 14/10/22	mar 22/08/18	576,357
				Financiero - UE				576,357
4630	100%	2.5.3.2.4.15.37.11	BID	EST 40	mar 22/08/18	mar 14/10/22	mar 22/08/18	\$108,672
				Financiero - UE				\$108,672
4631	99%	2.5.3.2.4.15.38	BID	Retenciones	mar 08/06/12	jun 08/09/22	mar 19/10/22	\$37,765
				Financiero - UE				\$37,765
4632	100%	2.5.3.2.4.15.38.1	BID	Retención 2.5% recepción	mar 08/06/12	jun 08/09/22	mar 19/10/22	\$185,408
				Financiero - UE				\$185,408
4633	0%	2.5.3.2.4.15.38.2	BID	Retención 1.5% liquidación	mar 08/06/12	jun 08/09/22	mar 19/10/22	\$146,187
				Financiero - UE				\$146,187
4634	100%	2.5.4	Fuente 1	Proceso de Adquisición: Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y de Sistemas de Alcantarillado Urbano en 6 Cabeceras Municipales: San Marcos: Dependencias Palo Gordo; San Pedro Sac.; San Cristóbal Cuchumatán; San José El Rodero; San Pablo, de San Marcos	mar 02/02/16	mar 30/12/17	mar 02/02/16	\$2,318,882
4635	80%	2.5.4.1	Fuente 1	Tiempos Administrativos Previos	mar 02/02/16	mar 28/12/17	mar 02/02/16	\$0
4636	80%	2.5.4.2	Fuente 1	Proceso de adquisición	mar 28/07/17	mar 24/13/17	mar 28/07/17	\$0
4637	86%	2.5.5	BID	Proceso de Adquisición: Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y de Sistemas de Alcantarillado Urbano en 6 Cabeceras Municipales: San Marcos: Dependencias Palo Gordo; San Pedro Sac.; San Cristóbal Cuchumatán; San José El Rodero; San Pablo, de San Marcos	mar 02/02/16	mar 29/07/22	mar 02/02/16	\$2,318,882
4638	100%	2.5.5.1	BID	Tiempos Administrativos Previos	mar 02/02/16	mar 28/12/17	mar 02/02/16	\$2,387,183
4639	96%	2.5.5.2	BID	Proceso de adquisición	mar 28/07/17	mar 29/07/22	mar 28/07/17	\$0
4640	95%	2.5.6	Fuente 1	Proceso de Contratación: Servicios de Consultoría para la Supervisión del Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y de Sistemas de Alcantarillado Urbano en Cabeceras: San Marcos, Dependencias Palo Gordo; San José El Rodero; San Pablo, de San Marcos. Lote 1.	mar 20/06/17	jun 11/06/21	mar 20/06/17	\$2,603,562
4641	98%	2.5.7	Fuente 1	Proceso de Contratación: Supervisión Inicial Lote 1 San Marcos	jun 14/05/20	mar 30/06/22	jun 14/05/20	\$2,606,990
4642	97%	2.5.7.1	Fuente 1	Proceso de Contratación: Ingeniero Coordinador de la Supervisión de Obras	mar 08/06/21	mar 31/05/22	mar 08/06/21	\$235,223
4643	98%	2.5.7.2	Fuente 1	POTABILIZACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	jun 20/06/20	mar 31/05/22	jun 20/06/20	\$19,287
								\$49,256
								\$28,793

[Handwritten signature]

Nº	% completado	FOOT	Fecha	Nombre de la Tarea	Comentarios	Inicio	Comienzo real	Fin real	Valor	Costo
5479	98%		2.5.7.3	Fuente1	Proceso de Contratación SUPERVISOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL ESCOPAYULAS PAMO SORDO, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS LUIS VELAZQUEZ	Jun 14/05/20	May 23/02/22	Jun 14/05/20	516,633	MOOC Costo
5480	87%		2.5.7.4	Fuente1	Proceso de Contratación SUPERVISOR INGENIERO AUXILIAR PARA LOS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO JOJOLIN	Jun 28/08/20	May 20/03/22	Jun 28/08/20	56,816	MOOC Costo
5481	98%		2.5.7.5	Fuente1	Proceso de Contratación SUPERVISOR INGENIERO AUXILIAR PARA LOS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO LUIS VELAZQUEZ	Jun 28/08/20	May 20/03/22	Jun 28/08/20	510,325	MOOC Costo
5482	99%		2.5.7.6	Fuente1	Proceso de Contratación SUBSISTEMAS ENCARGADO DE PRUEBAS DE LABORATORIO (PARA CONTROL DE CALIDAD)	Jun 28/08/20	May 31/05/22	Jun 28/08/20	512,758	MOOC Costo
5483	0%		2.5.7.7	Fuente1	Proceso de Contratación ENCARGADO EN PRUEBAS DE LABORATORIO	Jun 14/05/20	Jun 26/08/23	NOO	525,000	MOOC Costo
5485	99%		2.5.7.8	Fuente1	Proceso de Contratación ESPECIALISTA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL MUJUNGA YELLAGUAM	Jun 14/05/20	May 30/08/22	Jun 14/05/20	512,775	MOOC Costo
5486	0%		2.5.7.8.1	Fuente1	Elaboración de TOR y cuadro de evaluación	May 05/01/21	May 05/01/21	NOO	513,828	MOOC Costo
5487	0%		2.5.7.8.2	Fuente1	Solicitud de MOO a los TOR	May 05/01/21	May 05/01/21	NOO	50	MOOC Costo
5488	0%		2.5.7.8.3	Fuente1	No objeción a los TOR	Jun 07/01/21	May 13/01/21	NOO	50	MOOC Costo
5489	0%		2.5.7.8.4	Fuente1	Invitación y preparar expresión de interés, evaluación y sobre	Jun 14/03/21	Jun 18/01/21	NOO	50	MOOC Costo
5490	0%		2.5.7.8.5	Fuente1	Solicitud de MOO	Mar 19/01/21	Mar 19/01/21	NOO	50	MOOC Costo
5491	0%		2.5.7.8.6	Fuente1	No objeción a la contratación	May 20/01/21	Mar 28/01/21	NOO	50	MOOC Costo
5492	0%		2.5.7.8.7	Fuente1	Suscripción de Licitación	Jun 01/02/21	Jun 01/02/21	NOO	50	MOOC Costo
5493	99%		2.5.7.8.8	Fuente1	Pagos	Jun 14/08/20	Mar 20/08/22	Jun 14/08/20	512,766	MOOC Costo
5510	98%		2.5.7.9	Fuente1	Proceso de Contratación ESPECIALISTA EN GESTIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL MARBELA JUAREZ	Jun 14/08/20	May 29/08/22	Jun 14/08/20	512,828	MOOC Costo
5519	0%		2.5.7.9.1	Fuente1	Elaboración de TOR y cuadro de evaluación	Mar 05/01/21	Mar 05/01/21	NOO	50,599	MOOC Costo
5520	0%		2.5.7.9.2	Fuente1	Solicitud de MOO a los TOR	May 05/01/21	May 05/01/21	NOO	50	MOOC Costo
5521	0%		2.5.7.9.3	Fuente1	No objeción a los TOR	Jun 07/01/21	May 13/01/21	NOO	50	MOOC Costo
5522	0%		2.5.7.9.4	Fuente1	Invitación a presentar expresion de interés, evaluación y sobre	Jun 14/01/21	Jun 18/01/21	NOO	50	MOOC Costo
5523	0%		2.5.7.9.5	Fuente1	Solicitud de MOO	Mar 19/01/21	Mar 19/01/21	NOO	50	MOOC Costo
5524	0%		2.5.7.9.6	Fuente1	No objeción a la contratación	May 20/01/21	Mar 26/01/21	NOO	50	MOOC Costo

Id	% Completado	gDI	fuente	detalle de la tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo MCO	Costo MCO
5525	0%	2.5.7.5.7	Fuente1	Suscripción de contrato	Jun 01/04/21	Jun 01/02/21		N/O		\$0
5526	99%	2.5.7.5.8	Fuente1	Pagos	Jun 14/05/20	Jun 20/05/22	Jun 14/05/20			\$2,757
5544	10%	2.5.7.30	Fuente1	Proyecto de Contratación: ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE JACKELINE BARRIEN	Jun 14/05/20	Jun 25/06/21	Jun 14/05/20			\$6,599
5567	98%	2.5.7.11	Fuente1	Proyecto de Contratación: TOPOGRAFIA MARCO VINICIO PUEB	Mar 08/04/21	Mar 24/06/22	Mar 08/04/21			\$7,854
5568	0%	2.5.7.11.1	Fuente1	Elaboración de TDR y cuadro de evaluación	Mar 05/04/21	Mar 05/01/21		N/O		\$0
5569	0%	2.5.7.11.2	Fuente1	Solicitud de MOB a los TDR	Mar 06/04/21	Mar 06/01/21		N/O		\$0
5570	0%	2.5.7.11.3	Fuente1	No objeción a los TDR	Jun 07/04/21	Mar 13/01/21		N/O		\$0
5571	0%	2.5.7.11.4	Fuente1	Invitación a presentar expresión de interés, evaluación y sellos	Jun 14/04/21	Jun 18/01/21		N/O		\$0
5572	0%	2.5.7.11.5	Fuente1	Solicitud de MOB	Mar 19/04/21	Mar 19/01/21		N/O		\$0
5573	0%	2.5.7.11.6	Fuente1	No objeción a la contratación	Mar 20/04/21	Mar 26/01/21		N/O		\$0
5574	0%	2.5.7.11.7	Fuente1	Sustitución de contrato	Jun 01/04/21	Jun 01/01/21		N/O		\$0
5575	99%	2.5.7.11.8	Fuente1	Pagos	Jun 14/04/21	Jun 25/06/22	Jun 14/01/21			\$165,079
5584	99%	2.5.8	Fuente1	Proceso de Contratación: Servicios de Consultoría para la Supervisión del Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en Cabeceras: San Marcos; Esquipulas Pata Gorda; San José el R.; San Pablo; Loma Leona y Loma	Mar 15/04/21	Mar 23/06/22	Mar 15/04/21			\$161,762
5599	0%	2.5.8.1	Fuente1	No objeción a los TDR	Mar 15/04/21	Mar 15/01/21		N/O		\$20,168
5600	0%	2.5.8.2	Fuente1	Firma Contrato	Mar 15/06/21	Mar 15/06/21		N/O		\$0
5601	99%	2.5.8.3	Fuente1	PAGOS	Mar 16/04/21	Mar 23/06/22	Mar 16/04/21			\$345,168
5617	76%	2.5.9	Fuente1	Proceso de Contratación: Servicios de Contratación para la Supervisión del Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en Cabeceras: 1 San Pedro Sacatepequez; 2 San Cristóbal Cuchuma, Loma 2 - Tecuapala	Mar 23/06/21	Mar 28/06/22	Mar 23/06/21			\$20,168
5618	92%	2.5.9.1	Fuente1	Proceso de selección	Mar 23/06/21	Mar 04/09/20	Mar 23/06/21			\$717,523
5624	0%	2.5.9.2	Fuente1	Elección Pólea	Jun 27/06/19	Jun 01/04/22	Jun 27/06/19			\$0
5625	0%	2.5.9.2.1	Fuente1	San Cristóbal Cuchuma	Jun 27/06/19	Mar 16/11/20	Jun 27/06/19			\$0
5626	0%	2.5.9.2.2	Fuente1	San Pedro	Mar 04/09/20	Mar 01/04/22	Mar 04/09/20			\$0
5637	99%	2.5.9.3	Fuente1	Elección Inversora San Pedro	Mar 09/02/21	Mar 20/06/21	Mar 09/02/21			\$467,917
5669	54%	2.5.9.4	Fuente1	Elección Inversora San Cristóbal Cuchuma	Mar 23/12/20	Mar 28/07/21	Mar 23/12/20			\$219,392

Nº	% completado	EDT	Fuente	Nombre de la Tarea	Consorcio	IFE	Comienzo real	Fin real	Costo	1994
5670	100%		2.5.9.4.1	Pago 1	mié 23/12/20	mié 23/12/20	mié 23/12/20	mié 23/12/20	Costo re	\$15,861
5671	100%		2.5.9.4.2	IVA	vie 15/01/21	lun 11/01/21	vie 15/01/21	lun 11/01/21	Costo re	\$15,861
5672	100%		2.5.9.4.3	Financiero - UE	vie 15/01/21	lun 11/01/21	vie 15/01/21	lun 11/01/21	Costo re	\$470
5673	100%		2.5.9.4.4	Pago 2	lun 11/01/21	lun 11/01/21	lun 11/01/21	lun 11/01/21	Costo re	\$470
5674	100%		2.5.9.4.5	IVA	mié 23/12/20	mié 23/12/20	mié 23/12/20	mié 23/12/20	Costo re	\$15,861
5675	100%		2.5.9.4.6	Financiero - UE	vie 15/01/21	mié 05/05/21	vie 15/01/21	mié 05/05/21	Costo re	\$470
5676	100%		2.5.9.4.7	Pago 3	vie 11/03/21	mié 05/05/21	vie 11/03/21	mié 05/05/21	Costo re	\$470
5677	100%		2.5.9.4.8	IVA	lun 11/01/21	lun 11/01/21	lun 11/01/21	lun 11/01/21	Costo re	\$470
5678	100%		2.5.9.4.9	Financiero - UE	lun 11/01/21	lun 11/01/21	lun 11/01/21	lun 11/01/21	Costo re	\$1,047
5679	100%		2.5.9.4.10	Pago 4	lun 28/12/20	lun 28/12/20	lun 28/12/20	lun 28/12/20	Costo re	\$182,559
5680	0%		2.5.9.4.11	Pago 5	vie 15/01/21	lun 11/03/21	vie 15/01/21	lun 11/03/21	Costo re	\$5,414
5681	300%		2.5.10	Proceso de Contratación: Servicios de Consultoría para la Supervisión del Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en Cabeceras, San Mateo de Esquipulas y San José, San José y Rodas, San Pablo, León 3	lun 28/12/20	lun 28/12/20	lun 28/12/20	lun 28/12/20	Costo re	\$182,559
5682	300%		2.5.10.1	Proceso de selección	lun 28/12/20	lun 28/12/20	lun 28/12/20	lun 28/12/20	Costo re	\$5,414
5683	300%		2.5.10.1.1	Rigidez el evento de manifestación de interés en el Sistema de compras bajo la Unidad Compraventa de UMOVS. Realiza la publicación del acto de apertura de licitación en el Development Business y en un periódico local. - MOD 65.175.4	lun 28/12/20	lun 28/12/20	lun 28/12/20	lun 28/12/20	Costo re	\$5,414
5684	300%		2.5.10.1.2	Negociación contrato	lun 28/12/20	lun 28/12/20	lun 28/12/20	lun 28/12/20	Costo re	\$5,414

Handwritten signature or mark

ID	% completado	FECHA	VOLETES DE LA TERCERA	CONVENIO	FECHA	CONVENIO REAL	FECHA REAL	MONEDAS
5465	100%	2.5.10.1.3	Fuente1	Jun 29/04/18	mar 24/04/22	Jun 23/04/23	mar 24/04/18	Costo
5466	100%	2.5.10.1.4	Fuente1	mar 25/04/18	mar 02/05/18	mar 23/04/18	mar 02/05/18	Costo
5467	95%	2.5.11	Fuente1	mar 23/03/18	vie 28/02/20	mar 23/03/18	mar 23/03/18	Costo
5468	98%	2.5.11.1	Fuente2	mar 23/03/18	vie 28/02/20	mar 23/03/18	mar 23/03/18	Costo
5469	100%	2.5.11.1.1	Fuente1	mar 23/03/18	mar 23/03/18	mar 23/03/18	mar 23/03/18	Costo
5469	100%	2.5.11.1.2	Fuente1	Jun 22/03/18	Jun 22/03/18	Jun 22/03/18	Jun 22/03/18	Costo
5471	100%	2.5.11.1.3	Fuente1	vie 23/03/18	Jun 02/04/18	vie 23/03/18	Jun 02/04/18	Costo
5472	100%	2.5.11.1.4	Fuente1	mar 05/04/18	mar 30/04/18	mar 05/04/18	mar 10/04/18	Costo
5473	100%	2.5.11.1.5	Fuente1	mar 11/04/18	mar 17/04/18	mar 11/04/18	mar 17/04/18	Costo
5474	100%	2.5.11.1.6	Fuente1	mar 18/04/18	mar 25/04/18	mar 18/04/18	mar 25/04/18	Costo
5475	100%	2.5.11.1.7	Fuente1	Jun 26/04/18	mar 18/05/18	Jun 26/04/18	mar 18/05/18	Costo
5476	100%	2.5.11.1.8	Fuente1	vie 18/05/18	vie 18/05/18	vie 18/05/18	vie 18/05/18	Costo
5477	100%	2.5.11.1.9	Fuente1	Jun 23/05/18	Jun 31/05/18	Jun 23/05/18	Jun 31/05/18	Costo
5478	100%	2.5.11.1.10	Fuente1	mar 13/06/18	mar 13/06/18	mar 13/06/18	mar 13/06/18	Costo
5479	100%	2.5.11.1.11	Fuente1	Jun 22/11/18	Jun 22/11/18	Jun 22/11/18	Jun 22/11/18	Costo
5480	100%	2.5.11.1.12	Fuente1	mar 16/07/18	mar 16/07/18	mar 16/07/18	mar 16/07/18	Costo
5481	100%	2.5.11.1.13	Fuente2	mar 17/07/18	Jun 18/07/18	mar 17/07/18	Jun 18/07/18	Costo
5482	100%	2.5.11.1.14	Fuente2	Jun 22/11/18	Jun 22/11/18	Jun 22/11/18	Jun 22/11/18	Costo
5483	100%	2.5.11.1.15	Fuente1	mar 13/11/18	vie 16/11/18	mar 13/11/18	vie 16/11/18	Costo
5484	100%	2.5.11.1.16	Fuente1	vie 16/11/18	vie 16/11/18	vie 16/11/18	vie 16/11/18	Costo
5485	80%	2.5.11.1.17	Fuente1	Jun 28/04/18	vie 28/02/20	Jun 28/04/18	Jun 28/04/18	Costo
5486	80%	2.5.11.2	Fuente1	mar 31/04/18	Jun 13/04/20	mar 31/04/18	Jun 13/04/20	Costo
5487	100%	2.5.11.2.1	Fuente1	mar 17/03/18	Jun 18/03/18	mar 17/03/18	Jun 18/03/18	Costo
5488	100%	2.5.11.2.2	Fuente1	Jun 12/11/18	Jun 12/11/18	Jun 12/11/18	Jun 12/11/18	Costo
5489	100%	2.5.11.2.3	Fuente1	mar 13/11/18	vie 16/11/18	mar 13/11/18	vie 16/11/18	Costo

Nº	Comprobante	EDT	Fuente	Nombre de la Tarea	Comercio	Fin	Comercio Nat	Fin real	Debitos	Legid
5189	100%	2.5.12.2.1	Fuente1	Notificación del contrato	vie 18/11/18	vie 16/11/18	vie 16/11/18	via 16/11/18	Costo re	518
5190	100%	2.5.12.2.5	Fuente1	Pago Ingeniero Residente San Pablo	jue 25/04/19	mié 12/08/19	jue 25/04/19	mié 12/08/19	Costo re	519
5191	100%	2.5.12.2.6	Fuente1	Pago Ingeniero Residente San José El Rodero	jue 25/04/19	mié 13/08/19	jue 25/04/19	mié 13/08/19	Costo re	519
5192	99%	2.5.12.3	Fuente1	Proceso de Contratación: Supervisión Individual Lotes 3, San José El Rodero y San Pablo	vie 02/06/12	vie 28/05/22	vie 02/06/12	mié 08/06/12	Costo re	517,166
5193	100%	2.5.12.1	Fuente1	Proceso de Contratación: Ingeniería Consultoría de la Supervisión Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario con PTAR en las Municipales de San Pablo y San José El Rodero del Depto. De San Marcos	mié 18/02/19	mié 07/12/20	mié 18/02/19	mié 07/12/20	Costo re	5306,218
5194	100%	2.5.12.1.1	Fuente1	Elaboración de TOR y solicitud de NOB	mié 18/02/19	mié 30/04/19	mié 18/02/19	mié 30/04/19	Costo re	518,480
5195	100%	2.5.12.1.2	Fuente1	No objeción a la contratación	mié 01/05/19	mié 01/05/19	mié 01/05/19	mié 01/05/19	Costo re	50
5196	100%	2.5.12.1.3	Fuente1	Suscripción de contrato	mié 01/05/19	mié 01/05/19	mié 01/05/19	mié 01/05/19	Costo re	50
5197	100%	2.5.12.1.4	Fuente1	Pago	vie 20/12/19	mié 07/12/20	vie 20/12/19	mié 07/12/20	Costo re	518,480
5198	99%	2.5.12.2	Fuente1	Proceso de Contratación: Ingeniería Consultoría de la Supervisión Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario con PTAR en las Municipales de San Pablo y San José El Rodero del Depto. De San Marcos ZURITA	vie 08/06/12	mié 28/04/22	vie 08/06/12	mié 28/04/22	Costo re	518,480
5199	0%	2.5.12.2.1	Fuente1	Invitación a presentar expresión de interés, evaluación y selección de No Objeción	mié 26/02/20	mié 23/03/20	mié 26/02/20	mié 23/03/20	Costo re	528,120
5200	0%	2.5.12.2.1	Fuente1	No objeción a la contratación (ing. Zurita)	mié 02/03/20	mié 02/03/20	mié 02/03/20	mié 02/03/20	Costo re	50
5201	0%	2.5.12.2.3	Fuente1	Suscripción de contrato	mié 02/03/20	mié 05/03/20	mié 02/03/20	mié 05/03/20	Costo re	50
5202	99%	2.5.12.2.4	Fuente1	Pagos	vie 08/06/12	jue 28/04/22	vie 08/06/12	mié 08/06/12	Costo re	547,376
5203	99%	2.5.12.3	Fuente1	Proceso de Contratación: Ingeniería Consultoría Superior del Sistema de Agua Potable de La Cabecera Municipal de San Pablo, Departamento de San Marcos	mié 18/02/19	mié 23/05/22	mié 18/02/19	mié 23/05/22	Costo re	528,120
5204	99%	2.5.12.4	Fuente1	Proceso de Contratación: Ingeniería Consultoría Superior del Sistema de Agua Potable de La Cabecera Municipal de San José El Rodero, Departamento de San Marcos (LUAN BILINO)	mié 18/02/19	mié 23/05/22	mié 18/02/19	mié 23/05/22	Costo re	5103,965
5205	100%	2.5.12.4.1	Fuente1	Elaboración de TOR y solicitud de NOB	mié 18/02/19	mié 30/04/19	mié 18/02/19	mié 30/04/19	Costo re	598,304
5206	100%	2.5.12.4.2	Fuente1	No objeción a la contratación	mié 01/05/19	mié 01/05/19	mié 01/05/19	mié 01/05/19	Costo re	50
5207	100%	2.5.12.4.3	Fuente1	Suscripción de contrato	mié 01/05/19	mié 21/05/19	mié 01/05/19	mié 21/05/19	Costo re	50
5208	99%	2.5.12.4.4	Fuente1	Pago Ingeniero Supervisor del Sistema de Agua Potable de La Cabecera Municipal de San José El Rodero, Departamento de San Marcos	vie 20/12/19	mié 23/02/22	vie 20/12/19	mié 23/02/22	Costo re	5106,524
5209									Costo re	508,304

ID	% completado	EDI	Alcance de los Hechos	Fuente	Alcance de los Hechos	Fecha	Comienzo	Fin	Fecha	Fin	Valor
5082	97%	2.5.12.5	Fuente1	Proceso de Contratación: Consulta para Especialista Supervisor en Control de Calidad del Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y el Mejoramiento de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en las Cabeceras Municipales de San José El Rodero y San Pablo.	Fuente1	Jun 18/02/19	Jun 14/04/21	Jun 05/02/19	NOB/Costo	NOB/Costo	\$23,318
5083	0%	2.5.12.5	Fuente1	Proceso de Contratación: Consultor para Especialista Supervisor en Control de Calidad del Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y el Mejoramiento de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en las Cabeceras Municipales de San José El Rodero y San Pablo.	Fuente1	Mar 08/06/21	Mar 28/12/21	NOB	NOB/Costo	NOB/Costo	\$27,679
5084	0%	2.5.12.6.1	Fuente1	Elaboración de TOR y cuadro de evaluación	Fuente1	Mar 05/04/21	Mar 05/04/21	NOB	NOB/Costo	NOB/Costo	\$0
5085	0%	2.5.12.6.1	Fuente1	Solicitud de NOB a los TOR	Fuente1	Mié 04/01/21	Mié 04/01/21	NOB	NOB/Costo	NOB/Costo	\$0
5086	0%	2.5.12.6.1	Fuente1	No objeción a los TOR	Fuente1	Jue 07/01/21	Mié 13/01/21	NOB	NOB/Costo	NOB/Costo	\$0
5087	0%	2.5.12.6.1	Fuente1	Mejoración a preservar expresión de IMPAFI, actualización y solicitud de No Objeción	Fuente1	Jue 14/01/21	Jue 18/01/21	NOB	NOB/Costo	NOB/Costo	\$0
5088	0%	2.5.12.6.1	Fuente1	Solicitud de NOB	Fuente1	Mar 19/01/21	Mar 19/01/21	NOB	NOB/Costo	NOB/Costo	\$0
5089	0%	2.5.12.6.6	Fuente1	No objeción a la contratación	Fuente1	Mié 20/01/21	Mar 26/01/21	NOB	NOB/Costo	NOB/Costo	\$0
5090	0%	2.5.12.6.7	Fuente1	Suspensión de contrato	Fuente1	Jue 01/02/21	Jue 01/02/21	NOB	NOB/Costo	NOB/Costo	\$0
5091	0%	2.5.12.6.8	Fuente1	Pagos	Fuente1	Mar 08/06/21	Mar 28/12/21	NOB	NOB/Costo	NOB/Costo	\$18,674
5092	99%	2.5.12.7	Fuente1	Proceso de Contratación: Consultor para Especialista en Seguridad Industrial y Ocupacional Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y el Mejoramiento de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en las Cabeceras Municipales de San José El Rodero y San Pablo.	Fuente1	Jue 18/02/19	Mar 28/12/21	Jue 18/02/19	NOB/Costo	NOB/Costo	\$46,539
5093	100%	2.5.12.7.1	Fuente1	Elaboración de TOR y cuadro de evaluación	Fuente1	Jue 18/02/19	Jue 09/05/19	Jue 18/02/19	NOB/Costo	NOB/Costo	\$18,938
5094	100%	2.5.12.7.2	Fuente1	Solicitud de NOB a los TOR	Fuente1	Jue 09/05/19	Jue 09/05/19	Jue 09/05/19	NOB/Costo	NOB/Costo	\$0
5095	100%	2.5.12.7.3	Fuente1	No objeción a los TOR	Fuente1	Vie 10/05/19	Mié 15/05/19	Vie 10/05/19	NOB/Costo	NOB/Costo	\$0
5096	0%	2.5.12.7.4	Fuente1	Instrucción a presentar expresión de interés, evaluación y solicitud de No Objeción	Fuente1	Jue 16/05/19	Mié 29/05/19	NOB	NOB/Costo	NOB/Costo	\$0
5097	100%	2.5.12.7.5	Fuente1	No objeción a la contratación OSCAR ALBERTO FLORES	Fuente1	Jue 22/07/19	Jue 22/07/19	Jue 22/07/19	NOB/Costo	NOB/Costo	\$0
5098	100%	2.5.12.7.6	Fuente1	Suspensión de contrato	Fuente1	Jue 01/08/19	Jue 01/08/19	Jue 01/08/19	NOB/Costo	NOB/Costo	\$0
5099	99%	2.5.12.7.7	Fuente1	Pagos	Fuente1	Mié 13/11/19	Mar 26/12/21	Mié 13/11/19	NOB/Costo	NOB/Costo	\$46,538
5099	99%	2.5.12.8	Fuente1	Proceso de Contratación: Consultor para Especialista en Ambiente del Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y el Mejoramiento de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en las Cabeceras Municipales de San José El Rodero y San Pablo.	Fuente1	Jue 08/02/19	Jue 07/12/20	Jue 08/02/19	NOB/Costo	NOB/Costo	\$20,002
5098	100%	2.5.12.8.1	Fuente1	Elaboración de TOR y cuadro de evaluación	Fuente1	Jue 18/02/19	Jue 09/05/19	Jue 18/02/19	NOB/Costo	NOB/Costo	\$0

Id	%	EOT completado	Fuente	Número de la Tarea	Descripción	Comienzo		Fin	Comienzo real	Fin real	Detalle	Mora
						Inicio	Fin					
5999	100%		Fuente1	2.5.12.8.2	Salud de MOB a las TDR	Jun 09/05/19	Jun 09/05/19	Jun 09/05/19	Jun 09/05/19	Costo re	\$0	
6000	100%		Fuente1	2.5.12.8.3	No objeción a los TDR	Jun 10/05/19	Jun 15/05/19	Jun 10/05/19	Jun 15/05/19	Costo re	\$0	
6001	0%		Fuente1	2.5.12.8.4	Investación preliminar expresión de interés, evaluación y solicitud de Mis Objeción	Jun 16/05/19	Jun 29/05/19	NO	NO	Costo re	\$0	
6002	100%		Fuente1	2.5.12.8.5	No objeción a la contratación	Jun 22/07/19	Jun 22/07/19	Jun 22/07/19	Jun 22/07/19	Costo re	\$0	
6003	100%		Fuente1	2.5.12.8.6	Sustitución de contrato	Jun 09/06/19	Jun 09/06/19	Jun 09/06/19	Jun 09/06/19	Costo re	\$0	
6004	98%		Fuente1	2.5.12.8.7	Pagos	Jun 15/11/19	Jun 09/12/20	Jun 15/11/19	Jun 09/12/20	Costo re	\$20,000	
6011	98%		Fuente1	2.5.12.8	especialista ambiental San Marcos (preparación de documentos de estudio)	Jun 08/06/12	Jun 20/05/12	Jun 08/06/12	Jun 20/05/12	Costo re	\$22,411	
6057	300%		Fuente1	2.5.13	Proceso de Adquisición: Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en el Municipio de San Pedro Sacapellán, San Marcos Proceso de adquisición	Jun 29/01/17	Jun 23/06/18	Jun 29/01/17	Jun 23/06/18	Costo re	\$7,751	
6058	300%		Fuente1	2.5.13.1	JORGE ESCOBAR	Jun 29/01/17	Jun 23/06/18	Jun 29/01/17	Jun 23/06/18	Costo re	\$0	
6076	49%		Fuente1	2.5.14	Proceso de Adquisición: Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en el Municipio de San Cristóbal Ceiba, San Marcos Trámites Administrativos Previos	Jun 24/11/17	Jun 14/07/18	Jun 24/11/17	Jun 14/07/18	Costo re	\$0	
6077	300%		Fuente1	2.5.14.1	TRÁMITES DE SECEPLAN	Jun 20/12/17	Jun 20/12/17	Jun 20/12/17	Jun 20/12/17	Costo re	\$0	
6078	100%		Fuente1	2.5.14.1.1	Expediente Técnico DE	Jun 20/12/17	Jun 20/12/17	Jun 20/12/17	Jun 20/12/17	Costo re	\$0	
6079	300%		Fuente1	2.5.14.2	Proceso de adquisición	Jun 24/11/17	Jun 27/06/19	Jun 24/11/17	Jun 27/06/19	Costo re	\$0	
6080	300%		Fuente1	2.5.14.2.1	PREPARACION DE DOCUMENTOS PRE CONTRACTUALES HASTA SU MOB	Jun 24/11/17	Jun 20/12/17	Jun 24/11/17	Jun 20/12/17	Costo re	\$0	
6081	100%		Fuente1	2.5.14.2.1.1	Solicitud a UNOPS de elaboración de DOL	Jun 24/11/17	Jun 24/11/17	Jun 24/11/17	Jun 24/11/17	Costo re	\$0	
6082	100%		Fuente1	2.5.14.2.1.2	STE UNOPS	Jun 24/11/17	Jun 24/11/17	Jun 24/11/17	Jun 24/11/17	Costo re	\$0	
6083	100%		Fuente1	2.5.14.2.1.3	Ajuste de borrador de DOL	Jun 27/11/17	Jun 13/12/17	Jun 27/11/17	Jun 13/12/17	Costo re	\$0	
6084	100%		Fuente1	2.5.14.2.1.4	Revisión de DOL al Banco para no objeción	Jun 27/11/17	Jun 14/12/17	Jun 27/11/17	Jun 14/12/17	Costo re	\$0	
6085	100%		Fuente1	2.5.14.2.1.5	Coordinación de Unidad de Ejecución	Jun 27/11/17	Jun 14/12/17	Jun 27/11/17	Jun 14/12/17	Costo re	\$0	
6086	100%		Fuente1	2.5.14.2.1.5	Mi objeción del DOL (NOTA)	Jun 27/11/17	Jun 14/12/17	Jun 27/11/17	Jun 14/12/17	Costo re	\$0	
6087	100%		Fuente1	2.5.14.2.1.5	Análisis de Operaciones	Jun 27/11/17	Jun 14/12/17	Jun 27/11/17	Jun 14/12/17	Costo re	\$0	

ID	% Completado	IDT	Fecha	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Continuación	Fin real	Origen	Costo
6000	100%	2.5.14.2.2	Fuente1	APROBACION, PUBLICACION, Y RECEPCION DE OFERTAS DE LICITACION	Jun 28/12/17	Jun 29/03/18	Jun 28/12/17	Jun 29/03/18	Costo re	\$0
6001	100%	2.5.14.2.2.1	Fuente1	Trabajo a UNODS AMUD la No Objeción, Dictámenes, Acuerdo de Aprobación y Documentos de Búsqueda	Jun 21/12/17	Jun 21/12/17	Jun 21/12/17	Jun 21/12/17	Costo re	\$0
6002	100%	2.5.14.2.2.1	Fuente1	Adquisición de UT	Jun 21/12/17	Jun 21/12/17	Jun 21/12/17	Jun 21/12/17	Costo re	\$0
6003	100%	2.5.14.2.2.2	Fuente1	Publicación de avisos en Guapontombé NOG 7356922	Jun 28/12/17	Jun 28/12/17	Jun 28/12/17	Jun 28/12/17	Costo re	\$0
6004	100%	2.5.14.2.2.3	Fuente1	STE-UNODS	Jun 28/12/17	Jun 28/12/17	Jun 28/12/17	Jun 28/12/17	Costo re	\$0
6005	100%	2.5.14.2.2.3	Fuente1	Preparación de ofertas, en este plazo se realiza reunión informativa con potenciales oferentes y se emiten aclaraciones a ORIGUNTE (NOTA)	Jun 29/12/17	Jun 29/12/17	Jun 29/12/17	Jun 29/12/17	Costo re	\$0
6006	100%	2.5.14.2.2.4	Fuente1	STE-UNODS	Jun 29/12/17	Jun 29/12/17	Jun 29/12/17	Jun 29/12/17	Costo re	\$0
6007	100%	2.5.14.2.3	Fuente1	Agencia pública de oferta. El personal por UNEP como observadores.	Jun 29/01/18	Jun 29/01/18	Jun 29/01/18	Jun 29/01/18	Costo re	\$0
6008	100%	2.5.14.2.3.1	Fuente1	STE-UNODS	Jun 29/01/18	Jun 29/01/18	Jun 29/01/18	Jun 29/01/18	Costo re	\$0
6009	100%	2.5.14.2.3.1	Fuente1	EVALUACION Y RECOMENDACION DE OFERTAS, SAN CRISTOBAL CUAHO, NOG 237005 (NEP)	Mar 30/01/18	Mar 30/01/18	Mar 30/01/18	Mar 30/01/18	Costo re	\$0
6010	100%	2.5.14.2.3.1	Fuente1	Envío de las ofertas recibidas sobre la base de los requerimientos y criterios establecidos en los documentos de licitación y Obertura	Mar 30/01/18	Mar 30/01/18	Mar 30/01/18	Mar 30/01/18	Costo re	\$0
6011	100%	2.5.14.2.3.2	Fuente1	STE-UNODS	Mar 30/01/18	Mar 30/01/18	Mar 30/01/18	Mar 30/01/18	Costo re	\$0
6012	100%	2.5.14.2.3.3	Fuente1	Trabajo a la UNEP al informe de evaluación que contiene la recomendación de adjudicación, con las ofertas originales y una copia digital	Jun 15/02/18	Jun 15/02/18	Jun 15/02/18	Jun 15/02/18	Costo re	\$0
6013	100%	2.5.14.2.3.3	Fuente1	STE-UNODS	Jun 15/02/18	Jun 15/02/18	Jun 15/02/18	Jun 15/02/18	Costo re	\$0
6014	100%	2.5.14.2.3.4	Fuente1	Revisión del sistema de evaluación y la recomendación de adjudicación, con el propósito de establecer el cumplimiento de las formalidades y los requerimientos	Jun 15/02/18	Jun 15/02/18	Jun 15/02/18	Jun 15/02/18	Costo re	\$0
6015	100%	2.5.14.2.3.4	Fuente1	Adquisición de UT	Jun 16/02/18	Jun 16/02/18	Jun 16/02/18	Jun 16/02/18	Costo re	\$0
6016	100%	2.5.14.2.3.5	Fuente1	Envío de la solicitud de No Objeción a la recomendación de adjudicación	Jun 16/02/18	Jun 16/02/18	Jun 16/02/18	Jun 16/02/18	Costo re	\$0
6017	100%	2.5.14.2.3.5	Fuente1	Adquisición de UT	Jun 16/02/18	Jun 16/02/18	Jun 16/02/18	Jun 16/02/18	Costo re	\$0
6018	100%	2.5.14.2.3.6	Fuente1	Objeto de No Objeción a la adjudicación o bien, solicita cambios los cuales deben ser efectuados por UNUP-PAHO (NOTA)	Jun 16/02/18	Jun 16/02/18	Jun 16/02/18	Jun 16/02/18	Costo re	\$0
6019	100%	2.5.14.2.3.6	Fuente1	Objeto de No Objeción a la adjudicación o bien, solicita cambios los cuales deben ser efectuados por UNUP-PAHO (NOTA)	Jun 16/02/18	Jun 16/02/18	Jun 16/02/18	Jun 16/02/18	Costo re	\$0
6020	100%	2.5.14.2.4	Fuente1	Acuerdo de ID para aprobar la adjudicación (NOTA)	Jun 16/02/18	Jun 16/02/18	Jun 16/02/18	Jun 16/02/18	Costo re	\$0
6021	100%	2.5.14.2.4	Fuente1	Coordinador Unidad Ejecutora	Jun 16/02/18	Jun 16/02/18	Jun 16/02/18	Jun 16/02/18	Costo re	\$0
6022	100%	2.5.14.2.4	Fuente1	SAN (NEP) - Contratación	Jun 16/02/18	Jun 16/02/18	Jun 16/02/18	Jun 16/02/18	Costo re	\$0

ID	% completado	EDI	Fuente	Nombre de la Tarea	Comentario	Inicio	Comienzo real	Fin real	Estado	TMA
6099	100%	2.5.14.2.4.1	Fuente1	Notificación de adjudicación al contratista y presentación de documentación legal UE	vie 08/06/18	vie 08/06/18	vie 08/06/18	vie 08/06/18	Costo re	50
6100	100%	2.5.14.2.4.2	Fuente1	Elaboración de contrato	vie 08/06/18	vie 08/06/18	vie 08/06/18	vie 08/06/18	Costo re	50
6101	100%	2.5.14.2.4.3	Fuente1	Advertencias UE	lun 11/06/18	lun 11/06/18	lun 11/06/18	lun 11/06/18	Costo re	50
6102	100%	2.5.14.2.4.4	Fuente1	Elaboración de CDP	lun 11/06/18	lun 11/06/18	lun 11/06/18	lun 11/06/18	Costo re	50
6103	100%	2.5.14.2.4.5	Fuente1	Financiero - UE	vie 15/06/18	lun 18/06/18	vie 15/06/18	lun 18/06/18	Costo re	50
6104	100%	2.5.14.2.4.6	Fuente1	Suscripción de Contrato. Firma de contratista (NOTA)	vie 15/06/18	lun 18/06/18	vie 15/06/18	lun 18/06/18	Costo re	50
6105	100%	2.5.14.2.4.7	Fuente1	Legal UE	lun 21/06/18	lun 21/06/18	lun 21/06/18	lun 21/06/18	Costo re	50
6106	100%	2.5.14.2.4.8	Fuente1	Tratamiento de fuerza vfo Garantía del Fornecedor Seleccionado	lun 21/06/18	lun 21/06/18	lun 21/06/18	lun 21/06/18	Costo re	50
6107	100%	2.5.14.2.4.9	Fuente1	Legal UE	lun 25/06/18	lun 25/06/18	lun 25/06/18	lun 25/06/18	Costo re	50
6108	100%	2.5.14.2.4.10	Fuente1	Suscripción de contrato por Gervasio mejor	mar 26/06/18	mar 26/06/18	mar 26/06/18	mar 26/06/18	Costo re	50
6109	0%	2.5.14.2.4.11	Fuente1	Coordinador Unidad Ejecutora	mar 26/06/18	mar 26/06/18	mar 26/06/18	mar 26/06/18	Costo re	50
6110	100%	2.5.14.2.4.12	Fuente1	Saludarse de aprobación de Contrato ID de INFORME	mar 27/06/18	lun 09/07/18	mar 27/06/18	lun 09/07/18	Costo re	50
6111	0%	2.5.14.2.4.13	Fuente1	Resolución de contrato (NOTA)	mar 27/06/18	lun 09/07/18	mar 27/06/18	lun 09/07/18	Costo re	50
6112	0%	2.5.14.2.4.14	Fuente1	Coordinador Unidad Ejecutora	mar 27/06/18	lun 09/07/18	mar 27/06/18	lun 09/07/18	Costo re	50
6113	72%	2.5.14.2.4.15	Fuente1	Notificación de contrato	mar 27/06/18	lun 16/07/18	mar 27/06/18	lun 16/07/18	Costo re	50
6114	100%	2.5.14.2.4.16	Fuente1	Legal UE	mar 27/06/18	lun 16/07/18	mar 27/06/18	lun 16/07/18	Costo re	50
6115	100%	2.5.14.2.4.17	Fuente1	Proceso de sesión de contrato	mar 27/06/18	lun 16/07/18	mar 27/06/18	lun 16/07/18	Costo re	50
6116	100%	2.5.14.2.4.18	Fuente1	Aprobación de ID de la modificación de contrato para la Calle	mar 28/06/18	lun 16/07/18	mar 28/06/18	lun 16/07/18	Costo re	50
6117	100%	2.5.14.2.4.19	Fuente1	Proceso para pago de anticipo (NOTA)	mar 28/06/18	lun 16/07/18	mar 28/06/18	lun 16/07/18	Costo re	50
6118	100%	2.5.14.2.4.20	Fuente1	Financiero - UE	mié 29/06/18	mié 29/06/18	mié 29/06/18	mié 29/06/18	Costo re	50
6119	100%	2.5.14.2.4.21	Fuente1	Orden de trabajo	mié 29/06/18	mié 29/06/18	mié 29/06/18	mié 29/06/18	Costo re	50
6120	100%	2.5.14.2.4.22	Fuente1	Legal UE	mié 29/06/18	mié 29/06/18	mié 29/06/18	mié 29/06/18	Costo re	50
6121	100%	2.5.14.2.4.23	Fuente1	Ejecución Finca lote 2 - San Cristóbal Ducho (15 meses)	mié 29/06/18	mié 29/06/18	mié 29/06/18	mié 29/06/18	Costo re	50
6122	100%	2.5.14.2.4.24	Fuente1	Sistema de agua potable y alcantarillado, San Cristóbal Ducho San Marcos, #21.780567, 14.905749	mié 29/06/18	mié 29/06/18	mié 29/06/18	mié 29/06/18	Costo re	50
6123	100%	2.5.14.2.4.25	Fuente1	Ejecución Finca lote 2 - San Cristóbal Ducho	mié 29/06/18	mié 29/06/18	mié 29/06/18	mié 29/06/18	Costo re	50

ID	% completado	EDT	Fuente	Nombre de la Tarea	Inicio	Comienzo real	Fin real	Presupuesto	Costo
6114	55%		Fuente1	Estimación No. 1 (4.18%)	mié 31/07/19	mié 30/07/19		1173,295	1173,295
6115	100%		Fuente1	Entrega de estimación a la supervisión	mié 31/07/19	mié 31/07/19			
6116	0%		Fuente1	Revisión técnica de estimación	mié 07/08/19	mié 07/08/19			
6117	100%		Fuente1	Expendio Técnico UE	mié 07/08/19	mié 07/08/19			
6118	100%		Fuente1	Revisión legal-financiera de estimación	mié 07/08/19	mié 07/08/19			
6119	100%		Fuente1	Expendio Técnico UE	mié 07/08/19	mié 07/08/19			
6120	100%		Fuente1	Elaboración y Aprobación de documento de pago	mié 07/08/19	mié 07/08/19			
6121	100%		Fuente1	Financiero - UE	mié 07/08/19	mié 07/08/19			
6122	100%		Fuente1	Pago Estimación	mié 10/08/19	mié 10/08/19			
6123	100%		Fuente1	Financiero - UE	mié 10/08/19	mié 10/08/19			
6124	100%		Fuente1	PAGA	mié 10/08/19	mié 10/08/19			
6125	100%		Fuente1	Estimación No. 2 (4.26%)	mié 20/08/19	mié 20/08/19			
6126	100%		Fuente1	Entrega de estimación a la supervisión (7.04%)	mié 20/08/19	mié 20/08/19			
6127	100%		Fuente1	Revisión técnica de estimación	mié 20/08/19	mié 20/08/19			
6128	100%		Fuente1	Expendio Técnico UE	mié 20/08/19	mié 20/08/19			
6129	100%		Fuente1	Revisión legal-financiera de estimación	mié 20/08/19	mié 20/08/19			
6130	100%		Fuente1	Expendio Técnico UE	mié 20/08/19	mié 20/08/19			
6131	100%		Fuente1	Elaboración y Aprobación de documento de pago	mié 26/08/19	mié 26/08/19			
6132	100%		Fuente1	Financiero - UE	mié 26/08/19	mié 26/08/19			
6133	100%		Fuente1	Pago Estimación	mié 26/08/19	mié 26/08/19			
6134	100%		Fuente1	Financiero - UE	mié 26/08/19	mié 26/08/19			
6135	100%		Fuente1	Estimación No. 3 (4.27%)	mié 02/09/19	mié 02/09/19			
6136	100%		Fuente1	Entrega de estimación a la supervisión (7.04%)	mié 02/09/19	mié 02/09/19			
6137	100%		Fuente1	Revisión técnica de estimación	mié 02/09/19	mié 02/09/19			
6138	100%		Fuente1	Expendio Técnico UE	mié 02/09/19	mié 02/09/19			
6139	100%		Fuente1	Revisión legal-financiera de estimación	mié 02/09/19	mié 02/09/19			
6140	100%		Fuente1	Expendio Técnico UE	mié 02/09/19	mié 02/09/19			

Handwritten signature

Id	% Completado	EDT	Fuente	Nombre de la Tarea	Comienza	Fin	Comienza Real	Fin Real	Detalle	MM
6131	100%		2.5.14.4.3.3	Fuente1	Experto Técnico UE	Jun 07/10/19	Jun 27/10/19	Jun 07/10/19	Jun 27/10/19	50
					Revisión legal-financiera de estimación	mié 23/10/19	mié 23/10/19	mié 23/10/19	Jun 24/10/19	50
					Experto Técnico UE	mié 28/10/19	mié 28/10/19	mié 28/10/19	Jun 28/10/19	50
6132	100%		2.5.14.4.3.4	Fuente1	Elaboración y Aprobación de documento de pago	vie 25/10/19	vie 25/11/19	vie 25/10/19	vie 25/11/19	50
					Financiero - UE	vie 25/10/19	vie 25/11/19	vie 25/10/19	vie 25/11/19	50
6133	100%		2.5.14.4.3.5	Fuente1	Pago Estimación	áb 30/11/19	áb 30/11/19	áb 30/11/19	áb 30/11/19	50
					Financiero - UE	áb 30/11/19	áb 30/11/19	áb 30/11/19	áb 30/11/19	50
6134	100%		2.5.14.4.3.6	Fuente1	IVA	vie 06/12/19	vie 06/12/19	vie 06/12/19	vie 06/12/19	50
					Financiero - UE	vie 06/12/19	vie 06/12/19	vie 06/12/19	vie 06/12/19	50
6135	100%		2.5.14.4.4	Fuente1	Estimación No. 4 (9.52%)	Jue 31/10/19	vie 26/02/20	Jue 31/10/19	Jue 26/02/20	50
					Entrega de estimación a la supervisión	Jue 31/10/19	vie 26/02/20	Jue 31/10/19	Jue 26/02/20	50
6136	100%		2.5.14.4.4.1	Fuente1	Revisión técnica de estimación	mar 26/11/19	mar 27/11/19	mar 26/11/19	mar 27/11/19	50
					Experto Técnico UE	mar 26/11/19	mar 27/11/19	mar 26/11/19	mar 27/11/19	50
6137	100%		2.5.14.4.4.2	Fuente1	Revisión legal-financiera de estimación	Jue 28/11/19	Jue 09/12/19	Jue 28/11/19	Jue 09/12/19	50
					Experto Técnico UE	Jue 28/11/19	Jue 09/12/19	Jue 28/11/19	Jue 09/12/19	50
6138	100%		2.5.14.4.4.3	Fuente1	Elaboración y Aprobación de documento de pago	mar 10/12/19	vie 20/12/19	mar 10/12/19	vie 20/12/19	50
					Financiero - UE	mar 10/12/19	vie 20/12/19	mar 10/12/19	vie 20/12/19	50
6139	100%		2.5.14.4.4.4	Fuente1	Pago Estimación	vie 20/12/19	vie 20/12/19	vie 20/12/19	vie 20/12/19	50
					Financiero - UE	vie 20/12/19	vie 20/12/19	vie 20/12/19	vie 20/12/19	50
6140	100%		2.5.14.4.4.5	Fuente1	IVA	vie 28/02/20	vie 28/02/20	vie 28/02/20	vie 28/02/20	50
					Financiero - UE	vie 28/02/20	vie 28/02/20	vie 28/02/20	vie 28/02/20	50
6141	100%		2.5.14.4.4.6	Fuente1	Estimación No. 5 (9.38%)	vie 28/02/20	vie 11/12/19	vie 28/02/20	vie 11/12/19	50
					Entrega de estimación a la supervisión	vie 28/02/20	vie 11/12/19	vie 28/02/20	vie 11/12/19	50
6142	100%		2.5.14.4.5.1	Fuente1	Revisión técnica de estimación	Jue 12/12/19	Jue 16/12/19	Jue 12/12/19	Jue 16/12/19	50
					Experto Técnico UE	Jue 12/12/19	Jue 16/12/19	Jue 12/12/19	Jue 16/12/19	50
6143	100%		2.5.14.4.5.2	Fuente1	Revisión legal-financiera de estimación	mar 17/12/19	mar 18/12/19	mar 17/12/19	mar 18/12/19	50
					Experto Técnico UE	mar 17/12/19	mar 18/12/19	mar 17/12/19	mar 18/12/19	50

ID	%	Completado	100%	Fuente	Número de la Tarea	Descripción	Comenzó	Fin	Completado legal	Exp. legal	194	Cuenta	Costo											
														mar 17/12/19	mar 18/12/19	mar 19/12/19	mar 20/12/19	mar 21/12/19	mar 22/12/19	mar 23/12/19	mar 24/12/19	mar 25/12/19	mar 26/12/19	mar 27/12/19
6146	100%			Fuente1	2.5.14.4.5.4	Experto Técnico UE	Elaboración y Aprobación de documento de pago	mar 17/12/19	mar 18/12/19	mar 19/12/19	mar 20/12/19	mar 21/12/19	mar 22/12/19	mar 23/12/19	mar 24/12/19	mar 25/12/19	mar 26/12/19	mar 27/12/19	mar 28/12/19	mar 29/12/19	mar 30/12/19	mar 31/12/19	Costo	\$0
6147	100%			Fuente1	2.5.14.4.5.5	Financiero - UE	Pago Estimación	mar 18/12/19	mar 19/12/19	mar 20/12/19	mar 21/12/19	mar 22/12/19	mar 23/12/19	mar 24/12/19	mar 25/12/19	mar 26/12/19	mar 27/12/19	mar 28/12/19	mar 29/12/19	mar 30/12/19	mar 31/12/19	Costo	\$0	
6148	100%			Fuente1	2.5.14.4.5.6	Financiero - UE	IVA	mar 20/12/19	mar 21/12/19	mar 22/12/19	mar 23/12/19	mar 24/12/19	mar 25/12/19	mar 26/12/19	mar 27/12/19	mar 28/12/19	mar 29/12/19	mar 30/12/19	mar 31/12/19	Costo	\$59,478			
6149	100%			Fuente2	2.5.14.4.6	Financiero - UE	Exposición No. 4 (4.02%)	mar 25/02/20	mar 26/02/20	mar 27/02/20	mar 28/02/20	mar 29/02/20	mar 30/02/20	mar 31/02/20	Costo	\$1,729								
6150	100%			Fuente1	2.5.14.4.6.1	Financiero - UE	Entrega de estimación e la superación (28.22%)	mar 03/03/20	mar 04/03/20	mar 05/03/20	mar 06/03/20	mar 07/03/20	mar 08/03/20	mar 09/03/20	mar 10/03/20	mar 11/03/20	mar 12/03/20	mar 13/03/20	mar 14/03/20	mar 15/03/20	mar 16/03/20	mar 17/03/20	Costo	\$25,278
6151	100%			Fuente1	2.5.14.4.6.2	Financiero - UE	Mención técnica de estimación	mar 07/03/20	mar 08/03/20	mar 09/03/20	mar 10/03/20	mar 11/03/20	mar 12/03/20	mar 13/03/20	mar 14/03/20	mar 15/03/20	mar 16/03/20	mar 17/03/20	mar 18/03/20	mar 19/03/20	mar 20/03/20	mar 21/03/20	Costo	\$25,577
6152	100%			Fuente1	2.5.14.4.6.3	Financiero - UE	Revisión legal-financiera de estimación	mar 07/03/20	mar 08/03/20	mar 09/03/20	mar 10/03/20	mar 11/03/20	mar 12/03/20	mar 13/03/20	mar 14/03/20	mar 15/03/20	mar 16/03/20	mar 17/03/20	mar 18/03/20	mar 19/03/20	mar 20/03/20	mar 21/03/20	Costo	\$0
6153	100%			Fuente1	2.5.14.4.6.4	Financiero - UE	Elaboración y Aprobación de documento de pago	mar 27/02/20	mar 28/02/20	mar 29/02/20	mar 30/02/20	mar 31/02/20	Costo	\$0										
6154	100%			Fuente3	2.5.14.4.6.5	Financiero - UE	Pago Estimación	mar 27/02/20	mar 28/02/20	mar 29/02/20	mar 30/02/20	mar 31/02/20	Costo	\$0										
6155	100%			Fuente1	2.5.14.4.6.6	Financiero - UE	IVA	mar 28/02/20	mar 29/02/20	mar 30/02/20	mar 31/02/20	Costo	\$24,857											
6156	100%			Fuente1	2.5.14.4.7	Financiero - UE	Estimación No. 3 (7.12%)	mar 23/07/20	mar 24/07/20	mar 25/07/20	mar 26/07/20	mar 27/07/20	mar 28/07/20	mar 29/07/20	mar 30/07/20	mar 31/07/20	Costo	\$720						
6157	100%			Fuente1	2.5.14.4.7.1	Financiero - UE	Entrega de estimación a la superación	mar 31/07/20	mar 01/08/20	mar 02/08/20	mar 03/08/20	mar 04/08/20	mar 05/08/20	mar 06/08/20	mar 07/08/20	mar 08/08/20	mar 09/08/20	mar 10/08/20	mar 11/08/20	mar 12/08/20	mar 13/08/20	Costo	\$7,225	
6158	100%			Fuente1	2.5.14.4.7.2	Financiero - UE	Revisión técnica de estimación	mar 17/03/20	mar 18/03/20	mar 19/03/20	mar 20/03/20	mar 21/03/20	mar 22/03/20	mar 23/03/20	mar 24/03/20	mar 25/03/20	mar 26/03/20	mar 27/03/20	mar 28/03/20	mar 29/03/20	mar 30/03/20	mar 31/03/20	Costo	\$0
6159	100%			Fuente1	2.5.14.4.7.3	Financiero - UE	Revisión legal-financiera de estimación	mar 17/03/20	mar 18/03/20	mar 19/03/20	mar 20/03/20	mar 21/03/20	mar 22/03/20	mar 23/03/20	mar 24/03/20	mar 25/03/20	mar 26/03/20	mar 27/03/20	mar 28/03/20	mar 29/03/20	mar 30/03/20	mar 31/03/20	Costo	\$0
6160	100%			Fuente1	2.5.14.4.7.4	Financiero - UE	Elaboración y Aprobación de documento de pago	mar 17/03/20	mar 18/03/20	mar 19/03/20	mar 20/03/20	mar 21/03/20	mar 22/03/20	mar 23/03/20	mar 24/03/20	mar 25/03/20	mar 26/03/20	mar 27/03/20	mar 28/03/20	mar 29/03/20	mar 30/03/20	mar 31/03/20	Costo	\$0

ID	% completado	IDF	Fecha	Nombre de la Tarea	Inicio	Fin	Comentarios	Fin ref	Estado	UIM
6161	100%	2.5.14.4.7.5	Fuente1	Pago Estimación	mar 27/03/20	mar 31/03/20		mar 31/03/20	Costo re	50
				Financiero - UE					Costo re	50
				Pago Estimación	mar 31/03/20	mar 31/03/20		mar 31/03/20	Costo re	57.021
				Financiero - UE					Costo re	57.021
6162	100%	2.5.14.4.7.6	Fuente1	RVA	mar 23/03/20	mar 23/03/20		mar 23/03/20	Costo re	57.021
				Financiero - UE					Costo re	57.021
				RVA	mar 23/03/20	mar 23/03/20		mar 23/03/20	Costo re	57.021
				Financiero - UE					Costo re	57.021
6163	100%	2.5.14.4.8	Fuente1	Estimación No. 8 (18.65%)	mar 01/07/20	mar 26/11/20		mar 26/11/20	Costo re	590.263
				Entrega de estimación a la supervisión					Costo re	590.263
6164	100%	2.5.14.4.8.1	Fuente1	Revisión técnica de estimación	mar 01/07/20	mar 01/07/20		mar 01/07/20	Costo re	50
				Experto Técnico UE					Costo re	50
6165	100%	2.5.14.4.8.2	Fuente1	Revisión legal-financiera de estimación	mar 01/07/20	mar 01/07/20		mar 01/07/20	Costo re	50
				Experto Técnico UE					Costo re	50
6166	100%	2.5.14.4.8.3	Fuente1	Revisión técnica de estimación	mar 01/07/20	mar 01/07/20		mar 01/07/20	Costo re	50
				Experto Técnico UE					Costo re	50
6167	100%	2.5.14.4.8.4	Fuente1	Elaboración y Aprobación de documento de pago	mar 20/08/20	mar 20/08/20		mar 20/08/20	Costo re	50
				Financiero - UE					Costo re	50
6168	100%	2.5.14.4.8.5	Fuente1	Pago Estimación	mar 20/08/20	mar 20/08/20		mar 20/08/20	Costo re	50
				Financiero - UE					Costo re	50
6169	100%	2.5.14.4.8.6	Fuente1	RVA	mar 20/08/20	mar 20/08/20		mar 20/08/20	Costo re	50
				Financiero - UE					Costo re	50
6170	100%	2.5.14.4.9	Fuente1	Estimación No. 9 (21.60%)	mar 26/11/20	mar 26/11/20		mar 26/11/20	Costo re	52.509
				Entrega de estimación a la supervisión					Costo re	52.509
6171	100%	2.5.14.4.9.1	Fuente1	Revisión técnica de estimación	mar 26/11/20	mar 26/11/20		mar 26/11/20	Costo re	52.509
				Experto Técnico UE					Costo re	52.509
6172	100%	2.5.14.4.9.2	Fuente1	Revisión legal-financiera de estimación	mar 26/11/20	mar 26/11/20		mar 26/11/20	Costo re	52.509
				Experto Técnico UE					Costo re	52.509
6173	100%	2.5.14.4.9.3	Fuente1	Elaboración y Aprobación de documento de pago	mar 26/11/20	mar 26/11/20		mar 26/11/20	Costo re	50
				Financiero - UE					Costo re	50
6174	100%	2.5.14.4.9.4	Fuente1	Pago Estimación	mar 26/11/20	mar 26/11/20		mar 26/11/20	Costo re	50
				Financiero - UE					Costo re	50
6175	100%	2.5.14.4.9.5	Fuente1	RVA	mar 26/11/20	mar 26/11/20		mar 26/11/20	Costo re	50
				Financiero - UE					Costo re	50

Handwritten mark

Id	% Completado	QDT	Fecha	Nombre de la Tarea	Inicio	Comienzo real	Fin real	Costo	Costo real
6175	100%	2.5.14.4.10.6	Fuente1	FINANCIERO - UE	Jun 21/09/20	Jun 21/09/20	Jun 21/09/20	Costo	592,357
				IVA	Jue 26/11/20	Jue 26/11/20	Jue 26/11/20	Costo	592,357
				Financiero - UE	Jue 26/11/20	Jue 26/11/20	Jue 26/11/20	Costo	52,653
6177	100%	2.5.14.4.10	Fuente1	Estimación No. 10 (11.13%)	Jun 17/09/20	Jue 26/11/20	Jue 26/11/20	Costo	52,653
				Unidad de estimación a la supervisión	Jun 17/09/20	Jue 26/11/20	Jue 26/11/20	Costo	52,653
6178	100%	2.5.14.4.10.1	Fuente1	Revisión técnica de estimación	Jun 17/09/20	Jue 26/11/20	Jue 26/11/20	Costo	577,704
				Experto Técnico UE	Jun 17/09/20	Jue 26/11/20	Jue 26/11/20	Costo	577,704
6179	100%	2.5.14.4.10.2	Fuente1	Revisión legal-financiera de estimación	Vie 04/09/20	Vie 04/09/20	Vie 04/09/20	Costo	50
				Experto Técnico UE	Vie 04/09/20	Vie 04/09/20	Vie 04/09/20	Costo	50
6180	100%	2.5.14.4.10.3	Fuente1	Revisión legal-financiera de estimación	Vie 04/09/20	Vie 04/09/20	Vie 04/09/20	Costo	50
				Experto Técnico UE	Vie 04/09/20	Vie 04/09/20	Vie 04/09/20	Costo	50
6181	100%	2.5.14.4.10.4	Fuente1	Revisión y Aprobación de documento de pago	Vie 25/09/20	Vie 25/09/20	Vie 25/09/20	Costo	50
				Financiero - UE	Vie 25/09/20	Vie 25/09/20	Vie 25/09/20	Costo	50
6182	100%	2.5.14.4.10.5	Fuente1	Pago Estimación	Mie 30/09/20	Mie 30/09/20	Mie 30/09/20	Costo	575,072
				Financiero - UE	Mie 30/09/20	Mie 30/09/20	Mie 30/09/20	Costo	575,072
6183	100%	2.5.14.4.10.6	Fuente1	IVA	Jue 26/11/20	Jue 26/11/20	Jue 26/11/20	Costo	52,173
				Estimación No. 11 (11.57%)	Jue 26/11/20	Jue 26/11/20	Jue 26/11/20	Costo	52,173
6184	100%	2.5.14.4.11	Fuente1	ENTREGA de estimación a la supervisión	Vie 18/09/20	Jue 26/11/20	Jue 26/11/20	Costo	54,118
				Revisión técnica de estimación	Vie 18/09/20	Jue 26/11/20	Jue 26/11/20	Costo	534,499
6185	100%	2.5.14.4.11.1	Fuente1	Revisión técnica de estimación	Vie 18/09/20	Jue 26/11/20	Jue 26/11/20	Costo	534,499
				Experto Técnico UE	Vie 18/09/20	Jue 26/11/20	Jue 26/11/20	Costo	50
6186	100%	2.5.14.4.11.2	Fuente1	Revisión legal-financiera de estimación	Vie 25/09/20	Jue 26/11/20	Jue 26/11/20	Costo	50
				Experto Técnico UE	Vie 25/09/20	Jue 26/11/20	Jue 26/11/20	Costo	50
6187	100%	2.5.14.4.11.3	Fuente1	Revisión y Aprobación de documento de pago	Vie 30/09/20	Mie 30/09/20	Mie 30/09/20	Costo	50
				Financiero - UE	Vie 30/09/20	Mie 30/09/20	Mie 30/09/20	Costo	50
6188	100%	2.5.14.4.11.4	Fuente1	Pago Estimación	Mie 30/09/20	Mie 30/09/20	Mie 30/09/20	Costo	533,526
				Financiero - UE	Mie 30/09/20	Mie 30/09/20	Mie 30/09/20	Costo	533,526
6189	100%	2.5.14.4.11.5	Fuente1	IVA	Jue 26/11/20	Jue 26/11/20	Jue 26/11/20	Costo	5970

Id	%	Completado	Código	Fuente	Nombre de la Tarea	Inicio	Fin	Comienzo	Fin	Costo	Fin
6197	7%		2.5.14.4.12	Fuente1	Estimación No. 12 (6.78%)	Jun 26/11/20	Jun 26/11/20	Jun 26/11/20	Jun 26/11/20	Costo	583,661
6198	0%		2.5.14.4.12.1	Fuente1	Entrega de estimación y la supervisión	Jun 29/10/20	Jun 11/03/21	Jun 29/10/20	Jun 11/03/21	Costo	583,661
6199	0%		2.5.14.4.12.2	Fuente1	Revisión técnica de estimación	Jun 05/11/20	Jun 18/11/20	Jun 05/11/20	Jun 18/11/20	Costo	583,661
6200	0%		2.5.14.4.12.3	Fuente1	Experto Técnico UE	Jun 05/11/20	Jun 18/11/20	Jun 05/11/20	Jun 18/11/20	Costo	583,661
6201	0%		2.5.14.4.12.4	Fuente1	Revisión legal/financiera de estimación	Jun 19/11/20	Jun 23/11/20	Jun 19/11/20	Jun 23/11/20	Costo	583,661
6202	0%		2.5.14.4.12.4	Fuente1	Experto Técnico UE	Jun 19/11/20	Jun 23/11/20	Jun 19/11/20	Jun 23/11/20	Costo	583,661
6203	100%		2.5.14.4.12.5	Fuente1	Elaboración y Aprobación de documento de pago	Mar 24/11/20	Mar 02/12/20	Mar 24/11/20	Mar 02/12/20	Costo	583,661
6204	100%		2.5.14.4.12.6	Fuente1	Financiero - UE	Mar 24/11/20	Mar 02/12/20	Mar 24/11/20	Mar 02/12/20	Costo	583,661
6205	100%		2.5.14.4.12.6	Fuente1	Pago estimación	Mar 16/12/20	Mar 16/12/20	Mar 16/12/20	Mar 16/12/20	Costo	583,661
6206	100%		2.5.14.4.12.6	Fuente1	Financiero - UE	Mar 16/12/20	Mar 16/12/20	Mar 16/12/20	Mar 16/12/20	Costo	583,661
6207	7%		2.5.14.4.13	Fuente1	Estimación No. 13 (8.26%)	Jun 11/03/21	Jun 11/03/21	Jun 11/03/21	Jun 11/03/21	Costo	583,661
6208	0%		2.5.14.4.13.1	Fuente1	Entrega de estimación a la supervisión	Jun 11/03/21	Jun 11/03/21	Jun 11/03/21	Jun 11/03/21	Costo	583,661
6209	0%		2.5.14.4.13.2	Fuente1	Revisión técnica de estimación	Jun 12/11/20	Mar 25/11/20	Jun 12/11/20	Mar 25/11/20	Costo	583,661
6210	0%		2.5.14.4.13.3	Fuente1	Experto Técnico UE	Jun 12/11/20	Mar 25/11/20	Jun 12/11/20	Mar 25/11/20	Costo	583,661
6211	0%		2.5.14.4.13.4	Fuente1	Revisión legal/financiera de estimación	Jun 26/11/20	Jun 30/11/20	Jun 26/11/20	Jun 30/11/20	Costo	583,661
6212	0%		2.5.14.4.13.4	Fuente1	Experto Técnico UE	Jun 26/11/20	Jun 30/11/20	Jun 26/11/20	Jun 30/11/20	Costo	583,661
6213	0%		2.5.14.4.13.4	Fuente1	Elaboración y Aprobación de documento de pago	Mar 01/12/20	Mar 09/12/20	Mar 01/12/20	Mar 09/12/20	Costo	583,661
6214	100%		2.5.14.4.13.5	Fuente1	Financiero - UE	Mar 01/12/20	Mar 09/12/20	Mar 01/12/20	Mar 09/12/20	Costo	583,661
6215	100%		2.5.14.4.13.5	Fuente1	Pago Estimación	Mar 18/12/20	Mar 18/12/20	Mar 18/12/20	Mar 18/12/20	Costo	583,661
6216	100%		2.5.14.4.13.5	Fuente1	Financiero - UE	Mar 18/12/20	Mar 18/12/20	Mar 18/12/20	Mar 18/12/20	Costo	583,661
6217	100%		2.5.14.4.13.6	Fuente1	N/A	Jun 11/03/21	Jun 11/03/21	Jun 11/03/21	Jun 11/03/21	Costo	583,661
6218	0%		2.5.14.4.13.6	Fuente1	Financiero - UE	Jun 11/03/21	Jun 11/03/21	Jun 11/03/21	Jun 11/03/21	Costo	583,661
6219	0%		2.5.14.4.13.6	Fuente1	Estimación No. 14	Jun 21/12/20	Jun 13/03/21	Jun 21/12/20	Jun 13/03/21	Costo	583,661

Id	N° completado	DOT	Fuente	Nombre de la Empresa	Comentario	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Presup.	Diferencia
6206	0%		2.5.14.4.14.1	Fuente1	Entrega de estimación a la supervisión	mar 23/02/20	mar 20/12/20	NOO	NOO	Costo RE	\$0
6207	0%		2.5.14.4.14.2	Fuente1	Revisión técnica de estimación	jun 31/03/20	may 13/01/21	NOO	NOO	Costo RE	\$0
6208	0%		2.5.14.4.14.3	Fuente1	Experto Técnico UE	jun 31/12/20	may 19/01/21	NOO	NOO	Costo RE	\$0
6209	0%		2.5.14.4.14.4	Fuente1	Revisión legal-financiera de estimación	jun 30/03/21	jun 18/01/21	MOD	MOD	Costo RE	\$0
6210	100%		2.5.14.4.14.5	Fuente1	Experto Técnico UE	jun 24/07/21	may 08/02/21	MOD	MOD	Costo RE	\$0
6211	100%		2.5.14.4.14.6	Fuente1	Elaboración y Aprobación de documento de pago	may 19/01/21	may 08/02/21	MOD	MOD	Costo RE	\$0
6212	80%		2.5.14.4.15	Fuente1	Pago Estimación	jun 21/12/20	jun 21/12/20	NOO	NOO	Costo RE	54,568
6213	0%		2.5.14.4.15.1	Fuente1	Financiero - UE	jun 21/12/20	jun 21/12/20	NOO	NOO	Costo RE	54,568
6214	0%		2.5.14.4.15.2	Fuente1	IVA	jun 11/03/21	jun 11/03/21	NOO	NOO	Costo RE	5134
6215	0%		2.5.14.4.15.3	Fuente1	Financiero - UE	jun 11/03/21	jun 11/03/21	NOO	NOO	Costo RE	5134
6216	0%		2.5.14.4.15.4	Fuente1	Estimación No. 15	jun 04/01/21	jun 04/01/21	NOO	NOO	Costo RE	5124
6217	100%		2.5.14.4.15.5	Fuente1	Entrega de estimación a la supervisión	jun 04/01/21	jun 24/06/21	NOO	NOO	Costo RE	573,498
6218	100%		2.5.14.4.15.6	Fuente1	Revisión técnica de estimación	jun 12/01/21	jun 25/01/21	NOO	NOO	Costo RE	573,498
6219	0%		2.5.14.4.16	Fuente1	Experto Técnico UE	may 12/01/21	jun 25/01/21	NOO	NOO	Costo RE	\$0
6220	0%		2.5.14.4.16.1	Fuente1	Revisión legal-financiera de estimación	may 12/01/21	jun 25/01/21	NOO	NOO	Costo RE	\$0
6221	0%		2.5.14.4.16.2	Fuente1	Experto Técnico UE	may 26/01/21	jun 28/01/21	NOO	NOO	Costo RE	\$0
6222	0%		2.5.14.4.16.3	Fuente1	Elaboración y Aprobación de documento de pago	may 26/01/21	jun 28/01/21	NOO	NOO	Costo RE	\$0
6223	0%		2.5.14.4.16.4	Fuente1	Financiero - UE	may 29/01/21	jun 08/02/21	NOO	NOO	Costo RE	\$0
6224	0%		2.5.14.4.16.5	Fuente1	Financiero - UE	may 29/01/21	jun 08/02/21	NOO	NOO	Costo RE	\$0
6225	100%		2.5.14.4.16.6	Fuente1	Pago Estimación	jun 08/03/21	jun 31/05/21	NOO	NOO	Costo RE	573,432
6226	100%		2.5.14.4.16.7	Fuente1	Revisión técnica de estimación	jun 08/03/21	jun 31/05/21	NOO	NOO	Costo RE	573,432
6227	0%		2.5.14.4.16.8	Fuente1	Experto Técnico UE	jun 04/01/21	jun 24/06/21	NOO	NOO	Costo RE	52,068
6228	0%		2.5.14.4.16.9	Fuente1	Financiero - UE	jun 04/01/21	jun 24/06/21	NOO	NOO	Costo RE	52,068
6229	0%		2.5.14.4.17	Fuente1	Estimación No. 16	jun 04/02/21	jun 11/03/21	NOO	NOO	Costo RE	513,372
6230	0%		2.5.14.4.17.1	Fuente1	Entrega de estimación a la supervisión	jun 04/02/21	jun 11/03/21	NOO	NOO	Costo RE	\$0
6231	0%		2.5.14.4.17.2	Fuente1	Revisión técnica de estimación	jun 12/02/21	jun 25/02/21	NOO	NOO	Costo RE	\$0

Nº	% completado	EDT	Forma	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Final real	Costo	YMA
6222	0%	2.5.14.4.16.3	Fuente3	Experto Técnico UE Revisión legal final de estudio de estimación	vie 12/02/21	mar 23/02/21			NOB	NOB
					mar 16/02/21	mar 02/03/21			NOB	NOB
6223	0%	2.5.14.4.16.4	Fuente1	Experto Técnico UE Elaboración y aprobación de documento de pago	mar 16/02/21	mar 02/03/21			NOB	NOB
					mar 03/03/21	mar 11/03/21			NOB	NOB
6224	0%	2.5.14.4.16.5	Fuente1	Experto Técnico UE Pago Estimación	mié 03/03/21	mar 11/03/21			NOB	NOB
					mar 11/03/21	mar 11/03/21			NOB	NOB
6225	0%	2.5.14.4.17	Fuente3	Experto Técnico UE Estimación No. 17	mar 11/03/21	mar 11/03/21			NOB	NOB
6226	0%	2.5.14.4.17.1	Fuente1	Entrega de estimación a la supervisión	vie 09/03/21	vie 09/04/21			NOB	\$11,185
6227	0%	2.5.14.4.17.4	Fuente3	Revisión técnica de estimación	vie 09/03/21	vie 12/03/21			NOB	NOB
					jun 15/03/21	vie 26/03/21			NOB	NOB
6228	0%	2.5.14.4.17.3	Fuente3	Experto Técnico UE Revisión legal final de estudio de estimación	jun 15/03/21	vie 26/03/21			NOB	NOB
6229	0%	2.5.14.4.17.4	Fuente1	Experto Técnico UE Elaboración y aprobación de documento de pago	jun 15/03/21	mié 31/03/21			NOB	NOB
					jun 29/03/21	mié 31/03/21			NOB	NOB
6230	0%	2.5.14.4.17.5	Fuente1	Pago Estimación	jun 29/03/21	mié 31/03/21			NOB	NOB
					jun 29/03/21	mié 31/03/21			NOB	NOB
6231	0%	2.5.14.4.18	Fuente3	Experto Técnico UE Estimación No. 18	jun 01/04/21	vie 09/04/21			NOB	NOB
6232	0%	2.5.14.4.18.1	Fuente1	Solicitud de recepción	vie 09/04/21	vie 09/04/21			NOB	\$11,185
6233	0%	2.5.14.4.18.4	Fuente1	Experto Técnico UE (Gerente de obras) Inspección del supervisor	vie 09/04/21	vie 09/04/21			NOB	NOB
					jun 10/05/21	jun 10/05/21			NOB	\$1,457
6234	0%			Experto Técnico UE (Gerente de obras) Experto Técnico UE	mar 11/05/21	jun 17/05/21			NOB	NOB
					mar 11/05/21	jun 17/05/21			NOB	NOB
6235	0%	2.5.14.4.18.4	Fuente1	Recepción de la obra por el gerente de obras	mar 18/05/21	jun 07/06/21			NOB	NOB
					mar 18/05/21	jun 20/05/21			NOB	NOB
					mar 18/05/21	jun 20/05/21			NOB	NOB
					mar 18/05/21	jun 20/05/21			NOB	NOB

Nº	% completado	Fecha	Monto de la Tarea	Detalle	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Costo real
6236	0%	2.5.14.4.18.5	Fuente1	Entrega de materiales y Planos	vie 21/05/21	vie 27/05/21			500	500
6237	0%	2.5.14.4.18.6	Fuente1	Experto Técnico UE (Gestor de obras)	vie 21/05/21	vie 27/05/21			500	500
6238	0%	2.5.14.4.18.7	Fuente1	Entrega de Expediente de liquidación	vie 28/05/21	vie 04/06/21			500	500
6239	0%	2.5.14.4.18.8	Fuente1	Experto Técnico UE (Gestor de obras)	vie 28/05/21	vie 04/06/21			500	500
6240	0%	2.5.14.4.18.9	Fuente1	Proceso de liquidación del proyecto	vie 07/06/21	vie 14/06/21			500	500
6241	0%	2.5.14.4.19.1	Fuente1	Experto Técnico UE (Gestor de obras)	vie 07/06/21	vie 14/06/21			500	500
6242	0%	2.5.14.4.19.2	Fuente1	Emisión del pago final	vie 07/06/21	vie 14/06/21			500	500
6243	0%	2.5.14.5	Fuente1	Financiero - UE	vie 14/07/21	vie 14/07/21			500	500
6244	53%	2.5.15.1	Fuente1	Financiero - UE	vie 14/07/21	vie 14/07/21			500	500
6245	100%	2.5.15.1.1	Fuente1	Financiero - UE	vie 14/07/21	vie 14/07/21			500	500
6246	100%	2.5.15.1.1	Fuente1	Financiero - UE	vie 14/07/21	vie 14/07/21			500	500
6247	20%	2.5.15.2	Fuente1	Financiero - UE	vie 14/07/21	vie 14/07/21			500	500
6248	0%	2.5.15.3	Fuente1	Financiero - UE	vie 14/07/21	vie 14/07/21			500	500
6249	0%	2.5.15.4	Fuente1	Financiero - UE	vie 14/07/21	vie 14/07/21			500	500
6250	97%	2.5.16	Modificador	Financiero - UE	vie 14/07/21	vie 14/07/21			500	500
6251	94%	2.5.16.1	Fuente1	Financiero - UE	vie 14/07/21	vie 14/07/21			500	500
6252	100%	2.5.16.2	Fuente1	Financiero - UE	vie 14/07/21	vie 14/07/21			500	500
6253	96%	2.5.16.3	Modificador	Financiero - UE	vie 14/07/21	vie 14/07/21			500	500
6254	96%	2.5.16.4	Modificador	Financiero - UE	vie 14/07/21	vie 14/07/21			500	500

ID	%	EDT (complejado)	Fuente	Monto de la Tarea	Comentario	Fin	Comienzo del	Fin del	Detalle	Monto
6906	98%		2.5.16.4.1	BID	Coordinador Oficina Territorial San Marcos	14/04/2020	11/02/22	14/04/2020	MONT Costo	\$18,702
6907	0%		2.5.16.4.1.1	BID	Solicitud de No Objeción a la reconstrucción	14/07/20	17/12/20	14/07/20	MONT Costo	\$15,042
6908	0%		2.5.16.4.1.2	BID	MOB a la construcción	14/08/20	19/12/20	14/08/20	MONT Costo	50
6909	0%		2.5.16.4.1.3	BID	Firma de contrato T2020	14/04/20	04/01/20	14/04/20	MONT Costo	50
6910	99%		2.5.16.4.1.4	BID	Pago	14/04/21	11/02/22	14/04/21	MONT Costo	538,202
6911	0%		2.5.16.4.1.4.1	BID	Pago 1	14/04/21	28/01/21	14/04/21	MONT Costo	\$15,042
6912	0%		2.5.16.4.1.4.2	BID	Financiero - UF	14/04/21	28/01/21	14/04/21	MONT Costo	\$2,895
6913	0%		2.5.16.4.1.4.3	BID	<Tarea nueva>	14/04/21	28/01/21	14/04/21	MONT Costo	50
6914	0%		2.5.16.4.1.4.4	BID	Financiero - UF	14/04/21	28/01/21	14/04/21	MONT Costo	50
6915	0%		2.5.16.4.1.4.5	BID	Pago 2	14/04/21	28/01/21	14/04/21	MONT Costo	50
6916	100%		2.5.16.4.1.4.6	BID	Financiero - UF	14/04/21	28/01/21	14/04/21	MONT Costo	50
6917	100%		2.5.16.4.1.4.7	BID	<Tarea nueva>	14/04/21	28/01/21	14/04/21	MONT Costo	50
6918	100%		2.5.16.4.1.4.8	BID	Pago 3	14/04/21	28/01/21	14/04/21	MONT Costo	50
6919	100%		2.5.16.4.1.4.9	BID	Financiero - UF	14/04/21	28/01/21	14/04/21	MONT Costo	50
6920	100%		2.5.16.4.1.4.10	BID	<Tarea nueva>	14/04/21	28/01/21	14/04/21	MONT Costo	50
6921	0%		2.5.16.4.1.4.11	BID	Pago 4	14/04/21	28/01/21	14/04/21	MONT Costo	50
6922	0%		2.5.16.4.1.4.12	BID	Financiero - UF	14/04/21	28/01/21	14/04/21	MONT Costo	50
6923	0%		2.5.16.4.1.4.13	BID	Pago 5	14/04/21	28/01/21	14/04/21	MONT Costo	50
6924	0%		2.5.16.4.1.4.14	BID	Financiero - UF	14/04/21	28/01/21	14/04/21	MONT Costo	50
6925	0%		2.5.16.4.1.4.15	BID	Pago 6	14/04/21	28/01/21	14/04/21	MONT Costo	50

Id	% completado	EDIT	Fuente	Modulo de trabajo	Actividad - UE	Comienzo	Fin	Conclusiones	Fin Mod	Estado	IMP.
6842	100%	2.5.16.4.1.4.12		Administrativo - UE	<Tareas Anexas	Jun 28/08/21	Jun 14/07/21	Jun 28/08/21	MOD	Costo re	\$1.484
6843	100%	2.5.16.4.1.4.13		Administrativo - UE	Financiero - UE	Jun 28/08/21	Jun 14/07/21	Jun 28/08/21	MOD	Costo re	\$1.48
6844	0%	2.5.16.4.1.4.14		Administrativo - UE	Pago 7	Mar 28/07/21	Mar 30/07/21	Mar 28/07/21	MOD	Costo re	\$1.48
6845	0%	2.5.16.4.1.4.15		Administrativo - UE	<Tareas nuevas	Mar 28/07/21	Mar 30/07/21	Mar 28/07/21	MOD	Costo re	\$7.830
6846	0%	2.5.16.4.1.4.16		Administrativo - UE	Financiero - UE	Jun 28/08/21	Jun 28/01/21	Jun 28/08/21	MOD	Costo re	\$2.820
6847	100%	4.5.16.4.1.4.17		Administrativo - UE	Pago 8	Jun 30/08/21	Jun 30/08/21	Jun 30/08/21	MOD	Costo re	\$2.820
6848	0%	2.5.16.4.1.4.18		Administrativo - UE	<Tareas nuevas	Jun 28/08/21	Jun 09/09/21	Jun 28/08/21	MOD	Costo re	\$2.826
6849	100%	2.5.16.4.1.4.19		Administrativo - UE	Financiero - UE	Jun 28/08/21	Jun 09/09/21	Jun 28/08/21	MOD	Costo re	\$2.826
6850	0%	2.5.16.4.1.4.20		Administrativo - UE	Pago 9	Mar 28/09/21	Mar 28/09/21	Mar 28/09/21	MOD	Costo re	\$2.894
6851	100%	2.5.16.4.1.4.21		Administrativo - UE	Pago 10	Jun 28/08/21	Jun 28/08/21	Jun 28/08/21	MOD	Costo re	\$0
6852	0%	2.5.16.4.1.4.22		Administrativo - UE	Pago 11	Jun 28/08/21	Mar 30/03/21	Jun 28/08/21	MOD	Costo re	\$2.894
6853	0%	2.5.16.4.1.4.23		Administrativo - UE	Pago 12	Mar 30/03/21	Mar 30/03/21	Mar 30/03/21	MOD	Costo re	\$0
6854	100%	2.5.16.4.1.4.24		Administrativo - UE	PAGO 1. 2022	Dom 28/02/21	Dom 28/02/21	Dom 28/02/21	MOD	Costo re	\$2.990
6855	96%	2.5.16.4.2		Administrativo - UE	Financiero - UE	Jun 28/08/21	Jun 23/08/21	Jun 28/08/21	MOD	Costo re	\$2.990
6856	0%	2.5.16.4.2.1		Administrativo - UE	Servicio de Consultor para Mediciones, Control Técnico y Seguimiento de Proyectos del Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano en el Municipio de San Juan de los Rios	Jun 05/07/21	Mar 31/05/21	Jun 05/07/21	MOD	Costo re	\$47.052
6857	0%	2.5.16.4.2.2		Administrativo - UE	Solicitud de MOD a la contratación	Jun 05/07/21	Mar 13/07/21	Jun 05/07/21	MOD	Costo re	\$0
6858	0%	2.5.16.4.2.3		Administrativo - UE	MOD a la contratación	Jun 05/07/21	Jun 14/07/21	Jun 05/07/21	MOD	Costo re	\$0

ID	% completado	IDT	fuente	Nombre de la Tarea	Comenzado	HA	Comenzado real	Fin real	Estado	Costo
6955	0%		2.5.16.4.2.3	BID	Firma de contrato	Jun 15/07/21	Jun 15/07/21		NOO	NOO Costo
6956	50%		2.5.16.4.2.4	BID	Expediente de Adquisiciones	Jun 15/07/21	Jun 15/07/21		NOO	NOO Costo
6957	0%		2.5.16.4.2.4.1	BID	Pago de honorarios	mié 28/07/21	mié 28/07/21		NOO	NOO Costo
6958	0%		2.5.16.4.2.4.2	BID	Pago de honorarios 1	mié 28/07/21	mié 28/07/21		NOO	NOO Costo
6959	100%		2.5.16.4.2.4.3	BID	Financiera - UF	Jun 30/08/21	Jun 30/08/21		NOO	NOO Costo
6960	100%		2.5.16.4.2.4.11	BID	Pago de honorarios 2	mar 28/09/21	mar 28/09/21		NOO	NOO Costo
6961	100%		2.5.16.4.2.4.4	BID	Pago de honorarios 3	mié 28/07/21	mié 28/07/21		NOO	NOO Costo
6962	100%		2.5.16.4.2.4.11	BID	Pago de honorarios 4	mié 28/07/21	mié 28/07/21		NOO	NOO Costo
6963	100%		2.5.16.4.2.4.13	BID	Pago de honorarios 5	mié 28/07/21	mié 28/07/21		NOO	NOO Costo
6964	0%		2.5.16.4.2.4.5	BID	Pago de honorarios 6	Jun 29/11/21	Jun 29/11/21		NOO	NOO Costo
6965	100%		2.5.16.4.2.4.18	BID	Pago de honorarios 7	mié 28/07/21	mié 28/07/21		NOO	NOO Costo
6966	0%		2.5.16.4.2.4.19	BID	Pago de honorarios 8	mié 28/07/21	mié 28/07/21		NOO	NOO Costo
6967	100%		2.5.16.4.2.4.6	BID	Pago de honorarios 9	mar 28/12/21	mar 28/12/21		NOO	NOO Costo
6968	0%		2.5.16.4.2.4.14	BID	Pago de honorarios 10	mié 28/07/21	mié 28/07/21		NOO	NOO Costo

Nº	% completado	EDT	Fuente	Monedero de la Tarea	Inicio	Comienzo real	Fin real	Presupuesto	Costo
6069	100%		2.5.16.4.2.4.15	Financiera - UE	28/07/21	28/07/21	28/07/21	50	50
6070	100%		2.5.16.4.2.4.7	Financiera - UE	28/07/21	28/07/21	28/07/21	5142	5142
6071	0%		2.5.16.4.2.4.16	Financiera - UE	28/07/21	28/07/21	28/07/21	5142	5142
6072	100%		2.5.16.4.2.4.17	Financiera - UE	28/07/21	28/07/21	28/07/21	5359	5359
6073	100%		2.5.16.4.2.4.8	Financiera - UE	28/07/21	28/07/21	28/07/21	5359	5359
6074	0%		2.5.16.4.2.4.9	Financiera - UE	28/07/21	28/07/21	28/07/21	54.906	54.906
6075	0%		2.5.16.4.2.4.10	Financiera - UE	28/07/21	28/07/21	28/07/21	54.906	54.906
6076	99%		2.5.16.4.2.4.11	Financiera - UE	28/07/21	28/07/21	28/07/21	52.740	52.740
6077	0%		2.5.16.4.2.4.12	Financiera - UE	28/07/21	28/07/21	28/07/21	50	50
6078	0%		2.5.16.4.2.4.13	Financiera - UE	28/07/21	28/07/21	28/07/21	50	50
6079	0%		2.5.16.4.2.4.14	Financiera - UE	28/07/21	28/07/21	28/07/21	50	50
6080	99%		2.5.16.4.2.4.1	Financiera - UE	28/07/21	28/07/21	28/07/21	53.621	53.621
6081	100%		2.5.16.4.2.4.1	Financiera - UE	28/07/21	28/07/21	28/07/21	315.200	315.200
6082	0%		2.5.16.4.2.4.2	Financiera - UE	28/07/21	28/07/21	28/07/21	50	50
6083	0%		2.5.16.4.2.4.3	Financiera - UE	28/07/21	28/07/21	28/07/21	50	50

22

Id	% completado	REC	Fluente	Nombre de la Fila	Contenido	Fin	Comercial	Fin real	Estado	198*	109
6884	100%	2.5.16.4.3.4.23	BID	<Tarifa nueva>	mar 30/07/21	mié 23/02/22	mar 30/03/21	mié 23/02/22	Costa Rica	5287	5287
6885	0%	2.5.16.4.3.4.4	BID	Pago MAHUYA FUENTES 4	mar 30/07/21	mié 23/02/22	mar 30/07/21	mié 23/02/22	Costa Rica	5227	5227
6886	100%	2.5.16.4.3.4.24	BID	<Tarifa nueva>	jun 30/04/21	jun 30/04/21	MOD	MOD	Costa Rica	5227	5227
6887	95%	2.5.16.4.3.4.5	BID	Pago MAHUYA FUENTES 5	mar 30/07/21	mié 23/02/22	mar 30/07/21	mié 23/02/22	Costa Rica	5182	5182
6888	100%	2.5.16.4.3.4.6	BID	Pago MAHUYA FUENTES 6	jun 02/07/21	vie 22/04/22	jun 02/07/21	vie 22/04/22	Costa Rica	52.634	50
6889	100%	2.5.16.4.3.4.7	BID	<Tarifa nueva>	jun 23/07/21	mar 13/07/21	jun 23/07/21	mar 13/07/21	Costa Rica	5115	5115
6890	100%	2.5.16.4.3.4.8	BID	Pago ?	jun 23/07/21	mar 13/07/21	jun 23/07/21	mar 13/07/21	Costa Rica	5115	5115
6891	0%	2.5.16.4.3.4.9	BID	<Tarifa nueva>	mar 23/07/21	vie 30/07/21	mar 23/07/21	vie 30/07/21	Costa Rica	52.466	52.466
6892	0%	2.5.16.4.3.4.10	BID	Pago 8	mar 30/07/21	mié 23/02/22	MOD	MOD	Costa Rica	50	50
6893	100%	2.5.16.4.3.4.11	BID	<Tarifa nueva>	jun 23/07/21	mar 13/07/21	jun 23/07/21	mar 13/07/21	Costa Rica	52.466	52.466
6894	100%	2.5.16.4.3.4.12	BID	Pago 9	mar 23/07/21	vie 30/07/21	mar 23/07/21	vie 30/07/21	Costa Rica	52.466	52.466
6895	100%	2.5.16.4.3.4.13	BID	<Tarifa nueva>	jun 23/07/21	mar 13/07/21	jun 23/07/21	mar 13/07/21	Costa Rica	5149	5149
6896	100%	2.5.16.4.3.4.14	BID	Pago 10	jun 23/07/21	vie 23/10/21	jun 23/07/21	vie 23/10/21	Costa Rica	52.974	52.974
6897	100%	2.5.16.4.3.4.15	BID	Financiero - UE	jun 23/07/21	vie 23/10/21	jun 23/07/21	vie 23/10/21	Costa Rica	52.974	52.974

ID	% completado	EDI	Fuente	Nombre de la Tarea	Compuesto	%	Comienzo real	Fin real	Detalle	Mts
6997	0%		2.5.16.4.3.4.15	Pago 11	mar 30/02/18	mai 30/11/18	MOD	MOD	MOD Costo re	52.632
6998	0%		2.5.16.4.3.4.16	Pago 12	mar 30/11/18	mai 30/11/18	MOD	MOD	MOD Costo re	50
6999	0%		2.5.16.4.3.4.17	Pago 13	dom 28/02/18	dom 28/02/18	MOD	MOD	MOD Costo re	52.632
7000	0%		2.5.16.4.3.4.18	Pago 14	mar 30/02/18	mar 30/02/18	MOD	MOD	MOD Costo re	50
7001	0%		2.5.16.4.3.4.19	Pago 15	mar 30/09/18	mar 30/09/18	MOD	MOD	MOD Costo re	50
7002	0%		2.5.16.4.3.4.20	Pago 16	mar 30/09/18	mar 30/09/18	MOD	MOD	MOD Costo re	50
7003	100%		2.5.16.4.3.4.21	Pago 17	mar 30/09/18	mar 30/09/18	MOD	MOD	MOD Costo re	50
7004	100%		2.5.16.4.3.4.22	Pago 18	mar 30/09/18	mar 30/09/18	MOD	MOD	MOD Costo re	50
7005	0%		4.5.16.4.3.4.10	Pago 19	mar 30/09/18	mar 30/09/18	MOD	MOD	MOD Costo re	50
7006	0%		2.5.16.4.3.4.17	Pago 20	mar 30/09/18	mar 30/09/18	MOD	MOD	MOD Costo re	50
7007	0%		2.5.16.4.3.4.18	Pago 21	mar 30/09/18	mar 30/09/18	MOD	MOD	MOD Costo re	50
7008	0%		2.5.16.4.3.4.19	Pago 22	mar 30/09/18	mar 30/09/18	MOD	MOD	MOD Costo re	50
7009	0%		2.5.16.4.3.4.20	Pago 23	mar 30/09/18	mar 30/09/18	MOD	MOD	MOD Costo re	50

Nº	Nº Compañías	Suma	Número de Boletines	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Suma	Nº
7510	0%	2.5.16.4.3.4.21	IMP	Pago (ANEXOS FUENTES 11)	vie 30/11/20	vie 30/11/20	MCO	MCO	50
				Financiero - UE					
7511	0%	2.5.16.4.3.4.22	IMP	Pago (ANEXOS FUENTES 11)	vie 30/11/20	vie 30/11/20	MCO	MCO	50
				Financiero - UE					
7512	50%	2.5.16.4.3.4.23	IMP	Proceso de contratación: Consultar Para el Adelantamiento de los Procedimientos de Control (Informe del Programa (Obliga Control) de proceso)	dom 30/12/20	dom 30/12/20	MCO	MCO	50
7520	50%	2.5.16.4.3.4.24	IMP	Asistencia de Infraestructura de la Oficina Ejecutiva de Sum. Bases	dom 30/12/20	dom 30/12/20	MCO	MCO	50
7521	0%	2.5.16.4.3.4.25	Fuente1	Solicitud de No Objeción a la reconstrucción	dom 30/12/20	dom 30/12/20	MCO	MCO	50
7522	0%	2.5.16.4.3.4.26	Fuente1	MOR a la contratación	dom 30/12/20	dom 30/12/20	MCO	MCO	50
7523	0%	2.5.16.4.3.4.27	Fuente1	Firme de contrato	dom 30/12/20	dom 30/12/20	MCO	MCO	50
7524	50%	2.5.16.4.3.4.28	Fuente1	Pago	dom 30/12/20	dom 30/12/20	MCO	MCO	50
7525	0%	2.5.16.4.3.4.29	Fuente1	Pago 1	dom 30/12/20	dom 30/12/20	MCO	MCO	50
7526	0%	2.5.16.4.3.4.30	Fuente1	Pago 2	dom 30/12/20	dom 30/12/20	MCO	MCO	50
7527	0%	2.5.16.4.3.4.31	Fuente1	Pago 3	dom 30/12/20	dom 30/12/20	MCO	MCO	50
7528	0%	2.5.16.4.3.4.32	Fuente1	Pago 4	dom 30/12/20	dom 30/12/20	MCO	MCO	50
7529	0%	2.5.16.4.3.4.33	Fuente1	Pago 5	dom 30/12/20	dom 30/12/20	MCO	MCO	50
7530	100%	2.5.16.4.3.4.34	Fuente1	Pago 6	dom 30/12/20	dom 30/12/20	MCO	MCO	50
7531	0%	2.5.16.4.3.4.35	Fuente1	Pago 7	dom 30/12/20	dom 30/12/20	MCO	MCO	50
7532	0%	2.5.16.4.3.4.36	Fuente1	Pago 8	dom 30/12/20	dom 30/12/20	MCO	MCO	50

ID	%	EDT	Fuente	Membres de la Tabla	Comentarios	Veh	Contenido Tabla	Fin. Inicial	Resulta	Fin. Final	
7053	100%		2.5.16.4.5.4.9	Financiero - UE	Jun 30/08/21	Jun 30/08/21	MOD	MOD-Correo	1991	\$0	
				<Tabla nuevo		mié 03/11/21	Jun 28/01/21	mié 03/11/21	Correo re		\$117
				Financiero - UE		mié 03/11/21	Jun 28/01/21	mié 03/11/21	Correo re		\$117
				Pago 9		mié 30/09/21	Jun 28/09/21	mié 30/09/21	Correo re		\$117
				Financiero - UE		mié 30/09/21	Jun 28/09/21	mié 30/09/21	Correo re		\$1,853
				<Tabla nuevo		mié 03/11/21	Jun 28/01/21	mié 03/11/21	Correo re		\$1,853
				Financiero - UE		mié 03/11/21	Jun 28/01/21	mié 03/11/21	Correo re		\$87
				Pago 10		mié 03/11/21	Jun 28/01/21	mié 03/11/21	Correo re		\$87
				Financiero - UE		mié 29/10/21	Jun 28/10/21	mié 29/10/21	Correo re		\$1,853
				<Tabla nuevo		mié 29/10/21	Jun 28/10/21	mié 29/10/21	Correo re		\$1,853
				Financiero - UE		mié 29/10/21	Jun 28/10/21	mié 29/10/21	Correo re		\$87
				<Tabla nuevo		mié 29/10/21	Jun 28/10/21	mié 29/10/21	Correo re		\$87
				Financiero - UE		mié 29/10/21	Jun 28/10/21	mié 29/10/21	Correo re		\$87
				Pago 11		mié 26/11/21	Jun 26/11/21	mié 26/11/21	Correo re		\$1,853
				Financiero - UE		mié 26/11/21	Jun 26/11/21	mié 26/11/21	Correo re		\$1,853
				Pago 12		mié 29/10/21	Jun 28/10/21	mié 29/10/21	Correo re		\$1,853
				Financiero - UE		mié 29/10/21	Jun 28/10/21	mié 29/10/21	Correo re		\$1,853
				<Tabla nuevo		mié 29/10/21	Jun 28/10/21	mié 29/10/21	Correo re		\$1,853
				Financiero - UE		mié 29/10/21	Jun 28/10/21	mié 29/10/21	Correo re		\$1,853
				Pago 13		mié 29/10/21	Jun 28/10/21	mié 29/10/21	Correo re		\$1,853
				Financiero - UE		mié 29/10/21	Jun 28/10/21	mié 29/10/21	Correo re		\$1,853
				<Tabla nuevo		mié 29/10/21	Jun 28/10/21	mié 29/10/21	Correo re		\$1,853
				Financiero - UE		mié 29/10/21	Jun 28/10/21	mié 29/10/21	Correo re		\$1,853
				Pago 14		mié 29/10/21	Jun 28/10/21	mié 29/10/21	Correo re		\$1,853
				Financiero - UE		mié 29/10/21	Jun 28/10/21	mié 29/10/21	Correo re		\$1,853
				<Tabla nuevo		mié 29/10/21	Jun 28/10/21	mié 29/10/21	Correo re		\$1,853
				Financiero - UE		mié 29/10/21	Jun 28/10/21	mié 29/10/21	Correo re		\$1,853
				Pago 15		mié 15/02/22	Jun 28/01/21	mié 15/02/22	Correo re		\$1,494
				Financiero - UE		mié 15/02/22	Jun 28/01/21	mié 15/02/22	Correo re		\$1,494
				<Tabla nuevo		mié 15/02/22	Jun 28/01/21	mié 15/02/22	Correo re		\$1,494
				Financiero - UE		mié 15/02/22	Jun 28/01/21	mié 15/02/22	Correo re		\$1,494
				ISR		mié 06/04/22	Jun 28/01/21	mié 06/04/22	Correo re		\$70
				Financiero - UE		mié 06/04/22	Jun 28/01/21	mié 06/04/22	Correo re		\$70
				Pago 2		mié 24/01/21	Jun 28/01/21	mié 24/01/21	Correo re		\$0
				Financiero - UE		mié 24/01/21	Jun 28/01/21	mié 24/01/21	Correo re		\$0
				<Tabla nuevo		mié 06/04/22	Jun 28/01/21	mié 06/04/22	Correo re		\$70
				Financiero - UE		mié 06/04/22	Jun 28/01/21	mié 06/04/22	Correo re		\$70
				Pago 3		mié 06/04/22	Jun 28/01/21	mié 06/04/22	Correo re		\$70
				Financiero - UE		mié 06/04/22	Jun 28/01/21	mié 06/04/22	Correo re		\$70
				<Tabla nuevo		mié 06/04/22	Jun 28/01/21	mié 06/04/22	Correo re		\$70
				Financiero - UE		mié 06/04/22	Jun 28/01/21	mié 06/04/22	Correo re		\$70
				Pago 4		mié 04/04/22	Jun 28/01/21	mié 04/04/22	Correo re		\$1,494
				Financiero - UE		mié 04/04/22	Jun 28/01/21	mié 04/04/22	Correo re		\$1,494
				<Tabla nuevo		mié 13/05/22	Jun 28/01/21	mié 13/05/22	Correo re		\$70
				Financiero - UE		mié 13/05/22	Jun 28/01/21	mié 13/05/22	Correo re		\$70

ID	607 Completado	Fuente	Nombre de la Fuente	Comentario	Fin	Comenzó real	en real	Costo	IVA
7066	100%	2.5.16.4.5.4.22	Fuente1	Financiero - UE	19/05/22	19/05/22	Costo re	570	
7067	100%	2.5.16.4.5.4.23	Fuente1	Financiero - UE	13/05/22	13/05/22	Costo re	51,496	
7068	100%	2.5.16.4.5.4.24	Fuente1	Financiero - UE	04/05/22	04/05/22	Costo re	51,496	
7069	0%	2.5.16.4.5.4.25	Fuente1	Financiero - UE	13/05/22	13/05/22	Costo re	51,496	
7070	0%	2.5.16.4.5.4.26	Fuente1	Financiero - UE	31/05/22	31/05/22	Costo re	51,496	
7071	0%	2.5.16.4.5.4.27	Fuente1	Financiero - UE	31/05/22	31/05/22	Costo re	51,496	
7072	99%	2.5.16.4.6	Fuente1	Financiero - UE	28/01/21	28/01/21	Costo re	50	
7073	0%	2.5.16.4.6.1	Fuente1	Financiero - UE	28/01/21	28/01/21	Costo re	50	
7074	0%	2.5.16.4.6.2	Fuente1	Financiero - UE	28/01/21	28/01/21	Costo re	50	
7075	0%	2.5.16.4.6.3	Fuente1	Financiero - UE	28/01/21	28/01/21	Costo re	50	
7076	99%	2.5.16.4.6.4	Fuente1	Financiero - UE	28/01/21	28/01/21	Costo re	50	
7087	99%	2.5.16.4.7	Fuente1	Financiero - UE	28/01/21	28/01/21	Costo re	50	
7089	0%	2.5.16.4.7.1	Fuente1	Financiero - UE	28/01/21	28/01/21	Costo re	50	
7090	0%	2.5.16.4.7.2	Fuente1	Financiero - UE	28/01/21	28/01/21	Costo re	50	
7091	0%	2.5.16.4.7.3	Fuente1	Financiero - UE	28/01/21	28/01/21	Costo re	50	
7092	0%	2.5.16.4.7.4	Fuente1	Financiero - UE	28/01/21	28/01/21	Costo re	50	
7093	0%	2.5.16.4.7.4.2	Fuente1	Financiero - UE	28/01/21	28/01/21	Costo re	50	

Id	% Completado	EDT	Fuente	Nombre de la Tarea	Financiero - UE	Comenzado	Fin	Comentario del	Final	Costo	Costo
7104	0%	2.5.16.4.7.4.3	Fuente1	Pago 3	Financiero - UE	vie 26/02/21	vie 26/02/21	MOD Costo	MAR 26/02/21	Costo	50
7105	0%	2.5.16.4.7.4.4	Fuente1	Pago 4	Financiero - UE	lun 29/03/21	lun 29/03/21	MOD Costo	MAR 29/03/21	Costo	\$2,895
7106	0%	2.5.16.4.7.4.5	Fuente1	Pago 5	Financiero - UE	lun 29/03/21	lun 29/03/21	MOD Costo	MAR 29/03/21	Costo	50
7107	0%	2.5.16.4.7.4.6	Fuente1	Pago 6	Financiero - UE	mar 31/03/21	mar 31/03/21	MOD Costo	MAR 31/03/21	Costo	\$2,895
7108	100%	2.5.16.4.7.4.7	Fuente1	Pago 7	Financiero - UE	mar 31/03/21	mar 31/03/21	MOD Costo	MAR 31/03/21	Costo	50
7109	0%	2.5.16.4.7.4.8	Fuente1	Pago 8	Financiero - UE	vie 26/02/21	vie 26/02/21	MOD Costo	MAR 26/02/21	Costo	\$127
7110	0%	2.5.16.4.7.4.9	Fuente1	Pago 9	Financiero - UE	lun 29/03/21	lun 29/03/21	MOD Costo	MAR 29/03/21	Costo	\$127
7111	100%	2.5.16.4.7.4.10	Fuente1	Pago 10	Financiero - UE	mar 31/03/21	mar 31/03/21	MOD Costo	MAR 31/03/21	Costo	\$127
7112	0%	2.5.16.4.7.4.11	Fuente1	Pago 11	Financiero - UE	mar 31/03/21	mar 31/03/21	MOD Costo	MAR 31/03/21	Costo	\$127
7113	0%	2.5.16.4.7.4.12	Fuente1	Pago 12	Financiero - UE	vie 26/02/21	vie 26/02/21	MOD Costo	MAR 26/02/21	Costo	\$2,895
7114	0%	2.5.16.4.7.4.13	Fuente1	Pago 13	Financiero - UE	lun 29/03/21	lun 29/03/21	MOD Costo	MAR 29/03/21	Costo	50
7115	0%	2.5.16.4.7.4.14	Fuente1	Pago 14	Financiero - UE	mar 31/03/21	mar 31/03/21	MOD Costo	MAR 31/03/21	Costo	\$2,895
7116	100%	2.5.16.4.7.4.15	Fuente1	Pago 15	Financiero - UE	lun 29/03/21	lun 29/03/21	MOD Costo	MAR 29/03/21	Costo	50

Nº	% Compromiso	EDT	Fuente	Descripción de la Tarea	Comenzado	Fin	Comenzado real	Fin real	Costo	Saldo
7107	100%		Fuente1	Financiera - DE	2.5.16.4.7.4.10	Mar 15/02/21	Jue 28/01/21	Jun 25/02/21	Costo re	\$2,734
			Fuente1	ir					Costo re	\$1,734
7108	0%		Fuente1	Financiero - DE	2.5.16.4.7.4.17	Mar 06/04/22	Jue 28/01/21	Mar 06/04/22	Costo re	\$-28
			Fuente1	Pago 2					Costo re	\$-28
7109	100%		Fuente1	Financiero - DE	2.5.16.4.7.4.18	Mar 06/04/22	Jue 28/01/21	Mar 06/04/22	Costo re	\$-28
			Fuente1	ir					Costo re	\$-28
7120	100%		Fuente1	Financiero - DE	2.5.16.4.7.4.19	Mar 06/04/22	Jue 28/01/21	Mar 06/04/22	Costo re	\$-28
			Fuente1	Pago 3					Costo re	\$-28
7121	100%		Fuente1	Financiero - DE	2.5.16.4.7.4.20	Mar 06/04/22	Jue 28/01/21	Mar 06/04/22	Costo re	\$-28
			Fuente1	ir					Costo re	\$-28
7122	100%		Fuente1	Financiero - DE	2.5.16.4.7.4.21	Mar 06/04/22	Jue 28/01/21	Mar 06/04/22	Costo re	\$-28
			Fuente1	Pago 4					Costo re	\$-28
7123	100%		Fuente1	Financiero - DE	2.5.16.4.7.4.22	Mar 06/04/22	Jue 28/01/21	Mar 06/04/22	Costo re	\$-28
			Fuente1	ir					Costo re	\$-28
7124	0%		Fuente1	Financiero - DE	2.5.16.4.7.4.23	Mar 06/04/22	Jue 28/01/21	Mar 06/04/22	Costo re	\$-28
			Fuente1	Pago 5					Costo re	\$-28
7125	0%		Fuente1	Financiero - DE	2.5.16.4.7.4.24	Mar 06/04/22	Jue 28/01/21	Mar 06/04/22	Costo re	\$-28
			Fuente1	ir					Costo re	\$-28
7126	96%		Fuente1	Garante de Proyectos de Leda 3, San Marcos	2.5.16.4.8	Mar 31/05/22	Jue 28/01/21	Mar 31/05/22	Costo re	\$46,819
7127	0%		Fuente1	Solicitud de No Objeción a la reconstrucción	2.5.16.4.8.1	Mar 17/12/20	Jue 28/01/21	Mar 17/12/20	Costo re	\$17,864
7128	0%		Fuente1	MOB a la contratación	2.5.16.4.8.2	Vie 18/11/20	Jue 28/01/21	Vie 18/11/20	Costo re	\$0
7129	0%		Fuente1	Firma de contrato	2.5.16.4.8.3	Sáb 04/01/20	Jue 28/01/21	Sáb 04/01/20	Costo re	\$0
7130	99%		Fuente1	Pago	2.5.16.4.8.4	Mar 31/05/22	Jue 28/01/21	Mar 31/05/22	Costo re	\$46,819
7131	0%		Fuente1	Pago 1	2.5.16.4.8.4.1	Jue 28/01/21	Jue 28/01/21	Jue 28/01/21	Costo re	\$17,864
			Fuente1	Financiero - DE					Costo re	\$2,896
			Fuente1	ir					Costo re	\$0

ID	Completado	RD	Fuente	Numero de la Tarea	Comentario	Fin	Comienzo rep	Fin rep	Detalle	Mda
7132	0%	2.5.16.4.8.4.2	Fuente1	Pago 2	vie 26/02/21	vie 26/02/21	MDO	MDO	MOD Costo re	\$2,895
7133	0%	2.5.16.4.8.4.3	Fuente1	Financiero - UE	vie 26/02/21	vie 26/02/21	MDO	MDO	MOD Costo re	50
7134	0%	2.5.16.4.8.4.4	Fuente1	Pago 3	jun 29/03/21	jun 29/03/21	MDO	MDO	MOD Costo re	\$2,895
7135	0%	2.5.16.4.8.4.5	Fuente1	Financiero - UE	jun 29/03/21	jun 29/03/21	MDO	MDO	MOD Costo re	50
7136	0%	2.5.16.4.8.4.6	Fuente1	Pago 4	mie 28/04/21	mie 28/04/21	MDO	MDO	MOD Costo re	\$2,895
7137	0%	2.5.16.4.8.4.7	Fuente1	Financiero - UE	mie 28/04/21	mie 28/04/21	MDO	MDO	MOD Costo re	50
7138	0%	2.5.16.4.8.4.8	Fuente1	Pago 5	vie 28/05/21	vie 28/05/21	MDO	MDO	MOD Costo re	\$2,895
7139	0%	2.5.16.4.8.4.9	Fuente1	Financiero - UE	vie 28/05/21	vie 28/05/21	MDO	MDO	MOD Costo re	50
7140	0%	2.5.16.4.8.4.10	Fuente1	Pago 6	jun 28/06/21	jun 28/06/21	MDO	MDO	MOD Costo re	\$2,895
7141	0%	2.5.16.4.8.4.11	Fuente1	Financiero - UE	jun 28/06/21	jun 28/06/21	MDO	MDO	MOD Costo re	50
7142	100%	2.5.16.4.8.4.12	Fuente1	Pago 7	mie 28/07/21	mie 28/07/21	MDO	MDO	MOD Costo re	\$2,895
7143	100%	2.5.16.4.8.4.13	Fuente1	Financiero - UE	mie 28/07/21	mie 28/07/21	MDO	MDO	MOD Costo re	50
7144	100%	2.5.16.4.8.4.14	Fuente1	Pago 8	jun 30/08/21	jun 30/08/21	MDO	MDO	MOD Costo re	\$2,895
7145	100%	2.5.16.4.8.4.15	Fuente1	Financiero - UE	jun 30/08/21	jun 30/08/21	MDO	MDO	MOD Costo re	50
7146	100%	2.5.16.4.8.4.16	Fuente1	Pago 9	jun 28/09/21	jun 28/09/21	MDO	MDO	MOD Costo re	\$2,895
7147	100%	2.5.16.4.8.4.17	Fuente1	Financiero - UE	jun 28/09/21	jun 28/09/21	MDO	MDO	MOD Costo re	50
7148	100%	2.5.16.4.8.4.18	Fuente1	Pago 10	vie 26/10/21	vie 26/10/21	MDO	MDO	MOD Costo re	\$2,895
7149	100%	2.5.16.4.8.4.19	Fuente1	Financiero - UE	vie 26/10/21	vie 26/10/21	MDO	MDO	MOD Costo re	50
7150	100%	2.5.16.4.8.4.20	Fuente1	Pago 11	vie 26/11/21	vie 26/11/21	MDO	MDO	MOD Costo re	\$2,895
7151	100%	2.5.16.4.8.4.21	Fuente1	Financiero - UE	vie 26/11/21	vie 26/11/21	MDO	MDO	MOD Costo re	50

Nº	% completado	CDT	Fuente	Número de la Fuente	Comentarios	Fin	Comenzó rep	Via real	Detalle	Costo
7145	100%	2.5.16.4.8.4.15	Fuente1	Fuente1	Financiero - UE	10/13/01/21	10/28/01/21	10/13/01/22	Costo	\$388
7146	0%	2.5.16.4.8.4.15	Fuente1	Pago 12	Financiero - UE	10/28/01/21	10/28/01/21	10/28/01/22	Costo	\$388
7147	100%	2.5.16.4.8.4.17	Fuente1	Fuente1	Financiero - UE	10/28/01/21	10/28/01/21	10/28/01/22	Costo	\$388
7148	100%	2.5.16.4.8.4.19	Fuente1	Pago 1 200 BUREBOLA	Financiero - UE	10/28/01/21	10/28/01/21	10/28/01/22	Costo	\$388
7149	100%	2.5.16.4.8.4.20	Fuente1	nr	Financiero - UE	10/28/01/21	10/28/01/21	10/28/01/22	Costo	\$388
7150	0%	2.5.16.4.8.4.20	Fuente1	Pago 2	Financiero - UE	10/28/01/21	10/28/01/21	10/28/01/22	Costo	\$388
7151	100%	2.5.16.4.8.4.21	Fuente1	6X	Financiero - UE	10/28/01/21	10/28/01/21	10/28/01/22	Costo	\$388
7152	100%	2.5.16.4.8.4.22	Fuente1	Pago 3	Financiero - UE	10/28/01/21	10/28/01/21	10/28/01/22	Costo	\$388
7153	100%	2.5.16.4.8.4.23	Fuente1	nr	Financiero - UE	10/28/01/21	10/28/01/21	10/28/01/22	Costo	\$388
7154	100%	2.5.16.4.8.4.25	Fuente1	Pago 4	Financiero - UE	10/28/01/21	10/28/01/21	10/28/01/22	Costo	\$388
7155	100%	2.5.16.4.8.4.24	Fuente1	nr	Financiero - UE	10/28/01/21	10/28/01/21	10/28/01/22	Costo	\$388
7156	100%	2.5.16.4.8.4.26	Fuente1	Pago 5	Financiero - UE	10/28/01/21	10/28/01/21	10/28/01/22	Costo	\$388
7157	0%	2.5.16.4.8.4.27	Fuente1	nr	Financiero - UE	10/28/01/21	10/28/01/21	10/28/01/22	Costo	\$388

ID	% completado	EDI	Fuente	Nombre de la Tarea	Comentarios	Fin	Comienzo real	Fin real	Presupuesto	Costo
7158	0%		2.5.16.4.8.2.8	Fuente1	Financiero - UE	28/01/21	28/01/21		50	50
7159	99%		2.5.16.4.9	Fuente1	Financiero - UE	28/01/21	28/01/21		50	50
7160	0%		2.5.16.4.9.1	Fuente1	Garantía de Protección de Calidad de PATRISA	28/01/21	28/01/21		546,003	546,003
7161	0%		2.5.16.4.9.2	Fuente1	Solicitud de No Objeción a la recuperación	28/01/21	28/01/21		522,848	522,848
7162	0%		2.5.16.4.9.3	Fuente1	NOB a la contratación	28/01/21	28/01/21		50	50
7163	99%		2.5.16.4.9.4	Fuente1	Firma de contrato	28/01/21	28/01/21		50	50
7164	0%		2.5.16.4.9.4.1	Fuente1	Pago	28/01/21	28/01/21		52,885	52,885
7165	0%		2.5.16.4.9.4.1	Fuente1	Pago 1	28/01/21	28/01/21		50	50
7166	0%		2.5.16.4.9.4.3	Fuente1	Financiero - UE	28/01/21	28/01/21		52,885	52,885
7167	0%		2.5.16.4.9.4.4	Fuente1	Pago 2	28/01/21	28/01/21		50	50
7168	0%		2.5.16.4.9.4.5	Fuente1	Financiero - UE	28/01/21	28/01/21		52,885	52,885
7169	0%		2.5.16.4.9.4.6	Fuente1	Pago 3	28/01/21	28/01/21		50	50
7170	100%		2.5.16.4.9.4.7	Fuente1	Financiero - UE	28/01/21	28/01/21		52,885	52,885
7171	100%		2.5.16.4.9.4.8	Fuente1	Pago 4	28/01/21	28/01/21		50	50
7172	0%		2.5.16.4.9.4.9	Fuente1	Financiero - UE	28/01/21	28/01/21		52,885	52,885
7173	0%		2.5.16.4.9.4.10	Fuente1	Pago 5	28/01/21	28/01/21		50	50

Id	% completado	EDT	Apellido	Nombre de la Tarifa	Comentario	Fin	Comienzo	Fin	Comienzo	Fin	Comentario	Fin	Comienzo	Fin	Comentario
7174	100%			Financiero - UE		Jun 30/08/21	Jun 30/08/21				MOD				Costo re
				<Tarifa nueva>											Costo re
				Financiero - UE											Costo re
				Pago 9											Costo re
				Financiero - UE											Costo re
				<Tarifa nueva>											Costo re
				Financiero - UE											Costo re
				Pago 10											Costo re
				Financiero - UE											Costo re
				<Tarifa nueva>											Costo re
				Financiero - UE											Costo re
				Pago 11											Costo re
				Financiero - UE											Costo re
				<Tarifa nueva>											Costo re
				Pago 12											Costo re
				Financiero - UE											Costo re
				Pago 1 2022											Costo re
				<Tarifa nueva>											Costo re
				Financiero - UE											Costo re
				JMS											Costo re
				Financiero - UE											Costo re
				Pago 2											Costo re
				Financiero - UE											Costo re
				BS											Costo re
				Financiero - UE											Costo re
				Pago 3											Costo re
				Financiero - UE											Costo re

Nº	% Completado	EDT	Fuente	Numero de la Zona	Proposición - UE	Comercio - UE	Fin	Comercio - UE	Fin	Costo	Costo
7188	100%	2.5.16.4.9.4.21	Fuente1		It	08/04/22	28/01/21	08/04/22	28/01/21	52,742	52,742
7189	100%	2.5.16.4.9.4.26	Fuente1		Proposición - UE	23/05/22	28/01/21	23/05/22	28/01/21	5,128	5,128
7190	300%	2.5.16.4.9.4.27	Fuente1		Pago 4	04/05/22	28/01/21	04/05/22	28/01/21	5,178	5,178
7191	800%	2.5.16.4.9.4.28	Fuente1		Proposición - UE	13/05/22	28/01/21	13/05/22	28/01/21	5,742	5,742
7192	800%	2.5.16.4.9.4.29	Fuente1		Proposición - UE	13/05/22	28/01/21	13/05/22	28/01/21	5,128	5,128
7193	97%	2.5.16.4.10.1	BUD		Pago 5	31/05/22	28/01/21	31/05/22	28/01/21	5,735	5,735
7194	0%	2.5.16.4.10.2	BUD		Financiero - UE	31/05/22	28/01/21	31/05/22	28/01/21	5,735	5,735
7195	0%	2.5.16.4.10.3	BUD		Financiero - UE	31/05/22	28/01/21	31/05/22	28/01/21	5,735	5,735
7196	0%	2.5.16.4.10.4	BUD		Financiero - UE	31/05/22	28/01/21	31/05/22	28/01/21	5,735	5,735
7197	100%	2.5.16.4.10.4.1	BUD		Pago	13/05/22	28/01/21	13/05/22	28/01/21	32,384	32,384
7198	100%	2.5.16.4.10.4.2	BUD		Pago 1	31/05/22	28/01/21	31/05/22	28/01/21	32,377	32,377
7199	100%	2.5.16.4.10.4.3	BUD		Financiero - UE	09/06/21	28/01/21	09/06/21	28/01/21	5,104	5,104
7200	100%	2.5.16.4.10.4.4	BUD		Financiero - UE	09/06/21	28/01/21	09/06/21	28/01/21	5,104	5,104
7201	0%	2.5.16.4.10.4.5	BUD		Pago 2	23/02/22	28/01/21	23/02/22	28/01/21	5,142	5,142
7202	100%	2.5.16.4.10.4.4	BUD		Financiero - UE	26/02/21	28/01/21	26/02/21	28/01/21	5,695	5,695
7203	100%	2.5.16.4.10.4.5	BUD		Pago 3	15/04/21	28/01/21	15/04/21	28/01/21	50	50
7204	100%	2.5.16.4.10.4.5	BUD		Financiero - UE	15/04/21	28/01/21	15/04/21	28/01/21	50	50

22

Id	%	Comprobado	Fecha	Monto de la Tarea	Comentario	Fin	Comprobado rep	Fin rep	Importe	MRA	
7204	300%		2.5.16.4.10.4.6	610	Financiero - UE	Jun 28/01/21	Jun 25/04/21	Jun 25/01/21	Jun 25/04/21	Costa Rica	\$126
					Pago 4	mié 28/04/21	vie 30/04/21	mié 28/04/21	vie 30/04/21	Costa Rica	\$126
					Financiero - UE	mié 28/04/21	vie 30/04/21	mié 28/04/21	vie 30/04/21	Costa Rica	\$2,723
					<Tarea nueva>	Jun 28/01/21	mié 12/05/21	Jun 28/01/21	mié 12/05/21	Costa Rica	\$127
					Financiero - UE	Jun 28/01/21	mié 12/05/21	Jun 28/01/21	mié 12/05/21	Costa Rica	\$127
					Pago 5	mar 25/05/21	mar 25/05/21	mar 25/05/21	mar 25/05/21	Costa Rica	3,193
					Financiero - UE	mar 25/05/21	mar 25/05/21	mar 25/05/21	mar 25/05/21	Costa Rica	\$2,723
					<Tarea nueva>	Jun 28/01/21	mié 09/06/21	Jun 28/01/21	mié 09/06/21	Costa Rica	\$1,227
					Financiero - UE	Jun 28/01/21	mié 09/06/21	Jun 28/01/21	mié 09/06/21	Costa Rica	\$1,227
					Pago 6	Jun 28/06/21	mar 23/06/21	Jun 28/06/21	mar 23/06/21	Costa Rica	52,712
					Financiero - UE	Jun 28/06/21	mar 23/06/21	Jun 28/06/21	mar 23/06/21	Costa Rica	\$2,723
					<Tarea nueva>	Jun 28/01/21	mar 13/07/21	Jun 28/01/21	mar 13/07/21	Costa Rica	\$2,723
					Financiero - UE	Jun 28/01/21	mar 13/07/21	Jun 28/01/21	mar 13/07/21	Costa Rica	\$127
					PAGO 1	Jun 28/01/21	mar 23/07/21	Jun 28/01/21	mar 23/07/21	Costa Rica	\$127
					Financiero - UE	Jun 28/01/21	mar 23/07/21	Jun 28/01/21	mar 23/07/21	Costa Rica	\$127
					<Tarea nueva>	Jun 28/01/21	mié 28/07/21	Jun 28/01/21	mié 28/07/21	Costa Rica	\$0
					Financiero - UE	Jun 28/01/21	mié 28/07/21	Jun 28/01/21	mié 28/07/21	Costa Rica	\$0
					<Tarea nueva>	Jun 28/01/21	mié 09/08/21	Jun 28/01/21	mié 09/08/21	Costa Rica	\$0
					Financiero - UE	Jun 28/01/21	mié 09/08/21	Jun 28/01/21	mié 09/08/21	Costa Rica	\$0
					PAGO 2	Jun 28/02/21	Jun 28/08/21	Jun 28/02/21	Jun 28/08/21	Costa Rica	\$0
					Financiero - UE	Jun 28/02/21	Jun 28/08/21	Jun 28/02/21	Jun 28/08/21	Costa Rica	\$0
					IVA	Jun 28/03/21	Jun 11/04/22	Jun 28/03/21	Jun 11/04/22	Costa Rica	\$143
					Financiero - UE	Jun 28/03/21	Jun 11/04/22	Jun 28/03/21	Jun 11/04/22	Costa Rica	\$143
					PAGO 3	mar 28/03/21	vie 13/05/22	mar 28/03/21	vie 13/05/22	Costa Rica	\$2,241
					Financiero - UE	mar 28/03/21	vie 13/05/22	mar 28/03/21	vie 13/05/22	Costa Rica	\$2,241
					IVA	Jun 28/01/21	vie 13/05/22	Jun 28/01/21	vie 13/05/22	Costa Rica	395
					Financiero - UE	Jun 28/01/21	vie 13/05/22	Jun 28/01/21	vie 13/05/22	Costa Rica	395
					<Tarea nueva>	Jun 28/01/21	vie 13/05/22	Jun 28/01/21	vie 13/05/22	Costa Rica	395
					Financiero - UE	Jun 28/01/21	vie 13/05/22	Jun 28/01/21	vie 13/05/22	Costa Rica	395

Id	% completado	EDIT	Fuente	Membre de la Tarea	Comentario	Fin.	Comienzo real	Fin real	Dólares	Costo	
7217	100%		2.5.16.4.10.4.16	BID	Financiero - UE	Jue 28/01/21	Jue 28/01/21	MDO	Costo	\$0	
					PAGO 4				Costo	\$2,241	
7218	0%		2.5.16.4.10.4.17	BID	Financiero - UE	Jue 28/01/21	vie 13/05/22	vie 13/05/22	Costo	\$2,241	
					PAGO 5				Costo	\$2,241	
7219	0%		2.5.16.4.10.4.18	BID	Financiero - UE	mar 30/11/21	mar 30/11/21	MDO	Costo	\$2,895	
					PAGO 6				Costo	\$0	
7220	0%		2.5.16.4.10.4.20		Financiero - UE	dom 28/02/21	dom 28/02/21	MDO	Costo	\$0	
					<Tarea imprev				Costo	\$0	
7221	44%		2.5.16.4.11	BID	Clases de operación oficina central	Jue 14/01/21	mar 28/03/21	Jue 14/01/21	MDO	Costo	\$22,864
7222	0%		2.5.16.4.11.1	BID	Solicitud de RCP a la contratación	Jue 14/01/21	Jue 14/01/21	MDO	Costo	\$6,299	
7223	0%		2.5.16.4.11.2	DID	Firma de contrato	Lun 01/02/21	Lun 01/02/21	MDO	Costo	\$0	
7224	96%		2.5.16.4.11.3	BID	Arrendamiento oficina central	vie 26/02/21	mar 24/02/21	vie 26/02/21	MDO	Costo	\$18,579
7225	100%		2.5.16.4.11.3.1	BID	Pago 1	vie 26/02/21	vie 17/12/21	vie 26/02/21	MDO	Costo	\$6,249
					PAGO 2				Costo	\$4,894	
					PAGO 3				Costo	\$4,898	
					PAGO 4				Costo	\$4,898	
					PAGO 5				Costo	\$4,898	
					PAGO 6				Costo	\$4,898	
					PAGO 7				Costo	\$4,898	
					PAGO 8				Costo	\$4,898	
					PAGO 9				Costo	\$4,898	
					PAGO 10				Costo	\$4,898	
					PAGO 11				Costo	\$4,898	
7227	0%		2.5.16.4.11.4	BID	Internet, agua, luz y robos	vie 26/02/21	mar 28/12/21	vie 26/02/21	MDO	Costo	\$4,068

Handwritten signature

Nº	% Completado	ED	Fuente	Horario de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Costo real
7238	0%	2.5.16.4.12	BID	Servicio y Mantenimiento	16/02/20	16/05/22	16/02/22	16/05/22	56,024	56,024
7245	0%	2.5.16.5	Multifuente	2032	08/01/22	28/10/22	08/01/22	28/10/22	564,737	564,737
7246	0%	2.5.16.5.1	Fuente1	Comités de proyectos 1 y 4	02/01/22	28/10/22	02/01/22	28/10/22	434,737	434,737
7247	0%	2.5.16.5.2	BID	Asistencia y Procedimientos	03/01/21	28/10/22	03/01/21	28/10/22	530,000	530,000
7248	92%	2.6	Multifuente	PR, SP, SMI, Perifoneos y Urbanos con solución de Saneamiento Constructivo y Picturados	06/06/12	31/10/22	06/06/12	31/10/22	537,537	537,537
7249	100%	2.6.1	BID	Proceso de Adquisición: Soporte Técnico Emergo UMOCS/PMUO	02/03/15	27/12/19	02/03/15	27/12/19	5497,385	5497,385
7270	100%	2.6.1.1	BID	Solicitud de MOB al BID de Selección Directa de Naciones Unidas:	02/03/15	02/03/15	02/03/15	02/03/15	5497,385	5497,385
7271	100%	2.6.1.2	BID	Aprobación de Convenio de JD INCOMA	11/04/15	04/05/15	11/04/15	04/05/15	50	50
7272	100%	2.6.1.3	BID	Gestión Bancaria	06/09/16	27/12/19	06/09/16	27/12/19	5497,369	5497,369
7273	100%	2.6.1.3.1	BID	Pago uno	08/09/15	06/10/15	08/09/15	06/10/15	496,709	496,709
7274	100%	2.6.1.3.2	BID	Pago dos	07/04/17	07/04/17	07/04/17	07/04/17	596,749	596,749
7275	100%	2.6.1.3.3	BID	Pago tres	16/11/17	26/11/17	16/11/17	26/11/17	572,562	572,562
7276	100%	2.6.1.3.4	BID	Pago cuatro	17/12/19	27/12/19	17/12/19	27/12/19	5145,124	5145,124
7277	100%	2.6.2	Multifuente	Ingeniero Supervisor Urbano del departamento de San Marcos	29/05/15	13/08/17	29/05/15	13/08/17	512,451	512,451
7278	100%	2.6.2.1	Fuente1	Supervisor Promoción Urbana	19/05/15	29/05/15	19/05/15	29/05/15	52,609	52,609
7279	100%	2.6.2.2	Fuente1	Supervisor Promoción Urbana	30/05/15	30/06/15	30/05/15	30/06/15	52,623	52,623
7280	100%	2.6.2.3	Fuente1	Supervisor Promoción Urbana	11/07/15	07/07/15	11/07/15	07/07/15	52,619	52,619
7281	100%	2.6.2.4	Fuente1	Supervisor Promoción Urbana	20/05/15	30/09/15	20/05/15	30/09/15	55,194	55,194
7282	100%	2.6.2.5	Fuente1	Supervisor Promoción Urbana	11/10/15	31/10/15	11/10/15	31/10/15	52,710	52,710
7283	100%	2.6.2.6	Fuente1	Supervisor Promoción Urbana	28/12/15	20/12/15	28/12/15	20/12/15	55,245	55,245
7284	100%	2.6.2.7	BID	Experto Técnico UE	29/12/15	29/12/15	29/12/15	29/12/15	55,245	55,245
7285	100%	2.6.2.8	BID	Supervisor Promoción Urbana	11/03/16	11/03/16	11/03/16	11/03/16	55,168	55,168
7286	100%	2.6.2.9	Fuente1	Experto Técnico UE	11/03/16	11/03/16	11/03/16	11/03/16	55,168	55,168
7287	100%	2.6.2.9	Fuente1	Supervisor Promoción Urbana	31/05/16	31/05/16	31/05/16	31/05/16	57,441	57,441
7288	100%	2.6.2.9	Fuente1	Experto Técnico UE	31/05/16	31/05/16	31/05/16	31/05/16	57,441	57,441



ID	% completado	DOT	Fecha	Nombre de la Tarea	Comentario	Fin	Inicio	Fin	Costo
7067	100%		2.6.2.10	Supervisor Proximidad Urbana	Evento Tercer HS	vie 04/11/16	vie 29/07/16	vie 29/07/16	55,270
7068	100%		2.6.2.11	Experto Técnico UE		vie 04/11/16	vie 04/11/16	vie 04/11/16	55,330
7069	100%		2.6.2.12	Supervisor Proximidad Urbana		vie 04/11/16	vie 04/11/16	vie 04/11/16	55,330
7070	92%		2.6.2	Experto Cemento UE		mar 20/12/16	mar 20/12/16	mar 20/12/16	57,668
7071	100%		2.6.2.12	ISR Revisión honorarios octubre, noviembre y diciembre 2016		mar 20/12/16	mar 20/12/16	mar 20/12/16	57,668
7072	92%		2.6.2	Proceso de Adquisición; Ampliación de Sistema de Agua Potable columna El Nacimiento y Chicalillo y Reposición de Sistema de Abastecimiento Sanitario Colonia El Morán, Cuernavaca, Baja Verapaz		jun 11/05/17	jun 11/05/17	jun 11/05/17	57,668
7073	100%		2.6.3.1	Proyecto de adquisición 3 Sistemas de Suministro en Chitoy		vie 22/09/17	vie 22/09/17	vie 22/09/17	53,856
7074	100%		2.6.3.1.1	Publicación del evento		vie 22/09/17	vie 22/09/17	vie 22/09/17	53,856
7075	100%		2.6.3.2	Impugnación para proyectos Cuernavaca - CONTRATACION		mar 24/10/17	mar 24/10/17	mar 24/10/17	55,462,009
7076	100%		2.6.3.2.1	Contrato Aprobado y notificación		mar 24/10/17	mar 24/10/17	mar 24/10/17	50
7077	100%		2.6.3.2.2	Coordinador Unidad Ejecutora		vie 23/03/18	vie 23/03/18	vie 23/03/18	50
7078	100%		2.6.3.2.3	Proceso para pago de anticipo		jun 10/05/18	jun 10/05/18	jun 10/05/18	50
7079	100%		2.6.3.2.3	Facturación UE		jun 23/04/18	jun 23/04/18	jun 23/04/18	50
7080	100%		2.6.3.2.3	Orden de Inicio		jun 23/04/18	jun 23/04/18	jun 23/04/18	50
7081	100%		2.6.3.2.3	Coordinador Contratante (Infraestructura)		mar 16/05/18	mar 16/05/18	mar 16/05/18	50
7082	100%		2.6.3.2.3	Ejecución Múltiple (4 unidades)		mar 16/05/18	mar 16/05/18	mar 16/05/18	50
7083	100%		2.6.3.3.1	Sistema de Abastecimiento El Nacimiento Baja Verapaz 40,526,518, 15-11-7616		vie 25/05/18	vie 25/05/18	vie 25/05/18	50
7084	84%		2.6.3.4	Ejecución Ejecutora		mar 06/07/18	mar 06/07/18	mar 06/07/18	55,462,009
7085	100%		2.6.3.4.1	Emitación No.1		mar 06/07/18	mar 06/07/18	mar 06/07/18	55,462,009
7086	100%		2.6.3.4.1.1	Revisión técnica de ejecución (10 13%)		mar 06/07/18	mar 06/07/18	mar 06/07/18	50
7087	100%		2.6.3.4.1.2	Coordinador Contratante (Infraestructura)		mar 25/09/18	mar 25/09/18	mar 25/09/18	50
7088	100%		2.6.3.4.1.2	Ejecución legal-financiera de estimación		mar 25/09/18	mar 25/09/18	mar 25/09/18	50

12

ID	% congresado	Fuente	Nombre de la Tarea	Legislatura	Comienzo	Fin	Costo real	Fin real	Costo re	Fin re
7301	100%	2.6.3.4.1.3	BID Elaboración y Aprobación de documento de pago	Legislatura UE	Jun 16/09/18	Jun 27/09/18	may 26/09/18	Jun 27/09/18	Costo re	Fin re
									50	50
7304	100%	2.6.3.4.1.4	BID Financiero - UE		Jun 08/10/18	Jun 15/10/18	Jun 08/10/18	Jun 15/10/18	Costo re	Fin re
									50	50
7305	100%	2.6.3.4.1.5	BID Pago Estimación (15-3D+1B)		Jun 15/10/18	Jun 15/10/18	Jun 15/10/18	Jun 15/10/18	Costo re	Fin re
									558,563	558,563
									558,561	558,561
									51,705	51,705
7306	100%	2.6.3.4.2	BID Financiero - UE		May 14/11/18	May 14/11/18	May 14/11/18	May 14/11/18	Costo re	Fin re
									51,705	51,705
7307	100%	2.6.3.4.2.1	BID Estimación No. 2		Mar 25/09/18	May 14/11/18	Mar 25/09/18	May 14/11/18	Costo re	Fin re
									575,247	575,247
7308	100%	2.6.3.4.2.2	BID Revisión técnica de estimación		Mar 25/09/18	Jun 25/10/18	Mar 25/09/18	Jun 25/10/18	Costo re	Fin re
									50	50
									50	50
7309	100%	2.6.3.4.2.3	BID Coordinador Componentes (Infrasectores)		Mar 25/09/18	Jun 25/10/18	Mar 25/09/18	Jun 25/10/18	Costo re	Fin re
									50	50
									50	50
7310	100%	2.6.3.4.2.4	BID Revisión legal-financiera de estimación		Jun 29/10/18	Jun 29/10/18	Jun 29/10/18	Jun 29/10/18	Costo re	Fin re
									50	50
7311	100%	2.6.3.4.2.5	BID Legal UE		Mar 30/10/18	Jun 29/10/18	Mar 30/10/18	Jun 29/10/18	Costo re	Fin re
									50	50
									573,115	573,115
									573,115	573,115
7312	100%	2.6.3.4.3	BID Financiero - UE		May 31/10/18	May 31/10/18	May 31/10/18	May 31/10/18	Costo re	Fin re
									52,132	52,132
7313	100%	2.6.3.4.3.1	BID Estimación No. 3		May 31/10/18	May 31/10/18	May 31/10/18	May 31/10/18	Costo re	Fin re
									52,132	52,132
7314	100%	2.6.3.4.3.2	BID Revisión técnica de estimación		May 31/10/18	May 31/10/18	May 31/10/18	May 31/10/18	Costo re	Fin re
									573,196	573,196
									573,194	573,194
7315	100%	2.6.3.4.3.3	BID Coordinador Componentes (Infrasectores)		May 31/10/18	May 31/10/18	May 31/10/18	May 31/10/18	Costo re	Fin re
									50	50
									50	50
7316	100%	2.6.3.4.3.4	BID Revisión legal-financiera de estimación		May 31/10/18	May 31/10/18	May 31/10/18	May 31/10/18	Costo re	Fin re
									50	50
									50	50
									571,129	571,129
									571,129	571,129

Id	N.° completado	Fuente	Número de la Tarea	Actividad - UF	Comentarios			Fecha	Código	Categoría	Valor	Monto
					Inicio	Fin	Comentarios					
7317	100%	2.6.3.4.3.5		IVA								571,374
7318	13%	2.6.3.4.4		Revisión técnica de estimación								52,067
7319	100%	2.6.3.4.1		Coordinador Compromiso (Infraestructura)								52,067
7320	100%	2.6.3.4.2		Revisión legal-financiera de estimación								50,952
7321	0%	2.6.3.4.3		Elaboración y Aprobación de documento de pago								50,952
7322	100%	2.6.3.4.4		Pago Estimación								50
7323	100%	2.6.3.4.5		Pagos UE								50
7324	4%	2.6.3.4.5		Estimación No. 4								548,527
7325	0%	2.6.3.4.5.1		Revisión técnica de estimación								548,527
7326	0%	2.6.3.4.5.2		Coordinador Compromiso (Infraestructura)								548,527
7327	0%	2.6.3.4.5.3		Revisión legal-financiera de estimación								51,439
7328	100%	2.6.3.4.5.4		Pago Estimación								51,439
7329	100%	2.6.3.4.5.5		Pagos UE								51,439
7330	100%	2.6.3.4.6		Estimación No. 6								548,707

ID	% Completado	BOI	Fecha	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Presup	1994
7331	100%		7.6.3.4.6.1	Revisión técnica de estimación	mar 06/03/19	mar 20/06/19	mar 06/03/19	mar 20/06/19	Costo re	50
7332	100%		7.6.3.4.6.2	Coordinador Componentes (Infraestructura)	mar 06/03/19	mar 20/06/19	mar 06/03/19	mar 20/06/19	Costo re	50
7333	100%		7.6.3.4.6.3	Asesoría legal-financiera de estimación	mar 06/03/19	mar 20/06/19	mar 06/03/19	mar 20/06/19	Costo re	50
7334	100%		7.6.3.4.6.4	Asesoría UE	mar 06/03/19	mar 20/06/19	mar 06/03/19	mar 20/06/19	Costo re	50
7335	100%		7.6.3.4.6.5	Elaboración y Aprobación de documentos de pago	mar 06/03/19	mar 20/06/19	mar 06/03/19	mar 20/06/19	Costo re	50
7336	85%		7.6.3.4.7	Financiero - UE	mar 06/03/19	mar 20/06/19	mar 06/03/19	mar 20/06/19	Costo re	50
7337	100%		7.6.3.4.7.1	Pago Estimación (Inglés)	mar 06/03/19	mar 20/06/19	mar 06/03/19	mar 20/06/19	Costo re	5143.431
7338	100%		7.6.3.4.7.2	Financiero - UE	mar 06/03/19	mar 20/06/19	mar 06/03/19	mar 20/06/19	Costo re	5143.431
7339	100%		7.6.3.4.7.3	Estimación No. 7	mar 06/03/19	mar 20/06/19	mar 06/03/19	mar 20/06/19	Costo re	5143.431
7340	100%		7.6.3.4.7.4	Definición de recepción	mar 06/03/19	mar 20/06/19	mar 06/03/19	mar 20/06/19	Costo re	54.277
7341	0%		7.6.3.4.7.5	Experto Técnico UE (Gestión de obras)	mar 06/03/19	mar 20/06/19	mar 06/03/19	mar 20/06/19	Costo re	54.277
7342	100%		7.6.3.4.7.6	Inspección del subproyecto	mar 06/03/19	mar 20/06/19	mar 06/03/19	mar 20/06/19	Costo re	54.277
7343	100%		7.6.3.4.7.7	Experto Técnico UE (Gestión de obras)	mar 06/03/19	mar 20/06/19	mar 06/03/19	mar 20/06/19	Costo re	54.277
7344	100%		7.6.3.4.7.8	Proceso de liquidación del proyecto	mar 06/03/19	mar 20/06/19	mar 06/03/19	mar 20/06/19	Costo re	54.277
7345	100%		7.6.3.4.7.9	Emisión del pago final	mar 06/03/19	mar 20/06/19	mar 06/03/19	mar 20/06/19	Costo re	54.277

ID	% Completado	EDT	Puesto	Nombre de la Tarea	Inicio	Fin	Comentarios	Fin real	Costo	Fin
7343	100%		MD	va	26/03/12/19	26/03/12/19	sub 30/11/19	sub 30/11/19	Costo re	\$44,444
7346	100%		MD	Autodidacta	26/03/12/19	26/03/12/19	mar 03/12/19	mar 03/12/19	Costo re	\$1,291
7347	100%		MD	Revisión 2.5% recepción	26/03/12/19	26/03/12/19	vie 28/06/21	vie 28/06/21	Costo re	\$27,678
7348	100%		MD	Financiero - IAF	26/03/12/19	26/03/12/19	vie 31/01/20	vie 31/01/20	Costo re	\$13,743
7349	100%		MD	Retención 2.5% liquidación	26/03/12/19	26/03/12/19	vie 31/01/20	vie 31/01/20	Costo re	\$13,743
7350	100%		MD	Financiero - IAF	26/03/12/19	26/03/12/19	lun 29/03/21	vie 25/08/21	Costo re	\$13,935
7352	100%		MD	Proceso de adquisición de equipo de Sistema de Agua Potable y Represión de Alcantarillado Sanitario Municipal y Represión de Alcantarillado Sanitario Cabecera Chicula, Cuchibol, Baja Verapaz	26/03/12/19	26/03/12/19	vie 22/09/17	vie 22/09/17	Costo re	\$826,303
7353	100%		MD	Proceso de adquisición 3 Sistemas de Saneamiento en Chisuy	26/03/12/19	26/03/12/19	vie 22/09/17	vie 22/09/17	Costo re	\$0
7354	100%		MD	Requerimiento para proyectar Obras - CONTRATACION	26/03/12/19	26/03/12/19	vie 22/09/17	vie 22/09/17	Costo re	\$0
7355	100%		MD	Ejecución Obras (6 meses)	26/03/12/19	26/03/12/19	vie 25/05/18	vie 25/05/18	Costo re	\$0
7356	100%		MD	Ejecución Alcantarillado	26/03/12/19	26/03/12/19	lun 20/06/18	vie 25/06/21	Costo re	\$826,303
7357	100%		MD	Proceso de Contratación - Supervisor Grupo 4 y 5 Sistema de AP y Alcantarillado Chisuy	26/03/12/19	26/03/12/19	vie 07/09/18	lun 13/01/20	Costo re	\$826,303
7358	100%		MD	Proceso de Adquisición: Mejoramiento de Sistema de Agua Potable y de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en 6 Cabeceras Municipales: San Marcos; Escuintla; Palenque; San Pedro Sula; San Cristóbal Cuchumatán; San José El Rupto; San Pablo, de San Marcos	26/03/12/19	26/03/12/19	vie 08/06/12	vie 19/10/22	Costo re	\$30,356
7359	100%		MD	Trámites Administrativos Previa	26/03/12/19	26/03/12/19	mar 02/02/16	vie 20/12/17	Costo re	\$15,887.7
7360	87%		MD	Proceso de adquisición	26/03/12/19	26/03/12/19	vie 08/06/12	vie 08/06/12	Costo re	\$0
7361	100%		MD	ADQUISICIÓN, PUBLICACIÓN, Y RECEPCIÓN DE OBRAS DE LICITACIÓN	26/03/12/19	26/03/12/19	mar 29/07/17	mar 29/07/17	Costo re	\$16,087.7
7362	100%		MD	Publicación de anuncio en Guatecompas y otros medios escritos y electrónicos asignando plazo para preparación de ofertas. En este plazo se realiza reunión informativa con potenciales oferentes y se envían aclaraciones a preguntas	26/03/12/19	26/03/12/19	mar 29/07/17	mar 29/07/17	Costo re	\$0
7363	87%		MD	CONTRATACION	26/03/12/19	26/03/12/19	mar 29/07/17	mar 29/07/17	Costo re	\$0
7364	100%		MD	Publicación de anuncio de Contrato ID de INEDM y Recepción de contrato	26/03/12/19	26/03/12/19	lun 26/03/18	lun 26/03/18	Costo re	\$0

Id	% Completado	807	Fuente	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	815 real	Inicio	Fin
7445	100%	2.6.6.2.2	Multimedios	Comunicación Aprobada	Jun 26/04/18	Jun 26/04/18	Jun 26/04/18	Jun 26/04/18	Costo re Costo re	Costo re
7446	100%	2.6.6.2.3	Multimedios	Coordinador de Unidad de Ejecutor	Jun 26/04/18	Jun 26/04/18	Jun 26/04/18	Jun 26/04/18	Costo re Costo re	Costo re
7447	100%	2.6.6.2.4	Multimedios	Proceso para pago de anticipo (nota)	Mar 01/03/18	Mar 23/10/18	Mar 01/03/18	Mar 23/10/18	Costo re Costo re	Costo re
7448	100%	2.6.6.2.4	Multimedios	Financiero - CF	Mar 01/03/18	Mar 23/10/18	Mar 01/03/18	Mar 23/10/18	Costo re Costo re	Costo re
7449	100%	2.6.6.2.4	Multimedios	Orden de Inicio	Mar 24/03/18	Jun 15/11/18	Mar 24/03/18	Jun 15/11/18	Costo re Costo re	Costo re
7450	0%	2.6.6.2.5	BD	Coordinador Compensación (Infraventura)	Mar 24/10/18	Jun 15/11/18	Mar 24/10/18	Jun 15/11/18	Costo re Costo re	Costo re
7451	93%	2.6.6.2.4	Multimedios	Ejecución Pílea Lote 1 - San Marcos (24 meses) ALCANTARILLADO	Jun 15/11/18	Jun 09/11/20	Jun 15/11/18	Jun 09/11/20	Costo re Costo re	Costo re
7452	0%	2.6.6.2.7	BD	Ejecución Financiera LOTE 1 - San Marcos TENDONIA	Mar 06/06/18	Mar 19/10/22	Mar 06/06/18	Mar 19/10/22	Costo re Costo re	Costo re
7453	77%	2.6.6.2.8	BD	Ejecución Pílea Lote 1 - Esquelvas Palo Gordo (18 meses)	Jun 15/11/18	Jun 19/05/20	Jun 15/11/18	Jun 19/05/20	Costo re Costo re	Costo re
7454	96%	2.6.7	Fuente1	Operación Inversora LOTE 1 - Esquelvas Palo Gordo ALCANTARILLADO	Jun 09/06/18	Jun 06/05/22	Jun 09/06/18	Jun 06/05/22	Costo re Costo re	Costo re
7455	96%	2.6.7.1	Fuente1	Proceso de Adquisición: Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en Cabeceras Municipales: San Marcos; Esquelvas Palo Gordo; San Pedro Sec.; San Cristóbal Cuzco; San José El Rodero; San Pablo; de San Marcos	Mar 02/02/16	Mar 24/11/17	Mar 02/02/16	Mar 24/11/17	Costo re Costo re	Costo re
7456	67%	2.6.7.2	Fuente1	Trámites Administrativos Preños	Mar 25/07/17	Mar 24/11/17	Mar 25/07/17	Mar 24/11/17	Costo re Costo re	Costo re
7457	67%	2.6.7.2.1	Fuente1	Proceso de adquisición	Mar 25/07/17	Mar 24/11/17	Mar 25/07/17	Mar 24/11/17	Costo re Costo re	Costo re
7458	79%	2.6.8	BD	APROBACION, PUBLICACION, Y RECEPCION DE OBRERIAS DE LICITACION	Mar 02/02/16	Mar 29/07/18	Mar 02/02/16	Mar 29/07/18	Costo re Costo re	Costo re
8450	99%	2.6.9	Fuente1	Proceso de Adquisición: Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en Cabeceras Municipales: San Marcos; Esquelvas Palo Gordo; San Pedro Sec.; San Cristóbal Cuzco; San José El Rodero; San Pablo; de San Marcos	Mar 02/02/16	Mar 31/08/22	Mar 02/02/16	Mar 31/08/22	Costo re Costo re	Costo re
8451	99%	2.6.10	Fuente1	Proceso de Contratación: Servicios de Consultoría para la Supervisión del Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en Cabeceras: San Marcos, Esquelvas Palo Gordo; San José El Rodero; San Pablo; Lote 1	Mar 23/06/17	Mar 06/10/22	Mar 23/06/17	Mar 06/10/22	Costo re Costo re	Costo re
8452	97%	2.6.11	Fuente1	Proceso de Contratación: Supervisión Infraventa Lote 1 San Marcos	Jun 14/03/20	Mar 23/08/22	Jun 14/03/20	Mar 23/08/22	Costo re Costo re	Costo re

22

ID	IN completado:	Fuente	Horario de la Tarea	Comenzó		Fin		Comenzó real	Fin real	Estado	Valor
				Comenzó	Fin	Comenzó real	Fin real				
8271	80%	2.6.12	Fuente1	Proceso de Contratación: Servicios de Consultoría para la Supervisión del Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Mejoramiento de Sistemas de Alcantarillado sanitario en Coboceras: 1. San Pedro Sacaca pequeño; 2. San Cristóbal Cu.Lote 2. TCOMPLAN ALC	mié 28/06/17	vie 15/07/22	mié 28/06/17	mié 28/06/17	NOB	Costo re \$1,790,701	
8931	0%	2.6.13	Fuente1	Proceso de Contratación: Servicios de Consultoría para la Supervisión del Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en Coboceras: San Marcos; Esquipulas Palo Gordo; San José El Rodero; San Pablo. Lote 3	jue 08/06/17	mié 28/06/21	jue 08/06/17	mié 28/06/21	NOB	Costo re \$934,895 Costo 0	
8938	100%	2.6.14	Fuente1	Plan de Supervisión individual transición Lote 3, San José El Rodero y San Pablo	vie 23/06/18	vie 28/06/20	vie 23/06/18	vie 28/06/20	Costo re	50 \$9,752	
8951	99%	2.6.15	Fuente1	Proceso de Contratación: Supervisión individual Lote 3, San José El Rodero y San Pablo	vie 08/06/12	vie 19/09/22	vie 08/06/12	vie 19/09/22	Costo re	59,752 \$236,061	
8952	100%	2.6.15.1	Fuente1	Proceso de Contratación: Ingeniería Coordinadora de la Supervisión Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario con PTAR en las Municipalidades de San Pablo y San José El Rodero del Depto. De San Marcos	lun 18/02/19	lun 07/12/20	lun 18/02/19	lun 07/12/20	Costo re	\$560,748 \$18,480	
8953	100%	2.6.15.3.1	Fuente1	Elaboración de TDR y solicitud de NOB	lun 18/02/19	mié 30/04/19	lun 18/02/19	mié 30/04/19	Costo re	518,480 50	
8954	100%	2.6.15.3.2	Fuente1	No objeción a la contratación	mié 09/05/19	mié 01/05/19	mié 09/05/19	mié 01/05/19	Costo re	50	
8955	100%	2.6.15.3.3	Fuente1	Solicitud de contrato	mié 09/05/19	mié 01/05/19	mié 09/05/19	mié 01/05/19	Costo re	50	
8956	100%	2.6.15.3.4	Fuente1	Pago	vie 20/12/18	lun 07/12/20	vie 20/12/18	lun 07/12/20	Costo re	50 \$18,480	
8959	90%	2.6.15.2	Fuente1	Proceso de Contratación: Ingeniería Coordinadora de la Supervisión Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario con PTAR en las Municipalidades de San Pablo y San José El Rodero del Depto. De San Marcos ZURITA	mié 28/02/20	mié 28/06/22	mié 28/02/20	mié 28/06/20	NOB	Costo re \$18,480 Costo 0	
9012	90%	2.6.15.3	Fuente1	Proceso de Contratación: Ingeniería Supervisor del Sistema de Alcantarillado de La Cabeza Municipal de San Pablo, Departamento de San Marcos	lun 18/02/19	vie 13/06/22	lun 18/02/19	vie 13/06/22	NOB	Costo re \$47,009 Costo 0	
9013	100%	2.6.15.3.1	Fuente1	Elaboración de TDR y cuadro de evaluación	lun 18/02/19	jue 09/05/19	lun 18/02/19	jue 09/05/19	Costo re	5101,260	
9014	100%	2.6.15.3.2	Fuente1	Solicitud de NOB a los TDR	jue 09/05/19	jue 09/05/19	jue 09/05/19	jue 09/05/19	Costo re	50	
9015	100%	2.6.15.3.3	Fuente1	No objeción a los TDR	vie 30/05/19	mié 15/06/19	vie 30/05/19	mié 15/06/19	Costo re	50	
9016	0%	2.6.15.3.4	Fuente1	Invitación a presentar propuesta de contrato, evaluación y selección de las Ofertas	jue 19/05/19	mié 28/06/20	jue 19/05/19	mié 28/06/20	NOB	Costo re 50 Costo 0	
9017	100%	2.6.15.3.5	Fuente1	No objeción a la contratación	lun 24/05/19	lun 24/06/19	lun 24/05/19	lun 24/06/19	Costo re	50	
9018	100%	2.6.15.3.6	Fuente1	Suscripción de contrato	mar 18/07/19	mar 18/07/20	mar 18/07/19	mar 18/07/20	Costo re	50	
9019	90%	2.6.15.3.7	Fuente1	Pago Ingeniería Supervisor del Sistema de Alcantarillado de La Cabeza Municipal de San Pablo, Departamento de San Marcos para el presupuesto	jue 28/08/19	vie 13/05/22	jue 28/08/19	vie 13/05/22	NOB	Costo re \$108,793 Costo 0	

ID	% completado	IDT	Fuente	Nombre de la Tarea	Cuando	Fin	Comienzo real	Fin real	Origen	MGA
9054	99%		Fuente1	Proceso de Contratación Ingeniería Supervisor del Sistema de Alcantarillado de La Cabecera Municipal de San José El Rodero, Departamento de San Marcos PORSE MICHÉNY	lun 18/02/19	vie 19/04/22	lun 18/02/19		MICHÉNY	5114,000
9055	100%		Fuente1	Elaboración de TOR y cuadro de evaluación	lun 18/02/19	jue 06/05/19	lun 18/02/19		Costo re	\$110,557
9056	100%		Fuente1	Solicitud de NOB a los TOR	jue 05/05/19	jue 05/05/19	jue 05/05/19		Costo re	50
9057	100%		Fuente1	No objeción a los TOR	vie 10/05/19	vie 15/05/19	vie 10/05/19		Costo re	50
9058	100%		Fuente1	Involución a presentar expresión de interés, evaluación y solicitud de no objeción	jue 23/05/19	mié 12/06/19	jue 23/05/19		Costo re	50
9059	100%		Fuente1	No objeción a la contratación	jue 13/06/19	mié 03/07/19	jue 13/06/19		Costo re	50
9060	100%		Fuente1	Suscripción de contrato	lun 15/07/19	lun 15/07/19	lun 15/07/19		Costo re	50
9061	99%		Fuente2	Pago Ingeniería Supervisor del Sistema de Alcantarillado de La Cabecera Municipal de San José El Rodero, Departamento de San Marcos PORSE MICHÉNY	vie 15/08/19	vie 19/08/22	vie 15/08/19		Costo re	\$114,000
9114	0%		Fuente1	Proceso de Contratación Auxilio de Ingeniería para los proyectos del Lote 3	vie 26/04/19	lun 28/07/20			Costo re	\$110,557
9130	95%		Fuente1	Proceso de Contratación Consultor para Especialista Supervisor en Control de Calidad del Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y el Mejoramiento de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en las Cabeceras Municipales de San José El Rodero y San Pablo.	lun 18/02/19	jue 14/01/21	lun 18/02/19		Costo re	\$23,894
9164	0%		Fuente1	Proceso de Contratación Consultor para Especialista Supervisor en Control de Calidad del Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y el Mejoramiento de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en las Cabeceras Municipales de San José El Rodero y San Pablo	vie 06/06/12	mar 26/12/21			Costo re	\$23,429
9190	99%		Fuente1	Proceso de Contratación Consultor para Especialista en Seguridad Industrial y Ocupacional Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y el Mejoramiento de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en las Cabeceras Municipales de San José El Rodero y San Pablo.	lun 18/02/19	vie 18/05/22	lun 18/02/19		Costo re	\$18,272
9233	87%		Fuente1	Proceso de Contratación Consultor para Especialista en Ambiente Del Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y el Mejoramiento de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en las Cabeceras Municipales de San José El Rodero y San Pablo.	lun 18/02/19	jue 14/01/21	lun 18/02/19		Costo re	\$45,033
9270	0%		Fuente1	Proceso de Contratación Consultor para Especialista en Ambiente Del Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y el Mejoramiento de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en las Cabeceras Municipales de San José El Rodero y San Pablo.	vie 08/06/12	mar 28/12/21			Costo re	\$22,536
9296	8%		Fuente1	Proceso de Adquisición de los materiales de Sistras de Agua Potable y de Sistras de Alcantarillado Sanitario en el Municipio de San Pedro Sacatepé, San Marcos	lun 02/10/17	jue 26/12/17	lun 02/10/17		Costo re	50
9303	37%		Fuente1	Proceso de Adquisición de los materiales de Sistras de Agua Potable y de Sistras de Alcantarillado Sanitario en el Municipio de San Cristóbal Quiché, San Marcos	mié 28/12/17	mié 14/09/21	mié 28/12/17		Costo re	\$1,916,399
									Costo re	\$3,180,060

Nº	% completado	1207	Nombre de la Tarea	Fuente	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Origen	101
9644	63%	2.6.18	Fuentes 1	Fuente 1	mar 28/12/17	jun 22/06/22	mar 28/12/17		MOOC/Cocto	56,385,997
			Proyecto de Edificación: Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en el Municipio de San Pedro Sula, Depto. San Marcos 340315A-MANITABO							
9607	85%	3	Mejoramiento		vie 06/06/16	vie 28/10/22	vie 06/06/16		MOOC/Cocto	54,172,284
			Componente 3 Desarrollo Comunitario y Fortalecimiento Municipal para la Interacción del Servicio de Agua y Saneamiento							
9608	86%	3.1	Mejoramiento		vie 06/06/16	vie 28/10/22	vie 06/06/16		MOOC/Cocto	51,429,851
			P18. Organización comunitaria rural: fortaleciendo los sistemas de Agua y Saneamiento							
9609	100%	3.1.1	Fuentes 1		vie 26/10/16	jun 13/04/15	vie 26/10/16		MOOC/Cocto	5304,944
			Organizaciones comunitarias fortaleciendo 28 (IPP-7)							
9612	100%	3.1.2	MO		vie 11/09/15	jun 11/05/17	vie 11/09/15		MOOC/Cocto	579,236
			Organización Comunitaria - UEP							
9727	200%	3.1.3	MO		jun 16/09/16	may 28/12/18	jun 16/09/16		MOOC/Cocto	579,238
			Proceso de certificación: Especialista en gestión social							
9728	200%	3.1.3.1	MO		jun 16/09/16	jun 03/10/18	jun 16/09/16		MOOC/Cocto	54,829
			Proceso de certificación: Especialista en gestión social							
9729	100%	3.1.3.1.1	MO		jun 16/09/16	may 31/05/16	jun 16/09/16		MOOC/Cocto	50
			Compras públicas							
9730	100%	3.1.3.1.2	MO		may 03/06/16	vie 03/06/16	may 03/06/16		MOOC/Cocto	50
			Clase de la comunidad							
9731	100%	3.1.3.1.3	MO		jun 06/06/16	vie 17/06/16	jun 06/06/16		MOOC/Cocto	50
			Integración de paneles de actividades							
9732	100%	3.1.3.1.4	MO		jun 20/06/16	jun 20/06/16	jun 20/06/16		MOOC/Cocto	50
			Recomendación de candidatos							
9733	100%	3.1.3.1.5	MO		vie 02/09/16	vie 02/09/16	vie 02/09/16		MOOC/Cocto	50
			Mejoramiento del BID							
9734	100%	3.1.3.1.6	MO		jun 26/09/16	jun 03/10/16	jun 26/09/16		MOOC/Cocto	50
			Mejoramiento del Equipo							
9735	200%	3.1.3.2	MO		jun 26/09/16	jun 03/10/16	jun 26/09/16		MOOC/Cocto	50
			Firma de contrato Empresa INFOM							
9736	100%	3.1.3.2.1	MO		jun 26/09/16	jun 03/10/16	jun 26/09/16		MOOC/Cocto	50
			Generación INFOM							
9737	100%	3.1.3.2.2	MO		jun 26/09/16	jun 03/10/16	jun 26/09/16		MOOC/Cocto	50
			Ejecución de concreto							
9738	100%	3.1.3.2.3	MO		jun 19/12/16	jun 19/12/16	jun 19/12/16		MOOC/Cocto	58,829
			Octubre							
9739	100%	3.1.3.2.4	MO		jun 19/12/16	jun 19/12/16	jun 19/12/16		MOOC/Cocto	52,939
			Financiero - UE							
9740	100%	3.1.3.2.5	MO		mar 20/12/16	mar 20/12/16	mar 20/12/16		MOOC/Cocto	52,939
			Memorias							
9741	100%	3.1.3.2.6	MO		mar 20/12/16	mar 20/12/16	mar 20/12/16		MOOC/Cocto	52,945
			Diciembre							
9742	100%	3.1.4	Mejoramiento		jun 16/12/17	vie 28/02/20	jun 16/12/17		MOOC/Cocto	5117,134
			Proceso de Certificación: Para la selección y contratación de consultores para promoción social de los 42 proyectos de Albores y Linternas de Chitoy, 19 proyectos de Chitoy, y proyectos de San Marcos							
9743	100%	3.1.4.1	Mejoramiento		jun 16/12/17	may 14/09/18	jun 16/12/17		MOOC/Cocto	54,192
			Proceso de selección de consultor para Luta J de Albores y Linternas de Chitoy							

Handwritten mark

ID	% completado	EDT	Nombre de la obra	Numero de la obra	Fecha	Comienzo	Fin	Comienzo	Fin	Costo	Costo
9756	100%	100	Proceso de selección de consultor para Lota 2 de Aljibes y Leñinas de Chiquimula	BID	3.1.4.1.2	Jun 18/12/17	Jun 14/01/18	Jun 18/12/17	Jun 14/01/18	Costo	\$8,896
9756	100%	100	Proceso de selección de consultor para Lota 3 de Aljibes y Leñinas de Chiquimula	Multifuente	3.1.4.1.3	Jun 18/12/17	Jun 30/06/18	Jun 18/12/17	Jun 30/06/18	Costo	\$12,379
9824	100%	100	Proceso de selección de consultor para Lota 4 de Aljibes y Leñinas de Chiquimula	Multifuente	3.1.4.1.4	Jun 18/12/17	Jun 25/04/18	Jun 18/12/17	Jun 25/04/18	Costo	\$11,233
9859	100%	100	Proceso de selección de consultor para Lota 5 de Aljibes y Leñinas de Chiquimula	Multifuente	3.1.4.1.5	Jun 18/12/17	Jun 30/06/18	Jun 18/12/17	Jun 30/06/18	Costo	\$13,094
9900	100%	100	Proceso de selección de consultor para Lota 6 de Aljibes y Leñinas de Chiquimula	BID	3.1.4.1.6	Jun 18/12/17	Jun 07/09/18	Jun 18/12/17	Jun 07/09/18	Costo	\$13,095
9921	100%	100	Proceso de selección de consultor para Lota 7 de Aljibes y Leñinas de Chiquimula	BID	3.1.4.1.7	Jun 18/12/17	Jun 07/09/18	Jun 18/12/17	Jun 07/09/18	Costo	\$5,795
9942	100%	100	Proceso de selección de consultor para Lota 8 de Aljibes y Leñinas de Chiquimula	Multifuente	3.1.4.1.8	Jun 18/12/17	Jun 30/06/18	Jun 18/12/17	Jun 30/06/18	Costo	\$5,795
9943	100%	100	Elaboración de TDR, proceso de evaluación	BID	3.1.4.1.8.1	Jun 18/12/17	Mar 26/12/17	Jun 18/12/17	Mar 26/12/17	Costo	\$13,588
9944	100%	100	Solicitud de MOB a la construcción del consultor para Lota 1	BID	3.1.4.1.8.2	Mar 16/01/18	Mar 16/01/18	Mar 16/01/18	Mar 16/01/18	Costo	\$0
9945	100%	100	Emitida de la MOB a la contratación del consultor	BID	3.1.4.1.8.3	Mar 19/01/18	Mar 19/01/18	Mar 19/01/18	Mar 19/01/18	Costo	\$0
9946	100%	100	Notificación de la adjudicación al candidato seleccionado, solicitando la documentación respectiva	BID	3.1.4.1.8.4	Jun 22/01/18	Jun 22/01/18	Jun 22/01/18	Jun 22/01/18	Costo	\$0
9947	100%	100	Elaboración de contrato	BID	3.1.4.1.8.5	Jun 22/01/18	Jun 22/01/18	Jun 22/01/18	Jun 22/01/18	Costo	\$0
9948	100%	100	Ejecución financiera	BID	3.1.4.1.8.6	Jun 22/01/18	Jun 22/01/18	Jun 22/01/18	Jun 22/01/18	Costo	\$0
9995	100%	100	Pagos para cumplimiento de Lota 8A y 8B	Fuente1	3.1.4.1.8.7	Jun 22/01/18	Jun 22/01/18	Jun 22/01/18	Jun 22/01/18	Costo	\$0
9994	100%	100	Proceso de selección de consultor para Lota 8B de Aljibes y Leñinas de Chiquimula	Multifuente	3.1.4.1.8	Jun 18/12/17	Jun 09/10/18	Jun 18/12/17	Jun 09/10/18	Costo	\$6,574
10007	100%	100	Proceso de selección de consultor para Lota 8B de Aljibes y Leñinas de Chiquimula	Multifuente	3.1.4.1.8	Jun 18/12/17	Jun 23/05/18	Jun 18/12/17	Jun 23/05/18	Costo	\$12,030
10044	100%	100	Proceso de selección de consultor para Lota 9B de Aljibes y Leñinas de Chiquimula	Multifuente	3.1.4.1.9	Jun 18/12/17	Jun 23/05/18	Jun 18/12/17	Jun 23/05/18	Costo	\$12,030
10081	100%	100	TÉCNICO DE PROMOCIÓN SOCIAL, LOTES 1 Y 6, Comandante, Jocelyn y Sus hijos Emman	Fuente1	3.1.4.1.9	Jun 18/12/17	Jun 26/02/18	Jun 18/12/17	Jun 26/02/18	Costo	\$2,184
10082	100%	100	No objeción a la contratación	Fuente1	3.1.4.1.9.1	Jun 30/10/18	Jun 30/10/18	Jun 30/10/18	Jun 30/10/18	Costo	\$0
10083	100%	100	Suscripción de contrato	Fuente1	3.1.4.1.9.2	Jun 04/11/18	Jun 04/11/18	Jun 04/11/18	Jun 04/11/18	Costo	\$0
10084	100%	100	Recepción financiera	Fuente1	3.1.4.1.9.3	Jun 20/12/18	Jun 20/12/18	Jun 20/12/18	Jun 20/12/18	Costo	\$2,184
10085	100%	100	Pago 1	Fuente1	3.1.4.1.9.3.1	Jun 20/12/18	Jun 20/12/18	Jun 20/12/18	Jun 20/12/18	Costo	\$1,097
10086	100%	100	N/A	Fuente1	3.1.4.1.9.3.2	Jun 20/12/18	Jun 20/12/18	Jun 20/12/18	Jun 20/12/18	Costo	\$55
10087	100%	100	Pago 1	Fuente1	3.1.4.1.9.3.3	Jun 20/12/18	Jun 20/12/18	Jun 20/12/18	Jun 20/12/18	Costo	\$55
10089	100%	100	N/A	Fuente1	3.1.4.1.9.3.4	Jun 28/02/19	Jun 28/02/19	Jun 28/02/19	Jun 28/02/19	Costo	\$2,097

ID	% completado	EDT	Fuente	Actividad de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Presupuesto	Costo
10005	100%		3.1.4.1.13	BID	Proceso de selección de consultor para lote 1 de Albas y Apurimac de Chacay/Coblesmas Rurales de AP de Chibuy	vie 16/11/18	lun 12/06/19	vie 16/11/18	lun 12/06/19	54,683
10006	100%		3.1.4.1.13.1	BID	Elaboración de TDR	vie 16/11/18	mar 20/11/18	vie 16/11/18	mar 20/11/18	54,683
10007	100%		3.1.4.1.13.2	BID	Selección de MEC a la contratación del consultor para el lote 1	mar 04/12/18	mar 04/12/18	mar 04/12/18	mar 04/12/18	50
10008	100%		3.1.4.1.13.3	BID	Coordinador Unidad Ejecutora	mar 04/12/18	mar 04/12/18	mar 04/12/18	mar 04/12/18	50
10009	100%		3.1.4.1.13.4	BID	Emisión de la MOB a la contratación del consultor	mié 05/12/18	mié 05/12/18	mié 05/12/18	mié 05/12/18	50
10010	100%		3.1.4.1.13.4	BID	Acto de campo	mié 05/12/18	mié 05/12/18	mié 05/12/18	mié 05/12/18	50
10011	100%		3.1.4.1.13.4	BID	Elaboración de contrato y firma (OSCAR SIERRA)	mié 23/01/19	mié 23/01/19	mié 23/01/19	mié 23/01/19	50
10012	100%		3.1.4.1.13.4	BID	Legal UE	mié 23/01/19	mié 23/01/19	mié 23/01/19	mié 23/01/19	50
10013	100%		3.1.4.1.13.5	BID	Ejecución financiera	vie 15/02/19	lun 12/06/19	vie 15/02/19	lun 12/06/19	54,683
10014	100%		3.1.4.1.14	BID	Proceso de selección de consultor para lote 1 de Albas y Apurimac de Chacay/Sucemas Rurales de AP de Chibuy	vie 16/11/18	lun 12/06/19	vie 16/11/18	lun 12/06/19	54,683
10108	100%		3.1.4.1.14.1	BID	Elaboración de TDR	vie 16/11/18	mar 20/11/18	vie 16/11/18	mar 20/11/18	54,683
10109	100%		3.1.4.1.14.2	BID	Selección de MEC a la contratación del consultor para el lote 1	mar 04/12/18	mié 04/12/18	mar 04/12/18	mié 04/12/18	50
10110	100%		3.1.4.1.14.3	BID	Coordinador Unidad Ejecutora	mar 04/12/18	mar 04/12/18	mar 04/12/18	mar 04/12/18	50
10111	100%		3.1.4.1.14.4	BID	Emisión de la MOB a la contratación del consultor	mié 05/12/18	mié 05/12/18	mié 05/12/18	mié 05/12/18	50
10112	100%		3.1.4.1.14.5	BID	Acto de campo	mié 05/12/18	mié 05/12/18	mié 05/12/18	mié 05/12/18	50
10113	100%		3.1.4.1.14.5	BID	Elaboración de contrato y firma (María Inés Marín)	mié 23/01/19	mié 23/01/19	mié 23/01/19	mié 23/01/19	50
10114	100%		3.1.4.1.14.5	BID	Legal UE	mié 23/01/19	mié 23/01/19	mié 23/01/19	mié 23/01/19	50
10115	100%		3.1.4.1.14.5	BID	Ejecución financiera	vie 15/02/19	lun 12/06/19	vie 15/02/19	lun 12/06/19	54,683
10116	100%		3.1.4.1.14.5	BID	Recontratación de promotores 2017	lun 05/06/17	mié 31/01/19	lun 05/06/17	mié 31/01/19	516,359
10117	100%		3.1.4.1.14.5	BID	Recontratación de promotores 2018	vie 15/12/17	jun 11/01/19	vie 15/12/17	jun 11/01/19	528,957
10118	100%		3.1.4.1.14.5	BID	Recontratación de promotores 2019 y 2020	vie 14/12/18	jun 11/01/19	vie 14/12/18	jun 11/01/19	528,167
10026	99%		3.1.4	Fuente 1	2021		vie 14/12/18			579,892
10027	99%		3.1.4	Fuente 2	2021		vie 06/06/18			551,594
10028	99%		3.1.4.1	Fuente 3	2021		jun 13/12/20			547,384
10029	99%		3.1.4.1	Fuente 4	2021		mar 31/05/22			514,710
10030	99%		3.1.4.1	Fuente 5	2021		vie 06/06/18			512,888
10031	99%		3.1.4.1	Fuente 6	2021		mar 31/05/22			514,115

ID	PK	EOT	Completado	Nombre de la Tarea	Fuente	Comentario	Fin	Comienzo real	Fin real	Impacto	M&A
10706		57%		Técnico en Promoción Social, Lotes 5 y 7 (Arnoldo Vasquez)		Jue 17/12/20	Mar 31/01/22	Jue 17/12/20		0.00	58,328
10709		0%		Proceso de selección Y Contratación		Jue 17/12/20	Jue 11/01/21			0.00	58,539
10712		96%		Ejecución Convulsiva		Jue 24/01/21	Mar 31/01/22	Jue 24/01/21		0.00	50
10714		100%		Pago 1		Jue 26/01/21	Mar 19/02/21	Jue 26/01/21		0.00	54,428
				Financiero - UE		Jue 29/01/21	Mar 19/02/21	Jue 29/01/21		0.00	517
10715		100%		ISA		Jue 15/01/21	Jue 11/01/21	Jue 15/01/21		0.00	537
				Financiero - UE		Jue 15/01/21	Jue 11/01/21	Jue 15/01/21		0.00	537
10716		100%		Pago 2		Mar 26/02/21	Mar 26/02/21	Mar 26/02/21		0.00	539
				Financiero - UE		Mar 26/02/21	Mar 26/02/21	Mar 26/02/21		0.00	539
10717		100%		ISR		Jue 11/01/21	Jue 11/01/21	Jue 11/01/21		0.00	539
				Financiero - UE		Jue 11/01/21	Jue 11/01/21	Jue 11/01/21		0.00	539
10718		100%		Pago 3		Mar 26/03/21	Mar 26/03/21	Mar 26/03/21		0.00	539
				Financiero - UE		Mar 26/03/21	Mar 26/03/21	Mar 26/03/21		0.00	539
10719		100%		ISR		Mar 24/03/21	Mar 24/03/21	Mar 24/03/21		0.00	539
				Financiero - UE		Mar 24/03/21	Mar 24/03/21	Mar 24/03/21		0.00	539
10720		100%		Pago 4		Mar 28/04/21	Jue 29/04/21	Mar 28/04/21		0.00	539
				Financiero - UE		Mar 28/04/21	Jue 29/04/21	Mar 28/04/21		0.00	539
10721		100%		ISR		Mar 24/05/21	Jue 24/05/21	Mar 24/05/21		0.00	539
				Financiero - UE		Mar 24/05/21	Jue 24/05/21	Mar 24/05/21		0.00	539
10722		100%		Pago 5		Mar 28/05/21	Jue 31/05/21	Mar 28/05/21		0.00	539
				Financiero - UE		Mar 28/05/21	Jue 31/05/21	Mar 28/05/21		0.00	539
10723		100%		ISR		Jue 14/06/21	Jue 24/06/21	Jue 14/06/21		0.00	539
				Financiero - UE		Jue 14/06/21	Jue 24/06/21	Jue 14/06/21		0.00	539
10724		100%		Pago 6		Jue 28/06/21	Mar 30/06/21	Jue 28/06/21		0.00	539
				Financiero - UE		Jue 28/06/21	Mar 30/06/21	Jue 28/06/21		0.00	539
10725		100%		ISR		Mar 31/07/21	Jue 23/08/21	Mar 31/07/21		0.00	539
				Financiero - UE		Mar 31/07/21	Jue 23/08/21	Mar 31/07/21		0.00	539

Id	% completado	UBI	Nombre de la Tarea	Comentario	Fin	Comenzos real	Fin real	Costo
10726	100%	3.1.6.3.2.19	Fuente1	Financiero - UF	mié 21/07/21	mié 18/07/21	mié 23/08/21	539
				Pago 7	mié 21/07/21	mié 28/07/21	mié 30/07/21	539
				Financiero - UF	mié 21/07/21	mié 28/07/21	mié 30/07/21	539
10727	100%	3.1.6.3.2.14	Fuente1	ISR	mié 21/07/21	mié 28/07/21	mié 30/07/21	539
				Financiero - UF	mié 21/07/21	mié 28/07/21	mié 30/07/21	539
10728	100%	3.1.6.3.2.15	Fuente1	Financiero - UF	mié 21/07/21	mié 28/07/21	mié 30/07/21	539
				Pago 8	mié 21/07/21	mié 28/07/21	mié 30/07/21	539
10729	100%	3.1.6.3.2.16	Fuente1	Financiero - UF	mié 21/07/21	mié 28/07/21	mié 30/07/21	539
				Financiero - UF	mié 21/07/21	mié 28/07/21	mié 30/07/21	539
10730	100%	3.1.6.3.2.17	Fuente1	Financiero - UF	mié 21/07/21	mié 28/07/21	mié 30/07/21	539
				Pago 9	mié 21/07/21	mié 28/07/21	mié 30/07/21	539
10731	100%	3.1.6.3.2.18	Fuente1	Financiero - UF	mié 21/07/21	mié 28/07/21	mié 30/07/21	539
				Financiero - UF	mié 21/07/21	mié 28/07/21	mié 30/07/21	539
10732	100%	3.1.6.3.2.19	Fuente1	Financiero - UF	mié 21/07/21	mié 28/07/21	mié 30/07/21	539
				Pago 10	mié 21/07/21	mié 28/07/21	mié 30/07/21	539
10733	100%	3.1.6.3.2.20	Fuente1	Financiero - UF	mié 21/07/21	mié 28/07/21	mié 30/07/21	539
				Financiero - UF	mié 21/07/21	mié 28/07/21	mié 30/07/21	539
10734	100%	3.1.6.3.2.21	Fuente1	Financiero - UF	mié 21/07/21	mié 28/07/21	mié 30/07/21	539
				Pago 11	mié 21/07/21	mié 28/07/21	mié 30/07/21	539
10735	0%	3.1.6.3.2.22	Fuente1	Financiero - UF	mié 21/07/21	mié 28/07/21	mié 30/07/21	539
				Financiero - UF	mié 21/07/21	mié 28/07/21	mié 30/07/21	539
10736	0%	3.1.6.3.2.23	Fuente1	Financiero - UF	mié 21/07/21	mié 28/07/21	mié 30/07/21	539
				Pago 12	mié 21/07/21	mié 28/07/21	mié 30/07/21	539
10737	0%	3.1.6.3.2.24	Fuente1	Financiero - UF	mié 21/07/21	mié 28/07/21	mié 30/07/21	539
				Financiero - UF	mié 21/07/21	mié 28/07/21	mié 30/07/21	539
10738	8%	3.1.6.4	Fuente1	Tecnico de Promocion Social, para Monitoreo de Acciones de Administracion, Operación y Mantenimiento	mié 21/07/21	mié 28/07/21	mié 30/07/21	539

ID	% completado	EDI	Nombre de la obra	Fin	Comenzado	Final	Reserva
10768	99%		Especificación en Gestión Social y Fortalecimiento Municipal 2020	mar 01/12/20	jun 22/11/21	jun 02/01/20	MOOCosto \$11,836
10769	100%	3.1.9	Pago 1	vie 31/01/20		vie 02/01/20	Costo re \$11,836
10770	100%	3.1.9.1	Pago 2	sab 29/02/20		sab 01/02/20	Costo re \$20
10771	100%	3.1.9.2	Pago 3	mar 31/03/20		mar 31/03/20	Costo re \$792
10772	100%	3.1.9.3	Pago 4	jue 30/04/20		jue 01/04/20	Costo re \$789
10773	100%	3.1.9.4	Pago 5	vie 01/05/20		vie 01/05/20	Costo re \$20
10774	100%	3.1.9.5	Pago 6	dom 30/06/20		dom 30/06/20	Costo re \$20
10775	100%	3.1.9.6	Pago 7	mar 30/09/20		mar 30/09/20	Costo re \$1,147
10776	100%	3.1.9.7	Pago 8	vie 31/07/20		vie 31/07/20	Costo re \$791
10777	100%	3.1.9.8	Pago 9	sab 01/08/20		sab 01/08/20	Costo re \$782
10778	100%	3.1.9.9	Pago 10	mar 01/09/20		mar 01/09/20	Costo re \$782
10779	100%	3.1.9.10	Pago 11	jue 01/10/20		jue 01/10/20	Costo re \$782
10780	100%	3.1.9.11	Pago 12	dom 01/11/20		dom 01/11/20	Costo re \$780
10781	0%	3.1.9.12	Relación	mar 01/12/20		mar 01/12/20	Costo re \$2,964
10782	95%	3.1.10	Proceso de contratación: Especificación de Gestión Social y Fortalecimiento Municipal 2022	vie 15/01/21	vie 15/01/21		MOOCosto \$199
10806	0%	3.1.11	Fuente 1	jue 17/12/20	mar 22/12/21	jun 25/12/20	Costo re \$32,913
10807	0%	3.1.12	Fuente 2	lun 09/01/22	vie 28/10/22		Costo re \$28,986
10808	97%	3.2	Multifuente	lun 03/01/22	vie 28/10/22		Costo re \$7,368
11923	94%	3.3	Multifuente	vie 26/10/12	vie 28/10/22	vie 26/10/12	Costo re \$85,004
12527	81%	3.4	Multifuente	mar 04/06/17	vie 28/10/22	jun 01/06/17	Costo re \$627,150
13101	95%	4	Administración del Programa	mar 05/06/17	vie 28/10/22	jun 05/06/17	Costo re \$285,792
13102	96%	4.1	Unidad Ejecutora 2013 - 2019	jun 02/09/19	mar 25/10/23	jun 02/09/19	Costo re \$196,737
15917	0%	4.2	2022	vie 29/11/19	mar 24/12/21	vie 29/11/19	Costo re \$4,003,213
15918	0%	4.3	Cuentos operativos 2022	jun 03/01/22	jun 31/10/22		Costo re \$3,265,214
15919	75%	4.4	Reducciones	jun 09/01/22	jun 31/10/22		Costo re \$3,706,226
16008	0%	4.5	Ejecución (Inversión) y del Programa	jun 03/02/20	mar 30/06/22		Costo re \$3,179
							Costo re \$307,850
							Costo re \$237,203
							Costo re \$144,079

ID	% completado	COT	Fuente	Número de la Tarea	Descripción	Fecha	Completado por	Fecha real	Detalle	MJD	2013
16048	0%		4.6			Jun 02/09/13	Jun 02/09/13		MOR Costa	50	50
16049	99%		4.8		Proceso de contratación: Especialista en Infraestructura	Jun 31/10/12	Jun 31/10/12	Jun 14/02/20	MOR Costa	58,166	
16050	99%		4.9.2		Proceso de contratación: Especialista en Infraestructura	Jun 26/10/12	Jun 26/10/12	Jun 14/02/20	MOR Costa	55,481	
16110	99%		4.9		Proceso de contratación: Encargado legal	Jun 23/02/12	Jun 23/02/12	Jun 14/02/20	MOR Costa	59,168	
16073	0%		4.34		Proceso de contratación: Director Especialista	Jun 28/12/12	Jun 28/12/12	Jun 14/02/20	MOR Costa	55,044	
16286	99%		4.11		Proceso de contratación: Especialista Financiero	Jun 14/02/12	Jun 14/02/12	Jun 14/02/20	MOR Costa	55,723	
16366	99%		4.12		Proceso de contratación: Especialista Aplicaciones	Jun 24/07/12	Jun 24/07/12	Jun 14/02/20	MOR Costa	59,650	
16445	99%		4.13		Proceso de contratación: Especialista en Mantenimiento y Reparatamiento	Jun 24/02/12	Jun 24/02/12	Jun 14/02/20	MOR Costa	55,723	
16470	99%		4.14		Proceso de contratación: Asistente de Dirección	Jun 11/03/12	Jun 11/03/12	Jun 17/12/20	MOR Costa	51,746	
16499	99%		4.15		Proceso de contratación: Plana 1	Jun 11/02/12	Jun 11/02/12	Jun 17/12/20	MOR Costa	55,465	
16528	99%		4.16		Proceso de contratación: Recepcionista y asistente de archivo	Jun 26/07/12	Jun 26/07/12	Jun 17/12/20	MOR Costa	52,466	
16557	0%		4.17		Proceso de contratación: Asistente Contable	Mar 24/12/11	Mar 24/12/11	Jun 17/12/20	MOR Costa	51,480	
16586	99%		4.18		Proceso de contratación: Encargado de Programación Presupuestaria	Jun 24/07/12	Jun 24/07/12	Jun 17/12/20	MOR Costa	51,480	
16664	99%		4.20		Proceso de contratación: Encargado de Contabilidad (Ejecución Presupuestaria)	Jun 13/02/12	Jun 13/02/12	Jun 17/12/20	MOR Costa	51,480	
16743	99%		4.20		Proceso de contratación: Encargado de Alimentación e Insumos	Jun 08/07/12	Jun 08/07/12	Jun 17/12/20	MOR Costa	51,480	
16744	0%		4.20.5		Solicitud de MOB a la contratación	Jun 17/12/12	Jun 17/12/12	Jun 17/12/20	MOR Costa	51,728	
16745	0%		4.30.6		Coordinador Unidad Ejecutora	Jun 17/12/12	Jun 17/12/12	Jun 17/12/20	MOR Costa	51,932	
16746	0%		4.30.7		MOR a la contratación	Jun 17/12/12	Jun 17/12/12	Jun 17/12/20	MOR Costa	58,540	
16747	0%		4.30.8		Refe de Equipo	Jun 17/12/12	Jun 17/12/12	Jun 17/12/20	MOR Costa	56,137	
16748	0%		4.30.8.34		Requisición	Jun 17/12/12	Jun 17/12/12	Jun 17/12/20	MOR Costa	58,168	
16749	0%		4.70.3.34.3		Pago fijas personal 0.22 Honorarios 2010	Jun 17/12/12	Jun 17/12/12	Jun 17/12/20	MOR Costa	53,461	
					Electrónico - UE	Jun 17/12/12	Jun 17/12/12	Jun 17/12/20	MOR Costa	51,856	
					Electrónico - UE	Jun 17/12/12	Jun 17/12/12	Jun 17/12/20	MOR Costa	51,856	

ID	% Completado	EDT	Fecha	Valor por la Tarea	Comentarios	Fin	Comienzo real	Fin real	Moneda
16750	0%		4.20.8.34.6	BID	SGSS Laboural Honorarios 2020	vie 15/01/21	vie 15/01/21	MOO	Costo re MOO Costo
16751	0%		4.20.8.34.7	END	Financiero - UE	vie 15/01/21	vie 15/01/21	MOO	Costo re MOO Costo
16752	0%		4.20.8.34.8	ORD	SGSS Cuota Patronal Honorarios 2020	vie 15/01/21	vie 15/01/21	MOO	Costo re MOO Costo
16753	100%		4.20.8.35	BID	Financiero - UE	mar 23/01/21	jun 01/02/21	MOO	Costo re MOO Costo
16754	99%		4.20.8.36	END	Financiero - UE	jue 28/01/21	jun 01/02/21	MOO	Costo re MOO Costo
16755	100%		4.20.8.36.5	END	Financiero - UE	vie 15/01/21	vie 15/01/21	MOO	Costo re MOO Costo
16756	100%		4.20.8.36.6	BID	Financiero - UE	vie 15/01/21	jun 01/02/21	MOO	Costo re MOO Costo
16757	100%		4.20.8.36.7	BID	Financiero - UE	vie 15/01/21	jun 22/02/21	MOO	Costo re MOO Costo
16758	100%		4.20.8.36.8	END	Financiero - UE	vie 15/01/21	mar 10/03/21	MOO	Costo re MOO Costo
16759	100%		4.20.8.37	END	Financiero - UE	vie 15/01/21	jun 22/02/21	MOO	Costo re MOO Costo
16760	99%		4.20.8.38	BID	Financiero - UE	vie 15/01/21	vie 15/01/21	MOO	Costo re MOO Costo
16761	100%		4.20.8.38.5	BID	Financiero - UE	vie 15/01/21	mar 09/03/21	MOO	Costo re MOO Costo
16762	100%		4.20.8.38.6	BID	Financiero - UE	vie 15/01/21	mar 09/03/21	MOO	Costo re MOO Costo
16763	100%		4.20.8.39	BID	Financiero - UE	vie 15/01/21	vie 15/01/21	MOO	Costo re MOO Costo

RF	% Completado	Zona	Moneda	Nombre de la Tarea	Fin	Comenzó real	Fin real	Origen	1984
16763	100%	4.20.8.40.7	BID	Financiero - UE	vie 15/03/21	mar 10/03/21	vie 15/03/21	Costo re	1984
16764	100%	4.20.8.40.8	BID	MSS laboral	vie 15/03/21	vie 10/03/21	vie 15/03/21	Costo re	
16765	0%	4.20.8.40.9	BID	Financiero - UE	vie 15/03/21	vie 15/03/21	vie 15/03/21	Costo re	
16766	99%	4.20.8.40	BID	Financiero - UE	vie 15/03/21	vie 29/03/21	vie 15/03/21	Costo re	51,400
16767	100%	4.20.8.40.4	BID	Pago fianza personal O22 Honorarios 2020	vie 15/03/21	vie 25/03/21	vie 15/03/21	Costo re	50
16768	100%	4.20.8.40.5	BID	Financiero - UE	vie 15/03/21	vie 20/04/21	vie 15/03/21	Costo re	
16769	100%	4.20.8.40.6	BID	MSS laboral y patronal Honorarios 2020	vie 15/03/21	vie 20/04/21	vie 15/03/21	Costo re	
16770	90%	4.20.8.41	BID	Financiero - UE	vie 15/03/21	vie 15/04/21	vie 15/03/21	Costo re	50
16771	98%	4.20.8.42	BID	Financiero - UE	vie 15/03/21	vie 15/04/21	vie 15/03/21	Costo re	50
16772	0%	4.20.8.42.5	BID	Pago Fianza personal O22 Honorarios 2020	vie 15/03/21	vie 02/03/21	vie 15/03/21	Costo re	50
16773	100%	4.20.8.42.6	BID	Financiero - UE	vie 15/03/21	vie 15/03/21	vie 15/03/21	Costo re	50
16774	100%	4.20.8.42.7	BID	MSS laboral Honorarios 2020	vie 15/03/21	vie 20/05/21	vie 15/03/21	Costo re	
16775	100%	4.20.8.42.8	BID	Financiero - UE	vie 15/03/21	vie 12/05/21	vie 15/03/21	Costo re	
				MSS Cuota Patronal Honorarios 2020	vie 15/03/21	vie 20/05/21	vie 15/03/21	Costo re	
				Financiero - UE	vie 15/03/21	vie 20/05/21	vie 15/03/21	Costo re	

Id	% completado	EDS	Nombre de la Tarea	Fecha	Valor	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Costo real
16776	100%		Financiero - UE	BID	4.20.8.43	mar 25/05/21	mar 25/05/21	mar 25/05/21	mar 25/05/21	Costo re	50
16777	99%		Retención	BID	4.20.8.44	mar 25/05/21	mar 25/05/21	mar 25/05/21	mar 25/05/21	Costo re	50
16778	100%		Financiero - UE	BID	4.20.8.44.5	vie 15/01/21	vie 15/01/21	vie 15/01/21	vie 15/01/21	Costo re	50
16779	100%		Pago fuerza personal (2) Honorarios 2020	BID	4.20.8.44.6	vie 15/01/21	vie 15/01/21	vie 15/01/21	vie 15/01/21	Costo re	50
16780	100%		Financiero - UE	BID	4.20.8.44.7	vie 15/01/21	vie 15/01/21	vie 15/01/21	vie 15/01/21	Costo re	50
16781	0%		Retención	BID	4.20.8.44.8	vie 15/01/21	vie 15/01/21	vie 15/01/21	vie 15/01/21	Costo re	50
16782	100%		Financiero - UE	BID	4.20.8.45	jun 28/06/21	jun 28/06/21	jun 28/06/21	jun 28/06/21	Costo re	546
16783	99%		Retención	BID	4.20.8.46	jun 28/06/21	jun 28/06/21	jun 28/06/21	jun 28/06/21	Costo re	546
16784	100%		Financiero - UE	BID	4.20.8.46.5	vie 15/01/21	vie 15/01/21	vie 15/01/21	vie 15/01/21	Costo re	50
16785	100%		Pago fuerza personal (2) Honorarios 2020	BID	4.20.8.46.6	vie 15/01/21	vie 15/01/21	vie 15/01/21	vie 15/01/21	Costo re	50
16786	100%		Financiero - UE	BID	4.20.8.46.7	vie 15/01/21	vie 15/01/21	vie 15/01/21	vie 15/01/21	Costo re	50
16787	100%		Retención	BID	4.20.8.46.8	vie 15/01/21	vie 15/01/21	vie 15/01/21	vie 15/01/21	Costo re	50
16788	100%		Financiero - UE	BID	4.20.8.47	vie 23/07/21	vie 23/07/21	vie 23/07/21	vie 23/07/21	Costo re	51,109
			Retención	BID		vie 23/07/21	vie 23/07/21	vie 23/07/21	vie 23/07/21	Costo re	51,109
			Financiero - UE	BID		vie 23/07/21	vie 23/07/21	vie 23/07/21	vie 23/07/21	Costo re	51,109

Id	% completado	EST	Nombre de la Tarea	Fecha	Comienzo real	Fin real	Estado	Costo
16789	100%	BID	Pago de bonificación anual (Bono 14) correspondiente al periodo de enero-junio 2020 Financiero - UE	4.20.8.48	vie 02/07/21	vie 02/07/21	Costo re Costo re	50
16790	95%	BID	Resolución	4.20.8.48	vie 02/07/21	vie 02/07/21	Costo re Costo re	50
16791	100%	BID	Resolución - UE	4.20.8.48.5	vie 15/01/21	vie 15/01/21	Costo re Costo re	50
16792	100%	BID	Pago de bonificación correspondiente al periodo de enero-junio 2020 Financiero - UE	4.20.8.48.6	vie 15/01/21	vie 15/01/21	Costo re Costo re	50
16793	100%	BID	Resolución	4.20.8.48.7	vie 15/01/21	vie 15/01/21	Costo re Costo re	50
16794	100%	BID	Resolución - UE	4.20.8.48.8	vie 15/01/21	vie 15/01/21	Costo re Costo re	50
16795	100%	BID	Pago de bonificación correspondiente al periodo de enero-junio 2020 Financiero - UE	4.20.8.50	vie 15/01/21	vie 15/01/21	Costo re Costo re	50
16796	99%	BID	Resolución	4.20.8.51.1	vie 15/01/21	vie 15/01/21	Costo re Costo re	50
16797	100%	BID	Resolución - UE	4.20.8.51.2	vie 15/01/21	vie 15/01/21	Costo re Costo re	50
16798	100%	BID	Pago de bonificación correspondiente al periodo de enero-junio 2020 Financiero - UE	4.20.8.51.6	vie 15/01/21	vie 15/01/21	Costo re Costo re	50
16799	100%	BID	Resolución	4.20.8.51.7	vie 15/01/21	vie 15/01/21	Costo re Costo re	50
16800	100%	BID	Resolución - UE	4.20.8.51.8	vie 15/01/21	vie 15/01/21	Costo re Costo re	50
16801	100%	BID	Pago de bonificación correspondiente al periodo de enero-junio 2020 Financiero - UE	4.20.8.52	vie 15/01/21	vie 15/01/21	Costo re Costo re	50

Id	% completado	EDF	Fuente	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Estado	Id
16002	99%		4.20.8.53	Matrimonios	vie 15/01/21	vie 15/01/21	vie 15/01/21	vie 15/01/21	Costo re	50
				Ahorcadero - UE	vie 15/01/21	vie 15/01/21	vie 15/01/21	vie 15/01/21	Costo re	50
16003	100%		4.20.8.53.5	Pago Fuente personal 022 Honorarios 2020	vie 15/01/21	vie 22/01/21	vie 15/01/21	vie 22/01/21	Costo re	50
				Financiero - UE	vie 15/01/21	vie 22/01/21	vie 15/01/21	vie 22/01/21	Costo re	50
16004	100%		4.20.8.53.6	IGSS Laboral Honorarios 2020	vie 15/01/21	jue 21/01/21	vie 15/01/21	jue 21/01/21	Costo re	50
				Financiero - UE	vie 15/01/21	jue 21/01/21	vie 15/01/21	jue 21/01/21	Costo re	50
16005	0%		4.20.8.53.7	IGS Recambio Honorarios 2020					Costo re	50
				Financiero - UE					Costo re	50
16006	100%		4.20.8.53.8	IGSS Cuota Patroal Honorarios 2020	vie 15/01/21	jue 21/01/21	vie 15/01/21	jue 21/01/21	Costo re	50
				Financiero - UE	vie 15/01/21	jue 21/01/21	vie 15/01/21	jue 21/01/21	Costo re	50
16007	100%		4.20.8.54	Octubre	jue 28/10/21	jue 28/10/21	jue 28/10/21	jue 28/10/21	Costo re	50
				Financiero - UE	jue 28/10/21	jue 28/10/21	jue 28/10/21	jue 28/10/21	Costo re	50
16008	100%		4.20.8.55	Reservaciones	vie 15/01/21	vie 15/01/21	vie 15/01/21	vie 15/01/21	Costo re	50
				Financiero - UE	vie 15/01/21	vie 15/01/21	vie 15/01/21	vie 15/01/21	Costo re	50
16009	100%		4.20.8.55.5	Pago Fuente personal 022 Honorarios 2020	vie 15/01/21	vie 19/01/21	vie 15/01/21	vie 19/01/21	Costo re	50
				Financiero - UE	vie 15/01/21	vie 19/01/21	vie 15/01/21	vie 19/01/21	Costo re	50
16010	100%		4.20.8.55.6	IGSS Laboral Honorarios 2020	vie 15/01/21	vie 19/01/21	vie 15/01/21	vie 19/01/21	Costo re	50
				Financiero - UE	vie 15/01/21	vie 19/01/21	vie 15/01/21	vie 19/01/21	Costo re	50
16011	100%		4.20.8.55.7	IGR Retenido Honorarios 2020	vie 15/01/21	vie 05/01/21	vie 15/01/21	vie 05/01/21	Costo re	50
				Financiero - UE	vie 15/01/21	vie 05/01/21	vie 15/01/21	vie 05/01/21	Costo re	50
16012	100%		4.20.8.55.8	IGSS Cuota Patroal Honorarios 2020	vie 15/01/21	vie 19/01/21	vie 15/01/21	vie 19/01/21	Costo re	50
				Financiero - UE	vie 15/01/21	vie 19/01/21	vie 15/01/21	vie 19/01/21	Costo re	50
16013	100%		4.20.8.56	Pago 11	jue 25/11/21	jue 25/11/21	jue 25/11/21	jue 25/11/21	Costo re	50
				Financiero - UE	jue 25/11/21	jue 25/11/21	jue 25/11/21	jue 25/11/21	Costo re	50
16014	100%		4.20.8.57	Clases nuevas	vie 15/01/21	vie 10/12/21	vie 15/01/21	vie 10/12/21	Costo re	50
				Financiero - UE	vie 15/01/21	vie 10/12/21	vie 15/01/21	vie 10/12/21	Costo re	50

Nº	% completado	EST	fuente	Nombre de la Tarea	Contenido	Fin	Contenido real	Inicio	Terminación	Costo
16815	100%		4.20.8.58	BAD	<Tarea nueva>	vie 15/01/21	vie 10/12/21	vie 10/12/21	Costo re	284
					Financiero - UF	vie 15/01/21	vie 10/12/21	vie 10/12/21	Costo re	
16816	100%		4.20.8.59	BAD	<Tarea nueva>	vie 15/01/21	vie 10/12/21	vie 10/12/21	Costo re	
					Financiero - UE	vie 15/01/21	vie 10/12/21	vie 10/12/21	Costo re	
16817	100%		4.20.8.60	BID	<Tarea nueva>	vie 15/01/21	vie 10/12/21	vie 10/12/21	Costo re	
					Financiero - UE	vie 15/01/21	vie 10/12/21	vie 10/12/21	Costo re	
16818	100%		4.20.8.61	BAD	<Tarea nueva>	vie 15/01/21	vie 10/12/21	vie 10/12/21	Costo re	
					Financiero - UE	vie 15/01/21	vie 10/12/21	vie 10/12/21	Costo re	
16819	100%		4.20.8.62	BAD	<Tarea nueva>	vie 15/01/21	vie 10/12/21	vie 10/12/21	Costo re	
					Financiero - UE	vie 15/01/21	vie 10/12/21	vie 10/12/21	Costo re	
16820	100%		4.20.8.63	BID	<Tarea nueva>	vie 15/01/21	vie 10/12/21	vie 10/12/21	Costo re	
					Financiero - UE	vie 15/01/21	vie 10/12/21	vie 10/12/21	Costo re	
16821	100%		4.20.8.64	BAD	Pago 12	vie 15/01/21	vie 10/12/21	vie 10/12/21	Costo re	
					Financiero - UE	vie 15/01/21	vie 10/12/21	vie 10/12/21	Costo re	
16822	100%		4.20.8.65	BAD	<Tarea nueva>	vie 15/01/21	vie 10/12/21	vie 10/12/21	Costo re	50
					Financiero - UE	vie 15/01/21	vie 10/12/21	vie 10/12/21	Costo re	50
16823	0%		4.20.8.66		<Tarea nueva>	vie 15/01/21	vie 10/12/21	vie 10/12/21	Costo re	
16824	99%		4.21	BAD	Proceso de contratación: Encargado de Reversión	vie 15/01/21	vie 10/12/21	vie 10/12/21	Costo re	
16825	0%		4.21	BAD	Proceso de contratación: Encargado de Reversión	vie 15/01/21	vie 10/12/21	vie 10/12/21	Costo re	
16826	97%		4.21	BID	Proceso de contratación: Encargado de Reversión	vie 15/01/21	vie 10/12/21	vie 10/12/21	Costo re	
16827	0%		4.21	BAD	Proceso de contratación: Encargado de Reversión	vie 15/01/21	vie 10/12/21	vie 10/12/21	Costo re	
16828	82%		4.21	BAD	Otros gastos de funcionamiento	vie 15/01/21	vie 10/12/21	vie 10/12/21	Costo re	

Handwritten signature

Observaciones / Desafíos

Durante el mes de octubre de 2022 se emitieron las siguientes resoluciones de Junta Directiva: Con Resolución de Junta Directiva No. 252-2022 se aprobó la Modificación Presupuestaria con sustitución de fuentes por valor de Q40,000,000.00, para fortalecer la ejecución de los proyectos de mejoramiento de sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario en la cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez del departamento de San Marcos y proyectos de agua y electrificación en áreas rurales de los departamentos de San Marcos y Retalhuleu, el Ministerio de Finanzas Públicas emitió opinión favorable. Con Resolución de Junta Directiva No. 276-2022 se aprobó la Reprogramación de Obras y Metas Fiscales por valor de Q. 3,345,835.00, para fortalecer la ejecución de los proyectos de mejoramiento de sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario en las cabeceras municipales de San Marcos y Esquipulas Palo Gordo del departamento de San Marcos. Con Resolución de Junta Directiva No. 277-2022 se aprobó la Modificación Presupuestaria por valor de Q3,355,835.00, para fortalecer la ejecución de los proyectos de mejoramiento de sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario en las cabeceras municipales de San Marcos y Esquipulas Palo Gordo del departamento de San Marcos y gastos operativos.

Alertivos:

En la cabecera Municipal de San Marcos, San Marcos, falta obtener un derecho legal o de paso del colector Maya, al proyecto en mención se le está dando seguimiento con la finalidad de que los derechos de paso queden solventados.

Elaborado por: (nombre y firma) Darwin Josue Arévalo Castellanos



Aprobado por: (nombre y firma) Lic. Mg. José David Taló Rojas, Gerente



Fecha de actualización

15/11/2022 - 10:11 PM