

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
III Informe cuatrimestral de seguimiento al 4to. Plan de Acción de Gobierno Abierto 2019-2020
en el marco del Protocolo de Actuación de los Actores en Seguridad Alimentaria y Nutricional en Guatemala
Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

Código Presupuestario SICOM (PG SP PY AC OB)	Nombre Actividad Presupuestaria	Nombre de Producto, Subproducto u obra (resaltar productos con negrilla)	SNIP	Unidad de Medida	PRESUPUESTO FÍSICO			PRESUPUESTO FINANCIERO (Cifras expresadas en Quetzales)		
					INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO	INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO
14 00 001 000 001	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS				8,576.00	103,991.00	89,411.00	Q 47,635,000.00	Q 83,753,146.00	Q 75,541,964.81
	1	Construcción sistema de alcantarillado sanitario, caserío Nazareth, aldea Zaculeu Central, Huehuetenango, Huehuetenango	223,846	Metro	1,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00
	2	Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos	153,671	Metro	1,505.00	66,444.00	51,902.00	18,595,000.00	31,635,000.00	23,459,319.79
	3	Mejoramiento sistema de alcantarillado Sanitario cabecera municipal de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos	153,676	Metro	890.00	1,189.00	1,169.00	1,100,000.00	681,460.00	648,656.71
	4	Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Pablo, San Marcos	153,750	Metro	320.00	24,744.00	24,744.00	1,155,000.00	3,771,530.00	3,771,523.34
	5	Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San José El Rodeo, San Marcos	153,759	Metro	161.00	4,780.00	4,780.00	500,000.00	2,863,830.00	2,863,822.77
	6	Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Marcos, San Marcos	189,147	Metro	4,700.00	6,834.00	6,816.00	22,285,000.00	44,801,326.00	44,798,642.20
14 00 001 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS							21,965,000.00	61,958,180.00	46,595,890.22
				Metro	34,755.00	187,689.00	133,964.09	21,965,000.00	60,870,915.00	46,595,890.22
				Documento	0.00	1.00	0.00	0.00	1,087,265.00	0.00
	1	Construcción sistema de agua potable aldea Esquipulas Seque, San Carlos Sija, Quetzaltenango	133,272	Metro	3,563.00	5,535.00	3,268.53	212,999.00	421,894.00	325,408.23
	2	Construcción sistema de agua potable aldea San Francisco Momoniac y aldea Momoniac, municipio de Santa Cruz Barillas, departamento de Huehuetenango	138,102	Metro	3,098.00	5,343.00	1,878.31	676,343.00	904,233.00	775,284.21
	3	Construcción sistema de agua potable aldea Chiyuc, municipio de San Cristobal Verapaz, departamento de Alta Verapaz	139,973	Metro	0.00	190.00	0.00	0.00	472,198.00	452,050.21

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
III Informe cuatrimestral de seguimiento al 4to. Plan de Acción de Gobierno Abierto 2019-2020
en el marco del Protocolo de Actuación de los Actores en Seguridad Alimentaria y Nutricional en Guatemala
Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

Código Presupuestario SICOIN (PG SP PY AC OB)	Nombre Actividad Presupuestaria	Nombre de Producto, Subproducto u obra (resaltar productos con negrilla)	SNIP	Unidad de Medida	PRESUPUESTO FÍSICO			PRESUPUESTO FINANCIERO (Cifras expresadas en Quetzales)		
					INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO	INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO
	4	Ampliación sistema de agua potable aldea Ixquebaj San Sebastian Coatan Huehuetenango	185,559	Documento	0.00	1.00	0.00	0.00	1,087,265.00	0.00
	5	Ampliación sistema de agua potable caserío Teogal, aldea San Martín Cuchumatán Todos Santos Cuchumatán, Huehuetenango	185,797	Metro	5,452.00	4,554.00	0.00	382,979.00	319,893.00	318,788.66
	6	Ampliación sistema de agua potable Sector La Cuchilla Aldea Nahualate I San Antonio Suchitepequez Suchitepequez	185,827	Metro	1,469.00	1,616.00	790.91	444,492.00	572,463.00	548,425.02
	7	Construcción sistema de agua potable caserío El Naranjo y La Laguna II, Cubulco, Baja Verapaz	185,883	Metro	0.00	17,340.00	2,955.61	0.00	618,787.00	589,723.94
	8	Construcción sistema de agua potable con perforación de pozo aldea Tres Cruces, municipio de Sipacapa, departamento de San Marcos	185,989	Metro	0.00	428.00	333.00	0.00	1,447,245.00	1,365,482.66
	9	Ampliación sistema de agua potable caserío Yerbabuena Chimaltenango Chimaltenango	186,007	Metro	934.00	635.00	0.00	274,027.00	264,903.00	210,442.28
	10	Construcción sistema de agua potable aldea Panimacoc, Tecpan Guatemala, Chimaltenango	187,496	Metro	0.00	1,093.00	826.00	0.00	42,242.00	41,738.42
	11	Construcción sistema de agua potable aldea Las Minas, aldea Quequesiguan y sus caseríos Palimope y Barranca El Cafetal, municipio de Sipacapa, departamento de San Marcos	203,100	Metro	0.00	443.00	0.00	0.00	2,130,000.00	0.00
	12	Ampliación sistema de agua potable aldea Godínez municipio San Andrés Semetabaj departamento Solola	203,106	Metro	0.00	2,224.00	0.00	0.00	379,662.00	294,185.01
	13	Construcción sistema de agua potable aldea Cua, municipio de Cuilco, Huehuetenango	206,779	Metro	0.00	9,262.00	8,429.30	0.00	323,997.00	223,996.74

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
III Informe cuatrimestral de seguimiento al 4to. Plan de Acción de Gobierno Abierto 2019-2020
en el marco del Protocolo de Actuación de los Actores en Seguridad Alimentaria y Nutricional en Guatemala
Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

Código Presupuestario SICOIN (PG SP PY AC OB)	Nombre Actividad Presupuestaria	Nombre de Producto, Subproducto u obra (resaltar productos con negrilla)	SNIP	Unidad de Medida	PRESUPUESTO FÍSICO			PRESUPUESTO FINANCIERO (Cifras expresadas en Quetzales)		
					INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO	INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO
14		Construcción sistema de agua potable sector I aldea Chiquillia, San Ildefonso Ixtahuacan, Huehuetenango	223,847	Metro	1,878.00	4,869.00	1,209.39	595,855.00	1,154,413.00	963,254.84
15		Construcción sistema de agua potable aldea Guaritas, municipio El Estor, departamento de Izabal	223,906	Metro	8,303.00	2,325.00	89.23	855,402.00	466,240.00	420,697.16
16		Construcción sistema de agua potable caserío San Juan Cua, Cutilco, Huehuetenango	244,246	Metro	0.00	1,270.00	683.66	0.00	198,600.00	47,993.45
17		Construcción sistema de agua potable aldea Tuichuna, municipio Concepción Tutuapa, San Marcos	244,390	Metro	5,632.00	4,020.00	1,035.15	557,903.00	623,307.00	482,676.01
18		Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos	153,650	Metro	260.00	46,175.00	41,974.00	1,495,000.00	7,395,000.00	3,877,001.44
19		Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Pablo, San Marcos	153,745	Metro	65.00	29,282.00	29,282.00	225,000.00	1,974,145.00	1,974,139.89
20		Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San José El Rodeo, San Marcos	188,890	Metro	54.00	9,284.00	9,284.00	233,000.00	3,743,600.00	3,743,596.84
21		Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos	188,909	Metro	2,640.00	7,057.00	7,053.00	11,180,000.00	13,444,093.00	12,283,971.51
22		Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Marcos, San Marcos	188,921	Metro	1,272.00	7,946.00	5,790.00	4,232,000.00	10,714,000.00	10,107,740.96
23		Ampliación sistema de agua potable y letrización aldea Ojo de Agua, Esquipulas Palo Gordo, San Marcos	94,956	Metro	45.00	8,145.00	8,133.00	200,000.00	4,710,000.00	3,538,679.88
24		Mejoramiento sistema de agua potable y letrización aldea San Isidro Chamac, San Pedro Sacatepéquez, San Marcos	94,965	Metro	45.00	7,869.00	1,787.00	200,000.00	2,650,000.00	708,624.53
25		Construcción sistema de agua potable y letrización aldea El Xab, El Asintal, Retalhuleu	94,992	Metro	45.00	10,784.00	9,162.00	200,000.00	5,900,000.00	3,301,988.33