

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL**  
 III Informe cuatrimestral de seguimiento al 4to. Plan de Acción de Gobierno Abierto 2018-2020  
 en el marco del Protocolo de Actuación de los Actores en Seguridad Alimentaria y Nutricional en Guatemala  
 Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023

Presupuestario (PG SP PY AC OB)	Nombre Actividad Presupuestaria	Nombre de Producto, Subproducto u obra (resaltar productos con negrilla)	SNIP	Unidad de Medida	PRESUPUESTO FÍSICO			PRESUPUESTO FINANCIERO (Cifras expresadas en Quetzales)		
					INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO	INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO
TOTAL								65,450,000.00	99,431,047.00	74,101,485.68
0 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN									
		Dirección y coordinación		Documento	132	132	132	32,642,000.00	34,351,250.00	32,577,327.14
		Dirección y coordinación		Documento	132	132	132	32,642,000.00	34,351,250.00	32,577,327.14
0 000 002 000	SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA									
		Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad		Documento	105	105	105	13,812,000.00	6,225,281.00	4,125,810.60
		Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana		Documento	100	100	100	13,666,000.00	5,809,281.00	3,787,161.67
		Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural		Documento	5	5	5	146,000.00	416,000.00	338,648.93
0 000 004 000	DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO									
		Informe de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social		Documento	1	1	1	50,000.00	2,528,826.00	2,047,792.74
		Informe de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social		Documento	1	1	1	50,000.00	2,528,826.00	2,047,792.74
0 000 005 000	DESARROLLO COMUNITARIO									

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL**  
**III Informe cuatrimestral de seguimiento al 4to. Plan de Acción de Gobierno Abierto 2018-2020**  
**en el marco del Protocolo de Actuación de los Actores en Seguridad Alimentaria y Nutricional en Guatemala**  
**Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023**

Presupuestario (PG SP PY AC OB)	Nombre Actividad Presupuestaria	Nombre de Producto, Subproducto u obra (resaltar productos con negrilla)	SNIP	Unidad de Medida	PRESUPUESTO FÍSICO			PRESUPUESTO FINANCIERO (Cifras expresadas en Quetzales)		
					INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO	INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO
		Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades		Documento	72	72	72	946,000.00	1,305,650.00	1,256,000.00
		Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades		Documento	72	72	72	946,000.00	1,305,650.00	1,256,000.00
<b>0 001 000 001</b>		<b>CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS</b>		<b>Metro</b>	<b>1,500.00</b>	<b>7,371.00</b>	<b>6,135.00</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>24,509,924.00</b>	<b>18,517,484.49</b>
	1	Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos	153,671	Metro	1,500.00	3,550.00	2,350.00	6,000,000.00	17,555,230.00	14,753,653.56
	2	Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Marcos, San Marcos	189,147	Metro	0.00	1,911.00	1,900.00	0.00	6,870,595.00	3,717,234.13
	3	Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de Equipulas Palo Gordo, San Marcos	153,676	Metro	0.00	1,910.00	1,885.00	0.00	84,099.00	46,596.80
<b>0 001 000 002</b>		<b>CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS</b>						<b>12,000,000.00</b>	<b>30,510,116.00</b>	<b>15,577,070.71</b>
				<b>Metro</b>	<b>58,786.00</b>	<b>102,500.00</b>	<b>43,538.10</b>	<b>12,000,000.00</b>	<b>29,422,851.00</b>	<b>14,565,321.65</b>
				<b>Documento</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,087,265.00</b>	<b>1,011,749.06</b>
	1	Construcción sistema de agua potable aldea Equipulas Seque San Carlos Sija, Quetzaltenango	133,272	Metro	0.00	1,860.00	1,367.91	0.00	318,618.00	286,133.60
	2	Construcción sistema de agua potable aldea San Francisco Momoniac y aldea Momoniac, municipio de Santa Cruz Barillas, departamento de Huehuetenango	138,102	Metro	3,098.00	3,098.00	1,497.54	620,724.00	522,798.00	457,484.42

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL**  
**III Informe cuatrimestral de seguimiento al 4to. Plan de Acción de Gobierno Abierto 2018-2020**  
**en el marco del Protocolo de Actuación de los Actores en Seguridad Alimentaria y Nutricional en Guatemala**  
**Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023**

Presupuestario (PG SP PY AC OB)	Nombre Actividad Presupuestaria	Nombre de Producto, Subproducto u obra (resaltar productos con negrilla)	SNIP	Unidad de Medida	PRESUPUESTO FÍSICO			PRESUPUESTO FINANCIERO		
					INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO	(Cifras expresadas en Quetzales)		
								INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO
	3	Construcción sistema de agua potable Aldea Chiyuc, San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz	139,973	Metro	116.00	116.00	0.00	749,200.00	25,000.00	24,934.21
	4	Ampliación sistema de agua potable aldea Ixquebaj, San Sebastian Coatan, Huehuetenango	185,559	Documento	0.00	1.00	0.00	0.00	1,087,265.00	1,011,749.06
	5	Construcción sistema de agua potable caserío El Naranjo y La Laguna II, Cubulco, Baja Verapaz	185,883	Metro	6,003.00	6,003.00	3,181.59	610,606.00	684,826.00	502,700.96
	6	Construcción sistema de agua potable con perforación de pozo, aldea Tres Cruces, municipio de Sipacapa, Departamento de San Marcos	185,989	Metro	5,560.00	5,560.00	0.00	1,000,000.00	1,269,100.00	578,932.47
	7	Construcción sistema de agua potable aldea Las Minas, aldea Quequesiguan y sus caseríos Palimope y Barranca, El Cafetal, municipio de Sipacapa, departamento de San Marcos	203,100	Metro	7,009.00	7,090.00	0.00	1,174,901.00	3,109,844.00	0.00
	8	Ampliación sistema de agua potable Godinez municipio San Andres Semetabaj departamento de Solola	203,106	Metro	4,088.00	4,088.00	3,107.37	697,932.00	515,103.00	225,078.44
	9	Construcción sistema de agua potable, aldea Cuá, municipio de Cuilco, Huehuetemango	206,779	Metro	2,275.00	2,275.00	1,478.75	119,623.00	210,280.00	155,633.55
	10	Construcción sistema de agua potable sector I, aldea Chiquilla, San Idelfonso Ixtahuacán, Huehuetenango	223,847	Metro	4,906.00	4,906.00	2,943.61	1,137,214.00	1,016,347.00	784,644.27

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL**  
**III Informe cuatrimestral de seguimiento al 4to. Plan de Acción de Gobierno Abierto 2018-2020**  
**en el marco del Protocolo de Actuación de los Actores en Seguridad Alimentaria y Nutricional en Guatemala**  
**Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023**

Presupuestario (PG SP PY AC OB)	Nombre Actividad Presupuestaria	Nombre de Producto, Subproducto u obra (resaltar productos con negrilla)	SNIP	Unidad de Medida	PRESUPUESTO FÍSICO			PRESUPUESTO FINANCIERO (Cifras expresadas en Quetzales)		
					INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO	INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO
	11	Construcción sistema de agua potable aldea Guaritas, municipio El Estor, departamento de Izabal	223,906	Metro	4,134.00	4,134.00	1,198.86	425,935.00	597,974.00	419,446.12
	12	Construcción sistema de agua potable, caserío San Juan, aldea Cuá, Cuילו, Huehuetenango	244,246	Metro	735.00	735.00	463.05	127,994.00	318,235.00	240,101.03
	13	Construcción sistema de agua potable aldea Turchuna, municipio Concepción Tutuapa, San Marcos	244,390	Metro	5,992.00	5,992.00	5,752.32	728,148.00	753,156.00	490,102.17
	14	Construcción sistema de agua potable Caserío La Guadalupe El Chal, Petén	247,081	Metro	1,824.00	1,824.00	109.44	607,723.00	585,247.00	374,447.96
	15	Ampliación sistema de agua potable caserío Yerbabuena, Chimaltenango, Chimaltenango	186,007	Metro	0.00	916.00	0.00	0.00	242,000.00	40,303.28
	16	Ampliación sistema de agua potable sector La Cuchilla, aldea Nahualate, San Antonio Suchitepéquez, Suchitepéquez	185,827	Metro	0.00	442.00	101.66	0.00	142,275.00	86,390.43
	17	Construcción sistema de agua potable caserío Chimix, aldea La Laguna, Cubulco, Baja Verapaz	262,225	Metro	0.00	1,660.00	0.00	0.00	248,900.00	47,304.64
	18	Construcción Cuarto Centro de agua potable caserío La Esmeralda Centro El Boquerón, Joyabaj, Quiché	247,115	Metro	0.00	1,380.00	0.00	0.00	864,059.00	397,275.00

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL**  
**III Informe cuatrimestral de seguimiento al 4to. Plan de Acción de Gobierno Abierto 2018-2020**  
**en el marco del Protocolo de Actuación de los Actores en Seguridad Alimentaria y Nutricional en Guatemala**  
**Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023**

Presupuestario (PG SP PY AC OB)	Nombre Actividad Presupuestaria	Nombre de Producto, Subproducto u obra (resaltar productos con negrilla)	SNIP	Unidad de Medida	PRESUPUESTO FÍSICO			PRESUPUESTO FINANCIERO (Cifras expresadas en Quetzales)		
					INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO	INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO
	19	Ampliación sistema de agua potable sector El Tamarindo, aldea Palin, Nuevo Progreso, San Marcos	283,337	Metro	0.00	6,613.00	0.00	0.00	791,050.00	0.00
	20	Construcción sistema de agua potable con perforación de pozo aldea Pueblo Viejo, Sipacapa, San Marcos	247,110	Metro	0.00	14,127.00	0.00	0.00	4,941,500.00	0.00
	21	Ampliación sistema de agua potable y letrinización aldea Ojo de Agua, Esquipulas Palo Gordo, San Marcos	94,956	Metro	2,140.00	2,910.00	2,910.00	200,000.00	1,010,385.00	992,791.95
	22	Mejoramiento sistema de agua potable y letrinización aldea San Isidro Chamac, San Pedro Sacatepéquez, San Marcos	94,965	Metro	2,390.00	1,965.00	259.00	500,000.00	10,000.00	0.00
	23	Construcción sistema de agua potable y letrinización aldea El Xab, El Asintal, Retalhuleu	94,992	Metro	3,446.00	8,681.00	4,942.00	500,000.00	5,048,413.00	4,860,135.97
	24	Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos	153,650	Metro	5,070.00	3,294.00	1,414.00	2,800,000.00	4,198,770.00	2,993,901.54
	25	Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos	188,909	Metro	0.00	10,454.00	10,440.00	0.00	377,596.00	144,422.88
	26	Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos	188,921	Metro	0.00	2,377.00	2,371.00	0.00	1,621,375.00	463,156.76

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL**  
 III Informe cuatrimestral de seguimiento al 4to. Plan de Acción de Gobierno Abierto 2018-2020  
 en el marco del Protocolo de Actuación de los Actores en Seguridad Alimentaria y Nutricional en Guatemala  
 Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023

Presupuestario (PG SP PY AC OB)	Nombre Actividad Presupuestaria	Nombre de Producto, Subproducto u obra (resaltar productos con negrilla)	SNIP	Unidad de Medida	PRESUPUESTO FÍSICO			PRESUPUESTO FINANCIERO		
					INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO	INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO

i física de los productos y subproductos serán monitoreados a través de los sistemas oficiales -SICOIN- y -SIGES-); sin embargo, derivado de inconvenientes en dichos sistemas, se utiliza la información de ejecución de físicas de obras reportados por las unidades ejecutoras 301 Fondo Nacional UNEPAR y 306 Programa Agua y Saneamiento para el Desarrollo Humano Fase I, recibidos mediante oficios DGU-SPU-002-2024 de fecha 5 de enero y BID-11905-0025-2024 de fecha 9 de enero de 2024.

e en el Protocolo de Actuación Conjunta de los Actores de Seguridad Alimentaria y Nutricional en Guatemala, se establece que INFOM se vincula de manera directa o indirecta con las actividades de disponibilidad de