

**Informe de Ejecución Física de Inversión  
(Art. 77 Decreto No. 54-2022)  
Del 01 de Enero al 31 de Octubre de 2023**

**Noviembre 2023**

8a Calle 1-66 Zona 9 Guatemala, C.A  
PBX: 2317-1991

[www.institucion.gob.gt](http://www.institucion.gob.gt)

Infomur.com



*12*

**INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICA DE INVERSIÓN**  
Del 01 de Enero al 31 de Octubre 2023

El Instituto de Fomento Municipal –INFOM- a través de este informe da cumplimiento al **Artículo 77** Ejecución física de inversión, del **Decreto No.54-2022**, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado con vigencia para el Ejercicio Fiscal 2023, el cual se realiza conforme a las orientaciones brindadas por el Ministerio de Finanzas Públicas, por medio de Oficio Circular DTP-001-2,023 del Ministerio de Finanzas Públicas.

El INFOM, en cumplimiento con los Lineamientos Generales de Planificación 2023-2027, basa sus intervenciones en cuatro ejes del Plan Nacional de Desarrollo K’atun, Nuestra Guatemala 2032: 1) Bienestar para la Gente, 2) Recursos naturales hoy y para el futuro, 3) Estado Garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo y 4) Guatemala Urbana y Rural; los cuales se vinculan con las cinco Prioridades Nacionales de Desarrollo: a) Reducción de la pobreza y protección social, b) Acceso al agua y gestión de los recursos humanos, c) Valor económico de los recursos naturales, d) Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia y e) Ordenamiento Territorial; además, a los pilares de la Política General de Gobierno: Estado Responsable Transparente y Efectivo, Desarrollo Social.

La tabla mostrada a continuación, articula los resultados institucionales en los cuales el Instituto, basará sus intervenciones con los ejes del PND, las Prioridades Nacionales de Desarrollo y los Resultados Estratégicos de Desarrollo, siendo estos:



**INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICA DE INVERSIÓN**  
Del 01 de Enero al 31 de Octubre 2023

ALINEACIÓN - VINCULACIÓN ESTRATÉGICA A NIVEL SECTORIAL E INSTITUCIONAL										
No.	Eje K'atun	ODS	Prioridad Nacional de Desarrollo	Meta Estratégica de Desarrollo	Metas de la Política General de Gobierno 2020-2024				RED	Resultado Institucional
					Pilar	Objetivo Sectorial	Acción Estratégica	Meta		
1	Bienestar para la gente	1. Fin de la pobreza, 10. Reducción de las desigualdades, 11. Ciudades y comunidades sostenibles	Reducción de la pobreza y protección social	Meta 10.2: Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión, o situación económica u otra condición	Estado Responsable, Transparente y Efectivo	Impulsar el Sistema Nacional de Planificación	Actualizar los planes de desarrollo en los distintos niveles territoriales: municipales, departamentales, regionales y nacional bajo el enfoque de ordenamiento territorial. Cada uno de los municipios deberá contar e implementar su respectivo Plan de Desarrollo Municipal y Ordenamiento Territorial (PDM-OT).	M44- Para el año 2023 la totalidad de municipios implementan su plan de ordenamiento territorial	No Presupuestable RED 24. Para el 2024, se ha incrementado en 36 puntos porcentuales los gobiernos locales que mejoran la gestión municipal en función de sus competencias (De 14% en categorías media a alta en 2016 a 50% en 2024, según el Ranking de la gestión municipal).	Resultado Institucional de la Débil Gestión Municipal: "Para el 2027, se ha incrementado en un 30% (102 de las 340 municipalidades) la capacidad de gestión administrativa, técnica y financiera de las municipalidades del país". Línea base Ranking 2013, 22.76% (76 de 334 municipalidades de la categoría Media Alta y Media)
2	Recursos naturales hoy y para el futuro	2. Hambre cero, 6. Agua limpia y saneamiento,	Acceso al agua y gestión de los recursos naturales	Meta 12.2 Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales	Desarrollo Social	Mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos, especialmente de los grupos más vulnerables y familias que se encuentran en estado de pobreza extrema, por medio de la provisión y facilitación efectiva y oportuna de la infraestructura social priorizada en educación, salud, nutrición y vivienda popular.	Acciones estratégicas en materia de nutrición: Ampliación de la inversión en saneamiento ambiental mediante la construcción de latrinas, drenajes, fosas sépticas, eliminación de excretas, control de atrápecos y la introducción de agua potable, incluyendo la perforación de pozos en el área rural y las zonas marginales de las ciudades; asimismo, impulsar medidas básicas de higiene, educación sanitaria y cuidado de la salud.	M26- Para el año 2023 se redujo la tasa de desnutrición crónica en 7 puntos porcentuales.	Para el 2024, se ha incrementado en 10,8 puntos porcentuales el acceso a agua potable domiciliar en los hogares guatemaltecos (de 76.3% en 2014 a 87.10% en 2024).	Resultado Institucional de Agua Potable: Para el 2027, se ha incrementado la proporción de viviendas con acceso a agua potable en 1.25 puntos porcentuales. (Línea Base Segeplan RED 2020-2024: De 76.30% a 77.55% meta institucional).
		13. Acciones por el clima, 15. Vida de ecosistemas terrestres	Valor económico de los recursos naturales	Meta 15.9. Para 2020, integrar los valores de los ecosistemas y la diversidad biológica en la planificación nacional y local, los procesos de desarrollo, las estrategias de reducción de la pobreza y la contabilidad			Acciones estratégicas en materia de vivienda: Propiciar el acceso a los servicios públicos en el área rural y zonas urbano marginales (agua, electricidad y telecomunicaciones); además proporcionar drenajes de aguas pluviales, alcantarillado para aguas servidas, áreas verdes y espacios públicos para el deporte y la vida al aire libre.	Sin meta PGG 2020-2024	Para el 2024, se ha incrementado en 21 puntos porcentuales el acceso a saneamiento básico en los hogares guatemaltecos (de 53.3% en 2014 a 74.3% en 2024).	Resultado Institucional de Saneamiento básico: Para el 2027, se ha incrementado la proporción de viviendas con acceso a saneamiento básico en 0.85 puntos porcentuales. (Línea Base Segeplan RED Saneamiento 2020-2024: De 53.30% a 54.15% meta institucional).
		15. Vida de ecosistemas terrestres	Valor económico de los recursos naturales	Meta 15.9. Para 2020, integrar los valores de los ecosistemas y la diversidad biológica en la planificación nacional y local, los procesos de desarrollo, las estrategias de reducción de la pobreza y la contabilidad						
3	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo	10. Reducción de las desigualdades, 16. Paz, justicia e instituciones sólidas	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia	Meta 16.5: Reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas	Estado Responsable, Transparente y Efectivo	Hacer efectiva la descentralización y desconcentración pública, así como la coordinación nacional, regional, departamental y municipal	Reducir los niveles de corrupción y burocracia dentro de las instituciones públicas mediante la descentralización	M44- Para el año 2023 la totalidad de municipios implementan su plan de ordenamiento territorial	No Presupuestable RED 24. Para el 2024, se ha incrementado en 36 puntos porcentuales los gobiernos locales que mejoran la gestión municipal en función de sus competencias (De 14% en categorías media a alta en 2016 a 50% en 2024, según el Ranking de la gestión municipal).	Resultado Institucional de la Débil Gestión Municipal: "Para el 2027, se ha incrementado en un 30% (102 de las 340 municipalidades) la capacidad de gestión administrativa, técnica y financiera de las municipalidades del país". Línea base Ranking 2013, 22.76% (76 de 334 municipalidades de la categoría Media Alta y Media)
4	Guatemala urbana y rural	10. Reducción de las desigualdades, 11. Ciudades y comunidades sostenibles	Ordenamiento territorial	Meta: E1P3M2. En 2032, los gobiernos municipales alcanzan una mayor capacidad de gestión para atender las necesidades y demandas de la ciudadanía Meta: E4P5M1. El 100% de los municipios cuenta con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente	Estado Responsable, Transparente y Efectivo	Impulsar el sistema nacional de planificación y desarrollo.	Actualizar los planes de desarrollo en los distintos niveles territoriales: municipales, departamentales, regionales y nacional bajo el enfoque de ordenamiento territorial. Cada uno de los municipios deberá contar e implementar su respectivo Plan de Desarrollo Municipal y Ordenamiento Territorial (PDM-OT).	M44- Para el año 2023 la totalidad de municipios implementan su plan de ordenamiento territorial	No Presupuestable RED 24. Para el 2024, se ha incrementado en 36 puntos porcentuales los gobiernos locales que mejoran la gestión municipal en función de sus competencias (De 14% en categorías media a alta en 2016 a 50% en 2024, según el Ranking de la gestión municipal).	Resultado Institucional de la Débil Gestión Municipal: "Para el 2027, se ha incrementado en un 30% (102 de las 340 municipalidades) la capacidad de gestión administrativa, técnica y financiera de las municipalidades del país". Línea base Ranking 2013, 22.76% (76 de 334 municipalidades de la categoría Media Alta y Media)

Fuente: Segeplan, Instrumentos de planificación 2023- 2027 SPPD-03 y SPPD-07

**INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICA DE INVERSIÓN**  
 Del 01 de Enero al 31 de Octubre 2023

Con la finalidad de avanzar en el logro de resultados que coadyuven a mejorar las condiciones y calidad de vida de la población, el Instituto de conformidad con sus competencias, elaboró los siguientes resultados institucionales:

**Resultados Institucionales:**

El Instituto ha formulado tres resultados institucionales, de los cuales se encuentran vinculados a las prioridades Nacionales: a) Reducción de la pobreza y protección social, b) Acceso al agua y gestión de los recursos humanos, c) Valor económico de los recursos naturales, d) Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia, cuyas intervenciones se realizan a través del Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica, en donde se enmarcan proyectos de infraestructura de agua potable y saneamiento. Así como el resultado institucional vinculado a la Prioridad Nacional de Desarrollo "Ordenamiento Territorial", cuyas intervenciones se realizan por medio de los Programas: 11 Asistencia Crediticia a Municipalidades, 12 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales y 13 Fortalecimiento Municipal. Para su formulación se contó con la asesoría y acompañamiento técnico de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia –SEGEPLAN-, utilizando la metodología de Gestión por Resultados.

Siendo estos los siguientes:

**1) Resultado Institucional del Sector Agua Potable**

"Para el 2027, se incrementó la proporción de viviendas con acceso a agua potable en 1.25 puntos porcentuales" (Línea Base Segeplan RED 2020-2024: De 76.30% a 77.55% meta institucional).

**2) Resultado Institucional de Saneamiento**

"Para el 2027, se incrementó la proporción de viviendas con acceso a saneamiento básico en 0.85 puntos porcentuales". (Línea Base Segeplan RED Saneamiento 2020-2024: De 53.30% a 54.15% meta Institucional).

Estructura presupuestaria asociada a los Resultados Estratégicos de Desarrollo e Institucionales:

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL					Producto	Programa	Subprograma	Proyecto	Actividad	Obra	Descripción de la Estructura Programática	Unidad Ejecutora	
Pilar de la Política General de Gobierno 2020-2024	Objetivo Sectorial PGG	Meta PGG	RED	Resultados Institucionales									
Desarrollo Social	Mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos, especialmente de los grupos más vulnerables y familias que se encuentran en estado de pobreza y pobreza extrema, por medio de la provisión y facilitación efectiva y oportuna de la infraestructura social priorizada en educación, salud, nutrición y vivienda popular.	MED.1 Para 2030 potenciar y promover la inclusión social económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, renglón o situación económica u otra condición	Para el 2024, se ha incrementado en 21 puntos porcentuales el acceso a saneamiento básico en los hogares guatemaltecos (de 53.3% en 2014 a 74.3% en 2024)	Para el 2027, se ha incrementado la proporción de viviendas con acceso a saneamiento básico en 0.85 puntos porcentuales. (Línea Base Segeplan RED Saneamiento 2020-2024: De 53.30% a 54.15% meta institucional)."	Construcción de Alcantarillados	14	00	001	00	001	Infraestructura de Agua y Saneamiento	301 306	
			Para el 2024, se ha incrementado en 10.8 puntos porcentuales el acceso a agua potable domiciliar en los hogares guatemaltecos (de 76.3% en 2014 a 87.10% en 2024).	Para el 2027, se ha incrementado la proporción de viviendas con acceso a agua potable en 1.25 puntos porcentuales. (Línea Base, Segeplan RED 2020-2024: De 76.30% a 77.55% meta institucional).							002	Construcción de Acueductos	301 306
			Para el 2024, se ha disminuido la prevalencia de desnutrición crónica en niñas y niños menores de cinco años en 13.23 puntos porcentuales (de 46.5% en 2015 a 33.27% en 2024)										

## INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICA DE INVERSIÓN Del 01 de Enero al 31 de Octubre 2023

El Instituto de Fomento Municipal, ha formulado indicadores para la cobertura de agua potable y saneamiento los que se dan a conocer a continuación:

### a) Indicador de Agua Potable

Nombre del Indicador de Producto - cobertura de agua potable: Proporción de las viviendas con acceso a agua potable.

Este indicador, permitirá medir la proporción de las viviendas con acceso al servicio de agua potable. Siendo importante resaltar, que se ha realizado una estimación de las viviendas, con base en el XII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda, elaborado por el INE, que establece que en promedio habitan un total de 5 personas por vivienda.

Se prevé ampliar la cobertura de agua potable del año 2017 al 2027 con los proyectos de INFOM en un 1.25% esto al incrementar en 49,382 el número de viviendas con acceso a agua potable por medio de la construcción de acueductos, estimándose con ello, beneficiar a una población 246,910 con los proyectos de infraestructura de agua potable, siempre y cuando se asignen los recursos financieros necesarios y se ejecuten las obras conforme han sido programadas. Se mide el avance de este indicador por medio de:

**Fórmula:** Proporción de las viviendas con acceso a agua potable = Viviendas beneficiadas con proyectos de agua potable del INFOM + Viviendas año base con acceso a agua potable / Total de viviendas año base \* cien.

### b) Indicador de Saneamiento

Nombre del Indicador: Proporción de viviendas con acceso a servicios de saneamiento.

Este indicador, permitirá medir el porcentaje de las viviendas objetivo que han recibido el servicio por medio de la construcción de alcantarillados.

Se prevé ampliar la cobertura de saneamiento básico en el período 2017 al 2027, con los proyectos de INFOM en un 0.85% esto al incrementar en 33,651 el número de viviendas con acceso a saneamiento por medio de la construcción de alcantarillados, estimándose con ello, beneficiar a una población 168,256 personas con los proyectos de infraestructura de saneamiento.

**Formula:** Proporción de viviendas con acceso a servicios de saneamiento = Total de viviendas beneficiadas con proyectos INFOM de saneamiento del año + viviendas año base con acceso a servicios de saneamiento / Total de viviendas año base, multiplicado por cien.

### c) Resultados Institucionales de la Débil Gestión Municipal

Con la finalidad de avanzar en el logro de los resultados que coadyuven a mejorar las condiciones y calidad de vida de la población, el Instituto de conformidad con sus competencias ha formulado el siguiente resultado institucional:

"Para el 2027, se ha incrementado en un 30% (102 de las 340 municipalidades) la capacidad de gestión administrativa, técnica y financiera de las municipalidades del país". Línea base Ranking 2013, 22.76% (76 de 334 municipalidades de la categoría Media Alta y Media)."

A continuación, se muestra la estructura presupuestaria asociada a los resultados:



**INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICA DE INVERSIÓN**  
Del 01 de Enero al 31 de Octubre 2023

Estructura presupuestaria asociada a los Resultados Estratégicos Institucionales de la Débil Gestión Municipal

RESULTADOS INSTITUCIONALES			Programa	Subprograma	Proyecto	Actividad	Obra	Productos	Sub productos	Unidad de Medida	Unidad Ejecutora	Tipo de Indicador				
RESULTADO FINAL	RESULTADO INTERMEDIO	RESULTADO INMEDIATO														
"Para el 2027, se ha incrementado en un 30% (102 de las 340 municipalidades) la capacidad de gestión administrativa, técnica y financiera de las municipalidades del país". Línea base Ranking 2013, 22.76% (76 de 334 municipalidades de la categoría Media Alta y Media).	Para el 2025, se ha mejorado la capacidad de gestión administrativa en 63 municipios priorizados (Ranking 2013 categoría media baja y baja)	Para el 2024 se ha facilitado la asistencia técnica en 63 Municipalidades del país, para el diseño e implementación del modelo organizacional básico "MODELOS TIPO"	13	00	000	002	000	Capacitación en gestión municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales		Evento	201	Producto				
		Para el 2024 se han diseñado políticas municipales en materia de Recursos Humanos						Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales		Evento	201	Producto				
	Para el 2025, se ha mejorado la capacidad de gestión financiera en los 43 municipios que conforman la agenda urbana	Para el 2024, se ha fortalecido la capacidad de gestión técnica y financiera a las municipalidades que demanden los bienes y servicios que les permitan ampliar y mejorar los servicios públicos		13	00	000	004	000	Capacitación en temas de administración y finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales		Evento	201	Producto			
									Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales.		Evento	201	Producto			
									Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales.		Evento	201	Producto			
									Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales.		Documento	201	Producto			
				Asistencia crediticia a municipalidades			11	000	000	002	000				201	Producto
					Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de municipalidades.							Préstamo	201	Producto		
					Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de municipalidades.							Préstamo	201	Producto		
					Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a municipalidades							Documento	201	Producto		
							12	000	000	002	000	Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades		Documento	201	Producto
												Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades		Documento	201	Producto
												Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades		Documento	201	Producto
												Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades		Documento	201	Producto
Para el 2025, se han fortalecido las capacidades de los empleados municipales y sociedad civil en temas de organización, participación ciudadana, legislación, transparencia y rendición de cuentas			13	00	000	003	000	Capacitación en gestión social a empleados(as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género		Evento	201	Producto				
								Capacitación en gestión social a empleados(as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género		Evento	201	Producto				

Fuente: Resultado de talleres INFOM, 2017

Nota: En el cuadro de la estructura presupuestaria se colocó la producción real 2023, debido a que en PEI 2017-2027 formulado en el mes de julio de 2022, se presenta la producción anterior.

**INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICA DE INVERSIÓN**  
Del 01 de Enero al 31 de Octubre 2023

Para el alcance de los resultados institucionales se han diseñado indicadores de producto, con los cuales se medirán los avances en la gestión año con año, lo que permitirá reorientar, replantear o tomar las acciones necesarias que permitan alcanzar el resultado previsto, los que se presentan a continuación:

- **Asistencia Crediticia a Municipalidades**

Nombre del indicador de producto- desempeño: Porcentaje de préstamos otorgados a municipalidades

**Fórmula:** Porcentaje de préstamos otorgados a las municipalidades = Préstamos otorgados en el período/ Préstamos planificados a otorgar en el período multiplicado por cien.

- **Asistencia y servicios técnicos municipales**

Nombre del indicador de producto-desempeño: Porcentaje de informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a municipalidades.

**Fórmula:** Porcentaje de informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a municipalidades = Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a municipalidades elaborados / informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a municipalidades planificados, multiplicado por cien.

- **Fortalecimiento Municipal**

Nombre del indicador de producto – desempeño: Porcentaje de eventos de capacitación en gestión municipal, gestión social y administración y finanzas.

**Fórmula:** Porcentaje de talleres impartidos en capacitación municipal, gestión social y asesoría administración y finanzas = Eventos de capacitación municipal + gestión social + talleres en administración y finanzas impartidos / Eventos de capacitación municipal + gestión social + talleres en administración y finanzas planificados, multiplicado por cien.

- **Asistencia administrativa y financiera**

Nombre del indicador de producto – desempeño: Porcentaje de instrumentos de administrativos y financieros elaborados.

**Fórmula:** Porcentaje de instrumentos de administrativos y financieros elaborados = Número de instrumentos administrativos y financieros elaborados / Número de instrumentos administrativos y financieros planificados, multiplicado por cien.

### **Ejecución Física y Financiera por Programa**

El Instituto de Fomento Municipal, solicitó en el anteproyecto de presupuesto, un monto de trescientos ochenta y un millones seiscientos setenta y tres mil novecientos cincuenta y siete quetzales (Q.381,673,957.00).

El Plan Operativo Anual 2,023 del Instituto que contiene las metas físicas y financieras, aprobado por Junta Directiva del Instituto por medio de Resolución Número 184-2022 de fecha 12 de julio de 2022, en el punto cuarto (4°) del acta número cincuenta y seis (56) del año 2022 conforme a lo establecido en el Artículo 24 “Fecha de presentación de los Anteproyectos de Presupuesto” del Acuerdo Gubernativo Número 540-2013, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto. Sin embargo, mediante Acuerdo Gubernativo Número 313-2022 del Ministerio de Finanzas Públicas fue aprobado el presupuesto de ingresos y egresos del Instituto de Fomento Municipal –INFOM- para el Ejercicio Fiscal 2023, comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre del dos mil veintitrés por un



**INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICA DE INVERSIÓN**  
**Del 01 de Enero al 31 de Octubre 2023**

monto de trescientos setenta y cuatro millones setenta y tres mil novecientos cincuenta y siete quetzales (Q.374,073,957.00).

La Junta Directiva del Instituto de Fomento Municipal, conforme a Resolución No. 27-2023 del 26 de enero de 2023, en el punto quinto (5°) del acta número cero ocho (08) del año 2023 aprobó las modificaciones del Plan Operativo Anual 2023, que contiene las metas físicas y financieras iniciales las cuales se compatibilizan con el presupuesto de egresos vigente, aprobado mediante Acuerdo Gubernativo No. 313-2022.

En resolución de la Junta Directiva del Instituto de Fomento Municipal, No. 70-2023 del 23 de marzo de 2023, se aprobó modificaciones del Plan Operativo Anual 2023, ajustado al presupuesto aprobado a través del Acuerdo Gubernativo No. 313-2022.

A continuación, se desglosa la ejecución del presupuesto de egresos de Q. 374,073,957.00, por programa presupuestario:

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2023**  
 Cifras expresadas en Quetzales

Programa	Descripción	Asignado	Modificado	Vigente	Devengado	% Devengado
01	Actividades Centrales	46,515,783.00	2,503,843.00	49,019,626.00	34,803,505.72	71.00
11	Asistencia Crediticia a las Municipalidades	251,339,750.00	-14,966,476.00	236,373,274.00	22,391,945.15	9.47
12	Asistencia y Servicios Técnicos Municipales	6,093,368.00	-1,105,526.00	4,987,842.00	3,547,107.38	71.12
13	Fortalecimiento Municipal	4,675,056.00	-1,692,888.00	2,982,168.00	2,085,742.16	69.94
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	65,450,000.00	15,261,047.00	80,711,047.00	43,311,793.65	53.66
<b>TOTAL</b>		<b>374,073,957.00</b>	<b>0.00</b>	<b>374,073,957.00</b>	<b>106,140,094.06</b>	<b>28.37</b>

Fuente: Reporte SICOIN R00804768.rpt, impreso el 2 de noviembre 2023.

Se presentan los avances de metas físicas y financieras, por programas institucionales, correspondientes al 31 de octubre de 2023:

**Programa 01 – Actividades Centrales:** con un presupuesto vigente de Q.49,019,626.00, devengó Q.34,803,505.72 que representa un 71.00% de ejecución financiera. En cuanto a la ejecución de metas físicas y financieras, según reporte de SIGES "Reporte de Ejecución Física y Financiera" y reporte de SICOIN No.R00815611.rpt "Análítico de Ejecución Financiera y Física", en el producto y subproducto "Dirección y Coordinación" de una meta física vigente de 120 documentos realizó 100 documentos que representan el 83.33% y respecto a su presupuesto vigente de Q.18,371,878.00 ejecutó Q.13,718,945.64 lo que significó el 74.67% de avance financiero. En cuanto al producto y subproducto "Servicios Administrativos" de una meta física vigente de 12 documentos se realizó 10 documentos que representa el 83.33% y respecto a su presupuesto vigente de Q.11,624,877.00 ejecutó Q.7,404,470.58 que significa el 63.70%. Para el producto y subproducto "Servicios Financieros" de una meta física vigente de 12 documentos se realizó 10 documentos que representa el 83.33%, respecto a su presupuesto vigente de Q.6,439,510.00 ejecutó Q.4,987,853.23 que representa el 77.46%. En el producto y subproducto "Recursos Humanos" de una meta física vigente de 12 documentos se realizó 10 documentos que representa el 83.33% para su presupuesto vigente de Q.8,703,064.00 ejecutó Q.6,217,791.69 que significó el 71.44%. En el producto y subproducto "Servicios Informáticos" con meta física vigente de 12 documentos, realizó 10 documentos que representa el 83.33% y su presupuesto vigente de Q.1,171,270.00 ejecutó Q.573,113.24 que significó el 48.93%. Para "Servicios de Auditoría" producto y subproducto de una meta física vigente de 12 documentos realizó 10 documentos que representa el 83.33%, en cuanto a su presupuesto vigente de





**INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICA DE INVERSIÓN**  
**Del 01 de Enero al 31 de Octubre 2023**

Q.1,888,514.00 ejecutó Q.1,259,774.68 que significó el 66.71%. Y para el producto y subproducto de "Servicios Jurídicos" de una meta física vigente de 12 documentos realizó 10 documentos que representa el 83.33% y respecto a su presupuesto vigente de Q.820,513.00 ejecutó Q.641,556.66 que significó el 78.19%.

**Programa 11 - Asistencia Crediticia a las Municipalidades:** de un presupuesto vigente de Q.236,373,274.00 devengó Q.22,391,945.15 lo que representa un 9.47% de avance financiero. En lo que respecta a la ejecución de metas físicas y financieras, según reporte de SICOIN No.R00815611.rpt "Análítico de Ejecución Financiera y Física" y reporte SIGES No.00817597.rpt "Reporte de Ejecución Física y Financiera", en el producto y subproducto "Dirección y Coordinación" de una meta física vigente de 14 documentos realizó 11 documentos que representan el 78.57% y respecto a su presupuesto vigente de Q.1,634,321.00 ejecutó Q.1,010,380.43 lo que significó el 61.82% de avance financiero.

En cuanto al producto "Asistencia crediticia a municipalidades", de 50 préstamos de meta física vigente se otorgó 10 préstamos que representa el 20.00%. Lo que respecta al presupuesto vigente del producto "Asistencia Crediticia a Municipalidades" de Q.234,738,953.00 se devengó Q.21,381,564.72 que representa el 9.11% de ejecución financiera. Y el subproducto "Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de Municipalidades", de una meta física de 20 préstamos se otorgó 5 préstamos con avance físico del 25.00%, por lo que de su presupuesto vigente de Q.16,560,000.00, su avance financiero es de Q.3,250,000.00 que representa el 19.63%. Beneficiando a las municipalidades de Santo Domingo Xenacoj, Sacatepéquez (1), Zunilito, Suchitepéquez (1), Dolores, Petén (1), San José el Ídolo, Suchitepéquez (2), según el reporte R00804109.rpt CUR Detallado del Gasto.

Para "Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de Municipalidades" de una meta física de 30 préstamos se otorgaron 5 préstamos por lo que su avance físico es del 16.67%, del presupuesto vigente de Q.218,178,953.00, se devengó Q.18,131,564.72, que representa el 8.31%. Beneficiando a las municipalidades de: Santa María Cahabon, Alta Verapaz (1), San Antonio Ilotenango, Quiché (1) y Sansare, Progreso (1), San Juan Tecuaco, Santa Rosa (1), Santo Domingo, Suchitepéquez (1).

No esta demás indicar que en el monto devengado de Q.21,381,564.72, está incluido: Q.1,450,000.00 que corresponden a desembolsos del préstamo de Jalpatagua, Jutiapa formalizado en el 2022.

**Programa 12, Asistencia y Servicios Técnicos Municipales,** del presupuesto vigente de Q.4,987,842.00 devengó Q.3,547,107.38 que representa un 71.12%.

En el producto y subproducto "Dirección y Coordinación", de una meta física vigente de 12 documentos se elaboró 10 documentos que representa el 83.33% de avance físico, respecto a su avance financiero de Q.703,438.00 ejecutó Q.548,711.53 que representa el 78.00%.

En el producto "Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades" de una meta vigente de 63 documentos programados, se elaboraron 28 documentos que representa el 44.44%, respecto a su avance financiero de Q.2,381,952.00 de presupuesto vigente ejecutó Q.1,774,154.14 que representa el 74.48%. Beneficiando a 18 entidades según oficio UET-0374-2023.

En los subproductos "Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades" de 3 documentos programados, ejecuto 1 documento que representa el 33.33% avance físico, en cuanto a lo financiero de Q.865,714.00 se ejecutó Q.696,677.63 que representa el 80.47%. Beneficiando a la municipalidad de Guatemala, Guatemala.

**INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICA DE INVERSIÓN**  
Del 01 de Enero al 31 de Octubre 2023

En el subproducto "Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades" de 20 documentos programado se elaboró 8 documentos que representa el 40.00% de avance físico y financieramente el 75.67% de Q.385,047.00 de lo cual se ejecutó Q.291,372.91. Beneficiando a San Antonio Suchitepéquez, Patulul del departamento de Suchitepéquez, Guatemala del departamento de Guatemala; Livingston del departamento de Izabal, Momostenango del departamento de Totonicapán, Olintepeque del departamento de Quetzaltenango.

Subproducto "Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades" de 20 documentos programados se elaboraron 15 documentos que representa el 75.00% de avance físico, en cuanto a la ejecución financiera de Q.211,810.00 se ejecutó Q.139,532.39 que representa el 65.88%. Beneficiando a Cabañas del departamento de Zacapa, Rabinal del departamento de Baja Verapaz, Guatemala del departamento de Guatemala; Morales del departamento de Izabal; San José la Arada del departamento Chiquimula, Santa Ana del departamento de Petén; San Pedro Soloma del departamento de Huehuetenango.

Y el subproducto "Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades", de 20 documentos programados se elaboró 4 documentos que representa el 20.00%, de un presupuesto vigente de Q.919,381.00 se ejecutó Q.646,571.21 que representa el 70.33%. Beneficiando a la municipalidad de La Gomera del departamento de Escuintla, San Pedro Soloma del departamento de Huehuetenango; Cubulco del departamento de Baja Verapaz y Guatemala del departamento de Guatemala.

Mientras que, en el producto de "Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades", de 43 eventos vigentes, se ejecutaron 15 eventos que presentan avance físico del 34.88% y en la parte financiera de un presupuesto vigente Q.982,380.00 ejecutó Q.615,033.12 que representa el 62.61% de ejecución financiera. Beneficiando a 4 entidades, según oficio UET-0374-2023.

Para los subproductos se obtuvieron los siguientes avances: "Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades" de 40 eventos programados se realizaron 15 eventos por lo que la ejecución física es del 37.50%, se devengó Q.593,895.06 de Q.898,057.00 vigente que representa el 66.13%, beneficiando a 4 entidades: Chisec del departamento de Alta Verapaz, Cabañas del departamento de Zacapa, Ciudad Vieja del departamento de Sacatepéquez, Rabinal del departamento de Baja Verapaz. Y en "Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades" de 3 eventos programados su ejecución física es del 0.00%, financieramente de Q.84,323.00 se ejecutó Q.21,138.06 que representa el 25.07%.

En lo que concierne al producto y subproducto "Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales" de 3,200 análisis de laboratorio que tiene como meta física vigente, ejecutó 3,200 análisis de laboratorio con el 100.00% de avance físico. A su vez, de un presupuesto vigente de Q.920,072.00, devengó Q.609,208.59 que representa un 66.21% de avance financiero, con ello se logró beneficiar a 46 entidades, personas jurídicas e individuales, de conformidad con el informe mensual que traslada a esta Dirección, en el Oficio Lab-0778-2023.

Beneficiando a las siguientes entidades: Mixco, Villa Nueva, Amatitlán, Guatemala del departamento de Guatemala; San Miguel Dueñas, Santiago, Jocotenango, Santa María de Jesús, Santa Catarina Barahona, Pastores, Ciudad Vieja, Santa Lucía Milpas Altas, San Juan Alotenango, Magdalena Milpas Altas, Santo Domingo Xenacoj, San Lucas, San Bartolomé Milpas Altas, Sumpango del departamento de Sacatepéquez; San Juan Comalapa, Parramos y Tépán del departamento de Chimaltenango; Purulha del departamento de Baja Verapaz; San Juan Chameico, Raxruha, San



INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICA DE INVERSIÓN  
Del 01 de Enero al 31 de Octubre 2023

Agustín Lanquín, Fray Bartolomé de las Casas, Tukurú, Tactic, Cobán, San Cristóbal Verapaz, Chahal del departamento de Alta Verapaz; Totonicapán del departamento de Totonicapán; San Benito, Peten; La Gomera, Tiquisate, Palín del departamento de Escuintla; Colotenango, Huehuetenango; Morales, Puerto Barrios del departamento de Izabal; El Quetzal, San José el Rodeo, San Pablo, Tajumulco, del departamento de San Marcos; San José la Arada, Chiquimula; Jutiapa, Jutiapa y Concepción del departamento de Sololá.

**Programa 13 -Fortalecimiento Municipal:** Con un presupuesto vigente de Q.2,982,168.00 devengó Q.2,085,742.16 lo que significa un 69.94% de ejecución, según los reportes de SICOIN y SIGES, y respecto a las diferentes metas físicas y financieras dentro del programa, se lograron los siguientes resultados:

En el producto y subproducto "*Dirección y Coordinación*" de una meta vigente de 12 documentos se elaboró 10 documentos que representan el 83.33% de ejecución física. Y, respecto a su presupuesto vigente de Q.384,066.00 ejecutó Q.310,365.46 que representa el 80.81%.

En el Producto y subproducto: "*Capacitación en gestión municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales*" tiene como meta física vigente 100 eventos, ejecuto 90 eventos obteniendo el 90.00%, respecto a su avance financiero, de un presupuesto vigente de Q.765,155.00 ejecutó Q.503,185.80 que representa el 65.76% de avance financiero. Beneficiando a 2,649 personas que corresponden al género masculino 1,432 y al femenino 1,217 personas, según oficio UFM-0198-2023.

A su vez, en el producto y subproducto "*Capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género*", de una meta vigente 100 eventos ejecuto 90 eventos obteniendo 90.00% y en lo que respecta a su avance financiero de Q.832,854.00 de presupuesto vigente, ejecutó Q.663,732.72 que representa el 79.69% de ejecución financiera. Beneficiando a 3,078 personas que corresponden al género masculino 502 y al femenino 2,576 personas, según oficio UFM-0198-2023.

En lo que corresponde al producto "*Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales*", se tiene como meta física vigente 50 eventos, ejecutó 46 eventos obteniendo el 92.00% de ejecución física. Del presupuesto vigente de Q.1,000,093.00 ejecutó Q.608,458.18 que representa el 60.84% de ejecución financiera. Beneficiando a 99 personas, 74 corresponden al género masculino y 25 al femenino.

Para los subproductos se obtuvieron los siguientes avances: "Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales" de 45 eventos programados, se ejecutaron 41 eventos obteniendo el 91.11%. Para lo financiero de Q.145,897.00 devengo Q.1,549.99 que representa el 1.06%. Beneficiando a 77 personas, 62 corresponden al género masculino y 15 al femenino. Para "Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales" de 5 eventos programados se ejecutaron 5 eventos, obteniendo el 100.00%. Para lo financiero de Q.385,939.00 se devengo Q.298,083.78 que representa el 77.24%. Beneficiando a 22 personas, 12 corresponden al género masculino y 10 al femenino.

Y para "Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales" de 35 documentos programados su ejecución fue de 32 documentos obtenido el 91.43%. Para lo financiero de Q.468,257.00 se devengo Q.308,824.41 que representa el 65.95%. Beneficiando a 32 personas, 28 corresponden al género masculino y 4 al femenino.





## INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICA DE INVERSIÓN Del 01 de Enero al 31 de Octubre 2023

**Programa 14 -Prevención de la Desnutrición Crónica:** Del presupuesto vigente de Q.80,711,047.00 devengó Q.43,311,793.65 lo que significa un 53.66% de ejecución financiera, según reporte de SICOIN, y respecto a las diferentes metas dentro del programa se lograron los siguientes resultados:

En cuanto a la ejecución física del producto y subproducto "*Dirección y Coordinación*", de una meta física vigente de 132 documentos ejecutó 110 documentos, lo que representa 83.33% de avance físico; en lo que respecta a su avance financiero del presupuesto vigente de Q.32,852,900.00 ejecutó Q.24,787,765.71 que representa el 75.45% de ejecución financiera.

Para el producto "*Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad*" de una meta física vigente de 105 documentos, ejecutó 97 documentos lo que representa un 92.38% de ejecución física y de un presupuesto vigente de Q.6,225,281.00 devengó Q.2,624,813.77 que representa un 42.16% avance financiero.

Para los subproductos se obtuvieron los siguientes avances: "Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana" de 100 eventos programados se realizaron 92 documentos que representa el 92.00% de avance físico. Para lo financiero de Q.5,809,281.00 se devengó Q.2,466,061.67 que representa el 42.45%. En "Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural" de 5 documentos programados, realizó 5 documentos que representa el 100.00% con presupuesto vigente de Q.416,000.00 del cual se devengó Q.158,752.10 que representa el 38.16%.

Para el producto y subproducto "Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social" de una meta física vigente de 1 documento, ejecutando 1 documento que representa el 100.00%, su presupuesto vigente de Q.2,528,826.00, devengó Q.1,127,287.14 que representa el 44.58% de ejecución financiera.

Para el producto y subproducto "*Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades*" presenta de una meta física vigente de 72 documentos, ejecutó 66 documentos lo que representa un 91.67% de avance físico y de un presupuesto vigente de Q.1,284,000.00, devengó Q.978,000.00 que representa el 76.17% de ejecución financiera.

En lo relativo a la ejecución de obras de infraestructura de agua y saneamiento, al 31 de octubre de 2023, presenta un presupuesto vigente de Q.37,820,040.00 del cual se devengó Q.13,793,927.03 por lo que su avance financiero es del 36.47%.

Las 29 obras con presupuesto vigente, corresponden a: Construcción de Alcantarillados, 3 obras con 5,451 metros de los cuales se ejecutaron 4,455 metros que representa el 81.73% y presupuesto vigente de Q.9,654,694.00, su ejecución es de Q.5,862,346.87 que representa el 60.72%.

En Construcción de Acueductos, 25 obras con 102,404 metros de los que se ejecutaron 39,743.15 metros que representa el 38.81% de ejecución física y su presupuesto vigente de Q.27,078,081.00 del cual se ejecutó Q.7,931,580.16 que representa el 29.29% y 1 obra con 1 documento como unidad de medida, obteniendo el 0.00% de avance físico, con un presupuesto vigente de Q.1,087,265.00, aún no se tiene ejecución por lo que el avance financiero es del 0.00%.

### ANÁLISIS DE EFICIENCIA

De conformidad con la información extraída del Sistema de Contabilidad Integrada reporte No.R00804768.rpt generado el 02 de noviembre de 2023, el Instituto de Fomento Municipal, de un

## INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICA DE INVERSIÓN Del 01 de Enero al 31 de Octubre 2023

presupuesto vigente de Q.374,073,957.00, ha ejecutado Q.106,140,094.06 que representa el 28.37% de eficacia, los mayores porcentajes de avance físico en sus productos se describen a continuación:

**El Programa 01 – Actividades Centrales:** La ejecución física se sitúa en el 83.33%, ejecutada por sus productos, "Dirección y Coordinación" con el 83.33%, Servicios Administrativos con el 83.33%, Servicios financieros con el 83.33%, Recursos Humanos el 83.33%, Servicios Informáticos con el 83.33%, Servicios de Auditoría el 83.33% y Servicios Jurídicos con el 83.33%.

**El Programa 11 - Asistencia Crediticia a las Municipalidades:** La ejecución física oscila entre 20.00% al 78.57%, ejecutada por sus productos, "Dirección y Coordinación" con el 78.57% y "Asistencia Crediticia a Municipalidades" con 20.00%.

**Programa 12 -Asistencia y Servicios Técnicos Municipales:** Tuvo un avance en el cumplimiento de sus metas físicas, ya que oscilaron del 34.88% al 100.00%, en lo que corresponde a sus productos, en "Dirección y Coordinación" obtuvo del 83.33%, en "Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades" el 44.44%, en "Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a municipalidades" el 34.88% y en "Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales" el 100.00%.

**Programa 13 -Fortalecimiento Municipal:** La ejecución física oscila entre el 83.33% al 92.00%; en sus productos programados que incluyen "Dirección y Coordinación" con el 83.33%, "Capacitación en gestión municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales" el 90.00%, "Capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género" el 90.00% y "Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales" con el 92.00%.

**Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica:** Su ejecución física oscila entre el 0.00% al 100.00% en sus productos programados que incluyen: "Dirección y Coordinación" con el 83.33%, "Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad" con el 92.38%; "Informes de desarrollo institucional sectorial de agua y saneamiento" el 100.00%; "Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades" el 91.67%, "Construcción de Alcantarillado" el 81.73% y "Construcción de Acueductos" con unidad de medida metros 38.81% y con unidad de medida documentos el 0.00%.

### ANÁLISIS DE INDICADORES

En el presente informe, se indican los resultados de los indicadores al 31 de octubre de 2023:

#### 1) Indicador de Agua Potable

**Fórmula:**  $\text{Proporción de las viviendas con acceso a agua potable} = \frac{\text{Viviendas beneficiadas con proyectos de agua potable del INFOM} + \text{Viviendas año base con acceso a agua potable}}{\text{Total de viviendas año base}} \times 100$

Al 31 de octubre de 2023, no se tiene reporte de obras finalizadas por lo que el avance en el indicador es del 0%.

#### 2) Indicador de Saneamiento

**Formula:**  $\text{Proporción de viviendas con acceso a servicios de saneamiento} = \frac{\text{Total de viviendas beneficiadas con proyectos INFOM de saneamiento del año} + \text{viviendas año base con acceso a servicios de saneamiento}}{\text{Total de viviendas año base}} \times 100$



**INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICA DE INVERSIÓN**  
Del 01 de Enero al 31 de Octubre 2023

Al 31 de octubre de 2023, no se tiene reporte de obras finalizadas por lo que el avance en el indicador es del 0%.

**3) Asistencia Crediticia a Municipalidades**

**Fórmula:** Porcentaje de préstamos otorgados a las municipalidades = Préstamos otorgados en el período/ Préstamos planificados a otorgar en el período multiplicado por cien.

El porcentaje de avance acumulado al 31 de octubre de 2023 de este indicador, es del 20.00%.

**4) Porcentaje de Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a municipalidades**

**Fórmula:** Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a municipalidades elaborados / informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a municipalidades planificados, multiplicado por cien.

El porcentaje de avance acumulado al 31 de octubre de 2023 es del 44.44%.

**5) Porcentaje de eventos de capacitación en gestión municipal, gestión social y administración y finanzas**

**Fórmula:** Eventos de capacitación municipal + gestión social + Capacitación en temas de administración y finanzas impartidos / Eventos de capacitación municipal + gestión social + capacitación en temas de administración y finanzas planificados, multiplicados por cien.

El porcentaje de avance acumulado al 31 de octubre de 2023 es del 90.40%.

**6) Porcentaje de instrumentos de administrativos y financieros elaborados**

**Fórmula:** Número de instrumentos administrativos y financieros elaborados / Número de instrumentos administrativos y financieros planificados, multiplicado por cien.

El porcentaje de avance acumulado al 31 de octubre de 2023 es del 91.42%.

**7) Porcentaje de incremento de eventos de capacitación en gestión municipal, gestión social y capacitación en temas de administración y finanzas respecto al año base**

**Fórmula:** Eventos de capacitación municipal + gestión social + asesoría administrativa y financiera impartidos/porcentaje de incremento de eventos de capacitación realizados para las municipalidades del país en relación al año base.

Se formuló el indicador, en el que se tomó como base el año 2015 con 115 eventos ejecutados. Al 31 de octubre de 2023, se han realizado 226 eventos, por lo que el porcentaje con respecto a los 115 eventos del año base es del 196.52%.

**CONCLUSIONES:**

De conformidad con la información extraída del Sistema de Contabilidad Integrada reportes R00804768.rpt "Ejecución del presupuesto", R00815611.rpt "Analítico de Ejecución Física y Financiera" de fecha 2 de noviembre de 2023, el Instituto de Fomento Municipal, alcanzó el 28.37%



**INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICA DE INVERSIÓN**  
Del 01 de Enero al 31 de Octubre 2023

de ejecución presupuestaria, ya que del presupuesto vigente de Q.374,073,957.00 ejecutó Q.106,140,094.06 al 31 de octubre de 2023.

**Programa 01 Actividades Centrales:** del presupuesto vigente de Q. 49,019,626.00, devengaron Q.34,803,505.72 que representa el 71.00% de avance financiero del programa.

Los avances físicos y financieros de los productos fueron de: "Dirección y Coordinación" 83.33% físico y financiero del 74.67%, "Servicios Administrativos", 83.33% físico y 63.70% financieros, "Servicios financieros", 83.33% físico y 77.46% financieros. "Recursos Humanos" 83.33% físico y 71.44% financiero. "Servicios Informáticos" 83.33% físico y 48.93% financiero. "Servicios de Auditoría" 83.33% físico y 66.71% financiero y "Servicios Jurídicos" 83.33% físico y 78.19% financiero.

**Programa 11 Asistencia Crediticia a las Municipalidades**

Este programa muestra un avance financiero del 9.47%, del presupuesto vigente de Q.236,373,274.00 del que devengo Q.22,391,945.15.

En los productos: "Dirección y Coordinación" muestra avance físico del 78.57% y 61.82% financiero. En "Asistencia crediticia a Municipalidades" el 20.00% físico y 9.11% financiero.

**Programa 12 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales**

El programa, presenta un avance financiero 71.12% del presupuesto vigente de Q.4,987,842.00 se devengo Q.3,547,107.38.

En el producto "Dirección y Coordinación" alcanzó el 83.33% avance físico y 78.00% financiero. En "Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades" del 44.44% de avance físico y 74.48% financiero. En "Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades" con 34.88% de avance físico y financiero del 62.61%. En el producto "Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales" se obtuvo un avance físico del 100.00% físico y financiero del 66.21%.

**Programa 13 Fortalecimiento Municipal**

Del presupuesto vigente de Q.2,982,168.00, este programa, registra un avance financiero del 69.94% de lo devengado por Q.2,085,742.16.

Respecto al avance físico y financiero de los productos: "Dirección y Coordinación" alcanzo el 83.33% físico y 80.81% financiero. En "Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales" el 90.00% de avance físico y 65.76% financiero. Para producto "Capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género" su avance físico fue el 90.00% y 79.69% financiero. Y "Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales" su avance físico es del 92.00% y 60.84% financiero.

**Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica**

Este programa, registra un avance financiero del 53.66% del presupuesto vigente de Q.80,711,047.00 se ejecutó Q.43,311,793.65.



## INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICA DE INVERSIÓN Del 01 de Enero al 31 de Octubre 2023

En relación al avance físico de sus productos se muestra de la siguiente forma: "Dirección y Coordinación" alcanzo el 83.33% de avance físico y 75.45% financiero. En "Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad" el 92.38% físico y 42.16% financiero; "Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social" el 100.00% de avance físico y 44.58 de avance financiero, e "Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades" el 91.67% de avance físico y 76.17% financiero.

De las 29 obras de infraestructura con presupuesto vigente está dividida en: 3 obras de Construcción de alcantarillado, con 81.73% físico y financiero de 60.72% y 25 obras de Construcción de acueductos con unidad de medida metros el 38.81% físico y 29.29% financiero y con unidad de medida documentos tiene 0.00% físico y financiero.

### OBSERVACIONES:

El presente informe, fue elaborado con base a los lineamientos emitidos por el Ministerio de Finanzas Públicas, con la información extraída de los reportes de SICOIN No. R00815611.rpt "Análítico de Ejecución Física y Financiera"; Reporte R00815097.rpt Seguimiento de Indicadores; reporte SICOIN R00804768.rpt "Ejecución del Presupuesto" (Grupos Dinámicos) y SIGES R00818630 "Ejecución Física y Financiera de Proyectos de Inversión", No.R00817597.rpt Reporte de Ejecución Física y Financiera, generados el 2 de noviembre de 2023, así como oficios No.BID-11905-1023-2023 y DGU-SPU-0091-2023.

Es importante indicar que los beneficiarios directos del Instituto de Fomento Municipal, son las municipalidades que constituye su población objetivo y que la unidad de medida de los beneficiarios es entidades, a excepción de las obras de infraestructura que benefician a personas y el programa 13, que sus actividades son eventos de capacitación a autoridades, funcionarios y empleados municipales.


En cuanto al avance físico de las obras de infraestructura de agua y saneamiento al 30 de septiembre 2023, se validó la información de la unidad ejecutora 306 Programa de agua potable y saneamiento para el Desarrollo Humano -fase I-, enviada por medio de oficios No.BID-11905-1023-2023, debido a que el avance físico de las obras no se visualiza en el reporte de SICOIN No. R00815611.rpt "Análítico de Ejecución Física y Financiera".

Se toma la meta financiera vigente del oficio No. BID-11905-1023-2023 el cual es congruente con el reporte SICOIN No. R00804768.rpt "Ejecución del Presupuesto", debido a que en el reporte de SIGES No. R00818630.rpt "Ejecución Física y Financiera de Proyectos de Inversión", no se visualiza el correcto.

Existen diferencias en los siguientes programas en cuanto a los montos ejecutados entre los reportes: SIGES No.R00817597.rpt "Ejecución Física y Financiera" y SICOIN No.R00804768.rpt "Ejecución del Presupuesto", lo que ocasiona diferencia en los porcentajes de ejecución financiera:

Programa 01 -Actividades Centrales: En el producto y subproducto "Servicios Administrativos" en reporte SIGES muestra Q.7,410,528.55 de ejecución con porcentaje de ejecución financiera del 63.75% mientras que en SICOIN lo ejecutado es de Q. 7,404,470.58 que representa el 63.70%.

En el producto y subproducto "Recursos Humanos" en reporte SIGES muestra Q.5,337,549.17 de ejecución con porcentaje de ejecución financiera del 61.33% mientras que en SICOIN lo ejecutado es de Q. 6,217,791.69 que representa el 71.44%.





**INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICA DE INVERSIÓN**  
Del 01 de Enero al 31 de Octubre 2023

Programa 14 -Prevención de la Desnutrición Crónica: en el producto y subproducto "Dirección y Coordinación", se ejecutó según SIGES Q.13,740,165.51 con porcentaje de ejecución financiera del 41.82% y en SICOIN muestra ejecución del Q.24,787,765.71 que representa el 75.45% de ejecución financiera.

La Dirección de Información y Estadística por medio de oficio DIE-0257-2023, solicito a la Dirección Financiera girar sus instrucciones a donde corresponda a efecto que se realicen las gestiones necesarias para regularizar la información de la ejecución presupuestaria en los sistemas SICOIN Y SIGES y por medio de GAF-DF-0181-2023 de fecha 9 de mayo de 2023, el Director Financiero indican *"que a partir del mes de enero del presente año, se incorpora el reglón de gasto presupuestario 029 al Sistema de Nomina y registro de Personal (Guatenóminas), para el INFOM, que permite la integración de la ejecución financiera del gasto de los Recursos Humanos. Es importante mencionar que el sistema se enlaza automáticamente con el Sistema de contabilidad Integrada SICOIN para la realización de los pagos y registros contables correspondientes. Es por eso que dentro del SIGES, no se refleja dicho gasto"*.

Derivado de lo anterior se envió ticket 2023062004000688 a mesa de ayuda Minfin, la respuesta fue la siguiente "revisar a lo interno de la institución los montos ejecutados desde Guatenóminas, ya que en efecto si lo que ejecutaran a través de Guatenóminas no lleva estructura PpR, no se mostrará en reportes con estructuras PpR, como es el caso del reporte de SIGES que muestran a nivel de subproducto".





INSTITUTO DE FOMENTO  
MUNICIPAL -INFOM-

# INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

## Informe de Ejecución Física de Inversión Reporte R00815611.rpt “Analítico de Ejecución Física y Financiera”

Octubre 2023

8a Calle 1-66 Zona 9 Guatemala, C.A  
PBX: 2317-1991

[www.infom.meb.gt](http://www.infom.meb.gt)

INFOM



R

R

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análisis de Ejecución Física y Financiera**

PAGINA 1 DE 7  
 FECHA 2/11/2023  
 HORA 8:41:56  
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD\_EJECUTORA Igual a 0

DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO:	2023	PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
										INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC
<b>Entidad : 11200054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)</b>																	
							Promedio de ejecución física por actividad:										
							Promedio ponderado de ejecución por programa:										
							<b>TOTAL 00</b>										
							<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										
							Promedio de ejecución física por actividad:										
							001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
							Promedio de ejecución física por actividad:										
							002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS										
							Promedio de ejecución física por actividad:										
							003 000 SERVICIOS FINANCIEROS										
							Promedio de ejecución física por actividad:										
							004 000 RECURSOS HUMANOS										
							Promedio de ejecución física por actividad:										
							005 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS										
							Promedio de ejecución física por actividad:										
							006 000 SERVICIOS DE AUDITORÍA										
							Promedio de ejecución física por actividad:										
							007 000 SERVICIOS JURÍDICOS										
							Promedio de ejecución física por actividad:										
							Promedio ponderado de ejecución por programa:										
							<b>TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										
							<b>11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES</b>										
							Promedio de ejecución física por actividad:										
							001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
							1 Dirección y coordinación										
							2 Dirección y coordinación										
							Promedio de ejecución física por actividad:										
							002 000 ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL										
							1 Asistencia crediticia a Municipalidades										
							2 Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de Municipalidades										

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análisis de Ejecución Física y Financiera**

PAGINA 2 DE 7  
 FECHA 2/11/2023  
 HORA 8:41:56  
 REPORTE: R00815611.rptf

UNIDAD\_EJECUTORA Igual a 0

DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	
					3 Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de Municipalidades		0 PRÉSTAMO	30.00	30.00	5.00	16.67						
					Promedio de ejecución física por actividad:												
					Promedio ponderado de ejecución por programa:			128.00	-42.00		21.24						
					<b>TOTAL II ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES</b>												
12					ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES												
					Promedio de ejecución física por actividad:						0.00						
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN			12.00	12.00	10.00	83.33						
					1 Dirección y coordinación		0 DOCUMENTO	12.00	12.00	10.00	83.33						
					2 Dirección y coordinación		0 DOCUMENTO	12.00	12.00	10.00	83.33						
					Promedio de ejecución física por actividad:						83.33						
	002	000			FORMULACIÓN DE PROYECTOS												
					1 Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades		0 DOCUMENTO	63.00	63.00	28.00	44.44						
					2 Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades		0 DOCUMENTO	3.00	3.00	1.00	33.33						
					3 Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades		0 DOCUMENTO	20.00	20.00	8.00	40.00						
					4 Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades		0 DOCUMENTO	20.00	20.00	15.00	75.00						
					5 Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades		0 DOCUMENTO	20.00	20.00	4.00	20.00						
					Promedio de ejecución física por actividad:						42.55						
	003	000			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE												
					1 Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades		0 EVENTO	43.00	43.00	15.00	34.88						
					2 Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades		0 EVENTO	40.00	40.00	15.00	37.50						
					3 Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades		0 EVENTO	3.00	3.00	0.00	0.00						
					Promedio de ejecución física por actividad:						24.13						
	004	000			SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA												
					1 Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales		0 ANÁLISIS DE LABORATORIO	3,200.00	3,200.00	3,200.00	100.00						
					2 Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales		0 ANÁLISIS DE LABORATORIO	3,200.00	3,200.00	3,200.00	100.00						
					Promedio de ejecución física por actividad:						100.00						
					TOTAL III			251,339,750.00	236,373,274.00	21,321,945.15	9.47						
					TOTAL IV			777,128.00	763,498.00	548,711.53	78.00						
					TOTAL V			2,752,919.80	2,381,952.00	1,774,131.14	74.48						
					TOTAL VI			1,090,259.00	982,380.00	615,033.12	62.61						
					TOTAL VII			1,473,062.00	920,072.00	609,208.59	66.21						

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análisis de Ejecución Física y Financiera**

PAGINA 3 DE 7  
 FECHA 2/11/2023  
 HORA 8:41:56  
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD EJECUTORA Iguala 0  
 DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO:	2023	PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCIÓN	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FÍSICO			PRESUPUESTO FINANCIERO					
										INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Promedio ponderado de ejecución por programa:										6,636.00	6,406.00	53.77		5,092,368.00	4,997,842.00	1,517,073.38	21.12	
<b>TOTAL 12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES</b>																		
13							FORTALECIMIENTO MUNICIPAL											
Promedio de ejecución física por actividad:										0.00								
001	000						DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
Promedio de ejecución física por actividad:										83.33								
002	000						CAPACITACIÓN MUNICIPAL											
Promedio de ejecución física por actividad:										83.33								
003	000						GESTIÓN SOCIAL											
Promedio de ejecución física por actividad:										90.00								
004	000						ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA											
Promedio de ejecución física por actividad:										90.00								
Promedio ponderado de ejecución por programa:										559.80	504.00	90.51		93.64	90.51			
<b>TOTAL 13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>																		
14							PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA											
Promedio de ejecución física por actividad:										0.00								

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analfítico de Ejecución Física y Financiera**

PAGINA 4 DE 7  
 FECHA 2/11/2023  
 HORA 8:41:56  
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD\_EJECUTORA Igual a 0

DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Prontido de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC
001	000				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							32,642,000.00	32,652,900.00	24,287,765.71	75.45
					1 Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	132.00	132.00	110.00	83.33				
					2 Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	132.00	132.00	110.00	83.33				
					Promedio de ejecución física por actividad:						83.33				
002	000				SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA							13,012,000.00	6,225,281.00	2,624,813.77	42.16
					1 Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad	0	DOCUMENTO	105.00	105.00	97.00	92.38				
					6 Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana	0	DOCUMENTO	100.00	100.00	92.00	92.00				
					7 Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural	0	DOCUMENTO	5.00	5.00	5.00	100.00				
					Promedio de ejecución física por actividad:						94.79				
004	000				DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO							50,000.00	2,528,026.00	1,127,287.14	44.58
					1 Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	1.00	100.00				
					11 Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	1.00	100.00				
					Promedio de ejecución física por actividad:						100.00				
005	000				DESARROLLO COMUNITARIO							9,46,000.00	1,281,090.00	978,000.00	76.17
					1 Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	0	DOCUMENTO	72.00	72.00	66.00	91.67				
					4 Informes de consultorías para la gestión social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	0	DOCUMENTO	72.00	72.00	66.00	91.67				
					Promedio de ejecución física por actividad:						91.67				
001	INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO											18,000,000.00	37,820,010.00	13,793,927.03	36.47
					Promedio de ejecución física por actividad:						0.00				
000	001	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS										6,000,000.00	9,654,694.00	5,862,346.87	60.72
					153671 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	153671	METRO	1,500.00	1,610.00	111.91	6.87				
					153676 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS	153676	METRO	0.00	1,910.00	0.00	0.00				
					189147 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS	189147	METRO	0.00	1,911.00	0.00	0.00				
					Promedio de ejecución física por actividad:						2.29				
000	002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS										12,000,000.00	28,165,346.00	7,931,580.16	28.16

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análisis de Ejecución Física y Financiera**

PAGINA 5 DE 7  
 FECHA 2/11/2023  
 HORA 8:41:56  
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD\_EJECUTORA Igual a 0

DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO			PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC
					94956 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA OJO DE AGUA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	94956	METRO	2,140.00	2,910.00	1,464.71	50.33				
					94965 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	94965	METRO	2,190.00	1,965.00	259.04	13.18				
					94992 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU	94992	METRO	3,446.00	8,646.00	3,144.01	36.36				
					133272 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ESQUIPULAS SEQUE SAN CARLOS SIAA QUETZALTENANGO	133272	METRO	0.00	1,860.00	883.85	47.52				
					138102 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	138102	METRO	3,094.00	3,098.00	1,235.47	39.88				
					139973 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIYUC MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	139973	METRO	116.00	116.00	0.00	0.00				
					153650 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	153650	METRO	5,070.00	3,233.00	806.22	24.94				
					185559 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXQUEBAI SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	185559	DOCUMENTO	0.00	1.00	0.00	0.00				
					185827 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LA CUCHILLA ALDEA NAHUALATE I SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ SUCHITEPEQUEZ	185827	METRO	0.00	442.00	0.00	0.00				
					185883 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL NARANJO Y LA LAGUNA II CUBULCO BAJA VERAPAZ	185883	METRO	6,003.00	6,003.00	2,345.05	39.06				
					185989 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA TRES CRUCES MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	185989	METRO	5,560.00	5,560.00	0.00	0.00				
					186007 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO YERBABUENA CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO	186007	METRO	0.00	916.00	0.00	0.00				
					188909 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS	188909	METRO	0.00	10,454.00	0.00	0.00				
					188921 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS	188921	METRO	0.00	2,377.00	0.00	0.00				

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análisis de Ejecución Física y Financiera**

PAGINA 6 DE 7  
 FECHA 2/11/2023  
 HORA 8:41:56  
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD EJECUTORA Igual a 0

DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO			PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC
203100					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS MINAS ALDEA QUEQUESIGUAN Y SUS CASERIOS PALIMPOE Y BARRANCA EL CAFETAL MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	203106	METRO	4,088.00	4,088.00	2,912.70	71.25				
203106					AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GODINEZ MUNICIPIO SAN ANDRES SEMETABAJ DEPARTAMENTO DE SOLOLA	206779	METRO	2,275.00	2,275.00	1,323.30	58.17				
223847					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CUA MUNICIPIO DE CUILCO HUEHUETENANGO	223847	METRO	4,906.00	4,906.00	2,281.30	46.50				
223906					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA I ALDEA CHIQUILILA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO	223906	METRO	4,134.00	4,134.00	1,028.14	24.87				
244246					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GUARITAS MUNICIPIO EL ESTOR DEPARTAMENTO DE IZABAL	244246	METRO	735.00	735.00	362.75	49.35				
244390					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CASERIO SAN JUAN ALDEA CUA CUILCO HUEHUETENANGO	244390	METRO	5,992.00	5,992.00	5,705.59	95.22				
247081					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA GUADALUPE EL CHAL PETEN	247081	METRO	1,824.00	1,824.00	0.00	0.00				
247110					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA PUEBLO VIEJO SIPACAPA SAN MARCOS	247110	METRO	0.00	14,127.00	0.00	0.00				
247115					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA ESMERALDA CUARTO CENTRO EL BOQUERON JOYABAJ QUICHE	247115	METRO	0.00	1,380.00	0.00	0.00				
262225					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHINIX ALDEA LA LAGUNA CUBULCO BAJA VERAPAZ	262225	METRO	0.00	1,660.00	0.00	0.00				
283337					AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR EL TAMARINDO ALDEA PALIN NUEVO PROGRESO SAN MARCOS	283337	METRO	0.00	6,613.00	0.00	0.00				
					Promedio de ejecución física por actividad:						22.95				
					Promedio ponderado de ejecución por programa:			108,476.00		24,412.04	102.85				
					<b>TOTAL 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>							65,450,000.00	42,891,007.00	29,517,866.62	68.82
					Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:			115,799.00		31,464.04	26.38				



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Reportes  
Analítico de Ejecución Física y Financiera**

PAGINA 7 DE 7  
FECHA 2/11/2023  
HORA 8:41.56  
REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD\_EJECUTORA Igual a 0

DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO			PRESUPUESTO FINANCIERO		
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL

# INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

## Seguimiento de Indicadores Reporte R00815097.rpt “Seguimiento de Indicadores”

Octubre 2023



**SEGUIMIENTO DE INDICADORES**

A MES 10 AÑO 2,023

Fecha: 2/11/2023  
 Hora: 08:33:56  
 Pagina : 1 DE 1  
 Reporte : R00815097.rpt

Institución: 1120-0054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)

INDICADOR		Programacion Inicial	Ejecucion Acumulada	% de Avance
No. Correlativo	Nombre del Indicador			
4	Porcentaje de incremento de eventos de capacitación en gestión municipal social, administración y finanzas respecto al año base	2,17390	1,96520	90.40
5	Porcentaje de instrumentos administrativos y financieros elaborados	1,00000	0,91420	91.42
6	Porcentaje de préstamos otorgados a las municipalidades	1,00000	0,20000	20.00
7	Porcentaje de eventos de capacitación en gestión municipal, gestión social y administrativa, técnica y financiera	1,00000	0,90400	90.40
8	Porcentaje de informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a entidades	1,00000	0,44440	44.44