

**FORMULARIO DTP 1
MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL**

Fecha: 05/05/2011

Ministerio de Finanzas Públicas
Dirección Técnica del Presupuesto

**PRIMER CUATRIMESTRE 2011
(1)
MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL**

Institución: **INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-**

**(2)
VISIÓN**

Ser la Institución modelo del Estado, en la prestación de servicios en forma transparente y eficiente, siendo líderes en capacitación, asistencia técnica y financiera a las municipalidades la cual incida en el bienestar de la población.

**(3)
Misión**

El Instituto es una entidad estatal, autónoma, que promueve el progreso de los municipios del país, proporcionando asistencia técnica, administrativa y financiera a las municipalidades.

**(4)
Base Legal**

Ley Orgánica del INFOM, Decreto No. 1132 del Congreso de la República de fecha 25 de febrero de 1965, publicado en el diario oficial el 27 de febrero del mismo año.

No.	Descripción	Estructura Programática	SNIP	FINANCIERO			FISICO			NOTAS
				VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUTADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUTADO	
(5)	(6)	(7)								
1	Política de Gobierno de Desarrollo Municipal									
1	Política del INFOM en Gestión Financiera									
1.1	Objetivo Estratégico: Otorgar préstamos provenientes del patrimonio propio del Instituto, de intermediación financiera o de otras fuentes para que las municipalidades realicen, en el corto y mediano plazo, obras y presten servicios públicos que ayuden a mejorar la calidad de vida de la población									
1.1.1	Objetivo Operativo: Proporcionar asistencia crediticia a las municipalidades para que realicen obras y actividades en beneficio de la población.									
	Unidad de Asistencia Crediticia en el INFOM									
1.1.1.1	Acción: Asistencia Crediticia, para realizar obras de Agua Potable, Saneamiento y Desarrollo Urbano y Rural de conformidad con las solicitudes presentadas por las municipalidades del país.	201-11-00-000-002-000		110,000,000.00	46,993,200.74	42.72	248	57	22.98	De lo asignado financieramente se ha ejecutado el 42.72% y de las metas físicas se ha ejecutado el 23%

No.	Descripción	Estructura Programática	SNIP	FINANCIERO			FISICO			NOTAS
				VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUTADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUTADO	
(5)	(6)	(7)								
	PROGRAMA DE FOMENTO AL SECTOR MUNICIPAL I -FSM I-									
1.1.1.2	Acción: Asistencia Crediticia en Actividades Agua Potable y Saneamiento	203-11-00-000-001-000		23,620,555.00	-	0.00	1	0	-	No ha tenido ejecución financiera ni física.
1.1.1.3	Acción: Asistencia Crediticia en Actividades de Desarrollo Urbano y Rural	203-11-00-000-002-000								
1.1.1.4	Equipamiento y Asistencia Técnica al Programa Fomento al Sector Municipal	203-11-00-001-001-000	76066	3,150,718.00	261,656.95	8.30	12	0	-	De lo asignado financieramente se ha ejecutado el 8.30% y no se registró avance físico
1.1.1.5	Coordinación y Fortalecimiento Municipal en Agua y Saneamiento	203-11-00-002-001-000		3,549,502.00	217,732.13	6.13				
1.1.1.6	Coordinación y Fortalecimiento Municipal en Desarrollo Urbano y Rural	203-11-00-002-002-000		115,780.00	-	0.00				
2	Política del INFOM en Agua y Saneamiento Básico y Desarrollo Urbano y Rural									
2.1	Objetivo Estratégico: Proporcionar asistencia técnica en la planificación, ejecución, desarrollo y supervisión de obras de agua y saneamiento básico, análisis de laboratorio, transporte y de desarrollo urbano y rural. Además de proporcionar, el mantenimiento preventivo/ correctivo para el buen funcionamiento de los servicios públicos municipales.									
	Asistencia Técnica en Proyectos									
2.1.1	Objetivo Operativo: Proporcionar asistencia técnica a las municipalidades que lo soliciten en aspectos específicos de diseños, revisión de planificaciones, muestreo y análisis de agua y en todo lo referente a operación y mantenimiento de sus proyectos de agua.									
	UNIDAD DE ESTUDIOS TECNICOS									
2.1.1.1	Acción: Dirigir las actividades que llevan a cabo las instancias correspondientes a cargo de la Dirección Técnica.	201-12-00-000-001-000		1,605,499.00	445,800.60	27.77				
2.1.1.2	Acción: Edificación y Urbanismo, elaborar 12 diseños, 25 revisiones y 15 asesorías técnicas.	201-12-00-000-002-000		1,460,280.00	409,311.26	28.03				
2.1.1.3	Acción: Llevar a cabo las labores propias de Operación y Mantenimiento en proyectos de agua potable.	201-12-00-000-003-000		1,075,883.00	308,889.35	28.71				
	LABORATORIO DE AGUA									
2.1.1.4	Acción: Efectuar 800 análisis bacteriológicos, 640 análisis fisicoquímicos de agua potable, 160 análisis fisicoquímicos de aguas residuales, 7 ensayos experimentales por prueba de jarras.	201-12-00-000-004-000		1,445,335.00	343,974.76	23.80				
	COORDINACION TÉCNICA EN PROYECTOS									
2.1.1.5	Acción: Coordinar y Supervisar proyectos de INFOM	201-12-00-000-005-000		830,942.00	231,966.45	27.92				
	SANEAMIENTO DEL MEDIO									

No.	Descripción	Estructura Programática	SNIP	FINANCIERO			FISICO			NOTAS
				VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUTADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUTADO	
(5)	(6)	(7)								
2.1.2	Objetivo Operativo: Coordinar, ejecutar y supervisar proyectos de agua y saneamiento en municipios priorizados para mejorar la calidad de vida de los habitantes.									
	PROGRAMA DE FOMENTO AL SECTOR MUNICIPAL I -FSM I-									
2.1.2.1	Acción: Construir dos Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, en Panajachel, Sololá									
2.1.2.1.1	Construcción Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales, Cabecera municipal de Panajachel, Sololá: Construcción de la Planta de Tratamiento Los Cebollales I	203-15-00-001-000-005	59957	4,000,000.00	548,902.82	13.72	905	0	-	De lo asignado financieramente se ha ejecutado el 14%, y no se registro avance físico.
2.1.2.1.2	Construcción Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales, Cabecera municipal de Panajachel, Sololá: Construcción de la Planta de Tratamiento Los Cebollales II	203-15-00-001-000-005	73913	14,300,000.00	-	0.00	3,965	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
	COORDINACION DONACION JAPONESA									
2.1.2.3	Acción: Coordinación Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Letrinización	206-15-00-000-001-000		1,243,624.00	433,400.00	34.85				
	COORDINACION PROYECTO SAN BENITO									
2.1.2.4	Acción: Coordinación Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Letrinización, y el mejoramiento del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales y Saneamiento en Flores y San Benito, Petén	207-15-00-000-001-000		1,777,667.00	331,418.43	18.64				
2.1.2.5	Mejoramiento Sistema de Tratamiento Aguas Residuales y Saneamiento de Flores y San Benito, Peten	207-15-00-001-000-004	5273	37,545,281.00	-	0.00	23,214	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
	PROGRAMA BID 1469/OC-GU									
2.1.2.6	Equipamiento y Asistencia Técnica al Programa de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento Básico Rural	211-15-00-001-001-000	74938	22,058,223.00	2,614,973.14	11.85				
2.1.2.7	Acción: Ejecutar 178 proyectos en comunidades priorizadas divididos en 111 de agua potable y 67 de saneamiento básico rural.									
2.1.2.7.1	Letrinización en Agua Zarca, Amatillo y Arada Abajo, Jocotan, Chiquimula	211-15-00-001-000-001-001	72307	1,472,166.00	-	0.00	86	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.2.7.2	Letrinización, Chiutacabaj, Santa María Chiquimula, Totonicapán	211-15-00-001-000-001-002	12471	89,843.00	-	0.00	25	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.2.7.3	Letrinización, Aldea Sichivila, Concepción Tutuapa, San Marcos	211-15-00-001-000-001-008	33561	1,073,662.00	-	0.00	160	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.2.7.4	Letrinización, Lacandon, Cubulco, Baja Verapaz	211-15-00-001-000-001-009	74252	449,341.00	-	0.00	81	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.2.7.5	Letrinización, Chuaverena Guatzilep, Cubulco, Baja Verapaz	211-15-00-001-000-001-010	74241	417,128.00	-	0.00	75	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.2.7.6	Letrinización, San Antonio Sechaj, Senahú, Alta Verapaz	211-15-00-001-000-001-011	74188	492,695.00	-	0.00	90	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.2.7.7	Letrinización en, Caserío La Independencia anexo, Tejutla, San Marcos	211-15-00-001-000-001-012	70826	171,989.00	-	0.00	47	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.2.7.8	Letrinización, Sesajal, San Pedro Carchá, Alta Verapaz	211-15-00-001-000-001-013	74178	903,250.00	-	0.00	140	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.

No.	Descripción	Estructura Programática	SNIP	FINANCIERO			FISICO			NOTAS
				VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUTADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUTADO	
(5)	(6)	(7)								
2.1.2.7.9	Letrinización, Chicacnab, San Pedro Carchá, Alta Verapaz	211-15-00-001-000-001-014	74176	411,557.00	-	0.00	74	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.2.7.10	Letrinización, Caserío Loma Linda, Concepción Tutuapa, San Marcos	211-15-00-001-000-001-015	12163	324,575.00	-	0.00	75	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.2.7.11	Letrinización, San Rafael, Rabinal, Baja Verapaz	211-15-00-001-000-001-016	74276	1,615,520.00	-	0.00	256	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.2.7.12	Letrinización, Salamcho, Cubulco, Baja Verapaz	211-15-00-001-000-001-017	74254	1,158,335.00	-	0.00	141	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.2.7.13	Letrinización, Choven, Cubulco, Baja Verapaz	211-15-00-001-000-001-018	74224	1,821,218.00	-	0.00	231	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.2.7.14	Letrinización, Secanante, Santa María Cahabón, Alta Verapaz	211-15-00-001-000-001-019	74186	777,026.00	-	0.00	98	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.2.7.15	Letrinización, Chajcojoj, Santa Cruz Verapaz, Alta Verapaz	211-15-00-001-000-001-020	74181	492,695.00	-	0.00	89	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.2.7.16	Letrinización, Santa María Chiaquel, Lanquin, Alta Verapaz	211-15-00-001-000-001-021	72239	460,481.00	-	0.00	84	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.2.7.17	Letrinización, Sachisay, Coban, Alta Verapaz	211-15-00-001-000-001-022	72235	902,009.00	-	0.00	164	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.2.7.18	Letrinización, San Juan, Panzos, Alta Verapaz	211-15-00-001-000-001-023	72238	5,580,186.00	-	0.00	486	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.2.7.19	Letrinización, Aldea Tierra Blanca, Concepción Tutuapa, San Marcos	211-15-00-001-000-001-024	39049	1,159,342.00	-	0.00	166	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.2.7.20	Letrinización, Caserío Nueva Esperanza, Tajumulco, San Marcos	211-15-00-001-000-001-025	38928	320,505.00	-	0.00	84	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.2.7.21	Letrinización, Aldea Tuimuca, Concepción Tutuapa, San Marcos	211-15-00-001-000-001-026	38863	707,103.00	-	0.00	100	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.2.7.22	Letrinización, Cantón Buena Vista, Aldea Cunlaj, Tacaná, San Marcos	211-15-00-001-000-001-027	38828	272,360.00	-	0.00	77	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.2.7.23	Letrinización, Caserío San Luis Chesjane, Tajumulco, San Marcos	211-15-00-001-000-001-028	38614	172,183.00	-	0.00	45	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.2.7.24	Letrinización, Aldea San Rafaél, Tacaná, San Marcos	211-15-00-001-000-001-029	38587	360,399.00	-	0.00	80	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.2.7.25	Letrinización, Aldea Armenia, Tejutla, San Marcos	211-15-00-001-000-001-030	38562	684,497.00	-	0.00	179	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.2.7.26	Construcción letrina, Paraje Chijoj, Xesena, Santa María Chiquimula, Totonicapán	211-15-00-001-000-001-031	33085	2,060,986.00	-	0.00	85	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.2.7.27	Letrinización, Saquihá Saqchay, Cahabón, Alta Verapaz	211-15-00-001-000-001-032	32583	261,222.00	-	0.00	56	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.2.7.28	Letrinización, Caserío Santa María, Sibinal, San Marcos	211-15-00-001-000-001-033	33395	25,813.00	-	0.00	53	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.2.7.29	Letrinización, Caserío Plan Villa Nueva, Tajumulco, San Marcos	211-15-00-001-000-001-034	33351	213,928.00	-	0.00	56	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.2.7.30	Letrinización, Cantón Tonina, Sibinal, San Marcos	211-15-00-001-000-001-035	33287	16,644.00	-	0.00	34	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.2.7.31	Letrinización, Cantón Laguna Chica, Aldea Ojetenam, San José Ojetenam, San Marcos	211-15-00-001-000-001-036	33274	17,788.00	-	0.00	48	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.2.7.32	Letrinización, Aldea Talhuito, Concepción Tutuapa, San Marcos	211-15-00-001-000-001-037	33243	1,600,028.00	-	0.00	230	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.2.7.33	Letrinización, Aldea Saquichinlaj, Concepción Tutuapa, San Marcos	211-15-00-001-000-001-038	15594	286,322.00	-	0.00	42	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.

No.	Descripción	Estructura Programática	SNIP	FINANCIERO			FISICO			NOTAS
				VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUTADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUTADO	
(5)	(6)	(7)								
2.1.2.7.34	Letrinización, Aldea Ixmulca, Tejutla, San Marcos	211-15-00-001-000-001-039	12429	111,683.00	-	0.00	29	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.2.7.35	Letrinización, Aldea Unión Tolash, Tajumulco, San Marcos	211-15-00-001-000-001-040	32520	354,264.00	-	0.00	93	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.2.7.36	Letrinización, Los Olivos II & San Green, San Miguel Tucurú, Alta Verapaz	211-15-00-001-000-001-041	74175	2,681,079.00	-	0.00	304	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.2.7.37	Letrinización, Maguila y Nimlacobeja, Fray Bartolomé de las Casas, Alta Verapaz	211-15-00-001-000-001-042	72237	755,236.00	-	0.00	137	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.2.7.38	Letrinización Aldea El Carrizal, Aldea Lagunetas, Caserío Magueyal de Aldea Tasharja, , San Juan Ermita, Chiquimula	211-15-00-001-000-001-043	72314	2,578,736.00	-	0.00	50	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.2.7.39	Letrinización, Aldea Ojetenam, San José Ojetenam, San Marcos	211-15-00-001-000-001-044	20170	28,781.00	-	0.00	78	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.2.7.40	Letrinización, Cantón Nuevo Mirador, San José Ojetenam, San Marcos	211-15-00-001-000-001-045	20168	16,713.00	-	0.00	45	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.2.7.41	Letrinización, Cantón La Unión, San Rafael Iguil, San José Ojetenam, San Marcos	211-15-00-001-000-001-046	20166	17,100.00	-	0.00	35	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.2.7.42	Construcción letrina, Aldea Cunlaj, Tacaná, San Marcos	211-15-00-001-000-001-047	17599	589,063.00	-	0.00	207	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.2.7.43	Letrinización, Cantón Canadá, San José Ojetenam, San Marcos	211-15-00-001-000-001-048	20144	26,247.00	-	0.00	54	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.2.7.44	Letrinización, Cantón La Esperanza, San José Ojetenam, San Marcos	211-15-00-001-000-001-049	20143	42,348.00	-	0.00	115	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.2.7.45	Letrinización, Caserío Cementerio, Aldea Vega Polaja, San Idelfonso Ixtahuacán, Huehuetenango	211-15-00-001-000-001-050	19709	211,452.00	-	0.00	27	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.2.7.46	Letrinización, Aldea Piedra del Caballito, San José Ojetenam, San Marcos	211-15-00-001-000-001-051	18025	60,495.00	-	0.00	125	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.2.7.47	Letrinización, El Jutal, La Libertad, Huehuetenango	211-15-00-001-000-001-052	17733	61,326.00	-	0.00	13	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.2.7.48	Letrinización, Aldea Tictucabe, Concepción Tutuapa, San Marcos	211-15-00-001-000-001-053	15618	1,129,830.00	-	0.00	160	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.2.7.49	Letrinización, Barrio Santa Teresita, Aldea El Rosario, Tacaná, San Marcos	211-15-00-001-000-001-054	15617	188,138.00	-	0.00	55	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.2.7.50	Letrinización, Cantón Chemealon Aldea Sujchay , Tacaná, San Marcos	211-15-00-001-000-001-055	15612	182,691.00	-	0.00	60	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.2.7.51	Letrinización, Aldea Vista Hermosa, Tacaná, San Marcos	211-15-00-001-000-001-056	15609	178,395.00	-	0.00	59	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.2.7.52	Letrinización, Sector Los Valles y las Joyas, Concepción Tutuapa, San Marcos	211-15-00-001-000-001-057	15608	848,590.00	-	0.00	120	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.2.7.53	Letrinización, Sebas, San Pedro Carchá, Alta Verapaz	211-15-00-001-000-001-058	12759	449,341.00	-	0.00	72	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.2.7.54	Letrinización, Caserío Llano Grande, Concepción Tutuapa, San Marcos	211-15-00-001-000-001-059	12160	1,180,639.00	-	0.00	220	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.2.7.55	Letrinización, Aldea Belajuyape, Concepción Tutuapa, San Marcos	211-15-00-001-000-001-060	12153	1,394,966.00	-	0.00	208	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.2.7.56	Letrinización, Caserío Loma Linda , Tejutla, San Marcos	211-15-00-001-000-001-061	17554	187,574.00	-	0.00	34	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.2.7.57	Letrinización, Ribaco, Purulha, Baja Verapaz	211-15-00-001-000-001-062	74264	113,329.00	-	0.00	42	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.2.7.58	Letrinización, Caserío Nuevo Porvenir, Tajumulco, San Marcos	211-15-00-001-000-001-063	33343	764,236.00	-	0.00	200	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.

No.	Descripción	Estructura Programática	SNIP	FINANCIERO			FISICO			NOTAS
				VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUTADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUTADO	
(5)	(6)	(7)								
2.1.2.7.59	Letrinización, Cantón El Manguito, Aldea Unión Tolash, Tajumulco, San Marcos	211-15-00-001-000-001-064	12157	267,991.00	-	0.00	70	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.2.7.60	Letrinización, Sesibche Nuevo Horizonte, San Juan Chamelco, Alta Verapaz	211-15-00-001-000-001-065	72242	617,844.00	-	0.00	77	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.2.7.61	Letrinización, Chaimal y Tzunutz, San Pedro Carchá, Alta Verapaz	211-15-00-001-000-001-066	72251	2,229,026.00	-	0.00	284	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.2.7.62	Letrinización, Esfuerzo Chejel, Purulhá, Baja Verapaz	211-15-00-001-000-001-067	74258	981,936.00	-	0.00	477	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.2.7.63	Letrinización, Chiley, San Juan Chamelco, Alta Verapaz	211-15-00-001-000-001-068	72240	1,401,371.00	-	0.00	177	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.2.7.64	Letrinización, San Francisco El Centro, Senahú, Alta Verapaz	211-15-00-001-000-001-069	72253	677,249.00	-	0.00	124	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.2.7.65	Letrinización, Semox Setinta, San Pedro Carchá, Alta Verapaz	211-15-00-001-000-001-070	72252	710,673.00	-	0.00	130	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.2.7.66	Letrinización Aldea Tuticapote Abajo, Caserío Las Brisas de Aldea Laguna de Cayur, Olopa, Jutiapa	211-15-00-001-000-001-071	72313	2,690,995.00	-	0.00	16	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.2.7.67	Construcción sistema de agua potable en, Aldea Lela Chanco, Camotán, Chiquimula	211-15-00-001-000-002-001	72316	723,426.00	-	0.00	335	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.2.7.68	Construcción sistema de agua potable, Cantón Tuiscol, Z. 5, Tejutla, San Marcos	211-15-00-001-000-002-002	33446	987,643.00	-	0.00	10,720	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.2.7.69	Construcción sistema de agua potable, Caserío Ingenio, El Portezuelo, guaraquiche Centro, Los Pérez y el Pinalito, Jocotan, Chiquimula	211-15-00-001-000-002-003	72305	2,698,200.00	-	0.00	5,450	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.2.7.70	Construcción sistema de agua potable en, Paraje Pamumús, Momostenango, Totonicapán	211-15-00-001-000-002-004	39971	1,927,056.00	190,489.16	9.88	25,785	0	-	De lo asignado financieramente se ha ejecutado el 10%, y no se registro avance físico.
2.1.2.7.71	Construcción sistema de agua potable en, Paraje Chi San Pedro, Cantón Matzul, Totonicapán, Totonicapán	211-15-00-001-000-002-005	39941	554,392.00	-	0.00	8,630	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.2.7.72	Construcción sistema de agua potable en Cantón Chitux y Garibaldi, Quetzaltenango, Quetzaltenango	211-15-00-001-000-002-006	41287	1,978,171.00	-	0.00	12,639	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.2.7.73	Construcción sistema de agua potable en, Paraje Xenajtajuyup, Cantón Chiyax, Totonicapán, Totonicapán.	211-15-00-001-000-002-007	39932	784,927.00	168,753.43	21.50	19,736	0	-	De lo asignado financieramente se ha ejecutado el 21.5%, y no se registro avance físico.
2.1.2.7.74	Construcción sistema de agua potable, Caserío La Joya, Aldea Chichinabaj, La Democracia, Huehuetenango	211-15-00-001-000-002-008	41324	380,136.00	-	0.00	6,409	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.2.7.75	Construcción sistema de agua potable en Caserío Sesesmitlo, Aldea El Tesoro, Camotán, Chiquimula	211-15-00-001-000-002-009	39915	1,708,036.00	-	0.00	12,834	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.2.7.76	Construcción sistema de agua potable en, Chisigüan, Santa María Chiquimula, Totonicapán	211-15-00-001-000-002-010	39904	727,579.00	-	0.00	13,340	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.2.7.77	Construcción sistema de agua potable, Caserío Llano Grande, Concepción Tutuapa, San Marcos	211-15-00-001-000-002-011	41319	1,105,809.00	-	0.00	6,566	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.2.7.78	Construcción equipamiento pozo, comunidad la Laguna, Aldea El Rincón, Sibilia, Quetzaltenango	211-15-00-001-000-002-012	31735	2,267,751.00	-	0.00	23,790	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.2.7.79	Construcción sistema de agua potable, Nueva Jerusalem, Ixcán Quiché	211-15-00-001-000-002-013	74378	2,284,321.00	1,159,297.85	50.75	141	0	-	De lo asignado financieramente se ha ejecutado el 21.5%, y no se registro avance físico.
2.1.2.7.80	Construcción Acueducto en Parcelamiento Efrata, Ixcán, Quiché	211-15-00-001-000-002-013	74378							
2.1.2.7.81	Construcción Acueducto, Parcelamiento El Milagro, Ixcán, Quiché	211-15-00-001-000-002-013	74378							

No.	Descripción	Estructura Programática	SNIP	FINANCIERO			FISICO			NOTAS
				VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUTADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUTADO	
(5)	(6)	(7)								
2.1.2.7.82	Construcción Acueducto Parcelamiento Lorena, Ixcán, Quiché	211-15-00-001-000-002-013	74378							
2.1.2.7.83	Construcción Acueducto Parcelamiento Nueva Esperanza, Ixcán, Quiché	211-15-00-001-000-002-013	74378							
2.1.2.7.84	Construcción Acueducto Parcelamiento San Francisco, Ixcán, Quiché	211-15-00-001-000-002-013	74378							
2.1.2.7.85	Construcción Acueducto, Parcelamiento San Isidro, Ixcán, Quiché	211-15-00-001-000-002-013	74378							
2.1.2.7.86	Construcción Acueducto Parcelamiento San Pablo, Ixcán Quiché	211-15-00-001-000-002-013	74378							
2.1.2.7.87	Construcción Acueducto Parcelamiento Santa María Tzejá, Ixcán, Quiché	211-15-00-001-000-002-013	74378							
2.1.2.7.88	Construcción Acueducto, Zona 1, Ixcán, Quiché	211-15-00-001-000-002-013	74378							
2.1.2.7.89	Construcción Acueducto Zona 2, Ixcán, Quiché	211-15-00-001-000-002-013	74378							
2.1.2.7.90	Construcción Acueducto Zona 3, Ixcán, Quiché	211-15-00-001-000-002-013	74378							
2.1.2.7.91	Construcción Acueducto Zona 4, Ixcán, Quiché	211-15-00-001-000-002-013	74378							
2.1.2.7.92	Construcción Acueducto Zona 5, Ixcán, Quiché	211-15-00-001-000-002-013	74378							
2.1.2.7.93	Construcción sistema de agua potable en, Paraje Chaclina, Aldea Subchal, San Miguel Ixtahuacán, San Marcos	211-15-00-001-000-002-014	39834	806,804.00	-	0.00	356	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.2.7.94	Construcción sistema de agua potable en San Juan, Los Pinos y Santa Catarina, Salamá Baja Verapaz	211-15-00-001-000-002-015	39995	2,000,000.00	-	0.00	43,255	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.2.7.95	Construcción sistema de agua potable Aldea Agua Blanca, Olopa, Chiquimula	211-15-00-001-000-002-016	72318	851,840.00	-	0.00	620	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.2.7.96	Construcción sistema de agua potable en, Aldea Chejoj, San Pedro Necta, Huehuetenango	211-15-00-001-000-002-017	72323	1,487,020.00	366,813.80	24.67	40,860	0	-	De lo asignado financieramente se ha ejecutado el 25%, y no se registro avance físico.
2.1.2.7.97	Construcción sistema de agua potable en, Aldea Casaca, San Ildefonso Ixtahuacán, Huehuetenango	211-15-00-001-000-002-018	72320	868,505.00	107,586.20	12.39	8,704	0	-	De lo asignado financieramente se ha ejecutado el 12%, y no se registro avance físico.
2.1.2.7.98	Construcción sistema de agua potable en, Caserío La Ceiba, aldea Talquezal, Jocotan, Chiquimula	211-15-00-001-000-002-019	72304	639,364.00	-	0.00	9,440	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.2.7.99	Construcción sistema de agua potable en Cantón Las Flores, San José Ojetenam, San Marcos	211-15-00-001-000-002-020	72300	381,108.00	-	0.00	904	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.2.7.100	Construcción acueducto Aldea El Tisipe, Camotan, Chiquimula	211-15-00-001-000-002-021	20127	2,014,080.00	-	0.00	15,735	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.2.7.101	Construcción sistema de agua potable en, Aldea Tunayac, Momostenango, Totonicapán.	211-15-00-001-000-002-022	40155	828,589.00	578,751.31	69.85	31,240	0	-	De lo asignado financieramente se ha ejecutado el 70%, y no se registro avance físico.
2.1.2.7.102	Construcción sistema de agua potable en, Papanap a Barrio San Antonio, Santa Clara La Laguna, Sololá.	211-15-00-001-000-002-023	41470	3,590,636.00	-	0.00	8,558	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.2.7.103	Construcción sistema de agua potable en, Aldea Palestina, San Juan La Laguna, Sololá	211-15-00-001-000-002-024	40530	1,078,815.00	-	0.00	7,950	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.2.7.104	Construcción sistema de agua potable, Cantón Coshtón, caserío Santo Domingo, Aldea Chichivila, Concepción Tutuapa, San Marcos	211-15-00-001-000-002-025	38772	324,936.00	-	0.00	370	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.2.7.105	Construcción sistema de agua potable, Aldea Morola Centro, Camotan, Chiquimula	211-15-00-001-000-002-026	72303	635,562.00	-	0.00	2,450	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.2.7.106	Construcción sistema de agua potable Paraje Pacacja, Choacorrall II, Santa María Chiquimula, Totonicapán	211-15-00-001-000-002-027	39928	1,140,884.00	101,710.71	8.92	9,420	0	-	De lo asignado financieramente se ha ejecutado el 9%, y no se registro avance físico.

No.	Descripción	Estructura Programática	SNIP	FINANCIERO			FISICO			NOTAS
				VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUTADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUTADO	
(5)	(6)	(7)								
2.1.2.7.107	Construcción sistema de agua potable en Aldea Vuelta Grande, Cuilco, Huehuetenango	211-15-00-001-000-002-028	39903	1,542,392.00	-	0.00	12,979	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.2.7.108	Construcción sistema de agua potable en, Caserío Chamel, Cabrican, Quetzaltenango	211-15-00-001-000-002-029	42643	4,690,339.00	-	0.00	7,482	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.2.7.109	Construcción sistema de agua potable en Caserío Los Gómez, Aldea Chanchicupe, Tajumulco, San Marcos	211-15-00-001-000-002-030	42521	123,520.00	-	0.00	146	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.2.7.110	Construcción sistema de agua potable en Cantón Xecoja, Chichicastenango, Quiché	211-15-00-001-000-002-031	41855	976,902.00	-	0.00	9,432	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.2.7.111	Construcción sistema de agua potable en, Chopulajá, barrio Santa Ana, Momostenango, Totonicapán.	211-15-00-001-000-002-032	40157	5,857,374.00	136,825.27	2.34	10,804	0	-	De lo asignado financieramente se ha ejecutado el 2%, y no se registro avance físico.
2.1.2.7.112	Construcción sistema de agua potable, Aldeas El Mamonal, Los Olivos Y Caserío La Ceiba, La Democracia, Huehuetenango	211-15-00-001-000-002-033	38542	287,106.00	168,979.61	58.86	15,600	0	-	De lo asignado financieramente se ha ejecutado el 59%, y no se registro avance físico.
2.1.2.7.113	Construcción sistema de agua potable en Aldea Tojocaz, Huehuetenango, Huehuetenango.	211-15-00-001-000-002-034	72227	1,205,715.00	-	0.00	5,827	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.2.7.114	Construcción sistema de agua potable en, Aldea Nillá, San Pedro Necta, Huehuetenango	211-15-00-001-000-002-035	72329	528,922.00	58,731.52	11.10	7,966	0	-	De lo asignado financieramente se ha ejecutado el 11%, y no se registro avance físico.
2.1.2.7.115	Construcción sistema de agua potable en, Aldea Armenia, Tejutla, San Marcos	211-15-00-001-000-002-036	72290	1,628,754.00	212,399.32	13.04	15,900	0	-	De lo asignado financieramente se ha ejecutado el 13%, y no se registro avance físico.
2.1.2.7.116	Construcción sistema de agua potable en Caserío El Mirador, Aldea Huixoc, La Democracia, Huehuetenango	211-15-00-001-000-002-037	39876	1,029,556.00	-	0.00	9,227	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.2.7.117	Construcción acueducto en Jolomas Yaxanil, San Juan Ixcay, Huehuetenango	211-15-00-001-000-002-038	20429	653,133.00	-	0.00	24,091	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.2.7.118	Construcción sistema de agua potable en, Aldea Chicajalaj, Comitancillo, San Marcos	211-15-00-001-000-002-039	39864	604,632.00	-	0.00	27,790	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.2.7.119	Construcción sistema de agua potable en Sector Los Chávez, Aldea Choapequez, Ixchiguan, San Marcos	211-15-00-001-000-002-040	39821	148,292.00	-	0.00	950	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.2.7.120	Construcción sistema de agua potable en Cantón Buena Vista, Ixchiguan, San Marcos	211-15-00-001-000-002-041	39795	112,858.00	-	0.00	4,500	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.2.7.121	Construcción sistema de agua potable Sector El Rincón Del Bosque, Aldea Boxoncan, San José Ojetenam, San Marcos	211-15-00-001-000-002-042	38793	224,036.00	-	0.00	10,968	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.2.7.122	Construcción sistema de agua potable, Caserío Nueva Victoria, Concepción Tutuapa, San Marcos	211-15-00-001-000-002-043	38679	437,655.00	-	0.00	23,140	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.2.7.123	Construcción sistema de agua potable Sector San Diego, Aldea Quipambre, Tejutla, San Marcos	211-15-00-001-000-002-044	38666	1,294,757.00	-	0.00	2,215	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.2.7.124	Construcción sistema de agua potable, Cantón Toj Pac, Sibinal, San Marcos	211-15-00-001-000-002-045	38652	4,181,052.00	-	0.00	2,080	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.2.7.125	Construcción Acueducto, Caserío Nuevo Matazano, El Quetzal, San Marcos	211-15-00-001-000-002-046	33469	836,405.00	-	0.00	1,128	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.2.7.126	Construcción sistema de agua potable en Paraje Tuitzitel, Caserío Chamul, Concepción Tutuapa, San Marcos	211-15-00-001-000-002-047	33464	204,466.00	-	0.00	374	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.2.7.127	Construcción sistema de agua potable, parte baja Camojá Grande, La Democracia Huehuetenango	211-15-00-001-000-002-048	32864	203,265.00	-	0.00	1,300	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.2.7.128	Construcción Acueducto, Chulumal I, Chichicastenango, Quiché	211-15-00-001-000-002-049	32731	1,316,959.00	-	0.00	19,346	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.2.7.129	Construcción sistema de agua potable Chulumal IV, Chichicastenango, Quiché	211-15-00-001-000-002-050	32720	946,802.00	-	0.00	23,958	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.

No.	Descripción	Estructura Programática	SNIP	FINANCIERO			FISICO			NOTAS
				VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUTADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUTADO	
(5)	(6)	(7)								
2.1.2.7.130	Construcción sistema de agua potable, Chutzorop I, Sector V, Chichicastenango, Quiché	211-15-00-001-000-002-051	32705	222,699.00	-	0.00	13,070	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.2.7.131	Construcción sistema de agua potable, La Laguna Seca I y II, Quiché, Quiché	211-15-00-001-000-002-052	32702	1,164,210.00	-	0.00	32,130	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.2.7.132	Construcción sistema de agua potable en Caserío Las Pilas, Aldea Ixcamiche, Concepción Tutuapa, San Marcos	211-15-00-001-000-002-053	33454	211,562.00	-	0.00	342	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.2.7.133	Construcción sistema de agua potable en, Aldea Tuimuca, Concepción Tutuapa, San Marcos	211-15-00-001-000-002-054	33443	199,383.00	-	0.00	18,220	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.2.7.134	Construcción sistema de agua potable, paraje Chu Cruz, Aldea Tacajalve, San Francisco El Alto Totonicapán	211-15-00-001-000-002-055	33309	307,219.00	91,932.60	29.92	17,635	0	-	De lo asignado financieramente se ha ejecutado el 30%, y no se registro avance físico.
2.1.2.7.135	Construcción acueducto en, Aldea Xecanchavox, San Cristóbal Totonicapán, Totonicapán.	211-15-00-001-000-002-056	33087	428,540.00	-	0.00	4,066	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.2.7.136	Construcción sistema de agua potable, La Emboscada, San Miguel Siquilá, Quetzaltenango	211-15-00-001-000-002-057	33033	644,121.00	-	0.00	110	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.2.7.137	Construcción Acueducto, Caserío El Turbante, Aldea Michicoy, San Pedro Necta, Huehuetenango	211-15-00-001-000-002-058	19063	46,206.00	-	0.00	11,790	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.2.7.138	Construcción acueducto en Aldea San Rafael, La Democracia, Huehuetenango	211-15-00-001-000-002-059	18268	2,383,256.00	-	0.00	6,496	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.2.7.139	Construcción sistema de agua potable, Paraje Xesiquel, Cantón Centro, Santa María Chiquimula Totonicapán	211-15-00-001-000-002-060	4118	61,389.00	-	0.00	12,894	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.2.7.140	Construcción sistema de agua potable en, Chuq Muc, sectores II y III, Santiago Atitlan, Sololá.	211-15-00-001-000-002-061	70827	2,421,286.00	-	0.00	10,850	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.2.7.141	Construcción sistema de agua potable en, Aldea El Brasilar, Camotán, Chiquimula	211-15-00-001-000-002-062	72293	705,430.00	-	0.00	13,088	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.2.7.142	Construcción sistema de agua potable en, Aldea Pajcò, Camotán, Chiquimula	211-15-00-001-000-002-063	72296	723,613.00	-	0.00	4,816	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.2.7.143	Construcción sistema de agua potable en Barrio Mocchi, Caserío Chamul, Concepción Tutuapa, San Marcos	211-15-00-001-000-002-064	42503	184,342.00	-	0.00	400	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.2.7.144	Construcción sistema de agua potable en Sector Centro, Aldea Choapequez, Ixchiguan, San Marcos	211-15-00-001-000-002-065	72291	2,014,188.00	-	0.00	26,250	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.2.7.145	Construcción sistema agua potable, acueducto, Aldea el Cerro, Cabricán, Quetzaltenango	211-15-00-001-000-002-066	15913	655,249.00	-	0.00	20,492	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.2.7.146	Construcción sistema de agua potable Sector I, caserío La Pinada, Aldea Chemiche, San Pedro Necta, Huehuetenango	211-15-00-001-000-002-067	13644	868,664.00	89,330.02	10.28	12,409	0	-	De lo asignado financieramente se ha ejecutado el 10%, y no se registro avance físico.
2.1.2.7.147	Construcción sistema de agua potable en Aldea Oratorio, Granados, Baja Verapaz	211-15-00-001-000-002-068	59223	416,950.00	-	0.00	5,520	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.2.7.148	Construcción sistema de agua potable Cantón Chotacaj, Chujup, Barrio Norte (Xeji), Barrio Sur, San Antonio Ilotenango, Quiché	211-15-00-001-000-002-069	72331	3,461,494.00	-	0.00	17,640	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.2.7.149	Construcción sistema de agua potable en, Aldea.Chamaque, Aldea Sabalique y caserío Tuijala, Comitancillo, San Marcos	211-15-00-001-000-002-070	72254	2,210,549.00	1,004,233.00	45.43	43,785	0	-	De lo asignado financieramente se ha ejecutado el 45%, y no se registro avance físico.
2.1.2.7.150	Construcción acueducto en Peña Roja, La Libertad, Huehuetenango	211-15-00-001-000-002-071	18115	826,793.00	-	0.00	12,012	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.2.7.151	Construcción sistema de agua potable en Agua Caliente, Granados, Baja Verapaz	211-15-00-001-000-002-072	59218	294,518.00	-	0.00	4,398	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.2.7.152	Construcción acueducto en Chinantón, Santa Elena, Camanchaj y Parcelas, San Andrés Sajcabajá, Quiché	211-15-00-001-000-002-073	32694	4,814,160.00	-	0.00	31,542	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.

No.	Descripción	Estructura Programática	SNIP	FINANCIERO			FISICO			NOTAS
				VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUTADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUTADO	
(5)	(6)	(7)								
2.1.2.7.153	Construcción sistema de agua potable en, Paraje Xeguachibal, Chibulux, Aldea Chimente, Totonicapán, Totonicapán	211-15-00-001-000-002-074	70829	205,078.00	-	0.00	18,434	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.2.7.154	Construcción sistema de agua potable, Cantón Quiejel, Chichicastenango, Quiché	211-15-00-001-000-002-075	41881	1,461,934.00	-	0.00	27,230	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.2.7.155	Construcción sistema de agua potable en Suministro a 18 comunidades, Playa Grande Ixcán, Quiché	211-15-00-001-000-002-076	72225	26,696,813.00	3,168,395.35	11.87	49,034	0	-	De lo asigando financieramente se ha ejecutado el 12%, y no se registro avance físico.
2.1.2.7.156	Construcción sistema de agua potable en Cantón Piedra Grande, Caserío Sacchilaj, Aldea Tuiscap, San Juan Atitán, Huehuetenango.	211-15-00-001-000-002-077	72229	1,596,597.00	-	0.00	8,918	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.2.7.157	Construcción sistema de agua potable en Llano Coyote, Aguacatan, Huehuetenango	211-15-00-001-000-002-078	72226	760,680.00	-	0.00	20,320	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.2.7.158	Construcción sistema de agua potable en, Patzilin Abaj, aldea cerro de oro, Santiago Atitlan, Sololá	211-15-00-001-000-002-079	72297	525,140.00	-	0.00	5,796	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.2.7.159	Construcción sistema de agua potable en, Aldea El Palmar y Camposeco, San Pedro Necta, Huehuetenango	211-15-00-001-000-002-080	72327	1,134,941.00	179,051.44	15.78	9,700	0	-	De lo asigando financieramente se ha ejecutado el 16%, y no se registro avance físico.
2.1.2.7.160	Construcción Acueducto, Caserío Buena Vista, Aldea Chelam, San Sebastián Hueh., Huehuetenango	211-15-00-001-000-002-081	18247	2,392,516.00	-	0.00	8,302	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.2.7.161	Letrinización, Aldea Pavolaj Grande, San José Ojetenam, San Marcos	211-15-00-001-000-002-082	20145	99,095.00	-	0.00	205	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.2.7.162	Construcción sistema de agua potable en Caserío Las Animas, Granados, Baja Verapaz	211-15-00-001-000-002-083	59189	155,152.00	-	0.00	3,103	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.2.7.163	Construcción sistema de agua potable en Caserío San José Suchicul, Granados, Baja Verapaz	211-15-00-001-000-002-084	59220	194,765.00	-	0.00	972	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.2.7.164	Construcción acueducto en, Patzibal Sector Alto, Chichicastenango, Quiché	211-15-00-001-000-002-085	32706	397,975.00	-	0.00	27,950	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.2.7.165	Construcción sistema de agua potable en Caserío Tres de Marzo, Aldea Chichimes, San Pedro Necta, Huehuetenango	211-15-00-001-000-002-086	39817	2,070,847.00	-	0.00	7,493	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.2.7.166	Construcción sistema de agua potable en, Cantón Llano Grande Tuicoche, Tacaná, San Marcos	211-15-00-001-000-002-087	72287	1,689,580.00	338,475.74	20.03	24,107	0	-	De lo asigando financieramente se ha ejecutado el 20%, y no se registro avance físico.
2.1.2.7.167	Construcción sistema de agua potable en La Rotonda, Sacapulas, Quiche	211-15-00-001-000-002-088	39897	1,773,312.00	-	0.00	12,642	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.2.7.168	Construcción sistema de agua potable en, El Porvenir, Chicacao, Suchitepequez	211-15-00-001-000-002-089	72221	631,136.00	-	0.00	3,560	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.2.7.169	Construcción sistema de agua potable en, Caserío Quixil, Aldea. Las Majadas, Tacaná, San Marcos	211-15-00-001-000-002-090	72288	487,514.00	56,849.54	11.66	3,737	0	-	De lo asigando financieramente se ha ejecutado el 12%, y no se registro avance físico.
2.1.2.7.170	Construcción sistema de agua potable en Monte Rico, El Platillo y San Cayetano, Agua Blanca, Jutiapa	211-15-00-001-000-002-091	72299	1,598,800.00	-	0.00	16,680	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.2.7.171	Construcción sistema de agua potable, Paraje Pamecebal, Cantón Rancho Teja, Totonicapán, Totonicapán	211-15-00-001-000-002-092	72330	1,238,296.00	60,117.92	4.85	10,163	0	-	De lo asigando financieramente se ha ejecutado el 5%, y no se registro avance físico.
2.1.2.7.172	Construcción sistema de agua potable en, Cantón Nueva Reforma, Aldea Las Majadas, Tacaná, San Marcos	211-15-00-001-000-002-093	72289	1,075,984.00	182,420.42	16.95	16,261	0	-	De lo asigando financieramente se ha ejecutado el 17%, y no se registro avance físico.
2.1.2.7.173	Construcción sistema de agua potable en, Paraje. Tejquijel, Aldea Sóchel, Concep.Tutuapa, San Marcos	211-15-00-001-000-002-094	72256	1,031,026.00	198,101.98	19.21	11,238	0	-	De lo asigando financieramente se ha ejecutado el 19%, y no se registro avance físico.

No.	Descripción	Estructura Programática	SNIP	FINANCIERO			FISICO			NOTAS
				VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUTADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUTADO	
(5)	(6)	(7)								
2.1.2.7.174	Construcción sistema de agua potable en Santa Clara La 14 y Victoria 20 de enero, Playa Grande Ixcán, Quiché	211-15-00-001-000-002-095	72053	303,022.00	212,997.78	70.29	1	0	-	De lo asignado financieramente se ha ejecutado el 70%, y no se registro avance fisico.
2.1.2.7.175	Construcción drenaje en Aldea La Barranca, Aguacatan, Huehuetenango	211-15-00-001-000-005-006	39919	1,162,682.00	-	0.00	183	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.2.7.176	Construcción sistema de tratamiento de aguas residuales en El Desengaño, Queleya, San Pedro Yepocapa, Chimaltenango	211-15-00-001-000-005-007	40179	1,278,970.00	296,955.52	23.22	75	0	-	De lo asignado financieramente se ha ejecutado el 23%, y no se registro avance fisico.
2.1.2.7.177	Construcción drenaje en Río San Juan, Aguacatan, Huehuetenango	211-15-00-001-000-005-008	59440	2,146,355.00	-	0.00	282	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.2.7.178	Construcción drenaje en Sector Mejia, Cantón Chuabaj, Chichicastenango, Quiché	211-15-00-001-000-005-009	41870	3,717,337.00	-	0.00	436	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
PROYECTO UNION EUROPEA, DESARROLLO RURAL Y LOCAL										
2.1.2.8	Acción: Conclusión y liquidación de tres plantas de tratamiento de desechos sólidos domésticos									
2.1.2.8.1	Construcción Infraestructura Tratamiento de Desechos Sólidos, Aldea Chuchjil, San Pedro Soloma, Huehuetenango	213-15-00-001-000-005-002	73865	6,846,044.34	-	0	8,962	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.2.8.2	Construcción Infraestructura Tratamiento de Desechos Sólidos, San Pedro Necta, Cantón El Llano, Huehuetenango	213-15-00-001-000-005-004	73863	6,846,044.33	-	0	8,962	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.2.8.3	Construcción Infraestructura Tratamiento de Desechos Sólidos Chiantla, Huehuetenango	213-15-00-001-000-005-005	73861	6,846,044.33	-	0	8,962	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
FONDO NACIONAL UNEPAR										
2.1.2.9	Acción: Coordinación Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Letrinización	301-15-00-000-001-000		855,129.00	223,208.58	26.10				
PROGRAMA DE APOYO A LA POLITICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL DE GUATEMALA - SESAN-										
2.1.2.11	Acciones: Construir 5 proyectos de letrinas en comunidades priorizadas del corredor seco (Jutiapa y Chiquimula)									
2.1.2.11.1	Construcción de Letrina, Caserío Laguna El Pito, Aldea Sashico, Jalapa, Jalapa.	305-15-00-001-000-001-003	73857	456,731.00	-	0.00	150	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.2.11.2	Construcción de Letrina, Aldea Ticanlù, San Juan La Ermita, Chiquimula	305-15-00-001-000-001-004	73850	115,728.00	-	0.00	55	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.2.11.3	Construcción de Letrina, Comunidad Vara de Canasto, Chicaman, Quiché	305-15-00-001-000-001-005	54487	217,999.00	-	0.00	46	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.2.11.4	Construcción de Letrina, Barrio los Claveles, Comapa Jutiapa	305-15-00-001-000-001-006	33132	136,882.00	-	0.00	16	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.2.11.5	Construcción de Letrina, Aldea Chanco San Juan La Ermita, Chiquimula	305-15-00-001-000-001-007	73853	80,660.00	-	0.00	37	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
BID 836										
2.1.2.12	Acción: Coordinación Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Letrinización	302-15-00-000-001-000		200.00	-	0				
DONACION KFW IV										

No.	Descripción	Estructura Programática	SNIP	FINANCIERO			FISICO			NOTAS
				VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUTADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUTADO	
(5)	(6)	(7)								
2.1.2.13	Acción: Coordinación Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Letrinización	303-15-00-000-001-000		50,000.00	-	0				
	PRESTAMO KFW I									
2.1.2.14	Acción: Coordinación Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Letrinización	311-15-00-000-001-000		9,650.00	-	0				
	DONACION KFW II									
2.1.2.15	Acción: Coordinación Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Letrinización	312-15-00-000-001-000		1,000.00	-	0				
	DONACION KFW III									
2.1.2.16	Acción: Coordinación Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Letrinización	400-15-00-000-001-000		3,000.00	-	0				
	PRESTAMO BCIE-36									
2.1.2.17	Acción: Coordinación Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Letrinización	503-15-00-000-001-000		3,000.00	-	0				
	PRESTAMO BCIE-37									
2.1.2.18	Acción: Coordinación Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Letrinización	504-15-00-000-001-000		942.00	-	0				
	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL									
2.1.3	Objetivo Operativo: Rehabilitar caminos rurales y puentes de comunidades pertenecientes a la Mancomunidades Huista, Mansohue, ADIMAN y MAMPOLIZA, de los departamentos de Huehuetenango, San Marcos, Alta Verapaz e Izabal, para mejorar el desarrollo de la población.									
	COORDINADORA PRESTAMO JBIC GT-P5									
2.1.3.1	Acción: Coordinación Caminos Rurales y ejecución de dos proyectos de rehabilitación de caminos rurales	212-17-00-000-001-000		415,555.00	-	0				
2.1.3.1.1	RN7E - Cetzak, Panzós, Coban	212-17-00-001-000-001	73601	531,992.00	-	0	6	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.3.1.2	Puente Benque - Chinabenque, El Estor, Izabal	212-17-00-001-000-001	73603	3,599,100.00	-	0	2	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.3.2	Asistencia para Caminos Rurales	212-17-00-001-001-000		2,540,908.00	-	0				
	PRÉSTAMO BIRF 7169-GU									
2.1.3.2	Acción: Coordinación Caminos Rurales y rehabilitación caminos rurales a través de las mancomunidades de Huista, Mansohue y ADIMAN, Puentes peatonales y mantenimiento periódico en caminos de San Marcos, 33 proyectos de Rehabilitación de Caminos Rurales, 66 proyectos de Puentes Peatonales y 15 proyectos de Mantenimiento Periodico de caminos rurales.	202-17-00-000-001-000		351,402.00		0.00				

No.	Descripción	Estructura Programática	SNIP	FINANCIERO			FISICO			NOTAS
				VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUTADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUTADO	
(5)	(6)	(7)								
2.1.3.2.1	Tzujan, Ixpacté, San Miguel Acatán, Huehuetenango	202-17-00-000-001-000	71085	2,328,538.00	878,934.14	37.75	14.14	3.85	27.23	De lo asigando financieramente se ha ejecutado el 37.75% y físicamente el 27.23%.
2.1.3.2.2	Aldea Buenos Aires, Aldea Monajil, Santa Ana Huista	202-17-00-000-001-000	71229	454,399.00		0.00	3.72	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.3.2.3	Aldea Belén Coyolar, Aldea Yuxen La Ceiba. Santa Ana Huista	202-17-00-000-001-000	71231	574,264.00		0.00	1.88	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.3.2.4	Cabecera Municipal Santa Ana Huista, Caserío Ojo de Agua. Santa Ana Huista	202-17-00-000-001-000	71233	2,237,068.00		0.00	1.80	1.12	62.26	No se ha ejecutado financieramente, sin embargo presenta un avance físico de 62.26%.
2.1.3.2.5	Aldea Chichim, Caserío Los Ramíres. Todos los Santos Cuchumatanes	202-17-00-000-001-000	71235	1,150,044.00	551,028.50	47.91	11.37	3.67	32.28	De lo asigando financieramente se ha ejecutado el 47.91% y físicamente el 32.28%.
2.1.3.2.6	Tramo de Tzichlub, Caserío Tzimarch, Todos los Santos Cuchumatanes	202-17-00-000-001-000	71240	1,708,577.00	1,171,651.76	68.57	5.27	0.58	11.01	De lo asigando financieramente se ha ejecutado el 68.57% y físicamente el 11.01%.
2.1.3.2.7	Ruinas Tucumanchun, Tuisushlaj	202-17-00-000-001-000	71241	1,880,463.00	433,660.46	23.06	10.69	7.1	66.39	De lo asigando financieramente se ha ejecutado el 23.06% y físicamente el 66.39%.
2.1.3.2.8	Caserío Teogal, Aldea San Martín, Caserío Chanchimil, Aldea Mash, Todos los Santos Cuchumatanes	202-17-00-000-001-000	71243	937,873.00	55,599.61	5.93	2.17	1.49	68.76	De lo asigando financieramente se ha ejecutado el 5.93% y físicamente el 68.76%.
2.1.3.2.9	Caserío Ticán, Caserío Chanjón, Todos los Santos Cuchumatanes	202-17-00-000-001-000	71252	1,818,809.00	662,014.64	36.40	6.60	0	-	De lo asigando financieramente se ha ejecutado el 36.40% y no presenta avance físico.
2.1.3.2.10	Tres Caminos, Aldea Buenos Aires-Río Limón, Unión Cantinil	202-17-00-000-001-000	71254	1,668,543.00	803,480.21	48.15	6.20	0.81	13.06	De lo asigando financieramente se ha ejecutado el 48.15% y físicamente el 13.06%.
2.1.3.2.11	Aldea Buenos Aires, Sector California, Unión Cantinil	202-17-00-000-001-000	71255	331,918.00	31,665.01	9.54	0.46	0.23	50.33	De lo asigando financieramente se ha ejecutado el 9.54% y físicamente el 50.33%.
2.1.3.2.12	Tres Caminos, Cruce vista Hermosa, Unión Cantinil	202-17-00-000-001-000	71260	405,417.00	79,739.96	19.67	4.62	3	64.94	De lo asigando financieramente se ha ejecutado el 19.67% y físicamente el 64.94%.
2.1.3.2.13	La Esperanza, La Tejera, Unión Cantinil	202-17-00-000-001-000	71262	1,062,416.00	411,792.24	38.76	3.83	1.54	40.18	De lo asigando financieramente se ha ejecutado el 38.76% y físicamente el 40.18%.
2.1.3.2.14	RD12, Canquintic, Nentón	202-17-00-000-001-000	71264	1,121,957.00		0.00	1.00	0.7	70.21	No se ha ejecutado financieramente, sin embargo presenta un avance físico de 70.21%.
2.1.3.2.15	RD12, Santa Teresa, Nentón	202-17-00-000-001-000	71267	1,631,619.00		0.00	10.64	8.98	84.39	No se ha ejecutado financieramente, sin embargo presenta un avance físico de 84.39%.
2.1.3.2.16	Centro de Aldea Tierra Colorada, Entronque Carretera Aldea Manajá, San Gaspar Ixchil	202-17-00-000-001-000	71270	397,948.00		0.00	0.56	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.

No.	Descripción	Estructura Programática	SNIP	FINANCIERO			FISICO			NOTAS
				VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUTADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUTADO	
(5)	(6)	(7)								
2.1.3.2.17	Calle Principal de Tierra Colorada, Caserío Chacpantza, San Gaspar Ixchil	202-17-00-000-001-000	71272	443,590.00	260,614.13	58.75	3.95	2.37	60.00	De lo asignado financieramente se ha ejecutado el 58.75% y físicamente el 60%.
2.1.3.2.18	Centro Aldea Coxton, Aldea Ixpaltzaj, San Gaspar Ixchil	202-17-00-000-001-000	71370	459,058.00		0.00	0.93	0.15	16.06	No se ha ejecutado financieramente, sin embargo presenta un avance físico de 16.06%.
2.1.3.2.19	San Gaspar Ixchil, Caserío Llano grande, San Gaspar Ixchil	202-17-00-000-001-000	71376	530,230.00	58,466.54	11.03	0.53	0.36	67.92	De lo asignado financieramente se ha ejecutado el 11.03% y físicamente el 67.92%.
2.1.3.2.20	Intersec. Asfalto Pueblo Viejo - Chemiche, Chexap + Tuichimbom + Chehecquix, San Sebastian Huehuetenango	202-17-00-000-001-000	71381	1,629,055.00	565,359.52	34.70	6.37	2.95	46.34	De lo asignado financieramente se ha ejecutado el 34.70% y físicamente el 46.34%.
2.1.3.2.21	Tuisacal, Tojlate Centro, Colotenango	202-17-00-000-001-000	71383	737,201.00		0.00	3.31	0.31	9.37	No se ha ejecutado financieramente, sin embargo presenta un avance físico de 9.37%.
2.1.3.2.22	RN-7W, San Jose El Arenal, Colotenango	202-17-00-000-001-000	71417	982,330.00	747,635.05	76.11	3.10	0.1	3.23	De lo asignado financieramente se ha ejecutado el 76.11% y físicamente el 3.23%.
2.1.3.2.23	Cruce Tojzunal, Aldea Sacpic, Cruce Carbonero, Aldea Sacpic, Santa Barbara	202-17-00-000-001-000	71433	1,086,210.00	719,807.24	66.27	4.40	0.42	9.55	De lo asignado financieramente se ha ejecutado el 66.27% y físicamente el 9.55%.
2.1.3.2.24	San Rafael Petzal, Oratorio, San Rafael Petzal	202-17-00-000-001-000	71441	3,963,934.00		0.00	3.10	1.11	35.86	No se ha ejecutado financieramente, sin embargo presenta un avance físico de 35.86%.
2.1.3.2.25	El Zarral/Límite con La Democracia, Aldea el Paraiso/límite con Cuilco, La Libertad	202-17-00-000-001-000	71454	2,334,848.00	2,124,458.87	90.99	8.80	5.87	66.73	De lo asignado financieramente se ha ejecutado el 90.99% y físicamente el 66.73%.
2.1.3.2.26	Tuisneina, Caserío La Cruz, San Rafael Petzal	202-17-00-000-001-000	71456	1,602,638.00	779,098.77	48.61	1.94	0.42	21.63	De lo asignado financieramente se ha ejecutado el 48.61% y físicamente el 21.63%.
2.1.3.2.27	San Pedro Necta, Jolimex, San Pedro Necta	202-17-00-000-001-000	71460	3,508,266.00	1,059,900.53	30.21	8.87	5.15	58.05	De lo asignado financieramente se ha ejecutado el 30.21% y físicamente el 58.05%.
2.1.3.2.28	San Pedro Necta, Siete Cerros, San Pedro Necta	202-17-00-000-001-000	71462	1,138,133.00	350,399.10	30.79	5.64	3.48	61.70	De lo asignado financieramente se ha ejecutado el 5.64% y físicamente el 61.7%.
2.1.3.2.29	Bella Vista, Crucero Balen Cruz (Loma Grande), Santiago Chimaltenango	202-17-00-000-001-000	71470	740,548.00	220,517.46	29.78	2.36	1.3	54.99	De lo asignado financieramente se ha ejecutado el 29.78% y físicamente el 54.99%.
2.1.3.2.30	Cruce Tzixox, Caserío Loctoc, Santiago Chimaltenango	202-17-00-000-001-000	71473	766,524.00	7,231.88	0.94	0.60	0.34	56.48	De lo asignado financieramente se ha ejecutado el 0.94% y físicamente el 56.48%.
2.1.3.2.31	Aldea Piache, Pino Solo/Límite con Huehuetenango, Malacatancito	202-17-00-000-001-000	71483	750,452.00		0.00	3.00	0.53	17.67	
2.1.3.2.32	Malacatancito, Tzalpatzán, Malacatancito	202-17-00-000-001-000	71492	482,415.00		0.00	2.13	0.6	28.20	
2.1.3.2.33	La Cruz de Ixquilams, Aldea Cuate, San Juan Atitan	202-17-00-000-001-000	71493	1,103,790.00	1,006,487.11	91.18	1.80	0.5	27.78	

No.	Descripción	Estructura Programática	SNIP	FINANCIERO			FISICO			NOTAS
				VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUTADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUTADO	
(5)	(6)	(7)								
2.1.3.2.34	Proyectos Segundo Paquete de Obras	202-17-00-000-001-001		12,370,945.00	2,399,058.08					
2.1.3.3	Asistencia para Caminos Rurales	202-17-00-001-001-000		1,815,511.00	411,995.08	22.69				
2.1.3.4	Asistencia para Caminos Rurales	202-17-00-002-001-000		3,014,479.00	615,874.01	20.43				
	PROYECTO UNION EUROPEA, DESARROLLO RURAL Y LOCAL									
2.1.4	Objetivo Operativo: Contribuir en las Mancomunidades de Mansohue, Huista y Frontera del Norte, del departamento de Huehuetenango, con la ampliación de cobertura de servicios de saneamiento básico, promoción turística y proyectos de productividad para mejorar las condiciones de vida de la población.									
2.1.4.1	Acción: Asistencia Técnica a Pequeños productores, Desarrollo Rural y Local	213-19-00-000-001-000		400,329.00	-	0	1	0	-	
2.1.4.1.1	Acción: Conclusión y Liquidación de Servicios de Asistencia Técnica, diagnósticos y estudios	213-19-00-001-001-000-000	74327	9,691,808.00	373,229.51	3.85				
2.1.4.2	Acción: Conclusión y Liquidación de 18 proyectos de infraestructura productiva	213-19-00-001-000-0001								
2.1.4.2.1	Construcción y equipamiento edificios El Provenir, en Aldea San Marcos Huista, Jacaltenango, Huehuetenango	213-19-00-001-000-001-001	73953	613,333.33	-	0	1,147	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.4.2.2	Cosntrucción y Equipamiento edificio Aldea El Cambote, Huehuetenango.	213-19-00-001-000-001-002	73954	1,221,520.00	-	0	533	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.4.2.3	Construcción y equipamiento de Edificio Aldea Chinaca, Huehuetenango.	213-19-00-001-000-001-003	73966	708,000.00	-	0	571	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.4.2.4	Construcción y equipamiento edificio San Sebastian H., Huehuetenango.	213-19-00-001-000-001-004	73967	722,560.00	-	0	-	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.4.2.5	Construcción y equipamiento edificio, aldea Pabil Pan, Jacaltenango, Huehuetenango	213-19-00-001-000-001-005	73974	933,333.34	-	0	-	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.4.2.6	Construcción y equipamiento circuito ecoturístico Jacaltenango, Santa Ana Huista, Nentón, Concepción Huista, Santa Ana Huista, Huehuetenango.	213-19-00-001-000-001-006	73984	734,666.67	-	0	-	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.4.2.7	Construcción circuito ecoturístico, el proyecto se ubicará en la región de la Mancomunidad Huista y Frontera del Norte.	213-19-00-001-000-001-007	74003	696,520.00	-	0	-	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.4.2.8	Construcción y equipamiento de Edificio Sector II Cambote zona 11, Huehuetenango, Huehuetenango.	213-19-00-001-000-001-008	73882	1,234,000.00	-	0	-	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.4.2.9	Construcción y equipamiento edificio San Sebastián, Huehuetenango.	213-19-00-001-000-001-009	73964	533,333.33	-	0	1,800	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.4.2.10	Conctrucción y equipamiento de edificio Rio Azul, Canton San Sebastian, Jacaltenango.	213-19-00-001-000-001-010	73915	707,240.00	-	0	2,000	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.4.2.11	Construcción y equipamiento de edificio La Libertad, Huehuetenango	213-19-00-001-000-001-011	73961	500,000.00	-	0	5,000	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.4.2.12	Construcción edificio y revitalización Antiguo Hospital Nacional, Cabecera departamental de Huehuetenango.	213-19-00-001-000-001-012	73979	933,333.33	-	0	9,502	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.4.2.13	Construcción y equipamiento edificio San Pedro Necta, Huehuetenango	213-19-00-001-000-001-013	73917	617,160.00	-	0	20,000	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.4.2.14	construcción edificio parque central, cabecera municipal de Huehuetenango.	213-19-00-001-000-001-014	73976	1,333,333.33	-	0	15,000	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.

No.	Descripción	Estructura Programática	SNIP	FINANCIERO			FISICO			NOTAS
				VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUTADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUTADO	
(5)	(6)	(7)								
2.1.4.2.15	Construcción y equipamiento de edificio Cantón Siete Pinos, Aldea Paquix, Chiantla, Huehuetenango.	213-19-00-001-000-001-015	73969	666,666.67	-	0	12,000	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.4.2.16	Construcción y equipamiento de edificio Aldea Chalhuitz, Todos Santos Cuchumatán, Huehuetenango.	213-19-00-001-000-001-016	73971	800,000.00	-	0	12,000	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.4.2.17	Construcción y equipamiento edificio Aldea San José Pueblo Nuevo Jucup, San Sebastián Coatan, Huehuetenango	213-19-00-001-000-001-017	73957	537,333.33	-	0	4,000	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.4.2.18	Construcción y equipamiento edificio La Libertad, Huehuetenango.	213-19-00-001-000-001-018	73868	307,666.67	-	0	10,000	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.4.3	Coordinación y Asistencia Técnica a pequeños productores	213-19-00-002-001-000		7,492,192.00	32,945.06	0.440				
	PROGRAMA DE RECONSTRUCCION ORIGINADO POR LA TORMENTA AGATHA Y ERUPCIÓN DEL VOLCAN DE PACAYA									
2.1.5	Objetivo Operativo: Ejecutar proyectos de Agua Potable, para la reconstrucción de comunidades afectadas por la tormenta Agatha y la erupción del volcán de Pacaya.									
	Acción: Ejecutar proyectos de reconstrucción originados por la tormenta Agatha y erupción del volcán de Pacaya									
2.1.5.1	Construcción mejoramiento sistema de agua potable, Aldea Nuevo Paraíso, Morales, Izabal	211-97-00-001-000-002-239	75566	522,743.00	-	0	2,000	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.5.2	Construcción mejoramiento sistema de agua potable, Aldea Chicovix, Zunil, Quetzaltenango	211-97-00-001-000-002-254	75590	455,937.00	-	0	5,000	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.5.3	Construcción mejoramiento sistema de agua potable, Cantón Chacap, Zunil, Quetzaltenango	211-97-00-001-000-002-253	75589	684,987.00	-	0	8,000	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.5.4	Construcción mejoramiento sistema de agua potable, Aldea San Pablo, Zacapa, Zacapa	211-97-00-001-000-002-249	75581	556,465.00	-	0	7,000	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.5.5	Construcción mejoramiento sistema de agua potable, Aldea El Jute, Usumatán, Zacapa	211-97-00-001-000-002-243	75569	3,250,983.00	-	0	20,000	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.5.6	Construcción mejoramiento sistema de agua potable, Aldea San José, Teculután, Zacapa	211-97-00-001-000-002-245	75572	1,192,078.00	-	0	12,000	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.5.7	Construcción mejoramiento sistema de agua potable, Aldea Chuimucubal, Zunil, Quetzaltenango	211-97-00-001-000-002-240	75567	1,168,919.00	-	0	5,000	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.5.8	Construcción mejoramiento sistema de agua potable, Aldea Las Pozas, Morales, Izabal	211-97-00-001-000-002-238	75565	480,631.00	-	0	1,800	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.5.9	Construcción mejoramiento sistema de agua potable, Aldea Lacama II, Chichicastenango, El Quiché	211-97-00-001-000-002-244	75570	1,367,556.00	-	0	15,000	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.5.10	Construcción mejoramiento sistema de agua potable, Aldea El Rico, Los Amates, Izabal	211-97-00-001-000-002-246	75574	1,906,587.00	-	0	12,000	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.5.11	Construcción mejoramiento sistema de agua potable, Aldea San Antonio, Teculután, Zacapa	211-97-00-001-000-002-247	75575	859,956.00	-	0	4,000	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.5.12	Construcción mejoramiento sistema de agua potable, Aldea Sepelá, Chichicastenango, El Quiché	211-97-00-001-000-002-251	75585	827,125.00	-	0	10,000	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.5.13	Construcción mejoramiento sistema de agua potable, Aldea Xecopol, Chichicastenango, El Quiché	211-97-00-001-000-002-250	75584	738,050.00	-	0	8,000	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.5.14	Construcción mejoramiento sistema de agua potable, Aldea Laguna de Pereira, Santa Rosa de Lima, Santa Rosa	211-97-00-001-000-002-242	75568	889,651.00	-	0	9,502	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.

No.	Descripción	Estructura Programática	SNIP	FINANCIERO			FISICO			NOTAS
				VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUTADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUTADO	
(5)	(6)	(7)								
2.1.5.15	Construcción mejoramiento sistema de agua potable, Paraje Patziquiche No. 2 San Ramon, San Cristobal Totonicapan, Totonicapan	211-97-00-001-000-002-252	75586	366,862.00	-	0	3,000	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
2.1.5.16	Construcción mejoramiento sistema de agua potable, Aldea Saquilla, Chichicastenango, El Quiche	211-97-00-001-000-002-248	75576	945,850.00	-	0	10,000	0	-	No presenta ejecución financiera ni física.
	Política del INFOM en Fortalecimiento Municipal									
3	Objetivo Estratégico: Impulsar procesos de asistencia técnica y administrativa, capacitación y gestión social a mediano plazo para mejorar las capacidades de las municipalidades y otras instituciones locales, con la finalidad de que los municipios estén en condiciones de absorber el traslado de competencias y administración de recursos, derivados del proceso de modernización y descentralización del Estado.									
	ASISTENCIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL									
3.1	Objetivo Operativo: Coordinar acciones que permitan el fortalecimiento del capital humano municipal; fortalecer la organización y participación comunitaria que administren proyectos de abastecimiento de agua, saneamiento y proporcionar asistencia técnica, financiera y administrativa a las municipalidades del país con el fin de elevar el nivel de vida para un desarrollo integral y sostenible.									
	UNIDAD DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL									
3.1.1	Acción: Dirección Asistencia Administrativa Municipal, coordinar con instituciones nacionales e internacionales, aspectos de fortalecimiento municipal.	201-13-00-000-001-000		467,908.00	107,715.46	23.02				
3.1.2	Acción: Capacitación Municipal, a través de talleres, asesorías, asesorías y demandas de capacitación, elaboración de instrumentos técnicos y manuales	201-13-00-000-002-000		1,566,445.00	398,980.61	25.47				
3.1.3	Acción: Gestión Social, elaborar diagnóstico situacionales municipales participativos, talleres y asesorías puntuales dirigidos a los COCODES, talleres y asesorías puntuales dirigidas a las Oficinas municipales de la Mujer, levantamiento de demanda de servicios públicos (Censos de Servicios), talleres de educación sanitaria y ambiental, y talleres de transición dirigidos a autoridades, funcionarios y empleados municipales	201-13-00-000-003-000		889,649.00	223,514.47	25.12				
3.1.4	Acción: Asesoría Administrativa y Financiera, realizar talleres, asesorías y asistencias a las municipalidades, reglamentos y Planes de Tasas y dictámenes.	201-13-00-000-004-000		1,841,336.00	353,821.30	19.22				
	SUBTOTAL PROGRAMAS			564,625,340.00	80,390,311.01					

No.	Descripción	Estructura Programática	SNIP	FINANCIERO			FISICO			NOTAS
				VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUTADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUTADO	
(5)	(6)	(7)								
							Firma			

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA CENTRAL O COMUN

Ministerio de Finanzas Públicas
Dirección Técnica del Presupuesto

Formulario DTP 2
PRIMER CUATRIMESTRE 2011

Fecha: 04/05/2011

(1)

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA CENTRAL O COMUN

Institución: INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
Programa, Proyecto Central o Común:

(2)

Definición del Programa, Proyecto Central o Común

ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES

Con el presupuesto asignado al programa de asistencia crediticia a las municipalidades, se le otorgan préstamos de conformidad con los lineamientos establecidos en el Código Municipal y el "Reglamento para la Asistencia Financiera del Instituto de Fomento Municipal -INFOM- a las municipalidades del país", con fondos propios, de los cuales las municipalidades ejecutan obras de infraestructura, así como pago de gastos de funcionamiento. Con fondos del Programa de Fomento al Sector Municipal -FSM I-, se otorgan préstamos a las municipalidades, para proyectos de infraestructura, en los cuales, FSM I, realiza el proceso de licitación, adjudicación, supervisión y culminación de la obra.

ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS

Mediante este programa se contempla la asistencia técnica en proyectos, asistencia técnica en la planificación, ejecución, desarrollo y supervisión de obras de agua y saneamiento básico, así como servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo de los servicios públicos municipales relacionados con agua; el Laboratorio de Agua, realiza muestreo y análisis de agua, de conformidad con las solicitudes de las municipalidades. El programa 12, esta a cargo de la Unidad de Estudios Técnicos de INFOM, Laboratorio de Agua INFOM y la Unidad de Preinversión, Diseño y Planificación de UNEPAR.

ASISTENCIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

Este programa impulsa procesos de asistencia técnica y administrativa, capacitación y gestión social a mediano plazo para mejorar las capacidades de las municipalidades y otras instituciones locales, con la finalidad que los municipios esten en condiciones de absorber el traslado de competencias y administración de recursos, derivados del proceso de modernización y descentralización del Estado. Este programa es ejecutado por INFOM y la Unidad de Fortalecimiento Municipal y UNEPAR a través de la unidad de Gestion Social.

SANEAMIENTO DEL MEDIO

Este programa se encarga de coordinar, ejecutar y supervisar proyectos de agua y saneamiento en municipios priorizados, realizando proyectos de acueductos, letrización, perforación y equipamiento de pozos, plantas de tratamiento de agua y de aguas residuales y construcción de sistemas de tratamiento y disposiciones de residuos sólidos. Realizados por las siguientes Unidades Ejecutoras: 203-Fomento al Sector Municipal; 206-Aguas Subterráneas; 301-UNEPAR; 207-Plantas de Tratamiento; 211-BID 1469-OC-GU; 305-Programa de Apoyo a la Política Nacional de Seguridad Alimentaria Nutricional de Guatemala-SESAN-; 311-KfW I; 312-KfW II; 400-KfW III; 303-FfW IV; 503-BCIE-36; 504-BCIE-37 y 302-BID 836.

DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL

El programa busca fortalecer cohesión social, mediante el mejoramiento y mantenimiento de los caminos rurales y vías de acceso, al mejorar las actividades comerciales y el acceso a escuelas y centros de salud, al hacer énfasis en la participación ciudadana, al definir los proyectos a través de las mancomunidades MAMPOLIZA, HUISTA, MANSOHUE Y ADIMAN, para asegurar que las decisiones vinculadas al desarrollo local reflejen las necesidades y prioridades de la población beneficiada. Este programa lo ejecutan, las siguientes unidades ejecutoras 202-BIRF 7169-Gu y 212-Préstamo JBIC-060-2010

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA CENTRAL O COMUN

Ministerio de Finanzas Públicas
Dirección Técnica del Presupuesto

Formulario DTP 2
PRIMER CUATRIMESTRE 2011
Fecha: 04/05/2011

(1)

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA CENTRAL O COMUN

Institución: INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
Programa, Proyecto Central o Común:

(2)

Definición del Programa, Proyecto Central o Común

DESARROLLO RURAL Y LOCAL

El programa se ejecuta por la Unidad 213- Programa de Desarrollo Rural y Local, la cual busca fortalecer las capacidades de las instituciones de los gobiernos locales para que asuman las responsabilidades inherentes a su mandato, para mejorar la calidad y el diseño estratégico de la planificación municipal, elaborada de forma participativa con un enfoque territorial que responda a las necesidades, intereses y prioridades de las poblaciones locales. Se apoya la instrumentalización de la estratégica a través de la implementación de los planes municipales, priorizando la inversión en infraestructura social y productiva que impulse dinámicas de desarrollo local y rural sostenibles. Se atenderá de forma prioritaria a la remoción de los obstáculos que impiden el acceso de las poblaciones a los beneficios del desarrollo.

PROGRAMA DE RECONSTRUCCION ORIGINADO POR LA TORMENTA AGATHA Y ERUPCION DEL VOLCAN DE PACAYA

El programa se ejecuta por la Unidad 211- Prestamo BID 1469, la cual busca reconstruir las comunidades afectadas por la tormenta Agatha y erupción del volcan de Pacaya, a través de la construcción de sistemas de Agua Potable.

(3)

Firma y Sello

Ministerio de Finanzas Públicas Dirección Técnica del Presupuesto	Formulario DTP 3 Fecha: 05/05/2011
PRIMER CUATRIMESTRE 2011	
Institución: INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- Actividad Central, Común o Partidas no Asignables a Programas: UNIDADES DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-	

(2) Definición de la actividad central, común o partidas no asignables a programas	(3) Monto Solicitado 54,886,515.00
	Partidas no asignables a programas Q. 395.253,00

Como apoya esta categoría programática al logro de los objetivos institucionales	PRESUPUESTO
--	-------------

<p>DIRECCION SUPERIOR PRESIDENCIA DE JUNTA DIRECTIVA Comisiones al interior de la República, Sesiones de Junta Directiva Elaboración de Actas de Junta Directiva Aprobación de Puntos de Agenda en Junta Directiva Transcripciones de Resoluciones de Junta Directiva Reuniones con Alcaldes Municipales, Diputados y Visitantes Notas de Traslado Oficios Enviados Participación Institucional en reuniones con otras instituciones de gobierno</p> <p>GERENCIA Planificar, organizar, dirigir y controlar los recursos de que dispone la institución para cumplir las funciones que le define su Ley Orgánica y otras emanadas de su Junta Directiva, mediante los documentos siguientes: Acuerdos de Gerencia Modificaciones Presupuestarias Transferencias Estados Financieros Aprobar o Improbar lo Actuado por Junta de Cotizaciones Convenios de Cooperación Convenios Interinstitucionales Actas Resoluciones Oficios Providencias Notas de Trabajo Aprobación de Estimaciones de Pago Aprobación de Ordenes de Cambio Aprobación de Contratos Administrativos Nombramientos para Juntas De Cotización, Licitación y Receptoras. Nombramiento Junta Cotización Junta de Cotización Oficios de secretaria general Nombramiento comisión técnica Nombramiento de Junta Licitacion Estimaciones Programa FSM-1 Sobrecostos Provisionales FSM-1 Contratos administrativos FSM-1 Estimaciones Programa UE Sobrecostos provisionales UE Contratos administrativos UE Estimaciones Programa BM Sobrecostos Provisionales BM Contratos administrativos BM Estimaciones Programa BID 1469 Sobrecostos Provisionales BID 1469 Contratos administrativos BID 1469</p> <p>SUB GERENCIA Reuniones de trabajo Coordinación para tramites de contratación de personal Suscripción de contratos Revisión y firma de solicitudes y ordenes de compra Autorización de préstamos (Asistencia Financiera) Revisión de documentos de préstamos a las municipalidades Análisis de auditoría a estados financieros y de inventarios</p>	<p>22,187,134.00</p>
Revisión y firma de informes y facturas del personal por contrato renglon 029 y subgrupo 18	

Como apoya esta categoría programática al logro de los objetivos institucionales	PRESUPUESTO
<p>DIRECCIÓN INFORMACIÓN Y ESTADISTICA Plan Operativo Anual 2012 Plan de Apoyo Básico 2012 Memoria anual de labores 2010 Informe Presidencial 2011 Monitoreos y evaluación POA 2011 Análisis información avances Programas INFOM Inducciones a directores Registros y análisis asistencia de créditos Información proporcionada Seguimiento a Metas Presidenciales 2011 Memorandos y oficios Organigramas de Unidades INFOM Seguimiento avances metas Unidades de Apoyo a la Administración, lo indicado</p> <p>DIRECCIÓN DECOMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN Diagramación e impresión Memoria de Labores Diseño diagramación impresión de materiales publicitarios apoyo a regionales, unidades INFOM (mzantas, banners, imágenes, documentos, carpetas, diplomas, invitaciones, trifoliales, folletos, afiches, etc.) Organización de eventos, celebraciones, culturales, sociales, deportivos, talleres motivacionales, etc. Para el personal de la Institución Publicación en medios de comunicación escrita, esquelas, avisos, anuncios, licitaciones, etc. Elaboración de boletines informativos mensuales para divulgación de actividades Cobertura inauguraciones proyectos saneamiento, acueductos, alcantarillados, cam. Rurales etc. Monitoreo de medios de información, prensa escrita</p> <p>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</p> <p>UNIDAD DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Dirección Administrativa Elaboración de plan de trabajo, informes, controles, guías, manuales, que forman parte de la gestión de la Dirección. Administración y elaboración de vales de combustible de funcionarios y empleados de las diferentes unidades del Instituto para realizar comisiones locales. Departamento de Compras Capacitación del personal de la unidad en la actualización de la ley de contrataciones del estado Gestión de pago de los servicios básicos del instituto Gestión de los procesos de cotización y/o licitación Apertura de crédito con nuevos proveedores Gestión de órdenes de compra de los bienes, suministros y servicios de requeridos por las diferentes unidades de Infom Gestión de las solicitudes de compra emitidas por las Cotización de todos los bienes suministros y servicios que son requeridos por las diferentes unidades de Infom Secretaría General Encuadernación y empaste de tomos de Resoluciones de Gerencia Empaste y encuadernación de tomos de Actas Administrativas Encuadernación y empaste de tomos de Acuerdos de Gerencia Elaboración de Acuerdos de Gerencia Certificación de Acuerdos de Gerencia Transcripción Acuerdos de Gerencia Elaboración de Actas Administrativas Certificación de Documentos Varios Distribución de documentos varios Resguardo de expedientes en el área del Archivo General Certificación y distribución Resoluciones de Gerencia Atención a visitantes a la Institución Certificaciones de Actas Archivo General Ingreso y procesamiento de documentos Servicios de información y consulta documental Bodega de Proveeduría Eliminación de plagas en las instalaciones de bodega Compra de equipo de tecnología de punta para mejorar la eficiencia operativa del personal Compra de suministros necesarios para proveer al personal para el desarrollo de sus actividades Elaboración de envíos internos Elaboración de constancias de ingresos a almacén e inventarios (Forma 1-H)</p>	<p>9,854,761.00</p>
<p>Distribución de formularios de Nota de Despacho para egresos de productos de Bodega Despacho de suministros Impresión de reportes del sistema financiero en borrador y libros autorizados Ingresos diarios a Bodega Egresos diarios de Bodega</p>	

Como apoya esta categoría programática al logro de los objetivos institucionales	PRESUPUESTO
Reporte de existencias diarias Clínica Médica Garantizar que en la clínica médica haya un stock de medicamentos durante todo el año Brindar una mejor atención médica con la implementación de equipo medico y quirúrgico menor Mejorar el registro de pacientes en hoja electrónica para todos aquellos con enfermedades crónicas no transmisibles Transportes Adquisición de equipo y accesorios para complementar la Unidad Adquisición de insumos necesarios para la Gestión Administrativa Gestión para la adquisición de combustibles	
COORDINACIÓN DE OFICINAS REGIONALES	10,832,850.00
Reuniones con personal de Oficinas Regionales Supervisiones de Oficinas Regionales Asignación de material sobrante Verificaciones técnicas de solicitudes de materiales Tramites documentos varios Oficinas Regionales REGIONAL DE ALTA VERAPAZ REGIONAL DE JUTIAPA REGIONAL DE ZACAPA REGIONAL DE HUEHUETENANGO REGIONAL SAN MARCOS REGIONAL DEL PETÉN REGIONAL DE QUETZALTENANGO OFICINA REGIONAL QUICHÉ	
SERVICIOS: DIRECCIÓN FINANCIERA	6,384,971.00
Área Ejecución Presupuestaria Área de Créditos Área de Presupuesto y Contabilidad Área de Contabilidad Área de Programación Presupuestaria Área de Cartera Subdirección de Tesorería	
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	1,495,770.00
Inducción de personal Capacitación de personal Reclutamiento de personal Renglón 011 Renglón 022 Renglón 031 Renglón 029 y subgrupo 18 Registro y control de personal (Reportes de control de personal) Administración de Plan de Salarios (Nóminas y extranóminas)	
DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	1,287,326.00
Renovación de licencias de antivirus Renovación de cajilla de seguridad Dominio(Sitio Web) Servicio General de internet Soporte a usuarios de equipos, sistemas, red, correo electronico, internet Mantenimiento preventivo de equipo de computación en Oficinas Centrales	
AUDITORIA INTERNA	2,090,782.00
Auditoría de Estados Financieros Auditoría Financiera Programas de Cooperación Internacional Auditoría de Oficinas Regionales Auditoría de Inventarios Auditoría de Procesos Auditoría de Gestión Cortes de Caja Arqueos de Fondos Rotativos Revisión CUR contables y presupuestarios Oficios de Auditoria Notas de Auditoria Memorandos	
Dictámenes Auditoría de Unidades Varías (Areas permanente) Seguimiento de Auditorias Capacitación del Personal Auditoría de Aportes Actividades Extraordinarias Informe anual Informe de medio año	

Como apoya esta categoria programática al logro de los objetivos institucionales	PRESUPUESTO
<p>DIRECCION ASESORÍA JURÍDICA</p> <p>Participacion en diversas Juntas de Licitación, Cotización, Adjudicación, Recepción y Liquidación, de proyectos varios correspondientes a los diferentes programas de la Institución, tales como: FSM I, bid-1469, Banco Mundial, KFW-Fondo Nacional, AECID, etc.</p> <p>Providencias y oficios, revisión de expedientes previo emitir la opinión respectiva, y otros</p> <p>Contratos Administrativos varios y/o Convenios varios</p> <p>Legalizaciones de pagarés de préstamos otorgados a las Municipalidades de la República</p> <p>Dictámenes sobre opiniones sobre consultas jurídico-legales</p> <p>Asesorias verbales internas y externas prestadas a: Autoridades y dependencias del INFOM, Oficinas Regionales INFOM, Municipalidades de la República, Instituciones y/o dependencias varias, otros.</p> <p>Recopilación de leyes publicadas en el Diario de Centro América</p> <p>Reuniones a efecto de brindar apoyo jurídico-legal a las autoridades del INFOM, así como a los diferentes programas y unidades administrativas de la Institución que lo requieran</p>	<p style="text-align: right;">752,921.00</p>
TOTAL	54,886,515.00

Firma

**FORMULARIO DTP 4
REGISTRO DE METAS DE PRODUCCIÓN TERMINAL**

Ministerio de Finanzas Públicas
Dirección Técnica del Presupuesto

Formulario DTP 4
Fecha: 04/05/2011

**PRIMER CUATRIMESTRE 2011
(1)
REGISTRO DE METAS DE PRODUCCIÓN TERMINAL**

Institución: **INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-**
Unidad Ejecutora:
Programa:
Subprograma:
Proyecto:
Proyecto Central o Común:

No. CORRELATIVO DEL PRODUCTO	NOMBRE DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA		META PROGRAMADA EN UNIDADES			CATEGORÍA PROGRAMÁTICA ASOCIADA AL PRODUCTO	
		DENOMINACIÓN	CÓDIGO	2011	2012	2013	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Asistencia Crediticia	Préstamo	2309	250			11	Asistencia Crediticia a las Municipalidades
1.1	No. Beneficiarios Asistencia Crediticia	Entidad	2305	333			11	
2	Proyectos Agua y Saneamiento							
	Proyectos agua							
2.1	Acueductos 107 Pry. (Programa: BID 1469/GU)	metro	1201	1,141,810	0	0	15	Saneamiento del Medio
2.2	16 Proyectos reconstrucción tormenta tropical Agatha (Acueductos)	metro	1201	132,302			97	Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Letrinización
	Total			1,274,112				
	Beneficiarios agua							
2.3	No. Beneficiarios (programa: BID 1469/GU)	Persona	2202	77732			15	
2.4	No. Beneficiarios Reconstrucción Agatha	Persona	2202	18683			97	
	Total			96415				

No. CORRELATIVO DEL PRODUCTO	NOMBRE DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA		META PROGRAMADA EN UNIDADES			CATEGORÍA PROGRAMÁTICA ASOCIADA AL PRODUCTO	
		DENOMINACIÓN	CÓDIGO	2011	2012	2013	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Proyectos saneamiento (letrización)							
2.5	(Letrinización + Drenajes) Proy. (programa: BID 1469/GU): 71 Proyectos	Vivienda	2315	9,133			15	Saneamiento del Medio
2.6	Construcción de 5 proyectos Letrinización (SESAN)	Vivienda	2315	540			15	Saneamiento del Medio
	Total			9,673				
	Beneficiarios letrización							
2.7	No. Beneficiarios letrinas+drenajes (programa: BID 1469/GU)	Persona	2202	53250			15	Saneamiento del Medio
2.8	No. Beneficiarios Construcción de 5 proyectos Letrinización (SESAN)	Persona	2202	1856			15	Saneamiento del Medio
	Total			55106				
	Planta de Tratamiento							
2.9	Plantas de Tratamiento Panajachel (FSM I)	Metro^2	1301	7586	0	0	15	Saneamiento del Medio
2.10	Mejoramiento Sistema de Planta de Tratamiento San Benito - Flores (INFOM KFW)	Metro^2	1301	23214	0	0	15	Saneamiento del Medio
	Total			30800				
	Beneficiarios Plantas Tratamiento							
2.11	No. Beneficiarios Planta de Tratamiento Panajachel (FSM I)	Persona	2202	11,142			15	
2.12	Rehabilitación Planta de Tratamiento San Benito - Flores (INFOM KFW)	Persona	2202	27,802			15	
	Total			38,944				
3	Proyectos Transporte							
3.1	Rehabilitación de Caminos Rurales (Programa BIRF 7169): 33 Proyectos	Kilómetros	1204	98.45	0	0	17	Desarrollo de Infraestructura Vial
3.2	Rehabilitación de Caminos Rurales (Programa JBIC)	Kilómetros	1204	7.01	0	0	17	Desarrollo de Infraestructura Vial
3.3	Mantenimiento periódico carreteras (15)	Kilómetros	1204	75.84				Desarrollo de Infraestructura Vial
	Total			181.30				

No. CORRELATIVO DEL PRODUCTO	NOMBRE DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA		META PROGRAMADA EN UNIDADES			CATEGORÍA PROGRAMÁTICA ASOCIADA AL PRODUCTO	
		DENOMINACIÓN	CÓDIGO	2011	2012	2013	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.4	Beneficiarios Proyectos de Transporte (Programas: BIRF 7169 + JBIC): (39830 MANSOHUE+ 46163 HUISTA+ 163177 ADIMAN)+2087 JBIC	Persona	2202	251,257	0	0	17	Desarrollo de Infraestructura Vial
	Total			251,257				
3.5	Puentes Puentes Peatonales (Programa BIRF 7169): San Marcos - ADIMAN- (66)	Metro	1201	802.00	0	0	17	
4	Estudios Técnicos							
4.1	Diseños (UET)	Documento	2303	12	10	12	12	Asistencia Técnica en Proyectos
4.2	Revisiones (UET)	Documento	2303	25	23	25	12	Asistencia Técnica en Proyectos
4.3	Asesorías Técnicas (UET)	Documento	2303	15	10	10	12	Asistencia Técnica en Proyectos
4.4	Laboratorio de Agua	Documento	2303	1607	1506	1506	12	Asistencia Técnica en Proyectos
	Total	Documento	2304	1659	1,549	1,553		
4.5	Mantenimiento (UET)	Mantenimiento	228	66	72	78	12	Asistencia Técnica en Proyectos
4.6	Limpieza de Pozos (UET)	Pozo	239	29	30	31	12	Asistencia Técnica en Proyectos
4.7	Aforos (UET)	Aforo	441	4	5	6	12	Asistencia Técnica en Proyectos
4.8	Asesorias (UET)	Documento	2303	1	2	3	12	Asistencia Técnica en Proyectos
5	Unidad de Fortalecimiento Municipal					238		
5.1	Capacitaciones	Evento	2306	73	80	87	13	Asistencia Administrativa Municipal
5.2	Talleres (capacitaciones)	Evento	2306	110	126	134	13	Asistencia Administrativa Municipal
5.3	Talleres (capacitaciones)	Evento	2306	20	20	20	13	Asistencia Administrativa Municipal
	Total	Evento		203	226	241		

No. CORRELATIVO DEL PRODUCTO	NOMBRE DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA		META PROGRAMADA EN UNIDADES			CATEGORÍA PROGRAMÁTICA ASOCIADA AL PRODUCTO	
		DENOMINACIÓN	CÓDIGO	2011	2012	2013	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	RRHH. Municipal Capacitado UFM=4000	Personas	2202	4000	0	0	13	Asistencia Administrativa Municipal
5.5	Dirección UFM	Documento	2303	24	44	44	13	Asistencia Administrativa Municipal
5.6	Documentos Capacitación (UFM)	Documento	2303	3	5	7	13	Asistencia Administrativa Municipal
5.7	Levantamiento Demanda Servicios Públicos (UFM)	Registro	2311	6	8	10	13	Asistencia Administrativa Municipal
5.8	(UFM)	Documento	2303	82	92	102	13	Asistencia Administrativa Municipal
5.11	Capacitación (asistencia) Huehuetenango	Evento	2306	1		0		
6	Programa PDRL							
6.1	Planta de tratamiento de desechos sólidos (3)	m^2	1301	26,886			15	Saneamiento del Medio
6.2	Proyectos productivos (18 Proyectos)	m^2	1301	23,257			19	Desarrollo Rural y Local
	Total			50,143				
7	Gerencia Técnica y de Proyectos	Documento	2303	159			12	Asistencia Técnica en Proyectos

(11)

Firma y Sello

**FORMULARIO DTP 5
FICHA TÉCNICA PARA DEFINICIÓN DE INDICADORES**

Ministerio de Finanzas Públicas Dirección Técnica del Presupuesto	Formulario DTP 5 Fecha: 04/05/2011
PRIMER CUATRIMESTRE 2011 (1) FICHA TÉCNICA PARA DEFINICIÓN DE INDICADORES	
Institución: INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-	

Código y Nombre del Indicador	(2) Cobertura en letrización		
Categoría del Indicador	(3) DE RESULTADO	x	(4) DE PRODUCTO
Objetivo Asociado al Indicador	(5) Verificar el índice que mida las personas beneficiadas por letrina construida		
Política Pública Asociada	(6) Política de Desarrollo Municipal		

Descripción del Indicador	(7) Permitirá tener un índice de la cobertura que INFOM realiza en el área de letrización		
Pertinencia	Se justifica porque permite medir el índice con que INFOM beneficia con acceso a saneamiento básico a la población priorizada.		
Interpretación	(9) Es un valor en términos absolutos. No puede ser negativo.		
Fórmula de Cálculo	(10) (No. Beneficiarios letrinas/No letrinas construidas)		
Ámbito Geográfico	(11) Municipios priorizados a nivel nacional en pobreza extrema.		
Frecuencia de la medición	(12) Cuatrimestral		

Tendencia y meta del indicador								
Año (13)	n-4	n-3	n-2	n-1	n	n+1	n+2	n+3
Valor (14)				1.25	5			
Línea Base	(15) año			(15) valor				
Explicación de la tendencia	(16) Variable, ligeramente creciente.							
Cómo se va a lograr la meta	(17) Programando oportunamente Procesos de Licitación, contratos, compra de materiales y Desembolsos							

Procedencia de los datos	(18) Informes periódicos Unidades ejecutoras		
Unidad Responsable	(19) Unidades ejecutoras		
Metodología de recopilación	(20) Reportes técnicos Unidades Ejecutoras, SICOIN		

Producción Asociada al Cumplimiento de la Meta	
Productos (21)	Indicadores (22)
Nota Técnica (23) El indicador se calcula considerando: 55106 beneficiarios/9673 letrinas	

(24) Firma y Sello

**FORMULARIO DTP 5
FICHA TÉCNICA PARA DEFINICIÓN DE INDICADORES**

Ministerio de Finanzas Públicas Dirección Técnica del Presupuesto	Formulario DTP 5 Fecha: 04/05/2011
PRIMER CUATRIMESTRE 2011 (1) FICHA TÉCNICA PARA DEFINICIÓN DE INDICADORES	
Institución: INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-	

Código y Nombre del Indicador	(2) Recurso Humano Municipal Capacitado			
Categoría del Indicador	(3) DE RESULTADO		(4) DE PRODUCTO	X
Objetivo Asociado al Indicador	(5) Impulsar procesos de capacitación para mejorar las capacidades de las municipalidades			
Política Pública Asociada	(6) Política de Desarrollo Municipal			

Descripción del Indicador	(7) Medir Cantidad Promedio de Personal Municipal Capacitado por Evento			
Pertinencia	(8) Se justifica pues permite medir el RR HH municipal capacitado a través de talleres desarrollados por UFM			
Interpretación	(9) Es un valor en términos absolutos. No puede ser negativo.			
Fórmula de Cálculo	(10) Número de Beneficiarios Municipales/Número de Talleres			
Ámbito Geográfico	(11) Nacional (333 municipalidades)			
Frecuencia de la medición	(12) Cuatrimestral			

Tendencia y meta del indicador								
Año (13)	n-4	n-3	n-2	n-1	n	n+1	n+2	n+3
Valor (14)				26	20			
Línea Base	(15) año			(15) valor				
Explicación de la tendencia	(16) Constante							
Cómo se va a lograr la meta	(17) Desarrollando los Talleres Planificados por la Unidad de Fortalecimiento Municipal							

Médida de Verificación	
Procedencia de los datos	(18) Informes periódicos Unidad de Fortalecimiento Municipal
Unidad Responsable	(19) UFM
Metodología de recopilación	(20) Reportes técnicos Unidades Ejecutoras, SICOIN

Producción Asociada al Cumplimiento de la Meta	
Productos	Indicadores
(21) Cantidad de Capacitados por Evento	(22)

Nota Técnica (23)	
El indicador se calculó considerando: 4000 beneficiarios municipales/203 talleres	

(24) Firma y Sello

19.7044335

**FORMULARIO DTP 5
FICHA TÉCNICA PARA DEFINICIÓN DE INDICADORES**

Ministerio de Finanzas Públicas Dirección Técnica del Presupuesto	PRIMER CUATRIMESTRE 2011 (1) FICHA TÉCNICA PARA DEFINICIÓN DE INDICADORES
Institución: INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-	

Código y Nombre del Indicador	(2) Beneficiarios por Rehabilitación Caminos Rurales
Categoría del Indicador	(3) DE RESULTADO x (4) DE PRODUCTO
Objetivo Asociado al Indicador	(5) Determinar el índice con el cual INFOM contribuye en beneficiar a las mancomunidades MANSOHUE y HUISTA de Huehuetenango (Polochic) con la rehabilitación de caminos rurales.
Política Pública Asociada	(6) Política de Desarrollo Municipal

Descripción del Indicador	(7) Determinar Número de Beneficiarios por Kilómetro Rehabilitado
Pertinencia	(8) Se justifica este indicador porque detecta el impacto en la población en la construcción de carreteras, p
Interpretación	(9) Es un valor en términos absolutos. No puede ser negativo.
Fórmula de Cálculo	(10) Población Beneficiaria/Número de Kilómetros Rehabilitados
Ámbito Geográfico	(11) Mancomunidades de Huehuetenango (MANSOHUE, HUISTA y ADIMAN) y MAMPOLIZA, Zona Paz Polo
Frecuencia de la medición	(12) Cuatrimestral

Tendencia y meta del indicador							
Año (13)	n-4	n-3	n-2	n-1	n	n+1	n+2
Valor (14)			90	44	1386	0	0
Linea Base	(15) año			valor			
Explicación de la tendencia	(16) Decreciente (el Programa está por culminar en 2011)						
Cómo se va a lograr la meta	(17) Programando oportunamente Procesos de Licitación, contratos, compra de materiales y Desembols						

Procedencia de los datos	(18) Informes Cuatrimestrales Programas Caminos Rurales INFOM
Unidad Responsable	(19) Programa de Caminos Rurales INFOM
Metodología de recopilación	(20) Reportes técnicos Unidades Ejecutoras, SICOIN

Producción Asociada al Cumplimiento de la Meta	
Productos (21)	Indicadores (22)

Nota Técnica
(23)

En los años n-1 y n-2 el indicador se midió diferente: Kms construidos/Kms Programados
El indicador se calcula considerando: 211,746 personas/152.79 Kms.

(24)

Formulario DTP 5

Fecha: 04/05/2011

etenango y la zona Paz

uentes

chic

n+3

0

ios

Firma y Sello

**FORMULARIO DTP 5
FICHA TÉCNICA PARA DEFINICIÓN DE INDICADORES**

Ministerio de Finanzas Públicas Dirección Técnica del Presupuesto	Formulario DTP 5 Fecha: 04/05/2011
PRIMER CUATRIMESTRE 2011 (1) FICHA TÉCNICA PARA DEFINICIÓN DE INDICADORES	
Institución: INSTITUTO DE FOMENTO	

Código y Nombre del Indicador	(2) COBERTURA PROYECTOS DE AGUA		
Categoría del Indicador	(3) DE RESULTADO	X	(4) DE PRODUCTO
Objetivo Asociado al Indicador	(5) Contribuir a los planes de acción gubernamental que permitan al guatemalteco al acceso a fuentes de agua potable.		
Política Pública Asociada	(6) Política de Desarrollo Municipal		
Descripción del Indicador	(7) Medir número de beneficiarios en relación a los proyectos ejecutados en el sector de agua potable		
Pertinencia	(8) Se justifica porque permite medir el índice con que INFOM beneficia con acceso a fuentes de agua potable a la población priorizada.		
Interpretación	(9) Es un valor en términos absolutos. No negativo.		
Fórmula de Cálculo	(10) Metros acueducto construidos/No. Beneficiarios		
Ámbito Geográfico	(11) Municipios priorizados a nivel nacional en pobreza extrema.		
Frecuencia de la medición	(12) Cuatrimestral		

Tendencia y meta del indicador								
Año (13)	n-4	n-3	n-2	n-1	n	n+1	n+2	n+3
Valor (14)				47.1	13.2			
Linea Base	(15) año			(15) valor				
Explicación de la tendencia	(16) Variable y ligeramente creciente							
Cómo se va a lograr la meta	(17) Programando oportunamente Procesos de Licitación, contratos, compra de materiales y Desembolsos							

Procedencia de los datos	(18) Informes periódicos Unidades ejecutoras		
Unidad Responsable	(19) Unidades ejecutoras		
Metodología de recopilación	(20) Reportes técnicos Unidades Ejecutoras, SICOIN		

Producción Asociada al Cumplimiento de la Meta	
Productos (21)	Indicadores (22)

Nota Técnica
(23)

Se calcula considerando: 1,274,112 mts/96415 beneficiarios

(24) Firma y Sello

FORMULARIO DTP 6-A
REGISTRO DE METAS A NIVEL DE OBRA

Ministerio de Finanzas Públicas
Dirección Técnica del Presupuesto

Formulario DTP 6-A
Fecha: 04/05/2011

PRIMER CUATRIMESTRE 2011
(1)
REGISTRO DE METAS A NIVEL DE OBRA

Institución: INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
Unidad Ejecutora:
Programa:
Subprograma:
Proyecto:
Obra:

No. CORRELATIVO	NOMBRE DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA		META PROGRAMADA EN UNIDADES			CATEGORIA PROGRAMATICA ASOCIADA A LA PRODUCCIÓN		
		DENOMINACIÓN	CÓDIGO	AÑO N+1	AÑO N+2	AÑO N+3	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO SOLICITADO (EN QUETZALES) Q.
(2)	(3)	(4)	(5)	2011	2012	2013	(9)	(10)	(11)
	PROGRAMA DE FOMENTO AL SECTOR MUNICIPAL I - FSM I-								
2.1.2.1	Construcción Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales, Cabecera municipal de Panajachel, Sololá: Construcción de la Planta de Tratamiento Los Cebollales I	metros cuadrados	1301	3621			203-15-00-001-000-005-001	Planta de tratamiento	4,000,000.00
2.1.2.2	Construcción Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales, Cabecera municipal de Panajachel, Sololá: Construcción de la Planta de Tratamiento Los Cebollales II	metros cuadrados	1301	3965			203-15-00-001-000-005-002	Planta de tratamiento	14,300,000.00
	UNIDAD DE PLANTAS DE TRATAMIENTO								
2.1.2.5	Mejoramiento Sistema de Tratamiento Aguas Residuales y Saneamiento de Flores y San Benito, Peten	metro cuadrado	1301	23214			207-15-00-001-000-004-001	Planta de tratamiento	37,545,281.00
	PROGRAMA BID 1469/OC-GU								
2.1.2.7.1	Letrinización en Agua Zarca, Amatillo y Arada Abajo, Jocotan, Chiquimula	Vivienda	2315	86			211-15-00-001-000-001-1	Saneamiento del medio	1,472,166.00
2.1.2.7.2	Letrinización, Chiutacabaj, Santa María Chiquimula, Totonicapán	Vivienda	2315	225			211-15-00-001-000-001-2	Saneamiento del medio	89,843.00

No. CORRELATIVO	NOMBRE DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA		META PROGRAMADA EN UNIDADES			CATEGORIA PROGRAMATICA ASOCIADA A LA PRODUCCIÓN		
		DENOMINACIÓN	CÓDIGO	AÑO N+1	AÑO N+2	AÑO N+3	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO SOLICITADO (EN QUETZALES) Q.
(2)	(3)	(4)	(5)	2011	2012	2013	(9)	(10)	(11)
2.1.2.7.3	Letrinización, Aldea Sichivila, Concepción Tutuapa, San Marcos	Vivienda	2315	160			211-15-00-001-000-001-8	Saneamiento del medio	1,073,662.00
2.1.2.7.4	Letrinización, Lacandon, Cubulco, Baja Verapaz	Vivienda	2315	81			211-15-00-001-000-001-9	Saneamiento del medio	449,341.00
2.1.2.7.5	Letrinización, Chuaverena Guatzilep, Cubulco, Baja Verapaz	Vivienda	2315	75			211-15-00-001-000-001-10	Saneamiento del medio	417,128.00
2.1.2.7.6	Letrinización, San Antonio Sechaj, Senahú, Alta Verapaz	Vivienda	2315	89			211-15-00-001-000-001-11	Saneamiento del medio	492,695.00
2.1.2.7.7	Letrinización en, Caserío La Independencia anexo, Tejutla, San Marcos	Vivienda	2315	47			211-15-00-001-000-001-12	Saneamiento del medio	171,989.00
2.1.2.7.8	Letrinización, Sesajal, San Pedro Carchá, Alta Verapaz	Vivienda	2315	140			211-15-00-001-000-001-13	Saneamiento del medio	903,250.00
2.1.2.7.9	Letrinización, Chicacnab, San Pedro Carchá, Alta Verapaz	Vivienda	2315	74			211-15-00-001-000-001-14	Saneamiento del medio	411,557.00
2.1.2.7.10	Letrinización, Caserío Loma Linda, Concepción Tutuapa, San Marcos	Vivienda	2315	34			211-15-00-001-000-001-15	Saneamiento del medio	324,575.00
2.1.2.7.11	Letrinización, Caserío Loma Linda , Tejutla, San Marcos	Vivienda	2315	75			211-15-00-001-000-001-16	Saneamiento del medio	187,574.00
2.1.2.7.12	Letrinización, San Rafael, Rabinal, Baja Verapaz	Vivienda	2315	256			211-15-00-001-000-001-17	Saneamiento del medio	1,615,520.00
2.1.2.7.13	Letrinización, Salamcho, Cubulco, Baja Verapaz	Vivienda	2315	141			211-15-00-001-000-001-18	Saneamiento del medio	1,158,335.00
2.1.2.7.14	Letrinización, Choven, Cubulco, Baja Verapaz	Vivienda	2315	231			211-15-00-001-000-001-19	Saneamiento del medio	1,821,218.00
2.1.2.7.15	Letrinización, Secanante, Santa María Cahabón, Alta Verapaz	Vivienda	2315	97			211-15-00-001-000-001-20	Saneamiento del medio	777,026.00
2.1.2.7.16	Letrinización, Chajcojoj, Santa Cruz Verapaz, Alta Verapaz	Vivienda	2315	89			211-15-00-001-000-001-21	Saneamiento del medio	492,695.00
2.1.2.7.17	Letrinización, Santa María Chiaquel, Lanquin, Alta Verapaz	Vivienda	2315	83			211-15-00-001-000-001-22	Saneamiento del medio	460,481.00

No. CORRELATIVO	NOMBRE DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA		META PROGRAMADA EN UNIDADES			CATEGORIA PROGRAMATICA ASOCIADA A LA PRODUCCIÓN		
		DENOMINACIÓN	CÓDIGO	AÑO N+1	AÑO N+2	AÑO N+3	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO SOLICITADO (EN QUETZALES) Q.
(2)	(3)	(4)	(5)	2011	2012	2013	(9)	(10)	(11)
2.1.2.7.18	Letrinización, Sachisay, Coban, Alta Verapaz	Vivienda	2315	164			211-15-00-001-000-001-23	Saneamiento del medio	902,009.00
2.1.2.7.19	Letrinización, San Juan, Panzos, Alta Verapaz	Vivienda	2315	486			211-15-00-001-000-001-24	Saneamiento del medio	5,580,186.00
2.1.2.7.20	Letrinización, Aldea Tierra Blanca, Concepción Tutuapa, San Marcos	Vivienda	2315	166			211-15-00-001-000-001-25	Saneamiento del medio	1,159,342.00
2.1.2.7.21	Letrinización, Caserío Nueva Esperanza, Tajumulco, San Marcos	Vivienda	2315	84			211-15-00-001-000-001-26	Saneamiento del medio	320,505.00
2.1.2.7.22	Letrinización, Aldea Tuimuca, Concepción Tutuapa, San Marcos	Vivienda	2315	100			211-15-00-001-000-001-27	Saneamiento del medio	707,103.00
2.1.2.7.23	Letrinización, Cantón Buena Vista, Aldea Cunlaj, Tacaná, San Marcos	Vivienda	2315	77			211-15-00-001-000-001-28	Saneamiento del medio	272,360.00
2.1.2.7.24	Letrinización, Caserío San Luís Chesjane, Tajumulco, San Marcos	Vivienda	2315	45			211-15-00-001-000-001-29	Saneamiento del medio	172,183.00
2.1.2.7.25	Letrinización, Aldea San Rafaél, Tacaná, San Marcos	Vivienda	2315	80			211-15-00-001-000-001-30	Saneamiento del medio	360,399.00
2.1.2.7.26	Letrinización, Aldea Armenia, Tejutla, San Marcos	Vivienda	2315	179			211-15-00-001-000-001-31	Saneamiento del medio	684,497.00
2.1.2.7.27	Construcción letrina, Paraje Chijoj, Xesena, Santa María Chiquimula, Totonicapán	Vivienda	2315	85			211-15-00-001-000-001-32	Saneamiento del medio	2,060,986.00
2.1.2.7.28	Letrinización, Saquihá Saqchay, Cahabón, Alta Verapaz	Vivienda	2315	56			211-15-00-001-000-001-33	Saneamiento del medio	261,222.00
2.1.2.7.29	Letrinización, Caserío Santa María, Sibinal, San Marcos	Vivienda	2315	53			211-15-00-001-000-001-34	Saneamiento del medio	25,813.00
2.1.2.7.30	Letrinización, Caserío Plan Villa Nueva, Tajumulco, San Marcos	Vivienda	2315	56			211-15-00-001-000-001-35	Saneamiento del medio	213,928.00
2.1.2.7.31	Letrinización, Cantón Tonina, Sibinal, San Marcos	Vivienda	2315	34			211-15-00-001-000-001-36	Saneamiento del medio	16,644.00
2.1.2.7.32	Letrinización, Cantón Laguna Chica, Aldea Ojetenam, San José Ojetenam, San Marcos	Vivienda	2315	48			211-15-00-001-000-001-37	Saneamiento del medio	17,788.00

No. CORRELATIVO	NOMBRE DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA		META PROGRAMADA EN UNIDADES			CATEGORIA PROGRAMATICA ASOCIADA A LA PRODUCCIÓN		
		DENOMINACIÓN	CÓDIGO	AÑO N+1	AÑO N+2	AÑO N+3	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO SOLICITADO (EN QUETZALES) Q.
(2)	(3)	(4)	(5)	2011	2012	2013	(9)	(10)	(11)
2.1.2.7.33	Letrinización, Aldea Talhuito, Concepción Tutuapa, San Marcos	Vivienda	2315	230			211-15-00-001-000-001-38	Saneamiento del medio	1,600,028.00
2.1.2.7.34	Letrinización, Aldea Saquichinlaj, Concepción Tutuapa, San Marcos	Vivienda	2315	42			211-15-00-001-000-001-39	Saneamiento del medio	286,322.00
2.1.2.7.35	Letrinización, Aldea Ixmulca, Tejutla, San Marcos	Vivienda	2315	29			211-15-00-001-000-001-40	Saneamiento del medio	111,683.00
2.1.2.7.36	Letrinización, Aldea Unión Tolash, Tajumulco, San Marcos	Vivienda	2315	93			211-15-00-001-000-001-41	Saneamiento del medio	354,264.00
2.1.2.7.37	Letrinización, Los Olivos II & San Green, San Miguel Tucurú, Alta Verapaz	Vivienda	2315	304			211-15-00-001-000-001-42	Saneamiento del medio	2,681,079.00
2.1.2.7.38	Letrinización, Maguila y Nimlacobeja, Fray Bartolomé de las Casas, Alta Verapaz	Vivienda	2315	137			211-15-00-001-000-001-43	Saneamiento del medio	755,236.00
2.1.2.7.39	Letrinización Aldea El Carrizal, Aldea Lagunetas, Caserío Magueyal de Aldea Tasharja, , San Juan Ermita, Chiquimula	Vivienda	2315	50			211-15-00-001-000-001-44	Saneamiento del medio	2,578,736.00
2.1.2.7.40	Letrinización, Aldea Ojetenam, San José Ojetenam, San Marcos	Vivienda	2315	78			211-15-00-001-000-001-45	Saneamiento del medio	28,781.00
2.1.2.7.41	Letrinización, Cantón Nuevo Mirador, San José Ojetenam, San Marcos	Vivienda	2315	45			211-15-00-001-000-001-46	Saneamiento del medio	16,713.00
2.1.2.7.42	Letrinización, Cantón La Unión, San Rafael Iguil, San José Ojetenam, San Marcos	Vivienda	2315	35			211-15-00-001-000-001-47	Saneamiento del medio	17,100.00
2.1.2.7.43	Construcción letrina, Aldea Cunlaj, Tacaná, San Marcos	Vivienda	2315	207			211-15-00-001-000-001-48	Saneamiento del medio	589,063.00
2.1.2.7.44	Letrinización, Cantón Canadá, San José Ojetenam, San Marcos	Vivienda	2315	54			211-15-00-001-000-001-49	Saneamiento del medio	26,247.00
2.1.2.7.45	Letrinización, Cantón La Esperanza, San José Ojetenam, San Marcos	Vivienda	2315	115			211-15-00-001-000-001-50	Saneamiento del medio	42,348.00
2.1.2.7.46	Letrinización, Caserío Cementerio, Aldea Vega Polaja, San Idelfonso Ixtahuacán, Huehuetenango	Vivienda	2315	27			211-15-00-001-000-001-51	Saneamiento del medio	211,452.00
2.1.2.7.47	Letrinización, Aldea Piedra del Caballito, San José Ojetenam, San Marcos	Vivienda	2315	125			211-15-00-001-000-001-52	Saneamiento del medio	60,495.00

No. CORRELATIVO	NOMBRE DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA		META PROGRAMADA EN UNIDADES			CATEGORIA PROGRAMATICA ASOCIADA A LA PRODUCCIÓN		
		DENOMINACIÓN	CÓDIGO	AÑO N+1	AÑO N+2	AÑO N+3	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO SOLICITADO (EN QUETZALES) Q.
(2)	(3)	(4)	(5)	2011	2012	2013	(9)	(10)	(11)
2.1.2.7.48	Letrinización, El Jutal, La Libertad, Huehuetenango	Vivienda	2315	130			211-15-00-001-000-001-53	Saneamiento del medio	61,326.00
2.1.2.7.49	Letrinización, Aldea Tictucabe, Concepción Tutuapa, San Marcos	Vivienda	2315	160			211-15-00-001-000-001-54	Saneamiento del medio	1,129,830.00
2.1.2.7.50	Letrinización, Barrio Santa Teresita, Aldea El Rosario, Tacaná, San Marcos	Vivienda	2315	55			211-15-00-001-000-001-55	Saneamiento del medio	188,138.00
2.1.2.7.51	Letrinización, Cantón Chemealon Aldea Sujchay , Tacaná, San Marcos	Vivienda	2315	60			211-15-00-001-000-001-56	Saneamiento del medio	182,691.00
2.1.2.7.52	Letrinización, Aldea Vista Hermosa, Tacaná, San Marcos	Vivienda	2315	59			211-15-00-001-000-001-57	Saneamiento del medio	178,395.00
2.1.2.7.53	Letrinización, Sector Los Valles y las Joyas, Concepción Tutuapa, San Marcos	Vivienda	2315	120			211-15-00-001-000-001-58	Saneamiento del medio	848,590.00
2.1.2.7.54	Letrinización, Sebas, San Pedro Carchá, Alta Verapaz	Vivienda	2315	81			211-15-00-001-000-001-59	Saneamiento del medio	449,341.00
2.1.2.7.55	Letrinización, Caserío Llano Grande, Concepción Tutuapa, San Marcos	Vivienda	2315	220			211-15-00-001-000-001-60	Saneamiento del medio	1,180,639.00
2.1.2.7.56	Letrinización, Aldea Belajuyape, Concepción Tutuapa, San Marcos	Vivienda	2315	208			211-15-00-001-000-001-61	Saneamiento del medio	1,394,966.00
2.1.2.7.57	Letrinización, Ribaco, Purulha, Baja Verapaz	Vivienda	2315	42			211-15-00-001-000-001-62	Saneamiento del medio	113,329.00
2.1.2.7.58	Letrinización, Caserío Nuevo Porvenir, Tajumulco, San Marcos	Vivienda	200	200			211-15-00-001-000-001-63	Saneamiento del medio	764,236.00
2.1.2.7.59	Letrinización, Cantón El Manguito, Aldea Unión Tolash, Tajumulco, San Marcos	Vivienda	2315	70			211-15-00-001-000-001-64	Saneamiento del medio	267,991.00
2.1.2.7.60	Letrinización, Sesibche Nuevo Horizonte, San Juan Chamelco, Alta Verapaz	Vivienda	2315	77			211-15-00-001-000-001-65	Saneamiento del medio	617,844.00
2.1.2.7.61	Letrinización, Chaimal y Tzunutz, San Pedro Carchá, Alta Verapaz	Vivienda	2315	283			211-15-00-001-000-001-66	Saneamiento del medio	2,229,026.00
2.1.2.7.62	Letrinización, Esfuerzo Chejel, Purulhá, Baja Verapaz	Vivienda	2315	477			211-15-00-001-000-001-67	Saneamiento del medio	981,936.00

No. CORRELATIVO	NOMBRE DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA		META PROGRAMADA EN UNIDADES			CATEGORIA PROGRAMATICA ASOCIADA A LA PRODUCCIÓN		
		DENOMINACIÓN	CÓDIGO	AÑO N+1	AÑO N+2	AÑO N+3	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO SOLICITADO (EN QUETZALES) Q.
(2)	(3)	(4)	(5)	2011	2012	2013	(9)	(10)	(11)
2.1.2.7.63	Letrinización, Chiley, San Juan Chamelco, Alta Verapaz	Vivienda	2315	176			211-15-00-001-000-001-68	Saneamiento del medio	1,401,371.00
2.1.2.7.64	Letrinización, San Francisco El Centro, Senahú, Alta Verapaz	Vivienda	2315	123			211-15-00-001-000-001-69	Saneamiento del medio	677,249.00
2.1.2.7.65	Letrinización, Semox Setinta, San Pedro Carchá, Alta Verapaz	Vivienda	2315	129			211-15-00-001-000-001-70	Saneamiento del medio	710,673.00
2.1.2.7.66	Letrinización Aldea Tuticapote Abajo, Caserío Las Brisas de Aldea Laguna de Cayur, Olopa, Jutiapa	Vivienda	2315	16			211-15-00-001-000-001-71	Saneamiento del medio	2,690,995.00
2.1.2.7.67	Construcción sistema de agua potable en, Aldea Lela Chanco, Camotán, Chiquimula	Metro	1201	335			211-15-00-001-000-002-1	Agua potable	723,426.00
2.1.2.7.68	Construcción sistema de agua potable, Cantón Tuiscol, Z. 5, Tejutla, San Marcos	Metro	1201	10720			211-15-00-001-000-002-2	Agua potable	987,643.00
2.1.2.7.69	Construcción sistema de agua potable, Caserío Ingenio, El Portezuelo, guaraquiche Centro, Los Pérez y el Pinalito, Jocotan, Chiquimula	Metro	1201	5450			211-15-00-001-000-002-3	Agua potable	2,698,200.00
2.1.2.7.70	Construcción sistema de agua potable en, Paraje Pamumús, Momostenango, Totonicapán	Metro	1201	23785			211-15-00-001-000-002-4	Agua potable	1,927,056.00
2.1.2.7.71	Construcción sistema de agua potable en, Paraje Chi San Pedro, Cantón Matzul, Totonicapán, Totonicapán	Metro	1201	8630			211-15-00-001-000-002-5	Agua potable	554,392.00
2.1.2.7.72	Construcción sistema de agua potable en Cantón Chitux y Garibaldi, Quetzaltenango, Quetzaltenango	Metro	1201	12621			211-15-00-001-000-002-6	Agua potable	1,978,171.00
2.1.2.7.73	Construcción sistema de agua potable en, Paraje Xenajtajuyup, Cantón Chiyax, Totonicapán, Totonicapán.	Metro	1201	19736			211-15-00-001-000-002-7	Agua potable	784,927.00
2.1.2.7.74	Construcción sistema de agua potable, Caserío La Joya, Aldea Chichinabaj, La Democracia, Huehuetenango	Metro	1201	6409			211-15-00-001-000-002-8	Agua potable	380,136.00
2.1.2.7.75	Construcción sistema de agua potable en Caserío Sesesmilito, Aldea El Tesoro, Camotán, Chiquimula	Metro	1201	12834			211-15-00-001-000-002-9	Agua potable	1,708,036.00
2.1.2.7.76	Construcción sistema de agua potable en, Chisigüan, Santa María Chiquimula, Totonicapán	Metro	1201	12340			211-15-00-001-000-002-10	Agua potable	727,579.00
2.1.2.7.77	Construcción sistema de agua potable en, Cantón Llano Grande Tuicoche, Tacaná, San Marcos	Metro	1201	24107			211-15-00-001-000-002-11	Agua potable	1,689,580.00

No. CORRELATIVO	NOMBRE DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA		META PROGRAMADA EN UNIDADES			CATEGORIA PROGRAMATICA ASOCIADA A LA PRODUCCIÓN		
		DENOMINACIÓN	CÓDIGO	AÑO N+1	AÑO N+2	AÑO N+3	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO SOLICITADO (EN QUETZALES) Q.
(2)	(3)	(4)	(5)	2011	2012	2013	(9)	(10)	(11)
2.1.2.7.78	Construcción equipamiento pozo, comunidad la Laguna, Aldea El Rincón, Sibilia, Quetzaltenango	Metro	1201	23777			211-15-00-001-000-002-12	Agua potable	2,267,751.00
2.1.2.7.79	Construcción sistema de agua potable, Nueva Jerusalem, Ixcán Quiché	Metro	1201	0			211-15-00-001-000-002-13	Agua potable	56,242.00
2.1.2.7.80	Construcción Acueducto en Parcelamiento Efrata, Ixcán, Quiché	Metro	1201	0			211-15-00-001-000-002-13	Agua potable	40,297.00
2.1.2.7.81	Construcción Acueducto, Parcelamiento El Milagro, Ixcán, Quiché	Metro	1201	0			211-15-00-001-000-002-13	Agua potable	32,417.00
2.1.2.7.82	Construcción Acueducto Parcelamiento Lorena, Ixcán, Quiché	Metro	1201	0			211-15-00-001-000-002-13	Agua potable	37,641.00
2.1.2.7.83	Construcción Acueducto Parcelamiento Nueva Esperanza, Ixcán, Quiché	Metro	1201	0			211-15-00-001-000-002-13	Agua potable	175,184.00
2.1.2.7.84	Construcción Acueducto Parcelamiento San Francisco, Ixcán, Quiché	Metro	1201	0			211-15-00-001-000-002-13	Agua potable	44,814.00
2.1.2.7.85	Construcción Acueducto, Parcelamiento San Isidro, Ixcán, Quiché	Metro	1201	0			211-15-00-001-000-002-13	Agua potable	28,898.00
2.1.2.7.86	Construcción Acueducto Parcelamiento San Pablo, Ixcán Quiché	Metro	1201	0			211-15-00-001-000-002-13	Agua potable	75,315.00
2.1.2.7.87	Construcción Acueducto Parcelamiento Santa Maria Tzejá, Ixcán, Quiché	Metro	1201	0			211-15-00-001-000-002-13	Agua potable	87,637.00
2.1.2.7.88	Construcción Acueducto, Zona 1, Ixcán, Quiché	Metro	1201	0			211-15-00-001-000-002-13	Agua potable	460,149.00
2.1.2.7.89	Construcción Acueducto Zona 2, Ixcán, Quiché	Metro	1201	0			211-15-00-001-000-002-13	Agua potable	320,646.00
2.1.2.7.90	Construcción Acueducto Zona 3, Ixcán, Quiché	Metro	1201	0			211-15-00-001-000-002-13	Agua potable	367,147.00
2.1.2.7.91	Construcción Acueducto Zona 4, Ixcán, Quiché	Metro	1201	0			211-15-00-001-000-002-13	Agua potable	339,701.00
2.1.2.7.92	Construcción Acueducto Zona 5, Ixcán, Quiché	Metro	1201	0			211-15-00-001-000-002-13	Agua potable	218,233.00

No. CORRELATIVO	NOMBRE DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA		META PROGRAMADA EN UNIDADES			CATEGORIA PROGRAMATICA ASOCIADA A LA PRODUCCIÓN		
		DENOMINACIÓN	CÓDIGO	AÑO N+1	AÑO N+2	AÑO N+3	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO SOLICITADO (EN QUETZALES) Q.
(2)	(3)	(4)	(5)	2011	2012	2013	(9)	(10)	(11)
2.1.2.7.93	Construcción sistema de agua potable en, Paraje Chaclina, Aldea Subchal, San Miguel Ixtahuacan, San Marcos	Metro	1201	356			211-15-00-001-000-002-14	Agua potable	806,804.00
2.1.2.7.94	Construcción sistema de agua potable en San Juan, Los Pinos y Santa Catarina, Salamá Baja Verapaz	Metro	1201	43255			211-15-00-001-000-002-15	Agua potable	2,000,000.00
2.1.2.7.95	Construcción sistema de agua potable Aldea Agua Blanca, Olopa, Chiquimula	Metro	1201	820			211-15-00-001-000-002-16	Agua potable	851,840.00
2.1.2.7.96	Construcción sistema de agua potable en, Aldea Chejoj, San Pedro Necta, Huehuetenango	Metro	1201	40850			211-15-00-001-000-002-17	Agua potable	1,487,020.00
2.1.2.7.97	Construcción sistema de agua potable en, Aldea Casaca, San Ildefonso Ixtahuacán, Huehuetenango	Metro	1201	8694			211-15-00-001-000-002-18	Agua potable	868,505.00
2.1.2.7.98	Construcción sistema de agua potable en, Caserío La Ceiba, aldea Talquezal, Jocotan, Chiquimula	Metro	1201	9440			211-15-00-001-000-002-19	Agua potable	639,364.00
2.1.2.7.99	Construcción sistema de agua potable en Cantón Las Flores, San José Ojetenam, San Marcos	Metro	1201	904			211-15-00-001-000-002-20	Agua potable	381,108.00
2.1.2.7.100	Construcción acueducto Aldea El Tisipe, Camotan, Chiquimula	Metro	1201	15735			211-15-00-001-000-002-21	Agua potable	2,014,080.00
2.1.2.7.101	Construcción sistema de agua potable en, Aldea Tunayac, Momostenango, Totonicapán.	Metro	1201	31240			211-15-00-001-000-002-22	Agua potable	828,589.00
2.1.2.7.102	Construcción sistema de agua potable en, Papenap a Barrio San Antonio, Santa Clara La Laguna, Sololá.	Metro	1201	8558			211-15-00-001-000-002-23	Agua potable	3,590,636.00
2.1.2.7.103	Construcción sistema de agua potable en, Aldea Palestina, San Juan La Laguna, Sololá	Metro	1201	7935			211-15-00-001-000-002-24	Agua potable	1,078,815.00
2.1.2.7.104	Construcción sistema de agua potable, Cantón Coshtón, caserío Santo Domingo, Aldea Chichivila, Concepción Tutuapa, San Marcos	Metro	1201	370			211-15-00-001-000-002-25	Agua potable	324,936.00
2.1.2.7.105	Construcción sistema de agua potable, Aldea Morola Centro, Camotan, Chiquimula	Metro	1201	2450			211-15-00-001-000-002-26	Agua potable	635,562.00
2.1.2.7.106	Construcción sistema de agua potable Paraje Pacacja, Choacorrall II, Santa María Chiquimula, Totonicapán	Metro	1201	9420			211-15-00-001-000-002-27	Agua potable	1,140,884.00
2.1.2.7.107	Construcción sistema de agua potable en Aldea Vuelta Grande, Cuilco, Huehuetenango	Metro	1201	12979			211-15-00-001-000-002-28	Agua potable	1,542,392.00

No. CORRELATIVO	NOMBRE DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA		META PROGRAMADA EN UNIDADES			CATEGORIA PROGRAMATICA ASOCIADA A LA PRODUCCIÓN		
		DENOMINACIÓN	CÓDIGO	AÑO N+1	AÑO N+2	AÑO N+3	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO SOLICITADO (EN QUETZALES) Q.
(2)	(3)	(4)	(5)	2011	2012	2013	(9)	(10)	(11)
2.1.2.7.108	Construcción sistema de agua potable en, Caserío Chamel, Cabrican, Quetzaltenango	Metro	1201	7482			211-15-00-001-000-002-29	Agua potable	4,690,339.00
2.1.2.7.109	Construcción sistema de agua potable en Caserío Los Gómez, Aldea Chanchicupe, Tajumulco, San Marcos	Metro	1201	146			211-15-00-001-000-002-30	Agua potable	123,520.00
2.1.2.7.110	Construcción sistema de agua potable en Cantón Xecoja, Chichicastenango, Quiché	Metro	1201	9411			211-15-00-001-000-002-31	Agua potable	976,902.00
2.1.2.7.111	Construcción sistema de agua potable en, Chopulajá, barrio Santa Ana, Momostenango, Totonicapán.	Metro	1201	10804			211-15-00-001-000-002-32	Agua potable	5,857,374.00
2.1.2.7.112	Construcción sistema de agua potable, Aldeas El Mamonal, Los Olivos Y Caserío La Ceiba, La Democracia, Huehuetenango	Metro	1201	15600			211-15-00-001-000-002-33	Agua potable	287,106.00
2.1.2.7.113	Construcción sistema de agua potable en Aldea Tojocaz, Huehuetenango, Huehuetenango.	Metro	1201	5827			211-15-00-001-000-002-34	Agua potable	1,205,715.00
2.1.2.7.114	Construcción sistema de agua potable en, Aldea Nillá, San Pedro Necta, Huehuetenango	Metro	1201	7966			211-15-00-001-000-002-35	Agua potable	528,922.00
2.1.2.7.115	Construcción sistema de agua potable en, Aldea Armenia, Tejutla, San Marcos	Metro	1201	15900			211-15-00-001-000-002-36	Agua potable	1,628,754.00
2.1.2.7.116	Construcción sistema de agua potable en Caserío El Mirador, Aldea Huixoc, La Democracia, Huehuetenango	Metro	1201	9227			211-15-00-001-000-002-37	Agua potable	1,029,556.00
2.1.2.7.117	Construcción acueducto en Jolomas Yaxanil, San Juan Ixcay, Huehuetenango	Metro	1201	24091			211-15-00-001-000-002-38	Agua potable	653,133.00
2.1.2.7.118	Construcción sistema de agua potable en, Aldea Chicajalaj, Comitancillo, San Marcos	Metro	1201	27790			211-15-00-001-000-002-39	Agua potable	604,632.00
2.1.2.7.119	Construcción sistema de agua potable en Sector Los Chávez, Aldea Choapequez, Ixchiguan, San Marcos	Metro	1201	950			211-15-00-001-000-002-40	Agua potable	148,292.00
2.1.2.7.120	Construcción sistema de agua potable en Cantón Buena Vista, Ixchiguan, San Marcos	Metro	1201	100			211-15-00-001-000-002-41	Agua potable	112,858.00
2.1.2.7.121	Construcción sistema de agua potable Sector El Rincón Del Bosque, Aldea Boxoncan, San José Ojetenam, San Marcos	Metro	1201	10968			211-15-00-001-000-002-42	Agua potable	224,036.00
2.1.2.7.122	Construcción sistema de agua potable, Caserío Nueva Victoria, Concepción Tutuapa, San Marcos	Metro	1201	23140			211-15-00-001-000-002-43	Agua potable	437,655.00

No. CORRELATIVO	NOMBRE DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA		META PROGRAMADA EN UNIDADES			CATEGORIA PROGRAMATICA ASOCIADA A LA PRODUCCIÓN		
		DENOMINACIÓN	CÓDIGO	AÑO N+1	AÑO N+2	AÑO N+3	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO SOLICITADO (EN QUETZALES) Q.
(2)	(3)	(4)	(5)	2011	2012	2013	(9)	(10)	(11)
2.1.2.7.123	Construcción sistema de agua potable Sector San Diego, Aldea Quipambre, Tejutla, San Marcos	Metro	1201	2215			211-15-00-001-000-002-44	Agua potable	1,294,757.00
2.1.2.7.124	Construcción sistema de agua potable, Cantón Toj Pac, Sibinal, San Marcos	Metro	1201	1664			211-15-00-001-000-002-45	Agua potable	4,181,052.00
2.1.2.7.125	Construcción Acueducto, Caserío Nuevo Matazano, El Quetzal, San Marcos	Metro	1201	1128			211-15-00-001-000-002-46	Agua potable	836,405.00
2.1.2.7.126	Construcción sistema de agua potable en Paraje Tuitzitel, Caserío Chamul, Concepción Tutuapa, San Marcos	Metro	1201	374			211-15-00-001-000-002-47	Agua potable	204,466.00
2.1.2.7.127	Construcción sistema de agua potable, parte baja Camojá Grande, La Democracia Huehuetenango	Metro	1201	1300			211-15-00-001-000-002-48	Agua potable	203,265.00
2.1.2.7.128	Construcción Acueducto, Chulumal I, Chichicastenango, Quiché	Metro	1201	19346			211-15-00-001-000-002-49	Agua potable	1,316,959.00
2.1.2.7.129	Construcción sistema de agua potable Chulumal IV, Chichicastenango, Quiché	Metro	1201	23958			211-15-00-001-000-002-50	Agua potable	946,802.00
2.1.2.7.130	Construcción sistema de agua potable, Chutzorop I, Sector V, Chichicastenango, Quiché	Metro	1201	13070			211-15-00-001-000-002-51	Agua potable	222,699.00
2.1.2.7.131	Construcción sistema de agua potable, La Laguna Seca I y II, Quiché, Quiché	Metro	1201	32130			211-15-00-001-000-002-52	Agua potable	1,164,210.00
2.1.2.7.132	Construcción sistema de agua potable en Caserío Las Pilas, Aldea Ixcamiche, Concepción Tutuapa, San Marcos	Metro	1201	342			211-15-00-001-000-002-53	Agua potable	211,562.00
2.1.2.7.133	Construcción sistema de agua potable en, Aldea Tuimuca, Concepción Tutuapa, San Marcos	Metro	1201	18220			211-15-00-001-000-002-54	Agua potable	199,383.00
2.1.2.7.134	Construcción sistema de agua potable, paraje Chu Cruz, Aldea Tacajalve, San Francisco El Alto Totonicapán	Metro	1201	17635			211-15-00-001-000-002-55	Agua potable	307,219.00
2.1.2.7.135	Construcción acueducto en, Aldea Xecanchavox, San Cristóbal Totonicapán, Totonicapán.	Metro	1201	4066			211-15-00-001-000-002-56	Agua potable	428,540.00
2.1.2.7.136	Construcción sistema de agua potable, La Emboscada, San Miguel Siquilá, Quetzaltenango	Metro	1201	110			211-15-00-001-000-002-57	Agua potable	644,121.00
2.1.2.7.137	Construcción Acueducto, Caserío El Turbante, Aldea Michicoy, San Pedro Necta, Huehuetenango	Metro	1201	0			211-15-00-001-000-002-58	Agua potable	46,206.00

No. CORRELATIVO	NOMBRE DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA		META PROGRAMADA EN UNIDADES			CATEGORIA PROGRAMATICA ASOCIADA A LA PRODUCCIÓN		
		DENOMINACIÓN	CÓDIGO	AÑO N+1	AÑO N+2	AÑO N+3	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO SOLICITADO (EN QUETZALES) Q.
(2)	(3)	(4)	(5)	2011	2012	2013	(9)	(10)	(11)
2.1.2.7.138	Construcción acueducto en Aldea San Rafael, La Democracia, Huehuetenango	Metro	1201	6496			211-15-00-001-000-002-59	Agua potable	2,383,256.00
2.1.2.7.139	Construcción sistema de agua potable, Paraje Xesiquel, Cantón Centro, Santa Maria Chiquimula Totonicapán	Metro	1201	12894			211-15-00-001-000-002-60	Agua potable	61,389.00
2.1.2.7.140	Construcción sistema de agua potable en, Chuq Muc, sectores II y III, Santiago Atitlan, Sololá.	Metro	1201	10850			211-15-00-001-000-002-61	Agua potable	2,421,286.00
2.1.2.7.141	Construcción sistema de agua potable en, Aldea El Brasilar, Camotàn, Chiquimula	Metro	1201	13088			211-15-00-001-000-002-62	Agua potable	705,430.00
2.1.2.7.142	Construcción sistema de agua potable en, Aldea Pajcò, Camotàn, Chiquimula	Metro	1201	4816			211-15-00-001-000-002-63	Agua potable	723,613.00
2.1.2.7.143	Construcción sistema de agua potable en Barrio Mocchi, Caserío Chamul, Concepción Tutuapa, San Marcos	Metro	1201	400			211-15-00-001-000-002-64	Agua potable	184,342.00
2.1.2.7.144	Construcción sistema de agua potable en Sector Centro, Aldea Choapequez, Ixchiguan, San Marcos	Metro	1201	18750			211-15-00-001-000-002-65	Agua potable	2,014,188.00
2.1.2.7.145	Construcción sistema agua potable, acueducto, Aldea el Cerro, Cabricán, Quetzaltenango	Metro	1201	20492			211-15-00-001-000-002-66	Agua potable	655,249.00
2.1.2.7.146	Construcción sistema de agua potable Sector I, caserío La Pinada, Aldea Chemiche, San Pedro Necta, Huehuetenango	Metro	1201	12401			211-15-00-001-000-002-67	Agua potable	868,664.00
2.1.2.7.147	Construcción sistema de agua potable en Aldea Oratorio, Granados, Baja Verapaz	Metro	1201	5520			211-15-00-001-000-002-68	Agua potable	416,950.00
2.1.2.7.148	Construcción sistema de agua potable Cantón Chotacaj, Chujip, Barrio Norte (Xeji), Barrio Sur, San Antonio Ilotenango, Quiché	Metro	1201	17640			211-15-00-001-000-002-69	Agua potable	3,461,494.00
2.1.2.7.149	Construcción sistema de agua potable en, Aldea.Chamaque, Aldea Sabalique y caserío Tuijala, Comitancillo, San Marcos	Metro	1201	43758			211-15-00-001-000-002-70	Agua potable	2,210,549.00
2.1.2.7.150	Construcción acueducto en Peña Roja, La Libertad, Huehuetenango	Metro	1201	12012			211-15-00-001-000-002-71	Agua potable	826,793.00
2.1.2.7.151	Construcción sistema de agua potable en Agua Caliente, Granados, Baja Verapaz	Metro	1201	4398			211-15-00-001-000-002-72	Agua potable	294,518.00
2.1.2.7.152	Construcción acueducto en Chinantón, Santa Elena, Camanchaj y Parcelas, San Andrés Sajcabajá, Quiché	Metro	1201	31529			211-15-00-001-000-002-73	Agua potable	4,814,160.00

No. CORRELATIVO	NOMBRE DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA		META PROGRAMADA EN UNIDADES			CATEGORIA PROGRAMATICA ASOCIADA A LA PRODUCCIÓN		
		DENOMINACIÓN	CÓDIGO	AÑO N+1	AÑO N+2	AÑO N+3	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO SOLICITADO (EN QUETZALES) Q.
(2)	(3)	(4)	(5)	2011	2012	2013	(9)	(10)	(11)
2.1.2.7.153	Construcción sistema de agua potable en, Paraje Xeguachibal, Chibulux, Aldea Chimente, Tonicapán, Tonicapán	Metro	1201	18434			211-15-00-001-000-002-74	Agua potable	205,078.00
2.1.2.7.154	Construcción sistema de agua potable, Cantón Queijel, Chichicastenango, Quiché	Metro	1201	27230			211-15-00-001-000-002-75	Agua potable	1,461,934.00
2.1.2.7.155	Construcción sistema de agua potable en Suministro a 18 comunidades, Playa Grande Ixcán, Quiché	Metro	1201	49034			211-15-00-001-000-002-76	Agua potable	26,696,813.00
2.1.2.7.156	Construcción sistema de agua potable en Cantón Piedra Grande, Caserío Sacchilaj, Aldea Tuiscap, San Juan Atitán, Huehuetenango.	Metro	1201	8918			211-15-00-001-000-002-77	Agua potable	1,596,597.00
2.1.2.7.157	Construcción sistema de agua potable en Llano Coyote, Aguacatan, Huehuetenango	Metro	1201	20320			211-15-00-001-000-002-78	Agua potable	760,680.00
2.1.2.7.158	Construcción sistema de agua potable en, Patzilin Abaj, aldea cerro de oro, Santiago Atitlan, Sololá	Metro	1201	5796			211-15-00-001-000-002-79	Agua potable	525,140.00
2.1.2.7.159	Construcción sistema de agua potable en, Aldea El Palmar y Camposeco, San Pedro Necta, Huehuetenango	Metro	1201	9695			211-15-00-001-000-002-80	Agua potable	1,134,941.00
2.1.2.7.160	Construcción Acueducto, Caserío Buena Vista, Aldea Chelam, San Sebastián Hueh., Huehuetenango	Metro	1201	8302			211-15-00-001-000-002-81	Agua potable	2,392,516.00
2.1.2.7.161	Letrinización, Aldea Pavolaj Grande, San José Ojetenam, San Marcos	Vivienda	2315	205			211-15-00-001-000-002-82	Saneamiento del medio	99,095.00
2.1.2.7.162	Construcción sistema de agua potable en Caserío Las Animas, Granados, Baja Verapaz	Metro	1201	3103			211-15-00-001-000-002-83	Agua potable	155,152.00
2.1.2.7.163	Construcción sistema de agua potable en Caserío San José Suchicul, Granados, Baja Verapaz	Metro	1201	972			211-15-00-001-000-002-84	Agua potable	194,765.00
2.1.2.7.164	Construcción acueducto en, Patzibal Sector Alto, Chichicastenango, Quiché	Metro	1201	27950			211-15-00-001-000-002-85	Agua potable	397,975.00
2.1.2.7.165	Construcción sistema de agua potable en Caserío Tres de Marzo, Aldea Chichimes, San Pedro Necta, Huehuetenango	Metro	1201	7493			211-15-00-001-000-002-86	Agua potable	2,070,847.00
2.1.2.7.166	Construcción sistema de agua potable, Caserío Llano Grande, Concepción Tutuapa, San Marcos	Metro	1201	6566			211-15-00-001-000-002-87	Agua potable	1,105,809.00

No. CORRELATIVO	NOMBRE DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA		META PROGRAMADA EN UNIDADES			CATEGORIA PROGRAMATICA ASOCIADA A LA PRODUCCIÓN		
		DENOMINACIÓN	CÓDIGO	AÑO N+1	AÑO N+2	AÑO N+3	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO SOLICITADO (EN QUETZALES) Q.
(2)	(3)	(4)	(5)	2011	2012	2013	(9)	(10)	(11)
2.1.2.7.167	Construcción sistema de agua potable en La Rotonda, Sacapulas, Quiche	Metro	1201	12630			211-15-00-001-000-002-88	Agua potable	1,773,312.00
2.1.2.7.168	Construcción sistema de agua potable en, El Porvenir, Chicacao, Suchitepequez	Metro	1201	3549			211-15-00-001-000-002-89	Agua potable	631,136.00
2.1.2.7.169	Construcción sistema de agua potable en, Caserio Quixil, Aldea. Las Majadas, Tacaná, San Marcos	Metro	1201	3737			211-15-00-001-000-002-90	Agua potable	487,514.00
2.1.2.7.170	Construcción sistema de agua potable en Monte Rico, El Platillo y San Cayetano, Agua Blanca, Jutiapa	Metro	1201	16677			211-15-00-001-000-002-91	Agua potable	1,598,800.00
2.1.2.7.171	Construcción sistema de agua potable, Paraje Pamecebal, Cantón Rancho Teja, Totonicapán, Totonicapán	Metro	1201	10163			211-15-00-001-000-002-92	Agua potable	1,238,296.00
2.1.2.7.172	Construcción sistema de agua potable en, Cantón Nueva Reforma, Aldea Las Majadas, Tacaná, San Marcos	Metro	1201	16261			211-15-00-001-000-002-93	Agua potable	1,075,984.00
2.1.2.7.173	Construcción sistema de agua potable en, Paraje. Tejquijel, Aldea Sóchel, Concep.Tutuapa, San Marcos	Metro	1201	11225			211-15-00-001-000-002-94	Agua potable	1,031,026.00
2.1.2.7.174	Construcción sistema de agua potable en Santa Clara La 14 y Victoria 20 de enero, Playa Grande Ixcán, Quiché	Metro	1201	1			211-15-00-001-000-002-95	Agua potable	303,022.00
2.1.2.7.175	Construcción drenaje en Aldea La Barranca, Aguacatan, Huehuetenango	Vivienda	2315	183			211-15-00-001-000-005-6	Saneamiento del medio	1,162,682.00
2.1.2.7.176	Construcción Sistema de Tratamiento Aguas Residuales, Comunidad Stan, Monte Los Olivos, San Pedro Yepocapa, Chimaltenango.	Vivienda	2315	74			211-15-00-001-000-005-7	Saneamiento del medio	1,278,970.00
2.1.2.7.177	Construcción drenaje en Río San Juan, Aguacatan, Huehuetenango	Vivienda	2315	282			211-15-00-001-000-005-8	Saneamiento del medio	2,146,355.00
2.1.2.7.178	Construcción drenaje en Sector Mejía, Cantón Chuabaj, Chichicastenango, Quiché	Vivienda	2315	436			211-15-00-001-000-005-9	Saneamiento del medio	3,717,337.00
	PDRL								
2.1.2.8.1	Construcción Infraestructura Tratamiento de Desechos Sólidos, Aldea Chuchjil, San Pedro Soloma, Huehuetenango	METRO CUADRADO	1301	8962			213-15-00-001-000-001	Planta de tratamiento de saneamiento ambiental	6,846,044.34
2.1.2.8.2	Construcción Infraestructura Tratamiento de Desechos Sólidos, San Pedro Necta, Cantón El Llano, Huehuetenango	METRO CUADRADO	1301	8962			213-15-00-001-000-002	Planta de tratamiento de saneamiento ambiental	6,846,044.33

No. CORRELATIVO	NOMBRE DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA		META PROGRAMADA EN UNIDADES			CATEGORIA PROGRAMATICA ASOCIADA A LA PRODUCCIÓN		
		DENOMINACIÓN	CÓDIGO	AÑO N+1	AÑO N+2	AÑO N+3	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO SOLICITADO (EN QUETZALES) Q.
(2)	(3)	(4)	(5)	2011	2012	2013	(9)	(10)	(11)
2.1.2.8.3	Construcción Infraestructura Tratamiento de Desechos Sólidos Chiantla, Huehuetenango	METRO CUADRADO	1301	8962			213-15-00-001-000-003	Planta de tratamiento de saneamiento ambiental	6,846,044.33
	PROGRAMA DE APOYO A LA POLITICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL DE GUATEMALA -SESAN-								
2.1.2.11.1	Construcción de Letrina, Caserío Laguna El Pito, Aldea Sashico, Jalapa, Jalapa.	Vivienda	2315	350			305-15-00-001-000-001-003	Saneamiento del medio	456,731.00
2.1.2.11.2	Construcción de Letrina, Aldea Ticanlù, San Juan La Ermita, Chiquimula	Vivienda	2315	55			305-15-00-001-000-001-004	Saneamiento del medio	115,728.00
2.1.2.11.3	Construcción de Letrina, Comunidad Vara de Canasto, Chicaman, Quiché	Vivienda	2315	56			305-15-00-001-000-001-005	Saneamiento del medio	217,999.00
2.1.2.11.4	Construcción de Letrina, Barrio los Claveles, Comapa Jutiapa	Vivienda	2315	42			305-15-00-001-000-001-006	Saneamiento del medio	136,882.00
2.1.2.11.5	Construcción de Letrina, Aldea Chanco San Juan La Ermita, Chiquimula	Vivienda	2315	37			305-15-00-001-000-001-007	Saneamiento del medio	80,660.00
	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL								
	PROGRAMA DE CAMINOS RURALES INFOM-BANCO MUNDIAL, PRÉSTAMO JBIC-060-2010								
2.1.3.1.1	Mejoramiento Camino Rural RNE a la Aldea Chinabenque, El Estor, Izabal	KILOMETRO	1204	1.51			212-17-00-001-000-001	Caminos rurales	531,992.00
2.1.3.1.2	Mejoramiento Camino Rural RNE a la Aldea Cetzak, Panzós, Alta Verapaz.	KILOMETRO	1204	5.5			212-17-00-001-000-002	Caminos rurales	3,599,100.00
	PROGRAMA DE CAMINOS RURALES INFOM-BANCO MUNDIAL, PRÉSTAMO BIRF 7169-GU				145.78				
2.1.3.2.1	Tzujan, Ixpecté, San Miguel Acatán, Huehuetenango	KILOMETRO	1204	14.14			202-17-00-000-001-000	Caminos rurales	2,328,538.00
2.1.3.2.2	Aldea Buenos Aires, Aldea Monajil, Santa Ana Huista	KILOMETRO	1204	3.72			202-17-00-000-001-000	Caminos rurales	454,399.00
2.1.3.2.3	Aldea Belén Coyolar, Aldea Yuxen La Ceiba. Santa Ana Huista	KILOMETRO	1204	1.88			202-17-00-000-001-000	Caminos rurales	574,264.00

No. CORRELATIVO	NOMBRE DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA		META PROGRAMADA EN UNIDADES			CATEGORIA PROGRAMATICA ASOCIADA A LA PRODUCCIÓN		
		DENOMINACIÓN	CÓDIGO	AÑO N+1	AÑO N+2	AÑO N+3	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO SOLICITADO (EN QUETZALES) Q.
(2)	(3)	(4)	(5)	2011	2012	2013	(9)	(10)	(11)
2.1.3.2.4	Cabecera Municipal Santa Ana Huista, Caserío Ojo de Agua. Santa Ana Huista	KILOMETRO	1204	1.80			202-17-00-000-001-000	Caminos rurales	2,237,068.00
2.1.3.2.5	Aldea Chichim, Caserío Los Ramires. Todos los Santos Cuchumatanes	KILOMETRO	1204	11.37			202-17-00-000-001-000	Caminos rurales	1,150,044.00
2.1.3.2.6	Tramo de Tzichlub, Caserío Tzimarch, Todos los Santos Cuchumatanes	KILOMETRO	1204	5.27			202-17-00-000-001-000	Caminos rurales	1,708,577.00
2.1.3.2.7	Ruinas Tucumanchun, Tuiscushlaj	KILOMETRO	1204	10.69			202-17-00-000-001-000	Caminos rurales	1,880,463.00
2.1.3.2.8	Caserío Teogal, Aldea San Martín, Caserío Chanchimil, Aldea Mash, Todos los Santos Cuchumatanes	KILOMETRO	1204	2.17			202-17-00-000-001-000	Caminos rurales	937,873.00
2.1.3.2.9	Caserío Ticán, Caserío Chanjón, Todos los Santos Cuchumatanes	KILOMETRO	1204	6.60			202-17-00-000-001-000	Caminos rurales	1,818,809.00
2.1.3.2.10	Tres Caminos, Aldea Buenos Aires-Río Limón, Unión Cantinil	KILOMETRO	1204	6.20			202-17-00-000-001-000	Caminos rurales	1,668,543.00
2.1.3.2.11	Aldea Buenos Aires, Sector California, Unión Cantinil	KILOMETRO	1204	0.46			202-17-00-000-001-000	Caminos rurales	331,918.00
2.1.3.2.12	Tres Caminos, Cruce vista Hermosa, Unión Cantinil	KILOMETRO	1204	4.62			202-17-00-000-001-000	Caminos rurales	405,417.00
2.1.3.2.13	La Esperanza, La Tejera, Unión Cantinil	KILOMETRO	1204	3.83			202-17-00-000-001-000	Caminos rurales	1,062,416.00
2.1.3.2.14	RD12, Canquintic, Nentón	KILOMETRO	1204	1.00			202-17-00-000-001-000	Caminos rurales	1,121,957.00
2.1.3.2.15	RD12, Santa Teresa, Nentón	KILOMETRO	1204	10.64			202-17-00-000-001-000	Caminos rurales	1,631,619.00
2.1.3.2.16	Centro de Aldea Tierra Colorada, Entronque Carretera Aldea Manajá, San Gaspar Ixchil	KILOMETRO	1204	0.56			202-17-00-000-001-000	Caminos rurales	397,948.00
2.1.3.2.17	Calle Principal de Tierra Colorada, Caserío Chacpantza, San Gaspar Ixchil	KILOMETRO	1204	3.95			202-17-00-000-001-000	Caminos rurales	443,590.00
2.1.3.2.18	Centro Aldea Coxton, Aldea Ixpaltzaj, San Gaspar Ixchil	KILOMETRO	1204	0.93			202-17-00-000-001-000	Caminos rurales	459,058.00

No. CORRELATIVO	NOMBRE DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA		META PROGRAMADA EN UNIDADES			CATEGORIA PROGRAMATICA ASOCIADA A LA PRODUCCIÓN		
		DENOMINACIÓN	CÓDIGO	AÑO N+1	AÑO N+2	AÑO N+3	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO SOLICITADO (EN QUETZALES) Q.
(2)	(3)	(4)	(5)	2011	2012	2013	(9)	(10)	(11)
2.1.3.2.19	San Gaspar Ixchil, Caserío Llano grande, San Gaspar Ixchil	KILOMETRO	1204	0.53			202-17-00-000-001-000	Caminos rurales	530,230.00
2.1.3.2.20	Intersec. Asfalto Pueblo Viejo - Chemiche, Chexap + Tuichimbom + Chechecquix, San Sebastian Huehuetenango	KILOMETRO	1204	6.37			202-17-00-000-001-000	Caminos rurales	1,629,055.00
2.1.3.2.21	Tuisacal, Tojlate Centro, Colotenango	KILOMETRO	1204	3.31			202-17-00-000-001-000	Caminos rurales	737,201.00
2.1.3.2.22	RN-7W, San Jose El Arenal, Colotenango	KILOMETRO	1204	3.10			202-17-00-000-001-000	Caminos rurales	982,330.00
2.1.3.2.23	Cruce Tojzunal, Aldea Saccpic, Cruce Carbonero, Aldea Saccpic, Santa Barbara	KILOMETRO	1204	4.40			202-17-00-000-001-000	Caminos rurales	1,086,210.00
2.1.3.2.24	San Rafael Petzal, Oratorio, San Rafael Petzal	KILOMETRO	1204	3.10			202-17-00-000-001-000	Caminos rurales	3,963,934.00
2.1.3.2.25	El Zarral/Limite con La Democracia, Aldea el Paraiso/limite con Cuilco, La Libertad	KILOMETRO	1204	8.80			202-17-00-000-001-000	Caminos rurales	2,334,848.00
2.1.3.2.26	Tuisneina, Caserío La Cruz, San Rafael Petzal	KILOMETRO	1204	1.94			202-17-00-000-001-000	Caminos rurales	1,602,638.00
2.1.3.2.27	San Pedro Necta, Jolimex, San Pedro Necta	KILOMETRO	1204	8.87			202-17-00-000-001-000	Caminos rurales	3,508,266.00
2.1.3.2.28	San Pedro Necta, Siete Cerros, San Pedro Necta	KILOMETRO	1204	5.64			202-17-00-000-001-000	Caminos rurales	1,138,133.00
2.1.3.2.29	Bella Vista, Crucero Balen Cruz (Loma Grande), Santiago Chimaltenango	KILOMETRO	1204	2.36			202-17-00-000-001-000	Caminos rurales	740,548.00
2.1.3.2.30	Cruce Tzixox, Caserío Loctoc, Santiago Chimaltenango	KILOMETRO	1204	0.60			202-17-00-000-001-000	Caminos rurales	766,524.00
2.1.3.2.31	Aldea Piache, Pino Solo/Limite con Huehuetenango, Malacatancito	KILOMETRO	1204	3.00			202-17-00-000-001-000	Caminos rurales	750,452.00
2.1.3.2.32	Malacatancito, Tzalpatzán, Malacatancito	KILOMETRO	1204	2.13			202-17-00-000-001-000	Caminos rurales	482,415.00
2.1.3.2.33	La Cruz de Ixquilams, Aldea Cuate, San Juan Atitan	KILOMETRO	1204	1.80			202-17-00-000-001-000	Caminos rurales	1,103,790.00

No. CORRELATIVO	NOMBRE DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA		META PROGRAMADA EN UNIDADES			CATEGORIA PROGRAMATICA ASOCIADA A LA PRODUCCIÓN		
		DENOMINACIÓN	CÓDIGO	AÑO N+1	AÑO N+2	AÑO N+3	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO SOLICITADO (EN QUETZALES) Q.
(2)	(3)	(4)	(5)	2011	2012	2013	(9)	(10)	(11)
	PROYECTO UNIÓN EUROPEA, DESARROLLO RURAL Y LOCAL								
2.1.4.2.1	Construcción y equipamiento edificios El Provenir, en Aldea San Marcos Huista, Jacaltenango, Huehuetenango	Metro Cuadrado	1301	1367.73			213-19-00-001-000-001-001	Construcción de infraestructura para Desarrollo Rural y Local	613,333.33
2.1.4.2.2	Cosntrucción y Equipamiento edificio Aldea El Cambote, Huehuetenango.	Metro Cuadrado	1301	967.71			213-19-00-001-000-001-002	Construcción de infraestructura para Desarrollo Rural y Local	1,221,520.00
2.1.4.2.3	Construcción y equipamiento de Edificio Aldea Chinaca, Huehuetenango.	Metro Cuadrado	1301	829.33			213-19-00-001-000-001-003	Construcción de infraestructura para Desarrollo Rural y Local	708,000.00
2.1.4.2.4	Construcción y equipamiento edificio San Sebastian H., Huehuetenango.	Metro Cuadrado	1301	666.67			213-19-00-001-000-001-004	Construcción de infraestructura para Desarrollo Rural y Local	722,560.00
2.1.4.2.5	Construcción y equipamiento edificio, aldea Pabil Pan, Jacaltenango, Huehuetenango	Metro Cuadrado	1301	570.67			213-19-00-001-000-001-005	Construcción de infraestructura para Desarrollo Rural y Local	933,333.34
2.1.4.2.6	Construcción y equipamiento circuito ecoturístico Jacaltenango, Santa Ana Huista, Nentón, Concepción Huista, Santa Ana Huista, Huehuetenango.	Metro Cuadrado	1301	1600			213-19-00-001-000-001-006	Construcción de infraestructura para Desarrollo Rural y Local	734,666.67
2.1.4.2.7	Construcción circuito ecoturístico, el proyecto se ubicará en la región de la Mancomunidad Huista y Frontera del Norte.	Metro Cuadrado	1301	1066.67			213-19-00-001-000-001-007	Construcción de infraestructura para Desarrollo Rural y Local	696,520.00
2.1.4.2.8	Construcción y equipamiento de Edificio Sector II Cambote zona 11, Huehuetenango, Huehuetenango.	Metro Cuadrado	1301	1120.8			213-19-00-001-000-001-008	Construcción de infraestructura para Desarrollo Rural y Local	1,234,000.00
2.1.4.2.9	Construcción y equipamiento edificio San Sebastián, Huehuetenango.	Metro Cuadrado	1301	1120			213-19-00-001-000-001-009	Construcción de infraestructura para Desarrollo Rural y Local	533,333.33
2.1.4.2.10	Construcción y equipamiento de edificio Rio Azul, Canton San Sebastian, Jacaltenango.	Metro Cuadrado	1301	1224.19			213-19-00-001-000-001-010	Construcción de infraestructura para Desarrollo Rural y Local	707,240.00
2.1.4.2.11	Construcción y equipamiento de edificio La Libertad, Huehuetenango	Metro Cuadrado	1301	600			213-19-00-001-000-001-011	Construcción de infraestructura para Desarrollo Rural y Local	500,000.00
2.1.4.2.12	Construcción edificio y revitalización Antiguo Hospital Nacional, Cabecera departamental de Huehuetenango.	Metro Cuadrado	1301	3733.33			213-19-00-001-000-001-012	Construcción de infraestructura para Desarrollo Rural y Local	933,333.33
2.1.4.2.13	Construcción y equipamiento edificio San Pedro Necta, Huehuetenango	Metro Cuadrado	1301	1398.93			213-19-00-001-000-001-013	Construcción de infraestructura para Desarrollo Rural y Local	617,160.00
2.1.4.2.14	construcción edificio parque central, cabecera municipal de Huehuetenango.	Metro Cuadrado	1301	3,733.33			213-19-00-001-000-001-014	Construcción de infraestructura para Desarrollo Rural y Local	1,333,333.33

No. CORRELATIVO	NOMBRE DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA		META PROGRAMADA EN UNIDADES			CATEGORIA PROGRAMATICA ASOCIADA A LA PRODUCCIÓN		
		DENOMINACIÓN	CÓDIGO	AÑO N+1	AÑO N+2	AÑO N+3	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO SOLICITADO (EN QUETZALES) Q.
(2)	(3)	(4)	(5)	2011	2012	2013	(9)	(10)	(11)
2.1.4.2.15	Construcción y equipamiento de edificio Cantón Siete Pinos, Aldea Paquix, Chiantla, Huehuetenango.	Metro Cuadrado	1301	1146.67			213-19-00-001-000-001-015	Construcción de infraestructura para Desarrollo Rural y Local	666,666.67
2.1.4.2.16	Construcción y equipamiento de edificio Aldea Chalhuitz, Todos Santos Cuchumatan, Huehuetenango.	Metro Cuadrado	1301	533.33			213-19-00-001-000-001-016	Construcción de infraestructura para Desarrollo Rural y Local	800,000.00
2.1.4.2.17	Construcción y equipamiento edificio Aldea San José Pueblo Nuevo Jucup, San Sebastian Coatan, Huehuetenango	Metro Cuadrado	1301	961.6			213-19-00-001-000-001-017	Construcción de infraestructura para Desarrollo Rural y Local	537,333.33
2.1.4.2.18	Construcción y equipamiento edificio La Libertad, Huehuetenango.	Metro Cuadrado	1301	616.34			213-19-00-001-000-001-018	Construcción de infraestructura para Desarrollo Rural y Local	307,666.67
PROGRAMA DE RECONSTRUCCION ORIGINADO POR LA TORMENTA AGATHA Y ERUPCIÓN DEL VOLCAN DE PACAYA									
2.1.5.1	Construcción mejoramiento sistema de agua potable, Aldea Nuevo Paraiso, Morales, Izabal	METRO	1201	2000			211-97-00-001-000-002-1	Agua potable	522,743.00
2.1.5.2	Construcción mejoramiento sistema de agua potable, Aldea Chicovix, Zunil, Quetzaltenango	METRO	1201	5000			211-97-00-001-000-002-2	Agua potable	455,937.00
2.1.5.3	Construcción mejoramiento sistema de agua potable, Cantón Chacap, Zunil, Quetzaltenango	METRO	1201	8000			211-97-00-001-000-002-3	Agua potable	684,987.00
2.1.5.4	Construcción mejoramiento sistema de agua potable, Aldea San Pablo, Zacapa, Zacapa	METRO	1201	7000			211-97-00-001-000-002-4	Agua potable	556,465.00
2.1.5.5	Construcción mejoramiento sistema de agua potable, Aldea El Jute, Usumatlan, Zacapa	METRO	1201	20000			211-97-00-001-000-002-5	Agua potable	3,250,983.00
2.1.5.6	Construcción mejoramiento sistema de agua potable, Aldea San José, Teculután, Zacapa	METRO	1201	12000			211-97-00-001-000-002-6	Agua potable	1,192,078.00
2.1.5.7	Construcción mejoramiento sistema de agua potable, Aldea Chuimucubal, Zúñil, Quetzaltenango	METRO	1201	5000			211-97-00-001-000-002-7	Agua potable	1,168,919.00
2.1.5.8	Construcción mejoramiento sistema de agua potable, Aldea Las Pozas, Morales, Izabal	METRO	1201	1800			211-97-00-001-000-002-8	Agua potable	480,631.00
2.1.5.9	Construcción mejoramiento sistema de agua potable, Aldea Lacama II, Chichicastenango, El Quiché	METRO	1201	15000			211-97-00-001-000-002-9	Agua potable	1,367,556.00
2.1.5.10	Construcción mejoramiento sistema de agua potable, Aldea El Rico, Los Amates, Izabal	METRO	1201	12000			211-97-00-001-000-002-10	Agua potable	1,906,587.00

No. CORRELATIVO	NOMBRE DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA		META PROGRAMADA EN UNIDADES			CATEGORIA PROGRAMATICA ASOCIADA A LA PRODUCCIÓN		
		DENOMINACIÓN	CÓDIGO	AÑO N+1	AÑO N+2	AÑO N+3	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO SOLICITADO (EN QUETZALES) Q.
(2)	(3)	(4)	(5)	2011	2012	2013	(9)	(10)	(11)
2.1.5.11	Construcción mejoramiento sistema de agua potable, Aldea San Antonio, Teculután, Zacapa	METRO	1201	4000			211-97-00-001-000-002-11	Agua potable	859,956.00
2.1.5.12	Construcción mejoramiento sistema de agua potable, Aldea Sepelà, Chichicastenango, El Quiché	METRO	1201	10000			211-97-00-001-000-002-12	Agua potable	827,125.00
2.1.5.13	Construcción mejoramiento sistema de agua potable, Aldea Xecopol, Chichicastenango, El Quiché	METRO	1201	8000			211-97-00-001-000-002-13	Agua potable	738,050.00
2.1.5.14	Construcción mejoramiento sistema de agua potable, Aldea Laguna de Pereira, Santa Rosa de Lima, Santa Rosa	METRO	1201	9502			211-97-00-001-000-002-14	Agua potable	889,651.00
2.1.5.15	Construcción mejoramiento sistema de agua potable, Paraje Patziquiche No. 2 San Ramon, San Cristobal Totonicapan, Totonicapan	METRO	1201	3000			211-97-00-001-000-002-15	Agua potable	366,862.00
2.1.5.16	Construcción mejoramiento sistema de agua potable, Aldea Saquilla, Chichicastenango, El Quiché	METRO	1201	10000			211-97-00-001-000-002-16	Agua potable	945,850.00

Firma

**FORMULARIO DTP 6
REGISTRO DE METAS DE PRODUCCIÓN INTERMEDIA**

Ministerio de Finanzas Públicas Dirección Técnica del Presupuesto	Formulario DTP 6 Fecha: 04/05/20011
PRIMER CUATRIMESTRE 2011 (1) REGISTRO DE METAS DE PRODUCCIÓN INTERMEDIA	
Institución: INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-	
Unidad Ejecutora:	
Programa:	
Subprograma:	
Proyecto:	
Proyecto Central o Común:	

No. CORRELATIVO	NOMBRE DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA		META PROGRAMADA	CATEGORIA PROGRAMATICA ASOCIADA AL PRODUCTO	
		DENOMINACIÓN	CÓDIGO	EN UNIDADES	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)
Programa de Reconstrucción de Tormenta Agatha y Erupción del Volcán de Pacaya						
	Perforación y equipamiento de pozos mecánico	metro				
			1201	132302	211-97-00-001-000-002	Agua potable
BID 1469/GU						
	Construcción de acueductos	metro				
			1201	1141810	211-15-00-001-000-002	Agua potable
	Construcción de letrinas	vivienda				
			2315	9133	211-15-00-001-000-005	Saneamiento del medio
SESAN						
	Construcción de letrinas	vivienda				
			2315	540	305-15-00-001-001-001	saneamiento del medio
PDRL						
	Construcción de infraestructura para tratamiento de desechos solidos	metro cuadrado				
			1301	26,886	213-15-00-001-000	Plantas de tratamiento de desechos sólidos
	Construcción de infraestructura para desarrollo rural y local	metro cuadrado				
			1301	23257.3	213-19-00-001-000-001	Infraestructura para Desarrollo Rural y Local
Programa de Caminos Rurales INFOM-Banco Mundial, Préstamo JBIC 060-2010						
	Caminos rurales	kilometro				
			1204	7.01	212-17-00-001-000-001	caminos rurales
Programa de Caminos Rurales INFOM-Banco Mundial, Préstamo birf 7169-GU						
	Caminos rurales	kilometro				
			1204	145.78	202-17-00-000-001-000	caminos rurales
Programa de Fomento al Sector Municipal I - FSM I-						
	Sistema de tratamiento de residuales líquidos, Panajachel, Sololá	Metro Cuadrado				
			1301	7586.00	203-15-00-001-001-005	Construcción de sistema de tratamiento de residuales líquidos, Panajachel, Sololá
PETEN						
	Mejoramiento sistema de tratamiento aguas residuales y saneamiento de Flores, San Benito	Metro Cuadrado				
			1301	23214	207-15-00-001-000-004	Planta de tratamiento

(11)

Firma y Sello

**INTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
RESUMEN PRESUPUESTARIO
PLAN OPERATIVO -POA 2011-
Actualización al Primer Cuatrimestre**

No.	F.F.	DESCRIPCIÓN	MONTO Q.
1	201	Asistencia Crediticia INFOM	110,000,000.00
2	201	Fortalecimiento Municipal	4,765,338.00
3	201	Descripción de Actividad Central, partidas no asignables a programas	395,253.00
4	201	Actividades Centrales	61,304,454.00
5	202	Préstamo BIRF 7169	64,351,402.00
6	203	Fomento al Sector Municipal FSM I	48,736,555.00
8	206	Coordinación Donación Japonesa	1,243,624.00
9	207	Coordinación Proyecto San Benito	39,322,948.00
13	211	Coordinadora Préstamo BID 1469- OC-GU	233,676,586.00
14	212	Coordinadora Préstamo JBIC GT-P5	7,087,555.00
15	213	Proyecto Unión Europea, Desarrollo Rural y Local	51,922,462.00
18	301	Fondo Nacional UNEPAR	855,129.00
19	302	Coordinación Saneamiento BID préstamo DIB 836	200.00
20	303	Donación KfW IV	50,000.00
21	305	Agua y Saneamiento para Seguridad Alimentaria	1,008,000.00
22	311	Préstamo KfW I	9,650.00
23	312	Donación KfW II	1,000.00
24	400	Donación KfW III	3,000.00
27	503	Préstamo BCIE 36	3,000.00
28	504	Préstamo BCIE 37	942.00
		TOTAL PRESUPUESTO	624,737,098.00