

Instituto de Fomento Municipal

INFORME DE RENDICION DE CUENTAS II CUATRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014

ENERO-AGOSTO 2014

Instituto de Fomento Municipal

Reporte Número 00815511 “Analítico de Ejecución Física y Financiera”

Literal a)

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 1 DE 30
 FECHA 05/09/2014
 HORA 13:53.19
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD_EJECUTORA > 0

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2014

PG SP PY AC OB DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO			PRESUPUESTO FINANCIERO				
			INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE
Entidad : 11200054-201-00 UDAF - INFOM										
11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES										
001 000 ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL										
1 Préstamos otorgados a las municipalidades	0	PRÉSTAMO	325	325	63	19.38	206,000,000.00	180,782,484.00	129,341,379.55	71.5
2 Préstamos otorgados a las municipalidades	0	PRÉSTAMO	325	325	63	19.38	206,000,000.00	180,782,484.00	129,341,379.55	71.5
12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES										
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
1 Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	700	700	556	79.43	641,158.00	644,196.00	344,949.53	53.5
2 Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	700	700	556	79.43	641,158.00	644,196.00	344,949.53	53.5
002 000 DISEÑO DE PROYECTOS										
1 Estudios de proyectos municipales elaborados	0	DOCUMENTO	55	80	58	72.50	2,499,746.00	2,485,445.00	1,507,670.47	60.6
2 Diseños de proyectos municipales	0	DOCUMENTO	10	5	0	0.00				
3 revisiones de proyectos municipales	0	DOCUMENTO	20	40	34	85.00				
4 asesorías de proyectos municipales	0	DOCUMENTO	10	20	14	70.00				
5 Levantamiento topográfico	0	DOCUMENTO	15	15	10	66.67				
003 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE										
1 Mantenimiento de sistemas de agua potable	0	EVENTO	105	105	63	60.00	1,301,192.00	1,299,328.00	716,688.63	55.1
2 servicios de mantenimiento de sistemas de agua potable	0	EVENTO	105	105	63	60.00	1,301,192.00	1,299,328.00	716,688.63	55.1
004 000 SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA										
1 Análisis de laboratorio de agua	0	EVENTO	2,810	2,810	2,107	74.98	1,461,348.00	1,467,483.00	748,590.89	51.0
2 Análisis de laboratorio de agua	0	EVENTO	2,810	2,810	2,107	74.98	1,461,348.00	1,467,483.00	748,590.89	51.0
13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL										
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
1 Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	8	1	0	0.00	454,909.00	466,433.00	60,248.65	12.9
2 Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	8	1	0	0.00	454,909.00	466,433.00	60,248.65	12.9
002 000 CAPACTACIÓN MUNICIPAL										
1 Funcionarios municipales capacitados	0	EVENTO	115	0	0	0.00	1,499,721.00	1,532,598.00	675,540.28	44.0
2 Talleres	0	EVENTO	115	0	0	0.00	1,499,721.00	1,532,598.00	675,540.28	44.0
3 Capacitación en Gestión Municipal	0	PERSONA	0	2,000	0	0.00				
4 Funcionarios Municipales Capacitados	0	PERSONA	0	2,000	1,295	64.75				
003 000 DIAGNÓSTICOS DE SERVICIOS MUNICIPALES										
1 Informe de resultados de situación actual de los servicios públicos municipales	0	DOCUMENTO	58	0	0	0.00	841,447.00	856,162.00	437,681.96	52.3
2 talleres sobre el uso de los servicios públicos municipales	0	EVENTO	2,000	100	63	63.00				
4 Diagnósticos	0	DOCUMENTO	8	0	0	0.00				
5 Capacitación en Gestion Social	0	EVENTO	0	100	0	0.00				
004 000 ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA										
1 Asesoría administrativa y financiera	0	EVENTO	0	100	0	0.00	1,731,568.00	1,724,868.00	683,819.44	39.6

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 2 DE 30
 FECHA 05/09/2014
 HORA 13:55.14
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD_EJECUTORA > 0

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO			PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE
1					Municipalidades beneficiadas con asesoría, asistencia técnica y documentos de control administrativo	0	DOCUMENTO	105	95	61	64.21				
2					Manuales administrativos municipales	0	DOCUMENTO	5	0	0	0.00				
3					reglamentos y planes de tasas municipales	0	DOCUMENTO	20	60	29	48.33				
4					asesorías y asistencias a personal de las municipalidades	0	PERSONA	80	0	0	0.00				
5					Capacitación en Administración y Finanzas Municipales	0	DOCUMENTO	0	12	4	33.33				
6					Asesoría y Asistencias a Autoridades, Funcionarios y Empleados Municipales	0	DOCUMENTO	0	167	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analfítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 3 DE 30
 FECHA 05/09/2014
 HORA 13:55.14
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD_EJECUTORA > 0

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO			PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	% EJE			
11					Entidad : 11200054-203-00 FOMENTO DEL SECTOR MUNICIPAL FSM I											
					ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES											
					001 000 ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL											
				1	Préstamos otorgados a las municipalidades	0	PRÉSTAMO	3	3	0	0.00					0.00
				2	Préstamos otorgados a las municipalidades	0	PRÉSTAMO	3	3	0	0.00	37,454,278.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00
												37,454,278.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analfico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 4 DE 30
 FECHA 05/09/2014
 HORA 13:55:14
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD_EJECUTORA > 0

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO:	2014	PG SP PY AC OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO			PRESUPUESTO FINANCIERO					
						INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	
14			Entidad : 11200054-206-00 COORDINACION DONACION JAPONESA											
			14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA											
		001	000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
			1 Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00	107,281.00	107,281.00	0.00	0.00	0.0
			2 Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00	107,281.00	107,281.00	0.00	0.00	0.0
		001	ASISTENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO											
			001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
			3 FORTALECIMIENTO FORTALECIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA AL PROGRAMA DESARROLLO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, INFOM-UNEIPAR	95206	UNIDAD MONETARIA	104,000	1	0	0.00	104,000.00	1,818,703.00	0.00	0.00	0.0

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analfico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 5 DE 30
 FECHA 05/09/2014
 HORA 13:55.14
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD_EJECUTORA > 0

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO:	2014	PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO			PRESUPUESTO FINANCIERO				
										INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE
Entidad : 11200054-207-00 COORDINACION PROYECTO SAN BENITO																	
14							PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										
		001	000				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
		1					Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	500	500	0	0,00	3.418,168,00	3.418,168,00	224,769,06	6,5
		2					Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	500	500	0	0,00	3.418,168,00	3.418,168,00	224,769,06	6,5
		002					INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO										
		000	004				CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA										
		1					MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO DE FLORES Y SAN BENITO,PETEN.	5273	METRO CUADRADO	23,314	23,314	0	0,00	24,244,000,00	24,244,000,00	0,00	0,0

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analtico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 6 DE 30
 FECHA 05/09/2014
 HORA 13:55.14
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD_EJECUTORA > 0

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO:	2014	PG SP PY AC OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO			PRESUPUESTO FINANCIERO										
						INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE						
Entidad :	11200054-211-00		COORDINADORA PRESTAMO BID 1469 OC-GU																
14			PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA																
001			ASISTENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO																
001	000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	74938	UNIDAD MONETARIA	22,158,223	14,258,223	0	0.00										
	1		EQUIPAMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA A LA COORDINACIÓN DEL PROGRAMA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO RURAL																
002			INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO																
000	001		CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS Y ALCANTARILLADOS																
	1		CONSTRUCCION LETRINA PARAJE CHUJO, XESANA SANTA MARIA CHIQUIMULA TOTONICAPAN.	33085	VIVIENDA	288	288	0	0.00										
	4		CONSTRUCCION LETRINA CHAJCOXOJ, SANTA CRUZ VERAPAZ, ALTA VERAPAZ	74181	VIVIENDA	90	90	0	0.00										
	5		CONSTRUCCION LETRINA SAN FRANCISCO EL CENTRO, SENAHÚ, ALTA VERAPAZ	72253	VIVIENDA	74	74	0	0.00										
	6		CONSTRUCCION LETRINA COMUNIDAD CHOVEN, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	74224	VIVIENDA	186	186	0	0.00										
	7		CONSTRUCCION LETRINA MAGUILA Y NIMLACOBELIA, FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ	72237	VIVIENDA	83	83	0	0.00										
	8		CONSTRUCCION LETRINA AGUAZARCA, AMATILLO Y ARADA ABAJO, JOCOTÁN, CHIQUIMULA	72307	VIVIENDA	226	226	0	0.00										
	9		CONSTRUCCION LETRINA COMUNIDAD ESFUERZO CHEJEL, PURULHÁ, BAJA VERAPAZ	74258	VIVIENDA	144	144	0	0.00										
	10		CONSTRUCCION LETRINA SAN ANTONIO SEHAJ, SENAHU, ALTA VERAPAZ	74188	VIVIENDA	54	54	0	0.00										
	11		CONSTRUCCION LETRINA COMUNIDAD SALAMCHO, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	74254	VIVIENDA	114	114	0	0.00										
	13		CONSTRUCCION LETRINA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL, RABINAL, BAJA VERAPAZ	74276	VIVIENDA	205	205	0	0.00										
	16		CONSTRUCCION LETRINA CASERIO CHIMULAJ, ALDEA CHAPALA, CUIJCO, HUEHUETENANGO.	19710	VIVIENDA	28	28	0	0.00										
	17		CONSTRUCCION LETRINA SESAJAL, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	74178	VIVIENDA	85	85	0	0.00										
	18		CONSTRUCCION LETRINA SAN JUAN, PANZOS, ALTA VERAPAZ	72238	VIVIENDA	292	292	0	0.00										
	19		CONSTRUCCION LETRINA SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO RURAL, EN EL CASERIO SANTA RITA TZAMCOTOM, ALDEA PACOXOM, MUNICIPIO DE NAHUALA, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ	89153	VIVIENDA	80	80	0	0.00										
	22		CONSTRUCCION LETRINA LOS OLIVOS II Y SAN GREEN, SAN MIGUEL TUCURU, ALTA VERAPAZ	74175	VIVIENDA	183	183	0	0.00										
	23		CONSTRUCCION LETRINA ALDEA EL CARRIZAL, ALDEA LAGUNETAS, CASERIO MAGUEYAL DE ALDEA TASHARJA, SAN JUAN LA HERMITA, CHIQUIMULA	72314	VIVIENDA	400	400	0	0.00										

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analityco de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 7 DE 30
 FECHA 05/09/2014
 HORA 13:55.14
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD EJECUTORA > 0

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO:	2014	PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO			PRESUPUESTO FINANCIERO				
										INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE
24							CONSTRUCCION LETRINA SACHISAY, COBAN, ALTA VERAPAZ	72235	VIVIENDA	99	99	0	0.00				
25							CONSTRUCCION LETRINA SEBAS, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	12759	VIVIENDA	49	49	0	0.00				
26							CONSTRUCCION LETRINA COMUNIDAD CHUAVERENA GUATZILPE, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	74241	VIVIENDA	61	61	0	0.00				
27							CONSTRUCCION LETRINA SANTA MARIA CHIAQUEL, LANQUIN, ALTA VERAPAZ	72239	VIVIENDA	50	50	0	0.00				
28							CONSTRUCCION LETRINA COMUNIDAD LACANDON, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	74252	VIVIENDA	66	66	0	0.00				
29							CONSTRUCCION LETRINA SISTEMA SANEAMIENTO BASICO RURAL EN ALDEA PAJULIBOY, MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO, DEPARTAMENTO DE EL QUICHÉ	89021	VIVIENDA	211	211	0	0.00				
31							CONSTRUCCION LETRINA ALDEA TUTICOPOTE ABAJO, CASERIO LAS BRISAS DE ALDEA LAGUNA DE CAYUR, OLOPA, JUTIAPA	72313	VIVIENDA	413	413	0	0.00				
32							CONSTRUCCION LETRINA CHILEY, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ	72240	VIVIENDA	106	106	0	0.00				
33							CONSTRUCCION LETRINA CEMENTERIO VEGA POLAJA, SAN IDELFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO.	19709	VIVIENDA	27	27	0	0.00				
34							CONSTRUCCION LETRINA COMUNIDAD RIBACO, PURULHA, BAJA VERAPAZ	74264	VIVIENDA	34	34	0	0.00				
36							CONSTRUCCION LETRINA CHICACNAB, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	74176	VIVIENDA	45	45	0	0.00				
37							CONSTRUCCION LETRINA CHAIMAL Y TZUNUTZ, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	72251	VIVIENDA	170	170	0	0.00				
000	002						CONSTRUCCION DE ACUEDUCTOS										
1							CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN XETZAC, MUNICIPIO DE TECPAN GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO	89527	METRO	1,896	1,896	0	0.00	74,257,150.00	74,257,150.00	0.00	0.00
2							CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ARMENIA, TEJUTLA, SAN MARCOS	72290	METRO	11,957	11,957	0	0.00				
3							CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CHINANTON, STA. ELENA, CAMANCHAL, PARCELAS, SAN ANDRES SAJACABAJA, QUICHÉ	32694	METRO	25,234	25,234	0	0.00				
4							CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PALESTINA	40530	METRO	686	686	0	0.00				
13							CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTÓN LLANO GRANDE, ALDEA TUICOCHOE, TACANÁ, SAN MARCOS	72287	METRO	14,197	14,197	0	0.00				
14							CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ALDEA ESCUPIJÁ, MUNICIPIO DE SIPACAPA, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	89574	METRO	13,224	13,224	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 8 DE 30
 FECHA 05/09/2014
 HORA 13:55.14
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD_EJECUTORA > 0

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO:	2014	PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO			PRESUPUESTO FINANCIERO				
										INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE
15							CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ALDEA SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE CHINAUTLA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	89564	METRO	4,128	4,128	0	0.00				
16							CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO QUIXIL, ALDEA LAS MAJADAS, TACANÁ, SAN MARCOS	72288	METRO	2,042	2,042	0	0.00				
17							CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN CASERIO SANTA RITA TZAMCOTOM, ALDEA PACOXOM,	89032	METRO	5,808	5,808	0	0.00				
21							MUNICIPIO DE NAHUALA, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ	15934	METRO	2,709	2,709	0	0.00				
22							CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO TRIANGULO Y LIMONAR, CUILCO, HUEHUETENANGO	72256	METRO	6,419	6,419	0	0.00				
							CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE TEJUIJEL DE LA ALDEA SOCHEL, CONCEPCIÓN TUTUAPA, SAN MARCOS	89027	METRO	15,776	15,776	0	0.00				
23							CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN CANTÓN CHULUMA III, MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO, DEPARTAMENTO DE EL QUICHÉ	89037	METRO	15,128	15,128	0	0.00				
24							DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, EN CASERIO CHUISAJAB ALDEA TZUCABAJ, MUNICIPIO DE NAHULÁ, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ	72305	METRO	7,245	7,245	0	0.00				
34							CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍOS INGENIO, EL PORTEZUELO, GUARAQUICHE CENTRO, LOS PÉREZ Y EL PINALITO, JOCOTÁN, CHIQUIMULA	33413	METRO	4,298	4,298	0	0.00				
35							CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CHOJOLON, SAN RAMON, SAN CRISTOBAL, TOTONICAPÁN	89031	METRO	22,088	22,088	0	0.00				
50							CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA ALDEA CHILIVE, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL IXTAHUACÁN, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	91047	METRO	136	136	0	0.00				
51							CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE AGUA POTABLE EN ALDEA EL RANCHO, SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO; AFECTADO POR LA TORMENTA AGATHA	91028	METRO	1,325	1,325	0	0.00				
52							CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA ALDEA SHIN SHIN, MUNICIPIO DE GUALÁN, DEPARTAMENTO DE ZACAPA; AFECTADO POR LA TORMENTA AGATHA										

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analfítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 9 DE 30
 FECHA 05/09/2014
 HORA 13:55.14
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD_EJECUTORA > 0

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO			PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE
53					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO LA CEIBA, ALDEA TALQUEZAL, JOCOTÁN, CHIQUIMULA	72304	METRO	3,784	3,784	0	0.00				
54					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN AGUA ESCONDIDA, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO PALOPO, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ	89040	METRO	4,694	4,694	0	0.00				
55					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ALDEA CHUANOI, MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN	89063	METRO	8,122	8,122	0	0.00				
56					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ALDEA PAJULIBOY, MUNICIPIO DE CHICHICASTENAGO, DEPARTAMENTO DE EL QUICHÉ.	89151	METRO	21,888	21,888	0	0.00				
67					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTÓN CHOTACAJ, CHUIJP, BARRIO NORTE (XEIJP), BARRIO SUR, SAN ANTONIO ILOTENANGO; QUICHÉ	72331	METRO	14,112	14,112	0	0.00				
68					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN BARRIO LA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE SNA CRISTOBAL TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN	89053	METRO	4,133	4,133	0	0.00				
69					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN GUASINTEPEQUE, MUNICIPIO DE GUALÁN, DEPARTAMENTO DE ZACAPA	89555	METRO	168	168	0	0.00				
70					RECONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LAS ALDEAS LAS CARRETAS Y AZACUALPA, QUE FUERON AFECTADAS POR LA TORMENTA AGAITHA	91023	METRO	168	168	0	0.00				
71					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN CASERIO SACBOCHOL, ALDEA LOS ENCIENTROS, MUNICIPIO DE SOLOLÁ, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ	89055	METRO	8,534	8,534	0	0.00				
100					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHAMAQUE, ALDEA SABALIQUE Y CASERÍO TUJALA, COMITANCILLO, SAN MARCOS	72254	METRO	34,482	34,482	0	0.00				
101					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL TISIPE, CAMOTAN, CHIQUIMULA	20127	METRO	6,300	6,300	0	0.00				
102					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTÓN NUEVA REFORMA, ALDEA LAS MAJADAS, TACANÁ, SAN MARCOS	72289	METRO	9,281	9,281	0	0.00				
103					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE LA ROTONDA, SACAPULAS, QUICHE	39897	METRO	10,114	10,114	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analfítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 10 DE 30
 FECHA 05/09/2014
 HORA 13:55.14
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD_EJECUTORA > 0

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO			PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE		
104					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ALDEA CRUZ CHEX, MUNICIPIO DE AGUACATÁN, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	89061	METRO	18,341	18,341	0	0.00						
105					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN SEPELA SEGUNDO PROYECTO, MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO, DEPARTAMENTO DE EL QUICHÉ	89522	METRO	8,765	8,765	0	0.00						
000	005				CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS Y LIQUIDOS							2,441,975.00	2,441,975.00		0.00		0.00
1					CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA RIO SAN JUAN, AGUACATAN, HUEHUETENANGO.	59440	VIVIENDA	282	282	0	0.00						
2					CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA LA BARRANCA, AGUACATÁN, HUEHUETENANGO	39919	VIVIENDA	183	183	0	0.00						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 11 DE 30
 FECHA 05/09/2014
 HORA 13:55:14
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD_EJECUTORA > 0

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO			PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	% EJE			
15					Entidad : 11200054-212-00 COORDINADORA PRÉSTAMO JBIC GT-P5											
					DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL											
					001 ASISTENCIA PARA DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL											
					001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	95275	UNIDAD MONETARIA	4,088,879	19,626,932	0	0.00					
					1 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y ASISTENCIA PARA LA UNIDAD COORDINADORA DE CAMINOS RURALES INFOM-CONTRAPARTIDA PRÉSTAMO GT-P5											
					002 INFRAESTRUCTURA DE CAMINOS TERCARIOS											
					000 001 CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE TERRACERÍA											
					1 REHABILITACION CARRETERAS DE TERRACERIA CRUCE PALIN SECACUB,MUNICIPIO DE SENAHU	118006	KILÓMETRO	16	16	0	0.00	4,733,865.00	19,626,932.00	2,334,304.14	11.8	
					2 REHABILITACION CAMINO RURAL RN7E A ALDEA SEJACOY, TUCURÚ, ALTA VERAPAZ	73600	KILÓMETRO	17	17	0	0.00	4,733,865.00	19,626,932.00	2,334,304.14	11.8	
					3 REHABILITACION CAMINO RURAL LA PLAYA - CORAZON DE MAIZ, PANZOS, MUNICIPIO PANZOS, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	118184	KILÓMETRO	3	3	0	0.00	4,733,865.00	19,626,932.00	2,334,304.14	11.8	
					4 REHABILITACION CAMINO RURAL RANCHO GRANDE, CERCANO A RIO POLOCHIC,MUNICIPIO PANZOS,DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	118079	KILÓMETRO	1	1	0	0.00	25,120,000.00	25,120,000.00	7,962,525.49	31.7	
					5 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RN7E CRUCE CHICOBAN A BENIPEC, MUNICIPIO DE TUCURU, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	73604	KILÓMETRO	21	14	0	0.00	25,120,000.00	25,120,000.00	7,962,525.49	31.7	
					6 REHABILITACION CARRETERAS DE TERRACERIA LA TINTA, ACTELA-CENTRO SENAHU, ALTA VERAPAZ	118003	KILÓMETRO	9	9	0	0.00					
					7 REHABILITACION CARRETERAS DE TERRACERIA TRAMO CARRETERO DE PUENTE BENQUE A ALDEA CHINABENQUE, EL ESTOR, IZABAL	107692	KILÓMETRO	0	2	0	0.00					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 12 DE 30
 FECHA 05/09/2014
 HORA 13:55.14
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD_EJECUTORA > 0

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO:	2014	PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO			PRESUPUESTO FINANCIERO				
										INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE
Entidad : 11200054-214-00 DONACION FORT. SOCIEDAD CIVIL EN GUATEMALA																	
14							PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										
							001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
							1 Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	10	10	0	0.00	500.00	500.00	0.00	0.0
							2 Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	10	10	0	0.00	500.00	500.00	0.00	0.0

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analfítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 13 DE 30
 FECHA 05/09/2014
 HORA 13:55.14
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD_EJECUTORA > 0

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO:	2014	PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO			PRESUPUESTO FINANCIERO				
										INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE
Entidad : 11200054-301-00 FONDO NACIONAL UNEPAR																	
14							PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										
							001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
							1 Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	2,979	2,979	0	0.00	8,366,564.00	11,462,241.00	6,906,923.01	60.2
							2 Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	2,979	2,979	0	0.00	8,366,564.00	11,462,241.00	6,906,923.01	60.2
							002 000 SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA										
							1 Supervisión y asesoría técnica de proyectos de agua potable y saneamiento	0	DOCUMENTO	162	162	0	0.00	6,520,000.00	8,166,942.00	3,288,765.94	40.2
							2 Supervisión de proyectos de agua potable y saneamiento	0	DOCUMENTO	44	44	0	0.00				
							3 Asesoría técnica de proyectos de agua potable y saneamiento	0	DOCUMENTO	118	118	0	0.00				
							003 000 PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS										
							1 Población sensibilizada para el uso adecuado de los servicios	0	DOCUMENTO	330	330	77	23.33	5,113,436.00	6,471,172.00	3,559,661.59	55.0
							2 Estudios de factibilidad	0	DOCUMENTO	80	80	56	70.00				
							3 Estudios de Factibilidad	0	DOCUMENTO	50	50	41	82.00				
							4 Evaluación ambiental	0	DOCUMENTO	50	50	42	84.00				
							5 talleres de capacitación para comunidades beneficiadas	0	EVENTO	150	150	0	0.00				
							001 ASISTENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO										
							001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
							4 FORTALECIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE ACUEDUCTOS RURALES -UNEPAR- Y SUS PROGRAMAS	95118	UNIDAD MONETARIA	2,736,881	2,736,881	0	0.00	1,209,125.00	1,489,089.00	225,590.67	15.1
							002 000 SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA										
							1 FORTALECIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE ACUEDUCTOS RURALES -UNEPAR- Y SUS PROGRAMAS	95118	UNIDAD MONETARIA	2,736,881	2,736,881	0	0.00	1,143,020.00	6,951,749.00	1,992,480.19	27.9
							003 000 PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS										
							1 FORTALECIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE ACUEDUCTOS RURALES -UNEPAR- Y SUS PROGRAMAS	95118	UNIDAD MONETARIA	2,736,881	2,736,881	0	0.00	384,736.00	540,736.00	126,199.00	23.3
							000 002 CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS										
							156 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO FLOR DE BELEN, ALDEA TUIMUCA, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS	51562	METRO	0	22,000	0	0.00	0.00	29,000,511.00	5,177,227.14	17.8
							157 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHIPOC, MUNICIPIO DE COMALAPA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO	38768	METRO	0	2	0	0.00	0.00	29,000,511.00	5,177,227.14	17.8
							158 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA DE TIERRA LINDA, MUNICIPIO DE CHISEC, ALTA VERAPAZ.(CONSTRUCCION DE POZO).	92629	VIVIENDA	0	2	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 14 DE 30
 FECHA 05/09/2014
 HORA 13:55.14
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD_EJECUTORA > 0

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO			PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	% EJE/C	INICIAL	VIGENTE	% EJE/C	
159					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO ACUEDUCTO DE ALDEA SESAJAL, SAN PEDRO CARCHA, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ.	15880	METRO	0	47	0	0.00			
160					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARCELAMIENTO BUENA VISTA, MALACATAN, SAN MARCOS	73847	METRO	0	14,958	0	0.00			
161					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SANTA ROSA DE LIMA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	60115	METRO	0	1,058	0	0.00			
162					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHUACRUZ, ALDEA PUJUIL I, MUNICIPIO SOLOLA, DEPARTAMENTO SOLOLA	107836	METRO	0	16,466	0	0.00			
163					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO LOS CIMIENTOS, ALDEA SANTA TERESA, COMITANCILLO, SAN MARCOS	107906	METRO	0	19,027	0	0.00			
164					REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN ANTONIO, ALDEA MI TIERRA Y CASCO URBANO, MUNICIPIO DE ZUNILITO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ	129361	METRO	0	20,482	0	0.00			
165					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL INGENIERO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	32568	METRO	0	8,166	0	0.00			
166					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR SUR VI, ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	142444	APORTE	0	400	0	0.00			
167					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA ESTANCIA Y SUS PARAJES, CANTEL, QUETZALTENANGO	38865	METRO	0	10,602	0	0.00			
168					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON PANAJIT III, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, DEPARTAMENTO DE QUICHE	135987	VIVIENDA	0	458	0	0.00			
169					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SAN GERONIMO, ALDEA MONTUFAR, SAN JUAN SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	131956	VIVIENDA	0	252	0	0.00			
170					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SEMOCOCH, EL ESTOR, IZABAL	93351	METRO	0	14,869	0	0.00			
171					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CANTON CHIQUIX, NAHUALÁ, SOLOLA	53463	METRO	0	20,210	0	0.00			
172					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIYUC, MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	139973	METRO	0	924	0	0.00			
173					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO PANZAL JALAUTE, PURULHÁ, BAJA VERAPAZ	92444	METRO	0	8,600	0	0.00			
174					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA CANDELARIA, LA LIBERTAD, PETÉN	131959	METRO	0	2,704	0	0.00			
175					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TRES CRUCES, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	98951	METRO	0	18,288	0	0.00			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analtico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 15 DE 30
 FECHA 05/09/2014
 HORA 13:55.14
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD_EJECUTORA > 0

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO			PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	
176					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS PACAYAS,SAN CRISTOBAL VERAPAZ,ALTA VERAPAZ	133292	METRO	0	29,172	0	0.00					
177					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION PARAJE SACBOI, ALDEA CHOACORRAL, SANTA MARIA CHIQUIMULA,TOTONICAPAN.	95327	METRO	0	17,022	0	0.00					
178					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA LOS OLIVOS, SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA	98192	METRO	0	31,080	0	0.00					
179					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHUASII, SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO	129976	VIVIENDA	0	139	0	0.00					
000					PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS MECÁNICOS							0.00		423,300.00		0.00
1					CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO POZO(S) ALDEA SAN LUIS - SAN JOSE PINULA	36886	METRO	0	2	0	0.00					
2					CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO POZO(S) SECTOR EL CAMPO - SAN PEDRO SACATEPEQUEZ - GUATEMALA	36887	METRO	0	2	0	0.00					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 16 DE 30
 FECHA 05/09/2014
 HORA 13:55:14
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD_EJECUTORA > 0

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO:	2014	PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO			PRESUPUESTO FINANCIERO					
										INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	
Entidad : 11200054-303-00 DONACION KFW IV																		
14							PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA											
							001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
							1 Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	1	1	0	0	0,00	3,000.00	3,000.00	0,00	0,00
							2 Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	1	1	0	0,00	0,00	3,000.00	3,000.00	0,00	0,00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analfítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 18 DE 30
 FECHA 05/09/2014
 HORA 13:55.14
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD_EJECUTORA > 0

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO:	2014	PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCIÓN	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO			PRESUPUESTO FINANCIERO				
										INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE
7							AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA OJO DE AGUA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	94956	METRO	16,183	14,148	0	0.00				
8							CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA VILLA HERMOSA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	94961	METRO	7,782	7,482	0	0.00				
9							CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL MOJÓN, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA	94884	VIVIENDA	89	0	0	0.00				
10							CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA LA MINA, JOCOTÁN, CHIQUIMULA	94900	VIVIENDA	182	0	0	0.00				
11							CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION COMUNIDAD DE CANAPARÁ ARRIBA, JOCOTÁN, CHIQUIMULA	94940	VIVIENDA	82	0	0	0.00				
12							CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU	94992	VIVIENDA	18,566	481	0	0.00				
18							MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA	92740	METRO	13,708	13,708	0	0.00				
19							CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CAPTIZIN CHIQUITO, SAN MATEO IXTATAN, HUEHUETENANGO	94983	VIVIENDA	10,494	10,494	0	0.00				
20							CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO HERMOSILLO, ALDEA VUELTA GRANDE, MUNICIPIO DE CUILCO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	94982	VIVIENDA	6,509	6,509	0	0.00				
25							MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION AREA RURAL DE LA CABECERA MUNICIPAL PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO	97310	METRO	852	852	0	0.00				
26							MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION EL BARRIO EL MEZCAL, MUNICIPIO DE PURULHA, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ.	97210	METRO	3,100	3,100	0	0.00				
27							CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CHUIMANZANA, SOLOLA, SOLOLA	94932	METRO	12,762	14,812	0	0.00				
28							CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CERRÓN ARRIBA, OLOPA, CHIQUIMULA	95003	METRO	9,038	0	0	0.00				
29							CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO LA CUMBRE, ALDEA NEARAR, CAMOTAN, CHIQUIMULA	94951	VIVIENDA	89	0	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analfítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 19 DE 30
 FECHA 05/09/2014
 HORA 13:55.14
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD_EJECUTORA > 0

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO:	2014	PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO			PRESUPUESTO FINANCIERO				
										INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE
30							CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA NUEVA CONCEPCION, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO	94949	METRO	9,804	9,601	0	0.00				
31							CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA QUEQUEZQUE, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA	95037	METRO	7,453	0	0	0.00				
32							CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA LOS VADOS, MUNICIPIO DE JOCOTÁN, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA	95031	METRO	1,818	0	0	0.00				
33							CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL CACHO PERICON, AGUACATAN, HUEHUETENANGO	94980	METRO	9,139	0	0	0.00				
36							CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO SACAPULAS, SACAPULAS, QUIGHE	97215	METRO	15,378	15,378	0	0.00				
37							CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CONACASTE, JOCOTÁN, CHIQUIMULA	94896	METRO	9,420	0	0	0.00				
38							AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA LAGUNA, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS	94948	METRO	28,134	32,159	0	0.00				
39							CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CANTON LA UNION, ALDEA SERCHIL Y ALDEA SANTA LUCIA, SAN MARCOS, SAN MARCOS	94959	METRO	10,953	13,692	0	0.00				
40							CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA GUAYABILLAS, JOCOTÁN, CHIQUIMULA	94878	METRO	6,654	0	0	0.00				
41							CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO LA CRUZ, ALDEA CAJON DEL RIO, CAMOTAN, CHIQUIMULA	94891	VIVIENDA	52	0	0	0.00				
42							CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL COCO, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA	94894	VIVIENDA	67	0	0	0.00				
43							CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO PEÑA BLANCA, ALDEA EL LIMON, CAMOTAN, CHIQUIMULA	94920	VIVIENDA	78	0	0	0.00				
44							CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA NUEVA ESPERANZA, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO	94957	METRO	10,962	10,797	0	0.00				
45							CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO TUI JA II, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO	94964	METRO	4,182	4,129	0	0.00				
46							CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON SAN JOSÉ PACAYAL, ALDEA SAN PEDRO CUTZÁN, MUNICIPIO DE CHICACAO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ	94987	METRO	3,366	3,341	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 20 DE 30
 FECHA 05/09/2014
 HORA 13:55.14
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD_EJECUTORA > 0

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO:	2014	PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO			PRESUPUESTO FINANCIERO				
										INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE
47							CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION SECTOR CHUCHUENO, CASERIO CENTRAL LOS ENCUENTROS, SOLOLA, SOLOLA	97172	METRO	1,141	1,141	0	0.00				
48							CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA DEMOCRACIA, TEJUTLA, SAN MARCOS	94937	METRO	8,634	0	0	0.00				
49							CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SANTO DOMINGO LAS FLORES, MUNICIPIO LA LIBERTAD, DEPARTAMENTO HUEHUETENANGO.	94989	METRO	3,883	0	0	0.00				
57							CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE RAXRUHA, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	97351	METRO	32,470	32,470	0	0.00				
58							CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN CHAMELCO, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ.	92822	METRO	35,613	35,613	0	0.00				
59							CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL BORDO, ALDEA LA LIBERTAD, CAMOTAN, CHIQUIMULA.	94883	VIVIENDA	21	0	0	0.00				
60							CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL RINCON, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO	94960	METRO	10,824	9,996	0	0.00				
61							AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO 15 DE ENERO, MALACATAN, SAN MARCOS	94927	METRO	5,742	5,742	0	0.00				
62							CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO PALMAR Y GUA YABAL, ALDEA LAS POMAS, MUNICIPIO DE OLOPA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA	94887	VIVIENDA	38	0	0	0.00				
63							CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL ROSARIO, ALDEA LOS ENCUENTROS, SOLOLA, SOLOLA	94905	METRO	5,317	3,877	0	0.00				
64							CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CORRAL DE PIEDRA, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA	94915	METRO	4,392	0	0	0.00				
65							CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL PALMAR, ALDEA CAJON DEL RIO, CAMOTAN, CHIQUIMULA	94947	VIVIENDA	92	0	0	0.00				
66							MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL SALVADOR, ALDEA QUILIN NOVILLO, AGUACATAN, HUEHUETENANGO	94979	VIVIENDA	4,358	4,358	0	0.00				
72							AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE RABINAL, BAJA VERAPAZ	92823	METRO	35,025	35,025	0	0.00				
73							AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO	97238	METRO	1,314	1,314	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 21 DE 30
 FECHA 05/09/2014
 HORA 13:55:14
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD_EJECUTORA > 0

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO:	2014	PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO			PRESUPUESTO FINANCIERO				
										INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE
74							MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAQUITACAJ, SAN JOSÉ POAQUIL, CHIMALTENANGO	92689	METRO	19,524	19,524	0	0.00				
75							MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA ESCOBILLAL, JOCOTAN, CHIQUIMULA	92949	METRO	4,614	4,614	0	0.00				
76							CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION COMUNIDAD LA CUMBRITA, ALDEA LA CUMBRE, OLOPA, CHIQUIMULA	94864	VIVIENDA	60	0	0	0.00				
77							CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA TUTICOPOTE LA LAGUNA, MUNICIPIO DE OLOPA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA	94892	VIVIENDA	101	0	0	0.00				
78							CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA LAGUNA DE CAYUR, OLOPA, CHIQUIMULA	94921	VIVIENDA	120	0	0	0.00				
79							CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CHISPAN JARAL, MUNICIPIO DE SAN JUAN ERMITA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA	94922	VIVIENDA	142	0	0	0.00				
80							CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL PINAL I, MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN, DEPARTAMENTO JUTIAPA	94981	VIVIENDA	89	70	0	0.00				
81							CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION TASHARJA ARRIBA, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA	94913	VIVIENDA	67	0	0	0.00				
82							CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION SECTOR MUCLICYA Y CHIRIJOP, CANTON CHAQUIYA, SOLOLA, SOLOLA	94917	METRO	19,137	14,947	0	0.00				
83							CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO LOS LÓPEZ, ALDEA CHURISCHAN, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA	94866	VIVIENDA	31	0	0	0.00				
84							CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO PLAN SHALAGUA, ALDEA SHALAGUA, CAMOTAN, CHIQUIMULA	94914	VIVIENDA	206	0	0	0.00				
85							CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO TASHCECA, CANTON VALENCIA, JUTIAPA, JUTIAPA	94976	VIVIENDA	42	42	0	0.00				
86							CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEAS LAS CAMELIAS, NUEVA ESPERANZA Y SAN JOAQUIN, MUNICIPIO SAYAXCHE, DEPARTAMENTO PETEN	94983	METRO	5,230,315	32,023	0	0.00				
87							CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO MOJÓN, ALDEA TANSHÁ, MUNICIPIO DE JOCOTAN, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA	94879	VIVIENDA	44	0	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gobierno Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analfítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 22 DE 30
 FECHA 05/09/2014
 HORA 13:55.14
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD_EJECUTORA > 0

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO			PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	% EJE	EJEC	% EJE	INICIAL	VIGENTE	% EJE
88					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION COMUNIDAD DE ALDEA MINAS ARRIBA Y MINAS ABAJO, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA	94839	VIVIENDA	179	0	0	0	0.00			
89					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO LOS VÁSQUEZ, ALDEA LA CUMBRE, OLOPA, CHIQUIMULA	94943	METRO	14,040	0	0	0	0.00			
90					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO LAS CRUCES, ALDEA NEARAR, MUNICIPIO DE CAMOTÁN, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA	94868	VIVIENDA	89	0	0	0	0.00			
91					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CHURISCÁN, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA	94882	VIVIENDA	66	0	0	0	0.00			
92					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO LOS COYOTES, ALDEA CHISPÁN JARAL, MUNICIPIO DE SAN JUAN ERMITA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA	94916	VIVIENDA	26	0	0	0	0.00			
93					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO LA CUMBRE DE NENOJA, ALDEA NEARAR, CAMOTAN, CHIQUIMULA	94936	VIVIENDA	55	0	0	0	0.00			
94					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	94965	METRO	494	617	0	0	0.00			
95					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION COMUNIDAD EL ROBLARCITO, OLOPA, CHIQUIMULA	95011	METRO	10,626	0	0	0	0.00			
96					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL COYO, MUNICIPIO SAYAXCHE, DEPARTAMENTO PETEN	94988	VIVIENDA	134	134	0	0	0.00			
97					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION PARAJE PAPIERTA, ALDEA TZANIXNAM, TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	94926	METRO	2,566	3,133	0	0	0.00			
98					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION PARAJES CHIMEJA, PAJEBAL, XEABAJ Y CENTRAL, ALDEA XESANA, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPÁN	94931	METRO	8,023	9,976	0	0	0.00			
99					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL CUCHO, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	98047	METRO	2,717	2,717	0	0	0.00			
106					AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE OLOPA, CHIQUIMULA	97227	METRO	8,622	8,622	0	0	0.00			
107					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA PLAN GRANDE, PALENCIA, GUATEMALA	92896	METRO	17,658	17,658	0	0	0.00			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 23 DE 30
 FECHA 05/09/2014
 HORA 13:55.14
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD_EJECUTORA > 0

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO			PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	
108					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL MIRADERO, ALDEA CAJON DEL RIO, CAMOTAN, CHIQUIMULA	95034	VIVIENDA	36	0	0	0	0.00				
109					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL RODEO, CAMOTAN, CHIQUIMULA	94867	METRO	8,994	0	0	0	0.00				
110					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CHANA, MUNICIPIO TAJUMULCO, DEPARTAMENTO SAN MARCOS	94968	VIVIENDA	134	0	0	0	0.00				
111					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO LOS RAMOS, ALDEA CHUCTE, MUNICIPIO DE OLOPA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA	94895	VIVIENDA	51	0	0	0	0.00				
112					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ACHIOTES JUMAY, MUNICIPIO JALAPA, DEPARTAMENTO JALAPA	94990	VIVIENDA	167	167	0	0	0.00				
113					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SOMBRERITO ALTO, NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS	94899	METRO	5,388	5,388	0	0	0.00				
114					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION COMUNIDAD POTREROS, JOcotán, CHIQUIMULA	94918	VIVIENDA	97	0	0	0	0.00				
115					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION COMUNIDAD DE TUNUCO ABAJO, JOcotán, CHIQUIMULA	94928	VIVIENDA	74	0	0	0	0.00				
116					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO TISHMUNTIQUE, ALDEA TITUQUE ABAJO, OLOPA, CHIQUIMULA	94924	METRO	6,222	0	0	0	0.00				
117					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO LOS GARCIA, ALDEA TITUQUE, MUNICIPIO DE OLOPA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA	94910	VIVIENDA	70	0	0	0	0.00				
118					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA NINCHIM, MUNICIPIO CONCEPCION TUTUAPA, DEPARTAMENTO SAN MARCOS	94978	METRO	6,807	8,511	0	0	0.00				
119					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIOS LA BREA, PETENTA, EL ROSARIO Y PITAHAYA, ALDEA NEARAR, CAMOTAN, CHIQUIMULA	97141	METRO	12,418	12,418	0	0	0.00				
120					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA PLAN DE LA ARADA, MUNICIPIO JOcotán, DEPARTAMENTO CHIQUIMULA	97267	METRO	5,796	5,796	0	0	0.00				
121					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA LOS PLANES, OLOPA, CHIQUIMULA	97426	METRO	8,016	8,016	0	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 24 DE 30
 FECHA 05/09/2014
 HORA 13:55.14
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD_EJECUTORA > 0

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO			PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE
122					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL PINALITO, ALDEA MOROLA, CAMOTAN, CHIQUIMULA	97493	METRO	6,582	6,582	0	0.00				
123					AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION EL CARRIZAL, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA	97377	METRO	1,791	1,791	0	0.00				
124					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CANAPARA ABAJO, MUNICIPIO JOCOTAN, DEPARTAMENTO CHIQUIMULA	97230	METRO	2,178	2,178	0	0.00				
125					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL CHUCTE Y EL CINTAL, MUNICIPIO OLOPA, DEPARTAMENTO CHIQUIMULA	97203	METRO	6,186	6,186	0	0.00				
126					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA ESCOBILLAL, JOCOTAN, CHIQUIMULA	97147	METRO	10,166	10,166	0	0.00				
127					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA GUARERUCHE, MUNICIPIO JOCOTAN, DEPARTAMENTO CHIQUIMULA	97219	METRO	6,150	6,150	0	0.00				
128					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIOS LA PRENSA, OLOPA, CHIQUIMULA	97143	METRO	14,778	14,778	0	0.00				
129					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA PACREN, JOCOTAN, CHIQUIMULA	97469	METRO	11,172	11,172	0	0.00				
130					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SALITRON, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA	97352	METRO	3,912	3,912	0	0.00				
131					AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA COLMENAS, MUNICIPIO DE JOCOTAN, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA	97533	METRO	6,045	6,045	0	0.00				
132					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL CERRON, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA	97316	METRO	3,468	3,468	0	0.00				
133					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO LA ESPERANZA, MUNICIPIO SAN JUAN ERMITA, DEPARTAMENTO CHIQUIMULA	97235	METRO	3,354	3,354	0	0.00				
134					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA TUNUCO ARRIBA, JOCOTAN, CHIQUIMULA	97144	METRO	2,028	2,028	0	0.00				
135					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA TONTOLES, JOCOTAN, CHIQUIMULA	97428	METRO	5,646	5,646	0	0.00				
136					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA TUTICOPOTE ABAJO, OLOPA, CHIQUIMULA	97397	METRO	1,740	1,740	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 25 DE 30
 FECHA 05/09/2014
 HORA 13:55.14
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD_EJECUTORA > 0

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO		% EJE	PRESUPUESTO FINANCIERO		% EJE	
								INICIAL	VIGENTE		EJEC	INICIAL		VIGENTE
137					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO PENASCOS, ALDEA BUENA VISTA, MUNICIPIO SAN JUAN ERMITA, DEPARTAMENTO CHIQUIMULA	97385	METRO	2,866	2,866	0	0.00			
138					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL AMATILLO, OLOPA, CHIQUIMULA	97420	METRO	11,742	11,742	0	0.00			
139					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL TALQUEZAL, OLOPA, CHIQUIMULA	97192	METRO	620	620	0	0.00			
140					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL LIMONCITO, ALDEA EL LIMON, MUNICIPIO CAMOTAN, DEPARTAMENTO CHIQUIMULA	97334	METRO	3,816	3,816	0	0.00			
141					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CANTÓN PAXOT II, CHICHICASTENANGO, QUICHÉ	94925	METRO	0	6,594	0	0.00			
142					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEAS EL PALMAR Y OJO DE AGUA PALMAR, SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHÉ	94930	METRO	0	32,458	0	0.00			
143					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CHIAJ, SAN ANTONIO ILOTENANGO, QUICHÉ	94935	METRO	0	19,642	0	0.00			
144					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CANAMIXTOJ, SAN ANTONIO ILOTENANGO, QUICHÉ	94945	METRO	0	22,536	0	0.00			
145					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CANTÓN MACTZUL Y, CHICHICASTENANGO, QUICHÉ	94954	METRO	0	29,214	0	0.00			
146					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL LIRIO PUTUL, SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHÉ	94969	METRO	0	2,070	0	0.00			
147					AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN MARCOS LA NUEVA LIBERTAD, SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHÉ	94970	METRO	0	2,345	0	0.00			
148					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION COLONIA LA RESURRECCION, SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHÉ	94974	METRO	0	2,788	0	0.00			
149					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SACQUIL, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ	94977	METRO	0	16,436	0	0.00			
150					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION 16 COMUNIDADES, MICROREGIONES II, III, IV Y V, ZONA REINA, SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHE	94984	METRO	0	52,312	0	0.00			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 26 DE 30
 FECHA 05/09/2014
 HORA 13:55.14
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD_EJECUTORA > 0

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO			PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	% EJE	
151					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEAS NUEVO SINAI Y VALLE DE CANDELARIA II, PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE	94986	METRO	0	12,253	0	0.00			
152					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN CARLOS MIRADOR, PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE	94995	METRO	0	14,040	0	0.00			
153					AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL TESORO NUEVE DE MARZO, SAN MIGUEL USPANTÁN, QUICHÉ	94975	METRO	0	3,851	0	0.00			
154					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION TZAM KIEK ULEW, ALDEA NIMASAC, TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	94890	METRO	0	15,636	0	0.00			
155					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA XICALCAL, ZACUALPA, QUICHÉ	92654	METRO	0	16,362	0	0.00			
180					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SOMBRERITO ALTO, NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS	94899	VIVIENDA	0	88	0	0.00			
181					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL ROSARIO, ALDEA LOS ENCIENTROS, SOLOLA, SOLOLA	94905	VIVIENDA	0	242	0	0.00			
182					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION SECTOR MUCLICYA Y CHIRIJOP, CANTON CHAQUIYA, SOLOLA, SOLOLA	94917	VIVIENDA	0	632	0	0.00			
183					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEAS EL PALMAR Y OJO DE AGUA PALMAR, SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHE	94930	VIVIENDA	0	494	0	0.00			
184					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CHUIMANZANA, SOLOLA, SOLOLA	94932	VIVIENDA	0	142	0	0.00			
185					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO CHURUNELES I, CANTON PUPULIL III, SOLOLA, SOLOLA	94944	VIVIENDA	0	138	0	0.00			
186					AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA LAGUNA, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS	94948	VIVIENDA	0	602	0	0.00			
187					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CHANA, MUNICIPIO TAJUMULCO, DEPARTAMENTO SAN MARCOS	94968	METRO	0	11,734	0	0.00			
188					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL LIRO PUTUL, SAN MIGUEL USPANTÁN, QUICHÉ	94969	VIVIENDA	0	120	0	0.00			
189					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION 16 COMUNIDADES, MICROREGIONES II, III, IV Y V, ZONA REINA, SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHE	94984	VIVIENDA	0	1,650	0	0.00			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 27 DE 30
 FECHA 05/09/2014
 HORA 13:55:14
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD_EJECUTORA > 0

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO			PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	
190					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON SAN JOSÉ PACAYAL, ALDEA SAN PEDRO CUTZÁN, MUNICIPIO DE CHICACAO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ	94987	VIVIENDA	0	122	0	0	0.00				
191					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL COYO, MUNICIPIO SAYAXCHE, DEPARTAMENTO PETEN	94988	METRO	0	4,188	0	0	0.00				
192					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU	94992	METRO	0	46,416	0	0	0.00				
193					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO TASHECA, CANTON VALENCIA, JUTIAPA, JUTIAPA	94976	METRO	0	2,904	0	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analfítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 28 DE 30
 FECHA 05/09/2014
 HORA 13:55.14
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD_EJECUTORA > 0

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO			PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	% EJE		
14					PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
		1			Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.0
		2			Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.0

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analfítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 30 DE 30
 FECHA 05/09/2014
 HORA 13:55.14
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD_EJECUTORA > 0

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO			PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	% EJE		
14					Entidad : 11200054-400-00 DONACION KFW III										
					PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										
					001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
					1 Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.0
					2 Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.0

Instituto de Fomento Municipal

Reporte Número 00815097 “Seguimiento de Indicadores”

Literal a)

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

A MES 8 AÑO 2,014

Fecha: 05/09/2014
Hora: 01:46:13p.m.
Pagina : 1 DE 1
Reporte : R00815097.rpt

Institución: 1120-0054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

INDICADOR		Programacion Inicial %	Ejecucion Acumulada %	% de Avance
No. Correlativo	Nombre del Indicador			
1	Permite cuantificar porcentualmente el número de municipalidades que realizan inversiones en proyectos de desarrollo local y que tienen incidencia en el mejoramiento de sus comunidades	2.95	0.19	0.06

Instituto de Fomento Municipal

**Informe de Gestión y Rendición de Cuentas
Plantilla de Ejecución Física
Listado de Obras por Unidad Ejecutora, Tipo de Obra y
Número de SNIP**

Enero - Agosto 2014

Instituto de Fomento Municipal

Evaluación Presupuestaria y Gestión por Resultados

Listado de Obras por Unidad Ejecutora, Tipo de Obra y Número de SNIP

Mes Agosto 2014

Número de Programa	No. de Unidad Ejecutora	TIPO DE OBRA	SNIP	Datos SIGES					Datos SICOIN Metas Fisicas					Datos Segeplan												
				Presupuesto Asignado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	% Ejec	Unidad de Medida	Presupuesto Físico Inicial	Presupuesto Físico Vigente	Presupuesto Físico Ejecución	% Ejecución de Presupuesto Físico		Avance Físico de Obra Acumulado											
14	207	Prevenición de la Desnutrición Crónica PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE FLORES Y SAN BENITO, PETÉN, -K'W- CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO DE FLORES Y SAN BENITO,PETEN.													0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	23,314.00	23,314.00	0.00	0.00	0.00	
211		PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO QUIXIL, ALDEA LAS MAJADAS, TACANÁ, SAN MARCOS CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA ALDEA CHILIVE, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN CANTÓN CHULUMA III, MUNICIPIO DE CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTÓN CHOTACAJ, CHUJUP, BARRIO NORTE (XEJIP), BARRIO SUR; SAN ANTONIO ILOTENANGO; QUICHÉ CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIOS INGENIO, EL PORTEZUELO, GUARAQUICHE CENTRO, LOS PÉREZ Y EL PINALITO; JOCOTÁN,													Q909,236.00	Q0.00	Q909,236.00	Q0.00	Q0.00	0.00	METRO	2,042.00	2,042.00	0.00	0.00	0.00
			89031	Q1,546,725.00	Q0.00	Q1,546,725.00	Q0.00	Q0.00	0.00	0.00	METRO	22,088.00	22,088.00	0.00	0.00											
			89027	Q2,415,938.00	Q0.00	Q2,415,938.00	Q0.00	Q0.00	0.00	0.00	METRO	15,776.00	15,776.00	0.00	0.00											
			72331	Q1,812,159.00	Q0.00	Q1,812,159.00	Q0.00	Q0.00	0.00	0.00	METRO	14,112.00	14,112.00	0.00	0.00											
			72305	Q944,177.00	Q0.00	Q944,177.00	Q0.00	Q0.00	0.00	0.00	METRO	7,245.00	7,245.00	0.00	0.00											

Número de Programa	No. de Unidad Ejecutora	TIPO DE OBRA	SNIP	Datos SIGES						Datos SICOIN Metas Fisicas				Datos Segeplan	
				Presupuesto Asignado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	% Ejec	Unidad de Medida	Presupuesto Físico Inicial	Presupuesto Físico Vigente	Presupuesto Físico Ejecución	% Ejecución de Presupuesto Físico	Avance Físico de Obra Acumulado	
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO LA CEIBA, ALDEA TALQUEZAL, JOCOTÁN, CHIQUIMULA	72304	Q449,101.00	Q0.00	Q449,101.00	0.00	0.00	0.00	METRO	3,784.00	3,784.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CHOJOLON, SAN RAMON, SAN CRISTOBAL, TOTONICAPÁN	33413	Q587,201.00	Q0.00	Q587,201.00	0.00	0.00	0.00	METRO	4,298.00	4,298.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTÓN NUEVA REFORMA, ALDEA LAS MAJADAS, TACANÁ, SAN MARCOS	72289	Q898,274.00	Q0.00	Q898,274.00	0.00	0.00	0.00	METRO	9,281.00	9,281.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN AGUA ESCONDIDA, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO	89040	Q2,164,623.00	Q0.00	Q2,164,623.00	0.00	0.00	0.00	METRO	4,694.00	4,694.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTÓN LLANO GRANDE, ALDEA TUICOCHÉ, TACANÁ, SAN MARCOS	72287	Q1,372,602.00	Q0.00	Q1,372,602.00	0.00	0.00	0.00	METRO	14,197.00	14,197.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE TEJUIJEL DE LA ALDEA SOCHEL, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS	72256	Q956,718.00	Q0.00	Q956,718.00	0.00	0.00	0.00	METRO	6,419.00	6,419.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHAMAQUE, ALDEA SABALIQUE Y CASERÍO TUJJALA, COMITANCILLO, SAN MARCOS	72254	Q6,340,438.00	Q0.00	Q6,340,438.00	0.00	0.00	0.00	METRO	34,482.00	34,482.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PALESTINA	40530	Q650,899.00	Q0.00	Q650,899.00	0.00	0.00	0.00	METRO	686.00	686.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE LA ROTONDA, SACAPULAS, QUICHE	39897	Q656,445.00	Q0.00	Q656,445.00	0.00	0.00	0.00	METRO	10,114.00	10,114.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ARMENIA, TEJUTLA, SAN MARCOS	72290	Q990,346.00	Q0.00	Q990,346.00	0.00	0.00	0.00	METRO	11,957.00	11,957.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN SEPELA SEGUNDO PROYECTO, MUNICIPIO DE	89522	Q652,053.00	Q0.00	Q652,053.00	0.00	0.00	0.00	METRO	8,765.00	8,765.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA RIO SAN JUAN, AGUACATAN, HUEHUETENANGO.	59440	Q1,549,631.00	Q0.00	Q1,549,631.00	0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	282.00	282.00	0.00	0.00	0.00

Número de Programa	No. de Unidad Ejecutora	TIPO DE OBRA	SNIP	Datos SIGES						Datos SICOIN Metas Físicas				Datos Segeplan	
				Presupuesto Asignado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	% Ejec	Unidad de Medida	Presupuesto Físico Inicial	Presupuesto Físico Vigente	Presupuesto Físico Ejecución	% Ejecución de Presupuesto Físico	Avance Físico de Obra Acumulado	
		CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA LA BARRANCA, AGUACATÁN, HUEHUETENANGO	39919	Q892,344.00	Q0.00	Q892,344.00	0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	183.00	183.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ALDEA EL RANCHO, SAN	91047	Q1,896,764.00	Q0.00	Q1,896,764.00	0.00	0.00	0.00	METRO	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RECONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LAS ALDEAS	91023	Q4,395,981.00	Q0.00	Q4,395,981.00	0.00	0.00	0.00	METRO	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ALDEA SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE CHINAUTLA,	89564	Q6,802,281.00	Q0.00	Q6,802,281.00	0.00	0.00	0.00	METRO	4,128.00	4,128.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN CASERIO SANTA RITA TZAMCOTOM, ALDEA	89032	Q430,540.00	Q0.00	Q430,540.00	0.00	0.00	0.00	METRO	5,808.00	5,808.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN XETZAC, MUNICIPIO DE TEPÁN GUATEMALA,	89527	Q1,244,072.00	Q0.00	Q1,244,072.00	0.00	0.00	0.00	METRO	1,896.00	1,896.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, EN CASERIO CHUISAJCAB ALDEA TZUCABAJ, MUNICIPIO	89037	Q1,271,809.00	Q0.00	Q1,271,809.00	0.00	0.00	0.00	METRO	15,128.00	15,128.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ALDEA PAJULIBOY, MUNICIPIO DE	89151	Q2,476,395.00	Q0.00	Q2,476,395.00	0.00	0.00	0.00	METRO	21,888.00	21,888.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ALDEA CHUANOJ, MUNICIPIO DE TONICAPÁN,	89063	Q2,850,401.00	Q0.00	Q2,850,401.00	0.00	0.00	0.00	METRO	8,122.00	8,122.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ALDEA CRUZ CHEX, MUNICIPIO DE AGUACATÁN,	89061	Q1,355,713.00	Q0.00	Q1,355,713.00	0.00	0.00	0.00	METRO	18,341.00	18,341.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN CASERIO SACBOCHOL, ALDEA LOS ENCUENTROS,	89055	Q4,762,608.00	Q0.00	Q4,762,608.00	0.00	0.00	0.00	METRO	8,534.00	8,534.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN BARRIO LA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE SNA	89053	Q995,368.00	Q0.00	Q995,368.00	0.00	0.00	0.00	METRO	4,133.00	4,133.00	0.00	0.00	0.00

Número de Programa	No. de Unidad Ejecutora	TIPO DE OBRA	SNIP	Datos SIGES						Datos SICOIN Metas Físicas				Datos Segeplan
				Presupuesto Asignado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	% Ejec	Unidad de Medida	Presupuesto Físico Inicial	Presupuesto Físico Vigente	Presupuesto Físico Ejecución	% Ejecución de Presupuesto Físico	Avance Físico de Obra Acumulado
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ALDEA ESCUPIJÁ, MUNICIPIO DE SIPACAPA,	89574	Q3,224,864.00	Q0.00	Q3,224,864.00	0.00	0.00	METRO	13,224.00	13,224.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN GUASINTEPEQUE, MUNICIPIO DE GUALÁN,	89555	Q2,018,960.00	Q0.00	Q2,018,960.00	0.00	0.00	METRO	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION LETRINA MAGUILA Y NIMLACOBÉJA, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ	72237	Q814,281.00	Q0.00	Q814,281.00	0.00	0.00	VIVIENDA	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION LETRINA ALDEA EL CARRIZAL, ALDEA LAGUNETAS, CASERIO MAGUEYAL DE ALDEA TASHARJA, SAN JUAN LA HERMITA, CHIQUIMULA	72314	Q1,358,203.00	Q0.00	Q1,358,203.00	0.00	0.00	VIVIENDA	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION LETRINA ALDEA TUTICOPOTE ABAJO, CASERIO LAS BRISAS DE ALDEA LAGUNA DE CAYUR, OLOPA, JUTIAPA	72313	Q1,990,193.00	Q0.00	Q1,990,193.00	0.00	0.00	VIVIENDA	413.00	413.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION LETRINA AGUAZARCA, AMATILLO Y ARADA ABAJO, JOCOTÁN, CHIQUIMULA	72307	Q893,271.00	Q0.00	Q893,271.00	0.00	0.00	VIVIENDA	226.00	226.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION LETRINA SAN FRANCISCO EL CENTRO, SENAHÚ, ALTA VERAPAZ	72253	Q187,530.00	Q0.00	Q187,530.00	0.00	0.00	VIVIENDA	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION LETRINA CHILEY, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ	72240	Q352,183.00	Q0.00	Q352,183.00	0.00	0.00	VIVIENDA	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION LETRINA LOS OLIVOS II Y SAN GREEN, SAN MIGUEL TUCURU, ALTA VERAPAZ	74175	Q219,993.00	Q0.00	Q219,993.00	0.00	0.00	VIVIENDA	183.00	183.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION LETRINA SAN JUAN, PANZOS, ALTA VERAPAZ	72238	Q1,696,165.00	Q0.00	Q1,696,165.00	0.00	0.00	VIVIENDA	292.00	292.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION LETRINA CHAJMAL Y TZUNUTZ, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	72251	Q474,104.00	Q0.00	Q474,104.00	0.00	0.00	VIVIENDA	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION LETRINA SEBAS, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	12759	Q100,782.00	Q0.00	Q100,782.00	0.00	0.00	VIVIENDA	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00

Número de Programa	No. de Unidad Ejecutora	TIPO DE OBRA	SNIP	Datos SIGES						Datos SICOIN Metas Fisicas				Datos Segeplan	
				Presupuesto Asignado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	% Ejec	Unidad de Medida	Presupuesto Físico Inicial	Presupuesto Físico Vigente	Presupuesto Físico Ejecución	% Ejecución de Presupuesto Físico	Avance Físico de Obra Acumulado	
		CONSTRUCCION LETRINA SACHISAY, COBÁN, ALTA VERAPAZ	72235	Q447,830.00	Q0.00	Q447,830.00	0.00	0.00	VIVIENDA	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION LETRINA PARAJE CHIJOJ, XESANA SANTA MARIA CHIQUIMULA TONICAPAN.	33085	Q959,628.00	Q0.00	Q959,628.00	0.00	0.00	VIVIENDA	288.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION LETRINA CASERIO CHIMULAJ, ALDEA CHAPALA, CUILCO, HUEHUETENANGO.	19710	Q99,987.00	Q0.00	Q99,987.00	0.00	0.00	VIVIENDA	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION LETRINA CEMENTERIO VEGA POLAJA, SAN IDELFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO.	19709	Q127,207.00	Q0.00	Q127,207.00	0.00	0.00	VIVIENDA	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CHINANTON, STA. ELENA, CAMANCHAJ, PARCELAS, SAN ANDRES SAJCABAJA, QUICHÉ	32694	Q2,449,238.00	Q0.00	Q2,449,238.00	0.00	0.00	METRO	25,234.00	25,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA ALDEA SHIN SHIN,	91028	Q3,340,843.00	Q0.00	Q3,340,843.00	0.00	0.00	METRO	1,325.00	1,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION LETRINA SISTEMA SANEAMIENTO BÁSICO RURAL EN ALDEA PAJULIBOY, MUNICIPIO DE CHISCHICASTENANGO, DEPARTAMENTO DE EL	89021	Q714,710.00	Q0.00	Q714,710.00	0.00	0.00	VIVIENDA	211.00	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL TISIPE, CAMOTAN, CHIQUIMULA	20127	Q637,110.00	Q0.00	Q637,110.00	0.00	0.00	METRO	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION LETRINA SANTA MARIA CHIAQUEL, LANQUÍN, ALTA VERAPAZ	72239	Q427,766.00	Q0.00	Q427,766.00	0.00	0.00	VIVIENDA	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION LETRINA SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO RURAL, EN EL CASERIO SANTA RITA TIZAMCOTOM, ALDEA PACOXOM, MUNICIPIO DE	89153	Q1,272,122.00	Q0.00	Q1,272,122.00	0.00	0.00	VIVIENDA	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION LETRINA CHICACNAB, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	74716	Q113,801.00	Q0.00	Q113,801.00	0.00	0.00	VIVIENDA	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION LETRINA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL, RABINAL, BAJA VERAPAZ	74276	Q878,533.00	Q0.00	Q878,533.00	0.00	0.00	VIVIENDA	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Número de Programa	No. de Unidad Ejecutora	TIPO DE OBRA	SNIP	Datos SIGES							Datos SICOIN Metas Físicas				Datos Segeplan
				Presupuesto Asignado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	% Ejec	Unidad de Medida	Presupuesto Físico Inicial	Presupuesto Físico Vigente	Presupuesto Físico Ejecución	% Ejecución de Presupuesto Físico	Avance Físico de Obra Acumulado	
		CONSTRUCCION LETRINA COMUNIDAD RIBACO, PURULHÁ, BAJA VERAPAZ	74264	Q634,580.00	Q0.00	Q634,580.00	0.00	0.00	VIVIENDA	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	
		CONSTRUCCION LETRINA COMUNIDAD ESFUERZO CHEJEL, PURULHÁ, BAJA VERAPAZ	74258	Q628,713.00	Q0.00	Q628,713.00	0.00	0.00	VIVIENDA	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	
		CONSTRUCCION LETRINA COMUNIDAD LACANDÓN, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	74252	Q677,435.00	Q0.00	Q677,435.00	0.00	0.00	VIVIENDA	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	
		CONSTRUCCION LETRINA COMUNIDAD CHUAVERENA GUATZILEP, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	74241	Q757,539.00	Q0.00	Q757,539.00	0.00	0.00	VIVIENDA	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	
		CONSTRUCCION LETRINA SESAJAL, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	74178	Q180,965.00	Q0.00	Q180,965.00	0.00	0.00	VIVIENDA	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	
		CONSTRUCCION LETRINA COMUNIDAD CHOVEN, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	74224	Q818,598.00	Q0.00	Q818,598.00	0.00	0.00	VIVIENDA	186.00	186.00	0.00	0.00	0.00	
		CONSTRUCCION LETRINA SAN ANTONIO SECHA, SENAHU, ALTA VERAPAZ	74188	Q144,247.00	Q0.00	Q144,247.00	0.00	0.00	VIVIENDA	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	
		CONSTRUCCION LETRINA CHAJCOXOJ, SANTA CRUZ VERAPAZ, ALTA VERAPAZ	74181	Q135,973.00	Q0.00	Q135,973.00	0.00	0.00	VIVIENDA	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	
		CONSTRUCCION LETRINA COMUNIDAD SALAMCHO, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	74254	Q934,707.00	Q0.00	Q934,707.00	0.00	0.00	VIVIENDA	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO TRIANGULO Y LIMONAR, CUILCO, HUEHUETENANGO	15934	Q757,268.00	Q0.00	Q757,268.00	0.00	0.00	METRO	2,709.00	2,709.00	0.00	0.00	0.00	
301		PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN													
		CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS													
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TRES CRUCES, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	98951	Q0.00	Q392,679.00	Q392,679.00	276,742.24	70.48	METRO	0.00	18,288.00	0.00	0.00	31.46	

Número de Programa	No. de Unidad Ejecutora	TIPO DE OBRA	SNIP	Datos SIGES						Datos SICOIN Metas Físicas				Datos Segeplan	
				Presupuesto Asignado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	% Ejec	Unidad de Medida	Presupuesto Físico Inicial	Presupuesto Físico Vigente	Presupuesto Físico Ejecución	% Ejecución de Presupuesto Físico	Avance Físico de Obra Acumulado	
		AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO FLOR DE BELEN, ALDEA TUIMUCA, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS	51562	Q0.00	Q820,242.00	Q820,242.00	427,350.57	52.10	METRO	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	31.34
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CANTÓN CHIQUIX, NAHUALÁ, SOLOLA	53463	Q0.00	Q1,993,359.00	Q1,993,359.00	0.00	0.00	METRO	0.00	20,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SANTA ROSA DE LIMA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	6015	Q0.00	Q1,545,060.00	Q1,545,060.00	906,094.38	58.64	METRO	0.00	1,058.00	0.00	0.00	0.00	51.63
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARCELAMIENTO BUENA VISTA, MALACATAN, SAN MARCOS	73847	Q0.00	Q904,424.00	Q904,424.00	889,737.40	98.38	METRO	0.00	14,958.00	0.00	0.00	0.00	100.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO PANZAL JALAUTE, PURULHÁ, BAJA VERAPAZ	92444	Q0.00	Q443,408.00	Q443,408.00	135,936.03	30.66	METRO	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	3.25
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA DE TIERRA LINDA, MUNICIPIO DE CHISEC, ALTA VERAPAZ.(CONSTRUCCION DE	92629	Q0.00	Q8,800.00	Q8,800.00	0.00	0.00	VIVIENDA	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	100.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION PARAJE SACBOJ, ALDEA CHOACORRAL, SANTA MARIA	95327	Q0.00	Q692,711.00	Q692,711.00	210,828.24	30.44	METRO	0.00	17,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA LOS OLIVOS, SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA	98192	Q0.00	Q2,634,711.00	Q2,634,711.00	0.00	0.00	METRO	0.00	31,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO POZO(S) ALDEA SAN LUIS - SAN JOSE PINULA	36886	Q0.00	Q170,030.00	Q170,030.00	0.00	0.00	METRO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO POZO(S) SECTOR EL CAMPO - SAN PEDRO SACATEPEQUEZ - GUATEMALA	36887	Q0.00	Q253,300.00	Q253,300.00	0.00	0.00	METRO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO ACUEDUCTO DE ALDEA SESAJAL, SAN PEDRO CARCHA, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ.	15886	Q0.00	Q342,000.00	Q342,000.00	0.00	0.00	METRO	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SEMOCOCH, EL ESTOR, IZABAL	95351	Q0.00	Q1,866,436.00	Q1,866,436.00	0.00	0.00	METRO	0.00	14,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Número de Programa	No. de Unidad Ejecutora	TIPO DE OBRA	SNIP	Datos SIGES						Datos SICOIN Metas Físicas				Datos Segeplan	
				Presupuesto Asignado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	% Ejec	Unidad de Medida	Presupuesto Físico Inicial	Presupuesto Físico Vigente	Presupuesto Físico Ejecución	% Ejecución de Presupuesto Físico	Avance Físico de Obra Acumulado	
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHUASIJ, SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO	129976	Q0.00	Q1,500,961.00	Q1,500,961.00	0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	0.00	139.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHIPOC, MUNICIPIO DE COMALAPA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO	38768	Q0.00	Q23,107.00	Q23,107.00	0.00	0.00	0.00	METRO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHUACRUZ, ALDEA PUJUIL I, MUNICIPIO SOLOLA, DEPARTAMENTO SOLOLA	107836	Q0.00	Q886,019.00	Q886,019.00	685,628.72	77.38	77.38	METRO	0.00	16,466.00	0.00	0.00	97.63
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE LA ESTANCIA Y SUS PARAJES, CANTEL, QUETZALTENANGO	38865	Q0.00	Q802,171.00	Q802,171.00	373,607.69	46.57	46.57	METRO	0.00	10,602.00	0.00	0.00	0.00
		REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN ANTONIO, ALDEA MI TIERRA Y CASCO URBANO, MUNICIPIO DE ZUNILITO, DEPARTAMENTO DE	129361	Q0.00	Q3,642,330.00	Q3,642,330.00	1,231,101.87	33.80	33.80	METRO	0.00	20,482.00	0.00	0.00	34.17
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SAN GERONIMO, ALDEA MONTUFAR, SAN JUAN SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	131956	Q0.00	Q1,197,010.00	Q1,197,010.00	0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	0.00	252.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA CANDELARIA, LA LIBERTAD, PETEN	131959	Q0.00	Q600,858.00	Q600,858.00	0.00	0.00	0.00	METRO	0.00	2,704.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS PACAYAS,SAN CRISTOBAL VERAPAZ,ALTA VERAPAZ	133292	Q0.00	Q1,380,677.00	Q1,380,677.00	0.00	0.00	0.00	METRO	0.00	29,172.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON PANAJIT III, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, DEPARTAMENTO DE QUICHE	135987	Q0.00	Q1,384,242.00	Q1,384,242.00	0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	0.00	458.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIYUC, MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	139973	Q0.00	Q1,544,275.00	Q1,544,275.00	0.00	0.00	0.00	METRO	0.00	924.00	0.00	0.00	0.00
		MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR SUR VI, ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	144244	Q0.00	Q2,890,217.00	Q2,890,217.00	0.00	0.00	0.00	APORTE	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL INGENIERO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	32568	Q0.00	Q38,620.00	Q38,620.00	0.00	0.00	0.00	METRO	0.00	8,166.00	0.00	0.00	0.00

Número de Programa	No de Unidad Ejecutora	TIPO DE OBRA	SNIP	Datos SIGES					Datos SICOIN Metas Físicas					Datos Segeplan	
				Presupuesto Asignado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	% Ejec	Unidad de Medida	Presupuesto Físico Inicial	Presupuesto Físico Vigente	Presupuesto Físico Ejecución	% Ejecución de Presupuesto Físico	Avance Físico de Obra Acumulado	
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO LOS CIMIENTOS, ALDEA SANTA TERESA, COMITANCILLO, SAN MARCOS	107906	Q0.00	Q1,466,194.00	Q1,466,194.00	0.00	0.00	METRO	0.00	19,027.00	0.00	0.00	0.00	100.00
306		PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO													
		CONSTRUCCION DE ACUEDUCTOS													
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO PALMAR Y GUAYABAL, ALDEA LAS POMAS, MUNICIPIO DE OLOPA,	94887	Q316,716.00	-Q316,716.00	Q0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA PLAN GRANDE, PALENCIA, GUATEMALA	94896	Q1,543,488.00	Q0.00	Q1,543,488.00	0.00	0.00	METRO	17,658.00	17,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA ESCOBILLAL, JOCOTAN, CHIQUIMULA	94949	Q316,850.00	Q0.00	Q316,850.00	0.00	0.00	METRO	4,614.00	4,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION COMUNIDAD LA CUMBRITA, ALDEA LA CUMBRE, OLOPA, CHIQUIMULA	94864	Q453,061.00	-Q453,061.00	Q0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO LOS LÓPEZ, ALDEA CHURISCHAN, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA	94866	Q234,216.00	-Q234,216.00	Q0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL RODEO, CAMOTAN, CHIQUIMULA	94867	Q742,384.00	-Q742,384.00	Q0.00	0.00	0.00	METRO	8,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO LAS CRUCES, ALDEA NEARAR, MUNICIPIO DE CAMOTAN, DEPARTAMENTO	94868	Q208,216.00	-Q208,216.00	Q0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA GUAYABILLAS, JOCOTAN, CHIQUIMULA	94878	Q257,639.00	-Q257,639.00	Q0.00	0.00	0.00	METRO	6,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO MOJÓN, ALDEA TANSHÁ, MUNICIPIO DE JOCOTAN, DEPARTAMENTO DE	94879	Q293,064.00	-Q293,064.00	Q0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL MOJÓN, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA	94884	Q715,393.00	-Q715,393.00	Q0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Número de Programa	No. de Unidad Ejecutora	TIPO DE OBRA	SNIP	Datos SIGES						Datos SICOIN Metas Fisicas				Datos Segeplan	
				Presupuesto Asignado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	% Ejec	Unidad de Medida	Presupuesto Físico Inicial	Presupuesto Físico Vigente	Presupuesto Físico Ejecución	% Ejecución de Presupuesto Físico	Avance Físico de Obra Acumulado	
		AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE RABINAL, BAJA VERAPAZ	92823	Q892,165.00	Q0.00	Q892,165.00	0.00	0.00	METRO	35,025.00	35,025.00	0.00	0.00	0.00	
		MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL CUCHO, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	98047	Q265,775.00	Q0.00	Q265,775.00	0.00	0.00	METRO	2,717.00	2,717.00	0.00	0.00	0.00	
		CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA BUENA VISTA, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO	95000	Q0.00	Q2,243,199.00	Q2,243,199.00	0.00	0.00	VIVIENDA	0.00	7,045.00	0.00	0.00	0.00	0.25
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL BORDO, ALDEA LA LIBERTAD, CAMOTAN, CHIQUMULA.	94883	Q149,180.00	-Q149,180.00	Q0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN CHAMELCO, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ.	92822	Q193,600.00	Q0.00	Q193,600.00	0.00	0.00	METRO	35,613.00	35,613.00	0.00	0.00	0.00	
		MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, SAN JUAN ERMITA, CHIQUMULA	92740	Q116,398.00	Q0.00	Q116,398.00	0.00	0.00	METRO	13,708.00	13,708.00	0.00	0.00	0.00	
		MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAQUITACAJ, SAN JOSÉ POAQUIL, CHIMALTENANGO	92689	Q1,859,560.00	-Q1,859,560.00	Q0.00	0.00	0.00	METRO	19,524.00	19,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA XICALCAL, ZACUALPA, QUICHÉ	92654	Q0.00	Q505,112.00	Q505,112.00	0.00	0.00	METRO	0.00	16,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPIO NEBAJ, DEPARTAMENTO QUICHE	97395	Q239,110.00	Q0.00	Q239,110.00	0.00	0.00	METRO	6,786.00	6,786.00	0.00	0.00	0.00	
		CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SAN CRISTOBAL CABECERA, SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ	97364	Q1,434,711.00	Q0.00	Q1,434,711.00	0.00	0.00	METRO	12,378.00	12,378.00	0.00	0.00	0.00	
		CONSTRUCCION LETRINA CASERIO EL INIERTO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO NECTA, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.	94996	Q2,773,699.00	-Q2,773,699.00	Q0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION LETRINA ALDEA CHICHIMES, MUNICIPIO DE SAN PEDRO NECTA, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.	94994	Q3,035,487.00	-Q3,035,487.00	Q0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Número de Programa	No. de Unidad Ejecutora	TIPO DE OBRA	SNIP	Datos SIGES					Datos SICOIN Metas Fisicas					Datos Segeplan	
				Presupuesto Asignado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	% Ejec	Unidad de Medida	Presupuesto Físico Inicial	Presupuesto Físico Vigente	Presupuesto Físico Ejecución	% Ejecución de Presupuesto Físico		Avance Físico de Obra Acumulado
		CONSTRUCCION LETRINA CASERIO CHEMICHE, ALDEA CRUZ QUEMADA, MUNICIPIO SANTA BARBARA, DEPARTAMENTO HUEHUETENANGO	94993	Q2,842,018.00	-Q2,842,018.00	Q0.00	0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION LETRINA ALDEA LA VENTURA, MUNICIPIO DE JALAPA, DEPARTAMENTO DE JALAPA	94906	Q2,228,610.00	-Q1,954,467.00	Q274,143.00	0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	46.00	76.00	0.00	0.00	99.21
		CONSTRUCCION LETRINA ALDEA SAN LUIS, COMITANICILLO, SAN MARCOS	94893	Q698,794.00	Q379,980.00	Q1,078,774.00	0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	288.00	360.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA CORRAL GRANDE, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	92948	Q811,760.00	Q0.00	Q811,760.00	0.00	0.00	0.00	METRO	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION COMUNIDAD DE ALDEA MINAS ARRIBA Y MINAS ABAJO, SAN JUAN ERMITA,	94889	Q1,373,279.00	-Q1,373,279.00	Q0.00	0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA PAJALES I, ACATENANGO, CHIMALTENANGO.	97387	Q1,041,679.00	Q0.00	Q1,041,679.00	0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION 16 COMUNIDADES, MICROREGIONES II, III, IV Y V, ZONA REINA, SAN MIGUEL USPANTAN,	94984	Q0.00	Q7,964,437.00	Q7,964,437.00	1,439,403.19	18.07	0.00	METRO	0.00	52,312.00	0.00	0.00	19.13
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CHURISCÁN, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA	94882	Q628,217.00	-Q628,217.00	Q0.00	0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION COMUNIDAD EL ROBLARCITO, OLOPA, CHIQUIMULA	95011	Q622,303.00	-Q622,303.00	Q0.00	0.00	0.00	0.00	METRO	10,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CERRÓN ARRIBA, OLOPA, CHIQUIMULA	95003	Q586,214.00	-Q586,214.00	Q0.00	0.00	0.00	0.00	METRO	9,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN CARLOS MIRADOR, PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE	94995	Q0.00	Q469,961.00	Q469,961.00	0.00	0.00	0.00	METRO	0.00	14,040.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU	94992	Q1,332,629.00	Q4,125,291.00	Q5,457,920.00	373,186.78	6.84	0.00	VIVIENDA	18,566.00	481.00	0.00	0.00	23.84

Número de Programa	No. de Unidad Ejecutora	TIPO DE OBRA	SNIP	Datos SIGES						Datos SICOIN Metas Físicas				Datos Segeplan	
				Presupuesto Asignado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	% Ejec	Unidad de Medida	Presupuesto Físico Inicial	Presupuesto Físico Vigente	Presupuesto Físico Ejecución	% Ejecución de Presupuesto Físico	Avance Físico de Obra Acumulado	
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU	94992	Q1,332,629.00	Q4,125,291.00	Q5,457,920.00	373,186.78	6.84	METRO	0.00	46,416.00	0.00	0.00	0.00	23.84
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ACHOTES JUMAY, MUNICIPIO JALAPA, DEPARTAMENTO JALAPA	94990	Q3,355,930.00	-Q2,464,805.00	Q891,125.00	827,028.18	92.81	VIVIENDA	167.00	167.00	0.00	0.00	0.00	98.52
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SANTO DOMINGO LAS FLORES, MUNICIPIO LA LIBERTAD, DEPARTAMENTO HUEHUETENANGO.	94989	Q3,044,090.00	-Q3,044,090.00	Q0.00	0.00	0.00	METRO	3,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL COYO, MUNICIPIO SAYAXCHE, DEPARTAMENTO PETEN	94988	Q3,294,027.00	-Q1,525,310.00	Q1,768,717.00	698,386.33	39.49	VIVIENDA	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	49.11
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL COYO, MUNICIPIO SAYAXCHE, DEPARTAMENTO PETEN	94988	Q3,294,027.00	-Q1,525,310.00	Q1,768,717.00	698,386.33	39.49	METRO	0.00	4,188.00	0.00	0.00	0.00	49.11
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON SAN JOSÉ PACAYAL, ALDEA SAN PEDRO CUTZAN, MUNICIPIO DE CHICACAO, DEPARTAMENTO	94987	Q169,608.00	Q323,442.00	Q493,050.00	377,003.43	76.46	METRO	3,366.00	3,341.00	0.00	0.00	0.00	51.32
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON SAN JOSÉ PACAYAL, ALDEA SAN PEDRO CUTZAN, MUNICIPIO DE CHICACAO, DEPARTAMENTO	94987	Q169,608.00	Q323,442.00	Q493,050.00	377,003.43	76.46	VIVIENDA	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	51.32
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEAS NUEVO SINAY Y VALLE DE CANDELARIA II, PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE	94986	Q0.00	Q113,379.00	Q113,379.00	0.00	0.00	METRO	0.00	12,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL MIRADERO, ALDEA CAJON DEL RIO, CAMOTAN, CHIQUIMULA	95034	Q111,687.00	-Q111,687.00	Q0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA NINCHIM, MUNICIPIO CONCEPCION TUTUAPA, DEPARTAMENTO SAN	94978	Q326,034.00	Q399,852.00	Q725,886.00	601,315.48	82.84	METRO	6,807.00	8,511.00	0.00	0.00	0.00	68.99
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL LIRIO PUTUL, SAN MIGUEL USPANTÁN, QUICHE	94969	Q0.00	Q1,340,602.00	Q1,340,602.00	242,913.81	18.12	VIVIENDA	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	35.96
		AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN MARCOS LA NUEVA LIBERTAD, SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHE	94970	Q0.00	Q371,094.00	Q371,094.00	142,365.59	38.36	METRO	0.00	2,345.00	0.00	0.00	0.00	38.29

Número de Programa	No. de Unidad Ejecutora	TIPO DE OBRA	SNIP	Datos SIGES						Datos SICOIN Metas Físicas					Datos Segeplan
				Presupuesto Asignado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	% Ejec	Unidad de Medida	Presupuesto Físico Inicial	Presupuesto Físico Vigente	Presupuesto Físico Ejecución	% Ejecución de Presupuesto Físico	Avance Físico de Obra Acumulado	
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION COLONIA LA RESURRECCION, SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHÉ	94974	Q0.00	Q1,207,158.00	Q1,207,158.00	272,594.15	22.58	METRO	0.00	2,788.00	0.00	0.00	0.00	46.95
		AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL TESORO NUEVE DE MARZO, SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHÉ	94975	Q0.00	Q1,281,533.00	Q1,281,533.00	294,007.76	22.94	METRO	0.00	3,851.00	0.00	0.00	0.00	38.29
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO TASHUCA, CANTON VALENCIA, JUTIAPA, JUTIAPA	94976	Q2,473,736.00	-Q2,144,121.00	Q329,615.00	316,851.74	96.13	METRO	0.00	2,904.00	0.00	0.00	0.00	99.78
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEAS LAS CAMELIAS, NUEVA ESPERANZA Y SAN JOAQUIN, MUNICIPIO SAYAXCHE,	94985	Q3,516,364.00	Q1,674,063.00	Q5,190,427.00	2,307,084.67	44.45	METRO	5,230,315.00	32,023.00	0.00	0.00	0.00	40.56
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SACQUIL, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ	94977	Q0.00	Q719,531.00	Q719,531.00	0.00	0.00	METRO	0.00	16,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION 16 COMUNIDADES, MICROREGIONES II, III, IV Y V, ZONA REINA, SAN MIGUEL USPANTAN,	94984	Q0.00	Q7,964,437.00	Q7,964,437.00	1,439,403.19	18.07	VIVIENDA	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	19.13
		MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL SALVADOR, ALDEA QUILIN NOVILLO, AGUACATAN, HUEHUETENANGO	94979	Q3,472,815.00	-Q3,472,815.00	Q0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	4,358.00	4,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL CACHO PERICON, AGUACATAN, HUEHUETENANGO	94980	Q2,964,676.00	-Q2,964,676.00	Q0.00	0.00	0.00	METRO	9,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL PINAL I, MUNICIPIO DE ZAPOTTITLAN, DEPARTAMENTO JUTIAPA	94981	Q2,883,154.00	Q673,405.00	Q3,556,559.00	1,200,229.21	33.75	VIVIENDA	89.00	70.00	0.00	0.00	0.00	99.57
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO HERMOSILLO, ALDEA VUELTA GRANDE, MUNICIPIO DE CUILCO,	94982	Q3,204,434.00	-Q3,204,434.00	Q0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	6,509.00	6,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CAPTIZIN CHIQUITO, SAN MATEO IXTATAN, HUEHUETENANGO	94983	Q3,525,554.00	-Q3,525,554.00	Q0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	10,494.00	10,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA QUEQUEZQUE, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA	95037	Q460,481.00	-Q460,481.00	Q0.00	0.00	0.00	METRO	7,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Número de Programa	No. de Unidad Ejecutora	TIPO DE OBRA	SNIP	Datos SIGES							Datos SICOIN Metas Fisicas				Datos Segeplan
				Presupuesto Asignado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	% Ejec	Unidad de Medida	Presupuesto Físico Inicial	Presupuesto Físico Vigente	Presupuesto Físico Ejecución	% Ejecución de Presupuesto Físico	Avance Físico de Obra Acumulado	
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO TASHUCA, CANTON VALENCIA, JUTIAPA, JUTIAPA	94976	Q2,473,736.00	Q2,144,121.00	Q329,615.00	316,851.74	96.13	VIVIENDA	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	99.78
		AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO	97238	Q279,000.00	Q0.00	Q279,000.00	0.00	0.00	METRO	1,314.00	1,314.00	0.00	0.00	0.00	
		AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA COLMENAS, MUNICIPIO DE JOCOTAN, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA	97533	Q3,132,442.00	Q0.00	Q3,132,442.00	0.00	0.00	METRO	6,045.00	6,045.00	0.00	0.00	0.00	
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL PINALITO, ALDEA MOROLA, CAMOTAN, CHIQUIMULA	97493	Q1,851,275.00	Q0.00	Q1,851,275.00	0.00	0.00	METRO	6,582.00	6,582.00	0.00	0.00	0.00	
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA PACREN, JOCOTAN, CHIQUIMULA	97469	Q1,513,592.00	Q0.00	Q1,513,592.00	0.00	0.00	METRO	11,172.00	11,172.00	0.00	0.00	0.00	
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA TONTOLES, JOCOTAN, CHIQUIMULA	97428	Q1,641,889.00	Q0.00	Q1,641,889.00	0.00	0.00	METRO	5,646.00	5,646.00	0.00	0.00	0.00	
		MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA LOS PLANES, OLOPA, CHIQUIMULA	97426	Q3,378,272.00	Q0.00	Q3,378,272.00	0.00	0.00	METRO	8,016.00	8,016.00	0.00	0.00	0.00	
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL AMATILLO, OLOPA, CHIQUIMULA	97420	Q2,783,682.00	Q0.00	Q2,783,682.00	0.00	0.00	METRO	11,742.00	11,742.00	0.00	0.00	0.00	
		MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA TUTICOPOTE ABAJO, OLOPA, CHIQUIMULA	97397	Q5,265,057.00	Q0.00	Q5,265,057.00	0.00	0.00	METRO	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO PENASCOS, ALDEA BUENA VISTA, MUNICIPIO SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA	97385	Q2,762,974.00	Q0.00	Q2,762,974.00	0.00	0.00	METRO	2,866.00	2,866.00	0.00	0.00	0.00	
		MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION EL CARRIZAL, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA	97377	Q3,263,904.00	Q0.00	Q3,263,904.00	0.00	0.00	METRO	1,791.00	1,791.00	0.00	0.00	0.00	
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SALITRON, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA	97352	Q2,224,362.00	Q0.00	Q2,224,362.00	0.00	0.00	METRO	3,912.00	3,912.00	0.00	0.00	0.00	

Número de Programa	No. de Unidad Ejecutora	TIPO DE OBRA	SNIP	Datos SIGES							Datos SICOIN Metas Físicas				Datos Segeplan
				Presupuesto Asignado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	% Ejec	Unidad de Medida	Presupuesto Físico Inicial	Presupuesto Físico Vigente	Presupuesto Físico Ejecución	% Ejecución de Presupuesto Físico	Avance Físico de Obra Acumulado	
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE RAXRUHA, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	97351	Q157,850.00	Q0.00	Q157,850.00	0.00	0.00	METRO	32,470.00	32,470.00	0.00	0.00	0.00	
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL LIMONCITO, ALDEA EL LIMON, MUNICIPIO CAMOTAN, DEPARTAMENTO	97334	Q1,974,815.00	Q0.00	Q1,974,815.00	0.00	0.00	METRO	3,816.00	3,816.00	0.00	0.00	0.00	
		MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL CERRON, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA.	97316	Q2,992,944.00	Q0.00	Q2,992,944.00	0.00	0.00	METRO	3,468.00	3,468.00	0.00	0.00	0.00	
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA LOS VADOS, MUNICIPIO DE JOCOTÁN, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA	95931	Q235,344.00	-Q235,344.00	Q0.00	0.00	0.00	METRO	1,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION EL BARRIO EL MEZCAL, MUNICIPIO DE PURULHA, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ.	97210	Q156,995.00	Q0.00	Q156,995.00	0.00	0.00	METRO	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIOS LA BREA, PETENTA, EL ROSARIO Y PITAHAYA, ALDEA NEARAR, CAMOTAN,	97141	Q3,201,883.00	Q0.00	Q3,201,883.00	0.00	0.00	METRO	12,418.00	12,418.00	0.00	0.00	0.00	
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIOS LA PRENSA, OLOPA, CHIQUIMULA.	97143	Q3,090,362.00	Q0.00	Q3,090,362.00	0.00	0.00	METRO	14,778.00	14,778.00	0.00	0.00	0.00	
		MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA TUNUCO ARRIBA, JOCOTAN, CHIQUIMULA	97144	Q3,107,123.00	Q0.00	Q3,107,123.00	0.00	0.00	METRO	2,028.00	2,028.00	0.00	0.00	0.00	
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA ESCOBILLAL, JOCOTAN, CHIQUIMULA	97147	Q2,573,324.00	Q0.00	Q2,573,324.00	0.00	0.00	METRO	10,166.00	10,166.00	0.00	0.00	0.00	
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION SECTOR CHUCHUENO, CASERIO CENTRAL LOS ENCUENTROS, SOLOLA, SOLOLA	97172	Q218,907.00	Q0.00	Q218,907.00	0.00	0.00	METRO	1,141.00	1,141.00	0.00	0.00	0.00	26.07
		MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION AREA RURAL DE LA CABECERA MUNICIPAL PALESTINA DE LOS ALTOS,	97310	Q249,500.00	Q0.00	Q249,500.00	0.00	0.00	METRO	852.00	852.00	0.00	0.00	0.00	
		MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL CHUCTE Y EL CINTAL, MUNICIPIO OLOPA, DEPARTAMENTO CHIQUIMULA	97203	Q1,801,935.00	Q0.00	Q1,801,935.00	0.00	0.00	METRO	6,186.00	6,186.00	0.00	0.00	0.00	

Número de Programa	No. de Unidad Ejecutora	TIPO DE OBRA	SNIP	Datos SIGES						Datos SICOIN Metas Físicas				Datos Segeplan	
				Presupuesto Asignado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	% Ejec	Unidad de Medida	Presupuesto Físico Inicial	Presupuesto Físico Vigente	Presupuesto Físico Ejecución	% Ejecución de Presupuesto Físico		Avance Físico de Obra Acumulado
		MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA PLAN DE LA ARADA, MUNICIPIO JOCOTAN, DEPARTAMENTO CHIQUIMULA	97267	Q1,829,998.00	Q0.00	Q1,829,998.00	0.00	0.00	METRO	5,796.00	5,796.00	0.00	0.00	0.00	
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO SACAPULAS, SACAPULAS, QUICHE.	97215	Q295,875.00	Q0.00	Q295,875.00	0.00	0.00	METRO	15,378.00	15,378.00	0.00	0.00	0.00	
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA GUARERUCHE, MUNICIPIO JOCOTAN, DEPARTAMENTO CHIQUIMULA	97219	Q2,080,482.00	Q0.00	Q2,080,482.00	0.00	0.00	METRO	6,150.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	
		AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE OLOPA, CHIQUIMULA	97227	Q268,475.00	Q0.00	Q268,475.00	0.00	0.00	METRO	8,622.00	8,622.00	0.00	0.00	0.00	
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CANAPARA ABAJO, MUNICIPIO JOCOTAN, DEPARTAMENTO CHIQUIMULA	97230	Q1,843,231.00	Q0.00	Q1,843,231.00	0.00	0.00	METRO	2,178.00	2,178.00	0.00	0.00	0.00	
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO LA ESPERANZA, MUNICIPIO SAN JUAN ERMITA, DEPARTAMENTO CHIQUIMULA	97235	Q3,139,160.00	Q0.00	Q3,139,160.00	0.00	0.00	METRO	3,354.00	3,354.00	0.00	0.00	0.00	
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CHANA, MUNICIPIO TAJUMULCO, DEPARTAMENTO SAN MARCOS	94968	Q656,781.00	Q1,023,448.00	Q1,680,229.00	1,316,337.15	78.34	VIVIENDA	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.70
		MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL TALQUEZAL, OLOPA CHIQUIMULA	97192	Q5,942,656.00	Q0.00	Q5,942,656.00	0.00	0.00	METRO	620.00	620.00	0.00	0.00	0.00	
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CORRAL DE PIEDRA, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA	94915	Q327,651.00	-Q327,651.00	Q0.00	0.00	0.00	METRO	4,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION PARAJES CHIMEJIA, PAJEBAL, XEABAJ Y CENTRAL, ALDEA XESANA, SANTA MARIA	94931	Q402,786.00	Q374,130.00	Q776,916.00	411,999.68	53.03	METRO	8,023.00	9,976.00	0.00	0.00	0.00	54.83
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEAS EL PALMAR Y OJO DE AGUA PALMAR, SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHE	94930	Q0.00	Q4,979,161.00	Q4,979,161.00	1,175,132.33	23.60	VIVIENDA	0.00	494.00	0.00	0.00	0.00	33.63
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEAS EL PALMAR Y OJO DE AGUA PALMAR, SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHE	94930	Q0.00	Q4,979,161.00	Q4,979,161.00	1,175,132.33	23.60	METRO	0.00	32,458.00	0.00	0.00	0.00	33.63

Número de Programa	No. de Unidad Ejecutora	TIPO DE OBRA	SNIP	Datos SIGES						Datos SICOIN Metas Fisicas				Datos Segeplan	
				Presupuesto Asignado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	% Ejec	Unidad de Medida	Presupuesto Físico Inicial	Presupuesto Físico Vigente	Presupuesto Físico Ejecución	% Ejecución de Presupuesto Físico	Avance Físico de Obra Acumulado	
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION COMUNIDAD DE TUNUCO ABAJO, JOCOTÁN, CHIQUIMULA	94928	Q547,696.00	-Q547,696.00	Q0.00	0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO 15 DE ENERO, MALACATAN, SAN MARCOS	94927	Q679,371.00	Q975,988.00	Q1,655,359.00	785,396.67	47.45	METRO	5,742.00	5,742.00	0.00	0.00	0.00	47.25
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION PARAJE PAPIERTA, ALDEA TZANIXNAM, TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	94926	Q745,096.00	-Q310,780.00	Q434,316.00	66,079.84	15.21	METRO	2,566.00	3,133.00	0.00	0.00	0.00	20.70
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CANTÓN PAXOT II, CHICHICASTENANGO, QUICHE	94925	Q0.00	Q464,879.00	Q464,879.00	0.00	0.00	METRO	0.00	6,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO TISHMUNTIQUE, ALDEA TITUQUE ABAJO, OLOPA, CHIQUIMULA	94924	Q380,237.00	-Q380,237.00	Q0.00	0.00	0.00	METRO	6,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CHISPÁN JARAL, MUNICIPIO DE SAN JUAN ERMITA, DEPARTAMENTO DE	94922	Q808,193.00	-Q808,193.00	Q0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA LAGUNA DE CAYUR, OLOPA, CHIQUIMULA	94921	Q656,494.00	-Q656,494.00	Q0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO PEÑA BLANCA, ALDEA EL LIMON, CAMOTAN, CHIQUIMULA	94920	Q611,310.00	-Q611,310.00	Q0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION COMUNIDAD POTREROS, JOCOTÁN, CHIQUIMULA	94918	Q795,286.00	-Q795,286.00	Q0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION SECTOR MUCUJYA Y CHIRIPOP, CANTON CHAQUIJYA, SOLOLA, SOLOLA	94917	Q1,154,371.00	Q1,830,985.00	Q2,985,356.00	542,715.14	18.18	VIVIENDA	0.00	632.00	0.00	0.00	0.00	26.20
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL LIRIO PUTUL, SAN MIGUEL USPANTÁN, QUICHE	94969	Q0.00	Q1,340,602.00	Q1,340,602.00	242,913.81	18.12	METRO	0.00	2,070.00	0.00	0.00	0.00	35.96
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA LA MINA, JOCOTÁN, CHIQUIMULA	94900	Q1,479,540.00	-Q1,479,540.00	Q0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Número de Programa	No. de Unidad Ejecutora	TIPO DE OBRA	SNIP	Datos SIGES						Datos SICOIN Metas Fisicas					Datos Segeplan	
				Presupuesto Asignado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	% Ejec	Unidad de Medida	Presupuesto Físico Inicial	Presupuesto Físico Vigente	Presupuesto Físico Ejecución	% Ejecución de Presupuesto Físico	Avance Físico de Obra Acumulado		
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA CRUZ, ALDEA CAJÓN DEL RÍO, CAMOTÁN, CHIQUIMULA	94891	Q436,430.00	-Q436,430.00	Q0.00	0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA TUTICOPOTE LA LAGUNA, MUNICIPIO DE OLOPA, DEPARTAMENTO DE	94892	Q765,158.00	-Q765,158.00	Q0.00	0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL COCO, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA	94894	Q550,979.00	-Q550,979.00	Q0.00	0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO LOS RAMOS, ALDEA CHUCHE, MUNICIPIO DE OLOPA, DEPARTAMENTO DE	94895	Q359,021.00	-Q359,021.00	Q0.00	0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CONACASTE, JOCOTÁN, CHIQUIMULA	94896	Q466,435.00	-Q466,435.00	Q0.00	0.00	0.00	0.00	METRO	9,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION SECTOR MUCLICYA Y CHIRIJOP, CANTON CHAQUIJYA, SOLOLA, SOLOLA	94917	Q1,54,371.00	Q1,830,985.00	Q2,985,356.00	542,715.14	18.18	18.18	METRO	19,137.00	14,947.00	0.00	0.00	0.00	26.20
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SOMBRERITO ALTO, NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS	94899	Q433,091.00	Q677,392.00	Q1,110,483.00	446,094.54	40.17	40.17	METRO	5,388.00	5,388.00	0.00	0.00	0.00	40.77
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO LOS COYOTES, ALDEA CHISPÁN JARAL, MUNICIPIO DE SAN JUAN ERMITA,	94916	Q180,283.00	-Q180,283.00	Q0.00	0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL ROSARIO, ALDEA LOS ENCUENTROS, SOLOLA, SOLOLA	94905	Q527,856.00	Q731,951.00	Q1,259,807.00	433,135.20	34.38	34.38	VIVIENDA	0.00	242.00	0.00	0.00	0.00	51.54
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL ROSARIO, ALDEA LOS ENCUENTROS, SOLOLA, SOLOLA	94905	Q527,856.00	Q731,951.00	Q1,259,807.00	433,135.20	34.38	34.38	METRO	5,317.00	3,877.00	0.00	0.00	0.00	51.54
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO LOS GARCÍA, ALDEA TITUQUE, MUNICIPIO DE OLOPA, DEPARTAMENTO	94910	Q485,143.00	-Q485,143.00	Q0.00	0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION TASHARJA ARRIBA, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA	94913	Q10,351,676.00	-Q10,351,676.00	Q0.00	0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Número de Programa	No. de Unidad Ejecutora	TIPO DE OBRA	SNIP	Datos SIGES							Datos SICOIN Metas Físicas				Datos Segeplan	
				Presupuesto Asignado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	% Ejec	Unidad de Medida	Presupuesto Físico Inicial	Presupuesto Físico Vigente	Presupuesto Físico Ejecución	% Ejecución de Presupuesto Físico	Avance Físico de Obra Acumulado		
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO PLAN SHALAGUA, ALDEA SHALAGUA, CAMOTAN, CHIQUIMULA.	94914	Q1,490,700.00	-Q1,490,700.00	Q0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CHIAJ, SAN ANTONIO ILOTENANGO, QUICHÉ	94935	Q0.00	Q816,089.00	Q816,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO	0.00	19,642.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SOMBRERITO ALTO, NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS	94899	Q433,091.00	Q677,392.00	Q1,110,483.00	446,094.54	40.17	0.00	0.00	VIVIENDA	0.00	88.00	0.00	0.00	40.77
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CANTÓN MACTZUL V, CHICHICASTENANGO, QUICHÉ	94954	Q0.00	Q376,228.00	Q376,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO	0.00	29,214.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION TZAM KIEK ULEW, ALDEA NIMASAC, TOTONICAPÁN, TONICAPÁN	94890	Q0.00	Q1,001,590.00	Q1,001,590.00	445,312.80	44.46	0.00	0.00	METRO	0.00	15,636.00	0.00	0.00	44.34
		MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	94965	Q646,617.00	Q1,787,625.00	Q2,434,242.00	8,561.11	0.35	0.00	0.00	METRO	494.00	617.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO TUI JA II, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO	94964	Q769,331.00	Q153,702.00	Q923,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO	4,182.00	4,129.00	0.00	0.00	0.78
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA VILLA HERMOSA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	94961	Q380,319.00	Q994,122.00	Q1,374,441.00	733,860.50	53.39	0.00	0.00	METRO	7,782.00	7,482.00	0.00	0.00	53.50
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL RINCON, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO	94960	Q529,994.00	Q658,230.00	Q1,188,224.00	172,801.61	14.54	0.00	0.00	METRO	10,824.00	9,996.00	0.00	0.00	15.39
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CANTON LA UNION, ALDEA SERCHIL Y ALDEA SANTA LUCIA, SAN MARCOS, SAN MARCOS	94959	Q792,782.00	Q1,264,052.00	Q2,056,834.00	501,045.27	24.36	0.00	0.00	METRO	10,953.00	13,692.00	0.00	0.00	27.13
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CHUIMANZANA, SOLOLA, SOLOLA	94932	Q423,147.00	Q1,507,990.00	Q1,931,137.00	617,246.15	31.96	0.00	0.00	VIVIENDA	0.00	142.00	0.00	0.00	64.53
		AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA OJO DE AGUA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	94956	Q1,191,568.00	Q3,298,848.00	Q4,490,416.00	445,656.77	9.92	0.00	0.00	METRO	16,183.00	14,148.00	0.00	0.00	22.52

Número de Programa	No de Unidad Ejecutora	TIPO DE OBRA	SNIP	Datos SIGES						Datos SICOIN Metas Fisicas					Datos Segeplan
				Presupuesto Asignado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	% Ejec	Unidad de Medida	Presupuesto Físico Inicial	Presupuesto Físico Vigente	Presupuesto Físico Ejecución	% Ejecución de Presupuesto Físico	Avance Físico de Obra Acumulado	
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CHUIMANZANA, SOLOLA, SOLOLA	94932	Q423,147.00	Q1,597,990.00	Q1,931,137.00	617,246.15	31.96	METRO	12,762.00	14,812.00	0.00	0.00	0.00	64.53
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CAJON DEL RIO, CAMOTAN, CHIQUIMULA	94953	Q616,921.00	-Q616,921.00	Q0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO LA CUMBRE, ALDEA NEARAR, CAMOTAN, CHIQUIMULA	94951	Q816,662.00	-Q816,662.00	Q0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA DEMOCRACIA, TEJUTLA, SAN MARCOS	94937	Q438,902.00	-Q438,902.00	Q0.00	0.00	0.00	METRO	8,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CHANA, MUNICIPIO TAJUMULCO, DEPARTAMENTO SAN MARCOS	94968	Q656,781.00	Q1,023,448.00	Q1,680,229.00	1,316,337.15	78.34	METRO	0.00	11,734.00	0.00	0.00	0.00	57.70
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA NUEVA ESPERANZA, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO	94957	Q585,219.00	Q1,212,416.00	Q1,797,635.00	208,432.85	11.59	METRO	10,962.00	10,797.00	0.00	0.00	0.00	18.29
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO LA CUMBRE DE NENOJA, ALDEA NEARAR, CAMOTAN, CHIQUIMULA	94936	Q432,635.00	-Q432,635.00	Q0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA NUEVA CONCEPCION, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO	94949	Q563,802.00	Q1,111,085.00	Q1,674,887.00	79,318.62	4.74	METRO	9,804.00	9,601.00	0.00	0.00	0.00	7.25
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION COMUNIDAD DE CANAPARÁ ARRIBA, JOCOTAN, CHIQUIMULA	94940	Q646,807.00	-Q646,807.00	Q0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO LOS VÁSQUEZ, ALDEA LA CUMBRE, OLOPA, CHIQUIMULA	94943	Q467,818.00	-Q467,818.00	Q0.00	0.00	0.00	METRO	14,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO CHURUNELES I, CANTON PUPUJIL III, SOLOLA, SOLOLA	94944	Q273,241.00	Q1,219,330.00	Q1,492,571.00	347,118.94	23.26	VIVIENDA	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00	57.12
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO CHURUNELES I, CANTON PUPUJIL III, SOLOLA, SOLOLA	94944	Q273,241.00	Q1,219,330.00	Q1,492,571.00	347,118.94	23.26	METRO	2,506.00	3,132.00	0.00	0.00	0.00	57.12

Número de Programa	No. de Unidad Ejecutora	TIPO DE OBRA	SNIP	Datos SIGES							Datos SICOIN Metas Físicas					Datos Segeplan
				Presupuesto Asignado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	% Ejec	Unidad de Medida	Presupuesto Físico Inicial	Presupuesto Físico Vigente	Presupuesto Físico Ejecución	% Ejecución de Presupuesto Físico	Avance Físico de Obra Acumulado		

		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CANAMIXTOJ, SAN ANTONIO ILOTENANGO, QUICHÉ	94945	Q0.00	Q770,911.00	Q770,911.00	0.00	0.00	0.00	METRO	0.00	22,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL PALMAR, ALDEA CAJON DEL RIO, CAMOTAN, CHIQUIMULA	94947	Q722,450.00	-Q722,450.00	Q0.00	0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA LAGUNA, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS	94948	Q1,114,653.00	Q2,971,064.00	Q4,085,717.00	3,127,441.03	76.55	76.55	VIVIENDA	0.00	602.00	0.00	0.00	0.00	77.83
		AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA LAGUNA, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS	94948	Q1,114,653.00	Q2,971,064.00	Q4,085,717.00	3,127,441.03	76.55	76.55	METRO	28,134.00	32,159.00	0.00	0.00	0.00	77.83

15

Desarrollo de Infraestructura Vial**PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CARRETERAS**

212

		CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE TERRACERÍA														
		MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RN7E A ALDEA SEJACOY, MUNICIPIO DE TUCURÚ, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	73600	Q5,723,778.00	-Q166,244.00	Q5,557,534.00	1,404,412.60	25.27	25.27	KILÓMETRO	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	24.24
		MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RN7E; SAN VICENTE LA PLAYA A ORILLA RIO POLOCHIC, MUNICIPIO DE PANZOS, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	118184	Q2,046,807.00	-Q500,000.00	Q1,446,807.00	1,021,136.38	70.58	70.58	KILÓMETRO	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	66.00
		CONSTRUCCION CAMINO RURAL CONSTRUCCION PUENTE Y GAVIONES EN TRAMO CARRETERO DE QUEBRADA SECA A LAGARTOS, MUNICIPIO	118079	Q752,826.00	Q0.00	Q752,826.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA RN7E; BIF. RD AV - 05, PALIN A SECACUCUB, MUNICIPIO DE SENAHÚ, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	118006	Q5,618,161.00	-Q222,160.00	Q5,396,001.00	1,937,006.08	35.90	35.90	KILÓMETRO	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	33.00
		MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA RN7E; LA TINTA A ACTELA CENTRO, MUNICIPIO DE SENAHÚ, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	118003	Q3,170,408.00	-Q211,271.00	Q2,959,137.00	1,026,826.54	34.70	34.70	KILÓMETRO	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	48.00
		REHABILITACION CARRETERAS DE TERRACERIA TRAMO CARRETERO DE PUENTE BENQUE A ALDEA CHINABENQUE, EL ESTOR, IZABAL	107692	Q0.00	Q3,485,061.00	Q3,485,061.00	1,533,143.89	43.99	43.99	KILÓMETRO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Número de Programa	No. de Unidad Ejecutora	TIPO DE OBRA	SNIP	Datos SIGES						Datos SICOIN Metas Fisicas				Datos Segeplan
				Presupuesto Asignado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	% Ejec	Unidad de Medida	Presupuesto Físico Inicial	Presupuesto Físico Vigente	Presupuesto Físico Ejecución	% Ejecución de Presupuesto Físico	
		MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RN7E; CRUCE CHICOBAN A BENIPEC, MUNICIPIO DE TUCURÚ, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	73604	Q7,868,020.00	-Q2,285,386.00	Q5,522,634.00	1,040,000.00	18.83	KILÓMETRO	21.00	14.00	0.00	0.00	0.00



INFOM

Construimos el futuro

Agenda Guatemalteca del Agua

agua para todo y para todos

- b. Reporte de Ejecución Financiera de los gastos por Programa, Proyecto, que incluye lo asignado, modificado, ejecutado, con detalle de renglón de gasto.

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecucion de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 17
 FECHA : 04/09/2014
 HORA : 14:37.51
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11200054
 - Entidad - Programa - Proyecto - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEJ
11200054	INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-											
01	ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00 000	SIN PROYECTO											
011	PERSONAL PERMANENTE	14,541,048.00	3,635.00	14,544,683.00	0.00	8,154,553.01	8,154,553.01	8,154,553.01	6,390,129.99	6,390,129.99	0.00	96.07
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,361,160.00	647.00	1,361,807.00	0.00	762,680.77	762,680.77	762,680.77	599,126.23	599,126.23	0.00	56.01
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	95,820.00	8,938.00	104,758.00	0.00	59,581.73	59,581.73	59,581.73	45,176.27	45,176.27	0.00	56.88
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	840,000.00	87,500.00	927,500.00	0.00	422,060.99	422,060.99	422,060.99	505,439.01	505,439.01	0.00	45.51
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,070,661.00	10,645.00	3,081,306.00	0.00	1,412,676.14	1,412,676.14	1,412,676.14	1,668,629.86	1,668,629.86	0.00	45.85
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	1,150,800.00	603.00	1,151,403.00	0.00	637,961.84	637,961.84	637,961.84	513,441.16	513,441.16	0.00	55.41
022	PERSONAL POR CONTRATO	2,983,736.00	557,076.00	3,550,812.00	0.00	1,737,842.48	1,737,842.48	1,737,842.48	1,812,969.52	1,812,969.52	0.00	48.94
024	COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	616,224.00	310,320.00	926,544.00	0.00	403,102.89	403,102.89	403,102.89	523,441.11	523,441.11	0.00	43.51
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	96,000.00	144,000.00	240,000.00	0.00	66,133.36	66,133.36	66,133.36	173,866.64	173,866.64	0.00	27.56
027	PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP. COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	141,000.00	3,000.00	144,000.00	0.00	79,850.14	79,850.14	79,850.14	64,149.86	64,149.86	0.00	55.45
028	COMP. POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	197,400.00	3,000.00	200,400.00	0.00	111,789.86	111,789.86	111,789.86	88,610.14	88,610.14	0.00	55.78
029	OTRAS REMUNERACIONES DE SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	9,600,200.00	0.00	9,600,200.00	217,579.00	8,170,190.22	5,457,131.99	5,457,131.99	1,430,009.78	4,143,068.01	0.00	56.84
041	PERSONAL TEMPORAL	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	144,601.89	144,601.89	144,601.89	555,398.11	555,398.11	0.00	20.66
042	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	26,891.70	26,891.70	26,891.70	98,108.30	98,108.30	0.00	21.51
051	PERSONAL TEMPORAL	2,410,759.00	242,771.00	2,653,530.00	0.00	1,315,633.94	1,313,953.41	1,313,953.41	1,337,896.06	1,339,576.59	0.00	49.52
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	300,638.00	13,935.00	314,573.00	0.00	205,954.60	205,954.60	205,954.60	108,618.40	108,618.40	0.00	65.47
061	DIETAS	504,900.00	0.00	504,900.00	0.00	264,714.30	264,714.30	264,714.30	240,185.70	240,185.70	0.00	52.43
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	552,000.00	120,000.00	672,000.00	0.00	448,000.00	448,000.00	448,000.00	224,000.00	224,000.00	0.00	66.67
071	AGUINALDO	1,837,099.00	93,999.00	1,931,098.00	0.00	30,225.39	30,225.39	30,225.39	1,900,872.61	1,900,872.61	0.00	1.57
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,837,099.00	93,755.00	1,930,854.00	0.00	1,369,439.35	1,369,439.35	1,369,439.35	561,414.65	561,414.65	0.00	70.92
073	BONO VACACIONAL	1,837,099.00	-74,827.00	1,762,272.00	0.00	768,046.51	768,046.51	768,046.51	994,425.49	994,425.49	0.00	43.58
111	ENERGIA ELECTRICA	890,951.00	9,423.00	900,374.00	0.00	405,924.11	405,924.11	405,924.11	494,449.89	494,449.89	0.00	45.08
112	AGUA	92,414.00	-323.00	92,091.00	0.00	44,007.87	44,007.87	44,007.87	48,083.13	48,083.13	0.00	47.79
113	TELEFONIA	722,151.00	586,298.00	1,308,449.00	0.00	428,282.49	331,023.54	331,023.54	890,166.51	977,425.46	0.00	25.30
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	22,550.00	-1,850.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	20,700.00	0.00	0.00
115	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	17,455.00	17,455.00	0.00	9,317.83	9,317.83	9,317.83	8,137.17	8,137.17	0.00	53.38
121	DIVULGACION E INFORMACION	129,000.00	-38,800.00	90,200.00	0.00	28,460.22	28,460.22	28,460.22	61,739.78	61,739.78	0.00	31.55
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION VIATICOS EN EL EXTERIOR	195,359.00	42,075.00	237,434.00	0.00	89,782.50	89,782.50	89,782.50	147,651.50	147,651.50	0.00	37.81
131		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

PAGINA : 2 DE 17
 FECHA : 04/09/2014
 HORA : 14:37.51
 REPORTE : R00804768.rpt

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11200054

- Entidad - Programa - Proyecto - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2014

	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
132	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
133	336,415.00	55,197.00	391,612.00	0.00	152,313.81	152,253.81	152,253.81	239,296.19	239,358.19	0.00	38.88
141	64,376.00	-1,625.00	62,751.00	0.00	3,883.93	3,883.93	3,883.93	58,867.07	58,867.07	0.00	6.19
142	21,290.00	12,841.00	34,131.00	0.00	15,586.11	15,586.11	15,586.11	18,544.89	18,544.89	0.00	45.67
151	484,000.00	-34,802.00	449,198.00	0.00	233,600.00	121,100.00	121,100.00	225,598.00	338,098.00	0.00	26.37
153	64,600.00	132,765.00	197,365.00	0.00	87,252.26	67,332.58	67,332.58	110,112.74	130,032.42	0.00	34.12
155	65,000.00	-41,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
156	361,000.00	-250,000.00	111,000.00	0.00	5,446.00	5,446.00	5,446.00	105,554.00	105,554.00	0.00	4.91
162	54,100.00	-10,722.00	43,378.00	0.00	2,588.29	2,588.29	2,588.29	40,788.71	40,788.71	0.00	5.97
165	352,700.00	6,800.00	359,500.00	0.00	40,494.46	40,494.46	40,494.46	319,005.54	319,005.54	0.00	11.26
166	3,400.00	1,759.00	5,159.00	0.00	2,508.93	2,508.93	2,508.93	2,650.07	2,650.07	0.00	48.63
168	6,000.00	-100.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00
169	17,000.00	-450.00	16,550.00	0.00	2,781.25	0.00	0.00	13,768.75	16,550.00	0.00	0.00
171	1,043,850.00	-683,025.00	360,825.00	0.00	10,241.07	10,241.07	10,241.07	350,583.93	350,583.93	0.00	2.84
174	21,150.00	548,250.00	570,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,400.00	570,400.00	0.00	0.00
183	948,000.00	100,000.00	1,048,000.00	0.00	832,384.84	579,884.91	579,884.91	215,615.16	468,115.09	0.00	55.33
184	246,000.00	-100,000.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,000.00	146,000.00	0.00	0.00
185	25,000.00	240,000.00	265,000.00	0.00	11,222.71	11,222.71	11,222.71	253,777.29	253,777.29	0.00	4.23
186	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00
188	548,160.00	0.00	548,160.00	0.00	137,857.14	97,857.14	97,857.14	410,302.86	450,302.86	0.00	17.85
189	916,800.00	0.00	916,800.00	120,535.71	678,984.29	449,035.70	449,035.70	237,835.71	467,764.30	0.00	48.98
191	1,500,000.00	475,000.00	1,975,000.00	0.00	1,563,609.50	1,563,609.50	1,563,609.50	411,390.50	411,390.50	0.00	79.17
194	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
195	50,000.00	31,200.00	81,200.00	0.00	29,849.72	29,849.72	29,849.72	51,350.28	51,350.28	0.00	36.76
196	372,363.00	75,972.00	448,335.00	0.00	163,151.26	163,151.26	163,151.26	285,183.74	285,183.74	0.00	36.39
197	1,200,000.00	-715,500.00	484,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,500.00	484,500.00	0.00	0.00
199	127,115.00	-2,218.00	124,897.00	0.00	67,098.90	67,098.90	67,098.90	57,798.10	57,798.10	0.00	53.72
211	325,986.00	-61,861.00	264,125.00	0.00	138,860.57	126,565.52	126,565.52	125,264.43	137,559.08	0.00	47.92
214	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	2,928.58	2,928.58	2,928.58	32,571.42	32,571.42	0.00	8.25
223	15,230.00	-7,000.00	8,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,230.00	8,230.00	0.00	0.00
224	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
232	2,544.00	0.00	2,544.00	0.00	12.84	12.84	12.84	2,531.16	2,531.16	0.00	0.50
233	54,926.00	10,801.00	65,727.00	0.00	1,785.71	1,785.71	1,785.71	63,941.29	63,941.29	0.00	2.72
239	7,650.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,650.00	7,650.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 17
 FECHA : 04/09/2014
 HORA : 14:37:51
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11200054

- Entidad - Programa - Proyecto - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,014

	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
299	15,105.00	6,064.00	21,169.00	0.00	1,490.96	1,490.96	1,490.96	19,668.04	19,668.04	0.00	7.05
321	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
322	152,350.00	0.00	152,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,350.00	152,350.00	0.00	0.00
323	2,447,250.00	-2,995.00	2,444,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,444,255.00	2,444,255.00	0.00	0.00
324	65,400.00	0.00	65,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,400.00	65,400.00	0.00	0.00
326	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00
328	2,129,000.00	0.00	2,129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,129,000.00	2,129,000.00	0.00	0.00
329	0.00	2,995.00	2,995.00	0.00	2,379.46	2,379.46	2,379.46	615.54	615.54	0.00	79.45
411	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	54.29
413	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	506,542.07	506,542.07	506,542.07	1,993,457.93	1,993,457.93	0.00	20.26
415	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	56,489.60	56,489.60	56,489.60	243,510.40	243,510.40	0.00	18.83
419	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	10.00
429	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
456	1,806,353.00	0.00	1,806,353.00	0.00	667,371.80	667,371.80	667,371.80	1,138,981.20	1,138,981.20	0.00	36.95
913	0.00	111,212.00	111,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,212.00	111,212.00	0.00	0.00
991	7,212,038.00	-5,142,084.00	2,069,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,069,954.00	2,069,954.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO	76,619,307.00	-3,299,280.00	73,320,027.00	357,302.21	34,568,706.05	30,975,699.80	30,975,699.80	38,731,320.95	42,344,327.20	0.00	42.25
TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES	76,619,307.00	-3,299,280.00	73,320,027.00	357,302.21	34,568,706.05	30,975,699.80	30,975,699.80	38,731,320.95	42,344,327.20	0.00	42.25
11											
11 00 000											
647	243,454,278.00	-37,671,794.00	205,782,484.00	0.00	129,341,379.55	129,341,379.55	129,341,379.55	76,441,104.45	76,441,104.45	0.00	62.85
TOTAL 11 00 000 SIN PROYECTO	243,454,278.00	-37,671,794.00	205,782,484.00	0.00	129,341,379.55	129,341,379.55	129,341,379.55	76,441,104.45	76,441,104.45	0.00	62.85
TOTAL 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES	243,454,278.00	-37,671,794.00	205,782,484.00	0.00	129,341,379.55	129,341,379.55	129,341,379.55	76,441,104.45	76,441,104.45	0.00	62.85
12											
12 00 000											
011	2,216,220.00	921.00	2,217,141.00	0.00	1,414,703.34	1,414,703.34	1,414,703.34	802,437.66	802,437.66	0.00	63.81
012	206,160.00	130.00	206,290.00	0.00	130,626.21	130,626.21	130,626.21	75,663.79	75,663.79	0.00	63.32
013	19,620.00	966.00	20,586.00	0.00	12,992.67	12,992.67	12,992.67	7,593.33	7,593.33	0.00	63.11
014	144,000.00	15,500.00	159,500.00	0.00	104,333.20	104,333.20	104,333.20	55,166.80	55,166.80	0.00	65.41
015	478,362.00	3,257.00	481,619.00	0.00	251,624.25	251,624.25	251,624.25	229,994.75	229,994.75	0.00	52.25
016	184,800.00	123.00	184,923.00	0.00	116,754.38	116,754.38	116,754.38	68,168.62	68,168.62	0.00	63.14
022	142,992.00	0.00	142,992.00	0.00	64,126.80	64,126.80	64,126.80	78,865.20	78,865.20	0.00	44.85
024	9,480.00	0.00	9,480.00	0.00	4,073.67	4,073.67	4,073.67	5,406.33	5,406.33	0.00	42.97

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

PAGINA : 5 DE 17
 FECHA : 04/09/2014
 HORA : 14:37.51
 REPORTE : R00804768.rpt

Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11200054

- Entidad - Programa - Proyecto - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
026	COMP. POR CALIDAD	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	7,966.67	7,966.67	7,966.67	4,033.33	4,033.33	0.00	66.39
027	PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,483.34	2,483.34	2,483.34	3,516.66	3,516.66	0.00	41.39
028	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	3,476.66	3,476.66	3,476.66	4,923.34	4,923.34	0.00	41.39
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	314,092.00	1,758.00	315,850.00	0.00	194,870.44	194,870.44	194,870.44	120,979.56	120,979.56	0.00	61.70
071	AGUINALDO	245,806.00	1,361.00	247,167.00	0.00	914.72	914.72	914.72	246,252.28	246,252.28	0.00	0.37
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	245,806.00	1,117.00	246,923.00	0.00	228,468.94	228,468.94	228,468.94	18,454.06	18,454.06	0.00	92.53
073	BONO VACACIONAL	245,806.00	1,075.00	246,881.00	0.00	132,835.00	132,835.00	132,835.00	114,046.00	114,046.00	0.00	53.81
111	ENERGIA ELECTRICA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	42,678.30	42,678.30	42,678.30	77,321.70	77,321.70	0.00	35.57
113	TELEFONIA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,274.12	2,274.12	2,274.12	9,725.88	9,725.88	0.00	18.95
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,200.00	-1,200.00	2,000.00	0.00	1,741.07	1,741.07	1,741.07	258.93	258.93	0.00	87.05
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	510,020.00	65,000.00	575,020.00	0.00	310,071.15	310,071.15	310,071.15	264,948.85	264,948.85	0.00	53.92
142	FLETES	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	6,100.00	1,000.00	7,100.00	0.00	1,242.86	1,242.86	1,242.86	5,857.14	5,857.14	0.00	17.51
163	MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	15,000.00	3,000.00	18,000.00	0.00	16,962.68	0.00	0.00	1,937.32	18,000.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	629.46	629.46	629.46	5,370.54	5,370.54	0.00	10.49
167	MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION	35,000.00	21,862.00	56,862.00	0.00	48,047.99	48,047.99	48,047.99	8,634.01	8,634.01	0.00	84.77
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	4,107.15	4,107.15	4,107.15	3,892.85	3,892.85	0.00	51.34
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,763.39	1,763.39	1,763.39	236.61	236.61	0.00	88.17
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	800.00	400.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00	212.03	212.03	212.03	1,347.97	1,347.97	0.00	13.59
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	30,818.00	7,025.00	37,843.00	0.00	5,571.43	5,571.43	5,571.43	32,271.57	32,271.57	0.00	14.72
241	PAPEL DE ESCRITORIO	23,983.00	-23,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	500.00	1,500.00	2,000.00	0.00	1,767.99	1,767.99	1,767.99	232.01	232.01	0.00	88.40
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	6,698.00	-2,698.00	4,000.00	0.00	3,558.21	3,558.21	3,558.21	441.79	441.79	0.00	88.96
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,702.00	-1,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	2,600.00	-2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,600.00	6,400.00	8,000.00	0.00	3,080.36	3,080.36	3,080.36	4,919.64	4,919.64	0.00	38.50
252	ARTICULOS DE CUERO	2,025.00	0.00	2,025.00	0.00	882.14	882.14	882.14	1,142.86	1,142.86	0.00	43.56
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	86,000.00	-40,000.00	46,000.00	0.00	6,205.36	6,205.36	6,205.36	39,794.64	39,794.64	0.00	13.49
254	ARTICULOS DE CAUCHO	3,570.00	-510.00	3,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,060.00	3,060.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	116,370.00	-20.00	116,350.00	0.00	70,909.38	62,275.45	62,275.45	45,440.62	54,074.55	0.00	53.52

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

PAGINA : 6 DE 17
 FECHA : 04/09/2014
 HORA : 14:37.51
 REPORTE : R00804768.rpt

Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11200054

- Entidad - Programa - Proyecto - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	294,579.00	-60,000.00	234,579.00	0.00	102,843.31	102,843.31	102,843.31	131,735.59	131,735.69	0.00	43.84
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	4,500.00	-2,500.00	2,000.00	0.00	1,785.62	1,785.62	1,785.62	214.38	214.38	0.00	89.28
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	29,043.00	2,005.00	31,048.00	0.00	18,421.24	18,421.24	18,421.24	12,626.76	12,626.76	0.00	59.33
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,626.00	-826.00	3,000.00	0.00	1,782.85	1,782.85	1,782.85	1,217.15	1,217.15	0.00	59.43
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	5,250.00	1,750.00	7,000.00	0.00	4,133.93	4,133.93	4,133.93	2,866.07	2,866.07	0.00	56.06
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	1,935.94	1,935.94	1,935.94	664.06	664.06	0.00	74.46
273	PORCELANA	490.00	-460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	525.00	-525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	1,775.00	2,000.00	3,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,775.00	3,775.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METALICAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	ACABADAS	2,146.00	4,016.00	6,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,162.00	6,162.00	0.00	0.00
291	HERRAMIENTAS MENORES	7,539.00	-7,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	8,111.00	-3,111.00	5,000.00	0.00	3,570.54	3,570.54	3,570.54	1,429.46	1,429.46	0.00	71.41
295	UTILES MENORES	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	1,738.40	1,738.40	1,738.40	1,261.60	1,261.60	0.00	57.95
297	MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB. UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	3,406.00	-1,382.00	2,024.00	0.00	892.86	892.86	892.86	1,131.14	1,131.14	0.00	44.11
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	48,200.00	7,470.00	55,670.00	0.00	16,103.81	12,626.13	12,626.13	39,566.19	43,043.87	0.00	22.68
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,604.00	-6,604.00	2,000.00	0.00	1,769.75	1,769.75	1,769.75	230.25	230.25	0.00	88.49
TOTAL	12 00 000 SIN PROYECTO	5,903,444.00	-6,992.00	5,896,452.00	0.00	3,346,033.81	3,317,859.52	3,317,859.52	2,550,416.19	2,578,592.48	0.00	56.27
TOTAL	12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES	5,903,444.00	-6,992.00	5,896,452.00	0.00	3,346,033.81	3,317,859.52	3,317,859.52	2,550,416.19	2,578,592.48	0.00	56.27
13	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL SIN PROYECTO											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,971,840.00	0.00	1,971,840.00	0.00	1,005,472.50	1,005,472.50	1,005,472.50	966,367.50	966,367.50	0.00	50.99
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	158,520.00	0.00	158,520.00	0.00	78,647.33	78,647.33	78,647.33	79,872.67	79,872.67	0.00	49.61
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	8,700.00	720.00	9,420.00	0.00	5,775.00	5,775.00	5,775.00	3,645.00	3,645.00	0.00	61.31
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	168,000.00	42,000.00	210,000.00	0.00	70,866.50	70,866.50	70,866.50	139,333.50	139,333.50	0.00	33.65
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	404,716.00	5,340.00	410,056.00	0.00	173,980.56	173,980.56	173,980.56	236,075.44	236,075.44	0.00	42.43
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	138,600.00	0.00	138,600.00	0.00	70,186.67	70,186.67	70,186.67	68,413.33	68,413.33	0.00	50.64
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	260,954.00	4,559.00	265,513.00	0.00	127,271.19	127,271.19	127,271.19	138,241.81	138,241.81	0.00	47.93
071	AGUINALDO	203,805.00	3,550.00	207,355.00	0.00	1,234.57	1,234.57	1,234.57	206,130.43	206,130.43	0.00	0.60
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	203,805.00	3,560.00	207,365.00	0.00	159,743.26	159,743.26	159,743.26	47,621.74	47,621.74	0.00	77.03
073	BONO VACACIONAL	203,805.00	3,560.00	207,365.00	0.00	92,715.71	92,715.71	92,715.71	114,649.29	114,649.29	0.00	44.71
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	33,400.00	0.00	33,400.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	32,050.00	32,050.00	0.00	4.04

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11200064

- Entidad - Programa - Proyecto - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 7 DE 17
 FECHA : 04/09/2014
 HORA : 14:37.51
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	24,981.82	24,981.82	24,981.82	120,018.18	120,018.18	0.00	17.23
182	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	440,000.00	-4,090.00	435,910.00	0.00	16,077.32	16,077.32	16,077.32	419,832.68	419,832.68	0.00	3.69
241	PAPEL DE ESCRITORIO	10,716.00	-10,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,696.00	-5,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,517.00	-3,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	600.00	0.00	600.00	0.00	267.86	267.86	267.86	332.14	332.14	0.00	44.64
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	126,960.00	0.00	126,960.00	0.00	14,757.72	14,757.72	14,757.72	112,202.28	112,202.28	0.00	11.62
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,949.00	4,090.00	21,039.00	0.00	14,162.32	14,162.32	14,162.32	6,876.68	6,876.68	0.00	67.31
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,669.00	0.00	2,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,669.00	2,669.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	10,964.00	-10,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	504.00	0.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504.00	504.00	0.00	0.00
TOTAL	13 000 000 SIN PROYECTO	4,527,645.00	32,406.00	4,560,051.00	0.00	1,857,290.33	1,857,290.33	1,857,290.33	2,702,760.67	2,702,760.67	0.00	40.73
TOTAL	13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,527,645.00	32,406.00	4,560,051.00	0.00	1,857,290.33	1,857,290.33	1,857,290.33	2,702,760.67	2,702,760.67	0.00	40.73
14	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA											
14 00 000	SIN PROYECTO											
022	PERSONAL POR CONTRATO	2,443,930.00	97,661.00	2,541,591.00	0.00	1,619,519.07	1,619,519.07	1,619,519.07	922,071.93	922,071.93	0.00	63.72
024	COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	237,792.00	232,844.00	470,636.00	0.00	232,303.00	232,303.00	232,303.00	238,333.00	238,333.00	0.00	49.36
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	119,000.00	23,359.00	142,359.00	0.00	65,430.90	65,430.90	65,430.90	76,928.10	76,928.10	0.00	45.96
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	74,500.00	3,000.00	77,500.00	0.00	36,825.05	36,825.05	36,825.05	40,674.95	40,674.95	0.00	47.52
028	COMP. POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	80,700.00	25,900.00	106,600.00	0.00	51,430.50	51,430.50	51,430.50	55,169.50	55,169.50	0.00	48.25
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,333,050.00	495,628.00	8,828,678.00	0.00	7,843,094.00	7,843,094.00	7,843,094.00	985,584.00	985,584.00	0.00	66.08
031	JORNALES	1,317,689.00	497,193.00	1,814,882.00	0.00	1,197,257.15	1,197,257.15	1,197,257.15	617,624.85	617,624.85	0.00	65.97
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	177,925.00	30,600.00	208,525.00	0.00	133,099.32	133,099.32	133,099.32	75,425.68	75,425.68	0.00	63.83
042	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	509,332.00	21,639.00	530,971.00	0.00	329,892.21	329,892.21	329,892.21	201,078.79	201,078.79	0.00	62.13
071	AGUINALDO	416,307.00	-169,991.00	246,316.00	0.00	629.53	629.53	629.53	245,686.47	245,686.47	0.00	0.26
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	416,307.00	567.00	416,894.00	0.00	179,993.10	179,993.10	179,993.10	236,900.90	236,900.90	0.00	43.17
073	BONO VACACIONAL	30,735.00	5,722.00	36,457.00	0.00	139.74	139.74	139.74	36,317.26	36,317.26	0.00	0.38

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11200054

- Entidad - Programa - Proyecto - Renglon -
DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 8 DE 17
FECHA : 04/09/2014
HORA : 14:37:51
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPRMISO	COMPRMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
111	ENERGIA ELECTRICA	281,388.00	-67,068.00	214,300.00	0.00	107,622.94	107,622.94	107,622.94	106,677.06	106,677.06	0.00	50.22
112	AGUA	990.00	-850.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00
113	TELEFONIA	257,500.00	19,500.00	277,000.00	0.00	178,292.85	178,263.17	178,263.17	98,707.15	98,736.83	0.00	64.35
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	497.00	0.00	497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497.00	497.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y SÓLIDOS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	63.89
121	DIVULGACION E INFORMACION	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	24,700.00	4,900.00	29,600.00	0.00	11,892.75	11,892.75	11,892.75	17,707.25	17,707.25	0.00	40.18
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,935,415.00	-73,945.00	1,861,470.00	0.00	635,661.25	635,661.25	635,661.25	1,225,788.75	1,225,788.75	0.00	34.15
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
142	FLETES	17,102.00	3,828.00	20,930.00	0.00	8,983.00	8,983.00	8,983.00	11,947.00	11,947.00	0.00	42.92
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	33,600.00	33,600.00	0.00	20,063.03	20,063.03	20,063.03	13,536.97	13,536.97	0.00	59.71
156	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	33,600.00	-33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,000.00	40,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	27,150.00	-1,250.00	25,900.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	21,900.00	21,900.00	0.00	15.44
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	102,041.00	20,000.00	122,041.00	0.00	26,012.00	26,012.00	26,012.00	96,029.00	96,029.00	0.00	21.31
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	806.00	-806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167	MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION	0.00	97,500.00	97,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,500.00	97,500.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	23,180.00	-8,610.00	14,580.00	0.00	2,290.00	2,290.00	2,290.00	12,290.00	12,290.00	0.00	15.71
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	637,249.00	-20,000.00	617,249.00	0.00	67,310.00	67,310.00	67,310.00	549,939.00	549,939.00	0.00	10.90
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	52,500.00	1,372,134.00	1,424,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,424,634.00	1,424,634.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	95,600.00	95,600.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	80,000.00	80,000.00	0.00	16.32
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	108,000.00	1,580,000.00	1,688,000.00	0.00	1,580,000.00	1,164,000.00	1,164,000.00	108,000.00	524,000.00	0.00	68.96
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000,000.00	667,372.00	1,667,372.00	0.00	533,372.00	415,800.00	415,800.00	1,134,000.00	1,251,572.00	0.00	24.94
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,350,714.00	-920,618.00	430,096.00	0.00	79,399.94	79,399.94	79,399.94	350,696.06	350,696.06	0.00	18.46
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	96,702.00	17,688.00	114,390.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	100,190.00	100,190.00	0.00	12.41
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	11,500.00	17,500.00	29,000.00	0.00	9,040.25	9,040.25	9,040.25	19,959.75	19,959.75	0.00	31.17
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	197,502.00	-118,100.00	79,402.00	0.00	3,212.00	3,212.00	3,212.00	76,190.00	76,190.00	0.00	4.05
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	53,792.00	18,000.00	71,792.00	0.00	27,248.65	27,248.65	27,248.65	44,543.35	44,543.35	0.00	37.95

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11200054

- Entidad - Programa - Proyecto - Renglon -
DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 9 DE 17
FECHA : 04/09/2014
HORA : 14:37.51
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
214	0.00	4,260.00	4,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,260.00	4,260.00	0.00	0.00
223	0.00	10,850.00	10,850.00	0.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00	8,030.00	8,030.00	0.00	25.99
232	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
233	25,000.00	-21,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
241	100,676.00	23,054.00	123,730.00	0.00	24,743.55	24,743.55	24,743.55	98,986.45	98,986.45	0.00	20.00
242	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
243	100,945.00	-14,455.00	86,490.00	0.00	7,421.10	7,421.10	7,421.10	79,068.90	79,068.90	0.00	8.58
244	52,040.00	-10,130.00	41,910.00	0.00	1,306.00	1,306.00	1,306.00	40,604.00	40,604.00	0.00	3.12
246	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	795.00	795.00	795.00	4,205.00	4,205.00	0.00	15.90
247	20,000.00	-19,800.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
253	318,000.00	176,880.00	494,880.00	0.00	68,512.00	32,432.00	32,432.00	426,368.00	462,448.00	0.00	6.55
254	3,500.00	-3,100.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
261	1,536.00	49,025.00	50,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,561.00	50,561.00	0.00	0.00
262	889,640.00	-4,631.00	885,009.00	0.00	355,159.52	355,159.52	355,159.52	529,849.48	529,849.48	0.00	40.13
264	5,280.00	-4,500.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
266	1,964.00	0.00	1,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,964.00	1,964.00	0.00	0.00
267	284,455.00	1,002.00	285,457.00	0.00	98,093.08	89,553.08	89,553.08	187,363.92	195,903.92	0.00	31.37
268	57,280.00	128,266.00	185,546.00	0.00	87,883.47	85,045.47	85,045.47	97,864.53	100,502.53	0.00	45.83
269	320.00	28,820.00	29,140.00	0.00	2,571.70	2,571.70	2,571.70	26,568.30	28,588.30	0.00	8.83
271	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00	0.00
272	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
273	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00
274	0.00	59,394.00	59,394.00	0.00	19,576.55	3,026.55	3,026.55	39,817.45	56,367.45	0.00	5.10
275	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00
279	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	0.00	147,077.00	147,077.00	0.00	88,895.66	4,666.16	4,666.16	58,181.34	142,408.84	0.00	3.17
282	0.00	27,900.00	27,900.00	0.00	1,860.50	1,860.50	1,860.50	26,039.50	28,039.50	0.00	6.67
283	913.00	18,460.00	19,373.00	0.00	3,327.25	2,787.25	2,787.25	16,045.75	18,585.75	0.00	14.39
284	0.00	31,295.00	31,295.00	0.00	18,420.40	0.00	0.00	12,874.60	31,295.00	0.00	0.00
286	4,318.00	27,315.00	31,633.00	0.00	2,639.39	2,639.39	2,639.39	28,993.61	28,993.61	0.00	8.34
291	137,416.00	-33,069.00	104,347.00	0.00	6,434.91	6,434.91	6,434.91	97,912.09	97,912.09	0.00	6.17
292	43,847.00	-22,900.00	20,947.00	0.00	15,192.85	15,192.85	15,192.85	5,754.15	5,754.15	0.00	72.53
293	8,775.00	-945.00	7,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,830.00	7,830.00	0.00	0.00
297	3,490.00	11,169.00	14,659.00	0.00	1,111.06	1,111.06	1,111.06	13,547.94	13,547.94	0.00	7.58
298	543,591.00	28,107.00	571,698.00	0.00	167,364.34	134,676.89	134,676.89	404,333.66	437,021.11	0.00	23.56

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecucion de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

PAGINA : 10 DE 17
 FECHA : 04/09/2014
 HORA : 14:37:51
 REPORTE : R00804768.rpt

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11200054

- Entidad - Programa - Proyecto - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,718.00	4,196.00	8,914.00	0.00	651.88	651.88	651.88	8,262.12	8,262.12	0.00	7.31
322	EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	50,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	35,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
327	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	32,000.00	111,000.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00	143,000.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	153,568.00	-64,027.00	89,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,541.00	89,541.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	261,422.00	-137,164.00	124,258.00	0.00	519.13	519.13	519.13	123,738.87	123,738.87	0.00	0.42
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION	0.00	946,267.00	946,267.00	0.00	546,921.06	546,921.06	546,921.06	399,345.94	399,345.94	0.00	57.80
563	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	93.75
TOTAL	14 00 000 SIN PROYECTO	23,533,246.00	14,100,355.00	37,633,604.00	0.00	24,222,354.53	21,480,019.60	21,480,019.60	13,411,249.37	16,153,564.40	0.00	57.08
14 00 001	ASISTENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO	450,770.00	252,603.00	703,373.00	0.00	168,812.39	168,812.39	168,812.39	534,560.61	534,560.61	0.00	24.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	26,260.00	55,146.00	81,406.00	0.00	29,066.00	29,066.00	29,066.00	52,340.00	52,340.00	0.00	35.70
024	COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	19,000.00	10,000.00	29,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	17.24
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	8,300.00	19,000.00	27,300.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	24,050.00	24,050.00	0.00	11.90
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	11,600.00	3,250.00	14,850.00	0.00	4,270.00	4,270.00	4,270.00	10,580.00	10,580.00	0.00	28.75
028	COMP. POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	16,690,350.00	-4,041,628.00	12,648,722.00	580,400.00	1,250,357.00	629,857.00	629,857.00	11,398,365.00	12,018,865.00	0.00	4.98
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	349,753.00	-95,207.00	256,546.00	0.00	113,301.74	113,301.74	113,301.74	143,244.26	143,244.26	0.00	44.16
031	JORNALES	40,550.00	-13,250.00	27,300.00	0.00	11,991.57	11,991.57	11,991.57	15,308.43	15,308.43	0.00	43.93
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	74,842.00	46,313.00	121,155.00	0.00	33,900.31	33,900.31	33,900.31	87,254.69	87,254.69	0.00	27.98
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	29,519.00	29,519.00	0.00	2,875.43	2,875.43	2,875.43	26,643.57	26,643.57	0.00	9.74
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,491.00	123,176.00	150,667.00	0.00	2,922.32	2,922.32	2,922.32	147,744.68	147,744.68	0.00	1.94
071	AGUINALDO	27,491.00	40,087.00	67,578.00	0.00	26,637.74	26,637.74	26,637.74	40,940.26	40,940.26	0.00	39.42
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	6,553.00	1,000.00	7,553.00	0.00	317.84	317.84	317.84	7,235.16	7,235.16	0.00	4.21
073	BONO VACACIONAL	0.00	7,800,000.00	7,800,000.00	0.00	3,474,000.00	2,208,000.00	2,208,000.00	4,325,000.00	5,592,000.00	0.00	28.31
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	48,000.00	48,000.00	96,000.00	0.00	15,108.12	15,108.12	15,108.12	80,891.88	80,891.88	0.00	15.74
111	ENERGIA ELECTRICA	36,600.00	206,000.00	242,600.00	0.00	136,165.08	94,772.08	94,772.08	108,414.92	147,827.92	0.00	39.07
143	TELEFONIA	174,200.00	70,000.00	244,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,200.00	244,200.00	0.00	0.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	9,945.00	9,945.00	9,945.00	30,055.00	30,055.00	0.00	24.86
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	540,000.00	210,972.00	750,972.00	0.00	275,913.00	275,913.00	275,913.00	475,059.00	475,059.00	0.00	36.74
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	36,000.00	52,000.00	88,000.00	0.00	8,621.99	7,223.71	7,223.71	79,378.01	80,776.29	0.00	8.21
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00
154	ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	96,000.00	4,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Inteqrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 11 DE 17
 FECHA : 04/09/2014
 HORA : 14:37.51
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11200054
 - Entidad - Programa - Proyecto - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,014

	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
162	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	60,000.00	15,000.00	75,000.00	0.00	29,552.56	21,565.20	21,565.20	45,447.44	53,434.80	0.00	28.75
167	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
169	150,000.00	1,038,314.00	1,188,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188,314.00	1,188,314.00	0.00	0.00
171	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00
181	10,071,461.00	-3,678,602.00	6,392,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,392,859.00	6,392,859.00	0.00	0.00
183	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	144,000.00	50,400.00	50,400.00	0.00	93,600.00	0.00	35.00
184	144,480.00	300,000.00	444,480.00	0.00	236,197.94	236,197.94	236,197.94	208,282.06	208,282.06	0.00	53.14
185	88,270.00	-38,270.00	50,000.00	0.00	16,320.00	16,320.00	16,320.00	33,680.00	33,680.00	0.00	32.64
186	0.00	164,300.00	164,300.00	0.00	81,500.00	81,500.00	81,500.00	82,800.00	82,800.00	0.00	49.60
188	12,098,926.00	1,912,448.00	14,011,374.00	0.00	7,358,759.59	5,142,770.20	5,142,770.20	6,652,614.41	8,868,603.80	0.00	36.70
189	10,332,321.00	5,372,482.00	15,704,803.00	0.00	7,732,475.46	3,944,247.04	3,944,247.04	7,972,327.54	11,760,555.96	0.00	25.11
191	0.00	1,106,376.00	1,106,376.00	0.00	949,903.58	949,903.58	949,903.58	156,472.42	156,472.42	0.00	85.86
195	55,500.00	-40,000.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00
196	60,000.00	30,000.00	90,000.00	0.00	13,879.86	13,879.86	13,879.86	76,120.14	76,120.14	0.00	15.42
199	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	16,497.95	16,497.95	16,497.95	3,502.05	3,502.05	0.00	82.49
211	0.00	60,792.00	60,792.00	0.00	20,454.25	20,454.25	20,454.25	40,337.75	40,337.75	0.00	33.65
233	0.00	131,000.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,000.00	131,000.00	0.00	0.00
241	75,000.00	-20,000.00	55,000.00	0.00	15,085.00	15,085.00	15,085.00	39,915.00	39,915.00	0.00	27.43
243	7,000.00	25,000.00	32,000.00	0.00	3,802.25	3,802.25	3,802.25	28,197.75	28,197.75	0.00	11.88
244	5,000.00	25,000.00	30,000.00	0.00	2,488.25	2,488.25	2,488.25	27,511.75	27,511.75	0.00	8.29
249	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
253	55,000.00	100,000.00	155,000.00	0.00	28,440.00	28,440.00	28,440.00	126,560.00	126,560.00	0.00	18.35
261	40,000.00	11,000.00	51,000.00	0.00	2,250.00	1,350.00	1,350.00	48,750.00	49,650.00	0.00	2.65
262	239,000.00	305,000.00	544,000.00	0.00	80,154.52	79,684.68	79,684.68	463,845.48	464,315.32	0.00	14.65
264	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
267	59,000.00	233,000.00	292,000.00	0.00	49,877.00	49,877.00	49,877.00	242,123.00	242,123.00	0.00	17.08
268	5,000.00	70,000.00	75,000.00	0.00	19,454.82	19,454.82	19,454.82	55,545.18	55,545.18	0.00	25.94
269	14,400.00	75,000.00	89,400.00	0.00	4,321.72	2,038.70	2,038.70	85,078.28	87,361.30	0.00	2.28
275	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
282	0.00	41,205.00	41,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,205.00	41,205.00	0.00	0.00
283	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
286	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 12 DE 17
 FECHA : 04/09/2014
 HORA : 14:37.51
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11200054
 - Entidad - Programa - Proyecto - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
288	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	19,000.00	95,740.00	114,740.00	0.00	3,175.92	1,690.92	1,690.92	111,564.08	113,049.08	0.00	1.47
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	36,524.00	36,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,524.00	36,524.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	67,347.00	67,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,347.00	67,347.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,700.00	1,054,800.00	1,115,500.00	0.00	20,692.02	10,162.91	10,162.91	1,094,807.98	1,105,337.09	0.00	0.91
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11,000.00	29,000.00	40,000.00	0.00	132.90	111.40	111.40	39,867.10	39,868.60	0.00	0.28
322	EQUIPO DE OFICINA	300,000.00	-240,000.00	60,000.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	54,100.00	60,000.00	0.00	0.00
323	EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3,032,000.00	-3,032,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	2,999.00	2,999.00	2,999.00	75,001.00	75,001.00	0.00	3.84
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,400,000.00	-2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	590,000.00	-336,355.00	243,645.00	0.00	20,279.50	0.00	0.00	223,365.40	243,645.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	280,281.00	280,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,281.00	280,281.00	0.00	0.00
331	CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	4,765,584.00	4,765,584.00	0.00	274,142.74	0.00	0.00	4,491,441.26	4,765,584.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	32,159.00	24,907.00	57,066.00	0.00	1,631.97	1,631.97	1,631.97	55,434.03	55,434.03	0.00	2.86
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,862.00	114,874.00	135,436.00	0.00	1,886.96	1,886.96	1,886.96	133,549.04	133,549.04	0.00	1.39
TOTAL	14 00 001 ASISTENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO	58,694,539.00	13,309,778.00	72,004,317.00	590,400.00	22,708,814.95	14,357,804.13	14,357,804.13	48,295,502.05	57,646,712.87	0.00	19.94
14 00 002	INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO											
031	JORNALES	0.00	819,441.00	819,441.00	0.00	67,555.62	67,555.62	67,555.62	751,885.38	751,885.38	0.00	8.24
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	86,750.00	86,750.00	0.00	7,450.02	7,450.02	7,450.02	79,299.98	79,299.98	0.00	8.59
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	87,441.00	87,441.00	0.00	7,208.10	7,208.10	7,208.10	80,232.90	80,232.90	0.00	8.24
071	AGUINALDO	0.00	68,295.00	68,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,295.00	68,295.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	68,295.00	68,295.00	0.00	1,067.04	1,067.04	1,067.04	67,227.96	67,227.96	0.00	1.56
073	BONO VACACIONAL	0.00	14,556.00	14,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,556.00	14,556.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	538,724.00	538,724.00	0.00	40,200.00	40,200.00	40,200.00	498,524.00	498,524.00	0.00	7.46
188	SERV. DE ING., ARO. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT. PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	203,230.00	203,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,230.00	203,230.00	0.00	0.00
223	POMEZ, CAL Y YESO	0.00	565,631.00	565,631.00	0.00	71,326.31	71,326.31	71,326.31	494,304.69	494,304.69	0.00	12.61
224	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	636.00	636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636.00	636.00	0.00	0.00
254	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	2,122.00	2,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,122.00	2,122.00	0.00	0.00
261	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	140,635.00	140,635.00	46,524.00	156.50	156.50	156.50	140,478.50	140,478.50	0.00	0.11
262	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	117,000.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	117,000.00	0.00	0.00
267	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	201,862.00	201,862.00	0.00	1,619.80	1,484.80	1,484.80	200,242.20	200,367.20	0.00	0.74
268		0.00	3,127,396.00	3,127,396.00	0.00	420,904.12	418,027.37	418,027.37	2,706,491.88	2,709,368.63	0.00	13.37

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

PAGINA : 13 DE 17
 FECHA : 04/09/2014
 HORA : 14:37:51
 REPORTE : R00804768.rpt

Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11200054
 - Entidad - Programa - Proyecto - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEJ
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	164,597.00	164,597.00	0.00	7,628.06	7,278.06	7,278.06	156,968.94	157,318.94	0.00	4.42
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	139,298.00	139,298.00	0.00	8,910.00	8,910.00	8,910.00	130,388.00	130,388.00	0.00	6.40
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	503,254.00	503,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,254.00	503,254.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	0.00	2,289,892.00	2,289,892.00	2,976.00	376,969.70	376,969.70	376,969.70	1,912,922.30	1,912,922.30	0.00	16.46
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	801,071.00	801,071.00	0.00	70,566.00	65,436.00	65,436.00	730,505.00	735,635.00	0.00	8.17
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	2,465,013.00	2,465,013.00	138,800.00	186,560.67	169,339.52	169,339.52	2,278,452.33	2,295,673.48	0.00	6.87
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	1,730,076.00	1,730,076.00	0.00	202,180.00	184,791.00	184,791.00	1,527,896.00	1,545,285.00	0.00	10.68
283	PRODUCTOS DE METAL ACABADAS	0.00	1,148,514.00	1,148,514.00	0.00	22,710.82	16,130.82	16,130.82	1,125,803.18	1,132,383.18	0.00	1.40
284	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	298,288.00	298,288.00	0.00	9,108.00	8,208.00	8,208.00	289,180.00	290,080.00	0.00	2.75
286	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	97,110.00	97,110.00	0.00	12,189.85	12,189.85	12,189.85	84,920.15	84,920.15	0.00	12.55
289	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	32,410.00	32,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,410.00	32,410.00	0.00	0.00
297	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	57,317.00	57,317.00	0.00	391.00	0.00	0.00	56,926.00	57,317.00	0.00	0.00
299	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,710.00	10,710.00	0.00	178.80	178.80	178.80	10,531.20	10,531.20	0.00	1.67
329	CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	1,087,695.00	1,087,695.00	0.00	8,897.26	747.26	747.26	1,078,797.74	1,086,947.74	0.00	0.07
331	VACACIONES AL PERSONAL	278,254,736.00	-629,905.00	277,624,831.00	3,145,066.34	65,188,479.66	24,668,618.89	24,668,618.89	212,436,351.34	252,956,212.11	0.00	8.89
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	79,211.00	79,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,211.00	79,211.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	45,451.00	45,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,451.00	45,451.00	0.00	0.00
TOTAL	14 00 002 INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO	279,954,736.00	16,362,016.00	296,316,752.00	3,333,366.34	66,712,257.33	26,133,283.66	26,133,283.66	229,604,494.67	270,183,468.34	0.00	8.82
TOTAL	14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	362,182,524.00	43,772,149.00	405,954,673.00	3,923,766.34	113,643,426.91	61,970,907.39	61,970,907.39	292,311,246.09	343,983,765.61	0.00	15.27
15	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL											
15 00 001	ASISTENCIA PARA DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL											
022	PERSONAL POR CONTRATO	371,184.00	92,376.00	463,560.00	0.00	260,227.73	260,227.73	260,227.73	203,332.27	203,332.27	0.00	56.14
024	COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	10,080.00	0.00	10,080.00	0.00	5,838.00	5,838.00	5,838.00	4,242.00	4,242.00	0.00	57.92
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	24,000.00	12,000.00	36,000.00	0.00	20,866.67	20,866.67	20,866.67	15,133.33	15,133.33	0.00	57.96
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,475.00	3,475.00	3,475.00	2,525.00	2,525.00	0.00	57.92
028	COMP. POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	4,865.00	4,865.00	4,865.00	3,535.00	3,535.00	0.00	57.92
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,227,120.00	-1,227,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	40,273.00	25,000.00	65,273.00	0.00	31,134.78	31,134.78	31,134.78	34,138.22	34,138.22	0.00	47.70
071	AGUINALDO	32,602.00	20,000.00	52,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,602.00	52,602.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	32,602.00	10,000.00	42,602.00	0.00	20,821.78	20,821.78	20,821.78	21,780.22	21,780.22	0.00	48.88
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	0.00	2,294,464.00	2,294,464.00	0.00	2,160,000.00	1,484,000.00	1,484,000.00	134,464.00	800,464.00	0.00	65.11
113	TELEFONIA	54,000.00	-25,000.00	29,000.00	0.00	4,364.80	4,364.80	4,364.80	24,635.20	24,635.20	0.00	15.05
121	DIVULGACION E INFORMACION	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	10,351.50	10,351.50	10,351.50	43,648.50	43,648.50	0.00	19.17
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,000.00	10,000.00	16,000.00	0.00	5,995.00	5,995.00	5,995.00	10,005.00	10,005.00	0.00	37.47

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecucion de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

PAGINA : 14 DE 17
 FECHA : 04/09/2014
 HORA : 14:37:51
 REPORTE : R00804768.rpt

Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11200054
 - Entidad - Programa - Proyecto - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	160,000.00	-36,000.00	124,000.00	0.00	29,552.00	29,072.00	29,072.00	94,448.00	94,928.00	0.00	23.45
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	840.00	0.00	0.00
142	FLETES	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00
162	INTANGIBLES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	2,650.00	2,650.00	0.00	11.67
164	MANT. Y REP. DE EQ.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
165	EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	36,000.00	150,000.00	186,000.00	0.00	7,785.76	4,900.00	4,900.00	178,214.24	181,100.00	0.00	2.63
169	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	644,986.00	0.00	644,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644,986.00	644,986.00	0.00	0.00
173	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	14,097,000.00	14,097,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,097,000.00	14,097,000.00	0.00	0.00
181	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	199,500.00	199,500.00	199,500.00	200,500.00	200,500.00	0.00	49.88
183	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	216,000.00	-216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS JURIDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
188	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	806,400.00	-706,400.00	100,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	91,000.00	91,000.00	0.00	9.00
189	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	330,000.00	-245,320.00	84,680.00	0.00	84,500.00	84,500.00	84,500.00	180.00	180.00	0.00	99.79
195	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	200,000.00	-150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
196	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	56,780.00	-20,000.00	36,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,780.00	36,780.00	0.00	0.00
199	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	200.00	200.00	0.00	91.67
211	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	960.00	0.00	960.00	0.00	219.25	219.25	219.25	740.75	740.75	0.00	22.84
241	ALIMENTOS PARA PERSONAS	27,037.00	-10,000.00	17,037.00	0.00	2,312.50	2,312.50	2,312.50	14,724.50	14,724.50	0.00	13.57
243	PAPEL DE ESCRITORIO	4,422.00	0.00	4,422.00	0.00	573.44	50.00	50.00	3,848.56	4,372.00	0.00	1.13
244	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	6,427.00	0.00	6,427.00	0.00	524.25	524.25	524.25	5,902.75	5,902.75	0.00	8.16
245	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
249	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
253	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	29.17
262	LLANTAS Y NEUMATICOS	171,000.00	133,067.00	304,067.00	0.00	48,706.42	48,706.42	48,706.42	255,360.58	255,360.58	0.00	16.02
267	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	72,936.00	-20,000.00	52,936.00	0.00	2,845.00	2,845.00	2,845.00	50,091.00	50,091.00	0.00	5.37
268	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,460.00	0.00	2,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,460.00	2,460.00	0.00	0.00
269	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,824.00	0.00	1,824.00	0.00	173.60	0.00	0.00	1,650.40	1,824.00	0.00	0.00
291	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	8,922.00	0.00	8,922.00	0.00	2,660.70	2,660.70	2,660.70	6,261.30	6,261.30	0.00	29.82
292	UTILES DE OFICINA	1,272.00	0.00	1,272.00	0.00	595.68	0.00	0.00	676.32	1,272.00	0.00	0.00
297	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,410.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	1,410.00	0.00	0.00
298	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	56,498.00	175,000.00	231,498.00	0.00	84,601.30	75,023.76	75,023.76	146,896.70	156,474.24	0.00	32.41
299	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	630.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	630.00	0.00	0.00
	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS											

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 16 DE 17
 FECHA : 04/09/2014
 HORA : 14:37.51
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11200054
 - Entidad - Programa - Proyecto - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,014

	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
327	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	3,000.00	90,000.00	0.00	0.00
415	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
TOTAL	4,733,865.00	14,893,067.00	19,626,932.00	0.00	3,101,540.16	2,334,304.14	2,334,304.14	16,525,391.84	17,292,627.86	0.00	11.89
15 00 002											
331	25,120,000.00	0.00	25,120,000.00	0.00	20,821,407.65	7,962,525.49	7,962,525.49	4,298,592.35	17,157,474.51	0.00	31.70
TOTAL	25,120,000.00	0.00	25,120,000.00	0.00	20,821,407.65	7,962,525.49	7,962,525.49	4,298,592.35	17,157,474.51	0.00	31.70
TOTAL	29,853,865.00	14,893,067.00	44,746,932.00	0.00	23,922,947.81	10,296,829.63	10,296,829.63	20,823,984.19	34,450,102.37	0.00	23.01
16											
16 00 001											
022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
081	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

PAGINA : 16 DE 17
 FECHA : 04/09/2014
 HORA : 14:37.51
 REPORTE : R00804768.rpt

Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11200054
 - Entidad - Programa - Proyecto - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
198	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT. PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	POMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 17 DE 17
 FECHA : 04/09/2014
 HORA : 14:37.51
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11200054
 - Entidad - Programa - Proyecto - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
281 PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282 PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 PRODUCTOS DE METAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 ESTRUCTURAS METALICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413 SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 16 00 001 ASISTENCIA PARA DESARROLLO RURAL Y LOCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 16 00 000 SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95 00 000	0.00	2,395,937.00	2,395,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,395,937.00	2,395,937.00	0.00	0.00
911 EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PUBLICAS	0.00	2,395,937.00	2,395,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,395,937.00	2,395,937.00	0.00	0.00
TOTAL 95 00 000 SIN PROYECTO	0.00	2,395,937.00	2,395,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,395,937.00	2,395,937.00	0.00	0.00
TOTAL 95 00 000 PROGRAMA "RECONSTRUCCIÓN JL7"	0.00	2,395,937.00	2,395,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,395,937.00	2,395,937.00	0.00	0.00
TOTAL 11200054 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL	722,541,063.00	20,115,483.00	742,656,546.00	4,281,068.55	306,699,784.46	237,759,966.22	237,759,966.22	435,956,771.54	504,896,689.78	0.00	32.01

-INFOM-



INFOM

Construimos el futuro

Agenda Guatemalteca del Agua

agua para todo y para todos

c. Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingresos

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Ingresos - Reportes - Informacion Consolidada
Grupos Dinamicos de Ingresos

Expresado en Quetzales

Entidad = 11200054, Unidad Ejecutora = 0
 - Entidad - Recurso -

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 1 DE
 FECHA : 05/09/2014
 HORA : 14:20:55
 REPORTE : R00815310

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VGENTE	PERCIBIDO	DEVENGADO	%EJECUCION
11200-054						
13250 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFORM-	0.00	0.00	0.00	461,294.64	461,294.64	0.00
13280 SERVICIOS DE LABORATORIO	19,605,340.00	0.00	19,605,340.00	3,429,350.80	3,429,350.80	17.68
18110 OTROS SERVICIOS	49,050,000.00	0.00	49,050,000.00	31,799,212.69	31,799,212.69	64.83
18131 POR PRESTAMOS INTERNOS	6,371,513.00	0.00	6,371,513.00	5,216,975.87	5,216,975.87	81.88
18141 POR DEPOSITOS INTERNOS	3,100,056.00	0.00	3,100,056.00	4,377,257.41	4,377,257.41	141.20
18210 POR TITULOS Y VALORES INTERNOS	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00	70.00
17210 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	319,096,000.00	0.00	319,096,000.00	42,310,786.00	42,310,786.00	13.26
22280 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	46,375,628.00	0.00	46,375,628.00	95,028,140.98	95,028,140.98	204.91
23110 DE MUNICIPALIDADES	259,082,526.00	20,115,493.00	279,198,019.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	779,541,083.00	20,115,493.00	742,656,556.00	196,623,018.17	196,623,018.17	



 DIRECTOR FINANCIERO



INFOM

Construimos el futuro

Agenda Guatemalteca del Agua

agua para todo y para todos

d. Resultados económicos y financieros del periodo

Informes de Gestión y Resultados

Resultados Económicos y Financieros

Expresado en Quetzales

Codigo: CGIRC03

ENTIDAD: INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

EJERCICIO: 2014

PERIODO: ENERO - AGOSTO

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
1. RECURSOS	1,415,082,126.00	1,465,197,619.00	196,623,018.17	13.12
1.1. Ingresos Corrientes	196,053,818.00	196,053,818.00	59,284,091.21	30.24
1.1.4. Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública	39,010,680.00	39,010,680.00	3,890,645.24	9.97
1.1.4.2. Sobre diversos servicios	0.00	0.00	461,294.64	0.00
1.1.4.9.0. SOBRE OTROS SERVICIOS	39,010,680.00	39,010,680.00	3,429,350.60	8.79
1.1.6. Renta de la Propiedad	117,043,138.00	117,043,138.00	41,393,445.97	35.37
1.1.6.1. Intereses	117,043,138.00	117,043,138.00	41,393,445.97	35.37
1.1.6.1.1. Intereses por préstamos internos	98,100,000.00	98,100,000.00	31,799,212.69	32.42
1.1.6.1.3. Intereses por depósitos	12,743,026.00	12,743,026.00	5,216,975.87	40.94
1.1.6.1.4. Intereses por títulos y valores	6,200,112.00	6,200,112.00	4,377,257.41	70.60
1.1.7. Transferencias Corrientes	40,000,000.00	40,000,000.00	14,000,000.00	35.00
1.1.7.2. DEL SECTOR PUBLICO	40,000,000.00	40,000,000.00	14,000,000.00	35.00
1.1.7.2.1. De la Administración Central	40,000,000.00	40,000,000.00	14,000,000.00	35.00
1.2. Recursos de Capital	730,863,256.00	730,863,256.00	137,338,926.96	18.79
1.2.1. Transferencias de capital	638,112,000.00	638,112,000.00	42,310,786.00	6.63
1.2.1.2. Del Sector Público	638,112,000.00	638,112,000.00	42,310,786.00	6.63
1.2.1.2.1. De la Administración Central	638,112,000.00	638,112,000.00	42,310,786.00	6.63
1.2.3. Disminución de la Inversión Financiera	92,751,256.00	92,751,256.00	95,028,140.96	102.45
1.2.3.3. Reoperación de Préstamos de Largo Plazo	92,751,256.00	92,751,256.00	95,028,140.96	102.45
1.2.3.3.2. Del Sector Público	92,751,256.00	92,751,256.00	95,028,140.96	102.45
1.2.3.3.2.5. De municipalidades	92,751,256.00	92,751,256.00	95,028,140.96	102.45
1.3. Fuentes Financieras	518,165,052.00	518,165,052.00	0.00	0.00
1.3.1. Disminución de la Inversión Financiera	518,165,052.00	518,165,052.00	0.00	0.00
1.3.1.5. Disminución de otros Activos Financieros	518,165,052.00	518,165,052.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1. Disminución de Disponibilidades	518,165,052.00	518,165,052.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1.1. Disminución de Disponibilidades	518,165,052.00	518,165,052.00	0.00	0.00
2. GASTOS	722,541,063.00	742,656,556.00	217,759,966.72	32.01

Informes de Gestión y Resultados Resultados Económicos y Financieros

Expresado en Quetzales

Codigo: CGIRC03

ENTIDAD: INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

EJERCICIO: 2014

PERIODO: ENERO - AGOSTO

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
2.1. Gastos Corrientes	105,491,645.00	110,293,071.00	50,128,489.79	45.45
2.1.1. Gastos de Consumo	103,260,292.00	107,325,451.00	48,889,250.93	45.55
2.1.1.1. Remuneraciones	70,383,189.00	73,155,846.00	38,577,450.50	52.73
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	54,592,045.00	57,197,553.00	32,164,857.73	56.23
2.1.1.1.2. Aportes patronales	3,795,775.00	4,080,437.00	2,171,941.85	53.23
2.1.1.1.3. Dietas y gastos de representacion	1,056,900.00	1,176,900.00	712,714.30	60.56
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	10,938,469.00	10,700,956.00	3,527,936.62	32.97
2.1.1.2. Bienes y servicios	32,727,401.00	33,974,015.00	10,267,750.71	30.22
2.1.1.2.1. Servicios No personales	25,396,026.00	26,392,490.00	7,646,801.33	28.97
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	7,331,375.00	7,581,525.00	2,620,949.38	34.57
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	149,702.00	195,590.00	44,049.72	22.52
2.1.3. Rentas de la Propiedad	365,000.00	155,000.00	5,446.00	3.51
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	365,000.00	155,000.00	5,446.00	3.51
2.1.4. Prestaciones de la Seguridad Social	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
2.1.7. Transferencias Corrientes	1,846,353.00	2,792,620.00	1,233,792.86	44.18
2.1.7.1. Al Sector Privado	40,000.00	40,000.00	19,500.00	48.75
2.1.7.1.1. Direccas a personas	40,000.00	40,000.00	19,500.00	48.75
2.1.7.2. Al Sector Publico	1,806,353.00	2,752,620.00	1,214,292.86	44.11
2.1.7.2.1. Al Sector Publico No Empresarial	1,806,353.00	2,752,620.00	1,214,292.86	44.11
2.1.7.2.1.6. Cuota sost. a Contraloria de Clas.	1,806,353.00	2,752,620.00	1,214,292.86	44.11
2.2. Gastos de Capital	373,595,140.00	426,581,001.00	58,290,096.88	13.66
2.2.1. Inversion Real Directa	373,595,140.00	418,581,001.00	50,790,096.88	12.13
2.2.1.1. Formacion Bruta de Capital Fijo	373,595,140.00	418,581,001.00	50,790,096.88	12.13
2.2.1.1.3. Maq., equipo y otros bienes muebles	11,404,000.00	7,352,621.00	6,125.72	0.08
2.2.1.1.4. Constr. de bienes nac. de uso comun	303,374,736.00	307,510,415.00	32,631,144.38	10.61
2.2.1.1.6. Produccion propia	58,816,404.00	103,717,965.00	18,152,826.78	17.50
2.2.1.1.6.1. Remuneraciones	19,537,942.00	26,445,892.00	5,168,231.01	19.54
2.2.1.1.6.1.1. Sueldos y salarios	19,243,367.00	25,313,192.00	5,037,826.74	19.90
2.2.1.1.6.1.2. Aportes patronales	115,115.00	303,388.00	75,118.62	24.76

Informes de Gestión y Resultados
Resultados Económicos y Financieros
 Expresado en Quetzales

Código: CGIRC03

ENTIDAD: INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

EJERCICIO: 2014


PERIODO: ENERO - AGOSTO

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
2.2.1.1.6.1.4. Otras prestaciones relac. con salarios	179,460.00	829,312.00	55,285.65	6.67
2.2.1.1.6.2. Bienes y servicios	38,920,062.00	77,099,673.00	12,984,595.77	16.84
2.2.1.1.6.2.1. Servicios no personales	37,936,964.00	59,317,038.00	11,266,676.98	18.99
2.2.1.1.6.2.2. Materiales y suministros	983,098.00	17,782,635.00	1,717,918.79	9.66
2.2.1.1.6.3. Impuestos indirectos	255,500.00	65,500.00	0.00	0.00
2.2.1.1.6.7. Derechos sobre bienes intangibles	102,900.00	106,900.00	0.00	0.00
2.2.2. Transferencias de Capital	0.00	8,000,000.00	7,500,000.00	93.75
2.2.2.2. Al Sector Publico	0.00	8,000,000.00	7,500,000.00	93.75
2.2.2.2.1. Al Sector Publico No Empresarial	0.00	8,000,000.00	7,500,000.00	93.75
2.2.2.2.1.6. A municipalidades	0.00	8,000,000.00	7,500,000.00	93.75
2.3. Aplicaciones Financieras	243,454,278.00	205,782,484.00	129,341,379.55	62.85
2.3.1. Inversion Financiera	243,454,278.00	205,782,484.00	129,341,379.55	62.85
2.3.1.4. Concesion de Prest. a Largo Plazo	243,454,278.00	205,782,484.00	129,341,379.55	62.85
2.3.1.4.2. Al sector publico	243,454,278.00	205,782,484.00	129,341,379.55	62.85
2.3.1.4.2.6. A municipalidades	243,454,278.00	205,782,484.00	129,341,379.55	62.85

Unidad Ejecutora: 000

Balance en Cuenta Corriente: 90,562,173.00 85,760,747.00 9,155,601.42 10.68

Balance Presupuestal: 447,830,289.00 390,043,002.00 88,204,431.50 22.61





INFOM

Construimos el futuro

Agenda Guatemalteca del Agua

agua para todo y para todos

e. Análisis y Justificaciones de las principales variaciones.

Entidad : 1120-0054-000-00-INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

Ejercicio : 2013

Periodo: De Mayo a Agosto 2014

Código Informe IGRC05

Informes de Gestión y Rendición de Cuentas
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones

Estructura Pg Sp Pv	Descripción de la categoría Programática	Análisis y Justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
11 000 000	ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES	Los recursos asignados a este proyecto están destinados al otorgamiento de préstamos a las municipalidades; presenta una ejecución financiera de 71.5% y ejecución física de 19.38. Se contempla además otorgar nuevos préstamos a las municipalidades a partir del tercer trimestre 2014, para la ejecución de obras del Sector desarrollo Urbano y Rural, como construcción de mercados, cumpliendo con los requisitos que estipula el reglamento operativo del Programa Fomento del Sector Municipal, por ser recursos financiados con los ingresos obtenidos por recuperación de capital del Préstamo BID 1217 OC-GU. La ejecución obtenida del 56.27% corresponde a los gastos destinados a cubrir la asistencia técnica brindada a las municipalidades del Interior del país para cubrir servicios de asesorías, servicios de mantenimiento y servicios de laboratorio. La ejecución obtenida del 40.73% corresponde a los gastos destinados a cubrir los servicios de capacitaciones y asesorías administrativas brindadas a las municipalidades del Interior del país. El Programa obtuvo un porcentaje de ejecución del 57.08, con la ejecución del presupuesto de los siguientes unidades: La Unidad Ejecutora del Programa de Acueductos Rurales , tuvo una asignación presupuestario para gastos de funcionamiento de Q.20.0 millones, de los cuales Q.11.8 millones corresponden al Programa de Desarrollo y Ejecución, dentro del cual se incluyen las diez Oficinas Regionales y la Subdirección Ejecutiva. De los recursos asignados al Programa de Desarrollo y Ejecución se obtuvo una ejecución del 67%. El Programa de Gestión Social Comunitaria tuvo una asignación de recursos por un monto de Q.1,141,100 con la fuente de financiamiento 11-000-000 y al 31 de agosto de 2014 reportó una ejecución de Q.841,811.48 que representa el 73.77% y corresponde a los gastos de funcionamiento (honorarios, salarios del personal 022 y 029, así como viáticos, combustibles, lentes y colorantes entre otros) para el desarrollo de las actividades programadas en el segundo trimestre del año 2014. El saldo no ejecutado corresponde a Q.299,288.62 que representa el 26.23% de los renglones de viáticos combustible, transporte de personas que se ejecutará en el transcurso del tercer trimestre del año 2014. PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE FLORES Y SAN BENITO , se obtuvo una ejecución del 6.58% que corresponde a pagos de gastos administrativos de la coordinación del programa. Dentro de las variaciones del Presupuesto del Programa de Preinversión se tiene lo siguiente: En el Primer Cuatrimestre se reporto un monto asignado de Q.4,392,836.00 de los cuales en el mes de marzo por Instrucciones de Fondo Nacional se nos debitaron Q250,000.00 quedando un nuevo monto de Q.4,142,836.00 de los cuales se reporta una ejecución del 11 Cuatrimestre de Q.2,717,850.11 que corresponde al 65.60%. En Metas Fiscales: 56 Estudios de Prefactibilidad con un 70%, 41 Estudios de Factibilidad con un 82%, 42 Evaluaciones Ambientales con un 84% a la fecha. La Unidad de Aguas Subterráneas en Áreas Rurales, para el primer trimestre se tenía un Presupuesto vigente de Q 3,078,600.00, en el segundo trimestre del año debido a la ampliación tuvo una modificación de Q1,656,099.00 quedando vigente un presupuesto de Q.4,734,699.00 de los cuales al 31/08/2014 se reportó una ejecución global de Q.2,001,067.92 equivalente al 42.26% y corresponde en su totalidad a gastos de funcionamiento (honorarios, sueldos y salarios del personal 022, 029, 031 así como viáticos y combustibles entre otros) correspondientes al Programa Desarrollo de Aguas Subterráneas durante los meses de enero-agosto 2014.
14 000 001	ASISTENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO	A nivel de proyecto 1 el programa obtuvo una ejecución del 19.94 para las siguientes unidades que lo conforman: UNIDAD DE AGUAS SUBTERRANEAS EN AREAS RURALES con recursos de la Donación Japonesa, se tuvo una asignación inicial de Q.104,000.00, en el segundo trimestre con la ampliación tuvo una modificación de Q 1,714,703.00 quedando un presupuesto vigente de Q1,818,703.00 al 31/08/2014 no se reportó ejecución. Esto se debe a que aun no han sido aprobados los SNIPS para realizar los pagos y poder cumplir con los compromisos pendientes. Este proyecto tuvo una asignación inicial de Q.946,400, en el segundo trimestre por la ampliación tuvo una modificación de Q 4,0582,891.00 quedando un presupuesto vigente de Q5,529,291.00 al 31/08/2014. Se ejecutó de forma global Q.1,233,056.91 equivalente al 22.30% y corresponde a gastos de funcionamiento de enero-agosto 2014. El Programa Desarrollo y Ejecución, tiene una asignación presupuestaria de saldos de caja cargados al snip administrativo de Q.2.8 millones, dentro de los cuales se tiene incluido lo asignado a la Subdirección, de dicho monto se tiene un avance financiero del 36%.

**Informes de Gestión y Rendición de Cuentas
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones**

Entidad : 1120-0064-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

Ejercicio : 2013

Periodo : De Mayo a Agosto 2014

Código Informe IGRC06

Estructura		Descripción de la categoría Programática	Análisis y Justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
Pg	Sp		
14	000	002 INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO	<p>El Programa de Gestión Social Comunitaria tuvo una asignación de recursos por un monto de Q.175,000.00 financiado con Saldos de Caja y el 31 de agosto el saldo no ejecutado corresponde a los gastos de funcionamiento, como honorarios, salarios del personal 022 y 029, así como víaticos, combustibles tintas y colorantes entre otros, que están programados para el tercer cuatrimestre del año 2014.</p> <p>PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA DESARROLLO HUMANO. Se solicitó una sustitución de fuentes de financiamiento de la 52 Préstamos externo a la fuente 61 Donaciones externas, para acreditarle disponibilidad al renglón 188 "Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras", para el pago de la supervisión de 38 proyectos en ejecución, debido a que el asignado inicial de la Donación no era suficiente para cubrir todos los compromisos del presente ejercicio fiscal.</p> <p>A nivel de proyecto 2 el programa obtuvo una ejecución del 8.82 para las siguientes unidades que lo conforman:</p> <p>PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE FLORES Y SAN BENITO, Durante el segundo cuatrimestre de 2014, no se logró la aprobación del SNIP respectivo y no se logró acuerdo con el contratista, por lo que no se contrato ni ejecutó la obra.</p> <p>Este proyecto no cuenta con una asignación para cubrir los gastos de inversión para obras nuevas durante el presente año por parte del Programa Desarrollo de Aguas Subterráneas. Se estarán reorientando recursos de saldos de caja, al contar con la aprobación favorable de los expedientes de parte de SEGEPLAN. En cuanto a la parte física durante el segundo cuatrimestre no hubo avance pues los proyectos de pozos mecánicos fueron perforados en años anteriores y solo se tiene pendiente de instalación de 2 equipos de bombeo para el tercer cuatrimestre.</p> <p>En cuanto al avance físico, el Programa de Desarrollo y Ejecución tiene 26 obras programadas, de las cuales cinco corresponden a deuda, 9 son obras nuevas y doce son obras de arrastre, actualmente se tiene en trámite 4 procesos de colización y 1 de licitación correspondiente a las obras nuevas, para iniciar posteriormente su ejecución física. Se tiene avance financiero del 17.6% en relación al monto presupuestado para el ejercicio fiscal 2014.</p> <p>En la UNIDAD DE AGUAS SUBTERRANEAS EN AREAS RURALES con recursos de la Donación Japonesa, en el segundo cuatrimestre con la Resolución No. 173-2014 se aprobó la transferencia para el pago de los proyectos El Rosario, Los Encuentros, Sololá, Sololá y Aldea Xeluyú, San Martín Jilotepeque, Chimaltenango. Estos Proyectos son de deuda por lo que ya tienen una ejecución física del 100%.</p> <p>PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA DESARROLLO HUMANO. Se realizó una sustitución de fuentes de la 52 préstamos externos a la 61 donaciones externas, para acreditar los proyectos de letrinas que se están ejecutando.</p> <p>Para el Programa de Caminos Rurales, a la fecha se muestra una ejecución financiera de Q.2,334,304.14 equivalente al 11.89% que corresponde a los gastos de funcionamiento y de asistencia técnica para la preparación de las obras a ejecutar, la meta física tiene como unidad de medida la unidad monetaria, la baja ejecución se vio afectada por la modificación presupuestaria de saldos de caja por Q.14.0 millones.</p> <p>A la fecha se muestra una ejecución financiera de Q.7,962,525.49 equivalente al 31.70% del presupuesto asignado, no se reporta meta física derivado de que el Sistema de SEGEPLAN no está vinculando la información hacia el SICOIN.</p> <p>Este programa no presenta ejecución debido a que se encuentran en proceso de compra los materiales para cubrir la emergencia.</p>
15	000	001 ASISTENCIA PARA DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	
15	000	002 INFRAESTRUCTURA DE CAMINOS TERCIARIOS	
95	000	000 PROGRAMA "RECONSTRUCCIÓN JL 7"	



Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de administración Financiera



Instituto de Fomento Municipal

Plantilla “Complemento a la Ejecución Física”

**Literales a), f), medidas de transparencias
implementadas y calidad de gasto**

**Informes de Gestión y Rendición de Cuentas
Plantilla de Complemento a la Ejecución Física
Expresado en Quetzales**

Código Informe CIGRC02

Entidad: INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

Ejercicio: 2014

Periodo: Enero - Agosto

Resultado	Prg	Spq	Pty	Act	Obr	Subproducto	Descripción	Ubg	Presupuesto Físico		Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios
									Inicial	Vigente Ejecutado		
Pacio Hambro Cerro Reducir la desnutrición Crónica en niños y niñas menores de cinco años												
11	ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES											
	001	000					1 ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL. PRÉSTAMO					
	1						2 Préstamos otorgados a las municipalidades		325	325		47 municipalidades
	2						2 Préstamos otorgados a las municipalidades		325	325		63
12	ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES											
	001	000					1 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN					
	1						2 Dirección y coordinación		700	700		556
	2						2 Dirección y coordinación		700	700		556
	002	000					1 DISEÑO DE PROYECTOS					
	1						2 Estudios de proyectos municipales elaborados		55	80		58
	2						2 Diseños de proyectos municipales		10	5		0
	3						2 revisiones de proyectos municipales		20	40		34
	4						2 asesorías de proyectos municipales		10	20		14
	5						2 Localización topográfico		15	15		10
	003	000					1 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE.					
	1						2 Mantenimiento de sistemas de agua potable		105	105		63
	2						2 Servicios de mantenimiento de sistemas de agua potable		105	105		63
	004	000					1 SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA					
	1						2 Análisis de laboratorio de agua		2.810	2.810		2.107
	2						2 Análisis de laboratorio de agua		2.810	2.810		2.107
13	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL											
	001	000					1 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN					
	1						2 Dirección y Coordinación		8	1		0
	2						2 Dirección Coordinación		8	1		0
	002	000					1 CAPACITACIÓN MUNICIPAL.					
	1						2 Funcionarios municipales capacitados		115	0		0

Resultado	Prg	Spg	Pty	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto / Subproducto	Ubg	Presupuesto Físico		Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios
										Inicial	Vigente Ejecutado		
14						1120064-211-001 COORDINADORA PRESTAMO BID 1469 OC-GU							
						001	ASISTENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO						
						001	000	1 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN					
						1	000	EQUIPAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA A LA COORDINACIÓN DEL PROGRAMA ADARSTICAMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL UNIDAD MONETARIA		22,158,223	14,258,223	0	
						002	INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO						
						000	001	1 CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS Y ALCANTARILLADOS					
						1	000	2 CONSTRUCCIÓN LETRINA PARA: CHIOL XESANA SANTA MARIA CHIQUINULA TOTONICAPAN.	0806	288	288	0	2,160 Personas
						4	000	2 CONSTRUCCIÓN LETRINA CHAJCOXOI, SANTA CRUZ VERAPAZ, ALTA VERAPAZ	1602	90	90	0	420 Personas
						5	000	2 CONSTRUCCIÓN LETRINA SAN FRANCISCO EL CENTRO, SENAHU, ALTA VERAPAZ	1608	74	74	0	281 Personas
						6	000	2 CONSTRUCCIÓN LETRINA COMUNIDAD CHOVEN, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	1504	186	186	0	1,392 Personas
						7	000	2 CONSTRUCCIÓN LETRINA MAGUILA Y NIMLACOBREJA, FRAJ BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ	1615	83	83	0	829 Personas
						8	000	2 Y AGADA ABAD, JOCOTAN, CHIQUINULA CONSTRUCCIÓN LETRINA AGUAZARCA, AMATILLO	2004	226	226	0	3,216 Personas
						9	000	2 CHEJEL, PURUHA, BAJA VERAPAZ CONSTRUCCIÓN LETRINA COMUNIDAD ESFUERZO	1508	144	144	0	1,080 Personas
						10	000	2 SENAHU, ALTA VERAPAZ CONSTRUCCIÓN LETRINA SAN ANTONIO SECHAJ,	1608	54	54	0	433 Personas
						11	000	2 CUBULCO, BAJA VERAPAZ CONSTRUCCIÓN LETRINA COMUNIDAD SALAMCHIO,	1504	114	114	0	852 Personas
						13	000	2 RAFAEL, RABINAL, BAJA VERAPAZ CONSTRUCCIÓN LETRINA COMUNIDAD DE SAN	1503	205	205	0	1,488 Personas
						16	000	2 ALDEA CHAPAJA, CULICO, HUEHUETENANGO CONSTRUCCIÓN LETRINA CASERIO CHIMULAL,	1304	28	28	0	210 Personas
						17	000	2 CARGIA, ALTA VERAPAZ CONSTRUCCIÓN LETRINA SESAJAL, SAN PEDRO	1609	85	85	0	847 Personas
						18	000	2 ALTA VERAPAZ CONSTRUCCIÓN LETRINA SAN JUAN, PANZOS,	1607	292	292	0	2,922 Personas
						19	000	2 SOLGILA CONSTRUCCIÓN LETRINA SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL EN EL CASERIO SAN PEDRO DE SAN JUAN, MUNICIPIO DE NABUJALA, DEPARTAMENTO DE					
						22	000	2 GREEN, SAN MIGUEL, TUCURU, ALTA VERAPAZ CONSTRUCCIÓN LETRINA LOS OLIVOS II Y SAN	0705	80	80	0	600 Personas
									1606	183	183	0	1,830 Personas

Resultado	Prg	Spq	Pty	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto / Subproducto	Ubg	Presupuesto Físico		Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios
										Inicial	Vigente Ejecutado		
23						CONSTRUCCION LETRINA ALDEA EL CARRIZAL-ALDEA LAGUNETAS, CASERIO MAGUEYAL DE ALDEA TASHIARIJA-SAN JUAN LA HERMITA-CHIMULULA	VIVIENDA	2003	400	400	0	1,000	Personas
24						CONSTRUCCION LETRINA SACHIRISAY, COBAN, ALTA VERAPAZ	VIVIENDA	1601	99	99	0	991	Personas
25						CONSTRUCCION LETRINA SEBAS, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	VIVIENDA	1609	49	49	0	492	Personas
26						CONSTRUCCION LETRINA COMUNIDAD CHUAVERENA GUATZILEP, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	VIVIENDA	1504	61	61	0	456	Personas
27						CONSTRUCCION LETRINA SANTA MARIA CHIAQUEL, LANQUIN, ALTA VERAPAZ	VIVIENDA	1611	50	50	0	405	Personas
28						CONSTRUCCION LETRINA COMUNIDAD LACANDON, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	VIVIENDA	1504	66	66	0	492	Personas
29						CONSTRUCCION LETRINA SISTEMA SANEAMIENTO BASICO RURAL EN ALDEA PAJULIBOT, MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO, DEPARTAMENTO DE EL QUICHE	VIVIENDA	1406	211	211	0	2,104	Personas
31						CONSTRUCCION LETRINA ALDEA TUTUCOTE, AJAAO, CASERIO LAS BRISAS DE ALDEA LAGUNA DE CAYUR, OLOPA, JUTIAPA	VIVIENDA	2006	413	413	0	456	Personas
32						CONSTRUCCION LETRINA CHILEY, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ	VIVIENDA	1610	106	106	0	562	Personas
33						CONSTRUCCION LETRINA CEMENTERIO VEGA POLAJA, SAN IDELFONSO XTABUACAN, RUEHUETENANGO	VIVIENDA	1309	27	27	0	186	Personas
34						CONSTRUCCION LETRINA COMUNIDAD RIBACO, PURULHA, BAJA VERAPAZ	VIVIENDA	1508	34	34	0	261	Personas
36						CONSTRUCCION LETRINA CHICACNAB, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	VIVIENDA	1609	45	45	0	450	Personas
37						CONSTRUCCION LETRINA CHIMMAL Y TZAINUTZ, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	VIVIENDA	1609	170	170	0	1,704	Personas
000	002					1 CONSTRUCCION DE ACUEDUCTOS							
1						CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN XETZAC, MUNICIPIO DE TEPAN GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO	METRO	0406	1,896	1,896	0	1,800	Personas
2						CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ARMENIA, TEATLA, SAN MARCOS	METRO	1210	11,957	11,957	0	840	Personas
3						CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CHIMANTON STA ELENA, CAMANCHAL, PARCELAS SAN ANDRES SAICABAJA, QUICHE	METRO	1414	25,224	25,224	0	641	Personas
4						CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PALESTINA	METRO	0717	686	686	0	300	Personas
13						CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON LLANO GRANDE, ALDEA TUCOCHE, TACANA, SAN MARCOS	METRO	1207	14,197	14,197	0	1,488	Personas

Resultado	Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto / Subproducto	Ubg	Presupuesto Físico		Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios	
										Inicial	Vigente Ejecutado			
14					2	METRO	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ALDEA ESCURPIA, MUNICIPIO DE SIPACAPA, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	METRO	1226	13,224	13,224	0	140	Personas
15					2	METRO	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ALDEA SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE CHINAUTLA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	METRO	0106	4,128	4,128	0	6,546	Personas
16					2	METRO	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO QUIXIL, ALDEA LAS MAJADAS, TACANÁ, SAN MARCOS	METRO	1207	2,042	2,042	0	241	Personas
17					2	METRO	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN CASERIO SANTA RITA TZAMCOTOM, ALDEA PACOXOM, MUNICIPIO DE NAHUALA, DEPARTAMENTO DE SOLOLA	METRO	0705	5,808	5,808	0	896	Personas
21					2	METRO	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO TRIANGULO Y LIMONAR, COULCO, HUEHUETENANGO	METRO	1304	2,709	2,709	0	348	Personas
22					2	METRO	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHULUM DE LA ALA ESCOBELA, CONCEPCION TUTURPA, SAN MARCOS	METRO	1206	6,419	6,419	0	414	Personas
23					2	METRO	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN CANTON CHULUMA III, MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO, DEPARTAMENTO DE EL QUICHÉ	METRO	1406	15,776	15,776	0	1,344	Personas
24					2	METRO	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN CASERIO CHURCACAB ALDEA TZICABAL, MUNICIPIO DE NAHUALA, DEPARTAMENTO DE SOLOLA	METRO	0705	15,128	15,128	0	2,084	Personas
34					2	METRO	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIOS INGENIO, EL PORTEZUELO, GUARACHICHE CENTRO LOS PÉREZ Y EL PINALITO, JOJOTÁN, CHIQUIMULA	METRO	2004	7,245	7,245	0	2,376	Personas
35					2	METRO	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CHOIOLON, SAN RAMON, SAN CRISTOBAL, TONICACAPÁN	METRO	0802	4,298	4,298	0	690	Personas
50					2	METRO	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA ALDEA CHULU, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL, IXTAHUACÁN, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	METRO	1205	22,088	22,088	0	3,180	Personas
51					2	METRO	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ALDEA EL RANCHO, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO, AFECTADO POR LA TORMENTA AGATHA	METRO	0203	136	136	0	5,900	Personas
52					2	METRO	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA ALDEA SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE GUAMÁN, DEPARTAMENTO DE ZACAPA, AFECTADO POR LA TORMENTA AGATHA	METRO	1904	1,325	1,325	0	1,500	Personas

Resultado	Prg	Spq	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto / Subproducto	Ubg	Presupuesto Físico		Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios	
										Inicial	Vigente Ejecutado			
53						2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA CERBA, ALDEA TALQUEZAL, JOCOTÁN, CHIQUIMULA	METRO	2004	3,784	3,784	0	256	Personas
54						2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ALDEA ESCOBAR, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO PALOPÓ, DEPARTAMENTO DE SOLOLA	METRO	0712	4,694	4,694	0	3,064	Personas
55						2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA CHUANO, MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN	METRO	0801	8,122	8,122	0	4,560	Personas
56						2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CASERIO LA CERRA, MUNICIPIO DE CHUIGASTENANGO, DEPARTAMENTO DE EL QUICHÉ.	METRO	1406	21,888	21,888	0	1,580	Personas
67						2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON CHOTACAL CHIJUP, BARRIO NORTE (XEJIP), BARRIO SUR, SAN ANTONIO ILOTEMANGO, QUICHÉ.	METRO	1408	14,112	14,112	0	1,475	Personas
68						2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN BARRIO LA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE SVA CUSTOBAL TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN	METRO	0802	4,133	4,133	0	784	Personas
69						2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN GUASINTEPEQUE, MUNICIPIO DE GUALÁN, DEPARTAMENTO DE ZACAPA	METRO	1904	168	168	0	700	Personas
70						2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RECONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LAS ALDEAS LAS CARRERAS Y TAZACUAPA, QUE FUERON AFECTADOS POR LA TORMENTA AGATHA	METRO	1904	168	168	0	910	Personas
71						2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN CASERIO LA CERBA, ALDEA LOS ENCINEROS, MUNICIPIO DE SOLOLA, DEPARTAMENTO DE SOLOLA	METRO	0701	8,534	8,534	0	808	Personas
100						2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHAMAQUE, ALDEA SABALIQUE Y CASERIO TUMALA, COMITANCILLO, SAN MARCOS	METRO	1204	34,482	34,482	0	4,584	Personas
101						2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL TISPE, CALKOTÁN, CHIQUIMULA	METRO	2005	6,300	6,300	0	1,164	Personas
102						2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON NUEVA REFORMA, ALDEA LAS MAJADAS, TACANÁ, SAN MARCOS	METRO	1207	9,281	9,281	0	492	Personas
103						2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE LA ROTONDA, SACAPULAS, QUICHÉ	METRO	1416	10,114	10,114	0	324	Personas

Resultado	Prg	Spq	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto / Subproducto	Ubg	Presupuesto Físico		Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios	
										Inicial	Vigente Ejecutado			
104							CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ALDEA CRUZ CHEX, MUNICIPIO DE AGUACATÁN, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	METRO	1327	18,341	18,341	0	3,188	Personas
105							CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN SEPILA SEGUNDO PROYECTO, MUNICIPIO DE CHICHGASTENANGO, DEPARTAMENTO DE EL QUTCHÉ	METRO	1406	8,765	8,765	0	660	Personas
000	005						1 CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS RESIDUALES ALDEA RIO SAN JUAN, AGUACATÁN, VIVIENDA	VIVIENDA	1327	282	282	0	3,162	Personas
1							2 HUEHUETENANGO, CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA LA BARRANCA, AGUACATÁN, VIVIENDA	VIVIENDA	1327	183	183	0	847	Personas
15	11200654-112-00						COORDINADORA PRÉSTAMO JIBIC GT-PS DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL							
001							ASISTENCIA PARA DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL							
001	000						1 DIRECCION Y COORDINACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y ASISTENCIA PARA LA UNIDAD COORDINADORA DE CAMINOS RURALES INFOM-CONTRAPARTIDA PRÉSTAMO OT-PS	UNIDAD MONETARIA		4,088,879	19,626,932	0		
002							INFRAESTRUCTURA DE CAMINOS TERCIARIOS							
000	001						1 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE TERRACERÍA EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	KILÓMETRO	1608	16	16	0	5,526	Personas
1							2 CRUCE PALIN SECACUB, MUNICIPIO DE SENAHU, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	KILÓMETRO	1606	17	17	0	7,354	Personas
2							REHABILITACION CAMINO RURAL RNTE A ALDEA SEJACOCY, TUCURÚ, ALTA VERAPAZ	KILÓMETRO	1607	3	3	0	3,662	Personas
3							REHABILITACION CAMINO RURAL LA PLAYA - CORAZON DE MAIZ PANZOS, MUNICIPIO PANZOS, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	KILÓMETRO	1607	1	1	0	1,295	Personas
4							REHABILITACION CAMINO RURAL BANCITO GRANDE CERCANO A RIO POLCHICH, MUNICIPIO PANZOS, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	KILÓMETRO	1606	21	14	0	4,894	Personas
5							MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RNTE CRUCE CHICOBAN A BIENEFEC, MUNICIPIO DE TUCURÚ, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	KILÓMETRO	1608	9	9	0	10,975	Personas
6							REHABILITACION CARRETERAS DE TERRACERÍA LA TINTA, ACTELA-CENTRO SENAHU, ALTA VERAPAZ	KILÓMETRO	1803	0	2	0	4,150	Personas
7							REHABILITACION CARRETERAS DE TERRACERÍA TRAMO CARRETERO DE PUENTE BRUNQUE A ALDEA CHINABENQUE, EL ESTOR, IZABAL	KILÓMETRO						
	11200654-214-00						DONACION FORT. SOCIEDAD CIVIL EN GUATEMALA							

Resultado	Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto / Subproducto	Ubg	Presupuesto Físico		Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios
										Inicial	Vigente Ejecutado		
159	2					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA Y SANAMIENTO ACUEDUCTO DE ALDEA SESAIAL, SAN PEDRO CARCHA, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ.	METRO	1609	0	47	0	738	Personas
160	2					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARCELAMIENTO BUENA VISTA, MALACATAN, SAN MARCOS	METRO	1215	0	14,958	0	1,122	Personas
161	2					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SANTA ROSA DE LIMPA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	METRO	1203	0	1,058	0	800	Personas
162	2					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHUACRUZ, ALDEA PUJULIL I, MUNICIPIO SOLOLA, DEPARTAMENTO SOLOLA	METRO	0701	0	16,466	0	1,600	Personas
163	2					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO LOS CIMIENTOS, ALDEA SANTA TERESA, COMITANCILLO, SAN MARCOS	METRO	1204	0	19,027	0	565	Personas
164	2					REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN ANTONIO, ALDEA MI TIERRA Y CASCO LIBRANO, MUNICIPIO DE ZUNILITO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ	METRO	1018	0	20,482	0	6,974	Personas
165	2					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL INGENIERO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	METRO	2001	0	8,166	0	690	Personas
166	2					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR SUR VI, ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	APORTE	0102	0	400	0	2,572	Personas
167	2					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA ESTANCIA Y SUS PARAJES, CANTEL, QUETZALTENANGO	METRO	0914	0	10,602	0	1,224	Personas
168	2					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON PANALXIT IIL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, DEPARTAMENTO DE QUICHE	VIVIENDA	1401	0	458	0	1,360	Personas
169	2					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SAN GERONIMO, ALDEA MONTUFAR, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA.	VIVIENDA	0110	0	252	0	1,260	Personas
170	2					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SEMOCOCHE, EL ESTOR, IZABAL	METRO	1803	0	14,860	0	1,590	Personas
171	2					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CANTON CHIQUEX, NAHUALLA, SOLOLA	METRO	0705	0	20,210	0	730	Personas
172	2					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHUYIC, MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	METRO	1603	0	924	0	2,485	Personas
173	2					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO PANZALAJAUTE, PURULHAINA VERAPAZ	METRO	1508	0	8,600	0	156	Personas
174	2					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA CANDELARIA, LA LIBERTAD, PETEN	METRO	1705	0	2,704	0	348	Personas

Resultado	Prg	Spg	Pty	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto / Subproducto	Ubg	Presupuesto Físico		Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios			
										Inicial	Vigente Ejecutado					
14	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	11200654-304-00 DONACION KFW IV					175	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TRES CRUCES, CIBUCUC, BAJA VERAPAZ.	METRO	1504	0	18,288	0	1,182	Personas	
							176	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS PACAYAS SAN CRISTOBAL VERAPAZ ALTA VERAPAZ.	METRO	1603	0	29,172	0	920	Personas	
							177	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION PARQUE SACROBI, ALDEA CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO.	METRO	0806	0	17,022	0	330	Personas	
							178	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA LOS OLIIVOS, SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA.	METRO	2103	0	31,080	0	1,499	Personas	
							179	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHIASHI, SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO.	VIVIENDA	0404	0	139	0	834	Personas	
							000	003	1	PREVENCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS MECÁNICOS CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO POZOS ALDEA SAN LUIS - SAN JOSE PINULA.	METRO	0103	0	2	6,000	Personas
							2	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO POZOS SECTOR EL CAMPO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA.	METRO	0109	0	2	0	900	Personas	
							001	000	1	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	DOCUMENTO		1	1	0	
							1		2	Dirección y Coordinación	DOCUMENTO		1	1	0	
							2		2	Dirección y Coordinación	DOCUMENTO		1	1	0	
							001			ASISTENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO						
							001	000	1	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
							2		2	EQUIPAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO	UNIDAD MONETARIA		33,545,535	46,945,817	0	
							002			INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO						
000	001	1	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS Y ALCANTARILLADOS CONSTRUCCION LETRINA ALDEA SAN LUIS, COMITANCILLO, SAN MARCOS.	VIVIENDA	1204	288	360	0	360	Personas						
2		2	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SAN CRISTOBAL CABECERA, SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ.	METRO	1603	12,378	12,378	0	7,049	Personas						
3		2	CONSTRUCCION LETRINA ALDEA CHICHIMES, MUNICIPIO DE SAN PEDRO NECTA, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.	VIVIENDA	1306	23	0	0	696	Personas						
12		2	CONSTRUCCION LETRINA CASERIO CHIEMICH, ALDEA EL CERRAN, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.	VIVIENDA	1310	61	0	0	462	Personas						

Resultado	Prg	Spq	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto / Subproducto	Ubg	Presupuesto Físico		Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios	
										Inicial	Vigente Ejecutado			
15						2	CONSTRUCCION LETRINA ALDEA LA VENTURA, MUNICIPIO DE JALAPA, DEPARTAMENTO DE JALAPA	VIVIENDA	2101	46	76	0	456	Personas
20						2	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA PAUALES I, ACATINANGO, CHIMALTENANGO.	VIVIENDA	0411	150	150	0	781	Personas
21						2	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPIO NEBAJ DEPARTAMENTO QUICHE	METRO	1413	6,786	6,786	0	16,400	Personas
30						2	CONSTRUCCION LETRINA CASERIO EL INBIERTO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO NECTA, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.	VIVIENDA	1386	60	0	0	456	Personas
35						2	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA CORRAL GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	METRO	1202	2,250	2,250	0	1,488	Personas
38						2	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA BUENA VISTA, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO	VIVIENDA	0999	0	7,045	0	1,845	Personas
000	002					1	CONSTRUCCION DE ACUEDUCTOS							
5						2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CAÑON DEL RIO, CAMOTIAN, CHIQUIMULA	VIVIENDA	2005	67	0	0	421	Personas
6						2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO CHURUNUELES I, CANTON PUPULIL III, SOLOLA, SOLOLA	METRO	0701	2,506	3,132	0	456	Personas
7						2	AMELIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA OJO DE AGUA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	METRO	1227	16,183	14,148	0	2,100	Personas
8						2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA VILLA HERMOSA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	METRO	1227	7,782	7,482	0	390	Personas
9						2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL MOJON, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA	VIVIENDA	2003	89	0	0	438	Personas
10						2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA LA MINA, JOCOTAN, CHIQUIMULA	VIVIENDA	2004	182	0	0	1,008	Personas
11						2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION COMUNITARIA DE CANAPARA ARBIBA, JOCOTAN, CHIQUIMULA	VIVIENDA	2004	82	0	0	429	Personas
12						2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU	VIVIENDA	1109	18,566	481	0	2,886	Personas
18						2	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA	METRO	2003	13,708	13,708	0	1,350	Personas
19						2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CAPTIZIN CHQUITO, SAN MATEO IXTATAN, HUEHUETENANGO	VIVIENDA	1318	10,494	10,494	0	825	Personas
20						2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO HERMOSILLO, ALDEA BUENA VISTA DEL MUNICIPIO DE CHULUCO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	VIVIENDA	1304	6,599	6,599	0	390	Personas

Resultado	Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto / Subproducto	Ubg	Presupuesto Físico		Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios	
										Inicial	Vigente Ejecutado			
	25						MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION AREA RURAL DE LA CABRERA MUNICIPAL, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO	METRO	0924	852	852	0	2,850	Personas
	26						MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION EL BARRIO DE ABECAU, MUNICIPIO DE FURULHA, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ.	METRO	1508	3,100	3,100	0	6,454	Personas
	27						CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CHEUMAZANA, SOLOLA.	METRO	0701	12,762	14,812	0	432	Personas
	28						CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CERRON ARRIBA, OLOPA, CHIQUIMULA	METRO	2006	9,088	0	0	756	Personas
	29						CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO LA CUMBRE, ALDEA NEARAR, CAMOTAN, CHIQUIMULA	VIVIENDA	2005	89	0	0	534	Personas
	30						CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA NUEVA CONCEPCION, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO	METRO	0912	9,804	9,601	0	900	Personas
	31						CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA QUEQUEZE, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA	METRO	2003	7,453	0	0	570	Personas
	32						CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL CACHO FERICON, JOCOYAN, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA	METRO	2004	1,818	0	0	1,640	Personas
	33						CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL CACHO FERICON, AGUACATAN, HUEHUETENANGO	METRO	1327	9,139	0	0	392	Personas
	36						CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO SACAPULAS, SACAPULAS, QUICHE	METRO	1416	15,378	15,378	0	4,015	Personas
	37						CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CONACASTE, KACOTAN, CHIQUIMULA	METRO	2004	9,420	0	0	535	Personas
	38						AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA LAGUNA, CONCEPCION TUTUPA, SAN MARCOS	METRO	1206	28,134	32,159	0	1,505	Personas
	39						CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO LA CRUZ, ALDEA CAJON SARCHIL Y ALDEA SANTA LUCIA, SAN MARCOS, SAN MARCOS	METRO	1201	10,953	13,692	0	1,741	Personas
	40						CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA GUAYABILLAS, JOCOYAN, CHIQUIMULA	METRO	2004	6,654	0	0	264	Personas
	41						CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO LA CRUZ, ALDEA CAJON DEL RIO, CAMOTAN, CHIQUIMULA	VIVIENDA	2005	52	0	0	282	Personas
	42						CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL COCO, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA	VIVIENDA	2003	67	0	0	364	Personas

Resultado	Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto / Subproducto	Ubg	Presupuesto Físico		Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios	
										Inicial	Vigente Ejecutado			
43						2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO PERA BLANCA, ALDEA EL LIMON, CAMOTAN, CHIQUIMULA	VIVIENDA	2005	78	0	0	412	Personas
44						2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA NUEVA ESPERANZA, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO	METRO	0912	10,962	10,797	0	780	Personas
45						2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO TUIJA II, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO	METRO	0912	4,182	4,129	0	1,260	Personas
46						2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON SAN JOSE PACAYAL, ALDEA SAN PEDRO CUTZAN, MUNICIPIO DE CHIGACAO, DEPARTAMENTO DE SUCHIUTEPEQUEZ	METRO	1013	3,366	3,341	0	366	Personas
47						2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION SECTOR CHUCHIENO, CASERIO CENTRAL LOS ENCIENTROS, SOLOLA, SOLOLA	METRO	0701	1,141	1,141	0	146	Personas
48						2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA DEMOCRACIA, TEJUTLA, SAN MARCOS	METRO	1210	8,634	0	0	588	Personas
49						2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SANTO DOMINGO LAS FLORES, MUNICIPIO LA LIBERTAD, DEPARTAMENTO HUEHUETENANGO	METRO	1311	3,883	0	0	392	Personas
57						2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE RAXRUHA, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	METRO	1617	32,470	32,470	0	1,302	Personas
58						2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN CHAMELCO, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ	METRO	1610	35,613	35,613	0	7,290	Personas
59						2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL BORDO, ALDEA LA LIBERTAD, CAMOTAN, CHIQUIMULA	VIVIENDA	2005	21	0	0	83	Personas
60						2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL RINCON, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO	METRO	0912	10,824	9,996	0	582	Personas
61						2	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO 15 DE ENERO, MALACATAN, SAN MARCOS	METRO	1215	5,742	5,742	0	1,138	Personas
62						2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO PALMAR Y GUAYABAL, ALDEA LAS POMAS, MUNICIPIO DE OLOPA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA	VIVIENDA	2006	38	0	0	282	Personas
63						2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL ROSARIO, ALDEA LOS ENCIENTROS, SOLOLA, SOLOLA	METRO	0701	5,317	3,877	0	690	Personas
64						2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA COBRAL DE PIEDRA, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA	METRO	2003	4,392	0	0	516	Personas
65						2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL CUMAR, ALDEA CAJON DEL RIO, CAMOTAN, CHIQUIMULA	VIVIENDA	2005	92	0	0	467	Personas

Resultado	Prg	Spg	Pty	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto / Subproducto	Ubg	Presupuesto Físico		Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de Beneficiarios
										Inicial	Vigente Ejecutado		
66						MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL SAPO, ALDEA QUENENOVILLO, AGUACATÁN, HUEHUETENANGO	VIVIENDA	1327	4,358	4,358	0	352	Personas
72						AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCELINO, BAJA VERAPAZ	METRO	1503	35,025	35,025	0	17,478	Personas
73						AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO	METRO	0912	1,314	1,314	0	6,700	Personas
74						MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SACUTITACAJ, SAN JOSÉ POAQUIL, CHIMALTENANGO	METRO	0402	19,524	19,524	0	500	Personas
75						MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA ESCOBILLAL, JOCOTAN, CHIQUIMULA	METRO	0404	4,614	4,614	0	834	Personas
76						CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION COMUNIDAD LA CUMBRITA, ALDEA LA CUMBRE, OLOPA, CHIQUIMULA	VIVIENDA	2005	60	0	0	274	Personas
77						CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA TUTICOPOTE, LA LAGUNA, MUNICIPIO DE OLOPA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA	VIVIENDA	2006	101	0	0	430	Personas
78						CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA LAGUNA DE CAYUR, OLOPA, CHIQUIMULA	VIVIENDA	2006	120	0	0	720	Personas
79						CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CRISTIAN JABAL, MUNICIPIO DE SAN JUAN ERMITA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA	VIVIENDA	2003	142	0	0	430	Personas
80						CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL PRAL, MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN, DEPARTAMENTO JUTIAPA	VIVIENDA	2210	89	70	0	478	Personas
81						CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION PASADURA ARRIBA, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA	VIVIENDA	2003	67	0	0	258	Personas
82						CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION SECTOR MOCULUYA Y CHIRIPOP, CANTON CHIAQUIYA, SOLOLA, SOLOLA	METRO	0701	19,137	14,947	0	1,896	Personas
83						CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO LOS LOPEZ, ALDEA CHURUSCHAN, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA	VIVIENDA	2003	31	0	0	168	Personas
84						CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO PLAN SIJALAGUA, ALDEA SIJALAGUA, CAMOTAN, CHIQUIMULA	VIVIENDA	2005	206	0	0	887	Personas
85						CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO YASHECA, CANTON VALENCIA, JUTIAPA, JUTIAPA	VIVIENDA	2201	42	42	0	252	Personas
86						CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEAS LAS CAMELIAS, NUEVA ESPERANZA, SAN RAFAEL, MUNICIPIO SAN VICENTE, DEPARTAMENTO PETEN	METRO	1710	5,250,315	32,023	0	2,466	Personas

Resultado	Prg	Spq	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto / Subproducto	Ubg	Presupuesto Físico		Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios	
										Inicial	Vigente Ejecutado			
87						2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO MOXON, ALDEA TANSHÁ, MUNICIPIO DE JOCOTÁN, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA	VIVIENDA	2004	44	0	0	849	Personas
88						2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION COMUNIDAD DE ALDEA MINAS ARRIBA Y MINAS ABAJO, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA	VIVIENDA	2003	179	0	0	882	Personas
89						2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO LOS VÁSQUEZ, ALDEA LA CUMBRE, OLOPA, CHIQUIMULA	METRO	2006	14,040	0	0	720	Personas
90						2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO LAS CRUCES, ALDEA NEARAR, MUNICIPIO DE CAMOTÁN, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA	VIVIENDA	2005	89	0	0	141	Personas
91						2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CHIRIBCAN, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA	VIVIENDA	2003	66	0	0	837	Personas
92						2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO LOS COYOTES, ALDEA CHISPAN JABAL, MUNICIPIO DE SAN JUAN ERMITA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA	VIVIENDA	2003	26	0	0	100	Personas
93						2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO LA CUMBRE DE NIENOA, ALDEA NEARAR, CAMOTAN, CHIQUIMULA	VIVIENDA	2005	55	0	0	280	Personas
94						2	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO SAN MARCOS, SAN PEDRO SACATEBÉQUEZ, SAN MARCOS	METRO	1202	494	617	0	4,140	Personas
95						2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION COMUNIDAD EL ROBILARCTO, OLOPA, CHIQUIMULA	METRO	2006	10,026	0	0	766	Personas
96						2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO DEL COTO, RINCHICHO SAYACHIE, DEPARTAMENTO PETEN	VIVIENDA	1710	134	134	0	780	Personas
97						2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO SANTA LUZ, TZANDANAM, TOTONUCAJAN, TOTONUCAJAN	METRO	0801	2,566	3,133	0	246	Personas
98						2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION PARAMES CHIMEJA, PAJEBAL, XEJAL Y CENTRAL, ALDEA MESANA, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONUCAJAN	METRO	0806	8,023	9,976	0	305	Personas
99						2	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL CUCHO, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	METRO	1225	2,717	2,717	0	4,351	Personas
108						2	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE OLOPA, CHIQUIMULA	METRO	2006	8,622	8,622	0	3,835	Personas
107						2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA PLAN GRANDE, PALENCIA, GUATEMALA	METRO	0105	17,658	17,658	0	2,370	Personas
108						2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL MIRADERO, ALDEA CAJON DEL RIO, CAMOTAN, CHIQUIMULA	VIVIENDA	2005	36	0	0	276	Personas

Resultado	Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto / Subproducto	Ubg	Presupuesto Físico		Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios	
										Inicial	Vigente Ejecutado			
109						2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL RODEO, CAMOTAN, CHIQUIMULA	METRO	2005	8,994	0	0	1,230	Personas
110						2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CHANA, MUNICIPIO TAJUMULCO, DEPARTAMENTO SAN MARCOS	VIVIENDA	1209	134	0	0	804	Personas
111						2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO LOS RAMOS, ALDEA CHUCTE, MUNICIPIO DE OLOPA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA	VIVIENDA	2006	51	0	0	214	Personas
112						2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ACHIOTES JUMAY, MUNICIPIO JALAPA, DEPARTAMENTO JALAPA	VIVIENDA	2101	167	167	0	1,002	Personas
113						2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SOMBRERITO ALTO, NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS	METRO	1212	5,388	5,388	0	528	Personas
114						2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION COMUNIDAD POTREROS, JOYCOTAN, CHIQUIMULA	VIVIENDA	2004	97	0	0	550	Personas
115						2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION COMUNIDAD DE TUNUCO AGNO, JOYCOTAN, CHIQUIMULA	VIVIENDA	2004	74	0	0	372	Personas
116						2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO TISHIMUNTIQUE, ALDEA TITUQUE ABADO, OLOPA, CHIQUIMULA	METRO	2006	6,222	0	0	546	Personas
117						2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO LOS GARGIA, ALDEA TITUQUE, MUNICIPIO DE OLOPA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA	VIVIENDA	2006	70	0	0	302	Personas
118						2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA NINCHIM, MUNICIPIO CONCEPCION TUTUAPA, DEPARTAMENTO SAN MARCOS	METRO	1206	6,807	8,511	0	325	Personas
119						2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO LA ABADA, PETENTA, EL ROSARIO Y PETRAYA, ALDEA NEBARAR, CAMOTAN, CHIQUIMULA	METRO	2005	12,418	12,418	0	1,540	Personas
120						2	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA PLAN DE LA ABADA, MUNICIPIO JOYCOTAN, DEPARTAMENTO CHIQUIMULA	METRO	2004	5,796	5,796	0	444	Personas
121						2	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA LOS PLANES, OLOPA, CHIQUIMULA	METRO	2006	8,016	8,016	0	420	Personas
122						2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL FINALITO, ALDEA MOROLA, CAMOTAN, CHIQUIMULA	METRO	2005	6,582	6,582	0	281	Personas
123						2	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION EL CARRIZAL, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA	METRO	2003	1,791	1,791	0	348	Personas
124						2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CANAPABA ABADO, MUNICIPIO JOYCOTAN, DEPARTAMENTO CHIQUIMULA	METRO	2004	2,178	2,178	0	286	Personas

Resultado	Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto / Subproducto	Ubg	Presupuesto Físico		Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios
										Inicial	Vigente Ejecutado		
125						MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL AMATILLO, MUNICIPIO OLOPA, DEPARTAMENTO CHIQUIMULA	METRO	2006	6,186	6,186	0	222	Personas
126						CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA ESCOBILLAL, JOJOTAN, CHIQUIMULA	METRO	2004	10,166	10,166	0	943	Personas
127						CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA GUARELICHE, MUNICIPIO JOJOTAN, DEPARTAMENTO CHIQUIMULA	METRO	2004	6,150	6,150	0	450	Personas
128						CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIOS LA PRENSA, OLOPA, CHIQUIMULA	METRO	2006	14,778	14,778	0	1,024	Personas
129						CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA PACREN, JOJOTAN, CHIQUIMULA	METRO	2004	11,172	11,172	0	660	Personas
130						CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SALITRON, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA	METRO	2003	3,912	3,912	0	774	Personas
131						AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA COLMENAS, MUNICIPIO DE JOJOTAN, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA	METRO	1202	6,045	6,045	0	418	Personas
132						CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL CERRON, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA	METRO	2003	3,468	3,468	0	208	Personas
133						CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO LA ESPERANZA, MUNICIPIO SAN JUAN ERMITA, DEPARTAMENTO CHIQUIMULA	METRO	2003	3,354	3,354	0	216	Personas
134						MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA TUNICO ARRIBA, JOJOTAN, CHIQUIMULA	METRO	2004	2,028	2,028	0	550	Personas
135						CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA TONTOLLES, JOJOTAN, CHIQUIMULA	METRO	2004	5,646	5,646	0	801	Personas
136						MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA TUTICOPOTE ABAJO, OLOPA, CHIQUIMULA	METRO	2006	1,740	1,740	0	293	Personas
137						CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO PENASCOS, ALDEA BUENA VISTA, MUNICIPIO SAN JUAN ERMITA, DEPARTAMENTO CHIQUIMULA	METRO	2003	2,866	2,866	0	168	Personas
138						CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL AMATILLO, OLOPA, CHIQUIMULA	METRO	2006	11,742	11,742	0	930	Personas
139						MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL TALQUEZAL, OLOPA, CHIQUIMULA	METRO	2006	620	620	0	446	Personas
140						MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL LIMONCITO, ALDEA EL ZIMOR, MUNICIPIO CAMOYAN, DEPARTAMENTO CHIQUIMULA	METRO	2005	3,816	3,816	0	450	Personas
141						CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CANTON PAXOT II, CHICHICASTENANGO, QUICHCHE	METRO	1406	0	6,594	0	1,260	Personas

Resultado	Prg	Spq	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto / Subproducto	Ubg	Presupuesto Físico		Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios	
										Inicial	Vigente Ejecutado			
142						2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEAS EL PALMAR Y OJO DE AGUA PALMAR, SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHE	METRO	1415	0	32,458	0	1,185	Personas
143						2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CHIAJ, SAN ANTONIO ILOTENANGO, QUICHE	METRO	1408	0	19,642	0	901	Personas
144						2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CANAMIXTOL, SAN ANTONIO ILOTENANGO, QUICHE	METRO	1408	0	22,536	0	1,925	Personas
145						2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CANTON MACTZUL V, CHICHICASTENANGO, QUICHE	METRO	1406	0	29,214	0	288	Personas
146						2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL LIRIO PUTUL, SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHE	METRO	1415	0	2,070	0	256	Personas
147						2	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN MARCOS LA NUEVA LIBERTAD, SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHE	METRO	1415	0	2,145	0	366	Personas
148						2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION COLONIA LA RESURRECCION, SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHE	METRO	1415	0	2,788	0	264	Personas
149						2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SACQUIL, SAN JUAN CHAMELOO, ALTA VERAPAZ	METRO	1610	0	16,456	0	720	Personas
150						2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION 16 COMUNIDADES, MUGELUSAN, ZONA 14 Y ZONA REINA, SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHE	METRO	1415	0	53,112	0	4,125	Personas
151						2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEAS NUEVO SINAI Y VALLE DE CANDELARIA II, PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE	METRO	1420	0	12,253	0	1,023	Personas
152						2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN CARLOS MIRADOR, PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE	METRO	1420	0	14,040	0	723	Personas
153						2	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL TESORO NUEVE DE MARZO, SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHE	METRO	1415	0	3,851	0	864	Personas
154						2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION TZAM KIEK ULEW, ALDEA NIMASAC, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	METRO	0801	0	15,636	0	564	Personas
155						2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA XICALCAL, ZACUALPA, QUICHE	METRO	1404	0	16,362	0	532	Personas
180						2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SOMBRERITO ALTO, NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS	VIVIENDA	1212	0	88	0	528	Personas
181						2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL ROSARIO, ALDEA LOS ENCUENTROS, SOLOLA, SOLOLA	VIVIENDA	0701	0	242	0	690	Personas


Resultado	Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto / Subproducto	Ubg	Presupuesto Físico		Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios	
										Inicial	Vigente			Ejecutado
182					2	VIVIENDA	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION SECTOR MUCUCYA Y CHIRUPOP, CANTON CHAQUIYA, SOLOLA, SOLOLA	VIVIENDA	0701	0	632	0	1,896	Personas
183					2	VIVIENDA	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEAS EL PALMAR Y OJO DE AGUA PALMAR, SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHE	VIVIENDA	1415	0	494	0	1,185	Personas
184					2	VIVIENDA	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CHUIMANZANA, SOLOLA, SOLOLA	VIVIENDA	0701	0	142	0	432	Personas
185					2	VIVIENDA	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO CHURUNELES I, CANTON PUPULIL III, SOLOLA, SOLOLA	VIVIENDA	0701	0	138	0	456	Personas
186					2	VIVIENDA	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA LAGUNA, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS	VIVIENDA	1206	0	602	0	1,505	Personas
187					2	METRO	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CHANA, MUNICIPIO TAJUMULCO, DEPARTAMENTO SAN MARCOS	METRO	1209	0	11,734	0	804	Personas
188					2	VIVIENDA	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL LIRIO PUTUL, SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHE	VIVIENDA	1415	0	120	0	256	Personas
189					2	VIVIENDA	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION 16 COMUNIDADES, MICROREGIONES II, III, IV Y V, ZONA REINA, SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHE	VIVIENDA	1415	0	1,650	0	4,125	Personas
190					2	VIVIENDA	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON SAN JOSE PACAYAL, ALDEA SAN PEDRO CUTZAN, MUNICIPIO DE CHICACAO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ	VIVIENDA	1013	0	122	0	366	Personas
191					2	METRO	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL COTO, MUNICIPIO SAYAXCHE, DEPARTAMENTO PETEN	METRO	1710	0	4,188	0	780	Personas
192					2	METRO	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU	METRO	1109	0	46,416	0	2,886	Personas
193					2	METRO	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO TASHUCA, CANTON VALENCIA, JUTIAPA, JUTIAPA	METRO	2201	0	2,904	0	232	Personas
11200654-311-00 PRESTANJO KFW1														
14							PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA							
							1 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	DOCUMENTO		1	1	0		
							2 Dirección y Coordinación	DOCUMENTO		1	1	0		

Resultado	Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto / Subproducto	Ubg	Presupuesto Físico		Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios
										Inicial	Vigente Ejecutado		

Información Institucional

Indicador de Gasto

Nombre de Indicador	Año	Nivel del indicador	Porcentaje de avance acumulado	Documento de	Fecha
Política vinculada al Indicador Puesto fiscal y de competitividad	2013		0.06	Ger-1215-2014 Ger-1130-2014 Art.4 Ley Organica del Preupuesto y art. 20 del reglamento Comprobantes Unicos de Registro	01/09/2014 05/08/2014 Diano
Mecanismos de Cumplimiento de Metas					
Informes Cuatrimestrales de Avance de Metas e Indicadores de Desempeño y Calidad de Gasto Público Informes de Gestión Sistemas Informáticos: SICOIN, SIGES y GUATECOMPRAS					
Medidas de Transparencia y Calidad del Gasto Implementadas					
Acceso a la Información Pública Plan de Apoyo Básico Sistemas Informáticos: SICOIN, SIGES y GUATECOMPRAS Conformación del grupo de trabajo técnico institucional GTTI					


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



Instituto de Fomento Municipal


Anexo “Medidas de Transparencia y Calidad del Gasto Implementadas”


"RESOLUCION DE JUNTA DIRECTIVA NÚMERO CERO SETENTA Y UNO GUIÓN DOS MIL CATORCE (071-2014)". GUATEMALA, DIEZ DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL CATORCE.-----

LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL, MEDIANTE PUNTO SEXTO (6º) DEL ACTA NÚMERO DIECIOCHO (18) DEL AÑO DOS MIL CATORCE, DE FECHA DIEZ DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL CATORCE, EN SESIÓN ORDINARIA, deliberó de forma y de fondo el asunto sometido a su conocimiento y, **CONSIDERANDO:** De acuerdo a lo estipulado en el Artículo 8 del Decreto 1132 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Instituto de Fomento Municipal, la Institución operará anualmente conforme a un Plan de Apoyo Básico que deberá estar aprobado por su Junta Directiva antes de la iniciación de cada ejercicio. **CONSIDERANDO:** Que el Plan de Apoyo Básico dos mil catorce -PAB 2014- es el instrumento en el cual se fijará el orden de prioridad para el otorgamiento de la asistencia crediticia a las municipalidades para lo cual se deberá de tomar en consideración: a) La importancia de las obras o servicios a emprenderse o mejorarse; b) Las posibilidades económicas de las municipalidades, de acuerdo con el grado de capacidad financiera de las mismas; y c) Las condiciones económicas de los municipios. En la formulación del Plan de Apoyo Básico, el Instituto coordinará su política crediticia con los planes de inversión pública. **CONSIDERANDO:** Que este cuerpo colegiado, en punto sexto (6º) del acta número sesenta y tres (63) del año dos mil trece, en sesión ordinaria, de fecha diecinueve de diciembre del año dos mil trece, aprobó el Plan de Apoyo Básico Anual dos mil catorce -PAB 2014-, lo cual generó la resolución número trescientos cincuenta guión dos mil trece (350-2013). **CONSIDERANDO:** Que mediante Acuerdo Gubernativo número cuatrocientos noventa y siete guión dos mil trece (497-2013) de fecha trece de diciembre del año dos mil trece, se aprobó el presupuesto de Ingresos y Egresos del Instituto de Fomento Municipal, para el

Resolución No. 071-2014

Ejercicio Fiscal del año dos mil catorce, por el monto de **setecientos veintidós millones quinientos cuarenta y un mil sesenta y tres quetzales exactos (Q722,541,063.00)**. **CONSIDERANDO:** Que es necesario y procedente modificar el Plan de Apoyo Básico Anual dos mil catorce -PAB 2014-, con base a los nuevos techos presupuestarios aprobados por el Ministerio de Finanzas Públicas, haciendo necesario compatibilizar las metas físicas con las asignaciones del presupuesto general de Ingresos y egresos del estado para el ejercicio fiscal del año dos mil catorce del Instituto de Fomento Municipal -INFOM-. **CONSIDERANDO:** Que la Gerencia mediante memorándum número GER guión cincuenta y uno guión dos mil catorce (GER-51-2014), de fecha cuatro de abril del año dos mil catorce, traslada y recomienda la aprobación de la modificación al Plan de Apoyo Básico Anual dos mil catorce. **POR TANTO:** Con base a lo considerado y a lo estipulado en el Artículo 8 y el inciso c) del Artículo 23 de la Ley Orgánica del Instituto de Fomento Municipal, por unanimidad, **RESUELVE: I.** Aprobar la modificación al Plan de Apoyo Básico del año dos mil catorce -PAB 2014-, autorizando a la Gerencia de la Institución a publicar el documento y distribuirlo a las distintas unidades ejecutoras para su realización en lo que a cada quien le compete. **II.** Esta resolución tiene efectos inmediatos. **III.** Se instruye a la Gerencia para que a través de la Secretaría General del Instituto de Fomento Municipal, proceda a realizar las notificaciones correspondientes bajo su estricta responsabilidad. **IV.** **NOTIFIQUESE:**


Lic. José Antonio Coro García
PRESIDENTE


Cindy Johanna Arias Plaza
SECRETARIA

Resolución No. 071-2014



"RESOLUCION DE JUNTA DIRECTIVA NÚMERO CIENTO CINCUENTA Y CINCO GUIÓN DOS MIL CATORCE (155-2014)". GUATEMALA, TREINTA Y UNO DE JULIO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.-----

LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL, MEDIANTE PUNTO CUARTO (4º) DEL ACTA NÚMERO TREINTA Y TRES (33) DEL AÑO DOS MIL CATORCE, DE FECHA TREINTA Y UNO DE JULIO DEL AÑO DOS MIL CATORCE, EN SESIÓN ORDINARIA, deliberó de forma y de fondo el asunto sometido a su conocimiento y, **CONSIDERANDO:** Que corresponde al Instituto promover el progreso de los municipios por medio de la asistencia técnica y financiera a las municipalidades del país, en la realización de programas básicos de obras y servicios públicos, en la explotación racional de los bienes y empresas municipales, en la organización de la hacienda y administración municipal, y en general, en el desarrollo de la economía de los municipios en cumplimiento con la normativa legal existente, en especial, del Decreto 1132 del Congreso de la República "Ley Orgánica del Instituto de Fomento Municipal". **CONSIDERANDO:** Que es necesario estrechar la cooperación y coordinación de actividades de los Programas, Direcciones, Jefaturas, Unidades Administrativas y Ejecutoras que conforman el Instituto, que permitan garantizar una mayor calidad del trabajo técnico-administrativo y aumentar la productividad en la prestación de los servicios, velando por la calidad del gasto, reuniendo para ello a los responsables, promoviendo la comunicación y trabajo en equipo que facilite la práctica de un sistema moderno de gerencia pública como lo es la Gestión por Resultados. **CONSIDERANDO:** Que con el propósito de orientar la gestión pública al logro de resultados de desarrollo y, para fortalecer las competencias institucionales en el proceso de planificación, presupuestación, seguimiento y evaluación, el Excelentísimo Señor Presidente de la República, con fecha uno de

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
-INFOM-



marzo del año dos mil catorce, remite el Instructivo General: Directrices para la Formulación Plan-Presupuesto anual dos mil quince y Multianual dos mil quince a dos mil diecisiete, en el marco de la Gestión por Resultados, el cual es de aplicación general para las instituciones del Sector Público. **CONSIDERANDO:** Que el numeral quince (15) del Instructivo General en mención, establece que las instituciones que aún no han formalizado el establecimiento del Grupo de Trabajo Técnico Institucional (GTTI), responsables de la Gestión por Resultados, deben proceder a su establecimiento; y en virtud de que el Instituto de Fomento Municipal no ha conformado dicho Grupo de Trabajo, el Gerente del Instituto, Memorándum número GER guión ciento veinticuatro guión dos mil catorce (GER-124-2014), de fecha veintiocho de julio del año dos mil catorce, traslada a este Cuerpo Colegiado, la propuesta para la integración del mismo con sus funciones básicas, recomendando su aprobación. **POR TANTO:** La Junta Directiva del Instituto de Fomento Municipal, en atención a lo considerado y en ejercicio de las atribuciones que le confiere el Decreto 1132 del Congreso de la República Ley Orgánica del Instituto de Fomento Municipal en los artículos 30 y 23, por unanimidad, **RESUELVE: I.** Aprobar la propuesta del Gerente para la conformación del Grupo de Trabajo Técnico Institucional (GTTI) para la administración de la Gestión por Resultados del Instituto de Fomento Municipal, como principal promotor del desarrollo y establecimiento práctico de este sistema de gerencia pública para cumplir con las labores institucionales, de conformidad con el anexo uno (1) de la presente resolución, en cumplimiento al Instructivo General emitido por el Excelentísimo Señor Presidente de la República: Directrices para la Formulación Plan-Presupuesto anual dos mil quince y Multianual dos mil quince a dos mil diecisiete, en el marco de la Gestión por Resultados. **II.** La presente resolución surte efectos inmediatos. **III.** Se instruye a la Gerencia para que a través de la Secretaría



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
-INFOM-



General del Instituto de Fomento Municipal proceda a realizar las notificaciones correspondientes bajo su estricta responsabilidad. **IV. NOTIFIQUESE.**-----



Lic. José Antonio Coro García
PRESIDENTE



Cindy Johanna Arias Plaza
SECRETARIA

CONFORMACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO TÉCNICO INSTITUCIONAL –GTTI- DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL.

1. Creación.

Se crea el GRUPO DE TRABAJO TÉCNICO INSTITUCIONAL (GTTI) para la administración de la Gestión por Resultados del Instituto de Fomento Municipal, como principal promotor del desarrollo y establecimiento práctico de este sistema de gerencia pública para cumplir con las labores institucionales.

2. Objetivo.

Reunir a los responsables del Despacho, con los encargados de las Gerencias, Direcciones, Jefaturas, Unidades Administrativas y Ejecutoras, para que por medio del trabajo en equipo y la suma de esfuerzos, se mejore la comunicación, coordinación, y el intercambio de Información, con el objetivo de alcanzar los productos, metas y resultados planificados. Para ello deberá velar por la calidad del gasto público y aumentar la productividad institucional en la prestación de servicios a la población.

3. Conformación del Grupo de Trabajo Técnico Institucional –GTTI-

El "Grupo de Trabajo Técnico Institucional" (GTTI) para la Gestión por resultados, estará integrado de la siguiente manera: El Gerente del Instituto de Fomento Municipal quien lo Preside, y el Sub Gerente, quienes lo dirigirán bajo responsabilidad de rendición de cuentas. Otros miembros permanentes son el Gerente Administrativo Financiero, Gerente Técnico de Proyectos, Director (a) de la Unidad de Administración Financiera (UDAF), Director(a) de la Unidad de Información y Estadística, Director (a) Ejecutivo (a) del Programa Desarrollo y Ejecución, Director (a) de Informática, Auditor Jefe, y Asesor(a) de Cooperación Internacional. Se incluirán dentro de este grupo a aquellos jefes o encargados de las distintas Unidades Ejecutoras o Administrativas del Instituto que se consideren necesarios.

4. Conformación del Grupo de Trabajo Técnico Institucional Administrativo –GTTIA-

El "Grupo de Trabajo Técnico Institucional Administrativo" (GTTIA) para la Gestión por resultados, estará integrado de la siguiente manera: El Sub Gerente, quien lo preside, el Gerente Administrativo Financiero y el Gerente Técnico de Proyectos, quienes lo dirigirán bajo responsabilidad de rendición de cuentas. Otros miembros permanentes son el Director (a) de la Unidad de Administración Financiera (UDAF), el Supervisor(a) del Área de Programación Presupuestaria, el Asesor (a) de Cooperación Internacional, el Director (a) de Informática, Director(a) de Información y Estadística, y se incluirán dentro de este grupo a aquellos jefes o encargados de las distintas dependencias del Instituto que se consideren necesarios, para que den seguimiento a las actividades asignadas bajo su competencia, y lograr alcanzar los productos y resultados establecidos. Los jefes y/o encargados no formaran siempre parte del Grupo de Trabajo Técnico Institucional Administrativo, ya que serán convocados de conformidad con las actividades que se realicen.

El Sub Gerente del Instituto será quién presida el Grupo de Trabajo Técnico Institucional Administrativo y en su ausencia presidirá el Gerente Administrativo Financiero.

5. Funcionamiento.

El Grupo de Trabajo Técnico Institucional (GTTI) para Gestión por Resultados se reunirá, por los menos, una vez al mes, previa convocatoria escrita o por medios informáticos la cual deberá realizarse con al menos una semana de anticipación para: a) Evaluar el cumplimiento de actividades acordadas así como el grado de avance de productos, metas y logro de los resultados planificados; b) Identificar,

analizar y confirmar las causas que limitan la consecución de metas o causas que limitan el desarrollo oportuno de los procesos c) Acordar las enmiendas de procesos deficientes; d) Girar instrucciones para corregir, agilizar o enmendar procesos que limitan el desarrollo eficiente de las actividades, y por ende que impiden al Instituto la consecución de los productos, metas y resultados planificados. El Grupo de Trabajo Técnico Institucional Administrativo (GTTIA) se reunirá las veces en que sea convocado por cualquier medio con al menos una semana de anticipación.

6. Organización.

Por efecto de organización el Grupo de Trabajo Técnico Institucional –GTTI –contará con una secretaria, quien a su vez lo será del Grupo de Trabajo Técnico Institucional Administrativo –GTTIA-. Para el efecto será nombrada la Secretaria General quien tendrá entre otras funciones las siguientes: a) Realizar la convocatoria de las sesiones correspondientes, b) Asistir a todas las sesiones y tomar nota de las decisiones que se tomen, facilitando el registro y archivo rutinario c) Elaborar la agenda de trabajo de conformidad con los lineamientos que brinde la Gerencia y Sub gerencia, d) Diligenciar y ordenar los trabajos que sean delegados por el Gerente y Sub gerente, e) Otros que le sean encomendados.

7. Vinculación con los grupos de enlace Interinstitucionales.

El Grupo de Trabajo Técnico Institucional (GTTI) será el encargado de crear y desarrollar un sistema de comunicación entre el Instituto de Fomento Municipal, con funcionarios técnicos de la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas y la Dirección de Planificación Sectorial de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN), conforme al sistema de gerencia establecido (Gestión por resultados).

8. Funciones Básicas.

El Grupo de Trabajo Técnico Institucional (GTTI) para la Gestión por resultados, cumplirá con las siguientes funciones, sin excluir otras que convengan de conformidad con su propio funcionamiento:

- a) Servir de enlace institucional para llevar a cabo el programa de capacitación contemplado con el Grupo de Enlace (MINFIN y SEGEPLAN), en el uso de la Gestión por Resultados para planificar y asignar los recursos del presupuesto anual del Instituto.
- b) Trabajar en estrecha coordinación con el Grupo de Enlace, para formular el Plan Operativo Anual antes de la primera quincena del mes de Julio de cada año, cuando deberá ser presentado a la Dirección Técnica del Presupuesto en el Ministerio de Finanzas Públicas, para asignarle los recursos presupuestarios.
- c) Desarrollar el sistema para decidir las prioridades de gasto, incluidas en la Gestión por Resultados del Instituto con los recursos del presupuesto multianual (tres años). Un esquema lógico y razonado de causa y efecto para utilizar los insumos en las actividades que permitan alcanzar los productos y resultados de mayor beneficio para la población en el menor tiempo posible.
- d) Desarrollar el sistema para medir el progreso en el alcance de esos productos y resultados prioritarios, a través de la Gestión por Resultados. Un cuadro sencillo con la identificación de la información de base y la meta por producto; el o los indicadores para medir avances; su método de recolección, frecuencia y persona responsable. El control de uso de los recursos presupuestarios, que se vayan utilizando en el desarrollo de las actividades.
- e) Desarrollar el sistema para medir los riesgos contenidos en el desarrollo de las actividades. Identificación de riesgos Internos y externos, y la emisión del acuerdo sobre la competencia y responsabilidad para su gestión y solución de la dependencia a cargo.

- f) Presentar a la Junta Directiva del Instituto un informe mensual de avance, identificando las actividades para alcanzar los productos, metas y resultados, así como el uso de los recursos presupuestarios implicados, como base para la rendición de cuentas.
- g) Introducir las emiendas para mejorar la ejecución, de conformidad con las instrucciones acordadas por la Junta Directiva y el Gerente del Instituto en forma mensual, haciéndolas del conocimiento de los responsables de su cumplimiento y ejecución.
- h) Elaborar un informe cuatrimestral que contenga los avances de los resultados, productos, metas y beneficiados relacionados con el Plan del Pacto Hambre Cero.
- i) Llevar a cabo reuniones mensuales en forma ampliada, con la participación de otros funcionarios no permanentes, encargados de todas las direcciones, o unidades del Instituto según la atención específica al cumplimiento de los resultados a su cargo, con el propósito de evaluar su propio trabajo y la labor institucional.
- j) Toda reunión realizada deberá contar con una agenda distribuida previamente, con documento de base si es necesario; y con un resumen de los avances y acuerdos alcanzados en la última sesión, el cual servirá de base en la preparación del informe mensual.

9. Capacitación de Capacitadores.

Para su fortalecimiento, el Grupo de Trabajo Técnico Institucional GTTI, responsable de la Gestión por Resultados, contará con el apoyo del Grupo de Enlace (MINFIN Y SEGEPLAN) en materia de capacitación de capacitadores, en Gestión por Resultados, incluyendo los procedimientos acordados dentro de la estructura organizacional de la gerencia y el lenguaje común que han sido establecidos y acordados. La capacitación funcionará para acreditar los méritos y el reconocimiento por el liderazgo ejercido en el avance del nuevo sistema de gerencia en la Institución, según proceda su apropiación e institucionalización en el alcance de todos sus miembros y secciones.

10. Sistema de Comunicación e Información Electrónica.

El Grupo de Trabajo Técnico Institucional GTTI, responsable de la Gestión por Resultados, será el responsable del seguimiento y evaluación de la Gestión por Resultados en el Instituto, a través de un sistema de comunicación e información electrónica que será establecido en forma gradual y en coordinación con el Grupo de Enlace (MINFIN Y SEGEPLAN), para comunicación horizontal y vertical. A través del mismo, se buscará la transparencia y el reconocimiento de la participación en un sistema que tiene como objetivo beneficiar e involucrar gradualmente a todo el sector público. El cual estará a cargo del Director (a) de Informática del Instituto.

11. Funciones básicas del Grupo de Trabajo Técnico Institucional Administrativo – GTTIA. El Grupo de Trabajo Técnico Institucional Administrativo (GTTIA) para la Gestión por resultados, cumplirá con las siguientes funciones, sin excluir otras que convengan de conformidad con su propio funcionamiento:



1. Dar seguimiento a las actividades asignadas bajo su competencia, para alcanzar los productos, metas y resultados establecidos.
2. Seguimiento al cumplimiento de acuerdos sobre el grado de avance de productos, metas y logros de resultados planificados.
3. Cumplir con las disposiciones que el GTTI le asigne.

4. Seguimiento y evaluación de las instrucciones giradas por el GTTI para corregir, agilizar o enmendar procesos que limitan el desarrollo eficiente de las actividades, y por ende que impiden al Instituto la consecución de los productos, metas y resultados planificados.
5. Llevar a cabo reuniones mensuales contando para el efecto con agenda previa, con la participación de otros funcionarios no permanentes, encargados de todas las direcciones, o unidades del Instituto y según la atención específica al cumplimiento de los resultados y de evaluar el propio trabajo y la labor institucional.
6. Otras que le sean delegadas.

**DIRECTOR DE
INFORMACION
Y ESTADISTICA**
INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL



Licda. Norma Fabiola Aburto Pérez
Directora Unidad de Información y Estadística



Vo.Bo. Lester Vinicio Winter López
Gerente
Instituto de Fomento Municipal

Instituto de Fomento Municipal

Anexos



INFOM

Construimos el futuro

Agenda Guatemalteca del Agua

agua para todos y para todos

REF.: DF-880-2014

Guatemala, 04 de septiembre de 2014

Licenciada
Norma Fabiola Aburto Pérez
Directora, Unidad de Información y Estadística
Instituto de Fomento Municipal, -INFOM-
Guatemala

Licenciada Aburto:


En relación a lo que establece el artículo 4 del Decreto 13-2013 del Congreso de la República que modifica la Ley Orgánica del Presupuesto y artículo 20 del Acuerdo Gubernativo número 540-2013 del 30 de diciembre de 2013 Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, sírvase encontrar la información financiera de las literales b), c), d) y e) del artículo 20 indicado, con el propósito que sea conformado por la Unidad a su cargo el Informe de Rendición de Cuentas y remitido a los entes correspondientes, conforme lo establece dicha ley.

En relación al numeral g) relacionado a los recursos comprometidos de los proyectos en el ejercicio fiscal vigente, dichos compromisos se ubican en el reporte de ejecución presupuestaria contenido en el numeral b).

Dicha información será remitida vía correo electrónico para la conformación digital.

Sin otro particular me suscribo de usted, atentamente,


Lic. Freddy Arnoldo Muñoz Morán
Director Financiero

RECIBIDO
04 SEP 2014
INFORMACION Y ESTADISTICA
Hora: 03:10 Firma: 

c.c.: Archivo.

FAMM/crr

REF.: DF-882-2014

Guatemala, 04 de septiembre de 2014

Licenciada
Norma Fabiola Aburto Perez
Directora
Unidad de Información y Estadística
Instituto de Fomento Municipal -INFOM-
Guatemala



Licenciada Aburto:

En atención a lo indicado en el oficio UIE-237-2014 de fecha 5 de septiembre de 2014, se adjunta la información requerida para dar cumplimiento al artículo 20 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto:

1. Se adjunta el reporte 804768.
2. Sobre la Plantilla Complemento a la ejecución financiera, no es aplicable a la institución debido a que no se tienen compromisos de proyectos dentro del sistema para los años 2014, 2055 y 2016.
3. Se adjunta el reporte de ingresos 815310.
4. La plantilla de Resultados Económicos y Financieros, se incluyeron en el oficio DF-880-2014 de fecha 4 de septiembre de 2014, debido a que en el sistema figura otro código del reporte, se realizó el vaciado en Excel para corregir el código.
5. La plantilla de Análisis y Justificaciones de las principales variaciones, se incluyeron en el oficio DF-880-2014 de fecha 4 de septiembre de 2014, debido a que en el sistema figura otro código del reporte, se realizó el vaciado en Excel para corregir el código; en dicha plantilla se corrigió la información por acumulada de enero a agosto.

Al agradecer la atención a la presente, me suscribo de usted, atentamente,


Lic. Freddy Arnoldo Muñoz Moran
Director Financiero



c.c.: Archivo

FAMM/SALdL/crr