



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
Actualización del Plan Operativo Anual 2014
POA-2014

PLAN OPERATIVO ANUAL INFOM 2014
Actualización al 31 de diciembre 2014

Guatemala, 08 de Enero 2015

18

0001



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

Plan Operativo Anual 2014
Actualizado al 31 de diciembre 2014
Preliminar

INTRODUCCIÓN

De conformidad con el Artículo 17 BIS del Decreto 101-97 del Congreso de la República de Guatemala "Ley Orgánica del Presupuesto" el cual establece "La máxima autoridad de cada entidad pública, publicará en su sitio web de acceso libre, abierto, y gratuito de datos: el plan estratégico y operativo anual; y las actualizaciones oportunas en función de sus reprogramaciones, los indicadores de resultados y sus productos asociados. La información en referencia también deberá permanecer publicada en detalle en el sitio web de acceso libre, abierto y gratuito de datos del Ministerio de Finanzas Públicas para conocimiento de la ciudadanía".

La elaboración de la actualización y presentación de avances, se estructuró con base en la información física y financiera obtenida en el Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN); y Sistema de Gestión –SIGES; al 31 de diciembre del 2014 con información al siete de enero del año dos mil quince. Así como con las resoluciones de Junta Directiva de la Institución que respaldan dichas modificaciones.

1. ANTECEDENTES:

De acuerdo a lo estipulado en el Acuerdo Gubernativo No. 497-2013 de fecha 13 de Diciembre del 2013, mediante el cual se aprueba el presupuesto inicial de ingresos del Instituto de Fomento Municipal y la Resolución de Junta Directiva No. 121-2014, de fecha 19 de junio del 2014 por medio del cual se aprueba la ampliación presupuestaria del Instituto de Fomento Municipal, por lo que el presupuesto de Ingresos y Egresos vigente asciende a setecientos cuarenta y dos millones, seiscientos cincuenta y seis mil, quinientos cincuenta y seis quetzales exactos (Q. 742,656,556.00), y se registran ingresos por diferentes rubros por un monto de trescientos veintiséis millones seiscientos cincuenta y dos mil cuatrocientos setenta quetzales con treinta y tres centavos (Q. 326,652,470.33); como se detalla en el siguiente cuadro:



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

Plan Operativo Anual 2014
Actualizado al 31 de diciembre 2014
Preliminar

Presupuesto de Ingresos por Fuente de Financiamiento (Monto en quetzales) Al 31 de Diciembre 2014

F.F.	Descripción	Asignado Ingresos	Modificado	Vigente	Percibido
	Totales	722,541,063.00	-	742,656,556.00	326,652,470.33
11	Ingresos Corrientes	45,120,000.00	-	45,120,000.00	51,119,842.00
12	Disminución de Caja y Bancos de Recursos del Tesoro	20,926,100.00	20,115,493.00	41,041,593.00	-
31	Ingresos Propios	124,402,537.00	-	124,402,537.00	230,013,605.33
32	Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios	207,434,372.00	-	207,434,372.00	-
43	Disminución de Caja y Bancos de Colocaciones Internas	9,909,828.00	-	9,909,828.00	-
52	Prestamos Externos	246,032,226.00	-	246,032,226.00	-
61	Donaciones Externas	68,716,000.00	-	68,716,000.00	45,519,023.00

Fuente: SICOIN (Ejecución de Ingresos-Reportes-Información Consolidada-Grupos Dinámicos de Ingresos-Reporte 815310)

Ejecución del Presupuesto de Egresos Presupuesto por Unidad Ejecutora (Monto en quetzales) Al 31 de Diciembre del 2014

No. Unidad Ejecutora	Descripción	Presupuesto Asignado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Vigente	Presupuesto Devengado	% Ejecución
	TOTAL	722,541,063.00	20,115,493.00	742,656,556.00	369,823,599.04	49.80
201	- UDAF - INFOM	293,050,396.00	2,491,382.00	290,559,014.00	240,882,372.75	82.90
203	PROGRAMA FOMENTO AL SECTOR MUNICIPAL FSM I	37,454,278.00	37,454,278.00	-	-	0.00
206	PROGRAMA DESARROLLO DE AGUA SUBTERRANEA	211,281.00	2,003,260.00	2,214,541.00	492,667.99	22.25
207	PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE FLORES Y SAN BENITO, PETÉN -KWW	27,662,168.00	-	27,662,168.00	399,961.88	1.45
211	PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL	116,998,394.00	28,000,000.00	88,998,394.00	236,197.94	0.27
212	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CARRETERAS	29,853,865.00	13,893,067.00	43,746,932.00	18,837,322.48	43.06
213	PROYECTO DE DESARROLLO RURAL Y LOCAL GUATEMALA	-	-	-	-	0.00
214	DONACION FORTALECIMIENTO SOCIEDAD CIVIL EN GUATEMALA-FORT-	500.00	-	500.00	-	0.00
301	PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN FONDO NACIONAL UNEPAR	22,736,881.00	72,164,826.00	94,901,707.00	46,580,939.30	49.08
303	DONACION KFW IV	3,000.00	-	3,000.00	-	0.00
306	PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO	194,566,000.00	-	194,566,000.00	62,394,136.70	32.07
311	PRESTAMO KFW I	2,500.00	-	2,500.00	-	0.00
312	DONACION KFW II	300.00	-	300.00	-	0.00
400	DONACION KFW III	Q 1,500.00	Q -	Q 1,500.00	-	0.00

Fuente: SICOIN (Ejecución de Gasto-Reportes-Información Consolidada-Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)-Reporte 804768)



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

Plan Operativo Anual 2014
Actualizado al 31 de diciembre 2014
Preliminar

Se tiene un presupuesto vigente de Q.742,656,556.00 y se ha ejecutado a la fecha un monto de Q.369,823,599.04 el cual representa un 49.80% de ejecución presupuestaria.

ANÁLISIS DEL POA 2014

El análisis y actualización del Plan Operativo Anual 2014, incluyó los Programas: 11 Asistencia Crediticia a las Municipalidades; 12 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales; 13 Fortalecimiento Municipal; 14 Prevención de la Desnutrición Crónica; 15 Desarrollo de Infraestructura Vial; 16 Desarrollo Rural y Local y Programa 95 Reconstrucción JL7. Además, se anexan los formularios DTP 1 al DTP 5.

Es relevante mencionar que el INFOM ha programado sus actividades en concordancia con lo establecido en las **políticas de gobierno vigentes** en 2014, las cuales son:

1. Pacto por el Hambre 0
 - a. Estrategia de la política Gestión integral del recurso hídrico
 - b. Acceso al agua potable y saneamiento
2. Pacto Fiscal y de la Competitividad
 - a. Fortalecimiento de los gobiernos locales
 - b. Préstamos a las Municipalidades

A continuación se presenta el análisis de los avances de Metas e Indicadores del POA 2014, con base en sus Objetivos Estratégicos, preceptuados en su Ley Orgánica:

- 2.1 Objetivo Estratégico 1:** Otorgar anualmente préstamos provenientes del patrimonio propio del Instituto, de intermediación financiera o de otras fuentes para que las municipalidades realicen, en el corto y mediano plazo, obras y presten servicios públicos que ayuden a mejorar la calidad de vida de la población.

En este objetivo estratégico, se enmarcan las actividades de asistencia crediticia, realizadas por la Dirección Financiera de INFOM y el Programa de Fomento al Sector Municipal -FSM I- que también ha pertenecido a este sector.

18



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
Plan Operativo Anual 2014
Actualizado al 31 de diciembre 2014
Preliminar

Asistencia Crediticia
Con Fondos Propios INFOM y Programa del Fomento del Sector Municipal I
Al 31 de Diciembre del 2014

Descripción	Programación Asignado	Programación Modificada	Programación Vigente	Programación Ejecutada	% Ejecución
Asistencia Crediticia para Desarrollo Urbano y Rural	Q 243,454,278.00	-Q 11,489,794.00	Q 231,964,484.00	Q 183,673,499.89	79.18
Total de Créditos	328	0	328	106	32.32
INFOM (Fondos Propios)	Q 206,000,000.00	Q 964,484.00	Q 206,964,484.00	Q 183,673,499.89	88.75
Número credits	325		325	106	32.62
Fomento al Sector Municipal I	Q 37,454,278.00	Q (12,454,278.00)	Q 25,000,000.00	Q -	-
Número credits	3		3	0	-

Fuente: SICOIN
(Ejecución de Gasto-Reportes-Información Consolidada-Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)-Reporte 804768)
(Ejecución de Gasto-Programación Cuatrimestral – Seguimiento Físico Cuatrimestral- Reportes – Análítico de Ejecución Física y Financiero-Reporte 815611)

Se observa que INFOM otorgó un total de 106 créditos con fondos propios que representa un avance del 88.75% de la meta financiera, y un 32.32% de la meta física programada.

Los ingresos percibidos por INFOM en aporte constitucional e Iva-Paz, por comisiones de intermediaciones financieras fueron de Q.4.00 millones de quetzales, que corresponden a comisiones netas Q.3.57 millones y cobro de IVA Q.0.43 millones.

Dirección Financiera
Área de Cartera
Comisiones por Intermediación Financiera
Cobradas con el aporte Constitucional é IVA PAZ
Al 31 de Diciembre del 2014

DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL Q.
TOTAL COMISION													
INFOM	374,663.80	368,240.07	326,610.39	357,504.00	334,659.02	341,844.01	327,310.27	328,737.64	325,811.52	311,207.61	310,538.74	296,760.92	4,003,887.99
COMISION NETA	334,521.25	328,785.78	291,616.42	319,200.00	298,802.70	305,217.87	292,241.31	293,515.75	290,903.14	277,863.94	277,266.73	264,965.11	3,574,899.99
IVA	40,142.55	39,454.29	34,993.97	38,304.00	35,856.32	36,626.14	35,068.96	35,221.89	34,908.38	33,343.67	33,272.01	31,795.81	428,988.00

Fuente: Dirección Financiera / Área de Cartera INFOM

2.2 **Objetivo Estratégico 2:** Proporcionar asistencia técnica en la planificación, ejecución, desarrollo y supervisión de obras de agua y saneamiento básico, análisis de laboratorio, transporte y de desarrollo urbano y rural. Además de proporcionar, el mantenimiento preventivo correctivo para el buen funcionamiento de los servicios públicos municipales.

Dentro de este objetivo estratégico, se incluyeron los siguientes objetivos operativos, los que se analizan individualmente:



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

Plan Operativo Anual 2014
Actualizado al 31 de diciembre 2014
Preliminar

2.2.1 Objetivo Operativo: Proporcionar asistencia técnica a las municipalidades que lo soliciten en aspectos específicos de diseños, revisión de planificaciones, muestreo y análisis de agua y en todo lo referente a operación y mantenimiento de sus proyectos de agua.

Asistencia Técnica en Proyectos Al 31 de Diciembre de 2014

Actividad	Unidad de medida	Subproducto			Producto		% Ejecución
		Meta vigente	Meta Ejecutada	%	Meta vigente	Meta Ejecutada	
Diseño de Proyectos							
Estudios de proyectos municipales elaborados	Documento				100	100	100
Diseños de proyectos municipales	Documento	5	0	0			
Revisiones de proyectos municipales	Documento	70	63	90			
Asesorías de proyectos municipales	Documento	30	27	90			
Levantamiento Topográfico	Documento	15	15	100			
Servicios de Mantenimiento de sistemas de Agua Potable							
Mantenimiento de sistemas de agua potable	Evento				100	100	100
Servicios de mantenimiento de sistemas de agua potable	Evento	100	100	100			
Servicios de Laboratorio de Agua							
Análisis de laboratorio de agua	Evento				3,155	3069	97.27

Fuente: SICOIN (Ejecución de Gasto-Programación Cuatrimestral – Seguimiento Físico Cuatrimestral- Reportes – Analítico de Ejecución Física y Financiero-Reporte 815611)

En el cuadro anterior, se observa que el cumplimiento de las metas físicas para la Unidad de Estudios Técnicos, en lo referente a diseño de proyectos fue de un 93.18% y Servicios de mantenimiento de sistemas de agua potable de 100%.

El Laboratorio de Agua, alcanzó un avance de 97.27% de su meta física programada, en lo referente a análisis de agua; los cuales se presentan a continuación:

Laboratorio de Agua Avance de Metas Al 31 de Diciembre del 2014

Actividad	Unidad de medida	Subproducto		Producto		% Ejecución
		Meta vigente	Meta Ejecutada	Meta vigente	Meta Ejecutada	
Análisis de Laboratorio de Agua	Evento			3,155	3,069	97.27
Análisis de Laboratorio de Agua	Evento	3,155	3,069			

FUENTE: Laboratorio de Agua

(Ejecución de Gasto-Programación Cuatrimestral – Seguimiento Físico Cuatrimestral- Reportes – Analítico de Ejecución Física y Financiero-Reporte 815611)

2.2.2 Objetivo Operativo: Coordinar, ejecutar y supervisar proyectos de agua y saneamiento en municipios priorizados para mejorar la calidad de vida de los habitantes.

Dentro de este objetivo, se encuentran todos los Programas que ejecutan proyectos de Agua y Saneamiento, por lo que se procede a realizar un análisis por Programa:



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

Plan Operativo Anual 2014
Actualizado al 31 de diciembre 2014
Preliminar

a) Programa de Fomento al Sector Municipal FSM I-203- (Segunda Fase)

Es un Programa que apoya el Fomento del Sector Municipal y que está financiado con fondos provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo -BID- y el Gobierno Central, a través del Contrato de Préstamo INFOM-BID No.1217/OC-GU.

Con la finalidad de contar con un presupuesto disponible, el 09.04.2014, la Junta Directiva aprobó mediante Resolución de Junta directiva No.070-2014, por un monto de Q12,454,278.00 y Resolución de Junta directiva No. 252-2014 de fecha 05.12.2014 por un monto de Q25,000,000.00, transferir espacio presupuestario a INFOM. En virtud de que el programa no será ejecutado en el presente año

Presupuesto Ejecutado
Programa de Fomento al Sector Municipal
-FSM I- -203-
(Monto en Quetzales)
Al 31 de Diciembre 2014

Estructura Programatica	Descripción	Presupuesto Asignado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	% de Presupuesto Ejecutado
11 00 000 001 000	Asistencia Crediticia para Desarrollo Urbano y Rural	37,454,278.00	- 37,454,278.00	-	-	-
TOTAL		37,454,278.00	- 37,454,278.00	-	-	-

Fuente: SICOIN (Ejecución de Gasto-Reportes-Información Consolidada-Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)-Reporte 804768)

b) Programa Desarrollo de Aguas Subterráneas -206-

El Programa “Desarrollo de Aguas Subterráneas, Coordinación Donación Japonesa, en el Área Rural de la República de Guatemala”, nace a raíz de la firma del convenio entre el Honorable Gobierno del Japón y el Gobierno de Guatemala a través del canje de notas firmado el 22 de noviembre del 2,004. Tiene por objetivo resolver los problemas de agua en las comunidades rurales del país mejorando su calidad de vida, contribuyendo a la disminución de enfermedades de origen hídrico mediante la ejecución de proyectos de agua potable a través de la perforación de pozos mecánicos.

Durante el período mencionado este programa finalizó una obra que corresponde a la perforación y equipamiento de un pozo mecánico en Barrio Lo de Hernández Zona 7 de Huehuetenango, beneficiando con ello a una población de 2,600 habitantes.



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

Plan Operativo Anual 2014
Actualizado al 31 de diciembre 2014
Preliminar

Presupuesto Ejecutado
Programa Desarrollo de Aguas Subterráneas -206-
(Monto en Quetzales)
Al 31 de Diciembre del 2014

Estructura Programática	Descripción	No. de Proyectos	Presupuesto Asignado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	% de Presupuesto Ejecutado
14 00 00	Dirección y Coordinación		211,281.00	1,559,008.00	1,770,289.00	48,416.00	2.73
14 00 00	Perforación y Equipamiento de Pozos Mecánicos	3	-	444,252.00	444,252.00	444,251.99	100.00
	TOTAL		211,281.00	2,003,260.00	2,214,541.00	492,667.99	22.25

Fuente: SICOIN (Ejecución de Gasto-Reportes-Información Consolidada-Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)-Reporte 804768)

c) **Programa De Agua Potable y Saneamiento de Flores y San Benito, Petén, KfW -207-**

El objetivo de este programa ha sido el mejoramiento del Sistema de Tratamiento Aguas Residuales y Saneamiento de Flores y San Benito, Petén. Es un proyecto que tiene problemas de fallas en el diseño, y ha requerido trabajos de rehabilitación debido a que la planta de tratamiento no está funcionando en su totalidad; luego de haber cumplido con los requerimientos de SEGEPLAN, fue aprobado el SNIP No. 5273, hasta el 17 de noviembre del 2014 y como consecuencia que el período fiscal concluyó, no fue posible realizar la contratación de la orden de trabajo extra para la reparación respectiva.

A continuación se detallan los resultados obtenidos durante el período enero a diciembre 2014.

Programa de Agua Potable y Saneamiento
de Flores y San Benito, Petén, KfW -207-
Presupuesto Vigente / Ejecutado
Año 2014
(Monto en Quetzales)
Al 31 de Diciembre del 2014

Descripción	No. de Proyectos	Presupuesto Asignado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	% Presupuesto Ejecutado
Dirección y Coordinación		3,418,168.00	-	3,418,168.00	399,961.88	11.70
Construcción y Rehabilitación de Plantas de Tratamientos de Agua	1	24,244,000.00	-	24,244,000.00	-	-
	Total	27,662,168.00	-	27,662,168.00	399,961.88	1.45

Fuente: SICOIN (Ejecución de Gasto-Reportes-Información Consolidada-Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)-Reporte 804768)

En la matriz se puede observar que hubo una ejecución financiera del 1.45% de acuerdo a lo programado.

14



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

Plan Operativo Anual 2014
Actualizado al 31 de diciembre 2014
Preliminar

Programa de Agua Potable y Saneamiento
de Flores y San Benito, Petén, KfW -207-
Informe de Metas

Al 31 de Diciembre del 2014

No.	Descripción	Unidad de medida	Meta Programada	Meta ejecutada	% ejecución
1	Construcción y Rehabilitación de Plantas de Tratamiento de Agua	Metros Cuadrados	23,314	-	-

Fuente: SICOIN

d) Programa de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento Básico Rural -211-

Este programa tiene un presupuesto vigente de Q.88,998,394.00 del cual ha ejecutado un total Q.236,197.94 que representa el 0.27 %. Dentro de su programación, se propuso ejecutar 63 proyectos en el sector agua y saneamiento rural en comunidades priorizadas que incluyen: letrinas, acueductos y plantas de tratamiento.

Programa de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento Básico Rural
Préstamo BID 1469/OC-GU, -211-
Montos Vigente/Ejecutados
(Monto en Quetzales)
Al 31 de Diciembre del 2014

Descripción	No. de Proyectos	Presupuesto Asignado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	% de Presupuesto Ejecutado
Dirección y Coordinación		22,258,223.00	- 21,000,000.00	1,258,223.00	236,197.94	18.77
Construcción de Letrinas y Alcantarillados	28	18,041,046.00		18,041,046.00	-	-
Construcción de Acueductos	33	74,257,150.00	- 7,000,000.00	67,257,150.00	-	-
Construcción y Rehabilitación de Plantas de Tratamiento de Desechos Sólidos y Líquidos	2	2,441,975.00		2,441,975.00	-	-
Total	63	116,998,394.00	- 28,000,000.00	88,998,394.00	236,197.94	0.27

Fuente: SICOIN Ejecución de Gasto-Reportes-Información Consolidada-Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)-Reporte 804768)

Programa de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento Básico Rural
Préstamo BID 1469/OC-GU
Informe de Metas
Al 31 de Diciembre del 2014

No.	Descripción	Unidad de medida	Meta Programada	Meta ejecutada	% ejecución
1	Construcción de acueductos	Metro	307,014.00	-	-
2	Construcción de letrinas y alcantarillados	Vivenda	3,863.00	-	-
3	Construcción y rehabilitación de plantas de tratamiento de desechos sólidos y líquidos	Vivenda	465.00	-	-

Fuente: SICOIN



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

Plan Operativo Anual 2014
Actualizado al 31 de diciembre 2014
Preliminar

e) Programa Desarrollo y Ejecución -301-

Este programa tiene un presupuesto vigente de Q.94,901,707.00, dentro del cual se tiene contemplado lo que corresponde al Programa 95: Reconstrucción JL7 por un monto de Q 2,395,937.00.

Al 31 de Diciembre el programa ejecutó Q.46,580,939.30 con un avance del 49.08%, en lo que corresponde a proyectos de agua y agua Subterráneas.

Programa Desarrollo y Ejecución Montos Programados y Ejecutados (Monto en Quetzales) Al 31 de Diciembre del 2014

Descripción	No. de Proyectos	Presupuesto Asignado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	% de Presupuesto Ejecutado
Dirección y Coordinación		8,366,564.00	4,260,332.00	12,626,896.00	10,172,614.75	80.56
Supervisión y Asesoría Técnica		6,520,000.00	546,781.00	7,066,781.00	4,416,016.60	62.49
Planificación de Proyectos		5,113,436.00	1,293,242.00	6,406,678.00	5,343,981.67	83.41
Apoyo a Mancomunidades		-	8,000,000.00	8,000,000.00	7,500,000.00	93.75
Dirección y Coordinación		1,209,125.00	920,356.00	2,129,481.00	1,689,632.45	79.34
Supervisión y Asesoría Técnica		1,143,020.00	5,120,201.00	6,263,221.00	3,671,237.06	58.62
Planificación de Proyectos		384,736.00	156,000.00	540,736.00	478,564.61	88.50
Construcción de Letrinas y alcantarillados	3	-	3,359,403.00	3,359,403.00	542,705.53	16.15
Construcción de Acueductos	27	-	42,759,791.00	42,759,791.00	10,236,994.43	23.94
Perforación y Equipamiento de Pozos Mecánicos	6	-	1,190,230.00	1,190,230.00	139,033.80	11.68
Construcción de infraestructura para desarrollo social y productivo	1		2,162,553.00	2,162,553.00	158.40	0.01
Rehabilitación de Sistemas de Agua y Saneamiento			2,395,937.00	2,395,937.00	2,390,000.00	99.75
Total	37	22,736,881.00	72,164,826.00	94,901,707.00	46,580,939.30	49.08

Fuente: SICOIN /Fuentes de Financiamiento, 11, 12, 43 y 52.

Durante este período se finalizaron 5 obras siendo estas las que se detallan a continuación:



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

Plan Operativo Anual 2014
Actualizado al 31 de diciembre 2014
Preliminar

Programa Desarrollo y Ejecución
Obras finalizadas
Al 31 de Diciembre del 2014

Descripción	SNIP	Cantidad de obras	Total de Población Beneficiada
Construcción de Acueductos		5	4,887
Ampliación Sistema de Agua Potable Caserío Flor de Belén, Aldea Tuimuca, Concepción Tutuapa, San Marcos	51,562	1	858
Construcción Sistema de Agua Potable Parcelamiento Buen Vista Malacatan, San Marcos	73,847	1	1,122
Construcción Sistema de Agua Potable y Letrinización Aldea de Tierra Linda, Municipio de Chisec, Alta Verapaz. (Construcción de Pozo).	92,629	1	1,160
Construcción sistema de Agua Potable, Aldea Tres Cruces, Cubulco, Baja Verapaz	98951	1	1182
Construcción Sistema de Agua Potable y Letrinización, Caserío Los Cimientos, Aldea Santa Teresa, Comitancillo, San Marcos	107,906	1	565

Es importante resaltar, que el proyecto Construcción de sistema de Agua Potable y Letrinización –pozo-, en la Aldea Tierra Linda, Municipio de Chisec, Alta Verapaz se encuentra finalizada físicamente pero pendiente de la ejecución financiera.

Con la finalización de los cinco proyectos se benefició a una población de 4,887 personas.

f) **Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, Donación GRT/W-11905-GU; Préstamo BID 2242/BL-GU; - 306- Fase I**

Este programa, tiene como objetivo la construcción de infraestructura para agua potable y saneamiento ambiental. Incluye un componente de donación el GRT/W-11905 y un componente de préstamo BID 2242/BL-GU. El presupuesto es de Q 194.566,000.00 del cual se ha ejecutado Q 62,394,136.70, con un avance del 32.07% de ejecución.

Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano –Fase I-
Convenio GRT/WS-11905-GU y Préstamo BID 2242/BL-GU
Presupuesto Vigente / Ejecutado
(Monto en Quetzales)
Al 31 de Diciembre del 2014

Partida Presupuestaria	Descripción	No. de Proyectos	Presupuesto Asignado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	% Presupuesto Ejecutado
	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA						
14 00 001 001 000	Dirección y Coordinación		33,595,435.00	14,082,582.00	47,678,017.00	21,467,454.63	45.03
14 00 002 000 001	Construcción de Letrinas y Alcantarillados	7	15,105,868.00	-7,982,492.00	7,123,376.00	2,207,799.02	30.99
14 00 002 000 002	Construcción de Acueductos	76	145,864,697.00	-6,100,090.00	139,764,607.00	38,718,863.05	27.70
	TOTAL -AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO (FASE I)	83	194,566,000.00	0.00	194,566,000.00	62,394,116.70	32.07

Fuente: SICOIN



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

Plan Operativo Anual 2014
Actualizado al 31 de diciembre 2014
Preliminar

Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano
Convenio GRT/WS-11905-GU y Préstamo BID 2242/BL-GU Fase I
Informe de Metas
Al 31 de Diciembre del 2014

No.	Descripción	Unidad de medida	Meta Vigente
1	Construcción de acueductos	Metro	823,964
2	Construcción de acueductos	Vivenda	5,124
3	Construcción de Letrinas y Alcantarillados	Metro	21,414
4	Construcción de Letrinas y Alcantarillados	Vivenda	7,991

Fuente: SICOIN

Durante el año 2014 se finalizaron físicamente 4 obras, de las cuales 3 son construcción de acueductos y 1 de construcción de Letrinas y Alcantarillado beneficiando a 2,188 personas tal como se muestra a continuación:

Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano
Convenio GRT/WS-11905-GU y Préstamo BID 2242/BL-GU Fase I
Informe de Obras Finalizadas
Al 31 de Diciembre del 2014

Descripción	SNIP	Cantidad de obras	Población Beneficiada
Construcción de Acueductos		3	1732
Construcción Sistema de Agua Potable y Letrinización Caserio Tasheca, Cantón Valencia, Jutiapa, Jutiapa	94976	1	252
Construcción Sistema de Agua Potable y Letrinización Aldea El Pinal I, Municipio de Zapotitlán, Departamento Jutiapa	94981	1	478
Construcción Sistema de Agua Potable Aldea Achiotres, Jumay, Municipio Jalapa, Departamento Jalapa	94990	1	1,002
Construcción de Letrina y Alcantarillado		1	456
Construcción Letrina Aldea la Ventura, Municipio de Jalapa, Departamento de Jalapa	94906	1	456
TOTALES		4	2,188

2.2.3 Objetivo Operativo: Rehabilitar caminos rurales y puentes de comunidades pertenecientes a la Mancomunidades Huista, Mamsohue, ADIMAN y Mampoliza, de los departamentos de Huehuetenango, San Marcos, Alta Verapaz e Izabal, para mejorar el desarrollo de la población.

Dentro de este objetivo, se encuentra el Programa de Mejoramiento de Carreteras Préstamo JBIC GT-P5.



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

Plan Operativo Anual 2014
Actualizado al 31 de diciembre 2014
Preliminar

a) Programa de Mejoramiento de Carreteras -212-

Tiene presupuestado 7 obras para rehabilitaciones de carreteras de caminos, con un presupuesto vigente de Q. 43,746,932.00. Se tiene una ejecución financiera de Q. 18,837,322.48 con un avance del 43.06% de ejecución.

Presupuesto Ejecutado
Programa de Mejoramiento de Carreteras -212-
Préstamo JBIC GT-P5
(Monto en Quetzales)
Al 31 de Diciembre del 2014

Estructura Programática	Descripción	No. de Proyectos	Presupuesto Asignado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	% de Presupuesto Ejecutado
15-00-001-001-000	Dirección y Coordinación		4,733,865.00	14,893,067.00	19,626,932.00	3,812,938.28	19.43
15-00-002-000-001	Construcción y mejoramiento caminos terracería	7	25,120,000.00	- 1,000,000.00	24,120,000.00	15,024,384.20	62.29
	TOTAL		29,853,865.00	13,893,067.00	43,746,932.00	18,837,322.48	43.06

Fuente: SICOIN

Programa de Mejoramiento de Carreteras -212-
Préstamo JBIC GT-P5
Metas Físicas
Al 31 de Diciembre del 2014

No.	Descripción	Unidad de medida	Meta Programada	Meta Vigente	Meta ejecutada	% ejecución
1	Construcción y Mejoramiento de Caminos de Terracería	Kilómetro	67.00	62.00	44.63	71.98

Fuente: SICOIN

Al 31 de diciembre, se finalizaron dos proyectos siendo estos los siguientes: 1.- Rehabilitación Carretera de Terracería Tramo Carretero de Puente Benque a Aldea Chinabenque, El Estor, Izabal, y 2.- Mejoramiento camino rural RN7E, San Vicente la Playa a orilla Rio Polochic, Panzos, Alta Verapaz, finalizados al 100% beneficiando a una población de 7,812 personas, tal como se muestra a continuación:

Programa de Mejoramiento de Carreteras -212-
Préstamo JBIC GT-P5
Obras finalizadas
Al 31 de Diciembre del 2014

UE	Nombre Unidad Ejecutora	Descripción	Cantidad de obras	Total de Población Beneficiada
212	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CARRETERAS	Construcción y Mejoramiento de Caminos de Terracería	2	7,812
	SNIP 107,692	Rehabilitación Carretera de Terracería Tramo Carretero de Puente Benque a Aldea Chinabec, El Estor, Izabal	1	4,150
	SNIP 118,184	Mejoramiento camino rural RN7E; San Vicente la Playa a orilla Rio Polochic, Panzos, Alta Verapaz	1	3,662



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

Plan Operativo Anual 2014
Actualizado al 31 de diciembre 2014
Preliminar

2.3 **Objetivo Estratégico 3:** Impulsar procesos de asistencia técnica y administrativa, capacitación y gestión social a mediano plazo para mejorar las capacidades de las municipalidades y otras instituciones locales, con la finalidad de que los municipios estén en condiciones de absorber el traslado de competencias y administración de recursos, derivados del proceso de modernización y descentralización del Estado.

2.3.1 **Objetivo Operativo:** Coordinar acciones que permitan el fortalecimiento del capital humano municipal; fortalecer la organización y participación comunitaria que administre proyectos de abastecimiento de agua, saneamiento y proporcionar asistencia técnica, financiera y administrativa a las municipalidades del país con el fin de elevar el nivel de vida para un desarrollo integral y sostenible.

Dentro de este objetivo, se enmarcan las actividades realizadas por la Unidad de Fortalecimiento Municipal, lo cual se presenta a continuación:

Programa de Fortalecimiento Municipal,
Servicios prestados a las municipalidades
Al 31 de Diciembre del 2014

Actividad	Unidad de medida	Meta		% Ejecucion
		Vigente	Ejecutada	
Capacitación Municipal				
Funcionarios Municipales Capacitados	Evento	0	0	0
Talleres	Evento	0	0	0
Capacitación en Gestión Municipal	Persona	2000	0	0
Funcionarios Municipales Capacitados	Persona	2000	2000	100
Diagnósticos de Servicios Municipales				
Informe de resultado de situación actual de los servicios públicos municipales	Documento	0	0	0
Talleres sobre el uso de los servicios públicos municipales	Evento	100	100	100
Diagnósticos	Documento	0	0	0
Capacitación en Gestión Municipal	Evento	100	0	0
Asesoría Administrativa y Financiera				
Municipalidades beneficiadas con asesoría y asistencia técnica y documentos de control administrativo	Documento	95	83	87.37
Manuales administrativos municipales	Documento	-	0	0
Reglamentos y planes de tasas municipales	Documento	60	60	100
Asesorías y asistencia a personal de las municipalidades	Persona	0	0	0
Capacitación en Administración y Finanzas Municipales	Documento	12	12	100
Asesoría y Asistencia a Autoridades, Funcionarios y Empleados Municipales	Documento	167	104	62.28

Fuente: Unidad de Fortalecimiento Municipal, Informes de comisión



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

Plan Operativo Anual 2014
Actualizado al 31 de diciembre 2014
Preliminar

- La Unidad de Fortalecimiento Municipal, durante los meses de junio a diciembre logró un avance significativo de metas físicas como se observa en el cuadro anterior, tomando en cuenta que durante el periodo de enero a mayo 2014, no tuvo ejecución debido a que en el Reglamento de Tarifas, inciso e) del Artículo 4to. se establecía el cobro de servicio de capacitación, por lo cual se solicitó a Gerencia de INFOM que se elevara a Junta directiva la modificación de la resolución No. 283-2013. El cual fue derogado a través de la Resolución de Junta Directiva número ciento seis guión dos mil catorce (106-2014), mediante el punto sexto (6to.) del Acta número veinticuatro (24) del año dos mil catorce, de fecha veintinueve de mayo del año dos mil catorce, dejando sin efecto el cobro en concepto de servicios de capacitación y asesorías.

Programas con Saldos de Caja

El cuadro que se presenta a continuación contiene programas en proceso de liquidación y regularización ante el Ministerio de Finanzas.

Presupuesto por Programa
Saldos de Caja
(Monto en Quetzales)
Al 31 de diciembre del 2014

No. UE	Unidad Ejecutora	Descripción	Presupuesto Asignado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	% de Presupuesto Ejecutado
214	Sociedad Civil en Guatemala	Dirección y Coordinación	500.00		500.00	-	-
303	Donación KFW IV	Dirección y Coordinación	3,000.00		3,000.00	-	
311	Donación KFW I	Dirección y Coordinación	2,500.00		2,500.00		
312	Donación KFW II	Dirección y Coordinación	300.00		300.00		
400	Donación KFW III	Dirección y Coordinación	1,500.00		1,500.00	-	-
		TOTAL	7,800.00	-	7,800.00	-	-

Fuente: SICOIN



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

Plan Operativo Anual 2014
Actualizado al 31 de diciembre 2014
Preliminar

ANÁLISIS POA 2014

- El Instituto de Fomento Municipal -INFOM- proporcionó asistencia crediticia a Municipalidades por un monto de Q.183,673,499.89 representando un 88.75% de ejecución financiera con un total de 106 préstamos a 60 Municipalidades.
- La Unidad de Estudios Técnicos, ha contribuido en el Diseño de Proyectos y servicios de Mantenimiento de Agua Potable con una cobertura a nivel nacional, obteniendo un avance en metas físicas en Diseño de Proyectos del 100% y en Servicios de Mantenimiento de Agua Potable un 100%. El Laboratorio de Agua, ejecutó un 97.27% de su meta física programada.
- La Unidad de Fortalecimiento Municipal, durante los meses de junio, a diciembre logró un avance significativo de metas físicas, tomando en cuenta que durante el periodo de enero a mayo 2014 no tuvo ejecución, debido a que en el Reglamento de Tarifas, inciso e) del Artículo 4to. se establecía el cobro de servicio de capacitación, por lo cual se solicitó a Gerencia de INFOM que se elevara a Junta directiva la modificación de la Resolución de Junta Directiva No. 283-2013 en el Artículo No. 4 Inciso e) relacionado al cobro de tarifas y servicios. El cual fue derogado a través de la Resolución de Junta Directiva número ciento seis guión dos mil catorce (106-2014), mediante el punto sexto (6to.) del Acta número veinticuatro (24) del año dos mil catorce, de fecha veintinueve de mayo del año dos mil catorce, en la cual se resolvió suprimir el inciso e) del artículo cuarto Servicios de Capacitación y Asesoría, del Reglamento de Tarifas por Servicios Prestados.
- El Programa de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento Básico Rural -211-, Préstamo BID 1469, está apoyando al programa Desnutrición Crónica tomando en cuenta los municipios priorizados con sus obras enfocadas al sector de Agua y Saneamiento con un presupuesto de 88.99 millones de quetzales, en su ejecución financiera durante el período enero-diciembre se obtuvo un avance del 0.27%.
- El Programa de Fomento del Sector Municipal – FSMI está financiado con fondos provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo -BID- y el Gobierno Central, a través del Contrato de Préstamo INFOM-BID No.1217/OC-GU.
Con la finalidad de contar con un presupuesto disponible, el 09.04.2014, la Junta Directiva aprobó mediante Resolución de Junta directiva No.070-2014, por un monto de Q12,454,278.00 y Resolución de Junta directiva No. 252-2014 de fecha



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

Plan Operativo Anual 2014
Actualizado al 31 de diciembre 2014
Preliminar

05.12.2014 por un monto de Q25,000,000.00, transferir espacio presupuestario a INFOM. En virtud de que el programa no será ejecutado en el presente año.

- El Programa de Desarrollo de Aguas Subterráneas, Coordinación donación Japonesa -206-, Durante el año 2014 finalizó una obra de Perforación y equipamiento de Pozo Mecánico en el Barrio lo de Hernández, Zona 7 en Huehuetenango.
- El programa Desarrollo y Ejecución -301-. Fondo Nacional UNEPAR, durante el período enero-diciembre refleja una ejecución financiera por un monto de 44.19 millones de quetzales, del presupuesto ejecutado refleja un avance financiero de 48.91%. Finalizó la construcción de 5 acueductos, beneficiando a 4,887 personas. Los proyectos fueron ejecutados 3 en San Marcos; 1 en Baja Verapaz (Cubulco); y otro en Alta Verapaz (Chisec).
- Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Fase I -306, tiene programado 83 obras de las cuales 7 son de Construcción de letrinas y alcantarillados; y 76 son de construcción de acueductos, de las cuales a la fecha hay 4 obras terminadas físicamente al 100%, 32 están en ejecución y 47 en procesos de inicio.
- El Programa de Mejoramiento de Carreteras, Préstamo JBIC GT-P5 -212-, programaron la ejecución de 7 rehabilitaciones de caminos de terracería, habiendo culminado dos obras: 1) en el departamento de Izabal, municipio del Estor, el tramo carretero de Puente Benque a Aldea Chinabenque, y 2) un camino rural en la ruta RN7E, San Vicente la Playa a orillas del Rio Polochic, Panzos, Alta Verapaz, con las cuales se beneficio a 7,812 personas.



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

Plan Operativo Anual 2014
Actualizado al 31 de diciembre 2014
Preliminar

ANEXOS **DTP 1 AL DTP 5**

24

Version al : 08/01/2015

PAGINA : 1 De 4

Institución: 1120-0054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

ORIENTACIONES ESTRATEGICAS Y OPERATIVAS

Base legal que rige el accionar de la Institución

Ley Orgánica del INFOM, Decreto No. 1132 del Congreso de la República de fecha 25 de febrero de 1965, publicado en el diario oficial el 27 de febrero del mismo año.

Misión Institucional

Somos la institución facilitadora de procesos de asesoría, asistencia técnica, administrativa, crediticia y de formación y capacitación del recurso humano de las municipalidades del país, que a través de una gestión transparente, eficiente, eficaz y competitiva en el ámbito municipal, impulse acciones que permitan a los gobiernos locales y los demás actores que intervienen en el desarrollo municipal, fortalecer la gobernabilidad para la implementación de políticas locales

Visión Institucional

Ser la institución modelo del Estado, orientada a la prestación de servicios de desarrollo municipal, que apoyando los procesos de descentralización, coadyuve a que las municipalidades del país se transformen en gobiernos locales modernos, eficientes, eficaces y auto sostenibles, capaces de priorizar y optimizar el uso de sus recursos, para generar desarrollo y bienestar de la población.

Objetivo Estratégico años 2014 - 2016 (mediana plazo)		Objetivos Operativos año 2014 (corto plazo)		Programa, Subprograma y Proyecto	
No. Correlativo	Descripción	No. Correlativo	Descripción	Código Programático	Nombre de la categoría programática vinculada al objetivo
1	Otorgar anualmente préstamos provenientes del patrimonio propio del Instituto, de intermediación financiera o de otras fuentes para que las municipalidades realicen, en el corto y mediano plazo, proyectos de inversión y otros servicios públicos municipales.	1	Proporcionar asistencia crediticia a las municipalidades para que realicen obras y actividades en beneficio de la población.	11-00-000	ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES

12

ORIENTACIONES ESTRATEGICAS Y OPERATIVAS

Objetivo Estratégico años 2014 - 2016 (mediano plazo)		Objetivos Operativos año 2014 (corto plazo)		Programa, Subprograma y Proyecto	
No. Correlativo	Descripción	No. Correlativo	Descripción	Código Programático	Nombre de la categoría programática vinculada al objetivo
2	Proporcionar anualmente asistencia técnica en la planificación, ejecución, desarrollo y supervisión de obras de agua y saneamiento básico, caminos rurales y análisis de laboratorio, proporcionando el mantenimiento preventivo y correctivo para el buen funcionamiento de los servicios públicos municipales, todo lo anterior vinculado a la Política de Hambre cero, Pacto Fiscal y Competitividad y Paz, Seguridad y Justicia.	1	Proporcionar asistencia técnica a las municipalidades que lo soliciten en aspectos específicos de diseños, revisión de planificaciones, muestreo y análisis de agua y en todo lo referente a operación y mantenimiento de sus proyectos de agua.	12-00-000	ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES

Ministerio de Finanzas Públicas Dirección Técnica del Presupuesto			Reporte DTP1 Presupuesto Año 2014 Fecha: 08/01/2015 PAGINA : 3 De 4		
ORIENTACIONES ESTRATEGICAS Y OPERATIVAS					
Version al : 08/01/2015		Objetivo Estratégico Año 2014 - 2015 (mediano plazo)		Objetivos Operativos Año 2014 (corto plazo)	
No. Correlativo	Descripción	No. Correlativo	Descripción	Código Programático	Nombre de la categoría programática vinculada al objetivo
3	Proporcionar anualmente asistencia técnica en la planificación, ejecución, desarrollo y supervisión de obras de agua y saneamiento básico y análisis de laboratorio. Además proporcionar, el mantenimiento preventivo y correctivo para el buen funcionamiento de los servicios públicos municipales, todo lo anterior vinculado a la Política de Hambre cero Políticas de Hambre Cero, Pacto Fiscal y Competitividad y Paz, Seguridad y Justicia.	2	Asegurar la operación y mantenimiento sostenible de los sistemas de abastecimiento de agua, con asistencia de organizaciones comunitarias en términos económicos, administrativos y derechos de prestación de servicios	14-00-000 14-00-002 14-00-001	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO ASISTENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO
		3	Contribuir en la rehabilitación de caminos rurales en la Mancomunidad MAMPOLIZA en los departamentos de Alta Verapaz, Izabal, en beneficio de la población de los municipios asociados a dicha Mancomunidad para mejorar el acceso a mercados, escuelas y centros de salud.	15-00-001 15-00-002	ASISTENCIA PARA DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL INFRAESTRUCTURA DE CAMINOS TERCARIOS

DESCRIPCION DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMUN

Version al : 08/01/2015

Instrucción: 1120-0064-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

Programa, proyecto central o común 11 0 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES

Unidad Responsable:

Definición del Programa o Proyecto

Con el presupuesto asignado al programa de asistencia crediticia a las municipalidades, se le otorgan préstamos de conformidad con los lineamientos establecidos en el Código Municipal y el "Reglamento para la Asistencia Financiera del Instituto de Fomento Municipal -INFOM- a las municipalidades del país", con fondos propios, de los cuales las municipalidades ejecutan obras de infraestructura, así como pago de gastos de funcionamiento.

Acciones concretas para el cumplimiento de los objetivos operativos

Objetivo Operativo			Acciones de la categoría programática para el cumplimiento del Objetivo Operativo		Categoría Programática vinculada a la acción y Monto Aprobado		
No. del Objetivo identificado en el DTP 1	Descripción	No. Correlativo	Descripción	Código Programático	Descripción	Monto Aprobado (en Quetzales)	Monto Vigente
1	Proporcionar asistencia crediticia a las municipalidades para que realicen obras y actividades en beneficio de la población.	1	Otorgar 328 préstamos a las diferentes municipalidades del país.	11-00-000-001-000	ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL	243,454,278.00	206,964,484.00

Ministerio de Finanzas Públicas

Dirección Técnica del Presupuesto

Reporte DTP2

Presupuesto Año 2014

Fecha: 08/01/2015

Página : 2 DE 5

Version al : 08/01/2015

Instrucción: 1120-0054-000-00

Programa, proyecto central o común

Unidad Responsable:

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

12

ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES

0

DESCRIPCION DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMUN

Definición del Programa o Proyecto

Mediante este programa se contempla la asistencia técnica en proyectos , asistencia técnica en planificación, ejecución, desarrollo y supervisión de obras de agua y saneamiento básico, así como servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo de los servicios públicos municipales relacionados con agua; el Laboratorio de Agua, realiza muestreo y análisis de agua, de conformidad con las solicitudes de las municipalidades. El programa 12, esta a cargo de la Unidad de Estudios Técnicos de INFOM, Laboratorio de Agua

Acciones concretas para el cumplimiento de los objetivos operativos

Objetivo Operativo		Acciones de la categoría programática para el cumplimiento del Objetivo Operativo		Categoría Programática vinculada a la acción y Monto Aprobado			
No. del Objetivo identificado en el DTP 1	Descripción	No. Correlativo	Descripción	Código Programático	Descripción	Monto Aprobado (en Quetzales)	Monto Vigente
1	Proporcionar asistencia técnica a las municipalidades que lo soliciten en aspectos específicos de diseños, revisión de planificaciones, muestreo y análisis de agua y en todo lo referente a operación y mantenimiento de sus proyectos de agua.	1	Apoyar en la revisión de planificaciones y colaborar con las municipalidades en lo relacionado a aspectos técnicos.	12-00-000-001-000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	641,158.00	644,196.00
		2	Edificación y Urbanismo, elaborar diseños, revisiones y asesorías técnicas.	12-00-000-002-000	DISEÑO DE PROYECTOS	2,499,746.00	2,527,715.00
		3	Llevar a cabo las labores propias de Operación y Mantenimiento en proyectos de agua potable.	12-00-000-003-000	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	1,301,192.00	1,264,328.00
		4	Efectuar 1100 análisis bacteriológicos de agua potable, 300 análisis bacteriológicos de agua residual, 1100 análisis fisicoquímicos de agua potable, 300 análisis fisicoquímicos de agua residuales, 10 ensayos experimentales por prueba de jarras.	12-00-000-004-000	SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA	1,461,348.00	1,467,483.00

Definición del Programa o Proyecto

Este programa impulsa procesos de asistencia técnica y administrativa, capacitación y gestión social a mediano plazo para mejorar las capacidades de las municipalidades y otras instituciones locales, con la finalidad que los municipios estén en condiciones de absorber el traslado de competencias y administración de recursos, derivados del proceso de modernización y descentralización del Estado. Este programa es ejecutado por INFOM y la Unidad de Fortalecimiento Municipal.

Acciones concretas para el cumplimiento de los objetivos operativos

Objetivo Operativo		Acciones de la categoría programática para el cumplimiento del Objetivo Operativo		Categoría Programática vinculada a la acción y Monto Aprobado			
No. del Objetivo identificado en el DTP 1	Descripción	No. Correlativo	Descripción	Código Programático	Descripción	Monto Aprobado (en Quetzales)	Monto Vigente
1	Proporcionar y asesorar en aspectos administrativos y financieros a Autoridades, funcionarios, empleados, y sociedad civil organizada de los 334 municipios de forma permanente para hacer mas dinámica la gestión municipal y mejorar a los vecinos.	1	Dirección y Coordinación	13-00-000-001-000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	454,909.00	466,523.00
		2	Capacitación Municipal. Talleres	13-00-000-002-000	CAPACITACIÓN MUNICIPAL	1,495,721.00	1,532,598.00
		3	Gestión Social Municipal, Diagnósticos	13-00-000-003-000	DIAGNÓSTICOS DE SERVICIOS MUNICIPALES	841,447.00	836,162.00
		4	Asesoría Administrativa y Financiera, Manuales administrativos	13-00-000-004-000	ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1,731,568.00	1,724,868.00

Definición del Programa o Proyecto

Este programa se encarga de coordinar, ejecutar y supervisar proyectos de agua y saneamiento en municipios priorizados, realizando proyectos de acueductos, letrización, perforación y equipamiento de pozos, plantas de tratamiento de agua y de aguas residuales y construcción de sistemas de tratamiento y disposiciones de residuos sólidos. Realizados por las siguientes Unidades Ejecutoras: 203-Fortalecimiento al Sector Municipal -FSM I-; 206 -Donación Japonesa; 207-Coordinación San Benito; 211 -BID 1469-OC-GU; 213 -Programa de Desarrollo Rural y Local; 301- UNEPAR, Aguas subterráneas, Preinversión, Gestión Social, Desarrollo y Ejecución; 305-Programa de Apoyo a la Política Nacional de Seguridad Alimentaria Nutricional de Guatemala-SESAN- y 306 -Programa de Agua Potable y Saneamiento para el desarrollo Humano GRTWS-11905-GU.

Acciones concretas para el cumplimiento de los objetivos operativos


Objetivo Operativo			Acciones de la categoría programática para el cumplimiento del Objetivo Operativo		Categoría Programática vinculada a la acción y Monto Aprobado		
No. del Objetivo identificado en el DTP 1	Descripción	No. Correlativo	Descripción	Código Programático	Descripción	Monto Aprobado (en Quetzales)	Monto Vigente
2	Asegurar la operación y mantenimiento sostenible de los sistemas de abastecimiento de agua, con asistencia de organizaciones comunitarias en términos económicos, administrativos y derechos de prestación de servicios	1	Dirección y Coordinación	14-00-000-001-000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	11,899,813.00	16,160,145.00
		2	Supervisión y Asesoría Técnica	14-00-000-002-000	SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA	6,520,000.00	7,066,781.00
		3	Planificación de Proyectos	14-00-000-003-000	PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS	5,113,436.00	6,406,678.00
		4	Dirección y Coordinación	14-00-001-001-000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	57,166,783.00	52,728,729.00
		5	Supervisión y Asesoría Técnica	14-00-001-002-000	SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA	1,143,020.00	6,263,221.00
		6	Planificación de Proyectos	14-00-001-003-000	PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS	384,736.00	540,736.00
		7	Construcción de letrinas y alcantarillados	14-00-002-000-001	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS Y ALCANTARILLADOS	33,146,914.00	28,523,825.00
		8	Construcción de Acueductos	14-00-002-000-002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	220,121,847.00	249,781,548.00
		9	Perforación y Equipamiento de pozos	14-00-002-000-003	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS MECÁNICOS	0.00	1,634,482.00
		10	Construcción y Rehabilitación de Plantas de Tratamiento	14-00-002-000-004	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA	24,244,000.00	24,244,000.00
		11	Construcción y Rehabilitación de Plantas de Tratamiento de Desechos Sólidos y Líquidos	14-00-002-000-005	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS	2,441,975.00	2,441,975.00

Definición del Programa o Proyecto

El programa busca fortalecer cohesión social, mediante el mejoramiento y mantenimiento de los caminos rurales y vías de acceso, al mejorar las actividades comerciales y el acceso a escuelas y centros de salud, al hacer énfasis en la participación ciudadana, al definir los proyectos a través de las mancomunidades MAMPOLIZA, HUISTA, MANSOHUE Y ADIMAN, para asegurar que las decisiones vinculadas al desarrollo local reflejen las necesidades y prioridades de la población beneficiada. Este programa lo ejecutan, las siguientes unidades ejecutoras 202-BIRF 7169-Gu y 212-Préstamo JBC-060-2010

Acciones concretas para el cumplimiento de los objetivos operativos

Objetivo Operativo		Acciones de la categoría programática para el cumplimiento del Objetivo Operativo		Categoría Programática vinculada a la acción y Monto Aprobado			
No. del Objetivo identificado en el DTP 1	Descripción	No. Correlativo	Descripción	Código Programático	Descripción	Monto Aprobado (en Quetzales)	Monto Vigente
3	Contribuir en la rehabilitación de caminos rurales en la Mancomunidad MAMPOLIZA en los departamentos de Alta Verapaz, Izabal, en beneficio de la población de los municipios asociados a dicha Mancomunidad para mejorar el acceso a mercados, escuelas y centros de salud.	1	Dirección y Coordinación	15-00-001-001-000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	4,733,865.00	19,626,932.00
		2	Construcción y Mejoramiento de Caminos de Terracería	15-00-002-000-001	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE TERRACERÍA	25,120,000.00	24,120,000.00



Instrucción: 1120 - 0064-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
Actividad central, común o partidas no asignables a programas: 01
Unidad Responsable: 0


Definición de la actividad central, común o partidas no asignables a programas

ACTIVIDADES CENTRALES

Monto Aprobado
Q. 76,619,307.00

Como apoya esta categoría programática al logro de los objetivos Institucionales

Actividades centrales incluye todos los procesos realizados por unidades de apoyo a la administración.


Firma y Sello


REGISTRO DE METAS DE PRODUCCION TERMINAL

No. Correlativo Del Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta Programada Aprobada	Meta Vigente	Categoría programática Asociada al Producto		Fecha de Inicio	Fecha Finalización
		Codigo	Denominacion			Codigo	Descripcion		

Comisario de Gobierno Municipal
Guatemala, C.A.
GERENTE
Firma y sello

ANEXOS
PLAN OPERATIVO
ANUAL 2014
III CUATRIMESTRE
EJERCICIO FISCAL 2014

Ministerio de Finanzas Públicas

Dirección Técnica del Presupuesto

Institución: INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

Unidad Ejecutora:

Programa:

Subprograma:

Unidad Responsable

Proyecto Central o Común:

Reporte DTP 6A

Presupuesto Año 2014

Fecha: 5-enero-2015

Página 1 de 23

REGISTRO DE METAS A NIVEL DE OBRAS

Nombre del Producto	Unidad de Medida		Código SNIP	Cantidad Programada Aprobada			Categoría Programática Asociada a la Producción	
	Denominación	Código		Año 2014	Año 2015	Año 2016	Código	Vigente

Programa: Prevención de la Desnutrición Crónica

Unidad Ejecutora: 206 PROGRAMA DESARROLLO DE AGUA SUBTERRANEA

CONSTRUCCION POZO(S) CASERIO EL ROSARIO, ALDEA LOS ENCUENTROS - SOLOLA			42811				14 00 002 000 003	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS MECÁNICOS	Q45,197.00
CONSTRUCCION POZO(S) SECTORES LA PEDRERA Y EL PLATANAR, ALDEA XEJUYU, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO			42729				14 00 002 000 003	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS MECÁNICOS	Q243,360.00
CONSTRUCCION POZO(S) BARRIO LO DE HERNANDEZ ZONA 7 - HUEHUETENANGO -			65433				14 00 002 000 003	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS MECÁNICOS	Q55,695.00

Programa: Prevención de la Desnutrición Crónica

Unidad Ejecutora: 207 PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE FLORES Y SAN BENITO, PETÉN, -KfW-

MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO DE FLORES Y SAN BENITO, PETEN.	METRO CUADRADO	1301	5273	23,314.00			14 00 002 000 004	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA	Q24,244,000.00
---	----------------	------	------	-----------	--	--	-------------------	---	----------------

Programa: Prevención de la Desnutrición Crónica

Unidad Ejecutora: 211 PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL

Nombre del Producto	Unidad de Medida		Código SNIP	Cantidad Programada Aprobada			Categoría Programática Asociada a la Producción		
	Denominación	Código		Año 2014	Año 2015	Año 2016	Código	Descripción	Vigente
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO LA CEIBA, ALDEA TALQUEZAL, JOCOTÁN, CHIQUIMULA	METRO	1201	72304	3,784.00			14 00 002 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	Q449,101.00
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE TEQUIJEL DE LA ALDEA SOCHEL, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS	METRO	1201	72256	6,419.00			14 00 002 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	Q956,718.00
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE LA ROTONDA, SACAPULAS, QUICHE	METRO	1201	39897	10,114.00			14 00 002 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	Q656,445.00
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA ALDEA SHIN SHIN, MUNICIPIO DE GUALÁN, DEPARTAMENTO DE ZACAPA; AFECTADO POR LA TORMENTA AGATHA	METRO	1201	91028	1,325.00			14 00 002 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	Q3,340,843.00
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ALDEA EL RANCHO, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO; AFECTADO POR LA TORMENTA AGATHA	METRO	1201	91047	136.00			14 00 002 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	Q1,896,764.00
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CHOJOLOM, SAN RAMON, SAN CRISTOBAL, TOTONICAPÁN	METRO	1201	33413	4,298.00			14 00 002 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	Q587,201.00
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CHINANTON STA. ELENA, CAMANCHAJ, PARCELAS,SAN ANDRES SAJCABAJA, QUICHÉ	METRO	1201	32694	25,234.00			14 00 002 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	Q2,449,238.00
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍOS INGENIO, EL PORTEZUELO, GUARAQUICHE CENTRO, LOS PÉREZ Y EL PINALITO; JOCOTÁN, CHIQUIMULA	METRO	1201	72305	7,245.00			14 00 002 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	Q944,177.00
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LAS ALDEAS LAS CARRETAS Y AZACUALPA, QUE FUERON AFECTADAS POR LA TORMENTA AGATHA	METRO	1201	91023	168.00			14 00 002 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	Q4,395,981.00
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO QUIXIL, ALDEA LAS MAJADAS, TACANÁ, SAN MARCOS	METRO	1201	72288	2,042.00			14 00 002 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	Q999,236.00
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ALDEA CRUZ CHEX, MUNICIPIO DE AGUACATÁN, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	METRO	1201	89061	18,341.00			14 00 002 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	Q11,355,713.00
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTÓN NUEVA REFORMA, ALDEA LAS MAJADAS, TACANÁ, SAN MARCOS	METRO	1201	72289	9,281.00			14 00 002 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	Q898,274.00

Unidad de Medida		Cantidad Programada Aprobada				Categoría Programática Asociada a la Producción				
		Código	Código SNIP	Año 2014	Año 2015	Año 2016	Código	Descripción	Vigente	
Nombre del Producto		Denominación	Código	Código SNIP	Año 2014	Año 2015	Año 2016	Código	Descripción	Vigente
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTÓN LLANO GRANDE, ALDEA TUICOCHÉ, TACANÁ, SAN MARCOS	METRO	1201	72287	14,197.00				14 00 002 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	Q1,372,602.00
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTÓN CHOTACAJ, CHUJIP, BARRIO NORTE (XEJIP), BARRIO SUR; SAN ANTONIO ILOTENANGO; QUICHÉ	METRO	1201	72331	14,112.00				14 00 002 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	Q1,812,159.00
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO TRIANGULO Y LIMONAR, CUILCO, HUEHUETENANGO	METRO	1201	15934	2,709.00				14 00 002 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	Q757,268.00
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN CANTÓN CHULUMA III, MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO, DEPARTAMENTO DE EL QUICHÉ	METRO	1201	89027	15,776.00				14 00 002 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	Q2,415,938.00
CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA RÍO SAN JUAN, AGUACATAN, HUEHUETENANGO.	VIVIENDA	2315	59440	282.00				14 00 002 000 005	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS Y LIQUIDOS	Q1,549,631.00
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, EN CASERIO CHUISAJCAB ALDEA TZUCABAJ, MUNICIPIO DE NAHULÁ, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ	METRO	1201	89037	15,128.00				14 00 002 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	Q1,271,809.00
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN SEPÉLA SEGUNDO PROYECTO, MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO, DEPARTAMENTO DE EL QUICHÉ	METRO	1201	89522	8,765.00				14 00 002 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	Q652,053.00
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA ALDEA CHULIVE, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL IXTAHUACÁN, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	METRO	1201	89031	22,088.00				14 00 002 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	Q1,546,775.00
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN GUASINTEPEQUE, MUNICIPIO DE GUALÁN, DEPARTAMENTO DE ZACAPA	METRO	1201	89555	168.00				14 00 002 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	Q2,018,960.00
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN AGUA ESCONDIDA, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO PALOPO, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ	METRO	1201	89040	4,694.00				14 00 002 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	Q2,164,623.00
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN CASERIO SACBOCHOL, ALDEA LOS ENCUENTROS, MUNICIPIO DE SOLOLÁ, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ	METRO	1201	89055	8,534.00				14 00 002 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	Q4,762,608.00
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ALDEA SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE CHINAUTLA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	METRO	1201	89564	4,128.00				14 00 002 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	Q6,802,281.00

Nombre del Producto	Unidad de Medida		Código SNIP	Cantidad Programada Aprobada			Categoría Programática Asociada a la Producción		
	Denominación	Código		Año 2014	Año 2015	Año 2016	Código	Descripción	Vigente
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN BARRIO LA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE SNA CRISTOBAL TONONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TONONICAPÁN	METRO	1201	89053	4,133.00			14 00 002 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	Q995,368.00
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ALDEA PAJULIBOY, MUNICIPIO DE CHICHICASTENAGO, DEPARTAMENTO DE EL QUICHÉ.	METRO	1201	89151	21,888.00			14 00 002 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	Q2,476,395.00
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ALDEA ESCUPIJÁ, MUNICIPIO DE SIPACAPA, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	METRO	1201	89574	13,224.00			14 00 002 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	Q3,224,864.00
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN XETZAC, MUNICIPIO DE TEPÁN GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO	METRO	1201	89527	1,896.00			14 00 002 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	Q1,244,072.00
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ALDEA CHUANOJ, MUNICIPIO DE TONONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TONONICAPÁN	METRO	1201	89063	8,122.00			14 00 002 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	Q2,850,401.00
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PALESTINA	METRO	1201	40530	686.00			14 00 002 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	Q650,899.00
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN CASERIO SANTA RITA TZAMCOTOM, ALDEA PACOXOM, MUNICIPIO DE NAHUALA, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ	METRO	1201	89032	5,808.00			14 00 002 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	Q430,540.00
CONSTRUCCION LETRINA CHAIMAL Y TZUNUTZ, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	VIVIENDA	2315	72251	170.00			14 00 002 000 001	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS Y ALCANTARILLADOS	Q474,104.00
CONSTRUCCION LETRINA COMUNIDAD ESFUERZO CHEJEL, PURULHÁ, BAJA VERAPAZ	VIVIENDA	2315	74258	144.00			14 00 002 000 001	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS Y ALCANTARILLADOS	Q628,713.00
CONSTRUCCION LETRINA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL, RABINAL, BAJA VERAPAZ	VIVIENDA	2315	74276	205.00			14 00 002 000 001	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS Y ALCANTARILLADOS	Q878,533.00
CONSTRUCCION LETRINA COMUNIDAD CHUAVERENA GUATZILEP, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	VIVIENDA	2315	74241	61.00			14 00 002 000 001	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS Y ALCANTARILLADOS	Q757,539.00
CONSTRUCCION LETRINA COMUNIDAD CHOVEN, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	VIVIENDA	2315	74224	186.00			14 00 002 000 001	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS Y ALCANTARILLADOS	Q818,598.00

Nombre del Producto	Unidad de Medida		Código SNIP	Cantidad Programada Aprobada			Categoría Programática Asociada a la Producción		
	Denominación	Código		Año 2014	Año 2015	Año 2016	Código	Descripción	Vigente
CONSTRUCCION LETRINA CHILEY, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ	VIVIENDA	2315	72240	106.00			14 00 002 000 001	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS Y ALCANTARILLADOS	Q352,183.00
CONSTRUCCION LETRINA COMUNIDAD LACANDÓN, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	VIVIENDA	2315	74252	66.00			14 00 002 000 001	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS Y ALCANTARILLADOS	Q677,435.00
CONSTRUCCION LETRINA CHAJCOXOJ, SANTA CRUZ VERAPAZ, ALTA VERAPAZ	VIVIENDA	2315	74181	90.00			14 00 002 000 001	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS Y ALCANTARILLADOS	Q355,973.00
CONSTRUCCION LETRINA AGUAZARCA, AMATILLO Y ARADA ABAJO, JOCOTÁN, CHIQUIMULA	VIVIENDA	2315	72307	226.00			14 00 002 000 001	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS Y ALCANTARILLADOS	Q893,271.00
CONSTRUCCION LETRINA CEMENTERIO VEGA POLAJA, SAN IDELFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO.	VIVIENDA	2315	19709	27.00			14 00 002 000 001	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS Y ALCANTARILLADOS	Q127,207.00
CONSTRUCCION LETRINA CASERIO CHIMULAJ, ALDEA CHAPALA, CUILCO, HUEHUETENANGO.	VIVIENDA	2315	19710	28.00			14 00 002 000 001	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS Y ALCANTARILLADOS	Q99,987.00
CONSTRUCCION LETRINA ALDEA TUTICOPOTE ABAJO, CASERÍO LAS BRISAS DE ALDEA LAGUNA DE CATUR, OLOPA, JUTIAPA	VIVIENDA	2315	72313	413.00			14 00 002 000 001	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS Y ALCANTARILLADOS	Q1,990,193.00
CONSTRUCCION LETRINA ALDEA EL CARRIZAL-ALDEA LAGUNETAS, CASERÍO MAGUEYAL DE ALDEA TASHARJA-SAN JUAN LA HERMITA,CHIQUIMULA	VIVIENDA	2315	72314	400.00			14 00 002 000 001	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS Y ALCANTARILLADOS	Q1,358,203.00
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL TISIPE, CAMOTAN, CHIQUIMULA	METRO	1201	20127	6,300.00			14 00 002 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	Q637,110.00
CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA LA BARRANCA, AGUACATÁN, HUEHUETENANGO	VIVIENDA	2315	39919	183.00			14 00 002 000 005	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS	Q892,344.00
CONSTRUCCION LETRINA CHICACNAB, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	VIVIENDA	2315	74176	45.00			14 00 002 000 001	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS Y ALCANTARILLADOS	Q13,801.00
CONSTRUCCION LETRINA SAN JUAN, PANZOS, ALTA VERAPAZ	VIVIENDA	2315	72238	292.00			14 00 002 000 001	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS Y ALCANTARILLADOS	Q1,696,165.00



Nombre del Producto	Unidad de Medida		Código SNIP	Cantidad Programada Aprobada			Categoría Programática Asociada a la Producción		Vigente
	Denominación	Código		Año 2014	Año 2015	Año 2016	Código	Descripción	
CONSTRUCCION LETRINA COMUNIDAD RIBACO, PURULHÁ, BAJA VERAPAZ	VIVIENDA	2315	74264	34.00			14 00 002 000 001	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS Y ALCANTARILLADOS	Q634,580.00
CONSTRUCCION LETRINA SISTEMA SANEAMIENTO BÁSICO RURAL EN ALDEA PAJULBOY, MUNICIPIO DE CHISCHICASTENANGO, DEPARTAMENTO DE EL QUICHÉ	VIVIENDA	2315	89021	211.00			14 00 002 000 001	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS Y ALCANTARILLADOS	Q714,710.00
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ARMENIA, TEJUTLA, SAN MARCOS	METRO	1201	72290	11,957.00			14 00 002 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	Q990,346.00
CONSTRUCCION LETRINA SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO RURAL, EN EL CASERÍO SANTA RITA TZAMCOTOM, ALDEA PACOXOM, MUNICIPIO DE NAHUALA, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ	VIVIENDA	2315	89153	80.00			14 00 002 000 001	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS Y ALCANTARILLADOS	Q1,272,122.00
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHAMAQUE, ALDEA SABALIQUE Y CASERÍO TUJUALA, COMITANCILLO, SAN MARCOS	METRO	1201	72254	34,482.00			14 00 002 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	Q6,340,438.00
CONSTRUCCION LETRINA SESAJAL, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	VIVIENDA	2315	74178	85.00			14 00 002 000 001	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS Y ALCANTARILLADOS	Q180,965.00
CONSTRUCCION LETRINA SANTA MARÍA CHIAQUEL, LANQUÍN, ALTA VERAPAZ	VIVIENDA	2315	72239	50.00			14 00 002 000 001	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS Y ALCANTARILLADOS	Q427,766.00
CONSTRUCCION LETRINA SAN FRANCISCO EL CENTRO, SENAHÚ, ALTA VERAPAZ	VIVIENDA	2315	72253	74.00			14 00 002 000 001	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS Y ALCANTARILLADOS	Q87,530.00
CONSTRUCCION LETRINA SAN ANTONIO SECHAJ, SENAHU, ALTA VERAPAZ	VIVIENDA	2315	74188	54.00			14 00 002 000 001	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS Y ALCANTARILLADOS	Q441,247.00
CONSTRUCCION LETRINA SACHISAY, COBÁN, ALTA VERAPAZ	VIVIENDA	2315	72235	99.00			14 00 002 000 001	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS Y ALCANTARILLADOS	Q447,830.00
CONSTRUCCION LETRINA PARAJE CHIJOJ, XESANA SANTA MARIA CHIQUIMULA TOTONICAPAN.	VIVIENDA	2315	33085	288.00			14 00 002 000 001	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS Y ALCANTARILLADOS	Q959,628.00
CONSTRUCCION LETRINA MAGUILA Y NIMLACOBÉJA, FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ	VIVIENDA	2315	72237	83.00			14 00 002 000 001	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS Y ALCANTARILLADOS	Q814,381.00

Nombre del Producto	Unidad de Medida		Código SNIP	Cantidad Programada Aprobada			Categoría Programática Asociada a la Producción		
	Denominación	Código		Año 2014	Año 2015	Año 2016	Código	Descripción	Vigente

CONSTRUCCION LETRINA LOS OLIVOS II Y SAN GREEN, SAN MIGUEL TUCURU, ALTA VERAPAZ	VIVIENDA	2315	74775	183.00			14 00 002 000 001	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS Y ALCANTARILLADOS	Q219,993.00
CONSTRUCCION LETRINA COMUNIDAD SALAMCHO, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	VIVIENDA	2315	74254	114.00			14 00 002 000 001	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS Y ALCANTARILLADOS	Q934,707.00
CONSTRUCCION LETRINA SEBAS, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	VIVIENDA	2315	12759	49.00			14 00 002 000 001	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS Y ALCANTARILLADOS	Q100,782.00

Programa: Desarrollo de Infraestructura Vial

Unidad Ejecutora: 212 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CARRETERAS

MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA RN7E; BIF. RD AV - 05, PALIN A SECACUCUB,MUNICIPIO DE SENAHÚ, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	KILÓMETRO	1204	118006	16.00			15 00 002 000 001	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE TERRACERIA	Q3,396,001.00
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RN7E; SAN VICENTE LA PLAYA A ORILLA RIO POLOCHIC, MUNICIPIO DE PANZOS, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	KILÓMETRO	1204	118184	3.00			15 00 002 000 001	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE TERRACERIA	Q1,446,807.00
MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA RN7E; LA TINTA A ACTELA CENTRO, MUNICIPIO DE SENAHÚ,DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	KILÓMETRO	1204	118003	9.00			15 00 002 000 001	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE TERRACERIA	Q2,959,137.00
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RN7E A ALDEA SEJACÓY, MUNICIPIO DE TUCURÚ, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	KILÓMETRO	1204	73600	17.00			15 00 002 000 001	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE TERRACERIA	Q3,557,534.00
CONSTRUCCION CAMINO RURAL CONSTRUCCION PUENTE Y GAVIONES EN TRAMO CARRETERO DE QUEBRADA SECA A LAGARTOS,MUNICIPIO PANZOS,DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	KILÓMETRO	1204	118079	1.00			15 00 002 000 001	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE TERRACERIA	Q752,826.00
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RN7E; CRUCE CHICOBAN A BENIPEC, MUNICIPIO DE TUCURÚ, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	KILÓMETRO	1204	73604	14.00			15 00 002 000 001	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE TERRACERIA	Q3,275,460.00
REHABILITACION CARRETERAS DE TERRACERIA TRAMO CARRETERO DE PUENTE BENQUE A ALDEA CHINABENQUE, EL ESTOR, IZABAL	KILÓMETRO	1204	107692	2.00			15 00 002 000 001	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE TERRACERIA	Q3,485,061.00

Programa: Desarrollo Rural y Local

Unidad Ejecutora: 301 PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN

Unidad de Medida			Cantidad Programada Aprobada			Categoría Programática Asociada a la Producción		
Denominación	Código	Código SNIP	Año 2014	Año 2015	Año 2016	Código	Descripción	Vigente
Nombre del Producto								
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA FORTALECIMIENTO DE PROCESOS PRODUCTIVOS Y DE COMERCIALIZACION HUEHUE AUTENTICO.		90570				16 00 002 000 001	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO	Q2,162,553.00
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO PANZAL /JALAUTE, PURULHÁ,BAJA VERAPAZ	METRO	1201	4,300.00			14 00 002 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	Q295,882.00
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SAN GERONIMO, ALDEA MONTUFAR, SAN JUAN SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	VIVIENDA	2315	252.00			14 00 002 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	Q0.00
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARCELAMIENTO BUENA VISTA, MALACATAN, SAN MARCOS	METRO	1201	14,958.00			14 00 002 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	Q904,424.00
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA DE TIERRA LINDA, MUNICIPIO DE CHISEC, ALTA VERAPAZ.(CONSTRUCCIÓN DE POZO).	VIVIENDA	2315	2.00			14 00 002 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	Q8,800.00
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA LOS OLIVOS, SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA	METRO	1201	15,540.00			14 00 002 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	Q2,062,946.00
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SANTA ROSA DE LIMA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	METRO	1201	1,058.00			14 00 002 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	Q1,545,060.00
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SEMOCOCH, EL ESTOR, IZABAL	METRO	1201	7,495.00			14 00 002 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	Q20,914.00
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CANTÓN CHIQUIX, NAHUALÁ, SOLOLA	METRO	1201	10,105.00			14 00 002 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	Q1,611,477.00
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO LOS CIMIENTOS, ALDEA SANTA TERESA, COMITANCILLO, SAN MARCOS	METRO	1201	19,027.00			14 00 002 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	Q1,466,194.00
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION PARAJE SACBOJ, ALDEA CHOACORRAL, SANTA MARIA CHIQUIMULA,TOTONICAPAN.	METRO	1201	17,022.00			14 00 002 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	Q692,711.00
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO ACUEDUCTO DE ALDEA SESAJAL, SAN PEDRO CARCHA, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ.	METRO	1201	47.00			14 00 002 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	Q342,000.00

Unidad de Medida		Cantidad Programada Aprobada				Categoría Programática Asociada a la Producción		
Denominación	Código	Código SNIP	Año 2014	Año 2015	Año 2016	Código	Descripción	Vigente
CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO, SECTOR II, UNION CANTINIL						14 00 002 000 001	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS Y ALCANTARILLADOS	Q180,501.00
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO POZO(S) ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ - SAN CARLOS SIJA - QUETZALTENANGO						14 00 002 000 003	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS MECÁNICOS	Q772,900.00
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO POZO(S) ALDEA SAN LUIS - SAN JOSE PINULA	METRO		2.00			14 00 002 000 003	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS MECÁNICOS	Q770,030.00
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO POZO(S) ALDEA TAJUMUCO - UNION CANTINIL - HUEHUETENANGO						14 00 002 000 003	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS MECÁNICOS	Q274,400.00
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO POZO(S) SECTOR EL CAMPO - SAN PEDRO SACATEPEQUEZ - GUATEMALA	METRO		2.00			14 00 002 000 003	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS MECÁNICOS	Q253,300.00
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR SUR VI, ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	APORTE		200.00			14 00 002 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	Q2,467,173.00
REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN ANTONIO, ALDEA MI TIERRA Y CASCO URBANO, MUNICIPIO DE ZUNILITO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ	METRO		20,482.00			14 00 002 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	Q3,642,330.00
CONSTRUCCION POZO(S) CHIQUIVAL - SAN CARLOS SIJA - QUETZALTENANGO						14 00 002 000 003	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS MECÁNICOS	Q192,165.00
AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO FLOR DE BELEN, ALDEA TUIMUCA, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS	METRO		22,000.00			14 00 002 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	Q609,658.00
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL INGENIERO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	METRO		8,166.00			14 00 002 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	Q38,620.00
AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTÓN ELENA, CANTÓN EL CALVARIO, CASERÍO DURAZNITO, MUNICIPIO DE MATAQUESCUNTLA, DEPARTAMENTO DE JALAPA						14 00 002 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	Q20,000,000.00
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO LA CANDELARIA, LA LIBERTAD, PETÉN	METRO		2,704.00			14 00 002 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	Q370,695.00

Nombre del Producto	Unidad de Medida		Código SNIP	Cantidad Programada Aprobada			Categoría Programática Asociada a la Producción		
	Denominación	Código		Año 2014	Año 2015	Año 2016	Código	Descripción	
									Vigente
AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SAN JERONIMO CHUAXAN, ALDEA MONTUFAR,SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA.			155745				14 00 002 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	Q1,116,406.00
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS ALDEA CHUCHIJIL, SAN PEDRO SOLOMA, HUEHUETENANGO			73865				14 00 002 000 001	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS Y ALCANTARILLADOS	Q1,475,529.00
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS SAN PEDRO NECTA, CANTON EL LLANO, HUEHUETENANGO			73863				14 00 002 000 001	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS Y ALCANTARILLADOS	Q1,793,373.00
CONSTRUCCION POZO(S) BARRIO SAN JOSE, ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU			31721				14 00 002 000 003	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS MECÁNICOS	Q127,435.00
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIYUC, MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	METRO	1201	139973	462.00			14 00 002 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	Q1,365,609.00
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA ESTANCIA Y SUS PARAJES, CANTEL, QUETZALTENANGO	METRO	1201	38865	10,602.00			14 00 002 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	Q445,616.00
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHUACRUZ, ALDEA PUJUIL I, MUNICIPIO SOLOLA, DEPARTAMENTO SOLOLA	METRO	1201	107836	8,233.00			14 00 002 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	Q931,218.00
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS PACAYAS,SAN CRISTOBAL VERAPAZ,ALTA VERAPAZ	METRO	1201	133292	14,586.00			14 00 002 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	Q1,013,188.00
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHUASIJ, SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO	VIVIENDA	2315	129976	139.00			14 00 002 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	Q571,441.00
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHIPOC, MUNICIPIO DE COMALAPA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO	METRO	1201	38768	2.00			14 00 002 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	Q23,107.00
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHAMPEN, OJO DE AGUA, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO			74451				14 00 002 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	Q170,590.00
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO AGUA BLANCA, ALDEA RIO OCHO, SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO			74436				14 00 002 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	Q166,205.00

Nombre del Producto	Unidad de Medida		Código SNIP	Cantidad Programada Aprobada			Categoría Programática Asociada a la Producción	
	Denominación	Código		Año 2014	Año 2015	Año 2016	Código	Vigente

CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON PANAJIT III, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, DEPARTAMENTO DE QUICHE	VIVIENDA	2315	135987	0.00			14 00 002 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	Q0.00
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TRES CRUCES, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	METRO	1201	98951	9,144.00			14 00 002 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	Q488,319.00
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LLANO GRANDE BULEJ, BELLA VISTA,SANTA CLARA,NUEVO TRIUNFO, Y YICHWITZ, SAN MATEO IXTATÁN, HUEHUETENANGO.			93111				14 00 002 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	Q389,308.00

Programa: Prevención de la Desnutrición Crónica

Unidad Ejecutora: 306 PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO

AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE OLOPA, CHIQUIMULA	METRO	1201	97227	8,622.00			14 00 002 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	Q268,475.00
AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN MARCOS LA NUEVA LIBERTAD, SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHE	METRO	1201	94970	2,345.00			14 00 002 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	Q371,094.00
CONSTRUCCION LETRINA CASERIO CHEMICHE, ALDEA CRUZ QUEMADA, MUNICIPIO SANTA BARBARA, DEPARTAMENTO HUEHUETENANGO	VIVIENDA	2315	94993	0.00			14 00 002 000 001	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS Y ALCANTARILLADOS	Q0.00
CONSTRUCCION LETRINA ALDEA SAN LUIS, COMITANICILLO, SAN MARCOS	VIVIENDA	2315	94893	720.00			14 00 002 000 001	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS Y ALCANTARILLADOS	Q1,078,774.00
CONSTRUCCION LETRINA ALDEA LA VENTURA, MUNICIPIO DE JALAPA, DEPARTAMENTO DE JALAPA	VIVIENDA	2315	94906	76.00			14 00 002 000 001	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS Y ALCANTARILLADOS	Q274,143.00
CONSTRUCCION LETRINA ALDEA CHICHIMES, MUNICIPIO DE SAN PEDRO NECTA, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.	VIVIENDA	2315	94994	0.00			14 00 002 000 001	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS Y ALCANTARILLADOS	Q0.00
AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO 15 DE ENERO, MALACATAN, SAN MARCOS	METRO	1201	94927	5,742.00			14 00 002 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	Q1,655,359.00
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA DEMOCRACIA, TEJUTLA, SAN MARCOS	METRO	1201	94937	0.00			14 00 002 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	Q0.00

Nombre del Producto	Unidad de Medida		Código SNIP	Cantidad Programada Aprobada			Categoría Programática Asociada a la Producción	
	Denominación	Código		Año 2014	Año 2015	Año 2016	Código	Vigente
AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA OJO DE AGUA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	METRO	1201	94956	14,148.00			14 00 002 000 002	Q4,490,416.00
AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL TESORO NUEVE DE MARZO, SAN MIGUEL USPANTÁN, QUICHÉ	METRO	1201	94975	3,851.00			14 00 002 000 002	Q1,281,533.00
AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA COLMENAS, MUNICIPIO DE JOCOTÁN, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA	METRO	1201	97533	6,045.00			14 00 002 000 002	Q3,132,442.00
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ACHIOTES JUMAY, MUNICIPIO JALAPA, DEPARTAMENTO JALAPA	VIVIENDA	2315	94990	167.00			14 00 002 000 002	Q89,115.00
AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE RABINAL, BAJA VERAPAZ	METRO	1201	92823	35,025.00			14 00 002 000 002	Q892,165.00
AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA LAGUNA, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS	VIVIENDA	2315	94948	602.00			14 00 002 000 002	Q4,085,717.00
AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA LAGUNA, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS	METRO	1201	94948	32,159.00			14 00 002 000 002	Q4,085,717.00
AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO	METRO	1201	97138	1,314.00			14 00 002 000 002	Q279,000.00
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO TASHECA, CANTON VALENCIA, JUTIAPA, JUTIAPA	VIVIENDA	2315	94976	42.00			14 00 002 000 002	Q359,615.00
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION COMUNIDAD DE CANAPARA ARRIBA, JOCOTÁN, CHIQUIMULA	VIVIENDA	2315	94940	0.00			14 00 002 000 002	Q0.00
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO MOJÓN, ALDEA TANSHÁ, MUNICIPIO DE JOCOTÁN, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA	VIVIENDA	2315	94879	0.00			14 00 002 000 002	Q0.00
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO PALMAR Y GUAYABAL, ALDEA LAS POMAS, MUNICIPIO DE OLOPA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA	VIVIENDA	2315	94887	0.00			14 00 002 000 002	Q0.00

Unidad de Medida			Cantidad Programada Aprobada				Categoría Programática Asociada a la Producción		
Denominación	Código	Código SNIP	Año 2014	Año 2015	Año 2016	Código	Descripción	Vigente	
Nombre del Producto									
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO PEÑA BLANCA, ALDEA EL LIMON, CAMOTAN, CHIQUIMULA	VIVIENDA	2315	94920	0.00		14 00 002 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	Q0.00	
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO PEÑASCOS, ALDEA BUENA VISTA, MUNICIPIO SAN JUAN ERMITA, DEPARTAMENTO CHIQUIMULA	METRO	1201	97385	2,866.00		14 00 002 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	Q2,762,974.00	
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO LOS RAMOS, ALDEA CHUCTE, MUNICIPIO DE OLOPA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA	VIVIENDA	2315	94895	0.00		14 00 002 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	Q0.00	
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO TASHCEA, CANTON VALENCIA, JUTIAPA, JUTIAPA	METRO	1201	94976	2,904.00		14 00 002 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	Q329,615.00	
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO LOS LOPEZ, ALDEA CHURISCHÁN, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA	VIVIENDA	2315	94866	0.00		14 00 002 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	Q0.00	
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO TISHMUNTIQUE, ALDEA TITUQUE ABAJO, OLOPA, CHIQUIMULA.	METRO	1201	94924	0.00		14 00 002 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	Q0.00	
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO TUI JA II, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO	METRO	1201	94964	4,129.00		14 00 002 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	Q923,033.00	
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIOS LA BREA, PETENTA, EL ROSARIO Y PITAHAYA, ALDEA NEARAR, CAMOTAN, CHIQUIMULA.	METRO	1201	97141	12,418.00		14 00 002 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	Q3,201,883.00	
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIOS LA PRENSA, OLOPA, CHUIQUIMULA.	METRO	1201	97143	14,778.00		14 00 002 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	Q3,090,362.00	
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION COLONIA LA RESURRECCION, SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHÉ	METRO	1201	94974	2,788.00		14 00 002 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	Q1,207,158.00	
CONSTRUCCION LETRINA CASERIO EL INJERTO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO NECTA, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.	VIVIENDA	2315	94996	0.00		14 00 002 000 001	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS Y ALCANTARILLADOS	Q0.00	
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO PLAN SHALAGUA,ALDEA SHALAGUA, CAMOTAN, CHIQUIMULA.	VIVIENDA	2315	94914	0.00		14 00 002 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	Q0.00	

Unidad de Medida			Cantidad Programada Aprobada				Categoría Programática Asociada a la Producción		
Nombre del Producto	Denominación	Código	Código SNIP	Año 2014	Año 2015	Año 2016	Código	Descripción	Vigente
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO HERMOSILLO, ALDEA VUELTA GRANDE, MUNICIPIO DE CUILCO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	VIVIENDA	2315	94982	6,599.00			14 00 002 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	Q0.00
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL LIRIO PUTUL, SAN MIGUEL USPANTÁN, QUICHÉ	METRO	1201	94969	2,070.00			14 00 002 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	Q1,340,602.00
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL LIRIO PUTUL, SAN MIGUEL USPANTÁN, QUICHÉ	VIVIENDA	2315	94969	120.00			14 00 002 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	Q1,340,602.00
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL MIRADERO, ALDEA CAJON DEL RIO, CAMOTAN, CHIQUIMULA	VIVIENDA	2315	95034	0.00			14 00 002 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	Q0.00
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL PALMAR, ALDEA CAJON DEL RIO, CAMOTAN, CHIQUIMULA	VIVIENDA	2315	94947	0.00			14 00 002 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	Q0.00
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL PINALITO, ALDEA MOROLA, CAMOTAN, CHIQUIMULA	METRO	1201	97493	6,582.00			14 00 002 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	Q1,851,275.00
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO LOS VÁSQUEZ, ALDEA LA CUMBRE, OLOPA, CHIQUIMULA	METRO	1201	94943	0.00			14 00 002 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	Q0.00
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL ROSARIO, ALDEA LOS ENCIENTROS, SOLOLA, SOLOLA	VIVIENDA	2315	94905	242.00			14 00 002 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	Q1,259,807.00
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION COMUNIDAD DE TUNUCO ABAJO, JOCOTÁN, CHIQUIMULA	VIVIENDA	2315	94928	0.00			14 00 002 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	Q0.00
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO LA CUMBRE DE NENOJA, ALDEA NEARAR, CAMOTAN, CHIQUIMULA	VIVIENDA	2315	94936	0.00			14 00 002 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	Q0.00
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO LA CUMBRE, ALDEA NEARAR, CAMOTAN, CHIQUIMULA	VIVIENDA	2315	94951	0.00			14 00 002 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	Q0.00
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO LA ESPERANZA, MUNICIPIO SAN JUAN ERMITA, DEPARTAMENTO CHIQUIMULA	METRO	1201	97235	3,354.00			14 00 002 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	Q3,139,160.00

Unidad de Medida			Cantidad Programada Aprobada				Categoría Programática Asociada a la Producción		
Denominación	Código	Código SNIP	Año 2014	Año 2015	Año 2016	Código	Descripción	Vigente	
Nombre del Producto									
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO LAS CRUCES, ALDEA NEARAR, MUNICIPIO DE CAMOTÁN, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA	VIVIENDA	2315	94868	0.00		14 00 002 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	Q0.00	
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO LOS COYOTES, ALDEA CHISPÁN JARAL, MUNICIPIO DE SAN JUAN ERMITA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA	VIVIENDA	2315	94916	0.00		14 00 002 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	Q0.00	
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO LOS GARCÍA, ALDEA TITUQUE, MUNICIPIO DE OLOPA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA	VIVIENDA	2315	94910	0.00		14 00 002 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	Q0.00	
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL ROSARIO, ALDEA LOS ENCIENTROS, SOLOLA, SOLOLA	METRO	1201	94905	3,877.00		14 00 002 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	Q1,259,807.00	
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAQUITACAJ, SAN JOSÉ POAQUIL, CHIMALTENANGO	METRO	1201	92689	19,524.00		14 00 002 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	Q0.00	
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION COMUNIDAD DE ALDEA MINAS ARRIBA Y MINAS ABAJO, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA	VIVIENDA	2315	94889	0.00		14 00 002 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	Q0.00	
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA	METRO	1201	92740	13,708.00		14 00 002 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	Q116,398.00	
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL CHUCTE Y EL CINTAL, MUNICIPIO OLOPA, DEPARTAMENTO CHIQUIMULA	METRO	1201	97203	6,186.00		14 00 002 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	Q1,801,935.00	
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA ESCOBILLAL, JOCOTAN, CHIQUIMULA	METRO	1201	92949	4,614.00		14 00 002 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	Q316,850.00	
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA LOS PLANES, OLOPA, CHIQUIMULA.	METRO	1201	97426	8,016.00		14 00 002 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	Q3,378,272.00	
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL TALQUEZAL, OLOPA CHIQUIMULA	METRO	1201	97792	620.00		14 00 002 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	Q5,942,656.00	
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	METRO	1201	94965	617.00		14 00 002 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	Q2,584,242.00	

12

Nombre del Producto	Unidad de Medida		Código SNIP	Cantidad Programada Aprobada			Categoría Programática Asociada a la Producción	
	Denominación	Código		Año 2014	Año 2015	Año 2016	Código	Vigente
CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA PAJALES I, ACATENANGO, CHIMALTENANGO.	VIVIENDA	23J5	97387	150.00			14 00 002 000 001	Q1,041,679.00
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA TUNUCO ARRIBA, JOCOTAN, CHIQUIMULA	METRO	1201	97144	2,028.00			14 00 002 000 002	Q3,107,123.00
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA TUTTICOPOTE ABAJO, OLOPA, CHIQUIMULA.	METRO	1201	97397	1,740.00			14 00 002 000 002	Q3,365,057.00
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION AREA RURAL DE LA CABECERA MUNICIPAL PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZAL.TENANGO	METRO	1201	97310	852.00			14 00 002 000 002	Q249,500.00
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL CERRON, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA.	METRO	1201	97316	3,468.00			14 00 002 000 002	Q2,992,944.00
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL SALVADOR, ALDEA QUILIN NOVILLO, AGUACATAN, HUEHUETENANGO	VIVIENDA	23J5	94979	4,358.00			14 00 002 000 002	Q0.00
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION EL BARRIO EL MEZCAL, MUNICIPIO DE PURULHA, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ.	METRO	1201	97210	3,100.00			14 00 002 000 002	Q156,995.00
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA PLAN DE LA ARADA, MUNICIPIO JOCOTAN, DEPARTAMENTO CHIQUIMULA	METRO	1201	97267	5,796.00			14 00 002 000 002	Q1,859,998.00
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION SECTOR MUCUICYA Y CHIRIJOPO, CANTON CHAQUIIYA, SOLOLA, SOLOLA	VIVIENDA	23J5	94917	632.00			14 00 002 000 002	Q2,985,356.00
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION COMUNIDAD EL ROBLARCITO, OLOPA, CHIQUIMULA	METRO	1201	95011	0.00			14 00 002 000 002	Q0.00
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION COMUNIDAD LA CUMBRE, ALDEA LA CUMBRE, OLOPA, CHIQUIMULA	VIVIENDA	23J5	94864	0.00			14 00 002 000 002	Q0.00
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION COMUNIDAD POTREROS, JOCOTAN, CHIQUIMULA	VIVIENDA	23J5	94918	0.00			14 00 002 000 002	Q0.00

Unidad de Medida			Cantidad Programada Aprobada				Categoría Programática Asociada a la Producción		
Nombre del Producto	Denominación	Código	Código SNIP	Año 2014	Año 2015	Año 2016	Código	Descripción	Vigente
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION PARAJE PAPUERTA, ALDEA TZANIXNAM, TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	METRO	1201	94926	3,133.00			14 00 002 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	Q484,316.00
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION PARAJES CHIMEJIA, PAJEBAL, XEABA Y CENTRAL, ALDEA XESANA, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPÁN	METRO	1201	94931	9,976.00			14 00 002 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	Q856,916.00
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL CUCHO, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	METRO	1201	98047	2,717.00			14 00 002 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	Q265,775.00
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION SECTOR MUCLICYA Y CHIRIPOP, CANTON CHAQUIIYA, SOLOLA, SOLOLA	METRO	1201	94917	14,947.00			14 00 002 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	Q2,985,356.00
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL COYO, MUNICIPIO SAYAXCHE, DEPARTAMENTO PETEN	METRO	1201	94988	4,188.00			14 00 002 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	Q1,768,777.00
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION TASHARIA ARRIBA, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA	VIVIENDA	2315	94913	0.00			14 00 002 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	Q0.00
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION TZAM KIEK ULEW, ALDEA NIMASAC, TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	METRO	1201	94890	15,636.00			14 00 002 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	Q1,101,590.00
CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA BUENA VISTA, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO	VIVIENDA	2315	95000	7,045.00			14 00 002 000 001	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS Y ALCANTARILLADOS	Q2,243,199.00
CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA CORRAL GRANDE, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	METRO	1201	92948	2,250.00			14 00 002 000 001	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS Y ALCANTARILLADOS	Q811,760.00
CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPIO NEBAJ, DEPARTAMENTO QUICHE	METRO	1201	97395	6,786.00			14 00 002 000 001	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS Y ALCANTARILLADOS	Q239,110.00
CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SAN CRISTOBAL CABECERA, SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ	METRO	1201	97364	12,378.00			14 00 002 000 001	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS Y ALCANTARILLADOS	Q1,434,711.00
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION SECTOR CHUCHUENO, CASERIO CENTRAL LOS ENCIENTROS, SOLOLA, SOLOLA	METRO	1201	97172	1,141.00			14 00 002 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	Q218,907.00

Nombre del Producto	Unidad de Medida		Código SNIP	Cantidad Programada Aprobada			Categoría Programática Asociada a la Producción	
	Denominación	Código		Año 2014	Año 2015	Año 2016	Código	Vigente
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CORRAL DE PIEDRA, SAN JUAN ERMITA, CHIQUMULA	METRO	1201	94915	0.00			14 00 002 000 002	Q0.00
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL LIMONCITO, ALDEA EL LIMON, MUNICIPIO CAMOTAN, DEPARTAMENTO CHIQUMULA	METRO	1201	97394	3,816.00			14 00 002 000 002	Q1,974,815.00
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CHIAJ, SAN ANTONIO ILOTENANGO, QUICHÉ	METRO	1201	94935	19,642.00			14 00 002 000 002	Q816,089.00
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CHISPÁN JARAL, MUNICIPIO DE SAN JUAN ERMITA, DEPARTAMENTO DE CHIQUMULA	VIVIENDA	2315	94922	0.00			14 00 002 000 002	Q0.00
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CHUIMANZANA, SOLOLA, SOLOLA	METRO	1201	94932	14,812.00			14 00 002 000 002	Q1,111,137.00
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CHUIMANZANA, SOLOLA, SOLOLA	VIVIENDA	2315	94932	142.00			14 00 002 000 002	Q1,111,137.00
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CHANA, MUNICIPIO TAJUMULCO, DEPARTAMENTO SAN MARCOS	METRO	1201	94968	11,734.00			14 00 002 000 002	Q1,680,239.00
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CONACASTE, JOCOTÁN, CHIQUMULA	METRO	1201	94896	0.00			14 00 002 000 002	Q0.00
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CERRÓN ARRIBA, OLOPA, CHIQUMULA	METRO	1201	95003	0.00			14 00 002 000 002	Q0.00
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL AMATILLO, OLOPA, CHIQUMULA.	METRO	1201	97420	11,742.00			14 00 002 000 002	Q2,783,682.00
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL CACHO PERICON, AGUACATAN, HUEHUETENANGO	METRO	1201	94980	0.00			14 00 002 000 002	Q0.00
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL COCO, SAN JUAN ERMITA, CHIQUMULA	VIVIENDA	2315	94894	0.00			14 00 002 000 002	Q0.00

Nombre del Producto	Unidad de Medida		Cantidad Programada Aprobada				Categoría Programática Asociada a la Producción		
	Denominación	Código	Código SNIP	Año 2014	Año 2015	Año 2016	Código	Descripción	Vigente
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL MOJÓN, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA	VIVIENDA	2315	94884	0.00			14 00 002 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	Q0.00
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL PINAL I, MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN, DEPARTAMENTO JUTIAPA	VIVIENDA	2315	94981	70.00			14 00 002 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	Q2,824,359.00
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL RINCON, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO	METRO	1201	94960	9,996.00			14 00 002 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	Q1,188,224.00
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CHURISCÁN, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA	VIVIENDA	2315	94882	0.00			14 00 002 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	Q0.00
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO LA CRUZ, ALDEA CAJÓN DEL RÍO, CAMOTÁN, CHIQUIMULA	VIVIENDA	2315	94891	0.00			14 00 002 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	Q0.00
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SACQUIL, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ	METRO	1201	94977	16,436.00			14 00 002 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	Q719,531.00
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SANTO DOMINGO LAS FLORES, MUNICIPIO LA LIBERTAD, DEPARTAMENTO HUEHUETENANGO.	METRO	1201	94989	0.00			14 00 002 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	Q0.00
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE RAXRUHA, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	METRO	1201	97351	32,470.00			14 00 002 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	Q157,890.00
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN CHAMELCO, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ.	METRO	1201	92822	35,613.00			14 00 002 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	Q193,600.00
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON SAN JOSÉ PACAYAL, ALDEA SAN PEDRO CUTZÁN, MUNICIPIO DE CHICACAO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ	METRO	1201	94987	3,341.00			14 00 002 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	Q533,090.00
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CHANA, MUNICIPIO TAJUMULCO, DEPARTAMENTO SAN MARCOS	VIVIENDA	2315	94968	0.00			14 00 002 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	Q1,680,229.00
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO SACAPULAS, SACAPULAS, QUICHE.	METRO	1201	97215	15,378.00			14 00 002 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	Q295,875.00



Nombre del Producto	Unidad de Medida		Código SNIP	Cantidad Programada Aprobada			Categoría Programática Asociada a la Producción	
	Denominación	Código		Año 2014	Año 2015	Año 2016	Código	Descripción
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU	VIVIENDA	2315	94992	481.00			14 00 002 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION 16 COMUNIDADES, MICROREGIONES II, III, IV Y V, ZONA REINA, SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHE	METRO	1201	94984	52,312.00			14 00 002 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION 16 COMUNIDADES, MICROREGIONES II, III, IV Y V, ZONA REINA, SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHE	VIVIENDA	2315	94984	1,650.00			14 00 002 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CAJON DEL RIO, CAMOTAN, CHIQUIMULA	VIVIENDA	2315	94953	0.00			14 00 002 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CANAMIXTOJ, SAN ANTONIO ILOTEMANGO, QUICHE	METRO	1201	94945	22,536.00			14 00 002 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CANAPARA ABAJO, MUNICIPIO JOCOTAN, DEPARTAMENTO CHIQUIMULA	METRO	1201	97230	2,178.00			14 00 002 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CAPTZIN CHIQUITO, SAN MATEO IXTATAN, HUEHUETENANGO	VIVIENDA	2315	94983	10,494.00			14 00 002 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON SAN JOSÉ PACAYAL, ALDEA SAN PEDRO CUTZAN, MUNICIPIO DE CHICACAO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ	VIVIENDA	2315	94987	122.00			14 00 002 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CANTON LA UNION, ALDEA SERCHIL Y ALDEA SANTA LUCIA, SAN MARCOS, SAN MARCOS	METRO	1201	94959	13,692.00			14 00 002 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA TUTICOPOTE LA LAGUNA, MUNICIPIO DE OLOPA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA	VIVIENDA	2315	94992	0.00			14 00 002 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA VILLA HERMOSA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	METRO	1201	94961	7,482.00			14 00 002 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA XICALCAL, ZACUALPA, QUICHE	METRO	1201	92654	16,362.00			14 00 002 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS

Nombre del Producto	Unidad de Medida		Código SNIP	Cantidad Programada Aprobada			Categoría Programática Asociada a la Producción		
	Denominación	Código		Año 2014	Año 2015	Año 2016	Código	Descripción	Vigente
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEAS EL PALMAR Y OJO DE AGUA PALMAR, SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHE	METRO	1201	94930	32,458.00			14 00 002 0000 0002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	Q3,989,161.00
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEAS EL PALMAR Y OJO DE AGUA PALMAR, SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHE	VIVIENDA	2315	94930	494.00			14 00 002 0000 0002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	Q3,989,161.00
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL RODEO, CAMOTAN, CHIQUIMULA	METRO	1201	94867	0.00			14 00 002 0000 0002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	Q0.00
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEAS NUEVO SINAI Y VALLE DE CANDELARIA II, PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE	METRO	1201	94986	12,253.00			14 00 002 0000 0002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	Q113,379.00
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SOMBRERITO ALTO, NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS	METRO	1201	94899	5,388.00			14 00 002 0000 0002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	Q1,110,483.00
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CANTÓN MACTZUL V, CHICHICASTENANGO, QUICHÉ	METRO	1201	94954	29,214.00			14 00 002 0000 0002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	Q376,228.00
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CANTÓN PAXOT II, CHICHICASTENANGO, QUICHÉ	METRO	1201	94925	6,594.00			14 00 002 0000 0002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	Q464,879.00
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO CHURUNELES I, CANTON PUPUJIL III, SOLOLA, SOLOLA	METRO	1201	94944	3,132.00			14 00 002 0000 0002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	Q792,571.00
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO CHURUNELES I, CANTON PUPUJIL III, SOLOLA, SOLOLA	VIVIENDA	2315	94944	138.00			14 00 002 0000 0002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	Q792,571.00
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL BORDO, ALDEA LA LIBERTAD, CAMOTAN, CHIQUIMULA.	VIVIENDA	2315	94883	0.00			14 00 002 0000 0002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	Q0.00
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION EL CARRIZAL, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA	METRO	1201	97377	1,791.00			14 00 002 0000 0002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	Q3,263,904.00
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEAS LAS CAMELIAS, NUEVA ESPERANZA Y SAN JOAQUIN, MUNICIPIO SAYAXCHE, DEPARTAMENTO PETEN	METRO	1201	94985	32,023.00			14 00 002 0000 0002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	Q5,190,427.00

0052

Nombre del Producto	Unidad de Medida		Código SNIP	Cantidad Programada Aprobada			Categoría Programática Asociada a la Producción		
	Denominación	Código		Año 2014	Año 2015	Año 2016	Código	Descripción	Vigente
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA NUEVA ESPERANZA, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO	METRO	1201	94957	10,797.00			14 00 002 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	Q1,797,635.00
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL COYO, MUNICIPIO SAYAXCHE, DEPARTAMENTO PETEN	VIVIENDA	2315	94988	134.00			14 00 002 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	Q1,768,777.00
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA ESCOBILLAL, JOCOTAN, CHIQUIMULA	METRO	1201	97147	10,166.00			14 00 002 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	Q2,573,334.00
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA GUARERUCHE, MUNICIPIO JOCOTAN, DEPARTAMENTO CHIQUIMULA	METRO	1201	97219	6,150.00			14 00 002 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	Q2,080,482.00
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA GUAYABILLAS, JOCOTAN, CHIQUIMULA	METRO	1201	94878	0.00			14 00 002 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	Q0.00
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA LA MINA, JOCOTAN, CHIQUIMULA	VIVIENDA	2315	94900	0.00			14 00 002 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	Q0.00
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA LAGUNA DE CAYUR, OLOPA, CHIQUIMULA	VIVIENDA	2315	94921	0.00			14 00 002 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	Q0.00
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA TONTOLLES, JOCOTAN, CHIQUIMULA	METRO	1201	97428	5,646.00			14 00 002 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	Q1,641,889.00
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA NUEVA CONCEPCION, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO	METRO	1201	94949	9,601.00			14 00 002 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	Q1,174,887.00
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SOMBRERITO ALTO, NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS	VIVIENDA	2315	94899	88.00			14 00 002 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	Q1,110,483.00
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA PACREN, JOCOTAN, CHIQUIMULA	METRO	1201	97469	11,172.00			14 00 002 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	Q1,513,592.00
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA PLAN GRANDE, PALENCIA, GUATEMALA	METRO	1201	92896	17,658.00			14 00 002 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	Q1,543,488.00

Nombre del Producto	Unidad de Medida		Código SNIP	Cantidad Programada Aprobada			Categoría Programática Asociada a la Producción	
	Denominación	Código		Año 2014	Año 2015	Año 2016	Código	Vigente
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA QUEQUEZQUE, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA	METRO	1201	95037	0.00			14 00 002 000 002	Q0.00
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SALITRON, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA	METRO	1201	97352	3,912.00			14 00 002 000 002	Q2,224,362.00
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN CARLOS MIRADOR, PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE	METRO	1201	94995	14,040.00			14 00 002 000 002	Q469,961.00
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU	METRO	1201	94992	46,416.00			14 00 002 000 002	Q8,057,920.00
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA NINCHIM, MUNICIPIO CONCEPCION TUTUAPA, DEPARTAMENTO SAN MARCOS	METRO	1201	94978	8,511.00			14 00 002 000 002	Q735,886.00