



**PLAN OPERATIVO ANUAL 2018 -POA 2018-  
-Actualización Del 01 de enero al 31 de julio 2018**

Guatemala, agosto 6, 2018

**INFOM**

8a. calle 1-66 zona 9, Guatemala, C.A. PBX: (502) 2422-6900

 [infom\\_guatemala](#)  
 [infomgt](#)

[www.infom.gob.gt](http://www.infom.gob.gt)

## CONTENIDO

1. Introducción .....	3
2. Antecedentes .....	4
3. Presupuesto INFOM 2018.....	6
4. Resultados estratégicos e Institucionales .....	9
4.1 Resultado Estratégico de Gobierno –REG-.....	9
4.2 Resultados Institucionales asociado al resultado estratégico –REG-.....	9
4.3 Estructura presupuestaria asociada a los Resultados Estratégico e Institucionales de la Desnutrición Crónica .....	10
4.4 Resultados Institucionales asociados con la Débil Gestión Municipal.....	11
4.5 Resultados Institucionales, Tipo de Indicador y Metas vinculados a la Débil Gestión Municipal.....	12
5. Resultados alcanzados por Programa:.....	13
6. Programas con recuperación de intereses por cuentas monetarias.....	48
7. Conclusiones por programa.....	49
8. Conclusiones y recomendaciones: .....	51

## 1. Introducción

De conformidad con el Artículo 17 Bis del Decreto 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, el cual establece que: “La máxima autoridad de cada entidad pública, publicará en su sitio web de acceso libre, abierto, y gratuito de datos: el plan operativo anual; y las actualizaciones oportunas en función de sus reprogramaciones, los indicadores de resultados y sus productos asociados. La información en referencia también deberá permanecer publicada en detalle en el sitio web de acceso libre, abierto y gratuito de datos del Ministerio de Finanzas Públicas para conocimiento de la ciudadanía”.

El Plan Operativo Anual 2018 del Instituto de Fomento Municipal, formulado de conformidad con las directrices emitidas por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia –SEGEPLAN-, en el marco de la Gestión por Resultados (GpR), establece que las Instituciones dirijan sus recursos a la consecución de resultados tanto estratégicos como institucionales, incorporando el uso articulado de las políticas públicas vigentes y la implementación de acciones y recursos que permitan mejorar la toma de decisiones, la transparencia y la rendición de cuentas, para lograr más eficiencia y eficacia en la producción de sus bienes y servicios.

La elaboración de la actualización y presentación de avances durante el período del 01 de enero al 31 de julio 2018, se estructuró con base en la información física y financiera obtenida en el Sistema de Contabilidad Integrada –SICOIN- y el Sistema de Gestión –SIGES con reportes de fecha 1 de agosto 2018. La información contiene los resultados alcanzados por el Instituto al 31 de julio 2018.

De esa cuenta, el INFOM ha programado sus actividades en concordancia con lo establecido en los lineamientos de política vigente del actual gobierno y sus resultados han sido vinculados de conformidad con el ámbito de competencia institucional. Derivado de ello, se presentan los resultados estratégicos e institucionales y los avances o resultados alcanzados a la presente fecha por cada programa presupuestario y sus correspondientes unidades ejecutoras.

## 2. Antecedentes

El Plan Operativo Anual INFOM 2018 –POA INFOM 2018-, fue aprobado por la Junta Directiva del Instituto, según consta en Resolución No. 154-2017 de fecha 13 de julio del 2017, remitiéndose a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia –SEGEPLAN-, al Ministerio de Finanzas Públicas –MINFIN-, a la Dirección Técnica del Presupuesto –DTP- y a la Contraloría General de Cuentas de la Nación –CGC-para su conocimiento y verificación, conjuntamente con el proyecto de presupuesto.

Asimismo, la Junta Directiva del INFOM, emitió la Resolución Número 155-2017 de fecha 13 de julio 2017, por medio de la cual aprobó el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal 2018, con el propósito de someterlo a consideración del Organismo Ejecutivo por conducto del Ministerio de Finanzas Públicas.

Luego de ello, mediante Acuerdo Gubernativo No. 266-2017 del Ministerio de Finanzas Públicas, de fecha 15 de diciembre del 2017, aprobó el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Instituto de Fomento Municipal, para el ejercicio fiscal comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de 2018, por un monto de **QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA QUETZALES (Q.557,384,690.00)**, por lo que se presentó nuevamente según Resolución de Junta Directiva **No.43-2018** de fecha 8 de febrero 2018, el POA 2018 con las metas físicas y financieras iniciales aprobadas por el Ministerio de Finanzas Públicas.

Es importante resaltar que derivado de la brecha presupuestaria generada entre los montos solicitados y los aprobados, por un monto de ciento cincuenta y un millones doscientos cuarenta y siete mil quetzales (Q.151,247,000.00) fue necesario que cada Unidad Ejecutora, Dirección y Programa analizara el presupuesto asignado para el presente ejercicio fiscal y con base en el mismo efectuaron las modificaciones presupuestarias y reprogramaciones de meta física que consideró pertinentes, con base en lo establecido en el Artículo 5 del Acuerdo Gubernativo Número 300-2017 Distribución Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2018, que indica: *Las modificaciones de metas físicas se autorizaran por medio de resolución de la máxima autoridad institucional, cuando: Sea necesario realizar modificaciones, en función de las*

asignaciones aprobadas en el Decreto Número 50-2016 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2018, las cuales no deben exceder de marzo de 2018, lo que a su vez implicó realizar nuevamente una modificación al Plan Operativo Anual 2018, que permitió compatibilizar las metas físicas con las asignaciones presupuestarias aprobadas mediante Acuerdo Gubernativo No. 266-2017, siendo aprobado mediante Resolución de Junta Directiva **No. 101-2018**.

Mediante Resolución de Junta Directiva **No. 50-2018** de fecha 15 de febrero 2018, aprueba modificación presupuestaria la cual modifica un monto de Q8,938.00 directamente al programa 11 –Asistencia Crediticia a las Municipalidades-, lo cual se integra al programa 01 –Actividades Centrales-.

De igual forma, mediante **Resolución de Junta Directiva No.53-2018** de fecha 19 de febrero 2018, resuelve aprobar la Reprogramación de Obras y Metas Físicas para la Unidad Ejecutora del Programa de Acueductos Rurales UNEPAR, por la cantidad de Q. 10,527,501.00, y mediante **Resolución de Junta Directiva No.56-2018** de fecha 19 de febrero 2018, por medio de la cual se resuelve aprobar la Reprogramación de Obras y Metas Físicas para el Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano –Fase I- por la cantidad de Q.47,811,690.00. Mediante **Resolución No. 57-2018** de fecha 19 de febrero 2018, resuelve aprobar dentro del presupuesto de egresos del Instituto de Fomento Municipal que fue aprobado para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, la modificación presupuestaria por la cantidad de Q69,595,823.00. Mediante **Resolución No.113-2018** de fecha 12 de abril 2018, resuelve aprobar la Reprogramación de Obras y Metas Físicas para la Unidad Ejecutora del Programa de acueductos Rurales UNEPAR, por la cantidad de Q.459,105.00. Mediante **Resolución No.114-2018** de fecha 12 de abril 2018, resuelve aprobar la modificación presupuestaria por la cantidad de Q.790,895.00 para la Unidad Ejecutora del Programa de Acueductos Rurales UNEPAR. Mediante **Resolución No.133-2018** de fecha 26 de abril 2018, resuelve aprobar la reprogramación de obras y metas físicas por la cantidad de Q.2,760,000.00. **Resolución No.144-2018** de fecha 15 de mayo 2018, resuelve aprobar la modificación presupuestaria por la cantidad de Q.471,991.00. Mediante **Resolución No.149-2018** de fecha 15 de mayo 2018, resuelve aprobar la reprogramación de obras y metas físicas por la cantidad de Q.333,475.00. **Mediante Resolución No.150-2018** de fecha 15 de mayo 2018, resuelve aprobar la modificación presupuestaria por la cantidad de Q333,475.00.

### 3. Presupuesto INFOM 2018

El presupuesto del Instituto de Fomento Municipal, vigente para el ejercicio fiscal 2018, fue aprobado mediante Acuerdo Gubernativo No. 266-2017 del Ministerio de Finanzas Públicas de fecha 15 de diciembre de 2017, por programa y categoría equivalente, por un monto de quinientos cincuenta y siete millones trescientos ochenta y cuatro mil seiscientos noventa quetzales (Q. 557,384,690.00). **Asimismo, mediante Acuerdo Gubernativo del Ministerio de Finanzas Públicas, Número 109-2018, de fecha 25 de junio 2018, acuerdan aprobar la ampliación al presupuesto de Ingresos del Instituto de Fomento Municipal, -INFOM-, para el Ejercicio fiscal dos mil dieciocho en la cantidad de Q18,500,000.00, siendo el presupuesto vigente total de Q575,884,690.00.** Con esta ampliación se afectó a los programas 14 Prevención de la Desnutrición Crónica con Q.10,388,000.00 y el programa 15 Desarrollo de Infraestructura Vial con Q. 8,112,000.00.

A continuación, se presenta el presupuesto de Ingresos y Egresos aprobado para el Instituto de Fomento Municipal, estructurado por Programas presupuestarios, siendo estos: Programa 01 Actividades Centrales, Programa 11 Asistencia Crediticia a las Municipalidades; Programa 12 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales; Programa 13 Fortalecimiento Municipal; Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica y Programa 15 Desarrollo de Infraestructura Vial.

Instituto de Fomento Municipal  
Presupuesto Vigente Ejercicio Fiscal 2018  
(Monto en quetzales)  
Del 01 de enero al 31 de julio 2018

Programa	Descripción	Presupuesto (Montos en Quetzales)		
		Asignado	Modificado	Vigente
01	Actividades Centrales	47,437,309.00	(1,315,911.00)	46,121,398.00
11	Asistencia Crediticia a Las Municipalidades	268,151,240.00	174,535.00	268,325,775.00
12	Asistencia y Servicios Técnicos Municipales	5,193,317.00	1,021,523.00	6,214,840.00
13	Fortalecimiento Municipal	3,980,062.00	119,853.00	4,099,915.00
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	232,622,762.00	10,388,000.00	243,010,762.00
15	Desarrollo de Infraestructura Vial	-	8,112,000.00	8,112,000.00
<b>TOTAL</b>		<b>557,384,690.00</b>	<b>18,500,000.00</b>	<b>575,884,690.00</b>

Fuente: Reporte SICOIN R00804768.rpt

**Presupuesto de Ingresos:**

Al 31 de julio se han registrado ingresos por diferentes rubros por un monto de Q.182,531,107.64, como se detalla en el siguiente cuadro:

Instituto de Fomento Municipal
   
 Presupuesto de Ingresos por Fuente de Financiamiento
   
 (Monto en quetzales)
   
 Del 01 de enero al 31 de julio 2018

F.F.	Descripción	Asignado	Modificado	Vigente	Percibido
11	Ingresos Corrientes	28,875,000.00	-	28,875,000.00	17,294,672.00
12	Disminución de Caja y Bancos de Recursos del Tesoro	-	18,500,000.00	18,500,000.00	-
31	Ingresos Propios	148,895,941.00	-	148,895,941.00	96,394,010.64
32	Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios	179,613,749.00	-	179,613,749.00	-
52	Prestamos Externos	100,000,000.00	-	100,000,000.00	-
61	Donaciones Externas	100,000,000.00	-	100,000,000.00	68,842,425.00
<b>TOTAL</b>		<b>557,384,690.00</b>	<b>18,500,000.00</b>	<b>575,884,690.00</b>	<b>182,531,107.64</b>
Fuente: Sicoin (Ejecución de Ingresos) R008153D.rpl					

**Presupuesto de egresos:**

Del presupuesto vigente de Q.575,884,690.00 se devengó al 31 de julio 2018 un monto de Q.171,395,848.56, el cual representa un 29.76% de ejecución presupuestaria.

La siguiente tabla, muestra la ejecución del presupuesto por programas a la fecha mencionada:

Instituto de Fomento Municipal
   
 Ejecución del Presupuesto de Egresos por Programa
   
 (Monto en quetzales)
   
 Del 01 de enero al 31 de julio 2018

Programa	Descripción	Ejecución Presupuestaria (Montos en Quetzales)				
		Asignado	Modificado	Vigente	Devengado	% Ejecución
01	Actividades Centrales	47,437,309.00	(1,315,911.00)	46,121,398.00	21,137,936.78	45.83
11	Asistencia Crediticia a Las Municipalidades	268,151,240.00	174,535.00	268,325,775.00	84,360,362.34	31.44
12	Asistencia y Servicios Técnicos Municipales	5,193,317.00	1,021,523.00	6,214,840.00	3,091,056.09	49.74
13	Fortalecimiento Municipal	3,980,062.00	119,853.00	4,099,915.00	1,533,557.14	37.40
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	232,622,762.00	10,388,000.00	243,010,762.00	61,272,936.21	25.21
15	Desarrollo de Infraestructura Vial	-	8,112,000.00	8,112,000.00	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>557,384,690.00</b>	<b>18,500,000.00</b>	<b>575,884,690.00</b>	<b>171,395,848.56</b>	<b>29.76</b>

Fuente: Reporte SICOIN R00804768.rpt

Ejecución del Presupuesto de Egresos por Unidad Ejecutora
   
 (Monto en quetzales)
   
 Del 01 de enero al 31 de julio 2018

No. Unidad Ejecutora	Descripción	Presupuesto Asignado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Vigente	Presupuesto Devengado	% Ejecución
201	- UDAF - INFOM	307,657,067.00	-	307,657,067.00	110,122,912.35	35.79
203	PROGRAMA FOMENTO AL SECTOR MUNICIPAL FSMI	17,104,861.00	-	17,104,861.00	-	-
206	PROGRAMA COORDINACIÓN DONACIÓN JAPONESA	1,989.00	-	1,989.00	-	-
209	PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL	2,000.00	-	2,000.00	-	-
212	COORDINADORA PRÉSTAMO JBIC GT-P5	-	8,112,000.00	8,112,000.00	-	-
301	FONDO NACIONAL UNEPAR	32,251,773.00	10,388,000.00	42,639,773.00	12,360,223.87	28.99
306	PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO	200,367,000.00	-	200,367,000.00	48,912,712.34	24.41
<b>TOTAL</b>		<b>557,384,690.00</b>	<b>18,500,000.00</b>	<b>575,884,690.00</b>	<b>171,395,848.56</b>	<b>29.76</b>

Fuente: SICOIN Reporte R00804768.rpt

#### **4. Resultados estratégicos e Institucionales**

Es relevante mencionar que el INFOM ha programado sus actividades en concordancia con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, K'atun Nuestra Guatemala 2032 y con los Lineamientos Generales de Política 2016-2019 del actual gobierno. Dentro de ellos, basa sus intervenciones en cuatro ejes fundamentales:

1) Guatemala Urbana y Rural, 2) Riqueza Para Todos y Todas 3) Recursos Naturales Hoy y para el Futuro, y 4) El Estado como garante de los Derechos Humanos y Conductor del Desarrollo.

##### **4.1 Resultado Estratégico de Gobierno –REG-**

Con la finalidad de avanzar en el logro de resultados que coadyuven a mejorar las condiciones y calidad de vida de la población, el Instituto de conformidad con sus competencias y de acuerdo a la Política General de Gobierno 2016-2020, se vinculará al siguiente resultado estratégico:

***“Para el 2019, se reducirá la desnutrición crónica en niños menores de dos años, con prioridad en la niñez indígena y de áreas rurales, en 10 puntos porcentuales. (Línea base 41.7% (ENSMI 2014/2015) Meta 31.7% 2019)***

##### **4.2 Resultados Institucionales asociado al resultado estratégico –REG-**

Conforme al modelo lógico desarrollado, se determinó que la alta prevalencia e incidencia de enfermedades de la infancia, son generadas por los inadecuados servicios de salud, agua y saneamiento, por lo que el Instituto, con base en sus competencias, ha formulado los siguientes resultados institucionales, basados en la metodología GpR. Para su construcción y elaboración se contó con el apoyo y asesoría técnica de la Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia –SEGEPLAN-

##### **Resultado Institucional del Sector Agua Potable**

- ***“Para el 2022, se incrementó la proporción de la población con acceso a agua potable en 1.50 puntos porcentuales” (De 77.80% en 2014 a 79.30% en 2022)”***

### Resultado Institucional de Saneamiento

- **“Para el 2022, se incrementó la proporción de la población con acceso a saneamiento básico en 1.73 puntos porcentuales (De 58.30% en 2014 a 60.03% en 2022)”.**

Para alcanzar estos resultados se han identificado intervenciones clave, como lo son la ejecución de proyectos de agua potable y saneamiento las cuales serán ejecutadas en el período 2016 - 2022, tal como se indica en el Plan Estratégico Institucional, en donde se establecen los indicadores que permitirán realizar las mediciones correspondientes.

A continuación, se describen las intervenciones clave, para el alcance de los resultados:

### Cadena de resultados, productos y subproductos Institucionales

NO.	INTERVENCIONES CLAVE		RESULTADOS	
	PRODUCTO	SUBPRODUCTO	FINALES	INTERMEDIO
1	Construcción de Acueductos	Construcción de Acueductos	"Para el 2022, se incrementó la proporción de la población con acceso a agua potable en 1.50 puntos porcentuales" (Línea base 77.80% ENCOVI 2014. Meta Institucional: 79.30% al 2022)	"Para el 2019, se reducirá la desnutrición crónica en niños menores de dos años, con prioridad en la niñez indígena y de áreas rurales, en 10 puntos porcentuales. (Línea base 41.7% (ENSMI 2014/2015) Meta 31.7% 2019)
2	Construcción de Alcantarillados	Construcción de Alcantarillados	"Para el 2022, se incrementó la proporción de la población con acceso a saneamiento básico en 1.73 puntos porcentuales". (Línea base: De 58.30% ENCOVI 2014 Meta Institucional: 60.03% en 2022).	

### 4.3 Estructura presupuestaria asociada a los Resultados Estratégico e Institucionales de la Desnutrición Crónica

VINCULACIÓN DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS CON RED DE CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS

RESULTADO*		Productos	Programa	Subprograma	Proyecto	Actividad	Otra	Descripción de la Estructura Programática	Unidad Ejecutora	Unidad de Medida del Indicador	Tipo de Indicador
Estratégico	Institucional										
"Para el 2019, se reducirá la desnutrición crónica en niños menores de dos años, con prioridad en la niñez indígena y de áreas rurales, en 10 puntos porcentuales. (Línea base 41.7% (ENSMI 2014/2015) Meta 31.7% 2019)	"Para el 2022, se incrementó la proporción de la población con acceso a saneamiento básico en 1.73 puntos porcentuales". (Línea base: De 58.30% ENCOVI 2014 Meta Institucional: 60.03% en 2022).	Construcción de Alcantarillados	14	00	001	00		Infraestructura de Agua y Saneamiento			
							001	Construcción de Alcantarillados	301 305	Proporción de población con acceso a saneamiento básico	Producto - Cobertura
	"Para el 2022, se incrementó la proporción de la población con acceso a agua potable en 1.50 puntos porcentuales" (Línea base 77.80% ENCOVI 2014. Meta Institucional: 79.30% al 2022)	Construcción de Acueductos					002	Construcción de Acueductos	301 308	Proporción de población con acceso a agua potable	Producto - Cobertura

#### 4.4 Resultados Institucionales asociados con la Débil Gestión Municipal

El Instituto ha formulado resultados institucionales basados en la metodología GpR, los cuales han sido asociados a tres programas presupuestarios: Programa 11: Asistencia Crediticia a Municipalidades, Programa 12: Asistencia y Servicios Técnicos Municipales y Programa 13: Fortalecimiento Municipal. Para su formulación se contó con la asesoría técnica proporcionada por la Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-.

Con la finalidad de avanzar en el logro de resultados que coadyuven a mejorar las condiciones y calidad de vida de la población, el Instituto de conformidad con sus competencias, ha formulado el siguiente resultado institucional:

***"Para el 2022, el 30% de municipalidades mejorará su gestión municipal" (Línea base Ranking 2013, 76 municipalidades en la categoría Media y Alta (22.76% de 334 municipalidades). Meta 102 municipalidades (30% de 340 municipalidades).***

A continuación, se presentan los resultados inmediatos, intermedios y finales de la débil gestión municipal, establecidos conforme al modelo lógico desarrollado.

RESULTADOS FINAL	RESULTADO INTERMEDIO	RESULTADO INMEDIATO
<p>" Para el 2022, se ha incrementado en un 30% la capacidad de gestión administrativa, técnica y financiera de las municipalidades del país". (Línea base Ranking 2013, 76 municipalidades en la categoría Media Alta y Media (22.76% de 334 municipalidades). Meta 102 municipalidades (30% de 340 municipalidades).</p>	<p>Para el 2022, se ha mejorado la capacidad de gestión administrativa en 63 municipios priorizados (Ranking 2013 categoría media baja y baja)</p>	<p>Para el 2020 se ha facilitado la asistencia técnica en 63 Municipalidades del país, para el diseño e implementación del modelo organizacional básico "MODELOS TIPO"</p>
	<p>Para el 2022, se ha mejorado la capacidad de gestión financiera en los 43 municipios que conforman la agenda urbana</p>	<p>Para el 2020 se han diseñado políticas municipales en materia de Recursos Humanos</p>
	<p>Para el 2020, se han fortalecido las capacidades de los empleados municipales y sociedad civil en temas de organización, participación ciudadana, legislación, transparencia y rendición de cuentas</p>	<p>Para el 2020, se ha fortalecido la capacidad de gestión técnica y financiera a las municipalidades que demanden los bienes y servicios que les permitan ampliar y mejorar los servicios públicos</p>

#### 4.5 Resultados Institucionales, Tipo de Indicador y Metas vinculados a la Débil Gestión Municipal

A continuación se describen los resultados, productos y subproductos vinculados con la meta y unidad de medida.

RESULTADOS INSTITUCIONALES			Programa	Subprograma	Proyecto	Actividad	Otra	Productos	Sub productos	Unidad de Medida	Meta 2018	Unidad Ejecutora	Tipo de Indicador
RESULTADOS FINAL	SULTADO INTERME	RESULTADO INMEDIATO											
<p>Para el 2022, se ha mejorado la capacidad de gestión administrativa en 63 municipios priorizados (Ranking 2013 categoría media baja y baja)</p> <p>Para el 2022, se ha incrementado en un 30% la capacidad de gestión administrativa, técnica y financiera de las municipalidades del país. (Línea base Ranking 2013, 76 municipalidades en la categoría Media Alta y Media (22.76% de 334 municipalidades). Meta 102 municipalidades (30% de 340 municipalidades).</p> <p>Para el 2020, se han diseñado políticas municipales en materia de Recursos Humanos</p> <p>Para el 2022, se ha mejorado la capacidad de gestión financiera en los 43 municipios que conforman la agenda urbana</p> <p>Para el 2020, se ha fortalecido la capacidad de gestión técnica y financiera a las municipalidades que demandan los bienes y servicios que les permitan ampliar y mejorar los servicios públicos</p> <p>Para el 2020, se han fortalecido las capacidades de los empleados municipales y sociedad civil en temas de organización, participación ciudadana, legislación, transparencia y rendición de cuentas</p>	<p>Para el 2020 se ha facilitado la asistencia técnica en 63 Municipalidades del país, para el diseño e implementación del modelo organizacional básico "MODELOS TIPO"</p>	13	00	000	002	000	Capacitación en gestión municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales		Evento	100	201	Producto	
								Capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados	Evento	40	201	Producto	
								Capacitación en carrera administrativa municipal a autoridades, funcionarios y empleados	Evento	60	201	Producto	
				13	00	000	004	000	Capacitación en temas de administración y finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales		35	201	Producto
								Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales.	Evento	30	201	Producto	
								Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales.	Evento	5	201	Producto	
								Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales.	Documento	35	201	Producto	
				11	000	000	002	000	Asistencia crediticia a municipalidades		95	201	Producto
								Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de las municipalidades.	Préstamo	16	201	Producto	
								Préstamos aprobados por la Junta Directiva para beneficio de las municipalidades.	Préstamo	79	201	Producto	
				12	000	000	002	000	Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a municipalidades		45	201	Producto
								Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades	Documento	3	201	Producto	
								Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades	Documento	20	201	Producto	
								Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades	Documento	10	201	Producto	
								Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades	Documento	12	201	Producto	
			13	00	000	003	000	Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	Evento	20	201	Producto	
							Capacitación en organización y participación ciudadana con enfoque de género a empleados municipales sociedad civil urbana organizada.	Evento	20	201	Producto		

Fuente: Sicon

## 5. Resultados alcanzados por Programa:

Con base en el presupuesto aprobado mediante Acuerdo gubernativo Número 266-2017, se presentan los avances del Plan Operativo Anual 2018, por Programas presupuestarios, siendo estos: 01 Actividades Centrales; 11 Asistencia Crediticia a las Municipalidades; 12 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales; 13 Fortalecimiento Municipal, 14 Prevención de la Desnutrición Crónica, y 15 Desarrollo de Infraestructura Vial; además, se anexan para soporte de este análisis los formularios DTP 1 al DTP 5 y reporte Siges y SicoIn.

La información que se presenta refleja avances de metas físicas y financieras contenidas en el POA 2018, alcanzadas al 31 de julio 2018, siendo estos:

3

### Programa 01: Actividades Centrales

Esta categoría equivalente a programa (Partidas no asignables a programas) tiene como objetivo incluir todas las actividades o acciones de soporte de los programas principales de la institución: Dirección Superior, Unidad Administrativa, Unidad Financiera, Dirección de Recursos Humanos, Dirección de Informática, Servicios Jurídicos, Servicios de Auditoría y Oficinas Regionales: Alta Verapaz, Jutiapa, Zacapa, Huehuetenango, San Marcos, Petén, Quiché, Mazatenango y Quetzaltenango, que contribuyen a satisfacer una demanda interna. El programa y sus actividades se fundamentan en la Ley orgánica del Instituto de Fomento Municipal Decreto Ley 1132 del Congreso de la República de Guatemala.

Al 31 julio de 2018, muestra la siguiente ejecución:

Programa 01: Actividades Centrales
   
 Ejecución financiera
   
 Del 01 de enero al 31 de julio 2018

Programa		Presupuesto (Montos en Quetzales)				
		Asignado	Modificado	Vigente	Devengado	% Devengado
1	Actividades Centrales	47,437,309.00	(1,315,911.00)	46,121,398.00	21,137,936.78	45.83

Fuente: SICOIN Reporte 804768

13

**Programa 11: Asistencia Crediticia a Municipalidades**

Por medio de este programa, el Instituto brinda asistencia y asesoría financiera, por medio del otorgamiento de préstamos a municipalidades, los cuales se utilizan para el mejoramiento y ampliación de los servicios públicos municipales. A continuación, se presenta los resultados alcanzados de las metas físicas y financieras de este programa, con base en lo registrado en el Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN), ejecutado con fondos propios y con el Programa de Fomento al Sector Municipal FSM I.

**Programa 11: Asistencia Crediticia a las Municipalidades**  
**Ejecución Física y Financiera**  
**Del 1 de enero al 31 julio 2018**

Productos	Unidad de Medida	Meta Física			Meta Financiera (En Quetzales)				
		Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Asignado	Modificado	Vigente	Devengado	% Devengado
Dirección y Coordinación	Documento	12	7	58.33	18,151,240.00	174,535.00	18,325,775.00	670,031.22	3.66
Asistencia crediticia a Municipalidades	Préstamos	95	27	28.42	250,000,000.00	-	250,000,000.00	83,690,331.12	33.48
<b>Total programa 11</b>					<b>268,151,240.00</b>	<b>174,535.00</b>	<b>268,325,775.00</b>	<b>84,360,362.34</b>	<b>31.44</b>

Fuente: SICOIN Reporte 804768

Como se puede observar en la tabla anterior, el programa 11, respecto a la ejecución en Dirección y Coordinación muestra el 58.33% de ejecución física y 3.66% de ejecución financiera, respecto al producto de Asistencia Crediticia a Municipalidades según reporte Sicoín obtuvo el 28.42% de ejecución física y 33.48% de ejecución financiera.

El presupuesto ejecutado del programa 11 Asistencia Crediticia a las Municipalidades es del 31.44%.

A continuación, se muestra la ejecución física a nivel de subproductos:



**Programa 11: Asistencia Crediticia a las Municipalidades**  
**Metas Físicas**  
**Del 01 de enero al 31 de julio 2018**

Producto y Subproducto	Unidad de Medida	Inicial	Modificado	Vigente	Ejecutado	% Ejecutado
Dirección y Coordinación	Documento	12	0	12	7	58.33
Dirección y Coordinación	Documento	12	0	12	7	58.33
Asistencia Crediticia a Municipalidades	Préstamo	95	0	95	27	28.42
Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de Municipalidades	Préstamo	16	0	16	7	43.75
Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de Municipalidades	Préstamo	79	0	79	20	25.32

Fuente: Reporte SICOIN R00815611.rpt

Se observa en las tablas anteriores, las metas por producto y subproducto.

Asimismo, según Reporte de SICOIN No. 804109 CUR Detallado del Gasto, de fecha 10.07.2018, se detallan los desembolsos que corresponden al Préstamo de la Municipalidad de Mixco, Departamento de Guatemala, autorizado según Resolución de Junta Directiva No.311-2016 de fecha 15 de diciembre 2016, modificada el 25 de enero de 2018 por medio de Resolución de Junta Directiva No. 29-2018 de lo cual por medio del **Oficio GAF-DF-SDEC-318-2018** de fecha 30.07.2018, del Área de Créditos de INFOM, al 31 de julio 2018, se le han otorgado 7 desembolsos 1 en enero por la cantidad de Q.2,620,882.18, uno en febrero por un monto de Q.2,460,471.44, uno en marzo por la cantidad de Q.2,460,471.44, 1 en abril por un monto de Q2,460,471.44, 1 en mayo por un monto de Q2,460,471.44, 1 en junio por un monto de Q2,460,471.44 y uno en julio por un monto de Q2,460,471.44; haciendo un total de **Q.17,383,710.82**.

Asimismo, por medio del Oficio GAF-DF-SDEC204-2018 de fecha 4.6.2018, la Dirección Financiera informa que la baja colocación de los fondos para préstamos a Municipalidades, es debido a que las mismas han presentado expediente de crédito incompleto y/o incorrecto.

Derivado de lo anterior, se ha prestado asesoría personalizada y telefónica a las Municipalidades para que a la brevedad posible puedan completar de forma correcta sus expedientes de créditos.

**a) Asistencia Crediticia INFOM, Unidad Ejecutora 201**

Los resultados del área de créditos de la Dirección Financiera de INFOM, que se ejecuta con fondos propios, se presentan a continuación:

Asistencia Crediticia a las Municipalidades  
Ejecución Física y Financiera  
UE 201- UDAF-INFOM-  
Del 01 de enero al 31 de julio 2018

Productos	Unidad de Medida	META FISICA				PRESUPUESTO FINANCIERO (En Quetzales)				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejecución	Inicial	modificado	Vigente	Devengado	% Devengado
Dirección y Coordinación	Documento	6	6	4	66.67	1,046,379.00	174,535.00	1,220,914.00	670,031.22	54.88
Asistencia crediticia a las Municipalidades*	Préstamo	95	95	27	28.42	250,000,000.00		250,000,000.00	83,690,331.12	33.48
<b>PROGRAMA 11 UE 201 UDAF</b>						<b>261,046,379.00</b>	<b>174,635.00</b>	<b>261,220,914.00</b>	<b>84,360,362.34</b>	<b>33.68</b>

Fuente: SICOIN Reporte 804768

A continuación, se muestra la tabla con la ejecución física a nivel de productos y subproductos de la Unidad Ejecutora 201, Asistencia Crediticia a Municipalidades.

Asistencia Crediticia a las Municipalidades  
UE 201- UDAF-INFOM-  
Metas Físicas  
Del 01 de enero al 31 de julio 2018

Producto/Subproducto	Unidad de medida	Meta Física			
		Meta inicial	Meta vigente	Meta Ejecutada	% Ejecución
Dirección y Coordinación	Documento	6	6	4	66.67
Dirección y Coordinación	Documento	6	6	4	66.67
Asistencia crediticia para desarrollo urbano y rural					
Asistencia crediticia a Municipalidades	Préstamo	95	95	27	28.42
Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de Municipalidades	Préstamo	16	16	7	43.75
Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de Municipalidades	Préstamo	79	79	20	25.32

Fuente: SICOIN reporte No. R00815611.rpt

**b) Programa de Fomento al Sector Municipal FSM I -203-**

Es un Programa que apoya el Fomento del Sector Municipal y que está financiado con fondos provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo -BID- y el Gobierno Central, a través del Contrato de Préstamo INFOM-BID No.1217/OC-GU. A continuación se presenta la ejecución física y financiera alcanzada al 31 de julio 2018.

Programa de Fomento al Sector Municipal -FSM I -203-  
Avance de Meta Física y Financiera  
Del 01 de enero al 31 de julio 2018

Producto/ Subproducto	Unidad de Medida	META FISICA				META FINANCIERA (En Quetzales)			
		Meta Inicial	Meta Vigente	Avance Físico	%	Inicial	Vigente	Devengado	% Ejecución
Dirección y coordinación	Documento	6	6	3	50.00	17,104,861.00	17,104,861.00	-	-
Dirección y coordinación	Documento	6	6	3	50.00				
<b>Total FSM I</b>						17,104,861.00	17,104,861.00	-	-

Fuente: SICOIN Reporte R00815611

Como se observa en las tablas anteriores, a la fecha el avance físico es de 50% y financiero del 0%.

**Justificación por la baja ejecución:**

**- Programa de Fomento al Sector Municipal -FSM I**

Según Oficio No. GAF-DF-AC-0524-2018 de fecha 18 de junio 2018, informan lo siguiente: el Programa de Fomento al Sector Municipal -FSM I- únicamente percibe ingresos por concepto de recuperación de capital e intereses de los préstamos que fueron otorgados con recursos provenientes de dicho programa en años anteriores y por inversiones en títulos valor y de cuentas monetarias, dicha situación se deriva de la limitación que a la fecha tiene el Instituto de Fomento Municipal en utilizar los fondos del Programa FSM I para la concesión de nuevos préstamos, tal como lo establece la Cláusula 4.07 contrato de préstamo No. 1217/OC-GU "Los fondos...solo podrán utilizarse para la concesión de nuevos sub-préstamos..., salvo que después de cinco años contados desde la fecha del último desembolso del financiamiento, el Banco y el Prestatario convengan en dar otro uso a las recuperaciones..." por lo que la fecha en la que se podrá hacer uso de los recursos disponibles de dicho programa para la ejecución de préstamos a las municipalidades será hasta el 18 de septiembre del año 2017, sin embargo es importante indicar que mediante el oficio GER-1434-2017 del 22 de septiembre de 2017, se inició el trámite respectivo para la utilización de dichos recursos ante el Ministerio de Finanzas Públicas. Por tal motivo, en el presente año no se ha ejecutado financieramente ningún valor en el renglón presupuestario 647 "Préstamos a Municipalidades".

• **Intermediaciones Financieras:**

Los ingresos de comisiones de Intermediaciones financieras al 31 de julio 2018 en INFOM, cobradas con el aporte constitucional e IVA Paz, fueron de Q.577,032.66 en total, cifra que se desglosa así: en comisiones netas Q.515,207.74 y cobro de IVA Q. 61,824.92.

**Comisiones por Intermediación Financiera**
  
**Cobradas con el Aporte Constitucional e IVA PAZ**
  
**Dirección Financiera por medio del Área de Cartera**
  
**Del 01 de enero al 31 de julio 2018**

Meses	Descripción		
	Comisión de intermediaciones financieras	IVA	Total ingresos por comisiones Q.
Enero	87,211.96	10,465.44	97,677.40
Febrero	83,289.54	9,994.74	93,284.28
Marzo	71,598.11	8,591.77	80,189.88
Abril	75,284.63	9,034.15	84,318.78
Mayo	69,420.92	8,330.51	77,751.43
Junio	67,023.97	8,042.88	75,066.85
Julio	61,378.61	7,365.43	68,744.04
<b>TOTAL</b>	<b>515,207.74</b>	<b>61,824.92</b>	<b>577,032.66</b>

Fuente: Dirección Financiera / Área de Cartera -INFOM-

Asimismo, la Dirección financiera por medio de su Oficio No.GAF-DF-SDEC-0248-2018 de fecha 28.06.2018, nos informó que a la fecha han sido formalizadas 2 intermediaciones financieras que fueron autorizadas en abril y mayo, las cuales se detallan a continuación:

**Intermediaciones Financieras Formalizadas**
  
**Del 01 al 31 de julio 2018**

No.	Municipalidad	Autorizadas	Monto Q.	Banco	Formalizadas
1	San Antonio Palopó, Sololá	19/04/2018	1,348,671.33	Crédito Hipotecario Nacional	Junio/2018
2	Sayaxché, Petén	17/05/2018	1,962,480.00	Crédito Hipotecario Nacional	Junio/2018

Fuente: Área de Créditos

3,311,151.33

Y según Oficio No. GAF-DF-SDEC-330-2018 de fecha 01.08.2018, informaron que durante el mes de julio no fue autorizada ninguna intermediación financiera.

## Programa 12: Asistencia y Servicios Técnicos Municipales

Por medio de este programa, el Instituto brinda asistencia técnica a las municipalidades del país, por medio de estudios, asesorías y formulación de proyectos, se brindan los servicios de mantenimiento a los sistemas de agua potable, así como análisis de laboratorio de agua. Las unidades administrativas responsables de ejecutar las metas físicas y financieras del programa 12, son la Unidad de Estudios Técnicos –UET- y Laboratorio de Agua. A continuación, se presentan los resultados alcanzados de las metas físicas y financieras de este programa:

Programa 12: Asistencia y Servicios Técnicos Municipales  
 Ejecución Financiera  
 (Monto en Quetzales)  
 Del 01 de enero al 31 de julio 2018

Descripción	Presupuesto Asignado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Vigente	Presupuesto Devengado	% de Presupuesto Devengado
Dirección y coordinación	659,673.00	75,079.00	734,752.00	401,169.49	54.60
Formulación de proyectos	2,312,076.00	593,173.00	2,905,249.00	1,483,011.63	51.05
Servicios de mantenimiento de sistemas de agua potable	944,606.00	279,308.00	1,223,914.00	599,933.58	49.02
Servicios de laboratorio de agua	1,276,962.00	73,963.00	1,350,925.00	606,941.39	44.93
<b>TOTAL</b>	<b>5,193,317.00</b>	<b>1,021,523.00</b>	<b>6,214,840.00</b>	<b>3,091,056.09</b>	<b>49.74</b>

Fuente: SICOIN Reporte R00804768.rpt

Como se puede observar en la tabla anterior, el programa 12, alcanzó una ejecución financiera del 49.74%. Lo que corresponde al avance de metas físicas, se presenta a continuación:

**Programa 12: Asistencia y Servicios Técnicos Municipales**  
**Metas Físicas**  
**Del 01 de enero al 31 de julio 2018**

Producto/Subproducto	Unidad de medida	Meta Física			
		Inicial	Vigente	Ejecutada	% Ejecución
Dirección y Coordinación	Documento	12	12	7	58.33
Dirección y Coordinación	Documento	12	12	7	58.33
Formulación de Proyectos					
Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades	Documento	45	45	31	68.89
Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades	Documento	3	3	1	33.33
Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades	Documento	20	20	14	70.00
Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades	Documento	10	10	10	100.00
Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades	Documento	12	12	6	50.00
Servicios de Mantenimiento de sistemas de Agua Potable					
Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	89	89	32	35.96
Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	82	82	29	35.37
Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	7	7	3	42.86
Servicios de Laboratorio de Agua					
Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Laboratorio	3,202	3,202	2,045	63.87
Análisis microbiológicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Laboratorio	2,000	2,000	1473	73.65
Análisis microbiológicos de muestras de agua residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Laboratorio	200	200	39	19.50
Análisis fisicoquímicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Laboratorio	800	800	492	61.50
Análisis fisicoquímicos de muestras de agua residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Laboratorio	200	200	39	19.50
Ensayos experimentales por pruebas de jarras a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Laboratorio	2	2	2	100.00

Fuente: SICOIN reporte No. R00815611.rpt

Como se indicó anteriormente, en el programa 12, se enmarcaron actividades de asistencia y servicios técnicos municipales, los cuales son ejecutados por la Unidad de Estudios Técnicos, así como las del Laboratorio de Agua, en donde se realizaron los análisis físicos, químicos y biológicos al vital líquido.

En el cuadro anterior, se observa la ejecución física y financiera de los productos del programa 12. En lo referente al producto de Dirección y Coordinación alcanzó el 58.33% de ejecución física, y 54.60% de ejecución financiera, en Formulación de Proyectos muestra el 68.89% de ejecución física y del 51.05% de ejecución financiera, lo que respecta a los Servicios de Mantenimiento de Sistemas de Agua

20

Potable muestra el 35.96% de ejecución física y 49.02% de ejecución financiera y el Laboratorio de Agua, alcanzó el 63.87% de ejecución física y el 44.93% de ejecución financiera.

### PROGRAMA 13: Fortalecimiento Municipal

Por medio de este programa se otorgan servicios de asesoría administrativa y financiera a las municipalidades del país, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales, sociedad civil organizada, con el propósito de fortalecer las capacidades técnicas y mejorar la gestión de los gobiernos locales. Estos servicios son ofrecidos por medio de la Dirección de Fortalecimiento Municipal. A continuación, se presentan los resultados alcanzados de las metas físicas y financieras del programa.

Programa 13: Fortalecimiento Municipal  
 Ejecución Financiera  
 (Monto en Quetzales)  
 Del 01 de enero al 31 de julio 2018

Descripción	Ejecución del Presupuesto (Montos en Quetzales)				% Devengado
	Asignado	Modificado	Vigente	Devengado	
Dirección y coordinación	398,834.00	30,169.00	429,003.00	185,077.43	43.14
Capacitación Municipal	1,327,380.00	(8,089.00)	1,319,291.00	429,329.25	32.54
Gestión Social	722,258.00	103,642.00	825,900.00	423,175.07	51.24
Asesoría Administrativa y Financiera	1,531,590.00	(5,869.00)	1,525,721.00	495,975.39	32.51
<b>Total Programa 13</b>	<b>3,980,062.00</b>	<b>119,853.00</b>	<b>4,099,915.00</b>	<b>1,533,557.14</b>	<b>37.40</b>

Fuente: Datos SICOIN Reporte R00804768.rpt y R00815611.rpt

Como se puede observar en la tabla anterior, el programa 13 Fortalecimiento Municipal, alcanzó un 37.40% de ejecución financiera.

Lo que respecta al avance de metas físicas, se alcanzaron los siguientes resultados:

**Programa 13: Fortalecimiento Municipal**  
**Metas Físicas**  
**Del 01 de enero al 31 de julio 2018**

Producto/Subproducto	Unidad de medida	Meta Física			
		Inicial	Vigente	Ejecutada	% Ejecución
<b>Dirección y Coordinación</b>	<b>Documento</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>58.33</b>
Dirección y Coordinación	Documento	12	12	7	58.33
<b>Capacitación Municipal</b>					
<b>Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales</b>	<b>Evento</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>80</b>	<b>80.00</b>
Capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados	Evento	40	40	30	75.00
Capacitación en carrera administrativa municipal a autoridades, funcionarios y empleados	Evento	60	60	50	83.33
<b>Gestión Social</b>					
<b>Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada</b>	<b>Evento</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>90</b>	<b>81.82</b>
Capacitación en educación sanitaria y ambiental a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	Evento	90	90	72	80.00
Capacitaciones en organización y participación ciudadana con enfoque de género a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	Evento	20	20	18	90.00
<b>Asesoría Administrativa y Financiera</b>					
<b>Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales</b>	<b>Evento</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>19</b>	<b>54.29</b>
Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	30	30	15	50.00
Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	5	5	4	80.00
Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales	Documento	35	35	22	62.86

Fuente: SICOIN Reporte No. R00815611.rpt

En cuanto a los avances desglosados por productos se observa lo siguientes: en Dirección y Coordinación 58.33% de ejecución física y 43.14% de ejecución financiera, Capacitación Municipal 80% de ejecución física y 32.54% de ejecución financiera, Gestión Social 81.82% de ejecución física y 51.24% de ejecución financiera y Asesoría Administrativa y Financiera 54.29% de ejecución física y 32.51% de ejecución financiera.

**Programa 14: Prevención de la Desnutrición Crónica**

El Programa 14: Prevención de la Desnutrición Crónica, está conformado por diferentes Unidades Ejecutoras y programas que ejecutan proyectos de agua potable y saneamiento. Este programa tiene un presupuesto inicial por un monto Q.232,622,762.00 y fue el más afectado con la reducción presupuestaria lo que generó una importante brecha entre la Planificación Operativa Anual para el 2018 y el Presupuesto 2018, afectando de manera negativa en el cumplimiento de los

22

resultados institucionales formulados. Esta situación implicó que las unidades ejecutoras vinculadas a este programa replantearan las metas físicas y obras de infraestructura en agua y saneamiento planificadas en el anteproyecto, conforme a lo establecido en el artículo 5 del Decreto Gubernativo Número 300-2017 Distribución analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2018.

Por lo anteriormente indicado la Honorable Junta Directiva del instituto, aprobó por medio de la **Resolución No.53-2018** de fecha 19 de febrero 2018, la Reprogramación de Obras y Metas Físicas para la Unidad Ejecutora del programa de Acueductos Rurales UNEPAR, por la cantidad de Q.10,527,501.00 y de igual forma, mediante **Resolución No.56-2018** de fecha 19 de febrero la aprobación de la Reprogramación de obras y metas físicas del Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano –Fase I- por un monto de Q.47,811,690.00.

Posteriormente, han sido emitidas las siguientes resoluciones: **Resolución No.113-2018** de fecha 12 de abril 2018, resuelve aprobar la Reprogramación de Obras y Metas Físicas para la Unidad Ejecutora del Programa de acueductos Rurales UNEPAR, por la cantidad de Q.459,105.00. Mediante **Resolución No.114-2018** de fecha 12 de abril 2018, resuelve aprobar la modificación presupuestaria por la cantidad de Q.790,895.00 para la Unidad Ejecutora del Programa de Acueductos Rurales UNEPAR. Mediante **Resolución No.133-2018** de fecha 26 de abril 2018, resuelve aprobar la reprogramación de obras y metas físicas por la cantidad de Q.2,760,000.00. Mediante **Resolución No.149-2018** de fecha 15 de mayo 2018, resuelve aprobar la reprogramación de obras y metas físicas por la cantidad de Q.333,475.00. Mediante **Resolución No.150-2018** de fecha 15 de mayo 2018, resuelve aprobar la modificación presupuestaria por la cantidad de Q333,475.00.

Mediante **Acuerdo Gubernativo número 109-2018** de fecha 25 de junio de 2018; del Ministerio de Finanzas Públicas, se aprueba la ampliación presupuestaria por Q.18,500,000.00 al presupuesto de ingresos y egresos del Instituto de Fomento Municipal para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, de los cuales Q.10,388,000.00 fueron otorgados al programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica.

A continuación, se muestran los resultados de las metas físicas y financieras de este programa, alcanzados al 31 de julio 2018:

**Avances en la ejecución financiera del programa 14.**

**Programa 14: Prevención de la Desnutrición Crónica**  
**Ejecución Financiera por Actividad u Obra**  
**(Monto en Quetzales)**  
**Del 01 de enero al 31 de julio 2018**

Descripción	Presupuesto				% Ejecución
	Asignado	Modificado	Vigente	Devengado	
Dirección y coordinación	46,284,055.00	(1,504,853.00)	44,779,202.00	13,630,627.60	30.44
Supervisión y asesoría técnica	23,848,966.00	(12,019,363.00)	11,829,603.00	769,368.42	6.50
Planificación de proyectos	320,630.00	(320,630.00)	-	-	-
Desarrollo institucional del sector de agua y saneamiento	100,000.00	7,970,481.00	8,070,481.00	-	-
Desarrollo comunitario	77,064,536.00	3,040,841.00	80,105,377.00	40,556,072.80	50.63
Construcción de alcantarillados	11,510,512.00	18,999,197.00	30,509,709.00	623,411.98	2.04
Construcción de acueductos	73,494,063.00	(5,777,673.00)	67,716,390.00	5,693,455.41	8.41
<b>Total</b>	<b>232,622,762.00</b>	<b>10,388,000.00</b>	<b>243,010,762.00</b>	<b>61,272,936.21</b>	<b>25.21</b>

Fuente: Sicoin Reporte R00804768.rpt

**Programa 14: Prevención de la Desnutrición Crónica**  
**Ejecución Financiera por Unidades Ejecutoras**  
**(Monto en Quetzales)**  
**Del 01 de enero al 31 de julio 2018**

No. Unidad Ejecutora	Descripción	Presupuesto Asignado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Vigente	Presupuesto Devengado	% Ejecución
206	PROGRAMA COORDINACIÓN DONACIÓN JAPONESA	1,989.00	-	1,989.00	-	-
209	PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL	2,000.00	-	2,000.00	-	-
301	FONDO NACIONAL UNEPAR	32,251,773.00	10,388,000.00	42,639,773.00	12,360,223.87	28.99
306	PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO, FASE I	200,367,000.00	-	200,367,000.00	48,912,712.34	24.41
<b>TOTAL</b>		<b>232,622,762.00</b>	<b>10,388,000.00</b>	<b>243,010,762.00</b>	<b>61,272,936.21</b>	<b>25.21</b>

Fuente: SICOIN Reporte 804768

Como se puede observar en las tablas anteriores, el Programa 14 presenta una ejecución financiera del 25.21% al 31 de julio 2018.

Respecto al avance físico la información se presenta de acuerdo a datos por Unidad Ejecutora del Reporte: R00815611.rpt, -Analítico de Ejecución Física y Financiera- debido a que los datos del mismo reporte por programa tienen información errónea lo cual fue reportado según ticket de la mesa de ayuda de MINFIN No. 2018013104000775 de fecha 31.1.2018 y a la fecha continua el mismo inconveniente.

**Programa 14: Prevención de la Desnutrición Crónica**  
**Ejecución de Metas Físicas Del 01 de enero al 31 de julio 2018**

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Meta física			
		Inicial	Vigente	Ejecutada	% Ejecución
Dirección y Coordinación	Documento	134	26	12	46.15
Dirección y Coordinación	Documento	134	26	12	46.15
Supervisión y Asesoría Técnica					
Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad	Documento	284	284	44	15.49
Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana	Documento	206	206	6	2.91
Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural	Documento	78	78	38	48.72
Planificación de Proyectos					
Informes de asistencia técnica en formulación y evaluación de proyectos de agua potable y saneamiento a municipalidades y comunidades	Documento	13	13	-	-
Estudios de prefactibilidad de proyectos de agua y saneamiento para comunidades urbanas y periurbanas	Documento	13	13	-	-
Desarrollo Institucional del Sector de Agua y Saneamiento					
Informes del desarrollo institucional sectorial para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social e Instituto de Fomento Municipal	Documento	4	4	-	-
Informes de asistencia técnica en agua y saneamiento para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	Documento	2	2	-	-
Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	Documento	2	2	-	-
Desarrollo Comunitario					
Informes de desarrollo comunitario para grupos de interés	Documento	57	57	20	35.09
Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	Documento	11	11	4	36.36
Informes de sistemas de saneamiento para mejorar la calidad de vida para comunidades	Documento	46	46	16	34.78

Fuente: SICOIN Reporte R00815611.rpt Datos por Unidad Ejecutora

Observaciones: En el reporte R00815611.rpt del SICOIN, se registran a nivel institucional en Dirección y Coordinación, 38 documentos, siendo lo correcto 26, de conformidad con la modificación de metas físicas y financieras, aprobadas con la Resolución No. 53-2018.

Este programa muestra un avance financiero global del 25.21%. Respecto a los avances físicos y financieros en los productos se refleja lo siguiente: en la Dirección y Coordinación muestra el 46.15% de ejecución física y 30.44% de ejecución financiera. En el producto de Supervisión y Asesoría Técnica muestra el 15.49% de avance físico y 6.50% de avance financiero. En el producto de desarrollo institucional de agua y saneamiento muestra 0% en lo físico y financiero. En el

producto de Desarrollo comunitario muestra un avance físico del 35.09% de avance físico y 50.63% de avance financiero.

La actividad de Planificación de Proyectos a la fecha tiene meta física vigente, pero financieramente no tiene presupuesto vigente, debido a que se realizó una modificación a su meta asignada inicialmente. Mediante Oficio BID-11905-300-2018 se establece la modificación de meta física y financiera del producto Informes de asistencia técnica en formulación y evaluación de proyectos de agua potable y saneamiento a municipalidades para comunidades urbanas y periurbanas, y su respectivo subproducto, los cuales quedaron con meta física y financiera 0.

Respecto al avance de obras, se muestra de manera resumida a continuación:

**Programa 14: Prevención de la Desnutrición Crónica**  
**Resumen de obras iniciales y vigentes**  
**Proyectos con disponibilidad de monto vigente**  
**Por Unidad Ejecutora y Unidad de Medida**  
**Del 01 de enero al 31 de julio 2018**

UE	Nombre de Unidad Ejecutora / Tipo de Obra	No de Obras	Unidad de Medida	Datos de SIGES				No de Obras	Datos de SICOIN			
				Meta Física Inicial	Meta Física Vigente	Meta Física Ejecutada	% Meta Física		Meta Física Inicial	Meta Física Vigente	Meta Física Ejecutada	% Meta Física
301	<b>FONDO NACIONAL UNEPAR</b>	28						26				
	Construcción de Acueductos	25	Metro	40,413	144,813	25,091	17.33	22	40,413	133,021	25,091	18.86
	Construcción de Acueductos	2	Vivienda	-	399	9	2.26	2	-	786	9.00	1.15
	Construcción de Acueductos	1	Kilómetro	-	1	-	-	1	-	1	-	-
306	<b>PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO</b>	38						38				
	Construcción de Acueductos	21	Metro	224,795	144,355	11,947	8.28	21	224,795	144,355	11,947.00	8.28
	Construcción de Acueductos	7	Vivienda	-	368	303	82.34	7	-	368	303.00	82.34
	Construcción de Alcantarillado	7	Metro	17,256	25,397	113	0.44	7	17,256	25,397	113	0.44
	Construcción de Alcantarillado	3	Vivienda	25	1,035	539	52.08	3	25	1,035	539.00	52.08
<b>TOTAL DE OBRAS</b>		<b>66</b>						<b>63</b>				

Fuente: Reporte Siges R00818630.rpt del 02.05.18, SicoIn R00815611.rpt del 05.05.18 y Resolución de Junta Directiva No. 113-2018 de fecha 12.04.18

La tabla anterior, muestra la totalidad de obras registradas en los reportes SIGES R00818630.rpt Ejecución física y financiera de proyectos de inversión y Reporte SicoIn R00815611.rpt Analítico de ejecución física y financiera, ambos de fecha 01.08.2018, por medio de la cual se evidencian las diferencias en los registros en ambos sistemas. Derivado de lo anterior, se realizan las observaciones correspondientes en el presente informe, basados en las resoluciones de Junta Directiva e Informes de cada unidad ejecutora y/o programa.

En el reporte SIGES No. R00818630.rpt se localizan dos obras duplicadas que son:

- 1- La obra con SNIP 153562 Mejoramiento sistema de agua potable aldea Ixlu Flores Peten se visualiza 2 veces, en una se indica con "387 Viviendas y 0

ejecución". Y la otra con 978 metros y 120 metros ejecutados. Sin embargo, según Resolución de la Honorable Junta Directiva No. 113-2018 de fecha 12 de abril de 2018 se aprobó la modificación de meta física de 387 viviendas.

- 2- El SNIP 93111 Construcción sistema de agua potable aldea Llano Grande Bulej Bella Vista Santa Clara Nuevo Triunfo y Yichwitz San Mateo Ixtatan, Huehuetenango, en una indica meta física con 1 kilómetro y la otra con muestra 12 metros. Según Resolución de la Honorable Junta Directiva No. 113-2018 de fecha 12 de abril de 2018 se aprobó la modificación de meta física de 1 kilómetro.

Es importante indicar que en el reporte SICOIN No. R00815611.rpt de fecha 1.8.2018, aún no se visualizan las 3 obras que fueron aprobadas por la Honorable Junta Directiva según consta en la Resolución No.133-2018 de fecha 23 de abril de 2018, siendo estas:

- 1- SNIP No. 188940, Construcción sistema de agua potable cantón Pacajá II, aldea Lemoa, Santa Cruz del Quiché, Quiché con 4,535 metros de meta física y monto vigente de Q.800,000.00.
- 2- SNIP No. 185797, Ampliación sistema de agua potable caserío Teogal aldea San Martín Cuchumatán, Todos Santos Cuchumatán Huehuetenango con 4,392 metros de meta física, y monto vigente de Q. 1,250,000.00.
- 3- SNIP No. 185989, Construcción sistema de agua potable con perforación de pozo aldea Tres Cruces municipio de Sipacapa departamento de San Marcos con 2,865 metros de meta física y monto vigente de Q.710.000.00.

En lo concerniente a las metas físicas y financieras de obras de infraestructura, de 66 obras con presupuesto vigente registradas en SIGES, al 31 de julio 2018, se visualizan 30 obras con ejecución física, de las cuales 11 han alcanzado el 100% de ejecución física.

A continuación, se muestra el listado de las obras con presupuesto vigente correspondiente al ejercicio fiscal 2018.

Programa 14: Prevención de la Desnutrición Crónica  
Listado de obras con presupuesto vigente para el Ejercicio Fiscal 2018  
Por Unidad Ejecutora  
Del 01 de enero al 31 de julio 2018

CANTIDAD	SNIP NO.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO Q.			
				INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCIÓN	ASIGNADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJECUCIÓN
		FONDO NACIONAL UNEPAR						3,748,961.00	16,635,000.00	1,415,953.39	8.51
		ACUEDUCTOS EN KILOMETROS			1				70,000.00		
		ACUEDUCTOS EN VIVIENDA			399	9	2.26		291,400.00	132,461.72	45.46
		ACUEDUCTOS EN METROS		40,413	144,813	25,091	17.33	3,748,961.00	15,273,500.00	1,263,491.87	7.89
1	33309	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHU CRUZ ALOEA TACAVALVE SAN FRANCISCO EL ALTO TOTONICAPAN	Metro		1				20,692.00	20,691.05	100.00
2	38788	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHIPIC MUNICIPAL DE COMALAPA DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO	Metro		1				23,107.00		
3	39528	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE PACAJA ALOEA CHOACORRAL B	Metro		1				36,667.00	36,666.40	100.00
4	39632	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE XENAJUYUP CANTON CHRYAX	Metro		1				87,225.00	87,224.85	100.00
5	40195	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE TUNAYAC	Metro		1				236,839.00	236,838.64	100.00
6	40157	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CHOPLAJA BARRIO SANTA ANA	Metro		1				31,937.00	31,936.34	100.00
7	72330	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE PAMECEBAL CANTON RANCHO DE TEJA TOTONICAPAN TOTONICAPAN	Metro		1				23,604.00	23,603.66	100.00
8	131696	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE BETHEL LAS CRUCES PETEN	Metro	80	0			510,121.00	709,102.00		
9	133272	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ESOUPLAB SEQUE, SAN CARLOS SJA, QUETZALTENANGO	Metro	5,979	5,979			164,058.00	433,401.00		
10	138102	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	Metro	2,980	16,488	5,771	35	260,458.00	1,673,771.00	96,737.34	5.80
11	139973	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHYUC MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	Metro	462	462	95	20.58	261,241.00	846,744.00	167,549.72	22.15
12	150088	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON MACTZUL PRIMERO CHICHICASTENANGO QUICHE	Metro		11,433				769,169.00		
13	166970	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHUIQUEL PATZUN CHIMALTENANGO	Metro		20				56,877.00	6,693.84	11.79
14	171648	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA VENECIA MUNICIPIO TEJUTLA DEPARTAMENTO SAN MARCOS	Metro	1,987	9,132	3,906	42.79	164,058.00	514,585.00	160,233.35	31.02
15	171885	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON SIETE VUELTAS ALDEA SAN PEORO CUITZAN MUNICIPIO DE CHICAGO DEPARTAMENTO DE BUCHITEPEQUEZ	Metro	10,254	10,254	1,051	10.84	210,101.00	624,275.00	21,008.44	2.77
16	185124	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL LLANO ALDEA SANTA ROSA CUBULCO BAJA VERAPAZ	Metro	2,507	4,989	2,433	48.77	91,549.00	282,226.00	50,861.54	17.95
17	185126	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA ESTANCIA MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	302	12,072	2,754	22.81	210,101.00	393,695.00	34,142.78	8.67
18	185208	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHONKACAN ALDEA TIERRA BLANCA MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN	Metro		12,026	6,131	67.22		212,317.00	55,580.94	25.24
19	185558	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA INDUEBAJ, SAN BASTIAN COATAN, HUEHUETENANGO	Metro	12,856	12,856			1,824,937.00	2,261,171.00		
20	185797	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO TEOCAL ALDEA SAN MARTIN CUCHUMATAN TODOS SANTOS CUCHUMATAN HUEHUETENANGO	Metro		4,392				1,250,000.00		
21	185827	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LA CUCHILLA ALDEA NAHUALATE I SAN ANTONIO BUCHITEPEQUEZ SUCHITEPEQUEZ	Metro		5,558	742	11.31		1,148,979.00	185,034.57	16.09
22	185883	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL NARANJO Y LA LAGUNA I CUBULCO BAJA VERAPAZ	Metro		20,623				1,289,531.00		
23	185969	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA TRES CRUCES MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro		2,609				710,000.00		
24	186007	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO YERBA BUENA CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO	Metro		6,046	178	2.97		1,538,636.00	28,867.80	1.88
25	188940	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON PACAJA II, ALDEA LEMOA, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE	Metro		4,535				600,000.00		
				40,413	144,813	25,091	17.33	3,748,961.00	16,273,500.00	1,263,491.87	7.89
1	153797	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PENITAS MORALES IZABAL	Vivienda		12	9	75		165,550.00	64,913.00	39.21
2	153692	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA DEL FLORES PETEN	Vivienda		367				125,850.00	67,548.72	53.87
					399	9	2		291,400.00	132,461.72	45.46
1	83111	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LLANO GRANDE BULEJ BELLA VISTA SANTA CLARA NUEVO TRUNFO Y YICHWITZ SAN MATEO IXTAN HUEHUETENANGO	Kilometro		1				70,000.00		
					1				70,000.00		

Fuente: INFORMACION SEGUN RESOLUCION DE JD NO. 53-2018 DE FECHA 19/02/2018 ACTA NO. 11 y Unidades Ejecutoras  
Y RESOLUCION DE RD NO. 113-2018 DE FECHA 12/4/18  
SICSI REPORTE N°: 81/0030/18

CANTIDAD	SNIP NO.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO Q.				
				INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCIÓN	ASIGNADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJECUCIÓN	
		PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO										
		TOTAL ACUEDUCTOS						69,747,112.00	61,081,390.00	4,277,502.02	8.37	
		ACUEDUCTOS EN METROS		224,795	144,355	11,947	8.28	69,747,112.00	46,223,676.00	1,656,342.69	3.58	
		ACUEDUCTOS EN VIVIENDA			368	303	82.34		4,857,715.00	2,621,159.43	63.96	
1	94927	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO 15 DE ENERO MALACATAN SAN MARCOS	Metro		83	83	100.00		27,566.00	27,565.25	100.00	
2	94956	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA OJO DE AGUA ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS	Metro		4,774				989,842.00			
3	94960	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL RINCON SAN MARTIN SACATEPEQUEZ QUETZALTENANGO	Metro		233	230	98.71		26,618.00	947.45	3.56	
4	94961	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA VILLA HERMOZA ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS	Metro		137	137	100.00		25,839.00	25,838.16	100.00	
5	94964	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO TUIJA II SAN MARTIN SACATEPEQUEZ QUETZALTENANGO	Metro		4,129				923,033.00			
6	94965	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS	Metro		615				2,135,349.00			
7	94968	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CHANA MUNICIPIO TAJUMULCO DEPARTAMENTO SAN MARCOS	Metro		83	83	100.00		34,117.00	34,116.72	100.00	
8	94978	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA MINCHM MUNICIPIO CONCEPCION TUTUAPA DEPARTAMENTO SAN MARCOS	Metro		380	380	100.00		51,838.00	51,837.94	100.00	
9	94985	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEAS LAS CAMELIAS NUEVA ESPERANZA Y SAN JOAQUIN MUNICIPIO SAYAXCHE DEPARTAMENTO PETEN	Metro		10,620	9,983	94.00		2,330,497.00	1,611,631.07	64.86	
10	94988	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL COYO MUNICIPIO SAYAXCHE DEPARTAMENTO PETEN	Metro		1,948				1,229,256.00			
11	94992	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB EL ASINTAL RETALHULEU	Metro		13,703				3,355,456.00			
12	97172	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION SECTOR CHUCHUENO CASERIO CENTRAL ALDEA LOS ENCUENTROS SOLOLA SOLOLA	Metro		165	162	98.18		4,506.00	4,506.00	100.00	
13	153650	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	90,356	41,011			24,676,914.00	14,522,220.00			
14	153745	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS.	Metro	45,054	11,925			4,964,938.00	2,279,821.00			
15	169823	REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHICRUZ, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	Metro	1,480				889,266.00				
16	169862	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIAS EL NARANJO Y CHICUSTIN CUBULCO BAJA VERAPAZ	Metro		25,060	834	3.33		1,598,019.00			
17	169866	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO COLONIA PACUX, RABINAL, BAJA VERAPAZ	Metro	660	3,300	55	1.67	2,038,214.00	1,640,903.00			
18	169927	REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHITOMAX, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	Metro	2,080	10,400			2,914,382.00	2,812,315.00			
19	188890	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS	Metro	20,513	7,385			5,524,233.00	3,788,486.00			
20	188909	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	Metro	29,003	4,746			10,050,696.00	3,330,775.00			
21	188910	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL CUCHO, SAN MARCOS	Metro	7,740	1,013			3,899,551.00	978,777.00			
22	188921	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	27,909	2,644			14,788,918.00	4,078,442.00			
			21	224,795	144,355	11,947	8.28	69,747,112.00	46,223,676.00	1,656,342.69	3.58	
1	94989	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SOMBRERITO ALTO NUEVO PROGRESO SAN MARCOS	Vivienda		6	6	100		97,468.00	97,467.39	100.00	
2	94930	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEAS EL PALMAR Y OJO DE AGUA PALMAR SAN MIGUEL USPANTAN QUICHE	Vivienda		55	55	100		1,118,944.00	1,108,411.44	99.06	
3	94944	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO CHURUNELES I CANTON PUPULUL II SOLOLA SOLOLA	Vivienda		1	1	100		6,835.00			
4	94948	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA LAGUNA CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS	Vivienda		4	4	100		58,594.00	58,593.38	100.00	
5	94959	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CANTON LA UNION ALDEA SERCHIL Y ALDEA SANTA LUCIA SAN MARCOS SAN MARCOS	Vivienda		8	8	100		91,873.00	91,872.30	100.00	
6	94964	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION 16 COMUNIDADES MICROREGIONES III IV Y V ZONA REINA SAN MIGUEL USPANTAN QUICHE	Vivienda		289	224	77.51		3,421,077.00	1,201,891.24	35.13	
7	94967	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON SAN JOSE PACAYAL ALDEA SAN PEDRO CUTZAN MUNICIPIO DE CHICACAO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ	Vivienda		5	5	100		62,924.00	62,923.68	100.00	
			7		368	303	82.34		4,857,715.00	2,621,159.43	63.96	

Fuente: INFORMACION SEGUN RESOLUCION DE JD NO. 53-2018 DE FECHA 19.02.2018 ACTA NO. 11 y Unidades Ejecutoras

SIGES REPORTE No. R00818630.rpt

CANTIDAD	SNIP NO.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO Q.				
				INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCIÓN	ASIGNADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJECUCIÓN	
		PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO										
		TOTAL ALCANTARILLADOS						11,510,512.00	30,509,709.00	623,411.98		2.04
		ALCANTARILLADOS EN METROS		17,256	25,397	113	0.44	7,351,701.00	23,017,338.00	-		-
		ALCANTARILLADOS EN VIVIENDA		25	1,035	539.00	52.08	4,158,811.00	7,492,371.00	623,411.98		8.32
1	153671	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	Metro	-	8,560	-	-	-	4,882,605.00	-		-
2	153676	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS.	Metro	16,776	2,745	-	-	4,939,563.00	1,530,838.00	-		-
3	153750	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS	Metro	-	7,373	-	-	-	3,017,679.00	-		-
4	153759	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS	Metro	-	2,798	-	-	-	2,159,391.00	-		-
5	169874	REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONA PACUX, RABINAL, BAJA VERAPAZ	Metro	480	2,400	113	4.71	2,412,138.00	1,292,603.00	-		5.32
6	189031	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL CUCHO, SAN MARCOS	Metro	-	920	-	-	-	2,673,819.00	-		-
7	189147	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	-	601	-	-	-	7,460,403.00	-		-
			7	17,256	25,397	113	0.44	7,351,701.00	23,017,338.00	-		-
1	95000	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA BUENA VISTA SAN JUAN OSTUNCALCO QUEZALTENANGO	Vivienda	-	525	525.00	100.00	-	951,595.00	623,411.98		65.51
2	169863	REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONA EL NARANJO CUBULCO BAJA VERAPAZ	Vivienda	-	385	11	2.86	-	3,509,632.00	-		-
3	169864	REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONA CHICUSTIN, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	Vivienda	25	125	3	2.40	4,158,811.00	3,031,144.00	-		-
			3	25	1,035	539.00	52.08	4,158,811.00	7,492,371.00	623,411.98		8.32
Fuente: INFORMACION SEGÚN RESOLUCION DE JD NO. 53-2018 DE FECHA 19.02.2018 ACTANO. 11 y Unidades Ejecutoras												

Programa 14: Prevención de la Desnutrición Crónica  
Resumen de obras a ejecutar por tipo de obra, unidad ejecutora y  
Monto presupuestario vigente  
Ejercicio Fiscal 2018  
(Monto en Quetzales)

UE	Descripción	Obras programadas con Montos Vigentes	Monto en Quetzales				
			Asignado	Modificado	Vigente	Devengado	% Ejecución
301	FONDO NACIONAL UNEPAR	28	3,746,951.00	12,888,049.00	16,635,000.00	1,415,953.39	8.51
	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	28	3,746,951.00	12,888,049.00	16,635,000.00	1,415,953.39	8.51
306	PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO, FASE I	38	81,257,624.00	333,475.00	81,591,099.00	4,900,914.00	6.01
	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS	10	11,510,512.00	18,999,197.00	30,509,709.00	623,411.98	2.04
	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	28	69,747,112.00	18,665,722.00	51,081,390.00	4,277,502.02	8.37
<b>TOTAL</b>		<b>66</b>	<b>85,004,575.00</b>	<b>13,221,524.00</b>	<b>98,226,099.00</b>	<b>6,316,867.39</b>	<b>6.43</b>

FUENTE: Sicon R00804768.rpt y Resolución de Junta Directiva No.113-2018

A continuación, se describen los resultados alcanzados por las Unidades Ejecutoras:

a) Fondo Nacional UNEPAR (, b) Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Fase I, que corresponden al Programa 14, con sus respectivos avances físicos y financieros. Lo correspondiente a las Unidades Ejecutoras 206- Programa Coordinación Donación Japonesa y 209- Programa de Agua Potable y Saneamiento Rural, se encuentra en el apartado de Programas con recuperación de intereses por cuentas monetarias.

**a) Fondo Nacional UNEPAR -301-**

La Unidad Ejecutora -301- Fondo Nacional UNEPAR, tiene un presupuesto vigente de Q42,639,773.00 de lo cual devengó a la fecha un monto de Q.12,360,223.87 lo que representa un 28.99% de avance financiero.

301- Fondo Nacional UNEPAR  
Ejecución Financiera  
(Monto en Quetzales)  
Del 01 de enero al 31 de julio 2018

Descripción	Ejecución Presupuestaria (Montos en Quetzales)				
	Asignado	Modificado	Vigente	Devengado	% Devengado
Dirección y Coordinación	28,504,822.00	(2,500,049.00)	26,004,773.00	10,944,270.48	42.09
Construcción de acueductos	3,746,951.00	12,888,049.00	16,635,000.00	1,415,953.39	8.51
<b>Total UE 301</b>	<b>32,251,773.00</b>	<b>10,388,000.00</b>	<b>42,639,773.00</b>	<b>12,360,223.87</b>	<b>28.99</b>

Fuente: SICON, Reporte R00804768.rpt

301- Fondo Nacional UNEPAR  
Resumen de Ejecución de Metas Financieras de obras con presupuesto vigente  
Del 01 de enero al 31 de julio 2018

UE	Descripción	Obras programadas con Montos Vigentes	Monto en Quetzales				
			Asignado	Modificado	Vigente	Devengado	% Ejecución
301	PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN	28	3,746,951.00	12,888,049.00	16,635,000.00	1,415,953.39	8.51
	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	28	3,746,951.00	12,888,049.00	16,635,000.00	1,415,953.39	8.51

FUENTE: Sicoín

La ejecución de metas físicas de los productos y subproductos a cargo del programa desarrollo y ejecución se muestran en la siguiente tabla:

301- Fondo Nacional UNEPAR  
Ejecución de meta Física a nivel de actividad  
Del 01 de enero al 31 de julio 2018

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Meta Física			
		Inicial	Vigente	Ejecutada	% Ejecución
Dirección y Coordinación	Documento	120	12	7	58.33
Dirección y Coordinación	Documento	120	12	7	58.33

Fuente: SICOIN Reporte R00815611.rpt

Las metas físicas de las obras que el programa planificó ejecutar, se resumen en el cuadro siguiente:

301- Fondo Nacional UNEPAR  
Resumen de ejecución de meta física

UE	Nombre de Unidad Ejecutora / Tipo de Obra	No de Obras	Unidad de Medida	Datos de SIGES			
				Meta Física Inicial	Meta Física Vigente	Meta Física Ejecutada	% Meta Física
301	FONDO NACIONAL UNEPAR	28					
	Construcción de Acueductos	25	Metro	40,413	144,813	25,091	17.33
	Construcción de Acueductos	2	Vivienda	-	399	9	2.26
	Construcción de Acueductos	1	Kilómetro	-	1	-	-

Fuente: Reporte Siges R00818630.rpt del 02.05.18, Sicoín R00815611.rpt del 05.05.18 y Resolución de Junta Directiva No. 113-2018 de fecha 12.04.18

A continuación, se muestra el listado de obras con monto vigente de la Unidad Ejecutora 301- Fondo Nacional UNEPAR.

Programa de Desarrollo y Ejecución  
Ejecución de obras de Inversión con montos vigentes  
Por tipo de Obra  
Del 01 de enero al 31 de julio 2018

CANTIDAD	SNIP NO.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO Q.			
				INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCIÓN	ASIGNADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJECUCIÓN
		<b>FONDO NACIONAL UNEPAR</b>						3,746,951.00	18,635,000.00	1,415,953.39	8.61
		ACUEDUCTOS EN KILOMETROS			1	-	-	-	70,000.00	-	-
		ACUEDUCTOS EN VIVIENDA			399	-	9	2.28	291,400.00	132,481.72	45.46
		ACUEDUCTOS EN METROS		40,413	144,813	26,091	17.33	3,746,951.00	16,273,600.00	1,283,481.67	7.88
1	33309	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHU CRUZ ALDEA TACAVALVE SAN FRANCISCO EL ALTO TOTONCAPAN	Metro	-	1	-	-	-	20,692.00	20,691.06	100.00
2	38768	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHIPOC MUNICIPIO DE COMALAPA DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO	Metro	-	1	-	-	-	23,107.00	-	-
3	39928	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE PACAJA ALDEA CHOCORRAL II	Metro	-	1	-	-	-	36,687.00	36,686.40	100.00
4	39932	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE XENAJAJUNUP CANTON CHIYAX	Metro	-	1	-	-	-	87,225.00	87,224.95	100.00
5	40155	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE TUNAYAC	Metro	-	1	-	-	-	236,639.00	236,639.84	100.00
6	40157	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CHOPULAJA BARRIO SANTA ANA	Metro	-	1	-	-	-	31,937.00	31,936.34	100.00
7	72330	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE PAMECEBAL CANTON RANCHO DE TEJA TOTONCAPAN TOTONCAPAN	Metro	-	1	-	-	-	23,004.00	23,603.66	100.00
8	131990	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE BETHEL LAS CRUCES PETEN	Metro	80	8	-	-	510,121.00	700,102.00	-	-
9	133272	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SUA, QUETZALTENANGO	Metro	8,979	8,979	-	-	104,059.00	433,401.00	-	-
10	138102	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	Metro	2,890	10,488	5,771	35	280,488.00	1,073,771.00	86,737.34	5.90
11	139973	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIYUC MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	Metro	402	463	96	20.50	261,241.00	846,744.00	187,549.72	22.15
12	150090	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON MACITZUL PRIMERO CHICHICASTENANGO QUICHE	Metro	-	11,433	-	-	-	789,199.00	-	-
13	166970	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHUIQUEL PATZUN CHIMALTENANGO	Metro	-	20	-	-	-	56,877.00	6,803.04	11.77
14	171846	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA VENECIA MUNICIPIO TEJUTLA DEPARTAMENTO SAN MARCOS	Metro	1,867	9,132	3,809	42.70	104,059.00	514,585.00	180,233.35	35.02
15	171885	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON SIETE VUELTAS ALDEA SAN PEDRO CUTZAN MUNICIPIO DE CHICAGO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ	Metro	10,254	10,254	1,091	10.64	210,101.00	924,275.00	21,009.44	2.27
16	185124	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL LLANO ALDEA SANTA ROSA CUBULCO BAJA VERAPAZ	Metro	2,507	4,989	2,433	48.77	61,848.00	282,226.00	50,661.54	17.95
17	185129	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA ESTANCA MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	302	12,072	2,754	22.81	210,101.00	393,695.00	34,142.78	8.67
18	185208	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHOMACANAC ALDEA TIERRA BLANCA MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO DEPARTAMENTO DE TOTONCAPAN	Metro	-	12,099	6,131	67.22	-	212,317.00	53,580.94	25.24
19	185250	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IQUEBAJ, SAN SEBASTIAN COATAN, HUEHUETENANGO	Metro	12,850	12,850	-	-	1,824,037.00	2,281,171.00	-	-
20	185287	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO TEOSAL ALDEA SAN MARTIN CUCHUMATAN TODOS SANTOS CUCHUMATAN HUEHUETENANGO	Metro	-	4,382	-	-	-	1,250,000.00	-	-
21	185827	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LA CUCHULA ALDEA NAHUALATE I SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ SUCHITEPEQUEZ	Metro	-	6,558	742	11.31	-	1,148,979.00	185,034.57	16.06
22	185863	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL NARANJO Y LA LAGUNA II CUBULCO BAJA VERAPAZ	Metro	-	20,823	-	-	-	1,289,531.00	-	-
23	186689	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA TRES CRUCES MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	-	2,865	-	-	-	710,000.00	-	-
24	190007	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO YERBA BUENA CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO	Metro	-	8,846	170	2.57	-	1,530,639.00	28,807.00	1.88
25	188940	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON PACAJA II, ALDEA LEMDA, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE	Metro	-	4,535	-	-	-	800,000.00	-	-
				40,413	144,813	26,091	17.33	3,746,951.00	16,273,600.00	1,283,481.67	7.88
1	153707	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PENITAB MORALES IZABAL	Vivienda	-	12	9	75	-	105,550.00	64,913.00	39.21
2	153502	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ILU FLORES PETEN	Vivienda	-	387	-	-	-	126,850.00	67,548.72	53.67
				-	399	9	2	-	291,400	132,482	93
1	89311	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LLANO GRANDE BULEJ DELLA VISTA SANTA CLARA NUEVO TRIUNFO Y YICHWITZ SAN MATEO IXTAN HUEHUETENANGO	Kilómetro	-	1	-	-	-	70,000.00	-	-
				-	1	-	-	-	70,000	-	-

Fuente: INFORMACION SEDUN RESOLUCION DE JD NO. 53-2018 DE FECHA 19.02.2018 ACTA NO. 11 y Unidades Ejecutoras Y RESOLUCION DE JD NO. 113-2018 DE FECHA 12.4.18 (SOES REPORTE N. 818530)

La Dirección General de UNEPAR por medio de su Oficio INF.BE-006-2018/DGU, de fecha 3/8/2018 informan lo siguiente:

#### Causas de la baja ejecución física y/o financiera

En el mes de julio no se pudo realizar la totalidad de los pagos, debido a que la documentación para realizar los pagos, se completó en la última semana del mes de julio.

El Programa de Desarrollo y Ejecución, actualmente se encuentra gestionando 13 procesos de cotización, los cuales corresponden a procesos que no fueron adjudicados debido a que los proveedores no cumplieron con los requisitos, así como de adjudicaciones que se realizaron parcialmente y que es necesario elevar procesos por los materiales no adjudicados.

De los procesos de cotización anteriormente descritos, 2 corresponden a la contratación de empresas para la perforación de pozos mecánicos para dos proyectos nuevos, los cuales se detallan a continuación:

- Construcción de Sistema de Agua Potable Cantón Pacajá II, Aldea Lemoa, Santa Cruz del Quiché, Quiché.
- Construcción de Sistema de Agua Potable con Perforación de Pozo, Aldea Tres Cruces, Municipio de Sipacapa, Departamento de San Marcos.

#### Gestiones y/o trámites realizados que permitan mejorar la ejecución

Se sostuvo reunión con el Ministerio de Finanzas Públicas para consultar la viabilidad de realizar compras directas por insumo y no por renglón, tal y como se encuentra contemplado en la normativa, con el fin de agilizar los procesos de compra de materiales, sin embargo, aún no se recibe respuesta escrita para tener certeza jurídica acerca de este procedimiento.

#### Acciones y Estrategias para cumplir con las metas

- a. Se ha conformado un equipo de tarea con personal de todos los programas de UNEPAR, para priorizar la conformación de expedientes



de compras y lanzar nuevamente los procesos para la compra de materiales.

- b. Se ha fortalecido la unidad de compras con un equipo que atiende exclusivamente eventos de UNEPAR.
- c. Se ha fijado fechas límite para la entrega de expedientes de adquisiciones.

**b) Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, Fase I, Donación GRT/W-11905-GU; Préstamo BID 2242/BL-GU; -306-**

El programa tiene como objetivo el mejorar y ampliar el acceso a los servicios de agua potable y saneamiento en áreas rurales, urbanas y periurbanas en un marco que incentive el desarrollo institucional del sector, promueva la participación organizada de las comunidades rurales y municipalidades y asegure la sostenibilidad de los sistemas a mediano y largo plazo.

Para la consecución de dicho objetivo, el programa contempla tres componentes, siendo estos:

- I. Administración del Programa.
- II. Desarrollo Institucional del Sector
- III. Costos Directos.

Incluye un componente de donación el GRT/W-11905 y un componente de préstamo BID 2242/BL-GU. El presupuesto vigente es de Q.200,367,000.00 del cual devengó al 31 de julio 2018 un monto de Q.48,912,712.34 lo que representa un 24.41% de ejecución financiera.

Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano –Fase I-
   
 Convenio GRT/WS-11905-GU y Préstamo BID 2242/BL-GU
   
 Ejecución Financiera
   
 (Monto en Quetzales)

Unidad Ejecutora	Presupuesto Q.				
	Asignado	Modificado	Vigente	Devengado	% Ejecución
Dirección y coordinación	17,775,244.00	995,196.00	18,770,440.00	2,686,357.12	14.31
Supervisión y asesoría técnica	23,848,966.00	- 12,019,363.00	11,829,603.00	769,368.42	6.50
Planificación de proyectos	320,630.00	- 320,630.00	-	-	-
Desarrollo institucional del sector de agua y saneamiento	100,000.00	7,970,481.00	8,070,481.00	-	-
Desarrollo comunitario	77,064,536.00	3,040,841.00	80,105,377.00	40,556,072.80	50.63
Construcción de alcantarillados	11,510,512.00	18,999,197.00	30,509,709.00	623,411.98	2.04
Construcción de acueductos	69,747,112.00	- 18,665,722.00	51,081,390.00	4,277,502.02	8.37
	<b>200,367,000.00</b>	<b>-</b>	<b>200,367,000.00</b>	<b>48,912,712.34</b>	<b>24.41</b>

Fuente: SICOIN Rep. R00804768.rpt

Para el desglose de las metas físicas, se presenta el cuadro siguiente, a nivel de actividades, siendo estas:

Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano  
Convenio GRTWS-11905-GU y Préstamo BID 2242/BL-GU Fase I  
Resumen de Ejecución de Metas Físicas  
Del 01 de enero al 31 de julio 2018

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Meta física			
		Inicial	Vigente	Ejecutada	% Ejecución
Dirección y Coordinación	Documento	12	12	5	41.67
Dirección y Coordinación	Documento	12	12	5	41.67
Supervisión y Asesoría Técnica					
Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad	Documento	284	284	44	15.49
Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana	Documento	206	206	6	2.91
Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural	Documento	78	78	38	48.72
Planificación de Proyectos					
Informes de asistencia técnica en formulación y evaluación de proyectos de agua potable y saneamiento a municipalidades y comunidades	Documento	13	13	-	-
Estudios de prefactibilidad de proyectos de agua y saneamiento para comunidades urbanas y periurbanas	Documento	13	13	-	-
Desarrollo Institucional del Sector de Agua y Saneamiento					
Informes del desarrollo institucional sectorial para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social e Instituto de Fomento Municipal	Documento	4	4	-	-
Informes de asistencia técnica en agua y saneamiento para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	Documento	2	2	-	-
Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	Documento	2	2	-	-
Desarrollo Comunitario					
Informes de desarrollo comunitario para grupos de interés	Documento	57	57	20	35.09
Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	Documento	11	11	4	36.36
Informes de sistemas de saneamiento para mejorar la calidad de vida para comunidades	Documento	46	46	16	34.78

Fuente: SICOIN Reporte R00815611.rpt Datos por Unidad Ejecutora

La actividad de Planificación de Proyectos a la fecha tiene meta física vigente, pero financieramente no tiene presupuesto vigente, debido a que se realizó una modificación a su meta asignada inicialmente. Mediante Oficio BID-11905-300-2018 se establece la modificación de meta física y financiera del producto Informes de asistencia técnica en formulación y evaluación de proyectos de agua potable y

saneamiento a municipalidades para comunidades urbanas y periurbanas, y su respectivo subproducto, los cuales quedaron con meta física y financiera 0.

Las metas físicas de las obras que el programa planificó, se resumen en el cuadro siguiente:

**Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano**
  
**Convenio GRT/WS-11905-GU y Préstamo BID 2242/BL-GU Fase I**
  
**Resumen de Ejecución de Metas Físicas y financieras de obras**
  
**Del 01 de enero al 31 de julio 2018**

UE	Nombre de Unidad Ejecutora / Tipo de Obra	No de Obras	Unidad de Medida	Datos de SIGES			
				Meta Física Inicial	Meta Física Vigente	Meta Física Ejecutada	% Meta Física
306	<b>PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO</b>	38					
	Construcción de Acueductos	21	Metro	224,795	144,355	11,947	8.28
	Construcción de Acueductos	7	Vivienda	-	368	303	82.34
	Construcción de Alcantarillado	7	Metro	17,256	25,397	113	0.44
	Construcción de Alcantarillado	3	Vivienda	25	1,035	539	52.08

Fuente: Reporte Siges R00818630.rpt del 02.05.18, SicoIn R00815611.rpt del 05.05.18 y Resolucion de Junta Directiva No. 113-2018 de fecha 12.04.18

A continuación, se presenta el cuadro que contiene las obras programadas por el para el año 2018, con su respectiva meta física y financiera.

Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, Fase I  
Convenio GRTWS-11905-GU y Préstamo BID 2242/BL-GU

CANTIDAD	SNIP NO.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO Q.				
				INICIAL	VGENTE	EJECUTADO	% EJECUCIÓN	ASIGNADO	VGENTE	DEVENGADO	% EJECUCIÓN	
		PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO										
		TOTAL ACUEDUCTOS						69,747,112.00	61,081,390.00	4,277,502.02	8.37	
		ACUEDUCTOS EN METROS		224,795	144,355	11,947	8.28	69,747,112.00	46,223,576.00	1,656,342.59	3.59	
		ACUEDUCTOS EN VIVIENDA		-	368	303	82.34	-	4,857,716.00	2,621,159.43	53.96	
1	94927	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO 15 DE ENERO MALACATAN SAN MARCOS	Metro	-	83	83	100.00	-	27,566.00	27,566.25	100.00	
2	94936	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA OJO DE AGUA ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS	Metro	-	4,774	-	-	-	989,842.00	-	-	
3	94980	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL RINCON SAN MARTIN SACATEPEQUEZ QUETZALTENANGO	Metro	-	233	200	98.71	-	26,618.00	947.45	3.56	
4	94961	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA VILLA HERMOSA ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS	Metro	-	137	137	100.00	-	25,639.00	25,639.16	100.00	
5	94964	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO TUIJA I SAN MARTIN SACATEPEQUEZ QUETZALTENANGO	Metro	-	4,129	-	-	-	923,033.00	-	-	
6	94905	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDORO CHAMAC SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS	Metro	-	615	-	-	-	2,135,349.00	-	-	
7	94958	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CHANA MUNICIPIO TAJUMULCO DEPARTAMENTO SAN MARCOS	Metro	-	83	83	100.00	-	34,117.00	34,116.72	100.00	
8	94976	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA NINCHIM MUNICIPIO CONCEPCION TUTUAPA DEPARTAMENTO SAN MARCOS	Metro	-	380	380	100.00	-	51,838.00	51,837.94	100.00	
9	94985	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEAS LAS CANELIAS NUEVA ESPERANZA Y SAN JOAQUIN MUNICIPIO SAYAXCHE DEPARTAMENTO PETEN	Metro	-	10,620	9,983	94.00	-	2,330,497.00	1,611,531.07	69.05	
10	94988	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL COYO MUNICIPIO SAYAXCHE DEPARTAMENTO PETEN	Metro	-	1,948	-	-	-	1,229,256.00	-	-	
11	94992	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB EL ASINTAL RETALHULEU	Metro	-	13,703	-	-	-	3,355,456.00	-	-	
12	97172	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION SECTOR CHUCHUEMO CASERIO CENTRAL ALDEA LOS ENCUENTROS SOLOLA SOLOLA	Metro	-	165	162	98.18	-	4,506.00	4,506.00	100.00	
13	153630	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS	Metro	90,356	41,011	-	-	24,676,914.00	14,522,220.00	-	-	
14	153745	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS.	Metro	45,054	11,926	-	-	4,954,938.00	2,279,821.00	-	-	
15	169823	REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHICRUZ, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	Metro	1,480	-	-	-	889,266.00	-	-	-	
16	169892	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIAS EL NARANJO Y CHICUSTIN CUBULCO BAJA VERAPAZ	Metro	-	25,090	834	3.33	-	1,598,019.00	-	-	
17	169866	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO COLONIA PACIX, RABINAL, BAJA VERAPAZ	Metro	660	3,300	55	1.67	2,038,214.00	1,640,903.00	-	-	
18	169927	REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHITOMAX, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	Metro	2,080	10,400	-	-	2,914,382.00	2,812,315.00	-	-	
19	188890	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS	Metro	20,513	7,385	-	-	5,524,233.00	3,788,486.00	-	-	
20	188909	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	Metro	29,003	4,745	-	-	10,050,666.00	3,350,775.00	-	-	
21	188910	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL CUCHO, SAN MARCOS	Metro	7,740	1,013	-	-	3,899,551.00	978,777.00	-	-	
22	188921	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	27,909	2,544	-	-	14,788,916.00	4,078,442.00	-	-	
			21	224,795	144,355	11,947	8.28	69,747,112.00	46,223,576.00	1,656,342.59	3.59	
1	94989	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SOMBRERITO ALTO NUEVO PROGRESO SAN MARCOS	Vivienda	-	6	6	100	-	97,468.00	97,467.39	100.00	
2	94930	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEAS EL PALMAR Y OJO DE AGUA PALMAR SAN MIGUEL USPANTAN QUICHE	Vivienda	-	55	55	100	-	1,118,944.00	1,108,411.44	99.05	
3	94944	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO CHURUNELES I CANTON PUPULUL II SOLOLA SOLOLA	Vivienda	-	1	1	100	-	6,805.00	-	-	
4	94948	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA LAGUNA CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS	Vivienda	-	4	4	100	-	58,594.00	58,593.38	100.00	
5	94959	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CANTON LA UNION ALDEA SERCHIL Y ALDEA SANTA LUCIA SAN MARCOS SAN MARCOS	Vivienda	-	8	8	100	-	91,873.00	91,872.30	100.00	
6	94984	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION 16 COMUNIDADES MICROREGIONES I III IV Y V ZONA REINA SAN MIGUEL USPANTAN QUICHE	Vivienda	-	289	224	77.51	-	3,421,077.00	1,201,891.24	35.13	
7	94987	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON SAN JOSE PACAYAL ALDEA SAN PEDRO CUTZAN MUNICIPIO DE CHICACAO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ	Vivienda	-	5	5	100	-	62,924.00	62,923.68	100.00	
			7	-	368	303	82.34	-	4,857,716.00	2,621,159.43	53.96	

Fuente: INFORMACION SEGUN RESOLUCION DE JD NO. 53-2018 DE FECHA 19.02.2018 ACTA NO. 11 y Unidades Ejecutoras

SGES REPORTE No. R00819630.rpt

CANTIDAD	SNIP NO.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO Q.				
				INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCIÓN	ASIGNADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJECUCIÓN	
		PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO										
		TOTAL ALCANTARILLADOS						11,510,512.00	30,509,709.00	623,411.98	2.04	
		ALCANTARILLADOS EN METROS		17,256	25,397	113	0.44	7,351,701.00	23,017,338.00	-	-	
		ALCANTARILLADOS EN VIVIENDA		25	1,035	539.00	52.08	4,158,811.00	7,492,371.00	623,411.98	8.32	
1	153671	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	Metro	-	8,560	-	-	-	4,882,605.00	-	-	
2	153676	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS.	Metro	16,776	2,745	-	-	4,939,563.00	1,530,838.00	-	-	
3	153750	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS	Metro	-	7,373	-	-	-	3,017,679.00	-	-	
4	153759	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS	Metro	-	2,798	-	-	-	2,159,391.00	-	-	
5	169874	REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONA PACUX, RABINAL, BAJA VERAPAZ	Metro	480	2,400	113	4.71	2,412,138.00	1,292,603.00	-	-	
6	189031	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL CUCHO, SAN MARCOS	Metro	-	920	-	-	-	2,673,819.00	-	-	
7	189147	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	-	601	-	-	-	7,460,403.00	-	-	
				7	17,256	25,397	113	0.44	7,351,701.00	23,017,338.00	-	-
1	95000	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA BUENA VISTA SAN JUAN OSTUNCALCO QUETZALTENANGO	Vivienda	-	525	525.00	100.00	-	951,595.00	623,411.98	65.51	
2	169863	REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONA EL NARANJO CUBULCO BAJA VERAPAZ	Vivienda	-	385	11	2.86	-	3,509,632.00	-	-	
3	169864	REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONA CHICUSTIN, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	Vivienda	25	125	3	2.40	4,158,811.00	3,031,144.00	-	-	
				3	25	1,035	539.00	4,158,811.00	7,492,371.00	623,411.98	8.32	
Fuente:		INFORMACION SEGÚN RESOLUCION DE JD NO. 53-2018 DE FECHA 19.02.2018 ACTA NO. 11 y Unidades Ejecutoras										

### Justificaciones por la baja ejecución

El programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano –Fase I- BID por medio de su oficio No. BID-11905-1005-2018 de fecha 6 de agosto 2018, informan lo siguiente:

El programa tiene como objetivo el mejorar y ampliar el acceso a los servicios de agua potable y saneamiento en áreas rurales, urbanas y periurbanas en un marco que incentive el desarrollo institucional del sector, promueva la participación organizada de las comunidades rurales y municipalidades y asegure la sostenibilidad de los sistemas a mediano y largo plazo.

Para la consecución de dicho objetivo, el programa contempla tres componentes, siendo estos:

1. Administración del Programa.
2. Desarrollo Institucional del Sector
3. Costos Directos.

Durante el 2016, el Ministerio de Finanzas, no le asignó presupuesto a la fuente 52 del programa, lo que provocó atrasos. Derivado de la baja ejecución del programa y las condiciones adversas que restringieron su adecuada implementación durante el 2016, el INFOM, cumplió los compromisos institucionales para recuperar la operación y generar confianza en el FCASALAC, el BID y MINFIN para que continuara siendo el ente ejecutor, luego de trazar una hoja de ruta que contenía las principales acciones para rescatar la operación, entre ellas el fortalecimiento de la UEP, aprobación en la JD de INFOM del Plan Priorizado de Inversiones el 20 de mayo de 2016.

A continuación se presenta el resumen del avance financiero del Programa al 31.7.2018

No.	Descripción	Información Financiera (cifras en Q)			
		Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado/ Devengado Julio '18	Presupuesto Ejecutado/ Devengado Acumulado '18	% Ejecución Financiera acumulada
1	Ingresos Propios (Fuente 31)	Q367,000.00	Q0.00	Q0.00	0.00%
2	Préstamos Externos (Fuente 52)	Q100,000,000.00	Q733,960.21	Q8,397,333.71	8.40%
3	Donaciones Externas (Fuente 61)	Q100,000,000.00	Q3,979,394.10	Q40,515,378.63	40.52%
<b>TOTAL</b>		<b>Q200,367,000.00</b>	<b>Q4,713,354.31</b>	<b>Q48,912,712.34</b>	<b>24.41%</b>

Fuente: SICOIN, julio 2018

Con base a lo anterior, la ejecución reflejada durante el mes de julio de 2018 por parte del Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano (Fase I) y su avance se describe por componente.

#### **EJECUCIÓN JULIO 2018, COMPONENTE I “ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA”**

En el mes de julio 2018, se realizaron pagos de honorarios del personal 022, 081 de la UEP y costos operativos.

#### **EJECUCIÓN JULIO 2018, COMPONENTE II “DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR”**

No se ha llegado a un consenso con los designados del MSPAS para definir la propuesta de productos que servirán para el Desarrollo Institucional del Sector.

El 13 de febrero 2018, se solicitó la NOB al BID para ampliar el convenio con UNOPS, sin embargo, debido que hasta el 23 de marzo 2018 el BID concedió la ampliación del último desembolso, basado en las cláusulas descritas en el convenio, se procedió a levantar un acta donde se define el cierre ordenado del mismo, los productos que no lograron alcanzarse a dicha fecha, serán descontados del monto total del convenio, pendiente de realizar gestión para concluir el cierre. En el mes de julio 2018, no se logró concretar una reunión con UNOPS para definir el proceso de liquidación del convenio.

#### **EJECUCIÓN JULIO 2018, COMPONENTE III “COSTOS DIRECTOS”**

Construcción de 38 proyectos de abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento Básico Rural en los departamentos de Jalapa, Jutiapa, Petén, Quetzaltenango, el Quiché, Retalhuleu, San Marcos, Suchitepéquez, Sololá y Totonicapán, conformados en 5 paquetes (NOG 2484382), adjudicado y contratado en el año 2013.

Todos los contratos están vencidos en plazo, en algunos de ellos se tienen proyectos sin finalizar, por lo que el área legal, ya ha dado aviso a la afianzadora y está en agotando la vía conciliatoria. El estado de cada contrato se presenta a continuación:



**Proyectos de arrastre:**

PAQUETE No.	CONTRATO No.	CONTRATISTA	AVANCE FÍSICO PROMEDIO	AVANCE FINANCIERO PROMEDIO	Liquidados	Recepcionados [1]	Sin Finalizar [2]	Decrementado
Paquete 1 (3 proyectos):	jul-13	Apcn: T.E.S. Técnicas Equipos Y Servicios / Arco Construcción Y Proyectos	77.70%	77.68%	9		3	1
Paquete 2 (6 proyectos):	abr-13	Construcciones Efraim E. Boburg, C.	80.00%	82.94%	4	2		
Paquete 3 (3 proyectos):	may-13	Construcciones Efraim E. Boburg, C.	94.72%	92.70%	9	2	1	1
Paquete 4 (4 proyectos):	ago-13	Servicios Consolidados (Finalizado En 2014)	100.00%	100.00%	4			
Paquete 5 (2 proyectos):	jun-13	Construcciones Efraim E. Boburg, C.	87.33%	76.23%		1	1	

[1] Los proyectos que están recepcionados, finalizaron dentro del plazo vigente de cada contrato, y cuentan con certificado de terminación de obras o están en el plazo que permite el contrato para realizar reparaciones de acuerdo al informe del Gerente de Obras, para proceder a la gestión de la liquidación.

[2] Los proyectos que no fueron finalizados físicamente, el INFOM tomará las medidas legales necesarias que permitan la ejecución de los proyectos, para lo cual estará tomando acuerdos con el Banco Interamericano de Desarrollo -BID-.

Fuente: Área Técnica del programa.

Los contratos de los procesos de "Suministro de Componentes y dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento en el Municipio de Camotán, Jocotán, San Juan Ermita y Olopa del Departamento de Chiquimula, y de los municipios de Alta y Baja Verapaz de la República de Guatemala" (9 lotes), están suscritos y se tienen algunos proyectos liquidados y otros en fase de recepción. Los mismos se encuentran en el siguiente estado:



EMPRESA CONTRATADA	Monto Vigente del contrato del Proyecto	PAGADO A LA FECHA	Avance Físico al 31/07/2018	Avance Financiero al 31/07/2018	Observaciones
Empresa Contratada: DURMAN ESQUIVEL S. A. Contrato No. 01-2017-BID-2242/BL-GU	Q15,472,570.45	Q4,206,063.55	100.00%	27.18%	En proceso de liquidación
Empresa Contratada : ODAC Contrato No. 05-2017-BID-2242/BL-GU	Q7,391,119.15	Q7,391,119.15	100.00%	100.00%	Finalizado y Liquidado
Empresa Contratada: Constructora ROZA, Contrato No. 10-2017-GRT/WS-11905-GU	Q11,095,349.98	Q5,283,212.70	99.81%	47.62%	En proceso de reparaciones previo a recepcionar
Empresa Contratada: Desarrollos y Servicios Metropolitanos, S.A., Contrato No. 09-2017-GRT/WS-11905-GU	Q11,243,511.44	Q9,164,587.85	100.00%	81.51%	En proceso de liquidación
Empresa Contratada: CONSTRUCTORA M&M, Contrato No. 08-2017-GRT/WS-11905-GU	Q12,494,230.08	Q9,834,922.00	98.55%	78.72%	En proceso de inspección final previo a realizar recepción
Empresa Contratada: Desarrollos y Servicios metropolitanos Sociedad Anónima, Contrato No. 013-2017-GRT/WS-11905-GU	Q11,486,450.94	Q7,790,461.89	89.37%	67.82%	Se trabaja en el suministro de aljibes y letrinas.
Empresa Contratada: Constructora M&M, Contrato No. 014-2017-GRT/WS-11905-GU	Q13,083,660.00	Q1,460,487.85	36.79%	11.16%	La Constructora trabaja en la instalación de casetas para letrinas.
Empresa Contratada: OTTO SARG, INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, Contrato No. 011-2017-GRT/WS-11905-GU	Q6,770,000.00	Q5,081,813.21	100.00%	75.06%	En proceso de liquidación
Empresa Contratada: DURMAN ESQUIVEL S. A. Contrato No. 023-2017-GRT/WS-11905-GU	Q9,245,373.15	Q1,849,074.63	33.40%	20.00%	Se trabajan en armaduras para planchas de letrinas. *

En lo relacionado a los proyectos del área de Chixoy, se han iniciado 3 contratos, los mismos ya presentan avance físico al 30 de julio 2018, se tiene pendiente de iniciar 2 grupos de proyectos, de los cuales, uno se le pagó anticipo el 31-7-18 y se le dará la orden de inicio en agosto y el otro grupo se inició proceso de adquisiciones, y se recibieron ofertas en el mes de julio 2018:

EMPRESA CONTRATADA	Monto Vigente del contrato del Proyecto	PAGADO A LA FECHA	Avance Físico al	Avance Financiero al	Observaciones
			31/07/2018	31/07/2018	
Empresa Contratada: INGENIERÍA PARA PROYECTOS CIVILES, Contrato No. 003-2018-BID-2242/BL-GU	Q6,009,000.00	Q	12.57%	0.00%	Se realiza la excavación para la construcción de los tanques de distribución, en proceso de instalación de tubería para alcantarillado
Empresa Contratada: INGENIERÍA PARA PROYECTOS CIVILES, Contrato No. 004-2018-BID-2242/BL-GU	Q8,000,005.00	Q	13.50%	0.00%	Armado de piso de planta de tratamiento, instalación de tubería, excavaciones
Empresa Contratada: CONSTRUCTORA CARMOR, Contrato No. 002-2018-BID-2242/BL-GU	Q14,866,858.55	Q2,973,371.71	11.30%	20.00%	En construcción de letrinas y estructuras de techo para aljibes*
*Empresa Contratada: MEXICHEM GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA, Contrato No. 006-2018-BID-2242/BL-GU	Q7,840,420.37	Q1,568,084.07	0.00%	20.00%	Anticipo pagado el 31-7-18*
* El avance financiero corresponde al pago de anticipo y no afecta el presupuesto del presente período fiscal.					
Fuente: Informes de Gerentes de Obra del programa.					

PROCESO	FUENTE	NOB # Documento de Licitación	PUBLICACIÓN N	RECEPCIÓN DE OFERTAS	INFORME DE EVALUACIÓN	NOB A LA ADJUDICACIÓN	Fecha de suscripción de contrato	ESTADO
"Reposición Sistema de Agua Potable en Caserío Chitomas y Suministro de Componentes y Donación de Sistemas de Agua y Saneamiento en Caserío Chitomas y Caserío Ninassi II, Cubutec, Baja Verapaz, Guatemala"	BID	21/06/2018	22/06/2018	30/07/2018				En proceso de evaluación de ofertas
Fuente: Área de Adquisiciones								NOG 8410135

Con respecto a los proyectos de San Marcos, el estado se presenta a continuación:

Descripción	FUENTE	Fecha de NOB	Fecha de Publicación	Fecha límite para presentar ofertas	Fecha de NOB de Adjudicación	Fecha de suscripción de contrato	ESTADO ACTUAL	
Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y Mejoramiento de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en 6 cabeceras Municipales: 1. San Marcos; 2. Esquipulas Palo Gordo; 3. San Pedro Sacatepéquez; 4. San Cristóbal Cucho; 5. San José El Rodeo y 6. San Pablo, del Departamento de San Marcos, República de Guatemala. UNOPS/GT/PLP-DM/2017	BID	25/08/2017	25/07/2017	05/09/2017 10:00:00 a.m. Se amplió al 18/09/2017 10:00:00 a.m.	LOTE 1- 18/02/2017 LOTE 3- 29/02/2017	Lote 1	Lote 1. San Marcos y Esquipulas Palo Gordo: ya habitaron bitácoras, por lo que al 31-07-18 se esperaba que la supervisión enviara el plan de inversiones del anticipo aprobado para dar trámite al pago previo a emitirle orden de inicio	
						2/03/2018	Contralista TEDAGUA	Lote 3. San Pablo y San José El Rodeo: en espera del envío de la garante bancaria para dar trámite al pago del anticipo.
						Lote 3	28/04/2018	Contralista APCA - ROZA INCARC
Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario en el municipio de San Cristóbal Cucho, departamento de San Marcos, República de Guatemala. UNOPS/GT/PLP-046/2017	Donación	20/02/2017	28/02/2017	28/02/2018 10:30	26/03/2018	27/06/2018	Fue aprobado el contrato en JD el 28-6-18, se notificó y debido a que la firma supervisora está en proceso de legalización no es posible que la empresa habilite las bitácoras en la CGC.	
Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario en el municipio de San Pedro Sacatepéquez, departamento de San Marcos, República de Guatemala. LL-01/2018	Donación	22/06/2018	25/06/2018	30/07/2018 10:30			Se recibió oferta el 30-7-18 NOG 8418683, en evaluación de ofertas	
Servicios de Consultoría para la Supervisión del Mejoramiento de los Sistema de Agua Potable y el Mejoramiento de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en las Cabeceras Municipales de San Marcos y Esquipulas Palo Gordo, departamento de San Marcos, República de Guatemala. UNOPS/GT/SC-019-2017 A - LOTE 1	Donación	11/09/2017	12/09/2017	16/10/2017	2/05/18	12/06/2018	Aprobado el contrato en JD el 28-06-2018. Ya tiene orden de inicio	
						HDRAES		
Servicios de Consultoría para la Supervisión del Mejoramiento de los Sistema de Agua Potable y el Mejoramiento de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en las Cabeceras Municipales de San Pedro Sacatepéquez y San Cristóbal Cucho, departamento de San Marcos, República de Guatemala. UNOPS/GT/SC-019-2017 B - LOTE 2	Donación	11/09/2017	12/09/2017	16/10/2017	18/09/2018		Aprobada la adjudicación en JD el 26-06-2018. En espera de Resolución de aprobación por JD para proceder a la suscripción del contrato.	
Servicios de Consultoría para la Supervisión del Mejoramiento de los Sistema de Agua Potable y el Mejoramiento de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en las Cabeceras Municipales de San José el Rodeo y San Pablo, departamento de San Marcos, República de Guatemala. UNOPS/GT/SC-019-2017 C - LOTE 3	Donación	11/09/2017	12/09/2017	13/10/2017	8-05-18		Se obtuvo la NOB para declarar desierto el 8-05-18, se inició la supervisión por medio de la contratación de un equipo de profesionales que dará la supervisión al Lote 3 de San Marcos.	

1. La fecha corresponde a la solicitud de propuestas técnicas y financieras a las firmas de la Lista Corta

2. Firma supervisora realiza proceso de inscripción en el país de Guatemala, tenia previsto que a finales de julio 2018 estarían legalmente constituidos para la suscripción de contrato, sin embargo el proceso

### PROBLEMAS PLANTEADOS:

Dentro de los problemas que la Unidad Ejecutora del Programa afrontó en el mes de julio del año 2018 están:

- El proceso de reestructuración del programa, ha afectado en la agilización de la revisión y corrección de los expedientes de estimación.
- Con la ejecución del mes de junio 2018, se gastó el desembolso solicitado por la fuente de Donación, por lo que el área financiera realizó solicitud de ampliación del % del Fondo rotatorio de la fuente de Donación para cubrir el

flujo financiero de los contratos suscritos y la asignación de cuotas financieras establecidas por el MINFIN.

c. El 29 de julio del 2018, venció el plazo del convenio con la Donación.

### SOLUCIONES ADOPTADAS

- Se está en proceso de selección y solicitud de NOB para la contratación de profesionales que formen parte del área técnica en la oficina territorial de San Marcos, y de 2 Gerentes de Proyectos para el área de los proyectos de Chiquimula, y de Alta y Baja Verapaz incluyendo el área de Chixoy. En el mes de julio iniciaron 3 profesionales de la oficina territorial de San Marcos, y en agosto se prevé el inicio del Gerente de proyectos de Chixoy y quedaría en proceso el Gerente de proyectos de Chiquimula.
- El Jefe de equipo emitió No objeción al incremento del fondo rotatorio el 25 de junio 2018. Por lo que se procedió a solicitar un nuevo desembolso para la Donación mismo que fue otorgado a finales de julio 2018.

Se solicitó a ampliación a plazo del Convenio de la Donación al MINFIN. Se está a la espera de la No objeción a la solicitud de ampliación al convenio de Donación que se envió en julio 2018.

Instituto de Fomento Municipal  
Programa de Agua y Saneamiento para el Desarrollo Humano, Fase I  
Proyectos en ejecución en cumplimiento al Acuerdo Gubernativo No. 378-2014  
Plan Operativo Anual 2018

No.	SNIP	Producto / Subproducto	Unidad de Medida	Meta Física Vigente 2018	Ejecutado	% Ejecución	Monto Vigente Q.	Ejecutado	% Ejecución
		<b>Total General</b>					<b>Q13,884,616.00</b>		
		<b>Construcción de Acueducto</b>							
1	169,862	Ampliación sistema de agua potable colonias El Naranjo y Chicustín, Cubulco, Baja Verapaz	Metro	25,060	834	3.33	Q1,598,019.00	Q0.00	Q0.00
2	169,866	Ampliación sistema de agua potable con perforación de pozo colonia Pacux, Rabinal, Baja Verapaz	Metro	3,300	55	1.67	Q1,640,903.00	Q0.00	Q0.00
3	169,927	Reposición sistema de agua potable caserío Chitomax, Cubulco, Baja Verapaz.	Metro	10,400	0	0.00	Q2,812,315.00	Q0.00	Q0.00
		<b>Total</b>					<b>Q6,051,237.00</b>	<b>Q0.00</b>	<b>Q0.00</b>
		<b>Construcción de Alcantarillado</b>							
1	169,863	Reposición sistema de alcantarillado sanitario colonia El Naranjo, Cubulco, Baja Verapaz	Vivienda	385	11	2.86	Q3,509,632.00	Q0.00	Q0.00
2	169,864	Reposición sistema de alcantarillado sanitario colonia Chicustín, Cubulco, Baja Verapaz	Vivienda	125	3	2.40	Q3,031,144.00	Q0.00	Q0.00
3	169,874	Reposición sistema de alcantarillado sanitario colonia Pacux, Rabinal, Baja Verapaz	Metro	2,400	113	4.71	Q1,292,603.00	Q0.00	Q0.00
		<b>Total</b>					<b>Q7,833,379.00</b>	<b>Q0.00</b>	<b>Q0.00</b>

Fuente: Informe de Programa

**Programa 15: Desarrollo de Infraestructura Vial**

Este programa se enfoca en el mejoramiento de caminos terciarios, y es ejecutado por la Unidad Ejecutora (212) Programa Coordinadora de Préstamo JBIC GT-P5.

Como fue mencionado al inicio de este documento el Ministerio de Finanzas Públicas, según Acuerdo Gubernativo Número 109-2018, de fecha 25 de junio 2018, aprobó la ampliación Presupuestaria de Ingresos del Instituto de Fomento Municipal, en la cual se incluyó un monto de Q8,112,000.00 para este programa.

A continuación se muestran los resultados físicos y financieros, que se alcanzarán por medio del programa 15: Desarrollo de Infraestructura Vial, y que son ejecutados por la Unidad Ejecutora 212- Coordinadora de Préstamo JBIC GT-P5.

**Programa 15: Desarrollo de Infraestructura Vial**  
**Presupuesto Ejecutado**  
**(Monto en Quetzales)**  
**Del 01 de enero al 31 de julio 2018**

Descripción	Presupuesto Q.				% Devengado
	Asignado	Modificado	Vigente	Devengado	
Dirección y Coordinación	-	2,967,000.00	2,967,000.00	-	-
Mantenimiento de infraestructura vial			-	-	-
Informes de mantenimiento, supervisión y asesoría técnica en caminos rurales para comunidades de Alta Verapaz e Izabal	-	5,145,000.00	5,145,000.00	-	-
<b>TOTAL</b>	-	<b>8,112,000.00</b>	<b>8,112,000.00</b>	-	-

Fuente: SICOIN Reporte No. 804768

Su presupuesto vigente es de Q. 8,112,000.00, y presenta una ejecución financiera del 0% al 31 de julio de 2018.

**Programa 15: Desarrollo de Infraestructura Vial**  
**Meta Física**  
**Del 01 de enero al 31 de julio 2018**

Nombre del Producto y Subproducto	Unidad de Medida	Meta física			% ejecución
		Inicial	Vigente	Ejecutada	
Dirección y Coordinación					
Dirección y Coordinación	Documento	0	12	-	-
Informes de mantenimiento, supervisión y asesoría técnica, en Caminos Rurales, para comunidades de Alta Verapaz e Izabal.		0	12	-	-
Informes de supervisión de mantenimiento de Caminos Rurales, para Alta Verapaz e Izabal.	Documento	0	4	-	-
Informes de asesoría técnica en mantenimiento de Caminos Rurales, para la población de Alta Verapaz e Izabal.	Documento	0	4	-	-
Informes de mantenimiento, en Caminos Rurales, para Alta Verapaz e Izabal.	Documento	0	4	-	-

Fuente: SICOIN Reporte No. 815811

## 6. Programas con recuperación de intereses por cuentas monetarias

El cuadro que se presenta a continuación contiene un programa en proceso de liquidación y regularización ante el Ministerio de Finanzas Públicas, por lo que se muestra la recuperación de intereses.

Presupuesto por Programa  
Recuperación de Intereses  
(Monto en Quetzales)  
Del 01 de enero al 31 de julio 2018

UE.	Unidad Ejecutora	Descripción	Presupuesto Q.			
			Asignado	Modificado	Vigente	Ejecutado
206	Coordinación Donación Japonesa	Dirección y Coordinación	1,989.00		1,989.00	
209	Programa de Agua Potable y Saneamiento Rural	Dirección y Coordinación	2,000.00	-	2,000.00	-
<b>TOTAL</b>			<b>3,989.00</b>	<b>-</b>	<b>3,989.00</b>	<b>-</b>
Fuente: SICOIN Reporte R00804768.rpt						

## **7. Conclusiones por programa**

Respecto al avance físico la información se presenta de acuerdo a datos por Unidad Ejecutora del Reporte: R00815611.rpt, -Analítico de Ejecución Física y Financiera- debido a que los datos del mismo reporte en el programa 14 tienen información errónea lo cual fue reportado según ticket de la mesa de ayuda de MINFIN No. 2018013104000775 de fecha 31.1.2018.

### **7.1 PROGRAMA 01, ACTIVIDADES CENTRALES**

El avance financiero de este programa es de 45.83%.

### **7.2 PROGRAMA 11, ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES**

Este programa muestra un avance financiero global del 31.44%. Respecto a los avances físicos y financieros en los productos se refleja lo siguiente: en la Dirección y Coordinación muestra el 58.33% de ejecución física y 3.66% de ejecución financiera, respecto al producto de Asistencia Crediticia a Municipalidades según reporte Sicoin obtuvo el 28.42% de ejecución física y 33.48% de ejecución financiera.

### **7.3 PROGRAMA 12, ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES**

El avance financiero de este programa es de 49.74%, en lo que respecta a los avances físicos y financieros por producto se refleja lo siguiente: En lo referente al producto de Dirección y Coordinación alcanzó el 58.33% de ejecución física, y 54.60% de ejecución financiera, en Formulación de Proyectos muestra el 68.89% de ejecución física y del 51.05% de ejecución financiera, lo que respecta a los Servicios de Mantenimiento de Sistemas de Agua Potable muestra el 35.96% de ejecución física y 49.02% de ejecución financiera y el Laboratorio de Agua, alcanzó el 63.87% de ejecución física y el 44.93% de ejecución financiera.

### **7.4 PROGRAMA 13, FORTALECIMIENTO MUNICIPAL**

El avance financiero de este programa es de 37.40%, en cuanto a los avances desglosados por productos se observa lo siguiente: en Dirección y Coordinación 58.33% de ejecución física y 43.14% de ejecución financiera, Capacitación Municipal 80% de ejecución física y 32.54% de ejecución financiera, Gestión Social 81.82% de ejecución física y 51.24% de ejecución

financiera y Asesoría Administrativa y Financiera 54.29% de ejecución física y 32.51% de ejecución financiera.

### **7.5 PROGRAMA 14, PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA**

Este programa muestra un avance financiero global del 25.21%. Respecto a los avances físicos y financieros en los productos se refleja lo siguiente: en la Dirección y Coordinación muestra el 46.15% de ejecución física y 30.44% de ejecución financiera. En el producto de Supervisión y Asesoría Técnica muestra el 15.49% de avance físico y 6.50% de avance financiero. En el producto de desarrollo institucional de agua y saneamiento muestra 0% en lo físico y financiero. En el producto de Desarrollo comunitario muestra un avance físico del 35.09% de avance físico y 50.63% de avance financiero.

En lo concerniente a las metas físicas y financieras de obras de infraestructura, de 66 obras con presupuesto vigente registradas en SIGES, al 31 de julio 2018, se visualizan 30 obras con ejecución física, de las cuales 11 han alcanzado el 100% de ejecución física. Siendo importante resaltar, que mediante Resolución de Junta Directiva No.133-2018 de fecha 26 de abril de 2018, se aprobó la reprogramación de tres obras nuevas, correspondientes a construcción de acueducto con los SNIP 185797, 188940, 185989 los cuales a la fecha de elaboración de este informe no se visualizan en el reporte SICOIN R00815611.rpt.

### **7.6 PROGRAMA 15, DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL**

Este programa presenta un avance financiero del 0%. En relación al avance físico y financiero, el programa muestra los siguientes resultados: Dirección y coordinación 0% de ejecución física y financiera, mantenimiento de infraestructura vial 0% de ejecución física y financiera.

## 8. Conclusiones y recomendaciones:

De acuerdo a la naturaleza de los programas **11, Asistencia Crediticia a las Municipalidades; 12, Asistencia y Servicios Técnicos Municipales, y 13 Fortalecimiento Municipal** los cuales accionan contra demanda, sus jefaturas en concordancia con las autoridades del Instituto, deben realizar o incrementar las labores de promoción, para mejorar los mecanismos de divulgación de sus servicios, a fin de incrementar el interés dentro de las municipalidades como parte del cumplimiento de compromisos estatales con el desarrollo de sus comunidades.

Dada la importancia a nivel nacional que tiene el programa **13 Fortalecimiento Municipal**, se deberá mejorar la promoción de los servicios de capacitación y asistencia técnica y administrativa financiera entre las autoridades, funcionarios y empleados municipales para que adquieran conciencia de la importancia de implementar mecanismos de modernización municipal.

Asimismo, en relación al programa **14 Prevención de la Desnutrición Crónica**, se recomienda que las unidades ejecutoras y programas que tengan a su cargo la ejecución de proyectos, actualicen la información de sus avances físicos y financieros de las obras a su cargo de manera constante y periódica, con el objetivo de que exista una correspondencia fidedigna entre sus reportes internos y los institucionales. La Gerencia, con este fin y otros en el ámbito de la planificación, convocará a reuniones constantes a los directores de los diferentes programas y unidades ejecutoras para concretar dichas premisas y darle viabilidad decisoria al Grupo de Trabajo Técnico Institucional (GTTI).

En general se debe revisar minuciosamente el historial de servicios prestados para poder estimar un promedio lógico que satisfaga la oferta de estos y contar con una plataforma de posibilidades más cercana a la realidad que facilite, tanto la labor del Instituto como el beneficio para las municipalidades. De igual forma, estas conclusiones y recomendaciones se aplicarán atendiendo los requerimientos institucionales y nacionales de planificación, así como de la Contraloría General de Cuentas, para que exista congruencia entre el avance presupuestario con el de productos asociados a los resultados estratégicos.

Con el propósito de contribuir a mejorar la ejecución tanto física y financiera de los programas a cargo del Instituto, los responsables de cada Unidad Ejecutora, de los programas y proyectos deben analizar los avances de los resultados obtenidos, y en función de los mismos proponer las medidas correctivas, o bien se establezcan estrategias y planes de acción que les permitan alcanzar las metas establecidas en el Plan Operativo Anual 2018, lo que permitiría mejorar la ejecución a nivel institucional.

Se debe tener especial cuidado para que el avance presupuestario sea congruente con el avance físico, en especial a los productos que se encuentran asociados a los resultados estratégicos e institucionales, es decir que cada unidad ejecutora y programa responsable de la ejecución de metas físicas y financieras, mantenga la congruencia en la ejecución física y financiera. Esta sugerencia se realiza atendiendo a su vez la recomendación girada por la Contraloría General de Cuentas, que establece que debe existir congruencia entre el avance presupuestario con el de productos asociados a los resultados estratégicos.

Con el propósito de fortalecer y efectuar un adecuado monitoreo y seguimiento de los avances físicos y financieros de las unidades ejecutoras y programas, se recomienda efectuar el nombramiento del Gerente Técnico y de Proyectos.

De conformidad con Memorando Circular GAF-0002-2018 del 3 de mayo de 2018; el oficio circular DCP-01-2018 de la Dirección de Crédito Público; el Oficio Circular Número 02-2018 de Ministerio de Finanzas Públicas, y las Notas de Instrucciones Nos 0471-2018 y 0504-2018 de Gerencia; el programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, debe realizar su ejecución de forma ágil, oportuna y transparente, con base en lo establecido en los Convenios y/o Contratos de Préstamo suscritos, a fin de cumplir con los objetivos de los programas y para dar cumplimiento a los artículos 29 y 29 Bis, del Decreto No. 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto y sus reformas.

En relación al programa **15 Desarrollo de Infraestructura Vial**, se recomienda actualizar la información de sus avances físicos y financieros, y agilizar los procesos que permitan ejecutar durante los seis meses restantes conforme a su planificación.



## ANEXOS

### Reportes

### DTP DEL 1 AL DTP 5

### SIGES y

### SICOIN

ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS Y OPERATIVAS

Versión al: 01/08/2018

Página: 1 de 4

Institución: 1120-0054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)

Base legal que rige el accionar de la Institución

Ley Orgánica del Instituto de Fomento Municipal, Decreto 1132 del Congreso de la República, de fecha 25 de febrero de 1965, publicado en el diario oficial el 27 de febrero del mismo año.

Misión Institucional

Facilitar procesos de asesoría, asistencia técnica y capacitación en las áreas financiera, administrativa y de prestación de servicios públicos a las Municipalidades del país; a través de una gestión transparente, eficiente, eficaz y competitiva en el ámbito municipal, promoviendo acciones que permitan a los gobiernos locales fortalecer la gobernabilidad para la implementación de políticas, programas y proyectos que favorezcan el desarrollo sostenible de los municipios.

Visión Institucional

Ser la institución modelo del Estado en el tema de Gobierno Abierto, orientada al mejoramiento en la prestación de servicios de gestión municipal, que apoyando los procesos de descentralización y coadyuvando a que las municipalidades del país se transformen en gobiernos locales modernos, eficientes, eficaces y autosostenibles, sean capaces de priorizar y optimizar el uso de los recursos en la prestación de los servicios públicos municipales, para generar desarrollo y bienestar para la población de hoy y mañana.

Objetivo Estratégico años 2018 - 2020 (mediano plazo)		Objetivos Operativos año 2018 (corte plazo)		Programa, Subprograma y Proyecto	
No. Correlativo	Descripción	No. Correlativo	Descripción	Código Programático	Nombre de la categoría programática vinculada al objetivo
1	Fortalecer las capacidades técnicas, administrativas y financieras de las autoridades, funcionarios y empleados municipales, que permitan mejorar la gestión municipal y contribuya al desarrollo de los municipios	1	1. Proporcionar asistencia financiera a las Municipalidades del país, por medio del otorgamiento de préstamos, que les permita a los gobiernos locales mejorar y ampliar los servicios públicos municipales	11-00-000	ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES

ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS Y OPERATIVAS

Versión al: 01/08/2018

Página: 2 de 4

		2	<p>2. Proporcionar asistencia técnica a las Municipalidades del país, por medio de la realización de estudios técnicos de proyectos de inversión, así como mantenimiento de servicios de agua potable y análisis de laboratorio, que permitan a los gobiernos locales, mejorar y ampliar la prestación de los servicios públicos.</p>	12-00-000	ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES
		3	<p>3. Proporcionar asistencia administrativa y financiera a las municipalidades del país, por medio del fortalecimiento de las capacidades administrativas y financieras a empleados, funcionarios y autoridades municipales, que les permita mejorar la gestión administrativa y financiera.</p>	13-00-000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS Y OPERATIVAS

Versión al: 01/08/2018

Página: 3 de 4

Objetivo Estratégico años 2018 - 2020 (mediano plazo)		Objetivos Operativos año 2018 (corto plazo)		Programa, Subprograma y Proyecto	
No. Correlativo	Descripción	No. Correlativo	Descripción	Código Programático	Nombre de la categoría programática vinculada al objetivo
2	Contribuir de manera significativa con el REG vinculado a la disminución de la Desnutrición Crónica, por medio de la ejecución de obras de infraestructura de Agua y Saneamiento, así como con la planificación, supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento, desarrollo institucional del sector agua potable y saneamiento y desarrollo comunitario	1	Planificar, organizar, coordinar, ejecutar y supervisar los proyectos de agua potable y saneamiento en los municipios priorizados para mejorar la calidad de vida de los habitantes	14-00-000 14-00-001	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO


ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS Y OPERATIVAS

Versión al : 01/08/2018

Página: 4 de 4

Objetivo Estratégico años 2018 - 2020 (mediano plazo)		Objetivos Operativos año 2018 (corto plazo)		Programa, Subprograma y Proyecto	
No. Correlativo	Descripción	No. Correlativo	Descripción	Código Programático	Nombre de la categoría programática vinculada al objetivo
3	Contribuir de manera significativa con el mejoramiento de Caminos Terciarios, en el Polochic de los departamentos de Alta Verapaz e Izabal	1	Contribuir con el mejoramiento y mantenimiento de caminos rurales terciarios en la zona de Polochic, mejorando las vías de acceso vial en las comunidades de los departamentos de Alta Verapaz e Izabal	15-00-000	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL

Firma y Sello



Versión al: 01/08/2018

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMÚN

Fecha: 01/08/2018

Página: 1 de 5

Institución: 1120-0054-000-00

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)

Programa, proyecto central o común

11

ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES

Unidad Responsable:

0

Definición del Programa o Proyecto

Dicho programa se basa en lo que establece el artículo 4o. de la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Ley 1132 del Congreso de la República de Guatemala, y se crea con la finalidad de asignar recursos para Asistencia Crediticia a las Municipalidades con fondos propios del Instituto, de los cuales las municipalidades ejecutan obras de Agua y de Desarrollo Rural como mercados, terminales de buses, puentes, etc. obteniendo como resultados mejorar las condiciones de vida de los habitantes de diferentes comunidades. Es necesario además en la unidad ejecutora a cargo del Programa Fomento del Sector Municipal, para programar los egresos correspondientes a la recuperación de capital e intereses por préstamos otorgados a las municipalidades.

Acciones concretas para el cumplimiento de los objetivos operativos

Objetivo Operativo		Acciones de la categoría programática para el cumplimiento del Objetivo Operativo		Categoría Programática vinculada a la acción y Monto Aprobado			
No. del Objetivo identificado en el DTP 1	Descripción	No. Correlativo	Descripción	Código Programático	Descripción	Monto Aprobado (en Quetzales)	Monto Vigente (en Quetzales)
1	1. Proporcionar asistencia financiera a las Municipalidades del país, por medio del otorgamiento de préstamos, que les permita a los gobiernos locales mejorar y ampliar los servicios públicos municipales	1	Otorgar préstamos a Municipalidades	11-00-000-002-000	ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL	250,000,000.00	250,000,000.00
		2	Coordinar actividades de Dirección	11-00-000-001-000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	18,151,240.00	18,325,775.00

Versión al : 01/08/2018

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMÚN

Fecha: 01/08/2018

Página : 2 de 5

Institución: 1120-0054-000-00

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)

Programa, proyecto central o común

12

ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES

Unidad Responsable:

0

Definición del Programa o Proyecto

Mediante el programa se contempla la asistencia técnica en proyectos, asistencia técnica en la planificación y supervisión de obras de infraestructura, así como servicios de mantenimiento preventivo y /o correctivo de los servicios públicos municipales relacionados con agua; el Laboratorio de Agua, realiza muestreo y análisis de agua, de conformidad con las solicitudes de las municipalidades. La creación del programa se sustenta en lo que establece el artículo 4o. de la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Ley 1132 del Congreso de la República de Guatemala. Del servicio que se presta a las municipalidades se obtienen como resultado personas beneficiadas con los servicios de agua garantizados debido al mantenimiento y limpieza de pozos y la garantía que el agua que consumen es apta para uso humano.

Acciones concretas para el cumplimiento de los objetivos operativos

Objetivo Operativo		Acciones de la categoría programática para el cumplimiento del Objetivo Operativo		Categoría Programática vinculada a la acción y Monto Aprobado			
No. del Objetivo identificado en el DTP 1	Descripción	No. Correlativo	Descripción	Código Programático	Descripción	Monto Aprobado (en Quetzales)	Monto Vigente (en Quetzales)
2	2. Proporcionar asistencia técnica a las Municipalidades del país, por medio de la realización de estudios técnicos de proyectos de inversión, así como mantenimiento de servicios de agua potable y análisis de laboratorio, que permitan a los gobiernos locales, mejorar y ampliar la prestación de los servicios públicos.	1	a) Formular Proyectos	12-00-000-002-000	FORMULACIÓN DE PROYECTOS	2,312,076.00	2,905,249.00
		2	c) Brindar servicios de laboratorio de agua	12-00-000-004-000	SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA	1,276,962.00	1,350,925.00
		3	b) Brindar servicios de Mantenimiento de Sistemas de Agua Potable	12-00-000-003-000	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	944,606.00	1,223,914.00
		4	d) Coordinar Actividades de Dirección y Coordinación	12-00-000-001-000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	659,673.00	734,752.00

Versión al : 01/08/2018

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMÚN

Fecha: 01/08/2018

Página : 3 de 5

Institución: 1120-0054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)

Programa, proyecto central o común 13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

Unidad Responsable: 0

Definición del Programa o Proyecto

"Este programa impulsa procesos de Asistencia Administrativa, Capacitación y Gestión Social a mediano plazo para mejorar las capacidades de las municipalidades y otras instituciones locales, con la finalidad que los municipios estén en condiciones de absorber el traslado de competencias y administración de recursos, derivados del proceso de modernización y descentralización del Estado, lo que da como resultado final la capacidad instalada del recurso humano que labora en las Municipalidades. La creación del programa se fundamenta en lo que establece el artículo 4o. de la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Ley 1132 del Congreso de la República de Guatemala.

Acciones concretas para el cumplimiento de los objetivos operativos

Objetivo Operativo		Acciones de la categoría programática para el cumplimiento del Objetivo Operativo		Categoría Programática vinculada a la acción y Monto Aprobado			
No. del Objetivo identificado en el DTP 1	Descripción	No. Correlativo	Descripción	Código Programático	Descripción	Monto Aprobado (en Quetzales)	Monto Vigente (en Quetzales)
3	3. Proporcionar asistencia administrativa y financiera a las municipalidades del país, por medio del fortalecimiento de las capacidades administrativas y financieras a empleados, funcionarios y autoridades municipales, que les permita mejorar la gestión administrativa y financiera.	1	a) Coordinar actividades de Dirección	13-00-000-001-000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	398,834.00	429,003.00
		2	b) Brindar Capacitación Municipal	13-00-000-002-000	CAPACITACIÓN MUNICIPAL	1,327,380.00	1,319,291.00
		3	c) Brindar Capacitación en Gestión Social	13-00-000-003-000	GESTIÓN SOCIAL	722,258.00	825,900.00
		4	d) Brindar Asesoría Administrativa y financiera	13-00-000-004-000	ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1,531,590.00	1,525,721.00

Versión al : 01/08/2018

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMÚN

Fecha: 01/08/2018

Página : 4 de 5

Institución: 1120-0054-000-00

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)

Programa, proyecto central o común

14

PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA

Unidad Responsable:

0

Definición del Programa o Proyecto

Este programa se enfoca en dar cumplimiento al proceso de implementación de gestión por Resultados, en función de las prioridades de Gobierno, vinculadas al Pacto Hambre Cero, con la participación del instituto con este programa se logra la disminución de la morbilidad y mortalidad infantil, tomando en cuenta que el proyecto final es la ejecución de proyectos agua y saneamiento en comunidades del interior del país, a través de la realización de proyectos de acueductos, letrización, perforación y equipamiento de pozos, plantas de tratamiento de agua y de aguas residuales y construcción de sistemas de tratamiento y disposiciones de residuos sólidos.

Acciones concretas para el cumplimiento de los objetivos operativos

Objetivo Operativo		Acciones de la categoría programática para el cumplimiento del Objetivo Operativo		Categoría Programática vinculada a la acción y Monto Aprobado			
No. del Objetivo identificado en el DTP 1	Descripción	No. Correlativo	Descripción	Código Programático	Descripción	Monto Aprobado (en Quetzales)	Monto Vigente (en Quetzales)
1	Planificar, organizar, coordinar, ejecutar y supervisar los proyectos de agua potable y saneamiento en los municipios priorizados para mejorar la calidad de vida de los habitantes	1	Construcción de infraestructura de agua y saneamiento alcantarillados	14-00-001-000-001	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS	11,510,512.00	30,509,709.00
		2	Construcción de infraestructura de agua y saneamiento acueductos	14-00-001-000-002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	73,494,063.00	67,716,390.00
		3	a) Coordinar actividades de Dirección	14-00-000-001-000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	46,284,055.00	44,779,202.00
		4	b) Realizar Supervisiones y Asesorías Técnicas	14-00-000-002-000	SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA	23,848,966.00	11,829,603.00
		5	c) Realizar informes de Planificación de Proyectos	14-00-000-003-000	PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS	320,630.00	0.00
		6	d) Realizar informes que contribuyan al Desarrollo Institucional del Sector de Agua y Saneamiento	14-00-000-004-000	DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO	100,000.00	8,070,481.00
		7	e) Realizar informes de Desarrollo Comunitario	14-00-000-005-000	DESARROLLO COMUNITARIO	77,064,536.00	80,105,377.00

Versión al : 01/08/2018

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMÚN

Fecha: 01/08/2018

Página : 5 de 5

Institución: 1120-0054-000-00

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)

Programa, proyecto central o común

15

DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL

Unidad Responsable:

0

Definición del Programa o Proyecto

El programa está destinado al mejoramiento y mantenimiento de los caminos rurales y vías de acceso, al mejorar las actividades comerciales y el acceso a escuelas y centros de salud, al hacer énfasis en la participación ciudadana, para asegurar que las decisiones vinculadas al desarrollo local reflejen las necesidades y prioridades de la población beneficiada.

Acciones concretas para el cumplimiento de los objetivos operativos

Objetivo Operativo		Acciones de la categoría programática para el cumplimiento del Objetivo Operativo		Categoría Programática vinculada a la acción y Monto Aprobado			
No. del Objetivo identificado en el DTP 1	Descripción	No. Correlativo	Descripción	Código Programático	Descripción	Monto Aprobado (en Quetzales)	Monto Vigente (en Quetzales)
1	Contribuir con el mejoramiento y mantenimiento de caminos rurales terciarios en la zona de Polochic, mejorando las vías de acceso vial en las comunidades de los departamentos de Alta Verapaz e Izabal	1	a) Coordinar actividades de Dirección	15-00-000-001-000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0.00	2,967,000.00
		2	b) Realizar informes de supervisión, asesoría y mantenimiento de Infraestructura Vial	15-00-000-002-000	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	0.00	5,145,000.00

Firma y Sello



DESCRIPCIONES DE LA ACTIVIDAD CENTRAL, COMÚN O PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

Institución: 1120 - 0054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)

Actividad central, común o partidas no asignables a programas: 01

Unidad Responsable: 0

Definición de la actividad central, común o partidas no asignables a programas

ACTIVIDADES CENTRALES

Monto Aprobado

Q. 47,437,309.00

Como apoya esta categoría programática al logro de los objetivos institucionales

Esta categoría equivalente a programa tiene como objetivo incluir todas las actividades de soporte de los programas principales de la institución tal es el caso de Dirección Superior, Unidad Administrativa, Unidad Financiera, Dirección de Recursos Humanos, Dirección de Informática, Servicios Jurídicos, Servicios de Auditoría y Oficinas Regionales Alta Verapaz, Jutiapa, Zacapa, Huehuetenango, San Marcos, Petén, Quiché, Mazatenango y Quetzaltenango. El programa y sus actividades se fundamenta en la Ley Orgánica del Instituto de Fomento Municipal Decreto Ley 1132 del congreso de la República de Guatemala.

Firma y Sello



Institución:

No. Correlativo Del Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta Programada Aprobada	Meta Vigente	Categoría programática Asociada al Producto		Fecha de Inicio	Fecha Finalización
		Código	Denominación			Código	Descripción		

Firma y sello




REGISTRO DE INDICADORES

Reporte DTP5-Ejecución  
Presupuesto Año 2018  
Fecha: 01/08/2018  
Página : 1 de 6

Institución: 1120-0054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)

INDICADOR		Productos Asociados al Indicador		Fórmula	Meta de Indicador		Periodicidad / Frecuencia	Medios de Verificación	Notas Técnicas
No. Correlativo	Nombre del Indicador	No. Correlativo Del Producto	Nombre del Producto		Programado	Ejecución Acumulada			
5				5-11-0-0-2-0-2 - Préstamos Aprobados Por La Gerencia Del Instituto Para Beneficio De Municipalidades+5-11-0-0-2-0-3 - Préstamos Aprobados Por Junta Directiva Para Beneficio De Municipalidades/Préstamos A Otorgar	1.00 %	0.28 %	Cuatrimstral		Ninguna
		002	Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de Municipalidades						
		003	Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de Municipalidades						
7				5-12-0-0-2-0-1 - Informes De Asistencia Técnica De Formulación De Proyectos A Municipalidades/Informes De Asistencia Técnica De Formulación De Proyectos A Municipalidades	1.00 %	0.69 %	Cuatrimstral		Ninguna
		001	Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades						




REGISTRO DE INDICADORES

8		004	Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales	5-13-0-0-4-0-4 - Instrumentos Administrativos Y Financieros Para Autoridades, Funcionarios Y Empleados Municipales/Instrumentos Administrativos Y Financieros Para Autoridades, Funcionarios Y Empleados Municipales	1.00 %	0.63 %	Cuatrimestral	.	Ninguna.
---	--	-----	---	--	--------	--------	---------------	---	----------

Firma y sello




REGISTRO DE INDICADORES

9			002 Capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados  003 Capacitación en carrera administrativa municipal a autoridades, funcionarios y empleados	5-13-0-0-2-0-2 - Capacitación En Legislación Municipal A Autoridades, Funcionarios Y Empleados+5-13-0-0-2-0-3 - Capacitación En Carrera Administrativa Municipal A Autoridades, Funcionarios Y Empleados+5-13-0-0-3-0-2 - Capacitación En Educación Sanitaria Y Ambiental A Empleados Municipales Y Sociedad Civil Urbana Organizada+5-13-0-0-3-0-4 - Capacitaciones En Organización Y Participación Ciudadana Con Enfoque De Género A Empleados Municipales Y Sociedad Civil Urbana Organizada+5-13-0-0-4-0-2 - Asesoría En Administración Y Finanzas Para Autoridades, Funcionarios Y Empleados Municipales +5-13-0-0-4-0-3 - Capacitación En Administración Y Finanzas Para Autoridades, Funcionarios Y Empleados Municipales/Eventos De Capacitación	1.00 %	0.77 %	Cuatrimestral	.	Ninguna
---	--	--	---	--	--------	--------	---------------	---	---------

Firma y sello



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL  
 GUATEMALA  
 GERENTE

REGISTRO DE INDICADORES

Reporte DTP5-Ejecución  
Presupuesto Año 2018

Fecha: 01/08/2018

Página : 4 de 6

		002	Capacitación en educación sanitaria y ambiental a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada						
		004	Capacitaciones en organización y participación ciudadana con enfoque de género a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada						
		002	Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales						
		003	Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales						


Firma y sello



REGISTRO DE INDICADORES

10			<p>002 Capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados</p> <p>003 Capacitación en carrera administrativa municipal a autoridades, funcionarios y empleados</p>	<p>5-13-0-0-2-0-2 - Capacitación En Legislación Municipal A Autoridades, Funcionarios Y Empleados+5-13-0-0-2-0-3 - Capacitación En Carrera Administrativa Municipal A Autoridades, Funcionarios Y Empleados+5-13-0-0-3-0-4 - Capacitaciones En Organización Y Participación Ciudadana Con Enfoque De Género A Empleados Municipales Y Sociedad Civil Urbana Organizada+5-13-0-0-4-0-2 - Asesoría En Administración Y Finanzas Para Autoridades, Funcionarios Y Empleados Municipales +5-13-0-0-4-0-3 - Capacitación En Administración Y Finanzas Para Autoridades, Funcionarios Y Empleados Municipales/Eventos De Capacitación</p>	1.00 %	0.75 %	Cuatrimestral	.	<p>Los Eventos De Capacitación Que Corresponden A Este Indicador, Son Solo Los Que Están Como Resultado Institucional De La Débil Gestión Municipal</p>
----	--	--	--	---	--------	--------	---------------	---	---

Firma y sello



REGISTRO DE INDICADORES


Reporte DTP5-Ejecución  
Presupuesto Año 2018

Fecha: 01/08/2018

Página : 6 de 6

		004	Capacitaciones en organización y participación ciudadana con enfoque de género a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada						
		002	Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales						
		003	Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales						

Firma y sello

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 11200054  
 - ENTIDAD - PROGRAMA -  
 DEL MES ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 01/08/2018  
 HORA : 8:06.09  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPRMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11200054	INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)											
01	ACTIVIDADES CENTRALES	47,437,309.00	-1,315,911.00	46,121,398.00	0.00	31,370,372.69	21,137,936.78	21,137,936.78	14,751,025.31	24,983,461.22	0.00	45.83
11	ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES	268,151,240.00	174,535.00	268,325,775.00	0.00	84,709,956.71	84,360,362.34	84,360,362.34	183,615,818.29	183,965,412.66	0.00	31.44
12	ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES	5,193,317.00	1,021,523.00	6,214,840.00	0.00	4,539,540.31	3,091,056.09	3,091,056.09	1,675,299.69	3,123,783.91	0.00	49.74
13	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,980,062.00	119,853.00	4,099,915.00	0.00	2,333,447.55	1,533,557.14	1,533,557.14	1,766,467.45	2,566,357.86	0.00	37.40
14	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	232,622,762.00	10,388,000.00	243,010,762.00	44,984,206.85	97,810,950.68	61,272,936.21	61,272,936.21	145,199,811.32	181,737,825.79	0.00	25.21
15	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	0.00	8,112,000.00	8,112,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	7,872,000.00	8,112,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11200054 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)	557,384,690.00	18,500,000.00	575,884,690.00	44,984,206.85	221,004,267.94	171,395,848.56	171,395,848.56	354,880,422.06	404,488,841.44	0.00	29.76

**Sistema de Contabilidad Intearada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 11200054  
 - ENTIDAD - FUENTE DE FINANCIAMIENTO -  
 DEL MES ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 01/08/2018  
 HORA : 9:40.36  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
<b>11200054</b>	<b>INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)</b>											
11	INGRESOS CORRIENTES	28,875,000.00	0.00	28,875,000.00	2,220,000.00	13,583,205.64	10,475,243.55	10,475,243.55	15,291,794.36	18,399,756.45	0.00	36.28
12	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	0.00	18,500,000.00	18,500,000.00	0.00	2,975,813.42	817,705.85	817,705.85	15,524,186.58	17,682,294.15	0.00	4.42
31	INGRESOS PROPIOS	148,895,941.00	-4,252,452.00	144,643,489.00	0.00	34,634,047.51	22,064,031.99	22,064,031.99	110,009,441.49	122,579,457.01	0.00	15.25
32	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	179,613,749.00	4,252,452.00	183,866,201.00	0.00	89,749,130.30	89,126,154.83	89,126,154.83	94,117,070.70	94,740,046.17	0.00	48.47
52	PRÉSTAMOS EXTERNOS	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	38,778,136.00	24,259,780.81	8,397,333.71	8,397,333.71	75,740,219.19	91,602,666.29	0.00	8.40
61	DONACIONES EXTERNAS	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	3,986,070.85	55,802,290.26	40,515,378.63	40,515,378.63	44,197,709.74	59,484,621.37	0.00	40.52
<b>TOTAL</b>	<b>11200054 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)</b>	<b>557,384,690.00</b>	<b>18,500,000.00</b>	<b>575,884,690.00</b>	<b>44,984,206.85</b>	<b>221,004,267.94</b>	<b>171,395,848.56</b>	<b>171,395,848.56</b>	<b>354,880,422.06</b>	<b>404,488,841.44</b>	<b>0.00</b>	<b>29.76</b>

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 11200054  
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 01/08/2018  
 HORA : 9:38.56  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11200054-0201 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM) - UDAF - INFOM	307,657,067.00	0.00	307,657,067.00	0.00	122,953,317.26	110,122,912.35	110,122,912.35	184,703,749.74	197,534,154.65	0.00	35.79
11200054-0203 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM) - FOMENTO DEL SECTOR MUNICIPAL FSM I	17,104,861.00	0.00	17,104,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,104,861.00	17,104,861.00	0.00	0.00
11200054-0206 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM) - COORDINACION DONACION JAPONESA	1,989.00	0.00	1,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,989.00	1,989.00	0.00	0.00
11200054-0209 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM) - PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
11200054-0212 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM) - COORDINADORA PRÉSTAMO JBIC GT-P5	0.00	8,112,000.00	8,112,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	7,872,000.00	8,112,000.00	0.00	0.00
11200054-0301 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM) - FONDO NACIONAL UNEPAR	32,251,773.00	10,388,000.00	42,639,773.00	2,220,000.00	17,748,879.61	12,360,223.87	12,360,223.87	24,890,893.39	30,279,549.13	0.00	28.99
11200054-0306 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM) - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO	200,367,000.00	0.00	200,367,000.00	42,764,206.85	80,062,071.07	48,912,712.34	48,912,712.34	120,304,928.93	151,454,287.66	0.00	24.41
<b>TOTAL :</b>	<b>557,384,690.00</b>	<b>18,500,000.00</b>	<b>575,884,690.00</b>	<b>44,984,206.85</b>	<b>221,004,267.94</b>	<b>171,395,848.56</b>	<b>171,395,848.56</b>	<b>354,880,422.06</b>	<b>404,488,841.44</b>	<b>0.00</b>	<b>29.76</b>

**Sistema de Contabilidad Intearada Gubernamental**  
**Eiecución de Ingresos - Reportes - Informacion Consolidada**  
**Grupos Dinamicos de Inaresos**  
 Expresado en Quetzales  
 Entidad = 11200054  
 - Entidad - Fuente de financiamiento -  
 DEL MES ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA :1 DE 1  
 FECHA :01/08/2018  
 HORA : 8:00.05  
 REPORTE : R00815310.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PERCIBIDO	DEVENGADO	%EJECUCION
11200-054	INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)						
11	INGRESOS CORRIENTES	28,875,000.00	0.00	28,875,000.00	17,294,672.00	20,303,119.00	70.31
12	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	0.00	18,500,000.00	18,500,000.00	0.00	18,500,000.00	100.00
31	INGRESOS PROPIOS	148,895,941.00	0.00	148,895,941.00	96,394,010.64	96,394,010.64	64.74
32	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	179,613,749.00	0.00	179,613,749.00	0.00	0.00	0.00
52	PRÉSTAMOS EXTERNOS	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00
61	DONACIONES EXTERNAS	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	68,842,425.00	68,842,425.00	68.84
<b>TOTAL</b>	<b>11200-054 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)</b>	<b>557,384,690.00</b>	<b>18,500,000.00</b>	<b>575,884,690.00</b>	<b>182,531,107.64</b>	<b>204,039,554.64</b>	

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11200054, PROGRAMA = 14

- ENTIDAD - ACTIVIDAD U OBRA -

DEL MES ENERO AL MES DE JULIO

Reporte Consolidado

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 01/08/2018  
 HORA : 10:10.07  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>11200054 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)</b>											
14 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	46,284,055.00	-1,504,853.00	44,779,202.00	0.00	19,066,428.30	13,630,627.60	13,630,627.60	25,712,773.70	31,148,574.40	0.00	30.44
14 00 000 002 000 SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA	23,848,966.00	-12,019,363.00	11,829,603.00	0.00	3,069,533.57	769,368.42	769,368.42	8,760,069.43	11,060,234.58	0.00	6.50
14 00 000 003 000 PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS	320,630.00	-320,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 00 000 004 000 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO	100,000.00	7,970,481.00	8,070,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,070,481.00	8,070,481.00	0.00	0.00
14 00 000 005 000 DESARROLLO COMUNITARIO	77,064,536.00	3,040,841.00	80,105,377.00	0.00	58,843,206.07	40,556,072.80	40,556,072.80	23,262,170.93	39,549,304.20	0.00	50.63
14 00 001 000 001 CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS	11,510,512.00	18,999,197.00	30,509,709.00	24,675,509.00	951,594.02	623,411.98	623,411.98	29,558,114.98	29,886,297.02	0.00	2.04
14 00 001 000 002 CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	73,494,063.00	-5,777,673.00	67,716,390.00	20,308,697.85	17,880,188.72	5,693,455.41	5,693,455.41	49,836,201.28	62,022,934.59	0.00	8.41
<b>TOTAL 11200054 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)</b>	<b>232,622,762.00</b>	<b>10,388,000.00</b>	<b>243,010,762.00</b>	<b>44,984,206.85</b>	<b>97,810,950.68</b>	<b>61,272,936.21</b>	<b>61,272,936.21</b>	<b>145,199,811.32</b>	<b>181,737,826.79</b>	<b>0.00</b>	<b>25.21</b>

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 11200054

PAGINA : 1 DE 3  
 FECHA : 01/08/2018  
 HORA : 8:12.20  
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11200054-0201 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM) - UDAF - INFOM											
01 ACTIVIDADES CENTRALES SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	17,514,442.00	2,437,608.00	19,952,050.00	0.00	14,421,928.63	9,923,039.66	9,923,039.66	5,530,121.37	10,029,010.34	0.00	49.73
01 00 000 002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	11,203,916.00	-1,365,422.00	9,838,494.00	0.00	6,603,973.72	4,447,306.78	4,447,306.78	3,234,520.28	5,391,187.22	0.00	45.20
01 00 000 003 000 SERVICIOS FINANCIEROS	6,143,270.00	1,195,701.00	7,338,971.00	0.00	5,085,335.41	3,416,142.72	3,416,142.72	2,253,635.59	3,922,828.28	0.00	46.55
01 00 000 004 000 RECURSOS HUMANOS	8,538,894.00	-3,773,273.00	4,765,621.00	0.00	2,562,880.39	1,668,092.41	1,668,092.41	2,202,740.61	3,097,528.59	0.00	35.00
01 00 000 005 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,142,135.00	-32,343.00	1,109,792.00	0.00	404,155.24	285,990.46	285,990.46	705,636.76	823,801.54	0.00	25.77
01 00 000 006 000 SERVICIOS DE AUDITORÍA	2,157,117.00	139,325.00	2,296,442.00	0.00	1,669,268.76	990,444.19	990,444.19	627,173.24	1,305,997.81	0.00	43.13
01 00 000 007 000 SERVICIOS JURÍDICOS	737,535.00	82,493.00	820,028.00	0.00	622,830.54	406,920.56	406,920.56	197,197.46	413,107.44	0.00	49.62
TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA	47,437,309.00	-1,315,911.00	46,121,398.00	0.00	31,370,372.69	21,137,936.78	21,137,936.78	14,751,025.31	24,983,461.22	0.00	45.83
TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES	47,437,309.00	-1,315,911.00	46,121,398.00	0.00	31,370,372.69	21,137,936.78	21,137,936.78	14,751,025.31	24,983,461.22	0.00	45.83
11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES SIN SUBPROGRAMA											
11 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	1,046,379.00	174,535.00	1,220,914.00	0.00	1,019,625.59	670,031.22	670,031.22	201,288.41	550,882.78	0.00	54.88
11 00 000 002 000 ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL	250,000,000.00	0.00	250,000,000.00	0.00	83,690,331.12	83,690,331.12	83,690,331.12	166,309,668.88	166,309,668.88	0.00	33.48
TOTAL 11 00 SIN SUBPROGRAMA	251,046,379.00	174,535.00	251,220,914.00	0.00	84,709,956.71	84,360,362.34	84,360,362.34	166,510,957.29	166,860,551.66	0.00	33.58
TOTAL 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES	251,046,379.00	174,535.00	251,220,914.00	0.00	84,709,956.71	84,360,362.34	84,360,362.34	166,510,957.29	166,860,551.66	0.00	33.58
12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES SIN SUBPROGRAMA											
12 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	659,673.00	75,079.00	734,752.00	0.00	614,271.67	401,169.49	401,169.49	120,480.33	333,582.51	0.00	54.60
12 00 000 002 000 FORMULACIÓN DE PROYECTOS	2,312,076.00	593,173.00	2,905,249.00	0.00	2,182,224.99	1,483,011.63	1,483,011.63	723,024.01	1,422,237.37	0.00	51.05
12 00 000 003 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	944,606.00	279,308.00	1,223,914.00	0.00	865,818.82	599,933.58	599,933.58	358,095.18	623,980.42	0.00	49.02
12 00 000 004 000 SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA	1,276,962.00	73,963.00	1,350,925.00	0.00	877,224.83	606,941.39	606,941.39	473,700.17	743,983.61	0.00	44.93
TOTAL 12 00 SIN SUBPROGRAMA	5,193,317.00	1,021,523.00	6,214,840.00	0.00	4,539,540.31	3,091,056.09	3,091,056.09	1,675,299.69	3,123,783.91	0.00	49.74
TOTAL 12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES	5,193,317.00	1,021,523.00	6,214,840.00	0.00	4,539,540.31	3,091,056.09	3,091,056.09	1,675,299.69	3,123,783.91	0.00	49.74
13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL SIN SUBPROGRAMA											
13 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	398,834.00	30,169.00	429,003.00	0.00	300,774.03	185,077.43	185,077.43	128,228.97	243,925.57	0.00	43.14
13 00 000 002 000 CAPACITACIÓN MUNICIPAL	1,327,380.00	-8,089.00	1,319,291.00	0.00	653,253.93	429,329.25	429,329.25	666,037.07	889,961.75	0.00	32.54
13 00 000 003 000 GESTIÓN SOCIAL	722,258.00	103,642.00	825,900.00	0.00	627,482.05	423,175.07	423,175.07	198,417.95	402,724.93	0.00	51.24
13 00 000 004 000 ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1,531,590.00	-5,869.00	1,525,721.00	0.00	751,937.54	495,975.39	495,975.39	773,783.46	1,029,745.61	0.00	32.51
TOTAL 13 00 SIN SUBPROGRAMA	3,980,062.00	119,853.00	4,099,915.00	0.00	2,333,447.55	1,533,557.14	1,533,557.14	1,766,467.45	2,566,357.86	0.00	37.40
TOTAL 13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,980,062.00	119,853.00	4,099,915.00	0.00	2,333,447.55	1,533,557.14	1,533,557.14	1,766,467.45	2,566,357.86	0.00	37.40
TOTAL 11200054-0201 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM) - UDAF - INFOM	307,657,067.00	0.00	307,657,067.00	0.00	122,953,317.26	110,122,912.35	110,122,912.35	184,703,749.74	197,534,154.65	0.00	35.75
11200054-0203 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM) - FOMENTO DEL SECTOR MUNICIPAL FSM I											
11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES SIN SUBPROGRAMA											
11 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	17,104,861.00	0.00	17,104,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,104,861.00	17,104,861.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 11200054

PAGINA : 2 DE 3  
 FECHA : 01/08/2018  
 HORA : 8:12:20  
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	11 00 SIN SUBPROGRAMA	17,104,861.00	0.00	17,104,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,104,861.00	17,104,861.00	0.00	0.00
TOTAL	11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES	17,104,861.00	0.00	17,104,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,104,861.00	17,104,861.00	0.00	0.00
TOTAL	11200054-0203 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM) - FOMENTO DEL SECTOR MUNICIPAL FSM I	17,104,861.00	0.00	17,104,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,104,861.00	17,104,861.00	0.00	0.00
11200054-0206	INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM) - COORDINACION DONACION JAPONESA											
14	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA											
14 00	SIN SUBPROGRAMA											
14 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	1,989.00	0.00	1,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,989.00	1,989.00	0.00	0.00
TOTAL	14 00 SIN SUBPROGRAMA	1,989.00	0.00	1,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,989.00	1,989.00	0.00	0.00
TOTAL	14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	1,989.00	0.00	1,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,989.00	1,989.00	0.00	0.00
TOTAL	11200054-0206 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM) - COORDINACION DONACION JAPONESA	1,989.00	0.00	1,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,989.00	1,989.00	0.00	0.00
11200054-0209	INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM) - PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL											
14	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA											
14 00	SIN SUBPROGRAMA											
14 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
TOTAL	14 00 SIN SUBPROGRAMA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
TOTAL	14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11200054-0209 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM) - PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
11200054-0212	INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM) - COORDINADORA PRÉSTAMO JBIC GT-P5											
15	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL											
15 00	SIN SUBPROGRAMA											
15 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0.00	2,967,000.00	2,967,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	2,727,000.00	2,967,000.00	0.00	0.00
15 00 000 002 000	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	0.00	5,145,000.00	5,145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,145,000.00	5,145,000.00	0.00	0.00
TOTAL	15 00 SIN SUBPROGRAMA	0.00	8,112,000.00	8,112,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	7,872,000.00	8,112,000.00	0.00	0.00
TOTAL	15 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	0.00	8,112,000.00	8,112,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	7,872,000.00	8,112,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11200054-0212 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM) - COORDINADORA PRÉSTAMO JBIC GT-P5	0.00	8,112,000.00	8,112,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	7,872,000.00	8,112,000.00	0.00	0.00
11200054-0301	INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM) - FONDO NACIONAL UNEPAR											
14	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA											
14 00	SIN SUBPROGRAMA											
14 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	28,504,822.00	-2,500,049.00	26,004,773.00	0.00	15,526,839.18	10,944,270.48	10,944,270.48	10,477,933.82	15,060,502.52	0.00	42.09
14 00 001 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	3,746,951.00	12,888,049.00	16,635,000.00	2,220,000.00	2,222,040.43	1,415,953.39	1,415,953.39	14,412,959.57	15,219,046.61	0.00	8.51
TOTAL	14 00 SIN SUBPROGRAMA	32,251,773.00	10,388,000.00	42,639,773.00	2,220,000.00	17,748,879.61	12,360,223.87	12,360,223.87	24,890,893.39	30,279,549.13	0.00	28.99
TOTAL	14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	32,251,773.00	10,388,000.00	42,639,773.00	2,220,000.00	17,748,879.61	12,360,223.87	12,360,223.87	24,890,893.39	30,279,549.13	0.00	28.99

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 11200054

PAGINA : 3 DE 3  
 FECHA : 01/08/2018  
 HORA : 8:12.20  
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	11200054-0301 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM) - FONDO NACIONAL UNEPAR	32,251,773.00	10,388,000.00	42,639,773.00	2,220,000.00	17,748,879.61	12,360,223.87	12,360,223.87	24,890,893.39	30,279,549.13	0.00	28.95
11200054-0306	INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM) - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO											
14	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA											
14 00	SIN SUBPROGRAMA											
14 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	17,775,244.00	995,196.00	18,770,440.00	0.00	3,539,589.12	2,686,357.12	2,686,357.12	15,230,850.88	16,084,082.88	0.00	14.31
14 00 000 002 000	SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA	23,848,966.00	-12,019,363.00	11,829,603.00	0.00	3,069,533.57	769,368.42	769,368.42	8,760,069.43	11,060,234.58	0.00	6.50
14 00 000 003 000	PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS	320,630.00	-320,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 00 000 004 000	DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO	100,000.00	7,970,481.00	8,070,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,070,481.00	8,070,481.00	0.00	0.00
14 00 000 005 000	DESARROLLO COMUNITARIO	77,064,536.00	3,040,841.00	80,105,377.00	0.00	56,843,206.07	40,556,072.80	40,556,072.80	23,262,170.93	39,549,304.20	0.00	50.63
14 00 001 000 001	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS	11,510,512.00	18,999,197.00	30,509,709.00	24,675,509.00	951,594.02	623,411.98	623,411.98	29,558,114.98	29,886,297.02	0.00	2.04
14 00 001 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	69,747,112.00	-18,665,722.00	51,081,390.00	18,088,697.85	15,658,148.29	4,277,502.02	4,277,502.02	35,423,241.71	46,803,887.98	0.00	8.37
TOTAL	14 00 SIN SUBPROGRAMA	200,367,000.00	0.00	200,367,000.00	42,764,206.85	80,062,071.07	48,912,712.34	48,912,712.34	120,304,928.93	151,454,287.66	0.00	24.41
TOTAL	14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	200,367,000.00	0.00	200,367,000.00	42,764,206.85	80,062,071.07	48,912,712.34	48,912,712.34	120,304,928.93	151,454,287.66	0.00	24.41
TOTAL	11200054-0306 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM) - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO	200,367,000.00	0.00	200,367,000.00	42,764,206.85	80,062,071.07	48,912,712.34	48,912,712.34	120,304,928.93	151,454,287.66	0.00	24.41

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales  
**PROGRAMA = 11**  
**- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA -**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO**

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 01/08/2018  
 HORA : 8:13.57  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR OEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11200054-0201	INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM) - UDAF - INFOM	251,046,379.00	174,535.00	251,220,914.00	0.00	84,709,956.71	84,360,362.34	84,360,362.34	166,510,957.29	166,860,551.66	0.00	33.58
11200054-0203	INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM) - FOMENTO DEL SECTOR MUNICIPAL FSM I	17,104,861.00	0.00	17,104,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,104,861.00	17,104,861.00	0.00	0.00
TOTAL		<b>268,151,240.00</b>	<b>174,535.00</b>	<b>268,325,775.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,709,956.71</b>	<b>84,360,362.34</b>	<b>84,360,362.34</b>	<b>183,615,818.29</b>	<b>183,965,412.66</b>	<b>0.00</b>	<b>31.44</b>

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11200054, PROGRAMA = 11  
 - ENTIDAD - PROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA -  
 DEL MES ENERO AL MES JULIO

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 01/08/2018  
 HORA : 10:13.25  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>11200054</b>	<b>INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)</b>										
<b>11</b>	<b>ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES</b>										
11 00 000 001 000	18,151,240.00	174,535.00	18,325,775.00	0.00	1,019,625.59	670,031.22	670,031.22	17,306,149.41	17,655,743.78	0.00	3.66
11 00 000 002 000	250,000,000.00	0.00	250,000,000.00	0.00	83,690,331.12	83,690,331.12	83,690,331.12	166,309,668.88	166,309,668.88	0.00	33.48
<b>TOTAL 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES</b>	<b>268,151,240.00</b>	<b>174,535.00</b>	<b>268,325,775.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,709,956.71</b>	<b>84,360,362.34</b>	<b>84,360,362.34</b>	<b>183,615,818.29</b>	<b>183,965,412.66</b>	<b>0.00</b>	<b>31.44</b>
<b>TOTAL 11200054 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)</b>	<b>268,151,240.00</b>	<b>174,535.00</b>	<b>268,325,775.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,709,956.71</b>	<b>84,360,362.34</b>	<b>84,360,362.34</b>	<b>183,615,818.29</b>	<b>183,965,412.66</b>	<b>0.00</b>	<b>31.44</b>

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PROGRAMA = 14  
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 01/08/2018  
 HORA : 8:15.03  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11200054-0206 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM) - COORDINACION DONACION JAPONESA	1,989.00	0.00	1,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,989.00	1,989.00	0.00	0.00
11200054-0209 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM) - PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
11200054-0301 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM) - FONDO NACIONAL UNEPAR	32,251,773.00	10,388,000.00	42,639,773.00	2,220,000.00	17,748,879.61	12,360,223.87	12,360,223.87	24,890,893.39	30,279,549.13	0.00	28.99
11200054-0306 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM) - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO	200,367,000.00	0.00	200,367,000.00	42,764,206.85	80,062,071.07	48,912,712.34	48,912,712.34	120,304,928.93	151,454,287.66	0.00	24.41
<b>TOTAL :</b>	<b>232,622,762.00</b>	<b>10,388,000.00</b>	<b>243,010,762.00</b>	<b>44,984,206.85</b>	<b>97,810,950.68</b>	<b>61,272,936.21</b>	<b>61,272,936.21</b>	<b>145,199,811.32</b>	<b>181,737,825.79</b>	<b>0.00</b>	<b>25.21</b>





Ejecución Física y Financiera de Proyectos de Inversión

ENTIDAD = 11200054

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 de 6

FECHA : 01/08/2018

HORA : 8:35.00

REPORTE : R00818630.rpt

Ejercicio 2018

PG	SP	PY	ACT	OBR	SNIP	Descripcioin	Estado Segeplan	UBG	Metas Físicas				Presupuesto Financiero				
									Unidad de Medida	Inicial	Vigente	Ejecutado	%Ejec	Asignado	Vigente	Devengado	%Ejec
					185989	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA TRES CRUCES MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	PENDIENTE	1226	Metro	0	2,865	0.00	0.00	0.00	710,000.00	0.00	0.00
					186007	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO YERBABUENA CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO	PENDIENTE	0401	Metro	0	6,846	176.00	2.57	0.00	1,536,636.00	28,867.90	1.88
					188940	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTÓN PACAJÁ II, ALDEA LEMOA, SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	APROBADO	1401	Metro	0	4,535	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
<b>306</b>						<b>AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO</b>								<b>81,257,624.00</b>	<b>81,591,099.00</b>	<b>4,900,914.00</b>	<b>6.01</b>
					<b>0100</b>	<b>Programa de agua potable y saneamiento para el desarrollo humano fase I</b>								<b>81,257,624.00</b>	<b>81,591,099.00</b>	<b>4,900,914.00</b>	<b>6.01</b>
					<b>14</b>	<b>PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>								<b>81,257,624.00</b>	<b>81,591,099.00</b>	<b>4,900,914.00</b>	<b>6.01</b>
					<b>00</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>								<b>81,257,624.00</b>	<b>81,591,099.00</b>	<b>4,900,914.00</b>	<b>6.01</b>
					<b>001</b>	<b>INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO</b>								<b>81,257,624.00</b>	<b>81,591,099.00</b>	<b>4,900,914.00</b>	<b>6.01</b>
					<b>000 001</b>	<b>CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS</b>								<b>11,510,512.00</b>	<b>30,509,709.00</b>	<b>623,411.98</b>	<b>2.04</b>
					95000	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA BUENA VISTA SAN JUAN OSTUNCALCO QUETZALTENANGO	APROBADO	0909	Vivienda	0	525	525.00	100.00	0.00	951,595.00	623,411.98	65.51
					153671	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	PENDIENTE	1202	Metro	0	8,560	0.00	0.00	0.00	4,882,605.00	0.00	0.00
					153676	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS.	PENDIENTE	1227	Metro	16,776	2,745	0.00	0.00	4,939,563.00	1,530,838.00	0.00	0.00
					153750	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS	PENDIENTE	1219	Metro	0	7,373	0.00	0.00	0.00	3,017,679.00	0.00	0.00
					153759	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS	PENDIENTE	1214	Metro	0	2,798	0.00	0.00	0.00	2,159,391.00	0.00	0.00
					169863	REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA EL NARANJO CUBULCO BAJA VERAPAZ	PENDIENTE	1504	Vivienda	0	385	11.00	2.86	0.00	3,509,632.00	0.00	0.00
					169864	REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA CHICUSTIN, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	PENDIENTE	1504	Vivienda	25	125	3.00	2.40	4,158,811.00	3,031,144.00	0.00	0.00
					169874	REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA PACUX, RABINAL, BAJA VERAPAZ	PENDIENTE	1503	Metro	480	2,400	113.00	4.71	2,412,138.00	1,292,603.00	0.00	0.00



Ejecución Física y Financiera de Proyectos de Inversión

ENTIDAD = 11200054

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 de 6

FECHA : 01/08/2018

HORA : 8:35.00

REPORTE : R00818630.rpt

Ejercicio 2018

PG	SP	PY	ACT	OBR	SNIP	Descripcioin	Estado Segeplan	UBG	Metas Físicas				Presupuesto Financiero				
									Unidad de Medida	Inicial	Vigente	Ejecutado	%Ejec	Asignado	Vigente	Devengado	%Ejec
					94978	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA NINCHIM MUNICIPIO CONCEPCION TUTUAPA DEPARTAMENTO SAN MARCOS	APROBADO	1206	Metro	0	380	380.00	100.00	0.00	51,838.00	51,837.94	100.00
					94984	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION 16 COMUNIDADES MICROREGIONES II III IV Y V ZONA REINA SAN MIGUEL USPANTAN QUICHE	APROBADO	1415	Vivienda	0	289	224.00	77.51	0.00	3,421,077.00	1,201,891.24	35.13
					94985	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEAS LAS CAMELIAS NUEVA ESPERANZA Y SAN JOAQUIN MUNICIPIO SAYAXCHE DEPARTAMENTO PETEN	APROBADO	1710	Metro	0	10,620	9,983.00	94.00	0.00	2,330,497.00	1,511,531.07	64.86
					94987	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON SAN JOSE PACAYAL ALDEA SAN PEDRO CUTZAN MUNICIPIO DE CHICACAO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ	APROBADO	1013	Vivienda	0	5	5.00	100.00	0.00	62,924.00	62,923.68	100.00
					94988	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL COYO MUNICIPIO SAYAXCHE DEPARTAMENTO PETEN	APROBADO	1710	Metro	0	1,948	0.00	0.00	0.00	1,229,256.00	0.00	0.00
					94992	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB EL ASINTAL RETALHULEU	APROBADO	1109	Metro	0	13,703	0.00	0.00	0.00	3,355,456.00	0.00	0.00
					97172	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION SECTOR CHUCHUENO CASERIO CENTRAL ALDEA LOS ENCUENTROS SOLOLA SOLOLA	APROBADO	0701	Metro	0	165	162.00	98.18	0.00	4,506.00	4,506.00	100.00
					153650	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	PENDIENTE	1202	Metro	90,356	41,011	0.00	0.00	24,676,914.00	14,522,220.00	0.00	0.00
					153745	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS.	PENDIENTE	1219	Metro	45,054	11,926	0.00	0.00	4,964,938.00	2,279,821.00	0.00	0.00
					169823	REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHICRUZ, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	PENDIENTE	1504	Metro	1,480	0	0.00	0.00	889,266.00	0.00	0.00	0.00
					169862	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIAS EL NARANJO Y CHICUSTIN CUBULCO BAJA VERAPAZ	PENDIENTE	1504	Metro	0	25,060	834.00	3.33	0.00	1,598,019.00	0.00	0.00
					169866	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO COLONIA PACUX, RABINAL, BAJA VERAPAZ	PENDIENTE	1503	Metro	660	3,300	55.00	1.67	2,038,214.00	1,640,903.00	0.00	0.00
					169927	REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHITOMAX, CUBULCO, BAJA VERAPAZ.	APROBADO	1504	Metro	2,080	10,400	0.00	0.00	2,914,382.00	2,812,315.00	0.00	0.00
					188890	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS	PENDIENTE	1214	Metro	20,513	7,385	0.00	0.00	5,524,233.00	3,788,486.00	0.00	0.00

