

Plan Anual de Ejecución


Mes reportado: Marzo / 2022

Proyecto / Programa: PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO (FASE I)

Organismo ejecutor: Instituto de Fomento Municipal

Número de Préstamo	BID-2242/BL-GU	Fecha de última actualización	18/04/2022
Código Presupuestario	5204020110	Fecha del Decreto	08/11/2012
Organismo Financiero	BID	Fecha de Suscripción	08/11/2012
Moneda del Préstamo	USD	Fecha de Vigencia	08/11/2012
Monto contratado	50.000.000.00	Fecha de Elegibilidad	07/05/2013
Monto contratado Entidad ejecutora	50.000.000.00	Fecha de cierre actual	31/10/2022
Monto Entidad Ejecutora Dolares	50.000.000.00	Meses de Prórroga	0
Monto contratado Entidad ejecutora Q.	384.015.000.00	Plazo de ejecución	95,00%
Desembolsos realizados a la fecha	43.200.000.00 \$7 50%	Monto por desembolsar USD\$	6.200.000.00 12.40%

Gráfica de Ejecución



Tipo de cambio: 7.6803 X 1 USD



12

Ejecución Presupuestaria Anual		Desembolsos Mensuales Marzo		Indicadores de Avance Anuales 2022		Total
Asignación Presupuestaria anual	42.600.000,00	Desembolso planificado en el mes	4.000,00	Desembolsos Acumulados del Año	0	Ejecución Financiera 0,00%
Presupuesto Vigente anual	42.600.000,00	Desembolso realizado en el mes	0,00	Porcentaje de desembolsos realizados en el año Vs. Porcentaje de desembolsos	0,00% / 23,53%	
Presupuesto Devengado	22.356.897,55	Diferencia	4.000,00	Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs. Porcentaje de Gastos Planificados	20,61% / 26,70%	
Porcentaje de Ejecución	52,24%	Próximo desembolso del mes	Amb	Plazo de ejecución Actual	95,00%	
		Presupuesto planificado próximo	6.200,00	Desembolsos Anuales Vs. Presupuesto Vigente Anual	2517,6471	

R

Metas año fiscal

Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I		Meta cuatrimestre II		Meta cuatrimestre III		Meta anual	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Componente: Desarrollo institucional del Sector									
P2. Entidad rectora de la calidad de agua para consumo humano fortalecida	Unidad	0		0		1		1	
Componente: Inversiones en infraestructura									
P4. Sistemas de Agua Potable y/o Saneamiento Comunidades Rurales Desafiadas (sistemas)	Unidad	0		0		3		3	
P8. Sistemas Periurbanos y Urbanos con solución de Agua Potable Construidos y Rehabilitados	Unidad	0		2		3		5	
P9. Sistemas Periurbanos y Urbanos con solución de Saneamiento Construidos y Rehabilitados	Unidad	0		2		3		5	
Componente: Desarrollo comunitario y fortalecimiento municipal para la prestación de servicios de agua y saneamiento									
P12. Gobiernos Municipales Fortalecidos en prestación de servicios de agua potable y Saneamiento	Unidad	1		2		3		6	
P13. Personas de las Municipalidad Capacitadas	Unidad	10		20		90		60	

Plan Adquisiciones Año Fiscal

Adquisición	Método	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adujudación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Desarrollo Institucional del Sector											
P2. Entidad rectora de la calidad de agua para consumo humano fortalecida											
Equipo de Control	Licitación Pública Nacional	27/02/2022		22/03/2022		17/05/2022		29/09/2022		10/10/2022	
Equipo de Generación de Hipoclorito de Sodio	Licitación Pública Nacional	28/02/2022		22/03/2022		17/05/2022		29/09/2022		10/10/2022	
Equipo de Monitoreo de la Calidad del Agua	Licitación Pública Internacional	28/02/2022		22/03/2022		27/05/2022		18/11/2022		29/11/2022	
Inversiones en infraestructura											
P8. Sistemas Periurbanos y Urbanos con solución de Agua Potable Construidos y Rehabilitados											
Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable en las cabeceras Municipales de San Pablo del Departamento de San Marcos, República de Guatemala.	Licitación Pública Internacional	20/04/2018		25/04/2018		25/04/2018		25/04/2018		04/06/2018	
Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable Serrano en las cabeceras Municipales de San José El Rodeo del Departamento de San Marcos, República de Guatemala.	Licitación Pública Internacional	20/04/2018		25/04/2018		25/04/2018		25/04/2018		25/04/2018	
Mejoramiento de Agua Potable cabecera municipal de Esquipulas Regional Cardo	Licitación Pública Internacional	05/03/2018		06/03/2018		06/03/2018		06/03/2018		26/04/2018	
Mejoramiento de agua potable cabecera municipal de San Marcos, San Marcos	Licitación Pública Internacional	06/03/2018		06/03/2018		06/03/2018		06/03/2018		25/04/2018	
Pago retenciones	Contratación Directa	03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	
P8. Sistemas Periurbanos y Urbanos con solución de Saneamiento Construidos y Rehabilitados											
Consultor para el aseguramiento de procedimientos de control interno del programa	Contratación Directa	01/12/2021		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	
Especialista ambiental	Contratación Directa	06/12/2021		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	

P

Adquisición	Método	Presentación de documentos		Cierre de evento		Recepción y entrega de		Aprobación		Firma de contratos	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Consultar coordinador técnico de la oficina territorial	Contratación Directa	06/12/2021		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	
Aprendizaje de oficina territorial	Contratación Directa	06/12/2021		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	
Sistema de Alcantarillado Saneamiento de Municipio San Pablo, San Marcos	Licitación Pública Internacional	20/04/2018		25/04/2018		25/04/2018		25/04/2018		04/06/2018	
Sistema de Alcantarillado Saneamiento de Municipio San José el Rodas San Marcos	Licitación Pública Internacional	20/04/2018		23/04/2018		20/04/2018		23/04/2018		20/04/2018	
Mejoramiento sistema de alcantarillado Saneamiento Municipal de San Marcos	Licitación Pública Internacional	06/03/2018		06/03/2018		06/03/2018		06/03/2018		26/04/2018	
Sistema de Alcantarillado Esquinales Palo Gordo San Marcos	Licitación Pública Internacional	06/03/2018		05/03/2018		05/03/2018		06/03/2018		25/04/2018	
servicio mantenimiento	Contratación Directa	03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	
relaciones	Contratación Directa	03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	

Administración del Programa

Funcionamiento de la Unidad Ejecutora

Contratación de servicios de consultoría para realizar la evaluación de la Primera Fase del Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano (Fase I)	Selección basada en la Calidad (SBC)	16/06/2020		12/10/2020		02/11/2020		04/03/2022		14/03/2022	
Encargado de Contabilidad	Contratación Directa	15/12/2021		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	
Especialista en Gestión Social	Contratación Directa	15/12/2021		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	
Especialista Financiero	Contratación Directa	15/12/2021		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	
Encargado Legal	Contratación Directa	15/12/2021		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	
Especialista en Infraestructura	Contratación Directa	15/12/2021		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	
Encargado de Almacén e Inventarios	Contratación Directa	15/12/2021		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	

Adquisición	Método	Preparación de Asesorías		Garantizado de evento		Revisión y evaluación de		Aprobación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Encargado de Tesorería	Contratación Directa	15/12/2021		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	
Especialista en Adquisiciones	Contratación Directa	15/12/2021		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	
Monitoreo y Seguimiento	Contratación Directa	15/12/2021		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	
Asistente de Dirección	Contratación Directa	15/12/2021		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	
Piloto	Contratación Directa	15/12/2021		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	
Consultor Asistente contable	Contratación Directa	15/12/2021		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	
Asistente de Adquisiciones legal	Contratación Directa	15/12/2021		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	
Asesor operativo	Contratación Directa	03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	
Auditoría estados financieros 2021 y 2022	Contratación Directa	03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	
Encargado de Recepción	Contratación Directa	03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	

[Handwritten signature]

Ejecución Financiera Anual

Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Desarrollo Institucional del Sector													
02. Entidad rectora de la calidad de agua para consumo humano fortalecida													
Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589,000.00	0.00	0.00	0.00	589,000.00
Equipo de Generación de Producto de Sodio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,200.00	0.00	0.00	625,200.00
Equipo de Monitoreo de la Calidad del Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,718,608.00	0.00	3,718,608.00
Total componente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589,000.00	625,200.00	0.00	0.00	1,214,200.00
Inversiones en infraestructura													
06. Sistemas Perifoneos y Urbanos con solución de Agua Potable Construidos y Rehabilitados													
Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable en las Cabeceras Municipales de San Pablo del Departamento de San Marcos, República de Guatemala.	0.00	347,232.00	383,703.00	554,871.00	440,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,726,389.00
Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable en las Cabeceras Municipales de San José El Ramo de Departamento de San Marcos, República de Guatemala.	0.00	658,880.00	910,200.00	1,029,216.00	1,116,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	3,714,984.00
Mejoramiento de Agua Potable Cabecera Municipal de Esquipulas Palo Gordo	0.00	2,816,000.00	1,982,311.00	2,278,819.00	1,755,452.00	378,488.00	378,488.00	12,656.00	1,682,833.00	0.00	0.00	0.00	10,974,587.00
Mejoramiento de agua potable cabecera municipal de San Marcos, San Marcos	0.00	1,035,074.00	1,074,352.00	1,361,379.00	1,785,043.00	308,014.00	172,110.00	433,044.00	1,349,458.00	0.00	0.00	0.00	10,316,372.00
0600 retenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.50	0.00	3,045,208.20	0.00	0.00	6,094,962.70


Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
14. Sistema Penitenciario y Urbano con adición de Saneamiento Comunitario y Rehabilitados													
Construcción de sistema de saneamiento comunitario en el barrio de la Cruz	0.00	30,000.00	3,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,500.00	13,000.00	18,000.00	2.00	0.00	189,000.00
Manejo del programa especializado ambiental	0.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	200,000.00
Consulta técnica de la oficina técnica	0.00	40,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	20,000.00	20,000.00	23,000.00	23,000.00	22,000.00	0.00	0.00	255,000.00
Atendimiento de oficina	0.00	11,000.00	4,000.00	5,500.00	5,500.00	6,000.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	50,000.00
Sistema de Alcantarillado	0.00	195,160.00	1,340,000.00	647,160.00	277,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,160,015.00
Saneamiento de Municipio San Pablo, San Marcos	0.00	441,140.00	280,140.00	826,537.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	2,148,867.00
Manejo del sistema de alcantarillado sanitario	0.00	9,233,877.00	1,981,050.00	3,124,311.00	4,355,470.00	3,150,462.00	3,769,210.00	3,305,740.00	8,740,730.00	0.00	0.00	0.00	47,342,500.00
Sistema de Alcantarillado	0.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	201,000.00	292,200.00	40,745.00	683,668.00	0.00	0.00	0.00	1,215,613.00
Saneamiento de Esquelas Pato Gordo San Marcos	0.00	6,000.00	9,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	5,000.00	0.00	0.00	42,000.00
Mantenimiento obras	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
Total componente	0.00	117,220.00	4,370,200.00	1,277,210.00	4,427,000.00	1,293,462.00	3,797,210.00	1,574,745.00	15,000.00	110,000.00	0.00	0.00	47,342,500.00
Administración del Programa													
Funcionamiento de la Unidad Ejecutora													
Contratación de servicios de consultoría para realizar la evaluación de la Primera Fase del Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano (Pro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00
Pagado de Contabilidad	13,250.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	0.00	0.00	132,500.00

10

Interno	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Especialista en Gestión Social	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	220.000,00
Especialista Financiero	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	220.000,00
Encargado Legal	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	220.000,00
Especialista Infraestructura	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	220.000,00
Encargado de Almacén Inventario	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	220.000,00
Encargado de Tesorería	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	220.000,00
Especialista Adquisiciones	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	220.000,00
Monitoreo y Seguimiento	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	220.000,00
Asistente de Dirección	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	220.000,00
Filosofo	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	220.000,00
Consultor Asistente contable	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	220.000,00
Asistente de Adquisición legal	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	220.000,00
Gastos operativos	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	220.000,00
Auditoría estados financieros 2021 y 2022	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	220.000,00
Encargado de Recepción	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	220.000,00
Total componente	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	2.200.000,00
Total	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	22.000.000,00

12

Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real



Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Gasto real	147,750.00	13,343,286.48	6,968,315.97	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto programado	134,600.00	16,035,375.00	10,331,506.00	10,509,112.00	9,804,578.00	9,937,100.00	5,205,370.00	4,398,851.00	16,977,834.00	18,194,443.22	0.00	3,718,608.00
Total Gasto real												20,450,352.45
Total Gasto programado												99,243,013.22

12

Proyección de desembolsos

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Programad	0.00	0.00	4,000.00	5,200.00	4,000.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variación	0.00	0.00	4,000.00	5,200.00	4,000.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ID	Fuente	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comenzó	Finalizó	Costo	Costo real	Costo real
C		PEP_ SIMART_ 2242BL-GU Agua y Saneamiento	vie 06/06/12	mie 25/10/12	vie 06/06/12		MDD \$ 100,025,358	\$82,545,240	\$1,000,025,358
	BID	Componente 3 Desarrollo Institucional del Sector	lun 05/07/15	lun 24/10/12	lun 05/07/15		MDD \$1,940,000	\$740,668	\$2,940,000
	BID	Convenio Modificación No. 2	vie 30/06/12	mar 26/11/12	vie 30/06/12		MDD \$0	\$0	\$740,668
20	BID	Pl. Entidad Rectora Sectorial de Agua y Saneamiento Funcionando	lun 15/10/12	vie 07/10/12		MDD	MDD \$1,500,000	\$0	\$0
21	BID	Formulamiento de personal en las áreas de salud, regionales de regulación, y políticas (talleres)	lun 29/10/12	vie 07/10/12		MDD	MDD \$43,714	\$0	\$43,714
146	BID	Formulamiento de las capacidades de las municipalidades en la aplicación de las regulaciones, normas, estrategias y políticas	vie 23/10/12	vie 07/10/12		MDD	MDD \$30,000	\$0	\$30,000
207	BID	Adquisición de cupones de combustible	lun 15/10/12	lun 03/10/12		MDD	MDD \$1,086	\$0	\$1,086
311	BID	Adquisición de servicio de arrendamiento de vehículo	vie 15/10/12	lun 03/10/12		MDD	MDD \$11,579	\$0	\$11,579
417	BID	Entidad rectora a su fin 41	lun 15/10/12	mar 03/10/12		MDD	MDD \$1,411,602	\$0	\$1,411,602
328	BID	P2. Entidad rectora de la calidad de agua para consumo humano fortalecida	lun 15/10/12	mar 25/10/12		MDD	MDD \$700,000	\$0	\$700,000
327	BID	P3. Entidad Ejecutora Especializada del Sector de Agua y Saneamiento Funcionando	lun 05/07/15	vie 27/12/12		MDD	MDD \$740,668	\$340,668	\$740,668
194	BID	Proceso de Adquisición: Soporte Técnico Entero UNOPS/PNUD	lun 05/07/15	vie 27/12/12		MDD	MDD \$740,668	\$740,668	\$740,668
438	Multifuerza	Componente 2 Inversiones en Infraestructura	vie 06/06/12	mar 04/10/12		MDD	MDD \$89,623,271	\$75,392,575	\$89,623,271
435	Multifuerza	P4. Sistemas de Agua Potable y/o Saneamiento Comunidades Rurales Diseñados	lun 30/09/13	mie 26/08/15	mar 26/09/13		MDD \$191,064	\$22,713	\$191,064
430	BID	P3. Diseños actualizados y verificados (Hilos y Letra) del Cheque, L-2, 4.5 (proyectos)	lun 30/09/13	mie 26/08/15	lun 30/09/13		MDD \$168,357	\$168,357	\$168,357
441	Fuentes	Diseños actualizados	lun 30/09/13	mie 26/08/15	lun 30/09/13		MDD \$22,713	\$22,713	\$22,713
242	Multifuerza	P5. Sistemas Rurales de Agua Potable Construidos y Rehabilitados	vie 06/06/12	lun 03/03/12		MDD	MDD \$3,402,264	\$20,970,390	\$23,002,264
230	Multifuerza	P6. Sistemas Rurales de con solución de saneamiento básico construidos o rehabilitados	lun 31/07/13	vie 14/02/12	mar 31/07/13		MDD \$8,415,386	\$4,260,145	\$8,415,386
2701	Multifuerza	P7. Sistemas de Agua Potable y/o Saneamiento Comunidades Urbanas Orientadas	mar 08/11/12	mar 14/08/18	lun 08/11/12		MDD \$18,586,508	\$866,909	\$18,586,508
3128	Multifuerza	P8. Sistemas Periurbanos y Urbanos con solución de Agua Potable Construidos y Rehabilitados	vie 06/06/12	vie 28/10/12		MDD	MDD \$70,321,816	\$16,734,812	\$70,321,816
3839	BID	Proceso de adquisición, Soporte Técnico Entero UNOPS/PNUD	lun 02/03/15	vie 27/12/12		MDD	MDD \$497,365	\$497,365	\$497,365
1447	BID	Proceso de adquisición; 2 Sistemas de Agua Potable Funcionando	vie 01/06/13	lun 29/03/12		MDD	MDD \$568,911	\$568,911	\$568,911

[Handwritten signature]

ID	Source	Number of Lots	Contract	Est	Contracted	Est Val	Cost	Contract	Cost	Est
5414	BID	Proceso de adquisición: Ampliación de Sistema de Agua Potable Cabecera de Mariposa y Chacasta, y Reparación de Sistema Alcantarillado Sanitario Cabecera de Mariposa, Chacasta, Espo, Verapaz	Jun 07/06/17	Jun 29/03/21	Jun 01/06/17	NOU\$105,660	\$297,585,620	NOU\$105,660	\$297,585,620	NOU\$105,660
5413	BID	Preparación de Documentos Previos	Jun 01/06/17	Jun 15/02/18	Jun 01/06/17	Jun 15/02/18	NOU\$105,660	NOU\$105,660	NOU\$105,660	NOU\$105,660
5412	BID	Proceso de selección	Jun 31/05/17	Jun 29/05/19	Jun 29/05/17	Jun 29/05/19	NOU\$105,660	NOU\$105,660	NOU\$105,660	NOU\$105,660
5405	BID	Ejecución física (6 meses)	Jun 25/05/18	Jun 10/09/19	Jun 25/05/18	Jun 10/09/19	NOU\$105,660	NOU\$105,660	NOU\$105,660	NOU\$105,660
5402	BID	Ejecución Financiera	Jun 01/06/18	Jun 29/03/21	Jun 01/06/18	Jun 29/03/21	NOU\$105,660	NOU\$105,660	NOU\$105,660	NOU\$105,660
5342	BID	Proceso de adquisición: Ampliación de Sistema de Agua Potable y Reparación de Alcantarillado Sanitario Asentamiento Patux, Rabinai Baja Verapaz y Reparación de Sistema de Alcantarillado Sanitario Cabecera Chichustán, Chichustán, Baja Verapaz	Jun 01/06/17	Jun 29/03/21	Jun 01/06/17	NOU\$291,926	\$947,239	NOU\$291,926	\$947,239	NOU\$291,926
5334	BID	Proceso de contratación - Supervisor Grupo 4 y 5 Sistema de AP y Alcantarillado Chiloy	Jun 07/03/18	Jun 13/01/20	Jun 07/03/18	Jun 13/01/20	NOU\$1,457,408	NOU\$1,457,408	NOU\$1,457,408	NOU\$1,457,408
4264	BID	Proceso de Adquisición: Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en 6 Cabeceras Municipales: San Marcos; Esquipulas Palo Gordo; San Pedro Sac.; San Cristóbal Cuchug; San José El Rodon; San Pablo, de San Marcos L2	Jun 14/10/16	Jun 31/05/22	Jun 14/10/16	NOU\$1,457,408	\$6,370,131	NOU\$1,457,408	\$6,370,131	NOU\$1,457,408
4270	BID	Proceso de adquisición: Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en 6 Cabeceras Municipales: San Marcos; Esquipulas Palo Gordo; San Pedro Sac.; San Cristóbal Cuchug; San José El Rodon; San Pablo, de San Marcos L2	Jun 02/02/16	Jun 20/12/17	Jun 02/02/16	NOU\$1,457,408	\$6,370,131	NOU\$1,457,408	\$6,370,131	NOU\$1,457,408
4516	BID	Proceso de adquisición: Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en 6 Cabeceras Municipales: San Marcos; Esquipulas Palo Gordo; San Pedro Sac.; San Cristóbal Cuchug; San José El Rodon; San Pablo, de San Marcos L3	Jun 02/02/16	Jun 28/04/22	Jun 02/02/16	NOU\$1,487,078	\$2,342,377	NOU\$1,487,078	\$2,342,377	NOU\$1,487,078
5112	BID	Proceso de Contratación: Servicios de Consultoría para la Supervisión del Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en Cabeceras: San Marcos; Esquipulas Palo Gordo; San Pedro Sac.; San Cristóbal Cuchug; San José El Rodon; San Pablo, de San Marcos L3	Jun 20/06/17	Jun 11/03/21	Jun 20/06/17	NOU\$1,663,382	\$2,656,990	NOU\$1,663,382	\$2,656,990	NOU\$1,663,382
5233	BID	Proceso de contratación: Supervisión Transitoria Lote 1 San Marcos	Jun 16/05/20	Jun 23/03/22	Jun 16/05/20	NOU\$235,423	\$234,450	NOU\$235,423	\$234,450	NOU\$235,423

10

ID	Fuente	Nombre de la Tasa	Fecha	Ep	Comercio	Flujo	Importe	Costo total	Costo	Saldo
5235	Fuente1	Proceso de Contratación: Ingeniero Coordinador de la Supervisión WALTER RAMIREZ	mar 05/01/21	mar 03/11/21	mar 04/01/21	MCO	MCO \$17,791	\$10,635	Costo TC	\$17,793
5236	Fuente1	Elaboración de TOR y sujeta de evaluación	mar 05/01/21	mar 05/01/21	MCO	MCO \$0	MCO \$0	\$0	Costo TC	\$10,635
5237	Fuente1	Solicitud de NOB a los TOR	mar 06/01/21	mar 06/01/21	MCO	MCO \$0	MCO \$0	\$0	Costo TC	\$10,635
5238	Fuente1	No Objecor a los TOR	jun 07/01/21	jun 13/01/21	MCO	MCO \$0	MCO \$0	\$0	Costo TC	\$10,635
5239	Fuente1	Invitación a presentar expresión de interés, sea	jun 21/01/21	jun 18/01/21	MCO	MCO \$0	MCO \$0	\$0	Costo TC	\$10,635
5240	Fuente1	Escritura de MFO	mar 19/01/21	mar 19/01/21	MCO	MCO \$0	MCO \$0	\$0	Costo TC	\$10,635
5241	Fuente1	No Objecor a la contratación	mar 20/01/21	mar 26/01/21	MCO	MCO \$0	MCO \$0	\$0	Costo TC	\$10,635
5242	Fuente1	Solicitud de contrato	jun 01/01/21	jun 01/01/21	MCO	MCO \$0	MCO \$0	\$0	Costo TC	\$10,635
5243	Fuente1	Pagos	mar 14/01/21	mar 03/11/21	MCO	MCO \$17,791	MCO \$17,791	\$10,635	Costo TC	\$10,635
5244	Fuente1	Pago 1	jun 15/01/21	jun 30/01/21	MCO	MCO \$15,864	MCO \$15,864	\$2,561	Costo TC	\$10,635
5245	Fuente1	Financiero - UF	jun 25/02/21	jun 30/01/21	MCO	MCO \$2,561	MCO \$2,561	\$2,561	Costo TC	\$10,635
5246	Fuente1	ISR	jun 24/01/21	jun 23/08/21	MCO	MCO \$71	MCO \$71	\$71	Costo TC	\$10,635
5247	Fuente1	Financiero - UF	jun 24/01/21	jun 23/08/21	MCO	MCO \$71	MCO \$71	\$71	Costo TC	\$10,635
5248	Fuente1	Pago 2	jun 26/01/21	jun 30/01/21	MCO	MCO \$4,271	MCO \$4,271	\$4,271	Costo TC	\$10,635
5249	Fuente1	Financiero - UF	jun 26/02/21	jun 30/01/21	MCO	MCO \$4,271	MCO \$4,271	\$4,271	Costo TC	\$10,635
5250	Fuente1	ISR	jun 15/01/21	jun 23/08/21	MCO	MCO \$118	MCO \$118	\$118	Costo TC	\$10,635
5251	Fuente1	Financiero - UF	jun 15/03/21	jun 23/08/21	MCO	MCO \$118	MCO \$118	\$118	Costo TC	\$10,635
5252	Fuente1	IVA	jun 15/03/21	jun 15/03/21	MCO	MCO \$0	MCO \$0	\$0	Costo TC	\$10,635
5253	Fuente1	Financiero - UF	jun 15/01/21	jun 15/03/21	MCO	MCO \$0	MCO \$0	\$0	Costo TC	\$10,635
5254	Fuente1	Pago 3	mar 22/04/21	jun 11/08/21	MCO	MCO \$3,424	MCO \$3,424	\$3,424	Costo TC	\$10,635
5255	Fuente1	Financiero - UF	mar 23/04/21	jun 23/08/21	MCO	MCO \$3,424	MCO \$3,424	\$3,424	Costo TC	\$10,635
5256	Fuente1	ISR	jun 14/05/21	jun 14/05/21	MCO	MCO \$0	MCO \$0	\$0	Costo TC	\$10,635
5257	Fuente1	Financiero - UF	jun 14/05/21	jun 14/05/21	MCO	MCO \$0	MCO \$0	\$0	Costo TC	\$10,635
5258	Fuente1	IVA	jun 14/05/21	jun 03/11/21	MCO	MCO \$189	MCO \$189	\$189	Costo TC	\$10,635
5259	Fuente1	Financiero - UF	jun 14/05/21	jun 03/11/21	MCO	MCO \$189	MCO \$189	\$189	Costo TC	\$10,635
5260	Fuente1	Pago 4	jun 28/06/21	jun 28/06/21	MCO	MCO \$4,684	MCO \$4,684	\$4,684	Costo TC	\$10,635

ID	Fuente	Nombre de Proyecto	Concepto	Loc.	Contable	Fecha	Costo	Costo org.
5252	Fuente1	Fuente1 - UF	Jun 26/08/21	Jun 26/08/21	NOD	NOD \$0	\$0	
5253	Fuente1	IGA	Mar 14/07/21	Mar 14/07/21	NOD	NOD \$0	\$0	
5254	Fuente1	Fuente1 - UC	Mar 14/07/22	Mar 14/07/22	NOD	NOD \$0	\$0	
5255	Fuente1	IWA	Mar 14/07/21	Mar 14/07/21	NOD	NOD \$0	\$0	
5256	Fuente1	Fuente1 - UE	Mar 14/07/22	Mar 14/07/22	NOD	NOD \$0	\$0	
5257	Fuente1	PAGO	Mar 26/07/21	Mar 26/07/21	NOD	NOD \$4,474	\$4,474	
5258	Fuente1	Fuente1 - UF	Mar 26/07/21	Mar 26/07/21	NOD	NOD \$0	\$0	
5259	Fuente1	ISA	Jun 16/08/21	Jun 16/08/21	NOD	NOD \$0	\$0	
5260	Fuente1	Fuente1 - UE	Jun 16/08/21	Jun 16/08/21	NOD	NOD \$0	\$0	
5261	Fuente1	IWA	Jun 26/08/21	Jun 26/08/21	NOD	NOD \$0	\$0	
5262	Fuente1	Fuente1 - UE	Jun 26/08/21	Jun 26/08/21	NOD	NOD \$0	\$0	
5263	Fuente1	Proceso de Contratación: SUPERVISOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Jun 20/08/20	Jun 20/08/20	NOD	NOD \$29,632	\$29,632	
5264	Fuente1	Proceso de Contratación: SUPERVISOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Jun 14/05/20	Jun 14/05/20	NOD	NOD \$16,685	\$16,685	
5265	Fuente1	Proceso de Contratación: SUPERVISOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Mar 05/03/21	Mar 05/03/21	NOD	NOD \$0	\$0	
5266	Fuente1	Proceso de Contratación: SUPERVISOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Mar 06/03/21	Mar 06/03/21	NOD	NOD \$0	\$0	
5267	Fuente1	Proceso de Contratación: SUPERVISOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Jun 07/03/21	Jun 07/03/21	NOD	NOD \$0	\$0	
5268	Fuente1	Proceso de Contratación: SUPERVISOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Jun 18/03/21	Jun 18/03/21	NOD	NOD \$0	\$0	
5269	Fuente1	Proceso de Contratación: SUPERVISOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Mar 19/03/21	Mar 19/03/21	NOD	NOD \$0	\$0	
5270	Fuente1	Proceso de Contratación: SUPERVISOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Mar 26/03/21	Mar 26/03/21	NOD	NOD \$0	\$0	
5271	Fuente1	Proceso de Contratación: SUPERVISOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Mar 01/03/21	Mar 01/03/21	NOD	NOD \$0	\$0	
5272	Fuente1	Proceso de Contratación: SUPERVISOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Jun 14/05/20	Jun 14/05/20	NOD	NOD \$16,685	\$16,685	
5273	Fuente1	Proceso de Contratación: SUPERVISOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Mar 26/03/21	Mar 26/03/21	NOD	NOD \$4,934	\$4,934	
5274	Fuente1	Proceso de Contratación: SUPERVISOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Mar 26/03/21	Mar 26/03/21	NOD	NOD \$0	\$0	
5275	Fuente1	Proceso de Contratación: SUPERVISOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Jun 15/03/21	Jun 15/03/21	NOD	NOD \$0	\$0	

12

Id	Fuente	Detalle de la Tasa	Comienza	Fin	Cancelada	Final	Costo	Num. Val	Prim	Seg
5282	Fuente1	Financiero - UE	Jun 15/04/21	Jun 25/02/22	NO	NO	NO		\$1	\$0
		Page 2	vie 16/04/21	vie 16/04/21	NO	NO	NO		\$1,35	\$0
		Financiero - UE	vie 16/04/21	vie 16/04/21	NO	NO	NO		\$2,390	\$0
5283	Fuente1	ISR	Jun 24/06/20	Jun 22/05/21	NO	NO	NO		\$178	\$0
		Financiero - UE	Jun 24/06/20	Jun 22/05/21	NO	NO	NO		\$123	\$0
5284	Fuente1	IVA	Jun 14/05/21	Jun 24/06/21	NO	NO	NO		\$12	\$0
		Financiero - UE	Jun 14/05/21	Jun 24/06/21	NO	NO	NO		\$69	\$0
5285	Fuente1	Financiero - UE	Jun 24/05/21	Jun 24/06/21	NO	NO	NO		\$61	\$0
		Page 3	vie 28/05/21	Jun 25/07/21	NO	NO	NO		\$1,917	\$0
		Financiero - UE	vie 28/05/21	Jun 25/07/21	NO	NO	NO		\$1,517	\$0
5286	Fuente1	ISR	Jun 14/06/21	Mar 13/07/21	NO	NO	NO		\$1,417	\$0
		Financiero - UE	Jun 14/06/21	Mar 13/07/21	NO	NO	NO		\$2,917	\$0
5287	Fuente1	IVA	Jun 20/06/21	May 13/07/21	NO	NO	NO		\$92	\$0
		Financiero - UE	Jun 20/06/21	May 13/07/21	NO	NO	NO		\$9	\$0
5288	Fuente1	Financiero - UE	Jun 14/06/21	Jun 23/08/21	NO	NO	NO		\$9	\$0
		Page 4	Jun 28/06/21	vie 27/08/21	NO	NO	NO		\$1,483	\$0
		Financiero - UE	Jun 28/06/21	vie 27/08/21	NO	NO	NO		\$1,483	\$0
5289	Fuente1	ISR	Jun 14/06/21	Jun 23/08/21	NO	NO	NO		\$9	\$0
		Financiero - UE	Jun 14/06/21	Jun 23/08/21	NO	NO	NO		\$9	\$0
5290	Fuente1	IVA	Jun 14/06/21	Jun 23/08/21	NO	NO	NO		\$9	\$0
		Financiero - UE	Jun 14/06/21	Jun 23/08/21	NO	NO	NO		\$9	\$0
5291	Fuente1	Financiero - UE	Jun 28/07/21	Jun 29/09/21	NO	NO	NO		\$60	\$0
		Page 5	Jun 28/07/21	Jun 29/09/21	NO	NO	NO		\$60	\$0
		Financiero - UE	Jun 28/07/21	Jun 29/09/21	NO	NO	NO		\$60	\$0
5292	Fuente1	Financiero - UE	Jun 28/07/21	Jun 28/07/21	NO	NO	NO		\$0	\$0
		Page 6	Jun 28/07/21	Jun 28/07/21	NO	NO	NO		\$0	\$0
		Financiero - UE	Jun 28/07/21	Jun 28/07/21	NO	NO	NO		\$0	\$0
5293	Fuente1	IVA	Jun 28/07/21	Jun 28/07/21	NO	NO	NO		\$0	\$0
		Page 7	Jun 28/07/21	Jun 28/07/21	NO	NO	NO		\$0	\$0
		Financiero - UE	Jun 28/07/21	Jun 28/07/21	NO	NO	NO		\$0	\$0
5294	Fuente1	Financiero - UE	Jun 28/07/21	Jun 28/07/21	NO	NO	NO		\$0	\$0
		Page 8	Jun 28/07/21	Jun 28/07/21	NO	NO	NO		\$0	\$0
		Financiero - UE	Jun 28/07/21	Jun 28/07/21	NO	NO	NO		\$0	\$0
5295	Fuente1	Financiero - UE	Jun 28/07/21	Jun 28/07/21	NO	NO	NO		\$0	\$0
		Page 9	Jun 28/07/21	Jun 28/07/21	NO	NO	NO		\$0	\$0
		Financiero - UE	Jun 28/07/21	Jun 28/07/21	NO	NO	NO		\$0	\$0
5296	Fuente1	Financiero - UE	Jun 28/07/21	Jun 28/07/21	NO	NO	NO		\$0	\$0
		Page 10	Jun 28/07/21	Jun 28/07/21	NO	NO	NO		\$0	\$0
		Financiero - UE	Jun 28/07/21	Jun 28/07/21	NO	NO	NO		\$0	\$0
5297	Fuente1	Financiero - UE	Jun 28/07/21	Jun 28/07/21	NO	NO	NO		\$0	\$0
		Page 11	Jun 28/07/21	Jun 28/07/21	NO	NO	NO		\$0	\$0
		Financiero - UE	Jun 28/07/21	Jun 28/07/21	NO	NO	NO		\$0	\$0
5298	Fuente1	Financiero - UE	Jun 28/07/21	Jun 28/07/21	NO	NO	NO		\$0	\$0
		Page 12	Jun 28/07/21	Jun 28/07/21	NO	NO	NO		\$0	\$0
		Financiero - UE	Jun 28/07/21	Jun 28/07/21	NO	NO	NO		\$0	\$0
5299	Fuente1	Financiero - UE	Jun 28/07/21	Jun 28/07/21	NO	NO	NO		\$0	\$0
		Page 13	Jun 28/07/21	Jun 28/07/21	NO	NO	NO		\$0	\$0
		Financiero - UE	Jun 28/07/21	Jun 28/07/21	NO	NO	NO		\$0	\$0
5300	Fuente1	Financiero - UE	Jun 28/07/21	Jun 28/07/21	NO	NO	NO		\$0	\$0
		Page 14	Jun 28/07/21	Jun 28/07/21	NO	NO	NO		\$0	\$0
		Financiero - UE	Jun 28/07/21	Jun 28/07/21	NO	NO	NO		\$0	\$0
5301	Fuente1	Financiero - UE	Jun 28/07/21	Jun 28/07/21	NO	NO	NO		\$0	\$0
		Page 15	Jun 28/07/21	Jun 28/07/21	NO	NO	NO		\$0	\$0
		Financiero - UE	Jun 28/07/21	Jun 28/07/21	NO	NO	NO		\$0	\$0
5302	Fuente1	Financiero - UE	Jun 28/07/21	Jun 28/07/21	NO	NO	NO		\$0	\$0
		Page 16	Jun 28/07/21	Jun 28/07/21	NO	NO	NO		\$0	\$0
		Financiero - UE	Jun 28/07/21	Jun 28/07/21	NO	NO	NO		\$0	\$0
5303	Fuente1	Financiero - UE	Jun 28/07/21	Jun 28/07/21	NO	NO	NO		\$0	\$0
		Page 17	Jun 28/07/21	Jun 28/07/21	NO	NO	NO		\$0	\$0
		Financiero - UE	Jun 28/07/21	Jun 28/07/21	NO	NO	NO		\$0	\$0
5304	Fuente1	Financiero - UE	Jun 28/07/21	Jun 28/07/21	NO	NO	NO		\$0	\$0
		Page 18	Jun 28/07/21	Jun 28/07/21	NO	NO	NO		\$0	\$0
		Financiero - UE	Jun 28/07/21	Jun 28/07/21	NO	NO	NO		\$0	\$0

1.1

No	Fuente	Numero de Facto	Comenzos	Fin	Comienzo fact	Fin fact	Costo	Costo ma	Detalle	Ma	Costo
532	Fuente:	Financiero - UE	jun 14/05/20	jun 14/05/20	NOO	NOO	NOO\$0		Costo re	\$0	\$0
533	Fuente:	Financiero - UE	jun 14/05/20	jun 14/05/20	NOO	NOO	NOO\$0		Costo re	\$0	\$0
534	Fuente:	Financiero - UE	jun 14/05/20	jun 14/05/20	NOO	NOO	NOO\$0		Costo re	\$0	\$0
535	Fuente:	No 7	jun 14/05/20	jun 14/05/20	NOO	NOO	NOO\$0		Costo re	\$0	\$0
536	Fuente:	Financiero - UF	jun 14/05/20	jun 14/05/20	NOO	NOO	NOO\$0		Costo re	\$0	\$0
537	Fuente:	<Tarea nueva>	jun 14/05/20	jun 13/01/22	jun 14/05/20	jun 13/01/22	NOO\$10,310		Costo re	\$409	\$409
538	Fuente:	Financiero - UF	jun 14/05/20	jun 13/01/22	jun 24/05/20	jun 23/01/22	NOO\$10,310		Costo re	\$478	\$478
539	Fuente:	<Tarea nueva>	jun 14/05/20	mar 23/07/22	jun 14/05/20	mar 23/07/22	NOO\$10,310		Costo re	\$409	\$409
540	Fuente:	Financiero - UF	jun 14/05/20	mar 23/07/22	jun 14/05/20	mar 23/07/22	NOO\$10,310		Costo re	\$209	\$209
541	Fuente:	Financiero - UF	jun 20/08/20	jun 26/08/21	jun 20/08/20	NOO	NOO\$10,310		Costo re	\$309	\$309
542	Fuente:	Proceso de Contratación SUPERVISOR INGENIERO AUXILIAR PARA LOS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO JOACHIN	jun 20/08/20	mar 23/02/22	jun 20/08/20	mar 23/02/22	NOO\$10,310		Costo re	\$6,095	\$6,095
543	Fuente:	Proceso de Contratación SUPERVISOR INGENIERO AUXILIAR PARA LOS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO LUIS VELASQUEZ	jun 20/08/20	mar 23/02/22	jun 20/08/20	mar 23/02/22	NOO\$10,310		Costo re	\$10,310	\$10,310
544	Fuente:	Proceso de Contratación SUPERVISOR ENCARGADO DE PRUEBAS DE LABORATORIO (PARA CONTROL DE CALIDAD)	jun 20/08/20	jun 20/08/20	jun 20/08/20	NOO	NOO\$10,631		Costo re	\$7,878	\$7,878
545	Fuente:	Elaboración de TDR y Cuidado de evaluación	jun 20/08/20	jun 20/08/20	jun 20/08/20	NOO	NOO\$10,631		Costo re	\$6,421	\$6,421
546	Fuente:	Solicitud de RUD a los DII	jun 03/09/20	jun 03/09/20	jun 03/09/20	NOO	NOO\$0		Costo re	\$0	\$0
547	Fuente:	No objeccion a los DII	jun 03/09/20	jun 03/09/20	jun 03/09/20	NOO	NOO\$0		Costo re	\$0	\$0
548	Fuente:	Solicitud de NOO	jun 03/09/20	jun 23/10/20	jun 03/09/20	NOO	NOO\$0		Costo re	\$0	\$0
549	Fuente:	Modificación de contrato	jun 30/10/20	jun 30/10/20	jun 28/10/20	NOO	NOO\$0		Costo re	\$0	\$0
550	Fuente:	Solicitud de contrato con JOSE HERRERA	mar 01/11/20	mar 01/11/20	NOO	NOO	NOO\$0		Costo re	\$0	\$0
551	Fuente:	Pagos	mar 29/11/20	mar 23/02/22	mar 29/11/20	NOO	NOO\$10,631		Costo re	\$10,631	\$10,631
552	Fuente:	Pago 1	mar 29/11/20	mar 29/11/20	mar 29/11/20	NOO	NOO\$10,631		Costo re	\$6,421	\$6,421
553	Fuente:	Financiero - UF	mar 29/11/20	mar 29/11/20	mar 29/11/20	NOO	NOO\$10,631		Costo re	\$1,540	\$1,540
554	Fuente:	Financiero - UF	mar 29/11/20	mar 29/11/20	mar 29/11/20	NOO	NOO\$10,631		Costo re	\$1,540	\$1,540

ID	Cuenta	Numero de la Cuenta	Comprobante	Fin	Contabilizado	Financ	Importe	Debita	Credito
5365	Fuente1	IVA	Jun 14/03/21	Jun 14/03/21	NOD	NOD	50	50	
5366	Fuente1	Financiero - UE	Jun 14/03/21	Jun 14/03/21	NOD	NOD	50	50	
5367	Fuente1	Pago 2	Jun 14/03/21	Jun 14/03/21	NOD	NOD	50	50	
5368	Fuente1	Financiero - UE	Jun 14/03/21	Jun 14/03/21	NOD	NOD	50	50	
5369	Fuente1	IVA	Jun 14/03/21	Jun 14/03/21	NOD	NOD	50	50	
5370	Fuente1	Financiero - UE	Jun 14/03/21	Jun 14/03/21	NOD	NOD	50	50	
5371	Fuente1	Pago 3	Jun 14/03/21	Jun 14/03/21	NOD	NOD	50	50	
5372	Fuente1	Financiero - UE	Jun 14/03/21	Jun 14/03/21	NOD	NOD	50	50	
5373	Fuente1	IVA	Jun 14/03/21	Jun 14/03/21	NOD	NOD	50	50	
5374	Fuente1	Financiero - UE	Jun 14/03/21	Jun 14/03/21	NOD	NOD	50	50	
5375	Fuente1	Pago 4	Jun 14/03/21	Jun 14/03/21	NOD	NOD	50	50	
5376	Fuente1	Financiero - UE	Jun 14/03/21	Jun 14/03/21	NOD	NOD	50	50	
5377	Fuente1	IVA	Jun 14/03/21	Jun 14/03/21	NOD	NOD	50	50	
5378	Fuente1	Financiero - UE	Jun 14/03/21	Jun 14/03/21	NOD	NOD	50	50	
5379	Fuente1	Pago 5	Jun 14/03/21	Jun 14/03/21	NOD	NOD	50	50	
5380	Fuente1	Financiero - UE	Jun 14/03/21	Jun 14/03/21	NOD	NOD	50	50	
5381	Fuente1	IVA	Jun 14/03/21	Jun 14/03/21	NOD	NOD	50	50	
5382	Fuente1	Financiero - UE	Jun 14/03/21	Jun 14/03/21	NOD	NOD	50	50	
5383	Fuente1	Pago 6	Jun 14/03/21	Jun 14/03/21	NOD	NOD	50	50	
5384	Fuente1	Financiero - UE	Jun 14/03/21	Jun 14/03/21	NOD	NOD	50	50	
5385	Fuente1	IVA	Jun 14/03/21	Jun 14/03/21	NOD	NOD	50	50	
5386	Fuente1	Financiero - UE	Jun 14/03/21	Jun 14/03/21	NOD	NOD	50	50	
5387	Fuente1	Pago 7	Jun 14/03/21	Jun 14/03/21	NOD	NOD	50	50	
5388	Fuente1	Financiero - UE	Jun 14/03/21	Jun 14/03/21	NOD	NOD	50	50	
5389	Fuente1	IVA	Jun 14/03/21	Jun 14/03/21	NOD	NOD	50	50	
5390	Fuente1	Financiero - UE	Jun 14/03/21	Jun 14/03/21	NOD	NOD	50	50	
5391	Fuente1	Pago 8	Jun 14/03/21	Jun 14/03/21	NOD	NOD	50	50	
5392	Fuente1	Financiero - UE	Jun 14/03/21	Jun 14/03/21	NOD	NOD	50	50	
5393	Fuente1	IVA	Jun 14/03/21	Jun 14/03/21	NOD	NOD	50	50	
5394	Fuente1	Financiero - UE	Jun 14/03/21	Jun 14/03/21	NOD	NOD	50	50	
5395	Fuente1	Pago 9	Jun 14/03/21	Jun 14/03/21	NOD	NOD	50	50	
5396	Fuente1	Financiero - UE	Jun 14/03/21	Jun 14/03/21	NOD	NOD	50	50	
5397	Fuente1	IVA	Jun 14/03/21	Jun 14/03/21	NOD	NOD	50	50	
5398	Fuente1	Financiero - UE	Jun 14/03/21	Jun 14/03/21	NOD	NOD	50	50	
5399	Fuente1	Pago 10	Jun 14/03/21	Jun 14/03/21	NOD	NOD	50	50	
5400	Fuente1	Financiero - UE	Jun 14/03/21	Jun 14/03/21	NOD	NOD	50	50	

Id	Fuente	Nombre de la Tarifa	Comienzo	Fin	Estado	Fin val	Costo	Coment
5376	Fuente1	Prueba de Contaminación: EMBOGADO E# PRUEBAS DE LABORATORIO	Jun 14/05/20	Jun 26/06/21	MDD	MDD	MOD \$7,895	Costo re 1984 2644 20 57,855
5377	Fuente1	Elaboración de DM y cuadro de evaluación	Mar 05/04/21	Mar 05/04/21	MDD	MDD	MDD \$0	Costo re 50
5378	Fuente1	Soporte de XCR a los CIJ	Mar 06/04/21	Mar 06/04/21	MDD	MDD	MDD \$0	Costo re 50
5379	Fuente1	No objeción a los TOR	Jun 07/03/21	Jun 15/03/21	MDD	MDD	MDD \$0	Costo re 50
5380	Fuente1	Invitación a presentar expresion de intencas, era	Jun 10/03/21	Jun 18/03/21	MDD	MDD	MDD \$0	Costo re 50
5381	Fuente1	Salud de MOR	Mar 10/03/21	Mar 19/03/21	MDD	MDD	MDD \$0	Costo re 50
5382	Fuente1	No objeción a la contratación	Mar 20/03/21	Mar 26/03/21	MDD	MDD	MDD \$0	Costo re 50
5383	Fuente1	Suspension de contrato	Jun 01/02/21	Jun 01/02/21	MDD	MDD	MDD \$0	Costo re 50
5384	Fuente1	Pagos	Jun 24/05/20	Jun 26/06/21	MDD	MDD	MOD \$7,895	Costo re 57,855
5385	Fuente1	Pago 1	Mar 26/02/21	Mar 26/02/21	MDD	MDD	MDD \$51,974	Costo re 51,974
5386	Fuente1	Impuesto - UE	Mar 26/02/21	Mar 26/02/21	MDD	MDD	MDD \$0	Costo re 5
5387	Fuente1	ISR	Mar 15/03/21	Jun 15/03/21	MDD	MDD	MDD \$0	Costo re 50
5388	Fuente1	Financiero - UF	Mar 15/03/21	Jun 15/03/21	MDD	MDD	MDD \$0	Costo re 50
5389	Fuente1	Pago 2	Mar 28/04/21	Mar 28/04/21	MDD	MDD	MDD \$1,579	Costo re 51,579
5390	Fuente1	Financiero - UF	Mar 28/04/21	Mar 28/04/21	MDD	MDD	MDD \$0	Costo re 50
5391	Fuente1	ISR	Jun 14/05/20	Jun 14/06/21	MDD	MDD	MDD \$0	Costo re 50
5392	Fuente1	Financiero - UE	Jun 14/05/20	Jun 14/06/21	MDD	MDD	MDD \$0	Costo re 50
5393	Fuente1	Pago 3	Mar 14/05/21	Mar 28/05/21	MDD	MDD	MOD \$1,184	Costo re 51,184
5394	Fuente1	Financiero - UF	Mar 14/05/21	Mar 28/05/21	MDD	MDD	MDD \$0	Costo re 5
5395	Fuente1	Financiero - UF	Mar 28/05/21	Mar 28/05/21	MDD	MDD	MDD \$0	Costo re 50
5396	Fuente1	ISR	Jun 14/06/21	Jun 14/06/21	MDD	MDD	MDD \$0	Costo re 50
5397	Fuente1	Financiero - UE	Jun 14/06/21	Jun 14/06/21	MDD	MDD	MDD \$0	Costo re 50
5398	Fuente1	Pago 4	Jun 14/06/21	Jun 14/06/21	MDD	MDD	MDD \$0	Costo re 50
5399	Fuente1	Financiero - UE	Jun 14/06/21	Jun 14/06/21	MDD	MDD	MDD \$0	Costo re 50
5400	Fuente1	Financiero - UE	Jun 28/06/21	Jun 28/06/21	MDD	MDD	MDD \$1,184	Costo re 51,184

12

C	Locales	Numero de Orden	Descripción	Fecha	Comprobante	Valor	Código	Fecha 1974	Detalle	Valor
5384	Fuente1	5384	Financiero - OF	Jun 28/06/71	NOD	NOD50			\$0 Costo	\$0
5394	Fuente1	5394	Capacitación - OE	Jun 28/07/71	NOD	NOD50			\$0 Costo	\$0
5404	Fuente1	5404	IVA	Jun 14/07/71	NOD	NOD50			\$0 Costo	\$0
5414	Fuente1	5414	Financiero - OE	Jun 14/07/71	NOD	NOD50			\$0 Costo	\$0
5424	Fuente1	5424	Pago 5	Jun 28/07/71	NOD	NOD50			\$0 Costo	\$1,974
5434	Fuente1	5434	Financiero - OF	Jun 28/07/71	NOD	NOD50			\$0 Costo	\$0
5444	Fuente1	5444	ISR	Jun 14/08/71	NOD	NOD50			\$0 Costo	\$0
5454	Fuente1	5454	Financiero - OE	Jun 28/08/71	NOD	NOD50			\$0 Costo	\$0
5464	Fuente1	5464	IVA	Jun 28/08/71	NOD	NOD50			\$0 Costo	\$0
5474	Fuente1	5474	Financiero - OE	Jun 28/08/71	NOD	NOD50			\$0 Costo	\$0
5484	Fuente1	5484	Proceso de Contratación ESPECIALISTA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL MUNICIPIA VILLAGRAN	Jun 14/05/70	NOD	NOD\$11,948			\$0 Costo	\$11,948
5494	Fuente1	5494	Proceso de Contratación: ESPECIALISTA EN GESTION Y COMUNICACIÓN SOCIAL MARIELA JUMAREZ	Jun 14/05/70	NOD	NOD\$7,742			\$0 Costo	\$7,742
5504	Fuente1	5504	Proceso de Contratación: ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE JACKELINE MARLEN	Jun 14/05/70	NOD	NOD\$10,814			\$0 Costo	\$10,814
5491	Fuente1	5491	Proceso de Contratación: TOPOGRAFICO MARCO VINICIO PEREZ	Mar 05/01/71	NOD	NOD\$161,670			\$157,000 Costo	\$161,670
5491	Fuente1	5491	Proceso de Contratación: Servicios de Computorizaci3n para la Supervisi3n del Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y de Sifonemas de Alcantarillado Sanitario en Cabececeras, San Marcos, Esquipulas Palo Gordo, San Jose el R., San Pablo, Lake Jicoff roldan	Mar 15/01/71	NOD	NOD\$345,168			\$345,168 Costo	\$345,168
5491	Fuente1	5491	Maquinaria y los TOR	Mar 15/01/71	NOD	NOD\$0			\$0 Costo	\$20,358
5491	Fuente1	5491	Financiero - OE	Mar 15/06/71	NOD	NOD\$0			\$0 Costo	\$0
5491	Fuente1	5491	PAGOS	Mar 16/01/71	NOD	NOD\$345,168			\$0 Costo	\$0
5491	Fuente1	5491	Pago 1	Mar 28/01/71	NOD	NOD\$50,000			\$0 Costo	\$96,758
5491	Fuente1	5491	Pago 2	Mar 28/01/71	NOD	NOD\$100,000			\$0 Costo	\$90,768
5491	Fuente1	5491	Pago 3	Mar 30/11/71	NOD	NOD\$130,000			\$0 Costo	\$100,000
5491	Fuente1	5491	Pago 4	Mar 28/12/71	NOD	NOD\$14,000			\$0 Costo	\$75,300

Nº	Forma	Importe: con IVA	Concepto	Fin	Comienzo	Finis	Finis	Costo	Costo	Costo	Costo
5499		IVA		mié 28/07/21	mié 28/07/21	mié 03/11/21	mié 03/11/21	510,00	Costo	Costo	510,00
5500		Financiero - UE		mié 28/07/21	mié 28/07/21	mié 03/11/21	mié 03/11/21	510,00	Costo	Costo	510,00
		IV						50,00	Costo	Costo	50,00
		Financiero - UE		sáb 16/06/21	mié 18/07/22			50,00	Costo	Costo	50,00
5501	Fuente1	PAGE 5		lun 08/11/21	lun 08/11/21	lun 08/11/21	lun 08/11/21	55,96	Costo	Costo	55,96
		Financiero - UE		lun 08/11/21	lun 08/11/21	lun 08/11/21	lun 08/11/21	55,96	Costo	Costo	55,96
5502	Fuente1	<Tarifa nueva>		mié 28/07/21	mié 28/07/21	mié 03/11/21	mié 03/11/21	517,00	Costo	Costo	517,00
		Financiero - UE		mié 28/07/21	mié 28/07/21	mié 03/11/21	mié 03/11/21	517,00	Costo	Costo	517,00
5503	Fuente1	<Tarifa nueva>		mié 28/07/21	mié 28/07/21	mié 03/11/21	mié 03/11/21	532,00	Costo	Costo	532,00
		Financiero - UE		mié 28/07/21	mié 28/07/21	mié 03/11/21	mié 03/11/21	532,00	Costo	Costo	532,00
5504	Fuente1	NO. 6		sáb 16/01/21	sáb 16/01/21	sáb 16/01/21	sáb 16/01/21	53,50	Costo	Costo	53,50
		Financiero - UE		sáb 16/01/21	sáb 16/01/21	sáb 16/01/21	sáb 16/01/21	53,50	Costo	Costo	53,50
5505	Fuente1	<Tarifa nueva>		sáb 16/01/21	sáb 16/01/21	sáb 16/01/21	sáb 16/01/21	53,50	Costo	Costo	53,50
		Financiero - UE		sáb 16/01/21	sáb 16/01/21	sáb 16/01/21	sáb 16/01/21	53,50	Costo	Costo	53,50
5506	Fuente1	<Tarifa nueva>		sáb 16/01/21	sáb 16/01/21	sáb 16/01/21	sáb 16/01/21	517,00	Costo	Costo	517,00
		Financiero - UE		sáb 16/01/21	sáb 16/01/21	sáb 16/01/21	sáb 16/01/21	517,00	Costo	Costo	517,00
5507	Fuente1	NO. 7		mié 23/02/22	mié 23/02/22	mié 23/02/22	mié 23/02/22	510,00	Costo	Costo	510,00
		Financiero - UE		mié 23/02/22	mié 23/02/22	mié 23/02/22	mié 23/02/22	510,00	Costo	Costo	510,00
5508	Fuente1	<Tarifa nueva>		sáb 16/01/21	sáb 16/01/21	sáb 16/01/21	sáb 16/01/21	58,00	Costo	Costo	58,00
		Financiero - UE		sáb 16/01/21	sáb 16/01/21	sáb 16/01/21	sáb 16/01/21	58,00	Costo	Costo	58,00
5509	Fuente1	<Tarifa nueva>		sáb 16/01/21	sáb 16/01/21	sáb 16/01/21	sáb 16/01/21	58,00	Costo	Costo	58,00
		Financiero - UE		sáb 16/01/21	sáb 16/01/21	sáb 16/01/21	sáb 16/01/21	58,00	Costo	Costo	58,00
5510	Fuente1	Proceso de Contratación: Servicios de Consultoría para la Supervisión del Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Mejoramiento de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en Calceñas - I San Pedro Sacatepequez - I San Cristóbal Cuchumatán - Tecuniguan		mié 28/06/17	mié 28/06/17	mié 28/06/17	mié 28/06/17	5679,18	Costo	Costo	5679,18
		Financiero - UE		mié 28/06/17	mié 28/06/17	mié 28/06/17	mié 28/06/17	5679,18	Costo	Costo	5679,18
5511	Fuente1	Proceso de Selección		mié 28/06/17	mié 28/06/17	mié 28/06/17	mié 28/06/17	50,00	Costo	Costo	50,00
		Financiero - UE		mié 28/06/17	mié 28/06/17	mié 28/06/17	mié 28/06/17	50,00	Costo	Costo	50,00

12

ID	Fuente	Numero de la Tarja	Contrato	Fecha	Comprobante	Fecha	Cuenta	Costo total	Perfiles
5542		<Tarjetas nuevas>		mié 03/02/21	mié 03/02/21	mié 03/02/21	Costo de	\$2,617	1734
		Financiero - UE		mié 03/02/21	mié 03/02/21	mié 03/02/21	Costo de	\$2,617	1734
5543		Pago 5		mié 07/02/21	mié 07/02/21	mié 07/02/21	Costo de	\$2,615	1734
		Financiero - UE		mié 07/02/21	mié 07/02/21	mié 07/02/21	Costo de	\$2,615	1734
5544		Pago 5		mié 09/12/21	mié 09/12/21	mié 09/12/21	Costo de	\$55,696	1734
		Financiero - UE		mié 09/12/21	mié 09/12/21	mié 09/12/21	Costo de	\$55,696	1734
5545		<Tarjetas nuevas>		mié 05/02/21	mié 05/02/21	mié 05/02/21	Costo de	\$55,697	1734
		Financiero - UE		mié 05/02/21	mié 05/02/21	mié 05/02/21	Costo de	\$55,697	1734
5546		<Tarjetas nuevas>		mié 03/02/21	mié 03/02/21	mié 03/02/21	Costo de	\$1,637	1734
		Financiero - UE		mié 03/02/21	mié 03/02/21	mié 03/02/21	Costo de	\$1,637	1734
5547		Pago 6		mié 30/03/21	mié 30/03/21	mié 30/03/21	Costo de	\$9,335	1734
		Financiero - UE		mié 30/03/21	mié 30/03/21	mié 30/03/21	Costo de	\$9,335	1734
5548		Pago 7		mié 05/04/21	mié 05/04/21	mié 05/04/21	Costo de	\$1,383	1734
		Financiero - UE		mié 05/04/21	mié 05/04/21	mié 05/04/21	Costo de	\$1,383	1734
5549		Pago 8		mié 07/05/21	mié 07/05/21	mié 07/05/21	Costo de	\$0	1734
		Financiero - UE		mié 07/05/21	mié 07/05/21	mié 07/05/21	Costo de	\$0	1734
5549		Pago 9		mié 04/05/21	mié 04/05/21	mié 04/05/21	Costo de	\$12,954	1734
		Financiero - UE		mié 04/05/21	mié 04/05/21	mié 04/05/21	Costo de	\$12,954	1734
5550		Pago 10		mié 05/07/21	mié 05/07/21	mié 05/07/21	Costo de	\$31,221	1734
		Financiero - UE		mié 05/07/21	mié 05/07/21	mié 05/07/21	Costo de	\$31,221	1734
5551		Pago 11		mié 29/07/21	mié 29/07/21	mié 29/07/21	Costo de	\$25,595	1734
		Financiero - UE		mié 29/07/21	mié 29/07/21	mié 29/07/21	Costo de	\$25,595	1734
5552		Pago 12		mié 30/08/21	mié 30/08/21	mié 30/08/21	Costo de	\$37,665	1734
		Financiero - UE		mié 30/08/21	mié 30/08/21	mié 30/08/21	Costo de	\$37,665	1734
5553		Pago 10		mié 27/05/21	mié 27/05/21	mié 27/05/21	Costo de	\$56,434	1734
		Financiero - UE		mié 27/05/21	mié 27/05/21	mié 27/05/21	Costo de	\$56,434	1734
5554		Pago 10		mié 09/11/21	mié 09/11/21	mié 09/11/21	Costo de	\$50,045	1734
		Financiero - UE		mié 09/11/21	mié 09/11/21	mié 09/11/21	Costo de	\$50,045	1734

R

Id	Fuente	Nombre de la Tarea	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Forma	Cuando	Costo real	Costo
5525	Fuente1	Financiamiento - M Proceso de Contratación: Servicios de Consultoría para la Supervisión del Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y de Saneamiento de Alcantarillado Sanitario en Cabeceras, San Marcos, Copulupul, Palo Gordo, San José el Rodero, San Pablo, Lote 3	mié 28/06/17	mié 02/06/18	mié 28/06/17	mié 02/06/18	MDO	6000	\$0	\$0
5526	Fuente1	Proceso de selección	mié 28/06/17	mié 02/06/18	mié 28/06/17	mié 02/06/18	MDO	6000	\$0	\$0
5527	Fuente1	Revisión del inventario de manifestación de interés en el Sistema Guatemalteco de Agua y Energía Canalizada de UNICOP, legaliza la publicación del aviso de expresión de interés en el Development Business y en un periódico local. MOC 6511 544	mié 28/06/17	mié 02/06/18	mié 28/06/17	mié 02/06/18	MDO	6000	\$0	\$0
5528	Fuente1	SEI-UNICOP	mié 28/06/17	mié 02/06/18	mié 28/06/17	mié 02/06/18	MDO	6000	\$0	\$0
5529	Fuente1	Negociación contrato	mié 28/06/17	mié 02/06/18	mié 28/06/17	mié 02/06/18	MDO	6000	\$0	\$0
5530	Fuente1	Soporte técnico para el proceso de evaluación de UNICOP para declarar desierto	mié 28/06/17	mié 02/06/18	mié 28/06/17	mié 02/06/18	MDO	6000	\$0	\$0
5531	Fuente1	MOS para declarar desierto	mié 28/06/17	mié 02/06/18	mié 28/06/17	mié 02/06/18	MDO	6000	\$0	\$0
5532	Fuente1	Proceso de Contratación: Plan de Supervisión Individual (manejo) Lote 3, San José El Rodero y San Pablo	mié 28/06/17	mié 02/06/18	mié 28/06/17	mié 02/06/18	MDO	6000	\$0	\$0
5533	Fuente1	Proceso de Contratación: Ingeniería Consultoría del Proyecto	mié 28/06/17	mié 02/06/18	mié 28/06/17	mié 02/06/18	MDO	6000	\$0	\$0
5534	Fuente1	Solicitud de AQB al proceso de renovación y propuesta de categoría de supervisión	mié 28/06/17	mié 02/06/18	mié 28/06/17	mié 02/06/18	MDO	6000	\$0	\$0
5535	Fuente1	Elaboración de TDR y cuadro de evaluación	mié 28/06/17	mié 02/06/18	mié 28/06/17	mié 02/06/18	MDO	6000	\$0	\$0
5536	Fuente1	NOB para revisar proceso de convocatoria para presentar propuestas de interés a la supervisión individual	mié 28/06/17	mié 02/06/18	mié 28/06/17	mié 02/06/18	MDO	6000	\$0	\$0
5537	Fuente1	Elaboración, preparación de bosquejo de convocatoria, envío a prensa y publicación de convocatoria en forma de manifestación de interés	mié 28/06/17	mié 02/06/18	mié 28/06/17	mié 02/06/18	MDO	6000	\$0	\$0
5538	Fuente1	Recepción de manifestaciones de interés - CV 5	mié 28/06/17	mié 02/06/18	mié 28/06/17	mié 02/06/18	MDO	6000	\$0	\$0
5539	Fuente1	Evaluación de propuestas y selección de NOB a la realización de contratación y los TDR	mié 28/06/17	mié 02/06/18	mié 28/06/17	mié 02/06/18	MDO	6000	\$0	\$0
5540	Fuente1	MOB a la contratación (MUA)	mié 28/06/17	mié 02/06/18	mié 28/06/17	mié 02/06/18	MDO	6000	\$0	\$0

ID	Fuente	Nombre de libros	Carátula	Fin	Comenzado	Fin	Cada	Contenido	Importe	Fecha
5186	Fuente1	Notificación de la adjudicación y el contenido del contrato, adjuntando la documentación correspondiente	vie 18/05/18	vie 18/05/18	vie 18/05/18	vie 18/05/18	1850		\$1,000	18/05/18
5187	Fuente1	Preparación de documentos y elaboración de contrato	mié 21/05/18	lun 21/05/18	lun 21/05/18	lun 21/05/18	1850		\$1,000	21/05/18
5188	Fuente1	Asistencia de contrato	mié 23/05/18	mié 23/05/18	mié 23/05/18	mié 23/05/18	1850		\$1,000	23/05/18
5189	Fuente1	Revisión de contrato (MOA)	lun 12/11/18	lun 12/11/18	lun 12/11/18	lun 12/11/18	1850		\$1,000	12/11/18
5190	Fuente1	Solicitud de MDS para reanudar contratación	mar 16/10/18	mar 16/10/18	mar 16/10/18	mar 16/10/18	1850		\$1,000	16/10/18
5191	Fuente1	Notificación de contrato	mié 17/10/18	mié 17/10/18	mié 17/10/18	mié 17/10/18	1850		\$1,000	17/10/18
5192	Fuente1	Notificación de acuerdo de compra	lun 12/11/18	lun 12/11/18	lun 12/11/18	lun 12/11/18	1850		\$1,000	12/11/18
5193	Fuente1	Aprobación de acuerdo de compra	mar 14/11/18	mar 14/11/18	mar 14/11/18	mar 14/11/18	1850		\$1,000	14/11/18
5194	Fuente1	Notificación del contrato	vie 16/11/18	vie 16/11/18	vie 16/11/18	vie 16/11/18	1850		\$1,000	16/11/18
5195	Fuente1	PAGO	vie 25/04/19	vie 25/04/19	vie 25/04/19	vie 25/04/19	1850		\$1,000	25/04/19
5196	Fuente1	Pago 1	lun 25/04/19	lun 25/04/19	lun 25/04/19	lun 25/04/19	1850		\$1,000	25/04/19
5197	Fuente1	Financiera - UE	vie 25/04/19	vie 25/04/19	vie 25/04/19	vie 25/04/19	1850		\$1,000	25/04/19
5198	Fuente1	Pago 2	vie 25/04/19	vie 25/04/19	vie 25/04/19	vie 25/04/19	1850		\$1,000	25/04/19
5199	Fuente1	Financiera - UE	vie 25/04/19	vie 25/04/19	vie 25/04/19	vie 25/04/19	1850		\$1,000	25/04/19
5200	Fuente1	Pago 3	vie 25/04/19	vie 25/04/19	vie 25/04/19	vie 25/04/19	1850		\$1,000	25/04/19
5201	Fuente1	Financiera - UE	vie 25/04/19	vie 25/04/19	vie 25/04/19	vie 25/04/19	1850		\$1,000	25/04/19
5202	Fuente1	Pago 4	vie 25/04/19	vie 25/04/19	vie 25/04/19	vie 25/04/19	1850		\$1,000	25/04/19
5203	Fuente1	Financiera - UE	vie 25/04/19	vie 25/04/19	vie 25/04/19	vie 25/04/19	1850		\$1,000	25/04/19
5204	Fuente1	Pago 5	vie 25/04/19	vie 25/04/19	vie 25/04/19	vie 25/04/19	1850		\$1,000	25/04/19
5205	Fuente1	Financiera - UE	vie 25/04/19	vie 25/04/19	vie 25/04/19	vie 25/04/19	1850		\$1,000	25/04/19
5206	Fuente1	Pago 6	vie 25/04/19	vie 25/04/19	vie 25/04/19	vie 25/04/19	1850		\$1,000	25/04/19
5207	Fuente1	Financiera - UE	vie 25/04/19	vie 25/04/19	vie 25/04/19	vie 25/04/19	1850		\$1,000	25/04/19

ID	Fuente	Resumen de la Tarea	Comienzo	Fin	Completado	Finura	Cance	Forma de Pago	Costo
5612		<Tabla en blanco>							Costo \$0
5613	Fuente1	Proceso de Contratación: Ingeniero Responsable para sistema de agua potable	mié 17/10/18	lun 13/09/20	mié 17/10/18	MCO	MCO\$0		Costo \$25,767
5610	Fuente1	Proceso de Contratación: Supervisión individual Lot 3, San José El Rodero y San Pablo	vie 08/06/12	jue 28/04/22	vie 08/06/12	NCO	NCO\$397,444		Costo \$25,767 Costo \$397,444
5611	Fuente1	Proceso de Contratación: Ingeniero Coordinador de la Supervisión Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario con PFAH en los Municipios de San Pablo y San José El Rodero del Depto. De San Marcos	lun 18/02/19	lun 07/12/20	lun 18/02/19				Costo \$333,859 Costo \$18,480
5616	Fuente1	Proceso de Contratación: Ingeniero Coordinador de la Supervisión Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario con PTAR en los Municipios de San Pablo y San José El Rodero del Depto. De San Marcos ZURITA	vie 08/06/12	jue 28/04/22	vie 08/06/12	NCO	NCO\$47,306		Costo \$14,887 Costo \$47,306
5620	Fuente1	Proceso de Contratación: Ingeniero Ingeniero Supervisor del Sistema de Agua Potable de La Cabecera Municipal de San Pablo, Departamento de San Marcos	lun 18/02/19	jue 09/12/21	lun 18/02/19				Costo \$28,120 Costo \$96,125
5621	Fuente1	Proceso de Contratación: Ingeniero Supervisor del Sistema de Agua Potable de La Cabecera Municipal de San José El Rodero, Departamento de San Marcos JUAN BRUNO	lun 18/02/19	mié 23/02/22	lun 18/02/19	NCO	NCO\$106,534		Costo \$96,125 Costo \$106,534
5621	Fuente1	Laborador de TDR y Voluntad de NCO	lun 18/02/19	vie 30/04/19	lun 18/02/19	mar	30/04/19		Costo \$0 Costo \$0
5622	Fuente1	Mantenimiento a la contratación	mié 01/05/19	mié 01/05/19	mié 01/05/19				Costo \$0 Costo \$0
5623	Fuente1	Suscripción de contrato	mié 01/05/19	mié 23/05/19	mié 01/05/19				Costo \$0 Costo \$0
5624	Fuente1	Pago Ingeniero Supervisor del Sistema de Agua Potable de La Cabecera Municipal de San José El Rodero, Departamento de San Marcos	vie 20/12/19	mié 23/02/22	vie 20/12/19	NCO	NCO\$106,534		Costo \$0 Costo \$106,534
5625	Fuente1	Pago 1	vie 20/12/19	vie 20/12/19	vie 20/12/19				Costo \$0 Costo \$2,960
5626	Fuente1	Financiero - UE	vie 20/12/19	vie 20/12/19	vie 20/12/19				Costo \$2,960 Costo \$2,960
5627	Fuente1	Financiero - UE	lun 13/01/20	lun 13/01/20	lun 13/01/20				Costo \$2,960 Costo \$2,960
5628	Fuente1	Financiero - UE	lun 13/01/20	lun 13/01/20	lun 13/01/20				Costo \$2,960 Costo \$2,960
5629	Fuente1	Financiero - UE	jue 26/11/19	jue 26/11/19	jue 26/11/19				Costo \$2,960 Costo \$2,960
5630	Fuente1	Financiero - UE	jue 26/11/19	jue 26/11/19	jue 26/11/19				Costo \$2,960 Costo \$2,960

Handwritten mark

ID	Origen	Monitoreo de 4 Tareas	Comenzar	Fin	Cambio estado	Final	Costo	Estado	Detalle	Costo
5728	Fuente1	UE	Jun 13/01/20	Jun 13/01/20	Jun 13/01/20	Jun 13/01/20	57,66	Costo	Costo	57,66
5729	Fuente2	Financiero - UE	Jun 13/01/20	Jun 13/01/20	Jun 13/01/20	57,66	Costo	Costo	Costo	57,66
5730	Fuente1	Financiero - UE	Jun 28/02/20	Jun 28/02/20	Jun 28/02/20	57,66	Costo	Costo	Costo	57,66
5731	Fuente1	Pago 3	Jun 28/02/20	Jun 28/02/20	Jun 28/02/20	57,66	Costo	Costo	Costo	57,66
5732	Fuente1	Financiero - UE	Jun 28/02/20	Jun 28/02/20	Jun 28/02/20	57,66	Costo	Costo	Costo	57,66
5733	Fuente1	Pago 4	Jun 28/02/20	Jun 28/02/20	Jun 28/02/20	57,66	Costo	Costo	Costo	57,66
5734	Fuente1	Financiero - UE	Jun 28/02/20	Jun 28/02/20	Jun 28/02/20	57,66	Costo	Costo	Costo	57,66
5735	Fuente1	Financiero - UE	Jun 28/02/20	Jun 28/02/20	Jun 28/02/20	57,66	Costo	Costo	Costo	57,66
5736	Fuente1	Pago 5	Jun 28/02/20	Jun 28/02/20	Jun 28/02/20	57,66	Costo	Costo	Costo	57,66
5737	Fuente1	Financiero - UE	Jun 28/02/20	Jun 28/02/20	Jun 28/02/20	57,66	Costo	Costo	Costo	57,66
5738	Fuente1	Financiero - UE	Jun 28/02/20	Jun 28/02/20	Jun 28/02/20	57,66	Costo	Costo	Costo	57,66
5739	Fuente1	Pago 6	Jun 28/02/20	Jun 28/02/20	Jun 28/02/20	57,66	Costo	Costo	Costo	57,66
5740	Fuente1	Financiero - UE	Jun 28/02/20	Jun 28/02/20	Jun 28/02/20	57,66	Costo	Costo	Costo	57,66
5741	Fuente1	Financiero - UE	Jun 28/02/20	Jun 28/02/20	Jun 28/02/20	57,66	Costo	Costo	Costo	57,66

Handwritten signature

ID	Cuenta	Moneda de B. (C/C)	Comentario	Fin	Com. Efectivo	Fac. Val	Cuenta	Costo total	Debit	Impo
5701	Fuente1	USD	Financiero - UE	Jun 26/11/20	Jun 26/11/20	Jun 26/11/205537	Costo re	\$137,000	5137	5137
5702	Fuente1	USD	Pago 7	Jun 26/11/20	Jun 26/11/20	Jun 26/11/205537	Costo re	5137	5137	5137
5703	Fuente1	USD	Financiero - UE	Jun 21/09/20	Jun 21/09/20	Jun 21/09/2055708	Costo re	55,708	515	515
5704	Fuente1	USD	Pago 7	Jun 21/09/20	Jun 21/09/20	Jun 21/09/2055708	Costo re	55,708	55,708	55,708
5705	Fuente1	USD	Financiero - UE	Jun 12/10/20	Jun 12/10/20	Jun 12/10/205409	Costo re	5307	5307	5307
5706	Fuente1	USD	Pago 7	Jun 12/10/20	Jun 12/10/20	Jun 12/10/205409	Costo re	5307	5307	5307
5707	Fuente1	USD	Financiero - UE	Jun 26/11/20	Jun 26/11/20	Jun 26/11/205185	Costo re	5265	5185	5185
5708	Fuente1	USD	Pago 8	Jun 26/11/20	Jun 26/11/20	Jun 26/11/205185	Costo re	5185	5185	5185
5709	Fuente1	USD	Financiero - UE	Jun 30/11/20	Jun 30/11/20	Jun 30/11/205404	Costo re	5840	5840	5840
5710	Fuente1	USD	Pago 8	Jun 30/11/20	Jun 30/11/20	Jun 30/11/205404	Costo re	5840	5840	5840
5711	Fuente1	USD	Financiero - UE	Jun 03/12/20	Jun 03/12/20	Jun 03/12/205557	Costo re	5357	5357	5357
5712	Fuente1	USD	Pago 9	Jun 03/12/20	Jun 03/12/20	Jun 03/12/205557	Costo re	5357	5357	5357
5713	Fuente1	USD	Financiero - UE	Jun 07/12/20	Jun 07/12/20	Jun 07/12/205186	Costo re	5187	5187	5187
5714	Fuente1	USD	Pago 9	Jun 07/12/20	Jun 07/12/20	Jun 07/12/205186	Costo re	5187	5187	5187
5715	Fuente1	USD	Financiero - UE	Jun 30/11/20	Jun 30/11/20	Jun 30/11/2053585	Costo re	5358	5358	5358
5716	Fuente1	USD	Pago 9	Jun 30/11/20	Jun 30/11/20	Jun 30/11/2053585	Costo re	5358	5358	5358
5717	Fuente1	USD	Financiero - UE	Jun 03/12/20	Jun 03/12/20	Jun 03/12/205171	Costo re	5171	5171	5171
5718	Fuente1	USD	Pago 10	Jun 03/12/20	Jun 03/12/20	Jun 03/12/205171	Costo re	5171	5171	5171
5719	Fuente1	USD	Financiero - UE	Jun 07/12/20	Jun 07/12/20	Jun 07/12/205303	Costo re	5133	5133	5133
5720	Fuente1	USD	Pago 10	Jun 07/12/20	Jun 07/12/20	Jun 07/12/205303	Costo re	5133	5133	5133
5721	Fuente1	USD	Financiero - UE	Jun 23/12/20	Jun 23/12/20	Jun 23/12/205877	Costo re	5877	5877	5877
5722	Fuente1	USD	Pago 10	Jun 23/12/20	Jun 23/12/20	Jun 23/12/205877	Costo re	5877	5877	5877
5723	Fuente1	USD	Financiero - UE	Jun 11/05/21	Jun 11/05/21	Jun 11/05/215202	Costo re	5202	5202	5202
5724	Fuente1	USD	Pago 10	Jun 11/05/21	Jun 11/05/21	Jun 11/05/215202	Costo re	5202	5202	5202
5725	Fuente1	USD	Financiero - UE	Jun 11/03/21	Jun 11/03/21	Jun 11/03/2150	Costo re	50	50	50
5726	Fuente1	USD	Pago 10	Jun 11/03/21	Jun 11/03/21	Jun 11/03/2150	Costo re	50	50	50

N°	Cuenta	Nombre de la Causa	Comprobante	Fin	Comprobante	Fecha	Costo	Saldo	Saldo
5754	Fuente1	Pago 11	vie 26/02/19	vie 15/02/21	vie 26/02/21	vie 26/02/21	57,063	57,063	57,063
5755	Fuente1	Financiero - UE	vie 26/02/21	vie 15/04/21	vie 26/02/21	vie 26/02/21	57,063	57,063	57,063
5756	Fuente1	IVA	vie 26/02/19	vie 12/05/21	vie 26/02/19	vie 12/05/21	5402	5402	5402
5757	Fuente1	IVA	vie 26/02/19	vie 24/05/21	vie 26/02/19	vie 24/05/21	5402	5402	5402
5758	Fuente1	Pago 12	vie 26/02/21	vie 07/05/21	vie 26/02/21	vie 07/05/21	56,703	56,703	56,703
5759	Fuente1	Financiero - UE	vie 26/02/21	vie 07/05/21	vie 26/02/21	vie 07/05/21	56,703	56,703	56,703
5760	Fuente1	Pago 13	vie 26/02/19	vie 17/05/21	vie 26/02/19	vie 17/05/21	5377	5377	5377
5761	Fuente1	IVA	vie 26/02/19	vie 24/06/21	vie 26/02/19	vie 24/06/21	5377	5377	5377
5762	Fuente1	Pago 14	vie 26/02/25	vie 05/06/21	vie 26/02/25	vie 05/06/21	5194	5194	5194
5763	Fuente1	Financiero - UE	vie 26/02/25	vie 05/06/21	vie 26/02/25	vie 05/06/21	5194	5194	5194
5764	Fuente1	Pago 15	vie 26/02/19	vie 09/09/21	vie 26/02/19	vie 09/09/21	56,912	56,912	56,912
5765	Fuente1	Financiero - UE	vie 26/02/19	vie 09/09/21	vie 26/02/19	vie 09/09/21	56,912	56,912	56,912
5766	Fuente1	IVA	vie 26/02/19	vie 09/09/21	vie 26/02/19	vie 09/09/21	5391	5391	5391
5767	Fuente1	Financiero - UE	vie 26/02/19	vie 09/09/21	vie 26/02/19	vie 09/09/21	5391	5391	5391
5768	Fuente1	Pago 16	vie 26/02/21	vie 28/10/21	vie 26/02/21	vie 28/10/21	57,720	57,720	57,720
5769	Fuente1	Financiero - UE	vie 26/02/21	vie 28/10/21	vie 26/02/21	vie 28/10/21	57,720	57,720	57,720

AT

ID	Fecha	Nombre de la Tarea	Curso	Fecha	Comienzo	Fin	Costo	Categoría	Costo	Costo
575	Fuente1	UE	vie 20/12/19	vie 09/12/21	vie 20/12/19	vie 09/12/21	NOE 271,830	Costo UE	\$991	\$991
		Financiero - UE	vie 20/12/19	vie 09/12/21	vie 20/12/19	vie 09/12/21	NOE 271,830	Costo UE	\$991	\$991
576	Fuente1	UE	vie 20/12/19	vie 09/12/21	vie 20/12/19	vie 09/12/21	NOE 599	Costo UE	\$99	\$99
		Financiero - UE	vie 20/12/19	vie 09/12/21	vie 20/12/19	vie 09/12/21	NOE 599	Costo UE	\$99	\$99
577	Fuente1	UE	vie 20/12/19	vie 22/12/21	vie 20/12/19	vie 22/12/21	NOE 520	Costo UE	\$20	\$20
		Financiero - UE	vie 20/12/19	vie 22/12/21	vie 20/12/19	vie 22/12/21	NOE 520	Costo UE	\$20	\$20
578	Fuente1	UE	vie 20/12/19	vie 22/12/21	vie 20/12/19	vie 22/12/21	NOE 58,335	Costo UE	\$8,335	\$8,335
		Financiero - UE	vie 20/12/19	vie 22/12/21	vie 20/12/19	vie 22/12/21	NOE 58,335	Costo UE	\$8,335	\$8,335
579	Fuente1	UE	vie 20/12/19	vie 22/12/21	vie 20/12/19	vie 22/12/21	NOE 58,335	Costo UE	\$8,335	\$8,335
		Financiero - UE	vie 20/12/19	vie 22/12/21	vie 20/12/19	vie 22/12/21	NOE 58,335	Costo UE	\$8,335	\$8,335
580	Fuente1	UE	vie 20/12/19	vie 23/02/22	vie 20/12/19	vie 23/02/22	NOE 524	Costo UE	\$24	\$24
		Financiero - UE	vie 20/12/19	vie 23/02/22	vie 20/12/19	vie 23/02/22	NOE 524	Costo UE	\$24	\$24
581	Fuente1	UE	vie 20/12/19	vie 13/01/22	vie 20/12/19	vie 13/01/22	NOE 5500	Costo UE	\$500	\$500
		Financiero - UE	vie 20/12/19	vie 13/01/22	vie 20/12/19	vie 13/01/22	NOE 5500	Costo UE	\$500	\$500
582	Fuente1	UE	vie 20/12/19	vie 18/02/21	vie 20/12/19	vie 18/02/21	NOE 522,814	Costo UE	\$22,814	\$22,814
		Proceso de Contratación: Consultor para Especialista Superior en Control de Calidad del Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y el Mejoramiento de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en las Cabeceras Municipales de San José El Rodero y San Pablo.	vie 06/06/12	vie 28/12/21	NOE	NOE	NOE 522,814	Costo UE	\$22,814	\$22,814
583	Fuente1	UE	vie 06/06/12	vie 28/12/21	NOE	NOE	NOE 522,814	Costo UE	\$22,814	\$22,814
		Proceso de Contratación: Consultor para Especialista Superior en Control de Calidad del Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y el Mejoramiento de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en las Cabeceras Municipales de San José El Rodero y San Pablo.	vie 06/06/12	vie 28/12/21	NOE	NOE	NOE 522,814	Costo UE	\$22,814	\$22,814
584	Fuente1	UE	vie 18/02/19	vie 18/12/21	vie 18/02/19	vie 18/12/21	NOE 546,538	Costo UE	\$46,538	\$46,538
		Proceso de Contratación: Consultor para Especialista en Seguridad Industrial y Ocupacional Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y el Mejoramiento de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en las Cabeceras Municipales de San José El Rodero y San Pablo.	vie 18/02/19	vie 18/12/21	NOE	NOE	NOE 546,538	Costo UE	\$46,538	\$46,538
585	Fuente1	UE	vie 18/02/19	vie 07/12/20	vie 18/02/19	vie 07/12/20	NOE 520,002	Costo UE	\$20,002	\$20,002
		Proceso de Contratación: Consultor para Especialista en Bombeo para el Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y el Mejoramiento de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en las Cabeceras Municipales de San José El Rodero y San Pablo.	vie 18/02/19	vie 07/12/20	NOE	NOE	NOE 520,002	Costo UE	\$20,002	\$20,002
586	Fuente1	UE	vie 08/06/12	vie 13/01/22	vie 08/06/12	vie 13/01/22	NOE 520,783	Costo UE	\$20,783	\$20,783
		especialista ambiental San Marcos Esquipulas Palo Grande	vie 08/06/12	vie 13/01/22	NOE	NOE	NOE 520,783	Costo UE	\$20,783	\$20,783

Id	Numero	Nombre de la Base	Comentario	Fe	Concepto	Financi	Costo	Costo real	Costo	Costo real
5912	Fuente1	Elaboracion de TDR y cuadro de evaluacion	mar 05/01/21	mar 05/01/21	NOD	NOD50	\$0	\$0	\$0	\$0
5913	Fuente1	Solicitud de MOD - Los TDR	mar 26/04/21	mar 06/01/21	NOD	NOD50	\$0	\$0	\$0	\$0
5914	Fuente1	Me. ejecución de ITCI	mar 07/01/21	mar 13/01/21	NOD	NOD50	\$0	\$0	\$0	\$0
5915	Fuente1	Indicador a presentar egresos de interés por	mar 30/01/21	mar 18/01/21	NOD	NOD50	\$0	\$0	\$0	\$0
5916	Fuente1	Solicitud de VCB	mar 09/01/21	mar 19/01/21	NOD	NOD50	\$0	\$0	\$0	\$0
5917	Fuente1	No observación a contratación	mar 20/01/21	mar 24/01/21	NOD	NOD50	\$0	\$0	\$0	\$0
5918	Fuente1	Suscripción de contrato	mar 01/02/21	mar 01/02/21	NOD	NOD50	\$0	\$0	\$0	\$0
5919	Fuente1	Pagos	mar 09/06/21	mar 18/01/22	NOD	NOD \$20,769	\$3,112	\$3,112	\$20,769	\$3,112
5920	Fuente1	Pago 1	mar 26/02/21	mar 01/01/22	NOD	NOD \$2,973	\$2,973	\$2,973	\$2,973	\$2,973
5921	Fuente1	Pago 2	mar 26/02/21	mar 07/01/22	NOD	NOD \$2,973	\$2,973	\$2,973	\$2,973	\$2,973
5922	Fuente1	Pago 3	mar 08/06/21	mar 14/01/22	NOD	NOD \$1,139	\$1,139	\$1,139	\$1,139	\$1,139
5923	Fuente1	Pago 4	mar 08/06/21	mar 13/01/22	NOD	NOD \$1,139	\$1,139	\$1,139	\$1,139	\$1,139
5924	Fuente1	Pago 5	mar 28/04/21	mar 28/04/21	NOD	NOD \$3,002	\$0	\$0	\$3,002	\$0
5925	Fuente1	IVA	mar 28/04/21	mar 28/04/21	NOD	NOD \$0	\$0	\$0	\$0	\$0
5926	Fuente1	IVA	mar 08/06/21	mar 08/06/21	NOD	NOD \$0	\$0	\$0	\$0	\$0
5927	Fuente1	IVA	mar 08/06/21	mar 08/06/21	NOD	NOD \$0	\$0	\$0	\$0	\$0
5928	Fuente1	Pago 6	mar 08/06/21	mar 08/06/21	NOD	NOD \$2,860	\$2,860	\$2,860	\$2,860	\$2,860
5929	Fuente1	IVA	mar 28/06/21	mar 28/06/21	NOD	NOD \$0	\$0	\$0	\$0	\$0
5930	Fuente1	IVA	mar 28/06/21	mar 28/06/21	NOD	NOD \$0	\$0	\$0	\$0	\$0
5931	Fuente1	IVA	mar 08/06/21	mar 08/06/21	NOD	NOD \$0	\$0	\$0	\$0	\$0
5932	Fuente1	Pago 7	mar 08/06/21	mar 08/06/21	NOD	NOD \$0	\$0	\$0	\$0	\$0
5933	Fuente1	Pago 8	mar 30/06/21	mar 30/06/21	NOD	NOD \$2,460	\$2,460	\$2,460	\$2,460	\$2,460
5934	Fuente1	Pago 9	mar 30/06/21	mar 30/06/21	NOD	NOD \$0	\$0	\$0	\$0	\$0
5935	Fuente1	Pago 10	mar 30/06/21	mar 30/06/21	NOD	NOD \$0	\$0	\$0	\$0	\$0
5936	Fuente1	Pago 11	mar 30/06/21	mar 30/06/21	NOD	NOD \$0	\$0	\$0	\$0	\$0
5937	Fuente1	Pago 12	mar 30/06/21	mar 30/06/21	NOD	NOD \$0	\$0	\$0	\$0	\$0
5938	Fuente1	Pago 13	mar 30/06/21	mar 30/06/21	NOD	NOD \$0	\$0	\$0	\$0	\$0
5939	Fuente1	Pago 14	mar 30/06/21	mar 30/06/21	NOD	NOD \$0	\$0	\$0	\$0	\$0
5940	Fuente1	Pago 15	mar 30/06/21	mar 30/06/21	NOD	NOD \$0	\$0	\$0	\$0	\$0
5941	Fuente1	Pago 16	mar 30/06/21	mar 30/06/21	NOD	NOD \$0	\$0	\$0	\$0	\$0
5942	Fuente1	Pago 17	mar 30/06/21	mar 30/06/21	NOD	NOD \$0	\$0	\$0	\$0	\$0
5943	Fuente1	Pago 18	mar 30/06/21	mar 30/06/21	NOD	NOD \$0	\$0	\$0	\$0	\$0
5944	Fuente1	Pago 19	mar 30/06/21	mar 30/06/21	NOD	NOD \$0	\$0	\$0	\$0	\$0
5945	Fuente1	Pago 20	mar 30/06/21	mar 30/06/21	NOD	NOD \$0	\$0	\$0	\$0	\$0
5946	Fuente1	Pago 21	mar 30/06/21	mar 30/06/21	NOD	NOD \$0	\$0	\$0	\$0	\$0
5947	Fuente1	Pago 22	mar 30/06/21	mar 30/06/21	NOD	NOD \$0	\$0	\$0	\$0	\$0
5948	Fuente1	Pago 23	mar 30/06/21	mar 30/06/21	NOD	NOD \$0	\$0	\$0	\$0	\$0
5949	Fuente1	Pago 24	mar 30/06/21	mar 30/06/21	NOD	NOD \$0	\$0	\$0	\$0	\$0
5950	Fuente1	Pago 25	mar 30/06/21	mar 30/06/21	NOD	NOD \$0	\$0	\$0	\$0	\$0
5951	Fuente1	Pago 26	mar 30/06/21	mar 30/06/21	NOD	NOD \$0	\$0	\$0	\$0	\$0
5952	Fuente1	Pago 27	mar 30/06/21	mar 30/06/21	NOD	NOD \$0	\$0	\$0	\$0	\$0
5953	Fuente1	Pago 28	mar 30/06/21	mar 30/06/21	NOD	NOD \$0	\$0	\$0	\$0	\$0
5954	Fuente1	Pago 29	mar 30/06/21	mar 30/06/21	NOD	NOD \$0	\$0	\$0	\$0	\$0
5955	Fuente1	Pago 30	mar 30/06/21	mar 30/06/21	NOD	NOD \$0	\$0	\$0	\$0	\$0
5956	Fuente1	Pago 31	mar 30/06/21	mar 30/06/21	NOD	NOD \$0	\$0	\$0	\$0	\$0
5957	Fuente1	Pago 32	mar 30/06/21	mar 30/06/21	NOD	NOD \$0	\$0	\$0	\$0	\$0
5958	Fuente1	Pago 33	mar 30/06/21	mar 30/06/21	NOD	NOD \$0	\$0	\$0	\$0	\$0
5959	Fuente1	Pago 34	mar 30/06/21	mar 30/06/21	NOD	NOD \$0	\$0	\$0	\$0	\$0
5960	Fuente1	Pago 35	mar 30/06/21	mar 30/06/21	NOD	NOD \$0	\$0	\$0	\$0	\$0
5961	Fuente1	Pago 36	mar 30/06/21	mar 30/06/21	NOD	NOD \$0	\$0	\$0	\$0	\$0
5962	Fuente1	Pago 37	mar 30/06/21	mar 30/06/21	NOD	NOD \$0	\$0	\$0	\$0	\$0
5963	Fuente1	Pago 38	mar 30/06/21	mar 30/06/21	NOD	NOD \$0	\$0	\$0	\$0	\$0
5964	Fuente1	Pago 39	mar 30/06/21	mar 30/06/21	NOD	NOD \$0	\$0	\$0	\$0	\$0
5965	Fuente1	Pago 40	mar 30/06/21	mar 30/06/21	NOD	NOD \$0	\$0	\$0	\$0	\$0
5966	Fuente1	Pago 41	mar 30/06/21	mar 30/06/21	NOD	NOD \$0	\$0	\$0	\$0	\$0
5967	Fuente1	Pago 42	mar 30/06/21	mar 30/06/21	NOD	NOD \$0	\$0	\$0	\$0	\$0
5968	Fuente1	Pago 43	mar 30/06/21	mar 30/06/21	NOD	NOD \$0	\$0	\$0	\$0	\$0
5969	Fuente1	Pago 44	mar 30/06/21	mar 30/06/21	NOD	NOD \$0	\$0	\$0	\$0	\$0
5970	Fuente1	Pago 45	mar 30/06/21	mar 30/06/21	NOD	NOD \$0	\$0	\$0	\$0	\$0
5971	Fuente1	Pago 46	mar 30/06/21	mar 30/06/21	NOD	NOD \$0	\$0	\$0	\$0	\$0
5972	Fuente1	Pago 47	mar 30/06/21	mar 30/06/21	NOD	NOD \$0	\$0	\$0	\$0	\$0
5973	Fuente1	Pago 48	mar 30/06/21	mar 30/06/21	NOD	NOD \$0	\$0	\$0	\$0	\$0
5974	Fuente1	Pago 49	mar 30/06/21	mar 30/06/21	NOD	NOD \$0	\$0	\$0	\$0	\$0
5975	Fuente1	Pago 50	mar 30/06/21	mar 30/06/21	NOD	NOD \$0	\$0	\$0	\$0	\$0

07/12

ID	Fuente	Nombre de la Línea	Comienzo	Fin	Completado	Fecha	Costo	Cuando	Balance
5939	Fuente1	ISR	vie 08/06/12	vie 08/06/12	MUD		NOD\$0		\$0
		Financiero - UF	vie 08/06/12	vie 08/06/12	MUD		NOD\$0		\$0
5940	Fuente1	ISA	vie 08/06/12	vie 08/06/12	NCD		NOD\$0		\$0
		Financiero - UE	vie 08/06/12	vie 08/06/12	NCD		NOD\$0		\$0
5941	Fuente1	Pago 5	jue 08/07/12	jue 28/10/12	NCD		NOD\$7,053		\$2,453
		Financiero - UE	jue 08/07/12	jue 28/10/12	NCD		NOD\$0		\$0
5942	Fuente1	ISR	vie 08/06/12	vie 08/06/12	NOD		NOD\$0		\$0
		Financiero - UE	vie 08/06/12	vie 08/06/12	NOD		NOD\$0		\$0
5943	Fuente1	ISA	vie 08/06/12	vie 08/06/12	NOD		NOD\$0		\$0
		Financiero - UE	vie 08/06/12	vie 08/06/12	NOD		NOD\$0		\$0
5944	Fuente1	Pago 5	mar 28/12/12	mar 28/12/12	MUD		NOD\$5,887		\$5,887
		Financiero - UE	mar 28/12/12	mar 28/12/12	MUD		NOD\$0		\$0
5945	Fuente1	ISR	vie 08/06/12	vie 08/06/12	NOD		NOD\$0		\$0
		Financiero - UE	vie 08/06/12	vie 08/06/12	NOD		NOD\$0		\$0
5946	Fuente1	ISA	vie 08/06/12	vie 08/06/12	NOD		NOD\$0		\$0
		Financiero - UE	vie 08/06/12	vie 08/06/12	NOD		NOD\$0		\$0
5947	Fuente1	Proceso de Adquisición, Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en el Municipio de San Pedro Sacatepaz, San Marcos	dom 29/01/17	vie 24/03/18	dom 29/01/17	vie 23/03/18	NOD\$1,093,759		\$1,093,759
		Proceso de Adquisición, Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en el Municipio de San Pedro Sacatepaz, San Marcos	vie 24/03/17	vie 24/03/17	NOD\$1,093,759		NOD\$0		\$0
5948	Fuente1	Proceso de Adquisición, Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en el Municipio de San Cristóbal Cucho, San Marcos	mar 20/12/17	mié 06/07/18	mié 20/12/17	mié 06/07/18	NOD\$2,789,037		\$2,789,037
		Proceso de Adquisición, Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en el Municipio de San Cristóbal Cucho, San Marcos	mié 20/12/17	mié 20/12/17	NOD\$2,789,037		NOD\$0		\$0
5949	Fuente1	Tramite Administrativas Previa	mié 20/12/17	mié 20/12/17	mié 20/12/17	mié 20/12/17	NOD\$0		\$0
		TRAMITES DE SEGER-AN	mié 20/12/17	mié 20/12/17	mié 20/12/17	mié 20/12/17	NOD\$0		\$0
5950	Fuente1	Exento Terreno UE	mié 20/12/17	mié 20/12/17	mié 20/12/17	mié 20/12/17	NOD\$0		\$0
		Proceso de adquisición	mié 20/12/17	mié 20/12/17	mié 20/12/17	mié 20/12/17	NOD\$0		\$0
6127	Fuente1	Proceso de adquisición	mié 30/05/16	lun 21/09/20	mié 30/05/16	lun 21/09/20	NOD\$0		\$0

Id	Folio	Libro de Orden	Emisor	Fin	Comprobante	Ingres	Cero	Costo	Costo
6137	Fuente1	Ejecución Fruta Lote 2 - San Pedro Sacapalque (20 meses)	vie 04/09/20	vie 04/09/22	vie 04/09/20				Costo 196 \$0
6138	Fuente1	Servicio de Agua San Pedro	vie 04/09/20	vie 04/09/22	vie 04/09/20				Costo 196 \$0
6139	Fuente1	Ejecucion Financiera Lote 2 - San Pedro Sacapalque	jue 22/10/20	mié 06/07/22	jue 22/10/20				Costo 196 \$0
6140	Fuente1	Estimación No. 1 SEGEISA	jue 22/10/20	jue 11/03/21	jue 22/10/20				Costo 196 \$2,859,137
6141	Fuente1	Fruite de estimación a la suscripción	jue 22/10/20	jue 29/10/20					Costo 196 \$79,060
6142	Fuente1	Revisión técnica de estimación	vie 30/10/20	mié 04/11/20					Costo 196 \$0
6143	Fuente1	Informe Técnico UE	vie 30/10/20	mié 04/11/20					Costo 196 \$0
6144	Fuente1	Revisión legal-financiera de estimación	jue 05/11/20	vie 11/11/20					Costo 196 \$0
6145	Fuente1	Cuento Técnico UE	jue 05/11/20	vie 11/11/20					Costo 196 \$0
6146	Fuente1	Elaboración y Aprobación de documento de pago	vie 12/11/20	mié 25/11/20					Costo 196 \$0
6147	Fuente1	Pago de estimación	vie 04/12/20	vie 04/12/20					Costo 196 \$76,805
6148	Fuente1	IVA	jue 11/03/21	jue 11/03/21					Costo 196 \$76,805
6149	Fuente1	Informe UE	jue 11/03/22	jue 11/03/21					Costo 196 \$2,155
6150	Fuente1	Estimación No. 2	mié 16/11/20	jue 11/03/21	mié 16/11/20				Costo 196 \$2,255
6151	Fuente1	Entrega de estimación a la supervisión	mié 18/11/20	mié 25/11/20					Costo 196 \$176,806
6152	Fuente1	Revisión técnica de estimación	jue 26/11/20	mié 02/12/20					Costo 196 \$176,806
6153	Fuente1	Informe Técnico UE	jue 26/11/20	mié 02/12/20					Costo 196 \$0
6154	Fuente1	Revisión legal-financiera de estimación	jue 03/12/20	mié 09/12/20					Costo 196 \$0
6155	Fuente1	Informe Técnico UE	vie 03/12/20	mié 09/12/20					Costo 196 \$0
6156	Fuente1	Elaboración y Aprobación de documento de pago	jue 04/12/20	mié 23/12/20					Costo 196 \$0
6157	Fuente1	Informe Técnico UE	jue 04/12/20	mié 23/12/20					Costo 196 \$0
6158	Fuente1	Pago de Estimación	jue 24/12/20	jue 24/12/20					Costo 196 \$171,778
6159	Fuente1	IVA	jue 11/03/21	jue 11/03/21					Costo 196 \$171,778
6160	Fuente1	Informe Técnico UE	jue 11/03/21	jue 11/03/21					Costo 196 \$5,028
6161	Fuente1	Estimación No. 3	mié 23/12/20	jue 11/03/21	mié 23/12/20				Costo 196 \$5,028
6162	Fuente1	Entrega de estimación a la supervisión	mié 23/12/20	mié 23/12/20					Costo 196 \$214,020

Id	Detalle	Número de la línea	Concepto	Fin	Comentario	Fecha	Cuenta	Debita	Credito
6103	Fuente1	Entrega de estimación a la supervisión	Jun 28/12/20	Jun 28/02/21	MCO	MCO50	\$0	\$0	
6106	Fuente1	Revisión técnica de estimación	Mar 05/01/21	Jun 11/01/21	MCO	MCO50	\$0	\$0	
6107	Fuente1	Experto Técnico UE	Mar 05/01/21	Jun 11/01/21	MCO	MCO50	\$0	\$0	
6108	Fuente1	Revisión legal-financiera de estimación	Mar 13/01/21	Jun 18/01/21	MCO	MCO50	\$0	\$0	
6109	Fuente1	Experto Técnico UE	Mar 12/01/21	Jun 23/01/21	MCO	MCO50	\$0	\$0	
6110	Fuente1	Elaboración y aprobación de documentación de costo	Mar 16/01/21	Jun 01/01/21	MCO	MCO50	\$0	\$0	
6111	Fuente1	Experto Técnico UE	Mar 16/01/21	Jun 01/01/21	MCO	MCO50	\$0	\$0	
6112	Fuente1	Pago de Estimación	Mar 23/12/20	Jun 23/12/20	MCO	MCO50	\$20,932	\$20,932	
6130	Fuente1	IVA	Jun 11/01/21	Jun 11/01/21	MCO	MCO50	\$6,088	\$6,088	
6160	Fuente1	Impuesto de UE	Jun 11/01/21	Jun 11/01/21	MCO	MCO50	\$6,088	\$6,088	
6161	Fuente1	Estimación No. 4	Jun 15/01/21	Jun 24/06/21	MCO	MCO50	\$99,499	\$99,499	
6162	Fuente1	Entrega de estimación a la supervisión	Jun 15/01/21	Jun 22/01/21	MCO	MCO50	\$0	\$0	
6163	Fuente1	Revisión técnica de estimación	Jun 25/01/21	Jun 28/01/21	MCO	MCO50	\$0	\$0	
6164	Fuente1	Experto Técnico UE	Jun 25/01/21	Jun 28/01/21	MCO	MCO50	\$0	\$0	
6165	Fuente1	Revisión legal-financiera de estimación	Jun 01/01/21	Jun 05/02/21	MCO	MCO50	\$0	\$0	
6166	Fuente1	Experto Técnico UE	Jun 01/01/21	Jun 04/01/21	MCO	MCO50	\$0	\$0	
6167	Fuente1	Elaboración y aprobación de documentación de pago	Jun 08/01/21	Jun 26/02/21	MCO	MCO50	\$0	\$0	
6168	Fuente1	Financiero UE	Jun 08/01/21	Jun 26/02/21	MCO	MCO50	\$0	\$0	
6169	Fuente1	Pago de Estimación	Jun 27/01/21	Jun 17/01/21	MCO	MCO50	\$96,701	\$96,701	
6187	Fuente1	IVA	Jun 17/01/21	Jun 11/01/21	MCO	MCO50	\$2,799	\$2,799	
6188	Fuente1	Financiero UE	Jun 17/01/21	Jun 24/06/21	MCO	MCO50	\$2,799	\$2,799	
6189	Fuente1	Estimación No. 5	Jun 10/02/21	Jun 24/06/21	MCO	MCO50	\$73,796	\$73,796	
6190	Fuente1	Entrega de estimación a la supervisión	Jun 16/01/21	Jun 17/01/21	MCO	MCO50	\$0	\$0	
6191	Fuente1	Revisión técnica de estimación	Jun 18/01/21	Jun 24/01/21	MCO	MCO50	\$0	\$0	
6192	Fuente1	Experto Técnico UE	Jun 23/02/21	Jun 24/01/21	MCO	MCO50	\$0	\$0	
6193	Fuente1	Revisión legal-financiera de estimación	Jun 25/02/21	Jun 01/01/21	MCO	MCO50	\$0	\$0	

ID	Fecha	Detalle de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Cambio	Costo	Costo real	Costo real
5193	Fuente1	Fuente Técnico UE Fluenciación y Aprobación de documentos de UEUE Revisión - UE	Jul 25/03/21	ene 09/03/21	Jul 26/03/21	ene 09/03/21	MCO50			\$0
			Jul 04/03/21	Jul 24/03/21	MCO		MCO50			\$0
			Jul 04/03/21	Jul 24/03/21	MCO		MCO50			\$0
5194	Fuente1	Pago de Estimación	Jul 24/03/21	Jul 24/03/21	Jul 24/03/21	Jul 24/03/21	MCO50			\$71,732
			Jul 24/03/21	Jul 24/03/21	Jul 24/03/21	Jul 24/03/21	MCO50			\$71,732
5195		IVA	Jul 24/03/21	Jul 24/03/21	Jul 24/03/21	Jul 24/03/21	MCO50			\$11,332
			Jul 24/03/21	Jul 24/03/21	Jul 24/03/21	Jul 24/03/21	MCO50			\$11,332
5196	Fuente1	Procedimientos - UE	Jul 24/03/21	Jul 24/03/21	Jul 24/03/21	Jul 24/03/21	MCO50			\$2,074
			Jul 24/03/21	Jul 24/03/21	Jul 24/03/21	Jul 24/03/21	MCO50			\$2,074
5197	Fuente1	Estimación Mº \$	Jul 24/03/21	Jul 24/03/21	Jul 24/03/21	Jul 24/03/21	MCO50			\$66,372
			Jul 24/03/21	Jul 24/03/21	Jul 24/03/21	Jul 24/03/21	MCO50			\$66,372
5198	Fuente1	Entrega de estimación a la supervisión	Jul 24/03/21	Jul 24/03/21	Jul 24/03/21	Jul 24/03/21	MCO50			\$0
			Jul 24/03/21	Jul 24/03/21	Jul 24/03/21	Jul 24/03/21	MCO50			\$0
5199	Fuente1	Revisión técnica de estimación	Jul 24/03/21	Jul 24/03/21	Jul 24/03/21	Jul 24/03/21	MCO50			\$0
			Jul 24/03/21	Jul 24/03/21	Jul 24/03/21	Jul 24/03/21	MCO50			\$0
5200	Fuente1	Informe Técnico UE	Jul 24/03/21	Jul 24/03/21	Jul 24/03/21	Jul 24/03/21	MCO50			\$0
			Jul 24/03/21	Jul 24/03/21	Jul 24/03/21	Jul 24/03/21	MCO50			\$0
5201	Fuente1	Labores y Aprobación de documentos de PMS	Jul 24/03/21	Jul 24/03/21	Jul 24/03/21	Jul 24/03/21	MCO50			\$0
			Jul 24/03/21	Jul 24/03/21	Jul 24/03/21	Jul 24/03/21	MCO50			\$0
5202	Fuente1	Pago de Estimación	Jul 26/04/21	Jul 26/04/21	Jul 26/04/21	Jul 26/04/21	MCO50			\$64,520
			Jul 26/04/21	Jul 26/04/21	Jul 26/04/21	Jul 26/04/21	MCO50			\$64,520
			Jul 26/04/21	Jul 26/04/21	Jul 26/04/21	Jul 26/04/21	MCO50			\$64,520
5203		IVA	Jul 26/04/21	Jul 26/04/21	Jul 26/04/21	Jul 26/04/21	MCO50			\$1,865
			Jul 26/04/21	Jul 26/04/21	Jul 26/04/21	Jul 26/04/21	MCO50			\$1,865
5204	Fuente1	Informe Técnico UE	Jul 26/04/21	Jul 26/04/21	Jul 26/04/21	Jul 26/04/21	MCO50			\$1,865
			Jul 26/04/21	Jul 26/04/21	Jul 26/04/21	Jul 26/04/21	MCO50			\$1,865
5205	Fuente1	Estimación No. 7	Jul 26/04/21	Jul 26/04/21	Jul 26/04/21	Jul 26/04/21	MCO50			\$9,732
			Jul 26/04/21	Jul 26/04/21	Jul 26/04/21	Jul 26/04/21	MCO50			\$9,732
5206	Fuente1	Entrega de estimación a la supervisión	Jul 26/04/21	Jul 26/04/21	Jul 26/04/21	Jul 26/04/21	MCO50			\$0
			Jul 26/04/21	Jul 26/04/21	Jul 26/04/21	Jul 26/04/21	MCO50			\$0
5207	Fuente1	Revisión técnica de estimación	Jul 26/04/21	Jul 26/04/21	Jul 26/04/21	Jul 26/04/21	MCO50			\$0
			Jul 26/04/21	Jul 26/04/21	Jul 26/04/21	Jul 26/04/21	MCO50			\$0
5208	Fuente1	Informe Técnico UE	Jul 26/04/21	Jul 26/04/21	Jul 26/04/21	Jul 26/04/21	MCO50			\$0
			Jul 26/04/21	Jul 26/04/21	Jul 26/04/21	Jul 26/04/21	MCO50			\$0
5209	Fuente1	Revisión legal-financiera de estimación	Jul 26/04/21	Jul 26/04/21	Jul 26/04/21	Jul 26/04/21	MCO50			\$0
			Jul 26/04/21	Jul 26/04/21	Jul 26/04/21	Jul 26/04/21	MCO50			\$0
5210	Fuente1	Fuente Técnico UE	Jul 26/04/21	Jul 26/04/21	Jul 26/04/21	Jul 26/04/21	MCO50			\$0
			Jul 26/04/21	Jul 26/04/21	Jul 26/04/21	Jul 26/04/21	MCO50			\$0
5211	Fuente1	Labores y Aprobación de documentos de pago	Jul 26/04/21	Jul 26/04/21	Jul 26/04/21	Jul 26/04/21	MCO50			\$0
			Jul 26/04/21	Jul 26/04/21	Jul 26/04/21	Jul 26/04/21	MCO50			\$0

Handwritten mark

Nº	Fuente	Nombre de la obra	Comienzo	F. S.	Completado	Finalizado	Costo	Costo real	1984	1984	1984
6106	Fuente1	Financiero UE	mar 04/06/71	mar 24/06/71	NOG	NOG	200050		\$0	\$0	\$0
		Pago de Estimación UE	mar 24/06/71	mar 24/06/71	NOG	NOG	199458		\$0	\$0	\$0
		Financiero UE	mar 24/06/71	mar 24/06/71	NOG	NOG	59458		\$0	\$0	\$0
6209	Fuente1	IVA	mar 12/06/71	mar 12/06/71	NOG	NOG	59458		\$0	\$0	\$0
		Financiero UE	mar 12/06/71	mar 12/06/71	NOG	NOG	59458		\$0	\$0	\$0
6210	Fuente1	Estimación No. 8	mar 11/06/71	mar 23/06/71	NOG	NOG	5274		\$0	\$0	\$0
		Financiero UE	mar 11/06/71	mar 23/06/71	NOG	NOG	5274		\$0	\$0	\$0
6211	Fuente1	Entrega de estimación a la supervisión	mar 11/06/71	mar 23/06/71	NOG	NOG	5274		\$0	\$0	\$0
		Financiero UE	mar 11/06/71	mar 23/06/71	NOG	NOG	5274		\$0	\$0	\$0
6212	Fuente1	Revisión técnica de estimación	mar 19/06/71	mar 27/06/71	NOG	NOG	50		\$0	\$0	\$0
		Experto Técnico UE	mar 19/06/71	mar 27/06/71	NOG	NOG	50		\$0	\$0	\$0
6213	Fuente1	Revisión legal-técnica de estimación	mar 26/06/71	mar 01/07/71	NOG	NOG	50		\$0	\$0	\$0
		Experto Técnico UE	mar 26/06/71	mar 01/07/71	NOG	NOG	50		\$0	\$0	\$0
6214	Fuente1	Elaboración y aprobación de documento de pago	mar 23/06/71	mar 23/06/71	NOG	NOG	50		\$0	\$0	\$0
		Financiero UE	mar 23/06/71	mar 23/06/71	NOG	NOG	50		\$0	\$0	\$0
6215	Fuente1	Pago de Estimación	mar 23/06/71	mar 23/06/71	NOG	NOG	5288680		\$0	\$0	\$0
		Financiero UE	mar 23/06/71	mar 23/06/71	NOG	NOG	5288680		\$0	\$0	\$0
6216	Fuente1	IVA	mar 22/06/71	mar 30/06/71	NOG	NOG	5288680		\$0	\$0	\$0
		Financiero UE	mar 22/06/71	mar 30/06/71	NOG	NOG	5288680		\$0	\$0	\$0
6217	Fuente1	Estimación No. 9	mar 04/06/71	mar 23/06/71	NOG	NOG	58388		\$0	\$0	\$0
		Financiero UE	mar 04/06/71	mar 23/06/71	NOG	NOG	58388		\$0	\$0	\$0
6218	Fuente1	Entrega de estimación a la supervisión	mar 04/06/71	mar 23/06/71	NOG	NOG	58388		\$0	\$0	\$0
		Financiero UE	mar 04/06/71	mar 23/06/71	NOG	NOG	58388		\$0	\$0	\$0
6219	Fuente1	Revisión técnica de estimación	mar 14/06/71	mar 18/06/71	NOG	NOG	50		\$0	\$0	\$0
		Experto Técnico UE	mar 14/06/71	mar 18/06/71	NOG	NOG	50		\$0	\$0	\$0
6220	Fuente1	Revisión legal-técnica de estimación	mar 21/06/71	mar 25/06/71	NOG	NOG	50		\$0	\$0	\$0
		Experto Técnico UE	mar 21/06/71	mar 25/06/71	NOG	NOG	50		\$0	\$0	\$0
6221	Fuente1	Elaboración y aprobación de documento de pago	mar 28/06/71	mar 28/06/71	NOG	NOG	50		\$0	\$0	\$0
		Financiero UE	mar 28/06/71	mar 28/06/71	NOG	NOG	50		\$0	\$0	\$0
6222	Fuente1	Pago de Estimación	mar 16/07/71	mar 16/07/71	NOG	NOG	593428		\$0	\$0	\$0
		Financiero UE	mar 16/07/71	mar 16/07/71	NOG	NOG	593428		\$0	\$0	\$0

ID	Fuente	Actividad/Fecha	Cu. Inicio	Fin	Comenzado	Fin	Cu. Inicio	Cu. Fin	Costo	Costo
6271	Fuente1	Financiero - UF	vie 16/07/21	jun 02/08/21	vie 16/07/21	vie 16/07/21	vie 16/07/21	vie 16/07/21	\$93,428	\$93,428
		clases nuevas	vie 18/08/21	jun 23/08/21	vie 04/08/21	jun 23/08/21	jun 23/08/21	jun 23/08/21	\$93,428	\$93,428
6274	Fuente1	Financiero - UF	vie 04/08/21	jun 23/08/21	vie 04/08/21	jun 23/08/21	jun 23/08/21	jun 23/08/21	\$2,715	\$2,715
6275	Fuente1	Estimación No. 30	mar 06/07/21	mié 03/11/21	mar 06/07/21	mié 03/11/21	mié 03/11/21	mié 03/11/21	\$2,715	\$2,715
6276	Fuente1	Entrega de estimación a la supervisión	mar 08/07/21	mar 13/07/21	mar 08/07/21	mar 13/07/21	mar 13/07/21	mar 13/07/21	\$413,062	\$413,062
		Revisión técnica de estimación	mar 14/07/21	mar 21/07/21	mar 14/07/21	mar 21/07/21	mar 21/07/21	mar 21/07/21	\$113,062	\$113,062
		Expediente Técnico UF	mar 14/07/21	mar 20/07/21	mar 14/07/21	mar 20/07/21	mar 20/07/21	mar 20/07/21	\$0	\$0
		Revisión legal/financiera de estimación	mié 23/07/21	mié 27/07/21	mié 23/07/21	mié 27/07/21	mié 27/07/21	mié 27/07/21	\$0	\$0
		Expediente Técnico UF	mié 27/07/21	mié 27/07/21	mié 27/07/21	mié 27/07/21	mié 27/07/21	mié 27/07/21	\$0	\$0
6278	Fuente1	Elaboración y Aprobación de documento de PAFSS	mié 28/07/21	mar 17/08/21	mié 28/07/21	mar 17/08/21	mar 17/08/21	mar 17/08/21	\$0	\$0
6279	Fuente1	Financiero - UF	mar 28/07/21	mar 17/08/21	mar 28/07/21	mar 17/08/21	mar 17/08/21	mar 17/08/21	\$0	\$0
		Pago de Estimación	mié 17/08/21	mié 03/09/21	mié 17/08/21	mié 03/09/21	mié 03/09/21	mié 03/09/21	\$109,872	\$109,872
		Financiero - UF	mar 17/08/21	mar 02/09/21	mar 17/08/21	mar 02/09/21	mar 02/09/21	mar 02/09/21	\$109,872	\$109,872
6280	Fuente1	Financiero - UF	mar 06/07/21	mié 03/11/21	mar 06/07/21	mié 03/11/21	mié 03/11/21	mié 03/11/21	\$3,189	\$3,189
		clases nuevas	mar 08/07/21	mié 11/07/21	mar 08/07/21	mié 11/07/21	mié 11/07/21	mié 11/07/21	\$3,189	\$3,189
		Expediente Técnico UF	mar 06/07/21	mar 06/07/21	mar 06/07/21	mar 06/07/21	mar 06/07/21	mar 06/07/21	\$0	\$0
6282	Fuente1	Estimación No. 11	mar 03/08/21	mié 03/11/21	mar 03/08/21	mié 03/11/21	mié 03/11/21	mié 03/11/21	\$30,717	\$30,717
6283	Fuente1	Entrega de estimación a la supervisión	mar 03/08/21	mar 03/08/21	mar 03/08/21	mar 03/08/21	mar 03/08/21	mar 03/08/21	\$30,717	\$30,717
6284	Fuente1	Revisión técnica de estimación	mar 03/08/21	mar 10/08/21	mar 03/08/21	mar 10/08/21	mar 10/08/21	mar 10/08/21	\$0	\$0
		Expediente Técnico UF	mar 11/08/21	mar 17/08/21	mar 11/08/21	mar 17/08/21	mar 17/08/21	mar 17/08/21	\$0	\$0
6286	Fuente1	Revisión legal/financiera de estimación	mar 18/08/21	mar 24/08/21	mar 18/08/21	mar 24/08/21	mar 24/08/21	mar 24/08/21	\$0	\$0
		Expediente Técnico UF	mar 18/08/21	mar 24/08/21	mar 18/08/21	mar 24/08/21	mar 24/08/21	mar 24/08/21	\$0	\$0
6288	Fuente1	Flujo de caja y Aprobación de ocurrencia de PAFSS	mar 23/08/21	mar 14/09/21	mar 23/08/21	mar 14/09/21	mar 14/09/21	mar 14/09/21	\$0	\$0
		Financiero - UF	mar 23/08/21	mar 14/09/21	mar 23/08/21	mar 14/09/21	mar 14/09/21	mar 14/09/21	\$0	\$0
6289	Fuente1	Pago de Estimación	mar 14/09/21	mié 07/10/21	mar 14/09/21	mié 07/10/21	mié 07/10/21	mié 07/10/21	\$29,851	\$29,851

Id	Fuente	Numero de la Orden	Comando	Fin	Comenzó	Final	Cero	Costo	Costo
6238		4 (Orden nueva)	mar 03/08/21	vie 05/08/21	mié 03/08/21	mié 03/08/21	mié 03/08/21	mié 03/08/21	\$86,000
		Financiero - UF	mar 03/08/21	vie 05/08/21	mié 03/08/21	mié 03/08/21	mié 03/08/21	mié 03/08/21	\$86,000
6239	Fuente1	Estimación No. 12	vie 03/09/21	mié 03/11/21	vie 03/09/21	mié 03/09/21	mié 03/09/21	mié 03/09/21	\$211,886
	Fuente2	Entrega de estimación a la supervisión	vie 03/09/21	vie 10/09/21	vie 03/09/21	mié 03/09/21	mié 03/09/21	mié 03/09/21	\$211,886
6240	Fuente1	Revisión técnica de estimación	lun 13/09/21	vie 13/09/21	mié 13/09/21	mié 13/09/21	mié 13/09/21	mié 13/09/21	\$0
	Fuente2	Financiero - UF	lun 13/09/21	vie 13/09/21	mié 13/09/21	mié 13/09/21	mié 13/09/21	mié 13/09/21	\$0
6241	Fuente1	Revisión legal-financiera de estimación	mié 20/09/21	vie 24/09/21	mié 20/09/21	mié 20/09/21	mié 20/09/21	mié 20/09/21	\$0
	Fuente2	Experto Técnico UF	mié 20/09/21	vie 24/09/21	mié 20/09/21	mié 20/09/21	mié 20/09/21	mié 20/09/21	\$0
6242	Fuente1	Elaboración y aprobación de documentación de pago	lun 27/09/21	vie 15/10/21	mié 27/09/21	mié 27/09/21	mié 27/09/21	mié 27/09/21	\$0
	Fuente2	Financiero - UF	lun 27/09/21	vie 15/10/21	mié 27/09/21	mié 27/09/21	mié 27/09/21	mié 27/09/21	\$0
6243	Fuente1	Pago de Estimación	vie 15/10/21	mié 19/11/21	mié 15/10/21	mié 15/10/21	mié 15/10/21	mié 15/10/21	\$205,912
	Fuente2	Financiero - UF	vie 15/10/21	mié 19/11/21	mié 15/10/21	mié 15/10/21	mié 15/10/21	mié 15/10/21	\$205,912
6244	Fuente1	Orden de estimación	vie 15/10/21	mié 03/11/21	mié 15/10/21	mié 15/10/21	mié 15/10/21	mié 15/10/21	\$5,974
	Fuente2	Financiero - UF	vie 15/10/21	mié 03/11/21	mié 15/10/21	mié 15/10/21	mié 15/10/21	mié 15/10/21	\$5,974
6245	Fuente1	Estimación No. 13	vie 03/09/21	mié 24/09/21	vie 03/09/21	mié 03/09/21	mié 03/09/21	mié 03/09/21	\$309,306
	Fuente2	Entrega de estimación a la supervisión	vie 03/09/21	mié 08/10/21	vie 03/09/21	mié 03/09/21	mié 03/09/21	mié 03/09/21	\$309,306
6246	Fuente1	Revisión técnica de estimación	lun 11/10/21	vie 15/10/21	mié 11/10/21	mié 11/10/21	mié 11/10/21	mié 11/10/21	\$0
	Fuente2	Experto Técnico UF	lun 11/10/21	vie 15/10/21	mié 11/10/21	mié 11/10/21	mié 11/10/21	mié 11/10/21	\$0
6247	Fuente1	Revisión legal-financiera de estimación	mié 18/10/21	vie 22/10/21	mié 18/10/21	mié 18/10/21	mié 18/10/21	mié 18/10/21	\$0
	Fuente2	Experto Técnico UF	mié 18/10/21	vie 22/10/21	mié 18/10/21	mié 18/10/21	mié 18/10/21	mié 18/10/21	\$0
6248	Fuente1	Elaboración y Aprobación de documento de pago	lun 25/10/21	vie 12/11/21	mié 25/10/21	mié 25/10/21	mié 25/10/21	mié 25/10/21	\$0
	Fuente2	Financiero - UF	lun 25/10/21	vie 12/11/21	mié 25/10/21	mié 25/10/21	mié 25/10/21	mié 25/10/21	\$0
6249	Fuente1	Pago de Estimación	vie 12/11/21	mié 23/02/22	mié 12/11/21	mié 12/11/21	mié 12/11/21	mié 12/11/21	\$309,352
	Fuente2	Financiero - UF	vie 12/11/21	mié 23/02/22	mié 12/11/21	mié 12/11/21	mié 12/11/21	mié 12/11/21	\$309,352
6250	Fuente1	Orden de estimación	vie 03/10/21	mié 23/02/22	mié 03/10/21	mié 03/10/21	mié 03/10/21	mié 03/10/21	\$254
	Fuente2	Financiero - UF	vie 03/10/21	mié 23/02/22	mié 03/10/21	mié 03/10/21	mié 03/10/21	mié 03/10/21	\$254
6251	Fuente1	Estimación No. 14	lun 01/11/21	mié 23/02/22	mié 01/11/21	mié 01/11/21	mié 01/11/21	mié 01/11/21	\$2,395
	Fuente2	Financiero - UF	lun 01/11/21	mié 23/02/22	mié 01/11/21	mié 01/11/21	mié 01/11/21	mié 01/11/21	\$2,395

Id	Código	Módulo	Nombre de Área	Comentarios	Fin	Comienzo del	Final	Costo	Costo real	Costo est	Costo real	Costo est
6254	Fuente1		Entrega de estimación a la supervisión	LUN 01/11/21	Jun 08/11/21	NOD	NOD \$0					
6255	Fuente1		Revisión técnica de estimación	mar 09/11/21	Jun 25/11/21	NOD	NOD \$0					
6256	Fuente1		Expediente Técnico UE	mar 09/11/21	Jun 25/11/21	NOD	NOD \$0					
6257	Fuente1		Revisión legal-administrativa de estimación	mar 16/11/21	Jun 22/11/21	NOD	NOD \$0					
6258	Fuente1		Expediente Técnico UE	mar 16/11/21	Jun 22/11/21	NOD	NOD \$0					
6259	Fuente1		Elaboración y aprobación de documento de costo	mar 17/11/21	Jun 13/11/21	NOD	NOD \$0					
6260	Fuente1		Pago de Estimación	mar 22/11/21	Jun 12/12/21	NOD	NOD \$0					
6261	Fuente1		Financiamiento UE	mar 22/11/21	Jun 12/12/21	NOD	NOD \$0					
6262	Fuente1		Estimación No. 15	mié 01/12/21	mié 19/01/22	NOD	NOD \$175,425					
6263	Fuente1		Entrega de estimación a la supervisión	mar 03/12/21	mar 08/12/21	NOD	NOD \$0					
6264	Fuente1		Revisión técnica de estimación	jun 08/12/21	mié 15/11/21	NOD	NOD \$0					
6265	Fuente1		Expediente Técnico UE	jun 08/12/21	mié 15/11/21	NOD	NOD \$0					
6266	Fuente1		Revisión legal-administrativa de estimación	jun 15/11/21	mié 22/11/21	NOD	NOD \$0					
6267	Fuente1		Expediente Técnico UE	jun 15/11/21	mié 22/11/21	NOD	NOD \$0					
6268	Fuente1		Elaboración y aprobación de documento de costo	jun 22/11/21	mié 14/01/22	NOD	NOD \$0					
6269	Fuente1		Pago de Estimación	jun 22/11/21	mié 14/01/22	NOD	NOD \$0					
6270	Fuente1		Estimación No. 20	mié 01/04/22	mié 08/05/22	NOD	NOD \$18,935					
6271	Fuente1		Salida final de recepción	mié 01/04/22	mié 01/04/22	NOD	NOD \$0					
6272	Fuente1		Expediente Técnico UE (Gobierno de obras)	mié 01/04/22	mié 01/04/22	NOD	NOD \$0					
6273	Fuente1		Financiamiento UE (Gobierno de obras)	mié 01/04/22	mié 01/04/22	NOD	NOD \$0					
6274	Fuente1		Expediente Técnico UE (Gobierno de obras)	mié 01/04/22	mié 01/04/22	NOD	NOD \$0					
6275	Fuente1		Expediente Técnico UE	mié 01/04/22	mié 23/04/22	NOD	NOD \$0					

ID	fuente	Nombre de la Tarea	Contenido	Fin	Comenzar en	Fin del	Cantida	Costo real	Costo
624	Fuente1	Revisión de la obra por el Gerente de obras	Jun 15/04/22	Jun 15/04/22	6:00		50		50
625	Fuente1	Examen Técnico de (Informe de obra)	Jun 22/04/22	Jun 22/04/22			50		50
626	Fuente1	Entrega de Manuales y Planos	Jun 18/04/22	Jun 22/04/22			50		50
627	Fuente1	Examen Técnico de (Informe de obra)	Jun 18/04/22	Jun 22/04/22			50		50
628	Fuente1	Entrega Especifico de Liquidación	Jun 25/04/22	Jun 17/05/22			50		50
629	Fuente1	Fuente Técnico de (Informe de obra)	Jun 25/04/22	Jun 15/05/22			50		50
630	Fuente1	Proceso de liquidación del proyecto	Jun 16/05/22	Jun 09/06/22			50		50
631	Fuente1	Examen Técnico de (Informe de obra)	Jun 16/05/22	Jun 09/05/22			50		50
632	Fuente1	Emisión del pago final	Jun 03/06/22	Jun 15/06/22			50		50
633	Fuente1	Examen Técnico de	Jun 03/06/22	Jun 03/06/22			50		50
634	Fuente1	Revisión de Planos	Mar 05/07/22	Mar 06/07/22			50		50
635	Fuente1	Revisión de 5% receptor	Mar 05/07/22	Mar 05/07/22			50		50
636	Fuente1	Examen Técnico de	Mar 05/07/22	Mar 05/07/22			50		50
637	Fuente1	Revisión de 5% liquidación	Mar 05/07/22	Mar 05/07/22			50		50
638	Fuente1	Examen Técnico de	Mar 05/07/22	Mar 05/07/22			50		50
639	Fuente1	Examen Técnico de	Jun 17/04/21	Jun 03/05/22			50		50
640	Fuente1	Examen Técnico de	Jun 22/04/21	Jun 03/05/22			50		50
641	Fuente1	Examen Técnico de	Jun 22/04/22	Jun 22/04/21			50		50
642	Fuente1	Examen Técnico de	Mar 27/09/17	Jun 28/10/22			50		50
643	Fuente1	Examen Técnico de	Mar 27/09/17	Mar 27/11/19			50		50
644	Fuente1	Examen Técnico de	Jun 14/12/18	Jun 28/02/20			50		50
645	Fuente1	Examen Técnico de	Jun 17/12/18	Jun 31/03/21			50		50
646	Fuente1	Examen Técnico de	Mar 30/01/18	Jun 28/01/22			50		50
647	Fuente1	Examen Técnico de	Mar 04/01/20	Jun 11/02/22			50		50
648	Fuente1	Examen Técnico de	Jun 17/11/20	Jun 17/11/20			50		50
649	Fuente1	Examen Técnico de	Jun 16/11/20	Jun 18/11/20			50		50

Id	Función	Motivo de Alta	Comienzo	Fin	Comienzo Ind	Fin Ind	Tercero	Costo Ind	Materia Prima	Costo Ind
6296	BID	Financiero - UF	14/01/20	14/01/20	MOD				\$0	\$0
6300	BID	Pago	14/01/20	14/01/20	MOD				\$15,042	\$15,042
6301	BID	Pago 1	14/01/20	14/01/20	MOD				\$88,202	\$88,202
6302	BID	Financiero - UF	14/01/20	14/01/20	MOD				\$15,042	\$15,042
6406	BID	Financiero - UF	14/01/20	14/01/20	MOD				\$15,042	\$15,042
6504	BID	Financiero - UF	14/01/20	14/01/20	MOD				\$15,042	\$15,042
6604	BID	Financiero - UF	14/01/20	14/01/20	MOD				\$15,042	\$15,042
6705	BID	Financiero - UF	14/01/20	14/01/20	MOD				\$15,042	\$15,042
6806	BID	Financiero - UF	14/01/20	14/01/20	MOD				\$15,042	\$15,042
6907	BID	Financiero - UF	14/01/20	14/01/20	MOD				\$15,042	\$15,042
7008	BID	Financiero - UF	14/01/20	14/01/20	MOD				\$15,042	\$15,042
7109	BID	Financiero - UF	14/01/20	14/01/20	MOD				\$15,042	\$15,042
7210	BID	Financiero - UF	14/01/20	14/01/20	MOD				\$15,042	\$15,042
7311	BID	Financiero - UF	14/01/20	14/01/20	MOD				\$15,042	\$15,042
7412	BID	Financiero - UF	14/01/20	14/01/20	MOD				\$15,042	\$15,042
7513	BID	Financiero - UF	14/01/20	14/01/20	MOD				\$15,042	\$15,042

ID	Fuente	Indicador de Gasto	Comenzó	Fin	Comenzó mes	Final	Unidad	Costo total	Costo	Meta
5817	BID	Pago 7	mar 28/07/21	vie 30/07/21	mie 28/07/21	vie 30/07/21	USD 630	52,820	Costo	52,820
		Financiero - UC							Costos	52,820
		<Tarea nueva>							Costo re	52,820
5818	BID	Pago 8	jun 28/07/21	vie 28/07/21	USD 50	50	Costo	50
		Financiero - UC							Costo re	50
5819	BID	Pago 9	jun 28/07/21	vie 09/09/21	USD 50	50	Costo	50
		Financiero - UC							Costo re	50
5820	BID	Pago 10	mar 28/09/21	mar 28/09/21	USD 50	50	Costo	50
		Financiero - UC							Costo re	50
5821	BID	Pago 11	jun 28/07/21	vie 28/07/21	USD 50	50	Costo	50
		Financiero - UC							Costo re	50
5822	BID	Pago 12	dom 28/07/21	dom 28/07/21	USD 50	50	Costo	50
		Financiero - UC							Costo re	50
5823	BID	PAGO 1.2023	jun 28/07/21	vie 11/02/22	USD 50	50	Costo	50
		Financiero - UC							Costo re	50
5824	BID	...	jun 28/07/21	vie 11/02/22	USD 50	50	Costo	50
		Financiero - UC							Costo re	50
5825	BID	...	jun 05/07/21	jun 28/03/22	USD 50	50	Costo	50
		Financiero - UC							Costo re	50
5826	BID	...	jun 05/07/21	jun 14/07/21	USD 50	50	Costo	50
		Financiero - UC							Costo re	50
5827	BID	...	jun 15/07/21	jun 15/07/21	USD 50	50	Costo	50
		Financiero - UC							Costo re	50
5828	BID	...	jun 15/07/21	jun 25/07/21	USD 50	50	Costo	50
		Financiero - UC							Costo re	50
5829	BID	...	mar 28/07/21	jun 28/07/21	USD 50	50	Costo	50
		Financiero - UC							Costo re	50

Id	Cuenta	Numero de la Cuenta	Descripcion	Fecha	Comprobante	Importe	Cuenta	Importe	Saldo	Saldo
6027	810	Pago de honorarios 3	mié 28/07/21	MOD	NCD 52,740	\$0 Costo	\$0 Costo	\$2,740	28/07/21	
6028	810	Financiero - UE	mié 28/07/21	NCD	NCD 50	\$0 Costo	\$0 Costo	50		
6029	810	Pago de honorarios 1	lun 30/08/21	NCD	NCD 52,740	\$0 Costo	\$0 Costo	52,740		
6030	810	Financiero - UE	lun 30/08/21	NCD	NCD 50	\$0 Costo	\$0 Costo	50		
6031	810	Pago de honorarios 3	mar 29/09/21	NCD	NCD 52,740	\$0 Costo	\$0 Costo	52,740		
6032	810	Financiero - UE	mar 29/09/21	NCD	NCD 50	\$0 Costo	\$0 Costo	50		
6033	810	Financiero - UE	mié 28/07/21	NCD	NCD 52,740	\$0 Costo	\$0 Costo	52,740		
6034	810	Financiero - UE	mié 28/07/21	NCD	NCD 50	\$0 Costo	\$0 Costo	50		
6035	810	Financiero - UE	mié 28/07/21	NCD	NCD 52,740	\$0 Costo	\$0 Costo	52,740		
6036	810	Financiero - UE	mié 28/07/21	NCD	NCD 50	\$0 Costo	\$0 Costo	50		
6037	810	Financiero - UE	mié 28/07/21	NCD	NCD 52,740	\$0 Costo	\$0 Costo	52,740		
6038	810	Financiero - UE	mié 28/07/21	NCD	NCD 50	\$0 Costo	\$0 Costo	50		
6039	810	Financiero - UE	mié 28/07/21	NCD	NCD 52,740	\$0 Costo	\$0 Costo	52,740		
6040	810	Financiero - UE	mié 28/07/21	NCD	NCD 50	\$0 Costo	\$0 Costo	50		
6041	810	Financiero - UE	mié 28/07/21	NCD	NCD 52,740	\$0 Costo	\$0 Costo	52,740		
6042	810	Financiero - UE	mié 28/07/21	NCD	NCD 50	\$0 Costo	\$0 Costo	50		
6043	810	Financiero - UE	mié 28/07/21	NCD	NCD 52,740	\$0 Costo	\$0 Costo	52,740		
6044	810	Financiero - UE	mié 28/07/21	NCD	NCD 50	\$0 Costo	\$0 Costo	50		
6045	810	Financiero - UE	mié 28/07/21	NCD	NCD 52,740	\$0 Costo	\$0 Costo	52,740		
6046	810	Financiero - UE	mié 28/07/21	NCD	NCD 50	\$0 Costo	\$0 Costo	50		
6047	810	Financiero - UE	mié 28/07/21	NCD	NCD 52,740	\$0 Costo	\$0 Costo	52,740		
6048	810	Financiero - UE	mié 28/07/21	NCD	NCD 50	\$0 Costo	\$0 Costo	50		
6049	810	Financiero - UE	mié 28/07/21	NCD	NCD 52,740	\$0 Costo	\$0 Costo	52,740		
6050	810	Financiero - UE	mié 28/07/21	NCD	NCD 50	\$0 Costo	\$0 Costo	50		

ID	Fuente	Flujo de Caja	Contenido	Fin	Comercial	Inicio	Costo	Control	Final	%
6850	BID	Financiero - UE	Jun 30/06/28	Jun 30/06/28	MDO	MDO	00050		\$0	50
		Tarea Nueva	Jun 14/06/28	Jun 28/06/28	MAR 30/07/28	MAR 30/07/28	00050		\$115	
		Financiero - UE	Mar 30/07/28	Mar 30/07/28	MAR 30/07/28	MAR 30/07/28	00050		\$115	
6851	BID	Pago MARVIN HUILLAS	Mar 30/07/28	Mar 30/07/28	MDO	MDO	00052,632		\$0	
		Financiero - UE	Mar 30/07/28	Mar 30/07/28	MDO	MDO	00050		\$0	
6852	BID	Pago MARY HUILLAS	Jun 02/07/28	Jun 02/07/28	MDO	MDO	00051,642		\$0	
		Financiero - UE	Jun 02/07/28	Jun 02/07/28	MDO	MDO	00050		\$0	
6853	BID	Tarea Nueva	Jun 28/07/28	Jun 28/07/28	MAR 30/07/28	MAR 30/07/28	00051,115		\$115	
		Financiero - UE	Mar 30/07/28	Mar 30/07/28	MAR 30/07/28	MAR 30/07/28	00050		\$115	
6854	BID	Pago 7	Mar 28/07/28	Mar 28/07/28	MAR 30/07/28	MAR 30/07/28	00051,115		\$115	
		Financiero - UE	Mar 28/07/28	Mar 28/07/28	MAR 30/07/28	MAR 30/07/28	00050		\$115	
6855	BID	Pago 8	Mar 28/07/28	Mar 28/07/28	MAR 30/07/28	MAR 30/07/28	00051,466		\$115	
		Financiero - UE	Mar 28/07/28	Mar 28/07/28	MAR 30/07/28	MAR 30/07/28	00050		\$115	
6856	BID	Pago 9	Mar 28/07/28	Mar 28/07/28	MAR 30/07/28	MAR 30/07/28	00052,466		\$115	
		Financiero - UE	Mar 28/07/28	Mar 28/07/28	MAR 30/07/28	MAR 30/07/28	00050		\$115	
6857	BID	Tarea Nueva	Mar 30/08/28	Mar 30/08/28	MDO	MDO	00050		\$0	
		Financiero - UE	Mar 30/08/28	Mar 30/08/28	MDO	MDO	00050		\$0	
6858	BID	Pago 8	Jun 30/08/28	Jun 30/08/28	MDO	MDO	00050		\$0	
		Financiero - UE	Jun 30/08/28	Jun 30/08/28	MDO	MDO	00050		\$0	
6859	BID	Tarea Nueva	Jun 28/07/28	Jun 28/07/28	MAR 30/07/28	MAR 30/07/28	00051,116		\$116	
		Financiero - UE	Mar 30/07/28	Mar 30/07/28	MAR 30/07/28	MAR 30/07/28	00050		\$116	
6860	BID	Pago 9	Jun 28/07/28	Jun 28/07/28	MAR 30/07/28	MAR 30/07/28	00051,116		\$116	
		Financiero - UE	Mar 30/07/28	Mar 30/07/28	MAR 30/07/28	MAR 30/07/28	00050		\$116	
6861	BID	Tarea Nueva	Mar 28/08/28	Mar 28/08/28	MAR 30/07/28	MAR 30/07/28	00052,470		\$2,470	
		Financiero - UE	Mar 28/08/28	Mar 28/08/28	MAR 30/07/28	MAR 30/07/28	00050		\$2,470	
6862	BID	Tarea Nueva	Jun 28/07/28	Jun 28/07/28	MAR 30/07/28	MAR 30/07/28	00052,470		\$2,470	
		Financiero - UE	Mar 30/07/28	Mar 30/07/28	MAR 30/07/28	MAR 30/07/28	00050		\$2,470	
6863	BID	Financiero - UE	Mar 28/08/28	Mar 28/08/28	MAR 30/07/28	MAR 30/07/28	00052,470		\$2,470	
		Financiero - UE	Mar 28/08/28	Mar 28/08/28	MAR 30/07/28	MAR 30/07/28	00050		\$2,470	
6864	BID	Financiero - UE	Jun 28/07/28	Jun 28/07/28	MAR 30/07/28	MAR 30/07/28	00052,470		\$2,470	
		Financiero - UE	Mar 30/07/28	Mar 30/07/28	MAR 30/07/28	MAR 30/07/28	00050		\$2,470	
6865	BID	Pago 10	Jun 28/07/28	Jun 28/07/28	MAR 30/07/28	MAR 30/07/28	00052,470		\$2,470	
		Financiero - UE	Mar 30/07/28	Mar 30/07/28	MAR 30/07/28	MAR 30/07/28	00050		\$2,470	
6866	BID	Financiero - UE	Jun 28/07/28	Jun 28/07/28	MAR 30/07/28	MAR 30/07/28	00052,470		\$2,470	
		Financiero - UE	Mar 30/07/28	Mar 30/07/28	MAR 30/07/28	MAR 30/07/28	00050		\$2,470	
6867	BID	Pago 11	Mar 30/07/28	Mar 30/07/28	MDO	MDO	00051,642		\$0	
		Financiero - UE	Mar 30/07/28	Mar 30/07/28	MDO	MDO	00050		\$0	
6868	BID	Financiero - UE	Mar 30/07/28	Mar 30/07/28	MDO	MDO	00052,552		\$0	
		Financiero - UE	Mar 30/07/28	Mar 30/07/28	MDO	MDO	00050		\$0	

12

Id	Usuario	Nombre de la tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Costo real
6859		Financiero - UE	dom 28/02/21	dom 28/02/22		dom 28/02/22	NOG\$0	\$0
6860		Pago MARVIN FUENTES 7	lun 30/03/21	lun 30/03/21		lun 30/03/21	MOD\$0	\$0
6861		Pago MARVIN FUENTES 8	vie 30/03/21	vie 30/03/21		vie 30/03/21	MOD\$0	\$0
6862		Pago MARVIN FUENTES 9	dom 30/03/21	dom 30/03/21		dom 30/03/21	MOD\$0	\$0
6863		Pago MARVIN FUENTES 10	mar 30/03/21	mar 30/03/21		mar 30/03/21	MOD\$0	\$0
6864		Pago MARVIN FUENTES 11	vie 30/03/21	vie 30/03/21		vie 30/03/21	MOD\$0	\$0
6865		Pago MARVIN FUENTES 12	dom 30/03/21	dom 30/03/21		dom 30/03/21	MOD\$0	\$0
6866	RID	Proceso de contratación: Consultor Para el Mejoramiento de los Procedimientos de Control Interno del Programa (Oficina Central) Lic. Giovanni	vie 04/01/20	vie 11/02/22	vie 04/01/20	vie 11/02/22	MOD\$30.611	\$30.611
6867	Fuente 1	Asistente de Infraestructura de la Oficina Territorial de San Marcos	sáb 04/01/20	mar 25/02/22	sáb 04/01/20	mar 25/02/22	MOD\$12.484	\$12.484
6868	Fuente 1	Solicitud de No Objeción a la reconstrucción	lun 17/11/20	lun 17/11/22			NOG\$0	\$0
6869	Fuente 1	RIB a la contratación	vie 18/11/20	vie 18/11/20			MOD\$0	\$0
6870	Fuente 1	Firma de contrato	sáb 20/01/20	sáb 04/01/20			MOD\$0	\$0
6871	Fuente 1	Pago	mar 20/01/21	mar 15/02/22	lun 20/01/21		MOD\$22.484	\$22.484
6872	Fuente 1	Pago 1	lun 28/01/21	mar 20/01/21			NOG\$1.379	\$1.379
6873	Fuente 1	Financiero - UE	mar 29/01/21	vie 28/01/21			NOG\$0	\$0
6874	Fuente 1	Pago 2	vie 28/01/21	vie 26/02/21			MOD\$1.379	\$1.379
6875	Fuente 1	Financiero - UE	vie 28/02/21	vie 26/02/21			NOG\$0	\$0
6876	Fuente 1	Pago 3	lun 29/03/21	lun 29/03/21			MOD\$1.379	\$1.379
6877	Fuente 1	Financiero - UE	lun 29/03/21	lun 29/03/21			NOG\$0	\$0
6878	Fuente 1	Pago 4	vie 28/04/21	mie 28/04/21			MOD\$1.379	\$1.379
6879	Fuente 1	Financiero - UE	sáb 28/04/21	mie 28/04/21			NOG\$0	\$0
6880	Fuente 1	Pago 5	vie 28/05/21	vie 28/05/21			MOD\$1.379	\$1.379
6881	Fuente 1	Financiero - UE	vie 28/05/21	vie 28/05/21			NOG\$0	\$0
6882	Fuente 1	Pago 6	vie 28/05/21	lun 28/06/21			MOD\$1.379	\$1.379
6883	Fuente 1	Financiero - UE	lun 28/06/21	lun 28/06/21			NOG\$0	\$0

Código	Nombre de la Tarea	Comenzó	Fin	Finalizado	Revisado	Costo	Costo real	Costo real
6414	Fuente 1	03/07/21	03/08/21	03/08/21	03/08/21	\$2,512	\$2,512	\$2,512
	Financiero - UF	03/07/21	03/08/21	03/08/21	03/08/21	\$2,512	\$2,512	\$2,512
6415	Fuente 1	03/08/21	03/09/21	03/09/21	03/09/21	\$1,579	\$1,579	\$1,579
	Financiero - UF	03/08/21	03/09/21	03/09/21	03/09/21	\$1,579	\$1,579	\$1,579
6416	Fuente 1	03/09/21	03/11/21	03/11/21	03/11/21	\$1,177	\$1,177	\$1,177
	Financiero - UF	03/09/21	03/11/21	03/11/21	03/11/21	\$1,177	\$1,177	\$1,177
6417	Fuente 1	03/09/21	03/09/21	03/09/21	03/09/21	\$1,853	\$1,853	\$1,853
	Financiero - UF	03/09/21	03/09/21	03/09/21	03/09/21	\$1,853	\$1,853	\$1,853
6418	Fuente 1	03/09/21	03/09/21	03/09/21	03/09/21	\$1,853	\$1,853	\$1,853
	Financiero - UF	03/09/21	03/09/21	03/09/21	03/09/21	\$1,853	\$1,853	\$1,853
6419	Fuente 1	03/09/21	03/11/21	03/11/21	03/11/21	\$1,853	\$1,853	\$1,853
	Financiero - UF	03/09/21	03/11/21	03/11/21	03/11/21	\$1,853	\$1,853	\$1,853
6420	Fuente 1	03/09/21	03/09/21	03/09/21	03/09/21	\$1,853	\$1,853	\$1,853
	Financiero - UF	03/09/21	03/09/21	03/09/21	03/09/21	\$1,853	\$1,853	\$1,853
6421	Fuente 1	03/09/21	03/11/21	03/11/21	03/11/21	\$1,853	\$1,853	\$1,853
	Financiero - UF	03/09/21	03/11/21	03/11/21	03/11/21	\$1,853	\$1,853	\$1,853
6422	Fuente 1	03/09/21	03/09/21	03/09/21	03/09/21	\$1,853	\$1,853	\$1,853
	Financiero - UF	03/09/21	03/09/21	03/09/21	03/09/21	\$1,853	\$1,853	\$1,853
6423	Fuente 1	03/09/21	03/09/21	03/09/21	03/09/21	\$1,853	\$1,853	\$1,853
	Financiero - UF	03/09/21	03/09/21	03/09/21	03/09/21	\$1,853	\$1,853	\$1,853
6424	Fuente 1	03/09/21	03/09/21	03/09/21	03/09/21	\$1,853	\$1,853	\$1,853
	Financiero - UF	03/09/21	03/09/21	03/09/21	03/09/21	\$1,853	\$1,853	\$1,853
6425	Fuente 1	03/09/21	03/09/21	03/09/21	03/09/21	\$1,853	\$1,853	\$1,853
	Financiero - UF	03/09/21	03/09/21	03/09/21	03/09/21	\$1,853	\$1,853	\$1,853
6426	Fuente 1	03/09/21	03/09/21	03/09/21	03/09/21	\$1,853	\$1,853	\$1,853
	Financiero - UF	03/09/21	03/09/21	03/09/21	03/09/21	\$1,853	\$1,853	\$1,853
6427	Fuente 1	03/09/21	03/09/21	03/09/21	03/09/21	\$1,853	\$1,853	\$1,853
	Financiero - UF	03/09/21	03/09/21	03/09/21	03/09/21	\$1,853	\$1,853	\$1,853
6428	Fuente 1	03/09/21	03/09/21	03/09/21	03/09/21	\$1,853	\$1,853	\$1,853
	Financiero - UF	03/09/21	03/09/21	03/09/21	03/09/21	\$1,853	\$1,853	\$1,853
6429	Fuente 1	03/09/21	03/09/21	03/09/21	03/09/21	\$1,853	\$1,853	\$1,853
	Financiero - UF	03/09/21	03/09/21	03/09/21	03/09/21	\$1,853	\$1,853	\$1,853

ID	Forma	Nombre de la Fuente	Comentario	Fin	Emision	Fecha	Costo	Costo	Costo	Costo
0850	Fuente1	Intereses de No Diferir en la recontratacion		Jun 17/12/20		Jun 17/12/20	NOD	NOD	50	50
0851	Fuente1	Fin de la contratacion		Jun 18/12/20		Jun 18/12/20	NOD	NOD	50	50
0852	Fuente1	Firma de contrato		Jun 04/02/20		Jun 04/02/20	NOD	NOD	50	50
0853	Fuente2	Pago		Jun 16/01/21	Mar 28/01/21	Mar 28/01/21	NOD	NOD	52,895	52,895
0854	Fuente1	Pago 1		Jun 28/01/21	Jun 28/01/21	Jun 28/01/21	NOD	NOD	52,895	52,895
0855	Fuente1	Financiero - UE		Jun 28/01/21	Jun 28/01/21	Jun 28/01/21	NOD	NOD	5	5
0856	Fuente1	Pago 2		Jun 26/01/21	Jun 26/01/21	Jun 26/01/21	NOD	NOD	52,895	52,895
0857	Fuente1	Financiero - UF		Jun 26/01/21	Jun 26/01/21	Jun 26/01/21	NOD	NOD	50	50
0858	Fuente1	Pago 1		Jun 29/03/21	Jun 29/03/21	Jun 29/03/21	NOD	NOD	52,895	52,895
0859	Fuente1	Financiera - UE		Jun 29/03/21	Jun 29/03/21	Jun 29/03/21	NOD	NOD	50	50
0860	Fuente1	Pago 0		Jun 28/04/21	Jun 28/04/21	Jun 28/04/21	NOD	NOD	52,895	52,895
0861	Fuente1	Financiera - UE		Jun 28/04/21	Jun 28/04/21	Jun 28/04/21	NOD	NOD	50	50
0862	Fuente1	Pago 5		Jun 28/05/21	Jun 28/05/21	Jun 28/05/21	NOD	NOD	52,895	52,895
0863	Fuente1	Financiero - UF		Jun 28/05/21	Jun 28/05/21	Jun 28/05/21	NOD	NOD	50	50
0864	Fuente1	Pago 6		Jun 28/06/21	Jun 28/06/21	Jun 28/06/21	NOD	NOD	52,895	52,895
0865	Fuente1	Financiero - UE		Jun 28/06/21	Jun 28/06/21	Jun 28/06/21	NOD	NOD	50	50
0866	Fuente1	Pago 7		Jun 28/07/21	Jun 28/07/21	Jun 28/07/21	NOD	NOD	52,895	52,895
0867	Fuente1	Financiero - UF		Jun 28/07/21	Jun 28/07/21	Jun 28/07/21	NOD	NOD	50	50
0868	Fuente1	Pago 8		Jun 28/08/21	Jun 28/08/21	Jun 28/08/21	NOD	NOD	52,895	52,895
0869	Fuente1	Financiera - UE		Jun 28/08/21	Jun 28/08/21	Jun 28/08/21	NOD	NOD	50	50
0870	Fuente1	Pago 9		Jun 28/09/21	Jun 28/09/21	Jun 28/09/21	NOD	NOD	52,895	52,895
0871	Fuente1	Financiero - UF		Jun 28/09/21	Jun 28/09/21	Jun 28/09/21	NOD	NOD	50	50
0872	Fuente1	Pago 9		Jun 28/09/21	Jun 28/09/21	Jun 28/09/21	NOD	NOD	52,895	52,895
0873	Fuente1	Financiero - UE		Jun 28/09/21	Jun 28/09/21	Jun 28/09/21	NOD	NOD	50	50

ID	Fuente	Motivo de la Tasa	Concepto	Fin	Comienzo	Finis	Cuota	Costo real	Costo real
8851	Fuente1	Pago 10	26/08/21	28/10/21	MDO	MDO	NOU\$2,895	\$0	\$2,895
8856	Fuente1	Financiero - UF	28/10/21	28/10/21	MDO	MDO	NOU\$0	\$0	\$0
8857	Fuente1	Pago 11	30/11/21	30/11/21	NOU	NOU	NOU\$2,895	\$0	\$2,895
8858	Fuente1	Financiero - UF	30/11/21	30/11/21	NOU	NOU	NOU\$0	\$0	\$0
8859	Fuente1	Pago 12	28/10/21	28/10/21	MDO	MDO	NOU\$2,895	\$0	\$2,895
8860	Fuente1	Financiero - UF	28/10/21	28/10/21	MDO	MDO	NOU\$0	\$0	\$0
8861	Fuente1	Pago 1 2012	15/01/21	15/01/21	MDO	MDO	NOU\$0	\$0	\$0
8862	Fuente1	Financiero - UF	15/01/21	15/01/21	MDO	MDO	NOU\$0	\$0	\$0
8863	Fuente1	Génesis de Proyección de Lote 3, San Marcos	04/01/20	23/02/22	MDO	MDO	NOU\$38,087	\$9,137	\$18,087
8864	Fuente1	Solicitud de No Objeción para reurbanización	17/12/20	17/12/20	MDO	MDO	NOU\$0	\$0	\$0
8865	Fuente1	Acta de contratación	18/12/20	18/12/20	MDO	MDO	NOU\$0	\$0	\$0
8866	Fuente1	Firma de contrato	04/01/20	30/08/20	MDO	MDO	NOU\$0	\$0	\$0
8867	Fuente1	Pago	28/04/21	23/02/22	MDO	MDO	NOU\$38,087	\$9,137	\$18,087
8868	Fuente1	Pago 1	28/01/21	28/01/21	MDO	MDO	NOU\$2,895	\$0	\$2,895
8869	Fuente1	Financiero - UF	28/01/21	28/01/21	MDO	MDO	NOU\$0	\$0	\$0
8870	Fuente1	Pago 2	26/03/21	26/03/21	NOU	NOU	NOU\$2,895	\$0	\$2,895
8871	Fuente1	Financiero - UF	26/03/21	26/03/21	NOU	NOU	NOU\$0	\$0	\$0
8872	Fuente1	Pago 3	29/03/21	05/08/21	MDO	MDO	NOU\$2,895	\$0	\$2,895
8873	Fuente1	Financiero - UF	29/03/21	29/03/21	MDO	MDO	NOU\$0	\$0	\$0
8874	Fuente1	Pago 4	28/03/21	28/03/21	NOU	NOU	NOU\$2,895	\$0	\$2,895
8875	Fuente1	Financiero - UF	28/03/21	28/03/21	NOU	NOU	NOU\$0	\$0	\$0
8876	Fuente1	Pago 5	28/05/21	28/05/21	MDO	MDO	NOU\$2,895	\$0	\$2,895
8877	Fuente1	Financiero - UF	28/05/21	28/05/21	MDO	MDO	NOU\$0	\$0	\$0
8878	Fuente1	Pago 6	28/06/21	28/06/21	NOU	NOU	NOU\$2,895	\$0	\$2,895
8879	Fuente1	Financiero - UF	28/06/21	28/06/21	NOU	NOU	NOU\$0	\$0	\$0
8880	Fuente1	Pago 7	28/07/21	28/07/21	MDO	MDO	NOU\$2,895	\$0	\$2,895
8881	Fuente1	Financiero - UF	28/07/21	28/07/21	MDO	MDO	NOU\$0	\$0	\$0

12

ID	Fecha	Nombre de la Tasa	Comienzo	Fin	Terminación	Periodo	Saldo	Concepto	Saldo
0481		Financiero - UE	mié 28/07/21	mié 28/07/21	mié 28/07/21	mié 28/07/21	50	Costo de	50
		Pago 0	mié 30/08/21	mié 30/08/21	mié 30/08/21	mié 30/08/21	52,895	Costo de	52,895
0482		Financiero - UE	mié 30/08/21	mié 30/08/21	mié 30/08/21	mié 30/08/21	50	Costo de	50
		Clara nueva	mié 28/07/21	mié 03/11/21	mié 03/11/21	mié 03/11/21	527	Costo de	527
		Financiero - UE	mié 28/07/21	mié 03/11/21	mié 03/11/21	mié 03/11/21	527	Costo de	527
0483		Pago 9	mié 28/07/21	mié 28/07/21	mié 28/07/21	mié 28/07/21	52,895	Costo de	52,895
		Financiero - UE	mié 28/07/21	mié 28/07/21	mié 28/07/21	mié 28/07/21	50	Costo de	50
0484		Clara nueva	mié 28/07/21	mié 28/07/21	mié 28/07/21	mié 28/07/21	50	Costo de	50
		Financiero - UE	mié 28/07/21	mié 28/07/21	mié 28/07/21	mié 28/07/21	527	Costo de	527
		Clara nueva	mié 28/07/21	mié 28/07/21	mié 28/07/21	mié 28/07/21	527	Costo de	527
0485		Pago 10	mié 28/07/21	mié 28/07/21	mié 28/07/21	mié 28/07/21	52,717	Costo de	52,717
		Financiero - UE	mié 28/07/21	mié 28/07/21	mié 28/07/21	mié 28/07/21	50	Costo de	50
0486		Clara nueva	mié 28/07/21	mié 03/11/21	mié 03/11/21	mié 03/11/21	517	Costo de	517
		Financiero - UE	mié 28/07/21	mié 03/11/21	mié 03/11/21	mié 03/11/21	517	Costo de	517
0487		Pago 11	mié 28/07/21	mié 28/07/21	mié 28/07/21	mié 28/07/21	52,717	Costo de	52,717
		Financiero - UE	mié 28/07/21	mié 28/07/21	mié 28/07/21	mié 28/07/21	52,717	Costo de	52,717
0488		Clara nueva	mié 28/07/21	mié 03/11/21	mié 03/11/21	mié 03/11/21	517	Costo de	517
		Financiero - UE	mié 28/07/21	mié 03/11/21	mié 03/11/21	mié 03/11/21	517	Costo de	517
0489		Pago 12	mié 28/07/21	mié 28/07/21	mié 28/07/21	mié 28/07/21	52,895	Costo de	52,895
		Financiero - UE	mié 28/07/21	mié 28/07/21	mié 28/07/21	mié 28/07/21	50	Costo de	50
0490		Clara nueva	mié 28/07/21	mié 28/07/21	mié 28/07/21	mié 28/07/21	527	Costo de	527
		Financiero - UE	mié 28/07/21	mié 28/07/21	mié 28/07/21	mié 28/07/21	527	Costo de	527
0491		Pago 13 FIGUEROA	mié 28/07/21	mié 28/07/21	mié 28/07/21	mié 28/07/21	52,734	Costo de	52,734
		Financiero - UE	mié 28/07/21	mié 28/07/21	mié 28/07/21	mié 28/07/21	52,734	Costo de	52,734
0492		Clara nueva	mié 28/07/21	mié 28/07/21	mié 28/07/21	mié 28/07/21	50	Costo de	50
		Financiero - UE	mié 28/07/21	mié 28/07/21	mié 28/07/21	mié 28/07/21	50	Costo de	50
0493		Garante de Proyectos de Chiquimula	mié 04/08/20	mié 04/08/20	mié 04/08/20	mié 04/08/20	514,313	Costo de	514,313
		PAQUITA	mié 04/08/20	mié 04/08/20	mié 04/08/20	mié 04/08/20	514,313	Costo de	514,313

Id	Fecha	Detalle de la Trans	Comienzo	Fin	Concepto	Periodo	Costo	Costo	Costo
6851	Fuente1	Salv. Und de la Objección a la sustentación	Jue 17/12/20	Jue 17/12/20	MOD	MOD50		\$0	\$0
6852	Fuente1	MOR a la sustentación	vie 18/12/20	vie 18/12/20	MOE	MOD50		\$0	\$0
6853	Fuente1	Firma de contrato	Sab 04/01/21	Sab 04/01/20	MOE	MOD50		\$0	\$0
6854	Fuente1	Pago	Jue 28/01/21	Mar 25/02/22	Jue 28/01/21	MOD537,273		\$37,273	\$37,273
6901	Fuente1	Pago 1	vie 28/01/21	Jue 28/01/21	MOD	MOD52,895		\$2,895	\$2,895
6902	Fuente1	Financiero - UF	Jue 28/01/21	Jue 28/01/21	MOD	MOD50		\$0	\$0
6903	Fuente1	Pago 2	vie 28/02/21	vie 28/02/21	MOD	MOD52,895		\$2,895	\$2,895
6904	Fuente1	Financiero - UF	vie 28/02/21	vie 28/02/21	MOD	MOD50		\$0	\$0
6905	Fuente1	Pago 3	Dom 29/03/21	Lun 29/03/21	MOD	MOD52,895		\$2,895	\$2,895
6906	Fuente1	Financiero - UF	Lun 29/03/21	Lun 29/03/21	MOD	MOD50		\$0	\$0
6907	Fuente1	Pago 4	Mie 28/04/21	Mie 28/04/21	MOD	MOD52,895		\$2,895	\$2,895
6908	Fuente1	Financiero - UF	Mie 28/04/21	Mie 28/04/21	MOD	MOD50		\$0	\$0
6909	Fuente1	Pago 5	vie 28/05/21	vie 28/05/21	MOD	MOD52,895		\$2,895	\$2,895
6910	Fuente1	Financiero - UF	vie 28/05/21	vie 28/05/21	MOD	MOD50		\$0	\$0
6911	Fuente1	Pago 5	Lun 28/06/21	Lun 28/06/21	MOD	MOD52,895		\$2,895	\$2,895
6912	Fuente1	Financiero - UF	Lun 28/06/21	Lun 28/06/21	MOD	MOD50		\$0	\$0
6913	Fuente1	Pago 7	Mie 28/07/21	Mar 31/08/21	Mie 28/07/21	MOD52,719		\$2,719	\$2,719
6914	Fuente1	Financiero - UF	Mie 28/07/21	Mie 28/07/21	MOD	MOD50		\$0	\$0
6915	Fuente1	Cartas nuevas	Jue 28/01/21	Lun 23/06/21	Jue 28/01/21	MOD52,895		\$2,895	\$2,895
6916	Fuente1	Financiero - UF	Jue 28/01/21	Jue 28/01/21	MOD	MOD50		\$0	\$0
6917	Fuente1	Pago 8	Jue 28/06/21	Mar 30/08/21	Jue 28/06/21	MOD52,895		\$2,895	\$2,895
6918	Fuente1	Financiero - UF	Jue 28/06/21	Jue 28/06/21	MOD	MOD50		\$0	\$0
6919	Fuente1	Cartas nuevas	Jue 28/01/21	Mie 03/11/21	Jue 28/01/21	MOD52,895		\$2,895	\$2,895
6920	Fuente1	Financiero - UF	Jue 28/01/21	Jue 28/01/21	MOD	MOD50		\$0	\$0

Id	Estado	Nombre de la Tarea	Contenido	Fin	Comenzó en	Terminó	Costo	Costo Real	Costo Real	Costo Real
700	Fuente	Pago 9	mi 28/09/21	mi 01/09/21	mar 28/09/21	jue 30/09/21	\$2,718	\$2,718	\$2,718	\$2,718
701	Fuente	Financiero - UF	mar 28/09/21	mar 30/09/21	mar 28/09/21	jue 30/09/21	\$2,718	\$2,718	\$2,718	\$2,718
702	Fuente	Financiero - UF	mi 28/09/21	mi 01/09/21	jue 28/09/21	mi 01/09/21	\$127	\$127	\$127	\$127
703	Fuente	Pago 10	mi 28/09/21	mi 01/09/21	mi 28/09/21	mi 01/09/21	\$2,591	\$2,591	\$2,591	\$2,591
704	Fuente	Financiero - UF	mi 28/09/21	mi 01/09/21	mi 28/09/21	mi 01/09/21	\$2,718	\$2,718	\$2,718	\$2,718
705	Fuente	Financiero - UF	mi 28/09/21	mi 01/09/21	mi 28/09/21	mi 01/09/21	\$2,591	\$2,591	\$2,591	\$2,591
706	Fuente	Pago 11	mi 28/09/21	mi 01/09/21	mi 28/09/21	mi 01/09/21	\$2,718	\$2,718	\$2,718	\$2,718
707	Fuente	Financiero - UF	mi 28/09/21	mi 01/09/21	mi 28/09/21	mi 01/09/21	\$2,718	\$2,718	\$2,718	\$2,718
708	Fuente	Pago 12	mi 28/09/21	mi 01/09/21	mi 28/09/21	mi 01/09/21	\$2,718	\$2,718	\$2,718	\$2,718
709	Fuente	Financiero - UF	mi 28/09/21	mi 01/09/21	mi 28/09/21	mi 01/09/21	\$2,718	\$2,718	\$2,718	\$2,718
710	Fuente	Pago 13	mi 28/09/21	mi 01/09/21	mi 28/09/21	mi 01/09/21	\$2,718	\$2,718	\$2,718	\$2,718
711	Fuente	Financiero - UF	mi 28/09/21	mi 01/09/21	mi 28/09/21	mi 01/09/21	\$2,718	\$2,718	\$2,718	\$2,718
712	Fuente	Pago 14	mi 28/09/21	mi 01/09/21	mi 28/09/21	mi 01/09/21	\$2,718	\$2,718	\$2,718	\$2,718
713	Fuente	Financiero - UF	mi 28/09/21	mi 01/09/21	mi 28/09/21	mi 01/09/21	\$2,718	\$2,718	\$2,718	\$2,718
714	Fuente	Pago 15	mi 28/09/21	mi 01/09/21	mi 28/09/21	mi 01/09/21	\$2,718	\$2,718	\$2,718	\$2,718
715	Fuente	Financiero - UF	mi 28/09/21	mi 01/09/21	mi 28/09/21	mi 01/09/21	\$2,718	\$2,718	\$2,718	\$2,718
716	BID	Gerente de Proyectos de Chivoy y Arriastre MIGUEL RIVERA	mi 28/09/21	mi 01/09/21	mi 28/09/21	mi 01/09/21	\$2,718	\$2,718	\$2,718	\$2,718
717	BID	Soledad Mc Clellan y la recompra	mi 28/09/21	mi 01/09/21	mi 28/09/21	mi 01/09/21	\$2,718	\$2,718	\$2,718	\$2,718
718	BID	MCR y la contratación	mi 28/09/21	mi 01/09/21	mi 28/09/21	mi 01/09/21	\$2,718	\$2,718	\$2,718	\$2,718
719	BID	Feira de contrato	mi 28/09/21	mi 01/09/21	mi 28/09/21	mi 01/09/21	\$2,718	\$2,718	\$2,718	\$2,718
720	BID	Pago	mi 28/09/21	mi 01/09/21	mi 28/09/21	mi 01/09/21	\$2,718	\$2,718	\$2,718	\$2,718
721	BID	Pago 1	mi 28/09/21	mi 01/09/21	mi 28/09/21	mi 01/09/21	\$2,718	\$2,718	\$2,718	\$2,718
722	BID	Financiero - UF	mi 28/09/21	mi 01/09/21	mi 28/09/21	mi 01/09/21	\$2,718	\$2,718	\$2,718	\$2,718
723	BID	Financiero - UF	mi 28/09/21	mi 01/09/21	mi 28/09/21	mi 01/09/21	\$2,718	\$2,718	\$2,718	\$2,718
724	BID	Financiero - UF	mi 28/09/21	mi 01/09/21	mi 28/09/21	mi 01/09/21	\$2,718	\$2,718	\$2,718	\$2,718
725	BID	Financiero - UF	mi 28/09/21	mi 01/09/21	mi 28/09/21	mi 01/09/21	\$2,718	\$2,718	\$2,718	\$2,718
726	BID	Financiero - UF	mi 28/09/21	mi 01/09/21	mi 28/09/21	mi 01/09/21	\$2,718	\$2,718	\$2,718	\$2,718
727	BID	Financiero - UF	mi 28/09/21	mi 01/09/21	mi 28/09/21	mi 01/09/21	\$2,718	\$2,718	\$2,718	\$2,718
728	BID	Financiero - UF	mi 28/09/21	mi 01/09/21	mi 28/09/21	mi 01/09/21	\$2,718	\$2,718	\$2,718	\$2,718
729	BID	Financiero - UF	mi 28/09/21	mi 01/09/21	mi 28/09/21	mi 01/09/21	\$2,718	\$2,718	\$2,718	\$2,718
730	BID	Financiero - UF	mi 28/09/21	mi 01/09/21	mi 28/09/21	mi 01/09/21	\$2,718	\$2,718	\$2,718	\$2,718

ID	Fuente	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Intermedio (s)	Fin (s)	Costo	Costo (R)	Costo (M)	Costo (M2)
2043	BID	Financiero - UE	vie 28/10/21	jue 28/10/21		MDD	MDD050	\$0	\$0	\$0
		Page 11	mar 30/11/21	mar 30/11/21		MDD	MDD052,893	\$2,893		
		Financiero - UE	mar 30/11/21	mar 30/11/21		MDD	MDD050	\$0		
2041	BID	Pago 12	dom 28/02/21	dom 28/02/21		MDD	MDD052,894	\$2,894		
		Financiero - UE	mar 28/02/21	dom 28/02/21		MDD	MDD050	\$0		
2042	BID	Gastos de operación oficina territorial	jue 14/01/21	mar 27/12/21	jue 14/01/21	MDD	MDD0522,963	\$22,963		
2043	BID	Solicitud de MOB a la Contratación	jue 14/01/21	jue 14/01/21		MDD	MDD050	\$0		
2044	BID	Financiero - UE	lun 01/02/21	lun 01/02/21		MDD	MDD050	\$0		
2045	BID	Avance de obra oficina territorial	vie 26/02/21	mar 21/12/21	vie 26/02/21	MDD	MDD0518,579	\$18,579		
2046	BID	Pago 1	vie 26/02/21	vie 26/02/21		MDD	MDD052,898	\$2,898		
2047	BID	Financiero - UE	vie 26/02/21	vie 26/02/21		MDD	MDD050	\$0		
2048	BID	Financiero - UE	lun 29/03/21	lun 29/03/21		MDD	MDD051,370	\$1,370		
2049	BID	Pago 2	mar 28/04/21	mar 28/04/21		MDD	MDD051,370	\$1,370		
2050	BID	Pago 3	vie 28/05/21	vie 28/05/21		MDD	MDD051,370	\$1,370		
2051	BID	Pago 4	lun 28/06/21	lun 28/06/21		MDD	MDD051,370	\$1,370		
2052	BID	Pago 5	mar 28/07/21	mar 28/07/21		MDD	MDD051,370	\$1,370		
2053	BID	Pago 6	lun 30/08/21	lun 30/08/21		MDD	MDD051,370	\$1,370		
2054	BID	Pago 7	mar 28/09/21	mar 28/09/21		MDD	MDD051,370	\$1,370		
2055	BID	Pago 8	vie 28/10/21	vie 28/10/21		MDD	MDD051,370	\$1,370		
2056	BID	Pago 9	lun 29/11/21	lun 29/11/21		MDD	MDD051,370	\$1,370		
2057	BID	Pago 10	lun 29/12/21	lun 29/12/21		MDD	MDD051,370	\$1,370		
2058	BID	Pago 11	mar 29/01/21	mar 29/01/21		MDD	MDD051,370	\$1,370		
2059	BID	Interés, agua, luz y otros	vie 28/02/21	mar 28/02/21		MDD	MDD054,384	\$4,384		
2060	BID	Servicio y Mantenimiento	vie 14/02/20	vie 14/01/22		MDD	MDD056,938	\$6,938		
2061	Multifuente	2022	lun 03/01/22	vie 28/10/22		MDD	MDD0564,747	\$64,747		
2062	Multifuente	PS, Sistemas Perifericos y Urbanos con solución de Mantenimiento Construidos y Rehabilitados	vie 04/04/12	mar 31/10/22	vie 04/04/12	MDD	MDD0536,325,252	\$36,325,252		
							\$27,747,147	\$27,747,147		

ID	Numero	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comercial	Finis	Costo	Valor	Costo
7090	BIP	Proceso de Adquisición: Soporte Técnico Externo UNOPS/PNUD	lun 02/03/15	vie 27/12/15	lun 01/01/15	vie 27/12/15	\$497,365	\$497,365	Costo re \$497,365
7091	BID	Selección de MDR al BID de Selección Directa de Re-	lun 01/04/15	lun 02/05/15	lun 02/03/15	lun 02/03/15	\$0	\$0	Costo re \$0
7092	BID	Aprobación del convenio de JO IN-CIA	mar 21/04/15	jun 04/05/15	mar 21/04/15	jun 04/05/15	\$0	\$0	Costo re \$0
7093	BID	Ejecución financiera	mar 08/09/15	vie 27/12/15	mar 08/09/15	vie 27/12/15	\$497,365	\$497,365	Costo re \$497,365
7094	BID	Pago UNO	mar 08/09/15	mar 08/09/15	mar 08/09/15	mar 08/09/15	\$96,749	\$96,749	Costo re \$96,749
7095	BID	Pago 50%	vie 07/04/17	vie 07/04/17	vie 07/04/17	vie 07/04/17	\$72,562	\$72,562	Costo re \$72,562
7096	BID	Pago 10%	mar 28/11/17	mar 28/11/17	mar 28/11/17	mar 28/11/17	\$145,124	\$145,124	Costo re \$145,124
7097	BID	Pago 20%	vie 27/12/15	vie 27/12/15	vie 27/12/15	vie 27/12/15	\$152,931	\$152,931	Costo re \$152,931
7098	Multitarea	Asesor Supervisor Urbano del departamento de San Marcos	vie 10/05/15	jun 11/05/17	vie 10/05/15	jun 11/05/17	\$52,542	\$52,542	Costo re \$52,542
7111	BID	Proceso de Adquisición: Ampliación de Sistema de Agua Potable colonias El Marañón y Chucutla, y Reparación de Sistema Alcantarillado Sanitario Colonia El Marañón, Cubulco, Baja Verapaz	vie 22/09/17	mié 25/08/21	vie 22/09/17	mié 25/08/21	\$976,901	\$976,901	Costo re \$976,901
7171	BID	Proceso de adquisición. 3 Sistemas de Sanitización en Chisoy	vie 22/09/17	mié 25/10/17	vie 22/09/17	mié 25/10/17	\$0	\$0	Costo re \$0
7173	BID	Asignación para proyectos Civiles - COMPROTADON	mié 21/03/18	mié 16/05/18	mié 21/03/18	mié 16/05/18	\$0	\$0	Costo re \$0
7177	BID	Ejecución Física (6 meses)	vie 25/05/18	mié 11/09/19	vie 25/05/18	mié 11/09/19	\$0	\$0	Costo re \$0
7180	BID	Ejecución financiera	lun 29/08/18	mié 25/09/21	lun 29/08/18	mié 25/09/21	\$826,901	\$826,901	Costo re \$826,901
7229	BID	Proceso de Contratación - Supervisor Grupo 4 y 5 Sistema de AP y Alcantarillado Chisoy	mié 07/03/18	lun 13/03/20	mié 07/03/18	lun 13/03/20	\$30,356	\$30,356	Costo re \$30,356
7230	BID	Proceso de selección y contratación	mié 07/03/18	mié 02/04/18	mié 07/03/18	mié 02/04/18	\$0	\$0	Costo re \$0
7231	BID	Ejecución de Consultoría	mar 31/07/18	lun 13/01/20	mar 31/07/18	lun 13/01/20	\$30,356	\$30,356	Costo re \$30,356
7232	Multitarea	Proceso de Adquisición. Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en 6 Cabeceras Municipales: San Marcos; Esquipulas Palo Gordo; San Pedro Sac.; San Cristóbal Quecho; San José El Rodero, San Pablo, de San Marcos LI	mar 02/02/16	mar 31/05/22	mar 02/02/16	mié 20/12/17	\$12,551,907	\$12,551,907	Costo re \$12,551,907
7236	BID	Trámites Administrativos Prácticos	mar 02/02/16	mié 20/12/17	mar 02/02/16	mié 20/12/17	\$0	\$0	Costo re \$0

ID	Nombre de la Fuente	Comienza	Fin	Señalada	Financ	Costo	Coment	Meta	2014
7261	BID	mar 25/07/17	mar 31/03/22	mar 25/07/17		MOD \$ 15,005,496		\$12,551,907	\$15,305,496
7262	Multifuncion	mar 25/07/17	mar 25/07/17	mar 25/07/17				\$0	\$12,551,907
7263	Multifuncion	jun 26/03/18	mar 18/05/22	jun 26/03/18		MOD \$ 15,005,496		\$12,551,907	\$15,305,496
7273	Fuente1	mar 02/02/16	vie 24/11/17	mar 02/02/16		MOD \$ 0		\$0	\$0
7285	BID	mar 02/03/16	mié 30/03/22	mar 02/03/16		MOD \$ 692,250		\$5,316,000	\$5,692,250
3280	Fuente1	vie 08/06/12	jun 28/03/22	vie 08/06/12		MOD \$ 495,720		\$40,561	\$495,553
6337	Fuente1	mié 28/06/17	mar 04/10/22	mié 28/06/17		MOD \$ 670,416		\$20,561	\$670,516
6338	Fuente1	mié 28/06/17	jun 16/07/18	mié 28/06/17		MOD \$ 16,071,250		\$0	\$16,071,250
6339	Fuente1	jun 15/11/18	mié 31/10/20	jun 15/11/18		MOD \$ 10,205,050		\$0	\$10,205,050
6340	Fuente1	vie 16/11/18	jun 24/10/22	vie 16/11/18		MOD \$ 630,416		\$418,566	\$630,416
6341	Fuente1	vie 16/11/18	vie 16/11/18	vie 16/11/18		MOD \$ 2,048		\$52,048	\$52,048
6342	Fuente1	vie 07/12/18	vie 28/12/18	vie 07/12/18		MOD \$ 55,027		\$5,027	\$55,027
6343	Fuente1	vie 07/12/18	vie 28/12/18	vie 07/12/18		MOD \$ 0		\$0	\$0
6344	Fuente1	vie 07/12/18	vie 07/12/18	vie 07/12/18		MOD \$ 51,505		\$4,505	\$51,505
6345	Fuente1	vie 07/12/18	vie 07/12/18	vie 07/12/18		MOD \$ 51,505		\$3,505	\$51,505

12

ID	Fecha	Detalle de la Tarifa	Concepto	Fin	Comenzó	Final	Finan	Costo No	Finan	Costo
8117	Fuente1	IVA	IVA	vie 28/12/18	vie 28/12/18	vie 28/12/18	51,522	Costo re	51,522	
8120	Fuente1	Financiero - UE	Pago 2	vie 28/12/18	vie 28/12/18	vie 28/12/18	51,522	Costo re	51,522	
8121	Fuente1	Financiero - UE	Retención pago	jue 28/03/19	jue 28/03/19	jue 28/03/19	51,522	Costo re	51,522	
8122	Fuente1	ISR	ISR	jue 11/04/19	jue 11/04/19	jue 11/04/19	51,522	Costo re	51,522	
8123	Fuente1	Financiero - UE	Pago 3	jue 11/04/19	jue 11/04/19	jue 11/04/19	51,522	Costo re	51,522	
8124	Fuente1	Financiero - UE	Retención pago	jue 25/04/19	jue 25/04/19	jue 25/04/19	51,522	Costo re	51,522	
8125	Fuente1	ISR	ISR	jue 25/04/19	jue 25/04/19	jue 25/04/19	51,522	Costo re	51,522	
8126	Fuente1	Financiero - UE	Pago 4	jue 09/09/19	jue 09/09/19	jue 09/09/19	51,522	Costo re	51,522	
8127	Fuente1	Financiero - UE	Retención pago	jue 29/10/19	jue 29/10/19	jue 29/10/19	51,522	Costo re	51,522	
8128	Fuente1	ISR	ISR	jue 10/10/19	jue 10/10/19	jue 10/10/19	51,522	Costo re	51,522	
8129	Fuente1	Financiero - UE	Pago 5	mar 29/10/19	mar 29/10/19	mar 29/10/19	51,522	Costo re	51,522	
8130	Fuente1	Financiero - UE	Retención pago	jue 12/09/19	jue 12/09/19	jue 12/09/19	51,522	Costo re	51,522	
8131	Fuente1	ISR	ISR	jue 12/09/19	jue 12/09/19	jue 12/09/19	51,522	Costo re	51,522	
8132	Fuente1	Financiero - UE	Pago 6	mar 29/10/19	mar 29/10/19	mar 29/10/19	51,522	Costo re	51,522	
8133	Fuente1	Financiero - UE	Retención pago	jue 12/09/19	jue 12/09/19	jue 12/09/19	51,522	Costo re	51,522	
8134	Fuente1	ISR	ISR	jue 12/09/19	jue 12/09/19	jue 12/09/19	51,522	Costo re	51,522	
8135	Fuente1	Financiero - UE	Pago 7	mar 29/10/19	mar 29/10/19	mar 29/10/19	51,522	Costo re	51,522	
8136	Fuente1	Financiero - UE	Retención pago	jue 12/09/19	jue 12/09/19	jue 12/09/19	51,522	Costo re	51,522	
8137	Fuente1	ISR	ISR	jue 12/09/19	jue 12/09/19	jue 12/09/19	51,522	Costo re	51,522	
8138	Fuente1	Financiero - UE	Pago 8	mar 29/10/19	mar 29/10/19	mar 29/10/19	51,522	Costo re	51,522	
8139	Fuente1	Financiero - UE	Retención pago	jue 12/09/19	jue 12/09/19	jue 12/09/19	51,522	Costo re	51,522	
8140	Fuente1	ISR	ISR	jue 12/09/19	jue 12/09/19	jue 12/09/19	51,522	Costo re	51,522	

Handwritten signature or mark.

ID	Fuente	Numero de la Ficha	Financiero - UF	Comienzo	Fin	Comenzado	Fin	Costo	Costos	Dr. de	1983	1984
816	Fuente1	Iva	Financiero - UF	Jun 10/10/79	Jun 10/10/79	Jun 10/10/79	Jun 10/10/79	51,074	Costo	Costo	51,074	51,074
				Mar 23/10/79	Mar 23/10/79	Mar 23/10/79	Mar 23/10/79	548,161	Costo	Costo	548,161	548,161
				Mar 29/10/79	Mar 29/10/79	Mar 29/10/79	Mar 29/10/79	548,161	Costo	Costo	548,161	548,161
				Vie 15/11/79	Vie 15/11/79	Vie 15/11/79	Vie 15/11/79	548,161	Costo	Costo	548,161	548,161
836	Fuente1	Pago 6	Financiero - UF	Vie 15/11/79	Vie 15/11/79	Vie 15/11/79	Vie 15/11/79	513,520	Costo	Costo	513,520	513,520
				Vie 15/11/79	Vie 15/11/79	Vie 15/11/79	Vie 15/11/79	513,520	Costo	Costo	513,520	513,520
837	Fuente1	Retención pago:	Financiero - UF	Mar 03/12/79	Mar 03/12/79	Mar 03/12/79	Mar 03/12/79	52,258	Costo	Costo	52,258	52,258
838	Fuente1	RH	Financiero - UF	Mar 03/12/79	Mar 03/12/79	Mar 03/12/79	Mar 03/12/79	51,565	Costo	Costo	51,565	51,565
				Mar 03/12/79	Mar 03/12/79	Mar 03/12/79	Mar 03/12/79	51,565	Costo	Costo	51,565	51,565
839	Fuente1	Iva	Financiero - UF	Vie 06/12/79	Vie 06/12/79	Vie 06/12/79	Vie 06/12/79	569,169	Costo	Costo	569,169	569,169
				Vie 06/12/79	Vie 06/12/79	Vie 06/12/79	Vie 06/12/79	569,169	Costo	Costo	569,169	569,169
840	Fuente1	Pago 7	Financiero - UF	Mar 27/11/79	Mar 27/11/79	Mar 27/11/79	Mar 27/11/79	571,580	Costo	Costo	571,580	571,580
				Mar 27/11/79	Mar 27/11/79	Mar 27/11/79	Mar 27/11/79	571,580	Costo	Costo	571,580	571,580
841	Fuente1	Retención pago:	Financiero - UF	Mar 27/11/79	Mar 27/11/79	Mar 27/11/79	Mar 27/11/79	571,580	Costo	Costo	571,580	571,580
842	Fuente1	ISR	Financiero - UF	Mar 03/12/79	Mar 03/12/79	Mar 03/12/79	Mar 03/12/79	571,580	Costo	Costo	571,580	571,580
				Mar 03/12/79	Mar 03/12/79	Mar 03/12/79	Mar 03/12/79	571,580	Costo	Costo	571,580	571,580
843	Fuente1	Iva	Financiero - UF	Mar 03/12/79	Mar 03/12/79	Mar 03/12/79	Mar 03/12/79	584,169	Costo	Costo	584,169	584,169
				Mar 03/12/79	Mar 03/12/79	Mar 03/12/79	Mar 03/12/79	584,169	Costo	Costo	584,169	584,169
844	Fuente1	Pago 8	Financiero - UF	Mar 17/11/79	Mar 17/11/79	Mar 17/11/79	Mar 17/11/79	598,800	Costo	Costo	598,800	598,800
				Mar 17/11/79	Mar 17/11/79	Mar 17/11/79	Mar 17/11/79	598,800	Costo	Costo	598,800	598,800
845	Fuente1	Retención pago:	Financiero - UF	Mar 17/11/79	Mar 17/11/79	Mar 17/11/79	Mar 17/11/79	598,800	Costo	Costo	598,800	598,800
846	Fuente1	RH	Financiero - UF	Jun 13/01/79	Jun 13/01/79	Jun 13/01/79	Jun 13/01/79	51,917	Costo	Costo	51,917	51,917
				Jun 13/01/79	Jun 13/01/79	Jun 13/01/79	Jun 13/01/79	51,917	Costo	Costo	51,917	51,917
847	Fuente1	Iva	Financiero - UF	Vie 28/02/79	Vie 28/02/79	Vie 28/02/79	Vie 28/02/79	584,169	Costo	Costo	584,169	584,169
				Vie 28/02/79	Vie 28/02/79	Vie 28/02/79	Vie 28/02/79	584,169	Costo	Costo	584,169	584,169
848	Fuente1	Pago 9	Financiero - UF	Mar 18/12/79	Mar 18/12/79	Mar 18/12/79	Mar 18/12/79	521,304	Costo	Costo	521,304	521,304
				Mar 18/12/79	Mar 18/12/79	Mar 18/12/79	Mar 18/12/79	521,304	Costo	Costo	521,304	521,304

ID	Fuente	Fecha de la Entry	Comencia	F	Comienza	Fin	Comienza	Fin	Comienza	Fin	Costo	Costo
834P	Fuente1	Retención pagar	Jun 13/01/20	ve	26/02/20	Jun 13/01/20	via	28/02/20	\$2,030	Costo	\$2,030	52,130
834P	Fuente1	ISR	Jun 13/01/20	Jun 13/01/20	Jun 13/01/20	Jun 13/01/20	via	13/01/20	\$1,405	Costo	\$1,405	\$4,730
835I	Fuente1	Impuesto - UE	Jun 13/01/20	Jun 13/01/20	Jun 13/01/20	Jun 13/01/20	Jun 13/01/20	Jun 13/01/20	\$1,405	Costo	\$1,405	\$1,405
			Jun 28/02/20	Jun 28/02/20	Jun 28/02/20	Jun 28/02/20	via	28/02/20	\$526	Costo	\$526	\$1,405
			Jun 28/02/20	Jun 28/02/20	Jun 28/02/20	Jun 28/02/20	via	28/02/20	\$526	Costo	\$526	\$526
836	Fuente1	Pago 10	Jun 26/12/19	Jun 26/12/19	Jun 26/12/19	Jun 26/12/19	Jun 26/12/19	Jun 26/12/19	\$9,406	Costo	\$9,406	\$9,406
837	Fuente1	Impuesto - UE	Jun 26/12/19	Jun 26/12/19	Jun 26/12/19	Jun 26/12/19	Jun 26/12/19	Jun 26/12/19	\$9,406	Costo	\$9,406	\$9,406
838	Fuente1	Retención pagar:	Jun 13/01/20	via	14/01/20	Jun 13/01/20	via	28/02/20	\$468	Costo	\$468	\$5,406
838	Fuente1	ISR	Jun 13/01/20	Jun 13/01/20	Jun 13/01/20	Jun 13/01/20	Jun 13/01/20	Jun 13/01/20	\$592	Costo	\$592	\$592
839	Fuente1	Impuesto - UE	Jun 13/01/20	Jun 13/01/20	Jun 13/01/20	Jun 13/01/20	Jun 13/01/20	Jun 13/01/20	\$592	Costo	\$592	\$592
839	Fuente1	IVA	Jun 28/02/20	Jun 28/02/20	Jun 28/02/20	Jun 28/02/20	Jun 28/02/20	Jun 28/02/20	\$376	Costo	\$376	\$376
840	Fuente1	Impuesto - UE	Jun 28/02/20	Jun 28/02/20	Jun 28/02/20	Jun 28/02/20	Jun 28/02/20	Jun 28/02/20	\$376	Costo	\$376	\$376
840	Fuente1	Pago 11	Jun 26/12/19	Jun 26/12/19	Jun 26/12/19	Jun 26/12/19	Jun 26/12/19	Jun 26/12/19	\$5,055	Costo	\$5,055	\$5,055
841	Fuente1	Retención pagar:	Jun 26/12/19	Jun 26/12/19	Jun 26/12/19	Jun 26/12/19	Jun 26/12/19	Jun 26/12/19	\$8,055	Costo	\$8,055	\$8,055
841	Fuente1	ISR	Jun 13/01/20	Jun 13/01/20	Jun 13/01/20	Jun 13/01/20	Jun 13/01/20	Jun 13/01/20	\$736	Costo	\$736	\$736
842	Fuente1	Impuesto - UE	Jun 13/01/20	Jun 13/01/20	Jun 13/01/20	Jun 13/01/20	Jun 13/01/20	Jun 13/01/20	\$736	Costo	\$736	\$736
842	Fuente1	Pago 11	Jun 26/12/19	Jun 26/12/19	Jun 26/12/19	Jun 26/12/19	Jun 26/12/19	Jun 26/12/19	\$5,000	Costo	\$5,000	\$5,000
843	Fuente1	Retención pagar:	Jun 13/01/20	Jun 13/01/20	Jun 13/01/20	Jun 13/01/20	Jun 13/01/20	Jun 13/01/20	\$500	Costo	\$500	\$500
843	Fuente1	ISR	Jun 13/01/20	Jun 13/01/20	Jun 13/01/20	Jun 13/01/20	Jun 13/01/20	Jun 13/01/20	\$500	Costo	\$500	\$500
844	Fuente1	Impuesto - UE	Jun 13/01/20	Jun 13/01/20	Jun 13/01/20	Jun 13/01/20	Jun 13/01/20	Jun 13/01/20	\$500	Costo	\$500	\$500
844	Fuente1	Pago 12	Jun 28/02/20	Jun 28/02/20	Jun 28/02/20	Jun 28/02/20	Jun 28/02/20	Jun 28/02/20	\$236	Costo	\$236	\$236
845	Fuente1	Retención pagar:	Jun 27/12/19	Jun 27/12/19	Jun 27/12/19	Jun 27/12/19	Jun 27/12/19	Jun 27/12/19	\$17,726	Costo	\$17,726	\$17,726
845	Fuente1	ISR	Jun 27/12/19	Jun 27/12/19	Jun 27/12/19	Jun 27/12/19	Jun 27/12/19	Jun 27/12/19	\$5,726	Costo	\$5,726	\$5,726
846	Fuente1	Impuesto - UE	Jun 27/12/19	Jun 27/12/19	Jun 27/12/19	Jun 27/12/19	Jun 27/12/19	Jun 27/12/19	\$5,726	Costo	\$5,726	\$5,726
846	Fuente1	Retención pagar:	Jun 13/01/20	Jun 13/01/20	Jun 13/01/20	Jun 13/01/20	Jun 13/01/20	Jun 13/01/20	\$9,684	Costo	\$9,684	\$9,684
846	Fuente1	ISR	Jun 13/01/20	Jun 13/01/20	Jun 13/01/20	Jun 13/01/20	Jun 13/01/20	Jun 13/01/20	\$1,162	Costo	\$1,162	\$1,162
846	Fuente1	Impuesto - UE	Jun 13/01/20	Jun 13/01/20	Jun 13/01/20	Jun 13/01/20	Jun 13/01/20	Jun 13/01/20	\$1,162	Costo	\$1,162	\$1,162
847	Fuente1	Retención pagar:	Jun 28/02/20	Jun 28/02/20	Jun 28/02/20	Jun 28/02/20	Jun 28/02/20	Jun 28/02/20	\$521	Costo	\$521	\$521
847	Fuente1	ISR	Jun 28/02/20	Jun 28/02/20	Jun 28/02/20	Jun 28/02/20	Jun 28/02/20	Jun 28/02/20	\$521	Costo	\$521	\$521
847	Fuente1	Impuesto - UE	Jun 28/02/20	Jun 28/02/20	Jun 28/02/20	Jun 28/02/20	Jun 28/02/20	Jun 28/02/20	\$521	Costo	\$521	\$521

[Handwritten mark]

Id	Fecha	Nombre de la Tasa	Kernel	Fr	Consumo	Fecha	Costo	Costo	Costo
8334	Fuente1	Pago 15	vie 21/07/20	vie 21/07/20	vie 21/07/20	515,025	515,025	515,025	515,025
8335	Fuente1	Financiero - UE	vie 21/07/20	vie 21/07/20	vie 21/07/20	515,025	515,025	515,025	515,025
8336	Fuente1	Retención pago	jue 22/07/20	jue 22/07/20	jue 22/07/20	51,485	51,485	51,485	51,485
8337	Fuente1	ISR	jue 22/07/20	jue 22/07/20	jue 22/07/20	59,777	59,777	59,777	59,777
8338	Fuente1	Financiero - UE	jue 22/07/20	jue 22/07/20	jue 22/07/20	59,777	59,777	59,777	59,777
8339	Fuente1	IVA	jue 22/07/20	jue 22/07/20	jue 22/07/20	54,988	54,988	54,988	54,988
8340	Fuente1	Financiero - UE	jue 22/07/20	jue 22/07/20	jue 22/07/20	54,238	54,238	54,238	54,238
8341	Fuente1	Pago 14	vie 27/07/20	vie 27/07/20	vie 27/07/20	518,341	518,341	518,341	518,341
8342	Fuente1	Financiero - UE	vie 27/07/20	vie 27/07/20	vie 27/07/20	518,341	518,341	518,341	518,341
8343	Fuente1	Retención pago	mié 15/04/20	mié 15/04/20	mié 15/04/20	51,754	51,754	51,754	51,754
8344	Fuente1	ISR	mié 15/04/20	mié 15/04/20	mié 15/04/20	51,213	51,213	51,213	51,213
8345	Fuente1	Financiero - UE	mié 15/04/20	mié 15/04/20	mié 15/04/20	51,213	51,213	51,213	51,213
8346	Fuente1	IVA	jue 23/07/20	jue 23/07/20	jue 23/07/20	554	554	554	554
8347	Fuente1	Financiero - UE	jue 23/07/20	jue 23/07/20	jue 23/07/20	554	554	554	554
8348	Fuente1	Pago 13	vie 22/07/20	vie 22/07/20	vie 22/07/20	516,804	516,804	516,804	516,804
8349	Fuente1	Financiero - UE	vie 22/07/20	vie 22/07/20	vie 22/07/20	516,804	516,804	516,804	516,804
8350	Fuente1	Retención pago	lun 08/06/20	lun 08/06/20	lun 08/06/20	51,594	51,594	51,594	51,594
8351	Fuente1	ISR	lun 08/06/20	lun 08/06/20	lun 08/06/20	51,101	51,101	51,101	51,101
8352	Fuente1	Financiero - UE	lun 08/06/20	lun 08/06/20	lun 08/06/20	51,101	51,101	51,101	51,101
8353	Fuente1	IVA	jue 23/07/20	jue 23/07/20	jue 23/07/20	5493	5493	5493	5493
8354	Fuente1	Financiero - UE	jue 23/07/20	jue 23/07/20	jue 23/07/20	5493	5493	5493	5493
8355	Fuente1	Pago 16	mar 21/07/20	mar 21/07/20	mar 21/07/20	541,486	541,486	541,486	541,486
8356	Fuente1	Financiero - UE	mar 21/07/20	mar 21/07/20	mar 21/07/20	541,486	541,486	541,486	541,486
8357	Fuente1	Retención pago	jue 26/11/20	jue 26/11/20	jue 26/11/20	53,991	53,991	53,991	53,991
8358	Fuente1	ISR	lun 10/08/20	lun 10/08/20	lun 10/08/20	52,790	52,790	52,790	52,790
8359	Fuente1	Financiero - UE	lun 10/08/20	lun 10/08/20	lun 10/08/20	52,790	52,790	52,790	52,790

Handwritten signature

ID	Fecha	Nombre de la cuenta	Concepto	Día	Comercio	Inicio	Costo	Costo neto	Costo IVA
8379	Fuente1	IVA		Jun 26/11/20	Jun 26/11/20	Jun 26/11/20 \$1,200	Costo	1154	\$1,200
8380	Fuente1	Financiero - UE		Jun 26/11/20	Jun 26/11/20	Jun 26/11/20 \$1,200	Costo		\$1,200
8381	Fuente1	Pago 17		Jun 24/09/20	Jun 24/09/20	Jun 24/09/20 \$16,292	Costo		\$16,292
8382	Fuente1	Financiero - UE		Jun 24/09/20	Jun 24/09/20	Jun 24/09/20 \$16,292	Costo		\$16,292
8383	Fuente1	Retención pago:		Jun 12/10/20	Jun 26/11/20	Jun 26/11/20 \$1,544	Costo		\$1,544
8384	Fuente2	ISR		Jun 12/10/20	Jun 11/10/20	Jun 11/10/20 \$1,068	Costo		\$1,068
8385	Fuente1	IVA		Jun 26/11/20	Jun 26/11/20	Jun 26/11/20 \$1,068	Costo		\$1,068
8386	Fuente1	Financiero UE		Jun 26/11/20	Jun 26/11/20	Jun 26/11/20 \$476	Costo		\$476
8387	Fuente1	Pago 18		Jun 26/11/20	Jun 26/11/20	Jun 26/11/20 \$476	Costo		\$476
8388	Fuente1	Financiero - UE		Mar 30/09/20	Mar 30/09/20	Mar 30/09/20 \$26,969	Costo		\$26,969
8389	Fuente1	Financiero - UE		Mar 30/09/20	Mar 30/09/20	Mar 30/09/20 \$26,969	Costo		\$26,969
8390	Fuente1	Retención pago:		Mar 13/10/20	Jun 26/11/20	Jun 26/11/20 \$1,531	Costo		\$1,531
8391	Fuente1	ISR		Mar 13/10/20	Mar 13/10/20	Mar 13/10/20 \$1,759	Costo		\$1,759
8392	Fuente1	Financiero - UE		Mar 13/10/20	Mar 13/10/20	Mar 13/10/20 \$1,759	Costo		\$1,759
8393	Fuente1	IVA		Jun 26/11/20	Jun 26/11/20	Jun 26/11/20 \$772	Costo		\$772
8394	Fuente1	Financiero - UE		Jun 26/11/20	Jun 26/11/20	Jun 26/11/20 \$772	Costo		\$772
8395	Fuente1	Pago 19		Jun 26/11/20	Jun 26/11/20	Jun 26/11/20 \$772	Costo		\$772
8396	Fuente1	Financiero - UE		Jun 23/11/20	Jun 23/11/20	Jun 23/11/20 \$2,643	Costo		\$2,643
8397	Fuente1	Financiero - UE		Jun 23/11/20	Jun 23/11/20	Jun 23/11/20 \$2,643	Costo		\$2,643
8398	Fuente1	Retención pago:		Jun 03/12/20	Jun 07/12/20	Jun 07/12/20 \$2,743	Costo		\$2,743
8399	Fuente1	ISR		Jun 03/12/20	Jun 03/12/20	Jun 03/12/20 \$1,905	Costo		\$1,905
8400	Fuente1	Financiero UE		Jun 03/12/20	Jun 03/12/20	Jun 03/12/20 \$1,905	Costo		\$1,905
8401	Fuente1	IVA		Jun 07/12/20	Jun 07/12/20	Jun 07/12/20 \$838	Costo		\$838
8402	Fuente1	Financiero UE		Jun 07/12/20	Jun 07/12/20	Jun 07/12/20 \$838	Costo		\$838
8403	Fuente1	Pago 20		Mar 23/12/20	Mar 23/12/20	Mar 23/12/20 \$39,451	Costo		\$39,451
8404	Fuente1	Financiero - UE		Mar 23/12/20	Mar 23/12/20	Mar 23/12/20 \$39,451	Costo		\$39,451
8405	Fuente1	Retención pago:		Jun 15/01/21	Jun 24/10/21	Jun 24/10/21 \$3,825	Costo		\$3,825

Handwritten mark

Id	Fuente	Nombre de la Fuente	Comienza	Fin	Comienza real	Final	Costo	Comienza	Final	Costo
8133	Fuente1	Proceso de Contratación: Servicios de Consultoría para la Supervisión del Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en Cabeceras: San Marcos, Esquipulas Palo Gordo, San José El Rodero, San Pablo, Lote 3	vie 06/06/17	mié 24/03/21	jun 06/06/17	NOO50	\$0	Costo	1984	50
8134	Fuente1	Plan de Supervisión individual Transitoria Lote 3, San José El Rodero y San Pablo	vie 23/04/18	vie 28/02/20	vie 23/03/18	vie 28/02/20	\$9,752	Costo	1984	50
8135	Fuente1	Proceso de Contratación: Ingeniería Coordinador del Proyecto	vie 23/03/18	vie 28/02/20	vie 23/03/18	vie 28/02/20	\$9,752	Costo	1984	50
8140	Fuente1	Proceso de Contratación: Supervisión Individual Lote 3, San José El Rodero y San Pablo	vie 04/04/12	vie 06/06/22	vie 06/06/12	NOO5403,665	\$403,665	Costo	1984	50
8146	Fuente1	Proceso de Contratación: Ingeniería Coordinador de la Supervisión Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario con PFAH en los Municipios de San Pablo y San José El Rodero del Depto. De San Marcos	jun 19/02/19	jun 07/12/20	jun 19/02/19	jun 07/12/20	\$18,480	Costo	1984	50
8155	Fuente1	Proceso de Contratación: Ingeniería Coordinador de la Supervisión Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario con PFAH en los Municipios de San Pablo y San José El Rodero del Depto. De San Marcos	mié 26/03/20	vie 06/07/22	mié 26/02/20	NOO548,204	\$48,204	Costo	1984	50
8871	Fuente1	Proceso de Contratación: Ingeniería Supervisor del Sistema de Alcantarillado de La Cabecera Municipal de San Pablo, Departamento de San Marcos	lun 18/02/19	vie 25/02/22	lun 18/02/19	NOO5108,596	\$108,596	Costo	1984	50
8880	Fuente1	Proceso de Contratación: Ingeniería Supervisor del Sistema de Alcantarillado de La Cabecera Municipal de San José El Rodero, Departamento de San Marcos	jun 18/02/19	vie 25/02/22	jun 18/02/19	NOO5108,594	\$108,594	Costo	1984	50
8401	Fuente1	Proceso de Contratación: Auxiliar de Ingeniería para los Proyectos del Lote 3	vie 28/04/19	lun 28/09/20	NOO0	NOO0\$0	\$0	Costo	1984	50
8817	Fuente1	Proceso de Contratación: Consultor para Especialista Supervisor en Control de Calidad del Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y el Mejoramiento de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en las Cabeceras Municipales de San José El Rodero y San Pablo,	jun 18/02/19	jun 14/01/21	jun 18/02/19	NOO523,894	\$23,894	Costo	1984	50
							Costo			\$73,439

Id	Centro	Nombre de Proyecto	Contiempo	Inicio	Comienzo	Fin	Actividad	Costo	Costo real	Saldo	Saldo
0051	Fuente1	Proceso de Contratación: Consultor para Especialista Supervisor en Control de Calidad del Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y el Mejoramiento de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en las Cabeceras Municipales de San José El Rodeo y San Pablo	via 08/06/12	mar 28/12/12	MDD	MDD	MDD \$18,872	\$0	\$18,872	\$18,872	\$18,872
0177	Fuente1	Proceso de Contratación: Consultor para Especialista en Seguridad Industrial y Ocupacional Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y el Mejoramiento de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en las Cabeceras Municipales de San José El Rodeo y San Pablo	Jun 18/02/19	mar 28/12/21	Jun 18/02/19	MDD	MDD \$40,769	\$38,769	\$40,769	\$40,769	\$40,769
017	Fuente1	Proceso de Contratación: Consultor para Especialista en Ambiente del Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y el Mejoramiento de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en las Cabeceras Municipales de San José El Rodeo y San Pablo	Jun 18/02/19	Jun 14/01/21	Jun 18/02/19	MDD	MDD \$22,586	\$22,586	\$22,586	\$22,586	\$22,586
0200	Fuente1	Proceso de Contratación: Consultor para Especialista en Ambiente del Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y el Mejoramiento de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en las Cabeceras Municipales de San José El Rodeo y San Pablo	via 08/06/12	mar 28/12/12	MDD	MDD	MDD \$18,872	\$0	\$18,872	\$18,872	\$18,872
0060	Fuente1	Proceso de Adquisición: Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en el Municipio de San Pedro Sacalaper, San Marcos	Jun 02/10/17	Jun 28/12/17	Jun 02/10/17	MDD	MDD \$0	\$0	\$0	\$0	\$0
0001	Fuente1	Exámenes Administrativos Previos	Jun 02/10/17	Jun 20/12/17	Jun 02/10/17	MDD	MDD \$0	\$0	\$0	\$0	\$0
0002	Fuente1	TRAMITE DE REGISTRO DE SALUD	Jun 02/10/17	Jun 28/12/17	Jun 02/10/17	MDD	MDD \$0	\$0	\$0	\$0	\$0
0003	Fuente1	Examen Trámite	Jun 02/10/17	Jun 02/12/17	Jun 02/10/17	MDD	MDD \$0	\$0	\$0	\$0	\$0
0004	Fuente1	TRAMITE DE SEGURO	Jun 20/12/17	Jun 28/12/17	Jun 20/12/17	MDD	MDD \$17,500	\$0	\$0	\$0	\$0
0005	Fuente1	Examen Técnico LE	Jun 20/12/17	Jun 20/12/17	Jun 20/12/17	MDD	MDD \$17,500	\$0	\$0	\$0	\$0
0006	Fuente1	Proceso de adquisición	Jun 28/12/17	Jun 28/12/17	Jun 28/12/17	MDD	MDD \$17,500	\$0	\$0	\$0	\$0
0007	Fuente1	Proceso de adquisición: Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en el Municipio de San Gabriel Cucho, San Marcos	Jun 20/12/17	Jun 14/07/21	Jun 20/12/17	MDD	MDD \$3,938,589	\$3,938,589	\$3,938,589	\$3,938,589	\$3,938,589
											\$3,938,589

ID	Fuente	Nombre de la obra	Comienzo	Fin	Completación	Finalidad	Cuota	Costo total	Costo total
9229	Fuente1	Proceso de Adquisición: Mejoramiento de Sistema de Agua Potable y de Saneamiento de Alcantarillado Sanitario en el Municipio de San Pedro Sacatepé, San Marcos, GUATEMALA, S00114610	mié 20/12/17	lun 22/09/20	mié 20/12/17	NOD	NO	\$3,033,686	\$3,033,686
9229	Fuente1	Tramites Administrativos Previos	mié 20/12/17	mié 20/12/17	mié 20/12/17	NOD	NO	\$3,033,686	\$3,033,686
9230	Fuente1	TRAMITES DE S002PLA	mié 20/12/17	mié 20/12/17	mié 20/12/17	NOD	NO	\$0	\$0
9231	Fuente1	Expediente Técnico UE	mié 20/12/17	mié 20/12/17	mié 20/12/17	NOD	NO	\$0	\$0
9232	Fuente1	Proceso de adquisición	lun 25/06/18	lun 03/01/19	lun 25/06/18	NOD	NO	\$0	\$0
9233	Fuente1	Ejecución Física Lote 2 - San Pedro Sacatepé que (20 manzanas)	vie 04/09/20	vie 01/04/22	NOD	NOD	NO	\$0	\$0
9234	Fuente1	Ejecución financiera Lote 2 - San Pedro Sacatepé que ALCANTARILLADO	lun 22/10/20	lun 22/09/22	lun 22/10/20	NOD	NO	\$0	\$0
9235	Fuente1	IMPUESTOS	lun 28/01/19	lun 28/01/19	NOD	NOD	NO	\$0	\$0
9236	Multifuente	Componente 3 Desarrollo Comunitario y Fortalecimiento Municipal para la prestación del Servicio de Agua y Saneamiento	vie 26/10/12	vie 26/10/22	vie 26/10/12	NOD	NO	\$2,417,089	\$2,417,089
9237	Multifuente	P10. Organización comunitaria rurales asociadas los sistemas de Agua y Saneamiento	vie 26/10/12	vie 26/10/22	vie 26/10/12	NOD	NO	\$1,396,886	\$1,396,886
9238	Fuente1	Organizaciones comunitarias sosteniendo 38 (LPA-2)	vie 26/10/12	lun 19/06/15	vie 26/10/12	NOD	NO	\$986,944	\$986,944
9239	BID	Organización Comunitaria - UCP	vie 11/09/15	lun 11/05/17	vie 11/09/15	NOD	NO	\$79,236	\$79,236
9240	BID	Proceso de contratación: Especialista en gestión social	lun 16/09/16	mar 20/12/16	lun 16/09/16	NOD	NO	\$0	\$0
9241	BID	Proceso de contratación: Especialista en gestión social	lun 16/09/16	lun 03/10/16	lun 16/09/16	NOD	NO	\$0	\$0
9242	BID	Ejecución de contrato	lun 19/12/16	mar 20/12/16	lun 19/12/16	NOD	NO	\$8,829	\$8,829
9243	Multifuente	Proceso de Contratación: Para la selección y contratación de consultores para promoción social de los 42 proyectos de Alibab y Letras de Chiquy, 19 proyectos de Chiquy, y proyectos de San Marcos	lun 18/12/17	vie 28/02/20	lun 18/12/17	NOD	NO	\$117,134	\$117,134
9244	Multifuente	Proceso de convocatoria para la selección y contratación de consultores para promoción social de los 42 proyectos de Alibab y Letras de Chiquy, 19 proyectos de Chiquy, y proyectos de San Marcos	lun 18/12/17	vie 28/02/20	lun 18/12/17	NOD	NO	\$117,134	\$117,134
9245	BID	Proceso de selección de consultor para Lote 1 de Alibab y Letras de Chiquimula	lun 18/12/17	mar 14/06/18	lun 18/12/17	NOD	NO	\$4,190	\$4,190
9246	BID	Proceso de selección de consultor para Lote 2 de Alibab y Letras de Chiquimula	lun 18/12/17	lun 14/01/19	lun 18/12/17	NOD	NO	\$8,896	\$8,896

Handwritten mark or signature.

ID	Detalle	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo del	Fin del	Costo	Costo real	Costo real	Costo real
9552	Multifuente	Proceso de selección de consultor para Lote 3 de Ajiibes y Letranas de Chiquimula	lun 18/12/17	vie 30/08/19	lun 18/12/17	vie 30/08/19	\$12,379	\$12,379	\$12,379	\$12,379
9553	Multifuente	Proceso de selección de consultor para Lote 4 de Ajiibes y Letranas de Chiquimula	lun 18/12/17	vie 30/08/19	lun 18/12/17	vie 30/08/19	\$11,233	\$11,233	\$11,233	\$11,233
9554	Multifuente	Proceso de selección de consultor para Lote 5 de Ajiibes y Letranas de Chiquimula	lun 18/12/17	vie 30/08/19	lun 18/12/17	vie 30/08/19	\$13,089	\$13,089	\$13,089	\$13,089
9555	BID	Proceso de selección de consultor para Lote 6 de Ajiibes y Letranas de Chiquimula	lun 18/12/17	vie 07/09/18	lun 18/12/17	vie 07/09/18	\$5,795	\$5,795	\$5,795	\$5,795
9556	BID	Proceso de selección de consultor para Lote 7 de Ajiibes y Letranas de Chiquimula	lun 18/12/17	vie 07/09/18	lun 18/12/17	vie 07/09/18	\$5,795	\$5,795	\$5,795	\$5,795
9557	Multifuente	Proceso de selección de consultor para Lote 8A de Ajiibes y Letranas de Chiquimula	lun 18/12/17	vie 30/08/19	lun 18/12/17	vie 30/08/19	\$13,589	\$13,589	\$13,589	\$13,589
9558	BID	Elaboración de TCR, proceso de evaluación	lun 18/12/17	mar 26/12/17	lun 18/12/17	mar 26/12/17	\$11,589	\$11,589	\$11,589	\$11,589
9559	BID	Selección de NOB a la contratación del consultor para el lote 1	mar 16/01/18	mar 16/01/18	mar 16/01/18	mar 16/01/18	\$0	\$0	\$0	\$0
9560	BID	Formulario de la NOB a la contratación del consultor	vie 19/01/18	vie 19/01/18	vie 19/01/18	vie 19/01/18	\$0	\$0	\$0	\$0
9561	BID	Matrición de la adjudicación y cambio de la oferta, solicitando la documentación respectiva	lun 22/01/18	lun 22/01/18	lun 22/01/18	lun 22/01/18	\$0	\$0	\$0	\$0
9562	BID	Elaboración de contrato	lun 22/01/18	lun 22/01/18	lun 22/01/18	lun 22/01/18	\$0	\$0	\$0	\$0
9563	BID	Ejecución financiera	lun 22/01/18	lun 22/01/18	lun 22/01/18	lun 22/01/18	\$0	\$0	\$0	\$0
9564	Fuente1	Pagos para seguimiento de lote 8A y 8B	vie 30/11/18	vie 30/08/19	vie 30/11/18	vie 30/08/19	\$6,574	\$6,574	\$6,574	\$6,574
9565	BID	Proceso de selección de consultor para Lote 8B de Ajiibes y Letranas de Chiquimula	lun 18/12/17	lun 08/10/18	lun 18/12/17	lun 08/10/18	\$7,016	\$7,016	\$7,016	\$7,016
9566	Multifuente	Proceso de selección de consultor para Lote 9A de Ajiibes y Letranas de Chiquimula	lun 18/12/17	vie 31/05/19	lun 18/12/17	vie 31/05/19	\$12,020	\$12,020	\$12,020	\$12,020
9567	Multifuente	Proceso de selección de consultor para Lote 9B de Ajiibes y Letranas de Chiquimula	mar 24/01/18	vie 31/05/19	mie 24/01/18	vie 31/05/19	\$12,020	\$12,020	\$12,020	\$12,020
9568	Fuente1	TÉCNICO DE PROMOCIÓN SOCIAL, LOTES 2 y 5, Camotán, Tecón y San Juan Ermita	mie 30/10/19	vie 28/02/20	mie 30/10/19	vie 28/02/20	\$2,184	\$2,184	\$2,184	\$2,184
9569	BID	Proceso de selección de consultor para Lote 3 de Ajiibes y Letranas de Chiquimula Rurales de AP de Chiquimula	vie 16/11/18	mar 12/08/19	vie 16/11/18	lun 12/08/19	\$4,683	\$4,683	\$4,683	\$4,683
9570	BID	Elaboración de TCR	vie 16/11/18	mar 20/11/18	vie 16/11/18	mar 20/11/18	\$0	\$0	\$0	\$0

112

ID	Fuente	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo del	Fin del	Ciclo	Inicio del	Fin del
9866	BID	Subsidio de INDI a la contratación del consultor para el lote 1 Coordinador General Proyecto	mar 24/12/18	mar 04/12/19	mar 04/12/18	mar 04/12/18	mar 04/12/18	mar 04/12/18	50
9867	BID	Formación de la MCR a la contratación del consultor Jefe de Equipo	mar 04/12/18	mar 04/12/18	mar 04/12/18	mar 04/12/18	mar 04/12/18	mar 04/12/18	50
9868	BID	Formación de la MCR a la contratación del consultor Jefe de Equipo	mar 04/12/18	mar 04/12/18	mar 04/12/18	mar 04/12/18	mar 04/12/18	mar 04/12/18	50
9869	BID	Formación de la MCR a la contratación del consultor Jefe de Equipo	mar 04/12/18	mar 04/12/18	mar 04/12/18	mar 04/12/18	mar 04/12/18	mar 04/12/18	50
9870	BID	Formación de la MCR a la contratación del consultor Jefe de Equipo	mar 04/12/18	mar 04/12/18	mar 04/12/18	mar 04/12/18	mar 04/12/18	mar 04/12/18	50
9871	BID	Formación de la MCR a la contratación del consultor Jefe de Equipo	mar 04/12/18	mar 04/12/18	mar 04/12/18	mar 04/12/18	mar 04/12/18	mar 04/12/18	50
9872	BID	Formación de la MCR a la contratación del consultor Jefe de Equipo	mar 04/12/18	mar 04/12/18	mar 04/12/18	mar 04/12/18	mar 04/12/18	mar 04/12/18	50
9873	BID	Formación de la MCR a la contratación del consultor Jefe de Equipo	mar 04/12/18	mar 04/12/18	mar 04/12/18	mar 04/12/18	mar 04/12/18	mar 04/12/18	50
9874	BID	Formación de la MCR a la contratación del consultor Jefe de Equipo	mar 04/12/18	mar 04/12/18	mar 04/12/18	mar 04/12/18	mar 04/12/18	mar 04/12/18	50
9875	BID	Formación de la MCR a la contratación del consultor Jefe de Equipo	mar 04/12/18	mar 04/12/18	mar 04/12/18	mar 04/12/18	mar 04/12/18	mar 04/12/18	50
9876	BID	Formación de la MCR a la contratación del consultor Jefe de Equipo	mar 04/12/18	mar 04/12/18	mar 04/12/18	mar 04/12/18	mar 04/12/18	mar 04/12/18	50
9877	BID	Formación de la MCR a la contratación del consultor Jefe de Equipo	mar 04/12/18	mar 04/12/18	mar 04/12/18	mar 04/12/18	mar 04/12/18	mar 04/12/18	50
9878	BID	Formación de la MCR a la contratación del consultor Jefe de Equipo	mar 04/12/18	mar 04/12/18	mar 04/12/18	mar 04/12/18	mar 04/12/18	mar 04/12/18	50
9879	BID	Formación de la MCR a la contratación del consultor Jefe de Equipo	mar 04/12/18	mar 04/12/18	mar 04/12/18	mar 04/12/18	mar 04/12/18	mar 04/12/18	50
9880	BID	Formación de la MCR a la contratación del consultor Jefe de Equipo	mar 04/12/18	mar 04/12/18	mar 04/12/18	mar 04/12/18	mar 04/12/18	mar 04/12/18	50
9881	BID	Formación de la MCR a la contratación del consultor Jefe de Equipo	mar 04/12/18	mar 04/12/18	mar 04/12/18	mar 04/12/18	mar 04/12/18	mar 04/12/18	50

Id	Numero	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo Val	Fin Val	Costo	Cantidad	Unidad	Costo Unit	Costo Total
9882	BID	Procedimiento - UE	mié 12/06/19	mié 12/06/19	mié 12/06/19	mié 12/06/19	\$4,534	54	Costo	\$83.96	\$4,534
		Pago 6	vie 12/07/19	vie 12/07/19	vie 12/07/19	vie 12/07/19	\$9,851	585	Costo	\$16.92	\$9,851
		Compras - UE	vie 12/07/19	vie 12/07/19	vie 12/07/19	vie 12/07/19	\$8,851	503	Costo	\$17.59	\$8,851
9883	BID	IVA Retención de Honorarios mes de junio 2019	lun 12/08/19	lun 12/08/19	lun 12/08/19	lun 12/08/19	\$45	544	Costo	\$0.08	\$45
		Procedimiento - UE	vie 12/08/19	lun 12/08/19	lun 12/08/19	lun 12/08/19	\$45	544	Costo	\$0.08	\$45
9884	BID	Proceso de selección de consultor para Lote 3 de Obras y Servicios de Chimay/Saltamans Rutas de AP de Chaoy	vie 16/11/18	lun 12/08/19	vie 16/11/18	lun 12/08/19	\$4,683	\$4,683	Costo	\$4.683	\$4,683
9885	BID	Elaboración de TGR	vie 16/11/18	mar 20/11/18	vie 16/11/18	mar 20/11/18	\$0	50	Costo	\$0	\$0
9886	RFC	Solicitud de HDS a la contratación de consultor para el lote 1	mar 04/12/18	mar 24/12/18	mar 04/12/18	mar 24/12/18	\$0	50	Costo	\$0	\$0
		Coordinar Unidad Ejecutora	mar 04/12/18	mar 04/12/18	mar 04/12/18	mar 04/12/18	\$0	50	Costo	\$0	\$0
9887	BID	Emitir de la MCR a la contratación del consultor	mié 05/02/18	mié 05/12/18	mié 05/12/18	mié 05/12/18	\$0	50	Costo	\$0	\$0
		SGE de Equivo	mié 05/12/18	mié 05/12/18	mié 05/12/18	mié 05/12/18	\$0	50	Costo	\$0	\$0
9888	RFC	Elaboración de contrato y firma (Mano de obra Manuel García)	mié 23/01/19	mié 23/01/19	mié 23/01/19	mié 23/01/19	\$0	50	Costo	\$0	\$0
		1990 UE	mié 23/01/19	mié 23/01/19	mié 23/01/19	mié 23/01/19	\$0	50	Costo	\$0	\$0
9889	BID	Ejecución Inmopera	vie 15/08/19	lun 12/08/19	vie 15/08/19	lun 12/08/19	\$4,683	\$4,683	Costo	\$4.683	\$4,683
9890	Multifuente	Recomendación de promotores 2017	mar 05/06/17	mié 14/01/18	lun 05/06/17	mié 14/01/18	\$16,359	\$16,359	Costo	\$16.359	\$16,359
9891	Multifuente	Recomendación de promotores 2018	vie 15/12/17	jue 31/01/19	vie 15/12/17	lun 19/01/19	\$18,907	\$18,907	Costo	\$18.907	\$18,907
10055	Multifuente	Recomendación de promotores 2019 y 2020	vie 14/12/18	jue 18/03/21	vie 14/12/18	mié 03/03/21	\$79,842	\$79,842	Costo	\$79.842	\$79,842
10057	Fuente1	2021	jue 17/12/20	vie 14/01/22	jue 17/12/20	mié 03/03/21	\$18,777	\$18,777	Costo	\$18.777	\$18,777
10058	Fuente1	Consultoría de Monitoreo y Promoción de proyectos pertenecientes de AP y Saneamiento de Chimay (obra del Cid) 2019-2020	jue 17/12/20	vie 14/01/22	jue 17/12/20	mié 03/03/21	\$10,888	\$10,888	Costo	\$10.888	\$10,888
10059	Fuente1	Proceso de selección y Contratación	jue 17/12/20	lun 11/01/21	mié 03/03/21	mié 03/03/21	\$0	\$0	Costo	\$0	\$0
10060	Fuente1	Ejecución Consultoría	jue 18/01/21	vie 14/01/22	jue 18/01/21	mié 03/03/21	\$10,888	\$10,888	Costo	\$10.888	\$10,888
10061	Fuente1	Consultor Grupo 1, Promoción Social y Movilización política para el Área de Chaoy: Puncu y la Campaña Chichuan, Quiche (Oscar Sierra)	jue 17/12/20	vie 14/01/22	jue 17/12/20	mié 03/03/21	\$9,341	\$9,341	Costo	\$9.341	\$9,341
10062	Fuente1	Proceso de selección y Contratación	jue 17/12/20	lun 11/01/21	mié 03/03/21	mié 03/03/21	\$0	\$0	Costo	\$0	\$0
							\$7,752	\$7,752	Costo	\$7.752	\$7,752
							\$0	\$0	Costo	\$0	\$0

22

Código	Fuente	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comentarios	Presupuesto	Costo	Comunidad	Detalle
10433	Fuente1	Inversión Comunitaria 1	Jun 28/01/21	Jun 14/01/22		100050341			5736 Costo
10440	Fuente1	Pago 1	Jun 29/01/21	Jun 19/02/21	ve 19/02/21 5737				5737 Costo
10441	Fuente1	Financiero - UE	Jun 28/02/21	Jun 29/02/21	ve 29/02/21 5737				5737 Costo
10442	Fuente1	ISR	Jun 15/02/21	Jun 11/03/21	Jun 11/03/21 5737				5737 Costo
10443	Fuente1	Financiero - UE	Jun 15/02/21	Jun 11/03/21	Jun 11/03/21 5737				5737 Costo
10444	Fuente1	Pago 2	Jun 26/02/21	Jun 26/02/21	ve 26/02/21 5739				5739 Costo
10445	Fuente1	Financiero - UE	Jun 26/02/21	Jun 26/02/21	ve 26/02/21 5739				5739 Costo
10446	Fuente1	ISR	Jun 11/03/21	Jun 11/03/21	Jun 11/03/21 5739				5739 Costo
10447	Fuente1	Financiero - UE	Jun 11/03/21	Jun 11/03/21	Jun 11/03/21 5739				5739 Costo
10448	Fuente1	Pago 3	Jun 26/03/21	Jun 26/03/21	ve 26/03/21 5738				5738 Costo
10449	Fuente1	Financiero - UE	Jun 26/03/21	Jun 26/03/21	ve 26/03/21 5738				5738 Costo
10450	Fuente1	ISR	Jun 14/04/21	Jun 14/04/21	Jun 14/04/21 5738				5738 Costo
10451	Fuente1	Financiero - UE	Jun 14/04/21	Jun 14/04/21	Jun 14/04/21 5738				5738 Costo
10452	Fuente1	Pago 4	Jun 28/04/21	Jun 29/04/21	Jun 29/04/21 5739				5739 Costo
10453	Fuente1	Financiero - UE	Jun 28/04/21	Jun 29/04/21	Jun 29/04/21 5739				5739 Costo
10454	Fuente1	ISR	Jun 28/04/21	Jun 28/04/21	Jun 28/04/21 5739				5739 Costo
10455	Fuente1	Financiero - UE	Jun 28/04/21	Jun 28/04/21	Jun 28/04/21 5739				5739 Costo
10456	Fuente1	Pago 5	Jun 28/05/21	Jun 31/05/21	Jun 31/05/21 5738				5738 Costo
10457	Fuente1	Financiero - UE	Jun 28/05/21	Jun 31/05/21	Jun 31/05/21 5738				5738 Costo
10458	Fuente1	ISR	Jun 14/06/21	Jun 14/06/21	Jun 14/06/21 5738				5738 Costo
10459	Fuente1	Financiero - UE	Jun 14/06/21	Jun 14/06/21	Jun 14/06/21 5738				5738 Costo
10460	Fuente1	Pago 6	Jun 14/06/21	Jun 24/06/21	Jun 24/06/21 5738				5738 Costo
10461	Fuente1	Financiero - UE	Jun 14/06/21	Jun 24/06/21	Jun 24/06/21 5738				5738 Costo
10462	Fuente1	ISR	Jun 29/06/21	Jun 23/08/21	Jun 23/08/21 5736				5736 Costo
10463	Fuente1	Financiero - UE	Jun 29/06/21	Jun 23/08/21	Jun 23/08/21 5736				5736 Costo
10464	Fuente1	Pago 7	Jun 28/07/21	Jun 30/07/21	Jun 30/07/21 5736				5736 Costo
10465	Fuente1	Financiero - UE	Jun 28/07/21	Jun 30/07/21	Jun 30/07/21 5736				5736 Costo

ID	Fuente	Activos a la vez	Estados	Fx	Comenzada	Final	Costo	Costo real	Declar. 1984	1985
10451	Fuente1	Financiero - UF	mar 28/08/21	ve 30/08/21	mie 28/08/21	ve 30/08/21	\$731	Costo re	5737	5737
		ISR	jun 16/08/21	jun 23/08/21	jun 16/08/21	jun 23/08/21	\$39	Costo re	5736	5736
		Financiero - UE	jun 26/08/22	jun 23/08/22	jun 16/08/22	jun 23/08/22	\$39	Costo re	5737	5737
		Pago A	mar 30/08/21	mar 31/08/21	mar 30/08/21	mar 31/08/21	\$39	Costo re	5737	5737
		Financiero - UF	jun 30/08/21	mar 31/08/21	jun 30/08/21	mar 31/08/21	\$39	Costo re	5737	5737
10452	Fuente2	ISR	mar 14/08/21	mie 05/11/21	mar 14/08/21	mie 05/11/21	\$39	Costo re	5737	5737
		Financiero - UE	mar 14/08/21	mie 05/11/21	mar 14/08/21	mie 05/11/21	\$39	Costo re	5737	5737
		Pago A	mar 28/08/21	mar 28/08/21	mar 28/08/21	mar 28/08/21	\$39	Costo re	5737	5737
		Financiero - UF	mar 28/08/21	mar 28/08/21	mar 28/08/21	mar 28/08/21	\$39	Costo re	5737	5737
10453	Fuente3	ISR	mie 04/11/21	mie 04/11/21	mie 04/11/21	mie 04/11/21	\$39	Costo re	5737	5737
		Financiero - UE	mie 04/11/21	mie 04/11/21	mie 04/11/21	mie 04/11/21	\$39	Costo re	5737	5737
		Pago LL	jun 24/10/21	jun 24/10/21	jun 24/10/21	jun 24/10/21	\$39	Costo re	5737	5737
		Financiero - UE	jun 24/10/21	jun 24/10/21	jun 24/10/21	jun 24/10/21	\$39	Costo re	5737	5737
10454	Fuente4	ISR	vie 28/10/21	vie 28/10/21	vie 28/10/21	vie 28/10/21	\$39	Costo re	5737	5737
		Financiero - UE	vie 28/10/21	vie 28/10/21	vie 28/10/21	vie 28/10/21	\$39	Costo re	5737	5737
10455	Fuente5	ISR	mie 03/11/21	mie 03/11/21	mie 03/11/21	mie 03/11/21	\$39	Costo re	5737	5737
		Financiero - UE	mie 03/11/21	mie 03/11/21	mie 03/11/21	mie 03/11/21	\$39	Costo re	5737	5737
10456	Fuente6	Pago LL	jun 01/11/21	vie 28/11/21	jun 01/11/21	vie 28/11/21	\$39	Costo re	5737	5737
		Financiero - UE	jun 01/11/21	vie 28/11/21	jun 01/11/21	vie 28/11/21	\$39	Costo re	5737	5737
10457	Fuente7	ISR	mar 14/11/21	mar 14/11/21	mar 14/11/21	mar 14/11/21	\$39	Costo re	5737	5737
		Financiero - UE	mar 14/11/21	mar 14/11/21	mar 14/11/21	mar 14/11/21	\$39	Costo re	5737	5737
10458	Fuente8	Pago LL	mar 14/11/21	mar 28/11/21	mar 14/11/21	mar 28/11/21	\$39	Costo re	5737	5737
		Financiero - UE	mar 14/11/21	mar 28/11/21	mar 14/11/21	mar 28/11/21	\$39	Costo re	5737	5737
10459	Fuente9	ISR	vie 14/01/22	vie 14/01/22	vie 14/01/22	vie 14/01/22	\$39	Costo re	5737	5737
		Financiero - UE	vie 14/01/22	vie 14/01/22	vie 14/01/22	vie 14/01/22	\$39	Costo re	5737	5737
10460	Fuente10	Pago LL	vie 14/01/22	vie 14/01/22	vie 14/01/22	vie 14/01/22	\$39	Costo re	5737	5737
		Financiero - UE	vie 14/01/22	vie 14/01/22	vie 14/01/22	vie 14/01/22	\$39	Costo re	5737	5737
10461	Fuente11	ISR	vie 17/12/20	vie 17/12/20	vie 17/12/20	vie 17/12/20	\$39	Costo re	5737	5737
		Financiero - UE	vie 17/12/20	vie 17/12/20	vie 17/12/20	vie 17/12/20	\$39	Costo re	5737	5737
10462	Fuente12	Pago LL	jun 11/01/21	jun 11/01/21	jun 11/01/21	jun 11/01/21	\$39	Costo re	5737	5737
		Financiero - UE	jun 11/01/21	jun 11/01/21	jun 11/01/21	jun 11/01/21	\$39	Costo re	5737	5737
10463	Fuente13	ISR	vie 14/01/22	vie 14/01/22	vie 14/01/22	vie 14/01/22	\$39	Costo re	5737	5737
		Financiero - UE	vie 14/01/22	vie 14/01/22	vie 14/01/22	vie 14/01/22	\$39	Costo re	5737	5737
10464	Fuente14	Técnica en Promoción Social, Lasas 5 y 7 (Arredos Vasquez)	jun 17/12/20	jun 17/12/20	jun 17/12/20	jun 17/12/20	\$39	Costo re	5737	5737
		Proceso de Selección y Contratación	jun 17/12/20	jun 17/12/20	jun 17/12/20	jun 17/12/20	\$39	Costo re	5737	5737
		Financiero - UE	jun 17/12/20	jun 17/12/20	jun 17/12/20	jun 17/12/20	\$39	Costo re	5737	5737
10465	Fuente15	ISR	vie 28/01/21	vie 28/01/21	vie 28/01/21	vie 28/01/21	\$39	Costo re	5737	5737
		Financiero - UE	vie 28/01/21	vie 28/01/21	vie 28/01/21	vie 28/01/21	\$39	Costo re	5737	5737
10466	Fuente16	ISR	vie 28/01/21	vie 28/01/21	vie 28/01/21	vie 28/01/21	\$39	Costo re	5737	5737
		Financiero - UE	vie 28/01/21	vie 28/01/21	vie 28/01/21	vie 28/01/21	\$39	Costo re	5737	5737

Handwritten mark

ID	fuente	Nombre de la Fuente	Comienzo	Fin	Intermedio	Finis	Cuota	Valor	Costo
10400	Fuente1	ISR	Jun 16/08/21	Jun 23/08/21	Jun 16/08/21	Jun 23/08/21	539	539	539
10401	Fuente1	Financiero - UF	Jun 16/08/21	Jun 23/08/21	Jun 16/08/21	Jun 23/08/21	539	539	539
10402	Fuente1	Pago 8	Jun 16/08/21	Jun 23/08/21	Jun 16/08/21	Jun 23/08/21	539	539	539
10403	Fuente1	Financiero - UF	Jun 16/08/21	Jun 23/08/21	Jun 16/08/21	Jun 23/08/21	539	539	539
10404	Fuente1	ISR	Jun 23/08/21	Jun 30/08/21	Jun 23/08/21	Jun 30/08/21	539	539	539
10405	Fuente1	Financiero - UF	Jun 23/08/21	Jun 30/08/21	Jun 23/08/21	Jun 30/08/21	539	539	539
10406	Fuente1	Pago 9	Jun 23/08/21	Jun 30/08/21	Jun 23/08/21	Jun 30/08/21	539	539	539
10407	Fuente1	Financiero - UF	Jun 23/08/21	Jun 30/08/21	Jun 23/08/21	Jun 30/08/21	539	539	539
10408	Fuente1	ISR	Jun 30/08/21	Jul 06/09/21	Jun 30/08/21	Jul 06/09/21	539	539	539
10409	Fuente1	Financiero - UF	Jun 30/08/21	Jul 06/09/21	Jun 30/08/21	Jul 06/09/21	539	539	539
10410	Fuente1	Pago 10	Jun 30/08/21	Jul 06/09/21	Jun 30/08/21	Jul 06/09/21	539	539	539
10411	Fuente1	Financiero - UF	Jun 30/08/21	Jul 06/09/21	Jun 30/08/21	Jul 06/09/21	539	539	539
10412	Fuente1	ISR	Jul 06/09/21	Jul 13/09/21	Jul 06/09/21	Jul 13/09/21	539	539	539
10413	Fuente1	Financiero - UF	Jul 06/09/21	Jul 13/09/21	Jul 06/09/21	Jul 13/09/21	539	539	539
10414	Fuente1	Pago 11	Jul 06/09/21	Jul 13/09/21	Jul 06/09/21	Jul 13/09/21	539	539	539
10415	Fuente1	Financiero - UF	Jul 06/09/21	Jul 13/09/21	Jul 06/09/21	Jul 13/09/21	539	539	539
10416	Fuente1	ISR	Jul 13/09/21	Jul 20/09/21	Jul 13/09/21	Jul 20/09/21	539	539	539
10417	Fuente1	Financiero - UF	Jul 13/09/21	Jul 20/09/21	Jul 13/09/21	Jul 20/09/21	539	539	539
10418	Fuente1	Pago 12	Jul 13/09/21	Jul 20/09/21	Jul 13/09/21	Jul 20/09/21	539	539	539
10419	Fuente1	Financiero - UF	Jul 13/09/21	Jul 20/09/21	Jul 13/09/21	Jul 20/09/21	539	539	539
10420	Fuente1	ISR	Jul 20/09/21	Jul 27/09/21	Jul 20/09/21	Jul 27/09/21	539	539	539
10421	Fuente1	Financiero - UF	Jul 20/09/21	Jul 27/09/21	Jul 20/09/21	Jul 27/09/21	539	539	539
10422	Fuente1	Pago 13	Jul 20/09/21	Jul 27/09/21	Jul 20/09/21	Jul 27/09/21	539	539	539
10423	Fuente1	Financiero - UF	Jul 20/09/21	Jul 27/09/21	Jul 20/09/21	Jul 27/09/21	539	539	539
10424	Fuente1	México de Promoción Social, para Miembros de Acciones de Administración, Operación y Mantenimiento	Jul 27/09/21	Via 14/01/22	Jul 27/09/21	Via 14/01/22	539	539	539
10425	Fuente1	Proceso de selección y Contratación	Jul 27/09/21	Jun 11/01/22	Jul 27/09/21	Jun 11/01/22	539	539	539
10426	Fuente1	Ejecución Consultoría	Jul 27/09/21	Jul 14/01/22	Jul 27/09/21	Jul 14/01/22	539	539	539

1/ [Signature]

Id	Forma	Nombre de la Cuenta	Cuando	Fecha	Comentario	Financi	Cuanto	Inventari	Costo	IMP	IMP
1000	Fuente1	Pago 1		Jun 28/03/21		M110	MCD\$1,118	\$1,118	Costo	\$1,118	\$1,118
1001	Fuente1	ISR		Jun 15/03/21		M00	M00\$0		Costo	\$1,118	\$1,118
1002	Fuente1	Financiero - UF		Jun 15/03/21		M00	M00\$0		Costo		\$0
1003	Fuente1	Pago 2		Jun 26/03/21		M00	MCD\$1,118		Costo	\$1,118	\$1,118
1004	Fuente1	Financiero - UE		Jun 26/03/21		M00	M00\$1,118		Costo	\$1,118	\$1,118
1005	Fuente1	SR		Jun 15/03/21		M00	M00\$0		Costo	\$1,118	\$1,118
1006	Fuente1	Financiero - UE		Jun 15/03/21		M00	M00\$0		Costo		\$0
1007	Fuente1	Pago 3		Jun 29/03/21		M00	MCD\$1,118		Costo	\$1,118	\$1,118
1008	Fuente1	Financiero - UE		Jun 29/03/21		M00	M00\$1,118		Costo	\$1,118	\$1,118
1009	Fuente1	SR		Jun 28/03/21		M00	M00\$1,118		Costo	\$1,118	\$1,118
1010	Fuente1	Financiero - UE		Jun 28/03/21		M00	M00\$0		Costo		\$0
1011	Fuente1	Pago 4		Jun 28/03/21		M00	M00\$0		Costo		\$0
1012	Fuente1	Financiero - UE		Jun 28/03/21		M00	M00\$0		Costo		\$0
1013	Fuente1	Pago 5		Jun 28/03/21		M00	MCD\$1,118		Costo	\$1,118	\$1,118
1014	Fuente1	Financiero - UE		Jun 28/03/21		M00	M00\$1,118		Costo	\$1,118	\$1,118
1015	Fuente1	ISR		Jun 14/06/21		M110	M00\$0		Costo		\$0
1016	Fuente1	Financiero - UF		Jun 14/06/21		M00	M00\$0		Costo		\$0
1017	Fuente1	Pago 6		Jun 28/06/21		M00	MCD\$1,118		Costo	\$1,118	\$1,118
1018	Fuente1	Financiero - UE		Jun 28/06/21		M00	M00\$1,118		Costo	\$1,118	\$1,118
1019	Fuente1	ISR		Jun 14/03/21		M00	M00\$0		Costo		\$0
1020	Fuente1	Financiero - UE		Jun 14/03/21		M00	M00\$0		Costo		\$0
1021	Fuente1	Pago 7		Jun 28/07/21		M00	MCD\$1,118		Costo	\$1,118	\$1,118
1022	Fuente1	Financiero - UF		Jun 28/07/21		M00	M00\$1,118		Costo	\$1,118	\$1,118
1023	Fuente1	ISR		Jun 16/08/21		M00	M00\$0		Costo		\$0

ID	Código	Descripción de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo/Fin	Finura	Costo	Costo real
1054	Fuente1	Unión de UF	Jun 18/08/21	Jun 18/08/21	WOO	WOO50	\$0	\$0
		Pago 8	Jun 30/08/21	Jun 30/08/21	MOJ	MOJ51,118	\$1,118	\$1,118
		Financiero - UF	Jun 30/08/21	Jun 30/08/21	MOJ	MOJ51,118	\$1,118	\$1,118
1055	Fuente1	USF	Mar 14/08/21	Mar 14/08/21	MOJ	MOJ50	\$0	\$0
		Financiero - UF	Mar 14/08/21	Mar 14/08/21	MOJ	MOJ50	\$0	\$0
1056	Fuente1	Pago 9	Mar 28/08/21	Mar 28/08/21	MOJ	MOJ51,118	\$1,118	\$1,118
		Financiero - UF	Mar 28/08/21	Mar 28/08/21	MOJ	MOJ51,118	\$1,118	\$1,118
1057	Fuente1	RD	Jun 30/08/21	Jun 30/08/21	MOJ	MOJ50	\$0	\$0
		Financiero - UF	Jun 30/08/21	Jun 30/08/21	MOJ	MOJ50	\$0	\$0
1058	Fuente1	Pago 10	Jun 29/08/21	Jun 29/08/21	MOJ	MOJ51,118	\$1,118	\$1,118
		Financiero - UF	Jun 29/08/21	Jun 29/08/21	MOJ	MOJ51,118	\$1,118	\$1,118
1059	Fuente1	SA	Jun 30/08/21	Jun 30/08/21	MOJ	MOJ50	\$0	\$0
		Financiero - UF	Jun 30/08/21	Jun 30/08/21	MOJ	MOJ50	\$0	\$0
1060	Fuente1	Pago 11	Mar 30/08/21	Mar 30/08/21	MOJ	MOJ51,118	\$1,118	\$1,118
		Financiero - UF	Mar 30/08/21	Mar 30/08/21	MOJ	MOJ51,118	\$1,118	\$1,118
1061	Fuente1	USA	Mar 16/08/21	Mar 16/08/21	MOJ	MOJ50	\$0	\$0
		Financiero - UF	Mar 16/08/21	Mar 16/08/21	MOJ	MOJ50	\$0	\$0
1062	Fuente1	Pago 12	Mar 18/08/21	Mar 18/08/21	MOJ	MOJ51,118	\$1,118	\$1,118
		Financiero - UF	Mar 18/08/21	Mar 18/08/21	MOJ	MOJ51,118	\$1,118	\$1,118
1063	Fuente1	USF	Mar 14/08/21	Mar 14/08/21	MOJ	MOJ50	\$0	\$0
		Financiero - UF	Mar 14/08/21	Mar 14/08/21	MOJ	MOJ50	\$0	\$0
1064	Fuente1	Pago 13	Mar 28/08/21	Mar 28/08/21	MOJ	MOJ51,118	\$1,118	\$1,118
		Financiero - UF	Mar 28/08/21	Mar 28/08/21	MOJ	MOJ51,118	\$1,118	\$1,118
1065	Fuente1	USF	Mar 14/08/21	Mar 14/08/21	MOJ	MOJ50	\$0	\$0
		Financiero - UF	Mar 14/08/21	Mar 14/08/21	MOJ	MOJ50	\$0	\$0
1066	BID	Especialista en Gestión Social y Fortalecimiento Municipal 2020	Mar 01/08/20	Jun 22/11/21	MOJ	MOJ\$17,086	\$17,086	\$17,086
		Pago 1	Jun 01/08/20	Jun 30/08/20	MOJ	MOJ50	\$0	\$0
		Pago 2	Jul 01/08/20	Jul 31/08/20	MOJ	MOJ50	\$0	\$0
		Pago 3	Ago 01/08/20	Ago 31/08/20	MOJ	MOJ50	\$0	\$0
		Pago 4	Sep 01/08/20	Sep 30/08/20	MOJ	MOJ50	\$0	\$0
		Pago 5	Oct 01/08/20	Oct 31/08/20	MOJ	MOJ50	\$0	\$0
		Pago 6	Nov 01/08/20	Nov 30/08/20	MOJ	MOJ50	\$0	\$0
		Pago 7	Dic 01/08/20	Dic 31/08/20	MOJ	MOJ50	\$0	\$0

Id	Account	Nombre de la Tarea	Comenzada	Fis	Terminada	Prin val	Costo ind	Duración	Sal
10522	BID	Pago 5	vie 07/05/20	dom 11/05/20	vie 04/06/20	dom 31/05/20	\$68,568	Costo	\$681
10520	BID	Pago 6	ven 03/06/20	mar 30/06/20	lun 01/07/20	mar 30/06/20	\$90,591	Costo	\$901
10531	BID	Pago 7	mié 02/07/20	vie 01/07/20	mie 01/07/20	vie 31/07/20	\$1,147	Costo	\$1,147
10530	BID	Pago 8	sáb 01/08/20	lun 01/08/20	vie 01/08/20	lun 31/08/20	\$79,591	Costo	\$791
10533	BID	Pago 9	mar 01/09/20	mie 30/09/20	mar 01/09/20	mie 30/09/20	\$76,592	Costo	\$761
10534	BID	Pago 10	jue 01/10/20	sáb 31/10/20	vie 01/10/20	vie 31/10/20	\$78,593	Costo	\$781
10535	BID	Pago 11	dom 01/11/20	vie 30/11/20	dom 01/11/20	lun 30/11/20	\$78,593	Costo	\$781
10536	BID	Pago 12	mar 01/12/20	lun 31/12/20	mar 01/12/20	lun 31/12/20	\$1,984	Costo	\$1,984
10537	BID	Retención	vie 15/04/21	vie 15/04/21	NOB	NOB	\$109	Costo	\$109
10538	BID	Proceso de contratación. Especialista en Gestión Social y Fortalecimiento Municipal	jue 17/12/20	mié 22/12/21	jue 17/12/20	mié 22/12/21	\$28,913	Costo	\$28,913
10539	BID	Selección de MUP a la contratación	jue 17/12/20	jue 17/12/20	NOB	NOB	\$3	Costo	\$3
10540	BID	Contratador Unidad Ejecutora	jue 17/12/20	jue 17/12/20	NOB	NOB	\$3	Costo	\$3
10541	BID	MOR a la contratación	jue 17/12/20	jue 17/12/20	NOB	NOB	\$50	Costo	\$50
10542	BID	MOR a la contratación	jue 17/12/20	jue 17/12/20	NOB	NOB	\$50	Costo	\$50
10543	BID	Forma de contrato	mié 23/12/21	mié 23/12/21	NOB	NOB	\$50	Costo	\$50
10544	BID	Forma de contrato	mié 23/12/21	mié 23/12/21	NOB	NOB	\$50	Costo	\$50
10545	BID	Forma de contrato	mié 23/12/21	mié 23/12/21	NOB	NOB	\$50	Costo	\$50
10546	BID	Forma de contrato	mié 23/12/21	mié 23/12/21	NOB	NOB	\$50	Costo	\$50
10547	BID	Forma de contrato	mié 23/12/21	mié 23/12/21	NOB	NOB	\$50	Costo	\$50
10548	BID	Forma de contrato	mié 23/12/21	mié 23/12/21	NOB	NOB	\$50	Costo	\$50
10549	BID	Forma de contrato	mié 23/12/21	mié 23/12/21	NOB	NOB	\$50	Costo	\$50
10550	BID	Forma de contrato	mié 23/12/21	mié 23/12/21	NOB	NOB	\$50	Costo	\$50
10551	BID	Forma de contrato	mié 23/12/21	mié 23/12/21	NOB	NOB	\$50	Costo	\$50
10552	BID	Forma de contrato	mié 23/12/21	mié 23/12/21	NOB	NOB	\$50	Costo	\$50
10553	BID	Forma de contrato	mié 23/12/21	mié 23/12/21	NOB	NOB	\$50	Costo	\$50
10554	BID	Forma de contrato	mié 23/12/21	mié 23/12/21	NOB	NOB	\$50	Costo	\$50
10555	BID	Forma de contrato	mié 23/12/21	mié 23/12/21	NOB	NOB	\$50	Costo	\$50
10556	BID	Forma de contrato	mié 23/12/21	mié 23/12/21	NOB	NOB	\$50	Costo	\$50
10557	BID	Forma de contrato	mié 23/12/21	mié 23/12/21	NOB	NOB	\$50	Costo	\$50
10558	BID	Forma de contrato	mié 23/12/21	mié 23/12/21	NOB	NOB	\$50	Costo	\$50
10559	BID	Forma de contrato	mié 23/12/21	mié 23/12/21	NOB	NOB	\$50	Costo	\$50
10560	BID	Forma de contrato	mié 23/12/21	mié 23/12/21	NOB	NOB	\$50	Costo	\$50
10561	BID	Forma de contrato	mié 23/12/21	mié 23/12/21	NOB	NOB	\$50	Costo	\$50

ID	Licencia	Numero de la obra	Concepto	Fecha	Comenzó	Terminó	Costo	Costo Real	Costo 1984	Costo 2004
0540	BID	Financiero - UE	jun 28/01/21	mar 10/03/21	jun 28/02/21	mar 10/03/21	\$122	\$122	\$122	\$122
	RD	Pago 1	mar 24/02/21	abr 24/02/21	mar 24/02/21	abr 24/02/21	\$2,554	\$2,554	\$2,554	\$2,554
		Financiero - UE	mar 24/02/21	abr 24/02/21	mar 24/02/21	abr 24/02/21	\$2,554	\$2,554	\$2,554	\$2,554
10540	BID	FINANCIEROS	jun 28/01/21	jun 15/03/21	jun 28/01/21	jun 15/03/21	\$504	\$504	\$504	\$504
		Financiero - UE	jun 28/01/21	jun 15/03/21	jun 28/01/21	jun 15/03/21	\$504	\$504	\$504	\$504
0550	BID	GSS LABORAL	jun 28/01/21	jun 15/03/21	jun 28/01/21	jun 15/03/21	\$138	\$138	\$138	\$138
		Financiero - UE	jun 28/01/21	jun 15/03/21	jun 28/01/21	jun 15/03/21	\$138	\$138	\$138	\$138
1055	BID	FINANCIEROS	jun 28/01/21	jun 15/03/21	jun 28/01/21	jun 15/03/21	\$33	\$33	\$33	\$33
		Financiero - UE	jun 28/01/21	jun 15/03/21	jun 28/01/21	jun 15/03/21	\$33	\$33	\$33	\$33
0553	BID	PAGO 3	mar 23/03/21	mar 23/03/21	mar 23/03/21	mar 23/03/21	\$52	\$52	\$52	\$52
		Financiero - UE	mar 23/03/21	mar 23/03/21	mar 23/03/21	mar 23/03/21	\$52	\$52	\$52	\$52
10554	BID	IGSS LABORAL	jun 28/01/21	jun 15/03/21	jun 28/01/21	jun 15/03/21	\$138	\$138	\$138	\$138
		Financiero - UE	jun 28/01/21	jun 15/03/21	jun 28/01/21	jun 15/03/21	\$138	\$138	\$138	\$138
0555	BID	PAGO 4	mar 23/03/21	mar 23/03/21	mar 23/03/21	mar 23/03/21	\$52	\$52	\$52	\$52
		Financiero - UE	mar 23/03/21	mar 23/03/21	mar 23/03/21	mar 23/03/21	\$52	\$52	\$52	\$52
10555	BID	FINANCIEROS	jun 28/01/21	jun 15/03/21	jun 28/01/21	jun 15/03/21	\$33	\$33	\$33	\$33
		Financiero - UE	jun 28/01/21	jun 15/03/21	jun 28/01/21	jun 15/03/21	\$33	\$33	\$33	\$33
10557	BID	FINANCIEROS	jun 28/01/21	jun 15/03/21	jun 28/01/21	jun 15/03/21	\$33	\$33	\$33	\$33
		Financiero - UE	jun 28/01/21	jun 15/03/21	jun 28/01/21	jun 15/03/21	\$33	\$33	\$33	\$33
0558	BID	PAGO 4	mar 23/03/21	mar 23/03/21	mar 23/03/21	mar 23/03/21	\$52	\$52	\$52	\$52
		Financiero - UE	mar 23/03/21	mar 23/03/21	mar 23/03/21	mar 23/03/21	\$52	\$52	\$52	\$52
0559	BID	FINANCIEROS	jun 28/01/21	jun 15/03/21	jun 28/01/21	jun 15/03/21	\$33	\$33	\$33	\$33
		Financiero - UE	jun 28/01/21	jun 15/03/21	jun 28/01/21	jun 15/03/21	\$33	\$33	\$33	\$33
10560	BID	GSS LABORAL	jun 28/01/21	jun 15/03/21	jun 28/01/21	jun 15/03/21	\$138	\$138	\$138	\$138
		Financiero - UE	jun 28/01/21	jun 15/03/21	jun 28/01/21	jun 15/03/21	\$138	\$138	\$138	\$138

ID	Fuente	Resumen de la Tercera	Comenzado	Fin	Terminado	Presupuesto	Actual	Costo real	Residual
1311	BID	2020	mié 19/12/18	vie 15/01/21	mié 19/12/18	NOD \$438,676	\$432,922	Costo	\$5,754
1410	BID	2021	mié 11/01/20	mié 29/12/21	mié 15/01/20	NOD \$588,267	\$445,029	Costo	\$143,238
1461	BID	Ejecución UEP	mié 15/01/20	mar 28/12/21	mié 15/01/20	NOD \$502,511	\$330,188	Costo	\$172,323
1462	BID	Proceso de contratación: Especialista en Infraestructura	vie 14/02/20	vie 17/12/21	vie 14/02/20	NOD \$49,876	\$38,099	Costo	\$11,777
1499	BID	Proceso de contratación: Encargado Legal	vie 14/02/20	vie 17/12/21	vie 14/02/20	NOD \$46,455	\$46,455	Costo	\$0
1476	BID	Proceso de contratación: Dirección Ejecutiva	vie 14/02/20	mar 28/12/21	vie 14/02/20	NOD \$51,305	\$0	Costo	\$51,305
1484	BID	Proceso de contratación: Especialista Financiero	vie 14/02/20	vie 17/12/21	vie 14/02/20	NOD \$10,547	\$42,693	Costo	-\$32,146
1493	BID	Proceso de contratación: Especialista Adquisiciones	vie 14/02/20	vie 17/12/21	vie 14/02/20	NOD \$50,924	\$43,074	Costo	\$7,850
1500	BID	Proceso de contratación: Especialista en Monitoreo y Seguimiento	vie 17/12/20	vie 17/12/21	vie 17/12/20	NOD \$34,875	\$23,298	Costo	\$11,577
1503	BID	Proceso de contratación: Asistente de Detachado	vie 12/03/20	vie 17/12/21	vie 12/03/20	NOD \$15,294	\$15,294	Costo	\$0
1506	BID	Proceso de contratación: Piloto II	vie 12/03/20	vie 17/12/21	vie 12/03/20	NOD \$9,275	\$9,275	Costo	\$0
1509	BID	Proceso de contratación: Recepcionista y entrega de archivo	vie 12/03/20	mar 28/12/21	vie 12/03/20	NOD \$11,320	\$9,715	Costo	\$1,605
1510	BID	Proceso de contratación: Asistente Contable	vie 12/03/20	mar 28/12/21	vie 12/03/20	NOD \$12,032	\$0	Costo	\$12,032
1514	BID	Proceso de contratación: Encargado de Programación Presupuestaria	vie 17/12/20	vie 17/12/21	vie 17/12/20	NOD \$26,269	\$23,915	Costo	\$2,354
1527	BID	Proceso de contratación: Encargado de Contabilidad (Ejecución Presupuestaria)	vie 17/12/20	vie 17/12/21	vie 17/12/20	NOD \$31,981	\$27,273	Costo	\$4,708
1530	BID	Proceso de contratación: Funcionario de Atención a Invernales	vie 17/12/20	vie 17/12/21	vie 17/12/20	NOD \$21,314	\$19,031	Costo	\$2,283
1537	BID	Proceso de contratación: Encargado de Tesorería	vie 17/12/20	vie 17/12/21	vie 17/12/20	NOD \$27,628	\$28,651	Costo	-\$1,023
1543	BID	Proceso de contratación: Asistente Administrativo para las áreas legal, adquisiciones y monitoreo	mar 28/12/21	mar 28/12/21	NOD	NOD \$15,790	\$0	Costo	\$15,790
1545	BID	Proceso de contratación: Consultor para la coordinación, seguimiento y gestión de obra del Programa	vie 17/12/20	mar 30/11/21	vie 17/12/20	NOD \$34,476	\$4,421	Costo	\$30,055
1554	BID	Proceso de contratación: Encargado de Recepción y Documentación del Programa	mié 15/01/20	mar 30/11/21	NOD	NOD \$11,052	\$0	Costo	\$11,052
1557	BID	Otros gastos de funcionamiento	mié 30/12/20	mié 29/12/21	mié 30/12/20	NOD \$85,756	\$84,880	Costo	\$87,676
1558	BID	2021	lun 07/01/22	lun 31/12/22	NOD	NOD \$93,850	\$0	Costo	\$93,850
1563	BID	Costos operativos 2022	lun 03/01/22	lun 31/12/22	NOD	NOD \$130,976	\$0	Costo	\$130,976
1564	BID	Auditorías	lun 02/06/23	lun 31/10/22	lun 02/06/23	NOD \$11,579	\$0	Costo	\$11,579
						NOD \$307,850	\$337,201	Costo	-\$29,351
								Costo	\$29,351

22

14	Fuente	Número de Ajuste	Letras	Fecha	Costo	Costo	Costo	Costo	Costo
1545	BID	Auditoria 2014	dom 30/08/15	dom 30/08/15	\$34,084	\$34,084			\$34,074
1562	BID	Auditoria 2015	lun 11/05/17	lun 11/05/17	\$24,430	\$24,430			\$24,434
1567	BID	Auditoria 2016	vie 19/08/18	lun 10/10/16	\$32,012	\$32,012			\$32,434
1568	BID	Auditoria 2017	vie 20/07/18	vie 20/07/17	\$34,230	\$34,230			\$34,112
1569	BID	Auditoria 2018	lun 02/09/19	lun 22/10/16	\$45,303	\$45,303			\$45,332
1570	BID	Auditoria 2019	vie 24/07/20	vie 24/07/19	\$45,230	\$45,230			\$45,303
1573	BID	Auditoria 2020	mar 05/07/22	lun 02/12/19	\$40,898	\$40,898			\$40,853
1576	BID	Proceso de Adquisición: firma para auditoría del programa	mar 07/07/21	lun 02/12/19	\$40,898	\$40,898			\$40,898
1578	BID	Auditoria 2021	mar 05/07/22	NOB	\$0	\$0			\$41,066
1579	BID	Proceso de Adquisición: firma para auditoría del programa	mar 05/07/22	NOB	\$0	\$0			\$47,955
1574	BID	Auditoria 2022	jun 30/08/22	NOB	\$0	\$0			\$23,583
1585	BID	Evaluación Intermedia y del Programa	mar 30/08/22	NOB	\$0	\$0			\$344,074
1591	BID	Proceso de contratación: Especialista en Infraestructura	lun 02/02/20	NOB	\$0	\$0			\$0
1594	BID	Proceso de contratación: Especialista en Infraestructura	lun 31/10/22	vie 14/02/20	\$5,681	\$5,681			\$9,185
1595	BID	Proceso de contratación: Especialista en Infraestructura	mié 26/10/22	vie 14/02/20	\$5,681	\$5,681			\$5,583
1596	BID	Proceso de contratación: Encargado Legal	mié 23/02/22	vie 14/02/20	\$5,721	\$5,721			\$5,110
1598	BID	Proceso de contratación: Dirección Ejecutiva	mar 28/12/21	vie 14/02/20	\$0	\$0			\$5,713
1601	BID	Proceso de contratación: Especialista Financiero	mié 23/02/22	vie 14/02/20	\$5,723	\$5,723			\$5,723
1602	BID	Proceso de contratación: Especialista Adquisiciones	mié 23/02/22	vie 14/02/20	\$5,721	\$5,721			\$13,157
1610	BID	Proceso de contratación: Especialista en Monitoreo y Seguimiento	lun 28/02/22	vie 14/02/20	\$5,469	\$5,469			\$5,723
1615	BID	Proceso de contratación: Asistente de Dirección	vie 11/02/22	NOB	\$0	\$0			\$5,466
1624	BID	Proceso de contratación: Piloto II	vie 11/02/22	NOB	\$0	\$0			\$2,406
1628	BID	Proceso de contratación: Recepcionista y encargada de archivo	vie 25/02/22	NOB	\$0	\$0			\$1,483
1628	BID	Proceso de contratación: Asistente Contable	mar 28/12/21	NOB	\$0	\$0			\$1,832
1631	BID	Proceso de contratación: Encargado de Programación Presupuestaria	mié 13/02/22	NOB	\$0	\$0			\$1,725
1632	BID	Proceso de contratación: Encargado de Contabilidad (Ejecución Presupuestaria)	mié 13/02/22	NOB	\$0	\$0			\$1,632
1633	BID	Proceso de contratación: Encargado de Programación Presupuestaria	mié 13/02/22	NOB	\$0	\$0			\$5,209
1634	BID	Proceso de contratación: Encargado de Contabilidad (Ejecución Presupuestaria)	mié 13/02/22	NOB	\$0	\$0			\$3,456
1635	BID	Proceso de contratación: Encargado de Contabilidad (Ejecución Presupuestaria)	mié 13/02/22	NOB	\$0	\$0			\$3,368
1636	BID	Proceso de contratación: Encargado de Contabilidad (Ejecución Presupuestaria)	mié 13/02/22	NOB	\$0	\$0			\$3,461

ID	Numero	Forma de la Tasa	Comienzo	Fin	Comienzo	Fin	Costo	Comienzo	Fin
1640	BID	Proceso de contratación: Encargado de Almacenes Inventarios	Jun 17/12/20	mié 22/12/21	Jun 17/12/20		NOB 53,279		
							Costo	\$0	\$3,279
1641	BID	Proceso de contratación: Encargado de Ingresos	Jun 17/12/20	mié 23/02/22	Jun 17/12/20		NOB 56,931		
							Costo	\$3,938	\$0
1642	BID	Proceso de contratación: Asistente Administrativo para las áreas legal, adquisiciones y muestreo	Jun 12/03/20	mié 28/12/21	NOB		NOB 515,790		
							Costo	\$0	\$15,790
1643	BID	Proceso de contratación: Consultor para la coordinación, seguimiento y gestión de cierre del Programa	Jun 17/12/20	mié 30/11/21	NOB		NOB 526,055		
							Costo	\$0	\$26,055
1644	BID	Proceso de contratación: Encargado de Recepción y Documentación del Programa	mié 15/01/20	mié 30/11/21	NOB		NOB 511,063		
							Costo	\$0	\$11,062
1645	BID	Datos gastos de funcionamiento	mié 30/12/20	mié 11/02/22	mié 30/12/20		NOB 51,000		
							Costo	\$7,000	\$7,000
1646	BID	Gastos ADMINISTRATIVOS ENERO	mié 09/03/21	mié 28/12/21	NOB		NOB 50		
							Costo	\$0	\$0
1647	6JC	empujando	mié 10/12/20	mié 04/01/22	mié 30/12/20		NOB 36,001/225,236		
							Costo	\$2,215	\$2,215
1648	BID	Financiero - UE	mié 30/12/20	mié 04/01/22	mié 30/12/20		NOB 04,003/225,236		
							Costo	\$2,215	\$2,215
1649	BID	mantenimiento plater	mié 30/12/20	mié 04/01/22	mié 30/12/20		NOB 04,003/225,236		
							Costo	\$2,215	\$2,215
1650	BID	Financiero - UE	mié 30/12/20	mié 04/01/22	mié 30/12/20		NOB 04,003/225,236		
							Costo	\$2,215	\$2,215
1651	BID	señal de larro	mié 30/12/20	mié 11/02/22	mié 30/12/20		NOB 5,744		
							Costo	\$0	\$5,744
1652	BID	Financiero - UE	mié 30/12/20	mié 11/02/22	mié 30/12/20		NOB 5,744		
							Costo	\$0	\$5,744
1653	BID	PROGRAMA MULTIFUNCIONAL	mié 30/12/20	mié 11/02/22	mié 30/12/20		NOB 11,027/252,1		
							Costo	\$52,1	\$52,1
1654	BID	Financiero - UE	mié 30/12/20	mié 11/02/22	mié 30/12/20		NOB 11,027/252,1		
							Costo	\$0	\$52,1
1655	BID	CUARTO MULTIFUNCIONAL	mié 30/12/20	mié 11/02/22	mié 30/12/20		NOB 11,027/252,1		
							Costo	\$0	\$52,1
1656	BID	Financiero - UE	mié 30/12/20	mié 11/02/22	mié 30/12/20		NOB 11,027/252,1		
							Costo	\$0	\$52,1
1657	BID	ISO MANTENIMIENTO POTER	mié 30/12/20	mié 11/02/22	mié 30/12/20		NOB 11,027/252,1		
							Costo	\$0	\$52,1
1658	BID	Financiero - UE	mié 30/12/20	mié 11/02/22	mié 30/12/20		NOB 11,027/252,1		
							Costo	\$0	\$52,1
1659	BID	ISP EMPASTADO	mié 30/12/20	mié 11/02/22	mié 30/12/20		NOB 11,027/252,1		
							Costo	\$0	\$52,1
1660	BID	Financiero - UE	mié 30/12/20	mié 11/02/22	mié 30/12/20		NOB 11,027/252,1		
							Costo	\$0	\$52,1
1661	BID	FUNDO ROTATIVO PARA EL PROGRAMA	mié 30/12/20	mié 31/01/22	mié 30/12/20		NOB 31,251		
							Costo	\$0	\$31,251
1662	BID	Financiero - UE	mié 30/12/20	mié 31/01/22	mié 30/12/20		NOB 31,251		
							Costo	\$0	\$31,251

Handwritten signature


Observaciones / Desafíos

Durante el mes de marzo 2022, fueron aprobadas las siguientes Reprogramaciones y Modificaciones Presupuestarias: Con Resoluciones de Junta Directiva No. 70-2022 y 71-2022, se aprobó la Reprogramación de Obras y Metas Físicas y la Modificación Presupuestaria, ambas por valor de Q17,750,000.00, derivado de la actualización de los cronogramas de ejecución de obras de Mejoramiento de Sistemas de Alcantarillado Sanitario y Agua Potable en las cabeceras municipales de San Marcos, Esquipulas Palo Gordo, San Pablo y San José el Rodeo del departamento de San Marcos y proyectos de Agua Potable y Letrinización en los municipios de Esquipulas Palo Gordo y San Pedro Sacatepéquez del departamento de San Marcos y el Asintal del departamento de Retalhuleu. Con Resoluciones de Junta Directiva No. 76-2022 y 77-2022, se aprobó la Reprogramación de Obras y Metas Físicas y la Modificación Presupuestaria (Ampliación por Saldo de Caja), ambas por valor de Q11,670,203.00, derivado de la actualización de los cronogramas de ejecución de obras de Mejoramiento de Sistemas de Alcantarillado Sanitario y Agua Potable en las cabeceras municipales de San Marcos y Esquipulas Palo Gordo y por la devolución de los saldos de caja al 31 de diciembre de 2021, realizado por el Ministerio de Finanzas Públicas para su ejecución en el año 2022. La (Ampliación por Saldo de Caja) previo a ser aprobada, debe emitirse el correspondiente Acuerdo Gubernativo, el cual se tramita en el Ministerio de Finanzas Públicas. El Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Fase I, inició en el mes de marzo el trámite de una ampliación presupuestaria dentro de la Entidad Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro por valor de Q 51,800,000.00, para las fuentes de financiamiento 52 "Préstamos Externos" y 61 "Donaciones Externas", con el objeto de dar cumplimiento a los compromisos programados para el presente ejercicio fiscal.

Alertivos:

Se está gestionando la Variación No. 6 en donde se incluye la ampliación del plazo para ejecución de los proyectos del Lote 3: Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y el Mejoramiento de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en las Cabeceras Municipales de San José El Rodeo y San Pablo del Departamento de San Marcos, por lo que se debe gestionar la agización de dicha variación para poder ejecutar regiones pendientes y reportar avances. Es necesario que las empresas ejecutoras mantengan un constante de abastecimiento de materiales ya que la falta de estos limita la ejecución de los proyectos así como mantener completos los frentes de trabajo así como tener las condiciones adecuadas para los trabajadores esto con el objetivo de alcanzar el avance que se tiene programado para cada obra.

Elaborado por: (nombre y firma)


Darwin Josué Arriaga Castellanos

Aprobado por: (nombre y firma)

