

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

UNIDAD_EJECUTORA Igual a 0

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA 1 DE 7
 FECHA 5/09/2023
 HORA 11:08.17
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC				
Entidad : 11200054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)																				
					Promedio de ejecución física por actividad:															
					Promedio ponderado de ejecución por programa:					0.00	0.00									
					TOTAL 00								<u>374,073,957.00</u>	<u>374,073,957.00</u>	<u>84,121,038.19</u>	<u>22.49</u>				
01					ACTIVIDADES CENTRALES															
					Promedio de ejecución física por actividad:															
				001	000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								20,918,135.00	19,276,590.00	10,709,436.18	55.56				
					Promedio de ejecución física por actividad:															
				002	000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS								8,566,883.00	11,721,739.00	5,734,292.38	48.92				
					Promedio de ejecución física por actividad:															
				003	000 SERVICIOS FINANCIEROS								7,675,421.00	6,566,437.00	3,945,736.84	60.09				
					Promedio de ejecución física por actividad:															
				004	000 RECURSOS HUMANOS								4,495,837.00	6,549,709.00	4,385,841.50	66.96				
					Promedio de ejecución física por actividad:															
				005	000 SERVICIOS INFORMÁTICOS								1,373,044.00	1,391,831.00	416,189.93	29.90				
					Promedio de ejecución física por actividad:															
				006	000 SERVICIOS DE AUDITORÍA								2,582,507.00	1,903,551.00	979,458.51	51.45				
					Promedio de ejecución física por actividad:															
				007	000 SERVICIOS JURÍDICOS								903,956.00	830,599.00	513,725.43	61.85				
					Promedio de ejecución física por actividad:															
					Promedio ponderado de ejecución por programa:					0.00	0.00									
					TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES								<u>46,515,783.00</u>	<u>48,240,456.00</u>	<u>26,684,680.77</u>	<u>55.32</u>				
11					ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES															
					Promedio de ejecución física por actividad:															
				001	000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								1,339,750.00	1,640,162.00	775,930.98	47.31				
					1 Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO			14.00	14.00	9.00	64.29							
					2 Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO			14.00	14.00	9.00	64.29							
					Promedio de ejecución física por actividad:															
				002	000 ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL								250,000,000.00	241,238,953.00	17,978,301.72	7.45				
					1 Asistencia crediticia a Municipalidades	0	PRÉSTAMO			50.00	50.00	7.00	14.00							
					2 Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de Municipalidades	0	PRÉSTAMO			20.00	20.00	4.00	20.00							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 3 DE 7
 FECHA 5/09/2023
 HORA 11:08.17
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD_EJECUTORA Igual a 0

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
Promedio ponderado de ejecución por programa:								6,636.00	6,488.00			50.48					
TOTAL 12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES													<u>6,093,368.00</u>	<u>5,333,332.00</u>	<u>2,784,766.70</u>	<u>52.21</u>	
13	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL																
Promedio de ejecución física por actividad:												0.00					
001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										448,017.00	384,066.00	237,985.89	61.96		
		1	Dirección y coordinación				0	DOCUMENTO	12.00	12.00	8.00	66.67					
		2	Dirección y coordinación				0	DOCUMENTO	12.00	12.00	8.00	66.67					
Promedio de ejecución física por actividad:												66.67					
002	000	CAPACITACIÓN MUNICIPAL										1,550,202.00	1,092,375.00	374,429.30	34.28		
		1	Capacitación en gestión municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales				0	EVENTO	100.00	100.00	70.00	70.00					
		2	Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales				0	EVENTO	100.00	100.00	70.00	70.00					
Promedio de ejecución física por actividad:												70.00					
003	000	GESTIÓN SOCIAL										892,734.00	786,306.00	512,970.23	65.24		
		1	Capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género				0	EVENTO	100.00	100.00	70.00	70.00					
		2	Capacitación en gestión social a empleados(as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género				0	EVENTO	100.00	100.00	70.00	70.00					
Promedio de ejecución física por actividad:												70.00					
004	000	ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA										1,784,103.00	1,147,260.00	474,689.80	41.38		
		1	Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales				0	EVENTO	50.00	50.00	37.00	74.00					
		2	Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales				0	EVENTO	45.00	45.00	33.00	73.33					
		3	Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales				0	EVENTO	5.00	5.00	4.00	80.00					
		4	Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales				0	DOCUMENTO	35.00	35.00	25.00	71.43					
Promedio de ejecución física por actividad:												74.69					
Promedio ponderado de ejecución por programa:										559.00	395.00		71.28				
TOTAL 13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL													<u>4,675,056.00</u>	<u>3,410,007.00</u>	<u>1,600,075.22</u>	<u>46.92</u>	
14	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA																
Promedio de ejecución física por actividad:												0.00					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 4 DE 7
 FECHA 5/09/2023
 HORA 11:08.17
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD_EJECUTORA Igual a 0

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							32,642,000.00	32,867,000.00	19,901,056.55	60.55				
		1			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	132.00	132.00	88.00	66.67					
		2			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	132.00	132.00	88.00	66.67					
		Promedio de ejecución física por actividad:										66.67				
002	000	SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA							13,812,000.00	6,667,616.00	2,143,793.77	32.15				
		1			Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad	0	DOCUMENTO	105.00	105.00	89.00	84.76					
		6			Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana	0	DOCUMENTO	100.00	100.00	84.00	84.00					
		7			Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural	0	DOCUMENTO	5.00	5.00	5.00	100.00					
		Promedio de ejecución física por actividad:										89.59				
004	000	DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO							50,000.00	2,520,776.00	0.00	0.00				
		1			Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	0.00	0.00					
		11			Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	0.00	0.00					
		Promedio de ejecución física por actividad:										0.00				
005	000	DESARROLLO COMUNITARIO							946,000.00	1,026,000.00	876,000.00	85.38				
		1			Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	0	DOCUMENTO	72.00	72.00	60.00	83.33					
		4			Informes de consultorías para la gestión social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	0	DOCUMENTO	72.00	72.00	60.00	83.33					
		Promedio de ejecución física por actividad:										83.33				
001	INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO							18,000,000.00	31,129,655.00	11,376,432.48	36.55					
	Promedio de ejecución física por actividad:										0.00					
000	001	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS							6,000,000.00	9,654,694.00	5,862,346.87	60.72				
	153671	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS					153671	METRO	1,500.00	1,050.00	57.09	5.44				
	153676	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS					153676	METRO	0.00	1,910.00	0.00	0.00				
	189147	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS					189147	METRO	0.00	1,911.00	0.00	0.00				
	Promedio de ejecución física por actividad:										1.81					
000	002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS							12,000,000.00	21,474,961.00	5,514,085.61	25.68				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 5 DE 7
 FECHA 5/09/2023
 HORA 11:08.17
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD_EJECUTORA Igual a 0

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					94956	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA OJO DE AGUA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	94956	METRO	2,140.00	2,845.00	977.00	34.34				
					94965	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	94965	METRO	2,390.00	1,965.00	259.04	13.18				
					94992	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU	94992	METRO	3,446.00	8,646.00	1,068.26	12.36				
					133272	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ESQUIPULAS SEQUE SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO	133272	METRO	0.00	1,860.00	307.81	16.55				
					138102	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	138102	METRO	3,098.00	3,098.00	1,123.15	36.25				
					139973	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIYUC MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	139973	METRO	116.00	116.00	0.00	0.00				
					153650	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	153650	METRO	5,070.00	3,233.00	167.95	5.19				
					185559	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXQUEBAJ SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	185559	DOCUMENTO	0.00	1.00	0.00	0.00				
					185827	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LA CUCHILLA ALDEA NAHUALATE I SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ SUCHITEPEQUEZ	185827	METRO	0.00	442.00	0.00	0.00				
					185883	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL NARANJO Y LA LAGUNA II CUBULCO BAJA VERAPAZ	185883	METRO	6,003.00	6,003.00	2,051.60	34.18				
					185989	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA TRES CRUCES MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	185989	METRO	5,560.00	5,560.00	0.00	0.00				
					186007	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO YERBABUENA CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO	186007	METRO	0.00	916.00	0.00	0.00				
					188909	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS	188909	METRO	0.00	10,454.00	0.00	0.00				
					188921	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS	188921	METRO	0.00	2,377.00	0.00	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 6 DE 7
 FECHA 5/09/2023
 HORA 11:08.17
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD_EJECUTORA Igual a 0

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					203100	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS MINAS ALDEA QUEQUESIGUAN Y SUS CASERIOS PALIMOPE Y BARRANCA EL CAFETAL MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	203100	METRO	7,009.00	7,090.00	0.00	0.00						
					203106	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GODINEZ MUNICIPIO SAN ANDRES SEMETABAJ DEPARTAMENTO DE SOLOLA	203106	METRO	4,088.00	4,088.00	2,299.50	56.25						
					206779	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CUA MUNICIPIO DE CUILCO HUEHUETENANGO	206779	METRO	2,275.00	2,275.00	998.73	43.90						
					223847	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR I ALDEA CHIQUILILA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO	223847	METRO	4,906.00	4,906.00	1,913.35	39.00						
					223906	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GUARITAS MUNICIPIO EL ESTOR DEPARTAMENTO DE IZABAL	223906	METRO	4,134.00	4,134.00	666.41	16.12						
					244246	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SAN JUAN ALDEA CUA CUILCO HUEHUETENANGO	244246	METRO	735.00	735.00	168.27	22.89						
					244390	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TUICHUNA MUNICIPIO CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS	244390	METRO	5,992.00	5,992.00	3,670.57	61.26						
					247081	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA GUADALUPE EL CHAL PETEN	247081	METRO	1,824.00	1,824.00	0.00	0.00						
					247110	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA PUEBLO VIEJO SIPACAPA SAN MARCOS	247110	METRO	0.00	14,127.00	0.00	0.00						
					247115	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA ESMERALDA CUARTO CENTRO EL BOQUERON JOYABAJ QUICHE	247115	METRO	0.00	1,380.00	0.00	0.00						
					262225	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHINIX ALDEA LA LAGUNA CUBULCO BAJA VERAPAZ	262225	METRO	0.00	1,660.00	0.00	0.00						
					283337	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR EL TAMARINDO ALDEA PALIN NUEVO PROGRESO SAN MARCOS	283337	METRO	0.00	6,613.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:							15.06					
						Promedio ponderado de ejecución por programa:				107,831.00	16,202.73		75.50					
						TOTAL 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA								<u>65,450,000.00</u>	<u>43,081,392.00</u>	<u>22,920,850.32</u>	<u>53.20</u>	
						Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:				115,154.00	23,117.73		19.72					374,073,957.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Fisica y Financiera

UNIDAD_EJECUTORA Igual a 0

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA 7 DE 7
 FECHA 5/09/2023
 HORA 11:08.17
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC