LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
GERENCIA TECNICA Y DE PROYECTOS
DECRETO No. 57-2008
ARTÍCULO 10, NUMERAL 18

LISTADO DE LAS OBRAS EN EJECUCION O EJECUTADAS CON FONDOS PÚBLICOS O RECURSOS PROVENIENTES DE PRÉSTAMOS

1 PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN - FONDOS NACIONALES
2 PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO PRESTAMO BID 2242 / BL-GU
3 SEGUNDO PROGRAMA DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS PRINCIPALES, PRESTAMO JBIC-GT- P5
4 PROGRAMA DESARROLLO DE AGUAS SUBTERRÀNEAS
5 PROGRAMA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019

1) PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN FONDOS NACIONALES

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

PLANTILLA DE COMPLEMENTO A LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA, EJERCICIO FISCAL 2019

SEGÚN NUMERAL 18 ARTÍCULO 10 DEL DEL DECRETO 57-2008 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

DATOS GENERALES:	
Unidad Ejecutora, Dirección o Programa:	Desarrollo y Ejecución
Persona que elabora el informe:	Alejandro Macario
Política a la que se vincula:	Pacto Hambre Cero, Plan de Desarrollo 2032
Mes que Reporta:	Octubre
Fecha de elaboración del informe:	05/11/2019

1		2	3	4	5		6				
No.	**SNIP**	**Tipo de obra**	**Ubicación de la obra**	**Estatus de la Obra Ejecutada o en Ejecución**	**Costo total de la obra**	**Fuente de Financiamiento**	**Tiempo de Ejecución año 2019**	**Cantidad de Beneficiarios**	**Entidad Ejecutora**	**Responsable de la Obra**	**Especificaciones del Contrato**
1	**171885**	**Construcción sistema de agua potable**	**Cantón Siete Vueltas, Aldea San Pedro Cutzán, Municipio de Chicacao Departamento de Suchitepéquez.**	**En ejecución/ suspendida por presupuesto**	**Q 2,311,458.48**	**Fondo Nacional FTE: 41**	**9 meses**	**1,759**	**INFOM UNEPAR**	**UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución**	**Por Administración**
2	**150098**	**Construcción sistema de agua potable**	**Cantón Matzul Primero, Municipio de Chichicastenango, Departamento de Quiche.**	**En ejecución**	**Q 1,183,793.50**	**Fondo Nacional FTE: 41**	**5 meses**	**582**	**INFOM UNEPAR**	**UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución**	**Por Administración**

3	138102	Construcción sistema de agua potable	Aldea San Francisco Momonlac y Aldea Momonlac, Municipio de Santa Cruz Barillas, Departamento de Huehuetenango.	En ejecución	Q 3,303,540.00	Fondo Nacional FTE: 41	7 meses	1,629	INFOM UNEPAR	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por Administración
4	187496	Construcción sistema de agua potable	Aldea Panimacoc, Municipio de Técpan Guatemala,Chimaltenango.	En ejecución	Q 1,853,992.50	Fondo Nacional FTE: 41	8 meses	1,100	INFOM UNEPAR	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por Administración
5	93111	Construcción sistema de agua potable	Aldea Llano Grande Bulej, Bella Vista, Santa Clara Nuevo Triunfo y Yichwitz, San Mateo Ixtatan, Huehuetenango.	En ejecución	Q 73,805.00	Fondo Nacional FTE: 41	2 meses	1,620	INFOM UNEPAR	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por Administración
6	131996	Construcción sistema de agua potable con Tanque Elevado	Caserío Bethel, Las Cruces, Petén.	En ejecución	Q 1,528,490.89	Fondo Nacional FTE: 41	4 meses	858	INFOM UNEPAR	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por contrato
7	185124	Construcción sistema de agua potable	Caserío el Llano, Aldea Santa Rosa, Cubulco, Baja Verapaz.	En ejecución	Q 513,450.91	Fondo Nacional FTE: 41	6 meses	84	INFOM UNEPAR	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por Administración
8	185129	Construcción sistema de agua potable	Aldea la Estancia, Sipacapa, San Marcos.	En ejecución	Q 1,335,147.40	Fondo Nacional FTE: 41	5 meses	660	INFOM UNEPAR	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por Administración
9	185208	Construcción sistema de agua potable	Paraje Chonimacanac, Aldea Tierra Blanca, Momostenango, Totonicapan.	En ejecución	Q 1,133,174.36	Fondo Nacional FTE: 41	7 meses	345	INFOM UNEPAR	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por Administración

10	186007	Ampliación sistema de agua potable	Caserío Yerbabuena, Chimaltenango Chimaltenango.	En ejecución/suspendida por presupuesto	Q 2,010,424.82	Fondo Nacional FTE: 41	9 meses	1,750	INFOM UNEPAR	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por Administración
11	133272	Construcción sistema de agua potable	Aldea Esquipulas Seque, San Carlos Sija Quetzaltenango.	En ejecución/ Suspendida	Q 1,756,459.93	Fondo Nacional FTE: 41	9 meses	870	INFOM UNEPAR	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por Administración
12	185797	Ampliación sistema de agua potable	Caserío Teogal, Aldea San Martín Cuchumatan, Todos Santos Cuchumatan, Huehuetenango.	En ejecucion / pendiente por reiniciar	Q 1,596,679.29	Fondo Nacional FTE: 41	8 meses	531	INFOM UNEPAR	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por contrato
13	185827	Ampliación sistema de agua potable	La Cuchilla, Aldea Nahualate I, San Antonio Suchitepequez, Suchitepequez.	En ejecución	Q 1,984,815.52	Fondo Nacional FTE: 41	6 meses	1,615	INFOM UNEPAR	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por Administración
14	185883	Construcción sistema de agua potable	Caserío el Naranjo y la Laguna II Cubulco Baja Verapaz.	En jecución/ Suspendida por presupuesto	Q 2,337,020.43	Fondo Nacional FTE: 41	4 meses	774	INFOM UNEPAR	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por Administración
15	185559	Ampliación sistema de agua potable	Aldea Ixquebaj, San Sebastian Coatán, Huehuetenango.	En jecución	Q 2,281,171.00	Fondo Nacional FTE: 41	2 meses	1,578	INFOM UNEPAR	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por contrato
16	139973	Construcción sistema de agua potable	Aldea Chiyuc, San Cristobal Verapaz, Alta Verapaz.	En ejecución/ Suspendida	Q 3,049,829.57	Fondo Nacional FTE: 41	9 meses	2,485	INFOM UNEPAR	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por Administración

17	171648	Construcción sistema de agua potable	Aldea Venecia, Tejutla, San Marcos.	En ejecución/ Suspendida	Q 549,498.29	Fondo Nacional FTE: 41	8 meses	1,182	INFOM UNEPAR	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por Administración
18	153797	Construcción sistema de agua potable	Aldea Peñitas, Morales, Izabal.	Finalizado/ pendiente de regularización	Q 1,929,855.71	Fondo Nacional FTE: 41	6 meses	672	INFOM UNEPAR	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por Administración
19	153562	Ampliación sistema de agua potable	Aldea Ixlu, Flores,Petén.	Finalizado/ pendiente de regularización	Q 4,358,114.31	Fondo Nacional FTE: 41	4 meses	2,298	INFOM UNEPAR	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por Administración
20	166970	Construcción sistema de agua potable	Aldea Chuiquel, Patzún, Chimaltenango.	Finalizado/ pendiente de regularización	Q 1,454,890.06	Fondo Nacional FTE: 41	5 meses	1,220	INFOM UNEPAR	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por Administración
21	15880	Construcción sistema de agua potable	Aldea Sesajal, San Pedro Carcha, Alta Verapaz.	En ejecución/ Suspendida por presupuesto	Q 285,000.00	Fondo Nacional FTE: 41	6 meses	738	INFOM UNEPAR	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por contrato
22	144244	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Sector Sur 6, Aldea el Carmen, Santa Catarina Pinula, Guatemala.	En ejecución/ Suspendida	Q 2,890,216.80	Fondo Nacional FTE: 41	6 meses	2,571	INFOM UNEPAR	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por contrato

23	**38768**	**Introducción de agua potable**	**Comunidad de Chipoc, San Juan Comalapa, Chimaltenango.**	**Finalizado/saldo pendiente de pago**	**Q 384,266.98**	**Fondo Nacional FTE: 41**	**6 meses**	**328**	**INFOM UNEPAR**	**UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución**	**Por contrato**
24	**36887**	**Perforación de Pozo Mecanico**	**Comunidad, Sector del Campo, San Predro Sacatepequez, Guatemala.**	**Finalizado Pendiente de Regularización**	**Q 253,300.00**	**Fondo Nacional FTE: 41**	**6 meses**	**350**	**INFOM UNEPAR**	**UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución**	**Por contrato**
25	**36886**	**Perforación de Pozo Mecanico**	**Comunidad, San Luis, San José Pinula, Guatemala.**	**Finalizado Pendiente de Regularización**	**Q 170,030.00**	**Fondo Nacional FTE: 41**	**7 meses**	**380**	**INFOM UNEPAR**	**UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución**	**Por contrato**
26	**129361**	**Construcción Sistema de Agua Potable**	**Aldea San Antonio, Aldea Mi tierra y Casco Urbano, Zunilito, Suchitepéquez**	**Finalizado Pendiente de Liquidación**	**Q 4,271,724.00**	**Fondo Nacional FTE: 41**	**5 meses**	**13,043**	**INFOM UNEPAR**	**UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución**	**Por contrato**

2) PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO PRESTAMO BID 2242/BL-GU

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

SITUACION GENERAL DE PROYECTOS

PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO (FASE I)

ACTUALIZADO AL 31/10/2019

GTYP-M-001

No.	No. SNIP	TIPO DE PROYECTO (*)	COMUNIDAD	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	MONTO DE LA OBRA	ESTATUS DEL PROYECTO	HABITANTES BENEFICIADOS	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	Supervisor	OBSERVACIONES (X)
1	94992	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea El Xab	El Asintal	Retalhuleu	Q 5,682,775.56	Vencido	2,886	40.95 %	40.95%	Ing. Sergio Iván Pacajoj Ixquiac	El 21 de agosto se firmó el acta, se preparó plan de acción con cronograma y presupuesto para la finalización del proyecto, se envió a No Objeción el 17-10-19, el 25-10-19, se obtuvo la No Objeción para completar el proceso conciliatorio, se está en proceso de preparar expediente para someter a aprobación de Junta Directiva la conciliación previo a realizar contrato modificatorio.
2	94956	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea Ojo de Agua	Esquipulas Palo Gordo	San Marcos	Q 3,222,141.70	Vencido	2,100	69.28 %	69.28%	Ing. Sergio Iván Pacajoj Ixquiac	El 21 de agosto se firmó el acta, se preparó plan de acción con cronograma y presupuesto para la finalización del proyecto, se envió a No Objeción el 17-10-19, el 25-10-19, se obtuvo la No Objeción para completar el proceso

												conciliatorio, se está en proceso de preparar expediente para someter a aprobación de Junta Directiva la conciliación previo a realizar contrato modificatorio.
3	94965	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea San Isidro Chamac	San Pedro Sacatepéquez	San Marcos	Q 2,146,964.64	Vencido	642	0.83%	0.54%	Ing. Sergio Iván Pacajoj Ixquiac	El 21 de agosto se firmó el acta, se preparó plan de acción con cronograma y presupuesto para la finalización del proyecto, se envió a No Objeción el 17-10-19, el 25-10-19, se obtuvo la No Objeción para completar el proceso conciliatorio, se está en proceso de preparar expediente para someter a aprobación de Junta Directiva la conciliación previo a realizar contrato modificatorio.
4	94984	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Dieciséis Comunidades de la Zona Reina.	San Miguel Uspantán	Quiché	Q 9,775,075.63	En reparación	4,125	100.00%	92.90%	Ing. Oscar Eduardo Morán Gonzalez	Proyecto recepcionado el 18-7-19, en proceso de liquidación
5	94964	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Caserío Tui Já II	San Martín Sacatepéquez	Quetzaltenango	Q 934,930.01	Vencido	1,260	1.27%	1.27%	-	Proyecto se liquidará ya que los beneficiarios emitieron un acta donde desisten del proyecto
6	94957	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea Nueva Esperanza	San Martín Sacatepéquez	Quetzaltenango	Q 235,930.72	Finalizado	780	100.00%	100.00%		Se realizaron decrementos a esta obra según el expediente de variación No. 10, lo cual da por finalizado el proyecto en proceso de recepción. Contratista debe pagar multa.

7	94988	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Caserío El Coyo	Sayaxché	Petén	Q 1,322,370.79	En Liquidación	780	100.00%	88.71%	Ing. Oscar Eduardo Morán Gonzalez	Liquidado el 7-6-19
8	94985	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldeas Las Camelias, Nueva Esperanza y San Joaquín	Sayaxché	Petén	Q 7,144,348.65	En reparación	2,466	100.00%	88.54%	Ing. Oscar Eduardo Morán Gonzalez	Se recepcionó el 17-7-19, en proceso de liquidación
9	169862	Ampliación Sistema de Agua Potable	Colonias El Naranjo y Chicustín	Cubulco	Baja Verapaz	Q 2,357,503.14	En Ejecución	2,025	100.00%	82.12%	Ing. Victor Genaro Hernández	Proyecto finalizado, certificado de terminación de obra el 10-9-19
10	169863	Resposición Sistema de Alcantarillado Sanitario	Colonia El Naranjo	Cubulco	Baja Verapaz	Q 4,212,531.72	En Ejecución	1,619	100.00%	91.20%	Ing. Victor Genaro Hernández	Proyecto finalizado, certificado de terminación de obra el 10-9-19
11	169866	Ampliación Sistema de Agua Potable	Colonia Pacux	Rabinal	Baja Verapaz	Q 1,958,624.42	En Ejecución	1,367	100.00%	34.70%	Ing. Victor Genaro Hernández	Proyecto finalizado, certificado de terminación de obra el 11-9-19.
12	169874	Resposición Sistema de Alcantarillado Sanitario	Colonia Pacux	Rabinal	Baja Verapaz	Q 1,980,479.33	En Ejecución	1,290	100.00%	97.85%	Ing. Victor Genaro Hernández	Proyecto finalizado, certificado de terminación de obra el 11-9-19.
13	169864	Resposición Sistema de Alcantarillado Sanitario	Colonia Chicustín	Cubulco	Baja Verapaz	Q 4,290,708.68	En Ejecución	112	100.00%	97.23%	Ing. Victor Genaro Hernández	Proyecto finalizado, certificado de terminación de obra el 27-8-19.
14	188921	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San Marcos	San Marcos	Q 50,980,522.60	En Ejecución	32,250	15.37%	26.62%	APCA: HIDRAES/AUDINGMEX	Se tine finalizados los tramos de tuberia pvc de 4" en la 5 calle "A" zona 5 y el tercer tramo de 60.2 m en la 3 avenida zona1,con tuberia pvc de 2"; se trabaja en la compactacion de zanja en el callejon

												Carlos Sacher de 126 m con tuberia pvc de 2" con un 80% avance.
15	189147	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	San Marcos	San Marcos	Q 93,255,037.03	En Ejecución	32,250	8.75%	23.68%	APCA: HIDRAES/AUDINGMEX	En este periodo se hicieron los trabajos de, excavacion he instalacion de tuberia y relleno con material de prestamo en calle los cerezales, reposicion de concreto en 3ra. Avenida Zona 1 y fundicion en filtro percolador No.2 en PTAR El Recreo 1.
16	188909	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	Esquipulas Palo Gordo	San Marcos	Q 22,605,161.47	En Ejecución	4,385	12.79 %	27.47%	APCA: HIDRAES/AUDINGMEX	Relleno de zanja, restitución de adoquín. Tanque Red Alta: solera intermedia caseta de cloración. Muro perimetral Tanque Red Media: fundición de cimiento corrido, inicio emplantillado block.
17	153676	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	Esquipulas Palo Gordo	San Marcos	Q 10,205,580.29	En Ejecución	4,385	42.15 %	35.35%	APCA: HIDRAES/AUDINGMEX	Se está realizando excavación y colocación de tubería de 24" PVC entre PD-95 a PD-94 y construcción de pozo de visita en PD-94 con caja disipadora de energía. En la planta de tratamiento se realizan trabajos de reparación de caminamiento interno, en patios de lodos.

18	153745	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San Pablo	San Marcos	Q 9,395,949.02	En Ejecución	7,169	24.14 %	17.05%	Coordinador de supervisión individual Ing. Walter Ramirez	1)tramo tubo nuevo 02; Relleno de zanja y reposicion de adoquin en una longitu de 40 metros. 2) En Linea de Conduccion Las Margaritas/Santo Domingo; especificamente en la E53 se ha instalado tuberia Hg de Ø6" y Ø4" en una longitud de 12 metros en un paso de Zanjon. Asi mismo en ese punto de estacionamiento se trabajo recubrimiento de concreto en una longitud de 6 metros y en la E40 se llevo a cabo otro recubrimiento de concreto de 2.75 metros.
19	153750	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	San Pablo	San Marcos	Q 20,117,858.03	En Ejecución	7,169	34.87 %	26.25%	Coordinador de supervisión individual Ing. Walter Ramirez	Se reportan en el presente, trabajos ya ejecutados y aprobados en las variaciones. Incluye trabajos de acceso a ambas plantas de tratamiento y alcantarillado sanitario PDN 70
20	188890	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San José El Rodeo	San Marcos	Q 11,480,258.98	En Ejecución	5,441	28.90 %	20.07%	Coordinador de supervisión individual Ing. Walter Ramirez	•Se realizaron pruebas de presion realizada en 236 m en tuberia de 4" clase 160 a 100 PSI durante dos horas, prueba satisfactoria. •Se verifico la existencia de materiales en bodega urbana • Se visito el avance de la planta de tratamiento No. 1 y el predio de la planta de tratamiento No. 2 ambas de San José El Rodeo.

21	153759	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	San José El Rodeo	San Marcos	Q 14,395,933.90	En Ejecución	5,441	25.88 %	16.72%	Coordinador de supervisión individual Ing. Walter Ramirez	En Patio de Lodos de la PTAR 1, se terminó de colocar el techo. En el RAFA de PTAR No.1 se empezó a colocar formaleta previo a la fundición. Se excavó zanja para colocar tubería en colector hacia PTAR 2
22	188910	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San Cristobal Cucho	San Marcos	Q 8,101,035.28	En Ejecución	3,260	42.44 %	24.52%	TECHNIPLAN	Se laboró en instalación de tubería de PVC 2", 3" y 4", excavación, relleno y reposición de adoquín. Inicio de Paso Aéreo de 30 metros. Construcción de Muro Perimetral en Tanque de Zona 5.
23	189031	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	San Cristobal Cucho	San Marcos	Q 20,898,964.72	En Ejecución	3,260	30.77 %	12.67%	TECHNIPLAN	En esta semana se laboró en la instalación de tubería de 12", 15" y 18". Trabajos de Excavación, relleno y colocación de Adoquín. Se continúa con los trabajos de movimiento de tierras en la PTAR 1.
24	153650	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San Pedro Sacatepéquez	San Marcos	Q 28,613,757.39	Contrato suscrito	26,325	0.00%	0.00%	TECHNIPLAN	El 26-8-19 se recibió propuesta de nuevo APCA. Se recibió la No Objeción a la evaluación del nuevo APCA el 20-9-19, se ha tenido inconvenientes con la empresa lider que cedió el contrto para la firma del contrato modificatorio.
25	153671	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	San Pedro Sacatepéquez	San Marcos	Q 50,850,999.28	Contrato suscrito	26,325	0.00%	0.00%	TECHNIPLAN	El 26-8-19 se recibió propuesta de nuevo APCA. Se recibió la No Objeción a la evaluación del nuevo APCA el 20-9-19, se ha

												tenido inconvenientes con la empresa lider que cedió el contrto para la firma del contrato modificatorio.
26	169927	Reposición de Sistema de Agua Potable	Caserío Chitomax	Cubulco	Baja Verapaz	Q 5,277,982.88	En Ejecución	468	25.39 %	21.47%	Ing. Albin Omar Coy Ical	Se está corrigiendo acabados en el tanque de distribución No.1 (10 metros cúbicos). Se instaló 1300 metros de tubería PVC 160 PSI de un diámetro de 4 pulgadas perteneciente a la línea de conducción TD1. Se realizó 1300 metros de excavación en la línea de conducción. Se realizó 700 metros de relleno en la línea de conducción.
27	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Chitomax	Cubulco	Baja Verapaz	Q 4,516,872.08	En Ejecución	570	62.21 %	44.77%	Ing. Albin Omar Coy Ical	* Se realizó 8 pozos de absorción. * Se realizó 8 fosas sépticas. * Se instalaron 30 Estructuras y techo para pila
28	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Xinacati II	Cubulco	Baja Verapaz	Q 1,977,425.70	En Ejecución	84	55.26 %	31.04%	Ing. Albin Omar Coy Ical	* Se realizó 2 fosas sépticas. * Se realizó 2 pozos de absorción. * Se realizó 10 Estructuras de techo para pila.

29	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Peña Blanca, Aldea El Limón	Camotán	Chiquimula	Q 6,867,711.66	En Liquidación	1,056	100.00%	100.00%	Ing. Juan Carlos Velez Maturín	Proyecto recepcionado, liquidado el 31-10-19
30	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío La Cumbre, Aldea Nearar	Camotán	Chiquimula	Q 4,990,635.71	En Liquidación	798	100.00%	100.00%	Ing. Juan Carlos Velez Maturín	Proyecto recepcionado, liquidado el 31-10-19
31	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Las Cruces, Aldea Nearar	Camotán	Chiquimula	Q 1,285,114.71	En Liquidación	198	100.00%	100.00%	Ing. Juan Carlos Velez Maturín	Proyecto recepcionado, liquidado el 31-10-19
32	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío la Cumbre de Nenojá, Aldea Nearar	Camotán	Chiquimula	Q 2,248,550.17	En Liquidación	354	100.00%	100.00%	Ing. Juan Carlos Velez Maturín	Proyecto recepcionado, liquidado el 31-10-19
33	-	Suministro de Componente	Caserío Palmar y Guayabal,	Olopa	Chiquimula	Q 1,035,624.13	Liquidado	222	100.00%	100.00%	Ing. Boris Adelso García Castillo	Proyecto recepcionado y liquidado abril 2019

		s y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Aldea Las Pomas									
34	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Los Ramos, Aldea El Chucte	Olopa	Chiquimula	Q 2,600,883.80	Liquidado	486	100.00%	100.00%	Ing. Boris Adelso García Castillo	Proyecto recepcionado y liquidado abril 2019
35	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Los García, Aldea Tituque	Olopa	Chiquimula	Q 3,676,548.02	Liquidado	720	100.00%	100.00%	Ing. Boris Adelso García Castillo	Proyecto recepcionado y liquidado abril 2019
36	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío La Cumbrita, Aldea La Cumbre	Olopa	Chiquimula	Q 3,433,359.34	Liquidado	672	100.00%	100.00%	Ing. Boris Adelso García Castillo	Proyecto recepcionado y liquidado abril 2019
37	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y	Aldea La Mina/4 caseríos	Jocotán	Chiquimula	Q 13,081,449.76	Liquidado	2,538	100.00%	100.00%	Ing. Albin Omar Coy Ical	Finalizado el 29-10-18 y liquidado 19-7-19

		Saneamiento (Letrinas y Aljibes)										
38	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Aldea Sachisay	Cobán	Alta Verapaz	Q 735,653.46	Liquidado	996	100.00%	100.00%	Ing. Carlos Humberto Rodríguez Paz	Liquidado el 14-6-19
39	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Aldea Magüila y Caserío Nimlacobeja	Fray Bartolomé de las Casas	Alta Verapaz	Q 1,312,899.74	Liquidado	900	100.00%	100.00%	Ing. Carlos Humberto Rodríguez Paz	Liquidado el 14-6-19
40	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Caserío Chilley	San Cristóbal Verapaz	Alta Verapaz	Q 1,038,550.62	Liquidado	708	100.00%	100.00%	Ing. Carlos Humberto Rodríguez Paz	Liquidado el 14-6-19
41	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Chajcoxoj	Santa Cruz Verapaz	Alta Verapaz	Q 586,419.43	Liquidado	750	100.00%	100.00%	Ing. Carlos Humberto Rodríguez Paz	Liquidado el 14-6-19
42	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Caserío Sesibche, Nuevo Horizonte	San Juan Chamelco	Alta Verapaz	Q 382,685.02	Liquidado	540	100.00%	100.00%	Ing. Gustavo Adolfo Zea Velásquez	Liquidado el 14-6-19

43	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Aldeas Chajcoal, Chaimal y Tzunutz	San Pedro Carchá	Alta Verapaz	Q 1,239,474.52	Liquidado	1,704	100.00%	100.00%	Ing. Gustavo Adolfo Zea Velásquez	Liquidado el 14-6-19
44	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Caserío Secochoy Chicacnab	San Pedro Carchá	Alta Verapaz	Q 287,338.11	Liquidado	366	100.00%	100.00%	Ing. Gustavo Adolfo Zea Velásquez	Liquidado el 14-6-19
45	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Aldea Sebas	San Pedro Carchá	Alta Verapaz	Q 334,392.42	Liquidado	516	100.00%	100.00%	Ing. Gustavo Adolfo Zea Velásquez	Liquidado el 14-6-19
46	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Aldea Sesajal	San Pedro Carchá	Alta Verapaz	Q 849,935.60	Liquidado	576	100.00%	100.00%	Ing. Gustavo Adolfo Zea Velásquez	Liquidado el 14-6-19
47	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Barrio San Juan	Panzós	Alta Verapaz	Q 3,310,061.29	En proceso de liquidación	2,760	100.00%	35.79%	Ing. Angel Remigio Pocón Talé	Proyecto con acta de terminación el 26-7-19
48	-	Suministro de Componentes y Dotación	Aldea Sam Greene	San Miguel Tucurú	Alta Verapaz	Q 446,991.65	En proceso de liquidaci	504	100.00%	45.27%	Ing. Angel Remigio Pocón Talé	Proyecto con acta de terminación el 26-7-19

		de Saneamiento (Letrinas)					ón					
49	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Caserío San Antonio Sechaj	Senahú	Alta Verapaz	Q 416,102.15	En proceso de liquidación	558	100.00%	80.50%	Ing. Angel Remigio Pocón Talé	Proyecto con acta de terminación el 27-7-19
50	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Cooperativa San Francisco Centro	Senahú	Alta Verapaz	Q 579,098.81	En proceso de liquidación	816	100.00%	51.39%	Ing. Angel Remigio Pocón Talé	Proyecto con acta de terminación el 27-7-19
51	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Aldea Esfuerzo Chejel	Purulhá	Baja Verapaz	Q 840,651.59	En proceso de liquidación	1,230	100.00%	50.13%	Ing. Angel Remigio Pocón Talé	Proyecto con acta de terminación el 26-7-19
52	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Caserío Choven	Cubulco	Baja Verapaz	Q 1,122,536.17	En proceso de liquidación	1,392	100.00%	81.70%	Ing. Mario Antonio Corado Guzmán	Proyecto con acta de terminación el 12-7-19
53	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Caserío Chuaberena Guatzilep	Cubulco	Baja Verapaz	Q 347,870.99	En proceso de liquidación	450	100.00%	84.16%	Ing. Mario Antonio Corado Guzmán	Proyecto con acta de terminación el 12-7-19

54	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Caserío Lacandon	Cubulco	Baja Verapaz	Q 370,614.71	En proceso de liquidación	486	100.00%	85.13%	Ing. Mario Antonio Corado Guzmán	Proyecto con acta de terminación el 12-7-19
55	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Caserío Salamchó	Cubulco	Baja Verapaz	Q 926,263.10	En proceso de liquidación	1,134	100.00%	80.05%	Ing. Mario Antonio Corado Guzmán	Proyecto con acta de terminación el 12-7-19
56	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Aldea San Rafael	Rabinal	Baja Verapaz	Q 885,182.69	En proceso de liquidación	1,080	100.00%	67.41%	Ing. Mario Antonio Corado Guzmán	Proyecto con acta de terminación el 12-7-19
57	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Aldea La Campana	Chicamán	Quiché	Q 11,464,760.56	En proceso de liquidación	630	100.00%	100.00%	Ing. Ricardo Rivera	Recepcionado el 17-5-19, liquidado el 25-10-19
58	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Pancul	Chicamán	Quiché	Q 4,227,733.62	En proceso de liquidación	228	100.00%	100.00%	Ing. Ricardo Rivera	Recepcionado el 17-5-19, liquidado el 25-10-19

59	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Chicruz	Cubulco	Baja Verapaz	Q 6,251,432.45	En proceso de liquidación	416	100.00%	100.00%	Ing. Carlos Humberto Rodríguez Paz	Proyecto recepcionado el 15-02-2019 y liquidado el 30-09-2019
60	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Caserío Patzulup	Cubulco	Baja Verapaz	Q 1,588,987.92	En proceso de liquidación	400	100.00%	100.00%	Ing. Carlos Humberto Rodríguez Paz	Proyecto recepcionado el 15-02-2019 y liquidado el 30-09-2019
(*) Acueducto, alcantarillado, planta de tratamiento, otros (especifique) (X) Relevantes sobre el proyecto												

3) PROGRAMA DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS PRINCIPALES, PRESTAMO JBIC-GT-P5

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

SITUACION GENERAL DE PROYECTOS

NOMBRE DEL PROGRAMA: CAMINOS RURALES

ACTUALIZADO AL: 31/10/2019

GTYP-M-001

No.	No. SNIP	TIPO DE PROYECTO (*)	COMUNIDAD	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	MONTO DE LA OBRA	ESTATUS DEL PROYECTO	HABITANTES BENEFICIADOS	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	OBSERVACIONES (X)
1	N/A	Mantenimiento Camino Rural de Panzós a Barrio El Mau (Cotización 04-JC-2019-ABCR)	El Mau	Panzós	Alta Verapaz	704,550.00	**Contrato aprobado. Inicio de ejecución programada para el 02/11/2019**	1,655	0%	0%	Según el Acuerdo Gubernativo 209-2018 se aprobó para este Programa el
2	N/A	Mantenimiento Camino Rural de RN7E a Colonia Gerardi (Cotización 05-JC-2019-ABCR)	Gerardi	Panzós	Alta Verapaz	315,700.00	Publicación Definitiva efectuada el 30/10/19	511	0%	0%	Presupuesto para el ejercicio fiscal 2019, por valor de Q
3	N/A	Mantenimiento Camino Rural de RN7E a Caserío Boca Nueva (Cotización 06-JC-2019-ABCR)	Boca Nueva	Panzós	Alta Verapaz	225,000.00	Publicación Definitiva efectuada el 30/10/19	1,129	0%	0%	1,205,485.00 (solo para el renglón 173, fuente 41 - sin asignación de
4	N/A	Mantenimiento Caminos Rural de RN7E a Barrio San Juan (Cotización 02-JC-2019-ABCR)	Barrio San Juan	Panzós	Alta Verapaz	900,000.00	**Contrato aprobado. Inicio de ejecución programada para el 02/11/2019**	2,996	0%	0%	los recursos), sin embargo en Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro, se nos

5	N/A	Mantenimiento Camino Rural de Barrio Poza Azul I y II a Panzós (Cotización 03-JC-2019-ABCR)	Poza Azul I y II	Panzós	Alta Verapaz	823,900.00	**Contrato aprobado. Inicio de ejecución programada para el 02/11/2019**	2,534	0%	0%	asignó la cantidad de Q 12,822,000.00 . Debido a lo anterior el Programa no contó con
6	N/A	Mantenimiento Camino Rural de RN7E a Caserío Cacavilá (Cotización 07-JC-2019-ABCR)	Cacavilá	Panzós	Alta Verapaz	322,500.00	En aprobación de la Autoridad Superior, para publicación Definitiva	1,129	0%	0%	recursos presupuestarios a partir de enero del año en curso para iniciar
7	N/A	Mantenimiento Camino Rural de Caserío Carabajal a Panzos (Licitación 01-JC-2019-ABCR)	Carabajal	Panzós	Alta Verapaz	2,321,550.00	En fase de revisión para emisión de Dictamen Técnico	1,845	0%	0%	operaciones, por lo que se solicitó modificación presupuestaria, la cual fue aprobada por la Junta Directiva en el mes de marzo del año en curso. En los meses de enero a Marzo sin presupuesto, a partir de Abril se iniciaron los procesos de contratación de personal para continuar con la revisión y actualización
		Total				**5,613,200.00**		**11,799.00**	0%	0%	

											de los proyectos de bases de cotización de seis proyectos de mantenimiento (renglón 173) y uno para la pre-inversión (renglón 181 Q 795,145.00). Al cierre del mes de Septiembre fueron adjudicados tres eventos de cotización, con Nos. 02,03 y 04-JC-2019-ABCR, aprobados por la Autoridad Superior en Octubre. Los eventos 05 y 06-JC-2019 bases aprobadas y publicadas en definitiva el 30/10/19, el 07-JC-2019-ABCR bases están en

											aprobación por la Autoridad Superior, para publicación definitiva. Evento 01-JC-2019-ABCR-Pre-inversión en Gerencia para aprobación de bases para publicación definitiva; ya se cuenta con Dictamen Técnico, Financiero y Jurídico.
(*) Acueducto, alcantarillado, planta de tratamiento, otros (especifique) (X) Relevantes sobre el proyecto											
		Nota: Proyectos del No.1 al 6 por vía de cotización, el No.7 por medio de licitación pública, el tiempo real disponible es demasiado corto para dejarlo comprometido.									

4) PROGRAMA DESARROLLO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

PROGRAMA DESARROLLO DE AGUAS SUBTERRANEAS

OBRAS EN EJECUCIÓN EN EL AÑO 2019

05-nov-19

NO.	SNIP	NOMBRE DE LA OBRA	CONTRATO NO.	COSTO TOTAL DE LA OBRA	SALDO DE LA OBRA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	AVANCE FISICO		OBSERVACIONES
1	65436	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO POZO (S) SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	49-2009	Q693,466.00	Q172,900.00	06/02/2010	FINALIZADO	100%	76%	Se envió a la Dirección General de UNEPAR para que analicen el expediente.
2	31721	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO POZO (S) BARRIO SAN JOSÉ, ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU	N/A	Q347,021.81	Q127,433.81	04/05/2010	30/11/2015	75%	63%	De la Regional enviaron el acta de Desistimiento de Equipo de bombeo.
3	31728	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO POZO (S) MAQUIVIL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS	N/A	Q384,913.76	Q193,313.76	01/03/2012	30/11/2015	75%	54%	Con PAS-0260-2018 se solicitó a la Regional de San Marcos sociabilizar con la comunidad para que a través de ellos sea factible llegar a un acuerdo con el señor Alcalde Municipal, si está en la disponibilidad de aportar un equipo de bombeo (boca del pozo al tanque), y así, gestionar ante los entes correspondientes recuperar los fondos asignados con anterioridad para finalizar físicamente el proyecto.
4	74794	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO POZO (S) LAS LISAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA	41-2010	Q799,935.00	Q640,000.00	14/12/2010	FALLIDO	5%	20%	Se envió a la Dirección General de UNEPAR para que analicen el expediente.

5	66320	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO POZO (S) LAS HORTENSIAS, SAN MARTIN SACATEPÉQUEZ, QUETZALTENANGO	40-2009	Q588,352.00	Q15,000.00	01/12/2011	FALLIDO	60%	20%	Se evalúa la documentación recopilada y si procede se estará enviando a gerencia para solicitar la modificación del contrato por pozo fallido, se esta en la captura de mas información necesaria.
6	36962	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO POZO (S) NUEVA OLGA MARIA CUCHUAPAN, CHAMPERICO, RETALHULEU	54-2008	Q779,400.00	Q12,740.00	22/12/2008	FINALIZADO	100%	98%	Según DICTAMEN AJ-26-2017 del 27 febrero: en su parte de recomendaciones se atienden las mismas en la recopilación de la información en los archivos físicos y digitales, pero no se encuentran en su mayoría.
7	74755	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO POZO (S) CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	44-2010	Q810,955.00	Q162,192.00	12/01/2009	FALLIDO	100%	76%	se convocara al contratista para hacer de su conocimiento que su propuesta fue denegada por gerencia.
TOTAL				**Q3,710,577.57**	**Q1,150,679.57**					

5) PROGRAMA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

SITUACION GENERAL DE PROYECTOS

PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE FLORES Y SAN BENITO

ACTUALIZADO AL 31/10/2019

GTYP-M-001

No.	No. SNIP	TIPO DE PROYECTO (*)	COMUNIDAD	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	MONTO DE LA OBRA	ESTATUS DEL PROYECTO	HABITANTES BENEFICIADOS	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	Supervisor	OBSERVACIONES (X)
1	5273	Agua Potable y Saneamiento de Flores y San Benito		Flores y San Benito	Petén	Q 2,000,000.00		12,681	0.00%	0.00%		No se ha ejecutado porque los fondos son de funcionamiento y se trasladarán a fondos de inversión, para terminar los trabajos que están pendientes.
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												

(*) Acueducto, alcantarillado, planta de tratamiento, otros (especifique) (X) Relevantes sobre el proyecto