

Plan Anual de Ejecución


Mes reportado **Septiembre / 2022**

Proyecto / Programa: **PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO (FASE I)**

Organismo ejecutor: **Instituto de Fomento Municipal**

Número de Préstamo	BID-2242/BL-GU	Fecha de última actualización	13/10/2022
Código Presupuestario	5204020110	Fecha del Decreto	08/11/2012
Organismo Financiero	BID	Fecha de Suscripción	08/11/2012
Moneda del Préstamo	USD	Fecha de Vigencia	08/11/2012
Monto contratado	50,000,000.00	Fecha de Elegibilidad	07/05/2013
Monto contratado Entidad ejecutora	50,000,000.00	Fecha de cierre actual	31/10/2022
Monto Entidad Ejecutora Dolares	50,000,000.00	Meses de Prórroga	0
Monto contratado Entidad ejecutora Q.	394,185,000.00	Plazo de ejecución	98.00%
Desembolsos realizados a la fecha	50,000,000.00	100.00%	Monto por desembolsar USD\$ 0.00 0.00%

Gráfica de Ejecución



Tipo de cambio: 7.8837 X 1 USD



Ejecución Presupuestaria Anual		Desembolsos Mensuales Septiembre		Indicadores de Avance Anuales 2022		Total	
Asignación Presupuestaria anual	42,800,000.00	Desembolso planificado en el mes	0.00	Desembolsos Acumulados del Año	6200000	Ejecución Financiera	12.00%
Presupuesto Vigente anual	70,832,694.00	Desembolso realizado en el mes	2,200,000.00	Porcentaje de desembolsos Realizados en el año Vs. Porcentaje de desembolsos	36,470.59% / 100.00%		
Presupuesto Devengado	58,077,200.84	Diferencia	-2,200,000.00	Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs Porcentaje de Gastos Planificados	58.24% / 79.94%		
Porcentaje de Ejecución	81.99%	Próximo desembolso del mes	Mes	Plazo de ejecucion Actual	100.00%		
		Presupuesto planificado próximo	0.00	Desembolsos Anuales Vs. Presupuesto Vigente Anual	2517.6471		

Metas año fiscal

Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I		Meta cuatrimestre II		Meta cuatrimestre III		Meta anual	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Componente: Desarrollo institucional del Sector									
P2. Entidad rectora de la calidad de agua para consumo humano fortalecida	Unidad	0		0		1		1	
Componente: Inversiones en infraestructura									
P4. Sistemas de Agua Potable y/o Saneamiento Comunidades Rurales Diseñados (sistemas)	Unidad	0		0		3		3	
P8. Sistemas Periurbanos y Urbanos con solución de Agua Potable Construidos y Rehabilitados	Unidad	0		2		3		5	
P9. Sistemas Periurbanos y Urbanos con solución de Saneamiento Construidos y Rehabilitados	Unidad	0		2		3		5	
Componente: Desarrollo comunitario y fortalecimiento municipal para la prestación de servicios de agua y saneamiento									
P12. Gobiernos Municipales Fortalecidos en prestación de servicios de agua potable y Saneamiento	Unidad	1		2		3		6	
P13. Personas de las Municipalidad Capacitadas	Unidad	10		20		30		60	

Plan Adquisiciones Año Fiscal

Adquisición	Metodo	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Desarrollo institucional del Sector											
P2. Entidad rectora de la calidad de agua para consumo humano fortalecida											
Equipo de Computo	Licitación Pública Nacional	27/02/2022		22/03/2022		17/05/2022		29/09/2022		10/10/2022	
Equipo de Generación de Hipoclorito de Sodio	Licitación Pública Nacional	28/02/2022		22/03/2022		17/05/2022		29/09/2022		10/10/2022	
Equipo de Monitoreo de la Calidad del Agua	Licitación Pública Internacional	28/02/2022		22/03/2022		27/05/2022		18/11/2022		28/11/2022	
Inversiones en infraestructura											
P8. Sistemas Periurbanos y Urbanos con solución de Agua Potable Construidos y Rehabilitados											
Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable en las cabeceras Municipales de San Pablo del Departamento de San Marcos, República de Guatemala.	Licitación Pública Internacional	20/04/2018		25/04/2018		25/04/2018		25/04/2018		04/06/2018	
Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable Sanitario en las cabeceras Municipales de San José El Rodeo del Departamento de San Marcos, República de Guatemala.	Licitación Pública Internacional	20/04/2018		25/04/2018		25/04/2018		25/04/2018		25/04/2018	
Mejoramiento de Agua potable cabecera municipal de Esquipulas Palo Gordo	Licitación Pública Internacional	06/03/2018		06/03/2018		06/03/2018		06/03/2018		26/04/2018	
Mejoramiento de agua potable cabecera municipal de san marcos, san marcos	Licitación Pública Internacional	06/03/2018		06/03/2018		06/03/2018		06/03/2018		25/04/2018	
pago retenciones	Contratación Directa	03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	
P9. Sistemas Periurbanos y Urbanos con solución de Saneamiento Construidos y Rehabilitados											
Consultor para el aseguramiento de procedimientos de control interno del programa	Contratación Directa	01/12/2021		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	
Especialista ambiental	Contratación Directa	06/12/2021		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	

Adquisición	Metodo	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Consultor coordinador técnico de la oficina territorial	Contratación Directa	06/12/2021		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	
Arrendamiento de oficina territorial	Contratación Directa	06/12/2021		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	
Sistema de Alcantarillado Sanitario de Municipio San Pablo, San Marcos	Licitación Pública Internacional	20/04/2018		25/04/2018		25/04/2018		25/04/2018		04/06/2018	
Sistema de Alcantarillado Sanitario de Municipio San Jose el Rodeo San Marcos	Licitación Pública Internacional	20/04/2018		20/04/2018		20/04/2018		20/04/2018		20/04/2018	
Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario Cabecera Municipal de San Marcos	Licitación Pública Internacional	06/03/2018		06/03/2018		06/03/2018		06/03/2018		26/04/2018	
Sistema de Alcantarillado Esquipulas Palo Gordo San Marcos	Licitación Pública Internacional	06/03/2018		06/03/2018		06/03/2018		06/03/2018		25/04/2018	
servicio mantenimiento	Contratación Directa	03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	
retencion obras	Contratación Directa	03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	

Administración del Programa

Funcionamiento de la Unidad Ejecutora

Contratación de servicios de consultoria para realizar la evaluación de la Primera Fase del Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano (Fase I)	Selección basada en la Calidad (SBC)	16/06/2020		12/10/2020		02/11/2020		04/03/2022		14/03/2022	
Encargado de Contabilidad	Contratación Directa	15/12/2021		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	
Especialista en Gestión Social	Contratación Directa	15/12/2021		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	
Especialista Financiero	Contratación Directa	15/12/2021		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	
Encargado Legal	Contratación Directa	15/12/2021		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	
Especialista en Infraestructura	Contratación Directa	15/12/2021		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	
Encargado de Almacen e Inventarios	Contratación Directa	15/12/2021		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	

Adquisición	Metodo	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Encargado de Tesorería	Contratación Directa	15/12/2021		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	
Especialista en Adquisiciones	Contratación Directa	15/12/2021		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	
Monitoreo y Seguimiento	Contratación Directa	15/12/2021		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	
Asistente de Dirección	Contratación Directa	15/12/2021		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	
Piloto	Contratación Directa	15/12/2021		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	
Consultor Asistente contable	Contratación Directa	15/12/2021		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	
Asistente de Adquisiciones legal	Contratación Directa	15/12/2021		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	
gastos operativos	Contratación Directa	03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	
auditoria estados financieros 2021 y 2022	Contratación Directa	03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	
Encargado de Recepcion	Contratación Directa	03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	


Ejecución Financiera Anual

Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Desarrollo institucional del Sector													
P2. Entidad rectora de la calidad de agua para consumo humano fortalecida													
Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563,509.00	0.00	0.00	0.00	563,509.00
Equipo de Generación de Hipoclorito de Sodio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825,382.00	0.00	0.00	825,382.00
Equipo de Monitoreo de la Calidad del Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,718,606.00	3,718,606.00
Total componente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563,509.00	825,382.00	0.00	3,718,606.00	5,107,497.00
Inversiones en infraestructura													
P8. Sistemas Periurbanos y Urbanos con solución de Agua Potable Construidos y Rehabilitados													
Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable en las cabeceras Municipales de San Pablo del Departamento de San Marcos, República de Guatemala.	0.00	347,392.00	383,702.00	584,871.00	440,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,756,318.00
Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable Sanitario en las cabeceras Municipales de San José El Rodeo del Departamento de San Marcos, República de Guatemala.	0.00	668,840.00	960,399.00	1,029,398.00	516,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,175,192.00
Mejoramiento de Agua potable cabecera municipal de Esquipulas Palo Gordo	0.00	2,916,039.00	1,188,231.00	2,073,619.00	1,755,162.00	972,155.00	373,688.00	12,666.00	1,082,833.00	0.00	0.00	0.00	10,374,393.00
Mejoramiento de agua potable cabecera municipal de san marcos, san marcos	0.00	1,033,074.00	1,074,852.00	1,561,379.00	1,585,043.00	208,014.00	172,110.00	433,044.00	4,249,458.00	0.00	0.00	0.00	10,316,974.00
pago retenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,045,296.22	0.00	0.00	4,045,296.22

Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
P9. Sistemas Periurbanos y Urbanos con solución de Saneamiento Construidos y Rehabilitados													
Consultor para el aseguramiento de procedimientos de control interno del programa Especialista ambiental	0.00	36,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	180,000.00
Consultor coordinador técnico de la oficina territorial	0.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	200,000.00
Arrendamiento de oficina territorial	0.00	11,000.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	55,000.00
Sistema de Alcantarillado Sanitario de Municipio San Pablo, San Marcos	0.00	764,192.00	1,349,507.00	683,166.00	371,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,168,015.00
Sistema de Alcantarillado Sanitario de Municipio San Jose el Rodeo San Marcos	0.00	441,180.00	880,142.00	626,537.00	190,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,138,857.00
Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario Cabecera Municipal de San Marcos	0.00	9,203,111.00	3,981,050.00	3,624,311.00	4,555,478.00	3,920,463.00	3,762,010.00	3,309,760.00	9,748,725.00	0.00	0.00	0.00	42,104,908.00
Sistema de Alcantarillado Esquipulas Palo Gordo San Marcos	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	281,873.00	250,007.00	42,745.00	683,968.00	0.00	0.00	0.00	1,275,693.00
servicio mantenimiento	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	54,000.00
retencion obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,186,014.00	0.00	0.00	10,186,014.00
Total componente	0.00	15,512,828.00	9,907,483.00	10,255,781.00	9,487,239.00	5,455,005.00	4,630,315.00	3,870,715.00	15,837,484.00	14,303,810.22	0.00	0.00	89,260,660.22
Administración del Programa													
Funcionamiento de la Unidad Ejecutora													
Contratación de servicios de consultoría para realizar la evaluación de la Primera Fase del Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano (Fase I)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
Encargado de Contabilidad	13,250.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	0.00	0.00	132,500.00

Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Especialista en Gestión Social	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	220,000.00
Especialista Financiero	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	220,000.00
Encargado Legal	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	220,000.00
Especialista en Infraestructura	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	220,000.00
Encargado de Almacén e Inventarios	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	0.00	0.00	83,250.00
Encargado de Tesorería	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	112,500.00
Especialista en Adquisiciones	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	220,000.00
Monitoreo y Seguimiento	0.00	44,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	220,000.00
Asistente de Dirección	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	90,000.00
Piloto	0.00	12,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	60,000.00
Consultor Asistente contable	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	63,000.00
Asistente de Adquisiciones legal	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	90,000.00
gastos operativos	0.00	72,880.00	78,995.00	46,581.00	111,589.00	76,345.00	168,945.00	60,238.00	52,895.00	441,205.00	0.00	0.00	1,109,673.00
auditoria estados financieros 2021 y 2022	0.00	208,917.00	139,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,148.00	118,296.00	118,296.00	0.00	0.00	643,935.00
Encargado de Recepcion	0.00	14,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	70,000.00
Total componente	134,500.00	522,547.00	424,023.00	252,331.00	317,339.00	482,095.00	574,695.00	525,136.00	576,941.00	1,065,251.00	0.00	0.00	4,874,858.00
Total	134,500.00	16,035,375.00	10,331,506.00	10,508,112.00	9,804,578.00	5,937,100.00	5,205,010.00	4,395,851.00	16,977,934.00	16,194,443.22	0.00	3,718,606.00	99,243,015.22

Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real



Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Gasto real	147,750.00	13,343,286.48	6,959,315.97	2,240,979.78	9,545,211.41	5,883,745.63	10,852,977.76	652,737.04	8,177,251.30	0.00	0.00	0.00
Gasto programado	134,500.00	16,035,375.00	10,331,506.00	10,508,112.00	9,804,578.00	5,937,100.00	5,205,010.00	4,395,851.00	16,977,934.00	16,194,443.22	0.00	3,718,606.00
Total Gasto real												57,803,255.37
Total Gasto programado												99,243,015.22

Proyección de desembolsos

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Programad	0.00	0.00	4,000.00	6,200.00	4,000.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00
Variación	0.00	0.00	4,000.00	-3,993,800.00	4,000.00	0.00	0.00	2,800.00	-2,200,000.00	0.00	0.00	0.00

Id	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Costo real	Predecesoras	Detalles
0	PEP_ SMART_2242BL-GU Agua y Saneamiento	vie 08/06/12	mié 25/10/23	vie 08/06/12		NOD\$102,715,652	\$87,013,675		Costo
1	Componente 1 Desarrollo Institucional del Sector	lun 05/01/15	lun 24/10/22	lun 05/01/15		NOD\$2,940,668	\$740,668		Costo
2	Convenio Modificatorio No. 2	vie 30/08/19	mar 24/11/20	vie 30/08/19		NOD\$0	\$0		Costo
20	P1. Entidad Rectora Sectorial de Agua y Saneamiento Funcionando	jue 15/10/20	vie 07/10/22	NOD		NOD\$1,500,000	\$0		Costo
328	P2.Entidad rectora de la calidad de agua para consumo humano fortalecida	jue 15/10/20	mar 25/10/22	NOD		NOD\$700,000	\$0		Costo
393	P3. Entidad Ejecutora Especializada del Sector de Agua y Saneamiento Funcionando	lun 05/01/15	vie 27/12/19	lun 05/01/15		NOD\$740,668	\$740,668		Costo
394	Proceso de Adquisición: Soporte Técnico Externo UNOPS/PNUD	lun 05/01/15	vie 27/12/19	lun 05/01/15		NOD\$740,668	\$740,668		Costo
438	Componente 2 Inversiones en Infraestructura	vie 08/06/12	mar 04/10/22	vie 08/06/12		NOD\$92,281,339	\$79,827,138		Costo
439	P4. Sistemas de Agua Potable y/o Saneamiento Comunidades Rurales Diseñados	lun 30/09/13	mié 26/08/15	lun 30/09/13	mié 26/08/15	\$191,064	\$191,064		Costo
440	123 Diseños actualizados y realizados (aljibes y Letrinas) (Chixoy, LPI2, 43 proyectos)	lun 30/09/13	mié 26/08/15	lun 30/09/13	mié 26/08/15	\$168,351	\$168,351		Costo
441	Diseños actualizados	lun 30/09/13	mié 26/08/15	lun 30/09/13	mié 26/08/15	\$22,713	\$22,713		Costo
442	P5. Sistemas Rurales de Agua Potable Construidos y Rehabilitados	vie 08/06/12	vie 26/08/22	vie 08/06/12		NOD\$23,619,646	\$21,588,301		Costo
2318	P6. Sistemas Rurales de con solución de saneamiento basico construidos o Rehabilitados	jue 31/01/13	vie 18/02/22	jue 31/01/13		NOD\$8,915,386	\$8,860,145		Costo
3719	P7. Sistemas de Agua Potable y/o Saneamiento Comunidades Urbanas Diseñados	jue 08/11/12	mar 14/08/18	jue 08/11/12	mar 14/08/18	\$866,509	\$866,509		Costo
3856	P8. Sistemas Periurbanos y Urbanos con solución de Agua Potable Construidos y Rehabilitados	vie 08/06/12	vie 28/10/22	vie 08/06/12		NOD\$21,125,616	\$17,812,260		Costo
3857	Proceso de Adquisición: Soporte Técnico Externo UNOPS/PNUD	lun 02/03/15	vie 27/12/19	lun 02/03/15	vie 27/12/19	\$497,365	\$497,365		Costo
3865	Proceso de adquisicion: 2 Sistemas de Agua Potable En Chixoy	jue 01/06/17	lun 29/03/21	jue 01/06/17		NOD\$568,911	\$554,150		Costo
3866	Proceso de Adquisición: Ampliación de Sistema de Agua Potable colonias El Naranjo y Chicustin, y Reposición de Sistema Alcantarillado Sanitario Colonia El Naranjo, Cubulco, Baja Verapaz	jue 01/06/17	lun 29/03/21	jue 01/06/17		NOD\$305,660	\$297,586		Costo
3960	Proceso de adquisición:Ampliación de Sistema de Agua Potable y Reposición de Alcantarillado Sanitario Asentamiento Pacux, Rabinal Baja Verapaz y Reposición de Sistema de Alcantarillado Sanitario colonia Chicustin, Cubulco, Baja Verapaz	jue 01/06/17	lun 29/03/21	jue 01/06/17		NOD\$253,926	\$247,239		Costo
4052	Proceso de Contratación - Supervisor Grupo 4 y 5 Sistema de AP y Alcantarillado Chixoy	mié 07/03/18	lun 13/01/20	mié 07/03/18	lun 13/01/20	\$9,325	\$9,325		Costo
4053	Procesos de selección y contratación	mié 07/03/18	mié 02/05/18	mié 07/03/18	mié 02/05/18	\$0	\$0		Costo
4059	Ejecución de Consultoría	mar 31/07/18	lun 13/01/20	mar 31/07/18	lun 13/01/20	\$9,325	\$9,325		Costo

Id	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Costo real	Predecesoras	Detalles
4080	Proceso de Adquisición: Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en 6 Cabeceras Municipales: San Marcos; Esquipulas Palo Gordo; San Pedro Sac.; San Cristobal Cucho; San Jose El Rodeo; San Pablo, de San Marcos L1	vie 08/06/12	jue 08/09/22	vie 08/06/12		NOD\$8,006,614	\$7,057,731		Costo
4081	Tramites Administrativos Previos	vie 14/10/16	mié 20/12/17	vie 14/10/16	mié 20/12/17	\$0	\$0		Costo
4085	Proceso de adquisicion	vie 08/06/12	jue 08/09/22	vie 08/06/12		NOD\$8,006,614	\$7,057,731		Costo
4086	PREPARACION DE DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES HASTA SU NOB	mar 04/04/17	lun 24/07/17	mar 04/04/17	lun 24/07/17	\$0	\$0		Costo
4095	APROBACION, PUBLICACION, Y RECEPCION DE OFERTAS DE LICITACION	lun 24/07/17	mar 19/09/17	lun 24/07/17	mar 19/09/17	\$0	\$0		Costo
4100	EVALUACION Y RECOMENDACIÓN DE OFERTAS LOTE 1, NOG 7733747 (UEP)	mié 20/09/17	mar 30/01/18	mié 20/09/17	mar 30/01/18	\$0	\$0		Costo
4107	TEDAGUA - CONTRATACIÓN	vie 08/06/12	jue 08/09/22	vie 08/06/12		NOD\$8,006,614	\$7,057,731		Costo
4628	Proceso de Adquisición: Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en 6 Cabeceras Municipales: San Marcos; Esquipulas Palo Gordo; San Pedro Sac.; San Cristobal Cucho; San Jose El Rodeo; San Pablo, de San Marcos L2	mar 02/02/16	mié 20/12/17	mar 02/02/16	mié 20/12/17	\$0	\$0		Costo
4629	Tramites Administrativos Previos	mar 02/02/16	mié 20/12/17	mar 02/02/16	mié 20/12/17	\$0	\$0		Costo
4633	Proceso de adquisicion	mar 25/07/17	vie 24/11/17	mar 25/07/17	vie 24/11/17	\$0	\$0		Costo
4638	Proceso de Adquisición: Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en 6 Cabeceras Municipales: San Marcos; Esquipulas Palo Gordo; San Pedro Sac.; San Cristobal Cucho; San Jose El Rodeo; San Pablo, de San Marcos L3	mar 02/02/16	vie 29/07/22	mar 02/02/16		NOD\$2,531,882	\$2,387,181		Costo
4639	Tramites Administrativos Previos	mar 02/02/16	mié 20/12/17	mar 02/02/16	mié 20/12/17	\$0	\$0		Costo
4644	Proceso de adquisicion	mar 25/07/17	vie 29/07/22	mar 25/07/17		NOD\$2,531,882	\$2,387,181		Costo
5144	Proceso de Contratación: Servicios de Consultoría para la Supervisión del Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en Cabeceras: San Marcos; Esquipulas Palo Gordo; San Jose el Rodeo; San Pablo. Lote 1 - HIDRAE	mar 20/06/17	jue 11/03/21	mar 20/06/17		NOD\$2,663,562	\$2,656,990		Costo
5266	Proceso de contratación : Supervisión transitoria Lote 1 San Marcos	jue 14/05/20	mar 30/08/22	jue 14/05/20		NOD\$354,294	\$293,321		Costo
5267	Proceso de Contratación: Ingeniero Coordinador de la Supervisión WALTER RAMIREZ	mar 05/01/21	mar 31/05/22	mar 05/01/21		NOD\$26,405	\$19,247		Costo
5298	Proceso de Contratación: SUPERVISOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	jue 20/08/20	mar 31/05/22	jue 20/08/20		NOD\$39,258	\$28,732		Costo
5333	Proceso de Contratación: SUPERVISOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL ESQUIPULAS PALO GORDO, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS LUIS VELASQUEZ	jue 14/05/20	mié 23/02/22	jue 14/05/20		NOD\$16,685	\$6,816		Costo

Id	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Costo real	Predecesoras	Detalles
5362	Proceso de Contratación: SUPERVISOR INGENIERO AUXILIAR PARA LOS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO JOACHIN	jue 20/08/20	vie 20/05/22	jue 20/08/20		NOD\$15,135	\$10,925		Costo
5393	Proceso de Contratación: SUPERVISOR INGENIERO AUXILIAR PARA LOS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO LUIS VELASQUEZ	jue 20/08/20	vie 20/05/22	jue 20/08/20		NOD\$15,387	\$12,756		Costo
5425	Proceso de Contratación: SUPERVISOR ENCARGADO DE PRUEBAS DE LABORATORIO (PARA CONTROL DE CALIDAD)	jue 20/08/20	mar 31/05/22	jue 20/08/20		NOD\$29,211	\$25,000		Costo
5456	Proceso de Contratación: ENCARGADO EN PRUEBAS DE LABORATORIO	jue 14/05/20	jue 26/08/21		NOD	NOD\$7,895	\$0		Costo
5479	Proceso de Contratación: ESPECIALISTA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL MUNGUÍA VILLAGRAN	jue 14/05/20	mar 30/08/22	jue 14/05/20		NOD\$17,776	\$13,828		Costo
5480	Elaboracion de TDR y cuadro de evaluación	mar 05/01/21	mar 05/01/21		NOD	NOD\$0	\$0		Costo
5481	Solicitud de NOB a los TDR	mié 06/01/21	mié 06/01/21		NOD	NOD\$0	\$0	5480	Costo
5482	No objeción a los TDR	jue 07/01/21	mié 13/01/21		NOD	NOD\$0	\$0	5481	Costo
5483	Invitación a presentar expresión de interés, evaluación y solicitud	jue 14/01/21	lun 18/01/21		NOD	NOD\$0	\$0	5482	Costo
5484	Solicitud de NOB	mar 19/01/21	mar 19/01/21		NOD	NOD\$0	\$0	5483	Costo
5485	No objeción a la contratación	mié 20/01/21	mar 26/01/21		NOD	NOD\$0	\$0	5484	Costo
5486	Suscripción de contrato	lun 01/02/21	lun 01/02/21		NOD	NOD\$0	\$0		Costo
5487	Pagos	jue 14/05/20	mar 30/08/22	jue 14/05/20		NOD\$17,776	\$13,828		Costo
5512	Proceso de Contratación: ESPECIALISTA EN GESTIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL MARIELA JUAREZ	jue 14/05/20	vie 20/05/22	jue 14/05/20		NOD\$9,757	\$6,599		Costo
5513	Elaboracion de TDR y cuadro de evaluación	mar 05/01/21	mar 05/01/21		NOD	NOD\$0	\$0		Costo
5514	Solicitud de NOB a los TDR	mié 06/01/21	mié 06/01/21		NOD	NOD\$0	\$0	5513	Costo
5515	No objeción a los TDR	jue 07/01/21	mié 13/01/21		NOD	NOD\$0	\$0	5514	Costo
5516	Invitación a presentar expresión de interés, evaluación y solicitud	jue 14/01/21	lun 18/01/21		NOD	NOD\$0	\$0	5515	Costo
5517	Solicitud de NOB	mar 19/01/21	mar 19/01/21		NOD	NOD\$0	\$0	5516	Costo
5518	No objeción a la contratación	mié 20/01/21	mar 26/01/21		NOD	NOD\$0	\$0	5517	Costo
5519	Suscripción de contrato	lun 01/02/21	lun 01/02/21		NOD	NOD\$0	\$0		Costo
5520	Pagos	jue 14/05/20	vie 20/05/22	jue 14/05/20		NOD\$9,757	\$6,599		Costo

Id	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Costo real	Predecesoras	Detalles
5538	Proceso de Contratación: ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE JACKELINE MARLEN	jue 14/05/20	jue 26/08/21	jue 14/05/20		NOD\$10,814	\$7,656		Costo
5561	Proceso de Contratación: TOPOGRAFO MARCO VINICIO PEREZ	mar 05/01/21	vie 26/08/22	mar 05/01/21		NOD\$165,973	\$161,762		Costo
5562	Elaboracion de TDR y cuadro de evaluación	mar 05/01/21	mar 05/01/21		NOD	NOD\$0	\$0		Costo
5563	Solicitud de NOB a los TDR	mié 06/01/21	mié 06/01/21		NOD	NOD\$0	\$0	5562	Costo
5564	No objeción a los TDR	jue 07/01/21	mié 13/01/21		NOD	NOD\$0	\$0	5563	Costo
5565	Invitación a presentar expresión de interés, evaluación y solicitud	jue 14/01/21	lun 18/01/21		NOD	NOD\$0	\$0	5564	Costo
5566	Solicitud de NOB	mar 19/01/21	mar 19/01/21		NOD	NOD\$0	\$0	5565	Costo
5567	No objeción a la contratación	mié 20/01/21	mar 26/01/21		NOD	NOD\$0	\$0	5566	Costo
5568	Suscripción de contrato	lun 01/02/21	lun 01/02/21		NOD	NOD\$0	\$0		Costo
5569	Pagos	jue 14/01/21	vie 26/08/22	jue 14/01/21		NOD\$165,973	\$161,762		Costo
5592	Proceso de Contratación: Servicios de Consultoría para la Supervisión del Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en Cabeceras: San Marcos; Esquipulas Palo Gordo; San Jose el R.; San Pablo. Lote 1carl roldan	vie 15/01/21	mié 23/02/22	vie 15/01/21		NOD\$345,168	\$20,168		Costo
5593	No objeción a los TDR	vie 15/01/21	vie 15/01/21		NOD	NOD\$0	\$0		Costo
5594	Firma Contrato	mar 15/06/21	mar 15/06/21		NOD	NOD\$0	\$0		Costo
5595	PAGOS	sáb 16/01/21	mié 23/02/22	sáb 16/01/21		NOD\$345,168	\$20,168		Costo
5611	Proceso de Contratación: Servicios de Consultoría para la Supervisión del Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Mejoramiento de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en Cabeceras: 1 San Pedro Sacatepequez; 2 San Cristobal Cucho. Lote 2 - Tecniplan	mié 28/06/17	mar 28/06/22	mié 28/06/17		NOD\$1,287,309	\$747,923		Costo
5612	Proceso de selección	mié 28/06/17	vie 04/09/20	mié 28/06/17		NOD\$0	\$0		Costo
5628	Ejecucion Fisica	jue 27/06/19	vie 01/04/22	jue 27/06/19		NOD\$0	\$0		Costo
5629	San Cristoba Cucho	jue 27/06/19	mié 16/12/20	jue 27/06/19		NOD\$0	\$0	5627CC	Costo
5630	San Pedro	vie 04/09/20	vie 01/04/22	vie 04/09/20		NOD\$0	\$0	6272CC	Costo
5631	Ejecución financiera San Pedro	mié 03/02/21	mar 28/06/22	mié 03/02/21		NOD\$867,917	\$512,716		Costo
5663	Ejecución financiera San Cristobal Cucho	mié 23/12/20	mié 28/07/21	mié 23/12/20		NOD\$419,392	\$235,208		Costo
5664	Pago 1	mié 23/12/20	mié 23/12/20	mié 23/12/20	mié 23/12/20	\$15,861	\$15,861	5629CF+360 días	Costo
5665	IVA	vie 15/01/21	jue 11/03/21	vie 15/01/21	jue 11/03/21	\$470	\$470		Costo

Id	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Costo real	Predecesoras	Detalles
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 15/01/21</i>	<i>jue 11/03/21</i>	<i>vie 15/01/21</i>	<i>jue 11/03/21</i>	<i>\$470</i>	<i>\$470</i>		Costo
5666	ISR	lun 11/01/21	lun 11/01/21	lun 11/01/21	lun 11/01/21	\$1,047	\$1,047		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 11/01/21</i>	<i>lun 11/01/21</i>	<i>lun 11/01/21</i>	<i>lun 11/01/21</i>	<i>\$1,047</i>	<i>\$1,047</i>		Costo
5667	Pago 2	mié 23/12/20	mié 23/12/20	mié 23/12/20	mié 23/12/20	\$15,861	\$15,861	5664FF	Costo
5668	IVA	vie 15/01/21	mié 05/05/21	vie 15/01/21	mié 05/05/21	\$470	\$470		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 11/03/21</i>	<i>mié 05/05/21</i>	<i>jue 11/03/21</i>	<i>mié 05/05/21</i>	<i>\$470</i>	<i>\$470</i>		Costo
5669	ISR	lun 11/01/21	lun 11/01/21	lun 11/01/21	lun 11/01/21	\$1,047	\$1,047		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 11/01/21</i>	<i>lun 11/01/21</i>	<i>lun 11/01/21</i>	<i>lun 11/01/21</i>	<i>\$1,047</i>	<i>\$1,047</i>		Costo
5670	Pago 3	lun 28/12/20	lun 28/12/20	lun 28/12/20	lun 28/12/20	\$182,559	\$182,559	5667CF+22 días	Costo
5671	IVA	vie 15/01/21	jue 11/03/21	vie 15/01/21	jue 11/03/21	\$5,414	\$5,414		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 11/03/21</i>	<i>jue 11/03/21</i>	<i>jue 11/03/21</i>	<i>jue 11/03/21</i>	<i>\$5,414</i>	<i>\$5,414</i>		Costo
5672	ISR	lun 11/01/21	lun 11/01/21	lun 11/01/21	lun 11/01/21	\$12,478	\$12,478		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 11/01/21</i>	<i>lun 11/01/21</i>	<i>lun 11/01/21</i>	<i>lun 11/01/21</i>	<i>\$12,478</i>	<i>\$12,478</i>		Costo
5673	Pago 4	jue 25/03/21	jue 25/03/21	NOD	NOD	\$113,831	\$0		Costo
5674	Pago 5	mié 28/07/21	mié 28/07/21	NOD	NOD	\$70,353	\$0		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 28/07/21</i>	<i>mié 28/07/21</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
5675	Proceso de Contratación: Servicios de Consultoría para la Supervisión del Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en Cabeceras: San Marcos; Esquipulas Palo Gordo; San Jose el Rodeo; San Pablo. Lote 3	mié 28/06/17	mié 02/05/18	mié 28/06/17	mié 02/05/18	\$0	\$0		Costo
5676	Proceso de selección	mié 28/06/17	mié 02/05/18	mié 28/06/17	mié 02/05/18	\$0	\$0		Costo
5677	Regista el evento de manifestación de interés en el Sistema Guatecompras bajo la Unidad Compradora de UNOPS. Realiza la publicación del aviso de expresion de interes en el Development Business y en un periodico local. - NOG 6517544	mié 28/06/17	jue 29/06/17	mié 28/06/17	jue 29/06/17	\$0	\$0	5148	Costo
	<i>STE-UNOPS</i>	<i>mié 28/06/17</i>	<i>jue 29/06/17</i>	<i>mié 28/06/17</i>	<i>jue 29/06/17</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
5678	Negociación contrato	jue 15/02/18	vie 20/04/18	jue 15/02/18	vie 20/04/18	\$0	\$0		Costo
5679	Solicitud de NOB para informe de evaluación de UNOPS para declarar desierto	lun 23/04/18	mar 24/04/18	lun 23/04/18	mar 24/04/18	\$0	\$0	5678	Costo
5680	NOB para declarar desierto	mié 25/04/18	mié 02/05/18	mié 25/04/18	mié 02/05/18	\$0	\$0	5679	Costo

Id	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Costo real	Predecesoras	Detalles
5681	Proceso de Contratación: Plan de Supervisión individual transitorio Lote 3, San Jose El Rodeo y San Pablo	mié 21/03/18	vie 28/02/20	mié 21/03/18		NOD\$35,519	\$35,519		Costo
5682	Proceso de Contratación: Ingeniero Coordinador del Proyecto	mié 21/03/18	vie 28/02/20	mié 21/03/18		NOD\$9,752	\$9,752		Costo
5683	Solicitud de NOB al proceso de convocatoria y propuesta de estrategia de supervisión individual	mié 21/03/18	mié 21/03/18	mié 21/03/18	mié 21/03/18	\$0	\$0		Costo
5684	Elaboracion de TDR y cuadro de evaluación	jue 22/03/18	jue 22/03/18	jue 22/03/18	jue 22/03/18	\$0	\$0		Costo
5685	NOB para realizar proceso de convocatoria para presentar muestras de interés a la supervisión individual	vie 23/03/18	lun 02/04/18	vie 23/03/18	lun 02/04/18	\$0	\$0	5683	Costo
5686	Elaboración, preparación de bosquejo de convocatoria, envío a prensa y publicación de convocatoria en prensa de manifestación de interés	mar 03/04/18	mar 10/04/18	mar 03/04/18	mar 10/04/18	\$0	\$0	5685	Costo
5687	Recepción de muestras de interés - CV's-	mié 11/04/18	mar 17/04/18	mié 11/04/18	mar 17/04/18	\$0	\$0	5686	Costo
5688	Evaluación de profesionales y solicitud de NOB a la recomendación de contratación y los TDR	mié 18/04/18	mié 25/04/18	mié 18/04/18	mié 25/04/18	\$0	\$0	5687	Costo
5689	NOB a la contratación (NOTA)	jue 26/04/18	mié 16/05/18	jue 26/04/18	mié 16/05/18	\$0	\$0	5688	Costo
5690	Notificación de la adjudicación al candidato seleccionado, solicitando la documentación respectiva	vie 18/05/18	vie 18/05/18	vie 18/05/18	vie 18/05/18	\$0	\$0		Costo
5691	Preparación de documentos y elaboración de contrato	lun 21/05/18	jue 31/05/18	lun 21/05/18	jue 31/05/18	\$0	\$0	5689	Costo
5692	Suscripción de contrato	mié 13/06/18	mié 13/06/18	mié 13/06/18	mié 13/06/18	\$0	\$0		Costo
5693	Recisión de contrato (NOTA)	lun 12/11/18	lun 12/11/18	lun 12/11/18	lun 12/11/18	\$0	\$0		Costo
5694	Solicitud de NOB para retomar contratación	mar 16/10/18	mar 16/10/18	mar 16/10/18	mar 16/10/18	\$0	\$0		Costo
5695	No Objecion a retomar contratación	mié 17/10/18	jue 18/10/18	mié 17/10/18	jue 18/10/18	\$0	\$0		Costo
5696	Suscripción de contrato	lun 12/11/18	lun 12/11/18	lun 12/11/18	lun 12/11/18	\$0	\$0	5691	Costo
5697	Aprobación de acuerdo de Gerencia	mar 13/11/18	vie 16/11/18	mar 13/11/18	vie 16/11/18	\$0	\$0	5696	Costo
5698	Notificación del contrato	vie 16/11/18	vie 16/11/18	vie 16/11/18	vie 16/11/18	\$0	\$0	5697	Costo
5699	Pago	jue 25/04/19	vie 28/02/20	jue 25/04/19		NOD\$9,752	\$9,752		Costo
5709	Proceso de Contratación: Ingeniero Residente para sistemas de agua potable	mié 17/10/18	lun 13/01/20	mié 17/10/18	lun 13/01/20	\$25,767	\$25,767		Costo
5710	No Objecion a retomar contratación	mié 17/10/18	jue 18/10/18	mié 17/10/18	jue 18/10/18	\$0	\$0		Costo
5711	Suscripción de contrato	lun 12/11/18	lun 12/11/18	lun 12/11/18	lun 12/11/18	\$0	\$0	5691	Costo
5712	Aprobación de acuerdo de Gerencia	mar 13/11/18	vie 16/11/18	mar 13/11/18	vie 16/11/18	\$0	\$0	5696	Costo
5713	Notificación del contrato	vie 16/11/18	vie 16/11/18	vie 16/11/18	vie 16/11/18	\$0	\$0	5697	Costo
5714	Pago Ingeniero Residente San Pablo	jue 25/04/19	lun 12/08/19	jue 25/04/19	lun 12/08/19	\$8,601	\$8,601		Costo

Id	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Costo real	Predecesoras	
5723	Pago Ingeniero Residente San Jose El Rodeo	jue 25/04/19	lun 13/01/20	jue 25/04/19	lun 13/01/20	\$17,166	\$17,166		Costo
5736	Proceso de Contratación: Supervisión individual Lote 3, San Jose El Rodeo y San Pablo	vie 08/06/12	vie 20/05/22	vie 08/06/12		NOD \$406,899	\$346,326		Costo
5737	Proceso de Contratación: Ingeniero Coordinador de la Supervisión Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario con PTAR en los Municipios de San Pablo y San Jose El Rodeo del Depto. De San Marcos	lun 18/02/19	lun 07/12/20	lun 18/02/19	lun 07/12/20	\$18,480	\$18,480		Costo
5738	Elaboracion de TDR y solicitud de NOB	lun 18/02/19	mar 30/04/19	lun 18/02/19	mar 30/04/19	\$0	\$0		Costo
5739	No objeción a la contratación	mié 01/05/19	mié 01/05/19	mié 01/05/19	mié 01/05/19	\$0	\$0	5738	Costo
5740	Suscripción de contrato	mié 01/05/19	mié 01/05/19	mié 01/05/19	mié 01/05/19	\$0	\$0		Costo
5741	Pago	vie 20/12/19	lun 07/12/20	vie 20/12/19	lun 07/12/20	\$18,480	\$18,480		Costo
5754	Proceso de Contratación: Ingeniero Coordinador de la Supervisión Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario con PTAR en los Municipios de San Pablo y San Jose El Rodeo del Depto. De San Marcos ZURITA	vie 08/06/12	jue 28/04/22	vie 08/06/12		NOD \$47,306	\$28,120		Costo
5755	Invitación a presentar expresión de interés, evaluación y solicitud de No Objeción	mié 26/02/20	lun 23/03/20		NOD	\$0	\$0		Costo
5756	No objeción a la contratación (Ing. Zurita)	lun 02/03/20	lun 02/03/20		NOD	\$0	\$0		Costo
5757	Suscripción de contrato	lun 02/03/20	jue 05/03/20		NOD	\$0	\$0	5756	Costo
5758	Pagos	vie 08/06/12	jue 28/04/22	vie 08/06/12		NOD \$47,306	\$28,120		Costo
5788	Proceso de Contratación: Ingeniero Supervisor del Sistema de Agua Potable de La Cabecera Municipal de San Pablo, Departamento de San Marcos	lun 18/02/19	vie 13/05/22	lun 18/02/19		NOD \$103,953	\$103,953		Costo
5834	Proceso de Contratación: Ingeniero Supervisor del Sistema de Agua Potable de La Cabecera Municipal de San Jose El Rodeo, Departamento de San Marcos JUAN BRUNO	lun 18/02/19	mié 23/02/22	lun 18/02/19		NOD \$106,524	\$98,804		Costo
5835	Elaboracion de TDR y solicitud de NOB	lun 18/02/19	mar 30/04/19	lun 18/02/19	mar 30/04/19	\$0	\$0		Costo
5836	No objeción a la contratación	mié 01/05/19	mié 01/05/19	mié 01/05/19	mié 01/05/19	\$0	\$0	5738	Costo
5837	Suscripción de contrato	mié 01/05/19	mar 21/05/19	mié 01/05/19	mar 21/05/19	\$0	\$0		Costo
5838	Pago Ingeniero Supervisor del Sistema de Agua Potable de La Cabecera Municipal de San Jose El Rodeo, Departamento de San Marcos	vie 20/12/19	mié 23/02/22	vie 20/12/19		NOD \$106,524	\$98,804		Costo
5886	Proceso de Contratación: Consultor para Especialista Supervisor en Control de Calidad del Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y el Mejoramiento de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en las Cabeceras Municipales de San José El Rodeo y San Pablo,	lun 18/02/19	jue 14/01/21	lun 18/02/19		NOD \$22,814	\$22,679		Costo

Id	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Costo real	Predecesoras	Detalles
5925	Proceso de Contratación: Consultor para Especialista Supervisor en Control de Calidad del Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y el Mejoramiento de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en las Cabeceras Municipales de San José El Rodeo y San Pablo	vie 08/06/12	mar 28/12/21	NOD	NOD	\$18,872	\$0		Costo
5926	Elaboracion de TDR y cuadro de evaluación	mar 05/01/21	mar 05/01/21	NOD	NOD	\$0	\$0		Costo
5927	Solicitud de NOB a los TDR	mié 06/01/21	mié 06/01/21	NOD	NOD	\$0	\$0	5926	Costo
5928	No objeción a los TDR	jue 07/01/21	mié 13/01/21	NOD	NOD	\$0	\$0	5927	Costo
5929	Invitación a presentar expresión de interés, evaluación y solicitud de No Objeción	jue 14/01/21	lun 18/01/21	NOD	NOD	\$0	\$0	5928	Costo
5930	Solicitud de NOB	mar 19/01/21	mar 19/01/21	NOD	NOD	\$0	\$0	5929	Costo
5931	No objeción a la contratación	mié 20/01/21	mar 26/01/21	NOD	NOD	\$0	\$0	5930	Costo
5932	Suscripción de contrato	lun 01/02/21	lun 01/02/21	NOD	NOD	\$0	\$0		Costo
5933	Pagos	vie 08/06/12	mar 28/12/21	NOD	NOD	\$18,872	\$0		Costo
5951	Proceso de Contratación:Consultor para Especialista en Seguridad Industrial y Ocupacional Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y el Mejoramiento de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en las Cabeceras Municipales de San José El Rodeo y San Pablo,	lun 18/02/19	mar 28/12/21	lun 18/02/19	NOD	\$46,538	\$46,538		Costo
5952	Elaboracion de TDR y cuadro de evaluación	lun 18/02/19	jue 09/05/19	lun 18/02/19	jue 09/05/19	\$0	\$0		Costo
5953	Solicitud de NOB a los TDR	jue 09/05/19	jue 09/05/19	jue 09/05/19	jue 09/05/19	\$0	\$0	5952	Costo
5954	No objeción a los TDR	vie 10/05/19	mié 15/05/19	vie 10/05/19	mié 15/05/19	\$0	\$0	5953	Costo
5955	Invitación a presentar expresión de interés, evaluación y solicitud de No Objeción	jue 16/05/19	mié 29/05/19	NOD	NOD	\$0	\$0	5954	Costo
5956	No objeción a la contratación OSCAR ALBERTO FLORES	lun 22/07/19	lun 22/07/19	lun 22/07/19	lun 22/07/19	\$0	\$0	5955	Costo
5957	Suscripción de contrato	jue 01/08/19	jue 01/08/19	jue 01/08/19	jue 01/08/19	\$0	\$0	5956,13900	Costo
5958	Pagos	mié 13/11/19	mar 28/12/21	mié 13/11/19	NOD	\$46,538	\$46,538		Costo
5991	Proceso de Contratación:Consultor para Especialista en Ambiente Del Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y el Mejoramiento de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en las Cabeceras Municipales de San José El Rodeo y San Pablo,	lun 18/02/19	lun 07/12/20	lun 18/02/19	NOD	\$20,002	\$20,002		Costo
5992	Elaboracion de TDR y cuadro de evaluación	lun 18/02/19	jue 09/05/19	lun 18/02/19	jue 09/05/19	\$0	\$0		Costo
5993	Solicitud de NOB a los TDR	jue 09/05/19	jue 09/05/19	jue 09/05/19	jue 09/05/19	\$0	\$0	5992	Costo
5994	No objeción a los TDR	vie 10/05/19	mié 15/05/19	vie 10/05/19	mié 15/05/19	\$0	\$0	5993	Costo
5995	Invitación a presentar expresión de interés, evaluación y solicitud de No Objeción	jue 16/05/19	mié 29/05/19	NOD	NOD	\$0	\$0	5994	Costo

Id	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Costo real	Predecesoras	Detalles
5996	No objeción a la contratación	lun 22/07/19	lun 22/07/19	lun 22/07/19	lun 22/07/19	\$0	\$0	5995	Costo
5997	Suscripción de contrato	vie 09/08/19	vie 09/08/19	vie 09/08/19	vie 09/08/19	\$0	\$0	5996,13900	Costo
5998	Pagos	mié 13/11/19	lun 07/12/20	mié 13/11/19		NOD\$20,002	\$20,002		Costo
6025	especialista ambiental San Marcos Esquipulas Palo Gordo JORGE ESCOBAR	vie 08/06/12	vie 20/05/22	vie 08/06/12		NOD\$22,411	\$7,751		Costo
6051	Proceso de Adquisición: Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en el Municipio de San Pedro Sacatepeez, San Marcos	dom 29/01/17	vie 23/03/18	dom 29/01/17	vie 23/03/18	\$0	\$0		Costo
6052	Proceso de adquisición	dom 29/01/17	vie 23/03/18	dom 29/01/17	vie 23/03/18	\$0	\$0		Costo
6070	Proceso de Adquisición: Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en el Municipio de San Cristobal Cucho, San Marcos	vie 24/11/17	mié 14/07/21	vie 24/11/17		NOD\$1,093,759	\$1,008,323		Costo
6071	Tramites Administrativos Previos	mié 20/12/17	mié 20/12/17	mié 20/12/17	mié 20/12/17	\$0	\$0		Costo
6072	TRAMITES DE SEGEPLAN	mié 20/12/17	mié 20/12/17	mié 20/12/17	mié 20/12/17	\$0	\$0		Costo
	<i>Experto Técnico UE</i>	<i>mié 20/12/17</i>	<i>mié 20/12/17</i>	<i>mié 20/12/17</i>	<i>mié 20/12/17</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
6073	Proceso de adquisición	vie 24/11/17	jue 27/06/19	vie 24/11/17	jue 27/06/19	\$0	\$0		Costo
6074	PREPARACION DE DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES HASTA SU NOB	vie 24/11/17	mié 20/12/17	vie 24/11/17	mié 20/12/17	\$0	\$0		Costo
6075	Solicitud a UNOPS de elaboración de DDL	vie 24/11/17	vie 24/11/17	vie 24/11/17	vie 24/11/17	\$0	\$0		Costo
	<i>STE-UNOPS</i>	<i>vie 24/11/17</i>	<i>vie 24/11/17</i>	<i>vie 24/11/17</i>	<i>vie 24/11/17</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
6076	Ajuste de borrador de DDL	lun 27/11/17	lun 11/12/17	lun 27/11/17	lun 11/12/17	\$0	\$0	6075	Costo
	<i>Experto en la Materia</i>	<i>lun 27/11/17</i>	<i>lun 11/12/17</i>	<i>lun 27/11/17</i>	<i>lun 11/12/17</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
6077	Revisión de borrador ajustado de DDL y remitir a INFOM	mar 12/12/17	jue 14/12/17	mar 12/12/17	jue 14/12/17	\$0	\$0	6076	Costo
	<i>STE-UNOPS</i>	<i>mar 12/12/17</i>	<i>jue 14/12/17</i>	<i>mar 12/12/17</i>	<i>jue 14/12/17</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
6078	Remisión de DDL al Banco para no objeción	jue 14/12/17	jue 14/12/17	jue 14/12/17	jue 14/12/17	\$0	\$0	6077	Costo
	<i>Coordinador de Unidad de Ejecutora</i>	<i>jue 14/12/17</i>	<i>jue 14/12/17</i>	<i>jue 14/12/17</i>	<i>jue 14/12/17</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
6079	No objeción del DDL (NOTA)	vie 15/12/17	mié 20/12/17	vie 15/12/17	mié 20/12/17	\$0	\$0	6078	Costo
	<i>Anlista de Operaciones</i>	<i>vie 15/12/17</i>	<i>mié 20/12/17</i>	<i>vie 15/12/17</i>	<i>mié 20/12/17</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
6080	APROBACION, PUBLICACION, Y RECEPCION DE OFERTAS DE LICITACION	jue 21/12/17	lun 29/01/18	jue 21/12/17	lun 29/01/18	\$0	\$0		Costo
6081	Traslada a UNOPS-PNUD la No Objeción, Dictámenes, Acuerdo de Aprobación y Documentos de licitación	jue 21/12/17	jue 21/12/17	jue 21/12/17	jue 21/12/17	\$0	\$0	6079	Costo
	<i>Adquisiciones UE</i>	<i>jue 21/12/17</i>	<i>jue 21/12/17</i>	<i>jue 21/12/17</i>	<i>jue 21/12/17</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo

Id	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Costo real	Predecesoras	Detalles
6082	Publicación de evento en Guatecompras NOG 7356722	jue 28/12/17	jue 28/12/17	jue 28/12/17	jue 28/12/17	\$0	\$0	6081	Costo
	<i>STE-UNOPS</i>	<i>jue 28/12/17</i>	<i>jue 28/12/17</i>	<i>jue 28/12/17</i>	<i>jue 28/12/17</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
6083	Preparación de ofertas, en este Plazo se realiza reunión Informativa con potenciales oferentes y se emiten aclaraciones a preguntas (NOTA)	vie 29/12/17	lun 29/01/18	vie 29/12/17	lun 29/01/18	\$0	\$0	6082	Costo
	<i>STE-UNOPS</i>	<i>vie 29/12/17</i>	<i>lun 29/01/18</i>	<i>vie 29/12/17</i>	<i>lun 29/01/18</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
6084	Apertura publica de oferta. El personal por UEP como observadores	lun 29/01/18	lun 29/01/18	lun 29/01/18	lun 29/01/18	\$0	\$0	6083FF	Costo
	<i>STE-UNOPS</i>	<i>lun 29/01/18</i>	<i>lun 29/01/18</i>	<i>lun 29/01/18</i>	<i>lun 29/01/18</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
6085	EVALUACION Y RECOMENDACIÓN DE OFERTAS, SAN CRISTÓBAL CUCHO, NOG 8370265 (UEP)	mar 30/01/18	jue 07/06/18	mar 30/01/18	jue 07/06/18	\$0	\$0		Costo
6086	Evalua las ofertas recibidas sobre la base de los requerimientos y criterios establecidos en los documentos de licitación Y Clearance	mar 30/01/18	jue 15/02/18	mar 30/01/18	jue 15/02/18	\$0	\$0	6084	Costo
	<i>STE-UNOPS</i>	<i>mar 30/01/18</i>	<i>jue 15/02/18</i>	<i>mar 30/01/18</i>	<i>jue 15/02/18</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
6087	Traslada a la UEP el informe de evaluación que contiene la recomendación de adjudicación, con las ofertas originales y una copia digital	jue 15/02/18	jue 15/02/18	jue 15/02/18	jue 15/02/18	\$0	\$0	6086	Costo
	<i>STE-UNOPS</i>	<i>jue 15/02/18</i>	<i>jue 15/02/18</i>	<i>jue 15/02/18</i>	<i>jue 15/02/18</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
6088	Revisa el informe de evaluación y la recomendación de adjudicación, con el propósito de corroborar el cumplimiento de las formalidades y los requerimientos	vie 16/02/18	mié 07/03/18	vie 16/02/18	mié 07/03/18	\$0	\$0	6087	Costo
	<i>Adquisiciones UE</i>	<i>vie 16/02/18</i>	<i>mié 07/03/18</i>	<i>vie 16/02/18</i>	<i>mié 07/03/18</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
6089	Elabora la solicitud de No Objeción a la recomendación de adjudicación	jue 08/03/18	vie 09/03/18	jue 08/03/18	vie 09/03/18	\$0	\$0	6088	Costo
	<i>Adquisiciones UE</i>	<i>jue 08/03/18</i>	<i>vie 09/03/18</i>	<i>jue 08/03/18</i>	<i>vie 09/03/18</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
6090	Otorga la No Objeción a la adjudicación o bien solicita cambios los cuales deben ser efectuados por UNOPS-PNUD (NOTA)	lun 12/03/18	lun 26/03/18	lun 12/03/18	lun 26/03/18	\$0	\$0	6089	Costo
	<i>Jefe de Equipo</i>	<i>lun 12/03/18</i>	<i>lun 26/03/18</i>	<i>lun 12/03/18</i>	<i>lun 26/03/18</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
6091	Acuerdo de JD para aprobar la adjudicación (NOTA)	mié 25/04/18	jue 07/06/18	mié 25/04/18	jue 07/06/18	\$0	\$0	6090FC+16 días	Costo
	<i>Coordinador Unidad Ejecutora</i>	<i>mié 25/04/18</i>	<i>jue 07/06/18</i>	<i>mié 25/04/18</i>	<i>jue 07/06/18</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
6092	SMC INSOL - Contratación	vie 08/06/18	jue 27/06/19	vie 08/06/18	jue 27/06/19	\$0	\$0		Costo
6093	Notificación de adjudicación al contratista y presentación de documentación	vie 08/06/18	vie 08/06/18	vie 08/06/18	vie 08/06/18	\$0	\$0	6091	Costo
	<i>Legal UE</i>	<i>vie 08/06/18</i>	<i>vie 08/06/18</i>	<i>vie 08/06/18</i>	<i>vie 08/06/18</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
6094	Elaboración de contrato	lun 11/06/18	jue 14/06/18	lun 11/06/18	jue 14/06/18	\$0	\$0	6093	Costo

Id	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Costo real	Predecesoras	Detalles
	<i>Adquisiciones UE</i>	<i>lun 11/06/18</i>	<i>jue 14/06/18</i>	<i>lun 11/06/18</i>	<i>jue 14/06/18</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
6095	Elaboración de CDP	vie 15/06/18	lun 18/06/18	vie 15/06/18	lun 18/06/18	\$0	\$0	6094	Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 15/06/18</i>	<i>lun 18/06/18</i>	<i>vie 15/06/18</i>	<i>lun 18/06/18</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
6096	Suscripción de Contrato, firma de contratista (NOTA)	jue 21/06/18	lun 25/06/18	jue 21/06/18	lun 25/06/18	\$0	\$0	6095	Costo
	<i>Legal UE</i>	<i>jue 21/06/18</i>	<i>lun 25/06/18</i>	<i>jue 21/06/18</i>	<i>lun 25/06/18</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
6097	Tramite de Fianza y/o Garantia del Ejecutor Seleccionado	lun 25/06/18	lun 25/06/18	lun 25/06/18	lun 25/06/18	\$0	\$0	6096	Costo
	<i>Legal UE</i>	<i>lun 25/06/18</i>	<i>lun 25/06/18</i>	<i>lun 25/06/18</i>	<i>lun 25/06/18</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
6098	Suscripcion de contrato por Gerente INFOM	mar 26/06/18	mar 26/06/18	mar 26/06/18	mar 26/06/18	\$0	\$0	6097	Costo
	<i>Coordinador Unidad Ejecutora</i>	<i>mar 26/06/18</i>	<i>mar 26/06/18</i>	<i>mar 26/06/18</i>	<i>mar 26/06/18</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
6099	Solicitud de aprobacion de Contrato JD de INFOM y Resolución de contrato (NOTA)	mié 27/06/18	lun 09/07/18	mié 27/06/18	lun 09/07/18	\$0	\$0	6098	Costo
	<i>Coordinador Unidad Ejecutora</i>	<i>mié 27/06/18</i>	<i>lun 09/07/18</i>	<i>mié 27/06/18</i>	<i>lun 09/07/18</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
6100	Notificación de contrato	mar 10/07/18	lun 16/07/18	mar 10/07/18	lun 16/07/18	\$0	\$0	6099	Costo
	<i>Legal UE</i>	<i>mar 10/07/18</i>	<i>lun 16/07/18</i>	<i>mar 10/07/18</i>	<i>lun 16/07/18</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
6101	Proceso de cesión de contrato	mar 17/07/18	lun 20/05/19	mar 17/07/18	lun 20/05/19	\$0	\$0	6100	Costo
6102	Aprobación de JD de la modificación de contrato para la Cesión	mar 28/05/19	mié 29/05/19	mar 28/05/19	mié 29/05/19	\$0	\$0		Costo
6103	Proceso para pago de anticipo (NOTA)	mié 29/05/19	mié 29/05/19	NOD	NOD	\$0	\$0	6102	Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 29/05/19</i>	<i>mié 29/05/19</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
6104	Orden de Inicio	jue 27/06/19	jue 27/06/19	jue 27/06/19	jue 27/06/19	\$0	\$0	6103	Costo
	<i>Legal UE</i>	<i>jue 27/06/19</i>	<i>jue 27/06/19</i>	<i>jue 27/06/19</i>	<i>jue 27/06/19</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
6105	Ejecucion Fisica Lote 2 - San Cristobal Cucho (15 meses)	jue 27/06/19	jue 24/09/20	jue 27/06/19	NOD	\$0	\$0		Costo
6106	Sistema de agua potable y alcantarillado, San Cristobal Cucho San Marcos, -91.780567, 14.905749	jue 27/06/19	jue 24/09/20	jue 27/06/19	NOD	\$0	\$0	6104CC+10 días	Costo
	<i>4045cc</i>	<i>jue 27/06/19</i>	<i>jue 24/09/20</i>	<i>jue 27/06/19</i>	<i>NOD</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
6107	Ejecucion financiera Lote 2 - San Cristobal Cucho	mié 31/07/19	mié 14/07/21	mié 31/07/19	NOD	\$1,093,759	\$1,008,323		Costo
6108	Estimación No.1 (4.18%)	mié 31/07/19	mar 29/10/19	mié 31/07/19	NOD	\$123,295	\$123,295		Costo
6109	Entrega de estimación a la supervisión	mié 31/07/19	mié 07/08/19	mié 31/07/19	mié 07/08/19	\$0	\$0	6106CC+23 días	Costo
6110	Revisión técnica de estimación	mié 07/08/19	jue 22/08/19	mié 07/08/19	NOD	\$0	\$0	6109	Costo

Id	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Costo real	Predecesoras	Detalles
	<i>Experto Técnico UE</i>	<i>mié 07/08/19</i>	<i>jue 22/08/19</i>	<i>mié 07/08/19</i>		<i>NOD\$0</i>			Costo
6111	Revisión legal-financiera de estimación	jue 05/09/19	jue 05/09/19	jue 05/09/19	jue 05/09/19	\$0	\$0	6110	Costo
	<i>Experto Técnico UE</i>	<i>jue 05/09/19</i>	<i>jue 05/09/19</i>	<i>jue 05/09/19</i>	<i>jue 05/09/19</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
6112	Elaboración y Aprobación de documento de pago	vie 06/09/19	mar 10/09/19	vie 06/09/19	mar 10/09/19	\$0	\$0	6111	Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 06/09/19</i>	<i>mar 10/09/19</i>	<i>vie 06/09/19</i>	<i>mar 10/09/19</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
6113	Pago Estimación	mar 10/09/19	mar 10/09/19	mar 10/09/19	mar 10/09/19	\$119,833	\$119,833	6112	Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>mar 10/09/19</i>	<i>mar 10/09/19</i>	<i>mar 10/09/19</i>	<i>mar 10/09/19</i>	<i>\$119,833</i>	<i>\$119,833</i>		Costo
6114	IVA	mar 29/10/19	mar 29/10/19	mar 29/10/19	mar 29/10/19	\$3,463	\$3,463		Costo
6115	Estimación No. 2 (4.26%)	vie 20/09/19	vie 06/12/19	vie 20/09/19	vie 06/12/19	\$120,536	\$120,536		Costo
6116	Entrega de estimación a la supervisión (7.94%)	vie 20/09/19	lun 23/09/19	vie 20/09/19	lun 23/09/19	\$0	\$0	6106CC+46 días	Costo
6117	Revisión técnica de estimación	lun 23/09/19	mié 25/09/19	lun 23/09/19	mié 25/09/19	\$0	\$0	6116	Costo
	<i>Experto Técnico UE</i>	<i>lun 23/09/19</i>	<i>mié 25/09/19</i>	<i>lun 23/09/19</i>	<i>mié 25/09/19</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
6118	Revisión legal-financiera de estimación	jue 26/09/19	mar 01/10/19	jue 26/09/19	mar 01/10/19	\$0	\$0	6117	Costo
	<i>Experto Técnico UE</i>	<i>jue 26/09/19</i>	<i>mar 01/10/19</i>	<i>jue 26/09/19</i>	<i>mar 01/10/19</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
6119	Elaboración y Aprobación de documento de pago	mié 02/10/19	vie 11/10/19	mié 02/10/19	vie 11/10/19	\$0	\$0	6118	Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 02/10/19</i>	<i>vie 11/10/19</i>	<i>mié 02/10/19</i>	<i>vie 11/10/19</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
6120	Pago Estimación	vie 11/10/19	vie 11/10/19	vie 11/10/19	vie 11/10/19	\$117,095	\$117,095	6119	Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 11/10/19</i>	<i>vie 11/10/19</i>	<i>vie 11/10/19</i>	<i>vie 11/10/19</i>	<i>\$117,095</i>	<i>\$117,095</i>		Costo
6121	IVA	vie 06/12/19	vie 06/12/19	vie 06/12/19	vie 06/12/19	\$3,441	\$3,441		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 06/12/19</i>	<i>vie 06/12/19</i>	<i>vie 06/12/19</i>	<i>vie 06/12/19</i>	<i>\$3,441</i>	<i>\$3,441</i>		Costo
6122	Estimación No. 3 (6.29%)	mié 02/10/19	vie 06/12/19	mié 02/10/19	vie 06/12/19	\$85,089	\$85,089		Costo
6123	Entrega de estimación a la supervisión (27.84 % acumulado)	mié 02/10/19	lun 07/10/19	mié 02/10/19	lun 07/10/19	\$0	\$0	6106CC+66 días	Costo
6124	Revisión técnica de estimación	lun 07/10/19	jue 17/10/19	lun 07/10/19	jue 17/10/19	\$0	\$0	6123	Costo
	<i>Experto Técnico UE</i>	<i>lun 07/10/19</i>	<i>jue 17/10/19</i>	<i>lun 07/10/19</i>	<i>jue 17/10/19</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
6125	Revisión legal-financiera de estimación	mié 23/10/19	jue 24/10/19	mié 23/10/19	jue 24/10/19	\$0	\$0	6124	Costo
	<i>Experto Técnico UE</i>	<i>mié 23/10/19</i>	<i>jue 24/10/19</i>	<i>mié 23/10/19</i>	<i>jue 24/10/19</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo

Id	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Costo real	Predecesoras	Detalles
6126	Elaboración y Aprobación de documento de pago	vie 25/10/19	vie 29/11/19	vie 25/10/19	vie 29/11/19	\$0	\$0	6125	Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 25/10/19</i>	<i>vie 29/11/19</i>	<i>vie 25/10/19</i>	<i>vie 29/11/19</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
6127	Pago Estimación	sáb 30/11/19	sáb 30/11/19	sáb 30/11/19	sáb 30/11/19	\$82,683	\$82,683	6126FF	Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>sáb 30/11/19</i>	<i>sáb 30/11/19</i>	<i>sáb 30/11/19</i>	<i>sáb 30/11/19</i>	<i>\$82,683</i>	<i>\$82,683</i>		Costo
6128	IVA	vie 06/12/19	vie 06/12/19	vie 06/12/19	vie 06/12/19	\$2,406	\$2,406		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 06/12/19</i>	<i>vie 06/12/19</i>	<i>vie 06/12/19</i>	<i>vie 06/12/19</i>	<i>\$2,406</i>	<i>\$2,406</i>		Costo
6129	Estimación No. 4 (8.51%)	jue 31/10/19	vie 28/02/20	jue 31/10/19	vie 28/02/20	\$107,178	\$107,178		Costo
6130	Entrega de estimación a la supervisión	jue 31/10/19	mar 26/11/19	jue 31/10/19	mar 26/11/19	\$0	\$0	6106CC+86 días	Costo
6131	Revisión técnica de estimación	mar 26/11/19	mié 27/11/19	mar 26/11/19	mié 27/11/19	\$0	\$0	6130	Costo
	<i>Experto Técnico UE</i>	<i>mar 26/11/19</i>	<i>mié 27/11/19</i>	<i>mar 26/11/19</i>	<i>mié 27/11/19</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
6132	Revisión legal-financiera de estimación	jue 28/11/19	lun 09/12/19	jue 28/11/19	lun 09/12/19	\$0	\$0	6131	Costo
	<i>Experto Técnico UE</i>	<i>jue 28/11/19</i>	<i>lun 09/12/19</i>	<i>jue 28/11/19</i>	<i>lun 09/12/19</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
6133	Elaboración y Aprobación de documento de pago	mar 10/12/19	vie 20/12/19	mar 10/12/19	vie 20/12/19	\$0	\$0	6132	Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>mar 10/12/19</i>	<i>vie 20/12/19</i>	<i>mar 10/12/19</i>	<i>vie 20/12/19</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
6134	Pago Estimación	vie 20/12/19	vie 20/12/19	vie 20/12/19	vie 20/12/19	\$104,151	\$104,151	6133FF	Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 20/12/19</i>	<i>vie 20/12/19</i>	<i>vie 20/12/19</i>	<i>vie 20/12/19</i>	<i>\$104,151</i>	<i>\$104,151</i>		Costo
6135	IVA	vie 28/02/20	vie 28/02/20	vie 28/02/20	vie 28/02/20	\$3,028	\$3,028		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 28/02/20</i>	<i>vie 28/02/20</i>	<i>vie 28/02/20</i>	<i>vie 28/02/20</i>	<i>\$3,028</i>	<i>\$3,028</i>		Costo
6136	Estimación No. 5 (9.58%)	lun 02/12/19	vie 28/02/20	lun 02/12/19	vie 28/02/20	\$61,207	\$61,207		Costo
6137	Entrega de estimación a la supervisión	lun 02/12/19	mié 11/12/19	lun 02/12/19	mié 11/12/19	\$0	\$0	6106CC+107 días	Costo
6138	Revisión técnica de estimación	jue 12/12/19	lun 16/12/19	jue 12/12/19	lun 16/12/19	\$0	\$0	6137	Costo
	<i>Experto Técnico UE</i>	<i>jue 12/12/19</i>	<i>lun 16/12/19</i>	<i>jue 12/12/19</i>	<i>lun 16/12/19</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
6139	Revisión legal-financiera de estimación	mar 17/12/19	mié 18/12/19	mar 17/12/19	mié 18/12/19	\$0	\$0	6138	Costo
	<i>Experto Técnico UE</i>	<i>mar 17/12/19</i>	<i>mié 18/12/19</i>	<i>mar 17/12/19</i>	<i>mié 18/12/19</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
6140	Elaboración y Aprobación de documento de pago	mié 18/12/19	vie 20/12/19	mié 18/12/19	vie 20/12/19	\$0	\$0	6139	Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 18/12/19</i>	<i>vie 20/12/19</i>	<i>mié 18/12/19</i>	<i>vie 20/12/19</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo

Id	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Costo real	Predecesoras	Detalles
6141	Pago Estimación	vie 20/12/19	vie 20/12/19	vie 20/12/19	vie 20/12/19	\$59,478	\$59,478	6140FF	Costo
	Financiero - UE	vie 20/12/19	vie 20/12/19	vie 20/12/19	vie 20/12/19	\$59,478	\$59,478		Costo
6142	IVA	vie 28/02/20	vie 28/02/20	vie 28/02/20	vie 28/02/20	\$1,729	\$1,729		Costo
	Financiero - UE	vie 28/02/20	vie 28/02/20	vie 28/02/20	vie 28/02/20	\$1,729	\$1,729		Costo
6143	Estimación No. 6 (4.62%)	vie 03/01/20	jue 23/07/20	vie 03/01/20	jue 23/07/20	\$25,577	\$25,577		Costo
6144	Entrega de estimación a la supervisión (38.22%)	vie 03/01/20	vie 07/02/20	vie 03/01/20	vie 07/02/20	\$0	\$0	6106CC+128 días	Costo
6145	Revisión técnica de estimación	vie 07/02/20	lun 24/02/20	vie 07/02/20	lun 24/02/20	\$0	\$0	6144	Costo
	Experto Técnico UE	vie 07/02/20	lun 24/02/20	vie 07/02/20	lun 24/02/20	\$0	\$0		Costo
6146	Revisión legal-financiera de estimación	mié 26/02/20	jue 27/02/20	mié 26/02/20	jue 27/02/20	\$0	\$0	6145	Costo
	Experto Técnico UE	mié 26/02/20	jue 27/02/20	mié 26/02/20	jue 27/02/20	\$0	\$0		Costo
6147	Elaboración y Aprobación de documento de pago	jue 27/02/20	vie 28/02/20	jue 27/02/20	vie 28/02/20	\$0	\$0	6146	Costo
	Financiero - UE	jue 27/02/20	vie 28/02/20	jue 27/02/20	vie 28/02/20	\$0	\$0		Costo
6148	Pago Estimación	vie 28/02/20	vie 28/02/20	vie 28/02/20	vie 28/02/20	\$24,857	\$24,857	6147FF	Costo
	Financiero - UE	vie 28/02/20	vie 28/02/20	vie 28/02/20	vie 28/02/20	\$24,857	\$24,857		Costo
6149	IVA	jue 23/07/20	jue 23/07/20	jue 23/07/20	jue 23/07/20	\$720	\$720		Costo
	Financiero - UE	jue 23/07/20	jue 23/07/20	jue 23/07/20	jue 23/07/20	\$720	\$720		Costo
6150	Estimación No. 7 (7.12%)	vie 31/01/20	jue 23/07/20	vie 31/01/20	jue 23/07/20	\$7,225	\$7,225		Costo
6151	Entrega de estimación a la supervisión	vie 31/01/20	mar 17/03/20	vie 31/01/20	mar 17/03/20	\$0	\$0	6106CC+148 días	Costo
6152	Revisión técnica de estimación	mar 17/03/20	lun 23/03/20	mar 17/03/20	lun 23/03/20	\$0	\$0	6151	Costo
	Experto Técnico UE	mar 17/03/20	lun 23/03/20	mar 17/03/20	lun 23/03/20	\$0	\$0		Costo
6153	Revisión legal-financiera de estimación	mié 25/03/20	jue 26/03/20	mié 25/03/20	jue 26/03/20	\$0	\$0	6152	Costo
	Experto Técnico UE	mié 25/03/20	jue 26/03/20	mié 25/03/20	jue 26/03/20	\$0	\$0		Costo
6154	Elaboración y Aprobación de documento de pago	vie 27/03/20	mar 31/03/20	vie 27/03/20	mar 31/03/20	\$0	\$0	6153	Costo
	Financiero - UE	vie 27/03/20	mar 31/03/20	vie 27/03/20	mar 31/03/20	\$0	\$0		Costo
6155	Pago Estimación	mar 31/03/20	mar 31/03/20	mar 31/03/20	mar 31/03/20	\$7,021	\$7,021	6154FF	Costo
	Financiero - UE	mar 31/03/20	mar 31/03/20	mar 31/03/20	mar 31/03/20	\$7,021	\$7,021		Costo

Id	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Costo real	Predecesoras	Detalles
6156	IVA	jue 23/07/20	jue 23/07/20	jue 23/07/20	jue 23/07/20	\$204	\$204		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 23/07/20</i>	<i>jue 23/07/20</i>	<i>jue 23/07/20</i>	<i>jue 23/07/20</i>	<i>\$204</i>	<i>\$204</i>		Costo
6157	Estimación No. 8 (10.65%)	mié 01/07/20	jue 26/11/20	mié 01/07/20	jue 26/11/20	\$90,263	\$90,263		Costo
6158	Entrega de estimación a la supervisión	mié 01/07/20	vie 31/07/20	mié 01/07/20	vie 31/07/20	\$0	\$0	6106CC+193 días	Costo
6159	Revisión técnica de estimación	lun 03/08/20	jue 06/08/20	lun 03/08/20	jue 06/08/20	\$0	\$0	6158	Costo
	<i>Experto Técnico UE</i>	<i>lun 03/08/20</i>	<i>jue 06/08/20</i>	<i>lun 03/08/20</i>	<i>jue 06/08/20</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
6160	Revisión legal-financiera de estimación	mar 18/08/20	mié 19/08/20	mar 18/08/20	mié 19/08/20	\$0	\$0	6159	Costo
	<i>Experto Técnico UE</i>	<i>mar 18/08/20</i>	<i>mié 19/08/20</i>	<i>mar 18/08/20</i>	<i>mié 19/08/20</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
6161	Elaboración y Aprobación de documento de pago	jue 20/08/20	lun 24/08/20	jue 20/08/20	lun 24/08/20	\$0	\$0	6160	Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 20/08/20</i>	<i>lun 24/08/20</i>	<i>jue 20/08/20</i>	<i>lun 24/08/20</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
6162	Pago Estimación	lun 24/08/20	lun 24/08/20	lun 24/08/20	lun 24/08/20	\$87,753	\$87,753	6161FF	Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 24/08/20</i>	<i>lun 24/08/20</i>	<i>lun 24/08/20</i>	<i>lun 24/08/20</i>	<i>\$87,753</i>	<i>\$87,753</i>		Costo
6163	IVA	jue 26/11/20	jue 26/11/20	jue 26/11/20	jue 26/11/20	\$2,509	\$2,509		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 26/11/20</i>	<i>jue 26/11/20</i>	<i>jue 26/11/20</i>	<i>jue 26/11/20</i>	<i>\$2,509</i>	<i>\$2,509</i>		Costo
6164	Estimación No. 9 (12.10%)	vie 03/07/20	jue 26/11/20	vie 03/07/20	jue 26/11/20	\$95,010	\$95,010		Costo
6165	Entrega de estimación a la supervisión	vie 03/07/20	jue 13/08/20	vie 03/07/20	jue 13/08/20	\$0	\$0	6106CC+253 días	Costo
6166	Revisión técnica de estimación	vie 14/08/20	lun 17/08/20	vie 14/08/20	lun 17/08/20	\$0	\$0	6165	Costo
	<i>Experto Técnico UE</i>	<i>vie 14/08/20</i>	<i>lun 17/08/20</i>	<i>vie 14/08/20</i>	<i>lun 17/08/20</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
6167	Revisión legal-financiera de estimación	vie 28/08/20	vie 28/08/20	vie 28/08/20	vie 28/08/20	\$0	\$0	6166	Costo
	<i>Experto Técnico UE</i>	<i>vie 28/08/20</i>	<i>vie 28/08/20</i>	<i>vie 28/08/20</i>	<i>vie 28/08/20</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
6168	Elaboración y Aprobación de documento de pago	vie 28/08/20	lun 31/08/20	vie 28/08/20	lun 31/08/20	\$0	\$0	6167	Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 28/08/20</i>	<i>lun 31/08/20</i>	<i>vie 28/08/20</i>	<i>lun 31/08/20</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
6169	Pago Estimación	lun 31/08/20	lun 31/08/20	lun 31/08/20	lun 31/08/20	\$92,357	\$92,357	6168FF	Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 31/08/20</i>	<i>lun 31/08/20</i>	<i>lun 31/08/20</i>	<i>lun 31/08/20</i>	<i>\$92,357</i>	<i>\$92,357</i>		Costo
6170	IVA	jue 26/11/20	jue 26/11/20	jue 26/11/20	jue 26/11/20	\$2,653	\$2,653		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 26/11/20</i>	<i>jue 26/11/20</i>	<i>jue 26/11/20</i>	<i>jue 26/11/20</i>	<i>\$2,653</i>	<i>\$2,653</i>		Costo

Id	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Costo real	Predecesoras	Detalles
6171	Estimación No. 10 (11.12%)	lun 17/08/20	jue 26/11/20	lun 17/08/20	jue 26/11/20	\$77,244	\$77,244		Costo
6172	Entrega de estimación a la supervisión	lun 17/08/20	jue 03/09/20	lun 17/08/20	jue 03/09/20	\$0	\$0	6106CC+275 días	Costo
6173	Revisión técnica de estimación	vie 04/09/20	mié 09/09/20	vie 04/09/20	mié 09/09/20	\$0	\$0	9369	Costo
	<i>Experto Técnico UE</i>	<i>vie 04/09/20</i>	<i>mié 09/09/20</i>	<i>vie 04/09/20</i>	<i>mié 09/09/20</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
6174	Revisión legal-financiera de estimación	vie 25/09/20	vie 25/09/20	vie 25/09/20	vie 25/09/20	\$0	\$0	9370	Costo
	<i>Experto Técnico UE</i>	<i>vie 25/09/20</i>	<i>vie 25/09/20</i>	<i>vie 25/09/20</i>	<i>vie 25/09/20</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
6175	Elaboración y Aprobación de documento de pago	lun 28/09/20	mié 30/09/20	lun 28/09/20	mié 30/09/20	\$0	\$0	9371	Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 28/09/20</i>	<i>mié 30/09/20</i>	<i>lun 28/09/20</i>	<i>mié 30/09/20</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
6176	Pago Estimación	mié 30/09/20	mié 30/09/20	mié 30/09/20	mié 30/09/20	\$75,072	\$75,072	9372FF	Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 30/09/20</i>	<i>mié 30/09/20</i>	<i>mié 30/09/20</i>	<i>mié 30/09/20</i>	<i>\$75,072</i>	<i>\$75,072</i>		Costo
6177	IVA	jue 26/11/20	jue 26/11/20	jue 26/11/20	jue 26/11/20	\$2,172	\$2,172		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 26/11/20</i>	<i>jue 26/11/20</i>	<i>jue 26/11/20</i>	<i>jue 26/11/20</i>	<i>\$2,172</i>	<i>\$2,172</i>		Costo
6178	Estimación No. 11 (8.57%)	vie 18/09/20	jue 26/11/20	vie 18/09/20	jue 26/11/20	\$34,496	\$34,496		Costo
6179	Entrega de estimación a la supervisión	vie 18/09/20	vie 25/09/20	vie 18/09/20	vie 25/09/20	\$0	\$0	6106CC+297 días	Costo
6180	Revisión técnica de estimación	vie 25/09/20	lun 28/09/20	vie 25/09/20	lun 28/09/20	\$0	\$0	9376	Costo
	<i>Experto Técnico UE</i>	<i>vie 25/09/20</i>	<i>lun 28/09/20</i>	<i>vie 25/09/20</i>	<i>lun 28/09/20</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
6181	Revisión legal-financiera de estimación	mié 30/09/20	mié 30/09/20	mié 30/09/20	mié 30/09/20	\$0	\$0	9377	Costo
	<i>Experto Técnico UE</i>	<i>mié 30/09/20</i>	<i>mié 30/09/20</i>	<i>mié 30/09/20</i>	<i>mié 30/09/20</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
6182	Elaboración y Aprobación de documento de pago	mié 30/09/20	mié 30/09/20	mié 30/09/20	mié 30/09/20	\$0	\$0	9378	Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 30/09/20</i>	<i>mié 30/09/20</i>	<i>mié 30/09/20</i>	<i>mié 30/09/20</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
6183	Pago Estimación	mié 30/09/20	mié 30/09/20	mié 30/09/20	mié 30/09/20	\$33,526	\$33,526	9379FF	Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 30/09/20</i>	<i>mié 30/09/20</i>	<i>mié 30/09/20</i>	<i>mié 30/09/20</i>	<i>\$33,526</i>	<i>\$33,526</i>		Costo
6184	IVA	jue 26/11/20	jue 26/11/20	jue 26/11/20	jue 26/11/20	\$970	\$970		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 26/11/20</i>	<i>jue 26/11/20</i>	<i>jue 26/11/20</i>	<i>jue 26/11/20</i>	<i>\$970</i>	<i>\$970</i>		Costo
6185	Estimación No. 12 (6.78%)	jue 29/10/20	jue 11/03/21	jue 29/10/20	NOD	\$86,111	\$86,111		Costo
6186	Entrega de estimación a la supervisión	jue 29/10/20	mié 04/11/20	NOD	NOD	\$0	\$0	6106CC+317 días	Costo

Id	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Costo real	Predecesoras	Detalles
6187	Revisión técnica de estimación	jue 05/11/20	mié 18/11/20	NOD	NOD	\$0	\$0	6186	Costo
	<i>Experto Técnico UE</i>	<i>jue 05/11/20</i>	<i>mié 18/11/20</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
6188	Revisión legal-financiera de estimación	jue 19/11/20	lun 23/11/20	NOD	NOD	\$0	\$0	6187	Costo
	<i>Experto Técnico UE</i>	<i>jue 19/11/20</i>	<i>lun 23/11/20</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
6189	Elaboración y Aprobación de documento de pago	mar 24/11/20	mié 02/12/20	NOD	NOD	\$0	\$0	6188	Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>mar 24/11/20</i>	<i>mié 02/12/20</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
6190	Pago Estimación	mié 16/12/20	mié 16/12/20	mié 16/12/20	mié 16/12/20	\$83,661	\$83,661	6189FF	Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 16/12/20</i>	<i>mié 16/12/20</i>	<i>mié 16/12/20</i>	<i>mié 16/12/20</i>	<i>\$83,661</i>	<i>\$83,661</i>		Costo
6191	IVA	jue 11/03/21	jue 11/03/21	jue 11/03/21	jue 11/03/21	\$2,450	\$2,450		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 11/03/21</i>	<i>jue 11/03/21</i>	<i>jue 11/03/21</i>	<i>jue 11/03/21</i>	<i>\$2,450</i>	<i>\$2,450</i>		Costo
6192	Estimación No. 13 (4.26%)	mié 04/11/20	jue 11/03/21	mié 04/11/20		NOD\$16,895	\$16,895		Costo
6193	Entrega de estimación a la supervisión	mié 04/11/20	mié 11/11/20	NOD	NOD	\$0	\$0	6106CC+339 días	Costo
6194	Revisión técnica de estimación	jue 12/11/20	mié 25/11/20	NOD	NOD	\$0	\$0	6193	Costo
	<i>Experto Técnico UE</i>	<i>jue 12/11/20</i>	<i>mié 25/11/20</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
6195	Revisión legal-financiera de estimación	jue 26/11/20	lun 30/11/20	NOD	NOD	\$0	\$0	6194	Costo
	<i>Experto Técnico UE</i>	<i>jue 26/11/20</i>	<i>lun 30/11/20</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
6196	Elaboración y Aprobación de documento de pago	mar 01/12/20	mié 09/12/20	NOD	NOD	\$0	\$0	6195	Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>mar 01/12/20</i>	<i>mié 09/12/20</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
6197	Pago Estimación	vie 18/12/20	vie 18/12/20	vie 18/12/20	vie 18/12/20	\$16,415	\$16,415	6196FF	Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 18/12/20</i>	<i>vie 18/12/20</i>	<i>vie 18/12/20</i>	<i>vie 18/12/20</i>	<i>\$16,415</i>	<i>\$16,415</i>		Costo
6198	IVA	jue 11/03/21	jue 11/03/21	jue 11/03/21	jue 11/03/21	\$481	\$481		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 11/03/21</i>	<i>jue 11/03/21</i>	<i>jue 11/03/21</i>	<i>jue 11/03/21</i>	<i>\$481</i>	<i>\$481</i>		Costo
6199	Estimación No. 14	lun 21/12/20	jue 11/03/21	lun 21/12/20		NOD\$4,700	\$4,700		Costo
6200	Entrega de estimación a la supervisión	mié 23/12/20	mié 30/12/20	NOD	NOD	\$0	\$0	6106CC+361 días	Costo
6201	Revisión técnica de estimación	jue 31/12/20	mié 13/01/21	NOD	NOD	\$0	\$0	6200	Costo
	<i>Experto Técnico UE</i>	<i>jue 31/12/20</i>	<i>mié 13/01/21</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo

Id	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Costo real	Predecesoras	Detalles
6202	Revisión legal-financiera de estimación	jue 14/01/21	lun 18/01/21	NOD	NOD	\$0	\$0	6201	Costo
	<i>Experto Técnico UE</i>	<i>jue 14/01/21</i>	<i>lun 18/01/21</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
6203	Elaboración y Aprobación de documento de pago	mar 19/01/21	lun 08/02/21	NOD	NOD	\$0	\$0	6202	Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>mar 19/01/21</i>	<i>lun 08/02/21</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
6204	Pago Estimación	lun 21/12/20	lun 21/12/20	lun 21/12/20	lun 21/12/20	\$4,566	\$4,566	6203FF	Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 21/12/20</i>	<i>lun 21/12/20</i>	<i>lun 21/12/20</i>	<i>lun 21/12/20</i>	<i>\$4,566</i>	<i>\$4,566</i>		Costo
6205	IVA	jue 11/03/21	jue 11/03/21	jue 11/03/21	jue 11/03/21	\$134	\$134		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 11/03/21</i>	<i>jue 11/03/21</i>	<i>jue 11/03/21</i>	<i>jue 11/03/21</i>	<i>\$134</i>	<i>\$134</i>		Costo
6206	Estimación No. 15	lun 04/01/21	jue 24/06/21	lun 04/01/21	NOD	\$73,498	\$73,498		Costo
6207	Entrega de estimación a la supervisión	lun 04/01/21	lun 11/01/21	NOD	NOD	\$0	\$0	6106CC+382 días	Costo
6208	Revisión técnica de estimación	mar 12/01/21	lun 25/01/21	NOD	NOD	\$0	\$0	6207	Costo
	<i>Experto Técnico UE</i>	<i>mar 12/01/21</i>	<i>lun 25/01/21</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
6209	Revisión legal-financiera de estimación	mar 26/01/21	jue 28/01/21	NOD	NOD	\$0	\$0	6208	Costo
	<i>Experto Técnico UE</i>	<i>mar 26/01/21</i>	<i>jue 28/01/21</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
6210	Elaboración y Aprobación de documento de pago	vie 29/01/21	lun 08/02/21	NOD	NOD	\$0	\$0	6209	Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 29/01/21</i>	<i>lun 08/02/21</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
6211	Pago Estimación	lun 08/02/21	lun 31/05/21	lun 08/02/21	lun 31/05/21	\$71,432	\$71,432	6210FF	Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 08/02/21</i>	<i>lun 31/05/21</i>	<i>lun 08/02/21</i>	<i>lun 31/05/21</i>	<i>\$71,432</i>	<i>\$71,432</i>		Costo
6212	IVA	lun 04/01/21	jue 24/06/21	lun 04/01/21	jue 24/06/21	\$2,066	\$2,066		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 04/01/21</i>	<i>jue 24/06/21</i>	<i>lun 04/01/21</i>	<i>jue 24/06/21</i>	<i>\$2,066</i>	<i>\$2,066</i>		Costo
6213	Estimación No. 16	jue 04/02/21	jue 11/03/21	NOD	NOD	\$13,372	\$0		Costo
6214	Entrega de estimación a la supervisión	jue 04/02/21	jue 11/02/21	NOD	NOD	\$0	\$0	6106CC+405 días	Costo
6215	Revisión técnica de estimación	vie 12/02/21	jue 25/02/21	NOD	NOD	\$0	\$0	6214	Costo
	<i>Experto Técnico UE</i>	<i>vie 12/02/21</i>	<i>jue 25/02/21</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
6216	Revisión legal-financiera de estimación	vie 26/02/21	mar 02/03/21	NOD	NOD	\$0	\$0	6215	Costo
	<i>Experto Técnico UE</i>	<i>vie 26/02/21</i>	<i>mar 02/03/21</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo

Id	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Costo real	Predecesoras	Detalles
6217	Elaboración y Aprobación de documento de pago	mié 03/03/21	jue 11/03/21	NOD	NOD	\$0	\$0	6216	Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 03/03/21</i>	<i>jue 11/03/21</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
6218	Pago Estimación	jue 11/03/21	jue 11/03/21	NOD	NOD	\$13,372	\$0	6217FF	Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 11/03/21</i>	<i>jue 11/03/21</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
6219	Estimación No. 17	vie 05/03/21	vie 09/04/21	NOD	NOD	\$11,185	\$0		Costo
6220	Entrega de estimación a la supervisión	vie 05/03/21	vie 12/03/21	NOD	NOD	\$0	\$0	6106CC+426 días	Costo
6221	Revisión técnica de estimación	lun 15/03/21	vie 26/03/21	NOD	NOD	\$0	\$0	6220	Costo
	<i>Experto Técnico UE</i>	<i>lun 15/03/21</i>	<i>vie 26/03/21</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
6222	Revisión legal-financiera de estimación	lun 29/03/21	mié 31/03/21	NOD	NOD	\$0	\$0	6221	Costo
	<i>Experto Técnico UE</i>	<i>lun 29/03/21</i>	<i>mié 31/03/21</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
6223	Elaboración y Aprobación de documento de pago	jue 01/04/21	vie 09/04/21	NOD	NOD	\$0	\$0	6222	Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 01/04/21</i>	<i>vie 09/04/21</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
6224	Pago Estimación	vie 09/04/21	vie 09/04/21	NOD	NOD	\$11,185	\$0	6223FF	Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 09/04/21</i>	<i>vie 09/04/21</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
6225	Estimación No. 18	lun 10/05/21	lun 14/06/21	NOD	NOD	\$11,467	\$0		Costo
6226	Solicitud de recepción	lun 10/05/21	lun 10/05/21	NOD	NOD	\$0	\$0		Costo
	<i>Experto Técnico UE (Gerente de obras)</i>	<i>lun 10/05/21</i>	<i>lun 10/05/21</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
6227	Inspección del supervisor	mar 11/05/21	lun 17/05/21	NOD	NOD	\$0	\$0	6226	Costo
	<i>Experto Técnico UE (Gerente de obras)</i>	<i>mar 11/05/21</i>	<i>lun 17/05/21</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
6228	Si el Gerente lo solicita el Contratista realiza correcciones a la obra	mar 18/05/21	lun 07/06/21	NOD	NOD	\$0	\$0	6227	Costo
	<i>Experto Técnico UE</i>	<i>mar 18/05/21</i>	<i>lun 07/06/21</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
6229	Recepción de la obra por el Gerente de obras	mar 18/05/21	jue 20/05/21	NOD	NOD	\$0	\$0	6227,6228	Costo
	<i>Experto Técnico UE (Gerente de obras)</i>	<i>mar 18/05/21</i>	<i>jue 20/05/21</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
6230	Entrega de Manuales y Planos	vie 21/05/21	jue 27/05/21	NOD	NOD	\$0	\$0	6229	Costo
	<i>Experto Técnico UE (Gerente de obras)</i>	<i>vie 21/05/21</i>	<i>jue 27/05/21</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
6231	Entrega de Expediente de liquidación	vie 28/05/21	vie 04/06/21	NOD	NOD	\$0	\$0	6230	Costo

Id	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Costo real	Predecesoras	Detalles
	<i>Experto Técnico UE (Gerente de obras)</i>	<i>vie 28/05/21</i>	<i>vie 04/06/21</i>	<i>NOD</i>		<i>NOD\$0</i>		<i>\$0</i>	Costo
6232	Proceso de liquidación del proyecto	lun 07/06/21	lun 14/06/21	NOD		NOD\$0		\$0	6231 Costo
	<i>Experto Técnico UE (Gerente de obras)</i>	<i>lun 07/06/21</i>	<i>lun 14/06/21</i>	<i>NOD</i>		<i>NOD\$0</i>		<i>\$0</i>	Costo
6233	Emisión del pago final	lun 14/06/21	lun 14/06/21	NOD		NOD\$11,467		\$0	6232FF Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 14/06/21</i>	<i>lun 14/06/21</i>	<i>NOD</i>		<i>NOD\$0</i>		<i>\$0</i>	Costo
6234	Retenciones	mié 14/07/21	mié 14/07/21	NOD		NOD\$49,413		\$0	Costo
6235	Retención 2.5% recepción	mié 14/07/21	mié 14/07/21	NOD		NOD\$24,706		\$0	6233FF+22 días Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 14/07/21</i>	<i>mié 14/07/21</i>	<i>NOD</i>		<i>NOD\$0</i>		<i>\$0</i>	Costo
6236	Retención 2.5% liquidación	mié 14/07/21	mié 14/07/21	NOD		NOD\$24,706		\$0	6235FF Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 14/07/21</i>	<i>mié 14/07/21</i>	<i>NOD</i>		<i>NOD\$0</i>		<i>\$0</i>	Costo
6237	% VARIACIÓN	vie 17/01/20	lun 14/06/21	NOD		NOD\$0		\$0	6233FF,9430FF Costo
6238	Proceso de Adquisición: Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en el Municipio de San Pedro Sacatepequez, San Marcos Lote2B	mié 20/12/17	vie 29/07/22	mié 20/12/17		NOD\$2,330,848		\$1,512,621	Costo
6239	Tramites Administrativos Previos	mié 20/12/17	mié 20/12/17	mié 20/12/17	mié 20/12/17	\$0		\$0	Costo
6240	TRAMITES DE SEGEPLAN	mié 20/12/17	mié 20/12/17	mié 20/12/17	mié 20/12/17	\$0		\$0	Costo
	<i>Experto Técnico UE</i>	<i>mié 20/12/17</i>	<i>mié 20/12/17</i>	<i>mié 20/12/17</i>	<i>mié 20/12/17</i>	<i>\$0</i>		<i>\$0</i>	Costo
6241	Proceso de adquisicion	mié 30/05/18	lun 21/09/20	mié 30/05/18		NOD\$0		\$0	Costo
6271	Ejecucion Fisica Lote 2 - San Pedro Sacatepequez (20 meses)	vie 04/09/20	vie 01/04/22	vie 04/09/20		NOD\$0		\$0	Costo
6273	Ejecucion financiera Lote 2 - San Pedro Sacatepequez	jue 22/10/20	vie 29/07/22	jue 22/10/20		NOD\$2,330,848		\$1,512,621	Costo
6404	Implementación de Oficina Territorial	mié 27/09/17	vie 28/10/22	mié 27/09/17		NOD\$1,003,486		\$694,641	Costo
6405	2018	mié 27/09/17	mar 12/11/19	mié 27/09/17		NOD\$51,132		\$51,132	Costo
6467	2019	vie 14/12/18	vie 28/02/20	vie 14/12/18	vie 28/02/20	\$162,343		\$162,343	Costo
6641	2020	lun 17/12/18	lun 31/05/21	lun 17/12/18		NOD\$302,456		\$273,747	Costo
6919	2021	mar 30/01/18	mar 31/05/22	mar 30/01/18		NOD\$422,817		\$207,418	Costo
7259	2022	lun 03/01/22	vie 28/10/22	NOD		NOD\$64,737		\$0	Costo
7260	Gerentes de proyectos 1 y 2	lun 03/01/22	vie 28/10/22	NOD		NOD\$34,737		\$0	Costo
7261	Ambiental y Procedimientos	lun 03/01/22	vie 28/10/22	NOD		NOD\$30,000		\$0	Costo

Id	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Costo real	Predecesoras	Detalles
7262	P9. Sistemas Periurbanos y Urbanos con solución de Saneamiento Construidos y Rehabilitados	vie 08/06/12	mar 11/10/22	vie 08/06/12		NOD\$37,563,118	\$30,508,860		Costo
7263	Proceso de Adquisición: Soporte Técnico Externo UNOPS/PNUD	lun 02/03/15	vie 27/12/19	lun 02/03/15	vie 27/12/19	\$497,365	\$497,365		Costo
7271	Ingeniero Supervisor Urbano del departamento de San Marcos	vie 29/05/15	jue 11/05/17	vie 29/05/15	jue 11/05/17	\$52,542	\$52,542		Costo
7272	Supervisor Preinversion Urbano	vie 29/05/15	vie 29/05/15	vie 29/05/15	vie 29/05/15	\$2,609	\$2,609		Costo
7273	Supervisor Preinversion Urbano	mar 30/06/15	mar 30/06/15	mar 30/06/15	mar 30/06/15	\$2,623	\$2,623		Costo
7274	Supervisor Preinversion Urbano	vie 31/07/15	vie 31/07/15	vie 31/07/15	vie 31/07/15	\$2,615	\$2,615		Costo
7275	Supervisor Preinversion Urbano	mié 30/09/15	mié 30/09/15	mié 30/09/15	mié 30/09/15	\$5,199	\$5,199		Costo
7276	Supervisor Preinversion Urbano	sáb 31/10/15	sáb 31/10/15	sáb 31/10/15	sáb 31/10/15	\$2,610	\$2,610		Costo
7277	Supervisor Preinversion Urbano	mar 29/12/15	mar 29/12/15	mar 29/12/15	mar 29/12/15	\$5,245	\$5,245		Costo
	<i>Experto Técnico UE</i>	<i>mar 29/12/15</i>	<i>mar 29/12/15</i>	<i>mar 29/12/15</i>	<i>mar 29/12/15</i>	<i>\$5,245</i>	<i>\$5,245</i>		Costo
7278	Supervisor Preinversion Urbano	jue 31/03/16	jue 31/03/16	jue 31/03/16	jue 31/03/16	\$5,168	\$5,168		Costo
	<i>Experto Técnico UE</i>	<i>jue 31/03/16</i>	<i>jue 31/03/16</i>	<i>jue 31/03/16</i>	<i>jue 31/03/16</i>	<i>\$5,168</i>	<i>\$5,168</i>		Costo
7279	Supervisor Preinversion Urbano	mar 31/05/16	mar 31/05/16	mar 31/05/16	mar 31/05/16	\$7,841	\$7,841	7278	Costo
	<i>Experto Técnico UE</i>	<i>mar 31/05/16</i>	<i>mar 31/05/16</i>	<i>mar 31/05/16</i>	<i>mar 31/05/16</i>	<i>\$7,841</i>	<i>\$7,841</i>		Costo
7280	Supervisor Preinversion Urbano	vie 29/07/16	vie 29/07/16	vie 29/07/16	vie 29/07/16	\$5,271	\$5,271	7279	Costo
	<i>Experto Técnico UE</i>	<i>vie 29/07/16</i>	<i>vie 29/07/16</i>	<i>vie 29/07/16</i>	<i>vie 29/07/16</i>	<i>\$5,271</i>	<i>\$5,271</i>		Costo
7281	Supervisor Preinversion Urbano	vie 04/11/16	vie 04/11/16	vie 04/11/16	vie 04/11/16	\$5,330	\$5,330	7280	Costo
	<i>Experto Técnico UE</i>	<i>vie 04/11/16</i>	<i>vie 04/11/16</i>	<i>vie 04/11/16</i>	<i>vie 04/11/16</i>	<i>\$5,330</i>	<i>\$5,330</i>		Costo
7282	Supervisor Preinversion Urbano	lun 31/10/16	mar 20/12/16	lun 31/10/16	mar 20/12/16	\$7,668	\$7,668	7281	Costo
	<i>Experto Técnico UE</i>	<i>lun 31/10/16</i>	<i>mar 20/12/16</i>	<i>lun 31/10/16</i>	<i>mar 20/12/16</i>	<i>\$7,668</i>	<i>\$7,668</i>		Costo
7283	ISR Retenido honorarios octubre, noviembre y diciembre 2016	jue 11/05/17	jue 11/05/17	jue 11/05/17	jue 11/05/17	\$365	\$365		Costo
7284	Proceso de Adquisición: Ampliación de Sistema de Agua Potable colonias El Naranjo y Chicustin, y Reposición de Sistema Alcantarillado Sanitario Colonia El Naranjo, Cubulco, Baja Verapaz	vie 22/09/17	mié 25/08/21	vie 22/09/17		NOD\$546,309	\$546,309		Costo
7285	Proceso de adquisición: 3 Sistemas de Saneamiento en Chixoy	vie 22/09/17	mar 24/10/17	vie 22/09/17	mar 24/10/17	\$0	\$0		Costo
7286	Publicación del evento	vie 22/09/17	mar 24/10/17	vie 22/09/17	mar 24/10/17	\$0	\$0		Costo
	<i>STE-UNOPS</i>	<i>vie 22/09/17</i>	<i>mar 24/10/17</i>	<i>vie 22/09/17</i>	<i>mar 24/10/17</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo

Id	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Costo real	Predecesoras	Detalles
7287	Ingeniería para proyectos Civiles - CONTRATACION	mié 21/03/18	mié 16/05/18	mié 21/03/18	mié 16/05/18	\$0	\$0		Costo
7288	Contrato Aprobado y notificación	mié 21/03/18	vie 20/04/18	mié 21/03/18	vie 20/04/18	\$0	\$0	3900CC	Costo
	<i>Coordinador Unidad Ejecutora</i>	<i>mié 21/03/18</i>	<i>vie 20/04/18</i>	<i>mié 21/03/18</i>	<i>vie 20/04/18</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7289	Proceso para pago de anticipo	lun 23/04/18	jue 10/05/18	lun 23/04/18	jue 10/05/18	\$0	\$0	3901CC	Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 23/04/18</i>	<i>jue 10/05/18</i>	<i>lun 23/04/18</i>	<i>jue 10/05/18</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7290	Orden de Inicio	mié 16/05/18	mié 16/05/18	mié 16/05/18	mié 16/05/18	\$0	\$0	3902CC	Costo
	<i>Coordinador Componente (Infraestructura)</i>	<i>mié 16/05/18</i>	<i>mié 16/05/18</i>	<i>mié 16/05/18</i>	<i>mié 16/05/18</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7291	Ejecucion Física (6 meses)	vie 25/05/18	mar 10/09/19	vie 25/05/18	mar 10/09/19	\$0	\$0		Costo
7292	Sistema de Alcantarillado, El Naranjo Baja Verapaz, -90.626618, 15.117626	vie 25/05/18	mar 10/09/19	vie 25/05/18	mar 10/09/19	\$0	\$0	3909CC	Costo
	<i>Coordinador Componente (Infraestructura)</i>	<i>vie 25/05/18</i>	<i>mar 10/09/19</i>	<i>vie 25/05/18</i>	<i>mar 10/09/19</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7293	Ejecución Financiera	mar 06/03/18	mié 25/08/21	mar 06/03/18	NOD	\$546,309	\$546,309		Costo
7294	Estimación No.1	mié 01/08/18	mié 14/11/18	mié 01/08/18	mié 14/11/18	\$60,267	\$60,267		Costo
7295	Revisión técnica de estimación (10.13%)	mié 01/08/18	mar 25/09/18	mié 01/08/18	mar 25/09/18	\$0	\$0	3909CF+35 días	Costo
	<i>Coordinador Componente (Infraestructura)</i>	<i>mié 01/08/18</i>	<i>mar 25/09/18</i>	<i>mié 01/08/18</i>	<i>mar 25/09/18</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7296	Revisión legal-financiera de estimación	mié 26/09/18	jue 27/09/18	mié 26/09/18	jue 27/09/18	\$0	\$0	3912	Costo
	<i>Legal UE</i>	<i>mié 26/09/18</i>	<i>jue 27/09/18</i>	<i>mié 26/09/18</i>	<i>jue 27/09/18</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7297	Elaboración y Aprobación de documento de pago	lun 08/10/18	lun 15/10/18	lun 08/10/18	lun 15/10/18	\$0	\$0	7296	Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 08/10/18</i>	<i>lun 15/10/18</i>	<i>lun 08/10/18</i>	<i>lun 15/10/18</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7298	Pago Estimación (15-10-18)	lun 15/10/18	lun 15/10/18	lun 15/10/18	lun 15/10/18	\$58,561	\$58,561	7297CC	Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 15/10/18</i>	<i>lun 15/10/18</i>	<i>lun 15/10/18</i>	<i>lun 15/10/18</i>	<i>\$58,561</i>	<i>\$58,561</i>		Costo
7299	IVA	mié 14/11/18	mié 14/11/18	mié 14/11/18	mié 14/11/18	\$1,705	\$1,705		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 14/11/18</i>	<i>mié 14/11/18</i>	<i>mié 14/11/18</i>	<i>mié 14/11/18</i>	<i>\$1,705</i>	<i>\$1,705</i>		Costo
7300	Estimación No. 2	mar 25/09/18	mié 14/11/18	mar 25/09/18	mié 14/11/18	\$75,247	\$75,247		Costo
7301	Revisión técnica de estimación	mar 25/09/18	lun 29/10/18	mar 25/09/18	lun 29/10/18	\$0	\$0	3918CC	Costo
	<i>Coordinador Componente (Infraestructura)</i>	<i>mar 25/09/18</i>	<i>lun 29/10/18</i>	<i>mar 25/09/18</i>	<i>lun 29/10/18</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7302	Revisión legal-financiera de estimación	lun 29/10/18	lun 29/10/18	lun 29/10/18	lun 29/10/18	\$0	\$0	7301	Costo

Id	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Costo real	Predecesoras	Detalles
	<i>Legal UE</i>	<i>lun 29/10/18</i>	<i>lun 29/10/18</i>	<i>lun 29/10/18</i>	<i>lun 29/10/18</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7303	Elaboración y Aprobación de documento de pago	mar 30/10/18	mié 31/10/18	mar 30/10/18	mié 31/10/18	\$0	\$0	7302	Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>mar 30/10/18</i>	<i>mié 31/10/18</i>	<i>mar 30/10/18</i>	<i>mié 31/10/18</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7304	Pago Estimación	mié 31/10/18	mié 31/10/18	mié 31/10/18	mié 31/10/18	\$73,115	\$73,115	7303	Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 31/10/18</i>	<i>mié 31/10/18</i>	<i>mié 31/10/18</i>	<i>mié 31/10/18</i>	<i>\$73,115</i>	<i>\$73,115</i>		Costo
7305	IVA	mié 14/11/18	mié 14/11/18	mié 14/11/18	mié 14/11/18	\$2,132	\$2,132		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 14/11/18</i>	<i>mié 14/11/18</i>	<i>mié 14/11/18</i>	<i>mié 14/11/18</i>	<i>\$2,132</i>	<i>\$2,132</i>		Costo
7306	Estimación No. 3	mié 28/11/18	lun 14/01/19	mié 28/11/18	lun 14/01/19	\$73,196	\$73,196		Costo
7307	Revisión técnica de estimación	mié 28/11/18	mié 12/12/18	mié 28/11/18	mié 12/12/18	\$0	\$0	3924	Costo
	<i>Coordinador Componente (Infraestructura)</i>	<i>mié 28/11/18</i>	<i>mié 12/12/18</i>	<i>mié 28/11/18</i>	<i>mié 12/12/18</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7308	Revisión legal-financiera de estimación	mié 12/12/18	vie 14/12/18	mié 12/12/18	vie 14/12/18	\$0	\$0	7307	Costo
	<i>Legal UE</i>	<i>mié 12/12/18</i>	<i>vie 14/12/18</i>	<i>mié 12/12/18</i>	<i>vie 14/12/18</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7309	Elaboración y Aprobación de documento de pago	lun 17/12/18	jue 20/12/18	lun 17/12/18	jue 20/12/18	\$0	\$0	7308	Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 17/12/18</i>	<i>jue 20/12/18</i>	<i>lun 17/12/18</i>	<i>jue 20/12/18</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7310	Pago Estimación (pagada el 20-12-18)	jue 20/12/18	jue 20/12/18	jue 20/12/18	jue 20/12/18	\$71,129	\$71,129	7309	Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 20/12/18</i>	<i>jue 20/12/18</i>	<i>jue 20/12/18</i>	<i>jue 20/12/18</i>	<i>\$71,129</i>	<i>\$71,129</i>		Costo
7311	IVA	lun 14/01/19	lun 14/01/19	lun 14/01/19	lun 14/01/19	\$2,067	\$2,067		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 14/01/19</i>	<i>lun 14/01/19</i>	<i>lun 14/01/19</i>	<i>lun 14/01/19</i>	<i>\$2,067</i>	<i>\$2,067</i>		Costo
7312	Estimación No. 4	vie 22/02/19	mar 14/05/19	vie 22/02/19	NOD	\$50,962	\$50,962		Costo
7313	Revisión técnica de estimación	vie 22/02/19	lun 25/02/19	vie 22/02/19	lun 25/02/19	\$0	\$0	3930	Costo
	<i>Coordinador Componente (Infraestructura)</i>	<i>vie 22/02/19</i>	<i>lun 25/02/19</i>	<i>vie 22/02/19</i>	<i>lun 25/02/19</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7314	Revisión legal-financiera de estimación	mar 05/03/19	mar 05/03/19	mar 05/03/19	mar 05/03/19	\$0	\$0	7313	Costo
	<i>Legal UE</i>	<i>mar 05/03/19</i>	<i>mar 05/03/19</i>	<i>mar 05/03/19</i>	<i>mar 05/03/19</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7315	Elaboración y Aprobación de documento de pago	mié 06/03/19	vie 12/04/19	NOD	NOD	\$0	\$0	7314	Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 06/03/19</i>	<i>vie 12/04/19</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7316	Pago Estimación	sáb 27/04/19	sáb 27/04/19	sáb 27/04/19	sáb 27/04/19	\$49,527	\$49,527	7315	Costo

Id	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Costo real	Predecesoras	Detalles
	<i>Financiero - UE</i>	<i>sáb 27/04/19</i>	<i>sáb 27/04/19</i>	<i>sáb 27/04/19</i>	<i>sáb 27/04/19</i>	<i>\$49,527</i>	<i>\$49,527</i>		Costo
7317	IVA	mar 14/05/19	mar 14/05/19	mar 14/05/19	mar 14/05/19	\$1,435	\$1,435		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>mar 14/05/19</i>	<i>mar 14/05/19</i>	<i>mar 14/05/19</i>	<i>mar 14/05/19</i>	<i>\$1,435</i>	<i>\$1,435</i>		Costo
7318	Estimación No. 5	lun 25/02/19	mar 14/05/19	lun 25/02/19	NOD	\$65,517	\$65,517		Costo
7319	Revisión técnica de estimación	lun 25/02/19	vie 08/03/19	lun 25/02/19	NOD	\$0	\$0	3935CC	Costo
	<i>Coordinador Componente (Infraestructura)</i>	<i>lun 25/02/19</i>	<i>vie 08/03/19</i>	<i>lun 25/02/19</i>	<i>NOD</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7320	Revisión legal-financiera de estimación	lun 11/03/19	mié 13/03/19	NOD	NOD	\$0	\$0	7319	Costo
	<i>Legal UE</i>	<i>lun 11/03/19</i>	<i>mié 13/03/19</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7321	Elaboración y Aprobación de documento de pago	jue 14/03/19	jue 28/03/19	NOD	NOD	\$0	\$0	7320	Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 14/03/19</i>	<i>jue 28/03/19</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7322	Pago Estimación	sáb 27/04/19	sáb 27/04/19	sáb 27/04/19	sáb 27/04/19	\$63,764	\$63,764	7321FF	Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>sáb 27/04/19</i>	<i>sáb 27/04/19</i>	<i>sáb 27/04/19</i>	<i>sáb 27/04/19</i>	<i>\$63,764</i>	<i>\$63,764</i>		Costo
7323	IVA	mar 14/05/19	mar 14/05/19	mar 14/05/19	mar 14/05/19	\$1,753	\$1,753		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>mar 14/05/19</i>	<i>mar 14/05/19</i>	<i>mar 14/05/19</i>	<i>mar 14/05/19</i>	<i>\$1,753</i>	<i>\$1,753</i>		Costo
7324	Estimación No. 6	mar 06/03/18	mar 12/11/19	mar 06/03/18	mar 12/11/19	\$147,707	\$147,707		Costo
7325	Revisión técnica de estimación	mar 06/03/18	mar 20/08/19	mar 06/03/18	mar 20/08/19	\$0	\$0	3941CC	Costo
	<i>Coordinador Componente (Infraestructura)</i>	<i>mar 06/03/18</i>	<i>mar 20/08/19</i>	<i>mar 06/03/18</i>	<i>mar 20/08/19</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7326	Revisión legal-financiera de estimación	mié 28/08/19	mar 03/09/19	mié 28/08/19	mar 03/09/19	\$0	\$0	7325	Costo
	<i>Legal UE</i>	<i>mié 28/08/19</i>	<i>mar 03/09/19</i>	<i>mié 28/08/19</i>	<i>mar 03/09/19</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7327	Elaboración y Aprobación de documento de pago	mié 04/09/19	vie 25/10/19	mié 04/09/19	vie 25/10/19	\$0	\$0	7326	Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 04/09/19</i>	<i>vie 25/10/19</i>	<i>mié 04/09/19</i>	<i>vie 25/10/19</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7328	Pago Estimación (pagada)	vie 25/10/19	vie 25/10/19	vie 25/10/19	vie 25/10/19	\$143,431	\$143,431	7327FF	Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 25/10/19</i>	<i>vie 25/10/19</i>	<i>vie 25/10/19</i>	<i>vie 25/10/19</i>	<i>\$143,431</i>	<i>\$143,431</i>		Costo
7329	IVA	mar 12/11/19	mar 12/11/19	mar 12/11/19	mar 12/11/19	\$4,277	\$4,277		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>mar 12/11/19</i>	<i>mar 12/11/19</i>	<i>mar 12/11/19</i>	<i>mar 12/11/19</i>	<i>\$4,277</i>	<i>\$4,277</i>		Costo
7330	Estimación No. 7	vie 28/06/19	mar 03/12/19	vie 28/06/19	NOD	\$45,736	\$45,736		Costo

Id	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Costo real	Predecesoras	Detalles
7331	Solicitud de recepción	vie 28/06/19	vie 28/06/19	vie 28/06/19	vie 28/06/19	\$0	\$0		Costo
	<i>Experto Técnico UE (Gerente de obras)</i>	<i>vie 28/06/19</i>	<i>vie 28/06/19</i>	<i>vie 28/06/19</i>	<i>vie 28/06/19</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7332	Inspección del supervisor	mar 02/07/19	mié 03/07/19	mar 02/07/19	mié 03/07/19	\$0	\$0	7331	Costo
	<i>Experto Técnico UE (Gerente de obras)</i>	<i>mar 02/07/19</i>	<i>mié 03/07/19</i>	<i>mar 02/07/19</i>	<i>mié 03/07/19</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7333	Si el Gerente lo solicita el Contratista realiza correcciones a la obra	jue 04/07/19	lun 09/09/19	jue 04/07/19	lun 09/09/19	\$0	\$0	7332	Costo
	<i>Experto Técnico UE</i>	<i>jue 04/07/19</i>	<i>lun 09/09/19</i>	<i>jue 04/07/19</i>	<i>lun 09/09/19</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7334	Recepción de la obra por el Gerente de obras	mar 10/09/19	mar 10/09/19	mar 10/09/19	mar 10/09/19	\$0	\$0	7332,7333	Costo
	<i>Experto Técnico UE (Gerente de obras)</i>	<i>mar 10/09/19</i>	<i>mar 10/09/19</i>	<i>mar 10/09/19</i>	<i>mar 10/09/19</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7335	Entrega de Manuales y Planos	mié 11/09/19	mié 02/10/19	NOD	NOD	\$0	\$0	7334	Costo
	<i>Experto Técnico UE (Gerente de obras)</i>	<i>mié 11/09/19</i>	<i>mié 02/10/19</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7336	Entrega de Expediente de liquidación	vie 15/11/19	mié 27/11/19	vie 15/11/19	mié 27/11/19	\$0	\$0	7335	Costo
	<i>Experto Técnico UE (Gerente de obras)</i>	<i>vie 15/11/19</i>	<i>mié 27/11/19</i>	<i>vie 15/11/19</i>	<i>mié 27/11/19</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7337	Proceso de liquidación del proyecto	mié 27/11/19	vie 29/11/19	mié 27/11/19	vie 29/11/19	\$0	\$0	7336	Costo
	<i>Experto Técnico UE (Gerente de obras)</i>	<i>mié 27/11/19</i>	<i>vie 29/11/19</i>	<i>mié 27/11/19</i>	<i>vie 29/11/19</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7338	Emisión del pago final	sáb 30/11/19	sáb 30/11/19	sáb 30/11/19	sáb 30/11/19	\$44,444	\$44,444	7337	Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>sáb 30/11/19</i>	<i>sáb 30/11/19</i>	<i>sáb 30/11/19</i>	<i>sáb 30/11/19</i>	<i>\$44,444</i>	<i>\$44,444</i>		Costo
7339	Iva	mar 03/12/19	mar 03/12/19	mar 03/12/19	mar 03/12/19	\$1,291	\$1,291		Costo
7340	Retenciones	vie 31/01/20	mié 25/08/21	vie 31/01/20	mié 25/08/21	\$27,676	\$27,676		Costo
7341	Retención 2.5% recepción	vie 31/01/20	vie 31/01/20	vie 31/01/20	vie 31/01/20	\$13,741	\$13,741	3957FF	Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 31/01/20</i>	<i>vie 31/01/20</i>	<i>vie 31/01/20</i>	<i>vie 31/01/20</i>	<i>\$13,741</i>	<i>\$13,741</i>		Costo
7342	Retención 2.5% liquidación	lun 29/03/21	mié 25/08/21	lun 29/03/21	mié 25/08/21	\$13,935	\$13,935	3958FF	Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 29/03/21</i>	<i>mié 25/08/21</i>	<i>lun 29/03/21</i>	<i>mié 25/08/21</i>	<i>\$13,935</i>	<i>\$13,935</i>		Costo
7343	Proceso de adquisición:Ampliación de Sistema de Agua Potable y Reposición de Alcantarillado Sanitario Asentamiento Pacux, Rabinal Baja Verapaz y Reposición de Sistema de Alcantarillado Sanitario colonia Chicustin, Cubulco, Baja Verapaz	vie 22/09/17	mié 25/08/21	vie 22/09/17	mié 25/08/21	\$826,901	\$826,901		Costo
7344	Proceso de adquisición: 3 Sistemas de Saneamiento en Chixoy	vie 22/09/17	mié 25/10/17	vie 22/09/17	mié 25/10/17	\$0	\$0		Costo
7346	Ingeniería para proyectos Civiles - CONTRATACION	mié 21/03/18	mié 16/05/18	mié 21/03/18	mié 16/05/18	\$0	\$0		Costo

Id	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Costo real	Predecesoras	
7350	Ejecucion Física (6 meses)	vie 25/05/18	mié 11/09/19	vie 25/05/18	mié 11/09/19	\$0	\$0		Costo
7353	Ejecución Financiera	lun 20/08/18	mié 25/08/21	lun 20/08/18	mié 25/08/21	\$826,901	\$826,901		Costo
7402	Proceso de Contratación - Supervisor Grupo 4 y 5 Sistema de AP y Alcantarillado Chixoy	mié 07/03/18	lun 13/01/20	mié 07/03/18	lun 13/01/20	\$30,356	\$30,356		Costo
7428	Proceso de Adquisición: Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en 6 Cabeceras Municipales: San Marcos; Esquipulas Palo Gordo; San Pedro Sac.; San Cristobal Cucho; San Jose El Rodeo; San Pablo, de San Marcos L1	vie 08/06/12	jue 08/09/22	vie 08/06/12	NOD	\$16,018,941	\$13,742,295		Costo
7429	Tramites Administrativos Previos	mar 02/02/16	mié 20/12/17	mar 02/02/16	mié 20/12/17	\$0	\$0		Costo
7434	Proceso de adquisicion	vie 08/06/12	jue 08/09/22	vie 08/06/12	NOD	\$16,018,941	\$13,742,295		Costo
7435	APROBACION, PUBLICACION, Y RECEPCION DE OFERTAS DE LICITACION	mar 25/07/17	mar 25/07/17	mar 25/07/17	mar 25/07/17	\$0	\$0		Costo
7436	Publicación de evento en Guatecompras y otros medios escritos y electrónicos estipulando plazo para preparación de ofertas. En este Plazo se realiza reunión Informativa con potenciales oferentes y se emiten aclaraciones a preguntas	mar 25/07/17	mar 25/07/17	mar 25/07/17	mar 25/07/17	\$0	\$0	4097CC,6061CC,6082CC,9293C...	Costo
	<i>STE-UNOPS</i>	<i>mar 25/07/17</i>	<i>mar 25/07/17</i>	<i>mar 25/07/17</i>	<i>mar 25/07/17</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7437	CONTRATACION	vie 08/06/12	jue 08/09/22	vie 08/06/12	NOD	\$16,018,941	\$13,742,295		Costo
7438	Solicitud de aprobacion de Contrato JD de INFOM y Resolución de contrato	lun 26/03/18	lun 23/04/18	lun 26/03/18	lun 23/04/18	\$0	\$0	4114CC	Costo
	<i>Coordinador Unidad Ejecutora</i>	<i>lun 26/03/18</i>	<i>lun 23/04/18</i>	<i>lun 26/03/18</i>	<i>lun 23/04/18</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7439	Contrato Aprobado	jue 26/04/18	jue 26/04/18	jue 26/04/18	jue 26/04/18	\$0	\$0	4115FF	Costo
	<i>Coordinador de Unidad de Ejecutora</i>	<i>jue 26/04/18</i>	<i>jue 26/04/18</i>	<i>jue 26/04/18</i>	<i>jue 26/04/18</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7440	Proceso para pago de anticipo (nota)	mié 01/08/18	mar 23/10/18	mié 01/08/18	mar 23/10/18	\$0	\$0	4117CC	Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 01/08/18</i>	<i>mar 23/10/18</i>	<i>mié 01/08/18</i>	<i>mar 23/10/18</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7441	Orden de Inicio	mié 24/10/18	jue 15/11/18	mié 24/10/18	jue 15/11/18	\$0	\$0	4118CC	Costo
	<i>Coordinador Componente (Infraestructura)</i>	<i>mié 24/10/18</i>	<i>jue 15/11/18</i>	<i>mié 24/10/18</i>	<i>jue 15/11/18</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7442	Ejecucion Fisica Lote 1 - San Marcos (24 meses) ALCANTARILLADO	jue 15/11/18	lun 09/11/20	jue 15/11/18	NOD	\$0	\$0		Costo
7443	Sistema de Alcantarillado San Marcos	jue 15/11/18	lun 09/11/20	jue 15/11/18	NOD	\$0	\$0	4120CC	Costo
	<i>Coordinador Componente (Infraestructura)</i>	<i>jue 15/11/18</i>	<i>lun 09/11/20</i>	<i>jue 15/11/18</i>	<i>NOD</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7444	Ejecución Financiera LOTE 1 - San Marcos	vie 08/06/12	jue 08/09/22	vie 08/06/12	NOD	\$14,224,982	\$12,114,230		Costo
7445	Anticipo	jue 09/08/18	mar 23/10/18	jue 09/08/18	mar 23/10/18	\$0	\$0	4117CC	Costo

Id	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Costo real	Predecesoras	Detalles
	<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 09/08/18</i>	<i>jue 06/09/18</i>	<i>jue 09/08/18</i>	<i>jue 06/09/18</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7446	Pago anticipo	mar 23/10/18	mar 23/10/18	mar 23/10/18	mar 23/10/18	\$2,407,762	\$2,407,762	7445FF	Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>mar 23/10/18</i>	<i>mar 23/10/18</i>	<i>mar 23/10/18</i>	<i>mar 23/10/18</i>	<i>\$2,407,762</i>	<i>\$2,407,762</i>		Costo
7447	Estimación No.1	vie 08/02/19	vie 12/07/19	vie 08/02/19	vie 12/07/19	\$5,748	\$5,748		Costo
7448	Entrega de estimación a la supervisión	vie 08/02/19	lun 20/05/19	vie 08/02/19	lun 20/05/19	\$0	\$0	4125CC	Costo
	<i>Contratista</i>	<i>vie 08/02/19</i>	<i>lun 20/05/19</i>	<i>vie 08/02/19</i>	<i>lun 20/05/19</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7449	Revisión técnica de anticipo	mar 21/05/19	mié 19/06/19	mar 21/05/19	mié 19/06/19	\$0	\$0	7448	Costo
	<i>Coordinador Componente (Infraestructura)</i>	<i>mar 21/05/19</i>	<i>mié 19/06/19</i>	<i>mar 21/05/19</i>	<i>mié 19/06/19</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7450	Revisión legal-financiera de estimación	vie 21/06/19	vie 21/06/19	vie 21/06/19	vie 21/06/19	\$0	\$0	7449	Costo
	<i>Legal UE</i>	<i>vie 21/06/19</i>	<i>vie 21/06/19</i>	<i>vie 21/06/19</i>	<i>vie 21/06/19</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7451	Elaboración y Aprobación de documento de pago	lun 24/06/19	vie 28/06/19	lun 24/06/19	vie 28/06/19	\$0	\$0	7450	Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 24/06/19</i>	<i>vie 28/06/19</i>	<i>lun 24/06/19</i>	<i>vie 28/06/19</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7452	Pago de estimación (pagada)	mié 03/07/19	mié 03/07/19	mié 03/07/19	mié 03/07/19	\$5,542	\$5,542	7451FF	Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 03/07/19</i>	<i>mié 03/07/19</i>	<i>mié 03/07/19</i>	<i>mié 03/07/19</i>	<i>\$5,542</i>	<i>\$5,542</i>		Costo
7453	IVA	vie 12/07/19	vie 12/07/19	vie 12/07/19	vie 12/07/19	\$206	\$206		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 12/07/19</i>	<i>vie 12/07/19</i>	<i>vie 12/07/19</i>	<i>vie 12/07/19</i>	<i>\$206</i>	<i>\$206</i>		Costo
7454	Estimación No.2	vie 08/03/19	vie 13/09/19	vie 08/03/19	NOD	\$10,287	\$10,287		Costo
7455	Entrega de estimación a la supervisión	vie 08/03/19	lun 20/05/19	vie 08/03/19	lun 20/05/19	\$0	\$0	4132CC	Costo
	<i>Contratista</i>	<i>vie 08/03/19</i>	<i>lun 20/05/19</i>	<i>vie 08/03/19</i>	<i>lun 20/05/19</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7456	Revisión técnica de anticipo	lun 20/05/19	jue 20/06/19	lun 20/05/19	jue 20/06/19	\$0	\$0	7455	Costo
	<i>Coordinador Componente (Infraestructura)</i>	<i>lun 20/05/19</i>	<i>jue 20/06/19</i>	<i>lun 20/05/19</i>	<i>jue 20/06/19</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7457	Revisión legal-financiera de estimación	lun 24/06/19	vie 28/06/19	lun 24/06/19	NOD	\$0	\$0	7456	Costo
	<i>Legal UE</i>	<i>lun 24/06/19</i>	<i>vie 28/06/19</i>	<i>lun 24/06/19</i>	<i>NOD</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7458	Elaboración y Aprobación de documento de pago	mar 02/07/19	lun 22/07/19	NOD	NOD	\$0	\$0	7457	Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>mar 02/07/19</i>	<i>lun 22/07/19</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7459	Pago de estimación	mié 14/08/19	mié 14/08/19	mié 14/08/19	mié 14/08/19	\$9,921	\$9,921	7458FF	Costo

Id	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Costo real	Predecesoras	Detalles
	<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 14/08/19</i>	<i>mié 14/08/19</i>	<i>mié 14/08/19</i>	<i>mié 14/08/19</i>	<i>\$20,349</i>	<i>\$20,349</i>		Costo
7460	IVA	vie 13/09/19	vie 13/09/19	vie 13/09/19	vie 13/09/19	\$366	\$366		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 13/09/19</i>	<i>vie 13/09/19</i>	<i>vie 13/09/19</i>	<i>vie 13/09/19</i>	<i>\$366</i>	<i>\$366</i>		Costo
7461	Estimación No.3	lun 08/04/19	vie 13/09/19	lun 08/04/19	NOD	\$110,056	\$110,056		Costo
7462	Entrega de estimación a la supervisión	lun 08/04/19	vie 17/05/19	lun 08/04/19	vie 17/05/19	\$0	\$0	4139CC	Costo
	<i>Contratista</i>	<i>lun 08/04/19</i>	<i>vie 17/05/19</i>	<i>lun 08/04/19</i>	<i>vie 17/05/19</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7463	Revisión técnica de anticipo	vie 17/05/19	vie 24/05/19	vie 17/05/19	vie 24/05/19	\$0	\$0	7462	Costo
	<i>Coordinador Componente (Infraestructura)</i>	<i>vie 17/05/19</i>	<i>vie 24/05/19</i>	<i>vie 17/05/19</i>	<i>vie 24/05/19</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7464	Revisión legal-financiera de estimación	lun 27/05/19	vie 31/05/19	NOD	NOD	\$0	\$0	7463	Costo
	<i>Legal UE</i>	<i>lun 27/05/19</i>	<i>vie 31/05/19</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7465	Elaboración y Aprobación de documento de pago	lun 03/06/19	vie 21/06/19	NOD	NOD	\$0	\$0	7464	Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 03/06/19</i>	<i>vie 21/06/19</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7466	Pago de estimación	mié 14/08/19	mié 14/08/19	mié 14/08/19	mié 14/08/19	\$106,142	\$106,142	7465FF	Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 14/08/19</i>	<i>mié 14/08/19</i>	<i>mié 14/08/19</i>	<i>mié 14/08/19</i>	<i>\$217,711</i>	<i>\$217,711</i>		Costo
7467	IVA	vie 13/09/19	vie 13/09/19	vie 13/09/19	vie 13/09/19	\$3,914	\$3,914		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 13/09/19</i>	<i>vie 13/09/19</i>	<i>vie 13/09/19</i>	<i>vie 13/09/19</i>	<i>\$3,914</i>	<i>\$3,914</i>		Costo
7468	Estimación No.4	mar 07/05/19	jue 10/10/19	mar 07/05/19	jue 10/10/19	\$146,963	\$146,963		Costo
7469	Entrega de estimación a la supervisión	mar 07/05/19	jue 08/08/19	mar 07/05/19	jue 08/08/19	\$0	\$0	4146CC	Costo
	<i>Contratista</i>	<i>mar 07/05/19</i>	<i>jue 08/08/19</i>	<i>mar 07/05/19</i>	<i>jue 08/08/19</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7470	Revisión técnica de anticipo	jue 08/08/19	jue 08/08/19	jue 08/08/19	jue 08/08/19	\$0	\$0	7469	Costo
	<i>Coordinador Componente (Infraestructura)</i>	<i>jue 08/08/19</i>	<i>jue 08/08/19</i>	<i>jue 08/08/19</i>	<i>jue 08/08/19</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7471	Revisión legal-financiera de estimación	lun 09/09/19	mié 11/09/19	lun 09/09/19	mié 11/09/19	\$0	\$0	7470	Costo
	<i>Legal UE</i>	<i>lun 09/09/19</i>	<i>mié 11/09/19</i>	<i>lun 09/09/19</i>	<i>mié 11/09/19</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7472	Elaboración y Aprobación de documento de pago	jue 12/09/19	vie 13/09/19	jue 12/09/19	vie 13/09/19	\$0	\$0	7471	Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 12/09/19</i>	<i>vie 13/09/19</i>	<i>jue 12/09/19</i>	<i>vie 13/09/19</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7473	Pago de estimación	mar 17/09/19	mar 17/09/19	mar 17/09/19	mar 17/09/19	\$141,831	\$141,831	7472FF	Costo

Id	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Costo real	Predecesoras	Detalles
	<i>Financiero - UE</i>	<i>mar 17/09/19</i>	<i>mar 17/09/19</i>	<i>mar 17/09/19</i>	<i>mar 17/09/19</i>	<i>\$141,831</i>	<i>\$141,831</i>		Costo
7474	IVA	jue 10/10/19	jue 10/10/19	jue 10/10/19	jue 10/10/19	\$5,132	\$5,132		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 10/10/19</i>	<i>jue 10/10/19</i>	<i>jue 10/10/19</i>	<i>jue 10/10/19</i>	<i>\$5,132</i>	<i>\$5,132</i>		Costo
7475	Estimación No.5	vie 07/06/19	jue 10/10/19	vie 07/06/19	jue 10/10/19	\$143,871	\$143,871		Costo
7476	Entrega de estimación a la supervisión	vie 07/06/19	jue 05/09/19	vie 07/06/19	jue 05/09/19	\$0	\$0	4153CC	Costo
	<i>Contratista</i>	<i>vie 07/06/19</i>	<i>jue 05/09/19</i>	<i>vie 07/06/19</i>	<i>jue 05/09/19</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7477	Revisión técnica de anticipo	jue 05/09/19	mar 10/09/19	jue 05/09/19	mar 10/09/19	\$0	\$0	7476	Costo
	<i>Coordinador Componente (Infraestructura)</i>	<i>jue 05/09/19</i>	<i>mar 10/09/19</i>	<i>jue 05/09/19</i>	<i>mar 10/09/19</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7478	Revisión legal-financiera de estimación	jue 19/09/19	lun 23/09/19	jue 19/09/19	lun 23/09/19	\$0	\$0	7477	Costo
	<i>Legal UE</i>	<i>jue 19/09/19</i>	<i>lun 23/09/19</i>	<i>jue 19/09/19</i>	<i>lun 23/09/19</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7479	Elaboración y Aprobación de documento de pago	lun 23/09/19	lun 30/09/19	lun 23/09/19	lun 30/09/19	\$0	\$0	7478	Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 23/09/19</i>	<i>lun 30/09/19</i>	<i>lun 23/09/19</i>	<i>lun 30/09/19</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7480	Pago de estimación	mar 01/10/19	mar 01/10/19	mar 01/10/19	mar 01/10/19	\$138,689	\$138,689	7479FF	Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>mar 01/10/19</i>	<i>mar 01/10/19</i>	<i>mar 01/10/19</i>	<i>mar 01/10/19</i>	<i>\$138,689</i>	<i>\$138,689</i>		Costo
7481	IVA	jue 10/10/19	jue 10/10/19	jue 10/10/19	jue 10/10/19	\$5,182	\$5,182		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 10/10/19</i>	<i>jue 10/10/19</i>	<i>jue 10/10/19</i>	<i>jue 10/10/19</i>	<i>\$5,182</i>	<i>\$5,182</i>		Costo
7482	Estimación No.6	lun 08/07/19	mar 03/12/19	lun 08/07/19	mar 03/12/19	\$134,509	\$134,509		Costo
7483	Entrega de estimación a la supervisión	lun 08/07/19	lun 30/09/19	lun 08/07/19	lun 30/09/19	\$0	\$0	4160CC	Costo
	<i>Contratista</i>	<i>lun 08/07/19</i>	<i>lun 30/09/19</i>	<i>lun 08/07/19</i>	<i>lun 30/09/19</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7484	Revisión técnica de anticipo	lun 30/09/19	jue 03/10/19	lun 30/09/19	jue 03/10/19	\$0	\$0	7483	Costo
	<i>Coordinador Componente (Infraestructura)</i>	<i>lun 30/09/19</i>	<i>jue 03/10/19</i>	<i>lun 30/09/19</i>	<i>jue 03/10/19</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7485	Revisión legal-financiera de estimación	lun 14/10/19	mar 15/10/19	lun 14/10/19	mar 15/10/19	\$0	\$0	7484	Costo
	<i>Legal UE</i>	<i>lun 14/10/19</i>	<i>mar 15/10/19</i>	<i>lun 14/10/19</i>	<i>mar 15/10/19</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7486	Elaboración y Aprobación de documento de pago	mié 16/10/19	lun 18/11/19	mié 16/10/19	lun 18/11/19	\$0	\$0	7485	Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 16/10/19</i>	<i>lun 18/11/19</i>	<i>mié 16/10/19</i>	<i>lun 18/11/19</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7487	Pago de estimación	lun 18/11/19	lun 18/11/19	lun 18/11/19	lun 18/11/19	\$129,699	\$129,699	7486FF	Costo

Id	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Costo real	Predecesoras	Detalles
	<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 18/11/19</i>	<i>lun 18/11/19</i>	<i>lun 18/11/19</i>	<i>lun 18/11/19</i>	<i>\$129,699</i>	<i>\$129,699</i>		Costo
7488	Iva	mar 03/12/19	mar 03/12/19	mar 03/12/19	mar 03/12/19	\$4,811	\$4,811		Costo
7489	Estimación No.7	mié 07/08/19	mar 03/12/19	mié 07/08/19	mar 03/12/19	\$167,114	\$167,114		Costo
7490	Entrega de estimación a la supervisión	mié 07/08/19	jue 03/10/19	mié 07/08/19	jue 03/10/19	\$0	\$0	4167CC	Costo
	<i>Contratista</i>	<i>mié 07/08/19</i>	<i>jue 03/10/19</i>	<i>mié 07/08/19</i>	<i>jue 03/10/19</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7491	Revisión técnica de anticipo	jue 03/10/19	lun 28/10/19	jue 03/10/19	lun 28/10/19	\$0	\$0	7490	Costo
	<i>Coordinador Componente (Infraestructura)</i>	<i>jue 03/10/19</i>	<i>lun 28/10/19</i>	<i>jue 03/10/19</i>	<i>lun 28/10/19</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7492	Revisión legal-financiera de estimación	lun 28/10/19	vie 08/11/19	lun 28/10/19	vie 08/11/19	\$0	\$0	7491	Costo
	<i>Legal UE</i>	<i>lun 28/10/19</i>	<i>vie 08/11/19</i>	<i>lun 28/10/19</i>	<i>vie 08/11/19</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7493	Elaboración y Aprobación de documento de pago	lun 11/11/19	vie 29/11/19	lun 11/11/19	vie 29/11/19	\$0	\$0	7492	Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 11/11/19</i>	<i>vie 29/11/19</i>	<i>lun 11/11/19</i>	<i>vie 29/11/19</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7494	Pago de estimación	lun 02/12/19	lun 02/12/19	lun 02/12/19	lun 02/12/19	\$161,140	\$161,140	7493FF	Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 02/12/19</i>	<i>lun 02/12/19</i>	<i>lun 02/12/19</i>	<i>lun 02/12/19</i>	<i>\$161,140</i>	<i>\$161,140</i>		Costo
7495	Iva	mar 03/12/19	mar 03/12/19	mar 03/12/19	mar 03/12/19	\$5,974	\$5,974		Costo
7496	Estimación No.8	vie 06/09/19	mar 03/12/19	vie 06/09/19	mar 03/12/19	\$72,466	\$72,466		Costo
7497	Entrega de estimación a la supervisión	vie 06/09/19	vie 15/11/19	vie 06/09/19	vie 15/11/19	\$0	\$0	4174CC	Costo
	<i>Contratista</i>	<i>vie 06/09/19</i>	<i>vie 15/11/19</i>	<i>vie 06/09/19</i>	<i>vie 15/11/19</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7498	Revisión técnica de anticipo	vie 15/11/19	mié 20/11/19	vie 15/11/19	mié 20/11/19	\$0	\$0	7497	Costo
	<i>Coordinador Componente (Infraestructura)</i>	<i>vie 15/11/19</i>	<i>mié 20/11/19</i>	<i>vie 15/11/19</i>	<i>mié 20/11/19</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7499	Revisión legal-financiera de estimación	mié 20/11/19	mar 26/11/19	mié 20/11/19	mar 26/11/19	\$0	\$0	7498	Costo
	<i>Legal UE</i>	<i>mié 20/11/19</i>	<i>mar 26/11/19</i>	<i>mié 20/11/19</i>	<i>mar 26/11/19</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7500	Elaboración y Aprobación de documento de pago	mar 26/11/19	vie 29/11/19	mar 26/11/19	vie 29/11/19	\$0	\$0	7499	Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>mar 26/11/19</i>	<i>vie 29/11/19</i>	<i>mar 26/11/19</i>	<i>vie 29/11/19</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7501	Pago de estimación	lun 02/12/19	lun 02/12/19	lun 02/12/19	lun 02/12/19	\$69,876	\$69,876	7500FF	Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 02/12/19</i>	<i>lun 02/12/19</i>	<i>lun 02/12/19</i>	<i>lun 02/12/19</i>	<i>\$69,876</i>	<i>\$69,876</i>		Costo
7502	Iva	mar 03/12/19	mar 03/12/19	mar 03/12/19	mar 03/12/19	\$2,591	\$2,591		Costo

Id	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Costo real	Predecesoras	Detalles
7503	Estimación No.9	lun 07/10/19	mar 03/12/19	lun 07/10/19	mar 03/12/19	\$107,065	\$107,065		Costo
7504	Entrega de estimación a la supervisión	lun 07/10/19	mié 20/11/19	lun 07/10/19	mié 20/11/19	\$0	\$0	4181CC	Costo
	<i>Contratista</i>	<i>lun 07/10/19</i>	<i>mié 20/11/19</i>	<i>lun 07/10/19</i>	<i>mié 20/11/19</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7505	Revisión técnica de anticipo	mié 20/11/19	lun 25/11/19	mié 20/11/19	lun 25/11/19	\$0	\$0	7504	Costo
	<i>Coordinador Componente (Infraestructura)</i>	<i>mié 20/11/19</i>	<i>lun 25/11/19</i>	<i>mié 20/11/19</i>	<i>lun 25/11/19</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7506	Revisión legal-financiera de estimación	lun 25/11/19	mié 27/11/19	lun 25/11/19	mié 27/11/19	\$0	\$0	7505	Costo
	<i>Legal UE</i>	<i>lun 25/11/19</i>	<i>mié 27/11/19</i>	<i>lun 25/11/19</i>	<i>mié 27/11/19</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7507	Elaboración y Aprobación de documento de pago	mié 27/11/19	vie 29/11/19	mié 27/11/19	vie 29/11/19	\$0	\$0	7506	Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 27/11/19</i>	<i>vie 29/11/19</i>	<i>mié 27/11/19</i>	<i>vie 29/11/19</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7508	Pago de estimación	lun 02/12/19	lun 02/12/19	lun 02/12/19	lun 02/12/19	\$103,238	\$103,238	7507FF	Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 02/12/19</i>	<i>lun 02/12/19</i>	<i>lun 02/12/19</i>	<i>lun 02/12/19</i>	<i>\$103,238</i>	<i>\$103,238</i>		Costo
7509	Iva	mar 03/12/19	mar 03/12/19	mar 03/12/19	mar 03/12/19	\$3,827	\$3,827		Costo
7510	Estimación No.10	jue 07/11/19	mar 03/12/19	jue 07/11/19	mar 03/12/19	\$218,374	\$218,374		Costo
7511	Entrega de estimación a la supervisión	jue 07/11/19	lun 25/11/19	jue 07/11/19	lun 25/11/19	\$0	\$0	4188CC	Costo
	<i>Contratista</i>	<i>jue 07/11/19</i>	<i>lun 25/11/19</i>	<i>jue 07/11/19</i>	<i>lun 25/11/19</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7512	Revisión técnica de anticipo	lun 25/11/19	mié 27/11/19	lun 25/11/19	mié 27/11/19	\$0	\$0	7511	Costo
	<i>Coordinador Componente (Infraestructura)</i>	<i>lun 25/11/19</i>	<i>mié 27/11/19</i>	<i>lun 25/11/19</i>	<i>mié 27/11/19</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7513	Revisión legal-financiera de estimación	mié 27/11/19	jue 28/11/19	mié 27/11/19	jue 28/11/19	\$0	\$0	7512	Costo
	<i>Legal UE</i>	<i>mié 27/11/19</i>	<i>jue 28/11/19</i>	<i>mié 27/11/19</i>	<i>jue 28/11/19</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7514	Elaboración y Aprobación de documento de pago	vie 29/11/19	lun 02/12/19	vie 29/11/19	lun 02/12/19	\$0	\$0	7513	Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 29/11/19</i>	<i>lun 02/12/19</i>	<i>vie 29/11/19</i>	<i>lun 02/12/19</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7515	Pago de estimación	lun 02/12/19	lun 02/12/19	lun 02/12/19	lun 02/12/19	\$210,567	\$210,567	7514FF	Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 02/12/19</i>	<i>lun 02/12/19</i>	<i>lun 02/12/19</i>	<i>lun 02/12/19</i>	<i>\$210,567</i>	<i>\$210,567</i>		Costo
7516	Iva	mar 03/12/19	mar 03/12/19	mar 03/12/19	mar 03/12/19	\$7,807	\$7,807		Costo
7517	Estimación No.11 (1.41%)	vie 06/12/19	jue 12/03/20	vie 06/12/19	jue 12/03/20	\$140,196	\$140,196		Costo
7518	Entrega de estimación a la supervisión	vie 06/12/19	lun 09/12/19	vie 06/12/19	lun 09/12/19	\$0	\$0	4195CC	Costo

Id	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Costo real	Predecesoras	Detalles
	<i>Contratista</i>	<i>vie 06/12/19</i>	<i>lun 09/12/19</i>	<i>vie 06/12/19</i>	<i>lun 09/12/19</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7519	Revisión técnica de anticipo	lun 09/12/19	mar 17/12/19	lun 09/12/19	mar 17/12/19	\$0	\$0	7518	Costo
	<i>Coordinador Componente (Infraestructura)</i>	<i>lun 09/12/19</i>	<i>mar 17/12/19</i>	<i>lun 09/12/19</i>	<i>mar 17/12/19</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7520	Revisión legal-financiera de estimación	mié 05/02/20	jue 06/02/20	mié 05/02/20	jue 06/02/20	\$0	\$0	7519	Costo
	<i>Legal UE</i>	<i>mié 05/02/20</i>	<i>mié 05/02/20</i>	<i>mié 05/02/20</i>	<i>mié 05/02/20</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7521	Elaboración y Aprobación de documento de pago	jue 06/02/20	mar 11/02/20	jue 06/02/20	mar 11/02/20	\$0	\$0	7520	Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 06/02/20</i>	<i>lun 10/02/20</i>	<i>jue 06/02/20</i>	<i>lun 10/02/20</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7522	Pago de estimación	mar 11/02/20	mar 11/02/20	mar 11/02/20	mar 11/02/20	\$135,195	\$135,195	7521FF	Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>mar 11/02/20</i>	<i>mar 11/02/20</i>	<i>mar 11/02/20</i>	<i>mar 11/02/20</i>	<i>\$135,195</i>	<i>\$135,195</i>		Costo
7523	iva	jue 12/03/20	jue 12/03/20	jue 12/03/20	jue 12/03/20	\$5,001	\$5,001		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 12/03/20</i>	<i>jue 12/03/20</i>	<i>jue 12/03/20</i>	<i>jue 12/03/20</i>	<i>\$5,001</i>	<i>\$5,001</i>		Costo
7524	Estimación No.12 (7.01%)	lun 06/01/20	mié 15/04/20	lun 06/01/20	mié 15/04/20	\$190,781	\$190,781		Costo
7525	Entrega de estimación a la supervisión	lun 06/01/20	lun 20/01/20	lun 06/01/20	lun 20/01/20	\$0	\$0	4202CC	Costo
	<i>Contratista</i>	<i>lun 06/01/20</i>	<i>lun 20/01/20</i>	<i>lun 06/01/20</i>	<i>lun 20/01/20</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7526	Revisión técnica de estimación	lun 20/01/20	mié 19/02/20	lun 20/01/20	mié 19/02/20	\$0	\$0	7525	Costo
	<i>Coordinador Componente (Infraestructura)</i>	<i>lun 20/01/20</i>	<i>mié 19/02/20</i>	<i>lun 20/01/20</i>	<i>mié 19/02/20</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7527	Revisión legal-financiera de estimación	jue 26/03/20	vie 27/03/20	jue 26/03/20	vie 27/03/20	\$0	\$0	7526	Costo
	<i>Legal UE</i>	<i>jue 26/03/20</i>	<i>vie 27/03/20</i>	<i>jue 26/03/20</i>	<i>vie 27/03/20</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7528	Elaboración y Aprobación de documento de pago	vie 27/03/20	mar 31/03/20	vie 27/03/20	mar 31/03/20	\$0	\$0	7527	Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 27/03/20</i>	<i>lun 30/03/20</i>	<i>vie 27/03/20</i>	<i>lun 30/03/20</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7529	Pago de estimación	mié 01/04/20	mié 01/04/20	mié 01/04/20	mié 01/04/20	\$183,976	\$183,976	7528FF	Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 01/04/20</i>	<i>mié 01/04/20</i>	<i>mié 01/04/20</i>	<i>mié 01/04/20</i>	<i>\$183,976</i>	<i>\$183,976</i>		Costo
7530	iva	mié 15/04/20	mié 15/04/20	mié 15/04/20	mié 15/04/20	\$6,805	\$6,805		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 15/04/20</i>	<i>mié 15/04/20</i>	<i>mié 15/04/20</i>	<i>mié 15/04/20</i>	<i>\$6,805</i>	<i>\$6,805</i>		Costo
7531	Estimación No.13	jue 06/02/20	lun 15/06/20	jue 06/02/20	lun 18/05/20	\$202,358	\$202,358		Costo
7532	Entrega de estimación a la supervisión	jue 06/02/20	mar 25/02/20	jue 06/02/20	mar 25/02/20	\$0	\$0	4209CC	Costo

Id	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Costo real	Predecesoras	Detalles
	<i>Contratista</i>	<i>jue 06/02/20</i>	<i>mar 25/02/20</i>	<i>jue 06/02/20</i>	<i>mar 25/02/20</i>	\$0	\$0		Costo
7533	Revisión técnica de estimación	mar 10/03/20	vie 13/03/20	mar 10/03/20	vie 13/03/20	\$0	\$0	7532	Costo
	<i>Coordinador Componente (Infraestructura)</i>	<i>mar 10/03/20</i>	<i>vie 13/03/20</i>	<i>mar 10/03/20</i>	<i>vie 13/03/20</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7534	Revisión legal-financiera de estimación	lun 30/03/20	lun 30/03/20	lun 30/03/20	lun 30/03/20	\$0	\$0	7533	Costo
	<i>Legal UE</i>	<i>lun 30/03/20</i>	<i>lun 30/03/20</i>	<i>lun 30/03/20</i>	<i>lun 30/03/20</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7535	Elaboración y Aprobación de documento de pago	lun 30/03/20	lun 04/05/20	lun 30/03/20	lun 04/05/20	\$0	\$0	7534	Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 30/03/20</i>	<i>jue 30/04/20</i>	<i>lun 30/03/20</i>	<i>jue 30/04/20</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7536	Pago de estimación	lun 04/05/20	lun 04/05/20	lun 04/05/20	lun 04/05/20	\$195,121	\$195,121	7535FF	Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 04/05/20</i>	<i>lun 04/05/20</i>	<i>lun 04/05/20</i>	<i>lun 04/05/20</i>	<i>\$195,121</i>	<i>\$195,121</i>		Costo
7537	iva	lun 18/05/20	lun 18/05/20	lun 18/05/20	lun 18/05/20	\$7,237	\$7,237		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 18/05/20</i>	<i>lun 18/05/20</i>	<i>lun 18/05/20</i>	<i>lun 18/05/20</i>	<i>\$7,237</i>	<i>\$7,237</i>		Costo
7538	Estimación No.14 (6.11%)	jue 05/03/20	lun 08/06/20	jue 05/03/20	lun 08/06/20	\$425,870	\$425,870		Costo
7539	Entrega de estimación a la supervisión	jue 05/03/20	mar 14/04/20	jue 05/03/20	mar 14/04/20	\$0	\$0	4216CC	Costo
	<i>Contratista</i>	<i>jue 05/03/20</i>	<i>mar 14/04/20</i>	<i>jue 05/03/20</i>	<i>mar 14/04/20</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7540	Revisión técnica de anticipo	mar 14/04/20	mié 15/04/20	mar 14/04/20	mié 15/04/20	\$0	\$0	7539	Costo
	<i>Coordinador Componente (Infraestructura)</i>	<i>mar 14/04/20</i>	<i>mié 15/04/20</i>	<i>mar 14/04/20</i>	<i>mié 15/04/20</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7541	Revisión legal-financiera de estimación	mié 27/05/20	mié 27/05/20	mié 27/05/20	mié 27/05/20	\$0	\$0	7540	Costo
	<i>Legal UE</i>	<i>mié 27/05/20</i>	<i>mié 27/05/20</i>	<i>mié 27/05/20</i>	<i>mié 27/05/20</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7542	Elaboración y Aprobación de documento de pago	jue 28/05/20	lun 01/06/20	jue 28/05/20	lun 01/06/20	\$0	\$0	7541	Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 28/05/20</i>	<i>lun 01/06/20</i>	<i>jue 28/05/20</i>	<i>lun 01/06/20</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7543	Pago de estimación	lun 01/06/20	lun 01/06/20	lun 01/06/20	lun 01/06/20	\$410,657	\$410,657	7542FF	Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 01/06/20</i>	<i>lun 01/06/20</i>	<i>lun 01/06/20</i>	<i>lun 01/06/20</i>	<i>\$410,657</i>	<i>\$410,657</i>		Costo
7544	IVA	lun 08/06/20	lun 08/06/20	lun 08/06/20	lun 08/06/20	\$15,212	\$15,212		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 08/06/20</i>	<i>lun 08/06/20</i>	<i>lun 08/06/20</i>	<i>lun 08/06/20</i>	<i>\$15,212</i>	<i>\$15,212</i>		Costo
7545	Estimación No.15 (8.78%)	lun 25/05/20	lun 10/08/20	lun 25/05/20	lun 10/08/20	\$220,537	\$220,537		Costo
7546	Entrega de estimación a la supervisión	lun 25/05/20	lun 22/06/20	lun 25/05/20	lun 22/06/20	\$0	\$0	4223CC	Costo

Id	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Costo real	Predecesoras	
	<i>Contratista</i>	<i>lun 25/05/20</i>	<i>lun 22/06/20</i>	<i>lun 25/05/20</i>	<i>lun 22/06/20</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7547	Revisión técnica de anticipo	lun 22/06/20	mar 07/07/20	lun 22/06/20	mar 07/07/20	\$0	\$0	7546	Costo
	<i>Coordinador Componente (Infraestructura)</i>	<i>lun 22/06/20</i>	<i>mar 07/07/20</i>	<i>lun 22/06/20</i>	<i>mar 07/07/20</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7548	Revisión legal-financiera de estimación	mar 21/07/20	jue 23/07/20	mar 21/07/20	jue 23/07/20	\$0	\$0	7547	Costo
	<i>Legal UE</i>	<i>mar 21/07/20</i>	<i>jue 23/07/20</i>	<i>mar 21/07/20</i>	<i>jue 23/07/20</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7549	Elaboración y Aprobación de documento de pago	vie 24/07/20	jue 30/07/20	vie 24/07/20	jue 30/07/20	\$0	\$0	7548	Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 24/07/20</i>	<i>jue 30/07/20</i>	<i>vie 24/07/20</i>	<i>jue 30/07/20</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7550	Pago de estimación	jue 30/07/20	jue 30/07/20	jue 30/07/20	jue 30/07/20	\$212,660	\$212,660	7549	Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 30/07/20</i>	<i>jue 30/07/20</i>	<i>jue 30/07/20</i>	<i>jue 30/07/20</i>	<i>\$212,660</i>	<i>\$212,660</i>		Costo
7551	IVA	lun 10/08/20	lun 10/08/20	lun 10/08/20	lun 10/08/20	\$7,877	\$7,877		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 10/08/20</i>	<i>lun 10/08/20</i>	<i>lun 10/08/20</i>	<i>lun 10/08/20</i>	<i>\$7,877</i>	<i>\$7,877</i>		Costo
7552	Estimación No.16 (9.29%)	lun 06/07/20	lun 12/10/20	lun 06/07/20	lun 12/10/20	\$356,932	\$356,932		Costo
7553	Entrega de estimación a la supervisión	lun 06/07/20	mié 16/09/20	lun 06/07/20	mié 16/09/20	\$0	\$0	4230	Costo
	<i>Contratista</i>	<i>lun 06/07/20</i>	<i>mié 16/09/20</i>	<i>lun 06/07/20</i>	<i>mié 16/09/20</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7554	Revisión técnica de anticipo	jue 17/09/20	lun 21/09/20	jue 17/09/20	lun 21/09/20	\$0	\$0	7553	Costo
	<i>Coordinador Componente (Infraestructura)</i>	<i>jue 17/09/20</i>	<i>lun 21/09/20</i>	<i>jue 17/09/20</i>	<i>lun 21/09/20</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7555	Revisión legal-financiera de estimación	vie 25/09/20	lun 28/09/20	vie 25/09/20	lun 28/09/20	\$0	\$0	7554	Costo
	<i>Legal UE</i>	<i>vie 25/09/20</i>	<i>lun 28/09/20</i>	<i>vie 25/09/20</i>	<i>lun 28/09/20</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7556	Elaboración y Aprobación de documento de pago	lun 28/09/20	mié 30/09/20	lun 28/09/20	mié 30/09/20	\$0	\$0	7555	Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 28/09/20</i>	<i>mié 30/09/20</i>	<i>lun 28/09/20</i>	<i>mié 30/09/20</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7557	Pago de estimación	jue 01/10/20	jue 01/10/20	jue 01/10/20	jue 01/10/20	\$343,757	\$343,757	7556	Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 01/10/20</i>	<i>jue 01/10/20</i>	<i>jue 01/10/20</i>	<i>jue 01/10/20</i>	<i>\$343,757</i>	<i>\$343,757</i>		Costo
7558	IVA	lun 12/10/20	lun 12/10/20	lun 12/10/20	lun 12/10/20	\$13,175	\$13,175		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 12/10/20</i>	<i>lun 12/10/20</i>	<i>lun 12/10/20</i>	<i>lun 12/10/20</i>	<i>\$13,175</i>	<i>\$13,175</i>		Costo
7559	Estimación No.17 (7.98%)	lun 07/09/20	jue 12/11/20	lun 07/09/20	jue 12/11/20	\$390,331	\$390,331		Costo
7560	Entrega de estimación a la supervisión	lun 07/09/20	mié 23/09/20	lun 07/09/20	mié 23/09/20	\$0	\$0	4490	Costo

Id	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Costo real	Predecesoras	
	<i>Contratista</i>	<i>lun 07/09/20</i>	<i>mié 23/09/20</i>	<i>lun 07/09/20</i>	<i>mié 23/09/20</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7561	Revisión técnica de anticipo	mié 23/09/20	mié 30/09/20	mié 23/09/20	mié 30/09/20	\$0	\$0	7560	Costo
	<i>Coordinador Componente (Infraestructura)</i>	<i>mié 23/09/20</i>	<i>mié 30/09/20</i>	<i>mié 23/09/20</i>	<i>mié 30/09/20</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7562	Revisión legal-financiera de estimación	lun 12/10/20	mar 13/10/20	lun 12/10/20	mar 13/10/20	\$0	\$0	7561	Costo
	<i>Legal UE</i>	<i>lun 12/10/20</i>	<i>mar 13/10/20</i>	<i>lun 12/10/20</i>	<i>mar 13/10/20</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7563	Elaboración y Aprobación de documento de pago	mié 14/10/20	vie 23/10/20	mié 14/10/20	vie 23/10/20	\$0	\$0	7562	Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 14/10/20</i>	<i>vie 23/10/20</i>	<i>mié 14/10/20</i>	<i>vie 23/10/20</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7564	Pago de estimación	vie 23/10/20	vie 23/10/20	vie 23/10/20	vie 23/10/20	\$376,395	\$376,395	7563FF	Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 23/10/20</i>	<i>vie 23/10/20</i>	<i>vie 23/10/20</i>	<i>vie 23/10/20</i>	<i>\$376,395</i>	<i>\$376,395</i>		Costo
7565	IVA	jue 12/11/20	jue 12/11/20	jue 12/11/20	jue 12/11/20	\$13,936	\$13,936		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 12/11/20</i>	<i>jue 12/11/20</i>	<i>jue 12/11/20</i>	<i>jue 12/11/20</i>	<i>\$13,936</i>	<i>\$13,936</i>		Costo
7566	Estimación No.18 (8.09%)	lun 05/10/20	lun 11/01/21	lun 05/10/20	NOD	\$218,119	\$218,119		Costo
7567	Entrega de estimación a la supervisión	lun 05/10/20	mar 13/10/20	NOD	NOD	\$0	\$0	4497CC	Costo
	<i>Contratista</i>	<i>lun 05/10/20</i>	<i>mar 13/10/20</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7568	Revisión técnica de anticipo	mié 14/10/20	mar 03/11/20	NOD	NOD	\$0	\$0	7567	Costo
	<i>Coordinador Componente (Infraestructura)</i>	<i>mié 14/10/20</i>	<i>mar 03/11/20</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7569	Revisión legal-financiera de estimación	mié 04/11/20	mar 10/11/20	NOD	NOD	\$0	\$0	7568	Costo
	<i>Legal UE</i>	<i>mié 04/11/20</i>	<i>mar 10/11/20</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7570	Elaboración y Aprobación de documento de pago	mié 11/11/20	mar 01/12/20	NOD	NOD	\$0	\$0	7569	Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 11/11/20</i>	<i>mar 01/12/20</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7571	Pago de estimación	mar 08/12/20	mar 08/12/20	mar 08/12/20	mar 08/12/20	\$210,315	\$210,315	7570FF	Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>mar 08/12/20</i>	<i>mar 08/12/20</i>	<i>mar 08/12/20</i>	<i>mar 08/12/20</i>	<i>\$210,315</i>	<i>\$210,315</i>		Costo
7572	IVA	lun 11/01/21	lun 11/01/21	lun 11/01/21	lun 11/01/21	\$7,804	\$7,804		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 11/01/21</i>	<i>lun 11/01/21</i>	<i>lun 11/01/21</i>	<i>lun 11/01/21</i>	<i>\$7,804</i>	<i>\$7,804</i>		Costo
7573	Estimación No.19 (7.73%)	mié 21/10/20	lun 11/01/21	mié 21/10/20	NOD	\$875,187	\$875,187		Costo
7574	Entrega de estimación a la supervisión	mié 21/10/20	jue 29/10/20	NOD	NOD	\$0	\$0	7443CC+437 días	Costo

Id	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Costo real	Predecesoras	Detalles
	<i>Contratista</i>	<i>mié 21/10/20</i>	<i>jue 29/10/20</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7575	Revisión técnica de anticipo	vie 30/10/20	mié 18/11/20	NOD	NOD	\$0	\$0	7574	Costo
	<i>Coordinador Componente (Infraestructura)</i>	<i>vie 30/10/20</i>	<i>mié 18/11/20</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7576	Revisión legal-financiera de estimación	jue 19/11/20	mié 25/11/20	NOD	NOD	\$0	\$0	7575	Costo
	<i>Legal UE</i>	<i>jue 19/11/20</i>	<i>mié 25/11/20</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7577	Elaboración y Aprobación de documento de pago	jue 26/11/20	mié 16/12/20	NOD	NOD	\$0	\$0	7576	Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 26/11/20</i>	<i>mié 16/12/20</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7578	Pago de estimación	mié 30/12/20	mié 30/12/20	mié 30/12/20	mié 30/12/20	\$843,938	\$843,938	7577FF	Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 30/12/20</i>	<i>mié 30/12/20</i>	<i>mié 30/12/20</i>	<i>mié 30/12/20</i>	<i>\$843,938</i>	<i>\$843,938</i>		Costo
7579	IVA	lun 11/01/21	lun 11/01/21	lun 11/01/21	lun 11/01/21	\$31,249	\$31,249		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 11/01/21</i>	<i>lun 11/01/21</i>	<i>lun 11/01/21</i>	<i>lun 11/01/21</i>	<i>\$31,249</i>	<i>\$31,249</i>		Costo
7580	<Tarea nueva>			NOD	NOD	\$0	\$0		Costo
7581	Estimación No.20 (1.38)%	lun 02/11/20	lun 11/01/21	lun 02/11/20	NOD	\$197,509	\$197,509		Costo
7582	Entrega de estimación a la supervisión	lun 02/11/20	mar 10/11/20	NOD	NOD	\$0	\$0	7443CC+458 días	Costo
	<i>Contratista</i>	<i>lun 02/11/20</i>	<i>mar 10/11/20</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7583	Revisión técnica de anticipo	mié 11/11/20	mar 01/12/20	NOD	NOD	\$0	\$0	7582	Costo
	<i>Coordinador Componente (Infraestructura)</i>	<i>mié 11/11/20</i>	<i>mar 01/12/20</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7584	Revisión legal-financiera de estimación	mié 02/12/20	mar 08/12/20	NOD	NOD	\$0	\$0	7583	Costo
	<i>Legal UE</i>	<i>mié 02/12/20</i>	<i>mar 08/12/20</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7585	Elaboración y Aprobación de documento de pago	mié 09/12/20	mar 29/12/20	NOD	NOD	\$0	\$0	7584	Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 09/12/20</i>	<i>mar 29/12/20</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7586	Pago de estimación	mié 30/12/20	mié 30/12/20	mié 30/12/20	mié 30/12/20	\$190,457	\$190,457	7585FF	Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 30/12/20</i>	<i>mié 30/12/20</i>	<i>mié 30/12/20</i>	<i>mié 30/12/20</i>	<i>\$190,457</i>	<i>\$190,457</i>		Costo
7587	IVA	lun 11/01/21	lun 11/01/21	lun 11/01/21	lun 11/01/21	\$7,052	\$7,052		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 11/01/21</i>	<i>lun 11/01/21</i>	<i>lun 11/01/21</i>	<i>lun 11/01/21</i>	<i>\$7,052</i>	<i>\$7,052</i>		Costo
7588	Estimación No.21 (1.38)%	mar 05/01/21	mié 12/05/21	mar 05/01/21	NOD	\$160,894	\$160,894		Costo

Id	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Costo real	Predecesoras	Detalles
7589	Entrega de estimación a la supervisión	mar 05/01/21	mié 13/01/21		NOD	NOD\$0	\$0	4265CC	Costo
	<i>Contratista</i>	<i>mar 05/01/21</i>	<i>mié 13/01/21</i>		<i>NOD</i>	<i>NOD\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7590	Revisión técnica de anticipo	jue 14/01/21	mié 20/01/21		NOD	NOD\$0	\$0	7589	Costo
	<i>Coordinador Componente (Infraestructura)</i>	<i>jue 14/01/21</i>	<i>mié 20/01/21</i>		<i>NOD</i>	<i>NOD\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7591	Revisión legal-financiera de estimación	jue 21/01/21	mié 27/01/21		NOD	NOD\$0	\$0	7590	Costo
	<i>Legal UE</i>	<i>jue 21/01/21</i>	<i>mié 27/01/21</i>		<i>NOD</i>	<i>NOD\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7592	Elaboración y Aprobación de documento de pago	jue 28/01/21	mié 17/02/21		NOD	NOD\$0	\$0	7591	Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 28/01/21</i>	<i>mié 17/02/21</i>		<i>NOD</i>	<i>NOD\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7593	Pago de estimación	mié 17/02/21	mar 13/04/21	mié 17/02/21	mar 13/04/21	\$154,832	\$154,832	7592FF	Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 17/02/21</i>	<i>mar 13/04/21</i>	<i>mié 17/02/21</i>	<i>mar 13/04/21</i>	<i>\$154,832</i>	<i>\$154,832</i>		Costo
7594	IVA	mar 05/01/21	mié 12/05/21	mar 05/01/21	mié 12/05/21	\$6,062	\$6,062		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>mar 05/01/21</i>	<i>mié 12/05/21</i>	<i>mar 05/01/21</i>	<i>mié 12/05/21</i>	<i>\$6,062</i>	<i>\$6,062</i>		Costo
7595	Estimación No.22 (1.70%)	mar 02/02/21	mié 17/03/21	mar 02/02/21		NOD\$160,955	\$160,955		Costo
7596	Entrega de estimación a la supervisión	mar 02/02/21	mié 10/02/21		NOD	NOD\$0	\$0	4272CC	Costo
	<i>Contratista</i>	<i>mar 02/02/21</i>	<i>mié 10/02/21</i>		<i>NOD</i>	<i>NOD\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7597	Revisión técnica de anticipo	jue 11/02/21	mié 17/02/21		NOD	NOD\$0	\$0	7596	Costo
	<i>Coordinador Componente (Infraestructura)</i>	<i>jue 11/02/21</i>	<i>mié 17/02/21</i>		<i>NOD</i>	<i>NOD\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7598	Revisión legal-financiera de estimación	jue 18/02/21	mié 24/02/21		NOD	NOD\$0	\$0	7597	Costo
	<i>Legal UE</i>	<i>jue 18/02/21</i>	<i>mié 24/02/21</i>		<i>NOD</i>	<i>NOD\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7599	Elaboración y Aprobación de documento de pago	jue 25/02/21	mié 17/03/21		NOD	NOD\$0	\$0	7598	Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 25/02/21</i>	<i>mié 17/03/21</i>		<i>NOD</i>	<i>NOD\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7600	Pago de estimación	mié 17/03/21	mié 26/05/21	mié 17/03/21	mié 26/05/21	\$155,220	\$155,220	7599FF	Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 17/03/21</i>	<i>mié 26/05/21</i>	<i>mié 17/03/21</i>	<i>mié 26/05/21</i>	<i>\$155,220</i>	<i>\$155,220</i>		Costo
7601	IVA	mar 02/02/21	jue 10/06/21	mar 02/02/21	jue 10/06/21	\$5,735	\$5,735		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>mar 02/02/21</i>	<i>jue 10/06/21</i>	<i>mar 02/02/21</i>	<i>jue 10/06/21</i>	<i>\$5,735</i>	<i>\$5,735</i>		Costo
7602	Estimación No.23 (1.51%)	mar 02/03/21	mié 14/04/21	mar 02/03/21		NOD\$162,482	\$162,482		Costo

Id	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Costo real	Predecesoras	Detalles
7603	Entrega de estimación a la supervisión	mar 02/03/21	mié 10/03/21	NOD	NOD	\$0	\$0	4279CC	Costo
	<i>Contratista</i>	<i>mar 02/03/21</i>	<i>mié 10/03/21</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7604	Revisión técnica de anticipo	jue 11/03/21	mié 17/03/21	NOD	NOD	\$0	\$0	7603	Costo
	<i>Coordinador Componente (Infraestructura)</i>	<i>jue 11/03/21</i>	<i>mié 17/03/21</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7605	Revisión legal-financiera de estimación	jue 18/03/21	mié 24/03/21	NOD	NOD	\$0	\$0	7604	Costo
	<i>Legal UE</i>	<i>jue 18/03/21</i>	<i>mié 24/03/21</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7606	Elaboración y Aprobación de documento de pago	jue 25/03/21	mié 14/04/21	NOD	NOD	\$0	\$0	7605	Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 25/03/21</i>	<i>mié 14/04/21</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7607	Pago de estimación	mié 14/04/21	vie 11/06/21	mié 14/04/21	vie 11/06/21	\$156,681	\$156,681	7606FF	Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 14/04/21</i>	<i>vie 11/06/21</i>	<i>mié 14/04/21</i>	<i>vie 11/06/21</i>	<i>\$156,681</i>	<i>\$156,681</i>		Costo
7608	IVA	mar 02/03/21	mié 14/07/21	mar 02/03/21	mié 14/07/21	\$5,801	\$5,801		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>mar 02/03/21</i>	<i>mié 14/07/21</i>	<i>mar 02/03/21</i>	<i>mié 14/07/21</i>	<i>\$5,801</i>	<i>\$5,801</i>		Costo
7609	Estimación No.24 (2.79%)	lun 05/04/21	mar 18/05/21	lun 05/04/21	NOD	\$153,187	\$153,187		Costo
7610	Entrega de estimación a la supervisión	lun 05/04/21	mar 13/04/21	NOD	NOD	\$0	\$0	4286CC	Costo
	<i>Contratista</i>	<i>lun 05/04/21</i>	<i>mar 13/04/21</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7611	Revisión técnica de anticipo	mié 14/04/21	mar 20/04/21	NOD	NOD	\$0	\$0	7610	Costo
	<i>Coordinador Componente (Infraestructura)</i>	<i>mié 14/04/21</i>	<i>mar 20/04/21</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7612	Revisión legal-financiera de estimación	mié 21/04/21	mar 27/04/21	NOD	NOD	\$0	\$0	7611	Costo
	<i>Legal UE</i>	<i>mié 21/04/21</i>	<i>mar 27/04/21</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7613	Elaboración y Aprobación de documento de pago	mié 28/04/21	mar 18/05/21	NOD	NOD	\$0	\$0	7612	Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 28/04/21</i>	<i>mar 18/05/21</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7614	Pago de estimación	mar 18/05/21	mié 30/06/21	mar 18/05/21	mié 30/06/21	\$147,716	\$147,716	7613FF	Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>mar 18/05/21</i>	<i>mié 30/06/21</i>	<i>mar 18/05/21</i>	<i>mié 30/06/21</i>	<i>\$147,716</i>	<i>\$147,716</i>		Costo
7615	IVA	lun 05/04/21	mié 14/07/21	lun 05/04/21	mié 14/07/21	\$5,472	\$5,472		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 05/04/21</i>	<i>mié 14/07/21</i>	<i>lun 05/04/21</i>	<i>mié 14/07/21</i>	<i>\$5,472</i>	<i>\$5,472</i>		Costo
7616	Estimación No.25 (2.77%)	lun 03/05/21	mar 15/06/21	lun 03/05/21	NOD	\$587,360	\$587,360		Costo

Id	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Costo real	Predecesoras	Detalles
7617	Entrega de estimación a la supervisión	lun 03/05/21	mar 11/05/21		NOD	NOD\$0	\$0	4293CC	Costo
	<i>Contratista</i>	<i>lun 03/05/21</i>	<i>mar 11/05/21</i>		<i>NOD</i>	<i>NOD\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7618	Revisión técnica de anticipo	mié 12/05/21	mar 18/05/21		NOD	NOD\$0	\$0	7617	Costo
	<i>Coordinador Componente (Infraestructura)</i>	<i>mié 12/05/21</i>	<i>mar 18/05/21</i>		<i>NOD</i>	<i>NOD\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7619	Revisión legal-financiera de estimación	mié 19/05/21	mar 25/05/21		NOD	NOD\$0	\$0	7618	Costo
	<i>Legal UE</i>	<i>mié 19/05/21</i>	<i>mar 25/05/21</i>		<i>NOD</i>	<i>NOD\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7620	Elaboración y Aprobación de documento de pago	mié 26/05/21	mar 15/06/21		NOD	NOD\$0	\$0	7619	Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 26/05/21</i>	<i>mar 15/06/21</i>		<i>NOD</i>	<i>NOD\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7621	Pago de estimación	mar 15/06/21	jue 22/07/21	mar 15/06/21	jue 22/07/21	\$566,252	\$566,252	7620FF	Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>mar 15/06/21</i>	<i>jue 22/07/21</i>	<i>mar 15/06/21</i>	<i>jue 22/07/21</i>	<i>\$566,252</i>	<i>\$566,252</i>		Costo
7622	IVA	lun 03/05/21	mié 08/09/21	lun 03/05/21	mié 08/09/21	\$21,108	\$21,108		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 03/05/21</i>	<i>mié 08/09/21</i>	<i>lun 03/05/21</i>	<i>mié 08/09/21</i>	<i>\$21,108</i>	<i>\$21,108</i>		Costo
7623	Estimación No.26 (3.19%)	jue 03/06/21	vie 16/07/21		NOD	NOD\$610,906	\$0		Costo
7629	<Tarea nueva>	jue 09/08/18	jue 19/08/21	jue 09/08/18	jue 19/08/21	\$168,421	\$168,421		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 09/08/18</i>	<i>jue 19/08/21</i>	<i>jue 09/08/18</i>	<i>jue 19/08/21</i>	<i>\$168,421</i>	<i>\$168,421</i>		Costo
7630	<Tarea nueva>	jue 09/08/18	jue 09/09/21	jue 09/08/18	jue 09/09/21	\$6,258	\$6,258		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 09/08/18</i>	<i>jue 09/09/21</i>	<i>jue 09/08/18</i>	<i>jue 09/09/21</i>	<i>\$6,258</i>	<i>\$6,258</i>		Costo
7631	<i>Estimación No.27 (2.41%)</i>	<i>mar 06/07/21</i>	<i>mié 18/08/21</i>		<i>NOD</i>	<i>NOD\$558,787</i>	\$0		Costo
7638	<Tarea nueva>	jue 09/08/18	mar 14/09/21	jue 09/08/18	mar 14/09/21	\$84,205	\$84,205		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 09/08/18</i>	<i>mar 14/09/21</i>	<i>jue 09/08/18</i>	<i>mar 14/09/21</i>	<i>\$84,205</i>	<i>\$84,205</i>		Costo
7639	<Tarea nueva>	jue 09/08/18	jue 14/10/21	jue 09/08/18	jue 14/10/21	\$3,118	\$3,118		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 09/08/18</i>	<i>jue 14/10/21</i>	<i>jue 09/08/18</i>	<i>jue 14/10/21</i>	<i>\$3,118</i>	<i>\$3,118</i>		Costo
7640	Estimación No.28 (1.43%)	mié 04/08/21	vie 15/10/21	mié 04/08/21		NOD\$299,566	\$143,501		Costo
7641	Entrega de estimación a la supervisión	mié 04/08/21	jue 12/08/21		NOD	NOD\$0	\$0	4314CC	Costo
	<i>Contratista</i>	<i>mié 04/08/21</i>	<i>jue 12/08/21</i>		<i>NOD</i>	<i>NOD\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7642	Revisión técnica de anticipo	vie 13/08/21	jue 19/08/21		NOD	NOD\$0	\$0	7641	Costo

Id	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Costo real	Predecesoras	Detalles
	<i>Coordinador Componente (Infraestructura)</i>	<i>vie 13/08/21</i>	<i>jue 19/08/21</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7643	Revisión legal-financiera de estimación	vie 20/08/21	jue 26/08/21	NOD	NOD	\$0	\$0	7642	Costo
	<i>Legal UE</i>	<i>vie 20/08/21</i>	<i>jue 26/08/21</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7644	Elaboración y Aprobación de documento de pago	vie 27/08/21	jue 16/09/21	NOD	NOD	\$0	\$0	7643	Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 27/08/21</i>	<i>jue 16/09/21</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7645	Pago de estimación	jue 16/09/21	vie 15/10/21	jue 16/09/21	vie 15/10/21	\$143,501	\$143,501	7644FF	Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 16/09/21</i>	<i>vie 15/10/21</i>	<i>jue 16/09/21</i>	<i>vie 15/10/21</i>	<i>\$143,501</i>	<i>\$143,501</i>		Costo
7646	Pago de estimación	jue 16/09/21	jue 16/09/21	NOD	NOD	\$156,065	\$0	7644FF	Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 16/09/21</i>	<i>jue 16/09/21</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7647	Estimación No.29 (1.17%)	vie 03/09/21	jue 09/12/21	vie 03/09/21	NOD	\$389,161	\$389,161		Costo
7648	Entrega de estimación a la supervisión	vie 03/09/21	lun 13/09/21	NOD	NOD	\$0	\$0	4320CC	Costo
	<i>Contratista</i>	<i>vie 03/09/21</i>	<i>lun 13/09/21</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7649	Revisión técnica de anticipo	mar 14/09/21	lun 20/09/21	NOD	NOD	\$0	\$0	7648	Costo
	<i>Coordinador Componente (Infraestructura)</i>	<i>mar 14/09/21</i>	<i>lun 20/09/21</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7650	Revisión legal-financiera de estimación	mar 21/09/21	lun 27/09/21	NOD	NOD	\$0	\$0	7649	Costo
	<i>Legal UE</i>	<i>mar 21/09/21</i>	<i>lun 27/09/21</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7651	Elaboración y Aprobación de documento de pago	mar 28/09/21	lun 18/10/21	NOD	NOD	\$0	\$0	7650	Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>mar 28/09/21</i>	<i>lun 18/10/21</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7652	Pago de estimación	lun 18/10/21	mié 01/12/21	lun 18/10/21	mié 01/12/21	\$375,257	\$375,257	7651FF	Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 18/10/21</i>	<i>mié 01/12/21</i>	<i>lun 18/10/21</i>	<i>mié 01/12/21</i>	<i>\$375,257</i>	<i>\$375,257</i>		Costo
7653	<Tarea nueva>	vie 03/09/21	jue 09/12/21	vie 03/09/21	jue 09/12/21	\$13,905	\$13,905		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 03/09/21</i>	<i>jue 09/12/21</i>	<i>vie 03/09/21</i>	<i>jue 09/12/21</i>	<i>\$13,905</i>	<i>\$13,905</i>		Costo
7654	Estimación No.30 (0.87%)	lun 17/02/20	jue 13/01/22	lun 17/02/20	NOD	\$409,403	\$409,403		Costo
7655	Entrega de estimación a la supervisión	mar 05/10/21	mié 13/10/21	NOD	NOD	\$0	\$0	4327CC	Costo
	<i>Contratista</i>	<i>mar 05/10/21</i>	<i>mié 13/10/21</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7656	Revisión técnica de anticipo	jue 14/10/21	mié 20/10/21	NOD	NOD	\$0	\$0	7655	Costo

Id	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Costo real	Predecesoras	Detalles
	<i>Coordinador Componente (Infraestructura)</i>	<i>jue 14/10/21</i>	<i>mié 20/10/21</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7657	Revisión legal-financiera de estimación	jue 21/10/21	mié 27/10/21	NOD	NOD	\$0	\$0	7656	Costo
	<i>Legal UE</i>	<i>jue 21/10/21</i>	<i>mié 27/10/21</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7658	Elaboración y Aprobación de documento de pago	jue 28/10/21	mié 17/11/21	NOD	NOD	\$0	\$0	7657	Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 28/10/21</i>	<i>mié 17/11/21</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7659	Pago de estimación	mié 17/11/21	mié 22/12/21	mié 17/11/21	mié 22/12/21	\$394,754	\$394,754	7658FF	Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 17/11/21</i>	<i>mié 22/12/21</i>	<i>mié 17/11/21</i>	<i>mié 22/12/21</i>	<i>\$394,754</i>	<i>\$394,754</i>		Costo
7660	iva	lun 17/02/20	jue 13/01/22	lun 17/02/20	jue 13/01/22	\$14,648	\$14,648		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 17/02/20</i>	<i>jue 13/01/22</i>	<i>lun 17/02/20</i>	<i>jue 13/01/22</i>	<i>\$14,648</i>	<i>\$14,648</i>		Costo
7661	Estimación No.31 (0.72%)	jue 04/11/21	vie 25/02/22	jue 04/11/21	NOD	\$937,276	\$937,276		Costo
7662	Entrega de estimación a la supervisión	jue 04/11/21	vie 12/11/21	NOD	NOD	\$0	\$0	4334CC	Costo
	<i>Contratista</i>	<i>jue 04/11/21</i>	<i>vie 12/11/21</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7663	Revisión técnica de anticipo	lun 15/11/21	vie 19/11/21	NOD	NOD	\$0	\$0	7662	Costo
	<i>Coordinador Componente (Infraestructura)</i>	<i>lun 15/11/21</i>	<i>vie 19/11/21</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7664	Revisión legal-financiera de estimación	lun 22/11/21	vie 26/11/21	NOD	NOD	\$0	\$0	7663	Costo
	<i>Legal UE</i>	<i>lun 22/11/21</i>	<i>vie 26/11/21</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7665	Elaboración y Aprobación de documento de pago	lun 29/11/21	vie 17/12/21	NOD	NOD	\$0	\$0	7664	Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 29/11/21</i>	<i>vie 17/12/21</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7666	Pago de estimación	mar 25/01/22	vie 25/02/22	mar 25/01/22	vie 25/02/22	\$937,276	\$937,276	7665FF	Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>mar 25/01/22</i>	<i>vie 25/02/22</i>	<i>mar 25/01/22</i>	<i>vie 25/02/22</i>	<i>\$937,276</i>	<i>\$937,276</i>		Costo
7667	Estimación No.32 (0.48%)	mar 07/12/21	vie 18/03/22	mar 07/12/21	NOD	\$972,104	\$972,104		Costo
7668	Entrega de estimación a la supervisión	mar 07/12/21	mié 15/12/21	NOD	NOD	\$0	\$0	4341CC	Costo
	<i>Contratista</i>	<i>mar 07/12/21</i>	<i>mié 15/12/21</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7669	Revisión técnica de anticipo	jue 16/12/21	mié 22/12/21	NOD	NOD	\$0	\$0	7668	Costo
	<i>Coordinador Componente (Infraestructura)</i>	<i>jue 16/12/21</i>	<i>mié 22/12/21</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7670	Revisión legal-financiera de estimación	jue 23/12/21	mié 29/12/21	NOD	NOD	\$0	\$0	7669	Costo

Id	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Costo real	Predecesoras	Detalles
	<i>Legal UE</i>	<i>jue 23/12/21</i>	<i>mié 29/12/21</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7671	Elaboración y Aprobación de documento de pago	jue 30/12/21	mié 19/01/22	NOD	NOD	\$0	\$0	7670	Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 30/12/21</i>	<i>mié 19/01/22</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7672	Pago de estimación	mié 19/01/22	vie 25/02/22	mié 19/01/22	vie 25/02/22	\$937,276	\$937,276	7671FF	Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 19/01/22</i>	<i>vie 25/02/22</i>	<i>mié 19/01/22</i>	<i>vie 25/02/22</i>	<i>\$937,276</i>	<i>\$937,276</i>		Costo
7673	IVA	mar 07/12/21	vie 18/03/22	mar 07/12/21	vie 18/03/22	\$34,828	\$34,828		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>mar 07/12/21</i>	<i>vie 18/03/22</i>	<i>mar 07/12/21</i>	<i>vie 18/03/22</i>	<i>\$34,828</i>	<i>\$34,828</i>		Costo
7674	Estimación No.33	mar 04/01/22	mié 30/03/22	mar 04/01/22	NOD	\$165,476	\$165,476		Costo
7675	Entrega de estimación a la supervisión	mar 04/01/22	mié 12/01/22	NOD	NOD	\$0	\$0	4348CC	Costo
	<i>Contratista</i>	<i>mar 04/01/22</i>	<i>mié 12/01/22</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7676	Revisión técnica de anticipo	jue 13/01/22	mié 19/01/22	NOD	NOD	\$0	\$0	7675	Costo
	<i>Coordinador Componente (Infraestructura)</i>	<i>jue 13/01/22</i>	<i>mié 19/01/22</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7677	Revisión legal-financiera de estimación	jue 20/01/22	mié 26/01/22	NOD	NOD	\$0	\$0	7676	Costo
	<i>Legal UE</i>	<i>jue 20/01/22</i>	<i>mié 26/01/22</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7678	Elaboración y Aprobación de documento de pago	jue 27/01/22	mié 16/02/22	NOD	NOD	\$0	\$0	7677	Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 27/01/22</i>	<i>mié 16/02/22</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7679	Pago de estimación	mié 16/02/22	mié 30/03/22	mié 16/02/22	mié 30/03/22	\$165,476	\$165,476	7678FF	Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 16/02/22</i>	<i>mié 30/03/22</i>	<i>mié 16/02/22</i>	<i>mié 30/03/22</i>	<i>\$165,476</i>	<i>\$165,476</i>		Costo
7680	Estimación No.34	vie 04/02/22	jue 28/07/22	vie 04/02/22	NOD	\$798,389	\$265,020		Costo
7681	Entrega de estimación a la supervisión	vie 04/02/22	lun 14/02/22	NOD	NOD	\$0	\$0	4354CC	Costo
	<i>Contratista</i>	<i>vie 04/02/22</i>	<i>lun 14/02/22</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7682	Revisión técnica de anticipo	mar 15/02/22	lun 21/02/22	NOD	NOD	\$0	\$0	7681	Costo
	<i>Coordinador Componente (Infraestructura)</i>	<i>mar 15/02/22</i>	<i>lun 21/02/22</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7683	Revisión legal-financiera de estimación	mar 22/02/22	lun 28/02/22	NOD	NOD	\$0	\$0	7682	Costo
	<i>Legal UE</i>	<i>mar 22/02/22</i>	<i>lun 28/02/22</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7684	Elaboración y Aprobación de documento de pago	mar 01/03/22	lun 21/03/22	NOD	NOD	\$0	\$0	7683	Costo

Id	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Costo real	Predecesoras	Detalles
	<i>Financiero - UE</i>	<i>mar 01/03/22</i>	<i>lun 21/03/22</i>	<i>NOD</i>		<i>NOD\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7685	Pago de estimación	lun 21/03/22	lun 21/03/22	NOD		NOD\$533,368	\$0	7684FF	Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 21/03/22</i>	<i>lun 21/03/22</i>	<i>NOD</i>		<i>NOD\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7686	est 36	vie 04/02/22	jue 28/07/22	vie 04/02/22	jue 28/07/22	\$265,020	\$265,020		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 04/02/22</i>	<i>jue 28/07/22</i>	<i>vie 04/02/22</i>	<i>jue 28/07/22</i>	<i>\$265,020</i>	<i>\$265,020</i>		Costo
7687	<Tarea nueva>			NOD		NOD\$0	\$0		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 04/02/22</i>	<i>vie 04/02/22</i>	<i>NOD</i>		<i>NOD\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7688	est. 37			NOD		NOD\$0	\$0		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 04/02/22</i>	<i>vie 04/02/22</i>	<i>NOD</i>		<i>NOD\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7689	<Tarea nueva>			NOD		NOD\$0	\$0		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 04/02/22</i>	<i>vie 04/02/22</i>	<i>NOD</i>		<i>NOD\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7690	Estimación No.35	vie 08/06/12	vie 29/04/22	NOD		NOD\$105,985	\$0		Costo
7691	Envío de estimación y solicitud de recepción	vie 04/03/22	vie 04/03/22	NOD		NOD\$0	\$0		Costo
	<i>Experto Técnico UE (Gerente de obras)</i>	<i>vie 04/03/22</i>	<i>vie 04/03/22</i>	<i>NOD</i>		<i>NOD\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7692	Inspección del supervisor	lun 07/03/22	vie 11/03/22	NOD		NOD\$0	\$0	7691	Costo
	<i>Experto Técnico UE (Gerente de obras)</i>	<i>lun 07/03/22</i>	<i>vie 11/03/22</i>	<i>NOD</i>		<i>NOD\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7693	Si el Gerente lo solicita el Contratista realiza correcciones a la obra	lun 14/03/22	vie 01/04/22	NOD		NOD\$0	\$0	7692	Costo
	<i>Experto Técnico UE</i>	<i>lun 14/03/22</i>	<i>vie 01/04/22</i>	<i>NOD</i>		<i>NOD\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7694	Recepción de la obra por el Gerente de obras	lun 14/03/22	vie 18/03/22	NOD		NOD\$0	\$0	7692,7693	Costo
	<i>Experto Técnico UE (Gerente de obras)</i>	<i>lun 14/03/22</i>	<i>vie 18/03/22</i>	<i>NOD</i>		<i>NOD\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7695	Entrega de Manuales y Planos	lun 21/03/22	vie 08/04/22	NOD		NOD\$0	\$0	7694	Costo
	<i>Experto Técnico UE (Gerente de obras)</i>	<i>lun 21/03/22</i>	<i>vie 08/04/22</i>	<i>NOD</i>		<i>NOD\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7696	Entrega de Expediente de liquidación	lun 11/04/22	vie 29/04/22	NOD		NOD\$0	\$0	7695	Costo
	<i>Experto Técnico UE (Gerente de obras)</i>	<i>lun 11/04/22</i>	<i>vie 29/04/22</i>	<i>NOD</i>		<i>NOD\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7697	Proceso de liquidación del proyecto	vie 08/06/12	lun 09/07/12	NOD		NOD\$0	\$0		Costo
	<i>Experto Técnico UE (Gerente de obras)</i>	<i>vie 08/06/12</i>	<i>lun 09/07/12</i>	<i>NOD</i>		<i>NOD\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo

Id	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Costo real	Predecesoras	Detalles
7698	Emisión del pago final	vie 08/06/12	vie 08/06/12	NOD	NOD	\$105,985	\$0		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 08/06/12</i>	<i>vie 08/06/12</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7699	Retenciones	vie 08/06/12	jue 08/09/22	vie 08/06/12	NOD	\$749,018	\$603,376		Costo
7700	Retención 2.5% recepción	vie 08/06/12	jue 08/09/22	vie 08/06/12	jue 08/09/22	\$603,376	\$603,376		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 08/06/12</i>	<i>jue 08/09/22</i>	<i>vie 08/06/12</i>	<i>jue 08/09/22</i>	<i>\$603,376</i>	<i>\$603,376</i>		Costo
7701	Retención 2.5% liquidación	vie 08/06/12	vie 08/06/12	NOD	NOD	\$145,642	\$0		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 08/06/12</i>	<i>vie 08/06/12</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7702	Ejecucion Fisica Lote 1 - Esquipulas Palo Gordo (18 meses)	jue 15/11/18	vie 15/05/20	jue 15/11/18	NOD	\$0	\$0		Costo
7703	Sistema de alcantarillado Esquipulas Palo Gordo	jue 15/11/18	vie 15/05/20	jue 15/11/18	NOD	\$0	\$0	4373CC	Costo
7704	Ejecucion financiera LOTE 1 -Esquipulas Palo Gordo ALCANTARILLADO	jue 09/08/18	jue 08/09/22	jue 09/08/18	NOD	\$1,793,959	\$1,628,065		Costo
7875									Costo
7952	Proceso de Adquisición: Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en 6 Cabeceras Municipales: San Marcos; Esquipulas Palo Gordo; San Pedro Sac.; San Cristobal Cucho; San Jose El Rodeo; San Pablo, de San Marcos L2	mar 02/02/16	vie 24/11/17	mar 02/02/16	NOD	\$0	\$0		Costo
7953	Tramites Administrativos Previos	mar 02/02/16	vie 10/11/17	mar 02/02/16	NOD	\$0	\$0		Costo
7954	PREPARACION DE DOCUMENTOS LEGALES	mar 02/02/16	vie 30/12/16	mar 02/02/16	vie 30/12/16	\$0	\$0	7961CC-290 días	Costo
	<i>Experto Técnico UE</i>	<i>mar 02/02/16</i>	<i>vie 30/12/16</i>	<i>mar 02/02/16</i>	<i>vie 30/12/16</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7955	INSTRUMENTOS AMBIENTALES APROBADOS	vie 14/10/16	mar 28/02/17	vie 14/10/16	mar 28/02/17	\$0	\$0	7954	Costo
	<i>Experto Técnico UE</i>	<i>vie 14/10/16</i>	<i>mar 28/02/17</i>	<i>vie 14/10/16</i>	<i>mar 28/02/17</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7956	Pruebas de fuentes bimestrales	mar 28/02/17	jue 07/09/17	NOD	NOD	\$0	\$0		Costo
	<i>Experto Técnico UE</i>	<i>mar 28/02/17</i>	<i>jue 07/09/17</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7957	TRAMITE DE MINISTERIO DE SALUD	vie 08/09/17	lun 09/10/17	NOD	NOD	\$0	\$0	7956	Costo
	<i>Experto Técnico UE</i>	<i>vie 08/09/17</i>	<i>lun 09/10/17</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7958	TRAMITES DE SEGEPLAN	mar 10/10/17	vie 10/11/17	NOD	NOD	\$0	\$0	7957	Costo
	<i>Experto Técnico UE</i>	<i>mar 10/10/17</i>	<i>vie 10/11/17</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7959	Proceso de adquisicion	mar 25/07/17	vie 24/11/17	mar 25/07/17	NOD	\$0	\$0		Costo
7960	APROBACION, PUBLICACION, Y RECEPCION DE OFERTAS DE LICITACION	mar 25/07/17	vie 24/11/17	mar 25/07/17	NOD	\$0	\$0		Costo

Id	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Costo real	Predecesoras	Detalles
7961	Publicación de evento en Guatecompras y otros medios escritos y electrónicos estipulando plazo para preparación de ofertas. En este Plazo se realiza reunión Informativa con potenciales oferentes y se emiten aclaraciones a preguntas	mar 25/07/17	mar 25/07/17	mar 25/07/17	mar 25/07/17	\$0	\$0	4097CC,6061CC,6082CC,9293C...	Costo
	<i>STE-UNOPS</i>	<i>mar 25/07/17</i>	<i>mar 25/07/17</i>	<i>mar 25/07/17</i>	<i>mar 25/07/17</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
7962	Solicitud de NOB para declarar desierto	mié 15/11/17	mié 15/11/17	mié 15/11/17	mié 15/11/17	\$0	\$0		Costo
7963	NOB a declarar desierto	vie 24/11/17	vie 24/11/17	vie 24/11/17		NOD\$0	\$0		Costo
7964	Proceso de Adquisición: Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en 6 Cabeceras Municipales: San Marcos; Esquipulas Palo Gordo; San Pedro Sac.; San Cristobal Cucho; San Jose El Rodeo; San Pablo, de San Marcos L3	mar 02/02/16	vie 29/07/22	mar 02/02/16		NOD\$5,721,255	\$5,405,011		Costo
8471	Proceso de Contratación: Servicios de Consultoría para la Supervisión del Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en Cabeceras: San Marcos; Esquipulas Palo Gordo; San Jose el Rodeo; San Pablo. Lote 1	vie 08/06/12	mié 31/08/22	vie 08/06/12		NOD\$510,460	\$35,301		Costo
8472	No objeción a los TDR	vie 15/01/21	vie 15/01/21		NOD	NOD\$0	\$0		Costo
8473	Firma Contrato	mar 15/06/21	mar 15/06/21		NOD	NOD\$0	\$0		Costo
8474	PAGOS MARIO MENDEZ	vie 08/06/12	mié 31/08/22	vie 08/06/12		NOD\$510,460	\$35,301		Costo
8475	Pago 1	mié 28/07/21	mié 28/07/21		NOD	NOD\$51,234	\$1,234		Costo
8476	<Tarea nueva>	mié 28/07/21	lun 09/08/21	mié 28/07/21	lun 09/08/21	\$58	\$58		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 28/07/21</i>	<i>lun 09/08/21</i>	<i>mié 28/07/21</i>	<i>lun 09/08/21</i>	<i>\$58</i>	<i>\$58</i>		Costo
8477	Pago 2	mar 28/09/21	mar 28/09/21		NOD	NOD\$103,396	\$3,396		Costo
8478	<Tarea nueva>	mié 28/07/21	mié 28/07/21	mié 28/07/21	mié 28/07/21	\$159	\$0		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 28/07/21</i>	<i>mié 28/07/21</i>	<i>mié 28/07/21</i>	<i>mié 28/07/21</i>	<i>\$159</i>	<i>\$0</i>		Costo
8479	Pago 3	mar 30/11/21	mar 30/11/21		NOD	NOD\$104,200	\$4,200		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>mar 30/11/21</i>	<i>mar 30/11/21</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD\$4,200</i>	<i>\$4,200</i>			Costo
8480	<Tarea nueva>	vie 08/06/12	jue 09/12/21	vie 08/06/12	jue 09/12/21	\$205	\$205		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 08/06/12</i>	<i>jue 09/12/21</i>	<i>vie 08/06/12</i>	<i>jue 09/12/21</i>	<i>\$205</i>	<i>\$205</i>		Costo
8481	<Tarea nueva>	vie 08/06/12	jue 09/12/21	vie 08/06/12	jue 09/12/21	\$121	\$121		Costo

Id	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Costo real	Predecesoras	Detalles
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 08/06/12</i>	<i>jue 09/12/21</i>	<i>vie 08/06/12</i>	<i>jue 09/12/21</i>	<i>\$121</i>	<i>\$121</i>		Costo
8482	Pago 4	mar 28/12/21	mar 28/12/21	NOD	NOD	\$75,000	\$0		Costo
8483	<Tarea nueva>	vie 08/06/12	lun 10/01/22	vie 08/06/12	lun 10/01/22	\$4,212	\$4,212		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 08/06/12</i>	<i>lun 10/01/22</i>	<i>vie 08/06/12</i>	<i>lun 10/01/22</i>	<i>\$4,212</i>	<i>\$4,212</i>		Costo
8484	<Tarea nueva>	vie 08/06/12	jue 13/01/22	vie 08/06/12	jue 13/01/22	\$206	\$206		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 08/06/12</i>	<i>jue 13/01/22</i>	<i>vie 08/06/12</i>	<i>jue 13/01/22</i>	<i>\$206</i>	<i>\$206</i>		Costo
8485	<Tarea nueva>	vie 08/06/12	mié 23/02/22	vie 08/06/12	mié 23/02/22	\$122	\$122		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 08/06/12</i>	<i>mié 23/02/22</i>	<i>vie 08/06/12</i>	<i>mié 23/02/22</i>	<i>\$122</i>	<i>\$122</i>		Costo
8486	Pago 5	lun 28/03/22	lun 28/03/22	NOD	NOD	\$150,000	\$0		Costo
8487	<Tarea nueva>	vie 08/06/12	lun 10/01/22	vie 08/06/12	lun 10/01/22	\$6,278	\$6,278		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 08/06/12</i>	<i>lun 10/01/22</i>	<i>vie 08/06/12</i>	<i>lun 10/01/22</i>	<i>\$6,278</i>	<i>\$6,278</i>		Costo
8488	<Tarea nueva>	vie 08/06/12	jue 13/01/22	vie 08/06/12	jue 13/01/22	\$348	\$348		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 08/06/12</i>	<i>jue 13/01/22</i>	<i>vie 08/06/12</i>	<i>jue 13/01/22</i>	<i>\$348</i>	<i>\$348</i>		Costo
8489	<Tarea nueva>	vie 08/06/12	mié 23/02/22	vie 08/06/12	mié 23/02/22	\$183	\$183		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 08/06/12</i>	<i>mié 23/02/22</i>	<i>vie 08/06/12</i>	<i>mié 23/02/22</i>	<i>\$183</i>	<i>\$183</i>		Costo
8490	Pago 6	vie 08/06/12	vie 20/05/22	vie 08/06/12	vie 20/05/22	\$6,315	\$6,315		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 08/06/12</i>	<i>vie 20/05/22</i>	<i>vie 08/06/12</i>	<i>vie 20/05/22</i>	<i>\$6,315</i>	<i>\$6,315</i>		Costo
8491	pago 7	vie 08/06/12	jue 04/08/22	vie 08/06/12	jue 04/08/22	\$4,199	\$4,199		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 08/06/12</i>	<i>jue 04/08/22</i>	<i>vie 08/06/12</i>	<i>jue 04/08/22</i>	<i>\$4,199</i>	<i>\$4,199</i>		Costo
8492	iva	vie 08/06/12	mié 10/08/22	vie 08/06/12	mié 10/08/22	\$121	\$121		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 08/06/12</i>	<i>mié 10/08/22</i>	<i>vie 08/06/12</i>	<i>mié 10/08/22</i>	<i>\$121</i>	<i>\$121</i>		Costo
8493	isr	vie 08/06/12	mié 10/08/22	vie 08/06/12	mié 10/08/22	\$205	\$205		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 08/06/12</i>	<i>mié 10/08/22</i>	<i>vie 08/06/12</i>	<i>mié 10/08/22</i>	<i>\$205</i>	<i>\$205</i>		Costo
8494	pago 8	vie 08/06/12	mié 31/08/22	vie 08/06/12	mié 31/08/22	\$3,900	\$3,900		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 08/06/12</i>	<i>mié 31/08/22</i>	<i>vie 08/06/12</i>	<i>mié 31/08/22</i>	<i>\$3,900</i>	<i>\$3,900</i>		Costo
8495	<Tarea nueva>			NOD	NOD	\$0	\$0		Costo

Id	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Costo real	Predecesoras	
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 08/06/12</i>	<i>vie 08/06/12</i>	<i>NOD</i>		<i>NOD\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
8496	Proceso de Contratación: Servicios de Consultoría para la Supervisión del Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en Cabeceras: San Marcos; Esquipulas Palo Gordo; San Jose el Rodeo; San Pablo. Lote 1	mié 28/06/17	mar 04/10/22	mié 28/06/17		NOD\$620,416	\$618,586		Costo
8497	Proceso de selección	mié 28/06/17	lun 16/07/18	mié 28/06/17	lun 16/07/18	\$0	\$0		Costo
8501	Ejecucion Fisica	jue 15/11/18	sáb 31/10/20	jue 15/11/18	sáb 31/10/20	\$0	\$0		Costo
8502	Esquipulas Palo Gordo	jue 15/11/18	sáb 31/10/20	jue 15/11/18	sáb 31/10/20	\$0	\$0	5175CC	Costo
8503	San Marcos	jue 15/11/18	sáb 31/10/20	jue 15/11/18	sáb 31/10/20	\$0	\$0	5176CC	Costo
8504	Ejecución financiera	vie 16/11/18	lun 24/10/22	vie 16/11/18		NOD\$620,416	\$618,586		Costo
8505	Pago 1	vie 16/11/18	vie 16/11/18	vie 16/11/18	vie 16/11/18	\$52,048	\$52,048		Costo
8506	Retención pago:	vie 07/12/18	vie 28/12/18	vie 07/12/18		NOD\$5,027	\$5,027		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 07/12/18</i>	<i>vie 28/12/18</i>	<i>vie 07/12/18</i>		<i>NOD\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
8507	ISR	vie 07/12/18	vie 07/12/18	vie 07/12/18	vie 07/12/18	\$3,505	\$3,505		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 07/12/18</i>	<i>vie 07/12/18</i>	<i>vie 07/12/18</i>	<i>vie 07/12/18</i>	<i>\$3,505</i>	<i>\$3,505</i>		Costo
8508	IVA	vie 28/12/18	vie 28/12/18	vie 28/12/18	vie 28/12/18	\$1,522	\$1,522		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 28/12/18</i>	<i>vie 28/12/18</i>	<i>vie 28/12/18</i>	<i>vie 28/12/18</i>	<i>\$1,522</i>	<i>\$1,522</i>		Costo
8509	Pago 2	jue 28/03/19	jue 28/03/19	jue 28/03/19	jue 28/03/19	\$52,171	\$52,171		Costo
8510	Retención pago:	jue 11/04/19	jue 25/04/19	jue 11/04/19	jue 25/04/19	\$5,090	\$5,090		Costo
8511	ISR	jue 11/04/19	jue 11/04/19	jue 11/04/19	jue 11/04/19	\$3,548	\$3,548		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 11/04/19</i>	<i>jue 11/04/19</i>	<i>jue 11/04/19</i>	<i>jue 11/04/19</i>	<i>\$3,548</i>	<i>\$3,548</i>		Costo
8512	IVA	jue 25/04/19	jue 25/04/19	jue 25/04/19	jue 25/04/19	\$1,542	\$1,542		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 25/04/19</i>	<i>jue 25/04/19</i>	<i>jue 25/04/19</i>	<i>jue 25/04/19</i>	<i>\$1,542</i>	<i>\$1,542</i>		Costo
8513	Pago 3	lun 09/09/19	lun 09/09/19	lun 09/09/19	lun 09/09/19	\$2,544	\$2,544	4129CF+10 días	Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 09/09/19</i>	<i>lun 09/09/19</i>	<i>lun 09/09/19</i>	<i>lun 09/09/19</i>	<i>\$2,544</i>	<i>\$2,544</i>		Costo
8514	Retención pago:	jue 10/10/19	mar 29/10/19	jue 10/10/19	mar 29/10/19	\$194	\$194		Costo
8515	ISR	jue 10/10/19	jue 10/10/19	jue 10/10/19	jue 10/10/19	\$121	\$121		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 10/10/19</i>	<i>jue 10/10/19</i>	<i>jue 10/10/19</i>	<i>jue 10/10/19</i>	<i>\$121</i>	<i>\$121</i>		Costo

Id	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Costo real	Predecesoras	Detalles
8516	IVA	mar 29/10/19	mar 29/10/19	mar 29/10/19	mar 29/10/19	\$73	\$73		Costo
	Financiero - UE	mar 29/10/19	mar 29/10/19	mar 29/10/19	mar 29/10/19	\$73	\$73		Costo
8517	Pago 4	jue 12/09/19	jue 12/09/19	jue 12/09/19	jue 12/09/19	\$9,395	\$9,395	5190FF	Costo
	Financiero - UE	jue 12/09/19	jue 12/09/19	jue 12/09/19	jue 12/09/19	\$9,395	\$9,395		Costo
8518	Retención pago:	jue 10/10/19	mar 29/10/19	jue 10/10/19	mar 29/10/19	\$861	\$861		Costo
8519	ISR	jue 10/10/19	jue 10/10/19	jue 10/10/19	jue 10/10/19	\$587	\$587		Costo
	Financiero - UE	jue 10/10/19	jue 10/10/19	jue 10/10/19	jue 10/10/19	\$587	\$587		Costo
8520	IVA	mar 29/10/19	mar 29/10/19	mar 29/10/19	mar 29/10/19	\$274	\$274		Costo
	Financiero - UE	mar 29/10/19	mar 29/10/19	mar 29/10/19	mar 29/10/19	\$274	\$274		Costo
8521	Pago 5	jue 12/09/19	jue 12/09/19	jue 12/09/19	jue 12/09/19	\$16,560	\$16,560	5194FF	Costo
	Financiero - UE	jue 12/09/19	jue 12/09/19	jue 12/09/19	jue 12/09/19	\$16,560	\$16,560		Costo
8522	Retención pago:	jue 10/10/19	mar 29/10/19	jue 10/10/19	mar 29/10/19	\$1,558	\$1,558		Costo
8523	ISR	jue 10/10/19	jue 10/10/19	jue 10/10/19	jue 10/10/19	\$1,074	\$1,074		Costo
	Financiero - UE	jue 10/10/19	jue 10/10/19	jue 10/10/19	jue 10/10/19	\$1,074	\$1,074		Costo
8524	IVA	mar 29/10/19	mar 29/10/19	mar 29/10/19	mar 29/10/19	\$484	\$484		Costo
	Financiero - UE	mar 29/10/19	mar 29/10/19	mar 29/10/19	mar 29/10/19	\$484	\$484		Costo
8525	Pago 6	vie 15/11/19	vie 15/11/19	vie 15/11/19	vie 15/11/19	\$23,520	\$23,520	5198FF	Costo
	Financiero - UE	vie 15/11/19	vie 15/11/19	vie 15/11/19	vie 15/11/19	\$23,520	\$23,520		Costo
8526	Retención pago:	mar 03/12/19	vie 06/12/19	mar 03/12/19	vie 06/12/19	\$2,258	\$2,258		Costo
8527	ISR	mar 03/12/19	mar 03/12/19	mar 03/12/19	mar 03/12/19	\$1,565	\$1,565		Costo
	Financiero - UE	mar 03/12/19	mar 03/12/19	mar 03/12/19	mar 03/12/19	\$1,565	\$1,565		Costo
8528	IVA	vie 06/12/19	vie 06/12/19	vie 06/12/19	vie 06/12/19	\$693	\$693		Costo
	Financiero - UE	vie 06/12/19	vie 06/12/19	vie 06/12/19	vie 06/12/19	\$693	\$693		Costo
8529	Pago 7	mié 27/11/19	mié 27/11/19	mié 27/11/19	mié 27/11/19	\$21,980	\$21,980	5202FF	Costo
	Financiero - UE	mié 27/11/19	mié 27/11/19	mié 27/11/19	mié 27/11/19	\$21,980	\$21,980		Costo
8530	Retención pago:	mar 03/12/19	vie 06/12/19	mar 03/12/19	vie 06/12/19	\$2,105	\$2,105		Costo

Id	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Costo real	Predecesoras	Detalles
8531	ISR	mar 03/12/19	mar 03/12/19	mar 03/12/19	mar 03/12/19	\$1,458	\$1,458		Costo
	Financiero - UE	mar 03/12/19	mar 03/12/19	mar 03/12/19	mar 03/12/19	\$1,458	\$1,458		Costo
8532	IVA	vie 06/12/19	vie 06/12/19	vie 06/12/19	vie 06/12/19	\$647	\$647		Costo
	Financiero - UE	vie 06/12/19	vie 06/12/19	vie 06/12/19	vie 06/12/19	\$647	\$647		Costo
8533	Pago 8	mar 17/12/19	mar 17/12/19	mar 17/12/19	mar 17/12/19	\$28,800	\$28,800	5206FF	Costo
	Financiero - UE	mar 17/12/19	mar 17/12/19	mar 17/12/19	mar 17/12/19	\$28,800	\$28,800		Costo
8534	Retención pago:	lun 13/01/20	vie 28/02/20	lun 13/01/20	vie 28/02/20	\$2,764	\$2,764		Costo
8535	ISR	lun 13/01/20	lun 13/01/20	lun 13/01/20	lun 13/01/20	\$1,917	\$1,917		Costo
	Financiero - UE	lun 13/01/20	lun 13/01/20	lun 13/01/20	lun 13/01/20	\$1,917	\$1,917		Costo
8536	IVA	vie 28/02/20	vie 28/02/20	vie 28/02/20	vie 28/02/20	\$846	\$846		Costo
	Financiero - UE	vie 28/02/20	vie 28/02/20	vie 28/02/20	vie 28/02/20	\$846	\$846		Costo
8537	Pago 9	mié 18/12/19	mié 18/12/19	mié 18/12/19	mié 18/12/19	\$21,304	\$21,304	4171CF+10 días	Costo
	Financiero - UE	mié 18/12/19	mié 18/12/19	mié 18/12/19	mié 18/12/19	\$21,304	\$21,304		Costo
8538	Retención pago:	lun 13/01/20	vie 28/02/20	lun 13/01/20	vie 28/02/20	\$2,030	\$2,030		Costo
8539	ISR	lun 13/01/20	lun 13/01/20	lun 13/01/20	lun 13/01/20	\$1,405	\$1,405		Costo
	Financiero - UE	lun 13/01/20	lun 13/01/20	lun 13/01/20	lun 13/01/20	\$1,405	\$1,405		Costo
8540	IVA	vie 28/02/20	vie 28/02/20	vie 28/02/20	vie 28/02/20	\$626	\$626		Costo
	Financiero - UE	vie 28/02/20	vie 28/02/20	vie 28/02/20	vie 28/02/20	\$626	\$626		Costo
8541	Pago 10	jue 26/12/19	jue 26/12/19	jue 26/12/19	jue 26/12/19	\$9,406	\$9,406	4178CF+10 días	Costo
	Financiero - UE	jue 26/12/19	jue 26/12/19	jue 26/12/19	jue 26/12/19	\$9,406	\$9,406		Costo
8542	Retención pago:	lun 13/01/20	vie 28/02/20	lun 13/01/20	vie 28/02/20	\$868	\$868		Costo
8543	ISR	lun 13/01/20	lun 13/01/20	lun 13/01/20	lun 13/01/20	\$592	\$592		Costo
	Financiero - UE	lun 13/01/20	lun 13/01/20	lun 13/01/20	lun 13/01/20	\$592	\$592		Costo
8544	IVA	vie 28/02/20	vie 28/02/20	vie 28/02/20	vie 28/02/20	\$276	\$276		Costo
	Financiero - UE	vie 28/02/20	vie 28/02/20	vie 28/02/20	vie 28/02/20	\$276	\$276		Costo
8545	Pago 11	jue 26/12/19	jue 26/12/19	jue 26/12/19	jue 26/12/19	\$8,055	\$8,055	4185CF+10 días	Costo

Id	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Costo real	Predecesoras	Detalles
	<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 26/12/19</i>	<i>jue 26/12/19</i>	<i>jue 26/12/19</i>	<i>jue 26/12/19</i>	<i>\$8,055</i>	<i>\$8,055</i>		Costo
8546	Retención pago:	lun 13/01/20	vie 28/02/20	lun 13/01/20	vie 28/02/20	\$736	\$736		Costo
8547	ISR	lun 13/01/20	lun 13/01/20	lun 13/01/20	lun 13/01/20	\$500	\$500		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 13/01/20</i>	<i>lun 13/01/20</i>	<i>lun 13/01/20</i>	<i>lun 13/01/20</i>	<i>\$500</i>	<i>\$500</i>		Costo
8548	IVA	vie 28/02/20	vie 28/02/20	vie 28/02/20	vie 28/02/20	\$236	\$236		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 28/02/20</i>	<i>vie 28/02/20</i>	<i>vie 28/02/20</i>	<i>vie 28/02/20</i>	<i>\$236</i>	<i>\$236</i>		Costo
8549	Pago 12	vie 27/12/19	vie 27/12/19	vie 27/12/19	vie 27/12/19	\$17,726	\$17,726	4192CF+10 días	Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 27/12/19</i>	<i>vie 27/12/19</i>	<i>vie 27/12/19</i>	<i>vie 27/12/19</i>	<i>\$17,726</i>	<i>\$17,726</i>		Costo
8550	Retención pago:	lun 13/01/20	vie 28/02/20	lun 13/01/20	vie 28/02/20	\$1,684	\$1,684		Costo
8551	ISR	lun 13/01/20	lun 13/01/20	lun 13/01/20	lun 13/01/20	\$1,162	\$1,162		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 13/01/20</i>	<i>lun 13/01/20</i>	<i>lun 13/01/20</i>	<i>lun 13/01/20</i>	<i>\$1,162</i>	<i>\$1,162</i>		Costo
8552	IVA	vie 28/02/20	vie 28/02/20	vie 28/02/20	vie 28/02/20	\$521	\$521		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 28/02/20</i>	<i>vie 28/02/20</i>	<i>vie 28/02/20</i>	<i>vie 28/02/20</i>	<i>\$521</i>	<i>\$521</i>		Costo
8553	Pago 13	vie 21/02/20	vie 21/02/20	vie 21/02/20	vie 21/02/20	\$15,025	\$15,025	4199CF+10 días	Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 21/02/20</i>	<i>vie 21/02/20</i>	<i>vie 21/02/20</i>	<i>vie 21/02/20</i>	<i>\$15,025</i>	<i>\$15,025</i>		Costo
8554	Retención pago:	jue 12/03/20	jue 23/07/20	jue 12/03/20	jue 23/07/20	\$1,415	\$1,415		Costo
8555	ISR	jue 12/03/20	jue 12/03/20	jue 12/03/20	jue 12/03/20	\$977	\$977		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 12/03/20</i>	<i>jue 12/03/20</i>	<i>jue 12/03/20</i>	<i>jue 12/03/20</i>	<i>\$977</i>	<i>\$977</i>		Costo
8556	IVA	jue 23/07/20	jue 23/07/20	jue 23/07/20	jue 23/07/20	\$438	\$438		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 23/07/20</i>	<i>jue 23/07/20</i>	<i>jue 23/07/20</i>	<i>jue 23/07/20</i>	<i>\$438</i>	<i>\$438</i>		Costo
8557	Pago 14	vie 27/03/20	vie 27/03/20	vie 27/03/20	vie 27/03/20	\$18,341	\$18,341	4206CF+10 días	Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 27/03/20</i>	<i>vie 27/03/20</i>	<i>vie 27/03/20</i>	<i>vie 27/03/20</i>	<i>\$18,341</i>	<i>\$18,341</i>		Costo
8558	Retención pago:	mié 15/04/20	jue 23/07/20	mié 15/04/20	jue 23/07/20	\$1,754	\$1,754		Costo
8559	ISR	mié 15/04/20	mié 15/04/20	mié 15/04/20	mié 15/04/20	\$1,213	\$1,213		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 15/04/20</i>	<i>mié 15/04/20</i>	<i>mié 15/04/20</i>	<i>mié 15/04/20</i>	<i>\$1,213</i>	<i>\$1,213</i>		Costo
8560	IVA	jue 23/07/20	jue 23/07/20	jue 23/07/20	jue 23/07/20	\$542	\$542		Costo

Id	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Costo real	Predecesoras	Detalles
	<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 23/07/20</i>	<i>jue 23/07/20</i>	<i>jue 23/07/20</i>	<i>jue 23/07/20</i>	<i>\$542</i>	<i>\$542</i>		Costo
8561	Pago 15	vie 22/05/20	vie 22/05/20	vie 22/05/20	vie 22/05/20	\$16,804	\$16,804	4213CF+10 días	Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 22/05/20</i>	<i>vie 22/05/20</i>	<i>vie 22/05/20</i>	<i>vie 22/05/20</i>	<i>\$16,804</i>	<i>\$16,804</i>		Costo
8562	Retención pago:	lun 08/06/20	jue 23/07/20	lun 08/06/20	jue 23/07/20	\$1,594	\$1,594		Costo
8563	ISR	lun 08/06/20	lun 08/06/20	lun 08/06/20	lun 08/06/20	\$1,101	\$1,101		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 08/06/20</i>	<i>lun 08/06/20</i>	<i>lun 08/06/20</i>	<i>lun 08/06/20</i>	<i>\$1,101</i>	<i>\$1,101</i>		Costo
8564	IVA	jue 23/07/20	jue 23/07/20	jue 23/07/20	jue 23/07/20	\$493	\$493		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 23/07/20</i>	<i>jue 23/07/20</i>	<i>jue 23/07/20</i>	<i>jue 23/07/20</i>	<i>\$493</i>	<i>\$493</i>		Costo
8565	Pago 16	mar 21/07/20	mar 21/07/20	mar 21/07/20	mar 21/07/20	\$41,486	\$41,486	4220CF+10 días	Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>mar 21/07/20</i>	<i>mar 21/07/20</i>	<i>mar 21/07/20</i>	<i>mar 21/07/20</i>	<i>\$41,486</i>	<i>\$41,486</i>		Costo
8566	Retención pago:	lun 10/08/20	jue 26/11/20	lun 10/08/20	jue 26/11/20	\$3,991	\$3,991		Costo
8567	ISR	lun 10/08/20	lun 10/08/20	lun 10/08/20	lun 10/08/20	\$2,790	\$2,790		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 10/08/20</i>	<i>lun 10/08/20</i>	<i>lun 10/08/20</i>	<i>lun 10/08/20</i>	<i>\$2,790</i>	<i>\$2,790</i>		Costo
8568	IVA	jue 26/11/20	jue 26/11/20	jue 26/11/20	jue 26/11/20	\$1,200	\$1,200		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 26/11/20</i>	<i>jue 26/11/20</i>	<i>jue 26/11/20</i>	<i>jue 26/11/20</i>	<i>\$1,200</i>	<i>\$1,200</i>		Costo
8569	Pago 17	jue 24/09/20	jue 24/09/20	jue 24/09/20	jue 24/09/20	\$16,292	\$16,292		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 24/09/20</i>	<i>jue 24/09/20</i>	<i>jue 24/09/20</i>	<i>jue 24/09/20</i>	<i>\$16,292</i>	<i>\$16,292</i>		Costo
8570	Retención pago:	lun 12/10/20	jue 26/11/20	lun 12/10/20	jue 26/11/20	\$1,544	\$1,544		Costo
8571	ISR	lun 12/10/20	lun 12/10/20	lun 12/10/20	lun 12/10/20	\$1,068	\$1,068		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 12/10/20</i>	<i>lun 12/10/20</i>	<i>lun 12/10/20</i>	<i>lun 12/10/20</i>	<i>\$1,068</i>	<i>\$1,068</i>		Costo
8572	IVA	jue 26/11/20	jue 26/11/20	jue 26/11/20	jue 26/11/20	\$476	\$476		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 26/11/20</i>	<i>jue 26/11/20</i>	<i>jue 26/11/20</i>	<i>jue 26/11/20</i>	<i>\$476</i>	<i>\$476</i>		Costo
8573	Pago 18	mié 30/09/20	mié 30/09/20	mié 30/09/20	mié 30/09/20	\$26,369	\$26,369		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 30/09/20</i>	<i>mié 30/09/20</i>	<i>mié 30/09/20</i>	<i>mié 30/09/20</i>	<i>\$26,369</i>	<i>\$26,369</i>		Costo
8574	Retención pago:	mar 13/10/20	jue 26/11/20	mar 13/10/20	jue 26/11/20	\$2,531	\$2,531		Costo
8575	ISR	mar 13/10/20	mar 13/10/20	mar 13/10/20	mar 13/10/20	\$1,759	\$1,759		Costo

Id	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Costo real	Predecesoras	Detalles
	<i>Financiero - UE</i>	<i>mar 13/10/20</i>	<i>mar 13/10/20</i>	<i>mar 13/10/20</i>	<i>mar 13/10/20</i>	<i>\$1,759</i>	<i>\$1,759</i>		Costo
8576	IVA	jue 26/11/20	jue 26/11/20	jue 26/11/20	jue 26/11/20	\$772	\$772		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 26/11/20</i>	<i>jue 26/11/20</i>	<i>jue 26/11/20</i>	<i>jue 26/11/20</i>	<i>\$772</i>	<i>\$772</i>		Costo
8577	Pago 19	lun 23/11/20	lun 23/11/20	lun 23/11/20	lun 23/11/20	\$28,631	\$28,631		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 23/11/20</i>	<i>lun 23/11/20</i>	<i>lun 23/11/20</i>	<i>lun 23/11/20</i>	<i>\$28,631</i>	<i>\$28,631</i>		Costo
8578	Retención pago:	jue 03/12/20	lun 07/12/20	jue 03/12/20	lun 07/12/20	\$2,743	\$2,743		Costo
8579	ISR	jue 03/12/20	jue 03/12/20	jue 03/12/20	jue 03/12/20	\$1,905	\$1,905		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 03/12/20</i>	<i>jue 03/12/20</i>	<i>jue 03/12/20</i>	<i>jue 03/12/20</i>	<i>\$1,905</i>	<i>\$1,905</i>		Costo
8580	IVA	lun 07/12/20	lun 07/12/20	lun 07/12/20	lun 07/12/20	\$838	\$838		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 07/12/20</i>	<i>lun 07/12/20</i>	<i>lun 07/12/20</i>	<i>lun 07/12/20</i>	<i>\$838</i>	<i>\$838</i>		Costo
8581	Pago 20	mié 23/12/20	mié 23/12/20	mié 23/12/20	mié 23/12/20	\$39,451	\$39,451		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 23/12/20</i>	<i>mié 23/12/20</i>	<i>mié 23/12/20</i>	<i>mié 23/12/20</i>	<i>\$39,451</i>	<i>\$39,451</i>		Costo
8582	Retención pago:	vie 15/01/21	lun 24/10/22	vie 15/01/21	lun 24/10/22	\$3,825	\$3,825		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 15/01/21</i>	<i>lun 24/10/22</i>	<i>vie 15/01/21</i>	<i>lun 24/10/22</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
8583	ISR	vie 15/01/21	lun 24/10/22	vie 15/01/21	lun 24/10/22	\$2,655	\$2,655		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 15/01/21</i>	<i>lun 24/10/22</i>	<i>vie 15/01/21</i>	<i>lun 24/10/22</i>	<i>\$2,655</i>	<i>\$2,655</i>		Costo
8584	IVA	vie 15/01/21	jue 11/03/21	vie 15/01/21	jue 11/03/21	\$1,170	\$1,170		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 15/01/21</i>	<i>jue 11/03/21</i>	<i>vie 15/01/21</i>	<i>jue 11/03/21</i>	<i>\$1,170</i>	<i>\$1,170</i>		Costo
8585	Pago 21	mié 23/12/20	mié 23/12/20	mié 23/12/20	mié 23/12/20	\$25,722	\$25,722		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 23/12/20</i>	<i>mié 23/12/20</i>	<i>mié 23/12/20</i>	<i>mié 23/12/20</i>	<i>\$25,722</i>	<i>\$25,722</i>		Costo
8586	Retención pago:	vie 15/01/21	jue 11/03/21	vie 15/01/21	NOD	\$4,305	\$2,475		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 15/01/21</i>	<i>jue 11/03/21</i>	<i>vie 15/01/21</i>	<i>NOD</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
8587	ISR	vie 15/01/21	vie 15/01/21	NOD	NOD	\$3,543	\$1,713		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 15/01/21</i>	<i>vie 15/01/21</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>\$1,713</i>	<i>\$1,713</i>		Costo
8588	IVA	vie 15/01/21	jue 11/03/21	vie 15/01/21	jue 11/03/21	\$762	\$762		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 15/01/21</i>	<i>jue 11/03/21</i>	<i>vie 15/01/21</i>	<i>jue 11/03/21</i>	<i>\$762</i>	<i>\$762</i>		Costo

Id	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Costo real	Predecesoras	Detalles
8589	Pago 22	mar 29/12/20	mar 29/12/20	mar 29/12/20	mar 29/12/20	\$72,669	\$72,669		Costo
	Financiero - UE	mar 29/12/20	mar 29/12/20	mar 29/12/20	mar 29/12/20	\$72,669	\$72,669		Costo
8590	Retención pago:	lun 11/01/21	mié 14/07/21	lun 11/01/21	mié 14/07/21	\$7,243	\$7,243		Costo
8591	ISR	lun 11/01/21	lun 11/01/21	lun 11/01/21	lun 11/01/21	\$4,934	\$4,934		Costo
	Financiero - UE	lun 11/01/21	lun 11/01/21	lun 11/01/21	lun 11/01/21	\$4,934	\$4,934		Costo
8592	IVA	vie 15/01/21	jue 11/03/21	vie 15/01/21	jue 11/03/21	\$2,155	\$2,155		Costo
	Financiero - UE	vie 15/01/21	jue 11/03/21	vie 15/01/21	jue 11/03/21	\$2,155	\$2,155		Costo
8593	IVA	lun 11/01/21	mié 14/07/21	lun 11/01/21	mié 14/07/21	\$154	\$154		Costo
	Financiero - UE	lun 11/01/21	mié 14/07/21	lun 11/01/21	mié 14/07/21	\$154	\$154		Costo
8594	Proceso de contratación : Supervisión transitoria Lote 1 San Marcos	jue 14/05/20	mié 23/02/22	jue 14/05/20		NOD \$187,455	\$119,960		Costo
8862	Proceso de Contratación: Servicios de Consultoría para la Supervisión del Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Mejoramiento de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en Cabeceras: 1 San Pedro Sacatepequez; 2 San Cristobal Cu Lote 2 TECNIPLAN ALC	mié 28/06/17	vie 15/07/22	mié 28/06/17		NOD \$1,790,701	\$924,395		Costo
8863	Proceso de selección	mié 28/06/17	jue 07/11/19	mié 28/06/17		NOD \$0	\$0		Costo
8870	Ejecucion Fisica	jue 27/06/19	vie 01/04/22			NOD \$0	\$0		Costo
8873	Ejecución financiera San Pedro	mié 03/02/21	vie 15/07/22	mié 03/02/21		NOD \$1,325,358	\$529,406		Costo
8874	Pago 1	jue 05/08/21	jue 05/08/21	jue 05/08/21	jue 05/08/21	\$29,603	\$29,603	5632FF	Costo
	Financiero - UE	jue 05/08/21	jue 05/08/21	jue 05/08/21	jue 05/08/21	\$29,603	\$29,603		Costo
8875	IRS	mié 03/02/21	jue 05/08/21	mié 03/02/21	jue 05/08/21	\$1,991	\$1,991		Costo
	Financiero - UE	mié 03/02/21	jue 05/08/21	mié 03/02/21	jue 05/08/21	\$1,991	\$1,991		Costo
8876	IVA	mié 03/02/21	lun 23/08/21	mié 03/02/21	lun 23/08/21	\$871	\$871		Costo
	Financiero - UE	mié 03/02/21	lun 23/08/21	mié 03/02/21	lun 23/08/21	\$871	\$871		Costo
8877	Pago 2	jue 05/08/21	jue 05/08/21	jue 05/08/21	jue 05/08/21	\$29,603	\$29,603	5635FF	Costo
	Financiero - UE	jue 05/08/21	jue 05/08/21	jue 05/08/21	jue 05/08/21	\$29,603	\$29,603		Costo
8878	IRS	mié 03/02/21	lun 09/08/21	mié 03/02/21	lun 09/08/21	\$1,991	\$1,991		Costo
	Financiero - UE	mié 03/02/21	lun 09/08/21	mié 03/02/21	lun 09/08/21	\$1,991	\$1,991		Costo
8879	IVA	mié 03/02/21	lun 23/08/21	mié 03/02/21	lun 23/08/21	\$871	\$871		Costo

Id	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Costo real	Predecesoras	Detalles
	Financiero - UE	mié 03/02/21	lun 23/08/21	mié 03/02/21	lun 23/08/21	\$871	\$871		Costo
8880	Pago 3	mié 13/10/21	mié 13/10/21	NOD	NOD	\$1,816	\$0	5638FF	Costo
	Financiero - UE	mié 13/10/21	mié 13/10/21	NOD	NOD	\$0	\$0		Costo
8881	iva	mié 03/02/21	mié 03/11/21	mié 03/02/21	mié 03/11/21	\$3,240	\$3,240		Costo
	Financiero - UE	mié 03/02/21	mié 03/11/21	mié 03/02/21	mié 03/11/21	\$3,240	\$3,240		Costo
8882	isr	mié 03/02/21	vie 05/11/21	mié 03/02/21	vie 05/11/21	\$7,520	\$7,520		Costo
	Financiero - UE	mié 03/02/21	vie 05/11/21	mié 03/02/21	vie 05/11/21	\$7,520	\$7,520		Costo
8883	Pago 4	vie 26/11/21	vie 26/11/21	NOD	NOD	\$12,121	\$0	5641FF	Costo
	Financiero - UE	vie 26/11/21	vie 26/11/21	NOD	NOD	\$0	\$0		Costo
8884	<Tarea nueva>	mié 03/02/21	jue 09/12/21	mié 03/02/21	jue 09/12/21	\$6,063	\$6,063		Costo
	Financiero - UE	mié 03/02/21	jue 09/12/21	mié 03/02/21	jue 09/12/21	\$6,063	\$6,063		Costo
8885	<Tarea nueva>	mié 03/02/21	jue 09/12/21	mié 03/02/21	jue 09/12/21	\$2,615	\$2,615		Costo
	Financiero - UE	mié 03/02/21	jue 09/12/21	mié 03/02/21	jue 09/12/21	\$2,615	\$2,615		Costo
8886	Pago 5	mar 02/03/21	jue 09/12/21	mar 02/03/21	jue 09/12/21	\$55,698	\$55,698	5644FF	Costo
	Financiero - UE	mar 02/03/21	jue 09/12/21	mar 02/03/21	jue 09/12/21	\$55,698	\$55,698		Costo
8887	<Tarea nueva>	mié 03/02/21	jue 09/12/21	mié 03/02/21	jue 09/12/21	\$3,781	\$3,781		Costo
	Financiero - UE	mié 03/02/21	jue 09/12/21	mié 03/02/21	jue 09/12/21	\$3,781	\$3,781		Costo
8888	<Tarea nueva>			NOD	NOD	\$1,637	\$1,637		Costo
	Financiero - UE	mié 03/02/21	mié 03/02/21	NOD	NOD	\$1,637	\$1,637		Costo
8889	Pago 6	mar 30/03/21	mar 04/01/22	mar 30/03/21	mar 04/01/22	\$56,470	\$56,470	5647FF	Costo
	Financiero - UE	mar 30/03/21	mar 04/01/22	mar 30/03/21	mar 04/01/22	\$56,470	\$56,470		Costo
8890	isr	mié 03/02/21	jue 13/01/22	mié 03/02/21	jue 13/01/22	\$3,798	\$3,798		Costo
	Financiero - UE	mié 03/02/21	jue 13/01/22	mié 03/02/21	jue 13/01/22	\$3,798	\$3,798		Costo
8891	iva	mié 03/02/21	mié 23/02/22	mié 03/02/21	mié 23/02/22	\$1,661	\$1,661		Costo
	Financiero - UE	mié 03/02/21	mié 23/02/22	mié 03/02/21	mié 23/02/22	\$1,661	\$1,661		Costo
8892	Pago 7	mar 06/04/21	mar 06/04/21	NOD	NOD	\$33,000	\$0	5648FF	Costo

Id	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Costo real	Predecesoras	Detalles
	<i>Financiero - UE</i>	<i>mar 06/04/21</i>	<i>mar 06/04/21</i>	<i>NOD</i>		<i>NOD\$0</i>			Costo
8893	Pago 8	vie 07/05/21	vie 07/05/21	NOD		NOD\$50,977	\$0	5649FF	Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 07/05/21</i>	<i>vie 07/05/21</i>	<i>NOD</i>		<i>NOD\$0</i>			Costo
8894	Pago 9	vie 04/06/21	vie 04/06/21	NOD		NOD\$89,676	\$0	5650FF	Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 04/06/21</i>	<i>vie 04/06/21</i>	<i>NOD</i>		<i>NOD\$0</i>			Costo
8895	Pago 10	lun 05/07/21	lun 05/07/21	NOD		NOD\$91,771	\$0	5651FF	Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 05/07/21</i>	<i>lun 05/07/21</i>	<i>NOD</i>		<i>NOD\$0</i>			Costo
8896	Pago 11	jue 29/07/21	jue 29/07/21	NOD		NOD\$58,402	\$0	5652FF	Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 29/07/21</i>	<i>jue 29/07/21</i>	<i>NOD</i>		<i>NOD\$0</i>			Costo
8897	Pago 12	lun 30/08/21	lun 30/08/21	NOD		NOD\$57,176	\$0	5653FF	Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 30/08/21</i>	<i>lun 30/08/21</i>	<i>NOD</i>		<i>NOD\$0</i>			Costo
8898	Pago 13	lun 27/09/21	lun 27/09/21	NOD		NOD\$37,046	\$0	5654FF	Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 27/09/21</i>	<i>lun 27/09/21</i>	<i>NOD</i>		<i>NOD\$0</i>			Costo
8899	Pago 14	lun 08/11/21	lun 08/11/21	NOD		NOD\$21,714	\$0	5655FF	Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 08/11/21</i>	<i>lun 08/11/21</i>	<i>NOD</i>		<i>NOD\$0</i>			Costo
8900	Pago 15	jue 25/11/21	jue 25/11/21	NOD		NOD\$144,052	\$0	5656FF	Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 25/11/21</i>	<i>jue 25/11/21</i>	<i>NOD</i>		<i>NOD\$0</i>			Costo
8901	Pago 16	mar 28/06/22	mar 28/06/22	NOD		NOD\$198,201	\$0	5657FF	Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>mar 28/06/22</i>	<i>mar 28/06/22</i>	<i>NOD</i>		<i>NOD\$0</i>			Costo
8902	Pago 17	mié 03/02/21	vie 15/07/22	mié 03/02/21	vie 15/07/22	\$136,428	\$136,428		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 03/02/21</i>	<i>vie 15/07/22</i>	<i>mié 03/02/21</i>	<i>vie 15/07/22</i>	<i>\$136,428</i>	<i>\$136,428</i>		Costo
8903	Pago 18			NOD		NOD\$0	\$0		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 03/02/21</i>	<i>mié 03/02/21</i>	<i>NOD</i>		<i>NOD\$0</i>			Costo
8904	Pago 19			NOD		NOD\$0	\$0		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 03/02/21</i>	<i>mié 03/02/21</i>	<i>NOD</i>		<i>NOD\$0</i>			Costo
8905	Pago 20			NOD		NOD\$0	\$0		Costo

Id	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Costo real	Predecesoras	Detalles
	<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 03/02/21</i>	<i>mié 03/02/21</i>	<i>NOD</i>		<i>NOD\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
8906	<Tarea nueva>			NOD		NOD\$3,960	\$3,960		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 03/02/21</i>	<i>mié 03/02/21</i>	<i>NOD</i>		<i>NOD\$3,960</i>	<i>\$3,960</i>		Costo
8907	Pago 21			NOD		NOD\$181,604	\$181,604		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 03/02/21</i>	<i>mié 03/02/21</i>	<i>NOD</i>		<i>NOD\$181,604</i>	<i>\$181,604</i>		Costo
8908	Ejecución financiera San Cristobal Cucho	mié 23/12/20	mié 23/02/22	mié 23/12/20		NOD\$465,342	\$394,989		Costo
8922	Proceso de Contratación: Servicios de Consultoría para la Supervisión del Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en Cabeceras: San Marcos; Esquipulas Palo Gordo; San Jose el Rodeo; San Pablo. Lote 3	jue 08/06/17	mié 24/03/21	jue 08/06/17		NOD\$0	\$0		Costo
8923	Proceso de selección	jue 08/06/17	vie 04/09/20	jue 08/06/17		NOD\$0	\$0		Costo
8924	Regista el evento de manifestación de interés en el Sistema Guatecompras bajo la Unidad Compradora de UNOPS. Realiza la publicación del aviso de expresión de interés en el Development Business y en un periódico local.	mié 28/06/17	jue 29/06/17	mié 28/06/17	jue 29/06/17	\$0	\$0	5148CC,5677CC,5613CC,8864CC	Costo
	<i>STE-UNOPS</i>	<i>mié 28/06/17</i>	<i>jue 29/06/17</i>	<i>mié 28/06/17</i>	<i>jue 29/06/17</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
8925	Solicitud de aprobación de Contrato JD de INFOM	jue 08/06/17	vie 16/06/17		NOD	NOD\$0	\$0		Costo
	<i>Autoridad Superior OE</i>	<i>jue 08/06/17</i>	<i>vie 16/06/17</i>	<i>NOD</i>		<i>NOD\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
8926	Orden de Inicio Supervisión	vie 04/09/20	vie 04/09/20		NOD	NOD\$0	\$0	5173,5626,8868,5627,8869	Costo
8927	Ejecucion Fisica	jue 27/06/19	mié 24/03/21		NOD	NOD\$0	\$0		Costo
8928	San Pablo y El Rodeo	jue 27/06/19	mié 24/03/21		NOD	NOD\$0	\$0	5175CC,5629CC,8871CC	Costo
8929	Plan de Supervisión individual transitorio Lote 3, San Jose El Rodeo y San Pablo	vie 23/03/18	vie 28/02/20	vie 23/03/18	vie 28/02/20	\$9,752	\$9,752		Costo
8930	Proceso de Contratación: Ingeniero Coordinador del Proyecto	vie 23/03/18	vie 28/02/20	vie 23/03/18	vie 28/02/20	\$9,752	\$9,752		Costo
8931	NOB para realizar proceso de convocatoria para presentar muestras de interés a la supervisión individual	vie 23/03/18	lun 02/04/18	vie 23/03/18	lun 02/04/18	\$0	\$0	5685CC	Costo
8932	Suscripción de contrato	lun 12/11/18	lun 12/11/18	lun 12/11/18	lun 12/11/18	\$0	\$0	5696CC	Costo
8933	Pago	jue 25/04/19	vie 28/02/20	jue 25/04/19	vie 28/02/20	\$9,752	\$9,752		Costo
8934	Pago 1	jue 25/04/19	jue 25/04/19	jue 25/04/19	jue 25/04/19	\$491	\$491		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 25/04/19</i>	<i>jue 25/04/19</i>	<i>jue 25/04/19</i>	<i>jue 25/04/19</i>	<i>\$491</i>	<i>\$491</i>		Costo
8935	Pago 2	vie 26/04/19	vie 26/04/19	vie 26/04/19	vie 26/04/19	\$1,717	\$1,717		Costo

Id	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Costo real	Predecesoras	Detalles
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 26/04/19</i>	<i>vie 26/04/19</i>	<i>vie 26/04/19</i>	<i>vie 26/04/19</i>	<i>\$1,717</i>	<i>\$1,717</i>		Costo
8936	Pago 3	jue 30/05/19	jue 30/05/19	jue 30/05/19	jue 30/05/19	\$1,702	\$1,702		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 30/05/19</i>	<i>jue 30/05/19</i>	<i>jue 30/05/19</i>	<i>jue 30/05/19</i>	<i>\$1,702</i>	<i>\$1,702</i>		Costo
8937	Pago 4	jue 30/05/19	jue 30/05/19	jue 30/05/19	jue 30/05/19	\$1,893	\$1,893		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 30/05/19</i>	<i>jue 30/05/19</i>	<i>jue 30/05/19</i>	<i>jue 30/05/19</i>	<i>\$1,893</i>	<i>\$1,893</i>		Costo
8938	IVA	jue 27/06/19	jue 27/06/19	jue 27/06/19	jue 27/06/19	\$52	\$52		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 27/06/19</i>	<i>jue 27/06/19</i>	<i>jue 27/06/19</i>	<i>jue 27/06/19</i>	<i>\$52</i>	<i>\$52</i>		Costo
8939	Pago 5	vie 27/12/19	vie 27/12/19	vie 27/12/19	vie 27/12/19	\$2,212	\$2,212		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 27/12/19</i>	<i>vie 27/12/19</i>	<i>vie 27/12/19</i>	<i>vie 27/12/19</i>	<i>\$2,212</i>	<i>\$2,212</i>		Costo
8940	IVA	vie 28/02/20	vie 28/02/20	vie 28/02/20	vie 28/02/20	\$61	\$61		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 28/02/20</i>	<i>vie 28/02/20</i>	<i>vie 28/02/20</i>	<i>vie 28/02/20</i>	<i>\$61</i>	<i>\$61</i>		Costo
8941	Pago 6	vie 27/12/19	vie 27/12/19	vie 27/12/19	vie 27/12/19	\$1,624	\$1,624		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 27/12/19</i>	<i>vie 27/12/19</i>	<i>vie 27/12/19</i>	<i>vie 27/12/19</i>	<i>\$1,624</i>	<i>\$1,624</i>		Costo
8942	Proceso de Contratación: Supervisión individual Lote 3, San Jose El Rodeo y San Pablo	vie 08/06/12	vie 19/08/22	vie 08/06/12	NOD	\$426,081	\$366,743		Costo
8943	Proceso de Contratación: Ingeniero Coordinador de la Supervisión Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario con PTAR en los Municipios de San Pablo y San Jose El Rodeo del Depto. De San Marcos	lun 18/02/19	lun 07/12/20	lun 18/02/19	lun 07/12/20	\$18,480	\$18,480		Costo
8944	Elaboracion de TDR y solicitud de NOB	lun 18/02/19	mar 30/04/19	lun 18/02/19	mar 30/04/19	\$0	\$0		Costo
8945	No objeción a la contratación	mié 01/05/19	mié 01/05/19	mié 01/05/19	mié 01/05/19	\$0	\$0	5738	Costo
8946	Suscripción de contrato	mié 01/05/19	mié 01/05/19	mié 01/05/19	mié 01/05/19	\$0	\$0		Costo
8947	Pago	vie 20/12/19	lun 07/12/20	vie 20/12/19	lun 07/12/20	\$18,480	\$18,480		Costo
8960	Proceso de Contratación: Ingeniero Coordinador de la Supervisión Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario con PTAR en los Municipios de San Pablo y San Jose El Rodeo del Depto. De San Marcos ZURITA	mié 26/02/20	mié 20/07/22	mié 26/02/20	NOD	\$47,003	\$47,003		Costo
8961	Invitación a presentar expresión de interés, evaluación y solicitud de No Objeción	mié 26/02/20	lun 23/03/20	NOD	NOD	\$0	\$0		Costo
8962	No objeción a la contratación (Ing. Zurita)	lun 02/03/20	lun 02/03/20	NOD	NOD	\$0	\$0		Costo
8963	Suscripción de contrato	lun 02/03/20	jue 05/03/20	NOD	NOD	\$0	\$0	8962	Costo

Id	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Costo real	Predecesoras	Detalles
8964	Pagos	mié 13/05/20	mié 20/07/22	mié 13/05/20		NOD\$47,003	\$47,003		Costo
8965	Pago 1	mié 13/05/20	mié 13/05/20	mié 13/05/20	mié 13/05/20	\$1,396	\$1,396	5759CC	Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 13/05/20</i>	<i>mié 13/05/20</i>	<i>mié 13/05/20</i>	<i>mié 13/05/20</i>	<i>\$1,396</i>	<i>\$1,396</i>		Costo
8966	ISR	lun 08/06/20	lun 08/06/20	lun 08/06/20	lun 08/06/20	\$65	\$65		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 08/06/20</i>	<i>lun 08/06/20</i>	<i>lun 08/06/20</i>	<i>lun 08/06/20</i>	<i>\$65</i>	<i>\$65</i>		Costo
8967	Pago 2	vie 19/06/20	vie 19/06/20	vie 19/06/20	vie 19/06/20	\$2,963	\$2,963	5761CC	Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 19/06/20</i>	<i>vie 19/06/20</i>	<i>vie 19/06/20</i>	<i>vie 19/06/20</i>	<i>\$2,963</i>	<i>\$2,963</i>		Costo
8968	ISR	jue 09/07/20	jue 09/07/20	jue 09/07/20	jue 09/07/20	\$162	\$162		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 09/07/20</i>	<i>jue 09/07/20</i>	<i>jue 09/07/20</i>	<i>jue 09/07/20</i>	<i>\$162</i>	<i>\$162</i>		Costo
8969	IVA	jue 23/07/20	jue 23/07/20	jue 23/07/20	jue 23/07/20	\$86	\$86		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 23/07/20</i>	<i>jue 23/07/20</i>	<i>jue 23/07/20</i>	<i>jue 23/07/20</i>	<i>\$86</i>	<i>\$86</i>		Costo
8970	Pago 3	lun 21/09/20	lun 21/09/20	lun 21/09/20	lun 21/09/20	\$4,179	\$4,179	5764CC	Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 21/09/20</i>	<i>lun 21/09/20</i>	<i>lun 21/09/20</i>	<i>lun 21/09/20</i>	<i>\$4,179</i>	<i>\$4,179</i>		Costo
8971	ISR	lun 12/10/20	lun 12/10/20	lun 12/10/20	lun 12/10/20	\$245	\$245		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 12/10/20</i>	<i>lun 12/10/20</i>	<i>lun 12/10/20</i>	<i>lun 12/10/20</i>	<i>\$245</i>	<i>\$245</i>		Costo
8972	IVA	jue 26/11/20	jue 26/11/20	jue 26/11/20	jue 26/11/20	\$121	\$121		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 26/11/20</i>	<i>jue 26/11/20</i>	<i>jue 26/11/20</i>	<i>jue 26/11/20</i>	<i>\$121</i>	<i>\$121</i>		Costo
8973	Pago 4	vie 30/10/20	vie 30/10/20	vie 30/10/20	vie 30/10/20	\$4,369	\$4,369		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 30/10/20</i>	<i>vie 30/10/20</i>	<i>vie 30/10/20</i>	<i>vie 30/10/20</i>	<i>\$4,369</i>	<i>\$4,369</i>		Costo
8974	ISR	jue 12/11/20	jue 12/11/20	jue 12/11/20	jue 12/11/20	\$259	\$259		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 12/11/20</i>	<i>jue 12/11/20</i>	<i>jue 12/11/20</i>	<i>jue 12/11/20</i>	<i>\$259</i>	<i>\$259</i>		Costo
8975	IVA	jue 26/11/20	jue 26/11/20	jue 26/11/20	jue 26/11/20	\$127	\$127		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 26/11/20</i>	<i>jue 26/11/20</i>	<i>jue 26/11/20</i>	<i>jue 26/11/20</i>	<i>\$127</i>	<i>\$127</i>		Costo
8976	Pago 5	vie 18/12/20	vie 18/12/20	vie 18/12/20	vie 18/12/20	\$3,503	\$3,503		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 18/12/20</i>	<i>vie 18/12/20</i>	<i>vie 18/12/20</i>	<i>vie 18/12/20</i>	<i>\$3,503</i>	<i>\$3,503</i>		Costo
8977	IVA	lun 11/01/21	jue 11/03/21	lun 11/01/21	jue 11/03/21	\$103	\$103		Costo

Id	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Costo real	Predecesoras	Detalles
	<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 11/01/21</i>	<i>jue 11/03/21</i>	<i>lun 11/01/21</i>	<i>jue 11/03/21</i>	<i>\$103</i>	<i>\$103</i>		Costo
8978	ISR	lun 11/01/21	lun 11/01/21	lun 11/01/21	lun 11/01/21	\$199	\$199		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 11/01/21</i>	<i>lun 11/01/21</i>	<i>lun 11/01/21</i>	<i>lun 11/01/21</i>	<i>\$199</i>	<i>\$199</i>		Costo
8979	Pago 6	mié 17/02/21	mar 23/03/21	mié 17/02/21	mar 23/03/21	\$3,372	\$3,372		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 17/02/21</i>	<i>mar 23/03/21</i>	<i>mié 17/02/21</i>	<i>mar 23/03/21</i>	<i>\$3,372</i>	<i>\$3,372</i>		Costo
8980	IVA	mié 13/05/20	jue 24/06/21	mié 13/05/20	jue 24/06/21	\$98	\$98		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 13/05/20</i>	<i>jue 24/06/21</i>	<i>mié 13/05/20</i>	<i>jue 24/06/21</i>	<i>\$98</i>	<i>\$98</i>		Costo
8981	ISR	mié 13/05/20	jue 24/06/21	mié 13/05/20	jue 24/06/21	\$189	\$189		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 13/05/20</i>	<i>jue 24/06/21</i>	<i>mié 13/05/20</i>	<i>jue 24/06/21</i>	<i>\$189</i>	<i>\$189</i>		Costo
8982	Pago 7	mié 28/04/21	vie 30/04/21	mié 28/04/21	vie 30/04/21	\$3,313	\$3,313		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 28/04/21</i>	<i>vie 30/04/21</i>	<i>mié 28/04/21</i>	<i>vie 30/04/21</i>	<i>\$3,313</i>	<i>\$3,313</i>		Costo
8983	IVA	mié 28/04/21	jue 24/06/21	mié 28/04/21	jue 24/06/21	\$96	\$96		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 28/04/21</i>	<i>jue 24/06/21</i>	<i>mié 28/04/21</i>	<i>jue 24/06/21</i>	<i>\$96</i>	<i>\$96</i>		Costo
8984	ISR	mié 13/05/20	vie 06/05/22	mié 13/05/20	vie 06/05/22	\$186	\$186		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 12/05/21</i>	<i>vie 06/05/22</i>	<i>mié 12/05/21</i>	<i>vie 06/05/22</i>	<i>\$186</i>	<i>\$186</i>		Costo
8985	Pago 8	lun 28/06/21	mar 06/07/21	lun 28/06/21	mar 06/07/21	\$3,526	\$3,526		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 28/06/21</i>	<i>mar 06/07/21</i>	<i>lun 28/06/21</i>	<i>mar 06/07/21</i>	<i>\$3,526</i>	<i>\$3,526</i>		Costo
8986	IVA	mié 13/05/20	lun 23/08/21	mié 13/05/20	lun 23/08/21	\$103	\$103		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 13/05/20</i>	<i>lun 23/08/21</i>	<i>mié 13/05/20</i>	<i>lun 23/08/21</i>	<i>\$103</i>	<i>\$103</i>		Costo
8987	<Tarea nueva>	mié 13/05/20	jue 09/09/21	mié 13/05/20	jue 09/09/21	\$185	\$185		Costo
8988	Pago 9	mar 24/08/21	mar 24/08/21	mar 24/08/21	mar 24/08/21	\$3,301	\$3,301		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>mar 24/08/21</i>	<i>mar 24/08/21</i>	<i>mar 24/08/21</i>	<i>mar 24/08/21</i>	<i>\$3,301</i>	<i>\$3,301</i>		Costo
8989	<Tarea nueva>	mié 13/05/20	mié 03/11/21	mié 13/05/20	mié 03/11/21	\$96	\$96		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 13/05/20</i>	<i>mié 03/11/21</i>	<i>mié 13/05/20</i>	<i>mié 03/11/21</i>	<i>\$96</i>	<i>\$96</i>		Costo
8990	Pago 10	jue 28/10/21	vie 05/11/21	jue 28/10/21	vie 05/11/21	\$3,472	\$3,472		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 28/10/21</i>	<i>vie 05/11/21</i>	<i>jue 28/10/21</i>	<i>vie 05/11/21</i>	<i>\$3,472</i>	<i>\$3,472</i>		Costo

Id	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Costo real	Predecesoras	Detalles
8991	<Tarea nueva>	mié 13/05/20	vie 05/11/21	mié 13/05/20	vie 05/11/21	\$101	\$101		Costo
	Financiero - UE	mié 13/05/20	vie 05/11/21	mié 13/05/20	vie 05/11/21	\$101	\$101		Costo
8992	<Tarea nueva>	mié 13/05/20	vie 05/11/21	mié 13/05/20	vie 05/11/21	\$394	\$394		Costo
	Financiero - UE	mié 13/05/20	vie 05/11/21	mié 13/05/20	vie 05/11/21	\$394	\$394		Costo
8993	Pago 11	lun 13/12/21	lun 13/12/21	lun 13/12/21	lun 13/12/21	\$3,421	\$3,421		Costo
	Financiero - UE	lun 13/12/21	lun 13/12/21	lun 13/12/21	lun 13/12/21	\$3,421	\$3,421		Costo
8994	Pago 12	lun 13/12/21	lun 13/12/21	lun 13/12/21	lun 13/12/21	\$0	\$0		Costo
	Financiero - UE	lun 13/12/21	lun 13/12/21	lun 13/12/21	lun 13/12/21	\$0	\$0		Costo
8995	isr	mié 13/05/20	lun 11/04/22	mié 13/05/20	lun 11/04/22	\$202	\$202		Costo
	Financiero - UE	mié 13/05/20	lun 11/04/22	mié 13/05/20	lun 11/04/22	\$202	\$202		Costo
8996	iva	mié 13/05/20	vie 13/05/22	mié 13/05/20	vie 13/05/22	\$103	\$103		Costo
	Financiero - UE	mié 13/05/20	vie 13/05/22	mié 13/05/20	vie 13/05/22	\$103	\$103		Costo
8997	Pago 13	jue 28/04/22	jue 05/05/22	jue 28/04/22	jue 05/05/22	\$3,221	\$3,221		Costo
	Financiero - UE	jue 28/04/22	jue 05/05/22	jue 28/04/22	jue 05/05/22	\$3,221	\$3,221		Costo
8998	iva	mié 13/05/20	vie 13/05/22	mié 13/05/20	vie 13/05/22	\$94	\$94		Costo
	Financiero - UE	mié 13/05/20	vie 13/05/22	mié 13/05/20	vie 13/05/22	\$94	\$94		Costo
8999	isr	mié 13/05/20	vie 13/05/22	mié 13/05/20	vie 13/05/22	\$179	\$179		Costo
	Financiero - UE	mié 13/05/20	vie 13/05/22	mié 13/05/20	vie 13/05/22	\$179	\$179		Costo
9000	<Tarea nueva>	mié 13/05/20	mié 20/07/22	mié 13/05/20	mié 20/07/22	\$3,573	\$3,573		Costo
	Financiero - UE	mié 13/05/20	mié 20/07/22	mié 13/05/20	mié 20/07/22	\$3,573	\$3,573		Costo
9001	<Tarea nueva>			NOD	NOD	\$0	\$0		Costo
	Financiero - UE	mié 13/05/20	mié 13/05/20	NOD	NOD	\$0	\$0		Costo
9002	<Tarea nueva>			NOD	NOD	\$0	\$0		Costo
	Financiero - UE	mié 13/05/20	mié 13/05/20	NOD	NOD	\$0	\$0		Costo
9003	Proceso de Contratación: Ingeniero Supervisor del Sistema de Alcantarillado de La Cabecera Municipal de San Pablo, Departamento de San Marcos	lun 18/02/19	vie 13/05/22	lun 18/02/19	NOD	\$108,793	\$101,260		Costo
9004	Elaboracion de TDR y cuadro de evaluación	lun 18/02/19	jue 09/05/19	lun 18/02/19	jue 09/05/19	\$0	\$0		Costo

Id	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Costo real	Predecesoras	Detalles
9005	Solicitud de NOB a los TDR	jue 09/05/19	jue 09/05/19	jue 09/05/19	jue 09/05/19	\$0	\$0	9004	Costo
									Costo
9006	No objeción a los TDR	vie 10/05/19	mié 15/05/19	vie 10/05/19	mié 15/05/19	\$0	\$0	9005	Costo
									Costo
9007	Invitación a presentar expresión de interés, evaluación y solicitud de No Objeción	jue 16/05/19	mié 29/05/19	jue 16/05/19	NOD	\$0	\$0	9006	Costo
									Costo
9008	No objeción a la contratación	lun 24/06/19	lun 24/06/19	lun 24/06/19	lun 24/06/19	\$0	\$0	9007	Costo
									Costo
9009	Suscripción de contrato	mar 16/07/19	mar 16/07/19	mar 16/07/19	mar 16/07/19	\$0	\$0	9008	Costo
									Costo
9010	Pago Ingeniero Supervisor del Sistema de Alcantarillado de La Cabecera Municipal de San Pablo, Departamento de San Marcos JORGE FERNANDEZ	jue 26/09/19	vie 13/05/22	jue 26/09/19	NOD	\$108,793	\$101,260		Costo
									Costo
9011	Pago 1	jue 26/09/19	jue 26/09/19	jue 26/09/19	jue 26/09/19	\$2,802	\$2,802		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 26/09/19</i>	<i>jue 26/09/19</i>	<i>jue 26/09/19</i>	<i>jue 26/09/19</i>	<i>\$2,802</i>	<i>\$2,802</i>		Costo
									Costo
9012	IVA	mar 29/10/19	mar 29/10/19	mar 29/10/19	mar 29/10/19	\$147	\$147		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>mar 29/10/19</i>	<i>mar 29/10/19</i>	<i>mar 29/10/19</i>	<i>mar 29/10/19</i>	<i>\$147</i>	<i>\$147</i>		Costo
									Costo
9013	Pago 2	vie 08/11/19	vie 08/11/19	vie 08/11/19	vie 08/11/19	\$4,690	\$4,690		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 08/11/19</i>	<i>vie 08/11/19</i>	<i>vie 08/11/19</i>	<i>vie 08/11/19</i>	<i>\$4,690</i>	<i>\$4,690</i>		Costo
									Costo
9014	IVA	vie 06/12/19	vie 06/12/19	vie 06/12/19	vie 06/12/19	\$247	\$247		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 06/12/19</i>	<i>vie 06/12/19</i>	<i>vie 06/12/19</i>	<i>vie 06/12/19</i>	<i>\$247</i>	<i>\$247</i>		Costo
									Costo
9015	Pago 2	vie 20/12/19	vie 20/12/19	vie 20/12/19	vie 20/12/19	\$5,630	\$5,630		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 20/12/19</i>	<i>vie 20/12/19</i>	<i>vie 20/12/19</i>	<i>vie 20/12/19</i>	<i>\$5,630</i>	<i>\$5,630</i>		Costo
									Costo
9016	IVA	vie 28/02/20	vie 28/02/20	vie 28/02/20	vie 28/02/20	\$297	\$297		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 28/02/20</i>	<i>vie 28/02/20</i>	<i>vie 28/02/20</i>	<i>vie 28/02/20</i>	<i>\$297</i>	<i>\$297</i>		Costo
									Costo
9017	Pago 4	jue 26/12/19	jue 26/12/19	jue 26/12/19	jue 26/12/19	\$6,564	\$6,564		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 26/12/19</i>	<i>jue 26/12/19</i>	<i>jue 26/12/19</i>	<i>jue 26/12/19</i>	<i>\$6,564</i>	<i>\$6,564</i>		Costo
									Costo
9018	IVA	vie 28/02/20	vie 28/02/20	vie 28/02/20	vie 28/02/20	\$346	\$346		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 28/02/20</i>	<i>vie 28/02/20</i>	<i>vie 28/02/20</i>	<i>vie 28/02/20</i>	<i>\$346</i>	<i>\$346</i>		Costo
									Costo
9019	Pago 3	jue 30/04/20	jue 30/04/20	jue 30/04/20	jue 30/04/20	\$7,489	\$7,489		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 30/04/20</i>	<i>jue 30/04/20</i>	<i>jue 30/04/20</i>	<i>jue 30/04/20</i>	<i>\$7,489</i>	<i>\$7,489</i>		Costo
									Costo
9020	IVA	jue 23/07/20	jue 23/07/20	jue 23/07/20	jue 23/07/20	\$395	\$395		Costo
									Costo

Id	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Costo real	Predecesoras	Detalles
	Financiero - UE	jue 23/07/20	jue 23/07/20	jue 23/07/20	jue 23/07/20	\$395	\$395		Costo
9021	Pago 6	mié 17/06/20	mié 17/06/20	mié 17/06/20	mié 17/06/20	\$4,686	\$4,686		Costo
	Financiero - UE	mié 17/06/20	mié 17/06/20	mié 17/06/20	mié 17/06/20	\$4,686	\$4,686		Costo
9022	IVA	jue 23/07/20	jue 23/07/20	jue 23/07/20	jue 23/07/20	\$247	\$247		Costo
	Financiero - UE	jue 23/07/20	jue 23/07/20	jue 23/07/20	jue 23/07/20	\$247	\$247		Costo
9023	Pago 7	mar 11/08/20	mar 11/08/20	mar 11/08/20	mar 11/08/20	\$5,626	\$5,626		Costo
	Financiero - UE	mar 11/08/20	mar 11/08/20	mar 11/08/20	mar 11/08/20	\$5,626	\$5,626		Costo
9024	IVA	jue 26/11/20	jue 26/11/20	jue 26/11/20	jue 26/11/20	\$292	\$292		Costo
	Financiero - UE	jue 26/11/20	jue 26/11/20	jue 26/11/20	jue 26/11/20	\$292	\$292		Costo
9025	Pago 8	mar 24/11/20	mar 24/11/20	mar 24/11/20	mar 24/11/20	\$6,780	\$6,780		Costo
	Financiero - UE	mar 24/11/20	mar 24/11/20	mar 24/11/20	mar 24/11/20	\$6,780	\$6,780		Costo
9026	IVA	lun 07/12/20	lun 07/12/20	lun 07/12/20	lun 07/12/20	\$186	\$186		Costo
	Financiero - UE	lun 07/12/20	lun 07/12/20	lun 07/12/20	lun 07/12/20	\$186	\$186		Costo
9027	Pago 9	lun 30/11/20	lun 30/11/20	lun 30/11/20	lun 30/11/20	\$3,327	\$3,327		Costo
	Financiero - UE	lun 30/11/20	lun 30/11/20	lun 30/11/20	lun 30/11/20	\$3,327	\$3,327		Costo
9028	IVA			NOD	NOD	\$0	\$0		Costo
	Financiero - UE	jue 26/09/19	jue 26/09/19	NOD	NOD	\$0	\$0		Costo
9029	Pago 10	lun 21/12/20	lun 21/12/20	lun 21/12/20	lun 21/12/20	\$7,117	\$7,117		Costo
	Financiero - UE	lun 21/12/20	lun 21/12/20	lun 21/12/20	lun 21/12/20	\$7,117	\$7,117		Costo
9030	IVA	vie 15/01/21	jue 11/03/21	vie 15/01/21	jue 11/03/21	\$198	\$198		Costo
	Financiero - UE	vie 15/01/21	jue 11/03/21	vie 15/01/21	jue 11/03/21	\$198	\$198		Costo
9031	Pago 11	vie 26/02/21	mié 24/03/21	vie 26/02/21	mié 24/03/21	\$7,292	\$7,292		Costo
	Financiero - UE	vie 26/02/21	mié 24/03/21	vie 26/02/21	mié 24/03/21	\$7,292	\$7,292		Costo
9032	IVA	jue 26/09/19	jue 24/06/21	jue 26/09/19	jue 24/06/21	\$200	\$200		Costo
	Financiero - UE	jue 26/09/19	jue 24/06/21	jue 26/09/19	jue 24/06/21	\$200	\$200		Costo
9033	Pago 12	mié 28/04/21	vie 07/05/21	mié 28/04/21	vie 07/05/21	\$6,954	\$6,954		Costo

Id	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Costo real	Predecesoras	Detalles
	<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 28/04/21</i>	<i>vie 07/05/21</i>	<i>mié 28/04/21</i>	<i>vie 07/05/21</i>	<i>\$6,954</i>	<i>\$6,954</i>		Costo
9034	IVA	jue 26/09/19	jue 24/06/21	jue 26/09/19	jue 24/06/21	\$191	\$191		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 26/09/19</i>	<i>jue 24/06/21</i>	<i>jue 26/09/19</i>	<i>jue 24/06/21</i>	<i>\$191</i>	<i>\$191</i>		Costo
9035	Pago 13	lun 28/06/21	mié 21/07/21	lun 28/06/21	mié 21/07/21	\$7,150	\$7,150		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 28/06/21</i>	<i>mié 21/07/21</i>	<i>lun 28/06/21</i>	<i>mié 21/07/21</i>	<i>\$7,150</i>	<i>\$7,150</i>		Costo
9036	IVA	jue 26/09/19	lun 23/08/21	jue 26/09/19	lun 23/08/21	\$197	\$197		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 26/09/19</i>	<i>lun 23/08/21</i>	<i>jue 26/09/19</i>	<i>lun 23/08/21</i>	<i>\$197</i>	<i>\$197</i>		Costo
9037	Pago 14	lun 30/08/21	jue 02/09/21	lun 30/08/21	jue 02/09/21	\$7,147	\$7,147		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 30/08/21</i>	<i>jue 02/09/21</i>	<i>lun 30/08/21</i>	<i>jue 02/09/21</i>	<i>\$7,147</i>	<i>\$7,147</i>		Costo
9038	IVA	jue 26/09/19	mié 03/11/21	jue 26/09/19	mié 03/11/21	\$197	\$197		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 26/09/19</i>	<i>mié 03/11/21</i>	<i>jue 26/09/19</i>	<i>mié 03/11/21</i>	<i>\$197</i>	<i>\$197</i>		Costo
9039	Pago 15	jue 28/10/21	jue 04/11/21	jue 28/10/21	jue 04/11/21	\$7,137	\$7,137		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 28/10/21</i>	<i>jue 04/11/21</i>	<i>jue 28/10/21</i>	<i>jue 04/11/21</i>	<i>\$7,137</i>	<i>\$7,137</i>		Costo
9040	IVA	jue 26/09/19	mié 03/11/21	jue 26/09/19	mié 03/11/21	\$197	\$197		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 26/09/19</i>	<i>mié 03/11/21</i>	<i>jue 26/09/19</i>	<i>mié 03/11/21</i>	<i>\$197</i>	<i>\$197</i>		Costo
9041	Pago 16	jue 23/12/21	mié 29/12/21	jue 23/12/21	mié 29/12/21	\$7,136	\$7,136		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 23/12/21</i>	<i>mié 29/12/21</i>	<i>jue 23/12/21</i>	<i>mié 29/12/21</i>	<i>\$7,136</i>	<i>\$7,136</i>		Costo
9042	IVA	jue 26/09/19	mié 23/02/22	jue 26/09/19	mié 23/02/22	\$197	\$197		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 26/09/19</i>	<i>mié 23/02/22</i>	<i>jue 26/09/19</i>	<i>mié 23/02/22</i>	<i>\$197</i>	<i>\$197</i>		Costo
9043	Pago 17	vie 25/02/22	vie 25/02/22	NOD	NOD	\$7,533	\$0		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 25/02/22</i>	<i>vie 25/02/22</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
9044	IVA	jue 26/09/19	vie 13/05/22	jue 26/09/19	vie 13/05/22	\$197	\$197		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 26/09/19</i>	<i>vie 13/05/22</i>	<i>jue 26/09/19</i>	<i>vie 13/05/22</i>	<i>\$197</i>	<i>\$197</i>		Costo
9045	Proceso de Contratación: Ingeniero Supervisor del Sistema de Alcantarillado de La Cabecera Municipal de San Jose El Rodeo, Departamento de San Marcos JORGE MONROY	lun 18/02/19	vie 19/08/22	lun 18/02/19	NOD	\$118,090	\$110,557		Costo
9046	Elaboracion de TDR y cuadro de evaluación	lun 18/02/19	jue 09/05/19	lun 18/02/19	jue 09/05/19	\$0	\$0		Costo

Id	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Costo real	Predecesoras	
9047	Solicitud de NOB a los TDR	jue 09/05/19	jue 09/05/19	jue 09/05/19	jue 09/05/19	\$0	\$0	9046	Costo
9048	No objeción a los TDR	vie 10/05/19	mié 15/05/19	vie 10/05/19	mié 15/05/19	\$0	\$0	9047	Costo
9049	Invitación a presentar expresión de interés, evaluación y solicitud de No Objeción	jue 23/05/19	mié 12/06/19	jue 23/05/19	mié 12/06/19	\$0	\$0	9048	Costo
9050	No objeción a la contratación	jue 13/06/19	mié 03/07/19	jue 13/06/19	mié 03/07/19	\$0	\$0	9049	Costo
9051	Suscripción de contrato	lun 15/07/19	lun 15/07/19	lun 15/07/19	lun 15/07/19	\$0	\$0	9050	Costo
9052	Pago Ingeniero Supervisión del Sistema de Alcantarillado de La Cabecera Municipal de San Jose El Rodeo, Departamento de San Marcos JORGE MONROY	vie 11/10/19	vie 19/08/22	vie 11/10/19		NOD\$118,090	\$110,557		Costo
9053	Pago 1	vie 11/10/19	vie 11/10/19	vie 11/10/19	vie 11/10/19	\$2,800	\$2,800		Costo
9054	ISR	mar 12/11/19	mar 12/11/19	mar 12/11/19	mar 12/11/19	\$132	\$132		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>mar 12/11/19</i>	<i>mar 12/11/19</i>	<i>mar 12/11/19</i>	<i>mar 12/11/19</i>	<i>\$132</i>	<i>\$132</i>		Costo
9055	Pago 2	jue 26/12/19	jue 26/12/19	jue 26/12/19	jue 26/12/19	\$4,573	\$4,573		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 26/12/19</i>	<i>jue 26/12/19</i>	<i>jue 26/12/19</i>	<i>jue 26/12/19</i>	<i>\$4,573</i>	<i>\$4,573</i>		Costo
9056	ISR	lun 13/01/20	lun 13/01/20	lun 13/01/20	lun 13/01/20	\$230	\$230		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 13/01/20</i>	<i>lun 13/01/20</i>	<i>lun 13/01/20</i>	<i>lun 13/01/20</i>	<i>\$230</i>	<i>\$230</i>		Costo
9057	IVA	vie 28/02/20	vie 28/02/20	vie 28/02/20	vie 28/02/20	\$133	\$133		Costo

Id	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Costo real	Predecesoras	Detalles
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 28/02/20</i>	<i>vie 28/02/20</i>	<i>vie 28/02/20</i>	<i>vie 28/02/20</i>	\$133	\$133		Costo
9058	Pago 2	vie 27/12/19	vie 27/12/19	vie 27/12/19	vie 27/12/19	\$5,472	\$5,472		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 27/12/19</i>	<i>vie 27/12/19</i>	<i>vie 27/12/19</i>	<i>vie 27/12/19</i>	<i>\$5,472</i>	<i>\$5,472</i>		Costo
9059	ISR	lun 13/01/20	lun 13/01/20	lun 13/01/20	lun 13/01/20	\$292	\$292		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 13/01/20</i>	<i>lun 13/01/20</i>	<i>lun 13/01/20</i>	<i>lun 13/01/20</i>	<i>\$292</i>	<i>\$292</i>		Costo
9060	IVA	vie 28/02/20	vie 28/02/20	vie 28/02/20	vie 28/02/20	\$159	\$159		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 28/02/20</i>	<i>vie 28/02/20</i>	<i>vie 28/02/20</i>	<i>vie 28/02/20</i>	<i>\$159</i>	<i>\$159</i>		Costo
9061	Pago 4	mié 26/02/20	mié 26/02/20	mié 26/02/20	mié 26/02/20	\$6,410	\$6,410		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 26/02/20</i>	<i>mié 26/02/20</i>	<i>mié 26/02/20</i>	<i>mié 26/02/20</i>	<i>\$6,410</i>	<i>\$6,410</i>		Costo
9062	ISR	jue 12/03/20	jue 12/03/20	jue 12/03/20	jue 12/03/20	\$356	\$356		Costo

Id	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Costo real	Predecesoras	Detalles
	<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 12/03/20</i>	<i>jue 12/03/20</i>	<i>jue 12/03/20</i>	<i>jue 12/03/20</i>	<i>\$356</i>	<i>\$356</i>		Costo
9063	IVA	jue 23/07/20	jue 23/07/20	jue 23/07/20	jue 23/07/20	\$185	\$185		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 23/07/20</i>	<i>jue 23/07/20</i>	<i>jue 23/07/20</i>	<i>jue 23/07/20</i>	<i>\$185</i>	<i>\$185</i>		Costo
9064	Pago 3	mié 10/06/20	mié 10/06/20	mié 10/06/20	mié 10/06/20	\$7,276	\$7,276		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 10/06/20</i>	<i>mié 10/06/20</i>	<i>mié 10/06/20</i>	<i>mié 10/06/20</i>	<i>\$7,276</i>	<i>\$7,276</i>		Costo
9065	ISR	jue 09/07/20	jue 09/07/20	jue 09/07/20	jue 09/07/20	\$416	\$416		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 09/07/20</i>	<i>jue 09/07/20</i>	<i>jue 09/07/20</i>	<i>jue 09/07/20</i>	<i>\$416</i>	<i>\$416</i>		Costo
9066	IVA	jue 23/07/20	jue 23/07/20	jue 23/07/20	jue 23/07/20	\$212	\$212		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 23/07/20</i>	<i>jue 23/07/20</i>	<i>jue 23/07/20</i>	<i>jue 23/07/20</i>	<i>\$212</i>	<i>\$212</i>		Costo
9067	Pago 6	vie 07/08/20	vie 07/08/20	vie 07/08/20	vie 07/08/20	\$4,572	\$4,572		Costo

Id	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Costo real	Predecesoras	Detalles
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 07/08/20</i>	<i>vie 07/08/20</i>	<i>vie 07/08/20</i>	<i>vie 07/08/20</i>	<i>\$4,572</i>	<i>\$4,572</i>		Costo
9068	ISR	lun 10/08/20	lun 10/08/20	lun 10/08/20	lun 10/08/20	\$231	\$231		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 10/08/20</i>	<i>lun 10/08/20</i>	<i>lun 10/08/20</i>	<i>lun 10/08/20</i>	<i>\$231</i>	<i>\$231</i>		Costo
9069	IVA	jue 26/11/20	jue 26/11/20	jue 26/11/20	jue 26/11/20	\$130	\$130		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 26/11/20</i>	<i>jue 26/11/20</i>	<i>jue 26/11/20</i>	<i>jue 26/11/20</i>	<i>\$130</i>	<i>\$130</i>		Costo
9070	Pago 7	mié 30/09/20	mié 30/09/20	mié 30/09/20	mié 30/09/20	\$5,411	\$5,411		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 30/09/20</i>	<i>mié 30/09/20</i>	<i>mié 30/09/20</i>	<i>mié 30/09/20</i>	<i>\$5,411</i>	<i>\$5,411</i>		Costo
9071	isr	lun 12/10/20	lun 12/10/20	lun 12/10/20	lun 12/10/20	\$289	\$289		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 12/10/20</i>	<i>lun 12/10/20</i>	<i>lun 12/10/20</i>	<i>lun 12/10/20</i>	<i>\$289</i>	<i>\$289</i>		Costo
9072	iva	jue 26/11/20	jue 26/11/20	jue 26/11/20	jue 26/11/20	\$156	\$156		Costo

Id	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Costo real	Predecesoras	Detalles
	<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 26/11/20</i>	<i>jue 26/11/20</i>	<i>jue 26/11/20</i>	<i>jue 26/11/20</i>	<i>\$156</i>	<i>\$156</i>		Costo
9073	Pago 8	mar 24/11/20	mar 24/11/20	mar 24/11/20	mar 24/11/20	\$6,422	\$6,422		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>mar 24/11/20</i>	<i>mar 24/11/20</i>	<i>mar 24/11/20</i>	<i>mar 24/11/20</i>	<i>\$6,422</i>	<i>\$6,422</i>		Costo
9074	isr	jue 03/12/20	jue 03/12/20	jue 03/12/20	jue 03/12/20	\$357	\$357		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 03/12/20</i>	<i>jue 03/12/20</i>	<i>jue 03/12/20</i>	<i>jue 03/12/20</i>	<i>\$357</i>	<i>\$357</i>		Costo
9075	iva	lun 07/12/20	lun 07/12/20	lun 07/12/20	lun 07/12/20	\$186	\$186		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 07/12/20</i>	<i>lun 07/12/20</i>	<i>lun 07/12/20</i>	<i>lun 07/12/20</i>	<i>\$186</i>	<i>\$186</i>		Costo
9076	Pago 9	lun 21/12/20	lun 21/12/20	lun 21/12/20	lun 21/12/20	\$3,187	\$3,187		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 21/12/20</i>	<i>lun 21/12/20</i>	<i>lun 21/12/20</i>	<i>lun 21/12/20</i>	<i>\$3,187</i>	<i>\$3,187</i>		Costo
9077	isr	lun 11/01/21	lun 11/01/21	lun 11/01/21	lun 11/01/21	\$149	\$149		Costo

Id	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Costo real	Predecesoras	Detalles
	<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 11/01/21</i>	<i>lun 11/01/21</i>	<i>lun 11/01/21</i>	<i>lun 11/01/21</i>	<i>\$149</i>	<i>\$149</i>		Costo
9078	iva	vie 15/01/21	vie 15/01/21	NOD	NOD	\$0	\$0		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 15/01/21</i>	<i>vie 15/01/21</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
9079	Pago 10	mar 22/12/20	mar 22/12/20	mar 22/12/20	mar 22/12/20	\$6,738	\$6,738		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>mar 22/12/20</i>	<i>mar 22/12/20</i>	<i>mar 22/12/20</i>	<i>mar 22/12/20</i>	<i>\$6,738</i>	<i>\$6,738</i>		Costo
9080	isr	lun 11/01/21	lun 11/01/21	lun 11/01/21	lun 11/01/21	\$380	\$380		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 11/01/21</i>	<i>lun 11/01/21</i>	<i>lun 11/01/21</i>	<i>lun 11/01/21</i>	<i>\$380</i>	<i>\$380</i>		Costo
9081	IVA	vie 15/01/21	jue 11/03/21	vie 15/01/21	jue 11/03/21	\$198	\$198		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 15/01/21</i>	<i>jue 11/03/21</i>	<i>vie 15/01/21</i>	<i>jue 11/03/21</i>	<i>\$198</i>	<i>\$198</i>		Costo
9082	Pago 11	vie 26/02/21	lun 29/03/21	vie 26/02/21	lun 29/03/21	\$6,906	\$6,906		Costo

Id	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Costo real	Predecesoras	Detalles
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 26/02/21</i>	<i>lun 29/03/21</i>	<i>vie 26/02/21</i>	<i>lun 29/03/21</i>	<i>\$6,906</i>	<i>\$6,906</i>		Costo
9083	isr	vie 11/10/19	jue 24/06/21	vie 11/10/19	jue 24/06/21	\$390	\$390		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 11/10/19</i>	<i>jue 24/06/21</i>	<i>vie 11/10/19</i>	<i>jue 24/06/21</i>	<i>\$390</i>	<i>\$390</i>		Costo
9084	IVA	vie 11/10/19	jue 24/06/21	vie 11/10/19	jue 24/06/21	\$200	\$200		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 11/10/19</i>	<i>jue 24/06/21</i>	<i>vie 11/10/19</i>	<i>jue 24/06/21</i>	<i>\$200</i>	<i>\$200</i>		Costo
9085	Pago 12	mié 28/04/21	jue 20/05/21	mié 28/04/21	jue 20/05/21	\$6,585	\$6,585		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 28/04/21</i>	<i>jue 20/05/21</i>	<i>mié 28/04/21</i>	<i>jue 20/05/21</i>	<i>\$6,585</i>	<i>\$6,585</i>		Costo
9086	isr	vie 11/10/19	mié 09/06/21	vie 11/10/19	mié 09/06/21	\$368	\$368		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 11/10/19</i>	<i>mié 09/06/21</i>	<i>vie 11/10/19</i>	<i>mié 09/06/21</i>	<i>\$368</i>	<i>\$368</i>		Costo
9087	IVA	vie 11/10/19	jue 24/06/21	vie 11/10/19	jue 24/06/21	\$191	\$191		Costo

Id	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Costo real	Predecesoras	Detalles
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 11/10/19</i>	<i>jue 24/06/21</i>	<i>vie 11/10/19</i>	<i>jue 24/06/21</i>	<i>\$191</i>	<i>\$191</i>		Costo
9088	Pago 13	lun 28/06/21	mar 20/07/21	lun 28/06/21	mar 20/07/21	\$6,770	\$6,770		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 28/06/21</i>	<i>mar 20/07/21</i>	<i>lun 28/06/21</i>	<i>mar 20/07/21</i>	<i>\$6,770</i>	<i>\$6,770</i>		Costo
9089	isr	vie 11/10/19	lun 09/08/21	vie 11/10/19	lun 09/08/21	\$382	\$382		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 11/10/19</i>	<i>lun 09/08/21</i>	<i>vie 11/10/19</i>	<i>lun 09/08/21</i>	<i>\$382</i>	<i>\$382</i>		Costo
9090	IVA	vie 11/10/19	lun 23/08/21	vie 11/10/19	lun 23/08/21	\$197	\$197		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 11/10/19</i>	<i>lun 23/08/21</i>	<i>vie 11/10/19</i>	<i>lun 23/08/21</i>	<i>\$197</i>	<i>\$197</i>		Costo
9091	Pago 14	lun 30/08/21	lun 06/09/21	lun 30/08/21	lun 06/09/21	\$6,770	\$6,770		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 30/08/21</i>	<i>lun 06/09/21</i>	<i>lun 30/08/21</i>	<i>lun 06/09/21</i>	<i>\$6,770</i>	<i>\$6,770</i>		Costo
9092	isr	vie 11/10/19	jue 09/09/21	vie 11/10/19	jue 09/09/21	\$382	\$382		Costo

Id	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Costo real	Predecesoras	Detalles
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 11/10/19</i>	<i>jue 09/09/21</i>	<i>vie 11/10/19</i>	<i>jue 09/09/21</i>	\$382	\$382		Costo
9093	IVA	vie 11/10/19	vie 19/11/21	vie 11/10/19	vie 19/11/21	\$197	\$197		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 11/10/19</i>	<i>vie 19/11/21</i>	<i>vie 11/10/19</i>	<i>vie 19/11/21</i>	<i>\$197</i>	<i>\$197</i>		Costo
9094	Pago 15	jue 28/10/21	vie 19/11/21	jue 28/10/21	vie 19/11/21	\$6,755	\$6,755		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 28/10/21</i>	<i>vie 19/11/21</i>	<i>jue 28/10/21</i>	<i>vie 19/11/21</i>	<i>\$6,755</i>	<i>\$6,755</i>		Costo
9095	isr	vie 11/10/19	jue 09/12/21	vie 11/10/19	jue 09/12/21	\$381	\$381		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 11/10/19</i>	<i>jue 09/12/21</i>	<i>vie 11/10/19</i>	<i>jue 09/12/21</i>	<i>\$381</i>	<i>\$381</i>		Costo
9096	IVA	vie 11/10/19	jue 09/12/21	vie 11/10/19	jue 09/12/21	\$197	\$197		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 11/10/19</i>	<i>jue 09/12/21</i>	<i>vie 11/10/19</i>	<i>jue 09/12/21</i>	<i>\$197</i>	<i>\$197</i>		Costo
9097	Pago 16	jue 23/12/21	lun 10/01/22	jue 23/12/21	lun 10/01/22	\$6,763	\$6,763		Costo

Id	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Costo real	Predecesoras	Detalles
	Financiero - UE	jue 23/12/21	lun 10/01/22	jue 23/12/21	lun 10/01/22	\$6,763	\$6,763		Costo
9098	isr	vie 11/10/19	jue 13/01/22	vie 11/10/19	jue 13/01/22	\$381	\$381		Costo
	Financiero - UE	jue 13/01/22	jue 13/01/22	jue 13/01/22	jue 13/01/22	\$381	\$381		Costo
9099	IVA	vie 11/10/19	mié 23/02/22	vie 11/10/19	mié 23/02/22	\$197	\$197		Costo
	Financiero - UE	vie 11/10/19	mié 23/02/22	vie 11/10/19	mié 23/02/22	\$197	\$197		Costo
9100	Pago 17	vie 25/02/22	vie 25/02/22	NOD	NOD	\$7,533	\$0		Costo
	Financiero - UE	vie 25/02/22	vie 25/02/22	NOD	NOD	\$0	\$0		Costo
9101	isr	vie 11/10/19	lun 11/04/22	vie 11/10/19	lun 11/04/22	\$382	\$382		Costo
	Financiero - UE	vie 11/10/19	lun 11/04/22	vie 11/10/19	lun 11/04/22	\$382	\$382		Costo
9102	IVA	vie 11/10/19	vie 13/05/22	vie 11/10/19	vie 13/05/22	\$197	\$197		Costo
	Financiero - UE	vie 11/10/19	vie 13/05/22	vie 11/10/19	vie 13/05/22	\$197	\$197		Costo
9103	Pago 1-22	vie 11/10/19	vie 19/08/22	vie 11/10/19	vie 19/08/22	\$8,916	\$8,916		Costo
	Financiero - UE	vie 11/10/19	vie 19/08/22	vie 11/10/19	vie 19/08/22	\$8,916	\$8,916		Costo
9104	<Tarea nueva>			NOD	NOD	\$0	\$0		Costo
	Financiero - UE	vie 11/10/19	vie 11/10/19	NOD	NOD	\$0	\$0		Costo
9105	Proceso de Contratación: Auxiliar de Ingeniería para los proyectos del Lote 3	vie 26/04/19	lun 28/09/20	NOD	NOD	\$0	\$0		Costo
9121	Proceso de Contratación: Consultor para Especialista Supervisor en Control de Calidad del Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y el Mejoramiento de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en las Cabeceras Municipales de San José El Rodeo y San Pablo,	lun 18/02/19	jue 14/01/21	lun 18/02/19		\$23,694	\$23,429		Costo
9122	Elaboracion de TDR y cuadro de evaluación	lun 18/02/19	jue 09/05/19	lun 18/02/19	jue 09/05/19	\$0	\$0		Costo
9123	No objeción a la contratación	lun 22/07/19	lun 22/07/19	lun 22/07/19	lun 22/07/19	\$0	\$0	5893FF,5931FF,9161FF,6031FF...	Costo
9124	Suscripción de contrato	vie 09/08/19	vie 09/08/19	vie 09/08/19	vie 09/08/19	\$0	\$0	9123	Costo
9125	Pagos	mié 13/11/19	jue 14/01/21	mié 13/11/19		\$23,694	\$23,429		Costo
9126	Pago 1	mié 13/11/19	mié 13/11/19	mié 13/11/19	mié 13/11/19	\$1,115	\$1,115	9008,9110,9123,9186,9229,9050	Costo
	Financiero - UE	mié 13/11/19	mié 13/11/19	mié 13/11/19	mié 13/11/19	\$1,115	\$1,115		Costo

Id	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Costo real	Predecesoras	Detalles
9127	ISR	mar 03/12/19	mar 03/12/19	mar 03/12/19	mar 03/12/19	\$52	\$52		Costo
	Financiero - UE	mar 03/12/19	mar 03/12/19	mar 03/12/19	mar 03/12/19	\$52	\$52		Costo
9128	Pago 2	mié 18/12/19	mié 18/12/19	mié 18/12/19	mié 18/12/19	\$1,813	\$1,813		Costo
	Financiero - UE	mié 18/12/19	mié 18/12/19	mié 18/12/19	mié 18/12/19	\$1,813	\$1,813		Costo
9129	ISR	lun 13/01/20	lun 13/01/20	lun 13/01/20	lun 13/01/20	\$867	\$867		Costo
	Financiero - UE	lun 13/01/20	lun 13/01/20	lun 13/01/20	lun 13/01/20	\$867	\$867		Costo
9130	IVA	vie 28/02/20	vie 28/02/20	vie 28/02/20	vie 28/02/20	\$52	\$52		Costo
	Financiero - UE	vie 28/02/20	vie 28/02/20	vie 28/02/20	vie 28/02/20	\$52	\$52		Costo
9131	Pago 3	mié 18/12/19	mié 18/12/19	mié 18/12/19	mié 18/12/19	\$2,173	\$2,173		Costo
	Financiero - UE	mié 18/12/19	mié 18/12/19	mié 18/12/19	mié 18/12/19	\$2,173	\$2,173		Costo
9132	ISR	lun 13/01/20	lun 13/01/20	lun 13/01/20	lun 13/01/20	\$107	\$107		Costo
	Financiero - UE	lun 13/01/20	lun 13/01/20	lun 13/01/20	lun 13/01/20	\$107	\$107		Costo
9133	IVA	vie 28/02/20	vie 28/02/20	vie 28/02/20	vie 28/02/20	\$63	\$63		Costo
	Financiero - UE	vie 28/02/20	vie 28/02/20	vie 28/02/20	vie 28/02/20	\$63	\$63		Costo
9134	Pago 4	jue 19/12/19	jue 19/12/19	jue 19/12/19	jue 19/12/19	\$2,527	\$2,527		Costo
	Financiero - UE	jue 19/12/19	jue 19/12/19	jue 19/12/19	jue 19/12/19	\$2,527	\$2,527		Costo
9135	ISR	lun 13/01/20	lun 13/01/20	lun 13/01/20	lun 13/01/20	\$131	\$131		Costo
	Financiero - UE	lun 13/01/20	lun 13/01/20	lun 13/01/20	lun 13/01/20	\$131	\$131		Costo
9136	IVA	vie 28/02/20	vie 28/02/20	vie 28/02/20	vie 28/02/20	\$73	\$73		Costo
	Financiero - UE	vie 28/02/20	vie 28/02/20	vie 28/02/20	vie 28/02/20	\$73	\$73		Costo
9137	Pago 5	mié 15/04/20	mié 15/04/20	mié 15/04/20	mié 15/04/20	\$2,900	\$2,900		Costo
	Financiero - UE	mié 15/04/20	mié 15/04/20	mié 15/04/20	mié 15/04/20	\$2,900	\$2,900		Costo
9138	ISR	mié 15/04/20	mié 15/04/20	mié 15/04/20	mié 15/04/20	\$156	\$156		Costo
	Financiero - UE	mié 15/04/20	mié 15/04/20	mié 15/04/20	mié 15/04/20	\$156	\$156		Costo
9139	IVA	jue 23/07/20	jue 23/07/20	jue 23/07/20	jue 23/07/20	\$84	\$84		Costo
	Financiero - UE	jue 23/07/20	jue 23/07/20	jue 23/07/20	jue 23/07/20	\$84	\$84		Costo

Id	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Costo real	Predecesoras	Detalles
9140	Pago 6	mar 26/05/20	mar 26/05/20	mar 26/05/20	mar 26/05/20	\$1,812	\$1,812		Costo
	Financiero - UE	mar 26/05/20	mar 26/05/20	mar 26/05/20	mar 26/05/20	\$1,812	\$1,812		Costo
9141	ISR	lun 08/06/20	lun 08/06/20	lun 08/06/20	lun 08/06/20	\$87	\$87		Costo
	Financiero - UE	lun 08/06/20	lun 08/06/20	lun 08/06/20	lun 08/06/20	\$87	\$87		Costo
9142	IVA	jue 23/07/20	jue 23/07/20	jue 23/07/20	jue 23/07/20	\$52	\$52		Costo
	Financiero - UE	jue 23/07/20	jue 23/07/20	jue 23/07/20	jue 23/07/20	\$52	\$52		Costo
9143	Pago 7	mar 11/08/20	mar 11/08/20	mar 11/08/20	mar 11/08/20	\$2,168	\$2,168		Costo
	Financiero - UE	mar 11/08/20	mar 11/08/20	mar 11/08/20	mar 11/08/20	\$2,168	\$2,168		Costo
9144	ISR	vie 11/09/20	vie 11/09/20	vie 11/09/20	vie 11/09/20	\$106	\$106		Costo
	Financiero - UE	vie 11/09/20	vie 11/09/20	vie 11/09/20	vie 11/09/20	\$106	\$106		Costo
9145	IVA	jue 26/11/20	jue 26/11/20	jue 26/11/20	jue 26/11/20	\$62	\$62		Costo
	Financiero - UE	jue 26/11/20	jue 26/11/20	jue 26/11/20	jue 26/11/20	\$62	\$62		Costo
9146	Pago 8	lun 23/11/20	lun 23/11/20	lun 23/11/20	lun 23/11/20	\$2,963	\$2,963		Costo
	Financiero - UE	lun 23/11/20	lun 23/11/20	lun 23/11/20	lun 23/11/20	\$2,963	\$2,963		Costo
9147	ISR	jue 03/12/20	jue 03/12/20	jue 03/12/20	jue 03/12/20	\$162	\$162		Costo
	Financiero - UE	jue 03/12/20	jue 03/12/20	jue 03/12/20	jue 03/12/20	\$162	\$162		Costo
9148	IVA	lun 07/12/20	lun 07/12/20	lun 07/12/20	lun 07/12/20	\$86	\$86		Costo
	Financiero - UE	lun 07/12/20	lun 07/12/20	lun 07/12/20	lun 07/12/20	\$86	\$86		Costo
9149	Pago 9	vie 18/12/20	vie 18/12/20	vie 18/12/20	vie 18/12/20	\$1,226	\$1,226		Costo
	Financiero - UE	vie 18/12/20	vie 18/12/20	vie 18/12/20	vie 18/12/20	\$1,226	\$1,226		Costo
9150	ISR	jue 14/01/21	jue 14/01/21	NOD	NOD	\$88	\$27		Costo
	Financiero - UE	jue 14/01/21	jue 14/01/21	NOD	NOD	\$27	\$27		Costo
9151	IVA	jue 14/01/21	jue 14/01/21	NOD	NOD	\$0	\$0		Costo
	Financiero - UE	jue 14/01/21	jue 14/01/21	NOD	NOD	\$0	\$0		Costo
9152	Pago 10	mar 29/12/20	mar 29/12/20	mar 29/12/20	mar 29/12/20	\$2,376	\$2,376		Costo
	Financiero - UE	mar 29/12/20	mar 29/12/20	mar 29/12/20	mar 29/12/20	\$2,376	\$2,376		Costo

Id	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Costo real	Predecesoras	Detalles
9153	ISR	jue 14/01/21	jue 14/01/21	NOD	NOD	\$252	\$122		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 14/01/21</i>	<i>jue 14/01/21</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>\$122</i>	<i>\$122</i>		Costo
9154	IVA	jue 14/01/21	jue 14/01/21	NOD	NOD	\$143	\$69		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 14/01/21</i>	<i>jue 14/01/21</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>\$69</i>	<i>\$69</i>		Costo
9155	Proceso de Contratación: Consultor para Especialista Supervisor en Control de Calidad del Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y el Mejoramiento de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en las Cabeceras Municipales de San José El Rodeo y San Pablo	vie 08/06/12	mar 28/12/21	NOD	NOD	\$18,872	\$0		Costo
9156	Elaboración de TDR y cuadro de evaluación	mar 05/01/21	mar 05/01/21	NOD	NOD	\$0	\$0		Costo
9157	Solicitud de NOB a los TDR	mié 06/01/21	mié 06/01/21	NOD	NOD	\$0	\$0	9156	Costo
9158	No objeción a los TDR	jue 07/01/21	mié 13/01/21	NOD	NOD	\$0	\$0	9157	Costo
9159	Invitación a presentar expresión de interés, evaluación y solicitud	jue 14/01/21	lun 18/01/21	NOD	NOD	\$0	\$0	9158	Costo
9160	Solicitud de NOB	mar 19/01/21	mar 19/01/21	NOD	NOD	\$0	\$0	9159	Costo
9161	No objeción a la contratación	mié 20/01/21	mar 26/01/21	NOD	NOD	\$0	\$0	9160	Costo
9162	Suscripción de contrato	lun 01/02/21	lun 01/02/21	NOD	NOD	\$0	\$0		Costo
9163	Pagos	vie 08/06/12	mar 28/12/21	NOD	NOD	\$18,872	\$0		Costo
9164	Pago 1	vie 26/02/21	vie 26/02/21	NOD	NOD	\$1,200	\$0		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 26/02/21</i>	<i>vie 26/02/21</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
9165	ISR	vie 08/06/12	vie 08/06/12	NOD	NOD	\$0	\$0		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 08/06/12</i>	<i>vie 08/06/12</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
9166	Pago 2	mié 28/04/21	mié 28/04/21	NOD	NOD	\$3,012	\$0		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 28/04/21</i>	<i>mié 28/04/21</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
9167	ISR	vie 08/06/12	vie 08/06/12	NOD	NOD	\$0	\$0		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 08/06/12</i>	<i>vie 08/06/12</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
9168	IVA	vie 08/06/12	vie 08/06/12	NOD	NOD	\$0	\$0		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 08/06/12</i>	<i>vie 08/06/12</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
9169	Pago 3	lun 28/06/21	lun 28/06/21	NOD	NOD	\$2,860	\$0		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 28/06/21</i>	<i>lun 28/06/21</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo

Id	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Costo real	Predecesoras	Detalles
9170	ISR	vie 08/06/12	vie 08/06/12	NOD	NOD	\$0	\$0		Costo
	Financiero - UE	vie 08/06/12	vie 08/06/12	NOD	NOD	\$0	\$0		Costo
9171	IVA	vie 08/06/12	vie 08/06/12	NOD	NOD	\$0	\$0		Costo
	Financiero - UE	vie 08/06/12	vie 08/06/12	NOD	NOD	\$0	\$0		Costo
9172	Pago 4	lun 30/08/21	lun 30/08/21	NOD	NOD	\$2,960	\$0		Costo
	Financiero - UE	lun 30/08/21	lun 30/08/21	NOD	NOD	\$0	\$0		Costo
9173	ISR	vie 08/06/12	vie 08/06/12	NOD	NOD	\$0	\$0		Costo
	Financiero - UE	vie 08/06/12	vie 08/06/12	NOD	NOD	\$0	\$0		Costo
9174	IVA	vie 08/06/12	vie 08/06/12	NOD	NOD	\$0	\$0		Costo
	Financiero - UE	vie 08/06/12	vie 08/06/12	NOD	NOD	\$0	\$0		Costo
9175	Pago 5	jue 28/10/21	jue 28/10/21	NOD	NOD	\$2,953	\$0		Costo
	Financiero - UE	jue 28/10/21	jue 28/10/21	NOD	NOD	\$0	\$0		Costo
9176	ISR	vie 08/06/12	vie 08/06/12	NOD	NOD	\$0	\$0		Costo
	Financiero - UE	vie 08/06/12	vie 08/06/12	NOD	NOD	\$0	\$0		Costo
9177	IVA	vie 08/06/12	vie 08/06/12	NOD	NOD	\$0	\$0		Costo
	Financiero - UE	vie 08/06/12	vie 08/06/12	NOD	NOD	\$0	\$0		Costo
9178	Pago 6	mar 28/12/21	mar 28/12/21	NOD	NOD	\$5,887	\$0		Costo
	Financiero - UE	mar 28/12/21	mar 28/12/21	NOD	NOD	\$0	\$0		Costo
9179	ISR	vie 08/06/12	vie 08/06/12	NOD	NOD	\$0	\$0		Costo
	Financiero - UE	vie 08/06/12	vie 08/06/12	NOD	NOD	\$0	\$0		Costo
9180	IVA	vie 08/06/12	vie 08/06/12	NOD	NOD	\$0	\$0		Costo
	Financiero - UE	vie 08/06/12	vie 08/06/12	NOD	NOD	\$0	\$0		Costo
9181	Proceso de Contratación:Consultor para Especialista en Seguridad Industrial y Ocupacional Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y el Mejoramiento de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en las Cabeceras Municipales de San José El Rodeo y San Pablo,	lun 18/02/19	vie 13/05/22	lun 18/02/19		NOD\$49,693	\$43,633		Costo
9182	Elaboracion de TDR y cuadro de evaluación	lun 18/02/19	jue 09/05/19	lun 18/02/19	jue 09/05/19	\$0	\$0		Costo
9183	Solicitud de NOB a los TDR	jue 09/05/19	jue 09/05/19	jue 09/05/19	jue 09/05/19	\$0	\$0	9182	Costo

Id	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Costo real	Predecesoras	Detalles
9184	No objeción a los TDR	vie 10/05/19	mié 15/05/19	vie 10/05/19	mié 15/05/19	\$0	\$0	9183	Costo
									Costo
9185	Invitación a presentar expresión de interés, evaluación y solicitud	jue 16/05/19	mié 29/05/19	NOD	NOD	\$0	\$0	9184	Costo
									Costo
9186	No objeción a la contratación	jue 30/05/19	vie 31/05/19	NOD	NOD	\$0	\$0	9185	Costo
									Costo
9187	Suscripción de contrato OSCAR FLORES	lun 03/06/19	lun 03/06/19	NOD	NOD	\$0	\$0	9186	Costo
									Costo
9188	Pagos	mié 13/11/19	vie 13/05/22	mié 13/11/19		NOD\$49,693	\$43,633		Costo
									Costo
9189	Pago 1	mié 13/11/19	mié 13/11/19	mié 13/11/19	mié 13/11/19	\$1,109	\$1,109	5996,9008,9110,9123,9186,92...	Costo
	Financiero - UE	mié 13/11/19	mié 13/11/19	mié 13/11/19	mié 13/11/19	\$1,109	\$1,109		Costo
									Costo
9190	IVA	vie 06/12/19	vie 06/12/19	vie 06/12/19	vie 06/12/19	\$59	\$59		Costo
	Financiero - UE	vie 06/12/19	vie 06/12/19	vie 06/12/19	vie 06/12/19	\$59	\$59		Costo
									Costo
9191	Pago 2	mar 10/12/19	mar 10/12/19	mar 10/12/19	mar 10/12/19	\$1,858	\$1,858		Costo
	Financiero - UE	mar 10/12/19	mar 10/12/19	mar 10/12/19	mar 10/12/19	\$1,858	\$1,858		Costo
									Costo
9192	IVA	vie 28/02/20	vie 28/02/20	vie 28/02/20	vie 28/02/20	\$98	\$98		Costo
	Financiero - UE	vie 28/02/20	vie 28/02/20	vie 28/02/20	vie 28/02/20	\$98	\$98		Costo
									Costo
9193	Pago 3	mié 11/12/19	mié 11/12/19	mié 11/12/19	mié 11/12/19	\$2,230	\$2,230		Costo
	Financiero - UE	mié 11/12/19	mié 11/12/19	mié 11/12/19	mié 11/12/19	\$2,230	\$2,230		Costo
									Costo
9194	IVA	vie 28/02/20	vie 28/02/20	vie 28/02/20	vie 28/02/20	\$117	\$117		Costo
	Financiero - UE	vie 28/02/20	vie 28/02/20	vie 28/02/20	vie 28/02/20	\$117	\$117		Costo
									Costo
9195	Pago 4	mié 18/12/19	lun 30/12/19	mié 18/12/19	lun 30/12/19	\$2,597	\$2,597		Costo
	Financiero - UE	mié 18/12/19	lun 30/12/19	mié 18/12/19	lun 30/12/19	\$2,597	\$2,597		Costo
									Costo
9196	IVA	vie 28/02/20	vie 28/02/20	vie 28/02/20	vie 28/02/20	\$137	\$137		Costo
	Financiero - UE	vie 28/02/20	vie 28/02/20	vie 28/02/20	vie 28/02/20	\$137	\$137		Costo
									Costo
9197	Pago 5	mié 18/03/20	mié 18/03/20	mié 18/03/20	mié 18/03/20	\$2,984	\$2,984		Costo
	Financiero - UE	mié 18/03/20	mié 18/03/20	mié 18/03/20	mié 18/03/20	\$2,984	\$2,984		Costo
									Costo
9198	IVA	jue 23/07/20	jue 23/07/20	jue 23/07/20	jue 23/07/20	\$156	\$156		Costo
	Financiero - UE	jue 23/07/20	jue 23/07/20	jue 23/07/20	jue 23/07/20	\$156	\$156		Costo
									Costo
9199	Pago 6	mié 20/05/20	mié 20/05/20	mié 20/05/20	mié 20/05/20	\$1,852	\$1,852		Costo

Id	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Costo real	Predecesoras	Detalles
	<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 20/05/20</i>	<i>mié 20/05/20</i>	<i>mié 20/05/20</i>	<i>mié 20/05/20</i>	<i>\$1,852</i>	<i>\$1,852</i>		Costo
9200	IVA	jue 23/07/20	jue 23/07/20	jue 23/07/20	jue 23/07/20	\$98	\$98		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 23/07/20</i>	<i>jue 23/07/20</i>	<i>jue 23/07/20</i>	<i>jue 23/07/20</i>	<i>\$98</i>	<i>\$98</i>		Costo
9201	Pago 7	vie 31/07/20	vie 31/07/20	vie 31/07/20	vie 31/07/20	\$2,218	\$2,218		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 31/07/20</i>	<i>vie 31/07/20</i>	<i>vie 31/07/20</i>	<i>vie 31/07/20</i>	<i>\$2,218</i>	<i>\$2,218</i>		Costo
9202	IVA	jue 26/11/20	jue 26/11/20	jue 26/11/20	jue 26/11/20	\$115	\$115		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 26/11/20</i>	<i>jue 26/11/20</i>	<i>jue 26/11/20</i>	<i>jue 26/11/20</i>	<i>\$115</i>	<i>\$115</i>		Costo
9203	Pago 8	mar 24/11/20	mar 24/11/20	mar 24/11/20	mar 24/11/20	\$3,122	\$3,122		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>mar 24/11/20</i>	<i>mar 24/11/20</i>	<i>mar 24/11/20</i>	<i>mar 24/11/20</i>	<i>\$3,122</i>	<i>\$3,122</i>		Costo
9204	IVA	lun 07/12/20	lun 07/12/20	lun 07/12/20	lun 07/12/20	\$86	\$86		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 07/12/20</i>	<i>lun 07/12/20</i>	<i>lun 07/12/20</i>	<i>lun 07/12/20</i>	<i>\$86</i>	<i>\$86</i>		Costo
9205	Pago 9	lun 14/12/20	lun 14/12/20	lun 14/12/20	lun 14/12/20	\$1,282	\$1,282		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 14/12/20</i>	<i>lun 14/12/20</i>	<i>lun 14/12/20</i>	<i>lun 14/12/20</i>	<i>\$1,282</i>	<i>\$1,282</i>		Costo
9206	IVA	jue 14/01/21	jue 14/01/21	NOD	NOD	\$0	\$0		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 14/01/21</i>	<i>jue 14/01/21</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
9207	Pago 10	lun 21/12/20	lun 21/12/20	lun 21/12/20	lun 21/12/20	\$2,859	\$2,859		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 21/12/20</i>	<i>lun 21/12/20</i>	<i>lun 21/12/20</i>	<i>lun 21/12/20</i>	<i>\$2,859</i>	<i>\$2,859</i>		Costo
9208	IVA	jue 14/01/21	jue 11/03/21	jue 14/01/21	jue 11/03/21	\$79	\$79		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 14/01/21</i>	<i>jue 11/03/21</i>	<i>jue 14/01/21</i>	<i>jue 11/03/21</i>	<i>\$79</i>	<i>\$79</i>		Costo
9209	Pago 11	vie 26/02/21	jue 25/03/21	vie 26/02/21	jue 25/03/21	\$3,081	\$3,081		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 26/02/21</i>	<i>jue 25/03/21</i>	<i>vie 26/02/21</i>	<i>jue 25/03/21</i>	<i>\$3,081</i>	<i>\$3,081</i>		Costo
9210	IVA	mié 13/11/19	mié 02/06/21	mié 13/11/19	mié 02/06/21	\$85	\$85		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 13/11/19</i>	<i>mié 02/06/21</i>	<i>mié 13/11/19</i>	<i>mié 02/06/21</i>	<i>\$85</i>	<i>\$85</i>		Costo
9211	Pago 12	mié 28/04/21	vie 30/04/21	mié 28/04/21	vie 30/04/21	\$2,667	\$2,667		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 28/04/21</i>	<i>vie 30/04/21</i>	<i>mié 28/04/21</i>	<i>vie 30/04/21</i>	<i>\$2,667</i>	<i>\$2,667</i>		Costo
9212	IVA			NOD	NOD	\$0	\$0		Costo

Id	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Costo real	Predecesoras	Detalles
	Financiero - UE	mié 13/11/19	mié 13/11/19	NOD	NOD	\$0	\$0		Costo
9213	Pago 13	lun 28/06/21	mar 06/07/21	lun 28/06/21	mar 06/07/21	\$2,872	\$2,872		Costo
	Financiero - UE	lun 28/06/21	mar 06/07/21	lun 28/06/21	mar 06/07/21	\$2,872	\$2,872		Costo
9214	IVA	mié 13/11/19	lun 23/08/21	mié 13/11/19	lun 23/08/21	\$79	\$79		Costo
	Financiero - UE	mié 13/11/19	lun 23/08/21	mié 13/11/19	lun 23/08/21	\$79	\$79		Costo
9215	Pago 14	vie 27/08/21	vie 27/08/21	vie 27/08/21	vie 27/08/21	\$2,870	\$2,870		Costo
	Financiero - UE	vie 27/08/21	vie 27/08/21	vie 27/08/21	vie 27/08/21	\$2,870	\$2,870		Costo
9216	IVA			NOD	NOD	\$0	\$0		Costo
	Financiero - UE	mié 13/11/19	mié 13/11/19	NOD	NOD	\$0	\$0		Costo
9217	Pago 15	jue 28/10/21	jue 28/10/21	NOD	NOD	\$3,033	\$0		Costo
	Financiero - UE	jue 28/10/21	jue 28/10/21	NOD	NOD	\$0	\$0		Costo
9218	IVA			NOD	NOD	\$0	\$0		Costo
	Financiero - UE	mié 13/11/19	mié 13/11/19	NOD	NOD	\$0	\$0		Costo
9219	Pago 16	mar 28/12/21	mar 28/12/21	NOD	NOD	\$3,027	\$0		Costo
	Financiero - UE	mar 28/12/21	mar 28/12/21	NOD	NOD	\$0	\$0		Costo
9220	iva			NOD	NOD	\$0	\$0		Costo
	Financiero - UE	mié 13/11/19	mié 13/11/19	NOD	NOD	\$0	\$0		Costo
9221	pago 17	mié 13/11/19	vie 22/04/22	mié 13/11/19	vie 22/04/22	\$8,686	\$8,686		Costo
	Financiero - UE	mié 13/11/19	vie 22/04/22	mié 13/11/19	vie 22/04/22	\$8,686	\$8,686		Costo
9222	iva	mié 13/11/19	vie 13/05/22	mié 13/11/19	vie 13/05/22	\$239	\$239		Costo
	Financiero - UE	mié 13/11/19	vie 13/05/22	mié 13/11/19	vie 13/05/22	\$239	\$239		Costo
9223	IVA			NOD	NOD	\$0	\$0		Costo
	Financiero - UE	mié 13/11/19	mié 13/11/19	NOD	NOD	\$0	\$0		Costo
9224	Proceso de Contratación:Consultor para Especialista en Ambiente Del Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y el Mejoramiento de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en las Cabeceras Municipales de San José El Rodeo y San Pablo,	lun 18/02/19	jue 14/01/21	lun 18/02/19		NOD\$22,586	\$22,382		Costo

Id	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Costo real	Predecesoras	
9261	Proceso de Contratación: Consultor para Especialista en Ambiente Del Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y el Mejoramiento de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en las Cabeceras Municipales de San José El Rodeo y San Pablo,	vie 08/06/12	mar 28/12/21	NOD		NOD\$18,872	\$0		Detalles Costo
9287	Proceso de Adquisición: Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en el Municipio de San Pedro Sacatepeez, San Marcos	lun 02/10/17	jue 28/12/17	lun 02/10/17		NOD\$0	\$0		Costo Costo
9294	Proceso de Adquisición: Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en el Municipio de San Cristobal Cucho, San Marcos	mié 20/12/17	mié 14/07/21	mié 20/12/17		NOD\$3,938,589	\$3,180,060		Costo Costo
9435	Proceso de Adquisición: Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en el Municipio de San Pedro Sacatepeez, San Marcos SEGEISA SANITARIO	mié 20/12/17	jue 22/09/22	mié 20/12/17		NOD\$6,385,997	\$4,153,284		Costo Costo
9598	Componente 3 Desarrollo Comunitario y Fortalecimiento Municipal para la prestación del Servicio de Agua y Saneamiento	vie 08/06/12	vie 28/10/22	vie 08/06/12		NOD\$2,598,615	\$2,442,656		Costo Costo
9599	P10. Organización comunitaria rurales sosteniendo los sistemas de Agua y Saneamiento	vie 08/06/12	vie 28/10/22	vie 08/06/12		NOD\$1,429,851	\$1,405,493		Costo Costo
9600	Organizaciones comunitarias sosteniendo 38 (LPI-2)	vie 26/10/12	lun 13/04/15	vie 26/10/12	lun 13/04/15	\$986,944	\$986,944		Costo Costo
9623	Organización Comunitaria - UEP	vie 11/09/15	jue 11/05/17	vie 11/09/15	jue 11/05/17	\$79,236	\$79,236		Costo Costo
9718	Proceso de contratacion: Especialista en gestion social	lun 16/05/16	mar 20/12/16	lun 16/05/16	mar 20/12/16	\$8,829	\$8,829		Costo Costo
9719	Proceso de contratación: Especialista en gestion social	lun 16/05/16	lun 03/10/16	lun 16/05/16	lun 03/10/16	\$0	\$0		Costo Costo
9720	Convocatoria pública	lun 16/05/16	mar 31/05/16	lun 16/05/16	mar 31/05/16	\$0	\$0		Costo Costo
9721	Cierre de la convocatoria	mié 01/06/16	vie 03/06/16	mié 01/06/16	vie 03/06/16	\$0	\$0	9720	Costo Costo
9722	integracion de paneles de entrevistas	lun 06/06/16	vie 17/06/16	lun 06/06/16	vie 17/06/16	\$0	\$0	9721	Costo Costo
9723	recomendación de candidatos	lun 20/06/16	lun 20/06/16	lun 20/06/16	lun 20/06/16	\$0	\$0	9722	Costo Costo
9724	No Objecion del BID	vie 02/09/16	vie 02/09/16	vie 02/09/16	vie 02/09/16	\$0	\$0	9723	Costo Costo
	<i>Jefe de Equipo</i>	<i>vie 02/09/16</i>	<i>vie 02/09/16</i>	<i>vie 02/09/16</i>	<i>vie 02/09/16</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo Costo
9725	Firma de contrato Gerencia INFOM	lun 26/09/16	lun 03/10/16	lun 26/09/16	lun 03/10/16	\$0	\$0	9724	Costo Costo
	<i>Gerencia INFOM</i>	<i>lun 26/09/16</i>	<i>lun 03/10/16</i>	<i>lun 26/09/16</i>	<i>lun 03/10/16</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo Costo
9726	Ejecucion de contrato	lun 19/12/16	mar 20/12/16	lun 19/12/16	mar 20/12/16	\$8,829	\$8,829		Costo Costo
9727	Octubre	lun 19/12/16	lun 19/12/16	lun 19/12/16	lun 19/12/16	\$2,939	\$2,939		Costo Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 19/12/16</i>	<i>lun 19/12/16</i>	<i>lun 19/12/16</i>	<i>lun 19/12/16</i>	<i>\$2,939</i>	<i>\$2,939</i>		Costo Costo
9728	Noviembre	mar 20/12/16	mar 20/12/16	mar 20/12/16	mar 20/12/16	\$2,945	\$2,945	9727	Costo Costo

Id	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Costo real	Predecesoras	Detalles
9729	Diciembre	mar 20/12/16	mar 20/12/16	mar 20/12/16	mar 20/12/16	\$2,945	\$2,945	9728	Costo
9730	Proceso de Contratación: Para la selección y contratación de consultores para promoción social de los 42 proyectos de Aljibes y Letrinas de Chixoy, 19 proyectos de Chixoy, y proyectos de San Marcos	lun 18/12/17	vie 28/02/20	lun 18/12/17	vie 28/02/20	\$117,134	\$117,134		Costo
9731	Proceso de convocatoria para la selección y contratación de consultores para promoción social de los 42 proyectos de Aljibes y Letrinas de Chixoy, 19 proyectos de Chixoy, y proyectos de San Marcos	lun 18/12/17	vie 28/02/20	lun 18/12/17	vie 28/02/20	\$117,134	\$117,134		Costo
9732	Proceso de selección de consultor para Lote 1 de Aljibes y Letrinas de Chiquimula	lun 18/12/17	mar 14/08/18	lun 18/12/17	mar 14/08/18	\$4,192	\$4,192		Costo
9747	Proceso de selección de consultor para Lote 2 de Aljibes y Letrinas de Chiquimula	lun 18/12/17	lun 14/01/19	lun 18/12/17	lun 14/01/19	\$8,896	\$8,896		Costo
9777	Proceso de selección de consultor para Lote 3 de Aljibes y Letrinas de Chiquimula	lun 18/12/17	vie 30/08/19	lun 18/12/17	vie 30/08/19	\$12,379	\$12,379		Costo
9815	Proceso de selección de consultor para Lote 4 de Aljibes y Letrinas de Chiquimula	lun 18/12/17	jue 25/04/19	lun 18/12/17	jue 25/04/19	\$11,233	\$11,233		Costo
9850	Proceso de selección de consultor para Lote 5 de Aljibes y Letrinas de Chiquimula	lun 18/12/17	vie 30/08/19	lun 18/12/17	vie 30/08/19	\$13,093	\$13,093		Costo
9891	Proceso de selección de consultor para Lote 6 de Aljibes y Letrinas de Chiquimula	lun 18/12/17	vie 07/09/18	lun 18/12/17	vie 07/09/18	\$5,795	\$5,795		Costo
9912	Proceso de selección de consultor para Lote 7 de Aljibes y Letrinas de Chiquimula	lun 18/12/17	vie 07/09/18	lun 18/12/17	vie 07/09/18	\$5,795	\$5,795		Costo
9933	Proceso de selección de consultor para Lote 8A de Aljibes y Letrinas de Chiquimula	lun 18/12/17	vie 30/08/19	lun 18/12/17	vie 30/08/19	\$13,589	\$13,589		Costo
9934	Elaboración de TDR, proceso de evaluación	lun 18/12/17	mar 26/12/17	lun 18/12/17	mar 26/12/17	\$0	\$0		Costo
9935	Solicitud de NOB a la contratación del consultor para el Lote 1	mar 16/01/18	mar 16/01/18	mar 16/01/18	mar 16/01/18	\$0	\$0		Costo
9936	Emisión de la NOB a la contratación del consultor	vie 19/01/18	vie 19/01/18	vie 19/01/18	vie 19/01/18	\$0	\$0	9734	Costo
9937	Notificación de la adjudicación al candidato seleccionado, solicitando la documentación respectiva	lun 22/01/18	lun 22/01/18	lun 22/01/18	lun 22/01/18	\$0	\$0	9735	Costo
9938	Elaboración de contrato	lun 22/01/18	lun 22/01/18	lun 22/01/18	lun 22/01/18	\$0	\$0		Costo
	<i>Legal UE</i>	lun 22/01/18	lun 22/01/18	lun 22/01/18	lun 22/01/18	\$0	\$0		Costo
9939	Ejecución financiera	vie 23/03/18	lun 08/10/18	vie 23/03/18	lun 08/10/18	\$6,574	\$6,574		Costo
9956	Pagos para seguimiento de lote 8A Y 8b	vie 30/11/18	vie 30/08/19	vie 30/11/18	vie 30/08/19	\$7,016	\$7,016		Costo
9975	Proceso de selección de consultor para Lote 8B de Aljibes y Letrinas de Chiquimula	lun 18/12/17	lun 08/10/18	lun 18/12/17	lun 08/10/18	\$6,574	\$6,574		Costo
9998	Proceso de selección de consultor para Lote 9A de Aljibes y Letrinas de Chiquimula	lun 18/12/17	vie 31/05/19	lun 18/12/17	vie 31/05/19	\$12,020	\$12,020		Costo
10035	Proceso de selección de consultor para Lote 9B de Aljibes y Letrinas de Chiquimula	mié 24/01/18	vie 31/05/19	mié 24/01/18	vie 31/05/19	\$12,020	\$12,020		Costo
10072	TÉCNICO DE PROMOCIÓN SOCIAL, LOTES 2 y 6, Camotán, Jocotán y San Juan Ermita	mié 30/10/19	vie 28/02/20	mié 30/10/19	vie 28/02/20	\$2,184	\$2,184		Costo
10073	No objeción a la contratación	mié 30/10/19	mié 30/10/19	mié 30/10/19	mié 30/10/19	\$0	\$0		Costo

Id	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Costo real	Predecesoras	Detalles
10074	Suscripción de contrato	lun 04/11/19	lun 04/11/19	lun 04/11/19	lun 04/11/19	\$0	\$0		Costo
10075	Ejecución financiera	vie 20/12/19	vie 28/02/20	vie 20/12/19	vie 28/02/20	\$2,184	\$2,184		Costo
10076	Pago 1	vie 20/12/19	vie 20/12/19	vie 20/12/19	vie 20/12/19	\$1,037	\$1,037		Costo
10077	IVA	vie 28/02/20	vie 28/02/20	vie 28/02/20	vie 28/02/20	\$55	\$55		Costo
10078	Pago 2	vie 20/12/19	vie 20/12/19	vie 20/12/19	vie 20/12/19	\$1,037	\$1,037		Costo
10079	IVA	vie 28/02/20	vie 28/02/20	vie 28/02/20	vie 28/02/20	\$55	\$55		Costo
10080	Proceso de selección de consultor para Lote 1 de Aljibes y Letrinas de Chixoy/Sistemas Rurales de AP de Chixoy	vie 16/11/18	lun 12/08/19	vie 16/11/18	lun 12/08/19	\$4,683	\$4,683		Costo
10081	Elaboración de TDR	vie 16/11/18	mar 20/11/18	vie 16/11/18	mar 20/11/18	\$0	\$0		Costo
10082	Solicitud de NOB a la contratación del consultor para el Lote 1	mar 04/12/18	mar 04/12/18	mar 04/12/18	mar 04/12/18	\$0	\$0	10081	Costo
	<i>Coordinador Unidad Ejecutora</i>	<i>mar 04/12/18</i>	<i>mar 04/12/18</i>	<i>mar 04/12/18</i>	<i>mar 04/12/18</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
10083	Emisión de la NOB a la contratación del consultor	mié 05/12/18	mié 05/12/18	mié 05/12/18	mié 05/12/18	\$0	\$0	10082	Costo
	<i>Jefe de Equipo</i>	<i>mié 05/12/18</i>	<i>mié 05/12/18</i>	<i>mié 05/12/18</i>	<i>mié 05/12/18</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
10084	Elaboración de contrato y firma (OSCAR SIERRA)	mié 23/01/19	mié 23/01/19	mié 23/01/19	mié 23/01/19	\$0	\$0		Costo
	<i>Legal UE</i>	<i>mié 23/01/19</i>	<i>mié 23/01/19</i>	<i>mié 23/01/19</i>	<i>mié 23/01/19</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
10085	Ejecución financiera	vie 15/02/19	lun 12/08/19	vie 15/02/19	lun 12/08/19	\$4,683	\$4,683		Costo
10098	Proceso de selección de consultor para Lote 3 de Aljibes y Letrinas de Chixoy/Sistemas Rurales de AP de Chixoy	vie 16/11/18	lun 12/08/19	vie 16/11/18	lun 12/08/19	\$4,683	\$4,683		Costo
10099	Elaboración de TDR	vie 16/11/18	mar 20/11/18	vie 16/11/18	mar 20/11/18	\$0	\$0		Costo
10100	Solicitud de NOB a la contratación del consultor para el Lote 1	mar 04/12/18	mar 04/12/18	mar 04/12/18	mar 04/12/18	\$0	\$0	10099	Costo
	<i>Coordinador Unidad Ejecutora</i>	<i>mar 04/12/18</i>	<i>mar 04/12/18</i>	<i>mar 04/12/18</i>	<i>mar 04/12/18</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
10101	Emisión de la NOB a la contratación del consultor	mié 05/12/18	mié 05/12/18	mié 05/12/18	mié 05/12/18	\$0	\$0	10100	Costo
	<i>Jefe de Equipo</i>	<i>mié 05/12/18</i>	<i>mié 05/12/18</i>	<i>mié 05/12/18</i>	<i>mié 05/12/18</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
10102	Elaboración de contrato y firma (Marvin Isaias Manuel García)	mié 23/01/19	mié 23/01/19	mié 23/01/19	mié 23/01/19	\$0	\$0		Costo
	<i>Legal UE</i>	<i>mié 23/01/19</i>	<i>mié 23/01/19</i>	<i>mié 23/01/19</i>	<i>mié 23/01/19</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
10103	Ejecución financiera	vie 15/02/19	lun 12/08/19	vie 15/02/19	lun 12/08/19	\$4,683	\$4,683		Costo
10116	Recontratación de promotores 2017	lun 05/06/17	mié 31/01/18	lun 05/06/17	mié 31/01/18	\$16,359	\$16,359		Costo

Id	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Costo real	Predecesoras	Detalles
10179	Recontratación de promotores 2018	vie 15/12/17	jue 31/01/19	vie 15/12/17	jue 31/01/19	\$28,967	\$28,967		Costo
10309	Recontratación de promotores 2019 y 2020	vie 14/12/18	jue 11/03/21	vie 14/12/18	NOD	\$79,892	\$79,817		Costo
10617	2021	vie 08/06/12	mar 31/05/22	vie 08/06/12	NOD	\$51,594	\$47,384		Costo
10618	Consutoria de Monitor y Promocion de proyectos periurbanos de AP y Saneamiento de Chixoy (Maira del Cid) 2019-2020	jue 17/12/20	mar 31/05/22	jue 17/12/20	NOD	\$14,730	\$12,888		Costo
10659	Consultor Grupo 1, Promoción Social y Mediación Política para el Área de Chixoy: Pancul y la Campana Chicamán, Quiché (Oscar Sierra)	vie 08/06/12	mar 31/05/22	vie 08/06/12	NOD	\$14,115	\$12,536		Costo
10699	Técnico en Promoción Social, Lotes 5 y 7 (Arnoldo Vasquez)	jue 17/12/20	vie 14/01/22	jue 17/12/20	NOD	\$9,328	\$8,538		Costo
10700	Proceso de selección Y Contratación	jue 17/12/20	lun 11/01/21	NOD	NOD	\$0	\$0		Costo
10704	Ejecución Consultoría	jue 28/01/21	vie 14/01/22	jue 28/01/21	NOD	\$9,328	\$8,538		Costo
10705	Pago 1	jue 28/01/21	vie 19/02/21	jue 28/01/21	vie 19/02/21	\$737	\$737		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 28/01/21</i>	<i>vie 19/02/21</i>	<i>jue 28/01/21</i>	<i>vie 19/02/21</i>	<i>\$737</i>	<i>\$737</i>		Costo
10706	ISR	lun 15/02/21	jue 11/03/21	lun 15/02/21	jue 11/03/21	\$39	\$39		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 15/02/21</i>	<i>jue 11/03/21</i>	<i>lun 15/02/21</i>	<i>jue 11/03/21</i>	<i>\$39</i>	<i>\$39</i>		Costo
10707	Pago 2	vie 26/02/21	vie 26/02/21	vie 26/02/21	vie 26/02/21	\$739	\$739		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 26/02/21</i>	<i>vie 26/02/21</i>	<i>vie 26/02/21</i>	<i>vie 26/02/21</i>	<i>\$739</i>	<i>\$739</i>		Costo
10708	ISR	jue 11/03/21	jue 11/03/21	jue 11/03/21	jue 11/03/21	\$39	\$39		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 11/03/21</i>	<i>jue 11/03/21</i>	<i>jue 11/03/21</i>	<i>jue 11/03/21</i>	<i>\$39</i>	<i>\$39</i>		Costo
10709	Pago 3	vie 26/03/21	vie 26/03/21	vie 26/03/21	vie 26/03/21	\$738	\$738		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 26/03/21</i>	<i>vie 26/03/21</i>	<i>vie 26/03/21</i>	<i>vie 26/03/21</i>	<i>\$738</i>	<i>\$738</i>		Costo
10710	ISR	mié 24/03/21	mié 24/03/21	mié 24/03/21	mié 24/03/21	\$39	\$39		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 24/03/21</i>	<i>mié 24/03/21</i>	<i>mié 24/03/21</i>	<i>mié 24/03/21</i>	<i>\$39</i>	<i>\$39</i>		Costo
10711	Pago 4	mié 28/04/21	jue 29/04/21	mié 28/04/21	jue 29/04/21	\$739	\$739		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 28/04/21</i>	<i>jue 29/04/21</i>	<i>mié 28/04/21</i>	<i>jue 29/04/21</i>	<i>\$739</i>	<i>\$739</i>		Costo
10712	ISR	vie 14/05/21	jue 24/06/21	vie 14/05/21	jue 24/06/21	\$39	\$39		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 14/05/21</i>	<i>jue 24/06/21</i>	<i>vie 14/05/21</i>	<i>jue 24/06/21</i>	<i>\$39</i>	<i>\$39</i>		Costo
10713	Pago 5	vie 28/05/21	lun 31/05/21	vie 28/05/21	lun 31/05/21	\$738	\$738		Costo

Id	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Costo real	Predecesoras	Detalles
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 28/05/21</i>	<i>lun 31/05/21</i>	<i>vie 28/05/21</i>	<i>lun 31/05/21</i>	<i>\$738</i>	<i>\$738</i>		Costo
10714	ISR	lun 14/06/21	jue 24/06/21	lun 14/06/21	jue 24/06/21	\$39	\$39		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 14/06/21</i>	<i>jue 24/06/21</i>	<i>lun 14/06/21</i>	<i>jue 24/06/21</i>	<i>\$39</i>	<i>\$39</i>		Costo
10715	Pago 6	lun 28/06/21	mié 30/06/21	lun 28/06/21	mié 30/06/21	\$736	\$736		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 28/06/21</i>	<i>mié 30/06/21</i>	<i>lun 28/06/21</i>	<i>mié 30/06/21</i>	<i>\$736</i>	<i>\$736</i>		Costo
10716	ISR	mié 14/07/21	lun 23/08/21	mié 14/07/21	lun 23/08/21	\$39	\$39		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 14/07/21</i>	<i>lun 23/08/21</i>	<i>mié 14/07/21</i>	<i>lun 23/08/21</i>	<i>\$39</i>	<i>\$39</i>		Costo
10717	Pago 7	mié 28/07/21	vie 30/07/21	mié 28/07/21	vie 30/07/21	\$736	\$736		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 28/07/21</i>	<i>vie 30/07/21</i>	<i>mié 28/07/21</i>	<i>vie 30/07/21</i>	<i>\$736</i>	<i>\$736</i>		Costo
10718	ISR	lun 16/08/21	lun 23/08/21	lun 16/08/21	lun 23/08/21	\$39	\$39		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 16/08/21</i>	<i>lun 23/08/21</i>	<i>lun 16/08/21</i>	<i>lun 23/08/21</i>	<i>\$39</i>	<i>\$39</i>		Costo
10719	Pago 8	lun 30/08/21	mar 31/08/21	lun 30/08/21	mar 31/08/21	\$737	\$737		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 30/08/21</i>	<i>mar 31/08/21</i>	<i>lun 30/08/21</i>	<i>mar 31/08/21</i>	<i>\$737</i>	<i>\$737</i>		Costo
10720	ISR	lun 23/08/21	lun 23/08/21	lun 23/08/21	lun 23/08/21	\$78	\$78		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 23/08/21</i>	<i>lun 23/08/21</i>	<i>lun 23/08/21</i>	<i>lun 23/08/21</i>	<i>\$78</i>	<i>\$78</i>		Costo
10721	Pago 9	mar 28/09/21	mié 29/09/21	mar 28/09/21	mié 29/09/21	\$737	\$737		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>mar 28/09/21</i>	<i>mié 29/09/21</i>	<i>mar 28/09/21</i>	<i>mié 29/09/21</i>	<i>\$737</i>	<i>\$737</i>		Costo
10722	ISR	jue 14/10/21	mié 03/11/21	jue 14/10/21	mié 03/11/21	\$39	\$39		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 14/10/21</i>	<i>mié 03/11/21</i>	<i>jue 14/10/21</i>	<i>mié 03/11/21</i>	<i>\$39</i>	<i>\$39</i>		Costo
10723	Pago 10	jue 28/10/21	vie 29/10/21	jue 28/10/21	vie 29/10/21	\$737	\$737		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 28/10/21</i>	<i>vie 29/10/21</i>	<i>jue 28/10/21</i>	<i>vie 29/10/21</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
10724	ISR	mié 03/11/21	mié 03/11/21	mié 03/11/21	mié 03/11/21	\$39	\$39		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 03/11/21</i>	<i>mié 03/11/21</i>	<i>mié 03/11/21</i>	<i>mié 03/11/21</i>	<i>\$39</i>	<i>\$39</i>		Costo
10725	Pago 11	lun 01/11/21	vie 26/11/21	lun 01/11/21	vie 26/11/21	\$737	\$737	10723	Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 01/11/21</i>	<i>vie 26/11/21</i>	<i>lun 01/11/21</i>	<i>vie 26/11/21</i>	<i>\$737</i>	<i>\$737</i>		Costo
10726	ISR	mar 14/12/21	mar 14/12/21	NOD	NOD	\$0	\$0		Costo

Id	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Costo real	Predecesoras	Detalles
	<i>Financiero - UE</i>	mar 14/12/21	mar 14/12/21	NOD		NOD\$0	\$0		Costo
10727	Pago 12	mar 28/12/21	mar 28/12/21	NOD		NOD\$790	\$0		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	mar 28/12/21	mar 28/12/21	NOD		NOD\$0	\$0		Costo
10728	ISR	vie 14/01/22	vie 14/01/22	NOD		NOD\$0	\$0		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	vie 14/01/22	vie 14/01/22	NOD		NOD\$0	\$0		Costo
10729	Técnico de Promoción Social, para Monitoreo de Acciones de Administración, Operación y Mantenimiento	jue 17/12/20	vie 14/01/22	NOD		NOD\$13,421	\$13,421		Costo
10759	Especialista en Gestión Social y Fortalecimiento Municipal 2020	mar 01/12/20	lun 22/11/21	jue 02/01/20		NOD\$12,036	\$11,837		Costo
10760	Pago 1	jue 02/01/20	vie 31/01/20	jue 02/01/20	vie 31/01/20	\$620	\$620		Costo
10761	Pago 2	sáb 01/02/20	sáb 29/02/20	sáb 01/02/20	sáb 29/02/20	\$792	\$792		Costo
10762	Pago 3	mar 31/03/20	mar 31/03/20	mar 31/03/20	mar 31/03/20	\$787	\$787		Costo
10763	Pago 4	mié 01/04/20	jue 30/04/20	mié 01/04/20	jue 30/04/20	\$789	\$789		Costo
10764	Pago 5	vie 01/05/20	dom 31/05/20	vie 01/05/20	dom 31/05/20	\$681	\$681		Costo
10765	Pago 6	lun 01/06/20	mar 30/06/20	lun 01/06/20	mar 30/06/20	\$901	\$901		Costo
10766	Pago 7	mié 01/07/20	vie 31/07/20	mié 01/07/20	vie 31/07/20	\$1,147	\$1,147		Costo
10767	Pago 8	sáb 01/08/20	lun 31/08/20	sáb 01/08/20	lun 31/08/20	\$791	\$791		Costo
10768	Pago 9	mar 01/09/20	mié 30/09/20	mar 01/09/20	mié 30/09/20	\$782	\$782		Costo
10769	Pago 10	jue 01/10/20	sáb 31/10/20	jue 01/10/20	sáb 31/10/20	\$782	\$782		Costo
10770	Pago 11	dom 01/11/20	lun 30/11/20	dom 01/11/20	lun 30/11/20	\$780	\$780		Costo
10771	Pago 12	mar 01/12/20	jue 31/12/20	mar 01/12/20	jue 31/12/20	\$2,984	\$2,984		Costo
10772	Retención	vie 15/01/21	vie 15/01/21	NOD		NOD\$199	\$0		Costo
10773	Proceso de contratación: Especialista en Gestión Social y Fortalecimiento Municipal	jue 17/12/20	mié 22/12/21	jue 17/12/20		NOD\$32,913	\$28,986		Costo
10827	2022	lun 03/01/22	vie 28/10/22	NOD		NOD\$7,368	\$0		Costo
10828	2022	lun 03/01/22	vie 28/10/22	NOD		NOD\$8,578	\$0		Costo
10829	P11. Personas de comunidades rurales capacitadas en educación sanitaria y Ambiental	vie 26/10/12	vie 28/10/22	vie 26/10/12		NOD\$655,004	\$627,750		Costo
11914	P12. Gobiernos Municipales Fortalecidos en prestación de servicios de agua potable y Saneamiento	lun 05/06/17	vie 28/10/22	lun 05/06/17		NOD\$265,792	\$212,677		Costo
12518	P13. Personas de las Municipalidad Capacitadas	lun 05/06/17	vie 28/10/22	lun 05/06/17		NOD\$247,968	\$196,737		Costo

Id	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Costo real	Predecesoras	Detalles
13092	Administración del Programa	lun 02/09/13	mié 25/10/23	lun 02/09/13		NOD\$4,895,030	\$4,003,213		Costo
13093	Unidad Ejecutora 2013 - 2019	vie 29/11/13	mié 29/12/21	vie 29/11/13		NOD\$3,885,218	\$3,706,226		Costo
15908	2022	lun 03/01/22	lun 31/10/22		NOD	NOD\$330,936	\$0		Costo
15909	Costos operativos 2022	lun 03/01/22	lun 31/10/22		NOD	NOD\$11,579	\$0		Costo
15910	Auditorías	lun 02/09/13	lun 31/10/22	lun 02/09/13		NOD\$307,850	\$237,201		Costo
16019	Evaluación intermedia y del Programa	lun 03/02/20	mar 30/08/22		NOD	NOD\$144,079	\$0		Costo
16039		lun 02/09/13	lun 02/09/13		NOD	NOD\$0	\$0		Costo
16040	Proceso de contratación: Especialista en Infraestructura	sáb 02/01/21	lun 31/10/22	vie 14/02/20		NOD\$9,166	\$5,681		Costo
16041	Proceso de contratación: Especialista en infraestructura	sáb 02/01/21	mié 26/10/22	vie 14/02/20		NOD\$9,166	\$5,681		Costo
16121	Proceso de contratación: Encargado Legal	vie 14/02/20	mié 23/02/22	vie 14/02/20		NOD\$5,723	\$5,723		Costo
16204	Proceso de contratación: Dirección Ejecutiva	vie 14/02/20	mar 28/12/21	vie 14/02/20		NOD\$51,305	\$0		Costo
16277	Proceso de contratación: Especialista Financiero	vie 14/02/20	mié 23/02/22	vie 14/02/20		NOD\$9,650	\$5,723		Costo
16357	Proceso de contratación: Especialista Adquisiciones	vie 14/02/20	jue 28/07/22	vie 14/02/20		NOD\$17,490	\$9,635		Costo
16436	Proceso de contratación: Especialista en Monitoreo y Seguimiento	jue 17/12/20	lun 28/02/22	jue 17/12/20		NOD\$14,150	\$5,465		Costo
16461	Proceso de contratación: Asistente de Direccion	jue 12/03/20	vie 11/02/22	jue 12/03/20		NOD\$2,466	\$2,466		Costo
16490	Proceso de contratación: Piloto II	jue 12/03/20	vie 11/02/22	jue 12/03/20		NOD\$1,480	\$1,480		Costo
16519	Proceso de contratación: Recepcionista y encarga de archivo	jue 12/03/20	vie 25/02/22	jue 12/03/20		NOD\$3,832	\$1,726		Costo
16548	Proceso de contratación: Asistente Contable	jue 12/03/20	mar 28/12/21		NOD	NOD\$12,632	\$0		Costo
16577	Proceso de contratación: Encargado de Programación Presupuestaria	jue 17/12/20	jue 28/07/22	jue 17/12/20		NOD\$8,540	\$6,187		Costo
16655	Proceso de contratación: Encargado de Contabilidad (Ejecución Presupuestaria)	jue 17/12/20	mié 23/02/22	jue 17/12/20		NOD\$8,168	\$3,461		Costo
16734	Proceso de contratación: Encargado de Almacén e Inventarios	jue 17/12/20	vie 08/07/22	jue 17/12/20		NOD\$3,295	\$1,656		Costo
16735	Solicitud de NOB a la contratación	jue 17/12/20	jue 17/12/20		NOD	NOD\$0	\$0		Costo
	<i>Coordinador Unidad Ejecutora</i>	<i>jue 17/12/20</i>	<i>jue 17/12/20</i>	<i>NOD</i>		<i>NOD\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
16736	NOB a la contratación	jue 16/12/21	jue 16/12/21		NOD	NOD\$0	\$0	16042	Costo
	<i>Jefe de Equipo</i>	<i>jue 16/12/21</i>	<i>jue 16/12/21</i>	<i>NOD</i>		<i>NOD\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
16737	Firma de contrato	mié 22/12/21	mié 22/12/21		NOD	NOD\$0	\$0	16043FC+3 días	Costo

Id	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Costo real	Predecesoras	Detalles
	<i>Especialista de Adquisiciones</i>	<i>mié 22/12/21</i>	<i>mié 22/12/21</i>	<i>NOD</i>		<i>NOD\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
16738	Pago	vie 15/01/21	vie 08/07/22	vie 15/01/21		NOD\$3,295	\$1,656		Costo
16739	Retenciones	vie 15/01/21	vie 15/01/21	NOD		NOD\$0	\$0		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 15/01/21</i>	<i>vie 15/01/21</i>	<i>NOD</i>		<i>NOD\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
16740	Pago Fianza personal 022 Honorarios 2020	vie 15/01/21	vie 15/01/21	NOD		NOD\$0	\$0		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 15/01/21</i>	<i>vie 15/01/21</i>	<i>NOD</i>		<i>NOD\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
16741	IGSS Laboral Honorarios 2020	vie 15/01/21	vie 15/01/21	NOD		NOD\$0	\$0		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 15/01/21</i>	<i>vie 15/01/21</i>	<i>NOD</i>		<i>NOD\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
16742	ISR Retenido Honorarios 2020	vie 15/01/21	vie 15/01/21	NOD		NOD\$0	\$0		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 15/01/21</i>	<i>vie 15/01/21</i>	<i>NOD</i>		<i>NOD\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
16743	IGSS Cuota Patronal Honorarios 2020	vie 15/01/21	vie 15/01/21	NOD		NOD\$0	\$0		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 15/01/21</i>	<i>vie 15/01/21</i>	<i>NOD</i>		<i>NOD\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
16744	Enero	jue 28/01/21	lun 01/02/21	jue 28/01/21	lun 01/02/21	\$0	\$0		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 28/01/21</i>	<i>lun 01/02/21</i>	<i>jue 28/01/21</i>	<i>lun 01/02/21</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
16745	Retenciones	vie 15/01/21	vie 22/01/21	vie 15/01/21		NOD\$0	\$0		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 15/01/21</i>	<i>vie 22/01/21</i>	<i>NOD</i>		<i>NOD\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
16746	Fianza	vie 15/01/21	lun 01/03/21	vie 15/01/21	lun 01/03/21	\$0	\$0		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 15/01/21</i>	<i>lun 01/03/21</i>	<i>vie 15/01/21</i>	<i>lun 01/03/21</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
16747	IGSS patronal	vie 15/01/21	lun 22/02/21	vie 15/01/21	lun 22/02/21	\$0	\$0		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 15/01/21</i>	<i>lun 22/02/21</i>	<i>vie 15/01/21</i>	<i>lun 22/02/21</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
16748	ISR	vie 15/01/21	mié 10/03/21	vie 15/01/21	mié 10/03/21	\$0	\$0		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 15/01/21</i>	<i>mié 10/03/21</i>	<i>vie 15/01/21</i>	<i>mié 10/03/21</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
16749	IGSS laboral	vie 15/01/21	lun 22/02/21	vie 15/01/21	lun 22/02/21	\$0	\$0		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 15/01/21</i>	<i>lun 22/02/21</i>	<i>vie 15/01/21</i>	<i>lun 22/02/21</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
16750	Febrero	mié 24/02/21	mié 24/02/21	mié 24/02/21	mié 24/02/21	\$0	\$0		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 24/02/21</i>	<i>mié 24/02/21</i>	<i>mié 24/02/21</i>	<i>mié 24/02/21</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo

Id	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Costo real	Predecesoras	Detalles
16751	Retenciones	vie 15/01/21	vie 22/01/21	vie 15/01/21		NOD\$0		\$0	Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 15/01/21</i>	<i>vie 22/01/21</i>	<i>NOD</i>		<i>NOD\$0</i>		<i>\$0</i>	Costo
16752	Fianza	vie 15/01/21	mar 09/03/21	vie 15/01/21	mar 09/03/21	\$0		\$0	Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 15/01/21</i>	<i>mar 09/03/21</i>	<i>vie 15/01/21</i>	<i>mar 09/03/21</i>	<i>\$0</i>		<i>\$0</i>	Costo
16753	IGSS patronal	vie 15/01/21	lun 15/03/21	vie 15/01/21	lun 15/03/21	\$0		\$0	Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 15/01/21</i>	<i>lun 15/03/21</i>	<i>vie 15/01/21</i>	<i>lun 15/03/21</i>	<i>\$0</i>		<i>\$0</i>	Costo
16754	ISR	vie 15/01/21	mié 10/03/21	vie 15/01/21	mié 10/03/21	\$0		\$0	Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 15/01/21</i>	<i>mié 10/03/21</i>	<i>vie 15/01/21</i>	<i>mié 10/03/21</i>	<i>\$0</i>		<i>\$0</i>	Costo
16755	IGSS laboral	vie 15/01/21	lun 15/03/21	vie 15/01/21	lun 15/03/21	\$0		\$0	Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 15/01/21</i>	<i>lun 15/03/21</i>	<i>vie 15/01/21</i>	<i>lun 15/03/21</i>	<i>\$0</i>		<i>\$0</i>	Costo
16756	marzo	lun 29/03/21	lun 29/03/21	NOD		NOD\$1,640		\$0	Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 29/03/21</i>	<i>lun 29/03/21</i>	<i>NOD</i>		<i>NOD\$0</i>		<i>\$0</i>	Costo
16757	Retenciones	vie 15/01/21	lun 25/01/21	vie 15/01/21		NOD\$0		\$0	Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 15/01/21</i>	<i>lun 25/01/21</i>	<i>NOD</i>		<i>NOD\$0</i>		<i>\$0</i>	Costo
16758	Pago Fianza personal 022 Honorarios 2020	vie 15/01/21	mar 20/04/21	vie 15/01/21	mar 20/04/21	\$0		\$0	Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 15/01/21</i>	<i>mar 20/04/21</i>	<i>vie 15/01/21</i>	<i>mar 20/04/21</i>	<i>\$0</i>		<i>\$0</i>	Costo
16759	IGSS Laboral y patronal Honorarios 2020	vie 15/01/21	mar 20/04/21	vie 15/01/21	mar 20/04/21	\$0		\$0	Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 15/01/21</i>	<i>mar 20/04/21</i>	<i>vie 15/01/21</i>	<i>mar 20/04/21</i>	<i>\$0</i>		<i>\$0</i>	Costo
16760	ISR Retenido Honorarios 2020	vie 15/01/21	jue 15/04/21	vie 15/01/21	jue 15/04/21	\$0		\$0	Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 15/01/21</i>	<i>jue 15/04/21</i>	<i>vie 15/01/21</i>	<i>jue 15/04/21</i>	<i>\$0</i>		<i>\$0</i>	Costo
16761	abril	mié 28/04/21	mié 28/04/21	mié 28/04/21	mié 28/04/21	\$0		\$0	Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 28/04/21</i>	<i>mié 28/04/21</i>	<i>mié 28/04/21</i>	<i>mié 28/04/21</i>	<i>\$0</i>		<i>\$0</i>	Costo
16762	Retenciones	vie 15/01/21	mar 02/03/21	vie 15/01/21		NOD\$0		\$0	Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 15/01/21</i>	<i>mar 02/03/21</i>	<i>NOD</i>		<i>NOD\$0</i>		<i>\$0</i>	Costo
16763	Pago Fianza personal 022 Honorarios 2020			NOD		NOD\$0		\$0	Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 15/01/21</i>	<i>vie 15/01/21</i>	<i>NOD</i>		<i>NOD\$0</i>		<i>\$0</i>	Costo

Id	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Costo real	Predecesoras	Detalles
16764	IGSS Laboral Honorarios 2020	vie 15/01/21	jue 20/05/21	vie 15/01/21	jue 20/05/21	\$0	\$0		Costo
	Financiero - UE	vie 15/01/21	jue 20/05/21	vie 15/01/21	jue 20/05/21	\$0	\$0		Costo
16765	ISR Retenido Honorarios 2020	vie 15/01/21	mié 12/05/21	vie 15/01/21	mié 12/05/21	\$0	\$0		Costo
	Financiero - UE	vie 15/01/21	mié 12/05/21	vie 15/01/21	mié 12/05/21	\$0	\$0		Costo
16766	IGSS Cuota Patronal Honorarios 2020	vie 15/01/21	jue 20/05/21	vie 15/01/21	jue 20/05/21	\$0	\$0		Costo
	Financiero - UE	vie 15/01/21	jue 20/05/21	vie 15/01/21	jue 20/05/21	\$0	\$0		Costo
16767	mayo	mar 25/05/21	mar 25/05/21	mar 25/05/21	mar 25/05/21	\$0	\$0		Costo
	Financiero - UE	mar 25/05/21	mar 25/05/21	mar 25/05/21	mar 25/05/21	\$0	\$0		Costo
16768	Retenciones	vie 15/01/21	jue 28/01/21	vie 15/01/21	NOD	\$0	\$0		Costo
	Financiero - UE	vie 15/01/21	jue 28/01/21	NOD	NOD	\$0	\$0		Costo
16769	Pago Fianza personal 022 Honorarios 2020	vie 15/01/21	lun 14/06/21	vie 15/01/21	lun 14/06/21	\$0	\$0		Costo
	Financiero - UE	vie 15/01/21	lun 14/06/21	vie 15/01/21	lun 14/06/21	\$0	\$0		Costo
16770	IGSS Laboral Honorarios 2020	vie 15/01/21	jue 20/05/21	vie 15/01/21	jue 20/05/21	\$0	\$0		Costo
	Financiero - UE	vie 15/01/21	jue 20/05/21	vie 15/01/21	jue 20/05/21	\$0	\$0		Costo
16771	ISR Retenido Honorarios 2020	vie 15/01/21	lun 21/06/21	vie 15/01/21	lun 21/06/21	\$0	\$0		Costo
	Financiero - UE	vie 15/01/21	lun 21/06/21	vie 15/01/21	lun 21/06/21	\$0	\$0		Costo
16772	IGSS Cuota Patronal Honorarios 2020			NOD	NOD	\$0	\$0		Costo
	Financiero - UE	vie 15/01/21	vie 15/01/21	NOD	NOD	\$0	\$0		Costo
16773	junio	lun 28/06/21	vie 08/07/22	lun 28/06/21	vie 08/07/22	\$546	\$546		Costo
	Financiero - UE	lun 28/06/21	vie 08/07/22	lun 28/06/21	vie 08/07/22	\$546	\$546		Costo
16774	Retenciones	vie 15/01/21	lun 25/01/21	vie 15/01/21	NOD	\$0	\$0		Costo
	Financiero - UE	vie 15/01/21	lun 25/01/21	NOD	NOD	\$0	\$0		Costo
16775	Pago Fianza personal 022 Honorarios 2020	vie 15/01/21	mié 14/07/21	vie 15/01/21	mié 14/07/21	\$0	\$0		Costo
	Financiero - UE	vie 15/01/21	mié 14/07/21	vie 15/01/21	mié 14/07/21	\$0	\$0		Costo
16776	IGSS Laboral Honorarios 2020	vie 15/01/21	vie 16/07/21	vie 15/01/21	vie 16/07/21	\$0	\$0		Costo
	Financiero - UE	vie 15/01/21	vie 16/07/21	vie 15/01/21	vie 16/07/21	\$0	\$0		Costo

Id	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Costo real	Predecesoras	Detalles
16777	ISR Retenido Honorarios 2020	vie 15/01/21	mar 13/07/21	vie 15/01/21	mar 13/07/21	\$0	\$0		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 15/01/21</i>	<i>mar 13/07/21</i>	<i>vie 15/01/21</i>	<i>mar 13/07/21</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
16778	IGSS Cuota Patronal Honorarios 2020	vie 15/01/21	vie 16/07/21	vie 15/01/21	vie 16/07/21	\$0	\$0		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 15/01/21</i>	<i>vie 16/07/21</i>	<i>vie 15/01/21</i>	<i>vie 16/07/21</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
16779	Julio	vie 23/07/21	vie 23/07/21	vie 23/07/21	vie 23/07/21	\$1,109	\$1,109		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 23/07/21</i>	<i>vie 23/07/21</i>	<i>vie 23/07/21</i>	<i>vie 23/07/21</i>	<i>\$1,109</i>	<i>\$1,109</i>		Costo
16780	Pago de bonificación anual (Bono 14) correspondiente al periodo de enero-junio 2020	vie 02/07/21	vie 02/07/21	vie 02/07/21	vie 02/07/21	\$0	\$0		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 02/07/21</i>	<i>vie 02/07/21</i>	<i>vie 02/07/21</i>	<i>vie 02/07/21</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
16781	Retenciones	vie 15/01/21	lun 18/01/21	vie 15/01/21	NOD	\$0	\$0		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 15/01/21</i>	<i>lun 18/01/21</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
16782	Pago Fianza personal 022 Honorarios 2020	vie 15/01/21	mié 14/07/21	vie 15/01/21	mié 14/07/21	\$0	\$0		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 15/01/21</i>	<i>mié 14/07/21</i>	<i>vie 15/01/21</i>	<i>mié 14/07/21</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
16783	IGSS Laboral Honorarios 2020	vie 15/01/21	vie 16/07/21	vie 15/01/21	vie 16/07/21	\$0	\$0		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 15/01/21</i>	<i>vie 16/07/21</i>	<i>vie 15/01/21</i>	<i>vie 16/07/21</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
16784	ISR Retenido Honorarios 2020	vie 15/01/21	mar 13/07/21	vie 15/01/21	mar 13/07/21	\$0	\$0		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 15/01/21</i>	<i>mar 13/07/21</i>	<i>vie 15/01/21</i>	<i>mar 13/07/21</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
16785	IGSS Cuota Patronal Honorarios 2020	vie 15/01/21	jue 19/08/21	vie 15/01/21	jue 19/08/21	\$0	\$0		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 15/01/21</i>	<i>jue 19/08/21</i>	<i>vie 15/01/21</i>	<i>jue 19/08/21</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
16786	Agosto	jue 26/08/21	jue 26/08/21	jue 26/08/21	jue 26/08/21	\$0	\$0		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 26/08/21</i>	<i>jue 26/08/21</i>	<i>jue 26/08/21</i>	<i>jue 26/08/21</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
16787	Retenciones	vie 15/01/21	vie 15/01/21	vie 15/01/21	NOD	\$0	\$0		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 15/01/21</i>	<i>vie 15/01/21</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
16788	Pago Fianza personal 022 Honorarios 2020	vie 15/01/21	mar 21/09/21	vie 15/01/21	mar 21/09/21	\$0	\$0		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 15/01/21</i>	<i>mar 21/09/21</i>	<i>vie 15/01/21</i>	<i>mar 21/09/21</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
16789	IGSS Laboral Honorarios 2020	vie 15/01/21	mar 14/09/21	vie 15/01/21	mar 14/09/21	\$0	\$0		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 15/01/21</i>	<i>mar 14/09/21</i>	<i>vie 15/01/21</i>	<i>mar 14/09/21</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo

Id	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Costo real	Predecesoras	Detalles
16790	ISR Retenido Honorarios 2020	vie 15/01/21	jue 09/09/21	vie 15/01/21	jue 09/09/21	\$0	\$0		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 15/01/21</i>	<i>jue 09/09/21</i>	<i>vie 15/01/21</i>	<i>jue 09/09/21</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
16791	IGSS Cuota Patronal Honorarios 2020	vie 15/01/21	mar 14/09/21	vie 15/01/21	mar 14/09/21	\$0	\$0		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 15/01/21</i>	<i>mar 14/09/21</i>	<i>vie 15/01/21</i>	<i>mar 14/09/21</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
16792	Septiembre	vie 24/09/21	vie 24/09/21	vie 24/09/21	vie 24/09/21	\$0	\$0		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 24/09/21</i>	<i>vie 24/09/21</i>	<i>vie 24/09/21</i>	<i>vie 24/09/21</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
16793	Retenciones	vie 15/01/21	vie 15/01/21	vie 15/01/21	NOD	\$0	\$0		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 15/01/21</i>	<i>vie 15/01/21</i>	<i>vie 15/01/21</i>	<i>NOD</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
16794	Pago Fianza personal 022 Honorarios 2020	vie 15/01/21	vie 22/10/21	vie 15/01/21	vie 22/10/21	\$0	\$0		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 15/01/21</i>	<i>vie 22/10/21</i>	<i>vie 15/01/21</i>	<i>vie 22/10/21</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
16795	IGSS Laboral Honorarios 2020	vie 15/01/21	jue 21/10/21	vie 15/01/21	jue 21/10/21	\$0	\$0		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 15/01/21</i>	<i>jue 21/10/21</i>	<i>vie 15/01/21</i>	<i>jue 21/10/21</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
16796	ISR Retenido Honorarios 2020			NOD	NOD	\$0	\$0		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 15/01/21</i>	<i>vie 15/01/21</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
16797	IGSS Cuota Patronal Honorarios 2020	vie 15/01/21	jue 21/10/21	vie 15/01/21	jue 21/10/21	\$0	\$0		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 15/01/21</i>	<i>jue 21/10/21</i>	<i>vie 15/01/21</i>	<i>jue 21/10/21</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
16798	Octubre	jue 28/10/21	jue 28/10/21	jue 28/10/21	jue 28/10/21	\$0	\$0		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 28/10/21</i>	<i>jue 28/10/21</i>	<i>jue 28/10/21</i>	<i>jue 28/10/21</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
16799	Retenciones	vie 15/01/21	vie 15/01/21	vie 15/01/21	vie 19/11/21	\$0	\$0		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 15/01/21</i>	<i>vie 15/01/21</i>	<i>vie 15/01/21</i>	<i>vie 15/01/21</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
16800	Pago Fianza personal 022 Honorarios 2020	vie 15/01/21	vie 19/11/21	vie 15/01/21	vie 19/11/21	\$0	\$0		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 15/01/21</i>	<i>vie 19/11/21</i>	<i>vie 15/01/21</i>	<i>vie 19/11/21</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
16801	IGSS Laboral Honorarios 2020	vie 15/01/21	vie 19/11/21	vie 15/01/21	vie 19/11/21	\$0	\$0		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 15/01/21</i>	<i>vie 19/11/21</i>	<i>vie 15/01/21</i>	<i>vie 19/11/21</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
16802	ISR Retenido Honorarios 2020	vie 15/01/21	vie 05/11/21	vie 15/01/21	vie 05/11/21	\$0	\$0		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 15/01/21</i>	<i>vie 05/11/21</i>	<i>vie 15/01/21</i>	<i>vie 05/11/21</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo

Id	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Costo real	Predecesoras	Detalles
16803	IGSS Cuota Patronal Honorarios 2020	vie 15/01/21	vie 19/11/21	vie 15/01/21	vie 19/11/21	\$0	\$0		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 15/01/21</i>	<i>vie 19/11/21</i>	<i>vie 15/01/21</i>	<i>vie 19/11/21</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
16804	Pago 11	jue 25/11/21	jue 25/11/21	jue 25/11/21	jue 25/11/21	\$0	\$0		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 25/11/21</i>	<i>jue 25/11/21</i>	<i>jue 25/11/21</i>	<i>jue 25/11/21</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
16805	<Tarea nueva>	vie 15/01/21	vie 10/12/21	vie 15/01/21	vie 10/12/21	\$0	\$0		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 15/01/21</i>	<i>vie 10/12/21</i>	<i>vie 15/01/21</i>	<i>vie 10/12/21</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
16806	<Tarea nueva>	vie 15/01/21	vie 10/12/21	vie 15/01/21	vie 10/12/21	\$0	\$0		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 15/01/21</i>	<i>vie 10/12/21</i>	<i>vie 15/01/21</i>	<i>vie 10/12/21</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
16807	<Tarea nueva>	vie 15/01/21	vie 10/12/21	vie 15/01/21	vie 10/12/21	\$0	\$0		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 15/01/21</i>	<i>vie 10/12/21</i>	<i>vie 15/01/21</i>	<i>vie 10/12/21</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
16808	<Tarea nueva>	vie 15/01/21	lun 13/12/21	vie 15/01/21	lun 13/12/21	\$0	\$0		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 15/01/21</i>	<i>lun 13/12/21</i>	<i>vie 15/01/21</i>	<i>lun 13/12/21</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
16809	<Tarea nueva>	vie 15/01/21	jue 09/12/21	vie 15/01/21	jue 09/12/21	\$0	\$0		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 15/01/21</i>	<i>jue 09/12/21</i>	<i>vie 15/01/21</i>	<i>jue 09/12/21</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
16810	<Tarea nueva>	vie 15/01/21	vie 10/12/21	vie 15/01/21	vie 10/12/21	\$0	\$0		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 15/01/21</i>	<i>vie 10/12/21</i>	<i>vie 15/01/21</i>	<i>vie 10/12/21</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
16811	<Tarea nueva>	vie 15/01/21	jue 16/12/21	vie 15/01/21	jue 16/12/21	\$0	\$0		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 15/01/21</i>	<i>jue 16/12/21</i>	<i>vie 15/01/21</i>	<i>jue 16/12/21</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
16812	Pago 12	vie 17/12/21	vie 17/12/21	vie 17/12/21	vie 17/12/21	\$0	\$0		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 17/12/21</i>	<i>vie 17/12/21</i>	<i>vie 17/12/21</i>	<i>vie 17/12/21</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
16813	<Tarea nueva>	vie 15/01/21	jue 16/12/21	vie 15/01/21	jue 16/12/21	\$0	\$0		Costo
	<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 15/01/21</i>	<i>jue 16/12/21</i>	<i>vie 15/01/21</i>	<i>jue 16/12/21</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>		Costo
16814	<Tarea nueva>			NOD	NOD	\$0	\$0		Costo
16815	Proceso de contratación: Encargado de Tesorería	jue 17/12/20	mié 23/02/22	jue 17/12/20	NOD	\$6,931	\$2,938		Costo
16894	Proceso de contratación: Asistente Administrativo para las áreas legal, adquisiciones y monitoreo	jue 12/03/20	mar 28/12/21	NOD	NOD	\$15,790	\$0		Costo
16923	Proceso de contratación: Consultor para la coordinación, seguimiento y gestión de cierre del Programa	jue 17/12/20	mar 30/11/21	jue 17/12/20	NOD	\$26,055	\$0		Costo

Id	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Costo real	Predecesoras	
16942	Proceso de contratación: Encargada de Recepción y Documentación del Programa	mié 15/01/20	mar 30/11/21	NOD	NOD	\$11,052	\$0		Detalles Costo Costo
16959	Otros gastos de funcionamiento	mié 30/12/20	vie 11/02/22	mié 30/12/20		NOD\$7,646	\$7,646		Costo Costo

Observaciones / Desafíos


Durante el mes de septiembre de 2022 se emitieron las siguientes resoluciones de Junta Directiva, No. 233-2022 se aprobó la Reprogramación de Obras y Metas Físicas por valor de Q5,000,000.00, para fortalecer la ejecución de los proyectos de mejoramiento de sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario en las cabeceras municipales de San Pablo y San José el Rodeo, del departamento de San Marcos; No. 240-2022 se aprobó la Modificación Presupuestaria con sustitución de fuentes por valor de Q5,000,000.00, para fortalecer la ejecución de los proyectos de mejoramiento de sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario en las cabeceras municipales de San Pablo y San José el Rodeo, del departamento de San Marcos; No. 243-2022 se aprobó la Reprogramación de Obras y Metas Físicas con sustitución de fuentes por valor de Q40,000,000.00, para fortalecer la ejecución de los proyectos de mejoramiento de sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario en la cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez del departamento de San Marcos y proyectos de agua y letrinización en áreas rurales de los departamentos de San Marcos y Retalhuleu; No. 252-2022 se aprobó la Modificación Presupuestaria con sustitución de fuentes por valor de Q40,000,000.00, para fortalecer la ejecución de los proyectos de mejoramiento de sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario en la cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez del departamento de San Marcos y proyectos de agua y letrinización en áreas rurales de los departamentos de San Marcos y Retalhuleu, actualmente se encuentra en el Ministerio de Finanzas Públicas en proceso de que le sea emitida la "Opinión Favorable" por parte de la Dirección de Crédito Público; No. 256-2022 se aprobó la Modificación Presupuestaria por valor de Q72,410.00, para gastos operativos y para la remodelación de las oficinas en donde se ubica el Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Fase I.

Alertivos:

En la cabecera Municipal de San Marcos, San Marcos, falta obtener un derecho legal o de paso del colector Maya, al proyecto en mención se le está dando seguimiento con la finalidad de que los derechos de paso queden solventados

Elaborado por: (nombre y firma)

Lic. Darvin Josué Arévalo Castellanos



A circular stamp from the Instituto de Fomento Municipal de San Marcos, Guatemala. The text around the perimeter reads "INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL SAN MARCOS GUATEMALA". The center text includes "SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO", "CARGO DE", "PROGRAMACIÓN", and "PRESUPUESTARIA".

Aprobado por: (nombre y firma) . Lic. Mg. José David Talé Rosales, Gerente



A circular stamp from the Instituto de Fomento Municipal de San Marcos, Guatemala. The text around the perimeter reads "INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL SAN MARCOS GUATEMALA". The center text includes "SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO" and "GERENTE".



A handwritten signature in blue ink, likely belonging to the person who updated the document on 13/10/2022.