

Plan Anual de Ejecución


Mes reportado **Mayo / 2022**

Proyecto / Programa: **PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO (FASE I)**

Organismo ejecutor: **Instituto de Fomento Municipal**

Número de Préstamo	BID-2242/BL-GU	Fecha de última actualización	13/06/2022
Código Presupuestario	5204020110	Fecha del Decreto	08/11/2012
Organismo Financiero	BID	Fecha de Suscripción	08/11/2012
Moneda del Préstamo	USD	Fecha de Vigencia	08/11/2012
Monto contratado	50,000,000.00	Fecha de Elegibilidad	07/05/2013
Monto contratado Entidad ejecutora	50,000,000.00	Fecha de cierre actual	31/10/2022
Monto Entidad Ejecutora Dolares	50,000,000.00	Meses de Prórroga	0
Monto contratado Entidad ejecutora Q.	384,215,000.00	Plazo de ejecución	96.00%
Desembolsos realizados a la fecha	47,800,000.00	95.60%	Monto por desembolsar USD\$ 2,200,000.00 4.40%

Gráfica de Ejecución



● Planificado ● Ejecutado

Tipo de cambio: 7.6843 X 1 USD



Ejecución Presupuestaria Anual		Desembolsos Mensuales Mayo		Indicadores de Avance Anuales 2022		Total	
Asignación Presupuestaria anual	42,800,000.00	Desembolso planificado en el mes	4,000.00	Desembolsos Acumulados del Año	4000000	Ejecución Financiera	8.00%
Presupuesto Vigente anual	42,800,000.00	Desembolso realizado en el mes	0.00	Porcentaje de desembolsos Realizados en el año Vs. Porcentaje de desembolsos	23,529.41% / 83.53%		
Presupuesto Devengado	37,797,594.47	Diferencia	4,000.00	Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs Porcentaje de Gastos Planificados	32.48% / 47.17%		
Porcentaje de Ejecución	88.31%	Próximo desembolso del mes	Agosto	Plazo de ejecucion Actual	96.00%		
		Presupuesto planificado próximo	2,800.00	Desembolsos Anuales Vs. Presupuesto Vigente Anual	2517.6471		

Metas año fiscal

Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I		Meta cuatrimestre II		Meta cuatrimestre III		Meta anual	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Componente: Desarrollo institucional del Sector									
P2. Entidad rectora de la calidad de agua para consumo humano fortalecida	Unidad	0		0		1		1	
Componente: Inversiones en infraestructura									
P4. Sistemas de Agua Potable y/o Saneamiento Comunidades Rurales Diseñados (sistemas)	Unidad	0		0		3		3	
P8. Sistemas Periurbanos y Urbanos con solución de Agua Potable Construidos y Rehabilitados	Unidad	0		2		3		5	
P9. Sistemas Periurbanos y Urbanos con solución de Saneamiento Construidos y Rehabilitados	Unidad	0		2		3		5	
Componente: Desarrollo comunitario y fortalecimiento municipal para la prestación de servicios de agua y saneamiento									
P12. Gobiernos Municipales Fortalecidos en prestación de servicios de agua potable y Saneamiento	Unidad	1		2		3		6	
P13. Personas de las Municipalidad Capacitadas	Unidad	10		20		30		60	

Plan Adquisiciones Año Fiscal

Adquisición	Metodo	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Desarrollo institucional del Sector											
P2. Entidad rectora de la calidad de agua para consumo humano fortalecida											
Equipo de Computo	Licitación Pública Nacional	27/02/2022		22/03/2022		17/05/2022		29/09/2022		10/10/2022	
Equipo de Generación de Hipoclorito de Sodio	Licitación Pública Nacional	28/02/2022		22/03/2022		17/05/2022		29/09/2022		10/10/2022	
Equipo de Monitoreo de la Calidad del Agua	Licitación Pública Internacional	28/02/2022		22/03/2022		27/05/2022		18/11/2022		28/11/2022	
Inversiones en infraestructura											
P8. Sistemas Periurbanos y Urbanos con solución de Agua Potable Construidos y Rehabilitados											
Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable en las cabeceras Municipales de San Pablo del Departamento de San Marcos, República de Guatemala.	Licitación Pública Internacional	20/04/2018		25/04/2018		25/04/2018		25/04/2018		04/06/2018	
Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable Sanitario en las cabeceras Municipales de San José El Rodeo del Departamento de San Marcos, República de Guatemala.	Licitación Pública Internacional	20/04/2018		25/04/2018		25/04/2018		25/04/2018		25/04/2018	
Mejoramiento de Agua potable cabecera municipal de Esquipulas Palo Gordo	Licitación Pública Internacional	06/03/2018		06/03/2018		06/03/2018		06/03/2018		26/04/2018	
Mejoramiento de agua potable cabecera municipal de san marcos, san marcos	Licitación Pública Internacional	06/03/2018		06/03/2018		06/03/2018		06/03/2018		25/04/2018	
pago retenciones	Contratación Directa	03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	
P9. Sistemas Periurbanos y Urbanos con solución de Saneamiento Construidos y Rehabilitados											
Consultor para el aseguramiento de procedimientos de control interno del programa	Contratación Directa	01/12/2021		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	
Especialista ambiental	Contratación Directa	06/12/2021		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	

Adquisición	Metodo	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Consultor coordinador técnico de la oficina territorial	Contratación Directa	06/12/2021		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	
Arrendamiento de oficina territorial	Contratación Directa	06/12/2021		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	
Sistema de Alcantarillado Sanitario de Municipio San Pablo, San Marcos	Licitación Pública Internacional	20/04/2018		25/04/2018		25/04/2018		25/04/2018		04/06/2018	
Sistema de Alcantarillado Sanitario de Municipio San Jose el Rodeo San Marcos	Licitación Pública Internacional	20/04/2018		20/04/2018		20/04/2018		20/04/2018		20/04/2018	
Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario Cabecera Municipal de San Marcos	Licitación Pública Internacional	06/03/2018		06/03/2018		06/03/2018		06/03/2018		26/04/2018	
Sistema de Alcantarillado Esquipulas Palo Gordo San Marcos	Licitación Pública Internacional	06/03/2018		06/03/2018		06/03/2018		06/03/2018		25/04/2018	
servicio mantenimiento	Contratación Directa	03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	
retencion obras	Contratación Directa	03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	

Administración del Programa

Funcionamiento de la Unidad Ejecutora

Contratación de servicios de consultoria para realizar la evaluación de la Primera Fase del Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano (Fase I)	Selección basada en la Calidad (SBC)	16/06/2020		12/10/2020		02/11/2020		04/03/2022		14/03/2022	
Encargado de Contabilidad	Contratación Directa	15/12/2021		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	
Especialista en Gestión Social	Contratación Directa	15/12/2021		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	
Especialista Financiero	Contratación Directa	15/12/2021		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	
Encargado Legal	Contratación Directa	15/12/2021		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	
Especialista en Infraestructura	Contratación Directa	15/12/2021		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	
Encargado de Almacen e Inventarios	Contratación Directa	15/12/2021		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	

Adquisición	Metodo	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Encargado de Tesorería	Contratación Directa	15/12/2021		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	
Especialista en Adquisiciones	Contratación Directa	15/12/2021		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	
Monitoreo y Seguimiento	Contratación Directa	15/12/2021		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	
Asistente de Dirección	Contratación Directa	15/12/2021		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	
Piloto	Contratación Directa	15/12/2021		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	
Consultor Asistente contable	Contratación Directa	15/12/2021		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	
Asistente de Adquisiciones legal	Contratación Directa	15/12/2021		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	
gastos operativos	Contratación Directa	03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	
auditoria estados financieros 2021 y 2022	Contratación Directa	03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	
Encargado de Recepcion	Contratación Directa	03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	


Ejecución Financiera Anual

Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Desarrollo institucional del Sector													
P2. Entidad rectora de la calidad de agua para consumo humano fortalecida													
Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563,509.00	0.00	0.00	0.00	563,509.00
Equipo de Generación de Hipoclorito de Sodio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825,382.00	0.00	0.00	825,382.00
Equipo de Monitoreo de la Calidad del Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,718,606.00	3,718,606.00
Total componente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563,509.00	825,382.00	0.00	3,718,606.00	5,107,497.00
Inversiones en infraestructura													
P8. Sistemas Periurbanos y Urbanos con solución de Agua Potable Construidos y Rehabilitados													
Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable en las cabeceras Municipales de San Pablo del Departamento de San Marcos, República de Guatemala.	0.00	347,392.00	383,702.00	584,871.00	440,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,756,318.00
Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable Sanitario en las cabeceras Municipales de San José El Rodeo del Departamento de San Marcos, República de Guatemala.	0.00	668,840.00	960,399.00	1,029,398.00	516,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,175,192.00
Mejoramiento de Agua potable cabecera municipal de Esquipulas Palo Gordo	0.00	2,916,039.00	1,188,231.00	2,073,619.00	1,755,162.00	972,155.00	373,688.00	12,666.00	1,082,833.00	0.00	0.00	0.00	10,374,393.00
Mejoramiento de agua potable cabecera municipal de san marcos, san marcos	0.00	1,033,074.00	1,074,852.00	1,561,379.00	1,585,043.00	208,014.00	172,110.00	433,044.00	4,249,458.00	0.00	0.00	0.00	10,316,974.00
pago retenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,045,296.22	0.00	0.00	4,045,296.22

Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
P9. Sistemas Periurbanos y Urbanos con solución de Saneamiento Construidos y Rehabilitados													
Consultor para el aseguramiento de procedimientos de control interno del programa Especialista ambiental	0.00	36,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	180,000.00
Consultor coordinador técnico de la oficina territorial	0.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	200,000.00
Arrendamiento de oficina territorial	0.00	11,000.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	55,000.00
Sistema de Alcantarillado Sanitario de Municipio San Pablo, San Marcos	0.00	764,192.00	1,349,507.00	683,166.00	371,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,168,015.00
Sistema de Alcantarillado Sanitario de Municipio San Jose el Rodeo San Marcos	0.00	441,180.00	880,142.00	626,537.00	190,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,138,857.00
Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario Cabecera Municipal de San Marcos	0.00	9,203,111.00	3,981,050.00	3,624,311.00	4,555,478.00	3,920,463.00	3,762,010.00	3,309,760.00	9,748,725.00	0.00	0.00	0.00	42,104,908.00
Sistema de Alcantarillado Esquipulas Palo Gordo San Marcos	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	281,873.00	250,007.00	42,745.00	683,968.00	0.00	0.00	0.00	1,275,693.00
servicio mantenimiento	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	54,000.00
retencion obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,186,014.00	0.00	0.00	10,186,014.00
Total componente	0.00	15,512,828.00	9,907,483.00	10,255,781.00	9,487,239.00	5,455,005.00	4,630,315.00	3,870,715.00	15,837,484.00	14,303,810.22	0.00	0.00	89,260,660.22
Administración del Programa													
Funcionamiento de la Unidad Ejecutora													
Contratación de servicios de consultoría para realizar la evaluación de la Primera Fase del Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano (Fase I)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
Encargado de Contabilidad	13,250.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	0.00	0.00	132,500.00

Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Especialista en Gestión Social	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	220,000.00
Especialista Financiero	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	220,000.00
Encargado Legal	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	220,000.00
Especialista en Infraestructura	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	220,000.00
Encargado de Almacén e Inventarios	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	0.00	0.00	83,250.00
Encargado de Tesorería	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	112,500.00
Especialista en Adquisiciones	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	220,000.00
Monitoreo y Seguimiento	0.00	44,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	220,000.00
Asistente de Dirección	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	90,000.00
Piloto	0.00	12,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	60,000.00
Consultor Asistente contable	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	63,000.00
Asistente de Adquisiciones legal	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	90,000.00
gastos operativos	0.00	72,880.00	78,995.00	46,581.00	111,589.00	76,345.00	168,945.00	60,238.00	52,895.00	441,205.00	0.00	0.00	1,109,673.00
auditoria estados financieros 2021 y 2022	0.00	208,917.00	139,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,148.00	118,296.00	118,296.00	0.00	0.00	643,935.00
Encargado de Recepcion	0.00	14,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	70,000.00
Total componente	134,500.00	522,547.00	424,023.00	252,331.00	317,339.00	482,095.00	574,695.00	525,136.00	576,941.00	1,065,251.00	0.00	0.00	4,874,858.00
Total	134,500.00	16,035,375.00	10,331,506.00	10,508,112.00	9,804,578.00	5,937,100.00	5,205,010.00	4,395,851.00	16,977,934.00	16,194,443.22	0.00	3,718,606.00	99,243,015.22

Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real



Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Gasto real	147,750.00	13,343,286.48	6,959,315.97	2,240,979.78	9,545,211.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto programado	134,500.00	16,035,375.00	10,331,506.00	10,508,112.00	9,804,578.00	5,937,100.00	5,205,010.00	4,395,851.00	16,977,934.00	16,194,443.22	0.00	3,718,606.00
Total Gasto real												32,236,543.64
Total Gasto programado												99,243,015.22

Proyección de desembolsos

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Programad	0.00	0.00	4,000.00	6,200.00	4,000.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variación	0.00	0.00	4,000.00	-3,993,800.00	4,000.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Id	% completado	EDT	Fuente	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Detalles	1984
0	93%			PEP_ SMART_2242BL-GU Agua y Saneamiento	vie 08/06/12	mié 25/10/23	vie 08/06/12		NOD\$100,101,168	Costo	\$100,101,168
1	27%		1	BID Componente 1 Desarrollo Institucional del Sector	lun 05/01/15	lun 24/10/22	lun 05/01/15		NOD\$2,940,668	Costo re	\$83,732,3
2	99%		1.1	BID Convenio Modificatorio No. 2	vie 30/08/19	mar 24/11/20	vie 30/08/19		NOD\$0	Costo	\$2,940,6
20	0%		1.2	BID P1. Entidad Rectora Sectorial de Agua y Saneamiento Funcionando	jue 15/10/20	vie 07/10/22		NOD	NOD\$1,500,000	Costo re	\$740,6
21	0%		1.2.1	BID Fortalecimiento de personal en las áreas de salud, en temas de regulación, y política (talleres regionales de capacitación)	jue 29/10/20	vie 07/10/22		NOD	NOD\$45,714	Costo	\$1,500,0
148	0%		1.2.2	BID Fortalecimiento de las capacidades de las municipalidades en la aplicación de las regulaciones técnico sanitarias y políticas	vie 23/10/20	vie 07/10/22		NOD	NOD\$30,020	Costo re	\$45,7
297	0%		1.2.3	BID Adquisición de cupones de combustible	jue 15/10/20	lun 03/10/22		NOD	NOD\$1,086	Costo	\$30,0
311	0%		1.2.4	BID Adquisición de servicio de arrendamiento de vehículo	jue 15/10/20	lun 03/10/22		NOD	NOD\$11,579	Costo re	\$1,086
327	0%		1.2.5	BID Entidad rectora sectorial	lun 03/10/22	lun 03/10/22		NOD	NOD\$1,411,602	Costo	\$11,579
328	0%		1.3	BID P2.Entidad rectora de la calidad de agua para consumo humano fortalecida	jue 15/10/20	mar 25/10/22		NOD	NOD\$700,000	Costo re	\$1,411,6
393	99%		1.4	BID P3. Entidad Ejecutora Especializada del Sector de Agua y Saneamiento Funcionando	lun 05/01/15	vie 27/12/19	lun 05/01/15		NOD\$740,668	Costo	\$700,0
394	99%		1.4.1	BID Proceso de Adquisición: Soporte Técnico Externo UNOPS/PNUD	lun 05/01/15	vie 27/12/19	lun 05/01/15		NOD\$740,668	Costo re	\$740,6
438	90%		2	Multifuyente Componente 2 Inversiones en Infraestructura	vie 08/06/12	mar 04/10/22	vie 08/06/12		NOD\$89,673,514	Costo re	\$740,6
439	100%		2.1	Multifuyente P4. Sistemas de Agua Potable y/o Saneamiento Comunidades Rurales Diseñados	lun 30/09/13	mié 26/08/15	lun 30/09/13	mié 26/08/15	\$191,064	Costo	\$89,673,5
442	89%		2.2	Multifuyente P5. Sistemas Rurales de Agua Potable Construidos y Rehabilitados	vie 08/06/12	vie 13/05/22	vie 08/06/12		NOD\$23,275,781	Costo re	\$76,554,1
2307	92%		2.3	Multifuyente P6. Sistemas Rurales de con solución de saneamiento basico construidos o Rehabilitados	jue 31/01/13	vie 18/02/22	jue 31/01/13		NOD\$8,915,386	Costo	\$191,0
3708	100%		2.4	Multifuyente P7. Sistemas de Agua Potable y/o Saneamiento Comunidades Urbanas Diseñados	jue 08/11/12	mar 14/08/18	jue 08/11/12	mar 14/08/18	\$866,509	Costo re	\$23,275,7
3845	91%		2.5	Multifuyente P8. Sistemas Periurbanos y Urbanos con solución de Agua Potable Construidos y Rehabilitados	vie 08/06/12	vie 28/10/22	vie 08/06/12		NOD\$20,339,293	Costo re	\$21,244,4
3846	100%		2.5.1	BID Proceso de Adquisición: Soporte Técnico Externo UNOPS/PNUD	lun 02/03/15	vie 27/12/19	lun 02/03/15	vie 27/12/19	\$497,365	Costo	\$8,860,1
3854	87%		2.5.2	BID Proceso de adquisicion: 2 Sistemas de Agua Potable En Chixoy	jue 01/06/17	lun 29/03/21	jue 01/06/17		NOD\$568,911	Costo	\$866,5
4069	68%		2.5.3	BID Proceso de Adquisición: Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en 6 Cabeceras Municipales: San Marcos; Esquipulas Palo Gordo; San Pedro Sac.; San Cristobal Cucho; San Jose El Rodeo; San Pablo, de San Marcos L1	vie 14/10/16	mar 31/05/22	vie 14/10/16		NOD\$7,339,293	Costo re	\$20,339,2
										Costo re	\$6,326,1

Id	% completado	EDT	Fuente	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Detalles	1984
4607	100%	2.5.4	Fuente1	Proceso de Adquisición: Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en 6 Cabeceras Municipales: San Marcos; Esquipulas Palo Gordo; San Pedro Sac.; San Cristobal Cucho; San Jose El Rodeo; San Pablo, de San Marcos L2	mar 02/02/16	mié 20/12/17	mar 02/02/16	mié 20/12/17	\$0	Costo re	
4617	85%	2.5.5	BID	Proceso de Adquisición: Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en 6 Cabeceras Municipales: San Marcos; Esquipulas Palo Gordo; San Pedro Sac.; San Cristobal Cucho; San Jose El Rodeo; San Pablo, de San Marcos L3	mar 02/02/16	jue 28/04/22	mar 02/02/16		NOD \$2,487,078	Costo re	\$2,487,0
5119	99%	2.5.6	Fuente1	Proceso de Contratación: Servicios de Consultoría para la Supervisión del Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en Cabeceras: San Marcos; Esquipulas Palo Gordo; San Jose el Rodeo; San Pablo. Lote 1 - HIDRAE	mar 20/06/17	jue 11/03/21	mar 20/06/17		NOD \$2,663,562	Costo re	\$2,342,3
5241	98%	2.5.7	Fuente1	Proceso de contratación : Supervisión transitoria Lote 1 San Marcos	jue 14/05/20	mar 31/05/22	jue 14/05/20		NOD \$350,248	Costo re	\$2,663,5
5564	99%	2.5.8	Fuente1	Proceso de Contratación: Servicios de Consultoría para la Supervisión del Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en Cabeceras: San Marcos; Esquipulas Palo Gordo; San Jose el R.; San Pablo. Lote 1 carl roldan	vie 15/01/21	mié 23/02/22	vie 15/01/21		NOD \$345,168	Costo re	\$2,656,9
5583	76%	2.5.9	Fuente1	Proceso de Contratación: Servicios de Consultoría para la Supervisión del Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Mejoramiento de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en Cabeceras: 1 San Pedro Sacatepequez; 2 San Cristobal Cucho. Lote 2 - Tecniplan	mié 28/06/17	mar 28/06/22	mié 28/06/17		NOD \$1,218,570	Costo re	\$350,2
5642	100%	2.5.10	Fuente1	Proceso de Contratación: Servicios de Consultoría para la Supervisión del Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en Cabeceras: San Marcos; Esquipulas Palo Gordo; San Jose el Rodeo; San Pablo. Lote 3	mié 28/06/17	mié 02/05/18	mié 28/06/17	mié 02/05/18	\$0	Costo re	\$289,2
5648	99%	2.5.11	Fuente1	Proceso de Contratación: Plan de Supervisión individual transitorio Lote 3, San Jose El Rodeo y San Pablo	mié 21/03/18	vie 28/02/20	mié 21/03/18		NOD \$35,519	Costo re	\$345,1
5703	99%	2.5.12	Fuente1	Proceso de Contratación: Supervisión individual Lote 3, San Jose El Rodeo y San Pablo	vie 08/06/12	vie 20/05/22	vie 08/06/12		NOD \$406,899	Costo re	\$20,1
										Costo re	\$1,218,5
										Costo re	\$679,1
										Costo re	\$35,5
										Costo re	\$406,8
										Costo re	\$346,3

Id	% completado	EDT	Fuente	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Detalles	1984
6018	100%	2.5.13	Fuente1	Proceso de Adquisición: Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en el Municipio de San Pedro Sacatepeez, San Marcos	dom 29/01/17	vie 23/03/18	dom 29/01/17	vie 23/03/18	\$0	Costo	
6037	49%	2.5.14	Fuente1	Proceso de Adquisición: Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en el Municipio de San Cristobal Cucho, San Marcos	vie 24/11/17	mié 14/07/21	vie 24/11/17		NOD \$1,093,759	Costo re	\$1,093,7
6205	47%	2.5.15	Fuente1	Proceso de Adquisición: Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en el Municipio de San Pedro Sacatepeez, San Marcos Lote2B	mié 20/12/17	mié 06/07/22	mié 20/12/17		NOD \$2,329,434	Costo re	\$1,008,3
6368	97%	2.5.16	Multifuente	Implementación de Oficina Territorial	mié 27/09/17	vie 28/10/22	mié 27/09/17		NOD \$1,003,486	Costo re	\$2,329,4
6369	96%	2.5.16.1	Fuente1	2018	mié 27/09/17	mar 12/11/19	mié 27/09/17		NOD \$51,132	Costo re	\$1,511,2
6431	100%	2.5.16.2	Fuente1	2019	vie 14/12/18	vie 28/02/20	vie 14/12/18	vie 28/02/20	\$162,343	Costo re	\$1,003,4
6605	86%	2.5.16.3	Multifuente	2020	lun 17/12/18	lun 31/05/21	lun 17/12/18		NOD \$302,456	Costo re	\$694,6
6883	98%	2.5.16.4	Multifuente	2021	mar 30/01/18	mar 31/05/22	mar 30/01/18		NOD \$422,817	Costo re	\$51,1
7223	0%	2.5.16.5	Multifuente	2022	lun 03/01/22	vie 28/10/22			NOD \$64,737	Costo re	\$51,1
7224	0%	2.5.16.5.1	Fuente1	Gerentes de proyectos 1 y 2	lun 03/01/22	vie 28/10/22			NOD \$34,737	Costo re	\$162,3
7225	0%	2.5.16.5.2	BID	Ambiental y Procedimientos	lun 03/01/22	vie 28/10/22			NOD \$30,000	Costo re	\$162,3
7226	90%	2.6	Multifuente	P9. Sistemas Periurbanos y Urbanos con solución de Saneamiento Construidos y Rehabilitados	vie 08/06/12	mar 11/10/22	vie 08/06/12		NOD \$36,085,482	Costo re	\$302,4
7227	100%	2.6.1	BID	Proceso de Adquisición: Soporte Técnico Externo UNOPS/PNUD	lun 02/03/15	vie 27/12/19	lun 02/03/15	vie 27/12/19	\$497,365	Costo re	\$273,7
7235	100%	2.6.2	Multifuente	Ingeniero Supervisor Urbano del departamento de San Marcos	vie 29/05/15	jue 11/05/17	vie 29/05/15	jue 11/05/17	\$52,542	Costo re	\$422,8
7248	92%	2.6.3	BID	Proceso de Adquisición: Ampliación de Sistema de Agua Potable colonias El Naranjo y Chicustin, y Reposición de Sistema Alcantarillado Sanitario Colonia El Naranjo, Cubulco, Baja Verapaz	vie 22/09/17	mié 25/08/21	vie 22/09/17		NOD \$546,309	Costo re	\$207,4
7307	100%	2.6.4	BID	Proceso de adquisición:Ampliación de Sistema de Agua Potable y Reposición de Alcantarillado Sanitario Asentamiento Pacux, Rabinal Baja Verapaz y Reposición de Sistema de Alcantarillado Sanitario colonia Chicustin, Cubulco, Baja Verapaz	vie 22/09/17	mié 25/08/21	vie 22/09/17	mié 25/08/21	\$826,901	Costo re	\$64,7
7366	100%	2.6.5	BID	Proceso de Contratación - Supervisor Grupo 4 y 5 Sistema de AP y Alcantarillado Chixoy	mié 07/03/18	lun 13/01/20	mié 07/03/18	lun 13/01/20	\$30,356	Costo re	\$34,7

Id	% completado	EDT	Fuente	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Detalles	1984
7392	77%	2.6.6	Multifuentes	Proceso de Adquisición: Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en 6 Cabeceras Municipales: San Marcos; Esquipulas Palo Gordo; San Pedro Sac.; San Cristobal Cucho; San Jose El Rodeo; San Pablo, de San Marcos L1	mar 02/02/16	mar 31/05/22	mar 02/02/16		NOD\$15,005,496	Costo	\$15,005,4
7835										Costo re	\$12,551,4
7910	66%	2.6.7	Fuente1	Proceso de Adquisición: Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en 6 Cabeceras Municipales: San Marcos; Esquipulas Palo Gordo; San Pedro Sac.; San Cristobal Cucho; San Jose El Rodeo; San Pablo, de San Marcos L2	mar 02/02/16	vie 24/11/17	mar 02/02/16		NOD\$0	Costo	
7922	79%	2.6.8	BID	Proceso de Adquisición: Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en 6 Cabeceras Municipales: San Marcos; Esquipulas Palo Gordo; San Pedro Sac.; San Cristobal Cucho; San Jose El Rodeo; San Pablo, de San Marcos L3	mar 02/02/16	mié 30/03/22	mar 02/02/16		NOD\$5,632,250	Costo	\$5,632,2
7923	66%	2.6.8.1	BID	Tramites Administrativos Previos	mar 02/02/16	jue 08/02/18	mar 02/02/16		NOD\$0	Costo	
7929	79%	2.6.8.2	BID	Proceso de adquisicion	mar 25/07/17	mié 30/03/22	mar 25/07/17		NOD\$5,632,250	Costo	\$5,632,2
8425	99%	2.6.9	Fuente1	Proceso de Contratación: Servicios de Consultoría para la Supervisión del Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en Cabeceras: San Marcos; Esquipulas Palo Gordo; San Jose el Rodeo; San Pablo. Lote 1	vie 08/06/12	vie 20/05/22	vie 08/06/12		NOD\$502,034	Costo	\$501,8
8426	0%	2.6.9.1	Fuente1	No objeción a los TDR	vie 15/01/21	vie 15/01/21	NOD		NOD\$0	Costo re	\$26,8
8427	0%	2.6.9.2	Fuente1	Firma Contrato	mar 15/06/21	mar 15/06/21	NOD		NOD\$0	Costo	
8428	99%	2.6.9.3	Fuente1	PAGOS MARIO MENDEZ	vie 08/06/12	vie 20/05/22	vie 08/06/12		NOD\$502,034	Costo	\$501,8
8447	99%	2.6.10	Fuente1	Proceso de Contratación: Servicios de Consultoría para la Supervisión del Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en Cabeceras: San Marcos; Esquipulas Palo Gordo; San Jose el Rodeo; San Pablo. Lote 1	mié 28/06/17	mar 04/10/22	mié 28/06/17		NOD\$620,416	Costo	\$620,4
8545	97%	2.6.11	Fuente1	Proceso de contratación : Supervisión transitoria Lote 1 San Marcos	jue 14/05/20	mié 23/02/22	jue 14/05/20		NOD\$187,455	Costo	\$187,4
										Costo re	\$119,9

Id	% completado	EDT	Fuente	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Costo re	Costo
8813	81%	2.6.12	Fuente1	Proceso de Contratación: Servicios de Consultoría para la Supervisión del Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Mejoramiento de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en Cabeceras: 1 San Pedro Sacatepequez; 2 San Cristobal Cu Lote 2 TECNIPLAN ALC	mié 28/06/17	mar 28/06/22	mié 28/06/17		NOD\$1,468,709	Costo	\$1,468,709
8867	0%	2.6.13	Fuente1	Proceso de Contratación: Servicios de Consultoría para la Supervisión del Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en Cabeceras: San Marcos; Esquipulas Palo Gordo; San Jose el Rodeo; San Pablo. Lote 3	jue 08/06/17	mié 24/03/21	jue 08/06/17		NOD\$0	Costo re	\$602,400
8874	100%	2.6.14	Fuente1	Plan de Supervisión individual transitorio Lote 3, San Jose El Rodeo y San Pablo	vie 23/03/18	vie 28/02/20	vie 23/03/18	vie 28/02/20	\$9,752	Costo	\$9,752
8875	100%	2.6.14.1	Fuente1	Proceso de Contratación: Ingeniero Coordinador del Proyecto	vie 23/03/18	vie 28/02/20	vie 23/03/18	vie 28/02/20	\$9,752	Costo re	\$9,752
8887	99%	2.6.15	Fuente1	Proceso de Contratación: Supervisión individual Lote 3, San Jose El Rodeo y San Pablo	vie 08/06/12	vie 13/05/22	vie 08/06/12		NOD\$413,593	Costo	\$413,593
8888	100%	2.6.15.1	Fuente1	Proceso de Contratación: Ingeniero Coordinador de la Supervisión Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario con PTAR en los Municipios de San Pablo y San Jose El Rodeo del Depto. De San Marcos	lun 18/02/19	lun 07/12/20	lun 18/02/19	lun 07/12/20	\$18,480	Costo re	\$354,200
8905	99%	2.6.15.2	Fuente1	Proceso de Contratación: Ingeniero Coordinador de la Supervisión Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario con PTAR en los Municipios de San Pablo y San Jose El Rodeo del Depto. De San Marcos ZURITA	mié 26/02/20	vie 13/05/22	mié 26/02/20		NOD\$43,430	Costo	\$43,430
8945	99%	2.6.15.3	Fuente1	Proceso de Contratación: Ingeniero Supervisor del Sistema de Alcantarillado de La Cabecera Municipal de San Pablo, Departamento de San Marcos	lun 18/02/19	vie 13/05/22	lun 18/02/19		NOD\$108,793	Costo re	\$43,400
8946	100%	2.6.15.3.1	Fuente1	Elaboracion de TDR y cuadro de evaluación	lun 18/02/19	jue 09/05/19	lun 18/02/19	jue 09/05/19	\$0	Costo	\$108,793
8947	100%	2.6.15.3.2	Fuente1	Solicitud de NOB a los TDR	jue 09/05/19	jue 09/05/19	jue 09/05/19	jue 09/05/19	\$0	Costo re	\$101,200
8948	100%	2.6.15.3.3	Fuente1	No objeción a los TDR	vie 10/05/19	mié 15/05/19	vie 10/05/19	mié 15/05/19	\$0	Costo	
8949	0%	2.6.15.3.4	Fuente1	Invitación a presentar expresión de interés, evaluación y solicitud de No Objeción	jue 16/05/19	mié 29/05/19	jue 16/05/19		NOD\$0	Costo re	
8950	100%	2.6.15.3.5	Fuente1	No objeción a la contratación	lun 24/06/19	lun 24/06/19	lun 24/06/19	lun 24/06/19	\$0	Costo	
8951	100%	2.6.15.3.6	Fuente1	Suscripción de contrato	mar 16/07/19	mar 16/07/19	mar 16/07/19	mar 16/07/19	\$0	Costo re	

Id	% completado	EDT	Fuente	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Detalles	1984
8952	99%	2.6.15.3.7	Fuente1	Pago Ingeniero Supervisor del Sistema de Alcantarillado de La Cabecera Municipal de San Pablo, Departamento de San Marcos JORGE FERNANDEZ	jue 26/09/19	vie 13/05/22	jue 26/09/19		NOD \$108,793	Costo	\$108,7
										Costo re	\$101,2
8987	99%	2.6.15.4	Fuente1	Proceso de Contratación: Ingeniero Supervisor del Sistema de Alcantarillado de La Cabecera Municipal de San Jose El Rodeo, Departamento de San Marcos JORGE MONROY	lun 18/02/19	vie 13/05/22	lun 18/02/19		NOD \$109,174	Costo	\$109,1
										Costo re	\$101,6
9045	0%	2.6.15.5	Fuente1	Proceso de Contratación: Auxiliar de Ingeniería para los proyectos del Lote 3	vie 26/04/19	lun 28/09/20		NOD	NOD \$0	Costo	
										Costo re	
9061	95%	2.6.15.6	Fuente1	Proceso de Contratación: Consultor para Especialista Supervisor en Control de Calidad del Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y el Mejoramiento de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en las Cabeceras Municipales de San José El Rodeo y San Pablo,	lun 18/02/19	jue 14/01/21	lun 18/02/19		NOD \$23,694	Costo	\$23,6
										Costo re	\$23,4
9062	100%	2.6.15.6.1	Fuente1	Elaboracion de TDR y cuadro de evaluación	lun 18/02/19	jue 09/05/19	lun 18/02/19	jue 09/05/19	\$0	Costo	
										Costo re	
9063	100%	2.6.15.6.2	Fuente1	No objeción a la contratación	lun 22/07/19	lun 22/07/19	lun 22/07/19	lun 22/07/19	\$0	Costo	
										Costo re	
9064	100%	2.6.15.6.3	Fuente1	Suscripción de contrato	vie 09/08/19	vie 09/08/19	vie 09/08/19	vie 09/08/19	\$0	Costo	
										Costo re	
9065	86%	2.6.15.6.4	Fuente1	Pagos	mié 13/11/19	jue 14/01/21	mié 13/11/19		NOD \$23,694	Costo	\$23,6
										Costo re	\$23,4
9095	0%	2.6.15.7	Fuente1	Proceso de Contratación: Consultor para Especialista Supervisor en Control de Calidad del Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y el Mejoramiento de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en las Cabeceras Municipales de San José El Rodeo y San Pablo	vie 08/06/12	mar 28/12/21		NOD	NOD \$18,872	Costo	\$18,8
										Costo re	
9121	99%	2.6.15.8	Fuente1	Proceso de Contratación: Consultor para Especialista en Seguridad Industrial y Ocupacional Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y el Mejoramiento de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en las Cabeceras Municipales de San José El Rodeo y San Pablo,	lun 18/02/19	vie 13/05/22	lun 18/02/19		NOD \$49,693	Costo	\$49,6
										Costo re	\$43,6
9164	87%	2.6.15.9	Fuente1	Proceso de Contratación: Consultor para Especialista en Ambiente Del Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y el Mejoramiento de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en las Cabeceras Municipales de San José El Rodeo y San Pablo,	lun 18/02/19	jue 14/01/21	lun 18/02/19		NOD \$22,586	Costo	\$22,5
										Costo re	\$22,3

Id	% completado	EDT	Fuente	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Detalles	1984
9201	0%	2.6.15.10	Fuente1	Proceso de Contratación: Consultor para Especialista en Ambiente Del Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y el Mejoramiento de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en las Cabeceras Municipales de San José El Rodeo y San Pablo,	vie 08/06/12	mar 28/12/21	NOD	NOD	\$18,872	Costo	\$18,8
9227	8%	2.6.16	Fuente1	Proceso de Adquisición: Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en el Municipio de San Pedro Sacatepez, San Marcos	lun 02/10/17	jue 28/12/17	lun 02/10/17	NOD	\$0	Costo re	
9234	37%	2.6.17	Fuente1	Proceso de Adquisición: Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en el Municipio de San Cristobal Cucho, San Marcos	mié 20/12/17	mié 14/07/21	mié 20/12/17	NOD	\$3,938,589	Costo	\$3,938,5
9235	100%	2.6.17.1	Fuente1	Tramites Administrativos Previos	mié 20/12/17	mié 20/12/17	mié 20/12/17	mié 20/12/17	\$0	Costo re	\$3,180,0
9237	100%	2.6.17.2	Fuente1	Proceso de adquisicion	jue 28/12/17	lun 09/07/18	jue 28/12/17	lun 09/07/18	\$0	Costo	
9242	0%	2.6.17.3	Fuente1	Ejecucion Fisica Lote 2 - San Cristobal Cucho	jue 27/06/19	mié 09/09/20	jue 27/06/19	NOD	\$0	Costo re	
9244	66%	2.6.17.4	Fuente1	Ejecucion financiera Lote 2 - San Cristobal Cucho	mié 31/07/19	mié 14/07/21	mié 31/07/19	NOD	\$3,938,589	Costo	\$3,938,5
9374	0%	2.6.17.5	Fuente1	% VARIACIÓN	lun 28/01/19	mar 07/07/20	NOD	NOD	\$0	Costo re	\$3,180,0
9375	60%	2.6.18	Fuente1	Proceso de Adquisición: Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en el Municipio de San Pedro Sacatepez, San Marcos SEGEISA SANITARIO	mié 20/12/17	jue 22/09/22	mié 20/12/17	NOD	\$6,353,717	Costo	\$6,353,7
9534	93%	3	Multifuente	Componente 3 Desarrollo Comunitario y Fortalecimiento Municipal para la prestacion del Servicio de Agua y Saneamiento	vie 08/06/12	vie 28/10/22	vie 08/06/12	NOD	\$2,598,615	Costo re	\$3,697,0
9535	96%	3.1	Multifuente	P10. Organización comuntaria rurales sosteniendo los sistemas de Agua y Saneamiento	vie 08/06/12	vie 28/10/22	vie 08/06/12	NOD	\$1,429,851	Costo	\$2,598,6
9536	100%	3.1.1	Fuente1	Organizaciones comunitarias sosteniendo 38 (LPI-2)	vie 26/10/12	lun 13/04/15	vie 26/10/12	lun 13/04/15	\$986,944	Costo re	\$2,442,6
9559	100%	3.1.2	BID	Organización Comunitaria - UEP	vie 11/09/15	jue 11/05/17	vie 11/09/15	jue 11/05/17	\$79,236	Costo	\$1,429,8
9654	100%	3.1.3	BID	Proceso de contratacion: Especialista en gestion social	lun 16/05/16	mar 20/12/16	lun 16/05/16	mar 20/12/16	\$8,829	Costo re	\$1,405,4
9666	100%	3.1.4	Multifuente	Proceso de Contrtación: Para la selección y contratacion de consultores para promoción social de los 42 proyectos de Aljibes y Letrinas de Chixoy, 19 proyectos de Chixoy, y proyectos de San Marcos	lun 18/12/17	vie 28/02/20	lun 18/12/17	vie 28/02/20	\$117,134	Costo	\$986,9
9667	100%	3.1.4.1	Multifuente	Proceso de convocatoria para la selección y contratacion de consultores para promoción social de los 42 proyectos de Aljibes y Letrinas de Chixoy, 19 proyectos de Chixoy, y proyectos de San Marcos	lun 18/12/17	vie 28/02/20	lun 18/12/17	vie 28/02/20	\$117,134	Costo re	\$79,2
										Costo	\$8,8
										Costo re	\$8,8
										Costo	\$117,1
										Costo re	\$117,1
										Costo	\$117,1
										Costo re	\$117,1

Id	% completado	EDT	Fuente	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Costo re	Costo re	Costo re
9668	100%	3.1.4.1.1	BID	Proceso de selección de consultor para Lote 1 de Aljibes y Letrinas de Chiquimula	lun 18/12/17	mar 14/08/18	lun 18/12/17	mar 14/08/18	\$4,192	Costo re	Costo re	Costo re
9683	100%	3.1.4.1.2	BID	Proceso de selección de consultor para Lote 2 de Aljibes y Letrinas de Chiquimula	lun 18/12/17	lun 14/01/19	lun 18/12/17	lun 14/01/19	\$8,896	Costo re	Costo re	Costo re
9713	100%	3.1.4.1.3	Multifuente	Proceso de selección de consultor para Lote 3 de Aljibes y Letrinas de Chiquimula	lun 18/12/17	vie 30/08/19	lun 18/12/17	vie 30/08/19	\$12,379	Costo re	Costo re	Costo re
9751	100%	3.1.4.1.4	Multifuente	Proceso de selección de consultor para Lote 4 de Aljibes y Letrinas de Chiquimula	lun 18/12/17	jue 25/04/19	lun 18/12/17	jue 25/04/19	\$11,233	Costo re	Costo re	Costo re
9786	100%	3.1.4.1.5	Multifuente	Proceso de selección de consultor para Lote 5 de Aljibes y Letrinas de Chiquimula	lun 18/12/17	vie 30/08/19	lun 18/12/17	vie 30/08/19	\$13,093	Costo re	Costo re	Costo re
9827	100%	3.1.4.1.6	BID	Proceso de selección de consultor para Lote 6 de Aljibes y Letrinas de Chiquimula	lun 18/12/17	vie 07/09/18	lun 18/12/17	vie 07/09/18	\$5,795	Costo re	Costo re	Costo re
9848	100%	3.1.4.1.7	BID	Proceso de selección de consultor para Lote 7 de Aljibes y Letrinas de Chiquimula	lun 18/12/17	vie 07/09/18	lun 18/12/17	vie 07/09/18	\$5,795	Costo re	Costo re	Costo re
9869	100%	3.1.4.1.8	Multifuente	Proceso de selección de consultor para Lote 8A de Aljibes y Letrinas de Chiquimula	lun 18/12/17	vie 30/08/19	lun 18/12/17	vie 30/08/19	\$13,589	Costo re	Costo re	Costo re
9870	100%	3.1.4.1.8.1	BID	Elaboración de TDR, proceso de evaluación	lun 18/12/17	mar 26/12/17	lun 18/12/17	mar 26/12/17	\$0	Costo re	Costo re	Costo re
9871	100%	3.1.4.1.8.2	BID	Solicitud de NOB a la contratación del consultor para el Lote 1	mar 16/01/18	mar 16/01/18	mar 16/01/18	mar 16/01/18	\$0	Costo re	Costo re	Costo re
9872	100%	3.1.4.1.8.3	BID	Emisión de la NOB a la contratación del consultor	vie 19/01/18	vie 19/01/18	vie 19/01/18	vie 19/01/18	\$0	Costo re	Costo re	Costo re
9873	100%	3.1.4.1.8.4	BID	Notificación de la adjudicación al candidato seleccionado, solicitando la documentación respectiva	lun 22/01/18	lun 22/01/18	lun 22/01/18	lun 22/01/18	\$0	Costo re	Costo re	Costo re
9874	100%	3.1.4.1.8.5	BID	Elaboración de contrato	lun 22/01/18	lun 22/01/18	lun 22/01/18	lun 22/01/18	\$0	Costo re	Costo re	Costo re
				Legal UE	lun 22/01/18	lun 22/01/18	lun 22/01/18	lun 22/01/18	\$0	Costo re	Costo re	Costo re
9875	100%	3.1.4.1.8.6	BID	Ejecución financiera	vie 23/03/18	lun 08/10/18	vie 23/03/18	lun 08/10/18	\$6,574	Costo re	Costo re	Costo re
9892	100%	3.1.4.1.8.7	Fuente1	Pagos para seguimiento de lote 8A Y 8b	vie 30/11/18	vie 30/08/19	vie 30/11/18	vie 30/08/19	\$7,016	Costo re	Costo re	Costo re
9911	100%	3.1.4.1.9	BID	Proceso de selección de consultor para Lote 8B de Aljibes y Letrinas de Chiquimula	lun 18/12/17	lun 08/10/18	lun 18/12/17	lun 08/10/18	\$6,574	Costo re	Costo re	Costo re
9934	100%	3.1.4.1.10	Multifuente	Proceso de selección de consultor para Lote 9A de Aljibes y Letrinas de Chiquimula	lun 18/12/17	vie 31/05/19	lun 18/12/17	vie 31/05/19	\$12,020	Costo re	Costo re	Costo re
9971	100%	3.1.4.1.11	Multifuente	Proceso de selección de consultor para Lote 9B de Aljibes y Letrinas de Chiquimula	mié 24/01/18	vie 31/05/19	mié 24/01/18	vie 31/05/19	\$12,020	Costo re	Costo re	Costo re
10008	100%	3.1.4.1.12	Fuente1	TÉCNICO DE PROMOCIÓN SOCIAL, LOTES 2 y 6, Camotán, Jocotán y San Juan Ermita	mié 30/10/19	vie 28/02/20	mié 30/10/19	vie 28/02/20	\$2,184	Costo re	Costo re	Costo re

Id	% completado	EDT	Fuente	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Detalles	1984
10009	100%	3.1.4.1.12.1	Fuente1	No objeción a la contratación	mié 30/10/19	mié 30/10/19	mié 30/10/19	mié 30/10/19	\$0	Costo	
10010	100%	3.1.4.1.12.2	Fuente1	Suscripción de contrato	lun 04/11/19	lun 04/11/19	lun 04/11/19	lun 04/11/19	\$0	Costo re	
10011	100%	3.1.4.1.12.3	Fuente1	Ejecución financiera	vie 20/12/19	vie 28/02/20	vie 20/12/19	vie 28/02/20	\$2,184	Costo	\$2,1
10012	100%	3.1.4.1.12.3.1	Fuente1	Pago 1	vie 20/12/19	vie 20/12/19	vie 20/12/19	vie 20/12/19	\$1,037	Costo re	\$2,1
10013	100%	3.1.4.1.12.3.2	Fuente1	IVA	vie 28/02/20	vie 28/02/20	vie 28/02/20	vie 28/02/20	\$55	Costo	\$1,0
10014	100%	3.1.4.1.12.3.3	Fuente1	Pago 2	vie 20/12/19	vie 20/12/19	vie 20/12/19	vie 20/12/19	\$1,037	Costo re	\$1,0
10015	100%	3.1.4.1.12.3.4	Fuente1	IVA	vie 28/02/20	vie 28/02/20	vie 28/02/20	vie 28/02/20	\$55	Costo	\$1,0
10016	100%	3.1.4.1.13	BID	Proceso de selección de consultor para Lote 1 de Aljibes y Letrinas de Chixoy/Sistemas Rurales de AP de Chixoy	vie 16/11/18	lun 12/08/19	vie 16/11/18	lun 12/08/19	\$4,683	Costo re	\$
10017	100%	3.1.4.1.13.1	BID	Elaboración de TDR	vie 16/11/18	mar 20/11/18	vie 16/11/18	mar 20/11/18	\$0	Costo	\$4,6
10018	100%	3.1.4.1.13.2	BID	Solicitud de NOB a la contratación del consultor para el Lote 1 <i>Coordinador Unidad Ejecutora</i>	mar 04/12/18	mar 04/12/18	mar 04/12/18	mar 04/12/18	\$0	Costo re	
10019	100%	3.1.4.1.13.3	BID	Emisión de la NOB a la contratación del consultor <i>Jefe de Equipo</i>	mié 05/12/18	mié 05/12/18	mié 05/12/18	mié 05/12/18	\$0	Costo	
10020	100%	3.1.4.1.13.4	BID	Elaboración de contrato y firma (OSCAR SIERRA) <i>Legal UE</i>	mié 23/01/19	mié 23/01/19	mié 23/01/19	mié 23/01/19	\$0	Costo re	
10021	100%	3.1.4.1.13.5	BID	Ejecución financiera	vie 15/02/19	lun 12/08/19	vie 15/02/19	lun 12/08/19	\$4,683	Costo	\$4,6
10022	100%	3.1.4.1.13.5.1	BID	Pago 1 <i>Financiero - UE</i>	vie 15/02/19	vie 15/02/19	vie 15/02/19	vie 15/02/19	\$491	Costo re	\$4,6
10023	100%	3.1.4.1.13.5.2	BID	IVA Retenido Honorarios mes de Enero 2019 <i>Financiero - UE</i>	mié 13/03/19	mié 13/03/19	mié 13/03/19	mié 13/03/19	\$26	Costo	\$4
10024	100%	3.1.4.1.13.5.3	BID	Pago 2 <i>Financiero - UE</i>	jue 28/02/19	jue 28/02/19	jue 28/02/19	jue 28/02/19	\$555	Costo re	\$4
10025	100%	3.1.4.1.13.5.4	BID	IVA Retenido Honorarios mes de Febrero 2019 <i>Financiero - UE</i>	mié 13/03/19	mié 13/03/19	mié 13/03/19	mié 13/03/19	\$29	Costo	\$4
10026	100%	3.1.4.1.13.5.5	BID	Pago 3	vie 29/03/19	vie 29/03/19	vie 29/03/19	vie 29/03/19	\$850	Costo re	\$5
										Costo	\$5
										Costo re	\$5
										Costo	\$5
										Costo re	\$5
										Costo	\$8
										Costo re	\$8

Id	% completado	EDT	Fuente	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Detalles	1984
				<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 29/03/19</i>	<i>vie 29/03/19</i>	<i>vie 29/03/19</i>	<i>vie 29/03/19</i>	\$850	Costo	\$8
10027	100%	3.1.4.1.13.5.6	BID	IVA Retenido Honorarios mes de marzo 2019	jue 11/04/19	jue 11/04/19	jue 11/04/19	jue 11/04/19	\$45	Costo re	\$8
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 11/04/19</i>	<i>jue 11/04/19</i>	<i>jue 11/04/19</i>	<i>jue 11/04/19</i>	\$45	Costo	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 11/04/19</i>	<i>jue 11/04/19</i>	<i>jue 11/04/19</i>	<i>jue 11/04/19</i>	\$45	Costo re	\$
10028	100%	3.1.4.1.13.5.7	BID	Pago 4	vie 26/04/19	vie 26/04/19	vie 26/04/19	vie 26/04/19	\$854	Costo	\$8
				<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 26/04/19</i>	<i>vie 26/04/19</i>	<i>vie 26/04/19</i>	<i>vie 26/04/19</i>	\$854	Costo re	\$8
				<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 26/04/19</i>	<i>vie 26/04/19</i>	<i>vie 26/04/19</i>	<i>vie 26/04/19</i>	\$854	Costo	\$8
10029	100%	3.1.4.1.13.5.8	BID	IVA Retenido Honorarios mes de abril 2019	mar 14/05/19	mar 14/05/19	mar 14/05/19	mar 14/05/19	\$45	Costo	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mar 14/05/19</i>	<i>mar 14/05/19</i>	<i>mar 14/05/19</i>	<i>mar 14/05/19</i>	\$45	Costo re	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mar 14/05/19</i>	<i>mar 14/05/19</i>	<i>mar 14/05/19</i>	<i>mar 14/05/19</i>	\$45	Costo	\$
10030	100%	3.1.4.1.13.5.9	BID	Pago 5	jue 30/05/19	jue 30/05/19	jue 30/05/19	jue 30/05/19	\$847	Costo	\$8
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 30/05/19</i>	<i>jue 30/05/19</i>	<i>jue 30/05/19</i>	<i>jue 30/05/19</i>	\$847	Costo re	\$8
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 30/05/19</i>	<i>jue 30/05/19</i>	<i>jue 30/05/19</i>	<i>jue 30/05/19</i>	\$847	Costo	\$8
10031	100%	3.1.4.1.13.5.10	BID	IVA Retenido Honorarios mes de abril 2019	mié 12/06/19	mié 12/06/19	mié 12/06/19	mié 12/06/19	\$45	Costo	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 12/06/19</i>	<i>mié 12/06/19</i>	<i>mié 12/06/19</i>	<i>mié 12/06/19</i>	\$45	Costo re	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 12/06/19</i>	<i>mié 12/06/19</i>	<i>mié 12/06/19</i>	<i>mié 12/06/19</i>	\$45	Costo	\$
10032	100%	3.1.4.1.13.5.11	BID	Pago 6	vie 12/07/19	vie 12/07/19	vie 12/07/19	vie 12/07/19	\$851	Costo	\$8
				<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 12/07/19</i>	<i>vie 12/07/19</i>	<i>vie 12/07/19</i>	<i>vie 12/07/19</i>	\$851	Costo re	\$8
				<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 12/07/19</i>	<i>vie 12/07/19</i>	<i>vie 12/07/19</i>	<i>vie 12/07/19</i>	\$851	Costo	\$8
10033	100%	3.1.4.1.13.5.12	BID	IVA Retenido Honorarios mes de junio 2019	lun 12/08/19	lun 12/08/19	lun 12/08/19	lun 12/08/19	\$45	Costo	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 12/08/19</i>	<i>lun 12/08/19</i>	<i>lun 12/08/19</i>	<i>lun 12/08/19</i>	\$45	Costo re	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 12/08/19</i>	<i>lun 12/08/19</i>	<i>lun 12/08/19</i>	<i>lun 12/08/19</i>	\$45	Costo	\$
10034	100%	3.1.4.1.14	BID	Proceso de selección de consultor para Lote 3 de Aljibes y Letrinas de Chixoy/Sistemas Rurales de AP de Chixoy	vie 16/11/18	lun 12/08/19	vie 16/11/18	lun 12/08/19	\$4,683	Costo	\$4,6
										Costo re	\$4,6
10035	100%	3.1.4.1.14.1	BID	Elaboración de TDR	vie 16/11/18	mar 20/11/18	vie 16/11/18	mar 20/11/18	\$0	Costo	
										Costo re	
10036	100%	3.1.4.1.14.2	BID	Solicitud de NOB a la contratación del consultor para el Lote 1	mar 04/12/18	mar 04/12/18	mar 04/12/18	mar 04/12/18	\$0	Costo	
				<i>Coordinador Unidad Ejecutora</i>	<i>mar 04/12/18</i>	<i>mar 04/12/18</i>	<i>mar 04/12/18</i>	<i>mar 04/12/18</i>	\$0	Costo re	
				<i>Coordinador Unidad Ejecutora</i>	<i>mar 04/12/18</i>	<i>mar 04/12/18</i>	<i>mar 04/12/18</i>	<i>mar 04/12/18</i>	\$0	Costo	
10037	100%	3.1.4.1.14.3	BID	Emisión de la NOB a la contratación del consultor	mié 05/12/18	mié 05/12/18	mié 05/12/18	mié 05/12/18	\$0	Costo	
				<i>Jefe de Equipo</i>	<i>mié 05/12/18</i>	<i>mié 05/12/18</i>	<i>mié 05/12/18</i>	<i>mié 05/12/18</i>	\$0	Costo re	
				<i>Jefe de Equipo</i>	<i>mié 05/12/18</i>	<i>mié 05/12/18</i>	<i>mié 05/12/18</i>	<i>mié 05/12/18</i>	\$0	Costo	
10038	100%	3.1.4.1.14.4	BID	Elaboración de contrato y firma (Marvin Isaias Manuel García)	mié 23/01/19	mié 23/01/19	mié 23/01/19	mié 23/01/19	\$0	Costo	
				<i>Legal UE</i>	<i>mié 23/01/19</i>	<i>mié 23/01/19</i>	<i>mié 23/01/19</i>	<i>mié 23/01/19</i>	\$0	Costo re	
				<i>Legal UE</i>	<i>mié 23/01/19</i>	<i>mié 23/01/19</i>	<i>mié 23/01/19</i>	<i>mié 23/01/19</i>	\$0	Costo	
10039	100%	3.1.4.1.14.5	BID	Ejecución financiera	vie 15/02/19	lun 12/08/19	vie 15/02/19	lun 12/08/19	\$4,683	Costo	\$4,6
										Costo re	\$4,6
10052	100%	3.1.5	Multifuente	Recontratación de promotores 2017	lun 05/06/17	mié 31/01/18	lun 05/06/17	mié 31/01/18	\$16,359	Costo	\$16,3
										Costo re	\$16,3

Id	% completado	EDT	Fuente	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Detalles	1984
10115	100%	3.1.6	Multifuente	Recontratación de promotores 2018	vie 15/12/17	jue 31/01/19	vie 15/12/17	jue 31/01/19	\$28,967	Costo	\$28,9
10245	98%	3.1.7	Multifuente	Recontratación de promotores 2019 y 2020	vie 14/12/18	jue 11/03/21	vie 14/12/18		NOD \$79,892	Costo re	\$28,9
10553	99%	3.1.8	Fuente1	2021	vie 08/06/12	mar 31/05/22	vie 08/06/12		NOD \$51,594	Costo	\$79,8
10554	99%	3.1.8.1	Fuente1	Consutoria de Monitor y Promocion de proyectos periurbanos de AP y Saneamiento de Chixoy (Maira del Cid) 2019-2020	jue 17/12/20	mar 31/05/22	jue 17/12/20		NOD \$14,730	Costo re	\$79,8
10555	0%	3.1.8.1.1	Fuente1	Proceso de selección Y Contratación	jue 17/12/20	lun 11/01/21			NOD \$0	Costo	\$51,5
10559	99%	3.1.8.1.2	Fuente1	Ejecución Consultoría	jue 28/01/21	mar 31/05/22	jue 28/01/21		NOD \$14,730	Costo re	\$47,3
10560	0%	3.1.8.1.2.1	Fuente1	Pago 1	jue 28/01/21	jue 28/01/21			NOD \$1,781	Costo	\$14,7
				Financiero - UE	jue 28/01/21	jue 28/01/21			NOD \$860	Costo re	\$12,8
10561	100%	3.1.8.1.2.2	Fuente1	IVA	lun 15/02/21	jue 11/03/21	lun 15/02/21	jue 11/03/21	\$46	Costo	\$1,7
				Financiero - UE	lun 15/02/21	jue 11/03/21	lun 15/02/21	jue 11/03/21	\$46	Costo re	\$8
10562	100%	3.1.8.1.2.3	Fuente1	Pago 2	vie 26/02/21	vie 26/02/21	vie 26/02/21	vie 26/02/21	\$863	Costo	\$8
				Financiero - UE	vie 26/02/21	vie 26/02/21	vie 26/02/21	vie 26/02/21	\$863	Costo re	\$8
10563	100%	3.1.8.1.2.4	Fuente1	IVA	jue 11/03/21	jue 11/03/21	jue 11/03/21	jue 11/03/21	\$45	Costo	\$8
				Financiero - UE	jue 11/03/21	jue 11/03/21	jue 11/03/21	jue 11/03/21	\$45	Costo re	\$8
10564	100%	3.1.8.1.2.5	Fuente1	Pago 3	vie 26/03/21	vie 26/03/21	vie 26/03/21	vie 26/03/21	\$861	Costo	\$8
				Financiero - UE	vie 26/03/21	vie 26/03/21	vie 26/03/21	vie 26/03/21	\$861	Costo re	\$8
10565	100%	3.1.8.1.2.6	Fuente1	ISR	mié 14/04/21	jue 24/06/21	mié 14/04/21	jue 24/06/21	\$45	Costo	\$8
				Financiero - UE	mié 14/04/21	jue 24/06/21	mié 14/04/21	jue 24/06/21	\$45	Costo re	\$8
10566	100%	3.1.8.1.2.7	Fuente1	Pago 4	mié 28/04/21	jue 29/04/21	mié 28/04/21	jue 29/04/21	\$862	Costo	\$8
				Financiero - UE	mié 28/04/21	jue 29/04/21	mié 28/04/21	jue 29/04/21	\$862	Costo re	\$8
10567	100%	3.1.8.1.2.8	Fuente1	ISR	vie 14/05/21	jue 24/06/21	vie 14/05/21	jue 24/06/21	\$45	Costo	\$8
				Financiero - UE	vie 14/05/21	jue 24/06/21	vie 14/05/21	jue 24/06/21	\$45	Costo re	\$8
10568	100%	3.1.8.1.2.9	Fuente1	Pago 5	vie 28/05/21	jue 24/06/21	vie 28/05/21	jue 24/06/21	\$45	Costo	\$8
				Financiero - UE	vie 28/05/21	jue 24/06/21	vie 28/05/21	jue 24/06/21	\$45	Costo re	\$8
10569	0%	3.1.8.1.2.10	Fuente1	ISR	lun 14/06/21	lun 14/06/21			NOD \$0	Costo	\$8
										Costo re	\$8

Id	% completado	EDT	Fuente	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Costo re	Costo
				<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 14/06/21</i>	<i>lun 14/06/21</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>\$0</i>		1984
				<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 28/06/21</i>	<i>mié 30/06/21</i>	<i>lun 28/06/21</i>	<i>mié 30/06/21</i>	<i>\$859</i>		
10570	100%	3.1.8.1.2.11	Fuente1	Pago 6	lun 28/06/21	mié 30/06/21	lun 28/06/21	mié 30/06/21	\$859		\$8
				<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 28/06/21</i>	<i>mié 30/06/21</i>	<i>lun 28/06/21</i>	<i>mié 30/06/21</i>	<i>\$859</i>		\$8
				<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 28/06/21</i>	<i>mié 30/06/21</i>	<i>lun 28/06/21</i>	<i>mié 30/06/21</i>	<i>\$859</i>		\$8
10571	100%	3.1.8.1.2.12	Fuente1	ISR	mié 14/07/21	lun 23/08/21	mié 14/07/21	lun 23/08/21	\$45		\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 14/07/21</i>	<i>lun 23/08/21</i>	<i>mié 14/07/21</i>	<i>lun 23/08/21</i>	<i>\$45</i>		\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 14/07/21</i>	<i>lun 23/08/21</i>	<i>mié 14/07/21</i>	<i>lun 23/08/21</i>	<i>\$45</i>		\$
10572	100%	3.1.8.1.2.13	Fuente1	Pago 7	mié 28/07/21	vie 30/07/21	mié 28/07/21	vie 30/07/21	\$858		\$8
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 28/07/21</i>	<i>vie 30/07/21</i>	<i>mié 28/07/21</i>	<i>vie 30/07/21</i>	<i>\$858</i>		\$8
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 28/07/21</i>	<i>vie 30/07/21</i>	<i>mié 28/07/21</i>	<i>vie 30/07/21</i>	<i>\$858</i>		\$8
10573	100%	3.1.8.1.2.14	Fuente1	ISR	lun 16/08/21	lun 23/08/21	lun 16/08/21	lun 23/08/21	\$45		\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 16/08/21</i>	<i>lun 23/08/21</i>	<i>lun 16/08/21</i>	<i>lun 23/08/21</i>	<i>\$45</i>		\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 16/08/21</i>	<i>lun 23/08/21</i>	<i>lun 16/08/21</i>	<i>lun 23/08/21</i>	<i>\$45</i>		\$
10574	100%	3.1.8.1.2.15	Fuente1	Pago 8	lun 30/08/21	mar 31/08/21	lun 30/08/21	mar 31/08/21	\$860		\$8
				<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 30/08/21</i>	<i>mar 31/08/21</i>	<i>lun 30/08/21</i>	<i>mar 31/08/21</i>	<i>\$860</i>		\$8
				<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 30/08/21</i>	<i>mar 31/08/21</i>	<i>lun 30/08/21</i>	<i>mar 31/08/21</i>	<i>\$860</i>		\$8
10575	100%	3.1.8.1.2.16	Fuente1	ISR	mar 14/09/21	mié 03/11/21	mar 14/09/21	mié 03/11/21	\$45		\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mar 14/09/21</i>	<i>mié 03/11/21</i>	<i>mar 14/09/21</i>	<i>mié 03/11/21</i>	<i>\$45</i>		\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mar 14/09/21</i>	<i>mié 03/11/21</i>	<i>mar 14/09/21</i>	<i>mié 03/11/21</i>	<i>\$45</i>		\$
10576	100%	3.1.8.1.2.17	Fuente1	Pago 9	mar 28/09/21	mié 29/09/21	mar 28/09/21	mié 29/09/21	\$860		\$8
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mar 28/09/21</i>	<i>mié 29/09/21</i>	<i>mar 28/09/21</i>	<i>mié 29/09/21</i>	<i>\$860</i>		\$8
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mar 28/09/21</i>	<i>mié 29/09/21</i>	<i>mar 28/09/21</i>	<i>mié 29/09/21</i>	<i>\$860</i>		\$8
10577	100%	3.1.8.1.2.18	Fuente1	ISR	jue 14/10/21	mié 03/11/21	jue 14/10/21	mié 03/11/21	\$45		\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 14/10/21</i>	<i>mié 03/11/21</i>	<i>jue 14/10/21</i>	<i>mié 03/11/21</i>	<i>\$45</i>		\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 14/10/21</i>	<i>mié 03/11/21</i>	<i>jue 14/10/21</i>	<i>mié 03/11/21</i>	<i>\$45</i>		\$
10578	100%	3.1.8.1.2.19	Fuente1	Pago 10	jue 28/10/21	vie 29/10/21	jue 28/10/21	vie 29/10/21	\$860		\$8
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 28/10/21</i>	<i>vie 29/10/21</i>	<i>jue 28/10/21</i>	<i>vie 29/10/21</i>	<i>\$0</i>		\$8
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 28/10/21</i>	<i>vie 29/10/21</i>	<i>jue 28/10/21</i>	<i>vie 29/10/21</i>	<i>\$0</i>		\$8
10579	100%	3.1.8.1.2.20	Fuente1	ISR	mié 03/11/21	mié 03/11/21	mié 03/11/21	mié 03/11/21	\$45		\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 03/11/21</i>	<i>mié 03/11/21</i>	<i>mié 03/11/21</i>	<i>mié 03/11/21</i>	<i>\$45</i>		\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 03/11/21</i>	<i>mié 03/11/21</i>	<i>mié 03/11/21</i>	<i>mié 03/11/21</i>	<i>\$45</i>		\$
10580	100%	3.1.8.1.2.21	Fuente1	Pago 11	lun 01/11/21	vie 26/11/21	lun 01/11/21	vie 26/11/21	\$860		\$8
				<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 01/11/21</i>	<i>vie 26/11/21</i>	<i>lun 01/11/21</i>	<i>vie 26/11/21</i>	<i>\$860</i>		\$8
				<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 01/11/21</i>	<i>vie 26/11/21</i>	<i>lun 01/11/21</i>	<i>vie 26/11/21</i>	<i>\$860</i>		\$8
10581	0%	3.1.8.1.2.22	Fuente1	ISR	mar 14/12/21	mar 14/12/21	NOD	NOD	\$0		\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mar 14/12/21</i>	<i>mar 14/12/21</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>\$0</i>		\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mar 14/12/21</i>	<i>mar 14/12/21</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>\$0</i>		\$
10582	0%	3.1.8.1.2.23	Fuente1	Pago 12	mar 28/12/21	mar 28/12/21	NOD	NOD	\$921		\$9
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mar 28/12/21</i>	<i>mar 28/12/21</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>\$921</i>		\$9
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mar 28/12/21</i>	<i>mar 28/12/21</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>\$921</i>		\$9

Id	% completado	EDT	Fuente	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Detalles	1984
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mar 28/12/21</i>	<i>mar 28/12/21</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD\$0</i>		Costo	
10583	0%	3.1.8.1.2.24	Fuente1	ISR	vie 14/01/22	vie 14/01/22	NOD	NOD\$0		Costo re	
				<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 14/01/22</i>	<i>vie 14/01/22</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD\$0</i>		Costo	
10584	0%	3.1.8.1.2.26	Fuente1	Pago 1			NOD	NOD\$0		Costo	
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 28/01/21</i>	<i>jue 28/01/21</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD\$0</i>		Costo re	
10585	100%	3.1.8.1.2.27	Fuente1	isr	jue 28/01/21	mié 06/04/22	jue 28/01/21	mié 06/04/22	\$91	Costo	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 28/01/21</i>	<i>mié 06/04/22</i>	<i>jue 28/01/21</i>	<i>mié 06/04/22</i>	<i>\$91</i>	Costo re	\$
10586	0%	3.1.8.1.2.25	Fuente1	Pago 2			NOD	NOD\$0		Costo	
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 28/01/21</i>	<i>jue 28/01/21</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD\$0</i>		Costo	
10587	100%	3.1.8.1.2.35	Fuente1	<Tarea nueva>	jue 28/01/21	mié 06/04/22	jue 28/01/21	mié 06/04/22	\$91	Costo	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 28/01/21</i>	<i>mié 06/04/22</i>	<i>jue 28/01/21</i>	<i>mié 06/04/22</i>	<i>\$91</i>	Costo re	\$
10588	0%	3.1.8.1.2.28	Fuente1	Pago 3			NOD	NOD\$0		Costo	
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 28/01/21</i>	<i>jue 28/01/21</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD\$0</i>		Costo re	
10589	100%	3.1.8.1.2.29	Fuente1	isr	jue 28/01/21	vie 13/05/22	jue 28/01/21	vie 13/05/22	\$91	Costo	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 28/01/21</i>	<i>vie 13/05/22</i>	<i>jue 28/01/21</i>	<i>vie 13/05/22</i>	<i>\$91</i>	Costo re	\$
10590	100%	3.1.8.1.2.30	Fuente1	Pago 4	jue 28/01/21	jue 28/04/22	jue 28/01/21	jue 28/04/22	\$1,737	Costo	\$1,7
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 28/01/21</i>	<i>jue 28/04/22</i>	<i>jue 28/01/21</i>	<i>jue 28/04/22</i>	<i>\$1,737</i>	Costo re	\$1,7
10591	100%	3.1.8.1.2.31	Fuente1	isr	jue 28/01/21	vie 13/05/22	jue 28/01/21	vie 13/05/22	\$91	Costo	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 28/01/21</i>	<i>vie 13/05/22</i>	<i>jue 28/01/21</i>	<i>vie 13/05/22</i>	<i>\$91</i>	Costo re	\$
10592	100%	3.1.8.1.2.32	Fuente1	pago 5	jue 28/01/21	mar 31/05/22	jue 28/01/21	mar 31/05/22	\$1,731	Costo	\$1,7
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 28/01/21</i>	<i>mar 31/05/22</i>	<i>jue 28/01/21</i>	<i>mar 31/05/22</i>	<i>\$1,731</i>	Costo re	\$1,7
10593	0%	3.1.8.1.2.33	Fuente1	isr			NOD	NOD\$0		Costo	
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 28/01/21</i>	<i>jue 28/01/21</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD\$0</i>		Costo re	
10594	0%	3.1.8.1.2.34	Fuente1	Pago 6			NOD	NOD\$0		Costo	
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 28/01/21</i>	<i>jue 28/01/21</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD\$0</i>		Costo re	

Id	% completado	EDT	Fuente	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Detalles	1984	
10595	99%	3.1.8.2	Fuente1	Consultor Grupo 1, Promoción Social y Mediación Política para el Área de Chixoy: Pancul y la Campaña Chicamán, Quiché (Oscar Sierra)	vie 08/06/12	mar 31/05/22	vie 08/06/12		NOD\$14,115	Costo	\$14,1	
										Costo re	\$12,5	
10596	0%	3.1.8.2.1	Fuente1	Proceso de selección Y Contratación	jue 17/12/20	lun 11/01/21			NOD	NOD\$0	Costo	
										Costo re		
10597	0%	3.1.8.2.1.1	Fuente1	Solicitu de NOB a recontractación	jue 17/12/20	jue 17/12/20			NOD	NOD\$0	Costo	
										Costo re		
10598	0%	3.1.8.2.1.2	Fuente1	Emisión de No Objeción a la contratación	vie 18/12/20	vie 18/12/20			NOD	NOD\$0	Costo	
				<i>Jefe de Equipo</i>	<i>vie 18/12/20</i>	<i>vie 18/12/20</i>			<i>NOD</i>	<i>NOD\$0</i>	Costo	
										Costo re		
10599	0%	3.1.8.2.1.3	Fuente1	Elaboración y firma de contrato	lun 04/01/21	lun 11/01/21			NOD	NOD\$0	Costo	
				<i>Legal UE</i>	<i>lun 11/01/21</i>	<i>lun 11/01/21</i>			<i>NOD</i>	<i>NOD\$0</i>	Costo	
										Costo re		
10600	99%	3.1.8.2.2	Fuente1	Ejecución Consultoría 1	vie 08/06/12	mar 31/05/22	vie 08/06/12		NOD\$14,115	Costo	\$14,1	
										Costo re	\$12,5	
10601	100%	3.1.8.2.2.1	Fuente1	Pago 1	jue 28/01/21	vie 19/02/21	jue 28/01/21	vie 19/02/21	\$737	Costo	\$7	
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 28/01/21</i>	<i>vie 19/02/21</i>	<i>jue 28/01/21</i>	<i>vie 19/02/21</i>	<i>\$737</i>	Costo	\$7	
										Costo re	\$7	
10602	100%	3.1.8.2.2.2	Fuente1	ISR	lun 15/02/21	jue 11/03/21	lun 15/02/21	jue 11/03/21	\$39	Costo	\$	
				<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 15/02/21</i>	<i>jue 11/03/21</i>	<i>lun 15/02/21</i>	<i>jue 11/03/21</i>	<i>\$39</i>	Costo	\$	
										Costo re	\$	
10603	100%	3.1.8.2.2.3	Fuente1	Pago 2	vie 26/02/21	vie 26/02/21	vie 26/02/21	vie 26/02/21	\$739	Costo	\$7	
				<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 26/02/21</i>	<i>vie 26/02/21</i>	<i>vie 26/02/21</i>	<i>vie 26/02/21</i>	<i>\$739</i>	Costo	\$7	
										Costo re	\$7	
10604	100%	3.1.8.2.2.4	Fuente1	ISR	jue 11/03/21	jue 11/03/21	jue 11/03/21	jue 11/03/21	\$39	Costo	\$	
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 11/03/21</i>	<i>jue 11/03/21</i>	<i>jue 11/03/21</i>	<i>jue 11/03/21</i>	<i>\$39</i>	Costo	\$	
										Costo re	\$	
10605	100%	3.1.8.2.2.5	Fuente1	Pago 3	vie 26/03/21	vie 26/03/21	vie 26/03/21	vie 26/03/21	\$738	Costo	\$7	
				<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 26/03/21</i>	<i>vie 26/03/21</i>	<i>vie 26/03/21</i>	<i>vie 26/03/21</i>	<i>\$738</i>	Costo	\$7	
										Costo re	\$7	
10606	100%	3.1.8.2.2.6	Fuente1	ISR	mié 14/04/21	jue 24/06/21	mié 14/04/21	jue 24/06/21	\$39	Costo	\$	
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 14/04/21</i>	<i>jue 24/06/21</i>	<i>mié 14/04/21</i>	<i>jue 24/06/21</i>	<i>\$39</i>	Costo	\$	
										Costo re	\$	
10607	100%	3.1.8.2.2.7	Fuente1	Pago 4	mié 28/04/21	jue 29/04/21	mié 28/04/21	jue 29/04/21	\$739	Costo	\$7	
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 28/04/21</i>	<i>jue 29/04/21</i>	<i>mié 28/04/21</i>	<i>jue 29/04/21</i>	<i>\$739</i>	Costo	\$7	
										Costo re	\$7	
10608	100%	3.1.8.2.2.8	Fuente1	ISR	vie 14/05/21	jue 24/06/21	vie 14/05/21	jue 24/06/21	\$39	Costo	\$	
				<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 14/05/21</i>	<i>jue 24/06/21</i>	<i>vie 14/05/21</i>	<i>jue 24/06/21</i>	<i>\$39</i>	Costo	\$	
										Costo re	\$	
10609	100%	3.1.8.2.2.9	Fuente1	Pago 5	vie 28/05/21	lun 31/05/21	vie 28/05/21	lun 31/05/21	\$738	Costo	\$7	
										Costo re	\$7	

Id	% completado	EDT	Fuente	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Detalles	1984
				<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 28/05/21</i>	<i>lun 31/05/21</i>	<i>vie 28/05/21</i>	<i>lun 31/05/21</i>	\$738	Costo	\$7
10610	100%	3.1.8.2.2.10	Fuente1	ISR	lun 14/06/21	jue 24/06/21	lun 14/06/21	jue 24/06/21	\$39	Costo re	\$7
				<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 14/06/21</i>	<i>jue 24/06/21</i>	<i>lun 14/06/21</i>	<i>jue 24/06/21</i>	\$39	Costo	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 14/06/21</i>	<i>jue 24/06/21</i>	<i>lun 14/06/21</i>	<i>jue 24/06/21</i>	\$39	Costo re	\$
10611	100%	3.1.8.2.2.11	Fuente1	Pago 6	lun 28/06/21	mié 30/06/21	lun 28/06/21	mié 30/06/21	\$736	Costo	\$7
				<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 28/06/21</i>	<i>mié 30/06/21</i>	<i>lun 28/06/21</i>	<i>mié 30/06/21</i>	\$736	Costo re	\$7
				<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 28/06/21</i>	<i>mié 30/06/21</i>	<i>lun 28/06/21</i>	<i>mié 30/06/21</i>	\$736	Costo	\$7
10612	100%	3.1.8.2.2.12	Fuente1	ISR	mié 14/07/21	lun 23/08/21	mié 14/07/21	lun 23/08/21	\$39	Costo re	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 14/07/21</i>	<i>lun 23/08/21</i>	<i>mié 14/07/21</i>	<i>lun 23/08/21</i>	\$39	Costo	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 14/07/21</i>	<i>lun 23/08/21</i>	<i>mié 14/07/21</i>	<i>lun 23/08/21</i>	\$39	Costo re	\$
10613	100%	3.1.8.2.2.13	Fuente1	Pago 7	mié 28/07/21	vie 30/07/21	mié 28/07/21	vie 30/07/21	\$736	Costo	\$7
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 28/07/21</i>	<i>vie 30/07/21</i>	<i>mié 28/07/21</i>	<i>vie 30/07/21</i>	\$736	Costo re	\$7
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 28/07/21</i>	<i>vie 30/07/21</i>	<i>mié 28/07/21</i>	<i>vie 30/07/21</i>	\$736	Costo	\$7
10614	100%	3.1.8.2.2.14	Fuente1	ISR	lun 16/08/21	lun 23/08/21	lun 16/08/21	lun 23/08/21	\$39	Costo re	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 16/08/21</i>	<i>lun 23/08/21</i>	<i>lun 16/08/21</i>	<i>lun 23/08/21</i>	\$39	Costo	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 16/08/21</i>	<i>lun 23/08/21</i>	<i>lun 16/08/21</i>	<i>lun 23/08/21</i>	\$39	Costo re	\$
10615	100%	3.1.8.2.2.15	Fuente1	Pago 8	lun 30/08/21	mar 31/08/21	lun 30/08/21	mar 31/08/21	\$737	Costo	\$7
				<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 30/08/21</i>	<i>mar 31/08/21</i>	<i>lun 30/08/21</i>	<i>mar 31/08/21</i>	\$737	Costo re	\$7
				<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 30/08/21</i>	<i>mar 31/08/21</i>	<i>lun 30/08/21</i>	<i>mar 31/08/21</i>	\$737	Costo	\$7
10616	100%	3.1.8.2.2.16	Fuente1	ISR	mar 14/09/21	mié 03/11/21	mar 14/09/21	mié 03/11/21	\$39	Costo re	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mar 14/09/21</i>	<i>mié 03/11/21</i>	<i>mar 14/09/21</i>	<i>mié 03/11/21</i>	\$39	Costo	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mar 14/09/21</i>	<i>mié 03/11/21</i>	<i>mar 14/09/21</i>	<i>mié 03/11/21</i>	\$39	Costo re	\$
10617	0%	3.1.8.2.2.17	Fuente1	Pago 9	mar 28/09/21	mar 28/09/21	NOD	NOD	\$790	Costo	\$7
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mar 28/09/21</i>	<i>mar 28/09/21</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	\$0	Costo re	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mar 28/09/21</i>	<i>mar 28/09/21</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	\$0	Costo	\$
10618	100%	3.1.8.2.2.18	Fuente1	ISR	jue 14/10/21	mié 03/11/21	jue 14/10/21	mié 03/11/21	\$39	Costo re	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 14/10/21</i>	<i>mié 03/11/21</i>	<i>jue 14/10/21</i>	<i>mié 03/11/21</i>	\$39	Costo	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 14/10/21</i>	<i>mié 03/11/21</i>	<i>jue 14/10/21</i>	<i>mié 03/11/21</i>	\$39	Costo re	\$
10619	100%	3.1.8.2.2.19	Fuente1	Pago 10	jue 28/10/21	vie 29/10/21	jue 28/10/21	vie 29/10/21	\$737	Costo	\$7
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 28/10/21</i>	<i>vie 29/10/21</i>	<i>jue 28/10/21</i>	<i>vie 29/10/21</i>	\$0	Costo re	\$7
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 28/10/21</i>	<i>vie 29/10/21</i>	<i>jue 28/10/21</i>	<i>vie 29/10/21</i>	\$0	Costo	\$
10620	100%	3.1.8.2.2.20	Fuente1	ISR	mié 03/11/21	mié 03/11/21	mié 03/11/21	mié 03/11/21	\$39	Costo re	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 03/11/21</i>	<i>mié 03/11/21</i>	<i>mié 03/11/21</i>	<i>mié 03/11/21</i>	\$39	Costo	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 03/11/21</i>	<i>mié 03/11/21</i>	<i>mié 03/11/21</i>	<i>mié 03/11/21</i>	\$39	Costo re	\$
10621	100%	3.1.8.2.2.21	Fuente1	Pago 11	lun 01/11/21	vie 26/11/21	lun 01/11/21	vie 26/11/21	\$737	Costo	\$7
				<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 01/11/21</i>	<i>vie 26/11/21</i>	<i>lun 01/11/21</i>	<i>vie 26/11/21</i>	\$737	Costo re	\$7
				<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 01/11/21</i>	<i>vie 26/11/21</i>	<i>lun 01/11/21</i>	<i>vie 26/11/21</i>	\$737	Costo	\$7
10622	0%	3.1.8.2.2.22	Fuente1	ISR	mar 14/12/21	mar 14/12/21	NOD	NOD	\$0	Costo re	\$7
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mar 14/12/21</i>	<i>mar 14/12/21</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	\$0	Costo	\$

Id	% completado	EDT	Fuente	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Detalles	1984
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mar 14/12/21</i>	<i>mar 14/12/21</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD\$0</i>	Costo		
10623	0%	3.1.8.2.2.23	Fuente1	Pago 12	mar 28/12/21	mar 28/12/21	NOD	NOD\$790	Costo re	\$7	
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mar 28/12/21</i>	<i>mar 28/12/21</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD\$0</i>	Costo		
10624	0%	3.1.8.2.2.24	Fuente1	ISR	vie 14/01/22	vie 14/01/22	NOD	NOD\$0	Costo		
				<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 14/01/22</i>	<i>vie 14/01/22</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD\$0</i>	Costo		
10625	0%	3.1.8.2.2.25	Fuente1	PAGO 1			NOD	NOD\$0	Costo		
				<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 08/06/12</i>	<i>lun 11/06/12</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD\$0</i>	Costo		
10626	100%	3.1.8.2.2.26	Fuente1	ISR	jue 28/01/21	mié 06/04/22	jue 28/01/21	mié 06/04/22\$78	Costo	\$	
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 28/01/21</i>	<i>mié 06/04/22</i>	<i>jue 28/01/21</i>	<i>mié 06/04/22\$78</i>	Costo re	\$	
10627	100%	3.1.8.2.2.27	Fuente1	PAGO2	jue 28/01/21	mar 12/04/22	jue 28/01/21	mar 12/04/22\$1,488	Costo	\$1,4	
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 28/01/21</i>	<i>mar 12/04/22</i>	<i>jue 28/01/21</i>	<i>mar 12/04/22\$1,488</i>	Costo re	\$1,4	
10628	100%	3.1.8.2.2.28	Fuente1	ISR	jue 28/01/21	vie 13/05/22	jue 28/01/21	vie 13/05/22\$78	Costo	\$	
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 28/01/21</i>	<i>vie 13/05/22</i>	<i>jue 28/01/21</i>	<i>vie 13/05/22\$78</i>	Costo re	\$	
10629	0%	3.1.8.2.2.29	Fuente1	PAGO 3			NOD	NOD\$0	Costo		
				<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 08/06/12</i>	<i>lun 11/06/12</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD\$0</i>	Costo		
10630	100%	3.1.8.2.2.30	Fuente1	ISR	jue 28/01/21	vie 13/05/22	jue 28/01/21	vie 13/05/22\$78	Costo	\$	
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 28/01/21</i>	<i>vie 13/05/22</i>	<i>jue 28/01/21</i>	<i>vie 13/05/22\$78</i>	Costo re	\$	
10631	100%	3.1.8.2.2.31	Fuente1	PAGO 4	jue 28/01/21	jue 28/04/22	jue 28/01/21	jue 28/04/22\$1,490	Costo	\$1,4	
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 28/01/21</i>	<i>jue 28/04/22</i>	<i>jue 28/01/21</i>	<i>jue 28/04/22\$1,490</i>	Costo re	\$1,4	
10632	100%	3.1.8.2.2.32	Fuente1	ISR	vie 08/06/12	vie 13/05/22	vie 08/06/12	vie 13/05/22\$78	Costo	\$	
				<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 08/06/12</i>	<i>vie 13/05/22</i>	<i>vie 08/06/12</i>	<i>vie 13/05/22\$78</i>	Costo re	\$	
10633	100%	3.1.8.2.2.33	Fuente1	PAGO 5	jue 28/01/21	mar 31/05/22	jue 28/01/21	mar 31/05/22\$1,484	Costo	\$1,4	
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 28/01/21</i>	<i>mar 31/05/22</i>	<i>jue 28/01/21</i>	<i>mar 31/05/22\$1,484</i>	Costo re	\$1,4	
10634	0%	3.1.8.2.2.34	Fuente1	ISR			NOD	NOD\$0	Costo		
				<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 08/06/12</i>	<i>lun 11/06/12</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD\$0</i>	Costo		
10635	97%	3.1.8.3	Fuente1	Técnico en Promoción Social, Lotes 5 y 7 (Arnoldo Vasquez)	jue 17/12/20	vie 14/01/22	jue 17/12/20	NOD\$9,328	Costo	\$9,3	
									Costo re	\$8,5	

Id	% completado	EDT	Fuente	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Costo re	Costo	Costo re	Costo	Costo re	Costo	Costo re	Costo	Costo re	Costo	Costo re	
10636	0%	3.1.8.3.1	Fuente1	Proceso de selección Y Contratación	jue 17/12/20	lun 11/01/21	NOD	NOD	\$0												
10640	98%	3.1.8.3.2	Fuente1	Ejecución Consultoría	jue 28/01/21	vie 14/01/22	jue 28/01/21		\$9,328	\$9,328											
10641	100%	3.1.8.3.2.1	Fuente1	Pago 1	jue 28/01/21	vie 19/02/21	jue 28/01/21	vie 19/02/21	\$737	\$737											
				Financiero - UE	jue 28/01/21	vie 19/02/21	jue 28/01/21	vie 19/02/21	\$737	\$737											
10642	100%	3.1.8.3.2.2	Fuente1	ISR	lun 15/02/21	jue 11/03/21	lun 15/02/21	jue 11/03/21	\$39	\$39											
				Financiero - UE	lun 15/02/21	jue 11/03/21	lun 15/02/21	jue 11/03/21	\$39	\$39											
10643	100%	3.1.8.3.2.3	Fuente1	Pago 2	vie 26/02/21	vie 26/02/21	vie 26/02/21	vie 26/02/21	\$739	\$739											
				Financiero - UE	vie 26/02/21	vie 26/02/21	vie 26/02/21	vie 26/02/21	\$739	\$739											
10644	100%	3.1.8.3.2.4	Fuente1	ISR	jue 11/03/21	jue 11/03/21	jue 11/03/21	jue 11/03/21	\$39	\$39											
				Financiero - UE	jue 11/03/21	jue 11/03/21	jue 11/03/21	jue 11/03/21	\$39	\$39											
10645	100%	3.1.8.3.2.5	Fuente1	Pago 3	vie 26/03/21	vie 26/03/21	vie 26/03/21	vie 26/03/21	\$738	\$738											
				Financiero - UE	vie 26/03/21	vie 26/03/21	vie 26/03/21	vie 26/03/21	\$738	\$738											
10646	100%	3.1.8.3.2.6	Fuente1	ISR	mié 24/03/21	mié 24/03/21	mié 24/03/21	mié 24/03/21	\$39	\$39											
				Financiero - UE	mié 24/03/21	mié 24/03/21	mié 24/03/21	mié 24/03/21	\$39	\$39											
10647	100%	3.1.8.3.2.7	Fuente1	Pago 4	mié 28/04/21	jue 29/04/21	mié 28/04/21	jue 29/04/21	\$739	\$739											
				Financiero - UE	mié 28/04/21	jue 29/04/21	mié 28/04/21	jue 29/04/21	\$739	\$739											
10648	100%	3.1.8.3.2.8	Fuente1	ISR	vie 14/05/21	jue 24/06/21	vie 14/05/21	jue 24/06/21	\$39	\$39											
				Financiero - UE	vie 14/05/21	jue 24/06/21	vie 14/05/21	jue 24/06/21	\$39	\$39											
10649	100%	3.1.8.3.2.9	Fuente1	Pago 5	vie 28/05/21	lun 31/05/21	vie 28/05/21	lun 31/05/21	\$738	\$738											
				Financiero - UE	vie 28/05/21	lun 31/05/21	vie 28/05/21	lun 31/05/21	\$738	\$738											
10650	100%	3.1.8.3.2.10	Fuente1	ISR	lun 14/06/21	jue 24/06/21	lun 14/06/21	jue 24/06/21	\$39	\$39											
				Financiero - UE	lun 14/06/21	jue 24/06/21	lun 14/06/21	jue 24/06/21	\$39	\$39											
10651	100%	3.1.8.3.2.11	Fuente1	Pago 6	lun 28/06/21	mié 30/06/21	lun 28/06/21	mié 30/06/21	\$736	\$736											
				Financiero - UE	lun 28/06/21	mié 30/06/21	lun 28/06/21	mié 30/06/21	\$736	\$736											
10652	100%	3.1.8.3.2.12	Fuente1	ISR	mié 14/07/21	lun 23/08/21	mié 14/07/21	lun 23/08/21	\$39	\$39											
				Financiero - UE	mié 14/07/21	lun 23/08/21	mié 14/07/21	lun 23/08/21	\$39	\$39											

Id	% completado	EDT	Fuente	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Costo re	Costo	Costo re	Costo	Costo re
10653	100%	3.1.8.3.2.13	Fuente1	Pago 7	mié 28/07/21	vie 30/07/21	mié 28/07/21	vie 30/07/21	\$736					
				Financiero - UE	mié 28/07/21	vie 30/07/21	mié 28/07/21	vie 30/07/21	\$736					
10654	100%	3.1.8.3.2.14	Fuente1	ISR	lun 16/08/21	lun 23/08/21	lun 16/08/21	lun 23/08/21	\$39					
				Financiero - UE	lun 16/08/21	lun 23/08/21	lun 16/08/21	lun 23/08/21	\$39					
10655	100%	3.1.8.3.2.15	Fuente1	Pago 8	lun 30/08/21	mar 31/08/21	lun 30/08/21	mar 31/08/21	\$737					
				Financiero - UE	lun 30/08/21	mar 31/08/21	lun 30/08/21	mar 31/08/21	\$737					
10656	100%	3.1.8.3.2.16	Fuente1	ISR	lun 23/08/21	lun 23/08/21	lun 23/08/21	lun 23/08/21	\$78					
				Financiero - UE	lun 23/08/21	lun 23/08/21	lun 23/08/21	lun 23/08/21	\$78					
10657	100%	3.1.8.3.2.17	Fuente1	Pago 9	mar 28/09/21	mié 29/09/21	mar 28/09/21	mié 29/09/21	\$737					
				Financiero - UE	mar 28/09/21	mié 29/09/21	mar 28/09/21	mié 29/09/21	\$737					
10658	100%	3.1.8.3.2.18	Fuente1	ISR	jue 14/10/21	mié 03/11/21	jue 14/10/21	mié 03/11/21	\$39					
				Financiero - UE	jue 14/10/21	mié 03/11/21	jue 14/10/21	mié 03/11/21	\$39					
10659	100%	3.1.8.3.2.19	Fuente1	Pago 10	jue 28/10/21	vie 29/10/21	jue 28/10/21	vie 29/10/21	\$737					
				Financiero - UE	jue 28/10/21	vie 29/10/21	jue 28/10/21	vie 29/10/21	\$0					
10660	100%	3.1.8.3.2.20	Fuente1	ISR	mié 03/11/21	mié 03/11/21	mié 03/11/21	mié 03/11/21	\$39					
				Financiero - UE	mié 03/11/21	mié 03/11/21	mié 03/11/21	mié 03/11/21	\$39					
10661	100%	3.1.8.3.2.21	Fuente1	Pago 11	lun 01/11/21	vie 26/11/21	lun 01/11/21	vie 26/11/21	\$737					
				Financiero - UE	lun 01/11/21	vie 26/11/21	lun 01/11/21	vie 26/11/21	\$737					
10662	0%	3.1.8.3.2.22	Fuente1	ISR	mar 14/12/21	mar 14/12/21	NOD	NOD	\$0					
				Financiero - UE	mar 14/12/21	mar 14/12/21	NOD	NOD	\$0					
10663	0%	3.1.8.3.2.23	Fuente1	Pago 12	mar 28/12/21	mar 28/12/21	NOD	NOD	\$790					
				Financiero - UE	mar 28/12/21	mar 28/12/21	NOD	NOD	\$0					
10664	0%	3.1.8.3.2.24	Fuente1	ISR	vie 14/01/22	vie 14/01/22	NOD	NOD	\$0					
				Financiero - UE	vie 14/01/22	vie 14/01/22	NOD	NOD	\$0					
10665	0%	3.1.8.4	Fuente1	Técnico de Promoción Social, para Monitoreo de Acciones de Administración, Operación y Mantenimiento	jue 17/12/20	vie 14/01/22	NOD	NOD	\$13,421					

Id	% completado	EDT	Fuente	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Costo	Costo re	Costo re
												Detalles 1984
10666	0%	3.1.8.4.1	Fuente1	Proceso de selección Y Contratación	jue 17/12/20	lun 11/01/21	NOD	NOD	NOD\$0	Costo		
										Costo re		
10667	0%	3.1.8.4.1.1	Fuente1	Solicitu de NOB a recontractación	jue 17/12/20	jue 17/12/20	NOD	NOD	NOD\$0	Costo		
										Costo re		
10668	0%	3.1.8.4.1.2	Fuente1	Emisión de No Objeción a la contratación	vie 18/12/20	vie 18/12/20	NOD	NOD	NOD\$0	Costo		
				<i>Jefe de Equipo</i>	<i>vie 18/12/20</i>	<i>vie 18/12/20</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD\$0</i>	Costo		
										Costo re		
10669	0%	3.1.8.4.1.3	Fuente1	Elaboración y firma de contrato	lun 04/01/21	lun 11/01/21	NOD	NOD	NOD\$0	Costo		
				<i>Legal UE</i>	<i>lun 11/01/21</i>	<i>lun 11/01/21</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD\$0</i>	Costo		
										Costo re		
10670	0%	3.1.8.4.2	Fuente1	Ejecución Consultoría	jue 28/01/21	vie 14/01/22	NOD	NOD	NOD\$13,421	Costo	\$13,4	
										Costo re	\$13,4	
10671	0%	3.1.8.4.2.1	Fuente1	Pago 1	jue 28/01/21	jue 28/01/21	NOD	NOD	NOD\$1,118	Costo	\$1,1	
										Costo re	\$1,1	
10672	0%	3.1.8.4.2.2	Fuente1	ISR	lun 15/02/21	lun 15/02/21	NOD	NOD	NOD\$0	Costo		
				<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 15/02/21</i>	<i>lun 15/02/21</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD\$0</i>	Costo		
										Costo re		
10673	0%	3.1.8.4.2.3	Fuente1	Pago 2	vie 26/02/21	vie 26/02/21	NOD	NOD	NOD\$1,118	Costo	\$1,1	
				<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 26/02/21</i>	<i>vie 26/02/21</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD\$1,118</i>	Costo	\$1,1	
										Costo re	\$1,1	
10674	0%	3.1.8.4.2.4	Fuente1	ISR	lun 15/03/21	lun 15/03/21	NOD	NOD	NOD\$0	Costo		
				<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 15/03/21</i>	<i>lun 15/03/21</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD\$0</i>	Costo		
										Costo re		
10675	0%	3.1.8.4.2.5	Fuente1	Pago 3	lun 29/03/21	lun 29/03/21	NOD	NOD	NOD\$1,118	Costo	\$1,1	
				<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 29/03/21</i>	<i>lun 29/03/21</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD\$1,118</i>	Costo	\$1,1	
										Costo re	\$1,1	
10676	0%	3.1.8.4.2.6	Fuente1	ISR	mié 14/04/21	mié 14/04/21	NOD	NOD	NOD\$0	Costo		
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 14/04/21</i>	<i>mié 14/04/21</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD\$0</i>	Costo		
										Costo re		
10677	0%	3.1.8.4.2.7	Fuente1	Pago 4	mié 28/04/21	mié 28/04/21	NOD	NOD	NOD\$1,118	Costo	\$1,1	
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 28/04/21</i>	<i>mié 28/04/21</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD\$1,118</i>	Costo	\$1,1	
										Costo re	\$1,1	
10678	0%	3.1.8.4.2.8	Fuente1	ISR	vie 14/05/21	vie 14/05/21	NOD	NOD	NOD\$0	Costo		
				<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 14/05/21</i>	<i>vie 14/05/21</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD\$0</i>	Costo		
										Costo re		
10679	0%	3.1.8.4.2.9	Fuente1	Pago 5	vie 28/05/21	vie 28/05/21	NOD	NOD	NOD\$1,118	Costo	\$1,1	
				<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 28/05/21</i>	<i>vie 28/05/21</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD\$1,118</i>	Costo	\$1,1	
										Costo re	\$1,1	
10680	0%	3.1.8.4.2.10	Fuente1	ISR	lun 14/06/21	lun 14/06/21	NOD	NOD	NOD\$0	Costo		
				<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 14/06/21</i>	<i>lun 14/06/21</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD\$0</i>	Costo		
										Costo re		

Id	% completado	EDT	Fuente	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	1984	
										Costo	Costo re
10681	0%	3.1.8.4.2.11	Fuente1	Pago 6	lun 28/06/21	lun 28/06/21		NOD	NOD\$1,118	Costo	\$1,1
				Financiero - UE	lun 28/06/21	lun 28/06/21		NOD	NOD\$1,118	Costo re	\$1,1
10682	0%	3.1.8.4.2.12	Fuente1	ISR	mié 14/07/21	mié 14/07/21		NOD	NOD\$0	Costo	
				Financiero - UE	mié 14/07/21	mié 14/07/21		NOD	NOD\$0	Costo re	
10683	0%	3.1.8.4.2.13	Fuente1	Pago 7	mié 28/07/21	mié 28/07/21		NOD	NOD\$1,118	Costo	\$1,1
				Financiero - UE	mié 28/07/21	mié 28/07/21		NOD	NOD\$1,118	Costo re	\$1,1
10684	0%	3.1.8.4.2.14	Fuente1	ISR	lun 16/08/21	lun 16/08/21		NOD	NOD\$0	Costo	
				Financiero - UE	lun 16/08/21	lun 16/08/21		NOD	NOD\$0	Costo re	
10685	0%	3.1.8.4.2.15	Fuente1	Pago 8	lun 30/08/21	lun 30/08/21		NOD	NOD\$1,118	Costo	\$1,1
				Financiero - UE	lun 30/08/21	lun 30/08/21		NOD	NOD\$1,118	Costo re	\$1,1
10686	0%	3.1.8.4.2.16	Fuente1	ISR	mar 14/09/21	mar 14/09/21		NOD	NOD\$0	Costo	
				Financiero - UE	mar 14/09/21	mar 14/09/21		NOD	NOD\$0	Costo re	
10687	0%	3.1.8.4.2.17	Fuente1	Pago 9	mar 28/09/21	mar 28/09/21		NOD	NOD\$1,118	Costo	\$1,1
				Financiero - UE	mar 28/09/21	mar 28/09/21		NOD	NOD\$1,118	Costo re	\$1,1
10688	0%	3.1.8.4.2.18	Fuente1	ISR	jue 14/10/21	jue 14/10/21		NOD	NOD\$0	Costo	
				Financiero - UE	jue 14/10/21	jue 14/10/21		NOD	NOD\$0	Costo re	
10689	0%	3.1.8.4.2.19	Fuente1	Pago 10	jue 28/10/21	lun 29/11/21		NOD	NOD\$1,118	Costo	\$1,1
				Financiero - UE	jue 28/10/21	lun 29/11/21		NOD	NOD\$1,118	Costo re	\$1,1
10690	0%	3.1.8.4.2.20	Fuente1	ISR	lun 15/11/21	lun 15/11/21		NOD	NOD\$0	Costo	
				Financiero - UE	lun 15/11/21	lun 15/11/21		NOD	NOD\$0	Costo re	
10691	0%	3.1.8.4.2.21	Fuente1	Pago 11	mar 30/11/21	mar 30/11/21		NOD	NOD\$1,118	Costo	\$1,1
				Financiero - UE	mar 30/11/21	mar 30/11/21		NOD	NOD\$1,118	Costo re	\$1,1
10692	0%	3.1.8.4.2.22	Fuente1	ISR	mar 14/12/21	mar 14/12/21		NOD	NOD\$0	Costo	
				Financiero - UE	mar 14/12/21	mar 14/12/21		NOD	NOD\$0	Costo re	
10693	0%	3.1.8.4.2.23	Fuente1	Pago 12	mar 28/12/21	mar 28/12/21		NOD	NOD\$1,118	Costo	\$1,1
				Financiero - UE	mar 28/12/21	mar 28/12/21		NOD	NOD\$1,118	Costo re	\$1,1

Id	% completado	EDT	Fuente	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Detalles	1984
10694	0%	3.1.8.4.2.24	Fuente1	ISR	vie 14/01/22	vie 14/01/22	NOD	NOD\$0	Costo		
				<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 14/01/22</i>	<i>vie 14/01/22</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD\$0</i>	Costo re		
10695	99%	3.1.9	BID	Especialista en Gestión Social y Fortalecimiento Municipal 2020	mar 01/12/20	lun 22/11/21	jue 02/01/20	NOD\$12,036	Costo	\$12,0	
									Costo re	\$11,8	
10696	100%	3.1.9.1	BID	Pago 1	jue 02/01/20	vie 31/01/20	jue 02/01/20	vie 31/01/20\$620	Costo	\$6	
									Costo re	\$6	
10697	100%	3.1.9.2	BID	Pago 2	sáb 01/02/20	sáb 29/02/20	sáb 01/02/20	sáb 29/02/20\$792	Costo	\$7	
									Costo re	\$7	
10698	100%	3.1.9.3	BID	Pago 3	mar 31/03/20	mar 31/03/20	mar 31/03/20	mar 31/03/20\$787	Costo	\$7	
									Costo re	\$7	
10699	100%	3.1.9.4	BID	Pago 4	mié 01/04/20	jue 30/04/20	mié 01/04/20	jue 30/04/20\$789	Costo	\$7	
									Costo re	\$7	
10700	100%	3.1.9.5	BID	Pago 5	vie 01/05/20	dom 31/05/20	vie 01/05/20	dom 31/05/20\$681	Costo	\$6	
									Costo re	\$6	
10701	100%	3.1.9.6	BID	Pago 6	lun 01/06/20	mar 30/06/20	lun 01/06/20	mar 30/06/20\$901	Costo	\$9	
									Costo re	\$9	
10702	100%	3.1.9.7	BID	Pago 7	mié 01/07/20	vie 31/07/20	mié 01/07/20	vie 31/07/20\$1,147	Costo	\$1,1	
									Costo re	\$1,1	
10703	100%	3.1.9.8	BID	Pago 8	sáb 01/08/20	lun 31/08/20	sáb 01/08/20	lun 31/08/20\$791	Costo	\$7	
									Costo re	\$7	
10704	100%	3.1.9.9	BID	Pago 9	mar 01/09/20	mié 30/09/20	mar 01/09/20	mié 30/09/20\$782	Costo	\$7	
									Costo re	\$7	
10705	100%	3.1.9.10	BID	Pago 10	jue 01/10/20	sáb 31/10/20	jue 01/10/20	sáb 31/10/20\$782	Costo	\$7	
									Costo re	\$7	
10706	100%	3.1.9.11	BID	Pago 11	dom 01/11/20	lun 30/11/20	dom 01/11/20	lun 30/11/20\$780	Costo	\$7	
									Costo re	\$7	
10707	100%	3.1.9.12	BID	Pago 12	mar 01/12/20	jue 31/12/20	mar 01/12/20	jue 31/12/20\$2,984	Costo	\$2,9	
									Costo re	\$2,9	
10708	0%	3.1.9.13	BID	Retención	vie 15/01/21	vie 15/01/21	NOD	NOD\$199	Costo	\$1	
									Costo re		
10709	99%	3.1.10	BID	Proceso de contratación: Especialista en Gestión Social y Fortalecimiento Municipal	jue 17/12/20	mié 22/12/21	jue 17/12/20	NOD\$32,913	Costo	\$32,9	
									Costo re	\$28,9	
10710	0%	3.1.10.1	BID	Solicitud de NOB a la contratación	jue 17/12/20	jue 17/12/20	NOD	NOD\$0	Costo		
				<i>Coordinador Unidad Ejecutora</i>	<i>jue 17/12/20</i>	<i>jue 17/12/20</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD\$0</i>	Costo		
									Costo re		
10711	0%	3.1.10.2	BID	NOB a la contratación	jue 16/12/21	jue 16/12/21	NOD	NOD\$0	Costo		
				<i>Jefe de Equipo</i>	<i>jue 16/12/21</i>	<i>jue 16/12/21</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD\$0</i>	Costo		
									Costo re		
10712	0%	3.1.10.3	BID	Firma de contrato	mié 22/12/21	mié 22/12/21	NOD	NOD\$0	Costo		
				<i>Especialista de Adquisiciones</i>	<i>mié 22/12/21</i>	<i>mié 22/12/21</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD\$0</i>	Costo		
									Costo re		
10713	99%	3.1.10.4	BID	Pago	jue 28/01/21	jue 25/11/21	jue 28/01/21	NOD\$32,913	Costo	\$32,9	
									Costo re	\$28,9	
10714	100%	3.1.10.4.1	BID	Pago 1	jue 28/01/21	lun 01/02/21	jue 28/01/21	lun 01/02/21\$2,267	Costo	\$2,2	
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 28/01/21</i>	<i>lun 01/02/21</i>	<i>jue 28/01/21</i>	<i>lun 01/02/21\$2,267</i>	Costo	\$2,2	
									Costo re	\$2,2	

Id	% completado	EDT	Fuente	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Detalles	1984
10715	100%	3.1.10.4.2	BID	FIANZA	jue 28/01/21	lun 01/03/21	jue 28/01/21	lun 01/03/21	\$35	Costo	\$
			BID	Financiero - UE	jue 28/01/21	lun 01/03/21	jue 28/01/21	lun 01/03/21	\$35	Costo re	\$
10716	100%	3.1.10.4.3	BID	IGSS PATRONAL	jue 28/01/21	lun 22/02/21	jue 28/01/21	lun 22/02/21	\$274	Costo	\$2
			BID	Financiero - UE	jue 28/01/21	lun 22/02/21	jue 28/01/21	lun 22/02/21	\$274	Costo re	\$2
10717	100%	3.1.10.4.4	BID	IGSS LABORAL	jue 28/01/21	lun 22/02/21	jue 28/01/21	lun 22/02/21	\$124	Costo	\$1
			BID	Financiero - UE	jue 28/01/21	lun 22/02/21	jue 28/01/21	lun 22/02/21	\$124	Costo re	\$1
10718	100%	3.1.10.4.5	BID	ISR	jue 28/01/21	mié 10/03/21	jue 28/01/21	mié 10/03/21	\$121	Costo	\$1
			BID	Financiero - UE	jue 28/01/21	mié 10/03/21	jue 28/01/21	mié 10/03/21	\$121	Costo re	\$1
10719	100%	3.1.10.4.6	BID	Pago 2	mié 24/02/21	mié 24/02/21	mié 24/02/21	mié 24/02/21	\$2,554	Costo	\$2,5
			BID	Financiero - UE	mié 24/02/21	mié 24/02/21	mié 24/02/21	mié 24/02/21	\$2,554	Costo re	\$2,5
10720	100%	3.1.10.4.7	BID	IGSS PATRONAL	jue 28/01/21	lun 15/03/21	jue 28/01/21	lun 15/03/21	\$304	Costo	\$3
			BID	Financiero - UE	jue 28/01/21	lun 15/03/21	jue 28/01/21	lun 15/03/21	\$304	Costo re	\$3
10721	100%	3.1.10.4.8	BID	IGSS LABORAL	jue 28/01/21	lun 15/03/21	jue 28/01/21	lun 15/03/21	\$138	Costo	\$1
			BID	Financiero - UE	jue 28/01/21	lun 15/03/21	jue 28/01/21	lun 15/03/21	\$138	Costo re	\$1
10722	100%	3.1.10.4.9	BID	FIANZA	jue 28/01/21	mar 09/03/21	jue 28/01/21	mar 09/03/21	\$38	Costo	\$
			BID	Financiero - UE	jue 28/01/21	mar 09/03/21	jue 28/01/21	mar 09/03/21	\$38	Costo re	\$
10723	100%	3.1.10.4.10	BID	ISR	jue 28/01/21	mié 10/03/21	jue 28/01/21	mié 10/03/21	\$121	Costo	\$1
			BID	Financiero - UE	jue 28/01/21	mié 10/03/21	jue 28/01/21	mié 10/03/21	\$121	Costo re	\$1
10724	100%	3.1.10.4.11	BID	Pago 3	mar 23/03/21	mar 23/03/21	mar 23/03/21	mar 23/03/21	\$2,552	Costo	\$2,5
			BID	Financiero - UE	mar 23/03/21	mar 23/03/21	mar 23/03/21	mar 23/03/21	\$2,552	Costo re	\$2,5
10725	100%	3.1.10.4.12	BID	IGSS LABORAL	jue 28/01/21	jue 15/04/21	jue 28/01/21	jue 15/04/21	\$138	Costo	\$1
			BID	Financiero - UE	jue 28/01/21	jue 15/04/21	jue 28/01/21	jue 15/04/21	\$138	Costo re	\$1
10726	100%	3.1.10.4.13	BID	IGSS PATRONAL	jue 28/01/21	mar 20/04/21	jue 28/01/21	mar 20/04/21	\$304	Costo	\$3
			BID	Financiero - UE	jue 28/01/21	mar 20/04/21	jue 28/01/21	mar 20/04/21	\$304	Costo re	\$3
10727	100%	3.1.10.4.14	BID	FIANZA	jue 28/01/21	mar 20/04/21	jue 28/01/21	mar 20/04/21	\$38	Costo	\$
			BID	Financiero - UE	jue 28/01/21	mar 20/04/21	jue 28/01/21	mar 20/04/21	\$38	Costo re	\$

Id	% completado	EDT	Fuente	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Detalles	1984
10728	100%	3.1.10.4.15		ISR	jue 28/01/21	jue 15/04/21	jue 28/01/21	jue 15/04/21	\$122	Costo	\$1
			BID	Financiero - UE	jue 28/01/21	jue 15/04/21	jue 28/01/21	jue 15/04/21	\$122	Costo re	\$1
10729	0%	3.1.10.4.16	BID	Pago 4	mié 28/04/21	mié 28/04/21	NOD	NOD	\$3,537	Costo	\$3,5
				Financiero - UE	mié 28/04/21	mié 28/04/21	NOD	NOD	\$2,556	Costo re	\$2,5
10730	100%	3.1.10.4.17		IGSS PATRONAL	jue 28/01/21	lun 21/06/21	jue 28/01/21	lun 21/06/21	\$303	Costo	\$3
			BID	Financiero - UE	jue 28/01/21	lun 21/06/21	jue 28/01/21	lun 21/06/21	\$303	Costo re	\$3
10731	100%	3.1.10.4.18		IGSS LABORAL	jue 28/01/21	lun 21/06/21	jue 28/01/21	lun 21/06/21	\$137	Costo	\$1
			BID	Financiero - UE	jue 28/01/21	lun 21/06/21	jue 28/01/21	lun 21/06/21	\$137	Costo re	\$1
10732	100%	3.1.10.4.19		FIANZA	jue 28/01/21	lun 14/06/21	jue 28/01/21	lun 14/06/21	\$38	Costo	\$
			BID	Financiero - UE	jue 28/01/21	lun 14/06/21	jue 28/01/21	lun 14/06/21	\$38	Costo re	\$
10733	100%	3.1.10.4.20		ISR	jue 28/01/21	mié 09/06/21	jue 28/01/21	mié 09/06/21	\$121	Costo	\$1
			BID	Financiero - UE	jue 28/01/21	mié 09/06/21	jue 28/01/21	mié 09/06/21	\$121	Costo re	\$1
10734	100%	3.1.10.4.21	BID	Pago 5	vie 28/05/21	lun 31/05/21	vie 28/05/21	lun 31/05/21	\$2,552	Costo	\$2,5
				Financiero - UE	vie 28/05/21	lun 31/05/21	vie 28/05/21	lun 31/05/21	\$2,552	Costo re	\$2,5
10735	100%	3.1.10.4.22		FIANZA	jue 28/01/21	lun 14/06/21	jue 28/01/21	lun 14/06/21	\$38	Costo	\$
			BID	Financiero - UE	jue 28/01/21	lun 14/06/21	jue 28/01/21	lun 14/06/21	\$38	Costo re	\$
10736	100%	3.1.10.4.23		ISR	jue 28/01/21	mié 09/06/21	jue 28/01/21	mié 09/06/21	\$121	Costo	\$1
			BID	Financiero - UE	jue 28/01/21	mié 09/06/21	jue 28/01/21	mié 09/06/21	\$121	Costo re	\$1
10737	100%	3.1.10.4.24		IGSS PATRONAL	jue 28/01/21	lun 21/06/21	jue 28/01/21	lun 21/06/21	\$303	Costo	\$3
			BID	Financiero - UE	jue 28/01/21	lun 21/06/21	jue 28/01/21	lun 21/06/21	\$303	Costo re	\$3
10738	100%	3.1.10.4.25		IGSS LABORAL	jue 28/01/21	lun 21/06/21	jue 28/01/21	lun 21/06/21	\$137	Costo	\$1
			BID	Financiero - UE	jue 28/01/21	lun 21/06/21	jue 28/01/21	lun 21/06/21	\$137	Costo re	\$1
10739	100%	3.1.10.4.26	BID	Pago 6	lun 28/06/21	mar 29/06/21	lun 28/06/21	mar 29/06/21	\$2,712	Costo	\$2,7
				Financiero - UE	lun 28/06/21	mar 29/06/21	lun 28/06/21	mar 29/06/21	\$2,712	Costo re	\$2,7
10740	100%	3.1.10.4.27		fianza	jue 28/01/21	mié 14/07/21	jue 28/01/21	mié 14/07/21	\$38	Costo	\$
			BID	Financiero - UE	jue 28/01/21	mié 14/07/21	jue 28/01/21	mié 14/07/21	\$38	Costo re	\$

Id	% completado	EDT	Fuente	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Detalles	1984
10741	100%	3.1.10.4.28		IVA PATRONAL	jue 28/01/21	vie 16/07/21	jue 28/01/21	vie 16/07/21	\$303	Costo	\$3
			BID	Financiero - UE	jue 28/01/21	vie 16/07/21	jue 28/01/21	vie 16/07/21	\$303	Costo re	\$3
10742	100%	3.1.10.4.29		IVA LABORAL	jue 28/01/21	vie 16/07/21	jue 28/01/21	vie 16/07/21	\$137	Costo	\$1
			BID	Financiero - UE	jue 28/01/21	vie 16/07/21	jue 28/01/21	vie 16/07/21	\$137	Costo re	\$1
10743	100%	3.1.10.4.30		IRS	jue 28/01/21	mar 13/07/21	jue 28/01/21	mar 13/07/21	\$121	Costo	\$1
			BID	Financiero - UE	jue 28/01/21	mar 13/07/21	jue 28/01/21	mar 13/07/21	\$121	Costo re	\$1
10744	100%	3.1.10.4.31		BONO	jue 28/01/21	vie 02/07/21	jue 28/01/21	vie 02/07/21	\$1,397	Costo	\$1,3
			BID	Financiero - UE	jue 28/01/21	vie 02/07/21	jue 28/01/21	vie 02/07/21	\$1,397	Costo re	\$1,3
10745	100%	3.1.10.4.32	BID	Pago 7	vie 23/07/21	vie 23/07/21	vie 23/07/21	vie 23/07/21	\$2,543	Costo	\$2,5
				Financiero - UE	vie 23/07/21	vie 23/07/21	vie 23/07/21	vie 23/07/21	\$2,543	Costo re	\$2,5
10746	0%	3.1.10.4.37	BID	Pago 8	lun 30/08/21	lun 30/08/21	NOD	NOD	\$982	Costo	\$9
				Financiero - UE	lun 30/08/21	lun 30/08/21	NOD	NOD	\$0	Costo re	
10747	0%	3.1.10.4.42	BID	Pago 9	mar 28/09/21	mar 28/09/21	NOD	NOD	\$982	Costo	\$9
				Financiero - UE	mar 28/09/21	mar 28/09/21	NOD	NOD	\$0	Costo re	
10748	100%	3.1.10.4.43		ISR	jue 28/01/21	jue 14/10/21	jue 28/01/21	jue 14/10/21	\$121	Costo	\$1
			BID	Financiero - UE	jue 28/01/21	jue 14/10/21	jue 28/01/21	jue 14/10/21	\$121	Costo re	\$1
10749	100%	3.1.10.4.44		IGSS PATRONAL	jue 28/01/21	jue 21/10/21	jue 28/01/21	jue 21/10/21	\$304	Costo	\$3
			BID	Financiero - UE	jue 28/01/21	jue 21/10/21	jue 28/01/21	jue 21/10/21	\$304	Costo re	\$3
10750	100%	3.1.10.4.45		IGSS LABORAL	jue 28/01/21	jue 21/10/21	jue 28/01/21	jue 21/10/21	\$138	Costo	\$1
			BID	Financiero - UE	jue 28/01/21	jue 21/10/21	jue 28/01/21	jue 21/10/21	\$138	Costo re	\$1
10751	100%	3.1.10.4.46		FIANZA	jue 28/01/21	vie 22/10/21	jue 28/01/21	vie 22/10/21	\$38	Costo	\$
			BID	Financiero - UE	jue 28/01/21	vie 22/10/21	jue 28/01/21	vie 22/10/21	\$38	Costo re	\$
10752	100%	3.1.10.4.47	BID	Pago 10	jue 28/10/21	jue 28/10/21	jue 28/10/21	jue 28/10/21	\$2,547	Costo	\$2,5
				Financiero - UE	jue 28/10/21	jue 28/10/21	jue 28/10/21	jue 28/10/21	\$2,547	Costo re	\$2,5
10753	100%	3.1.10.4.48		isr	jue 28/01/21	vie 05/11/21	jue 28/01/21	vie 05/11/21	\$121	Costo	\$1
			BID	Financiero - UE	jue 28/01/21	vie 05/11/21	jue 28/01/21	vie 05/11/21	\$121	Costo re	\$1

Id	% completado	EDT	Fuente	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Costo re	Costo re	Costo re	Costo re
10754	100%	3.1.10.4.49		igss patronal	jue 28/01/21	vie 19/11/21	jue 28/01/21	vie 19/11/21	\$304				
			BID	Financiero - UE	jue 28/01/21	vie 19/11/21	jue 28/01/21	vie 19/11/21	\$304				
10755	100%	3.1.10.4.50		igss laboral	jue 28/01/21	vie 19/11/21	jue 28/01/21	vie 19/11/21	\$137				
			BID	Financiero - UE	jue 28/01/21	vie 19/11/21	jue 28/01/21	vie 19/11/21	\$137				
10756	100%	3.1.10.4.51		fianza	jue 28/01/21	vie 19/11/21	jue 28/01/21	vie 19/11/21	\$38				
			BID	Financiero - UE	jue 28/01/21	vie 19/11/21	jue 28/01/21	vie 19/11/21	\$38				
10757	100%	3.1.10.4.52	BID	Pago 11	jue 25/11/21	jue 25/11/21	jue 25/11/21	jue 25/11/21	\$2,549				
				Financiero - UE	jue 25/11/21	jue 25/11/21	jue 25/11/21	jue 25/11/21	\$2,549				
10758	0%	3.1.10.4.53		<Tarea nueva>					NOD \$0				
			BID	Financiero - UE	jue 28/01/21	jue 28/01/21			NOD \$0				
10759	0%	3.1.10.4.54		<Tarea nueva>					NOD \$0				
			BID	Financiero - UE	jue 28/01/21	jue 28/01/21			NOD \$0				
10760	0%	3.1.10.4.55		<Tarea nueva>					NOD \$0				
			BID	Financiero - UE	jue 28/01/21	jue 28/01/21			NOD \$0				
10761	0%	3.1.10.4.56		<Tarea nueva>					NOD \$0				
			BID	Financiero - UE	jue 28/01/21	jue 28/01/21			NOD \$0				
10762	0%	3.1.10.4.57	BID	Pago 12	dom 28/02/21	dom 28/02/21			NOD \$982				
				Financiero - UE	dom 28/02/21	dom 28/02/21			NOD \$0				
10763	0%	3.1.11	Fuente1	2022	lun 03/01/22	vie 28/10/22			NOD \$7,368				
10764	0%	3.1.12	BID	2022	lun 03/01/22	vie 28/10/22			NOD \$8,578				
10765	92%	3.2	Multifuente	P11. Personas de comunidades rurales capacitadas en educacion sanitaria y Ambiental	vie 26/10/12	vie 28/10/22	vie 26/10/12		NOD \$655,004				
10766	100%	3.2.1	Fuente1	Proceso de adquisicion: Consultores para Capacitar en Educación Sanitaria y Ambiental (LPI-2)	vie 26/10/12	lun 13/04/15	vie 26/10/12	lun 13/04/15	\$246,737				
10767	100%	3.2.1.1	Fuente1	Proceso de selección	vie 26/10/12	jue 30/05/13	vie 26/10/12	jue 30/05/13	\$0				
10768	100%	3.2.1.1.1	Fuente1	Solicitud de No objecion	vie 26/10/12	vie 26/10/12	vie 26/10/12	vie 26/10/12	\$0				
10769	100%	3.2.1.1.2	Fuente1	Aprobacion de Contrato	jue 30/05/13	jue 30/05/13	jue 30/05/13	jue 30/05/13	\$0				

Id	% completado	EDT	Fuente	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Detalles	1984
10770	100%	3.2.1.2	Fuente1	Ejecución de Consultoría	vie 29/11/13	lun 13/04/15	vie 29/11/13	lun 13/04/15	\$246,737	Costo	\$246,7
10771	100%	3.2.1.2.1	Fuente1	1er PAGO	vie 29/11/13	vie 29/11/13	vie 29/11/13	vie 29/11/13	\$37,489	Costo re	\$246,7
10772	100%	3.2.1.2.2	Fuente1	ISR 1ER PAGO	vie 29/11/13	vie 29/11/13	vie 29/11/13	vie 29/11/13	\$12,473	Costo	\$37,4
10773	100%	3.2.1.2.3	Fuente1	2DO PAGO	mar 22/07/14	mar 22/07/14	mar 22/07/14	mar 22/07/14	\$47,270	Costo re	\$37,4
10774	100%	3.2.1.2.4	Fuente1	3ER PAGO	jue 28/08/14	jue 28/08/14	jue 28/08/14	jue 28/08/14	\$47,466	Costo	\$12,4
10775	100%	3.2.1.2.5	Fuente1	IVA RETENIDO 2	vie 10/10/14	vie 10/10/14	vie 10/10/14	vie 10/10/14	\$1,326	Costo re	\$12,4
10776	100%	3.2.1.2.6	Fuente1	IVA RETENIDO 3ER	mar 14/10/14	mar 14/10/14	mar 14/10/14	mar 14/10/14	\$1,326	Costo	\$47,2
10777	100%	3.2.1.2.7	Fuente1	4TO PAGO	mar 02/12/14	mar 02/12/14	mar 02/12/14	mar 02/12/14	\$48,197	Costo re	\$47,2
10778	100%	3.2.1.2.8	Fuente1	IVA RETENIDO 4TO	jue 18/12/14	jue 18/12/14	jue 18/12/14	jue 18/12/14	\$1,333	Costo	\$47,4
10779	100%	3.2.1.2.9	Fuente1	5TO PAGO	mar 30/12/14	mar 30/12/14	mar 30/12/14	mar 30/12/14	\$48,531	Costo re	\$47,4
10780	100%	3.2.1.2.10	Fuente1	IVA RETENIDO 5TO	lun 13/04/15	lun 13/04/15	lun 13/04/15	lun 13/04/15	\$1,325	Costo	\$47,4
10781	100%	3.2.2	Multifuente	Proceso de Adquisición: Para la selección y contratación de consultores para promoción social de los 42 proyectos de Aljibes y Letrinas de Chixoy, 19 proyectos de Chixoy, y proyectos de San Marcos	lun 18/12/17	vie 28/02/20	lun 18/12/17	vie 28/02/20	\$117,621	Costo re	\$48,5
10782	100%	3.2.2.1	Multifuente	Proceso de convocatoria para la selección y contratación de consultores para promoción social de los 42 proyectos de Aljibes y Letrinas de Chixoy, 19 proyectos de Chixoy, y proyectos de San Marcos	lun 18/12/17	vie 28/02/20	lun 18/12/17	vie 28/02/20	\$117,621	Costo	\$48,5
10783	100%	3.2.2.1.1	BID	Proceso de selección de consultor para Lote 1 de Aljibes y Letrinas de Chiquimula	lun 18/12/17	mar 14/08/18	lun 18/12/17	mar 14/08/18	\$4,192	Costo re	\$117,6
10784	100%	3.2.2.1.1.1	BID	Elaboración de TDR, proceso de evaluación	lun 18/12/17	mar 26/12/17	lun 18/12/17	mar 26/12/17	\$0	Costo	\$117,6
				<i>Jefe de Equipo</i>	lun 18/12/17	mar 26/12/17	lun 18/12/17	mar 26/12/17	\$0	Costo re	\$4,1
10785	100%	3.2.2.1.1.2	BID	Elaboración de contrato	mar 23/01/18	mar 23/01/18	mar 23/01/18	mar 23/01/18	\$0	Costo	\$4,1
				<i>Legal UE</i>	mar 23/01/18	mar 23/01/18	mar 23/01/18	mar 23/01/18	\$0	Costo re	\$4,1
10786	100%	3.2.2.1.1.3	BID	Ejecución financiera	vie 23/03/18	mar 14/08/18	vie 23/03/18	mar 14/08/18	\$4,192	Costo	\$8,8
10795	100%	3.2.2.1.2	BID	Proceso de selección de consultor para Lote 2 de Aljibes y Letrinas de Chiquimula	lun 18/12/17	lun 14/01/19	lun 18/12/17	lun 14/01/19	\$8,897	Costo re	\$8,8
10796	100%	3.2.2.1.2.1	BID	Elaboración de TDR, proceso de evaluación	lun 18/12/17	mar 26/12/17	lun 18/12/17	mar 26/12/17	\$0	Costo	\$8,8
				<i>Jefe de Equipo</i>	lun 18/12/17	mar 26/12/17	lun 18/12/17	mar 26/12/17	\$0	Costo re	\$8,8

Id	% completado	EDT	Fuente	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Costo re	Costo re	Costo re	Costo re	Costo re
10797	100%	3.2.2.1.2.2	BID	Firma por Dirección y Consultor	mar 23/01/18	mar 23/01/18	mar 23/01/18	mar 23/01/18	\$0					
				<i>Legal UE</i>	<i>mar 23/01/18</i>	<i>mar 23/01/18</i>	<i>mar 23/01/18</i>	<i>mar 23/01/18</i>	<i>\$0</i>					
10798	100%	3.2.2.1.2.3	BID	Ejecución financiera	vie 23/03/18	lun 14/01/19	vie 23/03/18	lun 14/01/19	\$8,897					
10821	100%	3.2.2.1.3	Multifunte	Proceso de selección de consultor para Lote 3 de Aljibes y Letrinas de Chiquimula	lun 18/12/17	vie 30/08/19	lun 18/12/17	vie 30/08/19	\$12,840					
10822	100%	3.2.2.1.3.1	BID	Elaboración de TDR, proceso de evaluación	lun 18/12/17	mar 26/12/17	lun 18/12/17	mar 26/12/17	\$0					
				<i>Jefe de Equipo</i>	<i>lun 18/12/17</i>	<i>mar 26/12/17</i>	<i>lun 18/12/17</i>	<i>mar 26/12/17</i>	<i>\$0</i>					
10823	100%	3.2.2.1.3.2	BID	Firma por Dirección y Consultor	mar 23/01/18	mar 23/01/18	mar 23/01/18	mar 23/01/18	\$0					
				<i>Legal UE</i>	<i>mar 23/01/18</i>	<i>mar 23/01/18</i>	<i>mar 23/01/18</i>	<i>mar 23/01/18</i>	<i>\$0</i>					
10824	100%	3.2.2.1.3.3	BID	Ejecución financiera	vie 23/03/18	vie 30/08/19	vie 23/03/18	vie 30/08/19	\$12,840					
10856	100%	3.2.2.1.4	Multifunte	Proceso de selección de consultor para Lote 4 de Aljibes y Letrinas de Chiquimula	lun 18/12/17	jue 25/04/19	lun 18/12/17	jue 25/04/19	\$11,260					
10857	100%	3.2.2.1.4.1	BID	Elaboración de TDR, proceso de evaluación	lun 18/12/17	mar 26/12/17	lun 18/12/17	mar 26/12/17	\$0					
				<i>Jefe de Equipo</i>	<i>lun 18/12/17</i>	<i>mar 26/12/17</i>	<i>lun 18/12/17</i>	<i>mar 26/12/17</i>	<i>\$0</i>					
10858	100%	3.2.2.1.4.2	BID	Firma por Dirección y Consultor	mar 23/01/18	mar 23/01/18	mar 23/01/18	mar 23/01/18	\$0					
				<i>Legal UE</i>	<i>mar 23/01/18</i>	<i>mar 23/01/18</i>	<i>mar 23/01/18</i>	<i>mar 23/01/18</i>	<i>\$0</i>					
10859	100%	3.2.2.1.4.3	BID	Ejecución financiera	vie 23/03/18	jue 25/04/19	vie 23/03/18	jue 25/04/19	\$11,260					
10860	100%	3.2.2.1.4.3.1	BID	1er Pago	vie 23/03/18	vie 23/03/18	vie 23/03/18	vie 23/03/18	\$150					
				<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 23/03/18</i>	<i>vie 23/03/18</i>	<i>vie 23/03/18</i>	<i>vie 23/03/18</i>	<i>\$150</i>					
10861	100%	3.2.2.1.4.3.2	BID	2do Pago	vie 23/03/18	vie 23/03/18	vie 23/03/18	vie 23/03/18	\$775					
				<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 23/03/18</i>	<i>vie 23/03/18</i>	<i>vie 23/03/18</i>	<i>vie 23/03/18</i>	<i>\$775</i>					
10862	100%	3.2.2.1.4.3.3	BID	3er Pago	vie 23/03/18	vie 23/03/18	vie 23/03/18	vie 23/03/18	\$775					
				<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 23/03/18</i>	<i>vie 23/03/18</i>	<i>vie 23/03/18</i>	<i>vie 23/03/18</i>	<i>\$775</i>					
10863	100%	3.2.2.1.4.3.4	BID	Retenido iva enero, febrero y marzo	lun 09/04/18	lun 09/04/18	lun 09/04/18	lun 09/04/18	\$79					
				<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 09/04/18</i>	<i>lun 09/04/18</i>	<i>lun 09/04/18</i>	<i>lun 09/04/18</i>	<i>\$79</i>					
10864	100%	3.2.2.1.4.3.5	BID	Pago 4	vie 27/04/18	vie 27/04/18	vie 27/04/18	vie 27/04/18	\$774					
				<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 27/04/18</i>	<i>vie 27/04/18</i>	<i>vie 27/04/18</i>	<i>vie 27/04/18</i>	<i>\$774</i>					

Id	% completado	EDT	Fuente	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Costo re	Costo	Costo re	Costo	Costo re
10865	100%	3.2.2.1.4.3.6	BID	Retenido abril	mar 15/05/18	mar 15/05/18	mar 15/05/18	mar 15/05/18	\$36	\$	\$	\$	\$	\$
				Financiero - UE	mar 15/05/18	mar 15/05/18	mar 15/05/18	mar 15/05/18	\$36	\$	\$	\$	\$	\$
10866	100%	3.2.2.1.4.3.7	BID	Pago 5	jue 31/05/18	jue 31/05/18	jue 31/05/18	jue 31/05/18	\$766	\$7	\$7	\$7	\$7	\$7
				Financiero - UE	jue 31/05/18	jue 31/05/18	jue 31/05/18	jue 31/05/18	\$766	\$7	\$7	\$7	\$7	\$7
10867	100%	3.2.2.1.4.3.8	BID	Retenido mayo	jue 07/06/18	jue 07/06/18	jue 07/06/18	jue 07/06/18	\$36	\$	\$	\$	\$	\$
				Financiero - UE	jue 07/06/18	jue 07/06/18	jue 07/06/18	jue 07/06/18	\$36	\$	\$	\$	\$	\$
10868	100%	3.2.2.1.4.3.9	BID	Pago 6	jue 28/06/18	jue 28/06/18	jue 28/06/18	jue 28/06/18	\$765	\$7	\$7	\$7	\$7	\$7
				Financiero - UE	jue 28/06/18	jue 28/06/18	jue 28/06/18	jue 28/06/18	\$765	\$7	\$7	\$7	\$7	\$7
10869	100%	3.2.2.1.4.3.10	BID	Retenido junio	vie 13/07/18	vie 13/07/18	vie 13/07/18	vie 13/07/18	\$36	\$	\$	\$	\$	\$
				Financiero - UE	vie 13/07/18	vie 13/07/18	vie 13/07/18	vie 13/07/18	\$36	\$	\$	\$	\$	\$
10870	100%	3.2.2.1.4.3.11	BID	Pago 7	mar 31/07/18	mar 31/07/18	mar 31/07/18	mar 31/07/18	\$766	\$7	\$7	\$7	\$7	\$7
				Financiero - UE	mar 31/07/18	mar 31/07/18	mar 31/07/18	mar 31/07/18	\$766	\$7	\$7	\$7	\$7	\$7
10871	100%	3.2.2.1.4.3.12	BID	iva pago 7	lun 13/08/18	lun 13/08/18	lun 13/08/18	lun 13/08/18	\$36	\$	\$	\$	\$	\$
				Financiero - UE	lun 13/08/18	lun 13/08/18	lun 13/08/18	lun 13/08/18	\$36	\$	\$	\$	\$	\$
10872	100%	3.2.2.1.4.3.13	BID	Pago 8	jue 30/08/18	jue 30/08/18	jue 30/08/18	jue 30/08/18	\$759	\$7	\$7	\$7	\$7	\$7
				Financiero - UE	jue 30/08/18	jue 30/08/18	jue 30/08/18	jue 30/08/18	\$759	\$7	\$7	\$7	\$7	\$7
10873	100%	3.2.2.1.4.3.14	BID	ISR Pago 8	mié 12/09/18	mié 12/09/18	mié 12/09/18	mié 12/09/18	\$35	\$	\$	\$	\$	\$
				Financiero - UE	mié 12/09/18	mié 12/09/18	mié 12/09/18	mié 12/09/18	\$35	\$	\$	\$	\$	\$
10874	100%	3.2.2.1.4.3.15	BID	Pago 9	jue 27/09/18	jue 27/09/18	jue 27/09/18	jue 27/09/18	\$744	\$7	\$7	\$7	\$7	\$7
				Financiero - UE	jue 27/09/18	jue 27/09/18	jue 27/09/18	jue 27/09/18	\$744	\$7	\$7	\$7	\$7	\$7
10875	100%	3.2.2.1.4.3.16	BID	ISR Pago 9	jue 11/10/18	jue 11/10/18	jue 11/10/18	jue 11/10/18	\$35	\$	\$	\$	\$	\$
				Financiero - UE	jue 11/10/18	jue 11/10/18	jue 11/10/18	jue 11/10/18	\$35	\$	\$	\$	\$	\$
10876	100%	3.2.2.1.4.3.17	BID	Pago 10	mar 30/10/18	mar 30/10/18	mar 30/10/18	mar 30/10/18	\$741	\$7	\$7	\$7	\$7	\$7
				Financiero - UE	mar 30/10/18	mar 30/10/18	mar 30/10/18	mar 30/10/18	\$741	\$7	\$7	\$7	\$7	\$7
10877	100%	3.2.2.1.4.3.18	BID	ISR pago 10	lun 12/11/18	lun 12/11/18	lun 12/11/18	lun 12/11/18	\$35	\$	\$	\$	\$	\$
				Financiero - UE	lun 12/11/18	lun 12/11/18	lun 12/11/18	lun 12/11/18	\$35	\$	\$	\$	\$	\$

Id	% completado	EDT	Fuente	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Detalles	1984
10878	100%	3.2.2.1.4.3.19	BID	Pago 11	vie 30/11/18	vie 30/11/18	vie 30/11/18	vie 30/11/18	\$744	Costo	\$7
				Financiero - UE	vie 30/11/18	vie 30/11/18	vie 30/11/18	vie 30/11/18	\$744	Costo re	\$7
10879	100%	3.2.2.1.4.3.20	BID	ISR 11	mié 12/12/18	mié 12/12/18	mié 12/12/18	mié 12/12/18	\$61	Costo	\$
				Financiero - UE	mié 12/12/18	mié 12/12/18	mié 12/12/18	mié 12/12/18	\$0	Costo re	\$
10880	100%	3.2.2.1.4.3.21	BID	Pago 12	vie 21/12/18	vie 21/12/18	vie 21/12/18	vie 21/12/18	\$741	Costo	\$7
				Financiero - UE	vie 21/12/18	vie 21/12/18	vie 21/12/18	vie 21/12/18	\$741	Costo re	\$7
10881	100%	3.2.2.1.4.3.22	BID	ISR 12	lun 14/01/19	lun 14/01/19	lun 14/01/19	lun 14/01/19	\$35	Costo	\$
				Financiero - UE	lun 14/01/19	lun 14/01/19	lun 14/01/19	lun 14/01/19	\$35	Costo re	\$
10882	100%	3.2.2.1.4.3.23	Fuente1	Pago 13	jue 21/02/19	jue 21/02/19	jue 21/02/19	jue 21/02/19	\$615	Costo	\$6
				Financiero - UE	jue 21/02/19	jue 21/02/19	jue 21/02/19	jue 21/02/19	\$615	Costo re	\$6
10883	100%	3.2.2.1.4.3.24	Fuente1	IVA	lun 25/03/19	lun 25/03/19	lun 25/03/19	lun 25/03/19	\$33	Costo	\$
				Financiero - UE	lun 25/03/19	lun 25/03/19	lun 25/03/19	lun 25/03/19	\$33	Costo re	\$
10884	100%	3.2.2.1.4.3.25	Fuente1	Pago 14	jue 28/02/19	jue 28/02/19	jue 28/02/19	jue 28/02/19	\$740	Costo	\$7
				Financiero - UE	jue 28/02/19	jue 28/02/19	jue 28/02/19	jue 28/02/19	\$740	Costo re	\$7
10885	100%	3.2.2.1.4.3.26	Fuente1	IVA	lun 25/03/19	lun 25/03/19	lun 25/03/19	lun 25/03/19	\$39	Costo	\$
				Financiero - UE	lun 25/03/19	lun 25/03/19	lun 25/03/19	lun 25/03/19	\$39	Costo re	\$
10886	100%	3.2.2.1.4.3.27	Fuente1	Pago 15	vie 29/03/19	vie 29/03/19	vie 29/03/19	vie 29/03/19	\$866	Costo	\$8
				Financiero - UE	vie 29/03/19	vie 29/03/19	vie 29/03/19	vie 29/03/19	\$866	Costo re	\$8
10887	100%	3.2.2.1.4.3.28	Fuente1	IVA	jue 25/04/19	jue 25/04/19	jue 25/04/19	jue 25/04/19	\$46	Costo	\$
										Costo re	\$
10888	100%	3.2.2.1.5	Multifuente	Proceso de selección de consultor para Lote 5 de Aljibes y Letrineras de Chiquimula	lun 18/12/17	vie 30/08/19	lun 18/12/17	vie 30/08/19	\$13,094	Costo	\$13,0
										Costo re	\$13,0
10889	100%	3.2.2.1.5.1	BID	Elaboración de TDR, proceso de evaluación	lun 18/12/17	mar 26/12/17	lun 18/12/17	mar 26/12/17	\$0	Costo	
				Jefe de Equipo	lun 18/12/17	mar 26/12/17	lun 18/12/17	mar 26/12/17	\$0	Costo re	
10890	100%	3.2.2.1.5.2	BID	Elaboración de contrato	vie 09/02/18	vie 09/02/18	vie 09/02/18	vie 09/02/18	\$0	Costo	
				Legal UE	vie 09/02/18	vie 09/02/18	vie 09/02/18	vie 09/02/18	\$0	Costo re	
10891	100%	3.2.2.1.5.3	BID	Ejecución financiera	vie 23/03/18	lun 08/10/18	vie 23/03/18	lun 08/10/18	\$6,079	Costo	\$6,0
										Costo re	\$6,0
10892	100%	3.2.2.1.5.3.1	BID	1er Pago	vie 23/03/18	vie 23/03/18	vie 23/03/18	vie 23/03/18	\$440	Costo	\$4
										Costo re	\$4

Id	% completado	EDT	Fuente	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Detalles	1984
				<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 23/03/18</i>	<i>vie 23/03/18</i>	<i>vie 23/03/18</i>	<i>vie 23/03/18</i>	<i>\$440</i>	Costo	\$4
10893	100%	3.2.2.1.5.3.2	BID	2do Pago	vie 23/03/18	vie 23/03/18	vie 23/03/18	vie 23/03/18	\$771	Costo re	\$4
				<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 23/03/18</i>	<i>vie 23/03/18</i>	<i>vie 23/03/18</i>	<i>vie 23/03/18</i>	<i>\$771</i>	Costo	\$7
				<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 23/03/18</i>	<i>vie 23/03/18</i>	<i>vie 23/03/18</i>	<i>vie 23/03/18</i>	<i>\$771</i>	Costo re	\$7
10894	100%	3.2.2.1.5.3.3	BID	Retenido iva febrero y marzo	mié 18/04/18	mié 18/04/18	mié 18/04/18	mié 18/04/18	\$81	Costo	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 18/04/18</i>	<i>mié 18/04/18</i>	<i>mié 18/04/18</i>	<i>mié 18/04/18</i>	<i>\$81</i>	Costo re	\$
10895	100%	3.2.2.1.5.3.4	BID	Pago 3	mar 24/04/18	mar 24/04/18	mar 24/04/18	mar 24/04/18	\$769	Costo	\$7
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mar 24/04/18</i>	<i>mar 24/04/18</i>	<i>mar 24/04/18</i>	<i>mar 24/04/18</i>	<i>\$769</i>	Costo re	\$7
10896	100%	3.2.2.1.5.3.5	BID	Retendio abril	mar 15/05/18	mar 15/05/18	mar 15/05/18	mar 15/05/18	\$40	Costo	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mar 15/05/18</i>	<i>mar 15/05/18</i>	<i>mar 15/05/18</i>	<i>mar 15/05/18</i>	<i>\$40</i>	Costo re	\$
10897	100%	3.2.2.1.5.3.6	BID	Pago 4	jue 31/05/18	jue 31/05/18	jue 31/05/18	jue 31/05/18	\$761	Costo	\$7
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 31/05/18</i>	<i>jue 31/05/18</i>	<i>jue 31/05/18</i>	<i>jue 31/05/18</i>	<i>\$761</i>	Costo re	\$7
10898	100%	3.2.2.1.5.3.7	BID	Retendio mayo	jue 14/06/18	jue 14/06/18	jue 14/06/18	jue 14/06/18	\$40	Costo	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 14/06/18</i>	<i>jue 14/06/18</i>	<i>jue 14/06/18</i>	<i>jue 14/06/18</i>	<i>\$40</i>	Costo re	\$
10899	100%	3.2.2.1.5.3.8	BID	Pago 5	jue 28/06/18	jue 28/06/18	jue 28/06/18	jue 28/06/18	\$761	Costo	\$7
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 28/06/18</i>	<i>jue 28/06/18</i>	<i>jue 28/06/18</i>	<i>jue 28/06/18</i>	<i>\$761</i>	Costo re	\$7
10900	100%	3.2.2.1.5.3.9	BID	Retenido junio	vie 13/07/18	vie 13/07/18	vie 13/07/18	vie 13/07/18	\$40	Costo	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 13/07/18</i>	<i>vie 13/07/18</i>	<i>vie 13/07/18</i>	<i>vie 13/07/18</i>	<i>\$40</i>	Costo re	\$
10901	100%	3.2.2.1.5.3.10	BID	Pago 6	mar 31/07/18	mar 31/07/18	mar 31/07/18	mar 31/07/18	\$762	Costo	\$7
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mar 31/07/18</i>	<i>mar 31/07/18</i>	<i>mar 31/07/18</i>	<i>mar 31/07/18</i>	<i>\$762</i>	Costo re	\$7
10902	100%	3.2.2.1.5.3.11	BID	iva pago 6	mar 14/08/18	mar 14/08/18	mar 14/08/18	mar 14/08/18	\$40	Costo	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mar 14/08/18</i>	<i>mar 14/08/18</i>	<i>mar 14/08/18</i>	<i>mar 14/08/18</i>	<i>\$40</i>	Costo re	\$
10903	100%	3.2.2.1.5.3.12	BID	Pago 7	jue 30/08/18	jue 30/08/18	jue 30/08/18	jue 30/08/18	\$755	Costo	\$7
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 30/08/18</i>	<i>jue 30/08/18</i>	<i>jue 30/08/18</i>	<i>jue 30/08/18</i>	<i>\$755</i>	Costo re	\$7
10904	100%	3.2.2.1.5.3.13	BID	IVA Pago 7	vie 07/09/18	vie 07/09/18	vie 07/09/18	vie 07/09/18	\$39	Costo	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 07/09/18</i>	<i>vie 07/09/18</i>	<i>vie 07/09/18</i>	<i>vie 07/09/18</i>	<i>\$39</i>	Costo re	\$
10905	100%	3.2.2.1.5.3.14	BID	Pago 8	vie 28/09/18	vie 28/09/18	vie 28/09/18	vie 28/09/18	\$740	Costo	\$7
										Costo re	\$7

Id	% completado	EDT	Fuente	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Detalles	1984
				<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 28/09/18</i>	<i>vie 28/09/18</i>	<i>vie 28/09/18</i>	<i>vie 28/09/18</i>	\$740	Costo	\$7
10906	100%	3.2.2.1.5.3.15	BID	Iva Pago 8	lun 08/10/18	lun 08/10/18	lun 08/10/18	lun 08/10/18	\$39	Costo re	\$7
				<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 08/10/18</i>	<i>lun 08/10/18</i>	<i>lun 08/10/18</i>	<i>lun 08/10/18</i>	\$39	Costo	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 08/10/18</i>	<i>lun 08/10/18</i>	<i>lun 08/10/18</i>	<i>lun 08/10/18</i>	\$39	Costo re	\$
10907	100%	3.2.2.1.5.4	Fuente1	Pagos para seguimiento de lote 5 y 7	vie 30/11/18	vie 30/08/19	vie 30/11/18	vie 30/08/19	\$7,015	Costo	\$7,0
				<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 30/11/18</i>	<i>vie 30/08/19</i>	<i>vie 30/11/18</i>	<i>vie 30/08/19</i>	\$7,015	Costo re	\$7,0
10926	100%	3.2.2.1.6	BID	Proceso de selección de consultor para Lote 6 de Aljibes y Letrinas de Chiquimula	lun 18/12/17	mar 22/01/19	lun 18/12/17	mar 22/01/19	\$5,794	Costo	\$5,7
				<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 18/12/17</i>	<i>mar 22/01/19</i>	<i>lun 18/12/17</i>	<i>mar 22/01/19</i>	\$5,794	Costo re	\$5,7
10927	100%	3.2.2.1.6.1	BID	Elaboración de TDR, proceso de evaluación	lun 18/12/17	mar 26/12/17	lun 18/12/17	mar 26/12/17	\$0	Costo	\$
				<i>Jefe de Equipo</i>	<i>lun 18/12/17</i>	<i>mar 26/12/17</i>	<i>lun 18/12/17</i>	<i>mar 26/12/17</i>	\$0	Costo re	\$
10928	100%	3.2.2.1.6.2	BID	Firma por Dirección y Consultor	mar 22/01/19	mar 22/01/19	mar 22/01/19	mar 22/01/19	\$0	Costo	\$
				<i>Legal UE</i>	<i>mar 22/01/19</i>	<i>mar 22/01/19</i>	<i>mar 22/01/19</i>	<i>mar 22/01/19</i>	\$0	Costo re	\$
10929	100%	3.2.2.1.6.3	BID	Notificación de aprobación de contrato e Inicio de Consultoría	mar 22/01/19	mar 22/01/19	mar 22/01/19	mar 22/01/19	\$0	Costo	\$
				<i>Legal UE</i>	<i>mar 22/01/19</i>	<i>mar 22/01/19</i>	<i>mar 22/01/19</i>	<i>mar 22/01/19</i>	\$0	Costo re	\$
10930	100%	3.2.2.1.6.4	BID	Ejecución financiera	vie 23/03/18	vie 07/09/18	vie 23/03/18	vie 07/09/18	\$5,794	Costo	\$5,7
				<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 23/03/18</i>	<i>vie 07/09/18</i>	<i>vie 23/03/18</i>	<i>vie 07/09/18</i>	\$5,794	Costo re	\$5,7
10931	100%	3.2.2.1.6.4.1	BID	1er Pago	vie 23/03/18	vie 23/03/18	vie 23/03/18	vie 23/03/18	\$164	Costo	\$1
				<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 23/03/18</i>	<i>vie 23/03/18</i>	<i>vie 23/03/18</i>	<i>vie 23/03/18</i>	\$164	Costo re	\$1
10932	100%	3.2.2.1.6.4.2	BID	2do Pago	vie 23/03/18	vie 23/03/18	vie 23/03/18	vie 23/03/18	\$771	Costo	\$7
				<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 23/03/18</i>	<i>vie 23/03/18</i>	<i>vie 23/03/18</i>	<i>vie 23/03/18</i>	\$771	Costo re	\$7
10933	100%	3.2.2.1.6.4.3	BID	3er Pago	vie 23/03/18	vie 23/03/18	vie 23/03/18	vie 23/03/18	\$771	Costo	\$7
				<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 23/03/18</i>	<i>vie 23/03/18</i>	<i>vie 23/03/18</i>	<i>vie 23/03/18</i>	\$771	Costo re	\$7
10934	100%	3.2.2.1.6.4.4	BID	Retenido iva febrero y marzo	mié 18/04/18	mié 18/04/18	mié 18/04/18	mié 18/04/18	\$81	Costo	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 18/04/18</i>	<i>mié 18/04/18</i>	<i>mié 18/04/18</i>	<i>mié 18/04/18</i>	\$81	Costo re	\$
10935	100%	3.2.2.1.6.4.5	BID	Pago 4	mar 24/04/18	mar 24/04/18	mar 24/04/18	mar 24/04/18	\$769	Costo	\$7
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mar 24/04/18</i>	<i>mar 24/04/18</i>	<i>mar 24/04/18</i>	<i>mar 24/04/18</i>	\$769	Costo re	\$7
10936	100%	3.2.2.1.6.4.6	BID	Retendio abril	mar 15/05/18	mar 15/05/18	mar 15/05/18	mar 15/05/18	\$40	Costo	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mar 15/05/18</i>	<i>mar 15/05/18</i>	<i>mar 15/05/18</i>	<i>mar 15/05/18</i>	\$40	Costo re	\$
10937	100%	3.2.2.1.6.4.7	BID	Pago 5	jue 31/05/18	jue 31/05/18	jue 31/05/18	jue 31/05/18	\$761	Costo	\$7
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 31/05/18</i>	<i>jue 31/05/18</i>	<i>jue 31/05/18</i>	<i>jue 31/05/18</i>	\$761	Costo re	\$7

Id	% completado	EDT	Fuente	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Detalles	1984
10938	100%	3.2.2.1.6.4.8	BID	Retendio mayo	jue 14/06/18	jue 14/06/18	jue 14/06/18	jue 14/06/18	\$40	Costo	\$
				Financiero - UE	jue 14/06/18	jue 14/06/18	jue 14/06/18	jue 14/06/18	\$40	Costo re	\$
10939	100%	3.2.2.1.6.4.9	BID	Pago 6	jue 28/06/18	jue 28/06/18	jue 28/06/18	jue 28/06/18	\$761	Costo	\$7
				Financiero - UE	jue 28/06/18	jue 28/06/18	jue 28/06/18	jue 28/06/18	\$761	Costo re	\$7
10940	100%	3.2.2.1.6.4.10	BID	Retenido junio	vie 13/07/18	vie 13/07/18	vie 13/07/18	vie 13/07/18	\$40	Costo	\$
				Financiero - UE	vie 13/07/18	vie 13/07/18	vie 13/07/18	vie 13/07/18	\$40	Costo re	\$
10941	100%	3.2.2.1.6.4.11	BID	Pago 7	mar 31/07/18	mar 31/07/18	mar 31/07/18	mar 31/07/18	\$762	Costo	\$7
				Financiero - UE	mar 31/07/18	mar 31/07/18	mar 31/07/18	mar 31/07/18	\$762	Costo re	\$7
10942	100%	3.2.2.1.6.4.12	BID	iva pago 7	mar 14/08/18	mar 14/08/18	mar 14/08/18	mar 14/08/18	\$40	Costo	\$
				Financiero - UE	mar 14/08/18	mar 14/08/18	mar 14/08/18	mar 14/08/18	\$40	Costo re	\$
10943	100%	3.2.2.1.6.4.13	BID	Pago 8	jue 30/08/18	jue 30/08/18	jue 30/08/18	jue 30/08/18	\$755	Costo	\$7
				Financiero - UE	jue 30/08/18	jue 30/08/18	jue 30/08/18	jue 30/08/18	\$755	Costo re	\$7
10944	100%	3.2.2.1.6.4.14	BID	IVA Pago 8	vie 07/09/18	vie 07/09/18	vie 07/09/18	vie 07/09/18	\$39	Costo	\$
				Financiero - UE	vie 07/09/18	vie 07/09/18	vie 07/09/18	vie 07/09/18	\$39	Costo re	\$
10945	100%	3.2.2.1.7	BID	Proceso de selección de consultor para Lote 7 de Aljibes y Letrinas de Chiquimula	lun 18/12/17	vie 07/09/18	lun 18/12/17	vie 07/09/18	\$5,795	Costo	\$5,7
10946	100%	3.2.2.1.7.1	BID	Elaboración de TDR, proceso de evaluación	lun 18/12/17	mar 26/12/17	lun 18/12/17	mar 26/12/17	\$0	Costo	\$
				Jefe de Equipo	lun 18/12/17	mar 26/12/17	lun 18/12/17	mar 26/12/17	\$0	Costo re	\$
10947	100%	3.2.2.1.7.2	BID	Firma por Dirección y Consultor	lun 22/01/18	lun 22/01/18	lun 22/01/18	lun 22/01/18	\$0	Costo	\$
				Legal UE	lun 22/01/18	lun 22/01/18	lun 22/01/18	lun 22/01/18	\$0	Costo re	\$
10948	100%	3.2.2.1.7.3	BID	Ejecución financiera	vie 23/03/18	vie 07/09/18	vie 23/03/18	vie 07/09/18	\$5,795	Costo	\$5,7
10949	100%	3.2.2.1.7.3.1	BID	1er Pago	vie 23/03/18	vie 23/03/18	vie 23/03/18	vie 23/03/18	\$164	Costo	\$1
				Financiero - UE	vie 23/03/18	vie 23/03/18	vie 23/03/18	vie 23/03/18	\$164	Costo re	\$1
10950	100%	3.2.2.1.7.3.2	BID	2do Pago	vie 23/03/18	vie 23/03/18	vie 23/03/18	vie 23/03/18	\$771	Costo	\$7
				Financiero - UE	vie 23/03/18	vie 23/03/18	vie 23/03/18	vie 23/03/18	\$771	Costo re	\$7
10951	100%	3.2.2.1.7.3.3	BID	3er Pago	vie 23/03/18	vie 23/03/18	vie 23/03/18	vie 23/03/18	\$771	Costo	\$7
				Financiero - UE	vie 23/03/18	vie 23/03/18	vie 23/03/18	vie 23/03/18	\$771	Costo re	\$7

Id	% completado	EDT	Fuente	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Detalles	1984
10952	100%	3.2.2.1.7.3.4	BID	Retenido iva febrero y marzo	mié 18/04/18	mié 18/04/18	mié 18/04/18	mié 18/04/18	\$81	Costo	\$
				Financiero - UE	mié 18/04/18	mié 18/04/18	mié 18/04/18	mié 18/04/18	\$81	Costo re	\$
10953	100%	3.2.2.1.7.3.5	BID	Pago 4	mar 24/04/18	mar 24/04/18	mar 24/04/18	mar 24/04/18	\$769	Costo	\$7
				Financiero - UE	mar 24/04/18	mar 24/04/18	mar 24/04/18	mar 24/04/18	\$769	Costo re	\$7
10954	100%	3.2.2.1.7.3.6	BID	Retenido abril	mar 15/05/18	mar 15/05/18	mar 15/05/18	mar 15/05/18	\$40	Costo	\$
				Financiero - UE	mar 15/05/18	mar 15/05/18	mar 15/05/18	mar 15/05/18	\$40	Costo re	\$
10955	100%	3.2.2.1.7.3.7	BID	Pago 5	jue 31/05/18	jue 31/05/18	jue 31/05/18	jue 31/05/18	\$761	Costo	\$7
				Financiero - UE	jue 31/05/18	jue 31/05/18	jue 31/05/18	jue 31/05/18	\$761	Costo re	\$7
10956	100%	3.2.2.1.7.3.8	BID	Retendio mayo	jue 14/06/18	jue 14/06/18	jue 14/06/18	jue 14/06/18	\$40	Costo	\$
				Financiero - UE	jue 14/06/18	jue 14/06/18	jue 14/06/18	jue 14/06/18	\$40	Costo re	\$
10957	100%	3.2.2.1.7.3.9	BID	Pago 6	jue 28/06/18	jue 28/06/18	jue 28/06/18	jue 28/06/18	\$761	Costo	\$7
				Financiero - UE	jue 28/06/18	jue 28/06/18	jue 28/06/18	jue 28/06/18	\$761	Costo re	\$7
10958	100%	3.2.2.1.7.3.10	BID	Retenido junio	vie 13/07/18	vie 13/07/18	vie 13/07/18	vie 13/07/18	\$40	Costo	\$
				Financiero - UE	vie 13/07/18	vie 13/07/18	vie 13/07/18	vie 13/07/18	\$40	Costo re	\$
10959	100%	3.2.2.1.7.3.11	BID	Pago 7	mar 31/07/18	mar 31/07/18	mar 31/07/18	mar 31/07/18	\$762	Costo	\$7
				Financiero - UE	mar 31/07/18	mar 31/07/18	mar 31/07/18	mar 31/07/18	\$762	Costo re	\$7
10960	100%	3.2.2.1.7.3.12	BID	iva pago 7	mar 14/08/18	mar 14/08/18	mar 14/08/18	mar 14/08/18	\$40	Costo	\$
				Financiero - UE	mar 14/08/18	mar 14/08/18	mar 14/08/18	mar 14/08/18	\$40	Costo re	\$
10961	100%	3.2.2.1.7.3.13	BID	Pago 8	jue 30/08/18	jue 30/08/18	jue 30/08/18	jue 30/08/18	\$755	Costo	\$7
				Financiero - UE	jue 30/08/18	jue 30/08/18	jue 30/08/18	jue 30/08/18	\$755	Costo re	\$7
10962	100%	3.2.2.1.7.3.14	BID	IVA Pago 8	vie 07/09/18	vie 07/09/18	vie 07/09/18	vie 07/09/18	\$39	Costo	\$
				Financiero - UE	vie 07/09/18	vie 07/09/18	vie 07/09/18	vie 07/09/18	\$39	Costo re	\$
10963	100%	3.2.2.1.8	Multifuentes	Proceso de selección de consultor para Lote 8A de Aljibes y Letrinas de Chiquimula	lun 18/12/17	vie 30/08/19	lun 18/12/17	vie 30/08/19	\$13,589	Costo	\$13,5
10964	100%	3.2.2.1.8.1	BID	Elaboración de TDR, proceso de evaluación	lun 18/12/17	mar 26/12/17	lun 18/12/17	mar 26/12/17	\$0	Costo re	\$13,5
				Jefe de Equipo	lun 18/12/17	mar 26/12/17	lun 18/12/17	mar 26/12/17	\$0	Costo	
10965	100%	3.2.2.1.8.2	BID	Firma por Dirección y Consultor	lun 22/01/18	lun 22/01/18	lun 22/01/18	lun 22/01/18	\$0	Costo re	

Id	% completado	EDT	Fuente	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Detalles	1984
				<i>Legal UE</i>	<i>lun 22/01/18</i>	<i>lun 22/01/18</i>	<i>lun 22/01/18</i>	<i>lun 22/01/18</i>	<i>\$0</i>	Costo	
10966	100%	3.2.2.1.8.3	BID	Ejecución financiera	vie 23/03/18	lun 08/10/18	vie 23/03/18	lun 08/10/18	\$6,574	Costo re	\$6,5
10967	100%	3.2.2.1.8.3.1	BID	1er Pago	vie 23/03/18	vie 23/03/18	vie 23/03/18	vie 23/03/18	\$164	Costo re	\$1
				<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 23/03/18</i>	<i>vie 23/03/18</i>	<i>vie 23/03/18</i>	<i>vie 23/03/18</i>	<i>\$164</i>	Costo	\$1
10968	100%	3.2.2.1.8.3.2	BID	2do Pago	vie 23/03/18	vie 23/03/18	vie 23/03/18	vie 23/03/18	\$771	Costo re	\$7
				<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 23/03/18</i>	<i>vie 23/03/18</i>	<i>vie 23/03/18</i>	<i>vie 23/03/18</i>	<i>\$771</i>	Costo	\$7
10969	100%	3.2.2.1.8.3.3	BID	3er Pago	vie 23/03/18	vie 23/03/18	vie 23/03/18	vie 23/03/18	\$771	Costo re	\$7
				<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 23/03/18</i>	<i>vie 23/03/18</i>	<i>vie 23/03/18</i>	<i>vie 23/03/18</i>	<i>\$771</i>	Costo	\$7
10970	100%	3.2.2.1.8.3.4	BID	Retenido iva febrero y marzo	mié 18/04/18	mié 18/04/18	mié 18/04/18	mié 18/04/18	\$81	Costo re	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 18/04/18</i>	<i>mié 18/04/18</i>	<i>mié 18/04/18</i>	<i>mié 18/04/18</i>	<i>\$81</i>	Costo	\$
10971	100%	3.2.2.1.8.3.5	BID	Pago 4	mar 24/04/18	mar 24/04/18	mar 24/04/18	mar 24/04/18	\$769	Costo re	\$7
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mar 24/04/18</i>	<i>mar 24/04/18</i>	<i>mar 24/04/18</i>	<i>mar 24/04/18</i>	<i>\$769</i>	Costo	\$7
10972	100%	3.2.2.1.8.3.6	BID	Retenido abril	mar 15/05/18	mar 15/05/18	mar 15/05/18	mar 15/05/18	\$40	Costo re	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mar 15/05/18</i>	<i>mar 15/05/18</i>	<i>mar 15/05/18</i>	<i>mar 15/05/18</i>	<i>\$40</i>	Costo	\$
10973	100%	3.2.2.1.8.3.7	BID	Pago 5	jue 31/05/18	jue 31/05/18	jue 31/05/18	jue 31/05/18	\$761	Costo re	\$7
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 31/05/18</i>	<i>jue 31/05/18</i>	<i>jue 31/05/18</i>	<i>jue 31/05/18</i>	<i>\$761</i>	Costo	\$7
10974	100%	3.2.2.1.8.3.8	BID	Retendio mayo	jue 14/06/18	jue 14/06/18	jue 14/06/18	jue 14/06/18	\$40	Costo re	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 14/06/18</i>	<i>jue 14/06/18</i>	<i>jue 14/06/18</i>	<i>jue 14/06/18</i>	<i>\$40</i>	Costo	\$
10975	100%	3.2.2.1.8.3.9	BID	Pago 6	jue 28/06/18	jue 28/06/18	jue 28/06/18	jue 28/06/18	\$761	Costo re	\$7
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 28/06/18</i>	<i>jue 28/06/18</i>	<i>jue 28/06/18</i>	<i>jue 28/06/18</i>	<i>\$761</i>	Costo	\$7
10976	100%	3.2.2.1.8.3.10	BID	retenido junio	vie 13/07/18	vie 13/07/18	vie 13/07/18	vie 13/07/18	\$40	Costo re	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 13/07/18</i>	<i>vie 13/07/18</i>	<i>vie 13/07/18</i>	<i>vie 13/07/18</i>	<i>\$40</i>	Costo	\$
10977	100%	3.2.2.1.8.3.11	BID	Pago 7	mar 31/07/18	mar 31/07/18	mar 31/07/18	mar 31/07/18	\$762	Costo re	\$7
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mar 31/07/18</i>	<i>mar 31/07/18</i>	<i>mar 31/07/18</i>	<i>mar 31/07/18</i>	<i>\$762</i>	Costo	\$7
10978	100%	3.2.2.1.8.3.12	BID	iva pago 7	mar 14/08/18	mar 14/08/18	mar 14/08/18	mar 14/08/18	\$40	Costo re	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mar 14/08/18</i>	<i>mar 14/08/18</i>	<i>mar 14/08/18</i>	<i>mar 14/08/18</i>	<i>\$40</i>	Costo	\$

Id	% completado	EDT	Fuente	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Detalles	1984
10979	100%	3.2.2.1.8.3.13	BID	Pago 8	jue 30/08/18	jue 30/08/18	jue 30/08/18	jue 30/08/18	\$755	Costo	\$7
				Financiero - UE	jue 30/08/18	jue 30/08/18	jue 30/08/18	jue 30/08/18	\$755	Costo re	\$7
10980	100%	3.2.2.1.8.3.14	BID	IVA Pago 8	vie 07/09/18	vie 07/09/18	vie 07/09/18	vie 07/09/18	\$39	Costo	\$
				Financiero - UE	vie 07/09/18	vie 07/09/18	vie 07/09/18	vie 07/09/18	\$39	Costo re	\$
10981	100%	3.2.2.1.8.3.15	BID	Pago 9	vie 28/09/18	vie 28/09/18	vie 28/09/18	vie 28/09/18	\$740	Costo	\$7
				Financiero - UE	vie 28/09/18	vie 28/09/18	vie 28/09/18	vie 28/09/18	\$740	Costo re	\$7
10982	100%	3.2.2.1.8.3.16	BID	ISR Pago 9	lun 08/10/18	lun 08/10/18	lun 08/10/18	lun 08/10/18	\$39	Costo	\$
				Financiero - UE	lun 08/10/18	lun 08/10/18	lun 08/10/18	lun 08/10/18	\$39	Costo re	\$
10983	100%	3.2.2.1.8.4	Fuente1	Pagos para seguimiento de lote 8A Y 8B	vie 30/11/18	vie 30/08/19	vie 30/11/18	vie 30/08/19	\$7,015	Costo	\$7,0
10984	100%	3.2.2.1.8.4.1	Fuente1	Pago 9	vie 30/11/18	vie 30/11/18	vie 30/11/18	vie 30/11/18	\$555	Costo	\$5
				Financiero - UE	vie 30/11/18	vie 30/11/18	vie 30/11/18	vie 30/11/18	\$555	Costo re	\$5
10985	100%	3.2.2.1.8.4.2	Fuente1	Iva	vie 28/12/18	vie 28/12/18	vie 28/12/18	vie 28/12/18	\$29	Costo	\$
				Financiero - UE	vie 28/12/18	vie 28/12/18	vie 28/12/18	vie 28/12/18	\$29	Costo re	\$
10986	100%	3.2.2.1.8.4.3	Fuente1	Pago 10	vie 30/11/18	vie 30/11/18	vie 30/11/18	vie 30/11/18	\$833	Costo	\$8
				Financiero - UE	vie 30/11/18	vie 30/11/18	vie 30/11/18	vie 30/11/18	\$833	Costo re	\$8
10987	100%	3.2.2.1.8.4.4	Fuente1	Iva	vie 28/12/18	vie 28/12/18	vie 28/12/18	vie 28/12/18	\$44	Costo	\$
				Financiero - UE	vie 28/12/18	vie 28/12/18	vie 28/12/18	vie 28/12/18	\$44	Costo re	\$
10988	100%	3.2.2.1.8.4.5	Fuente1	Pago 11	vie 21/12/18	vie 21/12/18	vie 21/12/18	vie 21/12/18	\$829	Costo	\$8
				Financiero - UE	vie 21/12/18	vie 21/12/18	vie 21/12/18	vie 21/12/18	\$829	Costo re	\$8
10989	100%	3.2.2.1.8.4.6	Fuente1	Iva	jue 31/01/19	jue 31/01/19	jue 31/01/19	jue 31/01/19	\$44	Costo	\$
				Financiero - UE	jue 31/01/19	jue 31/01/19	jue 31/01/19	jue 31/01/19	\$44	Costo re	\$
10990	100%	3.2.2.1.8.4.7	Fuente1	Pago 12	jue 28/02/19	jue 28/02/19	jue 28/02/19	jue 28/02/19	\$493	Costo	\$4
				Financiero - UE	jue 28/02/19	jue 28/02/19	jue 28/02/19	jue 28/02/19	\$493	Costo re	\$4
10991	100%	3.2.2.1.8.4.8	Fuente1	Iva	lun 25/03/19	lun 25/03/19	lun 25/03/19	lun 25/03/19	\$29	Costo	\$
				Financiero - UE	lun 25/03/19	lun 25/03/19	lun 25/03/19	lun 25/03/19	\$29	Costo re	\$
10992	100%	3.2.2.1.8.4.9	Fuente1	Pago 13	jue 28/02/19	jue 28/02/19	jue 28/02/19	jue 28/02/19	\$555	Costo	\$5
										Costo re	\$5

Id	% completado	EDT	Fuente	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Detalles	1984
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 28/02/19</i>	<i>jue 28/02/19</i>	<i>jue 28/02/19</i>	<i>jue 28/02/19</i>	\$555	Costo	\$5
10993	100%	3.2.2.1.8.4.10	Fuente1	IVA	lun 25/03/19	lun 25/03/19	lun 25/03/19	lun 25/03/19	\$26	Costo re	\$5
				<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 25/03/19</i>	<i>lun 25/03/19</i>	<i>lun 25/03/19</i>	<i>lun 25/03/19</i>	\$26	Costo	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 25/03/19</i>	<i>lun 25/03/19</i>	<i>lun 25/03/19</i>	<i>lun 25/03/19</i>	\$26	Costo re	\$
10994	100%	3.2.2.1.8.4.11	Fuente1	Pago 14	vie 29/03/19	vie 29/03/19	vie 29/03/19	vie 29/03/19	\$850	Costo	\$8
				<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 29/03/19</i>	<i>vie 29/03/19</i>	<i>vie 29/03/19</i>	<i>vie 29/03/19</i>	\$850	Costo	\$8
				<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 29/03/19</i>	<i>vie 29/03/19</i>	<i>vie 29/03/19</i>	<i>vie 29/03/19</i>	\$850	Costo re	\$8
10995	100%	3.2.2.1.8.4.12	Fuente1	IVA	jue 25/04/19	jue 25/04/19	jue 25/04/19	jue 25/04/19	\$45	Costo	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 25/04/19</i>	<i>jue 25/04/19</i>	<i>jue 25/04/19</i>	<i>jue 25/04/19</i>	\$45	Costo	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 25/04/19</i>	<i>jue 25/04/19</i>	<i>jue 25/04/19</i>	<i>jue 25/04/19</i>	\$45	Costo re	\$
10996	100%	3.2.2.1.8.4.13	Fuente1	Pago 15	vie 26/04/19	vie 26/04/19	vie 26/04/19	vie 26/04/19	\$854	Costo	\$8
				<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 26/04/19</i>	<i>vie 26/04/19</i>	<i>vie 26/04/19</i>	<i>vie 26/04/19</i>	\$854	Costo	\$8
				<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 26/04/19</i>	<i>vie 26/04/19</i>	<i>vie 26/04/19</i>	<i>vie 26/04/19</i>	\$854	Costo re	\$8
10997	100%	3.2.2.1.8.4.14	Fuente1	IVA	vie 31/05/19	vie 31/05/19	vie 31/05/19	vie 31/05/19	\$45	Costo	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 31/05/19</i>	<i>vie 31/05/19</i>	<i>vie 31/05/19</i>	<i>vie 31/05/19</i>	\$45	Costo	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 31/05/19</i>	<i>vie 31/05/19</i>	<i>vie 31/05/19</i>	<i>vie 31/05/19</i>	\$45	Costo re	\$
10998	100%	3.2.2.1.8.4.15	Fuente1	Pago 16	vie 31/05/19	vie 31/05/19	vie 31/05/19	vie 31/05/19	\$846	Costo	\$8
				<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 31/05/19</i>	<i>vie 31/05/19</i>	<i>vie 31/05/19</i>	<i>vie 31/05/19</i>	\$846	Costo	\$8
				<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 31/05/19</i>	<i>vie 31/05/19</i>	<i>vie 31/05/19</i>	<i>vie 31/05/19</i>	\$846	Costo re	\$8
10999	100%	3.2.2.1.8.4.16	Fuente1	IVA	jue 27/06/19	jue 27/06/19	jue 27/06/19	jue 27/06/19	\$45	Costo	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 27/06/19</i>	<i>jue 27/06/19</i>	<i>jue 27/06/19</i>	<i>jue 27/06/19</i>	\$45	Costo	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 27/06/19</i>	<i>jue 27/06/19</i>	<i>jue 27/06/19</i>	<i>jue 27/06/19</i>	\$45	Costo re	\$
11000	100%	3.2.2.1.8.4.17	Fuente1	Pago 17	vie 12/07/19	vie 12/07/19	vie 12/07/19	vie 12/07/19	\$851	Costo	\$8
				<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 12/07/19</i>	<i>vie 12/07/19</i>	<i>vie 12/07/19</i>	<i>vie 12/07/19</i>	\$851	Costo	\$8
				<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 12/07/19</i>	<i>vie 12/07/19</i>	<i>vie 12/07/19</i>	<i>vie 12/07/19</i>	\$851	Costo re	\$8
11001	100%	3.2.2.1.8.4.18	Fuente1	IVA	vie 30/08/19	vie 30/08/19	vie 30/08/19	vie 30/08/19	\$45	Costo	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 30/08/19</i>	<i>vie 30/08/19</i>	<i>vie 30/08/19</i>	<i>vie 30/08/19</i>	\$45	Costo	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 30/08/19</i>	<i>vie 30/08/19</i>	<i>vie 30/08/19</i>	<i>vie 30/08/19</i>	\$45	Costo re	\$
11002	100%	3.2.2.1.9	BID	Proceso de selección de consultor para Lote 8B de Aljibes y Letrinas de Chiquimula	lun 18/12/17	lun 08/10/18	lun 18/12/17	lun 08/10/18	\$6,574	Costo	\$6,5
										Costo re	\$6,5
11003	100%	3.2.2.1.9.1	BID	Elaboración de TDR, proceso de evaluación	lun 18/12/17	mar 26/12/17	lun 18/12/17	mar 26/12/17	\$0	Costo	
				<i>Jefe de Equipo</i>	<i>lun 18/12/17</i>	<i>mar 26/12/17</i>	<i>lun 18/12/17</i>	<i>mar 26/12/17</i>	\$0	Costo	
				<i>Jefe de Equipo</i>	<i>lun 18/12/17</i>	<i>mar 26/12/17</i>	<i>lun 18/12/17</i>	<i>mar 26/12/17</i>	\$0	Costo re	
11004	100%	3.2.2.1.9.2	BID	Firma por Dirección y Consultor	lun 22/01/18	lun 22/01/18	lun 22/01/18	lun 22/01/18	\$0	Costo	
				<i>Legal UE</i>	<i>lun 22/01/18</i>	<i>lun 22/01/18</i>	<i>lun 22/01/18</i>	<i>lun 22/01/18</i>	\$0	Costo	
				<i>Legal UE</i>	<i>lun 22/01/18</i>	<i>lun 22/01/18</i>	<i>lun 22/01/18</i>	<i>lun 22/01/18</i>	\$0	Costo re	
11005	100%	3.2.2.1.9.3	BID	Ejecución financiera	vie 23/03/18	lun 08/10/18	vie 23/03/18	lun 08/10/18	\$6,574	Costo	\$6,5
										Costo re	\$6,5
11006	100%	3.2.2.1.9.3.1	BID	1er Pago	vie 23/03/18	vie 23/03/18	vie 23/03/18	vie 23/03/18	\$164	Costo	\$1
										Costo re	\$1

Id	% completado	EDT	Fuente	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Detalles	1984
				<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 23/03/18</i>	<i>vie 23/03/18</i>	<i>vie 23/03/18</i>	<i>vie 23/03/18</i>	\$164	Costo	\$1
11007	100%	3.2.2.1.9.3.2	BID	2do Pago	vie 23/03/18	vie 23/03/18	vie 23/03/18	vie 23/03/18	\$771	Costo re	\$1
				<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 23/03/18</i>	<i>vie 23/03/18</i>	<i>vie 23/03/18</i>	<i>vie 23/03/18</i>	\$771	Costo	\$7
				<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 23/03/18</i>	<i>vie 23/03/18</i>	<i>vie 23/03/18</i>	<i>vie 23/03/18</i>	\$771	Costo re	\$7
11008	100%	3.2.2.1.9.3.3	BID	3er Pago	vie 23/03/18	vie 23/03/18	vie 23/03/18	vie 23/03/18	\$771	Costo	\$7
				<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 23/03/18</i>	<i>vie 23/03/18</i>	<i>vie 23/03/18</i>	<i>vie 23/03/18</i>	\$771	Costo re	\$7
				<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 23/03/18</i>	<i>vie 23/03/18</i>	<i>vie 23/03/18</i>	<i>vie 23/03/18</i>	\$771	Costo	\$7
11009	100%	3.2.2.1.9.3.4	BID	Retenido iva febrero y marzo	mié 18/04/18	mié 18/04/18	mié 18/04/18	mié 18/04/18	\$81	Costo re	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 18/04/18</i>	<i>mié 18/04/18</i>	<i>mié 18/04/18</i>	<i>mié 18/04/18</i>	\$81	Costo	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 18/04/18</i>	<i>mié 18/04/18</i>	<i>mié 18/04/18</i>	<i>mié 18/04/18</i>	\$81	Costo re	\$
11010	100%	3.2.2.1.9.3.5	BID	Pago 4	mar 24/04/18	mar 24/04/18	mar 24/04/18	mar 24/04/18	\$769	Costo	\$7
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mar 24/04/18</i>	<i>mar 24/04/18</i>	<i>mar 24/04/18</i>	<i>mar 24/04/18</i>	\$769	Costo re	\$7
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mar 24/04/18</i>	<i>mar 24/04/18</i>	<i>mar 24/04/18</i>	<i>mar 24/04/18</i>	\$769	Costo	\$7
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mar 24/04/18</i>	<i>mar 24/04/18</i>	<i>mar 24/04/18</i>	<i>mar 24/04/18</i>	\$769	Costo re	\$7
11011	100%	3.2.2.1.9.3.6	BID	Retenido abril	mar 15/05/18	mar 15/05/18	mar 15/05/18	mar 15/05/18	\$40	Costo	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mar 15/05/18</i>	<i>mar 15/05/18</i>	<i>mar 15/05/18</i>	<i>mar 15/05/18</i>	\$40	Costo re	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mar 15/05/18</i>	<i>mar 15/05/18</i>	<i>mar 15/05/18</i>	<i>mar 15/05/18</i>	\$40	Costo	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mar 15/05/18</i>	<i>mar 15/05/18</i>	<i>mar 15/05/18</i>	<i>mar 15/05/18</i>	\$40	Costo re	\$
11012	100%	3.2.2.1.9.3.7	BID	Pago 5	jue 31/05/18	jue 31/05/18	jue 31/05/18	jue 31/05/18	\$761	Costo	\$7
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 31/05/18</i>	<i>jue 31/05/18</i>	<i>jue 31/05/18</i>	<i>jue 31/05/18</i>	\$761	Costo re	\$7
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 31/05/18</i>	<i>jue 31/05/18</i>	<i>jue 31/05/18</i>	<i>jue 31/05/18</i>	\$761	Costo	\$7
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 31/05/18</i>	<i>jue 31/05/18</i>	<i>jue 31/05/18</i>	<i>jue 31/05/18</i>	\$761	Costo re	\$7
11013	100%	3.2.2.1.9.3.8	BID	Retendio mayo	jue 14/06/18	jue 14/06/18	jue 14/06/18	jue 14/06/18	\$40	Costo	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 14/06/18</i>	<i>jue 14/06/18</i>	<i>jue 14/06/18</i>	<i>jue 14/06/18</i>	\$40	Costo re	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 14/06/18</i>	<i>jue 14/06/18</i>	<i>jue 14/06/18</i>	<i>jue 14/06/18</i>	\$40	Costo	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 14/06/18</i>	<i>jue 14/06/18</i>	<i>jue 14/06/18</i>	<i>jue 14/06/18</i>	\$40	Costo re	\$
11014	100%	3.2.2.1.9.3.9	BID	Pago 6	jue 28/06/18	jue 28/06/18	jue 28/06/18	jue 28/06/18	\$761	Costo	\$7
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 28/06/18</i>	<i>jue 28/06/18</i>	<i>jue 28/06/18</i>	<i>jue 28/06/18</i>	\$761	Costo re	\$7
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 28/06/18</i>	<i>jue 28/06/18</i>	<i>jue 28/06/18</i>	<i>jue 28/06/18</i>	\$761	Costo	\$7
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 28/06/18</i>	<i>jue 28/06/18</i>	<i>jue 28/06/18</i>	<i>jue 28/06/18</i>	\$761	Costo re	\$7
11015	100%	3.2.2.1.9.3.10	BID	retenido junio	vie 13/07/18	vie 13/07/18	vie 13/07/18	vie 13/07/18	\$40	Costo	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 13/07/18</i>	<i>vie 13/07/18</i>	<i>vie 13/07/18</i>	<i>vie 13/07/18</i>	\$40	Costo re	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 13/07/18</i>	<i>vie 13/07/18</i>	<i>vie 13/07/18</i>	<i>vie 13/07/18</i>	\$40	Costo	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 13/07/18</i>	<i>vie 13/07/18</i>	<i>vie 13/07/18</i>	<i>vie 13/07/18</i>	\$40	Costo re	\$
11016	100%	3.2.2.1.9.3.11	BID	Pago 7	mar 31/07/18	mar 31/07/18	mar 31/07/18	mar 31/07/18	\$762	Costo	\$7
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mar 31/07/18</i>	<i>mar 31/07/18</i>	<i>mar 31/07/18</i>	<i>mar 31/07/18</i>	\$762	Costo re	\$7
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mar 31/07/18</i>	<i>mar 31/07/18</i>	<i>mar 31/07/18</i>	<i>mar 31/07/18</i>	\$762	Costo	\$7
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mar 31/07/18</i>	<i>mar 31/07/18</i>	<i>mar 31/07/18</i>	<i>mar 31/07/18</i>	\$762	Costo re	\$7
11017	100%	3.2.2.1.9.3.12	BID	iva pago 7	mar 14/08/18	mar 14/08/18	mar 14/08/18	mar 14/08/18	\$40	Costo	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mar 14/08/18</i>	<i>mar 14/08/18</i>	<i>mar 14/08/18</i>	<i>mar 14/08/18</i>	\$40	Costo re	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mar 14/08/18</i>	<i>mar 14/08/18</i>	<i>mar 14/08/18</i>	<i>mar 14/08/18</i>	\$40	Costo	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mar 14/08/18</i>	<i>mar 14/08/18</i>	<i>mar 14/08/18</i>	<i>mar 14/08/18</i>	\$40	Costo re	\$
11018	100%	3.2.2.1.9.3.13	BID	Pago 8	jue 30/08/18	jue 30/08/18	jue 30/08/18	jue 30/08/18	\$755	Costo	\$7
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 30/08/18</i>	<i>jue 30/08/18</i>	<i>jue 30/08/18</i>	<i>jue 30/08/18</i>	\$755	Costo re	\$7
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 30/08/18</i>	<i>jue 30/08/18</i>	<i>jue 30/08/18</i>	<i>jue 30/08/18</i>	\$755	Costo	\$7
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 30/08/18</i>	<i>jue 30/08/18</i>	<i>jue 30/08/18</i>	<i>jue 30/08/18</i>	\$755	Costo re	\$7
11019	100%	3.2.2.1.9.3.14	BID	IVA Pago 8	vie 07/09/18	vie 07/09/18	vie 07/09/18	vie 07/09/18	\$39	Costo	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 07/09/18</i>	<i>vie 07/09/18</i>	<i>vie 07/09/18</i>	<i>vie 07/09/18</i>	\$39	Costo re	\$

Id	% completado	EDT	Fuente	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Detalles	1984
				<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 07/09/18</i>	<i>vie 07/09/18</i>	<i>vie 07/09/18</i>	<i>vie 07/09/18</i>	\$39	Costo	\$
11020	100%	3.2.2.1.9.3.15	BID	Pago 9	vie 28/09/18	vie 28/09/18	vie 28/09/18	vie 28/09/18	\$740	Costo re	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 28/09/18</i>	<i>vie 28/09/18</i>	<i>vie 28/09/18</i>	<i>vie 28/09/18</i>	\$740	Costo	\$7
										Costo re	\$7
11021	100%	3.2.2.1.9.3.16	BID	IVA Pago 9	lun 08/10/18	lun 08/10/18	lun 08/10/18	lun 08/10/18	\$39	Costo	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 08/10/18</i>	<i>lun 08/10/18</i>	<i>lun 08/10/18</i>	<i>lun 08/10/18</i>	\$39	Costo re	\$
11022	100%	3.2.2.1.10	Multifunte	Proceso de selección de consultor para Lote 9A de Aljibes y Letrinas de Chiquimula	lun 18/12/17	vie 31/05/19	lun 18/12/17	vie 31/05/19	\$12,019	Costo	\$12,0
11023	100%	3.2.2.1.10.1	BID	Elaboración de TDR, proceso de evaluación	lun 18/12/17	mar 26/12/17	lun 18/12/17	mar 26/12/17	\$0	Costo re	\$12,0
				<i>Jefe de Equipo</i>	<i>lun 18/12/17</i>	<i>mar 26/12/17</i>	<i>lun 18/12/17</i>	<i>mar 26/12/17</i>	\$0	Costo	
11024	100%	3.2.2.1.10.2	BID	Elaboración de contrato	mié 24/01/18	mié 24/01/18	mié 24/01/18	mié 24/01/18	\$0	Costo re	
				<i>Legal UE</i>	<i>mié 24/01/18</i>	<i>mié 24/01/18</i>	<i>mié 24/01/18</i>	<i>mié 24/01/18</i>	\$0	Costo	
11025	100%	3.2.2.1.10.3	BID	Ejecución financiera	vie 23/03/18	vie 31/05/19	vie 23/03/18	vie 31/05/19	\$12,019	Costo	\$12,0
11026	100%	3.2.2.1.10.3.1	BID	1er Pago	vie 23/03/18	vie 23/03/18	vie 23/03/18	vie 23/03/18	\$157	Costo re	\$1
				<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 23/03/18</i>	<i>vie 23/03/18</i>	<i>vie 23/03/18</i>	<i>vie 23/03/18</i>	\$157	Costo	\$1
										Costo re	\$1
11027	100%	3.2.2.1.10.3.2	BID	2do Pago	vie 23/03/18	vie 23/03/18	vie 23/03/18	vie 23/03/18	\$771	Costo	\$7
				<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 23/03/18</i>	<i>vie 23/03/18</i>	<i>vie 23/03/18</i>	<i>vie 23/03/18</i>	\$771	Costo re	\$7
										Costo	\$7
11028	100%	3.2.2.1.10.3.3	BID	3er Pago	vie 23/03/18	vie 23/03/18	vie 23/03/18	vie 23/03/18	\$771	Costo re	\$7
				<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 23/03/18</i>	<i>vie 23/03/18</i>	<i>vie 23/03/18</i>	<i>vie 23/03/18</i>	\$771	Costo	\$7
										Costo re	\$7
11029	100%	3.2.2.1.10.3.4	BID	Retenido iva febrero y marzo	mié 18/04/18	mié 18/04/18	mié 18/04/18	mié 18/04/18	\$81	Costo	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 18/04/18</i>	<i>mié 18/04/18</i>	<i>mié 18/04/18</i>	<i>mié 18/04/18</i>	\$81	Costo re	\$
11030	100%	3.2.2.1.10.3.5	BID	Pago 4	mar 24/04/18	mar 24/04/18	mar 24/04/18	mar 24/04/18	\$769	Costo	\$7
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mar 24/04/18</i>	<i>mar 24/04/18</i>	<i>mar 24/04/18</i>	<i>mar 24/04/18</i>	\$769	Costo re	\$7
										Costo	\$7
11031	100%	3.2.2.1.10.3.6	BID	Retenido abril	mar 15/05/18	mar 15/05/18	mar 15/05/18	mar 15/05/18	\$40	Costo re	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mar 15/05/18</i>	<i>mar 15/05/18</i>	<i>mar 15/05/18</i>	<i>mar 15/05/18</i>	\$40	Costo	\$
										Costo re	\$
11032	100%	3.2.2.1.10.3.7	BID	Pago 5	jue 31/05/18	jue 31/05/18	jue 31/05/18	jue 31/05/18	\$761	Costo	\$7
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 31/05/18</i>	<i>jue 31/05/18</i>	<i>jue 31/05/18</i>	<i>jue 31/05/18</i>	\$761	Costo re	\$7
										Costo	\$7
11033	100%	3.2.2.1.10.3.8	BID	Retendio mayo	jue 14/06/18	jue 14/06/18	jue 14/06/18	jue 14/06/18	\$40	Costo re	\$
										Costo	\$

Id	% completado	EDT	Fuente	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Detalles	1984
				Financiero - UE	jue 14/06/18	jue 14/06/18	jue 14/06/18	jue 14/06/18	\$40	Costo	\$
11034	100%	3.2.2.1.10.3.9	BID	Pago 6	jue 28/06/18	jue 28/06/18	jue 28/06/18	jue 28/06/18	\$761	Costo re	\$
				Financiero - UE	jue 28/06/18	jue 28/06/18	jue 28/06/18	jue 28/06/18	\$761	Costo	\$7
										Costo re	\$7
11035	100%	3.2.2.1.10.3.10	BID	retenido junio	vie 13/07/18	vie 13/07/18	vie 13/07/18	vie 13/07/18	\$40	Costo	\$
				Financiero - UE	vie 13/07/18	vie 13/07/18	vie 13/07/18	vie 13/07/18	\$40	Costo re	\$
11036	100%	3.2.2.1.10.3.11	BID	Pago 7	mar 31/07/18	mar 31/07/18	mar 31/07/18	mar 31/07/18	\$762	Costo	\$7
				Financiero - UE	mar 31/07/18	mar 31/07/18	mar 31/07/18	mar 31/07/18	\$762	Costo re	\$7
11037	100%	3.2.2.1.10.3.12	BID	iva pago 7	mar 14/08/18	mar 14/08/18	mar 14/08/18	mar 14/08/18	\$40	Costo	\$
				Financiero - UE	mar 14/08/18	mar 14/08/18	mar 14/08/18	mar 14/08/18	\$40	Costo re	\$
11038	100%	3.2.2.1.10.3.13	BID	Pago 8	jue 30/08/18	jue 30/08/18	jue 30/08/18	jue 30/08/18	\$755	Costo	\$7
				Financiero - UE	jue 30/08/18	jue 30/08/18	jue 30/08/18	jue 30/08/18	\$755	Costo re	\$7
11039	100%	3.2.2.1.10.3.14	BID	IVA Pago 8	vie 07/09/18	vie 07/09/18	vie 07/09/18	vie 07/09/18	\$39	Costo	\$
				Financiero - UE	vie 07/09/18	vie 07/09/18	vie 07/09/18	vie 07/09/18	\$39	Costo re	\$
11040	100%	3.2.2.1.10.3.15	BID	Pago 9	vie 28/09/18	vie 28/09/18	vie 28/09/18	vie 28/09/18	\$740	Costo	\$7
				Financiero - UE	vie 28/09/18	vie 28/09/18	vie 28/09/18	vie 28/09/18	\$740	Costo re	\$7
11041	100%	3.2.2.1.10.3.16	BID	Iva Pago 9	lun 08/10/18	lun 08/10/18	lun 08/10/18	lun 08/10/18	\$39	Costo	\$
				Financiero - UE	lun 08/10/18	lun 08/10/18	lun 08/10/18	lun 08/10/18	\$39	Costo re	\$
11042	100%	3.2.2.1.10.3.17	BID	Pago 10	mar 30/10/18	mar 30/10/18	mar 30/10/18	mar 30/10/18	\$737	Costo	\$7
				Financiero - UE	mar 30/10/18	mar 30/10/18	mar 30/10/18	mar 30/10/18	\$737	Costo re	\$7
11043	100%	3.2.2.1.10.3.18	BID	Iva pago 10	mié 14/11/18	mié 14/11/18	mié 14/11/18	mié 14/11/18	\$39	Costo	\$
				Financiero - UE	mié 14/11/18	mié 14/11/18	mié 14/11/18	mié 14/11/18	\$39	Costo re	\$
11044	100%	3.2.2.1.10.3.19	BID	Pago 11	vie 30/11/18	vie 30/11/18	vie 30/11/18	vie 30/11/18	\$740	Costo	\$7
				Financiero - UE	vie 30/11/18	vie 30/11/18	vie 30/11/18	vie 30/11/18	\$740	Costo re	\$7
11045	100%	3.2.2.1.10.3.20	BID	Iva pago 11	vie 07/12/18	vie 07/12/18	vie 07/12/18	vie 07/12/18	\$39	Costo	\$
				Financiero - UE	vie 07/12/18	vie 07/12/18	vie 07/12/18	vie 07/12/18	\$39	Costo re	\$
11046	100%	3.2.2.1.10.3.21	BID	Pago 12	vie 21/12/18	vie 21/12/18	vie 21/12/18	vie 21/12/18	\$737	Costo	\$7
										Costo re	\$7

Id	% completado	EDT	Fuente	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Detalles	1984
				<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 21/12/18</i>	<i>vie 21/12/18</i>	<i>vie 21/12/18</i>	<i>vie 21/12/18</i>	\$737	Costo	\$7
11047	100%	3.2.2.1.10.3.22	BID	IVA pago 12	lun 14/01/19	lun 14/01/19	lun 14/01/19	lun 14/01/19	\$39	Costo re	\$7
				<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 14/01/19</i>	<i>lun 14/01/19</i>	<i>lun 14/01/19</i>	<i>lun 14/01/19</i>	\$39	Costo	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 14/01/19</i>	<i>lun 14/01/19</i>	<i>lun 14/01/19</i>	<i>lun 14/01/19</i>	\$39	Costo re	\$
11048	100%	3.2.2.1.10.3.23	Fuente1	Pago 13	jue 21/02/19	jue 21/02/19	jue 21/02/19	jue 21/02/19	\$615	Costo	\$6
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 21/02/19</i>	<i>jue 21/02/19</i>	<i>jue 21/02/19</i>	<i>jue 21/02/19</i>	\$615	Costo re	\$6
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 21/02/19</i>	<i>jue 21/02/19</i>	<i>jue 21/02/19</i>	<i>jue 21/02/19</i>	\$615	Costo	\$6
11049	100%	3.2.2.1.10.3.24	Fuente1	IVA	lun 25/03/19	lun 25/03/19	lun 25/03/19	lun 25/03/19	\$33	Costo re	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 25/03/19</i>	<i>lun 25/03/19</i>	<i>lun 25/03/19</i>	<i>lun 25/03/19</i>	\$33	Costo	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 25/03/19</i>	<i>lun 25/03/19</i>	<i>lun 25/03/19</i>	<i>lun 25/03/19</i>	\$33	Costo re	\$
11050	100%	3.2.2.1.10.3.25	Fuente1	Pago 14	jue 28/02/19	jue 28/02/19	jue 28/02/19	jue 28/02/19	\$740	Costo	\$7
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 28/02/19</i>	<i>jue 28/02/19</i>	<i>jue 28/02/19</i>	<i>jue 28/02/19</i>	\$740	Costo re	\$7
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 28/02/19</i>	<i>jue 28/02/19</i>	<i>jue 28/02/19</i>	<i>jue 28/02/19</i>	\$740	Costo	\$7
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 28/02/19</i>	<i>jue 28/02/19</i>	<i>jue 28/02/19</i>	<i>jue 28/02/19</i>	\$740	Costo re	\$7
11051	100%	3.2.2.1.10.3.26	Fuente1	IVA	lun 25/03/19	lun 25/03/19	lun 25/03/19	lun 25/03/19	\$39	Costo	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 25/03/19</i>	<i>lun 25/03/19</i>	<i>lun 25/03/19</i>	<i>lun 25/03/19</i>	\$39	Costo re	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 25/03/19</i>	<i>lun 25/03/19</i>	<i>lun 25/03/19</i>	<i>lun 25/03/19</i>	\$39	Costo	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 25/03/19</i>	<i>lun 25/03/19</i>	<i>lun 25/03/19</i>	<i>lun 25/03/19</i>	\$39	Costo re	\$
11052	100%	3.2.2.1.10.3.27	Fuente1	Pago 15	vie 29/03/19	vie 29/03/19	vie 29/03/19	vie 29/03/19	\$804	Costo	\$8
				<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 29/03/19</i>	<i>vie 29/03/19</i>	<i>vie 29/03/19</i>	<i>vie 29/03/19</i>	\$804	Costo re	\$8
				<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 29/03/19</i>	<i>vie 29/03/19</i>	<i>vie 29/03/19</i>	<i>vie 29/03/19</i>	\$804	Costo	\$8
				<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 29/03/19</i>	<i>vie 29/03/19</i>	<i>vie 29/03/19</i>	<i>vie 29/03/19</i>	\$804	Costo re	\$8
11053	100%	3.2.2.1.10.3.28	Fuente1	IVA	jue 25/04/19	jue 25/04/19	jue 25/04/19	jue 25/04/19	\$43	Costo	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 25/04/19</i>	<i>jue 25/04/19</i>	<i>jue 25/04/19</i>	<i>jue 25/04/19</i>	\$43	Costo re	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 25/04/19</i>	<i>jue 25/04/19</i>	<i>jue 25/04/19</i>	<i>jue 25/04/19</i>	\$43	Costo	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 25/04/19</i>	<i>jue 25/04/19</i>	<i>jue 25/04/19</i>	<i>jue 25/04/19</i>	\$43	Costo re	\$
11054	100%	3.2.2.1.10.3.29	Fuente1	Pago16	vie 26/04/19	vie 26/04/19	vie 26/04/19	vie 26/04/19	\$808	Costo	\$8
				<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 26/04/19</i>	<i>vie 26/04/19</i>	<i>vie 26/04/19</i>	<i>vie 26/04/19</i>	\$808	Costo re	\$8
				<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 26/04/19</i>	<i>vie 26/04/19</i>	<i>vie 26/04/19</i>	<i>vie 26/04/19</i>	\$808	Costo	\$8
				<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 26/04/19</i>	<i>vie 26/04/19</i>	<i>vie 26/04/19</i>	<i>vie 26/04/19</i>	\$808	Costo re	\$8
11055	100%	3.2.2.1.10.3.30	Fuente1	IVA	vie 31/05/19	vie 31/05/19	vie 31/05/19	vie 31/05/19	\$42	Costo	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 31/05/19</i>	<i>vie 31/05/19</i>	<i>vie 31/05/19</i>	<i>vie 31/05/19</i>	\$42	Costo re	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 31/05/19</i>	<i>vie 31/05/19</i>	<i>vie 31/05/19</i>	<i>vie 31/05/19</i>	\$42	Costo	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 31/05/19</i>	<i>vie 31/05/19</i>	<i>vie 31/05/19</i>	<i>vie 31/05/19</i>	\$42	Costo re	\$
11056	100%	3.2.2.1.11	Multifuente	Proceso de selección de consultor para Lote 9B de Aljibes y Letrinas de Chiquimula	mié 24/01/18	vie 31/05/19	mié 24/01/18	vie 31/05/19	\$12,019	Costo	\$12,0
										Costo re	\$12,0
11057	100%	3.2.2.1.11.1	BID	Elaboración de TDR, proceso de evaluación	vie 23/03/18	vie 23/03/18	vie 23/03/18	vie 23/03/18	\$0	Costo	\$
				<i>Jefe de Equipo</i>	<i>vie 23/03/18</i>	<i>vie 23/03/18</i>	<i>vie 23/03/18</i>	<i>vie 23/03/18</i>	\$0	Costo re	\$
				<i>Jefe de Equipo</i>	<i>vie 23/03/18</i>	<i>vie 23/03/18</i>	<i>vie 23/03/18</i>	<i>vie 23/03/18</i>	\$0	Costo	\$
				<i>Jefe de Equipo</i>	<i>vie 23/03/18</i>	<i>vie 23/03/18</i>	<i>vie 23/03/18</i>	<i>vie 23/03/18</i>	\$0	Costo re	\$
11058	100%	3.2.2.1.11.2	BID	Firma por Dirección y Consultor	mié 24/01/18	mié 24/01/18	mié 24/01/18	mié 24/01/18	\$0	Costo	\$
				<i>Legal UE</i>	<i>mié 24/01/18</i>	<i>mié 24/01/18</i>	<i>mié 24/01/18</i>	<i>mié 24/01/18</i>	\$0	Costo re	\$
				<i>Legal UE</i>	<i>mié 24/01/18</i>	<i>mié 24/01/18</i>	<i>mié 24/01/18</i>	<i>mié 24/01/18</i>	\$0	Costo	\$
				<i>Legal UE</i>	<i>mié 24/01/18</i>	<i>mié 24/01/18</i>	<i>mié 24/01/18</i>	<i>mié 24/01/18</i>	\$0	Costo re	\$
11059	100%	3.2.2.1.11.3	BID	Ejecución financiera	vie 23/03/18	vie 31/05/19	vie 23/03/18	vie 31/05/19	\$12,019	Costo	\$12,0
										Costo re	\$12,0
11060	100%	3.2.2.1.11.3.1	BID	1er Pago	vie 23/03/18	vie 23/03/18	vie 23/03/18	vie 23/03/18	\$157	Costo	\$1
										Costo re	\$1

Id	% completado	EDT	Fuente	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Detalles	1984
				Financiero - UE	vie 23/03/18	vie 23/03/18	vie 23/03/18	vie 23/03/18	\$157	Costo	\$1
11061	100%	3.2.2.1.11.3.2	BID	2do Pago	vie 23/03/18	vie 23/03/18	vie 23/03/18	vie 23/03/18	\$771	Costo re	\$1
				Financiero - UE	vie 23/03/18	vie 23/03/18	vie 23/03/18	vie 23/03/18	\$771	Costo	\$7
				Financiero - UE	vie 23/03/18	vie 23/03/18	vie 23/03/18	vie 23/03/18	\$771	Costo re	\$7
11062	100%	3.2.2.1.11.3.3	BID	3er Pago	vie 23/03/18	vie 23/03/18	vie 23/03/18	vie 23/03/18	\$771	Costo	\$7
				Financiero - UE	vie 23/03/18	vie 23/03/18	vie 23/03/18	vie 23/03/18	\$771	Costo re	\$7
				Financiero - UE	vie 23/03/18	vie 23/03/18	vie 23/03/18	vie 23/03/18	\$771	Costo	\$7
11063	100%	3.2.2.1.11.3.4	BID	Retenido iva febrero y marzo	mié 18/04/18	mié 18/04/18	mié 18/04/18	mié 18/04/18	\$81	Costo re	\$
				Financiero - UE	mié 18/04/18	mié 18/04/18	mié 18/04/18	mié 18/04/18	\$81	Costo	\$
				Financiero - UE	mié 18/04/18	mié 18/04/18	mié 18/04/18	mié 18/04/18	\$81	Costo re	\$
11064	100%	3.2.2.1.11.3.5	BID	Pago 4	mar 24/04/18	mar 24/04/18	mar 24/04/18	mar 24/04/18	\$769	Costo	\$7
				Financiero - UE	mar 24/04/18	mar 24/04/18	mar 24/04/18	mar 24/04/18	\$769	Costo re	\$7
				Financiero - UE	mar 24/04/18	mar 24/04/18	mar 24/04/18	mar 24/04/18	\$769	Costo	\$7
				Financiero - UE	mar 24/04/18	mar 24/04/18	mar 24/04/18	mar 24/04/18	\$769	Costo re	\$7
11065	100%	3.2.2.1.11.3.6	BID	Retenido abril	mar 15/05/18	mar 15/05/18	mar 15/05/18	mar 15/05/18	\$40	Costo	\$
				Financiero - UE	mar 15/05/18	mar 15/05/18	mar 15/05/18	mar 15/05/18	\$40	Costo re	\$
				Financiero - UE	mar 15/05/18	mar 15/05/18	mar 15/05/18	mar 15/05/18	\$40	Costo	\$
				Financiero - UE	mar 15/05/18	mar 15/05/18	mar 15/05/18	mar 15/05/18	\$40	Costo re	\$
11066	100%	3.2.2.1.11.3.7	BID	Pago 5	jue 31/05/18	jue 31/05/18	jue 31/05/18	jue 31/05/18	\$761	Costo	\$7
				Financiero - UE	jue 31/05/18	jue 31/05/18	jue 31/05/18	jue 31/05/18	\$761	Costo re	\$7
				Financiero - UE	jue 31/05/18	jue 31/05/18	jue 31/05/18	jue 31/05/18	\$761	Costo	\$7
				Financiero - UE	jue 31/05/18	jue 31/05/18	jue 31/05/18	jue 31/05/18	\$761	Costo re	\$7
11067	100%	3.2.2.1.11.3.8	BID	Retendio mayo	jue 14/06/18	jue 14/06/18	jue 14/06/18	jue 14/06/18	\$40	Costo	\$
				Financiero - UE	jue 14/06/18	jue 14/06/18	jue 14/06/18	jue 14/06/18	\$40	Costo re	\$
				Financiero - UE	jue 14/06/18	jue 14/06/18	jue 14/06/18	jue 14/06/18	\$40	Costo	\$
				Financiero - UE	jue 14/06/18	jue 14/06/18	jue 14/06/18	jue 14/06/18	\$40	Costo re	\$
11068	100%	3.2.2.1.11.3.9	BID	Pago 6	jue 28/06/18	jue 28/06/18	jue 28/06/18	jue 28/06/18	\$761	Costo	\$7
				Financiero - UE	jue 28/06/18	jue 28/06/18	jue 28/06/18	jue 28/06/18	\$761	Costo re	\$7
				Financiero - UE	jue 28/06/18	jue 28/06/18	jue 28/06/18	jue 28/06/18	\$761	Costo	\$7
				Financiero - UE	jue 28/06/18	jue 28/06/18	jue 28/06/18	jue 28/06/18	\$761	Costo re	\$7
11069	100%	3.2.2.1.11.3.10	BID	retenido junio	vie 13/07/18	vie 13/07/18	vie 13/07/18	vie 13/07/18	\$40	Costo	\$
				Financiero - UE	vie 13/07/18	vie 13/07/18	vie 13/07/18	vie 13/07/18	\$40	Costo re	\$
				Financiero - UE	vie 13/07/18	vie 13/07/18	vie 13/07/18	vie 13/07/18	\$40	Costo	\$
				Financiero - UE	vie 13/07/18	vie 13/07/18	vie 13/07/18	vie 13/07/18	\$40	Costo re	\$
11070	100%	3.2.2.1.11.3.11	BID	Pago 7	mar 31/07/18	mar 31/07/18	mar 31/07/18	mar 31/07/18	\$762	Costo	\$7
				Financiero - UE	mar 31/07/18	mar 31/07/18	mar 31/07/18	mar 31/07/18	\$762	Costo re	\$7
				Financiero - UE	mar 31/07/18	mar 31/07/18	mar 31/07/18	mar 31/07/18	\$762	Costo	\$7
				Financiero - UE	mar 31/07/18	mar 31/07/18	mar 31/07/18	mar 31/07/18	\$762	Costo re	\$7
11071	100%	3.2.2.1.11.3.12	BID	iva pago 7	mar 14/08/18	mar 14/08/18	mar 14/08/18	mar 14/08/18	\$40	Costo	\$
				Financiero - UE	mar 14/08/18	mar 14/08/18	mar 14/08/18	mar 14/08/18	\$40	Costo re	\$
				Financiero - UE	mar 14/08/18	mar 14/08/18	mar 14/08/18	mar 14/08/18	\$40	Costo	\$
				Financiero - UE	mar 14/08/18	mar 14/08/18	mar 14/08/18	mar 14/08/18	\$40	Costo re	\$
11072	100%	3.2.2.1.11.3.13	BID	Pago 8	jue 30/08/18	jue 30/08/18	jue 30/08/18	jue 30/08/18	\$755	Costo	\$7
				Financiero - UE	jue 30/08/18	jue 30/08/18	jue 30/08/18	jue 30/08/18	\$755	Costo re	\$7
				Financiero - UE	jue 30/08/18	jue 30/08/18	jue 30/08/18	jue 30/08/18	\$755	Costo	\$7
				Financiero - UE	jue 30/08/18	jue 30/08/18	jue 30/08/18	jue 30/08/18	\$755	Costo re	\$7
11073	100%	3.2.2.1.11.3.14	BID	IVA Pago 8	vie 07/09/18	vie 07/09/18	vie 07/09/18	vie 07/09/18	\$39	Costo	\$
				Financiero - UE	vie 07/09/18	vie 07/09/18	vie 07/09/18	vie 07/09/18	\$39	Costo re	\$

Id	% completado	EDT	Fuente	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Detalles	1984
				<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 07/09/18</i>	<i>vie 07/09/18</i>	<i>vie 07/09/18</i>	<i>vie 07/09/18</i>	\$39	Costo	\$
11074	100%	3.2.2.1.11.3.15	BID	Pago 9	vie 28/09/18	vie 28/09/18	vie 28/09/18	vie 28/09/18	\$740	Costo re	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 28/09/18</i>	<i>vie 28/09/18</i>	<i>vie 28/09/18</i>	<i>vie 28/09/18</i>	\$740	Costo	\$7
										Costo re	\$7
11075	100%	3.2.2.1.11.3.16	BID	Iva Pago 9	lun 08/10/18	lun 08/10/18	lun 08/10/18	lun 08/10/18	\$39	Costo	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 08/10/18</i>	<i>lun 08/10/18</i>	<i>lun 08/10/18</i>	<i>lun 08/10/18</i>	\$39	Costo re	\$
11076	100%	3.2.2.1.11.3.17	BID	Pago 10	mar 30/10/18	mar 30/10/18	mar 30/10/18	mar 30/10/18	\$737	Costo	\$7
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mar 30/10/18</i>	<i>mar 30/10/18</i>	<i>mar 30/10/18</i>	<i>mar 30/10/18</i>	\$737	Costo re	\$7
11077	100%	3.2.2.1.11.3.18	BID	Iva pago 10	mié 14/11/18	mié 14/11/18	mié 14/11/18	mié 14/11/18	\$39	Costo	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 14/11/18</i>	<i>mié 14/11/18</i>	<i>mié 14/11/18</i>	<i>mié 14/11/18</i>	\$39	Costo re	\$
11078	100%	3.2.2.1.11.3.19	BID	Pago 11	vie 30/11/18	vie 30/11/18	vie 30/11/18	vie 30/11/18	\$740	Costo	\$7
				<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 30/11/18</i>	<i>vie 30/11/18</i>	<i>vie 30/11/18</i>	<i>vie 30/11/18</i>	\$740	Costo re	\$7
11079	100%	3.2.2.1.11.3.20	BID	Iva pago 11	vie 07/12/18	vie 07/12/18	vie 07/12/18	vie 07/12/18	\$39	Costo	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 07/12/18</i>	<i>vie 07/12/18</i>	<i>vie 07/12/18</i>	<i>vie 07/12/18</i>	\$39	Costo re	\$
11080	100%	3.2.2.1.11.3.21	BID	Pago 12	vie 21/12/18	vie 21/12/18	vie 21/12/18	vie 21/12/18	\$737	Costo	\$7
				<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 21/12/18</i>	<i>vie 21/12/18</i>	<i>vie 21/12/18</i>	<i>vie 21/12/18</i>	\$737	Costo re	\$7
11081	100%	3.2.2.1.11.3.22	BID	IVA pago 12	lun 14/01/19	lun 14/01/19	lun 14/01/19	lun 14/01/19	\$39	Costo	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 14/01/19</i>	<i>lun 14/01/19</i>	<i>lun 14/01/19</i>	<i>lun 14/01/19</i>	\$39	Costo re	\$
11082	100%	3.2.2.1.11.3.23	Fuente1	Pago 13	jue 21/02/19	jue 21/02/19	jue 21/02/19	jue 21/02/19	\$615	Costo	\$6
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 21/02/19</i>	<i>jue 21/02/19</i>	<i>jue 21/02/19</i>	<i>jue 21/02/19</i>	\$615	Costo re	\$6
11083	100%	3.2.2.1.11.3.24	Fuente1	IVA	lun 25/03/19	lun 25/03/19	lun 25/03/19	lun 25/03/19	\$33	Costo	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 25/03/19</i>	<i>lun 25/03/19</i>	<i>lun 25/03/19</i>	<i>lun 25/03/19</i>	\$33	Costo re	\$
11084	100%	3.2.2.1.11.3.25	Fuente1	Pago 14	jue 28/02/19	jue 28/02/19	jue 28/02/19	jue 28/02/19	\$740	Costo	\$7
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 28/02/19</i>	<i>jue 28/02/19</i>	<i>jue 28/02/19</i>	<i>jue 28/02/19</i>	\$740	Costo re	\$7
11085	100%	3.2.2.1.11.3.26	Fuente1	IVA	lun 25/03/19	lun 25/03/19	lun 25/03/19	lun 25/03/19	\$39	Costo	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 25/03/19</i>	<i>lun 25/03/19</i>	<i>lun 25/03/19</i>	<i>lun 25/03/19</i>	\$39	Costo re	\$
11086	100%	3.2.2.1.11.3.27	Fuente1	Pago 15	vie 29/03/19	vie 29/03/19	vie 29/03/19	vie 29/03/19	\$804	Costo	\$8
										Costo re	\$8

Id	% completado	EDT	Fuente	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Detalles	1984
				<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 29/03/19</i>	<i>vie 29/03/19</i>	<i>vie 29/03/19</i>	<i>vie 29/03/19</i>	\$804	Costo	\$8
11087	100%	3.2.2.1.11.3.28	Fuente1	IVA	jue 25/04/19	jue 25/04/19	jue 25/04/19	jue 25/04/19	\$43	Costo re	\$8
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 25/04/19</i>	<i>jue 25/04/19</i>	<i>jue 25/04/19</i>	<i>jue 25/04/19</i>	\$43	Costo	\$
11088	100%	3.2.2.1.11.3.29	Fuente1	Pago16	vie 26/04/19	vie 26/04/19	vie 26/04/19	vie 26/04/19	\$808	Costo re	\$8
				<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 26/04/19</i>	<i>vie 26/04/19</i>	<i>vie 26/04/19</i>	<i>vie 26/04/19</i>	\$808	Costo	\$8
11089	100%	3.2.2.1.11.3.30	Fuente1	IVA	vie 31/05/19	vie 31/05/19	vie 31/05/19	vie 31/05/19	\$42	Costo re	\$8
				<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 31/05/19</i>	<i>vie 31/05/19</i>	<i>vie 31/05/19</i>	<i>vie 31/05/19</i>	\$42	Costo	\$
11090	100%	3.2.2.1.12	Fuente1	TÉCNICO DE PROMOCIÓN SOCIAL, LOTES 2 y 6, Camotán, Jocotán y San Juan Ermita	mié 30/10/19	vie 28/02/20	mié 30/10/19	vie 28/02/20	\$2,184	Costo re	\$2,1
11091	100%	3.2.2.1.12.1	Fuente1	No objeción a la contratación	mié 30/10/19	mié 30/10/19	mié 30/10/19	mié 30/10/19	\$0	Costo	\$2,1
11092	100%	3.2.2.1.12.2	Fuente1	Suscripción de contrato	lun 04/11/19	lun 04/11/19	lun 04/11/19	lun 04/11/19	\$0	Costo re	\$
11093	100%	3.2.2.1.12.3	Fuente1	Ejecución financiera	vie 20/12/19	vie 28/02/20	vie 20/12/19	vie 28/02/20	\$2,184	Costo	\$2,1
11094	100%	3.2.2.1.12.3.1	Fuente1	Pago 1	vie 20/12/19	vie 20/12/19	vie 20/12/19	vie 20/12/19	\$1,037	Costo re	\$2,1
11095	100%	3.2.2.1.12.3.2	Fuente1	IVA	vie 28/02/20	vie 28/02/20	vie 28/02/20	vie 28/02/20	\$55	Costo	\$1,0
11096	100%	3.2.2.1.12.3.3	Fuente1	Pago 2	vie 20/12/19	vie 20/12/19	vie 20/12/19	vie 20/12/19	\$1,037	Costo re	\$1,0
11097	100%	3.2.2.1.12.3.4	Fuente1	IVA	vie 28/02/20	vie 28/02/20	vie 28/02/20	vie 28/02/20	\$55	Costo	\$1,0
11098	100%	3.2.2.1.13	BID	Proceso de selección de consultor para Lote 1 de Aljibes y Letrinas de Chixoy/Sistemas Rurales de AP de Chixoy	vie 16/11/18	lun 12/08/19	vie 16/11/18	lun 12/08/19	\$4,683	Costo re	\$
11099	100%	3.2.2.1.13.1	BID	Emisión de No Objeción a la lista de consultores seleccionada	vie 16/11/18	mar 20/11/18	vie 16/11/18	mar 20/11/18	\$0	Costo	\$4,6
				<i>Jefe de Equipo</i>	<i>vie 16/11/18</i>	<i>mar 20/11/18</i>	<i>vie 16/11/18</i>	<i>mar 20/11/18</i>	\$0	Costo re	\$4,6
11100	100%	3.2.2.1.13.2	BID	Firma por Dirección y Consultor	mié 23/01/19	mié 23/01/19	mié 23/01/19	mié 23/01/19	\$0	Costo	\$
				<i>Legal UE</i>	<i>mié 23/01/19</i>	<i>mié 23/01/19</i>	<i>mié 23/01/19</i>	<i>mié 23/01/19</i>	\$0	Costo re	\$
11101	100%	3.2.2.1.13.3	BID	Ejecución financiera	vie 15/02/19	lun 12/08/19	vie 15/02/19	lun 12/08/19	\$4,683	Costo	\$
11102	100%	3.2.2.1.13.3.1	BID	Pago 1	vie 15/02/19	vie 15/02/19	vie 15/02/19	vie 15/02/19	\$491	Costo re	\$4,6
				<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 15/02/19</i>	<i>vie 15/02/19</i>	<i>vie 15/02/19</i>	<i>vie 15/02/19</i>	\$491	Costo	\$4
11103	100%	3.2.2.1.13.3.2	BID	IVA Retenido Honorarios mes de Enero 2019	mié 13/03/19	mié 13/03/19	mié 13/03/19	mié 13/03/19	\$26	Costo re	\$4
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 13/03/19</i>	<i>mié 13/03/19</i>	<i>mié 13/03/19</i>	<i>mié 13/03/19</i>	\$26	Costo	\$

Id	% completado	EDT	Fuente	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Detalles	1984
11104	100%	3.2.2.1.13.3.3	BID	Pago 2	jue 28/02/19	jue 28/02/19	jue 28/02/19	jue 28/02/19	\$555	Costo	\$5
				Financiero - UE	jue 28/02/19	jue 28/02/19	jue 28/02/19	jue 28/02/19	\$555	Costo re	\$5
11105	100%	3.2.2.1.13.3.4	BID	IVA Retenido Honorarios mes de Febrero 2019	mié 13/03/19	mié 13/03/19	mié 13/03/19	mié 13/03/19	\$29	Costo	\$
				Financiero - UE	mié 13/03/19	mié 13/03/19	mié 13/03/19	mié 13/03/19	\$29	Costo re	\$
11106	100%	3.2.2.1.13.3.5	BID	Pago 3	vie 29/03/19	vie 29/03/19	vie 29/03/19	vie 29/03/19	\$850	Costo	\$8
				Financiero - UE	vie 29/03/19	vie 29/03/19	vie 29/03/19	vie 29/03/19	\$850	Costo re	\$8
11107	100%	3.2.2.1.13.3.6	BID	IVA Retenido Honorarios mes de Marzo 2019	jue 11/04/19	jue 11/04/19	jue 11/04/19	jue 11/04/19	\$45	Costo	\$
				Financiero - UE	jue 11/04/19	jue 11/04/19	jue 11/04/19	jue 11/04/19	\$45	Costo re	\$
11108	100%	3.2.2.1.13.3.7	BID	Pago 4	vie 26/04/19	vie 26/04/19	vie 26/04/19	vie 26/04/19	\$854	Costo	\$8
				Financiero - UE	vie 26/04/19	vie 26/04/19	vie 26/04/19	vie 26/04/19	\$854	Costo re	\$8
11109	100%	3.2.2.1.13.3.8	BID	IVA Retenido Honorarios mes de abril 2019	mar 14/05/19	mar 14/05/19	mar 14/05/19	mar 14/05/19	\$45	Costo	\$
				Financiero - UE	mar 14/05/19	mar 14/05/19	mar 14/05/19	mar 14/05/19	\$45	Costo re	\$
11110	100%	3.2.2.1.13.3.9	BID	Pago 5	jue 30/05/19	jue 30/05/19	jue 30/05/19	jue 30/05/19	\$847	Costo	\$8
				Financiero - UE	jue 30/05/19	jue 30/05/19	jue 30/05/19	jue 30/05/19	\$847	Costo re	\$8
11111	100%	3.2.2.1.13.3.10	BID	IVA Retenido Honorarios mes de abril 2019	mié 12/06/19	mié 12/06/19	mié 12/06/19	mié 12/06/19	\$45	Costo	\$
				Financiero - UE	mié 12/06/19	mié 12/06/19	mié 12/06/19	mié 12/06/19	\$45	Costo re	\$
11112	100%	3.2.2.1.13.3.11	BID	Pago 6	vie 12/07/19	vie 12/07/19	vie 12/07/19	vie 12/07/19	\$851	Costo	\$8
				Financiero - UE	vie 12/07/19	vie 12/07/19	vie 12/07/19	vie 12/07/19	\$851	Costo re	\$8
11113	100%	3.2.2.1.13.3.12	BID	IVA Retenido Honorarios mes de junio 2019	lun 12/08/19	lun 12/08/19	lun 12/08/19	lun 12/08/19	\$45	Costo	\$
				Financiero - UE	lun 12/08/19	lun 12/08/19	lun 12/08/19	lun 12/08/19	\$45	Costo re	\$
11114	100%	3.2.2.1.14	BID	Proceso de selección de consultor para Lote 3 de Aljibes y Letrinas de Chixoy/Sistemas Rurales de AP de Chixoy	vie 16/11/18	lun 12/08/19	vie 16/11/18	lun 12/08/19	\$4,683	Costo	\$4,6
11115	100%	3.2.2.1.14.1	BID	Emisión de No Objeción a la lista de consultores seleccionada	vie 16/11/18	mar 20/11/18	vie 16/11/18	mar 20/11/18	\$0	Costo re	\$4,6
				Jefe de Equipo	vie 16/11/18	mar 20/11/18	vie 16/11/18	mar 20/11/18	\$0	Costo	
11116	100%	3.2.2.1.14.2	BID	Firma por Dirección y Consultor	mié 23/01/19	mié 23/01/19	mié 23/01/19	mié 23/01/19	\$0	Costo re	
				Legal UE	mié 23/01/19	mié 23/01/19	mié 23/01/19	mié 23/01/19	\$0	Costo	

Id	% completado	EDT	Fuente	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Detalles	1984
11117	100%	3.2.2.1.14.3	BID	Ejecución financiera	vie 15/02/19	lun 12/08/19	vie 15/02/19	lun 12/08/19	\$4,683	Costo	\$4,6
11118	100%	3.2.2.1.14.3.1	BID	Pago 1	vie 15/02/19	vie 15/02/19	vie 15/02/19	vie 15/02/19	\$491	Costo re	\$4,6
				<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 15/02/19</i>	<i>vie 15/02/19</i>	<i>vie 15/02/19</i>	<i>vie 15/02/19</i>	<i>\$491</i>	Costo	\$4
										Costo re	\$4
11119	100%	3.2.2.1.14.3.2	BID	IVA Retenido Honorarios mes de Enero 2019	mié 13/03/19	mié 13/03/19	mié 13/03/19	mié 13/03/19	\$26	Costo	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 13/03/19</i>	<i>mié 13/03/19</i>	<i>mié 13/03/19</i>	<i>mié 13/03/19</i>	<i>\$26</i>	Costo re	\$
										Costo	\$
										Costo re	\$
11120	100%	3.2.2.1.14.3.3	BID	Pago 2	jue 28/02/19	jue 28/02/19	jue 28/02/19	jue 28/02/19	\$555	Costo	\$5
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 28/02/19</i>	<i>jue 28/02/19</i>	<i>jue 28/02/19</i>	<i>jue 28/02/19</i>	<i>\$555</i>	Costo re	\$5
										Costo	\$5
										Costo re	\$5
11121	100%	3.2.2.1.14.3.4	BID	IVA Retenido Honorarios mes de Febrero 2019	mié 13/03/19	mié 13/03/19	mié 13/03/19	mié 13/03/19	\$29	Costo	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 13/03/19</i>	<i>mié 13/03/19</i>	<i>mié 13/03/19</i>	<i>mié 13/03/19</i>	<i>\$29</i>	Costo re	\$
										Costo	\$
										Costo re	\$
11122	100%	3.2.2.1.14.3.5	BID	Pago 3	vie 29/03/19	vie 29/03/19	vie 29/03/19	vie 29/03/19	\$850	Costo	\$8
				<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 29/03/19</i>	<i>vie 29/03/19</i>	<i>vie 29/03/19</i>	<i>vie 29/03/19</i>	<i>\$850</i>	Costo re	\$8
										Costo	\$8
										Costo re	\$8
11123	100%	3.2.2.1.14.3.6	BID	IVA Retenido Honorarios mes de Marzo 2019	jue 11/04/19	jue 11/04/19	jue 11/04/19	jue 11/04/19	\$45	Costo	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 11/04/19</i>	<i>jue 11/04/19</i>	<i>jue 11/04/19</i>	<i>jue 11/04/19</i>	<i>\$45</i>	Costo re	\$
										Costo	\$
										Costo re	\$
11124	100%	3.2.2.1.14.3.7	BID	Pago 4	vie 26/04/19	vie 26/04/19	vie 26/04/19	vie 26/04/19	\$854	Costo	\$8
				<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 26/04/19</i>	<i>vie 26/04/19</i>	<i>vie 26/04/19</i>	<i>vie 26/04/19</i>	<i>\$854</i>	Costo re	\$8
										Costo	\$8
										Costo re	\$8
11125	100%	3.2.2.1.14.3.8	BID	IVA Retenido Honorarios mes de Abril 2019	mar 14/05/19	mar 14/05/19	mar 14/05/19	mar 14/05/19	\$45	Costo	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mar 14/05/19</i>	<i>mar 14/05/19</i>	<i>mar 14/05/19</i>	<i>mar 14/05/19</i>	<i>\$45</i>	Costo re	\$
										Costo	\$
										Costo re	\$
11126	100%	3.2.2.1.14.3.9	BID	Pago 5	jue 30/05/19	jue 30/05/19	jue 30/05/19	jue 30/05/19	\$847	Costo	\$8
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 30/05/19</i>	<i>jue 30/05/19</i>	<i>jue 30/05/19</i>	<i>jue 30/05/19</i>	<i>\$847</i>	Costo re	\$8
										Costo	\$8
										Costo re	\$8
11127	100%	3.2.2.1.14.3.10	BID	IVA Retenido Honorarios mes de abril 2019	mié 12/06/19	mié 12/06/19	mié 12/06/19	mié 12/06/19	\$45	Costo	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 12/06/19</i>	<i>mié 12/06/19</i>	<i>mié 12/06/19</i>	<i>mié 12/06/19</i>	<i>\$45</i>	Costo re	\$
										Costo	\$
										Costo re	\$
11128	100%	3.2.2.1.14.3.11	BID	Pago 6	vie 12/07/19	vie 12/07/19	vie 12/07/19	vie 12/07/19	\$851	Costo	\$8
				<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 12/07/19</i>	<i>vie 12/07/19</i>	<i>vie 12/07/19</i>	<i>vie 12/07/19</i>	<i>\$851</i>	Costo re	\$8
										Costo	\$8
										Costo re	\$8
11129	100%	3.2.2.1.14.3.12	BID	IVA Retenido Honorarios mes de junio 2019	lun 12/08/19	lun 12/08/19	lun 12/08/19	lun 12/08/19	\$45	Costo	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 12/08/19</i>	<i>lun 12/08/19</i>	<i>lun 12/08/19</i>	<i>lun 12/08/19</i>	<i>\$45</i>	Costo re	\$
										Costo	\$
										Costo re	\$
11130	100%	3.2.3	BID	Organización Comunitaria - UEP 2017	mar 01/11/16	jue 30/11/17	mar 01/11/16	jue 30/11/17	\$78,527	Costo	\$78,5
										Costo re	\$78,5

Id	% completado	EDT	Fuente	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Detalles	1984
11180	100%		3.2.4	Multifuentes	Recontratación de promotores 2017	lun 05/06/17	mié 31/01/18	lun 05/06/17	mié 31/01/18	\$16,361	Costo \$16,361
11247	100%		3.2.5	Multifuentes	Recontratación de promotores 2018	vie 15/12/17	jue 31/01/19	vie 15/12/17	jue 31/01/19	\$28,967	Costo \$28,967
11377	98%		3.2.6	Multifuentes	Recontratación de promotores 2019 y 2020	vie 14/12/18	jue 11/03/21	vie 14/12/18	NOD	\$80,235	Costo \$80,235
11685	97%		3.2.7	Fuente1	2021	jue 17/12/20	mar 31/05/22	jue 17/12/20	NOD	\$46,960	Costo \$46,960
11686	92%		3.2.7.1	Fuente1	Consutoria de Monitor y Promocion de proyectos periurbanos de AP y Saneamiento de Chixoy (Maira del Cid) 2019-2020	jue 17/12/20	vie 14/01/22	jue 17/12/20	NOD	\$10,914	Costo \$10,914
11687	0%		3.2.7.1.1	Fuente1	Proceso de selección Y Contratación	jue 17/12/20	lun 11/01/21	NOD	NOD	\$0	Costo \$0
11688	0%		3.2.7.1.1.1	Fuente1	Solicitu de NOB a recontractación	jue 17/12/20	jue 17/12/20	NOD	NOD	\$0	Costo \$0
11689	0%		3.2.7.1.1.2	Fuente1	Emisión de No Objeción a la contratación	vie 18/12/20	vie 18/12/20	NOD	NOD	\$0	Costo \$0
					<i>Jefe de Equipo</i>	<i>vie 18/12/20</i>	<i>vie 18/12/20</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>\$0</i>	<i>Costo \$0</i>
11690	0%		3.2.7.1.1.3	Fuente1	Elaboración y firma de contrato	lun 04/01/21	lun 11/01/21	NOD	NOD	\$0	Costo \$0
					<i>Legal UE</i>	<i>lun 11/01/21</i>	<i>lun 11/01/21</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>\$0</i>	<i>Costo \$0</i>
11691	94%		3.2.7.1.2	Fuente1	Ejecución Consultoría	jue 28/01/21	vie 14/01/22	jue 28/01/21	NOD	\$10,914	Costo \$10,914
11692	100%		3.2.7.1.2.1	Fuente1	Pago 1	jue 28/01/21	vie 19/02/21	jue 28/01/21	vie 19/02/21	\$860	Costo \$860
					<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 28/01/21</i>	<i>vie 19/02/21</i>	<i>jue 28/01/21</i>	<i>vie 19/02/21</i>	<i>\$860</i>	<i>Costo \$860</i>
11693	0%		3.2.7.1.2.2	Fuente1	ISR	lun 15/02/21	lun 15/02/21	NOD	NOD	\$45	Costo \$45
					<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 15/02/21</i>	<i>lun 15/02/21</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>\$45</i>	<i>Costo \$45</i>
11694	100%		3.2.7.1.2.3	Fuente1	Pago 2	vie 26/02/21	vie 26/02/21	vie 26/02/21	vie 26/02/21	\$863	Costo \$863
					<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 26/02/21</i>	<i>vie 26/02/21</i>	<i>vie 26/02/21</i>	<i>vie 26/02/21</i>	<i>\$863</i>	<i>Costo \$863</i>
11695	100%		3.2.7.1.2.4	Fuente1	ISR	jue 11/03/21	jue 11/03/21	jue 11/03/21	jue 11/03/21	\$45	Costo \$45
					<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 11/03/21</i>	<i>jue 11/03/21</i>	<i>jue 11/03/21</i>	<i>jue 11/03/21</i>	<i>\$45</i>	<i>Costo \$45</i>
11696	100%		3.2.7.1.2.5	Fuente1	Pago 3	vie 26/03/21	vie 26/03/21	vie 26/03/21	vie 26/03/21	\$861	Costo \$861
					<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 26/03/21</i>	<i>vie 26/03/21</i>	<i>vie 26/03/21</i>	<i>vie 26/03/21</i>	<i>\$861</i>	<i>Costo \$861</i>
11697	0%		3.2.7.1.2.6	Fuente1	ISR	mié 14/04/21	mié 14/04/21	NOD	NOD	\$45	Costo \$45
					<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 14/04/21</i>	<i>mié 14/04/21</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>\$45</i>	<i>Costo \$45</i>
11698	100%		3.2.7.1.2.7	Fuente1	Pago 4	mié 28/04/21	jue 29/04/21	mié 28/04/21	jue 29/04/21	\$862	Costo \$862

Id	% completado	EDT	Fuente	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Detalles	1984
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 28/04/21</i>	<i>jue 29/04/21</i>	<i>mié 28/04/21</i>	<i>jue 29/04/21</i>	\$862	Costo	\$8
11699	100%	3.2.7.1.2.8	Fuente1	ISR	vie 14/05/21	jue 24/06/21	vie 14/05/21	jue 24/06/21	\$45	Costo re	\$8
				<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 14/05/21</i>	<i>jue 24/06/21</i>	<i>vie 14/05/21</i>	<i>jue 24/06/21</i>	\$45	Costo	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 14/05/21</i>	<i>jue 24/06/21</i>	<i>vie 14/05/21</i>	<i>jue 24/06/21</i>	\$45	Costo re	\$
11700	100%	3.2.7.1.2.9	Fuente1	Pago 5	vie 28/05/21	lun 31/05/21	vie 28/05/21	lun 31/05/21	\$861	Costo	\$8
				<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 28/05/21</i>	<i>lun 31/05/21</i>	<i>vie 28/05/21</i>	<i>lun 31/05/21</i>	\$861	Costo re	\$8
				<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 28/05/21</i>	<i>lun 31/05/21</i>	<i>vie 28/05/21</i>	<i>lun 31/05/21</i>	\$861	Costo	\$8
11701	100%	3.2.7.1.2.10	Fuente1	ISR	lun 14/06/21	jue 24/06/21	lun 14/06/21	jue 24/06/21	\$45	Costo	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 14/06/21</i>	<i>jue 24/06/21</i>	<i>lun 14/06/21</i>	<i>jue 24/06/21</i>	\$45	Costo re	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 14/06/21</i>	<i>jue 24/06/21</i>	<i>lun 14/06/21</i>	<i>jue 24/06/21</i>	\$45	Costo	\$
11702	100%	3.2.7.1.2.11	Fuente1	Pago 6	lun 28/06/21	mié 30/06/21	lun 28/06/21	mié 30/06/21	\$859	Costo	\$8
				<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 28/06/21</i>	<i>mié 30/06/21</i>	<i>lun 28/06/21</i>	<i>mié 30/06/21</i>	\$859	Costo re	\$8
				<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 28/06/21</i>	<i>mié 30/06/21</i>	<i>lun 28/06/21</i>	<i>mié 30/06/21</i>	\$859	Costo	\$8
11703	0%	3.2.7.1.2.12	Fuente1	ISR	mié 14/07/21	mié 14/07/21	NOD	NOD	\$0	Costo	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 14/07/21</i>	<i>mié 14/07/21</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	\$0	Costo re	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 14/07/21</i>	<i>mié 14/07/21</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	\$0	Costo	\$
11704	100%	3.2.7.1.2.13	Fuente1	Pago 7	mié 28/07/21	vie 30/07/21	mié 28/07/21	vie 30/07/21	\$858	Costo	\$8
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 28/07/21</i>	<i>vie 30/07/21</i>	<i>mié 28/07/21</i>	<i>vie 30/07/21</i>	\$858	Costo re	\$8
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 28/07/21</i>	<i>vie 30/07/21</i>	<i>mié 28/07/21</i>	<i>vie 30/07/21</i>	\$858	Costo	\$8
11705	100%	3.2.7.1.2.14	Fuente1	ISR	lun 16/08/21	lun 23/08/21	lun 16/08/21	lun 23/08/21	\$45	Costo	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 16/08/21</i>	<i>lun 23/08/21</i>	<i>lun 16/08/21</i>	<i>lun 23/08/21</i>	\$45	Costo re	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 16/08/21</i>	<i>lun 23/08/21</i>	<i>lun 16/08/21</i>	<i>lun 23/08/21</i>	\$45	Costo	\$
11706	100%	3.2.7.1.2.15	Fuente1	Pago 8	lun 30/08/21	mar 31/08/21	lun 30/08/21	mar 31/08/21	\$860	Costo	\$8
				<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 30/08/21</i>	<i>mar 31/08/21</i>	<i>lun 30/08/21</i>	<i>mar 31/08/21</i>	\$860	Costo re	\$8
				<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 30/08/21</i>	<i>mar 31/08/21</i>	<i>lun 30/08/21</i>	<i>mar 31/08/21</i>	\$860	Costo	\$8
11707	100%	3.2.7.1.2.16	Fuente1	ISR	mar 14/09/21	mié 03/11/21	mar 14/09/21	mié 03/11/21	\$45	Costo	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mar 14/09/21</i>	<i>mié 03/11/21</i>	<i>mar 14/09/21</i>	<i>mié 03/11/21</i>	\$45	Costo re	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mar 14/09/21</i>	<i>mié 03/11/21</i>	<i>mar 14/09/21</i>	<i>mié 03/11/21</i>	\$45	Costo	\$
11708	0%	3.2.7.1.2.17	Fuente1	Pago 9	mar 28/09/21	mar 28/09/21	NOD	NOD	\$921	Costo	\$9
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mar 28/09/21</i>	<i>mar 28/09/21</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	\$0	Costo re	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mar 28/09/21</i>	<i>mar 28/09/21</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	\$0	Costo	\$
11709	100%	3.2.7.1.2.18	Fuente1	ISR	jue 14/10/21	mié 03/11/21	jue 14/10/21	mié 03/11/21	\$45	Costo	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 14/10/21</i>	<i>mié 03/11/21</i>	<i>jue 14/10/21</i>	<i>mié 03/11/21</i>	\$45	Costo re	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 14/10/21</i>	<i>mié 03/11/21</i>	<i>jue 14/10/21</i>	<i>mié 03/11/21</i>	\$45	Costo	\$
11710	100%	3.2.7.1.2.19	Fuente1	Pago 10	jue 28/10/21	vie 29/10/21	jue 28/10/21	vie 29/10/21	\$860	Costo	\$8
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 28/10/21</i>	<i>vie 29/10/21</i>	<i>jue 28/10/21</i>	<i>vie 29/10/21</i>	\$0	Costo re	\$8
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 28/10/21</i>	<i>vie 29/10/21</i>	<i>jue 28/10/21</i>	<i>vie 29/10/21</i>	\$0	Costo	\$
11711	100%	3.2.7.1.2.20	Fuente1	ISR	mié 03/11/21	mié 03/11/21	mié 03/11/21	mié 03/11/21	\$45	Costo	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 03/11/21</i>	<i>mié 03/11/21</i>	<i>mié 03/11/21</i>	<i>mié 03/11/21</i>	\$45	Costo re	\$

Id	% completado	EDT	Fuente	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Detalles	1984
				Financiero - UE	mié 03/11/21	mié 03/11/21	mié 03/11/21	mié 03/11/21	\$45	Costo	\$
11712	0%	3.2.7.1.2.21	Fuente1	Pago 11	lun 01/11/21	lun 01/11/21	NOD	NOD	\$921	Costo re	\$9
				Financiero - UE	lun 01/11/21	lun 01/11/21	NOD	NOD	\$0	Costo	
11713	0%	3.2.7.1.2.22	Fuente1	ISR	mar 14/12/21	mar 14/12/21	NOD	NOD	\$0	Costo	
				Financiero - UE	mar 14/12/21	mar 14/12/21	NOD	NOD	\$0	Costo	
11714	0%	3.2.7.1.2.23	Fuente1	Pago 12	mar 28/12/21	mar 28/12/21	NOD	NOD	\$921	Costo	\$9
				Financiero - UE	mar 28/12/21	mar 28/12/21	NOD	NOD	\$0	Costo	
11715	0%	3.2.7.1.2.24	Fuente1	ISR	vie 14/01/22	vie 14/01/22	NOD	NOD	\$0	Costo	
				Financiero - UE	vie 14/01/22	vie 14/01/22	NOD	NOD	\$0	Costo	
11716	97%	3.2.7.2	Fuente1	Consultor Grupo 1, Promoción Social y Mediación Política para el Área de Chixoy: Pancul y la Campaña Chicamán, Quiché (Oscar Sierra)	jue 17/12/20	vie 14/01/22	jue 17/12/20		NOD \$9,289	Costo	\$9,2
11717	0%	3.2.7.2.1	Fuente1	Proceso de selección Y Contratación	jue 17/12/20	lun 11/01/21	NOD	NOD	\$0	Costo re	\$8,4
11721	98%	3.2.7.2.2	Fuente1	Ejecución Consultoría 2	jue 28/01/21	vie 14/01/22	jue 28/01/21		NOD \$9,289	Costo	\$9,2
11722	100%	3.2.7.2.2.1	Fuente1	Pago 1	jue 28/01/21	vie 19/02/21	jue 28/01/21	vie 19/02/21	\$737	Costo re	\$7
				Financiero - UE	jue 28/01/21	vie 19/02/21	jue 28/01/21	vie 19/02/21	\$737	Costo	\$7
11723	100%	3.2.7.2.2.2	Fuente1	ISR	lun 15/02/21	jue 11/03/21	lun 15/02/21	jue 11/03/21	\$39	Costo re	\$
				Financiero - UE	lun 15/02/21	jue 11/03/21	lun 15/02/21	jue 11/03/21	\$39	Costo	\$
11724	100%	3.2.7.2.2.3	Fuente1	Pago 2	vie 26/02/21	vie 26/02/21	vie 26/02/21	vie 26/02/21	\$739	Costo re	\$7
				Financiero - UE	vie 26/02/21	vie 26/02/21	vie 26/02/21	vie 26/02/21	\$739	Costo	\$7
11725	0%	3.2.7.2.2.4	Fuente1	ISR	lun 15/03/21	lun 15/03/21	NOD	NOD	\$39	Costo re	\$
				Financiero - UE	lun 15/03/21	lun 15/03/21	NOD	NOD	\$39	Costo	\$
11726	100%	3.2.7.2.2.5	Fuente1	Pago 3	vie 26/03/21	vie 26/03/21	vie 26/03/21	vie 26/03/21	\$738	Costo re	\$7
				Financiero - UE	vie 26/03/21	vie 26/03/21	vie 26/03/21	vie 26/03/21	\$738	Costo	\$7
11727	100%	3.2.7.2.2.6	Fuente1	ISR	mié 14/04/21	jue 24/06/21	mié 14/04/21	jue 24/06/21	\$39	Costo re	\$
				Financiero - UE	mié 14/04/21	jue 24/06/21	mié 14/04/21	jue 24/06/21	\$39	Costo	\$
11728	100%	3.2.7.2.2.7	Fuente1	Pago 4	mié 28/04/21	jue 29/04/21	mié 28/04/21	jue 29/04/21	\$739	Costo re	\$7

Id	% completado	EDT	Fuente	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Detalles	1984
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 28/04/21</i>	<i>jue 29/04/21</i>	<i>mié 28/04/21</i>	<i>jue 29/04/21</i>	\$739	Costo	\$7
11729	0%	3.2.7.2.2.8	Fuente1	ISR	vie 14/05/21	vie 14/05/21	NOD	NOD	\$39	Costo re	\$7
				<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 14/05/21</i>	<i>vie 14/05/21</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>\$39</i>	Costo	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 14/05/21</i>	<i>vie 14/05/21</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>\$39</i>	Costo re	\$
11730	100%	3.2.7.2.2.9	Fuente1	Pago 5	vie 28/05/21	lun 31/05/21	vie 28/05/21	lun 31/05/21	\$738	Costo	\$7
				<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 28/05/21</i>	<i>lun 31/05/21</i>	<i>vie 28/05/21</i>	<i>lun 31/05/21</i>	<i>\$738</i>	Costo re	\$7
				<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 28/05/21</i>	<i>lun 31/05/21</i>	<i>vie 28/05/21</i>	<i>lun 31/05/21</i>	<i>\$738</i>	Costo	\$7
11731	100%	3.2.7.2.2.10	Fuente1	ISR	lun 14/06/21	jue 24/06/21	lun 14/06/21	jue 24/06/21	\$39	Costo	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 14/06/21</i>	<i>jue 24/06/21</i>	<i>lun 14/06/21</i>	<i>jue 24/06/21</i>	<i>\$39</i>	Costo re	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 14/06/21</i>	<i>jue 24/06/21</i>	<i>lun 14/06/21</i>	<i>jue 24/06/21</i>	<i>\$39</i>	Costo	\$
11732	100%	3.2.7.2.2.11	Fuente1	Pago 6	lun 28/06/21	mié 30/06/21	lun 28/06/21	mié 30/06/21	\$736	Costo	\$7
				<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 28/06/21</i>	<i>mié 30/06/21</i>	<i>lun 28/06/21</i>	<i>mié 30/06/21</i>	<i>\$736</i>	Costo re	\$7
				<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 28/06/21</i>	<i>mié 30/06/21</i>	<i>lun 28/06/21</i>	<i>mié 30/06/21</i>	<i>\$736</i>	Costo	\$7
11733	100%	3.2.7.2.2.12	Fuente1	ISR	mié 14/07/21	lun 23/08/21	mié 14/07/21	lun 23/08/21	\$39	Costo	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 14/07/21</i>	<i>lun 23/08/21</i>	<i>mié 14/07/21</i>	<i>lun 23/08/21</i>	<i>\$39</i>	Costo re	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 14/07/21</i>	<i>lun 23/08/21</i>	<i>mié 14/07/21</i>	<i>lun 23/08/21</i>	<i>\$39</i>	Costo	\$
11734	100%	3.2.7.2.2.13	Fuente1	Pago 7	mié 28/07/21	vie 30/07/21	mié 28/07/21	vie 30/07/21	\$736	Costo	\$7
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 28/07/21</i>	<i>vie 30/07/21</i>	<i>mié 28/07/21</i>	<i>vie 30/07/21</i>	<i>\$736</i>	Costo re	\$7
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 28/07/21</i>	<i>vie 30/07/21</i>	<i>mié 28/07/21</i>	<i>vie 30/07/21</i>	<i>\$736</i>	Costo	\$7
11735	100%	3.2.7.2.2.14	Fuente1	ISR	lun 16/08/21	lun 23/08/21	lun 16/08/21	lun 23/08/21	\$39	Costo	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 16/08/21</i>	<i>lun 23/08/21</i>	<i>lun 16/08/21</i>	<i>lun 23/08/21</i>	<i>\$39</i>	Costo re	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 16/08/21</i>	<i>lun 23/08/21</i>	<i>lun 16/08/21</i>	<i>lun 23/08/21</i>	<i>\$39</i>	Costo	\$
11736	100%	3.2.7.2.2.15	Fuente1	Pago 8	lun 30/08/21	mar 31/08/21	lun 30/08/21	mar 31/08/21	\$737	Costo	\$7
				<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 30/08/21</i>	<i>mar 31/08/21</i>	<i>lun 30/08/21</i>	<i>mar 31/08/21</i>	<i>\$737</i>	Costo re	\$7
				<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 30/08/21</i>	<i>mar 31/08/21</i>	<i>lun 30/08/21</i>	<i>mar 31/08/21</i>	<i>\$737</i>	Costo	\$7
11737	100%	3.2.7.2.2.16	Fuente1	ISR	mar 14/09/21	mié 03/11/21	mar 14/09/21	mié 03/11/21	\$39	Costo	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mar 14/09/21</i>	<i>mié 03/11/21</i>	<i>mar 14/09/21</i>	<i>mié 03/11/21</i>	<i>\$39</i>	Costo re	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mar 14/09/21</i>	<i>mié 03/11/21</i>	<i>mar 14/09/21</i>	<i>mié 03/11/21</i>	<i>\$39</i>	Costo	\$
11738	100%	3.2.7.2.2.17	Fuente1	Pago 9	mar 28/09/21	mié 29/09/21	mar 28/09/21	mié 29/09/21	\$737	Costo	\$7
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mar 28/09/21</i>	<i>mié 29/09/21</i>	<i>mar 28/09/21</i>	<i>mié 29/09/21</i>	<i>\$737</i>	Costo re	\$7
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mar 28/09/21</i>	<i>mié 29/09/21</i>	<i>mar 28/09/21</i>	<i>mié 29/09/21</i>	<i>\$737</i>	Costo	\$7
11739	100%	3.2.7.2.2.18	Fuente1	ISR	jue 14/10/21	mié 03/11/21	jue 14/10/21	mié 03/11/21	\$39	Costo	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 14/10/21</i>	<i>mié 03/11/21</i>	<i>jue 14/10/21</i>	<i>mié 03/11/21</i>	<i>\$39</i>	Costo re	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 14/10/21</i>	<i>mié 03/11/21</i>	<i>jue 14/10/21</i>	<i>mié 03/11/21</i>	<i>\$39</i>	Costo	\$
11740	100%	3.2.7.2.2.19	Fuente1	Pago 10	jue 28/10/21	vie 29/10/21	jue 28/10/21	vie 29/10/21	\$737	Costo	\$7
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 28/10/21</i>	<i>vie 29/10/21</i>	<i>jue 28/10/21</i>	<i>vie 29/10/21</i>	<i>\$0</i>	Costo re	\$7
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 28/10/21</i>	<i>vie 29/10/21</i>	<i>jue 28/10/21</i>	<i>vie 29/10/21</i>	<i>\$0</i>	Costo	\$
11741	100%	3.2.7.2.2.20	Fuente1	ISR	mié 03/11/21	mié 03/11/21	mié 03/11/21	mié 03/11/21	\$39	Costo	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 03/11/21</i>	<i>mié 03/11/21</i>	<i>mié 03/11/21</i>	<i>mié 03/11/21</i>	<i>\$39</i>	Costo re	\$

Id	% completado	EDT	Fuente	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Costo re	Costo	Costo re	Costo	Costo re
				<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 26/03/21</i>	<i>vie 26/03/21</i>	<i>vie 26/03/21</i>	<i>vie 26/03/21</i>	\$738					
11757	100%	3.2.7.3.2.6	Fuente1	ISR	mié 14/04/21	jue 24/06/21	mié 14/04/21	jue 24/06/21	\$39					
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 14/04/21</i>	<i>jue 24/06/21</i>	<i>mié 14/04/21</i>	<i>jue 24/06/21</i>	\$39					
11758	100%	3.2.7.3.2.7	Fuente1	Pago 4	mié 28/04/21	jue 29/04/21	mié 28/04/21	jue 29/04/21	\$739					
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 28/04/21</i>	<i>jue 29/04/21</i>	<i>mié 28/04/21</i>	<i>jue 29/04/21</i>	\$739					
11759	100%	3.2.7.3.2.8	Fuente1	ISR	vie 14/05/21	jue 24/06/21	vie 14/05/21	jue 24/06/21	\$39					
				<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 14/05/21</i>	<i>jue 24/06/21</i>	<i>vie 14/05/21</i>	<i>jue 24/06/21</i>	\$39					
11760	100%	3.2.7.3.2.9	Fuente1	Pago 5	vie 28/05/21	lun 31/05/21	vie 28/05/21	lun 31/05/21	\$738					
				<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 28/05/21</i>	<i>lun 31/05/21</i>	<i>vie 28/05/21</i>	<i>lun 31/05/21</i>	\$738					
11761	100%	3.2.7.3.2.10	Fuente1	ISR	lun 14/06/21	jue 24/06/21	lun 14/06/21	jue 24/06/21	\$39					
				<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 14/06/21</i>	<i>jue 24/06/21</i>	<i>lun 14/06/21</i>	<i>jue 24/06/21</i>	\$39					
11762	100%	3.2.7.3.2.11	Fuente1	Pago 6	lun 28/06/21	mié 30/06/21	lun 28/06/21	mié 30/06/21	\$736					
				<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 28/06/21</i>	<i>mié 30/06/21</i>	<i>lun 28/06/21</i>	<i>mié 30/06/21</i>	\$736					
11763	100%	3.2.7.3.2.12	Fuente1	ISR	mié 14/07/21	lun 23/08/21	mié 14/07/21	lun 23/08/21	\$39					
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 14/07/21</i>	<i>lun 23/08/21</i>	<i>mié 14/07/21</i>	<i>lun 23/08/21</i>	\$39					
11764	100%	3.2.7.3.2.13		iva	jue 28/01/21	lun 23/08/21	jue 28/01/21	lun 23/08/21	\$39					
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 28/01/21</i>	<i>lun 23/08/21</i>	<i>jue 28/01/21</i>	<i>lun 23/08/21</i>	\$39					
11765	100%	3.2.7.3.2.14	Fuente1	Pago 7	mié 28/07/21	vie 30/07/21	mié 28/07/21	vie 30/07/21	\$736					
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 28/07/21</i>	<i>vie 30/07/21</i>	<i>mié 28/07/21</i>	<i>vie 30/07/21</i>	\$736					
11766	100%	3.2.7.3.2.15	Fuente1	ISR	lun 16/08/21	lun 23/08/21	lun 16/08/21	lun 23/08/21	\$39					
				<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 16/08/21</i>	<i>lun 23/08/21</i>	<i>lun 16/08/21</i>	<i>lun 23/08/21</i>	\$39					
11767	100%	3.2.7.3.2.16	Fuente1	Pago 8	lun 30/08/21	mar 31/08/21	lun 30/08/21	mar 31/08/21	\$737					
				<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 30/08/21</i>	<i>mar 31/08/21</i>	<i>lun 30/08/21</i>	<i>mar 31/08/21</i>	\$737					
11768	100%	3.2.7.3.2.17	Fuente1	ISR	mar 14/09/21	mié 03/11/21	mar 14/09/21	mié 03/11/21	\$39					
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mar 14/09/21</i>	<i>mié 03/11/21</i>	<i>mar 14/09/21</i>	<i>mié 03/11/21</i>	\$39					
11769	0%	3.2.7.3.2.18	Fuente1	Pago 9	mar 28/09/21	mar 28/09/21	NOD	NOD	\$790					

Id	% completado	EDT	Fuente	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Costo re	Costo	Costo re	Costo	Costo re
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mar 28/09/21</i>	<i>mar 28/09/21</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>\$0</i>	Costo		Costo re		Costo
11770	100%	3.2.7.3.2.19	Fuente1	ISR	jue 14/10/21	mié 03/11/21	jue 14/10/21	mié 03/11/21	\$39	Costo	\$	Costo re	\$	Costo
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 14/10/21</i>	<i>mié 03/11/21</i>	<i>jue 14/10/21</i>	<i>mié 03/11/21</i>	<i>\$39</i>	Costo	\$	Costo re	\$	Costo
11771	100%	3.2.7.3.2.20	Fuente1	Pago 10	jue 28/10/21	vie 29/10/21	jue 28/10/21	vie 29/10/21	\$860	Costo	\$8	Costo re	\$8	Costo
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 28/10/21</i>	<i>vie 29/10/21</i>	<i>jue 28/10/21</i>	<i>vie 29/10/21</i>	<i>\$0</i>	Costo		Costo re		Costo
11772	100%	3.2.7.3.2.21	Fuente1	ISR	mié 03/11/21	mié 03/11/21	mié 03/11/21	mié 03/11/21	\$39	Costo	\$	Costo re	\$	Costo
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 03/11/21</i>	<i>mié 03/11/21</i>	<i>mié 03/11/21</i>	<i>mié 03/11/21</i>	<i>\$39</i>	Costo	\$	Costo re	\$	Costo
11773	100%	3.2.7.3.2.22	Fuente1	Pago 11	lun 01/11/21	vie 26/11/21	lun 01/11/21	vie 26/11/21	\$737	Costo	\$7	Costo re	\$7	Costo
				<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 01/11/21</i>	<i>vie 26/11/21</i>	<i>lun 01/11/21</i>	<i>vie 26/11/21</i>	<i>\$737</i>	Costo	\$7	Costo re	\$7	Costo
11774	0%	3.2.7.3.2.23	Fuente1	ISR	mar 14/12/21	mar 14/12/21	NOD	NOD	\$0	Costo		Costo re		Costo
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mar 14/12/21</i>	<i>mar 14/12/21</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>\$0</i>	Costo		Costo re		Costo
11775	0%	3.2.7.3.2.24	Fuente1	Pago 12	mar 28/12/21	mar 28/12/21	NOD	NOD	\$790	Costo	\$7	Costo re		Costo
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mar 28/12/21</i>	<i>mar 28/12/21</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>\$0</i>	Costo		Costo re		Costo
11776	0%	3.2.7.3.2.25	Fuente1	ISR	vie 14/01/22	vie 14/01/22	NOD	NOD	\$0	Costo		Costo re		Costo
				<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 14/01/22</i>	<i>vie 14/01/22</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>\$0</i>	Costo		Costo re		Costo
11777	97%	3.2.7.4	Fuente1	Técnico de Promoción Social, para Monitoreo de Acciones de Administración, Operación y Mantenimiento matias	jue 17/12/20	mar 31/05/22	jue 17/12/20	NOD	\$17,254	Costo	\$17,2	Costo re	\$17,2	Costo
11778	0%	3.2.7.4.1	Fuente1	Proceso de selección Y Contratación	jue 17/12/20	lun 11/01/21	NOD	NOD	\$0	Costo		Costo re		Costo
11779	0%	3.2.7.4.1.1	Fuente1	Solicitu de NOB a recontractación	jue 17/12/20	jue 17/12/20	NOD	NOD	\$0	Costo		Costo re		Costo
11780	0%	3.2.7.4.1.2	Fuente1	Emisión de No Objeción a la contratación	vie 18/12/20	vie 18/12/20	NOD	NOD	\$0	Costo		Costo re		Costo
				<i>Jefe de Equipo</i>	<i>vie 18/12/20</i>	<i>vie 18/12/20</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>\$0</i>	Costo		Costo re		Costo
11781	0%	3.2.7.4.1.3	Fuente1	Elaboración y firma de contrato	lun 04/01/21	lun 11/01/21	NOD	NOD	\$0	Costo		Costo re		Costo
				<i>Legal UE</i>	<i>lun 11/01/21</i>	<i>lun 11/01/21</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>\$0</i>	Costo		Costo re		Costo
11782	98%	3.2.7.4.2	Fuente1	Ejecución Consultoría	jue 28/01/21	mar 31/05/22	jue 28/01/21	NOD	\$17,254	Costo	\$17,2	Costo re	\$17,2	Costo
11783	0%	3.2.7.4.2.1	Fuente1	Pago 1	jue 28/01/21	jue 28/01/21	NOD	NOD	\$1,118	Costo	\$1,1	Costo re	\$1,1	Costo
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 28/01/21</i>	<i>jue 28/01/21</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>\$1,118</i>	Costo	\$1,1	Costo re	\$1,1	Costo

Id	% completado	EDT	Fuente	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Detalles	1984
11784	0%	3.2.7.4.2.2	Fuente1	ISR	lun 15/02/21	lun 15/02/21		NOD	NOD\$0	Costo	
				Financiero - UE	lun 15/02/21	lun 15/02/21		NOD	NOD\$0	Costo re	
11785	0%	3.2.7.4.2.3	Fuente1	Pago 2	vie 26/02/21	vie 26/02/21		NOD	NOD\$1,118	Costo	\$1,1
				Financiero - UE	vie 26/02/21	vie 26/02/21		NOD	NOD\$1,118	Costo re	\$1,1
11786	0%	3.2.7.4.2.4	Fuente1	ISR	lun 15/03/21	lun 15/03/21		NOD	NOD\$0	Costo	
				Financiero - UE	lun 15/03/21	lun 15/03/21		NOD	NOD\$0	Costo re	
11787	0%	3.2.7.4.2.5	Fuente1	Pago 3	lun 29/03/21	lun 29/03/21		NOD	NOD\$1,118	Costo	\$1,1
				Financiero - UE	lun 29/03/21	lun 29/03/21		NOD	NOD\$1,118	Costo re	\$1,1
11788	0%	3.2.7.4.2.6	Fuente1	ISR	mié 14/04/21	mié 14/04/21		NOD	NOD\$0	Costo	
				Financiero - UE	mié 14/04/21	mié 14/04/21		NOD	NOD\$0	Costo re	
11789	0%	3.2.7.4.2.7	Fuente1	Pago 4	mié 28/04/21	mié 28/04/21		NOD	NOD\$1,118	Costo	\$1,1
				Financiero - UE	mié 28/04/21	mié 28/04/21		NOD	NOD\$1,118	Costo re	\$1,1
11790	0%	3.2.7.4.2.8	Fuente1	ISR	vie 14/05/21	vie 14/05/21		NOD	NOD\$0	Costo	
				Financiero - UE	vie 14/05/21	vie 14/05/21		NOD	NOD\$0	Costo re	
11791	0%	3.2.7.4.2.9	Fuente1	Pago 5	vie 28/05/21	vie 28/05/21		NOD	NOD\$1,118	Costo	\$1,1
				Financiero - UE	vie 28/05/21	vie 28/05/21		NOD	NOD\$1,118	Costo re	\$1,1
11792	0%	3.2.7.4.2.10	Fuente1	ISR	lun 14/06/21	lun 14/06/21		NOD	NOD\$0	Costo	
				Financiero - UE	lun 14/06/21	lun 14/06/21		NOD	NOD\$0	Costo re	
11793	0%	3.2.7.4.2.11	Fuente1	Pago 6	lun 28/06/21	lun 28/06/21		NOD	NOD\$1,118	Costo	\$1,1
				Financiero - UE	lun 28/06/21	lun 28/06/21		NOD	NOD\$1,118	Costo re	\$1,1
11794	0%	3.2.7.4.2.12	Fuente1	ISR	mié 14/07/21	mié 14/07/21		NOD	NOD\$0	Costo	
				Financiero - UE	mié 14/07/21	mié 14/07/21		NOD	NOD\$0	Costo re	
11795	0%	3.2.7.4.2.13	Fuente1	Pago 7	mié 28/07/21	mié 28/07/21		NOD	NOD\$1,118	Costo	\$1,1
				Financiero - UE	mié 28/07/21	mié 28/07/21		NOD	NOD\$1,118	Costo re	\$1,1
11796	0%	3.2.7.4.2.14	Fuente1	ISR	lun 16/08/21	lun 16/08/21		NOD	NOD\$0	Costo	
				Financiero - UE	lun 16/08/21	lun 16/08/21		NOD	NOD\$0	Costo re	

Id	% completado	EDT	Fuente	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Detalles	1984
11797	0%	3.2.7.4.2.15	Fuente1	Pago 8	lun 30/08/21	lun 30/08/21		NOD	NOD \$1,118	Costo	\$1,118
				Financiero - UE	lun 30/08/21	lun 30/08/21		NOD	NOD \$1,118	Costo re	\$1,118
11798	0%	3.2.7.4.2.16	Fuente1	ISR	mar 14/09/21	mar 14/09/21		NOD	NOD \$0	Costo	
				Financiero - UE	mar 14/09/21	mar 14/09/21		NOD	NOD \$0	Costo re	
11799	0%	3.2.7.4.2.17	Fuente1	Pago 9	mar 28/09/21	mar 28/09/21		NOD	NOD \$1,118	Costo	\$1,118
				Financiero - UE	mar 28/09/21	mar 28/09/21		NOD	NOD \$1,118	Costo re	\$1,118
11800	0%	3.2.7.4.2.18	Fuente1	ISR	jue 14/10/21	jue 14/10/21		NOD	NOD \$0	Costo	
				Financiero - UE	jue 14/10/21	jue 14/10/21		NOD	NOD \$0	Costo re	
11801	0%	3.2.7.4.2.19	Fuente1	Pago 10	jue 28/10/21	lun 29/11/21		NOD	NOD \$1,118	Costo	\$1,118
				Financiero - UE	jue 28/10/21	lun 29/11/21		NOD	NOD \$1,118	Costo re	\$1,118
11802	0%	3.2.7.4.2.20	Fuente1	ISR	lun 15/11/21	lun 15/11/21		NOD	NOD \$0	Costo	
				Financiero - UE	lun 15/11/21	lun 15/11/21		NOD	NOD \$0	Costo re	
11803	0%	3.2.7.4.2.21	Fuente1	Pago 11	mar 30/11/21	mar 30/11/21		NOD	NOD \$1,118	Costo	\$1,118
				Financiero - UE	mar 30/11/21	mar 30/11/21		NOD	NOD \$1,118	Costo re	\$1,118
11804	0%	3.2.7.4.2.22	Fuente1	ISR	mar 14/12/21	mar 14/12/21		NOD	NOD \$0	Costo	
				Financiero - UE	mar 14/12/21	mar 14/12/21		NOD	NOD \$0	Costo re	
11805	0%	3.2.7.4.2.23	Fuente1	Pago 12	mar 28/12/21	mar 28/12/21		NOD	NOD \$1,118	Costo	\$1,118
				Financiero - UE	mar 28/12/21	mar 28/12/21		NOD	NOD \$1,118	Costo re	\$1,118
11806	0%	3.2.7.4.2.24	Fuente1	ISR	vie 14/01/22	vie 14/01/22		NOD	NOD \$0	Costo	
				Financiero - UE	vie 14/01/22	vie 14/01/22		NOD	NOD \$0	Costo re	
11807	0%	3.2.7.4.2.25	Fuente1	PAGO 1 2022				NOD	NOD \$0	Costo	
				Financiero - UE	jue 28/01/21	jue 28/01/21		NOD	NOD \$0	Costo re	
11808	100%	3.2.7.4.2.26	Fuente1	ISR	jue 28/01/21	mié 06/04/22	jue 28/01/21	mié 06/04/22	\$91	Costo	\$91
				Financiero - UE	jue 28/01/21	mié 06/04/22	jue 28/01/21	mié 06/04/22	\$91	Costo re	\$91
11809	0%	3.2.7.4.2.27	Fuente1	PAGO 2				NOD	NOD \$0	Costo	
				Financiero - UE	jue 28/01/21	jue 28/01/21		NOD	NOD \$0	Costo re	

Id	% completado	EDT	Fuente	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Detalles	1984
11810	100%	3.2.7.4.2.28	Fuente1	ISR	jue 28/01/21	mié 06/04/22	jue 28/01/21	mié 06/04/22	\$91	Costo	\$
				Financiero - UE	jue 28/01/21	mié 06/04/22	jue 28/01/21	mié 06/04/22	\$91	Costo re	\$
11811	0%	3.2.7.4.2.29	Fuente1	PAGO 3			NOD	NOD	\$0	Costo	
				Financiero - UE	jue 28/01/21	jue 28/01/21	NOD	NOD	\$0	Costo re	
11812	100%	3.2.7.4.2.30	Fuente1	ISR	jue 28/01/21	vie 13/05/22	jue 28/01/21	vie 13/05/22	\$91	Costo	\$
				Financiero - UE	jue 28/01/21	vie 13/05/22	jue 28/01/21	vie 13/05/22	\$91	Costo re	\$
11813	100%	3.2.7.4.2.31	Fuente1	PAGO 4	jue 28/01/21	jue 28/04/22	jue 28/01/21	jue 28/04/22	\$1,737	Costo	\$1,7
				Financiero - UE	jue 28/01/21	jue 28/04/22	jue 28/01/21	jue 28/04/22	\$1,737	Costo re	\$1,7
11814	100%	3.2.7.4.2.32	Fuente1	ISR	jue 28/01/21	vie 13/05/22	jue 28/01/21	vie 13/05/22	\$91	Costo	\$
				Financiero - UE	jue 28/01/21	vie 13/05/22	jue 28/01/21	vie 13/05/22	\$91	Costo re	\$
11815	100%	3.2.7.4.2.33	Fuente1	PAGO 5	jue 28/01/21	mar 31/05/22	jue 28/01/21	mar 31/05/22	\$1,731	Costo	\$1,7
				Financiero - UE	jue 28/01/21	mar 31/05/22	jue 28/01/21	mar 31/05/22	\$1,731	Costo re	\$1,7
11816	0%	3.2.7.4.2.34	Fuente1	ISR			NOD	NOD	\$0	Costo	
				Financiero - UE	jue 28/01/21	jue 28/01/21	NOD	NOD	\$0	Costo re	
11817	99%	3.2.8	BID	Especialista en Gestión Social y Fortalecimiento Municipal 2020	mar 01/12/20	lun 22/11/21	jue 02/01/20		NOD \$12,036	Costo	\$12,0
										Costo re	\$11,8
11818	100%	3.2.8.1	BID	Pago 1	jue 02/01/20	vie 31/01/20	jue 02/01/20	vie 31/01/20	\$620	Costo	\$6
										Costo re	\$6
11819	100%	3.2.8.2	BID	Pago 2	sáb 01/02/20	sáb 29/02/20	sáb 01/02/20	sáb 29/02/20	\$792	Costo	\$7
										Costo re	\$7
11820	100%	3.2.8.3	BID	Pago 3	mar 31/03/20	mar 31/03/20	mar 31/03/20	mar 31/03/20	\$787	Costo	\$7
										Costo re	\$7
11821	100%	3.2.8.4	BID	Pago 4	mié 01/04/20	jue 30/04/20	mié 01/04/20	jue 30/04/20	\$789	Costo	\$7
										Costo re	\$7
11822	100%	3.2.8.5	BID	Pago 5	vie 01/05/20	dom 31/05/20	vie 01/05/20	dom 31/05/20	\$681	Costo	\$6
										Costo re	\$6
11823	100%	3.2.8.6	BID	Pago 6	lun 01/06/20	mar 30/06/20	lun 01/06/20	mar 30/06/20	\$901	Costo	\$9
										Costo re	\$9
11824	100%	3.2.8.7	BID	Pago 7	mié 01/07/20	vie 31/07/20	mié 01/07/20	vie 31/07/20	\$1,146	Costo	\$1,1
										Costo re	\$1,1
11825	100%	3.2.8.8	BID	Pago 8	sáb 01/08/20	lun 31/08/20	sáb 01/08/20	lun 31/08/20	\$791	Costo	\$7
										Costo re	\$7
11826	100%	3.2.8.9	BID	Pago 9	mar 01/09/20	mié 30/09/20	mar 01/09/20	mié 30/09/20	\$782	Costo	\$7
										Costo re	\$7
11827	100%	3.2.8.10	BID	Pago 10	jue 01/10/20	sáb 31/10/20	jue 01/10/20	sáb 31/10/20	\$782	Costo	\$7
										Costo re	\$7
11828	100%	3.2.8.11	BID	Pago 11	dom 01/11/20	lun 30/11/20	dom 01/11/20	lun 30/11/20	\$780	Costo	\$7
										Costo re	\$7

Id	% completado	EDT	Fuente	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Detalles	1984
11829	100%	3.2.8.12	BID	Pago 12	mar 01/12/20	jue 31/12/20	mar 01/12/20	jue 31/12/20	\$2,984	Costo	\$2,9
										Costo re	\$2,9
11830	0%	3.2.8.13	BID	Retención	vie 15/01/21	vie 15/01/21	NOD	NOD	\$199	Costo	\$1
										Costo re	
11831	99%	3.2.9	BID	Proceso de contratación: Especialista en Gestión Social y Fortalecimiento Municipal EDGAR GARCIA	jue 17/12/20	mié 23/02/22	jue 17/12/20	NOD	\$11,614	Costo	\$11,6
										Costo re	\$5,7
11832	0%	3.2.9.1	BID	Solicitud de NOB a la contratación	jue 17/12/20	jue 17/12/20	NOD	NOD	\$0	Costo	
				<i>Coordinador Unidad Ejecutora</i>	<i>jue 17/12/20</i>	<i>jue 17/12/20</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>\$0</i>	Costo	
										Costo re	
11833	0%	3.2.9.2	BID	NOB a la contratación	jue 16/12/21	jue 16/12/21	NOD	NOD	\$0	Costo	
				<i>Jefe de Equipo</i>	<i>jue 16/12/21</i>	<i>jue 16/12/21</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>\$0</i>	Costo	
										Costo re	
11834	0%	3.2.9.3	BID	Firma de contrato	mié 22/12/21	mié 22/12/21	NOD	NOD	\$0	Costo	
				<i>Especialista de Adquisiciones</i>	<i>mié 22/12/21</i>	<i>mié 22/12/21</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>\$0</i>	Costo	
										Costo re	
11835	99%	3.2.9.4	BID	Pago	jue 28/01/21	mié 23/02/22	jue 28/01/21	NOD	\$11,614	Costo	\$11,6
										Costo re	\$5,7
11836	100%	3.2.9.4.1	BID	Pago 1	jue 28/01/21	lun 31/01/22	jue 28/01/21	lun 31/01/22	\$2,562	Costo	\$2,5
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 28/01/21</i>	<i>lun 31/01/22</i>	<i>jue 28/01/21</i>	<i>lun 31/01/22</i>	<i>\$2,562</i>	Costo	\$2,5
										Costo re	\$2,5
11837	100%	3.2.9.4.2	BID	Pago ISR	vie 26/02/21	lun 14/02/22	vie 26/02/21	lun 14/02/22	\$122	Costo	\$1
				<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 26/02/21</i>	<i>lun 14/02/22</i>	<i>vie 26/02/21</i>	<i>lun 14/02/22</i>	<i>\$122</i>	Costo	\$1
										Costo re	\$1
11838	100%	3.2.9.4.3	BID	Pago IGSS Patrono	lun 29/03/21	lun 21/02/22	lun 29/03/21	lun 21/02/22	\$305	Costo	\$3
				<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 29/03/21</i>	<i>lun 21/02/22</i>	<i>lun 29/03/21</i>	<i>lun 21/02/22</i>	<i>\$305</i>	Costo	\$3
										Costo re	\$3
11839	100%	3.2.9.4.4	BID	Pago de Fianza	mié 28/04/21	mar 22/02/22	mié 28/04/21	mar 22/02/22	\$38	Costo	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 28/04/21</i>	<i>mar 22/02/22</i>	<i>mié 28/04/21</i>	<i>mar 22/02/22</i>	<i>\$38</i>	Costo	\$
										Costo re	\$
11840	100%	3.2.9.4.5	BID	Pago IGSS Laboral	vie 28/05/21	lun 21/02/22	vie 28/05/21	lun 21/02/22	\$138	Costo	\$1
				<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 28/05/21</i>	<i>lun 21/02/22</i>	<i>vie 28/05/21</i>	<i>lun 21/02/22</i>	<i>\$138</i>	Costo	\$1
										Costo re	\$1
11841	100%	3.2.9.4.6	BID	Pago 2	lun 28/06/21	mié 23/02/22	lun 28/06/21	mié 23/02/22	\$2,557	Costo	\$2,5
				<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 28/06/21</i>	<i>mié 23/02/22</i>	<i>lun 28/06/21</i>	<i>mié 23/02/22</i>	<i>\$2,557</i>	Costo	\$2,5
										Costo re	\$2,5
11842	0%	3.2.9.4.7	BID	Pago 7	mié 28/07/21	mié 28/07/21	NOD	NOD	\$982	Costo	\$9
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 28/07/21</i>	<i>mié 28/07/21</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>\$0</i>	Costo	
										Costo re	
11843	0%	3.2.9.4.8	BID	Pago 8	lun 30/08/21	lun 30/08/21	NOD	NOD	\$982	Costo	\$9
				<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 30/08/21</i>	<i>lun 30/08/21</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>\$0</i>	Costo	
										Costo re	

Id	% completado	EDT	Fuente	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Costo re	Costo re
11844	0%	3.2.9.4.9	BID	Pago 9	mar 28/09/21	mar 28/09/21		NOD	NOD\$982	Costo	\$9
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mar 28/09/21</i>	<i>mar 28/09/21</i>		<i>NOD</i>	<i>NOD\$0</i>	Costo re	
11845	0%	3.2.9.4.10	BID	Pago 10	jue 28/10/21	jue 28/10/21		NOD	NOD\$982	Costo	\$9
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 28/10/21</i>	<i>jue 28/10/21</i>		<i>NOD</i>	<i>NOD\$0</i>	Costo re	
11846	0%	3.2.9.4.11	BID	Pago 11	mar 30/11/21	mar 30/11/21		NOD	NOD\$982	Costo	\$9
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mar 30/11/21</i>	<i>mar 30/11/21</i>		<i>NOD</i>	<i>NOD\$0</i>	Costo re	
11847	0%	3.2.9.4.12	BID	Pago 12	dom 28/02/21	dom 28/02/21		NOD	NOD\$982	Costo	\$9
				<i>Financiero - UE</i>	<i>dom 28/02/21</i>	<i>dom 28/02/21</i>		<i>NOD</i>	<i>NOD\$0</i>	Costo re	
11848	0%	3.2.10	Fuente1	2022	lun 03/01/22	vie 28/10/22		NOD	NOD\$7,368	Costo	\$7,3
11849	0%	3.2.11	BID	2022	lun 03/01/22	vie 28/10/22		NOD	NOD\$8,578	Costo	\$8,5
11850	94%	3.3	Multifuente	P12. Gobiernos Municipales Fortalecidos en prestación de servicios de agua potable y Saneamiento	lun 05/06/17	vie 28/10/22	lun 05/06/17		NOD\$265,792	Costo	\$265,7
11851	100%	3.3.1	BID	Recontratación de promotores 2017	lun 05/06/17	mié 31/01/18	lun 05/06/17	mié 31/01/18	\$9,177	Costo	\$9,1
11887	100%	3.3.2	BID	Recontratación de promotores 2018	vie 15/12/17	jue 31/01/19	vie 15/12/17	jue 31/01/19	\$20,062	Costo	\$20,0
11974	99%	3.3.3	Multifuente	Recontratación de promotores 2019 y 2020	vie 14/12/18	jue 11/03/21	vie 14/12/18		NOD\$48,055	Costo	\$48,0
12156	99%	3.3.4	Multifuente	Proceso de adquisicion: Fortalecimiento Municipal San Marcos	mié 08/08/18	jue 11/03/21	mié 08/08/18		NOD\$36,298	Costo	\$36,2
12157	100%	3.3.4.1	BID	Proceso de selección Y Contratación	mié 08/08/18	lun 03/09/18	mié 08/08/18	lun 03/09/18	\$0	Costo	
12158	100%	3.3.4.1.1	BID	Elaboracion de TDR, Solicitud de curriculos para	mié 08/08/18	lun 13/08/18	mié 08/08/18	lun 13/08/18	\$0	Costo	
				<i>Adquisiciones UE</i>	<i>mié 08/08/18</i>	<i>lun 13/08/18</i>	<i>mié 08/08/18</i>	<i>lun 13/08/18</i>	<i>\$0</i>	Costo re	
12159	100%	3.3.4.1.2	BID	Elaboración de solicitud de No Objeción a la eva	mar 14/08/18	vie 17/08/18	mar 14/08/18	vie 17/08/18	\$0	Costo	
				<i>Adquisiciones UE</i>	<i>mar 14/08/18</i>	<i>vie 17/08/18</i>	<i>mar 14/08/18</i>	<i>vie 17/08/18</i>	<i>\$0</i>	Costo re	
12160	100%	3.3.4.1.3	BID	Emisión de No Objeción a la contratación	lun 20/08/18	lun 20/08/18	lun 20/08/18	lun 20/08/18	\$0	Costo	
				<i>Jefe de Equipo</i>	<i>lun 20/08/18</i>	<i>lun 20/08/18</i>	<i>lun 20/08/18</i>	<i>lun 20/08/18</i>	<i>\$0</i>	Costo re	
12161	100%	3.3.4.1.4	BID	Elaboración y firma de contrato	mar 21/08/18	lun 03/09/18	mar 21/08/18	lun 03/09/18	\$0	Costo	
				<i>Legal UE</i>	<i>mar 21/08/18</i>	<i>lun 03/09/18</i>	<i>mar 21/08/18</i>	<i>lun 03/09/18</i>	<i>\$0</i>	Costo re	
12162	100%	3.3.4.1.5	BID	Inicio de Consultoria	lun 03/09/18	lun 03/09/18	lun 03/09/18	lun 03/09/18	\$0	Costo	
				<i>Coordinador Componente (Infraestructura)</i>	<i>lun 03/09/18</i>	<i>lun 03/09/18</i>	<i>lun 03/09/18</i>	<i>lun 03/09/18</i>	<i>\$0</i>	Costo re	

Id	% completado	EDT	Fuente	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Costo	Costo re	Costo	Costo re	Costo	Costo re	Costo	Costo re
12163	99%	3.3.4.2	BID	Ejecución Consultoría	mar 30/10/18	jue 11/03/21	mar 30/10/18		NOD\$36,298	Costo	\$36,2	Costo re	\$36,2	Costo	\$1,2	Costo re	\$1,2
12164	100%	3.3.4.2.1	BID	Pago 1	mar 30/10/18	mar 30/10/18	mar 30/10/18	mar 30/10/18	\$1,228	Costo	\$1,2	Costo re	\$1,2	Costo	\$1,2	Costo re	\$1,2
				Financiero - UE	mar 30/10/18	mar 30/10/18	mar 30/10/18	mar 30/10/18	\$1,228	Costo	\$1,2	Costo re	\$1,2	Costo	\$1,2	Costo re	\$1,2
12165	100%	3.3.4.2.2	BID	ISR	mié 14/11/18	mié 14/11/18	mié 14/11/18	mié 14/11/18	\$65	Costo	\$	Costo re	\$	Costo	\$	Costo re	\$
				Financiero - UE	mié 14/11/18	mié 14/11/18	mié 14/11/18	mié 14/11/18	\$65	Costo	\$	Costo re	\$	Costo	\$	Costo re	\$
12166	100%	3.3.4.2.3	BID	Pago 2	mar 30/10/18	mar 30/10/18	mar 30/10/18	mar 30/10/18	\$1,228	Costo	\$1,2	Costo re	\$1,2	Costo	\$1,2	Costo re	\$1,2
				Financiero - UE	mar 30/10/18	mar 30/10/18	mar 30/10/18	mar 30/10/18	\$1,228	Costo	\$1,2	Costo re	\$1,2	Costo	\$1,2	Costo re	\$1,2
12167	100%	3.3.4.2.4	BID	ISR	mié 14/11/18	mié 14/11/18	mié 14/11/18	mié 14/11/18	\$65	Costo	\$	Costo re	\$	Costo	\$	Costo re	\$
				Financiero - UE	mié 14/11/18	mié 14/11/18	mié 14/11/18	mié 14/11/18	\$65	Costo	\$	Costo re	\$	Costo	\$	Costo re	\$
12168	100%	3.3.4.2.5	BID	Pago 3	vie 30/11/18	vie 30/11/18	vie 30/11/18	vie 30/11/18	\$1,234	Costo	\$1,2	Costo re	\$1,2	Costo	\$1,2	Costo re	\$1,2
				Financiero - UE	vie 30/11/18	vie 30/11/18	vie 30/11/18	vie 30/11/18	\$1,234	Costo	\$1,2	Costo re	\$1,2	Costo	\$1,2	Costo re	\$1,2
12169	100%	3.3.4.2.6	BID	ISR	vie 07/12/18	vie 07/12/18	vie 07/12/18	vie 07/12/18	\$65	Costo	\$	Costo re	\$	Costo	\$	Costo re	\$
				Financiero - UE	vie 07/12/18	vie 07/12/18	vie 07/12/18	vie 07/12/18	\$65	Costo	\$	Costo re	\$	Costo	\$	Costo re	\$
12170	100%	3.3.4.2.7	BID	Pago 4	vie 21/12/18	vie 21/12/18	vie 21/12/18	vie 21/12/18	\$1,228	Costo	\$1,2	Costo re	\$1,2	Costo	\$1,2	Costo re	\$1,2
				Financiero - UE	vie 21/12/18	vie 21/12/18	vie 21/12/18	vie 21/12/18	\$1,228	Costo	\$1,2	Costo re	\$1,2	Costo	\$1,2	Costo re	\$1,2
12171	100%	3.3.4.2.8	BID	ISR	lun 14/01/19	lun 14/01/19	lun 14/01/19	lun 14/01/19	\$65	Costo	\$	Costo re	\$	Costo	\$	Costo re	\$
				Financiero - UE	lun 14/01/19	lun 14/01/19	lun 14/01/19	lun 14/01/19	\$65	Costo	\$	Costo re	\$	Costo	\$	Costo re	\$
12172	100%	3.3.4.2.9	Fuente1	Pago 5	jue 21/02/19	jue 21/02/19	jue 21/02/19	jue 21/02/19	\$1,107	Costo	\$1,1	Costo re	\$1,1	Costo	\$1,1	Costo re	\$1,1
				Financiero - UE	jue 21/02/19	jue 21/02/19	jue 21/02/19	jue 21/02/19	\$1,107	Costo	\$1,1	Costo re	\$1,1	Costo	\$1,1	Costo re	\$1,1
12173	100%	3.3.4.2.10	Fuente1	ISR	lun 25/03/19	lun 25/03/19	lun 25/03/19	lun 25/03/19	\$59	Costo	\$	Costo re	\$	Costo	\$	Costo re	\$
				Financiero - UE	lun 25/03/19	lun 25/03/19	lun 25/03/19	lun 25/03/19	\$59	Costo	\$	Costo re	\$	Costo	\$	Costo re	\$
12174	100%	3.3.4.2.11	Fuente1	Pago 6	jue 28/02/19	jue 28/02/19	jue 28/02/19	jue 28/02/19	\$1,233	Costo	\$1,2	Costo re	\$1,2	Costo	\$1,2	Costo re	\$1,2
				Financiero - UE	jue 28/02/19	jue 28/02/19	jue 28/02/19	jue 28/02/19	\$1,233	Costo	\$1,2	Costo re	\$1,2	Costo	\$1,2	Costo re	\$1,2
12175	100%	3.3.4.2.12	Fuente1	ISR	lun 25/03/19	lun 25/03/19	lun 25/03/19	lun 25/03/19	\$65	Costo	\$	Costo re	\$	Costo	\$	Costo re	\$
				Financiero - UE	lun 25/03/19	lun 25/03/19	lun 25/03/19	lun 25/03/19	\$65	Costo	\$	Costo re	\$	Costo	\$	Costo re	\$
12176	100%	3.3.4.2.13	Fuente1	Pago 7	vie 29/03/19	vie 29/03/19	vie 29/03/19	vie 29/03/19	\$1,249	Costo	\$1,2	Costo re	\$1,2	Costo	\$1,2	Costo re	\$1,2

Id	% completado	EDT	Fuente	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Costo re	Costo re	Costo re	Costo re
				<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 29/03/19</i>	<i>vie 29/03/19</i>	<i>vie 29/03/19</i>	<i>vie 29/03/19</i>	\$1,249				
				<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 29/03/19</i>	<i>vie 29/03/19</i>	<i>vie 29/03/19</i>	<i>vie 29/03/19</i>	\$1,249				
12177	100%	3.3.4.2.14	Fuente1	ISR	jue 25/04/19	jue 25/04/19	jue 25/04/19	jue 25/04/19	\$66				
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 25/04/19</i>	<i>jue 25/04/19</i>	<i>jue 25/04/19</i>	<i>jue 25/04/19</i>	\$66				
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 25/04/19</i>	<i>jue 25/04/19</i>	<i>jue 25/04/19</i>	<i>jue 25/04/19</i>	\$66				
12178	100%	3.3.4.2.15	Fuente1	Pago 8	vie 26/04/19	vie 26/04/19	vie 26/04/19	vie 26/04/19	\$1,255				
				<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 26/04/19</i>	<i>vie 26/04/19</i>	<i>vie 26/04/19</i>	<i>vie 26/04/19</i>	\$1,255				
				<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 26/04/19</i>	<i>vie 26/04/19</i>	<i>vie 26/04/19</i>	<i>vie 26/04/19</i>	\$1,255				
12179	100%	3.3.4.2.16	Fuente1	ISR	vie 31/05/19	vie 31/05/19	vie 31/05/19	vie 31/05/19	\$65				
				<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 31/05/19</i>	<i>vie 31/05/19</i>	<i>vie 31/05/19</i>	<i>vie 31/05/19</i>	\$65				
				<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 31/05/19</i>	<i>vie 31/05/19</i>	<i>vie 31/05/19</i>	<i>vie 31/05/19</i>	\$65				
12180	100%	3.3.4.2.17	Fuente1	Pago 9	vie 31/05/19	vie 31/05/19	vie 31/05/19	vie 31/05/19	\$1,242				
				<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 31/05/19</i>	<i>vie 31/05/19</i>	<i>vie 31/05/19</i>	<i>vie 31/05/19</i>	\$1,242				
				<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 31/05/19</i>	<i>vie 31/05/19</i>	<i>vie 31/05/19</i>	<i>vie 31/05/19</i>	\$1,242				
12181	100%	3.3.4.2.18	Fuente1	ISR	jue 27/06/19	jue 27/06/19	jue 27/06/19	jue 27/06/19	\$66				
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 27/06/19</i>	<i>jue 27/06/19</i>	<i>jue 27/06/19</i>	<i>jue 27/06/19</i>	\$66				
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 27/06/19</i>	<i>jue 27/06/19</i>	<i>jue 27/06/19</i>	<i>jue 27/06/19</i>	\$66				
12182	100%	3.3.4.2.19	Fuente1	Pago 10	vie 28/06/19	vie 28/06/19	vie 28/06/19	vie 28/06/19	\$1,245				
				<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 28/06/19</i>	<i>vie 28/06/19</i>	<i>vie 28/06/19</i>	<i>vie 28/06/19</i>	\$1,245				
				<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 28/06/19</i>	<i>vie 28/06/19</i>	<i>vie 28/06/19</i>	<i>vie 28/06/19</i>	\$1,245				
12183	100%	3.3.4.2.20	Fuente1	ISR	mar 23/07/19	mar 23/07/19	mar 23/07/19	mar 23/07/19	\$66				
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mar 23/07/19</i>	<i>mar 23/07/19</i>	<i>mar 23/07/19</i>	<i>mar 23/07/19</i>	\$66				
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mar 23/07/19</i>	<i>mar 23/07/19</i>	<i>mar 23/07/19</i>	<i>mar 23/07/19</i>	\$66				
12184	100%	3.3.4.2.21	Fuente1	Pago 11	mar 20/08/19	mar 20/08/19	mar 20/08/19	mar 20/08/19	\$1,251				
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mar 20/08/19</i>	<i>mar 20/08/19</i>	<i>mar 20/08/19</i>	<i>mar 20/08/19</i>	\$1,251				
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mar 20/08/19</i>	<i>mar 20/08/19</i>	<i>mar 20/08/19</i>	<i>mar 20/08/19</i>	\$1,251				
12185	100%	3.3.4.2.22	Fuente1	ISR	mar 29/10/19	mar 29/10/19	mar 29/10/19	mar 29/10/19	\$65				
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mar 29/10/19</i>	<i>mar 29/10/19</i>	<i>mar 29/10/19</i>	<i>mar 29/10/19</i>	\$65				
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mar 29/10/19</i>	<i>mar 29/10/19</i>	<i>mar 29/10/19</i>	<i>mar 29/10/19</i>	\$65				
12186	100%	3.3.4.2.23	Fuente1	Pago 12	jue 29/08/19	jue 29/08/19	jue 29/08/19	jue 29/08/19	\$1,250				
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 29/08/19</i>	<i>jue 29/08/19</i>	<i>jue 29/08/19</i>	<i>jue 29/08/19</i>	\$1,250				
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 29/08/19</i>	<i>jue 29/08/19</i>	<i>jue 29/08/19</i>	<i>jue 29/08/19</i>	\$1,250				
12187	100%	3.3.4.2.24	Fuente1	ISR	mar 29/10/19	mar 29/10/19	mar 29/10/19	mar 29/10/19	\$65				
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mar 29/10/19</i>	<i>mar 29/10/19</i>	<i>mar 29/10/19</i>	<i>mar 29/10/19</i>	\$65				
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mar 29/10/19</i>	<i>mar 29/10/19</i>	<i>mar 29/10/19</i>	<i>mar 29/10/19</i>	\$65				
12188	100%	3.3.4.2.25	Fuente1	Pago 13	lun 30/09/19	lun 30/09/19	lun 30/09/19	lun 30/09/19	\$1,247				
				<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 30/09/19</i>	<i>lun 30/09/19</i>	<i>lun 30/09/19</i>	<i>lun 30/09/19</i>	\$1,247				
				<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 30/09/19</i>	<i>lun 30/09/19</i>	<i>lun 30/09/19</i>	<i>lun 30/09/19</i>	\$1,247				
12189	100%	3.3.4.2.26	Fuente1	ISR	mar 29/10/19	mar 29/10/19	mar 29/10/19	mar 29/10/19	\$58				
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mar 29/10/19</i>	<i>mar 29/10/19</i>	<i>mar 29/10/19</i>	<i>mar 29/10/19</i>	\$58				
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mar 29/10/19</i>	<i>mar 29/10/19</i>	<i>mar 29/10/19</i>	<i>mar 29/10/19</i>	\$58				

Id	% completado	EDT	Fuente	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Costo re	Costo	Costo re	Costo	Costo re
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mar 29/10/19</i>	<i>mar 29/10/19</i>	<i>mar 29/10/19</i>	<i>mar 29/10/19</i>	\$58					
12190	100%	3.3.4.2.27	Fuente1	Pago 14	mié 30/10/19	mié 30/10/19	mié 30/10/19	mié 30/10/19	\$1,250					
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 30/10/19</i>	<i>mié 30/10/19</i>	<i>mié 30/10/19</i>	<i>mié 30/10/19</i>	\$1,250					
12191	100%	3.3.4.2.28	Fuente1	ISR	vie 06/12/19	vie 06/12/19	vie 06/12/19	vie 06/12/19	\$59					
				<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 06/12/19</i>	<i>vie 06/12/19</i>	<i>vie 06/12/19</i>	<i>vie 06/12/19</i>	\$59					
12192	100%	3.3.4.2.29	Fuente1	Pago 15	jue 28/11/19	sáb 30/11/19	jue 28/11/19	sáb 30/11/19	\$1,253					
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 28/11/19</i>	<i>sáb 30/11/19</i>	<i>jue 28/11/19</i>	<i>sáb 30/11/19</i>	\$1,253					
12193	100%	3.3.4.2.30	Fuente1	ISR	vie 06/12/19	vie 06/12/19	vie 06/12/19	vie 06/12/19	\$59					
				<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 06/12/19</i>	<i>vie 06/12/19</i>	<i>vie 06/12/19</i>	<i>vie 06/12/19</i>	\$59					
12194	100%	3.3.4.2.31	Fuente1	Pago 16	jue 02/01/20	jue 02/01/20	jue 02/01/20	jue 02/01/20	\$1,253					
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 02/01/20</i>	<i>jue 02/01/20</i>	<i>jue 02/01/20</i>	<i>jue 02/01/20</i>	\$1,253					
12195	100%	3.3.4.2.32	Fuente1	ISR	vie 28/02/20	vie 28/02/20	vie 28/02/20	vie 28/02/20	\$59					
				<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 28/02/20</i>	<i>vie 28/02/20</i>	<i>vie 28/02/20</i>	<i>vie 28/02/20</i>	\$59					
12196	100%	3.3.4.2.33	Fuente1	Pago 17	mar 18/02/20	mar 18/02/20	mar 18/02/20	mar 18/02/20	\$1,251					
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mar 18/02/20</i>	<i>mar 18/02/20</i>	<i>mar 18/02/20</i>	<i>mar 18/02/20</i>	\$1,251					
12197	100%	3.3.4.2.34	Fuente1	ISR	jue 23/07/20	jue 23/07/20	jue 23/07/20	jue 23/07/20	\$58					
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 23/07/20</i>	<i>jue 23/07/20</i>	<i>jue 23/07/20</i>	<i>jue 23/07/20</i>	\$58					
12198	100%	3.3.4.2.35	Fuente1	Pago 18	vie 28/02/20	vie 28/02/20	vie 28/02/20	vie 28/02/20	\$1,244					
				<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 28/02/20</i>	<i>vie 28/02/20</i>	<i>vie 28/02/20</i>	<i>vie 28/02/20</i>	\$1,244					
12199	100%	3.3.4.2.36	Fuente1	ISR	jue 23/07/20	jue 23/07/20	jue 23/07/20	jue 23/07/20	\$58					
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 23/07/20</i>	<i>jue 23/07/20</i>	<i>jue 23/07/20</i>	<i>jue 23/07/20</i>	\$58					
12200	100%	3.3.4.2.37	Fuente1	Pago 19	mar 07/04/20	mar 07/04/20	mar 07/04/20	mar 07/04/20	\$1,240					
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mar 07/04/20</i>	<i>mar 07/04/20</i>	<i>mar 07/04/20</i>	<i>mar 07/04/20</i>	\$1,240					
12201	100%	3.3.4.2.38	Fuente1	ISR	jue 23/07/20	jue 23/07/20	jue 23/07/20	jue 23/07/20	\$58					
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 23/07/20</i>	<i>jue 23/07/20</i>	<i>jue 23/07/20</i>	<i>jue 23/07/20</i>	\$58					
12202	100%	3.3.4.2.39	Fuente1	Pago 20	jue 21/05/20	jue 21/05/20	jue 21/05/20	jue 21/05/20	\$1,242					

Id	% completado	EDT	Fuente	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Detalles	1984
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 21/05/20</i>	<i>jue 21/05/20</i>	<i>jue 21/05/20</i>	<i>jue 21/05/20</i>	<i>\$1,242</i>	Costo	\$1,2
12203	100%	3.3.4.2.40	Fuente1	ISR	jue 23/07/20	jue 23/07/20	jue 23/07/20	jue 23/07/20	\$58	Costo re	\$1,2
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 23/07/20</i>	<i>jue 23/07/20</i>	<i>jue 23/07/20</i>	<i>jue 23/07/20</i>	<i>\$58</i>	Costo	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 23/07/20</i>	<i>jue 23/07/20</i>	<i>jue 23/07/20</i>	<i>jue 23/07/20</i>	<i>\$58</i>	Costo re	\$
12204	100%	3.3.4.2.41	Fuente1	Pago 21	vie 29/05/20	vie 29/05/20	vie 29/05/20	vie 29/05/20	\$1,242	Costo	\$1,2
				<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 29/05/20</i>	<i>vie 29/05/20</i>	<i>vie 29/05/20</i>	<i>vie 29/05/20</i>	<i>\$1,242</i>	Costo re	\$1,2
12205	100%	3.3.4.2.42	Fuente1	ISR	jue 23/07/20	jue 23/07/20	jue 23/07/20	jue 23/07/20	\$58	Costo	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 23/07/20</i>	<i>jue 23/07/20</i>	<i>jue 23/07/20</i>	<i>jue 23/07/20</i>	<i>\$58</i>	Costo re	\$
12206	100%	3.3.4.2.43	Fuente1	Pago 22	jue 23/07/20	jue 23/07/20	jue 23/07/20	jue 23/07/20	\$1,242	Costo	\$1,2
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 23/07/20</i>	<i>jue 23/07/20</i>	<i>jue 23/07/20</i>	<i>jue 23/07/20</i>	<i>\$1,242</i>	Costo re	\$1,2
12207	100%	3.3.4.2.44	Fuente1	ISR	jue 26/11/20	jue 26/11/20	jue 26/11/20	jue 26/11/20	\$57	Costo	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 26/11/20</i>	<i>jue 26/11/20</i>	<i>jue 26/11/20</i>	<i>jue 26/11/20</i>	<i>\$57</i>	Costo re	\$
12208	100%	3.3.4.2.45	Fuente1	Pago 23	vie 21/08/20	vie 21/08/20	vie 21/08/20	vie 21/08/20	\$1,241	Costo	\$1,2
				<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 21/08/20</i>	<i>vie 21/08/20</i>	<i>vie 21/08/20</i>	<i>vie 21/08/20</i>	<i>\$1,241</i>	Costo re	\$1,2
12209	100%	3.3.4.2.46	Fuente1	ISR	jue 26/11/20	jue 26/11/20	jue 26/11/20	jue 26/11/20	\$57	Costo	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 26/11/20</i>	<i>jue 26/11/20</i>	<i>jue 26/11/20</i>	<i>jue 26/11/20</i>	<i>\$57</i>	Costo re	\$
12210	100%	3.3.4.2.47	Fuente1	Pago 24	lun 31/08/20	lun 31/08/20	lun 31/08/20	lun 31/08/20	\$1,236	Costo	\$1,2
				<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 31/08/20</i>	<i>lun 31/08/20</i>	<i>lun 31/08/20</i>	<i>lun 31/08/20</i>	<i>\$1,236</i>	Costo re	\$1,2
12211	100%	3.3.4.2.48	Fuente1	ISR	jue 26/11/20	jue 26/11/20	jue 26/11/20	jue 26/11/20	\$57	Costo	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 26/11/20</i>	<i>jue 26/11/20</i>	<i>jue 26/11/20</i>	<i>jue 26/11/20</i>	<i>\$57</i>	Costo re	\$
12212	100%	3.3.4.2.49	Fuente1	Pago 25	vie 02/10/20	vie 02/10/20	vie 02/10/20	vie 02/10/20	\$1,228	Costo	\$1,2
				<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 02/10/20</i>	<i>vie 02/10/20</i>	<i>vie 02/10/20</i>	<i>vie 02/10/20</i>	<i>\$1,228</i>	Costo re	\$1,2
12213	100%	3.3.4.2.50	Fuente1	ISR	jue 26/11/20	jue 26/11/20	jue 26/11/20	jue 26/11/20	\$57	Costo	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 26/11/20</i>	<i>jue 26/11/20</i>	<i>jue 26/11/20</i>	<i>jue 26/11/20</i>	<i>\$57</i>	Costo re	\$
12214	100%	3.3.4.2.51	Fuente1	Pago 26	mar 03/11/20	mar 03/11/20	mar 03/11/20	mar 03/11/20	\$1,227	Costo	\$1,2
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mar 03/11/20</i>	<i>mar 03/11/20</i>	<i>mar 03/11/20</i>	<i>mar 03/11/20</i>	<i>\$1,227</i>	Costo re	\$1,2
12215	100%	3.3.4.2.52	Fuente1	ISR	jue 26/11/20	jue 26/11/20	jue 26/11/20	jue 26/11/20	\$57	Costo	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 26/11/20</i>	<i>jue 26/11/20</i>	<i>jue 26/11/20</i>	<i>jue 26/11/20</i>	<i>\$57</i>	Costo re	\$

Id	% completado	EDT	Fuente	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Costo re	Costo	Costo re	Costo	Costo re
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 26/11/20</i>	<i>jue 26/11/20</i>	<i>jue 26/11/20</i>	<i>jue 26/11/20</i>	\$57					
12216	100%	3.3.4.2.53	Fuente1	Pago 27	vie 04/12/20	vie 04/12/20	vie 04/12/20	vie 04/12/20	\$1,222					
				<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 04/12/20</i>	<i>vie 04/12/20</i>	<i>vie 04/12/20</i>	<i>vie 04/12/20</i>	\$1,222					
12217	0%	3.3.4.2.54	Fuente1	ISR	jue 14/01/21	jue 14/01/21	NOD	NOD	\$61					
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 14/01/21</i>	<i>jue 14/01/21</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	\$0					
12218	100%	3.3.4.2.55	Fuente1	Pago 28	mié 23/12/20	mié 23/12/20	mié 23/12/20	mié 23/12/20	\$1,226					
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 23/12/20</i>	<i>mié 23/12/20</i>	<i>mié 23/12/20</i>	<i>mié 23/12/20</i>	\$1,226					
12219	100%	3.3.4.2.56	Fuente1	ISR	jue 14/01/21	jue 11/03/21	jue 14/01/21	jue 11/03/21	\$58					
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 14/01/21</i>	<i>jue 11/03/21</i>	<i>jue 14/01/21</i>	<i>jue 11/03/21</i>	\$58					
12220	56%	3.3.5	Fuente1	Proceso de adquisición: Fortalecimiento Municipal Chixoy	jue 14/02/19	jue 14/01/21	jue 14/02/19	NOD	\$11,357					
12221	25%	3.3.5.1	Fuente1	Proceso de selección Y Contratación	jue 14/02/19	lun 18/11/19	jue 14/02/19	NOD	\$0					
12222	0%	3.3.5.1.1	Fuente1	Elaboración de solicitud de No Objeción a la evaluación	jue 14/02/19	jue 21/02/19	NOD	NOD	\$0					
				<i>Adquisiciones UE</i>	<i>jue 14/02/19</i>	<i>jue 21/02/19</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	\$0					
12223	100%	3.3.5.1.2	Fuente1	No objeción a la evaluación	lun 07/10/19	lun 07/10/19	lun 07/10/19	lun 07/10/19	\$0					
				<i>Jefe de Equipo</i>	<i>lun 07/10/19</i>	<i>lun 07/10/19</i>	<i>lun 07/10/19</i>	<i>lun 07/10/19</i>	\$0					
12224	100%	3.3.5.1.3	Fuente1	Elaboración de contrato	lun 18/11/19	lun 18/11/19	lun 18/11/19	lun 18/11/19	\$0					
				<i>Legal UE</i>	<i>lun 18/11/19</i>	<i>lun 18/11/19</i>	<i>lun 18/11/19</i>	<i>lun 18/11/19</i>	\$0					
12225	88%	3.3.5.2	Fuente1	Ejecución Consultoría	vie 27/12/19	jue 14/01/21	vie 27/12/19	NOD	\$11,357					
12226	100%	3.3.5.2.1	Fuente1	Pago 1	vie 27/12/19	vie 27/12/19	vie 27/12/19	vie 27/12/19	\$1,629					
				<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 27/12/19</i>	<i>vie 27/12/19</i>	<i>vie 27/12/19</i>	<i>vie 27/12/19</i>	\$1,629					
12227	100%	3.3.5.2.2	Fuente1	IVA	vie 28/02/20	vie 28/02/20	vie 28/02/20	vie 28/02/20	\$86					
				<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 28/02/20</i>	<i>vie 28/02/20</i>	<i>vie 28/02/20</i>	<i>vie 28/02/20</i>	\$86					
12228	100%	3.3.5.2.3	Fuente1	Pago 2	lun 04/05/20	lun 04/05/20	lun 04/05/20	lun 04/05/20	\$2,711					
				<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 04/05/20</i>	<i>lun 04/05/20</i>	<i>lun 04/05/20</i>	<i>lun 04/05/20</i>	\$2,711					
12229	100%	3.3.5.2.4	Fuente1	IVA	jue 23/07/20	jue 23/07/20	jue 23/07/20	jue 23/07/20	\$143					
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 23/07/20</i>	<i>jue 23/07/20</i>	<i>jue 23/07/20</i>	<i>jue 23/07/20</i>	\$143					

Id	% completado	EDT	Fuente	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Costo	Costo	Costo	Costo
12230	100%	3.3.5.2.5	Fuente1	Pago 3	jue 01/10/20	jue 01/10/20	jue 01/10/20	jue 01/10/20	\$3,759	Costo	Costo re	Costo	Costo
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 01/10/20</i>	<i>jue 01/10/20</i>	<i>jue 01/10/20</i>	<i>jue 01/10/20</i>	<i>\$3,759</i>	<i>Costo</i>	<i>Costo re</i>	<i>Costo</i>	<i>Costo</i>
12231	100%	3.3.5.2.6	Fuente1	IVA	jue 26/11/20	jue 26/11/20	jue 26/11/20	jue 26/11/20	\$197	Costo	Costo re	Costo	Costo
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 26/11/20</i>	<i>jue 26/11/20</i>	<i>jue 26/11/20</i>	<i>jue 26/11/20</i>	<i>\$197</i>	<i>Costo</i>	<i>Costo re</i>	<i>Costo</i>	<i>Costo</i>
12232	100%	3.3.5.2.7	Fuente1	Pago 4	vie 18/12/20	vie 18/12/20	vie 18/12/20	vie 18/12/20	\$2,681	Costo	Costo re	Costo	Costo
				<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 18/12/20</i>	<i>vie 18/12/20</i>	<i>vie 18/12/20</i>	<i>vie 18/12/20</i>	<i>\$2,681</i>	<i>Costo</i>	<i>Costo re</i>	<i>Costo</i>	<i>Costo</i>
12233	0%	3.3.5.2.8	Fuente1	IVA	jue 14/01/21	jue 14/01/21	NOD	NOD	\$151	Costo	Costo re	Costo	Costo
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 14/01/21</i>	<i>jue 14/01/21</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>\$0</i>	<i>Costo</i>	<i>Costo re</i>	<i>Costo</i>	<i>Costo</i>
12234	100%	3.3.6	BID	Proceso de adquisicion: Consultoría para Consulta Municipal 1	dom 26/05/19	lun 13/01/20	dom 26/05/19	lun 13/01/20	\$4,870	Costo	Costo re	Costo	Costo
12235	100%	3.3.6.1	BID	Proceso de selección Y Contratación	dom 26/05/19	vie 19/07/19	dom 26/05/19	vie 19/07/19	\$0	Costo	Costo re	Costo	Costo
12236	100%	3.3.6.1.1	BID	Elaboración de Terminos de Referencia de la consultoria y cuadro de evaluación	dom 26/05/19	jue 20/06/19	dom 26/05/19	jue 20/06/19	\$0	Costo	Costo re	Costo	Costo
				<i>Adquisiciones UE</i>	<i>dom 26/05/19</i>	<i>jue 20/06/19</i>	<i>dom 26/05/19</i>	<i>jue 20/06/19</i>	<i>\$0</i>	<i>Costo</i>	<i>Costo re</i>	<i>Costo</i>	<i>Costo</i>
12237	100%	3.3.6.1.2	BID	Elaboración de solicitud de No Objeción a la evaluación y recomendación de adjudicación	vie 21/06/19	vie 21/06/19	vie 21/06/19	vie 21/06/19	\$0	Costo	Costo re	Costo	Costo
				<i>Adquisiciones UE</i>	<i>vie 21/06/19</i>	<i>vie 21/06/19</i>	<i>vie 21/06/19</i>	<i>vie 21/06/19</i>	<i>\$0</i>	<i>Costo</i>	<i>Costo re</i>	<i>Costo</i>	<i>Costo</i>
12238	100%	3.3.6.1.3	BID	Emisión de No Objeción a la contratación	lun 24/06/19	mar 02/07/19	lun 24/06/19	mar 02/07/19	\$0	Costo	Costo re	Costo	Costo
				<i>Jefe de Equipo</i>	<i>lun 24/06/19</i>	<i>mar 02/07/19</i>	<i>lun 24/06/19</i>	<i>mar 02/07/19</i>	<i>\$0</i>	<i>Costo</i>	<i>Costo re</i>	<i>Costo</i>	<i>Costo</i>
12239	100%	3.3.6.1.4	BID	Suscripcion de contrato e Inicio de Consultoria	vie 19/07/19	vie 19/07/19	vie 19/07/19	vie 19/07/19	\$0	Costo	Costo re	Costo	Costo
				<i>Coordinador Componente (Infraestructura)</i>	<i>vie 19/07/19</i>	<i>vie 19/07/19</i>	<i>vie 19/07/19</i>	<i>vie 19/07/19</i>	<i>\$0</i>	<i>Costo</i>	<i>Costo re</i>	<i>Costo</i>	<i>Costo</i>
12240	100%	3.3.6.2	BID	Ejecución Consultoría	sáb 30/11/19	lun 13/01/20	sáb 30/11/19	lun 13/01/20	\$4,870	Costo	Costo re	Costo	Costo
12241	100%	3.3.6.2.1	BID	Pago 1	sáb 30/11/19	sáb 30/11/19	sáb 30/11/19	sáb 30/11/19	\$925	Costo	Costo re	Costo	Costo
				<i>Financiero - UE</i>	<i>sáb 30/11/19</i>	<i>sáb 30/11/19</i>	<i>sáb 30/11/19</i>	<i>sáb 30/11/19</i>	<i>\$925</i>	<i>Costo</i>	<i>Costo re</i>	<i>Costo</i>	<i>Costo</i>
12242	100%	3.3.6.2.2	BID	Iva	mar 03/12/19	mar 03/12/19	mar 03/12/19	mar 03/12/19	\$49	Costo	Costo re	Costo	Costo
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mar 03/12/19</i>	<i>mar 03/12/19</i>	<i>mar 03/12/19</i>	<i>mar 03/12/19</i>	<i>\$49</i>	<i>Costo</i>	<i>Costo re</i>	<i>Costo</i>	<i>Costo</i>
12243	100%	3.3.6.2.3	BID	Pago 2	jue 26/12/19	jue 26/12/19	jue 26/12/19	jue 26/12/19	\$1,388	Costo	Costo re	Costo	Costo
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 26/12/19</i>	<i>jue 26/12/19</i>	<i>jue 26/12/19</i>	<i>jue 26/12/19</i>	<i>\$1,388</i>	<i>Costo</i>	<i>Costo re</i>	<i>Costo</i>	<i>Costo</i>

Id	% completado	EDT	Fuente	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Detalles	1984
12244	100%	3.3.6.2.4	BID	Iva	lun 13/01/20	lun 13/01/20	lun 13/01/20	lun 13/01/20	\$73	Costo	\$
				Financiero - UE	lun 13/01/20	lun 13/01/20	lun 13/01/20	lun 13/01/20	\$73	Costo re	\$
12245	100%	3.3.6.2.5	BID	Pago 3	jue 26/12/19	jue 26/12/19	jue 26/12/19	jue 26/12/19	\$2,314	Costo	\$2,3
				Financiero - UE	jue 26/12/19	jue 26/12/19	jue 26/12/19	jue 26/12/19	\$2,314	Costo re	\$2,3
12246	100%	3.3.6.2.6	BID	Iva	lun 13/01/20	lun 13/01/20	lun 13/01/20	lun 13/01/20	\$122	Costo	\$1
				Financiero - UE	lun 13/01/20	lun 13/01/20	lun 13/01/20	lun 13/01/20	\$122	Costo re	\$1
12247	94%	3.3.7	BID	Proceso de adquisicion: Consultoría para Consulta Municipal 2	dom 26/05/19	vie 30/04/21	dom 26/05/19	NOD	\$4,995	Costo	\$4,9
12248	100%	3.3.7.1	BID	Proceso de selección Y Contratación	dom 26/05/19	jue 01/08/19	dom 26/05/19	jue 01/08/19	\$0	Costo re	\$2,3
12249	100%	3.3.7.1.1	BID	Elaboración de Terminos de Referencia de la consultoria y cuadro de evaluación	dom 26/05/19	jue 20/06/19	dom 26/05/19	jue 20/06/19	\$0	Costo	
				Adquisiciones UE	dom 26/05/19	jue 20/06/19	dom 26/05/19	jue 20/06/19	\$0	Costo re	
12250	100%	3.3.7.1.2	BID	Elaboración de solicitud de No Objeción a la evaluación y recomendación de adjudicación	vie 21/06/19	vie 21/06/19	vie 21/06/19	vie 21/06/19	\$0	Costo	
				Adquisiciones UE	vie 21/06/19	vie 21/06/19	vie 21/06/19	vie 21/06/19	\$0	Costo re	
12251	100%	3.3.7.1.3	BID	Emisión de No Objeción a la contratación	lun 24/06/19	mar 02/07/19	lun 24/06/19	mar 02/07/19	\$0	Costo	
				Jefe de Equipo	lun 24/06/19	mar 02/07/19	lun 24/06/19	mar 02/07/19	\$0	Costo re	
12252	100%	3.3.7.1.4	BID	Suscripcion de contrato e Inicio de Consultoria	jue 01/08/19	jue 01/08/19	jue 01/08/19	jue 01/08/19	\$0	Costo	
				Coordinador Componente (Infraestructura)	jue 01/08/19	jue 01/08/19	jue 01/08/19	jue 01/08/19	\$0	Costo re	
12253	50%	3.3.7.2	BID	Ejecución Consultoría	mié 11/12/19	vie 30/04/21	mié 11/12/19	NOD	\$4,995	Costo	\$4,9
12254	100%	3.3.7.2.1	BID	Pago 1	mié 11/12/19	mié 11/12/19	mié 11/12/19	mié 11/12/19	\$929	Costo re	\$2,3
				Financiero - UE	mié 11/12/19	mié 11/12/19	mié 11/12/19	mié 11/12/19	\$929	Costo	\$9
12255	100%	3.3.7.2.2	BID	Iva	lun 13/01/20	lun 13/01/20	lun 13/01/20	lun 13/01/20	\$49	Costo re	\$9
				Financiero - UE	lun 13/01/20	lun 13/01/20	lun 13/01/20	lun 13/01/20	\$49	Costo	\$
12256	100%	3.3.7.2.3	BID	Pago 2	lun 21/12/20	lun 21/12/20	lun 21/12/20	lun 21/12/20	\$1,371	Costo re	\$
				Financiero - UE	lun 21/12/20	lun 21/12/20	lun 21/12/20	lun 21/12/20	\$1,371	Costo	\$1,3
12257	0%	3.3.7.2.4	BID	Iva	vie 15/01/21	vie 15/01/21	NOD	NOD	\$77	Costo re	\$1,3
				Financiero - UE	vie 15/01/21	vie 15/01/21	NOD	NOD	\$0	Costo	\$

Id	% completado	EDT	Fuente	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Costo re	Costo re	Costo re	Costo re	Costo re
12258	0%	3.3.7.2.5	BID	Pago 3	vie 30/04/21	vie 30/04/21	NOD	NOD	\$2,569	\$2,569				
				<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 30/04/21</i>	<i>vie 30/04/21</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>\$0</i>					
12259	100%	3.3.8	BID	Proceso de adquisición: Consultoría para Consulta Municipal 3	dom 26/05/19	lun 12/10/20	dom 26/05/19	lun 12/10/20	\$4,843	\$4,843				
12260	100%	3.3.8.1	BID	Proceso de selección Y Contratación	dom 26/05/19	jue 01/08/19	dom 26/05/19	jue 01/08/19	\$0	\$0				
12261	100%	3.3.8.1.1	BID	Elaboración de Terminos de Referencia de la co	dom 26/05/19	jue 20/06/19	dom 26/05/19	jue 20/06/19	\$0	\$0				
				<i>Adquisiciones UE</i>	<i>dom 26/05/19</i>	<i>jue 20/06/19</i>	<i>dom 26/05/19</i>	<i>jue 20/06/19</i>	<i>\$0</i>					
12262	100%	3.3.8.1.2	BID	Elaboración de solicitud de No Objeción a la eva	vie 21/06/19	vie 21/06/19	vie 21/06/19	vie 21/06/19	\$0	\$0				
				<i>Adquisiciones UE</i>	<i>vie 21/06/19</i>	<i>vie 21/06/19</i>	<i>vie 21/06/19</i>	<i>vie 21/06/19</i>	<i>\$0</i>					
12263	100%	3.3.8.1.3	BID	Emisión de No Objeción a la contratación	lun 24/06/19	mar 02/07/19	lun 24/06/19	mar 02/07/19	\$0	\$0				
				<i>Jefe de Equipo</i>	<i>lun 24/06/19</i>	<i>mar 02/07/19</i>	<i>lun 24/06/19</i>	<i>mar 02/07/19</i>	<i>\$0</i>					
12264	100%	3.3.8.1.4	BID	Suscripción de contrato e Inicio de Consultoria	jue 01/08/19	jue 01/08/19	jue 01/08/19	jue 01/08/19	\$0	\$0				
				<i>Coordinador Componente (Infraestructura)</i>	<i>jue 01/08/19</i>	<i>jue 01/08/19</i>	<i>jue 01/08/19</i>	<i>jue 01/08/19</i>	<i>\$0</i>					
12265	100%	3.3.8.2	BID	Ejecución Consultoría	mié 27/11/19	lun 12/10/20	mié 27/11/19	lun 12/10/20	\$4,843	\$4,843				
12266	100%	3.3.8.2.1	BID	Pago 1	mié 27/11/19	mié 27/11/19	mié 27/11/19	mié 27/11/19	\$930	\$930				
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 27/11/19</i>	<i>mié 27/11/19</i>	<i>mié 27/11/19</i>	<i>mié 27/11/19</i>	<i>\$930</i>					
12267	100%	3.3.8.2.2	BID	Iva	mar 03/12/19	mar 03/12/19	mar 03/12/19	mar 03/12/19	\$44	\$44				
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mar 03/12/19</i>	<i>mar 03/12/19</i>	<i>mar 03/12/19</i>	<i>mar 03/12/19</i>	<i>\$44</i>					
12268	100%	3.3.8.2.3	BID	Pago 2	jue 26/12/19	jue 26/12/19	jue 26/12/19	jue 26/12/19	\$1,396	\$1,396				
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 26/12/19</i>	<i>jue 26/12/19</i>	<i>jue 26/12/19</i>	<i>jue 26/12/19</i>	<i>\$1,396</i>					
12269	100%	3.3.8.2.4	BID	Iva	lun 13/01/20	lun 13/01/20	lun 13/01/20	lun 13/01/20	\$65	\$65				
				<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 13/01/20</i>	<i>lun 13/01/20</i>	<i>lun 13/01/20</i>	<i>lun 13/01/20</i>	<i>\$65</i>					
12270	100%	3.3.8.2.5	BID	Pago 3	mié 30/09/20	mié 30/09/20	mié 30/09/20	mié 30/09/20	\$2,232	\$2,232				
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 30/09/20</i>	<i>mié 30/09/20</i>	<i>mié 30/09/20</i>	<i>mié 30/09/20</i>	<i>\$2,232</i>					
12271	100%	3.3.8.2.6	BID	Iva	lun 12/10/20	lun 12/10/20	lun 12/10/20	lun 12/10/20	\$65	\$65				
				<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 12/10/20</i>	<i>lun 12/10/20</i>	<i>lun 12/10/20</i>	<i>lun 12/10/20</i>	<i>\$65</i>					
12272	100%	3.3.8.2.7	BID	ISR	lun 12/10/20	lun 12/10/20	lun 12/10/20	lun 12/10/20	\$112	\$112				

Id	% completado	EDT	Fuente	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Detalles	1984
				<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 12/10/20</i>	<i>lun 12/10/20</i>	<i>lun 12/10/20</i>	<i>lun 12/10/20</i>	<i>\$112</i>	Costo	\$1
										Costo re	\$1
12273	99%	3.3.9	Fuente1	2021	dom 31/05/20	mar 31/05/22	dom 31/05/20	NOD	\$61,046	Costo	\$61,0
										Costo re	\$61,0
12274	99%	3.3.9.1	Fuente1	Proceso de adquisición: Fortalecimiento Municipal San Marcos:Angelica de Leon	dom 31/05/20	vie 13/05/22	dom 31/05/20	NOD	\$24,881	Costo	\$24,8
										Costo re	\$24,8
12275	0%	3.3.9.1.1	Fuente1	Proceso de selección Y Contratación	jue 17/12/20	lun 11/01/21	NOD	NOD	\$0	Costo	
										Costo re	
12276	0%	3.3.9.1.1.1	Fuente1	Solicitu de NOB a recontractación	jue 17/12/20	jue 17/12/20	NOD	NOD	\$0	Costo	
										Costo re	
12277	0%	3.3.9.1.1.2	Fuente1	Emisión de No Objeción a la contratación	vie 18/12/20	vie 18/12/20	NOD	NOD	\$0	Costo	
										Costo re	
				<i>Jefe de Equipo</i>	<i>vie 18/12/20</i>	<i>vie 18/12/20</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>\$0</i>	Costo	
										Costo re	
12278	0%	3.3.9.1.1.3	Fuente1	Elaboración y firma de contrato	lun 04/01/21	lun 11/01/21	NOD	NOD	\$0	Costo	
										Costo re	
				<i>Legal UE</i>	<i>lun 11/01/21</i>	<i>lun 11/01/21</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>\$0</i>	Costo	
										Costo re	
12279	99%	3.3.9.1.2	Fuente1	Ejecución Consultoría	dom 31/05/20	vie 13/05/22	dom 31/05/20	NOD	\$24,881	Costo	\$24,8
										Costo re	\$24,8
12280	100%	3.3.9.1.2.1	Fuente1	Pago 1	jue 28/01/21	vie 19/02/21	jue 28/01/21	vie 19/02/21	\$1,236	Costo	\$1,2
										Costo re	\$1,2
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 28/01/21</i>	<i>vie 19/02/21</i>	<i>jue 28/01/21</i>	<i>vie 19/02/21</i>	<i>\$1,236</i>	Costo	\$1,2
										Costo re	\$1,2
12281	100%	3.3.9.1.2.2	Fuente1	ISR	lun 15/02/21	jue 11/03/21	lun 15/02/21	jue 11/03/21	\$58	Costo	\$
										Costo re	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 15/02/21</i>	<i>jue 11/03/21</i>	<i>lun 15/02/21</i>	<i>jue 11/03/21</i>	<i>\$58</i>	Costo	\$
										Costo re	\$
12282	100%	3.3.9.1.2.3	Fuente1	Pago 2	vie 26/02/21	vie 26/02/21	vie 26/02/21	vie 26/02/21	\$1,316	Costo	\$1,3
										Costo re	\$1,3
				<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 26/02/21</i>	<i>vie 26/02/21</i>	<i>vie 26/02/21</i>	<i>vie 26/02/21</i>	<i>\$1,316</i>	Costo	\$1,3
										Costo re	\$1,3
12283	100%	3.3.9.1.2.4	Fuente1	ISR	jue 11/03/21	jue 11/03/21	jue 11/03/21	jue 11/03/21	\$58	Costo	\$
										Costo re	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 11/03/21</i>	<i>jue 11/03/21</i>	<i>jue 11/03/21</i>	<i>jue 11/03/21</i>	<i>\$58</i>	Costo	\$
										Costo re	\$
12284	100%	3.3.9.1.2.5	Fuente1	Pago 3	vie 26/03/21	vie 26/03/21	vie 26/03/21	vie 26/03/21	\$1,237	Costo	\$1,2
										Costo re	\$1,2
				<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 26/03/21</i>	<i>vie 26/03/21</i>	<i>vie 26/03/21</i>	<i>vie 26/03/21</i>	<i>\$1,237</i>	Costo	\$1,2
										Costo re	\$1,2
12285	100%	3.3.9.1.2.6	Fuente1	ISR	mié 14/04/21	jue 24/06/21	mié 14/04/21	jue 24/06/21	\$58	Costo	\$
										Costo re	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 14/04/21</i>	<i>jue 24/06/21</i>	<i>mié 14/04/21</i>	<i>jue 24/06/21</i>	<i>\$58</i>	Costo	\$
										Costo re	\$
12286	100%	3.3.9.1.2.7	Fuente1	Pago 4	mié 28/04/21	lun 31/05/21	mié 28/04/21	lun 31/05/21	\$1,237	Costo	\$1,2
										Costo re	\$1,2
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 28/04/21</i>	<i>lun 31/05/21</i>	<i>mié 28/04/21</i>	<i>lun 31/05/21</i>	<i>\$1,237</i>	Costo	\$1,2
										Costo re	\$1,2
12287	100%	3.3.9.1.2.8	Fuente1	ISR	vie 14/05/21	jue 24/06/21	vie 14/05/21	jue 24/06/21	\$58	Costo	\$
										Costo re	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 14/05/21</i>	<i>jue 24/06/21</i>	<i>vie 14/05/21</i>	<i>jue 24/06/21</i>	<i>\$58</i>	Costo	\$
										Costo re	\$

Id	% completado	EDT	Fuente	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Costo re	Costo	Costo re	Costo	Costo re
12288	100%	3.3.9.1.2.9	Fuente1	Pago 5	vie 28/05/21	lun 31/05/21	vie 28/05/21	lun 31/05/21	\$1,237					
				Financiero - UE	vie 28/05/21	lun 31/05/21	vie 28/05/21	lun 31/05/21	\$1,237					
12289	0%	3.3.9.1.2.10	Fuente1	ISR	lun 14/06/21	lun 14/06/21	NOD	NOD	\$0					
				Financiero - UE	lun 14/06/21	lun 14/06/21	NOD	NOD	\$0					
12290	100%	3.3.9.1.2.11	Fuente1	Pago 6	lun 28/06/21	mar 29/06/21	lun 28/06/21	mar 29/06/21	\$1,233					
				Financiero - UE	lun 28/06/21	mar 29/06/21	lun 28/06/21	mar 29/06/21	\$1,233					
12291	100%	3.3.9.1.2.12	Fuente1	ISR	mié 14/07/21	lun 23/08/21	mié 14/07/21	lun 23/08/21	\$58					
				Financiero - UE	mié 14/07/21	lun 23/08/21	mié 14/07/21	lun 23/08/21	\$58					
12292	100%	3.3.9.1.2.13	Fuente1	Pago 7	mié 28/07/21	vie 30/07/21	mié 28/07/21	vie 30/07/21	\$1,233					
				Financiero - UE	mié 28/07/21	vie 30/07/21	mié 28/07/21	vie 30/07/21	\$1,233					
12293	100%	3.3.9.1.2.14	Fuente1	ISR	lun 16/08/21	lun 23/08/21	lun 16/08/21	lun 23/08/21	\$58					
				Financiero - UE	lun 16/08/21	lun 23/08/21	lun 16/08/21	lun 23/08/21	\$58					
12294	100%	3.3.9.1.2.15	Fuente1	Pago 8	lun 30/08/21	mar 31/08/21	lun 30/08/21	mar 31/08/21	\$1,236					
				Financiero - UE	lun 30/08/21	mar 31/08/21	lun 30/08/21	mar 31/08/21	\$1,236					
12295	100%	3.3.9.1.2.16	Fuente1	ISR	mar 14/09/21	mié 03/11/21	mar 14/09/21	mié 03/11/21	\$58					
				Financiero - UE	mar 14/09/21	mié 03/11/21	mar 14/09/21	mié 03/11/21	\$58					
12296	0%	3.3.9.1.2.17	Fuente1	Pago 9	mar 28/09/21	mar 28/09/21	NOD	NOD	\$1,316					
				Financiero - UE	mar 28/09/21	mar 28/09/21	NOD	NOD	\$1,316					
12297	100%	3.3.9.1.2.18	Fuente1	ISR	jue 14/10/21	mié 03/11/21	jue 14/10/21	mié 03/11/21	\$58					
				Financiero - UE	jue 14/10/21	mié 03/11/21	jue 14/10/21	mié 03/11/21	\$58					
12298	100%	3.3.9.1.2.19	Fuente1	Pago 10	jue 28/10/21	vie 29/10/21	jue 28/10/21	vie 29/10/21	\$1,235					
				Financiero - UE	jue 28/10/21	vie 29/10/21	jue 28/10/21	vie 29/10/21	\$1,316					
12299	100%	3.3.9.1.2.20	Fuente1	ISR	mié 03/11/21	mié 03/11/21	mié 03/11/21	mié 03/11/21	\$58					
				Financiero - UE	mié 03/11/21	mié 03/11/21	mié 03/11/21	mié 03/11/21	\$58					
12300	100%	3.3.9.1.2.21	Fuente1	Pago 11	lun 01/11/21	vie 26/11/21	lun 01/11/21	vie 26/11/21	\$1,235					
				Financiero - UE	lun 01/11/21	vie 26/11/21	lun 01/11/21	vie 26/11/21	\$1,235					

Id	% completado	EDT	Fuente	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Detalles	1984
12301	0%	3.3.9.1.2.22	Fuente1	ISR	mar 14/12/21	mar 14/12/21		NOD	NOD\$0	Costo	
				Financiero - UE	mar 14/12/21	mar 14/12/21		NOD	NOD\$0	Costo re	
12302	0%	3.3.9.1.2.23	Fuente1	Pago 12	mar 28/12/21	mar 28/12/21		NOD	NOD\$1,316	Costo	\$1,3
				Financiero - UE	mar 28/12/21	mar 28/12/21		NOD	NOD\$1,316	Costo re	\$1,3
12303	0%	3.3.9.1.2.24	Fuente1	ISR	vie 14/01/22	vie 14/01/22		NOD	NOD\$0	Costo	
				Financiero - UE	vie 14/01/22	vie 14/01/22		NOD	NOD\$0	Costo re	
12304	0%	3.3.9.1.2.25	Fuente1	PAGO 1				NOD	NOD\$0	Costo	
				Financiero - UE	dom 31/05/20	lun 01/06/20		NOD	NOD\$0	Costo re	
12305	100%	3.3.9.1.2.26	Fuente1	ISR	jue 28/01/21	mié 06/04/22	jue 28/01/21	mié 06/04/22	\$78	Costo	\$
				Financiero - UE	jue 28/01/21	mié 06/04/22	jue 28/01/21	mié 06/04/22	\$78	Costo re	\$
12306	100%	3.3.9.1.2.27	Fuente1	PAGO 2	jue 28/01/21	mar 12/04/22	jue 28/01/21	mar 12/04/22	\$1,488	Costo	\$1,4
				Financiero - UE	jue 28/01/21	mar 12/04/22	jue 28/01/21	mar 12/04/22	\$1,488	Costo re	\$1,4
12307	100%	3.3.9.1.2.28	Fuente1	ISR	jue 28/01/21	vie 13/05/22	jue 28/01/21	vie 13/05/22	\$28	Costo	\$
				Financiero - UE	jue 28/01/21	vie 13/05/22	jue 28/01/21	vie 13/05/22	\$28	Costo re	\$
12308	100%	3.3.9.1.2.29	Fuente1	PAGO 3	dom 31/05/20	lun 04/04/22	dom 31/05/20	lun 04/04/22	\$2,490	Costo	\$2,4
				Financiero - UE	dom 31/05/20	lun 04/04/22	dom 31/05/20	lun 04/04/22	\$2,490	Costo re	\$2,4
12309	100%	3.3.9.1.2.30	Fuente1	ISR	jue 28/01/21	vie 13/05/22	jue 28/01/21	vie 13/05/22	\$116	Costo	\$1
				Financiero - UE	jue 28/01/21	vie 13/05/22	jue 28/01/21	vie 13/05/22	\$116	Costo re	\$1
12310	100%	3.3.9.1.2.31	Fuente1	PAGO 4	jue 28/01/21	mié 04/05/22	jue 28/01/21	mié 04/05/22	\$2,493	Costo	\$2,4
				Financiero - UE	jue 28/01/21	mié 04/05/22	jue 28/01/21	mié 04/05/22	\$2,493	Costo re	\$2,4
12311	100%	3.3.9.1.2.32	Fuente1	ISR	dom 31/05/20	vie 13/05/22	dom 31/05/20	vie 13/05/22	\$116	Costo	\$1
				Financiero - UE	dom 31/05/20	vie 13/05/22	dom 31/05/20	vie 13/05/22	\$116	Costo re	\$1
12312	100%	3.3.9.1.2.33	Fuente1	PAGO 5	dom 31/05/20	dom 31/05/20	dom 31/05/20	dom 31/05/20	\$2,487	Costo	\$2,4
				Financiero - UE	dom 31/05/20	dom 31/05/20	dom 31/05/20	dom 31/05/20	\$2,487	Costo re	\$2,4
12313	0%	3.3.9.1.2.34	Fuente1	ISR				NOD	NOD\$0	Costo	
				Financiero - UE	dom 31/05/20	lun 01/06/20		NOD	NOD\$0	Costo re	

Id	% completado	EDT	Fuente	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Detalles	1984
12314	98%	3.3.9.2	Fuente1	Consultor de Promoción Social I, para Ejecución y Seguimiento, Lote 1, y Regiones III y VI (Edwin Matias 1)	jue 17/12/20	mar 15/02/22	jue 17/12/20		NOD\$12,081	Costo	\$12,0
12315	0%	3.3.9.2.1	Fuente1	Proceso de selección Y Contratación	jue 17/12/20	lun 11/01/21		NOD	NOD\$0	Costo re	\$12,0
12319	99%	3.3.9.2.2	Fuente1	Ejecución Consultoría	jue 28/01/21	mar 15/02/22	jue 28/01/21		NOD\$12,081	Costo	\$12,0
12320	100%	3.3.9.2.2.1	Fuente1	Pago 1	jue 28/01/21	vie 19/02/21	jue 28/01/21	vie 19/02/21	\$860	Costo re	\$12,0
				Financiero - UE	jue 28/01/21	vie 19/02/21	jue 28/01/21	vie 19/02/21	\$860	Costo	\$8
12321	100%	3.3.9.2.2.2	Fuente1	ISR	lun 15/02/21	jue 11/03/21	lun 15/02/21	jue 11/03/21	\$45	Costo re	\$8
				Financiero - UE	lun 15/02/21	jue 11/03/21	lun 15/02/21	jue 11/03/21	\$45	Costo	\$8
12322	100%	3.3.9.2.2.3	Fuente1	Pago 2	vie 26/02/21	vie 26/03/21	vie 26/02/21	vie 26/03/21	\$345	Costo re	\$3
				Financiero - UE	vie 26/02/21	vie 26/03/21	vie 26/02/21	vie 26/03/21	\$345	Costo	\$3
12323	100%	3.3.9.2.2.4	Fuente1	ISR	jue 11/03/21	jue 11/03/21	jue 11/03/21	jue 11/03/21	\$45	Costo re	\$3
				Financiero - UE	jue 11/03/21	jue 11/03/21	jue 11/03/21	jue 11/03/21	\$45	Costo	\$3
12324	100%	3.3.9.2.2.5	Fuente1	Pago 3	vie 26/03/21	vie 26/03/21	vie 26/03/21	vie 26/03/21	\$861	Costo re	\$8
				Financiero - UE	vie 26/03/21	vie 26/03/21	vie 26/03/21	vie 26/03/21	\$861	Costo	\$8
12325	100%	3.3.9.2.2.6	Fuente1	ISR	mié 14/04/21	lun 24/05/21	mié 14/04/21	lun 24/05/21	\$45	Costo re	\$8
				Financiero - UE	mié 14/04/21	lun 24/05/21	mié 14/04/21	lun 24/05/21	\$45	Costo	\$8
12326	100%	3.3.9.2.2.7	Fuente1	Pago 4	mié 28/04/21	jue 29/04/21	mié 28/04/21	jue 29/04/21	\$862	Costo re	\$8
				Financiero - UE	mié 28/04/21	jue 29/04/21	mié 28/04/21	jue 29/04/21	\$862	Costo	\$8
12327	100%	3.3.9.2.2.8	Fuente1	ISR	vie 14/05/21	jue 24/06/21	vie 14/05/21	jue 24/06/21	\$45	Costo re	\$8
				Financiero - UE	vie 14/05/21	jue 24/06/21	vie 14/05/21	jue 24/06/21	\$45	Costo	\$8
12328	100%	3.3.9.2.2.9	Fuente1	Pago 5	vie 28/05/21	lun 31/05/21	vie 28/05/21	lun 31/05/21	\$861	Costo re	\$8
				Financiero - UE	vie 28/05/21	lun 31/05/21	vie 28/05/21	lun 31/05/21	\$861	Costo	\$8
12329	100%	3.3.9.2.2.10	Fuente1	ISR	lun 14/06/21	jue 24/06/21	lun 14/06/21	jue 24/06/21	\$45	Costo re	\$8
				Financiero - UE	lun 14/06/21	jue 24/06/21	lun 14/06/21	jue 24/06/21	\$45	Costo	\$8
12330	100%	3.3.9.2.2.11	Fuente1	Pago 6	lun 28/06/21	mié 30/06/21	lun 28/06/21	mié 30/06/21	\$859	Costo re	\$8
				Financiero - UE	lun 28/06/21	mié 30/06/21	lun 28/06/21	mié 30/06/21	\$859	Costo	\$8
12331	0%	3.3.9.2.2.12	Fuente1	ISR	mié 14/07/21	mié 14/07/21		NOD	NOD\$0	Costo re	\$8

Id	% completado	EDT	Fuente	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Costo re	Costo re	Costo re	Costo re	Costo re	Costo re
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 14/07/21</i>	<i>mié 14/07/21</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>\$0</i>						
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 28/07/21</i>	<i>vie 30/07/21</i>	<i>mié 28/07/21</i>	<i>vie 30/07/21</i>	<i>\$858</i>						
12332	100%	3.3.9.2.2.13	Fuente1	Pago 7	mié 28/07/21	vie 30/07/21	mié 28/07/21	vie 30/07/21	\$858						
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 28/07/21</i>	<i>vie 30/07/21</i>	<i>mié 28/07/21</i>	<i>vie 30/07/21</i>	<i>\$858</i>						
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 28/07/21</i>	<i>vie 30/07/21</i>	<i>mié 28/07/21</i>	<i>vie 30/07/21</i>	<i>\$858</i>						
12333	0%	3.3.9.2.2.14	Fuente1	ISR	lun 16/08/21	lun 16/08/21	NOD	NOD	\$0						
				<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 16/08/21</i>	<i>lun 16/08/21</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>\$0</i>						
				<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 16/08/21</i>	<i>lun 16/08/21</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>\$0</i>						
12334	0%	3.3.9.2.2.15	Fuente1	Pago 8	lun 30/08/21	lun 30/08/21	NOD	NOD	\$921						
				<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 30/08/21</i>	<i>lun 30/08/21</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>\$921</i>						
				<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 30/08/21</i>	<i>lun 30/08/21</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>\$921</i>						
12335	100%	3.3.9.2.2.16	Fuente1	ISR	mar 14/09/21	mié 03/11/21	mar 14/09/21	mié 03/11/21	\$45						
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mar 14/09/21</i>	<i>mié 03/11/21</i>	<i>mar 14/09/21</i>	<i>mié 03/11/21</i>	<i>\$45</i>						
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mar 14/09/21</i>	<i>mié 03/11/21</i>	<i>mar 14/09/21</i>	<i>mié 03/11/21</i>	<i>\$45</i>						
12336	0%	3.3.9.2.2.17	Fuente1	Pago 9	mar 28/09/21	mar 28/09/21	NOD	NOD	\$921						
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mar 28/09/21</i>	<i>mar 28/09/21</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>\$921</i>						
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mar 28/09/21</i>	<i>mar 28/09/21</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>\$921</i>						
12337	100%	3.3.9.2.2.18	Fuente1	ISR	jue 14/10/21	mié 03/11/21	jue 14/10/21	mié 03/11/21	\$45						
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 14/10/21</i>	<i>mié 03/11/21</i>	<i>jue 14/10/21</i>	<i>mié 03/11/21</i>	<i>\$45</i>						
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 14/10/21</i>	<i>mié 03/11/21</i>	<i>jue 14/10/21</i>	<i>mié 03/11/21</i>	<i>\$45</i>						
12338	100%	3.3.9.2.2.19	Fuente1	Pago 10	jue 28/10/21	vie 29/10/21	jue 28/10/21	vie 29/10/21	\$860						
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 28/10/21</i>	<i>vie 29/10/21</i>	<i>jue 28/10/21</i>	<i>vie 29/10/21</i>	<i>\$860</i>						
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 28/10/21</i>	<i>vie 29/10/21</i>	<i>jue 28/10/21</i>	<i>vie 29/10/21</i>	<i>\$921</i>						
12339	100%	3.3.9.2.2.20	Fuente1	ISR	mié 03/11/21	mié 03/11/21	mié 03/11/21	mié 03/11/21	\$45						
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 03/11/21</i>	<i>mié 03/11/21</i>	<i>mié 03/11/21</i>	<i>mié 03/11/21</i>	<i>\$45</i>						
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 03/11/21</i>	<i>mié 03/11/21</i>	<i>mié 03/11/21</i>	<i>mié 03/11/21</i>	<i>\$45</i>						
12340	100%	3.3.9.2.2.21	Fuente1	Pago 11	vie 29/10/21	mié 03/11/21	vie 29/10/21	mié 03/11/21	\$860						
				<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 29/10/21</i>	<i>mié 03/11/21</i>	<i>vie 29/10/21</i>	<i>mié 03/11/21</i>	<i>\$860</i>						
				<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 29/10/21</i>	<i>mié 03/11/21</i>	<i>vie 29/10/21</i>	<i>mié 03/11/21</i>	<i>\$860</i>						
12341	0%	3.3.9.2.2.22	Fuente1	ISR	mar 14/12/21	mar 14/12/21	NOD	NOD	\$0						
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mar 14/12/21</i>	<i>mar 14/12/21</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>\$0</i>						
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mar 14/12/21</i>	<i>mar 14/12/21</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>\$0</i>						
12342	0%	3.3.9.2.2.23	Fuente1	Pago 12	mar 28/12/21	mar 28/12/21	NOD	NOD	\$921						
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mar 28/12/21</i>	<i>mar 28/12/21</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>\$921</i>						
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mar 28/12/21</i>	<i>mar 28/12/21</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>\$921</i>						
12343	0%	3.3.9.2.2.24	Fuente1	ISR	vie 14/01/22	vie 14/01/22	NOD	NOD	\$0						
				<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 14/01/22</i>	<i>vie 14/01/22</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>\$0</i>						
				<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 14/01/22</i>	<i>vie 14/01/22</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>\$0</i>						
12344	100%	3.3.9.2.2.25	Fuente1	Pago 1 2022	jue 28/01/21	mar 15/02/22	jue 28/01/21	mar 15/02/22	\$1,730						
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 28/01/21</i>	<i>mar 15/02/22</i>	<i>jue 28/01/21</i>	<i>mar 15/02/22</i>	<i>\$1,730</i>						
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 28/01/21</i>	<i>mar 15/02/22</i>	<i>jue 28/01/21</i>	<i>mar 15/02/22</i>	<i>\$1,730</i>						

Id	% completado	EDT	Fuente	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Detalles	1984
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 28/01/21</i>	<i>mar 15/02/22</i>	<i>jue 28/01/21</i>	<i>mar 15/02/22</i>	<i>\$1,730</i>	Costo	\$1,7
12345	98%	3.3.9.3	Fuente1	Consultor de Promoción Social II, para Pre Inversión, Ejecución y Seguimiento, Lote 2, Regiones III y VI (Luis Ortiz)	jue 17/12/20	vie 14/01/22	jue 17/12/20	NOD	\$9,353	Costo re	\$1,7
12346	0%	3.3.9.3.1	Fuente1	Proceso de selección Y Contratación	jue 17/12/20	lun 11/01/21	NOD	NOD	\$0	Costo	\$9,3
12347	0%	3.3.9.3.1.1	Fuente1	Solicitud de NOB a recontractación	jue 17/12/20	jue 17/12/20	NOD	NOD	\$0	Costo re	
12348	0%	3.3.9.3.1.2	Fuente1	Emisión de No Objeción a la contratación	vie 18/12/20	vie 18/12/20	NOD	NOD	\$0	Costo	
				<i>Jefe de Equipo</i>	<i>vie 18/12/20</i>	<i>vie 18/12/20</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>\$0</i>	Costo re	
12349	0%	3.3.9.3.1.3	Fuente1	Elaboración y firma de contrato	lun 04/01/21	lun 11/01/21	NOD	NOD	\$0	Costo	
				<i>Legal UE</i>	<i>lun 11/01/21</i>	<i>lun 11/01/21</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>\$0</i>	Costo re	
12350	99%	3.3.9.3.2	Fuente1	Ejecución Consultoría	jue 28/01/21	vie 14/01/22	jue 28/01/21	NOD	\$9,353	Costo	\$9,3
12351	100%	3.3.9.3.2.1	Fuente1	Pago 1	jue 28/01/21	vie 19/02/21	jue 28/01/21	vie 19/02/21	\$344	Costo re	\$9,3
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 28/01/21</i>	<i>vie 19/02/21</i>	<i>jue 28/01/21</i>	<i>vie 19/02/21</i>	<i>\$344</i>	Costo	\$3
12352	100%	3.3.9.3.2.2	Fuente1	ISR	lun 15/02/21	jue 11/03/21	lun 15/02/21	jue 11/03/21	\$18	Costo re	\$3
				<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 15/02/21</i>	<i>jue 11/03/21</i>	<i>lun 15/02/21</i>	<i>jue 11/03/21</i>	<i>\$18</i>	Costo	\$3
12353	100%	3.3.9.3.2.3	Fuente1	Pago 2	vie 26/02/21	vie 26/02/21	vie 26/02/21	vie 26/02/21	\$345	Costo re	\$3
				<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 26/02/21</i>	<i>vie 26/02/21</i>	<i>vie 26/02/21</i>	<i>vie 26/02/21</i>	<i>\$345</i>	Costo	\$3
12354	100%	3.3.9.3.2.4	Fuente1	ISR	jue 11/03/21	jue 11/03/21	jue 11/03/21	jue 11/03/21	\$18	Costo re	\$3
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 11/03/21</i>	<i>jue 11/03/21</i>	<i>jue 11/03/21</i>	<i>jue 11/03/21</i>	<i>\$18</i>	Costo	\$3
12355	100%	3.3.9.3.2.5	Fuente1	Pago 3	vie 26/03/21	vie 26/03/21	vie 26/03/21	vie 26/03/21	\$344	Costo re	\$3
				<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 26/03/21</i>	<i>vie 26/03/21</i>	<i>vie 26/03/21</i>	<i>vie 26/03/21</i>	<i>\$344</i>	Costo	\$3
12356	100%	3.3.9.3.2.6	Fuente1	ISR	mié 14/04/21	jue 24/06/21	mié 14/04/21	jue 24/06/21	\$45	Costo re	\$3
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 14/04/21</i>	<i>jue 24/06/21</i>	<i>mié 14/04/21</i>	<i>jue 24/06/21</i>	<i>\$45</i>	Costo	\$3
12357	100%	3.3.9.3.2.7	Fuente1	Pago 4	mié 28/04/21	jue 29/04/21	mié 28/04/21	jue 29/04/21	\$862	Costo re	\$8
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 28/04/21</i>	<i>jue 29/04/21</i>	<i>mié 28/04/21</i>	<i>jue 29/04/21</i>	<i>\$862</i>	Costo	\$8
12358	100%	3.3.9.3.2.8	Fuente1	ISR	vie 14/05/21	jue 24/06/21	vie 14/05/21	jue 24/06/21	\$45	Costo re	\$8
				<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 14/05/21</i>	<i>jue 24/06/21</i>	<i>vie 14/05/21</i>	<i>jue 24/06/21</i>	<i>\$45</i>	Costo	\$8
12359	100%	3.3.9.3.2.9	Fuente1	Pago 5	vie 28/05/21	lun 31/05/21	vie 28/05/21	lun 31/05/21	\$861	Costo re	\$8
										Costo	\$8

Id	% completado	EDT	Fuente	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Detalles	1984
				<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 28/05/21</i>	<i>lun 31/05/21</i>	<i>vie 28/05/21</i>	<i>lun 31/05/21</i>	\$861	Costo	\$8
12360	100%	3.3.9.3.2.10	Fuente1	ISR	lun 14/06/21	jue 24/06/21	lun 14/06/21	jue 24/06/21	\$45	Costo re	\$8
				<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 14/06/21</i>	<i>jue 24/06/21</i>	<i>lun 14/06/21</i>	<i>jue 24/06/21</i>	\$45	Costo	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 14/06/21</i>	<i>jue 24/06/21</i>	<i>lun 14/06/21</i>	<i>jue 24/06/21</i>	\$45	Costo re	\$
12361	100%	3.3.9.3.2.11	Fuente1	Pago 6	lun 28/06/21	mié 30/06/21	lun 28/06/21	mié 30/06/21	\$859	Costo	\$8
				<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 28/06/21</i>	<i>mié 30/06/21</i>	<i>lun 28/06/21</i>	<i>mié 30/06/21</i>	\$859	Costo re	\$8
				<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 28/06/21</i>	<i>mié 30/06/21</i>	<i>lun 28/06/21</i>	<i>mié 30/06/21</i>	\$859	Costo	\$8
12362	100%	3.3.9.3.2.12	Fuente1	ISR	mié 14/07/21	lun 23/08/21	mié 14/07/21	lun 23/08/21	\$46	Costo	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 14/07/21</i>	<i>lun 23/08/21</i>	<i>mié 14/07/21</i>	<i>lun 23/08/21</i>	\$46	Costo re	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 14/07/21</i>	<i>lun 23/08/21</i>	<i>mié 14/07/21</i>	<i>lun 23/08/21</i>	\$46	Costo	\$
12363	100%	3.3.9.3.2.13	Fuente1	Pago 7	mié 28/07/21	vie 30/07/21	mié 28/07/21	vie 30/07/21	\$858	Costo	\$8
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 28/07/21</i>	<i>vie 30/07/21</i>	<i>mié 28/07/21</i>	<i>vie 30/07/21</i>	\$858	Costo re	\$8
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 28/07/21</i>	<i>vie 30/07/21</i>	<i>mié 28/07/21</i>	<i>vie 30/07/21</i>	\$858	Costo	\$8
12364	100%	3.3.9.3.2.14	Fuente1	ISR	lun 16/08/21	lun 23/08/21	lun 16/08/21	lun 23/08/21	\$46	Costo	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 16/08/21</i>	<i>lun 23/08/21</i>	<i>lun 16/08/21</i>	<i>lun 23/08/21</i>	\$46	Costo re	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 16/08/21</i>	<i>lun 23/08/21</i>	<i>lun 16/08/21</i>	<i>lun 23/08/21</i>	\$46	Costo	\$
12365	100%	3.3.9.3.2.15	Fuente1	Pago 8	lun 30/08/21	mar 31/08/21	lun 30/08/21	mar 31/08/21	\$888	Costo	\$8
				<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 30/08/21</i>	<i>mar 31/08/21</i>	<i>lun 30/08/21</i>	<i>mar 31/08/21</i>	\$888	Costo re	\$8
				<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 30/08/21</i>	<i>mar 31/08/21</i>	<i>lun 30/08/21</i>	<i>mar 31/08/21</i>	\$888	Costo	\$8
12366	100%	3.3.9.3.2.16	Fuente1	ISR	mar 14/09/21	mié 03/11/21	mar 14/09/21	mié 03/11/21	\$45	Costo	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mar 14/09/21</i>	<i>mié 03/11/21</i>	<i>mar 14/09/21</i>	<i>mié 03/11/21</i>	\$45	Costo re	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mar 14/09/21</i>	<i>mié 03/11/21</i>	<i>mar 14/09/21</i>	<i>mié 03/11/21</i>	\$45	Costo	\$
12367	0%	3.3.9.3.2.17	Fuente1	Pago 9	mar 28/09/21	mar 28/09/21	NOD	NOD	\$921	Costo	\$9
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mar 28/09/21</i>	<i>mar 28/09/21</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	\$921	Costo re	\$9
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mar 28/09/21</i>	<i>mar 28/09/21</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	\$921	Costo	\$9
12368	100%	3.3.9.3.2.18	Fuente1	ISR	jue 14/10/21	mié 03/11/21	jue 14/10/21	mié 03/11/21	\$45	Costo	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 14/10/21</i>	<i>mié 03/11/21</i>	<i>jue 14/10/21</i>	<i>mié 03/11/21</i>	\$45	Costo re	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 14/10/21</i>	<i>mié 03/11/21</i>	<i>jue 14/10/21</i>	<i>mié 03/11/21</i>	\$45	Costo	\$
12369	100%	3.3.9.3.2.19	Fuente1	Pago 10	jue 28/10/21	vie 29/10/21	jue 28/10/21	vie 29/10/21	\$860	Costo	\$8
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 28/10/21</i>	<i>vie 29/10/21</i>	<i>jue 28/10/21</i>	<i>vie 29/10/21</i>	\$921	Costo re	\$8
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 28/10/21</i>	<i>vie 29/10/21</i>	<i>jue 28/10/21</i>	<i>vie 29/10/21</i>	\$921	Costo	\$9
12370	100%	3.3.9.3.2.20	Fuente1	ISR	mié 03/11/21	mié 03/11/21	mié 03/11/21	mié 03/11/21	\$91	Costo	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 03/11/21</i>	<i>mié 03/11/21</i>	<i>mié 03/11/21</i>	<i>mié 03/11/21</i>	\$91	Costo re	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 03/11/21</i>	<i>mié 03/11/21</i>	<i>mié 03/11/21</i>	<i>mié 03/11/21</i>	\$91	Costo	\$
12371	100%	3.3.9.3.2.21	Fuente1	Pago 11	lun 01/11/21	vie 26/11/21	lun 01/11/21	vie 26/11/21	\$860	Costo	\$8
				<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 01/11/21</i>	<i>vie 26/11/21</i>	<i>lun 01/11/21</i>	<i>vie 26/11/21</i>	\$860	Costo re	\$8
				<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 01/11/21</i>	<i>vie 26/11/21</i>	<i>lun 01/11/21</i>	<i>vie 26/11/21</i>	\$860	Costo	\$8
12372	100%	3.3.9.3.2.22	Fuente1	ISR	jue 09/12/21	jue 09/12/21	jue 09/12/21	jue 09/12/21	\$45	Costo	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 09/12/21</i>	<i>jue 09/12/21</i>	<i>jue 09/12/21</i>	<i>jue 09/12/21</i>	\$45	Costo re	\$

Id	% completado	EDT	Fuente	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Detalles	1984
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 09/12/21</i>	<i>jue 09/12/21</i>	<i>jue 09/12/21</i>	<i>jue 09/12/21</i>	\$45	Costo	\$
12373	100%	3.3.9.3.2.23	Fuente1	Pago 12	vie 17/12/21	vie 17/12/21	vie 17/12/21	vie 17/12/21	\$861	Costo re	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 17/12/21</i>	<i>vie 17/12/21</i>	<i>vie 17/12/21</i>	<i>vie 17/12/21</i>	\$861	Costo	\$8
										Costo re	\$8
12374	0%	3.3.9.3.2.24	Fuente1	ISR	vie 14/01/22	vie 14/01/22	NOD	NOD	\$0	Costo	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 14/01/22</i>	<i>vie 14/01/22</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	\$0	Costo re	\$
										Costo	\$
										Costo re	\$
12375	99%	3.3.9.4	Fuente1	Consultor de Gestión Social, Lote 3, San José El Rodeo y San Pablo, departamento San Marcos (Deysci Salvador)	jue 17/12/20	mar 31/05/22	jue 17/12/20	NOD	\$14,731	Costo	\$14,7
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 17/12/20</i>	<i>mar 31/05/22</i>	<i>jue 17/12/20</i>	<i>NOD</i>	\$14,731	Costo re	\$14,7
12376	0%	3.3.9.4.1	Fuente1	Proceso de selección Y Contratación	jue 17/12/20	lun 11/01/21	NOD	NOD	\$0	Costo	\$
										Costo re	\$
12377	0%	3.3.9.4.1.1	Fuente1	Solicitu de NOB a recontractación	jue 17/12/20	jue 17/12/20	NOD	NOD	\$0	Costo	\$
										Costo re	\$
12378	0%	3.3.9.4.1.2	Fuente1	Emisión de No Objeción a la contratación	vie 18/12/20	vie 18/12/20	NOD	NOD	\$0	Costo	\$
				<i>Jefe de Equipo</i>	<i>vie 18/12/20</i>	<i>vie 18/12/20</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	\$0	Costo re	\$
										Costo	\$
12379	0%	3.3.9.4.1.3	Fuente1	Elaboración y firma de contrato	lun 04/01/21	lun 11/01/21	NOD	NOD	\$0	Costo	\$
				<i>Legal UE</i>	<i>lun 11/01/21</i>	<i>lun 11/01/21</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	\$0	Costo re	\$
										Costo	\$
12380	99%	3.3.9.4.2	Fuente1	Ejecución Consultoría	jue 28/01/21	mar 31/05/22	jue 28/01/21	NOD	\$14,731	Costo	\$14,7
										Costo re	\$14,7
12381	100%	3.3.9.4.2.1	Fuente1	Pago 1	jue 28/01/21	vie 19/02/21	jue 28/01/21	vie 19/02/21	\$860	Costo	\$8
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 28/01/21</i>	<i>vie 19/02/21</i>	<i>jue 28/01/21</i>	<i>vie 19/02/21</i>	\$860	Costo re	\$8
										Costo	\$8
										Costo re	\$8
12382	0%	3.3.9.4.2.2	Fuente1	IVA	lun 15/02/21	lun 15/02/21	NOD	NOD	\$45	Costo	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 15/02/21</i>	<i>lun 15/02/21</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	\$45	Costo re	\$
										Costo	\$
										Costo re	\$
12383	100%	3.3.9.4.2.3	Fuente1	Pago 2	vie 26/02/21	vie 26/02/21	vie 26/02/21	vie 26/02/21	\$863	Costo	\$8
				<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 26/02/21</i>	<i>vie 26/02/21</i>	<i>vie 26/02/21</i>	<i>vie 26/02/21</i>	\$863	Costo re	\$8
										Costo	\$8
										Costo re	\$8
12384	100%	3.3.9.4.2.4	Fuente1	IVA	vie 26/02/21	jue 11/03/21	vie 26/02/21	jue 11/03/21	\$45	Costo	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 26/02/21</i>	<i>jue 11/03/21</i>	<i>vie 26/02/21</i>	<i>jue 11/03/21</i>	\$45	Costo re	\$
										Costo	\$
										Costo re	\$
12385	100%	3.3.9.4.2.5	Fuente1	Pago 3	vie 26/03/21	vie 26/03/21	vie 26/03/21	vie 26/03/21	\$861	Costo	\$8
				<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 26/03/21</i>	<i>vie 26/03/21</i>	<i>vie 26/03/21</i>	<i>vie 26/03/21</i>	\$861	Costo re	\$8
										Costo	\$8
										Costo re	\$8
12386	100%	3.3.9.4.2.6	Fuente1	ISR	mié 14/04/21	jue 24/06/21	mié 14/04/21	jue 24/06/21	\$45	Costo	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 14/04/21</i>	<i>jue 24/06/21</i>	<i>mié 14/04/21</i>	<i>jue 24/06/21</i>	\$45	Costo re	\$
										Costo	\$
										Costo re	\$
12387	100%	3.3.9.4.2.7	Fuente1	Pago 4	mié 28/04/21	jue 29/04/21	mié 28/04/21	jue 29/04/21	\$862	Costo	\$8
										Costo re	\$8

Id	% completado	EDT	Fuente	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Detalles	1984
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 28/04/21</i>	<i>jue 29/04/21</i>	<i>mié 28/04/21</i>	<i>jue 29/04/21</i>	\$862	Costo	\$8
12388	100%	3.3.9.4.2.8	Fuente1	ISR	vie 14/05/21	jue 24/06/21	vie 14/05/21	jue 24/06/21	\$45	Costo re	\$8
				<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 14/05/21</i>	<i>jue 24/06/21</i>	<i>vie 14/05/21</i>	<i>jue 24/06/21</i>	\$45	Costo	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 14/05/21</i>	<i>jue 24/06/21</i>	<i>vie 14/05/21</i>	<i>jue 24/06/21</i>	\$45	Costo re	\$
12389	100%	3.3.9.4.2.9	Fuente1	Pago 5	vie 28/05/21	lun 31/05/21	vie 28/05/21	lun 31/05/21	\$861	Costo	\$8
				<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 28/05/21</i>	<i>lun 31/05/21</i>	<i>vie 28/05/21</i>	<i>lun 31/05/21</i>	\$861	Costo re	\$8
				<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 28/05/21</i>	<i>lun 31/05/21</i>	<i>vie 28/05/21</i>	<i>lun 31/05/21</i>	\$861	Costo	\$8
12390	100%	3.3.9.4.2.10	Fuente1	ISR	lun 14/06/21	jue 24/06/21	lun 14/06/21	jue 24/06/21	\$45	Costo	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 14/06/21</i>	<i>jue 24/06/21</i>	<i>lun 14/06/21</i>	<i>jue 24/06/21</i>	\$45	Costo re	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 14/06/21</i>	<i>jue 24/06/21</i>	<i>lun 14/06/21</i>	<i>jue 24/06/21</i>	\$45	Costo	\$
12391	100%	3.3.9.4.2.11	Fuente1	Pago 6	lun 28/06/21	mié 30/06/21	lun 28/06/21	mié 30/06/21	\$859	Costo	\$8
				<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 28/06/21</i>	<i>mié 30/06/21</i>	<i>lun 28/06/21</i>	<i>mié 30/06/21</i>	\$859	Costo re	\$8
				<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 28/06/21</i>	<i>mié 30/06/21</i>	<i>lun 28/06/21</i>	<i>mié 30/06/21</i>	\$859	Costo	\$8
12392	100%	3.3.9.4.2.12	Fuente1	ISR	mié 14/07/21	lun 23/08/21	mié 14/07/21	lun 23/08/21	\$45	Costo	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 14/07/21</i>	<i>lun 23/08/21</i>	<i>mié 14/07/21</i>	<i>lun 23/08/21</i>	\$45	Costo re	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 14/07/21</i>	<i>lun 23/08/21</i>	<i>mié 14/07/21</i>	<i>lun 23/08/21</i>	\$45	Costo	\$
12393	100%	3.3.9.4.2.13	Fuente1	Pago 7	mié 28/07/21	vie 30/07/21	mié 28/07/21	vie 30/07/21	\$858	Costo	\$8
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 28/07/21</i>	<i>vie 30/07/21</i>	<i>mié 28/07/21</i>	<i>vie 30/07/21</i>	\$858	Costo re	\$8
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 28/07/21</i>	<i>vie 30/07/21</i>	<i>mié 28/07/21</i>	<i>vie 30/07/21</i>	\$858	Costo	\$8
12394	100%	3.3.9.4.2.14	Fuente1	ISR	lun 16/08/21	lun 23/08/21	lun 16/08/21	lun 23/08/21	\$45	Costo	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 16/08/21</i>	<i>lun 23/08/21</i>	<i>lun 16/08/21</i>	<i>lun 23/08/21</i>	\$45	Costo re	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 16/08/21</i>	<i>lun 23/08/21</i>	<i>lun 16/08/21</i>	<i>lun 23/08/21</i>	\$45	Costo	\$
12395	100%	3.3.9.4.2.15	Fuente1	Pago 8	lun 30/08/21	mar 31/08/21	lun 30/08/21	mar 31/08/21	\$860	Costo	\$8
				<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 30/08/21</i>	<i>mar 31/08/21</i>	<i>lun 30/08/21</i>	<i>mar 31/08/21</i>	\$860	Costo re	\$8
				<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 30/08/21</i>	<i>mar 31/08/21</i>	<i>lun 30/08/21</i>	<i>mar 31/08/21</i>	\$860	Costo	\$8
12396	100%	3.3.9.4.2.16	Fuente1	ISR	mar 14/09/21	mié 03/11/21	mar 14/09/21	mié 03/11/21	\$45	Costo	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mar 14/09/21</i>	<i>mié 03/11/21</i>	<i>mar 14/09/21</i>	<i>mié 03/11/21</i>	\$45	Costo re	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mar 14/09/21</i>	<i>mié 03/11/21</i>	<i>mar 14/09/21</i>	<i>mié 03/11/21</i>	\$45	Costo	\$
12397	0%	3.3.9.4.2.17	Fuente1	Pago 9	mar 28/09/21	mar 28/09/21	NOD	NOD	\$921	Costo	\$9
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mar 28/09/21</i>	<i>mar 28/09/21</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	\$921	Costo re	\$9
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mar 28/09/21</i>	<i>mar 28/09/21</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	\$921	Costo	\$9
12398	100%	3.3.9.4.2.18	Fuente1	ISR	jue 14/10/21	mié 03/11/21	jue 14/10/21	mié 03/11/21	\$45	Costo	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 14/10/21</i>	<i>mié 03/11/21</i>	<i>jue 14/10/21</i>	<i>mié 03/11/21</i>	\$45	Costo re	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 14/10/21</i>	<i>mié 03/11/21</i>	<i>jue 14/10/21</i>	<i>mié 03/11/21</i>	\$45	Costo	\$
12399	100%	3.3.9.4.2.19	Fuente1	Pago 10	jue 28/10/21	vie 29/10/21	jue 28/10/21	vie 29/10/21	\$860	Costo	\$8
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 28/10/21</i>	<i>vie 29/10/21</i>	<i>jue 28/10/21</i>	<i>vie 29/10/21</i>	\$921	Costo re	\$8
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 28/10/21</i>	<i>vie 29/10/21</i>	<i>jue 28/10/21</i>	<i>vie 29/10/21</i>	\$921	Costo	\$9
12400	100%	3.3.9.4.2.20	Fuente1	ISR	mié 03/11/21	mié 03/11/21	mié 03/11/21	mié 03/11/21	\$45	Costo	\$
										Costo re	\$

Id	% completado	EDT	Fuente	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Detalles	1984
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mié 03/11/21</i>	<i>mié 03/11/21</i>	<i>mié 03/11/21</i>	<i>mié 03/11/21</i>	\$45	Costo	\$
12401	100%	3.3.9.4.2.21	Fuente1	Pago 11	lun 01/11/21	vie 26/11/21	lun 01/11/21	vie 26/11/21	\$860	Costo re	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 01/11/21</i>	<i>vie 26/11/21</i>	<i>lun 01/11/21</i>	<i>vie 26/11/21</i>	\$860	Costo	\$8
				<i>Financiero - UE</i>	<i>lun 01/11/21</i>	<i>vie 26/11/21</i>	<i>lun 01/11/21</i>	<i>vie 26/11/21</i>	\$860	Costo re	\$8
12402	0%	3.3.9.4.2.22	Fuente1	ISR	mar 14/12/21	mar 14/12/21	NOD	NOD	\$0	Costo	\$8
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mar 14/12/21</i>	<i>mar 14/12/21</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	\$0	Costo re	\$8
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mar 14/12/21</i>	<i>mar 14/12/21</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	\$0	Costo	\$
12403	0%	3.3.9.4.2.23	Fuente1	Pago 12	mar 28/12/21	mar 28/12/21	NOD	NOD	\$921	Costo	\$9
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mar 28/12/21</i>	<i>mar 28/12/21</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	\$921	Costo re	\$9
				<i>Financiero - UE</i>	<i>mar 28/12/21</i>	<i>mar 28/12/21</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	\$921	Costo	\$9
12404	0%	3.3.9.4.2.24	Fuente1	ISR	vie 14/01/22	vie 14/01/22	NOD	NOD	\$0	Costo re	\$9
				<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 14/01/22</i>	<i>vie 14/01/22</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	\$0	Costo	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>vie 14/01/22</i>	<i>vie 14/01/22</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	\$0	Costo re	\$
12405	0%	3.3.9.4.2.29	Fuente1	PAGO 1 2022			NOD	NOD	\$0	Costo	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 28/01/21</i>	<i>jue 28/01/21</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	\$0	Costo re	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 28/01/21</i>	<i>jue 28/01/21</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	\$0	Costo	\$
12406	100%	3.3.9.4.2.30	Fuente1	ISR	jue 28/01/21	mié 06/04/22	jue 28/01/21	mié 06/04/22	\$91	Costo re	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 28/01/21</i>	<i>mié 06/04/22</i>	<i>jue 28/01/21</i>	<i>mié 06/04/22</i>	\$91	Costo	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 28/01/21</i>	<i>mié 06/04/22</i>	<i>jue 28/01/21</i>	<i>mié 06/04/22</i>	\$91	Costo re	\$
12407	0%	3.3.9.4.2.31	Fuente1	PAGO 2			NOD	NOD	\$0	Costo	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 28/01/21</i>	<i>jue 28/01/21</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	\$0	Costo re	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 28/01/21</i>	<i>jue 28/01/21</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	\$0	Costo	\$
12408	100%	3.3.9.4.2.32	Fuente1	ISR	jue 28/01/21	mié 06/04/22	jue 28/01/21	mié 06/04/22	\$91	Costo re	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 28/01/21</i>	<i>mié 06/04/22</i>	<i>jue 28/01/21</i>	<i>mié 06/04/22</i>	\$91	Costo	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 28/01/21</i>	<i>mié 06/04/22</i>	<i>jue 28/01/21</i>	<i>mié 06/04/22</i>	\$91	Costo re	\$
12409	0%	3.3.9.4.2.27	Fuente1	PAGO 3			NOD	NOD	\$0	Costo	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 28/01/21</i>	<i>jue 28/01/21</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	\$0	Costo re	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 28/01/21</i>	<i>jue 28/01/21</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	\$0	Costo	\$
12410	100%	3.3.9.4.2.28	Fuente1	ISR	jue 28/01/21	vie 13/05/22	jue 28/01/21	vie 13/05/22	\$91	Costo re	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 28/01/21</i>	<i>vie 13/05/22</i>	<i>jue 28/01/21</i>	<i>vie 13/05/22</i>	\$91	Costo	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 28/01/21</i>	<i>vie 13/05/22</i>	<i>jue 28/01/21</i>	<i>vie 13/05/22</i>	\$91	Costo re	\$
12411	100%	3.3.9.4.2.25	Fuente1	PAGO 4	jue 28/01/21	jue 28/04/22	jue 28/01/21	jue 28/04/22	\$1,737	Costo	\$1,7
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 28/01/21</i>	<i>jue 28/04/22</i>	<i>jue 28/01/21</i>	<i>jue 28/04/22</i>	\$1,737	Costo re	\$1,7
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 28/01/21</i>	<i>jue 28/04/22</i>	<i>jue 28/01/21</i>	<i>jue 28/04/22</i>	\$1,737	Costo	\$1,7
12412	100%	3.3.9.4.2.26	Fuente1	ISR	jue 28/01/21	vie 13/05/22	jue 28/01/21	vie 13/05/22	\$91	Costo re	\$1,7
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 28/01/21</i>	<i>vie 13/05/22</i>	<i>jue 28/01/21</i>	<i>vie 13/05/22</i>	\$91	Costo	\$
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 28/01/21</i>	<i>vie 13/05/22</i>	<i>jue 28/01/21</i>	<i>vie 13/05/22</i>	\$91	Costo re	\$
12413	100%	3.3.9.4.2.33	Fuente1	PAGO 5	jue 28/01/21	mar 31/05/22	jue 28/01/21	mar 31/05/22	\$1,731	Costo	\$1,7
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 28/01/21</i>	<i>mar 31/05/22</i>	<i>jue 28/01/21</i>	<i>mar 31/05/22</i>	\$1,731	Costo re	\$1,7

Id	% completado	EDT	Fuente	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Detalles	1984
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 28/01/21</i>	<i>mar 31/05/22</i>	<i>jue 28/01/21</i>	<i>mar 31/05/22</i>	<i>\$1,731</i>	Costo	\$1,7
										Costo re	\$1,7
12414	0%	3.3.9.4.2.34	Fuente1	ISR			NOD	NOD	\$0	Costo	
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 28/01/21</i>	<i>jue 28/01/21</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>\$0</i>	Costo	
										Costo re	
12415	0%	3.3.9.4.2.35	Fuente1	<Tarea nueva>			NOD	NOD	\$0	Costo	
				<i>Financiero - UE</i>	<i>jue 28/01/21</i>	<i>jue 28/01/21</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>\$0</i>	Costo	
										Costo re	
12416	99%	3.3.10	BID	Especialista en Gestión Social y Fortalecimiento Municipal 2020	mar 01/12/20	lun 22/11/21	jue 02/01/20	NOD	\$12,036	Costo	\$12,0
										Costo re	\$11,8
12417	100%	3.3.10.1	BID	Pago 1	jue 02/01/20	vie 31/01/20	jue 02/01/20	vie 31/01/20	\$620	Costo	\$6
										Costo re	\$6
12418	100%	3.3.10.2	BID	Pago 2	sáb 01/02/20	sáb 29/02/20	sáb 01/02/20	sáb 29/02/20	\$792	Costo	\$7
										Costo re	\$7
12419	100%	3.3.10.3	BID	Pago 3	mar 31/03/20	mar 31/03/20	mar 31/03/20	mar 31/03/20	\$787	Costo	\$7
										Costo re	\$7
12420	100%	3.3.10.4	BID	Pago 4	mié 01/04/20	jue 30/04/20	mié 01/04/20	jue 30/04/20	\$789	Costo	\$7
										Costo re	\$7
12421	100%	3.3.10.5	BID	Pago 5	vie 01/05/20	dom 31/05/20	vie 01/05/20	dom 31/05/20	\$681	Costo	\$6
										Costo re	\$6
12422	100%	3.3.10.6	BID	Pago 6	lun 01/06/20	mar 30/06/20	lun 01/06/20	mar 30/06/20	\$901	Costo	\$9
										Costo re	\$9
12423	100%	3.3.10.7	BID	Pago 7	mié 01/07/20	vie 31/07/20	mié 01/07/20	vie 31/07/20	\$1,147	Costo	\$1,1
										Costo re	\$1,1
12424	100%	3.3.10.8	BID	Pago 8	sáb 01/08/20	lun 31/08/20	sáb 01/08/20	lun 31/08/20	\$791	Costo	\$7
										Costo re	\$7
12425	100%	3.3.10.9	BID	Pago 9	mar 01/09/20	mié 30/09/20	mar 01/09/20	mié 30/09/20	\$782	Costo	\$7
										Costo re	\$7
12426	100%	3.3.10.10	BID	Pago 10	jue 01/10/20	sáb 31/10/20	jue 01/10/20	sáb 31/10/20	\$782	Costo	\$7
										Costo re	\$7
12427	100%	3.3.10.11	BID	Pago 11	dom 01/11/20	lun 30/11/20	dom 01/11/20	lun 30/11/20	\$780	Costo	\$7
										Costo re	\$7
12428	100%	3.3.10.12	BID	Pago 12	mar 01/12/20	jue 31/12/20	mar 01/12/20	jue 31/12/20	\$2,984	Costo	\$2,9
										Costo re	\$2,9
12429	0%	3.3.10.13	BID	Retención	vie 15/01/21	vie 15/01/21	NOD	NOD	\$199	Costo	\$1
										Costo re	\$1
12430	98%	3.3.11	BID	Proceso de contratación: Especialista en Gestión Social y Fortalecimiento Municipal	jue 17/12/20	mié 22/12/21	jue 17/12/20	NOD	\$13,948	Costo	\$13,9
										Costo re	\$3,1
12431	0%	3.3.11.1	BID	Solicitud de NOB a la contratación	jue 17/12/20	jue 17/12/20	NOD	NOD	\$0	Costo	
				<i>Coordinador Unidad Ejecutora</i>	<i>jue 17/12/20</i>	<i>jue 17/12/20</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>\$0</i>	Costo	
										Costo re	
12432	0%	3.3.11.2	BID	NOB a la contratación	jue 16/12/21	jue 16/12/21	NOD	NOD	\$0	Costo	
				<i>Jefe de Equipo</i>	<i>jue 16/12/21</i>	<i>jue 16/12/21</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>\$0</i>	Costo	
										Costo re	
12433	0%	3.3.11.3	BID	Firma de contrato	mié 22/12/21	mié 22/12/21	NOD	NOD	\$0	Costo	
				<i>Especialista de Adquisiciones</i>	<i>mié 22/12/21</i>	<i>mié 22/12/21</i>	<i>NOD</i>	<i>NOD</i>	<i>\$0</i>	Costo	
										Costo re	

Id	% completado	EDT	Fuente	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Detalles	1984
12434	99%	3.3.11.4	BID	Pago	jue 28/01/21	mar 30/11/21	jue 28/01/21		NOD\$13,948	Costo	\$13,9
										Costo re	\$3,1
12435	0%	3.3.11.4.1	BID	Pago 1	jue 28/01/21	jue 28/01/21		NOD	NOD\$982	Costo	\$9
				Financiero - UE	jue 28/01/21	jue 28/01/21		NOD	NOD\$0	Costo	
										Costo re	
12436	0%	3.3.11.4.2	BID	Pago 2	vie 26/02/21	vie 26/02/21		NOD	NOD\$982	Costo	\$9
				Financiero - UE	vie 26/02/21	vie 26/02/21		NOD	NOD\$0	Costo	
										Costo re	
12437	0%	3.3.11.4.3	BID	Pago 3	lun 29/03/21	lun 29/03/21		NOD	NOD\$982	Costo	\$9
				Financiero - UE	lun 29/03/21	lun 29/03/21		NOD	NOD\$0	Costo	
										Costo re	
12438	0%	3.3.11.4.4	BID	Pago 4	mié 28/04/21	mié 28/04/21		NOD	NOD\$982	Costo	\$9
				Financiero - UE	mié 28/04/21	mié 28/04/21		NOD	NOD\$0	Costo	
										Costo re	
12439	0%	3.3.11.4.5	BID	Pago 5	vie 28/05/21	vie 28/05/21		NOD	NOD\$982	Costo	\$9
				Financiero - UE	vie 28/05/21	vie 28/05/21		NOD	NOD\$0	Costo	
										Costo re	
12440	0%	3.3.11.4.6	BID	Pago 6	lun 28/06/21	lun 28/06/21		NOD	NOD\$982	Costo	\$9
				Financiero - UE	lun 28/06/21	lun 28/06/21		NOD	NOD\$0	Costo	
										Costo re	
12441	0%	3.3.11.4.7	BID	Pago 7	mié 28/07/21	mié 28/07/21		NOD	NOD\$982	Costo	\$9
				Financiero - UE	mié 28/07/21	mié 28/07/21		NOD	NOD\$0	Costo	
										Costo re	
12442	0%	3.3.11.4.8	BID	Pago 8	lun 30/08/21	lun 30/08/21		NOD	NOD\$982	Costo	\$9
				Financiero - UE	lun 30/08/21	lun 30/08/21		NOD	NOD\$0	Costo	
										Costo re	
12443	100%	3.3.11.4.9		<Tarea nueva>	jue 28/01/21	sáb 14/08/21	jue 28/01/21	sáb 14/08/21	\$0	Costo	
				Financiero - UE	jue 28/01/21	sáb 14/08/21	jue 28/01/21	sáb 14/08/21	\$0	Costo	
										Costo re	
12444	100%	3.3.11.4.10		ISR	jue 28/01/21	jue 09/09/21	jue 28/01/21	jue 09/09/21	\$121	Costo	\$1
				Financiero - UE	jue 28/01/21	jue 09/09/21	jue 28/01/21	jue 09/09/21	\$121	Costo	\$1
										Costo re	\$1
12445	100%	3.3.11.4.11		IGSS PATRONAL	jue 28/01/21	mar 14/09/21	jue 28/01/21	mar 14/09/21	\$304	Costo	\$3
				Financiero - UE	jue 28/01/21	mar 14/09/21	jue 28/01/21	mar 14/09/21	\$304	Costo	\$3
										Costo re	\$3
12446	100%	3.3.11.4.12		IGSS LABORAL	jue 28/01/21	mar 14/09/21	jue 28/01/21	mar 14/09/21	\$138	Costo	\$1
				Financiero - UE	jue 28/01/21	mar 14/09/21	jue 28/01/21	mar 14/09/21	\$138	Costo	\$1
										Costo re	\$1
12447	100%	3.3.11.4.13		FIANZA	jue 28/01/21	mar 14/09/21	jue 28/01/21	mar 14/09/21	\$38	Costo	\$
										Costo re	\$

Id	% completado	EDT	Fuente	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Detalles	1984
				Financiero - UE	jue 28/01/21	mar 14/09/21	jue 28/01/21	mar 14/09/21	\$38	Costo	\$
12448	100%	3.3.11.4.14	BID	Pago 9	vie 24/09/21	vie 24/09/21	vie 24/09/21	vie 24/09/21	\$2,547	Costo re	\$
				Financiero - UE	vie 24/09/21	vie 24/09/21	vie 24/09/21	vie 24/09/21	\$2,547	Costo	\$2,5
										Costo re	\$2,5
12449	0%	3.3.11.4.15	BID	Pago 10	jue 28/10/21	jue 28/10/21	NOD	NOD	\$982	Costo	\$9
				Financiero - UE	jue 28/10/21	jue 28/10/21	NOD	NOD	\$0	Costo re	
										Costo	
12450	0%	3.3.11.4.16	BID	Pago 11	mar 30/11/21	mar 30/11/21	NOD	NOD	\$982	Costo	\$9
				Financiero - UE	mar 30/11/21	mar 30/11/21	NOD	NOD	\$0	Costo re	
										Costo	
12451	0%	3.3.11.4.17	BID	Pago 12	dom 28/02/21	dom 28/02/21	NOD	NOD	\$982	Costo	\$9
				Financiero - UE	dom 28/02/21	dom 28/02/21	NOD	NOD	\$0	Costo re	
										Costo	
12452	0%	3.3.12	Fuente1	2022	lun 03/01/22	vie 28/10/22	NOD	NOD	\$30,526	Costo	\$30,5
										Costo re	
12453	0%	3.3.13	BID	2022	lun 03/01/22	vie 28/10/22	NOD	NOD	\$8,578	Costo	\$8,5
										Costo re	
12454	83%	3.4	Multifuente	P13. Personas de las Municipalidad Capacitadas	lun 05/06/17	vie 28/10/22	lun 05/06/17	NOD	\$247,968	Costo	\$247,9
										Costo re	\$196,7
13028	99%	4	BID	Administración del Programa	lun 02/09/13	mié 25/10/23	lun 02/09/13	NOD	\$4,888,371	Costo	\$4,888,3
										Costo re	\$3,994,9
13029	99%	4.1		Unidad Ejecutora 2013 - 2019	vie 29/11/13	mié 29/12/21	vie 29/11/13	NOD	\$3,885,218	Costo	\$3,885,2
										Costo re	\$3,706,2
13030	100%	4.1.1	BID	Presupuesto Asignado y Aprobado MINFIN Ejercicio Fiscal 2013	vie 29/11/13	vie 20/12/13	vie 29/11/13	vie 20/12/13	\$13,495	Costo	\$13,4
										Costo re	\$13,4
13035	100%	4.1.2	BID	Presupuesto Asignado y Aprobado MINFIN Ejercicio Fiscal 2014	vie 28/03/14	mié 17/12/14	vie 28/03/14	mié 17/12/14	\$405,337	Costo	\$405,3
										Costo re	\$405,3
13036	100%	4.1.3	BID	Presupuesto Asignado y Aprobado MINFIN Ejercicio Fiscal 2015	vie 30/01/15	mar 29/12/15	vie 30/01/15	mar 29/12/15	\$567,112	Costo	\$567,1
										Costo re	\$567,1
13037	100%	4.1.4	BID	Presupuesto Asignado y Aprobado MINFIN Ejercicio Fiscal 2016	lun 04/01/16	jue 11/05/17	lun 04/01/16	jue 11/05/17	\$325,624	Costo	\$325,6
										Costo re	\$325,6
13040	100%	4.1.5	BID	Presupuesto Asignado y Aprobado MINFIN Ejercicio Fiscal 2017	mar 03/01/17	mar 19/12/17	mar 03/01/17	mar 19/12/17	\$592,721	Costo	\$592,7
										Costo re	\$592,7
13043	100%	4.1.6	BID	Presupuesto Asignado y Aprobado MINFIN Ejercicio Fiscal 2018	mar 19/12/17	mar 29/01/19	mar 19/12/17	mar 29/01/19	\$520,663	Costo	\$520,6
										Costo re	\$520,6
13050	100%	4.1.7	BID	2019	vie 14/12/18	mié 22/01/20	vie 14/12/18	mié 22/01/20	\$433,324	Costo	\$433,3
										Costo re	\$433,3
13919	89%	4.1.8	BID	2020	mié 19/12/18	vie 15/01/21	mié 19/12/18	NOD	\$438,676	Costo	\$438,6
										Costo re	\$432,9
14812	99%	4.1.9	BID	2021	mié 15/01/20	mié 29/12/21	mié 15/01/20	NOD	\$588,267	Costo	\$588,2
										Costo re	\$415,0
14813	99%	4.1.9.1	BID	Ejecución UEP	mié 15/01/20	mar 28/12/21	mié 15/01/20	NOD	\$502,511	Costo	\$502,5
										Costo re	\$330,1
14814	99%	4.1.9.1.1	BID	Proceso de contratacion: Especialista en Infraestructura	vie 14/02/20	vie 17/12/21	vie 14/02/20	NOD	\$49,874	Costo	\$49,8
										Costo re	\$38,0
14895	99%	4.1.9.1.2	BID	Proceso de contratacion: Encargado Legal	vie 14/02/20	vie 17/12/21	vie 14/02/20	NOD	\$46,455	Costo	\$46,4
										Costo re	\$46,4

Id	% completado	EDT	Fuente	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Costo	Costo re	Costo re	Costo	Costo re	Costo	Costo re	Costo	Costo re	Costo	Costo re	Costo	Costo re
14978	0%	4.1.9.1.3	BID	Proceso de contratación: Dirección Ejecutiva	vie 14/02/20	mar 28/12/21	vie 14/02/20		NOD \$51,305													
15051	99%	4.1.9.1.4	BID	Proceso de contratación: Especialista Financiero	vie 14/02/20	vie 17/12/21	vie 14/02/20		NOD \$50,547													
15131	99%	4.1.9.1.5	BID	Proceso de contratación: Especialista Adquisiciones	vie 14/02/20	vie 17/12/21	vie 14/02/20		NOD \$50,925													
15210	99%	4.1.9.1.6	BID	Proceso de contratación: Especialista en Monitoreo y Seguimiento	jue 17/12/20	vie 17/12/21	jue 17/12/20		NOD \$34,875													
15235	99%	4.1.9.1.7	BID	Proceso de contratación: Asistente de Dirección	jue 12/03/20	vie 17/12/21	jue 12/03/20		NOD \$15,294													
15264	99%	4.1.9.1.8	BID	Proceso de contratación: Piloto II	jue 12/03/20	vie 17/12/21	jue 12/03/20		NOD \$9,275													
15293	99%	4.1.9.1.9	BID	Proceso de contratación: Recepcionista y encarga de archivo	jue 12/03/20	mar 28/12/21	jue 12/03/20		NOD \$11,820													
15322	0%	4.1.9.1.10	BID	Proceso de contratación: Asistente Contable	jue 12/03/20	mar 28/12/21		NOD	NOD \$12,632													
15351	99%	4.1.9.1.11	BID	Proceso de contratación: Encargado de Programación Presupuestaria	jue 17/12/20	vie 17/12/21	jue 17/12/20		NOD \$26,269													
15429	99%	4.1.9.1.12	BID	Proceso de contratación: Encargado de Contabilidad (Ejecución Presupuestaria)	jue 17/12/20	vie 17/12/21	jue 17/12/20		NOD \$31,981													
15508	99%	4.1.9.1.13	BID	Proceso de contratación: Encargado de Almacén e Inventarios	jue 17/12/20	vie 17/12/21	jue 17/12/20		NOD \$22,314													
15589	99%	4.1.9.1.14	BID	Proceso de contratación: Encargado de Tesorería	jue 17/12/20	vie 17/12/21	jue 17/12/20		NOD \$27,628													
15668	0%	4.1.9.1.15	BID	Proceso de contratación: Asistente Administrativo para las áreas legal, adquisiciones y monitoreo	jue 12/03/20	mar 28/12/21		NOD	NOD \$15,790													
15697	87%	4.1.9.1.16	BID	Proceso de contratación: Consultor para la coordinación, seguimiento y gestión de cierre del Programa	jue 17/12/20	mar 30/11/21	jue 17/12/20		NOD \$34,476													
15716	0%	4.1.9.1.17	BID	Proceso de contratación: Encargada de Recepción y Documentación del Programa	mié 15/01/20	mar 30/11/21		NOD	NOD \$11,052													
15733	99%	4.1.9.2	BID	Otros gastos de funcionamiento	mié 30/12/20	mié 29/12/21	mié 30/12/20		NOD \$85,756													
15844	0%	4.2	BID	2022	lun 03/01/22	lun 31/10/22		NOD	NOD \$330,936													
15845	0%	4.3	BID	Costos operativos 2022	lun 03/01/22	lun 31/10/22		NOD	NOD \$11,579													
15846	75%	4.4	BID	Auditorías	lun 02/09/13	lun 31/10/22	lun 02/09/13		NOD \$307,850													
15847	100%	4.4.1	BID	Auditoría 2014	lun 02/09/13	dom 30/08/15	lun 02/09/13	dom 30/08/15	\$34,074													
15864	100%	4.4.2	BID	Auditoría 2015	lun 02/09/13	jue 11/05/17	lun 02/09/13	jue 11/05/17	\$24,434													
15879	5%	4.4.3	BID	Auditoría 2016	lun 10/10/16	vie 19/01/18	lun 10/10/16		NOD \$13,012													
15890	100%	4.4.4	BID	Auditoría 2017	vie 06/10/17	vie 20/07/18	vie 06/10/17	vie 20/07/18	\$34,232													
15901	6%	4.4.5	BID	Auditoría 2018	lun 22/10/18	lun 02/09/19	lun 22/10/18		NOD \$45,303													

Id	% completado	EDT	Fuente	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Detalles	1984
15912	100%		4.4.6	BID Auditoria 2019	jue 17/10/19	vie 24/07/20	jue 17/10/19	vie 24/07/20	\$45,250	Costo	\$45,2
15925	6%		4.4.7	BID Auditoria 2020	lun 02/12/19	mié 07/07/21	lun 02/12/19		NOD \$40,898	Costo re	\$45,2
15926	6%		4.4.7.1	BID Proceso de Adquisición: firma para auditoría del programa	lun 02/12/19	mié 07/07/21	lun 02/12/19		NOD \$40,898	Costo	\$40,8
15935	0%		4.4.8	BID Auditoria 2021	lun 02/12/19	mar 05/07/22			NOD \$47,066	Costo re	\$40,8
15936	0%		4.4.8.1	BID Proceso de Adquisición: firma para auditoría del programa	lun 02/12/19	mar 05/07/22			NOD \$47,066	Costo	\$47,0
15945	0%		4.4.9	BID Auditoria 2022	lun 02/12/19	lun 31/10/22			NOD \$23,583	Costo re	\$47,0
15955	0%		4.5	BID Evaluación intermedia y del Programa	lun 03/02/20	mar 30/08/22			NOD \$144,079	Costo	\$23,5
15975	0%		4.6		lun 02/09/13	lun 02/09/13			NOD \$0	Costo re	\$144,0
15976	99%		4.8	BID Proceso de contratación: Especialista en Infraestructura	sáb 02/01/21	lun 31/10/22	vie 14/02/20		NOD \$9,166	Costo	\$0
15977	99%		4.8.2	BID Proceso de contratación: Especialista en infraestructura	sáb 02/01/21	mié 26/10/22	vie 14/02/20		NOD \$9,166	Costo re	\$9,1
16057	99%		4.9	BID Proceso de contratacion: Encargado Legal	vie 14/02/20	mié 23/02/22	vie 14/02/20		NOD \$5,723	Costo re	\$5,6
16140	0%		4.10	BID Proceso de contratación: Dirección Ejecutiva	vie 14/02/20	mar 28/12/21	vie 14/02/20		NOD \$51,305	Costo	\$5,7
16213	99%		4.11	BID Proceso de contratación: Especialista Financiero	vie 14/02/20	mié 23/02/22	vie 14/02/20		NOD \$9,650	Costo re	\$5,7
16293	99%		4.12	BID Proceso de contratación: Especialista Adquisiciones	vie 14/02/20	mié 23/02/22	vie 14/02/20		NOD \$13,578	Costo	\$13,5
16372	99%		4.13	BID Proceso de contratación: Especialista en Monitoreo y Seguimiento	jue 17/12/20	lun 28/02/22	jue 17/12/20		NOD \$14,150	Costo re	\$5,7
16397	99%		4.14	BID Proceso de contratación: Asistente de Direccion	jue 12/03/20	vie 11/02/22	jue 12/03/20		NOD \$2,466	Costo	\$14,1
16426	99%		4.15	BID Proceso de contratación: Piloto II	jue 12/03/20	vie 11/02/22	jue 12/03/20		NOD \$1,480	Costo re	\$5,4
16455	99%		4.16	BID Proceso de contratación: Recepcionista y encarga de archivo	jue 12/03/20	vie 25/02/22	jue 12/03/20		NOD \$3,832	Costo	\$2,4
16484	0%		4.17	BID Proceso de contratación: Asistente Contable	jue 12/03/20	mar 28/12/21			NOD \$12,632	Costo re	\$2,4
16513	99%		4.18	BID Proceso de contratación: Encargado de Programación Presupuestaria	jue 17/12/20	mié 23/02/22	jue 17/12/20		NOD \$5,809	Costo	\$1,4
16591	99%		4.19	BID Proceso de contratación: Encargado de Contabilidad (Ejecución Presupuestaria)	jue 17/12/20	mié 23/02/22	jue 17/12/20		NOD \$8,168	Costo	\$1,4
16670	99%		4.20	BID Proceso de contratación: Encargado de Almacén e Inventarios	jue 17/12/20	mié 22/12/21	jue 17/12/20		NOD \$3,279	Costo re	\$3,8
16751	99%		4.21	BID Proceso de contratación: Encargado de Tesorería	jue 17/12/20	mié 23/02/22	jue 17/12/20		NOD \$6,931	Costo re	\$1,7
16830	0%		4.22	BID Proceso de contratación: Asistente Administrativo para las áreas legal, adquisiciones y monitoreo	jue 12/03/20	mar 28/12/21			NOD \$15,790	Costo	\$12,6
16859	87%		4.23	BID Proceso de contratación: Consultor para la coordinación, seguimiento y gestión de cierre del Programa	jue 17/12/20	mar 30/11/21	jue 17/12/20		NOD \$26,055	Costo re	\$5,8

Id	% completado	EDT	Fuente	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Costo	Detalles 1984	
16878	0%	4.24	BID	Proceso de contratación: Encargada de Recepción y Documentación del Programa	mié 15/01/20	mar 30/11/21	NOD	NOD	\$11,052	Costo re	\$11,0
										Costo re	
16895	82%	4.25	BID	Otros gastos de funcionamiento	mié 30/12/20	vie 11/02/22	mié 30/12/20	NOD	\$7,646	Costo re	\$7,6
										Costo re	\$7,6
16896	0%	4.25.114	BID	Gastos ADMINISTRATIVOS ENERO	mar 09/03/21	mar 28/12/21	NOD	NOD	\$0	Costo re	
										Costo re	
16897	100%	4.25.115	BID	empastado	mié 30/12/20	mar 04/01/22	mié 30/12/20	mar 04/01/22	\$2,216	Costo re	\$2,2
				Financiero - UE	mié 30/12/20	mar 04/01/22	mié 30/12/20	mar 04/01/22	\$2,216	Costo re	\$2,2
16898	100%	4.25.116	BID	mantenimiento ploter	mié 30/12/20	mar 04/01/22	mié 30/12/20	mar 04/01/22	\$594	Costo re	\$5
				Financiero - UE	mié 30/12/20	mar 04/01/22	mié 30/12/20	mar 04/01/22	\$594	Costo re	\$5
16899	20%	4.25.118	BID	servicio carro	mié 30/12/20	mar 11/01/22	mié 30/12/20	NOD	\$744	Costo re	\$7
				Financiero - UE	mié 30/12/20	mar 11/01/22	mié 30/12/20	NOD	\$744	Costo re	\$7
16900	100%	4.25.119	BID	equiPO MULTIFUNCIONAL	mié 30/12/20	vie 11/02/22	mié 30/12/20	vie 11/02/22	\$521	Costo re	\$5
				Financiero - UE	mié 30/12/20	vie 11/02/22	mié 30/12/20	vie 11/02/22	\$521	Costo re	\$5
16901	100%	4.25.120	BID	EQuiPO MULTIFUNCIONAL	mié 30/12/20	mar 11/01/22	mié 30/12/20	mar 11/01/22	\$175	Costo re	\$1
				Financiero - UE	mié 30/12/20	mar 11/01/22	mié 30/12/20	mar 11/01/22	\$175	Costo re	\$1
16902	100%	4.25.121	BID	ISR MANTENIMIENTO PLOTER	mié 30/12/20	jue 13/01/22	mié 30/12/20	jue 13/01/22	\$28	Costo re	\$
				Financiero - UE	mié 30/12/20	jue 13/01/22	mié 30/12/20	jue 13/01/22	\$28	Costo re	\$
16903	100%	4.25.122	BID	ISR EMPASTADO	mié 30/12/20	jue 13/01/22	mié 30/12/20	jue 13/01/22	\$117	Costo re	\$1
				Financiero - UE	mié 30/12/20	jue 13/01/22	mié 30/12/20	jue 13/01/22	\$117	Costo re	\$1
16904	100%	4.25.123	BID	FONDO RORATIVO PARA EL PROGRAMA	mié 30/12/20	lun 31/01/22	mié 30/12/20	lun 31/01/22	\$3,251	Costo re	\$3,2
				Financiero - UE	mié 30/12/20	lun 31/01/22	mié 30/12/20	lun 31/01/22	\$3,251	Costo re	\$3,2


Observaciones / Desafíos

Durante el mes de mayo de 2022 se aprobaron las siguientes reprogramaciones de obras y metas físicas y modificaciones presupuestarias. Con Resolución de Junta Directiva 123-2022 de fecha 10 de mayo de 2022, se aprobó la modificación presupuestaria por valor de quinientos setenta mil diez quetzales exactos (Q570,010.00), con el objeto de fortalecer las acciones relativas al componente de Promoción Social y Fortalecimiento Municipal que incluye diseño, producción y difusión de campaña para fomentar el uso racional del agua, reproducción de reglamentos de los servicios de agua y alcantarillado y la gira de gestión del conocimiento sobre la administración, operación y mantenimiento de sistemas de agua y saneamiento; y para otros gastos operativos del Programa. Con Resolución de Junta Directiva 130-2022 de fecha 17 de mayo de 2022, se dejó sin efecto las Resoluciones de Junta Directiva 76-2022 por una Reprogramación de Obras y Metas Físicas y la 77-2022 por una Modificación Presupuestaria (Ampliación por saldos de caja), ambas por valor de once millones seiscientos setenta mil doscientos tres quetzales exactos (Q 11,670,203.00), derivado que no se trabajará a través de una Ampliación de Presupuestaria sino una Sustitución de Fondos dentro del presupuesto del Instituto de Fomento Municipal. Con Resolución de Junta Directiva 131-2022 y 132-2022 de fecha 17 de mayo de 2022, se aprobó la reprogramación de obras y metas físicas y modificación presupuestaria, ambas por valor de cinco millones doscientos cincuenta mil quetzales exactos (Q5,250,000.00), con el objeto de cumplir con los compromisos inmediatos con la ejecución de proyectos de mejoramiento de sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario en las cabeceras municipales de San Pablo, Esquipulas Palo Gordo y San Marcos del departamento de San Marcos. Se tiene en trámite una solicitud de ampliación presupuestaria dentro de la Entidad Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro por valor de cincuenta y un millones ochocientos mil quetzales exactos (Q51,800,000.00), para las fuentes de financiamiento 52 "Préstamos Externos" y 61 "Donaciones Externas" con el objeto de gestionar la disponibilidad financiera a través de la entrega de desembolso, una vez aprobada la ampliación presupuestaria se negociaran los espacios dentro del presupuesto del Instituto de Fomento Municipal para poder ejecutar los gastos. Se solicitó el apoyo al Instituto de Fomento Municipal para realizar la modificación presupuestaria (Sustitución de Fuentes), con el objeto de fortalecer los renglones de inversión en la fuente de financiamiento 52 "Préstamos Externos" para la ejecución de los proyectos de mejoramiento de sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario en el departamento de San Marcos, el financiamiento para la ejecución de este espacio presupuestario se obtendrá de la amortización que se aplica al anticipo del Contrato 05-2013-GRTWS-11905-GU derivado que no genera un flujo de efectivo.

Alertivos:

En San Pedro Sacatepéquez San Marcos, se tiene el problema con algunos derechos de paso, por lo que se gestionó el apoyo con las autoridades correspondientes la agilización de los derechos de paso en el proyecto de San Pedro Sacatepéquez. Es necesario que las empresas ejecutoras mantengan un constante de abastecimiento de materiales ya que la falta de estos limita la ejecución de los proyectos, mantener completos los frentes de trabajo así como tener las condiciones adecuadas para los trabajadores esto con el objetivo de alcanzar el avance que se tiene programado para cada obra.

Elaborado por: (nombre y firma)



Darvin Josué Arévalo Castellanos

Aprobado por: (nombre y firma)

Lic. Mg. José David Talé Rosales, Gerente

