

Plan Anual de Ejecución

Mes reportado


Abril / 2022

Proyecto / Programa **PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO (FASE I)**

Organismo ejecutor: **Instituto de Fomento Municipal**

Número de Préstamo	BID-2242/BL-GU	Fecha de última actualización	16/05/2022
Código Presupuestario	5204020110	Fecha del Decreto	09/11/2012
Organismo Financiero	 BID 	Fecha de Suscripción	09/11/2012
Moneda del Préstamo	USD	Fecha de Vigencia	08/11/2012
Monto contratado	50,000,000.00	Fecha de Elegibilidad	07/05/2013
Monto contratado Entidad ejecutora	50,000,000.00	Fecha de cierre actual	31/10/2022
Monto Entidad Ejecutora Dolares	50,000,000.00	Meses de Prórroga	0
Monto contratado Entidad ejecutora Q.	385,260,000.00	Plazo de ejecución	95.00%
Desembolsos realizados a la fecha	47,800,000.00	Monto por desembolsar USD\$	2,200,000.00
	95.60%		4.40%

Gráfica de Ejecución



Tipo de cambio: 7.6662 X 1 USD

Suscripción Car. Previas Ejecución Cierre

Ejecución Presupuestaria Anual		Desembolsos Mensuales April		Indicadores de Avance Anuales 2022		Total	
Asignación	42.860.000,00	Desembolso planificado en el mes	5.200,00	Desembolsos Acumulados del Año	4000000	Ejecución Financiera	8,00%
Presupuestaria anual							
Presupuesto Vigente anual	42.860.000,00	Desembolso realizado en el mes	-1.000.000,00	Porcentaje de desembolsos realizados en el año vs. porcentaje de desembolsos planificados	23,52%	41%	60,00%
Presupuesto Devengado	29.509.258,64	Diferencia	-3.893.800,00	Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs. Porcentaje de Costos Planificados	22,86%	37,29%	
Porcentaje de Ejecución	69,04%	Próximo desembolso del mes	Mayo	Plaza de ejecución Actual	95,00%		
		Presupuesto planificada próximo	4.000,00	Desembolsos Anuales Vs. Presupuesto Vigente Anual	2517,8477		

10

Metas año fiscal

Producto	Unidad de medida	Meta estimada I		Meta estimada II		Meta anual	Real
		Planificado	Real	Planificado	Real		
Componente: Desarrollo institucional del Sector							
P2. Entidad rectora de la calidad de agua para consumo humano fortalecida	Unidad	0		0		1	1
Corporativo: Inversiones en infraestructura							
P4. Sistemas de Agua Potable y/o Saneamiento Comunidades Rurales Discapacitadas (sistemas)	Unidad	0		0		3	3
P9. Sistemas Paratubos y Urbanos con solución de Agua Potable Construidos y Rehabilitados	Unidad	0		2		3	5
P9. Sistemas Paratubos y Urbanos con solución de Saneamiento Construidos y Rehabilitados	Unidad	0		2		3	5
Componente: Desarrollo comunitario y fortalecimiento municipal para la prestación de servicios de agua y saneamiento							
P12. Gobiernos Municipales Fortalecidos en prestación de servicios de agua potable y Saneamiento	Unidad	1		2		3	6
P13. Percepciones de las Municipalidades Capacitadas	Unidad	10		20		30	60

Handwritten mark

Plan Adquisiciones Año Fiscal

Adquisición	Método	Plazo de ejecución de documentos	Lanzamiento del evento	Fecha de ejecución de	Real	Plazo de ejecución de	Real	Plazo de ejecución de	Real	Plazo de ejecución de	Real
-------------	--------	----------------------------------	------------------------	-----------------------	------	-----------------------	------	-----------------------	------	-----------------------	------

P2. Entidad tractora de la calidad de agua para consumo humano fortificada

Equipo de Computo	Licitación Pública Nacional	27/02/2022		22/03/2022		17/05/2022		23/03/2022		10/10/2022	
Equipo de Generador de Hidroeléctrico de Agua	Licitación Pública Municipal	23/02/2022		22/03/2022		17/05/2022		23/03/2022		10/10/2022	
Equipo de laboratorios de la Calidad del Agua	Licitación Pública Internacional	23/02/2022		22/03/2022		27/05/2022		15/11/2022		28/11/2022	

Intervenciones en Infraestructura

P8. Sistemas Perifoneos y Urbanos con solución de Agua Potable Constructivos y Rehabilitados

Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable en las cabeceras Municipales de San Pablo del Departamento de San Marcos, Regulilla de Guatemala.	Licitación Pública Internacional	20/04/2018		25/04/2018		25/04/2018		25/04/2018		25/04/2018		04/08/2018	
Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable en las cabeceras Municipales de San José El Rodeo del Departamento de San Marcos, Regulilla de Guatemala.	Licitación Pública Internacional	20/04/2018		25/04/2018		25/04/2018		25/04/2018		25/04/2018		25/04/2018	
Mejoramiento de Agua potable en las cabeceras Municipales de Fecupiles Parajamajamal Gancho	Licitación Pública Internacional	05/03/2018		05/03/2018		05/03/2018		05/03/2018		05/03/2018		25/04/2018	
Mejoramiento de agua potable en la cabecera municipal de San Marcos, San Marcos	Licitación Pública Internacional	06/02/2018		05/03/2018		05/03/2018		05/03/2018		05/03/2018		25/04/2018	
Mejoramiento de agua potable en las cabeceras Municipales de Fecupiles Parajamajamal Gancho	Licitación Pública Internacional	03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	

P9. Sistemas Perifoneos y Urbanos con solución de Saneamiento Constructivos y Rehabilitados

Construcción para el saneamiento en procedimientos de control interno del programa	Contratación Directa	01/12/2021		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	
Especialista ambiental	Contratación Directa	06/12/2021		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	

Adquisición	Método	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Resolución y evaluación de		Aprobación		Firma de control	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Contratación de servicios de la policía territorial	Contratación Directa	05/12/2021		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	
Arrendamiento de oficina territorial	Contratación Directa	02/12/2021		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	
Sistema de Abastecimiento Sanitario de Municipio San Pablo, San Marcos	Licitación Pública Internacional	20/04/2018		25/04/2018		26/04/2018		25/04/2018		04/08/2018	
Sistema de Abastecimiento Sanitario de Municipio San José el Real, San Marcos	Licitación Pública Internacional	20/04/2018		20/04/2018		20/04/2018		20/04/2018		20/04/2018	
Mejoramiento sistema de abastecimiento sanitario Cabecera Municipal de San Marcos	Licitación Pública Internacional	06/03/2018		05/03/2018		06/03/2018		06/03/2018		26/04/2018	
Sistema de Abastecimiento Equívoco Pa. de San Marcos	Licitación Pública Internacional	06/03/2018		05/03/2018		06/03/2018		06/03/2018		25/04/2018	
Proyecto de mejoramiento	Contratación Directa	03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	
Rebaja de otros	Contratación Directa	03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	

Actividad Principal del Programa

Funcionamiento de la Unidad Ejecutora

Contratación de servicios de consultoría para realizar la evaluación del programa Fase del Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano (Fase I)	Selección basada en la Ciudad (SRG)	16/08/2020		12/10/2020		02/11/2020		04/03/2022		14/03/2022	
Encargado de Cambio-lleno	Contratación Directa	15/12/2021		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	
Especialista en Gestión Social	Contratación Directa	15/12/2021		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	
Especialista Financiero	Contratación Directa	15/12/2021		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	
Encargado Legal	Contratación Directa	15/12/2021		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	
Especcista en Infraestructura	Contratación Directa	15/12/2021		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	
Encargado de Almacén e Inventarios	Contratación Directa	15/12/2021		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	

12

Adquisición	Método	Preparación de documentos		Lanzamiento de estado		Hojas y evaluación de		Adjudicación		Fin de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Encargado de Tesorería	Contratación Directa	15/12/2021		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	
Especialista en Adquisiciones	Contratación Directa	15/12/2021		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	
Monitorio y Seguimiento	Contratación Directa	15/12/2021		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	
Asistente de Dirección	Contratación Directa	15/12/2021		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	
Plazo	Contratación Directa	15/12/2021		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	
Consultor Asistente contable	Contratación Directa	15/12/2021		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	
Asistente de Adquisiciones logs	Contratación Directa	15/12/2021		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	
gastos operativos	Contratación Directa	03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	
auditoria sistemas financieros 2021 y 2022	Contratación Directa	03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	
Encargado de Hojasplan	Contratación Directa	03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022		03/01/2022	

[Handwritten signature]

Ejecución Financiera Anual

Instituto		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Desarrollo Institucional del Sector														
22. Entidad receptora de la calidad de agua para consumo humano fortalecida.														
Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
Equipo de Generación de Hidroelectrico de Sodo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,362.00	0.00	0.00	425,362.00
Equipo de Mantenimiento de la Calidad del Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700,000.00	3,700,000.00
Total componente														
Infraestructura														
PA. Sistemas Perifoneos y Urgencia con solución de Agua Potable Construcción y Rehabilitación														
Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable en las cabeceras Municipales de San Pablo del Departamento de San Marcos, República de Guatemala.	0.00	30,000.00	380,000.00	3,420,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760,000.00
Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable en las cabeceras Municipales de San José El Fiordo del Departamento de San Marcos, República de Guatemala.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mejoramiento de Agua Potable cabecera municipal de Esquipulas, Palo Grande	0.00	2,000,000.00	1,680,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
Mejoramiento de agua potable cabecera municipal de San Marcos, San Marcos	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
Pago retenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

12

Ítem	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Fig. Sistemas Perifoneos y Urbanos con solución de Saneamiento Constructivos y Rehabilitados													
Consultoría para el diagnóstico de problemas de saneamiento de programas Especialista ambiental	0.00	6,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	180,000.00
Censo del medio ambiente coordinado por el Mónico de la oficina técnica	0.00	4,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	200,000.00
Manejo de oficina ambiental	0.00	11,000.00	5,000.00	6,000.00	5,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	53,000.00
Sistema de Alcantarillado Urbano del Municipio San Pablo, San Marcos	0.00	984,100.00	1,348,500.00	813,100.00	871,150.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,197,350.00
Sistema de Alcantarillado Urbano del Municipio San José el Rodado San Marcos	0.00	641,100.00	645,140.00	645,300.00	180,000.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,107,040.00
Manejo de sistema de alcantarillado sanitario -Secretaría Municipal de San Marcos	500.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	4,163,400.00	3,000,000.00	3,152,500.00	3,300,000.00	3,744,750.00	0.00	0.00	0.00	21,752,600.00
Sistema de Alcantarillado Esculpans Palo Gordo San Marcos	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	281,450.00	281,450.00	42,740.00	203,000.00	0.00	0.00	0.00	1,025,690.00
Manejo de Alcantarillado	0.00	8,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	60,000.00
Manejo de Alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total componente													

Funcionamiento de la Unidad Ejecutora													
Contratación de servicios de consultoría para realizar la ejecución de la Primera Fase del Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Litoral del Municipio de San Marcos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,450.00	281,450.00	281,450.00	281,450.00	281,450.00	0.00	0.00	1,105,800.00
Encargado de Conciliación	0.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	0.00	0.00	132,500.00
Total componente													

12


Interno	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Especialista en Gestión Social	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	250,000.00
Especialista Financiero	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	250,000.00
Especialista en Evaluación	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	250,000.00
Especialista en Asesoría e Incentivos	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	132,000.00
Encargado de Tesorería	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	123,000.00
Especialista Adquisiciones	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	250,000.00
Mantenimiento y Seguimiento	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	250,000.00
Asistente de Dirección	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	100,000.00
Foto	500	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	100,000.00
Contador Asistente Contable	500	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	80,000.00
Asistente de Administración	500	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	100,000.00
Gastos operativos	500	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	250,000.00
Asistente de Atención al Cliente	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	200,000.00
Encargado de Atención	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	140,000.00

Total componente

Total	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	100,000.00
-------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------	------	------------

2022

Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real



Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Gasto real	15,000,000	13,243,298.48	8,959,315.97	2,240,973.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto programado	15,000,000	15,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
Total Gasto real												22,601,332.23
Total Gasto programado												99,249,015.22

[Handwritten signature]

Página	Módulo de la Base	Contenido	En	Cuántos días	Final	Costo	Mostrar
30							
0		REP_SMAPRT_228281-GAU Agua y Saneamiento	vie 06/06/12	mié 23/10/23	vie 06/06/12	MON \$100,025,358	MAYOS 2012 Costo \$100,025,358
1		Componente 3 Desarrollo Institucional del Sector	lun 05/01/15	lun 24/10/27	lun 04/01/15	MON \$2,940,668	COSECO Costo \$2,940,668
2		Transmisión Magdalena Mix.	vie 30/08/19	mar 24/11/20	vie 30/08/19	MON \$0	COSECO Costo \$0
3			lun 15/10/20	vie 07/10/22	MON	MON \$1,540,080	Luz de Costo \$1,540,080
4			lun 23/10/20	vie 07/10/22	MON	MON \$65,214	Luz de Costo \$65,214
5			vie 23/10/20	vie 07/10/22	MON	MON \$30,020	Luz de Costo \$30,020
6			vie 15/10/20	lun 01/10/22	MON	MON \$1,086	COSECO Costo \$1,086
7			vie 19/10/20	lun 01/10/22	MON	MON \$11,579	COSECO Costo \$11,579
8			lun 04/10/22	lun 04/10/22	MON	MON \$1,011,652	COSECO Costo \$1,011,652
9			lun 15/10/20	mar 25/10/22	MON	MON \$700,000	COSECO Costo \$700,000
10			lun 11/08/12	vie 27/12/14	MON	MON \$740,668	COSECO Costo \$740,668
11			lun 11/08/14	vie 27/12/14	MON	MON \$740,668	COSECO Costo \$740,668
12			vie 08/08/12	mar 04/10/22	vie 08/08/12	MON \$589,723.1	COSECO Costo \$589,723.1
13			lun 30/09/13	mié 26/08/15	lun 30/09/13	MON \$191,384	COSECO Costo \$191,384
14			lun 30/09/13	mié 26/08/15	lun 30/09/13	MON \$206,375.68	COSECO Costo \$206,375.68
15			lun 30/08/13	mié 26/08/15	lun 30/08/13	MON \$23,733	COSECO Costo \$23,733
16			vie 08/05/12	lun 03/03/22	vie 08/05/12	MON \$23,082,204	COSECO Costo \$23,082,204
17			lun 31/03/13	vie 18/02/22	lun 31/03/13	MON \$9,315,486	COSECO Costo \$9,315,486
18			lun 08/11/12	mar 14/06/18	lun 08/11/12	MON \$18,666,509	COSECO Costo \$18,666,509
19			vie 09/06/12	vie 22/10/22	vie 09/06/12	MON \$10,322,816	COSECO Costo \$10,322,816
20			lun 02/03/15	vie 27/12/19	lun 02/03/15	MON \$487,365	COSECO Costo \$487,365
21			vie 01/06/17	lun 29/03/24	vie 01/06/17	MON \$588,911	COSECO Costo \$588,911

Nº	Proyecto	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo real	Final	Costo	Costo real	Declar. Ingresos
4840	910	Proceso de Adquisición, Ampliación de Sistema de Agua Potable, Colimba C. Rincón y Chichuán, y Reposición de Sistema Alcantarillado Sanitario Colonia El Naranjo, Cubuko, Baja Verapaz	jue 01/06/17	jun 23/03/21	jue 01/06/17	NO	NO	\$287,588,250	\$287,588,250
4840		Preparación de Documentación Previa	jun 01/06/17	jun 15/07/18	jun 01/06/17	jun 15/07/18	\$0	\$0	\$0
4840		Preparación de la licitación	jun 23/03/21	jul 24/03/21	jun 23/03/21	jul 24/03/21	\$0	\$0	\$0
4840		Procesión (obra de mano)	jul 25/03/21	mar 10/09/23	jul 25/03/21	mar 10/09/23	\$0	\$0	\$0
4840		Permisos y licencias	mar 10/09/23	jun 29/04/24	mar 10/09/23	NO	\$0	\$0	\$0
4840		Proceso de adquisición, Ampliación de Sistema de Agua Potable y Reposición de Alcantarillado Sanitario Ayuntamiento Palus, Nebelú Baja Verapaz y Reposición de Sistema de Alcantarillado Sanitario colonia Chichuán, Cubuko, Baja Verapaz	mié 01/06/17	jun 29/03/21	mié 01/06/17	NO	\$297,596,660	\$297,596,660	\$297,596,660
4840		Proceso de Contratación - Supervisor Grupo 4 y 5 Sistema de AP y Alcantarillado Chichuán	jun 01/06/17	jun 29/03/21	jun 01/06/17	NO	\$287,239,926	\$287,239,926	\$287,239,926
4840		Proceso de Adquisición, Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en 6 Cabeceras Municipales: San Marcos, Escuintla, Palenque, San Pedro Sula, San Jerónimo, San Juan El Mirador, San Rafael, de San Marcos y	vie 14/10/16	mar 31/05/22	vie 14/10/16	NO	\$9,425,000	\$9,425,000	\$9,425,000
4840		Proceso de adquisición, Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en 6 Cabeceras Municipales: San Marcos, Escuintla, Palenque, San Pedro Sula, San Jerónimo, San Juan El Mirador, San Rafael, de San Marcos y	mar 22/02/20	mié 30/12/21	mar 22/02/20	mié 30/12/21	\$0	\$0	\$0
4840		Proceso de Adquisición, Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en 6 Cabeceras Municipales: San Marcos, Escuintla, Palenque, San Pedro Sula, San Jerónimo, San Juan El Mirador, San Rafael, de San Marcos y	mar 02/02/20	jue 28/04/22	mar 02/02/20	NO	\$2,342,377	\$2,342,377	\$2,342,377
4840		Proceso de Adquisición, Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en 6 Cabeceras Municipales: San Marcos, Escuintla, Palenque, San Pedro Sula, San Jerónimo, San Juan El Mirador, San Rafael, de San Marcos y	mar 20/06/17	luc 11/09/21	mar 20/06/17	NO	\$2,850,990	\$2,850,990	\$2,850,990
4840		Proceso de Contratación, Servicios de Consultoría para la Supervisión del Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en Cabeceras Municipales: San Marcos, Escuintla, Palenque, San Pedro Sula, San Jerónimo, San Juan El Mirador, San Rafael, de San Marcos y	jun 14/05/20	mié 23/02/22	jun 14/05/20	NO	\$238,450,423	\$238,450,423	\$238,450,423

ID	Fuente	Municipio a Toros	Comentario	Fin	Confirmital	Nota	Conc	Contador
5205	Fuente1	Proceso de Contratación Ingeniería de construcción de la Supervisión M.O.TER RAHATEL	mai 05/03/20	mai 03/11/21	mar 05/03/21		MO0517.793	\$10,654,834
5206	Fuente1	Elaboración de TR y supervisión de ejecución	mai 05/03/20	mai 03/03/21			MO0517.793	\$10,654,834
5207	Fuente1	Substancia de MOB a los TIA	mai 05/03/20	mai 03/03/21			MO0517.793	\$10,654,834
5208	Fuente2	Mantenimiento de la TIA	mai 05/03/20	mai 03/03/21			MO0517.793	\$10,654,834
5209	Fuente2	Mantenimiento preventivo reparación de errores, ley	mai 05/03/20	mai 03/03/21			MO0517.793	\$10,654,834
5210	Fuente3	Material de MOB	mai 05/03/20	mai 03/03/21			MO0517.793	\$10,654,834
5211	Fuente3	Material de la contratación	mai 05/03/20	mai 03/03/21			MO0517.793	\$10,654,834
5212	Fuente3	Substancia de coartado	mai 05/03/20	mai 03/03/21			MO0517.793	\$10,654,834
5213	Fuente3	Pagos	mai 05/03/20	mai 03/03/21	mai 14/01/21		MO0517.793	\$10,654,834
5214	Fuente3	Pago 1	mai 15/02/21	mai 03/03/21	mai 15/02/21		MO0517.793	\$10,654,834
5215	Fuente3	Pago 2	mai 15/02/21	mai 03/03/21	mai 15/02/21		MO0517.793	\$10,654,834
5216	Fuente3	Pago 3	mai 15/02/21	mai 03/03/21	mai 15/02/21		MO0517.793	\$10,654,834
5217	Fuente3	Pago 4	mai 15/02/21	mai 03/03/21	mai 15/02/21		MO0517.793	\$10,654,834
5218	Fuente3	Pago 5	mai 15/02/21	mai 03/03/21	mai 15/02/21		MO0517.793	\$10,654,834
5219	Fuente3	Pago 6	mai 15/02/21	mai 03/03/21	mai 15/02/21		MO0517.793	\$10,654,834
5220	Fuente3	Pago 7	mai 15/02/21	mai 03/03/21	mai 15/02/21		MO0517.793	\$10,654,834
5221	Fuente3	Pago 8	mai 15/02/21	mai 03/03/21	mai 15/02/21		MO0517.793	\$10,654,834
5222	Fuente3	Pago 9	mai 15/02/21	mai 03/03/21	mai 15/02/21		MO0517.793	\$10,654,834
5223	Fuente3	Pago 10	mai 15/02/21	mai 03/03/21	mai 15/02/21		MO0517.793	\$10,654,834
5224	Fuente3	Pago 11	mai 15/02/21	mai 03/03/21	mai 15/02/21		MO0517.793	\$10,654,834
5225	Fuente3	Pago 12	mai 15/02/21	mai 03/03/21	mai 15/02/21		MO0517.793	\$10,654,834
5226	Fuente3	Pago 13	mai 15/02/21	mai 03/03/21	mai 15/02/21		MO0517.793	\$10,654,834
5227	Fuente3	Pago 14	mai 15/02/21	mai 03/03/21	mai 15/02/21		MO0517.793	\$10,654,834
5228	Fuente3	Pago 15	mai 15/02/21	mai 03/03/21	mai 15/02/21		MO0517.793	\$10,654,834
5229	Fuente3	Pago 16	mai 15/02/21	mai 03/03/21	mai 15/02/21		MO0517.793	\$10,654,834
5230	Fuente3	Pago 17	mai 15/02/21	mai 03/03/21	mai 15/02/21		MO0517.793	\$10,654,834
5231	Fuente3	Pago 18	mai 15/02/21	mai 03/03/21	mai 15/02/21		MO0517.793	\$10,654,834
5232	Fuente3	Pago 19	mai 15/02/21	mai 03/03/21	mai 15/02/21		MO0517.793	\$10,654,834
5233	Fuente3	Pago 20	mai 15/02/21	mai 03/03/21	mai 15/02/21		MO0517.793	\$10,654,834
5234	Fuente3	Pago 21	mai 15/02/21	mai 03/03/21	mai 15/02/21		MO0517.793	\$10,654,834
5235	Fuente3	Pago 22	mai 15/02/21	mai 03/03/21	mai 15/02/21		MO0517.793	\$10,654,834
5236	Fuente3	Pago 23	mai 15/02/21	mai 03/03/21	mai 15/02/21		MO0517.793	\$10,654,834
5237	Fuente3	Pago 24	mai 15/02/21	mai 03/03/21	mai 15/02/21		MO0517.793	\$10,654,834
5238	Fuente3	Pago 25	mai 15/02/21	mai 03/03/21	mai 15/02/21		MO0517.793	\$10,654,834
5239	Fuente3	Pago 26	mai 15/02/21	mai 03/03/21	mai 15/02/21		MO0517.793	\$10,654,834
5240	Fuente3	Pago 27	mai 15/02/21	mai 03/03/21	mai 15/02/21		MO0517.793	\$10,654,834
5241	Fuente3	Pago 28	mai 15/02/21	mai 03/03/21	mai 15/02/21		MO0517.793	\$10,654,834
5242	Fuente3	Pago 29	mai 15/02/21	mai 03/03/21	mai 15/02/21		MO0517.793	\$10,654,834
5243	Fuente3	Pago 30	mai 15/02/21	mai 03/03/21	mai 15/02/21		MO0517.793	\$10,654,834
5244	Fuente3	Pago 31	mai 15/02/21	mai 03/03/21	mai 15/02/21		MO0517.793	\$10,654,834
5245	Fuente3	Pago 32	mai 15/02/21	mai 03/03/21	mai 15/02/21		MO0517.793	\$10,654,834
5246	Fuente3	Pago 33	mai 15/02/21	mai 03/03/21	mai 15/02/21		MO0517.793	\$10,654,834
5247	Fuente3	Pago 34	mai 15/02/21	mai 03/03/21	mai 15/02/21		MO0517.793	\$10,654,834
5248	Fuente3	Pago 35	mai 15/02/21	mai 03/03/21	mai 15/02/21		MO0517.793	\$10,654,834
5249	Fuente3	Pago 36	mai 15/02/21	mai 03/03/21	mai 15/02/21		MO0517.793	\$10,654,834
5250	Fuente3	Pago 37	mai 15/02/21	mai 03/03/21	mai 15/02/21		MO0517.793	\$10,654,834
5251	Fuente3	Pago 38	mai 15/02/21	mai 03/03/21	mai 15/02/21		MO0517.793	\$10,654,834
5252	Fuente3	Pago 39	mai 15/02/21	mai 03/03/21	mai 15/02/21		MO0517.793	\$10,654,834
5253	Fuente3	Pago 40	mai 15/02/21	mai 03/03/21	mai 15/02/21		MO0517.793	\$10,654,834
5254	Fuente3	Pago 41	mai 15/02/21	mai 03/03/21	mai 15/02/21		MO0517.793	\$10,654,834
5255	Fuente3	Pago 42	mai 15/02/21	mai 03/03/21	mai 15/02/21		MO0517.793	\$10,654,834
5256	Fuente3	Pago 43	mai 15/02/21	mai 03/03/21	mai 15/02/21		MO0517.793	\$10,654,834
5257	Fuente3	Pago 44	mai 15/02/21	mai 03/03/21	mai 15/02/21		MO0517.793	\$10,654,834
5258	Fuente3	Pago 45	mai 15/02/21	mai 03/03/21	mai 15/02/21		MO0517.793	\$10,654,834
5259	Fuente3	Pago 46	mai 15/02/21	mai 03/03/21	mai 15/02/21		MO0517.793	\$10,654,834
5260	Fuente3	Pago 47	mai 15/02/21	mai 03/03/21	mai 15/02/21		MO0517.793	\$10,654,834
5261	Fuente3	Pago 48	mai 15/02/21	mai 03/03/21	mai 15/02/21		MO0517.793	\$10,654,834
5262	Fuente3	Pago 49	mai 15/02/21	mai 03/03/21	mai 15/02/21		MO0517.793	\$10,654,834
5263	Fuente3	Pago 50	mai 15/02/21	mai 03/03/21	mai 15/02/21		MO0517.793	\$10,654,834
5264	Fuente3	Pago 51	mai 15/02/21	mai 03/03/21	mai 15/02/21		MO0517.793	\$10,654,834
5265	Fuente3	Pago 52	mai 15/02/21	mai 03/03/21	mai 15/02/21		MO0517.793	\$10,654,834
5266	Fuente3	Pago 53	mai 15/02/21	mai 03/03/21	mai 15/02/21		MO0517.793	\$10,654,834
5267	Fuente3	Pago 54	mai 15/02/21	mai 03/03/21	mai 15/02/21		MO0517.793	\$10,654,834
5268	Fuente3	Pago 55	mai 15/02/21	mai 03/03/21	mai 15/02/21		MO0517.793	\$10,654,834
5269	Fuente3	Pago 56	mai 15/02/21	mai 03/03/21	mai 15/02/21		MO0517.793	\$10,654,834
5270	Fuente3	Pago 57	mai 15/02/21	mai 03/03/21	mai 15/02/21		MO0517.793	\$10,654,834
5271	Fuente3	Pago 58	mai 15/02/21	mai 03/03/21	mai 15/02/21		MO0517.793	\$10,654,834
5272	Fuente3	Pago 59	mai 15/02/21	mai 03/03/21	mai 15/02/21		MO0517.793	\$10,654,834
5273	Fuente3	Pago 60	mai 15/02/21	mai 03/03/21	mai 15/02/21		MO0517.793	\$10,654,834

Fecha	Detalle	Debe	Haber	Saldo	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
5278	Fuente 1	54,390		54,390	Credito 78			54,390
5279	Fuente 1		54,390		Credito 79			54,390
5280	Fuente 1		54,390		Credito 80			54,390
5281	Fuente 1		54,390		Credito 81			54,390
5282	Fuente 1		54,390		Credito 82			54,390
5283	Fuente 1		54,390		Credito 83			54,390
5284	Fuente 1		54,390		Credito 84			54,390
5285	Fuente 1		54,390		Credito 85			54,390
5286	Fuente 1		54,390		Credito 86			54,390
5287	Fuente 1		54,390		Credito 87			54,390
5288	Fuente 1		54,390		Credito 88			54,390
5289	Fuente 1		54,390		Credito 89			54,390
5290	Fuente 1		54,390		Credito 90			54,390
5291	Fuente 1		54,390		Credito 91			54,390
5292	Fuente 1		54,390		Credito 92			54,390
5293	Fuente 1		54,390		Credito 93			54,390
5294	Fuente 1		54,390		Credito 94			54,390
5295	Fuente 1		54,390		Credito 95			54,390
5296	Fuente 1		54,390		Credito 96			54,390
5297	Fuente 1		54,390		Credito 97			54,390
5298	Fuente 1		54,390		Credito 98			54,390
5299	Fuente 1		54,390		Credito 99			54,390
5300	Fuente 1		54,390		Credito 100			54,390

Id	Fecha	Detalle de la Tarea	Comienzo	Fin	Transmision real	Presal	Costo real	Costo
5376	Fuente1	Proceso de Comprobación PARCAHEADO EN PROBLEMAS DE UBICACION TURNO	Jue 14/05/20	Jue 26/08/21	NCD	NCD	50 Costo	51,07
5377	Fuente1	Elaboracion de LTR y cuestion de evaluacion	Mar 05/01/21	Mar 02/01/21	NCD	NCD	50 Costo	50
5378	Fuente1	Solicitud de MCR a los TPA	Mar 05/01/21	Mar 06/01/21	NCD	NCD	50 Costo	50
5379	Fuente1	Notificacion a los TPA	Mar 07/01/21	Mar 13/01/21	NCD	NCD	50 Costo	50
5380	Fuente1	Implementacion y presentacion de limeres en Fuente1	Jue 07/01/21	Jun 14/01/21	NCD	NCD	50 Costo	51,07
5381	Fuente1	Notificacion de MCR	Mar 14/01/21	Mar 14/01/21	NCD	NCD	50 Costo	50
5382	Fuente1	Notificacion a la coordinacion	Mar 21/01/21	Mar 26/01/21	NCD	NCD	50 Costo	50
5383	Fuente1	Suscripcion de contrato	Jun 01/01/21	Jun 01/01/21	NCD	NCD	50 Costo	50
5384	Fuente1	Pagos	Jue 14/05/20	Jue 26/08/21	NCD	NCD	50 Costo	57,89
5385	Fuente1	Pago 1	Mar 21/01/21	Mar 21/01/21	NCD	NCD	50 Costo	51,07
5386	Fuente1	Jumpstart - 01	Mar 26/01/21	Mar 26/01/21	NCD	NCD	50 Costo	50
5387	Fuente1	SR	Mar 27/01/21	Mar 27/01/21	NCD	NCD	50 Costo	50
5388	Fuente1	Jumpstart - 01	Jun 25/01/21	Jun 25/01/21	NCD	NCD	50 Costo	50
5389	Fuente1	Pago 2	Mar 26/01/21	Mar 26/01/21	NCD	NCD	50 Costo	51,07
5390	Fuente1	Pagos - 01	Mar 26/01/21	Mar 26/01/21	NCD	NCD	50 Costo	51,07
5391	Fuente1	SR	Jue 14/05/20	Jue 14/05/20	NCD	NCD	50 Costo	51,07
5392	Fuente1	Jumpstart - 01	Mar 26/01/21	Mar 26/01/21	NCD	NCD	50 Costo	51,07
5393	Fuente1	VA	Mar 14/01/21	Mar 14/01/21	NCD	NCD	50 Costo	51,07
5394	Fuente1	Jumpstart - 01	Mar 14/01/21	Mar 14/01/21	NCD	NCD	50 Costo	51,07
5395	Fuente1	Pago 3	Mar 26/01/21	Mar 26/01/21	NCD	NCD	50 Costo	51,07
5396	Fuente1	Jumpstart - 01	Mar 26/01/21	Mar 26/01/21	NCD	NCD	50 Costo	51,07
5397	Fuente1	SR	Jun 14/01/21	Jun 14/01/21	NCD	NCD	50 Costo	50
5398	Fuente1	Jumpstart - 01	Jun 14/01/21	Jun 14/01/21	NCD	NCD	50 Costo	50
5399	Fuente1	VA	Jun 14/01/21	Jun 14/01/21	NCD	NCD	50 Costo	50
5400	Fuente1	Jumpstart - 01	Jun 14/01/21	Jun 14/01/21	NCD	NCD	50 Costo	50
5401	Fuente1	Pagos - 01	Jun 14/01/21	Jun 14/01/21	NCD	NCD	50 Costo	50
5402	Fuente1	VA	Jun 14/01/21	Jun 14/01/21	NCD	NCD	50 Costo	50
5403	Fuente1	Jumpstart - 01	Jun 14/01/21	Jun 14/01/21	NCD	NCD	50 Costo	50
5404	Fuente1	Pagos 4	Jun 26/01/21	Jun 26/01/21	NCD	NCD	50 Costo	51,07

Nº	Cuarto	Remite de la Tasa	Comisión	Fin	Cobro	Financ	Cuent	Moneda
5474	Fuente	Empleados - UE	Jun 28/08/21	Jun 28/08/21	MCO	MCO	MCO	1984 \$3
5475	Fuente	ISA	mar 30/07/21	mar 30/07/21	ADP	ADP	MCO	\$3
5476	Fuente	Fuente - UE	mar 30/07/21	mar 30/07/21	MCO	MCO	MCO	\$3
5477	Fuente	IVA	mar 30/07/21	mar 30/07/21	MCO	MCO	MCO	\$3
5478	Fuente	Fuente - UE	mar 30/07/21	mar 30/07/21	MCO	MCO	MCO	\$3
5479	Fuente	Pago 5	mar 30/07/21	mar 30/07/21	MCO	MCO	MCO	\$3
5480	Fuente	Fuente - UE	mar 30/07/21	mar 30/07/21	MCO	MCO	MCO	\$3
5481	Fuente	ISA	Jun 15/08/21	Jun 15/08/21	MCO	MCO	MCO	\$3
5482	Fuente	Fuente - UE	Jun 15/08/21	Jun 15/08/21	MCO	MCO	MCO	\$3
5483	Fuente	IVA	Jun 15/08/21	Jun 15/08/21	MCO	MCO	MCO	\$3
5484	Fuente	Avance - UE	Jun 15/08/21	Jun 15/08/21	MCO	MCO	MCO	\$3
5485	Fuente	Proceso de Contabilización: ESPECIALISTA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL MARGARITA VILLAGRAM	Jun 14/05/20	mié 03/11/21	Jun 14/05/20	MCO	MCO	\$3,000
5486	Fuente	Proceso de Contabilización: ESPECIALISTA EN REGISTRO Y COMUNICACIÓN SOCIAL MARILU JUAREZ	Jun 14/05/20	mar 09/11/21	Jun 14/05/20	MCO	MCO	\$3,742
5487	Fuente	Proceso de Contabilización: ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE MACKELINE MARLEN	Jun 14/05/20	Jun 28/08/21	Jun 14/05/20	MCO	MCO	\$4,561
5488	Fuente	Proceso de Contabilización: TOPOGRAFO NIBRICO VILHICO PEREZ	mar 05/08/21	mié 29/08/21	mar 05/08/21	MCO	MCO	\$10,814
5489	Fuente	Proceso de Contabilización: Servicios de Computación para la Supervisión del Mejoramiento de las Salidas de Agua Potable y de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en Cabecera San Marcos, Esquipulas Palo Gordo, San Jose el B., San Pablo, Lata Lata no dan	vie 15/08/21	mié 29/08/21	vie 15/08/21	MCO	MCO	\$17,630
5490	Fuente	Ag. Objeción y An. IIM	vie 15/08/21	vie 29/08/21	MCO	MCO	MCO	\$20,368
5491	Fuente	Fuente Contable	mar 15/08/21	mar 15/08/21	MCO	MCO	MCO	\$2
5492	Fuente	PAGOS	mar 15/08/21	mar 15/08/21	MCO	MCO	MCO	\$2
5493	Fuente	Pago 1	mar 15/08/21	mar 15/08/21	MCO	MCO	MCO	\$2
5494	Fuente	Pago 2	mar 15/08/21	mar 15/08/21	MCO	MCO	MCO	\$2
5495	Fuente	Pago 3	mar 15/08/21	mar 15/08/21	MCO	MCO	MCO	\$2
5496	Fuente	Pago 4	mar 15/08/21	mar 15/08/21	MCO	MCO	MCO	\$2

N°	Turno	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Transmisional	Inicio	Corte	Costo (cl)
5475	Fuente	Ejecucion Furo	mi 27/06/19	mi 01/09/21		mi 27/06/19	mi 01/09/21	50000
5476	Fuente	Sar-Cambó Cucho	mi 27/06/19	mi 16/11/20		mi 27/06/19	mi 16/11/20	50000
5477	Fuente	San Pedro	mi 04/07/20	mi 04/04/22		mi 04/07/20	mi 04/04/22	50000
5478	Fuente	Financiera Transilero San Pedro	mi 04/07/20	mi 28/06/22		mi 04/07/20	mi 28/06/22	50000
5479	Fuente	Pago	mi 04/07/20	mi 04/08/21		mi 04/07/20	mi 04/08/21	50000
5480	Fuente	Financiera UE	mi 04/07/20	mi 04/08/21		mi 04/07/20	mi 04/08/21	50000
5481	Fuente	BS	mi 04/07/20	mi 04/08/21		mi 04/07/20	mi 04/08/21	50000
5482	Fuente	Financiera UE	mi 04/07/20	mi 04/08/21		mi 04/07/20	mi 04/08/21	50000
5483	Fuente	Pago	mi 04/07/20	mi 04/08/21		mi 04/07/20	mi 04/08/21	50000
5484	Fuente	Financiera UE	mi 04/07/20	mi 04/08/21		mi 04/07/20	mi 04/08/21	50000
5485	Fuente	BS	mi 04/07/20	mi 04/08/21		mi 04/07/20	mi 04/08/21	50000
5486	Fuente	Financiera UE	mi 04/07/20	mi 04/08/21		mi 04/07/20	mi 04/08/21	50000
5487	Fuente	Pago	mi 04/07/20	mi 04/08/21		mi 04/07/20	mi 04/08/21	50000
5488	Fuente	Financiera UE	mi 04/07/20	mi 04/08/21		mi 04/07/20	mi 04/08/21	50000
5489	Fuente	Financiera UE	mi 04/07/20	mi 04/08/21		mi 04/07/20	mi 04/08/21	50000
5490	Fuente	Financiera UE	mi 04/07/20	mi 04/08/21		mi 04/07/20	mi 04/08/21	50000
5491	Fuente	Financiera UE	mi 04/07/20	mi 04/08/21		mi 04/07/20	mi 04/08/21	50000
5492	Fuente	Financiera UE	mi 04/07/20	mi 04/08/21		mi 04/07/20	mi 04/08/21	50000
5493	Fuente	Financiera UE	mi 04/07/20	mi 04/08/21		mi 04/07/20	mi 04/08/21	50000
5494	Fuente	Financiera UE	mi 04/07/20	mi 04/08/21		mi 04/07/20	mi 04/08/21	50000
5495	Fuente	Financiera UE	mi 04/07/20	mi 04/08/21		mi 04/07/20	mi 04/08/21	50000
5496	Fuente	Financiera UE	mi 04/07/20	mi 04/08/21		mi 04/07/20	mi 04/08/21	50000
5497	Fuente	Financiera UE	mi 04/07/20	mi 04/08/21		mi 04/07/20	mi 04/08/21	50000
5498	Fuente	Financiera UE	mi 04/07/20	mi 04/08/21		mi 04/07/20	mi 04/08/21	50000
5499	Fuente	Financiera UE	mi 04/07/20	mi 04/08/21		mi 04/07/20	mi 04/08/21	50000
5500	Fuente	Financiera UE	mi 04/07/20	mi 04/08/21		mi 04/07/20	mi 04/08/21	50000

Nº	Cód.	Descripción de la Tarea	Comenzado	Completado	Comprobado	Final	Cant.
5474	Fuente	Pago 13	jun 24/11/21	jun 24/11/21	NO	NO	\$19,273
5475	Fuente	Pago 14	jun 24/11/21	jun 24/11/21	NO	NO	\$21,054
5476	Fuente	Ejecución final para San Cristóbal Cuzco	mié 23/12/20	mié 23/12/20	NO	NO	\$413,392
5477	Fuente	Pago 1	mié 23/12/20	mié 23/12/20	NO	NO	\$433,208
5478	Fuente	Pago 2	mié 23/12/20	mié 23/12/20	NO	NO	\$45,803
5479	Fuente	Pago 3	mié 23/12/20	mié 23/12/20	NO	NO	\$45,803
5480	Fuente	Pago 4	mié 23/12/20	mié 23/12/20	NO	NO	\$45,803
5481	Fuente	Pago 5	mié 23/12/20	mié 23/12/20	NO	NO	\$45,803
5482	Fuente	Pago 6	mié 23/12/20	mié 23/12/20	NO	NO	\$45,803
5483	Fuente	Pago 7	mié 23/12/20	mié 23/12/20	NO	NO	\$45,803
5484	Fuente	Pago 8	mié 23/12/20	mié 23/12/20	NO	NO	\$45,803
5485	Fuente	Pago 9	mié 23/12/20	mié 23/12/20	NO	NO	\$45,803
5486	Fuente	Pago 10	mié 23/12/20	mié 23/12/20	NO	NO	\$45,803
5487	Fuente	Pago 11	mié 23/12/20	mié 23/12/20	NO	NO	\$45,803
5488	Fuente	Pago 12	mié 23/12/20	mié 23/12/20	NO	NO	\$45,803
5489	Fuente	Pago 13	mié 23/12/20	mié 23/12/20	NO	NO	\$45,803
5490	Fuente	Pago 14	mié 23/12/20	mié 23/12/20	NO	NO	\$45,803
5491	Fuente	Pago 15	mié 23/12/20	mié 23/12/20	NO	NO	\$45,803
5492	Fuente	Pago 16	mié 23/12/20	mié 23/12/20	NO	NO	\$45,803
5493	Fuente	Pago 17	mié 23/12/20	mié 23/12/20	NO	NO	\$45,803
5494	Fuente	Pago 18	mié 23/12/20	mié 23/12/20	NO	NO	\$45,803
5495	Fuente	Pago 19	mié 23/12/20	mié 23/12/20	NO	NO	\$45,803
5496	Fuente	Pago 20	mié 23/12/20	mié 23/12/20	NO	NO	\$45,803
5497	Fuente	Pago 21	mié 23/12/20	mié 23/12/20	NO	NO	\$45,803
5498	Fuente	Pago 22	mié 23/12/20	mié 23/12/20	NO	NO	\$45,803
5499	Fuente	Pago 23	mié 23/12/20	mié 23/12/20	NO	NO	\$45,803
5500	Fuente	Pago 24	mié 23/12/20	mié 23/12/20	NO	NO	\$45,803
5501	Fuente	Pago 25	mié 23/12/20	mié 23/12/20	NO	NO	\$45,803
5502	Fuente	Pago 26	mié 23/12/20	mié 23/12/20	NO	NO	\$45,803
5503	Fuente	Pago 27	mié 23/12/20	mié 23/12/20	NO	NO	\$45,803
5504	Fuente	Pago 28	mié 23/12/20	mié 23/12/20	NO	NO	\$45,803
5505	Fuente	Pago 29	mié 23/12/20	mié 23/12/20	NO	NO	\$45,803
5506	Fuente	Pago 30	mié 23/12/20	mié 23/12/20	NO	NO	\$45,803



Id	Fuente	Módulo de la Tarea	Comentario	Inicio	Fin	Y man	Cuán mod
500	Fuente1	Administración - IAF	Proyecto de Contratación de Servicios de Construcción para la Supervisión del Mejoramiento de los Sistemas de Agua Entabla y de Sistemas de Alcantarillado Saneamiento en Cabecera: San Marcos, Esquipulas Palo Gordo, San José el Rodero, San Pablo, Lore 3	mié 28/06/17	mié 28/06/17	NOPI	NOPI
501	Fuente1		Proceso de selección	mié 28/06/17	mié 28/06/17	NOPI	NOPI
502	Fuente1		Fecha el evento de manifestación de interés en el sistema Guadalupe Buja la Unidad Comprosa de INICOPS. Reducir la palan en el del caso de equitación de interés en el mejoramiento de servicios en un proceso municipal - MIB, ENL, 214	mié 28/06/17	mié 28/06/17	NOPI	NOPI
503	Fuente1		STE, UNICOPS	mié 28/06/17	mié 28/06/17	NOPI	NOPI
504	Fuente1		Negociación contrato	mié 28/06/17	mié 28/06/17	NOPI	NOPI
505	Fuente1		Solicitud de MOB para informe de evaluación de UNICOPS para declarar desierto	mié 28/06/17	mié 28/06/17	NOPI	NOPI
506	Fuente1		MIB para declarar desierto	mié 28/06/17	mié 28/06/17	NOPI	NOPI
507	Fuente1		Proceso de Contratación: Plan de Supervisión municipal Transitorio Carre 3, San Juan el Rodero y San Pablo	mié 28/06/17	mié 28/06/17	NOPI	NOPI
508	Fuente1		Proceso de Contratación: Ingeniería Consultoría del Proyecto	mié 28/06/17	mié 28/06/17	NOPI	NOPI
509	Fuente1		Solicitud de MOB para informe de evaluación y preparación de la oferta de supervisión	mié 28/06/17	mié 28/06/17	NOPI	NOPI
510	Fuente1		Unificación de IOR y cuadro de evaluación	mié 28/06/17	mié 28/06/17	NOPI	NOPI
511	Fuente1		MIB para realizar proceso de convocatoria para presentación de ofertas de supervisión individual	mié 28/06/17	mié 28/06/17	NOPI	NOPI
512	Fuente1		Unificación de oferta de manifestación de interés	mié 28/06/17	mié 28/06/17	NOPI	NOPI
513	Fuente1		Evaluación de propuestas y solicitud de MOB para recomendar la contratación y los IOR	mié 28/06/17	mié 28/06/17	NOPI	NOPI
514	Fuente1		MOB para unidades (MOB)	mié 28/06/17	mié 28/06/17	NOPI	NOPI

Id	Turno	Nombre de la Tarea	4 semram	hrs	Comentarios	Fecha	Código	Costo
560		4 veces un pago						
560	Fuente1	Proceso de Contratación, Ingeniería Residente para sistemas de agua potable	má 17/10/18	400.00				
560	Fuente2	Proceso de Contratación, Supervisión individual para el San José El Rodero y San Pablo	mié 17/10/18	400.00				
561	Fuente1	Proceso de Contratación, Ingeniería Coordinador de la Supervisión y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario con PBR en los Municipios de San Pablo y San José El Rodero del Depto. de San Marcos ZULUETA	vie 06/06/12					
561	Fuente2	Proceso de Contratación, Ingeniería Coordinador de la Supervisión y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario con PBR en los Municipios de San Pablo y San José El Rodero del Depto. de San Marcos	jun 07/07/12					
562	Fuente1	Proceso de Contratación, Ingeniería Supervisor del Sistema de Agua Potable de La Cabañera (Municipalidad de San Pablo, Departamento de San Marcos)	jue 08/06/12					
562	Fuente2	Proceso de Contratación, Ingeniería Supervisor del Sistema de Agua Potable de La Cabañera (Municipalidad de San Pablo, Departamento de San Marcos)	lun 18/02/19					
563	Fuente1	Clasificación de TRM y sostenibilidad	mié 29/02/12					
563	Fuente2	Clasificación de TRM y sostenibilidad	lun 18/02/19					
564	Fuente1	Proceso de Contratación, Ingeniería Supervisor del Sistema de Agua Potable de La Cabañera Municipal de San José El Rodero, Departamento de San Marcos JUAN BRUNO	mié 04/05/19					
564	Fuente2	Proceso de Contratación, Ingeniería Supervisor del Sistema de Agua Potable de La Cabañera Municipal de San José El Rodero, Departamento de San Marcos JUAN BRUNO	mié 04/05/19					
565	Fuente1	Pago Ingiero Supervisor del Sistema de Agua Potable de La Cabañera Municipal de San José El Rodero, Departamento de San Marcos	vie 20/12/19					
565	Fuente2	Pago Ingiero Supervisor del Sistema de Agua Potable de La Cabañera Municipal de San José El Rodero, Departamento de San Marcos	vie 20/12/19					
566	Fuente1	Pago Ingiero - UF	vie 20/12/19					
566	Fuente2	Pago Ingiero - UF	vie 20/12/19					
567	Fuente1	Pago Ingiero - UF	vie 20/12/19					
567	Fuente2	Pago Ingiero - UF	vie 20/12/19					

CU	Fuente	Membres de la fuente	Comentario	ITS	Fecha de pago	Importe	Saldo
523	Fuente 4	IT	Mar 11/01/20	Mar 14/02/20	Mar 13/01/20 \$240	52450	52450
		Fuente 3-00 - IT	Apr 17/03/20	Apr 24/04/20	Apr 13/03/20 \$245	52695	52695
524	Fuente 4	IT	May 28/02/20	Mar 20/03/20	Mar 28/02/20 \$140	5140	5140
		Fuente 3-00 - IT	May 28/02/20	Mar 20/03/20	Mar 28/02/20 \$140	5140	5140
525	Fuente 4	IT	Jun 26/12/19	Jun 26/12/19	Jun 26/12/19 \$1824	\$1,824	\$1,824
		Fuente 3-00 - IT	Jun 26/12/19	Jun 26/12/19	Jun 26/12/19 \$1824	\$1,824	\$1,824
526	Fuente 4	IT	Jun 28/12/19	Jun 28/12/19	Jun 28/12/19 \$4,805	\$4,805	\$4,805
		Fuente 3-00 - IT	Jun 28/12/19	Jun 28/12/19	Jun 28/12/19 \$4,805	\$4,805	\$4,805
527	Fuente 4	IT	Jun 11/01/20	Jun 11/01/20	Jun 13/01/20 \$311	\$311	\$311
		Fuente 3-00 - IT	Jun 11/01/20	Jun 11/01/20	Jun 13/01/20 \$311	\$311	\$311
528	Fuente 4	IT	Jun 11/02/20	Jun 11/02/20	Jun 13/02/20 \$311	\$311	\$311
		Fuente 3-00 - IT	Jun 11/02/20	Jun 11/02/20	Jun 13/02/20 \$311	\$311	\$311
529	Fuente 4	IT	Jun 28/02/20	Jun 28/02/20	Jun 28/02/20 \$167	\$167	\$167
		Fuente 3-00 - IT	Jun 28/02/20	Jun 28/02/20	Jun 28/02/20 \$167	\$167	\$167
530	Fuente 4	IT	Jun 26/12/19	Jun 26/12/19	Jun 26/12/19 \$4,102	\$4,102	\$4,102
		Fuente 3-00 - IT	Jun 26/12/19	Jun 26/12/19	Jun 26/12/19 \$4,102	\$4,102	\$4,102
531	Fuente 4	IT	Jun 26/12/19	Jun 26/12/19	Jun 26/12/19 \$702	\$702	\$702
		Fuente 3-00 - IT	Jun 26/12/19	Jun 26/12/19	Jun 26/12/19 \$702	\$702	\$702
532	Fuente 4	IT	Jun 13/01/20	Jun 13/01/20	Jun 13/01/20 \$176	\$176	\$176
		Fuente 3-00 - IT	Jun 13/01/20	Jun 13/01/20	Jun 13/01/20 \$176	\$176	\$176
533	Fuente 4	IT	Jun 13/01/20	Jun 13/01/20	Jun 13/01/20 \$176	\$176	\$176
		Fuente 3-00 - IT	Jun 13/01/20	Jun 13/01/20	Jun 13/01/20 \$176	\$176	\$176
534	Fuente 4	IT	Jun 28/02/20	Jun 28/02/20	Jun 28/02/20 \$195	\$195	\$195
		Fuente 3-00 - IT	Jun 28/02/20	Jun 28/02/20	Jun 28/02/20 \$195	\$195	\$195
535	Fuente 4	IT	Jun 28/02/20	Jun 28/02/20	Jun 28/02/20 \$195	\$195	\$195
		Fuente 3-00 - IT	Jun 28/02/20	Jun 28/02/20	Jun 28/02/20 \$195	\$195	\$195
536	Fuente 4	IT	Mar 14/03/20	Mar 14/03/20	Mar 14/03/20 \$7,653	\$7,653	\$7,653
		Fuente 3-00 - IT	Mar 14/03/20	Mar 14/03/20	Mar 14/03/20 \$7,653	\$7,653	\$7,653
537	Fuente 4	IT	Mar 14/04/20	Mar 14/04/20	Mar 14/04/20 \$481	\$481	\$481
		Fuente 3-00 - IT	Mar 14/04/20	Mar 14/04/20	Mar 14/04/20 \$481	\$481	\$481
538	Fuente 4	IT	Mar 14/04/20	Mar 14/04/20	Mar 14/04/20 \$481	\$481	\$481
		Fuente 3-00 - IT	Mar 14/04/20	Mar 14/04/20	Mar 14/04/20 \$481	\$481	\$481
539	Fuente 4	IT	Jun 23/03/20	Jun 23/03/20	Jun 23/03/20 \$771	\$771	\$771
		Fuente 3-00 - IT	Jun 23/03/20	Jun 23/03/20	Jun 23/03/20 \$771	\$771	\$771
540	Fuente 4	IT	Jun 23/03/20	Jun 23/03/20	Jun 23/03/20 \$771	\$771	\$771
		Fuente 3-00 - IT	Jun 23/03/20	Jun 23/03/20	Jun 23/03/20 \$771	\$771	\$771
541	Fuente 4	IT	May 07/08/20	May 07/08/20	May 07/08/20 \$4,809	\$4,809	\$4,809
		Fuente 3-00 - IT	May 07/08/20	May 07/08/20	May 07/08/20 \$4,809	\$4,809	\$4,809
542	Fuente 4	IT	Jun 10/08/20	Jun 10/08/20	Jun 10/08/20 \$4,804	\$4,804	\$4,804
		Fuente 3-00 - IT	Jun 10/08/20	Jun 10/08/20	Jun 10/08/20 \$4,804	\$4,804	\$4,804
543	Fuente 4	IT	Jun 10/08/20	Jun 10/08/20	Jun 10/08/20 \$4,804	\$4,804	\$4,804
		Fuente 3-00 - IT	Jun 10/08/20	Jun 10/08/20	Jun 10/08/20 \$4,804	\$4,804	\$4,804

17

Id	Fuente	Nombre de la tasa	Forma	Inicio	Terminación	Interes	Costo	Costo	Costo
574	Fuente 1	Impuesto de Saneamiento	UE	Jun 26/11/20	Jun 26/11/20	Jun 26/11/20	\$137	\$137	\$137
575	Fuente 1	Impuesto de Saneamiento	UE	Jun 26/12/20	Jun 26/12/20	Jun 26/12/20	\$137	\$137	\$137
576	Fuente 1	Impuesto de Saneamiento	UE	Jun 21/01/21	Jun 21/01/21	Jun 21/01/21	\$5,706	\$5,706	\$5,706
577	Fuente 1	Impuesto de Saneamiento	UE	Jun 21/02/21	Jun 21/02/21	Jun 21/02/21	\$5,706	\$5,706	\$5,706
578	Fuente 1	Impuesto de Saneamiento	UE	Jun 12/03/21	Jun 12/03/21	Jun 12/03/21	\$4,004	\$4,004	\$4,004
579	Fuente 1	Impuesto de Saneamiento	UE	Jun 12/04/21	Jun 12/04/21	Jun 12/04/21	\$4,004	\$4,004	\$4,004
580	Fuente 1	Impuesto de Saneamiento	UE	Jun 12/05/21	Jun 12/05/21	Jun 12/05/21	\$3,004	\$3,004	\$3,004
581	Fuente 1	Impuesto de Saneamiento	UE	Jun 12/06/21	Jun 12/06/21	Jun 12/06/21	\$1,655	\$1,655	\$1,655
582	Fuente 1	Impuesto de Saneamiento	UE	Jun 12/07/21	Jun 12/07/21	Jun 12/07/21	\$1,655	\$1,655	\$1,655
583	Fuente 1	Impuesto de Saneamiento	UE	Jun 26/08/21	Jun 26/08/21	Jun 26/08/21	\$5,404	\$5,404	\$5,404
584	Fuente 1	Impuesto de Saneamiento	UE	Jun 30/09/21	Jun 30/09/21	Jun 30/09/21	\$5,404	\$5,404	\$5,404
585	Fuente 1	Impuesto de Saneamiento	UE	Jun 03/10/21	Jun 03/10/21	Jun 03/10/21	\$3,557	\$3,557	\$3,557
586	Fuente 1	Impuesto de Saneamiento	UE	Jun 03/11/21	Jun 03/11/21	Jun 03/11/21	\$3,557	\$3,557	\$3,557
587	Fuente 1	Impuesto de Saneamiento	UE	Jun 03/12/21	Jun 03/12/21	Jun 03/12/21	\$3,557	\$3,557	\$3,557
588	Fuente 1	Impuesto de Saneamiento	UE	Jun 07/01/22	Jun 07/01/22	Jun 07/01/22	\$1,816	\$1,816	\$1,816
589	Fuente 1	Impuesto de Saneamiento	UE	Jun 07/02/22	Jun 07/02/22	Jun 07/02/22	\$1,816	\$1,816	\$1,816
590	Fuente 1	Impuesto de Saneamiento	UE	Jun 30/03/22	Jun 30/03/22	Jun 30/03/22	\$3,553	\$3,553	\$3,553
591	Fuente 1	Impuesto de Saneamiento	UE	Jun 30/04/22	Jun 30/04/22	Jun 30/04/22	\$3,553	\$3,553	\$3,553
592	Fuente 1	Impuesto de Saneamiento	UE	Jun 30/05/22	Jun 30/05/22	Jun 30/05/22	\$3,553	\$3,553	\$3,553
593	Fuente 1	Impuesto de Saneamiento	UE	Jun 03/06/22	Jun 03/06/22	Jun 03/06/22	\$1,717	\$1,717	\$1,717
594	Fuente 1	Impuesto de Saneamiento	UE	Jun 03/07/22	Jun 03/07/22	Jun 03/07/22	\$1,717	\$1,717	\$1,717
595	Fuente 1	Impuesto de Saneamiento	UE	Jun 07/08/22	Jun 07/08/22	Jun 07/08/22	\$1,008	\$1,008	\$1,008
596	Fuente 1	Impuesto de Saneamiento	UE	Jun 07/09/22	Jun 07/09/22	Jun 07/09/22	\$1,008	\$1,008	\$1,008
597	Fuente 1	Impuesto de Saneamiento	UE	Jun 07/10/22	Jun 07/10/22	Jun 07/10/22	\$1,008	\$1,008	\$1,008
598	Fuente 1	Impuesto de Saneamiento	UE	Jun 07/11/22	Jun 07/11/22	Jun 07/11/22	\$1,008	\$1,008	\$1,008
599	Fuente 1	Impuesto de Saneamiento	UE	Jun 07/12/22	Jun 07/12/22	Jun 07/12/22	\$1,008	\$1,008	\$1,008
600	Fuente 1	Impuesto de Saneamiento	UE	Jun 23/01/23	Jun 23/01/23	Jun 23/01/23	\$6,272	\$6,272	\$6,272
601	Fuente 1	Impuesto de Saneamiento	UE	Jun 23/02/23	Jun 23/02/23	Jun 23/02/23	\$6,272	\$6,272	\$6,272
602	Fuente 1	Impuesto de Saneamiento	UE	Jun 11/03/23	Jun 11/03/23	Jun 11/03/23	\$2,002	\$2,002	\$2,002
603	Fuente 1	Impuesto de Saneamiento	UE	Jun 11/04/23	Jun 11/04/23	Jun 11/04/23	\$2,002	\$2,002	\$2,002
604	Fuente 1	Impuesto de Saneamiento	UE	Jun 11/05/23	Jun 11/05/23	Jun 11/05/23	\$2,002	\$2,002	\$2,002
605	Fuente 1	Impuesto de Saneamiento	UE	Jun 11/06/23	Jun 11/06/23	Jun 11/06/23	\$2,002	\$2,002	\$2,002
606	Fuente 1	Impuesto de Saneamiento	UE	Jun 11/07/23	Jun 11/07/23	Jun 11/07/23	\$2,002	\$2,002	\$2,002
607	Fuente 1	Impuesto de Saneamiento	UE	Jun 11/08/23	Jun 11/08/23	Jun 11/08/23	\$2,002	\$2,002	\$2,002
608	Fuente 1	Impuesto de Saneamiento	UE	Jun 11/09/23	Jun 11/09/23	Jun 11/09/23	\$2,002	\$2,002	\$2,002
609	Fuente 1	Impuesto de Saneamiento	UE	Jun 11/10/23	Jun 11/10/23	Jun 11/10/23	\$2,002	\$2,002	\$2,002
610	Fuente 1	Impuesto de Saneamiento	UE	Jun 11/11/23	Jun 11/11/23	Jun 11/11/23	\$2,002	\$2,002	\$2,002

ID	Fecha	Nombre de la obra	Comprova	Se	Yacimiento	Fin inv	Cant	Coste real	Result
5754	16/02/21	Pago 11	VI	30/04/21	VI	16/04/21	\$7,063	\$7,063	Costo
5755	20/07/21	Fuente 10	VI	30/07/21	VI	16/07/21	\$7,063	\$7,063	Costo
5756	20/12/20	Fuente 10	VI	22/07/21	VI	17/07/21	\$4,032	\$4,032	Costo
5757	20/12/19	Fuente 10	VI	24/06/21	VI	20/06/21	\$4,032	\$4,032	Costo
5758	20/12/19	Fuente 10	VI	24/06/21	VI	20/06/21	\$4,032	\$4,032	Costo
5759	20/12/19	Fuente 10	VI	24/06/21	VI	20/06/21	\$4,032	\$4,032	Costo
5760	20/04/21	Fuente 10	VI	07/05/21	VI	07/05/21	\$6,703	\$6,703	Costo
5761	20/04/21	Fuente 10	VI	07/05/21	VI	07/05/21	\$6,703	\$6,703	Costo
5762	20/12/19	Fuente 10	VI	12/05/21	VI	12/05/21	\$3,777	\$3,777	Costo
5763	20/12/19	Fuente 10	VI	12/05/21	VI	12/05/21	\$3,777	\$3,777	Costo
5764	20/12/19	Fuente 10	VI	12/05/21	VI	12/05/21	\$3,777	\$3,777	Costo
5765	20/12/19	Fuente 10	VI	12/05/21	VI	12/05/21	\$3,777	\$3,777	Costo
5766	20/06/21	Fuente 10	VI	15/07/21	VI	15/07/21	\$6,912	\$6,912	Costo
5767	20/06/21	Fuente 10	VI	15/07/21	VI	15/07/21	\$6,912	\$6,912	Costo
5768	20/06/21	Fuente 10	VI	15/07/21	VI	15/07/21	\$6,912	\$6,912	Costo
5769	20/06/21	Fuente 10	VI	15/07/21	VI	15/07/21	\$6,912	\$6,912	Costo
5770	20/06/21	Fuente 10	VI	15/07/21	VI	15/07/21	\$6,912	\$6,912	Costo
5771	20/06/21	Fuente 10	VI	15/07/21	VI	15/07/21	\$6,912	\$6,912	Costo
5772	20/06/21	Fuente 10	VI	15/07/21	VI	15/07/21	\$6,912	\$6,912	Costo
5773	20/06/21	Fuente 10	VI	15/07/21	VI	15/07/21	\$6,912	\$6,912	Costo
5774	20/06/21	Fuente 10	VI	15/07/21	VI	15/07/21	\$6,912	\$6,912	Costo
5775	20/06/21	Fuente 10	VI	15/07/21	VI	15/07/21	\$6,912	\$6,912	Costo
5776	20/06/21	Fuente 10	VI	15/07/21	VI	15/07/21	\$6,912	\$6,912	Costo
5777	20/06/21	Fuente 10	VI	15/07/21	VI	15/07/21	\$6,912	\$6,912	Costo
5778	20/06/21	Fuente 10	VI	15/07/21	VI	15/07/21	\$6,912	\$6,912	Costo
5779	20/06/21	Fuente 10	VI	15/07/21	VI	15/07/21	\$6,912	\$6,912	Costo
5780	20/06/21	Fuente 10	VI	15/07/21	VI	15/07/21	\$6,912	\$6,912	Costo
5781	20/06/21	Fuente 10	VI	15/07/21	VI	15/07/21	\$6,912	\$6,912	Costo
5782	20/06/21	Fuente 10	VI	15/07/21	VI	15/07/21	\$6,912	\$6,912	Costo
5783	20/06/21	Fuente 10	VI	15/07/21	VI	15/07/21	\$6,912	\$6,912	Costo
5784	20/06/21	Fuente 10	VI	15/07/21	VI	15/07/21	\$6,912	\$6,912	Costo
5785	20/06/21	Fuente 10	VI	15/07/21	VI	15/07/21	\$6,912	\$6,912	Costo
5786	20/06/21	Fuente 10	VI	15/07/21	VI	15/07/21	\$6,912	\$6,912	Costo
5787	20/06/21	Fuente 10	VI	15/07/21	VI	15/07/21	\$6,912	\$6,912	Costo
5788	20/06/21	Fuente 10	VI	15/07/21	VI	15/07/21	\$6,912	\$6,912	Costo
5789	20/06/21	Fuente 10	VI	15/07/21	VI	15/07/21	\$6,912	\$6,912	Costo
5790	20/06/21	Fuente 10	VI	15/07/21	VI	15/07/21	\$6,912	\$6,912	Costo
5791	20/06/21	Fuente 10	VI	15/07/21	VI	15/07/21	\$6,912	\$6,912	Costo
5792	20/06/21	Fuente 10	VI	15/07/21	VI	15/07/21	\$6,912	\$6,912	Costo
5793	20/06/21	Fuente 10	VI	15/07/21	VI	15/07/21	\$6,912	\$6,912	Costo
5794	20/06/21	Fuente 10	VI	15/07/21	VI	15/07/21	\$6,912	\$6,912	Costo
5795	20/06/21	Fuente 10	VI	15/07/21	VI	15/07/21	\$6,912	\$6,912	Costo
5796	20/06/21	Fuente 10	VI	15/07/21	VI	15/07/21	\$6,912	\$6,912	Costo
5797	20/06/21	Fuente 10	VI	15/07/21	VI	15/07/21	\$6,912	\$6,912	Costo
5798	20/06/21	Fuente 10	VI	15/07/21	VI	15/07/21	\$6,912	\$6,912	Costo
5799	20/06/21	Fuente 10	VI	15/07/21	VI	15/07/21	\$6,912	\$6,912	Costo
5800	20/06/21	Fuente 10	VI	15/07/21	VI	15/07/21	\$6,912	\$6,912	Costo

ID	Estado	Municipio de la Tarea	Actividad	Inicio	Terminación	Fecha Real	Cantón	Costo real	Costo
5701	Fuente	Fr	Proceso de Contratación	vie 20/12/19	vie 06/01/21	vie 20/12/19	JAN 20/19/21-2403	\$39,000.00	\$734,000
5702	Fuente	FR	Proceso de Contratación	vie 20/12/19	vie 06/01/21	vie 20/12/19	JAN 20/19/21-19	\$334,000.00	\$394,000
5703	Fuente	FR	Proceso de Contratación	vie 20/12/19	vie 06/01/21	vie 20/12/19	JAN 20/19/21-2003	\$20,000.00	\$20,000
5704	Fuente	FR	Proceso de Contratación	vie 20/12/19	vie 06/01/21	vie 20/12/19	JAN 20/19/21-201	\$40,000.00	\$20,000
5705	Fuente	FR	Proceso de Contratación	vie 20/12/19	vie 06/01/21	vie 20/12/19	JAN 20/19/21-158,335	\$4,158,335	\$8,335
5706	Fuente	FR	Proceso de Contratación	vie 20/12/19	vie 06/01/21	vie 20/12/19	JAN 20/19/21-158,335	\$4,335,000	\$8,335
5707	Fuente	FR	Proceso de Contratación	vie 20/12/19	vie 06/01/21	vie 20/12/19	JAN 20/19/21-22824	\$24,000.00	\$24,000
5708	Fuente	FR	Proceso de Contratación	vie 20/12/19	vie 06/01/21	vie 20/12/19	JAN 20/19/21-22824	\$24,000.00	\$24,000
5709	Fuente	FR	Proceso de Contratación	vie 20/12/19	vie 06/01/21	vie 20/12/19	JAN 20/19/21-22824	\$500,000.00	\$500,000
5710	Fuente	FR	Proceso de Contratación	vie 20/12/19	vie 06/01/21	vie 20/12/19	JAN 20/19/21-22824	\$200,000.00	\$200,000
5711	Fuente	FR	Proceso de Contratación	vie 20/12/19	vie 06/01/21	vie 20/12/19	JAN 20/19/21-22824	\$22,678,000.00	\$22,678,000
5712	Fuente	FR	Proceso de Contratación	vie 20/12/19	vie 06/01/21	vie 20/12/19	JAN 20/19/21-22824	\$22,678,000.00	\$22,678,000
5801	Fuente	FR	Proceso de Contratación	vie 06/06/21	vie 28/12/21	vie 06/06/21	NDD-28/12/21	\$6,000.00	\$77,000
5802	Fuente	FR	Proceso de Contratación	vie 06/06/21	vie 28/12/21	vie 06/06/21	NDD-28/12/21	\$46,518,538	\$11,477
5803	Fuente	FR	Proceso de Contratación	vie 06/06/21	vie 28/12/21	vie 06/06/21	NDD-28/12/21	\$46,518,538	\$46,518
5804	Fuente	FR	Proceso de Contratación	vie 06/06/21	vie 28/12/21	vie 06/06/21	NDD-28/12/21	\$20,000.00	\$46,538
5805	Fuente	FR	Proceso de Contratación	vie 06/06/21	vie 28/12/21	vie 06/06/21	NDD-28/12/21	\$20,000.00	\$20,000
5901	Fuente	FR	Proceso de Contratación	vie 08/06/21	vie 18/01/22	vie 08/06/21	NDD-28/01/22	\$4,158,335	\$20,000
5902	Fuente	FR	Proceso de Contratación	vie 08/06/21	vie 18/01/22	vie 08/06/21	NDD-28/01/22	\$4,335,000	\$20,000
5903	Fuente	FR	Proceso de Contratación	vie 08/06/21	vie 18/01/22	vie 08/06/21	NDD-28/01/22	\$24,000.00	\$20,000
5904	Fuente	FR	Proceso de Contratación	vie 08/06/21	vie 18/01/22	vie 08/06/21	NDD-28/01/22	\$24,000.00	\$20,000
5905	Fuente	FR	Proceso de Contratación	vie 08/06/21	vie 18/01/22	vie 08/06/21	NDD-28/01/22	\$500,000.00	\$20,000
5906	Fuente	FR	Proceso de Contratación	vie 08/06/21	vie 18/01/22	vie 08/06/21	NDD-28/01/22	\$200,000.00	\$20,000
5907	Fuente	FR	Proceso de Contratación	vie 08/06/21	vie 18/01/22	vie 08/06/21	NDD-28/01/22	\$22,678,000.00	\$20,000
5908	Fuente	FR	Proceso de Contratación	vie 08/06/21	vie 18/01/22	vie 08/06/21	NDD-28/01/22	\$22,678,000.00	\$20,000

Handwritten signature or mark.

Id	Fecha	Descripción de la línea	Comisión	Fin	Contingencia	Financ	Plan	Costo	Costo
5912	Fuente1	Entrega de 100 unidades de evaluación	mié 05/01/21	mié 05/01/21	MDE	MDE	MDE	50	50
5913	Fuente1	Solicitud de cobro a los IIR	mié 05/01/21	mié 06/01/21	MDE	MDE	MDE	50	50
5914	Fuente1	No otorgar a los TOR	mié 05/01/21	mié 13/01/21	MDE	MDE	MDE	50	50
5915	Fuente1	Intención a presuntar expresión de interés de	mié 05/01/21	mié 13/01/21	MDE	MDE	MDE	50	50
5916	Fuente1	Solicitud de cobro	mié 05/01/21	mié 13/01/21	MDE	MDE	MDE	50	50
5917	Fuente1	Intención a la contratación	mié 05/01/21	mié 13/01/21	MDE	MDE	MDE	50	50
5918	Fuente1	Suscripción de contrato	mié 05/01/21	mié 13/01/21	MDE	MDE	MDE	50	50
5919	Fuente1	Pagos	mié 05/01/21	mié 13/01/21	MDE	MDE	MDE	50	50
5920	Fuente1	Pago 1	mié 05/01/21	mié 13/01/21	MDE	MDE	MDE	50	50
5921	Fuente1	Pagos - UE	mié 05/01/21	mié 13/01/21	MDE	MDE	MDE	50	50
5922	Fuente1	IS	mié 05/01/21	mié 13/01/21	MDE	MDE	MDE	50	50
5923	Fuente1	Pagos - UE	mié 05/01/21	mié 13/01/21	MDE	MDE	MDE	50	50
5924	Fuente1	Pagos - UE	mié 05/01/21	mié 13/01/21	MDE	MDE	MDE	50	50
5925	Fuente1	Pagos - UE	mié 05/01/21	mié 13/01/21	MDE	MDE	MDE	50	50
5926	Fuente1	Pagos - UE	mié 05/01/21	mié 13/01/21	MDE	MDE	MDE	50	50
5927	Fuente1	Pagos - UE	mié 05/01/21	mié 13/01/21	MDE	MDE	MDE	50	50
5928	Fuente1	Pagos - UE	mié 05/01/21	mié 13/01/21	MDE	MDE	MDE	50	50

Código	Detalle de la Cuenta	Comentario	Fecha	Código	Cantidad	Saldo
6157	Impuesto	Elucidación Física Lote 2 - San Pedro Sacatepequez (29 meses)	vie 04/09/20	MCD\$0		\$0
6158	Impuesto	Impuesto de Agua San Pedro	vie 04/09/20	MCD\$0		\$0
6159	Impuesto	Impuesto de Agua San Pedro	vie 04/09/20	MCD\$0		\$0
6160	Impuesto	Impuesto de Agua San Pedro	vie 04/09/20	MCD\$0		\$0
6161	Impuesto	Impuesto de Agua San Pedro	vie 04/09/20	MCD\$0		\$0
6162	Impuesto	Impuesto de Agua San Pedro	vie 04/09/20	MCD\$0		\$0
6163	Impuesto	Impuesto de Agua San Pedro	vie 04/09/20	MCD\$0		\$0
6164	Impuesto	Impuesto de Agua San Pedro	vie 04/09/20	MCD\$0		\$0
6165	Impuesto	Impuesto de Agua San Pedro	vie 04/09/20	MCD\$0		\$0
6166	Impuesto	Impuesto de Agua San Pedro	vie 04/09/20	MCD\$0		\$0
6167	Impuesto	Impuesto de Agua San Pedro	vie 04/09/20	MCD\$0		\$0
6168	Impuesto	Impuesto de Agua San Pedro	vie 04/09/20	MCD\$0		\$0
6169	Impuesto	Impuesto de Agua San Pedro	vie 04/09/20	MCD\$0		\$0
6170	Impuesto	Impuesto de Agua San Pedro	vie 04/09/20	MCD\$0		\$0
6171	Impuesto	Impuesto de Agua San Pedro	vie 04/09/20	MCD\$0		\$0
6172	Impuesto	Impuesto de Agua San Pedro	vie 04/09/20	MCD\$0		\$0
6173	Impuesto	Impuesto de Agua San Pedro	vie 04/09/20	MCD\$0		\$0
6174	Impuesto	Impuesto de Agua San Pedro	vie 04/09/20	MCD\$0		\$0

Id	Fuente	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Comentarios	Inicio	Costo real	Costo 19%	NP
6175	Fuente1	Entrega de estimación final a la supervisión	Jun 28/12/20	Jun 04/01/21		NOO		\$0	
6176	Fuente1	Revisión técnica de estimación	Jul 05/01/21	Jul 17/01/21		NOO		\$0	
		Experto Técnico UE	Jun 05/01/21	Jun 14/02/21		NOO		\$0	
6177	Fuente1	Realizó legalización de documentación	Jun 15/01/21	Jul 18/01/21		NOO		\$0	
		Experto Técnico UE	Jun 15/01/21	Jun 18/01/21		NOO		\$0	
6178	Fuente1	Elaboración y aprobación de documentos de pago	Jun 19/01/21	Jul 04/02/21		NOO		\$0	
		Experto Técnico UE	Jun 19/01/21	Jun 04/02/21		NOO		\$0	
6179	Fuente1	Pago de Estimación	Jun 23/12/20	Jun 23/12/20		NOO	\$107,932	\$107,932	
6180	Fuente1	PYA	Jun 23/05/21	Jun 11/06/21		NOO	\$6,088	\$6,288	
		Experto Técnico UE	Jun 23/05/21	Jun 11/06/21		NOO	\$6,088	\$6,288	
6181	Fuente1	Estimación No. 4	Jun 23/01/21	Jun 23/06/21		NOO	\$99,489	\$101,994	
		Experto Técnico UE	Jun 23/01/21	Jun 23/06/21		NOO	\$99,489	\$101,994	
6182	Fuente1	Trabajo de estimación a la supervisión	Jun 25/01/21	Jun 25/01/21		NOO	\$0	\$0	
6183	Fuente1	Revisión técnica de estimación	Jun 25/01/21	Jun 25/01/21		NOO	\$0	\$0	
		Experto Técnico UE	Jun 25/01/21	Jun 25/01/21		NOO	\$0	\$0	
6184	Fuente1	Revisión legalización de documentación	Jun 04/02/21	Jun 05/02/21		NOO	\$0	\$0	
		Experto Técnico UE	Jun 04/02/21	Jun 05/02/21		NOO	\$0	\$0	
6185	Fuente1	Elaboración y aprobación de documentos de pago	Jun 08/02/21	Jun 20/02/21		NOO	\$0	\$0	
		Experto Técnico UE	Jun 08/02/21	Jun 20/02/21		NOO	\$0	\$0	
6186	Fuente1	Reporte Estimación	Jun 08/02/21	Jun 17/02/21		NOO	\$96,708	\$98,701	
		Experto Técnico UE	Jun 08/02/21	Jun 17/02/21		NOO	\$96,708	\$98,701	
6187	Fuente1	PYA	Jun 27/01/21	Jun 17/01/21		NOO	\$3,798	\$3,798	
		Experto Técnico UE	Jun 27/01/21	Jun 17/01/21		NOO	\$3,798	\$3,798	
6188	Fuente1	Trabajo de estimación	Jun 27/01/21	Jun 24/06/21		NOO	\$3,798	\$3,798	
		Experto Técnico UE	Jun 27/01/21	Jun 24/06/21		NOO	\$3,798	\$3,798	
6189	Fuente1	Estimación No. 5	Jun 28/02/21	Jun 24/06/21		NOO	\$78,748	\$81,178	
		Experto Técnico UE	Jun 28/02/21	Jun 24/06/21		NOO	\$78,748	\$81,178	
6190	Fuente1	Revisión técnica de estimación	Jun 28/02/21	Jun 24/06/21		NOO	\$0	\$0	
		Experto Técnico UE	Jun 28/02/21	Jun 24/06/21		NOO	\$0	\$0	
6191	Fuente1	Revisión legalización de documentación	Jun 28/02/21	Jun 24/06/21		NOO	\$0	\$0	
		Experto Técnico UE	Jun 28/02/21	Jun 24/06/21		NOO	\$0	\$0	

Id	Fecha	Numero de la Tarea	Comentario	En	Comentario de	El tipo	From	Times vs
5184	Fuente	Reporte de Ingreso	Jun 25/03/21	Mi 03/03/22	NOD	NOD	NOD	54,734
5185	Fuente	Liquidación y Acreditación de Insumible BMS	Jun 04/01/21	Mi 24/03/21	NOD	NOD	NOD	51,722
5186	Fuente	Pago de Estimator	Mi 24/03/21	Mi 24/03/21	NOD	NOD	NOD	51,722
5187	Fuente	Acreditación de Insumible	Mi 24/03/21	Mi 24/03/21	NOD	NOD	NOD	51,722
5188	Fuente	IVA	Mi 10/03/21	Mi 24/03/21	NOD	NOD	NOD	51,722
5189	Fuente	Reporte de Insumible	Mi 10/03/21	Mi 24/03/21	NOD	NOD	NOD	51,722
5190	Fuente	Eliminación No	Mi 15/03/21	Mi 24/03/21	NOD	NOD	NOD	51,722
5191	Fuente	Entrega de extractos de la vegetación	Mi 15/03/21	Mi 24/03/21	NOD	NOD	NOD	51,722
5192	Fuente	Revisión técnica de estimación	Mi 23/03/21	Mi 29/03/21	NOD	NOD	NOD	51,722
5193	Fuente	Reporte Técnico de	Mi 23/03/21	Mi 29/03/21	NOD	NOD	NOD	51,722
5194	Fuente	Revisión técnica de estimación de costo	Mi 23/03/21	Mi 29/03/21	NOD	NOD	NOD	51,722
5195	Fuente	Reporte Técnico de	Mi 23/03/21	Mi 29/03/21	NOD	NOD	NOD	51,722
5196	Fuente	Estimación y Acreditación de Insumible de	Mi 23/03/21	Mi 29/03/21	NOD	NOD	NOD	51,722
5197	Fuente	Pago de Estimación	Mi 23/03/21	Mi 29/03/21	NOD	NOD	NOD	51,722
5198	Fuente	Reporte Técnico de	Mi 23/03/21	Mi 29/03/21	NOD	NOD	NOD	51,722
5199	Fuente	IVA	Mi 15/03/21	Mi 24/03/21	NOD	NOD	NOD	51,722
5200	Fuente	Reporte Técnico de	Mi 15/03/21	Mi 24/03/21	NOD	NOD	NOD	51,722
5201	Fuente	Estimación de Insumible	Mi 15/03/21	Mi 24/03/21	NOD	NOD	NOD	51,722
5202	Fuente	Reporte Técnico de	Mi 15/03/21	Mi 24/03/21	NOD	NOD	NOD	51,722
5203	Fuente	Revisión técnica de estimación	Mi 15/03/21	Mi 24/03/21	NOD	NOD	NOD	51,722
5204	Fuente	Reporte Técnico de	Mi 15/03/21	Mi 24/03/21	NOD	NOD	NOD	51,722
5205	Fuente	Revisión técnica de estimación	Mi 15/03/21	Mi 24/03/21	NOD	NOD	NOD	51,722
5206	Fuente	Reporte Técnico de	Mi 15/03/21	Mi 24/03/21	NOD	NOD	NOD	51,722
5207	Fuente	Revisión técnica de estimación	Mi 15/03/21	Mi 24/03/21	NOD	NOD	NOD	51,722
5208	Fuente	Reporte Técnico de	Mi 15/03/21	Mi 24/03/21	NOD	NOD	NOD	51,722
5209	Fuente	Revisión técnica de estimación	Mi 15/03/21	Mi 24/03/21	NOD	NOD	NOD	51,722
5210	Fuente	Reporte Técnico de	Mi 15/03/21	Mi 24/03/21	NOD	NOD	NOD	51,722

Id	Buena	Nombre de la tarea	Comenzos	Fin	Comienzo del día	Finalizó	Caden	Sum val
6200	Fuente	Fuente - DE	mar 04/05/21	10: 24/05/21		NOU	M00150	00 Costo
		Pago de estimación	jun 24/05/21	jun 24/05/21	jun 24/05/21	NOU	M00150	59,038
		Trabajo de 01	jun 24/05/21	jun 24/05/21	jun 24/05/21	NOU	M00150	59,038
		IVA	jun 17/05/21	jun 24/06/21	jun 24/06/21	NOU	M00150	59,038
		Trabajo - 01	jun 17/05/21	jun 24/06/21	jun 24/06/21	NOU	M00150	52,14
			jun 17/05/21	jun 24/06/21	jun 24/06/21	NOU	M00150	52,14
		Exposición No. 0	mar 11/05/21	jun 23/06/21	jun 23/06/21	NOU	M005297,089	5297,089
		Largo de estimación a la ejecución	mar 11/05/21	mar 18/05/21	mar 18/05/21	NOU	M0050	50
		Revisión técnica de estimación	mar 18/05/21	mar 25/05/21	mar 25/05/21	NOU	M0050	50
		Experto Técnico DE	mar 18/05/21	mar 25/05/21	mar 25/05/21	NOU	M0050	50
		Revisión ejecutiva de estimación	mar 25/05/21	mar 01/06/21	mar 01/06/21	NOU	M0050	50
		Experto Técnico DE	mar 25/05/21	mar 01/06/21	mar 01/06/21	NOU	M0050	50
		Elaboración y ubicación de documento de	mar 01/06/21	mar 21/06/21	mar 21/06/21	NOU	M00150	50
		Técnico DE	mar 01/06/21	mar 21/06/21	mar 21/06/21	NOU	M0050	50
		Pago de Ejecución	mar 22/06/21	mar 29/06/21	mar 29/06/21	NOU	M0050	50
		Fuente - DE	mar 22/06/21	mar 29/06/21	mar 29/06/21	NOU	M0050	50
		IVA	mar 17/06/21	mar 24/06/21	mar 24/06/21	NOU	M00150	50
		Fuente - DE	mar 17/06/21	mar 24/06/21	mar 24/06/21	NOU	M0050	50
		Exposición No. 0	mar 01/06/21	mar 23/06/21	mar 23/06/21	NOU	M0050	50
		Elaboración de estimación	mar 01/06/21	mar 23/06/21	mar 23/06/21	NOU	M0050	50
		Revisión técnica de estimación	mar 23/06/21	mar 30/06/21	mar 30/06/21	NOU	M0050	50
		Experto Técnico DE	mar 23/06/21	mar 30/06/21	mar 30/06/21	NOU	M0050	50
		Revisión y aprobación de documentación	mar 30/06/21	mar 25/06/21	mar 25/06/21	NOU	M0050	50
		Trabajo de 01	mar 30/06/21	mar 25/06/21	mar 25/06/21	NOU	M0050	50
		Trabajo - 01	mar 30/06/21	mar 25/06/21	mar 25/06/21	NOU	M0050	50
		Pago de Ejecución	jun 16/07/21	jun 03/08/21	jun 03/08/21	NOU	M0050	59,038
			jun 16/07/21	jun 03/08/21	jun 03/08/21	NOU	M0050	59,038

Id	Fecha	Numero de la Tarea	Comentario	Ma	Comienzo	Fin	Periodo	4 dias	Condición	Estado
6271			Financiamiento de sitios nuevos		vie 26/07/21	dom 02/08/21	vie 16/07/21	dom 02/08/21	\$93,428	\$93,428
					vie 04/08/21	lun 23/08/21	vie 04/08/21	lun 23/08/21	\$2,716	\$2,716
					vie 09/08/21	lun 24/08/21	vie 09/08/21	lun 23/08/21	\$2,716	\$2,716
628			Estimación No. 10		mar 06/07/21	mar 06/07/21	mar 06/07/21	mar 06/07/21	\$113,062	\$113,062
6272			Entrega de estimaciones a la supervisión		mar 06/07/21	mar 13/07/21	mar 06/07/21	mar 06/07/21	\$0	\$0
6276			Revisión técnica de estimación		mié 14/07/21	mar 23/07/21	mié 14/07/21	mar 23/07/21	\$0	\$0
			Experto Técnico LE		mié 24/07/21	mar 29/07/21	mié 24/07/21	mar 29/07/21	\$0	\$0
6281			Revisión egul (revisión de estimación)		mié 24/07/21	mar 27/07/21	mié 24/07/21	mar 27/07/21	\$0	\$0
			Experto Técnico LE		mié 27/07/21	mar 27/07/21	mié 27/07/21	mar 27/07/21	\$0	\$0
6288			Elaboración y Aprobación de desarrollo de pago		mié 24/07/21	mar 17/08/21	mié 24/07/21	mar 17/08/21	\$0	\$0
			Experto Técnico LE		mié 29/07/21	mar 17/08/21	mié 29/07/21	mar 17/08/21	\$0	\$0
6289			Pago de Estimación		mar 17/08/21	jun 02/08/21	mar 17/08/21	jun 02/08/21	\$109,872	\$109,872
			Experto Técnico LE		mar 02/08/21	jun 02/08/21	mar 02/08/21	jun 02/08/21	\$0	\$0
			BoA		mar 02/08/21	jun 02/08/21	mar 02/08/21	jun 02/08/21	\$0	\$0
			Experto Técnico LE		mar 02/08/21	jun 02/08/21	mar 02/08/21	jun 02/08/21	\$0	\$0
6291			Algebra nuevos		mar 02/08/21	mar 02/08/21	mar 02/08/21	mar 02/08/21	\$0	\$0
			Experto Técnico LE		mar 02/08/21	mar 02/08/21	mar 02/08/21	mar 02/08/21	\$0	\$0
6292			Estimación No. 11		mar 02/08/21	mar 02/08/21	mar 02/08/21	mar 02/08/21	\$30,717	\$30,717
			Entrega de estimación a la supervisión		mar 02/08/21	mar 02/08/21	mar 02/08/21	mar 02/08/21	\$0	\$0
			Revisión técnica de estimación		mar 02/08/21	mar 02/08/21	mar 02/08/21	mar 02/08/21	\$0	\$0
			Experto Técnico LE		mar 02/08/21	mar 02/08/21	mar 02/08/21	mar 02/08/21	\$0	\$0
6296			Revisión legal (revisión de estimación)		mar 02/08/21	mar 24/08/21	mar 02/08/21	mar 24/08/21	\$0	\$0
			Experto Técnico LE		mar 02/08/21	mar 24/08/21	mar 02/08/21	mar 24/08/21	\$0	\$0
6298			Elaboración y Aprobación de documentación pago		mar 23/08/21	mar 14/08/21	mar 23/08/21	mar 14/08/21	\$0	\$0
			Experto Técnico LE		mar 23/08/21	mar 14/08/21	mar 23/08/21	mar 14/08/21	\$0	\$0
6299			Pago de Estimación		mar 14/08/21	jun 07/08/21	mar 14/08/21	jun 07/08/21	\$09,872	\$09,872
			Experto Técnico LE		mar 14/08/21	jun 07/08/21	mar 14/08/21	jun 07/08/21	\$0	\$0

Id	Usuario	Membresía de la Empresa	Embarzo	In	Comentarios	Fin	Costo	30/06/2011
6376		Clarus (S.ENS)	mié 04/08/21	mié 23/11/21	mié 03/08/21	mié 03/11/21	5000 Costo	5000 Costo
		Avanzado UC	mié 04/08/21	mié 04/11/21	mié 03/08/21	mié 03/11/21	5000 Costo	5000 Costo
6377		Estimación No. 12	mié 03/08/21	mié 03/11/21	mié 03/08/21	mié 03/11/21	5000 Costo	5000 Costo
6378		Entrega de estimación a la supervisión	mié 03/08/21	mié 03/11/21	mié 03/08/21	mié 03/11/21	5000 Costo	5000 Costo
6379		Revisar información de estimación	mié 03/08/21	mié 03/11/21	mié 03/08/21	mié 03/11/21	5000 Costo	5000 Costo
6380		Reporte Técnico UC	mié 03/08/21	mié 03/11/21	mié 03/08/21	mié 03/11/21	5000 Costo	5000 Costo
6381		Revisión legal finalizada a la supervisión	mié 03/08/21	mié 03/11/21	mié 03/08/21	mié 03/11/21	5000 Costo	5000 Costo
6382		Reporte Técnico UC	mié 03/08/21	mié 03/11/21	mié 03/08/21	mié 03/11/21	5000 Costo	5000 Costo
6383		Elaboración y actualización de documentación de campo	mié 03/08/21	mié 03/11/21	mié 03/08/21	mié 03/11/21	5000 Costo	5000 Costo
6384		Reporte Técnico UC	mié 03/08/21	mié 03/11/21	mié 03/08/21	mié 03/11/21	5000 Costo	5000 Costo
6385		Entrega de estimación	mié 03/08/21	mié 03/11/21	mié 03/08/21	mié 03/11/21	5000 Costo	5000 Costo
6386		Reporte Técnico UC	mié 03/08/21	mié 03/11/21	mié 03/08/21	mié 03/11/21	5000 Costo	5000 Costo
6387		Entrega de estimación a supervisión	mié 03/08/21	mié 03/11/21	mié 03/08/21	mié 03/11/21	5000 Costo	5000 Costo
6388		Revisión técnica de estimación	mié 03/08/21	mié 03/11/21	mié 03/08/21	mié 03/11/21	5000 Costo	5000 Costo
6389		Reporte Técnico UC	mié 03/08/21	mié 03/11/21	mié 03/08/21	mié 03/11/21	5000 Costo	5000 Costo
6390		Estimación legal número de estimación	mié 03/08/21	mié 03/11/21	mié 03/08/21	mié 03/11/21	5000 Costo	5000 Costo
6391		Reporte Técnico UC	mié 03/08/21	mié 03/11/21	mié 03/08/21	mié 03/11/21	5000 Costo	5000 Costo
6392		Elaboración y actualización de documentación de campo	mié 03/08/21	mié 03/11/21	mié 03/08/21	mié 03/11/21	5000 Costo	5000 Costo
6393		Reporte Técnico UC	mié 03/08/21	mié 03/11/21	mié 03/08/21	mié 03/11/21	5000 Costo	5000 Costo
6394		Reporte Técnico UC	mié 03/08/21	mié 03/11/21	mié 03/08/21	mié 03/11/21	5000 Costo	5000 Costo
6395		Estimación No. 14	mié 03/08/21	mié 03/11/21	mié 03/08/21	mié 03/11/21	5000 Costo	5000 Costo

ID	Fecha	Apellido de la Tarea	Comenzó	Fin	Terminó	Estado	Costo	Costo	Costo
6270	Fuente	Recepción de la obra para la Luminaria - obras	Jun 13/04/22	Jun 15/04/22	Jun 15/04/22	NOO	NOO	NOO	NOO
			Jun 21/04/22	Jun 25/04/22	Jun 25/04/22	NOO	NOO	NOO	NOO
6271	Fuente	Entrega de Materiales y Placas	Jun 16/04/22	Jun 27/04/22	Jun 27/04/22	NOO	NOO	NOO	NOO
			Jun 18/04/22	Jun 27/04/22	Jun 27/04/22	NOO	NOO	NOO	NOO
6272	Fuente	Expediente Técnico OT (Gerente de obra)	Jun 25/04/22	Jun 13/05/22	Jun 13/05/22	NOO	NOO	NOO	NOO
			Jun 25/04/22	Jun 13/05/22	Jun 13/05/22	NOO	NOO	NOO	NOO
6273	Fuente	Proceso de liquidación de obra	Jun 16/05/22	Jun 01/06/22	Jun 01/06/22	NOO	NOO	NOO	NOO
			Jun 16/05/22	Jun 01/06/22	Jun 01/06/22	NOO	NOO	NOO	NOO
6274	Fuente	Expediente de obra	Jun 03/06/22	Jun 03/06/22	Jun 03/06/22	NOO	NOO	NOO	NOO
			Jun 03/06/22	Jun 03/06/22	Jun 03/06/22	NOO	NOO	NOO	NOO
6275	Fuente	Recepción de obra	Mar 05/07/22	Mar 05/07/22	Mar 05/07/22	NOO	NOO	NOO	NOO
			Mar 05/07/22	Mar 05/07/22	Mar 05/07/22	NOO	NOO	NOO	NOO
6276	Fuente	Recepción de obra	Mar 05/07/22	Mar 05/07/22	Mar 05/07/22	NOO	NOO	NOO	NOO
			Mar 05/07/22	Mar 05/07/22	Mar 05/07/22	NOO	NOO	NOO	NOO
6277	Fuente	Recepción de obra	Mar 05/07/22	Mar 05/07/22	Mar 05/07/22	NOO	NOO	NOO	NOO
			Mar 05/07/22	Mar 05/07/22	Mar 05/07/22	NOO	NOO	NOO	NOO
6278	Fuente	Recepción de obra	Mar 05/07/22	Mar 05/07/22	Mar 05/07/22	NOO	NOO	NOO	NOO
			Mar 05/07/22	Mar 05/07/22	Mar 05/07/22	NOO	NOO	NOO	NOO
6279	Fuente	Recepción de obra	Mar 05/07/22	Mar 05/07/22	Mar 05/07/22	NOO	NOO	NOO	NOO
			Mar 05/07/22	Mar 05/07/22	Mar 05/07/22	NOO	NOO	NOO	NOO
6280	Fuente	Recepción de obra	Mar 05/07/22	Mar 05/07/22	Mar 05/07/22	NOO	NOO	NOO	NOO
			Mar 05/07/22	Mar 05/07/22	Mar 05/07/22	NOO	NOO	NOO	NOO
6281	Fuente	Recepción de obra	Mar 05/07/22	Mar 05/07/22	Mar 05/07/22	NOO	NOO	NOO	NOO
			Mar 05/07/22	Mar 05/07/22	Mar 05/07/22	NOO	NOO	NOO	NOO
6282	Fuente	Recepción de obra	Mar 05/07/22	Mar 05/07/22	Mar 05/07/22	NOO	NOO	NOO	NOO
			Mar 05/07/22	Mar 05/07/22	Mar 05/07/22	NOO	NOO	NOO	NOO
6283	Fuente	Recepción de obra	Mar 05/07/22	Mar 05/07/22	Mar 05/07/22	NOO	NOO	NOO	NOO
			Mar 05/07/22	Mar 05/07/22	Mar 05/07/22	NOO	NOO	NOO	NOO
6284	Fuente	Recepción de obra	Mar 05/07/22	Mar 05/07/22	Mar 05/07/22	NOO	NOO	NOO	NOO
			Mar 05/07/22	Mar 05/07/22	Mar 05/07/22	NOO	NOO	NOO	NOO
6285	Fuente	Recepción de obra	Mar 05/07/22	Mar 05/07/22	Mar 05/07/22	NOO	NOO	NOO	NOO
			Mar 05/07/22	Mar 05/07/22	Mar 05/07/22	NOO	NOO	NOO	NOO
6286	Fuente	Recepción de obra	Mar 05/07/22	Mar 05/07/22	Mar 05/07/22	NOO	NOO	NOO	NOO
			Mar 05/07/22	Mar 05/07/22	Mar 05/07/22	NOO	NOO	NOO	NOO
6287	Fuente	Recepción de obra	Mar 05/07/22	Mar 05/07/22	Mar 05/07/22	NOO	NOO	NOO	NOO
			Mar 05/07/22	Mar 05/07/22	Mar 05/07/22	NOO	NOO	NOO	NOO
6288	Fuente	Recepción de obra	Mar 05/07/22	Mar 05/07/22	Mar 05/07/22	NOO	NOO	NOO	NOO
			Mar 05/07/22	Mar 05/07/22	Mar 05/07/22	NOO	NOO	NOO	NOO
6289	Fuente	Recepción de obra	Mar 05/07/22	Mar 05/07/22	Mar 05/07/22	NOO	NOO	NOO	NOO
			Mar 05/07/22	Mar 05/07/22	Mar 05/07/22	NOO	NOO	NOO	NOO
6290	Fuente	Recepción de obra	Mar 05/07/22	Mar 05/07/22	Mar 05/07/22	NOO	NOO	NOO	NOO
			Mar 05/07/22	Mar 05/07/22	Mar 05/07/22	NOO	NOO	NOO	NOO
6291	Fuente	Recepción de obra	Mar 05/07/22	Mar 05/07/22	Mar 05/07/22	NOO	NOO	NOO	NOO
			Mar 05/07/22	Mar 05/07/22	Mar 05/07/22	NOO	NOO	NOO	NOO
6292	Fuente	Recepción de obra	Mar 05/07/22	Mar 05/07/22	Mar 05/07/22	NOO	NOO	NOO	NOO
			Mar 05/07/22	Mar 05/07/22	Mar 05/07/22	NOO	NOO	NOO	NOO
6293	Fuente	Recepción de obra	Mar 05/07/22	Mar 05/07/22	Mar 05/07/22	NOO	NOO	NOO	NOO
			Mar 05/07/22	Mar 05/07/22	Mar 05/07/22	NOO	NOO	NOO	NOO
6294	Fuente	Recepción de obra	Mar 05/07/22	Mar 05/07/22	Mar 05/07/22	NOO	NOO	NOO	NOO
			Mar 05/07/22	Mar 05/07/22	Mar 05/07/22	NOO	NOO	NOO	NOO
6295	Fuente	Recepción de obra	Mar 05/07/22	Mar 05/07/22	Mar 05/07/22	NOO	NOO	NOO	NOO
			Mar 05/07/22	Mar 05/07/22	Mar 05/07/22	NOO	NOO	NOO	NOO
6296	Fuente	Recepción de obra	Mar 05/07/22	Mar 05/07/22	Mar 05/07/22	NOO	NOO	NOO	NOO
			Mar 05/07/22	Mar 05/07/22	Mar 05/07/22	NOO	NOO	NOO	NOO
6297	Fuente	Recepción de obra	Mar 05/07/22	Mar 05/07/22	Mar 05/07/22	NOO	NOO	NOO	NOO
			Mar 05/07/22	Mar 05/07/22	Mar 05/07/22	NOO	NOO	NOO	NOO
6298	Fuente	Recepción de obra	Mar 05/07/22	Mar 05/07/22	Mar 05/07/22	NOO	NOO	NOO	NOO
			Mar 05/07/22	Mar 05/07/22	Mar 05/07/22	NOO	NOO	NOO	NOO

ID	Forma	Numero de la forma	Concepto	Fecha	Comprobante	Estado	Cuentas	Costo	Costo Red
5000									
5001									
5002									
5003									
5004									
5005									
5006									
5007									
5008									
5009									
5010									
5011									
5012									
5013									
5014									
5015									
5016									
5017									
5018									
5019									
5020									
5021									
5022									
5023									
5024									
5025									
5026									
5027									
5028									
5029									
5030									
5031									
5032									
5033									
5034									
5035									
5036									
5037									
5038									
5039									
5040									
5041									
5042									
5043									
5044									
5045									
5046									
5047									
5048									
5049									
5050									
5051									
5052									
5053									
5054									
5055									
5056									
5057									
5058									
5059									
5060									
5061									
5062									
5063									
5064									
5065									
5066									
5067									
5068									
5069									
5070									
5071									
5072									
5073									
5074									
5075									
5076									
5077									
5078									
5079									
5080									
5081									
5082									
5083									
5084									
5085									
5086									
5087									
5088									
5089									
5090									
5091									
5092									
5093									
5094									
5095									
5096									
5097									
5098									
5099									
5100									

702

ID	fuente	Moneda de la Tasa	Fecha	Comprobante	Centro de Costos	Cuenta	Saldo
1007	640	Pago de honorarios	mié 28/07/21	600	600	52,740	52,740
1008	640	Pago de honorarios	mié 28/07/21	600	600	50	50
1009	640	Pago de honorarios	mié 28/07/21	600	600	52,740	52,740
1010	640	Pago de honorarios	mié 28/07/21	600	600	50	50
1011	640	Pago de honorarios	mié 28/07/21	600	600	52,740	52,740
1012	640	Pago de honorarios	mié 28/07/21	600	600	50	50
1013	640	Pago de honorarios	mié 28/07/21	600	600	52,740	52,740
1014	640	Pago de honorarios	mié 28/07/21	600	600	50	50
1015	640	Pago de honorarios	mié 28/07/21	600	600	52,740	52,740
1016	640	Pago de honorarios	mié 28/07/21	600	600	50	50
1017	640	Pago de honorarios	mié 28/07/21	600	600	52,740	52,740
1018	640	Pago de honorarios	mié 28/07/21	600	600	50	50
1019	640	Pago de honorarios	mié 28/07/21	600	600	52,740	52,740
1020	640	Pago de honorarios	mié 28/07/21	600	600	50	50
1021	640	Pago de honorarios	mié 28/07/21	600	600	52,740	52,740
1022	640	Pago de honorarios	mié 28/07/21	600	600	50	50
1023	640	Pago de honorarios	mié 28/07/21	600	600	52,740	52,740
1024	640	Pago de honorarios	mié 28/07/21	600	600	50	50
1025	640	Pago de honorarios	mié 28/07/21	600	600	52,740	52,740
1026	640	Pago de honorarios	mié 28/07/21	600	600	50	50
1027	640	Pago de honorarios	mié 28/07/21	600	600	52,740	52,740
1028	640	Pago de honorarios	mié 28/07/21	600	600	50	50
1029	640	Pago de honorarios	mié 28/07/21	600	600	52,740	52,740
1030	640	Pago de honorarios	mié 28/07/21	600	600	50	50
1031	640	Pago de honorarios	mié 28/07/21	600	600	52,740	52,740
1032	640	Pago de honorarios	mié 28/07/21	600	600	50	50
1033	640	Pago de honorarios	mié 28/07/21	600	600	52,740	52,740
1034	640	Pago de honorarios	mié 28/07/21	600	600	50	50
1035	640	Pago de honorarios	mié 28/07/21	600	600	52,740	52,740
1036	640	Pago de honorarios	mié 28/07/21	600	600	50	50
1037	640	Pago de honorarios	mié 28/07/21	600	600	52,740	52,740
1038	640	Pago de honorarios	mié 28/07/21	600	600	50	50
1039	640	Pago de honorarios	mié 28/07/21	600	600	52,740	52,740
1040	640	Pago de honorarios	mié 28/07/21	600	600	50	50

[Handwritten signature]

Nº	Fecha	Importe de la Tasa	Comentarios	Día	Comprobado	Estado	Fin	Saldo	Saldo Inicial	Saldo Final
6841	01/01	0.00	Pago de FIANCIEROS 7	11/01/22	11/01/22	mar 11/01/22	mar 11/01/22	512,878	512,878	512,878
			Financiero - OF	11/01/22	11/01/22	mar 11/01/22	mar 11/01/22	512,878	512,878	512,878
6842	01/01	0.00	<Tercer nuevo	28/07/21	28/07/21	mar 28/07/21	mar 28/07/21	512,878	512,878	512,878
			Financiero - OF	28/07/21	28/07/21	mar 28/07/21	mar 28/07/21	512,878	512,878	512,878
6843	01/01	0.00	<Tercer nuevo	23/02/22	23/02/22	mar 23/02/22	mar 23/02/22	512,878	512,878	512,878
			Financiero - OF	23/02/22	23/02/22	mar 23/02/22	mar 23/02/22	512,878	512,878	512,878
6844	01/01	0.00	Pago de honorarios \$	28/02/22	28/02/22	mar 28/02/22	mar 28/02/22	512,878	512,878	512,878
			Financiero - OF	28/02/22	28/02/22	mar 28/02/22	mar 28/02/22	512,878	512,878	512,878
6845	01/01	0.00	Pago de honorarios \$	28/03/22	28/03/22	mar 28/03/22	mar 28/03/22	512,878	512,878	512,878
			Financiero - OF	28/03/22	28/03/22	mar 28/03/22	mar 28/03/22	512,878	512,878	512,878
6846	01/01	0.00	Pago de honorarios \$	28/03/22	28/03/22	mar 28/03/22	mar 28/03/22	512,878	512,878	512,878
			Financiero - OF	28/03/22	28/03/22	mar 28/03/22	mar 28/03/22	512,878	512,878	512,878
6847	01/01	0.00	Compañía Ambiental de la Oficina Terrestrial de San Marcos	30/01/18	30/01/18	mar 30/01/18	mar 30/01/18	512,878	512,878	512,878
			Subir de de No Cheque a la reconstrucción	17/02/20	17/02/20	mar 17/02/20	mar 17/02/20	512,878	512,878	512,878
6848	01/01	0.00	Pago de honorarios \$	18/02/20	18/02/20	mar 18/02/20	mar 18/02/20	512,878	512,878	512,878
			Financiero - OF	18/02/20	18/02/20	mar 18/02/20	mar 18/02/20	512,878	512,878	512,878
6849	01/01	0.00	Pago de honorarios \$	04/03/20	04/03/20	mar 04/03/20	mar 04/03/20	512,878	512,878	512,878
			Financiero - OF	04/03/20	04/03/20	mar 04/03/20	mar 04/03/20	512,878	512,878	512,878
6850	01/01	0.00	Pago MARVIN FUENTES	30/01/18	30/01/18	mar 30/01/18	mar 30/01/18	512,878	512,878	512,878
			Financiero - OF	30/01/18	30/01/18	mar 30/01/18	mar 30/01/18	512,878	512,878	512,878
6851	01/01	0.00	Pago MARVIN FUENTES	30/01/18	30/01/18	mar 30/01/18	mar 30/01/18	512,878	512,878	512,878
			Financiero - OF	30/01/18	30/01/18	mar 30/01/18	mar 30/01/18	512,878	512,878	512,878
6852	01/01	0.00	Pago MARVIN FUENTES	28/02/18	28/02/18	mar 28/02/18	mar 28/02/18	512,878	512,878	512,878
			Financiero - OF	28/02/18	28/02/18	mar 28/02/18	mar 28/02/18	512,878	512,878	512,878
6853	01/01	0.00	Pago MARVIN FUENTES	02/04/18	02/04/18	mar 02/04/18	mar 02/04/18	512,878	512,878	512,878
			Financiero - OF	02/04/18	02/04/18	mar 02/04/18	mar 02/04/18	512,878	512,878	512,878
6854	01/01	0.00	<Tercer nuevo	30/01/18	30/01/18	mar 30/01/18	mar 30/01/18	512,878	512,878	512,878
			Financiero - OF	30/01/18	30/01/18	mar 30/01/18	mar 30/01/18	512,878	512,878	512,878
6855	01/01	0.00	Pago MARVIN FUENTES	28/02/22	28/02/22	mar 28/02/22	mar 28/02/22	512,878	512,878	512,878
			Financiero - OF	28/02/22	28/02/22	mar 28/02/22	mar 28/02/22	512,878	512,878	512,878

Id	Fecha	Miembro de la Junta	Comienzo	Fin	Comercial	Finisid	Costo	Levintad	Debitos	Saldo
6050		Tramite - de	dom 28/02/21	dom 28/02/21		MOD	MOD50		\$0.000	\$0.000
6051		PAGO MARVIN FUENTES 7	vie 19/02/21	vie 19/02/21		MOD	MOD50		\$0.000	\$0.000
6052		PAGO MARVIN FUENTES 8	vie 19/02/21	vie 19/02/21		MOD	MOD50		\$0.000	\$0.000
6053		PAGO MARVIN FUENTES 9	dom 01/03/21	dom 01/03/21		MOD	MOD50		\$0.000	\$0.000
6054		PAGO MARVIN FUENTES 10	mar 01/03/21	mar 01/03/21		MOD	MOD50		\$0.000	\$0.000
6055		PAGO MARVIN FUENTES 11	vie 03/03/21	vie 03/03/21		MOD	MOD50		\$0.000	\$0.000
6056		PAGO MARVIN FUENTES 12	dom 05/03/21	dom 05/03/21		MOD	MOD50		\$0.000	\$0.000
6057		Proceso de contratación: Consejo Para el	vie 04/03/21	vie 04/03/21	2021-03-04	MOD	MOD530,611		\$30,611	\$30,611
		Aprobamiento de los Procedimientos de								
		Control Interno del Programa (Oficina								
		Central) de planeación								
		Adaptación de Infraestructura de la Oficina								
		Territorial de San Marcos								
		Solicitud de: No Objeción a la contratación								
6058		MODALO CONTRATACION	vie 19/02/21	vie 19/02/21		MOD	MOD50		\$0.000	\$0.000
6059		Firma de contrato	vie 19/02/21	vie 19/02/21		MOD	MOD50		\$0.000	\$0.000
6060		PAGO	vie 19/02/21	vie 19/02/21		MOD	MOD50		\$0.000	\$0.000
6061		PAGO	vie 19/02/21	vie 19/02/21		MOD	MOD50		\$0.000	\$0.000
6062		Fuente 1	vie 19/02/21	vie 19/02/21		MOD	MOD50		\$0.000	\$0.000
6063		Fuente 2	vie 19/02/21	vie 19/02/21		MOD	MOD50		\$0.000	\$0.000
6064		Fuente 3	vie 19/02/21	vie 19/02/21		MOD	MOD50		\$0.000	\$0.000
6065		Fuente 4	vie 19/02/21	vie 19/02/21		MOD	MOD50		\$0.000	\$0.000
6066		Fuente 5	vie 19/02/21	vie 19/02/21		MOD	MOD50		\$0.000	\$0.000
6067		Fuente 6	vie 19/02/21	vie 19/02/21		MOD	MOD50		\$0.000	\$0.000
6068		Fuente 7	vie 19/02/21	vie 19/02/21		MOD	MOD50		\$0.000	\$0.000
6069		Fuente 8	vie 19/02/21	vie 19/02/21		MOD	MOD50		\$0.000	\$0.000
6070		Fuente 9	vie 19/02/21	vie 19/02/21		MOD	MOD50		\$0.000	\$0.000
6071		Fuente 10	vie 19/02/21	vie 19/02/21		MOD	MOD50		\$0.000	\$0.000
6072		Fuente 11	vie 19/02/21	vie 19/02/21		MOD	MOD50		\$0.000	\$0.000
6073		Fuente 12	vie 19/02/21	vie 19/02/21		MOD	MOD50		\$0.000	\$0.000
6074		Fuente 13	vie 19/02/21	vie 19/02/21		MOD	MOD50		\$0.000	\$0.000
6075		Fuente 14	vie 19/02/21	vie 19/02/21		MOD	MOD50		\$0.000	\$0.000
6076		Fuente 15	vie 19/02/21	vie 19/02/21		MOD	MOD50		\$0.000	\$0.000
6077		Fuente 16	vie 19/02/21	vie 19/02/21		MOD	MOD50		\$0.000	\$0.000
6078		Fuente 17	vie 19/02/21	vie 19/02/21		MOD	MOD50		\$0.000	\$0.000
6079		Fuente 18	vie 19/02/21	vie 19/02/21		MOD	MOD50		\$0.000	\$0.000
6080		Fuente 19	vie 19/02/21	vie 19/02/21		MOD	MOD50		\$0.000	\$0.000
6081		Fuente 20	vie 19/02/21	vie 19/02/21		MOD	MOD50		\$0.000	\$0.000
6082		Fuente 21	vie 19/02/21	vie 19/02/21		MOD	MOD50		\$0.000	\$0.000
6083		Fuente 22	vie 19/02/21	vie 19/02/21		MOD	MOD50		\$0.000	\$0.000
6084		Fuente 23	vie 19/02/21	vie 19/02/21		MOD	MOD50		\$0.000	\$0.000
6085		Fuente 24	vie 19/02/21	vie 19/02/21		MOD	MOD50		\$0.000	\$0.000
6086		Fuente 25	vie 19/02/21	vie 19/02/21		MOD	MOD50		\$0.000	\$0.000
6087		Fuente 26	vie 19/02/21	vie 19/02/21		MOD	MOD50		\$0.000	\$0.000
6088		Fuente 27	vie 19/02/21	vie 19/02/21		MOD	MOD50		\$0.000	\$0.000
6089		Fuente 28	vie 19/02/21	vie 19/02/21		MOD	MOD50		\$0.000	\$0.000
6090		Fuente 29	vie 19/02/21	vie 19/02/21		MOD	MOD50		\$0.000	\$0.000
6091		Fuente 30	vie 19/02/21	vie 19/02/21		MOD	MOD50		\$0.000	\$0.000
6092		Fuente 31	vie 19/02/21	vie 19/02/21		MOD	MOD50		\$0.000	\$0.000
6093		Fuente 32	vie 19/02/21	vie 19/02/21		MOD	MOD50		\$0.000	\$0.000
6094		Fuente 33	vie 19/02/21	vie 19/02/21		MOD	MOD50		\$0.000	\$0.000
6095		Fuente 34	vie 19/02/21	vie 19/02/21		MOD	MOD50		\$0.000	\$0.000
6096		Fuente 35	vie 19/02/21	vie 19/02/21		MOD	MOD50		\$0.000	\$0.000
6097		Fuente 36	vie 19/02/21	vie 19/02/21		MOD	MOD50		\$0.000	\$0.000
6098		Fuente 37	vie 19/02/21	vie 19/02/21		MOD	MOD50		\$0.000	\$0.000
6099		Fuente 38	vie 19/02/21	vie 19/02/21		MOD	MOD50		\$0.000	\$0.000
6100		Fuente 39	vie 19/02/21	vie 19/02/21		MOD	MOD50		\$0.000	\$0.000
6101		Fuente 40	vie 19/02/21	vie 19/02/21		MOD	MOD50		\$0.000	\$0.000
6102		Fuente 41	vie 19/02/21	vie 19/02/21		MOD	MOD50		\$0.000	\$0.000
6103		Fuente 42	vie 19/02/21	vie 19/02/21		MOD	MOD50		\$0.000	\$0.000
6104		Fuente 43	vie 19/02/21	vie 19/02/21		MOD	MOD50		\$0.000	\$0.000
6105		Fuente 44	vie 19/02/21	vie 19/02/21		MOD	MOD50		\$0.000	\$0.000
6106		Fuente 45	vie 19/02/21	vie 19/02/21		MOD	MOD50		\$0.000	\$0.000
6107		Fuente 46	vie 19/02/21	vie 19/02/21		MOD	MOD50		\$0.000	\$0.000
6108		Fuente 47	vie 19/02/21	vie 19/02/21		MOD	MOD50		\$0.000	\$0.000
6109		Fuente 48	vie 19/02/21	vie 19/02/21		MOD	MOD50		\$0.000	\$0.000
6110		Fuente 49	vie 19/02/21	vie 19/02/21		MOD	MOD50		\$0.000	\$0.000
6111		Fuente 50	vie 19/02/21	vie 19/02/21		MOD	MOD50		\$0.000	\$0.000

ID	Fuente	Nombre de Proyecto	Fecha	Comando	Result	Costo	Costo del
6014	Fuente1	Pago 7	mié 28/07/21	mié 31/08/21	mié 31/08/21	52,514	52,514
						Costo X	52,514
						Costo Y	52,514
						Costo Z	52,514
6015	Fuente2	Pago 8	mié 30/08/21	mié 30/08/21	mié 30/08/21	51,579	51,579
						Costo X	51,579
						Costo Y	51,579
						Costo Z	51,579
6016	Fuente1	Manejo de	mié 28/07/21	mié 30/08/21	mié 30/08/21	51,853	51,853
		<Ejecución				Costo X	51,853
						Costo Y	51,853
						Costo Z	51,853
6017	Fuente1	Manejo de	mié 28/07/21	mié 30/08/21	mié 30/08/21	51,853	51,853
		<Ejecución				Costo X	51,853
						Costo Y	51,853
						Costo Z	51,853
6018	Fuente1	Manejo de	mié 28/07/21	mié 30/08/21	mié 30/08/21	51,853	51,853
		<Ejecución				Costo X	51,853
						Costo Y	51,853
						Costo Z	51,853
6019	Fuente1	Pago 10	mié 28/07/21	mié 29/07/21	mié 29/07/21	51,853	51,853
						Costo X	51,853
						Costo Y	51,853
						Costo Z	51,853
6020	Fuente1	Manejo de	mié 28/07/21	mié 29/07/21	mié 29/07/21	51,853	51,853
		<Ejecución				Costo X	51,853
						Costo Y	51,853
						Costo Z	51,853
6021	Fuente1	Pago 11	mié 28/07/21	mié 29/07/21	mié 29/07/21	51,853	51,853
						Costo X	51,853
						Costo Y	51,853
						Costo Z	51,853
6022	Fuente1	Manejo de	mié 28/07/21	mié 29/07/21	mié 29/07/21	51,853	51,853
		<Ejecución				Costo X	51,853
						Costo Y	51,853
						Costo Z	51,853
6023	Fuente1	Pago 12	mié 28/07/21	mié 29/07/21	mié 29/07/21	51,853	51,853
						Costo X	51,853
						Costo Y	51,853
						Costo Z	51,853
6024	Fuente1	Manejo de	mié 28/07/21	mié 29/07/21	mié 29/07/21	51,853	51,853
		<Ejecución				Costo X	51,853
						Costo Y	51,853
						Costo Z	51,853
6025	Fuente1	Pago 13	mié 28/07/21	mié 29/07/21	mié 29/07/21	51,853	51,853
						Costo X	51,853
						Costo Y	51,853
						Costo Z	51,853
6026	Fuente1	Manejo de	mié 28/07/21	mié 29/07/21	mié 29/07/21	51,853	51,853
		<Ejecución				Costo X	51,853
						Costo Y	51,853
						Costo Z	51,853
6027	Fuente1	Pago 14	mié 28/07/21	mié 29/07/21	mié 29/07/21	51,853	51,853
						Costo X	51,853
						Costo Y	51,853
						Costo Z	51,853
6028	Fuente1	Manejo de	mié 28/07/21	mié 29/07/21	mié 29/07/21	51,853	51,853
		<Ejecución				Costo X	51,853
						Costo Y	51,853
						Costo Z	51,853

Handwritten signature or mark at the bottom right corner of the page.

Id	Clase	Numero de la Clase	Compania	En	Expiracion del	Estado	Costo	Autoserv
5550	Fuente1	SOLICITUD DE NO COTIZAR LA REPRESENTACION	mi 11/11/10	mi 11/11/10	mi 11/11/10	PAID	NOL-50	\$0.00
5551	Fuente1	NOB - la contratacion	ve 18/12/10	ve 18/12/10	ve 18/12/10	PAID	NOL-50	\$0.00
5552	Fuente1	Primitivo - Cobranza	se 04/01/10	se 04/01/10	se 04/01/10	PAID	NOL-50	\$0.00
5553	Fuente3	Pago	ju 28/01/11	mar 30/11/11	ju 28/01/11	PAID	NOL-50	\$0.00
5554	Fuente3	Pago	ve 28/01/11	ve 28/01/11	ve 28/01/11	PAID	NOL-50	\$0.00
5555	Fuente3	Primitivo - Cobranza	ve 26/02/11	ve 26/02/11	ve 26/02/11	PAID	NOL-50	\$0.00
5556	Fuente3	Pago	ve 26/02/11	ve 26/02/11	ve 26/02/11	PAID	NOL-50	\$0.00
5557	Fuente3	Pago	mi 28/04/11	mi 28/04/11	mi 28/04/11	PAID	NOL-50	\$0.00
5558	Fuente3	Pago	mi 28/04/11	mi 28/04/11	mi 28/04/11	PAID	NOL-50	\$0.00
5559	Fuente3	Pago	ve 28/05/11	ve 28/05/11	ve 28/05/11	PAID	NOL-50	\$0.00
5560	Fuente3	Pago	ve 28/05/11	ve 28/05/11	ve 28/05/11	PAID	NOL-50	\$0.00
5561	Fuente3	Pago	mi 28/05/11	mi 28/05/11	mi 28/05/11	PAID	NOL-50	\$0.00
5562	Fuente3	Pago	mi 28/05/11	mi 28/05/11	mi 28/05/11	PAID	NOL-50	\$0.00
5563	Fuente3	Pago	mi 28/05/11	mi 28/05/11	mi 28/05/11	PAID	NOL-50	\$0.00
5564	Fuente3	Pago	mi 28/05/11	mi 28/05/11	mi 28/05/11	PAID	NOL-50	\$0.00
5565	Fuente3	Pago	mi 28/05/11	mi 28/05/11	mi 28/05/11	PAID	NOL-50	\$0.00
5566	Fuente3	Pago	mi 28/05/11	mi 28/05/11	mi 28/05/11	PAID	NOL-50	\$0.00
5567	Fuente3	Pago	mi 28/05/11	mi 28/05/11	mi 28/05/11	PAID	NOL-50	\$0.00
5568	Fuente3	Pago	mi 28/05/11	mi 28/05/11	mi 28/05/11	PAID	NOL-50	\$0.00
5569	Fuente3	Pago	mi 28/05/11	mi 28/05/11	mi 28/05/11	PAID	NOL-50	\$0.00
5570	Fuente3	Pago	mi 28/05/11	mi 28/05/11	mi 28/05/11	PAID	NOL-50	\$0.00
5571	Fuente3	Pago	mi 28/05/11	mi 28/05/11	mi 28/05/11	PAID	NOL-50	\$0.00
5572	Fuente3	Pago	mi 28/05/11	mi 28/05/11	mi 28/05/11	PAID	NOL-50	\$0.00
5573	Fuente3	Pago	mi 28/05/11	mi 28/05/11	mi 28/05/11	PAID	NOL-50	\$0.00
5574	Fuente3	Pago	mi 28/05/11	mi 28/05/11	mi 28/05/11	PAID	NOL-50	\$0.00
5575	Fuente3	Pago	mi 28/05/11	mi 28/05/11	mi 28/05/11	PAID	NOL-50	\$0.00
5576	Fuente3	Pago	mi 28/05/11	mi 28/05/11	mi 28/05/11	PAID	NOL-50	\$0.00
5577	Fuente3	Pago	mi 28/05/11	mi 28/05/11	mi 28/05/11	PAID	NOL-50	\$0.00
5578	Fuente3	Pago	mi 28/05/11	mi 28/05/11	mi 28/05/11	PAID	NOL-50	\$0.00
5579	Fuente3	Pago	mi 28/05/11	mi 28/05/11	mi 28/05/11	PAID	NOL-50	\$0.00
5580	Fuente3	Pago	mi 28/05/11	mi 28/05/11	mi 28/05/11	PAID	NOL-50	\$0.00
5581	Fuente3	Pago	mi 28/05/11	mi 28/05/11	mi 28/05/11	PAID	NOL-50	\$0.00
5582	Fuente3	Pago	mi 28/05/11	mi 28/05/11	mi 28/05/11	PAID	NOL-50	\$0.00
5583	Fuente3	Pago	mi 28/05/11	mi 28/05/11	mi 28/05/11	PAID	NOL-50	\$0.00
5584	Fuente3	Pago	mi 28/05/11	mi 28/05/11	mi 28/05/11	PAID	NOL-50	\$0.00
5585	Fuente3	Pago	mi 28/05/11	mi 28/05/11	mi 28/05/11	PAID	NOL-50	\$0.00
5586	Fuente3	Pago	mi 28/05/11	mi 28/05/11	mi 28/05/11	PAID	NOL-50	\$0.00
5587	Fuente3	Pago	mi 28/05/11	mi 28/05/11	mi 28/05/11	PAID	NOL-50	\$0.00
5588	Fuente3	Pago	mi 28/05/11	mi 28/05/11	mi 28/05/11	PAID	NOL-50	\$0.00
5589	Fuente3	Pago	mi 28/05/11	mi 28/05/11	mi 28/05/11	PAID	NOL-50	\$0.00
5590	Fuente3	Pago	mi 28/05/11	mi 28/05/11	mi 28/05/11	PAID	NOL-50	\$0.00
5591	Fuente3	Pago	mi 28/05/11	mi 28/05/11	mi 28/05/11	PAID	NOL-50	\$0.00
5592	Fuente3	Pago	mi 28/05/11	mi 28/05/11	mi 28/05/11	PAID	NOL-50	\$0.00
5593	Fuente3	Pago	mi 28/05/11	mi 28/05/11	mi 28/05/11	PAID	NOL-50	\$0.00
5594	Fuente3	Pago	mi 28/05/11	mi 28/05/11	mi 28/05/11	PAID	NOL-50	\$0.00
5595	Fuente3	Pago	mi 28/05/11	mi 28/05/11	mi 28/05/11	PAID	NOL-50	\$0.00
5596	Fuente3	Pago	mi 28/05/11	mi 28/05/11	mi 28/05/11	PAID	NOL-50	\$0.00
5597	Fuente3	Pago	mi 28/05/11	mi 28/05/11	mi 28/05/11	PAID	NOL-50	\$0.00
5598	Fuente3	Pago	mi 28/05/11	mi 28/05/11	mi 28/05/11	PAID	NOL-50	\$0.00
5599	Fuente3	Pago	mi 28/05/11	mi 28/05/11	mi 28/05/11	PAID	NOL-50	\$0.00
5600	Fuente3	Pago	mi 28/05/11	mi 28/05/11	mi 28/05/11	PAID	NOL-50	\$0.00

CU	Fuente	Moneda de la Tasa	Comprobante	Fin	Contabilidad	Inicio	Cuentas	Saldo	Saldo
6875	Fuente 1	Peso 10	Jun 25/10/21	Jun 25/10/21	NOI	NOI \$2,095	NOI \$2,095	NOI \$2,095	NOI \$2,095
6876	Fuente 1	Fuente 01	Jun 28/10/21	Jun 28/10/21	NOI	NOI \$0	NOI \$0	NOI \$0	NOI \$0
6877	Fuente 1	Pago 11	Mar 31/11/21	Mar 31/11/21	NOI	NOI \$2,895	NOI \$2,895	NOI \$2,895	NOI \$2,895
6878	Fuente 1	Fuente 01	Mar 30/11/21	Mar 30/11/21	NOI	NOI \$0	NOI \$0	NOI \$0	NOI \$0
6879	Fuente 1	Pago 11	Jun 20/11/21	Jun 20/11/21	NOI	NOI \$2,895	NOI \$2,895	NOI \$2,895	NOI \$2,895
6880	Fuente 1	Fuente 01	Jun 20/11/21	Jun 20/11/21	NOI	NOI \$0	NOI \$0	NOI \$0	NOI \$0
6881	Fuente 1	Pago 1.2022	Jun 15/02/21	Jun 15/02/21	NOI	NOI \$2,734	NOI \$2,734	NOI \$2,734	NOI \$2,734
6882	Fuente 1	Fuente 01	Jun 15/02/21	Jun 15/02/21	NOI	NOI \$0	NOI \$0	NOI \$0	NOI \$0
6883	Fuente 1	Fuente 01	Jun 28/02/21	Jun 28/02/21	NOI	NOI \$2,734	NOI \$2,734	NOI \$2,734	NOI \$2,734
6884	Fuente 1	Fuente 01	Jun 28/02/21	Jun 28/02/21	NOI	NOI \$0	NOI \$0	NOI \$0	NOI \$0
6885	Fuente 1	Gerente de Proyectos de Leds 3, San Marcos	Jun 04/01/20	Jun 04/01/20	NOI	NOI \$38,087	NOI \$38,087	NOI \$38,087	NOI \$38,087
6886	Fuente 1	Multas de No Obseción a la Recaudación	Jun 17/12/20	Jun 17/12/20	NOI	NOI \$0	NOI \$0	NOI \$0	NOI \$0
6887	Fuente 1	NOI a la Contratación	Jun 18/12/20	Jun 18/12/20	NOI	NOI \$0	NOI \$0	NOI \$0	NOI \$0
6888	Fuente 1	Financiación	Jun 01/01/20	Jun 01/01/20	NOI	NOI \$0	NOI \$0	NOI \$0	NOI \$0
6889	Fuente 1	Pago	Jun 28/01/21	Jun 28/01/21	NOI	NOI \$38,087	NOI \$38,087	NOI \$38,087	NOI \$38,087
6890	Fuente 1	Fuente 01	Jun 28/01/21	Jun 28/01/21	NOI	NOI \$0	NOI \$0	NOI \$0	NOI \$0
6891	Fuente 1	Fuente 01	Jun 28/01/21	Jun 28/01/21	NOI	NOI \$0	NOI \$0	NOI \$0	NOI \$0
6892	Fuente 1	Pago 2	Jun 28/02/21	Jun 28/02/21	NOI	NOI \$3,895	NOI \$3,895	NOI \$3,895	NOI \$3,895
6893	Fuente 1	Fuente 01	Jun 28/02/21	Jun 28/02/21	NOI	NOI \$0	NOI \$0	NOI \$0	NOI \$0
6894	Fuente 1	Fuente 01	Jun 28/02/21	Jun 28/02/21	NOI	NOI \$3,895	NOI \$3,895	NOI \$3,895	NOI \$3,895
6895	Fuente 1	Fuente 01	Jun 28/02/21	Jun 28/02/21	NOI	NOI \$0	NOI \$0	NOI \$0	NOI \$0
6896	Fuente 1	Fuente 01	Jun 28/02/21	Jun 28/02/21	NOI	NOI \$3,895	NOI \$3,895	NOI \$3,895	NOI \$3,895
6897	Fuente 1	Fuente 01	Jun 28/02/21	Jun 28/02/21	NOI	NOI \$0	NOI \$0	NOI \$0	NOI \$0
6898	Fuente 1	Fuente 01	Jun 28/02/21	Jun 28/02/21	NOI	NOI \$3,895	NOI \$3,895	NOI \$3,895	NOI \$3,895
6899	Fuente 1	Fuente 01	Jun 28/02/21	Jun 28/02/21	NOI	NOI \$0	NOI \$0	NOI \$0	NOI \$0
6900	Fuente 1	Fuente 01	Jun 28/02/21	Jun 28/02/21	NOI	NOI \$3,895	NOI \$3,895	NOI \$3,895	NOI \$3,895
6901	Fuente 1	Fuente 01	Jun 28/02/21	Jun 28/02/21	NOI	NOI \$0	NOI \$0	NOI \$0	NOI \$0
6902	Fuente 1	Fuente 01	Jun 28/02/21	Jun 28/02/21	NOI	NOI \$3,895	NOI \$3,895	NOI \$3,895	NOI \$3,895
6903	Fuente 1	Fuente 01	Jun 28/02/21	Jun 28/02/21	NOI	NOI \$0	NOI \$0	NOI \$0	NOI \$0
6904	Fuente 1	Fuente 01	Jun 28/02/21	Jun 28/02/21	NOI	NOI \$3,895	NOI \$3,895	NOI \$3,895	NOI \$3,895
6905	Fuente 1	Fuente 01	Jun 28/02/21	Jun 28/02/21	NOI	NOI \$0	NOI \$0	NOI \$0	NOI \$0
6906	Fuente 1	Fuente 01	Jun 28/02/21	Jun 28/02/21	NOI	NOI \$3,895	NOI \$3,895	NOI \$3,895	NOI \$3,895
6907	Fuente 1	Fuente 01	Jun 28/02/21	Jun 28/02/21	NOI	NOI \$0	NOI \$0	NOI \$0	NOI \$0
6908	Fuente 1	Fuente 01	Jun 28/02/21	Jun 28/02/21	NOI	NOI \$3,895	NOI \$3,895	NOI \$3,895	NOI \$3,895
6909	Fuente 1	Fuente 01	Jun 28/02/21	Jun 28/02/21	NOI	NOI \$0	NOI \$0	NOI \$0	NOI \$0
6910	Fuente 1	Fuente 01	Jun 28/02/21	Jun 28/02/21	NOI	NOI \$3,895	NOI \$3,895	NOI \$3,895	NOI \$3,895
6911	Fuente 1	Fuente 01	Jun 28/02/21	Jun 28/02/21	NOI	NOI \$0	NOI \$0	NOI \$0	NOI \$0
6912	Fuente 1	Fuente 01	Jun 28/02/21	Jun 28/02/21	NOI	NOI \$3,895	NOI \$3,895	NOI \$3,895	NOI \$3,895
6913	Fuente 1	Fuente 01	Jun 28/02/21	Jun 28/02/21	NOI	NOI \$0	NOI \$0	NOI \$0	NOI \$0
6914	Fuente 1	Fuente 01	Jun 28/02/21	Jun 28/02/21	NOI	NOI \$3,895	NOI \$3,895	NOI \$3,895	NOI \$3,895

ID	Fecha	Moneda	Detalle	Cuenta	Pls	Periodo	Importe	Saldo	Cuenta	Fecha	Pls	Importe	Saldo
6294	Fuente:		Solididad de la Objeción de Impugnación	ve 31/12/20	ve 17/12/20	ve 17/12/20			MCD50				
													90
6295	Fuente:		NUB a la contribución	ve 30/12/20	ve 16/12/20				MCD50				90
6296	Fuente:		Importe de contrato	31B 09/20/20	31B 09/20/20				MCD50				90
6297	Fuente:		Pago	28/01/21	mar 15/02/21	jun 28/01/21			MCD50				
													\$34,113
6298	Fuente:		Pago 1	jun 28/01/21	jun 28/01/21				MCD50				\$37,273
													\$14,113
													\$2,895
6299	Fuente:		Comunicación - DE	jun 28/02/21	jun 28/02/21				MCD50				90
													\$2,985
6300	Fuente:		Pago 2	dic 20/02/21	dic 20/02/21				MCD50				90
													\$2,895
6301	Fuente:		Pago 3	mar 25/02/21	mar 25/02/21				MCD50				90
													\$2,895
6302	Fuente:		Pago 4	jun 29/02/21	jun 29/02/21				MCD50				90
													\$2,895
6303	Fuente:		Pago 5	dic 20/02/21	dic 20/02/21				MCD50				90
													\$2,895
6304	Fuente:		Pago 6	jun 28/01/21	jun 28/01/21				MCD50				90
													\$2,895
6305	Fuente:		Pago 7	mar 28/01/21	mar 28/01/21				MCD50				90
													\$2,895
6306	Fuente:		Pago 8	jun 29/01/21	jun 29/01/21				MCD50				90
													\$2,895
6307	Fuente:		Pago 9	jun 29/01/21	jun 29/01/21				MCD50				90
													\$2,895
6308	Fuente:		Pago 10	jun 29/01/21	jun 29/01/21				MCD50				90
													\$2,895
6309	Fuente:		Pago 11	jun 29/01/21	jun 29/01/21				MCD50				90
													\$2,895
6310	Fuente:		Pago 12	jun 29/01/21	jun 29/01/21				MCD50				90
													\$2,895
6311	Fuente:		Pago 13	jun 29/01/21	jun 29/01/21				MCD50				90
													\$2,895
6312	Fuente:		Pago 14	jun 29/01/21	jun 29/01/21				MCD50				90
													\$2,895
6313	Fuente:		Pago 15	jun 29/01/21	jun 29/01/21				MCD50				90
													\$2,895
6314	Fuente:		Pago 16	jun 29/01/21	jun 29/01/21				MCD50				90
													\$2,895
6315	Fuente:		Pago 17	jun 29/01/21	jun 29/01/21				MCD50				90
													\$2,895
6316	Fuente:		Pago 18	jun 29/01/21	jun 29/01/21				MCD50				90
													\$2,895
6317	Fuente:		Pago 19	jun 29/01/21	jun 29/01/21				MCD50				90
													\$2,895
6318	Fuente:		Pago 20	jun 29/01/21	jun 29/01/21				MCD50				90
													\$2,895
6319	Fuente:		Pago 21	jun 29/01/21	jun 29/01/21				MCD50				90
													\$2,895
6320	Fuente:		Pago 22	jun 29/01/21	jun 29/01/21				MCD50				90
													\$2,895
6321	Fuente:		Pago 23	jun 29/01/21	jun 29/01/21				MCD50				90
													\$2,895
6322	Fuente:		Pago 24	jun 29/01/21	jun 29/01/21				MCD50				90
													\$2,895
6323	Fuente:		Pago 25	jun 29/01/21	jun 29/01/21				MCD50				90
													\$2,895
6324	Fuente:		Pago 26	jun 29/01/21	jun 29/01/21				MCD50				90
													\$2,895
6325	Fuente:		Pago 27	jun 29/01/21	jun 29/01/21				MCD50				90
													\$2,895
6326	Fuente:		Pago 28	jun 29/01/21	jun 29/01/21				MCD50				90
													\$2,895
6327	Fuente:		Pago 29	jun 29/01/21	jun 29/01/21				MCD50				90
													\$2,895
6328	Fuente:		Pago 30	jun 29/01/21	jun 29/01/21				MCD50				90
													\$2,895

M	Tipo	Motivo de la Tarifa	Comisión	Porcentaje	Periodo	4-dígitos	5-dígitos	6-dígitos	7-dígitos	8-dígitos	9-dígitos
0009	FUR	Impaga	mar 28/09/21	Jun 30/09/21	mar 28/09/21	Jun 30/09/21	52,718	52,718	52,718	52,718	52,718
		Impagada - UC	mar 28/09/21	Jun 30/09/21	mar 28/09/21	Jun 30/09/21	52,718	52,718	52,718	52,718	52,718
0010	FUR	<Tarifa nueva	jun 28/09/21	ago 03/11/21	jun 28/09/21	ago 03/11/21	51,527	51,527	51,527	51,527	51,527
		Impagada - UC	jun 28/09/21	ago 03/11/21	jun 28/09/21	ago 03/11/21	51,527	51,527	51,527	51,527	51,527
0011	FUR	Pago 10	jun 28/09/21	ago 03/11/21	jun 28/09/21	ago 03/11/21	51,527	51,527	51,527	51,527	51,527
		Impagada - UC	jun 28/09/21	ago 03/11/21	jun 28/09/21	ago 03/11/21	51,527	51,527	51,527	51,527	51,527
0012	FUR	<Tarifa nueva	jun 28/09/21	ago 03/11/21	jun 28/09/21	ago 03/11/21	51,527	51,527	51,527	51,527	51,527
		Impagada - UC	jun 28/09/21	ago 03/11/21	jun 28/09/21	ago 03/11/21	51,527	51,527	51,527	51,527	51,527
0013	FUR	Pago 11	jun 28/09/21	ago 03/11/21	jun 28/09/21	ago 03/11/21	51,527	51,527	51,527	51,527	51,527
		Impagada - UC	jun 28/09/21	ago 03/11/21	jun 28/09/21	ago 03/11/21	51,527	51,527	51,527	51,527	51,527
0014	FUR	<Tarifa nueva	ago 28/11/21	ago 28/11/21	ago 28/11/21	ago 28/11/21	51,527	51,527	51,527	51,527	51,527
		Impagada - UC	ago 28/11/21	ago 28/11/21	ago 28/11/21	ago 28/11/21	51,527	51,527	51,527	51,527	51,527
0015	FUR	Pago 12	ago 28/11/21	ago 28/11/21	ago 28/11/21	ago 28/11/21	51,527	51,527	51,527	51,527	51,527
		Impagada - UC	ago 28/11/21	ago 28/11/21	ago 28/11/21	ago 28/11/21	51,527	51,527	51,527	51,527	51,527
0016	FUR	<Tarifa nueva	ago 28/11/21	ago 28/11/21	ago 28/11/21	ago 28/11/21	51,527	51,527	51,527	51,527	51,527
		Impagada - UC	ago 28/11/21	ago 28/11/21	ago 28/11/21	ago 28/11/21	51,527	51,527	51,527	51,527	51,527
0017	FUR	Pago 1 2022	ago 28/11/21	ago 28/11/21	ago 28/11/21	ago 28/11/21	51,527	51,527	51,527	51,527	51,527
		Impagada - UC	ago 28/11/21	ago 28/11/21	ago 28/11/21	ago 28/11/21	51,527	51,527	51,527	51,527	51,527
0018	BID	Gerencia de Proyectos de Chile y el mundo	ago 04/08/20	mit 23/02/22	ago 04/08/20	mit 23/02/22	513,689	513,689	513,689	513,689	513,689
		MIGUEL REYES	ago 04/08/20	mit 23/02/22	ago 04/08/20	mit 23/02/22	513,689	513,689	513,689	513,689	513,689
		Solicitud de No Objeción a la reconstitución	ago 17/12/20	jun 17/12/20	ago 17/12/20	jun 17/12/20	50	50	50	50	50
		NO a la constitución	ago 18/12/20	ago 18/12/20	ago 18/12/20	ago 18/12/20	50	50	50	50	50
		Forma de escudo	ago 04/08/20	ago 04/08/20	ago 04/08/20	ago 04/08/20	50	50	50	50	50
0019	BID	Pago	jun 28/09/21	mit 23/02/22	jun 28/09/21	mit 23/02/22	513,689	513,689	513,689	513,689	513,689
		Pago 1	jun 28/09/21	mit 23/02/22	jun 28/09/21	mit 23/02/22	513,689	513,689	513,689	513,689	513,689
0020	BID	Impagado - UC	jun 28/09/21	mit 23/02/22	jun 28/09/21	mit 23/02/22	513,689	513,689	513,689	513,689	513,689
		Impagado - UC	jun 28/09/21	mit 23/02/22	jun 28/09/21	mit 23/02/22	513,689	513,689	513,689	513,689	513,689
0021	BID	Impagado - UC	jun 28/09/21	mit 23/02/22	jun 28/09/21	mit 23/02/22	513,689	513,689	513,689	513,689	513,689
		Impagado - UC	jun 28/09/21	mit 23/02/22	jun 28/09/21	mit 23/02/22	513,689	513,689	513,689	513,689	513,689
0022	BID	Impagado - UC	jun 28/09/21	mit 23/02/22	jun 28/09/21	mit 23/02/22	513,689	513,689	513,689	513,689	513,689
		Impagado - UC	jun 28/09/21	mit 23/02/22	jun 28/09/21	mit 23/02/22	513,689	513,689	513,689	513,689	513,689
0023	BID	<Tarifa nueva	jun 28/09/21	mit 23/02/22	jun 28/09/21	mit 23/02/22	513,689	513,689	513,689	513,689	513,689
		Impagado - UC	jun 28/09/21	mit 23/02/22	jun 28/09/21	mit 23/02/22	513,689	513,689	513,689	513,689	513,689

Id	Fuente	Beneficiario	Comentarios	Fin	Inicio	Fin	Costo	Saldo	Costo	Saldo
2001	FOU	Empresario - IE		vie 28/10/21	vie 29/10/21		NOD		NOD	
		Pago 11		mar 26/11/21	lun 30/11/21		NOD		NOD	\$1,805
		Empresario - IE		mar 10/11/21	vie 30/11/21		NOD		NOD	\$1
		Pago 12		dom 29/10/21	dom 29/10/21		NOD		NOD	\$2,805
		Empresario - IE		dom 28/10/21	dom 28/10/21		NOD		NOD	\$0
2002	RID	Canal de operacion oficina telefonica		vie 14/01/21	mar 26/12/21	jun 14/01/21	NOD		NOD	\$62,215.63
2003	RID	Solicitud de NGB a la concesion		jun 14/01/21	vie 14/01/21		NOD		NOD	\$0
2004	RID	Inicio de trabajo		lun 01/02/21	lun 01/02/21		NOD		NOD	\$0
2005	RID	Entendimiento oficina telefonica		vie 26/02/21	mar 21/2/21	vie 26/02/21	NOD		NOD	\$11,574
2006	RID	Pago 1		vie 26/02/21	vie 17/11/21	vie 17/11/21	NOD		NOD	\$6,248
				vie 26/02/21	vie 17/11/21	vie 17/11/21	NOD		NOD	\$0,898
				vie 26/02/21	vie 17/11/21	vie 17/11/21	NOD		NOD	\$0,898
				vie 26/02/21	vie 17/11/21	vie 17/11/21	NOD		NOD	\$0,898
				vie 26/02/21	vie 17/11/21	vie 17/11/21	NOD		NOD	\$0,898
2007	RID	Canal de operacion		lun 22/03/21	lun 29/03/21		NOD		NOD	\$0
2008	RID	Pago 2		lun 22/03/21	lun 29/03/21		NOD		NOD	\$1,170
2009	RID	Pago 3		vie 26/03/21	vie 26/03/21		NOD		NOD	\$1,170
2010	RID	Pago 4		vie 26/03/21	vie 26/03/21		NOD		NOD	\$1,170
2011	RID	Pago 5		lun 29/03/21	lun 29/03/21		NOD		NOD	\$1,170
2012	RID	Pago 6		vie 26/03/21	vie 26/03/21		NOD		NOD	\$1,170
2013	RID	Pago 7		lun 30/03/21	lun 30/03/21		NOD		NOD	\$1,170
2014	RID	Pago 8		vie 26/03/21	vie 26/03/21		NOD		NOD	\$1,170
2015	RID	Pago 9		vie 26/03/21	vie 26/03/21		NOD		NOD	\$1,170
2016	RID	Pago 10		lun 29/03/21	lun 29/03/21		NOD		NOD	\$1,170
2017	RID	Pago 11		vie 26/03/21	vie 26/03/21		NOD		NOD	\$1,170
2018	RID	Internet, agua, luz y gases		vie 14/01/21	mar 26/12/21		NOD		NOD	\$1,800
2019	RID	Servicio y Mantenimiento		vie 14/01/21	mar 26/12/21		NOD		NOD	\$6,208
2020	RID	2022		lun 11/04/22	vie 18/10/22		NOD		NOD	\$6,717
2021	RID	PP, sistemas, Relubricados y lubricados con seguridad		vie 18/06/21	mar 11/10/22		NOD		NOD	\$21,781.38
		Sanamiento Consultas y Rehabilitacion								\$16,424.11
										\$37,947.11

162

ID	Fuente	Asignación de los Dineros	Límite	Fin	Comprobatoria	Fin de vida	Credito	Comprobante	Credito
7097	BID	Proceso de Adquisición: Sistema de Agua Potable	Jun 04/03/15	vie 27/12/15	Jun 02/09/15	vie 27/12/15	\$497,362	Costo F.C. \$497,362	
7098	BID	UNOPS/PRIUD Solicitud de MODU al B.O. de S.C. sobre un contrato de Ma	Jun 04/03/15	Jun 02/03/15	Jun 02/03/15	Jun 02/03/15	50	Costo F.C. \$497,362	
7099	BID	Aprobación de Convenio de JD INPDM	Mar 21/04/15	Jun 02/03/15	Mar 21/04/15	Jun 02/03/15	50	Costo F.C. \$0	
7100	BID	Ejecución Transitoria	Mar 08/04/15	vie 27/12/15	Mar 08/04/15	vie 27/12/15	\$497,365	Costo F.C. \$457,268	
7294	BID	Pago unit	Mar 08/03/15	Mar 08/03/15	Mar 08/03/15	Mar 08/03/15	50	Costo F.C. \$497,368	
7295	BID	Pago dos	Vie 07/04/15	Vie 07/04/15	Vie 07/04/15	Vie 07/04/15	50	Costo F.C. \$497,368	
7296	BID	Pago tres	Mar 28/11/17	Mar 28/11/17	Mar 28/11/17	Mar 28/11/17	50	Costo F.C. \$497,368	
7037	BID	Pago cuatro	Vie 17/12/10	Vie 17/12/10	Vie 17/12/10	Vie 17/12/10	50	Costo F.C. \$497,368	
7094	Multifinente	Registro Superficial Urbana de departamento de San Marcos	Vie 29/05/15	Jun 14/05/17	Vie 29/05/15	Jun 14/05/17	\$54,598	Costo F.C. \$182,931	
7101	BID	Proceso de adquisición: Ampliación de Sistema de Agua Potable en I. Naranjo y Chicaxán, y Reparación de Sistema Alcantarillado Sanitario Colonia El Naranjo, Cubuluc, Baja Verapaz	Vie 22/09/17	vie 22/09/17	Vie 22/09/17	Vie 22/09/17	50	Costo F.C. \$54,598	
7102	BID	Proceso de adquisición: Ampliación de Sistema de Agua Potable y Reparación de Alcantarillado Sanitario en I. Naranjo, Cubuluc, Baja Verapaz	Vie 22/09/17	vie 22/09/17	Vie 22/09/17	Vie 22/09/17	50	Costo F.C. \$54,598	
7103	BID	Proceso de adquisición: Sistema de Saneamiento en Chisuy	Vie 22/09/17	vie 22/09/17	Vie 22/09/17	Vie 22/09/17	50	Costo F.C. \$54,598	
7104	BID	INGENIERIA PARA PROYECTOS CALLES CONTRACTACION	Mar 21/03/15	vie 16/05/16	Mar 21/03/15	vie 16/05/16	50	Costo F.C. \$826,000	
7105	BID	Ejecución Física (recurso)	Vie 25/05/15	vie 11/09/15	Vie 25/05/15	vie 11/09/15	50	Costo F.C. \$826,000	
7106	BID	Ejecución Ejecutora	Jun 20/08/15	vie 25/08/17	Jun 20/08/15	vie 25/08/17	\$826,000	Costo F.C. \$826,000	
7219	BID	Proceso de Contratación - Supervisor Grupo 4 y 5	Mar 07/03/15	Jun 19/01/15	Mar 07/03/15	Jun 19/01/15	50	Costo F.C. \$826,000	
7270	BID	Sistema de AB y Alcantarillado Chisuy	Mar 07/03/15	Mar 02/05/15	Mar 07/03/15	Mar 02/05/15	50	Costo F.C. \$826,000	
7271	BID	Proceso de Contratación	Mar 21/07/15	Jun 02/05/15	Mar 21/07/15	Jun 02/05/15	50	Costo F.C. \$826,000	
7431	Multifinente	Proceso de Adquisición: Mejoramiento de Sistema de Agua Potable y de Saneamiento de Alcantarillado Sanitario en 6 Cabeceras Municipales: San Marcos, Escuintla, Patzún, San Pedro Sac, San Cristóbal Quiché, San José El Rodrigo, San Pablo, de San Marcos 11	Mar 07/03/15	Mar 31/03/17	Mar 07/03/15	Mar 31/03/17	\$12,551,907	Costo F.C. \$12,551,907	
7432	BID	Tramites Administrativos Previa	Mar 02/04/16	Mar 20/12/17	Mar 02/04/16	Mar 20/12/17	50	Costo F.C. \$12,551,907	

Page 46

Nº	Fuente	Objetos de Gasto	Compras	Fin	Contabilización	Financ	Comit	Legislación	Benef	Costo
704	BID	Proceso de adquisición	mar 25/07/17	mar 31/05/22	mar 25/07/17	mar 25/07/17	MOD \$13,605,496	\$12,551,907	Beneficio Costo	\$12,007,8 \$12,351,9
705	Multifuente	APROBACION, PUBLICACION, Y RELEVACION DE OPERTAS DE LICITACION	mar 25/07/17	mar 25/07/17	mar 25/07/17	mar 25/07/17	MOD \$1,750	\$4	Costo	\$0
706	Multifuente	CONTRATACION	jun 26/03/18	mar 31/05/22	jun 26/03/18	jun 26/03/18	MOD \$13,605,496	\$12,551,907	Beneficio Costo	\$15,006,4 \$12,351,9
707	Multifuente	Proceso de Adquisición: Mejoramiento de Sistema de Agua Potable y de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en 6 Cabeceras Municipales: San Marcos, Esquipulas Palo Guindo, San Pedro Sac, San Cristóbal Cuchuj, San José El Rodeo, San Pablo, de San Marcos, L3	mar 02/02/16	mar 24/11/17	mar 02/02/16	mar 02/02/16	MOD \$0	\$0	Costo	\$0
708	BID	Proceso de Adquisición: Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en 6 Cabeceras Municipales: San Marcos, Esquipulas Palo Guindo, San Pedro Sac, San Cristóbal Cuchuj, San José El Rodeo, San Pablo, de San Marcos, L3	mar 02/02/16	mar 30/03/22	mar 02/02/16	mar 02/02/16	MOD \$5,632,250	\$5,316,008	Beneficio Costo	\$5,632,250 \$5,632,250
828	Fuente	Proceso de Contratación: Servicios de Consultoría para la Supervisión del Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en Cabeceras: San Marcos, Esquipulas Palo Guindo, San José el Rodeo, San Pablo, Lote 1	dic 08/06/17	jun 28/03/23	dic 08/06/17	dic 08/06/17	MOD \$495,720	\$29,913,016	Beneficio Costo	\$495,720 \$29,913,016
830	Fuente	Proceso de Contratación: Servicios de Consultoría para la Supervisión del Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en Cabeceras: San Marcos, Esquipulas Palo Guindo, San José el Rodeo, San Pablo, Lote 1	dic 25/06/17	mar 06/10/23	dic 25/06/17	dic 25/06/17	MOD \$820,116	\$618,586	Beneficio Costo	\$820,116 \$618,586
831	Fuente	Proceso de selección	jun 15/07/18	jun 16/07/18	jun 15/07/18	jun 16/07/18	MOD \$10,200	\$0	Beneficio Costo	\$10,200 \$0
832	Fuente	Ejecución física	jun 15/07/18	jun 31/10/20	jun 15/07/18	jun 31/10/20	MOD \$520,416	\$0	Beneficio Costo	\$520,416 \$0
833	Fuente	Ejecución financiera	jun 15/07/18	jun 31/10/20	jun 15/07/18	jun 31/10/20	MOD \$520,416	\$0	Beneficio Costo	\$520,416 \$0
834	Fuente	Pago 1	jun 15/07/18	jun 16/11/18	jun 15/07/18	jun 16/11/18	MOD \$195,018	\$0	Beneficio Costo	\$195,018 \$0
835	Fuente	Relación pago	jun 07/12/18	jun 28/12/18	jun 07/12/18	jun 07/12/18	MOD \$5,077	\$0	Beneficio Costo	\$5,077 \$0
836	Fuente	Financiero 14	jun 02/12/18	jun 28/12/18	jun 02/12/18	jun 02/12/18	MOD \$0	\$0	Beneficio Costo	\$0 \$0
837	Fuente	ISR	jun 07/12/18	jun 07/12/18	jun 07/12/18	jun 07/12/18	MOD \$3,505	\$0	Beneficio Costo	\$3,505 \$0
838	Fuente	Financiero 14	jun 02/12/18	jun 07/12/18	jun 02/12/18	jun 07/12/18	MOD \$3,505	\$0	Beneficio Costo	\$3,505 \$0

[Handwritten signature]

Id	Fecha	Nombre de la Tarifa	Per	Comienzo	Fin	Costo	Uso	Costo real	Detalle
8312		IWA		vie 28/12/18	vie 28/12/18	1851.342		51.512	Costo UE
				vie 28/12/18	vie 28/12/18	1851.342		51.512	Costo UE
				vie 28/12/18	vie 28/12/18	1851.342		51.512	Costo UE
8313		Page 7		vie 28/03/19	vie 28/03/19	552.171		54.117	Costo UE
8314		Retención página		vie 11/04/19	vie 25/04/19	490		50.090	Costo UE
				vie 11/04/19	vie 11/04/19	490		51.548	Costo UE
				vie 11/04/19	vie 11/04/19	490		51.548	Costo UE
8315		IWA		vie 25/04/19	vie 25/04/19	542		51.548	Costo UE
				vie 25/04/19	vie 25/04/19	542		51.548	Costo UE
8316		Page 3		vie 09/05/19	vie 09/05/19	541		52.544	Costo UE
				vie 09/05/19	vie 09/05/19	541		52.544	Costo UE
8317		Retención página		vie 10/10/19	mar 20/10/19	304		5194	Costo UE
				vie 10/10/19	vie 10/10/19	304		5194	Costo UE
8318		ISR		vie 13/10/19	vie 13/10/19	21		510	Costo UE
				vie 13/10/19	vie 13/10/19	21		510	Costo UE
8319		Transferencia UE		mar 29/10/19	mar 29/10/19	73		573	Costo UE
8320		IVA		mar 29/10/19	mar 29/10/19	571		573	Costo UE
8321		IVA		mar 29/10/19	mar 29/10/19	571		573	Costo UE
8322		Page 4		vie 12/09/19	vie 12/09/19	760		59.395	Costo UE
				vie 12/09/19	vie 12/09/19	760		59.395	Costo UE
8323		Retención página		vie 12/09/19	vie 12/09/19	145		59.395	Costo UE
8324		ISR		mar 29/10/19	mar 29/10/19	103		586	Costo UE
				mar 29/10/19	mar 29/10/19	103		586	Costo UE
8325		IVA		vie 10/10/19	vie 10/10/19	10		553	Costo UE
				vie 10/10/19	vie 10/10/19	10		553	Costo UE
8326		IVA		vie 10/10/19	vie 10/10/19	587		553	Costo UE
				vie 10/10/19	vie 10/10/19	587		553	Costo UE
8327		IVA		mar 29/10/19	mar 29/10/19	274		5274	Costo UE
				mar 29/10/19	mar 29/10/19	274		5274	Costo UE
8328		IVA		mar 29/10/19	mar 29/10/19	274		5274	Costo UE
				mar 29/10/19	mar 29/10/19	274		5274	Costo UE
8329		Page 5		vie 12/09/19	vie 12/09/19	1650		516.562	Costo UE
				vie 12/09/19	vie 12/09/19	1650		516.562	Costo UE
8330		Retención página		vie 12/09/19	vie 12/09/19	1650		516.562	Costo UE
8331		ISR		mar 29/10/19	mar 29/10/19	158		51.548	Costo UE
				mar 29/10/19	mar 29/10/19	158		51.548	Costo UE
8332		IVA		vie 10/10/19	vie 10/10/19	1074		51074	Costo UE
				vie 10/10/19	vie 10/10/19	1074		51074	Costo UE

[Handwritten signature]

No	Fecha	Moneda de la base	Comprobante	Emisor	Ciudad	Costo VP	Debito	Credito
8317	16/10/19	IVA	10/10/19	10/10/19	10/10/19	\$1,074	\$1,074	\$1,074
8318	25/10/19	IVA	25/10/19	25/10/19	25/10/19	\$484	\$484	\$484
8319	29/10/19	IVA	29/10/19	29/10/19	29/10/19	\$484	\$484	\$484
8320	15/11/19	IVA	15/11/19	15/11/19	15/11/19	\$23,520	\$23,520	\$23,520
8321	15/11/19	IVA	15/11/19	15/11/19	15/11/19	\$23,520	\$23,520	\$23,520
8322	03/12/19	IVA	03/12/19	03/12/19	03/12/19	\$2,258	\$2,258	\$2,258
8323	03/12/19	IVA	03/12/19	03/12/19	03/12/19	\$1,562	\$1,562	\$1,562
8324	05/12/19	IVA	05/12/19	05/12/19	05/12/19	\$1,562	\$1,562	\$1,562
8325	06/12/19	IVA	06/12/19	06/12/19	06/12/19	\$693	\$693	\$693
8326	06/12/19	IVA	06/12/19	06/12/19	06/12/19	\$693	\$693	\$693
8327	27/11/19	IVA	27/11/19	27/11/19	27/11/19	\$21,980	\$21,980	\$21,980
8328	27/11/19	IVA	27/11/19	27/11/19	27/11/19	\$21,980	\$21,980	\$21,980
8329	03/12/19	IVA	03/12/19	03/12/19	03/12/19	\$7,105	\$7,105	\$7,105
8330	03/12/19	IVA	03/12/19	03/12/19	03/12/19	\$1,428	\$1,428	\$1,428
8331	03/12/19	IVA	03/12/19	03/12/19	03/12/19	\$1,428	\$1,428	\$1,428
8332	06/12/19	IVA	06/12/19	06/12/19	06/12/19	\$687	\$687	\$687
8333	06/12/19	IVA	06/12/19	06/12/19	06/12/19	\$687	\$687	\$687
8334	17/11/19	IVA	17/11/19	17/11/19	17/11/19	\$28,800	\$28,800	\$28,800
8335	27/11/19	IVA	27/11/19	27/11/19	27/11/19	\$28,800	\$28,800	\$28,800
8336	13/01/20	IVA	13/01/20	13/01/20	13/01/20	\$1,917	\$1,917	\$1,917
8337	13/01/20	IVA	13/01/20	13/01/20	13/01/20	\$1,917	\$1,917	\$1,917
8338	28/02/20	IVA	28/02/20	28/02/20	28/02/20	\$846	\$846	\$846
8339	28/02/20	IVA	28/02/20	28/02/20	28/02/20	\$846	\$846	\$846
8340	18/12/19	IVA	18/12/19	18/12/19	18/12/19	\$21,304	\$21,304	\$21,304
8341	18/12/19	IVA	18/12/19	18/12/19	18/12/19	\$21,304	\$21,304	\$21,304

122

Id	Fecha	Nombre de la Tarea	Comenzó	Finó	Progresos	Final	Cuota	Cuando	Importe	Saldo
0343	Fuente1	Reposición pape:	Jun 13/01/20	vie 28/02/20	Jun 13/01/20	vie 28/02/20	\$2,030	Costo	\$1,100	\$1,100
0344	Fuente1	IVA	Jun 13/01/20	Jun 13/01/20	Jun 13/01/20	Jun 13/01/20	\$1,405	Costo	\$1,405	\$1,405
0345	Fuente1	Financiero - UI	Jun 13/01/20	Jun 23/01/20	Jun 13/01/20	Jun 23/01/20	\$1,025	Costo	\$1,025	\$1,025
0346	Fuente1	IVA	vie 28/02/20	vie 28/02/20	vie 28/02/20	vie 28/02/20	\$620	Costo	\$620	\$620
0347	Fuente1	Financiero - UF	vie 28/02/20	vie 28/02/20	vie 28/02/20	vie 28/02/20	\$620	Costo	\$620	\$620
0348	Fuente1	Pago LU	Jun 26/12/19	Jun 26/12/19	Jun 26/12/19	Jun 26/12/19	\$9,404	Costo	\$9,404	\$9,404
0349	Fuente1	Financiero - UC	Jun 26/12/19	Jun 26/12/19	Jun 26/12/19	Jun 26/12/19	\$9,404	Costo	\$9,404	\$9,404
0350	Fuente1	Ejecución pago:	Jun 13/01/20	vie 28/02/20	Jun 13/01/20	vie 28/02/20	\$968	Costo	\$968	\$968
0351	Fuente1	IVA	Jun 13/01/20	Jun 13/05/20	Jun 13/01/20	Jun 13/05/20	\$502	Costo	\$502	\$502
0352	Fuente1	Financiero - UF	Jun 13/05/20	Jun 13/05/20	Jun 13/05/20	Jun 13/05/20	\$502	Costo	\$502	\$502
0353	Fuente1	IVA	vie 28/02/20	vie 28/02/20	vie 28/02/20	vie 28/02/20	\$276	Costo	\$276	\$276
0354	Fuente1	Financiero - UF	vie 28/02/20	vie 28/02/20	vie 28/02/20	vie 28/02/20	\$276	Costo	\$276	\$276
0355	Fuente1	Pago LU	Jun 26/12/19	Jun 26/12/19	Jun 26/12/19	Jun 26/12/19	\$8,034	Costo	\$8,034	\$8,034
0356	Fuente1	Financiero - UF	Jun 26/12/19	Jun 26/12/19	Jun 26/12/19	Jun 26/12/19	\$8,034	Costo	\$8,034	\$8,034
0357	Fuente1	Ejecución pago:	Jun 13/01/20	vie 28/02/20	Jun 13/01/20	vie 28/02/20	\$738	Costo	\$738	\$738
0358	Fuente1	IVA	Jun 13/01/20	Jun 13/01/20	Jun 13/01/20	Jun 13/01/20	\$550	Costo	\$550	\$550
0359	Fuente1	Financiero - UF	Jun 13/01/20	Jun 13/01/20	Jun 13/01/20	Jun 13/01/20	\$550	Costo	\$550	\$550
0360	Fuente1	IVA	vie 28/02/20	vie 28/02/20	vie 28/02/20	vie 28/02/20	\$280	Costo	\$280	\$280
0361	Fuente1	Financiero - UF	vie 28/02/20	vie 28/02/20	vie 28/02/20	vie 28/02/20	\$280	Costo	\$280	\$280
0362	Fuente1	Pago LU	Jun 26/12/19	Jun 26/12/19	Jun 26/12/19	Jun 26/12/19	\$19,228	Costo	\$19,228	\$19,228
0363	Fuente1	Financiero - UF	Jun 26/12/19	Jun 26/12/19	Jun 26/12/19	Jun 26/12/19	\$19,228	Costo	\$19,228	\$19,228
0364	Fuente1	Ejecución pago:	Jun 13/01/20	vie 28/02/20	Jun 13/01/20	vie 28/02/20	\$1,684	Costo	\$1,684	\$1,684
0365	Fuente1	IVA	Jun 13/01/20	Jun 13/01/20	Jun 13/01/20	Jun 13/01/20	\$1,152	Costo	\$1,152	\$1,152
0366	Fuente1	Financiero - UF	Jun 13/01/20	Jun 13/01/20	Jun 13/01/20	Jun 13/01/20	\$1,152	Costo	\$1,152	\$1,152
0367	Fuente1	IVA	vie 28/02/20	vie 28/02/20	vie 28/02/20	vie 28/02/20	\$523	Costo	\$523	\$523
0368	Fuente1	Financiero - UF	vie 28/02/20	vie 28/02/20	vie 28/02/20	vie 28/02/20	\$523	Costo	\$523	\$523

20

Nº	Fecha	Nombre de la Tasa	Con don	Fin	Trámite	Fin del	Fecha	Con total	Saldo
0354	Fuente	Pago IS	ve 21/02/20	ve 21/02/20	ve 21/02/20	ve 21/02/20	\$15,025	\$15,025	\$15,025
	Fuente	Financiero UF	ve 21/02/20	ve 22/02/20	ve 22/02/20	ve 22/02/20	\$15,025	\$15,025	\$15,025
0355	Fuente	Retención pago	jué 22/03/20	jué 23/03/20	jué 23/03/20	jué 23/03/20	\$1,415	\$1,415	\$1,415
0356	Fuente	ISR	ve 22/03/20	ve 22/03/20	ve 22/03/20	ve 22/03/20	\$977	\$977	\$977
	Fuente	Financiero UF	ve 22/03/20	ve 22/03/20	ve 22/03/20	ve 22/03/20	\$977	\$977	\$977
0357	Fuente	IVA	jué 23/03/20	jué 23/03/20	jué 23/03/20	jué 23/03/20	\$438	\$438	\$438
	Fuente	Financiero UF	jué 23/03/20	jué 23/03/20	jué 23/03/20	jué 23/03/20	\$438	\$438	\$438
0358	Fuente	Pago IS	ve 27/03/20	ve 27/03/20	ve 27/03/20	ve 27/03/20	\$18,341	\$18,341	\$18,341
	Fuente	Financiero UF	ve 27/03/20	ve 27/03/20	ve 27/03/20	ve 27/03/20	\$18,341	\$18,341	\$18,341
0359	Fuente	Retención pago	mié 15/04/20	mié 15/04/20	mié 15/04/20	mié 15/04/20	\$1,211	\$1,211	\$1,211
0360	Fuente	ISR	mié 15/04/20	mié 15/04/20	mié 15/04/20	mié 15/04/20	\$1,211	\$1,211	\$1,211
	Fuente	Financiero UF	mié 15/04/20	mié 15/04/20	mié 15/04/20	mié 15/04/20	\$1,211	\$1,211	\$1,211
0361	Fuente	IVA	jué 23/03/20	jué 23/03/20	jué 23/03/20	jué 23/03/20	\$438	\$438	\$438
	Fuente	Financiero UF	jué 23/03/20	jué 23/03/20	jué 23/03/20	jué 23/03/20	\$438	\$438	\$438
0362	Fuente	Pago IS	ve 22/05/20	ve 22/05/20	ve 22/05/20	ve 22/05/20	\$10,804	\$10,804	\$10,804
	Fuente	Financiero UF	ve 22/05/20	ve 22/05/20	ve 22/05/20	ve 22/05/20	\$10,804	\$10,804	\$10,804
0363	Fuente	Retención pago	lun 08/06/20	jué 23/07/20	jué 23/07/20	jué 23/07/20	\$1,594	\$1,594	\$1,594
0364	Fuente	ISR	lun 08/06/20	lun 08/06/20	lun 08/06/20	lun 08/06/20	\$1,594	\$1,594	\$1,594
	Fuente	Financiero UF	lun 08/06/20	lun 08/06/20	lun 08/06/20	lun 08/06/20	\$1,594	\$1,594	\$1,594
0365	Fuente	IVA	jué 23/07/20	jué 23/07/20	jué 23/07/20	jué 23/07/20	\$1,101	\$1,101	\$1,101
	Fuente	Financiero UF	jué 23/07/20	jué 23/07/20	jué 23/07/20	jué 23/07/20	\$1,101	\$1,101	\$1,101
0366	Fuente	Pago IS	ve 22/07/20	ve 22/07/20	ve 22/07/20	ve 22/07/20	\$4,485	\$4,485	\$4,485
	Fuente	Financiero UF	ve 22/07/20	ve 22/07/20	ve 22/07/20	ve 22/07/20	\$4,485	\$4,485	\$4,485
0367	Fuente	Retención pago	lun 10/08/20	jué 26/11/20	jué 26/11/20	jué 26/11/20	\$3,991	\$3,991	\$3,991
0368	Fuente	ISR	lun 10/08/20	lun 10/08/20	lun 10/08/20	lun 10/08/20	\$3,991	\$3,991	\$3,991
	Fuente	Financiero UF	lun 10/08/20	lun 10/08/20	lun 10/08/20	lun 10/08/20	\$3,991	\$3,991	\$3,991

22

Nº	Fuente	Moneda de la Fuente	Comienzo	Fin	Comienzo - 42	Fin - 42	Costo	Saldo	Saldo - 42
6374	Fuente1	USD	Jun 26/11/20	Jun 26/11/20	Jun 26/11/20	Jun 26/11/20	51,000	51,000	51,000
6380	Fuente1	Pago 17	Jun 26/11/20	Jun 26/11/20	Jun 26/11/20	Jun 26/11/20	51,000	51,000	51,000
6381	Fuente1	Pago 17	Jun 26/11/20	Jun 26/11/20	Jun 26/11/20	Jun 26/11/20	51,000	51,000	51,000
6382	Fuente1	Pago 17	Jun 26/11/20	Jun 26/11/20	Jun 26/11/20	Jun 26/11/20	51,000	51,000	51,000
6383	Fuente1	Pago 17	Jun 26/11/20	Jun 26/11/20	Jun 26/11/20	Jun 26/11/20	51,000	51,000	51,000
6384	Fuente1	Pago 17	Jun 26/11/20	Jun 26/11/20	Jun 26/11/20	Jun 26/11/20	51,000	51,000	51,000
6385	Fuente1	Pago 17	Jun 26/11/20	Jun 26/11/20	Jun 26/11/20	Jun 26/11/20	51,000	51,000	51,000
6386	Fuente1	Pago 17	Jun 26/11/20	Jun 26/11/20	Jun 26/11/20	Jun 26/11/20	51,000	51,000	51,000
6387	Fuente1	Pago 17	Jun 26/11/20	Jun 26/11/20	Jun 26/11/20	Jun 26/11/20	51,000	51,000	51,000
6388	Fuente1	Pago 17	Jun 26/11/20	Jun 26/11/20	Jun 26/11/20	Jun 26/11/20	51,000	51,000	51,000
6389	Fuente1	Pago 17	Jun 26/11/20	Jun 26/11/20	Jun 26/11/20	Jun 26/11/20	51,000	51,000	51,000
6390	Fuente1	Pago 17	Jun 26/11/20	Jun 26/11/20	Jun 26/11/20	Jun 26/11/20	51,000	51,000	51,000
6391	Fuente1	Pago 17	Jun 26/11/20	Jun 26/11/20	Jun 26/11/20	Jun 26/11/20	51,000	51,000	51,000
6392	Fuente1	Pago 17	Jun 26/11/20	Jun 26/11/20	Jun 26/11/20	Jun 26/11/20	51,000	51,000	51,000
6393	Fuente1	Pago 17	Jun 26/11/20	Jun 26/11/20	Jun 26/11/20	Jun 26/11/20	51,000	51,000	51,000
6394	Fuente1	Pago 17	Jun 26/11/20	Jun 26/11/20	Jun 26/11/20	Jun 26/11/20	51,000	51,000	51,000
6395	Fuente1	Pago 17	Jun 26/11/20	Jun 26/11/20	Jun 26/11/20	Jun 26/11/20	51,000	51,000	51,000
6396	Fuente1	Pago 17	Jun 26/11/20	Jun 26/11/20	Jun 26/11/20	Jun 26/11/20	51,000	51,000	51,000
6397	Fuente1	Pago 17	Jun 26/11/20	Jun 26/11/20	Jun 26/11/20	Jun 26/11/20	51,000	51,000	51,000
6398	Fuente1	Pago 17	Jun 26/11/20	Jun 26/11/20	Jun 26/11/20	Jun 26/11/20	51,000	51,000	51,000
6399	Fuente1	Pago 17	Jun 26/11/20	Jun 26/11/20	Jun 26/11/20	Jun 26/11/20	51,000	51,000	51,000
6400	Fuente1	Pago 17	Jun 26/11/20	Jun 26/11/20	Jun 26/11/20	Jun 26/11/20	51,000	51,000	51,000
6401	Fuente1	Pago 17	Jun 26/11/20	Jun 26/11/20	Jun 26/11/20	Jun 26/11/20	51,000	51,000	51,000
6402	Fuente1	Pago 17	Jun 26/11/20	Jun 26/11/20	Jun 26/11/20	Jun 26/11/20	51,000	51,000	51,000
6403	Fuente1	Pago 17	Jun 26/11/20	Jun 26/11/20	Jun 26/11/20	Jun 26/11/20	51,000	51,000	51,000
6404	Fuente1	Pago 17	Jun 26/11/20	Jun 26/11/20	Jun 26/11/20	Jun 26/11/20	51,000	51,000	51,000

42

Id	Fuente	Resumen de la Tarea	Comienzo	Fin	Comienzo del	Fin del	Costo	Valor	Costo
0001	Fuente1	Proyecto de Construcción: Servicios de Consultoría para la Supervisión del Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y de Saneamiento Alcantarillado Sanitario en Cabecera: San Marcos, Esquipulas Palo Gordo, San Avelar El Rodero, San Pablo, Lote 3	lun 08/06/17	mié 28/03/21	Jul 08/06/17		NOD\$0	\$1,000,000	\$1,000,000
0114	Fuente1	Plan de Supervisión Individual Municipio Lote 3, San José El Rodero y San Pablo	vie 23/03/18	vie 28/02/20	vie 23/03/18	vie 28/02/20	NOD\$20,752	\$0	\$0,752
0115	Fuente1	Proceso de Contratación, Impulso de Expediente del Proyecto	vie 23/03/18	vie 28/02/20	vie 23/03/18	vie 28/02/20	NOD\$20,752	\$0	\$0,752
0117	Fuente1	Proceso de Contratación: Supervisión Individual Lote 3, San José El Rodero y San Pablo	vie 08/06/17	vie 06/05/22	vie 08/06/17	NOD\$403,665	\$403,665	\$403,665	\$403,665
0118	Fuente1	Proceso de Contratación: Ingeniería Coordinador de la Supervisión Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario con PTDR en los Municipios de San Pablo y San José El Rodero del Depto. de San Marcos	lun 18/02/19	lun 07/12/20	lun 18/02/19	lun 07/12/20	NOD\$18,480	\$18,480	\$18,480
0205	Fuente1	Proceso de Construcción, Ingeniería Coordinador de la Supervisión Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario con PTDR en los Municipios de San Pablo y San José El Rodero del Depto. de San Marcos BURITA	mié 28/02/20	vie 05/05/23	mié 28/02/20		NOD\$18,204	\$18,480	\$18,204
0301	Fuente1	Proceso de Contratación: Ingeniería Supervisor del Sistema de Alcantarillado de La Cabecera Municipal de San Pablo, Departamento de San Marcos	lun 18/02/19	mié 25/02/22	lun 18/02/19		NOD\$108,596	\$108,596	\$108,596
0302	Fuente1	Proceso de Contratación: Ingeniería Supervisor del Sistema de Alcantarillado de La Cabecera Municipal de San José El Rodero, Departamento de San Marcos	lun 18/02/19	vie 25/02/22	lun 18/02/19		NOD\$108,596	\$108,596	\$108,596
0303	Fuente1	Proceso de Contratación: Auxiliar de Ingeniería para los proyectos del Lote 3	vie 28/02/19	lun 28/09/20			NOD\$0	\$0	\$0
0304	Fuente1	Proceso de Contratación: Consultor para Expediente Supervisor en Control de Calidad del Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento de Esquipulas de Alcantarillado Sanitario en las Cabeceras Municipales de San José El Rodero y San Pablo,	lun 18/02/19	lun 14/01/21	lun 18/02/19		NOD\$7,646	\$7,646	\$7,646

Id	Fecha	Monitoreo a largo	Comentarios	Fecha	Comentarios	Presup	Costo	Presup	Costo
9033	Fuente	Proceso de Contratación Consultor para Especialista Supervisar un Contrato de Calidad del Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y el Mejoramiento de Sistemas de Abastecimiento Sanitario en Cabeceras Municipales de San José El Rodero y San Pablo	16/08/06/17	mar 28/12/21	NOO	NOO	MOD \$18,872	NOO	MOD \$18,872
9037	Fuente	Proceso de Contratación Consultor para Especialista en Seguridad Industrial y Operacional Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y el Mejoramiento de Sistemas de Abastecimiento Sanitario en las Cabeceras Municipales de San José El Rodero y San Pablo,	16/08/06/17	mar 28/12/21	NOO	NOO	MOD \$40,769	NOO	MOD \$40,769
9037	Fuente	Proceso de Contratación Consultor para Especialista en Ambiente Del Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y el Mejoramiento de Sistemas de Abastecimiento Sanitario en las Cabeceras Municipales de San José El Rodero y San Pablo,	16/08/06/17	mar 28/12/21	NOO	NOO	MOD \$22,980	NOO	MOD \$22,980
9034	Fuente	Proceso de Contratación Consultor para Especialista en Ambiente Del Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y el Mejoramiento de Sistemas de Abastecimiento Sanitario en las Cabeceras Municipales de San José El Rodero y San Pablo,	16/08/06/17	mar 28/12/21	NOO	NOO	MOD \$18,872	NOO	MOD \$18,872
9090	Fuente	Proceso de Adquisición Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y de Sistemas de Abastecimiento Sanitario en el Municipio de San Pedro Sacatepé, San Marcos	16/02/16/17	dic 28/12/17	NOO	NOO	NOO \$0	NOO	NOO \$0
9007	Fuente	Tramite de MINISTERO DE SALUD	16/02/16/17	dic 28/12/17	NOO	NOO	NOO \$0	NOO	NOO \$0
9082	Fuente	Tramite de MINISTERO DE SALUD	16/02/16/17	dic 28/12/17	NOO	NOO	NOO \$0	NOO	NOO \$0
9063	Fuente	Tramite de MINISTERO DE SALUD	16/02/16/17	dic 28/12/17	NOO	NOO	NOO \$0	NOO	NOO \$0
9136	Fuente	Proceso de Adquisición Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y de Sistemas de Abastecimiento Sanitario en el Municipio de San Cristobal Curub, San Marcos	16/02/16/17	dic 28/12/17	NOO	NOO	NOO \$0	NOO	NOO \$0
9187	Fuente	Proceso de Adquisición Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y de Sistemas de Abastecimiento Sanitario en el Municipio de San Cristobal Curub, San Marcos	16/02/16/17	dic 28/12/17	NOO	NOO	NOO \$0	NOO	NOO \$0

Item	Fuente	Reserva de Ley	Comisión	Fin	Comunicación	Inicio	Costo	Costo Total
0223	Fuente 1	Proceso de Adquisición, Mejoramiento de Sistema de Agua Potable y de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en el Municipio de San Pedro Sacatepequez, San Marcos SEGURSA, SAWITARIO	mié 20/12/17	mié 20/12/17	mié 20/12/17	mié 20/12/17	\$3,033,686	\$3,033,686
0227	Fuente 1	Familias Administrativas Previas	mié 20/12/17	mié 20/12/17	mié 20/12/17	mié 20/12/17	\$4,033,085	\$4,033,085
0231	Fuente 1	Proceso de adquisición	mié 20/12/17	mié 20/12/17	mié 20/12/17	mié 20/12/17	\$0	\$0
0236	Fuente 1	Ejecución Física Lote 2 - San Pedro Sacatepequez (20 casas)	mié 20/12/17	mié 20/12/17	mié 20/12/17	mié 20/12/17	\$0	\$0
0236	Fuente 1	Ejecución Financiera Lote 2 - San Pedro Sacatepequez ALCANTARILLADO	mié 20/12/17	mié 20/12/17	mié 20/12/17	mié 20/12/17	\$0	\$0
0244	Multifuentes	Componente 3 Desarrollo Comunitario y Fortalecimiento Municipal para la prestación del Servicio de Agua y Saneamiento	mié 20/12/17	mié 20/12/17	mié 20/12/17	mié 20/12/17	\$0	\$0
0245	Multifuentes	P10. Organización comunitaria para el saneamiento de los sistemas de agua y saneamiento	mié 20/12/17	mié 20/12/17	mié 20/12/17	mié 20/12/17	\$0	\$0
0246	Fuente 1	Organizaciones comunitarias sosteniendo 26 UPL-2)	mié 20/12/17	mié 20/12/17	mié 20/12/17	mié 20/12/17	\$0	\$0
0249	BID	Digitalización Comunitaria - UCP	mié 20/12/17	mié 20/12/17	mié 20/12/17	mié 20/12/17	\$0	\$0
0250	BID	Proceso de contratación. Especialista en gestión social	mié 20/12/17	mié 20/12/17	mié 20/12/17	mié 20/12/17	\$0	\$0
0250	BID	Proceso de contratación. Especialista en gestión social	mié 20/12/17	mié 20/12/17	mié 20/12/17	mié 20/12/17	\$0	\$0
0251	BID	Ejecución de contrato	mié 20/12/17	mié 20/12/17	mié 20/12/17	mié 20/12/17	\$0	\$0
0251	BID	Proceso de contratación: Para la selección y contratación de consultores para promoción de los 42 proyectos de Aljibes y Latrinas de Chilew, 39 proyectos de Chilew, y proyectos de San Marcos	mié 20/12/17	mié 20/12/17	mié 20/12/17	mié 20/12/17	\$0	\$0
0251	BID	Proceso de contratación para la selección y contratación de consultores para promoción social de los 42 proyectos de Aljibes y Latrinas de Chilew, 39 proyectos de Chilew, y proyectos de San Marcos	mié 20/12/17	mié 20/12/17	mié 20/12/17	mié 20/12/17	\$0	\$0
0251	BID	Proceso de selección de consultor para Lote 1 de Aljibes y Latrinas de Chiquimula	mié 20/12/17	mié 20/12/17	mié 20/12/17	mié 20/12/17	\$0	\$0
0251	BID	Proceso de selección de consultor para Lote 2 de Aljibes y Latrinas de Chiquimula	mié 20/12/17	mié 20/12/17	mié 20/12/17	mié 20/12/17	\$0	\$0

Fecha	Bandera de Tercero	Cometido	Fin	Comenzado	Final	Cross	Requiere
9051	Multifuente	Proceso de selección de consultor para lote 3 de Aljibes y Linielas de Chiquimula	Mar 28/22/17	Vie 30/08/19	Jun 18/12/17	Vie 30/08/19 \$12,379	Costo IC \$12,379
9052	Multifuente	Proceso de selección de consultor para lote 4 de Aljibes y Linielas de Chiquimula	Mar 28/22/17	Jue 25/04/19	Jun 25/04/19 \$11,233	\$11,233	Costo IC \$11,233
9053	Multifuente	Proceso de selección de consultor para lote 5 de Aljibes y Linielas de Chiquimula	Jun 28/22/17	Vie 30/08/19	Jun 28/22/17	Vie 30/08/19 \$13,083	Costo IC \$13,083
9054	UIC	Proceso de selección de consultor para lote 6 de Aljibes y Linielas de Chiquimula	Jun 28/22/17	Vie 27/08/19	Jun 28/22/17	Vie 27/08/19 \$5,795	Costo IC \$5,795
9055	BID	Proceso de selección de consultor para lote 7 de Aljibes y Linielas de Chiquimula	Jun 28/22/17	Vie 07/09/19	Jun 28/22/17	Vie 07/09/19 \$5,795	Costo IC \$5,795
9056	Multifuente	Proceso de selección de consultor para lote 8A de Aljibes y Linielas de Chiquimula	Jun 28/22/17	Vie 30/08/19	Jun 18/12/17	Vie 30/08/19 \$13,089	Costo IC \$13,089
9057	BIC	Elaboración de RDM, proceso de evaluación	Jun 28/22/17	Mar 26/12/17	Jun 18/12/17	Mar 26/12/17 \$0	Costo IC \$0
9058	BIC	Solicitud de MCR a la contratista del consultor para el lote 3	Mar 15/01/18	Mar 15/01/18	Mar 15/01/18	Mar 15/01/18 \$0	Costo IC \$0
9059	BIC	Emisión de la MCR a la contratista del consultor	Vie 19/01/18	Vie 19/01/18	Vie 19/01/18	Vie 19/01/18 \$0	Costo IC \$0
9060	BID	Notificación de la adjudicación acordada al proveedor, solicitud de documentación respectiva	Jun 22/01/18	Jun 22/01/18	Jun 22/01/18	Jun 22/01/18 \$0	Costo IC \$0
9061	BID	Elaboración de contrato	Jun 22/01/18	Jun 22/01/18	Jun 22/01/18	Jun 22/01/18 \$0	Costo IC \$0
9062	UIC	Trámites	Jun 22/01/18	Jun 22/01/18	Jun 22/01/18	Jun 22/01/18 \$0	Costo IC \$0
9063	BID	Ejecución Inversora	Vie 22/01/18	Jun 22/01/18	Jun 22/01/18	Jun 22/01/18 \$0	Costo IC \$0
9064	Fuente 1	Pagos para cumplimiento de lote BA y BB	Vie 22/01/18	Jun 22/01/18	Vie 22/01/18	Jun 22/01/18 \$5,574	Costo IC \$5,574
9065	BID	Proceso de selección de consultor para lote 8B de Aljibes y Linielas de Chiquimula	Vie 28/01/18	Vie 30/08/19	Vie 28/01/18	Vie 30/08/19 \$7,016	Costo IC \$7,016
9066	Multifuente	Proceso de selección de consultor para lote 9A de Aljibes y Linielas de Chiquimula	Jun 28/22/17	Jun 28/22/19	Jun 28/22/17	Jun 28/22/19 \$4,574	Costo IC \$4,574
9067	Multifuente	Proceso de selección de consultor para lote 9B de Aljibes y Linielas de Chiquimula	Mar 24/01/18	Vie 31/05/19	Mar 24/01/18	Vie 31/05/19 \$12,020	Costo IC \$12,020
9068	Fuente 1	Financiamiento de consultor para lote 1 de Linielas, Jazmín y San Juan Estrella	Mar 30/01/19	Vie 28/01/20	Mar 30/01/19	Vie 28/01/20 \$2,184	Costo IC \$2,184
9069	BID	Proceso de selección de consultor para lote 1 de Aljibes y Linielas de Chiquimula	Vie 16/11/18	Jun 12/08/19	Vie 16/11/18	Jun 12/08/19 \$4,853	Costo IC \$4,853
9070	BID	Financiamiento de lote	Vie 16/11/18	Mar 20/11/18	Vie 16/11/18	Mar 20/11/18 \$0	Costo IC \$0

Id	Fecha	Membres de la Mesa	Comisión	Fin	Comenzos mes	Fin mes	Cuenta	Debitos	CR
9858		UID	504.00	04/13/18	04/13/18	04/23/18	504.00	504.00	504.00
				04/13/18	04/13/18	04/23/18	504.00	504.00	504.00
9859		BIF	504.00	04/13/18	04/13/18	04/23/18	504.00	504.00	504.00
				04/13/18	04/13/18	04/23/18	504.00	504.00	504.00
9860		SUA	504.00	04/13/18	04/13/18	04/23/18	504.00	504.00	504.00
				04/13/18	04/13/18	04/23/18	504.00	504.00	504.00
9871		BID	504.00	04/13/18	04/13/18	04/23/18	504.00	504.00	504.00
				04/13/18	04/13/18	04/23/18	504.00	504.00	504.00
9872		BID	504.00	04/13/18	04/13/18	04/23/18	504.00	504.00	504.00
				04/13/18	04/13/18	04/23/18	504.00	504.00	504.00
9873		UID	504.00	04/13/18	04/13/18	04/23/18	504.00	504.00	504.00
				04/13/18	04/13/18	04/23/18	504.00	504.00	504.00
9874		UID	504.00	04/13/18	04/13/18	04/23/18	504.00	504.00	504.00
				04/13/18	04/13/18	04/23/18	504.00	504.00	504.00
9875		DIC	504.00	04/13/18	04/13/18	04/23/18	504.00	504.00	504.00
				04/13/18	04/13/18	04/23/18	504.00	504.00	504.00
9876		BIC	504.00	04/13/18	04/13/18	04/23/18	504.00	504.00	504.00
				04/13/18	04/13/18	04/23/18	504.00	504.00	504.00
9877		BID	504.00	04/13/18	04/13/18	04/23/18	504.00	504.00	504.00
				04/13/18	04/13/18	04/23/18	504.00	504.00	504.00
9878		BID	504.00	04/13/18	04/13/18	04/23/18	504.00	504.00	504.00
				04/13/18	04/13/18	04/23/18	504.00	504.00	504.00
9879		UID	504.00	04/13/18	04/13/18	04/23/18	504.00	504.00	504.00
				04/13/18	04/13/18	04/23/18	504.00	504.00	504.00
9880		UID	504.00	04/13/18	04/13/18	04/23/18	504.00	504.00	504.00
				04/13/18	04/13/18	04/23/18	504.00	504.00	504.00
9881		UID	504.00	04/13/18	04/13/18	04/23/18	504.00	504.00	504.00
				04/13/18	04/13/18	04/23/18	504.00	504.00	504.00

Handwritten signature or mark.

ID	Empresa	Nombre de la línea	Comienzo	Fin	Comienzo mil	Fin mil	Costo	Costo mil
10420	Fuente1	Reclamación Consultoría 1	Jun 28/03/21	Mar 14/04/22	Jun 28/03/21	Mar 14/04/22	NOI\$9,543	\$7,062,000
10421	Fuente1	PRG	Jun 28/03/21	Mar 14/04/22	Jun 28/03/21	Mar 14/04/22	\$1,000,000	\$1,000,000
10441	Fuente1	Financiero - UE	Jun 28/03/21	Mar 14/04/22	Jun 28/03/21	Mar 14/04/22	\$1,000,000	\$1,000,000
10442	Fuente1	ISR	Jun 28/03/21	Mar 14/04/22	Jun 28/03/21	Mar 14/04/22	\$1,000,000	\$1,000,000
10443	Fuente1	Financiero - UE	Jun 28/03/21	Mar 14/04/22	Jun 28/03/21	Mar 14/04/22	\$1,000,000	\$1,000,000
10444	Fuente1	Pago 7	Jun 28/03/21	Mar 14/04/22	Jun 28/03/21	Mar 14/04/22	\$1,000,000	\$1,000,000
10445	Fuente1	Financiero - UE	Jun 28/03/21	Mar 14/04/22	Jun 28/03/21	Mar 14/04/22	\$1,000,000	\$1,000,000
10446	Fuente1	ISR	Jun 28/03/21	Mar 14/04/22	Jun 28/03/21	Mar 14/04/22	\$1,000,000	\$1,000,000
10447	Fuente1	Financiero - UE	Jun 28/03/21	Mar 14/04/22	Jun 28/03/21	Mar 14/04/22	\$1,000,000	\$1,000,000
10448	Fuente1	Pago 7	Jun 28/03/21	Mar 14/04/22	Jun 28/03/21	Mar 14/04/22	\$1,000,000	\$1,000,000
10449	Fuente1	Financiero - UE	Jun 28/03/21	Mar 14/04/22	Jun 28/03/21	Mar 14/04/22	\$1,000,000	\$1,000,000
10450	Fuente1	ISR	Jun 28/03/21	Mar 14/04/22	Jun 28/03/21	Mar 14/04/22	\$1,000,000	\$1,000,000
10451	Fuente1	Financiero - UE	Jun 28/03/21	Mar 14/04/22	Jun 28/03/21	Mar 14/04/22	\$1,000,000	\$1,000,000
10452	Fuente1	Pago 7	Jun 28/03/21	Mar 14/04/22	Jun 28/03/21	Mar 14/04/22	\$1,000,000	\$1,000,000

FE	Forma	Motivo de la Tasa	Concepto	Fin	Comenzado	Terminado	Finalizado	Cuota	Facturas	Saldo
10451	Fuente	Financiero - UE	mit 28/07/21	via 30/07/21	mit 28/07/21	via 30/07/21	via 30/07/21	5736	5736	5736
10452	Fuente	UE	mi 16/08/21	lun 23/08/21	lun 16/08/21	lun 23/08/21	539	539	539	539
10453	Fuente	Financiero - UE	mi 16/08/21	mi 25/08/21	mi 16/08/21	mi 25/08/21	539	539	539	539
10454	Fuente	Pago 5	mi 16/08/21	mi 31/08/21	mi 16/08/21	mi 31/08/21	5737	5737	5737	5737
10455	Fuente	Financiero - UE	mi 16/08/21	mi 31/08/21	mi 16/08/21	mi 31/08/21	5737	5737	5737	5737
10456	Fuente	UE	mi 16/08/21	mi 01/09/21	mi 16/08/21	mi 01/09/21	539	539	539	539
10457	Fuente	Financiero - UE	mi 16/08/21	mi 01/09/21	mi 16/08/21	mi 01/09/21	539	539	539	539
10458	Fuente	Pago 1	mi 28/09/21	mi 28/09/21	mi 28/09/21	mi 28/09/21	539	539	539	539
10459	Fuente	Financiero - UE	mi 28/09/21	mi 28/09/21	mi 28/09/21	mi 28/09/21	539	539	539	539
10460	Fuente	UE	mi 28/09/21	mi 03/10/21	mi 28/09/21	mi 03/10/21	539	539	539	539
10461	Fuente	Pago 1	mi 28/09/21	mi 03/10/21	mi 28/09/21	mi 03/10/21	539	539	539	539
10462	Fuente	Financiero - UE	mi 28/09/21	mi 03/10/21	mi 28/09/21	mi 03/10/21	539	539	539	539
10463	Fuente	UE	mi 28/09/21	mi 03/10/21	mi 28/09/21	mi 03/10/21	539	539	539	539
10464	Fuente	Pago 1	mi 28/09/21	mi 03/10/21	mi 28/09/21	mi 03/10/21	539	539	539	539
10465	Fuente	Financiero - UE	mi 28/09/21	mi 03/10/21	mi 28/09/21	mi 03/10/21	539	539	539	539
10466	Fuente	UE	mi 28/09/21	mi 03/10/21	mi 28/09/21	mi 03/10/21	539	539	539	539
10467	Fuente	Pago 1	mi 28/09/21	mi 03/10/21	mi 28/09/21	mi 03/10/21	539	539	539	539
10468	Fuente	Financiero - UE	mi 28/09/21	mi 03/10/21	mi 28/09/21	mi 03/10/21	539	539	539	539
10469	Fuente	UE	mi 28/09/21	mi 03/10/21	mi 28/09/21	mi 03/10/21	539	539	539	539
10470	Fuente	Pago 1	mi 28/09/21	mi 03/10/21	mi 28/09/21	mi 03/10/21	539	539	539	539
10471	Fuente	Financiero - UE	mi 28/09/21	mi 03/10/21	mi 28/09/21	mi 03/10/21	539	539	539	539
10472	Fuente	UE	mi 28/09/21	mi 03/10/21	mi 28/09/21	mi 03/10/21	539	539	539	539
10473	Fuente	Pago 1	mi 28/09/21	mi 03/10/21	mi 28/09/21	mi 03/10/21	539	539	539	539
10474	Fuente	Financiero - UE	mi 28/09/21	mi 03/10/21	mi 28/09/21	mi 03/10/21	539	539	539	539
10475	Fuente	UE	mi 28/09/21	mi 03/10/21	mi 28/09/21	mi 03/10/21	539	539	539	539
10476	Fuente	Pago 1	mi 28/09/21	mi 03/10/21	mi 28/09/21	mi 03/10/21	539	539	539	539
10477	Fuente	Financiero - UE	mi 28/09/21	mi 03/10/21	mi 28/09/21	mi 03/10/21	539	539	539	539
10478	Fuente	UE	mi 28/09/21	mi 03/10/21	mi 28/09/21	mi 03/10/21	539	539	539	539
10479	Fuente	Pago 1	mi 28/09/21	mi 03/10/21	mi 28/09/21	mi 03/10/21	539	539	539	539
10480	Fuente	Financiero - UE	mi 28/09/21	mi 03/10/21	mi 28/09/21	mi 03/10/21	539	539	539	539
10481	Fuente	UE	mi 28/09/21	mi 03/10/21	mi 28/09/21	mi 03/10/21	539	539	539	539
10482	Fuente	Pago 1	mi 28/09/21	mi 03/10/21	mi 28/09/21	mi 03/10/21	539	539	539	539
10483	Fuente	Financiero - UE	mi 28/09/21	mi 03/10/21	mi 28/09/21	mi 03/10/21	539	539	539	539
10484	Fuente	UE	mi 28/09/21	mi 03/10/21	mi 28/09/21	mi 03/10/21	539	539	539	539
10485	Fuente	Pago 1	mi 28/09/21	mi 03/10/21	mi 28/09/21	mi 03/10/21	539	539	539	539
10486	Fuente	Financiero - UE	mi 28/09/21	mi 03/10/21	mi 28/09/21	mi 03/10/21	539	539	539	539
10487	Fuente	UE	mi 28/09/21	mi 03/10/21	mi 28/09/21	mi 03/10/21	539	539	539	539
10488	Fuente	Pago 1	mi 28/09/21	mi 03/10/21	mi 28/09/21	mi 03/10/21	539	539	539	539
10489	Fuente	Financiero - UE	mi 28/09/21	mi 03/10/21	mi 28/09/21	mi 03/10/21	539	539	539	539
10490	Fuente	UE	mi 28/09/21	mi 03/10/21	mi 28/09/21	mi 03/10/21	539	539	539	539
10491	Fuente	Pago 1	mi 28/09/21	mi 03/10/21	mi 28/09/21	mi 03/10/21	539	539	539	539
10492	Fuente	Financiero - UE	mi 28/09/21	mi 03/10/21	mi 28/09/21	mi 03/10/21	539	539	539	539
10493	Fuente	UE	mi 28/09/21	mi 03/10/21	mi 28/09/21	mi 03/10/21	539	539	539	539
10494	Fuente	Pago 1	mi 28/09/21	mi 03/10/21	mi 28/09/21	mi 03/10/21	539	539	539	539
10495	Fuente	Financiero - UE	mi 28/09/21	mi 03/10/21	mi 28/09/21	mi 03/10/21	539	539	539	539
10496	Fuente	UE	mi 28/09/21	mi 03/10/21	mi 28/09/21	mi 03/10/21	539	539	539	539
10497	Fuente	Pago 1	mi 28/09/21	mi 03/10/21	mi 28/09/21	mi 03/10/21	539	539	539	539
10498	Fuente	Financiero - UE	mi 28/09/21	mi 03/10/21	mi 28/09/21	mi 03/10/21	539	539	539	539
10499	Fuente	UE	mi 28/09/21	mi 03/10/21	mi 28/09/21	mi 03/10/21	539	539	539	539
10500	Fuente	Pago 1	mi 28/09/21	mi 03/10/21	mi 28/09/21	mi 03/10/21	539	539	539	539

102

ID	Fecha	Numero de línea	Concepto	País	Comenzado	Fin	Monto	Categoría	Salida	YrK	YrK
10470	10/30	Fuente 1	Pago 1	UR	10/30/21	10/30/21	\$737	Costo	\$737		\$737
					10/30/21	10/30/21	\$737	Costo	\$737		\$737
10471	10/31	Fuente 1	Pago 1	UR	10/31/21	10/31/21	\$737	Costo	\$737		\$737
10472	10/31	Fuente 1	Pago 1	UR	10/31/21	10/31/21	\$737	Costo	\$737		\$737
10473	10/31	Fuente 1	Pago 1	UR	10/31/21	10/31/21	\$737	Costo	\$737		\$737
10474	10/31	Fuente 1	Pago 1	UR	10/31/21	10/31/21	\$737	Costo	\$737		\$737
10475	10/31	Fuente 1	Pago 1	UR	10/31/21	10/31/21	\$737	Costo	\$737		\$737
10476	10/31	Fuente 1	Pago 1	UR	10/31/21	10/31/21	\$737	Costo	\$737		\$737
10477	10/31	Fuente 1	Pago 1	UR	10/31/21	10/31/21	\$737	Costo	\$737		\$737
10478	10/31	Fuente 1	Pago 1	UR	10/31/21	10/31/21	\$737	Costo	\$737		\$737
10479	10/31	Fuente 1	Pago 1	UR	10/31/21	10/31/21	\$737	Costo	\$737		\$737
10480	10/31	Fuente 1	Pago 1	UR	10/31/21	10/31/21	\$737	Costo	\$737		\$737
10481	10/31	Fuente 1	Pago 1	UR	10/31/21	10/31/21	\$737	Costo	\$737		\$737
10482	10/31	Fuente 1	Pago 1	UR	10/31/21	10/31/21	\$737	Costo	\$737		\$737
10483	10/31	Fuente 1	Pago 1	UR	10/31/21	10/31/21	\$737	Costo	\$737		\$737
10484	10/31	Fuente 1	Pago 1	UR	10/31/21	10/31/21	\$737	Costo	\$737		\$737
10485	10/31	Fuente 1	Pago 1	UR	10/31/21	10/31/21	\$737	Costo	\$737		\$737
10486	10/31	Fuente 1	Pago 1	UR	10/31/21	10/31/21	\$737	Costo	\$737		\$737
10487	10/31	Fuente 1	Pago 1	UR	10/31/21	10/31/21	\$737	Costo	\$737		\$737
10488	10/31	Fuente 1	Pago 1	UR	10/31/21	10/31/21	\$737	Costo	\$737		\$737
10489	10/31	Fuente 1	Pago 1	UR	10/31/21	10/31/21	\$737	Costo	\$737		\$737
10490	10/31	Fuente 1	Pago 1	UR	10/31/21	10/31/21	\$737	Costo	\$737		\$737
10491	10/31	Fuente 1	Pago 1	UR	10/31/21	10/31/21	\$737	Costo	\$737		\$737
10492	10/31	Fuente 1	Pago 1	UR	10/31/21	10/31/21	\$737	Costo	\$737		\$737
10493	10/31	Fuente 1	Pago 1	UR	10/31/21	10/31/21	\$737	Costo	\$737		\$737
10494	10/31	Fuente 1	Pago 1	UR	10/31/21	10/31/21	\$737	Costo	\$737		\$737
10495	10/31	Fuente 1	Pago 1	UR	10/31/21	10/31/21	\$737	Costo	\$737		\$737
10496	10/31	Fuente 1	Pago 1	UR	10/31/21	10/31/21	\$737	Costo	\$737		\$737
10497	10/31	Fuente 1	Pago 1	UR	10/31/21	10/31/21	\$737	Costo	\$737		\$737
10498	10/31	Fuente 1	Pago 1	UR	10/31/21	10/31/21	\$737	Costo	\$737		\$737
10499	10/31	Fuente 1	Pago 1	UR	10/31/21	10/31/21	\$737	Costo	\$737		\$737
10500	10/31	Fuente 1	Pago 1	UR	10/31/21	10/31/21	\$737	Costo	\$737		\$737

ID	Nombre	Monstrador de Ingres	Comentarios	Fecha	Comentarios	Código	Comentarios	Importe	Fecha
10400	ISR	ISR	UT 16/08/21	Jun 23/08/21	Jun 23/08/21	539	539	539	2024
10401	Jubilación - IR	Jubilación - IR	Jun 16/08/21	Jun 22/08/21	Jun 23/08/21	539	539	539	
10402	Pago E	Pago E	Jun 16/08/21	Jun 22/08/21	Jun 23/08/21	539	539	539	
10403	Prestación - UE	Prestación - UE	Jun 16/08/21	Jun 22/08/21	Jun 23/08/21	539	539	539	
10404	ISR	ISR	Jun 08/08/21	Jun 08/08/21	Jun 08/08/21	539	539	539	
10405	ISR	ISR	Jun 08/08/21	Jun 08/08/21	Jun 08/08/21	539	539	539	
10406	Pago S	Pago S	Jun 23/08/21	Jun 23/08/21	Jun 23/08/21	539	539	539	
10407	Prestación - UE	Prestación - UE	Jun 23/08/21	Jun 23/08/21	Jun 23/08/21	539	539	539	
10408	Pago D	Pago D	Jun 23/08/21	Jun 23/08/21	Jun 23/08/21	539	539	539	
10409	ISR	ISR	Jun 23/08/21	Jun 23/08/21	Jun 23/08/21	539	539	539	
10410	Prestación - UE	Prestación - UE	Jun 23/08/21	Jun 23/08/21	Jun 23/08/21	539	539	539	
10411	Pago J	Pago J	Jun 23/08/21	Jun 23/08/21	Jun 23/08/21	539	539	539	
10412	Prestación - UE	Prestación - UE	Jun 23/08/21	Jun 23/08/21	Jun 23/08/21	539	539	539	
10413	ISR	ISR	Jun 23/08/21	Jun 23/08/21	Jun 23/08/21	539	539	539	
10414	Técnico de Promoción Social para Monitoreo de Acciones de Administración, Operación y Mantenimiento	Técnico de Promoción Social para Monitoreo de Acciones de Administración, Operación y Mantenimiento	Jun 17/12/20	Jun 18/01/21	Jun 18/01/21	513,421	513,421	513,421	
10415	Proceso de selección y contratación	Proceso de selección y contratación	Jun 17/12/20	Jun 17/12/20	Jun 17/12/20	513,421	513,421	513,421	
10416	Ejecución Consultoría	Ejecución Consultoría	Jun 28/08/21	Jun 28/08/21	Jun 28/08/21	513,421	513,421	513,421	

Id	Primo	Monstrador's Tarea	Comentarios	Fin	Monstrador's	Finido	Loas	Casos	Costo
10000	Fuente1	Pago 1	mi 15/01/21	mi 25/01/21		PAGO	MON\$1,118	\$1,118	\$1,118
10001	Fuente1	ISR	mi 15/01/21	mi 25/01/21		PAGO	MON\$0	\$0	\$1,118
10002	Fuente1	Fuente1 - UE	mi 15/01/21	mi 25/01/21		PAGO	MON\$0	\$0	\$1,118
10003	Fuente1	Pago 2	mi 26/02/21	mi 26/02/21		PAGO	MON\$1,118	\$1,118	\$1,118
10004	Fuente1	Fuente1 - UE	mi 26/02/21	mi 26/02/21		PAGO	MON\$1,118	\$1,118	\$1,118
10005	Fuente1	ISR	mi 26/02/21	mi 26/02/21		PAGO	MON\$0	\$0	\$1,118
10006	Fuente1	Fuente1 - UE	mi 26/02/21	mi 26/02/21		PAGO	MON\$0	\$0	\$1,118
10007	Fuente1	Pago 3	mi 29/03/21	mi 29/03/21		PAGO	MON\$1,118	\$1,118	\$1,118
10008	Fuente1	Fuente1 - UE	mi 29/03/21	mi 29/03/21		PAGO	MON\$1,118	\$1,118	\$1,118
10009	Fuente1	ISR	mi 29/03/21	mi 29/03/21		PAGO	MON\$0	\$0	\$1,118
10010	Fuente1	Fuente1 - UE	mi 29/03/21	mi 29/03/21		PAGO	MON\$0	\$0	\$1,118
10011	Fuente1	Pago 4	mi 29/04/21	mi 29/04/21		PAGO	MON\$1,118	\$1,118	\$1,118
10012	Fuente1	Fuente1 - UE	mi 29/04/21	mi 29/04/21		PAGO	MON\$1,118	\$1,118	\$1,118
10013	Fuente1	ISR	mi 29/04/21	mi 29/04/21		PAGO	MON\$0	\$0	\$1,118
10014	Fuente1	Fuente1 - UE	mi 29/04/21	mi 29/04/21		PAGO	MON\$0	\$0	\$1,118
10015	Fuente1	Pago 5	mi 30/05/21	mi 30/05/21		PAGO	MON\$1,118	\$1,118	\$1,118
10016	Fuente1	Fuente1 - UE	mi 30/05/21	mi 30/05/21		PAGO	MON\$1,118	\$1,118	\$1,118
10017	Fuente1	ISR	mi 30/05/21	mi 30/05/21		PAGO	MON\$0	\$0	\$1,118
10018	Fuente1	Fuente1 - UE	mi 30/05/21	mi 30/05/21		PAGO	MON\$0	\$0	\$1,118
10019	Fuente1	Pago 6	mi 30/06/21	mi 30/06/21		PAGO	MON\$1,118	\$1,118	\$1,118
10020	Fuente1	Fuente1 - UE	mi 30/06/21	mi 30/06/21		PAGO	MON\$1,118	\$1,118	\$1,118
10021	Fuente1	ISR	mi 30/06/21	mi 30/06/21		PAGO	MON\$0	\$0	\$1,118
10022	Fuente1	Fuente1 - UE	mi 30/06/21	mi 30/06/21		PAGO	MON\$0	\$0	\$1,118
10023	Fuente1	Pago 7	mi 14/07/21	mi 14/07/21		PAGO	MON\$1,118	\$1,118	\$1,118
10024	Fuente1	Fuente1 - UE	mi 14/07/21	mi 14/07/21		PAGO	MON\$1,118	\$1,118	\$1,118
10025	Fuente1	ISR	mi 14/07/21	mi 14/07/21		PAGO	MON\$0	\$0	\$1,118
10026	Fuente1	Fuente1 - UE	mi 14/07/21	mi 14/07/21		PAGO	MON\$0	\$0	\$1,118
10027	Fuente1	Pago 8	mi 28/07/21	mi 28/07/21		PAGO	MON\$1,118	\$1,118	\$1,118
10028	Fuente1	Fuente1 - UE	mi 28/07/21	mi 28/07/21		PAGO	MON\$1,118	\$1,118	\$1,118
10029	Fuente1	ISR	mi 28/07/21	mi 28/07/21		PAGO	MON\$0	\$0	\$1,118
10030	Fuente1	Fuente1 - UE	mi 28/07/21	mi 28/07/21		PAGO	MON\$0	\$0	\$1,118

[Handwritten signature]

Id	Tarifa	Nombre de la Tarifa	Concepto	Fin	Comienzo	Fin	Comienzo	Fin	Costo	Costo real
10514	Fuente 1	Impuestos - IS	Imp	14/08/21	14/08/21	14/08/21	14/08/21	AGD\$0	\$0	\$0
		Pago 8		14/08/21	14/08/21	14/08/21	14/08/21	AGD\$0	\$0	\$0
				14/08/21	14/08/21	14/08/21	14/08/21	AGD\$0	\$0	\$0
10515	Fuente 1	ISR	Imp	14/08/21	14/08/21	14/08/21	14/08/21	AGD\$0	\$0	\$0
		Pago 5		14/08/21	14/08/21	14/08/21	14/08/21	AGD\$0	\$0	\$0
10516	Fuente 1	Impuestos - IS	Imp	14/08/21	14/08/21	14/08/21	14/08/21	AGD\$0	\$0	\$0
		Pago 5		14/08/21	14/08/21	14/08/21	14/08/21	AGD\$0	\$0	\$0
10517	Fuente 1	ISR	Imp	14/08/21	14/08/21	14/08/21	14/08/21	AGD\$0	\$0	\$0
		Pago 10		14/08/21	14/08/21	14/08/21	14/08/21	AGD\$0	\$0	\$0
10518	Fuente 1	ISR	Imp	14/08/21	14/08/21	14/08/21	14/08/21	AGD\$0	\$0	\$0
		Pago 11		14/08/21	14/08/21	14/08/21	14/08/21	AGD\$0	\$0	\$0
10519	Fuente 1	ISR	Imp	14/08/21	14/08/21	14/08/21	14/08/21	AGD\$0	\$0	\$0
		Pago 12		14/08/21	14/08/21	14/08/21	14/08/21	AGD\$0	\$0	\$0
10520	Fuente 1	ISR	Imp	14/08/21	14/08/21	14/08/21	14/08/21	AGD\$0	\$0	\$0
		Pago 13		14/08/21	14/08/21	14/08/21	14/08/21	AGD\$0	\$0	\$0
10521	Fuente 1	ISR	Imp	14/08/21	14/08/21	14/08/21	14/08/21	AGD\$0	\$0	\$0
		Pago 14		14/08/21	14/08/21	14/08/21	14/08/21	AGD\$0	\$0	\$0
10522	Fuente 1	ISR	Imp	14/08/21	14/08/21	14/08/21	14/08/21	AGD\$0	\$0	\$0
		Pago 15		14/08/21	14/08/21	14/08/21	14/08/21	AGD\$0	\$0	\$0
10523	Fuente 1	ISR	Imp	14/08/21	14/08/21	14/08/21	14/08/21	AGD\$0	\$0	\$0
		Pago 16		14/08/21	14/08/21	14/08/21	14/08/21	AGD\$0	\$0	\$0
10524	Fuente 1	ISR	Imp	14/08/21	14/08/21	14/08/21	14/08/21	AGD\$0	\$0	\$0
		Pago 17		14/08/21	14/08/21	14/08/21	14/08/21	AGD\$0	\$0	\$0
10525	Fuente 1	ISR	Imp	14/08/21	14/08/21	14/08/21	14/08/21	AGD\$0	\$0	\$0
		Pago 18		14/08/21	14/08/21	14/08/21	14/08/21	AGD\$0	\$0	\$0
10526	Fuente 1	ISR	Imp	14/08/21	14/08/21	14/08/21	14/08/21	AGD\$0	\$0	\$0
		Pago 19		14/08/21	14/08/21	14/08/21	14/08/21	AGD\$0	\$0	\$0
10527	Fuente 1	ISR	Imp	14/08/21	14/08/21	14/08/21	14/08/21	AGD\$0	\$0	\$0
		Pago 20		14/08/21	14/08/21	14/08/21	14/08/21	AGD\$0	\$0	\$0
10528	Fuente 1	ISR	Imp	14/08/21	14/08/21	14/08/21	14/08/21	AGD\$0	\$0	\$0
		Pago 21		14/08/21	14/08/21	14/08/21	14/08/21	AGD\$0	\$0	\$0

Observaciones / Desafíos

Se ejecutaron 4 pagos por consultorías de proyectos de mejoramiento de sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario en las cabeceras municipales de San Pablo y San José el Rodeo del departamento de San Marcos (Lote 3); y 5 Pagos por consultorías de proyectos de mejoramiento de sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario en las cabeceras municipales de San Marcos y Esquipulas Palo Gordo del departamento de San Marcos (Lote 1). Se registraron avances en la supervisión y se ejecutó un pago por la supervisión de los proyectos de Ampliación de Sistema de Agua Potable y Letrinización aldea Ojo de Agua, Esquipulas Palo Gordo, San Marcos, Mejoramiento Sistema de Agua Potable y Letrinización Aldea San Isidro Chamac, San Pedro Sacatepéquez, San Marcos y Construcción Sistema de Agua Potable y Letrinización Aldea El Xab, el Asintal, Retalhuleu. Fue aprobada la Variación 9 correspondiente al Lote 1 y la Variación 6 correspondiente al lote 3. Se ejecutó el pago de la estimación No. 17 por el Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario y Sistema de Agua Potable en la cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez, del departamento de San Marcos, a cargo APCA: SERVICIOS GENERALES INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANÓNIMA-SEGEISA Y PROINSA. Se ejecutó el pago de la estimación No. 35 por el Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario y Sistema de Agua Potable en las cabeceras municipales de San Pablo y San José el Rodeo del departamento de San Marcos a cargo de Constructora Roza. Durante el mes de abril 2022, no se aprobaron reprogramaciones de obras ni modificaciones presupuestarias.

Alertivos:

En San Pedro Sacatepéquez San Marcos, se tiene el problema con algunos derechos de paso, por lo que se gestionó el apoyo con las autoridades correspondientes la agilización los derechos de paso en el proyecto de San Pedro Sacatepéquez. Es necesario que las empresas ejecutoras mantengan un constante abastecimiento de materiales, ya que la falta de estos limita la ejecución de los proyectos, mantener completos los frentes de trabajo así como tener las condiciones adecuadas para los trabajadores esto con el objetivo de alcanzar el avance que se tiene programado para cada obra

Elaborado por: (nombre y firma)

Darwin Josué Arávalo Castellanos

Aprobado por: (nombre y firma)

Lic. Mg. José David Talé Rosales, Gerente

Código	Nombre de la Tarea	Comienzo	Fin	Terminada	Finis	Costo	Realizado
10324	Pago 5	vie 03/05/20	dom 31/05/20	vie 03/05/20	dom 31/05/20	\$481,000	\$481,000
10325	Pago 6	mié 01/06/20	mar 30/06/20	mié 01/06/20	mar 30/06/20	\$903,000	\$903,000
10326	Pago 7	mié 04/07/20	vie 31/07/20	mié 04/07/20	vie 31/07/20	\$1,147,000	\$1,147,000
10327	Pago 8	láb 01/08/20	mié 31/08/20	láb 01/08/20	mié 31/08/20	\$761,000	\$761,000
10328	Pago 9	mié 01/09/20	dom 30/09/20	mié 01/09/20	dom 30/09/20	\$782,000	\$782,000
10329	Pago 10	láb 01/10/20	mié 31/10/20	láb 01/10/20	mié 31/10/20	\$782,000	\$782,000
10330	Pago 11	dom 01/11/20	mié 30/11/20	dom 01/11/20	mié 30/11/20	\$782,000	\$782,000
10331	Pago 12	mar 01/12/20	vie 31/12/20	mar 01/12/20	vie 31/12/20	\$2,984,000	\$2,984,000
10332	Percusión	vie 15/01/21	mié 15/01/21	mié 15/01/21	mié 15/01/21	\$0	\$0
10333	Proceso de modernización: Especialista en Gestión Social y Instalamiento Municipal	jun 17/12/20	mié 23/12/21	jun 17/12/20	mié 23/12/21	\$28,580	\$28,580
10334	Contrato de obra a la construcción	láb 1/11/20	mié 1/11/20	mié 1/11/20	mié 1/11/20	\$0	\$0
10335	Contratador (Ingeniero Electricista)	mié 16/12/21	mié 16/12/21	mié 16/12/21	mié 16/12/21	\$0	\$0
10336	Obra a construcción	jun 16/12/21	mié 16/12/21	mié 16/12/21	mié 16/12/21	\$0	\$0
10337	Obra de Electricidad	mié 22/12/21	mié 22/12/21	mié 22/12/21	mié 22/12/21	\$0	\$0
10338	Obra de Contratación	mié 22/12/21	mié 22/12/21	mié 22/12/21	mié 22/12/21	\$0	\$0
10339	Obra de Adquisición	jun 28/03/21	mié 15/11/21	jun 28/03/21	mié 15/11/21	\$18,986	\$18,986
10340	Pago 1	jun 28/03/21	mié 01/03/21	jun 28/03/21	mié 01/03/21	\$1,167,000	\$1,167,000
10341	Financiero LE	jun 28/03/21	mié 01/03/21	jun 28/03/21	mié 01/03/21	\$1,267,000	\$1,267,000
10342	FINTEA	jun 30/03/21	mié 22/04/21	jun 30/03/21	mié 22/04/21	\$0	\$0
10343	Financiero LE	jun 28/03/21	mié 01/03/21	jun 28/03/21	mié 01/03/21	\$1,335,000	\$1,335,000
10344	ICSS PATRONAL	jun 28/03/21	mié 01/03/21	jun 28/03/21	mié 01/03/21	\$1,335,000	\$1,335,000
10345	Financiero - OF	jun 28/03/21	mié 01/03/21	jun 28/03/21	mié 01/03/21	\$1,335,000	\$1,335,000
10346	ICSS LABORAL	jun 28/03/21	mié 01/03/21	jun 28/03/21	mié 01/03/21	\$1,335,000	\$1,335,000
10347	Financiero - OF	jun 28/03/21	mié 01/03/21	jun 28/03/21	mié 01/03/21	\$1,335,000	\$1,335,000
10348	ICSS	jun 28/03/21	mié 01/03/21	jun 28/03/21	mié 01/03/21	\$1,335,000	\$1,335,000

Nº	Fecha	Resumen de la obra	Comienzo	Fin	Comienzo	Fin	Estim. min	Estim. max	Estim. min	Estim. max
1377	BID 2020		mié 19/12/20	vié 15/01/21	mié 19/12/20	mié 19/12/20	\$43,924,000	\$43,924,000	\$43,924,000	\$43,924,000
1405	BID 2021		mié 17/01/20	mié 29/12/21	mié 19/01/20	mié 19/01/20	\$413,028,000	\$413,028,000	\$413,028,000	\$413,028,000
1407	BID	Ejecución MEP	mié 15/01/20	mar 28/12/21	mié 15/01/20	mié 15/01/20	\$930,100,000	\$930,100,000	\$930,100,000	\$930,100,000
1412	BID	Proceso de contratación: Especialista en Infraestructura	vié 14/02/20	vié 17/12/21	vié 14/02/20	vié 14/02/20	\$38,093,000	\$38,093,000	\$38,093,000	\$38,093,000
14024	BID	Proceso de contratación: Empleado Legal	vié 14/02/20	vié 17/12/21	vié 14/02/20	vié 14/02/20	\$46,453,000	\$46,453,000	\$46,453,000	\$46,453,000
14076	BID	Proceso de contratación: Dirección Ejecutiva	vié 14/02/20	mar 28/12/21	vié 14/02/20	vié 14/02/20	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000
14320	BID	Proceso de contratación: Especialista Financiero	vié 14/02/20	vié 17/12/21	vié 14/02/20	vié 14/02/20	\$42,097,000	\$42,097,000	\$42,097,000	\$42,097,000
14320	BID	Proceso de contratación: Especialista Adquisiciones	vié 14/02/20	vié 17/12/21	vié 14/02/20	vié 14/02/20	\$43,070,000	\$43,070,000	\$43,070,000	\$43,070,000
15006	BID	Proceso de contratación: Especialista en Abastecimiento y Seguridad	vié 17/12/20	vié 17/12/21	vié 17/12/20	vié 17/12/20	\$33,796,000	\$33,796,000	\$33,796,000	\$33,796,000
15013	BID	Proceso de contratación: Asesoramiento de Dirección	vié 13/03/20	vié 17/12/21	vié 13/03/20	vié 13/03/20	\$35,294,000	\$35,294,000	\$35,294,000	\$35,294,000
15002	BID	Proceso de contratación: Piloto II	vié 13/03/20	vié 17/12/21	vié 13/03/20	vié 13/03/20	\$9,275,000	\$9,275,000	\$9,275,000	\$9,275,000
15071	BID	Proceso de contratación: Representante y cargo de archivo	vié 13/03/20	mié 24/12/21	vié 13/03/20	vié 13/03/20	\$9,715,000	\$9,715,000	\$9,715,000	\$9,715,000
15103	BID	Proceso de contratación: Asistente Contable	vié 13/03/20	mié 24/12/21	vié 13/03/20	vié 13/03/20	\$9,715,000	\$9,715,000	\$9,715,000	\$9,715,000
15109	BID	Proceso de contratación: Encargado de Prácticamente Presupuestaria	vié 17/12/20	vié 17/12/21	vié 17/12/20	vié 17/12/20	\$33,015,000	\$33,015,000	\$33,015,000	\$33,015,000
15127	BID	Proceso de contratación: Encargado de Contabilidad (Ejecución Presupuestaria)	vié 17/12/20	vié 17/12/21	vié 17/12/20	vié 17/12/20	\$27,374,000	\$27,374,000	\$27,374,000	\$27,374,000
15130	BID	Proceso de contratación: Encargado de Atención al Cliente	vié 17/12/20	vié 17/12/21	vié 17/12/20	vié 17/12/20	\$27,271,000	\$27,271,000	\$27,271,000	\$27,271,000
15137	BID	Proceso de contratación: Encargado de Atención al Cliente	vié 17/12/20	vié 17/12/21	vié 17/12/20	vié 17/12/20	\$19,019,000	\$19,019,000	\$19,019,000	\$19,019,000
15140	BID	Proceso de contratación: Asistente Administrativo para las áreas legal, adquisiciones y recursos	vié 12/03/20	mar 28/12/21	vié 12/03/20	vié 12/03/20	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000
15125	BID	Proceso de contratación: Consultor para la coordinación, seguimiento y gestión de items del Programa	vié 17/12/20	mar 30/12/21	vié 17/12/20	vié 17/12/20	\$8,424,000	\$8,424,000	\$8,424,000	\$8,424,000
15374	BID	Proceso de contratación: Encargado de Recepción y Documentación del Programa	mié 15/08/20	mar 20/12/21	mié 15/08/20	mié 15/08/20	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000
15381	BID	Otros gastos de funcionamiento	mié 19/12/20	mié 19/12/21	mié 19/12/20	mié 19/12/20	\$34,860,000	\$34,860,000	\$34,860,000	\$34,860,000
15612	BID	2022	mié 19/01/22	mié 31/10/22	mié 19/01/22	mié 19/01/22	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000
15613	BID	Costos operativos 2022	mié 19/01/22	mié 31/10/22	mié 19/01/22	mié 19/01/22	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000
15614	BID	Auxilios	mié 02/08/22	mié 31/10/22	mié 02/08/22	mié 02/08/22	\$237,203,000	\$237,203,000	\$237,203,000	\$237,203,000

Fecha	Nombre de Tarea	Categoría	Estado	Comenzado	Finalizado	Costo	Costo	Costo
15745	BID	Auditoría 2014	com	30/04/15	lun 02/09/13	dom 30/08/15	\$34,074	\$34,074
15746	BID	Auditoría 2015	com	11/05/17	lun 02/09/13	lun 31/05/17	\$24,484	\$24,484
15747	BID	Auditoría 2016	vie	19/04/16	vie 10/10/16	N/D	\$13,014	\$24,484
15748	BID	Auditoría 2017	vie	20/07/16	vie 06/08/17	vie 20/07/16	\$34,234	\$13,014
15749	BID	Auditoría 2018	lun	02/05/19	lun 22/10/18	N/D	\$45,408	\$45,408
15749	BID	Auditoría 2019	vie	24/07/18	vie 17/10/18	vie 24/07/18	\$45,410	\$45,410
15750	BID	Auditoría 2020	vie	07/07/21	lun 02/12/19	lun 02/12/19	\$40,808	\$40,808
15751	BID	Proceso de Adquisición: Firma para Auditoría del programa	vie	07/07/21	lun 02/12/19	lun 02/12/19	\$40,808	\$40,808
15751	BID	Auditoría 2021	mar	05/07/22	lun 02/12/19	mar 05/07/22	\$0	\$47,068
15754	BID	Proceso de Adquisición: Firma para Auditoría del programa	mar	05/07/22	lun 02/12/19	mar 05/07/22	\$0	\$47,068
15754	BID	Auditoría 2022	lun	31/10/22	lun 02/12/19	lun 31/10/22	\$0	\$23,583
15754	BID	Evaluación Intermedia y del Programa	mar	30/08/22	lun 02/12/19	mar 30/08/22	\$0	\$144,079
15757	BID	Proceso de contratación: Especialista en Infraestructura	lun	02/08/23	lun 02/08/23	N/D	\$0	\$0
15754	BID	Proceso de contratación: Especialista en Infraestructura	lun	31/10/22	vie 31/05/20	N/D	\$5,880	\$9,166
15755	BID	Proceso de contratación: Especialista en Infraestructura	mar	28/10/22	vie 31/05/20	N/D	\$5,880	\$9,166
15756	BID	Proceso de contratación: Encargado Legal	mar	23/08/21	vie 31/05/20	N/D	\$5,733	\$5,733
16011	BID	Proceso de contratación: Dirección Ejecutiva	mar	28/12/21	vie 31/05/20	N/D	\$0	\$0
16011	BID	Proceso de contratación: Especialista Financiero	mar	23/08/22	vie 31/05/20	N/D	\$5,733	\$5,733
16021	BID	Proceso de contratación: Especialista Adquisitivo	mar	23/08/22	vie 31/05/20	N/D	\$5,733	\$5,733
16170	BID	Proceso de contratación: Especialista en Monitoreo y Seguimiento	lun	28/02/22	lun 17/12/20	N/D	\$5,465	\$5,465
16170	BID	Proceso de contratación: Asistente de Dirección	vie	11/07/22	lun 17/12/20	N/D	\$2,466	\$2,466
16214	BID	Proceso de contratación: Asesor	vie	11/07/22	lun 17/12/20	N/D	\$1,480	\$1,480
16214	BID	Proceso de contratación: Representante y Encargado de Archivo	vie	25/08/22	lun 17/12/20	N/D	\$3,032	\$3,032
16214	BID	Proceso de contratación: Asistente Contable	mar	18/12/21	N/D	N/D	\$1,726	\$1,726
16211	BID	Proceso de contratación: Encargado de Programación Presupuestaria	vie	13/08/22	mar 17/12/20	N/D	\$3,456	\$3,456
16211	BID	Proceso de contratación: Encargado de Contabilidad (Exclusión Presupuestaria)	vie	13/08/22	mar 17/12/20	N/D	\$3,456	\$3,456

[Handwritten signature]

Observaciones / Desafíos





Se ejecutaron 4 pagos por consultorías de proyectos de mejoramiento de sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario en las cabeceras municipales de San Pablo y San José el Rodero del departamento de San Marcos (Lote 5), y 5 Pagos por consultorías de proyectos de mejoramiento de sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario en las cabeceras municipales de San Marcos y Esquipulas Palo Gordo del departamento de San Marcos (Lote 1). Se registraron avances en la supervisión y se ejecutó un pago por la supervisión de los proyectos de Ampliación de Sistema de Agua Potable y Litrinización Aldea San Isidro Chamar, San Pedro Sacatepéquez, San Marcos y Construcción Sistema de Agua Potable y Litrinización Aldea El Xab, el Asntal, Retalhueu. Fue aprobada la Variación 8 correspondiente al Lote 1 y la Variación 6 correspondiente al lote 3. Se ejecutó el pago de la estimación No. 17 por el Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario y Sistema de Agua Potable en la cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez del departamento de San Marcos, a cargo APCA: SERVICIOS GENERALES INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANÓNIMA-SIGSISA Y PROINSA. Se ejecutó el pago de la estimación No. 35 por el Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario y Sistema de Agua Potable en las cabeceras municipales de San Pablo y San José el Rodero del departamento de San Marcos a cargo de Constructora Roza. Durante el mes de abril 2022, no se aprobaron reprogramaciones de obras ni modificaciones presupuestarias

Alertivos:

En San Pedro Sacatepéquez San Marcos, se tiene el problema con algunos derechos de paso, por lo que se gestionó el apoyo con las autoridades correspondientes la agilización de los derechos de paso en el proyecto de San Pedro Sacatepéquez. Es necesario que las empresas ejecutoras mantengan un constante de abastecimiento de materiales ya que la falta de estos limita la ejecución de los proyectos, mantener completos los frentes de trabajo así como tener las condiciones adecuadas para los trabajadores esto con el objetivo de alcanzar el avance que se tiene programado para cada obra

Elaborado por: (nombre y firma)

Aprobado por: (nombre y firma)


Darwin Josué Álvarez Castañeda

MUNICIPIO MUNICIPAL DE SAN MARCOS
GUATEMALA
17

MUNICIPIO MUNICIPAL DE SAN MARCOS
GUATEMALA
35
Lc. Mg. José David René Hissales Garen

MUNICIPIO MUNICIPAL DE SAN MARCOS
GUATEMALA
35